



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>01 C0 01 Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                                 |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |             |             | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado  | Ejercido    |  |
| A20NR0001                   | Adquisición de mobiliario.   | 0.0             | 2,500,000.00                          | 0.00        | 0.00        | Se redujo recursos por ajuste presupuestal para atender emergencia derivada del COVID-19, de conformidad al artículo 23 Bis de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 22 de junio de 2020. |
| A20NR0002                   | Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales.   | 0.0             | 1,500,000.00                          | 0.00        | 0.00        | Se redujo recursos por ajuste presupuestal para atender emergencia derivada del COVID-19, de conformidad al artículo 23 Bis de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 22 de junio de 2020. |
| A20NR0003                   | Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación para el personal adscrito a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. | 0.0             | 1,500,000.00                          | 0.00        | 0.00        | Se redujo recursos por ajuste presupuestal para atender emergencia derivada del COVID-19, de conformidad al artículo 23 Bis de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 22 de junio de 2020. |
| A20NR0004                   | Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.  | 0.0             | 1,500,000.00                          | 0.00        | 0.00        | Se redujo recursos por ajuste presupuestal para atender emergencia derivada del COVID-19, de conformidad al artículo 23 Bis de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 22 de junio de 2020. |
| <b>Total URG</b>            |  |                 | <b>7,000,000.00</b>                   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 01 CD 03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México |                                       |                       |                       |  |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020   |                                       |                       |                       |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %  | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                       |                       | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |  | Aprobado                              | Modificado            | Ejercido              |  |
| A20NR0392                    | Adquisición de Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia para el Proyecto de Ampliación de Cobertura y Actualización Tecnológica.   | 100.00   | 0.00                                  | 156,295,736.38        | 156,295,736.09        | Los recursos federales asignados a este Órgano Desconcentrado del Fondo de Capitalidad son para llevar a cabo el proyecto "ADQUISICIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO", el cual consiste en la renovación del equipamiento que se encuentra instalado en los STVS en diversos puntos de la Ciudad de México, al cierre del primer trimestre de 2020 de los 3,780 sitios considerados en todo el proyecto, se cumplió con un avance de la renovación en 1,920 sistemas de manera integral, ya que se encuentran funcionando con flujo de video y almacenamiento de grabación en la nueva Plataforma de Gestión del Video (VMS). |
| A20NR0537                    | Adquisición para el Suministro e Instalación de 92 Antenas y Lectores de Radio Frecuencia para el Almacenamiento y Recuperación de Datos para el Fortalecimiento del REPUVE | 100.00   | 0.00                                  | 6,238,589.60          | 893,095.82            | Los recursos federales asignados a este Órgano Desconcentrado del Fondo de Aportaciones par la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), se utilizaron para llevar a cabo el proyecto "Instalación de Antenas de LecturaRFIDpara Monitoreo Vehicular", el cual consistió en la instalación de 92 antenas que tienen una base de datos del Registro Público Vehicular Actualizada, o cual permitirá la identificación de los vehículos que circulan en la Ciudad de México y contribuir en el combate del robo de vehículos, las antenas se instalaron en las principales vialidades de la ciudad.  |
|                              |   |  |                                       |                       |                       |  |
|                              |   |  |                                       |                       |                       |  |
|                              |   |  |                                       |                       |                       |  |
|                              |   |  |                                       |                       |                       |  |
|                              | <b>Total URG</b>  |  | <b>0.00</b>                           | <b>162,534,325.98</b> | <b>157,188,831.91</b> |  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>01 CD 06 AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                           |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                 |                 | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado      | Ejercido        |   |
| A20NR0305                   | Adquisición de 10 Vehículos  | 0%              | \$ 2,100,000.00                       | \$ -            | \$ -            | Proyecto Cancelado  |
| A20NR0325                   | Adquisición de Licencias de Software para la operación de trámites y servicios | 100.0%          | \$ -                                  | \$ 2,101,290.82 | \$ 2,101,290.82 | La Dirección General de Gobierno Digital, utiliza dichas licencias como herramientas que, permiten presentar las solicitudes de servicios de la ciudadanía, con la finalidad de que puedan realizarse a través de la aplicación móvil App CDMX, la cual incluye módulos como Mi Taxi, la cual, puede tener mayores funcionalidades como búsqueda de lugares, mostrar rutas, trazar trayectos, entre otras basadas en la geolocalización, usando las diferentes APIs que, ofrecen las licencias adquiridas, mismas que, también han sido indispensable para el correcto funcionamiento de otros módulos, dentro de App CDMX, como son: SUAC, Mi Policía, Denuncia Digital, Wifi, entre otros. Asimismo, otorgan una plataforma digital que, ha permitido el envío y recepción de mensajes SMS. |
| A20NR0418                   | Adquisición de Diademas Alámbricas   | 100.0%          | \$ -                                  | \$ 647,858.84   | \$ 647,858.84   | Se requirió la adquisición de 250 Diademas Alámbricas Plantronics, Modelo Encoré Pro HW510 monoaural, auriculares con micrófono para atención telefónica y se encuentra en procesos de formalización. Lo anterior, derivado de la contingencia sanitaria y la estrategia contra el COVID-19 de la CDMX, es necesario contar con mayor número de equipamiento, por el número mayor de operadores en LOCATEL.   |
| A20NR0306                   | Adquisición de Plataforma Electrónica  | 100.0%          | \$ 1,800,000.00                       | \$ 1,795,622.00 | \$ 1,795,622.00 | Elaboración y publicación del "Plan de Apertura de datos 2020".<br>Publicación de las bases de datos abiertos de todas las Dependencias de la Ciudad  |



|                  |   |        |                        |                        |                        |   |
|------------------|---|--------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| A20NR0307        | Adquisición de Licencias de Diseño                          | 100.0% | \$ 550,000.00          | \$ 219,991.45          | \$ 219,991.45          | La Dirección de Experiencia Ciudadana, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Proyectos, realizó las actividades encaminadas al análisis y diseño de la experiencia de usuario de las herramientas elaboradas por la Agencia Digital de Innovación Pública. Durante el periodo reportado se realizó el diseño y pruebas de experiencia de usuario para los proyectos "Ventanilla Única de Establecimientos Mercantiles", "Actualización del módulo Mi Taxi en App CDMX", "Ventanilla Única para Personas con Discapacidad de la Ciudad de México" y el "Tamizaje digital por COVID-19", los cuales se encuentran disponibles a todo público. Durante el segundo trimestre, la Dirección de Experiencia Ciudadana realizó el análisis y diseño, de la experiencia de usuario para herramientas tecnológicas con motivo de la pandemia por COVID-19, tales como "Capacidad Hospitalaria ZMVM", "Semáforo Epidemiológico CDMX" y portal web "Medidas Sanitarias", con motivo del Plan de Apertura del Gobierno de la Ciudad de México. |
| A20NR0492        | Adquisición de Licencias para Gobierno Digital              | 100.0% | \$ -                   | \$ 857,415.39          | \$ 857,415.39          | La Dirección General de Gobierno Digital, utiliza dichas licencias como herramientas de apoyo en el desarrollo de las actividades de administración y seguimiento de los proyectos de Gobierno Electrónico, Arquitectura y Análisis de Datos, Gobierno Abierto, Diseño de Productos, Monitoreo de Gasto Público, Mudanza Digital y digitalización de trámites y servicios mediante la Ventanilla Única Digital y la Identidad Digital Universal, entre otras, así como para la comunicación organizacional, la colaboración en tiempo real para el diseño de soluciones tecnológicas y desarrollo de proyectos y la comunicación oportuna con la ciudadanía.  |
| A20NR0430        | Adquisición de cámaras web para grabación de video llamadas | 0%     | \$ -                   | \$ 12,000.00           | \$ -                   | Este Proyecto se ha cancelado ya que no fue necesaria la adquisición de cámaras web para grabación de video, toda vez que la actividad fue solventada con equipos de comunicación celular.  |
| <b>Total URG</b> |   |        | <b>\$ 4,450,000.00</b> | <b>\$ 5,634,178.50</b> | <b>\$ 5,622,178.50</b> |   |



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>            |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |                | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido       |  |
| A20NR0435                   |  | 99.9            | 0.00                                  | 138,177,926.29 | 138,034,114.05 |  |
| 012ML0001                   | Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y Servicios Físicos, Materiales y Tecnológicos. | 77.5            | 658,000,000.00                        | 492,470,446.06 | 381,576,325.54 | Infraestructura Penitenciaria consistente en la Construcción de dos inmuebles de Seguridad Penitenciaria y en conjunto de servicios y elementos físicos (incluyendo las instalaciones y puesta en operación), materiales y tecnológicos necesarios para que pueda cumplir con sus funciones en Materia Penitenciaria |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             |  |                 |                                       |                |                |  |
|                             | <b>Total URG</b>   |                 | 658,000,000.00                        | 630,648,372.35 | 519,610,439.59 |  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02CDBP Comisión de Búsqueda de Personas</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                    |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                     |                   | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado          | Ejercido          |   |
| A20NR0247                   | Equipamiento de las Oficinas de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México                                | 90.47           | 400,000.00                            | 400,000.00          | 361,896.80        | Se adquirieron bienes muebles de oficina para el personal de la Comisión de Búsqueda de Personas  |
| A20NR0248                   | Equipamiento Tecnológico de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México                                    | 0.00            | 625,000.00                            | 625,000.00          | 0.00              | La Comisión no pudo realizar el proceso de adquisición debido a la afectación en los procesos que se demoraron por la pandemia mundial (COVID-19) y la falta de suministros en existencia.  |
| A20NR0249                   | Equipamiento de Instrumentos audiovisuales para la operación de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México            | 0.00            | 50,000.00                             | 50,000.00           | 0.00              | La Comisión no pudo realizar el proceso de adquisición debido a la afectación en los procesos que se demoraron por la pandemia mundial (COVID-19) y la falta de suministros en existencia.  |
| A20NR0250                   | Equipamiento de Instrumentos para la Documentación Visual para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México | 0.00            | 100,000.00                            | 100,000.00          | 0.00              | La Comisión no pudo realizar el proceso de adquisición debido a la afectación en los procesos que se demoraron por la pandemia mundial (COVID-19) y la falta de suministros en existencia.  |
| A20NR0530                   | Adquisición de Equipo Informático   | 0.00            | 1,093,880.00                          | 468,192.84          | 0.00              | La Comisión adquirirá 1 conmutador de al menos 4 líneas, 18 extensiones, retrocompatibilidad y transferencia de llamadas, 1 escáner portátil de alta duración , 8 laptop procesador i5 y 8 gb de memoria ram, 1 tb de memoria, 5 monitores de alto contraste, hdmi y eyecare y (1) switch para puertos gigabit hasta 48 puertos de 10/100/1000 mbps, 2 hardware para reconocimiento biométrico y 1 servidor informático de al menos 1 tb de disco duro, 8 gb de memoria ram y 2 núcleos, estos se pagarán como pasivos circulantes. |
| A20NR0531                   | Adquisición de Equipo Audiovisual   | 0.00            | 29,000.00                             | 12,968.00           | 0.00              | La Comisión adquirirá un proyector portátil de alta resolución en colores de hasta 3600 lúmenes, estos se pagarán como pasivos circulantes.   |
| A20NR0532                   | Adquisición de Equipo para Búsqueda en Campo  | 0.00            | 23,200.00                             | 23,200.00           | 0.00              | La Comisión no pudo realizar el proceso de adquisición debido a la afectación en los procesos que se demoraron por la pandemia mundial (COVID-19) y la falta de suministros en existencia, estos se pagarán como pasivos circulantes.   |
| A20NR0533                   | Adquisición de Software para Análisis   | 0.00            | 2,339,754.99                          | 3,421,246.00        | 0.00              | La Comisión adquirirá un sistema informático integral para análisis de contexto, una licencia de programa informático en vivo y una licencia de programa informático atlas TI, estos se pagarán como pasivos circulantes.   |
| A20NR0534                   | Adquisición de Equipo de Comunicación   | 0.00            | 46,400.00                             | 46,400.00           | 0.00              | La Comisión adquirirá 10 radios portátiles, estos se pagarán como pasivos circulantes.  |
| A20NR0535                   | Adquisición de Accesorios Eléctricos  | 0.00            | 184,440.00                            | 7,812.60            | 0.00              | La Comisión adquirirá, 5 powerbanks y 3 powerbank para laptop, estos se pagarán como pasivos circulantes.   |
| <b>Total URG</b>            |   |                 | <b>4,891,674.99</b>                   | <b>5,154,819.44</b> | <b>361,896.80</b> |   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   |                 | Alcaldía de Álvaro Obregón            |              |              |  |
|------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--|
| Período:                     |   |                 | Enero-Diciembre 2020                  |              |              |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |                 | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |  |
| A20NR0005                    | Adquisición de muebles de oficina y cámaras fotográficas                      | 0.00            | 590,263.00                            | 277,119.00   | -            | Adquirir muebles de oficina y cámaras fotográficas, para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, y poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de la ciudadanía que a él acuden; debido a que por el uso ya ha concluido su tiempo de vida y es necesario sustituirlos.                          |
| A20NR0006                    | Adquisición de equipo de computo, audiovisual y software                      | 100.00          | 1,898,263.00                          | 1,001,126.40 | 1,001,126.40 | Adquisición de equipo de computo, audiovisual y software, para realizar las labores administrativas de manera eficiente y eficaz, para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a concluido por lo que es necesario remplazarlos.  |
| A20NR0007                    | Adquisición de mobiliario de oficina y equipo administrativo.                 | 32.53           | 457,719.00                            | 238,223.35   | 77,488.00    | Adquisición de mobiliario de oficina y equipo administrativo para realizar las labores administrativas de manera eficiente y eficaz, para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que el uso constante de los bienes existentes se han desgastado, de tal forma que es necesario sustituirlos.   |
| A20NR0008                    | Adquisición de equipo de computo, software y cámara fotográfica               | 49.73           | 2,305,909.00                          | 912,604.50   | 453,803.14   | Adquisición de equipo de cómputo, software y cámara fotográfica, para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, y poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a él acuden; debido a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario sustituirlos. |
| A20NR0009                    | Adquisición de vehículos  | 0.00            | 1,788,742.00                          | -            | -            | Adquirir vehículos debido a que por el uso diario de los mismos resulta importante renovar paulatinamente el parque vehicular, sin dejar de efectuar las actividades que se desarrollan dentro del perímetro de la Alcaldía.   |
| A20NR0010                    | Adquisición de equipo informático y cámaras fotográficas                      | 0.00            | 1,200,000.00                          | 488,632.37   | -            | Adquirir equipo informático y cámaras fotográficas, para difundir con claridad y oportunidad las actividades que realiza la Alcaldía, a través de los medios de comunicación tradicionales y/o alternativos como son las redes sociales. Además, de dar atención a las preguntas y solicitudes de la población obregonense; debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.   |
| A20NR0011                    | Adquisición de equipo de cómputo  | 0.00            | 206,163.00                            | -            | -            | Proyecto cancelado.  |
| A20NR0012                    | Adquisición de equipo informático, cámara fotográfica y mobiliario recreativo | 0.00            | 928,890.00                            | 851,556.34   | -            | Adquirir equipo informático, cámara fotográfica y mobiliario recreativo que permita contar con áreas funcionales con el fin de dar respuesta en tiempo y forma los requerimientos de la ciudadanía obregonense y poder desarrollar de manera eficaz las actividades que en él se desarrollan, debido a que los equipos existentes resultan insuficientes o no se cuenta con ellos.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | Alcaldía de Álvaro Obregón |                                       |              |            |  |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020       |                                       |              |            |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |            | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                            | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido   |  |
| A20NR0013                    | Adquisición de vehículos para los programas públicos que efectua esta Alcaldía.  | 0.00                       | 1,067,001.00                          | -            | -          | Adquirir vehículos para el mejor traslado del personal hacia los diferentes centros PILARES ubicados a lo largo y ancho de la Alcaldía, en donde se imparten y se desarrollan actividades de arte, educación y cultura a la comunidad obregonense., debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.   |
| A20NR0014                    | Adquisición de equipo informático y mobiliario para oficina.   | 0.00                       | 145,000.00                            | 52,779.85    | -          | Adquirir equipo informático y mobiliario que permita estar a la vanguardia en medios informáticos y tener áreas cómodas y funcionales tanto para el personal que en el labora como para la ciudadanía que a él acude, a fin de agilizar las demandas y mesas de dialogo para dar atención a las mismas, debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes a concluido por lo que es importante renovarlos. |
| A20NR0015                    | Adquisición de herramientas  | 0.00                       | 36,397.00                             | -            | -          | Adquirir herramienta que permita efectuar las funciones y actividades que le competen, así como, brindar atención a las solicitudes de la población obregonense, debido a que no se cuenta con estos bienes.   |
| A20NR0016                    | Adquisición de equipo informático, cámaras fotográficas y computadoras para las actividades que efectua la Dirección General de Desarrollo Social. | 100.00                     | 687,256.00                            | 387,794.15   | 387,794.15 | Adquisición de equipo informático, cámaras fotográficas y computadoras que permitan estar a la vanguardia en medios informáticos y poder dar respuesta de manera eficiente y eficaz a los requerimientos de la ciudadanía obregonense, debido a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes.   |
| A20NR0017                    | Adquisición de mobiliario para Dirección General de Seguridad Ciudadana.   | 0.00                       | 2,499,995.00                          | 1,376,964.08 | -          | Adquirir mobiliario que permita tener áreas óptimas para realizar sus funciones y actividades de manera adecuada, brindando un servicio eficaz y eficiente a la comunidad obregonense que a él acude, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.   |
| A20NR0018                    | Adquisición de muebles de oficina y equipo audiovisual para la Dirección General de Seguridad Ciudadana.   | 8.85                       | 520,000.00                            | 370,000.00   | 32,746.80  | Adquisición de muebles de oficina y equipo audiovisual que permita tener áreas funcionales y cómodas al otorgar un servicio de calidad a la población obregonense que a él acude; además de capacitar y fomentar la cultura de la gestión integral de riesgos a la comunidad ante fenómenos perturbadores, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.  |
| A20NR0019                    | Adquisición de equipo audiovisual, equipo médico y dron.   | 0.00                       | 600,000.00                            | -            | -          | Adquirir equipo audiovisual, equipo médico y dron que permitan estar a la vanguardia en bienes tecnológicos y estar en condiciones de dar atención a las peticiones de los ciudadanos en cuanto a Protección civil, asi como, tener los elementos para tomar las medidas de prevención y mitigación ante agentes perturbadores, debido a que los bienes existentes son insuficientes.                            |
| A20NR0020                    | Adquisición de vehículos para ejecutar los programas de seguridad pública de esta Alcaldía   | 0.00                       | 3,600,000.00                          | -            | -          | Adquirir vehículos para desplazarse en menor tiempo y tener capacidad de respuesta ante emergencias que pongan en riesgo la vida de la ciudadanía, de tal forma, que se de una atención inmediata y adecuada en todo el Órgano Político Administrativo, debido a que el uso constante de los bienes existentes hace necesario renovar el parque vehicular.   |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | Alcaldía de Álvaro Obregón |                                       |            |          |  |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|------------|----------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020       |                                       |            |          |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                            | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |  |
| A20NR0021                    | Adquisición de vehículos y equipo para las actividades que realiza la Dirección General de Sustentabilidad y cambio climático. | 0.00                       | 3,382,230.00                          | 24,500.00  | -        | Adquirir vehículos y equipo que permita el manejo de residuos que la demarcación requiere, particularmente en materia de educación ambiental, capacitación a la población y establecimiento de estrategias para la correcta separación de residuos sólidos, así como la reducción en la generación de los mismos; debido a que los bienes existentes resultan insuficientes o su tiempo de vida a concluido por lo que es necesario adquirirlos.                           |
| A20NR0022                    | Adquisición de vehículos, maquinaria y camiones.   | 0.00                       | 30,522,596.00                         | 21,169.42  | -        | Adquirir vehículos, maquinaria y camiones que permita recolectar en tiempo y forma los RSU generados en la Alcaldía para evitar la proliferación de fauna nociva, focos de infección, apeándose a la Ley de separación de basura org. e inorg., debido a que los bienes existentes resultan insuficientes; además de que el tiempo de vida del parque vehicular ha concluido su tiempo de vida y es necesario renovarlo.   |
| A20NR0023                    | Adquisición de árboles, plantas y equipo.  | 0.00                       | 2,111,308.00                          | 339,248.00 | -        | Adquirir árboles y plantas y equipo que permitan realizar la reforestación de las áreas de conservación con el fin de proporcionar y mantener las características naturales de las áreas verdes y forestales existentes en la Alcaldía; así como, el establecimiento de módulos de separación de residuos que permitan a la población contar con espacios adecuados para la disposición de residuos, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.                    |
| A20NR0024                    | Adquisición de plantas y árboles   | 0.00                       | 827,964.00                            | -          | -        | Adquirir plantas y árboles, para realizar la reforestación, restauración y conservación de las áreas verdes y áreas forestales de esta Alcaldía, con el fin de proporcionar y mantener las características naturales del lugar para que continuen siendo lugares de refugio para la flora y fauna; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.  |
| A20NR0025                    | Adquisición de maquinaria equipo infomático y audiovisual.   | 0.00                       | 83,299.00                             | 656.74     | -        | Adquirir maquinaria equipo infomático y audiovisual que permita realizar las acciones relacionadas con el mantenimiento de carpeta asfáltica, banquetas, escalinatas y andadores en vialidades secundarias, dentro del perímetro de la Alcaldía, con fin de dar atención y respuesta a las solicitudes de la ciudadanía obregonense, debido a que por el uso constante de los bienes existentes muchos de ellos han concluido su tiempo de vida y es necesario renovarlos. |
| A20NR0026                    | Adquisición de máquina - herramienta   | 0.00                       | 36,397.00                             | 36,397.00  | -        | Adquirir máquina - herramienta que permita cumplir con sus actividades; asimismo, contar con los bienes necesarios para proporcionar a la población obregonense atención a sus solicitudes, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | Alcaldía de Álvaro Obregón |                                       |              |              |  |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020       |                                       |              |              |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |                            | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |  |
| A20NR0027                    | Adquisición de vehículos, equipo informático y camión para las actividades que efectúa la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. | 0.00                       | 8,924,910.00                          | -            | -            | Adquirir vehículos, equipo informático y camión que permitan atender de manera eficaz y eficiente los requerimientos de los ciudadanos que habitan esta Alcaldía, así como realizar la supervisión de intervenciones (obras), que garanticen su provisión de manera ininterrumpida; debido a que por el uso contante de los bienes existentes en muchos casos su tiempo de vida a concluido y es necesario renovarlos.   |
| A20NR0028                    | Adquisición de maquinaria y bombas  | 0.00                       | 385,298.00                            | 385,298.00   | -            | Adquirir maquinaria y bombas para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento, funcionamiento y limpieza de monumentos, fuentes, juegos infantiles, etc., que se encuentran en esta Alcaldía, a fin de que contribuya a mejorar el aspecto de parques, jardines, plazas, etc., debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido.   |
| A20NR0029                    | Adquisición de mobiliario de oficina y herramientas.  | 0.00                       | 387,274.00                            | 346,399.00   | -            | Adquirir mobiliario y herramientas que permita tener áreas cómodas tanto para el personal que en el labora como para los ciudadanos que acuden a la misma para los servicios de velación que en los panteones públicos se efectúan; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.  |
| A20NR0030                    | Adquisición de equipo audiovisual, informático y cámara fotográfica.  | 0.00                       | 83,332.00                             | 536,878.76   | -            | Adquirir equipo audiovisual, informático y cámara fotográfica para tener los medios tecnológicos necesarios para difundir con claridad y prontitud las actividades, eventos y acciones en la prevención y atención de adicciones; a través, de los medios de comunicación tradicionales y/o alternativos, así como del uso de las redes sociales; además de generar contenidos informativos con el fin de mantener a la comunidad obregonense informada, debido a que el uso diario de los bienes existentes han concluido su tiempo de vida y es importante renovarlos. |
| A20NR0031                    | Adquisición de muebles y equipo médico especializado  | 37.16                      | 21,043,160.00                         | 8,495,323.86 | 3,156,476.00 | Adquisición de muebles y equipo médico especializado para emergencias sanitarias, con la finalidad de fortalecer las medidas de prevención ante enfermedades infectocontagiosas y no poner en riesgo a los equipos de respuesta y otros trabajadores; con motivo de la emergencia sanitaria del COVID-19; debido, a que no se cuenta con este tipo de bienes.  |
| A20NR0032                    | Adquisición de equipo informático para las actividades que realiza la Dir. General de Desarrollo Social.                                  | 0.00                       | 260,492.00                            | 18,013.00    | -            | Adquirir equipo informático que permita estar a la vanguardia en medios informativos para brindar un servicio médico eficiente y eficaz a la comunidad obregonense que solicita de este servicio, debido a que el uso diario de los bienes existentes se ha desgastado, por lo que es importante sustituirlos.   |
| A20NR0033                    | Adquisición de mobiliario recreativo  | 0.00                       | 3,082,379.00                          | -            | -            | Adquirir mobiliario recreativo para recuperar los espacios públicos toda vez que en la Alcaldía no se cuentan con los suficientes espacios recreativos, al rescatar estos lugares se permite que la población obregonense fomente la sana convivencia familiar y comunitaria, mejorando así las condiciones de bienestar en las colonias de la demarcación., debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | Alcaldía de Álvaro Obregón |                                       |               |               |  |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020       |                                       |               |               |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                            | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
| A20NR0034                    | Adquisición de vehículo y equipo informático   | 0.00                       | 617,878.00                            | -             | -             | Adquirir vehículo y equipo informático que permita mejora los tiempos de traslado del personal para atender las actividades de servicios urbanos, además de tener los bienes informativos para estar en condiciones de dar atención de manera eficiente y eficaz a los requerimientos que le son encomendados, debido a que los bienes con los que se cuenta son insuficientes.  |
| A20NR0035                    | Adquisición de maquinaria y equipo eléctrico   | 0.00                       | 1,104,520.00                          | 1,104,520.00  | -             | Adquirir maquinaria y equipo eléctrico que permita efectuar los trabajos de rehabilitación y sustitución en el sistema hídrico y este opere de manera eficiente, a fin de proporcionar un servicio de calidad en el abastecimiento del vital líquido en todo el perímetro de la Alcaldía, debido a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes, por lo que es indispensable sustituirlos.  |
| A20NR0313                    | Adquisición de gabinetes contra incendio y emergencias.  | 100.00                     | -                                     | 7,366,000.00  | 7,366,000.00  | Adquisición de gabinetes contra incendio y emergencias y ubicarlos en los sitios estratégicos donde existe mayor concurrencia como son los mercados públicos y CACI'S que se encuentran dentro del perímetro de la alcaldía, y de esta forma atender de manera oportuna y eficaz eventualidades en estos espacios, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.  |
| A20NR0314                    | Adquisición de cámaras fotográficas y plantas de luz para realizar las acciones de Seguridad Ciudadana.            | 100.00                     | -                                     | 267,380.00    | 267,380.00    | Adquisición de cámaras fotográficas y plantas de luz que permitan incluir imágenes como evidencia fotográfica en la elaboración de los informes que se generan en el perímetro de la Alcaldía, así como tener el equipo que se requiere con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del primer respondiente conforme lo dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales y con ello procurar la preservación de las escenas del crimen., debido a que los bienes existentes son insuficientes. |
| A20NR0317                    | Adquisición de equipos de video vigilancia para las casas del Adulto Mayor de este Órgano Político Administrativo. | 100.00                     | -                                     | 2,814,830.70  | 2,814,830.69  | Adquisición de cámaras de video vigilancia que permita monitorear en todo momento a las personas que ingresan a estos espacios donde se efectúan actividades para los adultos mayores que viven en esta Alcaldía, con el fin de garantizar lugares seguros y de protección, debido a que estos centros no cuentan con este tipo de bienes.   |
| A20NR0318                    | Adquisición de elevadores vehiculares  | 100.00                     | -                                     | 20,985,879.00 | 20,985,878.79 | Adquisición de elevadores vehiculares para contar con mayor cantidad de espacios de estacionamiento tanto para los vehículos de los trabajadores como los pertenecientes a la Alcaldía, a fin de dejar espacios de estacionamiento libres para la ciudadanía que acude a esta demarcación para realizar trámites, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.   |
| A20NR0326                    | Adquisición de equipo de comunicación.   | 100.00                     | -                                     | 1,115,387.33  | 1,115,387.33  | Adquisición de equipo de comunicación que permita estar en contacto ininterrumpido para dar a conocer lo que acontece en el perímetro de la Alcaldía, y brindar atención inmediata a las peticiones de la ciudadanía obregonense debido a que no se cuenta con este tipo de bien   |
| A20NR0450                    | Adquisición de mobiliario para equipar el Salón de Usos Múltiples  | 100.00                     | -                                     | 450,033.60    | 450,033.60    | Adquisición de mobiliario, que permita contar con instalaciones funcionales y estar en posibilidad de proporcionar un mejor servicio para los usuarios que acuden diariamente; debido a, que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes por lo que es necesario renovarlos.   |

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | Alcaldía de Álvaro Obregón |                                       |              |              |   |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020       |                                       |              |              |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |                            | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |   |
| A20NR0451                    | Adquisición de equipo audiovisual e informático para el Salón de Usos Múltiples.   | 95.54                      | -                                     | 1,454,741.85 | 1,389,881.84 | Adquisición de equipo audiovisual e informático, para contar con instalaciones equipadas que permitan para estar en posibilidad de brindar un mejor servicio a los usuarios; debido a, que no se cuenta con este tipo de bienes.  |
| A20NR0461                    | Adquisición de equipo contra incendio.   | 100.00                     | -                                     | 119,306.70   | 119,306.70   | Adquisición de equipo contra incendio para que el personal este debidamente equipado y este en posibilidad de dar una respuesta inmediata ante las emergencias por incendio que se reportan constantemente en época de sequía dentro del perímetro de la Alcaldía, debido a que los bienes existentes han concluido su tiempo de vida por lo que es indispensable renovarlos.   |
| A20NR0462                    | Adquisición de termómetros infrarojos para las acciones que realiza Protección Civil.  | 100.00                     | -                                     | 114,840.00   | 114,840.00   | Adquisición de termómetros infrarojos, con la finalidad de fortalecer las medidas de prevención ante enfermedades infectocontagiosas y no poner en riesgo a los equipos de respuesta y otros trabajadores; con motivo de la emergencia sanitaria del COVID-19; debido, a que no se cuenta con este tipo de bienes.  |
| A20NR0465                    | Adquisición de máquinas-herramientas y equipo para las acciones que realiza Protección Civil.  | 100.00                     | -                                     | 420,494.94   | 420,494.93   | Adquisición de máquinas-herramientas y equipo, indispensable para realizar el lavado y sanitización del equipo de emergencias con los que cuenta esta unidad de Protección Civil; de tal manera, que garantice que todo el equipo de emergencia, parque vehicular y áreas de emergencia brinde seguridad sanitaria, tanto al personal que las opera, como a toda la población de la Alcaldía Álvaro Obregón; debido a, que el uso constante de los bienes existentes ha concluido su tiempo de vida, por lo que es indispensable reemplazarlos. |
| A20NR0466                    | Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y audiovisual para las áreas administrativas de la Alcaldía   | 100.00                     | -                                     | 479,773.68   | 479,773.68   | Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y audiovisual para las áreas administrativas que permita al personal que labora en la alcaldía tener lugares funcionales; además, de proporcionar a la ciudadanía lugares confortables; debido a que el uso diario de los bienes existentes hacen que su desgaste sea más rápido, por lo que es importante reemplazarlos.  |
| A20NR0467                    | Adquisición de maquinaria para el taller mecánico de la Alcaldía.  | 0.00                       | -                                     | 1,377,901.66 | -            | Adquirir maquinaria para que trabaje de manera efectiva y eficaz, y así brindar el servicio de mantenimiento a los vehículos; de tal manera, que se proporcione de manera oportuna la reparación de los mismos para que se encuentren en circulación en un corto tiempo; debido a, que los bienes existentes no han sido renovados.   |
| A20NR0468                    | Adquisición de torniquetes   | 100.00                     | -                                     | 2,279,922.65 | 2,279,922.65 | Adquisición de torniquetes que permitan mejorar el sistema de acceso de los usuarios a los baños públicos que se encuentran en los Mercados públicos dentro del perímetro de la Alcaldía, de esta manera realizar la captación eficiente de los recursos autogenerados; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.  |
| A20NR0487                    | Adquisición de maquinaria para sanitización en las colonias y espacios públicos que realizan las cuadrillas de Servicios Urbanos en el perímetro de la Alcaldía. | 100.00                     | -                                     | 520,848.12   | 520,848.12   | Adquisición de maquinaria que permita a las cuadrillas realizar la sanitización de las colonias y espacios públicos de esta Alcaldía, de esta manera dar seguridad sanitaria a los ciudadanos que en ellas transitan, debido a que los equipos existen son insuficientes.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   |                 | Alcaldía de Álvaro Obregón            |              |              |  |
|------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--|
| Período:                     |   |                 | Enero-Diciembre 2020                  |              |              |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |                 | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |  |
| A20NR0488                    | Adquisición de maquinaria para sanitización en las colonias y espacios públicos que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía.  | 100.00          | -                                     | 193,662.00   | 193,662.00   | Adquisición de maquinaria que permita al personal de Protección Civil realizar la sanitización de las colonias y espacios públicos de esta Alcaldía, de esta manera salvaguardar la vida de los ciudadanos obregonenses, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.  |
| A20NR0489                    | Adquisición de sistema de aire para Base Plata  | 100.00          | -                                     | 25,375.00    | 25,375.00    | Adquisición de sistemas de aire que permita tener áreas de trabajo funcionales y proporcionar un ambiente sano en la circulación de aire, para evitar riesgos de salud tanto al personal que en el labora como a los ciudadanos que a el acude. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.   |
| A20NR0490                    | Adquisición de equipo médico para las acciones que ejecuta Protección Civil dentro del perímetro de la Alcaldía.  | 100.00          | -                                     | 180,686.99   | 180,686.99   | Adquisición de equipo médico que permita brindar de manera eficiente a la población de esta Alcaldía los primeros auxilios en el traslado de los pacientes a los sistemas de salud que correspondan y de esta manera salvaguardar la vida de la ciudadanía obregonense. Debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.   |
| A20NR0491                    | Adquisición de maquinaria para el mantenimiento del parque vehicular de la Alcaldía que realiza el Taller Mecánico de este Órgano Político Administrativo.                          | 0.00            | -                                     | 2,184,717.41 | -            | Adquirir maquinaria para el Taller Mecánico de la Alcaldía y esta opere de manera efectiva y eficaz, y brindar el servicio de mantenimiento a los vehículos; de tal manera, que se proporcione de manera oportuna la reparación de los mismos para que se encuentren en circulación en un corto tiempo; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes a concluido y es necesario sustituirlos.   |
| A20NR0520                    | Adquisición de megáfonos, herramienta y equipo médico   | 100.00          | -                                     | 149,167.83   | 149,167.83   | Adquisición de megáfonos, herramientas y equipo médico para difundir las estrategias de quedate en casa; así como, jornadas informativas en el transporte público; además, para efectuar las acciones de sanitización en las colonias y espacios públicos de la Alcaldía Álvaro Obregón; también para identificar a personas con temperatura corporal elevada y evitar posibles contagios de la pandemia por Coronavirus Covid-19, y de esta manera proporcionar a los habitantes, lugares seguros y limpios donde puedan realizar sus actividades, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes. |
| A20NR0521                    | Adquisición de maquinaria para mantenimiento de la infraestructura vial y espacios públicos de la Alcaldía Álvaro Obregón.  | 100.00          | -                                     | 2,230,441.63 | 2,230,441.63 | Adquisición de maquinaria que permita realizar trabajos de balizamiento en vialidades a fin de delimitar las vías públicas, regular el tránsito, y señalando la existencia de prohibiciones reglamentarias, para así guiar oportunamente a automovilistas y proporcionar seguridad a los peatones.   |
| A20NR0522                    | Adquisición de letreros luminosos para espacios públicos de la Alcaldía Álvaro Obregón.   | 100.00          | -                                     | 729,864.90   | 729,864.90   | Adquisición de letreros luminosos para que se coloquen en los espacios públicos de la Alcaldía a fin de que los habitantes y visitantes a la misma reconozcan e identifiquen los lugares importantes de este Órgano Político Administrativo. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes, como lo son el Salón de Usos Múltiples y el Teatro de la Juventud.   |
| A20NR0524                    | Adquisición de equipo médico, administrativo y contenedores de residuos para realizar actividades en materia de prevención y control de enfermedades en el perímetro de la Alcaldía | 7.70            | -                                     | 1,220,363.18 | 94,003.18    | Adquisición de equipo médico, administrativo y contenedores de residuos para el crematorio de la Alcaldía, que permita realizar las acciones de prevención y control de enfermedades a causa de la pandemia por Coronavirus Covid-19, y de esta manera proporcionar seguridad sanitaria tanto al personal que lo realiza como a los habitantes de esta Alcaldía, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | Alcaldía de Álvaro Obregón |                                       |              |          |  |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020       |                                       |              |          |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |                            | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido |  |
| A20NR0578                    | Adquisición de sensores de temperatura para las acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía.                     | 0.00                       | -                                     | 1,334,000.00 | -        | Adquirir sensores de temperatura para estar en condiciones de proporcionar talto a la ciudadanía como al personal que realiza las acciones de Protección Civil seguridad sanitaria, identificando a las personas con síntomas de enfermedades infectocontagiosas como lo es Coronavirus Covid-19, que pongan en riesgo la salud de la comunidad obregonense., debido a que los bienes existentes resultan insuficientes. |
| A20NR0630                    | Adquisición de mobiliario para equipar los refugios que habilita la Alcaldía.   | 0.00                       | -                                     | -            | -        | Derivado de que en la Alcaldía Álvaro Obregón hace frente a diversos fenómenos perturbadores, tanto los provocados por el hombre, como por los de origen natural, se debe de disponer de manera obligatoria de refugios temporales durante los 12 meses del año, para atender de manera adecuada a la ciudadanía que así lo requiera. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.                                 |
| A20NR0631                    | Adquisición de cilindros de gas rellenables.  | 0.00                       | -                                     | 6,936.80     | -        | Derivado de que en la Alcaldía Álvaro Obregón hace frente a diversos fenómenos perturbadores, tanto los provocados por el hombre, como por los de origen natural, se debe de disponer de manera obligatoria de refugios temporales durante los 12 meses del año, para atender de manera adecuada a la ciudadanía que así lo requiera. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.                                 |
| A20NR0787                    | Adquisición de equipo informático, audiovisual, comunicaciones, eléctrico y máquinas para el equipamiento del Centro de Culturas Urbanas. | 0.00                       | -                                     | 129,402.00   | -        | Adquirir equipo informático, audiovisual, comunicaciones, eléctrico y maquinas que permita tener instalaciones adecuadas de operación para recibir a la comunidad obregonense; así como, a personas con adicciones y ofrecerles actividades para que adquieran nuevas habilidades sociales que favorezcan su desarrollo personal y proyectos de vida. Dedido que estas instalaciones no cuenta con este tipo de bienes.  |
| A20NR0788                    | Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y software para el equipamiento del Centro de Culturas Urbanas.                          | 0.00                       | -                                     | 611,306.32   | -        | Adquirir mobiliario, equipo administrativo y software que permita tener instalaciones óptimas de operación para recibir a la comunidad obregonense; y ofrecerles actividades para formativas y ludico-recreativas que favorezcan el uso adecuado del tiempo libre y desarrollen habilidades sociales, artísticas y de emprendimiento socio-laborar. Dedido que estas instalaciones no cuenta con este tipo de bienes.    |
| A20NR0792                    | Adquisición de equipo de gimnasia, recreativo, medico y otros para el equipamiento del Centro de Culturas Urbanas.                        | 0.00                       | -                                     | 1,106,478.80 | -        | Adquirir equipo de gimnasia, recreativo, medico y otros que permita tener instalaciones óptimas de operación para recibir a la comunidad obregonense; y ofrecerles actividades formativas y ludico-recreativas que favorezcan el uso adecuado del tiempo libre y desarrollen habilidades sociales, artísticas y de emprendimiento socio-laborar. Dedido que estas instalaciones no cuenta con este tipo de bienes.       |
| A20NR0797                    | Adquisición de candelabros y crucifijos para los servicios de velación del Panteón Tarango de esta Alcaldía.                              | 0.00                       | -                                     | 39,092.00    | -        | Adquirir candelabros y crucifijos que permita tener áreas cómodas tanto para los ciudadanos que acuden a la misma para los servicios de velación que en el Panteón Tarango se efectúan; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.  |
| A20NR0798                    | Adquisición de equipo médico para servicio Veterinario  | 0.00                       | -                                     | 1,234,631.71 | -        | Adquirir equipo médico para los servicio veterinarios que se efectuan en la Alcaldía, que permitan realizar el diagnostico, adecuado para el tratamiento y mejora en la calidad de vida de los animales de compañía, y de esta manera concientizar a la población obregonense acerca del cuidado de sus mascotas. Dedido a que a concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es importante sustituirlos.      |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | Alcaldía de Álvaro Obregón |                                       |               |               |   |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020       |                                       |               |               |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |                            | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O20NR0002                    | Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo   | 0.00                       | 106,353,041.00                        | -             | -             | De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 29 de julio de 2020 "DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" EL CUAL SEÑALA:<br>ARTÍCULO VIGÉSIMO. EN VIRTUD DE LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL COVID-19, ASÍ COMO LA IMPOSIBILIDAD REAL PARA CONTINUAR DE MANERA ADECUADA CON EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020, LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS GANADORES SELECCIONADOS PARA DICHA ANUALIDAD, SERÁ REALIZADA EN EL AÑO 2021.<br>ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. DE MANERA EXCEPCIONAL Y DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL OCASIONADA POR COVID-19, LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOS PROYECTOS GANADORES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, CONSIDERANDO EN LOS ARTÍCULOS 18 Y 19 DEL PRESENTE DECRETO, SERÁ REALIZADA EN EL AÑO 2021. |
| O20NR0003                    | Recuperación de espacios públicos en diferentes colonias dentro del perímetro de la Alcaldía                                       | 0.00                       | 20,035,465.00                         | -             | -             | Se realizarán trabajos de rehabilitación en 3 espacios que constará de estacionamiento para todos los vehículos con los que cuenta el personal, talleres para realizar diferentes arreglos al equipamiento, bodegas para los equipos y herramienta que utilizan, baños con regaderas y vestidores, oficinas administrativas y sanitarios para área administrativa, con un comedor comunitario y dormitorios para los veladores. En las Colonias Tolteca, Olivar de Los Padres, Jardines del Pedregal, dentro del perímetro de la Alcaldía.  |
| O20NR0004                    | Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo) en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.                   | 100.00                     | 26,088,199.00                         | 25,167,112.71 | 9,355,423.93  | Se realizarán trabajos de rehabilitación en 58,255 M2 de pavimentación (bacheo) por el metodo de inyección a presión que incluye señalamiento vial con trafitambos limpieza con aire a presión y en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, depósito a presión de mezcla asfáltica en frío con agregado maximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el poreo de la superficie y compactación por el metodo a presión. En Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.  |
| O20NR0005                    | Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación) en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.          | 100.00                     | 17,858,243.00                         | 17,529,485.34 | 13,075,959.18 | Se realizarán trabajos de rehabilitación en 35,969 M2 de pavimentación con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: preliminares, fresado de carpeta, carga y acarreo, barrido previo al riego de impregnación y tendido de carpeta asfáltica. En Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.   |
| O20NR0006                    | Mantenimiento correctivo de la superficie de rodamiento por el metodo de inyección a presión, dentro del perímetro de la Alcaldía. | 100.00                     | 4,714,183.00                          | 4,627,398.20  | 4,572,283.51  | Se realizarán trabajos de mantenimiento en 9,495.00 M2 de pavimentación con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: preliminares, fresado de carpeta, carga y acarreo, barrido previo al riego de impregnación y tendido de carpeta asfáltica. En Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | Alcaldía de Álvaro Obregón |                                       |               |              |  |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020       |                                       |               |              |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |              | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                            | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido     |  |
| O20NR0007                    | Rehabilitación de andadores y escalinatas en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | 100.00                     | 4,295,857.00                          | 4,213,403.06  | 13,411.62    | Se realizarón trabajos en barandales de acuerdo a necesidades. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.   |
| O20NR0008                    | Rescate ecológico y ambiental de la Barranca de Mixcoac, dentro del perímetro de la Alcaldía.                          | 100.00                     | 30,678,985.00                         | 30,114,206.50 | 3,442,526.70 | Se realizarón trabajos para el rescate ecológico y ambiental de un espacio público mediante: Captación de descargas domiciliarias, planta de tratamiento de aguas residuales, rejillas para limpieza y retención de basura, parque lineal, granja piscícola e instalación de juegos infantiles. En Av. Río Mixcoac, colonia La Araña, dentro del perímetro de la Alcaldía.   |
| O20NR0009                    | Rehabilitación de espacios peatonales en diversas ubicaciones, Alcaldía Álvaro Obregón.                                | 100.00                     | 5,217,640.00                          | 5,121,586.91  | 212,084.05   | Se realizarón trabajos para la adecuación de espacio público mediante: Trazo, nivelación, demolición, compactación, relleno, senderos, andadores y escalinatas, cambio o colocación de barandales de acuerdo a necesidades. En Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.   |
| O20NR0010                    | Mejoramiento de entorno urbano en la colonia Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía.                             | 100.00                     | 6,178,784.00                          | 6,060,189.48  | 5,684,185.54 | Se realizarón trabajos para la recuperación de un espacio público mediante: Preliminares, banquetas y guarniciones, reparación de accesos, mobiliario urbano, jardinería. En la Colonia Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía.  |
| O20NR0011                    | Adeuación de corredor urbano, dentro del perímetro de la Alcaldía.   | 100.00                     | 4,576,877.00                          | 4,492,619.54  | 468,344.22   | Se realizarón trabajos para la adecuación de corredor urbano en un espacio público mediante: Preliminares, mejoramiento de accesos, adecuación de espacios para alojar estructuras semi fijas. En las Colonias La Araña y El Pirú, dentro del perímetro de la Alcaldía.  |
| O20NR0012                    | Adeuación de espacio para Foro al aire Libre, dentro del perímetro de la Alcaldía.                                     | 100.00                     | 2,398,253.00                          | 2,354,102.84  | 2,329,537.42 | Se realizarón trabajos para la adecuación de espacio público mediante: Trazo, nivelación, instalación de estructuras, tensores. En Calz. De las Arcadas esquina con Av. Centenario, Colonia Colinas de Tarango, dentro del perímetro de la Alcaldía.   |
| O20NR0013                    | Rescate ecológico y ambiental en la barranca Mixcoac, dentro del perímetro de la Alcaldía.                             | 100.00                     | 2,174,017.00                          | 2,133,994.88  | 286,436.35   | Se realizarón trabajos de rescate ecológico en un espacio público, que consiste en: Captación de descargas domiciliarias, planta de tratamiento de aguas residuales, rejillas para limpieza y retención de basura, parque lineal, granja piscícola e intalación de juegos infantiles. En Av. Río Mixcoac, colonias La Araña y El Pirú, dentro del perímetro de la Alcaldía.  |
| O20NR0014                    | Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía.                | 100.00                     | 366,150.00                            | 359,409.18    | 355,666.64   | Se realizarón trabajos de rehabilitación a 215.00 (M2) de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de elementos de concreto reforzado, retiro de adocreto cuadrado de 10 x 10 cm aprox., excavación manual zona "B", clase I, de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, mejoramiento de terracería compactada al 85% proctor, carga mecánica y acarreo al primer kilómetro de material fino granular, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetes, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico resistencia normal f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de concreto hidráulico reforzado f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador en arista de banquetas. En Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía. |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | Alcaldía de Álvaro Obregón |                                       |               |               |  |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020       |                                       |               |               |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                            | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
| O20NR0015                    | Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.   | 100.00                     | 328,623.00                            | 322,573.27    | 319,214.21    | Se realizarón trabajos de rehabilitación a 202.00 (M2) de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de elementos de concreto reforzado, retiro de adocreto cuadrado de 10 x 10 cm aprox., excavación manual zona "B", clase I, de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, mejoramiento de terracería compactada al 85% proctor, carga mecánica y acarreo al primer kilómetro de material fino granular, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico resistencia normal f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de concreto hidráulico reforzado f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador en arista de banquetas. En Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía. |
| O20NR0016                    | Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.       | 100.00                     | 167,016.00                            | 163,941.35    | 162,233.94    | Se realizarón trabajos de rehabilitación a 173.00 (M2) de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de elementos de concreto reforzado, retiro de adocreto cuadrado de 10 x 10 cm aprox., excavación manual zona "B", clase I, de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, mejoramiento de terracería compactada al 85% proctor, carga mecánica y acarreo al primer kilómetro de material fino granular, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico resistencia normal f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de concreto hidráulico reforzado f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador en arista de banquetas. En Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía. |
| O20NR0017                    | Sistema de desplazamiento peatonal mecanizado en zona de laderas, dentro del perímetro de la Alcaldía.     | 100.00                     | 83,000,000.00                         | 85,418,297.00 | 76,873,374.17 | Se realizarón trabajos de instalación de sistema de desplazamiento peatonal mecanizado, que consiste en especificaciones básicas, eje principal, carro inversor, tren inferior, pasamanos, cadena tractora, control de velocidad, diámetro de ruedas, rodillo anti-estático y lo necesario para su óptimo funcionamiento, así como obras inducidas mediante trabajos de conexión y retiro de postes en obra, subestaciones (tipoo pedestal), conexión de elevador inclinado, repellido con mortero, cemento-arena, suministro y aplicación de aditivo impermeabilizante, carga mecánica, muro de contención y plantilla a base de concreto hidráulico fraguado normal. En Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.   |
| O20NR0018                    | Mantenimiento preventivo y correctivo a escuelas públicas, dentro del perímetro de la Alcaldía.            | 100.00                     | 22,884,385.00                         | 7,463,099.59  | 6,354,542.97  | Se realizarón trabajos de mantenimiento a 36 escuelas de educación pública mediante trabajos de: Rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, sustitución de malla ciclónica y portones de acceso, sustitución de cableado eléctrico, cambio de luminarias y balanceo de tableros, reposición de techumbres, rehabilitación de sistema de drenaje, aplicación de pintura en interiores y exteriores e impermeabilización. En Colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.  |
| O20NR0019                    | Mantenimiento, conservación y rehabilitación del Parque Jalalpa 2000, dentro del perímetro de la Alcaldía. | 100.00                     | 6,454,349.00                          | 7,335,528.98  | 6,123,547.12  | Se realizarón trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación al Parque Jalalpa 2000, consistente en: Albañilería, instalaciones eléctricas y acabados. Se realizarán trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación al Parque Jalalpa 2000, consistente en: Albañilería, instalaciones eléctricas y acabados. En la Calle Peral y Monte Blanco s/n Colonia Jalapa El Grande, dentro del perímetro de la Alcaldía.  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | Alcaldía de Álvaro Obregón |                                       |               |               |  |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020       |                                       |               |               |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |                            | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
| O20NR0020                    | Mantenimiento de áreas deportivas, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.   | 100.00                     | 20,876,157.00                         | 17,965,416.04 | 16,480,142.38 | Se realizarón trabajos de mantenimiento a tres deportivos en las colonias Tolteca, Merced Gómez y Jalalpa El Grande, consistente en: preliminares, albañilería, instalación hidráulica, instalación eléctrica y acabados.  |
| O20NR0021                    | Adecuación de espacios para aulas digitales en bibliotecas y mantenimiento de centros culturales, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía. | 100.00                     | 7,572,478.00                          | 7,433,074.03  | 6,987,290.96  | Se realizarón trabajos de adecuación de espacios para aulas digitales en las bibliotecas Barrio Norte Pre-Concreto e Ignacio Ramírez y mantenimiento del Centro Cultural San Ángel, se realizarán trabajos consistente en limpieza, nivelación, compactación, delimitación del área de la obra y preparación del terreno, trazo y niveles, excavaciones para cimientos, planchas de concreto armado a base de concreto con malla electrosoldada, planchas de Ecoconcreto con guarnición perimetral 100 % permeable resultado de la mezcla de agregados pétreos de granulometrías controladas, cemento, agua y aditivo, rampas de concreto armado con malla electrosoldada para personas con capacidades diferentes, iluminación exterior, iluminación interior con tubería galvanizada, cajas cuadradas galvanizadas, contactos, apagadores y tableros, aplicación de pintura vinílica en muros, estaciones de cómputo para exteriores (tres plazas) fabricadas con una base de concreto armado, poste de tubo CED-30 de 8" diametro interior de 2.50 m de alto, pergolado de PTR de 2" x 2", bastidor pergolado de PTR de 4" x 2", cristal templado de 1.2 cm esmerilado en forma octagonal y cantos pulidos, bastidor de cristal de PTR de 4" x 2", preparación de la superficie con primer, aplicación de pintura de esmalte color negro mate y gris Oxford, piso falso elevado de placas en módulos de 61 x 61 cm., estructura de soporte de aluminio o acero, con acabado en plástico laminado de alta presión con propiedades antiestáticas. En 1.- Centro Cultural San Ángel, Colonia San Ángel; 2.- Barrio Norte Pre-Concreto, Col. Preconcreto; 3.- Ignacio Ramírez, Col. Colinas del Sur, dentro del perímetro de la Alcaldía. |
| O20NR0022                    | Rehabilitación de crematorio en el Panteón Tarango, ubicado dentro del perímetro de la Alcaldía.  | 100.00                     | 9,977,592.00                          | 9,786,083.86  | 8,417,977.36  | Se realizarón trabajos preliminares, albañilería, electricidad, acabados, impermeabilización, seguridad (electrificación de malla concertina), herrería, instalación de gas, iluminación rodamiento sanitario (iluminación) y rehabilitación de crematorio. En Cerrada 2, s/n, Colonia Merced Gómez, dentro del perímetro de la Alcaldía.  |
| O20NR0023                    | Rehabilitación de 2ª etapa de 2 centros de adiciones, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía.   | 100.00                     | 7,780,691.00                          | 7,631,349.77  | 3,625,020.57  | Se realizarón trabajos de rehabilitación de 2 centros de adiciones mediante acciones de: Preliminares, instalación eléctrica, albañilería y acabados. En las Colonias Piloto Adolfo López Mateos y Presa Sección Hornos, dentro del perímetro de la Alcaldía.  |
| O20NR0024                    | Rehabilitación de los Centro de Atención y Cuidado Infantil Cristo Rey y El Mirador, ubicado dentro del perímetro de la Alcaldía.               | 100.00                     | 5,034,565.00                          | 4,768,874.19  | 3,818,322.47  | Se realizarón trabajos de rehabilitación de dos Centros de Atención y Cuidado Infantil mediante acciones de: preliminares, albañilería, herrería, instalación eléctrica, instalación sanitaria, impermeabilización, aplicación de pintura y seguridad. En las Colonias Cristo Rey y El Mirador, dentro del perímetro de la Alcaldía.   |
| O20NR0025                    | Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas calles y avenidas de las colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.              | 100.00                     | 34,285,878.00                         | 42,499,725.15 | 26,633,912.61 | Se realizarón trabajos para la rehabilitación de 6,259 luminarias constan de: Excavación, relleno de zanjas, carga, acarreo, demolición de banquetas, suministro e instalación de sistema de canalización, instalación y prueba de cables y conexiones, registro de concreto, ancla para poste de alumbrado, instalación y prueba de conductores eléctricos, suministro y colocación de luminario a base de diodos emisores de luz (LED). En Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | Alcaldía de Álvaro Obregón |                                       |               |               |   |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020       |                                       |               |               |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |                            | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O20NR0026                    | Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas calles y avenidas, dentro del perímetro de la Alcaldía.     | 100.00                     | 17,598,092.00                         | 17,274,123.53 | 15,870,546.33 | Se realizaron trabajos para la rehabilitación de 2,515 luminarias constan de: Excavación, relleno de zanjas, carga, acarreo, demolición de banqueteta, suministro e instalación de sistema de canalización, instalación y prueba de cables y conexiones, registro de concreto, ancla para poste de alumbrado, instalación y prueba de conductores eléctricos, suministro y colocación de luminario a base de diodos emisores de luz (LED). En Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.  |
| O20NR0027                    | Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas vialidades, dentro del perímetro de la Alcaldía.            | 100.00                     | 4,462,455.00                          | 4,380,304.35  | 4,180,642.74  | Se realizaron trabajos para la rehabilitación de 685 luminarias constan de: Excavación, relleno de zanjas, carga, acarreo, demolición de banqueteta, suministro e instalación de sistema de canalización, instalación y prueba de cables y conexiones, registro de concreto, ancla para poste de alumbrado, instalación y prueba de conductores eléctricos, suministro y colocación de luminario a base de diodos emisores de luz (LED). En Diversas vialidades dentro del perímetro de la Alcaldía.  |
| O20NR0028                    | Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía.                               | 100.00                     | 49,730,631.00                         | 24,835,362.31 | 18,123,701.48 | Se realizaron trabajos de rehabilitación y mantenimiento a los mercados públicos Cristo Rey, Jalalpa El Grande, María G. de García Ruiz, Jalalpa Tepito, José Ma. Pino Suárez, Olivar del Conde, Molino de Santo Domingo, Melchor Muzquiz, Puente Colorado, Santa Fe, Santa María Nonoalco, Tizapán y Corpus Christy., tales como: albañilería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilización, pinturas, hidráulicas y de gas.  |
| O20NR0029                    | Rehabilitación de la red secundaria de drenaje en las colonias La Araña y El Pirú, dentro del perímetro de la Alcaldía. | 100.00                     | 28,010,487.00                         | 26,860,619.76 | 9,670,784.44  | Se realizaron trabajos a realizar consisten en rehabilitar 24.52 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, excavación, preparación, tendido de tubería, cierre, sellado, asfaltado. En las Colonias La Araña y El Pirú, dentro del perímetro de la Alcaldía.   |
| O20NR0030                    | Rehabilitación de la red secundaria de drenaje en la colonia Zedec Santa Fé, dentro del perímetro de la Alcaldía.       | 100.00                     | 6,129,737.00                          | 152,181.00    | 86,162.60     | Se realizaron trabajos a realizar consisten en rehabilitar 7.44 kilómetros la red secundaria de drenaje, mediante trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de tezontle para asientos de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno de alta densidad de diversos diámetros, bota de inserción, caja de concreto armado para drenaje, sondeos, colocación de placa de acero, ademe metálico de vigueta y construcción de registros. Así como la sustitución de tubería existente, generalmente de concreto simple, por tubería corrugada de polietileno alta densidad y la reconexión de descargas domiciliarias con tubería de polietileno alta densidad. En la Colonia Zedec Santa Fé, dentro del perímetro de la Alcaldía. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | Alcaldía de Álvaro Obregón |                                       |               |               |  |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020       |                                       |               |               |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |                            | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
| O20NR0031                    | Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de agua potable en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.   | 100.00                     | 46,754,710.00                         | 38,461,262.00 | 12,030,831.95 | Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de la red secundaria de agua potable en 16,116.00 (ML), llevando a cabo acciones de: Trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de tezontle para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de diversos diámetros, bota de inserción, caja de concreto armado para drenaje, sondeos, colocación de placa de acero, ademe metálico de vigueta y construcción de registros. Así como la sustitución de tubería existente, generalmente de concreto simple, por tubería corrugada de polietileno alta densidad y la reconexión de descargas domiciliarias con tubería de polietileno alta densidad. En Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.   |
| O20NR0032                    | Rehabilitación de espacios públicos del pueblo tradicional San Ángel, dentro del perímetro de la Alcaldía.  | 100.00                     | 1,371,867.00                          | 1,346,652.63  | 1,246,577.59  | Se realizarón trabajos para la recuperación de espacios públicos consiste en: 1,087.00 metros de Balizamiento; 1,584.68 m2 de banquetas y guarniciones; 1,543.73 m2 de empedrado; y 1 Espacio Público. En Avenida de la Paz entre Insurgentes sur y San Jacinto en San Angel, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.  |
| O20NR0033                    | Adecuación de espacios en Inmueble de Seguridad Ciudadana (2a etapa) y Ampliación de salas de mediación en la Dirección General de Gobierno, dentro del perímetro de la Alcaldía. | 100.00                     | 6,407,628.00                          | 6,289,668.06  | 6,021,250.44  | Se realizarón trabajos de adecuación y ampliación de 2 (ESP) los trabajos para la adecuación de espacios consisten en: Trazo y nivelación, demolición por medios manuales de elementos estructurales de concreto reforzado, demolición por medios manuales de recubrimientos de mosaico, azulejo o cintilla y desmontaje de cancel; Albañilería: dados de concreto y contrarabes; Estructura: Vigas IPR, entrepiso a base de losacero; Instalación eléctrica: reposición de ductos para cableado y tapas de registro eléctrico de lámina antiderrapante, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Instalación sanitaria: Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalacion y pruebas de tubo de cobre; Acabados: Reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de techumbre, suministro y aplicación de pintura vinílica; Cancelería: reposición de chapa de aluminio para puerta, suministro y colocación de canceleria de aluminio formada por fijos y corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural; Habilitación de stand de tiro virtual: zonas de armería, centro de monitoreo y núcleos sanitarios mediante trabajos de trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados. En la Calle 10 y Prolongación Canario, colonia Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. |
| O20NR0034                    | Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de La alcaldía.   | 100.00                     | 15,721,573.00                         | 15,432,149.92 | 12,605,022.01 | Se realizarón trabajos de 4,246 M2 de estabilización de taludes a base de desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, colocación de concreto hidráulico, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. En Diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía.  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | Alcaldía de Álvaro Obregón |                                       |              |              |   |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020       |                                       |              |              |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |                            | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |   |
| O20NR0035                    | Mejoramiento y adecuación de espacios en Taller Mecánico, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.   | 100.00                     | 4,576,877.00                          | 6,163,969.91 | 3,998,590.89 | Se realizarón trabajos para el mantenimiento y la adecuación en el Taller Mecánico constan de: Área de lavado y engrasado automotriz taller a gasolina, incluye: estructura, muros, techumbre, cisterna, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; Área de lavado y engrasado automotriz a diesel, incluye: estructura, muros, techumbre, cisterna, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; Fabricación de guardas para herramientas ambos talleres a base de herrería tubular con metal desplegado, pasadores y cerrojo en las barras de trabajo, Instalacion de gatos hidráulicos, incluye: demoliciones, tibería e intalaciones eléctricas; Área de espera en losa de vigilancia, incluye: demoliciones, losa nueva, techumbre y barandales, instalaciones eléctricas; Oficinas de recepción de vehículos en acceso, incluye: casetas de multypanel, instalaciones eléctricas; Techumbre en patio de taller a gasolina y pisos de concreto del mismo, incluye: demoliciones, estructuras, de concreto y acero, techumbres, pisos, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; Ampliación de arcotecho, incluye: cimentación, estructura arcotecho, movimiento de muro timpano, existente. Construcción de cabina de pintura a base de muros y techo de multypanel, instalaciones de aire y eléctricas. Tapanco de herrería en oficinas operativas. En Camino Real de Toluca, Colonia José María Pino Suarez, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. |
| O20NR0036                    | Construcción de Sala de Mediación de la Dirección General de Gobierno, dentro del perímetro de La alcaldía.   | 100.00                     | 3,203,814.00                          | 3,144,834.03 | 1,076,216.05 | Se realizarón trabajos para la construcción de sala de medición constan de: Preliminares, albañilería, cimentación, estructura, muros, puertas, ventanas, losa, acabados, instalación hidráulica, instalación eléctrica e instalación sanitaria. En Canario esquina Calle 10, colonia Tolteca, dentro del perímetro de la alcaldía.   |
| O20NR0037                    | Rehabilitación de Edificios Públicos, dentro del Perímetro de la Alcaldía.  | 100.00                     | 2,563,051.00                          | 2,515,867.06 | 2,146,723.22 | Se realizarón trabajos para la Rehabilitación de un Edificio público constan de: Instalaciones electricas, hidrosanitarias, impermeabilizacion, herreria, aplicación de pintura y seguridad. En Av. Canario esq. Calle 10, Col. Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía.   |
| O20NR0038                    | Balizamiento de vialidades en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.   | 100.00                     | 1,830,751.00                          | 1,797,048.16 | 1,747,169.30 | Se realizarón trabajos en 23,976.00 metros de balizamiento que consiste en preparación de superficie mediante cepillado hasta eliminar completamente sustancias ajenas al pavimento, aplicación de pintura de tránsito (líneas sencillas, dobles, flechas, guiones, pictogramas, marimbas y reductores de velocidad). En las Colonias Pino Suárez, Tlacoyaque, Garcimarrero Norte, Las Águilas Ampliación, La Mexicana, Piloto, San Bartolo Ameyalco, Lomas de los Cedros, Barrio Norte, Lomas de Becerra y Presidentes 2a Ampliación, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.  |
| O20NR0384                    | Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos relacionados con la obra pública por contrato, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obre | 100.00                     | -                                     | 8,580,376.03 | 3,502,101.15 | Se realizó estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización. cabe mencionar que la denominación completa es: Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos relacionados con la obra pública por contrato, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | Alcaldía de Álvaro Obregón |                                       |                       |                       |  |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020       |                                       |                       |                       |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                       |                       | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |                            | Aprobado                              | Modificado            | Ejercido              |  |
| O20NR0479                    | Estudio documental y apoyo logístico para la gestión previa de proyectos de obra pública relacionada con el presupuesto participativo, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón | 100.00                     | -                                     | 250,000.00            | -                     | Se realizará estudio documental y apoyo logístico para la gestión previa de proyectos de obra pública relacionada con el presupuesto participativo, mediante identificación de proyectos ganadores (revisión de actas de validación de resultados emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México derivadas de la Consulta Ciudadana); inspección física a los sitios en los que se ejecutarán las obras seleccionadas por la ciudadanía, así como levantamientos de necesidades, planos y/o esquemas de trabajos a ejecutar, catálogos de obra homologados a tabulador de precios unitarios del Gobierno de la Ciudad de México vigente, precios unitarios sin clave, programa de obra y términos de referencia. Dentro del perímetro de la Alcaldía.   |
| O20NR0552                    | Mantenimiento de infraestructura orientada a ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata en la colonia La Angostura, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.                   | 100.00                     | -                                     | 38,690,803.87         | 35,131,808.83         | Se realizarón trabajos para mantenimiento de infraestructura pública consiste en: 38,006.84 M2 de Asfalto; 3,865.00 M2 de Banquetas; 24,476.00 Metros de Balizamiento y 198 Luminarias. En Avenida de las Torres, entre calle Glaciary y calle Luis Echeverría, colonia La Angostura, dentro del perímetro de la Alcaldía.   |
| O20NR0553                    | Mantenimiento de infraestructura orientada a ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata en la colonia Jalalpa Tepito, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.                 | 100.00                     | -                                     | 34,628,844.79         | 2,423,231.26          | Se realizarón trabajos para mantenimiento de infraestructura pública consiste en:38,469.00 M2 de Asfalto; 5,354.00 M2 de Banquetas;40,690.48 Metros de Balizamiento y 180 Luminarias.En Avenida Jalalpa, entre Avenida Luis Gonzaga Urbina y Avenida Gustavo Díaz Ordaz, colonia Jalalpa Tepito, dentro del perímetro de la Alcaldía.  |
| O20NR0554                    | Mantenimiento de infraestructura orientada a ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata en la colonia 8 de Agosto, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.                    | 100.00                     | -                                     | 1,978,929.98          | 1,776,458.49          | Se realizarón trabajos para mantenimiento de infraestructura pública consiste en: 1,472.31 M2 de Banquetas; y 337.00 Metros de Balizamiento. En Avenida Central, entre Anillo Periférico Norte y Calle 4, colonia 8 de agosto, dentro del perímetro de la Alcaldía.  |
| O20NR0555                    | Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para el mantenimiento de infraestructura orientada a ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata.                | 100.00                     | -                                     | 3,518,131.36          | 799,121.95            | Se realizarón trabajos de supervisión mediante acciones como: Desarrollo de las Fases denominadas: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México. En las Colonias La Angostura, Jalalpa Tepito y 8 de agosto, dentro del perímetro de la Alcaldía.   |
| O20NR0556                    | Estudio documental y análisis de factibilidad técnico-económica de proyectos de obra pública, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.   | 100.00                     | -                                     | 600,000.00            | -                     | Se realizará estudio documental y análisis de factibilidad técnico-económica de proyectos de obra pública, mediante: Carátula de proyecto; Nombre de la obra; Tipo de obra; Unidad Responsable del Gasto (URG); Calendario de ejecución estimado; Monto total de inversión; Localización georreferenciada; Descripción de la problemática; Descripción de alternativas de solución; Alternativa 1; Nombre de la obra; Descripción de la Alternativa 1; Costos unitarios de la Alternativa 1; Costo Anual Equivalente de la Alternativa 1; Ventajas y desventajas de realizar la Alternativa 1; Alternativa 2; Nombre de la alternativa 2; Descripción de la Alternativa 2; Costos unitarios de la Alternativa 2; Costo Anual Equivalente de la Alternativa 2; Ventajas y desventajas de realizar la Alternativa 2; Justificación de la alternativa seleccionada; Descripción de la obra; Costos unitarios de la obra; Beneficios obtenidos; Aspectos técnicos; Aspectos legales; Aspectos económicos; Aspectos ambientales; Responsables; Información presupuestal. En la Colonia Toluca, dentro del perímetro de la Alcaldía. |
| <b>Total</b>                 |   |                            | <b>709,043,736.00</b>                 | <b>598,271,271.24</b> | <b>375,065,592.99</b> |  |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: 02CD02 Alcaldía Azcapotzalco |   |                 |                                       |            |            |  |
|---|---|-----------------|---------------------------------------|------------|------------|--|
| Período: Enero - Diciembre 2020                           |   |                 |                                       |            |            |  |
| Clave Proyecto de Inversión                               | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |            | Descripción de Acciones Realizadas   |
|   |   |                 | Aprobado                              | Modificado | Ejercido   |  |
| A20NR0036   | Adquisición de mobiliario administrativo y audiovisual.   | 0%              | 699,800.00                            | -          | -          |  |
| A20NR0037   | Adquisición de equipo informático.  | 0%              | 1,188,705.00                          | -          | -          |  |
| A20NR0038   | Adquisición de equipo médico y laboratorio.   | 0%              | 220,000.00                            | -          | -          |  |
| A20NR0039   | Adquisición de vehículos.   | 0%              | 10,277,400.00                         | -          | -          |  |
| A20NR0040   | Adquisición de maquinaria y herramientas.   | 100%            | 2,204,430.00                          | 81,200.00  | 81,200.00  | Adquisición de 1 (HER) 1 sierra de piso 10" 3 hp con extension, tension 220v frecuencia 60Hz   |
| A20NR0041   | Adquisición de Árboles y Plantas de Ornato  | 0%              | 198,000.00                            | -          | -          |  |
| A20NR0042   | Adquisición de antivirus para equipos informáticos.   | 0%              | 710,000.00                            | -          | -          |  |
| A20NR0544   | Adquisición de mobiliario y equipo informático requerido para el equipamiento de la Casa de Emergencia para Víctimas de Violencia en Razón de Género. | 84%             | -                                     | 150,000.00 | 125,773.93 | 1 Congelador horizontal de 1860 X 765 X 845mm, con doble tapa sólida con cerrojos, capacidad de 25.4 pies cúbicos; 2 Básculas de Cocina Digital Multifunción, rango de medición hasta 5 kg, Plataforma de acero inoxidable, la dimensión es de 8,85 * 6,49 in / 225 * 165 mm y el grosor es inferior a 19 mm / 0,75; 2 Hornos de microondas de 2.2 pies de acero inoxidable, medidas: 61 x 46 x 36 cm; 2 Dispensadores de agua fría y caliente; alto 97 cm, ancho 33 cm y fondo 33 cm, sistema eléctrico, capacidad: de 11 y 19 litros; 1 Trituradora de papel con corte cruzado, capacidad 3.8 galones; 2 Sillón ocasional, medidas 70 x 64 cm. ; 2 Sillón ocasional moderno, medidas largo 83 cm, ancho 80 cm y alto 100 cm; 1 Sofá de dos plazas, medidas: 79 cm de alto, 145 cm de largo y 45 de ancho; 1 Sala con Sofá medidas 79 cm de alto 182 de largo y 4 cm de largo y Love Seat, medidas 146 de largo, 83 de ancho y 84 de alto ; 1 Sofá cama medidas alto 85cm, ancho 90 cm, fondo 170 cm; 10 Colchoneta forrada con lona ahulada, tamaño 2m x 1m. Meta 2: 3 (EIN): 1 Impresora multifuncional Laser, monocromática, inalámbrica, dimensiones 430 x 634 x 325 mm; 2 Tablet con una pantalla de 10.1", sistema operativo Android 9, procesador es qualcomm 4-core 2.0ghz, de 16 GM, Conectividad vía Bluetooth y Wi-Fi. |
| A20NR0545   | Adquisición de equipo informático.  | 100%            | -                                     | 32,760.72  | 32,760.72  | Adquisición de 2 Multifuncionales láser monocromática con función de impresión y escaneado con opción a doble cara, función estándar de copiado, resolución 1200 x 600 DPI, 3 velocidades de impresión, wifi y 7 puertos usb.  |
| A20NR0593   | Adquisición de equipo eléctrico.  | 100%            | -                                     | 46,060.63  | 46,060.63  | Adquisición de (2) Bombas tipo tanque con hidroneumático, control de bombeo, 150 litros, 127 v 60 hz, modelo EAJ100-170VE.   |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: 02CD02 Alcaldía Azcapotzalco |  |                 |                                       |            |            |   |
|---|--|-----------------|---------------------------------------|------------|------------|---|
| Período: Enero - Diciembre 2020                           |  |                 |                                       |            |            |   |
| Clave Proyecto de Inversión                               | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |            | Descripción de Acciones Realizadas  |
|   |  |                 | Aprobado                              | Modificado | Ejercido   |   |
| A20NR0728   | Adquisición de Plantas, maquinaria y herramientas para la poda de áreas verdes en los Centros Deportivos, Viveros y Parques dentro de la Alcaldía Azcapotzalco | 100%            | -                                     | 864,060.81 | 864,060.79 | 100 plantas azalea de varios colores; 100 plantas rosal de varios colores; 100 plantas clavelinas de varios colores; 100 plantas col de ornato color morado y blanca; 50 plantas zinnia de varios colores; 50 plantas begonias de varios colores; 50 plantas corona de cristo; 50 plantas violeta imperial; 50 plantas lantanas de gia; 50 plantas narcisos.<br>Meta 2: 7(EQ) 5 moto bombas sumergibles de 1/15 MOD 3e-12n, 1 compresor de aire lubricado 2 etapas 5 hp motor electrico con tanque de 300 litros, 1 hidrolavadora a presión, electrica k5 2000psi multiusos;<br>Meta 3: 33 (HER), 5 esmeriles de banco 1.127v diametro 8 pulg; 1 esmeriladora angular profesional 2600w, 6.500 rmp 230 mm 5.90 kg; 1 cizalla potencia 500 w, velocidad sin carga de 2.400 rpm, incluye cuchilla calibre de ajuste 2 llaves allen empuñadura auxiliar; 1 rotomartillo 1/2" industrial 1200w, reversible, peso 3.3 kg; 2 podadoras de gasolina 21", motor 140 cc con recolector, llantas traseras altas, 13 desmalezadoras podadora profesional F-250 cilindrada 36.4 a 40.2 C.C. potencia de 1.6/2.2 kw/CV capacidad de tanque de gasolina de .64 lts, manubrio doble cabezal de nylon de 100°longitud de vástago; 3 motosierras de extencion mod HT-101; 3 motosierras de llavero mod MS-193; 1 motosierra multifuncional mod KA 85R con accesorio HL, HT y FS, y 3 sopladoras SR600 potencia 4 hp peso 9.5 kg. |
| A20NR0764   | Adquisición de equipo informático y licencias informáticas para la Alcaldía Azcapotzalco.  | 60%             | -                                     | 880,000.00 | 529,991.24 | Adquisición de los siguientes bienes:<br>Meta 1: 1 (PIE): Licencia de Correo electrónico en la nube, integración con la solución de correo actual de esta Alcaldía, que incluye solución antispam con capacidad mínima de buzón de 10 GB, según los estándares técnicos emitidos por la Agencia Digital de Innovación Pública.<br>Meta 2: 39 (EIN) 18 PC de escritorio con Procesador con tecnología x86 a 64 bits, 3.4 GHz en el reloj del procesador, 4 cuatro núcleos físicos, así como características que cumplan con los estándares tecnicos vigentes emitidos por la Agencia Digital de Innovación Pública; 10 laptop con Procesador con tecnología x86 a 64 bits modelo 2015 o superior, 2.5 GHz en el reloj del procesador, 4 núcleos físicos, así como características técnicas que cumplan con los estándares tecnicos vigentes emitidos por la Agencia Digital de Innovación Pública; 10 impresoras con alimentacion automatica, escaneo doble cara a e-mail y PDF, así como características que cumplan con los estándares tecnicos vigentes emitidos por la Agencia Digital de Innovación Pública; 1 tablet con Procesador de tecnología de 64 bits, almacenamiento interno mínimo de 16 GB, pantalla de 7" o superior con una resolución mínima de 1200x800, así como características que cumplan con los estándares tecnicos vigentes emitidos por la Agencia Digital de Innovación Pública     |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: 02CD02 Alcaldía Azcapotzalco |  |                 |                                       |               |               |  |
|---|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Período: Enero - Diciembre 2020                           |  |                 |                                       |               |               |  |
| Clave Proyecto de Inversión                               | Denominación del Proyecto de Inversión                               | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|   |  |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
| A20NR0771   | Adquisición de mobiliario para oficinas de la Alcaldía Azcapotzalco. | 0%              | -                                     | 266,499.40    | -             | Meta 1: 88 (MOB): (60) sillas Plegables Coscorp Belice, medidas 79 cm (Al.), color negro, Respaldo medio; + (4) Pizarrones blancos, 90 x 120 cm, Superficie de polímero; + (6) Sillas Ejecutivas, modelo: GCSEJE1120, color, negro, tamaño estandar, Brazos Brazos Fijos Cromados; + (2) Mesas para sala de juntas, color negro, medidas 2.00 X 1.00 X 0.75; + (6) Escritorio Ejecutivo, color café oscuro tipo madera, medidas: 1.75 frente X 0.70 fondo X 0.76 alto, con un pedestal de dos cajones papeleros y un cajón archivero; + (4) Archiveros vertical de 6 gavetas, color madera, medidas: 0.50 Frente X 0.60 Fondo X 1.32 Alto, Vertical de 4 Gavetas, Fabricado en Madera; + (6) Libreros color roble, medidas: 0.80 mts frente x 0.35 mts fondo x 1.80 mts alto (por pieza), Material Madera. |
| O20NR0039   | Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria de Agua Potable. | 100%            | 12,000,000.00                         | 3,323,821.89  | 3,323,821.88  | Trabajos de mantenimiento a la red secundaria de agua potable en 859 (ML) que consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, con equipo de topografía, incluye materiales para señalamiento, corte con sierra en pavimento de concreto asfáltico, demolición por medios mecánicos de pavimento de concreto asfáltico, excavación por medios mecánicos, relleno de zanja con tepetate, carga y acarreo de material fino granular, carga y acarreo de material de demolición, suministro y colocación de costales de plástico llenos de tepetate para represas de control de agua, cama de arena para asiento de ductos, suministro e instalación de tubo de polietileno de alta densidad, Suministro, Instalación y pruebas de toma domiciliaria.                      |
| O20NR0040   | Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas.                         | 99%             | 35,000,000.00                         | 58,030,226.63 | 57,580,226.62 | Trabajos de mantenimiento y rehabilitación a 2,900 (ML), los cuales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, con equipo de topografía, incluye materiales para señalamiento, corte con sierra en pavimento de concreto asfáltico, demolición por medios mecánicos de pavimento de concreto asfáltico, excavación por medios mecánicos, relleno de zanja con tepetate, carga y acarreo de material fino granular, carga y acarreo de material de demolición, suministro y colocación de costales de plástico llenos de tepetate para represas de control de agua, cama de arena para asiento de ductos, suministro e Instalación de tubo de polietileno de alta densidad, instalación y pruebas de toma domiciliaria.  |
| O20NR0041   | Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje.                | 0%              | 17,000,000.00                         | -             | -             |  |
| O20NR0042   | Mantenimiento y Rehabilitación de Edificios Públicos.                | 100%            | 20,000,000.00                         | 8,940,000.00  | 8,939,999.52  | Trabajos de mantenimiento a 7 (INM) en edificios que consisten en: mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, suministros y colocación de loseta cerámica, acabados, suministro y aplicación de pintura vinílica, instalaciones eléctricas, suministro y colocación de luminarias, impermeabilización, y cancelería en ventanas, trabajos de tablaroca y trabajos de accesibilidad universal. Asimismo, se realiza la elaboración de un Proyecto integral en el Maker Space el cual consiste en un proyecto ejecutivo y trabajos de estructura, instalaciones hidrosanitarias, cancelería, ventanas y trabajos de tablaroca.   |
| O20NR0043   | Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Educativa.         | 94%             | 35,000,000.00                         | 5,004,880.39  | 4,697,648.73  | Trabajos de mantenimiento a 4 (ESC) planteles educativos que consisten en: resanar, rehabilitar instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, aplicar pintura, e impermeabilizante, mantenimiento a techumbres y canchas de usos múltiples.  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: 02CD02 Alcaldía Azcapotzalco |  |                 |                                       |                       |                       |  |
|---|--|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Período: Enero - Diciembre 2020                           |  |                 |                                       |                       |                       |  |
| Clave Proyecto de Inversión                               | Denominación del Proyecto de Inversión                       | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                       |                       | Descripción de Acciones Realizadas   |
|   |  |                 | Aprobado                              | Modificado            | Ejercido              |  |
| O20NR0044   | Mantenimiento y Rehabilitación de Imagen Urbana.             | 100%            | 22,000,000.00                         | 11,155,219.09         | 11,155,219.09         | Trabajos de mantenimiento a 4(ESP) espacios públicos que consiste en: adecuación del espacio, rehabilitación de mobiliario en mal estado, instalación eléctrica e hidrosanitaria, pintura y trabajos de albañilería. Por otra parte se elaborarán Proyectos ejecutivos para la adecuación en avenida Camarones y metro Camarones los cuales consisten en; elaboración de los estudios de Urbanismo, Planificación y Ordenamiento Territorial de Ingeniería y Arquitectura relacionado con el levantamiento de información de campo, estudios e investigaciones, estadísticas y geográficas, memorias técnicas, bases de datos.   |
| O20NR0045   | Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Cultural.  | 0%              | 12,000,000.00                         | -                     | -                     |  |
| O20NR0046   | Mantenimiento, y Rehabilitación de Espacios Deportivos.      | 0%              | 12,000,000.00                         | -                     | -                     |  |
| O20NR0047   | Mantenimiento y Rehabilitación en Vialidades Secundarias.    | 100%            | 15,000,000.00                         | 27,700,967.75         | 27,700,967.75         | Trabajos de mantenimiento a 25,000.00 (M2), en vialidades secundarias, que consisten en: Renivelación de brocales, fresado, aplicación de riego de liga e impregnación, colocación de carpeta asfáltica y bacheo. Por otra parte se realizaran trabajos en ciclovia referentes a balizamiento. Ubicación física del Proyecto: Jardín Azpettia, Sector Naval, El Recreo, Reynosa Tamaulipas, Petrolera, Coltongo, Ángel Zimbrón, Centro Azcapotzalco, Hogar y Seguridad, San Álvaro, Cosmopolita, Magdalena de las Salinas, Trabajadores de Hierro, De Gas, San Pedro Xalpa, Potrero del Llano, Sindicato Mexicano de Electricistas, Lázaro Cárdenas, Cuitláhuac, San Andrés, Patrimonio Familiar, San Bartolo Ahualtongo, Atlampa, Miguel Hidalgo, Pro Hogar, San Martín Xochinahuac, Trabajadores de Pemex, Nueva España, San Pablo Xalpa, Aldana, San Miguel Amantla y Tlatilco. |
| O20NR0048   | Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Comercial. | 97%             | 20,000,000.00                         | 22,589,319.64         | 21,989,999.99         | Es prioridad de la presente Administración mantener en condiciones óptimas los mercados públicos, a fin de brindar centros de abasto seguros a comerciantes y demandantes de bienes y servicios, así como instalaciones seguras para satisfacer sus necesidades diarias, derivado de lo anterior es menester realizar trabajos de mantenimiento que consisten en: Instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, mantenimiento integral en pisos, techos, mu ros y aplicación de pintura.  |
| <b>Total URG</b>  |  |                 | <b>215,498,335.00</b>                 | <b>139,065,016.95</b> | <b>137,067,730.89</b> |  |



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD03 Alcaldía Benito Juárez |
| Período:                     | Enero-Diciembre 2020          |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión                              | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| A20NR0043                   | Adquisición de Maquinaria y herramientas para Áreas Verdes.         | 0               | 15,000,000.00                         | -             | -             | Adquisición de Maquinaria: 2 garrucha polipasto para 20 ton, 2 gato pluma para motor META 2: 81 (HER) Adquisición de Herramienta: 3 multímetro automotriz profesional otc 3980 encore, 3 gato araña para transmisión marca nacional. 25 Cortasetos equipado con cuchilla de doble corte seguridad, 25 Sopladora de alto rendimiento para limpiar desechos en áreas verdes jardinadas con sistema de ignición electrónico, 25 Desmalezadora equipado con sistema anti vibración, arranque fácil ergostart.   |
| A20NR0044                   | Adquisición de Equipo Educativa.                                    | 0               | 25,000,000.00                         | -             | -             | Adquisición Equipo Educativa . 9,000 Pupitres.  |
| A20NR0045                   | Adquisición de Mobiliario para las diferentes áreas de la Alcaldía. | 100             | 33,000,000.00                         | 10,599,936.47 | 10,599,936.47 | Adquisición de 77 Archiveros vanguard, 80 Conjuntos Niza (librero horizontal, credenza,puente conector, mesa peninsular y pedestal movil), 200 Escritorios secretariales y ejecutivos, 40 Gabinetes Universales ,70 Libreros verticales, 60 Mesas de trabajo, 12 Módulos de recepción, 59 Pedestales fijo y móviles vanguard, 1,814 Sillas secretariales y ejecutivas, 210 Bancas de espera 63 Sillones ejecutivos,90 Anaqueles metálicos, 48 Mamparas, 230 tablonés plásticos, 6,234 pupitres, 70 Credenzas con puertas abatibles.   |
| A20NR0046                   | Adquisición de Equipamiento e instrumentos Médicos para el CASE.    | 0               | 22,000,000.00                         | -             | -             | Equipamiento de instrumentos Médicos: 1 Mesa de quirófano,2 Lámpara de Quirófano,1 Gaveta para medicamentos, 1 Rayos x , 1 Lavabo de acero inoxidable, 1 Autoclave, 1 Equipo de anestesia,2 equipo de mastografía, 1 Jaula, 1 unidad de esterilización, 15 Estetocopio, 15 Baumanometro, 15 Termometro,15 Estuche de Diagnostico,5 Compresor con 6 compresas químicas sin ruedas,5 Equipo de Terapia Laser IR a 905NM, con una salida, 5 Combos BTL , 4 Combos BTL Para Terapia Física, 5 Lampara de Bioptron de 10 cm,3 Cama de tracción lúmbar neumáticas, Tinas de Hidroterapia,15 Banco de apoyo para subir a cama,18 Ventiladores de pedestal. |



|             |  |     |   |               |               |   |
|-------------|--|-----|---|---------------|---------------|---|
| A.20NR.0398 | Adquisición de equipo deportivo para Actividades Gimnásticas | 100 | - | 14,992,926.33 | 14,992,926.33 | Adquisición de equipo deportivo para Actividades Gimnásticas, el cual consiste en 1 Equipo de Salto de Caballo, 1 Equipo de Barras Asimétricas, 1 Equipo de Viga de Equilibrio, 1 Equipo de Manos Libres, 1 Equipo de Caballo con Arzones, 1 Equipo de Anillos, 1 Equipo de Barras Paralelas, 1 Equipo de Barra Fija y 1 Equipo de Trampolín.   |
| A.20NR.0464 | Adquisición de Equipo Electrónico para las Casas de Cultura. | 100 | - | 12,122,000.00 | 12,122,000.00 | Adquisición de: (2) Sistemas Lineal Portátil a 3 vías, (67) Cañón Para Led Rgb Exteriores,(2)Sistema de Truss 3 mts. en Aluminio y Plancha Para Soporte,(6)Controlador con Fader Dmx 192,(12) Proyector,(10)Bases para Micrófono,(10)Recept Shure Blx 288 Switch Pg58,(10)Colorbeam 60w Prisma Y Gobos,(6)Mezcladoras,(2)Sistema de Alta voz Electro Voice 12 Dp, (4)Monitor Elipsis 115,(2)Mixer Behringer 5x2482fx,(8)Mic Shure Pg 48, (1)Snake 30 M Snake Medusa de (24x8),(5)Reproductor de Cd,(3) Proyector 4000 Lúmenes Epson,(8)Reproductor de Video Compatible con audio,(45) Pantallas Led, (2)Sistema de alta voz 15,(2)Sub Ev Activo 18",(2)Snake 40 M 24x8 Rapco Snake Medusa de 24 Canales X 8 de Retorno (24x8), (2)Seguidor de Led,(10)Bocina Thump A 3 Vías Mackie,(2)Sistema 2.1 Ev 2 Medios 1 Sub Activos Sistema A 3 Vías,(2)Mic Shure Pg 48 Con Base, (10) Bafle Activo Electro Voice ,(2) Sub Electro Voice 18, (1) Dvd Multi región Blue Ray,(1)Drive Rack, (1)Reproductor de Dvd,(9)Teléfono Sip Voz Hd, (1)Equipo de Sonido,(11)Micrófono Inalámbrico,(5)Minicomponente Audio Hi-Fi, (1)Par Led Wash 54x3w, (5)Bafle 610 Jbl 10, (1)Yamaha Cmg-12 12 Chan,(1)Shure Sm58 Bl, (2)Sm 58 Shure con Bases, (1)Video Proyector 2500 Lúmenes,(1)Sistema 2.1 Ev 2 Medios ,(4) Booms soporte para Micrófono, (2)Sub Ev Doble Activo,(1)Mix Digital 30 Canales Tuch Mix, (2)Camara Colocada Negro por fondo |
| A.20NR.0511 | Adquisición de Instrumentos Medicos                          | 100 | - | 667,000.00    | 667,000.00    | Adquisición de Equipo Medico por COVID-19, (8) Cápsulas de traslado Epidemiológico, (50) Termómetros infrarrojo para medición a distancia (pistola).  |



|             |   |     |   |            |            |  |
|-------------|---|-----|---|------------|------------|--|
| A.20NR.0526 | Adquisición de Equipo para Comunicación Social. | 100 | - | 995,501.32 | 995,501.32 | <p>Adquisición de (2) Computadoras portátiles 10" - Core i7 -16GB RAM - 512GB SSD, (4) Computadoras portátiles 13.3" PROCESADOR INTEL CORE I5 DUAL CORE, (4) Notebook, Intel Core i3-7020U, 15.6" HD 8GB, (1) Router portátil 10 usuarios, (3) Lector de Tarjetas MicroSD a USB 3.0 - Adaptador Micro SD a USB-C y USB-A, (3) Lector Grabador USB 3.0 USB-C tipoc de tarjetas de memoria flash cfsr alimentado por USB,(3) DISCO DURO DE EXTERNO DE 6TB, (1) Impresora - 27ppm Negro/Color - Láser - Wi-Fi - Ethernet - USB - Dúplex, (1) Software, vimeo producer, Suscripción por un año, (1) Creative Cloud + Adobe Stock, (1) Compressor Prime Premiere Pro Aftter Effects.</p> <p>Meta 2: 28 (EAV) (1) Cámara Reflex 24.3 Millones De Pixeles Efectivos, (3) Cámara Reflex Con Sensor CMOS (FULL-FRAME) DE 26.2 MP; Procesador DIGIC, (3) Lente EF 24-105mm f/4L IS II USM   Estándar Zoom, (3) Kit Lentes EF 50MM + EF 75-300MM, (3) Lente EF-S 10-18MM Ultra Gran Angular, (3) Flash Speedlite 600EX II RT, (3) Batería Extra Para Camara, (3) Tripie Para Cámara Reflex, (1) Microfono Híbrido Digital De Mano, de modulación FM analógica, transmisor y receptor, (2) Grabador de voz digital - LCD - 4GB Memoria flash, (1) Live Event Camera FOR IOS, (1) Lente AF-P DX 10-20mm f/4.5-5.6G VR - Negro, (1) Campo De Iluminación LED Bi-Color ajustable from 3200K-5600K</p> |
|-------------|---|-----|---|------------|------------|--|



|             |  |     |   |              |              |   |
|-------------|--|-----|---|--------------|--------------|---|
| A20NR0580   | Adquisición de mobiliario para la operación del área dependiente de la Jefatura de Unidad Departamental de Control Vehicular | 100 | - | 3,209,538.76 | 3,209,538.76 | <p>Adquisición de 7 Escritorio ejecutivo 180 x 75cm, cubierta laminado plastico b.p. en 28mm color visón, con perforación pasa cables groomet color negro, 21 Sillón ar804 con cabecera y descansa brazos fijos, respaldo alto, 14 Silla visitante mesh color negro , base trineo metálica color negro, brazos fijos incluidos de polipropileno semi-rígido, color negro, 3 Estación de trabajo 1p 150 x 60cm. cubierta laminado plastico b.p. en 28mm color visón, 2 Credenza de 120 x 40 x 57h cm con cajonera, 113 Archivero horizontal de 80 x 50 x 126h cm, 4 gavetas t/o corredera de extension, 119 Silla operativa mesh color negro , base estrella color negro en nylon reforzado de 5 puntas con rodajas tipo dual, 2 Mesa de juntas. cubierta laminado plastico b.p. 28mm melamina visón , mesa con estructura de aluminio cepillado triangular, 13 Isla de trabajo 6p 420 x 120 cm. (estación individual 140 x 60cm) melamina visón groomet color negro, 171 Mini mampara melamina 16mm 130 x 30 cm con cantos de pvc 2 mm mismo color de la cubierta aplicados a alta temperatura, rígidos, vulcanizados y termo adheribles, 16 Anaqueles de 84cm x 60cm con altura de 180cm 5 entrepaños , conformados por entrepaño metálico sin refuerzo 836x602x32 95k calibre 20, 1 Libro de piso de 80 x 40 x 180h cm, con 4 entrepaños con espacio para carpetas o lefordrs en tamaño carta y tamaño oficio, 3 Módulo recepción de 15.30 c/frentes en laminado plástico b.p especiales de 90cm por usuario / sin cajonera / con pp-fondo.</p> |
| A.20NR.0600 | Adquisición de Equipos para Operación y Monitoreo en el C2 de la Alcaldía Benito Juárez.                                     | 100 | - | 2,436,875.80 | 2,436,875.80 | <p>Adquisición de Equipos para Operación y Monitoreo en el C2 de la Alcaldía Benito Juárez, 35 Equipos para desarrollador tipo estación de trabajo, 35 Equipos nobreak ups, 4 Monitores.</p>  |



|           |   |     |               |            |            |   |
|-----------|---|-----|---------------|------------|------------|---|
| A20NR0750 | Adquisicion de Herramientas para el panteon xoco.             | 100 | -             | 383,239.45 | 383,239.45 | Adquisición de Herramientas para el panteon xoco, 1 Desmalezadora con cilindrada 40.2 cm3, potencia 2.54 hp, peso 8.1 kg, capacidad del tanque de combustible 0.670 lts, autocut 46-2, diámetro del hilo 2.7 mm con cuchilla de corte "matorrales 300-3" motor 2 tiempo, equipada con sistema antivibracion 4 puntos arranque fácil ergostart manillar abierto con ajuste s/n herramienta empuñadura multifuncional motor 2-mix gestion electrónica del motor, m-tronic, manillar abierto, 3 Maquina podadora teleferica con cilindrada 31.4 cm3, potencia 1.40 HP/1.05 KW, peso 7.6 kg, capacidad del tanque de combustible 0.530 lts, capacidad del deposito de aceite 0.2, longitud del vástago telescopio de 2.80 a 3.90 mts, longitud de corte 12" (30 cm), paso de cadena 3/8" picco , 6 Carretillas concha capacidad de 5.5 FT3 de lámina calibre 18 medidas: 27" (69cm)x 37 1/2" (95 cm)x 12" (30 cm), con tacon estabilizador y travesaño trasero ,llanta imponchable de poliuretano de 16"x4" presión aprox de inflado de 20 a 25 psi con eje completo reforzada. Resistencia de carga de hasta 750 kg, 10 Pala Derecha con cabeza fabricada en acero al carbono con acabdo en pintura epoxica en polvo negra, mango fabricado en madera de freno con acabado enlacado de 29 1/2" puño recto fabricado en polipropileno color naranja, cabeza con hombros rolados atrás, longitud total 41 1/2" anchoo cabeza 7" longitud de cabeza 21", calibre cabeza de 16, peso 1.5 kg, 10 Pala redonda con cabeza fabricada en acero al carbono con acabado en pintura epoxica |
| O20NR0049 | Presupuesto Participativo 2020                                | 0   | 69,198,141.00 | -          | -          | Se atenderán los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana, cuyos trabajos consisten en mantenimiento conservación y rehabilitacion de la infraestructura urbana entre otros.  |
| O20NR0050 | Mantenimiento a centros de Salud en la Alcaldia Benito Juárez | 0   | 9,000,000.00  | -          | -          | Se realizaran los trabajos de mantenimiento en las instalaciones eléctricas y cambio de luminarias, impermeabilización, pintura, cambio de pisos, puertas y ventanas y herrería entre otros, que serán seleccionados conforme a las necesidades detectadas y considerando además las recomendaciones de Protección Civil.   |



|           |   |      |               |              |              |  |
|-----------|---|------|---------------|--------------|--------------|--|
| O20NR0051 | Segunda Etapa de Construcción de la Clínica Veterinaria en la Alcaldía Benito Juárez.       | 100  | 6,000,000.00  | 6,959,761.07 | 6,957,662.65 | Segunda Etapa de Construcción de la Clínica Veterinaria en la Alcaldía Benito Juárez. En el que consiste en dar continuidad a la construcción del inmueble denominado clínica veterinaria, donde se alojaran los espacios de quirófano y oficinas del personal en primer nivel. El sistema constructivo se desarrolla a base de una estructura de marcos rígidos de perfiles de acero con losa tapa en sistema losacero, muros perimetrales de block, muros divisorios a base de durock y tablaroca, se contemplan instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y especiales como los son voz, datos y aire acondicionado. para los acabados se contemplan aplanados de mortero, pisos epóxidos, loseta cerámica y pintura. |
| O20NR0052 | Mantenimiento y conservación de Centros Deportivos en la Alcaldía Benito Juárez.            | 99.9 | 30,279,188.00 | 5,800,000.00 | 5,792,011.89 | Mantenimiento y conservación de Centros Deportivos en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizaran trabajos de Rehabilitación de estructura, instalaciones hidrosanitarias en módulos sanitarios y accesorios, instalación eléctrica, albañilerías, impermeabilización de azoteas, colocación de pintura, sustitución de pasto sintético, renivelaciones de la superficie de juego en área de canchas, colocación de malla ciclónica, malla tipo pescador y malla rompevientos en el área de canchas así como la colocación de lámparas  |
| O20NR0053 | Mantenimiento de Infraestructura Cultural en la Alcaldía Benito Juárez.                     | 0    | 3,000,000.00  | -            | -            | Mantenimiento de Infraestructura Cultural en la Alcaldía Benito Juárez. Se llevara a cabo trabajos de mantenimiento en Centros culturales en los rubros de: Instalaciones eléctricas, luminarias, instalaciones hidráulicas y sanitarias, rehabilitación de núcleos sanitarios, Sustitución de techumbre, Cambio de pisos, puertas, ventanas y barandales, Reparación de barda perimetrales, Barreras de Protección, impermeabilización, acabados y limpieza.  |
| O20NR0054 | Mantenimiento de Infraestructura de Desarrollo Social (CENDI) en la Alcaldía Benito Juárez. | 0    | 23,233,208.00 | -            | -            | Mantenimiento de Infraestructura de Desarrollo Social (CENDI) en la Alcaldía Benito Juárez. El cual se realizará rehabilitación, mantenimiento de grifería y accesorios en las instalaciones hidrosanitarias, sellado de juntas en arco techo con poliuretano, sustitución de pisos cerámicos, instalaciones especiales de voz y datos, colocación de muros divisorios de tablaroca, trabajos de puertas de cancelería, pintura vinílica y de esmalte.   |





|           |  |      |                |               |               |   |
|-----------|--|------|----------------|---------------|---------------|---|
| O20NR0055 | Mantenimiento de Centros Educativos en Nivel Básico.   | 0    | 2,011,318.00   | -             | -             | Mantenimiento de Centros Educativos en Nivel Básico. En el cual se llevara a cabo trabajos de mantenimiento y rehabilitación de Impermeabilizante de azoteas; reparación en muros de block, instalaciones hidrosanitarias en módulos sanitarios y accesorios, instalación pluvial en canalones y bajadas; herrería en escalera marina y puertas de emergencia; sustitución de pisos cerámico en las áreas con mayor desgaste.   |
| O20NR0056 | Rehabilitación de Mercados Públicos.   | 100  | 8,045,272.00   | 29,875,712.55 | 29,374,455.95 | Rehabilitación de Mercado Público Independencia y Primero de Diciembre En el cual se realizaran trabajos de mantenimiento en las instalaciones eléctricas, gas y sanitarias, reparación o cambio de luminarias, rehabilitación de sanitarios, cocinas, impermeabilización, pintura, cambio de pisos, puertas, ventanas y cortinas   |
| O20NR0057 | Rehabilitación de vialidades secundarias con concreto MR-45 WHITETOPPING en la Alcaldía Benito Juárez.   | 0    | 170,267,527.00 | -             | -             | Se realizará el rehabilitación de la Carpeta Asfáltica con concreto MR con una superficie estimada de 60,000 m2, los trabajos consisten en: Delimitar las zonas a ser rehabilitadas. Se realizará corte con sierra circular en intersecciones delimitando así las áreas a intervenir. Se fresara o escarificara la superficie existente y se retirara el material producto de estos trabajos así como el escombro o material sobrante a sitios autorizados. Si la base se encuentra en mal estado o está contaminada, será reemplazada. Se colocara concreto MR suministrado por proveedor en toda la superficie con acabado texturizado rayado con peine metálico en sentido transversal, se contempla trabajos de balizamiento en toda la superficie. |
| O20NR0386 | Tercera Etapa Trabajos Complementarios para el mantenimiento, Conservación, y Rehabilitación a Edificio Público, en la Alcaldía Benito Juárez. | 99.9 | -              | 19,926,241.11 | 19,873,831.91 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación Edificio Público, los trabajos que se realizarán para la remodelación del cuarto nivel y azotea consisten en: mantenimiento del sistema eléctrico, sistema hidrosanitario, cambios de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería, mantenimiento a la herrería en general, albañilería, suministro y aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, acabados y limpieza en general de la obra.  |



|           |  |     |   |               |               |   |
|-----------|--|-----|---|---------------|---------------|---|
| O20NR0387 | Segunda Etapa Mantenimiento Conservación y Rehabilitación a Edificio Público BJ-1 en la Alcaldía Benito Juárez.  | 100 | - | 25,212,304.37 | 25,212,304.37 | Trabajos complementarios para el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificio Público BJ-1, los trabajos que se realizarán para la remodelación del primer nivel consisten en: demoliciones, albañilería, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidráulica, instalación sanitaria, instalación de voz y datos, acabados y limpieza en general de la obra.   |
| O20NR0385 | Servicios Profesionales técnicos para la coordinación de apoyo logístico en las actividades relacionadas con la administración de la obra Pública  | 100 | - | 2,727,628.13  | 2,727,628.13  | Servicios Profesionales técnicos para la coordinación de apoyo logístico en las actividades relacionadas con la administración de la obra Pública, el cual consiste en atención a procedimientos de Licitaciones Públicas Nacionales, Invitaciones Restringidas a Cuando Menos Tres Concursantes y Adjudicaciones Directas: Coordinación de apoyo logístico para la recepción revisión y trámite de estimaciones e integración de expedientes unicos de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma; así como, los gastos en estudios pre-inversión y preparación del proyecto. |
| O20NR0370 | Suministro y Colocación del Piso Amortiguante en Parque Del Conde (de la Bola) Alcaldía Benito Juárez.   | 100 | - | 500,000.00    | 498,876.57    | Suministro y Colocación del Piso Amortiguante en Parque Del Conde (de la Bola). Se realizará nivelación de la superficie a base de concreto, se limpiara el area y se colocará el piso de caucho  |
| O20NR0371 | Trabajos Complementarios de la Rehabilitación de vialidades secundarias con concreto MR-45 WHITETOPPING en las Calles Diagonal De San Antonio de la Colonia Narvarte Oriente de la Alcaldía Benito Juárez. | 100 | - | 3,499,946.06  | 3,499,259.46  | Se aplicara el Sistema de Whitetopping que consiste en la colocación de una capa de mezcla de concreto hidráulico para incrementar la vida util de los pavimientos con carpeta asfáltica y eliminando así los mantimientos continuos y sus respectivos costos en las Calles de la Alcaldía Benito Juárez  |
| O20NR0372 | Trabajos Complmentarios para la Rehabilitación del Gimnasio Benito Juárez en la Alcaldía Benito Juárez.  | 100 | - | 3,196,993.61  | 3,196,091.68  | Trabajos Complementarios para la Rehabilitación del Gimnasio Benito Juárez. El cual consiste en la rehabilitación de modulos sanitarios masculinos y femeninos.   |
| O20NR0373 | Mantenimiento y Rehabilitación de Pistas de Tartán en Diversos Parques, en la Alcaldía Benito Juárez.  | 100 | - | 5,979,638.63  | 5,977,496.08  | Mantenimiento y Rehabilitación de Pistas de Tartán, se realizará el retiro del material existente dañado y se renivelara el concreto dañado colocando el material (tartán) en diversos parques de la Alcaldía Benito Juárez.  |
| O20NR0413 | Trabajos Complementarios en reparación infraestructura urbana en la Alcaldía Benito Juárez   | 0   | - | -             | -             | Trabajos Complementarios en reparación infraestructura urbana en la Alcaldía Benito Juárez, se realizará: trabajos en drenaje, sustitución de base de tormentas, Sumistro y tendido de gravilla. Trabajos de vialidades secundarias de asfalto, concreto y emulsiones.  |



|           |   |     |   |              |              |  |
|-----------|---|-----|---|--------------|--------------|--|
| O20NR0414 | Suministro e Instalación de aire Acondicionado en el Edificio de Servicios Urbanos en la Alcaldía Benito Juárez   | 99  | - | 320,000.00   | 318,291.88   | Suministro y colocación de aire acondicionado, contemplando los trabajos de instalación de agua fría, retorno e instalación eléctrica para el funcionamiento del mismo.  |
| O20NR0415 | Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Cultural Juan Rulfo segunda Etapa en la Alcaldía Benito Juárez  | 100 | - | 4,468,012.82 | 4,466,089.60 | Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Cultural Juan Rulfo, los trabajos que se realizaran consisten en: sustitución de bajadas pluviales, rehabilitación de módulos sanitarios, muebles y accesorios, rehabilitación de instalación eléctrica, accesorios y sustitución de lámparas, sustitución de herrería de fierro por aluminio, rehabilitación de techumbre mediante la sustitución de duela en salón de usos múltiples, cambio de madera y cambio de puertas, aplicación de pintura en interiores y exteriores, impermeabilización y limpieza general. |
| O20NR0416 | Mantenimiento y Rehabilitación en diversos CENDIS en la Alcaldía Benito Juárez  | 100 | - | 2,996,940.39 | 2,995,714.00 | Se realizara Rehabilitación y Mantenimiento en las instalaciones Hidrosanitaria, trabajos de sellado en juntas de techumbres, sustitución de pisos, Instalaciones Especiales de Voz y Datos, Colocación de muros divisorios, se realizaran trabajos de cancelería y herrería en puertas y ventanas y aplicación de pintura vinilica y esmalte.   |
| O20NR0417 | Bacheo Vialidades Secundarias de la Alcaldía Benito Juárez  | 98  | - | 7,962,592.55 | 7,805,946.70 | Colocación de dispositivos para el Control de tránsito, Marcado en la zona Dañada, corte con Sierra a lo largo del perímetro marcado, Limpieza de Bacheo de 7.5 cm de espesor con Mezcla Asfáltica Compactada al 95% de su densidad teorica maxima, con Riego de Liga e Impregnación.  |
| O20NR0418 | Segunda etapa de la rehabilitación de Vialidades Secundarias con Concreto MR-45 Whitetopping en la Colonia Narvarte Oriente de la Alcaldía Benito Juárez. | 100 | - | 3,052,382.15 | 3,051,182.15 | Elaboración de Trazo y Nivelación, Demoliciones y Excavaciones a través de Medios Mecánicos, Acarreos en Camión del producto de las demoliciones y excavaciones, Colocación de Relleno y Concreto MR-45 en 2.890 metros cuadrados  |
| O20NR0419 | Suministro e Instalación de Elevador en el Edificio Público de la Alcaldía Benito Juárez  | 100 | - | 1,443,749.99 | 1,442,673.97 | Suministro e Instalación de cubo para elevador en Edificio Público de la Alcaldía Benito Juárez. Los trabajos consisten en: Estructura metálica para formar cubo de elevador, suministro y colocación de elevador que incluye partes mecánicas, eléctricas y electrónicas.   |
| O20NR0420 | Mantenimiento y Rehabilitación en las instalaciones del edificio SOLUCIONES en la Alcaldía Benito Juárez  | 100 | - | 980,500.00   | 978,713.67   | Suministro y colocación de extractores de aire, dictamen técnico emitido por una Unidad Verificadora UVIE y avalado por la Comisión Federal de Electricidad CFE, aplicación de pintura vinilica en muro y plafones.  |



|           |   |     |   |               |               |  |
|-----------|---|-----|---|---------------|---------------|--|
| O20NR0421 | Mejoramiento y Rehabilitación para la Infraestructura educativa en nivel básico en la Alcaldía Benito Juárez.                                     | 100 | - | 7,000,000.00  | 7,000,000.00  | Se realizará el mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitarias en el area de nucleos sanitarios, sustitución de muebles y accesorios sanitarios, tambien se realizarán los trabajos de colocación de pintura vinilica en muros y plafones y la sustitución de loseta en los inmuebles dentro de la Alcaldía Benito Juárez.   |
| O20NR0422 | Mantenimiento y Reparación de Infraestructura Urbana en la Alcaldía Benito Juárez   | 28  | - | 6,000,000.00  | 1,671,352.02  | Mantenimiento y Reparación de Infraestructura Urbana en la Alcaldía Benito Juárez, los trabajos a realizar son: Demolición, colado de banquetas, retirar estructuras, tirar y reconstruir bardas viejas y dañadas por el sismo, guarniciones en diferentes colonias de la Alcaldía Benito Juárez.  |
| O20NR0446 | Trabajos Complementarios para el Mantenimiento y Rehabilitación en las instalaciones del edificio BJ1 (segundo piso) en la Alcaldía Benito Juárez | 86  | - | 23,929,481.29 | 20,651,373.48 | Los trabajos que se realizarán en consisten en: En la rehabilitacion del sistema estructural , cambio del sistema electrico, hidraulico voz y datos, sistema hidrosanitario,cambios de pisos, rehabilitación /o cambio de canceleria, mantenimiento a la herreria en general , albañileria, impermeabilizacion,acabados y limpieza general de la obra.   |
| O20NR0447 | Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Edificios Públicos (Planta baja del edificio de Servicios Urbanos) en la Alcaldía Benito Juárez    | 100 | - | 5,984,510.09  | 5,980,129.42  | Los trabajos que se realizarán en el área de oficinas, consisten en: demoliciones, albañilería,sanitarios, carpintería, Instalación eléctrica nueva, colocación de lámparas y sistema de voz y datos , cancelería, acabados y limpieza general.  |
| O20NR0448 | Construcción de Campamento de Alumbrado Público de la Alcaldía Benito Juárez.   | 86  | - | 994,995.23    | 856,680.01    | Se realizaran los trabajos de Desmantelamiento de caseta multipanel, posteriormente realizar trabajos de demolición de muros existentes, Mejoramiento del terreno para recibir un piso de concreto hidráulico, Suministro y colocación de instalaciones hidráulica y sanitaria, Colocación de oficinas prefabricadas a base de lámina multipanel, Suministro e instalación eléctrica e iluminación. Aplicación de pintura y acabados como señalética en estacionamiento. |
| O20NR0501 | Construccion de Pista de Patinaje en el Parque Frnacisco Villa (Parque de los Venados) en la Alcaldia Benito Juarez.                              | 82  | - | 2,501,738.05  | 2,060,389.38  | Elaboración de Trazo y Nivelación del terreno, despirme del area para iniciar las cimentaciones del perimetro de las curvas en las cabeceras y cimentaciones laterales de la pista, cimentacion de concreto armado, rellenos con material inerte, piso deportivo y captacion pluvial.  |



|           |  |    |   |               |               |  |
|-----------|--|----|---|---------------|---------------|--|
| O20NR0516 | Rehabilitación y Mantenimiento de la Alberca Olímpica Francisco Márquez en el Complejo Olímpico México 68 en la Alcaldía Benito Juárez       | 79 | - | 25,000,001.00 | 19,670,306.47 | Acabados en Piso y Escalera de Acceso al Recinto, trabajos de Iluminación e Instalación Eléctrica, Dictamen Técnico emitido por una Unidad Verificadora (UVIE) y ávalado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Aplicación de Pintura Vinílica en muros y plafón, trabajos de Herrería y Cancelería, trabajos de Albañilería en Pisos y Muros, cambio de Instalaciones Hidrosanitarias, acabados en Pisos de Loseta Cerámica.  |
| O20NR0529 | Reparación de Infraestructura Urbana en la Alcaldía Benito Juárez.   | 95 | - | 5,995,691.55  | 5,666,820.32  | Se realizara la demolicion y el colocado de banquetas y guarniciones en diferentes Colonias de la Alcaldia Benito Juarez.  |
| O20NR0531 | Trabajos Complementarios de la Construcción de Pista de Patinaje en el Parque Francisco Villa  | 0  | - | 192,000.00    | -             | Elaboración de Trazo y Nivelación del terreno, despilme del area para iniciar las cimentaciones del perímetro de las curvas en las cabeceras y cimentaciones laterales de la pista, cimentacion de concreto armado, rellenos con material inerte, piso deportivo y captacion pluvial.  |
| O20NR0625 | Trabajos complementarios Obra Exterior, para el Mantenimiento y Rehabilitacion del Edificio BJ1 en la Alcaldia Benito Juarez.                | 0  | - | 337,606.05    | -             | Realizar Trabajos complementarios Obra Exterior, para el Mantenimiento y Rehabilitacion del Edificio BJ1 en la Alcaldia Benito Juarez. Se realizaran los trabajos de Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado), previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de Impercoat primario S, calafateo con Impercoat cemento plástico Wet, colocación por termofusión de Uniplas Aero Plus SBS/APP 4.5 PG, con bandas adherentes discontinuas y de ancho variable por la parte inferior formando canales anti-abolsamientos y recubrimiento sílice-cuarzo antiflama, compuesto por asfaltos destilados modificados con polímeros tipo SBS ó APP PLUS con refuerzo central de fibra poliéster de 180 gr/m2, con filamentos longitudinales de fibra de vidrio de alta resistencia y acabado superior con gravilla, Imperquimia o similar. |
| O20NR0626 | Trabajos Complementarios en el Mejoramiento y Rehabilitacion para la Infraestructura Educativa en Nivel Basico en la Alcaldia Benito Juarez. | 12 | - | 1,144,688.31  | 142,792.78    | Realizar Trabajos Complementarios en el Mejoramiento y Rehabilitacion para la Infraestructura Educativa en Nivel Basico en la Alcaldia Benito Juarez. Se realizaran trabajos de pintura y colocacion de lamparas, Mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias en el area de nucleos sanitarios, sustitucion de muebles y accesorios sanitarios, trabajos de colocacion de pintura vinilica en muros y plafones y la sustitucion de loseta en dichos inmuebles.  |



|                      |   |     |                |                |                |   |
|----------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|---|
| O20NR0627            | Rehabilitación de Vialidades Secundarias con Concreto MR-45 whitetopping en diferentes Colonias de la Alcaldía Benito Juárez.     | 0   | -              | 10,000,000.00  | -              | Se aplicara el sistema Whitetopping que consiste en la colocacion de una capa de mezcla de concreto hidráulico para incrementar la vida util de los pavimentos con carpeta asfaltica y elimando asi los mantenimientos continuos y sus respectivos costos en la Alcaldía Benito Juárez. |
| O20NR0641            | Realizar Trabajos Complementarios para el programa "Jueves Contigo" .   | 100 | -              | 1,286,753.12   | 1,286,753.12   | Realizar Trabajos Complementarios para el programa "Jueves Contigo". Se llevaran a cabo los trabajos de demolicion y el colocado de banquetas , guarniciones y asfalto en diferentes calles de la Colonia Del Valle Centro.   |
| O20NR0642            | Realizar Trabajos Complementarios de Rehabilitación y Mantenimiento del Complejo Olimpico México 68 en la Alcaldía Benito Juárez. | 0   | -              | 1,000,000.00   | -              | Realizar Trabajos Complementarios de Rehabilitación y Mantenimiento de la Alberca Olímpica Francisco Márquez en el Complejo Olimpico México 68 en la Alcaldía Benito Juárez, se realizaran los trabajos de herrería, albañilería, acabados e instalaciones hidráulicas y sanitarias.    |
| <b>Total URG (8)</b> |   |     | 416,034,654.00 | 261,676,886.25 | 234,561,845.79 |   |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD04 Alcaldía Coyoacán |
| Período:                     | Enero-Diciembre 2020     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |           | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|------------|-----------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado | Ejercido  |   |
| A20NR0047                   | Sistema de Automatización de Servicios Urbanos  | 0%              | 1,000,000.00                          | -          | -         | No se han realizado acciones.   |
| A20NR0048                   | Sistema de Administración Contable  | 0%              | 500,000.00                            | -          | -         | No se han realizado acciones.   |
| A20NR0049                   | Sistema de Ventanilla Única   | 0%              | 500,000.00                            | -          | -         | No se han realizado acciones.   |
| A20NR0050                   | Sistema de inventarios.   | 0%              | 500,000.00                            | -          | -         | No se han realizado acciones.   |
| A20NR0051                   | Adquisición de equipo de cómputo  | 0%              | 6,768,580.00                          | -          | -         | No se han realizado acciones.   |
| A20NR0052                   | Adquisición de sistema de monitoreo y vigilancia.   | 0%              | 70,000.00                             | -          | -         | No se han realizado acciones.   |
| A20NR0053                   | Sistema de aire acondicionado para el SITE  | 0%              | 500,000.00                            | -          | -         | No se han realizado acciones.   |
| A20NR0054                   | Adquisición de equipo fotográfico   | 0%              | 60,000.00                             | -          | -         | No se han realizado acciones.   |
| A20NR0055                   | Adquisición de equipo de comunicación   | 0%              | 500,000.00                            | -          | -         | No se han realizado acciones.   |
| A20NR0056                   | Adquisición de Equipo de Comunicación   | 0%              | 850,000.00                            | -          | -         | No se han realizado acciones.   |
| A20NR0057                   | Adquisición de Equipo de Alertamiento Sísmico   | 0%              | 432,000.00                            | -          | -         | No se han realizado acciones.   |
| A20NR0058                   | Adquisición de Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios y operación de programas públicos.   | 0%              | 2,146,000.00                          | -          | -         | No se han realizado acciones.   |
| A20NR0401                   | Adquisición de 6 tableros portátiles de Basquetbol (Fuerza Deportiva Comunitaria Basquetbol 3 vs 3.)  | 0%              | -                                     | -          | -         | No se han realizado acciones.   |
| A20NR0403                   | Adquisición de 12 porterías portátiles con bolsa de transporte (Fuerza deportiva comunitaria, Mi Mundialito)  | 0%              | -                                     | -          | -         | No se han realizado acciones.   |
| A20NR0404                   | Adquisición de 6 módulos de gimnasio equipados para practica de Box   | 0%              | -                                     | -          | -         | No se han realizado acciones.   |
| A20NR0431                   | Adquisición de tres vehículos.  | 0%              | -                                     | -          | -         | No se han realizado acciones.   |
| A20NR0470                   | Adquisición de Glucómetros portátiles, Baumanómetros y Oxímetros de pulso, para la promoción de la salud y para la reducción de contagios por Covid 19. | 100%            | -                                     | 55,959.79  | 55,959.79 | Adquisición de (20) Glucómetros portátiles digitales, pantalla LCD, apagado automático después de 2 minutos, pila de litio CR 2032 o equivalente, rango de medición 100-600 mg/dl, tiempo de medición aprox. 5 segundos, capacidad de memoria 500 valores de glucosa en sangre con hora y fecha, promedios semanales, quincenales y mensuales, construcción portátil, contiene dispositivo de punción, equipo de medición digital, 25 lancetas de punción y 25 tiras reactivas de medición. (20) Baumanómetros con estetoscopio DMH modelo 2000, kit de estetoscopio dúplex, brazaletes de nailon sin gancho, manómetro con maquinaria seriada en 1 pza. Cámaras y mangueras de látex, válvula y filtro metálico, diafragma en plástico y anillo metálico, para uso pediátrico y adulto, incluye estuche de traslado, indicador de arteria. (20) Oxímetros de pulso, digital, para adultos con pantalla LCD, botón de encendido y apagado, utiliza pilas AAA, bajo consumo de energía, trabaja hasta 30 horas continuas, indicador de batería en pantalla, apagado automático después de 15 segundos. |



|           |   |      |   |              |              |   |
|-----------|---|------|---|--------------|--------------|---|
| A20NR0471 | Adquisición de Termómetros Digitales y Estuches de Diagnóstico, para la promoción y cuidado de la salud así como para reducir los contagios por Covid 19. | 100% | - | 139,540.67   | 139,540.67   | Adquisición de (14) Termómetros Digitales resistentes al agua para facilitar la limpieza, punta flexible para mayor comodidad y seguridad, batería reemplazable, útil para medición de temperatura oral, rectal y axilas, sonido de alerta para cuando se completa la medición, medida rápida: 10 segundos para rectal, 20 segundos para oral y 25 segundos para medición de axilas, pantalla en incrementos de 0.1 grados, seleccionable grados centígrados o Fahrenheit, memoria, recuerda la última temperatura tomada. (20) Estuches de Diagnóstico con iluminación xenón ligero y ergonómico en estuche, incluye una empuñadura intercambiable, cabezal del otoscopio, cabezal de oftalmoscopio, tornillo de espéculo nasal madre laríngea, espejo no. 3, espejo no. 4 soporte depresor & bombilla de repuesto, otoscopio, todo dentro de una caja de plástico duro oftalmoscopio de -25 a +40 dioptrías, con montaje tipo tornillo, iluminador laríngeo con dos espejos en medidas 3 y 4, permite colocar un porta abate lenguas de plástico duro de alta durabilidad, otoscopio con diseño fácil de usar, montaje tipo tornillo y acabado mate para reducir los reflejos, el cabezal del otoscopio puede utilizarse con espéculos reutilizables y desechables de 2, 3 y 4 mm, de plástico duro y con atornillador de metal, cuenta con espéculo nasal, utiliza pilas tipo "c" (no incluye pilas), luz xenón, cuenta con regulador de luz, cabezales intercambiables. |
| A20NR0472 | Adquisición de Termómetros Infrarrojos para la promoción y cuidado de la salud, así como para para reducir los contagios por Covid 19                     | 100% | - | 61,199.98    | 61,199.98    | Adquisición de 6 Termómetros Infrarrojos 3 en 1 con pantalla LCD.   |
| A20NR0582 | Adquisición de Bombas Eléctricas.   | 100% | - | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | Meta 1: 2 (EQI) Adquisición de (2) bombas eléctricas sumergibles para agua residual y lodos de 6" de descarga, con las siguientes características: motor de 36 hp de 3 fases , 220 volts , a 1,750 rpm, operada en baño de aceite para lubricación y enfriamiento, con protección externa por sobrecarga, implusor de 1 alabe cerrado con venas en la parte posterior, sello mecanico doble, carburo de silicio lado impulsor, ceramica y carbon lado motor, el astrometro buna-n lubricado en aceite paso de esfericos de 4" flecha de acero inoxidable, tornilleria de acero inoxidable, baleros; parte superior tipos bola lubricado en aceite para carga radial, parte inferior de bolas doble lubricante en aceite para carga radial y axial, en hierro gris astm clase 25, con cable de alimentación especial de neopreno sellado con compuesto epoxico en una sola pieza de 30 metros de longitud.   |
| A20NR0583 | Adquisición de Motobomba Autocebante de combustión interna.   | 100% | - | 3,360,000.00 | 3,360,000.00 | Meta 1: 1 (EQI) Adquisición de (1) motobomba autocebante de combustión interna a diésel de 4 tiempos enfriado por agua de 6" sección brida roscada npt horizontal x 6" descarga ntp vertical de 67hp., cuerpo de hierro gris asmt a-48 clase 30, impulsor de 4 alabes, tipo semiabierto con un paso de espera de 1 ¼"(3.18 mm), balanceado estáticamente material hierro gris ast a-48 clase 30, manga de flecha de acero rolado en frío, válvula de retención fabricada en hule de dos capas de lona con contrapesos de acero, bridas de hierro gris astm a-48 clase 30 , laines de ajuste de acero inoxidable, sello tipo mecánico lubricado por agua, material de cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de buna-n, resorte de acero inoxidable, colador de acero, montada en base de acero estructural tipo remolque con ruedas neumáticas radiales. Integrar niples espiga, manguera con alma de acero para succión (tramo 6.14 metros) con pichancha acoplada y manguera para descarga tipo bombero (50 metros).  |





|           |  |      |   |              |              |  |
|-----------|--|------|---|--------------|--------------|--|
| A20NR0584 | Adquisición de Bombas Eléctricas, para el Cárcamo "Cauahutémoc".   | 100% | - | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | Meta 1: 2 (EQ) Adquisición de (2) bombas eléctricas sumergibles para agua residual y lodos de 6" de descarga, con las siguientes características: motor de 36 hp de 3 fases , 220 volts , 1,750 rpm, operada en baño de aceite para lubricación y enfriamiento, con protección externa por sobrecarga, impulsor de 1 alabe cerrado con venas en la parte posterior, sello mecanico doble, carburo de silicio lado impulsor, ceramica y carbon lado motor, el astrometro buna-n lubricado en aceite paso de esfericos de 4" flecha de acero inoxidable, tornilleria de acero inoxidable, baleros; parte superior tipos bola lubricado en aceite para carga radial, parte inferior de bolas doble lubricante en aceite para carga radial y axial, en hierro gris astm clase 25, con cable de alimentación especial de neopreno sellado con compuesto epoxico en una sola pieza de 30 metros de longitud.   |
| A20NR0585 | Adquisición de Motobomba Autocebante de combustión interna, para el Cárcamo "Lago".  | 100% | - | 3,360,000.00 | 3,359,999.99 | Meta 1: 1 (EQ) Adquisición de (1) motobomba autocebante de combustión interna a diésel de 4 tiempos enfriado por agua de 6" sección brida roscada npt horizontal x 6" descarga ntp vertical de 67hp., cuerpo de hierro gris asmt a-48 clase 30, impulsor de 4 alabes, tipo semiabierto con un paso de espera de 1 ¼"(3.18 mm), balanceado estáticamente material hierro gris ast a-48 clase 30, manga de flecha de acero rolado en frío, válvula de retención fabricada en hule de dos capas de lona con contrapesos de acero, bridas de hierro gris astm a-48 clase 30 , lains de ajuste de acero inoxidable, sello tipo mecánico lubricado por agua, material de cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de buna-n, resorte de acero inoxidable, colador de acero, montada en base de acero estructural tipo remolque con ruedas neumáticas radiales. Integrar niples espiga, manguera con alma de acero para succión (tramo 6.14 metros) con pichancha acoplada y manguera para descarga tipo bombero (50 metros). |
| A20NR0784 | Adquisición de Refrigerador Industrial   | 100% | - | 1,203,538.51 | 1,203,538.51 | Adquisición de (15) refrigeradores verticales, con una puerta solida 19,1 pies cubicos de capacidad, frente, costados e interior, en acero inoxidable 430 respaldo posterior externo en aluminio, medidas 68 X 79 X 215 cm.  |
| A20NR0785 | Adquisición de Exprimidor electrico, extractor, Bascula electronica, horno de microondas, lavalozas, licuadoras y batidoras. | 100% | - | 7,263,405.49 | 7,263,405.49 | Adquisicion de 172 (EAD) para los centros de Desarrollo Infantil de la Alcaldía Coyoacán, los cuales se enumeran de la siguiente forma: 25 Exprimidores electricos para naranjas o limos grande motor 3/4 H.P. especial para permitir un uso continuo, en acero inoxidable; 25 Extractores de acero inoxidable para frutas y verduras, con caladera de gran capacidad fabricada en aluminio anodizada y cuchilla de acero inoxidable, ingeniado para trabajo rudo; 17 Basculas electricas de cocina capacidad para 10 kilos, bateria recargable de 300 horas, plato de acero inoxidable; 15 Hornos de microondas fabricado en lamina de acero inoxidable interior en lamina de acero inoxidable con base de ceramica blanca; 28 Lavalozas bajo mostrador robusta y fiable, pantalla tactil, programas de lavado, incluye bomba de lavado; 34 Licuadora de 5 litros, vaso de alta resistencia fabricado en acero inoxidable; 28 Batidoras con capacidad de tazón de 20 litro, incluye globo, gancho y paleta 3 velocidades.   |
| A20NR0786 | Adquisición de Fregaderos de doble Tarja a la derecha, Mesas de trabajo y Estufas con horno de gas.                          | 100% | - | 3,619,981.27 | 3,619,981.27 | Adquisición de 83 (MOB) para los centros de Desarrollo Infantil de la Alcaldía Coyoacán los cuales se enumeran de la siguiente forma: 35 Mesas de trabajo con lambrin y entrepaño armable de 0.80 X 0.70 X 0.90 mts. de acero inoxidable; 23 Fregaderos con doble traja a la derecha con estructura cerrada, medidas 1.50 X 70 X 90 cm. fabricada con tarja (40X40X25) cubierta con lambrin a 60°, respaldo de acero inoxidable tipo 304 cal 18, estructura de tubo de 1 1/2 y refuerzos y regatones y 25 Estufas de 6 quemadores con horno, parrillas superiores en hierro fundido que incluyen manguera de conexión de gas, fabricada en material resistente a la flama color amarillo.  |



|           |  |      |               |               |               |  |
|-----------|--|------|---------------|---------------|---------------|--|
| O20NR0058 | Construcción y supervisión de infraestructura pública ( Infraestructura Deportiva)                               | 100% | 50,000,000.00 | 42,000,000.00 | 41,125,441.23 | Construcción y supervisión de un deportivo, trabajos a realizar: trabajos de albañilería consisten en excavaciones, demoliciones, instalaciones eléctricas, instalaciones de red Sanitarias, aplicaciones de pintura en fachadas e interiores, trabajos de herrería, instalación de luminarias entre otros...  |
| O20NR0059 | Construcción y supervisión de infraestructura pública (Edificio Público)   | 100% | 30,000,000.00 | 29,995,378.28 | 29,821,474.23 | Construcción y supervisión de un Inmueble, trabajos a realizar: declaratoria ambiental, obra civil, acabados, instalaciones y equipos especiales, instalaciones hidrosanitarias y eléctrica.   |
| O20NR0060 | Construcción y supervisión de infraestructura pública (Infraestructura Cultural)                                 | 0%   | 20,000,000.00 | 30,265.96     | -             | No se han realizado acciones.  |
| O20NR0061 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Educativa)  | 0%   | 20,000,000.00 | -             | -             | No se han realizado acciones.  |
| O20NR0062 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública ( Vialidades Secundarias)  | 100% | 50,000,000.00 | 49,796,133.57 | 49,796,133.39 | Declaratoria ambiental trabajos de fresado, mejoramiento, riego de liga, carpeta asfáltica, renivelacion y sustitución de brocales en diversas colonias de la Alcalía.   |
| O20NR0063 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Centros de Desarrollo Comunitario)                                  | 100% | 11,000,000.00 | 10,995,634.26 | 10,995,633.91 | Mantenimiento a 5 espacios, Ana María Hernández, Cantera, San Pablo Tepetlapa, Santa Úrsula Coapa, y IMAN. Los trabajos a realizar: Instalaciones en general, albañilería, acabados, entre otros...  |
| O20NR0064 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Banquetas)  | 100% | 20,000,000.00 | 25,423,355.01 | 24,902,730.64 | Declaratoria de impacto ambiental, trazo y nivelación, cortes con sierra, demoliciones, excavaciones, relleno, carga y acarreo, guarnicion, reposición de carpeta, extracción de tocon, desenraice, tepetate, banquetta, acabado con volteado, renivelación de registros y coladeras.  |
| O20NR0065 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública)                                  | 100% | 10,000,000.00 | 13,240,000.00 | 12,407,998.24 | Mantenimiento de la infraestructura pública comercial con la atención de 3 Mercados Públicos. Trabajos a realizar: Demoliciones, Instalaciones Eléctricas, desazolve de la red Sanitarias, Hidráulicas, Aplicaciones de pintura en fachadas e interiores, Cambio de luminarias entre otros...  |
| O20NR0066 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Centros de Desarrollo Infantil CENDIS)                              | 0%   | 5,000,000.00  | -             | -             | No se han realizado acciones.  |
| O20NR0067 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Imagen Urbana)  | 100% | 14,000,000.00 | 9,268,740.04  | 9,113,800.36  | Mantenimiento de 2,236 m2 de nomenclatura de la Alcaldía de Coyoacán, trabajos a realizar: liberación de polvo, eliminando flora y microflora, rejunteo en muros de mampostería, apuntalamiento y cercado.   |
| O20NR0068 | Construcción y supervisión de infraestructura pública (Infraestructura Educativa)                                | 100% | 15,000,000.00 | -             | -             | No se han realizado acciones.  |
| O20NR0069 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública ( Bacheo)  | 100% | 15,000,000.00 | 11,680,925.99 | 10,908,281.98 | Mantenimiento a la carpeta asfáltica en 50,334.98 m2 trabajos a realizar: Relleno, corte con sierra y carpeta asfáltica..  |
| O20NR0070 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Edificios Públicos)   | 100% | 25,000,000.00 | 22,205,441.80 | 22,173,125.69 | Mantenimiento a edificios públicos, trabajos a realizar: declaratoria ambiental, albañilería, instalaciones en general y acabados.   |
| O20NR0071 | Alumbrado Público  | 100% | 15,000,000.00 | 24,997,007.74 | 24,971,922.57 | Instalación de alumbradp público de 1,373 (LUM) con preliminares, instalaciones electricas, cables, luminarias tipo led, ornamentales vehicular y peatonal.  |
| O20NR0449 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública) Mercado Coyoacán.                | 100% | -             | 7,995,200.00  | 7,994,899.38  | Mantenimiento de (1 MER) los trabajos a realizar consisten en revisar los tableros de contacto y apagadores, cambio de cables, alimentadores trifásicos a las áreas de refrigeración, sustitución de componentes eléctricos, cambio de luminarias, apagadores, contactos, pastillas, instalación a la red eléctrica de locales, balanceo de tableros y equipo, pruebas de caídas de tensión, revisión de transfer, cambio de aceite de transformador, mejoramiento de ventilación y limpieza general de tableros y rejillas. |
| O20NR0450 | Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Infraestructura Comercial Pública) Mercado San Francisco Culhuacan. | 100% | -             | 4,076,000.00  | 3,192,534.29  | Mantenimiento de (1 MER) los trabajos a realizar consiste en el cambio de cables, alimentadores trifásicos a las áreas de refrigeración, sustitución de componentes eléctricos, cambio de luminarias, apagadores, contactos, pastillas, instalación a la red eléctrica de locales, balanceo de tableros y equipo, pruebas de caídas de tensión, revisión de transfer, mejoramiento de ventilación y limpieza general e tableros y rejillas.  |
| O20NR0510 | Instalación de Alumbrado Público (Cambio a Luminarias tipo Led)  | 100% | -             | 11,468,541.24 | -             | Meta 1; 550.00 Luminarias, trabajos a realizar: Declaratoria Ambiental, Preliminares, Instalaciones Eléctricas, Cambio de Cables, Instalación de Luminarias tipo Led Ornamentales para alumbrado vehicular y peatonal.   |



|                      |   |      |   |                       |                       |   |
|----------------------|---|------|---|-----------------------|-----------------------|---|
| O20NR0511            | Mantenimiento de Infraestructura Pública (Vialidades Secundarias)   | 100% | - | 8,304,204.23          | -                     | Meta 1: 13,308.54 (KIL); Se dará mantenimiento a 13,308.54 (KIL), trabajos a realizar: Declaratoria Ambiental, trabajos de fresado del encarpetaado, mejoramiento de suelo, riego de liga, aplicación de carpeta asfáltica, renivelación y sustitución de brocales.   |
| O20NR0512            | Mantenimiento de Infraestructura Pública (Banquetas).   | 100% | - | 8,562,719.79          | -                     | Meta 1: 13,677.07 (ML); Se dará mantenimiento a 13,677.07 (ML) de banquetas trabajos a realizar: Declaratoria de Impacto Ambiental, trazo y nivelación, cortes con sierra, demoliciones, excavaciones, relleno, carga y acarreo de cascajo, reconstrucción de guarniciones, reposición de carpeta, extracción de tocón, desenraice, colocación de tepetate, reconstrucción de banquetas, acabado con volteado, renivelación de registros y coladeras. |
| O20NR0513            | Mantenimiento de vialidades (concreto estampado).   | 100% | - | 1,133,660.33          | -                     | No se han realizado acciones.   |
| O20NR0514            | Rehabilitación del Sistema de la Red Sanitaria  | 100% | - | 10,990,906.25         | -                     | Meta 1: 1,446.55 (ML); Rehabilitación a 1,446.55 (ML) del sistema de la Red Sanitaria, trabajos a realizar: Perforación, excavación, reemplazo de tubería dañada, relleno, aplanado, aplicación de asfalto o cemento (según sea el caso), acarreo de escombros. Lo anterior con personal de obra capacitado, especializado en seguridad, señalamiento y con equipo mecánico.  |
| O20NR0624            | Construcción y Supervisión de Infraestructura Pública (Construcción de un colector de aguas negras).                                  | 100% | - | 429,180.84            | 429,180.84            | Construcción de un colector de aguas negras, la obra consiste en excavación para la colocación de tubería de diferentes diámetros según las necesidades, y la creación de diferentes ramales con personal de obra capacitado y especializado, así como la excavación con diferente maquinaria donde desembocaran las aguas negras, seguridad, señalamiento y con equipo mecánico.   |
| O20NR0637            | Mantenimiento de la Infraestructura pública (Edificios Públicos) 5 Deportivos.  | 100% | - | 7,500,000.00          | 6,986,449.09          | Mantenimiento a (5 DEP) los trabajos a realizar consisten en: Proyecto, permisos, declaratoria ambiental, instalaciones, mobiliario urbano.   |
| O20NR0646            | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural "Arcos del Antiguo Atrio del Ex Convento San Juan Bautista". | 80%  | - | 450,000.00            | -                     | Meta 1; mantenimiento a 1 (INM) los trabajos a realizar consisten en: Liberación de polvo sobre pavimentos de piedra, pisos, eliminación de flora y microflora, liberación de aplanado, rejunteo de muros de mampostería, reintegración de piezas faltantes, liberación de salitre, entortado, aplicación de impermeabilizante, reparación de esquina, enjuague de fachadas, petriles, remates y pisos.   |
| O20NR0647            | Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Infraestructura Cultural "Casa de Cortés"   | 80%  | - | 1,600,000.00          | -                     | Meta 1; mantenimiento a 1 (INM) los trabajos a realizar consisten en: Liberación de polvo sobre pavimentos de piedra, pisos, aplanados, rejunteo de muros de mampostería, liberación de salitre, liberación de entortado en azotea, aplicación de impermeabilizante, enjuague de fachadas, reposición de pináculos en fachadas, aplicación de pintura, tratamiento de fisuras.  |
| O20NR0648            | Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Infraestructura Cultural "Arco de la Antigua Hacienda de Coapa"                       | 80%  | - | 1,000,000.00          | -                     | Meta 1; mantenimiento a 1 (INM) los trabajos a realizar consisten en: Liberación de polvo sobre pavimentos de piedra, pisos, eliminación de flora y microflora, liberación de aplanado, rejunteo de muros de mampostería, reintegración de piezas faltantes, apuntalamiento y cercado de arco, desprendimiento, retiro y colocación de dovelas de ladrillo y piedra volcánica, tratamiento y engrapado de grietas, colocación de piedra de cantera.   |
| <b>Total URG (8)</b> |   |      |   | <b>313,826,580.00</b> | <b>325,566,921.04</b> | <b>277,243,231.54</b>   |



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Período: Enero-Diciembre 2020

| Clave Proyecto de Inversión (3) | Denominación del Proyecto de Inversión (4)   | Avance Físico % (5) | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas (7)  |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|
|                                 |  |                     | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |   |
| A20NR0059                       | Adquisición de Kits de Alarmas Vecinales y Cámaras de Video para Vecinos de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. | 0                   | 4,326,988.00                          | -            | -            | Que la alcaldía cuente con la adquisición de Kit de alarmas vecinales y cámaras infrarrojas, que se colocaran en colonias con un alto índice delictivo a fin de atender las demandas ciudadanas                             |
| A20NR0393                       | Adquisición de un Ring de Box para el Deportivo Morelos de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.               | 100                 | -                                     | 450,000.00   | 449,994.16   | Adquisición de un Ring de Box para ser instalado en el Deportivo Morelos para llevar a cabo esta actividad deportiva.   |
| A20NR0394                       | Adquisición de Motobombas para Mantenimiento de la Imagen Urbana y Áreas Verdes.                               | 100                 | -                                     | 95,740.00    | 95,722.27    | Adquirir motobombas para las pipas de riego y conservar la imagen urbana de jardinerías, camellones y parques de las colonias y pueblos que se encuentran dentro de la demarcación de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. |
| A20NR0432                       | Adquisición de Camionetas para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.  | 100                 | -                                     | 1,559,890.50 | 1,559,890.48 | Adquisición de vehículos para llevar a cabo los trabajos necesarios para el mantenimiento y conservación de las áreas naturales del parque nacional "desierto de los leones" protegidas por esta Alcaldía.                  |
| A20NR0455                       | Adquisición de Mobiliario para el Edificio Cultural de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.                   | 100                 | -                                     | 3,752,500.17 | 3,751,604.92 | Adquirir mobiliario para equipamiento de las diferentes oficinas del Edificio Cultural de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.  |
| A20NR0563                       | Adquisición de Desmalezadoras para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.                                       | 100                 | -                                     | 318,200.00   | 318,200.00   | Adquirir desmalezadoras para la poda de árboles en camellones y parques de las colonias y pueblos de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.  |
| A20NR0642                       | Adquisición de Equipo Fotográfico e IPADS para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.                           | 49                  | -                                     | 243,133.00   | 118,137.88   | Adquirir Equipo Fotográfico e IPADS a fin de contar con la evidencia de las obras, trabajos, reuniones y acciones de gobierno que realiza esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.   |
| A20NR0644                       | Adquisición de Desmalezadora y Motosierra Telescópica para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.               | 97                  | -                                     | 113,700.00   | 110,374.85   | Adquirir Desmalezadora y Motosierra Telescópica para la poda de árboles en camellones y parques de las colonias y pueblos de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.  |
| A20NR0751                       | Adquisición de Barras de Gimnasia Olímpica para el Deportivo Morelos de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.  | 100                 | -                                     | 56,694.00    | 56,693.84    | Adquirir Barras de Gimnasia para el equipamiento y mejora de la sección de Gimnasia del Deportivo Morelos de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Período: Enero-Diciembre 2020

| Clave Proyecto de Inversión (3) | Denominación del Proyecto de Inversión (4)  | Avance Físico % (5) | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |              | Descripción de Acciones Realizadas (7)   |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--|
|                                 |   |                     | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido     |  |
| O20NR0072                       | Mantenimiento a banquetas en diversas colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.  | 99                  | 5,172,785.00                          | 850,000.00    | 839,769.60   | Realizar mantenimiento de banquetas y guarniciones, con la finalidad de que estén en buenas condiciones para el libre desplazamiento de los peatones.  |
| O20NR0073                       | Rehabilitación de la Carpeta asfáltica en diversas ubicaciones de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.                            | 93                  | 12,000,000.00                         | 3,812,364.80  | 3,559,643.28 | Brindar mantenimiento a las vialidades que se ubica en dentro de la demarcación a fin de proporcionar condiciones de seguridad y accesibilidad para los habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. |
| O20NR0074                       | Proyecto integral para la construcción del comedor segunda etapa para trabajadores de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.     | 100                 | 8,000,000.00                          | 8,500,000.00  | 8,500,000.00 | Contar con un lugar adecuado para la alimentación a fin de brindar un servicio higiénico y económico para los empleados de esta alcaldía.  |
| O20NR0075                       | Mantenimiento y Recuperación de los Cendis a cargo de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.                                   | 0                   | 11,000,000.00                         | -             | -            | Realizar el mantenimiento y recuperación de los Cendis para brindar educación integral a los hijos de las madres trabajadoras.   |
| O20NR0076                       | Mantenimiento y Rehabilitación del Crematorio en la Colonia Granjas Palo Alto.  | 72                  | 20,000,000.00                         | 11,900,000.00 | 8,535,634.90 | Contar con crematorios en buenas condiciones, para brindar mayor eficiencia en los servicios que se brindan en beneficio de la población de la alcaldía.   |
| O20NR0077                       | Mantenimiento y Rehabilitación del Deportivo el Cacalote y la Cancha de Castillo Ledon de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. | 95                  | 4,000,000.00                          | 3,500,000.00  | 3,339,161.91 | Rescatar y mantener en buen estado los espacios deportivos de esta Alcaldía a fin de mejorar su funcionalidad e imagen de los mismos en beneficio de la población.                                       |
| O20NR0078                       | Instalación de Dovelas en Carretera de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.  | 100                 | 4,000,000.00                          | 4,000,000.00  | 3,999,994.53 | Atender las demandas ciudadanas a fin de brindar a la población de esta alcaldía vialidades y accesos peatonales en buen estado.   |
| O20NR0079                       | Rehabilitación de la Alberca el Chamizal dentro de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.  | 0                   | 20,000,000.00                         | -             | -            | Atender la demanda ciudadana para llevar a cabo la rehabilitación de la alberca el Chamizal a fin de que este en buenas condiciones para el beneficio de la población de esta alcaldía.                  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Período: Enero-Diciembre 2020

| Clave Proyecto de Inversión (3) | Denominación del Proyecto de Inversión (4)  | Avance Físico % (5) | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas (7)  |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
|                                 |   |                     | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O20NR0080                       | Mantenimiento al Juzgado Cívico y al Ministerio Público ubicado dentro del Perímetro de la Alcaldía.          | 0                   | 5,000,000.00                          | -             | -             | Realizar el mantenimiento al Juzgado Cívico y al Ministerio Público a fin de brindar atención y servicios de calidad a la población de esta alcaldía.   |
| O20NR0081                       | Rehabilitación del Mercado Público de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.                                      | 0                   | 4,000,000.00                          | -             | -             | Atender las demandas de los comerciantes a fin de rehabilitar el inmueble que alberga el mercado público con espacios en óptimas condiciones que ayuden a mejorar las actividades comerciales, en beneficio de la comunidad.          |
| O20NR0082                       | Construcción de Nichos para el Panteón Público ubicado dentro del Perímetro de la Alcaldía.                   | 0                   | 3,000,000.00                          | -             | -             | Mejorar los servicios del panteón público de esta Alcaldía en beneficio de la población a través de la construcción de nichos que permitan cubrir las necesidades de los usuarios.  |
| O20NR0083                       | Mantenimiento y Rehabilitación del Campamento de Jesús del Monte de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.     | 73                  | 1,152,177.00                          | 3,500,000.00  | 2,560,691.79  | Llevar a cabo el mantenimiento y rehabilitación del campamento de Jesús del Monte de esta alcaldía a fin de contar con espacios en buenas condiciones que permitan mejorar las actividades y servicios del lugar.                     |
| O20NR0084                       | Conservación y Mantenimiento al Edificio Benito Juárez de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.                  | 0                   | 16,519,602.00                         | 11,900,000.00 | -             | Mejorar la imagen de esta alcaldía mediante la conservación y mantenimiento de los edificios públicos a fin de favorecer a los trabajos y servicios que se realizan en esta Alcaldía.   |
| O20NR0085                       | Mantenimiento y Rehabilitación de la Central de Emergencias de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.          | 0                   | 10,232,204.00                         | -             | -             | Llevar a cabo el mantenimiento y rehabilitación de la central de emergencias de esta alcaldía a fin de contar con espacios en buenas condiciones que permitan mejorar las actividades y servicios que se llevan a cabo en este lugar. |
| O20NR0086                       | Mantenimiento y Rehabilitación del Deportivo Chimalpa de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.                | 97                  | 22,423,698.00                         | 30,000,000.00 | 29,126,863.75 | Contribuir con el mantenimiento y rehabilitación de los espacios públicos de esta alcaldía como lo es el deportivo Chimalpa a fin de rescatar y contar con espacios abiertos al público que fomenten la convivencia.                  |
| O20NR0087                       | Mantenimiento de la Red Secundaria de Agua Potable en Diversas Colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. | 0                   | 28,242,013.00                         | -             | -             | Generar acciones para el mantenimiento de la red secundaria de agua ubicada en esta alcaldía a fin de garantizar el abasto de agua, evitar fugas del vital líquido y generar acciones en beneficio de la población.                   |



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD05 Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Período: Enero-Diciembre 2020

| Clave Proyecto de Inversión (3) | Denominación del Proyecto de Inversión (4)   | Avance Físico % (5) | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                       |                      | Descripción de Acciones Realizadas (7)   |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|
|                                 |  |                     | Aprobado                              | Modificado            | Ejercido             |  |
| O20NR0088                       | Proyectos del Presupuesto Participativo 2020.  | 0                   | 51,370,258.00                         | -                     | -                    | Atender las demandas y necesidades de la población a través de los proyectos del presupuesto participativo para el ejercicio 2020.   |
| O20NR0481                       | Trabajos de mantenimiento (desazolve) en la presa denominada la cadena, ubicada dentro de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.   | 89                  | -                                     | 1,770,800.92          | 1,570,805.32         | Rehabilitar y mejorar mediante desazolve las presas de la comunidad de San Lorenzo Acopilco.   |
| O20NR0569                       | Rehabilitación y Mantenimiento del Paradero en el Yaqui.   | 70                  | -                                     | 7,900,000.00          | 5,553,486.36         | Mejoramiento de la imagen urbana de las vialidades de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.  |
| O20NR0577                       | Trabajos de Reconstrucción de Tope de Altura y Caseta en la Colonia Vista Hermosa Dentro del Perímetro de la Alcaldía.   | 100                 | -                                     | 680,000.00            | 679,999.89           | Reconstruir Tope de Altura y Caseta a fin de Brindar acceso seguro a los habitantes de la colonia vista hermosa.   |
| O20NR0632                       | Trabajos de repavimentación en avenida puerto México, de la autopista Cuajimalpa Naucalpan a la calle camino a las Torres, en la colonia Zentlapatl, Alcaldía Cuajimalpa de Morelo | 90                  | -                                     | 5,998,829.06          | 5,415,912.70         | Brindar mantenimiento a las vialidades que se ubica en dentro de la demarcación a fin de proporcionar condiciones de seguridad y accesibilidad para los habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. |
| O20NR0633                       | Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en calle Monte de las Cruces, entre calle Leandro valle y carretera México Toluca, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México   | 94                  | -                                     | 9,706,234.90          | 7,005,988.83         | Brindar mantenimiento a las vialidades que se ubica en dentro de la demarcación a fin de proporcionar condiciones de seguridad y accesibilidad para los habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. |
| O20NR0634                       | Trabajos de repavimentación en calle Abasolo, entre Calle Morelos y calle Emiliano Zapata, colonia San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.                 | 91                  | -                                     | 7,712,680.43          | 7,028,344.08         | Brindar mantenimiento a las vialidades que se ubica en dentro de la demarcación a fin de proporcionar condiciones de seguridad y accesibilidad para los habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. |
| O20NR0635                       | Trabajos de mantenimiento (desazolve) en la presa oyameles, ubicada en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.  | 95                  | -                                     | 2,008,017.96          | 1,903,369.68         | Rehabilitar y mejorar mediante desazolve la presa Oyameles de la comunidad de San Lorenzo Acopilco.  |
| O20NR0636                       | Trabajos de mantenimiento (desazolve) en la presa tres caminos, ubicada en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.  | 86                  | -                                     | 2,081,552.00          | 1,799,708.18         | Rehabilitar y mejorar mediante desazolve la presa tres caminos de la comunidad de San Lorenzo Acopilco.  |
| O20NR0639                       | Mantenimiento del Talud en el Yaqui  | 90                  | -                                     | 2,100,000.00          | 1,890,937.51         | Mejoramiento preventivo al talud en el Yaqui.  |
| <b>Total URG (8)</b>            |  |                     | <b>230,439,725.00</b>                 | <b>124,510,337.74</b> | <b>99,770,930.71</b> |  |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02CD06 Alcaldía Cuauhtémoc</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>       |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión                              | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O20NR0089                   | Rehabilitación del mercado público Lagunilla San Camilito           | 0%              | 19,207,213.00                         | -             | -             | Rehabilitación de 1 mercado público Lagunilla San Camilito, con la realización de trabajos de acometida de energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de cables conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.           |
| O20NR0090                   | Rehabilitación del mercado público Lagunilla Zona                   | 0%              | 190,000,000.00                        | -             | -             | Rehabilitación de 1 mercado público Lagunilla Zona, con la realización de trabajos de acometida de energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de cables conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.                   |
| O20NR0429                   | Rehabilitación del mercado público Hidalgo Anexo                    | 69%             | -                                     | 1,825,043.54  | 1,266,099.41  | Rehabilitación de 1 mercado público Hidalgo Anexo, con la realización de trabajos de acometida de energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de cables conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.                    |
| O20NR0430                   | Rehabilitación del mercado público Merced Mixcalco                  | 84%             | -                                     | 10,594,264.96 | 8,892,207.11  | Rehabilitación de 1 mercado público Merced Mixcalco, con la realización de trabajos de acometida de energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de cables conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.                  |
| O20NR0431                   | Rehabilitación del mercado público Tepito Ropa y Telas (Granaditas) | 90%             | -                                     | 9,783,235.50  | 8,766,668.70  | Rehabilitación de 1 mercado público Tepito Ropa y Telas (Granaditas), con la realización de trabajos de acometida de energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de cables conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente. |
| O20NR0432                   | Rehabilitación del mercado público San Joaquin Zona                 | 90%             | -                                     | 16,565,901.93 | 14,904,169.29 | Rehabilitación de 1 mercado público San Joaquin Zona, con la realización de trabajos de acometida de energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de cables conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.                 |
| O20NR0433                   | Rehabilitación de deportivos en la Alcaldía Cuauhtémoc              | 47%             | -                                     | 13,417,900.94 | 6,333,689.27  | Rehabilitación de 3 deportivos en la Alcaldía Cuauhtémoc, con la realización de trabajos de construcción baños nuevos, trabajos de albañilería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, herrería, pintura en general y acabados. Los deportivos que serán intervenidos son Deportivo Antonio Caso, Deportivo 5 de Mayo y Deportivo Tabasco.  |





|           |  |      |               |               |               |   |
|-----------|--|------|---------------|---------------|---------------|---|
| O20NR0434 | Rehabilitación de Casas de Cultura en la Alcaldía Cuauhtémoc   | 89%  | -             | 9,327,396.03  | 8,346,041.53  | Rehabilitación de 4 Casas de Cultura en la Alcaldía Cuauhtémoc, con la realización de trabajos de construcción de áreas de rehabilitación, trabajos de albañilería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, herrería, pintura en general y acabados. Los inmuebles a intervenir son Teatro María Rojo, Casa de Cultura Jesus Romero Flores, Casa de Cultura San Rafael y Clínica de Rehabilitación Física.   |
| O20NR0435 | Rehabilitación integral de la Calle Zacatecas y Salvador Díaz Mirón en la Alcaldía Cuauhtémoc  | 90%  | -             | 53,996,157.69 | 48,859,982.29 | Rehabilitación integral de la Calle Zacatecas y Salvador Díaz Mirón en la Alcaldía Cuauhtémoc, con la realización de trabajos de rehabilitación de 7,831 (M2) de carpeta asfáltica, 2,635 (M2) de banquetas, 148 (ML) de drenaje, 474 (ML) de agua potable y 33 (LUM) luminarias, los cuales consisten en trazo, fresado, demoliciones, acarreo, colado de concreto colocación de tubería de polietileno de alta densidad, rellenos de tepetate, cimbra, colado de concreto hidráulico, riego de liga y colocación de emulsión asfáltica. |
| O20NR0436 | Sustitución e instalación de lámparas y luminarias con nuevas tecnologías acordes con el desarrollo sustentable y protección al ambiente dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc. | 96%  | -             | 34,458,311.98 | 33,193,416.05 | Sustitución e instalación de 2620 lámparas y luminarias con nuevas tecnologías acordes con el desarrollo sustentable y protección al ambiente dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc, con la realización de los siguientes trabajos: cambio de postes donde se requiera, cambio de luminarias tanto vehiculares como peatonales y sustitución de cableado.  |
| O20NR0437 | Rehabilitación del mercado público Hidalgo Zona en la Alcaldía Cuauhtémoc.   | 100% | -             | 7,967,962.00  | 7,967,962.00  | Rehabilitación de 1 mercado público Hidalgo Zona, con la realización de trabajos de acometida de energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de cables conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.   |
| O20NR0489 | Sustitución e instalación de lámparas y luminarias con nuevas tecnologías acordes con el desarrollo sustentable y protección al ambiente dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc. | 86%  | -             | 51,340,265.94 | 43,897,104.25 | Sustitución e instalación de 2620 lámparas y luminarias con nuevas tecnologías acordes con el desarrollo sustentable y protección al ambiente dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc, con la realización de los siguientes trabajos: cambio de postes donde se requiera, cambio de luminarias tanto vehiculares como peatonales y sustitución de cableado.  |
| O20NR0536 | Rehabilitación del mercado público Hidalgo Zona en la Alcaldía Cuauhtémoc.   | 100% | -             | 521,751.77    | 521,751.77    | Rehabilitación de mercado público Hidalgo Zona, con la realización de trabajos de acometida de energía eléctrica, transformador de voltaje, subestación eléctrica, canalizaciones de cables conductores de energía eléctricos, tablero general, tableros de distribución, tableros de circuito alimentadores, interruptores termo magnéticos, luminarias, apagadores y contactos tomacorriente.   |
| A20NR0060 | Adquisición de grúas para tareas de seguridad pública en la Alcaldía Cuauhtémoc.   | 0%   | 25,000,000.00 | -             | -             | Adquisición de 2 gruas para tareas de seguridad pública en la Alcaldía Cuauhtémoc, con las siguientes características grúa de pluma, capacidad de levantamiento 1.8 toneladas, capacidad de arrastre 3.4 toneladas, mangueras hidráulicas con sensores.   |
| A20NR0061 | Adquisición de motopatruillas para la Alcaldía Cuauhtémoc.   | 100% | 19,093,258.00 | 4,616,220.00  | 4,616,220.00  | Adquisición de 10 motopatruillas para la Alcaldía Cuauhtémoc, con las siguientes características: motor a gasolina, motor de 4 tiempos, arranque eléctrico, transmisión de cinco velocidades, horquilla telescópica en suspensión delantera, brazo basculante en suspensión trasera, frenos con disco hidráulico, kit de luces de led tipo policía y maletero   |
| A20NR0453 | Adquisición de ambulancia para la Alcaldía Cuauhtémoc.   | 100% | -             | 1,535,111.29  | 1,535,111.29  | Adquisición de 1 ambulancia para la Alcaldía Cuauhtémoc, con las siguientes características ambulancia Tipo II Europa XL, acorazamiento estructural, aislamiento térmico acústico, sistema eléctrico de emergencia, sistema central de oxigenoterapia y equipamiento pre hospitalario.  |



|                  |  |      |   |                       |                       |   |
|------------------|--|------|---|-----------------------|-----------------------|---|
| A20NR0454        | Adquisición de calentador de agua, maquinaria y herramientas para mantenimiento de inmuebles a cargo de la Alcaldía Cuauhtémoc.  | 100% | - | 1,445,090.76          | 1,445,090.76          | Adquisición de 1 calentador de agua, 2 maquinaria que consisten en 2 compresores de aire con tanque de 20 litros y 69 herramientas para mantenimiento de inmuebles a cargo de la Alcaldía Cuauhtémoc, que consisten en 1 sierra vertical, 1 sierra de mesa, 2 lijadoras de banda, 2 sierras inglesas telescópicas, 2 martillos demoldedores, 3 router de uso rudo, 3 sierras circulares, 4 lijadoras roto orbitales, 4 soldadoras inversoras, 10 esmeriladoras angulares, 5 sierras caladoras de uso rudo, 6 taladros atornilladores, 6 voltímetros digitales, 10 rotomartillos para uso rudo y 10 taladros rotomartillos.  |
| A20NR0564        | Adquisición de calentador de agua, maquinaria y herramientas para mantenimiento de inmuebles a cargo de la Alcaldía Cuauhtémoc.  | 98%  | - | 299,754.44            | 294,642.08            | Adquisición de calentador de agua, 2 maquinaria que consisten en 2 compresores de aire con tanque de 20 litros y 69 herramientas para mantenimiento de inmuebles a cargo de la Alcaldía Cuauhtémoc, que consisten en 1 sierra vertical, 1 sierra de mesa, 2 lijadoras de banda, 2 sierras inglesas telescópicas, 2 martillos demoldedores, 3 router de uso rudo, 3 sierras circulares, 4 lijadoras roto orbitales, 4 soldadoras inversoras, 10 esmeriladoras angulares, 5 sierras caladoras de uso rudo, 6 taladros atornilladores, 6 voltímetros digitales, 10 rotomartillos para uso rudo y 10 taladros rotomartillos.  |
| A20NR0565        | Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Servicios Urbanos de la Alcaldía Cuauhtémoc.          | 0%   | - | -                     | -                     | Adquisición de 6 maquinaria que consiste en 1 cortadora de concreto y asfalto, 2 motobombas, 1 revolvedora de cemento, 1 rodillo compactador y 1 cortadora de metales y equipo industrial que consiste en 1 compresor de aire portátil a diesel para la Dirección General de Servicios Urbanos de la Alcaldía Cuauhtémoc.   |
| A20NR0722        | Equipamiento para ambulancia de la Alcaldía Cuauhtémoc.  | 100% | - | 95,357.64             | 95,357.64             | Equipamiento 10 (EML) para ambulancia de la Alcaldía Cuauhtémoc, que consiste 1 aspirador portátil con batería recargable, 1 baumanómetro electrónico, 2 cilindros de oxígeno tipo C de 240 litros y Tipo E de 682 litros completos con manómetros, 2 esfigmanómetros aneroides con brazaletes, 2 estetoscopios biauriculares, 1 glucometro con pantalla LCD medición capilar y venosa y 1 equipo esterilizado para atención de parto prehospitalaria.  |
| A20NR0765        | Adquisición de Equipos para la Dirección General de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos de la Alcaldía Cuauhtémoc. | 100% | - | 384,597.77            | 384,597.74            | Equipamiento para la Dirección General de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos de la Alcaldía Cuauhtémoc, con la adquisición de 11 (EAV) 1 consola amplificador de cinco canales 200 vatios de potencia, 1 controlador DMX para iluminación universal con capacidad para 32 canales, 1 mezcladora profesional de bits y doble motor, 1 pantalla para proyector de 72" led full, 2 pantallas smart tv de 32" led full, 1 pantalla smart tv de 50" led full, 2 proyectores profesionales hd 1800 lumens multipuertos, 1 reproductor blue ray con salida usb, 1 sistema lineal de audio profesional 9000 watts bluetooth, 10 (EAD) 8 mesas industriales vintage de trabajo con tomas de corriente de madera y acero, 2 fregaderos de acero inoxidable para limpieza, 4 (EQU) 1 barra portátil de ballet doble barra diferente altura, 3 puffs para niños forro sintético. |
| <b>Total URG</b> |  |      |   | <b>253,300,471.00</b> | <b>218,174,324.18</b> |   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero |                                       |               |               |  |
|------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020              |                                       |               |               |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                   | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                                   | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
| A20NR0062                    | Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero                               | 90.0%                             | 22,177,213.00                         | 8,509,968.18  | 7,275,721.60  | El programa de adquisiciones consistirá en: escritorios secretariales, sillas secretariales, sillas ejecutivas, archiveros verticales, gabinetes universales, pizarrones, escritorios secretariales y administrativos, anaqueles de 5 compartimentos y sillas plegables. módulos de juegos infantiles, mesas infantiles, sillas infantiles. En este período aún se valora los bienes que se adquirirán, debido a la reducción de recursos y la reorientación de estos para eficientar el gaso. |
| A20NR0063                    | Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero. | 95.0%                             | 36,688,210.00                         | 8,499,145.40  | 8,057,145.40  | Adquisición de equipos de cómputo, impresoras láser, licencias de paquetería para programas de cómputo (antivirus y actualización de office), servidor de almacenamiento SAN SFF de doble controlador y conmutador IP. Proyector para espacios cerrados. Aeronave Dron de 72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42" y (24) radios tetra (incluye terminales). El recurso ejercido corresponde  |
| A20NR0064                    | Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de seguridad y desastres naturales.   | 100.0%                            | 31,000,000.00                         | 19,940,572.00 | 19,940,572.00 | El programa de adquisición consiste en: vehículo tipo medibus para hacer frente a la pandemia de Covid-19, camiones tipo pipa, para distribuir agua potable en colonias que carecen de red e inmuebles dedicados a la salud, para apoyar en tareas salubres para evitar contagios de Covid-19. Equipo complementario denominado cama plana para el adecuado funcionamiento de pavimentadora.   |
| A20NR0065                    | Adquisición de maquinaria y equipo de construcción, herramientas y maquinas herramientas para uso de las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.                        | 100.0%                            | 9,000,000.00                          | 13,931,878.40 | 13,931,878.40 | El programa consistira en: adquisición de maquina retroexcavadora, máquinas pintarayas, plataformas de elevación articulada con canastilla, máquina astilladora, compresor neumático con accesorios, minicargador neumático, 1 compresores de aire con juego de accesorios y motosierras de 32 y 38 CC. Adquisición de kit de herramientas solicitadas por el área de Servicios Urbanos.   |
| O20NR0091                    | Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa  | 95.0%                             | 130,000,000.00                        | 53,863,639.55 | 48,416,883.92 | Se están desarrollando trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación a escuelas, como es la aplicación de impermeabilizantes, instalaciones hidráulicas, reparación de muros con grietas, entre otros. El recurso ejercido corresponde a estimaciones de obras en materia de proyectos que ya se efectuaron para incorporar los conceptos de obra.  |
| O20NR0092                    | Obras para la conclusión del Puente Paso Superior de la intersección Río de los Remedios, Acueducto y Ticomán.   | 0.0%                              | 21,200,000.00                         | -             | -             | Se llevan a cabo Obras para la conclusión del Puente Paso Superior de la intersección Río de los Remedios, Acueducto y Ticomán, realizando: desarrollo de la obra civil, fresado y pavimentación; balizamiento, colocación de señalamiento y barras de contención, entre otros.  |
| O20NR0093                    | Remodelación del Centro Social La Manzana  | 0.0%                              | 2,120,000.00                          | -             | -             | Se llevará a cabo la Remodelación del Centro Social La Manzana el proyecto de inversión contempla la realización de trabajos de albañilería, cancelería, herrería, red hidrosanitaria y eléctrica.   |



|                  |  |              |               |               |               |  |
|------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>O20NR0094</b> | Rehabilitación de la Sexta Sección de San Juan de Aragón   | <b>0.0%</b>  | 15,900,000.00 | -             | -             | Por medio de este proyecto se llevaría a cabo la Rehabilitación de áreas verdes, el balizamiento y pintura de guarniciones y el Suministro y aplicación de pintura de módulos de juegos infantiles para la rehabilitación de la Sexta Sección de San Juan de Aragón, sin embargo se solicitó su cancelación considerando la situación de emergencia que generó la Pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), por lo que fue necesario aplicar un recorte presupuestal a los recursos de la Alcaldía con el fin de contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a diversas necesidades de mayor urgencia en cuestión de salud. |
| <b>O20NR0095</b> | Rehabilitación y mantenimiento de la Clínica de la Mujer, Clínica Geriátrica y clínicas de la Alcaldía Gustavo A. Madero   | <b>95.0%</b> | 12,106,000.00 | 6,506,886.85  | 4,604,965.92  | En la Rehabilitación de los inmuebles, se realizan trabajos consistentes en cambio de loseta cerámica, pintura en muros, instalación eléctrica, instalaciones hidro-sanitarias, aire acondicionado, aspectos como generación de voz y datos, instalación de elevador, instalación de equipo de bombeo, entre otros. El recurso ejercido corresponde a proyectos ya elaborados.   |
| <b>O20NR0096</b> | Segunda etapa de la rehabilitación del CEDEMyPE de la Alcaldía Gustavo A. Madero   | <b>80.0%</b> | 11,660,000.00 | 13,388,766.58 | 9,840,244.55  | Se realizarán trabajos de albañilería, herrería, cancelería, aplicación de pintura, en interiores y exteriores e impermeabilización, así como redes hidrosanitarias y eléctricas, en aulas, cocina, sanitarios. El recurso ejercido corresponde a proyectos ya elaborados.   |
| <b>O20NR0097</b> | Rehabilitación del Club Ecológico de la 3A edad (San Felipe y Campestre Aragón)  | <b>95.0%</b> | 5,406,000.00  | 4,443,520.64  | 4,385,641.76  | Se tiene previsto realizar trabajos de rehabilitación de los espacios realizando trabajos consistentes en cambio de loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería, fachada, así mismo se realizarán servicios de supervisión.  |
| <b>O20NR0098</b> | Construcción de Centro Comunitario Cocoyotes-Ahuehuetes y Rehabilitación del Modulo de Bienestar Social Luis Donaldo Colosio   | <b>90.0%</b> | 13,992,000.00 | 16,437,374.98 | 14,126,680.34 | Trabajos consistentes en centro comunitario: muros de concreto o block, techumbre, loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería, fachada, auditorio al aire libre, canchas de fútbol. espacios al aire libre, así mismo se realizarán servicios de supervisión. Rehabilitación: trabajos consistentes en cambio de loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería, así mismo se realizarán servicios de supervisión.   |
| <b>O20NR0099</b> | Construcción del Centro Comunitario Arboledas-Cuautepec  | <b>0.0%</b>  | 30,000,000.00 | -             | -             | Proyecto integral para la construcción de Centro Comunitario, que consistiera en auditorio al aire libre, espacios al aire libre, espacios deportivos, así mismo se realizarán servicios de supervisión.   |
| <b>O20NR0100</b> | Construcción de obras para la mitigación de riesgos y escalinatas, continuación de trabajos (Cda. de Paris, Quetzalcoatl III, Ahuehuetes Losa Tapa Carlos Orellana, Deportivo Carmen Serdan) | <b>95.0%</b> | 8,480,000.00  | 5,950,000.00  | 5,787,821.60  | Se lleva a cabo la Mitigación de Riesgo en laderas de cerros, cauces de ríos y escalinatas con trabajos de obra civil, así mismo se realizarán servicios de supervisión. El recurso ejercido corresponde a estimaciones por proyectos efectuados, de obras y supervisión.  |



|                  |  |               |               |               |               |  |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>O20NR0101</b> | Construcción y rehabilitación de Centro Comunitario Héroes de Chapultepec.             | <b>100.0%</b> | 3,180,000.00  | 3,792,965.89  | 3,238,582.22  | Se llevarán a cabo los trabajos de construcción de Techumbre y rehabilitación de espacios realizando trabajos consistentes: muros de concreto o block, techumbre, loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería, fachada, auditorio al aire libre, espacios al aire libre, así mismo se realizarán servicios de supervisión. El recurso ejercido corresponde a estimaciones por proyectos efectuados, de obras y supervisión.  |
| <b>O20NR0102</b> | Rehabilitación de Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero.                         | <b>95.0%</b>  | 32,860,000.00 | 54,938,404.62 | 51,780,263.81 | Los trabajos que se realizarán a través de este proyecto serán: rehabilitación de canchas deportivas, instalación de ejercitadores al aire libre, rehabilitación de núcleos sanitarios, entre otros, efectuando trabajos de aplanados, pintura, cambio de loseta piso, plafones, luminarias, herrería y aluminio, cambio de piso de concreto, impermeabilización, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, reparación de áreas verdes. El recurso ejercido corresponde a estimaciones por proyectos efectuados, de obras y supervisión.  |
| <b>O20NR0103</b> | Rehabilitación y mantenimiento de Centros de Cultura de la Alcaldía Gustavo A. Madero. | <b>100.0%</b> | 16,960,000.00 | 3,757,655.34  | 3,757,654.99  | Los trabajos consistirán en cambio de loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería, así mismo se realizarán servicios de supervisión.   |
| <b>O20NR0104</b> | Construcción de la Ciudad de la Prevención   | <b>0.0%</b>   | 20,000,000.00 | -             | -             | El Proyecto sería considerado para realizar la obra civil para edificar un espacio destinado a actividades lúdicas, exposiciones y realidad virtual para exponer los riesgos que implican los accidentes vinculados al abuso de sustancias adictivas. Este espacio estaría destinado principalmente para jóvenes, sin embargo se solicitó su cancelación considerando la situación de emergencia que generó la Pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), por lo que fue necesario aplicar un recorte presupetal a los recursos de la Alcaldía con el fin de contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a diversas necesidades de mayor urgencia en cuestión de salud. Considerando la reducción líquida aplicada al presupuesto de la Alcaldía, este proyecto fue cancelado. |
| <b>O20NR0105</b> | Construcción de adecuaciones viales en la Av. Ferrocarril-San Juan de Aragón           | <b>0.0%</b>   | 3,975,000.00  | -             | -             | Con este proyecto se tenía considerado realizar los trabajos de construcción y adecuación de obras viales, sin embargo se solicitó su cancelación considerando la situación de emergencia que generó la Pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), por lo que fue necesario aplicar un recorte presupetal a los recursos de la Alcaldía con el fin de contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a diversas necesidades de mayor urgencia en cuestión de salud. Considerando la reducción líquida aplicada al presupuesto de la Alcaldía, este proyecto fue cancelado.  |
| <b>O20NR0106</b> | Rehabilitación del Centro de Arte y Cultura Futurama                                   | <b>0.0%</b>   | 5,300,000.00  | -             | -             | Por medio de este proyecto se realizaría los trabajos de impermeabilización en azoteas, colocación de piso de loseta cerámica, colocación de luminarias para exterior tipo OV-15, colocación de luminarias suspendidas, aplanado fino en interior y exterior, pintura de esmalte alquídica en interior y exterior, entre otros, para la rehabilitación del Centro Cultural, sin embargo se solicitó su cancelación considerando la situación de emergencia que generó la Pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), por lo que fue necesario aplicar un recorte presupetal a los recursos de la Alcaldía con el fin de contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a diversas necesidades de mayor urgencia en cuestión de salud.  |



|                  |   |               |                |               |               |   |
|------------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---|
| <b>O20NR0107</b> | Construcción y obras de modificación en el Hospital Cuauhtepac  | <b>0.0%</b>   | 200,000.00     | -             | -             | El Proyecto sería considerado para realizar las obras de construcción y modificación en el Hospital Cuauhtepac, se solicitó su cancelación considerando la situación de emergencia que generó la Pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), por lo que fue necesario aplicar un recorte presupuestal a los recursos de la Alcaldía con el fin de contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a diversas necesidades de mayor urgencia en cuestión de salud.   |
| <b>O20NR0108</b> | Rehabilitación de la Escuela Preparatoria Tokio   | <b>0.0%</b>   | 9,540,000.00   | -             | -             | Los trabajos que se realizarán consistirán en Instalación Eléctrica, transformador, Planta de Emergencia y elevadores, rampas y adecuación de baños para personas con discapacidad, así mismo se realizarán servicios de supervisión. Considerando la reducción líquida aplicada al presupuesto de la Alcaldía, este proyecto fue cancelado.  |
| <b>O20NR0109</b> | Mantenimiento a Puentes Peatonales de la Alcaldía Gustavo A. Madero   | <b>100.0%</b> | 3,180,000.00   | 240,008.06    | 239,984.09    | Se llevará a cabo la rehabilitación de puentes peatonales realizando trabajos consistentes en reparación de escaleras, barandales, aplicación de pintura, para mejorar la calidad del servicio y contar con mejores instalaciones, así mismo se realizarán servicios de supervisión.  |
| <b>O20NR0110</b> | Rehabilitación y mantenimiento de vialidades, áreas verdes, camellones, espacios públicos y camellones de la Alcaldía Gustavo A. Madero | <b>95.0%</b>  | 133,334,750.00 | 54,780,523.44 | 52,757,888.38 | Se suscribirán módulos de juegos infantiles, bancas, mantenimiento a las fuentes ornamentales de la Alcaldía, plazas cívicas con las sustitución de luminarios, aplicación de pintura en muros y herrería, mantenimiento a techumbres en espacios públicos, instalación de ejercitadores al aire libre; aplicación de pintura en mobiliario urbano, poda de cetos, árboles, césped, balizamiento; pavimentación y bacheo, entre otros.  |
| <b>O20NR0111</b> | Rehabilitación de la red secundaria de agua potable y drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Gustavo A. Madero                  | <b>90.0%</b>  | 15,803,894.00  | 13,278,943.57 | 12,301,983.74 | En la rehabilitación de la red secundaria de agua potable, los trabajos que se realizarán consisten ubicación de tramos dañados, rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación y limpieza.   |
| <b>O20NR0112</b> | Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo.   | <b>0.0%</b>   | 142,857,320.00 | -             | -             | Este Proyecto sería considerado para atender trabajos relacionados con el Presupuesto Participativo en materia de rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetao, poda de árboles, rehabilitación de espacios públicos e instalación de juegos infantiles, entre otros rubros; se solicitó su cancelación considerando la situación de emergencia que generó la Pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), fue necesario aplicar un recorte presupuestal a los recursos de la Alcaldía con el fin de contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a diversas necesidades de mayor urgencia en cuestión de salud. |
| <b>O20NR0460</b> | Mantenimiento, conservación y rehabilitación de la infraestructura comercial pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero                   | <b>95.0%</b>  | -              | 58,181,429.62 | 46,291,815.97 | Se realizan trabajos de rehabilitación de drenaje, eléctrica, pisos, lamparas, fachadas, cortinas, techumbre, entre otros, en los mercados: Gertrudis Sánchez, Pradera, Panamericana, 25 de Julio, Ampl. Casas Alemán, Vicente Guerrero, Ramón Corona, Pueblo San Juan de Aragón, Salvador Díaz Mirón, 2ºsecc. San Juan de Aragón, Estrella, Campestre Aragón. Mercados que son parte del Convenio de la Alcaldía Gustavo A. Madero con Sedeco.   |
| <b>O20NR0493</b> | Obras de mantenimiento en el Centro de Arte y Cultura Futurama  | <b>100.0%</b> | -              | 3,494,690.86  | 3,494,690.18  | Los trabajos a realizar serán impermeabilización en azoteas, colocación de piso de loseta cerámica, colocación de luminarias para exterior tipo OV-15, colocación de luminarias suspendidas, aplanado fino en interior y exterior, pintura de esmalte alquídica en interior y exterior, según sea el caso. Y Adecuación del espacio para archivo, en las instalaciones del Centro Cultural Futurama   |



|                  |   |              |                       |                       |                       |  |
|------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>O20NR0563</b> | Mantenimiento de la infraestructura básica del Sector Salud del Hospital de 30 camas, Cuauhtépec. | <b>60.0%</b> | -                     | 1,298,623.18          | 512,668.53            | Edificación de 330 m2 de muro de tabique rojo recocido de 14 cm de espesor, una cara aparente, que incluye previamente, trabajos de desyerbe y limpia del terreno por medios manuales, incluye: el acarreo libre dentro del sitio de los trabajos o a pie de camión volteo, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios, trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, con equipo de topografía; plantilla de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 100 \text{ kg/cm}^2$ , de 5 cm de espesor, incluye: preparación del fondo de la excavación, nivelación y compactación, entre otros. |
| <b>Total URG</b> |   |              | <b>736,920,387.00</b> | <b>345,234,997.16</b> | <b>310,743,087.40</b> |  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02 CD 08 IZTACALCO   |
| Período:                     | Enero-Diciembre 2020 |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión                          | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |            | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|------------|------------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado | Ejercido   |   |
| A20NR0066                   | Adquisición de Mastografo                                       | 0%              | 2,500,000.00                          | -          | -          | CANCELADO   |
| A20NR0067                   | Adquisición de Cómputo  | 0%              | 5,000,000.00                          | -          | -          | CANCELADO   |
| A20NR0068                   | Adquisición de mobiliario                                       | 100%            | 5,000,000.00                          | 530,392.09 | 530,392.08 | Se adquirieron estantes par equipamiento de los Centros de Desarrollo Social. |
| A20NR0069                   | Adquisición de patrullas  | 0%              | 4,886,279.00                          | -          | -          | CANCELADO   |
| A20NR0070                   | Adquisición de cámaras de vigilancia                            | 0%              | 500,000.00                            | -          | -          | CANCELADO   |
| A20NR0071                   | Adquisición de equipo industrial y herramientas                 | 0%              | 550,000.00                            | -          | -          | CANCELADO   |
| A20NR0072                   | Adquisición de minicargador                                     | 0%              | 1,700,000.00                          | -          | -          | CANCELADO   |
| A20NR0073                   | Adquisición de caseta para estacionamiento                      | 0%              | 170,000.00                            | -          | -          | CANCELADO   |
| A20NR0074                   | Adquisición de inflables  | 0%              | 1,000,000.00                          | -          | -          | CANCELADO   |
| A20NR0075                   | Adquisición de malacates  | 0%              | 900,000.00                            | -          | -          | CANCELADO   |
| A20NR0076                   | Adquisición de equipos de comunicación                          | 0%              | 1,300,000.00                          | -          | -          | CANCELADO   |
| A20NR0077                   | Adquisición de equipo para estacionamiento, emisores de boletos | 0%              | 285,000.00                            | -          | -          | CANCELADO   |
| A20NR0078                   | Adquisición de equipo y maquinaria automotriz                   | 0%              | 300,000.00                            | -          | -          | CANCELADO   |





|           |  |      |              |              |              |   |
|-----------|--|------|--------------|--------------|--------------|---|
| A20NR0079 | adquisición de equipamiento para taller mecánico             | 0%   | 300,000.00   | -            | -            | CANCELADO   |
| A20NR0080 | adquisición de bombas sumergibles                            | 0%   | 150,000.00   | -            | -            | CANCELADO   |
| A20NR0081 | Adquisición de juegos, sillas inflables y libreros de madera | 0%   | 700,000.00   | -            | -            | CANCELADO   |
| A20NR0082 | Adquisición de compactadora de residuos sólidos.             | 0%   | 1,480,096.00 | -            | -            | CANCELADO   |
| A20NR0083 | Adquisición de multímetros digitales                         | 0%   | 140,000.00   | -            | -            | CANCELADO   |
| A20NR0084 | Adquisición de servidor                                      | 0%   | 210,000.00   | -            | -            | CANCELADO   |
| A20NR0085 | Adquisición de demoledores eléctricos                        | 0%   | 110,000.00   | -            | -            | CANCELADO   |
| A20NR0086 | Adquisición de camiones de volteo y pick up                  | 0%   | 5,172,020.00 | -            | -            | CANCELADO   |
| A20NR0087 | Adquisición de grúas   | 0%   | 4,500,000.00 | -            | -            | CANCELADO   |
| A20NR0088 | Adquisición de compactadora de basura para residuos sólidos  | 0%   | 6,936,706.00 | -            | -            | CANCELADO   |
| A20NR0390 | Adquisición de software y computadoras todo en uno           | 100% | -            | 5,202,859.32 | 5,202,859.32 | Se adquirieron software y computadoras todo en uno  |
| A20NR0391 | Adquisición de Mini Split                                    | 100% | -            | 344,520.00   | 344,520.00   | Se realizó la adquisición de equipos de aire acondicionado Mini Split                       |
| A20NR0496 | Adquisición de botiquines metálicos                          | 100% | -            | 132,037.00   | 132,037.00   | Se adquirieron botiquines metálicos en beneficio de los empleados de la Alcaldía Iztacalco. |
| A20NR0500 | Adquisición de vehículos eléctricos                          | 100% | -            | 278,613.44   | 278,613.44   | Se adquirieron montables para su ocupación en espacios deportivos.                          |
| A20NR0548 | Adquisición de Minicargador                                  | 100% | -            | 1,498,673.60 | 1,498,673.60 | Se realizó la adquisición de un Mini cargador para funciones de limpieza                    |
| A20NR0549 | Adquisición de Retroexcavadora                               | 96%  | -            | 3,464,224.00 | 3,334,799.32 | Se realizó la adquisición de una retroexcavadora para trabajos de obra                      |
| A02NR0550 | Adquisición de equipo para prevención de COVID               | 100% | -            | 405,000.00   | 404,700.01   | Se realizó la adquisición de material preventivo de COVID                                   |



|           |   |      |               |               |               |  |
|-----------|---|------|---------------|---------------|---------------|--|
| A20NR0561 | Adquisición de Pinta Rayas  | 100% | -             | 282,319.00    | 282,319.00    | Se adquirió equipo Pintar rayas para su uso en las calles y avenidas de la Demarcación de Iztacalco  |
| A20NR0568 | Adquisición de secadoras, maquina con terminadora, reposit y pantalla                         | 92%  | -             | 141,131.86    | 129,351.60    | Se encuentra en proceso de Adquisición   |
| A20NR0569 | Adquisición de Velarías.  | 100% | -             | 4,679,758.97  | 4,679,758.97  | Se realizó la adquisición de Velarías para Centros Sociales.   |
| A20NR0570 | Adquisición de Cámara Fotografía  | 100% | -             | 34,800.00     | 34,800.00     | Se realizó la adquisición de Cámara Fotografica para cubrir eventos que se llevan a cabo en la Alcaldía  |
| A20NR0571 | Adquisición de bombas   | 100% | -             | 325,530.80    | 325,530.80    | Se realizó la adquisición de bombas para dar mantenimiento a las difentes áreas de los edificios públicos de la Alcaldía   |
| A20NR0572 | Adquisición de motobombas   | 100% | -             | 227,112.86    | 227,112.86    | Se realizó la adquisición de motobombas para dar mantenimiento a las difentes áreas de los edificios públicos de la Alcaldía                                     |
| A20NR0573 | Adquisición de motosierras y desmalezadoras   | 100% | -             | 398,286.00    | 398,286.00    | Se adquirieron herramientas para dar mntenimiento a las diferentes áreas verdes ubicadas en la Alcaldía  |
| A20NR0574 | Adquisición de Fumigadoras  | 100% | -             | 130,059.30    | 130,059.20    | Se adquirió fumigadora.  |
| A20NR0641 | Adquisición de cámara de video  | 100% | -             | 242,072.28    | 242,072.28    | Se realizó la adquisición de Cámara de video para cubrir eventos que se llevan a cabo en la Alcaldía   |
| A20NR0658 | Adquisición de horno de microondas y frigobares   | 100% | -             | 44,080.00     | 44,080.00     | Se realizó la adquisición de equipo para el comedor de los empleados de la Alcaldía  |
| A20NR0713 | Adquisición de amplificadores e inversores para perifoneo                                     | 100% | -             | 58,077.95     | 58,077.93     | Se realizó la adquisición de equipo de perifoneo para trabajos de difusión de información en la Alcaldía   |
| O19ML0001 | Trabajos de Construcción del Mercado Rio Frio   | 95%  | 67,044,970.00 | 79,202,063.00 | 75,559,391.21 | Se realizaron trabajos de construcción en el mercado de Río Frio.  |
| O20ML0113 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del sistema de drenaje                           | 95%  | 27,927,127.00 | 28,989,859.41 | 27,489,755.07 | Se realizaron trabajos de mantenimiento, concervación y rehabilitación al sistema de drenaje.  |
| O19ML0114 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias                        | 100% | 39,069,525.00 | 35,292,192.22 | 35,292,192.01 | Se realizaron trabajos de reencarpetamiento en diferentes calles ubicadas en la Demarcación de Iztacalco.  |
| O19ML0115 | Mantenimiento, Conservación y rehabilitación de Banquetas                                     | 73%  | 10,000,000.00 | 5,767,827.19  | 4,221,390.41  | Se realizaron trabajos de rehabilitación mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas en diferentes calles ubicadas en la Demarcación de Iztacalco. |
| O19ML0116 | Rehabilitación de Centros Sociales  | 94%  | 10,000,000.00 | 31,660,000.00 | 29,826,320.30 | Se realizaron trabajos de mantenimiento e impermeabilización en diferentes Centros Sociales ubicados en la Demarcación de Iztacalco.                             |
| O20ML0117 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social (CENDIS) | 0%   | 6,000,000.00  | -             | -             | CANCELADO  |



|           |   |      |               |               |               |  |
|-----------|---|------|---------------|---------------|---------------|--|
| O20ML0118 | Mantenimiento y Rehabilitación en 5 Casas de Cultura                      | 0%   | 10,000,000.00 | -             | -             | CANCELADO  |
| O20ML0119 | Rehabilitación de Infraestructura Educativa en la Alcaldía Iztacalco.     | 90%  | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 18,046,662.48 | Se han realizado trabajos de mantenimiento en diferentes escuelas públicas de la Demarcación de Iztacalco. |
| O20ML0120 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva | 0%   | 10,000,000.00 | -             | -             | CANCELADO  |
| O20ML0121 | Rehabilitación del Centro Social y Deportivo Leandro Valle                | 0%   | 15,000,000.00 | -             | -             | CANCELADO  |
| O20ML0122 | Rehabilitación a Edificios Públicos                                       | 0%   | 7,000,000.00  | -             | -             | CANCELADO  |
| O20ML0123 | Rehabilitación de Alumbrado Público                                       | 0%   | 8,000,000.00  | -             | -             | CANCELADO  |
| O20NR0390 | Trabajos de rehabilitación del Mercado San Miguel                         | 100% | -             | 2,750,979.10  | 2,749,509.06  | Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el Mercado San Miguel.                         |
| O20NR0391 | Trabajos de rehabilitación del Mercado Agrícola Oriental                  | 100% | -             | 3,600,000.00  | 3,584,504.26  | Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el Mercado Agrícola Oriental.                  |
| O20NR0393 | Trabajos de rehabilitación del Mercado Apatlaco                           | 94%  | -             | 3,293,426.74  | 3,088,790.10  | las obras se encuentran en proceso de ejecución  |
| O20NR0394 | Trabajos de rehabilitación del Mercado Militar Marte                      | 73%  | -             | 2,200,000.00  | 1,614,523.59  | las obras se encuentran en proceso de ejecución  |
| O20NR0395 | Trabajos de rehabilitación del Mercado Santa Anita                        | 100% | -             | 3,835,611.13  | 3,833,170.43  | Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el Mercado Santa Anita.                        |
| O20NR0396 | Trabajos de rehabilitación del Mercado Tlacotal                           | 99%  | -             | 5,377,551.29  | 5,334,664.00  | Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el Mercado Tlacotal.                           |
| O20NR0397 | Trabajos de rehabilitación del Mercado Juventino Rosas                    | 96%  | -             | 2,730,000.00  | 2,613,677.31  | las obras se encuentran en proceso de ejecución  |
| O20NR0398 | Trabajos de rehabilitación del Mercado Iztacalco                          | 100% | -             | 2,680,000.00  | 2,673,208.81  | Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el Mercado Iztacalco.                          |
| O20NR0399 | Trabajos de rehabilitación del Mercado Pantitlán                          | 92%  | -             | 2,730,000.00  | 2,498,741.88  | las obras se encuentran en proceso de ejecución  |
| O20NR0400 | Trabajos de rehabilitación del Mercado El Rodeo                           | 99%  | -             | 480,000.00    | 474,483.92    | Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el Mercado El Rodeo.                           |
| O20NR0401 | Trabajos de rehabilitación del Mercado Ejidos de la Magdalena Mixihuca    | 99%  | -             | 830,000.00    | 822,190.73    | Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el Mercado Ejidos de la Magdalena Mixihuca.    |



|            |  |      |   |                       |                       |  |
|------------|--|------|---|-----------------------|-----------------------|--|
| O020NR0402 | Trabajos de rehabilitación del Mercado José López Portillo                                       | 80%  | - | 1,630,000.00          | 1,307,089.65          | las obras se encuentran en proceso de ejecución  |
| O020NR0403 | Trabajos de rehabilitación del Mercado La Cruz Coyuya  | 96%  | - | 2,480,000.00          | 2,369,832.08          | las obras se encuentran en proceso de ejecución  |
| O020NR0404 | Trabajos de rehabilitación del Mercado Leandro Valle   | 89%  | - | 2,730,000.00          | 2,423,546.97          | las obras se encuentran en proceso de ejecución  |
| O020NR0445 | Trabajos de supervisión a 15 mercados, ubicados en la Alcaldía Iztacalco.                        | 90%  | - | 1,120,426.05          | 1,003,455.84          | las obras se encuentran en proceso de ejecución  |
| O020NR0457 | Proyecto de Ingeniería para la Rehabilitación de la Infraestructura Eléctrica en Mercados        | 93%  | - | 693,680.00            | 647,636.29            | Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de energía eléctrica en los mercados ubicados en la Demarcación de Iztacalco. |
| O020NR0478 | Trabajos de renovación de cancha de Fútbol en Cetro Social y Deportivo Leandro Valle             | 100% | - | 693,000.00            | 693,000.00            | Se culminaron los trabajos de renovación de cancha de Fútbol en Cetro Social y Deportivo Leandro Valle                           |
| O02NR0508  | Trabajos de construcción de Mercado ubicado en la colonia Granjas México                         | 100% | - | 573,680.00            | 573,680.00            | Se realizaron trabajos de construcción del Mercado ubicado en la colonia Granjas México  |
| O020NR0517 | Trabajos de Rehabilitación a un archivo en el perímetro de la Alcaldía Iztacalco                 | 96%  | - | 408,925.23            | 392,589.69            | las obras se encuentran en proceso de ejecución  |
| O020NR0565 | Trabajos de Construcción del Mercado en la colonia Granjas México, Incluye Supervisión           | 94%  | - | 3,176,320.00          | 2,984,979.41          | las obras se encuentran en proceso de ejecución  |
| O20NR0570  | Trabajos de reahabilitación de Cancha de futbol en el Deportivo Coyuya                           | 100% | - | 693,000.00            | 693,000.00            | Se culminaron los trabajos de reahabilitación de Cancha de futbol en el Deportivo Coyuya   |
| O20NR0573  | Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en la Colonia tlacotal ramos Millán en la Alcaldía Iztacalco | 100% | - | 693,000.00            | 693,000.00            | Se culminaron los trabajos de Carpeta Asfáltica en la Colonia Tlacotal ramos Millán en la Alcaldía Iztacalco                     |
| O20NR0644  | Trabajos de bacheo en el perímetro de la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión.                | 2%   | - | 1,160,207.97          | 23,988.07             | las obras se encuentran en proceso de ejecución  |
|            | <b>Total URG</b>   |      |   | <b>283,831,723.00</b> | <b>265,891,297.80</b> |  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>       |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |  |
| A20NR0089                   | Adquisición de muebles de oficina   | 100%            | 541,960.00                            | 427,210.37   | 427,210.37   | Adquisición de: Meta 1: (122) MOB: (20) archiveros tres gavetas características básicas: color negro/gris, altura: 55 cm, ancho: 38 cm, profundidad: 50.5 cm, peso: 25 kg, material: metal; (10) módulos para 2 personas por ambos lados (1 por lado) de 1.70 mts de altura x .83 mts de largo por 71 de ancho; (20) módulos elaborados en polipropileno 80% y 20% peletizado con 100 grs de pigmento color negro, inyectado con un disparo de 8" a 220° c a una presión de 1200psi con un ciclo de 40s de enfriamiento entre las 2 piezas, texturizado, medidas del respaldo: tapa ancho x alto x largo 33x49x7.6 cm, medidas del asiento: tapa ancho x alto x largo 49x47x6.4 cm y 2 mm de espesor, marco inferior reforzado con 20 costillas en forma de "x", mecanismo de unión a presión "snap"; (20) sillas secretariales; (1) escritorio; (1) sillón secretarial; (6) módulos de trabajo; (6) archiveros; (6) anaqueles, (16) Modulo desarmable para video vigilancia, (16) Sillas Ejecutivas.0 |
| A20NR0090                   | Adquisición de equipo informático, de comunicación y mobiliario para áreas administrativas y recintos culturales.                             | 57%             | 2,881,166.00                          | 5,445,141.60 | 3,130,097.60 | Adquisición de equipo informático para mejor funcionamiento de áreas administrativas y mobiliario para funcionamiento de recintos culturales.  |
| A20NR0091                   | Adquisición de equipo recreativo y audiovisual para talleres artísticos, así como equipo administrativo para áreas de la Alcaldía Iztapalapa. | 100%            | 662,895.00                            | 1,034,291.74 | 1,034,291.69 | Se llevará a cabo la adquisición de: Meta 1: (67) EAV: (5) equipos de sonido, (10) megáfonos, (12) Bafle con amplificador, (12) pedestales para bocina, (6) Micrófonos inalámbricos, (6) Micrófonos de pódium, (3) Consola digital de 16 entradas, (13) Pantallas LED de 85". Meta 2: (3) EAD: (2) refrigeradores con despachador de agua, (1) Caja fuerte con diseño interior configurable, con luz interna, forrado interior de tela. Meta 3: (15) EEL: (15) Extensiones de uso rudo   |
| A20NR0096                   | Adquisición de Equipo Eléctrico, Herramientas y Equipo Industrial para Mantenimiento..  | 100%            | 427,480.00                            | 2,362.92     | 2,362.92     | Adquisición de Meta 1: (19) HER: (2) Multímetro, (3) Cautín, tipo lápiz 60W, (3) Cautín, TIPO PISTOLA 230W. (2) Cepillo Eléctrico Profesional 600W, (2) Cepillo Portátil de 12º ½ de 2A ½ HP, (1) Pistola Pintar de gravedad alta pulverización, (1) Pistola de Impacto, Hilti de impacto DX2, (2) Remachadora de 10", (1) Sierra Eléctrica "caladora", (1) Sierra Circular, (1) Sierra Eléctrica de Banco. Meta 2: (1) BOM: (1) Bomba hidráulica de 1 caballo de potencia   |
| A20NR0099                   | Adquisición de GPS  | 100%            | 120,173.00                            | 6,427,525.20 | 6,427,525.20 | Se llevara a cabo la adquisición de: Meta 1: (320) ECO: (320) Radio Portátil bajo el estándar banda 380-430 MHZ Inscripción TEA3 con las características siguientes: potencia de RF- Clase de potencia RF- Clase de potencia MS 3L "1.8 vaños" personalizable para: TMO/DMO  |
| A20NR0100                   | Adquisición de Planta Generadora de Luz   | 72%             | 1,361,989.00                          | 347,223.96   | 250,560.00   | Se llevara a cabo la adquisición de: Meta 1: (14) EQ: (14) generadores de energía, motor a diesel de 10 h.p, salida máxima y continua 3,600 w, voltaje 120, fase 60 hz mono másico, voltímetro estándar, interruptor encendido, apagado.   |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA |                                       |               |              |  |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020       |                                       |               |              |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |              | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |                            | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido     |  |
| A20NR0101                    | Adquisición de maquinaria y herramienta   | 95%                        | 3,123,343.00                          | 6,785,485.76  | 6,448,827.76 | Adquisición de: Meta 1: (177) EQ: (1) astilladora; (14) carro alineador metálico con escuadrador para tubo de polietileno de 4"; (14) carro alineador metálico con escuadrador para tubo de polietileno de 6"; (14) cortadora de piso para concreto de 9 hp mpowe para disco de 14"; (14) compactador de suelos manual, motor de 4 tiempos 4hp, 600-800 gpm, 1,400 kg de fuerza de 50-80 mm. pesos de 85 kgs, velocidad de avance por minuto 12 mts; (14) martillo demoledor rompedor de pavimento de 30 kgs, con encastre hexagonal de 1 1/8" de 70j y 2,100 w; (35) Taladro eléctrico con roto martillo de 1/2 " ; (19) Esmeriladora angular de 9"; (1) Planta para soldar Mod. MI-2-350 CA/COD 3652, soldadora para electrodo revestido (SMAW); (17) Plantas para soldar de corriente alterna para electrodo revestido; (5) Cortadoras de disco para metal de 14"; (2) taladros eléctricos cbm, 10 re 600 w-10 mm; (2) roto martillo sds 7/8"; (12) desbrozadora stihl; (12) soplador de hojas de mano a gasolina, (1) Equipos trazadores de líneas diseñada para el marcado de líneas viales, bomba hidráulica de inversión interna estable, pistola rociadora ajustable y filtro de pintura que garantiza el rendimiento de marcado. Meta 2: (3) HER: (3) Juegos de brocas y puntas de alta resistencia con desatornillador de ángulo recto con trinquete de doble extremo. |
| A20NR0102                    | Adquisición de equipo ligero.   | 15%                        | 513,062.00                            | 913,010.28    | 138,150.00   | Adquisición de: Meta 1: (51) EQ: (10) desmalezadoras, (30) aspersores contra incendio, (5) gatos hidráulicos, (3) moto sierras de construcción ligera, (3) Equipos trazadores de líneas diseñada para el marcado de líneas viales, bomba hidráulica de inversión interna estable, pistola rociadora ajustable y filtro de pintura que garantiza el rendimiento de marcado. tamaño: 1780 x 900 x 1000 mm, peso: 140 kg, motor: 5.5 hp, presión de trabajo: 10-20 mpa, caudal máximo: 9l; ancho de marcado: 50-500 mm, espesor de marcado:0.2-0.6 mm, velocidad de marcado: 13 km/h, velocidad de rociado: 18 l/min  |
| A20NR0103                    | Adquisición de Software   | 81%                        | 2,710,861.00                          | 378,694.44    | 306,646.00   | Adquisición de: Meta 1: (4) EIN: (1) Software de Call Center que permita optimizar la gestión de llamadas por medio del call center, (2) Servidor Tipo Rack, Procesador, 64 bits, Memoria RAM, 32 GB, Almacenamiento, 1 Disco Duro de 500 GB; (1) Servidor Tipo Rack, Procesador 1 o 2 Procesadores, 64 bits, Memoria RAM 16 GB, Almacenamiento 1 Disco Duro de 500 GB. Meta 2: 7 EAV: (7) equipos integrales de cámaras con instalación: cámaras tipo bala, cámaras tipo domo, fuentes de alimentación de 12v a 4 amperes, juegos de transceptores de video, juegos de conectores de alimentación, gabinetes para exterior, 1 dvr de 4, 16 o 24 canales y brazos de extensión.  |
| A20NR0480                    | Adquisición de maquinaria para el mantenimiento de drenaje en la Alcaldía Iztapalapa.                                     | 100%                       | -                                     | 2,726,928.00  | 2,726,928.00 | Adquisición de maquinaria para mantenimiento del drenaje, ya que los existentes se encuentran en malas condiciones y no permiten llevar a cabo el trabajo adecuado.  |
| A20NR0539                    | Adquisición de equipo audiovisual, médico, informático y bicicletas para las utopías dentro de la Alcaldía Iztapalapa.    | 60%                        | -                                     | 3,366,273.69  | 2,014,189.50 | Adquisición de equipo audiovisual, medico e informático que permita dar una atención eficiente dentro de las Utopías a los habitantes de la Alcaldía   |
| A20NR0540                    | Adquisición de Mobiliario, equipo eléctrico, herramientas y maquinaria para las Utopías dentro de la Alcaldía Iztapalapa. | 51%                        | -                                     | 10,448,201.73 | 5,325,107.92 | Adquisición de mobiliario, equipo eléctrico y herramientas para el funcionamiento de las Utopías y que se encuentren en óptimas condiciones.   |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA |                                       |                |                |  |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020       |                                       |                |                |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |                | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |                            | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido       |  |
| A20NR0601                    | Adquisición de equipo para gimnasios e industrial para las Utopías dentro de la Alcaldía Iztapalapa.  | 92%                        | -                                     | 840,700.13     | 772,700.13     | Adquisición de: Meta 1(111) EQG: (20) vallas de atletismo regulable; (20) vallas de entrenamiento deportivo; (10) vigas de equilibrio, antiderrapantes para gimnasia de 2 m x 10 cm; (15) Caminadora motor de 20 HP eléctrica; (10) elíptica de Fitness con XR Marco + XR Consola; (5) Albercas para Pelotas Didáctica. Incluye: 400 pelotas; (15) Bicicletas fijas; (5) Juegos de paralelas; (3) Set de tabla de batida; (2) Tablas con plastilina; (6) Torpedos de rescate profesional. Meta 2: (82) EQI: (82) Extintores de CO2 Cilindro de acero contiene el químico seco fosfato mono amónico de 8 x 5 x 16"  |
| A20NR0629                    | Adquisición de mobiliario para la "Casa del Empleo"   | 100%                       | -                                     | 242,365.76     | 242,365.76     | Se llevará a cabo la adquisición de: Meta 1: (36) MOB: (3) escritorios chicago en escuadra; (8) archiveros de 2 cajones; (4) credenzas de melanina; (12) sillones; (1) recepción en melanina; (2) gabinete universal; (4) sillas en madera; (2) mesa de hierro colado.   |
| A20NR0633                    | Adquisición de vehículos y motocicletas para las áreas que hacen operativos.  | 100%                       | -                                     | 21,291,300.00  | 21,247,146.45  | Adquisición de vehículos y motocicletas para llevar a cabo funciones de proximidad en las diferentes calles de la demarcación  |
| O20ML0040                    | Proyecto Integral para la construcción de un inmueble con Equipamiento sociocultural y deportivo en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl III de la Dirección Territorial Santa | 2%                         | -                                     | 27,000,000.00  | 425,242.70     | Construcción de 1 (INM) inmueble con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) En la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl III de la Dirección Territorial Santa Cruz Quetzalcóatl, los trabajos consisten, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de auditorio de 200 personas, salón de usos múltiples, administración, bodegas, baños, talleres de artes escénicas, talleres de artes plásticas, aulas de danza, aula digital, museo del agua y mirador |
| O20NR0124                    | Construcción y Ampliación de UTOPÍAS.   | 87%                        | 497,500,000.00                        | 444,039,705.75 | 386,998,170.69 | Consiste en estudios, consultoría, construcción y ampliación de infraestructura de 8 (INM) social y cultural, considerando trabajos estructurales, obra instalación y aplicación de todo lo necesario para brindar un inmueble cómodo, seguro, eficiente y funcional, mediante acciones de colocación de piso de loseta convencional, de impermeabilización convencional, instalación de techumbre convencional de policarbonato celular, aplicación de pintura vinílica convencional en muros interiores y exteriores.  |
| O20NR0572                    | Construcción de Techados en áreas de impartición de educación física en diversos inmuebles educativos de diferentes colonias dentro de la Alcaldía Iztapalapa.                      | 0%                         | -                                     | 9,999,999.94   | -              | Se llevará a cabo la construcción de 14 techados, cuyos trabajos consisten en: preparación del fondo de excavación, nivelación y compactación, colocación de acero de refuerzo, relleno de zanjas, colocación de malla de lambre electrosolda, concreto hidráulico, montaje de estructura metálica a base perfiles laminados y colocación de techo de lámina y sus accesorios, cortes y elevación hasta altura, fijación y sellado.  |
| O20NR0580                    | Trabajos de Restauración, Rehabilitación y Mantenimiento de la Parroquia Santa María Aztahuacán de la Alcaldía Iztapalapa   | 37%                        | -                                     | 2,200,000.00   | 817,266.94     | Se llevará a cabo la Restauración de la Parroquia de Santa María Aztahuacán, realizando estudio de mecánica de suelo, preliminares y liberaciones, levantamiento topográfico, levantamiento arquitectónico, limpieza, consolidaciones, integraciones y reintegraciones y pintura.  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA |                                       |                       |                       |  |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020       |                                       |                       |                       |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                       |                       | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                            | Aprobado                              | Modificado            | Ejercido              |  |
| O20NR0650                    | Construcción de Banquetas y Guarniciones en diferentes colonias dentro de la Alcaldía iztapalapa | 0%                         | -                                     | 602,219.00            | -                     | Se llevará a cabo la construcción de Banquetas y Guarniciones en diferentes colonias dentro de la Alcaldía iztapalapa, mediante los trabajos de extracción, acarreo y depósito de la capa superficial hasta el sitio, nivelación de la base de las guarniciones y de las banquetas, con excavaciones y los rellenos necesarios, compactación de capas, apuntalar y nivelar cimbra, vaciado de concreto sobre superficie, compactación y nivelado correcto, escobillado. Meta: 1,150 M2 |
| <b>Total URG</b>             |  |                            | <b>974,316,794.00</b>                 | <b>663,255,604.87</b> | <b>438,734,789.63</b> |  |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD10 Alcaldía La Magdalena Contreras |                                       |               |               |  |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020                   |                                       |               |               |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                        | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
| O.20NR.0130                  | Mejoramiento de la red secundaria de desagüe sanitario en la Alcaldía La Magdalena Contreras. |  | 22,000,000.00                         | 22,000,000.00 | 6,620,016.88  | Los Trabajos consisten en excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de las mismas, construcción de pozos de vista incluyendo la colocación de brocales, relleno de tepetate y tezontle, compactación, acareo dematerial producto de excación y limpieza general de la zona   |
| O.20NR.0131                  | Mejoramiento de vialidades secundarias en las colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras  |  | 3,101,058.00                          | 3,101,058.00  | -             | Los trabajos consisten en delimitar las zonas a ser rehabilitadas, corte por medio de taladros neumáticos o sierra circular siguiendo las líneas regulares y dejando las caras verticales , retiro de escombro o materiales sobrantes a sitios aceptados, si la base se encuentra en mal estado o esta contaminada, será replazada. El reemplazo se ejecutará con un espesor, igual al existente con un mínimo de treinta (30) centrimetros . La mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se efectuará compactandola al 95% de su peso volumétrico determinado en la prueba Marshall. Los materiale spétreos y el cemento asfáltico que conformen la carpeta deberán cumplir con las normas específicas aplicables para el fin |
| O.20NR.0132                  | Mejoramiento de la Red secunsaria de Agua Potable con sustitución de tuberías y válvulas      |  | 8,000,000.00                          | 9,049,658.28  | 7,874,851.30  | Los trabajos consisten en: Topografía, excavación, cimentación, colocación de instación hidráulica, cambio de válvulas, registros, retiro de material, compactación, rellenos a base de tepetate y limpieza general de la obra.  |
| O.20NR.0133                  | Proyectos de reinversión y apoyos técnico de Obras Públicas                                   |  | 20,000,000.00                         | 11,000,000.00 | 8,125,952.32  | Apoyo Administrativo   |
| O.20NR.0134                  | Rehabilitación de espacios deportivos   |  | 15,000,000.00                         | 15,000,000.00 | 14,970,312.26 | Los trabajos consisten en preliminares, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra  |
| O.20NR.0135                  | Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía La Magdalena Contreras             |  | 20,000,000.00                         | 20,000,000.00 | 11,875,888.50 | Los trabajos consisten en: trazos y nivelación, demoliciones, cimentación construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza general de  |
| O.20NR.0136                  | Rehabilitación y conservación de edificios públicos   |  | 4,000,000.00                          | 3,283,018.36  | 1,399,484.90  | Los trabajos consisten en: trazos y nivelación, demoliciones, cimentación construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza general de la obra  |



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD10 Alcaldía La Magdalena Contreras |                                       |               |               |  |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                   |                                       |               |               |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                        | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
| O.20NR.0137                  | Rehabilitación de mercados públicos  |  | 8,000,000.00                          | 18,404,079.04 | 10,443,957.80 | Los trabajos consisten en: trazos y nivelación, demoliciones, cimentación, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería y limpieza general de la obra  |
| O.20NR.0138                  | Rehabilitación de panteones públicos   |  | 4,000,000.00                          | 4,000,000.00  | 1,873,263.26  | Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados de herrería, instalaciones eléctrica, pintura y limpieza general de la obra  |
| O.20NR.0139                  | Rehabilitación de centros de salud   |  | 3,000,000.00                          | 5,500,000.00  | 5,353,132.57  | Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados de herrería, instalaciones eléctrica, pintura y limpieza general de la obra  |
| O.20NR.0140                  | Rehabilitación de infraestructura cultural   |  | 4,000,000.00                          | 4,000,000.00  | 3,587,798.19  | Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados de herrería, instalaciones eléctrica, pintura y limpieza general de la obra  |
| O.20NR.0141                  | Rehabilitación al sistema de drenaje   |  | 11,000,000.00                         | 11,000,000.00 | 10,841,501.35 | Los Trabajos consisten en excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de las mismas, construcción de pozos de vista incluyendo la colocación de brocales, relleno de tepetate y tezontle, compactación, acareo dematerial producto de excación y limpieza general de la zona |
| O.20NR.0142                  | Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable            |  | 12,000,000.00                         | 17,000,000.00 | 15,117,403.85 | Los trabajos consisten en: Topografía, excavación, cimentación, colocación de instación hidráulica, registros, reparación de fugas, retiro de material, compactación, rellenos a base de tepetate y limpieza general de la obra.   |
| O.20NR.0143                  | Rehabilitación de espacios públicos  |  | 25,000,000.00                         | 48,500,000.00 | 44,184,484.01 | Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados de herrería, instalaciones eléctrica, pintura y limpieza general de la obra  |
| O.20NR.0144                  | Rehabilitación de Luminarias dentro del perímetro de la Alcaldía                           |  | 14,999,999.00                         | 14,999,999.00 | 14,967,844.77 | Suministro e instalación de luminarias completas y postes de alumbrado público   |
| O.20NR.0145                  | Construcción de Almacén General de Ojo de Agua   |  | 20,000,000.00                         | 20,000,000.00 | 18,522,874.30 |  |
| O.20NR.0146                  | Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perímetro de la Alcaldía |  | 18,000,001.00                         | 43,000,001.00 | 39,163,802.69 | Los trabajos consisten en delimitar las zonas a ser rehabilitadas, corte por medio de taladros neumáticos o sierra circular, retiro de escombro o materiales sobrantes a sitios aceptado. El reemplazo de  |
| O.20NR.0147                  | Rehabilitación de obras secundarias de Movilidad   |  | 10,000,000.00                         | -             | -             | Cancelado  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD10 Alcaldía La Magdalena Contreras |                                       |               |               |   |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020                   |                                       |               |               |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                              | Avance Físico %                        | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O.20NR.0148                  | Construcción de oficinas para personal de campo (obra)              |  | 20,000,000.00                         | 20,000,000.00 | 17,639,111.91 | Los trabajos se refieren a la construcción de nuevas instalaciones: estudios de mecánica de suelo, Topograficos, trazos, desyerbe, excavaciones , acareo de ,materiales fuera de obra, trabajo de albañilería para plantillas y cimentaciones, estructuras, entrepisos, muros, instalaciones hidro-sanitarias, acabados, cancelería, instalaciones telematicas, y equipamiento general. |
| O.20NR.0149                  | Construcción del área deportiva y recreativa en colonia subestación |  | 35,000,000.00                         | -             | -             | Cancelado   |
| O.20NR.0150                  | polideportivos en Rancho el Altar                                   |  | 45,000,000.00                         | -             | -             | Cancelado   |
| O.20NR.0151                  | Construcción de muros de contención                                 |  | 10,000,000.00                         | 10,000,000.00 | 9,754,328.54  | Los trabajos consisten en trazos y nivelación para desplante de estructuras, desyerbe y limpia de terreno de forma manual, desmonte de maleza, excavacion por medio mecánicos, acareo de materiales, relleno de excavaciones, cimbra, suministro y habilitación de acero, concreto hidráulico, tubos para desague y   |
| O.20NR.0152                  | Construcción y ampliación de banquetas                              |  | 12,000,000.00                         | 22,000,000.00 | 16,412,014.29 | Los trabajos consisten en: Topografía, excavación, retiro de escombro cimbra, madera yméticalica, concreto, malla electro soldada, registros, regillas y limpieza general   |
| O.20NR.0153                  | Construcción de edificios   |  | 50,481,864.00                         | 0.00          | 0.00          | Cancelado   |
| A20NR0104                    | 'La adquisición de Herramientas y máquina                           |  | 377,300.00                            | 107,000.00    | 0.00          | La adquisición de Herramientas y máquinas-herramienta es necesaria para estar en posibilidad de cumplir con los objetivos de la Alcaldía, en el ámbito de mejorar las reparaciones de las distintas instalaciones, para una mejor atención a la comunidad.  |
| A20NR0105                    | 'La Adquisición de equipo informático                               |  | 3,629,800.00                          | 640,111.20    | 0.00          | La Adquisición de equipo informático para ayudar que los trámites se agilicen, atendiendo las necesidades de la ciudadanía.   |
| A20NR0106                    | 'La adquisición de los equipos de comunicación                      |  | 2,080,703.00                          | 0.00          | 0.00          | La adquisición de los equipos de comunicación, es necesaria para las distintas actividades institucionales de las áreas operativas de esta Alcaldía.  |
| A20NR0107                    | 'La Adquisición de equipo audiovisual                               |  | 6,705,251.00                          | 1,230,886.44  | 1,230,886.44  | La Adquisición de equipo audiovisual, otro mobiliario y equipo de seguridad; para llevar a cabo las diferentes platicas taller, cine ecológico, exposiciones itinerantes, visitas guiadas y ferias ambientales al aire libre en diferentes colonias de la demarcación que lo requieran.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD10 Alcaldía La Magdalena Contreras |                                       |                       |                       |  |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                   |                                       |                       |                       |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                                     | Avance Físico %                        | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                       |                       | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado            | Ejercido              |  |
| A20NR0108                    | 'La Adquisición de maquinaria y equipo industrial                          |  | 4,355,191.00                          | 2,127,800.00          | 2,124,772.00          | La Adquisición de maquinaria y equipo industrial, de construcción y agropecuario, para efectuar trabajos en consultorios médicos y veterinarios, mantenimiento de panteones, levantamientos topográficos y vigilancia ambiental.   |
| A20NR0109                    | equipamiento de seguridad  |  | 96,598.00                             | 0.00                  | 0.00                  | Derivado a los operativos que se realiza en distintas colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras, se requiere adquirir el equipamiento de seguridad para prevenir riesgos, favorece la detección de armas, que ayuda a brindar protección a la ciudadanía en eventos masivos; así como sufragar cualquier tipo de  |
| A20NR0110                    | 'La Adquisiciones de equipo médico y de laboratorio e Instrumental médico  |  | 1,581,588.00                          | 1,358,988.00          | 1,231,482.45          | La Adquisiciones de equipo médico y de laboratorio e Instrumental médico favorece los consultorios médicos; así como ayuda a implementar cursos y talleres práctico de primeros auxilios, implementación de un parque para perros en la alcaldía, Para la atención de los servicios de urgencias médicas, (ambulancias), Se  |
| A20NR0111                    | equipos de generación eléctrica  |  | 10,802,834.00                         | 0.00                  | 0.00                  | Es necesario la compra de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos y vehículos para la operación, ya que con los que se cuenta ya se encuentran obsoletos ya que rebasaron su vida útil programada y así sustituirlos y en prevención del personal en no llegar a un accidente mayor y una mejor operatividad de las áreas.   |
| A20NR0662                    | 'Adquisiciones de equipo de perifoneo, medico, otros equipos especializado |  | 0.00                                  | 751,332.00            | 751,332.00            | Adquisiciones de equipo de perifoneo, medico, otros equipos especializado, que favorece a la jornadas de perifoneo dentro de la Alcaldía del programa (sana distancia), así como sanitizar ambulancias que son utilizadas en los servicios de urgencias médicas, termómetros para la toma de temperatura en distintos inmuebles y distintos puntos estratégicos, lo anterior para atender la contingencia provocada por la emergencia Sanitaria covid-19 (SARS-CoV-2) y así estar en posibilidades de brindar a la comunidad de la Alcaldía la Magdalena contreras seguridad sanitaria |
| <b>Total URG</b>             |  |  | <b>424,212,187.00</b>                 | <b>328,053,931.32</b> | <b>264,066,496.58</b> |  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO |                                       |              |            |   |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020           |                                       |              |            |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |            | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |                                | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido   |   |
| A20NR0112                    | Adquisición Equipo Informático y Otros Equipos para el Centro de Servicios y Atención Ciudadana.  | 0%                             | 30,000.00                             | 0.00         | 0.00       | No se presentan acciones realizadas al periodo  |
| A20NR0113                    | Adquisición de Equipo Informático y Mobiliario para la Jefatura de la Oficina de la Alcaldía  | 0%                             | 153,700.00                            | 0.00         | 0.00       | No se presentan acciones realizadas al periodo  |
| A20NR0114                    | Adquisición de licencia para la Dirección de Modernización Administrativa   | 100                            | 1,580,000.00                          | 1,828,333.00 | 78,000.00  | Adquisición de una Licencia de Windows Server 2019 y la actualización de las licencias de Google G-Suites. Así como la adquisición de discos duros para servidores, discos duros, laptop, switch y escaner de access point de aire acondicionado minisplit y extintores. Queda pendiente el pago de facturas, toda vez que estas se encuentran en validación. |
| A20NR0115                    | Adquisición de Equipo informático y mobiliario para la Dirección Ejecutiva de Planeación y Desarrollo Urbano                            | 0%                             | 385,002.00                            | 0.00         | 0.00       | No se presentan acciones realizadas al periodo  |
| A20NR0116                    | Adquisición de una ambulancia para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia   | 0%                             | 1,400,000.00                          | 0.00         | 0.00       | A petición de la Jefatura de la Alcaldía se llevó a cabo la cancelación de la adquisición de una ambulancia que se tenía contempla para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia.   |
| A20NR0117                    | Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia                          | 100%                           | 305,000.00                            | 387,643.57   | 364,322.92 | Se llevó a cabo la adquisición de equipo médico y de laboratorio, quedando pendiente el pago de facturas, toda vez que estas se encuentran en validación.   |
| A20NR0118                    | Adquisición de herramientas, maquinaria y Equipos de generación eléctrica para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia | 100%                           | 184,500.00                            | 186,813.73   | 4,799.96   | Se llevó a cabo la adquisición de herramienta y equipo de rescate, , quedando pendiente el pago de facturas, toda vez que estas se encuentran en validación.  |
| A20NR0119                    | Adquisición de equipo administrativo, audiovisual y herramientas para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia          | 100%                           | 62,000.00                             | 152,466.45   | 52,657.31  | Se llevó a cabo la adquisición de scanners, bécinas, pantallas y microfonos.  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO |                                       |            |          |   |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020           |                                       |            |          |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |                                | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |   |
| A20NR0120                    | Adquisición de Vehículos destinados a la operación de programas públicos y Administrativo a cargo de la Comisión de Seguridad Ciudadana | 0%                             | 1,012,148.00                          | 0.00       | 0.00     | Derivado de la devolución de Recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), relacionado con los oficios nos. SAF/SE/501 y 570/2020, para realizar la reducción de recursos, hasta en un 08% de lo autorizados en 2020. Dichos recursos consideraron la devolución de los recursos relacionados con el presente proyecto |
| A20NR0121                    | Adquisición de mobiliario y equipo informático para la Comisión de Seguridad Ciudadana  | 0%                             | 371,090.00                            | 0.00       | 0.00     | No se presentan acciones realizadas al periodo  |
| A20NR0122                    | Adquisición de Muebles de oficina, Otros mobiliarios y aparatos audiovisuales para la Comisión de Seguridad Ciudadana                   | 0%                             | 91,610.00                             | 0.00       | 0.00     | No se presentan acciones realizadas al periodo  |
| A20NR0123                    | Adquisición de equipo de comunicación para la Comisión de Seguridad Ciudadana   | 0%                             | 450,000.00                            | 0.00       | 0.00     | Derivado de la devolución de Recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), relacionado con los oficios nos. SAF/SE/501 y 570/2020, para realizar la reducción de recursos, hasta en un 08% de lo autorizados en 2020. Dichos recursos consideraron la devolución de los recursos relacionados con el presente proyecto |
| A20NR0124                    | Adquisición de Vehículos para el cumplimiento de programas públicos y Administrativos para la Dirección General de Obras                | 0%                             | 4,915,000.00                          | 0.00       | 0.00     | Derivado de la devolución de Recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), relacionado con los oficios nos. SAF/SE/501 y 570/2020, para realizar la reducción de recursos, hasta en un 08% de lo autorizados en 2020. Dichos recursos consideraron la devolución de los recursos relacionados con el presente proyecto |
| A20NR0125                    | Adquisición de mobiliario, equipo recreativo y aparatos audiovisuales para la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos         | 0%                             | 250,000.00                            | 0.00       | 0.00     | No se presentan acciones realizadas al periodo  |
| A20NR0126                    | Adquisición de Mobiliario de oficina y estantería para la Dirección de Desarrollo Social  | 0%                             | 617,592.00                            | 0.00       | 0.00     | No se presentan acciones realizadas al periodo  |
| A20NR0127                    | Adquisición de Mobiliario para la Dirección General de Desarrollo Social  | 0%                             | 93,250.00                             | 0.00       | 0.00     | No se presentan acciones realizadas al periodo  |
| A20NR0128                    | Adquisición de Herramientas para la Dirección General de Desarrollo Social  | 0%                             | 95,138.00                             | 0.00       | 0.00     | No se presentan acciones realizadas al periodo  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>           |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|------------|----------|--|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |  |
| A20NR0129                   | Adquisición de equipos de generación eléctrica para la Dirección General de Desarrollo Social  | 0%              | 78,000.00                             | 0.00       | 0.00     | No se presentan acciones realizadas al periodo   |
| A20NR0130                   | Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Desarrollo Social   | 0%              | 24,454.00                             | 0.00       | 0.00     | No se presentan acciones realizadas al periodo   |
| A20NR0131                   | Adquisición de maquinaria agropecuaria para la Dirección General de Desarrollo Social  | 0%              | 1,300.00                              | 0.00       | 0.00     | No se presentan acciones realizadas al periodo   |
| A20NR0132                   | Adquisición de vehículo para la Dirección General de Desarrollo Social   | 0%              | 725,000.00                            | 0.00       | 0.00     | Derivado de la devolución de Recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), relacionado con los oficios nos. SAF/SE/501 y 570/2020, para realizar la reducción de recursos, hasta en un 08% de lo autorizados en 2020. Dichos recursos consideraron la devolución de los recursos relacionados con el presente proyecto. |
| A20NR0133                   | Adquisición de equipo médico y de laboratorio para la Dirección General de Desarrollo Social   | 0%              | 2,210.00                              | 0.00       | 0.00     | No se presentan acciones realizadas al periodo   |
| A20NR0134                   | Adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo para la Dirección General de Desarrollo Social                             | 0%              | 4,290.00                              | 0.00       | 0.00     | No se presentan acciones realizadas al periodo   |
| A20NR0135                   | Adquisición de Equipo de Computo y Equipo Audiovisual para la Dirección General de Desarrollo Social                                   | 0%              | 1,377,357.00                          | 0.00       | 0.00     | No se presentan acciones realizadas al periodo   |
| A20NR0136                   | Adquisición de Equipo Recreativo, Equipo Administrativo y Equipo de Seguridad para la Dirección General de Desarrollo Social           | 0%              | 74,717.00                             | 0.00       | 0.00     | No se presentan acciones realizadas al periodo   |
| A20NR0137                   | Adquisición de Equipo Audiovisual para la Dirección General de Desarrollo Social   | 0%              | 234,770.00                            | 0.00       | 0.00     | No se presentan acciones realizadas al periodo   |
| A20NR0138                   | Adquisición de Equipo de Seguridad y Equipo Recreativo para la Dirección General de Desarrollo Social                                  | 0%              | 115,872.00                            | 0.00       | 0.00     | No se presentan acciones realizadas al periodo   |
| A20NR0139                   | Adquisición de Vehículos para el cumplimiento de programas públicos y Administrativos para la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos | 0%              | 7,610,564.00                          | 0.00       | 0.00     | Derivado de la devolución de Recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), relacionado con los oficios nos. SAF/SE/501 y 570/2020, para realizar la reducción de recursos, hasta en un 08% de lo autorizados en 2020. Dichos recursos consideraron la devolución de los recursos relacionados con el presente proyecto. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |                 |                                       |            |            |   |
|--|--|-----------------|---------------------------------------|------------|------------|---|
| Unidad Responsable de Gasto:           |  |                 | 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO        |            |            |   |
| Período:                               |  |                 | Enero-Diciembre 2020                  |            |            |   |
| Clave Proyecto de Inversión            | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |            | Descripción de Acciones Realizadas  |
|  |  |                 | Aprobado                              | Modificado | Ejercido   |   |
| A20NR0140                              | Adquisición de equipo e instrumental médico y unidades médicas para la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad |                 | 1,562,165.00                          | 324,838.60 | 24,869.56  | No se presentan acciones realizadas al periodo  |
| A20NR0141                              | Adquisición de herramientas y máquinas de construcción para la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos              | 0%              | 526,760.00                            | 0.00       | 0.00       | No se presentan acciones realizadas al periodo  |
| A20NR0142                              | Adquisición de mobiliario, equipo informático y Software para la Dirección General de Obras                          | 0%              | 1,362,600.00                          | 0.00       | 0.00       | No se presentan acciones realizadas al periodo  |
| A20NR0143                              | Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para la Dirección General de Obras                               | 0%              | 53,350.00                             | 0.00       | 0.00       | No se presentan acciones realizadas al periodo  |
| A20NR0144                              | Adquisición de Maquinaria, aparatos eléctricos para la Dirección General de Obras                                    | 0%              | 89,340.00                             | 0.00       | 0.00       | No se presentan acciones realizadas al periodo  |
| A20NR0145                              | Adquisición de mobiliario, equipo administrativo e informático para la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos      | 90%             | 2,336,190.00                          | 184,000.03 | 105,000.02 | No se presentan acciones realizadas al periodo  |
| A20NR0146                              | Adquisición de equipo audiovisual y otros equipos para la Dirección General de Obras                                 | 0%              | 32,500.00                             | 0.00       | 0.00       | No se presentan acciones realizadas al periodo  |
| A20NR0147                              | Adquisición de cámaras de video vigilancia para los comités vecinales o pueblos originarios                          | 0%              | 17,348,007.00                         | 0.00       | 0.00       | Mediante sesión extraordinaria del Congreso de la Ciudad de México, publicado en Gaceta Parlamentaria, Año 2, Segundo Periodo. Receso 24/07/2020, No.356, se aprobó la suspensión de la aplicación del Presupuesto Participativo 2020, bajo los siguientes términos: "Artículo Décimo Noveno. De manera excepcional y debido a la pandemia mundial ocasionada por COVID-19, la ejecución de los recursos para los proyectos ganadores del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, considerados en los artículos 18 y 19 del presente Decreto, será realizada en el año 2021". |
| A20NR0148                              | Adquisición de equipo de informatico para la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana                          | 0%              | 74,104.00                             | 0.00       | 0.00       | No se presentan acciones realizadas al periodo  |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO |                                       |            |          |   |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020           |                                       |            |          |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |                                | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |   |
| A20NR0149                    | Adquisición de equipo deportivo para una mejora en la calidad de los servicios deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo           | 0%                             | 250,000.00                            | 0.00       | 0.00     | Derivado de la devolución de Recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), relacionado con los oficios nos. SAF/SE/501 y 570/2020, para realizar la reducción de recursos, hasta en un 08% de lo autorizados en 2020. Dichos recursos consideraron la devolución de los recursos relacionados con el presente proyecto |
| A20NR0150                    | Adquisición de equipo educacional y recreativo para la Dirección General de Desarrollo Social                                     | 0%                             | 150,000.00                            | 0.00       | 0.00     | Derivado de la devolución de Recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), relacionado con los oficios nos. SAF/SE/501 y 570/2020, para realizar la reducción de recursos, hasta en un 08% de lo autorizados en 2020. Dichos recursos consideraron la devolución de los recursos relacionados con el presente proyecto |
| A20NR0151                    | Adquisición de equipo industrial, herramientas para la Dirección General de Obras   | 0%                             | 499,510.00                            | 0.00       | 0.00     | No se presentan acciones realizadas al periodo  |
| A20NR0152                    | Adquisición de equipo informatico, mobiliario y otros equipos para la Dirección de Vinculación                                    | 0%                             | 240,925.00                            | 0.00       | 0.00     | Derivado de la devolución de Recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), relacionado con los oficios nos. SAF/SE/501 y 570/2020, para realizar la reducción de recursos, hasta en un 08% de lo autorizados en 2020. Dichos recursos consideraron la devolución de los recursos relacionados con el presente proyecto |
| A20NR0153                    | Adquisición de un vehículo administrativo y maquinaria para la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos                  | 0%                             | 464,558.00                            | 0.00       | 0.00     | Derivado de la devolución de Recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), relacionado con los oficios nos. SAF/SE/501 y 570/2020, para realizar la reducción de recursos, hasta en un 08% de lo autorizados en 2020. Dichos recursos consideraron la devolución de los recursos relacionados con el presente proyecto |
| A20NR0154                    | Adquisición de equipos de generación eléctrica, herramientas y maquinas-herramienta para la Coordinación de Enlace de la Alcaldía | 0%                             | 9,280.00                              | 0.00       | 0.00     | No se presentan acciones realizadas al periodo  |
| A20NR0155                    | Adquisición de mobiliario de oficina, equipos y aparatos audiovisuales para la Coordinación de Enlace de la Alcaldía              | 0%                             | 47,235.00                             | 0.00       | 0.00     | No se presentan acciones realizadas al periodo  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN |   |                 |                                       |              |            |   |
|--|---|-----------------|---------------------------------------|--------------|------------|---|
| Unidad Responsable de Gasto:           |   |                 | 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO        |              |            |   |
| Período:                               |   |                 | Enero-Diciembre 2020                  |              |            |   |
| Clave Proyecto de Inversión            | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |            | Descripción de Acciones Realizadas  |
|  |   |                 | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido   |   |
| A20NR0420                              | Adquisición de equipo administrativo, audiovisual y una planta de luz para la Jefatura de la Oficina de la Alcaldía | 100%            | 0.00                                  | 121,173.60   | 121,173.60 | Se realizó la adquisición de mobiliario de logística para cubrir los eventos propios de la Demarcación que encabeza el Alcalde.   |
| A20NR0421                              | Adquisición de Equipos de perifoneo para la Coordinación de Comunicación Social                                     | 100%            | 0.00                                  | 59,999.84    | 59,999.84  | Se llevó a cabo la compra de megáfonos para perifoneo, para dar a conocer en las colonias las medidas de prevención y acciones a tomar en caso de tener síntomas de COVID-19.   |
| A20NR0494                              | Adquisición de Equipos de perifoneo para la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos                       | 100%            | 0.00                                  | 29,999.92    | 29,999.92  | Adquisición de 10 megáfonos, que han ayudado a la ciudadanía durante esta contingencia sanitaria a tomar medidas necesarias para evitar contagiarse y contagiar, así como identificar las acciones que deben tomar en caso de presentar síntomas de COVID-19. |
| A20NR0635                              | Adquisición de maquinaria y camionetas para la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos                             | 100%            | 0.00                                  | 3,024,772.46 | 0.00       | Adquisición de maquinaria y camionetas para el área de Servicios Urbanos.<br>Queda pendiente el pago de facturas, toda vez que estas se encuentran en validación.   |
| A20NR0653                              | Adquisición de banderas con escudo nacional para la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales       | 0%              | 0.00                                  | 18,096.00    | 0.00       | Se llevó a cabo la adquisición de dos Banderas Nacionales en tela, apropiada para exteriores, con Escudo pintado al óleo por ambos lados, refuerzos de loneta, cinta de nylon, ojillos, banderola con candados de 4x7 metros.                                 |
| A20NR0749                              | Adquisición de Termómetros para la Subdirección de Capital Humano   | 100%            | 0.00                                  | 38,200.42    | 0.00       | Adquisición de Termómetros digitales para el control y acceso a inmuebles públicos de la Demarcación a cargo de la Alcaldía.<br>Queda pendiente el pago de facturas, toda vez que estas se encuentran en validación.  |
| A20NR0804                              | de Equipo de Bombeo Hidroneumático para la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos                        | 100%            | 0.00                                  | 28,915.00    | 0.00       | Se llevó a cabo la compra de equipo de bombeo hidroneumático para la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos.<br>Queda pendiente la elaboración de la CLC, para su formalización.   |
| A20NR0805                              | Adquisición de camioneta doble cabina para la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad                         | 0%              | 0.00                                  | 350,000.00   | 0.00       | No fue posible llevar a cabo la compra de este vehículo, toda vez que no se alcanzó a recaudar los recursos por ingresos autogenerados.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO |                                       |               |               |   |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020           |                                       |               |               |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |                                | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O20NR0154                    | Rehabilitación al sistema de drenaje y alcantarillado de la Alcaldía Miguel Hidalgo | 100%                           | 20,000,000.00                         | 7,500,000.00  | 7,500,000.00  | Para el mejoramiento del drenaje, se realizaron trabajos de Trazo y nivelación de la red, corte del asfalto, excavación a la profundidad que el proyecto marque, colocación de cama de arena para acentar el tubo, colocación del tubo tomando en cuenta que será en uso la tubería anterior, revisar las salidas de las casas y unir las con la tubería nueva, rellenar con tepetate y reencarpetar con concreto asfáltico.  |
| O20NR0155                    | Rehabilitación de escuelas de educación básica de la Alcaldía Miguel Hidalgo        | 100%                           | 16,000,000.00                         | 4,485,812.96  | 4,287,231.65  | Se llevan a cabo acciones tendientes a mejorar las instalaciones de los centros educativos, los trabajos a realizar fueron: de albañilería (aplanados de mortero-cemento, yeso, muros de tabique, colado de trabes y cadenas, registros sanitarios), pintura vinílica y de esmalte en fachadas y muros interiores, trabajos de instalación eléctrica (mantenimiento de tableros, recableado, cambio de apagadores, contactos y sustitución de luminarias), mantenimiento y rehabilitación a instalaciones hidrosanitarias (desazolve de registros, cambio de tubería hidráulica y sanitaria, remodelación de núcleos sanitarios), acabados (cambio de piso de loseta de cerámica, piso de concreto acabado escobillado, lambrín de azulejo, cancelería de aluminio, pisos de loseta vinílica), herrería (sustitución de perfiles tubulares en barandales, herrería en protecciones exteriores, sustitución de malla ciclónica), impermeabilización, elementos de herrería. Todo ello se realizará con base a los requerimientos de los inmuebles adscritos a la Alcaldía. |
| O20NR0156                    | Renovación de Banquetas y Guarniciones de la Alcaldía Miguel Hidalgo                | 100%                           | 20,000,000.00                         | 19,999,636.30 | 19,980,265.83 | Se realizan trabajos de renovación de banquetas con trabajos como demolición de la banqueta y guarnición existente, trabajos de acarreo de demolición, mejora y compactación del terreno, colocación de concreto a utilizar, dejando su junta constructiva para la dilatación del material a utilizar y evitar se estreele el concreto.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>           |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O20NR0157                   | Rehabilitación de de la Infraestructura Comercial Pública de la Alcaldía Miguel Hidalgo | 100%            | 20,000,000.00                         | 47,385,131.15 | 43,346,723.07 | Rehabilitación a 16 mercados públicos en la Demarcación, mediante los trabajos de balanceo de cargas, reparación de subestaciones eléctricas, sustitución de tableros de carga, sustitución de cableado en general, sustitución de ductos de conductores eléctricos, sustitución de luminarias por ahorradoras de energía, entre otros. Los cuales sean necesarios para verificar que las instalaciones eléctricas sean las adecuadas en los mercados públicos.   |
| O20NR0158                   | Rehabilitación de Centros Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.                     | 100%            | 10,000,000.00                         | 12,499,891.02 | 12,251,000.15 | Se realizó la rehabilitación de centros deportivos mediante los trabajos siguientes: albañilería que consta de aplanados de mortero-cemento, yeso, muros de tabique, colado de trabes y cadenas, registros sanitarios, aplicación de pintura vinílica en interiores y exteriores, impermeabilización, rehabilitación de aparatos gimnásticos, mejoramiento de la instalación eléctrica que consta de mantenimiento de tableros, recableado, cambio de apagadores, contactos y sustitución de luminarias, mantenimiento y rehabilitación a instalaciones hidrosanitarias que consta en desazolve de registros, cambio de tubería hidráulica y sanitaria, remodelación de núcleos sanitarios, adecuaciones en las instalaciones eléctricas, trabajos de carpintería, desratización. |
| O20NR0159                   | Rehabilitación de Espacios Públicos en la Alcaldía Miguel Hidalgo                       | 100%            | 30,000,000.00                         | 38,968,081.76 | 38,968,081.73 | Se realizan trabajos de Trazo y nivelación, excavación, construcción de muros o enrejados, mejoramiento de terreno, construcción de estructuras, aplicación de pintura de esmalte, suministro y colocación de mobiliario urbano (se colocarán juegos infantiles, bancas y juegos de mesa para el esparcimiento de las personas que visiten el lugar); se construirán rampas de accesibilidad para personas con discapacidad.  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO |                                       |               |               |   |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020           |                                       |               |               |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |                                | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O20NR0160                    | Balizamiento de vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo               | 100%                           | 30,500,000.00                         | 17,633,220.37 | 17,633,220.35 | Se realiza el balizamiento vehicular en diferentes colonias de la Alcaldía mediante los siguientes trabajos: limpieza del área que se trabaja, retiro de tierra, basura y elementos sueltos que afecten la colocación de pintura de resistencia a los cambios bruscos de temperatura, humedad, grasas y aceites derivados del petróleo y a la abrasión severa y constante. Aplicación previa de capa sellador, aplicación de pintura termoplástica ecológica y de muy alta duración, con microesferas colocadas al final del proceso, las cuales funcionarán como reflejante.     |
| O20NR0161                    | Mejoramiento del alumbrado público en la Alcaldía Miguel Hidalgo                   | 100%                           | 15,000,000.00                         | 15,000,000.00 | 14,999,999.97 | Se realiza el suministro y colocación luminaria brazo corto para alumbrado decorativo exterior, modelo columna circular de 3 mts. de altura, grado de protección ip65, cuerpo fabricado en acero, diámetro exterior de 4" con terminado anticorrosivo y pintura de aplicación; luminaria led poste 6m o fachada, esto con referencia a las especificaciones de cada colonia por atender en la Alcaldía.   |
| O20NR0162                    | Rehabilitación de la infraestructura de agua potable en la Alcaldía Miguel Hidalgo | 100%                           | 2,000,000.00                          | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | Se realizan trabajos de sustitución de la red de agua potable, con trabajos preliminares como Demolición de carpeta de concreto asfáltico, excavación, suministro y colocación de tubería de alta densidad de 15 cm (colocación de tubo en sistema de golpe), suministro y colocación de válvula de paso, tubería de ¾ de alta densidad, se hace el relleno de tepetate, se suministra y coloca la carpeta asfáltica, se realiza el suministro y la colocación de los accesorios para la conexión en el domicilio y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>           |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O20NR0163                   | Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo | 100%            | 4,308,587.00                          | 4,308,584.00  | 4,308,583.99  | Al periodo se han realizado los mantenimientos mayores de albañilería (aplanados de mortero-cemento, yeso, muros de tabique, colado de trabes y cadenas, registros sanitarios), pintura vinílica y de esmalte en fachadas y muros interiores, trabajos de instalación eléctrica (mantenimiento de tableros, recableado, cambio de apagadores, contactos y sustitución de luminarias), mantenimiento y rehabilitación a instalaciones hidrosanitarias ( desazolve de registros, cambio de tubería hidráulica y sanitaria, remodelación de núcleos sanitarios), acabados ( cambio de piso de loseta de cerámica, piso de concreto acabado escobillado, lambrin de azulejo, cancelería de aluminio, pisos de loseta vinílica), impermeabilización, en los Inmuebles de DEsarrollo Social indicados a continuacion: Biblioteca Pública Manuel Gutiérrez Nájera, Faro Carmen Serdán, Faro Legaría y Faro Reforma Social. |
| O20NR0164                   | Continuación de la construcción del nuevo edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo                                   | 100%            | 20,000,000.00                         | 36,583,897.00 | 34,830,523.40 | Continuación de los trabajos de construcción del nuevo edificio de la Alcaldía, la Dirección General de Obras realiza trabajos de señáletica en los niveles 1 y 2, trabajos en el sotano y planta baja para adecuación de estacionamiento, planta baja y plaza pública, cancelería, herrería, muros, plafones y pintura en los niveles 1 y 2, construcción de rampas de acceso, trabajos complementarios de instalaciones electricas y de aire acondicionado.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN |   |                 |                                       |               |               |  |
|--|---|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto:           |   |                 | 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO        |               |               |  |
| Período:                               |   |                 | Enero-Diciembre 2020                  |               |               |  |
| Clave Proyecto de Inversión            | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|  |   |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
| O20NR0165                              | Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo            | 100%            | 50,000,000.00                         | 55,999,437.23 | 55,399,007.72 | Se realizó la rehabilitación de vialidades secundarias con bacheo y reencarpetado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, con la finalidad de garantizar que las necesidades de la población sean satisfechas, con esta asignación de recursos, se realizaron los siguientes trabajos: construcción de carpeta asfáltica, tendido y compactación al 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, aplicación de concreto asfáltico elaborado en planta, desperdicios, señalamientos y protecciones; fresado, acarreo, barrido, riego de impregnación, riego de liga, renovación de brocales, renovación de coladera de banquetas. |
| O20NR0166                              | Mejoramiento de espacios públicos en comités vecinales o pueblos originarios                                    | 0%              | 31,043,802.00                         | 0.00          | 0.00          | Mediante sesión extraordinaria del Congreso de la Ciudad de México, publicado en Gaceta Parlamentaria, Año 2, Segundo Periodo. Receso 24/07/2020, No.356, se aprobó la suspensión de la aplicación del Presupuesto Participativo 2020, bajo los siguientes términos: "Artículo Décimo Noveno. De manera excepcional y debido a la pandemia mundial ocasionada por COVID-19, la ejecución de los recursos para los proyectos ganadores del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, considerados en los artículos 18 y 19 del presente Decreto, será realizada en el año 2021".                          |
| O20NR0167                              | Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje para comités vecinales o pueblos originarios | 0%              | 3,652,212.00                          | 0.00          | 0.00          | Mediante sesión extraordinaria del Congreso de la Ciudad de México, publicado en Gaceta Parlamentaria, Año 2, Segundo Periodo. Receso 24/07/2020, No.356, se aprobó la suspensión de la aplicación del Presupuesto Participativo 2020, bajo los siguientes términos: "Artículo Décimo Noveno. De manera excepcional y debido a la pandemia mundial ocasionada por COVID-19, la ejecución de los recursos para los proyectos ganadores del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, considerados en los artículos 18 y 19 del presente Decreto, será realizada en el año 2021".                          |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>           |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|------------|----------|--|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |  |
| O20NR0168                   | Reparación y mantenimiento de banquetas para los comites vecinales o pueblos originarios | 0%              | 6,391,371.00                          | 0.00       | 0.00     | Mediante sesión extraordinaria del Congreso de la Ciudad de México, publicado en Gaceta Parlamentaria, Año 2, Segundo Periodo. Recesso 24/07/2020, No.356, se aprobó la suspensión de la aplicación del Presupuesto Participativo 2020, bajo los siguientes términos: "Artículo Décimo Noveno. De manera excepcional y debido a la pandemia mundial ocasionada por COVID-19, la ejecución de los recursos para los proyectos ganadores del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, considerados en los artículos 18 y 19 del presente Decreto, será realizada en el año 2021". |
| O20NR0169                   | Instalación y suministro de luminarias para comites vecinales o pueblos originarios      | 0%              | 7,304,424.00                          | 0.00       | 0.00     | Mediante sesión extraordinaria del Congreso de la Ciudad de México, publicado en Gaceta Parlamentaria, Año 2, Segundo Periodo. Recesso 24/07/2020, No.356, se aprobó la suspensión de la aplicación del Presupuesto Participativo 2020, bajo los siguientes términos: "Artículo Décimo Noveno. De manera excepcional y debido a la pandemia mundial ocasionada por COVID-19, la ejecución de los recursos para los proyectos ganadores del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, considerados en los artículos 18 y 19 del presente Decreto, será realizada en el año 2021". |
| O20NR0170                   | Rehabilitación de vialidades secundarias para comites vecinales o pueblos originario     | 0%              | 7,304,424.00                          | 0.00       | 0.00     | Mediante sesión extraordinaria del Congreso de la Ciudad de México, publicado en Gaceta Parlamentaria, Año 2, Segundo Periodo. Recesso 24/07/2020, No.356, se aprobó la suspensión de la aplicación del Presupuesto Participativo 2020, bajo los siguientes términos: "Artículo Décimo Noveno. De manera excepcional y debido a la pandemia mundial ocasionada por COVID-19, la ejecución de los recursos para los proyectos ganadores del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, considerados en los artículos 18 y 19 del presente Decreto, será realizada en el año 2021". |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>           |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                       |                       | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado            | Ejercido              |   |
| O20NR0444                   | Rehabilitación de la sala de juntas de Base Plata en la Alcaldía Miguel Hidalgo | 100%            | 0.00                                  | 999,999.99            | 999,999.99            | Se realizó el al mejoramiento de las instalaciones del centro de monitoreo base plata, mediante la realización de los siguientes trabajos: trabajos a realizarse en el centro de monitoreo - base plata: sustitución de puertas, colocación de muros de tablaroca, adecuación e instalación de nuevas luminarias en el centro de monitoreo, demolición y reinstalación de pisos, adecuaciones en las escaleras, rehabilitación de sanitarios a través del mejoramiento de las instalaciones hidráulicas y sanitarias, acabados en muros y sustitución de mobiliario fijo. |
| O20NR0560                   | Rehabilitación de espacios públicos de Anzures y Polanco                        | 100%            | 0.00                                  | 22,411,715.22         | 20,560,971.90         | Se realizaron los trabajos de trazo y nivelación excavación, construcción de estructuras, aplicación de pintura de esmalte, suministro y colocación de mobiliario urbano (colocación de juegos infantiles, bancas y juegos de mesa para esparcimiento de las personas que visiten el lugar), construcción de rampas de accesibilidad para personas con discapacidad.  |
| <b>Total URG</b>            |   |                 | <b>340,795,908.00</b>                 | <b>292,510,659.62</b> | <b>277,906,432.88</b> |   |



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD12 Alcaldía Milpa Alta |                                       |              |              |  |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020       |                                       |              |              |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |                            | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |  |
| A20NR0156                    | Adquisición de Motobombas Autocebantes  | 0%                         | 650,000.00                            | 650,000.00   | 0.00         | En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020.   |
| A20NR0157                    | Adquisición de Vehículo (Bobcat) y equipos de operación para la realización de mantenimiento. | 0%                         | 4,150,000.00                          | 0.00         | 0.00         | No se llevó a cabo la adquisición.   |
| A20NR0158                    | Adquisición de Equipo Plotter.  | 0%                         | 300,000.00                            | 30,000.00    | 0.00         | En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020.   |
| A20NR0159                    | Adquisición de Taladro de Banco.  | 0%                         | 200,000.00                            | 200,000.00   | 0.00         | En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020.   |
| A20NR0160                    | Adquisición de Geoposicionador.   | 0%                         | 150,000.00                            | 0.00         | 0.00         | No se llevó a cabo la adquisición.   |
| A20NR0161                    | Adquisición de Generador de corriente eléctrica y Motobomba.                                  | 0%                         | 140,000.00                            | 70,000.00    | 0.00         | En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020.   |
| A20NR0162                    | Adquisición de Equipo de Detección de Fugas.  | 0%                         | 140,000.00                            | 0.00         | 0.00         | No se llevó a cabo la adquisición.   |
| A20NR0408                    | Adquisición de Antivirus  | 100%                       | 0.00                                  | 422,796.80   | 422,796.80   | Adquisición de Licencias para el antivirus Eset Endpoint Protection Advanced.  |
| A20NR0409                    | Adquisición de Licencias (Georeferenciación, Autocad, Adobe creative suite, suite de office)  | 100%                       | 0.00                                  | 300,000.00   | 299,971.36   | Adquisición de Licencias de Georeferenciación, Autocad, Adobe creative suite y suite de office.  |
| A20NR0410                    | Adquisición de 1 Laptop   | 0%                         | 0.00                                  | 0.00         | 0.00         | No se llevó a cabo la adquisición.   |
| A20NR0426                    | Adquisición de checadores biométricos de huella digital                                       | 0%                         | 0.00                                  | 0.00         | 0.00         | No se llevó a cabo la adquisición.   |
| A20NR0513                    | Adquisición de Sistema Integral de Videovigilancia HD   | 100%                       | 0.00                                  | 5,000,000.00 | 4,997,332.08 | Adquisición de un Sistema Integral de Videovigilancia HD, kit de videovigilancia vecinal, vigilancia en tiempo real y grabación; a la unidad de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Milpa Alta. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02CD12 Alcaldía Milpa Alta</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>       |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|--------------|----------|--|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido |  |
| A20NR0543                   | Adquisicion de camaras fotograficas  | 0%              | 0.00                                  | 178,524.00   | 0.00     | En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020. |
| A20NR0567                   | Adquisicion de cuatro contenedores metalicos   | 0%              | 0.00                                  | 417,600.00   | 0.00     | En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020. |
| A20NR0656                   | Adquisicion de soldadora, electrosoldadora, cortasetos, podadoras de altura y plantas para soldar. | 0%              | 0.00                                  | 350,000.00   | 0.00     | En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020. |
| A20NR0712                   | Adquisicion de monitores   | 0%              | 0.00                                  | 100,000.00   | 0.00     | En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020. |
| A20NR0761                   | Adquisición de Martillo Demoledor  | 0%              | 0.00                                  | 70,000.00    | 0.00     | En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020. |
| A20NR0763                   | Adquisicion de Estación Total de Topografía  | 0%              | 0.00                                  | 150,000.00   | 0.00     | En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020. |
| A20NR0768                   | Adquisicion de torniquete electromecanico con gabinetes  | 0%              | 0.00                                  | 300,000.00   | 0.00     | En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020. |
| A20NR0769                   | Adquisicion de mobiliario  | 0%              | 0.00                                  | 4,000,000.00 | 0.00     | En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020. |
| A20NR0790                   | Adquisicion de mobiliario y Equipo Audiovisual   | 0%              | 0.00                                  | 1,500,000.00 | 0.00     | En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020. |
| A20NR0824                   | Adquisición de Desmalezadora   | 0%              | 0.00                                  | 87,060.60    | 0.00     | En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020. |
| A20NR0825                   | Adquisición de radios de comunicación.   | 0%              | 0.00                                  | 75,000.00    | 0.00     | En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020. |
| A20NR0826                   | Adquisición de 6 cañones aspersores y 1 desbrozadora a gasolina.                                   | 0%              | 0.00                                  | 45,000.00    | 0.00     | En proceso de la entrega de la adquisición, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02CD12 Alcaldía Milpa Alta</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>       |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |  |
| O20NR0171                   | Construcción de Muro de contención.  | 100%            | 1,500,000.00                          | 1,500,000.00 | 1,497,574.57 | Trabajos de Construcción de Muros de Contención se llevo a cabo en los pueblos de San Antonio Tecomitl en Barranca Seca con una longitud de 4.00 M.L. y una altura de 2.00 Mts., un espesor de 1 Mts., y en Boulevard Nuevo León s/n en Villa Milpa Alta con una longitud de 20 M.L. y una altura de 5.00 Mts. y un promedio de 4.00 Mts. de Ancho, trabajos consistentes en excavación para desplante de muros de contención, relleno y compactación de terraplen, construcción de muro de Gavión (como elemento de soporte y protección) según proyecto. |
| O20NR0172                   | Balizamiento en Vialidades.  | 0%              | 5,000,000.00                          | 0.00         | 0.00         | No se llevó a cabo la obra.  |
| O20NR0173                   | Construcción de Banquetas y Guarniciones.  | 0%              | 5,000,000.00                          | 0.00         | 0.00         | No se llevó a cabo la obra.  |
| O20NR0174                   | Construcción de Edificio de Bomberos y Protección Civil.   | 0%              | 12,000,000.00                         | 0.00         | 0.00         | No se llevó a cabo la obra.  |
| O20NR0175                   | Adecuación de Espacios para la conformación del Sistema Central de comunicación y monitoreo en las Coordinaciones Territoriales. | 0%              | 29,000,000.00                         | 0.00         | 0.00         | No se llevó a cabo la obra.  |
| O20NR0176                   | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial.   | 0%              | 4,500,000.00                          | 0.00         | 0.00         | No se llevó a cabo la obra.  |
| O20NR0177                   | Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica en diferentes poblados.  | 0%              | 5,000,000.00                          | 0.00         | 0.00         | No se llevó a cabo la obra.  |
| O20NR0178                   | Mantenimiento para la Recuperación de Espacios Públicos.   | 97%             | 8,000,000.00                          | 5,000,000.00 | 4,838,441.75 | Trabajos de Mantenimiento para la recuperación de espacios consisten en colocación de reja cero en barrancas con colindancia con Zonas Urbanas en los poblados de Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, Villa Milpa Alta, San Juan Tepenahuac, San Pedro Atocpan, San Pablo Oztotepec y San Salvador Cuauhtenco.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD12 Alcaldía Milpa Alta |                                       |               |               |  |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020       |                                       |               |               |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                            | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |                            | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
| O20NR0179                    | Mantenimiento a la Infraestructura de la alcaldía Milpa Alta.     | 0%                         | 52,678,556.00                         | 952.12        | 0.00          | En proceso de la entrega del proyecto, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020.  |
| O20NR0180                    | Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de la Imagen Urbana. | 98%                        | 5,000,000.00                          | 20,000,000.00 | 19,588,642.68 | Trabajos en diferentes calles y avenidas en dos espacios dentro de los poblados de San Antonio Tecomitl y San Pedro Actopan, donde se realizaran la rehabilitación de banquetas, guarniciones, pavimentación, señalización (horizontal y vertical), balizamiento, semaforización y rehabilitación de camellones.             |
| O20NR0181                    | Mantenimiento de Alumbrado en Plaza Cívica.                       | 100%                       | 10,000,000.00                         | 10,000,000.00 | 9,996,453.43  | Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública en los 12 poblados de la Alcaldía Milpa Alta, consistentes en el suministro y sustitución de 725 Luminarias e instalación de 200 postes en vías secundarias.  |
| O20NR0182                    | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Gimnasio.          | 100%                       | 5,000,000.00                          | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | Trabajos de mantenimiento al Deportivo de San Lorenzo Tlacoyucan, consistentes en la rehabilitación de núcleos sanitarios de hombres y mujeres (regaderas y vestidores) y Alberca de San Francisco Tecoxpa con trabajos de sustitución y Rehabilitación de la Infraestructura Hidráulica de la Alberca y cuarto de maquinas. |
| O20NR0183                    | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Escuelas.          | 100%                       | 6,000,000.00                          | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  | Mantenimiento, conservación y rehabilitación en planteles de nivel secundaria; Trabajos de Rehabilitación de Núcleos Sanitarios en planteles de nivel primaria y trabajos de Rehabilitación de Núcleos Sanitarios a planteles de nivel preescolar.   |
| O20NR0184                    | Mantenimiento a CENDI'S   | 100%                       | 2,000,000.00                          | 800,000.00    | 800,000.00    | Trabajos de mantenimiento en general, aplicación de pintura, mantenimiento a instalaciones (hidráulica, sanitaria y eléctrica) e instalación de módulos infantiles en los CENDI'S "Benito Juárez" y "Amacalli"   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02CD12 Alcaldía Milpa Alta</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>       |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O20NR0426                   | Continuación de la Reconstrucción de Infraestructura Gubernamental para realizar funciones en materia de seguridad pública en la Alcaldía Milpa Alta | 100%            | 0.00                                  | 15,000,000.00 | 14,993,185.50 | Trabajos de construcción de terminados al Edificio de Gobierno en la Alcaldía Milpa Alta que incluye: construcción de acabados interiores y exteriores, instalación general de ingenierías, muros divisorios, cancelería y carpintería, módulos de baños.   |
| O20NR0427                   | Trabajos de Construcción de Infraestructura Cultural dentro del perímetro de la Alcaldía   | 100%            | 0.00                                  | 6,000,000.00  | 5,999,999.99  | Trabajos para la construcción consistentes en 2 Aulas de Usos Múltiples, Núcleos Sanitarios, Áreas Verdes y Estacionamiento y Mantenimiento a Salón de danza en la Casa de Cultura CALMECAC, donde se realizaran trabajos de sustitución de duela, ventanas, espejos, barras de balet y luminarias.   |
| O20NR0458                   | Rehabilitación al Mercado Público No.182 denominado "San Pedro Atocpan"  | 97%             | 0.00                                  | 4,000,000.00  | 3,872,315.39  | Mantenimiento y Rehabilitación al Mercado de San Pedro Atocpan con trabajos de demoliciones y desmantelamientos, obra civil (Albañilería, muretes, rehabilitación de techumbre, etc), trabajos de nivelación de drenaje y cambio de accesos universales, instalación de paneles fotovoltaicos, renovación de Red eléctrica y tableros, renovación de Red Sanitaria, pluvial y trampas de grasa, sistema de extracción en cocinas, limpieza y acarreo, mejoramiento de fachada, interiores y acabados.               |
| O20NR0459                   | Rehabilitación al Mercado Público No.244 denominado "San Salvador Cuauhtenco (Doce de Octubre)"  | 0%              | 0.00                                  | 5,400,000.00  | 0.00          | En proceso de la entrega del proyecto, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020.   |
| O20NR0462                   | Mantenimiento y Rehabilitación al Mercado Público No. 373 denominado "Emiliano Zapata Tetelco"   | 85%             | 0.00                                  | 5,238,407.85  | 4,438,570.56  | Mantenimiento y Rehabilitación al Mercado Emiliano Zapata de San Nicolas Tetelco, con trabajos de demoliciones y desmantelamientos, obra civil (Albañilería, muretes, rehabilitación de techumbre), trabajos de nivelación de drenaje y cambio de accesos universales, instalación de paneles fotovoltaicos, renovación de red eléctrica y tableros, renovación de red sanitaria, pluvial y trampas de grasa, sistema de extracción en cocinas, limpieza y acarreo, mejoramiento de fachada, interiores y acabados. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02CD12 Alcaldía Milpa Alta</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>       |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |   |
| O20NR0482                   | Ampliación de la Coordinación de Enlace Territorial de San Antonio Tecomitl                   | 91%             | 0.00                                  | 4,350,000.00 | 3,964,378.40 | Ampliación de la Coordinación de Enlace Territorial de San Antonio Tecomitl, con trabajos que consisten en construcción de 450 M <sup>2</sup> de un segundo nivel a base de estructura metálica y panel w, incluye baños e instalación eléctrica.   |
| O20NR0483                   | Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública dentro del Perímetro de la Alcaldía | 92%             | 0.00                                  | 2,985,258.00 | 2,743,695.61 | Casona Oficinas de la Alcaldía con trabajos de colocación de reja perimetral, toldo enrollable en lona con sistema de ascenso y descenso manual, malla perimetral anti palomas para edificios históricos, restauración de puertas de madera, restauración de madera dañada, barnizado con laca y polyform semi mate, cambio de bisagras, chapas y pasadores, colocación de mueble con repisas y puertas de madera, colocación de vitrina de madera, colocación de cristal flotado de 3mm; Oficinas Administrativas (Derechos Humanos) Demolición de muros de Tablaroca, acabados: aplicación de pintura vinilica en muros y plafones, colocación de cancelería en aluminio y puerta abatible, aplicación de pintura de esmalte en estructuras (retardante de propagación de incendios), instalación de cerraduras, colocación de película con seguridad 3M, instalación de canalón en lamina galvanizada cal.18, colocación de zoclo vinilico; Coordinación de San Salvador Cuauhtenco donde se realizarán trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación que consiste en eliminación de humedades, Impermeabilización, bajadas de agua, mantenimiento a la instalación eléctrica y baños y Edificio Morelos donde se realizarán trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la instalación eléctrica del Edificio Morelos, que consiste en el suministro y sustitución de luminaria en pasillos con 52 lámparas en muro y 34 en losa, así como la rehabilitación del candelabro en acceso principal, colocación de vitral. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02CD12 Alcaldía Milpa Alta</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>       |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión                              | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
| O20NR0537                   | Rehabilitación y Sustitución de Alumbrado Público en los 12 Pueblos | 99%             | 0.00                                  | 20,000,000.00 | 19,899,483.77 | Rehabilitación y Sustitución de Alumbrado Público en los 12 Pueblos, con trabajos de sustitución de luminario LED potencia de 105W, Driver Electrónico Multivoltaje de 120-227V, Distribución Tipo II Media, Atenuable de 10V, incluye supresor de picos de 10KV/10KA (con 10 años de garantía). Adicionalmente deberá de suministrar Fotocontrol Electrónico para Luminario Led de la misma Marca.  |
| O20NR0538                   | Rehabilitación y Mantenimiento a Parques Públicos y/o Plazas        | 90%             | 0.00                                  | 6,100,000.00  | 5,489,371.56  | Trabajos de albañilería, pisos e iluminación, herrería, jardinería, pintura y remozamiento en las siguientes ubicaciones: Plaza "San Martín", Plaza "Benito Juárez" ambas en el poblado de San Pedro Atocpan, Plaza "Corregidora", "Andador Las Palmas" ambos en el poblado de San Antonio Tecomitl, Plaza "San Jerónimo Miacatlán" en el poblado de San Jerónimo Miacatlán, Plaza "San Agustín Ohtenco" en el poblado de San Agustín Ohtenco, Plaza "San Lorenzo Tlacoyucan" en el poblado de San Lorenzo Tlacoyucan, Plaza "San Bartolomé Xicomulco" en el poblado de San Bartolomé Xicomulco, Plaza "San Salvador Cuauhtenco" en el poblado de San Salvador Cuauhtenco, "andador Cuartel Zapatista" en el poblado de San Pablo Oztotepec. |
| O20NR0539                   | Rehabilitación de Caminos/Carreteras                                | 100%            | 0.00                                  | 7,500,000.00  | 7,500,000.00  | Se realizarón trabajos de trazo y nivelación, despalme de material por medios mecánicos, carga y acarreo del material producto del despalme, conformación y compactación de la capa subrasante, construcción de base hidráulica con grava cementada, acarreo en camión de grava cementada, barrido previo al riego de impregnación, riego de liga, construcción de carpeta de concreto asfáltico, sello con cemento aplicado a la Carpeta asfáltica, como lo marca la normatividad ambiental.  |
| O20NR0540                   | Mantenimiento de Espacio para Centro de Salud o Unidades Médicas    | 87%             | 0.00                                  | 1,700,000.00  | 1,485,634.68  | Se realizarón trabajos de adecuación de instalaciones hidrosanitarias, instalaciones especiales (aire, agua y drenaje para unidad dental), eléctricas, muros, acabados y pintura, en Centro de Salud.  |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02CD12 Alcaldía Milpa Alta</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>       |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión                            | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |   |
| O20NR0541                   | Adecuación de Espacio para la Atención Integral del Adulto Mayor. | 90%             | 0.00                                  | 1,500,000.00 | 1,349,994.36 | Se realizarón trabajos de albañilería (instalación de muros, tablaroca y acabados), aplicación de pintura, cancelería, adecuación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.  |
| O20NR0542                   | Revestimiento de Calles   | 38%             | 0.00                                  | 2,000,000.00 | 765,000.00   | Se realizarón trabajos de bacheo en empedrado, asfalto y concreto, así como el empedrado de calles en los poblados de San Pedro Actopan y San pablo Oztotepec; Rehabilitación y Mantenimiento a Guarniciones y Banquetas en San Lorenzo Tlacoayucan con trazo de nivelación, corte con sierra en pavimento de Concreto Asfáltico, demoliciones de Guarniciones y Banquetas de Concreto Hidráulico, relleno de excavación con tepetate, conformación y compactación de subrasante para Banquetas en forma manual, cimbrado y colado de Guarniciones y Banquetas con Concreto hidráulico fabricado en Obra, acabado con volteador en las aristas en Banquetas coladas en tramos alternos. |
| O20NR0543                   | Construcción de Pozo de absorción                                 | 76%             | 0.00                                  | 1,000,000.00 | 755,594.13   | Se realizarón trabajos de excavación, albañilería, materiales controlados para filtro, tubería, elaborado de concreto armado de 3 mts. de largo por 2 mts. de ancho y 2 mts. de profundidad, incluye habilitado de acero y colocación de rejilla.   |
| O20NR0544                   | Construcción de Muro de Contención                                | 90%             | 0.00                                  | 790,986.50   | 710,100.01   | Construcción de 80 mts. de longitud, 1.5 mts. de altura, con base de .80 cm y .30 cm. de corona, los trabajos consisten en excavación para desplante de muro de contención, relleno y compactación de terraplén y construcción de muro de concreto armado (como elemento de soporte y protección) según proyecto.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02CD12 Alcaldía Milpa Alta</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>       |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                       |                       | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado            | Ejercido              |   |
| O20NR0546                   | Mantenimiento al Mercado Público No.182 denominado "San Pedro Atocpan"                         | 49%             | 0.00                                  | 900,000.00            | 439,684.61            | Mantenimiento y Rehabilitación al Mercado de San Pedro Atocpan con trabajos de demoliciones y desmantelamientos, obra civil (Albañilería, muretes, rehabilitación de techumbre, etc), trabajos de nivelación de drenaje y cambio de accesos universales, instalación de paneles fotovoltaicos, renovación de Red eléctrica y tableros, renovación de Red Sanitaria, pluvial y trampas de grasa, sistema de extracción en cocinas, limpieza y acarreo, mejoramiento de fachada, interiores y acabados. |
| O20NR0547                   | Mantenimiento al Mercado Público No.244 denominado "San Salvador Cuauhtenco (Doce de Octubre)" | 0%              | 0.00                                  | 3,600,000.00          | 0.00                  | En proceso de la entrega del proyecto, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020.   |
| O20NR0575                   | Rehabilitación de la "Biblioteca, Calle Simón Bolívar, San Jerónimo Miacatlán"                 | 0%              | 0.00                                  | 35,000.00             | 0.00                  | En proceso de la entrega del proyecto, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020.   |
| O20NR0576                   | Rehabilitación a la "Casa de Cultura".   | 0%              | 0.00                                  | 870,000.00            | 0.00                  | En proceso de la entrega del proyecto, por lo que se reportara en la Cuenta Pública 2020.   |
| O20NR0628                   | Construcción de Infraestructura Deportiva  | 90%             | 0.00                                  | 4,000,000.00          | 3,599,586.56          | La construcción de un frontón en las instalaciones del Deportivo Momoxco se busca tener instalaciones completas y de buen servicio para impulsar el deporte, así como la convivencia para contribuir en el mejoramiento de calidad de vida de los usuarios  |
| <b>Total URG</b>            |  |                 | <b>156,408,556.00</b>                 | <b>155,216,585.87</b> | <b>131,447,807.80</b> |   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD13 Alcaldía Tláhuac |                                       |            |          |  |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|------------|----------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |            |          |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión               | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |  |
| A20NR0163                    | Adquisición de Mobiliario de Oficina y Equipo        |                         | 419,540.00                            | -          | -        | Adquisición de Mobiliario de Oficina y Mobiliario recreativo: Meta 1: 617: (MOB); 2 Mesas de trabajo para oficina; 12 Escritorios de madera; 8 Archiveros; 100 Sillas de plástico; 6 Sillones de madera; 1 Silla ejecutiva; 8 Sillas apilables; 4 Escritorios ejecutivos; 300 Sillas plegables; 30 Mesas plegables; 3 Rota folios color blanco; 3 Mesas plegables portátiles; 100 Sillas de diferentes colores; 25 Mesas de diferentes colores; 15 Expositores de libros accesibles por las dos caras (SE CANCELO EL PROYECTO) |
| A20NR0164                    | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración |                         | 56,094.00                             | -          | -        | Meta 1: 1: (MOB); Adquisición de: 1 Silla ejecutiva nucleus con brazos hn1a.h up.sb, tela burgundy; Meta 2: 2 (EAD) 2 Refrigeradores con despachador de agua de 1.7 litros, de gran capacidad, ahorro de energía, sistema Inteligente-savery, luz leed, múltiples salida de aire para una mejor conservación y enfriamiento, alto 1.87cm., ancho 74.33cm., peso 88 kilogramos. (SE CANCELO EL PROYECTO)  |
| A20NR0165                    | Adquisición de Equipo Informático Diverso            |                         | 447,984.00                            | 219,613.60 | -        | Adquisición de Equipo Informático Meta 1: 13: (EIN); Adquisición de 1 Lap top; 1 Computadora ; 3 computadoras mod. imac (diseño), 5 computadora especial para edición de video; 1 Ipad mini 4 para drone; 1 Drone. para filmación área; 1 impresora de inyección de tinta continua.  |
| A20NR0166                    | Adquisición de Mobiliario Administrativo             |                         | 58,400.00                             | -          | -        | Adquisición de Otros mobiliarios: Meta 1: 85: (EAD); 44 Extintores de 4.5 kg.; 20 Extintores de 6 kg.; 20 Extintores de 9 kg.; 1 Despachador de agua para garrafón (SE CANCELO EL PROYECTO)  |
| A20NR0167                    | Adquisición de Equipo Fotográfico Diverso            |                         | 316,200.00                            | -          | -        | Adquisición de: Cámaras Fotográficas y de Video Meta 1: 7: (EAV); 2 Cámaras canon 6d mark II; 1 Videocámara xall; 2 Cámaras fotográficas incluye un lente de 18-55mm., y una lente de 75-300mm., un sensor un sensor de 18 mega píxeles; 2 Videocámara de resolución de video 1920x1080, 1280x720, tipo de lente gran angular, zoom óptico 20x, sensor de imagen (SE CANCELO EL PROYECTO)  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD13 Alcaldía Tláhuac |                                       |            |          |  |
|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|------------|----------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020    |                                       |            |          |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                      | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |                         | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |  |
| A20NR0168                    | Adquisición de Equipo Recreativo                            |                         | 79,806.00                             | -          | -        | Adquisición de: Otro mobiliario Meta 1: 16: (EQU); 15 carpas desmontables de 3.05mts., de altura x 6mts., de largo materiales de acero; 1 Juego modular infantil de plástico para exterior, con res baladilla tobogán y rampa escaladora, con las siguientes dimensiones: 330cm. De largo x 200cm., de alto. 200cm., de profundidad. (SE CANCELO EL PROYECTO)  |
| A20NR0169                    | Adquisición de Equipo Medico y de Laboratorio Diverso       |                         | 403,344.00                            | -          | -        | Adquisición de: Equipo Medico: Meta 1: 66: (EML); 20 aspirador manuales; 7 Botiquines de vías áreas; 12 Camilla de plástico; 12 Camillas marinas; 15 estuches de diagnóstico con otoscopio y oftalmoscopio. (SE CANCELO EL PROYECTO)   |
| A20NR0170                    | Adquisición de Instrumental Medico y de Laboratorio Diverso |                         | 39,000.00                             | -          | -        | Adquisición de: Instrumental médico Meta 1: 337: (EML); 20 Baumanómetros aneroide con estetoscopio, 200 Cánulas Yankauer para succión con tubo; 2 Modulares para perros y gatos; 5 Basculas marca stone-medica; 2 Maquinas rasuradoras de uso veterinario; 15 Mangos bisturí número 4; 15 Pinzas con dientes de ratón de 13cm., 15 - Porta aguja de 15 cm., 15 Pinzas sin dientes de ratón de 13 cm., 15 Tijeras rectas de 15 cm., 15 Tijeras curvas de 15 cm.; 15 Tijeras para quitar puntos de 10cm.; 3 Claps de 15 cm. (SE CANCELO EL PROYECTO)                     |
| A20NR0171                    | Adquisición de Vehículos Terrestres                         |                         | 2,100,000.00                          | -          | -        | Adquisición de: Vehículos: Meta 1: 3: (VEA); 3 Camionetas pick up estacas-redilas tipo np 300, con aire, modelo 2020, con las siguientes características: motor a gasolina de 4 cilindros de 2.5 l, potencia mínima de 158 hp a6000 rpm, toque de 173 lb-pie a 4000 rpm, transmisión manual de 6 vel., caja estacas tipo ganadera, capacidad de carga mínima incluyendo pasajeros de 1,220 kg. Bolsa de aire frontal, sistema abc, ebs, espejos y cristales manuales, vestiduras en la tela color exterior blanco, color interior gris Oxford (SE CANCELO EL PROYECTO) |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD13 Alcaldía Tláhuac |                                       |            |          |  |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|------------|----------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |            |          |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                                 | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |  |
| A20NR0172                    | Adquisición de Barra de Luces (torreta) con Tecnología a Base de LEDS. |                         | 500,000.00                            | -          | -        | Adquisición de: Meta 1: 1: (ESE); 1 Torreta moderna diseñada con doble piso en el domo central con opciones de longitud de 119.3cm (47") ó 134.6cm (53") / 31.1cm (12.25") de ancho / 6.35cm (2.5") de altura en los laterales y 9.9cm (3.9") en el parte central., base de aluminio extruido calibre 12, diseñada para vibración, climas extremos y trabajo pesado, excede los requerimientos de sae, california título 13 y los estándares europeos, configuración con 180 leds con barra de tráfico: cuenta con 180 leds siris distribuidos en 24 módulos. 4 módulos de 9 leds en las esquinas, 6 módulos de 9 leds en la parte frontal, 8 módulos de 9 leds en la parte trasera, 4 módulos de 3 leds con funciones de acercamiento y 2 módulos de 3 leds con funciones de callejonera, incluye sirena y bocina. (SE CANCELO EL PROYECTO) |
| A20NR0173                    | Adquisición de Dron  |                         | 70,000.00                             | -          | -        | Adquisición de: Equipo Aéreo Espacial Meta 1: 1: (VOA); 1 Dron (SE CANCELO EL PROYECTO)  |
| A20NR0174                    | Adquisición de Canoas de Madera  |                         | 105,000.00                            | -          | -        | Adquisición de: Embarcaciones Meta 1: 3: (PIE); 3 Canoas de madera de cedro de 5 mts., de longitud por 2 metros de ancho (SE CANCELO EL PROYECTO)  |
| A20NR0175                    | Adquisición de Maquinaria y Equipo Agropecuario                        |                         | 2,189,552.00                          | -          | -        | Adquisición de: Maquinaria y Equipo Agropecuario Meta 1: 23: (HER); 2 Moto sierra ms 250 de 20"; 2 Moto sierra ms 650 de 36", 2 Moto sierra ms 290 de 18"; 2 Pértigas ht 101; 3 Desmalezador ras fs450; 2 Rastras de tiro de 20 discos; 2 Aarados de 4 discos, 2 Surcadoras; 2 Desvara doras; 2 Roto tiller; 1 Reventadora de amaranto, 1 Trilladora de amaranto (SE CANCELO EL PROYECTO)  |
| A20NR0176                    | Adquisición de Motobomba Autocebante 200MD                             |                         | 100,000.00                            | -          | -        | Adquisición de: Maquinaria y equipo industrial Meta 1: 1: (BOM); Adquisición de (1) Bomba centrífuga de a diesel, con motor John Deere, turbo cargado, tamaño 8"x8", 115hp., arranque eléctrico, sobre base de acero. (SE CANCELO EL PROYECTO)   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD13 Alcaldía Tláhuac |                                       |            |            |  |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|------------|------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |            |            |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión               | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |            | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado | Ejercido   |  |
| A20NR0177                    | Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción   |                         | 3,240,000.00                          | -          | -          | Meta 1: 10: (MAQ); Adquisición de (10) Martillos rotatorios de 40 mm (1-9/16"), potencia 1100w/11 a, capacidad concreto (con core bit 105 mm (4 -1/8") impacto por minuto (SE CANCELO EL PROYECTO)   |
| A20NR0178                    | Adquisición de Refrigerador para Medicinas y Vacunas |                         | 53,425.00                             | -          | -          | Meta 1: 1: (EML); Adquisición de (1) Refrigerador para vacunas de 7 pies cúbicos, fabricado en acero inoxidable tipo aisi 304 en su interior y exterior, rango de operación de 2°C a 8°C, con punto de equilibrio en 4°C (set point) controlador de temperatura digital de dos dígitos para enteros y un dígito para decimales, dos parrillas ajustables fabricadas en acero inoxidable, congelador instalado en la parte superior del equipo con charola de escurrimiento removible. (SE CANCELO EL PROYECTO) |
| A20NR0179                    | Adquisición de Equipo de Comunicación                |                         | 768,351.00                            | 728,025.86 | 728,025.86 | Meta 1: 3 (ECO); Adquisición de (1) Repetidor digital DMR kenwood, 50 watts., 136-174 mhz., doble ranura, ancho de canal 12.5 khz., modelo tkr-d710-k (Modo análogo FM convencional) potencia de 25-50 watts., espaciamiento de canales análogo 25/12.5khz., y espaciamientos de canales digitales; (1) Radio portátil VHF136-174 mhz., modelo TKD-240K; (1) Equipo de radiocomunicación tipo móvil VHF 136-174 modelo TKD-740HK   |
| A20NR0180                    | Adquisición de Equipo de Generación Eléctrica        |                         | 800,000.00                            | 799,240.00 | 799,240.00 | Meta 1: 1: (EEL); Adquisición de (1) Equipo UPS sistema de alimentación ininterrumpida con conexión a la planta de luz ups., de 30 kva., tipo estático con tecnología de true on line para voltaje de entrada de 2200 vca., rango de voltaje- 20 a- 15% de frecuencia de 60 mhz., con frecuencia de 3%, protección a transitorios, atenuación de EMI/rti., salida trifásica con voltaje de 120/208 vac., fase 4 hilos, ajuste de rango voltaje   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD13 Alcaldía Tláhuac |                                       |              |              |   |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |              |              |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                                 | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |   |
| A20NR0181                    | Adquisición de Equipo de Herramientas Diversas.                        |                         | 2,512,522.00                          | 1,898,395.68 | 1,898,395.68 | Meta 1: 51: (HER); Adquisición de: 7 Desmaleza doras; 2 Moto sierras stil de 32"; 1 Quijada de la vida; 1 Cortadora de asfalto; 1 Compresora de dos cabezas; 1 Esmeriladora de banco de diámetro de rueda de 6", 115v., 1/2hp.; 8 Corta setos modelo hs82r.; 12 Desmaleza doras fs450; 3 Moto sierras cilindrada 3 30.01cm.; 2 Moto sierras cilindrada 3 50.2cm.; 3 Pértigas telescópicas cilindrada 31.4cc; 2 Pistolas para pintar con bote reversible; 2 Pistolas para pintar eléctricas control espray de 800ml.; 2 Plantas de soldar 127 y th 210; 4 Motobombas modelo ml2k6. |
| A20NR0182                    | Adquisición de Equipo Diverso para Fumigación y Actividades Forestales |                         | 786,560.00                            | -            | -            | Meta 1: 5: (HER); Adquisición de (1) Astilla dora de troncos tipo ax19 de vermeer unidad equipada con capacidades de alimentación mecánica y motor a diesel, con funciones de hasta 5443 kg. De fuerza de tracción; (4) Mochilas aspersoras con motor de cuatro tiempos, 25cc, peso neto 11kgs., tanque de 25 lts. (SE CANCELO EL PROYECTO)   |
| A20NR0651                    | Adquisición de Software, Licencias de Antivirus.                       |                         | -                                     | 599,995.78   | 599,995.78   | Se requiere la adquisición de 801 licencias de antivirus para equipo de cómputo perteneciente a la Alcaldía de Tláhuac, el cual está distribuido entre sus diferentes direcciones y oficinas que conforman este órgano político. Con el fin de salvaguardar y garantizar la información generada por esta Alcaldía.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD13 Alcaldía Tláhuac |                                       |              |              |  |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |              |              |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |  |
| A20NR0766                    | Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería, Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la información, Equipos y Aparatos Audiovisuales, Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo |                         |                                       | 1,259,094.16 | 1,259,094.16 | Meta 1: 399: (MOB); Adquisición de 70 Sillas cromadas y tapizadas; 70 Mesas individuales de madera; 10 Lokers de lámina; 3 Divanes tendidos de sección; 15 Ventiladores de torre; 2 Espejos de cuerpo entero; 2 Sillones tapizados en tacto piel; 2 Escritorios con cajón papelerero cal. 24; 9 Archiveros; 20 Sillas con brazos de polipropileno negros; 175 Sillas plegables; 10 Tablones; 1 Mesa redonda ejecutiva para reuniones; 3 Persianas de cadenilla para oficina; 4 Sillas con respaldo alto; 1 Silla tipo ejecutiva en piel; 2 Sillas de espera, asiento y respaldo acojinados, Meta 2: 11 : (EIN); 7 Equipos de cómputo similar a dell, disco duro 500GB; 4 Impresoras multifuncionales de inyección continua; Meta 3: 19 : (EAV); 2 Equipos de audio consola mezcla sonidos; 3 Proyector Epson resolución SVGA 300 pul.; 7 Pantallas UHD de 50´´ smart TV; 7 Bocinas portátiles; Meta 4: 9 : (EQU); 9 Pizarrones blancos para plumón, en formaica de 120cm.; Meta 5: 14 : (EML); 4 Dispensadores de agua de garrafón a dos temperaturas; |
| A20NR0773                    | Adquisición de Automóviles y Camiones Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos y para la Ejecución de Programas de Seguridad Pública.                        |                         |                                       | 8,683,992.00 | 8,683,992.00 | Meta 1: 1: (AMB); Adquisición de 1 Ambulancia de traslados tipo II fabricada bajo la norma 237, así como la norma internacional KKK1822D y la norma oficial mexicana NOM034SSA32013; Meta: 2: 3: (VEL); 3 Pipas con capacidad de 10,000 litros fabricadas en lamina de acero de alta resistencia calibre 10",12",3/16" y 1/4", 3 rompeolas en lamina troquelada calibre 10", modelo 2021, color blanco con motor a disel.  |
| A20NR0782                    | Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería y Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la información.  |                         |                                       | 469,945.00   | 469,945.00   | Meta 1: 34: (MOB); Adquisición de 15 Sillas tipo secretarial metálicas color negro, 4 patas , con asiento y respaldo de perfil redondo tubular de acero de 7/8" de diámetro calibre 20 ; 15 Escritorios modulo individual de computo, en melanina de 16mm, color blanco de 1.22 de alto x 60 de ancho y 50 de fondo; 4 Escritorios secretariales de metal/ madera aglomerada de 75cm., x 120cm.; Meta 2: 15: (EIN); 15 Computadoras personales secretariales Intel core, I 5-10600K zócalo LGA1200, 6 núcleos, 1 TB, lector de tarjeta, de 8 GB DDR4., conector USB.   |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD13 Alcaldía Tláhuac |                                       |              |              |  |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |              |              |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |  |
| O19ML0002                    | Reconstrucción del edificio del Centro de Bienestar Social, incluyendo supervisión, ubicado en el pueblo de San Francisco Tlaltenco. |                         | 6,180,000.00                          | 6,180,000.00 | 6,180,000.00 | Meta 1: (1 INM) Construcción de cimentación, construcción de dalas, castillos, muros de tabique o block, y cerramientos, aplanado de muros, colado de losa de concreto, suministro y colocación de loseta y azulejo en pisos y baños respectivamente, suministro y colocación de tubería hidráulica, sanitaria y eléctrica, suministro y colocación de muebles sanitarios y accesorios eléctricos, acabados en muros plafones, suministro y colocación de herrería, cancelería, suministro y colocación de puertas de madera y aplicación de pintura. El importe de estos trabajos incluye el 3% por concepto de supervisión de la obra por la cantidad de \$ 180,000.00 y la cantidad de \$ 6,000,000.00 corresponden a la obra. Meta 2: (1 SPV) Incluye supervisión. |
| O19ML0003                    | Reconstrucción del mercado público Santiago Zapotitlán, dentro de la Alcaldía Tláhuac  |                         | 1,202,211.00                          | 1,202,210.38 | 1,201,050.38 | Meta: 1 (1INM) Desmantelamiento diversos, habilitación de estructuras metálicas ligeras, albañilerías diversas entre mochetas de tabique rojo recocido, repellados de mortero, aplanados diversos entre pinturas y recubrimientos, así como instalaciones, hidráulicas sanitarias y eléctricas a base de colocación de tomacorrientes, apagadores, interruptores de seguridad, centros de carga individuales y generadores, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.   |
| O19ML0004                    | Rehabilitación De Vialidades Secundarias en Diversas Calles de la Colonia Selene, en la Alcaldía Tláhuac.                            |                         | 4,473,190.00                          | 4,473,189.47 | 4,473,189.47 | Meta: 1 (1500 M2)Trazo Y Nivelación Para Vialidad Con Equipo De Topografía, Fresado De Pavimento De Concreto Asfáltico, Acarreo En Camión De Material Producto De Fresado De Carpeta De Concreto Asfáltico, Riego De Liga Con Emulsión Asfáltica, Carpeta De Concreto Asfáltico Templado Con Agregado De 19 Mm (3/4") De Diámetro, De 7.5 Cm De Espesor Compactado Al 90% De Su Densidad Teórica Máxima, Renivelación De Brocales De Concreto Y Señalización Horizontal.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02CD13 Alcaldía Tláhuac</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>    |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión                         | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O19ML0005                   | Rehabilitación Del Deportivo San José, Incluye Supervisión     |                 | 10,197,000.00                         | 10,197,000.00 | 10,197,000.00 | Meta: 1 (1 ESP) Rehabilitación de 2 canchas de futbol a base de terracerías con bases hidráulicas y controladas con agregados finos y gruesos, sistema de drenado en cancha y en canales laterales, tendido de pasto sintético de acuerdo a proyecto y la construcción de una cancha multifuncional a base de cimentación de concreto armado con acero fy=4200kg/cm2, estructura de concreto armado , cubierta a base de estructura ligera metálica ,así como trabajos de acabados diversos entre pintura y recubrimientos interiores y en fachadas. Meta 2: (1 SPV) Incluye supervisión. |
| O19ML0006                   | Rehabilitación del Deportivo Zapotitlán, Incluye Supervisión.  |                 | 2,119,740.00                          | 2,119,740.00  | 2,119,740.00  | Meta: 1 (1 ESP) Construcción de gradas a base estructura tradicional, construcción de una cancha multifuncional a base de cimentación de concreto armado con acero fy=4200 kg/cm2, estructura de concreto armado, cubierta a base de estructura ligera metálica, así como trabajos de acabados diversos entre pintura y recubrimientos interiores y en fachadas, y la construcción de una trotapista a base de terracería con agregados finos y gruesos, así como la incorporación de material suelto e impregnación de sello. Meta 2: (1 SPV) Incluye supervisión.                       |
| O20NR0185                   | Rehabilitación y conservación del Centro Deportivo San José    |                 | 16,180,055.00                         | 16,180,055.00 | 16,180,055.00 | Meta: 1 (1 DEP) Rehabilitación de 2 canchas de futbol a base de terracería con bases hidráulicas y controladas con agregados finos y gruesos, sistema de drenado en canchas y en canales laterales, tendido de pasto sintético de acuerdo a proyecto, construcción de módulos sanitarios, así como la construcción de obra exterior para acceso, vestibulación, trabajos de áreas verdes y paisaje  |
| O20NR0186                   | Rehabilitación y mantenimiento del Centro Deportivo Zapotitlán |                 | 9,661,949.00                          | 8,000,000.00  | 4,583,440.40  | Meta: 1(1 DEP) Se realizara la cancha de futbol número 2 y cancha de frontón.   |
| O20NR0187                   | Conservación y mantenimiento del Lago del Bosque de Tláhuac.   |                 | 2,500,000.00                          | -             | -             | Meta: 1 (1 ESP) Se realizara la reparación de la grieta geológica dentro del lago de Tláhuac, a base de maquinaria especializada para poder intervenir a las profundidades necesarias y poder estabilizar la mecánica del suelo y por ende la fractura geológica del sustrato. (se cancelo el proyecto)   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD13 Alcaldía Tláhuac |                                       |              |              |  |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |              |              |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |  |
| O20NR0188                    | Mantenimiento a 6 Albercas, Alcaldía Tláhuac   |                         | 3,000,000.00                          | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | Meta: 1 (6 ESP) Se dará mantenimiento e impermeabilización en la cubierta principal, la remodelación de núcleos sanitarios a base de cambio de mobiliario sanitario, peras, rebosaderos, ovalines, mamparas sanitarias, el mantenimiento de pintura, cancelería y el mantenimiento al sistema de eléctrico a base de apagadores tomacorrientes, interruptores de seguridad, pastillas termomagnéticas. |
| O20NR0189                    | Mantenimiento a 8 Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), Alcaldía Tláhuac                                 |                         | 1,000,000.00                          | -            | -            | Meta: 1 (8 INM) Se dará mantenimiento a fachadas interiores y exteriores a base de limpieza y preparación de la superficie, consolidación de acabados y aplicación de pintura vinílica, así como al interior de las aulas y reparación de pisos cerámicos dañados a base de la sustitución de piezas de losetas. (se cancelo el proyecto)  |
| O20NR0190                    | Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje (La Conchita y Agrícola Metropolitana). |                         | 2,500,000.00                          | -            | -            | Meta: 1 (0.8 KIL) Trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm, construcción de pozos de visita, bacheo con mezcla asfáltica. (se cancelo el proyecto)           |
| O20NR0191                    | Mantenimiento, conservación y rehabilitación al Sistema de Drenaje (Quiahuatla)                            |                         | 1,845,000.00                          | -            | -            | Meta: 1 (0.8 KIL) Trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm, construcción de pozos de visita, bacheo con mezcla asfáltica. (se cancelo el proyecto)           |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD13 Alcaldía Tláhuac |                                       |            |          |   |
|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|------------|----------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020    |                                       |            |          |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |                         | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |   |
| O20NR0192                    | Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje (Zapotitla)                        |                         | 5,759,703.00                          | -          | -        | Meta: 1(2.1 KIL) Trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm, construcción de pozos de visita, bacheo con mezcla asfáltica. (se cancelo el proyecto)                   |
| O20NR0193                    | Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje (Riachuelo Serpentino).            |                         | 8,000,000.00                          | -          | -        | Meta: 1 (0.7 KIL) Trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm, construcción de pozos de visita, bacheo con mezcla asfáltica. (se cancelo el proyecto)  |
| O20NR0194                    | Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable (La Nopalera).        |                         | 962,500.00                            | -          | -        | Meta: 1 (385 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas, rehabilitación de tomas domiciliarias. (se cancelo el proyecto) |
| O20NR0195                    | Mantenimiento conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable. (Santiago Zapotitlán) |                         | 1,450,000.00                          | -          | -        | Meta: 1 (580 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas, rehabilitación de tomas domiciliarias. (se cancelo el proyecto) |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD13 Alcaldía Tláhuac |                                       |              |              |  |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |              |              |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |  |
| O20NR0196                    | Mantenimiento conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable (Miguel Hidalgo)          |                         | 1,750,000.00                          | -            | -            | Meta: 1 (700 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas, rehabilitación de tomas domiciliarias. (se cancelo el proyecto)        |
| O20NR0197                    | Mantenimiento conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable. (La Conchita)            |                         | 5,337,500.00                          | 6,442,101.00 | 4,439,767.38 | Meta: 1 (2100 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas, rehabilitación de tomas domiciliarias.                                |
| O20NR0198                    | Mantenimiento conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable (La Conchita) 2da. etapa. |                         | 5,712,500.00                          | -            | -            | Meta: 1 (2200 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas, rehabilitación de tomas domiciliarias. (se cancelo el proyecto)       |
| O20NR0199                    | Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable (La Conchita) 3ra etapa  |                         | 30,000,000.00                         | 9,000,000.00 | 8,458,578.69 | Meta: 1 (12000 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas, rehabilitación de tomas domiciliarias y bacheo con mezcla asfáltica. |



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD13 Alcaldía Tláhuac |                                       |               |               |   |
|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020    |                                       |               |               |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |                         | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O20NR0200                    | Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable (La Conchita) 4ta etapa                     |                         | 20,000,000.00                         | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  | Meta: 1 (8000 ML) Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas, rehabilitación de tomas domiciliarias y bacheo con mezcla asfáltica. |
| O20NR0201                    | Mantenimiento integral a infraestructura de agua potable, banquetas y guarniciones, así como pavimentos (San Pedro Tláhuac) |                         | 20,000,000.00                         | 899,708.67    | 899,708.67    | Meta: 1 (4000 M2) Sustitución de carpeta asfáltica por concreto hidráulico en avenida principal, reparación y construcción de banquetas, construcción de drenaje, acostillados para tubo corrugado de 45 hasta 60 cm y agua potable a base de tubo de 4" a 6" de tubo pead liso, conexiones, cortes y habilitación de tubería, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.   |
| O20NR0202                    | Mantenimiento mayor a inmuebles destinados para mercados, dentro de la Alcaldía   |                         | 8,000,000.00                          | 19,857,603.30 | 17,981,710.88 | Meta: 1 (2 INM) Mantenimiento mayor a instalaciones hidráulicas, sanitarias pisos de loseta cerámica, instalación eléctrica a base de contactos y apagadores, interruptores de seguridad y centros de carga, impermeabilización de la nave principal, pintura vinílica y de esmalte, así como mantenimiento de la red secundaria de drenaje y dezasollves mayores.  |
| O20NR0203                    | Mantenimiento a jardines, camellones y espacios públicos  |                         | 1,500,000.00                          | -             | -             | Meta: 1 (1 ESP) Cambio y reconstrucción de banquetas concreto hidráulico, guarniciones de concreto hidráulico, incluye: el cimbrado, perfilado en corona, rehabilitación de áreas verdes y arbusto de ornato iluminación exterior a base de luminarias con postes y fotocelda integrada, así como el mejoramiento de imagen urbana. (se cancelo el proyecto)  |
| O20NR0204                    | Presupuesto Participativo   |                         | 57,013,051.00                         | -             | -             | Meta: 1 (58 CCD) De acuerdo a los requerimientos de cada comité y del proyecto ganador correspondiente a los resultados emitidos por el Instituto Nacional Electoral. (se cancelo el proyecto)  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD13 Alcaldía Tláhuac |                                       |               |               |   |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |               |               |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O20NR0491                    | Mantenimiento mayor a los mercados públicos de Santa Cecilia y mercado público San Juan Ixtayopan, ubicados dentro del perímetro de la alcaldía (incluye proyecto ejecutivo) |                         | -                                     | 19,402,515.49 | 16,673,822.97 | Meta 1: (2MER) Mantenimiento mayor a instalaciones hidráulicas, sanitarias pisos de loseta cerámica, instalación eléctrica a base de contactos y apagadores, interruptores de seguridad y centros de carga, impermeabilización de la nave principal, pintura vinílica y de esmalte, así como mantenimiento de la red secundaria de drenaje y desazolves mayores. Meta 2: (1 PRO) Incluye Proyecto ejecutivo para los mercados Santa Catarina, Nopalera, Agrícola Metropolitana y Santa Cecilia.   |
| O20NR0492                    | Mantenimiento y rehabilitación al Cárcamo Ubicado En San José, Alcaldía Tláhuac  |                         | -                                     | 660,847.00    | 660,847.00    | Meta 1: (3 BOM) Se realizara la reparación de polipasto eléctrico, desmontaje de equipos hidráulicos de bombeo, desmontaje y montaje de tornillería, instalación de tubo guía con primer epóxico, mantenimiento correctivo a tablero de control, colocación de cadena galvanizada y el suministro e instalación de motobomba sumergible de 50 hp, 3 fases 440v, así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación (incluye pruebas y puesto en marcha).   |
| O20NR0548                    | Rehabilitación integral de diversas calles, dentro de la Alcaldía Tláhuac  |                         | -                                     | 35,760,935.00 | 31,368,034.26 | Meta 1: (10,000 M2)Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de tepetate; construcción de caja de válvulas, rehabilitación de tomas domiciliarias , bacheo con mezcla asfáltica, banquetas y guarniciones, tratamiento de grietas y balizamiento. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD13 Alcaldía Tláhuac |                                       |                       |                       |   |
|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020    |                                       |                       |                       |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                              | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                       |                       | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |                         | Aprobado                              | Modificado            | Ejercido              |   |
| Q20NR0665                    | Mantenimiento y rehabilitación a la Iglesia del Señor de Mazatepec. |                         | -                                     | 1,000,000.00          | -                     | Meta 1: Mantenimiento y Rehabilitación de la Iglesia del Señor de Mazatepec (1 INM) Se realizara el proyecto de intervención de acuerdo a la elaboración de levantamientos técnicos y topográficos, estudios preliminares como la memoria descriptiva del proyecto y un diagnostico del estado actual del inmueble, después se realizaran visitas técnicas por personal calificado para poder comenzar con los trabajos de demoliciones, cargas y acarreo, rellenos, reparaciones de grietas, reforzamiento de estructura, muros de tabique y de mampostería, así como acabados y visitas de seguimiento. |
| <b>Total URG</b>             |   |                         | <b>241,390,177.00</b>                 | <b>164,034,207.39</b> | <b>147,855,633.58</b> |   |





## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                                       |              |          |  |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |              |          |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido |  |
| A20NR0183                    | Adquisición de Material Informatico  | 0                       | 4,500,000.00                          | 0.00         | 0.00     | Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a diferentes programas presupuestarios de la Alcaldía.   |
| A20NR0184                    | Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales; cámaras fotográficas de video y software.   | 0                       | 383,150.00                            | 383,150.00   | 0.00     | Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a diferentes programas presupuestarios de la Alcaldía.   |
| A20NR0185                    | Adquisición Equipo de Radiocomunicación Portatil.  | 0                       | 18,000,000.00                         | 0.00         | 0.00     | Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las necesidades de la contingencia Covid 19.   |
| A20NR0186                    | Adquisición de Mobiliario, Equipos Topográficos y Equipo Audiovisual para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. | 0                       | 3,000,000.00                          | 0.00         | 0.00     | Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a diferentes programas presupuestarios de la Alcaldía  |
| A20NR0187                    | Compra de Camiones y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y Operación de Programas Públicos.                           | 0                       | 5,000,000.00                          | 2,222,220.00 | 0.00     | Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las necesidades de la contingencia Covid 19.   |
| A20NR0188                    | Adquisición de Equipo Industrial para la Dirección General de Servicios Urbanos  | 0                       | 360,000.00                            | 0.00         | 0.00     | Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las necesidades de la contingencia Covid 19.   |
| A20NR0189                    | Adquisición de Equipo Informático y una Mini Retro Excavadora.   | 0                       | 1,450,000.00                          | 0.00         | 0.00     | Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las necesidades de la contingencia Covid 19.   |
| A20NR0190                    | Adquisición de Camiones recolectores de basura, carga trasera.   | 0                       | 20,000,000.00                         | 0.00         | 0.00     | Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las necesidades de la contingencia Covid 19.   |
| A20NR0191                    | Adquisición Equipo y Maquinaria para Trabajos de Mantenimiento del Balizamiento en Obras Viales.                                   | 0                       | 6,932,629.00                          | 0.00         | 0.00     | Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las necesidades de la contingencia Covid 19.   |
| A20NR0192                    | Adquisición de Mobiliario para para la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  | 0                       | 28,918.00                             | 28,918.00    | 0.00     | Se llevará acabo la adquisición de los siguientes bienes: (MOB) 32: (20) Silla giratoria secretarial, color negro con base cromada y ajuste de altura, alto 80cm., ancho 46.5 cm, profundo 51.5 cm, (4) sillón ejecutivo tapizado en piel color negro, con respaldo alto, soporte para cuello, descansabrazos, asiento y respaldo acojinados, mecanismo para ajustar la altura, (3) archivero vertical metálico con 4 gavetas, (5) archivero de 2 cajones. |
| A20NR0193                    | Adquisición de Vehículos para el Mantenimiento al Sistema de Drenaje.  | 0                       | 4,200,000.00                          | 0.00         | 0.00     | Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las necesidades de la contingencia Covid 19.   |
| A20NR0194                    | Adquisición de Equipo Industrial para el Mantenimiento al Sistema de Drenaje en la Dirección General de Obras.                     | 0                       | 266,000.00                            | 0.00         | 0.00     | Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las necesidades de la contingencia Covid 19.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                                       |              |          |   |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |              |          |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |          | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido |   |
| A20NR0195                    | Adquisición de Mobiliario para la Dirección General de Obras.  | 0                       | 52,431.00                             | 52,431.00    | 0.00     | Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: 32 (MOB) (20) Sillas giratorias secretarial, color negro con base cromada y ajuste de altura, alto 80cm., ancho 46.5 cm, profundo 51.5 cm, (4) sillones ejecutivos tapizados en piel color negro, con respaldo alto, soporte para cuello, descansabrazos, asiento y respaldo acojinados, mecanismo para ajustar la altura, (3) archivero vertical metálico con 4 gavetas, (5) archivero de 2 cajones.   |
| A20NR0196                    | Adquisición de Vehiculos para el Mantenimiento al Sistema de Agua Potable.   | 0                       | 5,202,000.00                          | 1,590,514.01 | 0.00     | Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las necesidades de la contingencia Covid 19.  |
| A20NR0197                    | Adquisición de Equipo y Maquinaria para el Mantenimiento al Sistema de Agua Potable.                                   | 0                       | 9,146,569.00                          | 0.00         | 0.00     | Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a diferentes programas presupuestarios de la Alcaldía.  |
| A20NR0198                    | Adquisición de Mobiliario, Computadoras, Equipo Audio Visual y Vehículos para la Coordinación de Servicios Educativos. | 0                       | 1,460,500.00                          | 0.00         | 0.00     | Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: 95 (MOB) (8) gabinetes metálicos con tres cajones con llave, (3) escritorios para la oficina, (30) archiveros, (30) casilleros, (20) pizarrones, (4) tabletas graficas; (COM) 64 (14) computadoras de escritorio, (30) equipos de cómputo, (10) impresoras, (10) kits para computadoras; (EAV) 68 (19) pantallas, (19) proyectores, (30) reguladores de voltaje; (VEA) 3 (1) camioneta redilas, (2) vehículo para uso administrativo.   |
| A20NR0199                    | Adquisición de Equipo Eléctrico, Equipo de Comunicación y Herramientas para la Dirección Ejecutiva.                    | 0                       | 3,540,000.00                          | 0.00         | 0.00     | Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: 216 (EEL) 216 (30) focos luz blanca para interior de sala (127v 60hz 3w), (40) focos led 5w de galería exterior (100-240v 50/60hz 6.5w 0.06A), (30) focos para galería interior (5x1w 127V 60hz), (20) focos ahorradores de energía de 60watts para taquilla, (85) lámparas para foro, (2) Lámparas Osram mod. 1112, 125 volts 75 watts, luz difusa, (8) Lámparas de tubo tubular fluorescente marca PLUSRITE PR-TU-FL-32W-T8-6500K, (1) Lámpara seguidora Euro lite par 64 Punta Larga Negro 500 W 1000 W con foco; 4 (ECO) (1)Línea de teléfono fijo, (1)Conexión a internet veloz, (1) Reproductor de blu ray y dvd con entrada HDMI, (cables HDMI de 5 a 10 metros de largo,),(1)Cable VGA de 35 metros de largo, 1 (HER) (1) Escalera de aluminio de 8 metros. |
| A20NR0200                    | Adquisición de Equipamiento para los CENDIS  | 0                       | 500,000.00                            | 186,526.47   | 0.00     | Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: (EML) 2 unidades dentales móviles   |
| A20NR0201                    | Adquisición de Computadoras de Escritorio, Pantallas y Proyectores.  | 0                       | 50,000.00                             | 0.00         | 0.00     | Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las necesidades de la contingencia Covid 19.  |



## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                                       |            |          |   |
|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|------------|----------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020    |                                       |            |          |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |                         | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |   |
| A20NR0202                    | Adquisición de Mobiliario, Computadoras, Equipo Audiovisual y Vehículo para la Dirección de Desarrollo Social.  | 0                       | 695,000.00                            | 300,000.00 | 0.00     | Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las necesidades de la contingencia Covid 19.  |
| A20NR0203                    | Adquirir Equipo de Computo, Computadoras, Mobiliario, Equipo Industrial para la Dirección General de Desarrollo Social.   | 0                       | 3,250,000.00                          | 0.00       | 0.00     | Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las necesidades de la contingencia Covid 19.  |
| A20NR0204                    | Adquisición de Equipo e Instrumental y de Laboratorio, Equipo de Computo, Computadoras, Equipo Audiovisual y Mobiliario para la Dirección de Salud.                                   | 0                       | 2,611,400.00                          | 0.00       | 0.00     | Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las necesidades de la contingencia Covid 19.  |
| A20NR0205                    | Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Mobiliario, Equipo Administrativo, Audiovisual e Informático para Equipamiento de la Clínica Veterinaria de la Alcaldía | 0                       | 841,000.00                            | 230,000.00 | 0.00     | Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: 2 (EML) (2) Mesas de Cirugía Veterinarias; 26 (MOB); (2) Escritorio secretarial de melanina con 4 cajones, (3) Librero 5 repisas uso rudo de metal, (4) Archivero metálico con 4 gavetas, (2) Silla secretarial, (3) Sala modular de 3 piezas cada uno, (2) Mesa de Centro de sala, (2) Pizarrón metálico de 1.2 x .90m esmaltado color blanco para plumón, (1) Mesa de trabajo de acero inoxidable 1.50 x .60 x .85m, (2) Carpa profesional plastificada de 6x 6 m con paredes, (1) Ventilador de torre, (1) Horno eléctrico, (1) Percoladora de café para 45 tazas, (2) Maquina semi industrial eléctrica; 2 (EAV) Proyector con sistema de proyección de cristal líquido RGB, 480000 pixeles; (1) sistema profesional de audio de 4 micrófonos inalámbricos; 6 (EAD) (6) Carpas profesional plastificada de 4x4; 8 (EIN) (1) Extensión uso rudo de 40m, (1) Multifuncional a color de tóner con cartuchos recargables, Computadora de escritorio con procesador i5 con paquete office) (3) Proyector con sistema de proyección de cristal líquido RGB, 480000 pixeles, (1) Laptop 15 con procesador i5 con paquete office, (2) No Break (ups) 60 minutos de respaldo 1000 voltios industrial |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                                       |            |          |  |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|------------|----------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |            |          |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |  |
| A20NR0206                    | Adquisición de Mobiliario, Equipo de Seguridad, Computadoras, Equipo Informático, Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio. | 0                       | 2,626,400.00                          | 235,632.00 | 0.00     | Se llevará acabo la adquisición de los siguientes bienes: 761 (MOB) (600) Sillas plegables uso rudo, tubo redondo 3/4 calibre, (18) Asiento y respaldo reforzado en inyección de plástico polipropileno de alto impacto, solera con refuerzo por debajo del asiento, Medida Plegada: 48 x 100 cm, Resistencia: 120 Kg., 15, (6) Carpas profesional plastificada de 4x4,(2) Carpas profesional plastificada de 6x6 metros con paredes para los costados, (10) tarjas de fibra de vidrio con llaves y manguera para aplicación de shampoo, (20) sillones de corte línea M para estética, (50) Tablones de uso rudo plegable, estructura de acero calibre medida 2.35x0.75[m], , (20) Máquina de coser de 2 agujas, avance por aguja, cabezal semi-seco, (15) Pizarrón metálico de 1.2 x 0.9 M, Esmaltado en color blanco para plumón, (20) estantes con 5 entrepaños metálicos medidas aprox. 1.80x0.80x.40, 3 (ESE) 2 cubiertas con 2 hojas de macocel decorado con película plástica, marco de aluminio, sistema de pistón semi automático con pernos de latón puro, 1 tensionado de hilo mejorado, versión híbrida (mecánica y electrónica); 1 (COM) 1 Computadora; 1 (EIN)adquisición de (1) multifuncional marca hp a color de tóner con cartuchos trimestrales; 20 (EML) (20) Mesas de Trabajo de Acero Inoxidable de Alta Calidad fabricadas completamente en acero inoxidable. Patas tubulares de acero de 1 5/8". |
| A20NR0207                    | Adquisición de Motosierras.  | 0                       | 81,000.00                             | 81,000.00  | 0.00     | Se llevará acabo la adquisición de los siguientes bienes: 1(HER)Adquisicion de (1) motosierra.   |
| A20NR0208                    | Adquisición de Equipo de Sonido, Equipo de Seguridad, Equipo de Comunicación, Receptor de Alerta Sísmica y Equipo Audiovisual. | 0                       | 164,000.00                            | 164,000.00 | 0.00     | Se llevará acabo la adquisición de los siguientes bienes: 1 (ECO)Adquisición de (1) Amplificador Móvil para Perifoneo; META 2: 1 (EAD) Fotocopiadora; META 3: 1 (EAV) (1) Equipo de Sonido IntegradoBocina y micrófonos).  |
| A20NR0209                    | Adquisición de Vehículos.  | 0                       | 800,000.00                            | 0.00       | 0.00     | Proyecto suspendido, derivado a que el recurso se destinó a atender las necesidades de la contingencia Covid 19.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02CD14 ALCALDÍA TLALPAN</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>    |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|------------|----------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |   |
| <b>A20NR0210</b>            | Adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo, Equipo Audiovisual, Equipo de Cómputo y Equipo de Recreación. | 0               | 1,270,035.00                          | 200,000.00 | 0.00     | Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: 656 (MOB) Adquisición de (600) Sillas plegables uso rudo, (20) Mesas de Trabajo de Acero Inoxidable, (1) Mesa de 35" de altura, (20) sillones de corte línea M para estética, (15) escritorios de madera secretarial; 203 (EAD) (50) Tablones de uso rudo plegable, (15) pizarrón metálico de 1.2 x 0.9 M, Esmaltado en color blanco para plumón, (20) estantes con 5 entrepaños metálicos medidas aprox. 1.80x0.80x.40, (30) pizarrones de corcho de 70X1 (10) refrigeradores de acero inoxidable 14 pies, (6) Carpa profesional plastificada de 4x4, (2) Carpas profesional plastificada de 6x6 metros con paredes para los costados, (10) tarjas de fibra de vidrio con llaves, (40) domi grande de 1 kg de 60cm), (20) Máquinas de coser de 2 agujas; 15 (EIN) (1) multifuncional marca hp a color de toner con cartuchos trimestrales, (1) impresora a color marca HP de tóner M5200- w5300 J2925 Catridge, (10) equipos de cómputo de escritorio con lector de DVD, (3) lap-top marca HP 15" con quemador de CD; 40 (EQU) (40) colchonetas deportivas de esponja 120x220; 10 (EAV) (3) Proyector con sistema de proyección de cristal líquido RGB., (3) micrófono inalámbrico de diadema capacidad 85m de distancia, (4) bafles amplificados recargables marca JBL 20" con micrófono inalámbrico. |
| <b>A20NR0486</b>            | Adquisición de patines hidraulicos para agilizar traslado y acomodo de de materiales.                           | 0               | -                                     | 64,899.68  | 64496.00 | Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: 4 (HER) adquisicion de (4) patines hidraulicos de 48x27 horquillas reforzadas para mayor durabilidad, control manual de 3 posiciones elevar- bajar, neutral, altura minima de 2.9" y maxima de 7.8", llantas de poliuretano de 7"8"con amortiguacion, radio de giro de 180°para maniobrar facilmente, hidraulico antigoteo.   |
| <b>A20NR0501</b>            | Adquisición de teleprompter   | 0               | -                                     | 25,334.40  | 25300.00 | Se llevará acabo la adquisición de los siguientes vienes: 1 (EIN) (1) kit de teleprompter de tableta universal elite, modelo: pt-elite-u, soporte universal para tabletas entre 7" y 10", tamaño mínimo 5x7.5 tamaño 8 x 10.5, incluye placa estándar de la industria de 15 mm y varillas de 12", vidrio de alta calidad 70/30 teleprompter glass, ligero y fácil instalación, compatible con cualquier aplicación de software de tableta.  |
| <b>O20NR0205</b>            | Obras en el Marco del Presupuesto Participativo.  | 0               | 90,024,788.00                         | 0.00       | 0.00     | Cancelación del siguiente proyecto como se indica en la publicacion de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 397 bis, en el Art Vigésimo "En virtud de la pandemia originada por el COVID-19, así como la imposibilidad real para continuar con el proseso de presupuesto participativo 2019. Con base a lo anterior se realizó una reducción Líquida por 90,024,788.00. Este movimiento no afecta a otros proyectos de la cartera de inversion  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                                       |               |           |   |
|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020    |                                       |               |           |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                                  | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |           | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |                         | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido  |   |
| 020NR0206                    | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias. | 0                       | 66,245,887.00                         | 43,576,751.00 | 816920.77 | Se realizarán trabajos de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias con 63,384.00 m2 y Empedrados en calles con 820.13 m2 lo que da un total a atender de 64,204.13 m2 en las siguientes colonias: 1-La Fama AGEB (090120001 0680), 2-Lomas de Padierna AGEB (090120001 1477), 3-Magdalena Petlacalco AGEB: (090120001 1602), 4-Mirador I AGEB (090120001 1481), 5-Pedregal de San Nicolás 1a. Secc. AGEB (090120001 0515), AGEB (090120001 0303), 6-Pedregal de San Nicolás 4ta. Sección AGEB: (090120001 1299), AGEB (090120001 077A), 7-Pedregal de Santa Úrsula AGEB (090120001 1072), 8-Popular Santa Teresa AGEB (090120001 1369), AGEB (090120001 2066), 9.-San Andrés Totoltepec AGEB (090120001 1621), (090120001 159A), (090120001 1636), 10-San Miguel Ajusco AGEBS: (090120026 2314), 11-Santo Tomás Ajusco AGEBS: (090120026 1528), (090120026 1674), 12.-Tlalcoligía AGEB (090120001 1104), 13.-Tlalpan Centro AGEBS: (090120001 038A), (090120001 0958) 14-Torres de Padierna AGEB (090120001 0820), (090120001 0835), (090120001 084A), 15-Miguel Hidalgo 4ta sección (090120001 1462), 16-Viveros de Coatectlán 2da Sección AGEB (090120001 2441), (090120001 1640), 17-Héroes de Padierna AGEB (090120001 084A), 18-Miguel Hidalgo 2da sección AGEBS (090120001 0888), (090120001 0892), 19-Fuentes de Tepepan AGEBS (090120001 2121), (090120001 1068). Trabajos; trazo y nivelación, fresado, renivelación de brocales, barrido de la base para aplicar el riego de liga, tendido de carpeta de mezcla asfáltica, etc. |
| 020NR0207                    | Conservación y Rehabilitación de Banquetas                              | 0                       | 5,454,356.00                          | 1,281,187.66  | 897212.28 | Conservar y rehabilitar Banquetas de los cuales se realizarán , Meta 1 (150.00 M2) y Meta 2 (80.00 ml de guarniciones) en la Col. 1.-Arboledas del Sur, Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, Extracción manual de tocón, Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor, Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico. Acabado con volteador en las aristas de banquetas, Guarnición de concreto hidráulico, renivelación de rejillas de registro.  |
| 020NR0208                    | Construcción en Vialidades Secundarias.                                 | 0                       | 10,597,068.00                         | 0.00          | 0.00      | Se solicita la cancelación del Py. por \$10,597,068.00 los recursos se reorientan a los Py. O.20NR.0210 por \$1,827,000.00 y al O.20NR.0216 por \$8,770,068.00 para adecuar los proyectos a las necesidades reales de la Alcaldía. Así mismo se cancela la meta física.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                                       |               |            |  |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |               |            |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión             | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |            | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido   |  |
| O20NR0209                    | Construcción y Ampliación de Banquetas             | 0                       | 4,500,000.00                          | 1,491,522.39  | 998487.51  | Se llevarán a cabo Meta 1 (450.0 m2) de construcción y ampliación de banquetas y Meta 2 (290. ml) de guarniciones en las Col: 1.-Bosques del Pedregal. Trabajos a realizar: Trabajos de nivelación, demolición por medio manuales de mampostería, elementos de concreto simple o reforzado, muros de tabique o de block, recubrimientos, aplanados de mezcla o yeso, guarniciones, banquetas de concreto hidráulico, acarreo de materiales de demolición en vehículo, suministro y colocación de tepetate para desplante de banquetas, acabado con volteador en las aristas de las banquetas y limpieza.   |
| O20NR0210                    | Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos | 0                       | 25,468,233.00                         | 34,484,214.04 | 8126703.72 | Conservar y Rehabilitar 10 Espacios públicos en diversas colonias de la demarcación como:1.-Construcción de Arcotecho En Colonia Juventud Unida ubicado en Calle Lázaro Cárdenas 42-55, Colonia Juventud Unida, 2.-Adecuación de la Plaza del Bolero, y Corredor en zonas aledañas el centro historico de Tlalpan asi como la adecuación de algunos trabajos Col. Centro de Tlalpan, 3.-Rescate del Centro Histórico del Pueblo San Miguel Topilejo,4.-Rescate del Centro Histórico del Pueblo Santo Tomás Ajusco,5.- Rehabilitación y Mejoramiento del Parque Cuauhtémoc ubicado en las calles de Cuauhtémoc y Cuitláhuac de la Colonia Toriello Guerra,6.- Iluminación de Cancha Techada ubicada en la calle Pirindos esquina Karayas en la Colonia Ampliación Tepeximilpa,7.-Restauración de los portales en la calle Moneda s/n, entre 1. Madero y Plaza de la Constitución de la Colonia Tlalpan Centro,8.- Construcción de una protección para muro de contención en la Colonia Bosques del Pedregal,9.-Construcción de Muro de Contención, Colonia Tlalmille,10.-Construcción de Muro de Contención, Colonia Ampliación San Juan Tepeximilpa. Trabajos a realizar cimentación y nivelación de terreno para el habilitado, armado y colocación de estructura metálica y la colocación de arcotecho, colocación de rejillas al término de las rampas para así capturar las aguas pluviales y controlar la inundación de la zona, Trazo y nivelación, excavación y cimentación, trabajos de albañilería y acabados en gral para la construcción de arco. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                                       |               |             |  |
|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020    |                                       |               |             |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                    | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |             | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |                         | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido    |  |
| O20NR0211                    | Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos      | 0                       | 15,634,798.00                         | 0.00          | 0.00        | Se solicita la cancelación del proyecto O.20NR.0211 con un importe de \$23,500,000.00, lo anterior con la finalidad de aplicar las medidas de disciplina y equilibrio presupuestal necesarias, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.  |
| O20NR0212                    | Construir y Mejorar Planteles Educativos del Nivel Básico | 0                       | 27,839,808.00                         | 27,140,078.00 | 24132163.58 | Construir y Mejorar 26 Planteles Educativos del Nivel Básico en, C.A.M: 1.15 San Buenaventura No. 86, Col. Sector XVI, 2.- 22 ,Catazaga s/n esq. Dzibalchen, 3.- 40 Melchor Ocampo 1, Sto Tomás Ajusco, 4.- 64, Yobain s/n, Mz. 26, Popular Sta Teresa, 5.- 69, Emiliano Zapata s/n, San Miguel Xicalco. J. de Niños: 6.-Parres Av. Juárez Parres, 7.-Taviche, Hgo y Mariano E., San Miguel Ajusco,8.-Xochipilco, Prol. 5 de Mayo 172, San Pedro Mártir, 9.-Felipe Santiago Xicotencatl Av. Pergoleros 40, San Pedro Martir, Primarias: 10.-Efrén Nuñez M. Querétaro 45, Miguel Hidalgo 1º. secc.,11.-Edo de Querétaro, Av. Sta Úrsula. 22, Sta Úrsula Xitla,12.-Francisco I. Madero, Damián Carmona 5, Sto Tomás Ajusco. 13.-De Participación Social 5, Av. San Fernando 12, Tlalpan Centro, 14. Edo de San Luis Potosí, San J. Bosco, San Lorenzo Huipulco,15.-Cuicuilco, Callejón del Zapote s/n, U.H. el Zapote,16.-Héroes de Chapultepec, Otomies y Tepehuano, Tlalcoligía,17.- Lázaro Pavia, Akil 138, Popular Sta Teresa,18.- Pedro Loredó O., Sinanche 10, Pedregal de San Nicolás 1a.Secc.,19.- Mauritania, Santa Cruz 6, San Miguel Topilejo,20.-Profesor Sóstenes Chapa Nieto, Camelia, San Juan Tepeximilpa, 21.-Provincia de Québec Tekit esq. Homun 342, Héroes de Padierna, 22.-Ucrania Calz. Tenorios 305, U.H. Narciso Menoza, 23.-Salvador Trejo, Plaza Juárez 28, San M.Topilejo,24.-Río Pánuco Puente de Piedra 72, Toriello Guerra,25.-Legión Americana Av. México Ajusco 25, M. Petlacalco. Secundarias: 26.-No. 151 |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                                       |               |            |  |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |               |            |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión             | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |            | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido   |  |
| O20NR0213                    | Construcción, Ampliación de Infraestructura Social | 0                       | 11,902,500.00                         | 9,970,000.00  | 3890064.96 | Construcción, Ampliación, de Infraestructura Social en 4 inmuebles : 1.-Centro de Prevención y Primera Atención a la Violencia de Género, ubicado en Calle Moneda s/n, Colonia Tlalpan Centro, frente al Parque Juana de Asbaje, 2.- CEDIC Santa Úrsula Xitla, ubicado en Av. Santa Úrsula # 153, Col. Santa Úrsula Xitla, 3.-CEDIC Xitle ubicado en Cerrada Xitle casi esquina la Troje Colonia María Esther Zuno de Echeverría, 4.-Ex Cyber dentro del Deportivo Morelos ubicado Calle José María Morelos 93, Colonia Niño Jesús. Trabajos a realizar: Trabajos preliminares, excavaciones, rellenos, cimentación, estructura, albañilería, y terracerías, para la habilitación de oficinas, salas de atención psicológica, baños, instalaciones hidrosanitarias y eléctrica, así como el mobiliario para su correcto uso, construcción de domos con trabajos de cimentación y herrería, así como el suministro y la colocación de domos.  |
| O20NR0214                    | Construcción y Ampliación de Edificios Públicos    | 0                       | 17,259,637.00                         | 14,301,072.94 | 0.00       | Construcción y Ampliación de 2 Edificios Públicos en: 1.-Proyección y Construcción de Clínica El Centro de Atención a Niños con Autismo (Ex Tienda UAM), ubicado en Calz. de los Tenorios 123, colonia Coapa, 2.- Oficinas Administrativas de la Alcaldía, Calle Moneda S/N. Tlalpan Centro. Trabajos a realizar en todos los frentes: Trazo y nivelación, construcción de cimientos, construcción de muros, losas y tapas; repellado y aplanado de muros; colocación de puertas y ventanas; habilitación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; colocación de piso y lambrines; aplicación de pintura en muros y plafones, colocación de barandales y protecciones, impermeabilización de azotea; construcción de techumbre con estructura metálica, colocación de multipanel en techumbres ,colocación y adecuación de sanitarios(W.C. y lavabos) demolición y cambio de pisos y lambrines, repellado, sellado y aplanado pulido de muros interiores, habilitación de instalación hidráulica(con bomba); relleno de zanjas con tepetate, llenado de cisterna para pruebas hidrostáticas. |
| O20NR0215                    | Construcción y/o Adecuación de Mercados            | 0                       | 3,900,000.00                          | 418,000.00    | 417695.04  | Construcción y/o Adecuación de 1 (MER) en: 1.-Mercado Margarita Maza de Juárez (Maní), ubicado en Av. Maní Entre Dzemul y Tixmehuac, Col. Pedregal de San Nicolás 4ta sección. Trabajos a realizar: Trabajos de adecuación en instalación de gas, campanas de extracción, sistema contra incendios (cisterna), toldos, alumbrado exterior y estacionamiento.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                                       |            |          |   |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|------------|----------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |            |          |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                                       | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |   |
| O20NR0216                    | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural     | 0                       | 2,500,000.00                          | 0.00       | 0.00     | Se solicita la cancelación del proyecto O.20NR.0216 con un importe de \$39,379,232.00, lo anterior con la finalidad de aplicar las medidas de disciplina y equilibrio presupuestal necesarias, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. |
| O20NR0217                    | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Desarrollo Social. | 0                       | 3,519,000.00                          | 0.00       | 0.00     | Se solicita la cancelación del proyecto O.20NR.0217 con un importe de \$3,085,550.00 lo anterior con la finalidad de aplicar las medidas de disciplina y equilibrio presupuestal necesarias, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.   |
| O20NR0218                    | Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados.                                   | 0                       | 19,053,901.00                         | 0.00       | 0.00     | Se solicita la cancelación del proyecto O.20NR.0218 con un importe de \$4,798,564.00 lo anterior con la finalidad de aplicar las medidas de disciplina y equilibrio presupuestal necesarias, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                                       |               |             |   |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |               |             |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                             | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |             | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido    |   |
| O20NR0219                    | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos. | 0                       | 20,731,415.00                         | 22,228,911.50 | 3811746.01  | Mantenimiento Conservación y Rehabilitación a 8 Edificios Públicos en las siguientes ubicaciones:<br>1.-Ruedo de San Miguel Xicalco, ubicado en la Carretera Federal, Pueblo San Miguel Xicalco,2.-Oficinas de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano ubicado en avenida San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro,3.-Campamento Limantitla 1ª etapa, ubicado en Limantitla S/N, Tlalpan Centro,4.-Campamento Miguel Hidalgo, José Garcia Preciat No. 835, ubicado en la colonia Miguel Hidalgo 3ra sección,5.-Oficinas de la Alcaldía de Tlalpan, ubicadas en Calle moneda s/n, colonia Tlalpan Centro,6.-Clínica Veterinaria de la Alcaldía, ubicada en Becal Mz. 98, colonia Lomas de Padierna,7.-Casa de Salud Popular Santa Teresa, ubicado Balancan esquina Akil, colonia Popular Santa Teresa, 8.-Edificio de Jurídico ubicado en San Juan de Dios No. 92, Toriello Guerra, Tlalpan.Trabajos a realizar en todos los frentes: Rehabilitación de graderías, trabajos hidrosanitarios, eléctricos, colocación de instalaciones de aire lavado, lámparas de emergencia, detector de humo, elevador para minusválidos, construcción escaleras de emergencia, revisión estructural de DRO, rehabilitación de bodegas, vestidores de hombres y mujeres, área de comedor, adecuacion de baños y baños para personas con discapacidad, pintura general, cambio de láminas de policarbonato, aplicación de plasticemento en juntas de multypanel, trabajos de impermeabilización en azotea. |
| O20NR0220                    | Rehabilitación a la Red de Agua Potable                            | 0                       | 40,000,000.00                         | 27,556,401.35 | 21430557.41 | Rehabilitación a la Red de Agua Potable con 6,500.00 Metros en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan:<br>1.-Fuentes Brotantes, 2.-Texcaltenco, 3.-Pueblo Santa Úrsula Xitla, 4.-Cantera Puente de Piedra, 5.-Primavera, 6.-Lomas de Padierna, 7.-Cultura Maya, 8.-Pueblo San Andrés Totoltepec, 9.-San Bartolo El Chico, 10.-Ejido De San Pedro Mártir, 11.-Chimalcoyoc. Trabajos a Realizar: Trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, rellenos, cambio de tubería de polietileno de alta densidad de diferentes diámetros, construcción y/o sustitución de cajas de válvulas y trabajos de bacheo.  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                                       |               |             |  |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |               |             |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                                 | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |             | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido    |  |
| 020NR0221                    | Construcción y Ampliación de la Infraestructura del Sistema de Drenaje | 0                       | 34,084,051.00                         | 29,238,338.34 | 12758134.60 | <p>Construcción y Ampliación de la Infraestructura del Sistema de Drenaje con 2.71 Kms. en las siguientes colonias: 1.-Miguel Hidalgo 4ta. Sección,2.-Pueblo San Pedro Martir,3.-San Miguel Topilejo,4.-Bosques de Tepeximilpa,5.-Pueblo San Andrés Totoltepec,6.-Miguel Hidalgo 3ra. Sección,7.-Cultura Maya,8.-Bosques del Pedregal,9.-Pedregal de San Nicolás 1ra. Sección,10.-Pueblo Parres el Guarda.</p> <p>Trabajos a Realizar: Trazo y nivelación de la trayectoria que seguirá la red; posteriormente se realizara el corte y la demolición de la carpeta asfáltica, para continuar con la excavación de la zanja dando las pendientes que requeridas; una vez afinado el fondo de la zanja, se colocará una cama de arena y sobre ella se asentaran la tubería de polietileno de alta densidad corrugado (PAD corrugado); con esta última tubería se realizaran las conexiones domiciliarias. Sobre la tubería de PAD de princíal se construirán los pozos con los cuales se dará mantenimiento a la red. Una vez colocada toda la tubería se rellenarán las zanjas con material de banco, se compactará y se asfaltará el área abierta.</p> |
| 020NR0222                    | Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje                             | 0                       | 2,021,641.00                          | 1,979,182.69  | 1979177.02  | <p>Trabajos de Desazolve a la Red del Sistema de Drenaje con 2,000.00 metros en las siguientes colonias:</p> <p>1.-Pueblo San Andrés Totoltepec, 2.-Santa Úrsula Xitla,3.-Cantera Puente de Piedra 4.-La Joya, 5.-Tlalpan Centro, 6.-Toriello Guerra, 7.-Isidro Fabela, 8.-Pueblo Quieto</p> <p>Trabajos a realizar: retirar del fondo del pozo toda la tierra y basura que fue arrastrada por las lluvias, con el propósito de limpiar la grieta natural por la cual se infiltra el agua que capta al resumidero al subsuelo y para el desazolve sanitario se realizará el desazolve por medios mecánicos, como es el uso de malacates en Pozos de Visita y por medio del Camión Vactor.</p>  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                                       |               |             |  |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |               |             |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión       | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |             | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido    |  |
| 020NR0223                    | Rehabilitación de las Redes de Drenaje       | 0                       | 27,777,842.00                         | 19,688,531.69 | 11523636.29 | Rehabilitación de las Redes de Drenaje con 2.316 kilómetros, en las siguientes colonias:1.-Tlalpan Centro,2.-Pueblo San Andrés Totoltepec,3.-Miguel Hidalgo 4a Sección, 4.-Miguel Hidalgo 3a Sección,5.-Isidro Fabela,6.-Fuentes de Tepepan,7.-Bosques del Pedregal,8.-Chimilli,9.-Pedregal de San Nicolás 1a sección,10.-Pedregal de San Nicolás 2a sección,11.-Pedregal de San Nicolás 3a sección,12.-Pedregal de San Nicolás 4a sección,13.-Lomas Hidalgo,14.-Miguel Hidalgo 1a sección,15.- Arboledas del Sur,16.-Miguel Hidalgo 2a seccion,17.- Nueva Oriental Coapa,18.-Guadalupe Tlalpan,19.-Villa Lázaro Cárdenas.Trabajos a realizar por cada frente: Trazo y nivelación de la trayectoria que seguirá la red, posteriormente se realizará el corte y la demolición de la carpeta asfáltica para continuar con la excavación de la zanja, dando las pendientes que requería: una vez afinado el fondo de la zanja, se colocará una cama de arena y sobre ella se asentará la tubería de polietileno de alta densidad corrugado(PAD corrugado) con esta última tubería se realizarán las conexiones domiciliares sobre la tubería PAD, se construirán pozos a los cuales se les dará mantenimiento a la Red de Drenaje, una vez colocada la tubería se rellenarán las zanjas con material de banco, se compactarán y se asfaltarán el área abierta |
| 020NR0224                    | Construcción y Rehabilitación de Resumideros | 0                       | 18,826,889.00                         | 10,472,100.41 | 4524021.58  | Se llevaran a cabo obras complementarias al sistema de drenaje: Meta 1: (17 resumideros) y Meta 2: (6 piezas) bocas de tormentas. Construcción de 19 piezas de resumideros en las siguientes colonias: 1.-Miguel Hidalgo 2a. Sección, 2.- Miguel Hidalgo 1a. Sección, 3.- Santo Tomás Ajusco, 4.- Fuentes de Tepepan, 5.-San Miguel Topilejo, 6.-Torres de Padierna, 7.- Héroes de Padierna, 8- Pueblo San Andrés Totoltepec y 9.- Pedregal de San Nicolás 2a sección, así como la Rehabilitación de 8 resumideros en las siguientes colonias: 1.-Pueblo San Andrés Totoltepec,2.-Lomas de Padierna,3.-Héroes de Padierna,4.-Torres de Padierna,5.-Jardines del Ajusco,6.-Pedregal de San Nicolás 1a Sección,7.-Pueblo San Pedro Mártir,8.-Pedregal Santa Úrsula Xitla. Por último el cambio de 6 piezas (bocas de tormentas) en las siguientes colonias: 1.-Jardines del Ajusco, 2.-Pedregal de San Nicolás 1a Sección, 3.-Miguel Hidalgo 3a Sección, 4.-Cantera Puente de Piedra y 5.-Isidro Fabela.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                                       |               |           |  |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |               |           |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                       | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |           | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido  |  |
| 020NR0225                    | Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable | 0                       | 25,000,000.00                         | 23,954,695.00 | 628756.12 | Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable con 3,500.00 metros, en diversas colonias de la Alcaldía Tlalpan: 1.-Pueblo Parres El Guarda (090120019 2460), 2.-Parque Nacional Bosque del Pedregal AGEB (090120001 1960), 3.-Miguel Hidalgo 1ra Sección AGEB (090120001 0905), 4.-San Miguel Ajusco AGEB (090120026 1528), 5.-Santo Tomás Ajusco AGEBS: (090120026 1532) ,(090120026 1689). Trabajos a Realizar: Acondicionamiento y Construcción de Estructura de Captación. Preliminares incluye: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo. Rellenos incluye, Cama de arena. Suministro e instalación de tubería. Incluye, pruebas y desinfección. Piezas especiales incluye, válvulas, T de cruz, bridas y juntas Construcción de cajas y atraques, Bacheo, espesor de concreto asfáltico, Señalamiento y limpieza, Suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, Supervisión. Tubería de PEAD con diámetros de 4 y 6 pulgadas cm con una capacidad de conducción de 35 lps. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                                       |              |            |   |
|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020    |                                       |              |            |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                  | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |            | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |                         | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido   |   |
| 020NR0480                    | Mantenimiento y Reabilitación a Mercados (PARIPASSSU)   | 0                       | -                                     | 8,168,415.45 | 2938082.82 | Mantenimiento y Rehabilitación a 8 mercados ubicados en diversas colonias:1.-Mercado Dr. y Gral. José González Varela, ubicado en Calle Rosal entre 5 de Mayo y Azucena, Pueblo San Pedro Mártir, 2.-Mercado Mirador, ubicado en Calle Popolnah esquina Bekal, entre Las calles de Bekal y Tekit, colonia Lomas de Padierna, 3.Mercado José María Morelos y Pavón, ubicado en Cda. Don Refugio y Cacahuatales, entre Tenorios y Calz. del Hueso, colonia Ex-hacienda de Coapa, 4.-Mercado Flores San Fernando, ubicado en calzada de Tlalpan entre las Calles San Fernando y Allende, Barrio Niño de Jesús, Col. Tlalpan Centro, 5.-Mercado Plaza Mexicana del Sur, ubicado en Avenida Acoxpa, entre Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan, Col. San Lorenzo Huipulco, 6.-Mercado Torres de Padierna, ubicado en Tixpeual y Tixkokob, entre Seye y Sacalum, Col. Torres de Padierna, 7.-Mercado Villa Coapa, Ubicado en Av. Canal de Miramontes s/n, entre Av. Acoxpa y Caporal, Col. Villa Coapa, 8.-Mercado Fuentes Brotantes, ubicado en Parque Nacional y Fuentes Brotantes, Col. Fuentes Brotantes. Trabajos a realizar en todos los frentes: pintura en interior y exterior, cambio y colocación de lámparas, rehab.de muebles sanitarios,sust.y adec.de instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria e hidráulica,impermeabilización,rehabilitación de techumbres |
| 020NR0494                    | Construccion de escalinatas y colocacion de luminarias. | 0                       | -                                     | 3,509,600.00 | 76391.74   | Se realizará la Construcción de : Meta 1: 3 escalinatas, Meta 2 de ( 64.42 m3 ) y la colocación de Meta 3: 95 luminarias en las siguientes colonias: 1.-San Juan Tepeximilpa AGEB (090120001 2278), 2.-Bosques del Pedregal AGEB (090120001 1509), 3.-Tlalmitle AGEB (090120001 1744), 4.-San Miguel Ajusco (090120026 166A), 5.-Popular Santa Teresa (90120001 1369).Trabajos a realizar: Limpieza del terreno, trazo y nivelación, preparación de materiales de concreto referido en el catálogo, colocación de andamios, colado, curado, detalles de calidad, retiro de cascajo y limpieza del sitio. Adicionalmente, Suministro e instalación de luminarias, así como todos los trabajos de suministro y procuración de energía eléctrica para el correcto funcionamiento y otros alcances de mejora y seguridad peatonal como rehabilitación de banquetas y pintura.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02CD14 ALCALDÍA TLALPAN</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>    |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |           | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido  |   |
| <b>020NR0495</b>            | Construccion de banquetas, guarniciones y vialidades secundarias de concreto estampado | <b>0</b>        | -                                     | 19,159,536.00 | 400893.77 | <p>Construcción de Banquetas, Meta 1:12,102.93 m2, de Guarniciones Meta 2: 885.67 ml y Vialidades Secundarias Meta 3: 5,841.45 M2 de Concreto Estampado y concreto hidráulico, por lo que se realizarán:Banquetas de Concreto Hidráulico: 1,184.93 m2, Guarniciones de Concreto Hidráulico:435.50 ml, Banquetas de Concreto Estampado: 10,918.00 m2, Guarnición de Concreto Estampado: 450.17 ml y Vialidades de Concreto Estampado: 5,841.45 m2 en las siguientes colonias:1.-San Miguel Topilejo AGEB (90120027 2028),2.-Magdalena Petlacalco AGEB:(090120001 1602),3.-Tlalpan Centro AGEBS: (090120001 038A),( 090120001 0958),4.-Santo Tomás Ajusco (090120026 1532),( 090120026 1528). Para Banquetas y Guarniciones:Trazo y nivelación, Desyerbe y limpia del terreno a mano, Extracción manual de tocón, Excavación a mano , Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple carga mecánica, acarreo en camión,acarreo en camión, de material de demolición de concreto, kilómetros subsecuentes, zona urbana. Preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor, Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico. Acabado con volteador en las aristas de banquetas, Guarnición de concreto hidráulico, para la construcción de vialidades secundarias de concreto estampado se requieren trabajos: trazo, nivelación, corte o demolición de piso existente, excavación, acarreo y carga y compactación con relleno de tepetate.</p> |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                                       |               |           |   |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020    |                                       |               |           |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                   | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |           | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |                         | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido  |   |
| 020NR0515                    | Mantenimiento a 2 Mercados                               | 0                       | -                                     | 748,814.00    | 512396.53 | Mantenimiento a 2 mercados ubicado en :1.-Miguel Hidalgo, en calle Corregidora y Michoacán, Colonia Miguel Hidalgo 1ra sección, 2.-Mercado Isidro Fabela, ubicado en 1ra. Norte, Colonia Isidro Fabela, Tlalpan; Trabajos a realizar: pintura en interior y exterior, cambio y colocación de lámparas, rehab.de muebles sanitarios,sust.y adec.de Instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria e hidráulica,impermeabilización,rehabilitación de techumbres  |
| 020NR0523                    | Mantenimiento y Conservación de Infraestructura Cultural | 0                       | -                                     | 21,568,597.00 | 689757.65 | Mantenimiento y Conservación de Infraestructura Cultural en 2 inmuebles:1.- Auditorio Comunal en Magdalena Petlalcalco, ubicado en Avenida México, esquina Av. Arenal, Pueblo Magdalena Petlalcalco,2.-Casa FRISSAC, ubicado en Calle Moneda s/n, Tlalpan Centro,Trabajos a realizar: adecuación del espacio para la creación de un restaurante,rehabilitación del muro de contención y barda perimetral, rehabilitación de foro al aire libre, instalación de malla electrosoldada, y puerta nueva de acceso principal, instalación de espacios de esparcimiento (gimnasio y cancha de fútbol) dentro del auditorio ejidal, trabajos sanitarios e hidrosantarios, trabajos de electricidad, de plomería, cancelería,impemeabilización y trabajos en general.   |
| 020NR0524                    | Rehabilitación de Espacios Deportivos                    | 0                       | -                                     | 20,530.62     | 0.00      | Rehabilitación de 4 Espacios Deportivos en; 1.-Módulo Deportivo "San Nicolás Tolentino", ubicado calle Hacienda San Nicolás Tolentino, entre Trípoli y Calle Puente, Colonia Prado Coapa, 2.-Deportivo "Benito Juárez" ubicado en Calle Benito Juárez y calle de las Fuentes Colonia Isidro Fabela, 3.-Deportivo Parres El Guarda ubicada en calle Miguel Hidalgo S/N, Pueblo Parres El Guarda, 4.-Deportivo CEFORMA ubicado en Av. Miguel Hidalgo 195, colonia Fuentes Brotantes.Trabajos a realizar: rehabilitación y cambio de pastos sintético en canchas de fútbol, mantenimiento de baños, y piso amortiguante y alumbrado en general, canal para la captación de aguas pluviales con superficie de rejilla, trabajos hidráulicos, sustitución de luminarias, trabajos de impermeabilización y sellado de uniones de hojas de policarbonato, trabajos de herrería, vidriería y cancelería, rehabilitación de cuarto de máquinas, pintura general, colocación de malla ciclónica, mantenimiento a juegos infantiles, sustitución de multitecho, etc. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02CD14 ALCALDÍA TLALPAN</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>    |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |          | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|--------------|----------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido |   |
| <b>020NR0525</b>            | Elaboración de Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades y Seguimiento de las Obras de Revestimiento de Vialidades Secundarias del Fondo FAIS | <b>0</b>        |                                       | 2,000,000.00 | 0.00     | Elaboración de 1 Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades y Seguimiento de las Obras de Revestimiento de Vialidades Secundarias del Fondo FAIS en las siguientes colonias: 1-La Fama AGEB (090120001 0680),2-Lomas de Padierna AGEB (090120001 1477),3-Magdalena Petlacalco AGEB: (090120001 1602),4-Mirador I AGEB (090120001 1481),5-Pedregal de San Nicolás 1a. Secc. AGEB (090120001 0515),AGEB (090120001 0303),6-Pedregal de San Nicolás 4ta. Sección AGEB: (090120001 1299), AGEB (090120001 077A),7-Pedregal de Santa Úrsula AGEB (090120001 1072),8-Popular Santa Teresa AGEB (090120001 1369), AGEB (090120001 2066),9.-San Andrés Totoltepec AGEB (090120001 1621),(090120001 159A),(090120001 1636),10-San Miguel Ajusco AGEBS: (090120026 2314),11-Santo Tomás Ajusco AGEBS: (090120026 1528),(090120026 1674),12.-Tlalcoligía AGEB (090120001 1104),13.-Tlalpan Centro AGEBS: (090120001 038A),(090120001 0958) 14-Torres de Padierna AGEB (090120001 0820), (090120001 0835),(090120001 084A),15-Miguel Hidalgo 4ta sección (090120001 1462),16-Viveros de Coatectlán 2da Sección AGEB (090120001 2441),(090120001 1640),17-Héroes de Padierna AGEB (090120001 084A),18-Miguel Hidalgo 2da sección AGEBS (090120001 0888),(090120001 0892),19-Fuentes de Tepepan AGEBS(090120001 2121),(090120001 1068).Trabajos a realizar : Seguimiento: Verificación y control de las obras, |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |                                       |                       |                       |  |
|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020    |                                       |                       |                       |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %         | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                       |                       | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |                         | Aprobado                              | Modificado            | Ejercido              |  |
| 020NR0526                    | Elaboración de Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades y Seguimiento de las Obras para la Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable del Fondo FAIS | 0                       | -                                     | 807,299.00            | 0.00                  | Elaboración de 1 Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades y Seguimiento de las Obras para la Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable del Fondo FAIS en las siguientes colonias:1.-Pueblo Parres El Guarda (090120019 2460), 2.-Parque Nacional Bosque del Pedregal AGEB (090120001 1960), 3.-Miguel Hidalgo 1ra Sección AGEB (090120001 0905), 4.-San Miguel Ajusco AGEB (090120026 1528), 5.-Santo Tomás Ajusco AGEBS: (090120026 1532) ,(090120026 1689).<br>Trabajos a realizar : Seguimiento: Verificación y control de las obras, estas corresponden a las diferentes fases que se indican en las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México en su Libro 9A Tomo Único, Particularidades de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento relativas a: Fase 01.- Actividades Previas; Fase 02.- Actividades Inmersas; Fase 03.- Verificación de cumplimiento de calidad de la obra; Fase 04.- Control de Programas; Fase 05.- Control Presupuestal y Fase 06.- Entrega-recepción, liquidación y finiquito |
| 020NR0527                    | Levantamiento de Necesidades a la Infraestructura del Sistema de Agua Potable de la Zona del Ajusco Medio.  | 0                       | -                                     | 822,037.70            | 0.00                  | Los trabajos relacionados con el levantamiento físico de los componentes de la Red de Agua Potable de la Zona del Ajusco Medio son los siguientes: Trabajos a realizar: Localización de cajas no visibles mediante el uso de detector de metales, Achique, desasfaltado y desazolve, en caso de ser necesario, Apertura de tapas selladas, Georeferenciación. y nivelación topográfica en tapas de cajas de válvulas, Elaboración de fichas técnicas con la descripción de las condiciones generales y particulares de las cajas de válvulas y de las tuberías, Levantamiento y ubicación de estructuras especiales (Tanques de almacenamiento), Revisión y adecuación de cruceros, Definición de cambio de tuberías que implican la recuperación de agua potable por la presencia de fugas, Como resultado final se tendrá la elaboración de planos a escala adecuada, así como fichas técnicas y base de datos de la infraestructura levantada que incluye la revisión de congruencia.   |
| <b>Total URG</b>             |   |                         | <b>568,752,846.00</b>                 | <b>330,350,442.34</b> | <b>100,642,595.40</b> |  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA |
| Período:                     | Enero-Diciembre 2020                  |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |            | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|------------|------------|--|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado | Ejercido   |  |
| A20NR0211                   | Adquisición de Vehículos de Carga tipo Pick-Up   | 0%              | 900,000.00                            | -          | -          | Se cancelo el Proyecto de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno para mantener el equilibrio de las finanzas de la Ciudad generada por la Emergencia Sanitaria del virus COVID-19.                                      |
| A20NR0212                   | Adquisición de Licencias Antivirus   | 100.00          | 1,500,000.00                          | 935,890.51 | 935,890.51 | Licencias Antivirus y 1 Respaldo enfocado a Servidores.  |
| A20NR0213                   | Adquisición de Equipo de Cómputo.  | 0%              | 3,000,000.00                          | -          | -          | Se cancelo este Proyecto por un importe de \$ 3,000,000.00, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno para mantener el equilibrio de las finanzas de la Ciudad generada por la Emergencia Sanitaria del virus COVID-19. |
| A20NR0214                   | Adquisiión de Checadores Digitales Biométricos.  | 0%              | 2,000,000.00                          | -          | -          | Se canceló este Proyecto por un importe de \$2,000,000.00, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno para mantener el equilibrio de las finanzas de la Ciudad generada por la Emergencia Sanitaria del virus COVID-19.  |
| A20NR0215                   | Adquisición de Vehículos y Herramientas para la atención de emergencias.                                       | 0%              | 2,450,000.00                          | -          | -          | Se canceló este Proyecto por un importe de \$2,450,000.00, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno para mantener el equilibrio de las finanzas de la Ciudad generada por la Emergencia Sanitaria del virus COVID-19.  |
| A20NR0216                   | Adquisición de Mobiliario, Equipo de Cómputo y Camioneta Utilitaria Austera.                                   | 0%              | 700,000.00                            | -          | -          | Se canceló este Proyecto por un importe de \$700,000.00, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno para mantener el equilibrio de las finanzas de la Ciudad generada por la Emergencia Sanitaria del virus COVID-19.    |
| A20NR0217                   | Adquisición de Equipo de Cómputo para el equipamiento de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos. | 0%              | 1,615,000.00                          | -          | -          | Se canceló este Proyecto por un importe de \$715,000.00, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno para mantener el equilibrio de las finanzas de la Ciudad generada por la Emergencia Sanitaria del virus COVID-19.    |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA |                                       |              |              |   |
|------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020                  |                                       |              |              |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                       | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |                                       | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |   |
| A20NR0218                    | Adquisición de retroexcavadoras para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana.  | 0%                                    | 5,000,000.00                          | -            | -            | Se canceló este Proyecto por un importe de \$5,000,000.00, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,  |
| A20NR0219                    | Adquisición de Máquinas y Herramientas para el Mantenimiento y Conservación de los Edificios Públicos de la Alcaldía Venustiano Carranza.   | 0%                                    | 150,000.00                            | -            | -            | Se canceló este Proyecto por un importe de \$150,000.00, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,  |
| A20NR0220                    | Adquisición de Odómetros para el Mantenimiento y Conservación de los Edificios Públicos de la Alcaldía Venustiano Carranza.   | 100.00                                | 10,000.00                             | 9,999.99     | 9,999.99     | Adquisición de 6 Odómetros con Freno y rueda de 12".  |
| A20NR0221                    | Adquisición de Compresora tipo Cilíndrica de Aire e Inversoras para Trabajo Industrial Ligero para el Mantenimiento y Conservación de lo Edificios Públicos de la Alcaldía Venustia | 0%                                    | 40,000.00                             | -            | -            | Se canceló este Proyecto por un importe de \$40,000.00, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno para mantener el equilibrio de   |
| A20NR0222                    | Adquisición de Cargadores Frontales y Camión de Volteo  | 0%                                    | 10,400,000.00                         | -            | -            | Se canceló este Proyecto por un importe de \$10,400,000.00, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en atención a la iniciativa de la Jefa de Gobierno para mantener el equilibrio de las finanzas de la Ciudad generada por la Emergencia Sanitaria del virus COVID-19 |
| A20NR0223                    | Rehabilitación y mantenimiento y conservación de infraestructura pública.   | 100.00                                | 3,200,000.00                          | 2,118,658.60 | 2,118,658.60 | Adquisición de maquinas motosierras, desmalezadoras, cortasetos y versátiles, para llevar a cabo acciones para mantener en optimas condiciones el arbolado y las áreas verdes de las vialidades secundarias, parques, camellones, jardines y deportivos públicos de la Demarcación territorial, con la finalidad de que la ciudadanía haga uso de dichos espacios.                                    |
| A20NR0385                    | Adquisición de Equipo contra Incendios para el interior de los Mercados Públicos Santa Juanita y del Parque.  | 0%                                    | -                                     | -            | -            | Se canceló este Proyecto por un importe de \$967,000.00, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,  |
| A20NR0405                    | Adquisición de un Mini cargador que se utilizará para la recuperación de los Espacios y Parques Públicos.   | 100.00                                | -                                     | 1,859,944.00 | 1,859,944.00 | 1 minicargador de trayectoria vertical de elevación con motor a Diesel con capacidad aproximada de 942-1885 kg  |
| A20NR0406                    | Adquisición de Juegos Infantiles y columpios para espacios públicos dentro de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza.   | 100.00                                | -                                     | 4,024,151.46 | 4,024,151.46 | 4 Juegos infantiles diferentes medidas, y 2 columpios.  |
| A20NR0415                    | Adquisición de un Tren Expreso Mágico con 4 vagones.  | 0%                                    | -                                     | -            | -            | Se canceló este Proyecto por un importe de \$800,000.00, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 Bis de la Ley Austeridad, Transparencia en   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA |                                       |               |               |  |
|------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                  |                                       |               |               |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                       | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                                       | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
| A20NR0416                    | Adquisición de Mobiliario para el área de recepción y sala de juntas de los Consejales | 100.00                                | -                                     | 181,717.71    | 181,717.71    | Adquisición de mobiliario: (2) Bancas tandem de 4 plaza de acero inoxidable, (20) Sillas de visita forradas negras, (3) Silla Gerencial y (34)0 silla directiva tipo piel respaldo alto para los Consejales de esta Demarcacion Territorial.   |
| A20NR0417                    | Adquisición de aires acondicionados  | 100.00                                | -                                     | 83,404.00     | 83,404.00     | Adquisición de equipo de 2 aires acondicionado de 1.5 toneladas y 1 aire acondicionado de 2 toneladas mismo que sera suministrados e instalados, en la   |
| A20NR0596                    | Adquisición de rodillos vibratorios.   | 100.00                                | -                                     | 609,998.76    | 609,998.76    | Adquisición de: Meta 1 (MAQ) 3 Rodillos Vibratorios con motor a gasolina de 9 HP, sistema de arranca retráctil, ancho aproximado de rodillo 740 mm, ancho  |
| A20NR0597                    | Adquisición de tanque sand blast.  | 100.00                                | -                                     | 103,630.00    | 103,630.00    | Adquisición de: Meta 1(MAQ) 1 Tanque Sand Blast completo de 170 litros y capacidad de 272 kilos, sistema de válvulas, conexiones, trampa de humedad,   |
| A20NR0598                    | Adquisición de Placa Vibratoria con motor a gasolina.                                  | 100.00                                | -                                     | 63,199.99     | 63,199.99     | Adquisición de: Meta 1(MAQ) 1 Placa vibratoria con motor a gasolina de 9 HP, motor de cuatro tiempos, dimensiones de placa aproximadas de 46 x 43.5 cms.,  |
| A20NR0599                    | Adquisición de mobiliario de oficina.  | 100.00                                | -                                     | 182,999.56    | 182,999.56    | Adquisición de: Meta 1(MOB) 1 Escritorio Ejecutivo en madera nogal 4 cajones, 1 Credenza con librero en madera y chapa de caoba, 1 Mesa de Centro en madera  |
| A20NR0655                    | Adquisición de Lokers  | 100.00                                |                                       | 149,999.60    | 149,999.60    | Adquisición de Lockers   |
| A20NR0754                    | Mobiliario para la clínica veterinaria   | 100.00                                |                                       | 510,297.92    | 510,297.92    | Adquisición de mobiliario y equipo para la Clínica Veterinaria de la Alcaldía  |
| A20NR0767                    | Adquisición de un Tren Expreso Mágico  | 100.00                                |                                       | 800,000.00    | 800,000.00    | Adquisición de un Tren Expreso Mágico para la Plaza Santa Juanita  |
| O20NR0226                    | Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana (Sistema de Drenaje)         | 88.04                                 | 39,587,747.00                         | 40,665,402.00 | 35,801,425.59 | Se realizó mantenimiento y restauración de la red de drenaje en 4.283 km en las colonias Ampl. Penitenciaría, Moctezuma 1a. Sección, Moctezuma 2ª. Sección, Jardín Balbuena, Cuchilla Pantitlán, Janitzio, Tres Mosqueteros, 1o. de Mayo, Puebla, Romero Rubio, Simón Bolívar, 20 de noviembre, 5to. tramo de 20 de Noviembre y Zaragoza de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, en beneficio de 100,000 habitantes |
| O20NR0227                    | Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana                              | 100.00                                | 30,000,000.00                         | 9,985,191.33  | 9,985,191.33  | Se realizó el mantenimiento de 16,326.60 m2 de carpeta asfáltica en las colonias Moctezuma 1a Sección y 2a Sección.  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA |
| Período:                     | Enero-Diciembre 2020                  |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O20NR0228                   | Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana                             | 98.27           | 48,195,000.00                         | 57,757,277.92 | 56,757,311.31 | Se realizó el mantenimiento de 41,963.90 m2 de banquetas y guarniciones en las Colonias: Azteca, 20 de Noviembre, Ampliación Venustiano Carranza, Venustiano Carranza, Moctezuma 1a. Sección, Merced Balbuena, Moctezuma 2a. Sección, 5to. tramo de 20 de Noviembre, Lorenzo Boturini, Álvaro Obregón, Sevilla, El Parque, Magdalena Mixiuhca, cuchilla Pantitlán, Caracol, Adolfo López Mateos, Puebla, Aviación Civil, Amp. Aviación Civil, Jardín Balbuena, Ignacio Zaragoza y Valentín Gómez Farías, con trabajos de demolición, acarrees, nivelacion de terreno, cimbrado y colado de banquetas. |
| O20NR0229                   | Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana (Edificios Públicos)        | 100.00          | 10,000,000.00                         | 11,462,661.82 | 11,462,661.82 | Se realizó el mantenimiento de 3 edificios públicos: Centro de Control Canino ubicado en Artilleros S/N esq. Eje 3 Eduardo Molina, Col. 7 de Julio, Campamento de Alumbrado Público ubicado en Agustín Lara No. 113, Col. Magdalena Mixiuhca y Edificio Sede de la Alcaldía, ubicado en Francisco del Paso y Troncoso No. 219, con trabajos de trazo, nivelación, demoliciones, albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitaria, impermeabilización, acabados y herrería.  |
| O20NR0230                   | Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura urbana (Infraestructura Comercial) | 100.00          | 10,000,000.00                         | 11,033,487.17 | 11,033,487.17 | Se realizaron trabajos de mantenimiento a los mercados "Federal", "Morelos", y "Octavo Sentías" con trabajos de instalaciones sanitarias, hidráulicas, eléctricas, techumbre y suministro e instalación de muebles sanitarios y el apuntalamiento en el mercado Morelos.  |
| O20NR0231                   | Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura urbana (Imagen Urbana)             | 98.68           | 40,000,000.00                         | 58,518,657.35 | 57,746,235.31 | Se realizó el mantenimiento de 6 espacios públicos, en las Colonias: Aarón Saenz, Arenal 2a. Sección, Peñón de los Baños, Penitenciaría y 20 de Noviembre, con trabajos de albañilería, pintura, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, colocación de piso, bancas, cestos de basura, colocación de juegos infantiles y trabajos de demolición de andadores y acarreo de materiales.   |
| O20NR0232                   | Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura urbana (Espacios Deportivos)       | 100.00          | 10,000,000.00                         | 14,843,458.36 | 14,843,458.36 | Se realizó el mantenimiento de 3 espacios deportivos: "José María Pino Suárez", Col. Jamaica, "Venustiano Carranza" Col. El Parque y "Ramón López Velarde", Col. Morelos, con trabajos de albañilería, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, repellados, aplanados, herrería, barda tubular, techumbre, acabados en gradas, demolición de plafón de gimnasio, suministro y colocación de luminarias en gimnasio, cambio de cancelería en fachada principal,  |
| O20NR0233                   | Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura urbana (Infraestructura Educativa) | 0%              | 20,000,000.00                         | -             | -             | Se solicita la cancelacion del presente proyecto por un importe de \$20,000,000.00,   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02 CD 15 ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA |                                       |                       |                       |  |
|------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020                  |                                       |                       |                       |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                       | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                       |                       | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |                                       | Aprobado                              | Modificado            | Ejercido              |  |
| O20NR0234                    | Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura urbana (Infraestructura de Agua Potable)           | 95.60                                 | 10,000,000.00                         | 10,000,000.00         | 9,559,910.90          | El periodo que se informa, se realizó el mantenimiento y conservación de la red secundaria de agua potable 1.108 km., en las colonias Cuatro Arboles, Moctezuma 1a Sección , Moctezuma 2a Sección e Ignacio Zaragoza en beneficio de 100,000 habitantes de la demarcación. |
| O20NR0235                    | Programa de Sustitución de postes con luminarias para alumbrado público con luminarias LED integradas | 100.00                                | 16,000,000.00                         | 15,886,776.43         | 15,886,776.42         | Programa de sustitución de postes con luminaria para alumbrado público por postes con luminarias tipo led integradas.<br>A la fecha se instalaron 223 postes que sumados a los 82 del trimestre que le precede suman un total de 305.                                      |
| O20NR0651                    | Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura urbana (Imagen Urbana)                             | 86.73                                 | -                                     | 1,817,192.39          | 1,576,077.84          | Se realizó el mejoramiento y mantenimiento de dos espacios públicos, en la Plaza Civica "Cecilio Robelo", en la colonia Jardín Balbuena y Espacio Público "Azteca", Col. Azteca.   |
|                              |   |                                       |                                       |                       |                       |  |
|                              |   |                                       |                                       |                       |                       |  |
|                              | <b>Total AVC</b>  |                                       | <b>264,747,747.00</b>                 | <b>243,603,996.87</b> | <b>236,286,428.15</b> |  |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |                                       |              |              |   |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020       |                                       |              |              |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |                            | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |   |
| A20NR0224                    | Adquisición de equipo de informático y audiovisual para la Coordinación de Comunicación Social  | 0%                         | 750,000.00                            | -            | -            | SE Adquirirá: 4 Tripie MANFROTTO 546GBK con cabeza modelo 504HD, 4 Audífonos SHURE SRH440, 5 Tripie GODOX LA300 Para Iluminación, Pantalla 65" 4K /Smart TV, Kit de 4 Micrófonos Mano Inalámbricos STW4000HH, Kits de 3 Lámparas GVM 560AS, Teleprompter ikan Universal Tablet PT-Elite-U, 2 Monitores de estudio Yamaha Hs7 negro; y adquisición de 1 COM que consiste en: Computadora de Escritorio HP All in One Pavilion 27".   |
| A20NR0225                    | Adquisición de cámaras y dron para la coordinación de Comunicación Social   | 0%                         | 790,000.00                            | -            | -            | Se Adquirirá videocámara SONY PXW-Z150 y Adquisición de 1 VOA que consiste en: 1 vehiculo no tripulado tipo drone   |
| A20NR0226                    | Adquisición de equipo de jardinería para la Dirección General de Participación Ciudadana  | 57%                        | 62,000.00                             | 35,595.50    | 35,595.50    | Se Adquirirá motosierra, de gasolina cilindrada 45.4cm3, potencia 2,3kw/3,08hp, peso 4.6kg, espada de 18", (1) motosierra telescópica de gasolina para poda de altura, cilindrada 31.4cm3, longitud de corte 30cm, longitud total con cadena y espada 2.7m (retrai), paso de cadena 1/4", peso 7.2kg, potencia 1.4/1.05 hp/kw, (2) desmalezadora a gasolina, cilindrada 30.8cm3, potencia 1.74hp, peso 6.3kg, sistema antivibración de 1 punto, empuñadora multifuncional, manillar abierto, tubo recto, eje de transmisión rígido. |
| A20NR0227                    | Adquisición de equipos informáticos y software para la Subdirección de Informática  | 47%                        | 2,961,000.00                          | 1,399,991.20 | 1,398,407.84 | Se Adquirirá pc de escritorio, multifuncionales laser tipo 2, escaner, impresoras etiquetadora, servidor tipo 1rack, switch tipo-3, no break tipo 2, licencias para perimetrales, licencias certificados SSL, licencias de Office, licencias de AutoCad, licencias de ArcGIS, licencias editor profesional de PD  |
| A20NR0228                    | Adquisición de vehículos de seguridad para la Coordinación de Seguridad Ciudadana   | 100%                       | 4,000,000.00                          | 3,998,000.02 | 3,998,000.02 | Adquisición de 8 VEH Pick up doble Cabina, tipo patrulla para la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, de cuatro cilindros, modelo 2020, con equipo de señalización visual y acústica, balizamiento y corte de color; conforme a las especificaciones técnicas emitidas por la Dirección de Transportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.   |
| A20NR0229                    | Adquisición de mobiliario, equipo complementario administrativo y equipo informático para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico | 33%                        | 900,000.00                            | 300,000.00   | 298,816.00   | Adquisición de 25 EIN que consiste en: (5) multifuncionales de Inyección de tinta y (20) Equipos de computo asi como 112 MOB que consiste en; (60) sillas con paleta, (2) mesas de trabajo, (50) sillas secretariales, tambien 7 EAD que consiste: (3) engargoladoras, (2   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |                                       |              |              |   |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020       |                                       |              |              |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |                            | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |   |
| A20NR0230                    | Adquisición de cámaras, camioneta, minivan y motores fuera de borda para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico | 9%                         | 2,400,000.00                          | 1,960,291.00 | 221,737.67   | Adquisición de 2 VOA que consiste en; (1) camioneta de 3.5", (1) van express de 15 pasajeros, también la adquisición de 2 PIE que consiste en; (2) motores fuera de bora, así como la adquisición de 2 EAV que consiste en; (2) cámaras digitales   |
| A20NR0231                    | Adquisición de plotter, camión de brazo hidráulico y bombas para la Dirección General de Servicios Urbanos                   | 83%                        | 9,200,000.00                          | 7,632,296.75 | 7,632,296.75 | Adquisición de 1 EIN que consiste en: (1) Plotter de corte construido con un chasis rígido, fácil de usar, usado con cualquier impresora de formato grande, alta velocidad de corte, Así como 2 CAM que consiste en: (2) camión modelo 2020 con brazo hidráulico articulado telescópico aislado con altura de trabajo de 12.8 metros, alcance lateral de 60.1 metros con montaje de plataformas final detrás de la cabina; también la adquisición de 2 BOM que consiste en; (2) bombas sumergibles para aguas residuales con motor inundado en aceite dieléctrico con impulsor tipo inatascable de 2 alab   |
| A20NR0232                    | Adquisición de máquinas herramientas y equipo de construcción para la Dirección General de Servicios Urbanos                 | 93%                        | 7,300,000.00                          | 6,788,362.07 | 6,788,362.07 | Adquisición de 74 HER que consiste en: (10) corta setos 1hp, (15) desmalezadoras 2.8hp, con arnés; (25) motosierras 4.6hp; (5) podadoras de pasto 9; (10) podadoras telescópicas; (1) equipo portátil para soldar/cortar de autógena; (2) taladros, (2) esmeriladoras industriales; (2) equipos de termofusión para tubería y (2) tarrajas para tubería. Así como 16 MAQ que consiste en; (1) compactador tipo tándem de 10 ton, transmisión hidrostática, Motor Diesel; (1) remolque cama baja, para 6 toneladas plataforma de carga; (1) mini cargador frontal (bop cat); (6) rompedoras a gasolina; (4) compactadora o vibrador a gasolina; (1) rotomartillo para retroexcavadora; (2) equipo de termofu |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |                                       |              |              |   |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020       |                                       |              |              |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |                            | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |   |
| A20NR0233                    | Adquisición de equipo acuático, cuatrimotos y tractores   | 19%                        | 21,500,000.00                         | 4,087,835.20 | 3,993,461.99 | Adquisición de 14 VOA que consiste en: (10) canoas de fibra de vidrio de 7 mts. con remo de madera de 6 mts; (2) transportadoras acuaticas: motor a diesel, estabilizadores laterales, casco de flotación de pieza unica dividida; (2) cuatrimotos 4 X 2 automatico, cuatro tiempos, enfriado por aire y aceite, ventilador, monocilindrico;asi como 5 MAQ que consiste en; (4) Tractores agrícolas mod. 2020, motor aspiración 3 cilindros, potencia de motor 85 hp, dos cajas de valvulas de triple acción y (1) draga acuatica multiusos: brazo articulado de acero, estabilizadores laterales, cabina, c  |
| A20NR0234                    | Adquisición de máquinas herramientas, equipo médico e instrumental médico para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo S ustentable | 21%                        | 4,100,000.00                          | 865,765.07   | 849,097.87   | Adquisición de 37 EML que consiste en: (2) microscopios binocular biologico, (2) aciales con cadena para caballos, (6) sierras de liz (carrete) con manerales, (6) termometros flexibles digital, (3) lazatrompas porcino, (3) tubos vacutainer violeta (100PZ), (3) basculas digital colgante 100 KG, (3) estuches de disección aleman basico 12 piezas, (5) estetoscopio master, (4) emasculador p/caballo 12" SS, Tambien 30 HER que consiste en: 10 motosierras medianas, 10 motosierras grandes, 10 podadoras telescopicas: Asi como 30 MAQ que consiste en: (15) desmalezadoras arados agrícolas para tractor de tres discos con engenche de tres puntos, (5) rastras de 20 discos para tractor agrícola, (4) mini-arados de 3 discos de 24" autoreversible, (2) molinos de martillo de 24 pulgadas de arrastre, (3) rotovator con 32 cuchillas y 15-50 hp, (1) rotovator con 48 cuchillas y 65-85 hp |
| A20NR0235                    | Adquisición de detectores garret y radios para la Coordinación de Seguridad Pública   | 67%                        | 2,400,000.00                          | 1,701,534.40 | 1,603,375.20 | Se adquirirán Detectores manual y portátil para detección de metales y Radios transmisores de comunicación.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |                                       |              |              |   |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020       |                                       |              |              |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |                            | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |   |
| A20NR0236                    | Adquisición de Equipo Informático y Vehículos para la Dirección General de Servicios Urbanos                        | 80%                        | 2,007,338.00                          | 1,607,323.28 | 1,607,200.88 | Se adquirirán camionetas de redilas de 3 1/2 toneladas, modelo 2019, motor diésel, 6 cilindros, potencia 220 hp, transmisión manual, camionetas estaquitas, motor a gasolina, potencia de 166 hp, 6,000 rpm y torque de 178 lb-pie, transmisión manual de 6, brazos hidráulicos, vehículo motor cummins isf 3.8 l sistema de inyección de riel común scr, potencia máxima 141 hp @ 1300rpm, torque maximo 332 lb-ft @1200-2000 rpm. Así como computadoras de escritorio: procesador: 2.5 ghz, de 2 a 4 núcleos físicos. De 4 a 6mb de memoria caché, impresoras láser tecnología: tipo 2 volumen medio monocromático. Resolución: 1200 x 1200 dpi, plotter de corte construido con un chasis rígido, que soporte una gama de funciones de hardware, con software preinstalado, alta velocidad de corte. |
| A20NR0237                    | Adquisición de equipo médico, desmalezadoras y tractopodadoras para la Dirección General de Desarrollo Social       | 97%                        | 285,000.00                            | 285,000.00   | 275,989.00   | Adquisición de 3 HER que consiste en; (3) desmalezadoras mango tipo bici para uso rudo, sistema de arranque con embrague, así como la adquisición de 90 EML que consiste en; 10 Pinzas Forester Curva, 10 Pinzas Forester Rectas, 10 Pinzas Rochester Curvas, 10 Pinzas Rochester Rectas, 10 Onfalotomos, 10 Tijeras de Mayo Curvas, 10 Porta Agujas, 10 Pinzas de Disección sin Dientes y 10 Riñones. También la adquisición de 1 MAQ que consiste en; (1) tractopodadora motor pot  |
| A20NR0238                    | Adquisición de ambulancia y camión de 3 1/2 toneladas para la Dirección General de Desarrollo Social                | 167%                       | 1,500,000.00                          | 2,999,910.00 | 2,499,999.99 | Adquisición de 1 VOA que consiste en; (1) camioneta de 3 ½ toneladas con las siguientes características: modelo, 2019 tracción 4x2; motor 5.7l v8 hemi; potencia 383 cf @ 5,500 rpm; torque 400 lb-pie@ 4,000 rpm, transmisión manual 5 velocidades y 1 AMB que consiste en: (1) Ambulancia con las siguientes características: con estructura, carrocería, interiores, equipos de oxígeno, sistema e iluminación exterior perimetral, equipo básico, equipo médico, exteriores y   |
| A20NR0239                    | Adquisición de equipo de oficina, y laboratorio para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | 68%                        | 135,000.00                            | 91,408.00    | 91,408.00    | Adquisición de 11 MOB que consiste en; 05 lockers: y 06 Carpas así como 10 EML que consiste en; 01 Kit de RCP maniquie adulto, 01 Kit de RCP maniquie infan   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |                                       |               |              |   |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020       |                                       |               |              |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |              | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |                            | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido     |   |
| A20NR0240                    | Adquisición de dron, equipo de cómputo y otros equipos para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil                         | 8%                         | 920,000.00                            | 70,000.00     | 70,000.00    | Adquisición de 4 EIN que consiste en; 01 impresora, 03 computadoras: así como 1 VOA que consiste en; 01 Dron (vehículo no tripulado): también 03 EQI que consiste en; 01 Distanciómetro Telémetro Láser de 40 m, 01 Brújula de Geólogo y 01 bomba contra incendio portátil    |
| A20NR0241                    | Adquisición de cajas de herramientas para la ejecución de programas de desastres en la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | 0%                         | 55,000.00                             | -             | -            | Adquisición de 7 PIE que consiste en; 03 cajas de herramienta para vehículo y 04 cajas de herramienta para cuatrimoto   |
| A20NR0242                    | Adquisición de equipo de telecomunicaciones, monitoreo y herramientas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil          | 53%                        | 360,000.00                            | 190,489.64    | 190,489.64   | Adquisición de 10 HER que consiste en; 10 motosierras con barra de 20 pulgadas: así como también 21 ECO que consiste en; 20 radios de comunicación y 01 Estación Meteorológica  |
| A20NR0243                    | Adquisición de mobiliario y equipo informático para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno  | 62%                        | 800,000.00                            | 499,900.00    | 496,944.00   | Adquisición 91 MOB que consiste en: 20 escritorios, 45 sillas secretariales, 20 libreros, 6 guillotinas: también 17 EIN que consiste en: 15 impresoras hp de alto rendimiento, 2 m  |
| A20NR0244                    | Adquisición de vehículo administrativo y dron para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno   | 8%                         | 700,000.00                            | 566,064.53    | 57,536.00    | Adquisición de 2 VOA que consiste en; (1) vehículo volador no tripulado "dron", rastrea objetos móviles automáticamente, tiempo de vuelo hasta 30 minutos, hasta 5 km de rango control, velocidad máxima de 72 km/h, y (1) camioneta pick up de 4 cilindros con transmi       |
| A20NR0245                    | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a edificios públicos.   | 0%                         | 720,000.00                            | -             | -            | Se realizarán trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos que consisten en: mantenimiento al sistema eléctrico, sistema hidro-sanitario, cambios de pisos, rehabilitación y/o cambio de cancelería, mantenimiento a la herrería en general. |
| A20NR0246                    | Adquisición de terrenos dentro de la Alcaldía  | 0%                         | 88,337,854.00                         | -             | -            | Adquisición de 5 PIO que consiste en: 5 terrenos de superficie plana.   |
| A20NR0436                    |  |                            | -                                     | 10,000,000.00 | 9,999,998.08 |   |
| A20NR0514                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 458,471.44    | 458,471.44   |   |
| A20NR0518                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 182,000.00    | 182,000.00   |   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |                                       |               |               |   |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020       |                                       |               |               |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                   | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |                            | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| A20NR0559                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 250,000.00    | 117,566.00    |   |
| O20NR0236                    | Estudios relacionados con los proyectos de obra publica. | 117%                       | 12,000,000.00                         | 14,486,982.99 | 14,086,983.66 | Se realizarán 5 (EST) estudios relacionados con los proyectos de obra pública que consisten en: atención de los procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas; coordinación de apoyo logístico para la recepción, revisión y tramite de estimaciones e integración de expedientes únicos de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma del ejercicio 2020; así como la |
| O20NR0237                    | Construcción de cárcamo de bombeo                        | 0%                         | 5,000,000.00                          | -             | -             | Los trabajos de construcción de 10 (M3) metros cúbicos de un cárcamo consisten en: instalación de celdas de glorificación, bases para equipos electromecánicos, desazolve de las cajas de sedimentos, instalación de sistema eléctrico, equipo de bombeo, sistema elect   |
| O20NR0238                    | Construcción de colector sanitario.                      | 0%                         | 15,000,000.00                         | -             | -             | La construcción de un colector consiste en: construcción de 30 (M3) metros cubicos de estructura de tabique de forma cilíndrica, junteado con mortero cemento - arena, lo cual permitira flujo adecuado de las aguas negras.  |
| O20NR0239                    | Sustitución de la red de drenaje sanitario               | 39%                        | 10,324,771.00                         | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  | La sustitución en 1 (KIL) kilometro de la red de drenaje sanitario consiste en la excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación.  |
| O20NR0240                    | Sustitución de red de agua potable.                      | 9%                         | 38,000,000.00                         | 3,490,648.95  | 3,490,648.95  | Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 11,100 (ML) metros lineales consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   |                 | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO            |               |               |   |
|------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
| Período:                     |   |                 | Enero-Diciembre 2020                  |               |               |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión        | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O20NR0241                    | Mantenimiento a edificios públicos.           | 145%            | 13,729,417.00                         | 20,014,417.00 | 19,859,016.98 | Los trabajos de mantenimiento a 7 (INM) inmuebles consisten en: sustitución de impermeabilizante, pintura interior y exterior, instalación eléctrica, instalación sanitaria, rehabilitación de sanitarios, kioscos, acabados, sustitución de techumbre, cancelería, herrería, sustitución de techumbre de lamina, colocación de canaleta para desagüe, rehabilitación de rampas y reacomodo de áreas  |
| O20NR0242                    | Mantenimiento a centros de abasto.            | 241%            | 12,000,000.00                         | 29,128,067.32 | 28,864,720.58 | Los trabajos de mantenimiento a realizar en 5 (MER) mercados consisten en: rehabilitación de sanitarios, colocación de toldos en el perímetro del mercado, acabados, sustitución de banquetas, andadores perimetrales, sustitución de impermeabilizante, sustitución de estructura y techumbre en área corraleta, pintura interior y exterior, instalación hidráulica, rehabilitación de subestación, sustitución de láminas translucidas, cancelería, herrería, sustitución de cortinas de acceso, iluminación interior, suministro e instalación de transformador (incluye, gestorías, pagos y mano d |
| O20NR0243                    | Rehabilitación de espacios públicos.          | 301%            | 5,000,000.00                          | 15,061,017.34 | 15,054,268.46 | Los trabajos a realizar en 3 (ESP) espacios públicos consisten en: rehabilitación de fuente, sanitarios, jardineras, juegos infantiles de jardín, modulo de seguridad ciudadana, remodelación de estacionamiento y locales comerciales.   |
| O20NR0244                    | Mantenimiento a centros de desarrollo social. | 100%            | 5,000,000.00                          | 4,996,019.52  | 4,996,019.52  | Los trabajos de mantenimiento a 2 (INM) inmuebles de desarrollo social consisten en: impermeabilizante, pintura interior y exterior, rehabilitación de sanitarios, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, sustitución de pisos, herrería, sustitución de láminas translucidas.  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |                                       |               |               |   |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020       |                                       |               |               |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                    | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |                            | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O20NR0245                    | Mantenimiento a centros de cultura.                       | 120%                       | 10,000,000.00                         | 12,153,982.64 | 12,042,271.22 | Los trabajos de mantenimiento a 8 (INM) inmuebles consisten en: impermeabilizante, pintura interior y exterior, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, sustitución de pisos, herrería, malla ciclónica, reparación de muro perimetral, reparación de plafón, muros de tabla roca, sustitución de techumbre, rehabilitación de sanitarios y sustitución de cisterna. |
| O20NR0246                    | Mantenimiento a centros deportivos.                       | 177%                       | 4,000,000.00                          | 7,099,998.87  | 7,099,844.87  | Los trabajos de mantenimiento a 2 (DEP) deportivos consisten en: construcción de tercera grada para cancha de fútbol, techumbre del frontón y rehabilitación de sanitarios, sustitución de techumbres de gimnasios, reparación de duela, impermeabilizante, instalación eléctrica, instalación hidráulica, pintura interior y exterior.   |
| O20NR0247                    | Rehabilitación de panteones públicos.                     | 98%                        | 1,500,000.00                          | 1,477,178.44  | 1,477,178.43  | Los trabajos a realizar en 1 (INM) inmueble consisten en: rehabilitación de sanitarios, pintura interior, exterior y ampliación de columbario.  |
| O20NR0248                    | Construcción de inmueble para el área de protección civil | 0%                         | 4,000,000.00                          | 5,200,000.00  | -             | Los trabajos de construcción de 1 (INM) inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contrarabes ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zócalo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciones eléctrica e hidro-sanitaria.            |
| O20NR0249                    | Sustitución de banquetas y guarniciones.                  | 0%                         | 6,000,000.00                          | -             | -             | La sustitución de banquetas y guarniciones en 7500 (M2) metros cuadrados consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbrado y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra.  |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |                                       |              |              |   |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020       |                                       |              |              |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión         | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |                            | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |   |
| O20NR0250                    | Rehabilitación a vialidades secundarias.       | 0%                         | 20,000,000.00                         | -            | -            | Los trabajos de rehabilitación a vialidades secundarias en 30000 (M2) metros cuadrados consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica.   |
| O20NR0251                    | Mantenimiento al alumbrado público.            | 0%                         | 4,000,000.00                          | -            | -            | Los trabajos a realizar en 300 (LUM) luminarias consisten en: mantenimiento al alumbrado público que se realizará con apoyo de una grua tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y en su caso la colocación de la luminaria, fotocelda y cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.   |
| O20NR0252                    | Rehabilitación de puentes y muros.             | 42%                        | 4,000,000.00                          | 1,873,595.89 | 1,686,257.21 | Los trabajos de mantenimiento es 1 (ESP) espacios consisten en: demolición y construcción de muro de contención, retiro de material producto de las excavaciones; puentes: reforzar muros estribo con losa de cimentación y vigas de apoyo.   |
| O20NR0253                    | Mantenimiento a inmuebles de educación básica. | 0%                         | 20,000,000.00                         | -            | -            | Los trabajos de mantenimiento a 15 (ESC) escuelas consisten en: rehabilitación de pisos en patios, construcción de salida de emergencia, aplicación de pintura, mantenimiento a instalación eléctrica, cambio de luminarias, impermeabilización, rehabilitación de módulos sanitarios, cambio de láminas de techumbre, rehabilitación de escalera de acceso, acabados, cancelería y herrería. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  |                 | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO            |              |              |   |
|------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|
| Período:                     |  |                 | Enero-Diciembre 2020                  |              |              |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                 | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |                 | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |   |
| O20NR0254                    | Proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2020 | 0%              | 31,628,776.00                         | -            | -            | Los trabajos que se realizarán en 80 (CCD) comités ciudadanos consisten en proyectos de obra en materia de vialidades, espacios públicos, luminarias, drenaje, y guarniciones, entre otros; de esta manera se atenderán las necesidades de comités ciudadanos conforme a la consulta ciudadana. |
| O20NR0518                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 503,500.00   | 503,500.00   |   |
| O20NR0519                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 5,750,000.00 | 4,887,499.97 |   |
| O20NR0520                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 6,750,000.00 | -            |   |
| O20NR0521                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 50,000.00    | -            |   |
| O20NR0522                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 3,369,711.00 | -            |   |
| O20NR0582                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 1,100,000.00 | 1,056,116.70 |   |
| O20NR0583                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 1,500,000.00 | 1,461,863.85 |   |
| O20NR0584                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 500,000.00   | 450,386.79   |   |
| O20NR0585                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 1,000,000.00 | 925,843.23   |   |
| O20NR0586                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 1,200,000.00 | 1,176,054.74 |   |
| O20NR0587                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 800,000.00   | 756,884.10   |   |
| O20NR0588                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 1,200,000.00 | 1,097,654.91 |   |
| O20NR0589                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 1,600,000.00 | 1,465,454.04 |   |
| O20NR0590                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 1,100,000.00 | 990,765.90   |   |
| O20NR0591                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 1,200,000.00 | 1,120,597.86 |   |
| O20NR0592                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 1,500,000.00 | 1,372,478.12 |   |
| O20NR0593                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 1,100,000.00 | 1,057,886.91 |   |
| O20NR0594                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 2,200,000.00 | 2,013,298.10 |   |
| O20NR0595                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 1,400,000.00 | 1,326,865.60 |   |
| O20NR0596                    |  | #¡DIV/0!        | -                                     | 1,200,000.00 | 1,170,260.46 |   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |                                       |                       |                       |                                    |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020       |                                       |                       |                       |                                    |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión | Avance Físico %            | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                       |                       | Descripción de Acciones Realizadas |
|                              |  |                            | Aprobado                              | Modificado            | Ejercido              |                                    |
| O20NR0597                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 1,400,000.00          | 1,134,543.00          |                                    |
| O20NR0598                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 5,000,000.00          | 4,749,537.91          |                                    |
| O20NR0599                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 6,200,000.00          | 6,199,453.56          |                                    |
| O20NR0600                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 2,000,000.00          | 1,999,231.03          |                                    |
| O20NR0601                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 3,000,000.00          | 2,998,116.95          |                                    |
| O20NR0602                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 7,300,000.00          | 6,933,819.31          |                                    |
| O20NR0603                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 2,000,000.00          | 1,885,706.95          |                                    |
| O20NR0604                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 2,250,000.00          | 2,250,000.00          |                                    |
| O20NR0605                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 1,000,000.00          | 1,000,000.00          |                                    |
| O20NR0606                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 2,650,000.00          | 2,650,000.00          |                                    |
| O20NR0607                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 1,250,000.00          | 1,250,000.00          |                                    |
| O20NR0608                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 3,000,000.00          | 2,846,650.75          |                                    |
| O20NR0609                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 4,000,000.00          | 3,931,849.73          |                                    |
| O20NR0610                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 5,000,000.00          | 4,799,900.25          |                                    |
| O20NR0611                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 650,000.00            | 650,000.00            |                                    |
| O20NR0612                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 650,000.00            | 650,000.00            |                                    |
| O20NR0613                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 1,050,000.00          | 937,367.77            |                                    |
| O20NR0614                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 3,500,000.00          | 3,495,885.70          |                                    |
| O20NR0615                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 1,500,000.00          | 1,405,768.38          |                                    |
| O20NR0616                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 2,000,000.00          | -                     |                                    |
| O20NR0617                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 4,141,587.00          | 4,011,455.01          |                                    |
| O20NR0618                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 5,931,770.60          | -                     |                                    |
| O20NR0619                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 4,000,000.00          | 3,845,766.09          |                                    |
| O20NR0620                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 1,000,000.00          | 956,982.11            |                                    |
| O20NR0621                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 1,200,000.00          | 1,178,635.88          |                                    |
| O20NR0622                    |  | #¡DIV/0!                   | -                                     | 1,068,229.40          | -                     |                                    |
|                              |  |                            | <b>373,366,156.00</b>                 | <b>272,716,945.06</b> | <b>240,118,045.48</b> |                                    |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>02PDAV Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México</b> |
| <b>Periodo:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>  |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                     |                     | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado          | Ejercido            |  |
| A20NR0251                   | Adquisición mobiliario y equipo de oficina para las Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México                        | 100%            | 1,120,000.00                          | 1,119,832.05        | 1,119,832.05        | Se llevó a cabo la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, necesarios para el desarrollo de las actividades sustantivas y administrativas que por ley tiene encomendadas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX.   |
| A20NR0252                   | Adquisición de equipos de computo y bienes relacionados con TICS", para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México | 99%             | 1,242,000.00                          | 1,233,340.71        | 1,233,340.71        | Se llevó a cabo la adquisición de equipos de computo y demás tecnologías de la información y comunicación, necesarios para el desarrollo de las actividades sustantivas y administrativas que por ley tiene encomendadas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX.  |
| A20NR0253                   | Adquisición de camioneta tipo pickup  | 86%             | 479,000.00                            | 413,266.00          | 413,266.00          | Se llevó a cabo la adquisición de camioneta tipo pickup, necesaria para traslados a diligencias que ameritan urgencia y celeridad para el correcto desahogo de labores sustantivas y administrativas, institucionales del personal adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX, entre las cuales destacan; A) Orientación a víctimas, canalización acompañamiento psicosocial, durante procesos administrativos o judiciales, entre otros servicios multidisciplinarios en beneficio de la población de la ciudad de México.    |
| A20NR0254                   | Adquisición de automóvil sedan 4 puertas para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México                           | 85%             | 300,000.00                            | 255,388.00          | 255,388.00          | Se llevó a cabo la adquisición de automóvil sedan 4 puertas necesaria para traslados a diligencias que ameritan urgencia y celeridad para el correcto desahogo de labores sustantivas y administrativas, institucionales del personal adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX, entre las cuales destacan; A) Orientación a víctimas, canalización acompañamiento psicosocial, durante procesos administrativos o judiciales, entre otros servicios multidisciplinarios en beneficio de la población de la ciudad de México. |
| A20NR0255                   | Adquisición de equipos telefónicos de escritorio para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México                   | 44%             | 80,000.00                             | 34,989.56           | 34,989.56           | Se llevó a cabo la adquisición de teléfonos de escritorio, necesarios para el equipamiento institucional de la Comisión Ejecutiva, asimismo, para contribuir a brindar un servicio de calidad a la población de la ciudad de México.   |
| A20NR0256                   | Adquisición de extintores para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.   | 98%             | 40,000.00                             | 39,379.68           | 39,379.68           | Se llevó a cabo la adquisición extinguidores y sus gabinetes, necesarios para el equipamiento institucional de la Comisión Ejecutiva, asimismo, para contribuir a brindar un servicio seguro y de calidad a la población de la ciudad de México.   |
| A20NR0257                   | Adquisición de equipo de aire acondicionado para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México                        | 0%              | 48,000.00                             | -                   | -                   | Se redujeron los recursos del presente proyecto, en atención a la iniciativa presentada para disminuir el gasto así como destinar recursos a proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el coronavirus (covid-19).   |
| A20NR0541                   | Adquisición de Discos Duros Externos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.                    | 0%              | -                                     | 33,880.94           | 33,880.94           | Se llevó a cabo la adquisición de discos duros externos, necesarios para que el personal adscrito cuente con los equipos de respaldo para el resguardo y protección de la información institucional recaudada en el ejercicio de sus atribuciones.   |
|                             |   |                 |                                       |                     |                     |  |
|                             |   |                 |                                       |                     |                     |  |
|                             |   |                 |                                       |                     |                     |  |
|                             | <b>Total URG</b>  |                 | <b>3,309,000.00</b>                   | <b>3,130,076.94</b> | <b>3,130,076.94</b> |  |
|                             |   |                 |                                       |                     |                     |  |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Unidad Responsable de Gasto: | 03C001 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda |
| Período:                     | Enero-Diciembre 2020                              |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión                                   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |            | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|------------|------------|--|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado | Ejercido   |  |
| A20NR0319                   | Adquisición de mobiliario como mostradores y mesas para esta Secretaría. | 100%            | 0.00                                  | 322,067.04 | 322,067.04 | Adquisición de mobiliario como mostradores, mesas y gabinetes para esta Secretaría, consistente en la Adquisición de mostradores de atención al público, necesarios para brindar un buen servicio en el área de atención ciudadana; adquisición de mesas de formaica necesarias para sustituir las que se encuentran en mal estado y que por el uso se han ido deteriorando, con el objeto de brindar un ambiente de trabajo óptimo para el desempeño de las diversas funciones del personal de esta Secretaría. |
|                             |  |                 |                                       |            |            |  |
|                             |  |                 |                                       |            |            |  |
|                             |  |                 |                                       |            |            |  |
|                             |  |                 |                                       |            |            |  |
|                             |  |                 |                                       |            |            |  |
|                             |  |                 |                                       |            |            |  |
|                             |  |                 |                                       |            |            |  |
|                             |  |                 |                                       |            |            |  |
|                             |  |                 |                                       |            |            |  |
|                             |  |                 |                                       |            |            |  |
|                             |  |                 |                                       |            |            |  |
|                             |  |                 |                                       |            |            |  |
|                             |  |                 |                                       |            |            |  |
|                             |  |                 |                                       |            |            |  |
|                             |  |                 |                                       |            |            |  |
|                             |  |                 |                                       |            |            |  |
|                             | <b>Total URG</b>   |                 | 0.00                                  | 322,067.04 | 322,067.04 |  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>03PDIV Instituto de Vivienda</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>         |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                      |                      | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado           | Ejercido             |   |
| <b>A20NR0309</b>            | Adquisición de predios por expropiación o indemnización para la construcción de vivienda de interés social y popular. | <b>33%</b>      | -                                     | <b>55,128,016.65</b> | <b>16,503,078.50</b> | Se llevó a cabo la adquisición de 2 predios en la Ciudad de México:<br>En la Alcaldía Cuauhtémoc, predio ubicado en calle Claudio Bernard N° 152, Colonia Doctores y predio ubicado en Av. Chapultepec N° 69, Colonia Centro. |
|                             |   |                 |                                       |                      |                      |   |
|                             |   |                 |                                       |                      |                      |   |
|                             |   |                 |                                       |                      |                      |   |
|                             |   |                 |                                       |                      |                      |   |
|                             |   |                 |                                       |                      |                      |   |
|                             |   |                 |                                       |                      |                      |   |
|                             |   |                 |                                       |                      |                      |   |
|                             |   |                 |                                       |                      |                      |   |
|                             |   |                 |                                       |                      |                      |   |
|                             |   |                 |                                       |                      |                      |   |
|                             |   |                 |                                       |                      |                      |   |
|                             |   |                 |                                       |                      |                      |   |
|                             |   |                 |                                       |                      |                      |   |
|                             |   |                 |                                       |                      |                      |   |
|                             |   |                 |                                       |                      |                      |   |
|                             |   |                 |                                       |                      |                      |   |
|                             |   |                 |                                       |                      |                      |   |
|                             |   |                 |                                       |                      |                      |   |
|                             |   |                 |                                       |                      |                      |   |
|                             | <b>Total URG</b>  |                 | -                                     | <b>55,128,016.65</b> | <b>16,503,078.50</b> |   |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Unidad Responsable de Gasto: | 04 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO |
| Período:                     | Enero-Diciembre 2020                        |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |             |             | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado  | Ejercido    |  |
| O20NR0255                   | Mantenimiento de Mercados Públicos  | 0%              | 200,000,000.00                        | 0.00        | 0.00        | <p>Derivado de la convocatoria que se hizo a las Alcaldías de la Ciudad de México a presentar sus proyectos para la mejora de Infraestructura y Estructura de los Mercados Públicos de su demarcación territorial y de su entorno, que coadyuven a mejorar las actividades de comercialización y abasto que en los mismos se desarrollan, conforme a la Acción Institucional para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México y los Lineamientos de Operación de la Acción Institucional para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México, se transfirieron \$200,000,000.00 (DOSCIENTOS MILLONES PESOS 00/100 M.N.) de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xochimilco, por la cantidad de \$15,400,000.00 (Quince millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.),</li> <li>• Cuauhtémoc, por la cantidad de \$36,771,531.20 (Treinta y seis millones setecientos setenta y un mil quinientos treinta y un pesos 20/100 M.N.),</li> <li>• Benito Juárez, por la cantidad de \$15,000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.)</li> <li>• Coyoacán, por la cantidad de \$7,031,520.00 (Siete millones treinta y un mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.)</li> <li>• Tláhuac, por la cantidad de \$12,000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 M.N.),</li> <li>• Miguel Hidalgo, por la cantidad de \$24,625,000.00 (Veinticuatro millones seiscientos veinticinco mil pesos 00/100 m.n.)</li> <li>• Azcapotzalco, por la cantidad de \$11,400,000.00 (ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)</li> <li>• Tlalpan, por la cantidad de \$4,725,000.00 (Cuatro millones setecientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.),</li> <li>• Iztacalco, por la cantidad de \$22,408,540.95 (Veintidós millones cuatrocientos ocho mil quinientos cuarenta pesos 95/100 M.N.),</li> <li>• Gustavo A. Madero, por la cantidad de \$25,500,000.00 (Veinticinco millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.),</li> <li>• Magdalena Contreras, por la cantidad de \$10,500,000.00 (Diez millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)</li> <li>• Milpa Alta, por la cantidad de \$14,638,407.85 (Catorce millones seiscientos treinta y ocho mil cuatrocientos siete pesos 85/100 M.N.)</li> </ul> <p>Es por ello que no se le puede dar seguimiento al avance físico que presentan estos proyectos de inversión y no se ve un gasto en el presupuesto ejercido toda vez que esta Secretaría únicamente aporta en la mayoría de los casos, el 60% del monto total para llevar a</p> |
| A20NR0407                   | Adquisición de automóviles y camiones destinados a servidores públicos y servicios administrativos. | 0%              | 0.00                                  | 0.00        | 0.00        | <p>Se creó el proyecto para la compra de 5 vehículos, ya que actualmente el 70% de los autos asignados a la Secretaría de Desarrollo Económico al ser de modelos con más de 10 años de uso presentan fallas constantes, lo cual origina el retraso de las funciones y actividades que desempeñan las distintas unidades administrativas para el logro de sus objetivos y metas institucionales o bien que estas se realicen de forma deficiente, aunado a lo anterior los costos de mantenimiento y reparación cada vez resulta más altos y en algunos vehículos es complicado aprobar la verificación de emisiones contaminantes, sin embargo, en concordancia con las medidas de austeridad implementadas a raíz del COVID-19, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales informó a todas las Dependencias que la compra consolidada de vehículos para el presente ejercicio fue cancelada, razón por la cual dicho proyecto está en estatus de cancelado.</p>  |
| <b>Total URG</b>            |   |                 | <b>200,000,000.00</b>                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | 04PODS Fondo para el Desarrollo Social |
| <b>Período:</b>                     | Enero-Diciembre 2020                   |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                  |             | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|------------------|-------------|---|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado       | Ejercido    |   |
| A20NR0752                   | Adquisición de Software                | 0               | -                                     | 49,998.00        | -           | Se realizó la Adición Líquida para la adquisición de 150 Licencias Antivirus Kaspersky Endpoint Security Business Advanced, Seguridad para la Nube Híbrida, Protección de Usuarios, Protección en endpoints, hosting, housing, datacenters, servidores workloads, mismas que se encuentran en proceso de facturación. |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
|                             |  |                 |                                       |                  |             |   |
| <b>Total URG</b>            |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                           | <b>49,998.00</b> | <b>0.00</b> |   |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | SECRETARIA DE TURISMO |                                       |            |           |  |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|------------|-----------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020  |                                       |            |           |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %       | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |           | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                       | Aprobado                              | Modificado | Ejercido  |  |
| A.20NR.0258                  | ADQUISICION DE MOBILIARIO                | 0                     | 300,000.00                            | -          | -         | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIVERSAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA SECRETARÍA DE TURISMO A EFECTO DE BRINDAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESPACIOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ADECUADAS PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA MISMA, TODA VEZ QUE DESPUÉS DE UN DIAGNÓSTICO AL MOBILIARIO ACTUAL, SE DETERMINÓ QUE NO CUENTA CON LAS CONDICIONES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE ESTA DEPENDENCIA. SE PRETENDE ADQUIRIR: SILLAS SECRETARIALES; SILLONES EJECUTIVOS; SILLONES PARA VISITAS, ENTRE OTROS, SE INICIO EL PROCESO DE LICITACIÓN, PERO NO FUE POSIBLE CONCRETARLO EN EL MES DE MARZO 2020. SIN EMBARGO, DICHO RECURSO SE REDUJO A TRAVES DE LA AFECTACIÓN LIQUIDA. |
| A.20NR.0362                  | ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR BIOMÉTRICO | 100                   | -                                     | 18,551.35  | 18,551.35 | ADQUISICION DE 1 RELOJ CHECADOR BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL CON CAPACIDAD DE REGISTRO PARA 3,000 USUSRIOS Y 50,000 REGISTROS, SE INICIARON LOS TRÁMITES PARA LA ADQUISICIÓN, PERO NO FUE POSIBLE ADQUIRIRLO EN EL MES DE MARZO 2020.  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México |                                       |               |               |  |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020                           |                                       |               |               |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                                | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               |  |
|                              |   |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
| O20NR0316                    | Rehabilitación de líneas, redes y accesorios de drenaje   | 0%   | 20,000,000.00                         | -             | -             | Rehabilitar 17.92 kilómetros de líneas y redes, así como 35 accesorios de drenaje, con el propósito de eficientar la operación del sistema hidráulico en la Ciudad de México.  |
| O20NR0311                    | Mantenimiento a la infraestructura de drenaje para el control de inundaciones   | 0%   | 7,400,000.00                          | -             | -             | Recuperar la capacidad de operación de bombas 32, 10 equipos y 16 maquinarias de la infraestructura de drenaje, con el propósito de eficientar el desalajo de aguas pluviales durante la temporada de lluvias.   |
| O20NR0319                    | Rehabilitación de campamentos e instalaciones de drenaje y tratamiento  | 98%  | 30,270,111.00                         | 3,858,833.04  | 3,790,722.04  | Rehabilitar 32 campamentos y almacenes propiedad del SACMEX, con la finalidad de garantizar las mejores condiciones de trabajo a sus cuadrillas, así como el resguardo de maquinaria y equipo especial.  |
| O20NR0316                    | Rehabilitación de líneas, redes y accesorios de drenaje   | 90%  | 77,156,094.00                         | 70,578,033.15 | 63,473,620.16 | Rehabilitar 17.92 kilómetros de líneas y redes, así como 35 accesorios de drenaje, con el propósito de eficientar la operación del sistema hidráulico en la Ciudad de México.  |
| O20NR0319                    | Rehabilitación de campamentos e instalaciones de drenaje y tratamiento  | 60%  | 24,400,000.00                         | 22,089,825.77 | 13,182,570.68 | Rehabilitar 32 campamentos y almacenes propiedad del SACMEX, con la finalidad de garantizar las mejores condiciones de trabajo a sus cuadrillas, así como el resguardo de maquinaria y equipo especial.  |
| O20ML0024                    | Rehabilitación de cajón de descarga de la obra de toma Gran Canal a la Lumbrera 8 Interceptor Oriente, Alcaldía Gustavo A. Madero | 79%  | -                                     | 5,000,000.00  | 3,940,834.39  | Los trabajos para la rehabilitación de 1.8 kilómetros de cajón de descarga de la obra de toma Gran Canal a la Lumbrera 8 del Interceptor Oriente consisten en recubrimiento de la estructura de concreto reforzado con sección rectangular de 6.5 mm. de ancho y 4.45 mm. de altura aproximadamente, contemplando las siguientes actividades: suspensión de incorporación de caudales, empleo de bombeo de achique para drenar la superficie, determinar contenido de gases, obtención de secciones topográficas, limpieza y desalvo, hidrodemolición, trazo y nivelación, colado de revestimiento, colocación de cimbra, perforación de barrenos y carga y acarreo de materiales.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020. |
| O20NR0289                    | Rehabilitación estructural y electromecánica en las presas del Poniente   | 91%  | 30,000,000.00                         | 23,514,631.54 | 21,443,880.98 | Rehabilitar cinco presas en la Alcaldía Álvaro Obregón, con el propósito de regular las aguas residuales durante la temporada de lluvias.  |
| O20NR0306                    | Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de drenaje   | 93%  | -                                     | 7,711,124.43  | 7,173,197.71  | Realizar 16 estudios y 6 proyectos ejecutivos, los cuales brindarán opciones adecuadas para atender los requerimientos hídricos de los habitantes de la Ciudad de México.  |



|           |  |      |                |                |                |   |
|-----------|--|------|----------------|----------------|----------------|---|
| O20NR0307 | Recuperación de presas, ríos, cuencas, lagunas, lagos y plataformas  | 0%   | 334,829,138.00 | -              | -              | Rehabilitar compuertas en 11 presas, 1.10 kilómetros de plataformas en ríos y 285,000 m3 de ríos, lagunas y bordos, con el propósito de garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura de la red primaria y secundaria de drenaje, para coadyuvar al oportuno desalojo de las aguas residuales y pluviales de manera permanente.   |
| O20NR0308 | Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos  | 77%  | 59,080,800.00  | 86,575,041.05  | 66,671,882.24  | Construir 11.85 kilómetros de colectores y cárcamos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, con la finalidad de eficientar el manejo oportuno de los excedentes pluviales y residuales.   |
| O20NR0310 | Obras para la ampliación del drenaje profundo  | 0%   | 100,000,000.00 | -              | -              | Rehabilitar 18.50 kilómetros de drenaje profundo, con la finalidad de eficientar la capacidad de regulación y conducción del flujo de aguas negras y pluviales en temporada de lluvias.   |
| O20NR0314 | Rehabilitación de plantas y cárcamos de bombeo del sistema de drenaje  | 0%   | -              | 340,261.14     | -              | Rehabilitar 48 plantas de bombeo y cárcamos en rebombeo de drenaje, con el propósito de mejorar el desalojo de las aguas residuales y pluviales.  |
| O19ML0016 | Saneamiento Integral del Río San Buenaventura, Colonia La Cebada, Alcaldía Xochimilco, Tlalpan                   | 100% | 142,060,057.00 | 2,755,539.88   | 2,755,539.86   | Realizar el saneamiento del Río San Buenaventura, con el objeto de mejorar y recuperar la sección hidráulica del cauce principal que ha sido reducida por el crecimiento de la mancha urbana, con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento hidráulico del mismo.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.   |
| O19ML0055 | Proyecto integral y ejecución de obra del saneamiento del Canal Nacional   | 100% | -              | 126,100,829.10 | 126,100,828.71 | Rectificar 8.80 kilómetros del Canal Nacional para el saneamiento de las márgenes, el reforzamiento de los bordos que presentan riesgos de falla, la infraestructura de drenaje pluvial, riego de jardines, cruces peatonales, así como el rescate en materia de paisaje y mejoramiento urbano con fines de recreación y esparcimiento.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020. |
| O19ML0056 | Rehabilitación integral de la red de drenaje de la Central de Abasto, Alcaldía Iztapalapa                        | 36%  | -              | 149,486,849.65 | 53,959,653.31  | Rehabilitar 8.02 kilómetros de redes de drenaje en la Central de Abastos, con la finalidad de mejorar el desalojo de aguas pluviales y residuales en la zona oriente de la Ciudad de México.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.  |
| O20ML0013 | Trabajos en el Canal Nacional II y III etapa (2a etapa)  | 0%   | -              | 20,000,000.00  | -              | Rectificar 10.00 kilómetros del Canal Nacional, con el propósito de recuperar la memoria hídrica de las ciudad, combinado con una recuperación del espacio público para el fortalecimiento de la comunidad.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.   |
| A20NR0268 | Adquisición de vehículos de trabajo y equipos de transporte de material para la operación del sistema de drenaje | 0%   | 55,000,000.00  | -              | -              | Adquirir 16 camiones, 1 grúa y 36 vehículos de diferentes capacidades, con los cuales se buscarán mejores resultados durante las operaciones que realiza el SACMEX.   |
| A20NR0266 | Adquisición de bombas y motores para la infraestructura de drenaje   | 84%  | 100,000,000.00 | 123,717,728.79 | 104,164,863.85 | Adquirir 192 equipos de bombeo y 112 motores eléctricos, con la finalidad de recuperar la capacidad instalada para la cual fue diseñado el sistema hidráulico de drenaje, utilizando nuevas tecnologías en sus componentes.   |
| A20NR0265 | Adquisición de maquinaria y equipo para la operación del sistema de drenaje                                      | 100% | 150,000,000.00 | 33,213,356.96  | 33,213,356.96  | Adquirir 103 equipos, los cuales se realizarán maniobras de fortalecimiento y operación del sistema hidráulico de drenaje de la Ciudad de México.   |



|           |  |      |                |                |                |  |
|-----------|--|------|----------------|----------------|----------------|--|
| A20NR0267 | Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios de drenaje   | 96%  | 110,000,000.00 | 52,289,815.64  | 50,005,407.18  | Adquirir 131 equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios, con la finalidad de recuperar la capacidad instalada para la cual fue diseñado el sistema hidráulico de drenaje, utilizando nuevas tecnologías en los equipos.  |
| O20NR0277 | Instalación de nuevas conexiones de drenaje  | 78%  | -              | 5,495,014.65   | 4,299,917.69   | Instalar 1,800 metros lineales de nuevas conexiones de drenaje, con el propósito de conectar a los usuarios de la Ciudad de México que no tienen una toma de descarga en su domicilio.   |
| O20NR0290 | Rehabilitación estructura y electromecánica en las presas del Poniente, ubicadas en varias alcaldías, de las presas Mixcoac y Tarango, ubicadas en la zona Poniente de la Ciudad de México | 0%   | 5,174,420.00   | -              | -              | Rehabilitar las presas Mixcoac y Tarango en la Alcaldía Álvaro Obregón, con el propósito de regular las aguas residuales durante la temporada de lluvias.  |
| O20NR0306 | Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de drenaje  | 95%  | 47,000,000.00  | 46,312,878.14  | 43,951,544.56  | Realizar 16 estudios y 6 proyectos ejecutivos, los cuales brindarán opciones adecuadas para atender los requerimientos hídricos de los habitantes de la Ciudad de México.  |
| O20NR0307 | Recuperación de presas, ríos, cuencas, lagunas, lagos y plataformas  | 95%  | 252,720,000.00 | 218,085,543.31 | 206,321,303.51 | Rehabilitar compuertas en 11 presas, 1.10 kilómetros de plataformas en ríos y 285,000 m3 de ríos, lagunas y bordos, con el propósito de garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura de la red primaria y secundaria de drenaje, para coadyuvar al oportuno desalojo de las aguas residuales y pluviales de manera permanente.  |
| O20NR0308 | Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos  | 65%  | 79,159,200.00  | 115,420,298.85 | 75,217,415.33  | Construir 11.85 kilómetros de colectores y cárcamos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, con la finalidad de eficientar el manejo oportuno de los excedentes pluviales y residuales.  |
| O20NR0309 | Construcción y/o sustitución de líneas, redes, atarjeas y accesorios de drenaje  | 100% | 11,400,000.00  | 6,896,629.71   | 6,896,626.52   | Construir 6.53 kilómetros de redes de drenaje en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con el propósito de aumentar la capacidad de desalojo y evitar encharcamientos durante la temporada de lluvias.   |
| O20NR0310 | Obras para la ampliación del drenaje profundo  | 0%   | 270,000,000.00 | -              | -              | Rehabilitar 18.50 kilómetros de drenaje profundo, con la finalidad de eficientar la capacidad de regulación y conducción del flujo de aguas negras y pluviales en temporada de lluvias.  |
| O20NR0312 | Rehabilitación de sistemas, estaciones de medición y telemetría de la infraestructura de drenaje   | 80%  | 26,800,000.00  | 26,662,594.21  | 21,378,580.19  | Rehabilitar 16 estaciones de medición e instalar 2 sistemas, con el propósito de contar con información de apoyo en la toma de decisiones sobre la operación del sistema hidráulico de drenaje.  |
| O20NR0313 | Construcción de plantas y cárcamos de bombeo de drenaje  | 0%   | 8,000,000.00   | 2,000,000.00   | -              | Construir cinco plantas y cárcamos de bombeo de drenaje, con el propósito de eficientar el desalojo de aguas pluviales durante la temporada de lluvias.  |
| O20NR0314 | Rehabilitación de plantas y cárcamos de bombeo del sistema de drenaje  | 97%  | 210,140,000.00 | 115,345,097.03 | 111,337,845.68 | Rehabilitar 48 plantas de bombeo y cárcamos en rebombeo de drenaje, con el propósito de mejorar el desalojo de las aguas residuales y pluviales.   |
| O20NR0318 | Trabajos de bacheo y reencarpamiento a la infraestructura hidráulica e instalaciones de drenaje  | 98%  | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   | 1,967,454.00   | Contribuir con la rehabilitación de 6.40 kilómetros de pavimento asfáltico, a fin de eliminar los baches y grietas que se presentan en las calles donde se realizaron las obras de reparación o mantenimiento de la red de drenaje.  |
| O20NR0564 | Saneamiento integral del Río San Buenaventura, Col. la Cebada, Alcaldía Xochimilco, Tlalpan (2a etapa), tramo 3  | 0%   | -              | 10,000,000.00  | -              | Consiste en la construcción de 3.75 kilómetros de colectores marginales para la captación de aguas residuales provenientes de descargas domiciliarias, estabilidad de taludes e integración del cauce al entorno urbano, para la creación de áreas propicias para recreación y esparcimiento.  |
| O19ML0016 | Saneamiento Integral del Río San Buenaventura, Colonia La Cebada, Alcaldía Xochimilco, Tlalpan   | 100% | 18,849,034.00  | 18,849,034.00  | 18,849,034.00  | Realizar el saneamiento del Río San Buenaventura, con el objeto de mejorar y recuperar la sección hidráulica del cauce principal que ha sido reducida por el crecimiento de la mancha urbana, con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento hidráulico del mismo. Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020. |



|           |  |      |               |               |               |   |
|-----------|--|------|---------------|---------------|---------------|---|
| O19ML0017 | Proyecto ejecutivo para la recuperación de la capacidad de conducción del Río de los Remedios  | 100% | 12,100,000.00 | 8,419,658.31  | 8,419,658.31  | Desarrollar los estudios y/o proyectos necesarios a nivel ejecutivo para el desazolve, rectificación del cauce y restablecimiento de taludes entre otras, a fin de estar en condiciones de construir la infraestructura hidráulica y sanitaria requerida para lograr un saneamiento integral del Río de los Remedios.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020. |
| O19ML0032 | Rehabilitación estructural y electromecánica de las presas Becerra A y Becerra C, ubicadas en el Poniente de la Ciudad de México   | 100% | 12,932,180.00 | 12,922,809.28 | 12,922,809.28 | El objetivo del presente proyecto es rehabilitar dos presas que permitan regular las aguas residuales durante la temporada de lluvias.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.  |
| O19ML0034 | Rehabilitación estructural y electromecánica de las presas Tecamachalco y Anzaldo ubicadas en el Poniente de la Ciudad de México   | 53%  | 8,033,660.00  | 7,977,285.32  | 4,213,737.33  | Rehabilitar dos presas en la Alcaldía Álvaro Obregón que permitan regular las aguas residuales durante la temporada de lluvias.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.   |
| O19ML0035 | Rehabilitación estructural y electromecánica de las presas Texcalatlaco y Tacubaya, ubicadas en el Poniente de la Ciudad de México   | 100% | 1,899,640.00  | 1,881,225.90  | 1,881,225.89  | Rehabilitar las presas Texcalatlaco y Tacubaya en la Alcaldía Álvaro Obregón, con el propósito de regular las aguas residuales durante la temporada de lluvias.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.   |
| O19ML0036 | Construcción de Colector de Alivio en Av. Tahel-Oceania, hacia Lumbrera L-6 del Interceptor Oriente, alcaldías GAM y Venustiano Carranza (2a etapa)                        | 100% | 73,500,000.00 | 96,637,447.51 | 96,331,086.92 | Construir 1.03 kilómetros de colector en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, con el propósito de favorecer el desalojo de las aguas pluviales y residuales.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.  |
| O19ML0038 | Conformación de plataformas con material producto de las excavaciones de las obras del SACMEX, ubicado dentro de la Zona Federal del Vaso de Texcoco EDOMEX (Tiro Fusible) | 100% | 6,422,707.00  | 6,422,707.00  | 6,422,706.99  | Conformar plataformas con material producto de las excavaciones y desazolves de las obras del SACMEX en el Vaso de Texcoco, con el propósito de mantener en operación el tiro oficial.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.  |
| O19ML0039 | Rehabilitación de la Lumbrera 7 I.O.S. (Interceptor Oriente Sur) del cajón de descarga del Río Churubusco a la Lumbrera, Alcaldía Iztacalco (2a etapa)                     | 100% | 20,000,000.00 | 7,106,302.15  | 7,106,302.12  | Rehabilitar 0.85 kilómetros de la Lumbrera 7 I.O.S. del Interceptor Oriente Sur, del cajón de descarga del río Churubusco a la Lumbrera 7 I.O.S.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.  |
| O19ML0040 | Rehabilitación integral para incrementar la capacidad de desalojo del Interceptor Oriente-Sur, alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza                       | 100% | 15,999,999.00 | 1,467,404.96  | 1,467,404.96  | Rehabilitar el Interceptor Oriente sur, del túnel de la Lumbrera 5 I.O.S. - L- 5 I.O., con una longitud de 7.59 km, en las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.  |
| O19ML0041 | Construcción de Colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, 2a etapa  | 100% | 6,000,000.00  | 5,877,346.94  | 5,877,346.93  | Construir 1.20 kilómetros de colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, con el propósito de solucionar los problemas de encharcamientos e inundaciones que se presentan en varias calles de la zona.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.  |



|           |  |      |               |               |               |  |
|-----------|--|------|---------------|---------------|---------------|--|
| O19ML0042 | Construcción de Colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, 3ra etapa   | 100% | 6,000,000.00  | 4,583,690.33  | 4,583,690.33  | Construir 0.58 kilómetros de colectores en la U.H. Ermita Zaragoza, con el propósito de solucionar los problemas de encharcamientos e inundaciones que se presentan en varias calles de la zona.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.           |
| O19ML0043 | Construcción de drenaje Santa Martha Acatitla Sur, Colector Estudillo  | 96%  | 84,200,000.00 | 48,296,565.12 | 46,180,331.00 | Construir 3.40 kilómetros de colector en Santa Martha Acatitla, con el propósito de solucionar los problemas de encharcamientos e inundaciones que se presentan en varias calles de la zona.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.   |
| O19ML0044 | Construcción de Colector en la Colonia U.H. Ejército de Oriente  | 100% | 27,600,000.00 | 2,028,726.48  | 2,028,726.48  | Construir 1.80 kilómetros de colector en la Colonia U.H. Ejército de Oriente, con el propósito de solucionar los problemas de encharcamientos e inundaciones que se presentan en varias calles de la zona.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020. |
| O19ML0045 | Rehabilitación estructural y electromecánica de las plantas del sistema de drenaje, ubicadas en varias alcaldías de la Ciudad de México. El Heso, Miramontes, San Buenaventura y El Rosario.                     | 100% | 5,702,772.00  | 5,702,772.00  | 5,702,772.00  | Rehabilitar cuatro plantas de bombeo de drenaje, con el propósito de mejorar el desalojo de las aguas residuales y pluviales.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.  |
| O19ML0046 | Rehabilitación estructural y electromecánica de las plantas de bombeo del sistema de drenaje Central de Abastos II, en la Alcaldía Iztapalapa  | 100% | 9,791,514.00  | 9,501,515.00  | 9,465,378.35  | Rehabilitar una planta de bombeo de drenaje, con el propósito de mejorar el desalojo de las aguas residuales y pluviales.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.  |
| O19ML0047 | Rehabilitación estructural y electromecánica de las plantas de bombeo del sistema de drenaje: C.T.M., El Risco, 6-A del Gran Canal, Oceanía, Ejército de Oriente, 1 "A" y 2 "A" del Gran Canal y Unidad Zona "A" | 100% | 4,497,812.00  | 4,289,544.10  | 4,289,544.10  | Rehabilitar ocho plantas de bombeo de drenaje, con el propósito de mejorar el desalojo de las aguas residuales y pluviales.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.  |
| O19ML0048 | Rehabilitación de la PTAR San Juan de Aragón, Alcaldía GAM   | 100% | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | Rehabilitar una planta de tratamiento de aguas residuales en San Juan de Aragón, para garantizar la seguridad del personal operativo y recuperar la capacidad de diseño de la planta.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.                      |
| O19ML0049 | Proyecto Ejecutivo del Túnel Semiprofundo Ermita   | 100% | 20,000,000.00 | 17,480,278.99 | 17,480,278.99 | Realizar dos estudios de ingeniería básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, con el objeto de obtener los parámetros de proyecto y de diseño para la realización del Túnel Semiprofundo Ermita.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.         |
| O19ML0050 | Proyecto ejecutivo para la construcción del Túnel Semiprofundo Miramontes, alcaldías Tlalpan y Coyoacán  | 100% | 18,050,000.00 | 15,952,609.10 | 15,952,609.09 | Realizar dos estudios de ingeniería básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, con el objeto de obtener los parámetros de proyecto y de diseño para la realización del Túnel Semiprofundo Miramontes.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.     |
| O19ML0056 | Rehabilitación integral de la red de drenaje de la Central de Abasto, Alcaldía Iztapalapa  | 0%   | -             | 10,000,000.00 | -             | Rehabilitar 8.02 kilómetros de redes de drenaje en la Central de Abastos, con la finalidad de mejorar el desalojo de aguas pluviales y residuales en la zona oriente de la Ciudad de México.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.   |



|           |   |      |                |               |               |  |
|-----------|---|------|----------------|---------------|---------------|--|
| O20NR0574 | Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Agua Tratada en Poniente 134 y Poniente 150, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco | 85%  | -              | 3,400,000.00  | 2,885,000.61  | Consiste en la elaboración de dos proyectos ejecutivos para la adecuación de la red primaria de agua potable, drenaje y tratamiento, apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos, estudios y proyectos de asistencia técnica, implementación de un sistema de seguridad de líneas y redes de la infraestructura hidráulica, evaluación de impacto ambiental, operación de la infraestructura de drenaje, tratamiento y reúso, evaluación socioeconómica, estudios topográficos, de monitoreo y operación. |
| A20NR0429 | Adquisición de maquinaria y equipos especiales para la Ciudad de México   | 100% | -              | 6,297,000.00  | 6,297,000.00  | Adquirir 10 máquinas y 15 equipos, con los cuales se realizarán maniobras de retiro de obstáculos como troncos, basura, ramas y azolve en plantas, cauces y presas.  |
| O20NR0306 | Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de drenaje   | 85%  | 20,520,000.00  | 14,826,477.53 | 12,613,751.09 | Realizar 16 estudios y 6 proyectos ejecutivos, los cuales brindarán opciones adecuadas para atender los requerimientos hídricos de los habitantes de la Ciudad de México.  |
| O20NR0307 | Recuperación de presas, ríos, cuencas, lagunas, lagos y plataformas   | 89%  | 39,580,800.00  | 32,056,050.81 | 28,569,405.70 | Rehabilitar compuertas en 11 presas, 1.10 kilómetros de plataformas en ríos y 285,000 m3 de ríos, lagunas y bordos, con el propósito de garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura de la red primaria y secundaria de drenaje, para coadyuvar al oportuno desalojo de las aguas residuales y pluviales de manera permanente.  |
| O20NR0308 | Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos   | 100% | 30,000,000.00  | 24,003,892.96 | 23,888,820.47 | Construir 11.85 kilómetros de colectores y cárcamos en diversas alcaldías de la Ciudad de México, con la finalidad de eficientar el manejo oportuno de los excedentes pluviales y residuales.  |
| O20NR0309 | Construcción y/o sustitución de líneas, redes, atarjeas y accesorios de drenaje   | 74%  | 14,640,000.00  | 14,315,772.27 | 10,606,636.35 | Construir 6.53 kilómetros de redes de drenaje en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con el propósito de aumentar la capacidad de desalojo y evitar encharcamientos durante la temporada de lluvias.   |
| O20NR0313 | Construcción de plantas y cárcamos de bombeo de drenaje   | 89%  | 30,000,000.00  | 22,467,483.78 | 19,959,160.26 | Construir cinco plantas y cárcamos de bombeo de drenaje, con el propósito de eficientar el desalojo de aguas pluviales durante la temporada de lluvias.  |
| O20NR0314 | Rehabilitación de plantas y cárcamos de bombeo del sistema de drenaje   | 92%  | -              | 16,860,225.02 | 15,545,644.12 | Rehabilitar 48 plantas de bombeo y cárcamos en rebombeo de drenaje, con el propósito de mejorar el desalojo de las aguas residuales y pluviales.   |
| O20NR0315 | Rehabilitación de colectores y cárcamos del sistema de drenaje  | 28%  | 4,800,000.00   | 4,676,472.95  | 1,331,806.44  | Rehabilitar 0.50 kilómetros de colectores y cárcamos en Iztapalapa, con la finalidad de mejorar la operación del sistema de drenaje y evitar encharcamientos durante la temporada de lluvias.  |
| O20NR0317 | Construcción de pozos de absorción  | 0%   | 8,000,000.00   | -             | -             | Construir dos pozos de absorción en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, con el propósito de fortalecer las recargas del acuífero y evitar la acumulación de agua en las zonas bajas de la Ciudad de México.  |
| O20NR0320 | Rehabilitación de registros (cajas de válvulas), incluyendo cajas de válvulas y piezas especiales en las redes primarias y secundarias de agua residual tratada                   | 98%  | 1,000,000.00   | 974,701.84    | 956,831.20    | Construir 0.85 kilómetros de redes de drenaje en Tlalpan, con el propósito de aumentar la capacidad de desalojo y evitar encharcamientos durante la temporada de lluvias.  |
| A20NR0263 | Adquisición de maquinaria y equipos   | 100% | 4,000,000.00   | 3,908,962.20  | 3,908,962.20  | Adquirir 40 equipos y 285 máquinas industriales, con los cuales se realizarán maniobras de fortalecimiento y operación del sistema hidráulico de la Ciudad de México.  |
| O20NR0269 | Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de agua potable  | 69%  | 26,800,000.00  | 25,900,000.00 | 17,747,165.03 | Rehabilitar 11 plantas de bombeo y rebombeo de agua potable, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y mecánico de las mismas.  |
| A20NR0260 | Adquisición de vehículos y equipos de transporte para la atención de fugas  | 0%   | 128,229,700.00 | -             | -             | Adquirir 39 camiones, 2 grúas y 68 vehículos de diferentes capacidades, con los cuales se buscarán mejores resultados durante las operaciones que realiza el SACMEX.   |



|           |   |      |               |               |               |  |
|-----------|---|------|---------------|---------------|---------------|--|
| A20NR0263 | Adquisición de maquinaria y equipos   | 0%   | 50,000,000.00 | -             | -             | Adquirir 40 equipos y 285 maquinas industriales, con los cuales se realizarán maniobras de fortalecimiento y operación del sistema hidráulico de la Ciudad de México.  |
| A20NR0259 | Adquisición de bombas y motores eléctricos  | 100% | 83,000,000.00 | 80,914,768.76 | 80,914,768.76 | Adquirir 171 equipos de bombeo y 109 motores eléctricos, con la finalidad de recuperar la capacidad instalada para la cual fue diseñado el sistema hidráulico de agua potable, utilizando nuevas tecnologías en sus componentes. |
| A20NR0263 | Adquisición de maquinaria y equipos   | 0%   | 6,070,000.00  | -             | -             | Adquirir 40 equipos y 285 maquinas industriales, con los cuales se realizarán maniobras de fortalecimiento y operación del sistema hidráulico de la Ciudad de México.  |
| A20NR0263 | Adquisición de maquinaria y equipos   | 100% | 2,903,000.00  | 2,791,047.00  | 2,791,047.00  | Adquirir 40 equipos y 285 maquinas industriales, con los cuales se realizarán maniobras de fortalecimiento y operación del sistema hidráulico de la Ciudad de México.  |
| A20NR0261 | Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos              | 100% | 28,100,000.00 | 33,672,671.40 | 33,672,671.40 | Adquirir 185 equipos de generación, aparatos y accesorios, con la finalidad de recuperar la capacidad instalada para la cual fue diseñado el sistema hidráulico, utilizando nuevas tecnologías en los equipos.                   |
| A20NR0259 | Adquisición de bombas y motores eléctricos  | 0%   | 12,000,000.00 | -             | -             | Adquirir 171 equipos de bombeo y 109 motores eléctricos, con la finalidad de recuperar la capacidad instalada para la cual fue diseñado el sistema hidráulico de agua potable, utilizando nuevas tecnologías en sus componentes. |
| A20NR0261 | Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos              | 0%   | 592,213.00    | -             | -             | Adquirir 185 equipos de generación, aparatos y accesorios, con la finalidad de recuperar la capacidad instalada para la cual fue diseñado el sistema hidráulico, utilizando nuevas tecnologías en los equipos.                   |
| A20NR0262 | Adquisición de equipos de medición  | 100% | 14,000,000.00 | 9,642,877.00  | 9,642,877.00  | Adquirir 160 equipos de medición, con el propósito de eficientar la medición, control de presiones y caudal al interior de los sectores, permitiendo vigilar su aislamiento y distribución.                                      |
| A20NR0263 | Adquisición de maquinaria y equipos   | 23%  | 3,200,000.00  | 51,918,710.91 | 11,903,958.19 | Adquirir 40 equipos y 285 maquinas industriales, con los cuales se realizarán maniobras de fortalecimiento y operación del sistema hidráulico de la Ciudad de México.  |
| A20NR0264 | Adquisición de licencias y sistemas informáticos para manejo y conservación de la información | 0%   | 10,000,000.00 | -             | -             | Adquirir un sistema y siete licencias informáticas, con el propósito de eficientar la medición, control de presiones y caudal al interior de los sectores, permitiendo vigilar su aislamiento y distribución.                    |
| A20NR0264 | Adquisición de licencias y sistemas informáticos para manejo y conservación de la información | 0%   | 10,000,000.00 | -             | -             | Adquirir un sistema y siete licencias informáticas, con el propósito de eficientar la medición, control de presiones y caudal al interior de los sectores, permitiendo vigilar su aislamiento y distribución.                    |
| A20NR0264 | Adquisición de licencias y sistemas informáticos para manejo y conservación de la información | 100% | -             | 112,741.33    | 112,741.33    | Adquirir un sistema y siete licencias informáticas, con el propósito de eficientar la medición, control de presiones y caudal al interior de los sectores, permitiendo vigilar su aislamiento y distribución.                    |
| O20NR0258 | Construcción de plantas de bombeo de agua potable   | 87%  | 35,000,000.00 | 30,732,340.54 | 26,844,274.91 | Construir 26 plantas de bombeo, con el propósito de mantener una buena distribución de agua entre los habitantes de la zona poniente de la Ciudad de México.   |
| O20NR0259 | Construcción de tanques de agua potable   | 98%  | 54,700,000.00 | 23,031,533.36 | 22,622,103.04 | Construir cuatro tanques de almacenamiento, con el propósito de fortalecer la capacidad hidráulica y la prestación del servicio de abastecimiento en zonas altas de la Ciudad de México.   |
| O20NR0262 | Construcción de líneas y redes de agua potable  | 69%  | 8,500,000.00  | 8,500,000.00  | 5,883,061.90  | Construir 850 metros de una línea de agua, con la finalidad de incrementar la cobertura del servicio en hogares con problemas de abastecimiento.   |





|           |   |     |                |                |               |  |
|-----------|---|-----|----------------|----------------|---------------|--|
| O20NR0268 | Reposición de pozos de agua potable en diferentes alcaldías y el Estado de México | 75% | 263,194,551.00 | 124,799,300.06 | 93,557,501.38 | Realizar la reposición de 20 pozos de agua potable en diversas alcaldías y el Estado de México, con el propósito de mejorar el suministro de agua potable en la Ciudad de México.  |
| O20NR0271 | Construcción de plantas potabilizadoras   | 0%  | 211,843,311.00 | -              | -             | Construir dos plantas potabilizadoras, con la finalidad de mejorar la calidad de agua potable y aumentar el caudal de abastecimiento.  |
| O20NR0273 | Obra civil y equipamiento electromecánico de pozos de agua potable                | 80% | 100,000,000.00 | 88,900,000.00  | 70,877,017.56 | Realizar la obra civil y el equipamiento electromecánico de 22 pozos de agua potable, con el propósito de mejorar el suministro en la Ciudad de México.  |
| O20ML0001 | Construcción de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 4                             | 1%  | -              | 26,918,527.00  | 348,887.32    | Construcción de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 4 mediante puesta en marcha y operación, así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX. Los trabajos incluyen ingeniería básica e ingeniería de detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra electromecánica, obra eléctrica, equipamiento de proceso, obra de instrumentación y control, puesta en marcha y operación transitoria.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera se erogue conforme al programa de obra contratado para el 2020.   |
| O20ML0002 | Construcción de la Planta Potabilizadora Los Atorones 2 y 6                       | 3%  | -              | 53,963,885.31  | 1,491,463.09  | El proyecto consiste en la Construcción de la Planta Potabilizadora Los Atorones 2 y 6 mediante puesta en marcha y operación, así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX. Los trabajos incluyen ingeniería básica e ingeniería de detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra electromecánica, obra eléctrica, equipamiento de proceso, obra de instrumentación y control, puesta en marcha y operación transitoria.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.               |
| O20ML0004 | Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora El Sifón       | 49% | -              | 15,950,602.89  | 7,784,549.67  | El proyecto consiste en Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora El Sifón, mediante puesta en marcha y operación, así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX. Los trabajos incluyen ingeniería básica e ingeniería de detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra electromecánica, obra eléctrica, equipamiento de proceso, obra de instrumentación y control, puesta en marcha y operación transitoria.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020. |
| O20ML0005 | Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 1   | 74% | -              | 20,375,672.29  | 15,098,228.38 | El objetivo es la Construcción de la planta Potabilizadora Iztapalapa 1, incluyendo el equipamiento y puesta en marcha y operación, para entregar consistentemente agua que cumpla con los límites de calidad permisibles establecidos en la modificación del año 2000 a la NOM-127-SS<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.   |



|           |   |     |                |                |                |   |
|-----------|---|-----|----------------|----------------|----------------|---|
| O20ML0006 | Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Santa Catarina   | 54% | -              | 22,169,411.87  | 12,058,740.42  | El proyecto consiste en la construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Santa Catarina mediante puesta en marcha y operación, así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX. Los trabajos incluyen ingeniería básica e ingeniería de detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra electromecánica, obra eléctrica, equipamiento de proceso, obra de instrumentación y control, puesta en marcha y operación transitoria. Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.   |
| O20ML0020 | Construcción de línea de conducción de 508 mm (20") del Tanque la Caldera a la derivación existente del mismo diámetro que alimenta al Rebombeo TCIA-8, Alcaldía Iztapalapa | 91% | -              | 16,437,199.76  | 14,932,124.76  | El proyecto consiste en la construcción de 1,368.25 metros de una línea de conducción de agua potable de 51 cm. de diámetro mediante una tapa ciega de 508 mm (20") de diámetro, para conectar la línea de proyecto, continuando su trazo por la Calle Presidentes dentro del mismo municipio corriendo paralela a la conducción existente de 1,220 mm (48") de diámetro, a un costado de la autopista México-Puebla, hasta el punto en donde se localiza una caja de válvulas en donde se efectúa la derivación de la línea actual de 508 mm (20") de diámetro que alimenta al Rebombeo TCIA-8 y a la cual se conectará la línea objeto de este proyecto, empleando tubería de Polietileno de Alta Densidad RD-17, para lograr su correcta distribución a la red, cuya instalación se hará empleando el proceso constructivo a cielo abierto. Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de 2020 |
| O20ML0021 | Construcción de plantas de bombeo en diferentes alcaldías. Construcción de la Nueva Planta de Bombeo La Luz, Pueblo de Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta                | 33% | -              | 10,350,259.43  | 3,391,086.77   | Consiste en la construcción de una planta de bombeo de agua potable con capacidad de 50 LPS. mediante trabajos de Obra Civil, Construcción de cárcamo tipo seco y cámara de bombeo. · Construcción de Caseta de Vigilancia. Suministro, instalación y puesta en marcha de 4 bombas periféricas de 50lps cada una, turbina vertical tipo autocontenida de 100 lps, 2 motores eléctricos de inducción jaula de ardilla de 40 HP, subestación eléctrica, CCM, entre otros. · Limpieza durante la ejecución y al finalizar los trabajos. · Señalización. Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.   |
| O20ML0028 | Reposición del Pozo San Luis 4, Alcaldía Milpa Alta   | 0%  | -              | 1,901,946.01   | -              | El proyecto consiste en la perforación, obra civil y equipamiento electromecánico del Pozo San Luis 4; dentro de los trabajos de perforación se contempla el aforo y desarrollo del pozo, los cuales arrojan datos importantes para el cálculo del equipo de bombeo requerido para su explotación, así como la calidad de agua extraída para definir si esta requerirá o no de algún tipo de potabilización o tratamiento. Una vez determinado el caudal y la calidad del agua, se realiza el proyecto de obra civil y equipamiento para su explotación. La profundidad de la perforación será de 350.00 metros y el equipo que se utilizará será rotatorio tipo 3,000, incluyendo rendimientos adecuados y las condiciones del trabajo con todos los accesorios y herramientas de perforación. Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre 2020.                                     |
| O20NR0256 | Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de agua potable  | 92% | 179,476,417.00 | 179,708,982.93 | 166,037,610.79 | Realizar 21 proyectos ejecutivos y 6 estudios técnicos, los cuales brindarán opciones adecuadas para atender los requerimientos hídricos de los habitantes de la Ciudad de México.  |



|           |  |      |                |                |               |   |
|-----------|--|------|----------------|----------------|---------------|---|
| O20NR0257 | Rehabilitación de campamentos e instalaciones de agua potable  | 99%  | 20,000,000.00  | 19,000,000.00  | 18,721,677.57 | Rehabilitar 8 campamentos y almacenes propiedad del SACMEX, con la finalidad de garantizar las mejores condiciones de trabajo a sus cuadrillas, así como el resguardo de maquinaria y equipo especial.  |
| O20NR0260 | Rehabilitación de pozos de agua potable  | 82%  | 30,000,000.00  | 33,181,000.00  | 27,341,860.23 | Rehabilitar 55 pozos de agua potable, con el objeto de manter el gasto aportado a los habitantes de la Ciudad de México.  |
| O20NR0261 | Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías, acueductos y accesorios de agua potable               | 87%  | 95,999,999.00  | 52,299,530.44  | 45,547,024.67 | Sustituir y/o rehabilitar 160.00 kilómetros de líneas, redes, tuberías, acueductos y accesorios de agua potable en mal estado, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro en la Ciudad de México.                                       |
| O20NR0263 | Obras para el mantenimiento de estaciones de medición y macromedición de líneas                                  | 94%  | 141,230,000.00 | 101,586,414.00 | 95,026,025.18 | Realizar el mantenimiento de 35 estaciones, instalar 2 sistemas y 3 macromedidores, con el propósito de contar con información de apoyo en la toma de decisiones sobre la operación del sistema hidráulico de agua potable.                             |
| O20NR0264 | Obras complementarias para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable                            | 97%  | 273,374,139.00 | 20,350,000.00  | 19,675,608.36 | Instalar 25 sectores en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con el propósito de conocer, registrar y controlar el volumen de agua potable que se suministra, así como el gasto requerido y las presiones existentes.                            |
| O20NR0265 | Implementación del laboratorio de análisis en los sistemas de macromedición de agua potable y drenaje (2a etapa) | 0%   | 100,000,000.00 | -              | -             | Desarrollar un laboratorio que almacene y procese la información de seis sistemas de la infraestructura de agua potable, con el propósito de evitar derrames en los tanques, pérdidas del caudal y desincronización de los elementos de estos sistemas. |
| O20NR0266 | Rehabilitación de manantiales en diferentes alcaldías  | 100% | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  | 15,000,000.00 | Rehabilitar 10 manantiales de agua potable, con el propósito de aumentar la disponibilidad de agua en zonas rurales y de deficiente infraestructura en la Ciudad de México.   |
| O20NR0267 | Rehabilitación de tanques en diferentes alcaldías y el Estado de México  | 96%  | 45,000,000.00  | 43,719,000.00  | 42,052,975.00 | Rehabilitar 10 tanques de agua potable, con el propósito de mantener su capacidad hidráulica y la prestación del servicio de abastecimiento en zonas altas de la Ciudad de México.  |
| O20NR0270 | Rehabilitación de plantas cloradoras y potabilizadoras   | 98%  | 15,000,000.00  | 10,706,000.00  | 10,491,879.17 | Rehabilitar 7 plantas potabilizadoras y cloradoras en diversas alcaldías de la Ciudad de México, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y mecánico de las mismas.                                       |
| O20NR0272 | Instalación de nuevas conexiones de agua potable   | 82%  | 5,500,000.00   | 5,487,486.28   | 4,518,040.44  | Instalar 3.52 kilómetros de nuevas tomas y conexiones de agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con el propósito de aumentar la capacidad de abastecimiento en cantidad y calidad.   |
| O20NR0274 | Instalación, sustitución y rehabilitación de medidores   | 78%  | -              | 50,624,000.00  | 39,463,805.29 | Instalar, sustituir y rehabilitar 151,221 medidores, con la finalidad de disponer de un registro confiable y seguro de flujo y consumo de agua.   |
| O20NR0275 | Rehabilitación de infraestructura hidráulica para la operación del sistema de agua potable                       | 87%  | 50,000,000.00  | 48,000,000.00  | 41,679,537.71 | Rehabilitar 40 nichos de cloración, 3 subestaciones y 10 instalaciones propiedad del SACMEX, con la finalidad de mantener la capacidad operativa y técnica de la infraestructura hidráulica.  |
| O20NR0285 | Rehabilitación de red de agua potable por presencia de grietas en diferentes alcaldías                           | 39%  | 60,000,000.00  | 44,337,953.18  | 17,356,552.18 | Sustituir 2.50 kilómetros de red de agua potable en mal estado, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro en la Ciudad de México.  |



|           |   |      |              |              |              |  |
|-----------|---|------|--------------|--------------|--------------|--|
| O19ML0022 | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Trabajadores del Hierro                                  | 100% | 5,743,019.00 | 3,791,279.97 | 3,791,279.97 | El presente proyecto tiene como objetivo rehabilitar una planta potabilizadora para mejorar la calidad del caudal que se extrae del pozo Trabajadores del Hierro, a efecto de dar una solución a los problemas de abastecimiento de agua en la colonia Trabajadores del Hierro.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.  |
| O19ML0023 | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Panamericana   | 100% | 5,742,613.00 | 4,377,858.46 | 4,377,858.45 | Diseñar, adecuar y rehabilitar la Planta Potabilizadora Panamericana para potabilizar el caudal que se extrae del pozo existente, a efecto de dar una solución a los problemas de abastecimiento de agua en la Colonia Panamericana.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.   |
| O19ML0024 | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Ciudad Deportiva 2                                       | 100% | 7,858,312.00 | 7,158,581.47 | 7,158,581.47 | Diseñar, adecuar y rehabilitar la Planta Potabilizadora Panamericana para potabilizar el caudal que se extrae del pozo existente, a efecto de dar una solución a los problemas de abastecimiento de agua en la Colonia Panamericana.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.   |
| O19ML0025 | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Viga 4   | 100% | 6,643,198.00 | 4,265,252.21 | 4,265,252.21 | Rehabilitar la Planta Potabilizadora Viga 4, para potabilizar el caudal que se extrae del pozo aledaño, a efecto de dar una solución a los problemas de abastecimiento de agua en las colonias Benito Juárez, Militar Marte y Apatlaco.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.  |
| O19ML0026 | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora La Libertad  | 99%  | 7,839,737.00 | 7,332,524.08 | 7,275,998.32 | Realizar la adecuación tecnológica y obra civil para la rehabilitación de la planta potabilizadora La Libertad, ubicada en Av. Eduardo Molina s/n entre Manuel Buenostro y Calz. San Juan de Aragón, Col. Constitución de la República, alcaldía Gustavo A. Madero, con capacidad de 40 lps y equipada con tren de procesos.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020. |
| O19ML0027 | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Granjas San Antonio                                      | 100% | 6,043,299.00 | 3,335,483.80 | 3,335,483.80 | El presente proyecto tiene como objetivo adecuar, diseñar y rehabilitar la Planta Potabilizadora Granjas San Antonio, con el propósito de potabilizar el caudal que se extrae del pozo existente, a efecto de dar una solución a los problemas de abastecimiento de agua en la Colonia Granjas San Antonio.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.                              |
| O19ML0051 | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Jardines del Pedregal 5                                  | 84%  | 6,946,784.00 | 6,191,171.44 | 5,187,144.95 | Rehabilitar una planta potabilizadora en la GAM, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y mecánico de las mismas.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.  |
| O19ML0052 | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Deportivo Ferrería. Adecuación tecnológica y obra civil. | 97%  | 5,743,019.00 | 3,791,281.60 | 3,695,800.04 | Rehabilitar una planta potabilizadora en Azcapotzalco, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y mecánico de las mismas.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.  |



|           |   |      |   |               |               |   |
|-----------|---|------|---|---------------|---------------|---|
| O19ML0057 | Sustitución de línea de conducción de agua potable de la Planta de Bombeo Tlaltenco al Tanque López Portillo, Colonia López Portillo, Alcaldía Tláhuac          | 100% | - | 5,159,515.64  | 5,159,515.64  | Sustituir 3.60 kilómetros de una línea de conducción de agua potable en mal estado, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro en el sur-oriente de la Ciudad de México.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se cumplió de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.  |
| O20ML0008 | Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Álvaro Obregón (2a Etapa), Ciudad de México  | 47%  | - | 38,380,000.00 | 17,938,983.49 | El objetivo de la obra es incrementar la eficiencia hidráulica y mejorar el servicio de distribución de agua potable en la Alcaldía Álvaro Obregón, mediante la implementación de 25 sectores hidráulicos que permitirán controlar caudales, presiones, fugas y aprovechar más recursos para la zona Oriente de la Ciudad de México.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.  |
| O20ML0009 | Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Benito Juárez (2a Etapa), Ciudad de México   | 91%  | - | 32,025,000.00 | 29,299,861.59 | Para el establecimiento de los 19 sectores se realizará la construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en líneas de red secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar ésta en condiciones de funcionamiento, es decir, la puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos y la vigilancia de la operación de los sectores.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020. |
| O20ML0010 | Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldías Coyoacán y Tlalpan, Ciudad de México        | 90%  | - | 27,770,000.00 | 24,891,117.77 | Incrementar la eficiencia hidráulica y mejorar el servicio de distribución de agua potable en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, mediante la implementación de 16 sectores hidráulicos que permitirán controlar caudales, presiones y fugas, garantizando abasto a la población en estas zonas de la ciudad.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.   |
| O20ML0011 | Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztapalapa (Zona Poniente), Ciudad de México | 58%  | - | 35,245,000.00 | 20,504,456.35 | El objetivo de la obra es incrementar la eficiencia hidráulica y mejorar el servicio de distribución de agua potable en la Alcaldía Iztapalapa, mediante la implementación de 20 sectores hidráulicos que permitirán controlar caudales, presiones, fugas y aprovechar más recursos para la zona Oriente de la Ciudad de México   |
| O20ML0012 | Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México                  | 79%  | - | 28,860,000.00 | 22,766,049.15 | El objetivo de la obra es incrementar la eficiencia hidráulica y mejorar el servicio de distribución de agua potable en la Alcaldía Iztacalco, mediante la implementación de 23 sectores hidráulicos que permitirán controlar caudales, presiones, fugas y aprovechar más recursos para la zona Oriente de la Ciudad de México.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.   |
| O20ML0014 | Implementación del laboratorio de análisis en los sistemas de macromedición de agua potable y drenaje (2a etapa)  | 88%  | - | 73,488,560.77 | 64,307,281.68 | El objetivo de la obra es contar con un laboratorio de apoyo que permitirá vigilar la calidad del agua potable, residual y residual tratada del Sistema Hidráulico de la Ciudad de México (SHCDMX).<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.   |



|           |  |     |               |               |               |   |
|-----------|--|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| O20ML0015 | Obras para el mantenimiento a estaciones de medición de pozos de agua potable  | 95% | -             | 21,643,586.00 | 20,604,009.87 | El objetivo de la obra es contar con un sistema que tenga la hidrometría y telemetría en los pozos de agua potable de la Ciudad de México, para la operación adecuada y oportuna del sistema de abastecimiento.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.   |
| O20ML0016 | Programa piloto de macromedición de la calidad de agua en varias alcaldías de la Ciudad de México  | 44% | -             | 8,000,000.00  | 3,521,092.03  | Consiste en la operación de un proyecto para iniciar acciones de levantamiento de infraestructura hidráulica, visita de inspección, reconocimiento y levantamiento, medición de gastos y presión, análisis de muestras recolectadas, adecuación de red primaria, supervisión técnica y administrativa.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.  |
| O20ML0022 | Sustitución de líneas de conducción de agua potable de 12" de diámetro, del tanque Tlaltenamic al Tanque San Pablo Oztotepec, Colonia San Pablo Oztotepec, Alcaldía Milpa Alta | 0%  | -             | 17,849,997.20 | -             | El proyecto consiste en la sustitución de 3,580 metros de la línea de conducción de agua potable de 30cm. de diámetro del tanque Tlaltenamic al Tanque San Pablo Oztotepec, empleando por tubería de Acero CED 80 para lograr su correcta distribución a la red, cuya instalación se hará empleando el proceso constructivo a cielo abierto. Las principales actividades a realizar son: trabajos preliminares, demolición de carpeta asfáltica, excavación por medios mecánicos y/o manuales, construcción de trenes de válvulas e instalación de piezas especiales, instalación de tubería de acero, rellenos con material de banco (tepetate), compactación por medios mecánicos, carga y acarreo de material producto de excavación, reposición de carpeta asfáltica, limpieza durante la ejecución y al finalizar.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.                             |
| O20ML0023 | Sustitución de la línea de interconexión del Rebombío Tepetatal al GM-19, Alcaldía Gustavo A. Madero   | 93% | -             | 10,388,000.00 | 9,680,923.04  | El proyecto consiste en la sustitución de 2,081.50 m de la líneas de conducción de agua potable de 30 cm. de diámetro del Rebombío Tepetatal hasta el Tanque GM-19, empleando tubería de Acero CED 80 para lograr su correcta distribución a la red, cuya instalación se hará empleando el proceso constructivo a cielo abierto. Las principales actividades a realizar son: Trabajos preliminares, demolición de carpeta asfáltica, excavación por medios mecánicos y/o manuales, construcción de trenes de válvulas e instalación de piezas especiales, instalación de tubería de acero, rellenos con material de banco (tepetate), compactación por medios mecánicos, carga y acarreo de material producto de excavación, reposición de carpeta asfáltica, limpieza durante la ejecución y al finalizar los trabajos señalización y supervisión.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020. |
| O20NR0261 | Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías, acueductos y accesorios de agua potable   | 0%  | 53,000,000.00 | -             | -             | Sustituir y/o rehabilitar 160.00 kilómetros de líneas, redes, tuberías, acueductos y accesorios de agua potable en mal estado, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro en la Ciudad de México.   |
| O20NR0285 | Rehabilitación de red de agua potable por presencia de grietas en diferentes alcaldías   | 0%  | 18,400,000.00 | -             | -             | Sustituir 2.50 kilómetros de red de agua potable en mal estado, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro en la Ciudad de México.  |



|           |  |      |                |                |                |  |
|-----------|--|------|----------------|----------------|----------------|--|
| O19ML0028 | Sustitución de línea de agua potable de 16" a 12" del Pozo Santa Catarina 7 a la Planta Potabilizadora Francisco Garay, Colonia Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac | 0%   | 18,400,000.00  | -              | -              | El objetivo del proyecto es la sustitución de 3,900 metros de tubería de 16" por tubería de 12" que va del Pozo Santa Catarina 7 a la Planta Potabilizadora Francisco De Garay, garantizando de esta manera el influente a la planta potabilizadora para su posterior distribución a la población. |
| A20NR0428 | Adquisición de equipos para automatización y medición  | 100% | -              | 23,224,584.87  | 23,224,584.87  | Realizar la adquisición de 230 equipos de automatización y medición, con el propósito de eficientar la medición, control de presiones y caudal al interior de los sectores, permitiendo vigilar su aislamiento y distribución.   |
| O20NR0409 | Construcción de líneas y redes de agua potable en todas las alcaldías de la Ciudad de México   | 99%  | -              | 12,030,250.97  | 11,915,251.38  | Construir 2.45 kilómetros de líneas, redes y acueductos de agua potable, con la finalidad de incrementar la cobertura del servicio en colonias con problemas de abastecimiento.  |
| O20NR0411 | Reposición de pozos de agua potable en la Ciudad de México   | 100% | -              | 12,019,663.11  | 12,019,663.09  | Realizar la reposición de 4 pozos de agua potable en Iztapalapa, con el propósito de mejorar el suministro de agua potable en la Ciudad de México.   |
| O20NR0407 | Proyecto de reforzamiento de agua potable INVI   | 85%  | -              | 34,074,270.64  | 29,096,426.27  | Consiste en la sustitución de 0.32 kilómetros de líneas y redes de agua potable en mal estado ubicadas en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro.  |
| O20NR0408 | Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías y acueductos en la Ciudad de México  | 93%  | -              | 217,012,629.05 | 202,358,743.03 | Sustituir y/o rehabilitar 57.25 kilómetros de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable en mal estado, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro en la Ciudad de México.   |
| O20NR0410 | Rehabilitación de tanques de agua potable en la Ciudad de México   | 100% | -              | 564,410.93     | 564,410.93     | Rehabilitar dos tanques de almacenamiento en Xochimilco, con el propósito de mantener su capacidad hidráulica y la prestación del servicio de abastecimiento en zonas altas de la Ciudad de México.  |
| O20NR0412 | Rehabilitación de una planta potabilizadora  | 100% | -              | 2,930,479.67   | 2,930,479.67   | Rehabilitar una plantas potabilizadora en Iztapalapa, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y mecánico de la misma.   |
| O20NR0258 | Construcción de plantas de bombeo de agua potable  | 99%  | 31,290,062.00  | 26,591,612.66  | 26,331,055.47  | Construir 26 plantas de bombeo, con el propósito de mantener una buena distribución de agua entre los habitantes de la zona poniente de la Ciudad de México.   |
| O20NR0271 | Construcción de plantas potabilizadoras  | 28%  | 52,926,689.00  | 21,771,255.40  | 6,073,408.90   | Construir dos plantas potabilizadoras, con la finalidad de mejorar la calidad de agua potable y aumentar el caudal de abastecimiento.  |
| O20NR0257 | Rehabilitación de campamentos e instalaciones de agua potable  | 58%  | -              | 4,270,000.00   | 2,492,495.91   | Rehabilitar 8 campamentos y almacenes propiedad del SACMEX, con la finalidad de garantizar las mejores condiciones de trabajo a sus cuadrillas, así como el resguardo de maquinaria y equipo especial.   |
| O20NR0260 | Rehabilitación de pozos de agua potable  | 70%  | 120,000,000.00 | 119,834,059.43 | 84,367,331.03  | Rehabilitar 55 pozos de agua potable, con el objeto de manter el gasto aportado a los habitantes de la Ciudad de México.   |
| O20NR0261 | Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías, acueductos y accesorios de agua potable   | 92%  | 75,000,000.00  | 33,949,548.12  | 31,289,199.98  | Sustituir y/o rehabilitar 160.00 kilómetros de líneas, redes, tuberías, acueductos y accesorios de agua potable en mal estado, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro en la Ciudad de México.  |
| O20NR0263 | Obras para el mantenimiento de estaciones de medición y macromedición de líneas  | 96%  | 11,000,000.00  | 10,633,921.47  | 10,194,713.11  | Realizar el mantenimiento de 35 estaciones, instalar 2 sistemas y 3 macromedidores, con el propósito de contar con información de apoyo en la toma de decisiones sobre la operación del sistema hidráulico de agua potable.  |
| O20NR0267 | Rehabilitación de tanques en diferentes alcaldías y el Estado de México  | 96%  | -              | 8,680,740.30   | 8,318,929.52   | Rehabilitar 10 tanques de agua potable, con el propósito de mantener su capacidad hidráulica y la prestación del servicio de abastecimiento en zonas altas de la Ciudad de México.   |



|                  |   |      |                         |                         |                         |  |
|------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| O20NR0269        | Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de agua potable  | 91%  | 64,000,000.00           | 80,206,304.95           | 72,711,528.94           | Rehabilitar 11 plantas de bombeo y rebombeo de agua potable, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y mecánico de las mismas.  |
| O20NR0270        | Rehabilitación de plantas cloradoras y potabilizadoras  | 100% | 60,000,000.00           | 58,137,887.39           | 58,137,887.38           | Rehabilitar 7 plantas potabilizadoras y cloradoras en diversas alcaldías de la Ciudad de México, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación el sistema hidráulico y mecánico de las mismas.  |
| O20NR0274        | Instalación, sustitución y rehabilitación de medidores  | 92%  | 80,000,000.00           | 85,334,741.19           | 78,264,319.90           | Instalar, sustituir y rehabilitar 151,221 medidores, con la finalidad de disponer de un registro confiable y seguro de flujo y consumo de agua.  |
| O20NR0275        | Rehabilitación de infraestructura hidráulica para la operación del sistema de agua potable  | 46%  | -                       | 1,798,630.00            | 825,806.44              | Rehabilitar 40 nichos de cloración, 3 subestaciones y 10 instalaciones propiedad del SACMEX, con la finalidad de mantener la capacidad operativa y técnica de la infraestructura hidráulica.   |
| O20NR0285        | Rehabilitación de red de agua potable por presencia de grietas en diferentes alcaldías  | 100% | -                       | 5,570,083.68            | 5,570,083.68            | Sustituir 2.50 kilómetros de red de agua potable en mal estado, con la finalidad de prevenir fugas y mejorar el suministro en la Ciudad de México.   |
| O19ML0028        | Sustitución de línea de agua potable de 16" a 12" del Pozo Santa Catarina 7 a la Planta Potabilizadora Francisco Garay, Colonia Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac                      | 100% | -                       | 13,239,915.70           | 13,239,915.69           | El objetivo del proyecto es la sustitución de 3,900 metros de tubería de 16" por tubería de 12" que va del Pozo Santa Catarina 7 a la Planta Potabilizadora Francisco De Garay, garantizando de esta manera el influente a la planta potabilizadora para su posterior distribución a la población.<br>Esta obra es de origen bianual, el importe comprometido se espera sea ejercido de acuerdo al programa de obra contratado al 31 de diciembre de 2020.   |
| A20NR0442        | Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio  | 0%   | -                       | 80,555.00               | -                       | Adquirir 25 piezas de instrumental médico para el apoyo en las acciones preventivas ante la pandemia COVID-19.   |
| O20NR0574        | Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Agua Tratada en Poniente 134 y Poniente 150, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco | 85%  | -                       | 1,600,000.00            | 1,367,923.02            | Consiste en la elaboración de dos proyectos ejecutivos para la adecuación de la red primaria de agua potable, drenaje y tratamiento, apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos, estudios y proyectos de asistencia técnica, implementación de un sistema de seguridad de líneas y redes de la infraestructura hidráulica, evaluación de impacto ambiental, operación de la infraestructura de drenaje, tratamiento y reúso, evaluación socioeconómica, estudios topográficos, de monitoreo y operación. |
| <b>Total URG</b> |   |      | <b>5,375,000,000.00</b> | <b>4,093,226,386.81</b> | <b>3,333,626,419.59</b> |  |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 06POFA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO |                                       |                       |             |                                    |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020           |                                       |                       |             |                                    |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                       |             | Descripción de Acciones Realizadas |
|                              |   |                                | Aprobado                              | Modificado            | Ejercido    |                                    |
| A20NR0638                    | Adquisición de equipo de tecnologías de la información para asegurar el enlace y transferencia de información entre las estaciones de monitoreo y el centro de datos en Tlaxcoaque. | 0%                             | 0.00                                  | 4,872,000.00          | 0.00        |                                    |
| A20NR0469                    | Adquisición de un calibrador fotométrico de ozono y dos sistemas de calibración con tres componentes (calibrador dinámico, generador de aire cero y regulador de alta pureza).      | 0%                             | 0.00                                  | 2,500,087.00          | 0.00        |                                    |
| O20NR0497                    | Rehabilitación socio ambiental para la conservación del área natural protegida (ANP) Parque Ecológico de la Ciudad de México (PECDMX) 2°. Etapa                                     | 0%                             | 0.00                                  | 27,427,752.33         | 0.00        |                                    |
| O20NR0498                    | Rehabilitación socio ambiental para la conservación del área natural protegida (ANP) Cerro de la Estrella 2°. Etapa",   | 0%                             | 0.00                                  | 23,589,588.87         | 0.00        |                                    |
| O20NR0499                    | Rehabilitación socio ambiental para la conservación del área natural protegida (ANP) Sierra Santa Catarina 2°. Etapa"   | 0%                             | 0.00                                  | 28,111,433.07         | 0.00        |                                    |
| O20NR0502                    | Rehabilitación socio ambiental para la conservación del área natural protegida (ANP) La Sierra de Guadalupe 2°. Etapa"  | 0%                             | 0.00                                  | 33,999,517.94         | 0.00        |                                    |
| O20NR0532                    | Rehabilitación del Río Magdalena, en el tramo de callejón del Río-Panzacola, en la Colonia Santa Catarina de la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México                            | 0%                             | 0.00                                  | 6,803,800.00          | 0.00        |                                    |
| <b>Total URG</b>             |   |                                | <b>0.00</b>                           | <b>127,304,179.21</b> | <b>0.00</b> |                                    |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |               |          |   |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|----------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |               |          |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                            | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |          | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido |   |
| A20NR0269                    | Adquisición de equipo de cómputo                                  | 0.0                                      | 10,000,000.00                         | -             | -        | Proyecto de Inversión Cancelado.  |
| A20NR0270                    | Adquisición de camiones de volteo y automóviles para supervisión. | 0.0                                      | 13,428,800.00                         | -             | -        | Proyecto de Inversión Cancelado.  |
| A20NR0271                    | Adquisición de equipo de construcción                             | 0.0                                      | 224,231,415.00                        | 55,000,000.00 | -        | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: con el fin de que las áreas operativas de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial contaran con la maquinaria necesaria para llevar a cabo trabajos en la carpeta asfáltica dañada, como parte de los trabajos de bacheo y repavimentación de vialidades primarias de la Ciudad de México. La infraestructura vial en la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello esta la falta de un programa permanente de mantenimiento preventivo hoy la carpeta de rodamiento presenta y grado de deterioro que genera incidentes o accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. El caso de las vialidades, no es menos complicada, toda vez que la superficie de rodamiento está sometida al dete. Meta 1: 45 (MAQ) Adquisición de (45) fresadoras con sistema de transportador de carga frontal, compactadores neumáticos de 12.6 toneladas modelo grw280-12 marca hamm o similar, pavimentadoras de asfalto sobre neumáticos modelo super 1603-3 con regla ab 500-3 tv con ergo plus, petrolizadoras con computadora de control de riego, ciclo automático de la función de limpieza, indicadores de la posición de las válvulas, tanque elíptico con 5% de tolerancia por expansión, fabricado en placa de acero, cubierto de cierre rápido y seguro, drene de vidrio de 50.8 mm de espesor, bayoneta para medir nivel de material, bomba para asfalto, sistema de potencia hidrostático, barra de esparcido, válvulas de operación, sistema de calentamiento, mangueras de succión de alma de acero, revolvedoras de 1 saco, 08 cortadoras de concreto y asfalto, motor: Honda 13 H.P. Filtro Ciclón, Tanque de Agua: 25 lts, Profundidad Max.: 15.5 cm, Tamaños de disco: 12, 14 y 16", Paro de Emergencia: SI, Aplicaciones: concreto/Asfalto, Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 125x55x100mm. Fresadoras en frío. Minicargador con accesorios para asfalto. Pavimentadora Finisher, Rodillo Vibratorio Doble tambor (hombre a bordo). Escarificadora. Juego de estrellas para escarificadora. |
| A20NR0272                    | Adquisición de programas y licencias                              | 0.0                                      | 2,239,785.00                          | -             | -        | Proyecto de Inversión Cancelado.  |
| A20NR0273                    | Adquisición de mobiliario   | 0.0                                      | 100,000.00                            | -             | -        | Proyecto de Inversión Cancelado.  |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |              |              |   |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------|--------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |              |              |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |   |
| A20NR0297                    | Adquisición de Maquinaria y Equipo (Gruas Hidráulicas).                            | 0.0                                      | 24,000,000.00                         | 5,390,216.08 | -            | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: adquisición de Maquinaria y Equipo (Gruas Hidráulicas), para estar en condiciones de llevar a cabo actividades de conservación y mantenimiento en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad México. Con el fin de llevar a cabo actividades por Administración en las vías rápidas, Av. principales, ejes viales, puentes peatonales de la red vial primaria de la Ciudad de México; como actividades de conservación y mantenimiento de áreas verdes consistente en la poda de árboles de gran altura para la liberación de luminarias, señalamientos verticales y semáforos, recolección de sujetos forestales, ya que debido a la temporada de lluvia las áreas verdes crecen considerablemente, así mismo para llevar a cabo el traslado de maquinaria y equipos pesados, por lo anterior para proporcionar apoyo en los sucesos naturales , que afectan a gran parte de la Ciudad de México como: inundaciones, sismos, incendios etc. y así ofrecer a la ciudadanía una buena imagen. Meta 1: (10 GRU) Adquisición de (5) Gruas con canastilla equipo sobre chasis Ford f 550 xl y (5) Grúas hidráulicas de 29 toneladas con camion international hv 60k 6x4. |
| A20NR0298                    | Adquisición de Maquinaria y Equipo (Mobiliario y Equipo Parques).                  | 0.0                                      | 40,000,000.00                         | -            | -            | Proyecto de Inversión Cancelado.  |
| A20NR0299                    | Adquisición de Maquinaria y Equipo (Barredoras y Compresoras).                     | 0.0                                      | 40,000,000.00                         | -            | -            | Proyecto de Inversión Cancelado.  |
| A20NR0300                    | Adquisición de Maquinaria y Equipo (Cajas de Transferencia).                       | 0.0                                      | 22,000,000.00                         | -            | -            | Proyecto de Inversión Cancelado.  |
| A20NR0399                    | Adquisición de suministro e instalación de diversos muebles en el comedor locatel. | 100.0                                    | -                                     | 2,250,000.00 | 2,249,994.20 | Se creo un espacio en el que se brinde apoyo para la alimentación del personal que da servicios de información telefónica locatel a la Población de la Ciudad de México. Con lo que se logro eficientar el servicio de apoyo de información telefónica, es primordial que el personal cuente con servicio de comedor en el centro de trabajo, con características de confort y fácil acceso que les permita desarrollar sus funciones de forma óptima. Dentro de la adquisición se encuentran los siguientes: (28) mesas para el comedor, (114) sillas, (23) anaqueles, (1) báscula, (2) cámara de congelación y refrigeración, (16) mesas de preparación, (1) refrigerador, (5) carros de servicio, (1) freidora, (2) planchas, (2) estufa, (2) lavamanos, (1) asador, (1) lavalozas, (5) tarjas. (7) gabinetes, (3) ollas, (1) manguera de llenado, (1) sartenera, (1) máquina de hielo. (2) cafetera, (2) dispensadores de agua, (1) vitrina refrigerada (2) hornos de microondas , (6) bote de basura, (7) repisas de muro, (5) campanas de extracción, (1) tina para hielo, (4) riel para charolas, (2) llaves prelavado y (2) tina baño maria.  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |   |
| A20NR0482                   | Adquisición de pintura líneas para eficientar la operación de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad en materia de infraestructura vial.                           | 100.0           | -                                     | 2,269,363.68 | 2,269,363.68 | En el último trimestre del ejercicio y con el fin de dar mantenimiento integral en diversas vialidades y espacios públicos de la Ciudad de México. Se llevaron a cabo actividades por administración en las vías rápidas, avenidas principales, ejes viales, puentes peatonales de la red vial primaria de la Ciudad de México; así como actividades de conservación y mantenimiento de áreas verdes en los trabajos de balizamientos de guarniciones y banquetas de espacios públicos y así ofrecer a la ciudadanía una buena imagen. Se adquirieron (11) trazadores de líneas, modelo Line Lazer 3400, potencia de 110 watts, volumen del tanque 19 lts, altura 103 cm, ancho 81 cm, largo 169 cm, peso 68 kg.  |
| A20NR0483                   | Adquisición de aditamentos para cargadores frontales existentes para eficientar la operación de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad en materia de áreas verdes. | 0.0             | -                                     | 4,872,000.00 | -            | Con el fin de dar mantenimiento integral en diversas vialidades y espacios públicos de la Ciudad de México. Se llevaron a cabo actividades por administración en las vías rápidas, avenidas principales, ejes viales, puentes peatonales de la red vial primaria de la Ciudad de México; así como actividades de conservación y mantenimiento de áreas verdes en los trabajos de balizamientos de guarniciones y banquetas de espacios públicos y así ofrecer a la ciudadanía una buena imagen. Adquisición de: Meta 1: 10 (MAQ) 6 aditamentos para cargador frontal (retroexcavadora), 4 aditamentos para cargador frontal (martillo hidráulico).  |
| A20NR0508                   | Adquisición de moto aspersoras para la atención del programa de sanitización, para evitar el contagio del coronavirus COVID-19.   | 0.0             | -                                     | 809,846.46   | -            | Se adquirieron equipos de aspersión para llevar a cabo la sanitización de la red vial primaria y sitios de gran afluencia de personas para evitar contagios del coronavirus COVID-19. La Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad fue la responsable, entre otras cosas, de realizar la limpieza de la red vial primaria; por lo que ante la contingencia de salud, derivada de la epidemia por coronavirus COVID-19, fue y sigue siendo imperativo llevar a cabo acciones de prevención que inhiban el contagio en espacios públicos, debido a esto se ha capacitado a personal de la subdirección de limpieza urbana adscrito a la Dirección de Imagen Urbana, para que con la ayuda de equipos aspersores motorizados lleven a cabo la sanitización de sitios de alta afluencia de personas<br>50 piezas de aspersoras pulverizadoras de mochila, motor 4 tiempos, enfriado por aire, mono cilíndrico, capacidad del motor de 35.8 cc/0.7 kw, capacidad de depósito de químicos de 25 litros, bomba: tipo pistón, presión Máxima de 4.0 mpa (válvula cerrada), consumo de agua de 8.3 l/min, doble lanceta, panel de controles independientes, bomba de pistón, control para regular la presión, dimensiones aproximadamente de 400 x 415 x 695 mm, peso en seco: 12.5 kg. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |               |              |   |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|--------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |               |              |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |              | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido     |   |
| A20NR0515                    | Adquisiciones de variadores de frecuencia.   | 0.0                                      | -                                     | 28,943.24     | -            | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: adquisición del equipo de frecuencia que controla la velocidad de rotación de los Moto Reductores que a su vez dan movimiento a las bandas de los transportadores de las líneas de selección instaladas en las plantas de residuos, para poder realizar labores de separación de los mismos. Esto permitió contar con el material necesario para dar mantenimiento correctivo al sistema de control eléctrico de transportadores de residuos sólidos en instalaciones de la Planta de Selección San Juan de Aragón. Adquisición de (2) Variadores de frecuencia de 5 H.P. y 400 Volts.   |
| A20NR0536                    | Adquisición de barricadas  | 0.0                                      | -                                     | 33,500,000.00 | -            | Se adquirieron 3190 barricadas antimotines. Con la finalidad de ejecutar acciones que permitan la conservación y la integridad de vialidades, monumentos, edificios y espacios públicos de la Ciudad de México. Durante eventos masivos, marchas, protestas y plantones para la conservación de la buena imagen urbana.   |
| A20NR0560                    | Adquisición de plantas de soldar para la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.           | 0.0                                      | -                                     | 243,600.00    | -            | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se adquirieron plantas para soldar necesarias para que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, a través de la Dirección de Alumbrado Público, pueda realizar eficaz y eficientemente, con personal propio, las actividades que tiene encomendadas.  |
| A20NR0646                    | Adquisición de desmalezadoras para la ejecución del programa denominado "Mejorando la Ciudad, Nuestra Casa". | 99.8                                     | -                                     | 5,568,000.00  | 5,559,300.00 | La pandemia que actualmente azota a la nación ha acaecido en que alrededor de 220 mil empleos se hayan perdido en la Ciudad de México; por lo que la administración del Gobierno de la Ciudad de México buscará apoyar a sus habitantes afectados por esta situación a través de la ejecución del programa denominado "Mejorando la Ciudad, Nuestra Casa". Así las cosas, el programa, además de apoyar a los habitantes de la ciudad, busca recuperar los espacios públicos y llevar a cabo actividades de limpieza y atención a áreas verdes; por lo que se volvió necesaria la compra de desmalezadoras que coadyuvaran a dicha actividad. Adquisición de 300 Desmalezadoras tipo C 35, Motor: 2 tiempos, Cilindrada: 33.6 C.C., Potencia: 1.8 h.p., Peso en seco: 7.8 kg., Longitud: 1.68 m., Capacidad de combustible: 887 ml., incluye: Arnés y cabeza de hilo. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |                  |                  |   |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |                  |                  |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                  |                  | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado       | Ejercido         |   |
| I19ML0003                    | Construcción de la Línea 1 Cuauhtepc-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.                         | 97.8                                     | -                                     | 1,157,143,982.00 | 1,131,955,179.70 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Mejorar la movilidad Urbana en la Zona Nororient de La Ciudad de México, mediante un Sistema de Transporte masivo tipo monocable, brindando a los usuarios un servicio ágil, eficiente y amigable con el ambiente, que permita el ahorro de tiempo y reducción en el costo de viaje, así como la Conexión con otros sistemas de la red de Transporte Público. El Proyecto se enmarca en el Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, Contempla tres Objetivos prioritarios en Materia de Movilidad, los cuales incluyen: la Integración de los Sistemas de Transporte, la mejora y ampliación de la red existente para disminuir los tiempos de Traslado y la protección del usuario mediante servicios seguros e incluyentes. bajo el "Eje expansión de cobertura de redes de Transporte Masivo", en particular se señala una línea de acción que considera la "Creación del Sistema Cablebús" que refiere a los Sistemas de Transporte Vía Monocable. "Se llevará a cabo el Proyecto Integral del Sistema de Transporte Cablebús: 9.36 Kilómetros de Longitud para el Eje Principal de cinco Estaciones y 1 Kilómetro en un eje Secundario."  |
| I19ML0004                    | Construcción de la Línea 2 sierra de santa catarina a Constitución de 1917, del sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México. | 93.1                                     | -                                     | 1,663,689,970.00 | 1,549,535,119.42 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Mejorar la movilidad urbana en la Zona Oriente de la Ciudad de México, mediante la implementación de un Sistema de Transporte Masivo tipo monocable, se brindará un servicio ágil, eficiente y amigable con el ambiente, que permita el ahorro de tiempo y una reducción en el costo de viaje de los usuarios de Transporte Público. El Proyecto se enmarca en el plan estratégico de movilidad de la Ciudad de México 2019, que contempla tres objetivos prioritarios en Materia de movilidad, los cuales incluyen: la integración de los Sistemas de Transporte, la mejora y ampliación de la red existente para disminuir los tiempos de traslado y la protección del usuario mediante servicios seguros e incluyentes. en este sentido, se expresa una Vocación para la ampliación de los sistemas actuales bajo el "eje expansión de cobertura de redes de transporte masivo", en particular se señala una línea de acción que considera la "Creación del Sistema Cablebús" que refiere a los sistemas de transporte vía monocable. Se llevará a cabo el Proyecto Integral del Sistema de Transporte Cablebús: 11.4 kilómetros de longitud para el eje principal. Sistema de telecabina tipo monocable. estudio de liberación del derecho de vía, ambiental y certificación de Proyecto Integral. el Sistema de Transporte proyectado en la zona de Santa Catarina es una telecabina monocable, con vehículos dotados de pinzas desembragables, que brindará capacidad de transporte máxima de 4,000 pasajeros/hora en cada sentido y capacidad para 1,000 pasajeros/hora." |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |                |                |   |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |                |                |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |                | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |  | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido       |   |
| O11ML0001                    | Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Vial de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca a Etiopía y su ampliación a la estación Hospital General Xoco. | 100.0                                    | 248,444,444.00                        | 248,444,444.00 | 248,444,444.00 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Ampliar la infraestructura de la Línea 3 del Metrobús a fin de desahogar la carga del transporte de pasajeros que se desplaza a la zona sur de la Ciudad. La creciente demanda de transporte público en la Ciudad de México, hace necesaria una atención permanente a las necesidades de operación de los diversos medios de transporte, que mantengan una calidad óptima de servicio adecuado, mejorando y ampliando la capacidad de operación la infraestructura existente. Se llevara a cabo la ampliación de la Línea 3 del Metrobús de la estación Etiopía a Hospital XOCO; incluye Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo debidamente validado por los profesionales autorizados en cuanto a proyecto Arquitectónico e Ingenierías, instalaciones, seguridad, ampliación de las plataformas y estructura de las nuevas Estaciones, habilitación del carril confinado, adecuaciones viales para el retorno de autobuses en la zona del hospital Xoco, señalización, habilitado de cruces seguros, adecuaciones para acceso en las estaciones, señalética, elementos de accesibilidad universal.  |
| O13ML0001                    | Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.   | 94.9                                     | 500,000,000.00                        | 459,255,558.44 | 435,984,529.38 | En el último trimestre de ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Ampliar la oferta de servicio del sistema de transporte colectivo metro en esta zona, mediante la conectividad de la estación mixcoac con la terminal observatorio de la línea 1 del metro, que incluyen dos estaciones de paso, una terminal y cola de maniobras. La finalidad de la Construcción de la ampliación de la Línea 12 del Metro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, tramo Mixcoac-Observatorio, es la de satisfacer la demanda de transporte público en el norponiente de la Ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, así como permitir el desahogo de las instalaciones saturadas, logrando una mejor conectividad de este Sistema de Transporte, contribuyendo además a redistribuir la carga de usuarios que actualmente se presenta en la estación observatorio de la Línea 1 del Metro. programa de infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo para el Proyecto integral para la ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio y la adecuación de la estación Observatorio de la Línea 1 para realizar la correspondencia con la Línea 12, consistente en la ampliación del tramo mixcoac-observatorio, llevándola hacia el norponiente de la Ciudad de México. |





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |                |                |   |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |                |                |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |                | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido       |   |
|                              |  |  |                                       |                |                | En las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo que incluyen las estaciones Valentín Campa y Álvaro Obregón, así como la terminal Observatorio, para su correspondencia con la Línea 1 del Metro, posteriormente con la Línea 9 del Metro y el Tren Interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México, dentro de las actividades a realizar en el 2020, serán las siguientes: se concluirá con el desvío del colector San Antonio de 1.07 metros de diámetro y el colector de Avenida las Torres de 1.22 metros de diámetro, así como se realizará el desvío del colector Río Tacubaya de 2.13 metros de diámetro, correspondiente a obras inducidas. Se llevarán a cabo dentro de la obra civil, la construcción de las lumbreras de construcción, a través de excavación controlada para poder continuar con la construcción del túnel, mediante el método convencional de túnel sin escudo (caverna), llevando a cabo la excavación de la totalidad del túnel.  |
| O13ML0002                    | Mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales | 93.1                                     | 788,486,763.00                        | 904,486,763.00 | 841,896,280.93 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Garantizar la infraestructura adecuada y funcional en la vialidad del Circuito Interior de la Ciudad de México, la cual brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en las vías antes mencionadas. El conflicto vial actual ocasionado por diversas intersecciones problemáticas se traduce en pérdida de tiempo para los usuarios impactando de forma negativa en su bienestar social y económico. De igual manera el uso y tránsito intenso de vehículos ocasiona un deterioro natural de la infraestructura, por lo que es necesario llevar a cabo el mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, minimizando las interrupciones del servicio. Se llevarán a cabo acciones de mejoramiento urbano y mantenimiento integral en 42.00 km de la vialidad del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales, por lo que para este trimestre se realizaron trabajos consisten en: el barrido y pintura en guarniciones, muros y puentes, jardinería, plantación y poda, lavado de muros y guarniciones, se atiende luminarias (lámparas tipo led), recolección de basura (cascajo, hojasca y en general) y construcción de banquetas y esta la cuadrilla de emergencias encargada de realizar cierres viales, auxilio vía+H231 y limpieza en caso de accidentes.<br>Se trabaja en una adecuación vial en Galindo y Villa, se realiza excavación para el descabece de pilas en Frente 1, fabricación de pilotes, perforación y colocación de pilas utilizando polímero como fluido estabilizador en Frente 2, inicio del armado de cabezal en Frente 4, hincado de pilotes y excavación para la plantilla de zapatas en Frente 3, descabece de pilas, armado de zapatas H2 y construcción de micropilotes. Este proyecto es multianual, teniendo como avance físico la obra de 100%. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto: | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |
| Período:                     | Enero-Diciembre 2020                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión                                | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |                | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido       |   |
| O14ML0001                   | Construcción del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México | 30.9            | 256,769,193.00                        | 399,600,000.00 | 123,504,175.05 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Continuar con la Construcción del "Tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México" de doble vía con origen en la salida de los túneles sobre la autopista México-Toluca con una estación en Santa Fe y una terminal en el centro de transferencia integral de Observatorio, tramo denominado "túnelmetro observatorio" de 16+935 km de longitud, con inicio en el kilómetro 40+765 y terminación en el kilómetro 57+700, en el Ciudad de México. la situación actual muestra que en la actualidad se realizan poco menos de 800,000 viajes diarios en la zona de influencia del proyecto. los resultados obtenidos de los estudios de demanda son de 776,819 personas de los cuales el 59.24% corresponde a demanda del transporte público y el 40.76 % a demanda de transporte privado. de los viajes totales identificados 273,957 se realizan al interior de toluca; los viajes internos en la ciudad de méxico son del orden de 206,489 y 296,373 son viajes entre las entidades federativas. así mismo 460,164 viajes se llevan a cabo en transporte público y 316,655 en transporte privado. Se llevara a cabo la construcción del "tren interurbano de pasajeros toluca-valle de méxico" de doble vía con origen en la salida de los túneles sobre la autopista méxico-toluca con una estación en santa fe y una terminal en el centro de transferencia integral de observatorio, tramo denominado "túnel-metro observatorio" de 16+935 km de longitud, con inicio en el kilómetro 40+765 y terminación en el kilómetro 57+700, en el ciudad de méxico, el cual forma parte del proyecto integral de transporte de pasajeros tren interurbano de pasajeros toluca-valle de méxico", atender las medidas de mitigación social, ejecución de obras extraordinarias adicionales y/o complementarias en predios afectados de la secretaría de la defensa nacional y estado mayor presidencial del gobierno federal, aportaciones al fondo ambiental del gobierno de la ciudad de méxico, para el movimiento, resguardo, mantenimiento y reubicación de las esculturas en la zona de santa fe, contratación de las obras extraordinarias, complementarias y adicionales, aun las de carácter social que se requieran ejecutar, así como los servicios relacionados con la obra pública, proyectos, asesorías y estudios, así como proyectos de obras inducidas y la ejecución de las obras inducidas necesarias y para el pago de estimaciones, adeudos de estimaciones de ejercicios anteriores, ajustes de costos, precios extraordinarios, pago de conceptos adicionales. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión                  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |                | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido       |  |
| O16ML0001                   | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa. | 94.9            | 335,809,478.00                        | 335,809,478.00 | 318,793,755.79 | <p>En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones:<br/>           Crear espacios de esparcimiento, cultura, educativos e incluyentes para los niños y sus familias, a través de áreas específicas que brinden un aprendizaje significativo y permanente por medio del juego y la exploración como su principal herramienta, fomentando la cohesión social de las familias y comunidades educativas. La Alcaldía Iztapalapa al ser la zona más poblada de la Ciudad de México y a su vez la Alcaldía con mayor rezago educativo de acuerdo a los datos de CONEVAL, requiere contar con la capacidad necesaria para atender a los niños y jóvenes que pretenden acceder a espacios de esparcimiento, educativos, de tecnología y de comunicación que incentiven el desarrollo cultural y reduzcan los problemas de delincuencia, sociales e incluso económicos que deterioran la calidad humana de la sociedad. Se llevara a cabo una construcción de 24,754.75 m2, que consta de las siguientes áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acceso y Servicio al Público (Vestíbulo principal, taquillas, tienda, concesiones, SUM, Grupos escolares).</li> <li>• Zonas Interpretativas (OMNIMAX, talleres, exhibiciones museográficas permanentes y sala de exhibiciones temporales).</li> <li>• Servicios de Operación, se refiere a todos los servicios que darán soporte a la operación diaria del museo (Cuarto de máquinas, bodegas, talleres de servicio y oficina del área de operaciones, limpieza y vigilancia).</li> <li>• Espacios Administrativos, integra los espacios correspondientes a las zonas de oficinas, recepción y sala de juntas. También se incluyen los espacios para dos grupos muy importantes dentro del museo que son los cuates y los anfitriones. Los cuates son los encargados de mediar las exhibiciones y ofrecer al visitante una visita más enriquecedora y los anfitriones son el soporte del servicio al público.</li> </ul> <p>Además, se incluyen los servicios de supervisión externa (supervisión técnica y de control administrativo y financiero, unidad verificadora de instalaciones eléctricas, DRO y corresponsable en seguridad estructural).</p> |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto: | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |
| Período:                     | Enero-Diciembre 2020                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |                | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido       |   |
| O16ML0002                   | Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas Vialidades de la Red Vial Primaria de | 98.1            | 530,102,857.00                        | 521,367,314.03 | 511,434,822.69 | <p>En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico, y diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México; mediante obras de iluminación, obra civil y eléctrica, enfocadas a la óptima operación de los sistemas de iluminación, asegurando su continuidad me. Prestación de Servicios a Largo Plazo para la atención continua y permanente del alumbrado público de 38,870 puntos de luz que representan un aproximado de 40% de la iluminación vial en la red vial primaria de la Ciudad de México. El enfoque está orientado para reforzar la infraestructura de soporte (poste) y las instalaciones eléctricas con ductería subterránea, asimismo el cambio o sustitución de luminarias, con la atención integral de la infraestructura de alumbrado público. Este proyecto tiene una duración de 7 años, inició en el año 2016 y concluirá en el 2022. La autorización de multa. El proyecto consiste en la modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público en 38,870 puntos de luz, la intervención en un aproximado de 500 kilómetros de la red vial primaria y secundaria, distribuidos en 10 tramos de vías de acceso controlado, 35 tramos de ejes viales, 58 tramos de avenidas principales, 3 tramos de vías secundarias; 29 calles, callejones y plazas del Centro Histórico y 21 vialidades del Bosque de Chapultepec. Las acciones principales son:</p> <p>La obra nueva que se compone por obras de luminotecnia (poste, brazo y luminario), así como de obra civil (canalizaciones y cimentación) y eléctrica (alimentación, creación de circuitos y centros de carga).</p> <p>La obra por renovación que incluye acciones de luminotecnia (brazo, luminario lámpara y balastro) y eléctrica (alimentación, creación de circuitos y centro de carga), así como también la complementación de postes donde sean necesarios.</p> |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |                | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido       |   |
| O17ML0001                   | Construcción del Corredor Vial para el transporte público línea 5 Metrobús Segunda Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1. | 63.9            | 413,321,671.00                        | 981,980,743.62 | 627,126,309.99 | En el último trimestre del ejercicio del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se Construye a ampliar la cobertura de la Red de Transporte Público mediante acciones de mantenimiento y construcción. El acelerado crecimiento de la Ciudad de México, requiere de modernizar la infraestructura del transporte público y con ello permita dar un servicio eficiente, seguro, digno y amigable con el medio ambiente, así como lograr una mayor y mejor conectividad con los diferentes sistemas de transporte público. Se llevara a cabo la Construcción del carril confinado en 3.91 (ESM), los trabajos a realizar son Construcción de estaciones, Construcción de Cruceos seguros, Semaforización, Señalización, banquetas y Guarniciones, Carpeta en carriles adyacentes, Patios de Servicio y Encierro. Siendo este proyecto multianual, se realizó en este trimestre las acciones de Colocación de mamparas en estaciones tipo I, II, III y especiales, acabados ( colocación de muebles sanitarios, instalaciones eléctricas y colocación de señalética), colocación de confinamiento en carril confinado. Se realiza obra civil de estaciones: Moctezuma, Taxqueña y La Virgen, detallado en estructura metálica de puente peatonal de acceso a estación La Virgen, colocación de elemntos de confinamiento en carril confinado, acabados en estaciones (colocación de mamparas de cristal y pintura). Realización de obra civil en las estaciones Cañaverales, Muyuguarda, DIF Xochimilco y Preparatoria 1, colocación de loseta basaltex y guía tácil , colado de concreto hidráulico MR en carril confinado y SACMEX realiza trabajos a la altura de la estación Circuito Cuemanco. |
| O19ML0007                   | Construcción del Puente Vehicular Anillo Periférico Sur y Canal Nacional.   | 66.6            | 502,000,000.00                        | 260,680,988.44 | 173,661,167.41 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: El Gobierno de la Ciudad de México ha establecido como Principales Líneas de Acción el Desarrollo de Vialidades que permitan satisfacer de manera adecuada las necesidades de la Población en cuanto a pasos Vehiculares funcionales y seguros, a través de proyectos Integrales para la Construcción de Puentes Vehiculares, Concretamente el que se ubicará. Se realizara la Construcción del puente vehicular periferico sur canal nacional con base en las principales líneas de acción al desarrollo de vialidades que permitan satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población en cuanto a pasos vehiculares y seguros. Los trabajos a realizar, en los 2 km de obra son: se incarán pilotes (2,648 pilotes), en 60 zapatas, las cuales van a sostener 50 columnas de concreto prefabricado, y las traves soportarán 57 traves de concreto pretensado, se generará la carpeta asfáltica y se dará imagen urbana a la zona.   |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |              |              |  |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |              |              |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |              | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |  | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido     |  |
|                              |   |  |                                       |              |              | <p>Este Proyecto es Multianual 2019-2020. Para este trimestre se trabaja con los ademes para las cimentaciones del brazo del puente Canal Nacional en eje C, montadura de tres columnas (A-6, A-7 Y A-8) y se programa montaje de trabe ATA3-1. gestión con C5 y con PEMEX, para la reubicación de los nuevos puntos de interconexión con CFE y TELMEX, así como la eliminación de la línea 8" paralela a la línea de 6" de NATURGY.</p> <p>Nuevamente por resolución del Juzgado Quinto en Materia Administrativa de la Ciudad de México, con fecha 21 de Septiembre se suspenden las actividades dentro de la zona de húmedal a partir de los ejes A-18, B-9 y C-3. Se continúa con actividades en los ejes A-17 y A-8, obras inducidas y procesos de prefabricados.</p> <p>Habilitado de moldes metálicos para la fabricación de columnas y tabletas en las plantas de prefabricados.</p>   |
| O19ML0008                    | Metrobus Accesible para las personas con discapacidad, proyecto Integral de Construcción y adaptación de Infraestructura para el transporte FOTRADIS 2019-2020. | 83.3                                     | 5,000,000.00                          | 5,000,000.00 | 4,164,665.06 | <p>En el último trimestre de ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Llevar a cabo acciones que mejoren la accesibilidad en el transporte público masivo para las personas con movilidad limitada. Resolver las problemáticas puntuales de interrupción de la cadena de accesibilidad en el sistema de Metrobús, a fin de ofrecer a corde con la visión de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, garantizando su derecho a la movilidad, accesibilidad, contribuyendo a su plena inclusión en la vida de la ciudad y en la sociedad en su conjunto. Se llevara a cabo la construcción y adaptación de infraestructura de Lineas de Metrobús en 2.26 kilómetros, resolver las problemáticas puntuales de interrupción de la cadena de accesibilidad en el sistema de Metrobús, a fin de ofrecer un servicio acorde con la visión de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, garantizando su derecho a la movilidad y la accesibilidad; construyendo a su plena inclusión an la vida de la ciudad y en la sociedad en su conjunto. Se colocara una rampa de acceso, paso seguro a nivel y elevador donde se requiera.</p> <p>Para este trimestre se concluyen los trabajos con 9 estaciones atendidas de la Línea 1, 2 y 3, 1 elevador en la estación Tepalcates, 2 rampas de acceso en Circuito Interior y San Simón, 1 cruce peatonal en San Simón, 9 estaciones actualizadas (nueva rúta táctil y actualización de los mapas tacto-visuales).</p> |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |                |                |  |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------|----------------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |                |                |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |                | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |  | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido       |  |
| O19ML0009                    | Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) de la Ciudad de México. | 35.3                                     | 800,000,000.00                        | 688,296,367.28 | 242,773,099.17 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: El programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), tiene como finalidad atender a 350 mil jóvenes y estarán ubicados en las zonas de mayor marginación de la capital, así como las que tienen alto índices delictivos, con la finalidad de combatir el rezago social y la violencia en la Ciudad de México, a través de este programa de centros comunitarios, impulsando la cultura de paz, con ayuda de psicólogos y trabajadores sociales capacitados para identificar, mediar conflictos, prevenir y erradicar la violencia. En el periodo enero junio se terminaron 3 frentes de trabajo y durante este periodo se terminaron 22 frentes de trabajo, haciendo un total de 25 PILARES terminados a la fecha, mediante los trabajos siguientes para obra nueva: Elaboración de anteproyecto, trámites de licencias, permisos, firma del Director Responsable de Obra y sus corresponsables, estudios preliminares, elaboración de proyecto ejecutivo, preliminares, cimentación, estructura, albañilería y acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, voz y datos, instalación de extracción de aire y limpieza de la zona de trabajo y las actividades que se llevaron a cabo en el caso de rehabilitación de inmuebles son: Preliminares, cimentación, albañilería, acabados, cancelería, herrería, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de voz y datos. Se tienen 59 frentes de trabajo en proceso de obra.<br>Se extiende la multianualidad del proyecto de 2019 a 2021. |
| O19ML0010                    | Puente Vehicular Circuito Interior y Eje 6 Sur (Trabajadoras Sociales)  | 100.0                                    | 69,976,568.00                         | 61,901,761.05  | 61,901,761.04  | En el último trimestre de ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Garantizar una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en la vía pública. La infraestructura de movilidad en esta zona se encuentra en caos en horarios específicos (horas pico), por lo cual el Gobierno de la Ciudad de México, al estar comprometido con la fácil movilidad de la ciudadanía, considera de vital importancia la construcción de un puente vehicular que desahogue esta arteria vial. Se llevará a cabo la construcción de un puente vehicular (0.23 kilómetros) que se intersectará con el Circuito Interior y comunicará con dos vialidades importantes de la ciudad de México, Canal de Río Churubusco eje 4 Oriente y el eje 6 sur (Trabajadoras Sociales). Proyecto multianual 2019-2020. Se llevaron a cabo la perforación e hinchado de pilotes, construcción de cajones de cimentación, fabricación y montaje de columnas, cabezales y travesaños prefabricados, habilitado de acero de refuerzo para losa de calzada, parapeto de concreto, colado de firme de comprensión sobre Eje 6 Sur, fabricación de parapeto metálico en rampas y suministro de luminarias sobre el puente y bajo puente.   |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |               |               |  |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |               |               |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión               | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
|                              |  |  |                                       |               |               | Balizamiento de pasos seguros, carriles confinados, colocación de bolardos y señalamiento peatonal. Colocación de juntas de calzada en conexiones con puente existente de Circuito Interior, pintura de parapeto metálico, trabajos de jardinería bajo puente, colocación de diafragmas bajo puente, topes antisísmos y colocación de señalamiento vertical y horizontal, para un avance acumulado del 100.00%   |
| O19ML0011                    | Construcción de Clínica Especializada                | 54.8                                     | 10,000,000.00                         | 15,127,168.73 | 8,291,360.28  | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, creando nuevas unidades médicas que cuente con espacios dignos en servicios, sin distinción de género. Construir inmuebles adecuados, en los que se proporcionen atención integral para la salud de los habitantes de la Ciudad de México, permitiendo la igualdad en el acceso a los recursos que favorezcan el derecho universal a la salud, sin distinción de género. Se llevara a cabo la "Construcción de áreas nuevas y rehabilitación del edificio ya existente dentro de la poligonal de lo que una vez fuera el "Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas". La Clínica de Especialidades contará con los siguientes espacios: acceso, consulta externa, ultrasonido, laboratorio, servicios generales y áreas de gobierno, todo ello diseñado para ejercer el derecho a la salud sin discriminación o exclusión. Se realizarán revisiones técnicas, administrativas, físicas y financieras de la construcción del proyecto y contará con la revisión periódica de cada procedimiento constructivo, así como también los controles de calidad de los materiales a utilizar con las pruebas de laboratorio correspondiente e informando a la residencia de los avances de la presente obra. |
| O19ML0012                    | Construcción de la nave mayor del mercado 101 merced | 39.6                                     | 35,773,475.00                         | 71,773,463.00 | 28,394,058.14 | En el último trimestre de ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Construcción para la rehabilitación y mantenimiento de la nave mayor del mercado de la Merced, en virtud de los daños ocasionados por los sismos del 19 de septiembre de 2017, el incendio del año 2003, así como los asentamientos que presenta el edificio de la nave mayor. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población.   |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
|                             |  |                 |                                       |               |               | Se llevara a cabo la construcción para la rehabilitación de la Nave Mayor del Mercado de la Merced para su rehabilitación con la demolición de las estructuras afectadas, la construcción de la cimentación y estructura, se contará con la participación de expertos y profesionistas que supervisen y validen normativamente la ejecución de los trabajos, definir los procedimientos para la rehabilitación desde la cimentación y estructura y todos los elementos necesarios para lograr la recuperación integral de dicho edificio. Estudios: Medio Ambiente (conforme a lo que establezca la SEDEMA por el tipo de obra a ejecutar), Autorización INAH, conforme a los alcances establecidos. Proyecto multianual 2019-2020, se continúa cimbrado de columnas sobre locales, segundo trepado, construcción de registros para drenaje, Colocación de tubo para drenaje Colocación de tubería para agua potable, Habilitado y armado para escalera de paso a desnivel, Avance en trabajos sobre muro de celosía, Colocación de malla para colado y nivelación para firme, acumulado general 71.18%. Este inmueble se ubica en la calle Rosario 156, colonia Centro Merced-Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza.  |
| O19ML0013                   | Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del poligono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa. | 92.4            | 90,000,000.00                         | 90,000,000.00 | 83,123,513.50 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Crear planteles para la Educación Media Superior que permita incrementar la matrícula del nivel educativo y reducir y eliminar el rechazo de aspirantes en cada ciclo escolar. La creciente demanda e insuficiente oferta de planteles de Educación Media Superior a nivel nacional hace necesaria la creación de nuevas edificaciones que contribuyan al logro de las metas promovidas por el nuevo gobierno de la Ciudad de México, basadas en información técnica suficiente desde su concepción, que cumpla con la normatividad aplicable a las construcciones para los servicios de educación pública, con la formalidad requerida que permita dar cumplimiento a los requisitos administrativos, legales y jurídicos, que dé como resultado edificaciones con la garantía de seguridad, funcionalidad y operación. Se llevara a cabo la construcción de un plantel de Educación Media Superior que se ubicará en una fracción de terreno dentro del poligono que ocupa el CETRAM Constitución de 1917 en la Alcaldía de Iztapalapa, es bajo la modalidad de Proyecto Integral, el cual considera desde la realización de estudios para desarrollar el proyecto arquitectonico y de ingenierías hasta obtener un producto final terminado en su totalidad y funcional. La definición de la ubicación final en donde se llevará a cabo la construcción del plantel ha motivado desarrollar una configuración diferente a la planteada en el lugar propuesto inicialmente lo que trae consigo establecer soluciones estructurales y de distribución arquitectonica para adaptarse a las nuevas condiciones de la nueva ubicación del proyecto lo que incrementa los costos previstos. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |               |               |  |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |               |               |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
| O19ML0014                    | Construcción de la Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco. | 99.3                                     | 74,000,000.00                         | 89,777,850.66 | 89,125,694.35 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Contar con una estación de Transferencia con la planta de selección bajo un concepto que fortalezca el reciclaje de materiales provenientes de los residuos que se generan en los domicilios de la Ciudad de México y que son recolectados por el servicio de limpia de las Alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo. La operación de la estación de transferencia Azcapotzalco es una parte importante en la gestión integral del manejo de los residuos sólidos que se generan en la Ciudad de México, por lo cual, si no se lleva a cabo su reubicación, impactaría adversamente a las Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero; por lo que se requiere realizar la reubicación de ésta. La construcción de la estación de transferencia y planta de selección Azcapotzalco, está integrada por una planta de selección de alta tecnología, equipos mecánicos electromecánicos y eléctricos, tales como transportadores de banda con su correspondiente sistema motriz a base de moto reductores, montados en estructura metálicas a lo largo de las cuales se instalan equipos de cribado, rompebolsas, separadores magnéticos, separadores inductivos, separadores de materiales ferrosos y no ferrosos, equipos de trituración y prensas. Además, de consola de control con sus componentes eléctricos (motores eléctricos y variadores de velocidad), así como equipo de protección electrónica. Lo cual nos permite mayor facilidad de operación. Los recursos no son suficientes para cumplir con el objeto del proyecto. |
| O19ML0018                    | Construcción de Puentes Vehiculares.   | 0.0                                      | 300,000,000.00                        | 4,779,870.69  | -             | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Garantizar una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en la vía pública. Disminuir el tiempo de traslado de los usuarios de la red vial primaria de la Ciudad de México. Mejoramiento urbano y mantenimiento del Puente de Galindo y Villa cuyos trabajos incluyen el mantenimiento de la carpeta asfáltica, señalamientos, alumbrado, muros deflectores, guarniciones y banquetas.   |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |               |               |   |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |               |               |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| 019ML0019                    | Estudio Técnico y Obras de Remodelación para Ejecutarse en el Monumento Histórico Ángel de la Independencia   | 55.6                                     | 8,992,000.00                          | 11,834,324.17 | 6,581,097.57  | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Rehabilitar el monumento del Ángel de la Independencia, derivado de los sismos de septiembre de 2017, la estructura del monumento tuvo algunos inconvenientes, que hacen necesario realizar trabajos de rehabilitación. Los sismos ocurridos en la Ciudad de México y otras entidades del país en septiembre de 2017 produjeron importantes afectaciones estructurales a la Columna de la Independencia. En 2018, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), integraron un equipo multidisciplinario para elaborar un diagnóstico inicial sobre los daños que se produjeron en el monumento a causa de dichos sismos, a fin de definir las acciones a seguir para su rehabilitación estructural. Con base en la revisión preliminar realizada por el II-UNAM y tras obtenerse las autorizaciones necesarias por parte del INBAL, se instalará una estructura (andamio), para realizar los estudios que determinen las intervenciones y obras para la rehabilitación estructural de la columna. Se estima que la duración de este proceso sea de 9 meses. En ese tiempo se tiene contemplado implementar un sistema de refuerzo temporal, con el objetivo de incrementar el nivel de seguridad de la columna mientras se realiza el reemplazo de las placas de acero de refuerzo. Se tiene estimado reemplazar las placas afectadas junto con un grupo de placas adyacentes, para ello las placas podrán extraerse y reintroducirse por 3 puntos: uno el más cómodo, es por la puerta superior, para ello se requiere una grúa que suba las piezas y un sistema mecánico para bajarlas por las escaleras hasta su posición final; otro es el acceso inferior, y la tercera es abriendo una ventana de aproximadamente un tercio de la altura del fuste para por ahí introducir las placas. |
| 020ML0017                    | Construcción del paso a desnivel en la incorporación de Viaducto Rio de la Piedad a Calzada Ignacio Zaragoza en dirección a la carretera México - Puebla. | 83.3                                     | -                                     | 50,000,000.00 | 41,652,014.13 | Se llevo a cabo la realización del Proyecto, el consiste en: a) Proyecto ejecutivo: 60 días naturales a partir del inicio de los trabajos. b) Actualización del proyecto ejecutivo: de acuerdo a las necesidades de la obra, podrán generarse actualizaciones desde el día 61 y hasta el terminó de la obra. c) Ejecución de la obra: 153 días naturales. d) Entrega de planos As-built: 10 días después de la terminación de la obra. Para 2020 con los 50 millones de pesos se realizarán los estudios, el desarrollo del proyecto ejecutivo, cimentación y pre-fabricación en 200 metros, y para 2021 se realizarán los trabajos de estructura y superestructura, superficie de rodamiento, banquetas, balizamiento, señalización y alumbrado.   |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |                |            |   |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------|------------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |                |            |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |            | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |  | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido   |   |
|                              |   |  |                                       |                |            | El Gobierno de la Ciudad de México ha establecido como una de sus principales líneas de acción el desarrollo de vialidades que permitan satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población en cuanto a puentes vehiculares funcionales y seguros, a través de proyectos integrales para la construcción de puentes vehiculares y pasos a desnivel, en específico el se ubicará en la incorporación de Viaducto Río de la Piedad a Calzada Ignacio Zaragoza, Colonia Granjas México en dirección a la carretera México-Puebla. De esta manera se establecerá un puente vehicular que se incorpora al sistema de vialidades estratégicas de la Ciudad de México. Con lo que se ha logrado mantener en condiciones óptimas de servicio las vialidades principales, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, que se traduce en ahorro de gasolina y tiempos-hombre, disminuyendo con ello los niveles de contaminación.   |
| O20ML0019                    | Metrobús Accesible para Personas con Discapacidad. Proyecto Integral de Construcción y Adaptación para el Transporte en Seis Estaciones de la Línea 1, 2020 | 0.9                                      | -                                     | 23,965,864.47  | 210,636.93 | Se llevo a cabo la construccion y adaptacion para el Transporte en (4) Estaciones (en 2020) de la Línea 1 del metrobus, los trabajos a realizar son el diseño, suministro y colocación de ruta táctil para orientación de personas con discapacidad visual en las estaciones Euzkaro y Doctor Gálvez de la Línea 1 de Metrobús. Diseño y habilitación de rampas a nivel banquetea, con instalación de bolardos para protección de zona de espera para cruces peatonales de ambos accesos de la estación Doctor Gálvez de la Línea 1. Diseño, suministro y colocación de Placas de señalización tacto visual en Sistema Braille; colocadas en seis estaciones de Metrobús: Euzkaro, Doctor Gálvez, Perisur, Villa Olímpica, Corregidora y Plaza de la Republica. Así se ofrecio a la población de la Ciudad de México (CDMX) un mejor entorno, eliminando las barreras de accesibilidad que impiden o dificultan el desplazamiento para la realización de una determinada tarea o actividad de las personas con movilidad reducida y que afecta a la plena integración social de estas personas, concretamente se pretende garantizar la libertad de movimiento de todos los ciudadanos, mejorar la calidad de vida, la promoción de la autonomía personal y la vida independiente, lograr mayor participación en el espacio público de las personas con movilidad reducida. |
| O20ML0035                    | Sustitución de luminarios en vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México.   | 0.0                                      | -                                     | 299,700,000.00 | -          | Se llevo a cabo El "Programa de luminarios en vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México", el cual tenia como objetivo la sustitución de luminarios de aditivos metálicos por luminarios tipo led, del servicio de alumbrado público en la red vial primaria de la Ciudad de México, esta obra permitirá recuperar y mejorar el servicio de alumbrado público ya que en algunos casos esta infraestructura tiene más de 30 años que fue instalada por lo que ha llegado al término de su vida útil.  |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto: | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |
| Período:                     | Enero-Diciembre 2020                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------|--|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido |  |
|                             |  |                 |                                       |                |          | La corrosión de esta infraestructura presenta un riesgo para la ciudadanía que habita en los alrededores. La instalación y el montaje de luminarios con tecnología led genera más eficiencia en el alumbrado público y permite generar ahorros en cuanto al consumo energético. El proyecto consiste en el desmontaje de 16,255 (LUM) luminarios de alumbrado público de Aditivos Metálicos, para ser sustituidos por luminarios con tecnología Led, que serán de una potencia de menor consumo de energía. Asimismo, se realizará la sustitución de la infraestructura de alumbrado público. En los casos en donde se localicen circuitos o componentes en mal estado, por causas de robo o por obsolescencia, se deberán realizar las correcciones técnicas y reconfiguraciones de los circuitos, además de la reposición de los materiales eléctricos o de la infraestructura faltantes (cable, poste, brazo, tierra física, fotocelda, fotocontactor), con la autorización y validación de la Supervisión.   |
| O20ML0036                   | Rehabilitación y mantenimiento de 60 Senderos Seguros equipados para la prevención de violencia en calles y camellones | 0.0             | -                                     | 224,575,200.00 | -        | El espacio público se ha convertido en el espacio principal de diversas actividades sociales, educativas, y laborales para las mujeres y los ciudadanos en general, donde a diario circulan para el desarrollo de sus actividades cotidianas por lo que es imprescindible que este se encuentre en las mejores condiciones a fin de evitar que las mujeres y los ciudadanos en general vivan situaciones de violencia de género, agresión, acoso, exclusión e inseguridad. La erradicación de la violencia hacia las mujeres en el espacio público, se ha convertido en un tema primordial en el diseño de las ciudades. Como una estrategia del Gobierno de la Ciudad de México de proporcionar espacios seguros para las mujeres, niñas, niños y la ciudadanía en general, se contempla el diseño de rutas libres y seguras utilizando elementos amortiguadores de violencia, con una perspectiva de género y de carácter universal integrados a una imagen urbana homogénea. Se llevo a cabo trabajos de mejoramiento y mantenimiento de 1,513.48 M2 de la infraestructura urbana para Senderos Seguros para peatones, consiste básicamente en el mejoramiento de infraestructura existente sobre calles y/o camellones. Entre las acciones desarrolladas se tiene: colocación de totems de seguridad que incluyen camara de seguridad y boton de emergencia, así como sustitución de aditivos metalcerámicos por tecnología LED, adición de luminarias LED peatonales, rehabilitación de banquetas dañadas, rampas de accesibilidad, señalización horizontal, balizamientos. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |                  |          |  |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------|----------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |                  |          |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                  |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |  | Aprobado                              | Modificado       | Ejercido |  |
| O20ML0037                    | Rehabilitación de la carpeta de rodamiento mediante trabajos de reencarpetado, mapeo y bacheo en vialidades primarias de la Ciudad de México. | 0.0                                      | -                                     | 1,373,824,800.00 | -        | La infraestructura vial en la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa permanente de mantenimiento preventivo hoy la carpeta de rodamiento presenta y grado de deterioro que genera incidentes o accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional, lo que implica el acondicionamiento del señalamiento vertical y horizontal, así como la rehabilitación del mobiliario. Por lo que se realizaron trabajos de reencarpetado incluyendo el trazo de la vialidad primaria, fresado de la carpeta asfáltica, riego de liga, compactación y renivelación de accesorios hidráulicos localizados a lo largo de las vialidades primarias; incluye mapeo y bacheo.<br>Se rehabilitaron alrededor de 5,112.73 m2 de la carpeta asfáltica, los trabajos fueron trazo, fresado, acarreo, construcción de carpeta de rodamiento, renivelación de accesorios hidráulicos. Con estas acciones de rehabilitación integral de vialidades primarias en la Ciudad de México se beneficia a 5,000,380 habitantes entre población directa y flotante.  |
| O20ML0038                    | Rehabilitación de guarniciones y banquetas en las vialidades primarias de la Ciudad de México   | 0.0                                      | -                                     | 99,900,000.00    | -        | La rehabilitación de guarniciones, banquetas, rampas de acceso para personas con discapacidad y de elementos de seguridad, en diversas vialidades de la Ciudad de México es una directriz fundamental con la finalidad de rescatar los espacios dedicados al peatón, así como aquellos que estén en poder del comercio informal o en el abandono, se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de la prestación de servicios urbanos de alta calidad, modernos y eficientes para la renovación de la imagen urbana, así como incrementar la seguridad peatonal y vehicular.<br>Se realizaron trabajos de trazo, nivelación, cortes y demolición de concreto y materiales varios, excavación y relleno para desplante, construcción de banqueta y guarnición, balizamiento y señalización. Se llevaron a cabo los trabajos en una superficie total de 25 m2 para el trazo y nivelación, demolición de banquetas y guarniciones de concreto, acarreo de material producto de demolición fuera de la obra, preparación y conformación de terreno con tepetate, construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico, rehabilitación de áreas verdes, renivelaciones de brocales y tapas de registro y rehabilitación de rampas para accesibilidad de personas discapacitadas en diversas vialidades. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión                             | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido      |   |
| O20NR0001                   | Obras para la Sustitución de Aditivos Metálicos Cerámicos por LED. | 45.9            | 300,000,000.00                        | 147,680,086.45 | 67,815,444.16 | <p>En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: El proyecto de Sustitución de luminarios con tecnología led en diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México tiene por objeto la migración o sustitución de luminarios que se encuentran instalados en el servicio de alumbrado público de la Red Vial Primaria, que en su mayoría son de Aditivos Metálicos Cerámicos. La tecnología LED, tiene una aportación ecológica importante al gran problema de contaminación ambiental y destrucción del medio ambiente, ya que en sus componentes no utiliza materiales pesados, plomo o mercurio, no necesita para su encendido de reactancias, balastos o similares. Los luminarios LED ofrecen numerosas ventajas frente a otras tecnologías de iluminación como son: poco consumo eléctrico, alta eficiencia, larga vida útil, dimensiones reducidas, alta resistencia ante ciclos de encendido, luz inmediata al encender, amplio margen de temperatura para el funcionamiento. se llevara a cabo los trabajos de sustitución de (30,000.00) (LUM) luminarias de Aditivos Metálicos por luminarios tipo LED, en el servicio de alumbrado público de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México consisten básicamente en el desmontaje de luminarios de alumbrado público de Aditivos Metálicos Cerámicos y todo lo necesario para la instalación y puesta en servicio de los luminarios con tecnología LED, que en la mayoría de los casos serán de una potencia de menor en consumo energética. Se realizará además la sustitución de la infraestructura de alumbrado público en aquellas vialidades que tiene alrededor de cuarenta años de su instalación, por lo que el deterioro es evidente, aunado a que los luminarios han llegado al término de su vida útil. En los casos en donde se localicen circuitos o componentes en mal estado, por causas de robo o por obsolescencia, se deberán realizar las correcciones, técnicas al circuito, además de la reposición de los materiales faltantes (cable, poste, brazo, tierra física, fotocelda, fotocontactor), con la autorización y validación de la Supervisión. Incluye la supervisión de la obra.</p> |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |                  |                |  |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------|----------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |                  |                |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                  |                | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado       | Ejercido       |  |
| O20NR0293                    | Sustitución de luminarias para Senderos Seguros  | 45.9                                     | 85,500,000.00                         | 223,541,704.89   | 102,645,542.21 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: En el proyecto de Senderos Seguros se llevaron a cabo acciones de adecuación y mejoramiento en la infraestructura del alumbrado público para mejorar las condiciones de iluminación en los espacios públicos para mayor seguridad de los ciudadanos, en particular de niñas, mujeres y adultas mayores. El Gobierno de la Ciudad de México, ante el incremento de incidentes de robo, secuestros y faltas a la integridad de las mujeres y de la población en general, lleva a cabo el programa "Senderos Seguros", con intervenciones integrales en vialidades y espacios públicos de la Ciudad de México que incluyen banquetas, áreas ajardinadas, iluminación, camellones, carriles centrales y carriles laterales, que comunican con otras vialidades secundarias o principales, para convertirlas en senderos seguros. Durante el ejercicio 2020 este programa se implementará en las vialidades con mayor afluencia de mujeres, derivado de sus actividades cotidianas, recreativas, laborales, culturales y de transportación. Todas estas acciones orientadas a mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes que transitan por la vía pública. Los trabajos consisten en la colocación de (8,500) luminarias, las cuales contarán con una infraestructura nueva en el lado peatonal del servicio público de alumbrado, se colocará y fijará un brazo de diseño en el lado peatonal con un luminario de hasta 60 watts, con tecnología de LED, el suministro e instalación de luminario tipo LED de 100 Watts, para colocarse en el lado Vial, suministro e instalación de luminario tipo LED de 60 Watts, para colocarse en el lado banqueta, suministro y colocación de brazo de diseño en 1.80 metros, suministro y colocación de brazo de diseño de 0.80 metros, suministro y colocación de poste cónico circular de 9 y hasta 15 metros, suministro y colocación de poste cónico circular de 5 metros, suministro, instalación y pruebas de equipo de protección y control fotoeléctrico, suministro, colocación, conexión y pruebas de fotocelda, suministro e instalación de cable de aluminio 2+1, calibre 6 AWG y cable de cobre calibre 10 THW-LS, instalación de varilla Coperweld de 16 mm, de diámetro y 3.05 m de longitud para aterrizaje de equipos de alumbrado público. |
| O20NR0321                    | Construcción de un Sistema de Transporte Eléctrico Público (Trolebús Elevado), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur). | 75.5                                     | 2,600,000,000.00                      | 1,089,489,712.12 | 822,736,117.72 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Inicio de la primera etapa para la construcción del trolebús, sobre la Calzada Ermita Iztapalapa. La finalidad de la construcción del sistema de transporte eléctrico, sobre la avenida ermita iztapalapa, es la de satisfacer la demanda de transporte público en el oriente de la ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, logrando una mejor conectividad. Proyecto y obra civil para la construcción del sistema de transporte eléctrico (trolebús) en 8 kilómetros, sobre calzada ermita iztapalapa (eje 8 sur), es un sistema proyectado en un viaducto elevado con suministro eléctrico por catenaria, subestaciones eléctricas, 8 estaciones y 2 terminales con zona de depósito y talleres de mantenimiento.  |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O20NR0322                   | Ampliación de la Línea 4 del Metrobús, tramo San Lázaro-Pantitlan.                 | 100.0           | 116,500,000.00                        | 27,954,008.07 | 27,953,976.96 | En el último trimestre del ejercicio del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Ampliación de la Línea 4 del Metrobús, Tramo San Lázaro-Pantitlán. La finalidad de la ampliación de la Línea 4 del Sistema de Transporte Metrobús, es la de satisfacer la demanda de Transporte Público en el oriente de la Ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, logrando una mejor conectividad. Se llevara a cabo la construcción de infraestructura preferente y confinada para ruta de servicio: San Lázaro-Pantitlán (Directo), con una longitud a intervenir de 5.2 km. (construcción un solo sentido) y una longitud de vuelta completa de 13.2 km. de vuelta completa. tipo de autobus de 12mts. entrada baja (aprox. 100 pasajeros). y dos terminales.   |
| O20NR0323                   | Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México. | 80.8            | 50,000,000.00                         | 22,000,000.00 | 17,765,651.90 | En el último trimestre del ejercicio del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Llevar a cabo el ordenamiento urbano para que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto, mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos como mujeres, niños, indígenas y discapacitados. El incremento considerable del tránsito vehicular ha causado que se construyan vialidades de circulación continua que impiden el cruce seguro de los peatones, por lo que se requiere mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana que permita la movilidad de las personas, según las solicitudes ciudadanas. "Se requiere la autorización de recursos presupuestales por un importe total de \$22,000,000.00 para los siguientes trabajos: elaboración de un censo de puentes peatonales existentes en la Ciudad de México, su ubicación, condiciones de operación, necesidades de mantenimiento, dimensionamiento y geometría, mantenimiento a la estructura metálica, escaleras, barandales, pasarela, aplicación de pintura y reparación de los elevadores, según corresponda en aproximadamente 66 puentes peatonales ubicados en vialidades primarias del Distrito Federal, con la finalidad de proporcionar seguridad a los peatones. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto: | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |
| Período:                     | Enero-Diciembre 2020                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |              | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido     |   |
| O20NR0324                   | Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), en la Alcaldía Miguel Hidalgo. | 49.8            | 28,000,000.00                         | 14,856,696.73 | 7,401,231.69 | En el último trimestre del ejercicio del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Con la Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa, se dotará a la población de la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación y creación de nuevas unidades médicas. Con la Medicina Integrativa a través del uso de la fitoterapia, homeopatía y acupuntura, se previene, diagnostica y tratan padecimientos como la diabetes, obesidad, hipertensión; los trastornos de ansiedad y depresión; insuficiencia venosa, artrosis en rodilla, lumbalgia, ortopedia, alteración destructiva de cartilagos; caries, rinitis, rinofaringitis y gastritis; cánceres de mama, cervicouterino, de próstata y enfermedades de la piel; problemas de estados menopáusicos y climatéricos, entre otros." Ampliar y rehabilitar inmuebles adecuados, en los que se proporcionen atención integral para la salud de los habitantes de la Ciudad de México, permitiendo la igualdad en el acceso a los recursos que favorezcan el derecho universal a la salud. "Se llevará a cabo la Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI) en la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, los trabajos a realizar son: estudios especializados de mecánica de suelos, trámites, permisos y licencias, proyecto ejecutivo, preliminares, construcción de cimentación, obra inducida, desplante de estructura a base de columnas y trabes, colado de losas, desplante de muros de relleno, instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, voz y datos e instalaciones especiales, y acabados. Contará con las siguientes áreas: Áreas de Gobierno y Administración: Dirección, subdirecciones, trabajo social, auditorio, aulas, residencia médica, auditorio, almacenes, cuarto de máquinas, estacionamientos, servicios generales y de vigilancia, etc. Áreas Médicas: Consulta externa, auxiliares de tratamiento, auxiliares de diagnóstico, unidades de apoyo, hospitalización, archivo clínico, farmacia, formación médica, promoción de salud integral y traducción intercultural, investigación clínica, etc. Las áreas a crear o incrementar son: consultorios médicos, dentales, enfermería, farmacia, almacén, laboratorios, etc." |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |               |               |   |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |               |               |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O20NR0325                    | Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud. | 31.6                                     | 90,000,000.00                         | 52,750,000.00 | 16,681,910.19 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o creación de nuevas unidades médicas. Ampliar y rehabilitar inmuebles adecuados, en los que se proporcionen atención integral para la salud de los habitantes de la Ciudad de México, permitiendo la igualdad en el acceso a los recursos que favorezcan el derecho universal a la salud. "Se llevarán a cabo en aproximadamente ocho Centros de Salud ubicados en diferentes Alcaldías de La Ciudad de México, trabajos de adecuación, rehabilitación, mantenimiento mayor y/o menor y ampliación de sus instalaciones. Los trabajos consistirán en: demoliciones parciales o totales de sus elementos arquitectónicos para crear las nuevas áreas, desde su cimentación hasta el desplante de la estructura, instalaciones, cancelería y acabados. Las áreas a crear o incrementar son: consultorios médicos, dentales, enfermería, farmacia, almacén, laboratorios, etc."   |
| O20NR0326                    | Construcción de biciestacionamientos en la Ciudad de México.                               | 75.9                                     | 20,000,000.00                         | 26,000,000.00 | 19,729,153.03 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Dotar a la Ciudad de México de infraestructura ciclista que favorezca la movilidad urbana que permita potencializar formas de desplazamiento que faciliten el tránsito de la población de la Ciudad, disminución de los niveles de contaminación y disminución en los tiempos de traslado de los usuarios. El crecimiento en la red de infraestructura ciclista de los últimos años, su actual convivencia y complemento con las redes del transporte público, llevan a la necesidad de contar con estacionamientos ciclistas en las estaciones: Escuadrón 201 Línea 8 y Olivos Línea 12, ambas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para poder proporcionar un lugar adecuado y seguro para el resguardo de las bicicletas, lo que permitirá disminuir los tiempos de traslado y los gastos de transportación a dichas estaciones, así mismo, se fortalecerá el flujo vehicular y se disminuirá la emisión de contaminante. "Se llevará a cabo la construcción de dos biciestacionamientos ubicados en las inmediaciones de las terminales del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con una capacidad de 400 espacios para estacionamiento (2,000.00 metros cuadrados), respectivamente. Se elaborará un proyecto ejecutivo y su estructuración se está planeando llevar a cabo mediante elementos de concreto armado y losas aligeradas, alumbrado público e imagen. Contará con los siguientes espacios: área de sanitarios, control de acceso, zona de monitoreo, oficinas, bodegas, cuarto de máquinas, accesoría, área para bici escuela, así como una área con aparatos de gimnasio al aire libre." |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |               |               |  |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |               |               |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
| O20NR0327                    | Construcción de Puentes Peatonales y rampas de acceso a los mismos en Vialidades Primarias de la Ciudad de México. | 50.7                                     | 20,000,001.00                         | 20,000,001.00 | 10,147,040.04 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Llevar a cabo el ordenamiento urbano para que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles, mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos como mujeres, niños, indígenas y discapacitados. "En virtud de que el puente peatonal ubicado en la Intersección de la Calzada Ignacio Zaragoza y la calle Tito Ferrer, en la Alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, presenta asentamientos diferenciales y desplomes a su estructura fuera de la normatividad que actualmente se establece en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, lo que representa un riesgo en su estabilidad y no garantiza un cruce seguro a los usuarios de la zona, se requiere llevar a cabo nuevamente su construcción, lo anterior, con el propósito de mantener la circulación vehicular continua de la zona y a su vez se tenga un cruce seguro de los peatones. Se construirán rampas de acceso a diversos puentes peatonales con la finalidad de favorecer la movilidad de personas con capacidades diferentes y de la tercera edad, sin importar la raza, sexo o religión." se llevaran a cabo los siguientes trabajos: Demolición y retiros de puentes en mal estado. Elaboración del proyecto ejecutivo, estudios y memoria de cálculo. Construcción de un puente peatonal, y en su caso de rampas de acceso en puentes peatonales que lo requieran. |
| O20NR0328                    | Terminación de la Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.   | 56.7                                     | 20,000,000.00                         | 5,950,000.00  | 3,376,360.79  | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Coadyuvar con el ejercicio pleno y universal del derecho de las víctimas de delito por menores infractores en la Ciudad de México, bajo los principios de igualdad y no discriminación, en los ámbitos civil, familiar y penal, entre otros, tengan acceso a la justicia y reparación del daño. Derivado de las modificaciones a la ley encaminadas a la reforma penal y en particular a la aprobación de la Ley de Justicia para Adolescentes, es necesario que la Ciudad de México cuente con la construcción de edificios destinados a la justicia de adolescentes, que cubran las necesidades arquitectónicas, de infraestructura y de equipamiento tecnológico necesarios para el cumplimiento en la impartición de justicia pronta, expedita y eficaz, en virtud de que los edificios existentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no la tienen.   |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto: | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |
| Período:                     | Enero-Diciembre 2020                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión                | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
|                             |   |                 |                                       |               |               | Se llevarán a cabo los trabajos necesarios para la terminación del Tribunal de Justicia para Adolescentes, lo cuales consisten en: construcción de caseta de vigilancia, rampas, juntas y escaleras, cisternas y caseta de bombeo, albañilerías, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas e instalaciones especiales (aire acondicionado, red contra incendio y sistema de alarma sísmica), acabados en pisos, pintura en general y plafones; herrería y cancelería, carpintería, muebles sanitarios y velarias; pavimentación y áreas jardinadas. El Tribunal de Justicia para Adolescentes, tendrá una superficie aproximada de construcción de 20,964.54 metros cuadrados sobre un predio de 3,684.46 metros cuadrados, el edificio se desarrollará en 4 pisos sobre el nivel de banqueta y 3 niveles subterráneos con destino de estacionamientos e instalaciones, contará con los siguientes espacios: - 30 Privados de Juéz, 3 Unidades de Gestión, 21 Salas de Audiencia (15 de Control, 2 de Juicio Oral, 3 de Ejecución y una de Alto Impacto), 1 Unidad de Medición, 1 Unidad de Mantenimiento, 1 Unidad de Informática, 1 Ministerio Público, 1 Área de Defensoría Pública, 1 Área de Servicios de Apoyo General, 2 Área de segunda Instancia con una sala de juicios orales c/u y 1 CENDI para 120 niños. Además, se incluyen los servicios de supervisión externa (supervisión técnica y de control administrativo y financiero, unidad verificadora de instalaciones eléctricas, DRO y corresponsable en seguridad. |
| O20NR0330                   | Construcción de la Cancha de Pelota Mixteca.          | 97.9            | 10,000,000.00                         | 9,986,081.38  | 9,776,895.32  | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Proteger y garantizar la practica de juegos de origen prehispánico y cumplir con la recomendación emitida por la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Los trabajos se derivan de la necesidad de incorporar un espacio acorde a los jugadores de pelota mixteca y dando también atención a la recomendación hecha por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para reponer el campo que les fue retirado. Construcción de una cancha para la práctica de juegos de origen prehispánico y con ello incorporar un espacio adecuado para las personas que practican esta disciplina.  |
| O20NR0331                   | Mantenimiento y Rehabilitación de Líneas de Metrobús. | 62.8            | 25,000,000.00                         | 23,128,606.00 | 14,515,938.30 | En el último trimestre de ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Mantener la Infraestructura del transporte público en óptimas condiciones de operación. La red vial de la Ciudad de México consta de una compleja red de Infraestructura, semáforos, señales radares y otros dispositivos viales, superficie de rodamiento que requiere operar a través de una interacción ordenada de todos sus componesntes.   |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |               |               |   |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |               |               |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
|                              |  |  |                                       |               |               | Este masivo escenario requiere del mejoramiento de la Infraestructura Vial existente y de la incorporación de nuevas alternativas que mejoren e interconecten las distintas formas de de trasladarse por la ciudad a partir de una visión sustentable , para ello se necesita implementar multiples soluciones cuyo enfasis prioritario esté en el transporte colectivo como en el usuario; esto dotará a la ciudad y sus habitantes de un mejor modelo de conectividad urbana que responda a sus necesidades. Se llevara a cabo los Servicios de "Mantenimiento Menor" en 6 (ESM) etaciones, el mantenimiento se llevara a cabo en la superficie de rodamiento e infraestructura de las diversas Líneas que conforman la red de transporte público Metrobús, consistentes en reparación de Baches, retiro, suministro y colocación de bolardos tipo piramidal, vialetas de plástico, supervialetas metálicas y gálibos dinámicos en el carril confinado, reparación de grietas o fisuras, balizamiento horizontal y vertical, reparación de banquetas y guarniciones, y servicios de contingencias en estaciones y terminales, así como el carril confinado. |
| O20NR0332                    | Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2020. | 44.8                                     | 50,000,000.00                         | 57,700,000.00 | 25,866,310.86 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Contribuir a mantener vialidades óptimas, cómodas, eficientes y de servicios en la red vial de la Ciudad de México. El incremento del parque vehicular genera una mayor circulación de las vialidades y los puentes vehiculare, lo que ocasiona un desgaste mayor de los elementos que componen la superficie de rodamiento, esto aunado al desgaste natural de los materiales obliga a dar un mantenimiento constante a los puentes vehiculares. Mantenimiento a puentes vehiculares en vías primarias, reparación de juntas de calzadas, reparación de juntas espaciales, mantenimiento a puentes atirantados, calibración y sustitución de tirantes de acero, obra civil para el mantenimiento a puentes vehiculares.   |
| O20NR0334                    | Construcción del Hospital General Cuajimalpa.  | 0.0                                      | 350,000,000.00                        | 250,000.00    | -             | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o creación de nuevas unidades médicas. Con motivo de la detonación que ocasionó el colapso del 70 % del Hospital Materno Infantil Cuajimalpa, Resulta pertinente recuperar y fortalecer la actual cobertura de atención médica toda vez que una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México:   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |                |               |   |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------|---------------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |                |               |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |  | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido      |   |
|                              |   |  |                                       |                |               | <p>es contar con inmuebles adecuados, en los que se proporcionen atención integral para la salud de los habitantes de la Ciudad de México, permitiendo la igualdad en el acceso a los recursos que favorezcan el derecho universal a la salud, se propone la construcción de un nuevo hospital con mayor capacidad. "El Hospital General Cuajimalpa" contará con 60 camas censables y varias especialidades básicas como son pediatría, cirugía general, gineco obstetricia y medicina interna, contará con una superficie de terreno de 10,734.0 metros cuadrados y 19,927.0 metros cuadrados de construcción.</p> <p>Los trabajos a realizar son: estudios especializados de mecánica de suelos, de impacto urbano, ambiental, social y de riesgo, trámites, permisos y licencias, proyecto ejecutivo, preliminares, construcción de cimentación, obra inducida, desplante de estructura a base de columnas y trabes metálicas, colado de losas, desplante de muros de relleno, instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, voz y datos e instalaciones especiales, y acabados. Contará con las siguientes áreas: Áreas de Gobierno y Administración: Dirección, subdirecciones, auditorio, aulas, residencia médica, almacenes, servicio de ambulancias, cuarto de máquinas, estacionamientos, helipuerto, servicio de vigilancia, etc. Áreas Médicas: Consulta externa, auxiliares de tratamiento, auxiliares de diagnóstico, unidades de apoyo, hospitalización, archivo clínico, urgencias, banco de sangre, etc.</p>  |
| O20NR0335                    | Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor de estancias infantiles. | 62.5                                     | 50,000,000.00                         | 150,000,000.00 | 93,782,288.84 | <p>En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: El objetivo de las estancias infantiles es ofrecer a la población que fluctúa entre los seis meses y los cinco años 11 meses de edad, un servicio integral y educativo asistencial que proporcione tranquilidad emocional a las madres trabajadoras durante su jornada laboral, certidumbre que desembocará en un mejor rendimiento unificando criterios para la educación de los menores con la participación activa de los padres. Debido a que las guarderías que existen no están integradas en un mismo sistema de desarrollo, pues unas dependen de las alcaldías y otras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesa), es necesario crear una red que tenga la misma visión y el mismo objetivo: que los padres de familia sepan que sus hijos están bien cuidados y son parte de un solo sistema educativo. Se llevará a cabo la ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor de 50 estancias infantiles, a través de actividades de cimentación, estructura, albañilerías, acabados en barda perimetral y obras exteriores (en su caso). Creando así una red de estancias infantiles gratuitas, en la que se integrará los Centros del DIF y Cendís para que tengan la misma visión y el mismo objetivo, espacios donde la niñez aprenderá mucho más que en sus casas, aprendiendo a definir los colores, las formas de los objetos, conceptos relacionados con su entorno habitual, sobre higiene, además de ser motivados a compartir y a socializar.</p> |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |                |                |  |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |                |                |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |                | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido       |  |
| O20NR0336                    | Construcción de Dos Planteles de Educación Media Superior, una en la Alcaldía de Iztapalapa y otra en Tláhuac. | 87.0                                     | 300,000,000.00                        | 136,541,708.53 | 118,856,573.59 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Crear planteles para la Educación Media Superior que permita incrementar la matrícula del nivel educativo y reducir y eliminar el rechazo de aspirantes en cada ciclo escolar. La creciente demanda e insuficiente oferta de planteles de Educación Media Superior a nivel nacional hace necesaria la creación de nuevas edificaciones que contribuyan al logro de las metas promovidas por el nuevo gobierno de la Ciudad de México, basadas en información técnica suficiente desde su concepción, que cumpla con la normatividad aplicable a las construcciones para los servicios de educación pública, con la formalidad requerida que permita dar cumplimiento a los requisitos administrativos, legales y jurídicos, que dé como resultado edificaciones con la garantía de seguridad, funcionalidad y operación. Construcción de dos planteles de Educación Media Superior, dentro de la Demarcación de las Alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, los trabajos a realizar son el desarrollo del anteproyecto arquitectónico para su aprobación, estudios necesarios para el desarrollo del proyecto ejecutivo que cumpla con las formalidades normativas, que sirva para la gestión de trámites oficiales en materia de uso de suelo, alineamiento y número oficial, trámites ambientales y de urbanismo, de seguridad estructural, protección civil y accesibilidad para la puesta en servicio de la edificación en términos de lo establecido por el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). El proyecto deberá cumplir con el programa de necesidades establecido por el Instituto de Educación Media Superior, así como la información técnica, especificaciones, calidad de los materiales suficiente para llevar a cabo los trabajos de construcción de cimentación, estructura, albañilería, acabados, herrería, cancelería, carpintería, instalaciones eléctricas, iluminación, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, en su caso, voz y datos, instalaciones especiales. |
| O20NR0337                    | Construcción de Infraestructura Ciclista dentro de las Alcaldías de la Ciudad de México.                       | 97.8                                     | 50,000,000.00                         | 49,659,643.60  | 48,576,973.82  | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: El Plan Estratégico de Movilidad para la Ciudad de México tiene como propósito un incremento continuo de infraestructura que promueva con más intensidad el uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente, tiene entre sus objetivos mejorar la calidad de vida de sus habitantes, reducir desigualdades sociales, disminuir emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, y aumentar la productividad de la ciudad a través de la creación de un sistema integrado de movilidad que aumente la accesibilidad para la población, garantice condiciones de viaje dignas y seguras para todas las personas.   |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión                                      | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
|                             |   |                 |                                       |               |               | Para alcanzar el objetivo del Plan Estratégico de Movilidad para la Ciudad de México, con el cual se busca lograr una solución integral de Movilidad en el que se incluyan formas de traslado sustentable a través de medios no motorizados, en medios que ofrezcan condiciones dignas y seguras para todas las personas, por lo que es necesario habilitar rutas para la movilidad digna y segura de peatones y ciclistas. El proyecto consiste en la construcción de 4 (CVL) ciclovías y adecuación de infraestructura ciclista en las vialidades existentes dentro de las Demarcaciones de las Alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Azcapotzalco de la Ciudad de México, por lo que se llevaran a cabo trabajos de Sustitución de guarniciones y banquetas, adecuaciones viales, mejoramiento del terreno, construcción de superficie de rodamiento, colocación de señalamiento vertical, señalamiento horizontal, suministro y colocación de bolardos para confinamiento, construcción de pasos seguros, semaforización y renovación de registros.  |
| O20NR0338                   | Construcción del Centro Social y Cultural "Cine Cosmos" en su Cuarta Etapa. | 56.7            | 50,000,000.00                         | 57,435,000.00 | 32,544,378.81 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Consolidar a la Ciudad de México como un espacio multicultural abierto al mundo, equitativo, incluyente, creativo y diverso, donde se promueve la implementación de políticas culturales participativas al servicio de la ciudadanía, del desarrollo sostenible y del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en la creación, recuperación, rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, incrementar y diversificar el acceso a la cultura en beneficio la ciudad y la población. Trabajos para la construcción del Centro Social y Cultural Cine Cosmos Cuarta etapa, consistentes en Aplicación de Acabados en muros, pisos y plafones, conforme a proyecto, cableado y canalizaciones en instalaciones eléctricas, voz y datos, instalaciones especiales, accesorios, luminarias, canalizaciones y accesorios hidráulicos y sanitarios, muebles, mamparas, aluminio, cancelas, equipamientos en servicios, equipos de bombeo y red contra incendios, impermeabilización, limpieza en general, pruebas y puesta en operación. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |                |                |   |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |                |                |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |                | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido       |   |
| O20NR0339                    | Rehabilitación y Mantenimiento del Deportivo El Vivero.  | 61.9                                     | 10,000,000.00                         | 10,180,492.58  | 6,302,890.72   | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Construir, rehabilitar y mantener espacios naturales públicos para el beneficio de la comunidad de la región. El crecimiento descontrolado de la mancha urbana en la Ciudad de México requiere de llevar a cabo acciones para la rehabilitación, protección y adecuación de espacios que incentiven a las comunidades a conservar y mantener los espacios naturales existentes que generen un lugar de convivencia social, cultural y económica en su beneficio. Se llevarán a cabo trabajos de construcción en un inmueble, entre los trabajos a realizar son: construcción de Gradas para canchas deportivas, construcción de una cancha de tenis, Construcción de Servicios Sanitarios, Iluminación y Saneamiento.  |
| O20NR0340                    | Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, Dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. | 76.9                                     | 480,868,175.00                        | 350,868,175.00 | 269,687,173.86 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de los planteles de educación básica existentes a fin de mejorar y mantener en condiciones óptimas de seguridad y operación de los planteles, mejorar la calidad educativa afín a los alcances de la reforma educativa en el País. La intervención para llevar a cabo las actividades de Construcción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento a los planteles de educación básicas corresponde a acciones prioritarias para atender la necesidad de mantenimiento a los edificios para garantizar su seguridad e estabilidad así como contar con instalaciones dignas para la población estudiantil. Se llevarán a cabo trabajos de reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento en 172 (ESC) escuelas de educación básica consistentes en: sustitución, reforzamiento de elementos estructurales, sustitución de impermeabilizante, rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, colocación de membrana arquitectónica, sustitución de cancelería, rehabilitación de núcleos sanitarios, sustitución de muebles, accesorios, pintura, albañilería y sustitución de pisos, así como mantenimiento al sistema de pilotes de control, sensores del sistema antisísmico, se tendrá la intervención de profesionales con la autoridad oficial que validen los procedimientos de construcción, rehabilitación y mantenimiento, los planteles ubicados dentro de la demarcación de diversas Alcaldías de la Ciudad de México. |
| O20NR0341                    | Construcción de una Universidad en la Alcaldía Magdalena Contreras, en la CDMX.  | 12.8                                     | 90,000,000.00                         | 22,779,064.86  | 2,926,079.02   | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Con la construcción de este plantel se tiene el compromiso de formar más y mejores profesionistas idóneos y competentes, capaces de responder a las demandas de los diferentes sectores sociales, favoreciendo la equidad, al ampliar la cobertura, disminuir la deserción y ofrecer alternativas flexibles y pertinentes que faciliten a los futuros estudiantes tanto el acceso a la educación universitaria,  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |                |                |  |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------|----------------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |                |                |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |                | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |  | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido       |  |
|                              |   |  |                                       |                |                | como en los itinerarios de formación, duración de la formación y salidas tituladas, parciales o definitivas, hacia el mundo laboral. Actualmente y derivado de la creciente demanda de la población estudiantil para el ingreso al nivel de educación, el Gobierno de la Ciudad de México se ve en la necesidad de construir y ampliar planteles que cubran estos requerimientos, toda vez que son mas los alumnos que no cuentan con espacios dignos y de alta calidad para la impartición de servicios educativos y que de acuerdo a la insuficiente oferta a este nivel la población objeto no da continuidad a su proceso de formación, por lo tanto los problemas en la sociedad se agudizan y provocan el deterioro poblacional. Construcción y Mantenimiento de Meta 1: 1 (INM) las actividades son: Elaboración de proyecto, trámites de licencias, permisos, firma del Director Responsable de Obra y sus corresponsables, estudios preliminares, elaboración de proyecto ejecutivo, preliminares, cimentación, estructura, albañilería y acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, voz y datos.   |
| O20NR0343                    | Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Carpeta Asfáltica a Través de Repavimentación, Bacheo y Mapeo en la Red Vial Primaria de la Ciudad de México. | 74.9                                     | 1,752,481,214.00                      | 746,579,034.23 | 559,288,828.87 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Mejorar las características y condiciones físicas de la infraestructura vial primaria de la Ciudad de México a través de acciones preventivas y correctivas. La infraestructura vial en la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello esta la falta de un programa permanente de mantenimiento preventivo hoy la carpeta de rodamiento presenta y grado de deterioro que genera incidentes o accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional, lo que implica el acondicionamiento del señalamiento vertical y horizontal, así como la rehabilitación del mobiliario urbano. El caso de las vialidades, no es menos complicada, toda vez que la superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso, las altas temperaturas, la lluvia, el intemperismo en general, fallas geológicas, tipos de suelo, entre otros. este deterioro se manifiesta en fisuras, grietas, surgimiento de finos e irregularidades superficiales que se reflejan como deformación transversal, pérdida de agregados y desgaste. el conjunto de factores señalados genera costos sociales, como resultado de una circulación lenta que provoca mayores tiempos en los recorridos de los usuarios y transportistas, que se traducen en mayores costos de combustible, horas-hombre y contaminación ambiental. Con la rehabilitación de la carpeta asfáltica se tiene proyectado mejorar 2,925,678.00 m2, de los cuales los trabajos a realizar son trazo, fresado, acarreo, construcción de carpeta de rodamiento, nivelación de accesorios hidráulicos y balizamiento con pintura termoplástica de señalamiento preventivo y restrictivo. Con estas acciones de rehabilitación integral de vialidades primarias en la Ciudad de México se beneficia a 5,000,380 habitantes entre población directa y flotante. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O20NR0344                   | Mapeo y Bacheo de Carpeta Asfáltica.   | 96.9            | 75,000,000.00                         | 74,036,354.00 | 71,717,073.59 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Proporcionar servicios integrales y de calidad en el mantenimiento de la carpeta asfáltica de la red vial primaria de la Ciudad de México contribuyendo de esta manera al beneficio social reduciendo los tiempos de traslado. La Ciudad de México requiere constantemente mantenimiento de la carpeta asfáltica a lo largo de la red primaria, debido al deterioro que sufre por el intemperismo, uso y vandalismo. La Ciudad de México requiere constantemente de mantenimiento de la carpeta asfáltica y caminos de concreto y ecocreto en zonas localizadas mediante mapeo a lo largo de la red principal y secundaria, debido al deterioro que sufre por el intemperismo, vandalismo, impactos vehiculares, entre otros, por lo que se deberán realizar 200,000 m2 trabajos que incluirán el fresado, reencarpetado, bacheo y calafateo para la conservación de la carpeta asfáltica.   |
| O20NR0345                   | Trabajos de mantenimiento de la carpeta de rodamiento en la Central de Abastos de la Ciudad de México.           | 63.4            | 75,000,000.00                         | 75,000,000.00 | 47,537,997.99 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Mejorar las características y condiciones físicas de las vialidades y patios que conforman la Central de Abasto de la Ciudad de México. La Central de Abasto se construyó el siglo pasado y la falta de mantenimiento a la carpeta de rodamiento de vialidades y patios, incide en unincremento de tiempo en las trayectorias al interior de este espacio mismas que afectan a las vialidades y ejes que se localizan en la periferia, generando tráfico, contaminación e incremento en los costos generalizados de viaje de los automovilistas que transitan por la zona. Con la rehabilitación de la carpeta de rodamiento se tiene proyectado mejorar 80,800 m2, los trabajos contemplados son trazo, fresado, demolición de concreto, acarreo, construcción de carpeta de rodamiento de asfalto y/o concreto hidráulico, renivelación de accesoos hidráulicos y limpieza. Con estas acciones de rehabilitación integral de vialidades primarias en la Ciudad de México se beneficia a 165,000 habitantes entre población directa y flotante. |
| O20NR0346                   | Trabajos de rehabilitación de señalamiento vertical y horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de México. | 53.1            | 100,000,000.00                        | 66,002,697.57 | 35,048,727.69 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Mejorar el señalamiento preventivo, restrictivo e informativo como apoyo visual a los conductores y logra una mejora interacción entre vehículos y peatones.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |           | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|--------------|-----------|--|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido  |  |
|                             |  |                 |                                       |              |           | La falta de las señales preventivas, mismas que tienen por objeto prevenir a los conductores de la existencia de algún peligro en el camino y su naturaleza, el restrictivo tiene por objeto indicar la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan el tránsito y por último las informativas, que corresponden a señales con leyendas y/o símbolos, que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles y carreteras e informarle sobre nombres y ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones que conviene observar, ha provocado accidentes viales por su inexistencia o deterioro por lo que actualmente no cumplen con su fin y mucho menos están actualizadas a la normatividad vigente. Los trabajos contemplados son limpieza de la superficie a señalizar, trazo, premarcado, aplicación de pintura de esmalte o termoplástica con microesfera, excavación, colocación de base de concreto para fijar el poste del señalamiento vertical, relleno y en su caso restitución del piso existente, limpieza. Con estas acciones de señalamiento vertical y horizontal en vialidades primarias en la Ciudad de México se beneficia a 1,360,400 habitantes entre población directa y flotante, mejorando 2,222,193 metros de señalamiento. |
| O20NR0347                   | Trabajos de renovación de accesorios hidráulicos en vialidades primarias de la Ciudad de México. | 0.7             | 25,000,000.00                         | 9,871,043.46 | 69,253.08 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Renovar los accesorios hidráulicos ubicados en las vialidades primarias y con ello contribuir a contar con una superficie de rodamiento uniforme. Los hundimientos o falta de accesorios hidráulicos en las vialidades son asimilables a la presencia de un bache provocando caída de vehículos o hasta personas, provocando daños a sus bienes o su persona, lo cual representa un gasto mayor por la indemnización de la afectación provocada a consecuencia de una falta de mantenimiento a esta infraestructura. Los trabajos contemplados son demolición de asfalto o concreto, demolición de muro de tabique, renovación con cadenas prefabricadas o hiladas de tabique para alcanzar los niveles de la carpeta de rodamiento, aplanado y restitución o sustitución del accesorio hidráulico, acarreo de materiales producto de la excavación, demolición y construcción y limpieza de la zona de trabajo. Con estos recursos se tiene programado dar mantenimiento a 9,800 accesorios en vialidades primarias de la Ciudad de México.  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión                                       | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|--|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido      |  |
| O20NR0348                   | Rehabilitación del Mobiliario Urbano en Vialidades Primarias.                | 45.7            | 50,000,000.00                         | 55,234,747.81  | 25,258,524.35 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Recuperar el entorno urbano mediante el mejoramiento de la imagen urbana, a través de trabajos de rehabilitación del mobiliario urbano en vialidades primarias. La rehabilitación del mobiliario urbano es una directriz fundamental, con la finalidad de rescatar espacios dedicados al peatón, a través de servicios urbanos de alta calidad, modernos y eficientes, así como incrementar la seguridad peatonal y vehicular. Se dará mantenimiento en 7,500 M2 al mobiliario urbano en la Ciudad de México, en los que se realizarán los trabajos de rehabilitación de defensas metálicas, concreto en puentes vehiculares y deprimidos, reparación de protecciones de concreto en las laterales de las vías rápidas, sustitución de malla antideslumbrante y ciclónica, reparación de amortiguadores de impacto y señalamientos.   |
| O20NR0349                   | Trabajos de construcción de Banquetas y guarniciones en vialidades primarias | 66.4            | 165,000,001.00                        | 147,656,652.00 | 97,988,846.98 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Incrementar las condiciones de seguridad, calidad, accesibilidad y funcionamiento de las vialidades primarias de la Ciudad de México, mediante el mejoramiento de la imagen urbana, a través de la rehabilitación de banquetas, guarniciones, rampas de acceso para personas con discapacidad y de elementos de seguridad. La rehabilitación de guarniciones, banquetas, rampas de acceso para personas con discapacidad y de elementos de seguridad, en diversas vialidades de la Ciudad de México es una directriz fundamental con la finalidad de rescatar los espacios dedicados al peatón, así como aquellos que estén en poder del comercio informal o en el abandono, se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de la prestación de servicios urbanos de alta calidad, modernos y eficientes para la renovación de la imagen urbana, así como incrementar la seguridad peatonal y vehicular. "En una superficie total a tratar de 400,000.00 m2 se realizarán trabajos de trazo y nivelación, demolición de banquetas y guarniciones de concreto, acarreo de material producto de demolición fuera de la obra, preparación y conformación de terreno con tepetate, construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico, rehabilitación de áreas verdes, renivelaciones de brocales y tapas de registros y rehabilitación de rampas para accesibilidad de personas discapacitadas en diversas vialidades." |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |                |               |  |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|---------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |                |               |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido      |  |
| O20NR0350                    | Renovación integral del Polígono Centro Histórico  | 43.5                                     | 250,000,000.00                        | 145,085,413.72 | 63,097,475.81 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Proporcionar servicios integrales y de calidad en el mantenimiento de la carpeta asfáltica, concreto estampado, guarniciones y banquetas de recinto, mobiliario urbano en el polígono del Centro Histórico de la Ciudad de México. El Centro Histórico de la Ciudad de México requiere un constantemente mantenimiento por su importancia económica, política, artística, turística y cultural. Se dará mantenimiento a la infraestructura vial y mobiliario urbano del Centro Histórico de la Ciudad de México en una superficie de 65,000 metros cuadrados en los cuales se realizarán los trabajos siguientes; se llevará a cabo la intervención integral de guarniciones, banquetas, pavimentación y mobiliario urbano, así como la renovación integral de la infraestructura hidráulica, restauración de elementos históricos como fuentes y bancas, reconfiguración de vegetación en parques, renovación de alumbrado y señalética y revitalización de las áreas verdes. Incluye el proyecto ejecutivo. |
| O20NR0351                    | Obras para la intervención, reducción de carriles y ampliación de banquetas de la Av.Chapultepec | 62.0                                     | 180,000,000.00                        | 80,000,000.00  | 49,579,852.43 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Generar mayores lugares de esparcimiento para los peatones, incremento de la plusvalía de la zona, así como mejoramiento de la movilidad a través de adecuaciones viales de la Av. Chapultepec. La Ciudad de México requiere de espacios de esparcimiento que brinden a sus habitantes áreas seguras y adecuadas con fines ambientales, económicos, gastronómicos, culturales y recreativos. Se llevarán a cabo obras para la rehabilitación integral de la Avenida Chapultepec en un área de 3,000 metros cuadrados, mediante los trabajos siguientes: corrección de geometrías y cruces seguros, ampliación de banquetas, rehabilitación integral de la infraestructura hidráulica, rehabilitación de vialidades, renovación de señalización horizontal y vertical y mobiliario urbano, rehabilitación de las áreas verdes y parques, poda y saneamiento, restauración del acueducto, jardín escultórico, rehabilitación de la Fuente de Belén y glorieta de Insurgentes, incluye el proyecto ejecutivo.    |
| O20NR0352                    | Adecuación de Cruceos Conflictivos en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.               | 42.5                                     | 250,000,000.00                        | 150,000,000.00 | 63,680,430.82 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Solucionar mediante adecuaciones geométricas la problemática que presentan los cruces conflictivos detectados en la red vial primaria de la Ciudad de México considerando:  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión                                      | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido      |   |
|                             |   |                 |                                       |                |               | <p>incidencia de accidentes, tamaño de la intersección, número de vialidades que confluyen en el punto, elementos de señalización vial y superficie de rodamiento, contribuyendo de esta manera al beneficio social reduciendo los tiempos de traslado y mejorando la movilidad. La red vial primaria de la Ciudad de México presenta diversos puntos de conflicto en los que se acéntuan problemas de movilidad, así como de seguridad para los habitantes de la Ciudad de México que transitan en ella, por lo que es imperativo llevar a cabo acciones que reduzcan estas problemáticas. Se llevará a cabo la adecuación de 500,000.00 metros cuadrados en los cruceros conflictivos, considerando: tamaño de la intersección, número de vialidades que confluyen en el punto, elementos de señalización vial y superficie de rodamiento, de la red primaria en la Ciudad de México, mediante trabajos de trazo y nivelación, demolición de banquetas y guarniciones de concreto, acarreo de material producto de demolición fuera de la obra, construcción de esquinas en abanico según normas para fácil acceso, construcción de banquetas y guarniciones, preparación y conformación de islas de protección peatonal, mejoramiento en balizamiento, colocación de bolardos, huellas táctiles, reconfiguración y mejora de sistema semafórico.</p> |
| O20NR0353                   | Mantenimiento al espacio público para la rehabilitación de Senderos Seguros | 46.1            | 100,000,000.00                        | 100,000,000.00 | 46,081,694.06 | <p>En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Incrementar las condiciones de seguridad, calidad, accesibilidad y funcionamiento de los planteles educativos de la Ciudad de México, a través de la instalación de estructuras de contención restrictivas para que el peatón cruce en cualquier punto el arroyo vehicular, así como que los conductores no invadan zonas peatonales. La red vial primaria de la Ciudad de México presenta diversos puntos de conflicto en los que se acéntuan problemas de movilidad, así como de seguridad para los habitantes de la Ciudad de México que transitan en ella, por lo que es imperativo llevar a cabo acciones que reduzcan estas problemáticas. se llevara a cabo el mantenimiento en 70 (ESP) espacios públicos mediante los cuales se continuarán habilitando Senderos Seguros para garantizar la seguridad de los estudiantes en las inmediaciones de planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), a través de la reparación de banquetas, así como baches.</p>   |





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |               |               |   |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |               |               |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O20NR0354                    | Rehabilitación, mantenimiento y restauración de fuentes.                         | 75.7                                     | 25,000,000.00                         | 25,000,000.00 | 18,930,790.42 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Incrementar las condiciones de funcionamiento de las fuentes de la Ciudad de México, recuperar el entorno urbano mediante el mejoramiento de la imagen urbana, a través de trabajos de rehabilitación a fuentes ubicadas en las Alcaldías de la Ciudad de México. La rehabilitación de fuentes urbanas es una directriz fundamental con la finalidad de rescatar los espacios dedicados al peatón y aquellos que presentan daños por vandalismo, indigencia y falta de mantenimiento con lo que se pretende mejorar la imagen urbana y con ello la calidad de vida de los habitantes, a través de la prestación de servicios urbanos de alta calidad, modernos y eficientes. Se llevará a cabo la rehabilitación y mantenimiento de 39 fuentes urbanas, los trabajos consisten en: mantenimiento de motores, tableros, plato principal, cantera, jardinería en general, cuarto de máquinas y de tuberías a fin de dejar los espacios en óptimas condiciones de operación e imagen.   |
| O20NR0355                    | Seguimiento de incidencias en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). | 0.2                                      | 25,000,000.00                         | 25,000,000.00 | 42,086.66     | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Incrementar las condiciones de seguridad, calidad, accesibilidad y funcionamiento de las vialidades primarias de la Ciudad de México, mediante el mejoramiento de la imagen urbana, a través de la rehabilitación de banquetas, guarniciones, rampas de acceso para personas con discapacidad y de elementos de seguridad. La rehabilitación de guarniciones, banquetas, rampas de acceso para personas con discapacidad y de elementos de seguridad, en diversas vialidades de la Ciudad de México es una directriz fundamental con la finalidad de rescatar los espacios dedicados al peatón, así como aquellos que estén en poder del comercio informal o en el abandono, se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de la prestación de servicios urbanos de alta calidad, modernos y eficientes para la renovación de la imagen urbana, así como incrementar la seguridad peatonal y vehicular. A fin de atender los reportes hechos por la población se tendrá que realizar la rehabilitación de 46,250.00 m2 de banquetas en mal estado, para lo cual se llevaran a cabo trabajos de trazo y nivelación, demolición de banquetas y guarniciones de concreto, acarreo de material producto de demolición fuera de la obra, preparación y conformación de terreno con tepetate, construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico, rehabilitación de áreas verdes, renivelaciones de brocales y tapas de registros y rehabilitación de rampas para accesibilidad de personas discapacitadas en diversas vialidades. |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |                |               |  |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|---------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |                |               |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                     | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido      |  |
| O20NR0356                    | Rehabilitación del Parque Ecológico Cuitláhuac.            | 91.1                                     | 250,000,000.00                        | 109,477,251.32 | 99,739,983.43 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: La segunda etapa de intervención al Parque Cuitláhuac, pretende atender las condiciones físicas y demográficas del territorio aledaño; aprovechar de modo racional los recursos disponibles y llevar a cabo la ordenación del territorio en forma compatible con el medio ambiente y el contexto urbano y social al que pertenece; a través, de la participación ciudadana y en conjunto con los distintos niveles de gobierno. El proyecto busca mejorar la calidad de vida de la población mediante la planeación sustentable para promover una transformación socio-económica y ambiental. En el corazón de Iztapalapa se encuentra el Parque Cuitláhuac, lo que anteriormente era conocido como un tiradero a cielo abierto (Santa Cruz Meyehualco) el cual estuvo en operación desde finales de los años 40's. el entorno del Parque Cuitláhuac es un reflejo de la alcaldía, de la mezcla de actividades y de su multiculturalidad. La puesta en operación de éste proyecto significa no sólo una mejora en la imagen de la ciudad, sino la oportunidad de generar espacios para la convivencia y el desarrollo social de los habitantes de la alcaldía más poblada y sus alrededores de la Ciudad de México, para reforzar su identidad y propiciar una mejor calidad de vida. la intervención del Parque Cuitláhuac debe entenderse como la primera acción de un plan sistémico que busca conectar a través de corredores verdes y calles completas todos los "espacios abiertos" de Iztapalapa que hoy están en parcial abandono. Continuar con el mantenimiento integral en el área sur del parque: con la construcción de una pista BMX, intervención en zona de los lagos, rehabilitación del foro al aire libre, cartodromo, reordenamiento de área deportiva, se continuará con el proceso de forestación, alumbrado, señalización y mobiliario urbano. el proyecto integral estará conformado por estudios, trámites ambientales, proyecto ejecutivo y ejecución de la obra, así mismo se contará con una supervisión externa. |
| O20NR0357                    | Segunda etapa para la rehabilitación del Bosque de Aragón. | 90.4                                     | 100,000,000.00                        | 88,324,933.06  | 79,858,560.59 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se trata de conservar y restaurar los recursos presentes en el Parque San Juan de Aragón a fin de mejorar las condiciones actuales de la infraestructura y el equipamiento del parque, garantizando a los usuarios cuenten con un espacio seguro de recreación, esparcimiento y deporte. El Bosque de San Juan de Aragón es un parque público de la Ciudad de México, es una de las áreas verdes más importantes de ese sitio, fue creado en 1964 y cuenta con una extensión aproximada de 162 hectáreas, 114 de ellas conformadas por áreas verdes, y el resto distribuidas en las diversas áreas culturales y recreativas como el lago, el centro de convivencia infantil, la pista de patinaje, el teatro al aire  |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |
| <b>Período:</b>                     | Enero-Diciembre 2020                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
|                             |  |                 |                                       |               |               | libre, la sala de proyecciones y el balneario popular. este pulmón del área metropolitana registra una afluencia de 3.5 millones de visitantes al año y el 12 de diciembre de 2008 fue declarado área de valor ambiental por el gobierno capitalino. es de suma importancia el mejoramiento y conservación del parque, por su valor ambiental y social. Segunda etapa para la rehabilitación del Bosque de Aragón: Se llevara a cabo la intervención para el mejoramiento de la infraestructura y la ampliación de los servicios ambientales en el bosque, con la sustitución de las redes de drenaje, agua tratada y agua potable así como la ampliación de un sistema de riego que garantice el mantenimiento de las especies del bosque, sistema de riego para los invernaderos, señalética sobre circuito principal, se concluirá la zona de playa en el humedal, construcción de dos módulos sanitarios en el bosque, mobiliario urbano. Para llevar a cabo dicho proyecto, se contratará la elaboración de un proyecto ejecutivo, la ejecución de la obra así como una supervisión externa que de vigilancia y acompañamiento a esta intervención.  |
| O20NR0358                   | Segunda Etapa de Modernización de la Infraestructura de la Planta de Asfalto en la Ciudad de México. | 83.4            | 60,000,000.00                         | 29,462,930.43 | 24,561,848.72 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Mejorar sustancialmente la calidad de vida de las colonias aledañas, dotando de un espacio que permita desarrollar actividades deportivas y recreativas a todos los usuarios. Brindar a la Ciudad mas áreas verdes y recreativas de uso público, a partir de la transformación de la Planta de Asfalto en un espacio verde, dentro de la zona de alta densidad habitacional en el sur de la ciudad. En seguimiento a la primer etapa llevada a cabo por el área correspondiente con anterioridad, se requiere en el parque contar con accesibilidad para todos los usuarios, ya que los desniveles están escalonados, lo que impide a personas de la tercera edad y a las personas en situación de discapacidad realizar actividades en él. así mismo sean situado quejas por parte del sector femenino, de no encontrar actividades específicas para ellas, por ello el proyecto deberá responder a todas las necesidades y ser incluyente. Se llevara a cabo la segunda etapa del Parque Cantera Ciudad de México en 30,000 metros cuadrados: Se continuará con el Proyecto de intervención urbano - paisajístico en área de laboratorios, la incorporación y adecuación de acceso en av. Rey Papatzin.(conexión directa con colonias de zona norte), proyecto de integración y mantenimiento de las dos etapas de parques: retiro de bardas perimetral,mantenimiento de áreas verdes y reforestación, habilitar y replantar un sistema de riego, incorporación de casetas de vigilancia, dotar de sistemas de capatación de agua de lluvia en las demás zonas. Proyecto de entorno urbano. Rehabilitar rampas, banquetas, y cruces peatonales para habilitar los accesos al parque. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto: | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |
| Período:                     | Enero-Diciembre 2020                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión                                    | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
|                             |   |                 |                                       |               |               | Para llevar a cabo dicho proyecto, se contratará la elaboración de un proyecto ejecutivo, la ejecución de la obra así como una supervisión externa que de vigilancia y acompañamiento a esta intervención.   |
| O20NR0359                   | Mantenimiento y rehabilitación Segunda etapa parque ecológico Xochimilco. | 89.8            | 100,000,000.00                        | 80,967,226.49 | 72,701,042.00 | En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se trata de conservar y restaurar los recursos presentes en el Parque Ecológico para mejorar la condición de la zona lacustre de Xochimilco. Se busca mejorar las condiciones actuales de la infraestructura física del parque y garantizar que los usuarios y visitantes tengan un espacio seguro de recreación, esparcimiento y deporte. El Parque Ecológico de Xochimilco fue declarado el 11 de noviembre de 1987 por la unesco como patrimonio de la humanidad. cuenta con una superficie de 165 hectáreas. en el parque se pueden encontrar dos tipos de ecosistemas, el primero es el acuático con zonas húmedas y chinampas cálidas, el segundo es el bosque templado; por lo que la flora con la que cuenta son hortalizas, plantas ornamentales, ahuejotes, pinos y eucaliptos. la fauna que se puede observar son aves, insectos, roedores, serpientes y conejos. es un importante punto en las rutas de emigración de aves. el agua que se utiliza en los ecosistemas acuáticos proviene de la planta tratadora que se encuentra en cerro de la estrella de forma que el suministro de agua potable de la ciudad no se ve afectado. Actualmente el parque requiere de manera prioritaria, el mantenimiento y rehabilitación de sus áreas. Segunda etapa para la rehabilitación del Parque Ecológico de Xochimilco: se llevaran a cabo los trabajos de rehabilitación con base en el Plan de Manejo del Bosque, las mejoras necesarias para el rescate de las especies existentes, se contempla realizar actividades de saneamiento forestal mediante podas al arbolado infestado de muérdago, así como el derribo y retiro de árboles muertos, aún en pie; con el fin de evitar propagación de plagas o enfermedades forestales, continuar con la limpieza y de espejos de agua (canales, zanjas, lagos y Ciénegas), se reacondicionara la zona recreativa mediante la delimitación de área infantil, construcción de palapas familiares, reforzamineto en el alumbrado público, dignificación del foro al aire libre, integración de mobiliario urbano. Para llevar a cabo dicho proyecto, se contratará la elaboración de un proyecto ejecutivo, la ejecución de la obra así como una supervisión externa que de vigilancia y acompañamiento a esta intervención. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto: | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |
| Período:                     | Enero-Diciembre 2020                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión                  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
| O20NR0360                   | Intervención y Rehabilitación Segunda etapa Gran Canal. | 87.0            | 100,000,000.00                        | 46,230,759.07 | 40,238,768.88 | <p>En el último trimestre del ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: La recuperación de una superficie con carácter hidrahúlico y su puesta en marcha como un espacio público de calidad para el norte de la ciudad, dotando de infraestructura que permita la integración de 20 colonias en la Alcaldía Venustino Carranza. El Gran Canal del desagüe es una gran infraestructura hidráulica de carácter metropolitano ubicado en el norte de la ciudad. el canal a cielo abierto, constituyó una frontera drástica que separaba alrededor de 20 colonias por el riesgo hidráulico, la emisión de olores y la contaminación que lo acompañaban, obligaron a su confinamiento a través de bardas perimetrales limitando su posibilidad de cruce a contados puntos. el derecho de vía confinado de índole federal cuenta con una ventaja, posee un sobre ancho usado como un espacio de transición entre la infraestructura y la vialidad, lo que ha dado origen a una serie de intervenciones que lamentablemente han sido dispersas y desarticuladas, se caracterizan por incorporar mobiliario urbano, espacios deportivos, juegos infantiles, equipamientos educativos o culturales que más que responder a una necesidad, se instrumentan como una acción reactiva de ocupación del territorio por parte de los vecinos a través de la aplicación de los denominados presupuestos participativos. la recuperación de esta superficie y su puesta en marcha como un espacio público de calidad requiere que se ataquen de manera paralela la elaboración de un proyecto con proyección de desarrollo en diferentes horizontes de planeación, sustentado en el análisis de las dinámicas urbanas, ambientales, de movilidad, sociales y económicas dentro del área de influencia del proyecto para concluir con la ejecución del mismo. Se continuarán los trabajos de transformación y recuperación sobre el gran canal de desagüe, interviniendo los tramos concilados con SACMEX, el tratamiento que haremos en los nuevos tramos, correspondera a la intervención generada en 2019, dandole prioridad a la movilidad, accesibilidad, seguridad e integración al entorno. Para llevar a cabo dicho proyecto, se contratará la elaboración de un proyecto ejecutivo que contemple la gestión y tramitación ante medio ambiente de permisos necesarios para la ejecución de la obra misma que se contratará mediante licitación pública y se considera la contratación de una supervisión externa.</p> |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
| 020NR0361                   | Construcción de la Segunda etapa de ciclovías y andadores en Periférico Oriente. | 88.4            | 50,000,000.00                         | 22,637,798.31 | 20,011,677.80 | En el último trimestre de ejercicio se llevaron a cabo las siguientes acciones: Aprovechar la infraestructura existente, adecuándola a una nueva propuesta arquitectónica que pretende dotar a la ciudadanía de un espacio seguro, confortable, accesible con un diseño que genere la activación, transformen la convivencia y fortalezcan el sentido de identidad de los ciudadanos en Iztapalapa y de los alrededores. Sobre periférico oriente en el tramo de Av. Ermita Iztapalapa y Eje 5 Sur, ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa, se encuentra el camellón que atraviesa por varias colonias, las cuales se han caracterizado por un alto índice delictivo, los temas de inseguridad han limitado el aprovechamiento de este espacio, por lo que es imperativo su rehabilitación a fin de generar no sólo la mejora del entorno urbano de esa parte de la ciudad, sino también implicaría la posibilidad de que la población usuaria cuente con un espacio para actividades recreativas y deportivas dignas. Se continuará con la construcción de ciclovías y andadores con 95,000.00 m2 consistentes en el proyecto de iluminación, señalética, adecuaciones viales, elaboración de proyecto ejecutivo, etc. EJECUCIÓN DE OBRA: Mediante los conceptos de movilidad, seguridad e integración se pretende generar en el camellón de periférico oriente (tramo Eje 5 Sur y Calz. Ermita Iztapalapa) un corredor central que conecte con diferentes puntos estratégicos de la zona, mediante andadores, trota pistas y ciclo vías como eje fundamental de la movilidad. La infraestructura existente se integrará con la nueva propuesta y se sumara mobiliario urbano, proyecto de iluminación y reforestación. SUPERVISIONES: Se contratará el servicio de una supervisión externa en la ejecución de la obra. |
| 020NR0364                   | Zoológicos Aragón y Chapultepec.   | 91.7            | 60,000,000.00                         | 54,183,737.33 | 49,683,147.79 | Aprovechar la infraestructura existente, adecuándola a una nueva propuesta arquitectónica que pretende dotar a la ciudadanía de un espacio seguro, confortable, accesible con un diseño que genere la activación, transformen la convivencia y fortalezcan el sentido de identidad de los ciudadanos de la Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo. El zoológico de San Juan de Aragón abrió sus puertas el 20 de noviembre de 1964, ha sido testigo del proceso de vida de cientos de ejemplares, desde su nacimiento, su etapa reproductiva y el final de su ciclo de vida. Actualmente alberga 500 ejemplares de mas de 100 especies.  |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |               |              |   |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|--------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |               |              |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |              | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido     |   |
|                              |  |  |                                       |               |              | <p>El zoológico de Chapultepec fué inaugurado el 6 de julio de 1923, cuenta con una población de 1,930 animales de mas 250 especies. Es el área recreativa mas visitada por los capitalinos, con un promedio de visitas de 5.5 millones al año.</p> <p>Se llevo a cabo el mantenimiento en 360,000.00 metros al zoológico de Aragón, teniendo en cuenta como objetivo principal la conservación de la fauna silvestre, así como la mejora de las instalaciones para todos los visitantes.</p> <p>Se llevo a cabo el mantenimiento en 170,000.00 al zoológico de Chapultepec, teniendo en cuenta como objetivo principal la conservación de la fauna silvestre, así como la mejora de las instalaciones para todos los visitantes.</p>   |
| 020NR0388                    | Trabajos de mantenimiento y rehabilitación a las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género LUNAS | 44.4                                     | -                                     | 14,300,000.00 | 6,351,441.31 | <p>Para construir una mejor respuesta ante los altos índices de violencia y para fortalecer las estrategias para el adelanto de las mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México diseño un conjunto de nuevas estrategias para articular un Sistema Integral de atención a la violencia, donde las mujeres pueden recurrir. por lo anterior, es necesario contar con mejoras en las instalaciones de las Unidades Territoriales de Atención LUNAS, a fin que las mujeres, niñas y adolescentes reciban una atención integral en espacios dignos, en donde se lleven a cabo acciones que garanticen su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. La población femenina que se atiende se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, aunado a la situación de violencia que viven, hace necesario que se considere la remodelación de los espacios, a fin que la atención que se brinde al interior de las LUNAS sean espacios seguros, iluminados y ventilados.</p> <p>Considerando la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres (DAVM), el Gobierno de la Ciudad de México emite 11 medidas para garantizar a las mujeres y las niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el derecho a una vida libre. Se llevaron a cabo trabajos consistentes en: Revisión y Dictamen del Inmueble, trabajos de albañilería; Renivelación de pendientes de azotea e impermeabilización, aplicación de pintura en muros y plafones; cambio de cancelería (ventilación e iluminación natural); Cambio de plafón de tablaroca; Readequación de espacios en base a las necesidades de uso; cambio de acabado en pisos; Revisión de la infraestructura eléctrica y cambio de luminarias a tipo led; Implementación de telefonía y servicio de datos; Sustitución de mobiliario sanitario (W.C., lavabos y tarjas); Adicionar una cisterna; Colocación de instalación Hidráulica para sistema de bombeo.</p> |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |                |               |   |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|---------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |                |               |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido      |   |
| O20NR0389                    | Rehabilitación y/o Readecuación de espacios para la "Universidad de la Salud ", primera etapa.           | 58.2                                     | -                                     | 50,000,000.00  | 29,108,159.15 | <p>Con la construcción de este plantel se tiene el compromiso de formar más y mejores profesionistas idóneos y competentes, capaces de responder a las demandas de los diferentes sectores sociales, favoreciendo la equidad, al ampliar la cobertura, disminuir la deserción y ofrecer alternativas flexibles y pertinentes que faciliten a los futuros estudiantes. Actualmente y derivado de la creciente demanda de la población estudiantil para el ingreso al nivel de educación, el Gobierno de la Ciudad de México se ve en la necesidad de construir y ampliar planteles que cubran estos requerimientos, toda vez que son mas los alumnos que no cuentan con espacios dignos y de alta calidad para la impartición de servicios educativos y que de acuerdo a la insuficiente oferta a este nivel la población objeto no da continuidad a su proceso de formación, por lo tanto los problemas en la sociedad se agudizan y provocan el deterioro poblacional.</p> <p>Se llevo a cabo la rehabilitación y/o Readecuación a ocho (8) espacios, así como la mejora en las áreas verdes, pasillos y andadores, mediante las actividades de: Desmantelamientos y Demoliciones; albañilería, acabados, cancelería y herrería; instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias; sistema contra incendios; oxígeno, gas LP, aire comprimido, vacío; conectividad, CCTV, detección de humos, rehabilitación y readecuación de los espacios al exterior para brindar mejoras al tema de accesibilidad.</p> |
| O20NR0425                    | Construcción de infraestructura de conectividad primera etapa "Complejo cultural bosque de Chapultepec". | 0.5                                      | -                                     | 790,209,000.00 | 3,786,618.69  | <p>Con base en el convenio marco de coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "complejo cultural bosque de chapultepec", así como al convenio para el otorgamiento de subsidios que celebraron la shcp y el Gobierno de la Ciudad de México y su convenio modificatorio, para ejecutar la cartera de programas y proyectos. Se llevo a cabo la construcción de 1-construcción de infraestructura de interconectividad entre las cuatro secciones del bosque de chapultepec que incluye: construcción del paso de conexión de la calzada peatonal entre la 1ra. a la 2da. sección (incluye puente, estudios técnicos y proyecto ejecutivo). -proyecto integral para la construcción de interconexión de museos: museo nacional de antropología, museo nacional de historia castillo de chapultepec, galería de historia, museo del caracol, museo tamayo, museo de arte moderno y el complejo nodo de artes escénicas del bosque. (incluye trabajos de rehabilitación, acondicionamiento de senderos y banquetas, con señalética, iluminación y seguridad y proyecto.</p>   |





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |               |               |  |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |               |               |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
| O20NR0440                    | Trabajos de infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México. | 49.3                                     | -                                     | 36,000,000.00 | 17,730,720.98 | <p>Dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo a la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o creación de nuevas unidades médicas. Con motivo de la emergencia por epidemia que actualmente se desarrolla en la Ciudad de México a causa de la propagación del COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria, la Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Obras Públicas en coordinación con el personal de la Secretaría de Salud, llevarán a cabo Trabajos de infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México.</p> <p>Se llevo a cabo el mantenimiento en 36 (INM) en diversos hospitales de la Ciudad de México, mediante el cual se realizaran trabajos de Infraestructura hospitalaria temporal, necesarios para el funcionamiento de carpas para la atención médica a personas con padecimientos del COVID-19. Trabajos a realizar:</p> <p>Trazo y nivelación, Firmes de concreto, Instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y eléctricas. Colocación de muros a base de tabla cemento y/o tablaroca. Colocación de recubrimientos cerámicos y epóxicos. Instalación de muebles sanitarios especiales (Wc, mingitorios, lavamanos y regaderas).</p> |
| O20NR0461                    | Trabajos de alimentación eléctrica, hidráulica y carpeta asfáltica para la modernización de la planta de asfalto de la Ciudad de México.                         | 60.4                                     | -                                     | 6,500,000.00  | 3,926,672.22  | <p>Es un compromiso con el medio ambiente y la mira en nuevos horizontes y proyectos para el mejoramiento de nuestra capital, el Gobierno de la Ciudad de México habilitará el edificio de talleres para la moderna planta que permita una eficiente producción de mezclas asfálticas eco eficientes, así como la creación de un parque público de la primera etapa. La modernización de los edificios de la planta de asfalto permitirá darle un nuevo rostro a la zona, más moderno y visualmente más atractivo, además de conservar a la principal proveedora de mezclas asfálticas de la CDMX.</p> <p>La modernización de los talleres de la planta de asfalto permitió darle un nuevo rostro a la zona, más moderno y visualmente más atractivo, además de conservar a la principal proveedora de mezclas asfálticas de la CDMX. A través de actividades de albañilería, colocación de concreto hidráulico, registros eléctricos, construcción de trincheras, construcción de canal de agua pluvial, transición de línea aérea a línea subterránea, conexión de tablero iline y secundarios, colocación de carpeta asfáltica.</p>   |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |               |          |  |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|----------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |               |          |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido |  |
| O20NR0466                    | Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Calle 7, tramo: Calz. I. Zaragoza-Av. 602, en la Ciudad de México.                                      | 0.0                                      | -                                     | 43,782,160.00 | -        | Brindar Vialidades con carpeta de rodamiento uniforme que garanticen una circulación segura, cómoda y eficiente.<br>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimiento y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios. En un área de 94,080.00 metros cuadrados se llevo a cabo el mantenimiento de la Calle 7, tramo: Calz. I. Zaragoza-Av. 602, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreos, a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreos y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.                                     |
| O20NR0467                    | Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Av. Río San Joaquín, Tramo: Av. Ingenieros Militares a Calz. Mariano Escobedo, en la Ciudad de México.  | 0.0                                      | -                                     | 37,639,350.00 | -        | Brindar Vialidades con carpeta de rodamiento uniforme que garanticen una circulación segura, cómoda y eficiente.<br>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimiento y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios. En un área de 85,050.00 metros cuadrados se llevo a cabo el mantenimiento de la Av. Río San Joaquín, tramo: Av. Ingenieros Militares a Calz. Mariano Escobedo, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreos, a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreos y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica. |
| O20NR0468                    | Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, Tramo: Calz. Legaría a Av. Río San Joaquín, en la Ciudad de México. | 0.0                                      | -                                     | 25,930,800.00 | -        | Brindar Vialidades con carpeta de rodamiento uniforme que garanticen una circulación segura, cómoda y eficiente.<br>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimiento y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios. En un área de 58,800.00 metros cuadrados se llevo a cabo el mantenimiento de Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, tramo: Calz. Legaría a Av. Río San Joaquín, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreos, a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreos y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.   |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |               |          |   |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|----------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |               |          |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |          | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido |   |
| O20NR0469                    | Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: México Ajusco, tramo: Carretera Federal México - Cuernavaca a calle la Felicidad, en la Ciudad de México. | 0.0                                      | -                                     | 20,193,390.00 | -        | Brindar Vialidades con carpeta de rodamiento uniforme que garanticen una circulación segura, cómoda y eficiente.<br>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimiento y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios. En un área de 42,560.00 metros cuadrados se llevo a cabo el mantenimiento de México Ajusco, tramo: Carretera Federal México - Cuernavaca a calle la Felicidad, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado,   |
|                              |   |  |                                       |               |          | demoliciones y acarreo, a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreo y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.  |
| O20NR0470                    | Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Calz. Del Hueso, tramo: Calz. De Tlalpan a Canal Nacional, en la Ciudad de México.                        | 0.0                                      | -                                     | 31,233,720.00 | -        | Brindar Vialidades con carpeta de rodamiento uniforme que garanticen una circulación segura, cómoda y eficiente.<br>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimiento y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios. En un área de 72,200.00 metros cuadrados se llevo a cabo el mantenimiento de Calz. del Hueso, tramo: Calz. de Tlalpan a Canal Nacional, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreo, a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreo y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |               |          |  |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|----------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |               |          |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido |  |
| 020NR0471                    | Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Viaducto Miguel Alemán (laterales), tramo: Calz. Ignacio Zaragoza a eje 1 Ote, en la Ciudad de México.     | 0.0                                      | -                                     | 34,636,140.00 | -        | Brindar Vialidades con carpeta de rodamiento uniforme que garanticen una circulación segura, cómoda y eficiente.<br>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimiento y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios. En un área de 77,600.00 metros cuadrados se llevo a cabo el mantenimiento de Viaducto Miguel Alemán (laterales), tramo: Calz. Ignacio Zaragoza a Eje 1 Ote, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreos, a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreos y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.      |
| 020NR0472                    | Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Calz. Ignacio Zaragoza, tramo: Eje 3 Ote. Fco. Del Paso y Troncoso a Av. Guelatao, en la Ciudad de México. | 0.0                                      | -                                     | 49,961,701.00 | -        | Brindar Vialidades con carpeta de rodamiento uniforme que garanticen una circulación segura, cómoda y eficiente.<br>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimiento y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios. En un área de 119,154.00 metros cuadrados se llevo a cabo el mantenimiento de Calz. Ignacio Zaragoza, tramo: Eje 3 Ote. Fco. del Paso y Troncoso a Av. Guelatao, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreos, a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreos y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica. |
| 020NR0473                    | Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Eje 4 Norte, tramo: Calz. Vallejo a Av. Insurgentes, en la Ciudad de México.                               | 0.0                                      | -                                     | 23,778,847.00 | -        | Brindar Vialidades con carpeta de rodamiento uniforme que garanticen una circulación segura, cómoda y eficiente.<br>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimiento y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios. En un área de 55,650.00 metros cuadrados se llevo a cabo el mantenimiento de Eje 4 Norte, tramo: Calz. Vallejo a Av. Insurgentes, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreos, a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreos y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.                                |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |               |          |  |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|----------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |               |          |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido |  |
| 020NR0475                    | Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Av. Cien Metros, tramo: Acueducto de Tenayuca a Eje 5 Nte, en la Ciudad de México. | 0.0                                      | -                                     | 49,879,500.00 | -        | Brindar Vialidades con carpeta de rodamiento uniforme que garanticen una circulación segura, cómoda y eficiente.<br>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimiento y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios. En un área de 110,000.00 metros cuadrados se llevo a cabo el mantenimiento de Av. Cien Metros, tramo Acueducto de Tenayuca a Eje 5 Nte., para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreo, a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreo y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica. |
| 020NR0476                    | Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Camino Real, tramo: La Monera a Narciso Mendoza, en la Ciudad de México.           | 0.0                                      | -                                     | 31,972,500.00 | -        | Brindar Vialidades con carpeta de rodamiento uniforme que garanticen una circulación segura, cómoda y eficiente.<br>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimiento y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios. En un área de 72,217.00 metros cuadrados se llevo a cabo el mantenimiento de Camino Real, tramo la Monera a Narciso Mendoza, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreo, a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreo y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.             |
| 020NR0477                    | Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Heliópolis - 5 de Mayo, tramo: Av. Tezozómoc a Camarones, en la Ciudad de México.  | 0.0                                      | -                                     | 17,190,659.00 | -        | Brindar Vialidades con carpeta de rodamiento uniforme que garanticen una circulación segura, cómoda y eficiente.<br>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimiento y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios. En un área de 39,771.00 metros cuadrados se llevo a cabo el mantenimiento de Heliópolis - 5 de Mayo, tramo: Av. Tezozómoc a Camarones, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreo, a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreo y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |               |          |  |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|----------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |               |          |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido |  |
| O20NR0487                    | Trabajos de rehabilitación del patio norte del sistema de líneas del metrobús, en Av. Insurgentes esq. Acueducto de Guadalupe, Col. Zacatenco, Alc. Gustavo A. Madero, en la CDMX.   | 0.0                                      | -                                     | 2,835,040.00  | -        | Con el fin de contar con la infraestructura suficiente para las maniobras del sistema denominado Metrobús. Se requirió la rehabilitación de la carpeta asfáltica, lo cual consiste en el trazo y nivelación, aplicación de riego de liga, construcción de la carpeta de rodamiento con mezcla asfáltica templada, acarreo de material producto de la demolición y limpieza de la zona, debido a que la superficie actual para realizar las maniobras y resguardo de los vehículos resulta insuficiente, lo que incrementa los tiempos de salida y dificulta la movilidad al interior del centro. Se rehabilitaron 7,013.59 m2 de carpeta asfáltica, lo cual consiste en el trazo y nivelación, aplicación de riego de liga, construcción de la carpeta de rodamiento con mezcla asfáltica templada, acarreo de material producto de la demolición y limpieza de la zona.   |
| O20NR0503                    | Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Eje 2 sur, Tramo: Av. Sonora - Eje 3 Oriente; y en Eje 2A Sur, Tramo: Yucatán - Fernando Clavijero, en la Ciudad de México | 0.0                                      | -                                     | 49,968,710.00 | -        | Brindar Vialidades con carpeta de rodamiento uniforme que garanticen una circulación segura, cómoda y eficiente.<br>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimiento y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios. En un área de 119,028.00 metros cuadrados se llevo a cabo el mantenimiento de la avenida Av. Eje 2 sur, Tramo: Av. Sonora - Eje 3 Oriente; y en Eje 2A Sur, Tramo: Yucatán - Fernando Clavijero, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreo, a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreo y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica. |
| O20NR0504                    | Trabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Eje 4 Sur, tramo: Eje 3 Oriente a Calle 7, en la Ciudad de México.   | 0.0                                      | -                                     | 49,676,900.00 | -        | Brindar Vialidades con carpeta de rodamiento uniforme que garanticen una circulación segura, cómoda y eficiente.<br>La carpeta asfáltica ha sufrido un deterioro considerable, su estructura presenta fisuras, grietas, hundimiento y fracturas, carece de señalización informativa y restrictiva. Lo anterior se traduce en afectaciones directas al tránsito vehicular cuya velocidad de desplazamiento genera rezagos y una percepción negativa por parte de los usuarios. En un área de 120,960.00 metros cuadrados se llevará a cabo el mantenimiento de Eje 4 Sur, tramo: Eje 3 Oriente a Calle 7, para el mejoramiento de las condiciones físicas y geométricas, mediante trabajos de fresado, demoliciones y acarreo, a través de la colocación de carpeta asfáltica templada, acarreo y limpieza de la zona de trabajo. Para la señalización horizontal se realizan trabajos de trazo, limpieza de la superficie y aplicación de pintura termoplástica.   |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |
| <b>Período:</b>                     | Enero-Diciembre 2020                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| O20NR0506                   | Trabajos de Servicios para el Reforzamiento Estructural de un inmueble de 5,148 m2 en la Universidad Agraria de Milpa Alta. | 100.0           | -                                     | 1,769,697.31  | 1,769,279.36  | <p>Se llevaron a cabo los Servicios de Reforzamiento los cuales consistirán en el proceso de incrementar la capacidad de la estructura, aumentando elementos o añadiendo nuevos.</p> <p>Con el refuerzo del edificio se mejorarán las características estructurales sobre las actuales, incrementando el desempeño estructural de los elementos por encima de su diseño original.</p> <p>Los trabajos se llevarán a cabo considerando los principales criterios y métodos de reforzamiento de estructuras con fines de ampliación, permitiendo una construcción en óptimas condiciones, evitando pérdidas económicas y también reducirá el riesgo de pérdidas humanas ante un sismo, lo cual es invaluable.</p> <p>El objetivo es llevar a cabo estudios y aplicarlos para reforzar la actual estructura del inmueble educativo, proponiendo soluciones que permitan realizar otras ampliaciones en el inmueble. Con estos trabajos estructurales se está buscando la mejor alternativa para reforzamiento desde un punto de vista económico.</p> |
| O20NR0528                   | Modernización de la Planta de Asfalto de la Ciudad de México, Segunda Etapa (Edificio de Laboratorios y Almacenes)          | 88.1            | -                                     | 19,000,000.00 | 16,729,534.74 | <p>se llevaran a cabo los trabajos de construcción de un edificio de talleres de 1 nivel y un edificio de laboratorios de 2 niveles, además de obras complementarios como banquetas y guarniciones, áreas verdes, instalaciones eléctricas, redes hidráulicas y sanitarias, instalaciones de voz y datos, redes contra incendio.</p> <p>La modernización de los edificios de la Planta de Asfalto permitirá darle un nuevo rostro a la zona, más moderno y visualmente más atractivo, además de conservar a la principal proveedora de mezclas asfálticas de la CDMX.</p> <p>Es un compromiso con el medio ambiente y con la mira en nuevos horizontes y proyectos para el mejoramiento de nuestra Capital, el Gobierno de la Ciudad de México habilitará el edificio de talleres para la moderna Planta que permita una eficiente producción de mezclas asfálticas eco eficientes, así como la creación de un parque público de la primera etapa.</p>  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |          | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|--------------|----------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido |   |
| O20NR0530                   | Rehabilitación de infraestructura Sanitaria dentro de la Parroquia (Catedral) de San Bernardino de Siena, en la alcaldía Xochimilco | 0.0             | -                                     | 1,800,000.00 | -        | El Gobierno de la Ciudad de México ha establecido como eje principal dentro de su programa de gobierno el mejoramiento de la infraestructura urbana que coadyuve con actividades turísticas. La Ciudad de México es uno de los principales destinos de turismo extranjero en la república mexicana y una fuente importante de generación de empleos, de los cuales la mayor parte son de bajo impacto ambiental. Más allá de su importancia económica, el turismo es una actividad que enriquece el desarrollo de las personas en lo cultural, artístico, gastronómico, histórico, y en el conocimiento de otras lenguas y saberes. Fortalecer la memoria y fomentar el patrimonio cultural como un gran paisaje urbano histórico, que trasciende lo monumental y central para incluir a la ciudad entera con sus diversas centralidades y periferias: al tejido social, a los barrios y los pueblos, a su memoria plural en movimiento y permanente reinvención. Promover el patrimonio cultural y artístico de la Ciudad de México a través de galerías, espacios y corredores de arte público para maximizar su disfrute con la intervención activa de instituciones, colectivos y ciudadanía. Se llevo a cabo los trabajos de mejoramiento de la infraestructura sanitaria existente, la cual contempla, la construcción de baños públicos en un área de 77.05 m2, donde se plantean 4 baños y 4 mijitorios en el de hombres, 7 baños en el de mujeres, además de contemplar un baño con especificaciones para personas con capacidades diferentes, un área específica para el mantenimiento y una caseta de vigilancia. Los trabajos se hacen sobre un espacio cultural, lo cual conlleva del trabajo minucioso de expertos en piezas históricas. El anteproyecto contempla trabajos de cimentación, obra civil, instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas, muebles y acabados finales. |
| O20NR0533                   | Trabajos de topografía, revisión de Instrumentación y sondeos geotécnicos de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.      | 0.0             | -                                     | 1,800,000.00 | -        | Contribuir a desarrollar una ciudad sustentable a través de la ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos. Derivado de los sismos de septiembre de 2017 y junio 2020, se requiere realizar un levantamiento y diagnóstico del estado actual de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, para determinar las acciones a realizar para su rehabilitación, porque además de ser un lugar histórico y turístico, la población acude a ese lugar para realizar servicios religiosos.  |





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto: | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |
| Período:                     | Enero-Diciembre 2020                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión                         | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
|                             |  |                 |                                       |               |               | Se llevaron a cabo trabajos consistentes en: levantamiento de estudios en base al Conocimiento del Inmueble por parte de Ingeniería de la UNAM y tras obtener las autorizaciones necesarias por parte de la Dirección General de sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. se evaluará las condiciones del subsuelo que actualmente prevalecen en el conjunto religioso y a partir de ello sugerir, de acuerdo con los expertos en Ingeniería Estructural, las medidas necesarias para evitar daños ulteriores o para mitigarlos . Con base en esta revisión, también se harán estimaciones sobre los hundimientos futuros y la respuesta sísmica en el sitio, considerando las condiciones actuales del subsuelo y su evolución a lo largo   |
| O20NR0535                   | "Estudios y Proyectos Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" | 14.8            | -                                     | 69,658,379.00 | 10,309,305.65 | <p>Con base en el convenio marco de coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "complejo cultural bosque de chapultepec", celebrado entre el ejecutivo federal, el Gobierno de la Ciudad de México y el artista, el mismo se encuentra coordinado por gabriel orocho, quien a su vez ha decidido trabajar en el diseño de un plan maestro para el bosque de chapultepec. con la finalidad de llevar a cabo un ambicioso plan que permita reformular la accesibilidad e interconectividad de las cuatro secciones, que impulse la conectividad de los nodos culturales existentes, así como los que se incluíran dentro del plan maestro. Elaborar estudios, levantamientos topográficos, proyectos arquitectonicos e ingenierías, para el complejo cultural Chapultepec.</p> <p>Se llevaron a cabo 10 estudios consistentes en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-estudio impacto urbano.</li> <li>-estudios de factibilidad de infraestructura: agua, drenaje, energía eléctrica, internet, seguridad, etc.</li> <li>-levantamiento topográfico.</li> <li>- análisis costo beneficio.</li> <li>-análisis de demanda.</li> <li>-plan maestro.</li> <li>-proyecto ejecutivo de bodega nacional de archivos (proyecto arquitectónico y proyecto de ingenierías y ambiental).</li> <li>-cineteca nacional (proyecto arquitectónico y proyecto de ingenierías y ambiental).</li> <li>-proyectos ejecutivos de: museo de sitio y un nuevo edificio</li> </ul> |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |               |          |   |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|----------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |               |          |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |          | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido |   |
| O20NR0566                    | Construcción de la Primera Etapa de la Fiscalía de Investigación Estratégica Central                   | 0.0                                      | -                                     | 10,000,000.00 | -        | Mejorar la accesibilidad y automatizar los Controles de Acceso para los vehículos, funcionarios, trabajadores, y visitantes; garantizando la seguridad al interior de la Fiscalía y evitar aglomeraciones al exterior. Así se brindo atención a la ciudadanía con rostro humano, de excelencia en su servicio y con un alto compromiso social, integrada por servidores públicos altamente capacitados que empleen tecnología de vanguardia para la investigación del delito y la persecución de los imputados en forma ágil, confiable, transparente y científica, siendo éticamente responsables al basar su actuación en el respeto a los Derechos Humanos, para responder así a la demanda social de justicia y seguridad; colocándose como una Institución modelo en el tema de procuración de justicia a nivel nacional e internacional. Se llevaron a cabo la construcción de Acceso I para personal operativo (peatonal y vehicular), construcción del Control de Accesos, así como la construcción de una nueva barda perimetral de concreto armado, incluye la demolición de la existente; así como la construcción de reja perimetral inteligente sobre el muro de concreto. Las actividades son: preliminares, cimentación, estructura, albañilería y acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias.                                    |
| O20NR0630                    | Recuperación de la imagen del camellón Orizaba en el tramo entre Plaza Río de Janeiro y Álvaro Obregón | 0.0                                      | -                                     | 5,500,000.00  | -        | Dignificar las condiciones del peatón en diferentes escalas de ciudad, teniendo por objeto brindar espacios públicos que sean completamente accesibles para todo tipo de usuarios, en los que el peatón pueda circular sin ningún obstáculo y cuente con las condiciones de seguridad necesarias para que las áreas puedan ser ocupadas como espacio. La administración actual busca recuperar otros espacio públicos sustanciales en diferentes zonas de la Ciudad de México, utilizando diversas herramientas urbanas desarrolladas para la ejecución de los mismos, buscando así, establecer una red de espacios públicos de calidad para los habitantes de la Ciudad de México, es así como se plantea una estrategia de intervención a menor escala pero de alto impacto, mediante la conversión de pequeñas espacios remanentes urbanos, calles o cruces de pequeña escala que resulta de gran importancia en un contexto local.<br><br>El proyecto genero cruces seguros en tres intersecciones en la calle Orizaba, así como recuperar el camellón central de la misma, en donde se realizará Demolición y rehabilitación de banquetas anteriores, Ampliación de banquetas (áreas de resguardo peatonal / orejas), saneamiento de vegetación existente e introducción de nueva vegetación, Instalación de mobiliario urbano, Balizamiento en cruces peatonales. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |              |          |  |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------|----------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |              |          |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido |  |
| O20NR0631                    | Rehabilitación de cruce seguro Benjamín Franklin-Agrarismo-Nuevo León                                  | 0.0                                      | -                                     | 7,600,000.00 | -        | Dignificar las condiciones del peatón en diferentes escalas de ciudad, teniendo por objeto brindar espacios públicos que sean completamente accesibles para todo tipo de usuarios, en los que el peatón pueda circular sin ningún obstáculo y cuente con las condiciones de seguridad necesarias para que las áreas puedan ser ocupadas como espacio de estar. La administración actual busca recuperar otros espacio públicos sustanciales en diferentes zonas de la Ciudad de México, utilizando diversas herramientas urbanas desarrolladas para la ejecución de los mismos, buscando así, establecer una red de espacios públicos de calidad para los habitantes de la Ciudad de México, es así como se plantea una estrategia de intervención a menor escala pero de alto impacto, mediante la conversión de pequeñas espacios remanentes urbanos, calles o cruces de pequeña escala que resulta de gran importancia en un contexto local; son parques públicos. El proyecto genero cruces seguros, el primero entre Agrarismo y Nuevo León mediante la definición de trayectorias seguras de cruce en conjunto con áreas de resguardo peatonal, el segundo entre Agrarismo y Benjamín Franklin ampliando secciones de banqueta para así tener una menor sección de cruces, Asimismo, se recuperarán áreas de circulación peatonal sobre el paramento Norte de la Avenida Benjamín Franklin en el tramo entre Sindicalismo y Nuevo León. en donde se realizará demolición y rehabilitación de banquetas anteriores, Ampliación de banquetas (áreas de resguardo peatonal / orejas), Saneamiento de vegetación existente e introducción de nueva vegetación, Instalación de mobiliario |
| O20NR0643                    | Trabajos Complementarios para el Cuartel de la Guardia Nacional en San Miguel Ajusco, Ciudad de México | 0.0                                      | -                                     | 2,500,000.00 | -        | El propósito de la Guardia Nacional es salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio, garantizando, manteniendo y reestableciendo el orden y la paz social en la CDMX; prevenir la omisión de delitos en todo el país, realizando investigaciones para cumplir con este objetivo; efectuar tareas de verificación para la prevención de infracciones administrativas; recibir denuncias, comprobar su veracidad y hacerlas del conocimiento del Ministerio Público; realizar operaciones de inteligencia, encubiertas ; realizar, bajo la conducción del Ministerio público, la investigación de delitos cometidos; dar cumplimiento a los órdenes de aprehensión y efectuar detenciones bajo lo establecido por el artículo 16 de la constitución. La Guardia Nacional es una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes de la Nación, en los casos y bajo las condiciones dispuestas en esta Constitución y en las leyes. Se llevaron acabo los trabajos de iluminación eléctrica en general, señalización e instalación de una planta eléctrica dentro de las instalaciones del Cuartel de la Guardia Nacional en San Miguel Ajusco, Ciudad de México.  |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios |                                       |               |            |  |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                     |                                       |               |            |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %                          | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |            | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido   |  |
| O20NR0645                    | Demolición Edificio de Oficinas Periférico 3042  | 0.0                                      | -                                     | 30,000,000.00 | -          | Demolición total de todas las obras e instalaciones del proyecto denominado "Edificio de Oficinas Periférico 3042". De acuerdo al dictamen de daño ambiental SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/02946/2019, de fecha 4 de julio de 2019, emitido por la Dirección General de Evaluación de Impacto Ambiental con motivo de la ejecución del Proyecto denominado "Demolición Edificio de Oficinas Periférico 3042" y del cual se determinó, entre otras cosas la demolición total de todas las obras e instalaciones que forman parte del proyecto, toda vez que se realizó sin contar con autorización en materia de impacto ambiental, y al juicio de nulidad número TJ-I-73603/2019 radicado en la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia CDMX.<br><br>Se realizó la demolición de 1 (INM), total de las obras e instalaciones del predio con una superficie total 53,022.974 metros cuadrados, para la demolición total de todas las obras e instalaciones que forman parte del proyecto denominado "Demolición Edificio de Oficinas Periférico 3042".  |
| O20NR0649                    | Proyecto ejecutivo para la Escuela de Alto Rendimiento de Beisbol en el "Centro Deportivo Renovación Nacional" | 75.0                                     | -                                     | 950,000.00    | 712,190.90 | Proyecto Ejecutivo para la construcción de la Escuela de Alto Rendimiento de Beisbol en el "Centro Deportivo Renovación Nacional". Dentro de los ejes establecidos en el programa de Gobierno, se establece que es Estado quien debe promover el acceso gratuito a educación de calidad, laica y bajo el reconocimiento de nuestra historia y diversidad.<br><br>Es reconocido que las y los niños necesitan de los mejores cuidados, tener bases que les permitan crecer y desarrollarse plenamente, por lo que la creación de infraestructura educativa que diversifique las opciones para la población estudiantil es prioritario para la actual administración de la Ciudad de México. Desarrollo del proyecto ejecutivo de la Escuela de Alto Rendimiento de Beisbol en el "Centro Deportivo Renovación Nacional", que contenga la información técnica y de procedimientos constructivos para su ejecución, así como la formalidad necesaria (Firma de DRO, CDUyA, SEDUVI, SEDEMA) que permitan realizar los tramites de permisos necesarios en cumplimiento a la normatividad vigente. |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 1

07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

Período: Enero-Diciembre 2020

| Clave Proyecto de Inversión<br>3 | Denominación del Proyecto de Inversión<br>4  | Avance Físico %<br>5 | Presupuesto<br>Pesos con dos decimales |               |              | Descripción de Acciones Realizadas<br>7   |
|----------------------------------|--|----------------------|--|---------------|--------------|---|
|                                  |  |                      | Aprobado 6                             | Modificado 6  | Ejercido 6   |   |
| A20NR0546                        | Adquisición de mobiliario, equipo informático, equipo administrativo y equipo audiovisual en 2 planteles de educación de básica en la Alcaldía Cuauhtémoc.                         | 100%                 | -                                      | 3,400,000.00  | 2,679,139.03 | Equipamiento de la Escuela Primaria "Estado de Durango" con equipo de computo y tecnologías de la información y mobiliario, asimismo se equipó a la Escuela Primaria "Jaime Nuno", con equipo recreativo y mobiliario. Por lo que se logró alcanzar la meta quedando un remanente derivado de las economías de la licitación.   |
| A20NR0575                        | Adquisición de equipo informático, equipo audiovisual y mobiliario, en 4 planteles del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos de la Ciudad de México.                 | 60%                  | -                                      | 12,620,986.00 | 2,526,355.14 | Adquisición de Mobiliario para el plantel educativo Justo Sierra, del Instituto de Estudios Superiores "Rosario Castellanos", Adquisición de 18 mesas combinadas de 1200 x 700 x 750 mm y 618 sillas de paleta tubular.   |
| A20NR0595                        | Adquisición y puesta en marcha de equipo Informático; comunicación; audiovisual; mobiliario y sistema de aire acondicionado en el Instituto de Educación Media Superior de la CDMX | 0%                   | -                                      | 13,000,000.00 | 0.00         | No fue posible la realización de ste proyecto derivado de que al declararse desierta la licitación pública nacional ILIFECDMX/LPN/909028970/03/2020 para la adquisición e instalación de equipos informáticos para los planteles educativos del Instituto de Estudios Medio Superior de la Ciudad de México para los campus Gam III y Gam IV y la licitación pública nacional ILIFECDMX/LPN/909028970/05/2020 (Segunda convocatoria), toda vez que no se cumplió con las especificaciones técnicas para el objetivo de la adquisición.  |
| A20NR0643                        | Adquisición de mobiliario para la escuela secundaria 126 "Tlahuizcalli" en la Alcaldía Tláhuac   | 100%                 | -                                      | 1,550,702.38  | 1,549,999.98 | Se dotó con el mobiliario para la Escuela Secundaria Tlahuizcalli con: 180 bancos giratorios cromados, 20 mesas centrales de laboratorio, 4 mesas de preparación y demostración, 12 gabinetes universal, 8 locker metálicos, 4 mesas para juntas, 8 mesas rectangulares con cubierta de polipropileno, 360 sillas metálicas con concha inyectada, 40 escritorios para maestros con faldón y cajonera 36 sillas para profesor y 180 mesas trapezoidales. Por lo que se logró alcanzar la meta quedando un remanente derivado de las economías de la licitación   |
| A20NR0649                        | Adquisición de mobiliario, equipo informático y equipo audiovisual en 2 planteles de educación de básica en la Alcaldía Iztapalapa y Xochimilco.                                   | 100%                 | -                                      | 4,140,000.00  | 3,819,984.06 | Adquisición de 150 bancos metálicos con asiento de polipropileno, 50 escritorio para maestro con faldón y cajonera, 24 estantes metálicos, 65 gabinetes universales, 20 mesas cuadradas con cubierta, 40 mesas de computadora, 125 mesas rectangular, 542 mesas rectangular individual, 50 mesas trapezoidal binaria, 53 pizarrón metálico esmaltado, 30 sillas apilables, 55 silla especial para maestro, 350 silla grande con paleta raqueta, 542 sillas metálicas con concha inyectada, 24 silla secretarial, 170 silla tubular de acero y 10 tableros de corcho. Por lo que se logró alcanzar la meta quedando un remanentes derivado de las economías de la licitación                                   |
| A20NR0652                        | Adquisición de mobiliario, equipo de laboratorio y extintores para la Escuela Secundaria Diurna 76 "Francisco Javier Clavijero" en la Alcaldía Venustiano Carranza                 | 100%                 | -                                      | 1,378,420.33  | 1,369,087.93 | Adquisición de 4 Anaqueles tipo cómoda, 20 Archiveros verticales de 2 gavetas, 30 Escritorios para maestros, 25 Gabinetes universales metálicos, 4 Libreros con cinco entrepaños, 20 Mesas para computadora, 30 Mesas de trabajo sin entrepaños, 1 Mesa para juntas, 1 Mesa redonda, 15 Pizarrones metálicos, 232 Sillas metálicas con concha inyectada, 33 Sillas especial para maestro, 216 sillas metálica con papelera inyectada, 177 Bancos metálico, 117 Mesas binarias rectangular, 4 Mesas centrales de laboratorio, 3 Mesas de lavado con tarjas y 1 Lavabo tipo Pasteur de acero galvanizado. Por lo que se logró alcanzar la meta quedando un remanente derivado de las economías de la licitación |
| O20NR0428                        | Trabajos de supervisión y seguimiento de la ejecución y puesta en marcha de las obras en 502 planteles en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México                                  | 0%                   | -                                      | 18,337,585.56 | 0.00         | Recursos adjudicados mismos que serán devengados y pagados en el pasivo circulante 2020 logrando su realización   |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 1

07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

Período: Enero-Diciembre 2020

| Clave Proyecto de Inversión<br>3 | Denominación del Proyecto de Inversión<br>4  | Avance Físico %<br>5 | Presupuesto<br>Pesos con dos decimales |               |               | Descripción de Acciones Realizadas<br>7   |
|----------------------------------|--|----------------------|--|---------------|---------------|---|
|                                  |  |                      | Aprobado 6                             | Modificado 6  | Ejercido 6    |   |
| O20NR0438                        | Mantenimiento, Rehabilitación, reforzamiento de espacios educativos en 21 planteles de la Alcaldía Cuauhtémoc y 1 plantel en la Alcaldía Benito Juárez en la CDMX              | 14%                  | -                                      | 33,026,165.55 | 3,838,580.71  | Se comenzaron a realizar trabajos de Mantenimiento, Rehabilitación, reforzamiento de espacios educativos en 21 planteles de la Alcaldía Cuauhtémoc y 1 plantel en la Alcaldía Benito Juárez, como reforzamiento estructural y aplicación de pintura.  |
| O20NR0442                        | Mantenimiento, construcción, rehabilitación, equipamiento y/o estudio de espacios educativos en 10 planteles de educación media superior y superior en 5 Alcaldías de la CDMX. | 25%                  | -                                      | 75,724,935.00 | 4,001,856.71  | Trabajos de mantenimiento, construcción y rehabilitación en el Instituto de educación superior de la Ciudad de México "rosario castellano" en los campus Justo sierra, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.  |
| O20NR0443                        | Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en 31 Planteles de educación básica en 12 Alcaldías de la Ciudad de México                 | 32%                  | -                                      | 43,253,690.39 | 11,262,540.16 | Se comenzaron a realizar trabajos de Mantenimiento, Construcción, Rehabilitación y/o Equipamiento de espacios educativos en 31 Planteles de educación básica en 12 Alcaldías de la Ciudad de México, dentro de los cuales se realizó rehabilitación de bardas, módulos sanitarios, instalación eléctrica, luminarias, instalaciones hidráulicas.  |
| O20NR0484                        | Mantenimiento, construcción, y/o rehabilitación de espacios educativos en 14 planteles de educación básica en 9 Alcaldías de la Ciudad de la Ciudad de México.                 | 38%                  | -                                      | 39,050,000.00 | 10,650,622.90 | Se llevan a cabo las obras de mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de infraestructura en 14 planteles de educación básica como se describen a continuación: escuela primaria Grecia, escuela primaria Valentín Zamora Orozco, escuela secundaria Antonio Caso, escuela secundaria José Natividad, escuela primaria Prof. Jesús Sotelo Inclán, escuela primaria Joaquín Baranda, escuela secundaria Amado Nervo, escuela secundaria Técnica 13, escuela secundaria Dionisia Zamora pallares, escuela secundaria José Arteaga, escuela secundaria LAO-TSE, escuela primaria Prof. Urbano Lavín Román, escuela primaria Emperador Itzcoatl y escuela secundaria Octavio Paz.   |
| O20NR0485                        | Trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y/o mantenimiento de 17 planteles educativos por daños del sismo del 23 de junio de 2020                               | 19%                  | -                                      | 45,840,789.53 | 8,941,742.53  | Se llevan a cabo trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y/o mantenimiento de 17 planteles educativos por daños del sismo del 23 de junio, mismos que corresponden al plantel Prof. Pablo Damián González, plantel Ignacio González, plantel Rafael Ramírez, plantel Francisco I. Madero, Augusto Cesar Sandino, plantel Teocalli, plantel Insurgentes Morelos, plantel Profa. Ma. de la Luz Mercado, plantel Chichenitza, plantel Adam Mickiewicz, plantel Estado de Morelos, plantel Centro de Atención Múltiple No.4, plantel Miguel F. Martinez, Plantel Lic. José Ángel Cenicerros, plantel Japón, plantel Calmecac y plantel Cuba.  |
| O20NR0496                        | Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento en 39 escuelas, en 12 Alcaldías de la Ciudad de México   | 18%                  | -                                      | 32,535,000.00 | 5,893,455.32  | Trabajos de mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento en 39 escuelas mismos que corresponden a los planteles: Tlahuizcalli, Teotihuacán, Antonio García Cubas, República De Chile, Francisco Javier Clavijero, Marie Curie Sklodowska, Augusto Cesar Sandino, Prof. Otilio Montaña, Adolfo López Mateos, Pedro Díaz, Centro De Atención Múltiple No. 11, Melchor Ocampo, Ing. Javier Barros Sierra, Juan Ramón Jiménez, Independencia, Miguel Hidalgo, Batallón De San Blas, Benemérito De Las Américas, CAM 20 Hellen Keller, Profa. Vicenta Trujillo, CAI SEP No 07 Agustina Ramírez Rodríguez, Seguro Social, Donaji, Humberto Gutiérrez Corona, Ing. Vito Alessio Robles, Fray Melchor De Talamantes, Amparo Pereyra, Luz Padilla De Azuela, Presidentes De México, Inés Villarreal, Salvador M. Lima, Pablo Neruda, Prof. José De Jesús de la Rosa Pérez, Rubén Darío, Prof. Alfredo Basurto García, Plantel Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Plantel Miguel Ramos Arizpe, y Plantel Ejido De Zacatenco. |
| O20NR0549                        | Mantenimiento, construcción, y/o rehabilitación de espacios educativos en 4 planteles de educación básica en 3 Alcaldías de la Ciudad de México.                               | 48%                  | -                                      | 8,692,029.37  | 3,193,334.82  | Trabajos de mantenimiento construcción y/o rehabilitación en los planteles "Profa. Carmen Ramos del Río", "Centenario del Himno Nacional Mexicano", "Martín V. Gonzalez" y "Lic. Fernando Casas Alemán" en las Alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza, se requiere realizar los trabajos de mantenimiento, construcción y/o rehabilitación, a fin de brindar a los estudiantes espacios seguros, funcionales y confortables que cubran sus necesidades, ofreciendo todas las medidas de seguridad a estos espacios educativos.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 1

07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

Período: Enero-Diciembre 2020

| Clave Proyecto de Inversión<br>3 | Denominación del Proyecto de Inversión<br>4  | Avance Físico %<br>5 | Presupuesto<br>Pesos con dos decimales |                |               | Descripción de Acciones Realizadas<br>7   |
|----------------------------------|--|----------------------|--|----------------|---------------|---|
|                                  |  |                      | Aprobado 6                             | Modificado 6   | Ejercido 6    |   |
| O20NR0550                        | Trabajos de mantenimiento, construcción, y/o rehabilitación en 4 planteles del Colegio de Bachilleres en 4 Alcaldías de la CDMX.   | 42%                  | -                                      | 877,612.00     | 282,276.13    | Trabajos de mantenimiento, construcción, y/o rehabilitación en 4 planteles del Colegio de Bachilleres sustituyendo las obras deterioradas parcial o totalmente como son: pintura, reparación y mantenimiento de escaleras de emergencia, acometida en edificios reparación o sustitución. |
| O20NR0660                        | Trabajos de mantenimiento, construcción, y/o rehabilitación de espacios educativos en 2 planteles de educación básica en la Alcaldía Venustiano Carranza Ciudad de México. | 0%                   | -                                      | 5,952,105.97   | 0.00          | Recursos adjudicados mismos que serán devengados y pagados en el pasivo circulante 2020 logrando su realización   |
| O20NR0664                        | Trabajos de mantenimiento, construcción, y/o rehabilitación de espacios educativos en 3 planteles de educación básica en las Alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa en la CDMX. | 0%                   | -                                      | 8,668,457.49   | 0.00          | Recursos adjudicados mismos que serán devengados y pagados en el pasivo circulante 2020 logrando su realización   |
| <b>Total URG 8</b>               |  |                      | 0.00                                   | 348,048,479.57 | 60,008,975.42 |   |





## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | 08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social |
| <b>Período:</b>                     | Enero-Diciembre 2020                              |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto<br>(Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|--|-----------------|--|---------------|---------------|---|
|                             |  |                 | Aprobado                                 | Modificado    | Ejercido      |   |
| A20NR0301                   | Adquisición de inmueble  | 100.0           | 31,500,000.00                            | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | Acuerdo del Comité del Patrimonio Inmobiliario, oficio CPI/045/2020 de fecha 3 de abril de 2020, donde se dictamina procedente la adquisición a título oneroso a favor del GCDMX del inmueble ubicado en calle Francisco I. Madero N°. 102, Colonia San Miguel, Alcaldía Iztacalco; con superficie de 1,499.04 metros cuadrados de terreno y 1,953.10 metros cuadrados de construcción de conformidad con la visita física VF-1505-2020 de fecha 27 de febrero de 2020, en las condiciones más favorables para la CDMX, de conformidad con el avalúo que para tal efecto emita la Dirección Ejecutiva de Avalúos adscrita a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario; con recursos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de conformidad en materia de uso de suelo para destinarlo como Centro de Transición ENTRE LA CALLE Y EL HOGAR. |
| A20NR0303                   | Adquisición de mobiliario  | 0.0             | 1,500,000.00                             | 0.00          | 0.00          | No se realizaron acciones.  |
| A20NR0302                   | Adquisición de vehículos   | 0.0             | 6,500,000.00                             | 992,299.00    | 0.00          | No se realizaron acciones.  |
| A20NR0808                   | Adquisición de Mobiliario, Equipo Industrial y Audiovisual para Albergues y Cocinas de los Centros de Asistencia de Integración Social de la CDMX                                  | 0.0             | 0.00                                     | 24,341,947.75 | 0.00          | No se realizaron acciones.  |
| A20NR0809                   | Adquisición de Equipo Recreativo y Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio para las Unidades Dentales y Médicas de los Centros de Asistencia e Integración Social de la CDMX | 0.0             | 0.00                                     | 25,703,386.14 | 0.00          | No se realizaron acciones.  |



### PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | 08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social |
| <b>Período:</b>                     | Enero-Diciembre 2020                              |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                      |                      | Descripción de Acciones Realizadas |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado           | Ejercido             |                                    |
| A20NR0810                   | Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Lab., Equipo Industrial y Equipo Administrativo para Unidades Dentales, Médicas y Albergues de los Centros de Asistencia e Integración Social | 0.0             | 0.00                                  | 2,663,672.37         | 0.00                 | No se realizaron acciones.         |
| A20NR0811                   | Adquisición de Mobiliario, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio y Equipo Industrial para la Granja Integral Sostenible en el Centro de Asistencia e Integración Social                | 0.0             | 0.00                                  | 1,167,511.78         | 0.00                 | No se realizaron acciones.         |
| <b>Total URG</b>            |  |                 | <b>39,500,000.00</b>                  | <b>75,868,817.04</b> | <b>21,000,000.00</b> |                                    |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>09C001 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                           |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                     |                     | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado          | Ejercido            |   |
| A20NR0274                   | Adquisición de Licencia para el Sistema de Planeación Gubernamental SAP-GRP.  | 0.0             | 50,000,000.00                         | 0.00                | 0.00                | No se realizaron acciones   |
| A20NR0275                   | Adquisición de Mobiliario para diversas áreas de la Secretaría.   | 0.0             | 5,070,000.00                          | 0.00                | 0.00                | No se realizaron acciones   |
| A20NR0276                   | Adquisición de Equipo de Computo, informatico y audiovisual.  | 0.0             | 3,127,000.00                          | 0.00                | 0.00                | No se realizaron acciones   |
| A20NR0277                   | Adquisición de biometricos.   | 0.0             | 1,803,000.00                          | 0.00                | 0.00                | No se realizaron acciones   |
| A20NR0311                   | Adquisición de equipo audiovisual, mobiliario y equipo de computo para la Coordinacion General de Comunicación Ciudadana. | 100.0           | 0.00                                  | 5,526,898.93        | 5,526,898.93        | Adquisición de equipo audiovisual, mobiliario y equipo de computo para la Coordinacion General de Comunicación Ciudadana. |
| A20NR0312                   | Adquisición de Equipo Informatico y equipo de comunicación, para la Coordinación General de Comunicación Ciudadana        | 100.0           | 0.00                                  | 873,583.59          | 873,583.59          | Adquisición de Equipo Informatico y equipo de comunicación, para la Coordinación General de Comunicación Ciudadana        |
| A20NR0723                   | Adquisición de Equipo informatico para la Dirección General de Administración de Personal de la Ciudad de México.         | 100.0           | 0.00                                  | 1,363,000.00        | 1,363,000.00        | Adquisición de Equipo informatico para la Dirección General de Administración de Personal de la Ciudad de México.         |
| A20NR0748                   | Adquisición de Equipo Informático para la Coordinación General de Comunicación Ciudadana                                  | 100.0           | 0.00                                  | 275,500.00          | 275,500.00          | Adquisición de Equipo Informático para la Coordinación General de Comunicación Ciudadana                                  |
| <b>Total URG</b>            |   |                 | <b>60,000,000.00</b>                  | <b>8,038,982.52</b> | <b>8,038,982.52</b> |   |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto: | 09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México |
| Período:                     | Enero-Diciembre 2020                                       |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |  |
| 019ML0053                   | Rehabilitación en el inmueble, "Casa Talavera, Talavera No. 20"   | 100             | -                                     | 5,500,000.00  | 5,500,000.00  | Consiste en realizar trabajos de rehabilitación en el inmueble Casa Talavera, para la estabilidad estructural del mismo, por lo que se atenderán aspectos relacionados con la cimentación y elementos principales de la estructura que evidencian desplomes importantes provocados por la antigüedad del inmueble y la poca atención recibida, pero también por los hundimientos diferenciales de la zona y los esfuerzos a los que se ha sometido la estructura durante los eventos sísmicos, particularmente el del 19 de septiembre de 2017. Como parte de los alcances de esta etapa se elaborará el proyecto ejecutivo para el reforzamiento estructural del edificio y se ejecutarán los trabajos de obra, los cuales incluyen trabajos de consolidación de muros de mampostería, tratamiento de vigas y entablados de madera en cubiertas de entrepiso y de azotea, inyección de grietas, liberación de muros contemporáneos que son inadecuados para el edificio, apuntalamientos temporales, liberación de cubiertas en mal estado y reintegración de cubiertas con sistemas constructivos compatibles, realización de calas en cimentación y en muros; atención de humedades en muros, pisos y cubiertas, así como retiro y reintegración de aplanados en muros.   |
| 019ML0054                   | Rehabilitación en el inmueble, "Conde de Regla Salvador No. 59  | 100             | -                                     | 5,500,000.00  | 5,500,000.00  | Consiste en rehabilitar el inmueble de Conde de Regla, en esta etapa de rehabilitación se realizará el proyecto de reforzamiento estructural y se ejecutarán los primeros trabajos para su estabilidad estructural y conservación; se atenderán aspectos relacionados con la cimentación y elementos principales de la estructura que evidencian desplomes importantes provocados por la antigüedad del inmueble y la poca atención recibida, pero también por los hundimientos diferenciales de la zona y los esfuerzos a los que se ha sometido la estructura durante los eventos sísmicos de 1985 y el sismo del de 2017. Se colocarán medidas de protección como son tapias y andamios, así como el retiro del material producto de colapsos anteriores para contar con superficies de trabajo adecuadas y reducir peso innecesario a la estructura; se realizarán liberaciones de muros colapsados que no pertenecen a la estructura principal del edificio, de losas colapsadas y el enrase de éstas en zonas puntuales, la liberación de vegetación parásita en muros interiores, fachada y azotea, así como de apuntalamientos que resultan obsoletos y han perdido su función inicial. Se harán algunos trabajos a nivel de cimentación, el reforzamiento en muros de colindancia, el reforzamiento de marcos rígidos y columnas de la Planta Baja; también se harán actividades para reforzar la escalera y pasillos de los niveles superiores que dan al patio principal. Se inyectarán grietas, se realizará el mejoramiento de bajadas pluviales. |
| 020NR0486                   | Habilitación del Edificio Sede del Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México, segunda etapa | 100             | -                                     | 11,009,717.76 | 10,861,173.21 | Los trabajos para completar el reforzamiento estructural del inmueble en los niveles primero y segundo; se completarán los trabajos de albañilerías con la colocación de muros y elementos de concreto reforzado; la colocación de acabados en plafones, muros y pisos; colocación de instalación hidrosanitaria y eléctrica del inmueble; se realizarán los trabajos de habilitación del segundo nivel, completando su construcción; la habilitación del tercer nivel con terraza y la colocación de la cubierta del edificio que incluye la estructura portante; se realizarán los trabajos complementarios en fachada, con la colocación de aplanados y pintura; la colocación de herrerías y cancelerías, en todos sus niveles; se incluye la colocación del mobiliario fijo correspondiente a los locales comerciales.  |



|                  |   |     |  |              |               |  |
|------------------|---|-----|--|--------------|---------------|--|
| O20ML0030        | Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera" (segunda etapa)   | 75  |  | 1,500,000.00 | 1,125,000.00  | Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera" (segunda etapa), que consiste en la rehabilitación estructural llevando a cabo la ejecución de los siguientes trabajos: Colocación de puertos de inyección, inyección de grietas a base de cal, Re-mamposteo de muros de acuerdo con el sistema que presentan. Fabricación de dentellones para la unión de muros.  |
| O20ML0031        | Rehabilitación Estructural de "Casa Conde de Regla" (segunda etapa)   | 65  |  | 5,000,000.00 | 3,250,000.00  | Rehabilitación Estructural de "Casa Conde de Regla" (segunda etapa), que consiste en continuar con la restructuración del inmueble considerando trabajos de retiro y acarreo de materiales en mal estado de entrepiso, retiro y sustitución de marquesina perimetral de patio central, reforzamiento estructural de escaleras, rehabilitación de pasillo perimetral de patio principal, habilitación de nuevo sistema de entre piso, refuerzo en muros conservando la arquitectura del inmueble.   |
| O20ML0032        | Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística"  | 50  |  | 6,399,281.55 | 3,174,421.20  | que consiste en llevar a cabo las siguientes acciones:<br>• Trabajos de protección preventiva de elementos, como apuntalamientos, embalaje, encofrado, tapiado, coberturas, sellos, entre otros, de forma específica o generalizada de acuerdo con el proyecto autorizado.<br>• Trabajos de intervención por medio de las premisas para el tratamiento del edificio que consisten en la liberación, consolidación, reintegración e integración.  |
| O20NR0654        | La Escuela de Participación Ciudadana para el Rescate del Centro Histórico, un mecanismo comunitario para el Mejoramiento y Conservación del Sitio Patrimonial  | 100 |  | 348,393.24   | 313,553.93    | "La Escuela de Participación Ciudadana para el Rescate del Centro Histórico, un mecanismo comunitario para el Mejoramiento y Conservación del Sitio Patrimonial" que consiste en el mantenimiento de la Plaza Torres Quintero, mediante la ejecución de los trabajos iniciales de intervención, mediante la primera etapa, serán contratados por obra pública mediante las partidas de mobiliario, herrerías y vegetación:1. Mantenimiento a elementos del mobiliario urbano existentes (bancas, postes y bolardos). 2. Mantenimiento a herrerías de la Plaza (barreras de protección de áreas ajardinadas). 3. Tratamiento de mantenimiento de vegetación existente en la Plaza (renovación y complementación de áreas ajardinadas y elementos arbóreos).   |
| O20NR0653        | Arreglo de Fachadas en Santa María la Redonda   | 100 |  | 3,499,999.97 | 3,267,371.93  | "Arreglo de Fachadas en Santa María la Redonda" que consiste en el Mantenimiento a 25 fachadas de 19 inmuebles en Santa María la Redonda, mediante acciones de liberación de factores de deterioro como lodo, microflora parásita, flora, toldos fuera de normativa y elementos ajenos como alcayatas, clavos, postes, anuncios no históricos; consolidación de elementos de cantera o piedra artificial por medio de la colocación de juntas y chaflanes, restitución o sustitución de aplanados compatibles con los la fábrica del inmueble; reintegración de elementos de cantera.  |
| O20ML0033        | Rehabilitación Estructural del inmueble "Capilla de la Expiración"  | 50  |  | 1,885,858.16 | 942,929.08    | Rehabilitación Estructural del Inmueble "Capilla de la Expiración" que consiste en llevar a cabo las siguientes acciones:<br>• Trabajos de protección preventiva de elementos, como apuntalamientos, embalaje, encofrado, tapiado, coberturas, sellos, entre otros, de forma específica o generalizada de acuerdo con el proyecto autorizado.<br>• Trabajos de intervención por medio de las premisas para el tratamiento del edificio que consisten en la liberación, consolidación, reintegración e integración.   |
| O20ML0034        | Recuperación, reconstrucción, restauración y conservación de bienes inmuebles, muebles y muebles asociados con inmuebles considerados patrimonio histórico competencia del "INAH" localizados en el Centro Histórico de la Ciudad de México | 0   |  | 3,531,738.54 | -             | "Recuperación, reconstrucción, restauración y conservación de bienes inmuebles, muebles y muebles asociados con inmuebles considerados patrimonio histórico competencia del "INAH" localizados en el Centro Histórico de la Ciudad de México", 1. Templo de la Santa Cruz y Soledad. Rosario No.5, 2. Templo de la Santísima Trinidad. Santísima S/N esquina Emiliano Zapata, 3. Templo de Santa Catarina. República de Brasil No.69, 4. Templo de la Profesa. Isabel La Católica No.121, 5. Parroquia y Hospital de San Sebastián. República de Bolivia No.85, 6. Templo de San Juan de Dios. Avenida Hidalgo No.33, 7. Templo De San José de Gracia. Mesones No.139, 8. Templo de San Fernando. Guerrero No.39, 9. Templo San José. Ayuntamiento No.29, 10. Templo de Santo Domingo. Plaza 23 de mayo S/N. |
| <b>Total URG</b> |   |     |  | -            | 44,174,989.22 | 33,934,449.35  |











**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO |                                       |                  |                  |   |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------|------------------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020                   |                                       |                  |                  |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %                        | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                  |                  | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |  | Aprobado                              | Modificado       | Ejercido         |   |
| A19ML0001                    | Adquisición de suministro e instalación de escaleras electromecánicas para las Líneas 3, 4, 7 y 9 del STC.  | 0%                                     | 67,500,000.00                         | 67,500,000.00    | 0.00             | Adquisición de escaleras electromecánicas en las Líneas 3, 4, 7 y 9 del STC.  |
| A20NR0278                    | Adquisición de refacciones para el rescate y puesta en operación de 105 trenes que están fuera de servicio de la red del Sistema de Transporte Colectivo.                           | N/A                                    | 37,173,905.00                         | 0.00             | 0.00             | Se cancela proyecto.  |
| A20NR0279                    | Adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización de terrenos y predios para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12.   | N/A                                    | 5,000,000.00                          | 0.00             | 0.00             | Se cancela proyecto.  |
| A20NR0323                    | Adquisición de equipos industriales y cámaras que coadyuven a las actividades de recolección de Boletos de desecho de los torniquetes del Sistema de Transporte Colectivo.          | N/A                                    | 0.00                                  | 0.00             | 0.00             | Se cancela proyecto.  |
| A20NR0422                    | Adquisición de púlpitos para policías en estaciones de la Red del STC.  | 100%                                   | 0.00                                  | 986,000.00       | 986,000.00       | Adquisición de púlpitos para policías en estaciones de la Red del STC, debido al incremento niveles de inseguridad dentro de las estaciones de la Red del STC, por lo tanto, es necesario presentar medidas u acciones que sirvan como herramientas para los elementos de seguridad.      |
| A20NR0576                    | Adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización de predios para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12.  | 54%                                    | 0.00                                  | 35,000,000.00    | 18,989,437.00    | Adquisición de diversos predios, a través de los procesos de adjudicación, expropiación o indemnización para realizar la obra civil que se derivó de la construcción de la Línea 12.  |
| A20NR0590                    | Adquisición de equipo para la medición del reperfilado y dureza de las ruedas de los trenes férreos de línea A.   | 0.00%                                  | 0.00                                  | 1,077,925.36     | 0.00             | Adquisición de equipo de nueva tecnología para validar el reperfilado y dureza de las ruedas de los trenes férreos de la línea A para eficientar los tiempos de revisión e inspección de los bienes manufacturados.   |
| O10ML0001                    | Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.  | 68%                                    | 1,926,292,500.00                      | 1,926,292,500.00 | 1,319,093,744.09 | Prestación de Servicio de Trenes, para la Línea 12, dando seguimiento al desarrollo del diseño, fabricación y mantenimiento de 30 trenes férreos, a fin de contar con un lote de material rodante que permita atender la demanda esperada en las 20 estaciones que conforman la Línea 12. |
| O19ML0015                    | Obras para la construcción de galerías para cables de la SEAT Buen Tono hacia las Líneas 1, 2 y 3, requeridas para la modernización del sistema de energía eléctrica de la Línea 1. | 91%                                    | 270,000,000.00                        | 183,623,557.96   | 167,642,819.26   | Obras de construcción de galerías subterránea de concreto , que partirá de la SEAT Buen Tono, para la alimentación eléctrica de las Líneas 1, 2 y 3 de la Red del STC.  |



|                  |   |       |                         |                         |                         |   |
|------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| O20NR0342        | Obras de renovación de infraestructura en estaciones de las Líneas de la Red del STC.   | 76%   | 100,000,000.00          | 86,656,947.06           | 65,878,604.07           | Se realizó la rehabilitación y renovación de pintura en estaciones, edificio y permanencias de la Línea 4, así como los trabajos de renovación de acabados en estaciones de Línea 7, 9 y A; la renovación de techumbre en nave de depósito de Talleres Zaragoza; obras para mitigar los efectos ocasionados por lluvias; y la sustitución de canalones, techumbre y bajadas de agua pluvial en talleres, almacenes y estaciones del STC.  |
| O20NR0490        | Obras para la modificación y colocación de señalización para la prevención de SARS-CoV2 (COVID-19) dentro de los talleres de mantenimiento de Zaragoza.               | 94%   | 0.00                    | 1,000,000.00            | 941,386.85              | Se realizaron obras para contar con la señalización suficiente que permita mantener al personal que labora dentro de las instalaciones de los talleres de mantenimiento Zaragoza informado sobre las medidas preventivas para evitar el contagio y la propagación del SARS-CoV2 (COVID-19).   |
| O20NR0545        | Obras de construcción de pasarela de correspondencia en la estación Pantitlán de Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.   | 0.00% | 0.00                    | 5,000,000.00            | 0.00                    | Se realizaron obras de construcción de pasarela en la estación Pantitlán de la Línea 1, con correspondencias de las Líneas 5, 9 y A para evitar el contagio y la propagación del SARS-CoV2 (COVID-19).  |
| O20NR0578        | Estudio para la digitalización de la infraestructura urbana, obras en proceso y adecuaciones de proyecto para el Complejo Urbano Observatorio de la Ciudad de México. | 0.00% | 0.00                    | 15,000,000.00           | 0.00                    | Se llevará a cabo el proyecto denominado Complejo Observatorio de la Ciudad de México, para resolver la movilidad e interconexión de las estaciones del STC con el TIMT y el CETRAM Observatorio, por lo que se requiere un estudio con la implementación de la Metodología BIM (Building Information Modelling) bajo el esquema de servicios relacionados con obra pública para obtener un modelo federado que permita la planeación, organización y control de la interacción del proyecto integral del Conjunto Urbano Observatorio. |
| <b>Total URG</b> |   |       | <b>2,405,966,405.00</b> | <b>2,322,136,930.38</b> | <b>1,573,531,991.27</b> |   |







**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                     |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                       |                       | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado            | Ejercido              |   |
| A20NR0283                   | Adquisición de "Plataforma de Análisis a gran escalade Metadatos"  | 100.0           | 271,281,818.00                        | 259,979,000.00        | 259,979,000.00        | Adquisición de Plataforma de Análisis a gran escala de Metadatos.   |
| A20NR0284                   | Adquisición de "Servicio de implementación de plataforma de Integración Cibernética"                             | 100.0           | 173,718,182.00                        | 177,398,800.00        | 177,398,800.00        | Adquisición de software   |
| A20NR0315                   | Adquisición de motocicletas y equipo medico  | 100.0           | -                                     | 9,124,872.62          | 8,867,722.96          | Equipamimeto medico para motocicleta  |
| A20NR0477                   | Adquisición de armas cortas y largas   | 100.0           | -                                     | 5,620,470.73          | 5,593,903.38          | Adquisición de armas cortas y largas  |
| A20NR0547                   | Adquisición de Camioneta con nivel de blindaje   | 100.0           | -                                     | 4,958,200.00          | 4,958,199.99          | Camioneta blindada modelo 2020.   |
| A20NR0806                   | Adquisición de mobiliario, equipo electrónico, licencias y equipo informático                                    | 0.0             | -                                     | 855,303.60            | -                     | No se registraron avances   |
| A20NR0816                   | Adquisición de Archiveros, Equipo de cómputo y Audiovisual   | 0.0             | -                                     | 475,039.28            | -                     | No se registraron avances   |
| A20NR0817                   | Adquisición de Polígrafos, Multifuncionales, Laptop e Impresoras.  | 0.0             | -                                     | 6,488,015.01          | -                     | No se registraron avances   |
| O20NR0439                   | Mejoramiento y construcción de Unidades de Protección de Ciudadana, comedores y Salas de Capacitación            | 100.0           | -                                     | 51,576,217.84         | 50,968,276.28         | Se ha llegando a un 100% en los avances físicos, implícito en 11 contratos, que implican la construcción de 15 comedores, 3 salas de capacitación y 1 vestidor, distribuidos en diferentes Unidades de Protección Ciudadana, la construcción de 2 Unidades de Protección Ciudadana, "Tezonco" y "Merced Balbuena; del mismo modo, el mejoramiento y remodelación a 34 instalaciones de Unidades de Protección Ciudadana y el Edificio Sede. |
| O20NR0500                   | Mejoramiento de la Barda Perimetral y adecuación de la Unidad de la Policía Metropolitana (UPM), Poniente Ciclón | 100.0           | -                                     | 6,155,633.65          | 6,154,575.70          | Mejoramiento de la Barda Perimetral y adecuación de la Unidad de la Policía Metropolitana (UPM), Poniente Ciclón  |
| <b>Total URG</b>            |  |                 | <b>445,000,000.00</b>                 | <b>522,631,552.73</b> | <b>513,920,478.31</b> |   |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto: | 11 CD 02 Policía Auxiliar de la Ciudad de México |
| Período:                     | Enero-Diciembre 2020                             |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|------------|----------|--|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |  |
| A.20NR.0800                 | Adquisición Licencias Software         | 100             | -                                     | 528,827.56 | -        | Adquisición de 2 licencias fortinet 300-D por un año de seguridad y firewalls y 700 licencias de Antivirus Kaspersky para virus, malware y otras amenazas. |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
| <b>Total URG</b>            |  |                 | -                                     | 528,827.56 | -        |  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 13C001 Secretaría de la Contraloría General

Período: Enero-Diciembre 2020

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|--------------|----------|--|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido |  |
| A20NR0729                   | Adquisición de equipo de cómputo para la Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental   | 50.0            | 0.00                                  | 1,071,411.00 | 0.00     | Se registro el proyecto, se concluyó el proceso de licitación. Se realizó la adquisición de 1 desktop, vostro 3681 intel core, 1 barracuda, los cuales fueron debidamente recibidos por la Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental, con la finalidad de contribuir a las acciones para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios relacionados, realizadas con recursos provenientes de cinco al millar.   |
| A20NR0730                   | Adquisición de Equipo Audio Visual para la Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental | 50.0            | 0.00                                  | 64,728.00    | 0.00     | Se registro el proyecto, se concluyó el proceso de licitación, asimismo se realizó la adquisición de 1 proyector benq sx765, el cual fue debidamente recibido por la Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental, con la finalidad de contribuir a las acciones para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios relacionados, realizadas con recursos provenientes de cinco al millar.   |
| A20NR0731                   | Adquisición de otros mobiliarios para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras            | 50.0            | 0.00                                  | 8,913.00     | 0.00     | Se registro el proyecto, se concluyó el proceso de adjudicación y adquisición, recibándose 1 diablo de carga y bascula, los cuales fueron recibidos debidamente por la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras, con la finalidad de contribuir a las acciones de revisión y apoyo llevadas a cabo para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios relacionados, realizadas con recursos provenientes de cinco al millar.  |
| A20NR0732                   | Adquisición de Botiquines y termómetros para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras     | 50.0            | 0.00                                  | 15,198.32    | 0.00     | Se realizo el registro del proyecto y se concluyó el proceso de adjudicación y adquisición, siendo recibido debidamente los termómetro digital y botiquin por la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras, con la finalidad de contribuir a la seguridad de los trabajadores qe realizan las acciones de revisión y apoyo llevadas a cabo para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios relacionados, realizadas con recursos provenientes de cinco al millar. |
| A20NR0733                   | Adquisición de Goniómetro Analógico para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras         | 50.0            | 0.00                                  | 9,918.00     | 0.00     | Se realizó el registro del proyecto, concluyéndose el proceso de adjudicación y adquisición, recibándose 1 goniómetro analógico, el cual fue recibido debidamente por la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras, con la finalidad de contribuir a las acciones de revisión y apoyo llevadas a cabo para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios relacionados, realizadas con recursos provenientes de cinco al millar.                                      |





|           |  |      |      |            |      |  |
|-----------|--|------|------|------------|------|--|
| A20NR0734 | Adquisición de Revolvedora de Concreto para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras                             | 50.0 | 0.00 | 20,880.00  | 0.00 | Se realizó el registro del proyecto, concluyéndose el proceso de adjudicación y adquisición, recibiendo la revolvedora de concreto eléctrica, la cual fue entregada y recibida de manera correcta por la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras, con la finalidad de contribuir a las acciones de revisión y apoyo llevadas a cabo para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios relacionados, realizadas con recursos provenientes de cinco al millar.  |
| A20NR0736 | Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías   | 50.0 | 0.00 | 168,118.00 | 0.00 | Se realizó el registro del proyecto, concluyéndose el proceso de licitación y adquisición, recibiendo la impresora multifuncional, la cual fue entregada y recibida de manera correcta por la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, con la finalidad de contar con los instrumentos tecnológicos de la información, básicos para la operación diaria de sus funciones, así como la comunicación de información y la gestión de los diversos procesos y procedimientos internos y externos, mediante el uso indispensable de equipos de cómputo para la creación y el procesamiento de información en diversos programas informáticos; para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios relacionados, realizadas con recursos provenientes de cinco al millar.   |
| A20NR0737 | Adquisición de Equipo Audio Visual para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías | 50.0 | 0.00 | 563,992.00 | 0.00 | Se realizó el registro del proyecto, concluyéndose el proceso de licitación y adquisición, recibiendo 17 proyectores dlp 3d ready, los cuales fueron entregados y recibidos de manera correcta por la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, con la finalidad de contar con las herramientas tecnológicas de la información, básicas para la operación diaria de sus actividades, así como la gestión de los diversos procesos y procedimientos internos y externos; y así contar con el número y tipo de proyectores multimedia que permita al personal adscrito a las unidades administrativas requirentes, continuar con sus actividades diarias, y de esta forma contribuir al cumplimiento de metas para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios relacionados, realizadas con recursos provenientes de cinco al millar. |
| A20NR0738 | Adquisición de Sillones Ejecutivos para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías | 50.0 | 0.00 | 7,888.00   | 0.00 | Se realizó el registro del proyecto, concluyéndose el proceso de adjudicación, recibiendo 1 sillón ejecutivo, el cual fue debidamente recibido por la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, con la finalidad de que se cuente con lo necesario para desarrollar las actividades relacionadas con el programa anual de trabajo y demás acciones inherentes a la operación diaria institucional del área; y contribuir de esta manera con el cumplimiento de metas y logro de resultados de la Secretaría con la finalidad de contar con y de esta forma contribuir al cumplimiento de metas para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios relacionados, realizadas con recursos provenientes de cinco al millar.  |



|           |   |      |      |            |  |
|-----------|---|------|------|------------|--|
| A20NR0739 | Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial   | 50.0 | 0.00 | 86,001.81  | 0.00<br>Se registro el proyecto, se concluyó el proceso de licitación, asimismo se realizó la adquisición de plotter e impresora, los cuales fueron debidamente recibido por la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, con el propósito de suministrar los instrumentos tecnológicos de la información, necesarios para la generación y procesamiento de todo tipo: documentos de texto, hojas de cálculo para operaciones con datos alfanuméricos y gráficas, presentaciones en diapositivas con imagen y texto, documentación inherente a la operación diaria institucional, los cuales son indispensables para la comunicación de información, y gestión administrativa y sustantiva, con la finalidad de contribuir a las acciones para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios relacionados, realizadas con recursos provenientes de cinco al millar.  |
| A20NR0740 | Adquisición de Equipo Audio Visual para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial | 50.0 | 0.00 | 132,704.00 | 0.00<br>Se realizó el registro del proyecto, se concluyó el proceso de licitación y adquisición de 4 proyectores dlp 3d ready , los cuales fueron debidamente recibido por la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, con la finalidad de contar con las herramientas tecnológicas de la información, básicas para la operación diaria de sus actividades, así como la gestión de los diversos procesos y procedimientos internos y externos y así contar con el número y tipo de proyectores multimedia que permitirá al personal adscrito a las unidades administrativas requirentes, continuar con sus actividades diarias, y de esta forma contribuir al cumplimiento de metas, y de las acciones para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios relacionados, realizadas con recursos provenientes de cinco al millar.  |
| A20NR0743 | Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras                                | 50.0 | 0.00 | 780,333.00 | 0.00<br>Se registro el proyecto, se concluyó el proceso de licitación y adquisición, recibíendose una impresora multifuncional, un scanner, 1 plotter, 3 asus prosumer , los cuales fueron recibidos debidamente por la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras, con la finalidad de contar con los instrumentos tecnológicos de la información, básicos para la operación diaria de sus funciones, así como la comunicación de información y la gestión de los diversos procesos y procedimientos internos y externos, mediante el uso indispensable de equipos de cómputo para la creación y el procesamiento de información en diversos programas informáticos; el cual permitirá al personal adscrito a las unidades administrativas requirentes, continuar con sus actividades diarias y sustantivas las acciones de revisión y apoyo llevadas a cabo para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios relacionados, realizadas con recursos provenientes de cinco al millar. |



|                  |  |      |             |                     |             |   |
|------------------|--|------|-------------|---------------------|-------------|---|
| A20NR0744        | Adquisición de Equipo Audio Visual para la Dirección para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras | 50.0 | 0.00        | 66,352.00           | 0.00        | Se registro el proyecto, se concluyó el proceso de licitación y adquisición, recibíendose 2 proyector dlp 3d ready, los cuales fueron recibidos debidamente por la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras, con la finalidad de contar con las herramientas tecnológicas de la información, básicas para la operación diaria de sus actividades, así como la gestión de los diversos procesos y procedimientos internos y externos; el contar con el número y tipo de proyectores multimedia que aquí se describen, permitirá al personal adscrito a las unidades administrativas requirentes, continuar con sus actividades diarias, y de esta forma contribuir al cumplimiento de metas y continuar con sus actividades diarias y sustantivas para las acciones de revisión y apoyo llevadas a cabo para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios relacionados, realizadas con recursos provenientes de cinco al millar. |
| A20NR0745        | Adquisición de Software para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras                              | 50.0 | 0.00        | 967,119.96          | 0.00        | Se registro el proyecto, se concluyó el proceso de licitación y adquisición, recibíendose 70 licencias office std, 5 autocad, las cuales fueron recibidas debidamente por la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras, dichas licencias permitirán la creación, visualización y modificación de planos incluidos dentro de los proyectos ejecutivos al alcance de las obras públicas revisadas por la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras,realizadas con recursos de cinco al millar y así continuar con sus actividades diarias, y de esta forma contribuir al cumplimiento de metas y continuar con sus actividades diarias y sustantivas para las acciones de revisión y apoyo llevadas a cabo para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios relacionados, realizadas con recursos provenientes de cinco al millar.  |
| <b>Total URG</b> |  |      | <b>0.00</b> | <b>3,963,557.09</b> | <b>0.00</b> |   |
|                  |  |      |             |                     |             |   |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 19 J0 00 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Período: Enero-Diciembre 2020

| Clave Proyecto de Inversión (3) | Denominación del Proyecto de Inversión (4)   | Avance Físico % (5) | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |              | Descripción de Acciones Realizadas (7)   |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--|
|                                 |  |                     | Aprobado (6)                          | Modificado (6) | Ejercido (6) |  |
|                                 | Ampliación de Juzgados de ejecución de sanciones en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Única etapa) | 51.3%               | 13,286,100.00                         | 12,500,000.00  | 6,812,519.90 | Una vez que concluyó el proceso de formalización del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública y Anexo Técnico 2020 y se obtuvo el otorgamiento de la Opinión Favorable al Expediente Técnico 2020 por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los recursos se destinaron a la obra de mejoramiento de los Juzgado de Ejecución de Sanciones en el Reclusorio Preventivo Oriente, correspondiente al programa presupuestario I011 "Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal", con financiamiento conjunto del FASP y fiscales, de los cuales fueron ejercidos 6.8 mdp.  |
|                                 |  |                     |                                       |                |              | El monto aprobado por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Se etiqueto al fondo de aportaciones para la seguridad pública 2020 (aportación federal) por un importe de \$10,786,100.00 (diez millones setecientos ochenta y seis mil cien pesos 00/100 m.n.) Importe mayor al establecido en el anexo técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2020 (FASP 2020), el cual fue suscrito por un monto de \$10,000,000.00, para el programa de equipamiento e infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de Seguridad Pública..."<br>Se aplicó la reducción líquida por \$786,100.00, mismos que no fueron ministrados y la secretaría de administración y finanzas dispone de ellos en su cuenta bancaria. |
| TOTAL TSJCDMX                   |  |                     | 13,286,100.00                         | 12,500,000.00  | 6,812,519.90 |  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>25 C0 01 Consejería Jurídica y de Servicios Legales</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                                |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                     |                     | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado          | Ejercido            |  |
| A20NR0516                   | Adquisición para Renovación de Licencias Antivirus para la Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 0               | 0.00                                  | 326,354.40          | 0.00                | Recursos consolidados a fin de poder realizar la adquisición de 2,100 licencias de antivirus ESET EndPoint Security. |
| A20NR0617                   | Adquisición de Vehículos y Motocicletas para la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica                | 100             | 0.00                                  | 3,161,549.48        | 3,161,549.42        | Recursos necesarios para adquirir una Camioneta y Motocicletas para la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica.       |
|                             |   |                 |                                       |                     |                     |  |
|                             |   |                 |                                       |                     |                     |  |
|                             |   |                 |                                       |                     |                     |  |
|                             |   |                 |                                       |                     |                     |  |
|                             |   |                 |                                       |                     |                     |  |
|                             |   |                 |                                       |                     |                     |  |
|                             | <b>Total URG</b>  |                 | <b>0.00</b>                           | <b>3,487,903.88</b> | <b>3,161,549.42</b> |  |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 26 C0 01 Secretaría de Salud |                                       |                |                |  |
|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020         |                                       |                |                |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %              | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                |                | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                              | Aprobado                              | Modificado     | Ejercido       |  |
| A20NR0310                    | Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para el Hospital General de Topilejo para la primera fase. | 100.0                        | -                                     | 102,391,546.33 | 46,101,359.60  | Adquisición de Equipo e Instrumental Médico como: Central de monitoreo avanzada para 5 camas, Central de monitoreo avanzada para 7 camas, Equipamiento médico para distribución y visualización de imágenes radiológicas RIS - PACS, Esterilizador autoclave con doble puerta para Banco de Leche, Esterilizador de baja temperatura a través de plasma de peróxido de hidrógeno, Esterilizadores de vapor director automático de doble puerta, Lámparas quirúrgicas doble, Lámparas quirúrgicas dobles avanzadas, Lámparas quirúrgicas sencillas, Lavacomodos automáticos, Lavadora descontaminadora, Unidad de secado para equipo de inhaloterapia, Unidad estomatológica con módulo integrado, Unidad para tomografía computarizada multicortes de 16 cortes, Unidad radiográfica tomográfica para panorámica dental, Unidad radiológica de uso general y Unidad radiológica y fluoroscópica digital con telemando; necesario e indispensable para la 1era fase de la remodelación del Hospital General de Topilejo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ubicado en la Alcaldía de Tlalpan.<br>No se erogó el total de los recursos, ya que estamos pasando por una pandemia y el nivel de contagio de COVID19 se incrementó en el último trimestre, lo que ocasionó que se cuente con menos personal. Así mismo se encuentran en validación y autorización en las áreas responsables la facturación, por lo que éstos recursos se integrarán en el pasivo circulante del ejercicio 2020. |
| A20NR0316                    | Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud. |                              | -                                     | -              | -              |  |
| A20NR0419                    | Adquisición de Equipo Médico (Ventiladores) para contingencia COVID-19.                                | 100.0                        | -                                     | 373,120,333.96 | 373,120,333.95 | Adquisición de Equipo Médico como 143 ventiladores pediátrico/adulto indispensables para atender la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en 6 de los Hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ubicados en 6 Alcaldías (Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza).  |
| A20NR0527                    | Adquisición de equipo médico y de laboratorio para Consultorios de TRIAGE y Carpas.                    | 88.9                         | -                                     | 4,579,088.28   | 3,155,200.00   | Adquisición de equipo médico y de laboratorio como: Mesas de Exploración Universal, Bancos giratorios sin respaldo, Básculas con estadímetros, Vitrinas guarda insumos, Portavenoclisis de pedestal "Tripie", Estetoscopios cápsula doble, Baumanómetro electrónico gráfico, Estuches de diagnóstico, Botes sanitarios con pedal, Oxímetros de pulso portátil, Lámparas de examen, Banquetas de altura de 2 peldaños y Carros rojos completos; Escritorios para consultorio médico y Sillas metálicas, necesarias e indispensables para los Hospitales de la Secretaría de Salud de la CDMX para atender las necesidades ante la contingencia por COVID-19.<br>El avance físico del proyecto representa un 88.9% derivado de que ya NO se adquirieron 160 Monitores de signos vitales para traslado.   |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 26 C0 01 Secretaría de Salud |                                       |               |               |   |
|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020         |                                       |               |               |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %              | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |               |               | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |                              | Aprobado                              | Modificado    | Ejercido      |   |
| A20NR0602                    | Adquisición de Dispositivos portátiles de comunicaciones móviles de misión crítica con servicio, herrajes y adecuaciones para montura y accesorios para el CRUM. | 100.0                        | -                                     | 25,105,230.72 | -             | Adquisición de dispositivos portátiles de comunicaciones móviles de misión crítica con servicio, herrajes y adecuaciones para montura y accesorios como: Laptops con micrófono, audífonos, wifi, cámara, pantalla 15.6"; Software de despacho para equipos de radiocomunicaciones; y Equipos de Radiocomunicación portátil para ambulancia, moto o unidad médica tipo Radio, con servicio, herrajes, adecuaciones de montajes y accesorios. No se erogaron los recursos, ya que estamos pasando por una pandemia y el nivel de contagio de COVID19 se incrementó en el último trimestre, lo que ocasionó que se cuente con menos personal. Así mismo se encuentran en validación y autorización en las áreas responsables la facturación, por lo que éstos recursos se integrarán en el pasivo circulante del ejercicio 2020.   |
| A20NR0639                    | Adquisición de Unidades para Ultrasonografía Doppler color para propósito general.   | 100.0                        | -                                     | 6,404,110.60  | 6,404,110.60  | Adquisición de 6 Unidades para Ultrasonografía Doppler color para propósito general (Adulto, Pediátrico, Ginecológico) multipropósito con Transductores, con cuatro ruedas con sistema de freno, necesarios e indispensables para los Hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.  |
| A20NR0654                    | Adquisición, indemnización y expropiación de un predio para instalar y operar un Centro de Salud.  | 0.0                          | -                                     | 552,955.00    | -             | No se realizó este proyecto debido a que al cierre del ejercicio 2020, no fue emitido el decreto de expropiación respectivo.  |
| A20NR0721                    | Adquisición de Mobiliario, Equipo Médico y de Laboratorio para atención de emergencia sanitaria COVID-19.  | 100.0                        | -                                     | 21,561,145.02 | 11,551,053.80 | Adquisición de mobiliario, equipo médico y de laboratorio, como: Videolaringoscopios, Oxímetros de pulso, Estetoscopios de doble cápsula, Estetoscopios pediátricos de doble cápsula, Esfigmomanómetros aneroides móvil adulto, Esfigmomanómetros aneroides móvil pediátrico, Estuches de Laringoscopio, y Oxímetros de pulso portátil; necesarios e indispensables para atender la contingencia de COVID-19 en los Hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. No se erogó la totalidad de los recursos, ya que estamos pasando por una pandemia y el nivel de contagio de COVID19 se incrementó en el último trimestre, lo que ocasionó que se cuente con menos personal. Así mismo se encuentran en validación y autorización en las áreas responsables la facturación, por lo que éstos recursos se integrarán en el pasivo circulante del ejercicio 2020. |
| A20NR0760                    | Adquisición de anaqueles y estantes que se requieren en el Almacén Central de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.                                     | 100.0                        | -                                     | 3,577,243.96  | -             | Adquisición de anaqueles tipo esqueleto metálico, batería sencilla de panel esquelético, de varios tipos y módulos, estantes metálicos universales, batería doble rack, varios tipos y diversos módulos. Está en proceso el registro del compromiso, ya que el trámite de alta del número de acreedor, al cierre de este reporte, aún no se concluía.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 26 C0 01 Secretaría de Salud |                                       |                       |                       |   |
|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020         |                                       |                       |                       |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %              | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                       |                       | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |  |                              | Aprobado                              | Modificado            | Ejercido              |   |
| A20NR0783                    | Adquisición de mobiliario administrativo para el Hospital General Topilejo.                          | 100.0                        | -                                     | 4,927,102.93          | -                     | Adquisición de mobiliario administrativo como: libreros de madera ejecutivos, chapas de madera, sillas ejecutivas base giratoria, sillones de 3 plazas de madera y descansabrazos, mesas circulares estructura de aluminio, mesas rectangular tubular y farmacia estructura en aluminio, sillas de altura rodante asientos acojinados, sillones color negro tapizado con descansabrazos, libreros ejecutivos con soportes, sillones tipo ejecutivo de pistón reclinable y de bloqueo, módulos operativos desarmable cubierta laminado, archiveros de madera con entrepaños, archiveros metálico, sillas fijas metálicas apilable, escritorios de metal forma de "L", sillas secretariales neumática con ruedas, archiveros metálicos con 4 gavetas, sillas de altura metálica y giratoria, Anaqueles tipo esqueleto móvil metálico con 4 entrepaños, butacas de acero tubular, mesas de trabajo de metal patas rectangulares, sillas de paleta estructura tubular, en tela, sillas asiento y respaldo en polipropileno, mesas de trabajo base metálica, lockers tres compartimento metálico, carros metálico ruedas giratorias, contenedores polietileno, tapa y ruedas de hule, cestos de 80 lts sin tapa y ruedas.<br>No se erogaron los recursos, ya que estamos pasando por una pandemia y el nivel de contagio de COVID19 se incrementó en el último trimestre, lo que ocasionó que se cuente con menos personal. Así mismo se encuentran en validación y autorización en las áreas responsables la facturación, por lo que éstos recursos se integrarán en el pasivo circulante del ejercicio 2020. |
| A20NR0796                    | Adquisición de literas para los Residentes Médicos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. | 100.0                        | -                                     | 400,900.00            | -                     | Adquisición de camas literas Individuales, litera GMA3 "Litera tubular de 3 pulgadas de diámetro.<br>No se erogaron los recursos, ya que estamos pasando por una pandemia y el nivel de contagio de COVID19 se incrementó en el último trimestre, lo que ocasionó que se cuente con menos personal. Así mismo se encuentran en validación y autorización en las áreas responsables la facturación, por lo que éstos recursos se integrarán en el pasivo circulante del ejercicio 2020.  |
| <b>Total URG</b>             |  |                              | -                                     | <b>542,619,656.80</b> | <b>440,332,057.95</b> |   |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Clave Proyecto de Inversión |  | Denominación del Proyecto de Inversión                                    | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                  |                  | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|--|---|-----------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---|
|                             |  |   |                 | Aprobado                              | Modificado       | Ejercido         |   |
| A20NR0463                   |  | Adquisición de mochilas aspersoras con potencia de 2.5 caballos de fuerza | 100             | -                                     | 98,100.00        | 98,099.98        | Se realizó la adquisición de 15 Mochilas aspersoras con potencia de 2.5 caballos de fuerza, tanque de 14 litros: cilindrada de 44 cc; capacidad de tanque de combustible de 1.3 lts: ignición CDI; arranque manual. Estas mochilas aspersoras se están empleando para la sanitización de espacios públicos y hogares en los que se haya presentado el fallecimiento de personas por COVID-19. |
| <b>Total URG</b>            |  |   |                 | -                                     | <b>98,100.00</b> | <b>98,099.98</b> |   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>26PDIA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>   |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                   |                   | Descripción de Acciones Realizadas  |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado        | Ejercido          |   |
| A20NR0579                   | Adquisición de equipo de cómputo       | 100             | -                                     | 105,673.26        | 105,673.26        | Se llevo a cabo la adquisición de 2 equipos de cómputo con las siguientes características: procesador con tecnología 64 bits, 64 gb frecuencia mínima de 2000 MHz, almacenamiento mínimo de 1 TB, tarjeta gráfica dedicada, pantalla de 27 pulgadas HD y mouse óptico 2 botones. Dichos equipos sirven para la conceptualización, el diseño y el desarrollo de diversos materiales, tanto digitales como impresos, cuyo contenido está centrado en la prevención y en los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas. Los materiales digitales se publican en la página web del Instituto así como en sus redes sociales, mientras que los materiales impresos se entregan a la población durante el desarrollo de las actividades que el personal adscrito a este Instituto realiza en el territorio de la Ciudad de México. |
|                             |  |                 |                                       |                   |                   |   |
|                             |  |                 |                                       |                   |                   |   |
|                             |  |                 |                                       |                   |                   |   |
|                             |  |                 |                                       |                   |                   |   |
|                             |  |                 |                                       |                   |                   |   |
|                             | <b>Total URG</b>                       | <b>100</b>      | <b>0.00</b>                           | <b>105,673.26</b> | <b>105,673.26</b> |   |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO |                                       |              |            |  |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------|------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020                                       |                                       |              |            |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %  | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |              |            | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado   | Ejercido   |  |
| A20NR0352                    | Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud Corpus Christi de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón.      |  | -                                     | 10,637.20    | -          | Se encuentran en revisión la respectiva documentación comprobatoria, para realizar el pago de los bienes correspondientes a este proyecto.   |
| A20NR0353                    | Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el Centro de Salud San Luis Tlaxialtemanco de la Jurisdicción Sanitaria Xochimilco.                 |  | -                                     | 1,809,063.50 | -          | Se encuentran en revisión la respectiva documentación comprobatoria, para realizar el pago de los bienes correspondientes a este proyecto.   |
| A20NR0354                    | Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud San Luis Tlaxialtemanco de la Jurisdicción Sanitaria Xochimilco. |  | -                                     | 1,858,755.41 | -          | Se encuentran en revisión la respectiva documentación comprobatoria, para realizar el pago de los bienes correspondientes a este proyecto.   |
| A20NR0355                    | Adquisición de mobiliario, equipo informático y eléctrico para el Centro de Salud Topilejo de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan.                                   |  | -                                     | 2,465,881.82 | -          | Se encuentran en revisión la respectiva documentación comprobatoria, para realizar el pago de los bienes correspondientes a este proyecto.   |
| A20NR0356                    | Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud Topilejo de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan.                   |  | -                                     | 2,781,168.85 | -          | Se encuentran en revisión la respectiva documentación comprobatoria, para realizar el pago de los bienes correspondientes a este proyecto.   |
| A20NR0358                    | Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud Ejidos de Santa Úrsula de la Jurisdicción Sanitaria Coyoacán.    |  | -                                     | 31,923.20    | -          | Se encuentran en revisión la respectiva documentación comprobatoria, para realizar el pago de los bienes correspondientes a este proyecto.   |
| A20NR0360                    | Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud Santiago Ahuizotla de la Jurisdicción Sanitaria Azcapotzalco.    |  | -                                     | 5,088,750.57 | -          | Se encuentran en revisión la respectiva documentación comprobatoria, para realizar el pago de los bienes correspondientes a este proyecto.   |
| A20NR0363                    | Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud Villa Milpa Alta de la Jurisdicción Sanitaria Milpa Alta.        | 56   | -                                     | 1,288,262.36 | 718,571.28 | Se compraron anaques metálicos con 7 entrepaños, archiveros metálicos de 4 gavetas, archiveros guarda visible sencillo de 5 entrepaños tres separadores, y 2 ménsulas cada uno, banca metálica tandem, escritorios secretariales, escritorios de oficina en L escritorio de oficina ejecutiva en L, gabinete universal de puertas y cerradura, silla metálica den trineo, sillón de metal ejecutivo, sillón acojinado para medico con descansa brazos, mesa de juntas para 12 personas, mesa de escritorio suspendida o con soportes, así como demás equipo administrativo. Asimismo, se encuentran en revisión la respectiva documentación comprobatoria, para realizar el pago de los bienes correspondientes a lo que falta de este proyecto. |
| A20NR0365                    | Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud Herón Proal de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón.         |  | -                                     | 10,637.20    | -          | Se encuentran en revisión la respectiva documentación comprobatoria, para realizar el pago de los bienes correspondientes a este proyecto.   |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto:                                    |   | 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO |                                       |                      |                   |  |
|---|---|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| Período:  |   | Enero-Diciembre 2020                                       |                                       |                      |                   |  |
| Clave Proyecto de Inversión                                     | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %  | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                      |                   | Descripción de Acciones Realizadas   |
|   |   |  | Aprobado                              | Modificado           | Ejercido          |  |
| A20NR0367   | Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud Bekal de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan.                     |  | -                                     | 15,317.80            | -                 | Se encuentran en revisión la respectiva documentación comprobatoria, para realizar el pago de los bienes correspondientes a este proyecto. |
| A20NR0369   | Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud La Cascada de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón.         |  | -                                     | 19,459.00            | -                 | Se encuentran en revisión la respectiva documentación comprobatoria, para realizar el pago de los bienes correspondientes a este proyecto. |
| A20NR0372   | Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud Santa Rosa Xochiac de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón. |  | -                                     | 17,388.40            | -                 | Se encuentran en revisión la respectiva documentación comprobatoria, para realizar el pago de los bienes correspondientes a este proyecto. |
| A20NR0374   | Adquisición de equipo audiovisual, médico de laboratorio y administrativo para el Centro de Salud Lomas de la Era de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón.    |  | -                                     | 16,849.00            | -                 | Se encuentran en revisión la respectiva documentación comprobatoria, para realizar el pago de los bienes correspondientes a este proyecto. |
| A20NR0379   | Adquisición de equipo médico laboratorio, informático y audiovisual para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.                |  | -                                     | 6,346,155.78         | -                 | Se encuentran en revisión la respectiva documentación comprobatoria, para realizar el pago de los bienes correspondientes a este proyecto. |
| A20NR0623   | Adquisición de instrumental de laboratorio y médico para el Programa de Caravanas de la Salud de los Servicios de Salud Pública de la CDMX                        |  | -                                     | 419,500.00           | -                 | Se encuentran en revisión la respectiva documentación comprobatoria, para realizar el pago de los bienes correspondientes a este proyecto. |
| <b>TOTAL</b>  |   |  |                                       |                      |                   |  |
| <b>26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b> |   |  | -                                     | <b>22,179,750.09</b> | <b>718,571.28</b> |  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> |  | 31C000 Secretaría de Cultura |                                       |            |          |  |
|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|--|
| <b>Período:</b>                     |  | Enero-Diciembre 2020         |                                       |            |          |  |
| Clave Proyecto de Inversión         | Denominación del Proyecto de Inversión                                     | Avance Físico %              | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                                     |  |                              | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |  |
| A20NR0753                           | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CORO MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 0                            | -                                     | 555,088.63 | -        | Esta en proceso la adquisición de equipo musical para el proyecto Coro Monumental de la Ciudad de México |
|                                     |  |                              |                                       |            |          |  |
|                                     |  |                              |                                       |            |          |  |
|                                     |  |                              |                                       |            |          |  |
|                                     |  |                              |                                       |            |          |  |
|                                     | <b>Total URG</b>   |                              | -                                     | 555,088.63 | -        |  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 31PFMA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO |                                       |                   |          |  |
|------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------|----------|--|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020                              |                                       |                   |          |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión            | Avance Físico %                                   | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                   |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |   | Aprobado                              | Modificado        | Ejercido |  |
| A20NR0794                    | Adquisición de computadoras y licencias antivirus | 80  | -                                     | 292,000.00        | -        | Se solicitó crear en Pasivo Circulante para el pago correspondiente a las computadoras solicitadas y las licencias antivirus |
|                              |   |   |                                       |                   |          |  |
|                              |   |   |                                       |                   |          |  |
|                              |   |   |                                       |                   |          |  |
|                              |   |   |                                       |                   |          |  |
|                              |   |   |                                       |                   |          |  |
|                              | <b>Total URG</b>                                  |   |                                       | <b>292,000.00</b> |          |  |







**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>                                       |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|------------|----------|--|
|                             |  |                 | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |  |
| A.20NR.0287                 | Adquisición de Software                | 0               | 4,000,000.00                          | 0.00       | 0.00     | No se realizarán acciones toda vez que el presupuesto asignado para la adquisición de un software, se redujo derivado de la situación que atraviesa el país por la pandemia del Covid-19.  |
| A.20NR.0440                 | Adquisición de termómetros infrarrojos | 0               | -                                     | 0.00       | 0.00     | No se realizarán acciones toda vez que la compra consolidada de termómetros infrarrojo, se realizó con cargo a la partida 2541 "materiales, accesorios y suministros médicos", por lo que en el transcurso del siguiente trimestre se realizarán los ajustes necesarios. |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             |  |                 |                                       |            |          |  |
|                             | <b>Total URG</b>                       |                 | <b>4,000,000.00</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b> |  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México |                                       |            |            |  |
|------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------|------------|--|
| Período:                     |  | Enero - Diciembre 2020  |                                       |            |            |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión   | Avance Físico %   | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |            | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |   | Aprobado                              | Modificado | Ejercido   |  |
| A20NR0288                    | Proyecto de inversión de equipamiento (PILARES) del Programa Educación para la Autonomía Económica 2020. | 0   | 97,182,138.00                         | -          | -          | Durante el periodo no se realizaron acciones derivado de las reducciones liquidas que se realizaron al presupuesto autorizado, con fundamento en el artículo 23 Bis de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y en atención a la Iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; así como destinar recursos a Proyectos, Programas y Servicios Prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19). |
| A20NR0289                    | Proyecto de inversión de equipamiento (PILARES) del programa Ciberescuelas 2020.                         | 0   | 117,817,862.00                        | -          | -          | Durante el periodo no se realizaron acciones derivado de las reducciones liquidas que se realizaron al presupuesto autorizado, con fundamento en el artículo 23 Bis de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y en atención a la Iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; así como destinar recursos a Proyectos, Programas y Servicios Prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19). |
| A20NR0509                    | Adquisición de trituradora de papel-corte cruzado.   | 0   | -                                     | -          | -          | Durante el periodo no se realizaron acciones derivado de las reducciones liquidas que se realizaron al presupuesto autorizado, con fundamento en el artículo 23 Bis de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y en atención a la Iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; así como destinar recursos a Proyectos, Programas y Servicios Prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19). |
| A20NR0510                    | Adquisición de Domo Portátil.  | 100   | -                                     | 500,000.00 | 330,866.80 | Con este proyecto de Inversión se realizó la Adquisición de Domo portátil GoDome de seis metros, cabe señalar que las facturas para pago fueron por un menor importe al recurso asignado a la partida, sin embargo, las metas se cumplieron al 100%  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México |                                       |            |          |   |
|------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------|----------|---|
| Período:                     |   | Enero - Diciembre 2020  |                                       |            |          |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión                          | Avance Físico %   | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |   | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |   |
| A20NR0542                    | Adquisición de Equipo Informático.                              | 0   | -                                     | 30,497.56  | -        | Con este Proyecto de inversión se pretende adquirir (2) Disco duro externo USB 3.0 compatible con USB 3.0, capacidad 1TB, SSD; (1) Escáner vertical 50 ppm, para equipar a la Subdirección Dirección de Enlace e Información Pública para apoyar sus actividades de preservación de información. De la misma forma se busca apoyar las actividades de digitalización de la información institucional que genera la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, para lo cual se pretende equipo informático de digitalización de información. Es importante mencionar que el recurso no fue ejercido debido a que los proveedores no presentaron facturas en las fechas establecidas, sin embargo, en el periodo de Pasivo Ciculante estos recursos serán erogados. |
| A20NR0634                    | Adquisición de Mobiliario para el almacén.                      | 0   | -                                     | -          | -        | Durante el periodo no se realizaron acciones derivado de las reducciones líquidas que se realizaron al presupuesto autorizado, con fundamento en el artículo 23 Bis de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y en atención a la Iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; así como destinar recursos a Proyectos, Programas y Servicios Prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19).  |
| A20NR0647                    | Adquisición de refrigerador de laboratorio de alto rendimiento. | 0   | -                                     | 160,660.00 | -        | Con este Proyecto de inversión se pretende adquirir un refrigerador de laboratorio de alto rendimiento, con puerta de cristal, serie tsx, modelo tsx2305ga. Capacidad de 23 cu.ft (650l). Es importante mencionar que el recurso no fue ejercido debido a que los proveedores no presentaron facturas en las fechas establecidas, sin embargo, en el periodo de Pasivo Ciculante estos recursos serán erogados.   |
| A20NR0777                    | Adquisición de megáfonos.                                       | 0   | -                                     | -          | -        | Durante el periodo no se realizaron acciones derivado de las reducciones líquidas que se realizaron al presupuesto autorizado, con fundamento en el artículo 23 Bis de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y en atención a la Iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; así como destinar recursos a Proyectos, Programas y Servicios Prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19).  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México |                                       |                   |                   |  |
|------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Período:                     |   | Enero - Diciembre 2020  |                                       |                   |                   |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico %   | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                   |                   | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |   |   | Aprobado                              | Modificado        | Ejercido          |  |
| A20NR0778                    | Adquisición de extintores.              | 0   | -                                     | -                 | -                 | Durante el periodo no se realizaron acciones derivado de las reducciones liquidas que se realizaron al presupuesto autorizado, con fundamento en el artículo 23 Bis de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y en atención a la Iniciativa de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para disminuir el gasto corriente y otros; así como destinar recursos a Proyectos, Programas y Servicios Prioritarios necesarios en la actual emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19). |
| A20NR0779                    | Adquisición de micrófonos inalámbricos. | 0   | -                                     | 222,899.96        | -                 | Con este Proyecto de inversión se pretende adquirir 6 micrófonos inalámbricos logitech-conference group con micrófonos de expansión- modelo conference; startech.com divisor de video hdmi, 8 puertos, negro multiplicador hdmi 4k, para uso de la secretaria de educación ciencia, tecnología e innovación. Es importante mencionar que el recurso no fue ejercido debido a que los proveedores no presentaron facturas en las fechas establecidas, sin embargo, en el periodo de Pasivo Ciculante estos recursos serán erogados.   |
| <b>Total URG</b>             |   |   | <b>215,000,000.00</b>                 | <b>914,057.52</b> | <b>330,866.80</b> |  |

Nota. Las cifras que se presentan son con corte al 31 de diciembre de 2020, por lo que son preliminares y podrían variar al cierre del ejercicio fiscal, en el Informe de Cuenta Pública 2020.



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 36CDES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos" |                                       |            |          |  |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------|----------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020   |                                       |            |          |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión | Avance Físico %  | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |  | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |  |
| A.20NR.0335                  | Adquisición de 2 Vehículos             | 0  | 0.00                                  | 86,421.36  | 0.00     | Se programó adquirir 2 vehículos, para dotar de instrumentos suficientes, respecto a la logística del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, "Rosario Castellanos", para cumplir con las actividades diarias que requieran movilidad de artículos, mobiliario o personas; en los 4 campus: Gustavo A. Madero, Coyoacán, Azcapotzalco y Justo Sierra. |
|                              |  |  |                                       |            |          |  |
|                              |  |  |                                       |            |          |  |
|                              |  |  |                                       |            |          |  |
|                              |  |  |                                       |            |          |  |
|                              |  |  |                                       |            |          |  |
|                              |  |  |                                       |            |          |  |
|                              | <b>Total URG</b>                       | 0  | 0.00                                  | 86,421.36  | 0.00     |  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Unidad Responsable de Gasto:</b> | <b>36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE</b> |
| <b>Período:</b>                     | <b>Enero-Diciembre 2020</b>         |

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |                                    |
| A20NR0290                   | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, INFORMÁTICO, LOGÍSTICO, DEPORTIVO Y MOBILIARIO NECESARIO, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PONTE PILA, DEPORTE COMUNITARIO 2020. | 0.00%           | 10,000,000.00                         | 0.00       | 0.00     |                                    |
|                             |   |                 |                                       |            |          |                                    |
|                             |   |                 |                                       |            |          |                                    |
|                             |   |                 |                                       |            |          |                                    |
|                             |   |                 |                                       |            |          |                                    |
|                             |   |                 |                                       |            |          |                                    |
|                             |   |                 |                                       |            |          |                                    |
|                             |   |                 |                                       |            |          |                                    |
|                             |   |                 |                                       |            |          |                                    |
|                             |   |                 |                                       |            |          |                                    |
|                             |   |                 |                                       |            |          |                                    |
|                             |   |                 |                                       |            |          |                                    |
| <b>Total URG</b>            |   |                 | <b>10,000,000.00</b>                  | -          | -        |                                    |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: 1)

36PDIE Instituto de Educación Media Superior

Período: Enero-Diciembre 2020

| Clave Proyecto de Inversión (3) | Denominación del Proyecto de Inversión (4)  | Avance Físico % (5) | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                     |                     | Descripción de Acciones Realizadas (7)   |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
|                                 |   |                     | Aprobado (6)                          | Programado (6)      | Ejercido (6)        |  |
| A.20NR.0587                     | Adquisición de Muebles de oficina y equipo de administración  | 95%                 | -                                     | 2,620,633.61        | 2,482,235.17        | Adquisición de muebles de oficina y estantería para el equipamiento del plantel Iztapalapa V.  |
| A.20NR.0588                     | Adquisición de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información  | 97%                 | -                                     | 4,179,240.76        | 4,064,470.36        | Adquisición de Equipos de Cómputo de escritorio para uso administrativo procesador con tecnología de 64 BITS, Memoria RAM 8 GB, Procesador con tecnología 64 BITS, para equipamiento del plantel Iztapalapa V. |
| A.20NR.0589                     | Adquisición de Equipo Audiovisual, Recreativo, Instrumental Médico de Laboratorio, Comunicación y Herramientas. | 85%                 | -                                     | 766,575.47          | 654,730.96          | Adquisición de Equipo Audiovisual, Recreativo, Instrumental Médico de Laboratorio.   |
|                                 |   |                     |                                       |                     |                     |  |
|                                 |   |                     |                                       |                     |                     |  |
|                                 |   |                     |                                       |                     |                     |  |
|                                 | <b>Total URG (8)</b>  |                     | -                                     | <b>7,566,449.84</b> | <b>7,201,436.49</b> |  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |   | 38C001 Secretaría de las Mujeres |                                       |            |          |   |
|------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|---|
| Período:                     |   | Enero-Diciembre 2020             |                                       |            |          |   |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión              | Avance Físico %                  | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas  |
|                              |   |                                  | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |   |
| A20NR0505                    | Adquisición de Equipo de Computo                    | 75%                              | 0.00                                  | 270,000.00 | 0.00     | Adquisición de Equipo de Computo: 09 Computadoras de Escritorio para esta Secretaría, en virtud de que dentro de sus acciones le corresponde el despacho de las materias relativas al pleno goce, promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública de la Ciudad; la erradicación de la discriminación y todo tipo de violencia contra las mujeres; con recursos federales del convenio de Transversalidad.   |
| A20NR0616                    | Adquisición de equipo de seguridad                  | 75%                              | 0.00                                  | 2,552.00   | 0.00     | Se requiere la adquisición de 04 extintores en el Refugio para Mujeres que Vive Violencia Familiar de la Secretaría de las Mujeres; con la finalidad de atender las indicaciones las indicaciones de Protección Civil para la correcta operación del mismo.   |
| A20NR0755                    | Adquisición de Equipo de Cómputo y Equipo Eléctrico | 75%                              | 0.00                                  | 45,000.00  | 0.00     | Se requiere la adquisición de Equipo de Cómputo y Equipo Eléctrico 02 Equipos de Cómputo (Sistema Operativo (Microsoft Windows 10 Pro en español (64 bits), Procesador (Velocidad 3.0 GHZ, tecnología XX86 a 64 bits), Disco duro (500 GB), Memoria RAM (8 GB), Pantalla (21.5 Pulgadas HD) Puertos (USB, USB 3, Red RJ-45, VGA) Periféricos (Teclado, mouse, micrófono integrado y adaptador de corriente) y 01 No Break, Potencia (400 VA equivalente a 400 wats) y de 4 contactos; con recursos federales del Convenio del Refugio.  |
| A20NR0774                    | Adquisición de Cómputo y Equipo Médico.             | 75%                              | 0.00                                  | 47,270.57  | 0.00     | Se requiere la adquisición de 02 Equipos de Cómputo (Procesador (Procesador: 3.60GHZ Tecnología X86), Sistema Operativo (Windows 10), Disco duro (1 TB ), Memoria RAM 8 GB, Puertos (USB 3.0 (al menos 2) USB 2.0 (al menos 2) VGA Red RJ45 audio y micrófono (o combinados)) Periféricos (Teclado ( En español conexión USB), mouse (conexión USB), Unidad de CD/DVD(Grabadora DVD), Monitor (21.5 pulgadas Full HD 16.7 Millones de colores) y Equipo e Instrumental médico y de laboratorio (01 Baumánometro: OMRON Monitor de presión arterial de muñeca automático, 01 Oxímetro de pulso adulto para dedo, para baterías AAA monitor de frecuencia cardiaca fr oxígeno en sangre (Spo2) 01 Glucómetro contour plus 5 tiras 5 lancetas); con recursos federales del PAIMEF. |





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| Unidad Responsable de Gasto: |  | 38C001 Secretaría de las Mujeres |                                       |                   |             |  |
|------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|--|
| Período:                     |  | Enero-Diciembre 2020             |                                       |                   |             |  |
| Clave Proyecto de Inversión  | Denominación del Proyecto de Inversión     | Avance Físico %                  | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |                   |             | Descripción de Acciones Realizadas   |
|                              |  |                                  | Aprobado                              | Modificado        | Ejercido    |  |
| A20NR0775                    | Adquisición de Equipo de Oficina y Muebles | 75%                              | 0.00                                  | 150,957.76        | 0.00        | Se requiere la adquisición de: 02 Locker metálico, 01 Alacena de metal, 02 Anaqueles para bodega, 01 Gabinete para guardar medicamentos, 01 Mesa para parrilla y horno de microondas (Mesa Multiusos con dos puertas.), 01 Base fregadero con dos puertas, 02 Escritorio Ejecutivo con archivero de 3 gavetas, 02 Sillas para escritorio, 04 Literas mixtas: Tamaño matrimonial en la base e individual en la parte alta, Seis sillas de estructura metálica tubular y una mesa de 150 cm por 90 cm con altura de 79 cm. 02 Cunas (Medidas de 138 x 81 x 94 cm, 01 Lavadora( 10.1 kg), 01 Horno para microondas (Potencia de 700 W y Voltaje 120 V). 01 Refrigerador 100 W Voltaje: 115 V Medidas de 144.5 x 55.0 x 54.4 )y 01 Parrilla eléctrica (Potencia: 1500 Watts Voltaje: 120 Volts 2 Quemadores); con recursos federales del PAIMEF. |
| <b>Total URG</b>             |  |                                  | <b>0.00</b>                           | <b>515,780.33</b> | <b>0.00</b> |  |



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto: **39PDSR Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México**

Período: **Enero-Diciembre 2020**

| Clave Proyecto de Inversión | Denominación del Proyecto de Inversión  | Avance Físico % | Presupuesto (Pesos con dos decimales) |            |          | Descripción de Acciones Realizadas |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|
|                             |   |                 | Aprobado                              | Modificado | Ejercido |                                    |
| A20NR0291                   | Muebles de oficina y estanteria   | 0%              | 250,000.00                            | -          | -        |                                    |
| A20NR0292                   | Equipo de computo y tecnologías de la información   | 0%              | 3,000,000.00                          | -          | -        |                                    |
| A20NR0293                   | Camaras fotograficas y de video   | 0%              | 6,000,000.00                          | -          | -        |                                    |
| A20NR0294                   | Vehiculos y equipo terrestre destinados a servicios publicos y la operación de programas públicos | 0%              | 19,000,000.00                         | -          | -        |                                    |
| A20NR0295                   | Equipos de generación electrica, aparatos y accesorios electricos                                 | 0%              | 700,000.00                            | -          | -        |                                    |
| A20NR0296                   | Equipos y aparatos audiovisuales  | 0%              | 10,000,000.00                         | -          | -        |                                    |
|                             | <b>Total URG (8)</b>  |                 | <b>38,950,000.00</b>                  | -          | -        |                                    |