



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		01CD03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0183	Adquisición de Equipos de Radiocomunicación Portátiles	0.0	0.00	5,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo no hay acciones realizadas
A21NR0184	Adquisición de Equipos de Seguridad y Equipo Informático para el proyecto "Renovación tecnológica del C5 de la Ciudad de México"	0.0	0.00	35,000,000.00	5,833,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo no hay acciones realizadas
A21NR0228	Adquisición de Altavoces para el Proyecto de Renovación Tecnológica del Sistema de Altavoces de este Centro	0.0	0.00	126,000,000.00	0.00	97,999,700.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos de este proyecto se programaron realizar durante el tercer trimestre
	<b>Total URG</b>		<b>0.00</b>	<b>166,000,000.00</b>	<b>8,333,333.34</b>	<b>97,999,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		01CD06 Agencia Digital de Innovación Pública								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0146	Adquisición de Licencia de software para la operación de trámites y servicios	0.00	0.00	1,975,314.82	1,975,314.82	0.00	0.00	1,975,314.82	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición proyecto de inversión con las siguientes especificaciones técnicas: Adquisición de 1 Licencia Google Api Key, para el acceso a Geocoding API (SKU: Geocoding), Maps Static API (SKU: Static Maps), Maps JavaScript API (SKU: Dynamic Maps), API Directions (SKU: Routes - Directions ) y API Places para la Web (SKU: Places - Find Place).  Dicho proyecto se encuentra en trámite de pago, toda vez que se emitió la clc pero no fue autorizada, mas sin embargo, se refleja como ejercido de acuerdo a las gestiones del pedido que queda registrado en el sistema SAP-GRP.
A21NR0147	Adquisición de Servidores Huawei para rastreo de contactos	0.00	0.00	453,239.00	453,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición, proyecto de inversión con las siguientes especificaciones técnicas:  Adquisición de 1 Servidor 1288H V5 V100R005 01 integrado por la siguiente configuración de hardware: Configuración base: 1288H V5 (8*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+(Without Optical Transceiver)) H12H-05(For oversea). Memoria: DDR4 RDIMM Memory,16GB,2933MT/s DD SAS 2.5": HDD,600GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB or above,2.5inch(2.5inch Drive Bay) DD SSD 2.5": SSD,480GB,SATA 6Gb/s,Read Intensive,PM883 Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) RAID Card: 3508/3516 RAID Card SuperCap PCIe Card-PCIe SAS/RAID card: 9460-8i, PCIe RAID Controller,2GB Cache,PCIe 3.1 x8,HH/HL
A21NR0338	Adquisición de equipo de cómputo	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de adquisición, con las siguientes especificaciones técnicas: Adquisición de: (22) equipos: (18) computadoras de escritorio con procesador de novena generación 6 núcleos/12 MB/8 T/3.0 GHZ hasta 4.5 GHZ/65 W; compatible con Windows 10/Linux, sistema operativo Windows 10 Pro 64 BITS, disco duro sólido de 512 MB, tarjeta de video integrada, memoria RAM DDR4 de 16 GB 2X8 GB, WI-FI 6 + pantalla LCD mínimo 24", (4) laptops con pantalla de 13-17", procesador de novena generación 8 Core, 16MB Cache, 2.40 GHz a 5.30 GHz, 45W, vPro compatible con Windows 10/Linux, Sistema operativo Windows 10 Pro 64 bits, Office 2019, Memoria RAM de 16 GB, Disco duro M.2 de 1 TB y Cámara web y micrófono integrado.
<b>Total URG</b>			<b>0.00</b>	<b>3,028,553.82</b>	<b>3,028,553.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,975,314.82</b>	<b>0.00</b>	





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Junio 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
A21NR0002	Adquisición de plantas y árboles.		1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquirir plantas y árboles, para realizar la reforestación, restauración y conservación de las áreas verdes y áreas forestales de esta Alcaldía, con el fin de proporcionar y mantener las características naturales del lugar para que continúen siendo lugares de refugio para la flora y fauna; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0003	Adquisición de equipo industrial.		1,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquirir equipo industrial que permita convertir el aceite vegetal usado (AVU) quemado en biodiesel y sea utilizado como combustible en equipos y vehículos de la Alcaldía, de esta manera ayudar a la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero en estos equipos, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0004	Adquisición de antena bluetooth.		870,000.00	870,000.00	870,000.00	166,292.96	-	-	-	-	Adquirir antena bluetooth para la difusión de las actividades que se realizan en los PILARES que se encuentran en el perímetro de la Alcaldía, a través de dispositivos electrónicos como los teléfonos celulares, tablets, computadoras, etc. Debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A21NR0005	Adquisición de cámaras fotográficas.		35,800.00	35,800.00	35,800.00	-	-	-	-	-	Adquirir cámaras fotográficas que permita contar con evidencia fotográfica de las actividades y servicios que se proporcionan en cada uno de los PILARES con los que cuenta la Alcaldía, y de esta manera dar a conocer los logros que se han obtenido de ellas, debido a que los equipos existentes resultan insuficientes.
A21NR0006	Adquisición de equipo recreativo.		23,090.00	23,090.00	23,090.00	-	-	-	-	-	Adquirir equipo recreativo para contar con áreas funcionales de operación, y de esta manera realizar actividades de educación vial entre la comunidad obregonense que permitan desarrollar valores de respeto y de convivencia en su entorno, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A21NR0007	Adquisición de automóvil tipo sedan.		323,600.00	323,600.00	323,600.00	323,600.00	-	-	-	-	Adquirir vehículo que permita el traslado de personal en la supervisión de las actividades; así como de los materiales que se utilizan en el desarrollo en cada uno de los PILARES; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0008	Adquisición de herramienta.		572,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquirir herramienta que permita efectuar las funciones y actividades que le competen, así como, brindar atención a las solicitudes de la población obregonense, debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A21NR0009	Adquisición de equipo administrativo y mobiliario		4,500,000.00	4,500,000.00	1,800,000.00	1,244,909.68	-	-	-	-	Adquirir equipo administrativo y mobiliario para tener áreas adecuadas de operación para el personal que labora en Base Plata, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A21NR0010	Adquisición de maquinaria.		1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquirir maquinaria para poder recolectar y manipular de manera correcta y segura los residuos sólidos orgánicos que se localizan en las barrancas y a partir de estos desechos elaborar la composta como producto final. Debido a que no se cuenta con este tipo de bien.
A21NR0011	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo e informático.		635,000.00	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	Adquirir mobiliario, equipo administrativo e informático que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población un servicio médico eficiente, debido a que a concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A21NR0012	Adquisición de computadoras y equipo informático.		200,000.00	200,000.00	160,000.00	-	-	-	-	-	Adquirir computadoras y equipo informático, para realizar las labores administrativas de manera eficiente y eficaz, para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a concluido por lo que es necesario reemplazarlos.
A21NR0017	Adquisición de equipo informático y audiovisual.		2,125,120.00	2,125,120.00	2,125,120.00	1,458,779.63	793,751.63	793,751.63	-	-	Adquisición de equipo informático y audiovisual, para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, y poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que ha concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A21NR0036	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y médico para los servicios que se realizan en los Panteones Públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía.		670,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquirir mobiliario, equipo administrativo y médico que permita tener áreas cómodas tanto para el personal que en el labora como para los ciudadanos que acuden a la misma para los servicios de velación que en los panteones públicos se efectúan; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.
A21NR0037	Adquisición de cámaras de videovigilancia		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,407.23	1,499,407.23	1,499,407.23	-	-	Adquisición de cámaras de videovigilancia que permita brindar seguridad a la población obregonense las 24 horas del día, y de esta manera reducir y evitar los delitos y permita mantener el orden público en el perímetro de la Alcaldía. Debido a que ha concluido la vida útil de los bienes existentes y es importante sustituirlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0053	Adquisición de equipo administrativo y médico.		305,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	Adquirir equipo administrativo y médico que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población de esta Alcaldía un servicio médico eficiente, debido a que a concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesarios sustituirlos.
A21NR0063	Adquisición de equipo de comunicación y otros bienes.		60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	Adquirir equipo de comunicación y otros bienes que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar en esta Alcaldía un servicio médico eficiente, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0072	Adquisición de equipo de protección, herramienta y pluma hidráulica.		70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	Adquirir equipo de protección, herramienta y pluma hidráulica que permita tener áreas cómodas tanto para el personal que en el labora como para los ciudadanos que acuden a los panteones para los servicios de velación y/o sepelio que en los panteones públicos se efectúan; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.
A21NR0220	Adquisición de herramientas para el mantenimiento de áreas verdes dentro del perímetro de la Alcaldía.		-	385,000.00	385,000.00	384,983.82	234,357.82	234,357.82	-	Adquisición de herramientas que permitan efectuar el mantenimiento del arbolado urbano en las áreas verdes ubicadas en las colonias que integran esta demarcación, con el fin de tener en óptimas condiciones fitosanitarias parques, jardines, triángulos y camellones y de esta manera tener espacios adecuados de esparcimiento y convivencia en beneficio de los habitantes de esta Alcaldía, debido a que a concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes, por lo que es necesario reemplazarlos.
A21NR0254	Adquisición de equipo informático para Base Plata.		-	2,094,501.22	2,094,501.22	2,094,501.22	-	-	-	Adquirir equipo informático que permita contar con la tecnología suficiente para tener una cobertura del 100% de todas las videocámaras de vigilancia en esta Alcaldía, así como el atender los llamados de emergencia de la ciudadanía y prevenir el delito en la comunidad; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0273	Adquisición de aparatos deportivos.		-	475,600.00	475,600.00	471,646.72	-	-	-	Adquirir aparatos deportivos para efectuar la actividad dominical Paseo Ciclista, en donde se realiza el préstamo de la bicicleta o triciclo y el usuario recorre un circuito debidamente marcado con indicaciones de tránsito, con esto se pretende incentivar y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, así como el beneficio del medio ambiente y la salud de los usuarios. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes para efectuar esta actividad.
A21NR0281	Adquisición de transformador.		-	187,964.08	187,964.08	187,964.08	-	-	-	Adquirir un transformador que permita proteger los equipos informáticos de las descargas eléctricas en Base Plata y de esta manera seguir proporcionando los servicios en la captación y respuesta a las solicitudes de seguridad de los ciudadanos; deido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A21NR0301	Adquisición de motobombas y accesorios para las acciones que realiza Protección Civil dentro del perímetro de la Alcaldía.		-	206,233.07	206,233.07	206,233.07	-	-	-	Adquirir motobombas y accesorios para atender y controlar los incendios generados o provocados en barrancas, terrenos baldíos, áreas verdes, áreas agrícolas, etc., para evitar que pongan en peligro la salud y la seguridad de la comunidad obregonense.
O21NR0001	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2020.		106,353,041.00	32,196,634.00	3,882,094.00	-	-	-	-	Se realizarán trabajos en 95 comités ciudadanos como resultado de la consulta del presupuesto participativo 2020 mediante obras y/o adquisición correspondiente a trabajos de: Áreas verdes, Banquetas, Drenaje, Barda perimetral, Escalinatas, Espacios deportivos, Espacios públicos, Juegos infantiles, Luminarias, Muro de contención, Pavimentación, Rehabilitación de inmuebles, Equipamiento. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía
O21NR0002	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2021.		103,619,303.00	103,619,303.00	1,368,505.79	-	-	-	-	Se realizaran trabajos en los 242 comités ciudadanos como resultado de la consulta del presupuesto participativo 2021 mediante obras y/o adquisición correspondiente a trabajos de: Áreas verdes, Banquetas, Drenaje, Barda perimetral, Escalinatas, Espacios deportivos, Espacios públicos, Juegos infantiles, Luminarias, Muro de contención, Pavimentación, Rehabilitación de inmuebles.
O21NR0003	Elaboración de estudios (impacto ambiental, mecánica de suelos, evaluación de riesgos y levantamientos) relacionados con la ejecución de obra pública por contrato.		9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,413,237.73	2,744,302.30	2,744,302.30	-	Los trabajos a realizar consisten en 27 estudios realizados mediante el desarrollo de documentos técnicos de carácter interdisciplinario, que contendrán las características de un programa, obra o actividad, y del predio donde pretende desarrollarse, así como la identificación de los impactos ambientales de su ejecución y las medidas para prevenir, minimizar y compensar sus efectos adversos (Tipo de actividad, volúmenes de producción previstos y número de trabajadores a emplear en la obra o actividad, costo previsto para la construcción del proyecto y monto destinado a la instrumentación de medidas de prevención, mitigación de riesgo y compensación de impactos ambientales, así como tipo y cantidad de recursos naturales que son susceptibles de afectación. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0004	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativo relacionados con la obra pública por contrato.		9,700,000.00	9,700,000.00	4,840,000.00	9,699,999.99	3,067,170.52	3,067,170.52	-	Apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0005	Rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.		16,832,270.00	16,832,270.00	5,632,270.00	-	-	-	-	Los trabajos a realizar consisten en la rehabilitación de 3.82 Km de la red secundaria de drenaje, mediante trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de tezontle para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de diversos diámetros, bota de inserción, caja de concreto armado para drenaje, sondeos, colocación de placa de acero, ademe metálico de vigueta y construcción de registros. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0006	Rehabilitación y mantenimiento de la red de agua potable en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.		15,501,660.00	15,501,660.00	5,181,660.00	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 5,506 metros de infraestructura de la red secundaria de agua potable, llevando a cabo acciones de: Trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, atraque de concreto hidráulico, carrete, codo, cruz y tapa ciega de hierro fundido, junta gibault completa, válvula de compuerta vástago fijo, suministro e instalación de empaques de plomo y neopreno, brida de polietileno, construcción de caja para operación de válvulas y prueba hidrostática para tubo.
O21NR0007	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.		45,657,978.00	45,657,978.00	23,857,978.00	35,657,978.00	3,745,954.30	3,745,954.30	-	Se realizarán trabajos en 32,200 Metros cuadrados de rehabilitación de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de elementos de concreto reforzado, retiro de adocreto cuadrado de 10 x 10 cm aprox., excavación manual zona "B", clase I, de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, mejoramiento de terracería compactada al 85% proctor, carga mecánica y acarreo al primer kilómetro de material fino granular, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, banqueta de 8 cm de espesor concreto hidráulico resistencia normal f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 53 cm, guarnición de concreto hidráulico reforzado f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm., acabado con volteador en arista de banquetas. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0008	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas calles y avenidas, dentro del perímetro de la alcaldía.		15,000,000.00	15,000,000.00	6,880,000.00	5,173,128.00	2,124,089.80	2,124,089.80	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 1,800 Luminarias constan de: Excavación, relleno de zanjas, carga, acarreo, demolición de banqueta, suministro e instalación de sistema de canalización, instalación y prueba de cables y conexiones, registro de concreto, ancla para poste de alumbrado, instalación y prueba de conductores eléctricos, suministro y colocación de luminario a base de diodos emisores de luz (LED). Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0009	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.		54,850,000.00	74,850,000.00	48,250,000.00	59,850,000.00	16,728,650.92	16,728,650.92	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 126,062 M2 de pavimentación con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K ); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad). Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0010	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo) en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.		36,780,834.00	36,780,834.00	21,280,834.00	36,780,834.00	6,221,299.40	6,221,299.40	-	Se realizarán trabajos en 75,000 Metros cuadrados de rehabilitación de pavimentación (bacheo) por el metodo de inyección a presión que incluye señalamiento vial con trafítambos limpieza con aire a presión y en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, depósito a presión de mezcla asfáltica en frío con agregado maximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el pareo de la superficie y compactación por el metodo a presión. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0011	Balizamiento de vialidades en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.		6,909,764.00	6,909,764.00	3,869,764.00	6,889,763.96	1,350,121.65	1,350,121.65	-	Se realizarán trabajos en 30,000 metros de balizamiento que consiste en: Preparación de superficie mediante cepillado hasta eliminar completamente sustancias ajenas al pavimento, aplicación de pintura de tránsito (líneas sencillas, dobles, flechas, guiones, pictogramas, marimbas y reductores de velocidad). Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0012	Obras inducidas para el sistema de desplazamiento peatonal mecanizado en zona de laderas, dentro del perímetro de la alcaldía.		6,000,000.00	3,898,228.00	3,898,228.00	3,898,227.06	-	-	-	Se realizarán trabajos en 950 Metros cuadrados de conexión y retiro de postes en obra, subestaciones (tipo pedestal), conexión de elevador inclinado, repellado con mortero, cemento-arena, suministro y aplicación de aditivo impermeabilizante, carga mecánica, muro de contención y plantilla a base de concreto hidráulico fraguado normal. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0013	Rehabilitación de edificios públicos, dentro del perímetro de la alcaldía.		20,000,000.00	36,654,304.00	16,354,304.00	36,654,304.00	1,888,497.01	1,888,497.01	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 4 edificios públicos que constan de: Instalaciones electricas, hidrosanitarias, impermeabilizacion, herreria, aplicación de pintura y seguridad. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0014	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de la alcaldía. (obra, supervisión y estudios)		20,000,000.00	20,000,000.00	8,000,000.00	20,000,000.00	1,251,986.14	1,251,986.14	-	Se realizarán trabajos para estabilización de taludes y rellenos de minas en 6,340 Metros Cuadrados consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, colocación de concreto hidráulico, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0015	Mantenimiento de área deportiva, ubicadas dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.		20,000,000.00	8,340,000.00	8,340,000.00	8,340,000.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el mantenimiento a 1 área deportiva, los trabajos consisten en: Preliminares (aspirado previo retiro de basura, barrido de fondo, retrolavado de filtros, limpieza de azulejos de muros perimetrales, limpieza de pasillos, rejillas de trinchera, limpieza de placas de absorción, desmontaje de inodoros, lavabos, tarjas, mingitorios, luminarias, desmantelamiento de falso plafón y acarreos); albañilería (demolición manual de piso, mampara de tabique incluye desmontaje de puerta mampara metálica); instalación hidráulica: (limpieza de calderas, sustitución de pilotos y termostatos dañados, limpieza de filtros y sistema hidroneumático, tratamiento químico, cepillado de paredes, limpieza de muro de contacto divisorio, revisión de cárcamo de succión, limpieza del cuarto de máquinas, limpieza exterior de equipos de bombeo y filtración.Preliminares (aspirado previo retiro de basura, barrido de fondo, retrolavado de filtros, limpieza de azulejos de muros perimetrales, limpieza de pasillos, rejillas de trinchera, limpieza de placas de absorción, desmontaje de inodoros, lavabos, tarjas, mingitorios, luminarias, desmantelamiento de falso plafón y acarreos); albañilería (demolición manual de piso, mampara de tabique incluye desmontaje de puerta mampara metálica); instalación hidráulica: (limpieza de calderas, sustitución de pilotos y termostatos dañados, limpieza de filtros y sistema hidroneumático, tratamiento químico, cepillado de paredes). Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0016	Adecuación de espacios para aulas digitales en bibliotecas y mantenimiento de centros culturales, ubicados dentro del perímetro de la alcaldía.		22,000,000.00	3,107,468.00	3,107,468.00	3,107,467.70	8,809.28	8,809.28	-	Se realizarán trabajos de adecuación de espacios en 3 Inmuebles que consisten en: Limpieza, nivelación, compactación, delimitación del área de la obra y preparación del terreno, trazo y niveles, excavaciones para cimientos, planchas de concreto armado a base de concreto con malla electrosoldada, planchas de Ecoconcreto con guarnición perimetral 100 % permeable resultado de la mezcla de agregados pétreos de granulometrias controladas, cemento, agua y aditivo, rampas de concreto armado con malla electrosoldada para personas con capacidades diferentes, iluminación exterior, iluminación interior con tubería galvanizada, cajas cuadradas galvanizadas, contactos, apagadores y tableros, aplicación de pintura vinílica en muros, estaciones de cómputo para exteriores (tres plazas) fabricadas con una base de concreto armado, poste de tubo CED-30 de 8" diametro interior de 2.50 m de alto, pergolado de PTR de 2" x 2", bastidor pergolado de PTR de 4" x 2", cristal templado de 1.2 cm esmerilado en forma octagonal y cantos pulidos, bastidor de cristal de PTR de 4" x 2", preparación de la superficie con primer, aplicación de pintura de esmalte color negro mate y gris Oxford, piso falso elevado de placas en módulos de 61 x 61 cm., estructura de soporte de aluminio o acero, con acabado en plástico laminado de alta presión con propiedades antiestáticas. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0017	Mantenimiento preventivo y correctivo a Escuelas Públicas, dentro del perímetro de la Alcaldía.		10,000,000.00	31,076,175.00	11,676,175.00	21,076,175.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a 181 Escuelas Públicas los trabajos a realizar consisten en los rubros de: instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, sanitarias, albañilería, impermeabilización, herrería y aplicación de pintura. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0018	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos, dentro del perímetro de la alcaldía.		15,000,000.00	7,423,825.00	7,423,825.00	7,423,825.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 6 mercados públicos en los rubros de: instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilización, herrería, aplicación de pintura. Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O21NR0019	Estudio documental y apoyo logístico para la gestión de proyectos de obra pública relacionada con el presupuesto participativo, dentro del perímetro de la alcaldía.		600,000.00	600,000.00	600,000.00	596,989.43	596,989.40	596,989.40	-	Se realizará estudio documental y apoyo logístico para la gestión previa de proyectos de obra pública relacionada con el presupuesto participativo, mediante identificación de proyectos ganadores (revisión de actas de validación de resultados emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México derivadas de la Consulta Ciudadana); inspección física a los sitios en los que se ejecutarán las obras seleccionadas por la ciudadanía, así como levantamientos de necesidades, planos y/o esquemas de trabajos a ejecutar, catálogos de obra homologados a tabulador de precios unitarios del Gobierno de la Ciudad de México vigente, precios unitarios sin clave, programa de obra y términos de referencia. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0328	Cambio de la red drenaje ubicado en calle esteban flores, Colonia Acuilotta (clave 10-003), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	354,437.00	354,437.00	354,437.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para cambiar 0.047 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0329	Reparación del drenaje del andador 10 Tarango esquina calle Tarango, colonia Águilas 3er parque (clave 10-005), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	454,587.00	454,587.00	454,587.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para reparar 0.057 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0335	Cambio de red de drenaje en la colonia Alfalfar (clave 10-008), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	341,787.00	341,787.00	341,787.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para cambiar 0.045 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0336	Sustitución de la red de drenaje público, demolición y reconstrucción de escalinatas en la calle and. 1, Colonia Jalapa Ampliación (clave 10-014), dentro de la demarcación.		-	378,579.00	378,579.00	378,579.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para sustituir 0.050 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0337	Cambio de red de drenaje en la calle mirador esquina con balcón, colonia El Mirador (clave 10-062), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	279,852.00	279,852.00	279,852.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para cambiar 0.036 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0338	Cambio de drenaje en la colonia Estado de Hidalgo Ampliación (clave 10-070), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	300,376.00	300,376.00	300,376.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para cambiar 0.039 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0339	Cambio de tubería de drenaje en calle encino, colonia Garcimarrero Norte (clave 10-077), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	536,483.00	536,483.00	536,483.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para cambiar 0.068 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0340	Sustitución de la red de drenaje público en calle monte blanco, colonia Jalalpa Tepito (clave 10-090), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	603,413.00	603,413.00	603,413.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para sustituir 0.078 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0341	Colocación de drenaje en cerrada arrefice, andador 1er colina y cerrada sin nombre, colonia Las Águilas Ampliación (clave 10-115), dentro de la demarcación.		-	732,551.00	732,551.00	732,551.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la colocación de 0.096 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalacion de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0342	Cambio de drenaje en todos los andadores, colonia Ocotillos, (clave 10-162), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	285,868.00	285,868.00	285,868.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para cambiar 0.037 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0343	Cambio de drenaje en cerrada girasoles MZ-F esquina calle cerrada del rosal, colonia Prados La Providencia (clave 10-176), dentro del perímetro de la demarcación.		-	329,840.00	329,840.00	329,840.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para cambiar 0.043 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0344	Mantenimiento a la red de drenaje pluvial, en la colonia Punta de Cehuayo (clave 10-186), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	399,353.00	399,353.00	399,353.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para mantener 0.052 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0345	Rehabilitación de drenaje para la colonia San Pedro de los Pinos (clave 10-197), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	259,720.00	259,720.00	259,720.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para rehabilitar 0.033 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0346	Sustitución e introducción de red de drenaje en andador san marcos, urraca y pajuil Tepeaca, colonia Tepeaca (clave 10-210), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	294,773.00	294,773.00	294,773.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para sustituir 0.038 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de revisión por medios electrónicos de la red existente, sustitución de tubería dañada, así como desazolve y limpieza por medios mecánicos o manuales. Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0347	Cambio de drenaje en calle Austin, colonia Tepopotla (clave 10-212), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	291,931.00	291,931.00	291,931.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para cambiar 0.037 kilómetros de drenaje, mediante trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200Kg/cm2.
O21NR0348	Repavimentación y arreglo de banquetas, en la colonia Acueducto (clave 10-002), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	487,814.00	487,814.00	487,814.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 900.00 M2 que consiste en: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados (BANQUETAS). Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto (CARPETA ASFÁLTICA).
O21NR0349	Restauración de huerto urbano al final de la Cda. Alcantarilla, colonia Alcantarilla (clave 10-007), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	293,014.00	293,014.00	293,014.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la Recuperación de un espacio público mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinilica satinada, colocación de barandales.
O21NR0350	Sustitución de alumbrado público en la colonia La Mexicana Ampliación (clave 10-013), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	302,368.00	302,368.00	302,368.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la sustitución de 12 luminarias constan de: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDs), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR0351	Mantenimiento del arbolado en las calles de la colonia Balcones de Cehuayo (clave 10-025), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	305,736.00	305,736.00	305,736.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la recuperación de espacio público mediante trabajos de desmonte, poda integral de individuos para conformar y balancear el estado fisiológico, reducción de altura cortando selectivamente en la parte superior de la copa facilitando el paso de luz, barrido, retiro de basura vegetal, despunte de árbol, retiro de árbol (seco y/o enfermo), levantamiento de fuste, corte y troceado de ramas para su descenso controlado, retiro de hierba en adocroto, banqueta y guarnición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0352	Construcción de escaleras con barandal y continuación de canaleta para el desagüe de aguas pluviales de la sección turbina, colonia Belén de las Flores (clave 10-029).		-	431,951.00	431,951.00	431,951.00	-	-	-	Los trabajos a realizar consisten en construir 400.00 M2 mediante trabajos de: trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0353	Rehabilitación de banquetas en la colonia Belén de las Flores Sección Relleno (clave 10-030), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	333,476.00	333,476.00	333,476.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 371.00 M2 de banquetas que consiste en: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0354	Colocación y reparación de banquetas y guarniciones y colocación de escalinatas, en la colonia Calzada Jalalpa (clave 10-034), dentro del perímetro de la demarcación.		-	543,670.00	543,670.00	543,670.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de colocación de banquetas, guarniciones y escalinatas en 604.25 M2 que consiste en: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0355	Techado de cancha en deportivo canutillo, ubicado en la colonia Canutillo Predio La Presa (clave 10-039), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	255,197.00	255,197.00	255,197.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el techado de cancha en el deportivo canutillo, trabajos a realizar: Colocación de toldo curvo con estructura permanente, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada multifilamento SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, con flúor de carbono, laca fluorada, anti hongos, resistente a tracción, rotura, tensores, cables de acero, relingas, grillates, placas de punta impermeable con factor de protección UV.
O21NR0356	Instalación de velarías en parque ubicado en avenida de las vegas atrás de la caseta de vigilancia en la colonia Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro de la demarcación.		-	286,337.00	286,337.00	286,337.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la instalación de velarías (1 ESP) en parque, trabajos a realizar: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).
O21NR0357	Continuación de muro de contención, en la colonia Cooperativa Cehuayo (clave 10-046), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	342,479.00	342,479.00	342,479.00	-	-	-	Los trabajos a realizar consisten en 15.43 M2 de muro de contención, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 100 kg/cm2; Suministro y colocación de drenes de 2" de diámetro y 1.00 m de longitud, protegido con gotetextil para evitar el paso de finos; Cimbra acabado común y descimbra en muros; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 250 kg/cm2; Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Próctor con apisonadora bailarina.
O21NR0358	Construcción de nuevas escalinatas en rosa checa, colonia Corpus Christy Ampliación Xocomecatla (clave 10-048), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	375,190.00	375,190.00	375,190.00	-	-	-	Los trabajos a realizar consisten en 400.00 M2 de escalinatas, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0359	Adecuación de cancha en Río Mixcoac y Alta Tensión, en la colonia Dos Ríos (clave 10-053), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	308,065.00	308,065.00	308,065.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la adecuación de cancha (1 ESP) en Río Mixcoac y Alta Tensión, trabajos a realizar: adecuación de cancha consisten en trazo y nivelación para desplante de estructura, demolición por medios manuales de elementos de concreto hidráulico, excavación manual, acarreo de materia fina, construcción de edimiento de concreto hidráulico, colocación de estructura pesada de acero, lámina galvanizada y malla electrosoldada.
O21NR0360	Construcción de plancha de concreto, bancas y arbustos colonia El Bosque Sección Torres (clave 10-058), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	258,301.00	258,301.00	258,301.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de plancha de concreto, bancas y arbustos en (1 ESP), trabajos a realizar consisten en trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.
O21NR0361	Rehabilitación de banquetas, movilidad segura para los adultos en la colonia El Capulín (clave 10-059), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	360,170.00	360,170.00	360,170.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 372.00 M2 de banquetas que consiste en: trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0362	Rehabilitación de banquetas y escalinatas en la colonia El Capulín Ampliación (clave 10-060), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	305,740.00	305,740.00	305,740.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 287.00 M2 de banquetas que consiste en: trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0363	Rehabilitación de banquetas en la colonia El Paraíso (clave 10-063), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	417,233.00	417,233.00	417,233.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 465.00 M2 de banquetas que consiste en: trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0364	Adecuación de espacio para instalación de compostadores en áreas verdes en la colonia Florida (clave 10-073), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	643,292.00	643,292.00	643,292.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la instalación de compostadores, mediante la preparación de superficie para la instalación de compostadores, incluye herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0365	Mantenimiento de talud en la colonia Francisco Villa (clave 10-074), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	453,150.00	453,150.00	453,150.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el mantenimiento de 1,240.62 M2 de taludes mediante trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecanicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diametro y 0.40m de largo.
O21NR0366	Recuperación, mantenimiento y uso de áreas de donación en la colonia Golondrinas 2ª. Sección (clave 10-081), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	526,364.00	526,364.00	526,364.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la recuperación de (1) espacio público, mediante desyerbe y limpieza de terreno, acarreo, trazo, nivelación; desmantelamiento de elementos locales provisionales tipo panel, techumbre de lámina, muros, demoliciones, carga y acarreo, excavaciones; adecuación de espacios peatonales y colocación de ejercitadores.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0367	Rehabilitación de banquetas y guarniciones de la colonia Gral. Carlos A. Madrazo (clave 10-083), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	407,355.00	407,355.00	407,355.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación en 463.90 M2 de banquetas y guarniciones que consiste en: trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0368	Instalación de velaría en zona de juegos del quiosco en calle plaza Valverde, colonia Guadalupe Inn (clave 10-084), dentro de la demarcación.		-	389,203.00	389,203.00	389,203.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de instalación de velaría en (1 ESP), en zona de juegos, trabajos a realizar: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, anthongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 10.00 x 13.00 m).
O21NR0369	Reparación de escaleras de piedra en Cda. Centenario entre calle 1 y calle 6, colonia Heron Proal (clave 10-085), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón		-	390,322.00	390,322.00	390,322.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la reparación de 311.00 M2 de escaleras mediante trabajos de: trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0370	Rehabilitación de rampas y barandales, en varias calles de la colonia Hogar y Redención (clave 10-086), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	404,440.00	404,440.00	404,440.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación en 322.00 M2 de rampas con barandales que consiste en: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0371	Recuperación del parque público de la colonia Isidro Fabela (clave 10-087), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	342,007.00	342,007.00	342,007.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de recuperación de (1) parque público mediante trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Desyerbe y limpieza de terreno, muro de mampostería de piedra brasa, conformación y compactación de la capa subrasante; Firme de concreto hidráulico e instalación de juegos infantiles.
O21NR0372	Adecuación de mesas y bancas para el parque de la colonia Jardines del Pedregal (clave 10-091), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	727,773.00	727,773.00	727,773.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de adecuación de (1) parque público, mediante trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.
O21NR0373	Mejoramiento de juegos en la calle Michoacán, colonia La Araña (clave 10-095), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	310,608.00	310,608.00	310,608.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el mejoramiento en zona de juegos infantiles que consta de: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Excavación a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanjas con material (tepetate), compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Piso de caucho amortiguante, medida de pieza 50 * 50 cms. grosor 2.5 cms; Suministro de instalación de juegos infantiles, incluye: anclaje, tornillería, mano de obra y equipo necesario para su correcta instalación. Juego modular MP-H110323a-15 con 2 columpios y una resbaladilla doble; Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2 ") de diámetro con cople, etiqueta verde; Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Suministro de instalación de interruptor sencillo QN5800; Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en elementos de concreto; Dala de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2; Suministro y colocación de Euro Malla.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0374	Reparación de barda perimetral de la calle de Guija en la colonia La Cascada (clave 10-097), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	356,947.00	356,947.00	356,947.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de reparación en 284.00 M2 de barda perimetral mediante acciones de: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0375	Instalación de luminarias de última generación en toda la colonia La Loma (clave 10-104), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	769,222.00	769,222.00	769,222.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de instalación de 30 luminarias de última generación mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDs), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR0376	Colocación de barandales en andador presa Necaxa, andador presa Vicente guerrero, andador presa arcos y andador presa angostura, colonia La Presa Sección Homos (clave 10-112).		-	314,475.00	314,475.00	314,475.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la colocación de 250.00 M2 de barandales mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0377	Repavimentación y arreglo de banquetas en la calle de pericos, colonia Las Águilas (clave 10-114), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	488,999.00	488,999.00	488,999.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la repavimentación en 543.78 M2 y arreglo de banquetas, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0378	Rehabilitación de talud en la colonia Lomas de Becerra (clave 10-124), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	899,895.00	899,895.00	899,895.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 2,941.76 M2 en taludes mediante trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecanicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, elaborado en obra, para elementos de cimentación (zapatas, dados, traves de liga, contrarabes); Canaleta a base de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=200 kg/cm2; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diametro y 0.40m de largo.
O21NR0379	Continuación de la reja de tubos en el límite de la super- vía poniente, colonia Lomas de Guadalupe (clave 10-131), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón		-	424,488.00	424,488.00	424,488.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la continuación de reja de tubos en (1 ESP) mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Desyerbe y limpia del terreno realizada a mano; Plantilla de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 100 kg/cm2; Cimiento de mampostería de piedra braza juntada con mortero cemento arena en proporción 1:5; Cimbra acabado común y descimbra en losa tapa de cimentación; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2; Suministro y colocación de tubo de 4" de acero galvanizado; Pintura de esmalte aplicada en tubo de fierro galvanizado.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0380	Colocación de euroreja en la colonia Lomas de Los Cedros (clave 10-135), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	518,461.00	518,461.00	518,461.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de colocación de euroreja en (1 ESP) mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Desyerbe y limpieza del terreno por medios manuales; Desmantelamiento de cerca de malla; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga, acarreo en carretilla y descarga a primer estación; Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en elementos de concreto; Dala de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 reforzado con 4 varillas de 9.52 mm (3/8") y estribos de 6.35 mm (1/4") de diámetro; Suministro y colocación de Euro Malla de 2.50m de altura, incluye: postes, abrazaderas, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0381	Adecuación para uso y aprovechamiento de cancha usos múltiples en la colonia Lomas de Puerta Grande (clave 10-138), dentro del perímetro de la demarcación.		-	485,802.00	485,802.00	485,802.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la adecuación de cancha en (1 ESP) mediante trazo y nivelación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, colocación de acero, concreto hidráulico, conformación y compactación, colocación de acero tubular, aplicación de pintura, esmalte y epóxica, acarreo, colocación de reflector y cubierta a base de membrana tensada con cables y conectores de acero.
O21NR0382	Instalación de red de riego por aspersión; Así como la recuperación de aguas pluviales en el parque la bola, colonia Lomas de San Ángel Inn (clave 10-139).		-	368,093.00	368,093.00	368,093.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de instalación de red de riego por aspersión en (1) parque público, mediante trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.
O21NR0383	Reparación total del andador eucalipto, muro de contención y concreto hidráulico en la colonia Lomas de Santo Domingo Ampliación (clave 10-142), dentro de la demarcación.		-	296,648.00	296,648.00	296,648.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la reparación total del andador en 246.60 M2, mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0384	Ampliación de banquetas en calle loreto entre calle Ignacio Manuel Altamirano y avenida Río Magdalena colonia Loreto) (clave 10-145), dentro de la demarcación.		-	267,827.00	267,827.00	267,827.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de ampliación en 298.00 M2 de banquetas, mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O21NR0385	Construcción de escalinatas en la colonia Los Gamitos (clave 10-147), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	281,089.00	281,089.00	281,089.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la construcción de 223.00 M2 de escalinatas mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0386	Enrejado perimetral del área común fuera de la escuela María G., luminaria y un domo para la cancha en la colonia María G. de García Ruiz (clave 10-149).		-	406,229.00	406,229.00	406,229.00	-	-	-	Los trabajos a realizar consisten en trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.
O21NR0387	Repellado incluido en barranca entre Rómulo O'farril y Ana María Gallaga colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	284,966.00	284,966.00	284,966.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de repellado de 141.80 M2 mediante trazo y nivelación para desplante de estructura; Desyerbe y limpieza del terreno; Afine de taludes y fondo del corte en canales, con un espesor promedio de 5 cm; Suministro y colocación de drenes de 2" de diámetro y 1.00 m de longitud, protegido con geotextil para evitar el paso de finos; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada; Lechada de inyección cemento-agua f'c=180kg/cm2 con aditivo expansor de volumen y acelerante de fraguado; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor.
O21NR0388	Construcción de muro de contención en la colonia Milpa del Cedro (clave 10-155), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	248,784.00	248,784.00	248,784.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de 36.96 M2 de muros de construcción, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpieza del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, acabado aparente en una cara, juntado con mortero cemento arena 1:5; Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Proctor con apisonadora bailarina, incluye: tendido del material y suministro e incorporación de agua.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0389	Sendero seguro en la colonia Minas de Cristo (clave 10-156), sustitución por concreto hidráulico e instalación de luminaria, dentro del perímetro de la demarcación.		-	469,342.00	469,342.00	469,342.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de sustitución por concreto hidráulico en 257.00 M2 y la instalación de (1) luminaria, mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con voltador en las aristas de banquetas, en tramos alternados; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto reforzado; Mejoramiento de terracería con tepetate, compactada al 85% proctor; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado; Brazo tipo tlalpan con solera y tubular en acero con adaptaciones en poste metálico. Controlador Inteligente INDISECT con optimizador y medidor de energía en baterías, para autoajuste de iluminación (encendido
O21NR0390	Mejorando espacios en la colonia Molino de Santo Domingo (clave 10-159), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	515,488.00	515,488.00	515,488.00	-	-	-	Los trabajos a realizar consisten en trazo y nivelación, relleno de zanjas; Conformación y compactación, plantilla de concreto hidráulico, colocación de malla electrosoldada; Tubo de acero galvanizado y pintura de esmalte.
O21NR0391	Construcción de muro de contención y limpieza de área verde en calle Puerto Nautla colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (clave 10-171), dentro de la demarcación.		-	551,350.00	551,350.00	551,350.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de 24.85 M2 de muro de contención y limpieza de área verde, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=100 kg/cm2; Suministro y colocación de drenes de 2" de diámetro y 1.00 m de longitud, protegido con geotextil para evitar el paso de finos; Cimbra acabado común y descimbra en muros; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2; Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Proctor con apisonadora bailarina.
O21NR0392	Construcción de muro de contención en la colonia Poder Popular (clave 10-173), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	284,695.00	284,695.00	284,695.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de 47.70 M2 de muro de contención, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, acabado aparente en una cara, junteado con mortero cemento arena 1:5.
O21NR0393	Instalación de juegos infantiles, bienestar para los niños colonia Presidentes (clave 10-177), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	600,570.00	600,570.00	600,570.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de instalación de (1) MRE) de juegos infantiles que consta de: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Excavación a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanjas con material (tepetate), compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Piso de caucho amortiguante, medida de pieza 50 * 50 cms. grosor 2.5 cms; Suministro de instalación de juegos infantiles, incluye: anclaje, tornillería, mano de obra y equipo necesario para su correcta instalación. Juego modular MP-H110323a-15 con 2 columpios y una resbaladilla doble; Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2 ") de diámetro con cople, etiqueta verde; Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Suministro de instalación de interruptor sencillo QN5800.
O21NR0394	Recuperación de espacio público, en la colonia Privada Centenario (clave 10-180), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	291,033.00	291,033.00	291,033.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la recuperación de (1) espacio público, mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Excavación a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanjas con material (tepetate), compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Piso de caucho amortiguante, medida de pieza 50 * 50 cms. grosor 2.5 cms; Suministro de instalación de juegos infantiles, incluye: anclaje, tornillería, mano de obra y equipo necesario para su correcta instalación. Juego modular MP-H110323a-15 con 2 columpios y una resbaladilla doble; Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2 ") de diámetro con cople, etiqueta verde; Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Suministro de instalación de interruptor sencillo QN5800.
O21NR0395	Construcción del muro de contención en la colonia Prof. José Arturo López (clave 10-181), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	325,518.00	325,518.00	325,518.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de 48.40 M2 de muro de contención, mediante trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Desyerbe y limpia del terreno; Excavación a mano, zona "A", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, acabado aparente en una cara, junteado con mortero cemento arena 1:5; Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Proctor con apisonadora bailarina.
O21NR0396	Instalación de barda perimetral, en la colonia Puente Colorado (clave 10-184), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	389,122.00	389,122.00	389,122.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de instalación de barda perimetral en (1) espacio público, mediante trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0397	Reacondicionamiento de espacio público colonia Reacomodo Pino Suarez (clave 10-188), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	275,071.00	275,071.00	275,071.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para reacondicionar (1) espacio público, mediante trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Suministro y montaje de estructura ligera formada con perfiles laminados para cancha y gradas; Suministro e instalación de pasto sintético color verde; Instalación de euromalla en el perímetro.
O21NR0398	Mantenimiento del arbolado en calle San Carlos, calle Reina, calle Árbol, calle Guerrero, Av. La Paz, colonia San Ángel (clave 10-192), dentro de la demarcación.		-	422,129.00	422,129.00	422,129.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la recuperación de (1) espacio público mediante trabajos de desmonte, poda integral de individuos para conformar y balancear el estado fisiológico, reducción de altura cortando selectivamente en la parte superior de la copa facilitando el paso de luz, barrido, retiro de basura vegetal, despunte de árbol, retiro de árbol (seco y/o enfermo), levantamiento de fuste, corte y troceado de ramas para su descenso controlado, retiro de hierba en adocro, banqueta y guarnición.
O21NR0399	Mantenimiento del arbolado en calle Calero, Campestre, Fresnos, Mariscal, Reyna, Aida, Jardín y H. Galeana, colonia San Ángel Inn (clave 10-193), dentro de la demarcación.		-	356,061.00	356,061.00	356,061.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la recuperación de (1) espacio público mediante trabajos de desmonte, poda integral de individuos para conformar y balancear el estado fisiológico, reducción de altura cortando selectivamente en la parte superior de la copa facilitando el paso de luz, barrido, retiro de basura vegetal, despunte de árbol, retiro de árbol (seco y/o enfermo), levantamiento de fuste, corte y troceado de ramas para su descenso controlado, retiro de hierba en adocro, banqueta y guarnición.
O21NR0400	Instalación de pasamanos en andadores de la colonia San Clemente (clave 10-195), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	669,750.00	669,750.00	669,750.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de instalación de pasamanos en 534.00 M2, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0401	Instalación de techo y luminaria en área de juegos infantiles de la colonia San Gabriel (clave 10-196), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	250,062.00	250,062.00	250,062.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de instalación de techos en (1 ESP), en zona de juegos, trabajos a realizar: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, habilitación de escalones de concreto simple, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico, muro curvo de 8.9 cm. de espesor, habilitación de escalones y rampas formados a base de lámina negra calibre 16 antiderrapante, aplanado estampado con molde de polietileno, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales.
O21NR0402	Reconstrucción de escalinatas y andadores con barandales 1er etapa colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	692,577.00	692,577.00	692,577.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la reconstrucción de 552.00 M2 de escalinatas y andadores con barandales, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0403	Construcción de arco de identidad primera fase en la colonia Santa Lucía Pueblo (clave 10-202), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	396,176.00	396,176.00	396,176.00	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de arco de identidad en (1 ESP), mediante trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería, montaje de estructura metálica ligera con perfiles laminados y placas de acero, habilitación de postes, firme de concreto hidráulico.
O21NR0404	Renovación de la cancha de fútbol de la colonia Santa María Nonoalco (clave 10-203), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	548,371.00	548,371.00	548,371.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la renovación de cancha en (1 DEP) mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Desyerbe y limpieza del terreno; Carga y acarreo; Firme de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 150 kg/cm2; Suministro e instalación de pasto sintético color verde; colocación de reflectores, pintura.
O21NR0405	Rehabilitación de áreas deportivas en Santa Rosa Xochiac (Pblo) (clave 10-204), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	1,511,744.00	1,511,744.00	1,511,744.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de áreas deportivas en (1 DEP) mediante demolición por medios manuales, excavación manual, acarreo de material fino granular, cimbra acabado común, colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico, colocación de euromalla, aplicación de pintura epóxica, desmantelamiento de estructura metálica, colocación de poste galvanizado, cubierta a base de membrana tensada, colocación de puerta y reflector; Aplicación de pintura vinílica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0406	Colocación luminarias de tipo led en la colonia Tetelpan (clave 10-213), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	612,141.00	612,141.00	612,141.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la colocación de 24 luminarias tipo led mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimientado de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDS), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR0407	Rehabilitación de rampa de acceso principal, con barandal y retiro de jardineras, en Calzada Desierto de Los Leones y hasta calle Tizupan colonia Tizampampano (clave 10-216).		-	275,020.00	275,020.00	275,020.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de rampa de acceso principal, con barandal y retiro de jardineras en 219.00 M2, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular,volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0408	Instalación de luminarias en la colonia Tizapan_Tizapan San Ángel (clave 10-217), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	634,158.00	634,158.00	634,158.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la instalación de 25 luminarias mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimientado de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDS), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.
O21NR0409	Rehabilitación de canchas deportivas en la colonia Tlacoyaque Ampliación (clave 10-220), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	553,353.00	553,353.00	553,353.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de canchas deportiva en (1 DEP) mediante trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Mejoramiento de base de cimentaciones para estructuras o pavimentos, con tepetate y cal al 8 % del peso volumétrico, compactada al 90 % próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 150 kg/cm2; Suministro y colocación de pasto para cancha con hilo de polietileno.
O21NR0410	Rescate de corredor cultural socio ambiental en la colonia Tlacuitlapa 2o Reacomodo Ampliación (clave 10-223), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	564,698.00	564,698.00	564,698.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el rescate de corredor cultural socio ambiental en (1 ESP), mediante colocación de jardín vertical que incluye soporte, capa aislante, textil hidropónico, capa vegetal según saturación, sistema de riego, sistema de monitoreo y canaletas.
O21NR0411	Rehabilitación de barandal y pasamanos en calle Nezahualcóyotl entre la calle Chalchitlicue y calle Malitzin colonia Unidad Popular Tepeaca (clave 10-232).		-	368,318.00	368,318.00	368,318.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de barandal y pasamanos en 293.00 M2, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica , acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular,volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoladada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0412	Instalación de domo en el parque Unión Olivos (clave 10-233), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	281,239.00	281,239.00	281,239.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la instalación de domo en (1 PAR), mediante: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, anthingos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 4.50 M X 20.50 m).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0413	Sustituir euroreja por reja tubular en canchas de la colonia Valentín Gómez Farias (clave 10-235), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	345,052.00	345,052.00	345,052.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para sustituir euroreja por reja tubular en (1 ESP), trabajos a realizar consisten en: Desmontajes, limpieza de terreno, carga y acarreo; Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo tubular con perfiles que incluye trabajos de albañilería y mortero-cemento-arena 1:4.
O21NR0414	Terminar gimnasio al aire libre en la colonia Villa Solidaridad (clave 10-237), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	275,781.00	275,781.00	275,781.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para terminar gimnasio al aire libre en (1 EQG) mediante: Suelo mejorado, con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor; Suministro y colocación de gimnasio al aire libre (7 piezas).
O21NR0415	Construir rampas para silla de ruedas en la colonia Zenón Delgado (clave 10-239), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	387,318.00	387,318.00	387,318.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para construir rampas para silla de rueda en 308.00 M2, mediante trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medido en banco; Carga, acarreo en canasto (Chunde) por medios manuales; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40 empotrados en piso; Suministro y aplicación de pintura esmalte.
O21NR0416	Construcción de estacionamiento en su 2a etapa ubicado en calle Jazmín esquina con Cda. Orquídea colonia Zotoltitla (clave 10-240), dentro de la demarcación.	-	-	318,374.00	318,374.00	318,374.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para construcción de estacionamiento en su 2a etapa en (1 ESP), trabajos a realizar consisten en: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Excavación a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW; Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada.
O21NR0417	Rehabilitación de cancha de futbol en la colonia 19 de mayo (clave 10-241), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	322,826.00	322,826.00	322,826.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de canchas deportiva en (1 DEP) mediante: Colocación de tablero de usos múltiples fútbol - basquetbol base de tubo de acero galvanizado, incluye suministro de tubo, soldadura para la unión de piezas, pintura (primer) puestos en el sitio de los trabajos; Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de Primario.
O21NR0418	Rehabilitación de juegos infantiles en el parque de la colonia 1a Victoria (clave 10-242), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	348,627.00	348,627.00	348,627.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de (1 MRE) de juegos infantiles que consta de: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Excavación a mano, zona "B" material clase I; Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanjas con material (tepetate), compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2; Piso de caucho amortiguante, medida de pieza 50 * 50 cms. grosor 2.5 cms; Suministro de instalación de juegos infantiles, incluye: anclaje, tornillería, mano de obra y equipo necesario para su correcta instalación. Juego modular MP-H110323a-15 con 2 columpios y una resbaladilla doble; Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2 ") de diámetro con cople, etiqueta verde; Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, Suministro y colocación de reflector; Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada; Suministro de instalación de interruptor sencillo QN5800.
O21NR0419	Instalación de velaria en la colonia 1a Victoria Sección Bosques (clave 10-243), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	392,059.00	392,059.00	392,059.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la instalación de velaria en (1 ESP), trabajos a realizar: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, sensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 10.00 x 13.00 m).
O21NR0420	Instalación de luminarias en la colonia 2a El Pirul Ampliación (clave 10-245), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	-	300,143.00	300,143.00	300,143.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la instalación de 12 luminarias mediante: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2; Construcción de cimiento de 0.80x0.80x1.00m para poste de alumbrado tipo ornamento o jardín en material, zona C; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51mm de diámetro para canalizaciones subterráneas; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c =150 kg/cm201/03/2021; Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 de profundidad; Suministro, instalación y/o sustitución de luminaria existente por luminario a base de diodos emisores de luz (LEDs), con un modelo de leds y vidrio plano, led plus sin watts, tensión de alimentación 120-277 VCA con fotocelda; Suministro e instalación de poste conico de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diametro nominal, cedula 30; Instalación y prueba de cable, calibre 6; Conexión y prueba de fotocelda-varilla de tierra; Suministro y colocación de 4 juegos de anclas, de 19mm de diámetro y 0.50m de longitud, para sujetar poste para alumbrado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0421	Rehabilitación de empedrado de calles, en la colonia Hacienda de Guadalupe Chimalistac (clave 10-004), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	324,357.00	324,357.00	324,357.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de calles en 234.00 M2 de empedrado mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques con equipo de topografía; Retiro de empedrado existente por medios manuales; Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m; Conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Próctor con apisonadora bailarina; Suministro y colocación de piedra de río para vialidad de diferentes tamaños asentada con mortero cemento-arena en proporción 1:4.
O21NR0422	Pavimentación sobre calle minas colonia Arvide (clave 10-019), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	324,441.00	324,441.00	324,441.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 1,195.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0423	Pavimentación de la calle Juárez, entre Morelos y cerrada de Juárez colonia Axotla (clave 10-024), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	361,230.00	361,230.00	361,230.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 1,280.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0424	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Gral. Miguel Negrete de José María Patoni a Ignacio Zaragoza colonia Bejero (clave 10-028), dentro de la demarcación.		-	349,508.00	349,508.00	349,508.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 300.60 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0425	Pavimentación con concreto hidráulico en cda. (calle) 11 de noviembre entre cda. Emiliano, colonia Canutillo Aguascalientes (clave 10-037), dentro de la demarcación.		-	282,284.00	282,284.00	282,284.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 235.20 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0426	Rehabilitación de empedrado en calles paseo del río, calle secreto, calle Josefina Priory y calle San Sebastián colonia Chimalistac (clave 10-042), dentro de la demarcación.		-	310,029.00	310,029.00	310,029.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de calles en 223.70 M2 de empedrado mediante: Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal; Retiro de empedrado existente por medios manuales; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular; Conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Próctor con apisonadora bailarina, incluye: tendido del material y suministro e incorporación de agua; Suministro y colocación de piedra de río para vialidad de diferentes tamaños asentada con mortero cemento-arena en proporción 1:4.
O21NR0427	Pavimentación de calles en la colonia Corpus Christy (clave 10-047), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	1,083,307.00	1,083,307.00	1,083,307.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 2,410.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0428	Pavimentación de calles (bacheo) en la colonia Cristo Rey (clave 10-050), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	328,440.00	328,440.00	328,440.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle (bacheo) en 1,220.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0429	Sustitución de pavimentación de adocreto existente por nuevo en calle Caguas entre Av. Centenario y Colina colonia Rinconada de Tarango (clave 10-051), dentro de la demarcación.		-	396,203.00	396,203.00	396,203.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la sustitución de pavimentación en 587.00 M2 de adocreto existente por nuevo mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Retiro de adocreto hexagonal por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión de material fino granular; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de adocreto de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhidra-arena en proporción 1.5 de 5 cm de espesor.
O21NR0430	Pavimentación de concreto hidráulico, en la colonia El Bosque 2a Sección Ampliación (clave 10-057), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	322,936.00	322,936.00	322,936.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 260.00 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0431	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia El Ruedo (clave 10-068), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	256,612.00	256,612.00	256,612.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de calle en 206.00 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0432	Pavimentación en la calle Araucaria de calle Caoba a calle Olmo colonia Garcimarrero (clave 10-076), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	389,789.00	389,789.00	389,789.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calle en 1,450.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0433	Sustitución de planchas de concreto en Paseo de Los Alcañones del lote 10 al lote 3 colonia Garcimarrero Reacomodo (clave 10-078), dentro de la demarcación.		-	304,577.00	304,577.00	304,577.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la rehabilitación de calle en 253.80 M2 de concreto hidráulico mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0434	Cambio de concreto hidráulico (2a etapa) en la colonia Gral. A Rosales (clave 10-082), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	259,877.00	259,877.00	259,877.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el cambio de concreto hidráulico en 208.40 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0435	Cambio de adoquín por concreto hidráulico en la colonia La Cañada (clave 10-096), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	401,511.00	401,511.00	401,511.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el cambio de concreto hidráulico en 323.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0436	Pavimentación en la colonia La Joya (clave 10-103), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	529,680.00	529,680.00	529,680.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 1,240.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0437	Colocación de concreto hidráulico en calle 1 sobre José Gálvez Moya hasta calle 5 colonia La Martinica (clave 10-105), dentro del perímetro de la demarcación.		-	419,776.00	419,776.00	419,776.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la colocación de concreto hidráulico en 338.40 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0438	Reencarpetado en la U. T. colonia La Mexicana (clave 10-106), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	677,768.00	677,768.00	677,768.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el reencarpetado en 2,360.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0439	Mejoramiento de calles caucanos y mendosinos colonia La presa (clave 10-111), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	386,797.00	386,797.00	386,797.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el mejoramiento de calles en 1,440.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0440	Pavimentación de la calle Creta con pavimento asfáltico, entre calle Aquiles y Calzada Las Águilas colonia Lomas de Axomiatla (clave 10-123), dentro de la demarcación.		-	357,019.00	357,019.00	357,019.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 1,340.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0441	Pavimento de adoquín para la colonia Lomas de Santo Domingo (clave 10-141), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	267,293.00	267,293.00	267,293.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 382.00 M2 de adoquín mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase I; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de adocreto de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhidra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor.
O21NR0442	Pavimento de adoquín para la colonia Margarita Maza de Juárez (clave 10-148), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	293,391.00	293,391.00	293,391.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 335.75 M2 de adoquín mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía; Retiro de adocreto hexagonal por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de adocreto de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhidra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor.
O21NR0443	Pavimento de concreto hidráulico en calle 2 de mayo y paso peatonal colonia Miguel Gaona Armenta (clave 10-153), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	458,715.00	458,715.00	458,715.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 391.80 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Junio 2021										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS			
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	
O21NR0444	Recarpetado de calle rosa tártara desde, bajo puente de Av. alta tensión hasta Av. rosa blanca colonia Molino de Rosas Ampliación (clave 10-158), dentro de la demarcación.		-	382,633.00	382,633.00	382,633.00	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos para el recarpetado en 1,430.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0445	Pavimento de concreto hidráulico en calle mina de azufre colonia Palmas Axotitla (clave 10-167), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	344,909.00	344,909.00	344,909.00	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 287.40 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0446	Pavimento de concreto hidráulico en Av. Ernesto J. Piper colonia Paseo de Las Lomas-San Gabriel (clave 10-170), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	386,147.00	386,147.00	386,147.00	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 322.20 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0447	Pavimentación en toda la colonia Piloto (Adolfo López Mateos Ampliación) (clave 10-172), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	737,157.00	737,157.00	737,157.00	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación en 2,750.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado.
O21NR0448	Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Pólvora (clave 10-174), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	325,458.00	325,458.00	325,458.00	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 262.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0449	Pavimentación en la calle Ricardo F. Magón entre calle 1 y calle 9 y calle 1 a la 4 entre barda la pera xochinahuac y calle Ricardo F. Magón colonia Ponciano Arriaga (clave 10-175)		-	315,167.00	315,167.00	315,167.00	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación en 1,170.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0450	Recarpetado en calle John F. Kennedy, Grover Cleveland, Ulises Grand y Harrys. Truman colonia presidentes 1a Ampliación (clave 10-178), dentro de la demarcación.		-	399,797.00	399,797.00	399,797.00	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos para el recarpetado en 1,490.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0451	Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Presidentes 2a Ampliación (clave 10-179), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	558,638.00	558,638.00	558,638.00	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 447.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0452	Pavimento de concreto hidráulico en calle pueblo nuevo y cerrada de pueblo nuevo colonia Pueblo Nuevo (clave 10-183), dentro del perímetro de la demarcación territorial.		-	306,073.00	306,073.00	306,073.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 246.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0453	Pavimento de concreto hidráulico en las calles mina sacramento y mina rica colonia Real Del Monte (clave 10-189), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón		-	316,583.00	316,583.00	316,583.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 264.00 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0454	Renivelación de nueve calles adoquinadas y pasamanos para dos andadores en la colonia Rincón de la bolsa (clave 10-190), dentro del perímetro de la demarcación territorial.		-	331,500.00	331,500.00	331,500.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la renivelación de calles en 491.00 M2 de adoquín mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía; Retiro de adocreto hexagonal por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Pavimento de adocreto de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhida arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor.
O21NR0455	Pavimentación de calles en la colonia Santa Lucía Reacomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	280,120.00	280,120.00	280,120.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 1,050.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0456	Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Tecolalco (clave 10-208), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	310,669.00	310,669.00	310,669.00	-	-	-	Pavimento de concreto hidráulico en 258.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0457	Sustitución de concreto hidráulico en calles de la colonia Tlapechico (clave 10-224), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	411,006.00	411,006.00	411,006.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la sustitución de concreto hidráulico en 342.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0458	Pavimentación de calles en la colonia Tolteca (clave 10-226), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	363,657.00	363,657.00	363,657.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 1,350.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0459	Pavimento de concreto hidráulico en calle 1 colonia Jalapa Tepito 2ª Ampliación (clave 10-246), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	380,514.00	380,514.00	380,514.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 317.40 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0460	Pavimentación de calles en la colonia Olivar del Conde 1ª Sección I (clave 10-252), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	741,724.00	741,724.00	741,724.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de calles en 2,775.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto.
O21NR0461	Pavimento de concreto hidráulico en la colonia Santa Fe Km 8.5 (clave 10-256), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	267,205.00	267,205.00	267,205.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la pavimentación de concreto hidráulico en 222.60 M2 mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica, por medios mecánicos; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio; Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro; Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas; Estriado de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: equipo para su correcta realización, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
O21NR0462	Reparación de fugas de agua potable de la línea de alimentación principal en la colonia Arturo Gamiz (clave 10-017), dentro del perímetro de la demarcación territorial.		-	394,795.00	394,795.00	394,795.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la reparación de fugas de agua potable en 53.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c=200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0463	Cambio de red hidráulica en su totalidad de la colonia Atlamaxac (clave 10-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	265,009.00	265,009.00	265,009.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el cambio de red hidráulica en su totalidad en 7.80 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c=200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0464	Cambio de red de agua potable, en la sección "N", de la colonia El Pirú (Fraccionamiento) (clave 10-064), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	311,651.00	311,651.00	311,651.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el cambio de red de agua potable en 50.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0465	Cambio de red hidráulica en calle Las Flores entre 1ª privada de Flor de María y Barranca Pilar colonia Flor de María) (clave 10-072), dentro del perímetro de la demarcación.		-	288,600.00	288,600.00	288,600.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el cambio de red hidráulica en 9.50 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0466	Continuación de cambio de red hidráulica en la colonia Galeana (clave 10-075), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	273,973.00	273,973.00	273,973.00	-	-	-	Continuación de cambio de red hidráulica en 7.80 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0467	Cambio de red de agua potable en la colonia Liberales de 1857 (clave 10-121), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	498,206.00	498,206.00	498,206.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el cambio de red de agua potable en 13.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0468	Sustitución de red hidráulica en la colonia Lomas de La Era (clave 10-132), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	1,173,800.00	1,173,800.00	1,173,800.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la sustitución de red hidráulica en 28.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0469	Sustitución de la red de agua potable en toda la colonia Lomas de Santa Fe (clave 10-140), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	269,459.00	269,459.00	269,459.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el cambio sustitución de red de agua potable en 7.80 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0470	Cambio de red de agua potable en la colonia Tetelpan Pueblo (clave 10-214), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	616,278.00	616,278.00	616,278.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para el cambio de red de agua potable en 24.80 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0471	Instalación de agua y tomas principales en calles Anáhuac, Mixes, 1ª, 2ª y 3ª cerrada Mixteca, Tenochtitlán colonia Tlacuitlapa (clave 10-222), dentro de la demarcación.		-	461,750.00	461,750.00	461,750.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la instalación de agua y tomas principales en 63.00 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0472	Reparación de red hidráulica en la colonia 26 de Julio (clave 10-244), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	285,972.00	285,972.00	285,972.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la reparación de red hidráulica en 6.70 metros, llevando a cabo acciones de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O21NR0473	Construcción de caseta de vigilancia y de acceso controlado de vehículos en la colonia Belén de Las Flores_ (clave 10-249), dentro del perímetro de la demarcación territorial.		-	283,688.00	283,688.00	283,688.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la construcción de caseta de vigilancia y de acceso controlado de vehículos en (1 INM) mediante trabajos de: Limpieza, nivelación, compactación, delimitación del área de la obra y preparación del terreno, trazo y niveles, excavaciones para cimientos; Albañilería: Planchas de concreto armado a base de concreto con malla electrosoldada.
O21NR0474	Continuación de construcción del centro comunitario en la colonia Arboledas Politoco (clave 10-015), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	291,198.00	291,198.00	291,198.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la continuación de construcción del centro comunitario (1 INM) mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O21NR0475	Continuación de la construcción del centro interactivo en calle Albatros s/n esquina con andador colonia Ave Real (clave 10-022), dentro de la demarcación territorial.		-	334,304.00	334,304.00	334,304.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la continuación de construcción del centro interactivo (1 INM) mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, impermeabilización, piso de loseta.
O21NR0476	Construcción de aula de usos múltiples en calle tantalo entre petrel y guacamayo colonia Ave Real Ampliación (clave 10-023), dentro de la demarcación territorial.		-	428,245.00	428,245.00	428,245.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la construcción de aula de usos múltiples (1 INM) mediante trabajos de: Desyerbe y limpieza de terreno, trazo y nivelación, acarreo de material fino, excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, relleno de zanjas, conformación y compactación de terreno, colocación de malla electrosoldada, cimbra acabado común, muro de tabique rojo.
O21NR0477	Construcción de centro interactivo 1er etapa en la colonia Cedro Chico (clave 10-041), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	259,541.00	259,541.00	259,541.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la construcción de centro comunitario (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación, acarreo de material producto de excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, relleno de zanjas, conformación y compactación de terreno, colocación de malla electrosoldada, cimbra acabado común, muro de tabique rojo.
O21NR0478	Reestructuración de centro social "Centro de convivencia familiar Colinas de Tarango" ubicado en la colonia Conciencia Proletaria (clave 10-045), dentro de la demarcación.		-	298,278.00	298,278.00	298,278.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la reestructuración de centro social (1 INM) mediante trabajos de: Desmantelamiento de elementos existentes, limpieza; Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O21NR0479	Instalación de paneles solares en áreas de esparcimiento para adulto mayor en la colonia Golondrinas 1ª Sección (clave 10-080), dentro del perímetro de la demarcación territorial.		-	483,544.00	483,544.00	483,544.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la instalación de paneles solares en áreas de esparcimiento (1 INM) mediante trabajos de: Suministro e instalación de paneles solares, incluye panel solar 370 Watts, panel policristalino, microinversor, estructura de aluminio, riel anodizado, cableado, soportes, protecciones y aplicación de pintura de esmalte en estructura.
O21NR0480	Construcción de centro comunitario Acaneu en la colonia La Cebada Ampliación (clave 10-098), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	351,331.00	351,331.00	351,331.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la construcción de centro comunitario (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural en puertas, ventanas y rejas, suministro, habilitación, fabricación, transporte y montaje de estructura ligera metálica soldada formada con perfiles laminados de acero; relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 85% próctor con rodillo vibratorio, plantilla de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 100 kg/cm2; cimbra acabado común y en cadenas, castillos, cerramientos, cejas y repisones, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 250 kg/cm2 para elementos de superestructura.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0481	Continuación de la construcción de centro social en la colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	262,872.00	262,872.00	262,872.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la continuación de construcción de centro social (1 INM) mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado.
O21NR0482	Continuación de la construcción de centro social en la colonia Merced Gómez (clave 10-151), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	617,678.00	617,678.00	617,678.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la continuación de construcción de centro social (1 INM) mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, impermeabilización de azotea, piso de loseta.
O21NR0483	Construcción de centro creativo y cultural en Av. Toluca y Transmisiones colonia Olivar de Los Padres (clave 10-163), dentro del perímetro de la demarcación territorial.		-	1,307,771.00	1,307,771.00	1,307,771.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la construcción de centro creativo y cultural (1 INM) mediante trabajos de: Preliminares, cimentación, estructura metálica; instalación sanitaria, núcleos sanitarios, instalación hidráulica, instalación de gas, instalación eléctrica; albañilería, plafones, acabados, instalación especial, herrería, carpintería, jardinería y cancelería.
O21NR0484	Construcción de salón de actividades culturales, cursos y entretenimiento en la colonia Tejocote (clave 10-209), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	267,111.00	267,111.00	267,111.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la construcción de salón de actividades culturales, cursos y entretenimiento (1 INM) mediante trabajos de: Desyerbe y limpieza de terreno, trazo y nivelación, acarreo de material fino, excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, relleno de zanjas, conformación y compactación de terreno.
O21NR0485	Construcción de centro interactivo ubicado en el and. 5 entre calle 4 y calle 3 colonia Villa Progresista (clave 10-236), dentro del perímetro de la demarcación territorial.		-	388,673.00	388,673.00	388,673.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la construcción de centro interactivo (1 INM) mediante trabajos de: Trazo y nivelación, acarreo de material producto de excavación, plantilla de concreto hidráulico, cimbra acabado común, acero de refuerzo, relleno de zanjas, conformación y compactación de terreno, cimbra acabado común, muro de tabique rojo, instalación eléctrica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0486	Remodelación de la casa de cultura Villa Verdum (clave 10 238), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	414,796.00	414,796.00	414,796.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la remodelación de la casa de cultura Villa Verdum (1 INM) mediante trabajos de: Demolición por medios manuales de recubrimientos de azulejo y desmontaje de elementos; Aplanado de yeso en muros, suministro y colocación de piso de loseta, recubrimiento de pasta fuerte; Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre; Reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de azotea (sistema prefabricado).
O21NR0487	Instalación de gimnasio al aire libre en la colonia Olivar del Conde 2ª Sección I (clave 10-254), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.		-	922,098.00	922,098.00	922,098.00	-	-	-	Se realizarán trabajos para la instalación de gimnasio al aire libre en (1 EQG) mediante: Colocación de gimnasio al aire libre, pintura (primer) puestos en el sitio de los trabajos; Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de Primario.
<b>Total URG</b>			<b>549,894,460.00</b>	<b>555,280,365.37</b>	<b>268,835,028.16</b>	<b>336,580,262.28</b>	<b>42,255,387.40</b>	<b>42,255,387.40</b>	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Junio 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
A21NR0232	Adquisición de equipo cómputo.	0%	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá: Meta 1: 01 (EIN): 01 Mac Book Pro de 13 pulgadas, Intel Core i5 de doble núcleo a 2,3 GHz (Turbo Boost de hasta 3,6 GHz) y 64 MB de eDRAM, Intel Iris Plus Graphics 655, Chip M1 de Apple con CPU de 8 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos, memoria unificada de 16 GB, almacenamiento SSD de 256 GB, pantalla retroiluminada por LED de 13,3 pulgadas (en diagonal) con tecnología IPS; resolución nativa de 2.560 por 1.600 a 227 píxeles por pulgada compatible con millones de colores, touch bar y touch ID, Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB-C) compatibles con: Carga, DisplayPort, Thunderbolt (hasta 40 Gb/s), USB 3.1 Gen 2 (hasta 10 Gb/s), Conexión inalámbrica Wi-Fi 802.11ac; compatible con las normas 802.11a/b/g/n del IEEE, ecnología inalámbrica Bluetooth 4.2, Adaptador de corriente USB-C de 61 W, Cable de carga USB-C (2 metros).
A21NR0241	Adquisición de equipamiento para el Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 2021.	0%	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirirá: Meta 1 (MOB): 02 sillas ejecutivas: polipiel primera clase, cuerpo acolchado con cabecera integrada, Descansabrazos, tipo reclinable / Perilla de tensión gradual y bloqueo / Pistón neumático / Base giratoria (estrella de 5 puntas) y 04 sillas secretariales: polipiel primera clase, con cabecera integrada, Descansabrazos, tipo reclinable / Perilla de tensión gradual y bloqueo / Pistón neumático / Base giratoria (estrella de 5 puntas).
O21NR0047	Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria de Agua Potable. En las colonias; Aplicación Santiago Ahuizotla, San Miguel Amantla y Clavería.	0%	3,500,000.00	388,556.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se brindara el servicio de Mantenimiento y Rehabilitación de la red secundaria de Agua Potable. En las colonias; Ampliación Santiago Ahuizotla, San Miguel Amantla y Clavería.
O21NR0065	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. En la colonia Clavería	0%	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se dará mantenimiento y restitución de Banquetas. En la colonia Clavería
O21NR0080	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. En las colonias Prohogar y San Bernabé	95%	7,784,236.00	1,500,000.00	1,500,000.00	77,836.45	1,500,000.00	1,422,163.55	1,422,163.55	1,422,163.55	Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la Red de Drenaje. En las colonias Prohogar y San Bernabé
O21NR0095	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos, Oficinas Administrativas de la Dirección Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión y Casa de la Cultura Azcapotzalco.	8%	3,500,000.00	5,064,236.00	1,524,440.00	2,680,000.00	3,080,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación en Edificios Públicos. Oficinas Administrativas de la Dirección Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión y Casa de la Cultura Azcapotzalco.
O21NR0106	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Educativa. Escuela primaria Emilia Rocha García, Petróleos Mexicanos y Mariano Matamoros.	0%	8,500,000.00	2,267,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se brindaran servicios de Mantenimiento y Rehabilitación a la Infraestructura Educativa. En las Escuelas primarias Emilia Rocha García, Petróleos Mexicanos y Mariano Matamoros.
O21NR0116	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Avenida Azcapotzalco, ciclovia camarones, ciclovia Av. Azcapotzalco, parque Prohogar y Av. Antonio Valeriano.	20%	4,000,000.00	25,345,000.00	8,023,853.00	11,762,169.51	16,818,813.58	5,056,644.07	5,056,644.07	5,056,644.07	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación a la Imagen Urbana. Avenida Azcapotzalco, ciclovia camarones, ciclovia en la Av. Azcapotzalco, parque Prohogar y Av. Antonio Valeriano.
O21NR0126	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Comercial. Mercado Providencia.	0%	5,000,000.00	13,400,786.72	4,017,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se dará Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Comercial. Mercado Providencia.
O21NR0136	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Azcapotzalco centro, Tezozómoc, San Andrés, Clavería, Ángel Zimbrón y San Pedro Xalpa.	14%	11,425,000.00	23,445,000.00	9,700,650.00	20,244,284.56	23,432,438.31	3,188,153.75	3,188,153.75	3,188,153.75	Se realizaron los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias. Azcapotzalco centro, Tezozómoc, San Andrés, Clavería, Ángel Zimbrón y San Pedro Xalpa.
Total URG			62,209,236.00	71,482,526.79	24,837,142.65	34,764,290.52	44,831,251.89	10,066,961.37	10,066,961.37	10,066,961.37	





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez

Período:

Enero-Junio 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0022	Adquisición de bicicletas y Scooter para el Programa "Blindar BJ".	0.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición de (15) bicicletas rodada 20, Frenos V Brake,1 Velocidad, (15) bicicletas rodada 16, Frenos V Brake,1Velocidad. meta2: 10 (VOA) (10) Scooter de 3 ruedas, con ajuste de altura, antiderrapante, soporte de hasta 45 kg.
A21NR0038	Adquisición de Vehículos de primer contacto ciudadano.	0.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición de 25 vehículos de primer contacto ciudadano, de la marca SuzukiIgnis, modelo 2021, tipo Hatchback, de menor cilindraje, que coadyuven el rendimiento y ahorro de combustible, 5 puertas motor versión GL 1.2 L 16 válvulas, transmisión manual de 5 velocidades, rendimiento de combustible de 21.8 km/L, META 2: 25 (MTC) 25 motocicletas de la marca Yamaha, modelo 2020, tipo SZ-RR Versión2.0, que refleje el ahorro de combustible, motor Blue Core, 4 tiempos, enfriado por aire forzado, SOHC, mono cilindro, cilindrada de 149 CC, rendimiento de combustible de 32 km/L.
A21NR0054	Adquisición de Mobiliario y Equipo para los edificios BJ1 - BJ2.	100.00	5,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Adquisición de (45) Computadoras de escritorio con Procesador con tecnología x86 a 64 bits, un mínimo de 2.5 GHz en el reloj procesador, (15) Multifuncional Laser, Memoria RAM 128 MB, velocidad e Impresión de 15 ppm, (1) Servidor con un Procesador de tecnología x86 a 64 bits, de 2.2 GHz en el reloj del procesador, de 4 núcleos físicos, 3 MB de Memoria caché, (45) No Breakes VA 825 mínimo. META 2: 1,342 (MOB) (1,000) Sillas con mecanismo reclinable multiposiciones, 3 opciones de bloqueo, cabecera ajustable, base de 5 puntas. (150) Bancas de espera, base fabricada en tubular Cold rolled rectangular de 25.4mmx 50.8mm calibre 16. (60) Gabinetes Universales, gabinete superior con 4 puertas y entrepaños móviles y 1 modulo con 3 gavetas (80) Anaqueles metálicos, compuesto de módulos de 800x450x2400mm con 6 entrepaños móviles (4) Archivo general, Postas fabricados en lámina CRS cal-16 refuerzo inferior para sujeción a piso en lámina CRS cal-12 (4) Escritorio en L, modelo cascada dimensiones generales: 187X182X75 cm fabricado en MDF. (12) Credenzas, fabricada en mdf enchapado acabado poliuretano (4) Libro dimensiones generales: 340X60X77 fabricado en tablero de MDF con chapa natural. (4) Silla directiva, Sillón Ejecutivo Modelo Félix Cabecera con ajuste de altura, en tela crepé color Negro. (12) Escritorio ejecutivo, dimensiones generales: 180X60X75 cm cubierta y faldón, fabricada en tablero MDF. (12) Credenza Ejecutiva, 185X60X75 cm fabricado en tablero MDF.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez

Período:

Enero-Junio 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0180	Adquisición de Equipo de seguridad y Equipo Audiovisual.	75.87	-	14,720,401.97	10,949,090.76	321,607.33	8,307,579.56	8,307,579.56	8,307,579.56	Adquisición de (250) Alarmas vecinales con panel principal, sensor pir inalámbrico, fuente de alimentación y 1 manual de usuario, panel de intrusión para sistema de seguridad con identificación de intrusos e incendios con hasta 64 zonas de protección, teclas sensibles al contexto y menú guiado por voz para una simple instalación y operación, (250) Botones de pánico personal con dimensiones máximas de 50mm x 30 mm x 10mm con peso no mayor a 15 gr y resistente a condiciones ambientales, la conexión debe ser vía bluetooth 4.2 mínimo con un alcance hasta 10 metros mínimo. META 2: (450) (EAV) Adquisición de (250) Cámaras infrarroja ip tipo ptz, de 2 mega píxeles, para servicio exterior ip67 o mayor con ángulo de apertura 4.0mm @ f2.0, detección de movimiento, compatible con Ipad, Iphone y android, compresión de vídeo avanzada mjpeg, h.264, h.265, ultra265, reducción de ruido 2d/3d dnr, sensor de imagen 1/2.7", (200) Cámaras de inteligencia artificial tipo bala con capacidad de procesamiento inteligente de imagen para poder configurar, con 2 mega píxeles y resolución máxima (1920x1080), con alcance hasta 30 metros, para condiciones de Intemperie con ip 66 mínimo y resistente a impacto con cubierta Ikk0 como mínimo, con campo de visión mínima de 110° horizontal, 60° vertical y 130° diagonal.
O21NR0048	Presupuesto Participativo 2020	0.00	74,964,653.00	74,964,653.00	74,964,653.00	-	-	-	-	Derivado a los resultado de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O21NR0066	Presupuesto Participativo 2021	0.00	73,037,733.00	73,037,733.00	70,000,000.00	-	-	-	-	Derivado a los resultado de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O21NR0081	Rehabilitación de vialidades secundarias con concreto MR-45.	0.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de vialidades secundarias con concreto MR-45. Se llevará a cabo la colocación de whitetopping, se rehabilitara el pavimento asfáltico mediante el recubrimiento de los mismos, se colocará una carpeta de concreto hidráulico, se realiza un fresado en las zonas que presente deformaciones importantes y fresado ligero para pavimentos delgados, se suministra concreto hidráulico y después de su colocación se realiza el terminado y texturizado. Por último se forman las juntas de contracción del concreto ya sea aserrado mediante discos de punta de diamante, o con la inserción de cintas de PVC para evitar el despostoyamiento del concreto y se nivelan los registros y coladeras.
O21NR0096	Mantenimiento, conservación del complejo olímpico México 68 y espacios deportivos aledaños.	62.66	4,625,811.00	608,000.00	608,000.00	-	380,944.70	380,944.70	380,944.70	Mantenimiento, conservación del complejo olímpico México 68 y espacios deportivos aledaños. Se realizará rehabilitación y colocación de accesorios hidráulicos, Cancelería y Carpintería en el interior de los sanitarios de la Alberca Olímpica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez

Período:

Enero-Junio 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0107	Realizar Bacheo de Vialidades Secundarias.	99.91	4,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,498,580.48	1,498,580.48	1,498,580.48	Se llevará a cabo el bacheo de 3,769.5 m2 en vialidades secundarias afectadas, colocación de Dispositivos para el control de tránsito, marcado de zona dañada, bacheo asfáltico superficial en frío por medios mecánicos con el método de Inyección a alta velocidad neumática, de espesor de 5 cm en promedio, compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación.
O21NR0117	Mantenimiento de infraestructura cultural (casas de cultura)	99.96	2,000,000.00	3,304,000.00	3,304,000.00	-	3,302,720.83	3,302,720.83	3,302,720.83	Mantenimiento y Rehabilitación del Centro Cultural Juan Rufo, las acciones a realizar son: Restauración de elementos patrimoniales, Escultura en el patio de Juan Rufo, Placa Conmemorativa y Reloj Monumental, reparación de chapas y accesorios de las puertas, señalética de seguridad, Telones y Accesorios del Auditorio.
O21NR0127	Mantenimiento y rehabilitación de CENDIS, Albergues e Infraestructura de salud.	0.00	8,000,000.00	5,100,000.02	3,600,000.02	5,100,000.00	-	-	-	Mantenimiento y rehabilitación de CENDIS, Albergues e Infraestructura de salud. Se llevara a cabo el mantenimiento, conservación y rehabilitación de las Instalaciones electricas, hidráulicas, sanitarias, carpintería, herrería, albañilería, cambios de bajadas de aguas pluviales, reparación de humedades en muros, cambio de plafón, colocación de juegos infantiles, colocación de cubierta, reposición de lavabos, mantenimiento a cocina, colocación de puertas, colocación de protecciones en ventanas, cambio de luminarias, construcción de rampas y construcción de barandales.
O21NR0137	Mantenimiento de centros educativos nivel básico.	0.00	15,374,189.00	18,274,188.98	12,899,999.98	18,274,188.98	-	-	-	Mantenimiento de centros educativos nivel básico. Se llevara a cabo trabajos de mantenimiento en 6 Escuelas en los rubros de: Mantenimiento de azoteas; reparación en muros; serán remodelados módulos sanitarios; se reconstruirán instalaciones hidrosanitarias, canalones y bajadas pluviales; rehabilitación en accesos; construcción y habilitado de escalera marina y puertas de emergencia; renovación de pisos.
O21NR0146	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía.	12.92	12,000,000.00	56,000,000.00	32,500,000.02	-	4,197,453.67	4,197,453.67	4,197,453.67	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía. Se realizaran los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, colocación de piso hidráulico y sustitución de baldosas, cambio de banquetas, colocación de extinguidores. Suministro y colocación de ornamentación estructural en fachada, rehabilitación de pisos de mosaico, desazolve de la red sanitaria, suministro y colocación de instalación hidráulica, suministro y colocación de instalación eléctrica e iluminación, rehabilitación de núcleos sanitarios, acabados en muros (aplanados, fachaleta y pintura) principal atención a las necesidades en materia de protección civil.
O21NR0155	Rehabilitación de distintos espacios urbanos (canchas de futbol, basquetbol)	99.98	5,000,000.00	4,055,851.00	4,055,851.00	-	4,054,966.44	4,054,966.44	4,054,966.44	Rehabilitación de las canchas de distintos espacios urbanos (canchas de futbol, basquetbol) Se realizaran trabajos de Albañilería e instalación de Servicios Hidrosanitarios.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 03 Alcaldía Benito Juárez

Período:

Enero-Junio 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0164	Rehabilitación de parques y espacios comunes de la alcaldía.	0.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de parques y espacios comunes de la alcaldía. Se realizará el retiro del material existente dañado y se renovará el concreto colocando el material (tartán) en varios parques, además de rehabilitar los diferentes estacionamientos perteneciente a la Alcaldía.
O21NR0267	Trabajos complementarios para el Mantenimiento y rehabilitación del Edificio Público BJ1 en la Alcaldía Benito Juárez.	100.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	1,999,999.99	1,999,999.99	1,999,999.99	Trabajos complementarios para el Mantenimiento y Rehabilitación del Edificio Público BJ1 en la Alcaldía Benito Juárez. Se Realizaran trabajos de Impermeabilización y colocación de barda perimetral con encadenamiento y anclamineto de concreto.
O21NR0269	Tabajos Complementarios para el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Edificios Públicos (Oficinas de Control Vehicular).	99.96	-	4,383,000.00	4,383,000.00	-	4,381,372.52	4,381,372.52	4,381,372.52	Mantenimiento y conservación de edificios públicos 1 (INM), en el cual se realizaran trabajos de carpintería, señalética, instalación de aire acondicionado e instalaciones eléctricas.
O21NR0270	Trabajos Complementarios del programa Jueves Contigo, en la Alcaldía Benito Juárez.	99.90	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,498,433.23	1,498,433.23	1,498,433.23	Trabajos complementarios del Programa Jueves Contigo se realizará trabajos de demolición y colocación de banquetas y guarniciones en diferentes colonias de la Alcaldía Benito Juárez.
O21NR0317	Trabajos Complementarios de Bacheo en vialidades secundarias de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	-	2,500,000.00	1,500,000.00	4,873.56	-	-	-	Bacheo asfáltico superficial en frío por medios mecánicos con el método de inyección a alta velocidad neumática, de espesor de 5 cm en promedio.
O21NR0509	Reencarpentamiento de Vialidades Secundarias de la Alcaldía Benito Juárez.	3.23	-	15,061,273.67	3,035,042.73	9,221.98	97,996.81	97,996.81	97,996.81	Trabajos de reparación de base de carpeta asfáltica, fresado de carpeta asfáltica existente, suministro y colocación de carpeta de mezcla asfáltica templada, renivelación de brocales.
O21NR0510	Trabajos Complementarios para la Construcción del Campamento de Alumbrado Público en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	-	900,000.00	600,000.00	15,990.05	-	-	-	Construcción de talleres, adecuación de espacio o almacén para el resguardo de luminarias.
O21NR0515	Mantenimiento y Reparación de Infraestructura Urbana (Programa Jueves Contigo) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	Demolicion de banquetas y guarnicion existentes, renivelacion y mejoramiento de base de banquetas, así como suministro y colocación de banqueta y guarnicion de concreto hidráulico.
O21NR0516	Servicios Profesionales para dar cumplimiento a los tramites Normativos y Legales de los Proyectos de Obra Publica de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	-	3,300,000.00	3,181,000.00	3,300,000.00	-	-	-	Coordinación de apoyo logístico para recabar la información, realizar el mapeo de individuos forestales y realizar tramites ante SEDEMA para obtener los dictámenes de impacto ambiental.
Total URG			224,502,386.00	286,709,101.64	236,080,637.51	31,025,881.90	31,220,048.23	31,220,048.23	31,220,048.23	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACAN								
Período:		ENERO - JUNIO								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0013	Adquisición de equipo de cómputo	0%	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	Adquisición de equipo de cómputo
A21NR0014	Adquisición de un Sistema de aire acondicionado para el SITE	0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	Adquisición Ventiladores 19" rack mount 4 fan sistema de refrigeración; (10) Ventiladores para gabinete/rack aw 220 nxt82 2700 rpm; (8) Ventiladores para rack 19".lu, 6 abanicos; (2) Boyas de gas refrigerante freon r-22,13,62 kg; (1) Compresor rotativo
A21NR0015	Adquisición de equipo de comunicación	0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	Adquisición Teléfonos Ip Grandstream, basico 2 líneas PoE, alta demanda de audio, HD, GRP2612P; (2) Grandstream Teléfonos Ip con pantalla 4.3" GXP2170, 12 líneas, 5 teclas programación negro; (5) Modulo grandstream expansión para GXP2140, GXP2170 y GXV
A21NR0016	Adquisición de Cámaras y Videograbadoras	0%	255,785.00	255,785.00	255,785.00	-	-	-	-	Adquisición Equipos de fotografía los cuales se componen de: (2) Cámara fotográfica Canon 6D Mark II con lente EF 24-105 mm USM II, (2) Lente Canon telefoto zoom EF 70-200mm f/4L IS USM, (2) Lente Canon Ultra Gran Angular RF 17-40mm f/4L USM, (2) Flash
A21NR0018	Adquisición de Software Especializado	0%	4,949.00	4,949.00	4,949.00	-	-	-	-	Adquisición 1 Licencia de Creative Cloud de Adobe incluye más de 20 programas, que van desde los clásicos Photoshop (retoque fotográfico), Illustrator (para creación de gráficos vectoriales) o Acrobat Pro (para trabajo con PDF), a otros más específicos,
A21NR0019	Adquisición de Equipo de Cómputo Especializado	0%	146,314.00	146,314.00	146,314.00	-	-	-	-	Adquisición de paquete y programa de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados de las unidades responsables del gasto, para de los proceso de postproducción y diseño de las campañas institucionales. Se r
A21NR0020	Adquisición de Equipo de Telefonía Especializada	0%	17,998.00	17,998.00	17,998.00	-	-	-	-	Adquisición de Equipo telefonico con el cual se pueda transmitir en vivo, tomar fotografías y videos ademas de realizar coberturas de prensa para el buen funcionamiento y conseguir objetivos del área operadora, telefono Celular SE pantalla-de-4.7-pulgad
A21NR0023	Adquisición de Equipo para Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito.	0%	497,944.00	282,944.00	282,944.00	-	-	-	-	Adquisición Computadoras Pc, con Procesador cuarta generación Intel Core i7-4770 (8MB Caché) Windos 10 Profesional con medio, 64-bit, español 8GB SDRAM, DDR3 a 1600 Mhz, Disco Duro SATA de 1TB 7200 RPM de 3.5", Graficos Integrados Intel, (10) lapt top c



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACAN								
Período:		ENERO - JUNIO								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0039	Adquisición de carpas para el "Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito".	0%	72,600.00	72,600.00	72,600.00	-	-	-	-	Adquisición Carpas Toldo Plegable Carpa Toldo 3x3 Blanco Plegable Con Lona Impermeable Y Paredes.
A21NR0055	Adquisición de proyectores para Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito.	0%	288,580.00	288,580.00	288,580.00	-	-	-	-	Adquisición Cañones Projector Portátil, con resolución XGA 1024 x 768, 3600 Lúmenes, con Bocinas y control remoto.
A21NR0064	Adquisición de Camaras Digitales "Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito"	0%	55,610.00	55,610.00	55,610.00	-	-	-	-	Adquisición de Cámaras Digitales de 20 Megapíxeles, con pantalla táctil y accesorios y (05) Cámaras Digitales para fotos instantáneas a color, de 10 Mega Píxeles.
A21NR0073	Adquisición de Equipo de sonido para "Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito".	0%	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	Adquisición Equipos de 2 Bocinas de 15 pulgadas, con amplificador Medidas (largo x ancho x alto): 38 x 33 x 67 cm, Con trípé de 2 mts. incluido, Entradas: USB, auxiliar 3.5 mm
A21NR0080	Adquisición de un sistema de registro (Software)	0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	Adquisición Sistema de Software de registro de tramites de Ventanilla Única que permita la vinculación con las áreas dictaminadoras, generación de reportes, edición de trámites, búsqueda, edición y seguimiento de tramites, exportación de información, bot
A21NR0081	Adquisición de Software "Programa de atención ciudadana en materia de seguridad y prevención del delito".	0%	35,999.00	35,999.00	35,999.00	-	-	-	-	Adquisición Equipo de Software incluye: "2 licencia informática licencia de programa corel draw, photoshop, literun, movavi editor de video". Permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas en cualquier campo de actividad: software ed
A21NR0088	Adquisición de un sistema de Almacenes e Inventarios	0%	500,000.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición Sistema de Informático: Software, incluye código fuente, configuración del servidor Linux con ssl, bases de datos en postgres ql bajo licencia de software libre, asó como frameworks en php.
A21NR0089	Adquisición de "bocinas portátiles con microfonos inalámbricos" para eventos deportivos	0%	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	Adquisición de (05) Bocinas de alto desempeño 4000 watts de potencia, batería recargable, sonido de alta calidad, puerto usb y entrada para micrófono, con ruedas para transporte. (05) Micrófonos para voz inalámbricos alcance: 91 m (300 pies) Línea de vis



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACAN								
Período:		ENERO - JUNIO								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0098	Adquisición de carpas para eventos deportivos.	0%	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	Adquisición Carpas tubulares desmontables de lona, con medidas de 3 x 3 mts. plegable impermeable para exterior de uso rudo y color blanco.
A21NR0099	Sistema de Automatización de Servicios Urbanos	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	Adquisición Sistema de Informatico: Software, incluye código fuente, configuración del servidor Linux con ssl, bases de datos en postgresql bajo licencia de software libre, asó como frameworks en php.
A21NR0100	Adquisición de un Sistema de Administración Contable	0%	500,000.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición Sistema de Administración Contable, Software, incluye código fuente, configuración del servidor Linux con ssl, bases de datos en postgresql bajo licencia de software libre, asó como frameworks en php.
A21NR0111	Adquisición de Micrófonos	0%	3,508.00	3,508.00	3,508.00	-	-	-	-	Adquisición Micrófono de solapa con un pico de aproximadamente 6 dB en la banda de 6-8 KHz se considera beneficioso para compensar la pérdida de claridad del sonido, (1) Micrófono omnidireccional la respuesta plana omnidireccional sólo se da entre los 20
A21NR0194	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales.	0%	-	32,000.00	32,000.00	-	-	-	-	Con la adquisición de los proyectores se dara atención a la declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres (DAVM) y se proyectaran películas para cine debates, en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, derechos humanos contra
A21NR0195	Adquisición de Software	0%	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	Adquisición de Software, licencia de reuniones grandes disponibles para aumentar la cantidad, la ID personal de la reunion, grabar en la nube de ZOOM, ser un anfitrión alternativo, asignar a otros para programas y programar en nombre de otros, utilizar c
A21NR0196	Adquisición de Multifuncional de inyeccion de tinta.	0%	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	Adquisición Multifuncional de inyeccion de tinta business smart pro impresora, copiadora, escaner y fax de documentos de hasta 11" X 17" 250 hojas de capacidad e impresión duplex automatica, alimentador automatico de documentos de hasta 50 hojas hasta 22
A21NR0197	Adquisición de un vehículo.	0%	-	280,000.00	280,000.00	-	-	-	-	Se realiza la adquisición de un vehiculo oficial, dicho vehiculo se utilizara para realizar acompañamientos presenciales con mujeres en situación de violencia a las instancias de atención, procuración de justicia, salud y otras instancias a las que se deb



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACAN								
Período:		ENERO - JUNIO								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO
A21NR0287	Adquisición de equipo informático y administrativo para la Coordinación de Fomento a la Equidad de Género y Derechos Humanos	0%	-	240,000.00	240,000.00	-	-	-	-	Adquirir diez (10) quipos de computo para fortalecer y actualizar el aula de computo ubicada en la Casa de las Mujeres "Ifigenia Martínez" y una (01) Fotocopiadora para facilitar la adecuada operación de las actividades a cargo de la coordinación de fome
A21NR0319	Adquisición de Herramientas para la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.	0%	-	385,821.70	385,821.70	-	-	-	-	Meta 1: Adquisición (HER) (8) Desmalezadoras con mango tipo "D" Carrete de alimentación automática Perilla de ajuste telescópico con medio giro. Tubo telescópico. Con cabezal ajustable. Rueda guía para desorillar. (1) Motosierra cortasetos Potencia: 550
A21NR0327	Adquisición de mobiliario y equipo eléctrico para el equipamiento del Huerto Urbanos e Invernadero en el Parque Ecológico Huayamilpas	0%	-	48,932.00	48,932.00	-	-	-	-	Adquisición Mesas de trabajo: plegable rectangular tipo maleta 1.8 mts x 76.2 cm x 74.9 cm de plástico y estructura de acero. (20) Sillas plegables de 57.2 x 49.3 x 89.3 cm, beige (plástico y estructura de acero). (1) Almacenador tipo cobertizo de almac
A21NR0328	Adquisición de equipo administrativo, equipo industrial y otros equipos para el equipamiento de Huerto Urbano e Invernadero en el Parque Ecológico Huayamilpas.	0%	-	32,215.00	32,215.00	-	-	-	-	Adquisición de Pizarron estandar grande blanco, medidas de 1.2 x 2.4 mts tipo de uso escolar/oficina, superficie de escritura: color blanco brillante para plumon, marco perimetral de aluminio anodizado, portaplumin a lo largo de toda la base. Meta 2 Adqu
		0%	-	6,704.00	6,704.00	-	-	-	-	Adquisición Pizarron estandar grande blanco, medidas de 1.2 x 2.4 mts tipo de uso escolar/oficina, superficie de escritura: color blanco brillante para plumon, marco perimetral de aluminio anodizado, portaplumin a lo largo de toda la base. Meta 2 Adquisic
		0%	-	4,733.00	4,733.00	-	-	-	-	Potencia máxima (PMPO): 20,000 w, Potencia real (RMS): 180 w., y 2 micrófonos con sistema inalámbrico incluido.
A21NR0336	Adquisición de maquinaria, equipo de construcción, herramientas, equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios electrónicos para escuelas Dirección General de Obras	0%	-	308,500.00	308,500.00	-	-	-	-	Adquisición (03) (MAQ) (1) Cortadora de piso para concreto motor de 9HP, cuenta con tanque de agua de 12 litros, la guarda del disco permite ingresar discos de 12" a 14", (1) Cortadora de azulejo, piel de acero sólido, cuerpo de aluminio, capacidad de c
O21NR0049	Construcción y Supervisión de Infraestructura Pública (Infraestructura y Cultura Planetario)	0%	35,000,000.00	32,966,238.92	15,506,238.92	-	-	-	-	Construcción y supervisión de un Inmueble (Planetario), trabajos a realizar: declaratoria ambiental, obra civil, acabados, instalaciones y equipos especiales, instalaciones hidrosanitarias y eléctrica.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACAN								
Período:		ENERO - JUNIO								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
021NR0067	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Banquetas).	0%	20,000,000.00	27,577,578.30	16,177,582.30	-	-	-	-	Mantenimiento de 65,000.00 M2 de Banquetas, trabajos a realizar: Declaratoria de impacto ambiental, trazo y nivelación, cortes con sierra, demoliciones, excavaciones, relleno, carga y acarreo, guarnicion, reposición de carpeta, extracción de tocon, desenr
021NR0067	Mantenimiento de la Infraestructura Pública (Vialidades Secundarias)	0%	34,657,978.00	34,657,978.00	17,328,979.00	-	-	-	-	Mantenimiento de 110,000 M2 de vialidades secundarias, trabajos a realizar: Declaratoria ambiental trabajos de fresado, mejoramiento, riego de liga, carpeta asfáltica, renivelacion y sustitución de brocales en diversas colonias de la Alcatla.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0024	Proyecto Presupuesto Participativo 2021.	0.0%	3,879,831.00	3,879,831.00	3,879,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de vehículos para llevar a cabo los trabajos necesarios para el mantenimiento y conservación de las áreas y áreas naturales protegidas por esta Alcaldía.
A21NR0040	Proyecto Presupuesto Participativo 2020.	0.0%	9,291,779.00	9,291,779.00	9,291,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de vehículos para llevar a cabo los trabajos necesarios para el mantenimiento y conservación de las áreas y áreas naturales protegidas por esta Alcaldía.
A21NR0240	Adquisición de Podadora, Corta Setos, Motosierras, Desmalezadoras y Desbrozadoras para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.0%	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir podadora, corta setos, motosierras, desmalezadoras, y desbrozadoras para la poda de pasto así como de árboles en los panteones, camellones y parques de las colonias y pueblos de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
A21NR0345	Adquisición de Herramientas y Equipo para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir herramientas y equipo para el mantenimiento y conservación de la infraestructura urbana dentro del perímetro de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0050	Proyecto Presupuesto Participativo 2020.	0.0%	7,964,375.00	4,867,115.71	4,867,115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas y necesidades de la población a través de los proyectos del presupuesto participativo para el ejercicio 2020.
O21NR0068	Proyecto Presupuesto Participativo 2021.	0.0%	20,692,432.00	12,871,969.06	7,179,537.06	0.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas y necesidades de la población a través de los proyectos del presupuesto participativo para el ejercicio 2021.
O21NR0083	Proyectos de Obras de Infraestructura Pública 2021	0.0%	29,615,411.00	29,615,411.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas y necesidades de la población a través de los proyectos de obra para la infraestructura pública del ejercicio 2021.
O21NR0276	Rehabilitación de la Carpeta asfáltica en diversas ubicaciones de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Brindar mantenimiento a las vialidades que se ubica en dentro de la demarcación a fin de proporcionar condiciones de seguridad y accesibilidad para los habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0294	Pavimentación en Cerradas y Calles de la Colonia Abdías García Soto.	0.0%	0.00	1,303,410.49	1,303,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas y necesidades de la población para mantener en condiciones óptimas las cerradas que se ubican en Vicente Guerrero (Almaraz Espinoza y Ricardo López Méndez);
O21NR0295	Reencarpetado en Camino Antiguo a Chimalpa.	0.0%	0.00	1,303,410.49	1,303,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas y necesidades de la población a fin de llevar a cabo el reencarpetado de a las diferentes vialidades que se ubica dentro de la demarcación y así poder brindar condiciones de seguridad.
O21NR0296	Construcción y Remodelación de Banquetas y Guarniciones.	0.0%	0.00	1,303,410.49	1,303,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas ciudadanas mediante la construcción y remodelación de banquetas y guarniciones, donde el peatón pueda transitar con mayor seguridad ofreciendo calles con banquetas en buenas condiciones, para su libre desplazamiento.
O21NR0297	Mantenimiento Asfalto Hidráulico 2da Fase.	0.0%	0.00	1,303,410.49	1,303,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas ciudadanas mediante la colocación de asfalto hidráulico, dentro de la demarcación a fin de proporcionar condiciones de seguridad, accesibilidad y libre desplazamiento de los habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0298	Reencarpetado en Primera y Segunda Cerrada de San Miguel.	0.0%	0.00	1,303,410.49	1,303,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Garantizar calles en buen estado, a través de la pavimentación a fin de evitar accidentes a la población local y flotante que pudieran ser ocasionados por la constante circulación vehicular, así como por el
O21NR0299	Reencarpetado de asfalto y Mantenimiento de Banquetas en las Calles Monte Casino, Monte San Miguel y Cerrada de Monte San Miguel.	0.0%	0.00	1,303,410.49	1,303,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Brindar a la población calles, banquetas y caminos en buen estado, debido a que estos se encuentran muy deteriorados por el constante tránsito vehicular, a fin de garantizar la seguridad y accesibilidad de los habitantes de esta Alcaldía.
O21NR0300	Mantenimiento de Asfalto Hidráulico 1era Fase.	0.0%	0.00	1,327,396.84	1,327,396.84	0.00	0.00	0.00	0.00	Atender las demandas ciudadanas mediante la colocación de asfalto hidráulico, dentro de la demarcación a fin de proporcionar condiciones de seguridad, accesibilidad y libre desplazamiento de los habitantes de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O21NR0301	Remodelación de Escaleras y Reencarpetado.	0.0%	0.00	1,327,396.84	1,327,396.84	0.00	0.00	0.00	0.00	Garantizar calles en buen estado, a través del reencarpetado con concreto a fin de evitar accidentes a la población local y flotante que pudieran ser ocasionados por el desgaste físico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0302	Reencarpamiento con Concreto Asfáltico Av. Tamaulipas.	0.0%	0.00	442,465.61	442,465.61	0.00	0.00	0.00	0.00	Brindar a la población calles y caminos en buen estado, debido a que estos se encuentran muy deteriorados a fin de garantizar el mejoramiento de la movilidad, así como la seguridad y accesibilidad de los habitantes de esta Alcaldía.
O21NR0303	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en las Calles Mario Pani, Carlos Fernández Grefi, Arteaga y Salazar y Paseo de las Lilas de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.0%	0.00	15,183,408.00	14,343,825.00	14,343,825.00	14,343,825.00	14,343,825.00	14,343,825.00	Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios, ayudando a mejorar el servicio disminuyendo los costos
O21NR0304	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Prol. Bosques de Reforma de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.0%	0.00	19,161,951.59	3,824,896.49	3,824,896.49	3,824,896.49	3,824,896.49	3,824,896.49	Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios, ayudando a mejorar el servicio disminuyendo
O21NR0305	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Secretaría de la Marina de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.0%	0.00	7,841,600.00	7,175,103.51	7,175,103.50	7,175,103.50	7,175,103.50	7,175,103.50	Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios, ayudando a mejorar el servicio disminuyendo.
O21NR0306	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Juárez y la Av. Prol. Paseo de la Reforma de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.0%	0.00	16,810,686.41	8,409,175.00	8,409,175.00	8,409,175.00	8,409,175.00	8,409,175.00	Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios, ayudando a mejorar el servicio disminuyendo.
O21NR0307	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Av. Santa Fe, Corredor Santa Fe de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0.0%	0.00	7,622,000.00	7,622,000.00	7,399,989.16	7,399,989.16	7,399,989.16	7,399,989.16	Mantener las vialidades de la Demarcación en condiciones óptimas de funcionalidad, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios, ayudando a mejorar el servicio disminuyendo.
<b>Total URG</b>			<b>71,443,828.00</b>	<b>138,423,474.00</b>	<b>97,870,985.00</b>	<b>41,152,989.15</b>	<b>41,152,989.15</b>	<b>41,152,989.15</b>	<b>41,152,989.15</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 Alcaldía Cuauhtémoc								
Período:		ENERO-JUNIO 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0188	Adquisición de máquina lanza bolas de beisbol, carritos para pelotas y máquina lanza bolas de softball.	100%	-	850,976.00	850,976.00	-	850,976.00	-	850,976.00	Adquisición de 4 equipos que consisten en 1 máquina lanza bolas de beisbol función automática, lanzamiento de 180 pelotas tamaño standard con potencia CA 100/240 W, 2 carritos para pelotas capacidad para 350 pelotas, rejillas de separación para entrenamiento profesional y 1 máquina lanza bolas de softball para entrenamiento profesional, lanzamiento de 180 pelotas tamaño standard, peso de 200 kg.
A21NR0231	Adquisición de Equipo Recreativo para el Centro de Rehabilitación Física del Deportivo Mina	0%	-	2,484,119.46	2,484,119.46	2,483,998.64	-	-	-	Adquisición de Sistema avanzado de laser terapéutico: 2-canales de electroterapia + 1-canal de ultrasonido+1 canal de láser con sonda de 100 Mw. Pantalla táctil a color de 7". Selecciona hasta 8 protocolos rápidos por cada terapia., (1) equipo de Ondas de choque, presión máxima 4 bares, frecuencia máxima 15 Hz., pantalla LED con 7 protocolos, (3) Sistemas avanzados de electroterapia incluye carro de traslado, equipos de electroterapia 2 canales y ultrasonido, (3) Camas eléctricas de exploración de 2 secciones de altura variable, estructura de acero pintado, respaldo regulable con pistón neumático con palanca., (1) Parafinero clínico Pharabat/, incluye parafina 6 libras, Rejilla para la base del recipiente, (1) Compresero frío para 12 compresas, Congelador Vertical con 4 Parrillas, Termómetro digital y Temperatura Graduable, (2) Botas de preso terapia: equipo de compresión secuencial, cuenta con 2 mangas,2 botas y faja abdominal, programa específico de compresión ajustable (30-110 mmHg) por pulsos, (1) Máquina de hielos 150 KG diarios, factor de ahorro y cremosidad: con modo de ahorro de energía del 40%, Volts/Hz: 111 V / 60 Hz, producción helado Lts/Hr: 150 kg en 24 horas, H.P. compresor: 1 Hp, Gas: ecológico R410A, capacidad cilindro: 150 Kg hielo en 24 horas, (1) Bicicleta acuática 5 resistencias Bicicleta para piscina, fabricada en acero inoxidable marino de calidad AISI 316L., anillares y asiento ajustable hacia arriba y hacia abajo con una inclinación



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 Alcaldía Cuauhtémoc								
Período:		ENERO-JUNIO 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0251	Adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual y de Comunicación para Casas de Cultura y Teatros de la Alcaldía	0%	-	675,520.15	-	-	-	-	-	Adquisición de 93 bienes: (2)Archivero metálico 4 Gavetas, (3)Escritorio secretarial, (1)Escritorio Cajón Deslizable para Teclado Musical, (3)Locker metálico 5 Puertas Serie A Gris, (1)Mesa trabajo 8 personas, (2)Mesa trabajo 6 personas, (2)Mesa computadora con ojal pasacables, (18)Silla Fibra de Vidrio Uso rudo, (4)Silla secretarial, (1)Silla alta recepción, (8)Pupitre Capacitación, Abatible Escolar ISO Paleta Abatible, (6)Sillón Puff adultos estructura, (2)Sofá dos plazas, (2)Sillón individual, (2)Sofá 3 plazas, (1)Mueble Barra en L, (2)Entrepañera Closet 1.80 M Alto X 60 Cm Ancho 40Cm profundidad 5 entrepaños, (2)Mueble Organizador 8 Cubos y Entrepañeros, (3)Sillón Puff Rosa Cuarto de Niños, (12)Silla Apilable Niños, (8)Atril para Partitura Reforzada Altura Ajustable, (4)Mesa Trapezoidal Escolar Infantil Polipropileno 120*60*50cm, (1)Suministro e instalación Soporte Pared Guitarra o Bajo, (3)Extintor-Clase ABC,5lb, Meta2(EAV)Adq 20 bienes (1)Sistema 5.1 Envolverte, (1)Mezcladora digital 16 canales, 3 Entradas (TSR),4 Efectos FX, (1)SnakeDigital, rack mezcladora digital, 16 entradas balanceadas XLR, (2)Soporte Pared Bi-Pivot Bocina Articulada arreglo lineal, (8)Stand micrófono, Euro-Style boom trabajo pesado, (1)Pantalla LED Smart TV 70", (3)Pantalla LED Smart TV 50", (1)Convertidor Ethernet/DMX, Funcionalidad DMX-Out/In, (2)Stand micrófono mesa, base hierro fundido 16 cm diámetro, Meta3(ECO)Adq 1 bien (1)Teléfono Alámbrico
O21NR0051	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del Ejercicio Fiscal 2021	0%	108,184,060.00	108,184,060.00	-	-	-	-	-	Obras para la ejecución de 64 Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo, de conformidad con los resultados de la consulta ciudadana efectuada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se realizarán trabajos consistentes en rehabilitación de parques, sustitución de luminarias, cambio de drenaje, rehabilitación de banquetas y guarniciones y conservación de espacios públicos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 Alcaldía Cuauhtémoc								Período:	ENERO-JUNIO 2021
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
021NR0069	Sustitución e instalación de lámparas y luminarias con nuevas tecnologías acordes con el desarrollo sustentable y protección al ambiente dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0%	53,500,058.00	53,500,058.00	-	-	-	-	-	Sustitución e instalación de 3,500 lámparas y luminarias con nuevas tecnologías acordes con el desarrollo sustentable y protección al ambiente dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc, con la realización de los siguientes trabajos: cambio de postes donde se requiera, cambio de luminarias tanto vehiculares como peatonales y sustitución de cableado.	
021NR0084	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del Ejercicio Fiscal 2020.	0%	42,605,840.00	42,605,840.00	-	-	-	-	-	Obras para la ejecución de 25 Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo, de conformidad con los resultados de la consulta ciudadana efectuada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se realizarán trabajos consistentes en rehabilitación de parques, sustitución de luminarias, cambio de drenaje, rehabilitación de banquetas y guarniciones y conservación de espacios públicos.	
<b>Total URG</b>			204,289,958.00	208,300,573.61	3,335,095.46	2,483,998.64	850,976.00	850,976.00	850,976.00		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								Enero-Junio 2021
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0025	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	5,000,000.00	7,308,847.60	223,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso será destinado a la Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el objetivo de mejorar la operación de las oficinas administrativas, de servicios al público, de gestión y de atención de los servicios urbanos.
A21NR0041	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	20.0	4,500,000.00	4,500,000.00	1,065,796.40	1,065,746.40	0.00	1,065,796.40	0.00	El recurso se destinará a la adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero, elevando la capacidad de respuesta para atender demandas de la ciudadanía en rondines, operativos y emergencias en la Alcaldía Gustavo A. Madero. El recurso ejercido corresponde a los primeros conceptos.
A21NR0056	Adquisición de vehículos terrestres y equipo industrial para programas públicos, de salud y desastres naturales.	0.0	5,000,000.00	2,691,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recursos será destinado a la adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de seguridad y desastres naturales, elevando la capacidad de respuesta para atender demandas de la ciudadanía en rondines, operativos y emergencias en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
A21NR0065	Equipamiento de clínicas veterinarias adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.0	500,000.00	980,000.00	116,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso será destinado a la adquisición de maquinaria y equipo de construcción, herramientas y maquinas herramientas para uso de las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el objetivo de incrementar y diversificar los trabajos en campo para la atención integral de la imagen urbana.
O21NR0052	Mantenimiento y Rehabilitación de plazas comerciales del Centro Histórico de la Alcaldía Gustavo A. Madero	40.0	15,000,000.00	11,000,000.00	1,478,000.00	388,502.95	388,502.95	388,502.95	388,502.95	El recurso será destinado al mantenimiento y rehabilitación de plazas comerciales del Centro Histórico de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con la finalidad de brindar instalaciones seguras y funcionales a los locatarios y usuarios.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								Período:	Enero-Junio 2021
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
O21NR0070	Rehabilitación integral de la imagen urbana de las Plazas de San Juan de Aragón	78.0	15,000,000.00	11,949,227.75	9,367,936.06	9,165,047.22	9,165,047.22	9,165,047.22	9,165,047.22	El recurso será destinado a la Rehabilitación integral de la imagen urbana de las Plazas de San Juan de Aragón, con la finalidad de recuperar el entorno en diferentes vertientes para brindar a la población espacios como principal articulador de integración social y eje detonador de desarrollo de diversas actividades.	
O21NR0085	Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura pública destinada a la atención del manejo de residuos sólidos	66.0	8,000,000.00	6,320,000.00	4,142,565.04	3,996,741.89	3,996,741.89	3,996,741.89	3,996,741.89	El recurso se destinará al mantenimiento y rehabilitación de infraestructura pública destinada a la atención del manejo de residuos sólidos, con la finalidad de recuperar el entorno en diferentes vertientes y brindar servicios de calidad a los habitantes de la Alcaldía GAM.	
O21NR0098	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	61.0	15,800,000.00	18,850,772.25	11,076,034.05	11,076,034.05	11,076,034.05	11,076,034.05	11,076,034.05	El recurso será destinado a la rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con la finalidad de contribuir a disminuir los índices de enfermedades ocasionadas por la falta de actividad física, a fomentar la práctica del deporte, y de actividades lúdicas y de esparcimiento.	
O21NR0109	Mantenimiento y rehabilitación de Infraestructura en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	24.0	13,900,000.00	23,330,290.19	7,182,388.25	5,971,070.19	5,971,070.19	5,971,070.19	5,971,070.19	El recurso será destinado al Mantenimiento y rehabilitación de Infraestructura en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, para recuperar el entorno en diferentes vertientes brindando espacios de integración social y de desarrollo de diversas actividades.	
O21NR0119	Obras de mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso será destinado a las Obras de mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero, garantizando el adecuado funcionamiento de la red secundaria y eliminando encharcamientos e inundaciones en zonas de alta afluencia vehicular y peatonal.	





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0129	Obras de mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos.	0.0	5,000,000.00	88,397,199.65	27,874,069.65	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso será destinado a las Obras de mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos, garantizando su adecuado funcionamiento y brindando seguridad e higiene a los consumidores y locatarios.
O21NR0139	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura pública en planteles educativos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	40.0	40,350,292.00	40,350,292.00	7,843,396.41	1,413,714.17	1,413,714.17	1,413,714.17	1,413,714.17	El recurso se destinará a las obras de Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura pública en planteles educativos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, atendiendo los puntos críticos planteados por cada una de las escuelas para proporcionar los niveles adecuados de seguridad, bienestar e higiene.
O21NR0148	Obras de construcción de infraestructura pública en espacio público destinado a Parque Recreativo en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0.0	7,150,000.00	2,916,877.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso se destinará a las Obras de construcción de infraestructura pública en espacio público destinado a Parque Recreativo en la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el objetivo de brindar a la población de esta zona, un espacio funcional para desarrollar sus actividades recreativas y evitar el aumento de la delincuencia.
O21NR0157	Obras de mantenimiento y rehabilitación en Infraestructura Pública destinada a funerarias adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero	62.0	3,750,000.00	4,000,000.00	2,443,270.77	2,443,270.77	2,443,270.77	2,443,270.77	2,443,270.77	El recurso de destinará a Obras de mantenimiento y rehabilitación en Infraestructura Pública destinada a funerarias adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero, con la finalidad de brindar a la población de muy escasos recursos, un espacio funcional para desarrollar sus actividades funebres.
O21NR0166	Obras en Infraestructura Pública para la colocación de luminarias en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	60.0	1,100,000.00	1,100,000.00	568,135.81	568,135.81	568,135.81	568,135.81	568,135.81	El recurso se destinará a las Obras en Infraestructura Pública para la colocación de luminarias en espacios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, incrementando la seguridad en el entorno del espacio, mejorando la imagen urbana.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								Enero-Junio 2021
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0173	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2020	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	127,436.22	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso se destinará a las Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo para el ejercicio 2021, atendiendo las demandas que los Comités Ciudadanos determinen para rehabilitar espacios públicos, deportivos; banquetas y guarniciones, imagen urbana, reencarpetao, entre otros.
O21NR0180	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2021	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El recurso se destinará a las Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo para el ejercicio 2020, atendiendo las demandas que los Comités Ciudadanos determinen para rehabilitar espacios públicos, deportivos; banquetas y guarniciones, imagen urbana, reencarpetao, entre otros.
O21NR0292	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2021	62.0	0.00	11,072,183.87	2,952,342.00	1,736,124.53	1,736,124.53	1,736,124.53	1,736,124.53	El recurso se destinará a las Obras para Construcción y obras de modificación en el Hospital Cuauhtepc y clínicas de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Obras de construcción y modificación en Hospital Cuauhtepc, realizando trabajos en la red secundaria de drenaje, instalación eléctrica, suministro y puesta en marcha de cinco elevadores, así mismo se realizarán servicios de supervisión. Clínica de Especialidades Infantil GAM, realizando trabajos de sustitución de velaria , tensando estructura rectangular de 3 y 2 y elevación de 6 metros. área cubierta con membrana de 244 m2, incluyendo limpieza de estructura base y aplicación de pintura.
<b>Total URG</b>			<b>154,650,292.00</b>	<b>249,366,842.94</b>	<b>77,710,887.06</b>	<b>37,824,387.98</b>	<b>36,758,641.58</b>	<b>37,824,437.98</b>	<b>36,758,641.58</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD08 Alcaldía Iztacalco								Período:	Enero-Junio 2021
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
A21NR0042	Adquisición de Mastógrafo	100%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,999,988.00	4,999,988.00	4,999,988.00	Se realizó la adquisición de un mastógrafo, el cual fue instalado en la Clínica de la Mujer ubicada en la Alcaldía	
A21NR0177	Adquisición de Video proyector	0%	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
A21NR0268	Adquisición de Unidad Radiológica para Mastografías	0%	0.00	3,335,446.15	2,272,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La adquisición se encuentra en proceso de ejecución	
A21NR0269	Adquisición de Mobiliario de Oficina y Consultorio	0%	0.00	1,495,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La adquisición se encuentra en proceso de ejecución	
A21NR0300	Adquisición de Bombas de Agua	0%	0.00	438,502.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La adquisición se encuentra en proceso de ejecución	
O21NR0025	Pavimentación del Barrio San Miguel	0%	1,257,035.00	1,257,035.00	571,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
O21NR0027	Pintura para las fachadas de Santiago Norte	0%	941,311.00	941,311.00	427,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
O21NR0028	Banquetas seguras, libres de accidentes en Tlazintla.	0%	852,740.00	852,740.00	387,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
O21NR0029	Corredor comunitario Coruña	0%	1,387,768.00	1,387,768.00	630,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD08 Alcaldía Iztacalco								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
O21NR0030	Caminos sin baches	0%	958,643.00	958,643.00	435,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0031	Construcción de red de drenaje y rehabilitación de carpeta asfáltica en la Alcaldía Iztacalco.	0%	27,838,453.00	28,424,525.99	12,653,840.00	27,812,615.11	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0032	Recuperación de espacios públicos deportivos, parques y camellones.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	2,272,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0033	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas, incluye supervisión.	15%	9,000,000.00	9,000,000.00	4,090,910.00	7,574,463.30	1,402,151.42	1,402,151.42	1,402,151.42	Se realizaron trabajos de sustitución de banquetas y guarniciones en las colonias La Cruz, Unidad Habitacional Iztacalco 2, Campamento 2 de Octubre, Santa Anita, Ramos Millán, Agrícola Oriental y El Rodeo; incluye supervisión.
O21NR0034	Rehabilitación infraestructura educativa en la Alcaldía Iztacalco, incluye supervisión.	36%	8,000,000.00	8,000,000.00	3,636,365.00	5,097,194.82	2,899,503.23	2,899,503.23	2,899,503.23	Se han comenzado con los trabajos de rehabilitación en los diferentes edificios públicos ubicados en el Demarcación de Iztacalco.
O21NR0035	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias, incluye supervisión.	13%	20,000,000.00	20,000,000.00	9,090,910.00	17,295,248.83	2,704,706.14	2,704,706.14	2,704,706.14	Se realizaron trabajos de conservación y rehabilitación de carpeta asfáltica en las colonias Agrícola Oriental, Pantitlán, Juventino Rosas, Barrio Santiago Norte y Sur.
O21NR0046	Seguridad para todos "Cámaras de vigilancia en lugares críticos"	0%	834,144.00	834,144.00	379,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0053	Mantenimiento y supervisión a mercados públicos.	0%	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>Cancelado</b>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD08 Alcaldía Iztacalco								Período:	Enero-Junio 2021
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
O21NR0064	Pinturas en fachadas en casa habitación, primera fase.	0%	881,178.00	881,178.00	400,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
O21NR0071	Trabajos de construcción para el mercado Leona Vicario en la Alcaldía Iztacalco.	0%	25,000,000.00	20,169,449.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
O21NR0086	Presupuesto Participativo 2021	0%	59,115,899.00	59,115,899.00	16,890,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
O21NR0099	Centro de atención y albergue para perros de la calle, primera fase.	0%	1,835,751.00	1,835,751.00	834,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
O21NR0110	Pintado de la Unidad Habitacional Balcones	0%	1,250,257.00	1,250,257.00	568,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
O21NR0120	Color a nuestra colonia	0%	1,282,957.00	1,282,957.00	583,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
O21NR0130	Banquetas: Camino seguro par ti	0%	1,479,453.00	1,479,453.00	672,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
O21NR0140	Pinta de colores la Colonia 1ra. Etapa	0%	1,529,135.00	1,529,135.00	695,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
O21NR0149	Pavimentación del Calle Cólica y Tlacoypango 1ra. Etapa	0%	810,152.00	810,152.00	368,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD08 Alcaldía Iztacalco
Período:	Enero-Junio 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0158	Mejoramiento de drenaje, cambio de drenaje Fase 1	0%	1,129,753.00	1,129,753.00	513,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0167	Ahuyetando de la delincuencia con alumbrado nuevo en la Calle Canela (instalación de luminarias 1ra. Etapa	0%	1,660,339.00	1,660,339.00	754,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0174	Mantenimiento y limpieza de celdas de cimentación y áreas verdes	0%	1,319,905.00	1,319,905.00	599,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0181	Enchúlame mi cancha Fase 1	0%	1,169,593.00	1,169,593.00	531,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0192	Remodelando tu camellón en INPI Picos	0%	896,104.00	896,104.00	407,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0193	Colorido el barrio, pintura de fachadas primer etapa	0%	878,741.00	878,741.00	399,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0194	Mejorando las calles de nuestra colonia	0%	961,564.00	961,564.00	437,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0195	Apoyando a vecinos (drenaje y pavimentación)	0%	1,064,258.00	1,064,258.00	483,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre
O21NR0196	Cámaras con vista vía remota para tu seguridad y la de tus vecinos	0%	853,120.00	853,120.00	387,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD08 Alcaldía Iztacalco								Período:	Enero-Junio 2021
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
O21NR0197	Alarma acústica para seguridad en tu colonia	0%	1,634,281.00	1,634,281.00	742,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
O21NR0222	Embellaciendo tu colonia, pinta de fachadas en Picos Iztacalco 1B	0%	815,352.00	815,352.00	370,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
O21NR0231	Protegiendo la colonia Fase II	0%	1,713,136.00	1,713,136.00	778,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
O21NR0232	Sigamos mejorando nuestra colonia con el cambio del drenaje en Bramadero II	0%	1,766,957.00	1,766,957.00	803,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
O21NR0238	Piso y drenaje digno para todos	0%	1,388,564.00	1,388,564.00	631,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
O21NR0312	Trabajos de Rehabilitación del Mercado número 255 "El Rodeo" 2a Etapa en la Alcaldía Iztacalco	0%	0.00	925,680.00	341,499.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
O21NR0313	Trabajos de Rehabilitación del Mercado número 334 "Ejidos de la Magdalena Mixhuca" 2a Etapa en la Alcaldía Iztacalco	0%	0.00	1,318,920.00	513,965.74	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
O21NR0314	Trabajos de Rehabilitación del Mercado Río Frio	0%	0.00	10,040,735.67	3,853,239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
O21NR0316	Trabajos de Rehabilitación del Mercado Leona Vicario en la Alcaldía Iztacalco.	0%	0.00	26,085,865.73	10,021,093.32	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, por lo que las acciones se reflejarán al próximo trimestre	
<b>Total URG</b>			<b>207,506,543.00</b>	<b>231,029,920.01</b>	<b>85,434,041.40</b>	<b>57,907,122.06</b>	<b>12,006,348.79</b>	<b>12,006,348.79</b>	<b>12,006,348.79</b>		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 Alcaldía Iztapalapa								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0125	Adquisición de equipo médico para atención en las diferentes clínicas y consultorios de la Alcaldía.	0%	-	8,175,040.00	8,175,040.00	8,021,400.00	-	-	-	
A21NR0140	Adquisición de equipo industrial y de comunicación para uso del personal de Agua Potable.	1%	-	6,582,742.96	6,582,742.96	5,830,799.68	93,386.50	93,386.50	93,386.50	Adquisición de: Meta 1: (148) EQI: (34) plancha de termo fusión cara plana de 4", (33) plancha de termo fusión cara plana de 6", (3) plancha de termo fusión cara plana de 12", (34) plancha de termo fusión cara combinada de 4" p/ramaleara de 1/2" Y 3/4" con saca bocado, (13) martillo demolidor rompedor de pavimento de 30 kgs con encastre hexagonal de 1 1/8", de 70 j y 2,100 w; (31) cambios de tanque a los carros tanque pipas. Meta 2: (50) ECO: (50) radios onda corta y/o larga (transmisor y receptor).
A21NR0143	Adquisición de equipo industrial para el mantenimiento de vías principales de la Alcaldía.	44%	-	2,934,960.52	1,416,645.09	1,293,340.95	1,277,427.85	1,277,427.85	1,277,427.85	Adquisición de: Meta 1: (29) EQI Adquisición de:(5) piezas de motosierra: telescópica modelo ht-101 motor de 4 mix con 31.4 cm3 de cilindrada y potencia de 1.4 h.p.; (7) motosierra: modelo ms-250 con motor de 2 tiempos con 45.4 cm3 de cilindrada y potencia de 3.1 h.p.; (3) piezas de pintura rayas: motor: gasolina honda 160 cc 5.5. hp (arranque electrico), bomba de pintura hidraulica, velocidad de ciclo de 15 por litro; (8) piezas rodillo vibratorio sencillo prs, 740 mm ancho, peso 524 kg, motor 9hp, 24 litros tanque de agua; (6) piezas apisonador manual, maquina bailarina compactadora con motor a gasolina modelo lt6005.
A21NR0171	Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual, informático y eléctrico para la escuela de Cine	0%	-	17,770.64	17,770.64	-	-	-	-	
A21NR0172	Adquisición de equipo informático para las áreas de panteones.	0%	-	889,556.74	889,556.74	221,662.52	-	-	-	





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 Alcaldía Iztapalapa

Período:

Enero-Junio 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
A21NR0174	Adquisición de mobiliario para el área encargada de atención ciudadana.	100%	-	153,990.00	153,990.00	-	153,990.00	153,990.00	153,990.00	Adquisición de: Meta 1: (30) MOB: (15) escritorio medida de 1.20 x 0.60 x 0.75 fabricado en laminado plástico de 19 mm de espesor color laricina, cantos rectos, patas y faldón metálica terminado en pintura electrostática color gris, con colocación de placa, metálica a escritorios, para la unión entre sí de cada uno de ellos. (15) silla secretarial respaldo alto.
A21NR0186	Adquisición de mobiliario, equipo industrial, herramientas y equipo eléctrico para las Utopías dentro de la Alcaldía.	0%	-	1,704,735.17	1,704,735.17	-	-	-	-	
A21NR0198	Adquisición de equipo médico, equipo de gimnasio, equipo recreativo y equipo audiovisual para uso dentro de las utopías	0%	-	5,010,598.88	4,723,264.88	-	-	-	-	
A21NR0201	Aquisición de Mobiliario y equipo de informática para la casa de las siempre vivas.	0%	-	637,684.66	564,006.34	218,589.44	-	-	-	
A21NR0256	Adquisición de Equipo recreativo y mobiliario para parque temático en el Deportivo Santa Cruz.	0%	-	5,999,882.37	5,999,882.37	5,999,882.37	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 Alcaldía Iztapalapa								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
A21NR0257	Adquisición de Equipo Informático para las áreas administrativas de la Alcaldía.	0%	-	391,602.87	391,602.87	-	-	-	-	
A21NR0283	Adquisición de Equipo Industrial para el mantenimiento del perímetro de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	258,912.00	258,912.00	258,912.00	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 Alcaldía Iztapalapa								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0039	Construcción de un inmueble sociocultural, recreativo y deportivo, ubicado en el camellón de periférico oriente y avenida Luis Méndez en la dirección territorial Reforma...	1%	-	5,000,000.00	5,000,000.00	4,973,262.14	26,737.86	26,737.86	26,737.86	Construcción de 1 (INM) inmueble con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) Colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero de la Dirección Territorial Reforma, los trabajos consisten, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de zona de adultos mayores, Chapoteadero, plaza con chorros de agua, Espejo de agua perimetral, Biblioteca, Acuario Digital, Aula de Multimedia, Aula para diseño de música, Sala de Música Instrumental, sala de Exhibición de cambio climático, Foro abierto con mapamundi de neblina, Simulador de cabina de barco.
O20ML0040	Construcción de diversos inmuebles socioculturales, en la Laguna Quetzalcóatl ubicada en Villa General Roca esquina con Manuel Cañas de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl...	1%	-	13,000,000.00	13,000,000.00	12,856,932.06	143,067.94	143,067.94	143,067.94	Construcción de 1 (INM) inmueble con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) En la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl III de la Dirección Territorial Santa Cruz Quetzalcóatl, los trabajos consisten, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de auditorio de 200 personas, salón de usos múltiples, administración, bodegas, baños, talleres de artes escénicas, talleres de artes plásticas, aulas de danza, aula digital, museo del agua y mirador
O20ML0041	Proyecto integral para la construcción de un inmueble sociocultural y deportivo, ubicado en la colonia Lomas de San Lorenzo en la dirección territorial de la Alcaldía Iztapalapa.	36%	-	50,000,000.00	33,270,000.00	32,180,305.84	17,819,694.16	17,819,694.16	17,819,694.16	Construcción de 1 (INM) inmuebles con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) Calle Río Nilo s/n Entre anillo Periférico y Av. Reforma colonia Puente Blanco, los trabajos consisten, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de casa de día, casa de rehabilitación, casa de la transformación, casa de la mujer, salón de usos múltiples, auditorio 400 personas, aulas para danza, aulas para artes escénicas, aulas para música, juegos infantiles, Auditorama, Centro acuático, parque extremo, skate park patinaje, alberca semi-olímpica, escuela de box, multicancha techada, trotapista de -tartán, cancha de voleibol.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 Alcaldía Iztapalapa								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
O21NR0054	Construcción de 3 Inmuebles con Equipamiento Sociocultural y Deportivo en las Direcciones Territoriales Santa Cruz Quetzalcóatl, Reforma y San Lorenzo.	0%	68,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
O21NR0072	Mantenimiento de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopías, en la territorial Estrella y Atlalilco de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	122,354,194.00	-	-	-	-	-	-	-
O21NR0511	Construcción, mejoramiento y conservación de Imagen Urbana en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa	0%	-	11,039,360.00	11,039,360.00	1,039,360.00	-	-	-	-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 Alcaldía Iztapalapa								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0512	Construcción mejoramiento y rehabilitación de Caminos Seguros en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía.	17%	-	57,716,333.63	42,657,711.99	38,127,528.17	10,095,703.11	10,095,703.11	10,095,703.11	Construcción mejoramiento y rehabilitación de Caminos Seguros en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía. 1 (Esp). Las acciones consideradas para cada uno son: construcción de cruces seguros, los cuales contarán con rampas de accesibilidad universal, bolardos y adecuaciones geométricas, sustitución de luminarias viales por lámparas led, colocación de luminarias peatonales, colocación de luminarias de tipo cerrillo para reforzar el alumbrado peatonal, mejoramiento de la imagen urbana a través de murales con contenido socio cultural, balizamiento y señalización vial, además de podas, clareos y bacheo.
O21NR0513	Construcción de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopía en la Territorial Acatitla de Zaragoza de la Alcaldía Iztapalapa.	58%	-	29,870,000.00	29,870,000.00	5,875,803.25	17,321,657.23	17,321,657.23	17,321,657.23	Construcción de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopía en la Territorial Acatitla de Zaragoza de la Alcaldía Iztapalapa. 1 (INM) Continuar con la construcción de inmuebles con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) en la Territorial Acatitla de Zaragoza, cuyos trabajos a ejecutarse, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de auditorio de expresiones y disciplinas artísticas y culturales, Módulos de servicio, Salón de Usos múltiples, Administración, Bodegas, Baños, Talleres de Artes Escénicas, Talleres de Artes Plásticas, Aula de danza, Aula Digital, Museo de Agua, Mirador, supervisión.
O21NR0514	Construcción de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopía en la dirección territorial Aztahuacán de la Alcaldía Iztapalapa	28%	-	52,657,713.91	23,783,519.91	27,167,635.78	14,807,925.97	14,807,925.97	14,807,925.97	Construcción de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopía en la dirección territorial Aztahuacán de la Alcaldía Iztapalapa. 1 (INM) Continuar con la construcción de inmuebles con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) en la dirección Territorial Aztahuacán de la Alcaldía Iztapalapa, cuyos trabajos de ejecutarse, preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, supervisión y construcción de auditorio de expresiones y disciplinas artísticas y culturales.
O21NR0517	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura de los Mercados Públicos. 21(Mer)	0%	-	11,000,000.00	3,666,666.68	-	-	-	-	
O21NR0530	Construcción de 1 inmueble con equipamiento sociocultural y deportivo Utopía Atlalilco Axomulco.	0%	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	
O21NR0534	Proyecto construcción, recuperación del espacio y rehabilitación tercera etapa del parque "Nueva Vida"	0%	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 Alcaldía Iztapalapa								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
021NR0535	Trabajos Complementarios de la Construcción de un inmueble con equipamiento sociocultural y deportivo Utopía Unidad Habitacional Vicente Guerrero.	0%	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	
021NR0536	Trabajos complementarios en la construcción y recuperación de 2 inmuebles en la Dirección Territorial Santa Cruz Quetzalcóatl	0%	-	8,206,236.40	8,206,236.40	-	-	-	-	
Total URG			190,354,194.00	346,247,120.75	276,371,644.04	144,065,414.20	61,739,590.62	61,739,590.62	61,739,590.62	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0026	Adquisición de equipo audiovisual y derivados	0%	2,854,600.00	2,854,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0043	Adquisición de herramientas administrativas, equipo de computo y para el cuidado de la salud	0%	2,962,800.00	2,962,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0057	Adquisición de materiales médicos para el cuidado de la salud	0%	1,146,197.00	1,426,197.00	129,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0066	Adquisición de equipo de transporte	0%	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0074	Adquisición de equipo de seguridad	0%	57,730.00	57,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0082	Adquisición de maquinaria y herramientas	0%	5,688,900.00	5,688,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A21NR0090	Adquisición de equipo de software	0%	1,194,400.00	1,194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0055	Mejoramiento de la red secundaria de desagüe sanitario en la Alcaldía La Magdalena Contreras.	0%	8,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0073	Mejoramiento de vialidades secundarias en las colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras	0%	5,592,338.00	5,592,338.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0087	Mejoramiento de la Red secundaria de Agua Potable con sustitución de tubería y válvulas	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0100	Proyectos de preinversión y apoyo técnico de Obras Públicas.	103%	20,000,000.00	20,000,000.00	4,772,728.00	4,772,728.00	4,651,075.70	4,651,075.70	4,651,075.70	Apoyo Administrativo
O.21NR.0111	Rehabilitación de espacios deportivos	548%	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1,094,845.60	1,094,845.60	1,094,845.60	1,094,845.60	Los trabajos consisten en: Los trabajos consisten en: preliminares, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O.21NR.0121	Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía la Magdalena Contreras	232%	8,000,000.00	8,000,000.00	3,500,000.00	1,511,016.39	1,511,016.39	1,511,016.39	1,511,016.39	Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería en aulas, talleres y laboratorios, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza general de la obra.
O.21NR.0131	Construcción Ampliación de edificios públicos	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0141	Rehabilitación y conservación de edificios públicos	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos consisten en: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, construcción de muros, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería y cancelería, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza general de la obra.
O.21NR.0150	Rehabilitación de mercados públicos	0%	3,000,000.00	7,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O.21NR.0159	Rehabilitación de panteones públicos	124%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,607,233.46	1,607,233.46	1,607,233.46	1,607,233.46	Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O.21NR.0168	Rehabilitación de centros de salud	109%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,373,977.90	1,373,977.90	1,373,977.90	1,373,977.90	Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O.21NR.0175	Rehabilitación de infraestructura cultural	198%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	504,873.88	504,873.88	504,873.88	504,873.88	Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O.21NR.0182	Rehabilitación al sistema de drenaje	136%	12,000,000.00	12,000,000.00	10,000,000.00	7,356,301.23	7,356,301.23	7,356,301.23	7,356,301.23	Los trabajos consisten en: excavación de zanjas, colocación de cama de arena, suministro y colocación de tubería, nivelación y sellado de la misma, construcción de pozos de visita incluyendo la colocación de brocales, relleno de tepetate y tezontle, compactación, acarreo de material producto de excavación y limpieza general de la zona.
O.21NR.0198	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	157%	17,000,000.00	17,000,000.00	15,454,546.00	9,868,466.96	9,868,466.96	9,868,466.96	9,868,466.96	Los trabajos consisten en: topografía, excavación, cimentación, instalación hidráulica, registros, reparación de fugas, retiro de material, compactación, rellenos a base de tepetate y limpieza general de la obra.
O.21NR.0199	Rehabilitación de espacios públicos	212%	25,000,000.00	25,000,000.00	22,912,009.00	10,831,872.21	10,831,872.21	10,831,872.21	10,831,872.21	Los trabajos consisten en: preliminares, cimentación, albañilería, acabados, herrería, instalación eléctrica, pintura y limpieza general de la obra.
O.21NR.0200	Rehabilitación de luminarias dentro del perímetro de la Alcaldía	146%	13,015,507.00	13,015,507.00	10,000,000.00	6,853,061.10	6,853,061.10	6,853,061.10	6,853,061.10	Suministro e instalación de luminarias completas y postes de alumbrado público.
O.21NR.0201	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perímetro de la alcaldía	159%	25,000,000.00	25,000,000.00	23,432,529.23	14,698,954.14	14,698,954.14	14,698,954.14	14,698,954.14	Los trabajos consisten en: delimitar las zonas a ser rehabilitadas, corte por medio de taladros neumáticos o sierra circular, retiro de escombros o material sobrante a sitios aceptados. El reemplazo de carpeta.
O.21NR.0202	Construcción de muros de contención	149%	10,000,000.00	10,000,000.00	8,727,273.00	5,872,985.18	5,872,985.18	5,872,985.18	5,872,985.18	Los trabajos consisten en trazo y nivelación para desplante de estructuras, desyerbe y limpia de terreno de forma manual, desmonte de maleza, excavación por medio mecánicos, acarreo de material, relleno de excavaciones, cimbra, suministro y habilitación de acero, concreto hidráulico, tubos para desagüe y limpieza en general.
O.21NR.0203	Construcción y ampliación de banquetas	120%	12,000,000.00	12,000,000.00	9,913,375.92	8,262,898.37	8,262,898.37	8,262,898.37	8,262,898.37	Los trabajos consisten en: topografía, excavación, retiro de escombro, cimbra de madera y metálica, concreto, malla electro soldada, registros, rejillas y limpieza general de la obra.
O21NR0223	Obras para la ejecución de proyectos correspondiente al Presupuesto Participativo 2021	0%	54,649,177.00	54,649,177.00	14,904,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
O21NR0224	Obras para la ejecución de proyectos correspondiente al Presupuesto Participativo 2020	0%	50,481,864.00	50,481,864.00	13,767,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
<b>Total URG</b>			<b>312,293,513.00</b>	<b>317,073,513.00</b>	<b>162,914,509.15</b>	<b>74,609,214.42</b>	<b>74,487,562.12</b>	<b>74,487,562.12</b>	<b>74,487,562.12</b>	





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 Alcaldía Miguel Hidalgo								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
A21NR0027	Adquisición de Alarmas sísmicas para los comités vecinales o pueblos originarios 2020	0%	1,397,577.00	1,397,577.00	1,397,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
A21NR0044	Adquisición de cámaras de video vigilancia para los comités vecinales o pueblos originarios 2020	0%	12,664,551.00	12,664,551.00	7,135,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
A21NR0058	Adquisición de mobiliario para el equipamiento del nuevo edificio de la sede de la Alcaldía	100%	20,000,000.00	19,981,852.60	19,981,852.60	19,898,297.80	19,898,297.80	19,898,297.80	19,898,297.80	Se realizó la contratación de una empresa que se encargo de colocar el mobiliario para el Nuevo Edificio de la Alcaldía en el 1ero. y 2do. Nivel.
A21NR0067	Adquisición de licencias para la Dirección de Modernización Administrativa	0%	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
A21NR0075	Adquisición de cámaras de video vigilancia para los comités vecinales o pueblos originarios 2021	0%	14,722,689.00	14,722,689.00	14,722,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
A21NR0083	Adquisición de mobiliario, equipo médico y de laboratorio para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia	0%	313,634.00	162,694.00	162,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
A21NR0091	Adquisición de equipo aeroespacial y herramientas para la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia	0%	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
A21NR0176	Adquisición de equipo de seguridad para la Comisión de Seguridad Ciudadana	0%	0.00	705,976.00	47,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
A21NR0192	Adquisición de despachadores de gel antibacterial con termómetro infrarrojo incluido	0%	0.00	346,840.00	346,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
A21NR0334	Adquisición de escáner para la Dirección General de Obras de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O20ML0061	Continuación de la Construcción del Nuevo Edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo	89%	46,064,487.00	46,064,487.00	46,064,487.00	46,064,487.00	41,108,038.70	41,108,038.70	41,108,038.70	1.-Construcción de oficinas en azotea (estructura metálica, muros de mampostería, muros, plafón y pisos, cancelería, carpinterías, pintura, etc.). 2.-Instalaciones eléctricas del 1ero. al 3er. Nivel (azotea).
O21NR0020	Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes y Espacios Públicos para Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2021	0%	4,536,075.00	4,536,075.00	4,536,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O21NR0021	Mantenimiento de infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos para comités vecinales o pueblos originarios 2021	0%	1,556,523.00	1,556,523.00	1,556,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O21NR0022	Construcción Rehabilitación, Sectorización y Operación de la Infraestructura de agua Potable para Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2021	0%	2,446,967.00	2,446,967.00	2,446,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O21NR0023	Rehabilitación de la infraestructura de agua potable en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O21NR0074	Rehabilitación de Espacios Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	100%	30,000,000.00	29,930,833.14	29,930,833.13	29,930,833.14	29,930,833.13	29,930,833.13	29,930,833.13	en la calle de Gutenberg y Av. de los maestros, se realizaron trabajos de trazo y nivelación, excavación, construcción de muros o enrejados, mejoramiento de terreno, construcción de estructuras, aplicación de pintura de esmalte, suministro y colocación de mobiliario urbano (se colocaron juegos infantiles, bancas y juegos de mesa para el esparcimiento de las personas que visiten el lugar).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 Alcaldía Miguel Hidalgo								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0088	Estudios de Preinversión de Obra Pública	0%	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O21NR0101	Mejoramiento del alumbrado público en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	6,000,000.00	16,000,000.00	8,630,893.00	3,997,071.03	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O21NR0112	Balizamiento de vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O21NR0122	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo	14%	8,000,000.00	14,000,000.00	11,000,000.00	6,999,543.07	1,993,773.08	1,993,773.08	1,993,773.08	<p>Se realizan trabajos de bacheo, mediante la definición de una figura geométrica donde se presenta el bache de la calle, cuidando evitar que quede material suelto al momento de aplicación; se aplicó un riego de liga a razón de 0.7 litros por metro cuadrado, para finalmente agregar el material de carpeta asfáltica compactada, cuidando para esta última etapa la temperatura y calidad.</p> <p>Asimismo, se realiza la construcción de carpeta asfáltica, tendido y compactación al 95% de su densidad máxima por medios mecánicos esto en diversos puntos de la colonia Agricultura.</p>
O21NR0132	Renovación de Banquetas y Guarniciones de la Alcaldía Miguel Hidalgo	14%	10,000,000.00	14,629,500.00	8,578,633.87	14,627,756.09	1,980,264.91	1,980,264.91	1,980,264.91	<p>Se realiza la renovación de banquetas, mediante la detección de infraestructura deteriorada en banquetas, con la finalidad de verificar las dimensiones del área a atender, así como las acciones previas requeridas (retiro de material dañado, retiro de raíz de árbol, verificación de existencia de líneas de gas, luz o cable), procediendo a llevar a cabo la demolición de la banqueta y guarnición existente, realizando trabajos de acarreo de demolición, mejora y compactación del terreno para colocar el concreto a utilizar, dejando su junta constructiva para la dilatación del material a utilizar y evitar se estrellen el concreto.</p> <p>Estos trabajos se realizaron en las colonias Huichapán, Manuel Ávila Camacho, San Diego Ocoyoacac, Argentina Antigua, Argentina Poniente, Torre Blanca, Tacuba, 5 de Mayo, Francisco I. Madero, Popo, Cuauhtémoc Pensil, Dos Lagos, Granada, Modelo Pensil, Los Manzanos, Peralitos, Popotla, Anáhuac I y II Sección, Tlaxpana, Verónica Anzures, Anzures, Polanco Secc. I - V, Irrigación, Lomas de Sotelo, 10 de Abril, 16 de Septiembre, América, Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza, Observatorio, Escandón, San Miguel Chapultepec y Agricultura.</p>
O21NR0142	Rehabilitación de la Infraestructura Comercial Pública de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O21NR0151	Rehabilitación de la Infraestructura Pública	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O21NR0160	Rehabilitación de Centros Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 Alcaldía Miguel Hidalgo								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0169	Rehabilitación al sistema de drenaje y alcantarillado de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O21NR0176	Rehabilitación de escuelas de educación básica de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	4,629,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O21NR0183	Suministro de Luminarias para Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2020	0%	15,142,749.00	15,142,749.00	15,142,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O21NR0204	Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes y Espacios Públicos para comités vecinales o pueblos originarios 2020	0%	1,743,345.00	1,743,345.00	1,743,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O21NR0205	Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes y Espacios Públicos para los Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2020	0%	9,276,827.00	9,276,827.00	9,276,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O21NR0206	Construcción Rehabilitación, Sectorización y Operación de la Infraestructura de agua Potable para los Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2020	0%	700,214.00	700,214.00	700,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O21NR0207	Tratamiento y Saneamiento de Aguas Residuales, drenaje y Alcantarillado para los Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2020	0%	2,011,390.00	2,011,390.00	2,011,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O21NR0208	Instalación y suministro de luminarias para comites vecinales o pueblos originarios 2021	0%	18,344,023.00	18,344,023.00	18,344,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O21NR0209	Mantenimiento de Infraestructura Vial, Zonas Verdes y Espacios Públicos para Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2021	0%	1,259,599.00	1,259,599.00	1,259,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O21NR0293	Relleno de minas y estudio en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	0.00	1,104,400.00	1,104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
O21NR0518	Rehabilitación de infraestructura pública de Servicios Urbanos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se presenta avance al periodo
<b>Total URG</b>			<b>252,257,150.00</b>	<b>230,726,111.74</b>	<b>206,518,030.60</b>	<b>121,517,988.13</b>	<b>94,911,207.62</b>	<b>94,911,207.62</b>	<b>94,911,207.62</b>	---



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Período:	Enero-Junio 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0056	Sustitución alumbrado en el centro de Villa Milpa Alta, por luminarias tipo colonial	0.0%	4,001,162.00	4,001,162.00	3,128,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O21NR0075	Luminarias de última generación para proyecto de iluminación especial en toda la colonia: seguridad, cuidado ambiental y recuperación de espacios	0.0%	3,898,315.00	3,898,315.00	3,898,315.00	3,818,214.05	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
O21NR0089	Presupuesto Participativo 2021	0.0%	38,880,303.00	38,880,303.00	6,438,282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizaron acciones para este trimestre.
<b>Total URG</b>			<b>46,779,780.00</b>	<b>46,779,780.00</b>	<b>13,464,759.46</b>	<b>3,818,214.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD13 Alcaldía Tláhuac								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0057	Presupuesto Participativo 2021	0	55,547,566.00	55,547,566.00	36,295,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (58 CCD)De acuerdo a los requerimientos de cada comité y del proyecto ganador correspondiente a los resultados emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), se realizarán los siguientes trabajos: Rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetado, poda de árboles, rehabilitación de espacios públicos e instalación de juegos infantiles, luminarias, impermeabilizar techos, pintar fachadas, entre otros rubros.
O21NR0263	Mantenimiento mayor a inmueble destinados para mercados, dentro de la alcaldía.	0	0.00	20,000,000.00	10,679,475.27	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (2 MER) Mantenimiento mayor a instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, pisos de concreto aparente, instalación eléctrica a base de contactos y apagadores, interruptores de seguridad y centros de carga, cambio de concentraciones, rehabilitación de instalación hidráulica y sanitaria, colocación de muebles hidráulicos y sanitarios, construcción de cisterna, mantenimiento mayor a oficinas, ducterías eléctricas, suspensión para tubería eléctrica aparente, colocación de luminarias y su suspensión, colocación de cortinas metálicas, herrería, colocación de letreros en locales, colocación de cortinas de acero principales, pintura vinílica y de esmalte en cubierta y muros, así como mantenimiento de la red secundaria de drenaje y desazolves mayores.
O21NR0264	Rehabilitación integral de diversas calles, dentro de la Alcaldía Tláhuac.	0	0.00	58,035,722.00	34,103,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: (36000 m2)Trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, primer kilómetro y kilómetros subsecuentes; relleno de zanjas; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro e instalación de piezas especiales; colocación y compactación de base de grava controlada; rehabilitación de tomas domiciliarias, fresado, pavimentación, banquetas, guarniciones, tratamiento de grietas y balizamiento.
<b>Total URG</b>			<b>55,547,566.00</b>	<b>133,583,288.00</b>	<b>81,078,313.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0045	Adquisición de material informático para el fortalecimiento a la infraestructura de Equipo de Cómputo y Comunicaciones de la Alcaldía.	0%	16,560,000.00	15,805,693.40	13,441,430.40	15,198,250.40	13,441,430.40	13,441,430.40	13,441,430.40	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
A21NR0187	Adquisición de Equipo Fotográfico, Grabación, Video y Accesorios para la Transmisión en Vivo de la Alcaldía Tlalpan y Sesiones de Concejo.	0%	0.00	68,780.00	0.00	67,462.82	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
A21NR0207	Adquisición de material para el fortalecimiento de la atención en Consultorios Medicos y/o jornada de salud	0%	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
A21NR0208	Adquisición de mobiliario para el equipamiento del Centro de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género "Justa Hernández Farfán"	0%	0.00	266,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
A21NR0227	Adquisición de tanques de oxígeno para el fortalecimiento de la atención a la población tlalpense	0%	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0058	Obras en el Marco del Presupuesto Participativo EJERCICIO 2020	0%	90,024,788.00	90,024,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0076	Obras en el Marco del Presupuesto Participativo EJERCICIO 2021	0%	87,710,757.00	87,710,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0079	Construcción y Rehabilitación de Resumideros	0%	24,992,990.00	22,706,795.88	0.00	16,094,874.39	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0090	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias.	0%	46,295,700.00	45,995,700.00	13,713,255.35	7,365,763.24	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0094	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	0%	315,230.00	315,230.00	0.00	315,077.04	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0102	Conservación y Rehabilitación de Banquetas	0%	2,278,928.00	2,278,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0113	Construcción en Vialidades Secundarias. PROYECTO CANCELADO	0%	3,411,407.00	186,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelación del presente proyecto por un importe de \$3,411,407.00, por instrucciones de la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, los recursos se reorientan al Capítulo 2000 a las partidas: 2411 (Mezcla asfáltica) y 2511 (Productos químicos básicos)
O21NR0123	Construcción y Ampliación de Banquetas	0%	635,876.00	635,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelación del presente proyecto por un importe de \$ 635,876.00, por instrucciones de la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, los recursos se reorientan al Capítulo 2000 a las partidas: 2411 (Mezcla asfáltica)
O21NR0133	Colocación de luminarias	0%	1,685,384.00	1,685,384.00	0.00	77,192.98	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0143	Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos	0%	20,005,525.00	13,512,534.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0152	Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	0%	37,132,990.00	33,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0161	Construcción y Adecuación de Espacios Deportivos	0%	21,291,768.00	17,439,386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0170	Construir y adecuar Planteles Educativos del Nivel Básico	0%	26,272,990.00	26,272,990.00	3,439,245.23	25,581,570.25	3,439,245.23	3,439,245.23	3,439,245.23	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0177	Mantener y Rehabilitar los Planteles Educativos del Nivel Básico	0%	32,812,990.00	32,812,990.00	7,795,537.32	23,821,937.57	7,795,537.32	7,795,537.32	7,795,537.32	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0184	Construcción, Ampliación de Infraestructura Social	0%	29,385,693.00	24,158,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0210	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	0%	3,583,376.00	3,583,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0211	Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Cultural	0%	6,283,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelación del presente proyecto por un importe de \$6,283,540.00, por instrucciones de la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, los recursos se reorientan al Capítulo 2000 a las partidas: 2461 Material eléctrico y electrónico, 2471 Artículos metálicos para la construcción, 2481 Materiales complementarios, 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación, 2541 Materiales, accesorios y suministro médico, 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, 2911 Herramientas menores, por un importe de \$6,119,000.00 y al capítulo 3000 partida. 3391 Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros, por un importe de \$164,540.00 y no como se mando en la versión anterior.
O21NR0212	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Desarrollo Social	0%	341,768.00	341,768.00	0.00	15,653.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0213	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados	0%	6,082,990.00	15,904,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos.	0%	2,382,990.00	1,696,037.00	0.00	650,888.05	0.00	0.00	0.00	Al periodo no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0215	Rehabilitación a la Red de Agua Potable	0%	15,381,690.00	15,381,690.00	0.00	14,949,521.79	0.00	0.00	0.00	Al periodo no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0227	Construcción, Rehabilitación y Proyecto Ejecutivo de Cárcamos para la Infraestructura del Sistema de Drenaje	0%	21,442,684.00	17,642,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0228	Construcción y Ampliación de la Infraestructura del Sistema de Drenaje	0%	8,632,990.00	8,632,990.00	0.00	5,298,777.76	0.00	0.00	0.00	Al periodo no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0235	Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	0%	8,072,990.00	8,072,990.00	0.00	4,901,270.17	0.00	0.00	0.00	Al periodo no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0236	Rehabilitación de las Redes de Drenaje	0%	13,249,550.00	13,249,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelación del prsnte proyecto por un importe de \$13,249,550.00, los recursos se transfieren a la partida 3252 (Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos), de este mismo programa presupuestario.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0560	Realizar 7 Proyectos Ejecutivos para la elaboración de la Construcción de los Proyectos de Obra	0%	0.00	1,286,355.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0561	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en la imagen Urbana dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan	0%	0.00	409,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0562	Realizar 6 Proyectos Ejecutivos para la elaboración de la Construcción de los Proyectos de Obra de Mercados Públicos	0%	0.00	1,460,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
<b>Total URG</b>			526,267,584.00	503,103,112.80	38,389,468.30	114,698,239.46	24,676,212.95	24,676,212.95	24,676,212.95	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza.								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0028	Adquisición de Licencia Antivirus.	# DIV/0	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00	0.00	0.00	Adquisición de 1409 Licencias Antivirus, software de protección de seguridad integral orientado a proteger estaciones de trabajo, detección y eliminación de amenazas y 1 Respaldo software de creación, protección y recuperación de respaldos enfocado a servidores.
A21NR0046	Adquisición de UnTren Expreso Mágico.	1.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	Adquisición de 1 Tren Expreso Eléctrico sin rieles, Transporta hasta 30 niños o 24 adultos con niños, Baterías de 48V, Ofrece 12 horas de uso continuo con una sola carga,Proceso de adquisición completado
A21NR0127	Adquisición de Juegos Infantiles.	-	0.00	1,553,868.98	1,129,000.00	693,868.98	860,000.00	860,000.00	860,000.00	Adquisición de Equipo recreativo (juego infantil) de 13.20 x 10.20 x 4.50 metros aproximadamente, plataformas antiderrapantes sencillas y triangulares, remates decorativos y 1 Equipo recreativo (juego infantil) de 6.0 x 5.00 x 4.90 metros aproximadamente, con plataforma antiderrapantes, escalera con barandal, resbaladero de plástico, resbaladero de caracol y un tobogan de 360° de plástico.
A21NR0145	Adquisición de Equipo de Cómputo.	# DIV/0	0.00	155,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	Adquisición de 5 Impresoras Lasser Monocromáticas tipo 3, tóner 500 páginas negro aproximadamente, USB.
A21NR0166	Adquisición de Tanques de Oxígeno y Concentrador de Oxígeno	1.00	0.00	2,117,463.59	2,117,463.59		2,116,710.00	2,116,710.00	2,116,710.00	Adquisición de 100 tanques de oxígeno con las siguientes características: Cilindro portátil ligero y práctico para su transporte oxígeno con capacidad de 680 lts. y 40 Concentradores de oxigenos de 1-7 L/MIN y nebulizador.Proceso de adquisición completado
O21NR0059	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) FAIS		30,092,131.00	30,092,131.00	0.00		0.00	0.00	0.00	Proporcionar el mantenimiento de 3.3 kilómetros de drenaje en las colonias Aquiles Serdan, Pensador Mexicano, Moctezuma 2da. Sección, Romero Rubio, Simón Bolívar, Damian Carmona, Revolución, Sto. Tramo 20 de Noviembre, Emilio Carranza, Morelos, Candelaria de los Patos, Valle Gómez, Ampliación Caracol, Arenal 1a. Sección, Cuchilla Pantitlán, Arenal 3ra. Sección, Arenal Puerto Aéreo, Lorenzo Boturini, Magdalena Mixhuca, Pueblo de la Magdalena Mixhuca y Valentín Gómez Farías de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones,
O21NR0077	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades Secundarias) FAIS		10,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	Se realizará el mantenimiento de 12,000 m2 en las colonias Pensador Mexicano y Sevilla de la demarcación territorial Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica, acarrees, sellado de la superficie y tendido de carpeta asfáltica.
O21NR0091	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública (Imagen Urbana)	1.04	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	299,965.76	10,574,780.38	10,574,780.38	10,574,780.38	Se realizo el mantenimiento de la Plaza Cívica y Recreativa "Emilio Carranza" en la Col. Moctezuma 1a. Sección de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de albañilería, herrería, pintura, pisos, mobiliario urbano, construcción de fuente, tirolesa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza.
Período:	Enero - Junio 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0103	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (Infraestructura de agua potable). FAIS				0.00			0.00	0.00	Se dara mantenimiento de 1,100 ml de red de agua potable en las colonias: Lorenzo Boturini, Jardín Balbuena, Cuchilla Pantitlán y Sto. Tramo de 20 de Noviembre de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de excavación, reencarpetao, sustitución de la red de agua potable y trabajos en general.
			10,000,000.00	10,000,000.00						
O21NR0114	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (Sistema de Drenaje).				3,637,701.00			0.00	0.00	Se dara mantenimiento de 0.60 kilometros de drenaje en las colonias Damián Carmona (17-017), Merced Balbuena (17-038), 10 de Mayo (17-065) y Peñon de los Baños (17-047) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, acarreo, rellenos, instalación de tuberías y conexiones así como pozos de visita.
			4,850,268.00	4,850,268.00						
O21NR0124	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (vialidades secundarias).				4,128,822.00			0.00	0.00	Se dara el mantenimiento de 8,000 m2 en las colonias Federal (17-026), Fracc. Industrial Puerto Aéreo (17-030), Popular Rastro (17-050), Puebla (17-053), Simón Bolívar (17-058) y Valentín Gómez Farías (17-060) de la demarcación territorial Venustiano carranza, con trabajos de trazo y nivelación, fresado de carpeta asfáltica, acarreo, sellado de la superficie y tendido de carpeta asfáltica.
			6,881,370.00	6,881,370.00						
O21NR0134	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (Imagen Urbana). PP				3,134,787.00			0.00	0.00	Se realizara el mantenimiento de 5 espacios públicos en las colonias Aquiles Serdán (17-005), Cuatro Arboles (17-015), Miguel Hidalgo (17-041), Nicolas Bravo (17-045) y Pensador Mexicano II (17-086) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de albañilería, herrerías, acabados, mobiliario urbano e instalaciones.
			5,224,646.00	5,224,646.00						
O21NR0144	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (Infraestructura de agua potable).							0.00	0.00	Proporcionar el mantenimiento de 0.08 KM de red de agua potable en las colonias: Unidad Habitacional Bahía (17-010) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de excavación, reencarpetao, sustitución de la red de agua potable y trabajos en general.
			755,021.00	755,021.00	755,021.00					
O21NR0153	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura pública (Rehabilitación de banquetas y guarniciones).				1,530,058.00			0.00	0.00	Se realizará el mantenimiento de 900 m2 de banquetas en la colonia Valle Gómez (17-061) de la demarcación territorial Venustiano Carranza, con trabajos de trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, acarreo y construcción de banquetas y guarniciones.
			1,530,058.00	1,530,058.00	1,530,058.00					
O21NR0162	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Instalación de postes equipados con cámaras de video vigilancia conectadas al centro de monitoreo de la Alcaldía)							0.00	0.00	Instalación de dos postes equipados con cámaras de video vigilancia en la colonia Artes Graficas (17-006), derivada de los resultados de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2020, que consistirá en trabajos de excavación, colados de concreto para base, rellenos de tepetate, pisos, suministro y colocación de postes, cámaras y conexión de fibra óptica.
			1,060,545.00	1,060,545.00	1,060,545.00					



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 Alcaldía Venustiano Carranza.								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0260	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública (Espacio Deportivo Ramón López Velarde de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza).	-	0.00	5,000,000.00	2,500,000.00	2,530,671.02	2,467,735.94	2,467,735.94	2,467,735.94	Se llevó a cabo la rehabilitación del Parque del Obrero en la colonia Aaron Sáenz, con trabajos de construcción de la estación del tren, reja perimetral, construcción de dos accesos y construcción de sanitarios en la demarcación.
O21NR0261	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura pública (Imagen Urbana en el Parque del Obrero en la colonia Aaron Saenz de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza)	-	0.00	3,769,000.00	1,707,368.00	1,978,377.50	1,706,480.46	1,706,480.46	1,706,480.46	Se realizaron trabajos de rehabilitación y mantenimiento del fronton Las Águilas Deportivo Lopez Velarde, con trabajos de construcción de muro perimetral, incluyendo su cimentación, así como la construcción de techumbre e instalación eléctrica y la colocación de la reja para delimitar el espacio.
O21NR0568	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Rehabilitación de banquetas y guarniciones) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza).	-	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizara el mantenimiento de 6,000.00 m2 de banquetas y guarniciones en las colonias Ampliación Penitenciaria, Zona Centro, Morelos, Emilio Carranza, Valentín Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Moctezuma 2da. Sección y Pensador Mexicano de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza., con trabajos de demolición, acarreo, nivelación de terreno, cimbrado y colado de banquetas.
<b>Total AVC</b>			<b>83,194,039.00</b>	<b>95,789,371.57</b>	<b>33,500,765.59</b>	<b>5,502,883.26</b>	<b>18,525,706.78</b>	<b>18,525,706.78</b>	<b>18,525,706.78</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 Alcaldía Xochimilco								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0047	Adquisición de equipo de cómputo para la Dirección General de Participación Ciudadana.		100,000.00	100,000.00	52,175.80	36,365.00	52,175.80	15,810.80	15,810.80	Se Adquirió computadora laptop con las siguientes características: procesador Intel Core i7, Memoria RAM 8GB, Disco Duro 1TB, Sistema Operativo Windows 10.
A21NR0047	Adquisición de equipo de cómputo para la Dirección General de Participación Ciudadana.		60,000.00	60,000.00	20,001.00	20,001.00	20,001.00	-	-	Se Adquirirá computadora laptop con las siguientes características: procesador Intel Core i7, Memoria RAM 8GB, Disco Duro 1TB, Sistema Operativo Windows 10.
A21NR0059	Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Desarrollo Social.		2,000,000.00	2,000,000.00	666,666.00	666,666.00	666,666.00	-	-	Se Adquirirá bombas de calor con las siguientes características: hp2140, BTU 140,000, coeficiente de rendimiento 5.7, plataforma cuadrada, voltaje/hercio/fases 240/60/1, amplificadores de circuitos 50, dimensiones de 30 ¼ pulgadas por 34 pulgadas y refrigerante r410.
A21NR0068	Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, impresoras y vehículo para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.		1,500,000.00	1,500,000.00	584,844.00	584,844.00	584,844.00	-	-	Se Adquirirá mobiliario que consiste en adquisición de: archivos con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivado y sillas con las siguientes características: medidas:18.9 x 23.2 x 35.8 pulgadas, peso: 22 Libras, material: tela color negro; equipo informático que consta de: multifuncionales con las siguientes características: de inyección térmica y memoria estándar y Meta 3: 1 (VOA) vehículo que consiste en adquisición de (1) camioneta tipo pick up con las siguientes características: motor: cuatro tiempos, inyección electrónica, cuatro a seis cilindros en línea o en V, dirección hidráulica, potencia mínima 130 HP.
A21NR0076	Adquisición de motobombas, herramientas y tanque de gas estacionario para la Dirección General de Servicios Urbanos.		650,000.00	650,000.00	216,669.00	216,669.00	216,669.00	-	-	Se Adquirirá bombas que consisten en: adquisición de motobombas centrífugas a gasolina que cuenta con las siguientes características: de 4 tiempos, motor 6.5 hp, diámetro 2" x 2", flujo nominal 35m3/h, elevación nominal 30m, succión 7m., peso 23 kg.; herramientas que consisten en: corta setos con 1hp, 27.2 cms3/0.75kw/1.01hp/4.7kg.; desmalezadoras con 2.8hp, 4.3cms3/2.1kw/2.82hp/8.1kg/con arnes; motosierras con 4.6hp. 59.0cm3/3.4kw/4.56hp/5.6; (5) podadoras de pasto con bolsa podadora de gasolina de pasto con bolsa, motor a gasolina 4 tiempos 20"/potencia 6.5hp/corte 20"/dimensiones 90 x 46.57 cm/peso 36kg/ruedas traseras 11"; podadoras telescópicas/31.4cms/1.5kw/1.4hp/7.2kg/cadena pm3 de 1/4" tubo telescópico longitud total 270.390cm. y tanque de gas estacionario con capacidad: 1000 Litros, peso: 218 kg, incluye válvula de llenado y válvula de seguridad.
A21NR0084	Adquisición de motores fuera de borda e implementos agrícolas para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.		2,849,954.00	1,700,000.00	1.00	1.00	1.00	-	-	Se Adquirirá maquinaria que consiste en adquisición de: arados agrícolas de tres discos de 28 pulgadas cada uno, sistema hidráulico, equipo regular completo, rastras de tiro de 24 discos de 24 pulgadas para tractor, con un diámetro de 24" x ¼ cada uno, potencia del motor de 90 hp y surcadora agrícola de tres timones con reja de palma del número 18 y potencia de 70 hp, motor fuera de borda con las siguientes características: de 75 hp, de cuatro cilindros desplazamiento 1590 cc, con sistema de arranque manual.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 Alcaldía Xochimilco
Período:	Enero-Junio 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0092	Adquisición de equipo de oficina y laboratorio para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.		80,000.00	80,000.00	46,668.00	16,670.40	46,668.00	29,997.60	29,997.60	Se adquirió mobiliario que consiste en: lockers con las siguientes características: material: metal, dimensiones: 180 cm/37 cm/37 cm, 5 puertas; y ventiladores de 3 velocidades, rejilla de aluminio, 120 V, 30" de diámetro y equipo médico y de laboratorio que consiste en: Kit de maniqués RCP adulto con retroalimentación, en una funda de transporte de nailon, 10 bolsas de pulmón maniqué, dimensiones: 26 "x 13" x 23 ", peso: 32 libras, Kit de maniqués RCP infante bebe con 10 Escudo-bolsas de pulmón material: PVC, longitud: 60 cm y botiquines con las siguientes características; medidas: 26.5x24x8 cm, peso: 910 gr, incluye material de curación simple.
A21NR0095	Adquisición de cuatrimotos y camioneta para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.		500,000.00	2,400,000.00	593,943.00	593,943.00	593,943.00	-	-	Adquisición de 16 (VOA) vehículos que consisten en: (15) cuatrimotos tipo motopatrualla para la Policía Auxiliar de la Ciudad de México con las siguientes características: de 287cc, modelo 2021, con equipo de señalización visual y acústica, balizamiento y corte de color, conforme a las especificaciones técnicas emitidas por la Dirección de Transportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y (1) camioneta tipo pickup con capacidad de carga de 1270 kg, tracción 4x4 y transmisión automática de 5 velocidades.
A21NR0096	Adquisición de mobiliario, equipos informáticos y software para la subdirección de informática.		1,030,000.00	1,380,000.00	733,334.00	547,502.00	733,334.00	185,832.00	185,832.00	Se Adquirió equipo informático que consiste en adquisición de: PC de escritorio (equipo para desarrollador), procesador Intel i7; multifuncional laser tipo 3 con pantalla táctil a color; escáner de 11.14 x 9.9 x 9.6 pulgadas; impresoras etiquetadoras Voltaje 110 V; switch tipo-1 montaje Wall Mount; switch tipo-2 con estilo de interruptor Push Button; switch tipo-3 diseño modular; no break tipo 2 con voltaje monovolt, Camaras web de resolución Full HD 1080p y micrófono incorporado, escáner para registro de códigos de barras y códigos QR con conexión inalámbrica de 2.4 GHz y licencias para perimetrales que incluye licencias antivirus para protección de endpoints y licencia de gestor de base de datos y mobiliario que consiste en adquisición de: Sillas Secretariales de 25 x 25 x 40 pulgadas de tela; Sillas con respaldo con base de acero cromado y descansa brazos; Banca Metálica estructura de acero tubular y respaldo; Gabinete de acero con 4 entrepaños; Locker de 4 Puertas con cerradura de metal; Mesa de trabajo con estructura metálica color negro y cubiertas de mdp melamina; Mesas de trabajo con Estructura Metálica y Cajonera de Metal; Rack de 4 Repisas de plástico con medidas de 48 " x 14 " x 22 "; Gabinete Cubo cuenta con 2 estantes y un sistema de amortiguación para un cierre suave y Libreros con Puertas de 62 cm x 29 cm x 180 cm con cuatro estantes grandes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 Alcaldía Xochimilco								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0101	Adquisición de equipo de cómputo, aeroespacial y otros para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.		850,000.00	850,000.00	297,869.00	216,669.00	297,869.00	81,200.00	81,200.00	Se Adquirió Equipo informático que consiste en adquisición de plotter con área de trabajo: 30 x 60 cm con tapete opcional, fuentes integradas: 17, conexión directa a través de cable USB, función de zoom, formatos de archivo compatibles: FCM, SVG computadoras portátiles con Disco duro de 2,5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y pantalla integrada tipo TFT, WXGA o OLED, equipo eléctrico que consiste en: baterías para dron con capacidad: 5300 mAh, voltaje: 15,2 V y composición: polímero de litio y equipo industrial que consiste en distancímetros láser con láser de clase II con salida de 1 mW, precisión de 1/16 pulgadas de hasta 200 pies de rango de medición y bluetooth 4.0, GPS diferencial con tecnología GNSS, 120 canales, hasta 60 Satélites simultáneamente en dos frecuencias y estación total con las siguientes características: fuente de luz: diodo láser de pulsos de 905 nm, batería interna de ión-litio recargable de 11'1 V, 5'0 Ah y protección con contraseña de doble capa, L2P11.
A21NR0102	Adquisición de Vehículo para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.		1,000,000.00	1,000,000.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	-	-	Se Adquirirá vehículo que consiste en vehículo tipo pick up 4x4 con las siguientes características: motor: cuatro tiempos, inyección electrónica, cuatro a seis cilindros en línea o en V, dirección hidráulica, potencia mínima 130 HP.
A21NR0103	Adquisición de equipo de telecomunicación, monitoreo y herramientas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.		480,000.00	480,000.00	160,002.00	160,002.00	160,002.00	-	-	Se Adquirirá herramientas que consisten en rollos de cadena para motosierra con las siguientes características: paso de cadena: 0.325 pulgadas, espesor del enlace: 050 pulgadas/1.3 mm y tamaño del archivo de afilado: 4.8 mm y plantas para soldar inversoras de corriente con 45% de ciclo para soldar, conexión de 110/220V, con turbo ventilación y equipo de comunicación que consiste en radios de comunicación con potencia de 3 Watts, alcance de hasta 5 Km en áreas libres de obstáculos, opera en la banda UHF:400-470 MHz.
A21NR0110	Adquisición de cámara fotográfica, mobiliario y equipo de cómputo para la Subdirección de Recursos Humanos.		700,000.00	700,000.00	233,334.00	233,334.00	233,334.00	-	-	Se Adquirirá equipos informáticos que consiste en: computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior, Laptop con Disco duro de 2,5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y pantalla integrada tipo TFT, WXGA o OLED, impresoras con las siguientes características: monocromáticas de láser con tanque de tóner recargable y multifuncionales de inyección térmica y memoria estándar, equipo audiovisual que consiste en cámara fotográfica con sensor de 16.1 mp y zoom óptico y mobiliario que consiste en adquisición de: sillas de oficina con las siguientes características: medidas:18.9 x 23.2 x 35.8 pulgadas, peso: 22 Libras, material: tela color negro, silla ejecutiva de polipiel con rango de altura ajustable y medidas de 20.5 x 19.7 x 42.2 pulgadas, sillas secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y color negro, archiveros metálicos con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivado, guillotina con cuchilla de acero inoxidable, cuadrilla de alineación, de doce pulgadas, engargoladora para tamaño carta y oficio, con orificios rectangulares y redondos 100 espinas de encuadernación de peine de 3/8 pulgadas y escritorios de 1.20m x 1m x 80cm, dos cajones con guías metálicas y topes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 Alcaldía Xochimilco

Período:

Enero-Junio 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0060	Estudios relacionados con los proyectos de obra pública.		4,000,000.00	4,000,000.00	3,333,335.00	419,473.66	3,333,335.00	2,913,861.34	2,913,861.34	Se realizó estudio relacionado con los proyectos de obra pública que consiste en: atención de los procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas; coordinación de apoyo logístico para la recepción, revisión y trámite de estimaciones e integración de expedientes únicos de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma del ejercicio 2021, coordinación para el control de la ejecución de las mismas.
O21NR0078	Sustitución de la red de drenaje sanitario.		33,736,757.00	33,736,757.00	11,245,584.00	11,245,584.00	11,245,584.00	-	-	Se realizará la sustitución de la red de drenaje sanitario consiste en: la excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente.
O21NR0092	Sustitución de red de agua potable.		36,500,000.00	36,500,000.00	12,166,665.00	12,166,665.00	12,166,665.00	-	-	Se realizarán trabajos de sustitución a la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.
O21NR0104	Mantenimiento a inmuebles de educación básica.		19,500,000.00	19,500,000.00	6,499,998.00	6,499,998.00	6,499,998.00	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a escuelas consisten en: rehabilitación de pisos en patios, construcción de salida de emergencia, aplicación de pintura, mantenimiento a instalación eléctrica, cambio de luminarias, impermeabilización, rehabilitación de módulos sanitarios, cambio de láminas de techumbre, rehabilitación de escalera en acceso, acabados, cancelería y herrería.
O21NR0265	Mantenimiento a centros de abasto.		-	16,500,000.00	3,500,000.04	3,500,000.04	3,500,000.04	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a mercados consisten en: conclusión de la conexión de la línea de media tensión al transformador, concluir la red de distribución interna a diferentes puntos de las áreas del mercado, mudar las cargas de las áreas que tengan factibilidad y/o reinstalar eléctricamente las áreas susceptibles, cambio de iluminación y accesorios en las áreas que lo requieran; realización de acometida eléctrica de media tensión en sistema 3 fases 23,000 volts con una tensión de baja tensión del alimentador a 220 vca 60 hz, la cual tendrá un interruptor principal en b.t de 3x1200 amp cuya capacidad es de 400 kva que a su vez alimentará un transformador tipo radial.
<b>Total URG</b>			<b>105,536,711.00</b>	<b>123,136,757.00</b>	<b>40,684,421.84</b>	<b>37,457,720.10</b>	<b>40,684,421.84</b>	<b>3,226,701.74</b>	<b>3,226,701.74</b>	







PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		03PDIV Instituto de Vivienda								Período:	Enero-Junio 2021
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
A21NR0175	Adquisición de dos Predios por Expropiación o Indemnización para la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular.	100%	0.00	4,908,083.00	4,908,083.00	4,908,083.00	4,908,083.00	4,908,083.00	4,908,083.00	Se llevó a cabo el pago por la adquisición de 2 predios por expropiación o indemnización en cumplimiento por sentencia dictada por autoridad competente por decreto expropiatorio del inmueble en la Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, ubicado en Calle Cafetal número 477, Colonia Granjas México, y Calle Oriente 168 No. 106, Colonia Moctezuma, Alcaldía Venustiano Carranza.	
A21NR0249	Adquisición de mobiliario para oficina.	0%	0.00	2,185,725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se llevará a cabo la adquisición de mobiliario de oficina y estantería necesaria que será destinada para el desarrollo de las actividades del personal asignado al Centro Integral de Atención Ciudadana del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.  58 sillas secretariales (sin brazos, giratoria, con ajuste neumático de altura del asiento, base de 5 anclas), (42) sillas apilables (elaborada con alambro metálico de cromo de 1/2, con asiento y respaldo acojinados, con bastidor de madera y con un travesaño frontal), (2) archiveros verticales (totalmente en metal, de dos gavetas papeleras y una gaveta archivadora, correderas embalinadas de extensión, chapa con juego de dos llaves), (3) archiveros horizontales con acceso lateral (totalmente en metal, de cuatro gavetas para documentos tamaño oficio, correderas embalinadas, con chapa con juego de dos llaves, sistema de cierre general), (57) sillas de resina (con estructura de acero, plegable, elaborada de resina y armazón de acero resistente, con dimensiones de 86.9 x 46.2 x 56.3cm), (10) mesas auxiliares (de 120 cm por 60 cm, con patas de metal de 5 cm de lado y cubierta superior de aglomerado de 3 cm), (19) mesas plegables de resina (rectangular 182 x 76.2 x 74.9 cm, blanca de plástico y estructura de acero), (1) carro metálico de servicio (con cuatro ruedas y dos divisiones, medidas de 42 x 42 x 35), (15) ventiladores de pedestal (tres velocidades, sistema fijo y oscilatorio, silencioso, aspas de plástico rígido de 18", rejillas metálicas), (2) Arco detector de metales y armas(peso 45 kg aprox., 24 meses de garantía, laminado resistente a rasguños, pantalla de cristal líquido)	
A21NR0250	Adquisición de equipo de computo.	0%	0.00	5215944.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se llevará a cabo la adquisición de equipo de cómputo mismo que será destinado para el desarrollo de las actividades del personal asignado al Centro Integral de Atención Ciudadana del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.  50 laptops con procesador con tecnología 64 bits, memoria RAM de 8GB, disco duro 512 GB, (1) servidor NAS SINOLOGY modelo CPU Intel, capacidad de memoria de 64GB, (30) escáner tipo de digitalización, niveles de escala de grises 256 tonalidades, velocidad de escaneo de 70ppm, (40) pc de escritorio memoria RAM de 8 GB, disco duro de un 1TB, monitor de pantalla ancha de 18 a 24 pulgadas, (30) Acces Point con 2 puertos LAN, frecuencia 5Ghz, (30) Nobreak de 480 VA, con salida de 120VCA, tipo gabinete, (6) multifuncionales laser con resolución 1200x600dpi, velocidad de impresión 21ppm, con puertos usb, (5) tablet con procesador de 1.3 Ghzalmacenamiento interno de 16 GB, memoria RAM 16GB, con Wi-Fi y bluetooth, (3) impresoras térmicas de tickets, velocidad de impresión 200mm/s, teclado y luces indicadoras, consumo de energía 1.8A, (3) impresoras, con texto alfanumérico, impresión ultravioleta, modo de alta calidad, (19) equipos de audio portátiles con al menos 300w de potencia, reproductor de playlist, entrada USB, cables RCA, (1) pantalla motorizada para video proyección con empotre de fibra de vidrio, angulo de vision 180°, tipo de sistema de control remoto, medidas de proyección 3x2.5 metros, (580) paquetes Kaspersky Security Forbusiness-advance por un año, con tipo de seguridad para la nube, protección de usuarios.	
<b>TOTAL URG</b>			<b>0.00</b>	<b>12,309,753.26</b>	<b>4,908,083.00</b>	<b>4,908,083.00</b>	<b>4,908,083.00</b>	<b>4,908,083.00</b>	<b>4,908,083.00</b>		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		04C001 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
Período:		ENERO - JUNIO 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
021NR0061	Mantenimiento de Mercados Públicos	0%	210,000,000.00	55,515.00	18,496.53	-	-	-	-	<p>Se lanzó la convocatoria a las Alcaldías de la Ciudad de México a presentar sus proyectos para la mejora de Infraestructura y Estructura de los Mercados Públicos de su demarcación territorial y de su entorno, que coadyuven a mejorar las actividades de comercialización y abasto que en los mismos se desarrollan, conforme a la Acción Institucional para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México y los sus respectivos Lineamientos de Operación.</p> <p>Se recibieron 67 proyectos de las Alcaldías, se continuó con la Predictaminación Técnica y Priorización de los proyectos, la Dictaminación de solicitudes de Apoyo, finalmente se aprobaron los 67 proyectos, y luego de la firma de los convenios de Colaboración correspondientes, se procedió a transferir los recursos, distribuidos en las siguientes 10 Alcaldías:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Azcapotzalco; 3 proyectos: mercados Benito Juárez, Pantaco y Santa Lucia por un total de \$12,051,598.95</li> <li>2. Benito Juárez; 2 proyectos: mercados San Pedro de los Pinos y La Moderna por un total de \$30,000,000.00</li> <li>3. Coyoacán, 3 proyectos: mercados Carmen Serdan, Xotepingo y Emiliano Zapata por un total de \$15,000,000.00</li> <li>4. Gustavo A. Madero, 21 proyectos: mercados Vicente Guerrero, Ramon Corona, Ampliación Casas Aleman, Panamericana, 25 de Julio, Campestre Aragón, San Juan de Aragon Unidad 2, Gertrudis Sánchez, Pradera, 10 de mayo, Bondojito, San Juan de Aragón Unidad 6, San Juan de Aragón Unidad 4 y 5, Lindavista Vallejo Patera, San Juan de Aragon Unidad 7, Cuchilla de Tesoro, San Juan de Aragon Unidad 3, Santa Rosa, Santa María Ticoman, Cuauhtepec, Chalma de Guadalupe; por un total de \$83,397,199.65</li> <li>5. Iztacalco, 4 proyectos: mercados El Rodeo, Ejidos de la Magdalena Mixhuca, Rio Frio y Leona Vicario; por un total de \$22,371,201.40</li> <li>6. Iztapalapa; 21 proyectos: mercados Cananea, Constituyentes de 1917, Culhuacán, Escuadrón 201, Francisco Villa, Guadalupe del Moral, Iztapalapa, Jacarandas, Juan de la Barrera, La Purísima, Progreso del Sur, San Andrés Tetepilco, San José Aculco, San Juanico, San Lorenzo Tezonco, San Lorenzo Xicotécatl, Santa Cruz Meyehualco, Santa María Aztahuacan, Sector Popular, Sifón y Veinticuatro de Febrero; por un total de \$11,000,000.00</li> <li>7. Magdalena Contreras; 4 proyectos: mercados La Cruz, Cerro del Judío, Turístico Magdalena y La Loma ; por un total de \$4,500,000.00</li> <li>8. Tláhuac; 2 proyectos: mercados Santa Cecilia y San Juan Ixtayopan; por un total de \$12,000,000.00</li> <li>9. Tlalpan; 4 proyectos: mercados Fuentes Brotantes, Villa Coapa, Plaza Mexicana del Sur y Flores San Fernando; por un total de \$9,124,485.00</li> <li>10. Xochimilco; 3 proyectos: mercados Xochimilco Zona (Xochitl), Xochimilco Anexo y San Gregorio; por un total de \$10,500,000.00</li> </ol>
<b>Total URG</b>			<b>210,000,000.00</b>	<b>55,515.00</b>	<b>18,496.53</b>	-	-	-	-	





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06C001 Secretaría del Medio Ambiente								
Período:		enero-junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0506	Rehabilitación Arquitectónica para el Museo de Historia Natural	3%	0.00	177,727,200.00	177,727,200.00	125,474,425.19	41,824,808.40	41,824,808.40	41,824,808.40	Derivado del Proyecto con clave O.21NR.0506 denominado "Rehabilitación Arquitectónica para el Museo de Historia Natural" Obra: Proyecto Integral para la Rehabilitación Arquitectónica de los Conjuntos de dos y tres Bóvedas del MHNCA, ubicado en circuito correr es salud s/n, 2da sección del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad De México, se llevó a cabo la erogación del gasto por concepto de anticipo por la cantidad de \$36,055,869.31 , IVA: \$5,768,939.09 , anticipo más IVA: \$41,824,808.40 fianza de cumplimiento n° 2561179 por un monto de \$14,422,347.72 fianza de anticipo n° 2561178 por un importe de \$36,055,869.31, para llevar a cabo el inicio del proyecto antes mencionado.
O21NR0507	Proyecto integral de Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec 2a. Etapa	0%	0.00	99,400,000.00	99,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
O21NR0544	Proyecto y construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	0%	0.00	278,320,000.00	278,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
O21NR0567	Proyecto Integral para construcción de biciestacionamiento y equipamiento, ubicada en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	0%	0.00	9,940,000.00	9,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
<b>Total URG</b>			-	<b>565,387,200.00</b>	<b>565,387,200.00</b>	<b>125,474,425.19</b>	<b>41,824,808.40</b>	<b>41,824,808.40</b>	<b>41,824,808.40</b>	-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	
<b>Período:</b>	

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0021	Adquisición de equipos de medición de caudales y transmisión de datos	0%	12,500,050.00	12,500,050.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de 10 equipos de medición identificados de la siguiente manera: (5) medidores de caudal para estaciones hidrométricas de drenaje y (5) equipos para medición de agua y transmisión de datos. Los equipos mencionados serán instalados en diferentes instalaciones del sistema hidráulico, ubicadas en diversas alcaldías de la Ciudad de México.
A21NR0030	Adquisición de licencias y sistemas informáticos para manejo y conservación de la información	0%	14,300,000.00	14,300,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las instalaciones técnico y administrativas del SACMEX operan las 24 horas de los 365 días del año, lo que provoca que se dé un deterioro natural en los equipos de cómputo y el mobiliario en general. Dicha situación ocasiona que algunos aparatos agoten su vida útil y deban ser reemplazados por otros con mejor rendimiento y requerimientos más actualizados.
A21NR0048	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio	0%	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de los procedimientos de compra que realizará la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, con motivo de la pandemia ocasionada por COVID-19, se requiere el presente proyecto para la adquisición de equipo e instrumental médico.
A21NR0060	Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y operación del sistema de drenaje	0%	106,000,000.00	106,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El presente proyecto permitirá contar con maquinaria y equipos especializados de largo alcance, con los cuales se atenderán contingencias hidráulicas tales como fugas, encharcamientos e inundaciones.
A21NR0069	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la operación del sistema de drenaje	0%	37,500,000.00	37,270,000.00	2,770,000.00	14,657,064.00	0.00	0.00	0.00	Las condiciones en las que operan los colectores, cárcamos, pozos y plantas de bombeo no permiten su funcionamiento al 100% de la capacidad para la cual fueron diseñados debido a que los equipos han rebasado su vida útil. Por tal motivo, se requiere sustituir equipos de generación, aparatos y accesorios, utilizando nuevas tecnologías que permitirán optimizar la operación de las instalaciones, incrementando el desalojo de las aguas pluviales y residuales, en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.
A21NR0077	Adquisición de vehículos de diferentes tipos para traslado de personal operativo, administrativo y de materiales	0%	51,500,000.00	51,500,000.00	15,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El personal técnico y operativo del SACMEX requiere transportarse a las diferentes instalaciones del sistema hidráulico, así como trasladar maquinaria y equipo especial que permita atender fugas e inundaciones por acumulación de desechos, reportadas por autoridades y habitantes de toda la Ciudad de México.
A21NR0085	Adquisición de equipo de computo y tecnologías de la información y comunicación	0%	71,650,000.00	86,325,258.00	31,996,108.00	604,940.00	0.00	0.00	0.00	Las instalaciones técnico y administrativas del SACMEX operan las 24 horas de los 365 días del año, lo que provoca que se dé un deterioro natural en los equipos de cómputo y el mobiliario en general. Dicha situación ocasiona que algunos aparatos agoten su vida útil y deban ser reemplazados por otros con mejor rendimiento y requerimientos más actualizados.
A21NR0093	Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y operación del sistema de agua potable	0%	32,349,800.00	32,349,800.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El presente proyecto permitirá contar con maquinaria y equipos especializados de largo alcance, con los cuales se atenderán contingencias hidráulicas tales como fugas en la red de agua potable.



A21NR0097	Adquisición de bombas y motores eléctricos para el funcionamiento de la infraestructura de agua potable	81%	115,344,500.00	115,344,500.00	31,925,626.95	107,206,811.40	25,925,626.95	25,925,626.95	25,925,626.95	Las condiciones de las plantas de bombeo y pozos no permiten que operen al 100% de la capacidad para lo cual fueron diseñados, debido a que los equipos han rebasado su vida útil. Por tal motivo, se requiere sustituir dichos equipos utilizando nuevas tecnologías, las cuales permitirán optimizar la operación de las instalaciones, incrementando la capacidad de desalojo de las aguas residuales, pluviales y el abastecimiento mediante el bombeo de agua potable, en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.
A21NR0104	Adquisición de mobiliario, estantería y equipo administrativo	0%	352,200.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El SACMEX requiere renovar y adquirir equipos nuevos con características especiales y tecnologías más eficientes, los cuales serán utilizados por el personal administrativo de la Dirección de Concertación Ciudadana en reuniones de trabajo en atención a grupos sociales, reuniones de trabajo con diferentes áreas y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, así como en eventos de comunicación y difusión.
A21NR0105	Adquisición de cámaras y equipo de grabación	0%	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El SACMEX requiere renovar y adquirir equipos nuevos con características especiales y tecnologías más eficientes, los cuales serán utilizados por el personal administrativo de la Dirección de Concertación Ciudadana en reuniones de trabajo en atención a grupos sociales, reuniones de trabajo con diferentes áreas y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, así como en eventos de comunicación y difusión.
A21NR0106	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la operación del sistema de agua potable	73%	109,900,000.00	109,900,000.00	11,172,199.22	35,410,140.28	8,185,841.60	8,185,841.60	8,185,841.60	Las condiciones en las que operan los colectores, cárcamos, pozos y plantas de bombeo no permiten su funcionamiento al 100% de la capacidad para la cual fueron diseñados debido a que los equipos han rebasado su vida útil. Por tal motivo, se requiere sustituir equipos de generación, aparatos y accesorios, utilizando nuevas tecnologías que permitirán optimizar la operación de las instalaciones, incrementando el desalojo de las aguas pluviales y residuales, en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.
O20ML0001	Construcción de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 4	29%	12,244,754.00	12,244,754.00	9,795,803.00	9,904,114.12	2,805,053.29	2,805,053.29	2,805,053.29	Como consecuencia de los sólidos disueltos que se filtran al subsuelo, el agua potable que se brinda en algunas zonas de la Ciudad de México presenta deficiencias en su calidad de acuerdo a los parámetros de PH, color, nitrógeno amoniacal y coliformes fecales, los cuales rebasan los límites máximos establecidos en la Norma Oficial Mexicana 0127-SSA1-1994.
O20ML0002	Construcción de la Planta Potabilizadora Los Atorones 2 y 6	0%	32,564,622.00	32,564,622.00	26,051,698.00	23,857,207.18	0.00	0.00	0.00	Como consecuencia de los sólidos disueltos que se filtran al subsuelo, el agua potable que se brinda en algunas zonas de la Ciudad de México presenta deficiencias en su calidad de acuerdo a los parámetros de PH, color, nitrógeno amoniacal y coliformes fecales, los cuales rebasan los límites máximos establecidos en la Norma Oficial Mexicana 0127-SSA1-1994.
O20ML0004	Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora El Sifón	32%	41,465,313.00	41,465,313.00	33,172,251.00	26,788,854.39	10,549,056.72	10,549,056.72	10,549,056.72	Como consecuencia de los sólidos disueltos que se filtran al subsuelo, el agua potable que se brinda en algunas zonas de la Ciudad de México presenta deficiencias en su calidad de acuerdo a los parámetros de PH, color, nitrógeno amoniacal y coliformes fecales, los cuales rebasan los límites máximos establecidos en la Norma Oficial Mexicana 0127-SSA1-1994.
O20ML0005	Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 1	79%	12,410,777.00	12,410,777.00	9,928,621.00	12,406,828.93	7,830,326.39	7,830,326.39	7,830,326.39	Como consecuencia de los sólidos disueltos que se filtran al subsuelo, el agua potable que se brinda en algunas zonas de la Ciudad de México presenta deficiencias en su calidad de acuerdo a los parámetros de PH, color, nitrógeno amoniacal y coliformes fecales, los cuales rebasan los límites máximos establecidos en la Norma Oficial Mexicana 0127-SSA1-1994.
O20ML0006	Construcción por cambio de tecnologías de la Planta Potabilizadora Santa Catarina	90%	17,198,366.00	17,198,366.00	13,758,693.00	16,476,630.40	12,423,861.08	12,423,861.08	12,423,861.08	Como consecuencia de los sólidos disueltos que se filtran al subsuelo, el agua potable que se brinda en algunas zonas de la Ciudad de México presenta deficiencias en su calidad de acuerdo a los parámetros de PH, color, nitrógeno amoniacal y coliformes fecales, los cuales rebasan los límites máximos establecidos en la Norma Oficial Mexicana 0127-SSA1-1994.
O20ML0008	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Álvaro Obregón (2a Etapa), Ciudad de México	0%	23,820,000.00	23,820,000.00	19,056,000.00	20,132,404.13	0.00	0.00	0.00	El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida por fugas y mejorar la continuidad del servicio a través de la gestión de fugas y el control de caudales y presiones, lo que permitirá un abasto más eficiente del sistema de agua potable en la zona poniente y zona oriente de la ciudad. La implementación de los sectores será de forma gradual hasta cubrir la totalidad de los proyectos en esta alcaldía.





O20ML0009	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Benito Juárez (2a Etapa), Ciudad de México	85%	19,875,000.00	19,875,000.00	15,900,000.00	19,254,895.98	13,538,898.49	13,538,898.49	13,538,898.49	El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida por fugas y mejorar la continuidad del servicio a través de la gestión de fugas y el control de caudales y presiones, lo que permitirá un abasto más eficiente del sistema de agua potable en la zona poniente y zona centro de la ciudad. La implementación de los sectores será de forma gradual hasta cubrir la totalidad de los proyectos en esta alcaldía.
O20ML0010	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldías Coyoacán y Tlalpan, Ciudad de México	90%	17,254,139.00	17,254,139.00	13,803,312.00	14,506,933.17	12,472,008.79	12,472,008.79	12,472,008.79	El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida por fugas y mejorar la continuidad del servicio a través de la gestión de fugas y el control de caudales y presiones, lo que permitirá un abasto más eficiente del sistema de agua potable en la zona sur de la ciudad. La implementación de los sectores será de forma gradual hasta cubrir la totalidad de los proyectos en esta alcaldía.
O20ML0011	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztapalapa (Zona Poniente), Ciudad de México	71%	21,855,000.00	21,855,000.00	17,484,000.00	17,473,664.04	12,471,803.33	12,471,803.33	12,471,803.33	El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida por fugas y mejorar la continuidad del servicio a través de la gestión de fugas y el control de caudales y presiones, lo que permitirá un abasto más eficiente del sistema de agua potable en la zona oriente de la ciudad. La implementación de los sectores será de forma gradual hasta cubrir la totalidad de los proyectos en esta alcaldía.
O20ML0012	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México	48%	17,940,000.00	17,940,000.00	14,352,000.00	17,003,458.16	6,946,401.33	6,946,401.33	6,946,401.33	El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida por fugas y mejorar la continuidad del servicio a través de la gestión de fugas y el control de caudales y presiones, lo que permitirá un abasto más eficiente del sistema de agua potable en la zona oriente de la ciudad. La implementación de los sectores será de forma gradual hasta cubrir la totalidad de los proyectos en esta alcaldía.
O20ML0013	Trabajos en el Canal Nacional II y III etapa (2a etapa)	25%	220,400,000.00	220,400,000.00	50,282,439.53	208,759,324.87	12,767,590.74	12,767,590.74	12,767,590.74	El Canal Nacional se localiza al sureste de la Ciudad de México, sirviendo de límite entre las Alcaldías de Iztapalapa y Coyoacán; es actualmente un cuerpo artificial de agua tratada, el cual se encuentra declarado como "Espacio abierto monumental del Gobierno de la ciudad"; sin embargo, pasará a formar parte de un área de valor ambiental para su conservación.
O20ML0014	Implementación del laboratorio de análisis en los sistemas de macromedición de agua potable y drenaje (2a etapa)	19%	20,000,000.00	20,000,000.00	16,000,000.00	16,342,508.59	2,996,940.32	2,996,940.32	2,996,940.32	Con la instalación de un laboratorio de análisis de apollo, se mejorará la recolección de muestras para análisis, que garanticen la correcta medición de los parámetros establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas.
O20ML0015	Obras para el mantenimiento a estaciones de medición de pozos de agua potable	100%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,999.00	2,999,999.00	2,999,999.00	2,999,999.00	El programa de implementación y automatización de sistemas y macromedición permitirá contar con información más precisa sobre la operación del sistema hidráulico de agua potable en la Ciudad de México.
O20ML0016	Programa piloto de macromedición de la calidad de agua en varias alcaldías de la Ciudad de México	4%	7,000,000.00	7,000,000.00	5,600,000.00	5,621,140.92	223,084.22	223,084.22	223,084.22	El presente proyecto permitirá contar con información más específica sobre las principales fuentes de agua potable en la CDMX, variables de estado inicial, posibles acciones y la calidad con la que se entrega al usuario final, lo cual se sumará a los esfuerzos del SACMEX para suministrar agua potable en cantidad y calidad de acuerdo a la demanda.
O20ML0020	Construcción de línea de conducción de 508 mm (20") del Tanque la Caldera a la derivación existente del mismo diámetro que alimenta al Rebombío TCIA-8, Alcaldía Iztapalapa	46%	8,009,875.00	8,009,875.00	6,407,901.00	7,044,514.18	2,961,947.32	2,961,947.32	2,961,947.32	Las líneas, redes, tuberías y accesorios de agua potable registran severos daños en diversos tramos, debido a que han rebasado su vida útil durante la operación del sistema hidráulico. Por tal motivo, es necesario realizar trabajos de sustitución y/o construcción que permitan mejorar el servicio y abatir las fugas que se reportan diariamente, con la finalidad de lograr una mejor distribución de agua en la CDMX.
O20ML0021	Construcción de plantas de bombeo en diferentes alcaldías. Construcción de la Nueva Planta de Bombeo La Luz, Pueblo de Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta	50%	5,189,400.00	5,189,400.00	4,151,520.00	4,435,825.47	2,071,387.68	2,071,387.68	2,071,387.68	El abastecimiento de agua potable a la Ciudad de México ha sido cada vez más complicado técnica y socialmente, debido al acelerado crecimiento poblacional que ha provocado demandas importantes de volúmenes de agua. además de tener zonas complicadas por topografía y urbanización para garantizar un abasto continuo y una operación eficiente de la infraestructura. Actualmente, abastecer agua a los habitantes de la ciudad se ha vuelto un reto mayúsculo, ya que se cuenta con una red de distribución y alimentación de más de 12 mil kilómetros de tuberías.





O20ML0023	Sustitución de la línea de interconexión del Rebomero Tepetatl al GM 19, Alcaldía Gustavo A. Madero	100%	4,452,000.00	4,452,000.00	4,063,957.53	4,452,000.00	4,063,957.53	4,063,957.53	4,063,957.53	El propósito del proyecto es lograr el pleno funcionamiento de la red de distribución en la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el fin de mejorar el suministro de agua a los habitantes y eliminar las fugas en la línea ubicada en las colonias Malacates, Ampliación Malacates, Lomas de Cuauhtépec.
O20ML0024	Rehabilitación de cajón de descarga de la obra de toma Gran Canal a la Lumbreira 8 Interceptor Oriente, Alcaldía Gustavo A. Madero	100%	15,000,000.00	15,000,000.00	14,636,914.40	15,000,000.00	14,636,914.39	14,636,914.39	14,636,914.39	El presente proyecto permitirá conservar el sistema de drenaje con una capacidad próxima a la de diseño y así mismo mantener en funcionamiento óptimo sus estructuras, proporcionando un adecuado servicio en el desalojo de las aguas combinadas, garantizando la seguridad de los habitantes de la zona.
O20ML0028	Reposición del Pozo San Luis 4, Alcaldía Milpa Alta	0%	10,777,694.00	10,777,694.00	8,622,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El abastecimiento de agua potable a la Ciudad de México ha sido cada vez más complicado técnica y socialmente, debido al acelerado crecimiento poblacional que ha provocado demandas importantes de volúmenes de agua, además de tener zonas complicadas por topografía y urbanización para garantizar un abasto continuo y una operación eficiente de la infraestructura hidráulica. Actualmente abastecer de agua a los habitantes de la ciudad se ha convertido en reto mayúsculo, ya que se cuenta con una red de distribución y alimentación de más de 12 mil kilómetros de tuberías y más de 1,700 instalaciones.
O21ML0004	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 20-21 en la zona Poniente de la CDMX	0%	0.00	12,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida a través de obras de detección y reparación de fugas y mejorar la continuidad del servicio de agua potable mediante de su gestión. Asimismo, adecuaciones en la infraestructura hidráulica para garantizar la operación y el aislamiento de estos sectores. Se ejecutará cierre de válvulas de compuerta e instalación de comales (piezas mecánicas) en cruceros límite de cada sector. Estos trabajos serán de forma gradual hasta cubrir un total de treinta y cinco sitios proyectados para la ejecución de obras en estas alcaldías.
O21ML0005	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2020-2021 en la zona Oriente de la Ciudad de México	0%	0.00	12,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El presente proyecto permitirá garantizar la operación mediante acciones de aislamiento en los sectores hidrométricos construidos en las Alcaldías Benito Juárez, Iztacalco e Iztapalapa. Dentro de estos trabajos se recuperará agua perdida a través de obras de detección y reparación de fugas y se mejorará la continuidad del servicio de agua potable a través de su gestión. Asimismo, se realizarán adecuaciones en la infraestructura hidráulica para garantizar la operación y el aislamiento de estos sectores.
O21ML0006	Estudios y proyectos de planeación de agua potable, anexos técnicos y diseños funcionales para la adecuación tecnológica y puesta en operación de plantas potabilizadoras en la Ciudad de México	0%	0.00	10,054,300.00	10,054,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El presente proyecto tiene como principal objetivo la elaboración de los Anexos técnicos, los diseños funcionales y el acompañamiento de la puesta en marcha para la rehabilitación de plantas potabilizadoras a cargo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México por un grupo de ingenieros con amplia experiencia en la ejecución de proyectos de evaluación, diagnóstico, rehabilitación y diseño de instalaciones de tratamiento de agua, con formación en diferentes disciplinas incluyendo ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería química e ingeniería mecánica-eléctrica.
O21ML0008	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Oriente de la Ciudad de México	0%	0.00	12,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida a través de obras de detección y reparación de fugas y mejorar la continuidad del servicio de agua potable mediante de su gestión. Asimismo, adecuaciones en la infraestructura hidráulica para garantizar la operación y el aislamiento de estos sectores. Se ejecutará cierre de válvulas de compuerta e instalación de comales (piezas mecánicas) en cruceros límite de cada sector. Estos trabajos serán de forma gradual hasta cubrir un total de treinta y cinco sitios proyectados para la ejecución de obras en estas alcaldías.
O21ML0009	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Poniente de la Ciudad de México	0%	0.00	12,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El presente proyecto permitirá recuperar agua perdida a través de obras de detección y reparación de fugas y mejorar la continuidad del servicio de agua potable mediante de su gestión. Asimismo, adecuaciones en la infraestructura hidráulica para garantizar la operación y el aislamiento de estos sectores. Se ejecutará cierre de válvulas de compuerta e instalación de comales (piezas mecánicas) en cruceros límite de cada sector. Estos trabajos serán de forma gradual hasta cubrir un total de treinta y cinco sitios proyectados para la ejecución de obras en estas alcaldías.



O21ML0010	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Tláhuac (1ª Etapa), Ciudad de México	0%	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El desequilibrio en la distribución de agua y la falta de control de presiones a causa del deterioro natural de la infraestructura, ha provocado que el volumen de agua para el consumo de los usuarios sea menor cada día, debido al deterioro que presenta la red de distribución y que causan pérdidas del caudal suministrado.
O21ML0013	Canal Nacional (3a etapa) Calle Nines a Periférico	0%	0.00	25,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El Canal Nacional se localiza al sureste de la Ciudad de México, sirviendo de límite entre las alcaldías Iztapalapa y Coyoacán, es actualmente un cuerpo artificial de agua tratada, el cual se encuentra declarado "Espacio Abierto Monumental del Gobierno de la Ciudad", sin embargo pasará a formar parte de un área de valor ambiental para su conservación.
O21ML0014	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de México	0%	0.00	45,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El abastecimiento de agua potable en la Ciudad de México ha sido cada vez más complicado técnica y socialmente, debido principalmente al acelerado crecimiento poblacional demandas importantes de volúmenes de agua, además de tener complicaciones topográficas y de urbanización para garantizar un abasto continuo y una operación eficiente de la infraestructura hidráulica. Actualmente abastecer de agua a los habitantes de la ciudad se ha convertido en un reto mayúsculo, ya que se cuenta con una red de distribución y alimentación de más de 12 mil km. de tuberías y más de mil 700 instalaciones.
O21ML0016	Construcción de la Planta Potabilizadora Iztapalapa 4	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El abastecimiento de agua potable en la Ciudad de México ha sido cada vez más complicado técnica y socialmente, debido principalmente al acelerado crecimiento poblacional demandas importantes de volúmenes de agua, además de tener complicaciones topográficas y de urbanización para garantizar un abasto continuo y una operación eficiente de la infraestructura hidráulica. Actualmente abastecer de agua a los habitantes de la ciudad se ha convertido en un reto mayúsculo, ya que se cuenta con una red de distribución y alimentación de más de 12 mil km. de tuberías y más de mil 700 instalaciones.
O21NR0024	Recuperación de la capacidad de regulación hidráulica del cauce del tramo de la Autopista a Cuernavaca a 2do Callejón de Chabacano	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El presente proyecto permitirá evaluar la infraestructura construida dentro del cauce durante la etapa en que se construyó la autopista, para definir si se retira o se puede utilizar algunos tramos para su mantenimiento del cauce. En caso de detectar un gran número de descargas directas al cauce, se evaluará la viabilidad de un colector marginal al río en los tramos en que sea necesario.
O21NR0026	Construcción del semiprofundo Cayetano Andrade	0%	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El Gobierno de la Ciudad de México, mediante el SACMEX, tiene contemplado realizar durante la presente administración la construcción del Semiprofundo Cayetano Andrade, debido a los graves problemas que se presentan en la Calzada Ignacio Zaragoza durante la temporada de lluvias. En lo que refiere a la infraestructura hidráulica de la zona, ésta tiene una antigüedad de más de 40 años, lo que ha repercutido en problemas de inundaciones y desalojo de aguas pluviales y residuales.
O21NR0045	Elaboración de estudios y proyectos de planeación para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica	0%	90,260,000.00	68,405,700.00	17,023,700.00	17,493,124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	La falta de estudios provoca que el desarrollo de la infraestructura hidráulica se lleve a cabo en forma incorrecta, por lo que es necesario la realización de éstos para hacer un diagnóstico más preciso de la problemática en materia de agua potable.
O21NR0105	Trabajos en el Canal Nacional 3a etapa, Calle Nimes a Periférico	0%	25,000,000.00	25,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El Canal Nacional se localiza al sureste de la Ciudad de México, sirviendo de límite entre las Alcaldías de Iztapalapa y Coyoacán; es actualmente un cuerpo artificial de agua tratada, el cual se encuentra declarado como "Espacio abierto monumental del Gobierno de la ciudad"; sin embargo, pasará a formar parte de un área de valor ambiental para su conservación.
O21NR0115	Rehabilitación de sistemas, estaciones de medición y telemetría de la infraestructura de drenaje	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El programa de implementación y automatización de estaciones, sistemas y macromedición permitirá contar con información más precisa sobre la operación del sistema hidráulico de agua potable en la Ciudad de México.
O21NR0125	Construcción de pozos de absorción y reumideros	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido al constante crecimiento urbano en la Ciudad de México, es necesario contar con un apropiado sistema de drenaje que permita captar, conducir y desalojar en forma oportuna los escurrimientos que se generan en época de lluvias.
O21NR0135	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "La Quebradora"	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La planta entregará agua con calidad igual o mejor a la establecida en la NOM-003-SEMARNAT-1996, al cárcamo de salida de la PTR con dos opciones: la primera distribuir el agua tratada hacia dos humedales que integran el parque hídrico para mejorar las características del agua y en el caso de que estos se encuentren en mantenimiento, reparación o modificación el agua podrá utilizarse directamente del cárcamo de salida hacia los diferentes servicios del parque tal como el riego de áreas verdes.



O21NR0145	Rehabilitación electromecánica de pasos a desnivel	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Algunas zonas de la Ciudad de México presentan complicaciones en la infraestructura de drenaje, debido a problemas asociados al crecimiento poblacional, hundimientos diferenciales y a la antigüedad de las tuberías. Dichas situaciones provocan que componentes de la red de drenaje como pasos a desnivel (así como atarjeas, rejillas y coladeras), no estén en condiciones para conducir las aguas residuales y pluviales, complicando el desalojo durante la temporada de lluvias.
O21NR0154	Construcción y sustitución de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable	0%	257,500,000.00	257,500,000.00	72,250,000.00	161,360,467.34	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a la falta de infraestructura hidráulica o a su obsolescencia, que en los últimos años ha provocado desabasto de agua potable en diferentes zonas de la Ciudad de México, es necesario emprender acciones de construcción de líneas, redes y acueductos, las cuales permitirán satisfacer el consumo de los ciudadanos.
O21NR0163	Obras para el mantenimiento de estaciones de medición, sectores y sistemas de automatización en la infraestructura de agua potable	0%	440,200,000.00	474,500,000.00	63,942,631.25	84,154,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	El programa de implementación y automatización de estaciones, sistemas y macromedición permitirá contar con información más precisa sobre la operación del sistema hidráulico de agua potable en la Ciudad de México.
O21NR0171	Instalación, Rehabilitación y Sustitución de medidores en las diversas alcaldías de la Ciudad de México	59%	280,000,000.00	280,000,000.00	95,244,366.85	139,463,157.92	56,622,092.77	56,622,092.77	56,622,092.77	56,622,092.77	La instalación, sustitución y rehabilitación de medidores permitirá atender parte de la demanda de hogares sin medidor o con medidores que han rebasado su vida útil. La falta de medidores provoca que la contabilización del flujo de agua sea deficiente y provoque problemas, tales como imprecisión en la verificación de los niveles de consumo y el establecimiento de controles en los flujos suministrados, errores de cobranza, facturación y recaudación, así como dificultades para detectar fugas en viviendas y desperdicios de agua.
O21NR0172	Reposición de pozos de agua potable	54%	180,000,000.00	170,336,333.20	29,336,333.20	109,771,832.77	15,888,307.43	15,888,307.43	15,888,307.43	15,888,307.43	La reposición de un pozo se lleva a cabo cuando éste ya no cumple con el caudal de diseño y no es factible de rehabilitación alguna, debido a la explotación o sobre explotación de los mantos acuíferos. En este sentido, es necesario buscar un predio cercano en donde el acuífero esté en condiciones de ser explotado o en donde se requiera agua potable para suministro. Con la reposición del pozo se prevé atender la demanda de 150 litros de agua diarios por habitante.
O21NR0178	Instalación de Nuevas conexiones de Agua potable en las diversas alcaldías de la Ciudad de México	100%	3,000,000.00	3,000,000.00	1,576,673.57	2,998,587.27	1,576,673.57	1,576,673.57	1,576,673.57	1,576,673.57	Debido a la existencia de zonas con insuficiencia en los caudales disponibles para el abastecimiento de agua potable, a las pérdidas en las redes de distribución y al mal estado de la infraestructura hidráulica, es necesario aumentar las presiones en áreas con problemas de abastecimiento.
O21NR0179	Rehabilitación de accesorios y mantenimiento a la infraestructura de agua potable	0%	50,000,000.00	40,000,000.00	9,664,068.86	25,650,226.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Las condiciones de los pozos y las plantas de bombeo no permiten que operen al 100% de la capacidad para lo cual fueron diseñados, debido a que los equipos han rebasado su vida útil. Por tal motivo, se requiere rehabilitar dichos equipos utilizando nuevas tecnologías, las cuales permitirán optimizar la operación de las instalaciones, incrementando la capacidad de abastecimiento mediante el bombeo de agua potable.
O21NR0185	Instalación de nuevas conexiones de Drenaje en las diversas alcaldías de la Ciudad de México	100%	3,000,000.00	3,000,000.00	1,534,228.86	2,984,985.89	1,534,228.86	1,534,228.86	1,534,228.86	1,534,228.86	Es necesario incorporar a los usuarios que por falta de conexiones o de mantenimiento no han podido acceder a los servicios de drenaje que se ofrecen en la Ciudad de México.
O21NR0186	Rehabilitación de plantas de bombeo en diferentes alcaldías de la CDMX y el Estado de México	0%	70,000,000.00	90,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido al crecimiento de la mancha urbana en la Ciudad de México, se ha incrementado la necesidad de abastecer a un mayor número de habitantes en las zonas más alejadas de la ciudad. Por tal motivo, se han construido plantas de bombeo y rebombeo que han incrementado la capacidad de suministro de agua potable a los habitantes de la ciudad y el área conurbada, siendo de vital importancia contar con plantas más eficientes mediante la rehabilitación de sus componentes.
O21NR0216	Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, atarjeas y accesorios de drenaje	7%	83,000,000.00	52,000,000.00	12,900,000.00	9,962,578.39	847,565.06	847,565.06	847,565.06	847,565.06	El presente proyecto permitirá desalojar con mayor eficiencia las aguas tratadas, con la finalidad de evitar colapsos en lumbreras y túneles, inundaciones o afectaciones en vialidades, pertenencias materiales de la población o en la infraestructura urbana.
O21NR0217	Recuperación de presas, ríos, cuencas, lagunas, lagos y plataformas	78%	343,912,305.00	297,397,305.00	113,028,246.86	172,692,094.19	87,955,274.20	87,955,274.20	87,955,274.20	87,955,274.20	Entre los beneficios del presente proyecto se encuentran reducir el riesgo de inundaciones, evitando la acumulación de basura y la generación de posibles focos de infección, tener un mayor control de las presas, ríos y plataformas de la ciudad y contar con un sitio de tiro como destino final del material producto de los desazolves y excavaciones de las obras que realiza el SACMEX.



O21NR0218	Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos	0%	230,000,000.00	124,343,102.00	27,086,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Algunas zonas de la Ciudad de México presentan complicaciones en la infraestructura de drenaje, debido a problemas asociados al crecimiento poblacional, hundimientos diferenciales y a la antigüedad de las tuberías. Dichas situaciones provocan que componentes de la red de drenaje como colectores (así como atarjeas, rejillas y coladeras), no estén en condiciones para conducir las aguas residuales y pluviales, complicando el desalojo durante la temporada de lluvias.
O21NR0219	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de drenaje Y tratamiento	27%	92,000,000.00	92,000,000.00	27,600,000.00	19,829,462.43	7,451,518.34	7,451,518.34	7,451,518.34	La falta de estudios provoca que el desarrollo de la infraestructura hidráulica se lleve a cabo en forma incorrecta, por lo que es necesario la realización de éstos para hacer un diagnostico más preciso de la problemática en materia de drenaje.
O21NR0220	Obras para la ampliación del drenaje profundo	0%	130,000,000.00	45,656,898.00	15,697,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es necesario realizar los trabajos de referencia, en virtud de que se buscará reforzar la red de drenaje, captar y drenar adecuadamente las aguas pluviales y residuales que se generan en la zonas que se concentran en las partes bajas y que se encuentran afectadas por hundimientos y por la antigüedad de las tuberías.
O21NR0221	Rehabilitación de plantas de bombeo de drenaje	0%	90,000,000.00	45,000,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a que la plantas tienen una antigüedad mayor de 30 años, resulta necesaria la rehabilitación de sus componentes electromecánicos, esto con el propósito de mantener su capacidad de bombeo conforme al diseño y evitar inundaciones provocadas por el mal desalojo de aguas residuales y pluviales, lo cual contribuirá a evitar problemas de salubridad e inundaciones que generen daños a la población circundante a la planta.
O21NR0229	Rehabilitación de plantas de tratamiento	0%	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El presente proyecto permitirá inhibir sustancias dañinas a la activación microbiana, eliminar grandes cantidades de sólidos, acondicionar las aguas residuales, desaguar grandes fluctuaciones.
O21NR0230	Obras para solucionar encharcamientos en diferentes alcaldías de la Ciudad de México	16%	55,000,000.00	60,000,000.00	19,000,000.00	14,683,510.58	3,072,467.90	3,072,467.90	3,072,467.90	La Ciudad de México presenta complicaciones en la infraestructura de drenaje debido a problemas asociados al crecimiento poblacional, hundimientos diferenciales y a la antigüedad de las tuberías; dichas situaciones provocan que los componentes de la red de drenaje no estén en condiciones para conducir las aguas residuales y pluviales, afectando el desalojo sobre todo en temporada de lluvias.
O21NR0237	Rehabilitación de campamentos y almacenes de drenaje	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a la importancia que tiene el servicio público hidráulico, se hace imperiosa la necesidad de realizar actividades que conserven y preserven su infraestructura, así como sus instalaciones auxiliares y complementarias. Por tal motivo, el SACMEX rehabilitará las instalaciones de sus campamentos y almacenes, en donde se resguardan las caudrillas, las bodegas para resguardo de herramienta y materiales, las bodegas para todo tipo de material usado en las emergencias y/o temporada de lluvias, así como baños para el personal.
O21NR0239	Saneamiento Integral Xochimilco - Tláhuac	0%	100,000,000.00	100,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En la actualidad la gran mayoría de los cauces han sido entubados, construyéndose vialidades sobre ellos para dar paso a la urbanización. Los pocos que aún fluyen en la Ciudad de México se encuentran contaminados, debido a que las viviendas, unidades habitacionales, industria y comercios vierten sus aguas servidas a los cauces, siendo utilizados como basureros con todo tipo de desperdicios que ocasionan taponamientos en puentes viales, peatonales y pasillos de alcantarilla.
O21NR0240	Rehabilitación de plantas potabilizadoras y plantas cloradoras	0%	60,000,000.00	70,000,000.00	18,000,000.00	17,350,754.24	0.00	0.00	0.00	Debido a que la infraestructura hidráulica opera las 24 horas los 365 días del año, algunas plantas potabilizadoras registran parámetros fuera de la norma como manganeso, que impiden cumplir con los estándares de calidad establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. Por tal motivo, se requiere la rehabilitación de dichas plantas potabilizadoras, para que el caudal sea utilizado en el suministro a la población de la colonias antes mencionadas.
O21NR0241	Construcción de plantas potabilizadoras	0%	120,000,000.00	120,000,000.00	20,074,373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Como consecuencia de los sólidos disueltos que se infiltran al subsuelo, el agua potable que se brinda en algunas zonas de la Ciudad de México presenta deficiencias en su calidad de acuerdo a los parámetros de PH, color, nitrógeno amoniacal y coliformes fecales, los cuales rebasan los límites máximos establecidos en la Norma Oficial Mexicana 0127-SSA1-1994.
O21NR0242	Construcción de plantas y cárcamos de bombeo	0%	40,000,000.00	40,000,000.00	12,000,000.00	14,876,416.15	0.00	0.00	0.00	El presente proyecto permitirá mejorar el desalojo de las aguas pluviales que se generan durante la temporada de lluvias, evitando inundaciones y encharcamientos que afecten los bienes y servicios de los habitantes en la CDMX.



O21NR0243	Rehabilitación de tanques de agua potable en la Ciudad de México y Estado de México	0%	30,000,000.00	30,000,000.00	9,000,000.00	11,000,632.92	0.00	0.00	0.00	Se realizará la rehabilitación para el control de saneamiento de los tanques de almacenamiento de agua potable, con el fin de evitar infiltraciones al agua potabilizada y fracturas que puedan ocasionar su pérdida. La rehabilitación de la estructura de estos tanques permitirá dar el mantenimiento e inspección a los mismos
O21NR0244	Rehabilitación de manantiales	83%	15,000,000.00	15,000,000.00	9,835,931.14	11,844,249.41	8,159,884.80	8,159,884.80	8,159,884.80	Con el presente proyecto se logrará obtener agua de calidad, captándola y gestionándola de modo que se evite la extracción a partir de manantiales no protegidos, en beneficio de zonas rurales o de zonas desfavorecidas.
O21NR0245	Rehabilitación de pozos de agua potable	0%	140,000,000.00	105,000,000.00	31,500,000.00	59,646,463.34	0.00	0.00	0.00	Se buscará garantizar el abasto y mantener el gasto de agua potable aportado por los pozos de extracción, de tal forma que el servicio proporcionado a los habitantes no sufra afectaciones o reducciones.
O21NR0246	Rehabilitación de campamentos e instalaciones de agua potable	4%	97,000,000.00	77,000,000.00	24,100,000.00	30,254,387.80	980,567.85	980,567.85	980,567.85	Debido a la importancia que tiene el servicio público hidráulico, se hace imperiosa la necesidad de realizar actividades que conserven y preserven su infraestructura, así como sus instalaciones auxiliares y complementarias. Por tal motivo, el SACMEX rehabilitará las instalaciones de sus campamentos y almacenes, en donde se resguardan las caudrillas, las bodegas para resguardo de herramienta y materiales, las bodegas para todo tipo de material usado en las emergencias y/o temporada de lluvias.
O21NR0247	Rehabilitación de líneas de agua potable	61%	25,000,000.00	25,000,000.00	7,500,000.00	20,528,023.23	4,593,527.88	4,593,527.88	4,593,527.88	Las líneas, redes, tuberías y accesorios de agua potable registran severos daños en diversos tramos, debido a que han rebasado su vida útil durante la operación del sistema hidráulico. Por tal motivo, es necesario realizar trabajos de rehabilitación y/o sustitución que permitan mejorar el servicio y abatir las fugas que se reportan diariamente, con la finalidad de lograr una mejor distribución de agua en la CDMX.
O21NR0248	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de agua potable	74%	100,000,000.00	100,000,000.00	30,000,000.00	70,498,379.64	22,093,796.57	22,093,796.57	22,093,796.57	La falta de estudios provoca que el desarrollo de la infraestructura hidráulica se lleve a cabo en forma incorrecta, por lo que es necesario la realización de éstos para hacer un diagnóstico más preciso de la problemática en materia de agua potable.
O21NR0273	Construcción y sustitución de líneas de drenaje en diferentes alcaldías	0%	0.00	171,000,000.00	40,035,651.00	38,630,451.32	0.00	0.00	0.00	El presente proyecto permitirá desalojar con mayor eficiencia las aguas tratadas, con la finalidad de evitar colapsos en lumbreras y túneles.
O21NR0563	Rehabilitación de drenaje en las colonias La Planta y El Molino, Alcaldía Iztapalapa	0%	0.00	250,000,000.00	35,714,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La infraestructura hidráulica de drenaje tiene una antigüedad de más de 70 años, lo que ha repercutido en problemas durante el desalojo de las aguas sanitarias y pluviales, provocando encharmiientos e incluso afectaciones en las viviendas y locales comerciales.
O21NR0564	Obras en la Colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac	0%	0.00	100,000,000.00	14,285,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La infraestructura hidráulica de drenaje tiene una antigüedad de más de 70 años, lo que ha repercutido en problemas durante el desalojo de las aguas sanitarias y pluviales, provocando encharmiientos e incluso afectaciones en las viviendas y locales comerciales.
O21NR0565	Rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje por la presencia de grietas en Iztapalapa y otras alcaldías	0%	0.00	251,000,000.00	35,857,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La infraestructura hidráulica de drenaje tiene una antigüedad de más de 70 años, lo que ha repercutido en problemas durante el desalojo de las aguas sanitarias y pluviales, provocando encharmiientos e incluso afectaciones en las viviendas y locales comerciales.
<b>Total URG</b>			<b>4,492,329,295.00</b>	<b>4,891,595,886.20</b>	<b>1,364,772,515.27</b>	<b>1,636,013,963.79</b>	<b>366,646,604.40</b>	<b>366,646,604.40</b>	<b>366,646,604.40</b>	





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

06POFA Fondo Ambiental Público del D. F.

Período:

Enero - Junio 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0569	Proyecto integral para la rehabilitación socioambiental del jardín del atrio de la iglesia de San Sebastián Mártir ubicada en Xoco.	0%	0.00	8,729,000.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las acciones se llevaran a cabo en los trimestres subsecuentes.
	<b>Total URG</b>		0.00	8,729,000.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0031	Adquisición de aditamentos para cargador frontal, Retroexcavadora.	0.0%	3,132,000.00	3,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre en la Adquisición de aditamentos para el mantenimiento integral en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad de México. Se requiere la adquisición de aditamentos para cargadores frontales existentes para eficientar la operación de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad en materia de áreas verdes.
A21NR0049	Adquisición de hidrolavadoras.	0.0%	7,602,092.00	7,602,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre en la Adquisición de hidrolavadoras para el mantenimiento integral en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad de México. Se llevara a cabo actividades por administración en las vías rápidas, avenidas principales, ejes viales, puentes peatonales de la red vial primaria de la Ciudad de México; como actividades de conservación y mantenimiento de áreas verdes consistente en el lavado de parques y espacios públicos asignados y así ofrecer a la ciudadanía una buena imagen.
A21NR0061	Adquisición de aditamentos para cargador frontal, martillo hidráulico.	0.0%	3,132,000.00	3,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre en la Adquisición de aditamentos para el mantenimiento integral en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad de México. La Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad tiene encomendada, entre muchas otras funciones, el diseñar, planear y ejecutar acciones relacionadas con la prestación de servicios urbanos en materia de infraestructura vial. Así las cosas, se vuelve insoslayable la necesidad de adquirir una máquina tipo retroexcavadora para la remoción y manejo de residuos sólidos y materiales diversos que obstruyen las vialidades derivado de accidente automovilísticos.
A21NR0070	Adquisición de camiones tipo vector.	0.0%	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre en la Adquisición de camiones tipo vector para el mantenimiento integral, en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad de México. La adquisición de camiones tipo vector sera para el mantenimiento de las áreas verdes y espacios públicos asignados.
A21NR0078	Adquisición de retroexcavadora.	0.0%	11,121,301.00	11,121,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre en la Adquisición de retroexcavadoras para el mantenimiento integral en diversas vialidades primarias y espacios públicos de la Ciudad de México. La Dirección General de Servicios Urbanos tiene encomendada, entre muchas otras funciones, el diseñar, planear y ejecutar acciones relacionadas con la prestación de servicios urbanos en materia de infraestructura vial. Así las cosas, se vuelve insoslayable la necesidad de adquirir una máquina tipo retro excavadora para la remoción y manejo de residuos sólidos y materiales diversos que obstruyen las vialidades derivado de accidente automovilísticos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0094	Adquisición de equipo de oxiacetileno para corte.	0.0%	50,360.00	50,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre en la Adquisición de herramientas que permitan eficientar los trabajos de mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público en la red vial primaria, así como los trabajos de armado y colocación de conjuntos monumentales de alumbrado decorativo. Herramientas indispensables para llevar a cabo, en talleres y campo, los trabajos de soldadura para la rehabilitación de postes, armado de estructuras, colocación de registros del sistema de alumbrado público instalados en banquetas de la red vial primaria de la Ciudad de México, así como la elaboración y armado de marcos y contramarcos de los conjuntos monumentales del alumbrado decorativo en sus tres eventos: Fiestas Patrias, Aniversario de la Revolución Mexicana y Fiestas Decembrinas.
A21NR0107	Adquisición de maquinaria y equipo de construcción.	0.0%	14,198,790.00	14,198,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre para el aprovechamiento de los residuos producto de demoliciones de banquetas, guarniciones, asfalto, muros, etc para la elaboración de adocretos, ayudando a reducir la huella de contaminación y reduciendo costos en el suministro de adocretos en los proyectos. Con la adquisición de la maquinaria especializada para la elaboración de adocretos, se tendrán economías en los proyectos al ser el propio gobierno de la Ciudad de México el que suministre los materiales, aunado a ello se aprovecharán los residuos producto de demoliciones ayudando a disminuir la huella de contaminación. Se construyeron las bases para la colocación de los equipos para fabricar adoquín, se realizó la acometida eléctrica y se colocó la techumbre de arcotecho para la planta de reciclaje y adocretera de Tlahuac, de acuerdo a lo programado. Se realizó la licitación para la manifestación de impacto ambiental y la empresa ya está realizando trabajos (aún no se ingresan estimaciones). Actualmente se realiza la requisición y está en proceso la licitación de los equipos siguientes: 1 retroexcavadora, 1 pipa con capacidad de 10,000 lts., 1 montacargas y 1 camión de volteo (aún no hay contrato).
A21NR0108	Adquisición de Licencia de Software Antivirus Eset Endpoint protection estandar.	0.0%	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre para proteger las computadoras personales frente a las amenazas de virus y malware, permitiendo la continuidad de los servicios informáticos institucionales. Es necesario para la SOBSE contar con esta herramienta de seguridad, ya que cualquiera que sea el tipo de virus está programado para dispersarse a través de las computadoras y redes copiándose a sí mismo, sin que esto sea notado por el usuario, el efecto producido por un virus, puede ser desagradable o dañino; un virus puede ser programado para borrar todos los archivos en una computadora o copiar y distribuir la información confidencial que se encuentre en el equipo. En este sentido, todas las computadoras de la sobse deberán tener instalado un agente que controla los virus y en caso de detectar una amenaza genera una alerta en la computadora del usuario y envía un reporte a la consola de administración central.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0109	Adquisicion de licencia de microsoft office 365 solo aplicaciones.	0.0%	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre en la adquisición del licenciamiento de productos de software del fabricante microsoft, por un periodo del día hábil siguiente a la notificación de fallo hasta por un año, con base en las especificaciones, términos y condiciones establecidas en el contrato para la adquisición de la licencia de software, suscrito por la secretaría de obras y servicios de la Ciudad de México (SOBSE). La secretaría de obras y servicios de la ciudad de México, cuenta con diversos sistemas de cómputo institucionales que, al igual que los procesos administrativos al interior de la dependencia, emplean productos de software del fabricante microsoft. En este sentido, se requiere contar con los derechos de uso y actualización de los productos microsoft instalados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0233	Adquisición de variadores de frecuencia.	0.0%	0.00	75,900.68	75,900.68	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre la Adquisición de variadores de frecuencia serán utilizados en el mantenimiento de las bandas transportadoras de la Planta de Selección San Juan de Aragón. En los almacenes no se cuenta con equipo idóneo que se necesita para el mantenimiento adecuado y así desarrollar las actividades propias de la separación de residuos en las bandas transportadoras de la Planta de Selección, si no se adquiere este equipo se corre el riesgo de que se detengan las actividades de separación y esto ocasionaría que se acumulen los residuos sólidos en el patio de descarga y se colapse la operación de la Planta de Selección.
A21NR0317	Adquisición de Equipo de Cómputo.	0.0%	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre la adquisición de equipo de cómputo son para desarrollar las actividades encomendadas al personal que labora en las diferentes áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. La cual se encarga de establecer la normatividad y las especificaciones aplicables a la obra pública, concesionada y los servicios urbanos; planea, proyecta, construye, maneja y opera con un enfoque integral y una visión metropolitana acorde al propósito de garantizar el desarrollo sustentable. Garantizar el buen funcionamiento de sus instalaciones de cómputo y soporte técnico, implica tener buenos equipos con software actualizado para que el personal adscrito a cada área ya sea operativo, administrativo, técnico de estructura, base, estabilidad laboral y honorarios, realice sus funciones y actividades encomendadas en las mejores condiciones posibles.
A21NR0318	Adquisición de Equipo Informático.	0.0%	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre la adquisición de equipo de informático es para ahorrar en costos de mantenimiento, seguridad, mejor gestión del sistema operativo, movilidad y organización laboral son las claves para la renovación de este tipo de artículos. La Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Subdirección de Servicios Generales es la encargada de verificar que las adquisiciones en materia de bienes informáticos, software de aplicaciones e infraestructura de comunicaciones se realicen conforme a los estándares técnicos emitidos por la Comisión de Gobierno Electrónico; así mismo controla los recursos informáticos, permisos asignados a cada usuario y verificar del funcionamiento, y el uso del internet por parte del personal con acceso al mismo es por ello que surge la necesidad de actualizar los switches ya que sufren cierto desgaste con el paso de los años y mientras más tiempo tengan estarán sujetos a mayores problemas de seguridad desempeño gastos de mantenimiento incompatibilidad con nuevos programas y tecnologías así como un mayor consumo de energía ocasionado por el desgaste de sus componentes de tal manera que se requiere mantener los equipos actualizados para una mayor de centros de funcionamiento de los mismos ya que estos servirán para mantener la conectividad de los equipos dentro de 1 red local en los diferentes inmuebles de la dependencia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
I19ML0003	Construcción de la Línea 1 Cuauhtpec-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	38.0%	550,485,464.00	550,485,464.00	209,327,110.17	167,459,452.47	209,327,110.17	209,327,110.17	209,327,110.17	<p>En el segundo trimestre para Mejorar la movilidad Urbana en la Zona Nororiente de La Ciudad de México, mediante un Sistema de Transporte masivo tipo monocable, brindando a los usuarios un servicio ágil, eficiente y amigable con el ambiente, que permita el ahorro de tiempo y reducción en el costo de viaje, así como la Conexión con otros sistemas de la red de Transporte Público. El Proyecto se enmarca en el Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, Contempla tres Objetivos prioritarios en Materia de Movilidad, los cuales incluyen: la Integración de los Sistemas de Transporte, la mejora y ampliación de la red existente para disminuir los tiempos de Traslado y la protección del usuario mediante servicios seguros e incluyentes. bajo el "Eje expansión de cobertura de redes de Transporte Masivo". El 04 de marzo 2021, se puso en marcha la sección 3 , antena Tlalpexco, de la estación campos revolución a la estación Tlalpexco. longitud de 1.66 km y 9 torres. con 23 cabinas. velocidad de operación 5 m/seg. En el mes de abril de 2021 se realizó la etapa de pruebas de la línea principal o troncal, que comprende las secciones 1 y 2 del proyecto. La sección 1 va de la estación indios verdes a la estación la pastora, con longitud de 4.05 km y 27 torres. y con 187 cabinas. La sección 2 va de la estación la pastora a la estación Cuauhtpec, con longitud de 3.49 km y 26 torres. y con 167 cabinas. En total la línea troncal tiene longitud de 7.54 km, 53 torres y 354 cabinas. con velocidad de operación 6 m/seg. el 30 de abril 2021 inició la certificación del tramo comprendido entre la estación indios verdes a la estación la pastora. El 30 de mayo 2021 inició la certificación del tramo comprendido entre estación la pastora a la estación Cuauhtpec, está programada la puesta en marcha del sistema completo para el día 11 de julio de 2021 y al término de la construcción del proyecto integral se tendrá un periodo de un año de transferencia de tecnología y capacitación.</p>
I19ML0004	Construcción de la Línea 2 sierra de santa catarina a Constitución de 1917, del sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	35.6%	559,990,871.00	559,990,871.00	199,348,919.65	213,620,760.26	199,348,919.65	199,348,919.65	199,348,919.65	<p>En el segundo trimestre para Mejorar la movilidad urbana en la Zona Oriente de la Ciudad de México, mediante la implementación de un Sistema de Transporte Masivo tipo monocable, se brindará un servicio ágil, eficiente y amigable con el ambiente, que permita el ahorro de tiempo y una reducción en el costo de viaje de los usuarios de Transporte Público. El Proyecto se enmarca en el plan estratégico de movilidad de la Ciudad de México 2019, que contempla tres objetivos prioritarios en Materia de movilidad, los cuales incluyen: la integración de los Sistemas de Transporte, la mejora y ampliación de la red existente para disminuir los tiempos de traslado y la protección del usuario mediante servicios seguros e incluyentes. en este sentido, se expresa una Vocación para la ampliación de los sistemas actuales bajo el "eje expansión de cobertura de redes de transporte masivo". Se llevan a cabo los últimos trabajos de obra civil es las estaciones 2, 3 y 4: se concluyó con la construcción y montaje de los 59 postes en marzo del 2020. para el proceso de certificación, todas las cabinas del bucle b se pusieron en movimiento el día 2 de junio, y las del bucle a el día 4 de junio. los inicios de pruebas de certificación fueron las siguientes:</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
										<p>bucle b: 31 de mayo al 4 de junio bucle a: 18 de junio al 22 de junio Así mismo, se cuenta con un avance general en estaciones de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estación 1 Constitución de 1917 con un 100%</li> <li>• Estación 2 Quetzalcóatl con un 98.70%</li> <li>• Estación 3 las Torres Buenavista con un 99.95%,</li> <li>• Estación 4 Xalpa con un 94.83%</li> <li>• Estación 5 lomas de la estancia con un 100%</li> <li>• Estación 6 San Miguel Teotongo con un 100%</li> <li>• Estación 7 Santa Marta con un 100%</li> </ul> <p>lo que representa un avance general de toda la línea de un 99.23%. El día 30 de junio se puso en marcha la totalidad del sistema con sus 305 cabinas, el día 24 de julio de 2021 inicia operación para el público en general. Adicionalmente a lo ya descrito y, conforme al cumplimiento de los compromisos que se van derivando por afectaciones durante la ejecución del contrato de obra por la construcción del sistema cablebús línea 2; se continúan con las obras de resarcimiento social, y con la construcción de dos pasarelas de conexión, una ubicada en la estación terminal constitución de 1917 y otra en Santa Marta.</p>
O13ML0001	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	0.0%	1,738,083,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O13ML0002	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales.	49.3%	878,653,162.00	878,653,162.00	459,322,567.00	445,906,188.54	432,746,973.46	432,746,973.46	432,746,973.46	<p>En el segundo trimestre para Garantizar la infraestructura adecuada y funcional en las vías primarias que brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en las vías primarias. Obtener el mejoramiento urbano y vial en base al mantenimiento integral del circuito interior, incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales. Se llevaron a cabo las siguientes actividades Lavado de guarniciones, mantenimiento de alumbrado publico, señalización Horizontal, mantenimiento de Implementaciones Viales, pintura amarilla en guarniciones y muros de contención, disposición de cuadrilla para emergencias, conservación de áreas verdes, barrido periódico y recolección de basura en los cuatro cuadrantes que conforman el CI.</p>
O14ML0001	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México.	39.5%	110,043,940.00	902,873,718.48	799,500,000.00	542,680,466.08	356,419,533.92	356,419,533.92	356,419,533.92	<p>En el segundo trimestre para la Construcción de obra civil para el tramo ferroviario de doble vía con una estación en santa fe y una terminal en el centro de transferencia integral de observatorio "túnel - metro observatorio sobre la autopista de cuota méxico toluca, con una estación frente al centro comercial santa fe, en la alcaldía cuajimalpa, y en la alcaldía álvaro obregón. La situación actual muestra que en la actualidad se realizan poco menos de 800,000 viajes diarios en la zona de influencia del proyecto. los resultados obtenidos de los estudios de demanda son de 776,819 personas de los cuales el 59.24% corresponde a demanda del transporte público y el 40.76 % a demanda de transporte privado. De los viajes totales identificados 273,957 se realizan al interior de toluca; los viajes internos en la ciudad de méxico son del orden de 206,489 y 296,373 son viajes entre las entidades federativas. Se continúan realizando acciones que a continuación se mencionan:</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frente 1.- Portal oriente. - t1-01 al t1-09.-se realizó el transporte y montaje de: 2 trabes y 4 cabezales tipo pórtico.</li> <li>• Frente 2.- Carretera federal. - t2-01 al t2-19.-se realizó el transporte y montaje de: 19 columnas tipo 1p, 19 capiteles tipo 2p, 38 trabes prefabricadas tipo vd-40 pret , 167 tabletas prefabricadas y 9 diafragmas.</li> <li>• Frente 3.- Desuso. - t2-20 al t2-25.-se realizó el cimbrado y colado de 2 diafragmas.</li> <li>• Frente 4.- Casetas. - t2-26 al t2-38.- se realizó el transporte y montaje de 14 trabes.</li> <li>• Frente 5.- Policía federal.- t2-39 al t2-44.- se realizó el transporte y montaje de: 2 columnas tipo 1p, 6 trabes prefabricadas tipo vd-40 pret y 2 capiteles.</li> <li>• Frente 8.- Autopista (los perros). - t2-92 al t2-123.- se realizó el habilitado, armado, cimbrado y colado de 4 diafragmas.</li> <li>• Frente 11.- Falso túnel (muro santa fe). - t-155 al t-156.- se realizó la colocación de carepta asfáltica y se reabrió la vialidad.</li> <li>• Frente 12.- Encino. - t3-1 al t3-13.- se realizó el transporte y montaje de 180 tabletas, se colaron 3 firmes de compresión y se colocaron 72 faldones.</li> <li>• Frente 13.- Glorieta a centro comercial santa fe.- t3-14 al t3-42.- se realizó el transporte y montaje de 60 tabletas prefabricadas y se coló 1 firme de compresión.</li> <li>• Frente 18.- Viaducto hondonada SAGARPA.- t5-14 al t5-19.- se realizó el colado de 8 trepados de columnas en situ.</li> </ul>
O16ML0002	Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas Vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.	48.3%	530,102,857.00	530,102,857.00	255,925,696.97	251,208,094.51	255,925,696.97	255,925,696.97	255,925,696.97	<p>En el segundo trimestre para la Modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico, y diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México; mediante obras de iluminación, obra civil y eléctrica, enfocadas a la óptima operación de los sistemas de iluminación, asegurando su continuidad. Prestación de Servicios a Largo Plazo para la atención continua y permanente del alumbrado público de 38,870 puntos de luz que representan un aproximado de 40% de la iluminación vial en la red vial primaria de la Ciudad de México. El enfoque está orientado para reforzar la infraestructura de soporte (poste) y las instalaciones eléctricas con ductería subterránea, asimismo el cambio o sustitución de luminarias, con la atención integral de la infraestructura de alumbrado público. Mantenimiento correctivo de la infraestructura de alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México, para la atención continua y permanente del alumbrado público a 38,870 puntos de luz, durante el período enero-junio se reestableció el servicio en 25,660 luminarias, las principales actividades realizadas son reposición de luminarias, reposición de postes, cambio de lámpara, cambio de balastro, reposición de cable y reconexión de líneas; se atienden y supervisan 52 vialidades de la red vial primaria, 18 vialidades de la red vial del Bosque de Chapultepec, 21 calles del Centro Histórico, 335 puentes peatonales, 60 superpostes,10 bajopentes y 20 iluminaciones especiales en diversas zonas de la Ciudad de México.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O19ML0007	Construcción del Puente vehicular Anillo Periférico Sur y Canal Nacional.	92.8%	0.00	203,300,000.00	198,221,882.05	9,355,414.75	188,739,480.47	188,739,480.47	188,739,480.47	Actualmente en la Ciudad de México, el continuo desgaste de la infraestructura vial urbana denota un constante deterioro por lo que para evitar que se deteriore y en malas condiciones para el tránsito peatonal y vehicular, es necesario la construcción de este puente vehicular. El Gobierno de la Ciudad de México ha establecido como una de sus principales líneas de acción el desarrollo de vialidades que permitan satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población en cuanto a pasos vehiculares funcionales y seguros, a través de proyectos integrales para la construcción de puentes vehiculares, concretamente el que se ubicará en Canal Nacional y Av. periférico Sur en las coordenadas 19.294914, -99.102419 a la altura del Parque Ecológico Sur en la Ciudad de México. De esta manera se establecerá un puente vehicular que se incorpora al sistema de vialidades estratégicas de la Ciudad de México. Se trabajó en el fabricado de parapetos de concreto y de tabletas para eje B y eje C, fabricación de columna C-10, montaje de parapeto de concreto en eje B entre apoyos B2, B3, B-14, B-15, colado de firme de rodamiento entre eje B entre apoyos B-11 y B-12, montaje de tabletas eje B entre B-1 y B-2 hombro derecho, trabajos de recuperación de zona de humedal costado eje A, pintura de parapeto metálico eje B entre B-20 y B-21, armado de galería para una tubería de 36" en apoyo B-8 segunda etapa hobra izquierdo, excavación en apoyo C-1, excavación en apoyo C-7, colado de la segunda etapa cajón cimentación eje C-6, retiro de tezontle pararecuperación de humedal y plantación, montaje de la columna eje C apoyo C-6. Con la puesta en operación del puente se agilizará el tránsito vehicular en la zona, reducirá los tiempos de traslado, aumentará la velocidad de operación, reducirá los niveles de contaminación y consumo de combustible.
O19ML0009	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) de la Ciudad de México.	3.9%	383,983,773.00	383,983,773.00	15,052,759.95	179,492,552.78	15,052,759.95	15,052,759.95	15,052,759.95	El programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), tiene como finalidad atender a 350 mil jóvenes y estarán ubicados en las zonas de mayor marginación de la capital, así como las que tienen alto índices delictivos, con la finalidad de combatir el rezago social y la violencia en la Ciudad de México, a través de este programa de centros comunitarios, impulsando la cultura de paz, con ayuda de psicólogos y trabajadores sociales capacitados para identificar, mediar conflictos, prevenir y erradicar la violencia. El Gobierno de la Ciudad de México construirá 40 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), con los cuales se pretende acercar la educación, deporte y cultura a 150 mil personas en las 16 alcaldías de la ciudad, permitiendo a los jóvenes acceder a ciberescuelas; actividades físicas, deportivas y recreativas. En este periodo, culminaron las actividades de los contratos multianuales 2020-2021, las actividades fueron: Preliminares, cimentación, estructura metálica, albañilerías, acabados, instalaciones hidráulicas y sanitarias, cancelerías y herrerías; así mismo, se iniciaron trabajos en 24 frentes de trabajo, consistentes en actividades preliminares; se tienen 11 PILARES en proceso de adjudicación.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0017	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Viaducto Río de la Piedad Incorporación a Ignacio Zaragoza, en la Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.	52.4%	30,000,000.00	30,000,000.00	15,713,846.09	11,321,185.25	15,713,846.09	15,713,846.09	15,713,846.09	En el segundo trimestre para Mantener en condiciones óptimas de servicio las vialidades principales, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, que se traduce en ahorro de gasolina y tiempos-hombre, disminuyendo con ello los niveles de contaminación. El Gobierno de la Ciudad de México ha establecido como una de sus principales líneas de acción el desarrollo de vialidades que permitan satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población en cuanto a puentes vehiculares funcionales y seguros, a través de proyectos integrales para la construcción de puentes vehiculares y pasos a desnivel, en específico el se ubicará en la incorporación de Viaducto Río de la Piedad a Calzada Ignacio Zaragoza, Colonia Granjas México en dirección a la carretera México-Puebla. Por lo que se llevo a cabo el colado de muro de contención de apoyo 9, descabece de pilotes de apoyo 5 y 6, traslado de columnas de planta a sitio de los trabajos, montaje de columnas de apoyo 2 y 3, armado de contratraves de apoyo 2 y 3 y habilitado de acero para zapatas 5 y 6, Colado de junta de calzada e apoyo 8 y 9, colocacion de postes de la CFE, colocación de relleno fluido en aprobeche de incorporación a puente de lado viaducto Río de la Piedad, colocación de parapeto metálico de apoyo 7 a 9 sobre lateral de Calzada Ignacio Zaragoza, trabajos de alineación de muro deflector sobre calzada Ignacio Zaragoza, Cimbrado y colado de guarnició sobre lateral de viaducto Río de la Piedad, relleno de bajo puente, excavación para conexión de rejilla pluvial, colocación de relleno fluido sobre Viaducto Río de la Piedad, desvío de líneas de media tensión, Aplicación de soldadura de parapeto metálico, Cimbrado de guarnición bajo puente de Viaducto Río de la Piedad.
O20ML0019	Metrobús Accesible para Personas con Discapacidad. Proyecto Integral de Construcción y Adaptación para el Transporte en Seis Estaciones de la Línea 1,2020.	1.9%	11,790,432.00	10,915,495.59	10,629,610.21	10,620,470.85	204,546.62	204,546.62	204,546.62	En el segundo trimestre para ofrecer a la población de la Ciudad de México (CDMX) un mejor entorno, eliminando las barreras de accesibilidad que impiden o dificultan el desplazamiento para la realización de una determinada tarea o actividad de las personas con movilidad reducida y que afecta a la plena integración social de estas personas, concretamente se pretende garantizar la libertad de movimiento de todos los ciudadanos, mejorar la calidad de vida, la promoción de la autonomía personal y la vida independiente, lograr mayor participación en el espacio público de las personas con movilidad reducida. Algunas estaciones de Metrobús no cuenta con la estructura para que las personas con discapacidad y/o adultos mayores puedan acceder en una forma fácil y segura a estas estaciones. Por lo que se llevo a cabo lo siguiente: Pruebas de semáforos en Dr. Gálvez, trámite para conexión de agua potable en Plaza de la Republica, excavaciones para cimentación en Euzkaro, cubierta de elevador en Villa Olímpica, cubierta de elevador en Perisur, colado de muros de elevador en Corregidora, colado de losa para rampa en estación Euzkaro, colocación de barandal en rampa de Euzkaro, montaje de cabina de elevador en la estación Villa Olímpica y estación Corregidora.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0035	Programa de luminarios en vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México. Incluye: sustitución de luminarios de aditivos metálicos por tecnología led, colocación de luminarios peatonales y sustitución de superpostes en diversas vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.	17.0%	0.00	260,633,048.30	75,278,542.38	216,309,718.62	44,318,241.09	44,318,241.09	44,318,241.09	En el segundo trimestre se continua con el "Programa de luminarios en vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México", tiene como objetivo la sustitución de luminarios de aditivos metálicos por luminarios tipo led, del servicio de alumbrado público en la red vial primaria de la Ciudad de México, debido a que en algunos casos la infraestructura tiene alrededor de esta obra permitirá recuperar y mejorar el servicio de alumbrado público ya que en algunos casos esta infraestructura tiene más de 30 años que fue instalada por lo que ha llegado al término de su vida útil, la corrosión de esta infraestructura presenta un riesgo para la ciudadanía que habita en los alrededores. La instalación y el montaje de luminarios con tecnología led genera más eficiencia en el alumbrado público y permite generar ahorros en cuanto al consumo energético. Por lo que se continuó con el Programa de luminarios en vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México, que incluye la sustitución de luminarios de aditivos metálicos por luminarios con tecnología led y sustitución de superpostes en diversas vialidades y puntos de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México. Se realizaron trabajos de sustitución de 13,554 luminarios viales y peatonales, asimismo, la instalación de los superpostes tiene un avance general del 29 por ciento, con trabajos realizados en 17 superpostes.
O20ML0036	Programa de 60 Senderos Seguros equipados para la prevención de violencia en calles y camellones.	1.4%	0.00	216,376,008.87	54,094,002.22	213,257,334.48	3,118,674.36	3,118,674.36	3,118,674.36	En el segundo trimestre se continua con la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México de proporcionar espacios seguros para las mujeres, niñas, niños y la ciudadanía en general, se contempla el diseño de rutas libres y seguras utilizando elementos amortiguadores de violencia, con una perspectiva de género y de carácter universal integrados a una imagen urbana homogénea. El espacio público se ha convertido en el espacio principal de diversas actividades sociales, educativas, y laborales para las mujeres y los ciudadanos en general, donde a diario circulan para el desarrollo de sus actividades cotidianas por lo que es imprescindible que este se encuentre en las mejores condiciones a fin de evitar que las mujeres y los ciudadanos en general vivan situaciones de violencia de género, agresión, acoso, exclusión e inseguridad. La erradicación de la violencia hacia las mujeres en el espacio público se ha convertido en un tema primordial en el diseño de las ciudades. Por lo que se llevaron a cabo trabajos de demolición de banquetas, guarniciones, compactación, sustitución de luminarias, tapas de resiros, canalización de instalación subterránea, balizamiento en cruces peatonales.
O20ML0037	Rehabilitación de la carpeta de rodamiento mediante trabajos de reencarpetado, mapeo y bacheo en vialidades primarias de la Ciudad de México.	13.3%	0.00	791,701,007.88	396,337,599.94	686,372,972.60	105,303,031.67	105,303,031.67	105,303,031.67	En el segundo trimestre se continua con los trabajos de reencarpetado de incluyendo el trazo de la vialidad primaria, fresado de la carpeta asfáltica, riego de liga, compactación y nivelación de accesorios hidráulicos localizados a lo largo de las vialidades primarias; incluye mapeo y bacheo. La infraestructura vial en la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa permanente de mantenimiento preventivo hoy la carpeta de rodamiento presenta y grado de deterioro que genera incidentes o accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional, lo que implica el acondicionamiento del señalamiento vertical y horizontal. Repavimentación y mapeo de 1,998,971.88 m <sup>2</sup> en vialidades primarias y secundarias de la Ciudad de México.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0038	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en las vialidades primarias de la Ciudad de México.	0.7%	0.00	98,767,405.82	60,767,405.84	98,055,954.21	711,451.61	711,451.61	711,451.61	En el segundo trimestre se continúa con los trabajos de trazo, nivelación, cortes y demolición de concreto y materiales varios, excavación y relleno para desplante, construcción de banqueteta y guarnición, balizamiento y señalización. La rehabilitación de guarniciones, banquetas, rampas de acceso para personas con discapacidad y de elementos de seguridad, en diversas vialidades de la Ciudad de México es una directriz fundamental con la finalidad de rescatar los espacios dedicados al peatón, así como aquellos que estén en poder del comercio informal o en el abandono, se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de la prestación de servicios urbanos de alta calidad, modernos y eficientes para la renovación de la imagen urbana, así como incrementar la seguridad peatonal y vehicular. Trabajos consistente en trazo y renivelación, demolición de banquetas y guarniciones de concreto, acarreo de material de demolición, preparación y conformación de terreno con tepetate, construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico, rehabilitación de áreas verdes, renivelación de brocales y tapas de registro y rehabilitación de rampas para accesibilidad de personas discapacitadas en diversas vialidades de la Ciudad de México.
O20ML0062	Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur).	9.1%	1,809,536,464.00	1,920,653,315.54	174,525,751.94	1,527,145,636.74	174,525,751.94	174,525,751.94	174,525,751.94	En el segundo trimestre para el Inicio de la primera etapa para la construcción del trolebús, sobre la Calzada Ermita Iztapalapa. La finalidad de la construcción del sistema de transporte eléctrico, sobre la avenida ermita iztapalapa, es la de satisfacer la demanda de transporte público en el oriente de la ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, logrando una mejor conectividad. Se realizan las siguientes acciones: • se continúa con la perforación para la cimentación a través de pilotes de fricción, • se continúa con el colado in situ de zapatas y cajones de cimentación, así como la base para soportar columnas a base de acero estructural, • se continúa con la fabricación e instalación de elementos estructurales a base de acero (columnas, capiteles y trabes) en diversos talleres, • se continúa con el transporte y montaje de los elementos estructurales realizados en talleres en el sitio de la obra, • se continúa con la colocación de cimbrado en losa de rodamiento para su posterior colado, • se continúa con el mejoramiento de diseño de las estaciones, de obras inducidas e impacto ambiental realizadas en el periodo, con diferentes entidades. • se continúa con el proceso de adquisición de equipamiento eléctrico y electromecánico, • se continúa con la realización de juntas de revisión de proyecto ejecutivo para los diferentes sistemas que lo integran. Se realizan gestiones con SACMEX, CFE, SEMOVI, TELMEX, STC, ORT, STC Metro, CETRAM, SEDEMA, Alcaldía Iztapalapa y diferentes cableras (izzi, at&t, esteves jordan), para el libramiento y ejecución de las obras inducidas y de impacto ambiental de: • red de agua potable, • red de agua tratada, • red de drenaje, • interferencias de alta tensión, • interferencias de media y baja tensión, • cruces seguros, • retiro de puentes peatonales, • interferencias de fibra óptica, • semáforos, • cámaras c5, • marco anpr c5, • retiro de postes de alumbrado público • retiro de señalamientos e • impacto ambiental



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0063	Ampliación de la Línea 4 del Metrobús, tramo San Lázaro-Pantitlan.	29.6%	88,545,992.00	88,545,992.00	26,234,503.16	47,268,709.86	26,234,503.16	26,234,503.16	26,234,503.16	En el segundo trimestre para la Ampliación de la Línea 4 del Metrobús, Tramo San Lázaro-Pantitlan. La finalidad de la ampliación de la Línea 4 del Sistema de Transporte Metrobús, es la de satisfacer la demanda de Transporte Público en el oriente de la Ciudad de México, en beneficio de los habitantes de la región o de los que se dirigen a ella, logrando una mejor conectividad. El día 27 de mayo se concluyó el carril del Metrobús iniciando pruebas preoperativas el día 28 de mayo e iniciando servicio de operación el 3 de junio del 2021, el día 23 de junio se concluyeron los trabajos para la colocación del señalamiento horizontal, vertical alto y bajo, solicitado por el Metrobús.
O20ML0064	Construcción de una Universidad en la Alcaldía Magdalena Contreras, en la CDMX.	22.7%	50,000,000.00	12,000,000.00	2,727,151.86	2,480,390.91	2,727,151.86	2,727,151.86	2,727,151.86	En el segundo trimestre para la construcción de este plantel se tiene el compromiso de formar más y mejores profesionistas idóneos y competentes, capaces de responder a las demandas de los diferentes sectores sociales, favoreciendo la equidad, al ampliar la cobertura, disminuir la deserción y ofrecer alternativas flexibles y pertinentes que faciliten a los futuros estudiantes tanto el acceso a la educación universitaria, como en los itinerarios de formación, duración de la formación y salidas tituladas, parciales o definitivas, hacia el mundo laboral. Actualmente y derivado de la creciente demanda de la población estudiantil para el ingreso al nivel de educación, el Gobierno de la Ciudad de México se ve en la necesidad de construir y ampliar plantas que cubran estos requerimientos, toda vez que son mas los alumnos que no cuentan con espacios dignos y de alta calidad. Se concluyeron los trabajos en el Edificio 1 y se dan inicio a los trabajos en el Edificio 2 con la implementación de la infraestructura eléctrica, e hidrosanitaria, colado de firmes en planta baja, colado de tapa de cisterna, aplicación de primer en estructura metálica, pruebas de soldadura, colado de entresijos y albañilerías.
O20ML0065	Segunda etapa de la modernización de la infraestructura de la Planta de Asfalto en la Ciudad de México.	40.8%	30,000,000.00	29,699,902.07	12,108,899.64	17,591,002.43	12,108,899.64	12,108,899.64	12,108,899.64	En el segundo trimestre para mejorar sustancialmente la calidad de vida de las colonias aledañas, dotando de un espacio que permita desarrollar actividades deportivas y recreativas a todos los usuarios. Brindar a la Ciudad mas áreas verdes y recreativas de uso público, a partir de la transformación de la Planta de Asfalto en un espacio verde, dentro de la zona de alta densidad. En seguimiento a la primer etapa llevada a cabo por el área correspondiente con anterioridad, se requiere en el parque contar con accesibilidad para todos los usuarios, ya que los desniveles están escalonados, lo que impide a personas de la tercera edad y a las personas en situación de discapacidad realizar actividades en él. Así mismo sean situado quejas por parte del sector femenino, de no encontrar actividades específicas para ellas, por ello el proyecto deberá responder a todas las necesidades y ser incluyente. Se llevaron a cabo las siguientes actividades: Construcción de Foro al Aire y Cuerpos de Agua, Habilitación de Pérgolas de Convivencia, Instalación de Módulos de Servicios y Sanitarios, Arquitectura del Paisaje, Construcción de Sistema de Riego, Instalación de Luminarias, Instalación de Mobiliario, Tótems, señalización Restrictiva y Andadores peatonales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0066	Rehabilitación del Parque Ecológico Cuitláhuac.	73.7%	110,000,000.00	89,742,370.94	66,105,955.65	23,636,415.29	66,105,955.65	66,105,955.65	66,105,955.65	En el segundo trimestre para la segunda etapa de intervención al Parque Cuitláhuac, pretende atender las condiciones físicas y demográficas del territorio aledaño; aprovechar de modo racional los recursos disponibles y llevar a cabo la ordenación del territorio en forma compatible con el medio ambiente y el contexto urbano y social al que pertenece. En el corazón de Iztapalapa se encuentra el Parque Cuitláhuac, lo que anteriormente era conocido como un tiradero a cielo abierto (Santa Cruz Meyehualco) el cual estuvo en operación desde finales de los años 40´s. el entorno del Parque Cuitláhuac es un reflejo de la alcaldía, de la mezcla de actividades y de su multiculturalidad. La puesta en operación de éste proyecto significa no sólo una mejora en la imagen de la ciudad, sino la oportunidad de generar espacios para la convivencia y el desarrollo social. Por lo que se llevaron a cabo las siguientes actividades: Ampliación de la Capacidad de la Planta de Tratamiento y humedal, Rehabilitación de Kartódromo, Estadio de Beisbol, Rehabilitación de lagos existentes, Rehabilitación de foro al aire libre, Rehabilitación de módulos comerciales y baños, Rehabilitación de caminos y senderos, Remodelación de plaza Acceso Norte (Av. Luis Méndez y Trabajos de forestación y mejoramiento de suelos.
O20ML0067	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana para Senderos Seguros para peatones.	0.0%	27,500,000.00	27,500,000.00	0.00	24,945,531.73	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre con el objetivo de proporcionar espacios seguros para las mujeres y niñas se propone diseñar rutas libres y seguras utilizando elementos amortiguadores de violencia, diseño universal con perspectiva de género integrados a una imagen urbana homogénea. El espacio público se ha convertido en el espacio principal de diversas actividades sociales, educativas, y laborales de mujeres, pero al mismo tiempo el espacio público es el lugar en donde la mujer sufre más situaciones de violencia de género, agresión, acoso, exclusión e inseguridad. La erradicación de la violencia hacia las mujeres en el espacio público, se ha convertido en un tema primordial en el diseño de las ciudades, debido a los altos índices de inseguridad. Se llevaron a cabo las siguientes actividades: Migración o sustitución y adición de luminarios que se encuentran instalados en el servicio de alumbrado público de la Red Vial Primaria, que en su mayoría son de Aditivos Metálicos Cerámicos, instalación de postes con luminarias, así como la sustitución de banquetas y guarniciones en mal estado, adecuaciones geométricas, cruces seguros, balizamiento, señalética, jardinería y paisaje.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0068	Obras para la intervención, reducción de carriles y ampliación de banquetas de la Av. Chapultepec.	39.1%	100,000,000.00	97,600,000.00	38,202,470.90	57,013,547.03	38,202,470.90	38,202,470.90	38,202,470.90	En el segundo trimestre para generar mayores lugares de esparcimiento para los peatones, incremento de la plusvalía de la zona, así como mejoramiento de la movilidad a través de adecuaciones viales de la Av. Chapultepec. La Ciudad de México requiere de espacios de esparcimiento que brinden a sus habitantes áreas seguras y adecuadas con fines ambientales, económicos, gastronómicos, culturales y recreativos. En el polígono del centro histórico se realizan las acciones de mantenimiento al espacio público, se rehabilitan y reparan banquetas (colocación de recinto / adocreto), guarniciones, rampas de acceso universal para personas con sillas de ruedas o con alguna discapacidad visual, bacheo, balizamiento, sustitución de semáforos tanto peatonales como vehiculares, colocación de bolardos y huellas táctiles, rehabilitación de vialidades, renovación de señalamiento horizontal y vertical, colocación de mobiliario urbano y colocación de vegetación en áreas verdes. Con estas acciones se mejoran las condiciones de seguridad, calidad y accesibilidad de las personas que transitan todos los días en el centro de la Ciudad de México.
O20ML0069	Adecuación de Cruceos Conflictivos en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	0.0%	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre para solucionar mediante adecuaciones geométricas la problemática que presentan los cruceos conflictivos detectados en la red vial primaria de la Ciudad de México considerando: incidencia de accidentes, tamaño de la intersección, número de vialidades que confluyen en el punto, elementos de señalización vial y superficie de rodamiento. La red vial primaria de la Ciudad de México presenta diversos puntos de conflicto en los que se acéntran problemas de movilidad, así como de seguridad para los habitantes de la Ciudad de México que transitan en ella, por lo que es imperativo llevar a cabo acciones que reduzcan estas problemáticas.
O20ML0070	Renovación Integral del Polígono Centro Histórico.	12.5%	266,000,000.00	75,118,560.30	9,353,551.51	65,765,008.80	9,353,551.50	9,353,551.50	9,353,551.50	En el segundo trimestre para proporcionar servicios integrales y de calidad en el mantenimiento de la carpeta asfáltica, concreto estampado, guarniciones y banquetas de recinto, mobiliario urbano en el polígono del Centro Histórico de la Ciudad de México. El Centro Histórico de la Ciudad de México requiere un constante mantenimiento por su importancia económica, política, artística, turística y cultural. En el polígono del centro histórico se realizan las acciones de mantenimiento al espacio público, se rehabilitan y reparan banquetas (colocación de recinto / adocreto), guarniciones, rampas de acceso universal para personas con sillas de ruedas o con alguna discapacidad visual, bacheo, balizamiento, sustitución de semáforos tanto peatonales como vehiculares, colocación de bolardos y huellas táctiles, rehabilitación de vialidades, renovación de señalamiento horizontal y vertical, colocación de mobiliario urbano y colocación de vegetación en áreas verdes. Con estas acciones se mejoran las condiciones de seguridad, calidad y accesibilidad de las personas que transitan todos los días en el centro de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0071	Trabajos de renivelación de accesorios hidráulicos en vialidades primarias de la Ciudad de México.	0.0%	9,894,209.00	9,894,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre para renivelar los accesorios hidráulicos ubicados en las vialidades primarias y con ello contribuir a contar con una superficie de rodamiento uniforme. Los hundimientos o falta de accesorios hidráulicos en las vialidades son asimilables a la presencia de un bache provocando caída de vehículos o hasta personas, provocando daños a sus bienes o su persona, lo cual representa un gasto mayor por la indemnización de la afectación provocada a consecuencia de una falta de mantenimiento a esta infraestructura.
O20ML0072	Trabajos de rehabilitación de señalamiento vertical y horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de México.	61.5%	117,997,302.00	11,808,359.52	7,262,947.62	0.00	7,262,947.62	7,262,947.62	7,262,947.62	En el segundo trimestre para mejorar el señalamiento preventivo, restrictivo e informativo como apoyo visual a los conductores y logra una mejora interacción entre vehículos y peatones. La falta de las señales preventivas, mismas que tienen por objeto prevenir a los conductores de la existencia de algún peligro en el camino y su naturaleza, el restrictivo tiene por objeto indicar la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan el tránsito y por último las informativas, que corresponden a señales con leyendas y/o símbolos, que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles y carreteras e informarle sobre nombres y ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones. Se llevaron a cabo 35,323.88 metros de balizamiento horizontal, 11,988 m2 de aplicación de pintura en logos, muros y mobiliario urbano y colocación de 2,583 piezas de señalamiento vertical.
O20ML0073	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Carpeta Asfáltica a Través de Repavimentación, Bacheo y Mapeo en la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.	48.3%	360,636,837.00	171,039,126.65	82,612,979.19	82,716,082.91	82,612,979.19	82,612,979.19	82,612,979.19	En el segundo trimestre para mejorar las características y condiciones físicas de la infraestructura vial primaria de la Ciudad de México a través de acciones preventivas y correctivas. La infraestructura vial en la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa permanente de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta un grado de deterioro que genera incidentes o accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional, lo que implica el acondicionamiento del señalamiento vertical y horizontal, así como la rehabilitación del mobiliario. Se llevó a cabo la repavimentación y mapeo de 226,585.43 m <sup>2</sup> en vialidades primarias y secundarias de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0074	Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud.	34.1%	57,000,000.00	46,576,225.64	15,890,183.67	21,144,559.17	15,890,183.67	15,890,183.67	15,890,183.67	En el segundo trimestre para dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o creación de nuevas unidades médicas. Ampliar y rehabilitar inmuebles adecuados, en los que se proporcionen atención integral para la salud de los habitantes de la Ciudad de México, permitiendo la igualdad en el acceso a los recursos que favorezcan el derecho universal a la salud. Se realizan trabajos en siete centros de salud, con las siguientes actividades: para los Centros de Salud contratados en el presente ejercicio se realiza: trámites y gestorías, levantamientos topográficos, estudios de impacto ambiental, elaboración de anteproyecto, desmantelamientos; en los centros de salud restantes: construcción de cimentación, desplante de muros, fabricación y montaje de estructura, colados de losas, instalaciones eléctricas, voz y datos e hidrosanitarias, acabados en muros y pisos, cancelerías, instalación de plantas de emergencia y transformadores, equipamiento, instalación de elevadores, para un avance físico acumulado del 61.3%.
O20ML0075	Construcción del Hospital General Cuajimalpa.	0.0%	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O20ML0076	Construcción de dos planteles de Educación Media Superior, una en la Alcaldía de Álvaro Obregón y otra en Tláhuac.	13.4%	150,000,000.00	128,147,550.16	17,494,414.04	110,790,902.08	17,220,693.60	17,220,693.60	17,220,693.60	En el segundo trimestre crear planteles para la Educación Media Superior que permita incrementar la matrícula del nivel educativo y reducir y eliminar el rechazo de aspirantes en cada ciclo escolar. La creciente demanda e insuficiente oferta de planteles de Educación Media Superior a nivel nacional hace necesaria la creación de nuevas edificaciones que contribuyan al logro de las metas promovidas por el nuevo gobierno de la Ciudad de México, basadas en información técnica suficiente desde su concepción, que cumpla con la normatividad aplicable a las construcciones para los servicios de educación pública, con la formalidad requerida que permita dar cumplimiento a los requisitos administrativos, legales y jurídicos, que dé como resultado edificaciones con la garantía de seguridad, funcionalidad y operación. Preparatoria en Álvaro Obregón: Armado con acero de refuerzo, cimbrado y colado en escalera de acceso principal, Construcción y aplicación de primer en reja de acceso principal, Colocación de tubería eléctrica en puentes, Excavación de zanjas para tubería de drenaje, sanitario y pluvial, avance 94.94. Preparatoria en Tláhuac: Muros de block en Edificio "2". Aplanado en fachadas del Edificio 2. Colocación de piso terrazo en 3er Nivel Edificio "2". Montaje de estructura metálica en Edificio "4". Colado de muros de contención en rampa Vehicular, avance 58.51.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0077	Intervención y Rehabilitación Segunda Etapa Gran Canal.	86.0%	50,000,000.00	46,201,861.54	39,749,043.66	6,452,817.88	39,749,043.66	39,749,043.66	39,749,043.66	<p>En el segundo trimestre para la recuperación de una superficie con carácter hidrahúlico y su puesta en marcha como un espacio público de calidad para el norte de la ciudad, dotando de infraestructura que permita la integración de 20 colonias en la Alcaldía Venustiano Carranza. El Gran Canal del desagüe es una gran infraestructura hidráulica de carácter metropolitano ubicado en el norte de la ciudad. el canal a cielo abierto, constituyó una frontera drástica que separaba alrededor de 20 colonias por el riesgo hidrahúlico, la emisión de olores y la contaminación que lo acompañaban, obligaron a su confinamiento a través de bardas perimetrales limitando su posibilidad de cruce a contados puntos. En el periodo que se reporta se llevaron a cabo las siguientes actividades: Creación de Pabellones, Terrazas y Escenarios, Construcción de Parque Canino, Zona infantil, Construcción de Trotapista y Ciclopista, Creación de Módulos y Pabellones</p> <p>Construcción de Andadores Centrales, Instalación de Mobiliario Urbano y Señalización, Instalación de alumbrado en el parque, Sistema de Red Sanitaria, Pluvial y Agua Tratada y Áreas verdes y Forestación.</p>
O20ML0078	Construcción de la segunda etapa de ciclovías y andadores en Periférico Oriente.	81.9%	25,000,000.00	24,911,505.82	20,394,236.43	4,517,269.39	20,394,236.43	20,394,236.43	20,394,236.43	<p>En el segundo trimestre para aprovechar la infraestructura existente, adecuándola a una nueva propuesta arquitectónica que pretende dotar a la ciudadanía de un espacio seguro, confortable, accesible con un diseño que genere la activación, transformen la convivencia y fortalezcan el sentido de identidad de los ciudadanos en Iztapalapa y de los alrededores. Sobre periférico oriente en el tramo de Calle 4 a Ermita Iztapalapa y Eje 5 Sur, ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa, se encuentra el camellón que atraviesa por varias colonias, las cuales se han caracterizado por un alto índice delictivo, los temas de inseguridad han limitado el aprovechamiento de este espacio, por lo que es imperativo su rehabilitación a fin de generar no sólo la mejora del entorno urbano de esa parte de la ciudad, sino también la posibilidad de que la población usuaria cuente con un espacio para actividades recreativas y deportivas dignas. Por lo que se llevó a cabo la Construcción de sistema de riego para etapa 1 y 2, Continuación de ciclo pista y andadores, Conformación de Áreas Deportivas y zona recreativa, Trabajos de Forestación y Mejoramiento de Suelos.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0036	Construcción, mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento en escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en la Ciudad de México.	40.9%	40,000,000.00	39,440,000.00	16,120,843.21	21,648,303.94	16,120,843.21	16,120,843.21	16,120,843.21	En el segundo trimestre para la Construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de los planteles de educación básica existentes a fin de mejorar y mantener en condiciones optimas de seguridad y operación de los planteles, mejorar la calidad educativa afin a los alcances de la reforma educativa en el Pais. La intervención para llevar a cabo las actividades de Construcción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento a los planteles de educación básicas corresponde a acciones prioritarias para atender la necesidad de mantenimiento a los edificios para garantizar su seguridad e estabilidad así como contar con instalaciones dignas para la población estudiantil. Se celebraron contratos para llevar a cabo el reforzamiento estructural de edificios en planteles escolares de nivel básico y construcción de edificios, desarrollo de proyecto ejecutivo para la construcción de edificios dentro de la ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL AUGUSTO CÉSAR SANDINO": Concluida al 100%, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 "GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA": Armado de losa tapa en edificio 2, Habilitado de acero para cimentación 85.89%, ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 4 "MOISÉS SAENZ": Armado de acero para cimentación en zapata aislada, dados y columnas 53.00%, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 52 "LUIS ÁLVAREZ BARRET": Armado en muros de reforzamiento, Trabajos de bombeo en zapatas en edificio 1 por lluvias presentes 70.11%, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 84 JOSÉ MARTÍ": Armado en muros de reforzamiento, acabados en muro de reforzamiento terminado 69.20%, ESCUELA SECUNDARIA "QUAUHTZINTEPETL:LUGAR DEL ÁGUILA SAGRADA": Armado de cimentación en sección C, Armado para barda perimetral sección C de losa, Cimbrado en columnas y muros 40.69%, ESCALERA DE EMERGENCIA ESCUELA SECUNDARIA No. 166 "ALFONSO REYES": Habilitado y montaje de estructura para soporte de escalera de emergencia Colocación de luminarias en aulas 81.00%.
O21NR0037	Trabajos de ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor de Estancias Infantiles "CENDI" (Centros de Desarrollo Infantil).	5.8%	10,000,000.00	10,000,000.00	579,742.31	5,756,220.38	579,742.31	579,742.31	579,742.31	En el segundo trimestre el objetivo de las estancias infantiles es ofrecer a la población que fluctúa entre los seis meses y los cinco años 11 meses de edad, un servicio integral y educativo asistencial que proporcione tranquilidad emocional a las madres trabajadoras durante su jornada laboral, certidumbre que desembocará en un mejor rendimiento unificando criterios para la educación de los menores con la participación activa de los padres. Debido a que las guarderías que existen no están integradas en un mismo sistema de desarrollo, pues unas dependen de las alcaldías y otras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesa), es necesario crear una red que tenga la misma visión y el mismo objetivo: que los padres de familia sepan que sus hijos están bien cuidados y son parte de un solo sistema educativo. Durante este periodo, se iniciaron los trabajos de rehabilitación en 8 frentes de trabajo, consistentes en preliminares





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0038	Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	34.9%	7,000,000.00	7,000,000.00	2,440,593.32	3,440,988.33	2,440,593.32	2,440,593.32	2,440,593.32	En el segundo trimestre para llevar a cabo el ordenamiento urbano para que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles, mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos como mujeres, niños, indígenas y discapacitados. El incremento considerable del tránsito vehicular ha causado que se construyan vialidades de circulación continua que impiden el cruce seguro de los peatones, por lo que se requiere mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana que permita la movilidad de las personas, según las solicitudes ciudadanas. Se han contratado los trabajos para atender 26 puentes peatonales, los trabajos realizados son entre otros: retiro de pintura en mal estado de barandales, estructura metálica y escaleras, aplicación de pintura en elementos de concreto y acero, reparación de escalones, sustitución de barandales en mal estado, fabricación de dados de concreto en columnas, colocación de bolardos y construcción de banquetas y guarniciones, para un avance físico del 69.0%.
O21NR0039	Mantenimiento a Puentes Vehiculares.	29.6%	40,000,000.00	47,000,000.00	13,930,609.99	19,933,761.45	13,930,609.99	13,930,609.99	13,930,609.99	En el segundo trimestre para contribuir a mantener vialidades óptimas, cómodas, eficientes y de servicios en la red vial de la Ciudad de México. El incremento del parque vehicular genera una mayor circulación de las vialidades y los puentes vehiculares, lo que ocasiona un desgaste mayor de los elementos que componen la superficie de rodamiento, esto aunado al desgaste natural de los materiales obliga a dar un mantenimiento constante a los puentes vehiculares. En este periodo se llevo a cabo la demolición de junta en mal estado, limpieza con aire comprimido del cajón, aplicación de blinder, vaciado de junta matrix, nivelación con rastrillo, vaciado de arena sílica, compactación manual, reforzamiento del Puente Nonoalco- Tlatelolco se continúa con trabajos de soldadura en traves T-1, se aplica soldadura en atisadores de traves t-1, colocación de atisadores en columna de acero, retiro de pintura existente en patines inferiores de traves T-2, habilitado de traves T-2, limpieza en obra.
O21NR0040	Medidas de Mitigación Hospital Topilejo (4 Puentes Vehiculares).	3.8%	35,000,000.00	31,700,000.00	1,217,616.23	12,403,015.56	1,217,616.23	1,217,616.23	1,217,616.23	En el segundo trimestre para mejorar los accesos que tiene el hospital para hacerlos más rápidos y que garanticen la funcionalidad del sistema de emergencias del hospital. Existe una gran demanda de servicios de salud y en este caso, la población usuaria del sistema de salud, que es de cuatro millones de habitantes, y que son aquellos que no tienen seguridad social. La disponibilidad de servicios ambulatorios y hospitalarios presenta déficit en prácticamente todas las demarcaciones políticas, por lo que se observa una cobertura deficiente con problemas de disponibilidad, inadecuación y subutilización del sistema hospitalario. Se llevó a cabo trámites y permisos, elaboración del proyecto ejecutivo, realización de estudios correspondientes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0041	Construcción de las Tres Etapas de Entradas y Salidas para Vehículos de Emergencia del Hospital General Topilejo.	0.0%	50,000,000.00	20,224,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre para mejorar los accesos que tiene el hospital para hacerlos más rápidos y que garanticen la funcionalidad del sistema de emergencias del hospital. Dentro del Plan de Acciones y para garantizar la operatividad del Hospital General de Topilejo, es necesario realizar intervenciones para poder hacer más eficientes las entradas y salidas con las que cuenta el Hospital para los vehículos de emergencia que arriban al mismo. Por lo que esta en proceso de licitación la contratación de los trabajos.
O21NR0042	Trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación a 22 LUNAS.	11.2%	20,000,000.00	20,000,000.00	2,235,723.56	8,474,122.06	2,235,723.56	2,235,723.56	2,235,723.56	En el segundo trimestre para construir una mejor respuesta ante los altos índices de violencia y para fortalecer las estrategias para el adelanto de las mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México diseñó un conjunto de nuevas estrategias para articular un Sistema Integral de atención a la violencia, donde las mujeres pueden recurrir. Por lo anterior, es necesario contar con mejoras en las instalaciones de las Unidades Territoriales de Atención LUNAS, a fin que las mujeres, niñas y adolescentes reciban una atención integral en espacios dignos, en donde se lleven a cabo acciones que garanticen su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. La población femenina que se atiende se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, aunado a la situación de violencia que viven, hace necesario que se considere la remodelación de los espacios. Durante este periodo, se culminaron los trabajos de rehabilitación en 1 inmueble, consistentes en: Preliminares, desmantelamiento y demoliciones, albañilerías y acabados, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias; se iniciaron actividades en 6 frentes de trabajo y se encuentra 1 inmueble en proceso de adjudicación.
O21NR0043	Construcción de dos Estaciones de Bomberos en las Alcaldías Milpa Alta e Iztacalco, en la CDMX.	0.1%	50,000,000.00	50,000,000.00	28,999.98	26,411,628.80	28,999.98	28,999.98	28,999.98	En el segundo trimestre y tomando como base la problemática urbana, así como la preocupación de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, de brindar una mejor atención a las emergencias que se suscitan en esta Ciudad, se ha planteado como meta a corto plazo, que en cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México exista por lo menos una estación de Bomberos. El tiempo de traslado para la atención y auxilio a la población en caso de siniestros, lo cual se complica por la difícil movilidad que se presenta en diversos sectores de la Ciudad de México y la zona conurbada; por lo que es primordial contar con más servicios de auxilio a los ciudadanos con instalaciones y equipamiento apropiados. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes por lo que la construcción de dos Estaciones de Bomberos, traerá beneficios. Se llevó a cabo la contratación e inicio de los trabajos de construcción de la primera etapa de una estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta: Se realizan estudios preliminares y desarrollo del proyecto ejecutivo, Trabajos de demolición de losa existente en edificio administrativo 8.82%. Se llevó a cabo la contratación e inicio de los trabajos de construcción de Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Iztacalco, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa: Edificio 1, Patio de Maniobras, Cuarto de Maquinas y Tanque Elevado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0044	Construcción y Rehabilitación del Mercado Merced 3a Etapa.	0.9%	80,000,000.00	30,100,000.00	277,762.65	7,274,489.88	277,762.65	277,762.65	277,762.65	En el segundo trimestre para la construcción para la rehabilitación y mantenimiento de la nave mayor del mercado de la Merced, en virtud de los daños ocasionados por los sismos del 19 de septiembre de 2017, el incendio del año 2003, el incendio de diciembre de 2019 así como los asentamientos que presenta el edificio de la nave mayor. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población. Se llevaron a cabo las siguientes acciones: Demolición de firme Trabajos de excavación para cimentación de trabes de liga en eje 7-8, Recepción de estructura metálica, Colado de plantillas para cimentación 9.35%. Con estos trabajos, se contará con un inmueble seguro y de acceso a la población que lo requiera a fin de fomentar la integración social y recuperar y conservar espacios dignos de un gran valor histórico.
O21NR0187	Rehabilitación senderos seguros equipados para la prevención de violencia en calles y camellones 2021.	0.0%	130,793,509.00	305,237,868.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre para proporcionar espacios seguros para las mujeres y niñas, se propone diseñar rutas libres y seguras utilizando elementos amortiguadores de violencia, diseño universal con perspectiva de género integrados a una imagen urbana homogénea. Mediante acciones de adecuación y mejoramiento en la infraestructura de las calles y camellones. El espacio público se ha convertido en el espacio principal de diversas actividades sociales, educativas y laborales de mujeres, pero al mismo tiempo el espacio público es el lugar en donde la mujer sufre más situaciones de violencia de género, agresión, acoso, exclusión e inseguridad. La erradicación de la violencia hacia las mujeres en el espacio público se ha convertido en un tema primordial en el diseño de las ciudades, debido a los altos índices de inseguridad. Se llevo a cabo la migración o sustitución y adición de luminarios que se encuentran instalados en el servicio de alumbrado público de la Red Vial Primaria, que en su mayoría son de Aditivos Metálicos Cerámicos, instalación de postes con luminarias, así como la sustitución de banquetas y guarniciones en mal estado, adecuaciones geométricas, cruces seguros, balizamiento, señalética, jardinería y paisaje.
O21NR0188	Rehabilitación Bosque Tláhuac.	0.0%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O21NR0189	Rehabilitación Alameda Oriente.	0.0%	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O21NR0190	Rehabilitación Parque Huayamilpas.	0.0%	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
O21NR0191	Rehabilitación del mobiliario urbano en vialidades primarias.	0.0%	56,190,263.00	6,316,743.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En este proyecto se tiene contemplado recuperar el entorno urbano mediante el mejoramiento de la imagen urbana, a través de trabajos de rehabilitación del mobiliario urbano en vialidades primaria. La rehabilitación del mobiliario urbano es una directriz fundamental, con la finalidad de rescatar espacios dedicados al peaton, a través de servicios urbanos de alta calidad, modernos y eficientes, así como incrementar la seguridad peatonal y vehicular.
O21NR0225	Programa de mejoramiento de vialidades.	0.0%	115,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0226	Rehabilitación, mantenimiento y restauración de fuentes.	5.8%	25,000,000.00	25,000,000.00	1,451,261.18	17,447,797.20	1,451,261.18	1,451,261.18	1,451,261.18	El Gobierno de la Ciudad de México tiene como objetivo dar Mantenimiento Preventivo a las Fuentes Urbanas que se encuentran en vialidades primarias y con ello recuperar espacios públicos generando así un ambiente familiar y de tranquilidad a la ciudadanía. Con el Mantenimiento Preventivo a las Fuentes Urbanas se pretende recuperar espacios públicos, mejorando la imagen de Parques y vialidades principales, dando una mejor imagen a la Ciudad y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Se realiza mantenimiento y rehabilitación de fuentes urbanas, se llevan a cabo mantenimiento de motores, tableros, platos principales, cantera, jardinería en general, cuartos de máquinas y de tuberías, de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante de cada equipo y material. se han realizado actividades de mantenimiento y limpieza de fuentes urbanas "salto del agua, acueducto, diana cazadora, tecolotes, plaza de la república, Luis Pasteur, danzantes, palomas, cibeles, monumental, periférico, simón bolívar, hongos 1, hongos 2, hongos 3, hongos 4, petróleos, vaqueritos, víboras (Mixcoac), Plaza Tlaxcoaque, plaza de la república, plaza de la identidad, 5 fuentes de artes gráficas, bañera1, bañera 2 y 12 fuentes de la alameda central, en la Ciudad de México", a fin de dejar los espacios en óptimas condiciones de operación e imagen.
O21NR0233	Construcción de la Universidad de la Salud (2a y 3a Etapas).	4.3%	50,000,000.00	50,000,000.00	2,151,403.75	23,662,044.02	2,151,403.75	2,151,403.75	2,151,403.75	En el segundo trimestre para prestar los servicios de educación superior en el campo de la salud, en las unidades académicas que para tal efecto se creen y habiliten, en diversas modalidades educativas, con un enfoque social, apegado a los principios de igualdad, interculturalidad, pluriétnicidad, diversidad lingüística indígena, sustentabilidad, no discriminación, equidad, accesibilidad, calidad, pertinencia y laicidad. Este plantel tiene por finalidad la formación de profesionistas competentes en el campo de la salud, que incorporen los avances en el conocimiento científico, humanístico y tecnológico para el bienestar de la población, aptos para la aplicación y generación de conocimientos con la adquisición de habilidades tanto en la prevención de la enfermedad como en la solución de problemas preferentemente en el primer nivel de atención médica. Durante este periodo se llevaron a cabo trabajos de desmontajes, desmantelamientos y demoliciones en el Edificio 4, así como se encuentran en proceso las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de conectividad. Se encuentra en proceso de adjudicación los trabajos para el Edificio 2 (Biblioteca).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0234	Construcción de la Universidad de Lenguas Indígenas.	0.0%	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre el objetivo de la nueva institución será rescatar el patrimonio multilingüe de México, y a través de las letras, preservar el conocimiento ancestral. Esta Universidad que se enfocará en el mandato constitucional de conservar las lenguas indígenas, sin obviar la formación de sus futuros alumnos en otras materias. En la Alcaldía Milpa Alta, pueblos y comunidades solicitan hacer efectivo su reconocimiento como sujetos de derecho público, para dar atribuciones a sus autoridades tradicionales y consejos comunitarios, por lo cual el Ejecutivo Federal anunció la creación de una universidad para la enseñanza de las lenguas indígenas, por lo que instruyó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para coordinar su construcción, esto como parte del acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Durante este período, se encuentra e revisión el proyecto, que contempla el reforzamiento estructural del edificio y la readecuación y rehabilitación de la planta baja.
O21NR0278	Renovación Integral de plazas.	0.0%	0.00	3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre para la renovación de las Plazas: Santo Domingo y San Ildefonso deriva del deterioro actual del mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, siendo un espacio público de esparcimiento el cual se ha vuelto inseguro y poco concurrido para la ciudadanía por el estado actual. Una prioridad del Gobierno de la Ciudad de México es la recuperación de espacios públicos para brindarle a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y desarrollo de diversas actividades; por ello es necesaria la intervención Integral de plazas, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de espacios públicos libres de violencia, contaminación y mobiliario en mal estado. Se realizaran los trabajos de mantenimiento siguientes; intervención integral de guarniciones, banquetas (colocación de recinto / adocreto), colocación de mobiliario urbano, colocación de bolardos, guías táctiles, rampas de acceso universal para personas con sillas de ruedas o con alguna discapacidad visual, reconfiguración de cajetes para áreas verdes, colocación de vegetación, renovación de postes y luminarias para alumbrado público, colocación de señalamiento horizontal, vertical y balizamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero-Junio 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
O21NR0279	Renovación del polígono San Hipólito, República de Chile, Tacuba y 5 de mayo en el Centro Histórico.	0.0%		203,806,325.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre y en el transcurso del ejercicio se tiene contemplado la renovación de banquetas y guarniciones, el mejoramiento del espacio público dando así mejor Imagen al Centro Histórico conservando la historia de este. Actualmente las banquetas y guarniciones se encuentran deterioradas debido al paso de los años, la intemperie, fallas geológicas e individuos; arbóreos con crecimiento inadecuados, provocando que sea complicado para los peatones transitar por la vialidad, por ello es necesario la renovación de banquetas y guarniciones dando así un mejor aspecto al espacio público, generando accesibilidad, seguridad y confort a los peatones. Se realizarán los trabajos siguientes; intervención integral de guarniciones, banquetas (colocación de recinto / adocreto), colocación de mobiliario urbano, colocación de bolardos, guías táctiles, rampas de acceso universal para personas con sillas de ruedas o con alguna discapacidad visual, reconfiguración de cajetes para áreas verdes, colocación de vegetación, renovación de postes y luminarias para alumbrado público, colocación de señalamiento horizontal, vertical y balizamiento.
O21NR0281	Adecuaciones geométricas en vialidades	0.0%	0.00	142,268,092.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continua con la renovación de banquetas, guarniciones, mobiliario urbano y vegetación para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, así como generando mayor accesibilidad e inclusividad a los peatones, con ello se provee de mayor confort y seguridad al transitar por las principales vialidades de la Ciudad de México. Las condiciones actuales de la infraestructura vial para los peatones no son las óptimas, es por ello que el Gobierno de la Ciudad de México preocupado por la accesibilidad y seguridad de la Ciudadanía intervendrá en la renovación de banquetas, guarniciones, mobiliario urbano y vegetación para generar un mejor espacio público en el cual todos puedan disfrutar de transitar seguros, con confort y condiciones adecuadas de accebilidad. En proceso de licitación, trabajos a realizarse en guarniciones y banquetas en poniente 134, tramo Av. Ceylan a Calzada Vallejo.
O21NR0282	Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica a través de repavimentación de vialidades primarias de la Ciudad de México.	0.0%	0.00	73,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continua con el mejoramiento de las características físicas de la carpeta de rodamiento con acciones correctivas de repavimentación. La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso. Se realizaron los trabajos consistentes en trazo, fresado, acarreo, construcción de carpeta de rodamiento, renivelación de accesorios hidráulicos y balizamiento con una termoplástica de señalamiento preventivo y restrictivo.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero-Junio 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
O21NR0283	Trabajos de repavimentación y construcción de bardas en patios de encierro de Red de Transportes de Pasajeros.	0.0%	0.00	11,215,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continua con el mejoramiento de las condiciones físicas de las instalaciones que ocupan los Cetram, para con ello favorecer la movilidad y reducción de tiempos en maniobras y estadia de usuariosEl abandono de las instalaciones al interior de los Cetram, comunmente conocidos como paraderos ha generado más allá de una pésima imagen urbana, lugares inseguros y de riesgo por la interacción entre conductores y peatones, toda vez que ambos al evitar zonas en mal estado ponen en riesgo su integridad al invadir espacios destinados para vehículo ó para el peatón. Las mismas características de detriero incrementan los tiempos de traslado al interior de las intalaciones y en consecuencia los costos generalizados de viaje. Se rehabilitaron bardas de 24 patios de encierro, los trabajos consisten en la demolición de carpeta existente, acarreo, trazo, construcción de carpeta asfáltica, colocación de accesorios existentes, excavación, reconstrucción de elementos de concreto armado, muros de tabique.
O21NR0284	Repavimentación de estacionamiento Hospital la Pastora.	0.0%	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continua con el mejoramiento de las características físicas de la carpeta de rodamiento para el acceso de vehículos de emergenciaLa infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso. Se llevaron a cabo los trabajos consistentes en el corte de caja, construcción de base y sub-base para recibir la estructura del pavimento de concreto asfáltico y nivelación de accesorios hidráulicos.
O21NR0285	Rehabilitación de las instalaciones de la línea 4 del Metrobús (Patio aviación, en la Ciudad de México).	0.0%	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continua con el mejoramiento de las características físicas de la carpeta de rodamiento para el acceso de los camiones articulados del MetrobúsLa infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso. Se realizaron los trabajos de carpeta de rodamiento, mediante trazo, fresado de asfalto, acarreo tendido y compactación de mezcla asfáltica templada, renivelación de accesorios hidráulicos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero-Junio 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
O21NR0286	Reparación de muro de contención en Av. Insurgentes Norte (salida autopista México # Pachuca).	0.0%	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continua con la estabilización de los carriles centrales del tramo de Insurgentes Norte. La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso. Se Reestructuraron 140 metros lineales de muro de contención, los trabajos a realizar son demolición de cobrete armado, acarreo, construcción de cimentación y muro de concreto armado reforzado.
O21NR0287	Construcción de reductores de velocidad en Av. Ceylán, Ciudad de México.	0.0%	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre para reducir la velocidad de vehículos en zonas con mayor afluencia peatonal. La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso. Se llevó a cabo la construcción de 6 reductores de velocidad, realizando las actividades, realizando trabajos de demolición de la carpeta de rodamiento de concreto, armado de reductores de velocidad, cimbrado y colado de concreto mr-45 acarreo de materiales, así como señalamiento vertical y horizontal.
O21NR0288	Construcción de planchas de concreto estructural en el interior del Hospital Militar Chivatito, Ciudad de México.	0.0%	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continua con el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria para la atención de enfermos por Covid-19. La infraestructura vial de la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello está la falta de un programa de mantenimiento preventivo, hoy la carpeta de rodamiento presenta grado de deterioro que genera incidentes y accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar la movilidad de forma segura y funcional. La superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso. Se llevó a cabo la construcción de plancha de concreto estructural en el interior del hospital.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0289	Adecuación de pasos peatonales en Eje 1 Norte (Cetram Pantitlán).	0.0%	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continua con los trabajos de instalación de una estructura metálica de paso elevado para peatones para generar el paso seguro a los peatones en donde actualmente es vialidad, generando un entorno seguro y mejorando la calidad de vida a los peatones, así como mejorar la cimentación de la estructura metálica de paso elevado para peatones existente. Actualmente cientos de personas circulan sobre la vialidad, exponiéndose a asaltos y sobre todo a ser arrollados por vehículos que circulan en la vialidad, por ello se tiene contemplado la colocación de una estructura metálica de paso elevado para peatones en dicha área, para generar un paso seguro a los peatones que por necesidad tienen que circular todos los días en ese tramo. Colocación de 200 m2 de estructura metálica de paso elevado para peatones.
O21NR0290	Instalaciones y obras complementarias para Línea 5 Metrobús.	0.0%	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre para mantener en condiciones óptimas el servicio del metrobús con obras complementarias para la implementación, reubicación, modernización de instalaciones eléctricas y conexión de agua potable y drenaje a diversas estaciones de la línea 5 del metrobús. El acelerado crecimiento de la Ciudad de México, requiere una modernización de infraestructura para el transporte público, por tal motivo es indispensable ofrecer a la población un modo de traslado eficiente, eficaz y ecológico que reduzca los tiempos de viaje y mejore la vida de los usuarios mediante transbordos sin cambio de transporte y sin costo adicional, promoviendo un servicio de calidad mundial, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del valle de México, con acciones que también mitiguen los efectos de los gases de efecto invernadero. Se encuentra en proceso de convenio interinstitucional.
O21NR0291	Construcción de Puente vehicular Chamixto.	0.0%	0.00	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continua con los trabajos para mantener en condiciones óptimas de servicio las vialidades, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, que se traduce en ahorro de gasolinas y tiempo - hombre, disminuyendo con ello los niveles de contaminación. El gobierno de la Ciudad de México ha establecido como una de sus principales líneas de acción el desarrollo de vialidades que permita satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población en cuanto a pasos vehiculares funcionales y seguros, a través de proyectos integrales para la construcción de puentes vehiculares y pasos a desnivel, en específico el se ubicará en la carretera federal México- Toluca, en la colonia Chamixto, de esta manera se establecerá un puente vehicular que se incorpora al sistema de vialidades estratégicas de la Ciudad de México. Trabajos en proceso de licitación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0308	Construcciones de ciclovia en avenida Insurgentes, en la Ciudad de México.	0.0%	0.00	100,000,000.00	0.00	2,578,848.30	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre para ofrecer una infraestructura ciclista no compartida para seguridad de los usuarios e incrementar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte. El transporte público en la Ciudad de México resulta insuficiente, por lo que se ha incrementado el número de vehículos particulares, lo que ha saturado las vialidades primarias y secundarias sin que con ello se reduzcan los tiempos de traslado, por tal motivo se requiere ofrecer esta alternativa con su infraestructura propia que ha reducido no solo los índices de contaminación sino los tiempos y costos de traslado. En proceso de contratación, los trabajos consisten en poner elementos restrictivos como confinadores, así como la instalación del señalamiento vertical y horizontal restrictivo, informativo e indicativo. con estas acciones se amplía la infraestructura de ciclovías en 28.5 km.
O21NR0309	Intervención integral de la Glorieta de Riviera.	0.0%	0.00	7,000,000.00	0.00	431,205.52	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre para el gobierno de la Ciudad de México tiene como objetivo implementar una correcta configuración del espacio vial tanto vehicular como peatonal, así como el mejoramiento de la movilidad a través de adecuaciones viales de la glorieta. Para el gobierno de la Ciudad de México, es prioritario brindar a los distintos usuarios de la vía las condiciones adecuadas de seguridad y accesibilidad, así como evitar situaciones de riesgo, priorizando al peatón por ser el usuario más vulnerable, buscando reducir el índice de accidentes viales y peatonales. De esta manera, fomentar una convivencia respetuosa y segura. En proceso de contratación, la intervención integral de guarniciones, banquetas, pavimentación y mobiliario urbano, así como la renovación integral de la infraestructura hidráulica, renovación de alumbrado y señalética, así como la revitalización de las áreas verdes. incluye proyecto ejecutivo.
O21NR0310	Construcción de retorno del Metrobús línea 5, en la Ciudad de México.	0.0%	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre para mejorar las características físicas de la carpeta de rodamiento para el acceso de los camiones articulados del Metrobús. El transporte público en la Ciudad de México resulta insuficiente, por lo que se ha incrementado el número de vehículos particulares, lo que ha saturado las vialidades primarias y secundarias. Por lo que, con la ampliación del sistema de transporte público, se pretende incrementar la oferta de transporte alternativo y reducir la cantidad de vehículos particulares. En proceso de contratación, trabajos consisten en el trazo y novelación, construcción de carpeta de rodamiento a base de asfalto templado de 7.5 cm de espesor y renivelación de accesorios hidráulicos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero-Junio 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
O21NR0325	Obras de Restauración y Conservación para Ejecutarse en el Monumento Histórico Ángel de la Independencia.	0.0%	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación estructural por los daños que se produjeron en el Monumento a la Independencia (Ángel) debido a los sismos ocurridos en septiembre de 2017. Los sismos ocurridos en la Ciudad de México y otras entidades del país en septiembre de 2017 produjeron importantes afectaciones en el fuste de la Columna de la Independencia. En 2018, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), integraron un equipo multidisciplinario para elaborar un diagnóstico inicial sobre los daños que se produjeron en el monumento a causa de los mencionados sismos, para definir las acciones a seguir su restructuración y conservación. En este periodo se llevo a cabo la perforación y pruebas de inyección a 1/3, revisión de piezas de cantera para sustitución, limpieza de juntas de cantera, prueba de argamasa para moldelos. Con estos trabajos se permite recuperar y conservar espacios dignos de un gran valor histórico.
O21NR0326	Trabajos complementarios de instalaciones eléctricas y especiales en la zona de Black Box, Foros y Salón de Danza en el FARO COSMOS.	0.0%	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continua con los trabajos para consolidar a la Ciudad de México como un espacio multicultural abierto al mundo, equitativo, incluyente, creativo y diverso, donde se promueve la implementación de políticas culturales participativas al servicio de la ciudadanía, del desarrollo sostenible y del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, por ello pone un fuerte interés en la creación, recuperación, rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, incrementar y diversificar el acceso a la cultura en beneficio de la ciudad y la población. Esta en curso el procedimiento de Licitación para la Contratación de los Trabajos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0327	Complemento de Infraestructura a Centros Hospitalarios COVID-19 Provisionales y Construcción de Esclusas para Atención de Pacientes Infeccionados, en diferentes Hospitales de la Ciudad de México.	0.0%	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>En el segundo trimestre se continúa con los trabajos para dotar a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o creación de nuevas unidades médicas. Con motivo de la emergencia sanitaria a causa de la propagación del COVID-19, catalogada como una enfermedad grave de atención prioritaria, la Secretaría de Obras y Servicios a Través de la Dirección General de Construcción de Obras públicas en coordinación con el personal de la Secretaría de Salud, llevarán a cabo trabajos complementarios de Infraestructura Hospitalaria temporal para la atención de personas infectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México, con el fin de evitar principalmente contagios entre el personal que se ocupa de la atención y seguimiento de los pacientes afectados. En diversos hospitales de la Ciudad de México, se realizarán los siguientes trabajos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Construcción de esclusas para pacientes en etapa crítica de atención que requieren ser inmediatamente hospitalizadas, dichos trabajos son el suministro y colocación de energía eléctrica para iluminación y contactos, colocación de puertas de confinamiento, instalaciones eléctricas en zona de encamados, instalación de calentadores eléctricos, pastillas, tableros y transformadores.</li> <li>-Suministro e instalación de infraestructura hidráulica y sanitaria, como son tarjas, lavabos y llaves, confinamientos a base de cancelería de aluminio.</li> </ul> <p>Se encuentra en proceso de contratación los trabajos ejecutados en forma emergente.</p>
O21NR0330	Renovación Integral de Plaza Empedradillo.	0.0%	0.00	15,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>En el segundo trimestre se continúa con los trabajos para evitar el deterioro actual del mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, se tiene como objetivo mejorar la imagen de las plazas, renovando banquetas y guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes, generando así áreas de esparcimiento inclusivos, que den confort, seguridad y esparcimiento a la ciudadanía. Una prioridad del Gobierno de la Ciudad de México es la recuperación de espacios públicos que brinden a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y desarrollo de diversas actividades; por ello es necesaria la intervención Integral de plazas, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de espacios públicos libres de violencia, contaminación y mobiliario en mal estado. Rehabilitación de mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, renovación de banquetas y guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0331	Renovación Integral de Plaza José Martí.	0.0%	0.00	3,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continúa con los trabajos para evitar el deterioro actual del mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, se tiene como objetivo mejorar la imagen de las plazas, renovando banquetas y guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes, generando así áreas de esparcimiento inclusivos, que den confort, seguridad y esparcimiento a la ciudadanía. Una prioridad del Gobierno de la Ciudad de México es la recuperación de espacios públicos que brinden a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y desarrollo de diversas actividades; por ello es necesaria la intervención Integral de plazas, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de espacios públicos libres de violencia, contaminación y mobiliario en mal estado. Rehabilitación de mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, renovación de banquetas y guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes.
O21NR0332	Renovación Integral de Plaza Solidaridad.	0.0%	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continúa con los trabajos para evitar el deterioro actual del mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, se tiene como objetivo mejorar la imagen de las plazas, renovando banquetas y guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes, generando así áreas de esparcimiento inclusivos, que den confort, seguridad y esparcimiento a la ciudadanía. Una prioridad del Gobierno de la Ciudad de México es la recuperación de espacios públicos que brinden a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y desarrollo de diversas actividades; por ello es necesaria la intervención Integral de plazas, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de espacios públicos libres de violencia, contaminación y mobiliario en mal estado. Rehabilitación de mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, renovación de banquetas y guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0333	Construccion del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (Cultura 2020) Estudios y Proyectos.	100.0%	0.00	25,498,366.49	25,498,366.49	0.01	25,498,366.47	25,498,366.47	25,498,366.47	<p>En el segundo trimestre se continua con los trabajos para la elaboración de estudios, levantamientos topográficos, proyectos arquitectonicos e ingenierías, para el Complejo Cultural ChapultepecCon base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", celebrado entre el ejecutivo federal, el Gobierno de la Ciudad de México y el artista, el mismo se encuentra coordinado por Gabriel Orozco, quien a su vez ha decidido trabajar en el diseño de un plan maestro para el Bosque de Chapultepec. con la finalidad de llevar a cabo un ambicioso plan que permita reformular la accesibilidad e interconectividad de las cuatro secciones, que impulse la conectividad de los nodos culturales existentes, así como los que se incluiran dentro del plan maestro. Todos los proyectos y estudios se han concluido de manera satisfactoria, que son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Elaboración del estudio de alternativas de solución vial para av. constituyentes.</li> <li>-Levantamiento topográfico de alta resolución del panteón dolores equipamiento y fabrica de cartuchos.</li> <li>-Proyecto ejecutivo panteón dolores "edificio administrativo, reconfiguración del crematorio actual, reconfiguración de la plaza de acceso al panteón, restauración de la fuente en rotonda y mirador.</li> <li>-Proyecto ejecutivo bodega nacional de arte y talleres de artes y oficios.</li> </ul> <p>Nos encontramos en una fase de planeación para contratar las obras de dichos proyectos este año 2021.</p>
O21NR0490	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Interconexión de museos".	0.0%	0.00	299,742,100.00	74,935,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>En el segundo trimestre se continua con los trabajos con el objetivo de proporcionar espacios verdes en la intervención en el Bosque de Chapultepec, se deben analizar las necesidades que deben satisfacer la demanda de espacios de interes social a través de la rehabilitación y habilitación de un andadores y senderos de conexión, la situación de emplazamiento para proporcionar una solución adecuada resEl Complejo Cultural Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora en la calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. Se habilitaron y rehabilitan senderos, andadores y accesos, reconfiguran cruces seguros, ciclovías, se ordena el comercio formal e informal al interior del Bosque de Chapultepec, se incorpora y actualiza la señalética de ubicación, mobiliario urbano (botes de basura, bancas, juegos infantiles) y alumbrado público.</p> <p>Este proyecto debe atender las necesidades de la primera, segunda, tercera y futura cuarta sección para su correcto funcionamiento, accesibilidad y seguridad.</p>





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0491	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Parque Polvorines".	0.0%	0.00	155,000,000.00	38,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continua con los trabajos con el objetivo de proporcionar espacios verdes en la intervención en el Bosque de Chapultepec, se deben analizar las necesidades que deben satisfacer la demanda de espacios de interés social a través de la rehabilitación y habilitación de un espacio social y contemplar la situación de emplazamiento para proporcionar una solución adecuada respetando el complejo Cultural Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora en la calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. Se aprovecharon las construcciones de los polvorines inactivos existentes como parte de la memoria militar en el sitio, mismos que se reconfiguran como islas verdes y huertos contenidos. Las áreas exteriores se reacondicionarán como espacios de estancia; se aprovecharán las características del espacio para realizar eco deportes, se habilitarán senderos seguros que generan recorridos peatonales y ciclistas que integrarán humedales para contener el exceso de agua.
O21NR0492	Complejo cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Parque Cri Cri".	0.0%	0.00	90,400,000.00	22,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continua con los trabajos con el objetivo de proporcionar espacios verdes en la intervención en el Bosque de Chapultepec, se deben analizar las necesidades que deben satisfacer la demanda de espacios de interés social a través de la rehabilitación y habilitación de un espacio social y contemplar la situación de emplazamiento para proporcionar una solución adecuada respetando el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora en la calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. Se llevaron a cabo las siguientes actividades: Levantamiento topográfico, Estudios fitosanitario y Plan de riesgos ambientales del área de intervención.
O21NR0493	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Paseo Biocultural Escénico".	0.0%	0.00	9,500,000.00	2,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para desarrollar Proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/CCORD/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Por lo que se encuentra en proceso de adjudicación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0494	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Paso de Conexión La Cañada".	0.0%	0.00	29,400,000.00	7,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para desarrollar Proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/CCORD/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Por lo que se encuentra en proceso de adjudicación.
O21NR0495	Complejo Cultural Chapultepec 2021 "Paso de Conexión puente Los Polvorines".	0.0%	0.00	17,500,000.00	4,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para desarrollar Proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/CCORD/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Por lo que se encuentra en proceso de adjudicación.
O21NR0496	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Paso de Conexión Chivatito".	0.0%	0.00	143,000,000.00	35,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para desarrollar Proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/CCORD/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Por lo que se encuentra en proceso de adjudicación.
O21NR0497	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Av. Constituyentes".	0.0%	0.00	400,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para desarrollar Proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/CCORD/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Por lo que se encuentra en proceso de adjudicación.





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero-Junio 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
O21NR0498	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Impacto Urbano".	0.0%	0.00	5,000,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para desarrollar Proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/CCORD/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Por lo que se encuentra en proceso de adjudicación.
O21NR0499	Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 "Levantamientos Topográficos".	0.0%	0.00	7,000,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para desarrollar Proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/CCORD/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Por lo que se encuentra en proceso de adjudicación.
O21NR0500	Rehabilitación de calle San Ildefonso y calle Justo Sierra.	0.0%	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continua con los trabajos para evitar el deterioro actual del mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, se tiene como objetivo mejorar los espacios públicos por medio de la renovación de banquetas y guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes, generando así áreas de esparcimiento inclusivos, que den confort, seguridad y esparcimiento. Una prioridad del Gobierno de la Ciudad de México es la recuperación de espacios públicos que brinden a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y desarrollo de diversas actividades; por ello es necesaria la intervención Integral, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de espacios públicos libres de violencia, contaminación y mobiliario en mal estado. Rehabilitación de mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones, renovación de banquetas y guarniciones, mobiliario urbano e implementando más áreas verdes.
O21NR0501	Complejo Cultural bosque de Chapultepec 2021 "Cineteca Nacional Chapultepec e Infraestructura de Recursos Culturales".	0.0%	0.00	200,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continua con los trabajos para Desarrollar Proyectos y ejecutar Obras como parte de las Acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con Base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número sc/osec/ccord/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras Autoridades, para llevar a cabo el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Abril de 2021. Esta en curso el procedimiento de Licitación para la Contratación de los Trabajos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0502	Construcción del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec Capitalidad 2020" Proyectos integrales museos.	20.2%	0.00	113,469,552.36	75,734,776.18	90,556,795.88	22,912,756.48	22,912,756.48	22,912,756.48	<p>En el segundo trimestre se continúa con los trabajos para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque De Chapultepec" Con base en el Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque De Chapultepec", así como al Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebraron la SHCP y el Gobierno de la Ciudad de México y su Convenio Modificatorio para ejecutar la Cartera de Programas y Proyectos. Dentro de este proyecto, a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, le corresponde realizar los trabajos del "Proyecto Integral para la construcción de Interconexión de Museos: Museo Nacional de Antropología, Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, Galería de Historia, Museo del Caracol, Museo Tamayo, Museo de Arte Moderno y el Complejo Nodo de Artes Escénicas del Bosque, los trabajos realizados fueron: impermeabilización de azoteas, rehabilitación de instalaciones eléctricas, aire acondicionado, adecuación de espacios de interiores y exteriores, restitución de acabados en muros y pisos, reestructuración en teatros, para un avance acumulado del 48.5%.</p> <p>Con la asignación de los recursos se permitirá conectar transversalmente a través de senderos peatonales los diferentes museos dentro del Bosque de Chapultepec, así como la recuperación de sus instalaciones existentes.</p>
O21NR0503	Construcción del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec Capitalidad 2020" Construcción de Infraestructura de Interconectividad.	10.0%	0.00	232,606,704.96	157,053,069.94	209,397,695.25	23,209,009.71	23,209,009.71	23,209,009.71	<p>En el segundo trimestre se continúa con los trabajos para desarrollar proyectos y ejecutar obras como parte de las acciones dentro del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec". Con base en el convenio marco de coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al convenio para el otorgamiento de subsidios que celebraron la shcp y el gobierno de la ciudad de México y su convenio modificatorio, para ejecutar la cartera de programas y proyectos. Se continúan trabajando en el proyecto ejecutivo de los puentes peatonales accesibles que conectarán al bosque de Chapultepec con las colonias colindantes a este en el frente sur, el objetivo es permitir que los usuarios y vecinos puedan cruzar avenida constituyentes de manera segura y accesible para cualquier usuario, se trabaja en la etapa final de la partida estructural y de acabados.</p> <p>-Para el proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de molino del rey, 1a. sección -av. compositores, 2a. secc. del bosque de Chapultepec.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se reanudaron actividades a partir del 7 de abril de 2021, que se encontraban suspendidas parcialmente.</li> <li>- Se da seguimiento a proyecto ejecutivo.</li> <li>- Se trabaja la integración de la información de la manifestación de impacto ambiental (modalidad específica).</li> <li>- Se concluyeron los trabajos de campo con relación al estudio de exploración geotécnica.</li> <li>- Se realizaron calas sobre periférico con la finalidad de conocer la estructura del pavimento.</li> <li>- Se realizó levantamiento topográfico del trazo de la línea 7 del STC (Metro).</li> <li>- Se da atención y seguimiento a las obras inducidas, en específico para el CIS y CFE.</li> </ul>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0504	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (Capitalidad 2020) "Infraestructura peatonal 1ra. Sección".	0.0%	0.00	77,206,719.57	77,206,719.57	77,206,719.57	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continua con los trabajos para mejorar la infraestructura urbana del interior del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (Los Pinos), con la finalidad de mejorar la movilidad peatonal y vehicular. Con base en el convenio marco de coordinación y concertación para llevar a cabo el proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", así como al convenio para el otorgamiento de subsidios que celebraron la SHCP y el Gobierno de la Ciudad de México y su convenio modificatorio, para ejecutar la cartera de programas y proyectos. Proyecto integral para la construcción de infraestructura peatonal en la 1 sección del Bosque de Chapultepec, reconfiguración y rehabilitación de la Calzada Molino del Rey.
O21NR0505	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (Capitalidad 2020) "Intervenciones de la 3ra. y 4ta. Sección".	3.0%	0.00	214,505,659.76	214,505,659.76	208,144,332.97	6,361,326.79	6,361,326.79	6,361,326.79	En el segundo trimestre se continua con los trabajos con el objetivo de proporcionar espacios verdes en la intervención de la Tercera Sección de Chapultepec, se deben analizar las necesidades que deben satisfacer las demanda de espacios de interés social a través de la rehabilitación y habilitación de andadores y senderos de conexión, la situación de emplazamiento para proporcionar una solución adecuada. La Tercera Sección del Bosque de Chapultepec nos brinda una gran cantidad de áreas verdes y el arbolado que son un componente fundamental de cualquier ecosistema urbano, ya que desempeñan un papel importante en el cambio climático y el enfriamiento de las ciudades, así como en la conectividad urbana al proporcionar rutas seguras para caminar, andar en bicicleta o hacer actividades recreativas, además de la mejora de calidad de vida, bienestar, salud física y emocional de los ciudadanos. Se realizaron las siguientes actividades: Plaza de acceso de Atlantis/Skatepark, Andadores y escalinatas de Atlantis/Skatepark, Muro de escalar, Cafetería, Comedor al aire libre de Atlantis/Skatepark, Skatepark Bowl para niños, Área libre para actividades físicas, Zona de estancia, Módulo A de sanitarios de Atlantis/Skatepark, Administración, Skatepark Bowl, Módulo B de sanitarios de Atlantis/Skatepark, Locales comerciales, Mantenimiento de áreas. Plaza de acceso La Ola/Foro La Ola, Limpieza, retiros y despilme, Demoliciones y Retiros, Excavaciones, Albañilerías, Instalaciones, Acabados, Señalamiento horizontal y vertical, Mobiliario urbano y luminarias, Colocación de paleta de vegetación, Plazoleta, Sendero hidrocreto y piso prefabricado, Luminarias y Barda perimetral.
O21NR0529	Segunda etapa de rehabilitación de la fracción siniestrada del Mercado San Cosme, ubicado en la calle Gabino Barreda N° 18, col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	0.0%	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continua con los trabajos de Obras complementarias para rehabilitación, recuperación, modernización y mantenimiento de las instalaciones del Mercado San Cosme de los ejes constructivos A-F y 1-5 a consecuencia de los daños causados por el incendio de diciembre del año 2019. Para el gobierno de la Ciudad de México, es una prioridad el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de sus habitantes, así mismo es importante proporcionar inmuebles y espacios públicos que contribuyen al desarrollo económico, la educación, cultura, convivencia y esparcimiento social para la población en general, por ello pone un fuerte interés en su recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población. Esta en curso el procedimiento de Licitación para la Contratación de los Trabajos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero-Junio 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
O21NR0531	Adecuación vial para habilitar bahías auxiliares para la operación de la Línea 3 del Metrobus sobre la Av. Cuauhtémoc, Pueblo de Santa Cruz Atoyac.	0.0%	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se llevan a cabo acciones de adecuaciones viales en la infraestructura vial urbana, a fin de mejorar, agilizar y eficientar los servicios de transporte público. Se requiere llevar a cabo la construcción de Bahías Auxiliares para la operación del servicio en la zona de retorno de la Línea 3 del Metrobús (Estación Pueblo de Santa Cruz Atoyac), sentido Norte-Sur, que servirán como espacios auxiliares que eviten obstrucciones en el carril exclusivo de circulación de las unidades de servicio y conflictuar las vialidades, manteniendo una circulación continua.
O21NR0546	Elaboración de estudios y formulación de proyectos en materia de impacto ambiental para la implementación de la planta trituradora de residuos de producto de la construcción.	0.0%	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Con el objeto de cumplir con la Ley Ambiental del Distrito Federal en materia de impacto ambiental y riesgo, con respecto a las autorizaciones de impacto ambiental que, previamente a la construcción u operación de obras nuevas, ampliación de las existentes o la relación de nuevas actividades que puedan dañar al ambiente de conformidad con las normasUna prioridad del gobierno de la Ciudad de México es la reutilización de los desechos de producto del mejoramiento urbano, por este motivo, el Gobierno de la Ciudad de México tiene contemplado implementar una planta de reciclaje de concreto, con la finalidad de reutilizar el material producto de la demolición de los proyectos de rehabilitación de infraestructura urbana y convertirlos en material aprovechable; para ello es necesario contar con los permisos necesarios ante las entidades competentes a fin de poder operar correctamente la planta trituradora de residuos producto de la construcción. Reutilización de los desechos de producto del mejoramiento urbano.
O21NR0548	Rehabilitación del Área Infantil del Jardín Allende, en Santa María la Redonda.	0.0%	0.00	1,131,466.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continúa con los trabajos de rehabilitación del área de Juegos Infantiles del Jardín Allende, en Santa María la Redonda; deriva del deterioro actual del mobiliario urbano, vegetación, pavimento, banquetas y guarniciones que tiene el Jardín en su totalidad, siendo un espacio público de entretenimiento el cual se ha vuelto inseguro y poco concurrido para la ciudadaníaUna prioridad del Gobierno de la Ciudad de México, es la recuperación de espacios públicos que brinden a la ciudadanía espacios seguros y confortables para la convivencia y desarrollo de diversas actividades; por ello, es necesaria la intervención Integral, en las cuales la ciudadanía podrá disfrutar de espacios públicos libres de violencia, contaminación y mobiliario en mal estado. Rehabilitación del área de juegos infantiles del Jardín Allende.
O21NR0549	Trabajos de rehabilitación de guarniciones y banquetas para cubrir solicitudes al sistema de atención ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México.	0.0%	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continúa con los trabajos para reducir la incidencia de accidentes al rehabilitar los accesorios hidráulicos localizados a lo largo de las vialidades primarias, incluidas las áreas peatonalesSe ha incrementado el costo por concepto de indemnización a vehículos y transeúntes, provocados por las malas condiciones de los accesorios hidráulicos o la falta de estos sobre las vialidades y áreas peatonales; de igual forma, las condiciones físicas de las banquetas y guarniciones, por el término de su vida útil o por las deformaciones que provoca el arbolado o hundimientos que ponen en riesgo al transeúnte.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
Período:		Enero-Junio 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
O21NR0572	Trabajos complementarios para el proyecto integral de la planta trituradora de residuos producto de la construcción, ubicada en San Lorenzo, colonia Zona Rústica, Alcaldía Tláhuac.	0.0%	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En el segundo trimestre se continua con los trabajos con el objetivo principal de contar con los elementos necesarios para dar cumplimiento a las obras públicas que han sido encomendadas a la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, dotando de áreas adecuadas al personal adscrito que labora en la planta trituradora de residuos, permitiendo el aprovechamiento y aplicaciónUna prioridad del Gobierno de la Ciudad de México es la reutilización de los desechos de producto del mejoramiento urbano, por este motivo, se tiene contemplado implementar una planta de reciclo de concreto, con la finalidad de reutilizar el material producto de la demolición de los proyectos de rehabilitación de infraestructura urbana y convertirlos en material aprovechable; por medio de activos (Maquinaria para la construcción) de alta tecnología. Se llevaron a cabo los trabajos de reciclado de concreto con la finalidad de reutilizar el material producto de la demolición.
<b>Total URG</b>			<b>9,485,991,370.00</b>	<b>11,771,890,306.50</b>	<b>4,191,826,605.54</b>	<b>5,771,896,408.74</b>	<b>2,457,734,650.48</b>	<b>2,457,734,650.48</b>	<b>2,457,734,650.48</b>		





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		08 PD CP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Período:		ENERO-JUNIO								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A.21NR.0222	Adquisición de licencias de software (antivirus) para 20 computadoras y licencias software office 2019 para 60 computadoras.	0%	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el primer y segundo trimestre no se ha realizado accion alguna debido a que la compra consolidada a la cual se encuentra adherido este Organismo se dara en el transcurso del ejercicio fiscal 2021
	<b>Total URG</b>									










PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09PDLR Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0272	Adquisición de equipo de cómputo para el personal de la CAPTRALIR	0	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se está llevando a cabo el procedimiento para realizar la adquisición de licencias de antivirus. Para proteger servidores y endpoints sin afectar el rendimiento.
A21NR0235	Adquisición de Software para el personal de la CAPTRALIR	0	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se está llevando a cabo el procedimiento para realizar la adquisición de equipo de cómputo.
<b>Total URG</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A.21NR.0265	Adquisición de Extintores	0	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	No existe avance físico, en virtud de que aún no se ejercen recursos para este proyecto, toda vez que no se ha llevado a cabo la adquisición de extintores, debido a que durante el mes de junio se llevó a cabo el sondeo de mercado para encontrar al mejor proveedor, por lo que el proceso de compra se concluirá en el próximo trimestre.
	<b>Total URG</b>		-	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09PFCH Fideicomiso del Centro Histórico									
Período:		Enero-Junio 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
O20ML0030	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera" (segunda etapa)	100	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera" (segunda etapa) consiste en realizar los trabajos de obra consisten en reestructuración del edificio mediante consolidación de muros, inyección de muros, cosido de muros, restitución de aplanados y pintura de cal, es importante mencionar que se trata de un proyecto multianual en el ejercicio fiscal 2020 se tuvo un avance del 75% y para el ejercicio fiscal 2021 se tuvo un avance del 35% por lo que el avance total es del 100% al periodo que se reporta, el inmueble está ubicado en Talavera No.20, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ya que el inmueble alberga un centro cultural, operado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la población beneficiada es de 2778 personas. La ubicación geográfica de la obra es calle Talavera No. 20, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brinda esta obra al rehabilitar el inmueble como Centro Cultural operado por la Universidad Autónoma de la ciudad de México es ampliar el equipamiento educativo y cultural en el Centro Histórico de esta Ciudad.
O20ML0031	Rehabilitación Estructural de "Casa Conde de Regla" (segunda etapa)	100	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	Rehabilitación Estructural de "Casa Conde de Regla" (segunda etapa) que consiste en llevar a cabo los trabajos de obra consisten en reestructuración del edificio mediante liberación de loza de entresijos, consolidación de muros, reintegración de entresijos, inyecciones en muros, tratamiento de vigas, metálicas, consolidación de escaleras y mantenimiento de azotea. Para la ejecución de los trabajos, debido a que fue contratado en el ejercicio 2020, se obtuvo una multianualidad siendo ejecutado el 65% del contrato en el ejercicio 2020 y durante el primer trimestre de este año se completo 35% restante, por lo que al mes de junio de este año el avance físico global es del 100%. Ya que el inmueble es operado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la población beneficiada es de 1,495 personas. La ubicación geográfica de la obra es calle República de El Salvador No. 59, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brinda esta obra al poner en funcionamiento el inmueble operado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es ampliar el equipamiento educativo y cultural en el Centro Histórico de esta Ciudad.
O20ML0032	Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística"	100	0.00	2,509,273.47	2,509,273.47	2,509,273.47	2,509,273.47	2,509,273.47	2,509,273.47	2,509,273.47	Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística" que consiste en trabajos de limpieza de zona colapsada, liberación de entresijo, liberación de muros, inyección de muros, cosido de muros, reintegración de losas de entresijo y azotea, consolidación de escaleras, corrección de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, impermeabilizante de azoteas y muros colindantes. Los trabajos consisten en proyecto ejecutivo para intervención del inmueble, levantamientos altimétricos y planimétricos, registro de materiales de fabricas originales, registro de daños y deterioros, registros fotográficos, análisis estructural diseño de estrategias, metodos de tratamiento para la atención, protección de los elementos dañados; limpieza de zona colapsada, liberación de entresijo, liberación de muros, inyección de muros, cosido de muros, reintegración de losas de entresijo y azotea, consolidación de escaleras, corrección de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, impermeabilizante de azoteas y muros colindantes. Para la ejecución de los trabajos, debido a que fue contratado en el ejercicio 2020, se obtuvo una multianualidad siendo ejecutado el 60% del contrato en el ejercicio 2020 y durante el primer trimestre de este año se completo 40% restante, por lo que al mes de junio de este año el avance físico global es del 100%, ya que el inmueble es operado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la población beneficiada es de 1,832 personas. La ubicación geográfica de la obra es calle Justo Sierra números 19 y 23, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brinda esta obra al rehabilitar el inmueble sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística es brindar a la población de la Ciudad de México y del País el amplio acervo documental que contiene esta sociedad que forma el equipamiento cultural en el Centro Histórico de esta Ciudad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09PFCH Fideicomiso del Centro Histórico								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O20ML0033	Rehabilitación Estructural del inmueble "Capilla de la Expiración"	100	0.00	754,343.26	754,343.26	754,343.26	754,343.26	754,343.26	754,343.26	Rehabilitación Estructural del inmueble "Capilla de la Expiración" que consiste en los trabajos de calas, estratigráficas en muros y bóvedas, desmantelamiento de zona de baños, liberación de aplanados, liberación de vigas de madera, consolidación de muros, inyección en muros, cosido de muros, reintegración de entrepiso, reintegración de enladrillados en bóvedas e impermeabilización. Para la ejecución de los trabajos, debido a que fue contratado en el ejercicio 2020, se obtuvo una multianualidad siendo ejecutado el 60% del contrato en el ejercicio 2020 y durante el primer trimestre de este año se completó 40% restante, por lo que al mes de junio de este año el avance físico global es del 100%, ya que el inmueble es operado para actividades religiosas la población beneficiada es de 1,040 personas. La ubicación geográfica de la obra es calle Leandro Valle esquina con calle Belisario Domínguez s/n, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brinda esta obra al rehabilitar el inmueble religioso declarado monumento histórico representa la conservación del patrimonio construido en el Centro Histórico el cual pertenece al país, y contar con las condiciones que permitan llevar a cabo las actividades religiosas propias de la población local y de sus visitantes.
O21NR0571	Rehabilitación del "Corredor Arqueológico. Conmemoración del Quingentésimo Aniversario de la Toma de México Tenochtitlán"	0	0.00	4,491,314.07	4,491,314.07	0.00	0.00	0.00	0.00	Llevar a cabo la rehabilitación del Corredor Arqueológico, como se describe a continuación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Templo de Ehécatl. -construir una escalera de acceso a la zona descubierta para facilitar el desarrollo de los trabajos de recuperación de los vestigios generando además condiciones de seguridad que garanticen la integridad de los profesionales del PAU que se encargan de ello.</li> <li>• Ventanas Arqueológicas sobre la calle República de Argentina. - trabajos de mantenimiento y rehabilitación a estas ventanas y del equipo de control de la humedad e iluminación de estas, a fin de asegurar su conservación y exhibición fomentando el conocimiento de la historia y el patrimonio cultural urbano del Centro Histórico.</li> <li>• Reja perimetral sobre la calle de Justo Sierra en el Templo Mayor.-efectuar el retiro de reja existente y la construcción de una nueva reja perimetral que garantice la seguridad de las personas así como de la zona arqueológica.</li> </ul> Debido a que los recursos fueron asignados en los últimos días del mes de junio el avance en este periodo es de 0.00%. La ubicación geográfica de las obras citadas, para el Templo de Ehécatl es calle República de Guatemala 16, para Ventanas Arqueológicas es calle República de Argentina en el tramo comprendido de calle Luis González Obregón a calle República de Guatemala, para la Reja Perimetral en el Templo Mayor es calle de Justo Sierra esquina con calle República de Argentina, todas ellas en la colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El beneficio social que brindan estas obras al rehabilitar estos espacios es promover el conocimiento de la historia y del patrimonio cultural urbano del Centro Histórico, como parte de nuestra cultura, el cual estará al alcance de visitantes locales y extranjeros.
<b>TOTAL URG</b>			<b>0.00</b>	<b>9,879,930.80</b>	<b>9,879,930.80</b>	<b>5,388,616.73</b>	<b>5,388,616.73</b>	<b>5,388,616.73</b>	<b>5,388,616.73</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09PFRC Fideicomiso de Recuperación Crediticia								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0123	Adquisición de etiquetadora y dobladora necesaria para el envío de avisos a acreditados de la cartera que administra e el Fideicomiso de Recuperación Créditicia de la Ciudad de México (FIDERE)	50.0	0.00	350,000.00	350,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	Se adquirió la máquina dobladora mediante contrato pedido PC-003-003-2021, para continuar con los trabajos encomendados al Fideicomiso, por lo que respecta a la Máquina Etiquetadora de Hojas para los avisos que emite el Fideicomiso esta se encuentra en el proceso de revisión de las bases para la licitación Pública Internacional N. FIDERE/LPI/001/2021 .
A21NR0124	Adquisición de software necesario para la operación de las diferentes áreas del Fideicomiso de Recuperación Créditicia de la Ciudad de México (FIDERE)	0.0	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron los tramites administrativos necesarios ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales par la adhesión a la contratación consolidada de l a partida 5911 software.
	<b>Total URG</b>		0.00	470,000.00	470,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

10C001 Secretaría de Movilidad

Período:

Enero-Junio 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0167	Adquisición de Software	0	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo que se informa, no han sido ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, toda vez que se encuentran en trámite las autorizaciones ante la Agencia Digital de Gestión Pública y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
A21NR0204	Adquisición de mobiliario	0	0.00	685,606.40	685,606.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo que se informa, no han sido ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, toda vez que se encuentran en trámite las autorizaciones ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
A21NR0226	Adquisición de Megáfonos y botiquines	0	0.00	263,339.72	263,339.72	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo que se informa, no han sido ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, toda vez que se encuentran en trámite las autorizaciones ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
A21NR0274	Adquisición de Software	0	0.00	869,712.32	869,712.32	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo que se informa, no han sido ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, toda vez que se encuentran en trámite las autorizaciones ante la Agencia Digital de Gestión Pública y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
	<b>Total URG</b>		<b>0.00</b>	<b>2,068,658.44</b>	<b>2,068,658.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		10CD01 Órgano Regulador de Transporte								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
I19ML0001	Construcción de la Línea 1 Cuatepec - Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México	0%	11,323,800.00	11,323,800.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Multianual
I19ML0002	Construcción de la Línea 2 Sierra de Santa Catarina a Constitución de 1917, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	0%	18,179,193.00	18,179,193.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Multianual
<b>Total URG</b>			29,502,993.00	29,502,993.00	3,500,000.00	-	-	-	-	







PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	Enero-Junio 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A.21NR.0149	Adquisición de megáfonos con batería recargable y carpas con toldo de 4x4 para Metrobús	100%	-	28,350.40	28,350.40	28,350.40	28,350.40	28,350.40	28,350.40	Se implementó el uso de megáfonos, en todas las estaciones y terminales de las líneas de Metrobús, por motivo de la contingencia del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para orientar a las y los usuarios sobre las rutas alternas. De igual manera, se implementó en las Oficinas Administrativas ubicadas en Avenida Cuauhtémoc N° 16, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720 el uso de carpas para en reuniones de trabajo al aire libre, con la finalidad de evitar la propagación del virus SARS-CoV2.
	<b>Total URG</b>		-	28,350.40	28,350.40	28,350.40	28,350.40	28,350.40	28,350.40	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
Período:	ENERO-JUNIO 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A19ML0001	Adquisición de suministro e instalación de escaleras electromecánicas para las Líneas 3, 4, 7 y 9 del STC	0%	67,500,000.00	67,500,000.00	20,250,000.00	67,500,000.00	0.00	0.00	0.00	(MULTIANUAL) Se realizó la adquisición de escaleras electromecánicas en las Líneas 3, 4, 7 y 9 de la Red del STC. derivado de que presentan gran deterioro por su antigüedad, el uso intensivo y por el término de su vida útil, provocando fallas en la infraestructura y sus consecuentes afectaciones en el nivel de calidad y seguridad, por lo que se hace necesario la adquisición y sustitución de dichos bienes.
A21NR0032	Adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización de terrenos y predios para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12.	1%	4,000,000.00	4,000,000.00	84,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	Se realizó el pago de apoyo de renta derivado de los procesos de adjudicación, expropiación o indemnización para realizar la obra civil que se derivó de la construcción de la Línea 12, a fin de continuar con la liberación del derecho de vía.
A21NR0178	Adquisición de equipos audiovisuales y mobiliario en sustitución de los equipos de PCC 1 para las áreas operativas del STC.	0%	0.00	913,795.80	913,795.80	737,945.60	0.00	0.00	0.00	El siniestro ocurrido el 9 de enero de 2021 en el edificio donde se encuentra la Subestación Eléctrica de Alta Tensión de Buen Tono y el puesto Central de Control 1 del STC, provocó la pérdida total de equipos y mobiliario causado por el incendio, lo cual impidió la operación correcta de los equipos que transmiten imágenes en tiempo real de los trenes que transitan por las Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Red del STC, por lo que se requiere restablecer en el menor tiempo posible la operación del Puesto Central de Control 1 y garantizar la seguridad de los usuarios de la Red del STC.
O10ML0001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	38%	1,926,292,500.00	1,926,292,500.00	812,490,912.66	1,926,292,500.00	733,075,410.30	733,075,410.30	733,075,410.30	(MULTIANUAL) Para el diseño de la Línea 12, las áreas técnicas del Metro determinaron que el tipo de trenes que presten servicio tengan características diferentes a los trenes que circulan en las líneas del sistema. Esta diferencia radica fundamentalmente en el tipo de rodadura. Los trenes de la Línea 12 contarán con rodadura férrea. Las principales razones de este cambio en el perfil tecnológico es que el tren neumático, utilizado en la mayoría del parque vehicular, tiene un mantenimiento más costoso por la constante adquisición de ruedas.
O21ML0002	Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	95,222,981.00	95,222,981.00	0.00	95,222,981.00	0.00	0.00	0.00	(MULTIANUAL) La Línea 1 enfrenta una problemática de deterioro en las instalaciones de vías, eléctricas y electrónicas, por envejecimiento natural y por razones de sobre-explotación, principalmente en el tramo de Observatorio a Zaragoza y en los talleres. Esta situación genera afectaciones al servicio, un incremento en las acciones de mantenimiento correctivo y molestias a los usuarios.
O21NR0093	"Obras de Renovación de Infraestructura en Estaciones de las Líneas de la Red del STC."	27%	73,054,996.00	73,054,996.00	24,892,554.57	49,443,127.36	19,608,198.49	19,608,198.49	19,608,198.49	Debido a la antigüedad de las instalaciones se observan en ellas distintos grados de deterioro que han sido mitigados mediante la ejecución de diversos programas renovación de la infraestructura civil con que se cuenta. Con la finalidad de dar continuidad a dichos programas, se han realizado obras de rehabilitación para mitigar las diferentes problemáticas de corrosión, degradación en diversos elementos de las estaciones y talleres, introducción de aguas pluviales, mantenimiento a vías de talleres, trabajos emergentes para el restablecimiento de las Líneas 1,2,3,4,5 y 6, monitoreo e instrumentación sistemática, desasolve de drenaje, impermeabilización de azoteas y canalización de filtraciones.
O21NR0508	Modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	0.00	1,737,010,934.46	1,737,010,934.46	0.00	0.00	0.00	0.00	El siniestro ocurrido el 9 de enero de 2021 en el edificio donde se encuentra la Subestación Eléctrica de Alta Tensión de Buen Tono y el puesto Central de Control 1 del STC sufrió daños en su infraestructura causada por el incendio, lo cual impide la operación correcta de los equipos de distribución y control que suministran la energía eléctrica de Alta Tensión, hecho que interrumpió el servicio de transporte de usuarios de las Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Red del STC, por lo que se requiere restablecer en el menor tiempo posible el servicio correctamente.



O21NR0576	Obras para la rehabilitación de escaleras de Línea 8 del Sistema de transporte Colectivo	0%	0.00	461,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a la antigüedad de las instalaciones de acceso a la Estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del STC, se observa en ellas distintos grados de deterioro causado por la corrosión de elementos metálicos y desgaste del concreto. Por lo que es necesario la realización de obras de rehabilitación para mitigar dicho desgaste en las escaleras que coadyuve a garantizar la seguridad de los usuarios que hacen uso del Sistema de Transporte Colectivo
<b>Total URG</b>			<b>2,166,070,477.00</b>	<b>3,904,456,951.26</b>	<b>2,595,642,197.49</b>	<b>2,139,244,553.96</b>	<b>752,731,608.79</b>	<b>752,731,608.79</b>	<b>752,731,608.79</b>		



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana									
Período:		Enero-Junio 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
A21NR0148	Adquisición del Licenciamiento de Software Antivirus	-	-	580,239.40	580,239.40	449,239.00	-	-	-	-	Se firmó un contrato para el Licenciamiento anual del software antivirus.
A21NR0179	Adquisición de Equipo de Radiocomunicación	-	-	55,459,966.21	55,459,966.21	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones durante el periodo.
A21NR0299	Adquisición de Equipo de Cómputo, Radios y Vehículos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana	-	-	41,950,096.50	41,950,096.50	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones durante el periodo.
O21NR0519	Construcción y Mejoramiento de Unidades de Protección Ciudadana	-	-	37,656,442.83	37,656,442.83	-	-	-	-	-	No se realizaron acciones durante el periodo.
	<b>Total URG</b>		-	<b>135,646,744.94</b>	<b>135,646,744.94</b>	<b>449,239.00</b>	-	-	-	-	



**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		11CD01 Universidad de la Policía								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0191	Adquisición de literas y lockers de uso rudo para los dormitorios de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.	0.0%	0.00	1,543,000.00	651,928.44	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en trámite el proceso de adjudicación por la adquisición de literas tamaño individual y lockers para los 5 dormitorios con los que cuenta esta Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Con la finalidad sustituir las que se encuentran deterioradas por el uso y el paso del tiempo; lo cual brindará las comodidades necesarias al personal de cadetes que se capacita en el curso básico de formación policial y personal operativo y administrativo adscrito a esta universidad, que realiza actividades de supervisión, los cuales pernoctan en las instalaciones de esta Universidad.
A21NR0258	Adquisición de calentadores industriales de agua, para las regaderas de la zona de la alberca en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.	0.0%	0.00	240,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en procesos de adjudicación la adquisición de calentadores industriales para agua para esta Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Es con la finalidad de proveer de agua caliente en las regaderas que se encuentran en la zona de la alberca de esta Universidad para la higiene después de las prácticas y actividades físicas realizadas, sin necesidad de trasladarse a otras regaderas ubicadas en esta Universidad, lo cual también ayudará en disminuir los riesgos de enfermedades respiratorias al personal de cadetes, personal operativo y administrativo de esta Universidad.
<b>Total URG</b>			0.00	1,783,000.00	671,428.44	0.00	0.00	0.00	0.00	





**PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0126	Adquisición de Licencia de Uso de Programa de Cómputo Antivirus	50.0	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de licitación.
A21NR0128	Adquisición de Diversos Equipos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	50.0	0.00	15,187.50	15,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de licitación.
A21NR0129	Adquisición de Diversos Equipo de Laboratorio para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	50.0	0.00	136,037.88	136,037.88	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de licitación.
A21NR0130	Adquisición de básculas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	50.0	0.00	48,255.08	48,255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de licitación.
A21NR0131	Adquisición de Minisplit para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	50.0	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de licitación.
A21NR0132	Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de Contraloría Ciudadana	50.0	0.00	85,161.00	85,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de licitación.
A21NR0133	Adquisición de Proyector para la Dirección General de Contraloría Ciudadana	50.0	0.00	33,176.00	33,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de licitación.
A21NR0134	Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	50.0	0.00	246,648.00	246,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de licitación.
A21NR0135	Adquisición de Vehículos para las diferentes Áreas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	50.0	0.00	4,200,000.00	1,957,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de licitación.
A21NR0136	Adquisición de Equipo de Cómputo para la Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental	50.0	0.00	292,978.00	292,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de licitación.
A21NR0137	Adquisición de Software para las diferentes Áreas Operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	50.0	0.00	607,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de licitación.
<b>Total URG</b>			<b>0.00</b>	<b>5,940,693.46</b>	<b>3,091,343.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Nota: En la columna de Comprometido, se registró el Comprometido Anual.







GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		26C001 Secretaría de Salud								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						PAGADO	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		
A21NR0139	Adquisición de un elevador para el Hospital General Dr. Rubén Leñero	0%	0.00	2,000,000.00	666,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	Mediante procedimiento de Invitación Restringida número IR-006-2021, con fecha de fallo 25 de junio de 2021, se adjudica la compra de un (1) elevador para el Hospital General Dr. Rubén Leñero, a la empresa MENCAMEX INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
<b>Total URG</b>			<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>666,666.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		26CD01 Agencia de Protección Sanitaria								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0162	Adquisición de equipo multifuncional marca Kyocera modelo ECOSYS M3655Idn	100	-	117,000.00	117,000.00			117,000.00	117,000.00	Adquisición de 3 Equipos Multifuncional marca Kyocera Modelo ECOSYS M3655Idn, monocromo A4, velocidad (ppm): hasta 55 ppm. Velocidad de impresión en dúplex: 39.5 ppm. Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Folio, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm); Depósito universal de 500 hojas, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Folio, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm).
<b>Total URG</b>			-	117,000.00	117,000.00	-		117,000.00	117,000.00	





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		33C001 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO									
Período:		ENERO - JUNIO 2021									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
A21NR0262	Adquisición de 4 equipos de cómputo	50%	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	<p>-Se contempla la adquisición de 4 equipos de cómputo para la Dirección Ejecutiva de Estudios del Trabajo, toda vez que entre sus objetivos se encuentra el promover la investigación sobre la problemática laboral en la Ciudad de México y elaborar diagnósticos, análisis y estudios en la materia, que contribuyan a la formulación de la política laboral en la Ciudad de México, para ello requiere equipos de cómputo adecuados para almacenar y analizar grandes volúmenes de datos.</p> <p>Dicha adquisición se realizará de manera centralizada, por lo que el registro correspondiente respecto al ejercido se llevará a cabo por el área competente de la Dirección General de Recursos Materiales.</p>
A21NR0263	Adquisición de Licencias de Software de Antivirus	50%	0.00	388,000.00	388,000.00	388,000.00	-	-	-	-	<p>-Se contempla la adquisición de 760 licencias de antivirus Kaspersky en su última versión compatible con Windows, para su instalación en los equipos informáticos con los que cuenta esta Secretaría de Fomento y Trabajo al Empleo y proteger así los mismos de virus, a fin de que las actividades de los servidores públicos puedan desarrollarse sin contratiempo.</p> <p>Dicha adquisición se realizará de manera centralizada, por lo que el registro correspondiente respecto al ejercido se llevará a cabo por el área competente de la Dirección General de Recursos Materiales.</p>
<b>Total URG</b>			<b>0.00</b>	<b>638,000.00</b>	<b>638,000.00</b>	<b>638,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	36CD01 Universidad de la Salud
Período:	Enero-Junio 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0034	Adquisición de Equipo de Computo y Tecnologías de la	0	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	Sin movimientos al periodo
A21NR0051	Adquisición de muebles de oficina	0	9,000,000.00	14,086,623.58	14,086,623.58	-	-	-	-	Sin movimientos al periodo
A21NR0062	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo	0	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin movimientos al periodo
A21NR0071	Adquisición de equipo medico y de laboratorio	0	3,000,000.00	1,913,376.42	1,913,376.42	-	-	-	-	Sin movimientos al periodo
A21NR0079	Adquisición de instrumental medico y de laboratorio	0	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin movimientos al periodo
A21NR0087	Adquisición de vehiculos y equipo terrestre destinados a	0	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	Sin movimientos al periodo
	<b>Total URG</b>	0	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	





PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36CDES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0035	Adquisición de mobiliario para equipamiento de laboratorios.	0	369200	0	0	0	0	-	-	Adquisición de mobiliario para aulas de laboratorio (Proyecto cancelado).
A21NR0052	Equipo de comunicación y telecomunicación.	0	350000	0	0	0	0	-	-	Adquisición de 30 conmutadores para las áreas administrativas (Proyecto cancelado).
A21NR0150	Adquisición de 15 mesas para exterior.	0	0	285000	0	0	0	-	-	Se prevee llevar a cabo la instalación de mesas de exteriores en patios al aire libre dentro de los planteles que conforman al Instituto.
A21NR0151	Adquisición de 2 Frigobares de 3.3 pies cubicos.	0	0	10400	0	0	0	-	-	Se adquirirán dos frigobares que se ubicarán en los espacios utilizados por el personal administrativo.
A21NR0152	Adquisición de 100 UPS, tipo No Break.	0	0	165000	0	0	0	-	-	Se llevará a cabo la adquisición de 100 no break, para proteger los bienes informáticos ubicados en los los campus que conforman al Instituto.
A21NR0153	Adquisición de 10 computadoras tipo laptop.	0	0	180000	0	0	0	-	-	Se adquirirán equipos informáticos que serán utilizados por el personal administrativo para el cumplimiento de sus funciones.
A21NR0154	Adquisición de 5 casilleros.	0	0	55000	0	0	0	-	-	Se habilitarán espacios para el personal de limpieza que labora al interior de los planteles, brindandoles espacios seguros para el resguardo de sus artículos personales.
A21NR0156	Adquisición de 1 impresora de codigos.	0	0	5000	0	0	0	-	-	Se llevará a cabo la adquisición de una impresora de códigos, con la cual se etiquetarán los bienes muebles pertenecientes al Instituto, para un adecuado control del inventario.
A21NR0157	Adquisición de 1 maquina duplicadora de llaves.	0	0	25000	0	0	0	-	-	Se adquirirá una maquina duplicadora de llaves que permita con los respectivos duplicados de las puertas de las aulas, oficinas administrativas, almacenes, vehículos propiedad del Instituto.
A21NR0159	Adquisición de 2 computadoras Imac.	0	0	132000	0	0	0	-	-	Se llevará a cabo la adquisición de dos computadoras tipo imac, las cuales serán utilizadas por la Dirección Ejecutiva de Campus Virtual para el diseño de los programas a distancia.
<b>Total URG</b>		<b>0</b>	<b>719200</b>	<b>857400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36PFEG Fideicomiso Educación Garantizada								
Período:		Enero - Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0144	Adquisición de Software para el personal del FIDEGAR	0.00	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	
	<b>Total URG</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		38C001 Secretaría de las Mujeres								
Período:		Enero-Junio 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0236	Adquisición de Equipo de Cómputo y Equipo Informático	0%	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de Equipo de Computo: 05 computadoras de escritorio y 6 discos duros externos; requeridos para fortalecer las capacidad operativas de la Secretaría de las Mujeres mediante la optimización de equipos de cómputo y disco duros externo conforme a los estándares técnicos de hardware establecidos por la Agencia Digital de Innovación Pública, para cumplir en materia de transversalidad de la perspectiva de género; con recursos federales del convenio de Transversalidad.
	<b>Total URG</b>		<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

