



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	01CD03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México
Periodo:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
										-	
A22NR0001	Adquisición de Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia para el proyecto "Renovación tecnológica del C5 de la Ciudad de México"	100.0	70,000,000.00	20,276,551.17	6,300,516.80	13,949,702.01	6,300,516.80	6,300,516.80	20,250,218.81	La puesta en marcha del "C2 Centro Histórico", que contara con Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia con la mas actualizada tecnología, permitirá brindar efectivo servicio de video vigilancia y alertamiento a la población residente y flotante del primer cuadro de la Ciudad de México.	
A22NR0025	Adquisición de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	80.0	206,097,906.00	111,795,000.00	44,603,833.30	67,191,166.70	44,603,833.30	44,603,833.30	111,795,000.00	Se Sustituyeron y renovaron Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia, que permitirá contar con Tecnología de Punta y garantizar al máximo la disponibilidad de los Recursos Tecnológicos a este Centro lo cual beneficiara a la Ciudadanía con mayor Seguridad, Atención a Emergencias y Disminución de los Índices Delictivos y llegar de una ampliación del periodo de almacenamiento de 7 días a 30 días de respaldo. tal situación permitio Contar con equipos y sistemas actualizados que permitan, cumplir con los objetivos principales de este Centro, así como cumplir con la Norma Técnica para estandarizar las características Técnicas y de Interoperabilidad de los Sistemas de Video Vigilancia para la Seguridad Pública en Vigor.	
A22NR0421	Adquisición de Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia para el proyecto "Renovación tecnológica del proyecto MIC911E"	100.0	0.00	41,744,858.07	41,738,907.59	5,950.48	41,738,907.59	41,738,907.59	41,744,858.07	Con la adquisición y puesta en marcha de los Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia permitirá llevar acabo la renovación de equipos que han cubierto su vida útil y que requieren sustituirse con lo que se estará en condiciones de brindar el servicio de video vigilancia y alertamiento a la población residente y flotante de la Ciudad de México, lo permitira Maximizar los beneficios de los sistemas tecnológicos de video vigilancia ya instalados en la Ciudad de México mediante una renovación de elementos de los Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia.	
A.22NR.0833	Adquisición de Receptores de Alerta Sísmica	80	0.00	29,599,842.96	7,308,603.20	22,291,239.76	7,308,603.20	7,308,603.20	29,599,842.96	Con la adquisición y puesta en marcha de los Receptores de Alerta Sísmica, permitirá reforzar el Sistema de Videovigilancia en temas de Protección Civil ampliando la cobertura en zonas, colonias y sitios de la Ciudad de México, donde actualmente no se cuenta con la emisión de la Alerta Sísmica permitiendo a la comunidad prevenir y poder tener una reacción inmediata antes de cualquier evento sísmico.	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL URG			276,097,906.00	203,416,252.20	99,951,860.89	103,438,058.95	99,951,860.89	99,951,860.89	203,389,919.84		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	01CD 06 Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México
Periodo:	Enero - Diciembre de 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A21NR0568	Adquisición de equipo de cómputo y licencia de diseño	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	22 Equipos como se indica a continuación: (21) computadoras de escritorio con procesador de Intel Core i7 de última generación (1.0 Ghz, 6 MB Smart Caché, Pantalla 14", Resolución FHD 1920 x 1080 memoria 16 GB DDR4 Doble Canal DDR4, 2 ranuras de 260 pines SODIMM, Expandible hasta 32 GB de memoria, Unidad de estado sólido 512 B formato M.2 Audio, Ausilio de alta definición arreglo de micrófonos integrado, 2 bocinas integradas, Teclado y dispositivos Teclado en español Latinoamericano, Lector de tarjetas Micro SD Comunicaciones Tarjeta de red Gigabit integrada Base-TX Intel Doble banda AC 9462, Cámara Web 1.0 M HD, Fuente de Energía, Adaptador de corriente 100-240 C, 50-60 HG. Salida de corriente de 19V 2.37 45W Batería Smart Lithium de 3 celdas, 26 WH Seguridad Oficio para candado Kensington Intel PTT Dimensiones 32.49cm (ancho) x 21.95 (profundidad) x 1.94 cm (altura). Peso 1.29 Kg con batería de 36 WH (1) Licenciamiento de diseño de software y desarrollo para seguimiento de proyectos.
A22NR0308	Adquisición de sillas ergonómicas y No Breaks para la Dirección Ejecutiva de Control de Proyectos de la Coordinación General de Proyectos e Innovación.	100%	0.00	203,371.20	203,371.20	0.00	203,371.20	203,371.20	203,371.20	Adquisición de (60) Sillas ergonómicas, con respaldo y asiento tapizado con tela transpirable y tapiz PU; refuerzo lumbar, giratoria 360°, ángulo de inclinación de 45°, altura ajustable con sistema hidráulico, diseño ergonómico con soporte lumbar, doble acolchado, sistema de balanceo y ruedas de plástico 20 No Break jeta pop lcd 1000, 600w, 1000va, entrada 80 - 149v, salida 120 altura 160mm, profundidad 350mm, peso 8 kg, ancho 146 mm
A22NR0527	Adquisición de Equipo de Cómputo	0%	0.00	193,806.23	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de 11 Laptops con las siguientes características: pantalla de 14 pulgadas, tipo IPS Relación cuerpo-pantalla 84%, Relación de aspecto 16 : 9, Resolución 1920 x 1080, Brillo máximo 250 nits (Típico), Relación de contraste 800 : 1 y ángulo de visión 178 grados. Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 de 11ª generación, Intel® Core™ i5-1135G7 de 11ª generación, Intel® Core™ i7-1165G7 de 11ª generación; Memoria 8 GB LPDDR4X, 16 GB DDR4, Batería Capacidad 56 Wh (capacidad clasificada).
A22NR0565	Adquisición de Equipo de Cómputo y Licencia de Diseño	100%	0.00	1,464,099.82	1,464,099.82	0.00	1,464,099.82	1,464,099.82	1,464,099.82	Adquisición de 13 Laptops con las siguientes características: pantalla de 14 pulgadas, tipo IPS Relación cuerpo-pantalla 84%, Relación de aspecto 16 : 9, Resolución 1920 x 1080, Brillo máximo 250 nits (Típico), Relación de contraste 800 : 1 y ángulo de visión 178 grados. Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 de 11ª generación; adquisición de 1 Licenciamiento de diseño de software y desarrollo para seguimiento de proyectos, licencias IVR y SPEECH-RECOGNIZER (Natural Language Processing) IVR Conversacional y adquisición de 13 Switch TP-Link 8 Port Fast Ethernet Switch, Desktop Ethernet Splitter, Ethernet Hub, Plug and Play, Fanless Quite, Unmanaged TL-SF1008D, 0, PLUG-AND-PLAY - Easy setup with no configuration or no software needed.
A22NR0767	Adquisición de Licencias para la Plataforma Nube.	100%	0.00	5,380,685.82	5,380,685.82	0.00	5,380,685.82	5,380,685.82	5,380,685.82	Adquisición de Licencias para la Plataforma de Nube, conforme a lo siguiente: (8) Licencias, RED HAT OPENSTACK PLATFORM WITH SMART MANAGEMENT, STANDARD (2-sockets); (4) Licencias RED HAT OPENSTACK PLATFORM (WITHOUT GUEST OS) WITH SMART MANAGEMENT, STANDARD (2-sockets); (1) Licencia RED HAT CEPH STORAGE (UP TO LPB ON A MAXIMUM OF 50 PHYSICAL NADES); (4) Licencias RED HAT HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURE FOR VIRTUALIZATION WITH GUESTS (3 PHYSICAL OR VIRTUAL NADES).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		01CD 06 Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México								
Periodo:		Enero - Diciembre de 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0769	Adquisición de Licencias para la Seguridad Informática de las redes privadas del Centro de Procesamiento de Datos Vallejo.	100%	0.00	2,696,915.09	2,696,915.09	0.00	2,696,915.09	2,696,915.09	2,696,915.09	Adquisición de Licencias de Seguridad Informática: conforme a lo siguiente: (2) Licencias THREAT PREVENTION para dispositivos PA-5220 en HA; (2) Licencias GLOBAL PROTECT para dispositivos PA-5220 en HA; (2) Licencias WILDFIRE para dispositivos PA-5220 en HA; (2) Licencias URL FILTERING para dispositivos PA-5220 en HA; (2) Licencias para SOPORTE PREMIUM para dispositivos PA-5220 en HA.
A22NR0813	Adquisición de licencias para el proyecto The Bloomberg.	63.63%	0.00	157,120.20	99,980.40	0.00	99,980.40	99,980.40	99,980.40	Adquisición de Licencias de diseño de software, desarrollo y antivirus.
A22NR0895	Adquisición de licencias para el i-team del Proyecto con la Fundación The Bloomberg	0%	0.00	88,040.29	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de Licencias de diseño de software y desarrollo para seguimiento de proyectos, Red Hat Openstack Platform With Smart Management, Standard, 3840 Sa Prefer Supt asbce R8 Std Svc, Ha 1YR y Antivirus, Test & Deploy, Failover, Configuration, Support.
TOTAL URG			0.00	10,184,038.65	9,845,052.33	0.00	9,845,052.33	9,845,052.33	9,845,052.33	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02C001 SECRETARÍA DE GOBIERNO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0854	Adquisición de 4 motonetas, para contar con el transporte del personal encargado de labores de campo en óptimas condiciones.	100.0	0.00	182,222.05	182,222.03	0.00	182,222.03	182,222.03	182,222.03	Se formalizó y entregaron los bienes satisfactoriamente.
A22NR0879	Adquisición de equipos de transporte.	100.0	0.00	166,671.72	166,671.72	0.00	166,671.72	166,671.72	166,671.72	Se formalizó y entregaron los bienes satisfactoriamente.
TOTAL URG			0.00	348,893.77	348,893.75	0.00	348,893.75	348,893.75	348,893.75	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0002	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, de comunicación e informático.	99.9	9,826,000.00	9,826,000.00	9,814,180.88	11,819.12	9,814,180.88	9,814,180.88	9,814,180.88	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, de comunicación e informático, para realizar las labores administrativas de manera eficiente y eficaz, para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a concluido por lo que es necesario reemplazarlos.
A22NR0026	Adquisición de herramienta, maquinaria, equipo eléctrico y planta de luz.	48.0	4,174,000.00	4,174,000.00	2,001,849.23	594,459.81	3,579,540.19	2,001,849.23	3,579,540.19	Adquisición de herramienta, maquinaria, equipo eléctrico y planta de luz, que permita dar servicio y atención a los desperfectos que se presentan en las áreas administrativas y proporcionar al personal espacios adecuados para las labores que le son encomendados, con el fin de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A22NR0047	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	55.6	750,000.00	960,000.00	533,995.27	426,004.73	533,995.27	533,995.27	533,995.27	Adquisición de equipo informático y audiovisual para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0063	Adquisición de software, equipo informático, audiovisual y administrativo.	87.7	4,480,000.00	4,480,000.00	3,928,633.80	288,001.21	4,191,998.79	2,036,633.80	4,191,998.79	Adquisición de software, equipo informático, audiovisual y administrativo para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A22NR0079	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, informático y audiovisual.	55.9	3,770,000.00	3,770,000.00	2,108,209.59	662,785.02	3,107,214.98	1,568,137.86	3,107,214.98	Adquisición de mobiliario, eqpo administrat, informát y audiovis para estar en condiciones de brindar un servicio eficaz y eficiente en el centro de justicia para la mujer, con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia en la sociedad y la dignificación de las mujeres, a través de un proceso integral de atención a la comunidad obregonense, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A22NR0092	Adquisición de equipo recreativo, artístico, médico, administrativo y mobiliario	28.0	400,000.00	400,000.00	112,068.18	141,300.83	258,699.17	112,068.18	258,699.17	Adquisición de equipo recreativo, artístico, médico, administrativo y mobiliario para estar en condiciones de brindar un servicio eficaz y eficiente en el centro de justicia para la mujer, con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia en la sociedad, y la dignificación de las mujeres, a través de un proceso integral de atención a la comunidad obregonense, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0104	Adquisición de equipo informático.	0.0	210,600.00	210,600.00	0.00	0.00	210,600.00	1,892,000.00	210,600.00	Adquirir equipo informático para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A22NR0114	Adquisición de camiones recolectores de basura y grúa.	100.0	25,800,000.00	22,500,000.00	22,499,995.68	4.32	22,499,995.68	22,499,995.68	22,499,995.68	Adquisición de camiones recolectores de basura y grúa en buen estado para agilizar y mejorar las condiciones de trabajo del personal que brinda los servicios en la recolección de residuos sólidos y alumbrado público en bienestar de la comunidad obregonense, toda vez que los bienes existentes por su tiempo de vida resultan inoperables para la demanda diaria, por lo que es necesario reemplazarlos.
A22NR0124	Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual, recreativo y administrativo.	0.0	3,050,000.00	2,250,000.00	0.00	2,595.12	2,247,404.88	-	2,247,404.88	Adquirir mobiliario, equipo audiovisual, recreativo y administrativo para el equipamiento de los espacios deportivos, recreativos y de esparcimiento para el óptimo desarrollo de las actividades que se desarrollan en los mismos, con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo de la comunidad que habita en esta Alcaldía, debido a que a concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es importante sustituirlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0133	Adquisición de tecnologías de la información y equipo audiovisual.	0.0	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto cancelado
A22NR0141	Adquisición de licencia informática.	100.0	3,000,000.00	590,950.40	590,950.40	0.00	590,950.40	590,950.40	590,950.40	Adquisición de licencia informática para la implementación de un Programa Integral de Atlas Delictivo que permita salvaguardar en todo momento la integridad física de los habitantes y mejorar las condiciones de seguridad de esta Alcaldía, debido a que no cuenta con este tipo de bien.
A22NR0150	Adquisición de cámaras de video vigilancia.	0.0	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	551.13	19,999,448.87	-	19,999,448.87	Adquirir cámaras de video vigilancia, para monitorear durante las 24 horas, los 7 días de la semana, el perímetro de la Alcaldía, y que estas acciones brinden condiciones de seguridad para salvaguardar la vida y el patrimonio de la comunidad obregonense., debido a que a concluido el tipo de vida de los existentes por lo que es necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0158	Adquisición de equipo de seguridad y arco detector de placas.	0.0	11,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto cancelado
A22NR0166	Adquisición de mobiliario.	0.0	400,000.00	400,000.00	0.00	0.08	399,999.92	-	-	399,999.92	Adquirir mobiliario para tener instalaciones apropiadas para el desempeño de las actividades diarias de los trabajadores, con la finalidad de que exista la capacidad para atender la demanda ciudadana y fomentar la cultura de Gestión Integral de Riesgos, así como para que los trabajadores realicen adecuadamente sus actividades en materia de prevención y atención de emergencias, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A22NR0174	Adquisición de herramienta.	91.6	1,000,000.00	1,000,000.00	916,400.00	3,600.00	996,400.00	916,400.00	916,400.00	996,400.00	Adquisición de herramientas para realizar los trabajos de poda de los árboles, debido a que la herramienta existente es insuficiente, además que en algunos casos el tiempo de vida a concluido y es importante sustituirlas, para estar en condiciones de brindar un servicio de poda eficiente en el perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0182	Adquisición de vehículo, maquinaria de construcción y equipo industrial	44.0	825,429.00	825,429.00	363,404.80	430.04	824,998.96	749,998.00	824,998.96	Adquisición de un vehículo, equipo de construcción y carritos de equipo industrial para eliminar focos rojos en materia de recolección de residuos sólidos de la construcción, pero sobre todo, para permitir que siga operando el servicio ante la demanda ciudadana cada vez más creciente, latente en calles y vialidades, incentivando la imagen urbana, permitiendo el desarrollo humano a un medio ambiente sano para su bienestar, debido a que a concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesarios sustituirlos.
A22NR0190	Adquisición de maquinaria, equipo industrial y escaleras	3.4	1,200,000.00	1,200,000.00	40,660.32	8,414.17	1,191,585.83	40,660.32	1,191,585.83	Adquisición de maquinaria, equipo industrial y escaleras para garantizar el suministro de agua potable en cantidad y en calidad a la población obregonense; a través, del mantenimiento de la infraestructura del sistema de agua potable y garantizar el mantenimiento en el sistema de drenaje, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A22NR0197	Adquisición de retroexcavadora.	100.0	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,992.00	8.00	2,999,992.00	1,579,566.66	2,999,992.00	Adquisición de retroexcavadora para poder incrementar la productividad de la planta de composta, la cual se encarga de transformar los desechos sólidos orgánicos de plantas, ramas, hojas, cascara de frutas y verduras en composta, que sirve para nutrir los suelos de conservación y reforestación de árboles en el perímetro de la Alcaldía; además, de que esta maquinaria permitirá mover los desechos orgánicos y trasladar el gran tonelaje de composta generada, debido a que no se cuenta con este tipo de bien.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0203	Adquisición de maquinaria.	100.0	1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.95	0.05	999,999.95	749,998.00	999,999.95	Adquisición de maquinaria para poder llevar a cabo el proceso de convertir las ramas secas en un producto pulverizado que posteriormente se convertirá en composta, la cual se utiliza para la nutrición de los suelos de conservación del perímetro de la Alcaldía, debido a que no se cuenta con este tipo de bien.
A22NR0468	Adquisición de camión cisterna para apoyo en programas de protección civil	100.0	0.00	3,000,000.00	2,999,945.02	54.98	2,999,945.02	2,999,945.03	2,999,945.02	Adquisición de un camión cisterna que permita el traslado de agua para apoyo del personal de Protección Civil ante las situaciones de riesgo por incendio, inundación o emergencias de la ciudadanía, por lo que es necesario adicionar una de estas unidades para poder brindar una atención de calidad en tiempo y forma a la población en general, debido a que la unidad existente es insuficiente y se encuentra en condiciones inadecuadas de operación y no permiten brindar un servicio eficiente.
A22NR0469	Adquisición de pulverizadora para el crematorio del Panteón Tarango.	100.0	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	Adquisición de una pulverizadora para equipar el crematorio del Panteón Tarango, el cual permitirá dar el tratamiento correcto de las cenizas provenientes de la incineración de restos humanos al poder triturarlos en su totalidad, lo que permitira hacer entrega a los familiares del difunto de una urna que contenga un polvo fino, debido a que no se cuenta con este tipo de bien.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0528	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-001 Abraham González en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.1	0.00	312,089.00	309,305.35	2,783.65	309,305.35	-	309,305.35	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0529	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-011 Alpes (Amp) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.9	0.00	392,879.00	392,681.63	197.37	392,681.63	363,404.80	392,681.63	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0530	Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-013 La Mexicana (Amp) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	98.6	0.00	343,790.00	338,805.14	4,984.86	338,805.14	338,805.14	338,805.14	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0531	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-023 Ave Real (Amp) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	98.6	0.00	308,584.00	304,359.23	4,224.77	304,359.23	304,359.23	304,359.23	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0532	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-039 Canutillo Predio la Presa en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	100.0	0.00	284,756.00	284,751.69	4.31	284,751.69	284,751.69	284,751.69	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0533	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-040 Carola (U.H.) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.0	0.00	307,515.00	304,359.23	3,155.77	304,359.23	-	304,359.23	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0534	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-057 El Bosque 2da. Secc (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	98.7	0.00	293,473.00	289,697.82	3,775.18	289,697.82	-	289,697.82	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0535	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-060 El Capulín (Amp) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	98.6	0.00	303,528.00	299,413.11	4,114.89	299,413.11	299,413.11	299,413.11	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0536	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-064 El Pirú (Frac) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	96.7	0.00	365,581.00	353,466.55	12,114.45	353,466.55	662,771.90	353,466.55	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0537	Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-071 Estado de Hidalgo en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.0	0.00	426,419.00	422,181.42	4,237.58	422,181.42	422,181.42	422,181.42	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0538	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-087 Isidro Fabela en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.4	0.00	399,848.00	397,627.75	2,220.25	397,627.75	397,627.75	397,627.75	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0539	Adquisición de 14 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-103 La Joya en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.5	0.00	597,224.00	594,057.05	3,166.95	594,057.05	-	594,057.05	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0540	Adquisición de 18 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-106 La Mexicana en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.4	0.00	750,611.00	746,325.15	4,285.85	746,325.15	1,340,382.20	746,325.15	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0541	Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-109 La Palmita en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.7	0.00	354,706.00	353,466.55	1,239.45	353,466.55	1,256,828.96	353,466.55	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0542	Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-120 Liberación Proletaria en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.6	0.00	418,972.00	417,235.29	1,736.71	417,235.29	417,235.29	417,235.29	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0543	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-123 Lomas de Axomiatla en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.2	0.00	361,181.00	358,412.68	2,768.32	358,412.68	358,412.68	358,412.68	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0544	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-131 Lomas de Guadalupe en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	98.8	0.00	387,464.00	382,966.34	4,497.66	382,966.34	382,966.34	382,966.34	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0545	Adquisición de 15 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-135 Lomas de los Cedros en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.5	0.00	621,889.00	618,610.71	3,278.29	618,610.71	618,610.71	618,610.71	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0546	Adquisición de 11 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-158 Molino de Rosas (Amp) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.7	0.00	448,252.00	446,735.08	1,516.92	446,735.08	446,735.08	446,735.08	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0547	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-161 Ocho de agosto en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	95.6	0.00	369,793.00	353,466.55	16,326.45	353,466.55	353,466.55	353,466.55	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0548	Adquisición de 20 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-172 Piloto (Adolfo López Mateos) (Amp) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.4	0.00	844,759.00	839,593.67	5,165.33	839,593.67	839,593.67	839,593.67	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0549	Adquisición de 19 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-182 Progreso Tizapan en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.3	0.00	771,528.00	765,932.68	5,595.32	765,932.68	765,932.68	765,932.68	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0550	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-183 Pueblo Nuevo en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	98.1	0.00	320,283.00	314,251.48	6,031.52	314,251.48	314,251.48	314,251.48	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0551	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-188 Reacomodo Pino Suárez en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.5	0.00	310,955.00	309,305.35	1,649.65	309,305.35	309,305.35	309,305.35	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0552	Adquisición de 21 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-198 Santa Fe en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	100.0	0.00	854,601.00	854,255.08	345.92	854,255.08	749,998.00	854,255.08	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0553	Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-236 Villa Progresista en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.7	0.00	423,558.00	422,181.42	1,376.58	422,181.42	422,181.42	422,181.42	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0554	Adquisición de 14 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-251 Lomas de Plateros (U.H.) II en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.3	0.00	588,226.00	584,341.76	3,884.24	584,341.76	584,341.76	584,341.76	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0555	Adquisición de 22 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-252 Olivar del Conde 1ra. Secc I en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.8	0.00	905,123.00	903,362.41	1,760.59	903,362.41	-	903,362.41	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0556	Adquisición de 21 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-253 Olivar del Conde 1ra. Secc II en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.0	0.00	853,210.00	844,539.79	8,670.21	844,539.79	844,539.79	844,539.79	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0567	Adquisición de mobiliario y equipo informático, para equipar el Aula Dig. del Centro Interac., Comité Vecinal 10-149 María G. de García Ruíz Pto 2022.	0.0	0.00	466,856.00	0.00	5,528.64	461,327.36	-	461,327.36	Adquirir mobiliario y equipo informático para equipar el Aula Digital Integral al Centro Interactivo del Comité Vecinal 10-149 María G. de García Ruíz, y brindar a la comunidad conocimientos y habilidades en las tecnologías de la información y la comunicación, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0612	Adquisición de equipo administrativo para equipar los CACIS de esta Alcaldía.	0.0	0.00	1,100,000.00	0.00	155,631.54	944,368.46	749,998.00	944,368.46	Adquirir equipo administrativo como son refrigeradores y congeladores que permitan conservar los alimentos en condiciones óptimas hasta su preparación en el servicio de comedor que proporcionan los CACIS de esta Alcaldía a la población infantil que a el acuden, debido a que a concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario sustituirlos. En los CACIS Álvaro Obregón, Barrio Norte,Cristo Rey, José María Pino Suárez, Ma. Gpe. de García Ruíz, Melchor Múzquiz, Olivar del Conde, 6 de Enero de 1915, Tetelpan, Tizapán, 13 de Julio C.S., Águilas Tarango C.S., Desarrollo Urbano, El Mirador, El Pocito.
A22NR0727	Adquisición de equipo para inspección de tuberías, espacios reducidos, minas, etc., necesario para las actividades que realiza Protección Civil dentro del perímetro de la Alcaldía.	100.0	0.00	360,000.00	359,999.99	0.01	359,999.99	359,999.99	359,999.99	Adquisición de equipos de inspección de tuberías, espacios reducidos o de difícil acceso, para dar atención a los múltiples reportes de emergencia para revisar e inspeccionar hundimientos, oquedades y fugas que se presentan en el sistema de drenaje y alcantarillado; así como, la localización y detección de minas subterráneas, para la exploración de búsqueda y rescate en colectores, pozos de visita, cajas disipadoras de energía u otras estructuras hidráulicas y salvaguardar la vida de trabajadores y de la población que habita dentro del perímetro de la Alcaldía; debido a que no se tienen estos bienes
A22NR0921	Adquisición de mobiliario de oficina	0.0	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	-	-	Es necesario adquirir mobiliario de oficina para que el personal que en ellas laboran cuenten con lugares adecuados para realizar su trabajo de manera eficiente y eficaz, lo que permite dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a concluido por lo que es necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Diciembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0001	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2022	0.0	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Proyecto Cancelado
O22NR0017	Recuperación de espacios públicos en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.	49.1	11,257,713.00	11,257,713.00	5,528,928.10	2,612,976.99	8,644,736.01	5,528,928.10	8,644,736.01	8,644,736.01	Se realizó trabajos para la recuperación de 15 espacios públicos mediante trabajos de recolección de 15,000 toneladas de residuos sólidos de la construcción en vías públicas, espacios públicos, banquetas, aceras y camellones derivado de que la población realiza y ocupa las aceras como tiros clandestinos producto de las construcciones o rehabilitaciones que realizan los particulares (limpieza, arrastre y transferencia de Residuos Sólidos de la Construcción (Cascajo)).
O22NR0032	Rehabilitación del sistema de alumbrado público, poda de árboles y balizamiento, en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.	79.1	100,000,000.00	48,000,000.00	37,984,509.78	2,420,164.31	45,579,835.69	37,440,680.93	45,579,835.69	45,579,835.69	Se rehabilitó 3,187 Luminarias que constan de: Lámpara led de 100w 15200 lúmenes eficiencia mínima luminosa de 70lm/w, distorsión armónico menor al 20%, flujo luminoso de deslumbramiento ángulo respecto a la vertical flujo luminoso de deslumbramiento máximo en lúmenes [lm] respecto al flujo luminoso total [%] entre 60 y 80o lado calle (FH) 12,000 48 entre 60 y 80o lado casa (BH) [asimétrico] 5,000 20 entre 60 y 80o lado casa (BH) [simétrico] 12,000 48 entre 80 y 90o lado calle (FVH) 750 3 entre 80 y 90o lado casa (BVH) 750 3 entre 90 y 100o lado calle y lado casa (UL) 1,000 4 entre 100 y 180o lado calle y lado casa (uh) 1,000 4 entre 0 y 30o lado casa (BL) 5,000 20 entre 30 y 60o lado casa (BM) 8,500 34. Balizamiento en 76,398 ML a través de aplicación de pintura alquidálica tráfico con resinas y microesfera. Poda de árboles en 3,925 piezas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0048	Rehabilitación de la red de drenaje y agua potable en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.	47.0	65,000,000.00	30,000,000.00	14,107,017.60	770.26	29,999,229.74	14,107,017.60	29,999,229.74	Se rehabilitó 2.52 Kilómetros de la red secundaria de drenaje, mediante trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de tezontle para asiento de ductos, relleno de zanjas. Así como 2,494 Metros lineales de suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de diversos diámetros, bota de inserción, caja de concreto armado para drenaje, sondeos, colocación de placa de acero, ademe metálico de vigueta y construcción de registros. Em las Colonias Barrio Norte, Desarrollo Urbano, Liberación Proletaria, Lomas de Becerra, Minas de Cristo, Olivar del Conde, Ponciano Arriaga, La Milagrosa, Tlacoyaque, Villa Verdum, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O22NR0063	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por contrato.	97.0	3,000,000.00	8,400,000.00	8,148,500.57	0.00	8,400,000.00	8,148,500.57	8,400,000.00	Se realizarán 6 estudios documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización. En todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía
O22NR0078	Rehabilitación del deportivo Plateros, dentro del perímetro de la demarcación territorial. En Av. Francisco P. Miranda s/n, Colonia Lomas de Plateros, dentro del perímetro de la Alcaldía.	89.9	20,000,000.00	20,000,000.00	17,979,155.73	20,542.87	19,979,457.13	-	19,979,457.13	Se rehabilitó el deportivo Plateros: rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multytecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0093	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación asfáltica), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	54.7	67,546,569.00	72,561,311.33	39,676,726.25	111.33	72,561,200.00	24,969,811.68	72,561,200.00	Se rehabilitó 239,846.52 M2 carpeta asfáltica con trabajos a realizar: Fresado de carpeta existente, construcción de carpeta asfáltica, se consideran renivelaciones de accesorios utilizando los existentes; línea continua o discontinua de 10 cm termoplástica, línea de 40 cm termoplástica, flechas de 5 m, logotipo de alcaldía base agua y vialetas plásticas.
O22NR0106	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos, dentro del perímetro de la alcaldía. En las Colonias: San Ángel, Cristo Rey, José María Pino Suarez, Santa María Nonoalco, Paraíso, Segunda Ampliación Jalapa el Grande, Molino de Santo Domingo, Olivar del Conde, Molino de Rosas y Minas Los Coyotes, dentro del perímetro de la Alcaldía.	99.6	6,000,000.00	10,000,000.00	9,958,695.96	164.39	9,999,835.61	9,958,695.96	9,999,835.61	Se rehabilitó y se dió mantenimiento a 10 mercados públicos, cuyos nombres son: Melchor Muzquiz, Cristo Rey, José María Pino Suarez, Santa María Nonoalco, María G. de García Ruíz, Jalapa el Grande, Molino de Santo Domingo, Olivar del Conde, 6 de enero de 1915 y Centenario, en los rubros de: instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilización, herrería, aplicación de pintura y acabados.
O22NR0117	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de la alcaldía. (obra, supervisión y estudios). En todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.	82.1	6,000,000.00	12,000,000.00	9,854,708.66	167,280.07	11,832,719.93	9,854,708.66	11,832,719.93	Estabilización de taludes y rellenos de minas en 5,330 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarreo, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. Así como 920.50 M2 de construcción de muros de zampeo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0125	Mantenimiento y adecuación de áreas deportivas, centros culturales, centros sociales y parques de bolsillo, ubicados dentro del perímetro de la alcaldía. En las Colonias: Primera Victoria, Tolteca, Merced Gómez, Ampliación Piloto Adolfo López Mateos, Prados Providencia, Presidentes, Las Águilas, Puente Colorado Ampliación, El Tejocote, Punta de Cehuayo, El Bosque 2ª Sección, Reacomodo Pino Suárez, Presidentes 2ª Ampliación, Mártires de Tacubaya, Lomas de Puerta Grande, Garcimarrero Norte, Emancipación del Pueblo, Unidad Popular Tepasca, La Milagrosa y La Presa Sección Hornos, dentro del perímetro de la Alcaldía.	96.7	13,000,000.00	33,742,230.00	32,611,878.12	37,082.47	33,705,147.53	32,611,878.12	33,705,147.53	Mantenimiento y adecuación a 8 inmuebles, los cuales son: Teatro de la Juventud, Salón de Usos Múltiples, Deportivo G-3, Edificio de Gobierno de la Alcaldía, Edificio de la Dirección General de Gobierno, Deportivo Pateros, Gimnasio Presidentes y Centro Social Merced Gómez, mediante trabajos de: Albañilería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, sanitarias, reparación de techumbre, impermeabilización, herrería, carpintería, vidrios, pisos de duela, pisos de loseta y lambrin, aplicación de pintura y acabados. Así como mantenimiento de 20 parques de bolsillo, mediante trabajos de reparación de gimnasio al aire libre, reparación y pintura para juegos infantiles, colocación de rejas perimetrales, sustitución de planchas de concreto, limpieza general, pintura en aparatos ejercitadores, reparación de pisos, sustitución de luminarias, adecuación de trotapista.
O22NR0132	Mantenimiento preventivo y correctivo a escuelas públicas, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.0	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
O22NR0358	Rehabilitación de escalinatas, dentro del perímetro de la alcaldía.	96.6	0.00	5,150,000.00	4,973,091.30	10,027.75	5,139,972.25	4,973,091.30	5,139,972.25	Se rehabilitó 7,612 M2 de escalinatas, mediante demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de concreto y limpieza de área de trabajo. En las Colonias: Lomas de los Ángeles Tetelpan, Torres de Potrero, Lomas de los Cedros, Valentin Gómez Farías, Calzada Jalalpa, La Presa Sección Hornos, Olivar del Conde, Ave Real, Tetelpan La Peñita, El Pirul, Zenon Delgado, Jalalpa el Grande.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0359	Rehabilitación de vialidades con empedrado, dentro del perímetro de la Alcaldía	48.1	0.00	5,107,770.00	2,458,371.23	3,998.75	5,103,771.25	2,458,371.23	5,103,771.25	Se rehabilitó 5,640 M2 de empedrado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo. En las Colonias: San Ángel, Chimalistac, Tlacopac, San Bartolo Ameyalcoy San Ángel Inn, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O22NR0611	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	95.0	0.00	10,000,000.00	9,496,683.34	0.00	10,000,000.00	9,496,683.34	10,000,000.00	Se rehabilitó 7,500 M2 de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto. En las Colonias: Alfonso XIII, Las Águilas, Lomas de Plateros, Molino de Rosas, Alcantarilla, Axotla, Lomas de La Era y Torres de Plateros, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O22NR0612	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	94.0	0.00	10,000,000.00	9,404,464.01	0.00	10,000,000.00	9,404,464.01	10,000,000.00	Se rehabilitó la pavimentación en 5,714.28 M2 de bacheo con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Bacheo por el metodo de inyección a presión que incluye selamiento vial con trafitambos, limpieza con aire a presión y en la periferiadel bache, sellado a base de emulsión, deposito a presión de mezcla asfáltica en frio con agregao máximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el poreo de la superficie y compactación por el metodo a presión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0656	Reencarpetao de calle Paricutín en la colonia Águilas Pilares (clave 10-006), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.2	0.00	370,978.00	368,113.89	2,864.11	368,113.89	-	368,113.89	Se realizan trabajos para la Pavimentación de calle en 927.45 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O22NR0657	Repavimentación de calles, Avenidas dignas en la colonia Alfalfar (clave 10-008), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.2	0.00	368,208.00	365,364.07	2,843.93	365,364.07	-	365,364.07	Se realizan trabajos para la repavimentación de calles en 920.52 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O22NR0658	Repavimentación y reparación de baches en la colonia Cove (clave 10-049), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	509,652.00	0.00	4,454.07	505,197.93	-	505,197.93	Se realizó la Repavimentación y reparación de calles en 1,274.13 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0659	Reencarpamiento de la calle División del Norte en la colonia El Bosque Sección Torres (clave 10-058), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	285,401.00	0.00	3,399.26	282,001.74	-	282,001.74	Se realizan trabajos para la repavimentación y reparación de calles en 713.50 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O22NR0660	Reencarpamiento bacheo detallado de la calle Mariano Hernández y Bernardo Quintana, en la colonia La Loma (clave 10-104), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	720,060.00	0.00	7,366.96	712,693.04	-	712,693.04	Se realizan trabajos para la reencarpamiento bacheo detallado de calles en 1,800.15 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O22NR0661	Repavimentación de la calle 5 a la calle 9, entre calle Ricardo y La Barda de la Pera Xochinahuac (continuación), en la colonia Ponciano Arriaga (clave 10-175).	0.0	0.00	344,961.00	0.00	3,509.39	341,451.61	-	341,451.61	Se realizan trabajos para la repavimentación de calles en 862.40 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0662	Repavimentación de avenidas dignas para la colonia Reacomodo El Cuernito (clave 10-187), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	566,912.00	0.00	5,544.18	561,367.82	-	561,367.82	Se realizan trabajos para la repavimentación de avenidas en 1,417.28 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O22NR0663	Repavimentación de la calle Desierto de Colorado 2a etapa en la colonia Santa Lucía Reacomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	319,837.00	0.00	3,432.55	316,404.45	-	316,404.45	Se realizan trabajos para la repavimentación de avenidas en 799.59 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O22NR0664	Renovación de asfalto en la colonia Tolteca (clave 10-226), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	473,923.00	0.00	4,774.53	469,148.47	-	469,148.47	Se realizan trabajos para la renovación de calles en 1,184.81 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
022NR0665	Sustitución de carpeta asfáltica en la colonia Torres de Potrero (clave 10-228), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	98.8	0.00	1,037,281.00	1,024,769.63	12,511.35	1,024,769.65	-	1,024,769.65	Se realizó la Sustitución de 2,593.20 M2 de carpeta asfáltica con renovación y cambio de brocales existentes mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
022NR0773	Rehabilitación de la infraestructura educativa (planteles educativos), en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial.	95.7	0.00	15,000,000.00	14,350,341.03	9,709.02	14,990,290.98	3,190,358.78	14,990,290.98	Se rehabilitó la infraestructura educativa en 28 (ESC), trabajos a realizar: Acarreos, desmontajes, albañilería, sustitución de loseta en pasillos y aulas, rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de barandales, rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, sustitución de malla ciclónica y portones de acceso, sustitución de cableado eléctrico, cambio de luminarias y balanceo de tableros, reposición de techumbres, rehabilitación de sistema de drenaje, aplicación de pintura en interiores y exteriores e impermeabilización. En las Colonias: Alfonso XIII, Ampliación Las Águilas, Ampliación Presidentes, Colinas del Sur, Corpus Christy, Cove, Jalapa El Grande, La Cañada Santa Fé, Las Águilas, Las Águilas Pilares, Lomas de Becerra, Lomas de Plateros, Mártires de Tacubaya, Molino de Rosas, Olivar del Conde 2da Sección, Piloto Adolfo López Mateos, Progreso Tizapan, Reacomodo El Cuernito, San Bartolo Ameyalco (Pueblo), Santa Fe (Pueblo), Santa Fe IMSS, Santa Lucía Pueblo, Santa Fé, Torres de Potrero.
022NR0774	Rehabilitación de Centros Comunitarios, en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial.	99.1	0.00	10,991,707.30	10,890,701.27	0.00	10,991,707.30	2,678,418.53	10,991,707.30	Se rehabilitó 13 (INM) Centros Comunitarios, trabajos a realizar: Acarreos, desmontajes, albañilería, sustitución de loseta en aulas, rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de barandales, rehabilitación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, reparación de fugas, filtraciones, desazolve, reposición de ductos para cableado y tapas de registro eléctrico de lámina antiderrapante, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, cambio de luminarias, balanceo de tableros, protección de área de azotea, adecuación de escalones de acceso, aplicación de pintura vinílica en interiores y exteriores e impermeabilización.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0775	Rehabilitación de infraestructura social y cultural en el Teatro de la Juventud ubicado dentro del perímetro de la demarcación territorial.	80.5	0.00	14,000,000.00	11,269,762.67	4,751.46	13,995,248.54	-	13,995,248.54	Se rehabilitó la infraestructura social y cultural en 1 (INM) trabajos a realizar: Rehabilitación integral de pisos y muros, fachada, pintura en columnas, muros y fachadas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y alumbrado, telón y escenario.
O22NR0776	Rehabilitación de espacios públicos en parques lineales y de bolsillo, en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial.	90.5	0.00	12,500,000.00	11,317,911.34	0.00	12,500,000.00	-	12,500,000.00	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 29 (ESP) en parques lineales y de bolsillo en trabajos a realizar: Mantenimiento de cancha de fútbol, pintura para juegos infantiles, reja perimetral, pintura de bancas, sustitución de planchas de concreto, limpieza general, pintura en ejercitadores, cambio de piso, reparación de gimnasio al aire libre, herrería, reparación de luminarias, reparación de euroreja y colocación de caucho. En las Colonias: Santa Fe Km. 8.5, Progreso Tizapán, Olivar de los Padres, Lomas de los Ángeles Tetelpan, Alfonso XIII, Las Águilas Ampliación, San Clemente Norte, San Clemente Sur, Bellavista, Santa Fe, San Bartolo Ameyalco, Progreso Tizapán I, Progreso Tizapán II, La Otra Banda, Tlacuitlapa, Belen de las Flores II, 19 de Mayo, Zenón Delgado, Molino de Rosas Ampl., Miguel Hidalgo, Cooperativa Poder Popular, Llano Redondo, Ponciano Arriaga, Tolteca, Herón Proal, La Angostura, Conciencia Proletaria, La Martinica y Santa María Nonoalco.
O22NR0777	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia San Bartolo Ameyalco, dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	1,021,099.87	0.00	18,141.71	1,002,958.16	-	1,002,958.16	Se realizan trabajos para la rehabilitación de la superficie de rodamiento con concreto hidráulico en 250.00 (M2), trabajos a realizar: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico mr45, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0782	Instalación de velaría para el foro cultural Palmas en la colonia Palmas (clave 10-166), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	505,947.00	0.00	566.74	505,380.26	-	505,380.26	Se realizan trabajos para la Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).
O22NR0783	Remodelación y reparación de área de escalitas, rampa para discapacitados y coladera en prol. Teotihuacán, de esq. 4ª y 5ª cda de Teotihuacán en la colonia El Ruedo (clave 10-068)	91.9	0.00	280,066.00	257,457.93	1,201.40	278,864.60	-	278,864.60	Se realizó la Remodelación y reparación de 233.60 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O22NR0784	Remodelación del parque Francisco Villa en la colonia Francisco Villa (clave 10-074), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.9	0.00	490,429.00	489,947.96	481.04	489,947.96	-	489,947.96	Se realizan trabajos para la remodelación de 409.06 M2 mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0785	Sustitución de guarniciones y banquetas para toda la colonia Jalalpa Tepito (calve 10-090), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	674,989.00	0.00	1,326.85	673,662.15	-	673,662.15	Se realizan trabajos para la sustitución de 563.00 M2 de banquetas mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O22NR0786	Terminación de rampa de discapacitados en la colonia La Conchita (clave 10-100), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	0.0	0.00	416,706.00	0.00	21,328.63	395,377.37	-	395,377.37	Se realizan trabajos para la terminación de rampa en 347.57 M2 de banqueta mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O22NR0787	Cambiar las escaleras de los andadores para facilitar el acceso a las personas de la tercera edad y población en general en la colonia Las Águilas Secc. Hornos (clave 10-116).	100.0	0.00	304,584.00	304,503.43	80.57	304,503.43	-	304,503.43	Se realizó el Cambio de 254.05 M2 de banquetas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; andadores de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0788	Construcción de escalinatas seguras con barandal en la colonia Lomas de la Era (clave 10-132), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	1,377,488.00	0.00	0.00	1,377,488.00	-	1,377,488.00	Se realizan trabajos para la Construcción de 1,148.95 M2 de escalinatas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; escalinatas de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O22NR0789	Reconstrucción de escaleras con rampas y barandales en segunda cerrada de calle 4 en la colonia Lomas de Los Ángeles Tetelpan (clave 10-134), dentro de la demarcación territorial.	99.8	0.00	440,640.00	439,721.06	918.94	439,721.06	-	439,721.06	Se realizó la Reconstrucción de 367.53 M2 de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; escalinatas de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O22NR0790	Construcción de escalinatas seguras en la colonia Paraje El Caballito (clave 10-168), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.4	0.00	1,154,035.00	1,146,988.35	7,046.65	1,146,988.35	-	1,146,988.35	Se realizan trabajos para la Construcción de 962.57 M2 de escainatas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; escalinatas de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0791	Recuperación de la Calle Melchor Ocampo en la colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	854,505.00	0.00	1,785.24	852,719.76	-	852,719.76	Se realizan trabajos para la Recuperación de 500.00 M2 de banquetas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; escalinatas de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O22NR0792	Rescate de andador 1 en la colonia Zenón Delgado, (clave 10-239), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	438,970.00	0.00	0.00	438,970.00	-	438,970.00	Se realizan trabajos para el Rescate de 365.14 M2 de andador, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; andadores de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O22NR0793	Reparación escaleras en andador Sor Juana Inés de La Cruz en la colonia 26 de Julio (clave 10-244), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	95.4	0.00	326,206.00	311,115.84	730.83	325,475.17	-	325,475.17	Se realizó la Reparación de 272.08 M2 de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; andadores de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0794	Reconstrucción de escalinatas, barandales y pasamanos (andadores y donde sea necesario) en la colonia Za Jalalpa Tepito (Ampl) (clave 10-246), dentro de la demarcación territorial.	94.8	0.00	457,368.00	433,456.75	989.00	456,379.00	-	456,379.00	Se realizó la Reconstrucción de 380.49 M2 de escalinatas, barandales y pasamanos, mediante: Trazo y nivelacion de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; andadores de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
022NR0795	Rehabilitación de guarniciones y/o banquetas en la colonia Estado de Hidalgo (clave 10-247), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	476,181.00	0.00	935.24	475,245.76	-	475,245.76	Se realizan trabajos para la rehabilitación 305.00 M2 de Banquetas, mediante: Trazo y nivelacion de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
022NR0796	Colocación de reja de seguridad y continuación de calle 11 de noviembre en la colonia Canutillo Aguascalientes (clave 10-037), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	285,621.00	0.00	0.00	285,621.00	-	285,621.00	Se realizan trabajos para la Colocación de reja de seguridad en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de reja perimetral.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0797	Construcción de boca de tormenta en la colonia Lomas de San Ángel Inn (10-139), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	435,001.00	0.00	2,131.50	432,869.50	-	432,869.50	Se realizan trabajos para la Construcción de 180.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O22NR0798	Colocación de reja para delimitar jardineras en la colonia Cedro Chico (clave 10-041), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	285,193.00	0.00	0.00	285,193.00	-	285,193.00	Se realizan trabajos para la Colocación de reja en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de reja perimetral.
O22NR0799	Rehabilitación de módulo, en parque ecológico Colina del Sur, calzada de Los Corceles en la colonia Colinas del Sur (clave 10-044), dentro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	819,979.00	819,979.00	0.00	819,979.00	-	819,979.00	Se realizan trabajos para la rehabilitación módulo en espacio público, mediante: Colocación de piso de cerámica, azulejo, instalación hidrosanitaria, herrería y mesas de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0800	Colocación de techumbre y cercado de espacio de área de juegos y parque de bolsillo, en la colonia El Rodeo (clave 10-067), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	98.2	0.00	310,629.00	305,001.86	411.55	310,217.45	-	310,217.45	Se realizó la Colocación de techumbre y cercado en espacio público, mediante Trazo, habitación de estructura para techumbre, mejoramiento de terreno y colocación de malla perimetral.
O22NR0801	Recuperación de espacio en la colonia Hogar y Redención (clave 10-086), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	455,328.00	0.00	350.16	454,977.84	-	454,977.84	Se realizan trabajos para la Recuperación de espacio público, mediante Trazo, habitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
O22NR0802	Colocación de maya perimetral en la colonia La Araña (clave 10-095), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	362,642.00	0.00	0.00	362,642.00	-	362,642.00	Se realizan trabajos para la Colocación de maya perimetral en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de malla perimetral.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0803	Continuación con la recuperación de calles dignas, muros de contención con su banqueta y pavimentación, parte de calle Aura esq. Cóndor, en la colonia Las Águilas (clave 10-114).	0.0	0.00	681,958.00	0.00	0.00	681,958.00	-	681,958.00	Se realizan trabajos para la Continuación con la recuperación de espacio público, mediante: Trazo, nivelación de concreto hidráulico, rehabilitación de jardineras y mantenimiento de áreas verdes.
O22NR0804	Colocación de reja perimetral en la colonia Los Cedros (clave 10-146), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	311,355.00	0.00	0.02	311,354.98	-	311,354.98	Se realizan trabajos para la Colocación de reja perimetral en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de reja perimetral.
O22NR0805	Colocación de euroreja a la orilla de la barranca en la colonia Rincón de La Bolsa (clave 10-190), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	370,291.00	0.00	0.00	370,291.00	-	370,291.00	Se realizan trabajos para la Colocación de euroreja en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, colocación de euroreja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0806	Construcción de arco de identidad en la colonia Santa Lucía (Pblo) (clave 10-202), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	451,706.00	0.00	454.34	451,251.66	-	451,251.66	Se realizó la Construcción de arco de identidad en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, cimentación y acabados.
O22NR0807	Construcción de barda perimetral en la colonia Tepopotla (clave 10-212), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	326,706.00	0.00	0.00	326,706.00	-	326,706.00	Se realizan trabajos para la Construcción de barda perimetral en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate y construcción de barda perimetral.
O22NR0808	Colocación de gimnasio sport siria en la colonia Tetlalpan (clave 10-215), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	300,530.00	0.00	0.56	300,529.44	-	300,529.44	Se realizan trabajos para la Colocación de gimnasio en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, limpieza de terreno y colocación de ejercitadores.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0809	Adecuación de espacio en jardín de la virgen de la calle Juárez en la colonia Tizapán -Tizapán San Angel (clave 10-217), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	869,936.00	0.00	3,922.65	866,013.35	-	866,013.35	Se realizan trabajos para la Adecuación de espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, adecuación de espacios para tránsito peatonal.
O22NR0810	Colocación de barandales y pasamanos para escalinatas de los andadores San Luis Potosí, Sonora, Nuevo León, Veracruz, Zacatecas y las de esq. Carlos A. Madrazo en la Colonia Valentin Gómez Farías, Comité Ciudadano con clave 10-235	94.9	0.00	385,454.00	365,963.78	218.53	385,235.47	-	385,235.47	Se realizó la Colocación de barandales y pasamanos en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de barandales y pasamanos.
O22NR0811	Construcción de 3a etapa del estacionamiento en el espacio ubicado en calle Jazmín esq. Cda Orquídea (continuación) en la colonia Zotoltitla (clave 10-240).	0.0	0.00	352,175.00	0.00	0.00	352,175.00	-	352,175.00	Se realizan trabajos para la Construcción de 3a etapa del estacionamiento en espacio público, mediante: Colocación de concreto hidráulico para estacionamiento y adecuación de accesos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0812	Construcción de muro y repellado (colindancia de la colonia y juegos infantiles) en la colonia Conciencia Proletaria (clave 10-045), dentro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	301,067.00	301,066.96	0.02	301,066.98	-	301,066.98	Se realizan trabajos para la Construcción de muro y repellado en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención.
O22NR0813	Continuidad de construcción del muro de contención en la colonia Milpa del Cedro (clave 10-155), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	282,621.00	0.00	3.83	282,617.17	-	282,617.17	Se realizan trabajos para la Continuidad de construcción del muro de contención en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención.
O22NR0814	Continuidad de construcción del muro de contención entre Ciruelos en la colonia Prof. José Arturo López (clave 10-181), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	376,291.00	376,289.99	1.01	376,289.99	-	376,289.99	Se realizan trabajos para la Continuidad de construcción del muro de contención en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de mampostería a base de piedra volcánica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0815	Recuperación de espacio, proyecto 5a cerrada en la colonia Acueducto (clave 10-002), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.00	0.00	492,185.00	0.00	0.00	492,185.00	-	492,185.00	Se realizan trabajos para la Recuperación de espacio público, mediante Trazo, nivelación, mejoramiento de terreno, rehabilitación de muros y escalinatas.
O22NR0816	Sustitución de concreto hidráulico en la parte baja de la calle Paseo Lomas de Jalalpa en la colonia Jalalpa (Ampl) (clave 10-014), dentro de la demarcación territorial.	0.00	0.00	427,658.00	0.00	0.00	427,658.00	-	427,658.00	Se realizan trabajos para la Sustitución de 225.08 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0817	Pavimentación de concreto hidráulico, mejora de las calles en la colonia Arturo Gamiz (clave 10-017), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.00	0.00	284,861.00	0.00	0.00	284,861.00	-	284,861.00	Se realizan trabajos para la Pavimentación de 149.93 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0818	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Miguel Negrete en la colonia Bejero (clave 10-028), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	344,572.00	344,572.00	0.00	344,572.00	-	344,572.00	Se realizan trabajos para la Pavimentación de 181.35 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0819	Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Bonanza (clave 10-032), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	375,530.00	0.00	0.00	375,530.00	-	375,530.00	Se realizan trabajos para la Pavimentación de 197.65 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0820	Remozamiento de la glorieta Valverde, en la colonia Guadalupe Inn (clave 10-084), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	552,802.00	552,802.00	0.00	552,802.00	-	552,802.00	Se realizan trabajos para el Remozamiento de la glorieta Valverde en espacio público, los trabajos a realizar consisten en: Habilitación de cruces peatonales, pistas de Joggin, luminarias y aparatos ejercitadores.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0821	Pavimentación de concreto hidráulico de río Mixcoac en la colonia Dos Ríos (clave 10-053), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	349,720.00	0.00	0.00	0.00	349,720.00	-	349,720.00	Se realizan trabajos para la Pavimentación de 184.06 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0822	Pavimentación de concreto hidráulico en la colonia El Batán (clave 10-055), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	292,314.00	292,314.00	0.00	0.00	292,314.00	-	292,314.00	Se realizan trabajos para la Pavimentación de 153.85 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0823	Reencarpetamiento de concreto hidráulico en calle Las Flores en la colonia Flor de María (clave 10-072), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	315,307.00	315,307.00	0.00	0.00	315,307.00	-	315,307.00	Se realizan trabajos para el Reencarpetamiento de 165.95 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0824	Construcción de planchas de concreto hidráulico en la colonia Garcimarrero Reacomodo (clave 10-078), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	322,243.00	322,243.00	0.00	322,243.00	-	322,243.00	Se realizan trabajos para la Construcción de 169.60 M2 de planchas de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0825	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Golondrinas (clave 10-079), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	636,292.00	636,292.00	0.00	636,292.00	-	636,292.00	Se realizan trabajos para la Rehabilitación de 334.89 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0826	Cambio de guarnición de concreto hidráulico con electro-malla en la colonia Golondrinas 1a Sección (clave 10-080), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	476,907.00	476,907.00	0.00	476,907.00	-	476,907.00	Se realizan trabajos para Cambiar 244.57 M2 de concreto hidráulico con electro-malla, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0827	Cambio de adoquín en la colonia Herón Proal (clave 10-085), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	468,344.00	0.00	488.46	467,855.54	-	467,855.54	Se realizan trabajos para cambiar 608.00 M2 de adoquín, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O22NR0828	Continuación de concreto hidráulico en c. paso del molino en la colonia La Cañada (clave 10-096), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	475,187.00	0.00	0.00	475,187.00	-	475,187.00	Se realizan trabajos para la continuación de 250.10 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0829	Sustitución de concreto hidráulico en la colonia La Huerta (clave 10-102), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	299,221.00	0.00	0.00	299,221.00	-	299,221.00	Se realizan trabajos para la sustitución de 157.48 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0830	Continuación del cambio de concreto hidráulico en la colonia La Martinica (clave 10-105), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.00	0.00	543,481.00	0.00	0.00	543,481.00	-	543,481.00	Se realizan trabajos para el cambio de 286.04 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0831	Sustitución de cuadros de concreto hidráulico en calles Vicente Guerrero, and. presa falcón, río fuerte, Asunción, San Jerónimo en la colonia La Presa Sección Hornos (clave 10-112)	100.00	0.00	361,225.00	361,225.00	0.00	361,225.00	-	361,225.00	Se realizan trabajos para la sustitución de 190.12 M2 de cuadros de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0832	Repavimentación con concreto hidráulico, en la entrada de colonia Llano Redondo (clave 10-122), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.00	0.00	372,269.00	372,269.00	0.00	372,269.00	-	372,269.00	Se realizan trabajos para la repavimentación de 342.00 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0833	Cambio de banquetas y pavimento por concreto hidráulico (calle Hnos. Vivaldi, Sebastián Cabot y Pedro Mendoza en la colonia Lomas de Capula (clave 10-127), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	681,618.00	681,618.00	0.00	681,618.00	-	681,618.00	Se realizan trabajos para el cambio de banquetas en 358.75 M2 por concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0834	Continuidad de cambio de asfalto por concreto hidráulico en callejón cebada, en la colonia Lomas de Nuevo México (clave 10-136), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	0.0	0.00	386,480.00	0.00	0.00	386,480.00	-	386,480.00	Se realizan trabajos para el cambio de asfalto en 203.41 M2 por concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0835	Construcción de cuadros de concreto hidráulico en calle plomo en la colonia Lomas de Santo Domingo (Ampl) (clave 10-142), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	343,681.00	0.00	0.00	343,681.00	-	343,681.00	Se realizan trabajos para la construcción de 180.88 M2 de cuadros de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0836	Sustitución de concreto hidráulico de la calle suukum y beecoya en la colonia Miguel Gaona Armenta (clave 10-153), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	509,302.00	509,302.00	0.00	509,302.00	-	509,302.00	Se realizan trabajos para la sustitución de 268.05 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0837	Continuación de pavimentación con concreto hidráulico en mina de azufre en la colonia Palmas Axotitla (clave 10-167), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	394,295.00	394,295.00	0.00	394,295.00	-	394,295.00	Se realizan trabajos para la pavimentación de 207.50 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0838	Continuación de pavimentación de concreto hidráulico en calle 24 de mayo en la colonia Pólvora (clave 10-174), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	367,438.00	0.00	0.00	367,438.00	-	367,438.00	Se realizan trabajos para la pavimentación de 193.39 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0839	Repavimentación en Calle Río Guadalupe en la colonia Puente Colorado (Ampl.) (clave 10-185), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	441,804.00	441,804.00	0.00	441,804.00	-	441,804.00	Se realizan trabajos para la pavimentación de 232.53 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0840	Rehabilitación de concreto hidráulico, calle Xaxalpa y 16 de septiembre en la colonia San Bartolo Ameyalco (Pblo.) (clave 10-194), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	100.0	0.00	2,101,771.00	2,101,771.00	0.00	2,101,771.00	-	2,101,771.00	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 1,106.20 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0841	Rehabilitación de concreto hidráulico, en Av. Tecolcalco en la colonia Tecolcalco (clave 10-208), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	349,146.00	0.00	0.00	349,146.00	-	349,146.00	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 183.76 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0842	Repavimentación concreto hidráulico en Av. Ibis en la colonia Tepeaca (Ampl.) (clave 10-211), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.00	0.00	369,250.00	0.00	0.00	369,250.00	-	369,250.00	Se realizan trabajos para la pavimentación de 194.34 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0843	Pavimentación de concreto hidráulico en prolongación San Agustín en la colonia Tetelpan (Pblo.) (clave 10-214), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.00	0.00	690,481.00	0.00	0.00	690,481.00	-	690,481.00	Se realizan trabajos para la pavimentación de 363.41 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0844	Pavimentación de concreto hidráulico en Tarihuico y Tizampampano para caminar seguro en la colonia Tizampampano (clave 10-216), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	0.00	0.00	296,282.00	0.00	0.00	296,282.00	-	296,282.00	Se realizan trabajos para la pavimentación de 155.94 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0845	Rehabilitación de calles con cemento hidráulico en la colonia Tlacoyaque Barrio (clave 10-221), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	328,012.00	0.00	0.00	328,012.00	-	328,012.00	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 172.64 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0846	Renivelación y reparación de adoquinado en las calles Mixtecas y c. Palmas en la colonia Tlacuitlapa (clave 10-222), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	523,905.00	0.00	1,748.18	522,156.82	-	522,156.82	Se realizan trabajos para la renivelación y reparación de 988.50 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O22NR0847	Rehabilitación de concreto hidráulico en calles pipilos y bororos entre fueguinos y guajiras en la colonia Tlacuitlapa 2o Reacomodo (Ampl.) (clave 10-223), dentro de la demarcación	0.0	0.00	612,177.00	0.00	0.00	612,177.00	-	612,177.00	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 332.20 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0848	Rehabilitación de concreto hidráulico, mejorando tu calle en la colonia Tlapechico (clave 10-224), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	476,204.00	476,204.00	0.00	476,204.00	-	476,204.00	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 250.63 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O22NR0849	Rehabilitación de 3a etapa del concreto hidráulico en cerrada Vasco de Quiroga en la colonia Santa Fe KM. 8.5 (clave 10-256), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	301,047.00	301,047.00	0.00	301,047.00	-	301,047.00	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 158.45 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0850	Cambio de red de agua potable en toda la colonia Lomas de Santa Fe (clave 10-140), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	313,327.00	0.00	410.04	312,916.96	-	312,916.96	Se realizan trabajos para el Cambio de 148.75 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0851	Rehabilitación del talud de la colonia Juristas (clave 10-093), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	340,417.00	340,413.72	3.27	340,413.73	-	340,413.73	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 590.00 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0852	Cambio de la red de drenaje ubicado en la calle de Esteban Flores en su totalidad (continuidad) en la colonia Acuilolota (clave 10-003), dentro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	394,606.00	0.00	0.00	394,606.00	-	394,606.00	Se realizan trabajos para cambiar 0.10 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal $f'c=200\text{kg/cm}^2$.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
022NR0853	Cambio de red de drenaje en la colonia Barrio Norte (clave 10-026), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,250,697.00	1,250,697.00	0.00	1,250,697.00	-	1,250,697.00	Se realizan trabajos para cambiar 1.13 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal $f'c=200\text{kg/cm}^2$.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0854	Cambio de red de drenaje en la colonia Cooperativa Cehuayo (clave 10-046), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	378,148.00	0.00	0.00	378,148.00	-	378,148.00	Se realizan trabajos para cambiar 0.05 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal $f'c=200\text{kg/cm}^2$.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0855	Cambio de red de drenaje en CD. mirador entre cjon balcón, andador tepozán y and. bajada mirador en la colonia El Mirador (clave 10-062), dentro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	323,474.00	0.00	1,585.02	321,888.98	-	321,888.98	Se realizan trabajos para cambiar 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0856	Sustitución de drenaje en cerrada entre Rosalinos y Acatlán en la colonia El Pocito (clave 10-066), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	373,213.00	0.00	0.00	373,213.00	-	373,213.00	Se realizan trabajos para la sustitución de 0.02 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal $f'c=200\text{kg/cm}^2$.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0857	Cambio de drenaje en andador 1 y henequén en la colonia Estado de Hidalgo (Ampl.) (clave 10-070), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	294,285.00	0.00	1,442.00	292,843.00	-	292,843.00	Se realizan trabajos para cambiar 0.02 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal $f'c=200\text{kg/cm}^2$.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0858	Cambio de drenaje en la colonia Lomas de Santo Domingo (clave 10-141), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	309,589.00	0.00	1,475.02	308,113.98	-	308,113.98	Se realizan trabajos para cambiar 0.02 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0859	Instalación de drenaje y rehabilitación de calle con concreto hidráulico en la colonia Santa Rosa Xochiac (Pblo.) (clave 10-204), dentro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	1,552,675.00	1,552,675.00	0.00	1,552,675.00	-	1,552,675.00	Se realizan trabajos para la instalación de 0.24 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal $f'c=200\text{kg/cm}^2$.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0860	Cambio y nivelación de red de drenaje en la colonia Belén de Las Flores, (clave 10-249), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	332,274.00	0.00	0.00	332,274.00	-	332,274.00	Se realizan trabajos para el cambio de 0.02 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliaria; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal $f'c=200\text{kg/cm}^2$.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0861	Cambio de red de agua potable en andador 9 entre c. Tarango y c. Escollo en la colonia Águilas 3er parque (clave 10-005), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	498,950.00	498,950.00	0.00	498,950.00	-	498,950.00	Se realizan trabajos para el cambio de red de 120.00 Metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f _c = 200 kg/cm ² ; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banquetta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banquetta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0862	Cambio de red hidráulica, en calle ciprés y calle pino en la colonia Arcos de Centenario (clave 10-016), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	85.4	0.00	285,570.00	243,795.54	0.01	285,569.99	-	285,569.99	Se trabajo para el cambio de red de 55.75 Metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0863	Sustitución de red hidráulica en su totalidad en la colonia Atlamaxac (clave 10-020), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	299,201.00	0.00	0.00	299,201.00	-	299,201.00	Se realizan trabajos para la sustitución de 79.50 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f _c = 200 kg/cm ² ; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0864	Continuidad del cambio de red hidráulica 2022 en la colonia Galeana (clave 10-075), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	302,050.00	0.00	0.00	0.00	302,050.00	-	302,050.00	Se realizan trabajos para la continuación de 80.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banquetta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banquetta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0865	Sustitución de red de agua potable en prolongación Sócrates con tubo de polietileno en la colonia La Milagrosa (clave 10-107), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	340,930.00	0.00	0.00	340,930.00	-	340,930.00	Se realizarán trabajos para la sustitución de 125.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f _c = 200 kg/cm ² ; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0866	Cambio de red de agua potable en 2o and en la colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	311,799.00	0.00	2,417.56	309,381.44	-	309,381.44	Se realizan trabajos para el cambio de 40.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0867	Cambio de válvulas y sustitución tubo de suministro de agua en la colonia Lomas de Chamontoya (clave 10-130), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	747,703.00	747,703.00	0.00	747,703.00	-	747,703.00	Se realizan trabajos para el cambio de 53.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0868	Sustitución de nueva red hidráulica en la colonia Lomas de Puerta Grande (clave 10-138), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	514,671.00	514,670.99	0.00	514,671.00	-	514,671.00	Se realizan trabajos para la sustitución de 136.50 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0869	Cambio de tubería de agua en calle 3 desde la cruz hasta calle 8 en la colonia Lomas de Tetelpan (clave 10-144), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	453,993.00	453,817.15	175.85	453,817.15	-	453,817.15	Se realizan trabajos para el cambio de 120.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0870	Cambio y sustitución de red hidráulica en Fco. Arrilaga en la colonia Minas de Cristo (clave 10-156), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	561,688.00	561,688.00	0.00	561,688.00	-	561,688.00	Se realizan trabajos para el cambio de 149.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0871	Mejorando la red hidráulica en c. rosa roja en la colonia Molino de Rosas (clave 10-157), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	697,598.00	697,597.99	0.00	697,598.00	-	697,598.00	Se realizan trabajos para el mejoramiento de 90.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f _c = 200 kg/cm ² ; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banquetta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banquetta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0872	Cambio de red hidráulica en calle lirio en la colonia prados la providencia (clave 10-176), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	379,112.00	0.00	0.00	379,112.00	-	379,112.00	Se realizan trabajos para el cambio de 101.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0873	Cambio de red hidráulica y válvula en calle Gabriel Carmona y Carlos A. Madrazo (continuación) en la colonia Privada Centenario (clave 10-180), dentro de la demarcación territorial	0.0	0.00	339,286.00	0.00	0.00	339,286.00	-	339,286.00	Se realizan trabajos para el cambio de 90.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0874	Sustitución de red para agua saludable en la colonia para Olivar del Conde 2a Sección I (clave 10-254), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,085,206.00	1,085,206.00	0.00	1,085,206.00	-	1,085,206.00	Se realizan trabajos para la sustitución de 120.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silleta, caja para llave de banqueta de FoFo contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
O22NR0875	Continuación de construcción del centro comunitario (interactivo) en la colonia Ave Real (clave 10-022), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	392,452.00	0.00	153.33	392,298.67	-	392,298.67	Se realizan trabajos para continuar con la construcción de 1 (INM) centro comunitario, mediante: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0876	Remodelación de caseta de vigilancia en la colonia Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	94.4	0.00	309,185.00	291,822.50	514.71	308,670.29	-	308,670.29	Se remodeló 1 (INM) de caseta de vigilancia, mediante: Demolición por medios manuales de recubrimientos de azulejo y desmontaje de elementos, aplanado de yeso en muros, suministro y colocación de piso de loseta, recubrimiento de pasta fuerte; Instalación sanitaria, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre, reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de azotea (sistema prefabricado), suministro y aplicación de pintura vinílica; reposición de chapa para puerta, suministro y colocación de cancelería de aluminio formada por fijos y corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural.
O22NR0877	Reparación de fugas de agua potable en diversas colonias, dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	13,000,000.00	12,996,773.04	2,372.62	12,997,627.38	12,996,773.04	12,997,627.38	Se Reparó 2,000 Piezas de fugas de agua potable, mediante trabajos de mantenimiento de la red secundaria de agua potable en tuberías de distribución, corrigiendo válvulas en el vástago fijo, así como en ramales domiciliarios que vas desde a red principal hasta la llave de banqueta.
O22NR0878	Mejoramiento de centro social en la colonia Lomas de Tarango (clave 10-143), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	91.9	0.00	520,194.00	477,827.03	649.20	519,544.80	-	519,544.80	Se trabajo en el mejoramiento de 1 (INM) centro social, mediante: Preliminares, cimentación, estructura metálica, instalación de gas, instalación eléctrica, instalación de voz y datos, albañilería, plafones, acabados, instalación especial, herrería, carpintería y cancelería.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0879	Rehabilitación de salón para adultos mayores en la colonia Molino de Santo Domingo (clave 10-159), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.9	0.00	598,019.00	597,469.60	549.40	597,469.60	-	597,469.60	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 1 (INM) salón para adultos mayores, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, relleno de zanjas con tepetate, plantilla de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, habilitación y colocación de acero de refuerzo grado 42, cimbra acabado común y descimbra en cimentación (zapatas, contratrabes, dados).
O22NR0880	Continuación de construcción del centro de desarrollo social en calle 10 esq. con las escaleras de salida a 5 de mayo en la colonia Poder Popular (clave 10-173).	0.0	0.00	321,520.00	0.00	0.00	321,520.00	-	321,520.00	Se realizan trabajos para continuar con la construcción de 1 (INM) centro social, mediante: Desyerbe y limpieza de terreno, acarreo, trazo, nivelación, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico, cimbra acabado común y descimbra en elementos de concreto, colocación de malla de alambre electrosoldada para refuerzo en firmes, pisos, losas y muros, firmes, plantilla de concreto hidráulico.
O22NR0881	Rehabilitación de centro interactivo en la colonia Punta de Cehuayo (clave 10-186), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	95.6	0.00	461,552.00	441,339.72	1,071.93	460,480.07	-	460,480.07	Se realizó la rehabilitación de 1 (INM) centro interactivo, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 85% próctor con rodillo vibratorio, plantilla de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 100 kg/cm2, de 5 cm. de espesor, cimbra acabado común y en cadenas, castillos, cerramientos, cejas y repisones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0882	Construcción de comedor comunitario y área de recreación en la colonia Tlacoyaque Ampliación (clave 10-220), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	652,599.00	0.00	481.35	652,117.65	-	652,117.65	Se realizan trabajos para la construcción de 1 (INM) comedor comunitario y área de recreación, mediante: Limpieza, nivelación, compactación, delimitación del área de la obra y preparación del terreno, trazo y niveles, excavaciones para cimientos, planchas de concreto armado a base de concreto con malla electrosoldada, planchas de Ecreteo con guarnición perimetral 100 % permeable resultado de la mezcla de agregados pétreos de granulometrías controladas, cemento, agua y aditivo.
O22NR0883	Remodelación y ampliación de la casa de cultura 3ª fase en la colonia Villa Verdún (clave 10-238), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	436,206.00	436,139.87	66.13	436,139.87	-	436,139.87	Se realizó la remodelación y ampliación de 1 (INM) de la casa de cultura, mediante: Suministro e instalación de cable de cobre, caja condulet y luminarias, suministro, colocación y pruebas de salida hidráulica, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica en muros y plafones previa preparación de la superficie con sellador vinílico, suministro y aplicación de recubrimiento con pasta texturizada en muros.
O22NR1014	Rehabilitación de áreas de esparcimiento, gimnasios al aire libre y canchas, en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial.	90.7	0.00	18,000,000.00	16,326,389.31	2,329.62	17,997,670.38	16,326,389.31	17,997,670.38	Se realizan trabajos para la rehabilitación de módulos de juegos infantiles y gimnasios al aire libre en 33 (ESP), mediante: Mantenimiento de cancha de fútbol, cambio de pasto sintético, reparación y pintura para juegos infantiles, reja perimetral, pintura de bancas, sustitución de planchas de concreto, limpieza general, pintura en ejercitadores, cambio de piso, reparación de gimnasio al aire libre, herrería, reparación de luminarias, pintura para guarnición, reparación de euroreja, colocación de techumbre, colocación de caucho y colocación de velaría.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1037	Verificación y seguimiento de las obras FISMDF y Presupuesto Participativo 2022	90.4	0.00	7,849,553.21	7,097,718.21	201,498.55	7,648,054.66	2,818,194.32	7,648,054.66	Se realizó la Verificación y seguimiento de las obras FISMDF y Presupuesto Participativo 2022, mediante el Desarrollo de las Fases denominadas: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O22NR1053	Cambio de la red de agua potable en 1a, 2a y 3a priv. Altamirano en la colonia Loreto (clave 10-145), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.6	0.00	325,972.00	324,805.87	1,166.13	324,805.87	-	324,805.87	Se realizan trabajos para el cambio de 119.37 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O22NR1054	Remodelación y reparación de rampa para discapacitados, en la colonia El Árbol (clave 10-054), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	322,913.00	0.00	4,153.63	318,759.37	-	318,759.37	Se realizan trabajos para la remodelación y reparación de 403.18 M2 de rampas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR1055	Cambio de escalinatas por rampa en la colonia Lomas de Capulín (clave 10-128), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	396,787.00	0.00	8,268.25	388,518.75	-	388,518.75	Se realizan trabajos para el cambio de escalinatas en 300.00 M2 por rampas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O22NR1056	Remodelación y reparación de escalinatas y andador del río con luminarias en la colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	343,328.00	343,328.00	0.00	343,328.00	-	343,328.00	Se realizan trabajos para la remodelación y reparación de 535.46 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O22NR1057	Colocación de banquetas en calle Pedro Aguirre y colocación de tubo en lugar de malla en el parque presidentes en la colonia Presidentes 2a (Ampl) (clave 10-179).	0.0	0.00	629,943.00	0.00	4,251.89	625,691.11	-	625,691.11	Se realizan trabajos para la colocación de 450.08 M2 de banquetas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1058	Sustitución de drenaje en la colonia Belén de Las Flores (clave 10-029), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.5	0.00	479,083.00	476,735.49	2,347.51	476,735.49	-	476,735.49	Se realizan trabajos para sustituir 0.10 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O22NR1059	Sustitución de drenaje en la colonia El Paraíso (clave 10-063), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	507,628.00	0.00	2,487.38	505,140.62	-	505,140.62	Se realizan trabajos para Cambiar 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O22NR1060	Cambio de tubería de drenaje en la colonia Gral. A. Rosales (clave 10-082), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	285,509.00	0.00	1,398.99	284,110.01	-	284,110.01	Se realizan trabajos para Cambiar 0.03 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR1061	Cambio del desagüe en calle Manuel Payno en la colonia Liberales de 1857 (clave 10-121), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	576,833.00	0.00	2,826.48	574,006.52	-	574,006.52	Se realizan trabajos para cambiar 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O22NR1062	Cambio de drenaje y escalinatas en la colonia Lomas de Becerra (clave 10-124), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	1,072,989.00	0.00	4,947.35	1,068,041.65	-	1,068,041.65	Se realizan trabajos para cambiar 0.07 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O22NR1063	Cambio de drenaje en mineros en la colonia Real del Monte (clave 10-189), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.8	0.00	383,056.00	382,119.98	936.02	382,119.98	-	382,119.98	Se realizan trabajos para cambiar 0.07 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1064	Rehabilitación del drenaje en la colonia San Pedro de Los Pinos (clave 10-197), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	338,568.00	0.00	3,884.24	334,683.76	-	334,683.76	Se realizan trabajos para rehabilitar 0.06 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O22NR1065	Cambio de drenaje en cerrada de calle 30 y calle 29 en la colonia Olivar del Conde 2a Sección II (clave 10-255), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	863,170.00	863,170.00	0.00	863,170.00	-	863,170.00	Se realizan trabajos para cambiar 0.16 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O22NR1066	Recuperación de camellón en barranca del muerto, un lugar de convivencia vecinal en la colonia Alpes (clave 10-010), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	36.1	0.00	571,881.00	206,226.08	12,868.29	559,012.71	-	559,012.71	Se realizan trabajos para la adecuación de espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate, adecuación de espacios para tránsito peatonal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1067	Rehabilitación y colocación de domo al parque de bolsillo de la UH. Antonio Carrillo y colocación de barandales en la colonia Corpus Christy (clave 10-047).	97.7	0.00	1,294,344.00	1,264,529.80	471.72	1,293,872.28	1,208,381.99	1,293,872.28	Se realizó la rehabilitación y colocación de domo en espacio público, mediante: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
O22NR1068	Recuperación de espacio público, aumento de barda perimetral y reparación barda negra de la unidad bosques del sur, en la colonia Garcimarrero Norte (clave 10-077).	100.0	0.00	617,074.00	617,074.00	0.00	617,074.00	-	617,074.00	Se realizan trabajos para la adecuación de espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, construcción de barda perimetral con piedra negra.
O22NR1069	Recuperar espacio, sistema de riego y captación de agua pluvial en parque Oscar Morineau y andador Leonardo Da Vinci en la colonia Paseo de Las Lomas-San Gabriel (clave 10-170).	91.0	0.00	449,756.00	409,165.61	0.00	449,756.00	-	449,756.00	Se realizó la recuperación de espacio público, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1070	Colocación de domo en espacio público en la colonia 1a Victoria Sección bosques (clave 10-243), dentro de la demarcación territorial Álvaro obregón.	0.0	0.00	442,032.00	0.00	526.67	441,505.33	-	441,505.33	Se realizan trabajos para colocar domo en espacio público, mediante: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
O22NR1071	Recuperación de espacio público, seguridad para mis vecinos, en la colonia 2a El Pirul (Ampl) (clave 10-245), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	341,208.00	0.00	0.00	341,208.00	-	341,208.00	Se realizan trabajos para la recuperación de espacio público, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; andadores de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O22NR1072	Recuperación de camellón Av. Javier Barros Sierra de ocho y medio a avenida santa y terminación de banqueta, en la colonia Lomas de Santa Fe II (clave 10-248).	0.0	0.00	643,430.00	0.00	649.02	642,780.98	-	642,780.98	Se realizan trabajos para la recuperación de espacio público, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; andadores de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1073	Colocación de techado completo en la cancha, con arco metálico e iluminación interior, en la colonia San Gabriel (clave 10-196), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	0.0	0.00	295,072.00	0.00	550.22	294,521.78	-	294,521.78	Se realizan trabajos para la colocación de cubierta tipo arco techo metálico en espacio público, mediante: Placas de acero, bajantes pluviales, abrazaderas, taquetes e instalación de luminarias.
O22NR1074	Remodelación de la cancha, con pasto sintético y techado en cda. del pozo en la colonia Tetelpan (clave 10-213), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	88.2	0.00	735,703.00	649,160.96	12,868.29	722,834.71	-	722,834.71	Se realizan trabajos para la remodelación de cancha en espacio público, mediante: Suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro, instalación de pasto sintético.
O22NR1075	Continuar con la construcción de centro comunitario, en la colonia Arboledas Político (clave 10-015), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.8	0.00	337,262.00	336,677.11	581.71	336,680.29	-	336,680.29	Se realizan trabajos para Continuar con la construcción de 1 (INM) centro comunitario, mediante: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1076	Rehabilitar el centro interactivo para mi comunidad, en la colonia Arturo Martínez (clave 10-018), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.8	0.00	404,313.00	403,586.65	726.35	403,586.65	-	403,586.65	Se realizan trabajos para rehabilitar 1 (INM) centro comunitario, mediante: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O22NR1077	Continuar con la construcción de salón de usos múltiples 3a etapa, en la colonia La Herradura (clave 10-101), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	297,680.00	0.00	54.64	297,625.36	-	297,625.36	Se Continúa con la construcción de 1 (INM) centro comunitario, mediante: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O22NR1078	Continuar con la construcción del centro comunitario, en la colonia Puente Colorado (clave 10-184), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.9	0.00	452,884.00	452,525.03	358.96	452,525.04	-	452,525.04	Se Continúa con la construcción de 1 (INM) centro comunitario, mediante: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1079	Continuar con la construcción de salón de cultura, en la colonia Tejocote (clave 10-209), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	311,327.00	311,327.00	0.00	311,327.00	-	311,327.00	Se Continúa con la construcción de 1 (INM) centro comunitario, mediante: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O22NR1080	Ampliación de centro interactivo, en la colonia 1a Victoria (clave 10-242), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.9	0.00	410,093.00	409,642.38	450.62	409,642.38	-	409,642.38	Se realizan trabajos para la Ampliación de 1 (INM) centro comunitario, mediante: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O22NR1081	Construcción de muro de contención, en la colonia El Capulín (clave 10-059), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	404,590.00	0.00	8.03	404,581.97	-	404,581.97	Se realizan trabajos para la Construcción de muro y repellido en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1082	Construcción de muro de contención, en la colonia Los Gamitos (clave 10-147), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	316,278.00	0.00	0.54	316,277.46	-	316,277.46	Se realizan trabajos para la Construcción de muro de contención en (1) espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro.
O22NR1083	Construcción de muro de contención reforzado con enmallado y reparación de banquetas y escaleras con protección de barandal, en la colonia Piloto (Adolfo López Mateos) clave 10-171.	100.0	0.00	625,977.00	625,968.55	8.44	625,968.56	-	625,968.56	Se realizan trabajos para la Construcción de muro en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención.
O22NR1084	Reparación de adoquinado de la calle Morelos, de calle alumnos a providencia incluyendo calle Juárez, en la colonia Axtotla (clave 10-024), dentro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	435,227.00	0.00	482.99	434,744.01	-	434,744.01	Se realizan trabajos para la Reparación de adoquinado de 386.71 M2, que consiste en la renivelación de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1085	Rehabilitación integral del pavimento calle barranca pilares y colocación de macetones en la esquina barranca pilares y periférico sur, en la colonia Atlamaya (clave 10-021).	80.1	0.00	342,634.00	274,594.47	0.00	342,634.00	-	342,634.00	Se realizó la Rehabilitación integral de 294.09 M2 de pavimento a base de empedrado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de piedra bola.
O22NR1086	Estabilización de talud en la colonia Gral. Carlos A. Madrazo (clave 10-083), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	357,288.00	0.00	10.69	357,277.31	-	357,277.31	Se realizan trabajos para la Estabilización de 575.00 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia F' c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.
O22NR1160	Sustitución por concreto hidráulico (enchula Artiguenses) colonia La Presa (clave 10-111), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	375,913.00	375,913.00	0.00	375,913.00	-	375,913.00	Se realizan trabajos para la Sustitución de 288.03 M2 por concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1161	Mejoramiento de espacio público en la colonia Las Palmas (clave 10-119), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	365,867.00	0.00	0.00	365,867.00	-	365,867.00	Se realizan trabajos para el Mejoramiento de espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y colocación de malla ciclónica en jardinería.
O22NR1162	Cambio de red hidráulica en la calle Grover Cleveland, en la colonia Presidentes 1a (Ampl) (clave 10-178), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	457,881.00	0.00	0.00	457,881.00	-	457,881.00	Se realizan trabajos para el Cambio de 101.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O22NR1170	Instalación de juegos infantiles, en la colonia Belén de Las Flores Sección Relleno (clave 10-030), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	69.7	0.00	303,118.00	211,375.90	2,961.48	300,156.52	-	300,156.52	Se realizó la Instalación de juegos infantiles que consta de: preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie, suministro e instalación de juego infantil y mobiliario urbano, instalación de reja y/o malla, todo de acuerdo al espacio del lugar en el que se realizarán los trabajos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1171	Instalación de juegos infantiles, en la colonia Bellavista (clave 10-031), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	56.5	0.00	994,705.00	562,060.87	0.00	994,705.00	-	994,705.00	Se realizó Instalación de juegos infantiles que consta de: Preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie e instalación de juegos infantiles y mobiliario urbano, instalación de reja y/o malla, instalación de velaría e instalación de alumbrado, todo de acuerdo al espacio del lugar en el que se realizarán los trabajos.
O22NR1172	Instalación de juegos infantiles, en la colonia Corpus Christy Ampliación Xocomecatla (clave 10-048), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	80.2	0.00	443,670.00	356,015.46	170.33	443,499.67	-	443,499.67	Se realizó la Instalación de juegos infantiles que consta de: Retiro de juegos existentes, preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie, suministro e instalación de juego infantil y mobiliario urbano e instalación de alumbrado, todo de acuerdo al espacio del lugar en el que se realizarán los trabajos.
O22NR1173	Instalación de juegos infantiles, en la colonia El Bosque (clave 10-056), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.4	0.00	312,178.00	310,288.36	1,889.63	310,288.37	-	310,288.37	Se realizan trabajos para la Instalación de (1 EQU) de juegos infantiles que consta de: Retiro de juegos existentes, preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie, suministro y colocación de piso de granulado de caucho e instalación de juego infantil, todo de acuerdo al espacio del lugar en el que se realizarán los trabajos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1174	Instalación de juegos infantiles, en la colonia Garcimarrero (clave 10-076), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	433,608.00	0.00	625.10	432,982.90	-	432,982.90	Se realizan trabajos para la Instalación de (1 EQU) de juegos infantiles que consta de: Retiro de juegos existentes, preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie, suministro e instalación de juego infantil y mobiliario urbano, todo de acuerdo al espacio del lugar en el que se realizarán los trabajos.
O22NR1175	Instalación de juegos infantiles, en la colonia Jalalpa (clave 10-088), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	87.4	0.00	616,193.00	538,390.73	1,723.66	614,469.34	-	614,469.34	Se realizó la Instalación de (1 EQU) de juegos infantiles que consta de: Preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie, suministro e instalación de juego infantil y mobiliario urbano, instalación de reja y/o malla e instalación de alumbrado, todo de acuerdo al espacio del lugar en el que se realizarán los trabajos.
O22NR1176	Remodelación de espacio público en la colonia Tlacoyaque (clave 10-219), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	85.2	0.00	410,855.00	350,229.16	848.58	410,006.42	-	410,006.42	Se realizan trabajos para la Remodelación de (1) espacio público trabajos a realizar: Desmontaje y reubicación de ejercitadores, instalación de juego infantil, colocación de mobiliario urbano entre otras acciones, todo dentro del espacio en el que se realizarán los trabajos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1177	Adecuación de espacio para crear un parque para perros en la colonia Chimalistac (clave 10-042), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	374,429.00	0.00	161.10	374,267.90	-	374,267.90	Se realizan trabajos para la Adecuación de espacio para crear un parque para perros, los trabajos a realizar consisten preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie, suministro e instalación de ejercitadores (juegos) para perros y mobiliario urbano, instalación de reja y/o malla, todo de acuerdo al espacio del lugar en el que se realizarán los trabajos.
O22NR1178	Adecuación de espacio para crear un parque para perros en la colonia Florida (clave 10-073), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	621,506.00	621,341.85	164.15	621,341.85	-	621,341.85	Se realizan trabajos para la Adecuación de espacio para crear un parque para perros, los trabajos a realizar consisten en Preparación y rehabilitación de la superficie, suministro e instalación de ejercitadores (juegos) para perros y mobiliario urbano, instalación de reja y/o malla, todo de acuerdo al espacio del lugar en el que se realizarán los trabajos.
O22NR1179	Remodelación del Parque las Tortugas, en la colonia San Clemente (clave 10-195), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	748,269.00	748,119.03	149.97	748,119.03	-	748,119.03	Se realizan trabajos para Remodelación del Parque las Tortugas, los trabajos a realizar consisten en cambios de juegos infantiles, reparación o cambio de luminarias, remodelación de la pequeña cancha, a través de aplicación de pintura, instalación de mobiliario urbano, colocación de piso de caucho.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1180	Recuperación de Parque Texcotla, en la colonia Unidad Popular Tepeaca (clave 10-232), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	38.2	0.00	422,952.00	161,375.64	815.20	422,136.80	-	422,136.80	Se realizan trabajos para la Recuperación de Parque Texcotla, mediante: Atención a la cancha de fútbol, desmontaje y reubicación de ejercitadores, instalación de juego infantil y mobiliario urbano, así como, reparación o cambio de luminarias.
O22NR1181	Rehabilitación de parque, en la colonia Unión Olivos (clave 10-233), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	32.2	0.00	314,692.00	101,301.62	2,992.37	311,699.63	-	311,699.63	Se realizan trabajos para la Rehabilitación de parque, mediante: Preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie para el desmontaje y reubicación de ejercitadores y juegos infantiles.
O22NR1182	Instalación de gimnasio al aire libre en la colonia 19 de mayo (clave 10-241), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	369,105.00	0.00	2,476.69	366,628.31	-	366,628.31	Se realizan trabajos para la Instalación de 1 Gimnasio, mediante: Demolición de elementos de concreto, construcción de firme, instalación de estructuras básicas (barras de acero en diversas formas), como son: barras paralelas, banco abdominal, pasamanos, entre otros para realizar ejercicios, colocación de piso de caucho, colocación de reja o malla.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1183	Instalación de gimnasio al aire libre en la colonia Margarita Maza de Juárez (clave 10-148), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	98.9	0.00	339,895.00	336,021.04	3,873.96	336,021.04	-	336,021.04	Se realizan trabajos para la Instalación de 1 Gimnasio, mediante: Construcción de firme de concreto, instalación de gimnasio al aire libre (ejercitadores), como son: abdominales doble, cintura y escalera, brazos y piernas, entre otros, para realizar activación física, colocación de piso de caucho, colocación de reja o malla y colocación de techumbre o velaria.
O22NR1184	Instalación de gimnasio al aire libre en la colonia Villa Solidaridad (clave 10-237), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	13.9	0.00	320,894.00	44,748.30	1,457.71	319,436.29	-	319,436.29	Se realizan trabajos para la Instalación de 1 Gimnasio, mediante: Demolición de elementos de concreto, construcción de firme, instalación de estructuras básicas (barras de acero en diversas formas), como son: barras paralelas, banco abdominal, pasamanos, entre otros para realizar ejercicios, colocación de piso de caucho, colocación de reja o malla.
O22NR1185	Recuperación de espacio de áreas verdes en la colonia Golondrinas 2a Sección (clave 10-081), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	91.5	0.00	557,723.00	510,197.57	3,350.64	554,372.36	-	554,372.36	Se realizan trabajos para la Recuperación de espacio de áreas verdes, los trabajos consisten en: Preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie, desyerbe y limpieza de terreno, sembrado de plantas, instalación de mobiliario urbano e instalación de luminarias.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1186	Recuperación de espacio público en la colonia Alcantarilla (clave 10-007), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	356,455.00	356,455.00	0.00	356,455.00	-	356,455.00	Se realizan trabajos para la Recuperación de espacio público, los trabajos a realizar consisten en: Reparación de boca de tormenta para evitar encharcamientos y/o inundaciones, así como el cambio de alfombra dañada en área de juegos y gimnasios para evitar accidentes e instalación de luminarias que proporcionen la luz necesaria al espacio.
O22NR1187	Rehabilitación de parque en la colonia Jardines del Pedregal (clave 10-091), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	83.3	0.00	1,219,897.00	1,016,469.87	3,270.89	1,216,626.11	-	1,216,626.11	Se realizan trabajos para rehabilitar parque, mediante: Rehabilitación, reforzamiento y/o cambio de sistema de riego para áreas verdes, preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie, desmantelamiento y desmontaje de juegos existentes e instalación de juego infantil.
O22NR1188	Recuperación de espacio público en parque de la colonia La Angostura (clave 10-094), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	408,610.00	0.00	1,087.89	407,522.11	-	407,522.11	Se realizan trabajos para la Recuperación de espacio público en parque, los trabajos a realizar consisten en: Reparación y/o cambio de luminarias, construcción de cisterna e instalación de accesorios para sistema de riego para áreas verdes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1189	Matenimiento a la infraestructura vial en espacio de la colonia Lomas de Las Águilas (clave 10-133), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	452,664.00	452,664.00	0.00	452,664.00	-	452,664.00	Se realizó el Mantenimiento a la infraestructura vial en espacio, a través de acciones de: colocación de señalamientos viales, balizamiento, colocación de vialetas, colocación de reductor de velocidad, monitores de velocidad, en diversas áreas.
O22NR1230	Instalación de juegos infantiles, en la colonia Las Águilas Ampliación (clave 10-115), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	70.4	0.00	923,536.00	650,620.47	4,017.98	919,518.02	-	919,518.02	Se realizó la Instalación de juegos infantiles que consta de: Preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie, suministro e instalación de juego infantil y mobiliario urbano, instalación de reja y/o malla, instalación de alumbrado, todo de acuerdo al espacio del lugar en el que se realizarán los trabajos.
O22NR1231	Proyecto ejecutivo para el rescate del parque Tagle colonia Hacienda de Guadalupe Chimalistac (Clave 10-004), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	95.0	0.00	367,341.00	348,973.96	0.00	367,341.00	-	367,341.00	Se realizó Proyecto ejecutivo para el rescate del parque Tagle colonia Hacienda de Guadalupe Chimalistac (Clave 10-004), los trabajos consisten a base de levantamientos topográficos, estudios de viabilidad, factibilidad del área en el jardín existente para llevar a cabo el análisis, selección de alternativas de solución para el sistema de riego a base de agua tratada, captura de agua de lluvia, aeración y mejora de suelo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1251	Rescatar espacio público, arboleda segura y sustentable, en la colonia Presidentes (clave 10-177), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	690,783.00	0.00	0.00	690,783.00	-	690,783.00	Se realizan trabajos para Rescatar espacio público, los trabajos a realizar consisten en: Colocación de protecciones y malla en bardas, ampliación de pista, reparación de rejas y muros, señalización e instalación de torniquetes.
O22NR1252	Rehabilitación de espacio para realizar actividades culturales, recreativas y deportivas, en la colonia Olivar de Los Padres (clave 10-163), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	1,366,263.00	1,366,263.00	0.00	1,366,263.00	-	1,366,263.00	Se realizan trabajos para la Rehabilitación de espacio para actividades culturales, recreativas y deportivas, los trabajos a realizar consiste en: Modernización de cancha deportiva, instalación de pasto sintético, instalación de velaria, construcción de mesas a base de concreto.
O22NR1277	Rehabilitación de espacio público "Cruce seguro Minerva-Ajusco-Margaritas" en la colonia Florida, dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	90.0	0.00	3,937,500.00	3,543,748.93	0.00	3,937,500.00	3,789,824.89	3,937,500.00	Se realizó la Rehabilitación de espacio público, los trabajos a realizar consisten en: Nivelación de banquetas, ampliación de área de espera para cruce peatonal, demoliciones y retiros, excavaciones, extensión de camellón, señalización horizontal y vertical, Instalación de luminarias.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1283	Rehabilitación de área verde con lona tensada para convertirlo en área de convivencia familiar, en la colonia El Pirul (clave 10-065), dentro de la demarcación territorial.	0.00	0.00	434,920.00	0.00	0.00	434,920.00	-	434,920.00	Se realizan trabajos para la Rehabilitación de área verde, mediante la instalación de una estructura metálica con lona tensada para un espacio de aproximadamente 10 por 10 mts, compra e instalación de juegos infantiles y pasto sintético, instalación de reja de protección y parrillas metálicas.
O22NR1292	Restauración de tres puentes en la colonia Chimalistac: puente del púlpito, puente del Carmen y puente de piedra, dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.00	0.00	822,057.46	0.00	0.00	822,057.46	-	822,057.46	Se realizan trabajos para la Restauración de 3 espacios públicos, puente del púlpito, puente del Carmen y puente de piedra, mediante: Liberación de polvo y hollín, reintegración de piezas de tabique, piedra bola de río, piedra volcánica, eliminación de flora y microflora parásita, liberación de aplanado en mal estado, rejunteo en muros de mampostería y enjuague de fachadas, pretilas, remates y pisos.
	(ADEFAS) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.	100.00	0.00	718,682.99	718,682.99	0.00	718,682.99	-	718,682.99	
TOTAL URG			474,940,311.00	555,690,861.56	398,707,559.93	8,536,359.48	547,154,502.08	274,321,486.66	547,154,502.08	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0003	Adquisición de muebles de oficina y estantería.	98%	3,975,921.00	2,955,921.00	983,980.18	1,907,742.63	2,891,722.81	983,980.18	2,891,722.81	Adquisición de (1) sofá para recepción con medidas de 160 cm de largo 80 cm de ancho forrado en vinipiel color café; (10) Locker metálico 5 puertas 36 cm. De ancho 18 cm y 72 cm de altura con un peso de 64.5 kg; (10) Escritorio de madera cubierta de melanina con dos cajones 60 cm de largo y 30 cm de ancho y un peso 132kg; (60) sillas secretariales, forradas en tela color negro, con base giratoria ruedas y sin descansabrazos, (6) Sillones ejecutivos con base giratoria forradas en vinipiel con descansabrazos; (300) Sillas plegable modelo banquetera en cromo tapiz vinil color negro; (40) Mesa tabión plegable de plástico inflado o polipropileno para uso rudo medidas 2.44 x 0.77 mts y (200) Silla plegable tubular, respaldo y asiento de plástico resistente color negro; (60) Carpas pegables de medida 3x3m color azul con lona PVC y estructura metálica.
A22NR0027	Adquisición de equipo informático.	96%	6,732,900.00	6,672,900.00	248,204.62	6,171,581.64	6,419,786.26	248,204.62	6,419,786.26	Adquisición de (20) computadoras de escritorio pantalla de 21.5" con Full HD procesador Intel Celeron, memoria Ram de 4 GB, y almacenamiento de 1 TB, sistema operativo Windows 10 Conectividad Bluetooth Wifi; (5) discos duros externos de 2 TB, puerto USB, con materiales rígidos para resistir golpes; (1) computadora Workstation serie z procesador Intel senon, memoria RAM 16 GB y 1 TB de almacenamiento; (1) monitor para computadora de 31.5 Rog Strix y 144 HZ; (3) Computadoras de escritorio de 27", procesador COREI 5 Memoria RAM 8 GB; (2) Computadoras portátiles con procesador de 10 núcleos memoria RAM de 16 GB y Almacenamiento de 512 GB.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0048	Adquisición de equipo audiovisual.	86%	4,882,000.00	3,897,000.00	484,100.33	2,878,612.16	3,362,712.49	484,100.33	3,362,712.49	Adquisición de (5) pantallas LED de 65 pulgadas con definición 4K, (10) cámaras fotográficas con lente gran angular de 24 mm velocidad de disparo de 3 fps y (8) micrófonos inalámbricos con Jack de 3.5 mm y un peso de 905.7 gr; (2) cámaras fotográficas con objetivo 18-140 mm, sensor CMOS APS-C 23.5x15.6 mm y 20.9 megapíxeles; (1) drone con pilas de polímero de litio y dimensiones de 18.9x13.2x25.2 cm y un peso de 248.91 g; (5) triple para para cámara de video con altura de 1.7 metros y cabezal reforzado; (12) baterías para cámara de litio y bp-827; (10) memorias de almacenamiento clase 10 de alta transferencia con capacidad de 64 gb para cámaras fotográficas; (1) kit de iluminación de estudio fotográfico con soporte de luz de 5x5 m, 2x spcket, cable flexible de 1.8 metros de largo y (3) cámaras de video Full HD con enfoque preciso con zoom de 20 aumentos y resolución de 1,920 x 1,080 píxeles.
A22NR0064	Adquisición de equipo Médico y de Laboratorio.	70%	717,570.00	273,549.20	27,979.20	163,296.99	191,276.19	27,979.20	191,276.19	Adquisición de (1) Esterilizador quirúrgico en calor seco electrónico digital con micro controlador con 3 charolas con dimensiones de cámara interna 31 x 18 x 22.5 cms. y dimensiones del gabinete 51.5 x 27 x 30 cms.; (5) lámparas de fotocurado led sin cables (Potencia de 800W/cm2 N Batería extraíble); (3) glucómetro one touch Pantalla que muestra la cantidad de Glucosa en sangre, la hora, fecha, y los datos con los que puedes controlar mejor tus niveles.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0080	Adquisición de vehículos.	100%	20,998,800.00	42,352,269.36	10,362,523.16	31,989,679.21	42,352,202.37	10,362,523.16	42,352,202.37	Adquisición de (7) camionetas tipo Pick UP doble cabina T/M de 6 velocidades para supervisión y (6) vehículos tipo sedán con bolsas de aire, motor 1.6 litros con 118 hp de fuerza y 5 velocidades, siendo indispensable contar con este equipo para la operatividad de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades secundarias a cargo de esta alcaldía. Adquisición de (7) camionetas tipo Pick UP doble cabina T/M de 6 velocidades para supervisión y (6) vehículos tipo sedán con bolsas de aire, motor 1.6 litros con 118 hp de fuerza y 5 velocidades, siendo indispensable contar con este equipo para la operatividad de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades secundarias a cargo de esta alcaldía.
A22NR0093	Adquisición de Maquinaria y Herramientas.	78%	3,623,457.00	3,252,925.25	2,128,181.43	410,483.07	2,538,664.50	2,128,181.43	2,538,664.50	Adquisición de (3) Motocultor con motor a gasolina de 1 cilindro de 4 tiempos, monocilíndrico y potencia de 11.66 hp, sistema de enfriamiento de aire forzado, frenos de tambor con mando independiente en cada rueda; (3) Desmalezadoras para motocultor con cuchilla de 80 cm y rieles de seguridad, llantas frontales montadas sobre eje de altura.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0105	Adquisición de Árboles y Plantas de Ornato.	100%	2,100,000.00	2,100,000.00	2,008,850.00	91,025.00	2,099,875.00	2,008,850.00	2,099,875.00	Adquisición de (1,100) de Duranta Golden de 60 cm de alto; (1,100) de Amaranto Chino de 30 cm de alto; (1,100) de Lirio Persa de 70 cm de alto; (1,100) de Agapando de 40 cm de alto; (1,100) de Arrayan de 40 cm de alto; (1,100) de Gazanea de 30 cm de alto; (1,100) de Cineraria de 50 cm de alto y (1,100) de Lavanda de 40 cm de alto.
A22NR0115	Adquisición de antivirus para equipos informáticos.	32%	2,850,000.00	3,730,931.95	884,323.95	299,048.00	1,183,371.95	884,323.95	1,183,371.95	Adquisición de (200) Licencias de correo electrónico Google Institucional que ofrece herramientas de colaboración, como Gmail, Calendario, Meet, Chat, Drive, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Formularios y Sites, asimismo, un espacio en la nube de 30 GB y seguridad para el envío y recepción de correos electrónicos para el personal de estructura adscrito a esta alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0302	Adquisición de software.	100%	0.00	179,985.60	179,985.60	0.00	179,985.60	179,985.60	179,985.60	Adquisición de 862 licencias de antivirus ESET NOD32 Internet Security, máxima protección del núcleo de la computadora.
A22NR0419	Adquisición de mobiliario y equipo para instalaciones de la Alberca Semiolímpica	100%	0.00	224,075.00	224,075.00	0.00	224,075.00	224,075.00	224,075.00	Se llevará a cabo la adquisición de 78 unidades que consiste de: Meta 1:55 (MOB) que se integran por 1 Horno microondas blanco,diez niveles P mod KOR-6LZB;2 Anaqueles plásticos dos nivel,negro,2x3m;3 Anaqueles plásticos tres nivel,negro,1.5x1m;1 Cajonera de madera cuatro nivel,1.5x1.5m;1 Escritorio metálico,1x0.75m gris-café,con dos cajones;1 Mesa plegable GDE,plástico-metal,blanca;1 Mesa plegable MED blanco-gris,plástico-poliétileno alto impacto, 1x2m;2 Mesas plegables CH blancas, plástico-metal,1.20x0.72m;5 Sillas plegables gris-negro,metal,acojinadas modYTA154 Sillas secretariales negras,estruct. Metálica,patas con tapones antiderrapantes,78.6 x 46.5 x 40.5cm;4 Calentadores de paso modC16L,blancos,cap. de calentamiento 16L/min,de gas LP;16 Lockers metálicos,cuatro puertas 38x37x180cm,gris;13 Tubos delimitadores de plástico,1x25m y,1 Pedestal negro con dispensador de gel con termómetro automático más powerbank k9;Meta 2: 21 (EQU) que se integran por 5 Cubiertas de alberca,burbuja térmica,25x2.5 m;5 Carriles de alberca de 25 m,material plástico y acero inoxidable;5 Tapetes antiderrapantes en rollo de wet zone 0.90x15mts azul y 6 Bancas de madera de 1.80x30x57,patas de metal tubular,color natural. Meta 3:2 (EML) que se integran por 1 camilla portátil,base madera,1.82 x 0.7112 m,alturas ajustables y 1 Tanque de oxígeno portátil, cap. 679L, con regulador médico conexión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0420	Adquisición de Equipo de comunicación, administrativo e informático	100%	0.00	43,923.00	43,923.00	0.00	43,923.00	43,923.00	43,923.00	Se llevará a cabo la adquisición de 6 unidades que consiste de: Meta 1: 1 (ECO) que se integra por 1 Teléfono Inalámbrico de 2 líneas Mod. Sb67138 con operadora automática en cada línea; Meta 2: 1 (EAD) que se integra por 1 Impresora de credenciales Mod. ZC100 de transferencia térmica, una cara, 300x300 DPI, usb 2.0, negro/blanco. Meta 3: 4 (EIN) 1 equipo de cómputo pantalla táctil, memoria Ram 8 GB, Procesador Intel(R) Core(TM) i5-4570T CPU 2.90GHz 2.90 GHz ; 1 computadora modelo D03 S memoria Ram 4.00 GB Procesador Intel® Core™ i5-3470 CPU 3.20 GHz, 1 computadora memoria Ram 4.00 GB Procesador ADM Ryzen 3 PRO 2200G Radeon Vega Graphics 3.5 GHz y 1 impresora multifuncional negra SFDX, copia, escanea e imprime.
A22NR0456	Adquisición de Bienes Artísticos.	100%	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	Adquisición de 1 cuadro artístico con medidas de 3.62 metros de ancho y 1.61 metros de altura, en el cual se muestra una línea del tiempo desde la llegada de los mexicas, posterior la conquista de los españoles en el año 1521, pasando a la Independencia de México en el año 1810 y la Revolución Mexicana de 1910, teniendo de fondo los volcanes Iztaccihuatl y Popocatepetl.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0483	Adquisición de Astilladoras de Ramas.	98%	0.00	6,264,666.00	6,156,120.00	0.00	6,156,120.00	6,156,120.00	6,156,120.00	Adquisición de (2) Astilladoras de ramas con motor de 74 HP, combustión a Diesel con capacidad de admisión de troncos de 12" de diámetro, con sistema de corte con capacidad material de 12" diámetro y disco de corte de 20" con velocidad de disco de corte a 2,000 RPM y 2 cuchillas con filo en dos lados disponibles.
A22NR0566	Adquisición de maquinaria, equipo agropecuario, equipo de generación eléctrica y herramientas máquinas herramientas.	100%	0.00	7,442,127.21	7,126,515.57	315,611.64	7,442,127.21	7,126,515.57	7,442,127.21	Adquisición de (70) Desmalezadoras con empuñadura doble ajustable, motor de 2 tiempos con potencia de 2.6 HP, peso de 7.9 Kg, y sistema de corte autocut; (30) Sopladoras con motor de 2 tiempos y potencia de 0.9 HP, peso de 3.6 Kg y capacidad de combustible de 0.45 Lts; (40) Motosierras espada de 20" con motor a 2 tiempos con potencia de 3.4 HP, paso de cadena 0.325 y capacidad de combustible 0.46 Lts; (40) Motosierras espada 25" con motor a 2 tiempos con una potencia de 4.6 HP, paso de cadena 3/8 y con capacidad de combustible a 0.685 Lts; (38) Motosierras espada de 30" motor a 2 tiempos con potencia de 6.7 HP, paso de cadena de 3/8 y capacidad de combustibles de 0.825 Lts; (3) Rotomartillos SDS Max de 380 RPM y 2,900 pulsos por minuto, motor de 15 amperes y 8.1 pies-libras de energía de impacto; (2) Motocultores a gasolina de 1 cilindro y 4 tiempos con potencia de 11.66 HP y frenos de tambor; (2) Tiller (Fresa) desmalezadora para motocultor con una cuchilla de 80 cm. y rieles de seguridad con llantas frontales montadas sobre eje; (2) Cortadoras de piso para concreto con motor a gasolina de 4 tiempos y capacidad de combustible de 6.5 litros con potencia de 13.1 HP; (3) maquina de corte abrasivo de 14" motor con potencia de 4.0 a 15 amperios y una velocidad de 3,900 RPM, (30) cortasetos de precisión con empuñadura multifuncional con bloqueo de acelerador e interruptor de parada con potencia de 0.9 hp y un peso de 5.6 kg; (35) podadoras.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0682	Adquisición de Maquinaria, Equipo de Construcción e Industrial	100%	0.00	737,923.56	516,302.08	221,621.48	737,923.56	516,302.08	737,923.56	Adquisición de (1) Martillo demoledor a gasolina con potencia de 3HP; (1) Cortadora de concreto de 9" con disco y 36 volts; (4) Cojín neumático modelo ct124, capa de aramida recubierta con elastómero, vulcanización al vacío en caliente; META 2: 17 (EQ) Adquisición de (2) Compresoras de Aire para pintar de 2 HP con regulador de presión y manómetro, con manguera de 15 mts; (2) Hidrolavadoras, Pistola de alta presión color amarillo, peso de ligero; (7) Compresores de 60 L, y con potencia de 3 HP de 120/220V, con conexión rápida presión regulable con salidad de manguera de 1/4"; (4) Bomba Sumergible para Aguas negras monofásica de 1HP y 25 V.; y (2) Bombas sumergibles para aguas negras de 1 HP y 110V., con flecha de acero inoxidable.
A22NR0683	Adquisición de Equipos de Aire acondicionado para oficinas.	100%	0.00	200,170.30	200,170.30	0.00	200,170.30	200,170.30	200,170.30	Adquisición de (1) Equipo de aire acondicionado tipo minisplit 3TR. R410A de 220 Volts; (1) Equipo de aire acondicionado tipo minisplit 12k R410A de 220 Volts; (1) Equipo de aire acondicionado tipo minisplit 18k R410A de 220 Volts; (1) Equipo de aire acondicionado tipo minisplit 24k R410A de 220 Volts.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0684	Adquisición de Patrullas	98%	0.00	3,750,000.00	0.00	3,693,038.64	3,693,038.64	-	3,693,038.64	Adquisición de (5) Camionetas tipo pick up doble cabina, 4 cilindros, transmisión manual de 5 velocidades, tracción 2wd (RWD), 166 hp, 5200 rpm, tanque de combustible de 80 litros y capacidad de carga de 820 kg.
A22NR0685	Adquisición de Horno Crematorio y Pulverizador de Huesos	100%	0.00	1,157,155.68	0.00	1,157,155.68	1,157,155.68	-	1,157,155.68	Adquisición de (1) Horno crematorio para cadáveres humanos de dimensiones de 4.3 metros de longitud x 1.87 metros de ancho y 2.20 metros de altura, apegado a la norma Oficial Mexicana NOM-098-SEMARNAT-2004 y (1) Pulverizador de Huesos humanos con un peso de 50 kg. Alimentación de 200 volts el cual da 617 golpes por minuto



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0686	Adquisición de Validador de Boletos de Estacionamiento.	100%	0.00	1,435,500.00	935,500.00	500,000.00	1,435,500.00	935,500.00	1,435,500.00	Adquisición de (1) Validador de Boletos, incluye 1 emisor de boletos de estacionamiento de caja metálica color blanco y medidas de 40 cm. de ancho x 110 cm. de altura con pantalla LED y motor generador de potencia de 250 w; 1 Validador de boletos de estacionamiento caja metálica de color blanco con medidas de 40 cm. de ancho x 120 cm. de altura con pantalla LED y motor generador de potencia de 250 w; 2 plumas de entrada y salida que se enlazan mediante sensores a las maquinas que emiten y reciben boletos, con luces led de color verde y rojo para indicar el siga y alto de los automóviles, con una fuente de alimentación de 220 volts y 1 Maquina de cobro que incluye un tapizado acrílico para su protección con una pantalla digital de 15" el cual refleja el status del boleto y el costo de la estancia, cuenta con botones para expedir ticket y cancelar entrada de boleto, así como, con bandeja para insertar monedas y billetes.
A22NR0687	Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia y Alarmas Vecinales.	98%	0.00	12,264,870.50	0.00	12,068,730.97	12,068,730.97	-	12,068,730.97	Adquisición de (735) cámaras de video vigilancia con conexión a wi-fi alcance nocturno IR de hasta 30 metros, detección de movimiento, cobertura de 118° y dos antenas externas de transmisión wi-fi de 2.4Ghz; (8) cámaras de video vigilancia con zoom óptico de 16x, distancia Ir de hasta 100 metros, con resolución 1080p a 25/30 fps. Meta 2: 735 (PIE) Adquisición de (735) Alarmas vecinales con tiempo de transmisión no mayor a 30 segundos, compatible con varias compañías telefónicas, cuenta con un led rojo indicador de activación, con conector RJ-11 de lado izquierdo del panel, cuenta con la Norma Oficial Mexicana (NOM): NOM-001-SCFI-1993. Meta 3: 24 (CCD) 24 Comités Ciudadanos del ejercicio fiscal 2022: 02-010 Cosmopolita, 02-014 Cuitláhuac 3 y 4 (U Hab), 02-018 Del Recreo, 02-026 Euzkadi, 02-034 Huautla de las Salinas (Barr), 02-040 La Preciosa, 02-043 Liberación, 02-046 Manuel Rivera Anaya Croc I (U Hab), 02-049 Nextengo (Barr), 02-050 Nueva El Rosario, 02-051 Nueva España, 02-060 Plenitud, 02-061 Porvenir, 02-062 Potrero del Llano, 02-073 San Andrés de las Salinas (Pblo), 02-074 San Antonio (Fracc), 02-089 Santa Apolonia (Barr), 02-092 Santa Cruz Acayucan (Pblo), 02-093 Santa Cruz de las Salinas, 02-096 Santa María Malinalco (Pblo), 02-106 Trabajadores del Hierro, 02-070 San Álvaro, 02-036 Industrial Vallejo, 02-114 Pro Hogar II.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0002	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias.	100%	47,368,421.00	70,558,967.39	60,302,049.11	10,252,898.99	70,554,948.10	60,302,049.11	70,554,948.10	Mantenimiento a vialidades secundarias que consiste en: carpeta de mezcla asfáltica templada con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 7.5 cm de espesor; previos trabajos de fresado de carpetas existente para recibir la nueva, retiro del material, barrido, riego de liga para recibir la mezcla asfáltica para finalmente realizar balizamiento de la calle.
O22NR0018	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje.	#¡DIV/0!	11,785,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Trabajos consistentes en: Localización de fugas de aguas negras, rehabilitación y sustitución de tuberías en mal estado, colocación de tubo de polietileno corrugado de alta densidad de 380 mm (15") de diámetro interior liso con campana y empaques, sustitución de pozos y descargas nuevas, complementando con esta acción el sistema de drenaje y modernizándolo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0033	Mantenimiento y Rehabilitación a infraestructura Educativa.	100%	23,684,897.00	14,312,999.64	14,312,999.63	0.01	14,312,999.64	14,312,999.63	14,312,999.64	Trabajos a realizar: rehabilitar instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, aplicar pintura, construcción de techumbres, canchas de usos múltiples y accesibilidad universal, rehabilitación de pisos en aulas preescolares, rehabilitación de luminarias. Continuación de U. Física: Esc. Prim. Vidal Rivero, J. N. Manuel José Othón, Esc. Prim. General Juan N. Méndez, Esc. Prim. Estado de Nuevo León, Esc. Primaria Emperador Cuitláhuac, Esc. Sec. Diurna No. 55 "República del Salvador".
O22NR0049	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas.	99%	7,894,736.00	3,929,759.31	3,853,456.79	19,916.63	3,873,373.42	3,853,456.79	3,873,373.42	Mantenimiento de 5,600 (M²) de banquetas. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, demolición, acarreo y remoción, excavación, relleno con tepetate y construcción de banqueteta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0064	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Comercial.	100%	7,894,736.00	4,590,907.32	4,509,706.98	81,200.34	4,590,907.32	4,509,706.98	4,590,907.32	Mantenimiento de (1) Mercado "Fortuna Nacional, trabajos a realizar: impermeabilización, instalación eléctrica, alumbrado y pintura.
O22NR0079	Mantenimiento y rehabilitación a Imagen Urbana.	100%	19,536,842.00	1,316,229.66	1,316,229.66	0.00	1,316,229.66	1,316,229.66	1,316,229.66	Trabajos consistentes en: adecuación del espacio, rehabilitación de mobiliario en mal estado, alumbrado público y trabajos de albañilería.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0094	Mantenimiento y Rehabilitación de la red Secundaria de Agua Potable.	#DIV/0!	11,842,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	3,162 ML trabajos a consistentes en: nivelación, señalamiento, corte con sierra, demolición, excavación, carga y acarreo. Suministro y colocación de tepetate, cama de arena, tuberías y toma domiciliaria
O22NR0107	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos.	100%	19,993,000.00	15,596,558.57	13,724,902.97	1,871,655.60	15,596,558.57	13,724,902.97	15,596,558.57	15,596,558.57	Trabajos consistentes en: mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, suministros y colocación de luminarias, impermeabilización y cancelería en ventanas, trabajos de tablaroca, sellado de canalones y domos, bajadas pluviales, colocación de loseta cerámica y trabajos de accesibilidad universal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0317	Mantenimiento y Rehabilitación a Deportivos	100%	0.00	7,612,964.85	7,612,964.85	0.00	7,612,964.85	7,612,964.85	7,612,964.85	Mantenimiento y rehabilitación al deportivo Reynosa, trabajos consistentes en: cambio de piso de duela en cancha de basquetbol, revisión y mantenimiento de techumbre, cambio de muebles, mamparas, reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; mantenimiento y rehabilitación al deportivo Victoria de las Democracias, trabajos consistentes en: cambio de suelo del gimnasio y áreas circundantes del gimnasio; mantenimiento y rehabilitación del deportivo Ceylán, trabajos consistentes en: reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, así como, aplicación de pintura y trabajos de herrería. Continuación de Observaciones: las metas programáticas.
O22NR0326	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable.	100%	0.00	11,113,104.41	8,365,905.20	2,727,679.41	11,093,584.61	8,365,905.20	11,093,584.61	Mantenimiento y rehabilitación a la Infraestructura de agua potable, trabajos consistentes en : instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5 con piezas para conexión; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la misma, sustitución de la red de agua potable, construcción de cajas para válvulas, relleno con material de banco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0327	Mantenimiento y rehabilitación al sistema de drenaje.	100%	0.00	15,465,803.45	10,071,918.98	5,386,329.17	15,458,248.15	10,071,918.98	15,458,248.15	Mantenimiento y rehabilitación a red de drenaje, trabajos consistentes en: instalación de ubo de polietileno corrugado de alta densidad de 380 mm (15") de diámetro interior liso con campana y empaques; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la misma, sustitución de la red de drenaje, construcción de pozos de visita, relleno con material de banco. Continuación de Observaciones: Presupuestario, los demás campos permanecen igual.
O22NR0898	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Pro-Hogar II.	100%	0.00	353,850.40	353,850.40	0.00	353,850.40	353,850.40	353,850.40	Mantenimiento y rehabilitación a la imagen urbana, trabajos consistentes en la reparación y reemplazo de 110 tapas de registro y coleareas en toda la unidad territorial, hasta donde alcance el presupuesto. Continuación de Observaciones: objetivos establecidos por esta Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0899	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Coltongo.	100%	0.00	156,904.00	0.00	156,904.00	156,904.00	-	156,904.00	Mantenimiento y rehabilitación a la imagen urbana, trabajos consistentes en media cancha de Baloncesto en Cerrada Miguel Hidalgo 650A, con plancha de concreto para la misma y delimitar con malla coclónica. Sustitución de canasta de Baloncesto en caso de ser necesario. Continuación de Observaciones. objetivos establecidos por esta Alcaldía.
O22NR0900	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. Industrial Vallejo.	100%	0.00	297,866.00	0.00	297,866.00	297,866.00	-	297,866.00	Mantenimiento y rehabilitación de banquetas, trabajos consistentes en cambio de banquetas de concreto hidráulico en Avenida Ceylan. Continuación de Observaciones. objetivos establecidos por esta Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0901	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Colonia Aguilera.	100%	0.00	554,021.00	0.00	554,021.00	554,021.00	-	554,021.00	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en la colonia Aguilera (Clave del Comité 02-001), Parque de Bolsillo, en la Esquina Av. Oleoducto y Calle 9, junto al patio de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Construcción en forma de triángulo con bancas y juegos infantiles dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.
O22NR0902	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Colonia Arenal.	100%	0.00	663,426.00	553,226.88	110,199.12	663,426.00	553,226.88	663,426.00	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje, en la Colonia Arenal (Clave del Comité 02-006) trabajos consistentes en desazolve de conductos de toda la colonia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0903	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Colonia Cosmopolita (AMPL)	100%	0.00	454,899.00	0.00	454,899.00	454,899.00	-	454,899.00	En el campo de descripción del proyecto se sugiere indicar: Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, en la Colonia Cosmopolita (AMPL) (Clave del Comité 02-001), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco, trabajos consistentes en recuperación del área infantil y del gimnasio al aire libre, ubicado en Av. Encarnación Ortiz, entre Ortega y Cerdeña. Colocación de adoquín rojo, poda de árboles y arbustos, así como liberación de luminarias, sustitución del actual juego infantil.
O22NR0904	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias. Colonia Del Gas.	100%	0.00	901,398.00	0.00	901,398.00	901,398.00	-	901,398.00	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias, en la Colonia el Gas (Clave del Comité 02-015), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco, trabajos consistentes en la reparación en puntos estratégicos de la colonia del gas tomando como modelo el paso de cortesía ubicado en calle 5 a la altura de calle 10 y oleoducto, en caso de existir un sobrante este se invertirá en el reacondicionamiento de los topes que lo ameriten, el balizamiento de las vías principales y la nomenclatura de las calles.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0905	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Colonia El Jaguey- Estación Pantaco.	100%	0.00	515,905.00	487,119.32	28,785.68	515,905.00	487,119.32	515,905.00	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje, en la Colonia El Jaguey- Estación Pantaco (Clave del Comite 02-021), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco, trabajos consistentes en Cambio de la red hidráulica en Andador Molino de Veracruz se podrá mejorar el abastecimiento de agua en varias casas que falta constantemente agua, hasta donde alcance el presupuesto.
O22NR0906	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Colonia Ex Hacienda El Rosario.	100%	0.00	500,109.00	500,109.00	0.00	500,109.00	500,109.00	500,109.00	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, en la Colonia Ex Hacienda El Rosario (Clave del Comite 02-027), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco, trabajos consistentes en levantamiento y retiro de pavimento de adoquín, nivelación de los caminos, colocación de arena, posicionamiento y sellado de adoquines en el Conjunto denominado Jardines de las Naciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0907	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Ferrería. (Clave del Comité 02-028), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco	100%	0.00	517,446.00	384,043.21	133,402.79	517,446.00	384,043.21	517,446.00	Mantenimiento y rehabilitación a la imagen urbana, trabajos consistentes en la ampliación de el gimnasio construido con el Presupuesto 2020 con la colocación de 15 piezas de juegos infantiles.
O22NR0908	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias. Hogar y Seguridad/Nueva Santa María (Clave del Comité 02-032), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco	100%	0.00	631,998.00	0.00	631,998.00	631,998.00	-	631,998.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en cambio y colocación de placas de calles y/o manzanas en toda la colonia hogar y seguridad/nueva Santa María. del aluminio con materiales reflejantes para exterior con medidas de 60 cm de ancho por 13 cm de alto placas de doble vista.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0909	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Colonia Las Salinas.	100%	0.00	462,080.00	0.00	462,080.00	462,080.00	-	462,080.00	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Colonia Las Salinas. (Clave del Comite 02-042), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco, trabajos consistentes, Cambio de tubería de drenaje en la calle Norte 59 desde esquina Av. Ceylán hasta la esquina calle Poniente 122, así como si el presupuesto lo permite, cambio del tubo de drenaje en Cerrada Cahualcatzingo.
O22NR0910	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Col. Monte Alto. (Clave del Comité 02-048), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	430,475.00	344,380.00	86,095.00	430,475.00	344,380.00	430,475.00	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambiar drenaje de las calles Laminadores y Mineros Metalúrgicos desde Avenida Jardín hasta la calle 10.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0911	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades. Col. Nueva Santa María (Clave del Comité 02-052), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco	100%	0.00	946,743.00	0.00	946,743.00	946,743.00	-	946,743.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades, trabajos consistentes en la colocación de 750 piezas de placas de aluminio material reflejante de alta intensidad para exterior siendo algunas de ellas de doble vista para mejorar la visión por la noche teniendo la nomenclatura de las calles, avisos de convivencia ciudadana y prohibición de paso de camiones de carga pesada a un alto nivel de observación para un mejoramiento vial.
O22NR0912	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Col. Pasteros (Clave de Comité 02-056), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	907,591.00	891,465.56	16,125.44	907,591.00	891,465.56	907,591.00	Mantenimiento y rehabilitación a la imagen urbana, trabajos consistentes en la colocación un arco techo o velaría en la multicancha del parque de bolsillo del Metro Tezozomoc, que permita contar con un área libre y una hermeticidad y sin filtraciones de agua del 100%, así como también, soportar los climas extremos, como la humedad, la exposición de los rayos uv y los niveles de contaminación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0913	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje y a la Imagen Urbana Col. Reynosa Tamaulipas. (Clave del Comité 02-067), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	927,935.00	849,976.36	77,958.64	927,935.00	849,976.36	927,935.00	Mantenimiento y rehabilitación de la red drenaje, trabajos consistentes en: tubería del drenaje, las tapas de registros y coladeras por policoncreto (el cambio de brocales se considera a partir de los brocales existentes); y mantenimiento y rehabilitación a la imagen urbana, trabajos consistentes en: (600) M ² pavimentación de las 3 calles en concreto. Proyecto que se llevara a cabo en las siguientes calles: 1° Cda San Martin, 2° and 1 Real de San Martin y 3° cda de Ticoman poniente.
O22NR0914	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Col San Miguel Amantla. (PBL0) (Clave del Comité 02-069), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	985,235.00	966,537.11	18,697.89	985,235.00	966,537.11	985,235.00	Mantenimiento y rehabilitación de la red drenaje, trabajos consistentes en cambio de 430 ml de tuberías de drenaje en la Calle Democracias entre Campo Cantemec y Nextengo, tubo corrugado negro.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0915	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias. San Andrés (PBLO) (Clave del Comité 02-072), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco	100%	0.00	931,224.00	931,224.00	0.00	931,224.00	931,224.00	931,224.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, trabajos consistentes en retiro de carpeta asfáltica actual de la sección transversal de la calle de Cerrada de Campo Lomitas (paralela a la calle de Ticoman), y en su lugar colocar carpeta de concreto que son cerca de 500 m2.
O22NR0916	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Col. San Bartolo Cahualtongo (PBLO) (Clave del Comité 02-075), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	592,152.00	592,152.00	0.00	592,152.00	592,152.00	592,152.00	Mantenimiento y rehabilitación a la imagen urbana, trabajos consistentes en la reparación 1,200 m2 de banquetas con concreto empezando por andador Chac y Plan de Oro, y/o hasta donde el presupuesto alcance. (Concreto)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0917	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Col. San Bernabé (BARR) (Clave del Comité 02-076), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	436,397.00	436,397.00	0.00	436,397.00	436,397.00	436,397.00	mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambio de 190 ml de drenaje de las calles Toronja, Yuca y Central empezando por calle Central a la altura del número 17 a partir de la coladera hasta la calle Toronja. Después seguir en la calle Toronja hasta enfrente del número 14. Posteriormente continuar en calle Yuca de Av. invernadero y calle Central hasta donde alcance el presupuesto.
O22NR0918	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. San Francisco Xocotitla (Clave del Comité 02-078), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	521,372.00	411,652.43	109,719.57	521,372.00	411,652.43	521,372.00	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en el cambio de 220 ml de drenaje de todas las Calles de SFX.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0919	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable. Col. San Marcos (BARR) (Clave del Comité 02-080), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	653,482.00	614,766.68	38,715.32	653,482.00	614,766.68	653,482.00	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, trabajos consistentes en cambio de 450 ml de tubería que abastece de agua a las viviendas ubicadas en la Unidad Habitacional Rey Maxtla ésta red hidráulica se encuentra en el área común de dicha U.H. con ramal a cada vivienda. Los trabajos iniciarán en el Módulo F continuando al E,D,C,B YA.
O22NR0920	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable. Red Hidráulica y Drenaje, Col. Ignacio Allende (Clave de Comité 02-035) dentro de la demarcación territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	466,630.00	466,630.00	0.00	466,630.00	466,630.00	466,630.00	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable y red hidráulica y drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de 320 ml de la red hidráulica en la calle Ruda, Mezquite y Mandarina, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0921	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades. Col. Libertad (Clave de Comité 02-044) dentro de la demarcación territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	477,126.00	0.00	477,126.00	477,126.00	-	477,126.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades, trabajos consistentes, raso y nivelación de 600 m2 para trabajos de reencarpado con concreto asfáltico, demolición de 40 m3 de carpeta existente retirando le obra el material producto de la demolición, aplicación de riego de liga en superficie demolidas previo barrido de la misma, aplicación de 270 lts riego de liga en proporción 0.75 lts/m2, tendido y compactado de mezcla asfáltica de 7.50 cms de espesor compactado.
O22NR0922	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. San Martin Xochináhuac (PBL0). (Clave del Comité 02-081), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	1,371,482.00	1,097,937.55	273,544.45	1,371,482.00	1,097,937.55	1,371,482.00	Mantenimiento y rehabilitación a la imagen urbana, , trabajos consistentes rehabilitar las atarjeas de drenaje ya que se encuentran rotas e inservibles, hacer nuevas coladeras y cerrar con un pavimento viable para el tránsito escolar que permita el libre acceso a los peatones, balizamiento en toda la zona escolar, delimitar cajones de estacionamiento para maestros y personal médico, colocación de velaría en el área de los juegos infantiles.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0923	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje, en la Col. San Mateo (Clave del Comité 02-082), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	511,548.00	426,157.95	85,390.05	511,548.00	426,157.95	511,548.00	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje, Reparación y/o sustitución de las cajas principales que recolectan el agua y las del fondo que funciona como desarenador y donde se depositan los sólidos en suspensión que arrastra el agua de la superficie al sistema y las rejillas que evitan el paso de basura y otros objetos que pudieran taponear los conductos de la red.
O22NR0924	Mantenimiento y Rehabilitación de Red de Agua Potable. Petrolera (AMPL)	100%	0.00	505,497.00	0.00	505,497.00	505,497.00	-	505,497.00	Mantenimiento y rehabilitación de red de agua potable, trabajos consistentes en cambio de 320 metros lineales de la red hidráulica, empezando por la calle de Constitución de San Isidro hacia c. Miguel Lerdo de Tejada, continuación con la calle Petróleos Mexicanos, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0925	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Col. Santa Inés (Clave del Comité 02-094), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	697,925.00	577,788.79	120,136.21	697,925.00	577,788.79	697,925.00	Mantenimiento y rehabilitación a la imagen urbana. Colocación de lonarria en el parquecito de Santa Inés para que los niños puedan jugar y cubrirse del sol.
O22NR0926	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. Col. San Salvador Xochimanca. (Clave del Comité 02-087), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	462,882.00	462,882.00	0.00	462,882.00	462,882.00	462,882.00	Mantenimiento y rehabilitación de Banquetas, rampas en beneficio de personas con capacidades diferentes y adultos mayores.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0927	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Col. Santa Catarina (PBLO), (Clave del Comité 02-091), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	741,096.00	728,432.87	12,663.13	741,096.00	728,432.87	741,096.00	Mantenimiento y rehabilitación de la red de Drenaje en Cda. Papanlla y continuar en Callejón Tajín hasta donde el presupuesto alcance, así como recubrimiento de la calle con concreto y no chapopote. Continuación de Observaciones. los objetivos establecidos por esta Alcaldía.
O22NR0928	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Colonia Sector Naval. (Clave del Comité 02-100), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	405,546.00	0.00	405,546.00	405,546.00	-	405,546.00	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Instalación de juegos infantiles dentro de las canchas de básquetbol de Salórnica, se requiere un juego modular completo que consta de tobogán, resbaladilla, pasamanos y columpios así como la instalación de piso kids mat en toda el área que cubre los juegos complementando con cuatro bancas de plástico, malla de alambre para proteger los juegos adicional se contempla la colocación de una jardimera tipo guarnición de cemento a un costado de las mallas de las canchas de básquetbol de Salórnica en un área de 50 metros dirección hacia Avenida Camarones dentro de una bahía disponible.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0929	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades. Colonia Tezozomoc. (Clave del Comité 02-0102), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	1,148,265.00	1,148,265.00	0.00	1,148,265.00	1,148,265.00	1,148,265.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades, trabajos consistentes en: pavimentación de la calle totonacas desde el Metro Aquiles Serdán hasta Rafael, mejorando el sendero en muchos aspectos. Concreto Hidraulico.
O22NR0930	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades. Colonia Tierra Nueva. (Clave del Comité 02-0103), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	668,307.00	668,305.51	1.49	668,307.00	668,305.51	668,307.00	Mantenimiento y Rehabilitacion de Vialidades, trabajos que consistente en: reencarpetado y reparación de banquetas, creando camino y sendero seguro para los transeúntes y vecinos de la comunidad en calle Tierra Fría entre Av. Rosario y Tierra Colorada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0931	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades. Colonia Tlatilco. (Clave del Comité 02-104), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	774,304.00	0.00	774,304.00	774,304.00	-	774,304.00	Mantenimiento y Rehabilitación en zona aledaña a la Escuela Primaria Maestro José Vasconcelos en el camellón Tlatilco en sus cruces con las calles Jazmín y Clavel con la implementación de rampas en las esquinas aledañas, señalizaciones de paso peatonal y cruce escolar al existir un Jardín de Niños además de la colocación de luminarias nuevas y la ampliación del ancho de una banqueta para evitar que se use de estacionamiento.
O22NR0932	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades. Colonia Victoria de las Democracias. (Clave del Comité 02-108), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco	100%	0.00	649,949.00	0.00	649,949.00	649,949.00	-	649,949.00	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades, trabajos consistentes en: pavimentación de vialidades, fresado de calles de la colonia, las zonas que lo requieren son: 1. se encuentra la zona afectada sobre las calles tabaquillo entre calle toronjil y calle boldo 2. la zona afectada se encuentra en la calle de tila entre las calles de toronjil y muiltle 3. la zona afectada se encuentra en la calle perejil entre las calles toronjil y boldo 4. la zona afectada se ubica en la calle ruda entre las calles toronjil y muiltle 5. la zona afectada se ubica en calle muiltle entre calle narciso y av cuitlahuac 6. la zona afectada se ubica en calle mejorana entre calle muiltle y calle boldo 7. la zona afectada se ubica en calle jicama entre las calles toronjil y muiltle 8. la zona afectada se ubica en calle narciso entre calle toronjil y calle ferrocarril central 9. la zona afectada se ubica en calle boldo entre las calles mejorana y perejil 10. la zona afectada se ubica en calle cedron entre las calles de boldo y muiltle.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0933	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable. Colonia San Pedro Xalpa (AMPL) I (Clave del Comité 02-0111), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco	100%	0.00	1,313,972.00	1,074,799.51	239,172.49	1,313,972.00	1,074,799.51	1,313,972.00	Rehabilitación de la red de agua potable, META 1: 550 ml trabajos consistentes en el cambio de la red de drenaje ya que tiene 5 décadas, calle José Cardel, iniciando en Adrián Castrejón y hasta donde alcance el presupuesto.
O22NR0934	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Col. San Pedro Xalpa (AMPL) II. (Clave del Comité 02-112), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco	100%	0.00	1,022,990.00	0.00	1,022,990.00	1,022,990.00	-	1,022,990.00	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje, trabajos consistentes en el cambio de la red de drenaje ya que tiene 5 décadas, calle José Cardel, iniciando en Adrián Castrejón y hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0935	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Colonia Pro Hogar I. (Clave del Comité 02-113), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	880,555.00	0.00	880,555.00	880,555.00	-	880,555.00	Matenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en: rehabilitar espacio, el área de aula con nuevo barandal agregando el espacio que se encuentra entre calle 22 Pro Hogar y calle 19, con colocación de bancas y mesas alrededor en la zona detrás del módulo de la SS.
022NR0936	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje y agua potable. Col. Patrimonio Familiar. (Clave del Comité 02-057), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	422,528.00	0.00	422,528.00	422,528.00	-	422,528.00	Mantenimiento y Rehabilitación a la red secundaria de agua potable, trabajos consistentes en: Sustitución de red principal de atarjeas y líneas de descarga de agua pluvial y domiciliarlas de drenaje con pozos de visita y coladeras pluviales con rejas de piso calle 12 entre Gerani y Jakys.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0937	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. Col. Santo Domingo (PBL0). (Clave del Comité 02-098), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	742,582.00	706,203.33	36,378.67	742,582.00	706,203.33	742,582.00	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en: Reparación de juegos infantiles, pintura de fachada, alumbrado, reforestación, placa del niño héroe con pintura, mesas con sombra, pintura del mural, delimitar el espacio con reja o tubular. ajustando el proyecto al presupuesto.
O22NR0938	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje. Colonia Santa Barbara (PBL0). (Clave del Comité 02-090), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	980,629.00	959,179.94	21,449.06	980,629.00	959,179.94	980,629.00	Mantenimiento y Rehabilitación de la red de Drenaje, trabajos consistentes en: Cambio de la red de drenaje en la calle Rosario, incluyendo sus coladeras pluviales entre la calle Privada Real de San Martín y Av. San Pedro Xalpa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0939	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red Drenaje y agua potable. San Rafael (BARR) (Clave del Comité 02-053), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	508,682.00	491,169.46	17,512.54	508,682.00	491,169.46	508,682.00	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Drenaje y agua potable, trabajos consistentes en cambio por completo de (175) ML de la red que abastece de agua potable, así como, (110) ML de la tubería de drenaje ya que se encuentran invertidos, encontrándose en mal estado debido a los años de uso (más de 40), el drenaje está arriba y agua está abajo, causando que frecuentemente no tengamos agua y que al romperse la tubería del drenaje se contamine el agua al estar la manguera de agua potable rota o en mal estado.
O22NR0940	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable. Santiago Ahuizotla (PBL0) (Clave del Comité 02-097), dentro de la Demarcación Territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	1,424,302.00	1,424,302.00	0.00	1,424,302.00	1,424,302.00	1,424,302.00	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable, trabajos consistentes en cambio de tuberías de agua potable y la sustitución de accesorios de las redes de agua potable en el Callejón de Nextengo, Pueblo Santiago Ahuizotla.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0941	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, Col. San Álvaro, (Clave de Comité 02-070) dentro de la demarcación territorial Azcapotzalco.	100%	0.00	531,305.60	0.00	531,305.60	531,305.60	-	531,305.60	Mantenimiento y Rehabilitación a la Imagen, META 1 (5,600) M ² trabajos consistentes en sustitución de la piedra tipo tezontle, a excepción de los espacios que cuenten con azulejo, adoquín o concreto que provengan del diseño original del mismo, contemplando la recolocación de la piedra bola (de río) previamente retirada, considerando colocar este elemento solamente en las orillas de los círculos de juegos que tienen azulejo o piso.
O22NR1276	Construcción de oficinas de la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de Unidades Habitacionales	100%	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	Construcción de oficinas de la Dirección ejecutiva de Seguimiento de Unidades Habitacionales, en los cuales consistirán de los siguientes trabajos: espacios públicos dignos y amplios, elaborados a base de zapatas de concreto armado, muros block aparente, estructura de castillos y cadenas de concreto armado, losa; dotado de un baño con dos muebles sanitarios (inodoro y lavabo), muros aplanados en el sanitario, dotado de herrería en puertas y ventanas, instalación eléctrica aparente, luminarias, apagadores y contactos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR1279	Aplicación de Pintura en Infraestructura Educativa.	100%	0.00	3,359,197.66	3,359,197.66	0.00	3,359,197.66	3,359,197.66	3,359,197.66	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación a Escuelas, trabajos consistentes en: pintar 10 escuelas de nivel básico ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía, debido al deterioro que, al paso del tiempo, las inclemencias del clima y la desatención que por años han tenido. Se requiere para crear un mejor entorno visual para la estancia de los alumnos y personal que labora en esos centros educativos. Continuación de Ubicación Física: Esc. Secundaria Lázaro Cárdenas No. 50, Esc. Secundaria México No. 124, Esc. Secundaria República Democrática Alemana No.183. Continuación de Observaciones: Municipios-Rendimientos Financieros-2021-Líquida de interés de recursos adicionales de principal), 15OZ24. (Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Rendimientos Financieros-2022-Líquida de interés de recursos adicionales de principal), 111114 (Fiscales-2021-Líquida de interés de recursos adicionales de principal) y 111124 (Fiscales-2022-Líquida de interés de recursos adicionales de principal), sin afectar las Metas Programáticas.
TOTAL URG			195,880,648.00	277,567,936.87	178,513,960.11	94,408,964.40	272,922,924.51	178,513,960.11	272,922,924.51	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO
A22NR0004	Adquisición de Mobiliario Administrativo para Edificios Públicos.	99.95	17,000,000.00	13,919,949.85	13,913,138.66	0.01	13,913,138.66	13,913,138.66	Adquisición de (379) Archiveros secretariales cuerpo fabricado en melamínico 16 mm color gris, (563) Sillas SA trineo (vista), Tapizado en malla de alta calidad, con resistencia a la fricción, (6) Escritorios ejecutivos en L, cubierta fabricada en melamínico, (1) Credenza diseño especial 1184, cuerpo y puertas fabricado en melamínico, (48) Anaqueles metálicos, fabricados en lamina negra calibre 24, (22) Escritorios operativos de 6 plazas, (58) Escritorios operativos de 4 plazas, cubierta fabricada en tablero melamínico, (29) escritorios de oficinas diseño especial, (7) Escritorios Dirección GRAL. En L, cubierta fabricada en tablero melamínico, (7) Credenzas Dirección General, cuerpo y frentes de gavetas fabricada en melamínico, (37) Credenzas diseño especial 4 puertas abatibles, (5) Credenzas ejecutiva, cuerpo fabricado en melamínico 16 mm color gris, (7) Escritorios secretarial L, cubierta fabricada en melamínico, (6) Mesas de junta 10 plazas con base metálica de PTR 2" x2", (6) Cocineta de área opera(10) Motosierras, (2) Sierra sable con velocidad variable de 900 W., Adquisición de (2) bombas sumergibles para aguas negras con cuerpo de acero inoxidable, potencia 1 HP, potencia eléctrica 745W, abinetes chicos 2040, fabricado en melamínico color gris y ébano 16 mm, (4) Mesas de servicio 4 plazas base fabricada en tubular rectangular de 25.4 mm x 50.8 mm calibre 16, (2) Escritorios operativos 3 plazas, cubierta fabricada en tablero melamínico.
A22NR0028	Adquisición de herramientas y bombas para servicios Urbanos.	0.00	5,000,000.00	2,748,890.30	0.00	2,748,425.08	0.00	2,748,425.08	Adquisición de (116) Cortasetos equipado con cuchilla de doble corte seguridad, (70) Sopladoras de alto rendimiento, (56) Desmalezadoras equipado con sistema anti vibración, (400) palas de punta redondeada con mango de madera, (300) palas de punta cuadrada con mango tipo D, (200) zapapicos forjado en acero, (150) azadas de jardín de acero inoxidable, (300) rastrillos planos que cuente con cabezal rectangular, (350) rastrillos con arco, (500) escobas de alambre, (80) podaderas de corte deslizante,(75) podaderas de yunque de donde manos para ramas de 25 mm y 40 mm, (7) Rotomantillos con velocidad variable reversible, varilla de control de profundidad y mango auxiliar. Especificaciones: Broquero 112", (3) Esmerti portatil (trabajo ligero) de 12000 revoluciones por minuto, 900 watts y 4 1/2 pulgadas, (5) Sierras Circular de 1600W de diametro de disco 71/4, velocidad de 5,000 rpm y balero de bolas, que prolongan la vida útil de la máquina, (4) Plantas para soldar, inversora de 160-s, 50HZ/60HZ, 110 V/220 V., (1) Naples Ampliación (14-006), (2) Maria del Carmen (14-022) y (3) Merced Gómez (14-023).os y gabinete de microondas, (6) Gabinetes superior p/refrigerador, cuerpo fabricado en melamínico, (6) G
A22NR0307	Adquisición de carros manuales para limpieza urbana en la Alcaldía Benito Juárez.	100.00	0.00	2,044,312.08	2,044,312.08	0.00	2,044,312.08	2,044,312.08	Adquisición de carros manuales para dos tambos: con arillo de solera de 1 1/4" x 1/4", presenta dos ángulos al centro del arillo caratula de 1 1/4" x 1/4", dos costillas laterales de solera en 1 1/4" x 1/4", también tiene un ángulo transversal soporte al centro de 1 1/2" x 3/16" vertical, placa soporte a la horquilla de base grande de 20 cm x 20 cm, calibre 3/16, 2 llantas de horquilla de 1/4" de 6" x 2" con rin de aluminio y recubrimiento de poliuretano, dos soportes para la rueda de 8" x 2" tipo e de solera de 1 1/4" x 1/4" vertical, dos soportes interiores de solera verticales 1" x 1/4" un eje redondo de 3/4" de rueda a rueda donde van las llantas de 8" x 2" dejando 1" de distancia de la rueda al arillo con un impulsor de tubo (manubrio) de 3/4" en cedula 30.
A22NR0418	Adquisición de Equipo Informático.	100.00	0.00	1,745,568.00	1,745,568.00	0.00	1,745,568.00	1,745,568.00	Adquisición de Equipo Informático, 19 SWITCH TIPO 3, con 25 a 48 o más puertos Ethernet 10/100/1000Base TRJ45, Autosensing, FullDuplex, Auto MDI/MDIX PoE+, Gigabit Ethernet, FAST Ethernet, Pantalla LCD, Montaje en Rack con soportes para su montaje en Rack, Uplinks de cuando menos 2 puertos Gigabit Ethernet RJ-45 y/o puertos Gigabit Ethernet SFP, Gabinete metálico, Indicadores luminicos y textual, Backplane con un minimo de 104 Gbps, Tabla de direcciones MAC minimo de 32k, Medios de soporte: -10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45 - 100 base-TX Cat5 UTP/STP RJ45 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45 o superior, servicios al menos 128 VLAN activas (rango 4096), MAC Address Notification, Dynamic ARP Inspection (DAI), DHCP Spoof Protection, RADIUS y/o TACS+ Authentication, Extended ACLS, DHCP Dynamic Host, Configuration Protocol, RMON Remote Monitoring, SNMP v1/v2/v3 simple Network Management Protocol Administración vía WEB.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0489	Adquisición de Equipo Cómputo para el Área de Igualdad Sustantiva a fin del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG).	99.93	0.00	32,000.00	31,978.88	0.00	31,978.88	31,978.88	31,978.88	Adquisición de (2) Impresoras EPSON Ecotank L121 con inyección de tinta/color/usb, (1) Laptop ACER Aspire 5 A514-54-6181L con Intel Core i5/ 14 pulg/ 1tb/ 256 gb SSD/ 8 gb RAW azul, (1) Video proyector mini spectra J03 (negro) con 1 cable de alimentación, 1 control remoto, 1 cable AV y 1 cable HDMI.
A22NR0563	Adquisición de bombas de desagüe para servicios Urbano	100.00	0.00	126,450.32	126,450.32	0.00	126,450.32	126,450.32	126,450.32	Adquisición de (7) Bombas para desagüe con motor a gasolina GCAAG-4871376, bomba de agua 6.5 caballos, modelo WB30XM, motor a gasolina.
A22NR0564	Adquisición de pantallas para monitoreo del C2 en el Edificio BJ-1.	100.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	Adquisición de (4) Pantallas Samsung AU700 series 42" UHD 4k SMART TV, led serie 7, resolución 3,840 X 2,160, motor de imágenes y procesador de cristal 4K, PQI (picture quality index) 2000, HDR (high dynamic range), HDR 10 + soporte, HLG (hybrid log gamma), contraste mega contrast, colorpurocolor, detección de brillo/color, modo film, soporte para modo natural, potencia de salida (RMS) 20W, tipo de altavoces CH, bluetooth, navegador web, galería, wi-fi direct, sonido tv a teléfono, HDMI 3, apagado automático, manual de usuario y cable de alimentación.
A22NR0577	Adquisición de tecnología acústica para detectar disparos en espacios públicos de la alcaldía Benito Juárez.	100.00	0.00	1,590,615.20	1,590,615.20	0.00	1,590,615.20	1,590,615.20	1,590,615.20	Adquisición de (85) Microfonos inteligentes con detección de IA MIC ARRAY (1-4 MICS) para triangulación especial, algoritmo basado en inteligencia artificial y aprendizaje automático, transmisión continua de audio a través de un sistema de almacenamiento en bufer avanzado, (1) Software de aplicación de servidor basado en docker con detección de eventos, arranque remoto de actualización segura, CRYPTO SECURE FIRMWARE (AES-128), para evitar clonación con un año de garantía en los equipos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO					EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO			PAGADO
A22NR0720	Adquisición de equipo para el área de Protección Civil.	0.00	0.00	150,876.93	0.00	150,876.93	0.00	0.00	150,876.93	Adquisición de (3) Tanques de oxígeno fijo de por lo menos tres metros cúbicos con manómetro de alta presión, flujo metro con rango entre 2 a 15 litros por minuto y salida para humidificador, (3) tanques de oxígeno de 3500 lbs, (3) carrito p/tanque 1732/3500lbs.
A22NR0760	Adquisición de tanques de Gas LP en diversos Campamentos de la Alcaldía Benito Juárez.	100.00	0.00	403,285.60	403,272.28	0.00	403,272.28	403,272.28	403,272.28	Adquisición de (12) tanques estacionarios de 300 litros en color blanco con válvula, conexión y tapa en acero y (2) tanques estacionarios de 500 litros con regulador, medidor, válvula de servicio, válvula de seguridad y válvula de llenado.
A22NR0799	Adquisición de Vehículos tipo Patrulla con base a los proyectos ganadores de Presupuesto Participativo 2022.	0.00	0.00	3,037,246.01	0.00	3,035,653.00	0.00	0.00	3,035,653.00	Adquisición de Vehículos tipo patrulla con base a los proyectos ganadores de Presupuesto Participativo 2022. (3) Dodge Altitude SXT. Motor 1.2 L 3 cilindros DOHC 12 V, Transmisión automática CVT, Frenos traseros de tambor, Suspensión delantera independiente tipo McPherson, Tanque de combustible 42 L; (1) Dodge Journey Motor 2.4 DOHC 16 V Dual VVT, Potencia de 172 C.F. @ 6,000 rpm, Tanque de combustible de 78 L, Tracción delantera Transmisión automática de 4 velocidades con Autostick, Asistencia de frenado de emergencia (BAS). (2) Mitsubishi L200, Motor 2.4 L, 4 cilindros turbodiesel, con sistema de apagado y encendido en alto total, sistema de frenos delanteros/traseros-discos/tambores y tracción trasera 4x4. Con Terminal Móvil TETRA, teniendo características de Rango de frecuencia de 380 – 400 MHz, Resistencia a las vibraciones, Clase 3, de acuerdo con la norma EN 300392-2, Llamadas en la red TETRA, Alerta de "fuera de cobertura de red", Llave de autenticación a la red TETRA (valor K), META 2:3 (CCD) comité(10) Motosierras. (2) Sierra sable con velocidad variable de 900 W. Adquisición de (2) bomb
A22NR0814	Adquisición de equipo e instrumental médico para la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	559,057.24	0.00	559,057.24	0.00	0.00	559,057.24	Adquisición de equipo e instrumental médico para la Alcaldía Benito Juárez. (10) Botiquín de primeros auxilios "Maleta", (7) Multi-Function Defibrillation Electrode (parches para desfibrilar), (30) Tens digital electroestimulador, (1) Equipo de electrocardiograma, (4) Compresores (6) "Combacore" de ultrasonido y Electro estimulación, (1) Autorefractómetro, (20) kit de Baumanómetro con estetoscopio, (50) Oxímetros, (40) Glucómetros, (10) Básculas digitales, (1) barras paralelas para terapia física, (3) caja de revelado, (20) Pupileras, (4) básculas Tanita, (3) silla de fisioterapia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0831	Adquisición de predio para campamento de limpia "Segundo Grupo de Portales".	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de predio para campamento de limpia "Segundo Grupo de Portales", con cuenta catastral 043_064_01 ubicado en Calle: Filipinas 702 Colonia: Portales Sur C.P. 03300 con una superficie de 196 m2.
A22NR0896	Adquisición de camión con grúa hidráulica.	0.00	0.00	2,838,236.00	0.00	2,833,219.99	0.00	0.00	0.00	2,833,219.99	Adquisición de camión con grúa hidráulica articulada telescópica con una canastilla para altura de trabajo de 13 metros, con carrocería, montada en chasis Dodge RAM 4000 PL, año mínimo 2022, que cumple con la norma ANSI A92.2-2015.
O22NR0003	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022.	#¡DIV!0!	41,775,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022. Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O22NR0019	Mantenimiento y Rehabilitación de centros educativos.	100.00	10,947,430.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Mantenimiento y Rehabilitación de centros educativos. Se realizarán trabajos de demolición por medios manuales de aplanado de mezcla yeso o pasta en muros y plafones, carga manual, acarreo en camión de material fino o granular, impermeabilización de azotea; se realizarán trabajos de pintura en muros exteriores, trabajos de albañilería, demolición de azulejos existentes en los baños y colocación de azulejos nuevos, remodelación de núcleos sanitarios, instalaciones hidráulicas y sanitarias, sustitución de luminarias e impermeabilizante, policarbonato, trabajos de herrería y sustitución de luminaria; suministro y colocación de pintura vinílica y velarias tipo unified; trabajos de herrería, suministro y colocación de malla sombra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0034	Rehabilitación de vialidades secundarias con microaglomerado en diversas calles de la Alcaldía Benito Juárez	96.86	7,000,000.00	4,070,730.00	3,942,917.38	83,385.32	3,942,917.38	3,942,917.38	4,026,302.70	Rehabilitación de vialidades secundarias con microaglomerado en diversas calles de la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de micro frizado de carpeta asfáltica, tacheo aislado, barrido de la superficie con maquinaria, renivelación de brocales, suministro y colocación de microaglomerado.
O22NR0050	Rehabilitación y Mantenimiento de vialidades secundarias con Asfalto Templado.	99.35	18,452,570.00	30,194,298.32	29,997,332.43	0.00	29,997,332.43	29,997,332.43	29,997,332.43	Rehabilitación y mantenimiento de vialidades secundarias con asfalto templado; se realizarán los trabajos de suministro y colocación de carpeta asfáltica con agregado de 19 mm de diámetro y 7.5 de espesor, colocada con pavimentadora Fisher compactada al 95% de su densidad teórica máxima con compactador.
O22NR0065	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez.	99.75	30,000,000.00	71,974,837.04	71,798,317.46	176,519.58	71,798,317.46	71,798,317.46	71,974,837.04	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de suministro y rehabilitación de la instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, suministro y colocación de acabados en los locales y fachadas (fachales, deck, talavera, azulejos, pintura), suministro y colocación de cancelerías, mantenimiento de estructura metálica, trabajos de instalaciones pluviales, suministro y colocación de extintores.
O22NR0080	Rehabilitación y Mantenimiento de CENDIS y Refugios B.J.	99.63	16,000,000.00	10,975,912.74	10,935,738.46	40,174.28	10,935,738.46	10,935,738.46	10,975,912.74	Rehabilitación y Mantenimiento de CENDIS, Universidades de la Tercera Edad y Refugios B.J. Dictamen estructural, trazo y nivelación, trabajos preliminares, mantenimiento de instalación hidrosanitaria en áreas de núcleos sanitarios, trabajos de albañilería, suministro y colocación de pintura vinílica en muros y plafones, sustitución de impermeabilizante en mal estado y sustitución de bajadas pluviales, mantenimiento de instalaciones eléctricas, albañilería e impermeabilización.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Periodo:

ENERO-DICIEMBRE 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0095	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Pública.	75.05	12,000,000.00	7,000,000.00	5,253,591.32	1,746,408.68	5,253,591.32	5,253,591.32	7,000,000.00	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Pública. Se realizarán los trabajos de instalación eléctrica, reforzamiento de la red hidráulica y sanitaria, sustitución de núcleos sanitarios, muebles sanitarios, lámparas, mantenimiento de cancelerías, impermeabilización, seguridad y monitoreo, señalética.
O22NR0108	Mantenimiento y Rehabilitación de Casas de Cultura y Bibliotecas en la Alcaldía Benito Juárez.	99.50	8,000,000.00	5,973,423.90	5,943,423.89	30,000.01	5,943,423.89	5,943,423.89	5,973,423.90	Mantenimiento y Rehabilitación de Casas de Cultura y Bibliotecas en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de rehabilitación de instalaciones sanitarias en área de núcleos sanitarios, rehabilitación de instalaciones eléctricas, trabajos de albañilería, trabajos de impermeabilización en techumbres, suministro y colocación de pintura en muros y plafones, sustitución de acabados, se anexan ubicaciones de los Inmuebles: Bibliotecas: 1.- Carlos Castillo Peraza (Av. Simón Bolívar s/n, Álamos Postal), 2.- Francisco Zarco (Riff No. 1036, General Anaya), 3.-Magdalena Mondragón (Jaime Luna y cda. De Micros s/n, 2da del Periodista, 4.-Manuel Gómez Morín (Yácatas s/n Narvarte Poniente), 5.- Zacahuitzco (Valdivia No. 87, zacahuitzco), 6.- Casa de Cultura Emilio Carbajillo (Mier y pesado No. 139, Col. Del Valle Norte).
O22NR0266	Servicios Profesionales Técnicos para el Apoyo Logístico en las actividades relacionadas con la obra pública por contrato en la Alcaldía Benito Juárez.	100.00	0.00	3,950,948.12	3,950,948.12	0.00	3,950,948.12	3,950,948.12	3,950,948.12	Servicio profesional técnico para el apoyo logístico en las actividades relacionadas con la obra pública por contrato en la Alcaldía Benito Juárez. Coadyuvar en procedimientos de contratación de obra pública por contrato, intervenir en la revisión de la integración de estimaciones de obras y servicios, integrar y revisar conforme al marco normativo los expedientes únicos de contratos de obras y servicios relacionados con la misma, apoyar en la revisión física de la obra, coadyuvar en la atención de auditorías de obra pública por contrato.
O22NR0322	Mantenimiento y Rehabilitación de Parque Arboledas (Pilares) en la Alcaldía Benito Juárez.	98.58	0.00	6,975,111.51	6,876,348.63	98,762.88	6,876,348.63	6,876,348.63	6,975,111.51	Mantenimiento y Rehabilitación de Parque Arboledas (Pilares) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de sustitución de pisos en andadores (áreas comunes) de concreto, asfalto y/o adoquines en mal estado por adocroto en distintas tonalidades de color sobre de mortero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0328	Mantenimiento y Rehabilitación en diversas Ciclovías en la Alcaldía Benito Juárez.	99.74	0.00	2,963,050.70	2,955,299.35	7,751.35	2,955,299.35	2,955,299.35	2,963,050.70	Mantenimiento y Rehabilitación en diversas Ciclovías en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de sustitución de vialitales en mal estado, suministro y colocación de línea con pintura base solvente y suministro y aplicación de señalamiento horizontal a base de pintura solvente.
O22NR0667	Rehabilitación y mantenimiento de Calle Augusto Rodin y Calle Peruginó.	99.68	0.00	7,500,000.00	7,476,088.32	0.00	7,476,088.32	7,476,088.32	7,476,088.32	Rehabilitación y mantenimiento de Calle Augusto Rodin y Calle Peruginó, se realizarán los trabajos de sustitución de banquetas con pisos de adoquero o adoquines, trabajo de balizamiento en vialidades secundarias, suministro y colocación de bolardos.
O22NR0668	Rehabilitación y mantenimiento de calles y cruces en vialidades secundarias.	99.76	0.00	6,100,000.00	6,086,302.09	0.00	6,086,302.09	6,086,302.09	6,086,302.09	Rehabilitación y mantenimiento de calles y cruces en vialidades secundarias, se realizarán los trabajos de sustitución de banquetas con pisos de adoquero o adoquines, trabajo de balizamiento en vialidades secundarias, suministro y colocación de bolardos.
O22NR0687	Rehabilitación de firmes en diversos puntos de la Alcaldía Benito Juárez.	98.44	0.00	1,372,098.38	1,350,697.82	0.00	1,350,697.82	1,350,697.82	1,350,697.82	Rehabilitación de firmes en diversos puntos de la Alcaldía Benito Juárez, se realizarán los trabajos de corte con disco diamantado, demolición de pisos y firmes de concreto reforzados por medios manuales, relleno de tepetate, suministro y colocación de firmes de concreto armado. Se anexan ubicaciones, (Parque Hundido) Av. Insurgentes Sur S/N, Extremadura Insurgentes 03740 CDMX, (Parque de los Venados) Avenida División del Norte, C. Dr. José María Vertiz, Sta. Cruz Atoyac, 03310 CDMX, (Parque José Refugio Menes) Andalucía, Postal 03420 CDMX, (Parque Alfonso Esparza Oteo) Georgia, Nípoles, Benito Juárez, 03810, CDMX



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR1129	"Rehabilitar la jaula de los perros y construir ahí mismo un compostero de heces fecales" (Acacias 14-001) en la Alcaldía Benito Juárez.	98.74	0.00	1,235,968.00	1,220,338.04	15,625.43	1,220,338.04	1,220,338.04	1,235,963.47	Rehabilitar la jaula de los perros y construir ahí mismo un compostero de heces fecales" (Acacias 14-001) en Benito Juárez. Se realizarán trabajos de herrería y trabajos de albañilería.
O22NR1130	"Rehabilitación de pista de tartán y cancha de pasto del parque Xicotcalt" (Alamos 14-051) en la Alcaldía Benito Juárez.	99.63	0.00	1,703,123.00	1,696,855.27	1,502.89	1,696,855.27	1,696,855.27	1,698,358.16	"Rehabilitación de pista de Tartán y cancha de pasto del Parque Xicotcalt" (Alamos 14-051) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de albañilería, suministro y colocación de pisos.
O22NR1131	"Rehabilitación de banquetas" (Crédito constructor 14-010) en la Alcaldía Benito Juárez.	89.11	0.00	872,143.00	777,161.48	86,351.27	777,161.48	777,161.48	863,512.75	"Rehabilitación de banquetas" (Crédito constructor 14-010) en Benito Juárez. Se realizarán trabajos de demoliciones de banquetas y guarniciones, acarreo en material producto de demoliciones, conformación de base para banqueta y suministro y colocación de concreto hidráulico para banquetas y guarniciones.
O22NR1132	Realizar trabajos de "Cambio de red hidráulica potable fase 3" (Del Valle 14-053) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	1,595,573.00	0.00	1,595,568.42	0.00	0.00	1,595,568.42	Realizar trabajos de "Cambio de red hidráulica potable fase 3" (Del Valle 14-053) en la Alcaldía Benito Juárez. Sustitución de tuberías y válvulas de la red de agua potable y cambio de tomas domiciliarias.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS			
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1133	"Rehabilitación de las Fuentes Mariscal, Sucre y Kiosko" (Del Valle I 14-054) en la Alcaldía Benito Juárez.	94.17	0.00	1,675,558.00	1,577,955.66	83,638.28	1,577,955.66	1,577,955.66	1,661,593.94	Rehabilitación de las Fuentes Mariscal, Sucre y Kiosko" (Del Valle II 14-054) en Benito Juárez. Se realizarán trabajos de restauración en la fuente, trabajos de suministro y colocación de instalaciones eléctricas, suministro y colocación de luminarias, trabajos de restauración y limpieza en cateras.	
O22NR1134	Rehabilitación y mantenimiento de "Banquetas seguras" (Del Valle III 14-055) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	1,555,709.00	0.00	1,552,344.18	0.00	0.00	1,552,344.18	Rehabilitación y mantenimiento de "Banquetas seguras" (Del Valle III 14-055) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de demolición en banquetas y guarniciones, acarreo de material producto de demolición, conformación de bases para banquetas, suministro y colocación de concreto hidráulico para banquetas y guarniciones.	
O22NR1135	Rehabilitación de banquetas y guarniciones "Pasos peatonales seguros en Miguel Laurent Col. Del Valle Sur" (Del Valle VI 14-058) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	1,462,397.00	0.00	1,460,614.84	0.00	0.00	1,460,614.84	Rehabilitación de banquetas y guarniciones "Pasos peatonales seguros en Miguel Laurent Col. Del Valle Sur" (Del Valle VI 14-058) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de demolición en banquetas y guarniciones, acarreo de material producto de demolición, conformación de bases para banquetas, suministro y colocación de concreto hidráulico para banquetas y guarniciones, suministro y colocación de bolardos y suministro y colocación de pintura termoplástica.	
O22NR1136	"Reencarpetamiento de toda la Calle de José Linares" (Valle VII 14-059) en la Alcaldía Benito Juárez.	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"Reencarpetamiento de toda la Calle de José Linares" (Valle VII 14-059) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de fresado de carpeta asfáltica, reencarpetado de carpeta asfáltica, suministro y colocación de carpeta asfáltica, nivelación de brocales, balizamiento en carpeta asfáltica y desazolve de red secundaria de drenaje.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO					EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO			PAGADO
O22NR1137	"Reparación y mantenimiento de la Parroquia de San Juan Evangelista y Nuestra Señora de Guadalupe" (Extremadura Insurgentes 14-014) en la Alcaldía Benito Juárez.	78.66	0.00	987,147.00	776,447.91	210,699.09	776,447.91	776,447.91	987,147.00	"Reparación y mantenimiento de la Parroquia de San Juan Evangelista y Nuestra Señora de Guadalupe" (Extremadura Insurgentes 14-014) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de restauración del campanario, de la parte exterior de la bóveda e impermeabilización de azoteas.
O22NR1138	"Reencarpentamiento en la calle Manuel Rincón y Prof. Uxmal en la UT Gral. Pedro María Anaya". (General Pedro María Anaya 14-015) en la Alcaldía Benito Juárez.	99.05	0.00	1,503,659.00	1,489,317.10	11,934.00	1,489,317.10	1,489,317.10	1,501,251.10	"Reencarpentamiento en la calle Manuel Rincón y Prof. Uxmal en la UT Gral. Pedro María Anaya" (General Pedro María Anaya 14-015) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de fresado de carpeta asfáltica, reencarpentado de carpeta asfáltica, suministro y colocación de carpeta asfáltica, renovación de brocales y balizamiento de la carpeta asfáltica.
O22NR1139	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura "Revitalizando el Corazón de la Colonia Insurgentes Mixcoac: Corredor Verde Plaza Jáuregui - Canova" (Insurgentes Mixcoac 14-017)	99.31	0.00	1,282,679.00	1,273,881.31	8,718.66	1,273,881.31	1,273,881.31	1,282,599.97	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura "Revitalizando el Corazón de la Colonia Insurgentes Mixcoac: Corredor Verde Plaza Jáuregui - Canova" (Insurgentes Mixcoac 14-017). Se realizaron trabajos de sustitución de guarnición perimetral existente, suministro y colocación de plantas, reubicación de arbustos, rehabilitación de jardinerías.
O22NR1140	Rehabilitación y mantenimiento de "Banquetas con adoquines" (Insurgentes San Borja 14-018) en la Alcaldía Benito Juárez.	89.68	0.00	847,530.00	760,063.59	84,451.51	760,063.59	760,063.59	844,515.10	Rehabilitación y mantenimiento de "Banquetas con adoquines" (Insurgentes San Borja 14-018) en la Alcaldía Benito Juárez. Trabajos de demoliciones en banquetas y guarniciones; acarreo de material producto de demoliciones, conformación de base para banquetas, suministro y colocación de concreto hidráulico para guarniciones, suministro y colocación de adoquines para banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR1141	Rehabilitación y Mantenimiento "1ra. Etapa cambio de tubería de drenaje de las calles de la Unidad Territorial donde se registran inundaciones graves" (Letrán Valle 14-021).	0.00	0.00	1,633,735.00	0.00	1,630,963.64	0.00	0.00	1,630,963.64	Rehabilitación y Mantenimiento "1ra. Etapa cambio de tubería de drenaje de las calles de la Unidad Territorial donde se registran inundaciones graves" (Letrán Valle 14-021). Trabajos de Demolición de piso existente en arroyo vehicular, excavaciones, sustitución suministro y colocación de tubería dañada, relleno de excavaciones con material de banco en capas de 20 cm. compactando, suministro y colocación de carpeta asfáltica.
O22NR1142	Rehabilitación y Mantenimiento, "3ra. Etapa de pavimentación en todas las calles de la colonia Miravalle" (Miravalle 14-025) en la Alcaldía Benito Juárez.	98.39	0.00	919,858.00	905,008.33	12,335.68	905,008.33	905,008.33	917,344.01	Rehabilitación y Mantenimiento, "3ra. Etapa de pavimentación en todas las calles de la colonia Miravalle" (Miravalle 14-025) en Benito Juárez. Se realizarán trabajos de fresado de carpeta asfáltica, reencapetado de carpeta asfáltica, suministro y colocación de carpeta asfáltica, renovación de brocales y balizamiento de la carpeta asfáltica.
O22NR1143	Rehabilitación y Mantenimiento, "Balizamiento de calles y banquetas" (Moderna 14-027) en la Alcaldía Benito Juárez.	98.86	0.00	1,554,128.00	1,536,439.88	12,586.00	1,536,439.88	1,536,439.88	1,549,025.86	Rehabilitación y Mantenimiento, "Balizamiento de calles y banquetas" (Moderna 14-027) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de suministro y aplicación de pintura tráfico en guarniciones y banquetas.
O22NR1144	Rehabilitación y mantenimiento de "Banquetas para todos" (Nápoles 14-028) en la Alcaldía Benito Juárez.	89.83	0.00	2,085,293.00	1,873,167.97	208,129.78	1,873,167.97	1,873,167.97	2,081,297.75	Rehabilitación y mantenimiento de "Banquetas para todos" (Nápoles 14-028) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de demoliciones en banquetas y guarniciones, acarreo de material producto de demoliciones, conformación de base para banquetas, suministro y colocación de concreto hidráulico para banquetas y guarniciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR1145	"Recuperación del Camellón de Zempoala entre Xola y la Morena" (Navarte II 14-061) en la Alcaldía Benito Juárez.	25.17	0.00	1,454,270.00	365,973.93	1,087,372.84	365,973.93	365,973.93	1,453,346.77	"Recuperación del Camellón de Zempoala entre Xola y la Morena" (Navarte II 14-061) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de abaldería, suministro y colocación de pisos en áreas comunes de andadores.
O22NR1146	"Reconstrucción con asfalto de las calles Miguel Ángel Sluter, Sebastián del Piombo y Fray Angrico" (Nonoalco 14-033) en la Alcaldía Benito Juárez.	98.98	0.00	1,501,904.00	1,486,642.08	12,783.91	1,486,642.08	1,486,642.08	1,499,425.99	"Reconstrucción con asfalto de las calles Miguel Ángel Sluter, Sebastián del Piombo y Fray Angrico" (Nonoalco 14-033) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de fresado de carpeta asfáltica, reconstrucción de carpeta asfáltica, suministro y colocación de carpeta asfáltica, renovación de brocales y balizamiento de la carpeta asfáltica.
O22NR1147	Rehabilitación "Cambio de red hidráulica de drenaje en la Calle prolongación Petén, entre Prolongación Presidentes hasta Av. Emiliano Zapata" (Residencial Emperadores 14-040)	0.00	0.00	894,316.00	0.00	863,474.37	0.00	0.00	863,474.37	Rehabilitación "Cambio de red hidráulica de drenaje en la Calle prolongación Petén, entre Prolongación Presidentes hasta Av. Emiliano Zapata" (Residencial Emperadores 14-040). Se realizarán trabajos de demolición de piso existente en arroyo vehicular, excavaciones, sustitución suministro y colocación de tubería dañada, relleno de excavaciones con material de banco en capas de 20 cm. compactando, suministro y colocación de carpeta asfáltica.
O22NR1148	"Restauración y rehabilitación de la Fuente de la Bola" (San José Insurgentes 14-041) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	1,355,501.00	0.00	1,353,821.29	0.00	0.00	1,353,821.29	"Restauración y rehabilitación de la Fuente de la Bola" (San José Insurgentes 14-041) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de restauración de elementos arquitectónicos y trabajos de instalaciones hidráulicas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1149	Rehabilitación del espacio público. "Terminación de la remodelación de la Plaza Valentín Gómez Farías" (San Juan 14-042) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	1,087,725.00	0.00	1,087,725.00	0.00	0.00	1,087,725.00	Rehabilitación del espacio público. "Terminación de la remodelación de la Plaza Valentín Gómez Farías" (San Juan 14-042) en la Alcaldía Benito Juárez. Trabajos de albañilería y sustitución de pisos.
O22NR1150	Sustitución de tuberías "Agua para la colonia" (Tlacoquemecatl del Valle 14-046) en Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	1,398,389.00	0.00	1,397,563.88	0.00	0.00	1,397,563.88	Sustitución de tuberías "Agua para la colonia" (Tlacoquemecatl del Valle 14-046) en la Alcaldía Benito Juárez. Sustitución de tuberías y válvulas de la red de agua potable y cambio de tomas domiciliarias.
O22NR1151	Realización de "Desazolve para todas las calles de la Unidad Territorial Vertiz Narvarte" (Vertiz Narvarte 14-047) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	1,341,764.00	0.00	1,341,084.05	0.00	0.00	1,341,084.05	Realización de "Desazolve para todas las calles de la Unidad Territorial Vertiz Narvarte" (Vertiz Narvarte 14-047) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de desazolve de red secundaria de drenaje.
O22NR1152	Rehabilitación de carpeta asfáltica. "Restaurar las calles de nuestros vecinos" (Villa De Cortés 14-048) en la Alcaldía Benito Juárez.	98.54	0.00	970,448.00	956,294.68	12,590.91	956,294.68	956,294.68	968,885.59	Rehabilitación de carpeta asfáltica. "Restaurar las calles de nuestros vecinos" (Villa De Cortés 14-048) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de fresado en la carpeta asfáltica, reencarpetado, suministro y colocación de carpeta asfáltica, nivelación de brocales y balizamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR1156	Realizar trabajos basados en el "Proyecto de renovación y remodelación de las fachadas de los edificios y casas más antiguas"(Narvarte IV 14-063) en la Alcaldía Benito Juárez.	65.09	0.00	1,642,341.00	1,069,002.56	566,624.07	1,069,002.56	1,069,002.56	1,635,626.63	Realizar trabajos basados en el "Proyecto de renovación y remodelación de las fachadas de los edificios y casas más antiguas" (Narvarte IV 14-063) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de albañilería en muros de fachada, repisones y cornisas, trabajos de sustitución y colocación de azulejos, suministro y colocación de sellado de cancelerías, suministro y aplicación de pintura en fachadas y herrerías.
O22NR1157	Realizar trabajos basados en el "Proyecto de renovación y remodelación de las fachadas de los edificios y casas más antiguas" (Narvarte V 14-064) en la Alcaldía Benito Juárez.	40.47	0.00	1,533,323.00	620,530.61	907,777.27	620,530.61	620,530.61	1,528,307.88	Realizar trabajos basados en el "Proyecto de renovación y remodelación de las fachadas de los edificios y casas más antiguas" (Narvarte V 14-064) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de albañilería en muros de fachada, repisones y cornisas, trabajos de sustitución y colocación de azulejos, suministro y colocación de sellado de cancelería, suministro y aplicación de pintura en fachadas y herrerías.
O22NR1158	Realizar trabajos basados en el "Proyecto de renovación y remodelación de las fachadas de los edificios y casas más antiguas" (Narvarte VI 14-065) en la Alcaldía Benito Juárez.	92.75	0.00	1,346,863.00	1,249,250.82	94,705.25	1,249,250.82	1,249,250.82	1,343,956.07	Realizar trabajos basados en el "Proyecto de renovación y remodelación de las fachadas de los edificios y casas más antiguas" (Narvarte VI 14-065) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán trabajos de albañilería en muros de fachada, repisones y cornisas, trabajos de sustitución y colocación de azulejos, suministro y colocación de sellado de cancelerías, suministro y aplicación de pintura en fachadas y herrerías.
O22NR1205	Realizar trabajos para el proyecto "Pozos de recuperación de aguas pluviales a nivel de calle para recarga de mantos freáticos" (Portales IV 14-069)	45.52	0.00	1,294,576.00	589,240.95	695,017.28	589,240.95	589,240.95	1,284,258.23	Realizar trabajos para el proyecto "Pozos de recuperación de aguas pluviales a nivel de calle para recarga de mantos freáticos" (Portales IV 14-069). Se realizarán trabajos de albañilería, trabajos, excavaciones y rellenos con gravas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1206	Suministro y colocación de lámparas "Calles libres de baches e iluminadas, con panel solar, mejores banquetas y reforestación de árboles en unidad territorial (Portales III 14-068)	0.00	0.00	1,641,499.00	0.00	1,638,801.57	0.00	0.00	1,638,801.57	Suministro y colocación de lámparas "Calles libres de baches e iluminadas, con panel solar, mejores banquetas y reforestación de árboles en unidad territorial (Portales III 14-068). Se realizarán trabajos de suministro y colocación de luminarias, instalaciones eléctricas y albañilería.
O22NR1243	Realizar trabajos de balizamiento para la UT (Periodista Francisco Zarco 14-035)	93.96	0.00	218,165.75	204,998.94	12,451.34	204,998.94	204,998.94	217,450.28	Realizar trabajos de balizamiento para la UT (Periodista Francisco Zarco 14-035). Se realizarán los trabajos de suministro y aplicación de pintura en guarniciones, banquetas y carpeta de rodamiento.
O22NR1245	Rehabilitación y mantenimiento de luminarias. "Andadores seguros e iluminados (Piedad Narvarte 14-036), en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	327,865.75	0.00	324,021.51	0.00	0.00	324,021.51	Rehabilitación y mantenimiento de luminarias. "Andadores seguros e iluminados (Piedad Narvarte 14-036), en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de demoliciones de banquetas y guarniciones, acarreo de material por el producto de demoliciones, conformación de base para banquetas, suministro y colocación de concreto hidráulico para banquetas y guarniciones.
O22NR1271	Construcción de escalera de servicio en la Alcaldía Benito Juárez.	45.19	0.00	450,000.00	203,341.36	246,658.64	203,341.36	203,341.36	450,000.00	Construcción de escalera de servicio en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de construcción de escalera metálica y rehabilitación de banqueta (área de desadajo / punto de reunión).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1272	Construcción de bodega para Campamento de Alumbrado Público en la Alcaldía Benito Juárez.	96.83	0.00	1,400,000.00	1,355,656.61	37,143.81	1,355,656.61	1,355,656.61	1,392,800.42	Construcción de bodega para Campamento de Alumbrado Público en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de cancelería, herrería en puertas y ventanas, instalación de sanitario, instalación eléctrica e iluminación, trabajos de albañilería y cableado, aplanados y pintura, losa de cimentación de concreto armado.
O22NR1273	Reforzamiento en el Centro de Desarrollo Infantil Bicentenario en la Alcaldía Benito Juárez.	100.00	0.00	200,000.00	199,999.98	0.02	199,999.98	199,999.98	200,000.00	Reforzamiento en el Centro de Desarrollo Infantil Bicentenario en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de obra civil, trabajos de albañilería y pintura.
O22NR1274	Mantenimiento y reparación del Auditorio Euquerio en la Alcaldía Benito Juárez.	100.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Mantenimiento y reparación del Auditorio Euquerio en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de albañilería, impermeabilización y pintura.
O22NR1275	Mantenimiento y Rehabilitación de espacios deportivos (Parque Nápoles) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	Mantenimiento y rehabilitación de espacios deportivos (Parque Nápoles) en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de albañilería, pintura y cambio de pasto sintético de cancha de fútbol.
TOTAL URG			166,175,452.00	241,251,548.74	204,191,109.75	30,615,315.03	204,191,109.75	204,191,109.75	234,806,424.78	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		ENERO - DICIEMBRE								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O22NR0096	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	59%	15,000,000.00	13,306,586.23	7,826,702.63	5,479,883.60	7,826,702.63	7,826,702.63	13,306,586.23	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZÓ TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN AV. AZTECAS, COL. AJUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, CON LA REHABILITACIÓN DE 1,250 ML DE TUBERÍAS POBLACIÓN BENEFICIADA ESTIMADA DE 35,000 PERSONAS, CONCLUYENDO CON LA META DE LA POBLACIÓN ALCANZADA.
O22NR0118	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	55%	40,000,000.00	40,000,000.00	22,044,429.95	17,955,570.05	22,044,429.95	22,044,429.95	40,000,000.00	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REHABILITARON, CONSERVARON 38,000 M2 DE BANQUETAS COMO VÍA DE TRÁFICO DE PEATONES DE CONCRETO SIMPLE, CONCRETO ESTAMPADO, ADOQUÍN Y/O BALDOSAS, BENEFICIANDO A 42,500 PERSONAS.
O22NR0139	Mantenimiento y/o Construcción de Infraestructura Pública proyectos con recursos FAIS	80%	45,402,139.00	67,772,151.28	54,514,974.87	13,237,497.12	54,514,974.87	54,514,974.87	67,752,471.99	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN EL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LUMINARIAS TAMBIÉN ABARCA ESPACIOS RECREATIVOS COMO PARQUES, CAMELONES, CALLEJONES.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		ENERO - DICIEMBRE								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					EJERCIDO + COMPROMETIDO		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	
O22NR0035	Rehabilitación y conservación de Edificios Públicos	77%	49,000,000.00	49,000,000.00	37,887,559.30	11,112,440.69	37,887,559.30	37,887,559.30	48,999,999.99	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZO LA SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS INMUEBLES DENOMINADO BASE PLATA (PLANTA ALTA Y COMEDOR) Y PROTECCIÓN CIVIL (PLANTA BAJA), TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES DENOMINADO BASE PLATA (PLANTA ALTA Y COMEDOR) Y PROTECCIÓN CIVIL (PLANTA BAJA)
O22NR0020	Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía Coyoacán	57%	30,000,000.00	20,650,591.58	11,736,535.08	8,914,056.50	11,736,535.08	11,736,535.08	20,650,591.58	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE DIO MANTENIMIENTO A LA FACHADA DEL JARDÍN DE NIÑOS "21 DE ABRIL", EN LA U.H. CTM SECCIÓN II DE CULHUACÁN, CON APLICACIÓN DE PINTURA Y RÓTULOS, SE RESCATÓ LA FACHADA DE LA PRIMARIA "SUSANA ORTIZ SILVA", EN LA U.H. CTM SECCIÓN VII, DE CULHUACÁN, CON APLICACIÓN DE PINTURA, RÓTULO DEL INMUEBLE Y ZONA MONITOREADA NO GRAFITEAR
O22NR0051	Rehabilitación, Mantenimiento y conservación de infraestructura comercial	43%	6,000,000.00	10,968,951.47	4,759,846.53	6,209,104.94	4,759,846.53	4,759,846.53	10,968,951.47	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZARON CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN PARA LOS LOCATARIOS, EN EL MERCADO PESCADITOS, AVANTE, EL VERDE 412 RECORRIDOS EN LOS MERCADOS PARA GARANTIZAR LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN LOS MERCADOS AJUSCO MONTSERRAT, PESCADITOS, CARMEN SERDÁN, MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, SE REALIZO LA REHABILITACIÓN DE LA FACHADA DEL MERCADO AJUSCO MONTSERRAT



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Período:

ENERO - DICIEMBRE

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0066	Rehabilitación de infraestructura cultural	#jDIV/01	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Sin movimientos al periodo
O22NR0126	Rehabilitación de espacios públicos	85%	10,000,000.00	14,996,228.25	12,776,403.11	2,219,825.14	12,776,403.11	12,776,403.11	14,996,228.25	14,996,228.25	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE LLEVÓ A CABO LA REHABILITACIÓN DE (2) ESPACIOS PÚBLICOS TRABAJOS A REALIZAR: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA SU RESCATE, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE VIABILIDAD, PROYECTOS QUE A TRAVÉS DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, HABILITACIÓN O REHABILITACIÓN MEJOREN LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, HABITABILIDAD, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS; Y QUE CONSIDEREN LA VARIEDAD DE INSTALACIONES, A FIN DE PROPICIAR LA GENERACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y CÍVICAS Y ASÍ PROMUEVAN LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS. PARA ELLO SE DEBERÁ FOMENTAR LA VARIEDAD DE USO Y ACTIVIDADES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA NIÑOS, CANCHAS MULTIDEPORTIVAS QUE ATIENDAN DIVERSAS DISCIPLINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS, ÁREAS DE USO PARA ADULTOS MAYORES, FOROS AL AIRE LIBRE, KIOSCOS PARA ESPECTÁCULOS FAMILIARES Y ESPACIOS ADAPTADOS PARA SU USO EN DEPORTES Y ACTIVIDADES ENFOCADOS A LA POBLACIÓN.
O22NR0109	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perímetro de la alcaldía	83%	80,000,000.00	85,800,000.00	71,234,148.68	14,565,851.32	71,234,148.68	71,234,148.68	85,800,000.00	85,800,000.00	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REHABILITARON DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN 123,000 M2 DE LOS SIGUIENTES DAÑOS: AGRIETAMIENTOS, FISURAS, BACHES Y DEGRADACIÓN (CONOCIDA COMO PIEL DE COCODRILO), POR LO QUE SE PROCEDERÁ A REALIZAR TRABAJOS DE FRESADO (RAYADO DEL PAVIMENTO), 853.2 KM2, RE ENCARPETADO DE VIALIDADES SECUNDARIAS INCLUYE BALIZAMIENTO 6325.52 KM2, LOGRANDO UN AVANCE DEL 100% DEL PROYECTO.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		ENERO - DICIEMBRE								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O22NR0133	Rehabilitación de la infraestructura social	67%	15,000,000.00	12,846,773.74	8,627,365.24	4,219,408.50	8,627,365.24	8,627,365.24	12,846,773.74	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE LLEVÓ A CABO LA REHABILITACIÓN DE (3) INM TRABAJOS A REALIZAR: CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS, REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELÉCTRICO Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, ESPACIOS DEPORTIVOS, TELAMANES, CERCOS, BARDAS, BANQUETAS, TECHOS, PINTURA, MUROS E IMPERMEABILIZACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR.
O22NR0081	Rehabilitación al sistema de drenaje	69%	15,000,000.00	11,676,679.01	8,071,673.22	3,605,005.79	8,071,673.22	8,071,673.22	11,676,679.01	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE LLEVAMOS A CABO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, Y CONSERVACIÓN DE BANQUETAS DAÑADAS QUE SE REALIZÓ A LA ENTRADA DE ESTUDIOS UNAM EN LA COLONIA COPILCO UNIVERSIDAD
O22NR0004	Rehabilitación de espacios deportivos	65%	30,000,000.00	22,543,342.79	14,574,152.67	7,969,190.12	14,574,152.67	14,574,152.67	22,543,342.79	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REHABILITARON LOS DEPORTIVOS HUAYAMILPAS, EL DEPORTIVO ZAPATA, DEPORTIVO CLARK, DEPORTIVO MUJICA DANDO MANTENIMIENTO A SUS CARCHAS DE FÚTBOL, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, ENTRE ELLOS DE FÚTBOL RÁPIDO, BÁSQUETBOL, VÓLEBOL, PISTAS DE PATINAJE, DE ATLETISMO Y ALBERCAS,



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN									
Período:		ENERO - DICIEMBRE									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO					
A22NR0065	Adquisición de mobiliario administrativo para las diferentes áreas de la Alcaldía Coyoacán.	100%	10,000,000.00	1,247,962.80	1,247,962.80	0.00	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE (100) ARCHIVERO MELANINA CON CUATRO CAJONES CON CERRADURA Y CORREDEAS EMBLIMADAS PARA USO RUDO, LLAVE AL FRENTE; (100) ARCHIVERO MELANINA CON DOS CAJONES, RUEDAS, CERRADURAS Y CORREDEAS PARA USO RUDO, CON LLAVE AL FRENTE; (50) CREDENZA PARA OFICINA, CUBIERTA DE MELANINA TERMO FUNCIONADA; (200) ESCRITORIO SECRETARIAL, 80 X 120 X 75, MELANINA TERMOFUSIONADA, ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRE 20 Y 22 TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA, GROUND PASACABLES DE PLÁSTICO; (100) ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO GRAPA FABRICADO EN TABLERO LAMINADO CARA CON MEDIDAS DE 150 X 60 X 75 CM.; (200) SILAS SECRETARIALES COLOR NEGRO, PLÁSTICO, DIMENSIONES LARGO Y ANCHO X ALTO 54.9 X 66 X 141.1 CM. CON DESCANSABRAZOS, CON PALANCA DE AJUSTE; (100) SILLÓN EJECUTIVO DE OFICINA COLOR VINIL NEGRO, PATAS METÁLICAS CON TRATAMIENTO INOXIDABLE, RESPALDO RECTO DISEÑO ACOJINADO DESCANSABRAZOS; (100) SILLA PARA SALA DE JUNTAS, ESTRUCTURA METÁLICA, CALIBRE 18, BASE FIJA DE CUATRO PUNTAS TELA ESCORIAL, DIMENSIONES 82 X 54 X 50 CM. (100) SILLA TRINEO COLOR VINIL NEGRO, PATAS METÁLICAS CON TRATAMIENTO INOXIDABLE, RESPALDO RECTO DISEÑO ACOJINADO DESCANSABRAZOS; (100) SILLA TRINEO EJECUTIVA SILLA TRINEO COLOR VINIL NEGRO, PATAS METÁLICAS CON TRATAMIENTO INOXIDABLE; (100) SILLA PARA MESA BINARIA ESTRUCTURA METÁLICA, CALIBRE 16, BASE FIJA DE CUATRO PUNTAS TELA ESCORIAL, DIMENSIONES 75 X 54 X 50 CM. (250) LOCKERS DE DOS PUERTAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN, LAMINA CALIBRE 24, ALTO 180 CM ANCHO 37CM.	
A22NR0407	Adquisición de otros mobiliarios, muebles excepto de oficina y estantería, para la Casa de las Mujeres "Ifigenia Martínez".	100%	0.00	96,157.10	96,157.10	0.00	96,157.10	96,157.10	96,157.10	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE: (01) FRIGORIFERO CON COMPRESOR CON GAS R600A Y CICLOPENTANO (ECOLÓGICO); VOLTAJE 115 V - / 60 HZ; POTENCIA NOMINAL 50W; CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO AJUSTABLE. (02) HORNOS DE MICROONDAS DE 1.3 PIES; DE 07 ONZAS; CAPACIDAD DEL HORNO 37 LITROS Y POTENCIA DE OPERACIÓN 900 WATTS. (01) ESTUFA DE INDUCCIÓN CON 2 QUEMADORES; MEDIDAS 76 CM X 48 CM X 11 CM; ACERO INOXIDABLE Y TIPO DE ENCENDIDO MANUAL. META 2. (13) (MOB) ADQUISICIÓN DE: (04) SÓFA CAMA DE 135CM ANCHO X 190CM X 15CM DE GROSOR; RECLINABLE; PESO DE 10 KG Y DE LINO DE POLIÉSTER. (03) CUBAS TUBULARES PARA BEBE CON DIMENSIONES ENSAMBLADAS: 33.5 X21 X 45.5; COLCHÓN DE 1"; TOLDO AJUSTABLE/EXTRABLE Y TEJIDO BLANCO. (02) LITERAS TUBULARES DE 3 NIVELES Y PESO 60 KG; LARGO 190 CM X 132 CM; PESO MÁXIMO SOPORTADO POR CAMA 80 KG. (02) SILLAS DE MADERA DE ALTO RESPALDO 84 CM; ALTO ASIENTO 44 CM; ANCHO TOTAL 42 CM Y FONDO TOTAL 42 CM. (01) MESA DE MADERA DE 80 X 124 CM DE CUBIERTA X 76 CM DE ALTO; MADERA USO RUDO; PARA COMEDOR DE 6 PERSONAS. (01) CAMA MATRIMONIAL CON CABECERA 90 CM; PIE DE CAMA 35 CM; COLCHÓN 29 CM DEL SUELO; LONGITUD DE LA CAMA: 199 CM.	
A22NR0081	Adquisición de muebles de oficina para las diferentes áreas de la Alcaldía Coyoacán.	100%	1,000,000.00	426,870.51	426,870.51	0.00	426,870.51	426,870.51	426,870.51	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE (10) SILLÓN SALA DE ESPERA ASIENTO, RESPALDO Y DESCANSABRAZO ACOJINADOS DE DOS PLAZAS, BASE DE MADERA, TELA ESCORIAL, DIMENSIONES 85 X 132 X 75 CM.; (20) MESA DE CENTRO, MELANINA TERMO FUSIONADA, PINTURA EPÓXICA, PLACA PARA GANCHO CALIBRE 12; DIMENSIONES 45 X 50 X 100 CM.; (50) MESA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM PERFIL DE ACERO CON PATAS CUBIERTAS DE POLIPROPILENO; (500) MESA INFANTIL MATERNAL TRAPEZOIDAL DE POLIPROPILENO; ESTRUCTURA METÁLICA, RECUBRIMIENTO CON PINTURA EPÓXICA MICROPUVERIZADA, DIMENSIONES 90 X 47 X 50.; (20) TELEVISIÓN PLANA LED 40" CON SOPORTE TECHO 1.-EXHIBICIÓN 1.1.- COMPATIBILIDAD 3D.- S1 1.2.- DIAGONAL DE PANTALLA: 106.7 CM 1.3.- RELACIÓN DE ASPECTO; (02) LITERAS INDIVIDUALES FABRICADAS EN PERFIL 2" X 2" CAL 18 (MARCO); 7 TRAVESAÑOS DE PTR 1" X 1" CAL 18 Y TIRAS DE LÁMINA CALIBRE 20; (12) LITERAS INDIVIDUALES FABRICADAS EN PERFIL 2" X 2" CAL 18, TAMBOR FABRICADO CON PERFIL 1 3/4" X 3/4" CAL 18 (MARCO) 7 TRAVESAÑOS DE PTR 1" X 1" CAL 18 Y TIRAS DE LÁMINA CALIBRE 20.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN								
Período:		ENERO - DICIEMBRE								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A22NR0029	Adquisición de equipo de cómputo.	100%	12,000,000.00	5,133,675.95	5,133,675.95	0.00	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE (356) NO-BREAK 500, 500 VA, 250 W, NEGRO HOGAR; (356) COMPUTADORAS PC DE ESCRITORIO THINKCENTRE M705, INTEL CORE I5 8 GB, DDR4, 1T WINDOWS 10 PRO, MONITOR, 21.5 PULGADAS, 1920 X 1080 PÍXELES, NEGRO; (64) IMPRESORA, BLANCO Y NEGRO, IMPRESIÓN LÁSER, CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA; (60) MULTIFUNCIONAL LASER COLOR, HI-SPEED USB 2.0, HASTA 16 PPM (COLOR/BI), ESCANER, FAX, COPIA, RESOLUCIÓN 600X600, 800 MHZ; (16) PROYECTOR, 3500 LÚMENES ANSI, DLP, TIRO CORTO 0.49, WXGA (1280X800), 15000 852-H, COLOR BLANCO; (35) COMPUTADORAS LAP TOP 2 EN 1: PROCESADOR I1VA; PANTALLA DE 14"; MEMORIA DE 12 GB; CAMARA 720P; LECTOR DE HUUELLAS DIGITALES. (10) ESCANERES DE IMAGEN A COLOR: RESOLUCIÓN ÓPTICA DE CAMA PLANA; SENSOR DE 4 LINEAS DE 1200 DPI A COLOR; ÁREA DE ESCANEADO DE CAMA PLANA; MÓDULO DE RED (OPCIONAL). (93) COMPUTADORAS: CHIP M1 DE CPU DE 8 NÚCLEOS; ALMACENAMIENTO SSD DE 256 GB; MEMORIA UNIFICADA DE 16 GB; WI-FI CONEXION INALÁMBRICA; BLUETOOTH 5.0
A22NR0005	Adquisición de vehículos para las diferentes áreas de la Alcaldía Coyoacán.	100%	5,000,000.00	777,420.40	777,420.40	0.00	777,420.40	777,420.40	777,420.40	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE (5) VEHÍCULOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MOTOR 3.5L DE 4 CILINDROS, 197 HP DE POTENCIA Y 104 LB-PIE DE TORQUE. SUSPENSIÓN DELANTERA McPHERSON, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES. AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO CRISTALES TRANSPARENTES Y 110) CAMIONETAS DOBLE CABINA, MOTOR 3.6L PENTASTAR V6 24V VVT (SISTEMA DE DESCONEJÓN DE CILINDROS), CÓDIGO DE MOTOR E8B, POTENCIA 305 HP@6,400RPM, TORQUE 269 LB-PIE @4,175RPM, TIPO DE DIRECCIÓN ELECTRO ASISTIDA (EPS), SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADOR CON CARGA DE GAS Y BARRA ESTABILIZADORA, INDEPENDIENTE CON HORQUILLAS.
A22NR0094	Adquisición de Equipo de Camiones de volteo para el personal operativo de la Alcaldía Coyoacán.	67%	16,000,000.00	9,340,166.72	6,231,496.78	3,108,669.94	6,231,496.78	6,231,496.78	9,340,166.72	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN (05) CAMIONES DE VOLTEO, POTENCIA 235 HP @2,200 RPM, TORQUE 627 LBS-PIE @1,200 RPM, FRENO DE MOTOR , TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 VELOCIDADES; EJE DELANTERO: SENCILLO AF-120.0-3FF1 71.5KPI/3.74 CAJÁ; CAPACIDAD DE 12,000 LB; DIRECCIÓN HIDRÁULICA TRW THP-60; EJE TRASERO DETROIT DA -RS-23.04-CAPACIDAD DE 23,000LBS; PASO DIFERENCIAL 4.10:1; (01) VEHÍCULO ESPECIAL, PARA SERVICIO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL; MOTOR 6.2L V8 CON 385 HP Y 430 LB-PIE DE TORQUE; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VEL CON TOROSHIFT; LONGITUD TOTAL (MM): 5,860; ALTURA TOTAL (MM): 3,981; DISTANCIA ENTRE EJES (MM): 3,690; CAPACIDAD DE CARGA (KG): 3,700; META 2: (01) GRU ADQUISICIÓN DE UNA GRÚA HIDRÁULICA PARA ARRASTRE Y SALVAMENTO VEHICULAR; MOTOR 6.2L CON 385 HP; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VEL; LONGITUD TOTAL (MM): 5,860; ALTURA TOTAL (MM): 3,981; DISTANCIA ENTRE EJES (MM): 3,690; CARROCERÍA FABRICADA EN ACERO CON PISO ANTIDERRAPANTE; SISTEMA HIDRÁULICO 2 CINTURONES Y 2 MATRACAS PARA EL AMARRE DE VEHÍCULOS.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Período:

ENERO - DICIEMBRE

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0408	Adquisición de Motosierras y Herramientas para poda de pasto, seto y derribo de arbolado en diversas colonias de la Alcaldía Coyoacán.	100%	0.00	3,016,733.00	3,016,733.00	0.00	3,016,733.00	3,016,733.00	3,016,733.00	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE: (20) MOTOSIERRA A GASOLINA DE DOS TIEMPOS, POTENCIA 2.2 HP (1640 W), MOTOR DE 45 CC, LONGITUD DE CORTE 356 MM, PASO DE CADENA 8.2MM, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 350ML; (20) MOTOSIERRA A GASOLINA DE DOS TIEMPOS, POTENCIA DE 3 HP, MOTOR DE 600 CC, DIÁMETRO DE CORTE 457MM, PASO DE CADENA 8.2MM; CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 590ML Y LA CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE 250 ML. (20) MOTOSIERRA CON MOTOR DE DOS TIEMPOS, POTENCIA DE 6.7 HP/5.0 KW, CILINDRADA 91.1 CC, LONGITUD DE CORTE 75-90 CM/ PASO DE CADENA 3/8"; CAPACIDAD COMBUSTIBLE 325L (20) MOTOSIERRA TELESCÓPICA CON MOTOR 2-MIX, POTENCIA DE 0.95KW/1.37HP, CILINDRADA 25.4 CC, LONGITUD DE CORTE 30 CM, PASO DE CADENA 3/8"; LONGITUD CON VÁSTAGO TELESCÓPICO DESDE 270 HASTA 390 CM CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 440 CM3 L; (150) DESBROZADORA (DESMALEZADORA) CON MOTOR A 2 TIEMPOS, POTENCIA DE 3 HP/2.1 KW, CILINDRADA 63CC, PESO 9.8 KG, DIÁMETRO DEL HILO 2.4-3.7 MM, DIÁMETRO DE CORTE 43 CM CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 1.3 L. (50) CORTASETO DE PRECISIÓN DE CONSTRUCCIÓN COMPACTA MOTOR 2-MIX, POTENCIA 1.0 HP/ 0.75 KW, CILINDRADA 27.2 CM3, PESO 3 KG., LONGITUD DE CORTE 600 MM, DISTANCIA ENTRE DIENTES 30 MM, DIÁMETRO MÁXIMO DE CORTE 23 MM, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 0.225 L; (02) ESMERIL DE BANCO DE 1 HP, CON INTERRUPTOR SELLADO MONOFÁSICO, CAPACIDAD DE PIEDRA DE 8" E JE 5/8", POTENCIA DE 750 W A 127 V, ALCANZA UNA VELOCIDAD DE 3450 RMP
A22NR0491	Adquisición de Cámaras y Videograbadoras para la Dirección de Comunicación Social	100%	0.00	165,762.84	165,762.84	0.00	165,762.84	165,762.84	165,762.84	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN (09) EQUIPOS AUDIOVISUALES LOS CUALES SE COMPONEN DE: (01) CÁMARA FOTOGRÁFICA CON LENTE EF 24-105 MM USM I.L., PROCESADOR DE IMAGEN, TECNOLOGÍA DUAL PIXEL/LIBRETOOTH Y GPS; (01) BATERÍA PARA CÁMARA, ANCHO 3.8 CM, ALTO 5.6 CM, PROFUNDIDAD DE 2CM EN LITIO Y PLÁSTICO; (01) FLASH, SINCRONIZACIÓN DE ALTA VELOCIDAD, MANUAL, ESTROBOSCÓPICO, FRECUENCIA 1-500HZ; (01) CÁMARA DE VIDEO, FILTRO DE COLORES, RGB APEX 3.28, VIDEO 2.07 MEGAPIXELS, ALTA DEFINICIÓN DE 1/4 85 DE PULGADA; (01) TRIPIE, PARA CÁMARA MONOPLE MAX, CON CABEZAL GIRATORIO, BOLSA DE TRANSPORTE PARA CÁMARA DSLR, ALIACIÓN DE ALUMINIO; (01) TRIPIE (ADAPTADOR), SOPORTE PARA MÓVILES, TAMAÑO DE CLIPS PARA TELÉFONOS MÓVILES, INTERFAZ, MATERIAL PLÁSTICO, TORNILLOS ESTÁNDAR DE 1/4.
A22NR0049	Adquisición de licencias (Software)	100%	6,000,000.00	1,494,904.01	1,494,904.01	0.00	1,494,904.01	1,494,904.01	1,494,904.01	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE (444) LICENCIAS OFFICE 2022 PAQUETERÍA COMO WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS ETC.; (400) LICENCIA DE ANTI-VIRUS PARA DETECTAR Y ELIMINAR VIRUS INFORMÁTICOS, BLOQUEARLOS, DESINFECCIÓN DE ARCHIVOS Y PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DE LOS MISMOS, Y ACTUALMENTE YA SON CAPACES DE RECONOCER OTROS TIPOS DE MALWARE, COMO SPYWARE, ROOTKITS, ETC.; (40) LICENCIA DE CREATIVE SUITE ES UN SERVICIO DE ADOBE SYSTEMS QUE OFRECE UNA COLECCIÓN COMPLETA DE APLICACIONES Y SOFTWARES DE DISEÑO GRÁFICO Y WEB, EDICIÓN TANTO DE AUDIO COMO DE VIDEO Y SERVICIOS EN LA NUBE; (12) LICENCIAS DE AUTOCAT SOFTWARE PARA DISEÑO 3D PARA CREAR Y COMUNICAR CUALQUIER DISEÑO CON LAS HERRAMIENTAS DE MODELADO Y VISUALIZACIÓN EN 3D., PERMITE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y REFORZAR LOS ESTÁNDARES CAD, PERMITE COMPARTIR Y UTILIZAR DATOS DE ARCHIVOS PDF Y DGN, NAVISWORKS, BING MAPS, Y LA APLICACIÓN MÓVIL DE AUTOCAD.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN									
Período:		ENERO - DICIEMBRE									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A22NR0558	Adquisición de Herramientas, Equipo y Aparatos Audiovisuales	100%	0.00	432,483.50	432,483.50	0.00	432,483.50	432,483.50	432,483.50	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE UN TALADRO DEMOLEDOR ELÉCTRICO DE 200W, 1 1/8 DE POTENCIA, 1,100 MM 1810, CON DIABLO TRANSPORTADOR. META 2: (12) (EAV) (02) ADQUISICIÓN DE CAÑONES PROYECTORES PORTÁTILES CON RESOLUCIÓN VGA 1024 X 768, 3600 LÓMINES CON BOCINAS Y CONTROL REMOTO. (10) PROYECTORES MULTIMEDIA- PROYECCIÓN DE RESOLUCION 1520 X1080; SOPORTE DE RESOLUCIÓN VGA (640 X 480); RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA 16:9; TAPA DELENTE; KIT DE LAMPARA DE REPUESTO.	
A22NR0559	Adquisición de Instrumento para medición cuantitativa de cuatro parámetros sanguíneos y Kits con Glucómetros.	100%	0.00	37,289.30	37,289.30	0.00	37,289.30	37,289.30	37,289.30	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA MEDICIÓN CUANTITATIVA: MEMORIA DE 100 VALORES MEDIDOS, CON FECHA, HORA E INFORMACIÓN ADICIONAL OPCIONALES POR PARÁMETRO DE ANÁLISIS. INTERFAZ DE INTERFACIOS LED/RED CLASE I, MÁS DE 1,000 MEDICIONES, DIMENSIONES 154 X 81 X 30 MM, PESO APROXIMADAMENTE 140 G. (05) KITS CON GLUCÓMETROS: DISPARADOR DE LANCRETAS; TIRAS REACTIVAS EXTRA ANCHAS, MEDICIÓN EN 5 SEGUNDOS, TIPO BAUER.	
A22NR0655	Adquisición de sillas y mesas infantiles para los Centros de Atención y Cuidado Infantil.	100%	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00	986,000.00	986,000.00	986,000.00	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE (1,600) SILLAS INFANTILES PARA PREESCOLAR TIPO CONCHA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 3/4", EN COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO CONFORMADO POR CONCHA DE POLIPROPILENO MULTICOLORS; (400) MESAS INFANTILES PARA PREESCOLAR ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL DE ACERO DE 1 1/2", CALIBRE 18 PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO, CUBIERTA DE 4 COLORES DIFERENTES: AZUL, NARANJA, VERDE Y AMARILLO, MEDIDAS 80 X 60 X 50 CM.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		ENERO - DICIEMBRE								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					EJERCIDO + COMPROMETIDO		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	
A22NR0768	Adquisición de sensores inteligentes.	0%	0.00	6,496,000.00	0.00	6,496,000.00	0.00	0.00	6,496,000.00	ADQUISICIÓN DE 20 KITS DE SENSORES INTELIGENTES: DIMENSIONES 280.42 X 229.62 X 149.29 MM; CUBIERTA CON BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE; PESTILLO DE ACERO INOXIDABLE CON ZONA PARA CANDADO; POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS, CABLE DE CORRIENTE AC 3 METROS, ANTENA ONIDIRECCIONAL, SENSOR DE LECTURA, SENSOR DE TRANSMISIÓN, ALCANCE DE ANTENA CONFIGURABLE DE DISTANCIA 50-400 MTS. DISEÑADO PARA USO EXTERIOR; CONTRA AGUA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, A PRUEBA DE LA INTEMPERIE. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA".
O22NR1041	Rehabilitación, Mantenimiento y Sustitución de Luminarias en 12 Unidades Territoriales Pertenecientes al Presupuesto Participativo 2022.	0%	0.00	7,333,745.00	0.00	7,294,460.18	0.00	0.00	7,294,460.18	1,000 LUMINARIAS SUSTITUCIÓN, INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (REFLECTORES TIPO LED Y LUMINARIAS TIPO LED), PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022; 12 (CCD) EN 12 UNIDADES TERRITORIALES: 03-036 DE LA CANDELARIA (PBL0); 03-040 EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN I; 03-043 EL MIRADOR; 03-074 LOS GIRASOLES I; 03-080 LOS SAUCES (FRACC); 03-085 PARQUE SAN ANTONES; 03-092 PETROLERA TAXQUERA; 03-095 PRADOS DE COYOACÁN; 03-108 SANTA MARTHA DEL SUR; 03-133 PASEOS DE TAXQUERA I Y 03-134 PASEOS DE TAXQUERA II Y 03-153 TAXQUERA.
O22NR1043	Rehabilitación, Mantenimiento, Sustitución, Conservación, Pintura y Sellado de Banquetas y Guarniciones en 04 Unidades Territoriales Pertenecientes al Presupuesto Participativo 2022.	0%	0.00	2,184,537.00	0.00	2,169,733.12	0.00	0.00	2,169,733.12	1,000 (M2) REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN, CONSERVACIÓN, PINTURA Y SELLADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. 04 (CCTV) EN 4 UNIDADES TERRITORIALES: 03-042 EL CENTINELA; 03-107 SANTA CECILIA Y 03-152 PRESIDENTES EJIDALES SEGUNDA SECCIÓN, ASÍ COMO PINTAR SEÑALIZACIONES Y PROTECTORES, EN LA UNIDAD TERRITORIAL 03-073 LOS GIRASOLES I.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		ENERO - DICIEMBRE								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DEVENGADO	PAGADO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
O22NR1046	Rehabilitación, Mantenimiento, Sustitución y Conservación de Inmuebles, Espacios Públicos, Espacios Deportivos y Lúdicos, en 09 Uds Territoriales Pertenecientes al PTO PTVO 2022.	0%	0.00	5,842,024.00	0.00	5,825,267.75	0.00	0.00	5,825,267.75	6 ESPACIOS, TRABAJOS A REALIZAR: REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DEPORTIVOS, LÚDICOS, ESPACIOS PÚBLICOS, COMITES 03-008 AVANTE; 03-017 CARMEN SERDÁN; 03-045 EL RELOJ; 03-072 LOS CIPRESES; 03-076 LOS OLIVOS; Y 03-151 MONTE DE PIEDAD. META 2: 03 (0M) TRABAJOS A REALIZAR: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAPILLA, COMPRA Y COLOCACIÓN DE PINTURA EN SERALMIENTOS DE ENTRADA ASÍ COMO EN LAS CASETA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMPANARIO, COMITES 03-038 DEL NIÑO JESÚS; 03-044 EL PARQUE DE COYOACÁN Y 03-068 LAS CABAÑAS; META 3: 09 (CCD) EN (09) UNIDADES TERRITORIALES: EN 09 UNIDADES TERRITORIALES: 03-008 AVANTE; 03-017 CARMEN SERDÁN; 03-038 DEL NIÑO JESÚS; 03-044 EL PARQUE DE COYOACÁN; 03-045 EL RELOJ; 03-068 LAS CABAÑAS; 03-072 LOS CIPRESES; 03-076 LOS OLIVOS Y 03-151 MONTE DE PIEDAD.
O22NR1044	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica, Bacheo, Pintura, Adoquín y/o Empedrado de Vialidades, en 05 Unidades Territoriales Pertenecientes al Presupuesto Participativo 2022.	0%	0.00	3,347,075.00	0.00	3,338,628.91	0.00	0.00	3,338,628.91	3,500 (M2) REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, BACHEO, ADOQUÍN Y/O EMPEDRADO DE VIALIDADES Y PINTAR MARIMBAS, TOPES, GUARNICIONES, SERALMIENTOS PARA DISCAPACITADOS, PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022, META 2: 5 (CCV) EN 05 UNIDADES TERRITORIALES: 03-037 DEL CARMEN; 03-052 HACIENDAS DE COYOACÁN (FRACC); 03-059 INSURGENTES CUICUILCO; 03-110 SANTA ÚRSULA COYOACÁN Y 03-125 XOTEPINGO, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN
A22NR0803	Adquisición de cámaras, videocámaras de vigilancia, consola central, equipo de aire acondicionado y sillas	0%	0.00	26,994,443.74	0.00	26,994,443.32	0.00	0.00	26,994,443.32	48 KIT DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA; CÁMARA IP FIJA TIPO BULLET DE 5 MP CON LENTE MOTORIZADO E IR DE HASTA 500 METROS; CÁMARA IP PTZ DE 2 MP CON ZOOM DE 3X Y HASTA 150 METROS DE IR; GABINETE DE TELECOMUNICACIONES FABRICADO EN ALUMINIO, DISEÑO ESPECIAL PARA MONTAJE DE CÁMARAS EN POSTE; UPS PARA RESPALDO DE ENERGÍA EN POSTE 900W; 1 KIT DE SISTEMA DE GRABACIÓN DE CCTV HASTA 128 TB; DISCO DURO PARA SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO; SWITCH ADMINISTRADO DE 48 PUERTOS 10/100/1000; MONITORES DE 27"; SOPORTES PARA MONTAJE DE MONITOR DE 22". 1 KIT DE CONSOLA PARA OPERACIÓN CENTRAL: PANTALLAS PARA VIDEO WALL 55"; JOYSTICK UNIVERSAL PARA CONTROL DE CÁMARAS PTZ; TARJETAS DE VIDEO PARA OPERADORES; RESPALDO DE ENERGÍA INDIVIDUAL PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE 900W. META 2: 1) ADQUISICIÓN DE 01 KIT DE AIRE ACONDICIONADO: PARA CUATRO SERVIDORES DE 2 TONELADAS, LOTE DE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, Y CABLEADO PARA AIRE ACONDICIONADO DE HASTA 10 METROS, 4 SILLAS ERGONÓMICA PARA PERSONAL OPERATIVO; ASIENTO DE ESPUMA MOLDEADA CON TAPICERÍA DE TELA, RESPALDO DE MALLA TRANSPIRABLE, PROFUNDIDAD DEL ASIENTO AJUSTABLE Y FUNCIONES DE RECLINACIÓN, DESCANSABRAZOS ACOJINADOS AJUSTABLES.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		ENERO - DICIEMBRE								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					EJERCIDO + COMPROMETIDO		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	
O22NR1045	Rehabilitación, Mantenimiento, Sustitución, Instalación, Reparación, Tubería, Hidráulico y Pluvial para Agua Potable y Construcción de Cisternas, en 10 Uds Territoriales PTO PTVO 2022	0%	0.00	5,966,069.00	0.00	5,835,677.16	0.00	0.00	5,835,677.16	4,000 (ML) REHABILITACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO Y PLUVIAL ASÍ COMO TUBERÍA PARA AGUA POTABLE EN 09 UNIDADES TERRITORIALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022; 1,700 (M3) REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN 03 UNIDADES TERRITORIALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022; 10 (CCTV) EN 10 UDS TERRITORIALES: 03-010 CAFETALES (RDICIAL); 03-020 CIUDAD JARDÍN; 03-046 EL ROSEDAI 1; 03-062 JARDINES DEL PEDREGAL; 03-075 LOS GIRASOLES III; 03-079 LOS ROBLES (FRACC); 03-096 PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCIÓN; 03-099 ROMERO DE TERREROS (FRACC); 03-104 SAN MATEO (BARR) Y 03-113 VIEJO EJIDO SANTA URSULA COAPA.
O22NR1042	Mantenimiento, Rehabilitación, Sustitución y Desazolve al Sistema de Drenaje, en 10 Unidades Territoriales Pertenecientes al Presupuesto Participativo 2022.	0%	0.00	6,860,210.00	0.00	6,839,098.32	0.00	0.00	6,839,098.32	3,500 (ML) MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN Y DESAZOLVE, DE LA RED DE DRENAJE, CAMBIO DE TUBERÍAS, CON EQUIPO MECÁNICO DE MALACATES Y CAMIÓN VACTOR, INSTALACION Y CONEXION PARA AGUAS NEGRAS; RENOVACION DE DRENAJE; 10 (CCTV) EN 10 UNIDADES TERRITORIALES: 03-009 BOSQUES DE TETLAMEVA; 03-011 CAFETALES II (RDICIAL); 03-019 CHIMALISTAC; 03-039 EDUCACIÓN; 03-054 IMÁN; 03-066 LA MARCELENA CULTIVACIÓN (BARR); 03-083 OLÍMPICA; 03-084 PRADO CHURUBUSCO; 03-122 VILLA QUIETUD (FRACC), ASÍ COMO ARREGLO DE ALGUNAS BANQUETAS EN LA UNIDAD TERRITORIAL 03-105 SANTA CATARINA (BARR).
TOTAL URG		63%	395,402,139.00	437,740,834.22	274,100,547.47	163,389,812.47	274,100,547.47	274,100,547.47	437,490,359.94	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		ENE-DIC 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A22NR0006	Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información; Otros Mobiliarios y Equipos de Administración Correspondiente al Ejercicio 2022	1%	800,000.00	919,033.62	907,505.83	5,807.54	907,505.83	907,505.83	913,313.37	Adquisición de mobiliario como:(3)Escritorio cristal en L,estructura metálica.(3)Sillas ejecutivas acolchadas,5 ruedas,inclinación,negro.(9)Archiveros metálicos de 4 gavetas.(12)Escritorios metálicos 2 gavetas.(26)Sillas secretariales,giratoria360°,variación altura.(5)Libreros-archiveros madera2puertas.(2)Mesas circulares 110cm diámetro.(2)Exhibidores para urna madera/vidrio 120x40x38cm.(2)Conjuntos ejecutivos:Escritorio Peninsular con Credenza y librero2puertas.(2)Mesas de juntas Oval en melamina de 28 mm, cantos de PVC,niveladores en patas.(12)Sillones para sala de juntas: Respaldo Alto, Altura regulable, Apoya brazos desmontables y regulable en ancho, Función giratoria 360°.(3)Sillones ejecutivos Respaldo y asiento tapizado, giratoria 360, altura regulable y sistema de balanceo.(8)Sillas de visita de madera, 4 patas, tapizadas.(3)Archiveros personales de 3 Gavetas fabricado en melamina de 28 mm, cantos de PVC.(2)Sillas ejecutivas secretarial.(1)Sala de juntas.(1)Mesa de Centro.(1)Credenza.(1)Conjunto Ejecutivo Madera.Equipos Informáticos y tecnologías de la información:como:(10)Computadoras Personales de escritorio:Monitor 19",core i5, 4ª Generación,Disco duro,3GB RAM,mouse y teclado.(5)Lap top:Procesador Ryzen 5,memoria 8GB de RAM, Disco duro.(5)Multifuncionales:capacidad de impresión en inyección térmica de tinta.Adquisición de Equipo Administrativo(EAD).(1) Refrigerador 2 puertas,dispensador de agua y hielos
A22NR0030	Adquisición de Herramientas y Máquinas-Herramienta Correspondiente al Ejercicio 2022.	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.87	0.00	999,999.87	999,999.87	999,999.87	Adquisición de Herramientas como: (7)Motosierra: A gasolina MS-210-18 Mod. 361-25", (7) Motosierra: M-180, (3) Desmalezadoras (mosco); FS 450, motor 2 tiempos, 2.82 HP/2.1 KW de Potencia, cilindrada 44.3 cm3, Peso 8.0 kg, herramienta de corte autocut 46-2, diámetro de hilo 2.7 mm, depósito de combustible .67 lts., cuchilla de corte matorrales 300-3, (6) Desmalezadora: FS-450, (8) Desbrozadora: C 35, (11) Desbrozadora: Motor de 2 tiempos 4 mix con 31.4 cm3 de cilindrada y potencia de 1.4 H. P., barra de 12" y cadena 3/8" PMN, sistema anti vibratorio, capacidad de 0.53 lts, (12)Motosierra telescópica (Podadora de altura) Motor de 4 MI con 3.14 cm3 de cilindrada y potencia de 1.41 H.P. peso de 7.2 kgs., barra de 12" y cadena 1/4" PMMC3, sistema anti vibratorio, longitud de 2.7 a 3.9 mt, sin operador, capacidad del depósito de combustible 0.53 lts, (2) Corta setos: Articulado HS-45, a gasolina, cilindrada 27 cc, 60 cms, (1) Podadora: A gasolina E-50 M, Potencia 160 cc, 21" de ancho, cuerda retráctil, tracción manual, (1) Pistola metálica: de 8 funciones, (2) Escalera: de extensión a 28 peldaños, de aluminio.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		ENE-DIC 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0290	Adquisición de Mobiliario para el Comedor de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	1,642,005.51	1,642,001.80	0.00	1,642,001.80	1,642,001.80	1,642,001.80	Adquisición de(272)piezas de Mobiliario(MOB)como:(2)Anaqueles tipo marimba 1.55x0.50x1.80m en acero inoxidable.(2)Dispensadores de bebidas. 18.9 lts.3 tazones.(2)Mesas para microondas con entrepaño 0.50x0.55x0.90m acero inoxidable. (2)Gabinetes abiertos tipo alacena en 2 partes.(1)Carrito de utensilios.(1)Mesa-escritorio 1.20x0.50x1.60m. (1)Mesa de trabajo a muro con piso y entrepaño.(1)Mesa de trabajo a muro sin entrepaño ni piso.(1)Armario en acero inoxidable.(230)Sillas plegables, Medidas de 84 x 47.8,color blanco.(7)Locker1.80m,4puertas verticales.(2)Trampa de grasa.(1)Filtro de grasa para aceite caliente, 30lts.(2)Planchas master.(1)Parrilla PCV-HD4.(2)Hornos de microondas.(1)Máquina fabricadora hielo.(2)Congeladores de cofre.(1)Congelador horizontal 0.93x0.53x0.84m.(1)Refrigerador vertical 0.75x0.85x2.10m.(2)Refrigeradores verticales 1.01 x 0.70 x 1.90m.(1)Freidora Master.(1)base para plancha de 36" sin entrepaño de acero inoxidable.(1)base para parrilla de 36" sin entrepaño de acero inoxidable.(1)Rebanadora manual.(1)cambio de baño maría de gas a eléctrico.(2)cambiadores horizontal para bebé.
A22NR0358	Adquisición de Mobiliario para el Crematorio de Palo Alto de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	877,250.00	877,250.00	0.00	877,250.00	877,250.00	877,250.00	Adquisición de (56) piezas de Mobiliario (MOB) como: (36) Bancas: de madera con respaldo, color parota. (7) Salas de madera con cojines, color parota con tapiz. (1) Sala de madera color parota sólida con cojines. (9) Mesas laterales de madera en color parota. (1) Mesa de centro de madera con vidrio. (1) Mesa de atrio cubierta de tablón de madera, color parota. (1) Alas talladas en madera color dorado con herrera.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0359	Adquisición de Aparatos para Gimnasio, Mobiliario Administrativo y Equipo Médico para el Deportivo Chimalpa de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	36%	0.00	837,951.94	533,648.43	304,292.83	533,648.43	533,648.43	533,648.43	837,941.26	Adquisición de Meta 1: (578) Equipo de Gimnasio (EQG) Como: (2) Set de MC 5-50 lbs. Hexagonales + Rack. (1) Barra Z. (3) Barras Olímpicas. (1) Par de agarres de nylon. (2) Doble D handle. (2) Barras rectas cortas. (3) Cuerdas para tríceps. (2) Revolving curl bar. (1) Agarre para dorsales. (556) Discos de Diferentes pesos. (1) Leg extensión. (1) Femoral acostado. (1) Predicador. (1) Banco plano. (1) Banco de posiciones. Adquisición de Meta 2: (66) (MOB) como: (18) Locker de 4 gavetas, (4) Anaqueles metálicos estándar,(10) Bancas de fierro para vestidores,(5)Escritorios secretariales de madera rectangulares,(1)silla giratoria,(7) Sillas fijas,(7) Archiveros,(2) Módulos de recepción tipo media luna.(2)Anaqueles de Plástico,(3)Bancas para sala de espera de alberca,(2)Libreros,(1) Escalera de entrada a alberca de tres peldaños. (1) Escalera de salida de alberca 4 peldaños. (1) banco de salida de acero inoxidable.(1) Sistema de audio lineal.(1)A las talladas enmadera color dorado con herrería.Adquisición Meta 3: (2) (EML) como: (1) Mesa de exploración. (1) Bascula.
A22NR0388	Adquisición de Cámaras Portátiles de Grabación para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	3,400,000.00	3,399,960.00	0.00	3,399,960.00	3,399,960.00	3,399,960.00	3,399,960.00	Adquisición de Equipo Administrativo como: (150) Cámaras portátiles de grabación: Sensor de ángulo de 110°, pantalla de 2.4", soporte de video, audio, imagen, playback, almacenamiento de 128 GB, resolución de 4K MP4 (42MP), 2050 mAh, pre-grabación y post-grabación, contra agua, con software integrado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0389	Adquisición de Mobiliario para el Equipamiento del Deportivo La Navidad y Crematorio de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	326,412.40	0.00	326,412.40	0.00	0.00	0.00	326,412.40	Adquisición de (86) Piezas Mobiliario (MOB) como:(1) Refrigerador: De 27', dúplex, tipo aluminio. (1) Nevera-congelador horizontal de 7' , estilo top-freezer. (50) Silla plegable tubular redondo 3/4" calibre 18, acabado en pintura electrostática color negro. (2) Escritorio secretarial, metal con madera. (2) Silla ejecutiva Negra con gris, poli piel. (6) Silla de oficina, malla, negro. (4) Tablones Cubierta de fibra de vidrio, estructura de acero. Y (20) Literas: Individuales doble de acero, con colchón.
A22NR0505	Adquisición de Equipo de Velación para el Crematorio Palo Alto en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.		0.00	390,000.00	389,986.20	0.00	389,986.20	389,986.20	389,986.20	389,986.20	Adquisición de (9) Equipo administrativo (EAD); como son (7) Equipos de velación: los cuales contienen (1 Catafalco carro pedestal cromado con llantas, 2 floreros, 4 candeleros para cirio, un crucifijo de pie, un banco fijo). Y (2) Equipos de velación: que contienen (1 Catafalco carro pedestal cromado con llantas, 2 floreros, 4 candeleros para cirio, una estrella de David de pie, un banco fijo).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0515	Adquisición de Escaleras con extensión para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	84,000.00	83,999.96	0.00	83,999.96	83,999.96	83,999.96	6 herramientas (HER); Adquisición de (6) Escaleras de aluminio de 12 peldaños con extensión.
A22NR0516	Adquisición de bienes para el equipamiento de Comunicación Social y Eventos Culturales de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos		0.00	204,300.00	204,109.38	0.00	204,109.38	204,109.38	204,109.38	Adquisición de (8) Equipos de Comunicación (ECO) Adquisición de (3) Bocinas C-112 V Altavoz de dos vías 12" 700W, (1) Sistema de micrófono BY - WMS, (1) Sistema de micrófono VM100 y (1) Lente RF 100 - 400 mm. (1) Lente EF70-300 MM F/4 5.6L IS USM, (1) Flash Ving V850 II.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		ENE-DIC 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0747	Adquisición de Equipos de Cómputo y Equipo Informático para la Dirección de Comunicación Social de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.		0.00	267,772.00	267,768.60	0.00	267,768.60	267,768.60	267,768.60	Adquisición de Meta 1: Computadoras (COM) (4) Equipos de cómputo: Pantalla de 24", mínimo 8 GB, 256 GB SSD, M1 con licencia de Adobe Illustrator. Y Adquisición de Meta 2: Equipo Informático (EIN) (4) Software: Programa con licencia de Adobe Illustrator original para su instalación en computadoras Mac.
A22NR0748	Adquisición de Herramienta y Equipo Eléctrico para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.		0.00	201,302.00	192,499.86	6,320.00	192,499.86	192,499.86	198,819.86	Adquisición Meta 1: (11) Herramientas (HER); (1) Martillos demoledores eléctricos profesionales: Modelo HM1307CB, 2,500 watts mínimo, de 730-1/4x450 impactos, 19 kilogramos, mínimo 5 metros de cable, tipo de punta 1-1/8 hexagonal.(1) Sierra inglete profesional, con potencia nominal de 1800 W.(1) Sierra caladora profesional, 750 W.(1)Esmeriladora angular.(1)Inversora para corriente, capacidad de 200 Amper.(1) Cortadora para hierro, disco de 14".(1)Mini esmeriladora, para disco de 4 1/2".(1)Tornillo de banco, grande.(1)Taladro de banco, de media.(1) Máscara antigás.(1) Pulverizadora de pintura.Adquisición Meta 2: (1)Equipo electrónico (EEL) Regulador 850 VA, entrada y salida de 100 Volts/110/120 volts.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0773	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Gimnasio para el Equipamiento de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.		0.00	2,937,234.04	0.00	2,937,083.86	0.00	0.00	2,937,083.86	Adquisición de Meta 1: (230) Piezas de Mobiliario (MOB) como:(2)Escritorios de Madera.(3)Escritorios de metal.(3)Sillas Operativas.(33)Sillas de oficina.(15)Sillas plásticas con paleta.(33)Lockers Línea Ancha.(23)Sillas para comedor.(33)Camas individuales con colchón.(1)Estufa a gas.(1)Campana inclinada a muro.(1)Mesa fría.(1)Repisa frontal.(1)Repisa superior para platos.(1)Gabinete cerrado.(1)Mesa Isla.(1)Fregadero de Loza de Acero Inoxidable.(1)Anaquel Marimba.(4)Mesas para comedor.(1)Refrigerador.(1)Lavadora industrial.(1)Secadora industrial.(1)Proyector.(36)Calefactores de Seguridad (Equipo de calefacción).(2)Máquina de humo (cámara productora de humo).Adquisición de Meta 2: (11) Equipos de Gimnasio (EQG) como:(1)Canasta-tablero básquetbol.(1)Caminadora Comerciales.(2)Bicicletas eléctricas.(1)Aparato pecho y Espalda.(1)Dumbbell Rack.(3)Banca pecho.(2)Elípticas Comerciales.
A22NR0901	Adquisición de Equipos de Cómputo, Bomba para caldera y Cubiertas de Aire Sellado para la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. (Autogenerados 2022).		0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Meta 1: (7) Equipo informático (EIN) como: (3) Computadora Personal de escritorio: Monitor de 19", core I5, 4ª generación, 500 GB Disco duro, 3 GB RAM, mouse y teclado genérico. (4) Escáner: 600 x 600 DPI, escáner a color, escaneado dúplex, USB,2.0. Adquisición de Meta 2: (1) Bombas (BOM) como: (1) Bomba parra caldera: Bomba recircula dora para piscuba de alto flujo, hidráulica y eléctrica, de acero inoxidable, motor cerrado, 7.5 H. P. Y Adquisición de Meta 3: (5) Equipos Industriales (EQI) como: (5) Cubierta de aire sellado con enrollador: Cubierta de 12 x 25 m con ribeteado en las cabeceras, enrollador de acero inoxidable, tubo, cintas y broches.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0907	Adquisición de Motocicleta y Máquinas-Herramientas para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.		0.00	158,752.92	0.00	47,999.99	0.00	0.00	47,999.99	Adquisición de Meta 1: (1) Motocicleta (MTC) como: (1) Motocicleta: 250 cc, motor de 4 tiempos, enfriado por aceite, transmisión manual de 6 velocidades, potencia 18 HP sistema de ignición CDI eléctrica, suspensión dentada, frenos delanteros de disco hidráulico, velocidad máxima 130 km/hr. Adquisición de Meta 2: (7) Herramientas (HER); (5) Motosierras: MS-250. Y (2) Motosierra telescópica: (Motosierra de altura) Motor de 4 MI con 3.14 cm3 de cilindrada y potencia de 1.41 H.P. peso de 7.2 kgs., barra de 12" y cadena 1/4" PMMC3, sistema anti vibratorio, longitud de 2.7 a 3.9 mt. sin operador, capacidad del depósito de combustible 0.53 lts.
A22NR0913	Adquisición de Venados de Cola Blanca para el Desierto de los Leones en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.		0.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Meta 1: (3) Semovientes (SEM) como son: (3) Venados de cola blanca.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0005	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Correspondiente al Ejercicio 2022.	0%	90,337,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O22NR0036	Proyectos para la Rehabilitación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura Pública 2022.	0%	34,662,383.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O22NR0336	Construcción y Rehabilitación de la estación de Bomberos de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	4%	0.00	29,896,570.26	28,679,209.50	1,217,360.76	28,679,209.50	28,679,209.50	29,896,570.26	29,896,570.26	Construcción y Rehabilitación de la Estación de Bomberos de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos; en el que se realizara la Rehabilitación del edificio existente que consta de 2 niveles, ejecutando los trabajos de demolición, construcción de muros de tabique, aplanados, pintura, colocación de muebles sanitarios, instalación eléctrica, así como la construcción de un edificio de 288.93 m2 conformado por planta baja y primer nivel.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		ENE-DIC 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0337	Construcción de Hospital Veterinario y Crematorio de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	19,977,214.25	0.00	19,977,214.25	0.00	0.00	19,977,214.25	Construcción de (1) Inmueble (INM); Para la Construcción de Hospital Veterinario y Crematorio de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, en donde se realizarán los trabajos de diseño y construcción de una unidad hospitalaria para atención clínica de perros y gatos.
O22NR0338	Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Museo Pedro Infante de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O22NR0339	Impermeabilización del Edificio Benito Juárez de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0376	Reparación de Tubos de Agua Potable y Concreto Hidráulico (Participativo 2022).	15%	0.00	1,073,816.00	910,204.77	163,611.23	910,204.77	910,204.77	910,204.77	1,073,816.00	Comité Ciudadano [CCD 04-001]; Colonia Abdías García Soto Segundo AND. De Pról. Juárez Núm. 257 entre el Primer Andador de Priv. Juárez y Priv. de Pról. Juárez de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, (Comité Ciudadano 04-001); para la rehabilitación de 400 Metros lineales (ML) de tubería de agua potable, en donde se realizarán los trabajos de levantamiento de adoquín, excavación a mano en material clase A, retiro del producto de la excavación, reparación y/o sustitución de la tubería de agua potable en mal estado, reparación de tomas domiciliarias, colocación de concreto hidráulico.
O22NR0377	Mejorar la Colonia (Cambiar la Carpeta Asfáltica) (Participativo 2022).	15%	0.00	1,036,164.00	880,500.83	155,663.17	880,500.83	880,500.83	880,500.83	1,036,164.00	Comité Ciudadano (CCD 04-002), Colonia Adolfo López Mateos de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para Mejorar la Colonia (Cambiar la Carpeta Asfáltica) de 1,140.00 Metros Cuadrados (M2) de Carpeta Asfáltica, en donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0378	Sustitución de tubería para agua potable en 5º And. de Cabo Champeten 400 ml. y 6º and. de Cabo Champeten 200 ml. (Participativo 2022)	100%	0.00	1,639,975.00	0.00	1,639,975.00	0.00	0.00	0.00	1,639,975.00	Comité Ciudadano (CCD 04-003); colonia Agua Bendita de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para la rehabilitación de 600.00 metros lineales (ML) de tubería de agua potable, en donde se realizarán los trabajos levantamiento de adoquín, excavación a mano en material clase A, retiro del producto de la excavación, reparación y o sustitución de la tubería de agua potable en mal estado, reparación de tomas domiciliarias, colocación de concreto hidráulico
O22NR0379	Bacheo y Repavimentación en vías de toda la colonia (Participativo 2022).	2%	0.00	1,487,125.00	1,454,876.50	32,248.50	1,454,876.50	1,454,876.50	1,454,876.50	1,487,125.00	Comité Ciudadano (CCD 04-002) Colonia Ahuatenco de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para el tendido de 1,633.00 metros cuadrados (M2) de Carpeta Asfáltica donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, renovación y sustitución de brocales, limpieza general de la zona de los trabajos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0380	Repavimentación en calle Federico García Lorca, primera y segunda cerrada (Participativo 2022)	4%	0.00	944,927.00	904,745.08	40,181.92	904,745.08	904,745.08	944,927.00	Comité Ciudadano (CCD 04-005) Colonia Amado Nervo de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para el tendido de 1,037.00 m2 de Carpeta Asfáltica (CA) en calle Federico García Lorca, primera y segunda cerrada en donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía.
O22NR0381	Rehabilitación de calles "Bosques para coches y peatones (Participativo 2022)"	10%	0.00	2,014,886.00	1,817,960.29	196,925.71	1,817,960.29	1,817,960.29	2,014,886.00	Comité Ciudadano (CCD 04-006) colonia Bosques de las Lomas de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, para la repavimentación 550.00 (M2) en todas las calles y avenidas de esta Unidad Territorial, en donde se realizarán los trabajos de Levantamiento topográfico, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, demolición y suministro de concreto hidráulico, colocación de letreros en las vialidades.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		ENE-DIC 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0382	Enchula tu calle libre de baches (Participativo 2022)	68%	0.00	1,246,658.00	395,170.75	851,487.25	395,170.75	395,170.75	1,246,658.00	Comité Ciudadano (CCD 04-002) Colonia Cola de Pato de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para el tendido de 1,370.00 m2 de Carpeta Asfáltica (M2) en las calles: Cola de Pato esquina Prolongación Monte de las Cruces en Cola de Pato y Camino al Chinaco, Cola de Pato esquina Prolongación Monte de las Cruces y en calle Camino al Chinaco esquina Circuito Capilla, en donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía.
O22NR0383	Rehabilitación y sustitución de "Cambio de drenaje del Río Borracho (Participativo 2022)"	100%	0.00	1,177,715.00	0.00	1,177,715.00	0.00	0.00	1,177,715.00	Comité Ciudadano (CCD 04-011); colonia Cruz Blanca de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para la rehabilitación de 400.00 ml de tubería de drenaje (ml) en calle andador Río Blanco donde se realizarán los trabajos levantamiento de adoquín, excavación a mano en material clase A, retiro del producto de la excavación, reparación y o sustitución de la tubería de drenaje, reparación de salidas domiciliarias, colocación de adoquín de 8.00 cm.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0384	Peatonalización del Corredor Santa Fe (Participativo 2022)	56%	0.00	2,235,366.00	989,722.54	1,245,643.46	989,722.54	989,722.54	2,235,366.00	Comité Ciudadano (CCD 04-012); colonia Corredor Santa Fe de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para la rehabilitación de vialidades 20,00 m3 de concreto hidráulico en guarniciones y banquetas (M3) en Av. Santa Fe desde Carlos Lazo hasta Av. Tamaulipas, donde se realizarán los trabajos levantamiento topográfico, demolición de concreto, acarreo del material producto de la demolición, señalización peatonal, colocación de concreto hidráulico para guarniciones y banquetas, señalización de las vialidades.
O22NR0385	Reparación del Centro de Desarrollo Social Ébano (Participativo 2022)	8%	0.00	1,139,611.00	1,052,342.80	87,268.20	1,052,342.80	1,052,342.80	1,139,611.00	Comité Ciudadano (CCD 04-014); colonia Ébano de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para la remodelación de (1) inmueble (INM); donde se realizarán los siguientes trabajos aplicación de pintura, colocación de barrotes en la entrada y ampliación del techo del edificio.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0386	Continuidad a Construcción y Remodelación de Banquetas y Guarniciones (Participativo 2022)	100%	0.00	1,737,116.00	0.00	1,737,116.00	0.00	0.00	1,737,116.00	Comité Ciudadano (CCD 04-015); colonia Contadero de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para la rehabilitación y construcción de banquetas y guarniciones 15.00 (M3) de concreto, en calle Tláloc, av.16 de Septiembre, Pro.16 de Septiembre, Callejón y/o andador 16 de Septiembre y Cedros. donde se realizarán los trabajos de demolición de concreto hidráulico, acarreo del producto de la demolición, cimbra y descimbra de guarniciones, material de relleno, suministro y colocación de 15.00 m3 de concreto hidráulico para banquetas y guarniciones, aplicación de pintura en guarniciones.
O22NR0387	Instalación de "lámparas solares (Participativo 2022)	0%	0.00	928,955.00	926,226.55	2,728.45	926,226.55	926,226.55	928,955.00	Comité Ciudadano (CCD 04-016) colonia El Molinito de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, para la instalación de (35) Luminarias (LUM) tipo veta en Toda la Unidad Territorial; en donde se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias, así como el corte con sierra en pavimento hidráulico, carga del material producto de la demolición, excavación a mano, a fin de tener un mejor alumbrado público y seguridad vial en esta Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0388	Reestructuración de la Red Hidráulica en nuestra colonia (Participativo 2022)	100%	0.00	1,090,292.00	0.00	1,090,292.00	0.00	0.00	1,090,292.00	Comité Ciudadano (CCD 04-017); colonia El Molino de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para la rehabilitación de 388 ml de tubería de agua potable (ml) en Cda. Jesús Romero Flores, Prolongación Castorena, donde se realizarán los trabajos levantamiento de adoquín, excavación a mano en material clase A, retiro del producto de la excavación, reparación y o sustitución de la tubería de agua potable en mal estado, reparación de tomas domiciliarias, colocación de concreto hidráulico.
O22NR0389	Adoquinar la Calle Encinos (Participativo 2022)	63%	0.00	1,134,208.00	416,096.92	718,111.08	416,096.92	416,096.92	1,134,208.00	Comité Ciudadano (CCD 04-018) Colonia El Tianguillo de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para el tendido de 1,043.00 m2 de adoquín (m2) en Priv. Encinos, 1er Cjon. de Encinos y 2do Cjon. de Encino donde se realizarán los siguientes trabajos, trazo y nivelación, levantamiento de adoquín existente en mal estado, excavación a mano zona A, relleno de estructuras con tepetate, colocación de adoquín de 8 cm, cadena de cerramiento de 10 x 15 cm.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0390	Continuidad del Salón Ciudadano (Participativo 2022)	40%	0.00	1,064,078.00	636,081.60	427,996.40	636,081.60	636,081.60	636,081.60	1,064,078.00	Comité Ciudadano (CCD 04-019); colonia El Yaqui de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para la remodelación de (1) inmueble (INM); donde se realizarán trabajos de muros de tabique, castillos y cadenas de concreto hidráulico, aplicación de pintura, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.
O22NR0391	Colocación de "Techumbre en Huizachito #25 (Participativo 2022)"	0%	0.00	1,393,330.00	1,393,330.00	0.00	1,393,330.00	1,393,330.00	1,393,330.00	1,393,330.00	Comité Ciudadano (CCD 04-021); colonia Jardines de la Palma (Huizachito) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para la remodelación de (1) inmueble (INM); ubicado en Huizachito #25, entre calle Noche de Paz y Cerrada Pascuas donde se realizarán trabajos de colocación de estructura metálica y colocación de techumbre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos									
Período:		ENE-DIC 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0392	Recuperación de Espacios Públicos sobre AV. Jesús del Monte (Participativo 2022)	100%	0.00	1,288,297.00	0.00	1,288,297.00	0.00	0.00	0.00	1,288,297.00	Meta 1: Comité Ciudadano (CCD 04-022) Colonia: Jesús del Monte de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; Meta 2: (1) Espacio (ESP); para la Recuperación de Espacios Públicos sobre AV. Jesús del Monte (Participativo 2022); colonia Jesús del Monte de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; en donde se realizarán trabajos de trazo y nivelación, base hidráulica, excavación a mano en zona a, suministro y colocación de concreto, muro base de tabique, aplanado, colocación de juegos.
O22NR0393	Banquetas y Guarniciones (Participativo 2022)	24%	0.00	1,493,273.00	1,133,635.41	359,637.59	1,133,635.41	1,133,635.41	1,133,635.41	1,493,273.00	Comité Ciudadano (CCD 04-023); colonia La Pila de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para la rehabilitación y construcción de banquetas y guarniciones (M3) en toda la Unidad Territorial donde se realizarán los siguientes trabajos demolición de concreto hidráulico, acarreo del producto de la demolición, cimbra y descimbra de guarniciones, material de relleno, 15 m3 de concreto hidráulico para guarniciones y banquetas, limpieza de la zona de los trabajos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0394	Rehabilitación del Tanque de Almacenamiento para el suministro de agua potable "Agua para todos (Participativo 2022)"	100%	0.00	940,751.00	0.00	940,751.00	0.00	0.00	0.00	940,751.00	Comité Ciudadano (CCD 04-025); colonia La Venta de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para la rehabilitación de 1 tanque de almacenamiento (TAN) en Camino al Desierto de los Leones S/N donde se realizarán los siguientes trabajos limpieza del tanque, impermeabilización, cambio de tubos y válvulas tanto de llenado como de distribución, así como hacer una revisión a los soportes de la estructura.
O22NR0395	Instalación de Luminarias, Beneficiando a la Ciudadanía (Participativo 2022).	100%	0.00	1,216,371.00	0.00	1,216,371.00	0.00	0.00	0.00	1,216,371.00	Comité Ciudadano (CCD 04-026) colonia Las Lajas de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, para la instalación de (45) Luminarias (LUM) tipo vela en Toda la Unidad Territorial; en donde se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias tipo vela, así como el corte con sierra en pavimento hidráulico, carga del material producto de la demolición, excavación a mano, a fin de tener un mejor alumbrado público y seguridad vial en esta Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0449	Recarpetado en Prolongación Ocampo (Participativo 2022)	5%	0.00	922,630.00	879,183.05	43,446.95	879,183.05	879,183.05	922,630.00	Comité Ciudadano (CCD 04-027) Colonia Texcalco de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para el tendido de 981.00 m2 de Carpeta Asfáltica (M2) en toda la Unidad Territorial donde se realizarán los siguientes trabajos, trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de carpeta asfáltica, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos.
O22NR0450	Circuito para correr, resbaladilla, casa del árbol y aparatos para ejercitarse (Participativo 2022)	52%	0.00	1,146,362.00	552,964.51	593,397.49	552,964.51	552,964.51	1,146,362.00	Comité Ciudadano (CCD 04-028) colonia Las Tinajas de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, para el mantenimiento de 1 espacio (ESP) en Reforma y Tlaxcala sin número área verde ubicada en una cuchilla entre las calles Reforma y Tlaxcala donde se realizaran los trabajos de trazo y nivelación, base hidráulica, excavación a mano en zona A, suministro y colocación de concreto, muro a base de tabique, aplanado, colocación de juegos y aparatos de ejercicio, guarnición, relleno de excavación a base de tepetate.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0451	Círculo Reencarpetao (Participativo 2022)	16%	0.00	1,571,784.00	1,326,984.55	244,799.45	1,326,984.55	1,326,984.55	1,571,784.00	Comité Ciudadano (CCD 04-030) Colonia Loma del Padre de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para el tendido de 1,700.00 m2 de Carpeta Asfáltica (M2) en AV. de las Torres Poniente S/N a un costado del salón de eventos Cedrela en donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía.
O22NR0452	Iluminando caminos, más seguridad para todos (Participativo 2022)	1%	0.00	1,554,896.00	1,544,777.46	10,118.54	1,544,777.46	1,544,777.46	1,554,896.00	Comité Ciudadano (CCD 04-031) colonia Lomas de Memetla de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, para la instalación de (55) Luminarias (LUM) en Toda la Unidad Territorial; en donde se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias, así como el corte con sierra en pavimento hidráulico, carga del material producto de la demolición, excavación a mano, a fin de tener un mejor alumbrado público y seguridad vial en esta Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0453	Saneamiento y poda de árboles en las principales calles que colindan con la barranca (Participativo 2022)	54%	0.00	1,712,481.00	769,183.17	932,514.28	769,183.17	769,183.17	1,701,697.45	Comité Ciudadano (CCD 04-032); colonia Lomas de Vista Hermosa de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para el saneamiento y poda de 117 árboles (ARB); en las calles Loma Linda, Loma Larga y Tlapexco donde se realizarán trabajos devaluación y dictamen de los árboles, permisos por parte de la autoridad competente para el retiro y/o poda de los árboles, poda y/o retiro de los árboles, retiro del material derivado a la poda.
O22NR0454	Construir la "Cancha Ecológica e Innovadora (participativo 2022)"	6%	0.00	1,519,552.00	1,423,917.90	95,634.10	1,423,917.90	1,423,917.90	1,519,552.00	Comité Ciudadano (CCD 04-033); colonia El Chamizal de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para la remodelación de (1) deportivo (DEP); ubicado dentro del Deportivo Chamizal donde se realizarán los siguientes trabajos trazo y nivelación, desyerbe y limpia del terreno, guarnición de concreto, excavación a mano en zona a, relleno de excavación con tepetate, banqueta de 10 cm de espesor, colocación de lámparas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

Período:

ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0455	Instalación de luminarias para "Iluminando mi Colonia (Participativo 2022)"	16%	0.00	1,304,734.00	1,095,408.99	209,325.01	1,095,408.99	1,095,408.99	1,304,734.00	Comité Ciudadano (CCD 04-034) colonia Manzanastitla de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, para la instalación de (49) Luminarias (LUM) tipo veta en Toda la Unidad Territorial; en donde se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias, así como el corte con sierra en pavimento hidráulico, carga del material producto de la demolición, excavación a mano, a fin de tener un mejor alumbrado público y seguridad vial en esta Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0456	Instalación de luminarias "Beneficio para toda la Colonia (Participativo 2022)"	1%	0.00	937,230.00	931,444.53	5,785.47	931,444.53	931,444.53	931,444.53	937,230.00	Comité Ciudadano (CCD 04-035) colonia Memetta de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, para la instalación de (36) Luminarias (LUM) tipo vela en Toda la Unidad Territorial; en donde se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias, así como el corte con sierra en pavimento hidráulico, carga del material producto de la demolición, excavación a mano, a fin de tener un mejor alumbrado público y seguridad vial en esta Alcaldía.
O22NR0457	Instalación de luminarias para "Camino Seguro con Luz (Participativo 2022)"	1%	0.00	2,536,495.00	2,522,394.09	14,100.91	2,522,394.09	2,522,394.09	2,522,394.09	2,536,495.00	Comité Ciudadano (CCD 04-036) colonia Navidad (Granjas de Navidad) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, para la instalación de (96) Luminarias (LUM) tipo vela en Toda la Unidad Territorial; en donde se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias, así como el corte con sierra en pavimento hidráulico, carga del material producto de la demolición, excavación a mano, a fin de tener un mejor alumbrado público y seguridad vial en esta Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0458	Colocación de "Techumbre del Salón de Usos Múltiples en la Cooperativa Palo Alto (Participativo 2022)"	100%	0.00	1,157,377.00	0.00	1,157,377.00	0.00	0.00	0.00	1,157,377.00	Comité Ciudadano (CCD 04-038); colonia Palo Alto (Granjas) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para la remodelación de (1) inmueble (INM); ubicado calle Octavio Senties y Rodolfo escamilla s/n, donde se realizarán trabajos de colocación de estructura metálica y colocación de techumbre.
O22NR0459	Rehabilitación de Estacionamiento (Participativo 2022)	100%	0.00	944,934.00	0.00	944,934.00	0.00	0.00	0.00	944,934.00	Comité Ciudadano (CCD 04-042) Colonia La Retama de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para el mantenimiento de 1 deportivo (DEP) en las canchas deportivas de la colonia donde se realizaran los siguientes trabajos suministro y colocación de herrería tubular y suministro y colocación de techumbre de lámina.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0460	Mantenimiento y Reparación del Edificio Comunitario (Participativo 2022)	100%	0.00	2,132,919.00	0.00	2,132,919.00	0.00	0.00	2,132,919.00	Meta 1: Comité Ciudadano (CCD 04-045) Pueblo: San Lorenzo Acopeclo de la Alcaldía Cuajimalpa; de Meta 2: (1) inmueble (INM) para el Mantenimiento y Reparación del Edificio Comunitario (Participativo 2022); donde se realizarán trabajos de levantamiento topográfico, aplicación de pintura, aplanados, reparación de instalación eléctrica e hidrosanitaria, retiro de impermeabilizante, suministro y colocación de impermeabilizante.
O22NR0461	Rehabilitación de tubería de agua potable "Xometitla (Participativo 2022)"	4%	0.00	4,266,064.00	4,114,006.51	152,057.49	4,114,006.51	4,114,006.51	4,266,064.00	Comité Ciudadano (CCD 04-046); colonia San Mateo Tlaltenango de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para la rehabilitación de 200 ml de tubería de agua potable (ML) donde se realizaran los siguientes trabajos levantamiento topográfico, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad, construcción de cajas de válvulas, colocación de filtros y areneros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0462	Reparación y Mantenimiento de la Red de Drenaje en Manantiales (Participativo 2022)	100%	0.00	2,609,639.00	0.00	2,609,639.00	0.00	0.00	2,609,639.00	Meta 1: Comité Ciudadano (CCD 04-047); Pueblo San Pablo Chimalpa de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para Meta 2: la rehabilitación de (500) ml de tubería de drenaje (ML) en paraje conocido como Manantiales donde se realizarán los siguientes trabajos levantamiento topográfico, cambio de tubería, colocación de concreto hidráulico, reparación de pozos de vista a base de tabique rojo, aplanados.
O22NR0463	Arreglar una Cisterna de 37 ml y un Tanque Elevado de 17 mil lts. (Participativo 2022)	4%	0.00	1,331,445.00	1,284,041.12	47,403.88	1,284,041.12	1,284,041.12	1,331,445.00	Comité Ciudadano (CCD 04-050); colonia Tepetongo de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para la rehabilitación de un tanque de almacenamiento y una cisterna (TAN) en Pról. Ocoate S/N y Pról. Ocoate 10, unidad Tepetongo, en donde se realizarán los trabajos reparación de fugas, impermeabilización de cisterna, cambio de llaves, suministro y colocación de tubos y válvulas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0464	Construcción de "Pozo de visita con bomba hidroneumática para remover aguas negras y saneamiento de fosas séptica (Participativo 2022)"	100%	0.00	1,332,156.00	0.00	1,332,156.00	0.00	0.00	1,332,156.00	Comité Ciudadano (CCD 04-051); colonia Xalpa de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para la construcción de un pozo de visita (1) pozo (POZ); en Cda. Santa Cecilia S/N entre San Miguel y Santa Cecilia. donde se realizarán los siguientes trabajos trazo y nivelación, excavación a mano en zona a, retiro de material de excavación, colocación de una bomba hidroneumática, colocación de concreto hidráulico, instalación de tuberías.
O22NR0465	Cambio de Asfalto en Puerto Ángel (Participativo 2022)	100%	0.00	1,380,290.00	0.00	1,380,290.00	0.00	0.00	1,380,290.00	Comité Ciudadano (CCD 04-52) Colonia Zentlapatl de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para el tendido de 900 (M2) de Carpeta Asfáltica en Puerto Ángel donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0466	Instalación de Luminarias Tipo Vela en Camino a Teopazulco	100%	0.00	943,434.00	0.00	943,434.00	0.00	0.00	0.00	943,434.00	Comité Ciudadano (CCD 04-054) colonia 1 de Mayo de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, para la instalación de (35) Luminarias (LUM) tipo vela en Camino a Teopazulco; en donde se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias tipo vela, así como el corte con sierra en pavimento hidráulico, carga del material producto de la demolición, excavación a mano, a fin de tener un mejor alumbrado público y seguridad vial en esta Alcaldía.
O22NR0467	Construcción de puente para la "Conexión segura puente peatonal a base de estructura metálica en Av. Tamaulipas y Av. de los Poetas (Participativo 2022)"	26%	0.00	1,260,514.00	931,704.50	328,809.50	931,704.50	931,704.50	931,704.50	1,260,514.00	Comité Ciudadano (CCD 04-055) colonia Portal del Sol de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, para la construcción de 1 puente (PUE) en Av. Tamaulipas donde se realizarán los siguientes trabajos señalización de la zona, levantamiento topográfico, excavación, retiro del material producto de la excavación, cimentación a base de concreto armado, colocación de la estructura metálica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0468	Rehabilitación del Parque Miguel Hidalgo	64%	0.00	4,560,756.00	1,632,226.66	2,928,529.34	1,632,226.66	1,632,226.66	4,560,756.00	Comité Ciudadano (CCD 04-056); Pueblo San Pedro Cuajimalpa de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para la remodelación de (1) parque (PAR); ubicado en la explanada de esta Alcaldía donde se realizarán los siguientes trabajos trazo y nivelación, reacondicionamiento de adoquín, mejorar las instalaciones eléctricas, siembra de plantas de ornato.
O22NR0469	Instalación de luminarias para "Iluminación de la Unidad Nueva Rosita (Participativo 2022)"	100%	0.00	1,841,140.00	0.00	1,841,140.00	0.00	0.00	1,841,140.00	Comité Ciudadano (CCD 04-058) colonia San José de los Cedros de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, para la instalación de (70) Luminarias (LUM) tipo vela en Toda la Unidad Territorial; en donde se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias, así como el corte con sierra en pavimento hidráulico, carga del material producto de la demolición, excavación a mano, a fin de tener un mejor alumbrado público y seguridad vial en esta Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0470	Instalación de "Luminarias tipo vela para darle continuidad a mi colonia (Participativo 2022)"	100%	0.00	2,229,957.00	0.00	2,229,957.00	0.00	0.00	0.00	2,229,957.00	Comité Ciudadano (CCD 04-059) colonia San José de los Cedros de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, para la instalación de (84) Luminarias (LUM) tipo vela en Toda la Unidad Territorial; en donde se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias, así como el corte con sierra en pavimento hidráulico, carga del material producto de la demolición, excavación a mano.
O22NR0655	Mantenimiento preventivo, correctivo y adaptación de oficinas de atención al público de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	44%	0.00	580,000.00	322,994.92	257,005.08	322,994.92	322,994.92	322,994.92	580,000.00	Remodelación de Inmueble para el mantenimiento de Ventaila Unica, Transparencia y SUAC, de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos ; donde se realizaran los siguientes trabajos impermeabilización de muros, adaptación de instalaciones para cumplir con los lineamientos de operación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0778	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento. Repavimentación Asfáltica en Diversas Ubicaciones dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial.	11%	0.00	29,205,087.07	25,965,881.99	3,237,346.46	25,965,881.99	25,965,881.99	29,203,228.45	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento. Repavimentación Asfáltica en Diversas Ubicaciones Dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial de 4,900 M2 de carpeta asfáltica, donde se llevarán a cabo los trabajos de fresado, riego de ligas, nivelación de brocales, balizamiento, y colocación de vialetas.
O22NR0779	Rehabilitación Integral de la Infraestructura Vial en la Avenida Juárez Colonia Cuajimalpa, dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial.	9%	0.00	18,000,000.00	16,306,762.34	1,662,159.49	16,306,762.34	16,306,762.34	17,968,921.83	Rehabilitación Integral de la Infraestructura Vial en la Avenida Juárez Colonia Cuajimalpa, Dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial de 2,400 M2 de carpeta asfáltica, donde se llevarán a cabo los trabajos de fresado, riego de ligas, nivelación de brocales, balizamiento, y colocación de vialetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1004	Mantenimiento y Remodelación de las Oficinas del Edificio Principal en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos	13%	0.00	6,300,000.00	5,507,615.77	792,384.23	5,507,615.77	5,507,615.77	6,300,000.00	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de (1) Inmueble (INM); para la Remodelación del Edificio Principal en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, realizando los trabajos de albañilería, herrería, acabados, canalización de instalaciones.
O22NR1005	Rehabilitación y Mantenimiento del Deportivo Huizachito en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	47%	0.00	1,000,000.00	528,847.37	471,152.63	528,847.37	528,847.37	1,000,000.00	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de (1) Deportivo (DEP); para el mantenimiento del deportivo Huizachito en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, donde se realizarán trabajos de desmantelamiento y demolición, trabajos de albañilería, herrería, acabados, canalización de instalacio
O22NR1006	Construcción de Cancha de Pádel en el Parque San francisco, en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1007	Rehabilitación del Bajo Puente Honorio Segura, en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	60%	0.00	800,000.00	323,684.51	476,315.49	323,684.51	323,684.51	800,000.00	Meta 1: (1) Puente (PUE) Rehabilitación del Bajo Puente Honorio Segura, en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; en donde se realizarán los trabajos de albañilería, herrería, acabados y canalización de instalaciones.
O22NR1008	Continuación de Repavimentación en Calle Puerto Ángel en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	83%	0.00	1,500,000.00	261,640.29	1,238,359.71	261,640.29	261,640.29	1,500,000.00	Colonia Zentlapatl de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para el tendido de 1,500.00 metros cuadrados (M2) de Carpeta Asfáltica donde se realizarán los trabajos de fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

Período:

ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1009	Remodelación de Crematorio en el Área de Columbario en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de (1) Inmueble (INM); para la remodelación del Crematorio en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, donde se realizarán los trabajos de albañilería, herrería, acabados, canalización de instalaciones.
O22NR1010	Remodelación de la Fachada del Edificio Principal en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	14%	0.00	17,937,506.88	15,390,880.63	2,546,626.25	15,390,880.63	15,390,880.63	17,937,506.88	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de (1) Inmueble (INM); para la remodelación de la fachada del edificio principal en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, donde se realizarán los trabajos de albañilería, herrería, acabados y canalización de instalaciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1294	Rehabilitación del Camellón de Av. Santa Fe	100%	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Rehabilitación de (1) espacio (ESP), para el mantenimiento del Camellón en Av. Santa Fe en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, donde se realizarán los trabajos de retiro de plantas y mobiliario existentes, colocación de tierra vegetal, colocación de árboles, pasto y plantas de ornato, así como la colocación de bancas y luminarias.
O22NR1295	Rehabilitación y Colocación del Asta Bandera y Mantenimiento del Camellón en Av. Salvador Agraz.	81%	0.00	1,000,000.00	191,168.64	808,831.36	191,168.64	191,168.64	1,000,000.00	Rehabilitación de (1) espacio (ESP), para la colocación de la asta Bandera y mantenimiento del Camellón en Av. Salvador Agraz colonia Corredor Santa Fe en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, donde se realizarán los trabajos de colocación de la asta Bandera, retiro de plantas y mobiliario existentes, colocación de tierra vegetal, colocación de árboles, pasto y plantas de ornato, así como la colocación de bancas y luminarias



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

Período:

ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR1296	Mantenimiento y rehabilitación de Sanitarios en el Edificio Vicente Guerrero	8%	0.00	1,000,000.00	921,333.00	77,552.06	921,333.00	921,333.00	921,333.00	998,885.06	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de (1) Inmueble (INM); para la remodelación de sanitarios en el Edificio Vicente Guerrero en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos donde se realizarán los trabajos de retiro de muebles existentes, colocación de muebles sanitarios (wc, inodoro y lavabo), colocación de accesorios de muebles sanitarios.
O22NR1297	Mantenimiento y Rehabilitación del Mercado Contadero	100%	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Mantenimiento y remodelación de (1) Mercado (MER) para la remodelación del Mercado Contadero en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos donde se realizarán los trabajos de instalación eléctrica, y rehabilitación de sanitarios.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

Período:

ENE-DIC 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1298	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Vialidad La Palma.	100%	0.00	1,637,617.00	0.00	1,637,617.00	0.00	0.00	1,637,617.00	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Vialidad La Palma, Colonia Lomas de Vista Hermosa Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. de 1,200 (M2) de carpeta asfáltica, donde se llevarán a cabo los trabajos de fresado, riego de ligas, nivelación de brocales, balzamiento, y colocación de vialetas.
TOTAL URG			126,800,000.00	213,262,313.11	135,817,879.97	77,077,629.76	135,817,879.97	135,817,879.97	212,895,509.73	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0007	Adquisición de material didáctico.	0%	5,067,438.00	267,438.00	-	-	-	-	-	Adquisición de material didáctico, con la meta de adquirir 1362 Equipos, los cuales serán proporcionados para realizar los talleres: Acuarela (150 ppts.: Cuaderno Papel Acuarelas Espiral, Acuarelas, Pinceles redondos medio-grueso n°12-20, Lápiz, Rotulador amarillo, marrón oscuro y rojo) Pintura (150 ppts.: caballete de madera, hojas de dibujo, lápiz, carbonilla, tintas, marcadores, lápices de colores, ligo, de pinceles y 6 pinturas) Serigrafía (150 ppts.: tinta negra, tinta blanca, tinta roja, adhesivo para púlp, limpiador para serigrafía) Modelado (150 pqt.: Pinceles, Arcilla; harina, sal, recipiente de plástico; papel periódico, cartón y cola) Oleo (150 ppts.: caballete, paleta de madera, oleos, 5 pinceles de pelo sintético (redondo, plano, fino, diagonal), 9 pinturas acrílicas de politec 100 ml, 5 lienzos sobre tabla 22x28 cm en blanco, lápiz para bocetar y espátula) Música y máscaras (150 ppts.: telas, cascabeles, panderos, máscaras) Dibujo (150 pqt.: lápices grafito 2b, 4b y 6b, carbón en barra 2b y 4b, lápiz carbón negro y blanco, cutter, goma factis, pliegos de papel revolución) Literatura y poesía (150 ppts.: cuaderno tipo escuela, bolígrafos, libros varios) Grabado (150 ppts.: madera y hoja de lámina, 10x10 cm, duya punta metálica, bandejas, pinturas distintos colores, pinceles, base de cartulina blanca o acuarela) 6 CARPA PLEGABLE 3M X 3M Y 6 CARPA PLEGABLE 6M X 3M CON PAREDES, fácil de transportar, montar y desmontar, el techo y paredes están fabricados en lona OXFORD.
A22NR0031	Adquisición de Cámaras de Vigilancia	0%	10,035,687.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición de cámaras de vigilancia, para lo cual se tiene una meta de adquirir 400 (EAV) cámaras de video vigilancia de distintos tipos: Cámara IP multisensor con domo PTZ (4 lentes, cámaras fijas) y 1 cámara de movimiento (cámara PTZ), el equipo deberá contar con múltiples cámaras que permitan cubrir la visión de 360°. Cámaras fijas mínimo de 2MP, y para domo PTZ mínimo (1920x1080 pixeles), compresión de video H.265, H.264, MJPEG, Wide Dynamic Range (WDR) mínimo de 120 db (cámaras y fijas) PTZ), protocolo de red TCP/IP, RTSP, NTP, HTTP, ICMP, SNMP; las cámaras irán colocadas en exterior y deberá soportar las inclemencias climáticas de la CDMX. Por tratarse de un proyecto que es financiado con presupuesto participativo y de conformidad al calendario establecido, la publicación de los proyectos ganadores se llevará a cabo en el segundo semestre del ejercicio 2022, momento en que se podrán definir las características del mismo
A22NR0356	Adquisición de motopatullas para el programa operativo Bengala, Disuasión Bengala.	0%	-	-	-	-	-	-	-	Adquisición de (50) motopatullas para el programa operativo Bengala, Disuasión Bengala, con las siguientes especificaciones: 4 tiempos SOHC, refrigerado por aire y aceite, cilindrada de 249 cc, fuel injection, potencia 15.4 KW a 8000 rpm, torque máximo de 20.0 NM a 6000 rpm, arranque eléctrico, tanque de combustible de 14 litros, transmisión de 5 velocidades, toma constante, cadena, dimensión de 2,015 mm X 770 mm X 1,075 mm, peso total de 146 Kgr. contemple balizamiento de la moto, sistema de señalización y voceo, calcomanías de acuerdo a norma de la policía de la CDMX, garantía y mantenimiento de la misma.
A22NR0357	Adquisición de patrullas para el Fortalecimiento de las Corporaciones de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	-	-	-	-	-	-	-	Adquisición de (9) Patrullas para el Proyecto de Fortalecimiento de las Corporaciones de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con las siguientes especificaciones: motor de 1.5L, 4 cilindros, transmisión automática de 6 velocidades, potencia de 169 PH, suspensión delantera tipo MCPHERSON independiente, suspensión trasera multi-link independiente, frenos de disco en las 4 ruedas, rines de aluminio bitono con cara pulida de 18 pulgadas, balizado, con equipo de radio, sistema de señalización y voceo, engomados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0585	Adquisición de cámaras de video vigilancia.	100%	-	9,989,788.92	9,967,072.61	0.24	9,967,072.85	9,967,072.61	9,967,072.85	Adquisición 50 (SIS). Sistemas de video vigilancia que incluyen: 3 cámaras fijas de Resolución 4MP (2560 x 1440) @ 30fps, Lente motorizado de 4.8-120mm, Zoom óptico de 25x y 16x de zoom digital, Soporta códec: H.265 / H.264 Hasta 100m IRs, Sensor Starlight para una mejor visión aun en la oscuridad, Norma IP66: Equipo hermético al polvo y protegido contra chorros de agua potentes, Analíticas IA: Integradas, Auto tracking, seguimiento de personas, vehículos y motocicletas, Alimentación Poe (Power Over Ethernet) que permite que la alimentación eléctrica se suministre al dispositivo usando el mismo cable de RED / 12 VCD.
O22NR0006	Rehabilitación de los espacios públicos Calle Peñón y el Jardín López Velarde.	100%	40,982,813.00	25,181,236.52	25,178,928.54	2,307.98	25,181,236.52	25,178,928.54	25,181,236.52	Rehabilitación de 2 espacios públicos; (1) Espacio Público Calle Peñón, trabajos de rehabilitación consistentes en: colocación de postes de luminarias, rehabilitación de banquetas de concreto hidráulico de 150 kg/cm2, pintura en herrería del andador, construcción de piso estampado, colocación de bolardos, colocación de piedra caliza en área jardinería del andador, rehabilitación de guarniciones de concreto hidráulico de 200 kg/cm2, piso amortiguante polyubber pg1de 2.5 de espesor, colocación de euromalla de color blanco, colocación de juegos infantiles play-dimi, gimnasio juvenil, circuito canino y bancas; (2) Espacio Público Jardín López Velarde, trabajos de rehabilitación consistentes en: construcción de tropista por medio de elaboración de guarniciones, construcción de andadores con guarniciones trapezoidales para colocar adoquín rectangular, construcción d áreas de juegos infantiles con equipo modular, construcción de áreas de ejercicio por medio de la instalación de aparatos de ejercicio y la rehabilitación de los existentes, construcción de áreas de convivencia canina, instalación de luminarias de tipo bolardo y urbano para la iluminación de andadores y áreas de convivencia, rehabilitación de banquetas y guarniciones, rehabilitación de canchas de basquetbol, mediante la aplicación de pintura en superficies.
O22NR0021	Rehabilitación casas de cultura	0%	24,195,746.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de 4,000 M2 para mejorar las fachadas, área comunes de servicio, baños y pisos para que las visitas tanto de personas locales como visitantes de otras localidades y países, sea agradable e incentive la vista turística.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0037	Rehabilitación de Mercados	84%	56,933,598.00	35,371,294.42	29,751,314.11	5,619,980.01	35,371,294.12	29,751,314.11	35,371,294.12	Rehabilitación de mercados, con meta de 39 mercados realizando el mejoramiento de su imagen urbana por medio de la intervención de sus fachadas, rehabilitación de áreas comunes, áreas exteriores, rehabilitación de zonas de servicios y techumbres, los trabajos que se realizarán para esto serán demoliciones, construcción y remodelaciones
O22NR0052	Mejoramiento de Colonias	0%	16,566,138.00	-	-	-	-	-	-	Mejoramiento en 33 colonias dentro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde se realizaran 5,000 M2 trabajos de balizamiento, señalética y limpiezas.
O22NR0067	Rehabilitación de espacios públicos	0%	83,280,176.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de 1 espacio público, realizando trabajos de mantenimiento de las calles, fachadas y banquetas. Por tratarse de un proyecto que es financiado con presupuesto participativo y de conformidad al calendario establecido, la publicación de los proyectos ganadores se llevará a cabo en el segundo semestre del ejercicio 2022, momento en que se podrán definir las características de este.
O22NR0082	Mantenimiento Colonias	0%	7,508,090.00	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento de colonias dentro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuauhtémoc, en 1,500 M2, realizando trabajos de demolición y construcción de repavimentación de sus banquetas y guarniciones, así como a la red de drenaje.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0097	Rehabilitación y mantenimiento de la unidad deportiva José María Morelos y Pavón, un espacio público y Rehabilitación de Luminarias.	95%	58,188,410.00	33,370,568.67	31,646,140.79	1,622,097.30	33,268,238.09	31,646,140.79	33,268,238.09	Rehabilitación y mantenimiento de Unidad Deportiva José María y Morelos, trabajos consistentes en: Áreas de Box, Basquetbol y Alberca, aplicación de pintura vinílica en aproximadamente 2,298 m2 en muros, pintura de esmalte en 2,814 m2 en herrería aproximadamente; sustitución de 2,814 m2 de techumbre en la alberca; cambio de pintura de esmalte por piso epóxico en 2,047 m2 aproximadamente; cambio de piso de esmalte por piso epóxico granulado en perímetro de alberca y sustitución de aproximadamente 245 metros lineales de cancelería; Construcción de META 2: 1 (ESP) trabajos consistentes en rehabilitación de las áreas de esparcimiento necesarios para el buen funcionamiento de los espacios por medio de reforestación, andadores, arriates, plazoletas, fuentes, juegos acuáticos, juegos infantiles, ejercitadores, áreas de convivencia animal, señalización y nomenclatura de las áreas mantenimiento a los espacios; META 3: Suministro y colocación de 1,500 (LUM) trabajos consistentes en: en pintura de postes; sustitución y nuevos puntos de luz con cimentación, poste cónico circular de 7 m o 9 m, brazos peatonales y vales; sustitución de cableado eléctrico con cable thw cal.10 o según circuito, y desnudo cal.12; y sistemas de control y protección con fotocantores y sistema de tierras con varilla coperweld 13 mm trabajos complementarios en banquetas, guarniciones, adoquines u adocretos según sea necesario.
O22NR0271	Mantenimiento y rehabilitación de Mercados y espacios deportivos.	88%	-	35,129,927.81	24,337,986.56	3,216,429.00	27,554,415.56	24,337,986.56	27,554,415.56	Mantenimiento y Rehabilitación de 14 mercados realizando trabajos de remozamiento y pintura en fachadas construcción de consultorios médicos, rehabilitación de instalación hidráulica, eléctrica y sanitaria, mantenimiento de mamparas, impermeabilización de techumbres; 2 deportivos Mantenimiento y Rehabilitación de elementos deportivos a base de muros de tabiques, trabajos de herrería canalones, bajadas pluviales, aplanados, pintura, firmes de concreto, cambio de superficies semiacuáticas. Fuentes de Financiamiento 25P620 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2022 Original de la URG, 25P623 Etiquetado Recursos Federales- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2022- Líquida de Recursos Adicionales de Principal y 25P624 Etiquetado Recursos Federales- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)- 2022- Líquida de Interés de Recursos Adicionales de Principal, sin afectar las Metas Programáticas, los demás campos permanecen igual.
O22NR0272	Instalación de lámparas y luminarias	0%	-	-	-	-	-	-	-	Instalación de lámparas y luminarias, con la meta de 180 luminarias, tipo led con tecnología IP65 en estructura de baja altura (bolardos), postes de alumbrado vial de 1 o 2 brazos, sustitución de cableado, rehabilitación de conexiones, cambio de postes y cimentación donde sea necesario en colonias dentro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuauhtémoc.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0298	Fortalecer la infraestructura para la seguridad ciudadana.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	Fortalecer la infraestructura para la seguridad ciudadana, con la meta de 90 postes de videovigilancia con: 3 cámaras fijas de 4 Mp, 1 cámara PTZ de 2 Mp, Gabinete de Acero para uso en intemperie, botón de pánico con parlante (intercomunicador), licencia para sistema de gestión de emergencia, poste, modem 4G, grabador IP, instalación, configuración, licenciamiento, mano de obra, misceláneos. Software del sistema de seguridad ciudadana, server, monitor y teclado, conmutador IP. Conexión de internet de alta velocidad, sistema de energía ininterrumpible UPS.
O22NR0771	Rehabilitación del Sistema de Riego "Pozo para Captación de Agua Pluvial y Tratamiento Sistema de Riego con Bomba " en el Comité Ciudadano 15-055 Hipódromo II	69%	-	1,716,296.00	1,173,278.81	537,760.23	1,711,039.04	1,173,278.81	1,711,039.04	META 1: Rehabilitación de un Sistema de Riego, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-055 Hipódromo II, trabajos consistentes en la implementación de un sistema sustentable para recuperación de agua pluvial y complementarias así como la instalación con sistema de captación, así como obras de acondicionamiento de tinacos para su funcionamiento, aprovechamiento general además de obras de instalación que requiera para su correcta aplicación y puesta en marcha.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0957	Rehabilitación de vialidades "Estampa tu Bache" en el Comité Ciudadano 15-001 Algarín	87%	-	1,593,160.00	1,383,963.61	207,136.71	1,591,100.32	1,383,963.61	1,591,100.32	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,142.20 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-001 Algarín, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
O22NR0958	Rehabilitando los Baches de la Asturias en el Comité Ciudadano 15-002 Asturias	89%	-	1,620,510.00	1,443,185.34	176,460.63	1,619,645.97	1,443,185.34	1,619,645.97	Programa de Bacheo a 1,161.81 metros cuadrados, para 01 comité ciudadano (CCD) Asturias 15-002, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada
O22NR0959	Rehabilitación de vialidades "Proyecto de Saneamiento de Baches y Carpeta Asfáltica" en el Comité Ciudadano 15-003 Asturias (Amp)	91%	-	1,998,137.00	1,822,055.67	174,364.89	1,996,420.56	1,822,055.67	1,996,420.56	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,432.54 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-003 Asturias (Amp), trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
O22NR0960	Rehabilitación de vialidades "Tuneando tu Bache en la Buenos Aires" en el Comité Ciudadano 15-006 Buenos Aires	2%	-	1,883,625.00	29,847.87	1,850,476.85	1,880,324.72	29,847.87	1,880,324.72	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,350.44 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-006 Buenos Aires, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0961	Rehabilitación de vialidades "Cooldesa Vial" en el Comité Ciudadano 15-008 Condesa	100%	-	1,839,056.00	1,837,008.48	-	1,837,008.48	1,837,008.48	1,837,008.48	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,318.49 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-008 Condesa, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
O22NR0962	Rehabilitación de vialidades "Mejorando nuestra colonia cero Baches" en el Comité Ciudadano 15-009 Cuauhtémoc	75%	-	2,201,045.00	1,638,312.81	560,062.13	2,198,374.94	1,638,312.81	2,198,374.94	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,578.02 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-009 Cuauhtémoc, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0963	Rehabilitación de vialidades "La Juárez sin Baches" en el Comité Ciudadano en el Comité Ciudadano 15-017 Juárez	100%	-	2,276,986.00	2,274,860.52	-	2,274,860.52	2,274,860.52	2,274,860.52	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,632.46 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-017 Juárez, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
O22NR0964	Rehabilitación de vialidades "Bache seguro, Vialidad Segura, Automóvil Seguro" en el Comité Ciudadano 15-022 Paulino Navarro	92%	-	1,521,232.00	1,403,975.01	116,290.99	1,520,266.00	1,403,975.01	1,520,266.00	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,090.63 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-022 Paulino Navarro, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
O22NR0965	Rehabilitación de vialidades "Asfaltado de calles, Lináloe, Ceiba y Pirul" en el Comité Ciudadano 15-029 Santa María Insurgentes	92%	-	1,329,819.00	1,218,624.94	109,976.05	1,328,600.99	1,218,624.94	1,328,600.99	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 953.40 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-029 Santa María Insurgentes, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
O22NR0966	Rehabilitación de vialidades "Proyecto para erradicar los desperfectos viales, Bache profundo y Reencarpetamiento" en el Comité Ciudadano 15-032 Tránsito	89%	-	2,060,542.00	1,823,145.94	234,084.55	2,057,230.49	1,823,145.94	2,057,230.49	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,477.28 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-032 Tránsito, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0967	Rehabilitación de vialidades "Colonia que se respeta mantiene con Proyectos Participativos sus Vialidades en buen estado" en Comité Ciudadano 15-034 Vista Alegre	90%	-	1,405,515.00	1,264,052.10	140,637.81	1,404,689.91	1,264,052.10	1,404,689.91	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,007.67 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-034 Vista Alegre, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
O22NR0968	Rehabilitación de vialidades "Bache X Bache Centro I" en el Comité Ciudadano 15-037 Centro I	2%	-	2,624,872.00	54,289.53	2,533,628.79	2,587,918.32	54,289.53	2,587,918.32	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,881.87 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-037 Centro I, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0969	Rehabilitación de vialidades "Ciudadanos Unidos de Centro VI contra los Baches" en el Comité Ciudadano 15-042 Centro VI	72%	-	2,326,844.00	1,663,668.98	644,602.76	2,308,271.74	1,663,668.98	2,308,271.74	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,668.21 M2, para (1) comité ciudadano (CCD) 15-042 Centro VI, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
O22NR0970	Rehabilitación de vialidades "No queremos más Baches, Combate Frontal" en el Comité Ciudadano 15-048 Doctores IV	100%	-	2,081,212.00	2,078,704.25	0.04	2,078,704.29	2,078,704.25	2,078,704.29	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,492.10 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-048 Doctores IV, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
O22NR0971	Rehabilitación de vialidades "En Doctores V, Cero Baches y mejoras Asfálticas" en el Comité Ciudadano 15-049 Doctores V	80%	-	2,033,931.00	1,604,524.70	403,253.16	2,007,777.86	1,604,524.70	2,007,777.86	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,458.20 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-049 Doctores V, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
O22NR0972	Rehabilitación de vialidades "Sanando el Barrio, Libre de Baches y Mejoras Asfálticas" en el Comité Ciudadano 15-057 Morelos II	51%	-	2,806,933.00	1,418,748.28	1,385,377.96	2,804,126.24	1,418,748.28	2,804,126.24	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 2,012.40 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-057 Morelos II, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0973	Rehabilitación de vialidades "Bacheando la Obrera II" en el Comité Ciudadano 15-063 Obrera II	100%	-	1,854,535.00	1,849,477.86	2,867.72	1,852,345.58	1,849,477.86	1,852,345.58	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,329.59 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-063 Obrera II, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
O22NR0974	Rehabilitación de vialidades "Bacheando la Obrera III" en el Comité Ciudadano 15-064 Obrera III	51%	-	1,753,201.00	901,045.49	850,027.37	1,751,072.86	901,045.49	1,751,072.86	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,256.94 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-064 Obrera III, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0975	Rehabilitación de vialidades "Cambio de Look Vial a la Roma" en el Comité Ciudadano 15-068 Roma Norte I	94%	-	1,825,420.00	1,714,444.41	109,042.70	1,823,487.11	1,714,444.41	1,823,487.11	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,308.71 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-068 Roma Norte I, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
O22NR0976	Rehabilitación de vialidades "Vámonos Ready con los Baches" en el Comité Ciudadano 15-069 Roma Norte II	89%	-	1,866,752.00	1,663,894.03	200,796.59	1,864,690.62	1,663,894.03	1,864,690.62	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,338.35 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-069 Roma Norte II, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
O22NR0977	Rehabilitación de vialidades "Manos a la Obra en la Roma Norte III" en el Comité Ciudadano 15-070 Roma Norte III	82%	-	2,164,399.00	1,765,991.49	395,994.64	2,161,986.13	1,765,991.49	2,161,986.13	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,551.74 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-070 Roma Norte III, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.
O22NR0978	Rehabilitación de vialidades "Unidos por las calles, No más Baches en Roma Sur I " en el Comité Ciudadano 15-071 Roma Sur I	98%	-	1,804,058.00	1,774,563.10	27,833.08	1,802,396.18	1,774,563.10	1,802,396.18	Rehabilitación de vialidades en programa de Bacheo en 1,293.40 M2, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-071 Roma Sur I, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1000	Mantenimiento a Parques "Última Fase de Recuperación Parque Ferrocarril Hidalgo" en el Comité Ciudadano 15-013 Felipe Pescador	99%	-	1,343,590.00	1,309,244.98	7,903.46	1,317,148.44	1,309,244.98	1,317,148.44	Mantenimiento y reparación de superficies de contacto, para (01) comité ciudadano (CCD) 15-013 Felipe Pescador, trabajos consistentes en sustitución de herrajes portones y arriates de conformación metálica para estética protección y aumento de la vida útil de los acabados así como trabajos complementarios como demolición, albañilería, pintura, jardinería.
O22NR1040	Rehabilitación de la instalación eléctrica del Mercado Granaditas	80%	-	450,000.00	357,524.63	88,301.86	445,826.49	357,524.63	445,826.49	Rehabilitación de la instalación eléctrica en (7,725 M2) de un mercado, trabajos consistentes en revisión de tableros de alimentación y distribución de alumbrado norte y sur, verificación de amperaje, voltaje, correspondencia, apriete de tornillería, reparaciones, revisión de circuitos y salidas de alumbrado uniones empalmes, revisión de voltaje, detección y reparación de fugas de voltaje, asilamientos, retiro de instalación eléctrica anterior al proyecto actual que se alimente de la instalación eléctrica nueva retirando cajas, cableado, tuberías lámparas para evitar sobrecargas y variación de voltajes, suministro y colocación de acometida eléctrica principal desde el interruptor general en el almacén con tubería FO GA PO de 19 mm, cable THW CAL 10 (4H 2F-2N-10).
O22NR1284	Rehabilitación y mantenimiento a vías de comunicación, mejoramiento de superficie de rodamiento dentro de la Alcaldía.	100%	-	10,578,568.08	10,578,301.91	0.03	10,578,301.94	10,578,301.91	10,578,301.94	Rehabilitación y mantenimiento en 16,000 M2 de la superficies de rodamiento de la red de vías secundarias, por medio de retiro y colocación de mezcla asfáltica en caliente, rehabilitación o reactivación de base y sub-base de la vialidad, trabajos de reparación de infraestructura como son tomas de agua drenaje y renovación de pozos de visita y registros de infraestructura pública.
O22NR1285	Rehabilitación y modernización de espacios e inmuebles públicos, plazas, parques y jardines, para el mejoramiento de la infraestructura urbana básica en la Alcaldía.	100%	-	7,941,000.00	7,912,247.12	0.02	7,912,247.14	7,912,247.12	7,912,247.14	Rehabilitación y modernización de las áreas necesarias para el buen funcionamiento de META 1: 2 (ESP): de los espacios Plaza la Ballerita, y parque Olof Palme mediante la implementación de alumbrado público, reforestación, andadores, arriates, plazoletas, fuentes, juegos acústicos, juegos infantiles, ejercitadores, áreas de convivencia animal, servicios, señalización y nomenclatura de las áreas; Mantenimiento y rehabilitación de META 2: 3 (INM) trabajos de mejoramiento, modernización, rehabilitación de núcleos sanitarios, consultorio médico y dental, así como consultorio veterinario.
TOTAL URG			302,758,096.00	204,211,492.42	174,840,424.47	21,217,695.55	196,058,120.02	174,840,424.47	196,058,120.02	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0008	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100.0	16,000,000.00	11,775,882.42	0.00	2,000,000.00	11,775,882.42	0.00	2,000,000.00	Considerando los años de uso que tiene el mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo, que se encuentra en las oficinas y espacios de la Alcaldía Gustavo A. Madero, así como la carencia de licencias para software, que de existir ya son obsoletas, se hace necesaria la renovación de estos bienes, a fin de brindar herramientas de trabajo al personal adscrito a esta Demarcación. Durante este ejercicio presupuestal se llevó a cabo la adquisición de escritorios secretariales (madera, sin cajones), sillas secretariales (tela, con posiciones), sillas ejecutivas (tela, con posiciones), archiveros verticales (metálicos, con seguros), gabinetes universales (metálicos, con chapas), pizarrones (medianos y chicos), escritorios secretariales y administrativos (madera sin cajones) y anaqueles de 5 compartimentos (metálicos con chapa) y sillas plegables (plástico duro color negro). Módulos de juegos infantiles (última generación), mesas infantiles (plástico de colores), sillas infantiles (plástico de colores). De acuerdo a la circular de cierre Número SAF/SE/006/2022 y considerando los tiempos normativos este proyecto se registró como pasivo circulante.
A22NR0032	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	100.0	17,000,000.00	19,594,719.16	11,480,000.00	3,813,754.04	19,594,719.16	11,480,000.00	15,293,754.04	Considerando la obsolescencia del equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación en la Alcaldía Gustavo A. Madero, es necesario el equipamiento para brindar una rápida atención a la demanda ciudadana para la mejora de la gestión pública. Durante este ejercicio presupuestal se llevó a cabo la Adquisición de equipos de cómputo (computadoras pc, color negro), impresoras láser (inyección a tinta negra, rollo de tanque), licencias de paquetería para programas de cómputo (antivirus y actualización de office) y servidor de almacenamiento SAN SFF (de doble controlador), aparatos para red de voz y datos (digitales y memoria), Proyector (para espacios cerrados y bifocal), (ECO) (2) Aeronave Dron (72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42°) y radios tetra (incluye terminales y cargadores).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0050	Adquisición de vehículos terrestres y equipo industrial para programas públicos, de salud y desastres naturales.	100.0	4,000,000.00	12,093,652.00	6,844,000.00	0.00	12,093,652.00	6,844,000.00	6,844,000.00	Considerando en primera instancia las características orográficas de la Ciudad de México y de la Alcaldía Gustavo A. Madero y por encontrarse en una franja de alta sismicidad, aunado a que el acceso a colonias de la zona norte implica utilizar vehículos muy específicos, es necesario el equipamiento para brindar una rápida atención a la demanda ciudadana. Durante este ejercicio se llevó a cabo la Adquisición de vehículos terrestres y equipo industrial para programas públicos. Vehículos destinados a tareas de recolección de basura y servicios públicos (doble compartimento para separación de residuos sólidos, cámara de visión trasera, sistema hidráulico automático, con capacidad de carga de 10 toneladas), carritos metálicos para recolección en calles (bote y arazon con llantas y lámina recolector).
A22NR0066	Adquisición de herramientas, maquinas herramientas y equipo de construcción para las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	100.0	11,000,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	Considerando la necesidad de dotar de mejor herramientas, máquinas herramientas y equipo industrial para realizar trabajos pesados en campo y evitar accidentes a los operadores, es necesario actualizarla para ampliar la cobertura de atención. Durante este ejercicio presupuestal se llevó a cabo la adquisición de Retroexcavadoras nuevas (modelo B110B, con motor turbo cargado e interenfriado a diesel con potencia de 108 HP, con dos sistemas de trabajo: potencia y ahorro, sistema hidráulico de aceleración en movimiento del cargador frontal, exención de brazo para la altura máxima de excavación o de operación 8.4 Mts); máquinas pintarayas (diferentes boquillas y aspersores), compresor neumático (kit con accesorios), minicargador neumático (control monofrontal y diferentes posiciones), motosierras (de 32 y 38 CC). kit de herramientas (palas de metal punta cuadrada y mango D, picos fierro forjado con mango de madera, martillos de hule y fierro colado, pinzas de electricista y mecánicas, rastillos de fierro forjado con mango de madera, escobas metálicas con mango de madera). De acuerdo a la circular de cierre Número SAF/SE/006/2022 y considerando los tiempos normativos este proyecto se registró como pasivo circulante.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Período:		Enero-Diciembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0082	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para las áreas vinculadas a rubros de salud de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100.0	5,000,000.00	3,940,769.60	240,769.60	3,268,942.68	3,940,769.60	240,769.60	3,509,712.28	Considerando que existe una presencia importante de animales de compañía ligados a la situación emocional de personas Adultos y Adultas Mayores, es necesario brindar apoyo cuando existe carencia de recursos para este tipo de servicios. Durante este ejercicio presupuestal se llevará a cabo la adquisición de equipo de rayos X (básico para toma de placas), equipo de ultrasonido (con accesorios y kit de alimentación), equipo de anestesia (incluye kit de aplicación), microscopios compuesto binocular (eléctrico y con lentes intercambiables), mesa de quirófano (de acero inoxidable, mediana), lámpara de chichte (de metal, con foco de larga duración), lámpara de Wood, refractómetros (con estuche y accesorios), monitor de signos vitales (con kit de instalación), carro móvil de ultrasonido (con paletas de dos tamaños y kit de instalación), refrigerador incubador portátil (mediano, de bajo consumo) y electrocauterios (con accesorios y estuche), todo esto para uso veterinario. Sillas de ruedas para adultos mayores (con soporte de pies, asiento de lona y llantas con aditamento de impulso), tanques de oxígeno tipo M60 cilindro con capacidades de 1,699 L. para su traslado tanques de oxígeno tipo D cilindro con capacidad de 420L.	
O22NR0007	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022	100.0	5,000,000.00	160,319,458.00	2,793,106.17	153,520,313.74	160,319,458.00	2,793,106.17	156,313,419.91	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del ejercicio 2022. Los trabajos que se realizaron atendieron las opciones votadas por los Comités Ciudadanos en materia de rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpelado, alumbrado, rehabilitación de espacios públicos y rehabilitación de redes de agua y drenaje. Algunas de las claves de Comités Ciudadanos son: Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022. Colonia: Acueducto de Guadalupe (RDCIAL), Comité: (05-001), Rubro: Re encarpelado, Proyecto ganador: Reencarpelamiento de Av. Acueducto de Guadalupe, AV. Boulevard del Temoluc, Ventisca, Rompeolas y Río San Joaquín. Colonia: C T M Aragón (U), Comité: (05-014), Rubro: Pavimentación Y Banquetas, Proyecto ganador: Pavimentación y nivelación de andadores y banquetas para toda la Unidad. Colonia: Castillo Grande (Ampl), Comité:(05-022), Rubro: Reencarpelado, Proyecto ganador: Reencarpelado de calles en mal estado de la unidad territorial. Colonia: Cocoyotes (Ampl), Comité: (05-027), Rubro: Reencarpelado, Proyecto ganador: Pavimentación de C. Flor de Santiago y 1a. Cerrada de Fresnos Colonia: El Carmen, Comité: (05-049), Rubro: Reencarpelado, Proyecto ganador: Reencarpelamiento de Calle Francisco I. Madero y Calle Xochitla Colonia: El Coyol (U Hab), Comité: (05-50), Rubro: Reencarpelado, Proyecto ganador: Reencarpelando	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0022	Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales.	100.0	146,158,307.00	143,295,178.96	115,822,735.19	27,122,246.77	143,295,178.96	115,822,735.19	142,944,981.96	Para la Rehabilitación y mantenimiento de espacios educativos se realizan trabajos de azolvamientos en las tuberías de drenaje, muebles sanitarios rotos o deteriorados y lámparas que agotaron su vida útil, desgaste de pintura, desgaste de acabados que se pueden desgajar, impermeabilizantes que ya no cumplen su función, muros con grietas que pueden colapsar, falta de mallas ciclónicas en los perímetros de los planteles, fugas de agua en las instalaciones hidráulicas y sanitarias, humedad y goteras en los plafones de los salones, problemas en el sistema de bombeo de agua en cisternas, variaciones de voltaje en los tableros eléctricos, falta de accesorios eléctricos (apagadores y contactos), grietas y cuarteaduras en pisos de los patios; rehabilitación de bardas perimetrales y mallas sombras, entre otros.
O22NR0038	Construcción de salón de usos múltiples en la calle Wenceslao Victoria Soto S/N Col. 6 de Junio, Segunda etapa de las obras	100.0	450,000.00	894,734.56	894,732.27	2.29	894,734.56	894,732.27	894,734.56	Se llevó a cabo un Proyecto integral para realizar la segunda etapa de las obras para la construcción de salón de usos múltiples, que consistió en acabados, red eléctrica e hidrosanitaria e impermeabilización, así mismo se realizaron servicios de supervisión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0053	Construcción de casa de cultura en la colonia Quetzalcóatl, Segunda etapa de las obras	100.0	4,200,000.00	5,398,164.60	5,398,164.60	0.00	5,398,164.60	5,398,164.60	5,398,164.60	Se llevó a cabo un Proyecto integral para realizar la segunda etapa de las obras para la construcción de casa de cultura en la colonia Quetzalcóatl, que consistió en auditorio al aire libre, aulas, espacios para actividades deportivas, así mismo se realizaron servicios de supervisión.
O22NR0068	Construcción de espacio recreativo en calle Azucenas S/N Col. Vista Hermosa, Segunda etapa de las obras	100.0	1,700,000.00	2,434,318.04	2,434,318.04	0.00	2,434,318.04	2,434,318.04	2,434,318.04	Se lleva a cabo la Construcción de espacio recreativo realizando los trabajos de muros de concreto o block, techumbre, loseta cerámica, pintura en muros, impermeabilización, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, cancelería y herrería, fachada, auditorio al aire libre, canchas de futbol, espacios al aire libre, así mismo se realizaron servicios de supervisión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0083	Rehabilitación de puentes peatonales en la colonia Cuauhtepc el Alto Pueblo	100.0	2,100,000.00	2,743,386.06	2,743,386.06	0.00	2,743,386.06	2,743,386.06	2,743,386.06	En la Rehabilitación de 3 puentes peatonales, se realizaron trabajos consistentes en reparación de escaleras, barandales, aplicación de pintura antioxidante, a fin de mejorar la calidad del servicio y seguridad para peatones.
O22NR0098	Mitigación de riesgos en la parte alta de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100.0	30,000,000.00	32,957,718.43	24,365,815.11	8,591,903.32	32,957,718.43	24,365,815.11	32,957,718.43	Se llevó a cabo estudio geofísico de mecánicas de suelo y proyecto estructural para marquesina en la Escuela Primaria Luis Martínez Muriillo; y el Proyecto estructural para la rehabilitación de la barda perimetral del Jardín de Niños Juan Amos Comenio.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0110	Rehabilitación integral de la imagen urbana de Parques de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100.0	13,300,000.00	10,291,224.27	2,398,996.04	7,892,228.23	10,291,224.27	2,398,996.04	10,291,224.27	Los trabajos que se realizaron en el proyecto para la atención de espacios son: Se sustituyeron módulos de juegos infantiles, bancas, mantenimiento a las fuentes ornamentales de la Alcaldía, plazas cívicas con las sustitución de luminarios, aplicación de pintura en muros y herrería, mantenimiento a techumbres en espacios públicos, instalación de ejercitadores al aire libre; aplicación de pintura en mobiliario urbano, poda de cetos, árboles, cesped, balizamiento; pavimentación y bacheo, entre otros.
O22NR0119	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos	100.0	20,000,000.00	177,061,459.63	112,016,434.34	65,045,025.29	177,061,459.63	112,016,434.34	177,061,459.63	Las obras de mantenimiento en mercados que se realizaron incluye la modernización del sistema de iluminación y sustitución del cableado de alimentación en los Mercados: No. 56 "10 de mayo", No. 161 "Bondojoito", No. 339 "San Juan de Aragón Unidad 6", No. 336 "San Juan de Aragón Unidad 4 y 5", No. 204 "San Juan de Aragón Unidad 7", No. 338 "Cuchilla del Tesoro", No. 219 "San Juan de Aragón Unidad 3", No. 164 "Santa Rosa", No. 176 "Santa María Ticoman" y No. 405 "Cuauhtepc".



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0127	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100.0	36,000,000.00	18,944,422.11	7,128,800.44	11,815,621.67	18,944,422.11	7,128,800.44	18,944,422.11	Se llevó a cabo la Rehabilitación y mantenimiento a tres deportivos, efectuando trabajos de mantenimiento mayor y recuperación de áreas efectuando trabajos en zona de trotapistas, juegos infantiles, bancas y mesas, iluminación, canchas deportivas, entre otros, en los deportivos Margarita Maza de Juárez 2da Etapa, Aquiles Serdan 2da Etapa y Heberto Castillo 2da Etapa.
O22NR0134	Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100.0	20,000,000.00	20,000,000.00	10,125,704.17	9,847,134.76	20,000,000.00	10,125,704.17	19,972,838.93	Se llevó a cabo el Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y red de agua potable. Los trabajos que se realizaron consisten en ubicación de tramos dañados, rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación y limpieza. Ubicaciones: Zona Escolar, La Pastora, Jorge Negrete, Ampliación Castillo Grande, Ampliación, Benito Juárez, Vista Hermosa, Tlalpexco, Ampliación Malacates, Malacates, San Juan y Guadalupe Ticomán, entre otras.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
Período:		Enero-Diciembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O22NR0140	Mantenimiento y rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	100.0	10,700,000.00	7,854,463.52	5,248,774.15	2,599,195.54	7,854,463.52	5,248,774.15	7,847,969.69	Se realizaron obras de mantenimiento y rehabilitación de banquetas y guarniciones en diferentes puntos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, efectuando trabajos de demolición, carga y descarga, trazo, compactación, nivelación y limpieza de áreas. Ubicaciones: Campestre Aragón, Pueblo de San Juan de Aragón, Industrial, Lomas de Cuauhtec, Centro Histórico de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	
O22NR0150	Mantenimiento y rehabilitación de inmueble público adscrito a la Alcaldía Gustavo A. Madero destinado a la protección social	100.0	0.00	6,441,744.49	0.00	6,441,744.47	6,441,744.49	0.00	-	Se realizaron obras de rehabilitación a la funeraria Aquiles Serdán ubicada en calle Puerto Tampico sin número, Colonia Casas Alemán. El cual es un Centro Generador de esta URG. Lo que permitió mantener en óptimas condiciones las instalaciones de esta unidad. Brindando espacios dignos y funcionales para que la población conserve sus costumbres y articule la integración social. Se efectuaron trabajos de demolición, modificación, pisos, herrería, redes hidrosanitarias y eléctricas, pintura general y limpieza de áreas. De acuerdo a la circular de cierre Número SAF/SE/006/2022 y considerando los tiempos normativos este proyecto se registró como pasivo circulante.	
TOTAL URG			342,608,307.00	636,386,295.85	309,935,736.18	302,303,112.80	636,386,295.85	309,935,736.18	-		
									-		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 08 IZTACALCO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0009	Adquisición de Pick-Ups	98%	7,500,000.00	4,961,036.53	4,871,577.35	0.04	4,961,036.53	4,871,577.35	4,871,577.39	Se realizó la adquisición de camionetas pick up para trabajos de servicios urbanos.
A22NR0033	Adquisición de Vehículos Administrativos	97%	2,000,000.00	720,000.00	698,000.00	0.00	720,000.00	698,000.00	698,000.00	Se realizó la adquisición de una camioneta tipo van para traslado de personal de la Alcaldía.
A22NR0051	Adquisición de Patrullas Equipadas	100%	1,500,000.00	1,597,493.61	1,597,376.84	0.00	1,597,493.61	1,597,376.84	1,597,376.84	Se realizó la adquisición de patrullas equipadas para trabajos de resguardo de la seguridad pública en la Alcaldía Iztacalco.
A22NR0067	Adquisición de Camión de Volteo	0%	2,000,000.00	2,408,232.76	0.00	2,408,232.75	2,408,232.76	0.00	2,408,232.75	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0083	Adquisición de Pipa de Agua	0%	5,000,000.00	1,933,658.00	0.00	1,933,658.00	1,933,658.00	0.00	1,933,658.00	Se encuentra en proceso de adquisición
A22NR0095	Adquisición de Bombas, Pinta Rayas, Soldadora, Compresora y Herramientas Mayores.	0%	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 08 IZTACALCO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0106	Adquisición de Cómputo	100%	1,268,394.00	577,680.00	577,680.00	0.00	577,680.00	577,680.00	577,680.00	Se realizó la adquisición de equipo de computo para dotar las áreas administrativas.
A22NR0116	Adquisición de Mobiliario	100%	1,000,000.00	997,391.20	997,391.20	0.00	997,391.20	997,391.20	997,391.20	Se realizó la adquisición de mobiliario para dotar a diferentes áreas de la Alcaldía.
A22NR0125	Adquisición de Pantallas, microondas y refrigeradores	100%	200,000.00	804,443.35	804,443.35	0.00	804,443.35	804,443.35	804,443.35	Se realizó la adquisición de microondas, refrigeradores, T.V. y pantallas para ser colocados en Centros Sociales y Casas de Cultura.
A22NR0142	Adquisición de Juegos Infantiles	100%	2,000,000.00	4,994,126.42	4,981,685.10	0.00	4,994,126.42	4,981,685.10	4,981,685.10	Se realizó la adquisición de Instrumentos Musicales y juegos infantiles para actividades recreativas que se llevan a cabo en la Alcaldía.
A22NR0320	Adquisición de Scanner	100%	0.00	4,136,755.46	4,136,755.46	0.00	4,136,755.46	4,136,755.46	4,136,755.46	Se realizó la Adquisición de 15 Escáner y computadoras para ser colocados en diferentes áreas administrativas de la Alcaldía.
A22NR0333	Adquisición de bases para micrófono y engrapadoras de presión	94%	0.00	86,826.00	81,519.00	0.00	86,826.00	81,519.00	81,519.00	Se realizó la adquisición de equipo de micrófono que se ocupan para diferentes eventos que se llevan a cabo dentro de la Demarcación de Iztacalco.
A22NR0355	Adquisición de Bungee	100%	0.00	1,063,000.00	1,062,560.00	0.00	1,063,000.00	1,062,560.00	1,062,560.00	Se realizó la adquisición de bungees para actividades de recreación en la Alcaldía Iztacalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO
 Período: ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0462	Adquisición de 5 Calderas	100%	0.00	1,706,940.00	1,706,940.00	0.00	1,706,940.00	1,706,940.00	1,706,940.00	Se realizó la adquisición de 5 calderas para dar mantenimiento a las instalaciones que lo requieran dentro de la Demarcación.
A22NR0496	Adquisición de cámaras de video vigilancia (Presupuesto Participativo)	38%	0.00	16,499,585.00	6,231,090.00	10,100,889.27	16,499,585.00	6,231,090.00	16,331,979.27	Se realizó la adquisición de cámaras de video vigilancia.
A22NR0497	Adquisición de alarmas de seguridad (Presupuesto Participativo)	99%	0.00	13,585,554.80	13,396,608.00	188,946.80	13,585,554.80	13,396,608.00	13,585,554.80	Se realizó la adquisición alarmas de seguridad.
A22NR0569	Adquisición de Sistema de Cámaras de Seguridad para Edificios Públicos	100%	0.00	912,000.00	912,000.00	0.00	912,000.00	912,000.00	912,000.00	Se realizó la adquisición de cámaras de video vigilancia para edificios públicos.
A22NR0570	Adquisición de Extintores para Edificios Públicos	100%	0.00	120,582.00	120,582.00	0.00	120,582.00	120,582.00	120,582.00	Se realizó la adquisición de extintores como medida de seguridad en edificios públicos.
A22NR0596	Adquisición de motosierras	99%	0.00	499,348.34	496,348.34	0.00	499,348.34	496,348.34	496,348.34	Se realizó la Adquisición de motosierras para trabajos de mantenimiento en la Magdalena Mixhuca.
A22NR0613	Adquisición de Bandera Monumental	100%	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Se realizó la adquisición de bandera monumental para eventos conmemorativos en la Alcaldía Iztacalco.
A22NR0717	Adquisición de desmalezadoras	99%	0.00	422,616.00	417,548.96	5,067.04	422,616.00	417,548.96		Se realizó la Adquisición de desmalezadoras para trabajos de mantenimiento en la Magdalena Mixhuca.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 08 IZTACALCO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0754	Adquisición de motocarros	100%	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Se realizó la Adquisición de motocarros para trabajos que se realizan en la Magdalena Mixhuca.
A22NR0758	Adquisición de equipo Administrativo para la Dirección General de Administración por autogenerados	0%	0.00	44,000.00	0.00	43,999.99	44,000.00	0.00	0.00	La adquisición se encuentra en proceso de ejecución.
A22NR0830	Adquisición de Bob Cat y Tanque Tipo Pipa	100%	0.00	4,301,096.66	4,299,656.00	0.00	4,301,096.66	4,299,656.00	4,299,656.00	Se realizó la Adquisición de Bob Cat y Tanque Tipo Pipa para trabajos de riego que se realizan en la Magdalena Mixhuca.
A22NR0855	Adquisición de Calderas de Alta Eficiencia y Válvulas	0%	0.00	1,134,364.00	0.00	1,134,364.00	1,134,364.00	0.00	0.00	La adquisición se encuentra en proceso de ejecución.
A22NR0857	Adquisición de Tanques Estacionarios para Albercas	0%	0.00	444,889.40	0.00	444,889.39	444,889.40	0.00	0.00	La adquisición se encuentra en proceso de ejecución.
A22NR0858	Adquisición de Mobiliario para Barbería	0%	0.00	245,099.52	0.00	245,099.52	245,099.52	0.00	0.00	La adquisición se encuentra en proceso de ejecución.
A22NR0863	Adquisición de Mobiliario para las Casas de Cultura Cuchilla Ramos Millán, Casa de la Solidaridad y 7 Barrios.	0%	0.00	3,853,254.80	0.00	3,853,247.63	3,853,254.80	0.00	0.00	La adquisición se encuentra en proceso de ejecución.
A22NR0866	Adquisición de Sistemas de Cámaras para Edificios Públicos	0%	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	La adquisición se encuentra en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 08 IZTACALCO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0873	Adquisición de Equipo Audio visual para la Alcaldía Iztacalco.	0%	0.00	200,000.00	0.00	185,310.00	200,000.00	0.00		La adquisición se encuentra en proceso de ejecución.
A22NR0891	Adquisición de Tanques Estacionarios para la Magdalena Mixhuca	100%	0.00	809,492.44	809,492.41	0.01	809,492.44	809,492.41		Se realizó la adquisición de Tanques Estacionarios para la Magdalena Mixhuca.
A22NR0892	Adquisición de Calderas para la Magdalena Mixhuca	100%	0.00	1,134,364.00	1,134,364.00	0.00	1,134,364.00	1,134,364.00		Se realizó la adquisición de Calderas para la Magdalena Mixhuca.
A22NR0894	Adquisición de Pianos Electrónicos	0%	0.00	91,623.57	0.00	91,623.57	91,623.57	0.00		La adquisición se encuentra en proceso de ejecución.
A22NR0899	Adquisición de Equipo Audiovisual Profesional	0%	0.00	1,798,000.00	0.00	1,798,000.00	1,798,000.00	0.00		La adquisición se encuentra en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0008	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Edificios Públicos, Incluye Supervisión	100%	25,000,000.00	23,260,000.00	23,258,981.63	12.96	23,260,000.00	23,258,981.63	23,258,994.59	Se realizaron trabajos en el mantenimiento a 11 edificios públicos 1.- Casa del Adulto Mayor Elena Poniatowska Impermeabilización y pintura 2.- Casa de la Cultura Sur 20 Impermeabilización, pintura, tubería de cobre 3.- Casa de la Mujer CIAM Mariposas Impermeabilización pintura 4.- Campamento de Limpia Sur 20 Impermeabilizante 5.- Centro Canino Impermeabilizante, pintura en patio 6.- Centro Social Tezontle Proyecto de electricidad 7.- Centro de Barrio Tezontle Colocación de velaría, re nivelación de adoquín 8.- Centro Magdalena Mixhuca Impermeabilizante 9.- Casa de la Cultura 7 Barrios Electricidad, colocación de luminarias, núcleos sanitarios 10.- Centro Social Juventino Rosas Sustitución de drenaje, instalación hidráulica, mantenimiento a salones instalación eléctrica 11.- Espacio Multifuncional Chimalpopoca Colocación de impermeabilizante
O22NR0023	Trabajos de Mantenimiento de Infraestructura Educativa en la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión	100%	10,000,000.00	16,588,577.06	16,584,336.64	0.01	16,588,577.06	16,584,336.64	16,584,336.65	Se llevó a cabo el mantenimiento a 5 planteles escolares de nivel básico 1.- J.N República Árabe Unida Mantenimiento a baños, sustitución de malla sombra, techo en vestíbulo, pintura, cancelería y puertas 2.- J.N. Dr. Luther King, Concreto en cancha, instalación eléctrica, mantenimiento en baños, sustitución de malla sombra 3.- J.N. Iztacalco Pintura e impermeabilizante 4.- E.P. Revolución Mexicana Pintura, impermeabilizante 5.- E.S. Lao Tse Pintura impermeabilizante, resanes en marquesinas



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0039	Recuperación de Espacios Públicos (Parques, Jardines, Espacios Deportivos y Camellones), Incluye Supervisión	100%	15,000,000.00	8,603,810.45	8,603,809.20	1.25	8,603,810.45	8,603,809.20	8,603,810.45	Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento a 3 espacios públicos Módulo deportivo paradero Pantitlán cimentación en baños, instalación de descargas sanitarias, instalaciones hidrosanitarias, pisos, aplanado en muros Plaza San Matías Barrio la Asunción Trabajos de herrería, letrero monumental, rehabilitación de kiosco Plaza Santa Anita trabajos de herrería, colocación de bancas, colocación de luminarias programables, rehabilitación de kiosco
O22NR0054	Trabajos de Mantenimiento a Mercados Públicos en la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión	100%	19,800,000.00	1,143,319.10	1,143,318.97	0.13	1,143,319.10	1,143,318.97	1,143,319.10	Supervisión a 6 mercados: Trabajos de supervisión a 6 mercados ubicados en el perímetro de la Alcaldía Iztacalco los cuales son: 1. Mercado No.118 Pantitlán Calle 4 s/n, entre Privada Norte y Privada Trinidad, Colonia Agrícola Pantitlán, 2. Mercado No. 202 Santa Anita: Av. Andrés Molina Enríquez, entre Santa Anita y Plutarco Elías Calles Col. Viaducto Piedad, 3. Mercado No. 212 "Leandro Valle" Oriente 253, entre Sur 20-A y Sur 22, Col. Agrícola Oriental, 4. Mercado No. 206 "Apatlaco" Av. Apatlaco s/n Mariano Riva Palacio, Campamento 2 de Octubre, 5. Mercado No. 139 "Tlacotal" Av. 5, Ote 100, entre Sur 125 y Av. 5 col. Gabriel Ramos Millán, 6. Mercado No. 198 "Veinticuatro de Diciembre" Calle 7 entre Avenida Puebla y Privada del Valle, Col. Agrícola Pantitlán.
O22NR0069	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas, Incluye Supervisión	97%	10,000,000.00	10,000,000.00	9,736,973.76	256,404.09	10,000,000.00	9,736,973.76	9,993,377.85	Se realizó la rehabilitación a 7,500 m2 de banquetas y 3,999.99 ML de guarniciones en las colonias, Campamento 2 de Octubre, Gabriel Ramos Millán Tlacotal, Agrícola Pantitlán, Ampliación Gabriel Ramos Millán, Agrícola Oriental, Gabriel Ramos Millán Bramadero y Barrio San Pedro. Incluye supervisión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 08 IZTACALCO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0084	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias, Incluye Supervisión	100%	35,000,000.00	34,793,692.00	34,793,691.92	0.08	34,793,692.00	34,793,691.92	34,793,692.00	Se dará mantenimiento a vialidades secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, los cuales consisten en la sustitución de concreto asfáltico y de bacheo. Llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, re nivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de la carpeta asfáltica y sello de cemento de la misma carpeta. Llevándose a cabo en las colonias: Barrio San Miguel, Agrícola Oriental, Tlazintla, Granjas México, Viaducto Piedad, Santa Anita, Gabriel Ramos Millán, Magdalena Mixhuca, Cuchilla Agrícola Oriental. Incluye Supervisión.
O22NR0099	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en la Alcaldía Iztacalco (FAIS)	96%	33,480,325.00	41,309,467.18	39,552,294.31	1,451,649.68	41,309,467.18	39,552,294.31	41,003,943.99	Se dio mantenimiento a vialidades secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, los cuales consisten en la sustitución de concreto asfáltico y de bacheo. Llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, re nivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de la carpeta asfáltica y sello de cemento de la misma carpeta, llevándose a cabo en las colonias: Se llevaron a cabo mantenimiento de 39,528.60 m2 en vialidades secundarias dentro del perímetro de la Alcaldía en las colonias Agrícola Oriental, Viaducto Piedad, Santa Anita, Gabriel Ramos Millán, Ex ejidos de la Magdalena Mixhuca, Cuchilla Agrícola Oriental, Barrio San Miguel, Tlazintla y Granjas México
O22NR0111	Trabajos de Rehabilitación en la Red Secundaria de Agua Potable en la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 08 IZTACALCO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0120	Trabajos de Rehabilitación en la Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión	81%	10,000,000.00	20,800,000.00	16,849,590.53	3,950,409.47	20,800,000.00	16,849,590.53	20,800,000.00	Mantenimiento conservación y Rehabilitación de la red secundaria de Drenaje: llevándose a cabo los siguientes trabajos: Sustitución de atarjeas para la correcta operación hidráulica de drenaje (captación y desagüe), trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo para desagüe de zanjas, tendido, colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, llevándose a cabo en las siguientes colonias: Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje de 1,691.21 ML en las colonias: Barrio San Miguel, Agrícola Oriental, Tlazintla, Granjas México, Campamento 2 de Octubre, Ramos Millán Bramadero, Picos II A y Barrio los Reyes. Incluye supervisión
O22NR0128	Trabajo Ejecutivo de la Construcción de un Mercado	0%	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
O22NR0135	Presupuesto Participativo 2022	0%	76,504,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado
O22NR0270	Trabajos de rehabilitación a dos espacios públicos en la Alcaldía Iztacalco, Incluye Supervisión.	100%	0.00	7,670,454.57	7,642,859.56	0.09	7,670,454.57	7,642,859.56	7,642,859.65	Se ejecutaron trabajos de rehabilitación a 2 Espacios Públicos ubicado en las colonias Campamento 2 de Octubre y Zapata Vela Espacio público ubicado en Carlos Zapata Vela con trabajos de demoliciones desmantelamientos, acabados en fachadas, rehabilitación de núcleos sanitarios, instalación eléctrica, rehabilitación de drenaje en baños, cambio de pisos, Campamento 2 de Octubre construcción de cisterna, rehabilitación de techumbre, instalación eléctrica, instalación hidráulica, rehabilitación de azoteas. Incluye supervisión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 08 IZTACALCO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0299	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 118 Pantitlán	61%	0.00	4,416,123.72	2,710,759.66	1,696,757.82	4,416,123.72	2,710,759.66	4,407,517.48	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 118 "Pantitlán Calle 4" en la Alcaldía Iztacalco los trabajos consisten en: Rehabilitación de muros y castillos, rehabilitación de sanitarios, sustitución de tapas de registros, reforzamiento en área de sanitarios con estructura metálica, reforzamiento de columnas de acero en el área de comida y colocación de portón de servicio.
O22NR0300	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 202 Santa Anita	100%	0.00	835,742.31	835,391.00	0.00	835,742.31	835,391.00	835,391.00	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 202 "Santa Anita" en la Alcaldía Iztacalco los trabajos consisten en Instalación eléctrica (canalizaciones, peinado de tableros, tendido de cables, colocación de tableros y contactos) sustitución de luminarias.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 08 IZTACALCO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0301	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 212 Leandro Valle	100%	0.00	922,513.29	922,158.50	0.01	922,513.29	922,158.50	922,158.51	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 212 "Leandro Valle " en la Alcaldía Iztacalco los trabajos consisten en instalación eléctrica (canalizaciones, peinado de tableros, tendido de cable, colocación de tableros y contactos), luminarias y colocación de reflectores en fachada del callejón lateral.
O22NR0302	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 206 Apatlaco	81%	0.00	3,855,489.74	3,134,749.16	709,202.49	3,855,489.74	3,134,749.16	3,843,951.65	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 206 "Apatlaco" en la Alcaldía Iztacalco los trabajos consisten en: instalación eléctrica en locales comerciales, colocación de luminarias en pasillos, sustitución de techumbre, sustitución de canalones y bajadas pluviales, colocación de bota-aguas en cubierta.
O22NR0303	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 139 Tlacotal	100%	0.00	1,623,256.59	1,622,568.06	0.00	1,623,256.59	1,622,568.06	1,622,568.06	Trabajos de Rehabilitación del Mercado 139 "Tlacotal" en la Alcaldía Iztacalco consiste en instalación eléctrica, (canalizaciones, peinado de tableros y contactos), sustitución de luminarias.
O22NR0304	Rehabilitación Mayor del Mercado 198 24 de Diciembre	61%	0.00	20,202,020.20	12,327,348.42	7,857,975.26	20,202,020.20	12,327,348.42	20,185,323.68	Se realizó rehabilitación mayor a 1 mercado: los trabajos Trabajos de Rehabilitación del Mercado 198 " Veinticuatro de Diciembre" en la Alcaldía Iztacalco. - Sustitución de Techumbre. - Rehabilitación de Sanitarios. - Aplicación de Impermeabilizante. - Sustitución de Tapas De Registros. - Rehabilitación de Muros y Columnas. - Rehabilitación de Cuarto de Transformador. - Rehabilitación de Contenedor de Basura. - Instalación Eléctrica en Locales. - Colocación de Luminarias en Pasillos. - Colocación de Portones en Entradas Principales. - Sustitución de Piso De Granito. - Aplicación de Pintura En Estructura Del Techo. - Colocación de Bajadas Pluviales. - Refuerzo en Muro Perimetral.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O22NR0345	Rehabilitación de la red secundarias de drenaje sanitario en la Colonia Campamento 2 de Octubre, ubicado en la Alcaldía Iztacalco.	55%	0.00	1,371,893.98	760,177.78	611,716.20	1,371,893.98	760,177.78	1,371,893.98	Se realizó la Rehabilitación de 121 ML. al Sistema de drenaje sanitario en vialidad secundaria en el andador Benito Gómez Farías, Colonia Campamento 2 de Octubre de la Alcaldía Iztacalco, de los cuales consisten en la sustitución de tubería de polietileno de alta densidad corrugada diámetro de 30cm; trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo para desagües de zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación.
O22NR0623	Trabajos de rehabilitación de infraestructura pública, cambio de drenaje y coladeras en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo)	82%	0.00	10,014,919.00	8,201,640.86	1,813,278.14	10,014,919.00	8,201,640.86	10,014,919.00	Rehabilitación de 1,389.90 ML., al Sistema de drenaje llevándose a cabo en las colonias del programa "Proyectos Ganadores del Presupuesto Participativo 2022". Llevándose a cabo los siguientes trabajos: sustitución de atarjes para la correcta operación hidráulica de drenaje (captación y desagüe), trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo para desagües de zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, rehabilitación o construcción de pozos de visita (coladeras) y desazolve; (8 CCD Comités Carlos Zapata Vela (06-004), La Cruz (06-017), Picos Iztacalco 1A (06-023), Picos Iztacalco 1B (06-024), Picos Iztacalco 2A, (06-025), San Francisco Xicaltongo (06-029), San Miguel (06-030), Ramos Millán Bramadero II (06-062).
O22NR0624	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo)	93%	0.00	11,282,481.00	10,484,051.10	798,429.90	11,282,481.00	10,484,051.10	11,282,481.00	Rehabilitación a 7 espacios públicos con Presupuesto Participativo 1. Fracc. Coyuya (06-005) trabajos de limpieza y pintura de tubos de bardas y la base perimetral de ladrillos, instalación de nuevo alumbrado, construcción de depósitos para captación de agua de lluvia. 2. Agrícola O. VI (06-045): remodelación del camellón, transformar una de las canchas en pista de patinaje, colocación de techo o domo. 3. Agrícola O. VII (06-046): colocación de juegos infantiles, rehabilitación de cancha de basquetbol y fútbol. 4. Campamento 2 de Octubre I (06-048): rehabilitación y mantenimiento del camellón y palapas, reforestación de áreas verdes, colocación de juegos infantiles y un gimnasio al aire libre, reparación de piso dañado. 5. Camp. 2 de Octubre II (06-049), rehabilitación y mantenimiento del camellón y de canchas de fútbol rápido, reparación de la fuente, reparación de piso dañado, gimnasio al aire libre, reforestación de áreas verdes. 6. Granjas México (06-050), colocación de pérgola, cubierto por policarbonato color gris, construcción de mobiliario urbano de concreto bancas y mesas con recubrimiento de madera 7. Ramos Millán (06-061), colocación de una techumbre en cancha de fútbol, colocación de gradas y pintura de paredes laterales.
O22NR0625	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo)	76%	0.00	2,152,230.00	1,643,399.27	508,830.73	2,152,230.00	1,643,399.27	2,152,230.00	Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0626	Trabajos de rehabilitación de banquetas en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo)	95%	0.00	3,859,230.00	3,671,155.43	188,074.57	3,859,230.00	3,671,155.43	3,859,230.00	Los trabajos consisten en sustitución de 4,153.95 M2 de banquetas, en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, demolición por medios manuales de banqueta y guarnición, acarreo de materiales en vehículo, carga mecánica, excavación a mano para dar niveles, relleno con tepetate para dar nivel de proyecto y construcción de banquetas, rampas y guarniciones de concreto hidráulico, re nivelación de registro de llave de banquetas, instalación de coladeras de piso, llevándose a cabo en las colonias del programa "Proyectos Ganadores de Presupuesto Participativo". Nueva Santa Anita (06-021), Tlacotal Ramos Millán (06-036), INFONAVIT Iztacalco U. Habitacional I (06-052).
O22NR0642	Trabajos de instalación eléctrica en un inmueble público en la Alcaldía Iztacalco.	100%	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Los trabajos en el inmueble consisten en el diseño de las instalaciones para el suministro de energía eléctrica para un inmueble, se debe construir una ampliación de red primaria de la línea existente de CFE, en donde el entronque se encuentra en forma paralela a la ubicación del inmueble y donde se tendrá una capacidad conectada. Consiste en la instalación de la acometida eléctrica subterránea de media tensión, así como una subestación tipo intemperie. La ampliación de la red de distribución primaria se llevará a cabo con un sistema trifásico (3F-3H) con un voltaje de suministro de 23 KV. La fuente de alimentación para suministro es de una línea aérea existente en media tensión propiedad de CFE, la cual esta conformada por 3F-3H, con cable A.C.S.R. Calibre 1/0 AWG, para las fase de la ampliación será con cable XLP. Se instalan registros subterráneos serán de concreto reforzado especificación CFE (prefabricados) uno para la transición aérea-subterránea (registro de transición), cambios de dirección (registros de deflexión) de la trayectoria de la línea eléctrica de media tensión (23 Kv) y uno (base de transformador) tipo pedestal para redes subterráneas y como registro para cables de media y baja tensión, interconectados mediante el banco de ductos. Las canalizaciones del banco de ductos formados por tres ductos de 76mm (3") de diámetro de polietileno de alta densidad que proporcionarán alojamiento al cable de potencia (XLP).
O22NR1038	Trabajos de instalación eléctrica en un edificio público en la Alcaldía Iztacalco.	55%	0.00	900,000.00	499,032.14	400,967.86	900,000.00	499,032.14	900,000.00	El inmueble Leona Vicario se localiza en Avil 151, Granjas México, los trabajos consisten en Instalación de líneas de conducción en baja tensión del transformador al interruptor general. -adecuación de registro de media tensión en interior de mercado. -instalación de tubería en baja tensión de transformador a medición. -suministro e instalación de transequet. -suministro y colocación de interruptor general 200 amperes y gabinete NEMA 1. -suministro e instalación de sistema de tierra física en transformador. -corte de pavimento y banqueta. -suministro e instalación de registro de media tensión rmta3 (arrollo tipo 3 tapa fierro fundido). -suministro e instalación de banco de ductos en acometida de media tensión. -demolición de concreto en rampa de acceso para colado monolítico en zona de banco de ductos. -restitución de banqueta en área de banco de ductos y rampa de acceso. -suministro y colocación de lámina perforada en área de nicho de medición. -conexión de acometida en baja en preparación de acometida en registros de media tensión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1039	Trabajos de bacheo en el perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Incluye supervisión.	100%	0.00	5,652,497.55	5,652,497.55	0.00	5,652,497.55	5,652,497.55	5,652,497.55	Se realizaron trabajos de bacheo en 4,543.19 m2 en diversas vialidades secundarias dentro de la Alcaldía Iztacalco. Trazo y nivelación, demolición de asfalto, barrido, carga y acarreo del asfalto dañado, suministro de tepetate, tendido de mezcla asfáltica, compactación de la mezcla asfáltica al 95% con un espesor de 7.5 cm.
TOTAL		86%	269,453,456.00	304,843,171.60	261,234,403.46	42,909,038.75	304,843,171.60	261,234,403.46	289,198,779.69	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0010	Adquisición de Muebles de Oficina	53%	5,805,000.00	3,453,310.89	1,815,461.86	1,637,849.03	3,453,310.89	1,815,461.86	3,453,310.89	Se llevó a cabo la adquisición de (80) Módulos desarmable (área de trabajo) Estación de trabajo Bench Alpha para seis personas necesarios para la operación de diversas áreas administrativas de la alcaldía Iztapalapa
A22NR0034	Adquisición de Muebles para el Equipamiento de las Utopías en la Alcaldía Iztapalapa.	21%	1,500,000.00	1,281,136.48	263,262.00	1,017,874.48	1,281,136.48	263,262.00	1,281,136.48	Se llevó a cabo la adquisición de (8) térculos (20) candeleros (10) sala lounge (10) sillones (20) taburetas terciopelo Plusb. (30) bancos infantiles (5) hornos de microondas (8) parrilla de 2 quemadores acero inoxidable (2) refrigerador congelador horizontal tapa de cristal, (8) refrigeradores (8) estufa acero inoxidable tipo industrial con rejillas de acero inoxidable, (4) refrigerador para paletas puertas deslizables cristal templado, (12) refrigerador para refrescos cristal con mostrador, luz interior, 17 pies, (88) tableros de plástico plegables (10) mesas rectangulares beige de plástico, (40) sillas para masaje estructura fabricada de acero plegable.
A22NR0052	Adquisición de Equipo Informático	71%	4,978,286.00	3,986,927.25	2,818,740.49	1,086,761.53	3,905,502.02	2,818,740.49	3,905,502.02	Se llevó a cabo la adquisición de (80) Almacenamientos SSD 500GB (20) Impresoras (26) Scanner (221) PC de escritorio (microcomputadoras) 8 GB RAM (15) Lap top procesador 64 bits 1 TB máximo (1) Impresora láser monocromática (2) Projector multimedia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0068	Adquisición de Equipo Audiovisual y Mobiliario para Utopías de la Alcaldía Iztapalapa	10%	2,200,000.00	120,811.48	12,652.49	108,158.99	120,811.48	12,652.49	120,811.48	Se llevó a cabo la adquisición de (10) consolas controladoras (20) altavoces portátil (20) bocinas subwoofer (20) cajas directa para conexión de audio AHT (20) micrófonos con sistema inalámbrico digital (20) Reproductor de Blu-ray (20) amplificadores de señal con divisor y amplificador HDMI UHD 4K (1) Pantalla de 50" (2) Carga de Iona Oxford con tratamiento de impermeabilidad, con estructura de acero inoxidable, (2) Bomba y mampara de tubo redondo (8) hornos de microondas (138) sillas de colores grandes (3) despachadores de agua (6) pizarrones blancos (20) set 2 sillas para comedor (3) comederos infantiles (12) sillas kinder escolar infantil.
A22NR0084	Adquisición de Equipo de Comunicación para Modelo de Atención	0%	1,900,000.00	67,443.19	-	67,443.19	67,443.19	-	67,443.19	Sin acciones al periodo
A22NR0096	Adquisición de Aparatos Deportivos para Equipamiento de las Utopías de la Alcaldía Iztapalapa	59%	2,200,000.00	6,019,150.47	3,571,894.62	2,447,255.85	6,019,150.47	3,571,894.62	6,019,150.47	Se llevó a cabo la adquisición de (300) equipos de gimnasio para poder llevar a cabo las actividades adecuadamente de las Utopías que brindan atención a los habitantes de la Alcaldía Iztapalapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0107	Adquisición de Equipo Fotográfico para las Utopías de la Alcaldía Iztapalapa	0%	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Se llevo a cabo la adquisición de Equipo Fotográfico para las Utopías de la Alcaldía Iztapalapa.
A22NR0117	Adquisición de Instrumentos Musicales para Orquestas de la Alcaldía Iztapalapa.	70%	5,000,000.00	84,456.28	59,093.11	25,363.17	84,456.28	59,093.11	84,456.28	Se llevó a cabo la adquisición de (2) Mesa Infantil escritorio pizarra con 2 sillas de pino, (6) Pizarra metálica giratorio (2) mesas ping pong (2) resbaladilla centro de discusion infantil, step 2.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0126	Adquisición de Equipo Médico para equipamiento de Utopías de la Alcaldía Iztapalapa	83%	200,000.00	2,262,445.33	1,878,114.30	384,331.03	2,262,445.33	1,878,114.30	2,262,445.33	Se llevó a cabo la adquisición de (11) termómetro digital (8) lmperas frontales con brazo (8) enfriador de compresas medicas (8) calentador de compresas móviles con ruedas de goma giratorias (8) equipos portátiles de electroterapia y ultrasonido, (18) mesas Pasteur de acero inoxidable, (14) mesas de exploración fabricadas de cuerpo de lámina de acero, (4) bascula con estadmetro, (6) cambiador de pañales, (7) gabinete de instrumental quirúrgico, (4) estuches diagnósticos, (2) tanque de hidrotterapia miembros superiores e inferiores, (4) deep oscillation personal 4 posiciones, (60) sillas sintonas con maleta spa, (4) rueda o tina para hombre, (2) tina de hidromasaje para cuerpo completo, (21) mesas para masaje con banco, (2) barras paralelas para fisioterapia, (4) escalera terapéutica dinámica, (46) banco para soporte de pecho horizontal,(10) botas de suena tipo columpio de aluminio, (32) sillón individual, (30) escritorio minimalista, (46) archivero metálico, (9) mesa auxiliar, (12) Estante armable, (2) vitrina con entrepaños, (106) sillas de diferentes colores, (20) sillas para comedor de madera, (12) set de 2 sillas para comedor tamaño infantil,(3) kit de 2 sillas infantiles con mesa.
A22NR0134	Adquisición de Instrumental Médico para el Equipamiento de las Utopías.	0%	100,000.00	4,333.99	-	4,333.99	4,333.99	-	4,333.99	sin acciones el periodo
A22NR0143	Adquisición de Vehículos para Desempeño de Programas Públicos.	99%	23,800,000.00	16,308,064.00	16,112,956.92	0.03	16,112,956.95	16,112,956.92	16,112,956.95	Se llevó a cabo la adquisición de (41) vehículos tipo sedán, (2) vehículos, (4) camiones de volteo convencionales extendida doble cabina, (7) camiones tipo pipa con capacidad de 10,000 litros de agua, (2) Camión de redilas, 6 toneladas, 4 cilindros, riel común, motor de diesel.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0151	Adquisición de Tanque tipo Pipa.	0%	1,320,660.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0159	Adquisición de Bicicletas para el Equipamiento de las Utopías.	0%	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0167	Adquisición de Desmalezadoras para Prevención de Incendios	100%	190,000.00	36,587.28	36,587.28	-	36,587.28	36,587.28	36,587.28	Se llevó a cabo la adquisición de (185) Desmalezadora multifuncional 4 en 1 PCMF33 Hayato Tipo: Multifuncional Motor: 2 tiempos Potencia: 2.2 hp Desplazamiento: 33.0 cc. Carburador: Tipo Diafragma, (2) Desmalezadora potente de bajo peso y excelente balance, bomba de combustible manual para facilitar el arranque sistema antihébrador.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0175	Adquisición de Maquinaria Industrial para el Equipamiento de las Utopías.	0%	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0183	Adquisición de Equipo Industrial para el Mantenimiento de Vías principales de la Alcaldía.	100%	5,000,000.00	2,152,315.01	2,152,315.01	-	2,152,315.01	2,152,315.01	2,152,315.01	Se llevó a cabo la adquisición de (80) motosierra: telescópica (80) motosierra con motor de 2 tiempos (8) planta rayas (arranque eléctrico), bomba de pintura hidráulica (2) rodillo vibratorio 24 litros tanque de agua; (7) soplador manual, maquina ballarina compactadora con motor a gasolina (1) soplador compactador (9) revoladoras para mezcla de concreto, (28) martillo rompedor para construcción, (2) compactador placa vibratoria (21) soldador Inversoer (1) soldadora Inversora (1) soldadora eléctrica planta de soldar.	
A22NR0191	Adquisición de Congelador Industrial para la Operación de Campo Ciudad	0%	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0198	Adquisición de Arcos Detectores de Vehículos Robados	0%	1,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Se llevo a cabo la adquisición de (1) Generador de 7800/9378 Watts, Arranque eléctrico (1) planta de luz 3000 watts (7) Placa amperimétrica.
A22NR0204	Adquisición de Generadores de Luz y Equipo Eléctrico	100%	929,376.00	242,324.00	242,324.00	-	242,324.00	242,324.00	242,324.00	Se llevó a cabo la adquisición de (7) Generador de 7800/9378 Watts, Arranque eléctrico (1) planta de luz 3000 watts (7) Placa amperimétrica.	
A22NR0209	Adquisición de Equipo Industrial y Herramienta	97%	13,090,000.00	4,985,476.42	4,852,422.10	133,054.32	4,985,476.42	4,852,422.10	4,985,476.42	Se llevó a cabo la adquisición de (40) carro alineador metálico con escuadrador para tubo de polietileno (40) cortadora de piso para concreto (40) compactador de suelos manual, motor de 4 tiempos (40) martillo demolidor rompedor de pavimento (2) Soldadora de arco eléctrica, corriente alterna y directa (6) sierra eléctrica para madera (2) Balancadora a gasolina (162) Motosierra 210, combustible nafta 2.1 kw, (1) Motosierra de gasolina potencia 2.3 kw (1) Motosierra 1.7 hp, 1.3 kw (78) Motosierra uso rudo, robusta y potente, motor de dos tiempos (78) Motosierra de gasolina para poda (78) Desbrozadora motor 4-mix, potencia 1.4 HP/1.05 Kw, (8) cortadora de metal mango recto (128) desmalezadora 1.4 hp/ 1.05 kw (40) asfiliador; carro alineador metálico con escuadrador (4) mini esmeriladora de 4 1/2" potencia 900 W (17) taladro reversible (34) taladro eléctrico con rotomartillo (21) esmeriladora 7" 2100 w, (14) esmeriladora ..angular de 9", (10) taladro eléctrico con rotomartillo SDS plus 7/8" 800W,(17) taladro con rotomartillo SDS plus 7/8" 800W, (3) rotomartillo electro neumático 3/8", (2) hidrotaladora karcher shop gama G. (10) diables de carga número 6 con patín y cama capacidad.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0213	Adquisición de Equipo Recreativo y Administrativo para Equipamiento de Utopías.	37%	250,000.00	1,717,980.42	628,276.42	-	628,276.42	628,276.42	628,276.42	Se llevó a cabo la adquisición (2) pulpos xerográficos de colores con 6 estaciones doble giro, (5) Bascula Digital Colgante Plato Acero Inox 30 Kg / 5 G Rhino, (8) plancha de sublimación plana de acero (4) kit de iluminación (4) extintores clase abc 5 lb (12) Mochilas colapeables para el combate de incendios forestales de 5 galones con lanza de acero inoxidable, con una capacidad de 34.9 lt. (20) Básculas etiquetadoras de hasta 20 kg con impresor térmico de alta velocidad, (2) torniquetes de acceso en acero inoxidable
A22NR0217	Adquisición de Software	0%	30,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
A22NR0291	Adquisición de Equipo de Comunicación para Revisión de Predios.	88%	-	469,304.93	413,749.50	55,555.42	469,304.92	413,749.50	469,304.92	Se llevó a cabo la adquisición de (1) dron tipomavic air (2) dron tipo mavic 2 enterprise advanced (15) No break epcom ups de 1500VA/300W.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0403	Adquisición de Mobiliario para el Personal de Drenaje	2%	-	1,799,107.80	32,526.40	1,766,581.40	1,799,107.80	32,526.40	1,799,107.80	Se llevó a cabo la adquisición de (4) calentador de agua eléctrico de depósito de 38 litros, recubrimiento porcelanizado para evitar la corrosión y extender la vida útil del producto funcional para alta y baja presión de agua. (16) Remolque cisterna de agua de 10 000 litros, calibre 10 con 3 rompeolas soldados por dentro y fuera, términos en calibre 14 con faldones y tinas.
A22NR0404	Adquisición de Mobiliario, Equipo Informático y Eléctrico para las Áreas de Atención Ciudadana en la Alcaldía Iztapalapa	77%	-	455,918.05	350,502.12	105,415.93	455,918.05	350,502.12	455,918.05	Se llevó a cabo la adquisición de (87) Sillón ejecutivo (12) tableros de fibrocel con moldura de aluminio, (30) sillas plegables de calidad mínima samsonts, estructura de fierro y plástico duro, (30) sillas desplegables estructura de fierro y plástico duro (4) escáner plano con alimentador automático (2) impresoras a color tecnología de impresión láser resolución dpi 600 x 600RAM 812 MB (13) impresoras multifuncional laser tipo 3 resolución 600 x 600 dpi bandeja de alimentación 200 hojas, (14) lap top procesador de 64 bits RAM 8 GB disco duro de 1 TB 25 pulgadas, (26) computadoras de escritorio procesador 64 bits disco duro de 1 TB monitor de 28 pulgadas tarjeta gráfica. (16) NO BREAK. POTENCIA: 1200VA / 600W.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0409	Adquisición de Equipo de Informática, Mobiliario, Equipo Audiovisual y Maquinaria para la Alcaldía.	57%	-	2,522,175.54	1,442,682.89	222,710.72	1,665,393.61	1,442,682.89	1,665,393.61	Se llevó a cabo la adquisición de (6) switchfast ethernet de 82 puertos 10/100 MBPS, (8) switchfast ethernet de 48 puertos 10/100 MBPS no administrables, (2) switchfast ethernet de 24 puertos 10/100 MBPS no administrables, (2) switchfast ethernet de 8 puertos 10/100 MBPS no administrables, (21) computadora 64 bits núcleos 4, hilo: 12, frecuencia 2.90 ghz, memoria ram: de 16 gb,(8) laptop procesador de 64 bits núcleos 4, frecuencia 2.80 GHz, memoria RAM: de 8 gb, ddr4 sd E12. (3) Congelador horizontal control mecánico de temperatura (30) olla plana acojinada de base fija, (200) ollas ejecutivas negro estructura metálica 1.2 mm, (6) mesa laminada color chocolate,(10) sofá de tres plazas de pla, color chocolate. (85) sistema de video vigilancia nvr (1) retroexcavadora con martillo 72 kw.
A22NR0424	Adquisición de Equipo Audiovisual, Equipo de Informática, Equipo Eléctrico y Mobiliario.	53%	-	15,613,082.27	8,263,394.12	7,184,736.66	15,448,130.78	8,263,394.12	15,448,130.78	Se llevó a cabo la adquisición de (48) proyector7000LM,(4)Proyector10,000LM,(8)Proyector12,000LM,(6)Pantallade32",(14)Pantalla35"de 3mm,(8)Pedestalesparabocina,(2)PedestalesparabocinaInclinable,(8)Pedestalesbocinas3",(24)BasespantallasVideoWall35",(8)Soportadetecho,(2)Amplificadoresdeaudio,(8)Reproductordespantalla,(16)Basesparamonitor35",(3)BaseparaPantalla40", (8)playeraudio,(40)Pantallacomputadora24", (4) Monitores35"113", (2)Baseproyector, (2)ReproductorBlu-ray, (2)ControladorLaunchControl,(2)ControladorWebfont, (2)Sintetizador, (4)Consolatorfuzedsound, (2)Sistemadeaudioportátil, (4)Inclusiodeloadigital,(2)Transmisorvivo,(8)Pantallaplana,(6)AmplificadoresYamahaKVA, (6)Preamplificadordemicrofonos,(6)Amplificadoresmicrófonos,(8)Basesdigitales,(6)Controladordemicrofonos,(100) Pedestalesmicrófono,(4)Soportasmicrófonosescritorio,(6)Condicionadordesecancia,(4)Pantalla300"diagonal,(2)PantalladeProyecciónEléctrica,(4)Proyector4000lúmenes,(16)PantallatouchELO24",(1)Proyector3000lúmenes,(8)Visorpararealidadvirtual,(1)PantallademóduloLed,(6)Tableta10.5"CAP 2268,(7)PantallatouchELO32",(10)MódulodepantallaLed,(4)BocinasMonitoradas3", (10)soporteparatabletas,(1)maquetaescala1:1deuniburón. (2)ServidorHuestroPlaySync,(2)ServidorDisplay,(2)ComputadoratajetaGráfica67X160,(10)SwitchCiscoGigabitEthernetS35024,(24)Computadora2.66 MZ,UPTOS.06GHZ,memoriaRAM16GB,discoduroC1TB, (23) Computadorcomprocesadorryzen. (26) No Break APCSmartUPS2700W, (4) NoBreak, (20)Extensionesdesusurdo20M, (20) Multicontactosdesusurdo. (2) Estructura de aluminio 30x40,(3) Aspiradordeplano,(3) Aspiradordemano,(3)deshumidificadortátil, (4)Rótuloindustrialparatubo, (3)masa, (6) tabureta, (3) moduloscondemecánica. (1) Freidora,(1) Fregadordemeta, (1)Taldrolimánbrico, (1)Taldrolimánbrico, (1) MartilloEléctrico, (1)Soldadordeinverzo,(1) Hinchamerador, (1)Pistoladecalorprofesional, (1) PistolaHumédica, (1)Taldrolimánbrico, (1)Sierra...



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0425	Adquisición de Equipo de informática, de administración, eléctrico y mobiliario	100%	-	1,272,585.28	1,272,585.28	-	1,272,585.28	1,272,585.28	1,272,585.28	Se llevó a cabo la adquisición de (28) microcomputadora laptop, procesador con tecnología de 64 bits memoria RAM de 8 gb (2) Servidor Maestro Play Sync, (2) Servidor Display, (2) Computadora tarjeta Gráfica GTX 1660, (10) Switch Cisco Gigabit Ethernet (26) Computadora 2.6 GHZ, UPTO 5.0 GHZ, memoria RAM: 16GB, disco duro: 2 TB. (1) aire acondicionado mini-split, ajuste automático de temperatura. (1) refrigerador de 9 pies con Smart cool (1) Microondas con 10 niveles de potencia, con pantalla LED, modo ahorro de energía.
A22NR0432	Adquisición de Equipo Audio Visual, Equipo Informático y de Comunicación para Cursos y Foros dentro de la Alcaldía	100%	-	167,480.70	167,480.70	-	167,480.70	167,480.70	167,480.70	Se llevó a cabo la adquisición de (2) Cámara de Video y Fotografía con Triple Píxeles: Máximo de 25 Megapíxeles Enfoque automático, Retorno instantáneo, Zoom Óptico, Zoom Digital; Sensibilidad (2) Lap top procesador con tecnología 64 bit, desde 32 MHz, memoria RAM de 8 GB, Disco duro de 1 TB (4) GPS o trux mapa base digital brújula electrónica, receptor gps de alta sensibilidad, 4 gb de memoria interna.
A22NR0433	Adquisición de Equipo de Instrumental Médico y Mobiliario para el Control Canino.	0%	-	608,521.15	-	429,965.83	429,965.83	-	429,965.83	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0451	Adquisición de Equipo informático y Mobiliario para el CESAC.	0%	-	21,522.87	-	21,522.87	21,522.87	-	21,522.87	Se llevaron a cabo las acciones en el periodo
A22NR0477	Adquisición de Mobiliario, Equipo industrial, Audiovisual e Informático	72%	-	777,219.02	560,887.78	214,932.57	775,820.35	560,887.78	775,820.35	Se llevó a cabo la adquisición de (6) Modulo móvil (4) Bancas de 4 plazas en acero inoxidable (10) sillas perforadas (2) torniquetes bidireccionales de acero inoxidable con lector de tarjeta acceso de 4 canales, (2) torniquetes de bandera con botón de acceso inalámbrico, (18) sillas ejecutivas respaldo ergonómico (6) escritorios (100) sillas plegables en color negro estructura de fierro y plástico duro, (10) tableros rectangulares plegables (2) bocobombas autocabente (1) pulverizadora industrial de rastos de cruzación, incluye cuerpo del pulverizador, vaso y aguja de pulverización, (8) desmalezadoras a gasolina 26CC mango de 17 corta, (1) pantalla Smart tv 42" (7) escáner uso documental panel de control led conectividad interfaz USB, (2) escáner superficie plana.
A22NR0512	Adquisición de Equipo Audiovisual y Mobiliario.	100%	-	3,719,382.12	3,719,382.12	-	3,719,382.12	3,719,382.12	3,719,382.12	Se llevó a cabo la adquisición de (2) sistema cctv (26 cámaras lp) (1) sistema de video; 2 pzas torre arriestrada de 28 mts 2 pzas cámaras lp multisenor 4 sensores de 5 mp máximo - 20 mp, 2 pzas alta voz, 2 pzas Intercomunicador alp para llamada anti vandálico, 2 pzas postes de pmi de acuerdo con norma sep, 2 pzas cajas nema3v, red de comunicación; 2 pzas antena sectorial para radio estaciones, 1 radio estación base 600 mpbs, 2 pzas cliente pmp, 3 pzas toole quick-mounts, 2 pzas adaptador poe, 4 pzas protector contra descargas1 pieza 8 ghz point-to-multipoint wireless link. 120 dbm, compact from, 1 pieza 5 ghz single point transmitter, 2 pzas tollss quick mount, 24 volts 12 watts max poe inyector, 2 piezas, 2 pzas protector contra descargas eléctricas generación 2, energía con protección de acuerdo con norma sep. (8) cajas de seguridad



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0574	Adquisición de Equipo Industrial para Trabajos de Mantenimiento	0%	-	6,974,365.36	-	6,974,365.36	6,974,365.36	-	6,974,365.36	Sin acciones al periodo
A22NR0575	Adquisición de Equipo Recreativo para Parque Temático	0%	-	5,052,316.08	-	5,052,316.08	5,052,316.08	-	5,052,316.08	Sin acciones al periodo
A22NR0649	Adquisición de Equipo Industrial	100%	-	16,998.64	16,998.64	-	16,998.64	16,998.64	16,998.64	Se llevó a cabo la adquisición de (2) bomba sumergible para agua sucia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22ML0016	Recuperación del Camellón Ubicado Sobre la Avenida República Federal Sur 28-A-285.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O22ML0017	Proyecto de Recuperación del Espacio Urbano: La Construcción de la CUARTOa etapa del Parque Nueva Vida y un Inmueble del Bienestar en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O22ML0018	Construcción de Centro Integrador del Desarrollo Orientado a Ejecutar Acciones Sociales Básicas de Atención Inmediata Ocho Barrios en Iztapalapa.	77%	-	42,000,000.00	32,199,714.91	9,697,242.73	41,896,957.64	32,199,714.91	41,896,957.64	41,896,957.64	Se llevó a cabo la Construcción de Centro Integrador del Desarrollo orientado a ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata ocho barrios en Iztapalapa, los trabajos a realizar son: Trazo y nivelación topográfica de terreno para desplante de caminos estableciendo ejes y referencias superficiales, Estabilidad de taludes: Consiste en la construcción de un muro Berlín, Excavación en caja con retroexcavadora en terreno para estructuras excavación por etapas. Bombeo para desagüe en zanjas o cajones, con bombeo de 76 mm (3") de diámetro. Los trabajos incluyen cargas y acarreo de material producto de la excavación. Se colará la losa de cimentación de 20 cm de espesor, los contrarribes tendrán un peralte de 100 cm de la tapalosa, la cual será de 15 cm de espesor. El espacio resultante se usará como cisternas. En la zona de la alberca los contrarribes quedarán por debajo de la losa de cimentación (piso de la alberca). Columnas de concreto reforzado de 30x30 cm , capa de compresión de 7 cm reforzadas con malla electrosoldada 6x6 4/4; se colocarán pernos en cada valle y en los ejes numerados sobre la zona de la alberca se colocarán 2, incrementando el momento de inercia para reducir las deformaciones verticales, etc...



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22ML0019	Rehabilitación y Mantenimiento del Parque Acuático Teotongo.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	Se llevaron a cabo las acciones en el periodo.
O22NR0009	Iluminación en todas las Calles de la Alcaldía Iztapalapa.	85%	60,000,000.00	49,942,205.54	42,445,976.60	7,496,228.94	49,942,205.54	42,445,976.60	49,942,205.54	Se llevó a cabo la adquisición de 8,901 luminarias en todas las Calles de la Alcaldía Iztapalapa. Los trabajos a realizar consistieron en la excavación para colocar el poste y colocación del mismo e instalación y sustitución de luminarias en calles por ímpares lot, colocación de luminarias peatonales, colocación de tipo curfle para reforzar el alumbrado peatonal.	
O22NR0024	Rehabilitación y Mantenimiento Inmuebles de la Alcaldía	59%	70,000,000.00	50,000,000.00	29,543,114.38	20,456,885.62	50,000,000.00	29,543,114.38	50,000,000.00	Se llevó a cabo la Rehabilitación y Mantenimiento a 8 (Ocho) inmuebles, los trabajos a realizar a Centros Sociales, Comunitarios y Culturales de la Alcaldía con la realización de pintura, carpintería, plomería, rehabilitación de instalaciones eléctricas.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0040	Construcción, Conclusión y Rehabilitación de los Inmuebles con Equipamiento Sociocultural y Deportivo y del Centro Integrador del Desarrollo Orientado a Ejecutar Acciones Sociales	87%	130,000,000.00	145,844,353.94	126,863,384.30	18,863,993.67	145,727,377.97	126,863,384.30	145,727,377.97	Se llevó a cabo la Construcción, Conclusión y Rehabilitación de (8) Inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo y del Centro Integrador del Desarrollo, dentro del perímetro de la Alcaldía Iztapalapa, cuyos trabajos de ejecutarse son: despalmas, excavaciones, cimentación, estructura, albañilerías, andadores, pisos, banquetas, instalaciones, Hidrosanitarias, eléctricas, equipamiento fijo, cancelaría, pintura, malla ciclónica, Jardinería, acabados, toma controlada, canal desarenador y tratamientos de taludes, cambio de vegetación, supervisión y construcción de albercas y servicios, baños, regaderas y vestidores, recepción, gimnasio, y escuela de box, casa de rehabilitación física, terapia de lenguaje, casa de la mujer, asesoría jurídica, terapia grupal, terapia individual, casa de día, medicina general, administración, salón de usos múltiples, multicanchas, traza plana, diseño de circulaciones verticales y horizontales.
O22NR0055	Construcción y Conclusión de Inmuebles con Equipamiento Sociocultural y Deportivo Utopías de la Alcaldía Iztapalapa en la Territorial San Lorenzo	0%	120,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O22NR0070	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Espacios Públicos para una Mejor Imagen Urbana a la Alcaldía Iztapalapa.	71%	159,000,000.00	99,261,408.49	70,123,678.73	29,065,559.64	99,189,238.37	70,123,678.73	99,189,238.37	Se llevó a cabo la Construcción, rehabilitación y mantenimiento de 302 espacios públicos para mejorar imagen urbana. Los trabajos a realizar son: excavación para colocar poste e instalación construcción de parques por colonia, transformación de espacios culturales y recreativos, ampliar la movilidad con ciclo vías y construcción de bicostadonamientos, construcción de cruces seguros con rampas de accesibilidad universal, bolardos y adecuaciones geométricas, sustitución de luminarias viejas por lámparas led, colocación de luminarias peatonales, colocación de luminarias de tipo cerrillo, murales con contenido socio cultural, mejoramiento y señalización vial, además de podas, claros y buches, poda, tala, colocación de juegos luminosos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0085	Estudio, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa	84%	15,000,000.00	11,997,585.94	10,122,125.15	1,875,460.79	11,997,585.94	10,122,125.15	11,997,585.94	Se llevó a cabo 3 Estudios, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa. Los trabajos a realizar en la elaboración de análisis, revisión, diagnóstico, presupuestos, proyecto, los trabajos a realizar en la elaboración de análisis, revisión, diagnóstico, presupuestos, proyecto, servicio de revisión, elaboración de dictámenes, revisión, análisis y calificación de precios de catálogos de conceptos, elaboración de estudios de mecánica de suelos, geotécnicos, geológicos, hidrología y proyectos ejecutivos.
O22NR0100	Desazolve de Pozos de Absorción en Zonas Críticas de Inundación en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa.	95%	7,000,000.00	4,692,837.28	4,439,375.73	223,468.45	4,662,844.18	4,439,375.73	4,662,844.18	Se llevó a cabo el desazolve de 35 pozos de absorción. Los trabajos a realizar para el desazolve y construcción de pozos de absorción son: preliminares, desazolve de la caja desarenadora, desazolve de rejillas, limpieza de columna de infiltración, rehabilitación de elementos de acero, prueba de infiltración y registro de la misma, excavación del pozo, colocación del tubo de concreto perforado, colocación del relleno con material pétreo que permita la filtración del agua, construcción del tragante con rejilla.
O22NR0112	Sustitución de la Red de Drenaje, Zonas con mayor número de Reportes en Socavones en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa.	92%	31,000,000.00	17,357,437.65	15,882,730.75	1,327,508.16	17,210,238.91	15,882,730.75	17,210,238.91	Se llevó a cabo la sustitución de la red de drenaje en 10.50 (KIL). Los trabajos consisten en la rehabilitación de la red secundaria de drenaje, mediante los trabajos de trazo y nivelación, corte de la carpeta asfáltica, excavación de la cota, extracción de tubería, aforo de piso, colocación de cama de tezontle, colocación de la tubería, acostillar tubería, reconexión de descargas domiciliarias, relleno de excavación con tapetate y bacheo con concreto asfáltico en la zona de obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0329	Proyecto de Estabilización y Construcción de Muros de Contención (Talud) en la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Se llevó a cabo el Proyecto de Estabilización y Construcción de Muros de Contención (Talud) los trabajos a realizar consisten: Instalación de puntos de control topográficos, monitoreo y seguimiento de puntos de control existentes, levantamiento bajo tránsito, estudio geológico, estudio geofísico, sondos y muestras por el método de penetración estándar a profundidad de 40.00 MTS, clasificación visual y al tacto en material húmedo y seco, determinación de los pesos volumétricos, prueba de compresión en roda, Interpretación de los sondos de campo, Interpretación de la exploración geofísica, proyecto ejecutivo de estabilización y/o protección de taludes, entrega de catálogo de conceptos, presupuesto base de obra, planos, especificaciones y recomendaciones, los trabajos a realizar para la estabilización del talud consisten en la demolición y retiro de las piedras existentes que se desprendieron, limpieza y despiece del área a mitigar, retiro de vegetación y maleza, colocación de micro pilotes para la colocación electrostática con 4/4 se colocarán pernos en cada valla y en los ejes numerados sobre la zona de la alberca se colocarán 2, incrementando el momento de inercia para reducir las deformaciones verticales, etc...orDisplay,(2)Computadoratarjeta@rífica@TXI
022NR0331	Construcción de Módulos dentro de los Inmuebles en la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	1,442,246.28	1,442,246.27	0.01	1,442,246.28	1,442,246.27	1,442,246.28	Los Trabajos a realizar es la construcción de módulos de servicios sanitarios, regaderas, comedor, cocina y lavaderos.
022NR1001	Obras Complementarias al Sistema de Drenaje en la Alcaldía Iztapalapa en el Marco del Presupuesto Participativo 2022	0%	-	3,090,334.00	-	3,071,034.63	3,071,034.63	-	3,071,034.63	Sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1002	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable en la Alcaldía Iztapalapa en el Marco del Presupuesto Participativo 2022	0%	-	3,957,053.00	-	3,928,337.34	3,928,337.34	-	3,928,337.34	sin acciones al periodo
O22NR1003	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztapalapa en el Marco del Presupuesto Participativo 2022	0%	-	13,694,830.00	-	13,617,697.36	13,617,697.36	-	13,617,697.36	sin acciones al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1218	Trabajos de Alumbrado Público de los Proyectos Ganadores del Presupuesto Participativo 2022, en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	51%	-	41,885,725.00	21,498,709.24	20,313,797.01	41,812,506.25	21,498,709.24	41,812,506.25	Se llevó a cabo Trabajos de Alumbrado Público de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2022, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa. 8300 LUMINARIAS. Trabajos a realizar: instalación de luminarias tipo led, colocación de cables solares, colocación de lámparas con empotrado en paredes, instalación de sendero seguro, luminarias con o sin brazo, con o sin poste, colocación de luminarias tipo carrizo, sustitución de lámparas flotantes y colocar tipo led. En las colonias: 07-096, 07-128, 07-159, 07-219, 07-254, 07-282, 07-294, 07-090, 07-182, 07-194, 07-216, 07-217, 07-300, 07-006, 07-101, 07-012, 07-071, 07-133, 07-277, 07-036, 07-154, 07-186, 07-264, 07-285, 07-078, 07-08267-132, 07-134, 07-176, 07-237, 07-283, 07-126, 07-279, 07-013, 07-181, 07-307, 07-022, 07-108, 07-134, 07-308, 07-288, 07-269, 07-314, 07-089, 07-284, 07-303.
O22NR1219	Trabajos para la Recuperación de Espacio Público de los Proyectos Ganadores del Presupuesto Participativo 2022, en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	19%	-	26,739,136.00	5,091,912.55	21,589,586.94	26,681,499.49	5,091,912.55	26,681,499.49	Se llevó a cabo Trabajos para la recuperación de espacio público de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2022, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa. Trabajos a realizar: recuperación del espacio público: colocación de piso de caucho, instalación de gimnasio al aire libre, instalación de luminarias, instalación de reflectores, instalación de barras tubulares, renovación de juegos con piso de tartán, pintura de estructuras, colocación de áreas verdes, renovación de bancas, sustitución de adoquín, kiosko, anuncios de no tirar basura, rehabilitación de canchas de básquetbol, vólibol, fútbol soccer rápido, instalación de pista para correr, reforestación, colocación de sistema de riego automatizado en parques, colocación de cisterna recolectora de agua, colocación de rampas, colocación de estructura de tapanco, colocación de bancas, balizamiento de guarderías, pavimentación, instalación de pluma de acceso, cambio de porterías, instalación de baños públicos, colocación de mesas, rumbicación de juegos o ejercitadores, colocación de pasto sintético y natural, colocación de drumas, colocación de bici estacionamiento, rumbicación de adoquín, pintura de palapa, bancas y mesas. En las colonias: 07-069, 07-179, 07-301, 07-293, 07-299, 07-272, 07-278, 07-082, 07-227, 07-298, 07-296, 07-269, 07-320, 07-046, 07-081, 07-066, 07-296, 07-025, 07-084, 07-076, 07-241, 07-041, 07-088, 07-116, 07-039, 07-229, 07-305, 07-111, 07-161.
O22NR1220	Trabajos de Mantenimiento, Rehabilitación en Vialidades e Imagen Urbana de los Proyectos Ganadores del Presupuesto Participativo 2022, en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	24%	-	5,178,110.00	1,256,922.46	3,914,386.17	5,171,308.63	1,256,922.46	5,171,308.63	Se llevó a cabo Trabajos de mantenimiento, rehabilitación en vialidades e imagen urbana de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2022, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa. 2000 Luminarias En las colonias: 07-143, 07-308, 07-309, 07-223, 07-287, 07-052, los cuales consisten en lo siguiente: Trabajos de colocación de luminarias y pista de murales, balizamiento de banquetas, colocación de murales, señalización de pasos peatonales, colocación de bolardos, mantenimiento de andadores, pavimentación en andadores, sendero seguro con pista de murales, aplamar fuchadas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1221	Trabajos de Rehabilitación de la Imagen Urbana de los Proyectos Ganadores del Presupuesto Participativo 2022, en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	29%	-	24,406,313.00	7,097,415.18	17,249,105.99	24,346,521.17	7,097,415.18	24,346,521.17	Se llevó a cabo Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2022, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa. En las colonias: 07-109,07-087,07-064,07-068,07-112,07-137,07-182,07-251,07-196,07-209,07-316,07-126,07-106,07-184,07-077,07-138,07-304,07-211,07-240,07-119,07-124,07-222,07-039,07-115,07-116,07-144,07-270,07-007,07-174,07-304,07-177,07-212, los cuales consisten en lo siguiente: Trabajos de aplastado y pintado de fachadas: demolición por medios manuales de aptanados de mezcla, yeso o pastas en muros o plafones, aplastado fino, Aplastado serroteado en muros, emboscado de mezcla cemento-arena, Aplastado fino en techo, suministro y aplicación de pintura acrílica.
O22NR1222	Trabajos de Construcción de Muro de Contención de los Proyectos Ganadores del Presupuesto Participativo 2022, en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	2,133,206.00	1,644.16	2,127,646.93	2,129,291.09	1,644.16	2,129,291.09	Se llevó a cabo Trabajos de construcción de muro de contención de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2022, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa, En las colonias: 07-183,07-185,07-188. Los cuales consisten en lo siguiente: trabajos de estabilización y construcción de muro de contención, instalación de puntos de control topográficos, clasificación visual y al tacto en material húmedo y seco, determinación de los pesos volumétricos, prueba de compresión en roca, interpretación de los sondeos de campo, interpretación de la exploración geofísica, proyecto ejecutivo de estabilización y/o protección de taludes, consisten en la demolición y retiro de las piedras existentes que se desprendieron, limpieza y despalme del área a mitigar, retiro de vegetación y maleza, colocación de micropilotes para la colocación de la hilada de tabletas, relleno de tipo de escombros que se desprendieron, limpieza y despalme del área a mitigar, retiro de vegetación y maleza, colocación de micropilotes para la colocación de la hilada de tabletas, relleno de tipo de suelo cemento en capas, colocación de anclas para rigidizar las tabletas, anclar al talud, colocar una malla antierosión en la superficie, colocación de drenes y en el pie del talud colocar un muro de piedra y la supervisión.
O22NR1223	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades de los Proyectos Ganadores del Presupuesto Participativo 2022, en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	39%	-	19,544,917.00	7,673,562.38	11,790,319.42	19,463,881.80	7,673,562.38	19,463,881.80	Se llevó a cabo Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de vialidades de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2022, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa; 07-303, 07-215, 07-001, 07-026, 07-098, 07-167, 07-178, 07-224, 07-321, 07-378, 07-072, 07-074, 07-141, 07-172, 07-213, 07-221, 07-156, 07-185, 07-288, 07-299, 07-287, 07-063, 07-084, 07-099, 07-276, 07-167, los cuales consisten en lo siguiente: Trabajos de reacomodados trazo y nivelación topográficos, traslado de pavimento, despalme, desmonte, talud, extracción de tocones, despalme, poda, excavaciones, demoliciones, acarreo y rellenos, preparación de carpeta asfáltica para tender (desplazar) sobre carpeta, mezcla para riego de impregnación y riego de liga, Incluye la emisión asfáltica en condiciones de uso, construcción de banquetas asfálticas templada, conformación y compactación de la capa subrasante. Construcción de Banquetas y guarniciones: trazo y nivelación topográficos, extracción manual de tocones, incluye la excavación, desmalece, acarreo, excavaciones a mano para formación de zanjas en terreno seco y saturado, demoliciones por medios manuales, de mampostería, elementos de concreto simple o reforzado, muros de tabique o de block, recubrimiento, aplastado de mezcla o yeso, falso, acarreo de materiales, preparación conformación y compactación en forma manual, de subrasante, para desplante de banquetas, suministro y colocación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1224	Trabajos de Construcción de Obra Nueva, Remodelación, Terminación, Rehabilitación y Conservación de Obras, de los Proyectos Ganadores del Presupuesto Participativo 2022.	6%	-	18,270,883.00	1,167,332.33	17,035,933.41	18,203,265.74	1,167,332.33	18,203,265.74	Se llevó a cabo Trabajos de construcción de obra nueva, remodelación, terminación, rehabilitación y conservación de obras, de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2022. En las colonias 07-083, 07-110, 07-288, 07-048, 07-037, 07-388, 07-306, 07-318, 07-282, 07-313, 07-008, 07-228, 07-284, 07-164, 07-248, 07-190, 07-378, 07-021, 07-497, 07-286, 07-182. Construcción de mirador semi circular, con vidrio templado, herrería, barandales, construcción de escalinatas, señalización, reforestación, construcción de área ecológica, reacondicionamiento de la Casa del Pueblo, Cambio de imagen de la Plaza Cívica, edificación de Kioeks, creación de un museo comunitario, herrería, eléctrico, terminación de obras en canchas deportivas, rescate y rehabilitación del Parque Ecológico para ser un espacio de conservación ambiental, remodelación del mercado Vocadores de México con instalación de techumbre, colocación de losetas, colocación de láminas de policarbonato, colocación de malla sombra en canchas, colocación de velerías, construcción de aula de usos múltiples, sanitarios, construcción de áreas recreativas en el Barrio de San Lorenzo Texcosco, Terminación de centro comunitario y casa de adulto mayor, instalación de techumbres, mantenimiento y rehabilitación de salón de usos múltiples, instalación de rampas en casa de adulto mayor...
O22NR1253	Trabajos de Construcción de Biciestacionamientos en la Alcaldía Iztapalapa.	22%	-	17,198,677.25	3,863,029.60	13,335,647.64	17,198,677.24	3,863,029.60	17,198,677.24	Se llevó a cabo Trabajos de construcción de bici estacionamientos, los trabajos a realizar son: preliminares: Trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, con equipo de topografía. Cimentación: Mejoramiento de base de cimentación para estructura, con tapeta y cemento compactada Estructuras/ herrería: Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica, formada con placa de acero A-36, incluye los materiales; la mano de obra para el trazo, corte, presentación, armado, soldado, esmerilado, limpieza, aplicación de pintura anticorrosiva, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. Cubiertas: Techo de lámina y sus accesorios, incluye los materiales, fijación, sellado, limpieza, andamiaje, la herramienta y el equipo necesarios. Aluminio: Suministro, fabricación y colocación de cancelería de aluminio en fachadas. Acabados, instalaciones: Hidrosanitarias, pluvial, cctv, Luminarias, instalación eléctrica, Mobiliario.
O22NR1254	Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento de la Plaza Aztahuacán de la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	7,497,588.78	7,497,588.78	-	7,497,588.78	7,497,588.78	7,497,588.78	Se llevó a cabo Trabajos de construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de la Plaza Aztahuacán, trabajos a realizar son: Liberación y/o retiro de elementos ajeros o diseño original del portón de herrería de recuperación, por medios manuales y mecánicos para su posterior restauración. Integración de protecciones en ventanas de portón existente. Inyección de fibras en superficie de cubierta de concreto para evitar filtraciones al interior. En cubierta, desazolve de bajadas pluviales existentes por medios manuales y mecánicos. Retiro de pintura y de impermeabilizante mal adheridos sobre el acabado de piedra brasa en contrafuertes exteriores por medios manuales. En el Inmueble Interior: Liberación de baldosas existentes en mal estado, para su sustitución y posterior del piso. Desembrillado de muebles sanitarios adaptados en bodega para evitar filtraciones de agua, se pondrá en funcionamiento las salidas eléctricas de iluminación, así como contactos existentes. Limpieza y restauración del mural interior denominado "Las luchas que bajo el signo de Juárez ha liberado el pueblo de México por su Independencia, Libertad y Progreso Social".



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1255	Trabajos de construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de Culhuacán Pueblo de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	1,475,767.34	-	1,475,767.34	1,475,767.34	-	1,475,767.34	sin acciones el periodo
O22NR1256	Trabajos de Restauración, Rehabilitación, Conservación, Mantenimiento de la Capilla Messeguer de la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	273,591.63	273,591.62	0.01	273,591.63	273,591.62	273,591.63	Se llevó a cabo Trabajos de restauración, rehabilitación, conservación, mantenimiento de la Capilla Messeguer. Trabajos a realizar en el Inmueble Exterior: Liberación y/o retiro de elementos ajenos a diseño original del portón de herrería sin recuperación, por medios manuales y mecánicos para su posterior restauración. Integración de protecciones en ventanas de portón existente. Inyección de fibras en superficie de cubierta de concreto para evitar filtraciones al interior. En cubierta, desmolde de bajadas pluviales existentes por medios manuales y mecánicos. Retiro de pintura y de impermeabilizante mal adheridos sobre el acabado de piedra brava en contrafuertes exteriores por medios manuales. En el Inmueble Interior: Liberación de baldosas existentes en mal estado, para su sustitución y posterior del piso. Desmantelamiento de muebles sanitarios adaptados en bodega para evitar filtraciones de agua, se pondrá en funcionamiento las salidas eléctricas de iluminación, así como contactos existentes. Limpieza y restauración del mural interior denominado "Las luchas que bajo el signo de Juárez ha liberado el pueblo de México por su Independencia, Libertad y Progreso Social".
O22NR1257	Trabajos de Restauración, Rehabilitación, Conservación, Mantenimiento y Prevención de las Parroquias de San Marcos, Santa María Aztahuacán y Santa Martha de Betania.	0%	-	5,033,723.08	-	-	5,033,723.08	-	-	Se realizaron los Trabajos de restauración, rehabilitación, conservación, mantenimiento y prevención de las Parroquias de San Marcos, Santa María Aztahuacán, y Santa Martha de Betania, mediante los trabajos de la Parroquia de San Marcos fueron los siguientes: protección y desmontaje de los elementos antiguos catalogados dentro de la parroquia, retablo, liberación de todos los obstáculos, apuntalamiento con madera para asegurar la seguridad, atención de grietas, muros de carga o en elementos ornamentales. Liberación de los aplanados afectados. Aplanados a la cal en grietas. Liberación de los aplanados afectados y construcciones adosadas al sin valor histórico que provocan humedad en los muros. Se consolidaron, costearon, se proyectaron y se realizó remampostería de grietas. Canalizaciones hasta registros de las bajadas pluviales. Ventilación para los muros más afectados. Se aplicó pintura a la cal, conforme a las consideraciones de los asesores del INAH, se realizó la limpieza final del inmueble para su entrega.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1258	Trabajos de Construcción de Preparatoria en la Alcaldía Iztapalapa.	33%	-	18,830,377.25	6,290,964.57	12,493,832.76	18,784,797.33	6,290,964.57	18,784,797.33	Se llevó a cabo Trabajos de construcción de preparatoria, consisten en: principal intervención en materiales para su construcción, con instalaciones Hidrosanitarias, eléctricas, hidráulicas, para los componentes arquitectónicos: Aulas, Tienda Escolar, Coordinación Técnica, Administración, Site, Sanitarios, Intendencia, Bodega, Subestación y Tableros, Servicio Médico, Laboratorio Computo, de Ciencias, Salón de Usos múltiples, Cubículos, Área de Investigación, Biblioteca, y Circuitaciones, Pasillos de accesos, Rampas y Vegetación y supervisión de la misma.
O22NR1259	Trabajos de Construcción de Barda Perimetral en el Cerro de la Estrella de la Alcaldía Iztapalapa.	74%	-	6,000,000.00	4,455,000.18	1,544,999.82	6,000,000.00	4,455,000.18	6,000,000.00	Se llevó a cabo Trabajos de construcción de barda perimetral en el Cerro de la Estrella, consisten en los siguientes preliminares: acarreo en carretilla del material producido del desyerbo, a estaciones subsiguientes de 20 m, alfilerías: Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo tubular con perfiles, incluye: trabajos de alfilería y mortero, cemento arena 1:4. Suministro y colocación de obstáculo sencillo, concertina con cuchilla, (concernimax argón doble 45°), con fijación de tubo galvanizado de 48 mm de diámetro, cal. 18 y 80 cm de altura, soldado a placa de acero de 10x 20 cm, colocada sobre el muro y fijada con taquetes. Suministro y aplicación de pintura vinílica satinada, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con sellador vinílico 8 x 1. Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en superficies metálicas lisas, previa preparación de la superficie con una base de Primario Ultra-Primer rojo ácido y supervisión de la misma.
O22NR1262	Trabajos en el Pozo de Monitoreo de la Alcaldía Iztapalapa.	100%	-	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Se llevó a cabo Trabajos en el Pozo de Monitoreo, consisten en perforación de un pozo para la instalación de un sensor de deformación en los suelos compresibles por debajo de la colada de lava entre 80 y 85 m de profundidad y se valorará la posibilidad de colocar otros sensores de medición dentro del mismo pozo, por encima de la capa de roca, la instrumentación del pozo de monitoreo de deformación se constituye a base de la colocación de un banco de nivel desplazado a la profundidad máxima de la perforación, el cual consiste en un muerto de concreto reforzado con acero (altura 60 cm) el cual tendrá la capacidad de absorber el momento que generan las fuerzas de pretensado en su posición, además de la colocación de una varilla que desplanta en la base de la perforación hasta el nivel superficial, dimensiones de perforación: profundidad 100 m ancho, tubería de 4".



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1263	Trabajos en el Camellón de Avenida Rojo Gómez de la Alcaldía Iztapalapa.	80%	-	1,072,895.10	858,316.08	214,579.02	1,072,895.10	858,316.08	1,072,895.10	Se llevó a cabo Trabajos en el Camellón de Avenida Rojo Gómez, se realizaron los trabajos complementarios dentro del perímetro de la Dirección Territorial Atlatzaco de la Alcaldía Iztapalapa, trazo y nivelación para desplante para vialidad, con equipo topográfico, corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica con profundidad mayor de 5 cm, demolición por medios manuales y con rompedora de concreto, excavación a mano a zona, carga y acarreo en carretilla, carga manual y acarreo en camión, relleno de excavación para estructuras, guarnición de concreto hidráulico fraguado normal, suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electroteñido, suministro y colocación de topotebo, acabado con volteador, construcción de nariz de protección de concreto, planilla de concreto hidráulico resistencia normal, suministro e instalación de tubo de pvc, codo de 90°, cople conduit de pvc tipo pesado.
O22NR1313	Rehabilitación y Mantenimiento del Parque Acuático Teotongo	66%	-	7,999,917.59	5,244,147.93	2,755,769.66	7,999,917.59	5,244,147.93	7,999,917.59	Se llevó a cabo Rehabilitación y Mantenimiento del Parque Acuático Teotongo, Trabajos a ejecutar utilizando elementos convencionales y considerando trabajos estructurales, obra, suministro, instalación y aplicación de todo lo necesario para brindar un Espacio Público cómodo, seguro, eficiente y funcional; Colocación de piso de adoquín en andadores, Pisos de concreto en áreas de piscas o pedras y piscas, Colocación de baldosas para delimitar áreas de accesos peatonales, Jardinería, Mobiliario, Alumbrado, Equipamiento Social, Trotapista y Ciclopista.
O22NR1314	Recuperación del Camellón Ubicado Sobre la Avenida República Federal Sur 28-A-285	75%	-	7,999,967.52	5,998,580.95	2,001,386.57	7,999,967.52	5,998,580.95	7,999,967.52	Se llevó a cabo Recuperación del Camellón Ubicado Sobre la Avenida República Federal Sur 28-A-285, los trabajos a realizar son: Elaboración de pista de patinaje con un muro para delimitarla con accesos a la misma, incluye los trazos, excavaciones, nivelación, cimbra, concreto y su acabado final, Realización de andadores de 2.0 de ancho de concreto, así como la colocación de 2 canchales de adoquín de .30 X .30 m, incluye los trazos, excavaciones, nivelación, concreto en el circuito y su acabado final, incluye los trazos, excavaciones, nivelación, así como colocación de montañas para la colocación, así como la instalación de drivers, áreas led en los montañas, sellados con una capa de acrílico y aplicando en los márgenes de las mismas una capa de espuma de poliuretano para evitar filtraciones, incluye los trazos, excavaciones, nivelación, concreto y su acabado final, incluye su corte con sierra en el pavimento o asfalto y colado para su fijación, Colocación de bancas, juegos, mesas de acuerdo al proyecto a ejecutar, Colocación de lámparas, punta de poste y carillos cada tres bollitas, incluye excavación, tendido de tubería, cableado, cimentación y todo lo necesario para su funcionamiento, Elaboración de los trabajos de trazo, construcción de las superficies de tránsito: Excavaciones, rellenos, construcción de plantillas y guarniciones, suministro y aplicación de pintura y elaboración de carpeta asfáltica, Módulo de administración, con bodega, baños construidos de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1315	Proyecto de Recuperación del Espacio Urbano: La Construcción de la CUARTOa etapa del Parque Nueva Vida y un Inmueble del Bienestar en la Alcaldía Iztapalapa.	72%	-	7,986,189.51	5,779,047.91	2,207,141.60	7,986,189.51	5,779,047.91	7,986,189.51	Se llevó a cabo Proyecto de Recuperación del Espacio Urbano: La Construcción de la CUARTOa etapa del Parque Nueva Vida y un Inmueble del Bienestar, los trabajos a realizar son: Preparación y limpieza de la superficie: Desyerbos, limpiezas, demoliciones de estructuras existentes, trazo del terreno y acarreos, Construcción del boulevard y de los patios: Excavaciones, rellenos, construcción de guarniciones, colocación en pisos y plantación de vegetación, Preparación y limpieza de la superficie: limpiezas, demoliciones de estructuras existentes, trazo del terreno y acarreos, construcción de las superficies de tránsito: Excavaciones, rellenos, construcción de plantillas y guarniciones, suministro y aplicación de pintura y elaboración de carpeta asfáltica. Zonas verdes. Construcción de la cancha de fútbol: Excavaciones, rellenos, instalación de pastos sintéticos y arena sílica, construcción de plantillas y guarniciones, elaboración y colado de concreto hidráulico, suministro y aplicación de pintura y roje con estructura metálica. Suministro e instalación de cableado y habilitado de postes y luminarias. Construcción de áreas de Juegos Infantiles. Construcción de alberca.
TOTAL URG			663,993,322.00	745,900,019.47	468,494,402.89	268,613,846.08	742,141,972.05	468,494,402.89	737,108,248.97	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0351	Adquisición de dos cajas fuertes para el resguardo de efectivo para los respectivos pagos de programas sociales y líneas de acción.	100%	0.00	397,276.80	397,276.80	397,276.80	397,276.80	397,276.80	794,553.60	Resguardar de efectivo para los diferentes programas sociales y/o líneas de acción
A22NR0610	Adquisición de 4 bombas de calor	100%	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00	Son necesarias para las diversas actividades en el Centro Deportivo "Casa Popular"
A22NR0611	Adquisición de equipo de cómputo, de telecomunicación y software	0%	0.00	1,816,688.80	0.00	1,493,012.80	0.00	0.00	1,493,012.80	Equipo necesario para el desempeño correcto de las actividades que desarrollan las diferentes áreas, mismos que agilizaran tiempos, mejorarán la calidad de atención oportuna de usuarios internos y externos, rindar servicios de calidad.
A22NR0729	Adquisición de maquinaria	0%	0.00	1,570,771.31	0.00	1,570,771.31	0.00	0.00	1,570,771.31	Contar con el material necesario para la realización de las diversas actividades encomendadas a la dirección general de obras y desarrollo urbano. La creación de este proyecto no afecta o impacta algún otro proyecto de la cartera de inversión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0743	Adquisición de maquinaria y tanque de almacenamiento	0%	0.00	3,012,800.50	0.00	3,012,262.19	0.00	0.00	3,012,262.19	Contar con el material necesario para la realización de las diversas actividades encomendadas a la dirección general de obras y desarrollo urbano. sin afectar las Metas Programáticas.
A22NR0764	Adquisición de Sistema	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se han realizado actividades
A22NR0766	Adquisición de planta de luz	0%	0.00	194,198.27	0.00	194,198.27	0.00	0.00	194,198.27	No se han realizado actividades
A22NR0808	Adquisición de cámaras de video vigilancia para un camino seguro.	27%	0.00	1,173,807.00	322,316.09	1,134,710.56	322,316.09	322,316.09	1,457,026.65	No se han realizado actividades



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0809	Adquisición de cámaras de Video Vigilancia para llevar a cabo el proyecto "Vigilando San Jerónimo Aculco".	99%	0.00	3,184,119.00	3,157,752.45	3,157,752.45	3,157,752.45	3,157,752.45	6,315,504.90	Prevenir situaciones de riesgo e inhibir de manera eficaz y eficiente la delincuencia, fortaleciendo, la paz y la tranquilidad, apoyar a la seguridad a las personas que habitan en la colonia del presupuesto participativo del ejercicio 2022. sin afectar metas programáticas Presupuesto Participativo
A22NR0810	Adquisición de cámaras de Video Vigilancia.	0%	0.00	1,110,793.00	0.00	1,110,583.94	0.00	0.00	1,110,583.94	No se han realizado actividades
A22NR0811	Adquisición de cámaras de Video Vigilancia para el proyecto "Ermitaño Un Lugar Seguro". Presupuesto Participativo	100%	0.00	1,299,991.00	1,295,488.19	1,295,488.19	1,295,488.19	1,295,488.19	2,590,976.38	Prevenir situaciones de riesgo e inhibir de manera eficaz y eficiente la delincuencia, fortaleciendo, la paz y la tranquilidad, los cuales son beneficiarios directos por ser la población que reside en los predios y una población de movilidad constante que acude a escuelas, hospitales. sin afectar metas programáticas Presupuesto Participativo
A22NR0812	Adquisición de cámaras de Seguridad antigua Subida San Bernabé (Primera Etapa)	83%	0.00	1,421,637.00	1,179,375.04	1,411,487.74	1,179,375.04	1,179,375.04	2,590,862.78	Prevenir situaciones de riesgo e inhibir la delincuencia, fortaleciendo, la paz y la tranquilidad, apoyar a la seguridad a las personas que habitan en la colonia, son beneficiarios directos por ser la población de movilidad constante que acude a escuelas, hospitales. sin afectar metas programáticas Presupuesto participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0816	Adquisición de cámaras de video vigilancia para llevar a cabo el proyecto "La Carbonera Segura".	0%	0.00	1,475,747.00	0.00	1,475,747.00	0.00	0.00	1,475,747.00	No se han realizado actividades
A22NR0817	Adquisición de cámaras de video vigilancia para llevar a cabo el proyecto "Cuidando tu colonia"	0%	0.00	1,153,774.00	0.00	1,133,552.16	0.00	0.00	1,133,552.16	No se han realizado actividades
A22NR0818	Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia con Conexión al C2, Cuidemos La Magdalena Atlitic	0%	0.00	1,115,723.00	0.00	1,110,583.94	0.00	0.00	1,110,583.94	No se han realizado actividades
A22NR0819	Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia para llevar a cabo el proyecto Seguridad en tu Calle	97%	0.00	1,166,314.00	1,133,552.16	1,133,552.16	1,133,552.16	1,133,552.16	2,267,104.32	No se han realizado actividades



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras
Período:	Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0820	Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia Vinculadas al C2 en la colonia Barrio de San Francisco	0%	0.00	1,371,292.00	0.00	1,371,291.99	0.00	0.00	1,371,291.99	No se han realizado actividades
A22NR0821	Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia para llevar a cabo el proyecto "Calle Segura"	99%	0.00	1,143,420.00	1,133,552.16	1,133,552.16	1,133,552.16	1,133,552.16	2,267,104.32	Prevenir situaciones de riesgo e inhibir la delincuencia, fortaleciendo, la paz y la tranquilidad, apoyar a la seguridad a las personas que habitan en la colonia, son beneficiarios directos por ser la población de movilidad constante que acude a escuelas, hospitales. sin afectar metas programaticas Presupuesto participativo.
A22NR0822	Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia para llevar a cabo el proyecto "Vigilantes de la Colonia".	88%	0.00	1,040,470.00	913,559.57	1,029,615.92	913,559.57	913,559.57	1,943,175.49	Prevenir situaciones de riesgo e inhibir la delincuencia, fortaleciendo, la paz y la tranquilidad, apoyar a la seguridad a las personas que habitan en la colonia, son beneficiarios directos por ser la población de movilidad constante que acude a escuelas, hospitales. sin afectar metas programaticas Presupuesto participativo.
A22NR0823	Adquisición de Cámaras para cuidarnos entre todos	99%	0.00	1,143,834.00	1,133,552.16	1,133,552.16	1,133,552.16	1,133,552.16	2,267,104.32	Prevenir situaciones de riesgo e inhibir la delincuencia, fortaleciendo, la paz y la tranquilidad, apoyar a la seguridad a las personas que habitan en la colonia, son beneficiarios directos por ser la población de movilidad constante que acude a escuelas, hospitales. sin afectar metas programaticas Presupuesto participativo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0824	Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia para llevar a cabo el proyecto "Vigilando Ando".	26%	0.00	1,331,449.00	345,227.53	1,273,678.35	345,227.53	345,227.53	1,618,905.88	Prevenir situaciones de riesgo e inhibir la delincuencia, fortaleciendo, la paz y la tranquilidad, apoyar a la seguridad a las personas que habitan en la colonia, son beneficiarios directos por ser la población de movilidad constante que acude a escuelas, hospitales. sin afectar metas programaticas Presupuesto participativo.
A22NR0845	Adquisición de Equipo Informático	0%	0.00	12,493.20	0.00	12,229.42	0.00	0.00	12,229.42	No se han realizado actividades
A22NR0846	Adquisición de Equipo Eléctrico	0%	0.00	2,067.12	0.00	2,067.12	0.00	0.00	2,067.12	No se han realizado actividades
A22NR0847	Adquisición de Equipo de Iluminación	100%	0.00	27,497.75	27,497.75	27,497.75	27,497.75	27,497.75	54,995.50	No se han realizado actividades



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0848	Adquisición de Equipo Fotográfico	100%	0.00	126,812.07	126,812.07	126,812.07	126,812.07	126,812.07	253,624.14	Contar con el equipo necesario de iluminación y sonido en los diferentes eventos (programas sociales, culturales, deportivos, etc.) realizados al aire libre.
A22NR0849	Adquisición de Equipo Fotográfico, audio y video	100%	0.00	214,310.12	214,310.12	214,310.12	214,310.12	214,310.12	428,620.24	Contar con el equipo necesario de iluminación y sonido en los diferentes eventos (programas sociales, culturales, deportivos, etc.) realizados al aire libre.
A22NR0850	Adquisición de Equipo de comunicación	0%	0.00	852.60	0.00	525.60	0.00	0.00	525.60	No se han realizado actividades



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras
Período:	Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0908	Adquisición de Megáfonos	0%	0.00	70,180.00	0.00	70,180.00	0.00	0.00	70,180.00	No se han realizado actividades
A22NR0909	Adquisición de reloj cronómetro para alberca	0%	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	No se han realizado actividades
A22NR0910	Adquisición de carril antiturbulencia	0%	0.00	493,000.00	0.00	493,000.00	0.00	0.00	493,000.00	No se han realizado actividades
A22NR0911	Adquisición de cronómetro	0%	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	No se han realizado actividades



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0912	Adquisición de marimba	0%	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	No se han realizado actividades
O22NR0010	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022	0%	64,012,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Con base a la Normatividad Vigente se ejecutarán los recursos del Presupuesto Participativo del ejercicio 2022, a partir del siguiente trimestre que conforman los 52 Comités de esta demarcación.
O22NR0025	Apoyo Logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato.	95%	7,500,000.00	7,486,908.34	7,085,628.32	7,486,908.34	7,085,628.32	7,085,628.32	14,572,536.66	Apoyar de manera conjunta y oportuna las demandas de la ciudadanía, por lo que, se realizan informes de factibilidad de obras, trámite, registro, control y coordinación de los contratos de la obra pública realizados por la Alcaldía; así como coadyuvar en el control del proceso de las obras.
O22NR0041	Construcción de taller mecánico automotriz	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizara la cancelación del presente proyecto



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0056	Construcción de edificios públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía.	88%	40,000,000.00	39,996,362.19	35,019,032.86	39,996,362.19	35,019,032.86	35,019,032.86	75,015,395.05	Mejorar la infraestructura pública y contar con inmuebles dignos, que eleven la calidad de los servicios públicos que en ellos se brinda.
O22NR0071	Trabajos complementarios de obra pública de acarreo por demoliciones de concreto, carpeta asfáltica y excavaciones.	83%	6,000,000.00	5,993,920.22	4,963,639.07	5,993,920.22	4,963,639.07	4,963,639.07	10,957,559.29	Mejorar la infraestructura pública y contar con inmuebles dignos, que eleven la calidad de los servicios públicos que en ellos se brinda.
O22NR0086	Colocación, Suministro y Sustitución e instalación de luminarias. FAIS	86%	18,807,672.00	18,807,672.00	16,106,248.33	18,807,672.00	16,106,248.33	16,106,248.33	34,913,920.33	Brindar calles seguras y funcionales al realizar la colocación de 750 postes con luminaria dentro del perímetro de la Alcaldía La Magdalena Contreras.
O22NR0101	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en diferentes Colonias de la Alcaldía	94%	42,000,000.00	17,841,861.89	16,707,840.87	17,841,861.89	16,707,840.87	16,707,840.87	34,549,702.76	Realizar la Rehabilitación y mejoramiento de la Carpeta Asfáltica en Vialidades secundarias de la Alcaldía de La Magdalena Contreras.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0113	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la alcaldía	91%	37,000,000.00	36,180,000.00	32,789,171.55	36,180,000.00	32,789,171.55	32,789,171.55	68,969,171.55	Rehabilitar 5,000 metros de la Red secundaria de agua potable de la Alcaldía de La Magdalena Contreras.
O22NR0121	Rehabilitación y Conservación de Edificios Públicos .	58%	15,000,000.00	36,581,561.54	21,339,642.91	36,581,561.54	21,339,642.91	21,339,642.91	57,921,204.45	Mejorar la infraestructura pública y contar con inmuebles dignos, que eleven la calidad de los servicios públicos que en ellos se brinda.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0129	Rehabilitación de infraestructura educativa en la Alcaldía Magdalena Contreras	69%	20,000,000.00	24,500,000.00	16,985,740.76	24,500,000.00	16,985,740.76	16,985,740.76	41,485,740.76	Proporcionar el mantenimiento a 8 escuelas para el fomento de actividades educativas, deportivas y culturales; entre los distintos sectores de la población estudiantil; a efecto de contar con una infraestructura educativa que cumpla con las condiciones básicas.
O22NR0136	Rehabilitación de espacios deportivos	88%	17,000,000.00	28,658,138.11	25,277,371.16	28,658,138.11	25,277,371.16	25,277,371.16	53,935,509.27	Realizar la Rehabilitación y mejoramiento de la Carpeta Asfáltica en Vialidades secundarias de la Alcaldía de La Magdalena Contreras.
O22NR0141	Rehabilitación y ampliación del sistema de drenaje.	93%	15,000,000.00	15,000,000.00	13,912,221.69	15,000,000.00	13,912,221.69	13,912,221.69	28,912,221.69	Rehabilitar 5,000 metros de la Red secundaria de agua potable de la Alcaldía de La Magdalena Contreras.
O22NR0143	Rehabilitación de mercados públicos	80%	4,000,000.00	4,406,659.90	3,535,656.88	4,406,659.90	3,535,656.88	3,535,656.88	7,942,316.78	Mejorar la infraestructura pública y contar con inmuebles dignos, que eleven la calidad de los servicios públicos que en ellos se brinda.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0145	Rehabilitación de Andadores.	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Proporcionar el mantenimiento a 8 escuelas para el fomento de actividades educativas, deportivas y culturales; entre los distintos sectores de la población estudiantil; a efecto de contar con una infraestructura educativa que cumpla con las condiciones básicas.
O22NR0147	Construcción y ampliación de banquetas	90%	1,000,000.00	2,000,000.00	1,799,686.21	2,000,000.00	1,799,686.21	1,799,686.21	3,799,686.21	Generar mejores vialidades para los peatones, incrementando la plusvalía de la zona, así como el mejoramiento de la movilidad a través del mantenimiento y la construcción de banquetas.
O22NR0149	Ampliación de Edificio Público Estacionamiento General	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado
O22NR0150	Ampliación de Edificio de obras	88%	10,000,000.00	824,760.00	728,706.69	824,760.00	728,706.69	728,706.69	1,553,466.69	Proporcionar instalaciones seguras y funcionales a los trabajadores y visitantes que realizan sus actividades diarias dentro de este tipo de inmuebles.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0151	Rehabilitación de panteones públicos	81%	5,000,000.00	2,000,000.00	1,612,440.15	2,000,000.00	1,612,440.15	1,612,440.15	3,612,440.15	Rehabilitar los Panteones Públicos con los que cuenta la Alcaldía.
O22NR0152	Rehabilitación de ciclopista	99%	8,282,108.00	8,282,108.00	8,186,564.46	8,282,108.00	8,186,564.46	8,186,564.46	16,468,672.46	Rehabilitar la ciclopista, a efecto de contar con una superficie en óptimas condiciones.
O22NR0153	Mejoramiento de la red secundaria de drenaje sanitario en la Alcaldía La Magdalena Contreras.	88%	7,000,000.00	7,000,000.00	6,143,032.95	7,000,000.00	6,143,032.95	6,143,032.95	13,143,032.95	Rehabilitar 2.65 Kilómetros de la Red Secundaria de Drenaje de la Alcaldía Magdalena Contreras.
O22NR0154	Mejoramiento de la red secundaria de agua potable con sustitución de tubería y válvulas en la alcaldía La Magdalena Contreras.	91%	7,000,000.00	7,000,000.00	6,356,262.89	7,000,000.00	6,356,262.89	6,356,262.89	13,356,262.89	Acercar a la comunidad un servicio en óptimas condiciones del vital líquido para lo cual se rehabilitaran 1,000.00 metros de la Red secundaria de agua potable de la Alcaldía de La Magdalena Contreras.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0155	Mejoramiento de vialidades secundarias en las Colonias de la Alcaldía FAIS	69%	18,744,280.00	45,068,958.71	31,279,818.92	45,068,958.71	31,279,818.92	31,279,818.92	76,348,777.63	Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se utilizaran en Brindar Vialidades Seguras y funcionales por lo que se realizara la Rehabilitación y mejoramiento de la Carpeta Asfáltica en Vialidades secundarias de la Alcaldía de La Magdalena Contreras.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0156	Rehabilitación de infraestructura peatonal (andadores).	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	Rehabilitar 357.00 metros cuadrados de infraestructura peatonal en Colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
O22NR0293	Mejoramiento de imagen urbana (Cruceros)	38%	0.00	17,000,000.00	6,438,921.75	17,000,000.00	6,438,921.75	6,438,921.75	23,438,921.75	La intemperie y la falta de un adecuado entorno,urbano propicia la fragmentación de los lazos comunitarios y la ausencia de participación ciudadana, propiciando con ello zonas que favorecen el alto índice delincinencial al ser zonas de tránsito para los vecinos
O22NR0699	Cambio de tubería de drenaje y red hidráulica (yauitl)	58%	0.00	936,434.00	544,413.38	936,256.25	544,413.38	544,413.38	1,480,669.63	Cambiar el tubo principal de drenaje en la calle yauitl, ya que es material de albañal que tiene una durabilidad de 30 años, y en nuestra colonia ya tiene 36 años por lo que ya hay mucha trasmisión de agua en las casas, así como reblandecimientos de cimientos. Se pide que a la par se cambie la red hidráulica pues tiene el mismo tiempo de uso y ya se han reportado varias fugas de agua.
O22NR0700	Lámparas solares. Iluminando barranca seca	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las lámparas solares darán mayor alumbramiento a las calles y así poder tener mayor seguridad a los vecinos ante la inseguridad. Instalarlas en cada entrada o donde se requiera luz en las siguientes calles: fortín, tanque, río blanco, aztecas, córdoba, providencia, alcantarilla, fresno, itxlahuaca y aldama.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O22NR0701	Luminarias en el maestro	0%	0.00	767,259.00	0.00	766,831.83	0.00	0.00	766,831.83	Se solicita la instalación de luminarias en la u.t. batán viejo (el maestro) con prioridad en av. San bernabé entre el límite de la colonia y calle salvador trejo. Hasta donde alcance el presupuesto.
O22NR0702	Agua potable para el barrio de cazulco (cambio de tubería)	100%	0.00	869,095.00	869,076.69	869,076.69	869,076.69	869,076.69	1,738,153.38	El cambio de tubería (50 años de vida) de los tanques gemelos de cazulco a donde termina la poligonal de prolongacion buenavista mz 54 lt 58-60. Aproximadamente 250 mts de 4 pulgadas que beneficiaría a 1000 habitantes del barrio cazulco. ¡hasta donde alcance el presupuesto!
O22NR0703	Pavimentación de calle barranca tecutlalpan y privada tecutlalpan.	0%	0.00	1,394,876.00	0.00	1,394,876.00	0.00	0.00	1,394,876.00	Se solicita la colocación de pavimento ya que no contamos con ese servicio empezando y priorizando por barranca tecutlalpan y continuando hasta donde el presupuesto alcance para privada tecutlalpan que es la continuidad de mi calle y proyecto solicitado.
O22NR0704	Explanada deportiva el ocotal 4ta etapa	98%	0.00	1,842,864.00	1,809,720.39	1,842,864.00	1,809,720.39	1,809,720.39	3,652,584.39	Continuación con la construcción y equipamiento de la explanada deportiva. 1. Terminar la barda perimetral con piedra brasa y mezcla de arena y cemento 2.construcción del área de skate park con rampas y plataformas, barras y bowl de concreto permeable 3. Construcción de la multicancha, con concreto permeable 4. Construcción de la tropista con concreto permeable y megartán 5. Construcción y equipamiento del área de picnic con materiales ecológicos 6. Construcción de la base y colocación de un asta bandera de concreto y acero 7. Adquisición de vegetación, tales como árboles ficus, arroyanes, arbustos y plantas de ornato hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras
Período:	Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0705	Reempedado para la comunidad vecinal el tanque	0%	0.00	1,787,738.00	0.00	1,787,738.00	0.00	0.00	1,787,738.00	Remoción del reempedado viejo que está en malas condiciones con baches en ambas calles: loma linda, amapolas, 1ra y 2da de loma linda y se aplique el presupuesto de un reempedado nuevo del presupuesto participativo año 2022 en curso de que mi proyecto gane solicto a las dependencias como alcaldía y el icm nota del monto.
O22NR0706	Banquetas dándole vida a los arboles	85%	0.00	1,041,789.00	880,911.89	1,041,513.12	880,911.89	880,911.89	1,922,425.01	Realizar banquetas con concreto hidrahulico y malla electrosoldada con marcos adecuados de acuerdo al tamaño del árbol para su correcto encajonamiento y reparación de coladeras que se encuentren en las banquetas, así como rampas para personas con discapacidad en las calles ahueli, jacarandas, prolongación jacarandas, camelia, azucena, pino, violeta, jazmín, lirio, cerrada de lirio, tulipán y amapola hasta donde alcance el presupuesto.
O22NR0707	Construcción rehabilitación andador ahuehuete	72%	0.00	1,214,564.00	878,266.74	1,213,602.28	878,266.74	878,266.74	2,091,869.02	Proyectar, diseñar la reconstrucción del andador en su huella y peralte habilitar las proporciones en sus descansos para mejor ascenso y descenso para las personas con capacidades disminuidas ancauzar y canalizar la caída del agua pluvial rehabilitar la jardinera existente como inicio de obra empezando en and. Ahuehuete esquina flor de mora a cda cristina hasta donde alcance el presupuesto.
O22NR0708	Cambio de red de agua de riego (seguimiento)	0%	0.00	843,766.00	0.00	843,766.00	0.00	0.00	843,766.00	Retirar la red de asbesto afectada y colocar la red nueva de pvc



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras
Período:	Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0709	Reparacion de la tubería del sistema de red hidráulica para agua de riego	0%	0.00	816,811.00	0.00	816,747.30	0.00	0.00	816,747.30	Continuar el cambio de tubería de riego para las zonas verdes de batan sur, colonia unidad independencia, 08-016
O22NR0710	Mantenimiento a la red de agua de riego (seguimiento)	0%	0.00	884,683.00	0.00	884,475.88	0.00	0.00	884,475.88	Cambio de tubería de fierro galvanizado por nueva tubería de polietileno de alta densidad
O22NR0711	Andadores dignos 1era etapa.	100%	0.00	954,839.00	954,839.00	954,839.00	954,839.00	954,839.00	1,909,678.00	La idea de este proyecto es reconstruir los andadores que llevan mucho tiempo olvidados, se encuentran en mal estado y otros inconclusos. La idea es crear escalinatas adecuadas en tamaño y altura, muretes para una mayor resistencia de la misma escalinata, pasamanos, alumbrado y pintura. La idea es que los adultos y niños puedan bajar y subir sin ninguna dificultad y así puedan tener una mejor vida. Los andadores son los siguientes por prioridad: and fresno, and 5, and 3, and ojo de agua. La idea es atender todos los andadores de nuestra comunidad. Cabe señalar que este proyecto puede ejecutarse ya que hay 7 andadores y están dentro de la poligonal. Hasta donde el presupuesto alcance. Es importante que tomen en cuenta a nuestra población ya que es triste ver bajar a los niños que van a la escuela con sus zapatos sucios o raspados por la falta de escalones dignos.
O22NR0712	Aula de usos múltiples	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Segunda etapa de construcción y modificación al espacio restante de la lechería para usarlo en actividades culturales, recreativas y deportivas. Hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0713	Una calle sin baches	87%	0.00	881,805.00	765,774.31	881,805.00	765,774.31	765,774.31	1,647,579.31	Pavimentar la calle ignacio mejía y colocación de reductores de velocidad el primero en esquina con Juan alvarez, según frente la casa con número 2 y el tercero en esquina de río magdalena
O22NR0714	Pavimentación con concreto hidráulico 1ra cda. Nogal	0%	0.00	1,126,464.00	0.00	1,126,464.00	0.00	0.00	1,126,464.00	En pavimentar con concreto hidráulico y nivelación de las dos coladeras en 1ra cda. De nogal. col. La cruz



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0715	Velarías recreativas en la guadalupe	0%	0.00	829,081.00	0.00	828,901.25	0.00	0.00	828,901.25	La instalación de dos velarías en los siguientes puntos: alfonso priani esq emiliano zapata y, el segundo en alfonso priani esq francisco sarabia. Cada velaría cubrirá un espacio al cual se le colocarán la siguiente infraestructura: bancas de reposo, luminarias tipo led de 90 watts, botes de basura, mesas y sillas de uso urbano.
O22NR0716	Rehabilitación, modificación y adecuación de las áreas de esparcimiento de barrio las calles	0%	0.00	720,572.00	0.00	719,004.48	0.00	0.00	719,004.48	La construcción de una velaría para cubrir el perímetro interior de la cancha, la nivelación y la creación de canaletas para darle salida al agua que se encharca y la instalación de pasto sintético en las áreas verdes de un costado instalar las siguientes mejoras, contenedores de basura, instalación de sillas y mesas tipo urbano y flora acorde para decorar.
O22NR0717	Caminemos seguros	0%	0.00	2,780,681.00	0.00	2,780,529.17	0.00	0.00	2,780,529.17	Renovacion de escaleras y construccion de rampas para personas con discapacidad, con concreto e instalacion papasapasmanos, en: andador lomita, paraíso, zapotitlan, cerrada la paz ó capulines, cerrada hidalgo, 57 Andador de capulines, cerrada ahuatla, 2° cda de mirador (escalones rampa y maya ciclónica), cerrada ahuatla, aguilas, reforma, palomas y andador guadalupe. Anexo descriptio.
O22NR0718	Adoquinado y nivelación de las cdas durazno, manzano y peral	90%	0.00	759,512.00	685,939.17	759,512.00	685,939.17	685,939.17	1,445,451.17	Rehabilitación, adoquinado y nivelación de las cdas durazno, manzano y peral.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras
Período:	Enero - Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0719	Pavimento en fresnillo	0%	0.00	1,027,711.00	0.00	1,027,711.00	0.00	0.00	1,027,711.00	Reencarpetado en la calle de fresnillo, desde palmeral hasta donde alcance el presupuesto. Se solicita que retiren el pavimento existente ya que se encuentra parchado por cambio de tomas de agua que en años anteriores se realizaron ahí. En este momento la calle se encuentra con baches y parches en cada toma de agua de cada vecino.
O22NR0720	Mejor abasto de agua	90%	0.00	1,609,942.00	1,448,015.72	1,609,913.87	1,448,015.72	1,448,015.72	3,057,929.59	Reemplazo de válvulas de agua existentes con mucha antigüedad. Colocación de válvulas de retención en calles y cerradas donde así se requiera, para un mejor abasto de agua donde las condiciones no son las óptimas. Colocación de válvulas de desfogue en cerradas para mantenimiento de la red. Colocación de tapas de seguridad en cajas de válvulas, en lugares donde se bifurca la red de agua, para evitar la manipulación de válvulas por parte de personas ajenas a el área de operación hidráulica.
O22NR0721	Luminaria en los campos de oyamel y calles aledañas	0%	0.00	1,354,309.00	0.00	1,351,225.93	0.00	0.00	1,351,225.93	La colocacion de luminaria en los campos de oyamel y sus alrededores, rio papaloapan, rio bravo, rio balsas , rio usumasinta y av. Ojo de agua
O22NR0722	Mejorando cda. Fresnillo y ción cruz verde	79%	0.00	1,291,408.00	1,022,624.98	1,290,437.40	1,022,624.98	1,022,624.98	2,313,062.38	Consiste en poner un encarpetado en ción cruz verde al centro de la calle y componer las escaleras y un nicho de la virgen conforme a las necesidades la calle cuenta con 200 mts. En la cda. Fresnillo se pide que la rampa que da acceso a la calle se modifique ya que patinan los carros poniendo concreto asfáltico ya que el presupuesto participativo alcanza a cubrir ambas calles



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0723	Eliminación de fugas en cisterna, modernización del sistema de bombeo y reemplazo de tuberías y válvulas de agua potable 1ra etapa	100%	0.00	758,997.00	758,972.54	758,972.54	758,972.54	758,972.54	1,517,945.08	Modernizar todo el sistema de almacenamiento y distribución de agua potable de la unidad territorial, la cual comprende la revisión y reparación de la cisterna, acondicionamiento del cuarto de máquinas reemplazo del equipo de bombeo y tablero de mando, de tanques hidroneumáticos, de válvulas de distribución y regulación de presión y flujo determinación de nuevas rutas de distribución e instalación de nuevos ductos de material moderno(las tuberías existentes son de diferentes materiales incluyendo el asbesto, prohibido actualmente por sus efectos en la salud), considerando la topografía de la zona, sí como los flujos. Hasta donde alcance el presupuesto participativo 2022.
O22NR0724	Agua de calidad y caminando sin baches	0%	0.00	766,238.00	0.00	762,215.01	0.00	0.00	762,215.01	Cambio de red de agua potable y el armado de concreto para las diferentes calles de la colonia. Principalmente en cajón. Don Juanito, c. Narciso mendoza, c. Xococli, priv. Pino y hasta donde alcance el presupuesto
O22NR0725	Reparando los andadores de mi colonia	0%	0.00	995,805.00	0.00	995,768.05	0.00	0.00	995,768.05	El proyecto consiste en la reparación del andador cerezo o mártires de san ángel desde escalones, planchas y barandales, ya que se encuentra muy deteriorado, aparte no se le ha dado mantenimiento por más de 25 años. Es una vía muy transitada ya que da acceso tanto al centro de salud como a la clínica del imss. Varias personas entre ellas niños, niñas y adultos mayores han sufrido caídas por el pavimento levantado.
O22NR0726	Mejorando las vías (repavimentación)	100%	0.00	947,324.00	947,302.81	947,302.81	947,302.81	947,302.81	1,894,605.62	Repavimentación de las calles: encinos, cedros., cda. Cedros, cda. Pinos, tenatilla, junco marino, cda. 5 de mayo y pradera ya que se encuentran muy afectadas. Hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0727	Por una colonia iluminada	0%	0.00	1,378,837.00	0.00	1,376,509.37	0.00	0.00	1,376,509.37	Sustitución de luminarias viejas por luminarias led en donde no haya luz implementar un poste delgado con luminaria de vela. En toda la colonia. Hasta donde alcance el presupuesto.
O22NR0728	Andador seguro prado (pasamanos y luminaria)	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Construcción de unas escaleras en forma de abanico con pasamanos metálico en ambos lados y la instalación de ocho luminarias cons postes metálicos y base de concreto en el cjon. Prado. También instalar sistema de drenaje pluvial. Hasta donde alcance el presupuesto.
O22NR0729	Para una santa teresa sin baches	100%	0.00	955,139.00	952,574.91	952,574.91	952,574.91	952,574.91	1,905,149.82	Reencarpamiento en calle coahuila entre flore magón y pachuca o hasta donde alcance el presupuesto
O22NR0730	Reencarpamiento y nivelación de la calle 1a cerrada camino a gavillero (paraje subestación)	0%	0.00	945,038.00	0.00	945,038.00	0.00	0.00	945,038.00	Reencarpetar con concreto hidráulico la calle 1a cerrada de camino a gavillero (paraje subestación) y nivelación de la parte inferior, ya que en época de lluvia se acumula el lodo e impide el paso peatonal. Hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Periodo:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0731	Andadores dignos 1era etapa	0%	0.00	1,690,856.00	0.00	1,690,006.38	0.00	0.00	1,690,006.38	La idea de este proyecto es reconstruir los andadores que llevan mucho tiempo olvidados, se encuentran en mal estado y otros inconclusos. La idea es crear escalinatas adecuadas en tamaño y altura, muretes para una mayor resistencia de la misma escalinata, pasamanos, alumbrado y pintura. La idea es que los adultos y niños puedan bajar y subir sin ninguna dificultad y así puedan tener una mejor vida. Los andadores son los siguientes por prioridad: and azucena, and alamos, and granada, and chabacano, and melón, and herreros, and pirul, and pirules, and 1ero de mayo, and eucalipto, and 5 de mayo. La idea es atender todos los andadores de nuestra comunidad. Cabe señalar que este proyecto puede ejecutarse ya que hay 10 andadores dentro de la poligonal. Hasta donde el presupuesto alcance.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0732	Canchita segura (drenaje y malla ciclónica)	95%	0.00	1,129,515.00	1,072,486.71	1,129,474.34	1,072,486.71	1,072,486.71	2,201,961.05	Acondicionar las canchas de tierra unida, forma que se cubran las siguientes necesidades: colocar alrededor de ésta malla ciclónica para demilitar y proteger instalar drenaje pluvial conectado al drenaje público (rascar, retirar tierra y escombros) y colocación de rejillas nuevas en toda la área de las canchas. Hasta donde alcance el presupuesto.
O22NR0733	Por una mejor red hidráulica y drenaje	0%	0.00	878,528.00	0.00	875,941.06	0.00	0.00	875,941.06	Mejoramiento de red hidráulica y de drenaje. Hacer cambio de tubería vieja de la red hidráulica y de drenaje para tener un buen abasto de agua potable y lograr un desasolve adecuado a su vez se pide que terminados los trabajos de cambio de tubería se rehabilite el andador. Esto incluye tapar zanjas y pavimentarlo. Hasta donde alcance el presupuesto.
O22NR1227	Mejoramiento a un espacio público "última morada con dignidad"	35%	0.00	2,411,490.00	844,021.50	2,411,490.00	844,021.50	844,021.50	3,255,511.50	Brindar espacios seguros y funcionales para el desarrollo de las diferentes actividades que se realizan en este tipo de áreas al servicio de la sociedad.
O22NR1228	Rehabilitación y Mantenimiento "Mejoras Para El Panteón San José (San Nicolás 2)	0%	0.00	2,159,226.00	0.00	2,159,226.00	0.00	0.00	2,159,226.00	Brindar espacios seguros y funcionales para el desarrollo de las diferentes actividades que se realizan en este tipo de áreas al servicio de la sociedad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras								
Período:		Enero - Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1293	Realizar una Restauración enmarcada en los lineamientos de Conservación y Restauración de Monumentos, aplicándolo para la parroquia de San Jeronimo .	0%	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	Realizar una Restauración enmarcada en los lineamientos de Conservación y Restauración de Monumentos, aplicándolo para la parroquia de San Jeronimo .
TOTAL URG			374,346,331.00	408,857,075.44	282,832,841.25	408,284,461.99	282,832,841.25	282,832,841.25	691,117,303.24	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0011	Adquisición de mobiliario para el Equipamiento del Nuevo Edificio de la Sede de la Alcaldía y diversas áreas de la misma.	4%	12,528,500.00	10,755,544.60	464,207.64	10,078,342.57	10,542,550.21	464,207.64	10,542,550.21	Se reporta la adquisición de Mesas, sillas y carpa para el área de Protección Civil, por otra parte, el área de servicios Urbanos, realizó la adquisición de carritos para barrido manual para la recolección de residuos solidos (basura).
A22NR0035	Adquisición de equipo de cómputo y equipo audiovisual para diversas áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	4,415,835.00	5,073,485.42	0.00	4,957,139.36	4,957,139.36	0.00	4,957,139.36	Como area encargada de bienes informaticos, el área de modernización administrativa, realizó la adquisición de Equipo Informático, tales como 45 Pc Escritorio, 3 Pc Portatil Desarrolador, 10 Pc Portatil, 5 Impresoras MultifuncionaIn Laser, 3 Impresora Monocromatica, 10 Scanner, 2 No Break Y 1 Pc Portail Desarrolador, Compra de equipo de computo: 1 escaner, 2 Computadoras de escritorio, 6 Comptadoras portatiles, 1 Proyector, 1 Plotter de impresión y escanéó.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0053	Adquisición de equipo educacional y recreativo	89%	22,384.00	240,628.00	213,743.86	7,632.01	221,375.87	213,743.86	221,375.87	Para llevar a cabo la rehabilitación en los baños de Parque Lincoln, fue necesario contar con mamparas porcelanizada (porcewol) y secador eléctrico de manos. Derivado de la recuperacion de los módulos de vigilancia en la Demarcación, fue necesario equiparlos con despachadores de agua fría y caliente para garrafones de 20 litros y hornos de microondas de 1.4 pies .



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0069	Adquisición de equipo audiovisual.	98%	933,454.00	933,454.00	919,399.44	13,453.68	932,853.12	919,399.44	932,853.12	Se informa la adquisición de un siste lineal de audio 400W RMS, micrófonos para voz inalámbricos, micrófonos lavalier inalámbrico, micrófonos con adaptador de diadema inalámbrico, pedestal para mesa para micrófono, lámpara cabeza móvil, cañón led, color audio rítmica cambio de colores rápidos, consola de iluminación control hog y bocina 2 entradas combinadas.
A22NR0085	Adquisición de equipo deportivo para una mejora en la calidad de los servicios deportivos	0%	2,214,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado en el transcurso del año.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0097	Adquisición de equipo audiovisual y otros equipos.	97%	255,800.00	255,800.00	249,198.16	0.00	249,198.16	249,198.16	249,198.16	Se realizó la compra de 1 equipo de video y 1 equipo de fotografía, ambos con accesorios.
A22NR0108	Adquisición de carpas, equipo educacional y recreativo	72%	102,234.00	55,776.00	39,999.99	0.00	39,999.99	39,999.99	39,999.99	El área de Protección Civil informo la adquisición de un kit de de rescate vertical, ascenso y descenso, que tiene una mochila porta equipo, arnés, silla podium, puño ascensor, anillo cinta plana, cuerda y protector de cuerda.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0118	Adquisición de equipo médico y de laboratorio.	89%	1,000,755.00	658,993.00	584,705.15	73,698.62	658,403.77	584,705.15	658,403.77	Se reporta la adquisición de oxímetros para ser utilizados en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI's) a cargo de la Alcaldía. Así como la adquisición de desfibrilador, monitor de alta resolución, botiquín tipo mochila, sabana térmica, tijeras onfalotomo, esfigmomanómetro pediátrico, lámparas de diagnóstico, esfigmomanómetro adulto, tanque de oxígeno portátil de 425 lts, tanque de oxígeno portátil de 682 lts, tanque de oxígeno de 3455 lts, estetoscopio biauricular, estetoscopio pediátrico.
A22NR0127	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio.	71%	69,462.00	69,462.00	49,402.08	0.00	49,402.08	49,402.08	49,402.08	Se reporta la adquisición de despachadores de toallas para ser utilizados en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI's) a cargo de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0135	Adquisición de Vehículos para el cumplimiento de programas públicos y Administrativos para diversas áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	5,350,000.00	4,926,642.00	0.00	4,069,285.00	4,069,285.00	0.00	4,069,285.00	Se formalizaron recursos para realizar la compra de una camioneta de rescate urbano para el Área de Protección Civil, y otros vehículos operativos para la Dirección General de Obras.
A22NR0144	Adquisición de Contenedores para residuos sólidos de los mercados de la Alcaldía.	97%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,923,005.12	0.00	2,923,005.12	2,923,005.12	2,923,005.12	El área de Servicios Urbanos, reporta la adquisición de 18 contenedores para camionetas de izaje para recolección de residuos sólidos en mercados



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0152	Adquisición de drones para filmación aérea y fotografía.	0%	50,000.00	180,968.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	Se informa la adquisición de un equipo dron que tiene como finalidad contar con equipos suficientes que permitan a la Dirección General de Obras llevar a cabo oportunamente trabajos de planeación y diseño de los proyectos de inversión a ejecutarse durante un ejercicio fiscal, a fin de generar mayores gamas de posibilidades para el desarrollo de estudios y proyectos ejecutivos de obra pública.
A22NR0160	Adquisición de Unidades portátiles de espuma para incendios.	0%	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado en el transcurso del año.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0168	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	96%	1,755,177.00	1,755,177.00	1,688,775.33	63,635.28	1,752,410.61	1,688,775.33	1,752,410.61	Se reporta la adquisición de despachadores de toallas para ser utilizados en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI's) a cargo de la Alcaldía.
A22NR0176	Adquisición de Maquinaria y equipo industrial para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	43%	262,555.00	222,475.00	96,577.41	113,100.00	209,677.41	96,577.41	209,677.41	A cargo de la Dirección General de Obras, se informa la adquisición de motobomba centrífuga monofásica de 1/2 HP. BOAC-1/2AX, Motobomba centrífuga monofásica de 1 HP. BOAC-1AX, Bomba sumergible de 1/2 HP para agua limpia. BOS-1/2LP, Bomba sumergible de 1 HP para agua limpia. BOS-1LP, Compresor de aire portátil con motor a gasolina de 7 HP tipo industrial. (se cotiza compresor de aire lubricado 1 etapa de 6.5 HP, motor gasolina B&S XR con tanque de 108L 125 PSI), MOD. E170G0650BS-108., Equipo Hidrolavadora tipo Karcher para alta presión. HILA-2000



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0184	Adquisición de Maquinaria y equipo de construcción para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	35%	151,000.00	241,000.00	84,900.11	64,322.60	149,222.71	84,900.11	149,222.71	A cargo de la Dirección General de Obras, se informa la adquisición de Apisonador o compactador de piso tipo bailarina de 6.5HP DE 70kgs de peso aproximado BVC-765, así como andamio, revolvedora para mezcla de concreto olla de metal (Mulch)
A22NR0192	Adquisición de equipo de oficina.	89%	1,010,500.00	1,123,148.00	997,600.00	125,048.00	1,122,648.00	997,600.00	1,122,648.00	Se reporta la adquisición de 100 radios y dos repetidoras, así como una repetidora de radio frecuencia condisplay 400-470 MHZ, 16 canales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0199	Adquisición de equipos de generación de energía para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	122,176.00	334,028.32	0.00	221,056.50	221,056.50	0.00	221,056.50	A cargo de la Dirección General de Obras, se informa la adquisición de un a planta generadora de luz de combustión de gasolina , Secador eléctrico de manos, variadores de frecuencia para bombas trifásicas 3 fases para bomba de 5HP, variador de frecuencia para bomba trifásica A 220V, para bomba de 30 HP, arrancador magnético para bomba de 1 HP.
A22NR0205	Adquisición de equipo industrial y herramientas para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	987,909.00	968,236.00	0.00	951,890.61	951,890.61	0.00	951,890.61	Se reportan recursos comprometidos para adquirir maquinaria y herramienta para proporcionar y facilitar el mantenimiento preventivo y correctivo al arbolado urbano que se encuentra en banquetas, parques, jardines y camellones. El área de obras reporta la entrega de equipo de asperion para aplicación de pintura por sistema de aireles, equipo de oxicorte con accesorios completos, equipos para soldar portátiles, cortadoras de concreto martillo demoledor y rompedor, mini esmeriladoras, destapacaños k-45af con cable nucleo interior c- lic 5/16x25 tambor interno, taladro rotomartillo con bloqueero de 1/2" de 850 watts



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0210	Adquisición de equipo médico, de rescate y contra incendios.	97%	128,572.00	133,572.00	129,699.99	0.00	129,699.99	129,699.99	129,699.99	<p>Se reporta la adquisición de termómetros infrarojos y aspersores para ser utilizados en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI's) a cargo de la Alcaldía.</p> <p>En tanto protección Civil reporta la adquisición de mochilas aspersoras, extintores y detectores de fugas de gas.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0214	Adquisición de software y licencias para la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	2,391,317.00	4,269,032.00	0.00	3,444,533.00	3,444,533.00	0.00	3,444,533.00	El área de modernización administrativa reporta la adquisición de 300 licencias google workspace business starter y 1200 google workspace frontline.
A22NR0453	Adquisición de equipos de transporte.	100%	0.00	254,196.40	254,195.50	0.00	254,195.50	254,195.50	254,195.50	Se realizó la compra de 3 tres bicicletas electricas, para atender emergencias prehospitalarias en colonias con difícil acceso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0513	Adquisición de Equipo de Administración, para el área de la Dirección General de Desarrollo Social	100%	0.00	1,310,916.00	1,310,916.00	0.00	1,310,916.00	1,310,916.00	1,310,916.00	Para impulsar la Acción Social "Manos a la Olla", fue necesario realizar la adquisición de utensilios para cocinar los alimentos a elaborr diariamente y con ello beneficiar a la población en la Demarcación.
A22NR0573	Adquisición de Equipo receptor de alertamiento sísmico	0%	0.00	3,532,220.00	0.00	3,530,185.65	3,530,185.65	0.00	3,530,185.65	Con recursos del Presupuesto Participativo 2022 se informa la formalización del contrato para la compra de equipo receptor de alertamiento sísmico, que beneficiarían a los vecinos de la colonia América, Anáhuac Los Manzanos y Periodista.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0602	Adquisición de Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de atención de desastres naturales.	0%	0.00	3,022,666.00	0.00	3,003,947.60	3,003,947.60	0.00	3,003,947.60	Se encuentran formalizados recursos para llevar a cabo la compra de 2 camionetas de rescate urbano, así como un vehículo táctico fabricado con placa de acero astm-36-A, con equipo audiovisual tipo policial, dimensiones acordes al chasis montado, cabina sencilla tracción trasera, para las áreas de Protección Civil y Comisionado en Seguridad Ciudadana.
A22NR0657	Adquisición de patrullas	0%	0.00	1,729,828.00	0.00	1,241,790.73	1,241,790.73	0.00	1,241,790.73	Con recursos del Presupuesto Participativo 2022 se informa la formalización del contrato para la compra de dos patrullas, que beneficiaran a los vecinos de las colonias San Miguel Chapultepec I y Molino del Rey.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0771	Adquisición de Mobiliario, Estantería, Aire acondicionado, Licencias y Equipo Informático, para el área de la Comisión de Seguridad Ciudadana.	0%	0.00	10,481,205.28	0.00	10,481,204.67	10,481,204.67	0.00	10,481,204.67	Como parte de mantenimiento integral, equipamiento y mejoramiento de la infraestructura del centro de monitoreo (base sombra) de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se informa la formalización del contrato para adquirir estaciones para 2 monitores c/silla y gabinete rack para centros de datos gabinetes de montaje en pared, ups de 1000va/900w, puntos de acceso, 2 cisco business, 3 nvr compatible con core, standard y Enterprise, pantallas para videomuro (sala de juntas), licencia de cámara acc 7 enterprise edición y sistema de aire acondicionado de 220v/230v.
A22NR0772	Adquisición de Equipo de Comunicación y Equipos de seguridad para el área de la Comisión de Seguridad Ciudadana	0%	0.00	1,135,391.30	0.00	1,135,391.27	1,135,391.27	0.00	1,135,391.27	Como parte de mantenimiento integral, equipamiento y mejoramiento de la infraestructura del centro de monitoreo (base sombra) de la Alcaldía Miguel Hidalgo, cámaras ip bullet, cámaras ip mini domo, cámaras ip ptz y radios enlaces con puerto gigabit ethernet de onda corta/onda larga (transmisor y receptor).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0011	Continuación de la construcción del nuevo edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	37%	12,000,000.00	12,000,000.00	4,478,755.93	7,508,414.29	11,987,170.22	4,478,755.93	11,987,170.22	Desmantelamiento de estructura existente, rehabilitación en área de cocina, rehabilitación en área de bodega, imagen institucional, señaletica, colector pluvial, firme de concreto en ala sur y poniente, impermeabilización en azotea, mantenimiento y sellado de láminas de techumbre, pintura en muros en general, reubicación de muro de cristal en escaleras de emergencia, barandales en azotea.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0026	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel Hidalgo.	44%	105,075,649.00	65,888,809.00	28,753,657.28	36,352,648.12	65,106,305.40	28,753,657.28	65,106,305.40	Se informa la realización de trabajos de bacheo, mediante la definición de una figura geométrica donde se presenta el bache de la calle, aplicando un riego de liga a razón de 0.7 litros por metro cuadrado, para finalmente agregar el material de carpeta asfáltica compactada. Asimismo, se realiza construcción de carpeta asfáltica, tendido y compactación al 95% de su densidad máxima por medios mecánicos esto en diversos puntos de la colonia Bosque de las lomas, Anzures, Verónica Anzures, Lomas de Chapultepec IV sección, Reforma Pensil , Pensil Norte, Escandón Secc. I y II
O22NR0042	Rehabilitación de Mercados Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	22%	20,000,000.00	33,579,030.65	7,277,158.39	26,209,134.23	33,486,292.62	7,277,158.39	33,486,292.62	Se informa la rehabilitación de los siguientes mercados públicos en la Demarcación y las actividades realizadas en los mismos: <u>Mercado Plutarco Elías Calles (Chorrillo)</u> , con obras de impermeabilización de canalón, de azotea, aplicación de pintura, cableado cal 10, colocación de luminarias, ajuste y mantenimiento de portón deslizable. <u>Mercado Anáhuac Zona 1</u> , con obras de impermeabilización, sustitución de lámparas, cableado cal 12, cableado cable desnudo calibre 12. <u>Mercado América</u> , colocación de domo, rehabilitación de red hidráulica, colocación de tarjas, cambio de tapas de registro, impermeabilización. <u>Mercado 18 de Marzo</u> , impermeabilización, rehabilitación de drenaje y de la red hidráulica, colocación de piso de mosaico, pulido de piso, colocación de láminas en techumbre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
										<p><u>Mercado Tacuba</u>, mediante obras de retiro y sustitución de cubierta y estructura en el área de comedores y jarcería, de luminarias, del sistema de impermeabilizado en la azotea; así como el cambio de tubería hidráulica de toma general localizada en azotea, cambio de transformador en subestación, tendido de tubería para canalización de cableado de acometida general eléctrica del mercado, suministro e instalación de tubería y cableado eléctrico en áreas de carnicerías, cocinas y cremerías y sustitución de cubierta y armadura metálica por lamina tipo acrílico y armadura.</p> <p><u>Mercado Argentina</u> con el sistema de aplicación de impermeabilizante en área de estacionamiento y colocación de piso epóxico, renivelación en puntos críticos donde no hay pendientes para el escurrimiento de aguas pluviales, enrasado donde la función principal es eliminar el 70% de los defectos y detalles con los que cuenta actualmente la losa, cambio de 150m2 del sistema de impermeabilización en área de losa convencional por sistema prefabricado y se retiró y sustituyeron lavaderos hechos en sitio, a base de estructura de acero tipo estructural y los lavaderos fabricados a base de granito reforzados con malla electrosoldada 6-6 10-10.</p>
O22NR0057	Rehabilitación de Centros y Espacios Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	8%	10,000,000.00	24,841,562.21	2,007,883.22	22,806,807.00	24,814,690.22	2,007,883.22	24,814,690.22	<p>Al periodo se reporta la realización de trabajos para mejoramiento y rehabilitación de los siguientes espacios deportivos:</p> <p><u>Deportivo Parque Ecológico 18 de Marzo</u>, se realizaron obras de demolición de recubrimiento de mosaico, azulejo y cintilla, montaje de calentadores solares en azotea, colocación de techumbre a base de losa-acero, colocación de cancelería de aluminio incluye vidrios, colocación de ventanas de aluminio.</p> <p><u>Deportivo José María Morelos y Pavón</u>, mediante la colocación de muros de tablaroca e impermeabilización de azotes.</p> <p><u>Deportivo Plan Sexenal</u>, el desmantelamiento de lámina metálica kr16 y lámina traslucida de acuerdo a proyecto propuesto, desmantelamiento de paneles de policarbonato celular en muro cortina de acuerdo a proyecto propuesto, suministro e instalación de panel, impermeabilización en azotea (sistema prefabricado), previa preparación de la superficie, suministro, colocación y conexión de lámpara led tipo industrial de 100 wats 6,500 k, 12,000 lm, fabricada en aluminio color negro.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0072	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	15%	9,020,000.00	4,020,000.00	621,801.54	3,397,325.72	4,019,127.26	621,801.54	4,019,127.26	<p>Con el propósito de mejorar las condiciones físicas de los inmuebles dedicados al desarrollo social en la Alcaldía y con ello incrementar la calidad de los servicios en dichos inmuebles, se han realizado acciones tendientes al mejoramiento de los siguientes inmuebles:</p> <p>Faro del Saber Argentina, con el montaje de cancelería de hasta 3 mts. de altura con canaleta, desmantelamiento de impermeabilizante existente, impermeabilización de azotea, colocación de muros de hasta 3 mts. de altura, pintura en muros interiores y exteriores de pretil de azotea, colocación de lavabo en baño.</p> <p>Faro del Saber Bicentenario, se realizó la apertura de cepas para tapanco, armado de zapatas y contratrás, demolición de bodega de tabla roca por ampliación.</p>
O22NR0087	Rehabilitación de escuelas de educación básica de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	6%	30,000,000.00	35,418,844.17	1,964,104.95	32,927,111.68	34,891,216.63	1,964,104.95	34,891,216.63	<p>Al periodo se han realizado trabajos de mantenimiento mayor en los siguientes inmuebles educativos: CENDI 18 de marzo, Granada, Margarita Maza de Juárez, Parque Lira, Canaguin y Chorrillo. Primarias Miguel F. Martínez, Luis Hidalgo Monroy, Pípila Verde, Ángel de la Peña, David G. Berlanga y Estado de Guerrero y la Secundaria No. 168.</p> <p>Es importante señalar que, dentro de esta acción, se realiza la construcción del nuevo CENDI Constituyentes, cuyo objetivo principal consta de dotar de espacios educativos con mayor calidad y con la finalidad de que los centros de desarrollo infantil ubicados en mercados sean reubicados para disminuir riesgos con la población infantil.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0340	Instalación y suministro de luminarias para comités vecinales o pueblos originarios 2022	0%	0.00	19,607,036.00	0.00	19,605,473.06	19,605,473.06	0.00	19,605,473.06	Con recursos del Presupuesto Participativo 2022 se informa la formalización del contrato para la realización de obra relacionada con la instalación y suministro de luminarias, beneficiando a los vecinos de los Comités Vecinales en Agricultura, Ahuehuetes Anáhuac, Torre Blanca (Ampl), Anáhuac Lago Norte, Anáhuac Peralitos, Ángel Zimbrón, Bosques De Chapultepec (Polanco), Daniel Garza, Deportiva Pensil, Francisco I Madero, Nueva Argentina (Argentina Poniente), Pensil Norte, San Joaquín, Verónica Anzures, 10 De Abril, Anáhuac I, Popotla I, San Miguel Chapultepec II, Lomas De Chapultepec II.
O22NR0341	Rehabilitación de banquetas para Comités Vecinales o Pueblos Originarios 2022	0%	0.00	5,624,604.00	0.00	5,545,428.79	5,545,428.79	0.00	5,545,428.79	Con recursos del Presupuesto Participativo 2022 se informa la formalización del contrato para la realización de obra relacionada con la Rehabilitación de banquetas, beneficiando a los vecinos de los Comités Vecinales en Anáhuac Mariano Escobedo, Ignacio Manuel Altamirano, Los Morales (Polanco), Modelo Pensil, Pensil Sur, San Diego Ocoyoacac.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0342	Rehabilitación de Espacios Públicos para comités vecinales o pueblos originarios 2022	0%	0.00	21,529,291.00	0.00	21,379,201.56	21,379,201.56	0.00	21,379,201.56	Con recursos del Presupuesto Participativo 2022 se informa la formalización del contrato para la realización de obra relacionada con la Rehabilitación de Espacios Públicos, beneficiando a los vecinos de los Comités Vecinales en Anzures, Bosques De Las Lomas, Chapultepec Morales (Polanco), Cuauhtémoc Pensil, Daniel Garza (Ampl), México Nuevo, Militar 1 K Lomas De Sotelo (U Hab), Nextitla, Pensil San Juanico , Plutarco Elías Calles, Popo, Reforma Pensil, Santo Tomas, Tacuba, Tacubaya, Escandón I, Escandón II.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0343	Mantenimiento de Infraestructura Vial para comités Vecinales o Pueblos Originarios 2022	0%	0.00	9,203,947.00	0.00	9,191,681.30	9,191,681.30	0.00	9,191,681.30	Con recursos del Presupuesto Participativo 2022 se informa la formalización del contrato para la rehabilitación de vialidades secundarias, beneficiando a los vecinos de los Comités Vecinales en Anáhuac Dos Lagos, Anáhuac Lago Sur, Argentina Antigua, Legaria, Morales sección Palmas (Polanco), Popo (Ampl), Un Hogar Para Nosotros, Ventura Pérez De Alba, Anáhuac II.
O22NR0344	Rehabilitación de la red de drenaje e hidráulica para comités vecinales o pueblos originarios 2022	0%	0.00	7,936,084.00	0.00	7,900,225.23	7,900,225.23	0.00	7,900,225.23	Con recursos del Presupuesto Participativo 2022 se informa la formalización del contrato para la Rehabilitación de la red de drenaje e hidráulica, beneficiando a los vecinos de los Comités Vecinales en Del Bosque (Polanco), Huichapan, Irrigación, Legaria (U Hab), Lomas Altas, Lomas De Reforma, Rincón Del Bosque, San Lorenzo Tlaltenango, Popotla II



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0772	Renovación de Banquetas y Guarniciones de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	0.00	1,300,000.00	0.00	1,299,538.65	1,299,538.65	0.00	1,299,538.65	Se informan obras relacionadas con la renovación de banquetas, mediante la detección del grado de deterioro de las banquetas con la finalidad de verificar las dimensiones del área a atender, así como las acciones previas requeridas (retiro de material dañado, retiro de raíz de árbol, verificación de existencia de líneas de gas, luz o cable), una vez lo anterior, se procederá a llevar a cabo la demolición de la banqueteta y guarnición existente, posteriormente realizarán trabajos de acarreo de demolición, se mejorará y compactará el terreno, procediéndose a colocar el concreto a utilizar, dejando su junta constructiva para la dilatación del material a utilizar y evitar se estrellen el concreto. Los trabajos se han realizado en diversas colonias, atendiendo los folios que genera el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1127	Rehabilitación y Mantenimiento de Cruceros Seguros Palmitas	0%	0.00	10,500,000.00	0.00	10,496,062.29	10,496,062.29	0.00	10,496,062.29	Del Convenio formalizado con SEMOVI, la Alcaldía accedió a recursos de parquímetros, para realizar obras de reencarpetao de cruces a base de fresado de carpeta asfáltica riego de liga y colocación de mezcla asfáltica templada modificada pg 70-22; rehabilitación de banquetas y guarniciones con rampas para personas con capacidades diferentes protegidos con bolardos a base de tubo de acero de 6" de diámetro reforzados con concreto armado y colocación de señalamiento horizontal con pintura termoplástica en pasos peatonales, acotamientos, pictogramas diversos y pintura tráfico de un solo componente en guarnición y reductores de velocidad.
O22NR1128	Rehabilitación de Espacios Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	0.00	9,000,000.00	0.00	8,995,082.75	8,995,082.75	0.00	8,995,082.75	Se informan obras relacionadas con la colocación de super-poste, rehabilitación de plaza del Deportivo Pavón, con la finalidad de mejorar las condiciones del espacio público, asimismo, se realizó el mejoramiento de tres espacios con la colocación de lonarías, los puntos atendidos fueron Lonaria Jardín Diana en Golfo Riga y Golfo Gabes, Lonaria Parque Arista en Calle Gral. Arista, Lonaria Parque Infantil en Av. Observatorio y Sur 128.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1241	Rehabilitación de Cruces Seguros en Sierra Nevada-Monte Everest, Sierra Nevada-Monte Blanco, Sierra Nevada-Monte Himalaya y Alpes-Monte Blanco-Prado Norte.	0%	0.00	10,500,000.00	0.00	10,496,519.55	10,496,519.55	0.00	10,496,519.55	Del Convenio formalizado con SEMOVI, la Alcaldía accedió a recursos de parquímetros, para realizar obras de reencarpado de cruces a base de fresado de carpeta asfáltica riego de liga y colocación de mezcla asfáltica templada modificada pg 70-22; rehabilitación de banquetas y guarniciones con rampas para personas con capacidades diferentes protegidos con bolardos a base de tubo de acero de 6" de diámetro reforzados con concreto armado y colocación de señalamiento horizontal con pintura termoplástica en pasos peatonales, acotamientos, pictogramas diversos y pintura tráfico de un solo componente en guarnición y reductores de velocidad.
O22NR1242	Creación de Comedor comunitario para la colonia Lomas de Sotelo en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	0.00	2,700,000.00	0.00	2,696,722.06	2,696,722.06	0.00	2,696,722.06	Con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), se informa la realización de trabajos de la cubierta horizontal a base de lona de importación, suministro e instalación de cortinas con caída vertical a base de lona de importación, piso pulido de concreto, suministro, colocación y conexión de lampara led tipo industrial.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1249	Rehabilitación de Espacio Público en la Av. Thiers, etapa 1 de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	0.00	8,400,000.00	0.00	8,390,865.65	8,390,865.65	0.00	8,390,865.65	Del Convenio formalizado con SEMOVI, la Alcaldía accedió a recursos de parquímetros, para realizar obras de rehabilitación de banquetas y guarniciones con rampas para personas con capacidades diferentes protegidos con bolardos a base de tubo de acero de 6" de diámetro reforzados con concreto armado y colocación de señalamiento horizontal con pintura termoplástica en pasos peatonales, acotamientos, pictogramas diversos y pintura tráfico de un solo componente en guarnición y reductores de velocidad.
O22NR1264	Relleno de minas en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	Los trabajos realizados en la mina ubicada en la calle 8 de septiembre correspondieron los siguientes: trazo y nivelación para desplante de estructuras, con equipo de topografía, Piso de concreto hidráulico elaborado en obra resistencia normal f'c= 200 kg/cm2, de 10 cm de espesor reforzado con malla electro soldada, remoción y demolición a mano de materiales producto de los caldos en el interior de la mina o caverna, Iluminación de cavidad en minas, Relleno de excavaciones para estructuras, con material producto de la excavación o con material (tepetate), compactado en diferentes grados por medios mecánicos o con pisón de mano, Suministro, fabricación y colocación de mezcla fluida de mortero constituida por agua-cemento-bentonita-arena, Movimiento de equipo de perforación dentro de obra de sondeo a sondeo.
TOTAL URG			223,152,823.00	340,363,052.35	55,109,687.09	280,508,899.08	335,618,586.17	55,109,687.09	335,618,586.17	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0012	Adquisición de Equipo para Clínica de recuperación Post-COVID.	0%	2,000,000.00	72,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0036	Adquisición de equipo para Casas del Adulto Mayor.	78%	1,000,000.00	1,000,000.00	169,986.60	613,847.63	783,834.23	169,986.60	783,834.23	Adquisición de 20 (MOB) (6) reposets grandes (home market todo para ti sillón reposet reclinable),(1) sala amplia de descanso (juego de sofás mainstays de ratán 6 piezas) (12) sillas (acojinadas con brazo atrikko) (1) cocineta integral (fabricada en madera de pino), Meta 2: 240 (EML) (10) pares muletas de aluminio (drive mu10433dr), (30) andaderas (rollator medical store anr2025nms), (60) bastones (tipo ortopédicos puño alemán), (30) bastones de tripie (marca speedy modelo p: spb7510-b: spb7511), (2) tanque terapéutico (de 5 cuerpos de agua delimitados por paredes interiores), (20) soporte para paciente mayor con silla de ruedas arnés espalda,(20) kit de curación o botiquín reximed equipado, (50) camillas con colchones especiales diseñado para el tratamiento y prevención de lesiones como llagas, fisuras, úlceras, escaras y otras heridas, (18) burbujas de aire inflado alterno con agujeros de baja pérdida de aire, proporcionando una óptima ventilación. Meta 3: 5 (EAV) (2) pantallas grandes (hisense smart tv led h65g 85", 4k ultra hd), (1) equipo de sonido stagepas600bt yamaha fuente de poder y (2) bocinas bluetooth 4.1 680w yamaha rango de alcance 10mts.
A22NR0054	Adquisición de camioneta de redilas 3.5 Toneladas.	0%	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0070	Adquisición de Pipas con bomba.	100%	6,700,000.00	2,676,386.80	2,676,386.80	0.00	2,676,386.80	2,676,386.80	2,676,386.80	Adquisición de (1) camión serie mv, cabina regular en color blanco de acero reforzado hsla laminado en frío para gran durabilidad, con una distancia entre ejes de 7.90 m., eje trasero sencillo dana espaiser: 6,120 - 13,600 kg. (13,500 - 30,000 lb.), eje delantero dana espaiser: 3,3628 - 6350 kg. (8,000 - 14,000 lb.), suspensión delantera de muelles de hojas parabólicas de 3,628 - 6,622 kg. (8,000 - 14,000 lb.), suspensión trasera de muelles individual de resistencia variable de 6,120 - 14,060 kg. (13,500 - 31,500 lb.), sistema eléctrico diamond logic, alternador de 12 v (160 - 325 amperios), dos baterías de 12 voltios, faros de halógeno de larga duración, sistema de escape individual horizontal con dispositivo de postratamiento, instalado debajo de la cabina, frenos hidráulicos de discos con abs de cuatro canales, dirección trw/ross power, motor cummins isl 9 de 280 - 340 hp y 1,060 - 1,700 nm (780 - 1,100 lb - ft) de torque, transmisión eaton fuller mecánica de 10 velocidades, neumáticos continental 11r 22.5, tanque de combustible de 100 galones. equipado con un tanque cisterna para agua con capacidad de 10,000 litros (con una logitudad no mayor 5.2 metros), fabricado en acero al carbón con lamina calibre 10, pintura interior epóxica y exterior de esmalte anticorrosivo en color blanco, escalera trasera, pasamanos tubular, tres rompeolas, tres escotillas, tres salidas de aguas de tres pulgadas cada una con su respectiva válvula.
A22NR0086	Adquisición de Ambulancia.	0%	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Diciembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0098	Adquisición de equipo fotográfico para cobertura.	0%	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0109	Adquisición de equipo para cobertura de video.	0%	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0119	Adquisición de equipo informático para cobertura fotográfica y de video.	0%	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0128	Adquisición de Equipo Informático para las distintas áreas de la Alcaldía.	97%	1,700,000.00	1,700,000.00	1,653,118.32	0.00	1,653,118.32	1,653,118.32	1,653,118.32	Adquisición de (15)LAPTOPS con Lector de tarjeta de memoria uSD 4.0 2. Conector para auriculares universal 3. USB 3.2 Powershare 4. USB 3.2 5. HDMI 2.0 6. RJ45 7. Ranura para candado Wedge 8. Thunderbolt™ 4 con suministro de alimentación y DisplayPort (USB Type-C™) 9. Thunderbolt™ 4 con suministro de alimentación y DisplayPort (USB Type-C™) 10. Lector de tarjetas inteligentes (opcional) 11. Ranura de eSim externa (opcional, no se muestra en la parte posterior), (10) SCANNER HP Inc Scanjet Pro N4000 Snnw1 Dimensiones del artículo Largo x ancho x alto 30 x 41 x 31 centimeters Número de modelo 6FW08A#B19 , (50) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Lenovo think Centre M720sSSFF INTEL CORE I7, I7-8700,8GB DDR4, 1000 GB , WINDOWS 11 , (1)PLOTTER Plotter HP Designjet T1700 44" 1118 mm Inyección de Tinta Térmica Color W6B55A,Plotter HP Designjet T1700 44" 1118 mm Inyección de Tinta Térmica Color W6B55A,Tecnología de impresióninyección de tinta térmica,2400 x 1200 DPI 116 pph,Cabezal de impresora 3Capacidad de almacenamiento interno,500 GBUnidad de almacenamientoUnidad de disco duroNivel de potencia acústica (en reposo)5 dB
A22NR0136	Adquisición de Autobús Turístico.	98%	4,500,000.00	4,950,000.00	4,848,178.24	0.00	4,848,178.24	4,848,178.24	4,848,178.24	Adquisición de (1) Autobus Turistico Volvo 9800, tanque de combustible diésel de 6 cilindros en línea, 460 o 500 hp.l, Suspensión de aire controlada electrónicamente con función de arrodillamiento. Frenos de disco controlados electrónicamente (EBS) y Programa de estabilidad electrónica (Electronic Stability Program, ESP) de Volvo Freno de motor Volvo (Volvo Engine Brake, VEB) y función combinada de frenado. Longitud 13.2 m (2 ejes), Ancho 2.6 m, Altura 3.85 m, Peso bruto vehicular 19,500 kg (2 ejes).
A22NR0145	Adquisición de Impresoras y Computadoras.	0%	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Diciembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0153	Adquisición de Instrumentos Musicales.	0%	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0161	Adquisición de Equipo de Audio.	100%	12,000.00	12,000.00	11,999.04	0.00	11,999.04	11,999.04	11,999.04	11,999.04	Adquisición de (1) Minicomponente de 10000 watsminicomponente lg de 2.1 canales cj45
A22NR0169	Adquisición de camioneta para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	0%	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0177	Adquisición de Planta de Luz para emergencias.	100%	20,000.00	70,000.00	69,997.88	0.00	69,997.88	69,997.88	69,997.88	Adquisición de (1) planta generadora de corriente eléctrica alterna móvil de gasolina, de 4 tiempos, de 13.1 hp y arranque manual/eléctrico. Equipado con sensor de bajo nivel de aceite. Potencia: 13.1 hp, tipo: gasolina, arranque: eléctrico/manual, capacidad tanque de combustible: 25 litros, dimensiones: 69 x 56 x 56 cm, embobinado: aislamiento clase f, frecuencia nominal: 60 hz, motor: 4 tiempos, peso (kilogramos): 82, potencia máxima: 6000 w, potencia nominal: 5500 w, salidas dc: 12v/8.3a, velocidad nominal: 3600 rpm, voltaje: 110/220, incluye batería
A22NR0185	Adquisición de camión con brazo hidráulico.	0%	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0300	Adquisición de Kit de radiocomunicadores portátiles	100%	0.00	11,000.00	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00	10,962.00	Adquisición de (3) kit de 2 radiocomunicadores portátiles, alimentación: 3,7 v- (batería rígida), rango de frecuencia: uhf 400 a 470 mhz, canales: 16, espacio de canales: 12,5 khz, rango de temperatura de operación: -20 °c a +60 °c, peso: 250 g, transmisor uhf: poder de transmisión: ≤3 w, frecuencia de estabilización: ±2,5 ppm, modo de modulación: fm (f3e), emisiones espurias: ≤-60 db, ruido fm: ≤-40 db, distorsión de audio: ≤5%, potencia del canal adyacente: ≥55 db, desviación de frecuencia máxima: ≤±5 khz, receptor uhf: frecuencia de estabilización: ±2,5 ppm, sensibilidad (a 12 db sinard): <0,2 μv, ancho de banda del receptor fm: ±±7 khz, selectividad del canal adyacente: ≥60 db, promedio de rechazo de intermodulación: ≥60 db, anti interferencia de ondas espurias: ≥60 db, potencia de salida de audio: 400 mw, base cargadora: alimentación: 120 v~ 7 w, salida: 5 v~ 500 ma, batería: 3,7 v~ 1 500 mah.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0390	Adquisición de Unidad de Ataque rápido (Rescate)	100%	0.00	2,250,000.00	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	2,240,000.00	2,240,000.00	Adquisición de (1) UNIDAD DE ATAQUE RÁPIDO (rescate) , Camioneta de 6 cilindros en "V", estándar de 6 velocidades, a gasolina, tanque de combustible de al menos 87 litros, dirección asistida, frenos delanteros y traseros de discos ventilados de alta resistencia, sistema ABS en las 4 llantas, neumáticos todo terreno, suspensión delantera y trasera de alta resistencia, doble cabina, chasis largo, tumbaburros de cobertura completa, estructura trasera 100% en aluminio, con gavetas laterales para equipo de rescate y herramientas de zapa, compartimiento posterior con cama de extensión reforzada, para ubicar camilla de rescate y quijadas de la vida, puestas de aluminio corredizas y/o normales con seguros, convertidor de voltaje a 110-120 voltios, con tomas de corriente externa, doble batería con alternador adecuado (la segunda para alimentar los sistemas eléctricos extras), sistema de iluminación de advertencia, a base de lámparas que emitan luces rojas y blancas de manera intermitente sobre el toldo (torreta), así como laterales y traseras, visibles a una distancia de 150 metros, lámpara de búsqueda giratoria de 360°, contar con una sirena que genere sonidos entre 120 y 130 decibeles en promedio, equipado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0391	Adquisición de Camión Cisterna	99%	0.00	2,250,000.00	0.00	2,230,680.00	2,230,680.00	0.00	2,230,680.00	Adquisición de (1) Carrocería tipo Pipa 3,000 Lts. para Agua. Especificaciones: Motor: V8 a gasolina, transmisión Manual: 5 VEL., tanque de combustible: 196 LTS., tracción: 4X2, dirección: hidráulica, suspensión delantera: eje rígido, suspensión trasera: muelles de hojas, sistema de enfriamiento de trabajo pesado, sistema de seguridad: frenos de disco en las 4 ruedas con ABS, luces de identificación en toldo, color blanco, equipamiento: asiento de banca con tela, llantas LT235/80 R17E toda estación, parrilla brillante, rines de acero 17", rines doble rodada (traseros), torreta instalada en el toldo y sirena. TANQUE PIPA ELIPTICO CON CAPACIDAD DE 3,000 LTS, fabricado en lámina en acero de alta resistencia calibre 10, 12, 3/16 y ¼ de pulgada, certificado SAE 1010, tapas cejeadas en placa 3/16"; un rompeola en lámina troquelada cal. # 10 con cinturón en solera de 1/4" x 1 ½", forro en lámina rolada cal. # 10; bastidor en placa troquelada cal. 3/16; pasillos laterales en lámina troquelada cal. # 12 con lámina antiderrapante de 1/8"; pasamanos laterales en redondo de ¾"; escaleras tipo marino en redondo de 5/8"; escotilla en placa de ¼" con diámetro de 50 cm., faldón trasero en lámina antiderrapante troquelada y perfilada calibre 10 con pasamanos trasero y escalón trasero, base para bomba en la parte superior del faldón trasero, con cubierta de en lámina calibre 12 para protección de la motobomba, equipado con (1) una motobomba tipo centrifugas de 5 HP
A22NR0392	Adquisición de equipo para rescate vertical	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0393	Adquisición de Equipo médico y de laboratorio	100%	0.00	500,000.00	499,684.31	0.00	499,684.31	499,684.31	499,684.31	Adquisición de (5) cilindros de oxígeno portátil tamaño "D" con manómetro, regulador de presión y flujómetro con rango entre 2 a 15 litros por minuto o mayor, (15) estetoscopios de doble campana de zinc cromado, doble manguera, olivas duras y blandas, (15) baumanómetro digital, monitor de presión arterial de brazo, inflado automático, circunferencia del brazalete mínima de 22 a 42 centímetros, (4) desfibriladores cardiacos, equipo automático que analiza el pulso cardiaco en el paciente, hace su valoración de su condición cardiaca y diagnostica tanto si la desfibrilación es necesaria como la fuerza del impacto, (20) sábanas térmicas de polietileno aluminizado de 12 micrones grado militar, tamaño de 210 x130 centímetros, (15) aspiradores de secreciones, manual ligero y compacto, dimensiones 17x5x18 centímetros, recipiente con capacidad de 200 mililitros, sondas, estuche, frasco aspirador, (7) manómetros reguladores portátiles de oxígeno, regulador para tanques portátiles, de tuerca (CGA540), salida para vaso humidificador, graduación de oxígeno hasta 15 litros por minuto, (5) monitores cardiacos fetales, equipo con pantalla LCD, muestra el trazo de frecuencia cardiaca fetal, alarmas visuales y auditivas, (5) monitores de signos vitales, monitor de ECG, HR, NIBP, SPO2, Temperatura, pantalla de alta resolución 3.5 pulgadas, y (2) canastillas para rescate de víctimas, de material ABS termoformado 4 milímetros de grosor, cuenta con equipo especial de eslinga.
A22NR0394	Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Diciembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
AZ2NR0395	Adquisición de Motosierra e Hidrolavadora	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
AZ2NR0396	Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación	100%	0.00	25,000.00	0.00	24,998.00	24,998.00	0.00	24,998.00	24,998.00	Adquisición de (1) RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR). Radio Base con antena, así como RADIOS ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR). Radio Transmisor-receptor portátil de dos vías con función de visualización del menú en pantalla " LCD", Radio comercial de FM (65 MHz ~ 108 MHz), Modo de frecuencia / modo de canal, DTMF codificado, Incorpora 105 códigos " DCS " y 50 códigos de privacidad " CTCSS " programables, CTCSS y DCS y CTCSS escaneo y DCS de entrada directa, Función " VOX " (transmisión activada por voz), Función de alarma de emergencia, Iluminación de la pantalla y el teclado programable, Función " pitido " en el teclado, Doble visión / recepción doble, Umbral de nivel " Squelch " ajustable de 0 a 9, Batería recargable 7.4V 2800mAh y función de ahorro de batería "SAVE", LED indicativo de los estados de carga de la batería, Tono de final de transmisión y función de bloqueo de teclas, Canales de memoria: Hasta 128 canales, Estabilidad de frecuencia : 2,5 ppm, Frecuencia de paso: 2,5 kHz / 5 kHz / 6,25 kHz / 10kHz / 12.5kHz / 20kHz / 25kHz, Impedancia de la antena : 50 ohm, Temperatura de funcionamiento: -20° a +60° centígrados, Tensión de alimentación: 7.4V, Consumo en modo de espera: <= 75 mA, Consumo en recepción: 380mA, Consumo en transmisión: <= 1,4 A, Modo de funcionamiento : simple o semi -duplex, Ciclo de trabajo : 03/ 03/ 54 min (Rx / Tx / espera), Dimensiones: 58 x 115 x 32 mm, Peso: 133 g. Transmisión: Potencia RF: 5



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0397	Adquisición de mochilas aspersoras	99%	0.00	85,000.00	0.00	84,401.60	84,401.60	0.00	84,401.60	Adquisición de (8) MOCHILA ASPERSORA PARA INCENDIO. Capacidad 20 litros, Longitud de la manguera 1 m, Material de la mochila Cordura 1.000, Material del depósito 100% Polyester H.T. 1.110 dtex + PVC, Peso 2,54 kg, Tamaño 62 x 48 x 5 cm.
A22NR0410	Adquisición de Equipo odontológico para Clínica de Salud "Zihualtequite"	100%	0.00	120,000.00	119,996.72	0.00	119,996.72	119,996.72	119,996.72	Adquisición de (1) Unidad Dental Hidráulica con dimensiones de 125x125x150, base y estructura fabricada en metal, pedal al piso para movimientos del sillón. Sillón: De 184cm de largo, respaldo 69cm y asiento de 115cm, hidráulico con tapicería ergonómica libre de costuras y colchón de espuma de poliuretano. Respaldo manual, cabezal deslizable de aluminio; con codera derecha abatible (70cm), capacidad de carga del sillón de 200Kg, la posición más alta del sillón desde el suelo ≥700 mm, la posición más baja del sillón desde el suelo ≤500 mm, rango de movimiento del respaldo 105°- 170°, rango de extensión del cabezal de 120mm, el mayor rango de inclinación del respaldo hacia atrás de ≥12°, motores silenciosos con pistón neumático para menor desgaste. Tipo de suministro eléctrico monofásico, tres hilos, fuente de alimentación neta, voltaje CA 220 V ~230 V, frecuencia de potencia 50 Hz/60 Hz, frecuencia de entrada 1200 VA, suministro de aire: Presión de aire (0,6MPa - 0,80MPa, flujo>50L/min), sin aceite; Suministro de agua: Presión de agua (0,20MPa-0.40MPa, flujo>10L/min, grado de rigidez<25 grados). Fuente de alimentación: CA 220V~230V, 50HZ/60HZ, 10A, Ambiente: Temperatura 5-40°C, humedad relativa del 30% al 75%. Módulo principal (charola de 60 x 31 ancho).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0415	Adquisición de relojes registradores de asistencia	100%	0.00	188,300.00	187,581.74	0.00	187,581.74	187,581.74	187,581.74	Adquisición de (12) relojes registradores de asistencia modelo NT3 con las siguientes características: electrónico, carátula de manecillas y digital, impresión automática, imprime día, hora y minutos, reserva de energía, memoria de programación hasta 5 años, impresión en dos colores para registrar retardos, cinta de cartucho en banda sin fin, para nómina semanal o quincenal, buzón manual o automático, calendario perpetuo, horario de verano programable, un año de garantía y hasta 200 empleados.
A22NR0454	Adquisición de Licencias de Antivirus	100%	0.00	520,000.00	519,680.00	0.00	519,680.00	519,680.00	519,680.00	Adquisición de (800) Licencias de Antivirus, con vigencia de dos años, plataforma de operación: windows 7 SP1 A10 Y Windows Server de 32 o 64 bit 's. Entregables: descarga digital.
A22NR0480	Adquisición de Camioneta S10 Max	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Diciembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0481	Adquisición de camión con brazo hidráulico y canastilla	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0517	Adquisición de roto martillo/destornillador	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0518	Adquisición de pantallas Smart	100%	0.00	61,000.00	60,995.58	0.00	60,995.58	60,995.58	60,995.58	60,995.58	Adquisición de 5 pantallas Smart tv, led, ultra HD, funciones: Smart tv, pulgadas: 43, definición: ultra HD 4k, tecnología: led, resolución: 3840 x 2160, diseño de pantalla: plana, puertos/entradas/salidas: 3 HDMI, 1 USB.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta										
Período:		Enero-Diciembre 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO			
A22NR0519	Adquisición de Swicht de 24 puertos	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A22NR0788	Adquisición de motosierras, podadora de altura telescópica, motosierra de pértiga	98%	0.00	200,000.00	192,434.60	3,777.57	196,212.17	192,434.60	196,212.17	196,212.17	196,212.17	Adquisición de (3) Motosierra de gasolina. Potencia 7.2 HP / 5.4 kW, cilindrada 91.1 cm3, peso aproximado de 7.4 kg, longitud de corte 75-90 cm, 30-36", capacidad de depósito de combustible 0.85 L, capacidad del depósito de aceite 0.4 L; (5) Podadora de altura telescópica de gasolina. Potencia 1.4 Hp 7 1.05 kW, cilindrada 31.4 cm3, longitud de corte 30 cm, 12", paso de cadena 1/4", longitud de vástago telescópico 2.8 hasta 3.9 m, capacidad de depósito de combustible 0.53 L, capacidad de depósito de aceite. 0.22 L.; (4) Motosierras de pértiga de gasolina. Potencia 1.4 Hp 7 1.05 kW, cilindrada 31.4 cm3, longitud de corte 30 cm, 12", paso de cadena 1/4", longitud de vástago telescópico 2.8 hasta 3.9 m, capacidad de depósito de combustible 0.53 L, capacidad de depósito de aceite. 0.22 L.
A22NR0834	Adquisición de mesas, carpas, sillas plegables y estantes	100%	0.00	282,000.00	0.00	281,944.72	281,944.72	281,944.72	0.00	281,944.72	281,944.72	Adquisición de (150) mesas rectangulares medianas, con estructura de acero, cubierta de polipropileno, plegadiza medianas de 1.20 x 74.5 CM, (20) mesas rectangulares grandes, con estructura de acero, cubierta de polipropileno plegadizas grande de 2.44 x 76 CM, (10) carpas desmontables, con estructura metálica y toldo plastificado, de 6 x 3 MTS y paredes con ventanas, (900) sillas plegables fabricada en tubular redondo de 3/4, calibre 18, acabado en pintura electrostática color negro, asiento y respaldo de polipropileno y (20) estantes con llave, con entrepaños móviles y puertas de metal, medidas 1.80 X 90 X 40 MTS, color arena.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0835	Adquisición de Báscula para cocina	99%	0.00	3,000.00	0.00	2,984.10	2,984.10	0.00	2,984.10	Adquisición de (1) Báscula digital para cocina, de carga de 10 kg, de plataforma de acero inoxidable, de 14 x 14 cm, pantalla grande, retroiluminada, funciones de tara, con conversión de Onzas a Libras, y de Onzas a Gramos, portátil
A22NR0836	Adquisición de Báscula con estadímetro	98%	0.00	15,000.00	0.00	14,671.33	14,671.33	0.00	14,671.33	Adquisición de (5) Básculas con estadímetro con capacidad de 200 kg, tipo de balanza mecánica, altura de 193 cm, con base de 54x20x10.5 cm, estadímetro de 2 mts de altura, barra de zamac con cromo mate, tapete protector de plancha de pesaje, terminado en pintura de esmalte horneado y fabricado en lamina de acero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0837	Adquisición de aparatos de Gimnasio	100%	0.00	642,000.00	0.00	639,046.32	639,046.32	0.00	639,046.32	Adquisición de (1) aparato ejercitador de pierna posición boca abajo (femoral g8) acabado de pintura en polvo que protege el rayado o tallado del aparato, tapicería doble costura, (1) banco de ejercicio (de fuerza) para mancuernas profesional, con pies de goma, respaldo amplio y estructura de acero altamente resistente, (1) aparato ejercitador para pantorrilla en posición sentada con estructura de acero altamente resistente, base antiderrapante, (1) aparato ejercitador para pantorrilla en posición boca abajo fabricado en PTR calibre 11, placa de 1/4 de pulgada, terminado en pintura electrostática, (1) banco de ejercicio (multifuncional) fabricado en PTR calibre 11, placa de 1/4 de pulgada, terminado en pintura electrostática, tapicería en vinil, (1) ring para box estructurado en acero, con colchoneta de hule espuma y vinil de alta resistencia, dimensiones de 6x6 metros, (1) equipo de barras paralelas (módulo de calistenia) para ejercicio físico con peso, isla de ejercicio (1) equipo de barras paralelas (calistenia) fabricadas en acero, de tamaño 67cm x 45 cm x81 cm, (2) tableros profesional para basquetbol, de acrílico, de 9 mm. de espesor, medidas de 180cm x 105cm x 5 panel de lámina calibre 18.
A22NR0838	Adquisición de caminadora y módulo de juego infantil	99%	0.00	105,000.00	0.00	103,820.00	103,820.00	0.00	103,820.00	Adquisición de (1) Caminadora con control automático de entrenamiento, sistema de amortiguación y sistema de marcha de respuesta inteligente y (1) módulo de juego infantil de madera que está integrado por resbaladillas de onda de riel alto, casa club de nivel superior con lona de pizarra, espacio para arenero y dos columpios de cinturón amarillo brillante y pasamanos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0874	Adquisición de automóvil	100%	0.00	244,071.70	0.00	244,071.70	244,071.70	0.00	244,071.70	Adquisición de (1) Vehículo Nueva Renault KWID, equipada con seis innovadores sistemas de asistencia al conductor: control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, 4 bolsas de aire, TPMS, ISOFIX, y alerta de cinturón de seguridad, Rendimiento de combustible, Ciudad 19.0 km/l, Carretera 27.6 km/l y Mixto 22.1 km/l, Pantalla táctil de 8", Smartphone replication con Apple Carplay® & Android Auto®, Controles de audio al volante, Reconocimiento de Voz / "Push to talk", Conectividad Bluetooth, Conexión AUX & USB, Muestra una vista de la parte trasera en la pantalla cuando cambias a reversa. Luces diurnas LED, rines de aluminio de 14".
O22NR0012	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022.	0%	54,687,682.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0027	Rehabilitación del CECOCAN.	100%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,987,982.40	0.00	4,987,982.40	4,987,982.40	4,987,982.40	Rehabilitación del CECOCAN (Centro de Control Canino)(1 INM), trabajos a realizar: mantenimiento mayor, los cuales consisten en trabajos de albañilería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, renovación de pintura en fachadas y muros interiores y exteriores, las cuales se consideran necesarias para brindar un buen servicio y protección a los animales domésticos de la Alcaldía Milpa Alta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0043	Adecuación para Clínica de emisiones y refugio temporal para mujeres.	100%	10,000,000.00	10,000,000.00	8,255,084.67	1,739,283.69	9,994,368.36	8,255,084.67	9,994,368.36	Se llevarán a cabo trabajos para la adecuación del inmueble que albergará la clínica de emociones, y refugio temporal para mujeres mediante los trabajos de Albañilería, instalación hidrosanitaria y eléctrica, aplicación de pintura en muros interiores y exteriores, elaboración y colocación de elementos de herrería tales como barandales, rejas, puertas, y ventanas a fin de brindar un espacio digno a las personas afectadas por violencia familiar, sexual y/o de género.
O22NR0058	Adecuación para Clínica de recuperación Post-COVID.	100%	5,000,000.00	4,962,399.64	3,288,101.05	1,667,828.13	4,955,929.18	3,288,101.05	4,955,929.18	Se llevarán a cabo la Adecuación para Clínica de recuperación Post-COVID(1 INM), trabajos a realizar: trabajos de albañilería, aplicación de pintura en muros, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; para contribuir a asegurar un Espacio adecuado para el seguimiento de los pacientes que cursaron una infección por SARS Cov-2.
O22NR0073	Rehabilitación de Infraestructura Pública.	0%	30,000,000.00	377,455.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0088	Rehabilitación de Alberca en Villa Milpa Alta.	98%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,811,685.67	153,035.67	1,964,721.34	1,811,685.67	1,964,721.34	Rehabilitación de Alberca en Villa Milpa Alta (1 DEP), trabajos a realizar: remodelación Integral de módulos sanitarios, aplicación de pintura en barandales, protección de rampas, impermeabilización, sustitución de domos de policarbonato, reparación y adecuación de líneas de filtrado y retorno de agua, a fin de brindar de manera óptima la prestación de servicios deportivos y recreativos para el desarrollo de la misma comunidad, pretendiendo el mejoramiento de la salud física y mental.
O22NR0102	Proyecto Ejecutivo para Alberca en San Salvador Cuauhtenco.	0%	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O22NR0276	Adecuación de Espacios para Oficinas Administrativas	99%	0.00	4,000,000.00	2,051,496.32	1,923,051.91	3,974,548.23	2,051,496.32	3,974,548.23	Rehabilitación y Mantenimiento a 3 Inmuebles Públicos(3 INM): (1)Edificio Gubernamental en donde se realizarán trabajos para: Adecuación de Espacios mediante colocación de ventanas, tablaroca, muros divisorios, mantenimiento a las instalaciones eléctricas, instalación de voz y datos; (2) Edificio Morelos colocación de ventanas, techumbre, tablaroca, muros divisorios, registro sanitario, instalación de estructura metálica para colocación de archivo de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y (3) Campamento de Obras Viales con trabajos para la Sustitución de techumbre, colocación de ventanas, tablaroca, muros divisorios, mantenimiento eléctrico, voz y datos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0277	Construcción de Barda Perimetral en el Panteón de San Antonio Tecomitl	100%	0.00	1,100,000.00	1,096,412.12	17.43	1,096,429.55	1,096,412.12	1,096,429.55	Construcción de barda perimetral en 1 PANTEÓN (1 PAN): en donde se realizara trabajos de demoliciones por medios manuales de mampostería, de cimentaciones de concreto reforzado, Trazo y nivelación para desplante de estructuras, Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, Muro de block de concreto de 12 cm de espesor, BH12 ligero (2) medidas 12 x 20 x 24 cm, Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada, Suministro y colocación de poste galvanizado calibre 18 tipo ligero.
O22NR0360	Construcción de Depósito para Almacenar Agua	100%	0.00	630,000.00	0.00	628,047.69	628,047.69	0.00	628,047.69	Construcción de Depósitos para Almacenar Agua Potable (Tanque), se realizarán los trabajos preliminares los cuales consisten en trazo, nivelación del sitio y movimiento de tierras, se llevará a cabo trabajos de albañilería, construcción de base, colocación de la instalación hidráulica, suministro y colocación de la cisterna prefabricada, se realizarán los acabados de la base, así como la plataforma y el piso.
O22NR0361	Construcción de Red de Agua Potable	100%	0.00	500,000.00	498,794.80	0.00	498,794.80	498,794.80	498,794.80	Construcción de Red de Agua Potable (130 ML): se realizarán trabajos en base a un proyecto ejecutivo, con nivelación de trazo, en su caso corte de asfalto, excavación mecánica y manual, afinación de cepa, cama de arena, relleno con tepetate y compactación de terreno con maquinaria al 90% proctor, suministro y colocación de tubería, colocación de tomas domiciliarias, acarreo de materiales producto de excavación, colocación de piezas especiales y válvulas, construcción de cajas de válvulas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0362	Construcción de Red de Drenaje Sanitario	100%	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	Introducción de Red de Drenaje pluvial (167 ML): se realizarán trabajos de trazo y nivelación, excavaciones, instalación de tubería, construcción de estructura de captación, compactación, rellenos y construcción de pozos de visita con brocal de concreto polimérico para la Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en calle Morelos del pueblo de San Antonio Tecomitl.
O22NR0363	Mantenimiento al Alumbrado Público	100%	0.00	9,345,748.76	3,927,812.91	5,417,935.85	9,345,748.76	3,927,812.91	9,345,748.76	Mantenimiento de 220 (LUM) Se retiraran 220 luminarias obsoletas de alto consumo eléctrico y se colocarán nuevas luminarias, la tecnología a utilizarse será una tecnología tipo LED con lo que ampliará el nivel de iluminación de cada uno de los lugares en donde se instale.
O22NR0364	Mantenimiento de Camino Saca-cosechas	100%	0.00	7,700,000.00	0.00	7,692,809.77	7,692,809.77	0.00	7,692,809.77	Mantenimiento de 12,500 (M2) Se realizaran trabajos de trazo y nivelación, despalle de material por medios mecánicos, carga y acarreo del material producto del despalle, conformación y compactación de la capa subrasante, construcción de base hidráulica con grava cementada, acarreo en camión de grava cementada, barrido previo al riego de impregnación, riego de liga, construcción de Carpeta de Concreto asfáltico, sello con cemento aplicado a la Carpeta Asfáltica, como lo marca la Normatividad Ambiental.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0365	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (Preescolar)	100%	0.00	4,201,865.40	617,034.06	3,580,243.42	4,197,277.48	617,034.06	4,197,277.48	Mantenimiento Mayor a 3 (INM) Se realizarán trabajos del Sistema Eléctrico, Hidráulico, Red Sanitaria, cubiertas y acabados en los Cendi´s Benito Juárez y Amacalli en Villa Milpa Alta y Yolcayotl in Ticonehuan de San Antonio Tecomitl.
O22NR0366	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (Preparatoria)	99%	0.00	500,000.00	497,498.90	0.18	497,499.08	497,498.90	497,499.08	Se llevo a cabo trabajos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura Educativa (Preparatoria) en Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicio No. 167, Alcaldía Milpa Alta, con trabajos de manera general de albañilería, mantenimiento a las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, así como la aplicación de pintura vinílica en plafones,muros interiores y exteriores, aplicación de pintura de esmalte en estructuras y trabajos de impermeabilización.
O22NR0367	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	100%	0.00	3,500,000.00	0.00	3,499,999.10	3,499,999.10	0.00	3,499,999.10	Se llevo a cabo trabajos en el Auditorio de la "Primaria Sierra Leona" de la Alcaldía Milpa Alta, y de manera general para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura Educativa con acciones de albañilería, mantenimiento a las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, así como la aplicación de pintura vinílica en plafones,muros interiores y exteriores, aplicación de pintura de esmalte en estructuras y trabajos de impermeabilización.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0368	Construcción de Guarniciones y Banquetas	99%	0.00	5,309,460.84	2,496,510.77	2,785,967.22	5,282,477.99	2,496,510.77	5,282,477.99	Meta 1: (23,600 M ²) Se llevo a cabo trabajos de demolición de banquetas en mal estado, preparación, conformación y compactación. Meta 2: (60,800 ML) de Guarniciones con Concreto Hidráulico en calles ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Milpa Alta.
O22NR0369	Mantenimiento de la Red de Drenaje	96%	0.00	7,280,899.99	1,398,799.99	5,595,655.50	6,994,455.49	1,398,799.99	6,994,455.49	Mantenimiento a 800 (ML) Se realizara trabajos de Sustitución de Red Secundaria de Drenaje en diversas calles del poblados de San Antonio Tecómitl, con tubería de PVC corrugado, espiga diagonal campana de 45 cms. de Ø, incluye adecuación de pozo de vista existentes.
O22NR0370	Mantenimiento de Plaza Cívica	100%	0.00	2,600,000.00	2,042,242.82	557,353.43	2,599,596.25	2,042,242.82	2,599,596.25	Mantenimiento a 1 (PLZ) Se realizara trabajos de suministro y colocación depiso dañado, mantenimiento a la fuente y construcción de acceso lado Este.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0371	Rehabilitación de Espacios Deportivos	100%	0.00	7,850,000.00	0.00	7,849,999.39	7,849,999.39	0.00	7,849,999.39	Rehabilitación de 2 (DEP), donde se realizaran trabajos de impermeabilización en azotea de baños, cambiar juntas de ventanas en área de gradas mantenimiento en un 40% de piso de duela, soldar rejillas de piso y colocación de contramarco en el Gimnasio de San Antonio Tecómilt; y trabajos de remodelación en la planta del sótano, cancelería y rehabilitación de baños, así como trabajos de rehabilitación y mantenimiento en vestidores, aplicación de pintura e instalación de duela en el Gimnasio G1 de Villa Milpa Alta.
O22NR0372	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades	100%	0.00	9,898,789.80	0.00	9,898,789.80	9,898,789.80	0.00	9,898,789.80	Mantenimiento de 23,600 (M2) Se realizara trabajos de de trazo y nivelación, fresado de carpeta, carga mecánica, acarreo en camión al 1er kilometro y descarga de material de demolición, acarreo de material fresado en kilometro subsecuente, barrido de base previo al riego de liga, riego de liga, acarreo kilometros subsecuente al riego de liga, construcción de carpeta asfáltica de concreto asfáltico de 7.5 cms. de espesor, acarreo de concreto asfáltico kilometro subsecuente.
O22NR0373	Mantenimiento de la Infraestructura Cultural	100%	0.00	9,500,000.00	486,758.93	9,004,965.79	9,491,724.72	486,758.93	9,491,724.72	Mantenimiento a 3 (INM) Se realizara trabajos de Mantenimiento en general al Auditorio de la Casa e la Cultura de San Lorenzo Tlacoyucan, así como al Centro Cultural CALMECAC con trabajos de desmantelamiento de falso plafón, de estructura de acero, trabajos de Impermeabilización, reconstrucción de piso en vestibulo (piso de porcelanato de 60 X 60 cms.), rehabilitación de duela de escenario (suministro y colocación de piso de madera y aplicación de barniz), cancelería (suministro, habilitado y colocación de cancel, de ventanas) trabajos de albañilería, suministro y aplicación de pintura vinilica satinada, así como la Casa de la Cultura de Santa Ana Tlacotenco con acciones para cambio de mámparas en sanitarios, trabajos de carpintería y herrería, mantenimiento a instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0472	Construcción del Mercado Público No. 342, denominado "Juárez Tecómitl"	98%	0.00	25,622,544.64	9,995,866.57	15,000,000.00	24,995,866.57	9,995,866.57	24,995,866.57	Construcción de 1 MERCADO (MER) Se realizara trabajos para la Construcción de la infraestructura física los cuales incluye acciones de construcción, del Mercado Público de San Antonio Tecómitl, donde se llevarán a cabo trabajos de demoliciones y desmantelamientos, obra civil (albañilería, muretes), preliminares, excavaciones, retiro de materiales, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, estructurales, acabados y limpieza.
O22NR0627	Pavimentación de la calle Hidalgo (tecomitl)	100%	0.00	4,000,000.00	3,997,353.79	10.58	3,997,364.37	3,997,353.79	3,997,364.37	Se llevo a cabo la Pavimentación de 5,000 (M²), Se realizaron trabajos de trazo y nivelación, fresado de pavimento de concreto, acarreo en camión al 1er. km., acarreo en camión km/sub, suministro y colocación de brocales, renivelación de brocales, barrido de base, riego de liga, acarreo de emulsión, carpeta de concreto asfáltico 5cms. y acarreo en camión de concreto asfáltico, de la calle Hidalgo en San Antonio Tecómitl.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0628	Mantenimiento al Campamento de Edificios Públicos	100%	0.00	2,000,000.00	1,140,698.73	855,224.22	1,995,922.95	1,140,698.73	1,995,922.95	Se llevo a cabo trabajos en 1 campamento (INM), donde se realizarán trabajos en general de trazo y nivelación para desplante de estructura, colocación de tapial de madera, demoliciones de muros de tabique y elementos de concreto, cargas y acarrees en carretilla, cargas y acarrees de material de demolición en camión, habilitado de estructura ligera de acero, firmes de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2, construcción de castillos, dalas y cerramientos, colocación de lámina galvanizada estructural, colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2, colocación de elementos de acero tipo tubular, impermeabilización en azotea con sistema prefabricado, aplanado fino de muros, colocación de piso de loseta y zoclo, muros de tablaroca, aplicación de pintura de esmalte en estructuras metálicas, aplicación de pintura de esmalte en muros y plafones, colocación de tablaroca en plafón, colocación de ventana de diversas medidas, colocación de cristal flotado de 6 mm., colocación de vinil esmerilado, colocación de puertas de madera de dimensiones diversas, suministro y colocación de soportería para tubería, tubo conduit galvanizado de 13, 19 mm, de diámetro, cajas cuadradas de 13 y 19 mm., suministro y colocación de conductores eléctricos de diversos calibres, suministro y colocación de accesorios eléctricos, interruptores y toma corrientes, luminarias de sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0629	Construcción de Techumbre del Inmueble INEA (Villa Milpa Alta) Plaza Comunitaria Institucional Temachtitcalco, Centro Social Tecomitl	100%	0.00	2,500,000.00	2,281,985.92	209,265.11	2,491,251.03	2,281,985.92	2,491,251.03	Se llevo a cabo trabajos para la construcción de 3 Techumbres (INM), 1 en Inmueble INEA en calle chiapas Nte. 2, Villa Milpa Alta, Santa Martha, Milpa Alta, donde se llevarán a cabo trabajos de trazo y nivelación, suministro y montaje de estructura metálica, suministro y colocación de concreto hidráulico para elementos de cimentación, habilitado y colocación de acero de refuerzo, suministro, instalación y pruebas de accesorios eléctricos, instalación de equipo eléctrico, suministro y aplicación de pintura, colocación de techo de lamina; 2. Plaza Comunitaria Institucional Temachtitcalco en Xaltipac, Milpa Alta, 12100 San Antonio Tecomitl, donde se llevarán a cabo trabajos de trazo y nivelación, suministro y montaje de estructura metálica, suministro y colocación de concreto hidráulico para elementos de cimentación, habilitado y colocación de acero de refuerzo, suministro, instalación y pruebas de accesorios eléctricos, instalación de equipo eléctrico, suministro y aplicación de pintura, colocación de techo de lamina; y 3. Centro Social Tecomitl en Doctor Gastón Melo 40, 1er piso, Tenantitla, Milpa Alta, San Antonio Tecomitl, donde se llevarán a cabo trabajos de trazo y nivelación, suministro y montaje de estructura metálica, suministro y colocación de concreto hidráulico para elementos de cimentación, habilitado y colocación de acero de refuerzo, suministro, instalación y pruebas de accesorios eléctricos, instalación de equipo eléctrico, suministro y aplicación.
O22NR0630	Mantenimiento al Mercado "Benito Juárez"	100%	0.00	4,400,000.00	4,088,559.44	311,425.62	4,399,985.06	4,088,559.44	4,399,985.06	Mantenimiento a (1) Mercado "Benito Juárez", donde se llevo a cabo trabajos de Adecuación arquitectónica interior y de fachadas, desmantelamientos, demoliciones y liberaciones, albañilerías (pisos, columnas, muros, locales, fachadas, etc), acabados, renovación de la red eléctrica general, áreas comunes y locales (exterior e interior), señalética interior y exterior, renovación de red hidráulica general, áreas comunes y locales, mejoramiento de áreas de comida y cambio de cortinas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0631	Construcción de Barda perimetral en el panteón de Villa Milpa Alta	100%	0.00	1,000,000.00	999,831.82	0.00	999,831.82	999,831.82	999,831.82	Construcción de barda perimetral en 1 PANTEÓN (1 PAN): en donde se realizara trabajos de demoliciones por medios manuales de mampostería, de cimentaciones de concreto reforzado, Trazo y nivelación para desplante de estructuras, Suministro, realizar la colocación de acero de refuerzo, Muro de block de concreto de 12 cm de espesor, BH12 ligero (2) medidas 12 x 20 x 24 cm, Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada, Suministro y colocación de poste galvanizado calibre 18 tipo ligero.
O22NR0632	Mantenimiento de la Plaza Cívica de San Jerónimo Miacatlán	100%	0.00	1,000,000.00	999,999.99	0.00	999,999.99	999,999.99	999,999.99	Se realizó trabajos de limpieza de pisos de concreto, bajadas de agua pluviales de techumbre, suministro y colocación de herrería en explanada, suministro y rehabilitación de alumbrado público, suministro y aplicación de pintura.
O22NR1027	Construcción del Gimnasio en el Deportivo Ohtenco	100%	0.00	3,004,037.00	0.00	3,004,037.00	3,004,037.00	0.00	3,004,037.00	Construcción del Gimnasio en el Deportivo Ohtenco (DEP 1), con trabajos a base de cimentación de zapatas aisladas, contratrabes y dados para desplantar estructura, esta será de acero estructural pesada con pintura retardante al fuego, se harán muros divisorios de ladrillo rojo recocido, reforzado con castillos y traves de concreto armado y muros interiores de tablaroca, los acabados serán de aplanado fino y pintura vinil acrílica en muros, pisos y zoclos de loseta, falso plafón reticular suspendido y puertas interiores de madera, la cancelería y puerta principal serán de aluminio y cristal de 6 mm, se colocarán instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y especiales de voz y datos, se colocará impermeabilizante prefabricado en azotea y tinacos para abastecimiento de agua potable.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR1028	Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura en la Sec. N° 9 "Teutli"	100%	0.00	7,055,539.00	5,986,723.52	1,057,015.96	7,043,739.48	5,986,723.52	7,043,739.48	Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura en la (ESC 1) Sec. N° 9 "Teutli", donde se realizarán trabajos como: sustitución de instalación eléctrica (balance de cargas, instalación adecuada del cableado en toda la escuela); solución al problema de filtración en el primer edificio, limpieza y recuperación de teja, sustitución general del pavimento en el área de canchas, andadores principales y estacionamiento, martelinado en escaleras y andadores, remozamiento general en muros, sustitución de pisos dañados por los árboles, cambio de pisos en algunos salones, mantenimiento en puertas de madera (biblioteca y sala de juntas), mantenimiento de herrería y cambio de tirantes.
O22NR1029	Construcción de "Un panteón para todos"	100%	0.00	3,501,932.00	3,008,780.52	492,020.22	3,500,800.74	3,008,780.52	3,500,800.74	Construcción de "un panteón para todos", con trabajos preliminares: despalme, desyerbe y limpieza de terreno, excavación de zanja para cimentación, carga y acarreo de material fino granular, construcción de cimentación, mejoramiento de suelo a base de tepetate, plantilla de concreto, cimbra de madera, suministro y armado de acero para zapata corrida, trabajos de albañilería (armado de acero, suministro y colocación de concreto para contr trabes, trabes, castillos, muro de mampostería acabado a dos caras, también se considera la construcción de andadores a base de concreto con resistencia F'c=200Kg/cm² reforzado con malla electrosoldada.
O22NR1030	Construcción de "Barda perimetral panteón Atlahuitonca"	100%	0.00	3,766,511.00	0.00	3,766,508.03	3,766,508.03	0.00	3,766,508.03	Barda perimetral panteón Atlahuitonca, (PAN 1) con Trabajos preliminares: despalme, desyerbe y limpieza de terreno, excavación de zanja para cimentación, carga y acarreo de material fino granular, construcción de cimentación, mejoramiento de suelo a base de tepetate, plantilla de concreto, cimbra de madera, suministro y armado de acero para zapata corrida, trabajos de albañilería (armado de acero, suministro y colocación de concreto para contr trabes y castillos, muro de mampostería acabado dos caras).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR1031	Rescate, Mejora y Ampliación del Centro Histórico del pueblo originario de San Jerónimo Miacatlán	100%	0.00	3,224,388.00	2,747,359.25	465,448.82	3,212,808.07	2,747,359.25	3,212,808.07	Rescate, Mejora y Ampliación del Centro Histórico del pueblo originario de San Jerónimo Miacatlán, (ESP 1) con Trabajos de desmantelamiento de juegos (incluye desmontaje, acarreo y reubicación dentro del mismo poblado), suministro y colocación de luminarias tipo colonial, construcción de guarniciones y banquetas, construcción de puente peatonal para acceso a la plaza cívica con techumbre.
O22NR1032	Construcción de la Casa de Cultura y Equipamiento	97%	0.00	2,909,843.00	2,386,226.98	435,047.30	2,821,274.28	2,386,226.98	2,821,274.28	Construcción de la Casa de Cultura y Equipamiento (INM 1), con trabajos de construcción de cimentación de zapatas aisladas, contratraveses y dados para desplantar estructura, de acero estructural pesada con pintura retardante al fuego, se harán muros divisorios de ladrillo rojo recocido, reforzado con castillos y traveses de concreto armado y muros interiores de tablaroca, los acabados serán de aplanado fino y pintura de vinil acrílica en muros, pisos y zoclos de loseta, falso plafón reticular suspendido y puertas interiores de madera, cancelería y puerta principal de aluminio, cristal de 6 mm., instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y especiales como voz y datos, se colocará impermeabilizante prefabricado en azotea y tinacos para abastecimiento de agua potable.
O22NR1033	Construcción de "Casa del Adulto Mayor y Oficinas Comunes"	99%	0.00	3,565,045.00	715,075.99	2,811,516.76	3,526,592.75	715,075.99	3,526,592.75	"Casa del Adulto Mayor y Oficinas Comunes" (INM 1) , con trabajos para la cimentación de zapatas aisladas, contratraveses y dados para desplantar estructuras (acero estructural), pintura retardante al fuego, muros divisorios de ladrillo rojo recocido, reforzado con castillos y traveses de concreto armado y muros interiores de tablaroca, acabados (aplanados fino), aplicación de pintura vinil acrílica en muros, pisos y zoclos de loseta, falso plafón reticular suspendido y puertas interiores de madera, cancelería y puerta principal de aluminio y cristal de 6 mm. , colocación de instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, instalación de voz y datos, colocación de impermeabilizante prefabricado en azotea y tinacos para abastecimiento de agua potable.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR1034	Rehabilitación y Mantenimiento para el "Equipamiento de las Escuelas Públicas de San Pedro Atocpan"	100%	0.00	4,724,753.00	1,191,925.43	3,527,267.29	4,719,192.72	1,191,925.43	4,719,192.72	Rehabilitación y Mantenimiento para el llevar a cabo el proyecto de Equipamiento de las Escuelas Públicas de San Pedro Atocpan (ESC 5) en el Centro de Desarrollo Infantil Calli in Yullilce, Primaria Álvaro Obregón, Primaria República Democrática Alemana, , Secundaria General No. 335 Xólotl y Secundaria General No. 52 Antonio Caso, con trabajos de colocación de malla ciclónica, colocación de viga de acero para refuerzo de barandales, aplicación de pintura en general, cambio de concreto en rampas de acceso, , cambio de recubrimientos en sanitarios, cambio de muebles sanitarios, revisión de instalaciones hidráulicas y sanitarias, cambio de luminarias, techumbre ligera con policarbonato, colocación de puertas de madera para baños y adecuación en espacios administrativos.
O22NR1035	Construcción de "Alberca Cuauhtenco"	100%	0.00	5,779,764.00	1,843,117.23	3,935,903.08	5,779,020.31	1,843,117.23	5,779,020.31	Construcción de "Alberca Cuauhtenco" (INM 1), con la construcción de piscina tipo semi olímpica de 25.00 X 12.50 mts., construcción de fosa a base de elementos estructurales de concreto reforzado con impermeabilizante integral, con acabado de azulejo tipo veneciano, excavaciones por medios mecánicos, carga y acarreo de materiales producto de la excavación, mejoramiento de la base con tepetate mejorado, plantilla de desplante de concreto simple, colocación de acero de refuerzo, para losa de fondo muros y bordes, cimbrado con madera en acabado aparente, suministro y colocación de concreto tipo estructural, resistencia normal con impermeabilizante integral, acabado martelinado en pisos de bordes, instalaciones hidráulicas y sanitarias para llenado de alberca, reciclado y purificado de agua en uso con tuberías tipo de P.V.C. hidráulico alta resistencia, instalaciones eléctricas para el sistema de bombeo y reciclado de agua en usos, canalizado con tubería tipo conduit galvanizado.
O22NR1036	Sustitución de Red Secundaria de Agua Potable de 4 pulgadas	100%	0.00	4,611,386.00	0.00	4,607,319.11	4,607,319.11	0.00	4,607,319.11	Sustitución de Red Secundaria de Agua Potable de 4 pulgadas (950 ML), con trabajos consistentes en colocación de cama de arena en el fondo de la excavación, colocación de tubería de polietileno, conexión de tomas domiciliarias, construcción de atraques de concreto para evitar el movimiento de tubería, pruebas hidrostáticas, rellenos, se acostillará el tubo con tezontle y/o arena, colocación de relleno con tepetate compactado, construcción de cajas de conexión, bacheo con mezcla asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1244	Reconstrucción de áreas públicas mediante la Participación Comunitaria de los San Pablences (pavimentación calle Matamoros)	100%	0.00	1,000,000.00	0.00	996,091.88	996,091.88	0.00	996,091.88	Reconstrucción de 1,685.82 (M2), se realizaran trabajos de trazo y nivelación, fresado de carpeta, carga mecánica, acarreo en camión al 1er kilometro y descarga de material de demolición, acarreo de material fresado en kilometro subsecuente, barrido de base previo al riego de liga, riego de liga, acarreo kilometros subsecuente al riego de liga, construcción de carpeta asfáltica de concreto asfáltico de 7.5 cms. de espesor, acarreo de concreto asfáltico kilometro subsecuente.
TOTAL URG			132,075,182.00	199,274,322.61	88,089,760.42	108,524,289.92	196,614,050.34	88,089,760.42	196,614,050.34	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0013	Adquisición de Licencias y Antivirus	#DIV/0!	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevara a cabo la Adquisición de Licencias y Antivirus: Meta1 (700 EIN) Licencia de antivirus versión para: Particulares (Oficina), Empresarial y Corporativo, con características de seguridad para la Nube, Nube Híbrida, Redes e Internet, protección de usuarios, Software, protección de endpoints, hosting, hounín y otros, detección, respuesta, prevención y protección de amenazas comunes y avanzadas, gestión de vulnerabilidades, sistemas operativos comparables con GNU/Linux, Windows, Mac, OS, X, Android o iOS, soporte de asesoramiento , servicio de asistencia 24/7.
A22NR0037	Adquisición de switch, material para redes y equipos de cómputo	100.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,772.76	0.00	2,999,772.76	2,999,772.76	2,999,772.76	2,999,772.76	Se llevara a cabo la Adquisición de switch, material para redes y equipos de cómputo. Meta 1: (136 EIN) 40 Equipos de cómputo administrativos, procesador de tecnología de 64bits(x64), Memoria RAM de 8 GB , Disco duro 1 TB Máximo interfaz SATA III, HDD, Tarjeta gráfica integrada de frecuencia base de 200 MHz o más, Monitor pantalla ancha de 18 a 24 pulgadas; 20 equipos de alto rendimiento, procesador de 64 bits (x64), Memoria RAM 16 GB a 64 GB máximo, Disco duro a elegir varias opciones; 5 Laptop c/ procesador tecnología de 64 bits, 700 MHz o más frecuencia, Memoria RAM de 16GB a 64 GB, Disco duro varias opciones a elegir; 40 impresoras con tecnología Láser o Led, Monocromática Resolución dpi 600x600, 3 Impresoras de Inyección de Tinta, de color con cartuchos o botes de tinta separados, tecnología de inyección de tinta 4 colores, Escáner Resolución 1200 dpi,Copiadora Calidad Blanco y negro; 20 Escáner, Tamaño de digitalización 29.7 cm x 609.6cm, tipo de digitalización superficie plana, alimentador automático ADF, Resolución de escaneo máximo 1200 dpi, 256 tonalidades de gris, Capacidad de alimentador automático máximo 200 hojas, Velocidad de Escaneo 70 ppm; 2 Switch, con 24 puertos con detección automática SFP de 1000 Mb, 2 puertos SFP+ de 10 GbE integrados, 2 puertos de medios combinados de GbE de cobre o fibra incluye adaptadores; 2 Switch con 24 puertos RJ45 PoE+ con detección automática de 10/100/1000, 4 puertos SFP+ de 10 GbE integrados, fuente de alimentación integrada (600 VCA) .



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0055	Adquisición de diversos instrumentos musicales para el área de la Dirección de Seguridad Ciudadana de esta Alcaldía.	100.0%	1,500,000.00	1,898,958.11	0.00	1,898,958.11	1,898,958.11	-	1,898,958.11	Se llevara a cabo la Adquisición de diversos instrumentos musicales para el área de la Dirección de Seguridad Ciudadana de esta Alcaldía : META 1 (221 EQU) 3 Guitarrones,14 trompetas,12 guitarras, 7 vihuelas, 22 violines, 13 arpas (diferentes tipos), 14 saxofones (diferentes tipos), 9 trombones (diferentes tipos), 3 tubas, 1 keytar, 1 vibráfono, 1 batería, 6 gaitas,1 set tambores gaiteros, 14 surdos, 12 tarolos, 6 repiniques,1 chocalho (como sonaja), 1 agogo (campana), 5 clarinetes, 2 platillos,1 bombo, 10 violas, 10 cellos, 11 contrabajo, 10 piano, 1 flautín, 2 flautas, 2 oboes,1 corno inglés, 2 fagots, 6 trompas, 1 timbales, 1 caja, 2 marimbas, 1 gong, 1 triángulo, 2 jaranas, 2 requinto jarocho, 2 acordeón, 5 mandolinas.
A22NR0071	Adquisición de tableros y porterías de fútbol.	96.7%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,449,953.60	0.00	1,449,953.60	1,449,953.60	1,449,953.60	Se llevara a cabo la Adquisición de tableros y porterías de fútbol, Meta 1 (15 EQU) Adquisición de 15 tableros integradas con 15 porterías de fútbol en metal tubular, panel de acrílico de 12mm o lámina, Tablero de baloncesto (180cm X 105 cm), fabricado de acero al carbón 2"x1", panel de lamina calibre 18" , Aro Abatible (Incluye tornillería de sujeción y red profesional), Brazo extensor estructurado (Proyección 220 cm), Portería fija al suelo, Estructura base de portería Polipost 300cm X 200 cm, dimensiones internas).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0282	Adquisición de apisonadores.	100.0%	0.00	455,998.32	455,998.32	0.00	455,998.32	455,998.32	455,998.32	Se llevara a cabo laAdquisición de 5 Apisonadores, Meta 1, 5 (MAQ). Adquisición de 5 apisonadores con las siguientes especificaciones: Carburador de tipo flotador con manguera para drenado, Guara de protección superior de fácil acceso, Filtro de aire de tipo ciclónico que reduce la contaminación del motor, Zaoata de nadera laminada cubierta con placa de acero, modelo MT77HFR, motor a gasolina 4 tiempos Honda GXR12ORT-KRB6, Sistema de enfriamiento de aire, Fuerza de impacto (kn) 11.8-13.7, Impactos por minuto 644-695, RPM Motor 3800-4100, Capacidad de tanque de combustible 2.0 lt, Potencia de motor 3.6 HP, Largo x Ancho x Alto (mm) 740x375x1070, Golpes por minuto 644-695, peso en operación 77kg.
A22NR0283	Adquisición de rodillos vibratorios.	100.0%	0.00	1,000,000.00	999,999.99	0.00	999,999.99	999,999.99	999,999.99	Se llevara a cabo la Adquisición de rodillos vibratorios, Meta 1, 6 (MAQ) Adquisición de 6 Rodillos vibratorios con las siguientes especificaciones, PR8 Rodillo vibratorio sencillo CIPSA, motor MPower 9 hp a gasolina 4T, Peso 524 kg, Fuerza centrífuga 1730 KN, Ancho de rodillo 740 mm, Diámetro de rodillo 580 mm, Fuerza lineal dinámica 21.0 kg/cm, Frecuencia 4400, VPMM Velocidad de avance 0-67m/min, Tanque de agua 26 lbs, Pendiente 25 °.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0470	Adquisición de sillas y carpas	99.9%	0.00	268,750.00	268,540.00	0.00	268,540.00	268,540.00	268,540.00	Adquisición de sillas y carpas, Meta 1: 302 (EAD) (300) Sillas de plástico plegables, (2) Carpa estructural de uso rudo de 5.00 x 5.00 mts a 3.00 mts de altura incluye: estructura metálica, lona en techo y cortinas laterales con ventanas lisas. Altamente Reforzada.
A22NR0472	Adquisición de bafles, mezcladoras de sonido, micrófonos inalámbricos, tripiés para bafles, bocina inalámbrica.	99.9%	0.00	351,250.00	351,016.00	0.00	351,016.00	351,016.00	351,016.00	Adquisición de bafles, mezcladoras de sonido, micrófonos inalámbricos, tripiés para bafles, bocina inalámbrica: Meta 1: 25 (ECO), (8) Bafles (bocina activo) (sistema de altavoces activos optimizador y biamplificados de 15" y 2 vías ultraligero potencia del sistema de 400 vatios electrónica digital de precisión (cruce, alineación de tiempo y corrección de fase) , (4) Mezcladoras de sonido, mezclador de efectos compacto de 12 canales con rendimiento comprobado de alto headroom y bajo nivel de ruido, 4 entradas de micrófono/línea con calidad de audio de nivel de estudio, Ecuatizador de 3, (4) Paquetes micrófono inalámbrico de diadema, (Sistema de micrófono inalámbrico UHF, frecuencias fijas, receptor de 2 canales, 2 transmisores body pack, 2 mics de solapa y 2 mics de diadema, montable en rack, pantalla iluminada, (8) Tripiés para bafles de metal de 15" (1) Bocina inalámbrica, Sistema PA alimentado, controladores de altavoces, wofer de alta excursión LF de 6" y 3 controladores HF de 2.25", número de canales del mezclador 3, número de preamplificadores de micrófono 2, ecualizador de canal de 2 bandas, bluetooth, poder total 150W,



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0494	Adquisición de malacates mecánicos para desazolve.	100.0%	0.00	1,113,600.00	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00	1,113,600.00	1,113,600.00	Adquisición de malacates mecánicos para desazolve. Meta 1: 2 (MAQ), dos malacates mecánicos con las siguientes características: Motor Lister Petter TR2 de 20 HP de potencia promedio con 2 pistones, enfriado para aire, chasis de acero reforzado de 4" , polea superior de acero, llantas neumáticas con Rin-15 para remolcar, rueda suplementaria de 12" para facilitar su colocación, caja para herramientas, gancho de acero para draga, engrane de 16 dientes, engrane de 80 dientes, clutch (embrague con 2 pernos de seguridad), soporte de ajuste rápido, carrete principal con capacidad para 305 m de cable de"
A22NR0646	Adquisición de instrumental médico "Cánula y set de episiotomía parto" para las ambulancias de la Alcaldía Tláhuac	0.0%	0.00	10,869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de instrumental médico "Cánula y set de episiotomía parto", Meta 1: 10 (EML), 6 Cánulas Dyankauer, 4 Set de episiotomía parto para las ambulancias, (composición del set: 1 campo absorbente impermeable de 75x90 cm que envuelve: 1 campo de recepción para bebé, 1 pinza kocher azul con compresa de algodón 7.5 x 7.5 cm incorporada, 2 pinzas tipo kocher de metal, 1 tijera de punta roma de 17.05 cm metálica, 1 tijera de episiotomía 14.5 cm metálica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0647	Adquisición de equipo médico para las ambulancias de la Alcaldía Tláhuac.	0.0%	0.00	14,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de equipo médico para las ambulancias de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: 8 (EML), 2 cilindros de oxígeno portátil c/manómetro, regulador de presión y flujómetro tamaño "D" con rango de entre 2 a 15 litros por minuto o mayor, 2 Esfigmomanómetro (similar o igual a aneroides o digital, con brazaletes pediátrico), 4 Sábana térmica (metálica para quemados)
A22NR0650	Adquisición de mobiliario para el equipamiento de espacios recreativos y culturales de la Alcaldía Tláhuac.	90.4%	0.00	250,000.00	226,026.00	0.00	226,026.00	226,026.00	226,026.00	226,026.00	Adquisición de mobiliario, Meta 1, 96 (MOB), 3 Pintarrón 90 x 240 cm, 5 Mesas plegables Congo, 5 Mesas estándar de trabajo de acero inoxidable, 53 Sillas de oficina fija, plástico color rojo, asiento de estructura metálica y respaldo de polipropileno, 20 Escritorios trapezoidal binaria melanina de 120x60x75 cm color rojo, 9 Escritorios rectangular de 120x60x75 color rojo, 1 Archivero metálico de cuatro gavetas de 118x36x46 cm.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0668	Adquisición de bombas de calor para las albercas de la Alcaldía Tláhuac.	100.0%	0.00	1,196,006.40	1,196,006.40	0.00	1,196,006.40	1,196,006.40	1,196,006.40	META 1, 6 (BOM) Adquisición de (6) bombas de calor para las albercas de esta Alcaldía. Suministro e instalación de bombas de calor de 140,000 BTU'S con coeficiente de rendimiento: 5.7, 240 volts 60HZ, 1 Fase, utiliza Gas R410.
A22NR0724	Adquisición de equipos de cómputo e impresoras.	100.0%	0.00	377,000.00	0.00	376,924.60	376,924.60	-	376,924.60	META 1, 26 (EIN) Adquisición de: (13) Equipos de Cómputo de alto rendimiento que incluye: Procesador con tecnología de de 64 bits (x64), De 4 a 12 núcleos, Memoria RAM 16 GB, Dual channel, Disco duro 1 TB HDD, interfaz SATA III, Gráficos Tarjeta gráfica dedicada, frecuencia base de 300 MHz o más, Soporte a tecnología Shader, Monitor pantalla ancha de 19 a 35 pulgadas máxima. Resolución mínima 1920x1080 pixeles, Lector de tarjeta, Secure digital opcional . Puertos con un mínimo de 4 puertos USB, 1 o 2 puertos USB interfaz 3.0, 3.1, Teclado español Latinoamérica con teclado numérico, 12 teclas de función, con conector USB, Mouse con dos botones y Scroll, con conector USB, Tarjeta de Red, Ethernet 10/100/1000 Base TX RJ45, Gabinete de policarbonato o metálica, Manual y Software, información necesaria para la recuperación de sistema operativo, drivers y configuración, Sistema operativo Windows profesional mínimo versión 10, manual de instalación y configuración en español. Garantía mínimo 1 año. Adquisición de: (13) Impresoras Multifuncional Inyección de tinta: color con cartuchos o botes de tinta separado, Tecnología de inyección de tinta de 4 colores (CMYK), Velocidad 15 ppm a color y 33 ppm en texto negro, Resolución 1200x1200 dpi mínimo, Escaner: resolución 1200 dpix2400dpi, Copiadora blanco y negro, color 10 copias por minuto). Garantía 1 año en todas sus partes. Contenido de la caja: Impresora, cable USB, adaptador de alimentación CD-ROM con software de instalación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0013	Recarpetado y pavimentación de diversas calles de la Alcaldía con recurso FAIS.	100.0%	68,494,525.00	41,464,443.07	34,561,819.99	6,902,623.08	41,464,443.07	34,561,819.99	41,464,443.07	Se llevara a cabo el Recarpetado y pavimentación de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac, Meta 1: (19,018.04 m2) Se realizaron trabajos de trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de la demolición, suministro y aplicación de riego de impregnación, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica.
022NR0028	Rehabilitación de mercados públicos dentro de la Alcaldía Tláhuac.	100.0%	5,000,000.00	12,499,400.00	1,088,976.76	11,410,023.24	12,499,000.00	1,088,976.76	12,499,000.00	Se llevara a cabo la Rehabilitación de (3) mercados públicos dentro de la Alcaldía Tláhuac, trabajos a realizar: Rehabilitación de las instalaciones eléctricas y sanitarias de los mercados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
022NR0044	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo, correspondiente al ejercicio 2022	#DIV/0!	64,799,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se van a realizar las obras correspondientes a los proyectos que resulten ganadores en la consulta ciudadana (58) CCD del presupuesto participativo 2022. Trabajos a realizarse: Luminarias, drenaje, pavimentación, o de acuerdo a las necesidades de cada comité.
022NR0059	Rehabilitación de escuela de música dentro de la Alcaldía Tláhuac.	100.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,826,984.19	173,015.45	1,999,999.64	1,826,984.19	1,826,984.19	1,999,999.64	Se llevara a cabo la Meta 1: (1 INM) Rehabilitación de la escuela de música, trabajos a realizar: de acuerdo a las necesidades del inmueble.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0074	Rehabilitación del parque Santa Cecilia de la Alcaldía Tláhuac.	100.0%	5,300,927.00	5,300,927.00	5,100,978.11	199,802.54	5,300,780.65	5,100,978.11	5,300,780.65	Se llevaran a cabo la Rehabilitación del parque Santa Cecilia META 1: (1 PAR) Se realizaran trabajos de rehabilitación de andadores, jardinerías y fuente.
022NR0089	Rehabilitación y mantenimiento del edificio principal de la Alcaldía Tláhuac.	100.0%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,994,193.81	5,806.19	5,000,000.00	4,994,193.81	5,000,000.00	Se llevaran a cabo la Rehabilitación y mantenimiento del edificio principal de la Alcaldía Tláhuac, Meta 1: (1 INM) Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento del edificio principal, de acuerdo a las necesidades del inmueble



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0638	Instalación de Luminarias para un Sendero Seguro, dentro de la Alcaldía Tláhuac.	100.0%	0.00	30,000,000.00	29,993,200.63	5,536.17	29,998,736.80	29,993,200.63	29,998,736.80	Instalación de Luminarias para un Sendero Seguro Meta 1: (1500 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste entre 6 a 9 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
022NR0688	Realizar trabajos de Mantenimiento a Guarniciones y Banquetas, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac	100.0%	0.00	4,689,066.00	1,690,249.21	2,997,028.96	4,687,278.17	1,690,249.21	4,687,278.17	Realizar trabajos de Mantenimiento a guarniciones y banquetas 3,104 (M2), trabajos a realizar: demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto, carga y acarreo del material de demolición, excavación a mano, suministro y colocación de tepetate, colocación de concreto hidráulico para guarniciones y banquetas. En los comites de pueblos se contempla la rehabilitación de luminarias siempre y cuando el presupuesto alcance. Meta 2: (4 CCD) 11-028 Paraiso Santa Catarina Loc Rural, 11-051 Tierra y Libertad, 11-022 San Francisco Tlalenco (Pblo) y Comité 11-040 Santa Catarina Yecahuizotl (Pblo).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0689	Realizar trabajos de Reencarpetamiento, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac	99.9%	0.00	21,527,163.00	20,649,329.82	866,089.57	21,515,419.39	20,649,329.82	21,515,419.39	Realizar trabajos de Reencarpetamiento, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (30,473 M2) trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry. Meta 2: (19 CCD) 11-004, 11-006, 11-009, 11-011, 11-013, 11-014, 11-016, 11-019, 11-021, 11-022, 11-027, 11-029, 11-030, 11-039, 11-050, 11-054, 11-034, 11-038, 11-042.
022NR0690	Realizar trabajos de Cambio y Mantenimiento de Luminarias, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac.	100.0%	0.00	17,997,195.00	17,991,908.87	5,284.14	17,997,193.01	17,991,908.87	17,997,193.01	Realizar trabajos de Cambio y Mantenimiento de Luminarias, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (544 LUM) según sea en caso: Luminarias solares: trazo y nivelación para desplante de estructura, suministro, colocación e instalación de sistema de panel solar fotovoltaico, suministro e instalación de lámparas que incluyen abrazadera, brazo, y fotocelda. Luminarias Eléctricas: corte con sierra, demolición, cargas y acarreo, excavaciones, suministro y colocación de base, rellenos, aplicación de pintura, suministro y colocación de concreto hidráulico, suministro e instalación de lámpara, brazo, conector, poste y cable. Meta 2: (17 CCD) 11-005, 11-017, 11-018, 11-020, 11-024, 11-025, 11-026, 11-036, 11-049, 11-052, 11-055, 11-057, 11-058, 11-059, 11-060, 11-061, 11-062.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0691	Trabajos de Mantenimiento a Espacios públicos, presupuesto participativo 2022.	100.0%	0.00	3,368,568.00	3,357,938.81	10,628.67	3,368,567.48	3,357,938.81	3,368,567.48	Trabajos de Mantenimiento a Espacios públicos presupuesto participativo 2022. Meta 1: (4 ESP) Según sea el caso, se llevaran a cabo trabajos de rehabilitación de reja, de aula de usos múltiples, herrería, pintura; juegos y ejercitadores, jardinería, guarimiones, luminarias. Meta 2: (4 CCD) 11-003 Del Mar Norte, 11-035 San Miguel (Ampl), 11-041 Santa Cecilia, 11-053 Villas De Los Trabajadores (Gdf) (U.Hab)
022NR0692	Realizar trabajos de Mantenimiento a la Red Secundaria de Drenaje, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac	100.0%	0.00	8,835,009.00	8,828,564.25	6,411.04	8,834,975.29	8,828,564.25	8,834,975.29	Realizar trabajos de Mantenimiento a la Red Secundaria de Drenaje, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (1606 ML) trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; cama de tezontle, acostillado con grava, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm; bacheo con mezcla asfáltica. Meta 2: (8 CCD) 11-001 Agrícola Metropolitana, 11-007 El Triángulo, 11-008 Emiliano Zapata 1a, 11-010 Francisco Villa, 11-012 Jaime Torres Bodet, 11-033 San José, 11-043 Selene (Ampl), 11-056 La Conchita I.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0693	Realizar trabajos de Mantenimiento a la Red Secundaria de Agua Potable, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac	100.0%	0.00	4,893,186.00	4,886,245.14	6,938.19	4,893,183.33	4,886,245.14	4,893,183.33	Realizar trabajos de Mantenimiento a la Red Secundaria de Agua Potable, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac Meta 1: (1631 ML) trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, acarreo; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno de zanjas; colocación y compactación de tepetate; bacheo con mezcla asfáltica; rehabilitación de tomas domiciliarias. Meta 2: (4 CCD) 11-015 La Estación, 11-044 Selene 1a Secc. 11-045 Selene 2da Secc, 11-047 Teozoma.
022NR0694	Realizar trabajos de colocación de adoquín ecológico, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac	100.0%	0.00	650,798.00	645,572.75	5,225.12	650,797.87	645,572.75	650,797.87	Realizar trabajos de colocación de adoquín ecológico, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (718 M2) trazo y nivelación con equipo de topografía, demoliciones y excavaciones, relleno de excavación para estructuras, cargas y acarreo de material fino o granular y de material de demolición, pavimento de adocreto sobre cama de arena. Meta 2: (1 CCD) 11-048 Tepantitlamilco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0955	Rehabilitación del parque Santa Cecilia, en la Alcaldía Tláhuac (2da etapa).	100.0%	0.00	6,000,000.00	5,991,686.87	6,224.07	5,997,910.94	5,991,686.87	5,997,910.94	Rehabilitación del parque Santa Cecilia, en la Alcaldía Tláhuac (2da etapa). Meta 1: (1 PAR) Se realizarán trabajos de rehabilitación de la fuente y el suministro y colocación de adoquín.
022NR1011	Realizar trabajos de rehabilitación de red secundaria de agua potable en diversas calles de la alcaldía Tláhuac	100.0%	0.00	7,914,000.07	7,914,000.05	0.02	7,914,000.07	7,914,000.05	7,914,000.07	Realizar trabajos de rehabilitación de red secundaria de agua potable en diversas calles de la alcaldía Tláhuac Meta 1: (1927 ML) trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, acarrees; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; relleno de zanjas; colocación y compactación de tepetate; bacheo con mezcla asfáltica; rehabilitación de tomas domiciliarias.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR1012	Realizar trabajos de rehabilitación de red secundaria de drenaje en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac.	100.0%	0.00	26,923,113.13	26,911,902.88	11,209.89	26,923,112.77	26,911,902.88	26,923,112.77	Realizar trabajos de rehabilitación de red secundaria de drenaje en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (4364 ML) trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; cama de tezontle, acostillado con grava, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm; bacheo con mezcla asfáltica.
022NR1013	Realizar trabajos de rehabilitación de guarniciones y banquetas, en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac	100.0%	0.00	10,124,299.19	10,124,299.18	0.01	10,124,299.19	10,124,299.18	10,124,299.19	Realizar trabajos de rehabilitación de guarniciones y banquetas, en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac Meta 1: (9,549 M2) demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto, carga y acarreo del material de demolición, excavación a mano, suministro y colocación de tepetate, colocación de concreto hidráulico para guarniciones y banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD13 Alcaldía Tláhuac								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR1018	Realizar trabajos de Mantenimiento a Espacios Públicos, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac	100.0%	0.00	2,838,110.00	2,831,352.68	6,757.32	2,838,110.00	2,831,352.68	2,838,110.00	Realizar trabajos de Mantenimiento a Espacios Públicos, presupuesto participativo 2022, de la Alcaldía Tláhuac Meta1: (2 ESP) Según sea el caso, se llevaran a cabo trabajos de mejora de la imagen urbana de plaza haciendo actividades como rehabilitación y reforzamiento de alumbrado publico, rehabilitacion de fuente, jardinerias, pisos, fachadas e instalación de mobiliario urbano; firmes de concreto en pisos, techumbre, gradas, sanitarios e iluminación; los trabajos indicados son la solicitud de los comités sin embargo en todos los casos seran hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: (2 CCD) 11-031 San Andres Mixquic (Pblo), 11-037 San Nicolas Tetelco (Pblo).
TOTAL URG			157,594,547.00	223,461,768.69	198,450,117.07	24,894,486.38	223,344,603.45	198,450,117.07	223,344,603.45	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0014	Adquisición de Maquinaria de Construcción y Herramienta Máquinas Herramienta	40%	3,050,000.00	3,417,018.49	1,383,101.60	2,033,916.89	3,417,018.49	1,383,101.60	3,417,018.49	META 1 (25 HER)(5) taladro percutor reversible con motor de 600 w, número de revoluciones sin carga 0-3000 rpm.(15) Roto martillo inalámbrico con mandril de 1/2", fuente de alimentación de batería de 18 v. - 50 lones de litio.(5) mini esmeriladora de 4 1/2", 850 w. esmeriladora angular peso de 1.4 kg., botón de accionamiento sellado contra polvo.META 2(28 MAQ)(1) cortadora de metales de 14" (355 mm.), disco de punta de carburo de 70 dientes. (15) Equipo de soldadura inversor ligero para uso profesional, cuenta con voltaje 110/ 220 voltios, de 200 amp. (10) Hidrolavadora eléctrica, con asa telescópica.(2)Equipos minicargador frontal con motor a diesel, 4 cilindros, potencia de 81 h.p. ###
A22NR0038	Adquisición de motosierras para emergencias	100%	333,333.00	128,510.00	128,510.00	0.00	128,510.00	128,510.00	128,510.00	META 1 (10 HER) Adquisición: 3 Motosierras MS 194 T, 2 Motosierras HT 56 C E. 2 Motosierras MS 260 Barra 20", 1 Motosierra MS-310 (2 Tiempos 4.3 HP) 1 Motosierra MS 194 T (Espada: 16" R, Cadena: 3/8" PMMC3-56, 1 Motosierra MS-210 18" ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0056	Adquisición de vehículos para dar atención a las emergencias, denuncias y demandas ciudadanas, así como realizar acciones en materia de seguridad y protección civil.	99%	11,163,015.00	10,958,549.10	10,823,979.93	0.02	10,823,979.95	10,823,979.93	10,823,979.95	META 1 (18 VOA)*2 camioneta chasis cabina, equipada con redilas desmontables, motor 5.7 L. HEMI V8 - VVT, potencia de 383 h.p. @5,600 rpm. *5 camioneta tipo pick up, motor 1.8 a gasolina, potencia de 105 hp, torque 119 lb-pie, transmisión manual de 5 velocidades, peso de 1,116 kg.*2 vehículo todo terreno, motor 3.6 L V6 24 V VVT, torque Mild-Hybrid con sistema Start & Stop, potencia de 285 c.f.*5 camionetas tipo pick-up doble cabina, motor 2.5 L., 4 Cil/16 VAL, con modo manual 4x2, dirección hidráulica,*4 vehículos tipo sedán, motor 1.6 L., 4 Cil, transmisión automática CVT, potencia de (hp@rpm) 118 @6,300. ###
A22NR0278	Adquisición de mobiliario	100%	0.00	245,328.40	245,328.40	0.00	245,328.40	245,328.40	245,328.40	75 mobiliarios de oficina (54) sillas de oficina tipo cliff . (11) Escritorios con cajonera,pedestal,canaleta reforzada,niveladores de piso fabricado.(10) Sillas de oficina tipo jeff. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0292	Adquisición de Equipo Fotográfico, Grabación, Video, Accesorios para la Transmisión en Vivo y Equipo de Administración, Almacenamiento y Desarrollo de la Página Web institucional	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 1 (EAV) Adquisición de (1) Trípode de Cámara para Video, MTQ Prtátil de aleación de aluminio, TXG Adaptador de Trípode Universal Vertical Rotativo, soporte para cámara y teléfono, Aro de Luz Techvida, 6 pulgadas Aros de luz con clip, 360o giratorio USB Ring Light para Selfie, 3 Modos de LUZ y 10 niveles de brillo, Microfono Universal Nicama SGM8 compatible con grabación, Batería Portatil 10,000 mAh Modelo PT100 5V-CBGR Powerbank, Estabilizador para celular MOZA Mini-S, Meta 2: 1 (EIN) Adquisición de (1) Hosting hospedando.mx, con transferencia de datos mensuales ilimitado, soporte técnico 24/7, especializado en dominos de 15GB, firewall, suscripción anual para una página web, Elementor PRO Plugins de diseño y desarrollo para wordpress de una página web.
A22NR0406	Adquisición de vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos (Grúa Articulada)	0%	0.00	12,025,510.50	0.00	12,025,510.50	12,025,510.50	0.00	0.00	12,025,510.50	META 1 (3 VOA) *3 Gruas articuladas de elevacion con canastilla, con altura de trabajo de 13 metros, debera cumplir con la norma ANSI-A92.2-2015 capacidad de carga de la canastilla 136 kg, con un alcance horizontal de 8.1 M, la rotación continua e irrestricta de 360 grados, el brazo hidraulico superior debera ser telescopico fabricado de acero de alta resistencia y una articulación de 14 a 80 grados, la extensión debera ser fabricada de fibra de vidrio no centrifugada con un anillo de seguridad para sujetar a los operadores, con brazo inferior de acero en alta calidad, valvulas de seguridad integradas en los cilindros para evitar desplazamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0422	Adquisición de aparatos y accesorios electrónicos (Voltiamperímetro)	100%	0.00	21,761.00	21,760.96	0.00	21,760.96	21,760.96	21,760.96	META 1 *(5) Voltiamperímetro digital de gancho, con un rango de 0 a 1000 Volts en C.A, 1500 V. CC. 999.9 amps en C.A y CC a través de la mordaza, medición de temperatura en °C y °F prueba de diodos, zumbador de continuidad y selección automática de escala, pantalla de cristal líquido, con puntas probadoras y estuche para transportar debiera contar con protección de polvo y agua. ###
A22NR0423	Adquisición de otros equipos (Distanciómetro y Micrómetro de luz)	100%	0.00	79,280.00	79,279.33	0.00	79,279.33	79,279.33	79,279.33	META 1 (10) *5 Distanciómetro laser digital(interferómetro) para medición de distancias, operación sencilla botón para medir la distancia entre objetos,función de suma y resta fácil. *5 Micrómetro de luz, para medir lámparas fluorescentes, lámparas de haluro de metal y fuentes de luz de sodio o incandescente de alta presión, como la luz visible emitida, rangos: 20,2000.2000,20000,200000, lux20,2000.2000,20000,200000, fc (velas de pie),medidor de luz de precisión, batería de 9 volts. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0427	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Carpas plegadizas y Carpas tubulares)	100%	0.00	183,744.00	183,744.00	0.00	183,744.00	183,744.00	183,744.00	META 1 (22) *11 Carpa plegadiza de 3x3 estructura de acero, lona oxford 420 d peso 17 kg,reforzada con recubrimiento antioxidante y armado retráctil color blanca. *11 Carpa tubular de 2" de diametro, de 6x3 armazón de acero aleado,cubierta de polietileno reforzado impermeable, reforzada con un recubrimiento antioxidante y armado color blanca. ###
A22NR0428	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Librero de metal y Archiveros)	0%	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	META 1 (9) *1Librero de 1,90 de alto, ancho 1.50 de 25 cm de fondo,con diversos entre paños y nichos de almacenamiento . *8 Archiveros rodantes con llave, dos cajones, alto 0.59 mts, ancho 0.40 mts, fondo 0.45 mts. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0429	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Silla ejecutiva, escritorio, silla plegable, ventilador)	0%	0.00	42,699.83	0.00	42,699.83	42,699.83	0.00	42,699.83	META 1 (96) *10 Sillas ejecutivas, con respaldo descansa brazos de plástico, con base giratoria color negro. *5 Escritorios de cristal templado con estructura metálica 1.20 cm x .70 aprox. *80 Sillas plegables con estructura de fierro y plástico duro. *1 ventilador de 3 aspas, 3 velocidades, cabezal con inclinación 360°, 120 voltios	###
A22NR0430	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Carpas)	100%	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	META 1 (5) *5 Carpas para exterior con estructura de 4.0 mts de largo por 4.0 mts de ancho.	###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0460	Adquisición de equipo médico y de laboratorio (Atención médica prehospitalaria)	0%	0.00	199,547.84	0.00	199,547.84	199,547.84	0.00	199,547.84	META 1 (401) *10 Estetoscopio Biuricular-tubo flexible 50 cm,cápsula doble,*10 Estetoscopio Biuricular Pediatrico-tubo flexible 50 cm,cápsula doble,*5 Estetoscopio de Pinard en aluminio-cápsula doble,4* Kit de camilla rígida de plástico con accesorios-camilla rígida,inmovilizadores cefalicos, 4* Kit de camilla rígida de pediátrica con accesorios-camilla rígida,inmovilizadores cefalicos,*2 Desfibrilador Aed, Plus, Zoll,*2 Tanque de oxígeno portátil con carrito,válvula,capacidad 680 lts, *2 Aspirador de secreciones portátil-con filtro bacteriano,regulador vacío,*8 Cateters succión de flemas 10 FR,sondas de aspiración suave,*300 Cateters venenosos para aplicación percutanea de terapia intra venosa periférica de calibres del 12 al 24,*4 Glucómetro-60 tiras reactivas,60 lancetas y puncionador sotfclix,*50 sabanas termicas- plana: 243 cm x 155 cm,100 % poliéster. ###
A22NR0461	Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio.(Atención médica prehospitalaria)	0%	0.00	19,920.45	0.00	19,920.45	19,920.45	0.00	19,920.45	META 1 (46) *10 Esfigmomanómetro con brazaletes tamaño adulto-porta filtros,cubeta de mercurio,*10 Esfigmomanómetro con brazaletes tamaño pediátrico-perilla insufladora,brazalete con cámara,*6 Cánula de yankauer, con control desechable,*8 Pinzas rochester pean-acero inoxidable,14 cm,*4 Tijera umbilical-1 cm, Marca Hergom Premium,*4 Tijera mayquirúrgica recta de acero inoxidable,*4 Pinza sujeción cordón umbilical-Longitud 10.5 cm Instrumental de acero inoxidable. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0467	Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio.(Atención a lectura de la presión del agua)	100%	0.00	40,890.00	40,890.00	0.00	40,890.00	40,890.00	40,890.00	META 1 (15) *15 Manómetros llenos de glicerina, con caja y bisel en acero inoxidable Sae 304 con caratula de 4",color de fondo blanco con numeros negros/rojos,aguja de aluminio esmaltado negro con una exactitud +/2% del total de la escala,conexión en bronce 1/4" N,P,T roscada. ###
A22NR0473	Adquisición de Equipos y aparatos audiovisuales (Microfonos)	0%	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	META 1 (2) *1 Microfono inalambrico Lavalier.ALVOXCON sistema de mcrofono inalambrico,doble wireless,diadema para iphone,camara DSLR,Smarphone,altavoz PA,recargable. *1 Microfono universal, nicama SGM8,compatible con DSLR,reflex digitales,videocamara,camara de video,iphone,Smarphone. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0474	Adquisición de Cámaras fotográficas y de video.	0%	0.00	19,999.73	0.00	19,999.73	19,999.73	0.00	19,999.73	META 1 (15) *1 Estabilizador de mano,feiyuTech AK2000C,Gimbal 3-eje estabilizador de mano. *1 Triple de video profesional-Resistente de aluminio,cabezal fluido de 360 grados. *1 Tripie de camara para video- Mtq portatil de alineación de aluminio,rotación de 360 grados,tornillo universal. *1 Adaptador de tripie universal vertical-Txg,soporte para camara y telefono y otros smartphones.*1 Mini-s-Moza essential gimbal,zoon,timelapse,one-button."bateria portatil-Adata,powerbank,color negro con verde,*1 Pila para camara canon-Canon lpeg lp e6n,60d,70d,80d,5ds, camera 2650mAh,100% compatible.*4 Adaptador de Tarjeta SD- Yomym usb 2.0,lector de tarjeta sd,micro sdx,uhc- negro.*4 Memoria sd-Lexar profesional SDXC UHS-I/U3,tarjeta 64 gb. ###
A22NR0475	Adquisición de Cámaras fotográficas y de video.	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1 (3) *1 Rebote newer-Reflector de luz multi-disco,color traslucido, de 22". *1 Teleprompter-Neewer x12,aleación de aluminio con control remoto de aplicaciones,compatible con ipad,construcción totalmente metalica. *1 Aro de luz-Techvida, 6 pulgadas,clip 360°,giratorio usb,3 modos de luz,10 niveles de brillo. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0478	Adquisición de unidad móvil de rayos x	100%	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	META 1 (1) *1 Unidad movil de rayos X de alta calidad,Giro vertical y horizontal,Brazo giratorio de soporte de 45°.Tecnología Skan Shield,Tecnología Skan Safe,Mecanismo de bloqueo secundario,Detector inalámbrico digital,Unidad de tubo de rayos X DRX-1603B, Inversor max. 40 kHz,18 kW,40kV a 125 kV en pasos de 2 kV,Generador de alta tensión,Carro movil y unidad soporte de tubo de rayos X. ###
A22NR0721	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Sillas de oficina)	0%	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	META 1 (10) *10 Sillas de oficina lyberti negra,SKU #308313 color negro con coderas. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0722	Adquisición de Muebles de oficina (Sillas)	0%	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	META 1 (40) *40 Sillas de visita acojinada color negro apilable,respaldo y asiento acojinado tapizado en tela color negro base oval metálica de cuatro puntos en color negro,medidas frente 53cm,fondo 50cm,altura 80cm
A22NR0723	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Unidad de Aire Acondicionado)	0%	0.00	309,300.00	0.00	309,300.00	309,300.00	0.00	309,300.00	META 1 (10) *8 Unidades de aire acondicionado tipo mini esplit 1 tonelada de muro alto 12 serss de eficiencia,tipo refrigerante ecologico r 410 *1 Unidad de aire acondicionado tipo mini split 2 toneladas de muro alto 12 serss de eficiencia tipo refrigerante ecologico,con una capacidad de enfriamiento de 24,000 *1 Unidad de aire acondicionado tipo mini esplit 1.5 toneladas de muro alto 12 serss de eficiencia tipo refrigerante ecologico con una capacidad de enfriamiento de 24,000



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0738	Adquisición de maquinaria y equipo industrial (Martillo rompedor, Sierra circular, Bomba neumática)	51%	0.00	2,190,080.00	1,117,080.00	1,073,000.00	2,190,080.00	1,117,080.00	2,190,080.00	META 1 (11) *1 Martillo rompedor Neumatica,flujo de aire 1/min-cfm 1600-56.5, presión de trabajo 90 psig,acero tratado *5 Sierra circular para hormigon de corte 130-160 mm, neumatica de uso pesado de 7-1/2", corte en seco hasta 2-1/2 de profundidad a 90 grados y 1-1/3 a 45 grados *5 Bomba neumatica flujo maximo gpm(lpm), 200 (757) p237a1,entrada de aire,entrada de liquido,entrada filtrada,salida de fluido, presión maxima de funcionamiento psi. ###
A22NR0739	Adquisición de Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos (Vehículos)	0%	0.00	597,253.00	0.00	597,252.13	597,252.13	0.00	597,252.13	META 1 (2) *1 Vehículo tipo sedan color blanco,aire acondicionado,alarma,transmisión manual de 5 velocidades,frenos sistema abs,4 cilindros,vidrios electricos *1 vehiculo tipo sedan , seguros electricos,sensores de reversa,sistema de audio,cinturones de seguridad ajustables,luz en cajuela. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0774	Adquisición de maquinaria y equipo de construcción (Rodillos)	100%	0.00	1,553,472.00	1,553,472.00	0.00	1,553,472.00	1,553,472.00	1,553,472.00	META 1:6(MAQ) adquisición de *6 Rodillos manuales de compactación hidrostático, con peso de 524 kilos, motor a gasolina de 8 hp, diámetro de rodillo 580 mm, ancho de 740 mm, velocidad de avance de 0-67 mt, capacidad de tanque de agua de 24 litros, frecuencia de vibración de 4.44 vpm, fuerza centrífuga de 1,730 kg, profundidad de compactación en el suelo de 25 cm, en asfalto 10 cm, presión lineal dinámica 21.00 k/c, presión lineal estática 3.9 kg/cm, con rodillo de apoyo trasero y ganchos para traslado. ###
A22NR0805	Adquisición de Maquinaria (Motobombas, Compresores)	32%	0.00	2,027,928.24	640,320.00	1,387,608.24	2,027,928.24	640,320.00	2,027,928.24	*10 Motobomba Autocebante de Gasolina, de 3 Pulgadas con motor de 4 tiempos Potencia: 8 hp, arranque manual, capacidad de combustible: 3 L, succión y descarga: 3", caudal: 1167 LPM, altura: 28 m, succión: 5 m, medidas: 50 x 39.5 x 44.5 cm *1 Compresor de aire de 240 lts, Motor con bobinas de cobre, 2x mayor durabilidad, Presostato con 2 manómetros: presión máxima y presión regulable, Tubos de descarga en cobre, 2 Salidas de conexión rápida de 1/4", Arranque automático y manual ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0826	Adquisición de vehículos y camiones (vactor desazolve)	0%	0.00	24,240,031.87	0.00	24,240,031.87	24,240,031.87	0.00	24,240,031.87	Meta 1: 2 (VEL)Adquisición de (2) Vactor Capacidad del carretel de la manguera hasta 1,000 pies (305 m),Sistema Jet Rodder® de caudal múltiple,Capacidad del tanque de agua hasta2,000 galones (7,570 l), Sistemas de alimentación de la bomba hasta200 glm/min, Compresor centrífugo bietápico,Controles dobles del brazo,Carretel de bajo perfil Aero style,Sistema de bombeo de residuos líquidos ,Eje delantero 18 000 lbs (8,163 kg,Bastidor trasero 75 pulgadas (1,905 mm),Distancia entre ejes 225 pulgadas (5,715 mm) ,Cabina a eje 174 pulgadas (4,419 mm. ###
A22NR0827	Adquisición de vehículo con equipo (Plataforma de elevación)	0%	0.00	2,748,040.00	0.00	2,748,040.00	2,748,040.00	0.00	2,748,040.00	Meta 1: 1 (VEO) Adquisición de (1) Plataforma articulada autopropulsada (grúa de elevación), potencia 48 V. DC (8 baterías de 6V capacidad 315 Ah), peso de 3,665 kg., con altura máxima de trabajo 12:00 mts., altura máxima de la grúa 10:00 mts., alcance horizontal máximo 5.57 mts. capacidad de elevación 200 kg. NOM ANSI A92.20, CSA B354.6C, CEEN280, AS1418.10, peso de 3,665 Kg., Altura de articulación del brazo 4.28 Mts., radio de giro interior 1.90 Mts., cesta de acero de 1.17 Mts., llantas neumáticas macizas medida 56 X 23 X 44 Cms., conducción 2 X 4 AC eléctrico, alarma de inclinación, alarma de descenso y desplazamiento, baterías de 48 V. de ciclo profundo, cargador inteligente universal de baterías de 30A., indicador de carga de batería, interruptor de bajo voltaje. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0828	Adquisición de vehículos (Camionetas)	0%	0.00	8,641,728.51	0.00	8,641,728.51	8,641,728.51	0.00	8,641,728.51	Meta 1:12(VOA) Adquisición de (2) Camionetas chasis cabina con capacidad de carga de 3494 Kg. con potencia de 383 HP @ 5,600 RPM. Torque de 400 LB-PIE @ 4,000RPM, Motor 5.7 L HEMI V8-VVT, Peso vehicular bruto 6332 KG.,Transmisión manual de 5 velocidades (TR4050), Tracción trasera 4 X 2, Dirección hidráulica, Capacidad de arrastre 3499 KG., con redillas montadas de madera y soporte tirante para colocación de lona, llantas LT235/80R17", frenos de disco sistema ABS en las cuatro ruedas, suspensión delantera de eje sólido con resorte helicoidal y barra de tracción, suspensión trasera de muelles multihojas con eje sólido y barra estabilizadora * (2) Camioneta tipo Pick Up, 4 X 2 SE TM, Modelo 2021, Capacidad de carga de 1,074 Kg., Transmisión manual de 6 velocidades, Motor de 4 Cilindros, Potencia 166 H.P., @ 6,000 RPM., Cinco plazas, color blanco, frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS. *(4) Camionetas de redillas de 3.5 toneladas, 4x2(RWD) motor 5.7 Hemi V8- VVT, 383 HP@5600 RPM, con redillas, torque 400lb-pie @4000 rpm. *(4) Camionetas Pick-up doble cabina, modelo 2022, MOTOR 2.5L, 4 cilindros, 166 hp, 178 lbp-pie, TM 6 velocidades, encendido eléctrico, tracción delantera 2WD, frenos de disco delanteros ventilados, frenos traseros de tambor, dirección hidráulica, con un diámetro de giro de 12.0 (m), suspensión frontal doble horquilla y trasera de muelles, alternador a 120A, capacidad de carga 1074 kgs
A22NR0829	Adquisición de vehículos (Motocicletas)	0%	0.00	648,465.00	0.00	648,465.00	648,465.00	0.00	648,465.00	Meta 1: 3 (MTC) Adquisición de (3) Motocicletas kawasaki klr 650,4-Stroke, single cylinder, DOHC,652cc,DFI w/40mm Throttle Body,5-speed, return shift with wet multi-disc manual clutch,Uni-Trak" single shock with adjustable rebound damping and adjustable spring preload/ 7.3 in



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0888	Adquisición de Maquinaria y equipo industrial (Máquinas de coser industrial)	0%	0.00	71,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1:6(MAQ) adquisición de *6 Maquina de coser recta industrial marca juki, manual, mecanica,corriente electrica,potencia 400w,4500 puntadas por minuto,con función de reversa,color blanco,largo maximo de puntada 5mm,lubricación automatica
A22NR0917	Adquisición de mobobombas, bomba de calor e hidroneumático para albercas de la Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	135,292.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1: 33 (MAQ) Adquisición de (19)* motobomba de 3 hp con tablero eléctrico y filtro de 36" (sistema de aspirado), motobomba de 7.5 hp, motobomba de recirculación de 5 hp, motobomba de 10 hp, motobomba de recirculación de 25 hp, motobomba de recirculación de 50 hp, (14)* bomba de calor hayward bifásica de 140,000 btus e hidroneumático de 2 hp spa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0014	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022	0%	54,787,617.00	7,303,834.60	0.00	4,815,456.21	4,815,456.21	0.00	4,815,456.21	Obras en Vialidades, Luminarias, Banquetas y Guarniciones, Espacios Públicos, Drenaje, áreas de U.Habitacionales, etc. en el Marco del Presupuesto Participativo en 107 Comités Ciudadanos en diversas ubicaciones del perímetro de la Alcaldía, con especificaciones que contengan la información necesaria para definir los aspectos para las acciones o trabajos en la zona. Así como el análisis económico de Obra Pública. Es importante mencionar que igualmente se llevarán a cabo los proyectos como incluyendo la Planeación y Diseños de Ingeniería Civil, la planeación y diseños Urbanos, Arquitectónico, como complemento a esto se supervisarán los estudios, proyectos, factibilidades y consultorías verificando el cumplimiento de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de ejecución de los trabajos, verificación del cumplimiento de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y su reglamento, así como las políticas Administrativas, bases y lineamientos en materia de Obra Pública y de las disposiciones que de ella emanen. ###
O22NR0029	Obras en el Marco del Presupuesto Participativo	0%	36,525,078.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obras en Vialidades, Luminarias, Banquetas y Guarniciones, Espacios Públicos, Drenaje, áreas de U.Habitacionales, etc. en el Marco del Presupuesto Participativo en 72 Comités Ciudadanos en diversas ubicaciones del perímetro de la Alcaldía, con especificaciones que contengan la información necesaria para definir los aspectos para las acciones o trabajos en la zona. Así como el análisis económico de Obra Pública. Es importante mencionar que igualmente se llevarán a cabo los proyectos como incluyendo la Planeación y Diseños de Ingeniería Civil, la planeación y diseños Urbanos, Arquitectónico, como complemento a esto se supervisarán los estudios, proyectos, factibilidades y consultorías verificando el cumplimiento de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de ejecución de los trabajos, verificación del cumplimiento de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y su reglamento, así como las políticas Administrativas, bases y lineamientos en materia de Obra Pública y de las disposiciones que de ella emanen. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0045	Mejorar la Infraestructura de Espacios Deportivos, Edificios Públicos, Cultural, Comercial, Educativa en diversas ubicaciones de la Alcaldía	#DIV/0!	20,176,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para dar mantenimiento y mejorar la Infraestructura referente a: mantenimiento a 96 inmuebles públicos, de los cuales se atenderán: Espacios Deportivos con 23 inmuebles, Edificios Públicos con 2 inmuebles, Infraestructura Cultural con 1 inmueble, Infraestructura Social con 22 inmuebles, Infraestructura Comercial con 6 inmuebles e Infraestructura Educativa con 42 inmuebles en diversas ubicaciones. Trabajos a realizar: Trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, atraque de concreto hidráulico, carrete, codo, cruz y tapa ciega de fierro fundido, junta gibault completa, válvula de compuerta vástago fijo, suministro e instalación de empaques de plomo y neopreno, brida de polietileno, construcción de caja para operación de válvulas y prueba hidrostática para tubo, entre otros.
O22NR0060	Rehabilitación y mantenimiento de la Infraestructura Pública como: Banquetas, Vialidades Secundarias, balizamiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	#DIV/0!	20,176,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de Rehabilitación y mantenimiento en 31,018.45 (M2) para mejorar la Infraestructura referente a: Banquetas, Vialidades Secundarias, Balizamiento, en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Con trabajos de: Trabajos de nivelación, demolición por medio manuales de mampostería, elementos de concreto simple o reforzado, muros de tabique o de block, recubrimientos, aplanados de mezcla o yeso, guarniciones, banquetas de material permeable adoquín o adocreto, acarreo de materiales de demolición en vehículo, suministro y colocación de tepetate para desplante de banquetas, acabado con volteador en las aristas de las banquetas y limpieza, vialidades fresará un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfaltó existente, se re nivelarán los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección a intervenir, se hará un barrido de la base para aplicar el riego de liga y tener preparada la superficie para recibir carpeta de mezcla asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0075	Mejorar la Infraestructura de Agua Potable, Drenaje, en diversas colonias de la Alcaldía.	#DIV/0!	20,176,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción, rehabilitación y mejorar la Infraestructura referente a: rehabilitación del sistema de Agua Potable con 5,000.00 mts, Construcción, ampliación a la infraestructura de agua potable con 80.00 mts, y Rehabilitación al sistema de Drenaje con 1.75 kms y la Construcción de la Infraestructura de Drenaje con 4.64 kms, en diversas colonias de la Alcaldía, META 1 ML (5,080.00 ML), META 2 KMS (6.390 KMS), a través de trabajos de: Trazo y nivelación de la trayectoria que seguirá la red; posteriormente se realizara el corte y la demolición de la carpeta asfáltica, para continuar con la excavación de la zanja dando las pendientes que requeridas; una vez afinado el fondo de la zanja, se colocará una cama de arena y sobre ella se asentaran la tubería de polietileno de alta densidad; con esta última tubería se realizaran las conexiones domiciliarias. Una vez colocada toda la tubería se rellenarán las zanjas con material de banco, se compactará y se asfaltará el área abierta. DRENAJE. Trazo y nivelación, corte y la demolición de la carpeta asfáltica, para continuar con la excavación de la zanja, construcción de pozo de absorción, relleno de zanja, compactación de material y reparación con concreto o asfalto en las áreas dañadas. ###
O22NR0090	Mejorar la Infraestructura Pública a través del Desazolve y ampliación de Resumideros, en diversas colonias de la Alcaldía.	94%	20,176,862.00	4,195,670.32	3,958,179.55	237,490.77	4,195,670.32	3,958,179.55	4,195,670.32	4,195,670.32	Se realizarán trabajos para mejorar la Infraestructura Pública referente a: Desazolve con 5,000.00 ml y la Construcción y Mantenimiento de Resumideros con 8 piezas en diversas colonias de la Demarcación. META 1 ML (5,000.00 ML), META 2 PIEZAS (8 PIEZAS) A través de trabajos de Trabajos a Realizar: Construcción de Resumideros y todos los elementos necesarios para la captación de agua pluvial incluyendo albañales, bocas de tormenta, rejillas, coladeras, tuberías, trincheras estructurales, los cuales se llevaran a cabo mediante un procedimiento de construcción que considera los siguientes conceptos: 1.-Trazo y nivelación;2.-corte y/o demolición de la carpeta asfáltica;3.-excavación de la zanja hasta la profundidad que se encuentre la grieta;4.-proteccion de las paredes de la zanja, 5.-extracción del agua de la zanja, 6.- construcción de coladeras(todos los tipos), bocas de tormenta, 7.- Construcción de muros de mampostería, 8.- Suministro y colocación de acero de refuerzo, 9.- Cimbra para Losa Tapa de Concreto Armado, 10.- Colado de Concreto, 11.- Relleno de las zanjas con material de banco. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0103	Construir y ampliar la Infraestructura Pública en Espacios Públicos, Infraestructura Social, Edificios Públicos, en diversas colonias de la Alcaldía	3%	71,580,696.00	18,473,798.47	465,182.08	18,008,616.39	18,473,798.47	465,182.08	18,473,798.47	Se realizarán trabajos para Construir y ampliar la Infraestructura Pública referente a 33 inmuebles : Espacios Públicos con 10 inmuebles, Infraestructura Social con 13 inmuebles y Edificios Públicos con 10 inmuebles, en diversas colonias de la Demarcación. A través de trabajos de ESPACIOS PÚBLICOS, Estabilización de taludes; trazo y nivelación, excavación, cimbra, compactación del terreno, filtros para drenes, trabajos con plantilla de concreto hidráulico y trabajos de acero, así como el barrido y la limpieza del área, Construcción de arco de identidad: Cimentación, estructura metálica, Adecuación, adecuación de banquetta, instalación eléctrica para darle iluminación y acabados en general. INFRAESTRUCTURA SOCIAL, Trabajos preliminares, excavaciones, rellenos, cimentación, estructura, albañilería, y terracerías, para la habilitación de oficinas, salas de atención psicológica, baños, instalaciones hidrosanitarias y eléctrica, así como el mobiliario para su correcto uso, construcción de domos con trabajos de cimentación y herrería, así como el suministro y la colocación de domos, trabajos en general. Edificios PÚBLICOS; Trazo y nivelación, construcción de cimientos. Construcción de muros, losas y tapas; repellido y aplanado de muros; colocación de puertas y ventanas; habilitación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; colocación de piso y lambrines; aplicación de pintura en muros y plafones, colocación de barandales y protecciones, impermeabilización de azotea.
O22NR0114	Construir y ampliar la Infraestructura Pública en Espacios Culturales, Espacios Deportivos, y Vialidades Secundarias, en diversas colonias de la Alcaldía.	25%	71,580,695.00	18,442,500.69	4,663,992.89	13,778,507.80	18,442,500.69	4,663,992.89	18,442,500.69	Se realizarán trabajos para Construir y ampliar la Infraestructura Pública referente a: Espacios Culturales con 5 inmuebles, Espacios Deportivos con 3 inmuebles y Construcción de Vialidades Secundarias con 1,257.56 kms en diversas colonias de la Demarcación, a través de trabajos de; ESPACIOS CULTURALES, Trabajos de ampliación del mercado con: Trazo y nivelación, construcción de cimiento, relleno de zanjas con tepetate, construcción de muros, losas y tapas; repellido y aplanado de muros; colocación de puertas y ventanas; habilitación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; colocación de piso y lambrines; aplicación de pintura en muros y plafones, colocación de barandales y protecciones. ESPACIOS DEPORTIVOS; Trabajos preliminares, excavaciones, rellenos, cimentación, estructura, albañilería y terracerías para la habilitación de oficinas, salas de atención psicológica, baños, instalaciones hidrosanitarias y eléctrica, así como el mobiliario para su correcto uso, construcción de domos con trabajos de cimentación y herrería. VIALIDADES SECUNDARIAS; Se realizarán trabajos de trazo y nivelación, se fresará un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfalto existente, se re nivelarán los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección a intervenir, se hará un barrido de la base para aplicar el riego de liga y tener preparada la superficie para recibir carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor; así como, compactación de la misma.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0122	Obras y seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con recursos FAIS	51%	109,925,872.00	68,017,216.28	34,608,361.66	33,321,077.32	67,929,438.98	34,608,361.66	67,929,438.98	Se realizarán obras en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan con recursos de Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2022-Original De La URG
O22NR0262	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el inmueble denominado "Centro de Desarrollo Comunitario Integral Mesa Los Hornos", ubicado en Chantepec esq. Andador 9, Col. Mesa Los Hornos, de la Alcaldía Tlalpan.	0%	0.00	1,130,690.55	0.00	1,130,690.55	1,130,690.55	0.00	1,130,690.55	Se realizarán trabajos para dar mantenimiento y mejorar la Infraestructura referente a: mantenimiento a 1 inmueble público para la Infraestructura Social en un Centro de Desarrollo Comunitario (CEDICS), ubicado en Calle Chantepec esq. Huistepec, Col. Mesa los Hornos Trabajos a realizar:Impermeabilización, pintura en general, hidráulicos, hidrosanitarios,rehabilitación de herrería y cancelería, instalación eléctrica, etc.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0308	Trabajos de rehabilitación en el Mercado Público Isidro Fabela	89%	0.00	10,429,132.08	9,229,971.93	1,197,258.28	10,427,230.21	9,229,971.93	10,427,230.21	Trabajos de mantenimiento a Mercados. Trabajos a Realizar : Instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, rehabilitación de baños, rehabilitación de piso en pasillos. ###
O22NR0309	Trabajos de rehabilitación en el Mercado Público denominado San Nicolás Totoloapan	2%	0.00	7,419,652.39	150,506.76	7,268,624.22	7,419,130.98	150,506.76	7,419,130.98	Trabajos de mantenimiento a Mercados. Trabajos a Realizar : Instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, rehabilitación de baños, rehabilitación de piso en pasillos. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0332	Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en diversas ubicaciones, dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial.	93%	0.00	63,167,875.67	58,911,596.53	4,256,279.14	63,167,875.67	58,911,596.53	63,167,875.67	Rehabilitación al sistema de alumbrado con 5,850 (LUM) trabajos a realizar: Desmontaje de lámparas, suministro, instalación y pruebas de conductores eléctricos (cable de cobre), cortes con sierra en pavimento de concreto hidráulico, demolición de elementos de concreto simple o reforzado por medios manuales, excavación para formación de zanjas, carga y acarreo, colocación de anclas para sujetar postes de alumbrado, construcción de cimientos para poste y colocación e instalación de luminario LED para alumbrado de vialidades (100 w, 70 w), así como instalación de luminario LED reflector plano de 100 w. ###
O22NR0333	Rehabilitación de andadores en diversas ubicaciones dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial.	93%	0.00	6,634,346.29	6,137,390.33	496,630.53	6,634,020.86	6,137,390.33	6,634,020.86	Rehabilitación de Andadores en 2,698.06 M2 trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, carga mecánica, acarreo en camión al primer kilometro y descarga, de material de demolición de concreto hidráulico, volumen medido colocado, acarreo en camión, de material de demolición de concreto, kilómetros subsecuentes, zona urbana, preparación, conformación y compactación en forma manual, de subrasante para banquetas, incluye incorporación de agua, banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 suministrado por proveedor, acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de tránsito a base agua de un solo componente con resinas acrílicas, pigmentos, guardquim vial Traflex, color amarillo de impermequia y reflejante (microesfera). ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0352	Rehabilitación del deportivo Sánchez Taboada, dentro del perímetro de la demarcación territorial	92%	0.00	13,093,465.59	12,105,643.04	987,822.55	13,093,465.59	12,105,643.04	13,093,465.59	META (1) *Rehabilitación y mantenimiento de 1 (DEP) trabajos a realizar: Preliminares, rehabilitación de andador principal, área de juegos infantiles, ejercitadores, cancha de fútbol soccer, pista de atletismo, cancha de fútbol rápido, alberca, pintura en exterior, barda perimetral y cancha de básquetbol. ###
O22NR0353	Rehabilitación del Multiforo Tlalpan, dentro del perímetro de la demarcación territorial	85%	0.00	5,512,340.81	4,695,244.28	809,656.18	5,504,900.46	4,695,244.28	5,504,900.46	META (1) Rehabilitación de 1 (INM) el multiforo Tlalpan, trabajos a realizar: Mantenimiento a cubierta o techumbre, rehabilitación de núcleos sanitarios y camerinos, instalaciones eléctricas, mobiliario, pisos, plafón, fachada y estructura. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0354	Rehabilitación de la infraestructura del sistema de drenaje en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial	58%	0.00	13,993,203.94	8,138,800.48	5,854,403.46	13,993,203.94	8,138,800.48	13,993,203.94	META(1)*Rehabilitación del sistema de drenaje en 1,036 (KIL) trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga
O22NR0633	Se realizarán trabajos de construcción y rehabilitación para dar mantenimiento y mejorar la infraestructura referente (1) inmueble educativo en una Escuela Primaria	0%	0.00	5,618,000.00	0.00	5,618,000.00	5,618,000.00	0.00	5,618,000.00	Se realizarán trabajos de construcción y rehabilitación para dar mantenimiento y mejorar la infraestructura referente (1) inmueble educativo en una Escuela Primaria, ubicado en Calle Reforma, No. 1, Pueblo San Miguel Xicalco, Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Construcción de muros y escaleras Impermeabilización, pintura en general, hidráulicos, hidrosanitarios, rehabilitación de herrería y cancelería, instalación eléctrica, etc.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0634	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de varios inmuebles educativos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan	83%	0.00	5,406,000.00	4,509,534.88	896,465.12	5,406,000.00	4,509,534.88	5,406,000.00	Se realizarán trabajos para dar mantenimiento y mejorar la Infraestructura referente a: rehabilitación y mantenimiento a 4 inmuebles educativos, ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan Trabajos a realizar:impermeabilización, pintura en general, instalación hidráulica, instalación sanitaria,rehabilitación de herrería y cancelería, instalación eléctrica, etc.
O22NR0635	Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación en varios edificios públicos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan	79%	0.00	4,319,522.29	3,420,223.79	899,298.50	4,319,522.29	3,420,223.79	4,319,522.29	Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación en (4) INM se realizarán trabajos de mantenimiento, trazo y nivelación,preliminares, elementos de concreto reforzado, albañilerías, habilitado de cimbra y acero de refuerzo, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, trabajos de herrería, aplicación de pintura en muros , en columnas y resanado de muros, etc.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0636	Trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica mediante trabajos de bacheo dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan	87%	0.00	5,936,000.00	5,177,807.49	758,192.51	5,936,000.00	5,177,807.49	5,936,000.00	Trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en (14,000) M2 mediante trabajos de bacheo se realizarán trabajos para dar mantenimiento y mejorar la Infraestructura vial referente a rehabilitación de a carpeta asfáltica mediante trabajos de bacheo dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan Trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsecuentes; Barrido de base previo al riego de impregnación; Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado; Renivelación de brocales de concreto. ###
O22NR0637	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de varios inmuebles educativos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan	75%	0.00	5,712,944.80	4,282,486.86	1,430,457.94	5,712,944.80	4,282,486.86	5,712,944.80	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de varios inmuebles educativos en (1,400) ML se realizarán trabajos de retirar del fondo del pozo toda la tierra y basura que fue arrastrada por las lluvias, con el propósito de limpiar la grieta natural por la cual se infiltra el agua que capta al resumiadero al subsuelo ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0695	Trabajos de rehabilitación para la puesta en marcha de un cárcamo de bombeo y trabajos complementarios en la Colonia Ejidos de San Pedro Mártir de la Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	9,964,000.00	0.00	9,964,000.00	9,964,000.00	0.00	9,964,000.00	META 1*1 obra complementaria al sistema de drenaje con los trabajos de rehabilitación para la puesta en marcha de un cárcamo de bombeo y trabajos complementarios en la Colonia Ejidos de San Pedro Mártir de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a Realizar: Rehabilitación de cárcamo y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento incluyendo albañales, rejillas, coladeras, tuberías trazo y nivelación, demolición de elementos estructurales, demolición de muros de tabique, construcción de muros de tabique y/o block, construcción de elementos estructurales, suministro y colocación de acero de refuerzo, Cimbra, Colado de Concreto, compactación de terreno en dónde se requiera, acarreo, limpieza de rejillas y estructuras que contengan azolve, retiro de material del sitio, limpieza final, sustitución de equipos hidroneumáticos, sustitución de arrancadores, suministro y colocación de transformador, rehabilitación de caseta y cuarto de máquinas, cancelería, rehabilitación de tren de descarga. Asi mismo se realizara la supervision de los trabajos a ejecutar. ###
O22NR0696	Trabajos de sustitución de la red hidráulica de agua potable, polígono 1, en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan	47%	0.00	4,452,000.00	2,101,087.46	2,350,912.54	4,452,000.00	2,101,087.46	4,452,000.00	Trabajos de sustitución de la Red Hidráulica de Agua Potable, polígono 1, con 930.00 metros en las colonias Lomas de Padierna, Miguel Hidalgo 2a Sección . Trabajos de sustitución de la Red Hidráulica. Preliminares incluye:Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, Suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye, válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable de 100 mm existente por tubería de polietileno de alta densidad. Asi mismo se realizara la supervision de los trabajos a ejecutar. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0887	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en diversos inmuebles culturales ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan	52%	0.00	18,844,760.00	9,727,074.01	9,117,685.99	18,844,760.00	9,727,074.01	18,844,760.00	Trabajos de rehabilitación y Mantenimiento a 9 Inmuebles Culturales en las siguientes ubicaciones: Casa de Cultura Bosque de Tlalpan ubicada en Camino a Santa Teresa S/N esq. Zacatepetl, Col. Bosques del Pedregal, Biblioteca Pública Rafael Ramírez ubicada en: Av. Morelos S/N, Esq. Guerrero. Pueblo de San Miguel Topilejo, Biblioteca Pública Paulino Tlamatzin Velázquez ubicada en: Av. Reforma no, 22, Pueblo de San Andrés Totoltepec, Biblioteca Pública San Pedro Mártir ubicada en: Carretera Federal a Cuernavaca S/N Km. 19 1/2 Esq. Violeta, Centro Histórico de Tlalpan, Biblioteca Pública Roberto L. Mantilla ubicada en: Izamal s/n Casi Esq. Tecal, Col Héroes de Padierna, Biblioteca Pública Renato Leduc ubicada en: Vereda no. 44 Col. Villa Coapa, Centro de Artes y Oficios Tiempo Nuevo ubicado en Jesus Lecuona, 2a. Cerrada S/N, Col. Miguel Hidalgo 2a sección, Centro de Artes y Oficios Los Pueblos ubicado en: Av. México Ajusco, S/N, Pueblo San Miguel Xicalco, Centro de Artes y Oficios Ajusco Medio ubicado en: Yobain esquina Tepakán, S/N, Col.Cultura Maya. Trabajos a realizar en todos los frentes: Impermeabilización, pintura interior y en herrería, mantenimiento de la instalación eléctrica, mantenimiento y rehabilitación de luminarias, cancelerías, colocación de letrero, desmontaje y sustitución de plafones, mantenimiento a elevador, etc. Así mismo se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar.
O22NR0888	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento a un inmueble deportivo ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 1 inmueble deportivo ubicado en Av. Miguel Hidalgo, esq. Boulevard Fuentes Brotantes, U.H. Fuentes Brotantes de la Alcaldía Tlalpan: Trabajos a realizar: mantenimiento al piso de la alberca, mantenimiento de la cubierta, pintura interior, rehabilitación de equipos del cuarto de máquinas. Así mismo se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0896	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en diversos inmuebles deportivos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan	16%	0.00	24,085,140.00	3,895,856.10	20,189,283.90	24,085,140.00	3,895,856.10	24,085,140.00	Trabajos de Rehabilitación y mantenimiento a 3 (DEP) inmuebles deportivos en las siguientes ubicaciones: Deportivo San Andrés Totoltepec ubicado en: Camino Viejo a Xicalco, Esq. Palma, Col. San Andrés Totoltepec, Deportivo Solidaridad ubicado en: Carretera Picacho Ajusco, KM. 7.5, Colonia Chimilli, Centro Deportivo Villa Olímpica ubicado en: Av. Insurgentes Sur 3493, Villa olímpica Tlalpan. Trabajos a realizar en todos los frentes: Mantenimiento a cuartos de máquinas, mantenimiento en instalación hidráulica, eléctrica y sanitaria, mantenimiento a techumbres, rehabilitación de módulos sanitarios, pintura en muros y plafones, sustitución de luminarias, etc. Así mismo se realizara la supervision de los trabajos a ejecutar. ###
O22NR1024	Trabajos de infraestructura de alumbrado público en el poligono 1, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	6,090,284.94	0.00	6,090,284.94	6,090,284.94	0.00	6,090,284.94	Trabajos de infraestructura de alumbrado público en las siguientes colonias: Tlalpan Centro I, Tlalpan Centro II, Toriello Guerra, San Pedro Apostol, Barrio San Fernando, Peña Pobre, La Joya, Barrio del Niño Jesús, Belisario Dominguez Trabajos a realizar en todos los frentes: Colocación luminarias, Trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y coples conduit; suministro e instalación de cable, instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas; construcción de cimiento, construcción de registro, corte con sierra de pavimento, piso de concreto hidráulico y todo lo necesario para su correcta ejecución. Así mismo se realizara la supervision de los trabajos a ejecutar. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1025	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en diversos Mercados Públicos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan	87%	0.00	6,248,234.69	5,448,367.48	799,867.21	6,248,234.69	5,448,367.48	6,248,234.69	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el Mercado Público Lázaro Cárdenas ubicado en Calz. Acoxpa Esquina Necaxa, Colonia Lázaro Cárdenas, Alcaldía Tlalpan y Mercado 24 de Febrero ubicado en F.F. C.C. Cuernavaca entre Tulum y Prolongación Tekil, Colonia Lomas De Padierna, Alcaldía Tlalpan. Trabajos a Realizar : Mantenimiento preventivo y correctivo en pisos, muros, losas e instalaciones. ###
O22NR1026	Trabajos de sustitución de la red hidráulica de agua potable, en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan	4%	0.00	17,484,827.20	639,193.81	16,845,633.39	17,484,827.20	639,193.81	17,484,827.20	Trabajos de sustitución de la Red Hidráulica de Agua Potable, con 3652.49 metros en las colonias: Chicicaspatl, Miguel Hidalgo 2a Sección, Lomas Altas de Padierna Sur, Héroes de Padierna I, Héroes de Padierna II, Coapa, Coapa SM 8, Residencial Villa Coapa. Trabajos de sustitución de la Red Hidráulica. Preliminares incluye: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, Suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye, válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable de 100 mm existente por tubería de polietileno de alta densidad. Asi mismo se realizara la supervision de los trabajos a ejecutar. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1051	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en un inmueble cultural ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	77%	0.00	3,875,223.29	2,969,099.56	906,123.73	3,875,223.29	2,969,099.56	3,875,223.29	Trabajos de rehabilitación y Mantenimiento en 1 Inmueble Cultural en la siguiente ubicación: Museo de Historia de Tlalpan ubicado en: Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro de Tlalpan de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Mantenimiento preventivo y correctivo en losas, muros, plafones, e instalaciones. Así mismo se realizara la supervision de los trabajos a ejecutar. ###
O22NR1052	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en un inmueble público ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	60%	0.00	900,000.00	537,035.51	362,964.49	900,000.00	537,035.51	900,000.00	Se realizarán trabajos para dar mantenimiento y mejorar la Infraestructura referente a: rehabilitación y mantenimiento al Edificio de Concejales ubicado en: Calle Moneda s/n, Tlalpan Centro I, Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Rehabilitación y mantenimiento preventivo y correctivo en losas, muros, plafones, e instalaciones ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1153	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación en dos edificios públicos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan	87%	0.00	10,992,382.04	9,544,375.29	1,448,006.75	10,992,382.04	9,544,375.29	10,992,382.04	Se realizarán trabajos para dotar de servicios y mejorar la Infraestructura referente a: Trabajos de mantenimiento y rehabilitación en 2 edificios públicos ubicados en: Campamento de Imagen Urbana ubicado en: Ignacio Allende y Las Fuentes, Colonia Tlalpan Centro I, 14000 Ciudad de México, CDMX y Campamento Piñanona ubicado en: Carretera picacho Ajusco, S/N, colonia Miguel Hidalgo 4A sección, dentro de la Alcaldía Tlalpan. Se realizaran trabajos de: Mantenimiento preventivo y correctivo en losas, muros, plafones, e instalaciones, rehabilitación en diferentes espacios. Así mismo se realizara la supervision de los trabajos a ejecutar. ###
O22NR1154	Trabajos de construcción en dos inmuebles culturales ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan	49%	0.00	2,037,254.79	997,527.57	1,039,727.22	2,037,254.79	997,527.57	2,037,254.79	Se realizarán trabajos para dotar de servicios y mejorar la Infraestructura referente a: Trabajos de mantenimiento y rehabilitación en dos inmuebles culturales ubicados en: Ruedo de Santo Tomás Ajusco ubicado en: Cda. Filomeno González, S/N, Pueblo Santo Tomás Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan, Ruedo de San Miguel Ajusco ubicado en: Comuneros S/N, Pueblo San Miguel Ajusco, dentro de la Alcaldía Tlalpan. Se realizaran trabajos de: Construcción de gradas y techumbre. Así mismo se realizara la supervision de los trabajos a ejecutar. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1190	Trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Hidráulica de Agua Potable en el Marco del Presupuesto Participativo 2022. Incluye supervisión.	0%	0.00	3,281,041.32	0.00	3,281,041.32	3,281,041.32	0.00	3,281,041.32	Trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Hidráulica de Agua en (833.05) ML , Trabajos a realizar por cada frente: Cambiar la red hidráulica con sustitución de tubería galvanizada y manguera por tubería de polietileno de alta densidad de diferentes diámetros, así como la sustitución de diferentes tipos de válvulas y cambio de adoquines, cambio y colocación de las bombas de agua, aditamentos necesarios para su funcionamiento, llave de control, sustitución de ramales hidráulicos, restauración, desarenado y empaçado de registro (casa) y sustitución de válvulas de control hidráulico y distribución del sistema principal, incluyendo su tubería de diferentes diámetros, construcción de una cisterna para vaciar agua tratada en pipas y una bomba de distribución.Meta 2: (6 Comités) en:1.-Arboledas del Sur, con clave de comité: 12-007, 2.-Colinas del Bosque-Las Tórtolas, con clave de comité: 12-025, 3.-Fuentes y Pedregal de Tepepan, con clave de comité: 12-048, 4.-La Tortuga Xolalpa-Hco. Colegio Militar, con clave de comité: 12-077, 5.-Movimiento Organizado de Tlalpan-El Mirador (Rncda), con clave de comité: 12-102, 6.-Villa Lázaro Cardenas, con clave de comité: 12-194 En atención a los Proyectos. ganadores del Presupuesto Participativo 2022
O22NR1191	Trabajos de Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de Alumbrado Público en el Marco del Presupuesto Participativo 2022. Incluye supervisión.	0%	0.00	3,683,597.52	0.00	3,682,874.71	3,682,874.71	0.00	3,682,874.71	Trabajos de Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de Alumbrado Público en el marco del Presupuesto Participativo 2022, en las siguientes colonias: Meta 1: (139 Luminarias) Trabajos a Realizar por cada frente: Suministro y colocación de diferentes tipos de luminarias, trazo y nivelación para cimentación, suministro y colocación de tubos y coples conduit; suministro e instalación de cable; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas con sistema de celdas solares; construcción de cimiento para poste; construcción de registro; suministro, instalación y pintura de postes; corte con sierra de pavimento, demolición, carga y acarreo producto de la demolición; excavación y relleno; piso de concreto hidráulico y todo lo necesario para su correcta ejecución.Meta 2: (7 Comités), en:1.-Ayocatlilla, Asuncion, con clave de comité: 12-011, 2.-Club de Golf México-San Buenaventura, con clave de comité: 12-023, 3.-El Arenal, con clave de comité: 12-036, 4.-Isidro Fabela II (Oriente), con clave de comité: 12-220, 5.-Nueva Oriental Coapa-Ex Hacienda Coapa,con clave de comité: 12-109, 6.-Piedra Larga, con clave de comité: 12-124, 7.-Valle de Tepepan, con clave de comité: 12-183. Así mismo se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1192	Trabajos de Rehabilitación de Banquetas y obras complementarias en el Marco del Presupuesto Participativo 2022.Incluye supervisión	90%	0.00	878,386.00	791,740.49	86,645.51	878,386.00	791,740.49	878,386.00	Trabajos de Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas, en el Marco del Presupuesto Participativo 2022. Meta 1: 354.64 m2.Trabajos a realizar por cada frente: Trabajos de nivelación, concreto simple o reforzado con acero, guarniciones, banquetas de material permeable adoquín o adocreto,acarreo de materiales de demolición en vehículo, suministro y colocación de tepetate para despiante de banquetas, construcción y rehabilitación de rampas basadas en la normatividad del reglamento vigente para personas con diferentes tipos de discapacidad, acabado con volteador en las aristas de las banquetas y limpieza. Meta 2: (2 Comités), 1.-Tlalmillé, con clave de comité: 12-176, 2.-Parques del Pedregal, con clave de comité: 12-114 En atención a los Proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2022. Así mismo se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar. ###
O22NR1193	Trabajos de construcción de pozos de absorción para la Red de Drenaje Sanitario, en el Marco del Presupuesto Participativo 2022. Incluye supervisión	0%	0.00	1,392,531.54	0.00	1,367,134.89	1,367,134.89	0.00	1,367,134.89	Trabajos de construcción de pozos de absorción para la Red de Drenaje Sanitario, en el Marco del Presupuesto Participativo 2022. Meta 1: (4 pozos) Trabajos a Realizar: Trazo y nivelación, excavación relleno con material (Tepetate) y construcción de castillos de acero de refuerzo y concreto armado, aplanado con cemento arena, se construirán, 4 pozos de absorción. Meta 2: (3 Comités), en las siguientes colonias: 1.-Héroes de 1910, con clave de comité: 12-055, 2.-Isidro Fabela (ampl), con clave de comité: 12-061, 3.-Xaxalco, con clave de comité: 12-200. Así mismo se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1194	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en diversos Espacios Públicos, en el Marco del Presupuesto Participativo 2022. Incluye supervisión.	3%	0.00	5,453,456.20	166,271.07	5,120,888.06	5,287,159.13	166,271.07	5,287,159.13	Se realizará la Construcción, Conservación y Rehabilitación. Meta 1: (11 Espacios Públicos) Trabajos a realizar en cada frente: colocación y sustitución de equipos de gimnasios al aire libre y de juegos infantiles, así como la rehabilitación de juegos infantiles ya existentes, colocación de cercas en dichos espacios, reparación de banquetas y guarniciones, colocación de euro reja alrededor de cancha con reflectores para su iluminación, así como la colocación luminarias en la colindancia del espacio Público, rehabilitación a la cancha de basquetbol, retiro de empedrado de áreas, rehabilitación de corredores de los espacios públicos. Meta 2: (11 Comités) en: 1.-AMSA, con clave de comité: 12-005, 2.-Arenal Puerta Tepepan, con clave de comité: 12-009, 3.-Coapa 2a Sección-Ramos Millán, con clave de comité: 12-024, 4.-Coapa-Villa Cuemanco, con clave de comité: 12-093, 5.El Divisadero, con clave de comité: 12-037, 6.-Floresta-Prado-Vergel Coapa, con clave de comité: 12-043, 7.- Fuentes del Pedregal, con clave de comité: 12-049, 8.-Hacienda San Juan-Rincón de San Juan-Chimali, con clave de comité: 12-053, 9.-Prado Coapa 2a sección, con clave de comité: 12-130, 10.- Valle Escondido, con clave de comité: 12-184, 11.- Villa Coapa (Rdial), con clave de comité: 12-191. Así mismo se realizará la supervisión de los trabajos a ejecutar.
O22NR1195	Trabajos de Construcción y Rehabilitación de Inmuebles Públicos, en el Marco del Presupuesto Participativo 2022. Incluye supervisión	0%	0.00	798,719.00	0.00	798,719.00	798,719.00	0.00	798,719.00	Trabajos de Construcción y Rehabilitación de Inmuebles Públicos, en el Marco del Presupuesto Participativo 2022. Meta 1 2 inmuebles, Meta 2: (2 Comités): 1.-Juventud Unida, con clave de comité: 12-068, 2.-Niño Jesús (Barr), con clave de comité: 12-108.: Trabajos a realizar en cada frente: construcción de baños fijos para mujeres y hombres con instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, que contemplen iluminación y ventilación natural y la rehabilitación del Centro Cultural Comunitario y Recreativo del Barrio del Niño Jesús. Así mismo se realizará la supervisión de los trabajos a ejecutar.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1196	Trabajos de Rehabilitación a la Carpeta Asfáltica en Vialidades Secundarias en el Marco del Presupuesto Participativo 2022.Incluye supervisión.	0%	0.00	2,659,007.88	0.00	2,659,007.88	2,659,007.88	0.00	2,659,007.88	Trabajos de Rehabilitación a la Carpeta Asfáltica en Vialidades Secundarias con 3890.72 m2 , en el Marco del Presupuesto Participativo 2022, en 6 Comités en las siguientes colonias: Meta 1: (3890.72 M2) Meta 2: (6 Comités), 1.-Dolores Tlali, con clave de comité: 12-034, 2.-Jardines Coapa-Belisario Domínguez, con clave de comité: 12-064, 3.-La Guadalupeana, con clave de comité: 12-071, 4.-La Palma, con clave de comité: 12-075, 5.-Real del Sur-Villas del Sur-Residencial Acoxa, con clave de comité: 12-137, 6.-Rincón las Hadas-Villa Royales-Fuentes y Arconada Coapa, con clave de comité: 12-142.Trabajos a realizar por cada frente: Se realizarán trabajos de trazo y nivelación, se fresará la capa superficial del asfalto existente, se renivelarán los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección a intervenir, se hará un barrido de la base para aplicar el riego de liga y tener preparada la superficie para recibir carpeta de mezcla asfáltica templada ; así como, compactación de la misma
O22NR1197	Trabajos de Construcción de Muro de Contención Pinos en Valle Verde con clave de comité 12-185, en el Marco del Presupuesto Participativo 2022.Incluye supervisión.	0%	0.00	393,464.00	0.00	393,464.00	393,464.00	0.00	393,464.00	Trabajos Construcción de Muro de contención Pinos en Valle Verde con clave de comité 12-185, en el Marco del Presupuesto Participativo 2022. Meta 1: (70 M2) Meta 2: (1 Comités), en: 1.-Valle Verde con clave de comité: 12-185 Trabajos a realizar: Construcción de muro de contención a base mampostería de piedra brasa conforme a las especificaciones de obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1198	Continuación de arreglo del ruedo en San Miguel Ajusco (Pblo) con clave de comité 12-155, en el Marco del Presupuesto Participativo 2022.Incluye supervisión	0%	0.00	1,520,359.06	0.00	1,520,359.06	1,520,359.06	0.00	1,520,359.06	Trabajos de Continuación de arreglo del ruedo en San Miguel Ajusco (Pblo) con clave de comité 12-155, en el Marco del Presupuesto Participativo 2022. Meta 1: (1 Comités), Meta 2: (1 Espacio Público) en: 1.-San Miguel Ajusco (Pblo) con clave de comité: 12-155 Trabajos a realizar: Construcción de gradas, Trazo y nivelación, conformación del terreno, instalaciones sanitarias e hidrosanitarias, trabajos de herrería en general. ###
O22NR1199	Pavimentación en San Miguel Topilejo (Pblo), con clave de comité: 12-157, en el Marco del Presupuesto Participativo 2022.Incluye supervisión	86%	0.00	2,566,811.20	2,206,470.54	360,340.66	2,566,811.20	2,206,470.54	2,566,811.20	Pavimentación en San Miguel Topilejo (Pblo), en el Marco del Presupuesto Participativo 2022 Meta 1: (3,755.81) M2 157Trabajos a realizar por cada frente: Se realizarán trabajos de trazo y nivelación, se fresará la capa superficial del asfalto existente, se renivelarán los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección a intervenir, se hará un barrido de la base para aplicar el riego de liga y tener preparada la superficie para recibir carpeta de mezcla asfáltica templada; así como, compactación de la misma. Meta 2: (1 Comité) 1.-San Miguel Topilejo (Pblo), con clave de comité: 12-157 ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1200	Continuación de arreglo del ruedo en Santo Tomás Ajusco (Pblo) , con clave de comité 12-163, en el Marco del Presupuesto Participativo 2022.Incluye supervisión.	0%	0.00	1,657,991.58	0.00	1,657,991.58	1,657,991.58	0.00	1,657,991.58	Trabajos de Continuación de arreglo del ruedo en Santo Tomás Ajusco (Pblo) , con clave de comité 12-163, en el Marco del Presupuesto Participativo 2022 .Trabajos a realizar: Construcción de gradas y techumbre, Trazo y nivelación, conformación del terreno, instalaciones sanitarias e hidrosanitarias, trabajos de herrería en general. ###
O22NR1201	Rescate Parque Acalzala Distrito 16, en Cantera Puente de Piedra con clave de comité: 12-018, en el Marco del Presupuesto Participativo 2022. Incluye supervisión	0%	0.00	564,880.00	0.00	564,880.00	564,880.00	0.00	564,880.00	Rescate Parque Alcazaba Distrito 16, en Cantera Puente de Piedra con clave de comité: 12-018, en el Marco del Presupuesto Participativo 2022, Meta 1: (1 Espacio Público) Trabajos a realizar: instalación de reja perimetral (tubular), muro de piedra volcánica (con plantas nativas del pedregal), construcción de andador con cemento polimérico, acceso para personas con alguna discapacidad y en general, construcción de jardinería, instalación de juego infantil nuevo, reforestación de área verde. Meta 2: (1 Comité) Cantera Puente de Piedra, con clave de comité: 12-018. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1202	Construcción de Segundo Nivel del Centro de Salud en Ma. Esther Zuno de Echeverría-Tlalpuente, con clave de comité: 12-092, en el Marco del PP 2022. Incluye supervisión.	0%	0.00	468,008.00	0.00	468,008.00	468,008.00	0.00	468,008.00	Construcción de Segundo Nivel del Centro de Salud en Ma. Esther Zuno de Echeverría-Tlalpuente, con clave de comité: 12-092, en el Marco del Presupuesto Participativo 2022, Meta 1: (1 Comité), Meta 2: (1 inmueble). Trabajos a realizar: construcción de muros, losas y tapas; repellido y aplanado de muros; colocación de puertas y ventanas; habilitación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; colocación de piso y lambrines; colocación de barandales y protecciones, impermeabilización de azotea, trabajos herrería, cambio de la tubería de agua potable. ###
O22NR1203	Reencarpetado de Callejón Tetitla en Toriello Guerra, con clave de comité: 12-180, en el Marco del Presupuesto Participativo 2022. Incluye supervisión	0%	0.00	888,637.22	0.00	888,637.22	888,637.22	0.00	888,637.22	Trabajos de Reencarpetado de Callejón Tetitla en Toriello Guerra, con clave de comité: 12-180, en el Marco del Presupuesto Participativo 2022., en 1 Comité en Meta 1: (1 Comités), Meta 2: (1300 M2) Trabajos a realizar : Se realizarán trabajos de trazo y nivelación, se fresará la capa superficial del asfaltó existente, se renivelarán los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección a intervenir, se hará un barrido de la base para aplicar el riego de liga y tener preparada la superficie para recibir carpeta de mezcla asfáltica templada; así como, compactación de la misma. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1204	Construcción de un Sistema de Riego por Aspersión con Agua Tratada para los 5 módulos del Parque Vergeles en Vergel de Coyoacán-Vergel del Surcon. Incluye supervisión	0%	0.00	506,146.82	0.00	506,146.82	506,146.82	0.00	506,146.82	Construcción de un Sistema de Riego por Aspersión con Agua Tratada para los 5 módulos del Parque Vergeles en Vergel de Coyoacán-Vergel del Surcon clave de comité: 12-188, en el Marco del Presupuesto Participativo 2022.Meta 1: (1 Comité), Meta 2: (42 metros), Meta 3: (22 piezas) en: Trabajos a Realizar: Construcción de cisterna, colocación de bomba de agua conectada a la cisterna, trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, rellenos, tubería de polietileno de alta densidad de diferentes diámetros a lo largo de los 5 módulos del Parque, instalar 21 rotores de aspersión de mediano o largo alcance con control automatizado, trabajos de bacheo. ###
O22NR1233	Rehabilitación de la alberca San Andrés Totoltepec, dentro del perímetro de la demarcación territorial	59%	0.00	6,420,000.00	3,778,988.59	2,637,365.39	6,416,353.98	3,778,988.59	6,416,353.98	Rehabilitación de la alberca San Andrés Totoltepec en (1) DEP, trabajos a realizar: Preliminares, albañilería, reparación de instalaciones hidráulicas y eléctricas, acabados. ###



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Diciembre

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR1278	Proyectos para la revisión estructural en diversos inmuebles educativos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 (Pro)Proyectos para la revisión estructural de inmuebles educativos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan en los inmuebles: CENDI Villa Coapa ubicado en: Calle María Auxiliadora, S/N, esquina Prolongación Canal de Miramontes, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, CENDI Miguel Hidalgo ubicado en: Av. Leona Vicario y calle Querétaro, Col. 1ra Sección Miguel Hidalgo, CENDI El Mirador ubicado en: Tekit esquina PopoIna S/N, Col. Torres de Padierna, CENDI Lomas Hidalgo ubicado en: Calle Adagio, S/N, Col. Lomas Hidalgo. Servicios a realizar en todos los frentes: Revisión estructural del interior y exterior de los inmuebles con el objeto de evaluar sus condiciones estructurales, levantamiento y entrega de planos arquitectónicos y opinión técnica firmada por un corresponsable en seguridad estructural, dictámenes y recomendaciones para la atención puntual de cada uno de los inmuebles.
O22NR1286	Rehabilitación de la infraestructura de la Red de Drenaje y colocación de rejillas en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan	0%	0.00	824,760.00	0.00	824,760.00	824,760.00	824,760.00	0.00	824,760.00	Rehabilitación de la infraestructura de la Red de Drenaje y colocación de rejillas con 0.18 kms y la colocación de rejillas en las colonias: 1.-Isidro Fabela y 2.-Miguel Hidalgo 3ra. Sección META 1: (0.18 KMS), META 2 (2 PIEZAS (REJILLAS)Trabajos: 1. Trazo, corte y demolición de carpeta asfáltica con retiro de producto, 2. Excavación y retiro de producto, 3. Construcción de trinchera a base de concreto armado con piso de filtro de grava, 4. Colocación de tubería de polietileno de alta densidad para conexión a red de la trinchera, 5. Fabricación de rejilla a base de perfiles estructurales una vez colocada la tubería se rellenarán las zanjas con material de banco, se compactarán y se asfaltarán el área abierta. Continuation Obs...K016-Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública Fondo 15O220
TOTAL URG			439,653,756.00	482,545,325.38	221,253,316.25	258,168,702.74	479,422,018.99	221,253,316.25	479,422,018.99		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0015	Adquisición de Equipo Informático.	81%	3,050,000.00	4,090,814.00	3,327,128.00	763,686.00	4,090,814.00	3,327,128.00	4,090,814.00	En este periodo esta Dirección General recibió el equipo de computo y con ello se llevaron a cabo diversas acciones de atención a la ciudadanía, agilizando tramites y reduciendo el tiempos de respuesta.
A22NR0039	Adquisición de Equipo Informático licencias de Software.	0%	1,000,000.00	993,217.51	0.00	993,217.51	993,217.51	-		
A22NR0057	Adquisición de bombas, aspersoras, podadoras y motosierras.	100%	4,500,000.00	3,096,863.14	3,096,863.14	0.00	3,096,863.14	3,096,863.14	3,096,863.14	Máquinas Motosiereras con espada de 16", potencia 1.87 HP/1.4; Podadoras de pasto manual de 16" mangos en forma de T, puños antiderrapantes; Podadora cuchilla 21" de 5 HP, a gasolina, descarga lateral y trasera con bolsa; Máquina Desmalezadora Profesional, motor de dos tiempos industrial, cilindrada de 33.6 cm3; Máquinas Motosierras Profesionales chicas con espada de 20"; Máquinas Motosierras de Extensión Profesional, longitud de corte de 30 cm; Máquinas Versátiles Profesionales, motor de dos tiempos industrial, peso seco 5.8 kg.; Máquina Cortasetos Profesionales, motor de dos tiempos industrial, longitud de cuchillas de doble filo para corte preciso; Máquinas Motosierras Profesionales Grande con espada de 63 cm., motor de dos tiempos; Máquinas Sopladoras, Aspiradoras y Trituradoras Profesionales potencia 1.1 HP, cilindrada 27.2 cm., capacidad de bolsa 45 L.; Meta 2: Bombas sumergibles para agua 1 hp/tc3505 con conector plástico, adaptador para manguera; Bombas centrifugas de potencia 1 hp voltaje 100/200 v. frecuencia: 60hz, velocidad: 3475 rpm; Aspersoras para fumigar parihuela profesional motor de dos tiempos cilindrada 25.6 cc 0.9 hp; Aspersoras Pulverizadoras con accesorios cilindrada de 77 cc., peso de 11.8 kg., potencia 5 HP; Bombas Centrifugas Horizontales potencia 2.00 HP; Aspersores Eléctricos de mochila capacidad de 18 litros, batería recargable y cargador.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0072	Adquisición de Equipo para Casa Hogar.	99%	200,000.00	172,677.18	170,677.18	0.00	170,677.18	170,677.18	170,677.18	Adquisición de mesa de acero inoxidable de 120x80x75 cms con un entrepaño de acero galvanizado, tener medidas aproximadas de frente 120 cm, estufa de 6 quemadores color negro, con un tamaño de 30", funcionar con gas lp, refrigerador de 14 pies cúbicos con cajón para carnes frías y dos anaqueles en la puerta, incluir despachador de agua, horno de microondas de 1 pie cúbico con gabinete interior y exterior en acero inoxidable, tener una capacidad de 25 L., lavadoras con centrifugadora de 20 kgs. con 12 Ciclos de lavado sistema de lavado Xpert System, tarja doble de acero con tinajas y escurridor Eb, con opción para colocar una llave monomando o mezcladora de 1 o 3 orificios, Sala de 3 plazas, en madera de pino,color café, pantallas de 50" smart tv con 4K Ultra High Definition, ser LED de 50"
A22NR0087	Adquisición de Equipo para Velatorio.	100%	150,000.00	90,147.08	90,147.08	0.00	90,147.08	90,147.08	90,147.08	Adquisición de escritorios con cajonera de 2 compartimentos metálico con 1 pedestal cubierta de madera aglomerada de 2.8 cm de espesor, sillas giratorias con asiento y respaldo de madera con espuma, tapizados en PU, con descansabrazos de poliuretano, bancas de aluminio con 4 asientos capacidad de 120 Kg. por asiento 14 patas y descansa brazos fabricados en lámina de acero rolado en frío cal. 18.
A22NR0099	Adquisición de Equipo para Cendis	100%	150,000.00	134,432.40	134,432.40	0.00	134,432.40	134,432.40	134,432.40	Adquisición de refrigeradores de 25 pies color plata, Pantallas Smart tv de 50" 4K Ultra High Definition, ser LED de 50" con control remoto, bocinas portátil con bluetooth bocina inalámbrica, con batería recargable.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0110	Adquisición de Equipo para Albergue.	100%	100,000.00	96,824.23	96,824.23	0.00	96,824.23	96,824.23	96,824.23	Adquisición de Parrillas de 3 quemadores lineales fabricada en acero inoxidable estructura esmaltada, para gas L.P. o gas natural, tablonces de melamina cubierta de Fibra de Vidrio de 2.40 metros de largo por 75 cm de ancho capacidad para 10 comensales, sillas plegables fabricada en acero tubular redondo de ¾ en cal. 18, asientos y respaldos en polipropileno 100 %.
A22NR0120	Adquisición de carpas, sillas, tablonces y micrófonos inalámbricos.	94%	800,000.00	1,393,714.72	1,303,714.72	0.00	1,303,714.72	1,303,714.72	1,303,714.72	Adquisición de Parrillas de 3 quemadores lineales fabricada en acero inoxidable estructura esmaltada, para gas L.P. o gas natural, tablonces de melamina cubierta de Fibra de Vidrio de 2.40 metros de largo por 75 cm de ancho capacidad para 10 comensales, sillas plegables fabricada en acero tubular redondo de ¾ en cal. 18, asientos y respaldos en polipropileno 100 %.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
A22NR0129	Adquisición de Equipo para Casa Violeta	100%	1,145,160.00	822,532.92	822,532.92	0.00	822,532.92	822,532.92	Módulo para recepción en madera de melamina,(6)Silla ejecutiva con respaldo; Silla de visita, Asiento y respaldo en Polipropileno; Sillón ejecutivo, Asiento y respaldo de alta resistencia; Archivero de tres cajones con cerradura universal; Archivero de cuatro cajones con cerradura universal; Locker metálico con 4 espacios con chapa;Vitrina en lámina de acero, puertas de cristal Anaquel metálico-gabinete con 4 entrepaños, puertas,Escritorio dos cajones con cerraduras;Módulo escritorio en L,con credenza;Silla secretarial para recepción; Librero con entrepaños horizontales; Anaquel esqueleto con 5 entrepaños; Mesa de juntas circular medidas 1.20 cm; Sillón de 3 plazas, en madera de pino; Banca tandem de 4 plazas, Silla para Preescolar en concha de Polipropileno; Mesa para jardín de niños de polipropileno;Silla Escolar en concha de Polipropileno; Mesa escolar de polipropileno para 4 sillas; Silla Plegable Infantil de plástico; Silla Plegable en acero tubular; Juego de comedor infantil con 4 sillas acojinadas;Pizarrón blanco de 60x90cm; Pizarrón blanco de 90x120cm; Sillones infantiles tipo puff. Juego de Comedor de madera rústica; Mesa de Plástico Tipo Rattan; Mesa de apoyo de melamina; Litera Mixta, con colchones, Refrigerador de 7 Pies Cúbicos de acero; Refrigerador 11 Pies Plateado con congelador superior; Lavadora con centrifugado de 20Kg; Secadora Blanca.
A22NR0137	Adquisición de Tren Expreso Mágico	100%	800,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	Adquisición de: Tren sin rieles, Transporta hasta 30 niños o 24 adultos con niños, Baterías de 48V, Ofrece 12 horas de uso continuo con una sola carga, Ancho: 100 cm. Longitud: 265 cm. Altura: 170 cm Peso: 700 kg., Banco de Baterías: 6 baterías de plomo-ácido, 225 Ah @ 20 hrs. 25A de salida. Cargador: A bordo de 120 V (120A). Autonomía: 12-20 horas de uso. Recarga: De 6 a 8 horas. Velocidad Máxima: 5 Km/hr. Neumáticos: 4.80 - 8, 90 psi. (6.3 Kg/cm). • Tracción: Motor Eléctrico DC / 15.3 HP. Voltage total: 48 Volts (8 X 6 Volts).
A22NR0146	Adquisición de vehículos, Pick up, Pick up Doble Cabina y Mini Van.	0%	1,470,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0154	Adquisición de gatos hidráulicos, de patín y compresores, para el	100%	100,000.00	98,562.88	98,562.88	0.00	98,562.88	98,562.88	98,562.88	Adquisición de Compresor vertical 240 L, 4 HP (potencia máxima), 220 V, Gatos hidráulicos profesional de patín,5 toneladas, elevación rápida y Gatos hidráulicos de botella, 50 Toneladas*
A22NR0162	Adquisición de equipo fotográfico y de video.	100%	350,000.00	562,639.44	562,639.44	0.00	562,639.44	562,639.44	562,639.44	Se realizó la adquisición de equipo fotográfico como: cámaras fotográficas, de video, lentes fotográficos y flash, así como reflectores y trípodes.
A22NR0170	Adquisición de sillas ejecutivas para el Centro de Monitoreo y	100%	100,000.00	99,905.00	99,905.00	0.00	99,905.00	99,905.00	99,905.00	Adquisición de Sillas Ejecutivas, diseño ergonómico, respaldo alto, con cabecera acojinada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0178	Adquisición de vehículo y máquinas-herramienta, para la atención de emergencias	100%	550,000.00	193,438.44	193,438.44	0.00	193,438.44	193,438.00	193,438.00	Generador Eléctrico Portátil de 10000 watts con motor a gasolina, Generador Eléctrico Portátil 7200 watts con motor de gasolina, Máquina Motosierras Profesional chica con espada de 20", Máquina Motosierra de Extensión Profesional y Máquina Motosierra Profesional Grande con espada de 63 cms.
A22NR0186	Adquisición de Equipos varios para equipar el Laboratorio Deportivo Morfofuncional	0%	1,600,000.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
A22NR0193	Adquisición de Mobiliario de Oficina	100%	1,000,000.00	999,863.74	999,863.74	0.00	999,863.74	999,863.74	999,863.74	Adquisición de: Anaquel metálico de 5 charolas , archivero de madera de 2 gavetas tamaño oficina , archivero de madera de 4 gavetas tamaño oficina, archivero metálico de 4 gavetas tamaño oficina , banca de aluminio de 4 plazas, credenza de madera , escritorio de madera semiejecutivo , escritorio de madera secretarial , escritorio de metal secretarial , escritorio de madera (mdf) semiejecutivo , escritorio de madera semiejecutivo, mesa de centro de madera, mesa de juntas de madera ovalada, mesa de juntas rectangular , mesa para juntas circular, perchero de madera, silla secretarial , sillón de visita con descansa brazos , sillón de visita sin descansa brazos , sillón ejecutivo metálico , sillón ejecutivo de madera, sillón semiejecutivo color negro, sillón semiejecutivo color beige , sillón semiejecutivo, sillón de respaldo medio fijo, sala de 3 módulos , sillón de 3 plazas sin coderas , sillón de 3 plazas , sillón de 2 plazas , ventilador de piso- pared.
A22NR0521	Adquisición de Equipo Recreativo.	0%	0.00	960,708.11	0.00	960,708.11	960,708.11	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0669	Adquisición de Rodillo Vibratorio Sencillo.	100%	0.00	236,640.00	236,640.00	0.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	rodillo vibratorio sencillo y liso de 9 HP, transmisión hidrostática, motor a gasolina.
O22NR0015	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen)	100%	10,000,000.00	9,723,002.65	9,723,002.64	0.01	9,723,002.65	9,723,002.64	9,723,002.64	Rehabilitación de 3 espacios públicos, Plaza Cívica y Recreativa Emilio Carranza, en la Colonia Moctezuma 1a. Sección Parque Oaxaca y Aguascalientes en la Colonia Penitencialis Ampl.
O22NR0030	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Edificios Públicos)	100%	10,000,000.00	11,688,415.61	11,688,415.60	0.01	11,688,415.61	11,688,415.60	11,688,415.60	Rehabilitación de 1 edificio público en la Colonia Jardín Balbuena



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0046	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Espacios Deportivos)	100%	25,000,000.00	23,312,712.95	23,312,712.95	0.00	23,312,712.95	23,312,712.95	23,312,712.95	Rehabilitación de espacio deportivo Ramón López Velarde de la Colonia Morelos I
O22NR0061	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura Comercial)	100%	5,000,000.00	6,371,913.85	6,371,343.47	0.16	6,371,343.63	6,371,343.47	6,371,343.47	Rehabilitación del Mercado Morelos en la Colonia Morrelos II y Mercado Nuevo San Lázaro en la Colonia Magdalena Mixiuhca
O22NR0076	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Drenaje)	100%	9,845,620.00	9,693,881.72	9,693,881.71	0.01	9,693,881.72	9,693,881.71	9,693,881.71	Rehabilitación de Drenaje 1.05 Km en las Colonias Peñón de los Baños y Aquiles Serdán



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0091	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Salud)	94%	20,000,000.00	19,975,698.31	18,857,840.42	1,117,857.89	19,975,698.31	18,857,840.42	18,857,840.42	Proyecto Integral para la rehabilitación de 1 Centro de Salud (Post-COVID)
O22NR0104	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) FAIS	94%	35,184,026.00	36,051,555.32	33,989,122.35	2,062,432.75	36,051,555.10	33,989,122.35	33,989,122.35	Rehabilitación de drenaje 4.00 km en las Colonias Damián Carmona, Simón Bolívar, Tres Mosqueteros, Merced Balbuena, Cuatro Árboles, 20 de Noviembre, Cuchilla Pantitlán, Romero Rubio, Álvaro Obregón, Aquiles Serdán y Peñón de los Baños
O22NR0115	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) FAIS	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Rehabilitación de 1,200 ml de agua potable en diversas colonias



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0123	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones) FAIS	98%	10,000,000.00	25,618,412.45	25,063,410.75	484,824.09	25,548,234.84	25,063,410.75	25,063,410.75	Mejoramiento de 15,500 m2 de banquetas y guarniciones en las colonias Ampl. Caracol, Caracol, Adolfo López Mateos, Romero Rubio, Moctezuma 2a. Sección, Michoacana, Sto. Tramo de 20 de Noviembre y 20 de Noviembre
O22NR0130	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias)	0%	8,644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Rehabilitación de carpeta asfáltica 13,000 m2
O22NR0137	Sustitución de postes luminosos para alumbrado público.	100%	5,000,000.00	4,984,862.22	4,984,862.22	0.00	4,984,862.22	4,984,862.22	4,984,862.22	Sustitución de 91 postes luminosos de Alumbrado Público en las colonias Aarón Sáenz y Moctezuma 2a sección.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0240	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones)	93%	0.00	14,628,387.86	13,561,196.27	1,067,191.59	14,628,387.86	13,561,196.27	13,561,196.27	Rehabilitación y mejoramiento de 4,200 m2 de banquetas y guarniciones en las Colonias Artes Gráficas, Sevilla, El Parque y Lorenzo Boturini
O22NR0273	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias). FAIS	100%	0.00	9,700,000.00	9,675,014.61	0.00	9,675,014.61	9,675,014.61	9,675,014.61	Rehabilitación de carpeta asfáltica de 13,600 m2 en las Colonias Moctezuma 1a. Sección, Jardín Balbuena, Merced Balbuena, Sevilla y Magdalena Mixiuhca
O22NR0889	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen Urbana) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza (Presupuesto Participativo)	66%	0.00	22,008,558.00	14,604,692.23	7,364,445.39	21,969,137.62	14,604,692.23	14,604,692.23	Rehabilitación de 18 espacios públicos en las Colonias 7 de julio, Felipe Ángeles, Ignacio Zaragoza II, Industrial Puerto Aéreo Fracc., Nicolás Bravo, Popular Rastro Progresista, Tres Mosqueteros, Valle Gómez, Damián Carmona, Moctezuma 2a. Secc IV, Moctezuma 2a. Secc III, Pensador Mexicano I, Peñón de los Baños, Primero de Mayo, Jamaica, y Viaducto



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0890	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza (Presupuesto Participativo)	78%	0.00	13,752,862.00	10,770,655.50	2,960,968.62	13,731,624.12	10,770,655.50	10,770,655.50	Rehabilitación de 1.2 km de drenaje en las colonias 10 de mayo, 20 de Noviembre Ampl., Emilio Carranza, Romero Rubio, Santa Cruz Aviación, Caracol, El Arenal 2a. Secc., El Arenal 3a. Secc., Cuatro Árboles, Ignacio Zaragoza I, Aeronáutica Militar y Merced Balbuena
O22NR0891	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza (Presupuesto Participativo)	95%	0.00	2,455,454.00	2,327,020.04	125,998.51	2,453,018.55	2,327,020.04	2,327,020.04	Rehabilitación de 300 ml de agua potable en las Colonias Jardín Balbuena III y 24 de Abril
O22NR0892	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza (Presupuesto Participativo)	88%	0.00	14,962,258.00	13,100,814.09	1,843,601.36	14,944,415.45	13,100,814.09	13,100,814.09	Rehabilitación y mejoramiento de 8,000 m2 de banquetas y guarniciones en las Colonias Sto. Tramo de 20 de Noviembre, Simón Bolívar, Adolfo López Mateos, Aviación Civil, Caracol Ampl., El Arenal 1a. Secc., El Arenal 4a. Secc., Lorenzo Boturini, Magdalena Mixiuhca y Magdalena Mixiuhca Pueblo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0894	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Validades secundarias) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza (Presupuesto Participativo)	90%	0.00	20,561,791.00	18,420,697.43	2,109,762.57	20,530,460.00	18,420,697.43	18,420,697.43	Rehabilitación de 32,200 m2 de carpeta asfáltica en las Colonias Janitzio, Michoacana, Michoacana Ampl., Aquiles Serdán, Moctezuma 2a. Secc. II, Revolución, Venustiano Carranza Ampl., Cuchilla Pantitlán, Puebla, Federal, Valentín Gómez Farías, Aarón Sáenz, Artes Gráficas, El Parque, Moctezuma 1a. Secc. y Sevilla
O22NR0895	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (01) Edificio Público en la Col. El Arenal Pto Aéreo (Frac) de la Demarcación. (Presupuesto Participativo)	90%	0.00	1,360,846.00	1,219,973.31	134,955.49	1,354,928.80	1,219,973.31	1,219,973.31	Rehabilitación de la Casa de Cultura Benita Galeana
O.22NR.1247	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Deportivo Vneustiano Carranza en la colonia El Parque)	0%	0.00	1,107,487.06	0.00	1,107,487.06	1,107,487.06	-	-	Mantenimiento Deportivo Veustiano Carranza



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O.22NR.1311	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (infraestructura comercial "Mercado Sonora", en la colonia Merced Balbuena	0%	0.00	1,033,880.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Mantenimiento al Mercado Sonora
TOTAL AVC			165,738,806.00	265,020,480.25	240,198,024.76	23,097,137.13	263,295,161.89	240,198,024.32	240,961,710.32		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0016	Adquisición de equipo de cómputo, equipo audiovisual y mobiliario educacional para la Dirección General de Participación Ciudadana.	85%	248,000.00	248,000.00	209,632.30	-	248,000.00	209,632.30	209,632.30	Se adquirió mobiliario que consiste en: sillas plegables infantiles con las siguientes características: estructura tubular acero calibre 18, acabado pintura horneada, refuerzo metálico bajo el asiento de plástico duro, tableros de polipropileno con las siguientes características: plegable, infantiles, medidas de 1.80x.50x.50cm; equipo informático que consiste en: laptops con tecnología 64 bits(x64) desde 32 mhz o más 1 tb de disco duro, 8gb en RAM, escaner de superficie plana, alimentador automático de documentos capacidad 50 hojas, escaneo plano 210x350mm, capacidad de escaneo doble cara, para red, y impresoras tecnología laser monocromático, impresión duplex, velocidad de impresión hasta 42ppm, puerto para red, y equipo audiovisual que consiste en: pantalla tecnología led de 55" 4k, entradas hdmi, USB, bluetooth y control remoto.
A22NR0040	Adquisición de inversores de corriente, equipo de jardinería y carpas para la Dirección.	96%	111,000.00	102,901.68	98,406.05	-	102,901.68	98,406.05	98,406.05	Se adquirió equipo eléctrico que consiste en: Inversores de corriente de 1200 w, convierte la corriente del vehículo de 12 v.c.c. a 120v c.a., protección contra sobrecarga y cortocircuito, display y led digital y puertos usb con 2 contactos de salida; herramienta que consiste en: desmalezadoras con las siguientes características: motor 2 tiempos, potencia 1.74 hp / 1.3 kw, cilindrada 30.8 cm³, capacidad del depósito de combustible 0.64 l, y mobiliario que consiste en: carpas portátiles, plegable de aluminio, con toldo sintético impermeable y 4 laterales (paredes) del mismo material, dimensiones de 6x3m.
A22NR0058	Adquisición de Vehículo para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0%	506,000.00	277,047.49	-	277,047.49	277,047.49	-	277,047.49	Se adquirirá vehículo que consiste en camioneta de carga doble cabina, standar, 6 velocidades, capacidad de carga 1,199kg, combustible gasolina, número de válvulas por cilindro 4, potencia neta (hp @ rpm) 166 @ 6,000 161 @ 3,600, transmisión tipo 6mt, tracción 2wd, frenos delanteros disco ventilado, traseros tambor, rines de acero 15", llantas 195r15.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A22NR0073	Adquisición de un ring oficial para boxeo	100%	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Se adquirió equipo de gimnasio que consiste en un ring de box con las siguientes características: Ring Oficial para Boxeo con postes y estructura de acero reforzada, cuerdas acojinadas con alma de cable de acero, peso neto de 1.8 toneladas, se almacena en 7 m3, 180 tornillos de 1/2" que garantiza la resistencia y la estabilidad, que incluye forro de cuerdas de 16 tramos con cierre de contacto, fundas sobre tensores 4 piezas, lona de algodón del No. 8 por 6.2x6.2 metros, en color azul, cuña para ring de 1x.30 m. (1 pieza) y una escalera para ring
A22NR0088	Adquisición de bombas, motobombas y tanques de agua caliente para la Dirección General de Desarrollo Social.	100%	1,795,000.00	1,795,000.00	1,794,922.04	-	1,795,000.00	1,794,922.04	1,794,922.04	Se adquirió bombas que consiste en Motobombas Trifásicas hp40 volt's 220, velocidad 1750 rpm y fases 3. Bombas de Calor HP2140, BTU: 140,000, coeficiente de rendimiento: 5.7, plataforma: cuadrada, Voltaje/Hercio/Fases: 240/60/1, amplificadores de circuitos: 50, dimensiones: 30 1/4 pulgadas X 34 pulgadas, altura: 44 pulgadas, refrigerante: R410 e instalación; Tanques cilindros horizontales para agua caliente en acero al carbón de 2,500 litros, diámetro ext. de 1.06 m., largo entre costuras 2.44 m., presión de diseño 3.0 kg/cm2, espesor de tapas 4.76 mm., espesor de cuerpo 4.76 mm., incluye registro para hombre 12"x16", copls rosacados y pintura exterior base agua y silletas de 50cm., incluye accesorios para interconexión, recubrimiento en armallex, así como instalación.
A22NR0100	Adquisición de mobiliario y computadoras de escritorio para la Dirección General de Desarrollo Social.	0%	600,000.00	600,000.00	-	590,050.24	600,000.00	-	590,050.24	Se adquirió mobiliario que consiste en: Archiveros de Metal con cuatro cajoneras y chapas de 1.25 m. de largo x 45 cm de ancho, color gris; Escritorios de Metal con cobertura de madera de 1.55 m. de largo x 75 cm de ancho con dos cajones metálicos y chapa; Sillas Secretariales tipo ejecutiva con base de 5 puntos con ruedas, con coderas, manija para controlar la altura, asiento y respaldo de alta resistencia en color negro y Libreros de Madera de 2.20 de alto x 3 mts. de ancho y 40 cm de profundidad, cerrados y puerta corredera con llave; equipo informático que consiste en: Computadoras De Escritorio con las siguientes características: Procesador: con tecnología de 64 bits(x64), memoria ram de 8 GB, disco duro 1 TB máximo interfaz SATA III, PUERTOS: Características: Con un mínimo de 4 puertos USB, con 1 o 2 puertos USB de interfaz 3.0 o 3.1, un Puerto de red con terminal RJ-45, un puerto para gráficos de alta definición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0111	Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y vehículos para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	14%	2,500,000.00	2,155,065.28	292,436.00	1,824,877.64	2,155,065.28	292,436.00	2,117,313.64	Se adquirió mobiliario que consiste en: sillas secretariales con las siguientes características: alto 79 cm, largo:54 cm, profundidad 56 cm, color: negro, archiveros con las siguientes características: alto 132 cm, largo 38 cm, profundidad 56 cm, color negro; equipo informático que consiste en: computadores de escritorio de 20.7 pulgadas, 1tb, 4gb de memoria RAM, multifuncionales con tecnología de impresión láser monocromo, resolución: 1200 x 600 dpi, velocidad de impresión: 21 ppm como mínimo, y vehículos que consiste en: camionetas motor v6 3.6l pentastar® 24 válvulas vvt, potencia 305 hp @ 6,400 rpm y torque 269 lb-ft @ 4,175 rpm, transmisión automática de 8 velocidades, tracción trasera.
A22NR0121	Adquisición de Drones, motocicletas, maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	98%	800,000.00	300,000.00	295,186.36	-	300,000.00	295,186.36	295,186.36	Se adquirió vehículos que consiste en: adquisición de drones (vehículo no tripulado) color blanco, mando a distancia, peso 8.78 onzas, dimensiones: 18.3 x 13.2 x 25.2 cm; adquisición de motocicletas (cilindro:248.77 cc, transmisión constantes de 6 velocidades, potencia máxima: 27 @ 8,500 hp @ rpm; equipo industrial que consiste en: adquisición de compresoras capacidad de tanque 102 l, potencia 1.7 w, velocidad de rotación 1.7 w, (2) motogeneradores de corriente, alimentación: gasolina, método de arranque: automático, potencia máxima: 1000 w.
A22NR0130	Adquisición de máquina herramientas para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	100%	100,000.00	100,000.00	99,937.90	-	100,000.00	99,937.90	99,937.90	Se adquirió herramientas que consiste en: esmeriles con potencia de un motor de 6 amperes y produce 11,000 rpm para las aplicaciones más demandantes, escaleras metálicas con las siguientes características: de tija de aluminio de 6 pies de altura y capacidad de carga de 150 kg, cortadoras de concreto, cortadora manual de concreto, gasolina motor 2 tiempos guarda para disco



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0138	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial para la Dirección General de Servicios Urbanos.	96%	600,000.00	600,000.00	576,820.14	-	600,000.00	576,820.14	576,820.14	Se adquirió bombas a gasolina de motor de 4 tiempos, cilindrada de 208cc, potencia de 6.5hp, succión de 3"x3" con un diámetro de entrada y salida de 3"x3" (76.2mm/76.2mm), bombas de 3/4 h.p., peso 13 kg., voltaje 220 V.; (10) bombas de 1/4 h.p. con las siguientes características: voltaje 120V / 60 Hz, altura máxima 14 metros, gasto máximo LPM: 97 Lt/min, (10) bombas sumergibles de 1/2 h.p, altura máxima 30 m, flujo máximo 120 L/min, profundidad de inmersión máxima 80 m y (10) motobombas a gasolina de 4 tiempos, motor 6.5 hp, diámetro 2" x 2", flujo nominal 35m3/h, elevación nominal 30m, succión 7m., peso 23 kg.
A22NR0147	Adquisición de Máquinas Herramientas y Equipo de Construcción para la Dirección General de Servicios Urbanos	100%	5,600,000.00	5,600,000.00	5,595,772.25	-	5,600,000.00	5,595,772.25	5,595,772.25	Se adquirió herramientas que consisten en: motosierras changueras para poda cilindrada de 35.2 cms3, motor m-tronic a gasolina; desmalezadoras de 42.2 cms3, 2kw/2.65hp, 7.3 kh; motosierras cilindrada de 45.4 cms3 motor de 3.1hp/2.3kw; (10) podadoras de altura a gasolina modelo ht-105, sistemas combinados de gasolina, motor kombi modelo km131 r, potencia de 1.9 hp/1.4kw; maquinaria que consiste en: retroexcavadora con las siguientes características: potencia neta SAE J1349 55.0 KW, profundidad de excavación estándar 4360.0 mm, peso en orden de trabajo: máximo 10200.0 kg.
A22NR0155	Adquisición de mobiliario, demo stand portátil y relojes para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico	52%	55,000.00	55,000.00	28,452.48	24,953.92	55,000.00	28,452.48	53,406.40	Se adquirió mobiliario que consiste en: sillas giratorias altas con las siguientes características: altura total de la silla 125 cm y ancho total 0,655 cm, material del marco metal, material del asiento cuero; guillotinas con largo del corte: 36.4 cm y capacidad del corte de hoja, base de metal; 12; demostand portátil con estructura de tubos y mesa de MDF melamínico que soporta hasta 30 KG; y (4) relojes de pared de poliestireno y 29.5 cm de diámetro, peso del producto0.51 kilogramos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0163	Adquisición de máquinas-herramienta, equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico	43%	330,000.00	330,000.00	142,410.88	-	330,000.00	142,410.88	142,410.88	Se adquirió herramientas que consisten en: taladros eléctricos con rotomartillo recargables con fuente de alimentación con cable eléctrico, tensión 230 Voltios, velocidad 2800 RPM, dimensiones del producto: largo x ancho x alto 26.1 x 30 x 7.5 centímetros, rotomantillos profesionales con las siguientes características: golpes 5,100 gpm, peso:3.2 kg, perforación en concreto 1" (25 mm) y perforación en acero 1/2" 13 mm; equipo audiovisual que consiste en: pantallas de 50", 4k, entradas:hdmi, USB, bluetooth y control remoto y megáfonos con 1500 m de alcance gracias, amplificador de 25 W integrado, correa para hombro y micrófono extraíble para mayor comodidad, sirena integrada
A22NR0171	Adquisición de Van Express y Camioneta para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico	#¡DIV/0!	2,700,000.00	-	-	-	-	-	-	Se adquirirá vehículos que consiste en: Van Express de 15 plazas con capacidad de carga de hasta 1,966 kg, espejo retrovisor con cámara de visión trasera, apertura y cierre eléctrico de ventanas y seguros de las puertas eléctricas y Camioneta de 3.5 toneladas, motor a diésel, 383 caballos de fuerza y un arrastre de 4,712 kg.
A22NR0179	Adquisición de equipo e implementos agrícolas y equipo informático para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	100%	2,570,000.00	2,407,350.00	2,404,292.91	-	2,407,350.00	2,404,292.91	2,404,292.91	Se adquirió equipo informático que consiste en: computadoras de escritorio con pantalla 23.8 pulgadas, capacidad de disco duro 1000 GB y sistema operativo Windows 10 Pro y impresoras multifuncional láser monocromico, para copiado, escaneo e impresión a doble cara, USB 2.0 o USB 3.0 ethernet 10/100 base TXRJ-45; maquinaria que consiste en: arados agrícolas para tractor de tres discos con enganche de tres puntos, rastras de 20 discos para tractor agrícola, arados de 4 discos de 28" hidráulico, sistemas hidráulicos de enganche a tres puntos para tractor New Holland 5610S, sistemas hidráulicos de enganche a tres puntos para tractor New Holland TT75, (2) sistemas hidráulicos de enganche a tres puntos para tractor MASSY FERBUSON.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0187	Adquisición de cámara fotográfica, mobiliario y equipo de cómputo para la Subdirección de Recursos Humanos.	2%	815,000.00	815,000.00	14,368.92	765,880.72	815,000.00	14,368.92	780,249.64	Se adquirió equipos informáticos que consiste en: computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior, Laptop con Disco duro de 2.5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y pantalla integrada tipo TFT, WXGA o OLED, impresoras monocromáticas de láser con tanque de tóner recargable; equipo audiovisual que consiste en cámara fotográfica con sensor de 16.1 mp y zoom óptico proyectores (cañón), para compartir medios USB Plug 'n' Play instantánea de instalar; Compatible con Apple Mac y PC, resolución de pantalla de 1024x768 y mobiliario que consiste en adquisición de: silla ejecutiva de polipiel con rango de altura ajustable y medidas de 20.5 x 19.7 x 42.2 pulgadas, sillas secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y color negro, archiveros metálicos con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivado guillotina con cuchilla de acero inoxidable, cuadrilla de almeación, de doce pulgadas, engargoladora para tamaño carta y oficina, con orificios rectangulares y redondos 100 espigas de encuadernación de peine de 3/8 pulgadas, escritorios de 1.20m x 1m x 80cm, dos cajones con guías metálicas y topes de seguridad Libreros con Puertas de 62 cm x 29 cm x 180 cm con cuatro estantes grandes y tarjeteros de Acrílico de transparencia cristalina, de 4 x 2 x 3"
A22NR0194	Adquisición de equipos informáticos y software para la Subdirección de Informática.	27%	1,850,000.00	1,850,000.00	499,846.32	1,348,430.40	1,850,000.00	499,846.32	1,848,276.72	Se adquirió equipo informático que consiste en: PC de escritorio Desktop para administrativo, memoria Ram de 4 GB Y disco duro de 500 GB o superior, teclado con cable Dell KB216, espafol (100) no break (UPS) tipo 2 con voltaje monovolt, batería tipo 12V/5.6AH, capacidad de 500VA/240w, (1,050) licencias renovadas de antivirus, compatibles con windows, MAC, android, protección Wi-Fi, VPN para conexión a internet privada (1) licencia multisuario de Contaqj versión 13.5.1, compatible para procesador Intel Dual-Core a 3.0 GHz (Celeron, Pentium, Etc.), procesador AMD Dual-Core a 3.0 GHz o Superior (AMD E1, AMD E2, AMD A4, Etc.), memoria RAM 4 GB, 50 GB de almacenamiento en Unidad de instalación y licencias de certificados de seguridad SSL, con sello de seguridad para tu Sitio Web, protección de un Dominio (con/sin WWW), protección de subdominios ilimitados, barra en navegador.
A22NR0200	Adquisición de equipo de cómputo, proyectores y equipo médico para la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.	57%	200,000.00	200,000.00	114,998.92	19,854.56	200,000.00	114,998.92	134,853.48	Se adquirió equipo informático que consiste en Microcomputadoras Portátiles LAPTOP, con las siguientes características: 4GB de RAM, Procesador Intel CORE I5 A 2.00 GHZ y Disco Duro 500 GB; equipo audiovisual que consiste en: Proyectores Múltiples con las siguientes características: 3200 Lúmenes, zoom óptico manual y conectividad HDMI WIRELESS; equipo e instrumental médico y de laboratorio que consiste en: KIT RCP, cada KIT cuenta con dos maniqués adultos y uno infantil, con las siguientes características: de piel medio CPD-4D, con monitor DERCP y funda para cada maniqué de nailon y Botiquines con las siguientes características: con material de curación incluido, tela impermeable brillante de alta calidad, logotipo internacional de Protección Civil, correa ajustable y tiras reflejantes laterales, largo: 50 cm., ancho: 28 cm, alto: 30 cm.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0206	Adquisición de vehículos y estación total de topografía para la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.	17%	2,050,000.00	1,859,129.58	309,372.00	1,104,073.64	1,859,129.58	309,372.00	1,413,445.64	Se adquirió vehículo tipo Sedan con las siguientes características: de 4 puertas, color blanco, sistema eléctrico para elevadores de ventanas, cuatro cilindros, con motor a gasolina, cuatrimotos con las siguientes características: YFM700G GRIZZLY EPS, 686 cilindros, color azul; equipo e instrumental médico y de laboratorio que consiste en: Estación Total de topografía GNSS Marca LEICA, con las siguientes características: con sistema de geoposicionamiento, triple para su instalación, sistema de dos antenas con radio receptores adaptados para el uso de la estación, deberá incluir capacitación para el uso del equipo.
A22NR0211	Adquisición de carpas, herramientas, maquinaria y equipo industrial para la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.	87%	380,000.00	380,000.00	329,502.35	-	380,000.00	329,502.35	329,502.35	Se adquirió mobiliario que consiste en: carpas profesionales de lona plegables con las siguientes características: equipo completo, de 3m de ancho y 3 m de largo, estructura de acero ; herramienta que consiste en: sierra de banco portátil con las siguientes características: con motor de 110V/50Hz, velocidad de sierra de 4500 RPM., profundidad máxima de corte 64 A 75 MM, (7) Sierras circulares de 184 MM, 5200 RPM, 1800 W; maquinaria que consiste en: Rotomartillos Industriales con las siguientes características; velocidad variable reversible, mango ergonómico favorece el agarre al momento de trabajar es liviano y compacto, velocidad de 1500 RPM, hidrolavadora con las siguientes características: Marca Karcher, conexión rápida, con boquilla turbo, depósito de detergente y adaptador para manguera de riego, capacidad de litros 330 L/H y (6) motobombas con las siguientes características: marca 8 HP, con motor a gasolina.
A22NR0215	Adquisición de motosierras y lámparas led de trabajo para la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil.	99%	160,000.00	160,000.00	158,633.70	-	160,000.00	158,633.70	158,633.70	Se adquirió herramientas que consiste en: Rollos de cadena para motosierra con las siguientes características: rollo con cadena de 30 metros de largo, diente cuadrado, compatible para motosierras STIHL MS250, STIHL MS194T, MS361, HT101, motosierras con las siguientes características: cuatro de 12 pulgadas, cuatro de 18 pulgadas y cuatro de 22 pulgadas, sierras telescópicas con motor 2 tiempos, 6500rpm, potencia: 1.2 HP y equipo eléctrico que consiste en: lámparas led de trabajo, con las siguientes características: sistema ajustable, con triple y reflectores led.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0218	Adquisición de cámaras de video, equipo audiovisual y equipo informático para la Coordinación de Comunicación Social.	65%	1,000,000.00	300,000.00	196,475.00	16,008.00	300,000.00	196,475.00	212,483.00	Se adquirió cámaras de video Sony PXWZ150 con resolución fotográfica de 20 Mpx, Micrófonos Lavalier, Ew, 122p, G4, micrófonos Lavalier + Interview Go con plataforma de hardware portátil, cargadores de pilas AA de 2500mah, pilas recargables de 8 Aa 2500mah, disco duro externo ADATA 6TB HM800 USB 3.2 graba Video 4K, teleprompter 16 pulgadas iPad Pro Tablet y Smartphones 70/30 Beam Splitter, sistemas de trípode hidráulico de video, paneles reflectores de sol (reflectasol) para fotografías 1.5 x 2 M / 5 x 6.5 pies.- 100% algodón Muselina Negro.
A22NR0220	Adquisición de vehículos destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	28%	4,000,000.00	3,845,155.21	1,080,133.95	2,765,021.26	3,845,155.21	1,080,133.95	3,845,155.21	Se adquirió vehículos que consisten en: camionetas modelo tipo: RAM 1500 SLT 2021, versión 8, motor: 5.7 l v6 hemi más vvt (sistema de desconexión de cilindros), código de motor: ezh, potencia: 395 hp @ 5,600 rpm, torque: 410 lb-pie @ 3,950 rpm, tracción 4x4, y camionetas modelo tipo: 2022 nissan np300, chasis tm ac, combustible: gasolina, desplazamiento (l) 89x100, tipo / tracción: 6mt / 2wd.
A22NR0728	Adquisición de embarcación acuática y motores fuera de borda para el traslado de personal y maquinaria agrícola en la zona lacustre para la Dirección General de Medio Ambiente y D	85%	-	2,000,000.00	1,703,857.39	-	2,000,000.00	1,703,857.39	1,703,857.39	Dotar de transporte acuático para el traslado de personal administrativo, autoridades gubernamentales, medios de comunicación y transportación de maquinaria agrícola para los diversos recorridos en la zona lacustre (área natural protegida) debido a su difícil acceso



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0859	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social	0%	-	88,853.68	-	-	88,853.68	-	-	La adquisición del instrumental y equipo médico es necesario e indispensable para poder brindar una atención médica integral; así mismo fortalecer el sistema público de salud universal, integral, incluyente, equitativo y solidario, que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población que no cuenta con servicios de salud.
A22NR0860	Adquisición de equipo de audio y equipo de sonido para la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social	0%	-	13,798.00	-	-	13,798.00	-	-	Adquisición de equipo de audio y sonido para llevar a cabo actividades como yoga, meditación, activación física, etc. con las personas adultas mayores; ya que derivado de la pandemia ha visto afectada su salud física psicológica y emocional, lo anterior para contribuir a que la población mayor disfrute de un pleno desarrollo y así alcanzar un envejecimiento digno.
O22NR0031	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario	#[DIV]/0!	43,991,145.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos consisten en: sustitución de la red de drenaje sanitario, excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0047	Rehabilitación de red de agua potable	# DIV 0	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de sustitución a la red de agua potable consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control.
O22NR0062	Mantenimiento a inmuebles de educación básica	# DIV 0	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de mantenimiento a escuelas consisten en: rehabilitación de pisos en patios, construcción de salida de emergencia, aplicación de pintura, mantenimiento a instalación eléctrica, cambio de luminarias, impermeabilización, rehabilitación de módulos sanitarios, cambio de láminas de techumbre, rehabilitación de escalera en acceso, acabados, cancelería y herrería.
O22NR0077	Mantenimiento a edificios públicos	97%	16,204,957.00	16,204,957.00	15,649,065.54	553,003.71	16,204,957.00	15,649,065.54	16,202,069.25	Se realizaron trabajos de mantenimiento a inmuebles consisten en: suministro y fabricación de muebles de tablaroca, pintura en fachadas e interior, pintura epoxica, colocación de cancelería, colocación de muebles sanitarios e instalación hidráulica y sanitaria, suministro y colocación de lámparas e instalación eléctrica; refuerzo del edificio estructural, acabados, loseta, pintura interior y exterior, muros de tablaroca, sanitarios; colocación de cancelería, protección de herrería.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0092	Mantenimiento a centros de abasto	63%	3,500,000.00	6,440,000.00	4,028,419.97	2,411,580.03	6,440,000.00	4,028,419.97	6,440,000.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento a mercados consisten en: conclusión de la conexión de la línea de media tensión al transformador, concluir la red de distribución interna a diferentes puntos de las áreas del mercado, mudar las cargas de las áreas que tengan factibilidad y/o reinstalar eléctricamente las áreas susceptibles, cambio de iluminación y accesorios en las áreas que lo requieran; realización de acometida eléctrica de media tensión en sistema 3 fases 23,000 volts con una tensión de baja tensión del alimentador a 220 vca 60 hz, la cual tendrá un interruptor principal en b.t de 3x1200 amp cuya capacidad es de 400 kva que a su vez alimentara un transformador tipo radial.
O22NR0105	Rehabilitación de espacios públicos	23%	9,500,000.00	9,500,000.00	2,150,284.75	7,311,111.88	9,500,000.00	2,150,284.75	9,461,396.63	Se realizaron trabajos de rehabilitación en espacios consisten en: suministro y habilitado de ariates, colocación de vegetación, balizamiento, suministro y colocación de bolaridos, demolición y acarreos, suministro y colocación de cantera, recinto, impermeabilización en azotea, suministro e instalación de luminarias para empotrar y sobreponer.
O22NR0116	Mantenimiento a centros deportivos	99%	3,500,000.00	2,000,000.00	1,979,344.88	0.01	2,000,000.00	1,979,344.88	1,979,344.89	Se realizaron trabajos de mantenimiento a deportivos consisten en: construcción de tercera grada para cancha de futbol, techumbre del frontón y rehabilitación de sanitarios, sustitución de techumbres de gimnasios, reparación de duela, impermeabilizante, instalación eléctrica, instalación hidráulica, pintura interior y exterior. Así misma construcción de zapatas aisladas para cimentación, columnas de estructura metálica, colocación de velaría, aplicación de pintura esmalte en la estructura, pintura interior y exterior.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0124	Mantenimiento a centros de desarrollo social	90%	800,000.00	500,000.00	449,688.02	49,965.34	500,000.00	449,688.02	499,653.36	Se realizaron trabajos de mantenimiento a inmueble de desarrollo social consisten en: impermeabilizante, pintura interior y exterior, rehabilitación de sanitarios, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, sustitución de pisos, herrería, sustitución de láminas translúcidas.
O22NR0131	Mantenimiento a centros de cultura	98%	2,500,000.00	2,000,000.00	1,953,919.57	39,979.13	2,000,000.00	1,953,919.57	1,993,898.70	Se realizaron trabajos de mantenimiento a inmuebles consisten en: impermeabilizante, pintura interior y exterior, cancelería, acabados, instalación eléctrica, instalación hidráulica, sustitución de pisos, herrería, malla ciclónica, reparación de muro perimetral, reparación de plafón, muros de tabla roca, sustitución de techumbre, rehabilitación de sanitarios y sustitución de cisterna.
O22NR0138	Construcción de Galerón Tulyehualco	#[DIV]!	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratabes ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zoclo, acabados e instalación eléctrica



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0142	Construcción de centro cultural San Lucas Xochimanco	90%	5,000,000.00	3,000,000.00	2,698,849.37	299,872.14	3,000,000.00	2,698,849.37	2,998,721.51	Se realizaron trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratraves ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zócalo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciones eléctrica e hidro-sanitaria.
O22NR0144	Construcción de archivo de concentración	85%	4,000,000.00	4,000,000.00	3,395,955.51	599,286.27	4,000,000.00	3,395,955.51	3,995,241.78	Se realizaron trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratraves ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zócalo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciones eléctrica e hidro-sanitaria.
O22NR0146	Construcción de Museo San Juan Moyotepec	80%	5,000,000.00	6,000,000.00	4,785,471.48	1,208,863.87	6,000,000.00	4,785,471.48	5,994,335.35	Se realizaron trabajos de construcción de inmueble consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratraves ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zócalo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciones eléctrica e hidro-sanitaria.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0148	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo para el ejercicio 2022	#DIV/0!	38,656,213.00	-	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos a realizar en comités ciudadanos pertenecientes a los Barrios de San Antonio, San Pedro, La Acunción, Tlacoapa, La Santísima, San Diego, San Esteban y colonias Ampliación San Marcos, Huichapan y La Cebada pertenecientes a la Alcaldía Xochimilco consisten en: suministro y habilitado de arriates, colocación de vegetación, balizamiento, suministro y colocación de bolardos; demolición y acarreo, suministro y colocación de cantera, recinto, impermeabilización en azotes, suministro e instalación de luminarias para empotrar y sobreponer.
O22NR0335	Rehabilitación de la Coordinación Territorial de Santiago Tulyehualco.	90%	-	2,300,000.00	2,070,644.48	229,355.52	2,300,000.00	2,070,644.48	2,300,000.00	Los trabajos de rehabilitación a 1 (INM) inmueble consisten en: instalación hidráulica y sanitaria, colocación de muebles sanitarios, suministro y colocación de lámparas e instalación eléctrica, colocación de cancelería y herrería, acabados, loseta, pintura interior y exterior, impermeabilización, pintura en fachadas y limpieza.
O22NR0396	Trabajos de mantenimiento "iluminación segura C. Alahueltaco-Circuito Cuemanco Sur"	0%	-	929,309.00	-	927,129.86	929,309.00	-	927,129.86	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento, serán distribuidas de manera equidistante sobre el borde de la acera lado barrio 18 y a lo largo del trayecto lineal de canal alahueltaco, todo circuito cuemanco sur hasta canal apamplico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0397	Rehabilitación del área infantil y deportiva del parque Bosque Residencial del Sur	0%	-	709,893.00	-	698,034.74	709,893.00	-	698,034.74	Los trabajos de rehabilitación en 1 espacio (ESP) consisten en: Arreglo del camino principal del área deportiva para el fácil acceso del parque, construcción de un área cerrada para juegos infantiles, piso amortiguante, juegos infantiles, columpios y banca para exterior, gimnasio al aire libre, mantenimiento del equipo existente, reencarpetao y pintura antideslizante para las canchas de basquetbol y futbol soccer, acondicionamiento de grada natural en la parte trasera de las canchas, rehabilitación de pista para correr y pintura antideslizante.
O22NR0398	Instalación de luminarias led para Priv. San Lorenzo No. 80	0%	-	640,489.00	-	638,460.55	640,489.00	-	638,460.55	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hial y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento
O22NR0399	Cambio de red hidráulica (agua potable) para La Gloria	98%	-	1,357,427.00	1,335,843.06	21,417.32	1,357,427.00	1,335,843.06	1,357,260.38	Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 150 metros lineales (ML) consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control, iniciando en callejón la gloria esquina av. nuevo león, continuando con los callejones 1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to, 6to, 7mo, 8vo, y noveno



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0400	Sustitución de luminarias "Sendero seguro iluminado comenzando en 2da cerrada Melchor Ocampo hacia calle Agustín Lara"	0%	-	707,539.00	-	704,937.87	707,539.00	-	704,937.87	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento, colocación de señales de balizamiento, desde cerrada Melchor Ocampo hacia calle Melchor Ocampo, dirigiéndose hacia esquina calle Ignacio Zaragoza, continuando hasta esquina con calle Francisco Morales hacia esquina con calle Agustín Lara.
O22NR0401	Trabajos de mantenimiento "Banquetas para Av. de Las Torres"	0%	-	1,144,906.00	-	1,142,120.28	1,144,906.00	-	1,142,120.28	Los trabajos de sustitución de banquetas y guarniciones en 200 metros cuadrados (M2) consiste en: demolición de banquetas existentes, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banquetas, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle Quirino Mendoza y terminando en la calle Simón Saldaña.
O22NR0402	Cambio de luminarias a Led	0%	-	674,501.00	-	673,229.78	674,501.00	-	673,229.78	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento en calle Pedro Ramírez del castillo, reemplazar las que están por unas de led y en caso de ser necesario colocar más postes para lograr una mejor iluminación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
022NR0403	Trabajos de rehabilitación "Rescate de la cancha de basquetbol y área infantil del deportivo Guadalupe"	0%	-	856,887.00	-	855,492.33	856,887.00	-	855,492.33	Los trabajos de rehabilitación en 1 espacio (ESP) consisten en: Rescatar la cancha de basquetbol y área de juegos infantil, mediante techado de la cancha con arcochecho, aumento de área de cancha con concreto, cambio de tableros nuevos con acrílico, base de concreto y metal, pinta de líneas y cancha con pintura antiderrapante, iluminación, colocación de juegos infantiles en
022NR0404	Sustitución de luminarias "Senderos seguros Huichapan primera etapa"	0%	-	608,422.00	-	606,789.57	608,422.00	-	606,789.57	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento en calle 14 de julio entre Mártires de Chicago y Mártires de río blanco, Mártires de río blanco entre av. México y 12 de octubre y plan sexenal entre av. 20 noviembre y 12 de octubre.
022NR0405	Sustitución de luminarias "Cambiar la infraestructura de iluminación con tecnología Led y amigable con los árboles de la colonia"	0%	-	807,064.00	-	806,832.05	807,064.00	-	806,832.05	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0405	Reencarpetamiento de C. Diamante y 3era privada de Diamante	0%	-	620,375.00	-	617,951.22	620,375.00	-	617,951.22	Los trabajos de rehabilitación a vialidades secundarias en 200 metros cuadrados (M2) consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica en calle diamante, 3ra privada de diamante, calle ópalo.
O22NR0407	Cambio de tubería de agua potable para las privadas de la calle Emiliano Zapata	86%	-	1,065,230.00	912,020.41	148,780.28	1,065,230.00	912,020.41	1,060,800.69	Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 150 metros lineales (ML) consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tapetes, firmes de concreto, registros y válvulas de control en calle Emiliano Zapata iniciando en la calle Hidalgo, continuando con la privada 1a, 2a, 3a, 4a, 5a de la calle Emiliano Zapata.
O22NR0408	Trabajos de mantenimiento "Caminemos seguros en Camino Real a San Mateo"	84%	-	600,550.00	507,278.65	91,667.91	600,550.00	507,278.65	598,946.56	Los trabajos en 1 espacio (ESP) consisten en: mantenimiento de banquetta existente incluye curado de concreto y pintura, colocación de protección para banquetta de la calle camino real a San Mateo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0409	Reencarpetamiento de la calle Pascual Orozco	0%	-	670,465.00	-	670,465.00	670,465.00	-	670,465.00	Los trabajos de rehabilitación a vialidades secundarias en 200 metros cuadrados (M2) consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica en calle Pascual Orozco, iniciando en calle majuelos y terminando en calle tierra y libertad.
O22NR0410	Trabajos de mantenimiento "Luminarias de Led para todo Tlacoapa"	0%	-	793,715.00	-	793,410.59	793,410.59	-	793,410.59	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento, iniciando en la calle Benito Juárez esquina calle chicoac
O22NR0412	Trabajos de sustitución "Red hidráulica de agua potable para la calle Violeta"	71%	-	633,668.00	450,892.21	169,633.09	633,668.00	450,892.21	620,525.30	Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 150 metros lineales (ML) consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control en calle violeta, iniciando en Calle Pino hasta la calle Josefa Ortiz de Domínguez.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0413	Instalación de luminarias verticales en el camellón de Avenida de las Torres	0%	-	790,206.00	-	788,599.50	790,206.00	-	788,599.50	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en las escaleras de acceso a la colonia la noria y terminaran en camino real a Xochitepec.
O22NR0414	Restauración de la red hidráulica de agua potable para la calle Prolongación Josefa Ortiz de Domínguez	100%	-	715,147.00	713,614.95	217.97	715,147.00	713,614.95	713,832.92	Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 150 metros líneas (ML) consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control en calle prolongación Josefa Ortiz de Domínguez, iniciando desde el callejón de Xoncalco hacia la plazuela de La Santísima
O22NR0415	Recarpetamiento frente a la lechería y la C. José López Portillo.	100%	-	694,143.00	693,174.50	-	694,143.00	693,174.50	693,174.50	Los trabajos de rehabilitación a vialidades secundarias en 200 metros cuadrados (M2) consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica en calles jacarandas, herradura y José López Portillo para continuar por la calle José López Portillo hasta la calle Celedonio Garcés



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0416	Repavimentación de calle Jiménez.	100%	-	992,384.00	988,073.23	0.01	992,384.00	988,073.23	988,073.24	Los trabajos de rehabilitación a vialidades secundarias en 200 metros cuadrados (M2) consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica en calle Jiménez desde calle Fernando Celada hasta calle Camino Real a Milpa Alta.
O22NR0417	Sustitución de lámparas existentes por luminarias tipo led en la U.T.	99%	-	997,376.00	983,647.40	12,449.59	997,376.00	983,647.40	996,096.99	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento en calle Miguel Enrique Guzmán, esquina años de Juárez hasta calle ocote, calle mirador, san José y mirasoles
O22NR0418	Cambio de tubería de la red de agua potable	95%	-	738,442.00	704,788.47	27,574.32	738,442.00	704,788.47	732,362.79	Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 150 metros lineales (ML) consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control en calle Aldama, tejonos y de ahí hacia todas las calles de la colonia de Nativitas



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
022NR0420	Trabajos de mantenimiento "Luminarias rusticas para Prol. Aldama"	0%	-	663,465.00	-	662,065.03	663,465.00	-	662,065.03	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento
022NR0421	Reconstrucción de banquetas y guarniciones en calle Roselina y Clavel	0%	-	724,994.00	-	724,994.00	724,994.00	-	724,994.00	La sustitución de banquetas y guarniciones en 200 metros cuadrados (M2) consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra.
022NR0423	Trabajos de rehabilitación "Banquetas y luminarias"	0%	-	654,759.00	-	653,893.76	654,759.00	-	653,893.76	Los trabajos en 1 espacio (ESP) consisten en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta; colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
022NR0424	Trabajos de construcción "Muros de contención de concreto armado al límite del Río San Buenaventura, iniciando por Rincón de las Azucenas"	0%	-	589,835.00	-	583,365.34	589,835.00	-	583,365.34	Los trabajos en 1 espacio (ESP) consisten en: trazo y nivelación de terreno, construcción de muro de concreto armado, pintura y limpieza.
022NR0425	Sustitución de luminarias "Sendero seguro iluminación para San Cristóbal"	0%	-	777,176.00	-	775,283.42	777,176.00	-	775,283.42	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento
022NR0426	Reestructuración del drenaje en Josefa O. de Domínguez iniciando en la calle Violeta	0%	-	652,918.00	-	652,668.17	652,918.00	-	652,668.17	La sustitución de 150 metros lineales (ML) de la red de drenaje sanitario consiste en la excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
022NR0427	Cambio y rehabilitación de tubería de drenaje en La Candelería	100%	-	709,954.00	706,978.18	-	709,954.00	706,978.18	706,978.18	La sustitución de 150 metros lineales (ML) de la red de drenaje sanitario consiste en la excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación, así como desazolve de tubería existente
022NR0428	Sustitución de luminarias "Lámparas Led para Las Peritas"	0%	-	622,054.00	-	619,959.89	622,054.00	-	619,959.89	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento, empezando por calle capulín, durazno, chabacano, ejido, paseo de los sauces, y prolongación Aldama
022NR0429	Colocación de bolardos "Sendero seguro para los habitantes del barrio (peatonal y vehicular)"	0%	-	686,813.00	-	686,208.10	686,813.00	-	686,208.10	Los trabajos en 1 espacio (ESP) consisten en: Colocación de bolardos de acero aproximadamente un metro de altura, estos bolardos se colocarán empezando la calle de sabino esquina pino, continuando por el frente del árbol (sabino) que es la calle de plazuela continuando por la calle de Josefa Ortiz de Domínguez, hasta la calle Pedro Ramírez del Castillo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0430	Trabajos de rehabilitación "Reencarpetar las vialidades internas del fraccionamiento"	0%	-	753,735.00	-	753,735.00	753,735.00	-	753,735.00	Los trabajos de rehabilitación a vialidades secundarias en 200 metros cuadrados (M2) consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica.
O22NR0431	Sustitución de luminarias "Iluminando el camino de San Lorenzo"	0%	-	835,576.00	-	834,521.54	835,576.00	-	834,521.54	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento
O22NR0432	Sustitución de luminarias "Ampliación San Marcos cuidando a las mujeres y estudiantes ilumina mi camino"	0%	-	1,851,161.00	-	1,849,804.82	1,851,161.00	-	1,849,804.82	Los trabajos de sustitución de luminarias consisten en: Suministro y colocación de lámparas de poste led tipo bolardo para banquetas con luz blanca, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento, en calles Ahuejotes, lateral Ahuejo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR0433	Reparación de la calle Las Rosas	0%	-	836,488.00	-	836,488.00	836,488.00	836,488.00	-	836,488.00	Los trabajos de rehabilitación a vialidades secundarias en 200 metros cuadrados (M2) consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica.
022NR0434	Sustitución de luminarias "Sendero seguro y limpio para San Pedro"	99%	-	865,194.00	858,019.42	4,969.87	865,194.00	858,019.42	862,989.29	862,989.29	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento
022NR0435	Trabajos de mantenimiento "Adoquinado y drenaje para Cda. Pedregal"	100%	-	726,230.00	724,736.85	-	726,230.00	724,736.85	724,736.85	724,736.85	Los trabajos de mantenimiento en 1 espacio (ESP) consisten en: Retiro de adoquín existente, Barrido de superficie, trazo, nivelación, relleno de arena, aplicación de riego de liga, colocación de adoquín y sellado; excavación de zanjas, colocación de cama de arena, introducción de tubería, construcción de pozos de visita, rellenos, pruebas y compactación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
022NR0436	Sustitución de luminarias "Por una colonia mas iluminada y mas segura"	100%	-	967,539.00	966,067.86	-	967,539.00	966,067.86	966,067.86	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM)consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento
022NR0438	Sustitución de luminarias "Iluminando Tierra Nueva"	0%	-	650,000.00	-	647,864.47	650,000.00	-	647,864.47	Los trabajos de sustitución de 50 luminarias (LUM) consisten en: Colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento
022NR0439	Trabajos de mantenimiento "Reactivación del cárcamo, calle Cictamen"	81%	-	1,450,786.00	1,172,806.20	271,498.54	1,450,786.00	1,172,806.20	1,444,304.74	Los trabajos de mantenimiento y reactivación de 1 espacio (ESP) consisten en: Mantenimiento primario y secundario de equipos electromecánicos, instalación de sistema eléctrico, colocación de un tablero eléctrico y dotación del combustible (diésel) para su buen funcionamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR040	Rehabilitación del parque lineal la cebada (la ballena)	0%	-	1,350,531.00	-	1,349,354.46	1,350,531.00	-	1,349,354.46	Los trabajos en 1 espacio (ESP) consisten en: Sustitución de juegos infantiles y ejercitadores existentes, creación y/o adaptación de una cancha basquetbol, así como de una ciclopista, colocación de barda perimetral para cancha de basquetbol, mantenimiento de los bienes existentes.
O22NR041	Cambio de red de agua potable (línea secundaria) en calle Plan de Iguala, centro Tierra y Libertad y Constitución de 1824	99%	-	1,026,321.00	1,014,368.58	-	1,026,321.00	1,014,368.58	1,014,368.58	Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 150 metros lineales (ML) consisten en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepetate, firmes de concreto, registros y válvulas de control
O22NR045	Trabajos de mantenimiento "Renovemos nuestro camino"	0%	-	618,815.00	-	618,815.00	618,815.00	-	618,815.00	Los trabajos de mantenimiento en 150 metros cuadrados (M2) consisten en: Retiro de adoquín existente, barrido de superficie, trazo, nivelación, relleno de arena, aplicación de riego de liga, colocación de adoquín y sellado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR048	Elaboración de proyecto ejecutivo para la Escuela del Músico San Lucas Xochimilca.	74%	-	1,000,000.00	744,999.93	255,000.06	1,000,000.00	744,999.93	999,999.99	La realización de 1 proyecto ejecutivo (PRO) para la Escuela del Músico San Lucas Xochimilca consiste en: distribución de espacios que definen el diseño y construcción de las obras, especificando tipo de cimentación, estructura, materiales e instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.
O22NR0643	Trabajos de Mantenimiento "Arco Techo del Kinder Isaías Moreno Escamilla".	80%	-	1,625,613.00	1,305,920.86	319,692.14	1,625,613.00	1,305,920.86	1,625,613.00	Los trabajos de mantenimiento en 1 escuela (ESC) consisten en: Colocación de un arco de techo de acero y cobertura de lámina, altamente resistente y duradero en el patio del jardín de niños "Isaías Moreno Escamilla", la infraestructura debe cubrir también la alberca, lo anterior para cuidar la salud de las y los niños, así mismo los menores podrán realizar actividades escolares cívicas, de deportes, recreativas entre otros.
O22NR0644	Renovación de la Plaza Cívica del Pueblo de San Francisco Tlalnepantla Alcaldía Xochimilco.	85%	-	1,242,355.00	1,056,036.30	184,526.57	1,242,355.00	1,056,036.30	1,240,562.87	Los trabajos de rehabilitación en 1 espacio (ESP) consisten en: cambio de dos zaguanes de la calle ayuntamiento y calle constitución, renovación de escaleras, renovación de kiosko de la plaza cívica, construcción de plancha de concreto para la realización de eventos culturales, rehabilitación de cable eléctrico de la plaza cívica, instalación de luminarias en lo más alto de los arcos del área perimetral de la plaza cívica hasta donde alcance el presupuesto y considerando una segunda etapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0645	Trabajos de rehabilitación "Mejoramiento/Embellecimiento de la Plaza Cívica"	0%	-	2,903,451.00	-	2,903,451.00	2,903,451.00	-	2,903,451.00	Los trabajos de rehabilitación en 1 espacio (ESP) consisten en: cambio general de la plaza cívica, diseño de rampas y cruces seguros en av. México y Cuauhtémoc, instalación de luminarias, diseño de techo para la zona del escenario, contenedores de basura y recuperación del mural, iluminación de la iglesia hasta el panteón.
O22NR0646	Trabajos de mantenimiento "Sanando tu Red de Agua Potable Primera Etapa"	96%	-	1,264,041.00	1,210,531.19	53,509.81	1,264,041.00	1,210,531.19	1,264,041.00	Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 150 metros lineales (ML) consisten en: cambio de válvulas de distribución de agua potable del pueblo Lorenzo Atoyoaya.
O22NR0647	Trabajos de mantenimiento "Continuación de la Sustitución de Red Secundaria 3ª Etapa".	95%	-	1,477,997.00	1,400,187.34	73,694.08	1,477,997.00	1,400,187.34	1,473,881.42	Los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 150 metros lineales (ML) consisten en: cambio de tubería de agua potable por deficiencia en la red de distribución secundaria, colocación de válvulas de calibración, colocación de tomas domiciliarias y registros domiciliarios (botas), colocación de asfalto o material necesario según se encuentre la calle donde pase la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0648	Trabajos de mantenimiento "Un lugar para Todos (Plaza Cívica)"	85%	-	1,749,839.00	1,482,993.66	263,460.42	1,749,839.00	1,482,993.66	1,746,454.08	Los trabajos de mantenimiento en 1 espacio (ESP) consisten en: domo, barda perimetral, nivelación de piso, reubicación de juegos infantiles, construcción de baños, se consideran las siguientes adecuaciones hasta donde alcance el presupuesto.
O22NR0649	Trabajos de reparación "Movimiento Participativo"	79%	-	1,441,826.00	1,143,689.08	285,941.00	1,441,826.00	1,143,689.08	1,429,630.08	Los trabajos de reparación en 1 escuela (ESC) consisten en: construcción y reparación de bardas internas y perimetrales de la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero" que fueron afectadas por los sismos de 2017 y 2019, reparación de fisuras en las losas de sanitarios.
O22NR0650	Trabajos de construcción: "Drenaje pluvial sustentable Ahualapa".	95%	-	2,464,447.00	2,342,670.72	121,776.28	2,464,447.00	2,342,670.72	2,464,447.00	Los trabajos de construcción de drenaje pluvial en 200 metros lineales (ML) consisten en: construcción de zanjas de filtración, cunetas verdes, pavimentos permeables y jardines de biorretención con iluminación, incluye cisterna para coleccionar agua precipitada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0651	Trabajos de mantenimiento "Casa del Adulto Mayor Santa Cruz Xochitepec, Ampliación y Equipamiento, Primera Etapa".	74%	-	1,494,031.00	1,101,797.10	392,233.90	1,494,031.00	1,101,797.10	1,494,031.00	Los trabajos de mantenimiento en 1 inmueble (INM) consisten en: ampliación del espacio en la parte sur al límite del predio (colindancia con el deportivo) con la instalación de salida de emergencia, colocación de arco techo en el patio central con la rehabilitación del piso en el patio común, colocación de cisterna captador de agua de lluvia (arco techo), rehabilitación de baños para adultos mayores y diferenciados (hombres y mujeres) y reubicación de todos los aparatos ejercitados.
O22NR0652	Trabajos de mantenimiento "Apoyo al Semillero (Mejoramiento del Área Verde)".	96%	-	2,130,370.00	2,040,827.72	89,542.28	2,130,370.00	2,040,827.72	2,130,370.00	Los trabajos de mantenimiento en 1 espacio (ESP) consisten en 25 luminarias, 5 faros, 3 palapas, 35 jardineras, 6 tomas de agua para riego, 1 caseta de vigilancia policiaca de 3x4m, 1 pretil para ahuehuete, 1 barda limitrofe norte con carretera nueva Xochimilco-Tulyehualco, 3 bebederos para humanos, juegos infantiles, 1 fuente rustica, 6 bancas de troncos, 4 bancas con jardinera, 2 cámaras de vigilancia una al limite norte con carretera nueva Xochimilco-Tulyehualco y otra en el acceso de callejón san juan manantiales, adaptación del tanque ya existente para captación de agua pluvial, 8 andadores, rehabilitación de cancha de futbol (porteras, pasto, bancas rusticas con tronco) saneamiento forestal, colocación de adopasto donde estuvo provisionalmente la biblioteca José Revueltas, carteles de señalización, pintura para murales.
O22NR0653	Trabajos de mantenimiento "Empedrado de las Calles de Sta. María Tepepan"	95%	-	1,719,681.00	1,633,696.95	85,984.05	1,719,681.00	1,633,696.95	1,719,681.00	Los trabajos de empedrado en 150 metros cuadrados (M2) consisten en: mantenimiento a calles empedradas, incluye retiro de asfalto y escombro, nivelación de tierra donde existan hoyos con tierra de tepetate donde se aplicará el cemento con las piedras, aditivos y mano de obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0654	Trabajos de mantenimiento "Conclusión de la Remodelación de la Plaza Cívica Quirino Mendoza y Cortés"	64%	-	2,546,481.00	1,631,064.05	913,912.47	2,546,481.00	1,631,064.05	2,544,976.52	Los trabajos de mantenimiento en 1 espacio (ESP) consisten en: sustitución de adoquín de la calle Hermenegildo galeana; entre Belisario Domínguez y José María Pino Suárez; así como José María Pino Suárez, remodelación de jardinería, reubicación del busto de don Quirino Mendoza e instalaciones de postes led.
O22NR0734	Rehabilitación de red de agua potable en calle Violeta, barrio Santa Cruzita, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	95%	-	5,846,500.00	5,553,845.28	286,154.72	5,846,500.00	5,553,845.28	5,840,000.00	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 1,100 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0735	Rehabilitación de red de agua potable en calle Josefa Ortiz de Domínguez, pueblo Santa Cruz Acapulca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México.	0%	-	729,644.00	-	729,600.72	729,644.00	-	729,600.72	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 158 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0736	Rehabilitación de red de agua potable en calle Allende pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco Ciudad de México	0%	-	1,126,792.00	-	1,126,770.85	1,126,792.00	-	1,126,770.85	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 244 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0737	Rehabilitación de red de agua potable en calle del Puente, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	683,464.00	-	682,948.34	683,464.00	-	682,948.34	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 148 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0738	Rehabilitación de red de agua potable en cerrada Apatlaco, Pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	1,048,286.00	-	1,048,233.37	1,048,286.00	-	1,048,233.37	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 227 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0739	Rehabilitación de red de agua potable en sexto callejón Chontales, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	826,622.00	-	826,589.84	826,622.00	-	826,589.84	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 179 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada
O22NR0740	Rehabilitación de red de agua potable en calle Rosales, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	-	637,284.00	-	637,267.17	637,284.00	-	637,267.17	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 138 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0741	Rehabilitación de red de agua potable en calle Chabacano, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	69%	-	5,855,310.00	4,029,281.70	1,808,688.44	5,855,310.00	4,029,281.70	5,837,970.14	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 1,335 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:										
02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período: ENERO-DICIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0742	Rehabilitación de red de agua potable en avenida Cuauhtémoc, pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	32%	-	1,995,630.00	647,373.61	1,348,256.39	1,995,630.00	647,373.61	1,995,630.00	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 455 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada
O22NR0743	Rehabilitación de red de agua potable en Avenida México, pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	-	2,793,882.00	2,793,882.00	-	2,793,882.00	2,793,882.00	2,793,882.00	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 637 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0744	Rehabilitación de red de agua potable en cerrada Niños Héroes, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	-	833,340.00	833,340.00	-	833,340.00	833,340.00	833,340.00	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 190 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0745	Rehabilitación de red de agua potable en avenida 16 de Septiembre, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	93%	-	4,824,600.00	4,475,823.84	348,776.16	4,824,600.00	4,475,823.84	4,824,600.00	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 1,100 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0746	Rehabilitación de red de agua potable en calle Club Alemán, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	-	1,315,800.00	1,315,800.00	-	1,315,800.00	1,315,800.00	1,315,800.00	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0747	Rehabilitación de red de agua potable en Avenida Comercio, pueblo Santa Cruz Xochtepec, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	5,375,525.46	5,368,533.13	4,621.16	5,375,525.46	5,368,533.13	5,373,154.29	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 1,225.61 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0748	Rehabilitación de red de agua potable en Camino Real al Ajusco, Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	99%	-	548,250.00	545,278.06	-	548,250.00	545,278.06	545,278.06	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 125 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0749	Rehabilitación de red de agua potable en Calle 5, Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	-	671,058.00	669,357.94	-	671,058.00	669,357.94	669,357.94	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 153 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0750	Rehabilitación de red de agua potable en Calle 6, Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	447,372.00	447,172.03	-	447,372.00	447,172.03	447,172.03	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 102 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O22NR0751	Rehabilitación de red de agua potable en Calle 7, Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	-	750,006.00	746,544.83	-	750,006.00	746,544.83	746,544.83	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 171 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0752	Rehabilitación de red de agua potable en calle Francisco Morales, pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	-	1,447,380.00	1,447,380.00	-	1,447,380.00	1,447,380.00	1,447,380.00	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 330 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0753	Rehabilitación de red de agua potable en calle Belisario Domínguez, pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	-	504,390.00	504,389.99	0.01	504,390.00	504,389.99	504,390.00	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 115 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
022NR0754	Rehabilitación de red de agua potable en primera Cerrada Monte Cruces, pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	93%	-	293,862.00	272,972.84	20,765.64	293,862.00	272,972.84	293,738.48	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 67 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
022NR0755	Rehabilitación de red de agua potable en calle Vicente Guerrero, pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	94%	-	833,340.00	786,878.47	46,374.21	833,340.00	786,878.47	833,252.68	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 190 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
022NR0756	Rehabilitación de red de agua potable en calle Sócrates, pueblo Santiago Tepalcatlapan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	614,040.00	-	610,027.96	614,040.00	-	610,027.96	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 140 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:										
02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período: ENERO-DICIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0757	Rehabilitación de red de agua potable en calle Cuauhtémoc, pueblo Santiago Tepalcatlpan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	-	592,110.00	592,078.96	-	592,110.00	592,078.96	592,078.96	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 135 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0758	Rehabilitación de red de agua potable en calle Benito Juárez, Santa Cruz Chavarrieta, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	95%	-	1,390,362.00	1,323,509.27	66,713.94	1,390,362.00	1,323,509.27	1,390,223.21	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 317 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0759	Rehabilitación de red de agua potable en cerrada Benito Juárez, Santa Cruz Chavarrieta, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	46%	-	1,293,020.00	590,087.31	702,610.15	1,293,020.00	590,087.31	1,292,697.46	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
022NR0760	Rehabilitación de red de agua potable en Segunda Cerrada Lucerna, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco Ciudad De México	99%	-	382,974.00	377,248.99	3,512.95	382,974.00	377,248.99	380,761.94	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 93 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
022NR0761	Rehabilitación de red de agua potable en primera cerrada Progreso, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	99%	-	807,128.00	798,675.26	3,790.77	807,128.00	798,675.26	802,466.03	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 196 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
022NR0762	Rehabilitación de red de agua potable en calle Lucerna Norte, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	98%	-	342,108.00	335,408.01	4,723.97	342,108.00	335,408.01	340,131.98	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 78 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:										
02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO										
Período: ENERO-DICIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0763	Rehabilitación de red de agua potable en calle Jaguey, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	79%	-	425,442.00	337,470.37	85,514.28	425,442.00	337,470.37	422,984.65	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 97 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0764	Rehabilitación de red de agua potable en Cerrada Aguas Potables, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	67%	-	1,008,780.00	677,000.95	326,389.19	1,008,780.00	677,000.95	1,003,390.14	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 230 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0765	Rehabilitación de red de agua potable en Prolongación Unión, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	99%	-	1,438,608.00	1,428,552.67	-	1,438,608.00	1,428,552.67	1,428,552.67	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 328 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0766	Rehabilitación de red de agua potable en calle Jardines, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	99%	-	587,724.00	584,676.76	-	587,724.00	584,676.76	584,676.76	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 134 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0767	Rehabilitación de red de agua potable en calle Las Huertas, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	99%	-	1,912,296.00	1,901,277.09	-	1,912,296.00	1,901,277.09	1,901,277.09	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 436 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0768	Rehabilitación de red de agua potable en calle Las Granjas, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	-	1,390,362.00	1,385,086.19	0.01	1,390,362.00	1,385,086.19	1,385,086.20	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 317 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0769	Rehabilitación de red de agua potable en calle Jacarandas, pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	88%	-	1,096,500.00	966,338.95	130,078.55	1,096,500.00	966,338.95	1,096,417.50	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 250 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0770	Rehabilitación de red de agua potable en calle Heliotropo, Barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	-	661,882.54	-	658,764.92	661,882.54	-	658,764.92	Los trabajos de cambio de tubo de drenaje de agua potable de 150.91 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0979	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ignacio Allende, pueblo San Andrés Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	96%	-	3,300,000.00	3,165,033.87	134,966.13	3,300,000.00	3,165,033.87	3,300,000.00	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta,



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
022NR0980	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle del puente, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	95%	-	3,240,000.00	3,086,212.44	153,534.93	3,240,000.00	3,086,212.44	3,239,747.37	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvilla de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
022NR0981	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Acolco, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	95%	-	2,090,000.00	1,982,345.66	101,569.31	2,090,000.00	1,982,345.66	2,083,914.97	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 190 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvilla de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
022NR0982	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Galeana, pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	95%	-	2,160,000.00	2,051,538.78	106,301.99	2,160,000.00	2,051,538.78	2,157,840.77	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvilla de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
022NR0983	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle del bosque, pueblo San Luis Tlaxiatemalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	94%	-	2,758,800.00	2,598,442.54	158,409.26	2,758,800.00	2,598,442.54	2,756,851.80	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 250.80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
022NR0984	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Rey Tizoc, pueblo San Luis Tlaxiatemalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	94%	-	1,012,000.00	955,577.96	56,390.80	1,012,000.00	955,577.96	1,011,968.76	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 92 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
022NR0985	Rehabilitación de drenaje sanitario en cerrada del Rosal, pueblo San Luis Tlaxiatemalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	95%	-	4,320,000.00	4,103,429.31	214,676.80	4,320,000.00	4,103,429.31	4,318,106.11	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 400 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
022NR0986	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Adelaida, Barrio San Lorenzo, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	92%	-	1,166,400.00	1,072,614.21	93,785.79	1,166,400.00	1,072,614.21	1,166,400.00	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 108 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
022NR0987	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Nardo Sur, colonia Tierra Nueva, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México.	19%	-	1,958,000.00	364,352.21	1,593,647.79	1,958,000.00	364,352.21	1,958,000.00	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 178 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
022NR0988	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Manantiales, colonia San Jerónimo, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México.	54%	-	999,972.00	544,008.34	455,963.66	999,972.00	544,008.34	999,972.00	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 92.59 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0989	Rehabilitación de drenaje sanitario en carretera Xochimilco Tulyehualco, colonia San Jerónimo, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De Mexico.	2%	-	798,000.00	17,320.19	780,679.81	798,000.00	17,320.19	798,000.00	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 70 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvilla de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0990	Rehabilitación de drenaje sanitario en cerrada Niños Héroes, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México	37%	-	1,252,800.00	465,063.14	786,364.00	1,252,800.00	465,063.14	1,251,427.14	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 116 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvilla de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0991	Rehabilitación de drenaje sanitario en callejón de Nezahualcóyotl, barrio San Marcos, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México	50%	-	810,000.00	407,160.86	400,471.89	810,000.00	407,160.86	807,632.75	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 75 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvilla de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0992	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Benito Juárez, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México	0%	-	1,938,000.00	-	1,927,247.50	1,938,000.00	-	1,927,247.50	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 170 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0993	Rehabilitación de drenaje sanitario en cerrada Tamarindos, pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México	100%	-	4,601,694.14	4,601,200.24	-	4,601,694.14	4,601,200.24	4,601,200.24	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 426.08 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O22NR0994	Rehabilitación de drenaje sanitario en cerrada Morelos, pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México	71%	-	972,000.00	690,933.47	280,566.53	972,000.00	690,933.47	971,500.00	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 90 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
022NR0995	Rehabilitación de drenaje sanitario en primera cerrada de Acueducto, Pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México	100%	-	1,188,000.00	1,187,999.99	0.01	1,188,000.00	1,187,999.99	1,188,000.00	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 110 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
022NR0996	Rehabilitación de drenaje sanitario en tercera cerrada de Acueducto, pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México	80%	-	1,188,000.00	950,400.01	237,599.99	1,188,000.00	950,400.01	1,188,000.00	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 110 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
022NR0997	Rehabilitación de drenaje sanitario en avenida Nuevo León, barrio Santa Cruzita, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México	100%	-	2,000,000.00	1,995,074.09	-	2,000,000.00	1,995,074.09	1,995,074.09	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 160 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0998	Trabajos de mantenimiento "Continuidad de las obras del Panteón"	85%	-	1,651,609.00	1,405,164.83	246,444.17	1,651,609.00	1,405,164.83	1,651,609.00	Los trabajos de continuidad de obra en 1 (INM) inmueble consisten en: Construcción de nichos para depositar las cenizas de los restos de las personas de la comunidad que sean cremadas, hasta donde alcance el presupuesto
O22NR0999	Trabajos de mantenimiento: Sendero seguro "por un Santiago tranquilo, seguro y unido".	96%	-	1,779,494.00	1,705,666.69	73,323.38	1,779,494.00	1,705,666.69	1,778,990.07	Los trabajos de sustitución de 50 (LUM) luminarias consisten en: instalación de luminarias, hasta donde alcance el presupuesto asignado para la comunidad denominadas: "luminarias de postes" "It etogium", marca tecnolite o lámparas que se semejen a las anteriormente mencionadas para instalarse en calles del pueblo, tales como: Reforma, 5 de Mayo, Aquiles Serdán, Cuauhtémoc, Avenida del Trabajo, Constitución, Sócrates, Emiliano Zapata, Emilio Carranza, Las Cruces, Río Antigua, 2 de Abril y Libertad, esta instalación de luminarias pretende iluminar las zonas que se han catalogado como zonas rojas debido a la falta de luminarias.
O22NR01015	Rehabilitación del gimnasio del Deportivo Xochimilco.	95%	-	943,659.07	897,394.67	46,264.40	943,659.07	897,394.67	943,659.07	La falta de seguridad y funcionalidad en los deportivos, no incentiva la realización de actividades deportivas, por lo que es necesario promover el mantenimiento en estas instalaciones a fin de que la población en general cuente con instalaciones, seguras, adecuadas y atractivas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR01016	Rehabilitación de espacios de infraestructura de salud.	90%	-	1,299,606.00	1,169,645.39	129,960.61	1,299,606.00	1,169,645.39	1,299,606.00	La falta de mantenimiento a centros sociales repercute en el aprovechamiento de espacios para la población, por lo que se requiere contar con estos inmuebles en óptimas condiciones para llevar a cabo actividades recreativas y en beneficio de salud de la población
O22NR01017	Rehabilitación de fuentes ornamentales.	81%	-	2,043,138.39	1,651,439.19	388,467.38	2,043,138.39	1,651,439.19	2,039,906.57	La falta de mantenimiento a espacios públicos y el abandono de los mismos representan actualmente puntos para realizar actos vandálicos o basureros clandestinos que generan fauna nociva y en consecuencia severos focos de infección tanto para las viviendas ubicadas en la periferia, como para los que transitan cerca de estas zonas.
O22NR01088	Construcción de drenaje pluvial en camino antiguo a la cantera, pueblo Santiago Tepalcatalpan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	57%	-	2,767,667.42	1,590,621.16	1,177,046.26	2,767,667.42	1,590,621.16	2,767,667.42	Los trabajos de construcción de drenaje pluvial a 550 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, excavación por medios mecánicos, demolición de pavimento de concreto asfáltico, carga mecánica, suministro e instalación de línea de conducción con tubería de polietileno, bacheo de 5 cm de espesor con concreto asfáltico.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR01089	Construcción de pozos de absorción en calle Xacantitla, pueblo Santiago Tepalcatlpan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	38%	-	2,294,178.88	861,882.60	1,431,332.58	2,294,178.88	861,882.60	2,293,215.18	Los trabajos de construcción de 1 (POZ) pozo de absorción consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, excavación por medios mecánicos, demolición de pavimento de concreto asfáltico, carga mecánica, suministro y habilitado de pozo de absorción, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O22NR01090	Mantenimiento a rejilla pluvial en calle 2 de abril, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad De México.	100%	-	123,545.58	123,424.29	-	123,545.58	123,424.29	123,424.29	Los trabajos de mantenimiento a rejilla pluvial en 97.62 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O22NR01091	Mantenimiento a rejilla pluvial en calle 20 de noviembre, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	-	123,545.58	123,424.00	-	123,545.58	123,424.00	123,424.00	Los trabajos de mantenimiento a rejilla pluvial en 97.62 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR01092	Mantenimiento a rejilla pluvial en carretera a Topilejo, Santa Cruz Chavarrieta, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	199,089.90	199,000.00	-	199,089.90	199,000.00	199,000.00	Los trabajos de mantenimiento a rejilla pluvial en 183.60 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O22NR01093	Mantenimiento a rejilla pluvial en calle Francisco L. Madero, pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	123,545.58	123,424.00	-	123,545.58	123,424.00	123,424.00	Los trabajos de mantenimiento a rejilla pluvial en 97.62 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O22NR01094	Mantenimiento a rejilla pluvial en calle Ejido, pueblo Santa Cruz Xochtepec, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	123,545.58	123,424.00	-	123,545.58	123,424.00	123,424.00	Los trabajos de mantenimiento a rejilla pluvial en 97.62 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR01095	Mantenimiento a rejilla pluvial en calle Las Flores, Cerrillos I, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	-	123,545.58	123,424.00	-	123,545.58	123,424.00	123,424.00	Los trabajos de mantenimiento a rejilla pluvial en 97.62 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O22NR01096	Mantenimiento a rejilla pluvial en calle Melchor Ocampo, pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	123,545.58	123,424.00	-	123,545.58	123,424.00	123,424.00	Los trabajos de mantenimiento a rejilla pluvial en 97.62 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O22NR01097	Mantenimiento a rejilla pluvial en avenida Juárez, pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	-	123,545.58	123,424.00	-	123,545.58	123,424.00	123,424.00	Los trabajos de mantenimiento a rejilla pluvial en 97.62 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR01098	Mantenimiento a rejilla pluvial en calle Majagua, Ampliación San Marcos Norte, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	47%	-	111,723.60	52,958.76	58,733.00	111,723.60	52,958.76	111,691.76	Los trabajos de mantenimiento a rejilla pluvial en 97.50 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O22NR1099	Mantenimiento a Jardín de niños Juan Jacobo Audubon, San Juan Tepepan, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	47%	-	2,000,000.00	943,311.35	1,056,326.97	2,000,000.00	943,311.35	1,999,638.32	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: retiro de láminas, desmantelamiento de cancelería, desmantelamiento de instalación eléctrica, colocación de cancelería, instalación eléctrica, suministro y colocación de centro de carga, colocación de cubierta.
O22NR1100	Mantenimiento a Jardín de niños Xochiquetzalli, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	79%	-	1,500,000.00	1,179,069.70	320,599.15	1,500,000.00	1,179,069.70	1,499,668.85	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelería, desmantelamiento de instalación eléctrica, habilitado y colocación de ventanas, instalación eléctrica, suministro y colocación de lámparas de interior led, mantenimiento a instalación hidráulica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR101	Mantenimiento a Jardín de niños Costa de Marfil, Tierra Nueva, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	75%	-	1,500,000.00	1,120,057.67	368,290.12	1,500,000.00	1,120,057.67	1,488,347.79	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: demolición de sección de barda dañada, construcción de cimiento para barda, construcción de barda, colocación de malla ciclónica, demolición de impermeabilización e impermeabilización de azotea
O22NR102	Mantenimiento a Jardín de niños Francisco Goitia, Barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	53%	-	1,500,000.00	795,445.69	704,253.18	1,500,000.00	795,445.69	1,499,698.87	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico, jabonera, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos.
O22NR103	Mantenimiento a Jardín de niños Cihuapilli, Nativitas, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	95%	-	1,500,000.00	1,425,000.00	75,000.00	1,500,000.00	1,425,000.00	1,500,000.00	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico, jabonera, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos, demolición de impermeabilizante e impermeabilización de azotea.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR1104	Mantenimiento a primaria Profesor Rafael C. Haro, Bosque Residencial del Sur, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	60%	-	2,000,000.00	1,199,279.80	791,208.64	2,000,000.00	1,199,279.80	1,990,488.44	El incremento poblacional ha generado la saturación de las aulas educativas, por lo que las familias deben acudir a otro poblado donde se cuente con espacios para que los niños accedan a la educación básica. Este ha sido un factor determinante para la deserción escolar ya que el nivel socioeconómico de la zona es de medio a bajo, por lo que por la falta de recursos para pagar transporte público optan por no enviarlos a la escuela.
O22NR1105	Mantenimiento a primaria Rey Tizoc, Tierra Nueva, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	90%	-	1,500,000.00	1,347,737.41	149,778.35	1,500,000.00	1,347,737.41	1,497,515.76	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico, jabonera, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos, instalación hidráulica, suministro e instalación de tinacos, pruebas de bomba con motor.
O22NR1106	Mantenimiento a primaria Independencia Económica de México, San Juan Moyotepec, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	95%	-	1,500,000.00	1,425,000.00	75,000.00	1,500,000.00	1,425,000.00	1,500,000.00	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de loseta, colocación de loseta, aplicación de pintura, demolición de sección de barda dañada, construcción de cimiento para barda, construcción de barda, colocación de malla ciclónica, mantenimiento a instalación hidro-sanitaria, suministro e instalación de tinacos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NR1107	Mantenimiento a primaria Juan de la Barrera, pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	100%	-	2,000,000.00	1,995,081.94	633.01	2,000,000.00	1,995,081.94	1,995,714.95	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelería, suministro, habilitado y colocación de ventanas, aplanados, suministro y aplicac
022NR1108	Mantenimiento a primaria Quilaztli, barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	61%	-	1,500,000.00	909,547.80	590,452.20	1,500,000.00	909,547.80	1,500,000.00	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelería, suministro, habilitado y colocación de ventanas, mantenimiento de cisterna, desmontaje de tinaco, suministro e instalación de tinaco, pruebas de bomba con motor
022NR1109	Mantenimiento a primaria Cristóbal Colón, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	90%	-	1,000,000.00	903,090.92	92,332.13	1,000,000.00	903,090.92	995,423.05	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelería, suministro, habilitado y colocación de ventanas, mantenimiento a instalación hidro-sanitaria y cisterna, desmontaje de tinaco, suministro e instalación de tinaco, pruebas de bomba con motor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1110	Mantenimiento a primaria Gregorio Torres Quintero, pueblo Santa Cecilia Tepetapa, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	88%	-	1,500,000.00	1,313,754.11	183,904.27	1,500,000.00	1,313,754.11	1,497,658.38	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: demolición de sección de barda dañada, construcción de cimiento para barda, desmantelamiento de cancelería, suministro, habilitado y colocación de ventanas, instalación eléctrica exterior.
O22NR1111	Mantenimiento a primaria Vicente Riva Palacio, barrio La Concepción Tlacoapa, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	86%	-	1,500,000.00	1,294,416.75	204,271.16	1,500,000.00	1,294,416.75	1,498,687.91	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: colocación de malla ciclónica, instalación eléctrica, suministro y colocación de centro de carga, demolición de impermeabilizante e impermeabilización de azotea.
O22NR1112	Mantenimiento a primaria Profr. Luis Villarreal Martínez, pueblo San Lucas Xochimanco, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	60%	-	1,500,000.00	900,070.38	599,206.44	1,500,000.00	900,070.38	1,499,276.82	Calle Guadalupe I. Ramírez, pueblo San Lucas Xochimanco C.P. 16300 Xochimilco Ciudad de México, entre calle Monte Morelos Poniente y cerrada segunda Guadalupe I. Ramírez.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1113	Mantenimiento a primaria Grecia, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	89%	-	1,000,000.00	887,180.35	108,751.57	1,000,000.00	887,180.35	995,931.92	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: demolición de impermeabilizante e impermeabilización de azotea, previa reparación de la superficie.
O22NR1114	Mantenimiento a Secundaria técnica 118, Bosque Residencial del Sur, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	87%	-	2,000,000.00	1,743,714.75	256,285.25	2,000,000.00	1,743,714.75	2,000,000.00	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico, jabonera, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos, demolición de impermeabilizante e impermeabilización de azotea.
O22NR1115	Mantenimiento a secundaria diurna 36 Cuauhtémoc, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	100%	-	2,500,000.00	2,499,999.46	0.53	2,500,000.00	2,499,999.46	2,499,999.99	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: retiro de vitro block, desmantelamiento de cancelería, suministro, habilitado y colocación de ventanas, aplanados, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
022NR116	Mantenimiento a secundaria diurna 323 Tlamachtlicalli, Cerrillos II, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	36%	-	2,500,000.00	900,000.00	1,600,000.00	2,500,000.00	900,000.00	2,500,000.00	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico, jabonera, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos; desmantelamiento de cancelería y vitro block, colocación de ventanas, aplanados, pintura y colocación de canaletas para canalización de agua pluvial
022NR117	Mantenimiento a secundaria diurna 305 Emilio Rosenblueth, Potrero de San Bernardino, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	80%	-	2,000,000.00	1,600,596.30	399,247.55	2,000,000.00	1,600,596.30	1,999,843.85	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelería y vitro block, colocación de ventanas, aplanados, pintura y colocación de canaletas para canalización de agua pluvial.
022NR118	Mantenimiento a Secundaria Diurna 107 Xochimilco, Barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	93%	-	2,500,000.00	2,314,958.98	184,010.28	2,500,000.00	2,314,958.98	2,498,969.26	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: instalación eléctrica, suministro y colocación de tablero de alumbrado, colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámparas de interior led.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR119	Mantenimiento a Secundaria Federal 341, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	99%	-	1,500,000.00	1,482,919.21	15,878.05	1,500,000.00	1,482,919.21	1,498,797.26	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: retiro de vitro block, desmantelamiento de cancelería, suministro, habilitado y colocación de ventanas, demolición de impermeabilización e impermeabilización en azotea.
O22NR120	Mantenimiento a Secundaria Diurna 180 Octavio Paz, pueblo San Lucas Xochimilco, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	90%	-	1,500,000.00	1,349,806.21	149,978.46	1,500,000.00	1,349,806.21	1,499,784.67	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespil para lavabo, despachador de papel higiénico, jabonera, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos; instalación eléctrica exterior.
O22NR121	Mantenimiento a Secundaria Técnica 109, pueblo San Andrés Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	94%	-	2,000,000.00	1,876,528.83	108,571.53	2,000,000.00	1,876,528.83	1,985,100.36	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelería, suministro, habilitado y colocación de ventanas, instalación eléctrica, suministro y colocación de tablero de alumbrado, interruptor de seguridad, centro de carga, colocación de lámparas led, demolición de impermeabilización e impermeabilización en azotea.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
022NR1122	Mantenimiento A Secundaria Técnica 79, Pueblo San Luis Tlaxiataltemalco, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	60%	-	1,500,000.00	900,000.00	600,000.00	1,500,000.00	900,000.00	1,500,000.00	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: mantenimiento a instalación eléctrica, suministro y colocación de tablero de alumbrado, interruptor de seguridad, centro de carga, colocación de lámpara de interior led, mantenimiento a instalación sanitaria.
022NR1123	Mantenimiento a Secundaria Diurna 338 Juan Álvarez, San Juan Moyotepec, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	96%	-	1,500,000.00	1,446,572.44	49,955.62	1,500,000.00	1,446,572.44	1,496,528.06	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: instalación eléctrica, suministro y colocación de tablero de alumbrado, interruptor de seguridad, lámparas de interior led, desmantelamiento de cancelería, suministro y colocación de ventanas, demolición de impermeabilización e impermeabilización en azotea.
022NR1124	Mantenimiento a Secundaria Diurna 44 Rosario Gutiérrez Eskildsen, Cristo Rey, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	89%	-	1,500,000.00	1,339,975.64	157,343.93	1,500,000.00	1,339,975.64	1,497,319.57	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de instalación eléctrica, instalación eléctrica, suministro y colocación de tablero de alumbrado, interruptor de seguridad, centro de carga, colocación de lámpara de interior led, mantenimiento a instalación hidráulica y sanitaria.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
022NR1125	Mantenimiento a CENDI Huautli, pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	86%	-	2,000,000.00	1,717,706.46	281,541.78	2,000,000.00	1,717,706.46	1,999,248.24	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico, jabonera, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos, mantenimiento a cisterna, desmontaje de tinaco, suministro e instalación de tinacos, pruebas de bomba con motor
022NR1126	Mantenimiento a Jardín de Niños Prof. Lucas Ortiz Benítez, Xochipilli, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	95%	-	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00	1,000,000.00	950,000.00	1,000,000.00	Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de instalación eléctrica, instalación eléctrica, suministro y colocación de tablero de alumbrado, interruptor de seguridad, centro de carga, colocación de lámpara de interior led; mantenimiento a instalación sanitaria.
022NR1265	Mantenimiento a primaria Fernando Celada, Barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	89%	-	1,500,000.00	1,334,494.89	165,505.11	1,500,000.00	1,334,494.89	1,500,000.00	Los trabajos de mantenimiento a 1 escuela (ESC) consisten en: retiro de vitrobloc, desmantelamiento de cancelería, habilitado y colocación de ventanas, demolición de impermeabilización e impermeabilización en azotea.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1266	Mantenimiento a CETIS 49, Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, CDMX.	99%	-	2,478,539.58	2,448,204.55	30,335.03	2,478,539.58	2,448,204.55	2,478,539.58	Trabajos de mantenimiento a CETIS 49, Meta 1 escuela (ESC), que consiste en: retiro de vitrobloc, desmantelamiento de cancelería, habilitado y colocación de ventanas, demolición de impermeabilización e impermeabilización en azotea.
O22NR1267	Rehabilitación del estadio de la Deportiva Xochimilco, Pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	0%	-	2,300,000.00	-	2,300,000.00	2,300,000.00	-	2,300,000.00	Los trabajos de mantenimiento al estadio en 1 deportivo (DEP) consisten en: retiro de pintura existente, desmontaje de puerta de herrería, desmontaje de lámina acanalada, reparación de grietas, aplicación de pintura vinílica y de esmalte, aplicación de pintura en herrería, colocación de puerta de herrería, mantenimiento de la estructura de cubierta en gradas.
O22NR1281	Trabajos de mantenimiento a rejillas de drenaje sanitario	95%	-	2,055,184.84	1,952,425.60	102,759.24	2,055,184.84	1,952,425.60	2,055,184.84	Los trabajos de mantenimiento a rejillas de drenaje en 40 metros cúbicos (M3) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, excavaciones por medios manuales, limpieza y desazolve de drenaje, montaje de rejilla.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
022NR1282	Trabajos de rehabilitación del deportivo Tulyehualco	95%	-	2,500,000.00	2,370,543.23	129,456.77	2,500,000.00	2,370,543.23	2,500,000.00	Los trabajos de mantenimiento a 1 deportivo (DEP) en Tulyehualco consisten en: trazo y nivelación, mejoramiento de terreno y continuación de colocación de pista de tartán.
TOTAL URG			225,922,315.00	300,023,921.80	213,472,030.11	84,744,421.07	300,023,921.80	213,472,030.11	298,216,451.18	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	03C001 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0233	Adquisición por indemnización de expropiación de terreno y/o viviendas para utilidad pública.	0	0.00	15,645,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizará el pago de indemnización por la expropiación del siguiente predio:
										- Lotes de terreno 3, 6, 7, 8 y 9, todos de la manzana 1, colonia Zacapecho (ahora Reforma Política) Alcaldía Iztapalapa.
TOTAL URG			0.00	15,645,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	03PDIV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0311	Adquisición de diversos Predios por Expropiación o Indemnización para la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular.	50%	0.00	13,849,002.00	6,957,563.00	6,891,439.00	6,957,563.00	6,957,563.00	13,849,002.00	Se llevo a cabo el pago predios por expropiación o indemnización en cumplimiento por sentencia dictada por autoridad competente por decreto expropiatorio de los inmuebles, ubicados en Doctor Andrade No. 264, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Dr Jimenez, No. 254, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc y el número 31 de la calle Proaño, Colonia Valle Gomez, Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.
A22NR0405	Adquisición de Transformador Electrónico.	100%	0.00	3,900,000.04	3,899,999.99	0.05	3,899,999.99	3,899,999.99	3,900,000.04	Se llevo a cabo la adquisición de Transformador Electrónico de 500 KVAS, Clase 25kv, Frecuencia 60hz, Fases 3, Tensión primaria 2300-2000 volts, Tensión secundaria 220-127 volts, Elevación de temperatura 65°C, Enfriamiento ONAN auto enfriado en aceite mineral inhibido tipo 1 libre de BPC S, Tanque de acero al carbón, Recubrimiento Primaria epóxico, Boquillas de porcelana en M.T. y B.T., Protector de boquillas de B.T. y Conexión de BT a tierra.
A22NR0571	Adquisición de 19 vehiculos	0%	0.00	5,320,000.00	0.00	4,934,100.07	0.00	-	4,934,100.07	Se llevará a cabo la adquisición de (19) vehiculos transmisión manual: HR16DE de desplazamiento, 1.6 número y disposición de cilindros 4L, número de válvulas 4 por cilindro, piston diámetro y carrera (mm) 78x33.6 Potencia neta (hp@rpm) 106@5,600 torque neta (lb-pie@rpm) 105@4,000 Relación de compresión, Sistema de alimentación de combustible Inyección secuencial multipunto; Transmisión Tipo manual 5 velocidades, Automática, Tracción tipo Delantera; Dirección, Tipo Electricamente asistida sensible a la velocidad del vehiculo; Suspensión Delantera Independiente tipo McPherson Trasera Eje semirrijido; Frenos Asistencias ABS, EBD Y BA delanteros, Discos Traseros tambor, llanta de refacción Temporal con rin de acero, Tanque de Combustible 41 lbs de capacidad; de cajuela 230 peso (kg) peso vehicular 1,004; peso bruto vehicular 1,394, Asiento trasero abatible, consola central, Control remoto para liberación de seguros, desempañador trasero con temporizador
A22NR0578	Adquisición de mobiliario, equipo e instrumental médico.	99%	0.00	1,898,311.52	1,871,645.89	0.00	1,871,645.89	1,871,645.89	1,871,645.89	Se llevo a cabo la adquisición de 60 sillas secretariales, 30 archiveros verticales, 6 sillones ejecutivos, 30 archiveros horizontales, 20 ventiladores de pedestal, 3 escritorios ejecutivos de madera, 1 enmascaradora tamaño credential, 20 dispensadores de agua. Así como la adquisición de 1 mesa de exploración de lámina, 1 gabinete para material de curación, 1 vitrina para material médico, 1 báscula con estadímetro, 1 banqueta de altura, 1 banco giratorio con base fija, 1 bote para consultorio, 1 lámpara de exploración, 1 baumanómetro aneroido con estetoscopio, 1 esterilizador de material quirúrgico, 1 estuche de exploración médica y 2 estetoscopios con doble campana.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

03PDIV INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0599	Adquisición de bienes informáticos.	0%	0.00	10,867,182.74	0.00	8,336,305.20	0.00	-	8,336,305.20	Se llevará a cabo la adquisición de (110) PC de escritorio para administrativo, (85) escaner superficie plana, (30) Impresoras monocromáticas tipo 3, (1) Plotter con al menos 5 tintas independientes, (6) Impresoras a color, laser o led con puerto USB, (50) No Breaks, de 480 VA y hasta 520 VA, (35) Switch tipo 3 con pantalla LCD, (30) Access Point, con 2 o mas puertos LAN, (100) Telefonos tp con altavoz, enchufe de entrada de CC, (2) Impresoras a color laser doble carta, (18) teléfonos Analógicos, (33) Relojes checadores, (4) Unidades de poder ininterrumpibles de 5KVA, (2) Unidades de poder ininterrumpibles de 20KVA, (7) Gabinetes Rack 12U, (1) Plotter para impresión, escaneo y copiado de planos, (100) Licencias de software antivirus Kaspersky security fir business.
A22NR0656	Adquisición de 07 vehículos.	0%	0.00	1,721,300.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevara a cabo la Adquisición de 07 vehículos Transmisión manual motor HR16DE desplazamiento (L) 1.6, 4 cilindros; diámetro y carrera (mm) 78 x 83.6 Potencia neta (HP@rpm) 106@5600, torque neto (B-PIE@rpm) 105@4000; relación de compresión 9.8; sistema de alimentación de combustible; inyección secuencial multipunto; tracción delantera, Dirección eléctrica, frenos ABS, llantas 165/70, R14, rines de acero 14", tanque de gasolina 41L, rendimiento de gasolina 16.1, Seguridad barra estabilizadora frontal; 6 Bolsas de aire frontales, 2 laterales y 2 tipos cortina; Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos, con pretensionador y limitador de carga; Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos, Sistema de frenado antibloqueo ABS; Distribución Electrónica de frenado EBD y Asistencia de Frenado, Control Dinámico vehicular VDC y Control de Tracción TCS Tercera luz de freno LED, Triángulo de seguridad; Birlos de seguridad y tapetes.
A22NR0660	Adquisición de 2 Predios por Expropiación o Indemnización para la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular.	0%	0.00	3,239,803.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevará a cabo la adquisición de 2 predios por expropiación o indemnización en cumplimiento por sentencia dictada por autoridad competente por decreto expropiatorio del inmueble, ubicados en Plaza Wagner casa 38 Manzana A.Q. Lote 13, Colonia Peravillo, actualmente ubicado en Ricgard Wagner, No. 38, Colonia Prealvillo, Alcaldía Cuauhtémoc Y Calle 43, Predio 177, Colonia General Ignacio Zaragoza, hoy Calle Ramón alba de la Canal antes Calle 43, Número 177, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza en la Ciudad de México.
A22NR0890	Adquisición de 1 Predio por Expropiación o Indemnización para la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular.	0%	0.00	1,790,669.00	0.00	1,790,669.00	0.00	-	1,790,669.00	Se llevará a cabo el pago por la adquisición de 1 predio por expropiación o indemnización en cumplimiento por sentencia dictada por autoridad competente por decreto expropiatorio del inmueble, ubicado en Calle Oriente 154, número 83, Moctezuma segunda Sección, C.P. 15530, Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.
TOTAL URG			0.00	42,586,268.30	12,729,208.88	21,952,513.32	12,729,208.88	12,729,208.88	34,681,722.20	0.00



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		04C001 Secretaría de Desarrollo Económico								
Periodo:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.22NR.0299	Implementación de "Ferias del bienestar"	100.00%	0.00	3,962,744.44	3,962,740.92	3.52	3,962,740.92	3,962,740.92	3,962,744.44	La Ciudad de México ha decidido implementar las "Ferias del Bienestar" cuyo objeto es llevar productos a precio de productor, promoción de la salud, regularización territorial, asesoría legal y talleres de cultura entre otros, y con la cual se pretende beneficiar a 240 colonias en 240 puntos de venta móviles en 14 alcaldías de la Ciudad de México poniendo a disposición de la población productos de primera necesidad con lo que se contribuye al abasto alimentario, esto en colaboración directa con las áreas de Cultura, Consejería Jurídica, Tesorería, Salud, Seguridad Ciudadana y Pilares. Se están llevando a cabo acciones para ampliar los recursos con la finalidad de dar continuidad a dicho proyecto, ya que se requiere seguir ampliando y fortaleciendo la cobertura de red de programas y servicios, efectivos, integrales, de calidad y cercanos a quienes más lo necesitan, por lo que se llevará a cabo la adquisición de diferentes bienes que esta Secretaría aportará como parte de la logística necesaria para la realización de las Ferias del Bienestar.
A.22NR.0868	Adquisición de 420 anaqueles y 21 vitrinas mostrador Convenio SEGALMEX tiendas DICONSA.	100.00%	0.00	1,847,999.05	1,847,999.05	0.00	1,847,999.05	1,847,999.05	1,847,999.05	Proyecto para la adquisición de 420 anaquel metálico de 90 x 45 x 2.00 metros de altura con 5 entrepaños y 21 vitrinas mostrador de 1.80 metros frente de 45 a 50 cm. fondo, 96 cm. de alto, estructura metálica, puertas corredizas, frente de cristal y dos entrepaños, lo anterior, en atención al convenio no. C/COL/34/2022, donde se establece el compromiso para garantizar el buen funcionamiento, desarrollo de actividades económicas, fortalecer la productividad agroalimentaria y su distribución en beneficio de la población más rezagada del país, con ello se habilitarán 21 tiendas DICONSA, en zonas de alta marginación, en colaboración con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y SEGALMEX.
O.22NR.0016	Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México.	100%	228,839,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	En el marco de la Acción Institucional para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México se realizó la transferencia de la totalidad de los recursos a las 8 alcaldías beneficiadas que cumplieron los requisitos de acuerdo a sus lineamientos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 780 de fecha 31 de enero del presente año conforme a lo siguiente: Benito Juárez (42,065,182.97), Miguel Hidalgo (13,579,030.65), Xochimilco (2,940,000.00), Tlalpan (10,104,000.00), Iztacalco (26,991,875.38), Tláhuac (7,499,400.00), Milpa Alta (15,000,000.00) y Gustavo A. Madero (110,660,000.00).
TOTAL URG		100.00%	228,839,489.00	5,810,743.49	5,810,739.97	3.52	5,810,739.97	5,810,739.97	5,810,743.49	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	04 P0 DS Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0604	Adquisición de 1 Sistema Integral de Armonización Contable	50%	0.00	1,392,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	1,392,000.00	Al cierre del cuarto trimestre se realizó el registro del Proyecto A22NR0604 y la Ficha Técnica correspondiente por la Adquisición de 1 Sistema Integral de Armonización Contable, atención a lo establecido en Artículo 16, TÍTULO TERCERO "De la Contabilidad Gubernamental", CAPÍTULO I "Del Sistema de Contabilidad Gubernamental" de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo cual ha originado diversas observaciones por parte de distintos Órganos Fiscalizadores a las cifras Financieras emitidas por este Fideicomiso, mediante el registro de la Afectación Compensada B 04 P0 DS 7577, para contar con los recursos necesarios para dicha adquisición, del cual se realizó el primer pago por la instalación y nos encontramos en proceso de pago de la segunda factura por la puesta en marcha del sistema.
A22NR0426	Adquisición de Switch LAN y Tester	100%	0.00	5,541.32	5,541.32	0.00	5,541.32	5,541.32	5,541.32	Al cierre del cuarto trimestre se concluyó el proceso de adquisición del Proyecto A22NR0426, correspondiente a la Adquisición de 15 Switch de 5 puertos RJ45 ETHERNET, no administrable y 3 Tester de red (probadores para RJ45), con la finalidad de realizar la actualización de Redes en los 16 Módulos de atención del Fondoso con la Afectación Compensada B 04 P0 DS 3497.
A22NR0741		100%	0.00	373,861.04	373,861.04	0.00	373,861.04	373,861.04	373,861.04	Al cierre del cuarto trimestre se realizó el registro del Proyecto 'A22NR0741 y la Ficha Técnica correspondiente por la Adquisición de 8 CDP NO-BREAK UPO11 -3 RT 3000 Va y 1 SERVIDOR DELL POWER EDGE R750xs, mediante el registro de las Afectaciones Compensadas B 04 P0 DS 10692 y B 04 P0 DS 12083, para contar con los recursos necesarios para dicha adquisición, proceso que ya se concluyó.
A22NR0741		28%	0.00	621,376.00	120,860.40	306,646.00	120,860.40	120,860.40	427,506.40	Al cierre del cuarto trimestre se realizó el registro del Proyecto 'A22NR0741 y la Ficha Técnica correspondiente por la Adhesión consolidada de Hardware del presente ejercicio fiscal y adquirir 2 Servidores Tipo 1, 100 No breaks Tipo 1, 3 Monitores de 27 pulgadas, 3 PC de Escritorio para desarrollador y 5 PC's de escritorio nivel
TOTAL URG			0.00	2,392,778.36	1,196,262.76	1,002,646.00	1,196,262.76	1,196,262.76	2,198,908.76	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	05C001 SECRETARÍA DE TURISMO
Periodo:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0680	Adquisición de licencias de software	100	0.00	200,000.00	88,160.00	0.00	88,160.00	88,160.00	88,160.00	Adquisición de: (1) licencia Windows Server versión 2016 R2 o superior; (200) licencias Eset Endpoint Antivirus versión 15 o superior; (200) licencias Microsoft Office versión 2016 o superior.
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
TOTAL URG		100	0.00	200,000.00	88,160.00	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		06 CO 01 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE									
Periodo:		Enero - Diciembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0732	Adquisición de 15 ejemplares de fauna silvestre para la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Ciudad de México.	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La cancelación del presente proyecto se da en virtud de que ya no se realizará este proyecto en el presente Ejercicio Fiscal. Cabe señalar que la cancelación se deriva a que estos recursos serán transferidos al proyecto denominado mantenimiento mayor, construcción y mejoramiento del hábitat para elefantes en el Zoológico de San Juan de Aragón capítulo 6000, a la partida 6221 "Edificación no habitacional" y P. P. E107 "Conservación y Operación de Zoológicos", sin afectar las metas programáticas.
A22NR0897	Adquisición de 46 ejemplares de fauna silvestre para la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Ciudad de México.	0.00%	0.00	9,814,737.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de 46 ejemplares de fauna silvestre: (5) Rinoceronte Blanco (1 Macho y 4 Hembras), (10) Casuario (5 Macho y 5 Hembra), (10) Grulla coronada (5 Macho y 5 Hembra), (10) Fénec (5 Macho y 5 Hembras), (7) Suricata (2 Macho y 5 Hembras), (2) Lobos Mexicanos, (1) Leopardo de la Nieves y 1 Elefante Africano (Loxodonte Africana)
O22NR0265	Proyecto y construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	100.00%	0.00	109,612,960.52	109,612,960.52	0.00	109,612,960.52	109,612,960.52	109,612,960.52	109,612,960.52	Elaboración de Proyecto Ejecutivo y construcción de un Centro de Cultura Ambiental en 116,357 M2 que consiste en 5 jardines etnobotánicos, paseos bioculturales, senderos, plaza de encuentro, área contemplativa, foro, área de composta, pabellón ambiental a cubierto, área de exposición, área de servicio, espacio cultural, jardines interiores, construcción de humedal, etc.
O22NR0269	"Centro de Cultura Ambiental"-Continuación de la Construcción del Centro de Cultura Ambiental en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	99.43%	0.00	38,280,385.91	38,061,476.06	218,909.85	38,061,476.06	38,061,476.06	38,280,385.91	38,280,385.91	Construcción y Rehabilitación de 99,312.04 m2 que consisten en la construcción de un Humedal de 2,960.00 m2, construcción de la Zona Agroecológica con una superficie de 17,044.96m2, suministro y colocación de mobiliario y señalética, celdas solares, equipos de riego, recinto, cancelería, herrería y carpintería en el pabellón.
O22NR0305	"Museo de Historia Natural"-Rehabilitación y Mantenimiento de Áreas de Servicio y Administrativas del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental	33.08%	0.00	48,102,509.25	15,911,531.18	32,190,978.07	15,911,531.18	15,911,531.18	48,102,509.25	48,102,509.25	Rehabilitación y Mantenimiento de Áreas de Servicio y Administrativas del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental en 10,050 M2 los trabajos a realizar son: Trabajos de desmantelamientos, excavaciones, demoliciones, colocación de pisos, acabados, plafón acústico. Se consideran construcción de módulos sanitarios, de una Taquilla en un área, Biblioteca, trabajos de cancelería, herrería, e instalaciones en general, así mismo se considera la Rehabilitación del edificio de oficinas administrativas en dos niveles, considerando sustitución de techumbres, plafones, pisos muros, cancelerías, acabados y sustitución y mejoramiento de las instalaciones en general, rehabilitación de pasillos y los espacios techados usados actualmente como oficinas y área de comedor, Rehabilitación de la estructura y pisos de los pasillos de circulación abiertos y techados, Sustitución de reja perimetral (300 m. aprox.), acondicionamiento de talleres y bodegas, colocación de señalética y equipamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06 CO 01 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE								
Periodo:		Enero - Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0306	"Zoológico Chapultepec-Alfonso L. Herrera"- Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera Tercera Etapa	83.30%	0.00	55,438,835.44	46,179,939.94	9,258,895.50	46,179,939.94	46,179,939.94	55,438,835.44	Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec en 186,090 M2 los trabajos a realizar son: Proyecto integral del sistema de riego para todas las áreas verdes del Zoológico; construcción de la rotonda y escultura conmemorativa del fundador del zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera, modernización de albergues naturalísticos en el área de hipopótamo y oso polar, convirtiendo este último en acuario; rehabilitación de casas de noche; rehabilitación y mantenimiento de vegetación en exhibidores y andadores; rehabilitación de andadores para visitantes; mantenimiento del edificio de la antigua estación del tren turístico; mantenimiento de la puerta del acceso principal al Zoológico; rehabilitación del camino perimetral y de servicio; sustitución de equipo de refrigeración de cámaras frías del almacén de alimentos; construcción de nueva cámara fría en laboratorio de patología; mantenimiento y equipo para área de preparación de dietas en almacén de alimentos; mantenimiento de planta de luz; construcción de áreas de bienestar animal y de enriquecimiento ambiental y del comportamiento; rehabilitación y mejoramiento del área de cuarentena y del hospital veterinario.
O22NR0307	"Jardín Escénico Pabellón Acústico"-Proyecto Integral para la Construcción de Jardín y Pabellón Escénico en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec	24.58%	0.00	181,541,251.56	44,627,296.09	136,913,955.47	44,627,296.09	44,627,296.09	181,541,251.56	Construcción de 72,933.08 m2 de un Jardín y Pabellón Escénico en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec los trabajos a realizar son: Proyecto Integral para la construcción del Jardín y Pabellón Escénico, que consiste en Pabellón escénico con espacios para uso escénico, ensayo y servicios públicos-cafetería; rehabilitación de áreas verdes, construcción de lomas de contemplación, construcción de jardines polinizadores, de sotobosque y jardines intermitentes de agua; construcción de zona de eventos, zona de exposiciones, área de ciencia y educación, zona de picnic, áreas para fitodepuración, gradas, estacionamiento, mobiliario, señalética, iluminación; construcción de un sistema de manejo hídrico y proyecto ejecutivo para la construcción de nodos de acceso.
O22NR0609	Proyecto Integral para la Construcción de la Primera Etapa del Proyecto denominado De Manantial a Manantial, ubicado dentro del Perímetro que Ocupa el Bosque de Chapultepec	24.49%	0.00	24,579,672.69	6,020,424.83	18,559,247.86	6,020,424.83	6,020,424.83	24,579,672.69	Proyecto Integral para la Construcción de 28,284 (M2) de la Primera Etapa del Proyecto denominado De Manantial a Manantial, ubicado dentro del Perímetro que Ocupa el Bosque de Chapultepec, y los trabajos a realizar son: 1. Plantación e implementación de Jardín Etnobotánico, 2. Rehabilitación de senderos de terracería estabilizada, 3. Rehabilitación de cuerpo de agua, 4. Sistema de bombeo y recirculación proyecto de ingeniería, 5. Rehabilitación de paisaje, 6. Recubrimiento de baño con liner epdm, 7. Nivelación caídas de agua y 8. Mejoramiento de perímetro.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06 CO 01 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Periodo:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0610	Construcción del Proyecto Integral denominado "Serpientes y Escaleras", ubicado en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec	24.25%	0.00	138,202,127.33	33,513,474.93	104,688,652.40	33,513,474.93	33,513,474.93	138,202,127.33	Construcción de 9,510.00 m2 para el Proyecto Integral para la Construcción del Proyecto Denominado Serpientes y Escaleras, ubicado en la Tercera Sección del Bosque De Chapultepec, y los trabajos a realizar son: 1. Rehabilitación de senderos de terracería con polímero para tránsito peatonal, 2. Rehabilitación de senderos de terracería con polímero para tránsito vehicular de servicio, 3. Instalación de pasarela elevada de micro rejilla pultruida, 4. Instalación de escaleras de acceso y conexión de micro rejilla pultruida, 5. Instalación de puentes de acceso y conexión de micro rejilla pultruida y 6. Instalación de miradores escénicos de micro rejilla pultruida.
O22NR0640	Construcción de 2 humedales del Proyecto Integral denominado "Saneamiento de descargas residuales, rehabilitación de fuentes y lagos", ubicados en Centro de Vida Lomas y Bandera	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Construcción de 35,015.00 m2 consistente en 2 humedales y su complemento con los trabajos siguientes a realizar: diseño de propuestas de atención a la vulnerabilidad socio-ecológica, estudio de suelo, excavaciones, conformación de taludes y/o muros de contención, material de relleno, agregados finos y gruesos, membranas / bentonita, sustratos para vegetación y colocación de vegetación acuática.
O22NR1246	Rehabilitación Ambiental del Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec y del Pabellón Naturaleza y Cultura.	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La cancelación del presente proyecto se da en virtud de que ya no se realizará este proyecto en el presente Ejercicio Fiscal. Cabe señalar que la cancelación se deriva a que estos recursos serán transferidos al proyecto denominado Remediación de la contaminación de la 4ta, a la partida específica 3581 "Servicios de limpieza y manejo de desechos", programa presupuestario E022 "Cuidado y Conservación de los Bosques, Áreas de Valor Ambiental y Suelo de Conservación" fondo 25R523 "Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural Bosque De Chapultepec-2022-Líquida De Recursos Adicionales De Principal", sin afectar las Metas Programáticas, todos los demás campos se mantienen sin cambio.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06 CO 01 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE								
Periodo:		Enero - Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1250	Construcción y Mejoramiento para la ampliación del exhibidor naturalísimo para Elefante Africano (Loxodonta Africana) en el Zoológico de San Juan de Aragón	0.00%	0.00	6,054,683.80	0.00	6,054,683.80	0.00	-	6,054,683.80	Ampliación del exhibidor naturalísimo para Elefante Africano (Loxodonta Africana) en el Zoológico de San Juan de Aragón en 3500 (M2) los trabajos a realizar son: Construcción de muro perimetral de aproximadamente 240 metros lineales, elaborado a base de concreto armado de 2.50 de altura, con cimbrío de zapata corrida, reforzado con contrafuertes en diagonal por la parte posterior a cada (3 mts.) contemplando también una junta constructiva cada 12 mts para evitar una construcción monolítica, lo anterior deberá adecuarse a los resultados que arroje el estudio de mecánica de suelos, se contemplará también el saneamiento del terreno, respetando la vegetación existente y buscando la construcción de un elemento que pueda proyectar sombra de aproximadamente un 25% de la superficie, así mismo se incluirá un pasillo para conectar el albergue existente con el nuevo espacio, puertas mecánicas de manejo, y separación de los ejemplares, así como una barda para contacto protegido y para la realización de actividades de acondicionamiento operante, así como bebederos y protección mediante cerco eléctrico para algunas especies de árboles y vegetación existentes, dentro del espacio se deberá contemplar al menos tres barreras internas para protección del personal, colocación de Puertas y Muros de Herrería con un aproximado de 100 metros lineales con una altura aproximada de 4 mts, colocación de concreto hidráulico en caminos 200 metros lineales, guarniciones en los costado de los caminos 200. Cabe precisar, que se llevarán a cabo del cierre del ejercicio 2022 los trabajos.
O22NR1316	Rehabilitación de accesos a casas de noche, reja perimetral y colindancia con el jardín para adultos mayores del Zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La cancelación del presente proyecto se da en virtud de que ya no se realizará este proyecto en el presente Ejercicio Fiscal. Cabe señalar que la cancelación se deriva a que estos recursos serán transferidos al proyecto denominado Remediación de la contaminación de la 4ta. a la partida específica 3581 "Servicios de limpieza y manejo de desechos", programa presupuestario E022 "Cuidado y Conservación de los Bosques, Áreas de Valor Ambiental y Suelo de Conservación" fondo 25R523 "Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural Bosque De Chapultepec-2022-Líquida De Recursos Adicionales De Principal", sin afectar las Metas Programáticas, todos los demás campos se mantienen sin cambio.
TOTAL URG			0.00	611,627,164.23	293,927,103.55	307,885,322.95	293,927,103.55	293,927,103.55	601,812,426.50	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0017	Adquisición de equipos electromecánicos para las plantas de bombeo y plantas de tratamiento	0%	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0041	Adquisición de maquinaria y equipos de construcción para el mantenimiento y operación del sistema de drenaje	0%	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0059	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la infraestructura de drenaje, tratamiento y reúso	0%	56,828,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0074	Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos especiales para la rehabilitación del sistema de drenaje	0%	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0089	Adquisición de maquinaria y equipos para la operación y el mantenimiento el sistema hidráulico de agua potable	0%	29,585,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0101	Adquisición de equipos de generación eléctrica, maquinaria y equipos de construcción para la atención a usuarios	0%	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0112	Adquisición de vehículos para la atención a usuarios	0%	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0122	Adquisición de equipo de cómputo, equipo audiovisual y cámaras para atención a usuarios	0%	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0131	Adquisición de licencias informáticas y software para servicios a usuarios	0%	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0139	Adquisición de medidores de agua potable para servicios a usuarios	0%	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0148	Adquisición de mobiliario, estantería y equipo administrativo para campamentos de servicios a usuarios	0%	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0156	Adquisición de equipo de lecturas de medidores para atención a usuarios	0%	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0164	Adquisición de dispositivos de toma de lectura para medidores de agua potable instalados en la Ciudad de México	100%	16,200,000.00	10,262,520.00	10,262,520.00	0.00	10,262,520.00	10,262,520.00	10,262,520.00	Se lleva a cabo la adquisición de 90 dispositivos (PIE) de toma de lectura de medidores, con tecnología de transmisión por inducción electromagnética que permita la selección de uno o varios protocolos de comunicación, además de identificar de forma automática un protocolo no conocido. Los dispositivos son de batería recargable a tomacorriente tipo americano de 1 IOV 60 Hz, pantalla LCD integrada que muestre la configuración de los protocolos de comunicación, indicador de batería y tiempo de carga, comunicación vía bluetooth para transmitir datos a equipos de almacenamiento y control de lecturas.
A22NR0172	Adquisición de equipo e instrumental de laboratorio, herramientas y otros equipos	0%	20,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0180	Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la operación del sistema de agua potable	0%	39,164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0188	Adquisición de vehículos para la operación del sistema hidráulico de agua potable	0%	14,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0195	Adquisición de equipos de medición de agua y transmisión de datos	0%	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0201	Adquisición de equipo de cómputo para la operación del sistema hidráulico de agua potable	0%	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0207	Adquisición de bombas para la operación del sistema hidráulico de agua potable	0%	52,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0212	Adquisición de equipos de cómputo para el personal técnico administrativo del SACMEX	0%	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0216	Adquisición de mobiliario, estantería y equipo administrativo	0%	31,171,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0219	Adquisición de cámaras y equipo de grabación	0%	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
A22NR0284	Adquisición de vehículos para la atención a usuarios.	100%	0.00	19,190,450.58	19,190,450.58	0.00	19,190,450.58	19,190,450.58	19,190,450.58	19,190,450.58	Se lleva a cabo la adquisición de (60) VEA vehículos para uso administrativo identificados de la siguiente manera: (22) automóviles tipo sedán compactos de cinco puertas, transmisión automática o manual de cinco velocidades, bolsas de aire frontal y lateral, motor de gasolina de cuatro cilindros, 100 hp de potencia; (10) automóviles tipo sedán subcompactos de cuatro puertas, transmisión manual de cinco velocidades, bolsa de aire frontal y lateral, motor de gasolina de cuatro cilindros y mínimo 10 hp; y (28) camionetas de carga con cabina, dos puertas frontales, dos puertas en cabina y una puerta corrediza en la zona de carga derecha, transmisión manual de cinco velocidades, bolsas de aire frontal, motor de gasolina de cuatro cilindros y mínimo 83 hp.
A22NR0490	Adquisición de 4,750 medidores de agua de velocidad radiofrecuencia; 4,500 medidores de toque; y 13,250 medidores de radiofrecuencia volumétrico	0%	0.00	91,186,655.76	0.00	91,186,655.76	0.00	0.00	0.00	91,186,655.76	Consiste en la adquisición de 4,750 medidores de agua de velocidad radiofrecuencia; 4,500 medidores de toque y 13,250 medidores de radiofrecuencia volumétrico.
A22NR0498	Equipamiento de infraestructura de bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo. Adquisición de: bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo (con capacidad de 55 HP hasta 220 HP) con válvulas.	58%	0.00	104,281,688.60	60,392,769.59	43,888,919.01	60,392,769.59	60,392,769.59	60,392,769.59	104,281,688.60	Consiste en la adquisición de bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo (con capacidad de 55hp hasta 220 hp) con válvulas (de 4", 6", 8", 10" o 12") check integrada de fabricación estándar con impulsores de bronce sea-65, tazones de fierro fundido astm-a48 clase 30, debiendo indicar en la propuesta técnica las características físicas y químicas del material de impulsores y tazones, conople de descarga de cuerda cónica interior de diámetros comerciales de 4", 6", 8", 10" o 12", de acuerdo al caudal a manejar, para operar eléctricamente a 440 volts, 60 hz, 3500 rpm con 30 mts de cable eléctrico sumergible, para manejar agua limpia, fría y químicamente no agresiva, tubería de acero al carbón en 1/4" x 6.40 largo, 6" x 6.10 largo y 8" x 6.20 largo de diámetro para columna de pozo profundo para bomba de motor eléctrico sumergible. Tubo de columna de acero al carbón con costura, material, diseño y pruebas de acuerdo a la norma astm-a-53, grado b, cedula 40, con coples de acero al carbón sin costura de mismo material, cuerda cónica de 8 hilos por pulgada.
A22NR0511	Adquisición de predios	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la adquisición de dos predios, uno en la Alcaldía Álvaro Obregón (Cerrada del Sesteo de los Estominos Manzana 1, Lote 18, Colonia Lomas de las Águilas) y en Tláhuac (Calle Benito Juárez esquina con Camino de Acceso a la Tabla del Pato Ejido de San Juan Itlayopan Alcaldía Tláhuac) para la construcción de la La Planta de Bombeo de Aguas combinadas La Lupita, con lo cual se evitará la contaminación y dar saneamiento a parcelas, canales y lagunas en los ejidos de la Alcaldía Tláhuac, evitar la circulación de aguas combinadas (pluviales y residuales), principalmente en la temporada de lluvias, evitar las inundaciones de asentamientos humanos y colonias del poblado de San Juan Itlayopan. Asimismo con la adquisición del predio en Alcaldía Álvaro Obregón se buscará la ampliación de los espacios para los servicios de captación y conducción de obras del sistema de drenaje.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Periodo: ENERO - DICIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0003	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Anita	100%	34,876,056.00	30,478,305.71	30,478,305.70	0.01	30,478,305.70	30,478,305.70	30,478,305.71	El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada Santa Anita, los trabajos incluyen: elaboración de estudios y proyectos, equipamiento (de filtros, funcional y mecánico), obra estructural, pruebas, puesta en marcha y operación, supervisión técnica y administrativa, así como la capacitación del personal operador que designe el SACMEX.
O21ML0004	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 20-21 en la Zona Poniente de la CDMX	100%	15,000,000.00	9,241,518.74	9,241,518.74	0.00	9,241,518.74	9,241,518.74	9,241,518.74	El presente proyecto contempla actividades generales en 35 sectores distribuidos en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.
O21ML0005	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 20-21 en la Zona Oriente de la CDMX	100%	15,000,000.00	14,599,347.65	14,599,347.65	0.00	14,599,347.65	14,599,347.65	14,599,347.65	El presente proyecto contempla actividades generales en 30 sectores distribuidos en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.
O21ML0006	Estudios y proyectos de planeación de agua potable, anexos técnicos y diseños funcionales para la adecuación tecnológica y puesta en operación de plantas potabilizadoras en la CDMX	100%	3,346,600.00	3,346,600.00	3,346,600.00	0.00	3,346,600.00	3,346,600.00	3,346,600.00	Consistió en la elaboración de seis estudios y seis proyectos mediante diagnóstico del diseño, funcionamiento y operación de plantas potabilizadoras, elaboración del diseño funcional para la rehabilitación integral y/o adecuación de las plantas, elaboración de anexos técnicos para la licitación de su rehabilitación integral y/o adecuación, actualización de los términos de referencia de plantas potabilizadoras, acompañamiento técnico durante el proceso de licitación para la rehabilitación integral de plantas potabilizadoras, acompañamiento técnico a la construcción hasta la puesta en marcha de plantas potabilizadoras licitadas en 2020 y acompañamiento técnico para la construcción hasta la puesta en operación de plantas potabilizadoras licitadas en 2020 y 2021.
O21ML0007	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas y puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Cerro de la Estrella 2	100%	31,885,000.00	31,273,419.09	31,273,419.08	0.01	31,273,419.08	31,273,419.08	31,273,419.09	Consiste en la adecuación tecnológica de la Planta potabilizadora Cerro de la Estrella 2 mediante trabajos preliminares, obra civil, obra hidráulica, obra mecánica, obra arquitectónica y acabados, herrería y carpintería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, obra de instrumentación y control, pruebas, puesta en marcha, estabilización y supervisión.
O21ML0008	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas y puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Cerro de la Estrella 2	89%	7,500,000.00	3,604,562.02	3,218,896.71	385,665.31	3,218,896.71	3,218,896.71	3,604,562.02	El presente proyecto contempla actividades generales en 24 sectores distribuidos en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.
O21ML0009	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Poniente de la CDMX	90%	7,500,000.00	4,558,717.06	4,115,597.10	443,119.96	4,115,597.10	4,115,597.10	4,558,717.06	El presente proyecto contempla actividades generales en 25 sectores distribuidos en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de aislamiento de sectores, vigilancia y monitoreo de sectores, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición y control, verificación de la transmisión de variables hidráulicas, recuperación de agua perdida, propuestas y adecuaciones de mejora y elaboración de Informe Final.
O21ML0010	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Tláhuac (1ª Etapa), Ciudad de México	100%	38,500,000.00	32,647,849.46	32,647,849.37	0.09	32,647,849.37	32,647,849.37	32,647,849.46	El presente proyecto consiste en la implementación de 19 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Tláhuac mediante trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en líneas de red de distribución secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento, instalación de válvulas especiales para reducción de presión de cortes de tuberías en sitios perfectamente definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector, así como puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos y vigilancia de la operación de sectores.
O21ML0011	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Río Hondo	92%	55,602,279.00	51,126,309.94	47,218,248.61	3,908,061.33	47,218,248.61	47,218,248.61	51,126,309.94	El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada Río Hondo, los trabajos incluyen: elaboración de estudios y proyectos, equipamiento (de filtros, funcional y mecánico), obra estructural, pruebas, puesta en marcha y operación, supervisión técnica y administrativa, así como la capacitación del personal operador que designe el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0012	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta Potabilizadora Santa Catarina 11	99%	18,923,922.00	18,405,437.79	18,171,796.18	233,641.61	18,171,796.18	18,171,796.18	18,405,437.79	El proyecto consiste en la adecuación tecnológica de una planta potabilizadora denominada "Santa Catarina 11" en la Alcaldía Iztapalapa, mediante trabajos preliminares, obra civil estructural, infraestructura hidráulica y plomería, infraestructura electromecánica, instalaciones hidrosanitarias, infraestructura eléctrica, instrumentación y control, herrería, capitería y acabados, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha, estabilización y capacitación de personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
O21ML0013	Canal Nacional (3a etapa) Calle Nimes a Periférico	88%	215,000,000.00	115,000,000.01	101,712,237.79	13,287,762.22	101,712,237.79	101,712,237.79	115,000,000.01	Los trabajos consisten en la rectificación y rehabilitación del Canal Nacional, infraestructura para saneamiento, el reforzamiento de los bordos, manejo del drenaje pluvial, riego de jardines, cruces peatonales, arquitectura y paisaje urbano. El proyecto en su tercera etapa consiste en realizar la intervención en 2.78 km. en las márgenes del canal que incluye propiamente el cuerpo de agua del canal, sus márgenes, calles y andadores perimetrales, cruces con vialidades principales, infraestructura de bombeo de agua residual tratada, así como espacios y equipamiento urbano en contacto y relación inmediata con el canal.
O21ML0014	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de México	88%	110,000,000.00	97,787,836.60	86,238,231.78	11,549,604.82	86,238,231.78	86,238,231.78	97,787,836.60	Consiste en la implementación de 50 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable, mediante la construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales, para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios perfectamente definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Asimismo dentro de los alcances se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar esta en condiciones de funcionamiento, es decir la puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos.
O21ML0016	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Tlalpan 2a etapa Ciudad de México	94%	33,924,120.00	30,229,330.05	28,438,359.53	1,790,970.52	28,438,359.53	28,438,359.53	30,229,330.05	Consiste en la implementación de 16 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable, mediante la construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales, para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios perfectamente definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Asimismo dentro de los alcances se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar esta en condiciones de funcionamiento, es decir la puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos.
O21ML0017	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Gustavo A. Madero (Zona baja), Ciudad de México	95%	106,280,000.00	101,790,496.43	96,350,763.25	5,439,733.18	96,350,763.25	96,350,763.25	101,790,496.43	Consiste en la implementación de 61 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Gustavo A. Madero, mediante elaboración de proyecto de los sectores, suministro de equipos de comunicación, construcción de obra e implementación de los sectores, puesta en marcha de sectores, vigilancia de la operación de los sectores y elaboración de informe final.
O21ML0020	Saneamiento integral Xochimilco-Tláhuac. Proyecto integral: humedal en Xico 12.5Ha, para pulir 100 lps del efluente de la Planta de Tratamiento Cerro de la Estrella	40%	190,000,000.00	155,116,051.23	61,568,018.66	93,548,032.57	61,568,018.66	61,568,018.66	155,116,051.23	Consiste en la construcción de 0.60 kilómetros de una línea de conducción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerro de la Estrella, así como la construcción del humedal, filtros precoladores y clarificadores, línea a presión, estación de bombeo y pabellón de hiperoxidación, se utilizará el procedimiento constructivo de excavación a cielo abierto para la línea de conducción, así como el suministro y colocación de accesorios, en donde las principales actividades serán: proyecto ejecutivo, permiso ambiental, construcción de captación del efluente Cerro de la Estrella, construcción de línea de conducción de captación de efluente de la PTAR al humedal, construcción de estación de bombeo para el efluente del humedal, construcción de línea de presión para conducción del efluente del humedal, construcción de pabellón de hiperoxidación y saneamiento de canales.
O21ML0021	Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la planta potabilizadora Jardín Balbuena 2	100%	27,167,256.00	24,331,539.06	24,331,539.06	0.00	24,331,539.06	24,331,539.06	24,331,539.06	Consiste en la adecuación tecnológica de la planta Potabilizadora Jardín Balbuena 2, mediante levantamiento topográfico e inventario de instalaciones, estudios de mecánica de suelos, eficiencias electromecánicas, medición de presiones a la entrega de la red, ingeniería de detalle y análisis de riesgos, equipamiento de filtros, construcción de sistema, construcción de espesador de lodos, líneas de interconexión de proceso, sistema de osmosis inversa, instalaciones mecánicas, instalaciones eléctricas, instrumentación, control, pruebas y puesta en marcha de la planta.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O21ML0022	Proyecto integral: elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona A"	95%	35,000,000.00	25,599,887.50	24,347,156.82	1,252,730.68	24,347,156.82	24,347,156.82	25,599,887.50	Los trabajos consisten en un proyecto integral en la sustitución de tubería de la red de drenaje en 2,500 metros lineales de 0.30 m. de diámetro, 1,600 metros lineales de 0.45 m. de diámetro y un tramo de subcolector de 1,200 metros lineales con diámetro de 0.61 metros con PEAD interior liso exterior. Incluye la construcción de pozos de visita, pozos de caja, accesorios hidráulicos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la red hidráulica. Las actividades que forman parte del proyecto son las siguientes: proyecto ejecutivo, preliminares, excavación de zanjas, instalación de tubería, construcción de pozos caja, construcción de pozos de visita, rejillas pluviales, relleno de zanjas, reposición de pavimento, limpieza y señalización y supervisión externa.
O21ML0023	Proyecto integral: elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona B"	98%	35,000,000.00	34,888,411.44	34,303,122.49	585,288.95	34,303,122.49	34,303,122.49	34,888,411.44	Los trabajos consisten en un proyecto integral en la sustitución de tubería de la red de drenaje en 2,700 metros lineales de 0.30 m. de diámetro, 1,600 metros lineales de 0.45 m. de diámetro y un tramo de subcolector de 1,200 metros lineales con diámetro de 0.61 metros con PEAD interior liso exterior. Incluye la construcción de pozos de visita, pozos de caja, accesorios hidráulicos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la red hidráulica. Las actividades que forman parte del proyecto son las siguientes: proyecto ejecutivo, preliminares, excavación de zanjas, instalación de tubería, construcción de pozos caja, construcción de pozos de visita, rejillas pluviales, relleno de zanjas, reposición de pavimento, limpieza y señalización y supervisión externa.
O22ML0004	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Xochimilco (1ra Etapa), Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	93%	0.00	3,247,712.03	3,023,476.47	224,235.56	3,023,476.47	3,023,476.47	3,247,712.03	La obra consiste en el establecimiento de los (10) sectores se realizará la construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en líneas de red secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector.
O22ML0005	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	87%	0.00	3,940,121.65	3,414,142.69	525,978.96	3,414,142.69	3,414,142.69	3,940,121.65	Se instalarán y conformarán nueve sectores en la Alcaldía Iztapalapa mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
O22ML0006	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Coyoacán (Zona Santa Úrsula Coapa), Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México	99%	0.00	1,112,179.69	1,103,000.80	9,178.89	1,103,000.80	1,103,000.80	1,112,179.69	Se instalarán y conformarán seis sectores en la Alcaldía Coyoacán mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
O22ML0007	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente), Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente)	91%	0.00	2,774,140.77	2,520,636.86	253,503.91	2,520,636.86	2,520,636.86	2,774,140.77	Se instalarán y conformarán diez sectores en la Alcaldía Azcapotzalco mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
O22ML0008	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Coyoacán (Zona Santa Úrsula Coapa) Ciudad de México	82%	0.00	10,000,000.00	8,206,018.50	1,793,981.50	8,206,018.50	8,206,018.50	10,000,000.00	Consiste en la implementación de cinco sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Coyoacán, mediante trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22ML0009	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México. Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztapalapa zona Oriente (2da Etapa) Ciudad de México	83%	0.00	29,683,959.27	24,579,986.62	5,103,972.65	24,579,986.62	24,579,986.62	29,683,959.27	Consiste en la implementación de 20 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Iztapalapa, mediante trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tubería en sitios definidos.
O22ML0010	Obra Civil y Equipamiento de Pozos en Diversas Alcaldías (1RA Etapa)	93%	0.00	16,833,760.66	15,682,494.92	1,151,265.74	15,682,494.92	15,682,494.92	16,833,760.66	Consiste en la obra civil y equipamiento de 20 pozos mediante trabajos de construcción de centro de control de motores, cassetta de elevación, banda perimetral, patio de maniobras, preparaciones para la automatización, equipamiento mecánico y eléctrico, suministro e instalación de la línea de descarga subestación eléctrica, tablero de control, cableado de fuerza, alumbrado y pruebas eléctricas, así como obras auxiliares.
O22ML0011	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Xochimilco (1a etapa), Ciudad de México	42%	0.00	29,799,456.09	12,550,223.90	17,249,232.19	12,550,223.90	12,550,223.90	29,799,456.09	Consiste en la implementación de 21 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Xochimilco, mediante trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tubería en sitios definidos.
O22ML0012	Desazolve y rectificación del Canal de Chalco en una longitud de 3.2 Km.	98%	0.00	7,000,000.00	6,829,795.42	170,204.58	6,829,795.42	6,829,795.42	7,000,000.00	Consiste en el desazolve y rectificación de 3.2 kilómetros del Canal de Chalco mediante trabajos de estabilización de taludes, construcción de espacios públicos y recuperación de riberas, con lo cual se logrará garantizar la correcta operación de la infraestructura de la red primaria y secundaria de drenaje, para coadyuvar al oportuno desazolve de las aguas residuales y pluviales de manera permanente.
O22ML0013	Construcción de red primaria en la Colonia Jorge Negrete	0%	0.00	6,999,999.99	0.00	6,999,999.99	0.00	0.00	6,999,999.99	Consiste en la construcción de 580 metros de una red primaria de drenaje en la Colonia Jorge Negrete mediante instalación de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 9 pulgadas de diámetro, empleando el método constructivo por rampamiento de tuberías. Los trabajos a realizar consisten en preliminares, excavación de ventanas, instalación de tubería, relleno de ventanas, asfaltado y señalización.
O22ML0014	Desazolve de los canales Riachuelo Serpentino y Rafael Castillo ubicados en la Alcaldía Tláhuac	87%	0.00	4,999,999.99	4,331,153.13	668,846.86	4,331,153.13	4,331,153.13	4,999,999.99	Consiste en la recuperación de 1.6 kilómetros de la sección hidráulica del cauce del Canal Riachuelo Serpentino, que empieza a partir de la Calle Montes Apeninos a Rafael Castillo, mediante trabajos de verificación de puntos topográficos, formación de terracerías con material de tepetate, desazolve de material saturado e inundado, acarreo y limpieza en general
O22ML0015	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente), Ciudad de México	92%	0.00	20,000,000.00	18,427,163.22	1,572,836.78	18,427,163.22	18,427,163.22	20,000,000.00	Se instalarán y conformarán 20 sectores en la Alcaldía Azcapotzalco mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del SACMEX e informe final.
O22NR0157	Construcción de plantas de bombeo del sistema de drenaje	0%	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0158	Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos	0%	127,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0160	Construcción y/o sustitución de líneas, redes y accesorios de drenaje en diferentes alcaldías	0%	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O22NR0162	Estudios y proyectos de drenaje, Tratamiento y Reúso	89%	46,000,000.00	14,697,617.98	13,099,803.29	1,597,814.69	13,099,803.29	13,099,803.29	14,697,617.98	Consiste en la elaboración de 10 estudios y 6 proyectos identificados de la siguiente manera: Estudios y proyectos de drenaje, tratamiento y reúso, estudios topográficos para la elaboración de proyectos de drenaje en diferentes zonas de la Ciudad de México, estudios hidrogeológicos, estudios para la operación de la red de drenaje, estudios y proyectos de planeación, estudios para la implementación de un sistema de seguridad de la red de infraestructura hidráulica; así como proyectos para la macromedición de estaciones, proyectos para la adecuación de la red de drenaje y servicios para el apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos.
O22NR0164	Obras para solucionar encharcamientos en diferentes alcaldías de la Ciudad de México	0%	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0167	Arremangue en Zona 3	67%	220,000,000.00	10,217,877.50	6,883,457.96	3,334,419.54	6,883,457.96	6,883,457.96	10,217,877.50	El proyecto contempla la instalación de 1.68 kilómetros de tuberías de 1.07 y 1.83 metros dedímetro, su trayectoria es por la Calle San Bernardino y la Avenida Muyuguarda, desde la Avenida Guadalupe I. Ramírez hasta su descarga en la planta de bombeo; en su trayecto, se aliviará al colector de paso mejorando con esto el desajuste del sistema de los cárcamos del sur de los poblados aledaños a la obra.
O22NR0170	Rehabilitación de estaciones de medición del sistema de drenaje	0%	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0173	Rehabilitación de pasos a desnivel	0%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0176	Rehabilitación de plantas y cárcamos del sistema de drenaje	0%	76,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0179	Rehabilitación de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable	0%	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0182	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de agua potable	100%	100,000,000.00	2,187,755.37	2,187,755.37	0.00	2,187,755.37	2,187,755.37	2,187,755.37	Consiste en la elaboración de un estudio y un proyecto para la Construcción de la Planta Potabilizadora Los Peñones, incluyendo acciones de apoyo técnico, apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos, asistencia técnica, planeación, de impacto ambiental y topográficos.
O22NR0185	Reposición de pozos de agua potable en la Ciudad de México	0%	129,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0188	Rehabilitación de pozos de agua potable	0%	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0190	Obras para el mantenimiento de estaciones de medición, sectores y sistemas de automatización en la infraestructura de agua potable	0%	206,833,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0192	Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de agua potable	0%	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0194	Construcción y/o rehabilitación de plantas potabilizadoras y cloradoras	0%	164,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0196	Rehabilitación de tanques de agua potable	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0198	Rehabilitación de manantiales	0%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0200	Rehabilitación de campamentos en instalaciones del sistema hidráulico de agua potable y trabajos de bacheo	0%	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0241	Proyecto ejecutivo para el mejoramiento de la conducción de agua potable en la Colonia Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0318	Construcción de plantas de bombeo y tanques	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0319	Reposición de pozos, trabajos de obra civil y electromecánica en varias Alcaldías de la CDMX y el Estado de México	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0476	Rehabilitación del sistema eléctrico de fuerza y alumbrado en el Rebombío Periférico	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0477	Rehabilitación de cajas de válvulas en la red primaria en diferentes alcaldías. Rehabilitación de caja de válvulas, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en diferentes alcaldías.	100%	0.00	1,859,986.41	1,859,986.41	0.00	1,859,986.41	1,859,986.41	1,859,986.41	1,859,986.41	Demolición y suministro de Losas-Tapa, carpeta asfáltica, sustitución de válvulas de tipo compuerta de diferentes diámetros y registro de policoncreto. Localización: 1) Calle Vicente Guerrero esq. Insurgentes, San Nicolás Tetelco 2) Calle Palmas, entre Educación Primaria y Sur del Comercio, San Juan Ixtoyopan 3) Avenida la Monera esq. La Loma y Río Ameca, Col. Sta. Ma. del Olvidar 4) Hombres Ilustres y Lucerna, Pueblo de Santa Cecilia, Tepetlapa 5) Av. México esq. La Planta, Pueblo de Santa Cruz Acapixca 6) Calle 16 de Septiembre esq. Guadalupe I. Ramírez Pueblo San Lucas Xichimanca 7) Mirador esq. Volcán Dempo, Mirador 1ra. Sección, 8) Joaquín Romo e Insurgentes, Col. La Fama 9) Ave del Paraiso y Cadral, Col. Ejidos de San Pedro Martir 10) Eucalipto Esq. Naranjos, Col. Viveros Colectación 11) Telchac entre Hocaba y Conkal Col. Jardines del Ajusco 12) Álvaro Obregón esq. Emiliano Zapata, Pueblo de San Bernabé Ocotepc 13) Av. del Imán esq. Primero Cerrada del Imán, Coyoacán 14) Av. Candelaria entre Eje 10 y Pacífico, Col. La Candelaria 15) Av. Melchor Ocampo 306, esq. Río Guadalupe, Col. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc
O22NR0478	Rehabilitación de compuertas en trifurcaciones del Acueducto Lerma y Acuferco. Rehabilitación de compuertas ubicadas en diversas alcaldías de la CDMX, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	95%	0.00	2,811,162.68	2,674,442.98	136,719.70	2,674,442.98	2,674,442.98	2,811,162.68	2,811,162.68	Rehabilitación de compuertas ubicadas en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, CDMX. Rehabilitación y sustitución de compuerta vertical de 1.20 X 1.20 mts incluyendo mecanismo manual de izaje, así como rehabilitación de dos compuertas radiales con dimensiones 2.50 X 3.50 aprox. en las trifurcaciones de El Carterero y El Borracho, incluye trabajos complementarios de obra civil. Portal de salida del Borracho y El Carterero. Colonias beneficiadas: San Ángel, Águilas, Plateros, Centenario, La Era, Jalapa, Toluca, Pueblo de San Pedro Cuajimalpa, San Lorenzo Acoptic, San Mateo Tlatenanco, San Pablo Chimalpa.
O22NR0479	Sustitución de línea de conducción del Rebombío Arenal 1 al Rebombío Arenal 2, Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.	100%	0.00	3,531,859.24	3,531,859.24	0.00	3,531,859.24	3,531,859.24	3,531,859.24	3,531,859.24	Sustitución de líneas de conducción en las calles lateral de Río Churubusco, Calle Tonatihu y Calle Chimalpopoca, Colonia El Arenal con tubería de polietileno de alta densidad RD-17, con un diámetro de 203 mm y una longitud de 765 metros.
O22NR0480	Rehabilitación de red de distribución	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0481	Rehabilitación de infraestructura hidráulica de obras INVI	100%	0.00	6,841,827.19	6,841,827.19	0.00	6,841,827.19	6,841,827.19	6,841,827.19	6,841,827.19	Consiste en la sustitución de (3.20) kilómetros de líneas y redes de agua potable utilizando Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 4, 6 y 12 pulgadas de diámetro empleando el método constructivo por rompimiento de tuberías. Los trabajos a realizar consisten en preliminar, excavación de ventanas, instalación de tubería, relleno de ventanas, asfaltado y señalización.
O22NR0482	Reposición de pozo profundo de agua potable, relocalización del pozo de agua potable San Luis No.4	90%	0.00	11,766,858.58	10,554,732.23	1,212,126.35	10,554,732.23	10,554,732.23	11,766,858.58	11,766,858.58	Perforación de un pozo de 350 metros de profundidad, iniciando con una perforación exploratoria con un diámetro de 12 1/4" hasta la meta programada, posteriormente se realizará la ampliación del barrenado a 22" y 30" para instalar un contra ademe tubo de acero al carbón de 24" de diámetro y ademe con tubo de acero al carbón liso y ranurado de 16" de diámetro, incluye registro geofísico, registro de verticalidad, videograbación, desarrollo y aforo del pozo.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0483	Relocalización del pozo de agua potable Tulyehualco No.6	86%	0.00	12,264,930.59	10,521,144.27	1,743,786.32	10,521,144.27	10,521,144.27	12,264,930.59	Perforación de un pozo de 350 metros de profundidad, iniciando con una perforación exploratoria con un diámetro de 12 1/4 " hasta la meta programada, posteriormente se realizará la ampliación del barreno a 22" y 30" para instalar un contra ademe tubo de acero al carbón de 24" de diámetro y ademe con tubo de acero al carbón liso y ranurado de 16" de diámetro, incluye registro geofísico, registro de verticalidad, videograbación, desarrollo y aforo del pozo.
O22NR0484	Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del pozo Fraccionamiento Prados de Churubusco, Alcaldía Coyoacán	91%	0.00	11,784,732.66	10,706,749.88	1,077,982.78	10,706,749.88	10,706,749.88	11,784,732.66	Consiste en la reposición de (1) pozo en Fraccionamiento Prados de Churubusco, Alcaldía Coyoacán, mediante trabajos de perforación, obra civil, equipamiento electromecánico, equipamiento eléctrico, pruebas y puesta en marcha.
O22NR0485	Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del Pozo Fraccionamiento Banjidal, Alcaldía Iztapalapa	92%	0.00	12,542,441.61	11,575,653.93	966,787.68	11,575,653.93	11,575,653.93	12,542,441.61	Consiste en la reposición de (1) Pozo Fraccionamiento Banjidal mediante trabajos de perforación, obra civil, equipamiento electromecánico, equipamiento eléctrico, pruebas y puesta en marcha.
O22NR0486	Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del Pozo Unidad Modelo no. 1, Alcaldía Iztapalapa	95%	0.00	12,134,379.56	11,561,427.41	572,952.15	11,561,427.41	11,561,427.41	12,134,379.56	Consiste en la reposición de (1) Pozo Unidad Modelo No. 1, Alcaldía Iztapalapa, mediante trabajos de perforación, obra civil, equipamiento electromecánico, equipamiento eléctrico, pruebas y puesta en marcha.
O22NR0487	Reposición de pozos profundos de agua potable. Relocalización del Pozo Iztapalapa No.12, Alcaldía Tláhuac	43%	0.00	11,338,378.82	4,874,869.52	6,463,509.30	4,874,869.52	4,874,869.52	11,338,378.82	La obra consiste en la perforación de un pozo de 350 metros de profundidad, iniciando con una perforación exploratoria con un diámetro de 12 1/4 " hasta la meta programada, posteriormente se realizará la ampliación de barreno a 22" y 30" para instalar un contra ademe tubo de acero al carbón de 24" de diámetro y ademe con tubo de acero al carbón liso y ranurado de 16" de diámetro, incluye registro geofísico, registro de verticalidad, videograbación, desarrollo y aforo del pozo.
O22NR0488	Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del Pozo Galeana Tlalpan, Alcaldía Tlalpan	57%	0.00	11,963,806.39	6,765,044.95	5,198,761.44	6,765,044.95	6,765,044.95	11,963,806.39	Consiste en la reposición de (1) Pozo Galeana Tlalpan, Alcaldía Tlalpan mediante trabajos de perforación, obra civil, equipamiento electromecánico, equipamiento eléctrico, pruebas y puesta en marcha.
O22NR0489	Reposición de pozos profundos de agua potable. Relocalización del Pozo R-16, Alcaldía Tlalpan	87%	0.00	12,235,263.83	10,586,359.32	1,648,904.51	10,586,359.32	10,586,359.32	12,235,263.83	Consiste en la reposición de (1) Pozo R-16 mediante trabajos de perforación, obra civil, equipamiento electromecánico, equipamiento eléctrico, pruebas y puesta en marcha.
O22NR0490	Reposición de Pozo Auxiliar Xotepingo 9-A, Alcaldía Coyoacan	85%	0.00	12,006,569.99	10,223,137.02	1,783,432.97	10,223,137.02	10,223,137.02	12,006,569.99	Consiste en la reposición de (1) Pozo Auxiliar Xotepingo 9-A, trabajos de perforación de 350 metros de profundidad, iniciando con una perforación exploratoria con un diámetro 12 1/4 ", después se realizará la ampliación del barreno a 22" y 30" para instalar un contra ademe tubo de acero al carbón de 24" y ademe con tubo de acero al carbón liso y ranurado de 14". Incluye registro geofísico, de verticalidad, videograbación, desarrollo y aforo del pozo.
O22NR0491	Reposición del Pozo San Luis 17, Alcaldía Iztacalco	85%	0.00	11,946,445.91	10,111,292.11	1,835,153.80	10,111,292.11	10,111,292.11	11,946,445.91	Consiste en la reposición de (1) Pozo San Luis 17, trabajos de perforación de 350 metros de profundidad, iniciando con una perforación exploratoria con un diámetro 12 1/4 ", después se realizará la ampliación del barreno a 22" y 30" para instalar un contra ademe tubo de acero al carbón de 24" ademe con tubo de acero al carbón liso y ranurado de 16". Incluye registro geofísico, de verticalidad, videograbación, desarrollo y aforo del pozo.
O22NR0492	Rehabilitación de pozos en el sistema Lerma. Rehabilitación de cinco pozos de agua potable, ubicados en las oficinas regionales	55%	0.00	12,364,446.72	6,788,060.66	5,576,386.06	6,788,060.66	6,788,060.66	12,364,446.72	Esta obra comprende la rehabilitación de los pozos LN2, LN3, LN9-B, LN9, LS11-A Norte, Ubicados en la zona de Villa Carmela, Estado de México. Toma de video, registro de verticalidad, desarrollo y aforo del pozo, equipamiento del pozo, sustitución de arrancadores y transformadores, así como ejecución de obra civil complementaria. Las capacidades de los equipos bombas y transformadores se determinaran hasta que se realicen los aforos a cada pozo.
O22NR0493	Rehabilitación de pozos de agua potable en diferentes Alcaldías y Estado de México. Rehabilitación de 6 pozos de agua potable, ubicados en las zonas centro, poniente y oriente, en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	92%	0.00	12,867,761.02	11,883,444.24	984,316.78	11,883,444.24	11,883,444.24	12,867,761.02	La obra consiste en la rehabilitación de (6) pozos en Ciudad de México y Estado de México mediante trabajos de trazo y nivelación, excavación, cimentación, estructurales y acabados para barda perimetral, obra electromecánica (suministro e instalación de las moto bombas, CCM y arrancadores, transformador y subestación eléctrica) y obra hidráulica (trabajos necesarios para el tren de descarga, en el que se suministra e instala el cabezal de descarga, manómetros, válvulas tubería y medidores de caudal).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0494	Rehabilitación de nichos de cloración en pozos, plantas de bombeo y manantiales. Rehabilitación de nichos de cloración pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México	82%	0.00	2,837,246.33	2,320,488.75	516,757.58	2,320,488.75	2,320,488.75	2,837,246.33	La obra consiste en la demolición, desmontaje y montaje de herrerías, suministro e instalación de bomba dosificadora, linaco de hipoclorito, impermeabilización, sistema eléctrico, obra civil, habilitado de trinchera y rejilla, línea de conducción de hipoclorito a la descarga del pozo. Ubicaciones: Coyuya (Colonia Frasco, Coyuya), Itzacalco (Colonia Barrio la Luz), Nueva Santa Anita (Colonia Nueva Santa Anita), Nuevo Universidad (Colonia Santa Catarina), Padregal de Santa Ursula (Colonia Padregal de Santa Ursula), Santa Ursula Xitla (Colonia Cuchilla Agrícola Oriental), Vadocto Miguel Aleman (Colonia Escandor), El Arenal (Colonia Valle Escandido), R10 (Colonia Real de Tepepan), R5 (Colonia Valle de Tepepan), Tlatcolgia (Colonia Tlatcolgia), R2 (Colonia San Pedro Martir). Alcaldías Itzacalco, Coyacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco
O22NR0495	Rehabilitación de pozos de agua potable en diferentes alcaldías y Estado de México. Rehabilitación de 6 pozos de agua potable, ubicados en la zona sur, en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	87%	0.00	13,198,875.06	11,510,685.36	1,688,189.70	11,510,685.36	11,510,685.36	13,198,875.06	La obra consiste en el cepillado, desazolve, video, desarrollo y aforo, suministro e instalación de equipo de bombeo, suministro e instalación de arrancador, transformador, cableado de fuerza, alumbrado, rehabilitación de portón y protecciones contra vandalismo. Ubicados en: Alcaldía Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan, Coyacan, Iztapalapa. Pozos: Tecomil 20, Tepepan 1, Tepepan 2, Tecomil 18, Tulyehualco 7 Sur, Atzaculco 2.
O22NR0496	Rehabilitación de pozos de agua potable en diferentes alcaldías y Estado de México. Rehabilitación de 5 pozos de agua potable, ubicados en diferentes Alcaldías CDMX	90%	0.00	11,503,150.00	10,376,374.86	1,126,775.14	10,376,374.86	10,376,374.86	11,503,150.00	Consiste en el cepillado, desazolve, video, desarrollo y aforo, suministro e instalación de equipo de bombeo, suministro e instalación de arrancador, transformador, cableado de fuerza, alumbrado, rehabilitación de portón y protecciones contra vandalismo. Ubicados en: Milpa Alta, Xochimilco, Tlhuac. Pozos: Nativitas 2, Tecomil16, Tulyehualco 2 Sur, Auxiliar Xotepingo7-A y Agrícola Oriental 7.
O22NR0497	Obras de mantenimiento a estaciones hidrométricas en aguas superficiales (caudal)	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0498	Obras de rehabilitación a estaciones hidrométricas y telemetría en tanques y rebombos del Sistema la Aduana	100%	0.00	8,535,408.41	8,535,408.41	0.00	8,535,408.41	8,535,408.41	8,535,408.41	La obra comprende el mantenimiento de los equipos de medición y control a distancia con medidores de caudal y nivel, unidades de terminal remota, variadores de velocidad y sistema de telemetría en tanques y rebombos para evitar derrames de agua y optimizar la operación y el abastecimiento del agua, estos sistemas funcionan en serie y es importante que estén debidamente sincronizados a través de herramientas tecnológicas modernas: 8 (ocho) tanques y rebombos, La Aduana, Alcaldía Gustavo A. Madero. Ubicación: Cuauhtepac Cerro No.1 (Avenida Parque Nacional Esquina Xochitla, Colonia Castillo Chico C.P. 07220, Alcaldía Gustavo A. Madero c.p. 51003); Cuauhtepac Cerro No.2 (Avenida Parque Nacional esquina Xochitla, Colonia Castillo Chico C.P. 07220, Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 51003); Aduana (Candelaria Ticoman, Gustavo A. Madero, 07310 Ciudad de México, CDMX); GM-8 (Reserva ecológica entre Xicotencatl y Parque Nacional, Colonia Castillo Chico C.P. 07220, Alcaldía Gustavo A. Madero); GM-10 (Reserva ecológica, parte alta de la Colonia Candelaria Ticoman C.P. 07310 Alcaldía Gustavo A. Madero); GM-11 (Primavera entre otoño y verano Colonia Candelaria Ticoman Alcaldía Gustavo A. Madero c.p. 07310); Pastora 2 (Puerto de Mazatlán 262 L, 1 mz-167, La Pastora, Gustavo A. Madero, 07290 Ciudad de México); Candelaria 3 (Primavera, Candelaria Ticoman, Gustavo A. Madero, 07310 Ciudad de México, CDMX)
O22NR0499	Obra para la automatización de paro y arranque a distancia de tanques y rebombos en varias Alcaldías de la Ciudad de México (sitios restantes)	100%	0.00	4,602,146.83	4,602,146.83	0.00	4,602,146.83	4,602,146.83	4,602,146.83	Consiste en la instalación de (tres) sistemas para la automatización de tanques y rebombos mediante restauración estructural de tanque elevado, instalación de potabilizadora de agua pluvial, humedad de agua pluvial, sistema de protección integral (tierras físicas), instalación de cable estructurado, iluminación en área de recreación y descanso, acabados en área de recreación y descanso, puentes de cristal en área de recreación y descanso, instalación de equipos de voz y datos en site, monitoreo y control y crisis, instalación de torre auto soportada.
O22NR0500	Rehabilitación de subestaciones eléctricas en diferentes alcaldías y Estado de México. Rehabilitación de subestaciones eléctricas, ubicadas en diferentes alcaldías, pertenecientes a instalaciones hidráulicas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	0.00	4,459,592.75	4,459,592.74	0.01	4,459,592.74	4,459,592.74	4,459,592.75	Consiste en la subestación San Juan Itayopán. Cambio de tablero de transferencia automático para la acometida eléctrica en 23 kv de la CFE, suministro e instalación de 114m de cable de potencia tipo XLP, clase 25 KV, calibre 30 AWG; servicio de mantenimiento correctivo a un tablero de distribución en 23 KV de una entrada y tres salidas, rehabilitación del sistema de tierras de la subestación, rehabilitación del cuarto para alojar el tablero de distribución eléctrica; rehabilitación de trincheras y canalización para conductores eléctricos, desconexión y desinstalación de la subestación abierta existente, alumbrado exterior e interior, pintura interior y exterior de barda perimetral, estudio de corto circuito y de coordinación de las protecciones eléctricas de la subestación. Rehabilitación de subestaciones eléctricas en diferentes Alcaldías y Estado de México. Rehabilitación de subestaciones eléctricas, ubicadas en diferentes Alcaldías, pertenecientes a instalaciones hidráulicas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0501	Obras de Rehabilitación al sistema de telemetría de la infraestructura hidráulica e infraestructura de comunicación y centros de control	100%	0.00	4,930,515.18	4,930,515.18	0.00	4,930,515.18	4,930,515.18	4,930,515.18	Consiste en la reconexión de bombas hacia arrancador o variador que se encuentran en casetas de control, incluyendo conexión para revisión de pruebas de continuidad, conexión de señales de arranque, paro, retroaviso, estado del motor en arrancador del sitio, además de reconexión de arrancador o variador con UTR. Puesta en marcha del sistema de telemetría y datos de la estación hidrométrica, incluyendo pruebas de operación y comunicación bidireccional desde instrumentos hasta el puesto de control.
O22NR0502	Rehabilitación de sistema de fuerza en pozos, plantas de bombeo, plantas potabilizadoras. Rehabilitación al sistema eléctrico de fuerza y alumbrado en diferentes instalaciones de agua potable del Sistema de Aguas de la Ciudad de México	100%	0.00	4,727,000.01	4,727,000.01	0.00	4,727,000.01	4,727,000.01	4,727,000.01	Consiste en la rehabilitación de los sistemas eléctricos de fuerza y alumbrado de los rebombos Xaltepec, Periférico y Chiconauhtla No.2 y los pozos de agua potable Noria 2 y 4, Alcaaldía Tláhuac. Sustitución de canalizaciones y registros eléctricos, sustitución de cable de fuerza y alumbrado de la instalación eléctrica, sustitución de interruptores eléctricos para protección de la instalación eléctrica, rehabilitación de acometidas y sistema de tierra.
O22NR0503	Obras de rehabilitación a estaciones hidrométricas en pozos de agua potable (caudal, presión y control)	100%	0.00	8,901,557.18	8,901,557.18	0.00	8,901,557.18	8,901,557.18	8,901,557.18	Consiste en mantener operando de forma óptima los pozos de agua potable, controlando su paro y arranque a distancia e identificar en tiempo real las variables eléctricas e hidráulicas por el área de operación, para la toma de decisiones. El caudal del agua aportada por los pozos es del 65%, en consecuencia es necesario monitorear con equipo moderno el óptimo funcionamiento de los pozos de agua potable. Ubicación: Ajusco Altito Universidad, Auxiliar Xotepingo 1-, Auxiliar Xotepingo 1-C, Auxiliar Xotepingo 2-B, Auxiliar Xotepingo 3-C, Auxiliar Xotepingo 8-B, Auxiliar Xotepingo 10-C, Bosques De Tetlalmeya, Cedral (Los Cedros), Directo # 19, Directo # 21, Educación # 2 (N), Isiste Coapa # 4, Paseos De Taxquena, Pedregal De San Francisco, Peña Pobre 02, Periférico # 3, Periférico # 13, Periférico # 15, Periférico # 17, Periférico # 19, Pozo 20 De Agosto, Prados Churubusco, San Francisco Cuahuacán, Santa Catarina Coyacacán, Santa Úrsula, Santa Úrsula Coapa, Tulyehualco Sur # 23, Tulyehualco Sur # 33, Tulyehualco Sur # 38, Villa Olímpica #01, Viveros Del Reloj # 01, Viveros Del Reloj # 02, Rey Moctezuma, Zapata # 16 Bis, Zapotecas, Educación # 1, Los Coyotes Y Periférico # 14
O22NR0504	Obras de rehabilitación a estaciones hidrométricas del sistema de agua potable Santa Catarina y San Pedro Martir	100%	0.00	10,518,844.56	10,518,844.56	0.00	10,518,844.56	10,518,844.56	10,518,844.56	La obra comprende en mantener los equipos de medición y control a distancia con medidores de caudal y nivel, unidades terminal remota, variadores de velocidad y sistema de telemetría en tanques y rebombos, para evitar derrames de agua y optimizar la operación y el abastecimiento del agua, estos sistemas funcionan en serie y es importante que estén debidamente sincronizados, a través de herramientas tecnológicas modernas. Ubicación: Sacalum Norte, CTL15, TC2, TC4, TC6, TC9, TC13 y TC7 todos en la Alcaaldía Tlalpan, TC-4 Calle B de las Casas y Ramón Corona, ampliación de San Miguel Ajusco, Alcaaldía Tlalpan C.P. 14710, TC-6 Calle Hermanos Rayón y 5a Hermanos Rayón, Pueblo San Miguel Ajusco, Alcaaldía Tlalpan C.P. 14500, TC - 7 Calle Sacalum esquina Grecia, Colonia Encinos, Alcaaldía Tlalpan C.P. 14239, TC-9 (rebombos) Calle Mani y Avenida Ferrocarril de Cuernavaca, Colonia Pedregal de San Nicolás, Cuarta Sección, Alcaaldía Tlalpan C.P. 14100, TC-2 (rebombos) Estacion esquina Takil, Colonia Popular Santa Teresa, Alcaaldía Tlalpan, C.P. 14240, Sacalum Norte Territorio Torres, Héroes de Padlierna 14200 Ciudad de México, CDMX CTL15 Fuentes del Pedregal, 14140 Ciudad de México, CDMX, TC13 Ferrocarril a Cuernavaca y Paseo Bugambilias, Colonia Paraje 38, Alcaaldía Tlalpan, C.P. 1090.
O22NR0505	Obras de rehabilitación y fortalecimiento en la recepción, procesamiento y visualización de la información de medición, para el apoyo de la operación del sistema hidráulico	90%	0.00	13,422,122.21	12,086,648.03	1,335,474.18	12,086,648.03	12,086,648.03	13,422,122.21	Consiste en la implementación de (dos) sistemas para unidades de terminal remota con instalación de hidrometría, instalación de central de proceso, instalación de entradas digitales, instalación de salidas digitales, señales analógicas, protocolos, comunicación de banda, comunicación local, alimentación eléctrica, gabinete de alojamiento, supervisión, despliegue y difusión de información.
O22NR0506	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaaldía Coyoacán (zona Santa Úrsula Coapa), Ciudad de México	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0507	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaaldía Xochimilco (1ra etapa), Ciudad de México	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR0508	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México. obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztapalapa zona oriente (2da. etapa), Ciudad de México.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0509	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Xochimilco (1ra etapa), Ciudad de México. trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0510	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0511	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Coyoacán (zona santa ursula coapa), Ciudad de México. trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0512	Rehabilitación de plantas de bombeo en diferentes Alcaldías de CDMX y Estado de México. Rehabilitación de plantas de bombeo de agua potable, denominadas GM-6 y CGM-8, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	96%	0.00	11,201,474.19	10,805,977.96	395,496.23	10,805,977.96	10,805,977.96	10,805,977.96	11,201,474.19	Consiste en la rehabilitación de (dos) plantas de bombeo de agua potable mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica, rehabilitación a rastrillo limpiador, rehabilitación y reforzamiento a ejector de sólidos de rejilla automática, rehabilitación a sistema de banda transportadora, rehabilitación a rejillas fijas de retención de sólidos, rehabilitación al sistema de fuerza y control, rehabilitación de subestación eléctrica, calibración de restauradores para los circuitos eléctricos, sustitución de líneas y mantenimiento civil.
O22NR0513	Rehabilitación electromecánica y de obra civil en la planta de bombeo CTL-28, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en Alcaldía Tlalpan	100%	0.00	2,961,165.83	2,961,165.83	0.00	2,961,165.83	2,961,165.83	2,961,165.83	2,961,165.83	Consiste en el suministro e instalación de equipo de bombeo de capacidad de 50 LPS, habilitado de estructura y polipasto, cableado de fuerza y habilitado de caseta.
O22NR0514	Rehabilitación de plantas de bombeo en diferentes Alcaldías de CDMX y Estado de México. Rehabilitación de las plantas de bombeo de agua potable Bilbao, cia-4, el Calvario y Valle de Luces 1, ubicadas en la Alcaldía Iztapalapa, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	95%	0.00	10,002,385.21	9,507,807.65	494,577.56	9,507,807.65	9,507,807.65	9,507,807.65	10,002,385.21	Consiste en la rehabilitación de (tres) plantas de bombeo de agua potable mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica, rehabilitación a rastrillo limpiador, rehabilitación y reforzamiento a ejector de sólidos de rejilla automática, rehabilitación a sistema de banda transportadora, rehabilitación a rejillas fijas de retención de sólidos, rehabilitación al sistema de fuerza y control, rehabilitación de subestación eléctrica, calibración de restauradores para los circuitos eléctricos, sustitución de líneas y mantenimiento civil.
O22NR0515	Rehabilitación de las plantas de bombeo. Rehabilitación electromecánica de la planta de bombeo de agua potable La Estrella, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	96%	0.00	13,048,978.57	12,512,667.78	536,310.79	12,512,667.78	12,512,667.78	12,512,667.78	13,048,978.57	Consiste en la rehabilitación de (una) planta de bombeo de agua potable mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica, rehabilitación a rastrillo limpiador, rehabilitación y reforzamiento a ejector de sólidos de rejilla automática, rehabilitación a sistema de banda transportadora, rehabilitación a rejillas fijas de retención de sólidos, rehabilitación al sistema de fuerza y control, rehabilitación de subestación eléctrica, calibración de restauradores para los circuitos eléctricos, sustitución de líneas y mantenimiento civil.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0516	Rehabilitación de las plantas de bombeo. Rehabilitación electromecánica de la planta de bombeo de agua potable TC-6, ubicada en la Alcaldía Tlalpan, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	0.00	6,099,965.28	6,099,965.28	0.00	6,099,965.28	6,099,965.28	6,099,965.28	Consiste en la construcción de la caseta del operador, suministro e instalación de dos equipos de bombeo de 90 LPS y 120 m de CDT, construcción de la estructura para la instalación de dos polipastos de 2 ton. cada uno, suministro e instalación de cable tipo THW, 600 volts, para la alimentación eléctrica de dos motores eléctricos de 300 y 350 H.P., suministro e instalación de un tablero de distribución eléctrica tipo i-line, 600 volts para 8 circuitos, suministro e instalación de interruptores termomagnéticos para los diferentes circuitos eléctricos, construcción y la obra consiste en la rehabilitación de la barda perimetral, aplanados y pintura de la barda perimetral, rehabilitación del portón de acceso de la planta, la obra consiste en la rehabilitación del sistema de alumbrado.
O22NR0517	Rehabilitación de la planta de bombeo. Rehabilitación electromecánica de la planta de bombeo de agua potable Peña Pobre, ubicada en la Alcaldía Tlalpan, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	100%	0.00	4,953,200.85	4,953,200.85	0.00	4,953,200.85	4,953,200.85	4,953,200.85	Suministro e instalación de dos equipos de bombeo de 80 lps y 100 m de cdt, construcción de la estructura para la instalación de un polipasto de 2 ton., suministro e instalación de cable tipo thw, 600 volts, para la alimentación eléctrica de dos motores eléctricos de 150 h.p., suministro e instalación de dos motores eléctricos de 150 h.p., suministro e instalación de un tablero de distribución eléctrica tipo i-line, 600 volts para 8 circuitos, suministro e instalación de interruptores termomagnéticos para los diferentes circuitos eléctricos, suministro e instalación de dos transformadores de distribución eléctrica de 350 kv, construcción y rehabilitación de la barda perimetral, aplanados y pintura de la barda perimetral, rehabilitación del portón de acceso de la planta, rehabilitación del sistema de alumbrado.
O22NR0518	Levantamiento topográfico para la elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica en diversas zonas en la Ciudad de México	100%	0.00	2,932,932.98	2,932,932.98	0.00	2,932,932.98	2,932,932.98	2,932,932.98	Consiste en la elaboración de 16 estudios topográficos para el desarrollo de la infraestructura de agua potable en la Ciudad de México, los cuales permitirán la implementación de un sistema de seguridad de la red de infraestructura hidráulica así como desarrollar proyectos para la macromediación de estaciones y servicios para el apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos.
O22NR0519	Rehabilitación de plantas cloradoras en diversos sitios. Rehabilitación de la planta cloradora Peña del Venado, Huiquilucan, Estado de México	91%	0.00	11,890,063.88	10,763,597.76	1,126,466.12	10,763,597.76	10,763,597.76	11,890,063.88	Consiste en la sustitución de sistema neutralizador para fugas de gas cloro por emergencia, no húmedo (scrubber), consistente en: 1 tanque cilíndrico vertical, 1 lote de medio químicamente impregnado de alúmina activada para neutralizar 1 tonelada de cloro gas, 1 soplador con motor eléctrico, manómetro de presión diferencial, 1 panel de control local consistente en 1 arrancador de motor del soplador, interruptores/luces indicadoras selector de operación manual/apagado-automático, botón de paro de emergencia, alarmas de falla, 1 chimenea con dos campanas de extracción así como ductos de extracción de gas cloro, 1 detector de cloro gas hasta 8 puntos de detección, con un, 1 alarma acústica por encima de los 100 db en estado de alarma y luminosa en estado de advertencia y alarma, 1 lote de material para fijación, 1 lote de material para la extracción de cloro y 1 lote de material eléctrico.
O22NR0520	Rehabilitación de plantas potabilizadoras diferentes Alcaldías de CDMX. Rehabilitación de Planta Potabilizadora Purísima Democrática, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa.	61%	0.00	32,418,749.97	19,701,181.90	12,717,568.07	19,701,181.90	19,701,181.90	32,418,749.97	Consiste en la rehabilitación de (una) Planta Potabilizadora Purísima Democrática, mediante ingeniería básica e ingeniería de detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra electromecánica, obra eléctrica, obra hidráulica, equipamiento de proceso, obra de instrumentación y control, puesta en marcha y operación transitoria.
O22NR0521	Rehabilitación de plantas potabilizadoras diferentes Alcaldías de CDMX. Rehabilitación de planta potabilizadora la caldera, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa.	79%	0.00	106,436,618.68	83,980,144.07	22,456,474.61	83,980,144.07	83,980,144.07	106,436,618.68	Consiste en la rehabilitación de una planta potabilizadora en Iztapalapa, mediante ingeniería básica e ingeniería de detalle, obra civil, arquitectónica y estructural, obra electromecánica, obra eléctrica, obra hidráulica, equipamiento de proceso, obra de instrumentación y control, puesta en marcha y operación transitoria.
O22NR0522	Rehabilitación del tanques de diferentes Alcaldías y Estado de México. Rehabilitación del Tanque de Agua Potable Denominado TI-8, en la Alcaldía Tlalpan, CDMX, pertenecientes al Sistema de Agua de la Ciudad de México.	100%	0.00	2,736,785.53	2,736,785.52	0.01	2,736,785.52	2,736,785.52	2,736,785.53	Consiste en la rehabilitación de (1) tanque mediante trabajos de revisión estructural de la superficie, limpieza de tanque con equipo hidroneumático, retiro de tabletas en mal estado, aplanado de muros y renovación de traves para proporcionar pendiente, suministro y colocación de tabletas prefabricadas, sellado de juntas con hule espuma entre las tabletas y suministro y aplicación de pintura general.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Periodo: ENERO - DICIEMBRE 2022										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0523	Rehabilitación de tanques de diferentes Alcaldías y Estado de México. Rehabilitación del tanque de agua potable denominado Santa Isabel en la Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, perteneciente al Sistema de Agua de la Ciudad de México.	45%	0.00	6,499,494.14	2,907,376.24	3,592,117.90	2,907,376.24	2,907,376.24	6,499,494.14	Cambio de tabletas en losa de tanque, rehabilitación de traveses en losa, rehabilitación de 2 válvulas de 12", pintura deshierbe y obra civil. Ubicación: Av. Morelos 25, Int. 2, Col. Lomas de San Juan Ixtuaterpec.
O22NR0524	Rehabilitación de manantiales en diferentes Alcaldías	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0525	Rehabilitación de manantiales en diferentes alcaldías. Trabajos de rehabilitación de manantiales en diferentes alcaldías y Estado de México, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	96%	0.00	10,649,024.83	10,275,789.35	373,235.48	10,275,789.35	10,275,789.35	10,649,024.83	Recuperación de capacidad en las cajas, deshierbe, sustitución de 800 metros de tubería de 6 pulgadas, suministro de malla ciclónica y concertina en los manantiales: Monte Alegre, Viborillas, La Saucedá, Tulmiac, El Potrero y Rancho Viejo (Reserva Ecológica Ajusco); Xometitla (Calle Cedros Col. San Bartolo Ameyalcó); Partidor de Leones, Caja 45, Ajolotes, Lobos, Piletas, Capulines, Montarcas y Otates (reserva ecológica Desierto de los Leones) Alcaldías Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa y Estado de México.
O22NR0526	Rehabilitación de campamentos pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicados en distintas Alcaldías de la Ciudad de México	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0527	Rehabilitación de campamentos pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicados en distintas Alcaldías de la Ciudad de México	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0528	Mejoramiento de la conducción de agua potable en la Colonia Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. Construcción de líneas de distribución de agua potable en la Colonia Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco.	99%	0.00	77,128,505.07	76,559,886.37	568,618.70	76,559,886.37	76,559,886.37	77,128,505.07	La obra consiste en la instalación de 1,382 m de tubería de acero al carbono de 305 mm (12") de diámetro y 1,100 m de tubería de polietileno de alta densidad de 508 mm (20") de diámetro; así como 256 m de tubería de acero al carbono 12" (305) de diámetro y 4,166 m de tubería de polietileno de alta densidad de 305 mm (12") de diámetro para conducir los pozos Agrícola Oriental 7, Agrícola Oriental 5, Agrícola Oriental 6, San Lorenzo y El Sifón, hasta la Planta Potabilizadora Agrícola Oriental y posteriormente alimentar los sectores 19, 20, 21, 22 y 23 de la Colonia. Procedimiento constructivo zanja a cielo abierto y perforación horizontal dirigida.
O22NR0530	Infraestructura de agua potable. Rehabilitación de redes en GAM	83%	0.00	9,297,645.26	7,762,208.35	1,535,436.91	7,762,208.35	7,762,208.35	9,297,645.26	Sustitución de 636 m de líneas conducción de acero CED 40 y 80 del Tanque La Lengüeta y Tanque Forestal a partir de la línea conducción de 305 mm (12") de diámetro del Tanque GM-19, Colonia Forestal, Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.
O22NR0532	Estudios de impacto ambiental para las obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México	93%	0.00	3,213,293.87	2,998,286.86	215,007.01	2,998,286.86	2,998,286.86	3,213,293.87	Consiste en la realización de (ocho) estudios de impacto ambiental de agua potable, los cuales permitirán realizar la evaluación de la sustentabilidad, además de la factibilidad económica y el beneficio social, el aprovechamiento razonable de los recursos naturales.
O22NR0533	Proyecto ejecutivo para la construcción de la Planta Potabilizadora Sector Popular	94%	0.00	2,115,882.00	1,989,908.61	125,973.39	1,989,908.61	1,989,908.61	2,115,882.00	Consiste en la realización de un proyecto funcional para la construcción de una planta potabilizadora en la Alcaldía Iztapalapa, mediante elaboración del diseño funcional para construcción, elaboración de anexos técnicos para licitación de su actualización de los términos de referencia de plantas potabilizadoras, acompañamiento técnico durante el proceso de licitación, acompañamiento técnico a la construcción y acompañamiento técnico hasta la puesta en operación.
O22NR0534	Rehabilitación de líneas e instalaciones eléctricas en el Sistema Lerma, Estado de México.	99%	0.00	18,240,000.00	18,094,274.52	145,725.48	18,094,274.52	18,094,274.52	18,240,000.00	La obra consiste en la rehabilitación de líneas y acometidas eléctricas de los pozos de agua potable CNA 1, CNA 2, CNA 3, Planta de Bombeo Tlalenco, Planta de Bombeo Zapotitlán, Planta Potabilizadora Francisco de Garay y Pozo de Drenaje 6 en la Alcaldía Tláhuac. Suministro e instalación de postes de concreto CR 12-750, cambio de cruces, abrazaderas aisladores, cable de aluminio ACSR CAL 10, cable de aluminio ACSR CAL 3/0, construcción de nicho de equipo de medición y gestión de acciones necesarias ante la Comisión Federal de Electricidad. Ubicación: Pozo CNA 1 (Prol. San Francisco Tlalenco 3205, San Francisco Tlalenco), Pozo CNA 2 (Av. San Francisco S/n, San Francisco Tlalenco), Pozo CNA 3 (Av. San Francisco S/n, San Francisco Tlalenco), Planta de Bombeo Tlalenco (Isabel la Católica 494, San Francisco Tlalenco), Planta de Bombeo Zapotitlán (Felipe Ángeles 159, Santiago Centro), Planta Potabilizadora Francisco de Garay (Panteón 225, San Francisco Tlalenco, Santiago Nte.), Pozo de Drenaje 6 (San Rafael Atlixco S/n, San Francisco Tlalenco).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0535	Rehabilitación de líneas e instalaciones eléctricas en la Ciudad de México.	97%	0.00	19,200,000.00	18,691,095.78	508,904.22	18,691,095.78	18,691,095.78	19,200,000.00	La obra contempla la rehabilitación de 1,920 (ML) de líneas e instalaciones eléctricas en la Ciudad de México, mediante colocación de sistema de protección a tierra, aterrizado de aflidores de aisladores, colocación de hilo de guarda inferior, colocación de empates que existan en el cable secundario de los transformadores, instalación de tubo con diámetro para conducción de cableado secundario de los transformadores, sustitución de gabinetes que albergan equipos como interruptores principales de transformadores o equipos de control de alumbrado, sustitución de cableado eléctrico y reubicación de postes. Gestión de acciones necesarias ante la CFE, para la instalación de acometida eléctrica en 3 pozos de agua potable, 2 rebombos de agua potable, 1 planta potabilizadora y 1 pozo de drenaje de la Ciudad de México.
O22NR0536	Infraestructura de agua potable. Construcción Rebombos. Construcción de un rebombos ubicado en las calles Avenida del Tanque y Av. Pavón en San Juan Ixhuatepec con entrega al tanque Gustavo A. Madero.	16%	0.00	4,777,175.48	744,913.35	4,032,262.13	744,913.35	744,913.35	4,777,175.48	Esta obra contempla la construcción de rebombos de agua potable con entrega al Tanque Gustavo A. Madero ubicado en las calles de Azucena y Amapola, con un gasto de diseño de 25 lps en un arreglo de 1+1 (un equipo en operación y otro de reserva) considerando obra civil y equipamiento electromecánico de instalaciones como: CCM, subestación eléctrica, caseta, múltiple de succión, arreglo mecánico de fontanería.
O22NR0537	Infraestructura de Agua Potable. Construcción Rebombos. Construcción de Planta de Bombeo en Consejo Agrarista.	95%	0.00	11,898,167.56	11,317,925.55	580,242.01	11,317,925.55	11,317,925.55	11,898,167.56	La obra consiste en construcción de la planta de bombeo con capacidad de 100 LPS en un arreglo de 2 + 1 el cual conectará a la red existente sobre la calle de José López Portillo esquina con la Avenida Benito Juárez, con ello mejorar el suministro de agua potable a las Colonias Degollado, La Estación, el Triángulo, Poverilla; la construcción incluye suministro, instalación y puesta en operación de los equipos de bombeo, descarga y piezas especiales, incluye válvulas, medidor de flujo, subestación eléctrica con transformador, acometida y sistema de alumbrado, fuerza y control, arrancador, iluminación y obra civil de conformidad con el proyecto.
O22NR0538	Construcción del Tanque Huayatlá 2	100%	0.00	6,711,790.37	6,711,790.37	0.00	6,711,790.37	6,711,790.37	6,711,790.37	Consiste en la ampliación de la capacidad del tanque Huayatlá con el fin de mejorar el suministro de agua potable a la colonia Huayatlá y San Bernabé.
O22NR0539	Infraestructura de agua potable Construcción rebombos. Construcción del Rebombos Arenal 1	92%	0.00	12,064,608.00	11,065,034.37	999,573.63	11,065,034.37	11,065,034.37	12,064,608.00	Consiste en construcción de la planta de bombeo con un arreglo de 2+1 el cual alimenta a las Unidades Habitacionales Fiviport, Arenal Puerto Aéreo, y las colonias Arenal 3 y 4 sección. Suministro, instalación y puesta en operación de los equipos de bombeo, descarga y piezas especiales, incluye válvulas, medidor de flujo, acometida y sistema de alumbrado, fuerza y control, arrancador, iluminación y obra civil de conformidad con el proyecto.
O22NR0540	Infraestructura de Agua Potable línea de conducción. Construcción de línea de conducción del Rebombos La Era al Tanque El Limbo, Alcaldía Álvaro Obregón	91%	0.00	4,749,654.10	4,324,926.10	424,728.00	4,324,926.10	4,324,926.10	4,749,654.10	Suministro e instalación de 1,202 metros de tubería de polietileno de alta densidad de 6", incluye accesorios, piezas especiales, válvulas y cajas de control, procedimiento constructivo a cielo abierto.
O22NR0541	Infraestructura de agua potable. Línea de conducción. Sustitución de línea de conducción de agua potable de 305 mm (12") de diámetro el GM-8 al GM-23, sobre las calles del Carmen, Tenochtitlán, Camino Real, Hank González.	59%	0.00	13,499,952.00	8,020,593.66	5,479,358.34	8,020,593.66	8,020,593.66	13,499,952.00	Sustitución de 1,086 m de línea de conducción de asbesto cemento por tubería de acero al carbón con recubrimiento interno y externo a base de poliuretano, de 305 mm (12") de diámetro y 5/8" de espesor, del Rebombos GM-8 al Tanque GM-23, construcción de cajas de válvulas y obra de descarga a Tanque GM-23, el procedimiento constructivo es mediante zanja a cielo abierto.
O22NR0542	Infraestructura de Agua Potable Línea de Conducción. Sustitución de 2400 m de línea de conducción de asbesto cemento por tubería de polietileno de alta densidad RD13.5 y RD-11 de 305 mm (12") de diámetro del rebombos la Aduana hasta al Tanque Cuauatepec Cerro 1, construcción de cajas de válvulas y obras de descarga a tanque Cuauatepec Cerro 1, Alcaldía GAM.	87%	0.00	18,011,420.80	15,587,451.72	2,423,969.08	15,587,451.72	15,587,451.72	18,011,420.80	Consiste en la sustitución de 2,400 m. de línea de conducción de asbesto cemento por tubería de polietileno de alta densidad RD-13.5 y RD-11, de 305 mm (12") de diámetro. Construcción de cajas de válvulas y obra de descarga a Tanque Cuauatepec Cerro 1, procedimiento constructivo mediante zanja a cielo abierto.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0543	Infraestructura de agua potable línea de conducción. Suministro e instalación de tubería de acero cedula 40 de 508 mm (20") de diámetro, para el cruce de la Calzada Ignacio Zaragoza. Incluye: accesorios, piezas especiales, válvulas y cajas de control, Alcaldía Iztapalapa	100%	0.00	5,318,835.13	5,318,835.13	0.00	5,318,835.13	5,318,835.13	5,318,835.13	Consiste en el suministro e instalación de tubería de acero cedula 40 de 508 mm (20") de diámetro, incluye accesorios, piezas especiales, válvulas y cajas de control, procedimiento constructivo de tubería hincada. Se instalarán 100 m de tubería de 30" de encamisado para cruce.
O22NR0544	Infraestructura de agua potable. Línea de conducción. Construcción de la línea de conducción en el Pueblo de San Mateo, Alcaldía Cuajimalpa.	76%	0.00	10,546,864.57	8,005,481.61	2,541,382.96	8,005,481.61	8,005,481.61	10,546,864.57	Contemplar en la construcción de 3,770 m. de línea de conducción de 305 mm (12") de diámetro, en polietileno de alta densidad en RD-17 y RD-13.5 del tanque Los Laureles hasta los tanques 1 y 2 del Pueblo de San Mateo Tlaltenango, construcción de cajas de válvulas y obra de descarga a los tanques 1 y 2 de San Mateo Tlaltenango, el procedimiento constructivo es mediante zanja a cielo abierto.
O22NR0545	Infraestructura de agua potable. Línea de conducción. Rehabilitación de red de agua potable por grietas	88%	0.00	14,026,182.00	12,389,993.89	1,636,188.11	12,389,993.89	12,389,993.89	14,026,182.00	Sustitución de tubería existente por tubería de polietileno de alta densidad, en diámetros de 4 hasta 12 pulgadas de diámetro, sobre las calles de Pablo Mena, Manuel Andrade, Manuel Sanchez, José Prieto, Rodrigo Valdéz, Santiago Pou, Brigada Carbajal, Brigada Álvarez, Escuadrón Trujano.
O22NR0546	Reposición del Pozo Auxiliar Xotepingo 5-B, Alcaldía Coyoacán.	56%	0.00	11,621,181.60	6,551,265.62	5,069,915.98	6,551,265.62	6,551,265.62	11,621,181.60	Consiste en la reposición del Pozo Auxiliar Xotepingo 5-B, mediante perforación de un pozo de 350 metros de profundidad, iniciando con una perforación exploratoria con un diámetro de 12 1/4" hasta la meta programada, posteriormente se realizará la ampliación del barrenado a 22" y 30" para instalar un contra adame tubo de acero al carbón de 24" de diámetro y adame con tubo de acero al carbón liso y ranurado de 16" de diámetro, incluye registro geofísico, registro de verticalidad, videograbación, desarrollo y aforo del pozo.
O22NR0547	Reposición del Pozo San Luis 3 (San Salvador Cuauhtenco), Alcaldía Xochimilco.	38%	0.00	13,780,428.80	5,229,576.03	8,550,852.77	5,229,576.03	5,229,576.03	13,780,428.80	Consiste en la reposición de (1) pozo San Luis 3, trabajos de perforación de 450 metros de profundidad, iniciando con una perforación exploratoria con un diámetro de 12 1/4", después se realizará la ampliación del barrenado a 22" y 30" para instalar un contra adame tubo de acero al carbón de 24" y adame con tubo de acero al carbón liso y ranurado de 16". Incluye registro geofísico, de verticalidad, videograbación, desarrollo y aforo del pozo.
O22NR0548	Rehabilitación de la Planta de Bombeo Judío Cutzamala	100%	0.00	5,846,433.74	5,846,433.74	0.00	5,846,433.74	5,846,433.74	5,846,433.74	Consiste en la rehabilitación de la Planta de Bombeo Judío Cutzamala mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica, rehabilitación a rastriillo limpiador, rehabilitación y reforzamiento a ejector de sólidos de rejilla automática, rehabilitación a sistema de banda transportadora, rehabilitación a rejillas fijas de retención de sólidos, rehabilitación al sistema de fuerza y control, rehabilitación de subestación eléctrica, calibración de restauradores para los circuitos eléctricos, sustitución de líneas y mantenimiento civil.
O22NR0549	Rehabilitación electromecánica y de obra civil en las plantas de bombeo Las Minas y TCIA-3	100%	0.00	8,296,483.75	8,296,483.75	0.00	8,296,483.75	8,296,483.75	8,296,483.75	Consiste en la rehabilitación de (2) plantas de bombeo Las Minas y TCIA-3 mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica, rehabilitación a rastriillo limpiador, rehabilitación y reforzamiento a ejector de sólidos de rejilla automática, rehabilitación a sistema de banda transportadora, rehabilitación a rejillas fijas de retención de sólidos, rehabilitación al sistema de fuerza y control, rehabilitación de subestación eléctrica, calibración de restauradores para los circuitos eléctricos, sustitución de líneas y mantenimiento civil.
O22NR0550	Rehabilitación electromecánica y de obra civil en la Planta de Bombeo Chimalcōyotl	93%	0.00	25,476,337.01	23,819,544.68	1,656,792.33	23,819,544.68	23,819,544.68	25,476,337.01	Consiste en la rehabilitación de la Planta de Bombeo Chimalcōyotl mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica, rehabilitación a rastriillo limpiador, rehabilitación y reforzamiento a ejector de sólidos de rejilla automática, rehabilitación a sistema de banda transportadora, rehabilitación a rejillas fijas de retención de sólidos, rehabilitación al sistema de fuerza y control, rehabilitación de subestación eléctrica, calibración de restauradores para los circuitos eléctricos, sustitución de líneas y mantenimiento civil.
O22NR0551	Rehabilitación electromecánica y de obra civil en las plantas de bombeo TL-10, TL-34 y Casa Tlalpan	100%	0.00	7,707,189.50	7,707,189.50	0.00	7,707,189.50	7,707,189.50	7,707,189.50	Consiste en la rehabilitación de (3) plantas de bombeo TL-10, TL-34 y Casa Tlalpan mediante reparación de la unidad de potencia hidráulica, rehabilitación a rastriillo limpiador, rehabilitación y reforzamiento a ejector de sólidos de rejilla automática, rehabilitación a sistema de banda transportadora, rehabilitación a rejillas fijas de retención de sólidos, rehabilitación al sistema de fuerza y control, rehabilitación de subestación eléctrica, calibración de restauradores para los circuitos eléctricos, sustitución de líneas y mantenimiento civil.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0552	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Santa Catarina 4	57%	0.00	30,605,417.00	17,383,940.78	8,813,476.53	17,383,940.78	17,383,940.78	26,197,417.31	El proyecto consiste en la rehabilitación de la Planta Potabilizadora Santa Catarina 4, equipada con tren de procesos para la remoción del manganeso, mediante la adición al agua de hipoclorito de sodio y un proceso de absorción con la cual se cumplirá con la NOM 0127-SSA1-1994, que establece los parámetros permisibles de calidad del agua para consumo humano.
O22NR0553	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Tecómitl 18	100%	0.00	31,513,251.00	31,469,628.56	43,622.44	31,469,628.56	31,469,628.56	31,513,251.00	El proyecto consiste en la rehabilitación de la Planta Potabilizadora Tecómitl 18, equipada con tren de procesos para la remoción del manganeso, mediante la adición al agua de hipoclorito de sodio y un proceso de absorción con la cual se cumplirá con la NOM 0127-SSA1-1994, que establece los parámetros permisibles de calidad del agua para consumo humano.
O22NR0554	Proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación de la Planta Potabilizadora Río Magdalena	100%	0.00	2,246,267.80	2,246,267.80	0.00	2,246,267.80	2,246,267.80	2,246,267.80	Consiste en la realización de un proyecto funcional para la ampliación y rehabilitación de la Planta Potabilizadora Río Magdalena, mediante elaboración del diseño funcional para construcción, elaboración de anexos técnicos para licitación, actualización de los términos de referencia de plantas potabilizadoras, acompañamiento técnico durante el proceso de licitación, acompañamiento técnico a la construcción y acompañamiento técnico hasta la puesta en operación.
O22NR0555	Elaboración de estudios y proyectos. Proyecto ejecutivo para la construcción de plantas de bombeo en diferentes alcaldías de la Ciudad de México	0%	0.00	3,449,992.55	0.00	3,449,992.55	0.00	0.00	3,449,992.55	Consiste en la elaboración de cuatro proyectos para la construcción de plantas de bombeo, los cuales incluyen actividades de apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos, estudios y proyectos de asistencia técnica, estudios y proyectos de planeación, estudios de impacto ambiental, estudios de evaluación socioeconómica y proyectos de planeación.
O22NR0556	Proyecto de Colector de Alivio, incluyendo rejillas estructurales en ambos puentes de Acoxa (Huilpulco)	68%	0.00	4,847,784.73	3,280,200.10	1,567,584.63	3,280,200.10	3,280,200.10	4,847,784.73	El presente proyecto buscará restaurar la capacidad de conducción y desalajo de las aguas que se generan durante la época de lluvias y que afectan a los habitantes de la zona oriente de la Ciudad de México.
O22NR0557	Proyecto para construcción de cárcamo de bombeo en el Río Estava con descarga al Río Magdalena para evitar inundaciones en las calles circundantes	78%	0.00	4,586,994.10	3,586,883.97	1,000,110.13	3,586,883.97	3,586,883.97	4,586,994.10	Consiste en la elaboración de un proyecto para la construcción de un cárcamo en Magdalena Contreras, mediante trabajos de instalación de los equipos de bombeo, motores eléctricos, planta generadora, línea a presión de descarga, instalación de circuitos eléctricos de fuerza y control, integración del centro de control de motores con un tablero de servicios propios, tablero de transferencia, obra civil y protección contra vandalismo.
O22NR0558	Trabajos de bacheo y reencarpetamiento a la infraestructura e instalaciones hidráulicas para el servicio de agua potable, pertenecientes al Sistema de Agua de la Ciudad de México.	100%	0.00	3,368,859.10	3,368,859.10	0.00	3,368,859.10	3,368,859.10	3,368,859.10	Los trabajos de bacheo se realizarán en 1.60 kilómetros en todas las alcaldías de la Ciudad de México, mediante trabajos de corte de la carpeta afectada, la limpieza del bache y la instalación de la mezcla asfáltica, para posteriormente realizar las acciones de saneamiento a través de los rodillos.
O22NR0559	Trabajos de rehabilitación a estaciones hidrométricas de agua potable	100%	0.00	2,797,855.35	2,797,855.35	0.00	2,797,855.35	2,797,855.35	2,797,855.35	Consiste en el establecimiento de 8 estaciones se mediante construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en líneas de red secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar ésta en condiciones de funcionamiento, es decir, la puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos y la vigilancia de la operación de los sectores.
O22NR0560	Obra civil y equipamiento de pozos en diversas alcaldías (1a etapa)	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
O22NR0562	Seguimiento al desarrollo de obras hidráulicas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México	80%	0.00	48,000,000.00	38,466,337.30	8,547,916.57	38,466,337.30	38,466,337.30	47,014,253.87	Consiste en elaboración de estudios y proyectos identificados de la siguiente manera: estudios y proyectos de drenaje, tratamiento y reúso, estudios topográficos para la elaboración de proyectos de drenaje en diferentes zonas de la Ciudad de México, estudios hidrogeológicos, estudios para la red de drenaje, estudios y proyectos de planeación para la implementación de un sistema de seguridad de la red de infraestructura hidráulica; así como proyectos para la macromedición estaciones, proyectos para la adecuación de la red de drenaje y servicios para el apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos.
O22NR0564	Proyecto ejecutivo de drenaje para la Colonia Coapa San Bartolo el Chico	22%	0.00	3,780,691.74	821,674.16	2,959,017.58	821,674.16	821,674.16	3,780,691.74	Se contempla realizar el proyecto de la red de drenaje para resolver los problemas de encharcamientos que se presentan durante la temporada de lluvias en la Colonia San Bartolo el Chico en la Alcaldía Tlalpan. Población Beneficiada 50 mil habitantes.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0565	Construcción de tubería de conducción de agua tratada desde el Embarcadero Atenco hacia el Embarcadero de la Calle Tlaquilpa en San Gregorio Atlapulco de la Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Consiste en la instalación de tubería de polietileno de alta densidad RD 13.5 con diámetro de 100 mm (4") y una longitud de 175 metros, la cual se ubicará sobre el lecho del canal de contrapesos a cada 1.50 m, para evitar la flotación de la tubería, desde el embarcadero Atenco hacia el embarcadero de la Calle Tlaquilpa, en San Gregorio Atlapulco.
O22NR0566	Rehabilitación de plantas de bombeo del sistema de drenaje	100%	0.00	18,984,645.79	18,947,645.26	37,000.53	18,947,645.26	18,947,645.26	18,984,645.79	Consiste en la rehabilitación electromecánica de la Planta de Bombeo El Salado, rehabilitación correctiva a motor de combustión interna de 947 H.P., rehabilitación correctiva a tomas de fuerza y rehabilitación correctiva a cabezales engranados en la Calle John F. Kennedy y casi esquina Calzada Ignacio Zaragoza S/N Col. Ampliación Santa Martha Acatitla y rehabilitación electromecánica de la P.B. Indeco Laguna: rehabilitación correctiva a bomba sumergible de 1,250 L.P.S. en 4.16 KV y rehabilitación correctiva a arrancadores de 250 H.P. en 4.16 KV en Av. Guelatao S/n Col. Álvaro Obregón a un costado de la Policía Montada.
O22NR0567	Construcción de rebombeo en el cauce del Canal de Chalco y la confluencia en el Canal de Japón	21%	0.00	18,592,641.39	3,921,557.09	10,971,084.30	3,921,557.09	3,921,557.09	14,892,641.39	Consiste en la construcción de la estación de bombeo con bombas tipo tornillo conformada por caseta de control, estructura para instalación de bombas tipo tornillo, subestación eléctrica de 150 KVA, planta eléctrica en caseta acústica de 150 kw continuos, tanque de almacenamiento de combustible compuerta deslizante de 1.5m. X 1.5m. con servomotor eléctrico, dos bombas de tornillo arquimedes, con capacidad individual de 633 LPS, carga de 4.5 metros y motor eléctrico de accionamiento de 80 HP, se incluye polipasto motorizado, en marco estructural con capacidad de 5.0 toneladas en el cauce del Canal de Chalco en las inmediaciones de la confluencia con el Canal Japón.
O22NR0568	Construcción de rebombeo en el cauce de Canal de Chalco con la confluencia de la Lumbreira L-7 del Semiprofundo Canal Nacional-Canal de Chalco	44%	0.00	39,907,560.70	17,406,784.24	16,700,776.46	17,406,784.24	17,406,784.24	34,107,560.70	Consiste en estación de bombeo con bombas tipo tornillo, conformada por caseta de control, estructura para instalación de bombas tipo tornillo, subestación eléctrica de 1200KVA, planta eléctrica en caseta acústica de 1250 KW continuos, tanque de almacenamiento de combustible de 2.0 y 4.0 metros de longitud, compuerta deslizante de 2.0 y 2.0 metros con servomotor eléctrico, dos bombas tipo tornillo de arquimedes, con capacidad individual de 1500 LPS, carga de 8.5 metros y motor eléctrico de accionamiento de 250 HP, se incluye polipasto motorizado en marco estructural con capacidad de 10.0 toneladas.
O22NR0569	Construcción de colector de 0.61 m de diámetro para conducir agua residual a la Ptar San Lorenzo, Colonia Villa Centroamericana	88%	0.00	4,879,888.78	4,316,003.56	563,885.22	4,316,003.56	4,316,003.56	4,879,888.78	Los trabajos consisten en la construcción de (0.45) kilómetros de colector de 61 cm. de diámetro con atarjea, así como la construcción de líneas de atarjeas y elementos captadores de aguas pluviales, rejillas de piso y de banquetas.
O22NR0570	Construcción de colectores y atarjeas en la U.H. Ermita Zaragoza	98%	0.00	18,654,074.81	18,298,642.95	355,431.86	18,298,642.95	18,298,642.95	18,654,074.81	Consiste en la construcción de (0.85) kilómetros de colector en la U.H Ermita Zaragoza mediante trabajos preliminares de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.
O22NR0571	Construcción de colector en Calle Herminio Chavarría hacia Tanque Tormenta, Colonia Santa María Aztahuacán	77%	0.00	25,962,362.16	20,091,829.53	5,870,532.63	20,091,829.53	20,091,829.53	25,962,362.16	Consiste en la construcción de (0.85) kilómetros de colector en Calle Herminio Chavarría hacia Tanque Tormenta, Colonia Santa María Aztahuacán, mediante trabajos preliminares de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.
O22NR0572	Construcción de cárcamo de bombeo y línea de descarga de Tanque Tormenta, Colonia Santa María Aztahuacán	83%	0.00	29,950,000.00	24,870,768.36	5,079,231.64	24,870,768.36	24,870,768.36	29,950,000.00	Consiste en la construcción de (0.60) kilómetros de cárcamo de bombeo y línea de descarga de Tanque Tormenta mediante trabajos preliminares de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.
O22NR0573	Sustitución del Colector Francisco César Morales Col. Santa Martha Acatitla Norte	99%	0.00	33,012,467.83	32,675,434.57	337,033.26	32,675,434.57	32,675,434.57	33,012,467.83	Consiste en la construcción de (0.50) kilómetros de colector mediante trabajos preliminares de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0574	Construcción de colector de 0.76 m sobre Camino Real a San Pedro en San Gregorio Atlapulco en la Alcaldía Xochimilco	39%	0.00	20,930,548.80	8,248,922.05	12,681,626.75	8,248,922.05	8,248,922.05	20,930,548.80	La obra contempla la sustitución de una longitud aproximada de 1,359 m. de colector de 0.76 m. de diámetro con tubería corrugada de polietileno de alta densidad, para mejorar la capacidad de desalojo de las aguas combinadas en Camino Real a San Pedro Atocpan en la parte alta y media del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco.
O22NR0575	Construcción de rejillas estructurales en diferentes vialidades de la CDMX	76%	0.00	8,085,886.92	6,129,810.19	1,956,076.73	6,129,810.19	6,129,810.19	8,085,886.92	Fabricación, suministro e instalación de rejillas estructurales de diferentes dimensiones en 40 sitios de la Ciudad de México, entre los que se encuentran los siguientes: 1)Rejillas ubicadas en calles Alhambra y Monrovia esquina con Eje 8 Sur, Portales, Benito Juárez, 2)Avenida 602 casi frente al número 288 Colonia San Juan de Aragón, Alcaldía GAM, 3)Avenida 608 No 3132 Colonia Villa de Aragón, Alcaldía GAM, 4)Avenida 412 Colonia Villa de Aragón, GAM, 5)Calz. Ignacio Zaragoza entre Oceanía y Eje 3 Oriente, 6)Prolongación Calzada Misterios, Alcaldía GAM, 7)Av. Fortuna, esq. Calzada de los Misterios, GAM, 8)Av. Fortuna esq. Huasteca, GAM, 9)Circulo Bicentenario esquina Congreso de la Unión, GAM, 10)Av. Periférico entre Miguel Bernard y Av. La Benitosa, GAM, 11)Av. Insurgentes Norte, GAM, 12)Oceania esquina Norte 29, Venustiano Carranza, 13)Oceania esquina Norte 37, Venustiano Carranza, 14)Av. Fuerza Aérea Mexicana, Venustiano Carranza, 15)Av. 608 y 412 bajo puente, Colonia San Juan de Aragón, GAM,16) Av. 412 frente a la Planta Procesadora de Desechos, GAM, 17) Av. 602 entre Oriente 15 y Calle 615, GAM, 18) Av. Río Churubusco No. 24 Col. Pantitlán, Alcaldía Iztacalco, 19)Zaragoza y Periférico, Alcaldía Iztapalapa, 20)Calzada Ignacio Zaragoza, frente al Metro Tlapacates, 21)Río Churubusco y Jesús Garibay, Iztapalapa, 22)Jesús Garibay y Arrollo de la Luz, Iztapalapa, 23)Arrollo de Luz y Braulio Maldonado, Iztapalapa, 24)Hidalgo y Arrollo Frio, Iztapalapa, 25)Hidalgo y José López Portillo, Iztapalapa y 26)Palmillas e Hidalgo, Iztapalapa
O22NR0576	Construcción de tubería de descarga del paso a desnivel Montevideo	36%	0.00	14,820,459.40	5,340,372.99	9,480,086.41	5,340,372.99	5,340,372.99	14,820,459.40	Consiste en la construcción de (0.70) kilómetros de tubería de descarga del paso a desnivel Montevideo, mediante construcción de rejillas estructurales, instalación de red de difusión de aire, instalación de línea y red de bombeo de agua tratada, construcción de red de filtración e instalación de agitadores.
O22NR0577	Proyecto ejecutivo para el alertamiento en tiempo real de averías en cuencas del poniente	85%	0.00	1,856,000.00	1,586,032.51	269,967.49	1,586,032.51	1,586,032.51	1,856,000.00	Consiste en la elaboración de un proyecto ejecutivo para la operación de la red de drenaje, para la implementación de un sistema de seguridad de la red de infraestructura hidráulica y servicios para el apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos.
O22NR0578	Proyectos ejecutivos de redes moradas para el desarrollo y aprovechamiento de agua residual tratada	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la elaboración de un proyecto ejecutivo, el cual es necesario para llevar a cabo un estudio de mercado y mejorar las condiciones operativas de las plantas de tratamiento Tlatelolco, Bosque de las Lomas y Chapultepec, que son la mejor opción para solventar los principales requerimientos del mercado del agua residual tratada. Con base en lo anterior, se plantearán alternativas de solución a la problemática detectada y la realización de los proyectos ejecutivos de dichas líneas.
O22NR0579	Proyecto ejecutivo de drenaje para la Colonia Santa Ursula Coapa, en la Alcaldía Coyoacán	68%	0.00	3,847,127.15	2,612,955.63	1,234,171.52	2,612,955.63	2,612,955.63	3,847,127.15	Consiste en la elaboración de un proyecto ejecutivo, el cual incluyen estudios hidrogeológicos para la operación de la red de drenaje, proyectos de planeación, para la implementación de un sistema de seguridad en la red de infraestructura hidráulica, proyectos para la macromedición de estaciones, para la adecuación de la red de drenaje y servicios para el apoyo técnico para evaluación de concursos de ingeniería de costos.
O22NR0580	Atención a emergencias en el equipo electromecánico de las instalaciones de drenaje	91%	0.00	9,800,000.00	8,881,453.83	918,546.17	8,881,453.83	8,881,453.83	9,800,000.00	Consiste en acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en (48) equipos electromecánicos de la infraestructura de drenaje de la Ciudad de México, mediante trabajos de inspección periódica de equipos y mecanismos para descubrir fallas o desarrollo de fallas que lleven a la descomposición o deterioro de los equipos, con el propósito de corregirlas a tiempo y evitar colapsos de los mismos.
O22NR0581	Solución de encharcamiento en Circuito Interior (frente al Aeropuerto), Colonia Moctezuma I Sección	45%	0.00	12,755,018.47	5,785,537.02	6,969,481.45	5,785,537.02	5,785,537.02	12,755,018.47	Consiste en la construcción de (0.35) kilómetros de colector y cárcamo en Colonia Moctezuma I Sección, mediante trabajos preliminares de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0582	Obras para mitigación de encharcamientos en la Calle Laureles, Pueblo de Parres, Alcaldía Tlalpan	29%	0.00	18,568,738.04	5,295,533.79	13,273,204.25	5,295,533.79	5,295,533.79	18,568,738.04	Consiste en la construcción de (0.50) kilómetros de colector y cárcamo en Pueblo de Parrés mediante trabajos preliminares de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.
O22NR0583	Obra para la solución de encharcamientos en la Colonia Presidentes de México (Consejo Agrarista Mexicano)	66%	0.00	13,353,091.13	8,786,842.58	4,566,248.55	8,786,842.58	8,786,842.58	13,353,091.13	Consiste en rectificación de 745m. con diámetro de 0.30 y 0.45m, así como 425m de colector con diámetro de 0.91 a 1.07m. considerando la conexión de los accesorios pluviales y albañales existentes a la red del proyecto.
O22NR0584	Obras para el saneamiento de Canal Caltongo	16%	0.00	46,226,828.36	7,426,361.02	38,800,467.34	7,426,361.02	7,426,361.02	46,226,828.36	La obra contempla el saneamiento del Canal Zacapa y mejoramiento de su capacidad de conducción, ubicado en Av. Nuevo León, entre calles La Curva e Ignacio Zaragoza, en una longitud de 1,650 m, atarjea marginal al Canal Zacapa con tubería de polietileno de alta densidad con una longitud de 1,000 m, en diámetro de 30 a 61 cm. Planta de Bombeo Zacapa - Caltongo, con capacidad de 96 LPS, con cuatro bombas tipo sumergible con capacidad de 32 LPS, en arreglo 3+1 tubería de descarga de la Planta de Bombeo Zacapa - Caltongo, sobre Av. Nuevo León hasta la Planta de Bombeo San Gregorio, con tubería de polietileno de alta densidad RD 17, de 14" (355 mm) de diámetro, en una longitud de 2,070 m.
O22NR0585	Rehabilitación de compuertas en captaciones del sistema de drenaje	94%	0.00	14,716,921.68	13,876,021.18	840,900.50	13,876,021.18	13,876,021.18	14,716,921.68	La obra consisten la rehabilitación de (2) compuertas presas en captaciones del sistema de drenaje: 1.- Presa Texcalatlaco: Rehabilitación de compuerta de acero inoxidable de 0.90 X 1.20m, rehabilitación de vástagos de 44 metros de longitud de acero inoxidable de 2" de diámetro, rehabilitación de cilindros hidráulicos de 1.5 m de longitud y 2" de diámetro. Rehabilitación de unidad de potencia con motor eléctrico de 7.5 HP, rehabilitación de las bases de concreto para soporte e instalación de los cilindros hidráulicos, mediante estructura metálica y concreto armado. 2.-Presa Tacubaya: habilitado de base de estructura metálica para instalación de mecanismo de accionamiento de compuerta, rehabilitación de mecanismo, así como conversión de manual a eléctrico y sistema eléctrico de fuerza y control.
O22NR0586	Mejoramiento de la capacidad hidráulica del Río San Buenaventura tramo 6 (etapa II)	85%	0.00	47,109,603.53	39,875,007.70	7,234,595.83	39,875,007.70	39,875,007.70	47,109,603.53	El proyecto consiste en el saneamiento del Río San Buenaventura (1 VRE), mediante la construcción de un vaso de regulación con sus respectivos colectores marginales, los cuales recibirán las descargas domiciliarias de aguas negras que actualmente desahogan al cauce.
O22NR0587	Rehabilitación de estaciones de medición del sistema de drenaje	100%	0.00	4,997,531.75	4,997,531.75	0.00	4,997,531.75	4,997,531.75	4,997,531.75	La obra contempla la rehabilitación del radar meteorológico y sistemas de monitoreo para medición de niveles, incluye: datalogger profesional con transmisores satelitales y celular integrados, sistema de alimentación eléctrica autónoma, panel solar, controlador de carga y batería recargable, sensor de nivel del agua tipo radar y sensor de velocidad superficial tipo radar. 1. Radar meteorológico canino Cerro de la Estrella S/n Luis Espinoza 2. Lumbrena 2 T.E.C Av. Tlalpanpantla S/N. Colonia Los Olivos II, Tlalpanpantla Edomex. 3 Portal de Salida, terminación del camino de las lumbrenas, municipio el salto de Hidalgo
O22NR0588	Rehabilitación electromecánica de los pasos a desnivel	58%	0.00	19,999,268.46	11,619,280.82	8,379,987.64	11,619,280.82	11,619,280.82	19,999,268.46	Consiste en la rehabilitación de (1.60) kilómetros de pasos a desnivel mediante trabajos de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, rehabilitación de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.
O22NR0589	Rehabilitación electromecánica de la Planta de Bombeo Muyuguarda	92%	0.00	9,975,590.50	9,145,040.28	830,550.22	9,145,040.28	9,145,040.28	9,975,590.50	Consiste en la rehabilitación de (1) Planta de Bombeo Muyuguarda mediante trabajos de sustitución de los equipos de bombeo, motores eléctricos, planta generadora, cambio de los circuitos eléctricos de fuerza y control, integración del centro de control de motores con un tablero de servicios propios, cableado de transferencia, subestación compacta, sustitución de transformadores, sustitución de motores de combustión interna por motores eléctricos y mantenimiento civil.
O22NR0590	Desazolve de los Canales Riachuelo Serpentino y Rafael Castillo ubicados en la Alcaldía Tláhuac	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consiste en la realización de pruebas en (0.40) kilómetros con base en un perfil de rectificación de proyecto del cauce, considerando las diferentes condiciones hídricas de la cuenca, sus vasos de regulación, estructuras de control de las derivaciones al sistema de drenaje profundo y a otros sistemas primarios de drenaje, para dichas simulaciones se considerará el gasto de diseño proporcionado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Por otro lado, también se realizará la caracterización del dimensionamiento socio ambiental del tramo a analizar.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0591	Rehabilitación de la Planta de Bombeo San Lorenzo	86%	0.00	9,999,792.80	8,585,654.91	1,414,137.89	8,585,654.91	8,585,654.91	9,999,792.80	La obra contempló el habilitado de línea eléctrica emergente a 23,000 volts, transición eléctrica subterránea aérea, rehabilitación al centro de control de motores a 4,160 volts con arrancadores a tensión reducida tipo autotransformador de 500 hp, y habilitado del sistema de tierras con cable de cobre desnudo cal. 40 awg, vanillas cooper well y conectores soldables, incluye estudio de corto circuito y coordinación de protecciones, así como suministro e instalación de banco de batería níquel cadmio, cargador de baterías tipo puente rectificador de tiristores.
O22NR0592	Rehabilitación de la Ptar Cerro de la Estrella	8%	0.00	14,999,474.99	1,167,374.66	13,832,100.33	1,167,374.66	1,167,374.66	14,999,474.99	El proyecto consiste en la rehabilitación de (1) Planta de Tratamiento Cerro de la Estrella, mediante adecuaciones técnicas como la instalación de maquinaria adicional y mantenimiento a algunos componentes existentes, instalación de bombas en el afluente con capacidad de 200 l/s, rehabilitación de tanque existente, instalación de caja distribuidora, modificaciones a los filtros rociadores, construcción de una estación de bombeo nueva, instalación de una bomba de alimentación a filtros, construcción de tanque de contacto de cloro e instalación de filtros.
O22NR0593	Rehabilitación de la P.B. Aculco	23%	0.00	19,987,577.28	4,549,162.62	15,438,414.66	4,549,162.62	4,549,162.62	19,987,577.28	Consiste en la rehabilitación de (1) Planta de Bombeo Aculco, mediante trabajos de sustitución de los equipos de bombeo, motores eléctricos, planta generadora, rehabilitación de línea a presión de descarga, cambio de los circuitos eléctricos de fuerza y control, integración del centro de control de motores con un tablero de servicios propios, tablero de transferencia, subestación compacta, sustitución de transformadores, sustitución de motores de combustión interna por motores eléctricos, rehabilitación de sistemas de drenaje para monitorear el nivel de lumbreras del drenaje profundo, mantenimiento civil y protección contra vandalismo.
O22NR0594	Construcción de 1,000 m de colector mediante tubería de 0.91 m. de diámetro para aliviar encharcamientos en calles Pablo Baunet Ramón Rodríguez y Antonio Sierra	0%	0.00	18,804,312.73	0.00	18,804,312.73	0.00	0.00	18,804,312.73	Consiste en la construcción de 0.50 kilómetros en la Alcaldía Tláhuac, mediante trabajos preliminares de trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, construcción de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.
O22NR0595	Construcción de pozos de absorción	3%	0.00	14,996,165.74	515,102.33	14,481,063.41	515,102.33	515,102.33	14,996,165.74	Consiste en la construcción de (3) pozos de absorción mediante trabajos preliminares (trazo y detección de interferencias), corte con sierra de la carpeta asfáltica, demolición de la carpeta asfáltica, excavación por medios mecánicos, construcción de pozos, colocación del filtro granular, reposición de carpeta asfáltica, construcción de rejillas, carga y acarreo de material producto de la excavación, colocación de señalamiento preventivo y limpieza general.
O22NR0596	Rehabilitación de líneas eléctricas. Rehabilitación de líneas, acometidas y los sistemas eléctricos de respaldo, fuerza y control del Sistema de Drenaje	94%	0.00	24,997,800.00	23,430,853.14	1,566,946.86	23,430,853.14	23,430,853.14	24,997,800.00	Consiste en la rehabilitación y/o instalación de 30 sistemas de alimentación de potencia, así como libranzas y acometidas en las instalaciones de drenaje, consistentes en: ampliación de la carga para la planta de bombeo CTM El Risco, acometida de respaldo en la Planta de Bombeo San Lorenzo, acometidas nuevas para la Planta de Bombeo La Lupita de aguas residuales y solicitudes de libranzas para obras programadas y de emergencia en las diferentes instalaciones.
O22NR0597	Sustitución de 590m de colector de 0.76m de diámetro con tubería de polietileno de alta densidad corrugada para mejorar la capacidad de desalojo en Camino Real a San Pedro Atocpan	33%	0.00	20,902,034.10	6,905,993.22	10,996,040.88	6,905,993.22	6,905,993.22	17,902,034.10	Sustitución de 590 m. de colector de 0.76m de diámetro con tubería de polietileno de alta densidad corrugada para mejorar la capacidad de desalojo en Camino Real a San Pedro Atocpan, colocado mediante excavación de zanjas a cielo abierto de profundidad variable según la topografía de la zona y ademe en sus paredes.
O22NR0598	Sustitución del Colector 20 de Noviembre	69%	0.00	14,405,736.15	9,907,662.69	4,498,073.46	9,907,662.69	9,907,662.69	14,405,736.15	Consiste en la sustitución de (0.40 kilómetros) colector en la Colonia Centro, mediante trabajos que consisten en trazo y nivelación, corte y demolición de carpeta asfáltica, colocación de ademe metálico (placas metálicas, troqueles, puntales metálicos, etc.), excavación por medios mecánicos, instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno y compactación, rehabilitación de rejillas de captación, reposición de pavimento asfáltico y limpieza general.
O22NR0599	Construcción de colector y red secundaria en la Col. Agua Caliente	22%	0.00	9,950,000.00	2,185,229.65	7,764,770.35	2,185,229.65	2,185,229.65	9,950,000.00	Construcción de 1,000 m. de colector de 107 cm. de diámetro con tubería de concreto reforzado y atarjes de 30 a 45 cm. de diámetro con tubería corrugada de polietileno de alta densidad ubicada en la Colonia Agua Caliente, para solucionar problemática de encharcamientos, colocando mediante excavación de zanjas a cielo abierto de profundidad variable según la topografía de la zona y ademe en sus paredes.
O22NR0600	Construcción de red secundaria en calle 4ta y 5ta cerrada de Churubusco en la Col. Cuchilla Pantitlán	71%	0.00	9,650,000.00	6,836,303.33	2,813,696.67	6,836,303.33	6,836,303.33	9,650,000.00	Consiste en la construcción de (1,800 metros) una red de drenaje en la Colonia Cuchilla Pantitlán para captar los escurrimientos pluviales. Los trabajos a realizar serán construcción de rejillas estructurales, instalación de red de difusión de aire, instalación de línea y red de bombeo de agua tratada, construcción de red de filtración e instalación de agitadores.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0601	Construcción de atarjea y bocas de tormenta en la lateral de la Calz. Ignacio Zaragoza, frente a la U.H. Ermita Zaragoza	76%	0.00	1,978,960.00	1,498,527.14	480,432.86	1,498,527.14	1,498,527.14	1,978,960.00	Consiste en la construcción de 10 atarjeas y bocas de tormenta en la lateral de la Calz. Ignacio Zaragoza, frente a la U.H. Ermita Zaragoza, mediante trabajos de construcción de rejillas estructurales, instalación de red de difusión de aire, instalación de línea y red de bombeo de agua tratada, construcción de red de filtración e instalación de agitadores.
O22NR0602	Construcción del colector sobre Av. Circunvalación de Aguilar Barraza a la P.B. Indeco Laguna, Col. Ejército de Oriente	15%	0.00	9,939,708.84	1,499,931.80	8,439,777.04	1,499,931.80	1,499,931.80	9,939,708.84	Consiste en la construcción de colector de 91cm de diámetro y 1,200 de longitud sobre Av. Circunvalación de Aguilar Barraza a la Planta de Bombeo Indeco Laguna Col. Ejército de Oriente Zona Peñón (4a Sección).
O22NR0603	Construcción de colector para mitigar problemática de inundación en las calles Cuauhtémoc, Benito Juárez y Otilio Montaño de la Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacán	90%	0.00	17,597,853.97	15,838,219.96	1,759,634.01	15,838,219.96	15,838,219.96	17,597,853.97	Consiste en la construcción de colector de 61 a 1.22 metros de diámetro y 2,000 metros de longitud en las calles Cuauhtémoc, Benito Juárez y Otilio Montaño de la zona urbana Ejidal de Santa María Aztahuacán, colocando mediante excavación de zanja a cielo abierto con profundidades variables según la topografía de la zona y adame en sus paredes.
O22NR0604	Rehabilitación de cárcamos de bombeo	97%	0.00	24,586,939.47	23,800,885.98	786,053.44	23,800,885.98	23,800,885.98	24,586,939.42	Consiste en la rehabilitación de (0.20 kilómetros) cárcamos mediante trabajos de sustitución de los equipos de bombeo, motores eléctricos, planta generadora, rehabilitación de línea a presión de descarga, cambio de los circuitos eléctricos de fuerza y control, integración del centro de control de motores con un tablero de servicios propios, tablero de transferencia, subestación compacta, sustitución de transformadores, sustitución de motores de combustión interna por motores eléctricos, rehabilitación de sistemas de drenaje para monitorear el nivel de lumbreras del drenaje profundo, mantenimiento civil y protección contra vandalismo en las instalaciones hidráulicas del sistema de drenaje en todas las alcaldías de la Ciudad de México.
O22NR0605	Rehabilitación de la Planta de Bombeo Deportivo San José	75%	0.00	1,942,680.00	1,465,475.89	477,204.11	1,465,475.89	1,465,475.89	1,942,680.00	La obra contempla la rehabilitación a bombas sumergibles de 8" de diámetro de descarga con motor eléctrico de 50 HP, 220/440 V, 3 fases, 60 HZ, 1735 RPM, bombas verticales de flujo mixto de 12" diámetro accionadas por motor eléctrico vertical trifásico de 65 HP, 220/440 V, así como a planta generadora de energía eléctrica DE 300 KW, 460 V, 60 HZ y centro de control de motores con arrancadores automáticos a voltaje reducido, tipo autotransformador de 50 HP 220/440 V, 60 HZ.
O22NR0606	Rehabilitación de pozos de absorción	91%	0.00	14,999,776.32	13,629,044.91	1,370,731.41	13,629,044.91	13,629,044.91	14,999,776.32	Consiste en la rehabilitación de (3) pozos de absorción mediante mantenimiento a equipos eléctricos, mecánicos y de bombeo, reposición de filtro granular, rehabilitación de rejillas, carga y acarreo de material producto de la excavación, colocación de señalamiento preventivo, limpieza general y reposición de carpeta asfáltica.
O22NR0607	Construcción de colectores para la P.B La Lupita	36%	0.00	19,973,480.92	7,194,667.85	11,978,813.07	7,194,667.85	7,194,667.85	19,173,480.92	Constará de dos bancos de bombeo, el primero con capacidad de 5M3/S para desaljar las aguas combinadas de San Juan Ixtayopan (5 bombas), el segundo con capacidad de 45 LPS de agua residual (2 bombas) que serán enviados a la PTAR El Llano en temprada de estiaje. Incluye colector de captación, de 1.83m de diámetro en una longitud de 100 m, emisor a presión de 1.83m de diámetro en una longitud de 450 m, tanques de carga pluvial, centro de control de motores, subestación y caseta de generación, sistema de combustible.
O22NR0613	Rehabilitación de red de distribución. Sustitución de línea de conducción del Tanque Caballito 2 al Tanque Capulín	67%	0.00	3,837,845.89	2,559,047.58	1,278,798.31	2,559,047.58	2,559,047.58	3,837,845.89	Consiste en el suministro e instalación de (650) metros de tubería de polietileno de alta densidad de 152 mm (6") de diámetro, cajas de operación de válvulas, admisión y expulsión de aire y desfogue sobre camino vecinal, empleando el método constructivo a cielo abierto.
O22NR0614	Rehabilitación de red de distribución. Sustitución de líneas de conducción en diferentes alcaldías. Construcción de líneas de conducción del Pozo Tecomil 17 al tanque Tetelco	74%	0.00	4,544,193.00	3,357,513.62	1,186,679.38	3,357,513.62	3,357,513.62	4,544,193.00	Contempla la sustitución de línea de conducción de polietileno de alta densidad con un diámetro 8" y una longitud de 850 metros, el procedimiento constructivo a emplear en la mayor parte de la obra es el de zanja a cielo abierto, la profundidad de la zanja promedio a 0.90 cm, a través de perforación horizontal dirigida.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0615	Rehabilitación de línea de conducción del Rebombío Chalmita al Tanque Lucas Patoni y del Tanque Lucas Patoni a la caja rompedora	86%	0.00	14,371,605.03	12,395,338.73	1,976,266.30	12,395,338.73	12,395,338.73	14,371,605.03	Consiste en la rehabilitación (1,654 metros) de una línea de agua potable en del Rebombío Chalmita al Tanque Lucas Patoni y del Tanque Lucas Patoni a la caja rompedora mediante instalación de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 9 pulgadas de diámetro, empleando el método constructivo por rompimiento de tuberías. Los trabajos a realizar consisten en preliminares, excavación de zanjas, instalación de tubería, relleno de zanjas, asfaltado y señalización.
O22NR0616	Obras de rehabilitación a estaciones hidrométricas y telemetría en tanques y bombeos del Sistema Cuauhtpec	100%	0.00	13,330,780.51	13,330,780.51	0.00	13,330,780.51	13,330,780.51	13,330,780.51	Consiste en la rehabilitación de (doce) estaciones hidrométricas y control de tanques y/o bombeos para tener en buenas condiciones de operación los medidores de caudal y nivel, unidades de terminal remota, variadores de velocidad y sistema de telemetría en tanques y bombeos, para evitar derrames de agua y optimizar la operación y el abastecimiento del agua. Estos sistemas funcionan en serie y es importante que estén debidamente sincronizados a través de herramientas con tecnología moderna.
O22NR0617	Rehabilitación de las plantas de bombeo TL-30 y TL-32	100%	0.00	4,905,143.21	4,905,143.20	0.01	4,905,143.20	4,905,143.20	4,905,143.21	Consiste en la rehabilitación electromecánica de (dos) plantas de bombeo de agua potable ubicadas en la Alcaldía Tlalpan, mediante trabajos de suministro e instalación de equipos de bombeo de 80 lps y 100m de CDT, construcción de la estructura para la instalación de un polipastos de 2 toneladas, suministro e instalación de cable tipo THW, 600 VOLTS, para la alimentación eléctrica de dos motores eléctricos de 150 H.P., suministro e instalación de dos motores eléctricos de 150 H.P.
O22NR0618	Proyecto ejecutivo para la medición de las presiones de la red de agua potable de la Ciudad de México	98%	0.00	2,496,900.00	2,445,396.65	51,503.35	2,445,396.65	2,445,396.65	2,496,900.00	En el presente proyecto se se analizará información concerniente a las estaciones medidoras de presión del sistema de agua potable, estableciéndose rangos de operación, considerando que pueden existir variaciones de acuerdo a la época del año, el día de la semana o la hora.
O22NR0619	Estudios y proyectos de agua potable. Estudios para la medición de niveles estáticos en pozos de agua potable	100%	0.00	2,923,584.91	2,923,584.91	0.00	2,923,584.91	2,923,584.91	2,923,584.91	Consiste en la elaboración de (tres) estudios para la medición de niveles estáticos en pozos de agua potable, los cuales permitirán conocer parámetros de macromedición de líneas de conducción, de la red primaria de agua potable y apoyo técnico a los trabajos de sectorización.
O22NR0621	Rehabilitación de red de distribución. Sustitución de la línea de conducción del Rebombío Arenal 1 al Rebombío Arenal 2	87%	0.00	16,184,089.71	14,143,175.19	2,040,914.52	14,143,175.19	14,143,175.19	16,184,089.71	Consiste en la sustitución de (3,850) metros de una línea de conducción en la Colonia La Estación, mediante instalación de tubería de polietileno de alta densidad con un diámetro de 8". El procedimiento constructivo a emplear en la mayor parte de la obra es el de zanja a cielo abierto, la profundidad de la zanja promedio es a 0.90 cm. a través de perforación horizontal dirigida.
O22NR0666	Reforzamiento de infraestructura hidráulica de agua potable, drenaje y agua tratada para la Colonia Irrigación, Alcaldía Miguel Hidalgo.	100%	0.00	34,781,100.00	34,781,099.97	0.03	34,781,099.97	34,781,099.97	34,781,100.00	El proyecto consiste en la rehabilitación de 2.0 kilómetros de líneas, redes, atarjes y accesorios de agua, drenaje y tratamiento mediante proyecto ejecutivo, preliminares, excavación de zanjas, instalación de tubería, construcción de caja, construcción de pozos, rejillas pluviales, relleno de zanjas, reposición de pavimento, limpieza y señalización y suspensión externa.
O22NR0669	Construcción de compuerta de control en la Calle Riachuelo Serpentino y Calle Pirineos.	86%	0.00	2,383,099.07	2,040,559.09	342,539.98	2,040,559.09	2,040,559.09	2,383,099.07	La obra consiste en la construcción de una caja de concreto para la colocación de una compuerta bidireccional para el control de caudales con un mecanismo eléctrico, alimentado desde la planta de bombeo Riachuelo Serpentino y así evitar el desbordamiento del canal a la Colonia La Conchita, en la Alcaldía Tlalhuac.
O22NR0670	Rehabilitación a la Planta de Bombeo San José	93%	0.00	2,329,963.59	2,171,366.58	158,597.01	2,171,366.58	2,171,366.58	2,329,963.59	Consiste en la rehabilitación de 1 transformador de 1000KVA 230001460 V, rehabilitación de líneas de fuerza y control de bombas sumergibles de 14" de diámetro, gasto de 180 LPS, con motor eléctrico de 25hp, 460V, 1000 rpm, 3 fases, 60 hz, motobombas eléctricas de 125 LPM accionadas por motores de 1.5 HP, 127 V, 60HZ para operar sistemas hidroneumáticos y abastecimiento de agua limpia para el sistema de enfriamiento, así como la planta generadora de energía eléctrica de 1000 KW, 460V, 60HZ y tablero de transferencia.
O22NR0671	Proyecto para la infiltración de agua de lluvia en las estrribaciones de la Sierra de Santa Catarina para evitar inundaciones y mejorar la recarga del acuífero	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se elaborará el proyecto ejecutivo necesario para la captación e infiltración al subsuelo, con lo cual se espera una mejora en las condiciones de vida de los habitantes de las zonas afectadas, se realizarán recorridos y alforos de los escurrimientos, así como la localización de sitios propicios para la infiltración de los mismos, los cuales están en función de la permeabilidad del terreno.
O22NR0674	Desazolve de la Ciénega Grande	100%	0.00	10,003,345.29	10,003,345.28	0.01	10,003,345.28	10,003,345.28	10,003,345.29	La Ciénega Grande tiene un área de 84 hectáreas y se encuentra localizada en la Alcaldía Xochimilco; colinda al norte con la calle Nimes, al oriente con la Av. Canal de Chalco y el canal del mismo nombre y al sur con el Parque Ecológico de Xochimilco, los trabajos de desazolve se realizarán en 5.5 kilómetros mediante levantamiento de poligonales, suministro, tendido, bandeos y confirmación de hezonte, desazolve, carga mecánica y acarreo en camión de material deshidratado a zona de disposición final y trabajos de limpieza.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0675	Desazolve de la Laguna San Lorenzo	100%	0.00	9,304,317.52	9,304,317.52	0.00	9,304,317.52	9,304,317.52	9,304,317.52	El desazolve de la Laguna San Lorenzo se realizará en la Alcaldía Xochimilco en 5.0 kilómetros, mediante los trabajos de levantamiento de poligonales, suministro, tendido, bandedo y confirmación de tezontle, desazolve, carga mecánica y acarreo en camión de material deshidratado a zona de disposición final y trabajos de limpieza.
O22NR0676	Desazolve de la Presa Anzaldo	100%	0.00	9,587,734.38	9,587,734.38	0.00	9,587,734.38	9,587,734.38	9,587,734.38	Consiste en el desazolve de la Presa Anzaldo en la Alcaldía Álvaro Obregón, incluyendo trabajos de remoción de sedimentos mediante el dragado la cual es una técnica utilizada para recuperar la capacidad de almacenamiento.
O22NR0677	Desazolve de la Ciénega Chica	100%	0.00	9,182,242.69	9,182,242.69	0.00	9,182,242.69	9,182,242.69	9,182,242.69	La Ciénega Grande tiene un área de 72 hectáreas y se encuentra localizada en la Alcaldía Xochimilco; colinda al norte con el Anillo Periférico Sur, al poniente con la Av.Muyuguarda, al oriente con la Pista olímpica "Virgilio Uribe" y al sur con la Col. Barrio 18, los trabajos de desazolve se realizarán en 4.8 kilómetros mediante levantamiento de poligonales, suministro, tendido, bandedo y confirmación de tezontle, desazolve, carga mecánica y acarreo en camión de material deshidratado a zona de disposición final y trabajos de limpieza.
O22NR0678	Desazolve de la Presa Becerra C	43%	0.00	7,395,519.73	3,176,511.59	4,219,008.14	3,176,511.59	3,176,511.59	7,395,519.73	Consiste en la recuperación de la Presa Becerra "C" mediante trabajos de levantamiento de poligonales, suministro, tendido, bandedo y confirmación de tezontle, desazolve, carga mecánica y acarreo en camión de material deshidratado a zona de disposición final y trabajos de limpieza.
O22NR0679	Desazolve de la Presa Becerra "B"	98%	0.00	4,722,313.33	4,609,433.94	112,879.39	4,609,433.94	4,609,433.94	4,722,313.33	Consiste en el desazolve de la Presa Becerra "B" en la Alcaldía Álvaro Obregón, incluyendo trabajos de remoción de sedimentos mediante el dragado la cual es una técnica utilizada para recuperar la capacidad de almacenamiento.
O22NR0680	Desazolve de la Presa "Texcalatlaco"	20%	0.00	4,372,521.89	866,129.79	3,506,392.10	866,129.79	866,129.79	4,372,521.89	Consiste en el desazolve de la Presa "Texcalatlaco" en la Alcaldía Álvaro Obregón, incluyendo trabajos de remoción de sedimentos mediante el dragado la cual es una técnica utilizada para recuperar la capacidad de almacenamiento.
TOTAL URG			3,019,438,476.00	2,925,249,658.06	2,180,836,671.16	725,719,241.03	2,180,836,671.16	2,180,836,671.16	2,906,555,912.19	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06POFA Fondo Ambiental Público del D. F.
Período:	Enero - Diciembre del 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0466	Adquisición de equipos de aire acondicionado, reguladores de voltaje y equipos de sistemas de energía eléctrica en las estaciones del Sistema de Monitoreo Atmosférico.		0.00	248,142.56	248,142.56	0.00	248,142.56	248,142.56	248,142.56	248,142.56	Adquisición de 4 equipos de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT CARRIER, de 24,000 BTU/HR, modelo 53PRC243C. Meta 2: 8 (EEL): Adquisición de (6) sistemas de energía interrumpida 3KVA INDUSTRIAL UPS Modelo UPS-IND RP 1103, Capacidad 3,000VA / 2,700 Watts y adquisición de (2) Reguladores de voltaje industrial de 10 KVA AMCR-G3 2310, INDUSTRIAL, Capacidad: 10.0 KVA, Trifásico, Voltaje nominal: 127/220V. Cambia la denominación del proyecto, la Meta 2 pasa de 6 a 8 (EEL), se modifica la Descripción, los demás campos no se modifican.
O22NR0310	Proyecto Integral para la rehabilitación y construcción de las oficinas que ocupará la Dirección General de Inspección y Vigilancia en el Bosque de San Juan de Aragón	24%	0.00	6,760,230.50	1,638,706.24	5,121,524.26	1,638,706.24	1,638,706.24	1,638,706.24	6,760,230.50	Construcción y Rehabilitación de 1375 m2 de oficinas que ocupará la Dirección General de Inspección y Vigilancia en el Bosque de San Juan de Aragón los trabajos a realizar son: remodelación y mejoramiento de los espacios considerando demoliciones, desmantelamientos, construcción de muros, mejoramiento de cancelería y herrerías, colocación de pisos, plafones, aplicación de pintura en interiores y exteriores, mejoramiento de las instalaciones eléctricas considerando transformador, cableados, conexiones, etc., colocación de infraestructura para internet y redes, infraestructura para telefonía, rehabilitación y mejoramiento de la red hidráulica y sanitaria hasta el colector general o implementación de otro sistema para tal fin, rehabilitación y mejoramiento de los andadores de conexión, adecuación y mejoramiento de accesos, sustitución de pisos.
O22NR0884	Rehabilitación y mejoramiento de las instalaciones de los viveros Nezahualcóyotl y Yecapixtla		0.00	2,500,000.00	0.00	2,405,762.49	0.00	-	-	2,405,762.49	Rehabilitación y mejoramiento de 3,802.59 m2 de diferentes edificaciones en el vivero Nezahualcóyotl, los trabajos a realizar son: Rehabilitación y mejoramiento del edificio de la Dirección de Infraestructura Verde, edificio de los choferes, edificio de los Baños Mujeres Ampliación, edificio de los Baños Hombres Ampliación, edificio del Centro de Manejo Fitosanitario de Áreas Verdes CEMFAV, Bodega de la Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento de Proyectos, Bodega de Podas, edificio de Almacén y Bodega de Semillas; Rehabilitación y mejoramiento de 2,586 m2 de diferentes edificaciones en el vivero Yecapixtla, los trabajos a realizar son: Rehabilitación y mejoramiento del edificio de Oficinas del Vivero Yecapixtla, Caseta de Vigilancia, Casa Habitación, comedor, almacén, Bodegas de Campo y Baños Generales y Ecológicos. Cabe precisar, que se llevarán a cabo del cierre del ejercicio 2022 los trabajos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		06POFA Fondo Ambiental Público del D. F.								
Período:		Enero - Diciembre del 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0885	Construcción de infraestructura en las áreas naturales protegidas Sierra Guadalupe y Sierra Santa Catarina.		0.00	7,000,000.00	0.00	6,932,126.15	0.00	-	6,932,126.15	Construcción de infraestructura en el área natural protegida Sierra Guadalupe en 1,210 m2 los trabajos a realizar son: Construcción de muro gavión con piedra brasa, construcción de barda de concreto armado con dren, restauración de barda perimetral, cierre de accesos clandestinos, instalación y colocación de un portón de acceso, acciones de saneamiento mediante el retiro de cascajo, basura, rocas y maleza del sitio a intervenir, excavación perimetral, retiro y acarreo manual de tierra de la barda perimetral, nivelación y construcción del muro, demolición de partes afectadas de la barda perimetral, construcción de caseta de vigilancia con baño, colocación de un portón con acceso vehicular y peatonal, rehabilitación y colocación de malla ciclónica; Construcción de infraestructura en el área natural protegida Sierra Santa Catarina en 1,150 m2 los trabajos a realizar son: demoliciones, desmantelamientos, construcción de muros gaviones, diseño y construcción de una fuente de agua tratada. Cabe precisar, que se llevarán a cabo del cierre del ejercicio 2022 los trabajos.
O22NR0886	Recuperación de Barrancas, Programa 2022: Cuenca Alta de Tarango (Río Puerta Grande) y Magdalena-Eslava (Río Eslava) de la Ciudad de México		0.00	9,045,579.00	0.00	8,984,794.69	0.00	-	8,984,794.69	Recuperación de 3,560 m2 en Cuenca Alta de Tarango (Río Puerta Grande) los trabajos a realizar son: Control de descargas de aguas residuales empleando geofiltros, biofiltros y/o biodigestores, Manejo de residuos sólidos con 1 sistema de recolección automatizado en rieles, Humedales artificiales que pueden ser flotantes y/o verticales, según sea el caso o la necesidad del contratante, Contención de taludes, Diseño de paisaje y habilitación de accesos; Recuperación de 934 m2 en Magdalena-Eslava (Río Eslava) los trabajos a realizar son: Control de descargas de aguas residuales empleando geofiltros, biofiltros y/o biodigestores, Humedales artificiales que pueden ser flotantes y/o verticales, según sea el caso o la necesidad del contratante, Contención de taludes, Trampa para residuos sólidos urbanos(RSU) flotantes, Diseño de paisaje y habilitación de accesos. Cabe precisar, que se llevarán a cabo del cierre del ejercicio 2022 los trabajos.
TOTAL URG			0.00	25,553,952.06	1,886,848.80	23,444,207.59	1,886,848.80	1,886,848.80	25,331,056.39	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
A22NR0018	Adquisición de vehículos y equipos terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	100.00%	107,819,734.00	42,780,800.00	0.00	42,780,800.00	Se realizó el procedimiento para la adquisición de barredoras mecánicas, se obtuvo el fallo y se recibieron los equipos en cuestión. En tramite la facturación para el pago correspondiente.
A22NR0042	Adquisición de Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	100.00%	3,000,000.00	2,994,767.73	0.00	2,994,767.73	Se realizó el procedimiento para la adquisición de los equipos generación eléctrica, se obtuvo el fallo y se recibieron los equipos en cuestión. En tramite la facturación para el pago correspondiente.
A22NR0060	Adquisición de Equipos Médico y de Laboratorio.	100.00%	1,021,763.00	765,749.64	0.00	765,749.64	Se realizó el procedimiento para la adquisición de los equipos de laboratorio, se obtuvo el fallo y se recibieron los equipos en cuestión. En tramite la facturación para el pago correspondiente.
A22NR0075	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio.	0.00%	4,172,519.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado derivado de la necesidad de cubrir otras prioridades de gasto.
A22NR0090	Adquisición de carrocerías y remolques destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	100.00%	98,616,000.00	20,388,893.12	0.00	20,388,893.12	Se realizó el procedimiento para la adquisición de 8 cajas de transferencia destinadas al transporte de residuos sólidos, formalizando contratación. En tramite la facturación para el pago correspondiente.
A22NR0102	Adquisición de maquinaria y equipo de construcción	100.00%	125,169,984.00	43,487,308.53	7,212,095.99	0.00	Adquisición de 4 Minicargador con accesorios para asfalto, 4 Escarificadora Removedor pinturas en líneas, 2 Retroexcavadora, 2 Máquinas pinta rayas para aplicar pintura termoplástica, 2 Máquinas pinta rayas pintura tráfico con dispensador de microesfera y 2 Caldera profundidora para pintura termoplástica. Lo anterior, para que las áreas operativas de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial cuenten con la maquinaria necesaria para llevar a cabo trabajos en la carpeta asfáltica dañada, como parte de los trabajos de bacheo y repavimentación de vialidades primarias de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							La infraestructura vial en la Ciudad de México data de su construcción del siglo pasado, por lo que la mayoría ha alcanzado su vida útil, aunado a ello, está la falta de un programa permanente de mantenimiento preventivo hoy la carpeta de rodamiento presenta un grado de deterioro que genera incidentes o accidentes con pérdidas materiales e incluso humanas, lo que hace urgente su rehabilitación hasta casi su condición original para garantizar su movilidad de forma segura y funcional. el caso de las vialidades, no es menos complicada, toda vez que la superficie de rodamiento está sometida al deterioro continuo como consecuencia de factores tales como el tránsito intenso, las altas temperaturas, la lluvia, el intemperismo en general, fallas geológicas, tipos de suelo, entre otros, este deterioro se manifiesta en fisuras, grietas, surgimiento de finos e irregularidades superficiales que se reflejan como deformación transversal, pérdida de agregados y desgates. El conjunto de factores señalados generan costos sociales, como resultado de una circulación lenta que provoca mayores tiempos en los recorridos de los usuarios y transportistas, que se traducen en mayores costos de combustible, hora-hombre y contaminación ambiental.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
A22NR0113	Adquisición de herramientas y máquinas	100.00%	200,000.00	485,170.80	260,188.80	224,982.00	Adquisición de 5 taladro roto martillo eléctrico, 4 compresores de aire con tanque de 250 litros, 4 martillo perforador SDS-PLUS, 2 roto martillo SDS-MAX y 2 cortatubos magnéticos con proceso de corte oxicorte. Lo anterior, para que el personal operativo de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, realice la colocación de señalamientos en la red vial primaria de la Ciudad de México. Herramientas necesarias para la colocación de señalamiento vial vertical bajo y elevado que se encuentra en la red vial primaria de la Ciudad de México. En tramite la facturación para el pago correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
A22NR0123	Adquisición de mobiliario DGOIV	100.00%	200,000.00	5,696,007.16	5,573,614.40	122,392.76	Adquisición de 22 escritorios en "I" de 1.50x1.50x0.75 m.; 73 escritorios de 1.20x0.60x0.75 m. con cajonera; 21 escritorios de 1.50x0.60x0.75 m. con cajonera; 1 módulo desarmable operativo con mampara y cajonera de 1.50x0.60x1.08 m.; 8 módulo desarmable operativo con mampara, cajonera y gabinete de 1.50x0.60x1.68 m.; 1 módulo desarmable operativo con mampara, cajonera y librero de 1.20x0.60x1.68 m; 2mesa de juntas rectangular con cubierta de laminado plástico y soportería metálica de 2.40x1.20x0.75 mts.; 71 sillón ejecutivo; 249 sillón secretarial; 29 silla visita; 60 silla plegable; 4 mesas multiusos tipo grapa de 80x50x75 cm; 4 tablon de polipropileno plegable de tijera de 180x70x74 cm; 53 archivero vertical de tres gavetas con jaladera integrada a las gavetas; 11 archivero de dos cajones papeleros y gaveta; 12 archivero metálico móvil; 130 anaquel metálico tipo esqueleto reforzado para cajas tamaño carta u oficina de 0.915x0.60x2.13 mts.; 8 librero de 79x26.8x203.2 cm; 9 credenza de oficina de 1.20x0.40x0.75 m.; 10 repisa con ménsula de 80x30 cm; 32 perchero metálico 1.75x0.51 m.; 19 pizarrón metálico de 1.20x1.80 m; 11 ventilador para estación de trabajo de 12 pulgadas; 33 enfriador y calentador de agua; 1 banca de dos plazas asiento y respaldo de polipropileno color negro; 1 banca de espera de tres plazas asiento y respaldo en polipropileno color negro; 1 banca de cuatro plazas asiento y respaldo en polipropileno color negro. En tramite la facturación para el pago correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
A22NR0132	Adquisición de un Sistema de Gestión de Pavimentos	0.00%	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado a petición de la Dirección de Mejoramiento de la Infraestructura Vial, toda vez que no se realizó la adquisición del Sistema de Gestión de Pavimentos derivado de la generación de altos costos así como el tiempo de adquisición y de ejecución.
A22NR0140	Adquisición de equipos generación eléctrica	100.00%	200,000.00	94,692.19	94,692.19	0.00	Adquisición de 2 Generadores de Corriente Portátil Eléctrica de 300 watts y 6.5 hp y 2 Soldadoras Inversas con accesorios de voltaje de entrada de 110/2207 volts, frecuencia 50-60 hz, corriente de salida de 200 A. Lo anterior, para que las instalaciones de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, cuenten con la iluminación de emergencia necesaria, para llevar a cabo trabajos administrativos que se requieren para la ejecución de los trabajos y obras en vialidades primarias de la Ciudad de México. Las instalaciones de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, requieren contar con equipos generadores de corriente eléctrica, para iluminación de emergencia, en caso de fallo en el suministro de electricidad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
A22NR0149	Adquisición de GPS de alta precisión, Dron y Software	100.00%	482,000.00	464,281.20	85,354.91	364,281.20	Adquisición de GPS de alta precisión y Dron para trabajos topográficos que contribuyan en la toma de decisiones y seguimiento para los proyectos de mantenimiento y construcción que forman parte de los programas de mejoramiento en la Ciudad, apoyados en datos precisos en la zona de estudio. Se realizó la adquisición de los bienes y se encuentran en revisión, pruebas y actualizaciones de Software de acuerdo a la garantía, posterior el registro ante aeronautica civil, para poder estar en posibilidades de realizar las tareas encomendadas. En cuanto a supervisión, levantamiento fotogrametrico para obras en proceso que realiza esta Secretaría. En tramite la facturación para el pago correspondiente.
A22NR0157	Adquisición de Vehículos DGAF y DGCOP	100.00%	6,000,000.00	9,855,360.00	0.00	9,855,360.00	Se realizarón todas las gestiones conducentes para llevar a cabo el Procedimiento de Adquisición de unidades vehiculares destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, así como a servidores públicos y servicios administrativos de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México. En proceso de entrega y recepción para proceder a inventario y registro de las unidades.. En tramite la facturación para el pago correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
A22NR0165	Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información DGAF	100.00%	14,118,000.00	14,118,000.00	297,504.47	5,242,349.11	<p>La Secretaría de Obras y Servicios, cuenta con diversos inmuebles y campamentos operativos y administrativos, los cuales requieren mejorar las condiciones en las que se encuentra para el buen funcionamiento y desempeño de las actividades, por lo tanto. Se realizó la "Adquisición consolidada de hardware y software correspondiente al ejercicio fiscal 2022". para mejorar las condiciones del entorno laboral.</p> <p>A la fecha, encuentran en proceso de inventario y asignación en las diferentes unidades administrativas. Con la intención de mejorar las condiciones laborales de actualización de equipos de computo y licenciamiento. En tramite la facturación para el pago correspondiente.</p>
A22NR0173	Adquisición de Muebles de Oficina DGAF	100.00%	14,500,000.00	14,254,541.68	14,254,541.68	0.00	<p>La Secretaría de Obras y Servicios, cuenta con diversos inmuebles y campamentos operativos y administrativos, los cuales requieren mejorar las condiciones en las que se encuentra para el buen funcionamiento y desempeño de las actividades, por lo tanto, se realizó la adquisición de mobiliario asignado al personal de las diferentes Áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, para mejorar las condiciones del entorno de trabajo.</p> <p>Actualmente, se esta realizando la sustitución con el nuevo mobiliario el cual se encuentra en un avance del 50%</p> <p>Se ha logrado mejores condiciones laborales desde la modernización del mobiliario en beneficio a los servidores públicos y un mejor entorno laboral.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
A22NR0181	Adquisición de Muebles de oficina y estantería DGCOP	100.00%	2,500,000.00	2,461,648.76	2,461,648.76	0.00	<p>La Dirección General de Construcción de Obras Públicas por medio del área correspondiente en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios, realizó los requerimientos necesarios para adquirir mobiliario de oficina y dotar a las Direcciones de Construcción de Obra Pública de los aditamentos que permitan realizar sus labores de manera correcta, dichos requerimientos fueron atendidos y se entregaron durante el mes de Octubre y Noviembre los siguientes bienes: 10 escritorios ejecutivos en "L", 80 escritorios de 120 60 con cajonera, 47 módulos operativos desarmables, 10 sillones ejecutivos, 20 sillas secretariales, 150 sillas fijas, 4 mesas de juntas rectangulares, 5 mesas de juntas circulares y 5 bancas de tres plazas.</p> <p>En razón de lo anterior, se pueden considerar cumplidas al 100% las actividades programadas de requisición, adjudicación y reparto de los bienes muebles en la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.</p> <p>Estos muebles se instalaron en el inmueble que ocupa la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, la cual se ubica en Av. Francisco del paso y Troncoso 499, Col. Magdalena Mixhuca, C.P. 015850, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.</p> <p>La adquisición de mobiliario en la Dirección General de Construcción de Obras Públicas coadyuvará al desarrollo correcto, digno y eficiente de las actividades administrativas por parte de los servidores públicos que ahí laboran, resultando así, en espacios de oficina con bienes duraderos y de calidad garantizada, de acuerdo a la contratación realizada.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
A22NR0189	Adquisición de Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos DGCOP	0.00%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado con el propósito de realizar una sola compra y obtener una mejor condición en precio.
A22NR0196	Adquisición de Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos DGCOP	100.00%	2,000,000.00	1,538,160.00	0.00	1,538,160.00	Se realizaron todas las gestiones conducentes para llevar a cabo el Procedimiento de Adquisición de unidades vehiculares destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, así como a servidores públicos y servicios administrativos de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México. en proceso de entrega y recepción para proceder a inventario y registro de las unidades. En tramite la facturación para el pago correspondiente.
A22NR0202	Adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información DGCOP	60.00%	5,000,000.00	5,000,000.00	105,363.53	1,856,618.89	La Dirección General de Construcción de Obras Públicas, recibió una entrega parcial durante el mes de diciembre 2022 consistente de lo siguiente: 10 equipos de Desarrollador, 4 equipos de diseñador, 10 equipos portátiles de desarrollador (LAPTOP) y 10 escáner. En vista del avance en las actividades programadas, en la cual se encuentra pendiente la entrega de los equipos de escritorio que ya fueron previamente adquiridos, el avance a reportar representa el 60%. Estos equipos se instalaron en el inmueble que ocupa la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, la cual se ubica en Av. Francisco del paso y Troncoso 499, Col. Magdalena Mixhuca, C.P. 015850, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							La adquisición de equipo de cómputo en la Dirección General de Construcción de Obras Públicas coadyuvará al correcto desarrollo de las actividades por parte de los servidores públicos que ahí laboran, en el entendido que los avances tecnológicos en equipos de cómputo permiten desarrollar con precisión los proyectos encomendados y aseguran una adecuada operación de los programas de obra actuales.
A22NR0208	Adquisición de licencias informáticas e intelectuales DGCOP	30.00%	1,000,000.00	1,000,000.00	853,549.09	0.00	La Dirección General de Construcción de Obras Públicas solicitó, por medio del oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/24.05.22/0980, de fecha 24 de mayo de 2022, realizar el procedimiento que se considere conveniente para la adquisición de licencias a cargo de la partida presupuestal 5971 "Licencias Informáticas e intelectuales". El avance programado para esta actividad representa un 30%. Estas licencias se instalaron en los equipos de computo que se encuentran dentro del inmueble que ocupa la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, la cual se ubica en Av. Francisco del paso y Troncoso 499, Col. Magdalena Mixhuca, C.P. 015850, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							La adquisición de licencias informáticas e intelectuales en la Dirección General de Construcción de Obras Públicas coadyuvará al correcto desarrollo de las actividades por parte de los servidores públicos que ahí laboran, en el entendido que facilitará el uso y protección de los equipos de cómputo permiten desarrollar con precisión los proyectos encomendados y aseguran una adecuada operación de los programas de obra actuales.
A22NR0457	Adquisición de ventiladores de pedestal.	100.00%	0.00	22,281.28	9,549.12	12,732.16	Adquisición de 14 ventiladores de pedestal de tres velocidades, con diámetro de 40 cm y altura regulable. En tramite la facturación para el pago correspondiente.
A22NR0652	Adquisición de Odómetro con Freno	100.00%	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	Odómetro con freno y rueda de 12" de poliuretano; cuerpo fabricado en ABS; mango plegable; freno y botón de reinicio; contador automático de 5 dígitos en metros y decímetros; capacidad máxima de medición 9,999.9 m; tolerancia +- 2dm; altura total 1 metro. En tramite la facturación para el pago correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
A22NR0658	Adquisición de otros mobiliarios y equipos de administración	100.00%	0.00	1,486,868.14	1,486,868.14	0.00	Adquisición de gabinete con equipo de seguridad para los diversos inmuebles que conforman la Secretaria de Obras y Servicios. Con la finalidad de estar en posibilidades de atender eventualidades, ya sea en caso de cualquier siniestro o emergencia. Asimismo dar cumplimiento a lo establecido en materia de protección civil con fundamento en la gaceta oficial No. 316 de fecha 02 de abril de 2022. Se realizó la adquisición y recepción de los bienes, los cuales se encuentran en proceso de distribución en los diversos inmuebles de la SOBSE. Se pretende mantener los estándares elementales de seguridad para los trabajadores que laboran y al público en general que se encuentre en las instalaciones ante alguna eventualidad.
A22NR0787	Adquisición de Aparcabicicletas	0.00%	0.00	447,644.00	0.00	447,644.00	No se han realizado actividades.
I19ML0003	Construcción de la Línea 1 Cuauhtepc-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	97.38%	0.00	130,490,154.60	129,571,149.86	919,004.74	Colado de caballetes, Montaje de estructura, Fabricación de estructura, Colocación de pre colados, piedra laja, bolardos, vegetación, Canalización de semáforos y luminarias. -Suministro y colocación de luminarias, -Colado de guarniciones, -Pintura en canchas -Colocación de postes de semáforos 'Colocación de pre colados, piedra laja, bolardos, vegetación, - Canalización de semáforos y luminarias, -Suministro y colocación de luminarias -Colado de guarniciones, -Pintura en canchas, - Colocación de postes de semáforos Colocación de pre colados, piedra laja, bolardos, vegetación, - Canalización de semáforos y luminarias. -Suministro y colocación de luminarias, -Colado de guarniciones, -Pintura en canchas -Colocación de postes de semáforos



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
I19ML0004	Construcción de la Línea 2 sierra de santa catarina a Constitución de 1917, del sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	99.50%	152,630,389.00	94,033,702.00	93,560,236.37	236,736.31	<p>PROYECTO MULTIANUAL: Se encuentra al 100% de avance físico en obra civil, 'Durante el cuarto trimestre del año 2022 correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, se realizaron las actividades que comprenden la Partida Principal A10 Transferencia de Tecnología y Capacitación, la cual tiene una duración de un año.</p> <p>Se han realizado al cierre del mes de diciembre, reuniones presenciales en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Construcción del Sistema Cablebús con personal del Servicios de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STECDMX), la Constructora, la Supervisión Externa y la Residencia de Obra, donde se ha dado seguimiento puntual a los temas inherentes a la Partida antes mencionada.</p> <p>Se impartieron los siguientes cursos de capacitación a personal del STECDMX:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Curso de capacitación de sistema de detección de incendios y sistema PCI (IHM) • Capacitación "acompañamiento sombra/espejo" del personal de STE y CBL2 en operación y mantenimiento del sistema CBL2. • Capacitación final práctica del sistema electromecánico Leitner. • Capacitación sobre sistema de peaje (CONDUENT) <p>Así mismo se han llevado a cabo mesas de trabajo con la finalidad de integrar la documentación correspondiente al cierre del contrato y posterior entrega de la obra "Línea 2 del Sistema de Transporte Público Cablebús" al Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
I19ML0005	Construcción de la Línea 1 Cuauhtepc-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	0.00%	181,657,479.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado con la finalidad de readecuar correctamente el recurso de este proyecto, toda vez que, con base en el oficio SAF/0446/2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México autorizó a esta Dependencia la Multianualidad Presupuestal para el proyecto denominado Construcción de la Línea 1 Cuauhtepc-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México" con el número de proyecto I19ML0003
O13ML0001	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	13.34%	180,000,000.00	1,231,127,009.73	164,180,565.71	848,536,297.51	<p>PROYECTO MULTIANUAL: "INTERTRAMO I MIXCOAC – VALENTIN CAMPA</p> <p>Se lleva un 90% de tramo excavado en el intertramo 1, quedando pendiente la zona del relleno antrópico, se inicia el frente de excavación del intertramo 1 desde la cabecera sur de la estación Valentin Campa a la fecha se tiene 40 m excavados y con revestimiento definitivo.</p> <p>INTERTRAMO II VALENTIN CAMPA – ALVARO OBREGON</p> <p>En el intertramo II se inician actividades para el revestimiento definitivo de 80 m, a la fecha se lleva un avance físico del 85%</p> <p>ESTACIÓN VALENTIN CAMPA</p> <p>Se inician actividades de revestimiento definitivo de la vía 1 de la Estación Valentín Campa, donde ya se tiene colado la losa y hastiales al 100%, muro central al 77% y revestimiento de bóveda al 22%, con lo que se tiene un avance físico ponderado del 42%</p> <p>INTERTRAMO III ALVARO OBREGON - OBSERVATORIO</p> <p>Avance físico 95%, solo faltan detalles de tortugas, coladeras, registros y preparaciones para recibir cable de aluminio en la tierra física.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							<p>INTERTRAMO IV OBSERVATORIO – BARRANQUILLA Avance físico 98%, solo faltan detalles de tortugas, coladeras, registros y preparaciones para recibir cable de aluminio en la tierra física.</p> <p>COLECTOR LAS TORRES Reactivación de actividades en Colector Las Torres de 1.22m, con un avance físico del 55% en lo restante por construir.</p>
O13ML0002	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales.	100.00%	928,440,636.00	928,440,636.00	867,165,761.56	61,274,874.44	<p>Proyecto multianual 2013-2027. Señalización Horizontal. Pintura amarilla en guarniciones y muros de contención. Lavado de guarniciones. Disposición de cuadrilla para emergencias. Conservación de áreas verdes. Mantenimiento de alumbrado público. Barrido periódico y recolección de basura en los cuatro cuadrantes que conforman el Cl. Mantenimiento de Implementaciones Viales. Escarificado y carpeta asfáltica en zona de rodamiento con falla horizontal; para un avance físico real acumulado del 100.0%.</p>
							<p>Estos trabajos se encuentran ubicados sobre el la vialidad Circuito Interior y abarca las Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos se coadyuvará en garantizar la infraestructura adecuada y funcional en las vías primarias que brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en las vías primarias. En tramite la facturación para el pago correspondiente.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O14ML0001	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México	29.69%	120,000,000.00	4,824,634,097.03	1,446,227,142.43	3,375,073,616.15	Proyecto multianual: frente 1 "portal oriente" fabricación de tabletas, montaje de tabletas, reposición de trabe prefabricada postensada, frente 2 "carretera federal" colado de firme de compresión, montaje de faldones, armado de banquetas, frente 4 "caseta" carga, transporte, ensamble y montaje de estructuras metálica viaducto mixto 1, aplicación de soldaduras de empalme en diafragmas y contra venteos, armado cimbrado y colado de firmes de compresión, frente 5 "policía federal" armado y colado de firmes de compresión, frente 6 "cunetas" barrenos para restitución de acero en plintos, colado de sardineles, colocación de juntas de dilatación, preparación de bajadas de agua pluvial y conexión de losa para el sistema de puesta a tierra montaje de traves prefabricadas del apoyo t2-45 a 46, frente 7 "hipico" barrenos para restitución de acero en plintos, colado de sardineles, colocación de juntas de dilatación, preparación de bajadas de agua pluvial y conexión de losa para el sistema de puesta a tierra, frente 8 "los perros " armado cimbrado y colado de ajuste de columna y capitel t2-122, colocación de cimbra de soporte para el cabezal t2-123, frente 9 "tierra armada" construcción de diafragmas y montaje de tabletas prefabricadas, carga, transporte, descarga y estiba de secciones metálicas del viaducto mixto 3, frente 10 "colegio" armado, cimbrado y colado de cabezales t2-136 y t2-137.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							Frente 11 "Arteaga y Salazar" excavación, anclaje de muro y lanzamiento de concreto, construcción de micro pilotes de cimentación del apoyo t-155 y t-156, cimbrado armado y colado de estribo t-156, construcción de zapata del apoyo t-155, frente 14 "estación santa fe" carga, descarga, ensamble y estiba de cabezales y vestíbulos metálicos, aplicación de soldaduras de empalme de módulos de columnas, construcción de pilas de cimentación para accesos viales e intercambiador, fabricación de columnas prefabricadas, traveses de rigidez y portantes del intercambiador, frente 15 "viaducto santa fe" desvío de obra inducida, construcción de nicho para desvío eléctrico y construcción de pilas de cimentación, inicio de construcción de moldes en planta de gsa, frente 17 "ibero-televisa" liberación del predio vista condesa, "retiro de anuncios espectaculares, corte y estabilización de taludes por medio de concreto lanzado, conformación de plataformas, demolición de muro de contención e inicio de perforación y armado de pilas de cimentación, frente 18 "hondonada – SAGARPA" armado, cimbrado y colado de trepados de columna, excavación, corte y estabilización del talud t5-17, construcción de pilas de cimentación, frente 19 "casa del agrónomo" fabricación de tabletas prefabricadas, frente 21 "industria militar" construcción de trepados de columna, construcción de capiteles, fabricación de dovelas prefabricadas, colocación de conectores en micro pilotes, frente 22 "estado mayor" construcción de anillos de apoyo armado de la



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							estado mayor construcción de apoyos de apo, armado de la lanzadora, frente 23 "presa Tacubaya desazolve de presa, construcción de capiteles, frente 24 "presa Ruiz Cortines" hidrodemolicion de columnas prefabricadas, frente 24c "calle minas de arena" construcción de pilas de cimentación, frente 25 estación observatorio construcción de pilas de cimentación, construcción de micro pilotes. En tramite la facturación para el pago correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O16ML0002	Prestación de Servicios para la Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas Vialidades de la Red Vial.	100.00%	530,102,857.00	137,809,648.01	131,758,709.17	0.00	Acciones de mantenimiento correctivo de la infraestructura de alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México, para la atención continua y permanente del alumbrado público a 39,571 puntos de luz, durante el periodo enero-marzo se reestableció el servicio en 12,533 luminarias, las actividades realizadas son reposición de luminarias y postes, cambio de lámpara y balastro, reposición de cable y reconexión de líneas, en vialidades de acceso controlado, ejes viales, avenidas principales, vialidades del Centro Histórico y del Bosque de Chapultepec, puentes peatonales, superpostes, bajo puentes e iluminación especial en sitios emblemáticos de la Ciudad.
O17ML0001	Construcción del Corredor Vial para el transporte público línea 5 Metrobús Segunda Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1.	100.00%	0.00	115,000,000.00	114,999,999.99	0.01	Conclusión de detalles para la operación de la obra, para un avance físico del 100.0%. Estos trabajos se ubican en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos (Alcaldía Coyoacán, Iztacalco, Tlalpan, Xochimilco, Venustiano Carranza e Iztapalapa). Con la ejecución de estos trabajos se fortalecerá el sistema de transporte en la Ciudad de México, abatiendo los tipos de traslado de los usuarios del transporte público con la construcción de un carril confinado y autobuses eficientes y amigables al medio ambiente, aunado a esto se reforzará el mejoramiento de la calidad del medio ambiente con la reducción de los tiempos de traslado en la vialidad adyacente como consecuencia de una reconfiguración a las condiciones de tránsito en la vialidad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O19ML0009	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) de la Ciudad de México.	100.00%	0.00	100,000,000.00	75,260,588.95	22,572,174.58	El proyecto PILARES esta compuesto por una ciberescuela, un espacio de formación del saber y economía social, así como una zona para actividades culturales y deportivas, mediante la construcción, rehabilitación y mantenimiento en su caso, de 300 inmuebles y/o predios ubicados en las 16 Alcaldías de la ciudad y los trabajos se llevaron a cabo de forma multianual durante el periodo 2019 - 2022. En el periodo 2019-2021 se concluyeron 127 PILARES de obra nueva y 150 inmuebles rehabilitados, mediante los siguientes trabajos para obra nueva: Elaboración de anteproyecto, trámites de licencias, permisos, firma del Director Responsable de Obra y sus corresponsables, estudios preliminares, elaboración de proyecto ejecutivo, preliminares, cimentación, estructura, albañilería y acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, voz y datos, instalación de extracción de aire y limpieza de la zona de trabajo. Para el caso de rehabilitación de inmuebles, las actividades consisten en resane de muros, aplicación de pintura, impermeabilización, cancelería, cambio de instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, voz y datos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							<p>Para el Programa PILARES, correspondiente al Ejercicio 2022, se logró complementar la rehabilitación y construcción de los PILARES multianuales, que fueron "PILARES La Virgen", "PILARES Fco. Javier Mina", "PILARES Plan de Ayala", y "Pillares Ejército de Oriente", en las Alcaldías Coyoacán, Gustavo A. Madero, Tlalpan e Iztapalapa, respectivamente; así mismo se inició y concluyó la construcción, rehabilitación y trabajos complementarios para los PILARES "CEDA II", "PILARES Dr. Andrade", "PILARES Vivero Neza", "PILARES Nacional", "PILARES San José", "PILARES Peluqueros", "PILARES Pastores", y "PILARES Comuna Álvaro Obregón", distribuidos en diversas Alcaldías de la Ciudad de México. Por otra parte, se atendieron las solicitudes de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México en materia de infraestructura hidráulica y eléctrica en la menos 10 PILARES.</p> <p>En conclusión, se intervino en al menos 22 PILARES durante el pasado ejercicio 2022.</p> <p>Con el presente proyecto se espera beneficiar aproximadamente a 350,000 habitantes de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.</p> <p>En el presente ejercicio se alcanzó un avance físico de 14.00%, para un avance físico global del 100.0%. En tramite la facturación para el pago correspondiente.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O19ML0066	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) de la Ciudad de México.	0.00%	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado con la finalidad de readecuar correctamente el recurso del proyecto O21ML0066, toda vez que derivado de analizar el proyecto se determinó que la nomenclatura y denominación utilizada no es la correcta, en virtud de que se trata de un proyecto que considera un ejercicio fiscal debiendo ser O22NR0260 y no una nomenclatura multianual.
O20ML0042	Construcción de un Sistema de Transporte Eléctrico Público (Trolebús Elevado), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur).	0.00%	471,639,569.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado con la finalidad de readecuar correctamente el recurso de este proyecto, toda vez que, con base en el oficio SAF/0482/2021 de fecha 8 de diciembre de 2021, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México autorizó a esta Dependencia la Multianualidad Presupuestal para el proyecto denominado "Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur)", con el número de proyecto O20ML0062
O20ML0062	Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur)	76.07%	0.00	1,310,403,580.40	996,864,885.60	309,475,129.74	PROYECTO MULTIANUAL: Terminación de lozas de rendimiento. Colocación de parapeto. Instalación de postes de alumbrado. Terminación de estructuras de estaciones intermedias. Colocación de acabados de estaciones intermedias. Instalaciones de aguas pluviales. Mantenimiento de estructuras metálicas. Faltante de tramo 1. Instalaciones bajo viaducto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O21ML0024	Construcción de Puente vehicular Chamixto	100.00%	35,000,000.00	35,581,110.17	35,140,618.94	247,208.13	Proyecto multianual 2021-2022. Se realizó la construcción de pilas mediante la perforación, suministro/habilitado/armado de acero y colado de concreto para el posterior montaje de tabletas prefabricadas, se realizó corte de terreno, conformación de taludes en la zona de barranca y excavación en zona de túnel, excavación, tendido y colocación de tubería para drenaje pluvial del puente, se realiza también la colocación de malla electrosoldada y lanzado de concreto en la zona del túnel y se construye la superficie de rodamiento con concreto hidráulico o losa de fondo; para un avance físico del 61.00% y un acumulado global del 100.00%.
							Esta obra se ubica en la carretera federal México-Toluca, Alcaldía Cuajimalpa 14339 Ciudad de México, coordenadas (19°20'55.9" Norte, 99°18'28.1" Oeste) . Con la ejecución de estos trabajos se tendrán condiciones óptimas de servicio en las vialidades, resolviendo conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, que se traduce en ahorro de gasolinas y tiempo - hombre, disminuyendo con ello los niveles de contaminación. En tramite la facturación para el pago correspondiente.
O21ML0066	Construcción de dos Estaciones de Bomberos en las Alcaldías Milpa Alta e Iztacalco, en la CDMX.	0.00%	13,530,630.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado para readecuar correctamente el recurso de este proyecto, toda vez que derivado de analizar el proyecto se determinó que la nomenclatura y denominación utilizada no es la correcta, en virtud de que se trata de un proyecto que considera un ejercicio fiscal



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22ML0001	Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero	29.00%	0.00	145,000,000.00	112,149,108.52	32,847,971.30	<p>El Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero, contrato bianual, consideró para el ejercicio presupuestal 2022, las siguientes actividades: Levantamiento topográfico, Anteproyecto, Estudios previos al proyecto ejecutivo, Proyecto ejecutivo, Maquetas y render, Estudio de protección civil, Trazo y nivelación, Licencias y permisos, Limpieza y desyerbe, Demoliciones y retiro de los materiales producto de la actividad, Planta de emergencia, Equipo hidroneumático, Trabajos de reconexión, desvío y desazolve de agua potable, agua tratada y drenaje, Adecuación geométrica del acceso por la avenida 608, Adecuación geométrica para el pesaje de salida de los vehículos de transferencia, Rehabilitación de patios de recepción en plantas fase I, II y patio San Juan de Aragón, Demolición y desmantelamiento de planta Incineradora, Dossier de calidad, certificado y garantías de calidad de materiales. Además, se cuenta con los servicios de supervisión externa para la obra civil e instalaciones y equipamiento.</p> <p>Este proyecto es bianual, por lo que el % referido es con base a los dos años que dura la obra.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22ML0002	Construcción del Circuito de Transporte Sustentable Interno, (Cablebús Línea 3).	72.61%	0.00	935,000,000.00	678,940,188.18	256,059,811.82	Construcción del Circuito de Transporte Sustentable Cablebús Línea 3, incluyendo estudios, proyecto ejecutivo, obra civil, obra electromecánica, liberación de derecho de vía, obra inducida, certificaciones y la transferencia de tecnología, esta línea que estará compuesta por seis estaciones, con una longitud de 5.42 (KIL) kilómetros, con una capacidad aproximada de 3,000 pasajeros/hora/sentido y tiempo de recorrido aproximado de 23 minutos; iniciando en la nueva cuarta sección del bosque de Chapultepec y terminando en la estación del metro línea 7 "Constituyentes", con posibilidad de mover la Terminal a Metro Auditorio.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22ML0003	Construcción de la Universidad Rosario Castellanos plantel Santo Tomas	42.00%	0.00	65,000,000.00	54,870,933.73	10,129,066.27	<p>Proyecto multianual 2022-2023.</p> <p>Se iniciaron los trabajos de construcción de un plantel Universitario en la Alcaldía Miguel Hidalgo, plantel Santo Tomás, por la modalidad de proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado con el desarrollo de anteproyecto, estudios, trámites, proyecto ejecutivo, Arquitectónico, Estructurales, instalaciones hidráulicas, sanitarias, contra incendios, instalaciones especiales, voz y datos, albañilerías y acabados, herrerías, cancelerías, iluminación, se llevaron a cabo trabajos de demolición de edificaciones existentes, desmantelamiento de estructuras metálicas, trabajos de excavaciones, habilitado de acero para cimentación, colocación de cimbra, colado de concreto, fabricación de elementos para estructuras en taller; el proyecto esta programado para ejecutarlo hasta su terminación de forma bi-anual, alcanzando un avance del 42.0% en el ejercicio, mismo que corresponde al avance global del proyecto.</p> <p>Este inmueble se ubica en Avenida Manuel Carpio número 470, esquina Calle Plan de San Luis Colonia Santo Tomás, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11340, Ciudad de México.</p> <p>Con los trabajos realizados se coadyuvará con la formación de profesionistas competentes, aptos para la aplicación y generación de conocimientos que les proporcionen las habilidades para la solución de problemas, con pensamiento crítico, sentido ético, actitudes emprendedoras, de innovación y capacidad creativa, que incorporen los avances científicos y tecnológicos para el desarrollo de la Ciudad de México.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0159	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria	95.00%	50,000,000.00	68,385,492.91	59,025,722.38	9,359,770.53	Llevar a cabo el mantenimiento preventivo de la red vial primaria mediante los trabajos de bacheo puntual de carpeta asfáltica templada preparación de la superficie aplicación de riego de impregnación a base de emulsión asfáltica rr-2k a razón de 0.80 lt/m2, colocación de mezcla asfáltica templada suministrada por dgoiv, compactada a 95% de su densidad teórica máxima con placa vibratoria tipo wp 1550 aw. En las secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. El avance físico ejecutado es de 95% conforme a proyecto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0161	Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria	100.00%	344,596,391.00	428,509,413.62	363,262,081.18	65,247,332.44	Llevar a cabo el mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación y suministro y colocación de accesorios hidráulicos mediante los trabajos de fresado de pavimento de concreto asfáltico con maquina perfiladora de 7.5 cm de espesor promedio, construcción de carpeta de concreto asfáltico mezcla templada, suministrada por la dependencia, con agregado de 19 mm ¾ de diámetro y 7.5 cm de espesor elaborada en la planta de la CDMX, compactado a 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, renivelación de brocal de pozo de visita, renivelación de brocal existente de pozo de visita existente, renivelación de rejilla para descarga pluvial, renivelación de rejilla existente de aquellas secciones consideradas en el diagnóstico inicial realizado por la dirección general de obras de infraestructura vial en vialidades primarias de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. el avance físico real ejecutado es de 100% En tramite la facturación para el pago correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0163	Señalización vertical y horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de México	97.00%	30,000,000.00	38,150,171.38	28,338,628.83	9,811,542.55	<p>Mejorar el señalamiento preventivo, restrictivo e informativo como apoyo visual a los conductores y lograr una mejor interacción entre vehículos y peatones. Lo anterior ante la falta de señales preventivas, mismas que tienen por objeto prevenir a los conductores de la existencia de algún peligro en el camino y su naturaleza, se colocó señalamiento vertical con tablero de señal elevado de 366 x 152 cm con lámina galvanizada cal. 16 con fondo reflejante grado alta intensidad marca 3m, y colocación de señalamiento bajo con dos tableros de 300 x 60 cm con lámina galvanizada cal. 16 con fondo reflejante grado alta intensidad marca 3m. El restrictivo tiene por objeto indicar la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulen el tránsito y por último las informativas, que corresponden a señales con leyendas y/o símbolos con señalamiento horizontal se realizó trabajos de suministro y aplicación de pintura termoplástica raya sencilla de 10 cm, raya doble de 10 cm , raya de 40 cm, raya de 60 cm, pintado de flecha sencilla recta flecha sencilla curva izquierda o derecha, flecha doble logo moto, logo bicicleta, logo velocidad, pintado de juego de logo marca en pavimento, carril de circulación transporte público compartido bicicleta en sentido de la vía.</p> <p>El objeto es guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles y carreteras e informales sobre nombres y ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones en vialidades primarias de la Ciudad de México, así como el aeropuerto internacional Felipe Ángeles dentro de la Ciudad de México cabe mencionar que el avance físico ejecutado es de 97% con forme a proyecto.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0165	Rehabilitación y colocación de mobiliario urbano en vialidades primarias de la Ciudad de México	100.00%	10,000,000.00	34,754,164.85	20,856,750.68	13,897,414.17	Rehabilitación, colocación de mobiliario urbano, señalamiento vertical y horizontal, se realizó señalamiento horizontal como aplicación de pintura termoplástica raya sencilla de 10 cm, raya doble de 10 cm, raya de 40 cm, raya de 60 cm, pintado de flecha sencilla recta flecha sencilla curva izquierda o derecha, flecha doble logo moto, logo bicicleta, pintado de juego de logo marca en pavimento, la colocación de señalamiento vertical como señal preventiva baja color verde de 0.75mts fabricada con lámina galvanizada cal.16, señal restrictiva vertical baja símbolo prohibida (motocicleta)color rojo 0.75mts. señalamiento restrictivo prohibido estacionarse sr-22a de 0.75m de diámetro colocado en poste de señalamiento. así como la colocación de mobiliario tales como elemento de confinamiento para carril exclusivo confibici de 1.50 x 0.40 x 0.13 m color amarillo y verde, vialetón de 15cm x 50cm x 5cm, baliza flexible mdcp-dd-5, vialeta reflejante metálica de acero inoxidable para ralla logarítmica de carriles, en ciclovías y vialidades primarias en aquellas alcaldías contempladas en el diagnóstico inicial realizado por el gobierno de la Ciudad de México, a través de la dirección general de obras de infraestructura vial el avance físico ejecutado es de 100% con forme a proyecto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							<p>Rehabilitar y colocar mobiliario urbano en las vialidades primarias de la Ciudad de México, en aquéllas Alcaldías contempladas en el diagnóstico inicial realizado por el gobierno de la Ciudad de México, a través de la dirección general de obras de infraestructura vial, se realizan acciones de suministro y colocación de equipamiento y mobiliario urbano así como mantenimiento al espacio público, mejorando así, las condiciones de accesibilidad de las personas que transitan la red vial primaria de la Ciudad de México.</p> <p>En el periodo de enero a diciembre de 2022 se realizaron acciones en ribera de san cosme, tramo de circuito interior a av. de los insurgentes se instalaron 30 racks para bici estacionamiento, 50 bancas, 107 macetones y 57 árboles plumería, en aproximadamente en 1.13 kms., en av. balderas, tramo de av. juárez a av. hidalgo en aproximadamente 0.24 km (241.35m) se colocaron 55 macetones, 55 árboles plumería y 75 bancas de concreto (tipo muelita). y en plaza del empedradillo en aproximadamente 0.12 km (124.00m) se colocaron 20 bancas de concreto (tipo muelita). En tramite la facturación para el pago correspondiente.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0168	Atención de incidencias del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) en diversas vialidades primarias de la Ciudad de México	70.33%	10,000,000.00	11,783,765.14	4,470,361.87	7,313,403.27	Ejecutar a petición de parte las acciones que señale el sistema unificado de atención ciudadana mediante los trabajos de rehabilitación de guarniciones y banquetas ejecutando los trabajos de corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, demolición por medios manuales, excavación a mano, carga mecánica producto de demolición y excavación acarreo en camión, colocación de tepetate, colocación de malla de alambre electrosoldada malla-lac 66-1010 en firmes, concreto hidráulico en banqueta de 10 cm de espesor, guarnición de concreto hidráulico, resistencia normal, renivelación de coladera en banqueta con brocales de concreto o fierro fundido, tapa de registro de 48 x 63 cm y 58 x 78 cm, colocación de coladera pluvial para banqueta. dentro de las vialidades primarias de la Ciudad de México, en materia de competencia de la dirección general de obras de infraestructura vial, el avance físico ejecutado es de 70.33%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							Ejecutar a petición de parte las acciones que señale el sistema unificado de atención ciudadana (suac) dentro de las vialidades primarias de la Ciudad de México, en materia de competencia de la dirección general de obras de infraestructura vial se realizan trabajos de rehabilitación y mantenimiento de tapas de registros, banquetas (colocación de recinto / adocreto), guarniciones, rampas de acceso universal para personas con sillas de ruedas, con alguna limitación física o visual, colocación de bolardos y huellas táctiles, para mejorar las condiciones de seguridad, calidad y accesibilidad de las personas que transitan diariamente las vialidades primarias de la Ciudad de México, se rehabilitaron 535.77 m2 de área peatonal.
O22NR0171	Rehabilitación de vialidades del polígono de la Lagunilla como parte del rescate urbano del Centro Histórico.	94.75%	50,000,000.00	38,611,548.09	22,108,237.96	16,503,310.13	Mediante las acciones de mantenimiento al espacio público en el polígono lagunilla comprendido entre rep. de argentina/república de ecuador/eje central/eje 1 norte, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, se rehabilitan y reparan banquetas (colocación de recinto / adocreto), guarniciones y camellones, rampas de acceso universal para personas con sillas de ruedas, con alguna limitación física o visual, bacheo, balizamiento, sustitución de semáforos tanto peatonales como vehiculares, colocación de bolardos y huellas táctiles, rehabilitación de vialidades, renovación de señalamiento horizontal y vertical, colocación de mobiliario urbano y colocación de vegetación en áreas verdes. con estas acciones se mejoran las condiciones de seguridad, calidad y accesibilidad de las personas que transitan en el centro histórico de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							En polígono de la lagunilla, calle ignacio comonfort, tramo de eje 1 norte a república de honduras se realiza la intervención integral de obra inducida y rehabilitación de guarniciones y banquetas en aproximadamente 0.31 km (311.30m) y en la calle república de honduras, tramo de ignacio allende a república de argentina se realiza la intervención integral de obra inducida y rehabilitación de guarniciones y banquetas en aproximadamente 0.64 km (645.88m), el total de área rehabilitada en el polígono de la lagunilla es de 14,300.27 m2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0174	Rehabilitación integral de avenida paseo de la reforma como parte del rescate urbano del Centro Histórico	90.22%	50,000,000.00	39,824,079.19	26,834,333.40	12,989,745.79	<p>Rehabilitación de banquetas, guarniciones, en paseo de la reforma, de glorieta de violeta a eje 1 norte, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, así como generando mayor accesibilidad e inclusividad a los peatones, con ello se provee de mayor confort y seguridad al transitar por las principales vialidades de la Ciudad de México.</p> <p>Mediante las acciones de mantenimiento al espacio público en avenida paseo de la reforma, en su segunda etapa, se rehabilitan y reparan banquetas (colocación de recinto / adocreto), guarniciones y camellones, rampas de acceso universal para personas con sillas de ruedas, con alguna limitación física o visual, bacheo, balizamiento, sustitución de semáforos tanto peatonales como vehiculares, colocación de bolardos y huellas táctiles, rehabilitación de vialidades, renovación de señalamiento horizontal y vertical, colocación de mobiliario urbano y colocación de vegetación en áreas verdes. con estas acciones se mejoran las condiciones de seguridad, calidad y accesibilidad de las personas que transitan en el centro histórico de la Ciudad de México.</p> <p>En av. reforma, tramo de glorieta de violeta a eje 1 norte mosqueta, se realiza la intervención integral de guarniciones y banquetas en paramentos oriente, poniente y camellón central en aproximadamente 0.68 km (678.29m), el total de área rehabilitada en avenida reforma es de 8,902.77 m2.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0177	Mantenimiento preventivo a fuentes urbanas	90.00%	20,000,000.00	19,971,188.79	4,599,536.71	15,371,652.08	Mantenimiento preventivo y correctivo en fuentes urbanas mediante acciones de llenado y limpieza de platos, limpieza y mantenimiento de bombas, limpieza de cuartos de máquinas, retiro de hojarasca y limpieza de áreas verdes, estas acciones se realizan en 47 fuentes urbanas de la red vial primaria de la Ciudad de México.
O22NR0180	Reparaciones menores para el mejoramiento de los polígonos A y B del Centro Histórico	100.00%	20,000,000.00	15,564,428.78	8,359,563.77	7,204,865.01	Atención a las acciones que se derivan en las diversas mesas interinstitucionales entre la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial y la autoridad del centro histórico sobre las peticiones referentes a los trabajos de mapeo de carpeta asfáltica con un total de 2500 m2 a través de fresado con perfiladora- fresadora con volumen de 243.75 m3, barrido por medios mecánicos con barredora autopropulsada en caso de ser necesario mejoramiento del terreno con producto del fresado espesor variable, suministrado por la DGOIV, compactado por medios mecánicos al 95% de su densidad teórica máxima aplicación de mezcla asfáltica de 7.5cm de espesor suministrado por DGOIV. en las diversas vialidades o espacios públicos dentro de los polígonos a y b del centro histórico de la Ciudad de México (calle san idelfonso, centro histórico de la Ciudad de México, col. centro, alcaldía Cuauhtémoc, cp. 06000, Ciudad de México). cabe mencionar que el avance físico ejecutado es del 100 % con forme a proyecto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							<p>Atención a las acciones que se derivan en las diversas mesas interinstitucionales entre la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial y la autoridad del centro histórico sobre las peticiones referentes a daños y reparaciones menores en las diversas vialidades y espacios públicos dentro de los polígonos a y b del centro histórico de la Ciudad de México, mejorando así las condiciones de seguridad, calidad y accesibilidad de las personas que transitan diariamente centro histórico de la Ciudad de México, beneficiando a la ciudadanía (población local, flotante y visitantes) en un perímetro aproximadamente de 15,895 m. y se rehabilitaron 6,188.27 m2 de área peatonal.</p> <p>En tramite la facturación para el pago correspondiente.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0183	Obras de mejoramiento complementarias de infraestructura vial en las alcaldías de la Ciudad de México	100.00%	20,000,000.00	25,467,996.12	21,214,467.18	4,253,528.94	Rehabilitación, colocación de mobiliario urbano, señalamiento vertical y horizontal , se realizó señalamiento horizontal como aplicación de pintura termoplástica raya sencilla de 10 cm, raya doble de 10 cm , raya de 40 cm, raya de 60 cm, pintado de flecha sencilla recta flecha sencilla curva izquierda o derecha, flecha doble logo moto, logo bicicleta, pintado de juego de logo marca en pavimento, la colocación de señalamiento vertical como colocación de señal ceda el paso baja de 0.90m de la con lamina cal.16 galvanizada, colocación de señal preventiva baja de salida de 0.75m de lado con lamina cal.16, colocación de señal indicadora de curva peligrosa baja de 0.76 x 0.90m con lamina cal.16, colocación de señal de indicador de bifurcación de 0.90 x 0.40m con lamina cal.16,colocación de señal restrictiva vertical tipo sr21c,, indicador de bifurcación de 0.75m de diámetro, fabricada con lámina galvanizada cal.16, colocación de señal informativa de identificación de la vía viaducto miguel alemán baja de 0.90 x 1.35m con lamina cal.16, colocación de señal preventiva baja de 0.75m de lado, colocación de tablero adicional para señal baja de 0.90m x 0.30m de lado con lamina cal.16 colocación de señal múltiple elevada de 9.00 x 2.40m con lamina cal.16.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							En mobiliario urbano se aplico pintura esmalte alquidico color verde tepeque en parapeto metálico, retiro de itos plásticos de altura 1.05m, instalación de vialeta reflejante de abs stimsonite, instalación de botón reflejante de aluminio de 10 cm colocación de vialeton color amarillo, instalación de ménsula de 10cm blanco reflejante para muro lateral, colocación de valla antideslumbrante, colocación de defensa metálica, así como la reparación de guarnición de concreto de 0.20m de alto y .015m de corona, reparación de corona de murete de concreto, 0.20 x 0.25m, construcción de guarnición de concreto de sección trapezoidal de 15 x 20 x 50cm de alto y rehabilitación de malla ciclónica de hasta 1.20m de altura echa con postes de 2", en ciclovías y vialidades primarias de la Ciudad de México, el avance físico ejecutado es de 100% con forme a proyecto. En tramite la facturación para el pago correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0186	Construcción de la Tercera Etapa Gran Canal	98.00%	38,000,000.00	41,405,244.26	39,131,309.93	2,273,934.33	<p>Se realizan los trabajos necesarios para garantizar la operación y buen funcionamiento para el "Mantenimiento integral del Parque Ecológico Cuicuilco Tercera Etapa" mejorando las condiciones actuales del terreno, así mismo proveer la infraestructura existente, además de realizar adecuaciones de andadores, áreas verdes, infraestructura eléctrica, rehabilitación de áreas comunes, alumbrado público y zona de juegos. Recuperar el Parque Cuicuilco como proyecto detonador para la regeneración social, económica y ambiental de la zona.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crear un pulmón verde que brinde servicios ambientales y permita el saneamiento de lo que anteriormente fue un tiradero de basura a cielo abierto. • Dotar de un espacio con infraestructura de calidad que ofrezca a los habitantes del oriente de la Ciudad de México opciones de entretenimiento, deporte, cultura y educación. Proyecto ubicado en la Alcaldía Iztapalapa



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0189	Mantenimiento Integral del Parque Ecológico Cuicuilco Tercera Etapa	98.00%	70,000,000.00	33,673,003.47	1,138,790.78	32,534,212.69	<p>Se realizan los trabajos necesarios para garantizar la operación y buen funcionamiento para el "Mantenimiento integral del Parque Ecológico Cuicuilco Tercera Etapa" mejorando las condiciones actuales del terreno, así mismo proveer la infraestructura existente, además de realizar adecuaciones de andadores, áreas verdes, infraestructura eléctrica, rehabilitación de áreas comunes, alumbrado público y zona de juegos. Recuperar el Parque Cuicuilco como proyecto detonador para la regeneración social, económica y ambiental de la zona.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crear un pulmón verde que brinde servicios ambientales y permita el saneamiento de lo que anteriormente fue un tiradero de basura a cielo abierto. • Dotar de un espacio con infraestructura de calidad que ofrezca a los habitantes del oriente de la Ciudad de México opciones de entretenimiento, deporte, cultura y educación. Proyecto ubicado en la Alcaldía Iztapalapa



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0191	Mantenimiento Integral del Parque Ciprés (Colonia del Gas)	98.00%	52,000,000.00	26,812,302.75	18,880,662.40	7,931,640.35	<p>Recuperación de planta de transferencia para espacio público así mismo provechar la infraestructura existente, para las adecuaciones de Alumbrado, áreas verdes, trotapista, área de adultos mayores, construcción de multicanchas, modulos sanitarios, rehabilitación de espacios para talleres y áreas recreativas.</p> <p>este nuevo parque ubicado en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, beneficiará a 7 mil 154 habitantes de la zona, pues ofrecerá una amplia oferta de entretenimiento como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Skatepark Cancha de fútbol Trotapista Área de mascotas Jardineras Mobiliario urbano <p>Proyecto ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0193	Obra pública para la sustitución de luminarios de Aditivos Metálicos Cerámicos a Luminarios con tecnología LED, en diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México	100.00%	50,000,000.00	49,984,325.30	49,983,827.87	497.43	Se sustituyeron a tecnología led 3,574 luminarias viales y 2.193 peatonales en: anillo periférico poniente av. san jerónimo a av. canal de chalco av. paseo de la reforma anillo periférico a eje 2 poniente calz. mariano escobedo av. paseo de la reforma a av. marina nacional av. cuitláhuac calz. méxico tacuba a camarones av. del imán av. insurgentes sur a av. antonio delfin madrigal anillo periférico oriente límite del estado de méxico a av. canal de chalco calzada mahatma gandhi av. paseo de la reforma a av. paseo de la reforma av. juárez av. paseo de la reforma a eje central . eje 2 poniente circuito interior a eje 1 sur eje 3 poniente circuito interior a eje 1 sur eje 2 oriente viaducto río piedad a anilloperiférico fray servando teresa de mier anillo de circunvalación a eje central eje 1 poniente circuito río consulado a viaducto miguel alemán



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0195	Sustitución de 15 superpostes de hasta 30 metros de altura, que han llegado al término de su vida útil, incluye la instalación de 6 luminarios con tecnología tipo led de hasta 500W	100.00%	30,000,000.00	29,780,530.11	29,586,120.99	194,409.12	Se instalarón 16 superpostes en vialidades de la red vial primaria de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Xochimilco, en la Ciudad de México. 1.- SP009038.- División Del Norte. Anillo Periférico (Boulevard Adolfo Ruíz Cortínes) Y Rincón Del Río, Colonia San Bartolo El Chico, Alcaldía Xochimilco. 2.- SP009039.- División Del Norte. Anillo Periférico (Boulevard Adolfo Ruíz Cortínes) Y Rincón Del Río, Colonia San Bartolo El Chico, Alcaldía Xochimilco. 3.- SP009040.- División Del Norte. Anillo Periférico (Boulevard Adolfo Ruíz Cortínes) Y Rincón Del Río, Colonia San Bartolo El Chico, Alcaldía Xochimilco. 4.- SP009009.- Eje 8 Sur (Calzada Ermita Iztapalapa). Anillo Periférico Oriente E Ing. José J. Reynoso, Colonia Constitución De 1917, Alcaldía Iztapalapa. 5.- SP009010.- Eje 8 Sur (Calzada Ermita Iztapalapa). Anillo Periférico Oriente Y Prof. Jesús Romero Flores, Colonia Constitución De 1917, Alcaldía Iztapalapa. 6.- SP009011.- Anillo Periférico (Canal De Garay). Calzada Ermita Iztapalapa Y Av. Rosa De Oro, Colonia Los Ángeles Apanoaya, Alcaldía Iztapalapa. 7.- SP009060.- Circuito Interior (Mtro. José Vasconcelos). Avenida Chapultepec Y Juventud Heróica, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc. 8.- SP009061.- Circuito Interior (Mtro. José Vasconcelos).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							<p>Avenida Chapultepec Y Agustín Melgar, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc. 9.- SP009051.- Mariano Escobedo, Calle Isaac Newton Y Mariano Escobedo, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo. 10.- SP008947.- Avenida De Los Insurgentes Norte. Circuito Interior (Parque Bicentenario), Colonia Santa María Insurgentes, Alcaldía Cuauhtémoc. 11.- SP008950.- Circuito Interior (Paseo De Las Jacarandas). Eje 1 Poniente (Calzada Vallejo Y Calle Ceiba, Colonia Santa María Insurgentes, Alcaldía Cuauhtémoc. 12.- SP008952.- Eje 1 Poniente (Avenida Guerrero). Avenida Delos Insurgentes Norte Y Calle Pirul, Colonia Santa María Insurgentes, Alcaldía Cuauhtémoc. 13.- SP008939.- Avenida De Los Insurgentes Norte. Avenida Ticomán Y Calle Sierravista, Colonia Lindavista, Alcaldía Gustavo A. Madero. 14.- SP008940.- Avenida De Los Insurgentes Norte. Avenida Ticomán Y Calle Chulavista, Colonia Tepeyac Insurgentes, Alcaldía Gustavo A. Madero. 15.- SP008941.- Avenida De Los Insurgentes Norte. Avenida Instituto Politécnico Nacional Y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Tlacamaca, Alcaldía Gustavo A. Madero. 16.- SP009050.- Avenida Ejercito Nacional Mexicano Y Eje 3 Poniente Mariano Escobedo, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo. Mariano Escobedo Y Calle Lago Como Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo.</p> <p>En tramite la facturación para el pago correspondiente.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0197	Suministro e instalación de luminarios peatonales adicionales, así como de postes y luminarios peatonales en Diversas Vialidades de la red vial en la Ciudad de México.	100.00%	110,000,000.00	108,667,976.95	79,905,909.85	28,762,067.10	Se adicionaron 3,574 luminarias viales, 4,692 peatonales y 246 punta de poste. Además de que se colocaron 112 postes y 510 reflectores en el trolebús elevado, en CALZADA ERMITA IZTAPALAPA METRO CONSTITUCIÓN A SANTA MARTHA. En trámite la facturación para el pago correspondiente.
O22NR0199	Rehabilitación de Sederos Seguros 2022.	98.00%	250,000,000.00	250,798,640.88	193,840,118.72	54,492,385.82	Trabajos necesarios para garantizar la operación y buen funcionamiento en los Senderos Seguros mejorando las condiciones peatonales, cruces, áreas verdes, infraestructura eléctrica, equipamiento urbano en diferentes tramos ubicados en las 16 Alcaldías dentro de la Ciudad de México, que las actividades de obra, desde preliminares, instalaciones y acabados, se ejecuten con los procedimientos constructivos conforme a la norma aplicable vigente. Donde se construyan Senderos (trotapista, ciclopista y andadores con adocretos reciclados), sistema de Iluminación, tótem de seguridad, cruces seguros, señalización vertical y horizontal así como áreas verdes.
O22NR0201	Interconexión de Museos (Puente Los Polvorines)	0.00%	275,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado para readecuar los recursos de este proyecto, toda vez que la Dirección General de Obras para el Transporte determinó que no se ejecutará con base en el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/COORD/000681/22, de fecha 26 de enero de 2022, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, para el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0202	Interconexión de Museos (La Cañada)	0.00%	454,400,000.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado para readecuar los recursos de este proyecto, toda vez que la Dirección General de Obras para el Transporte determinó que no se ejecutará con base en el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/CCOORD/000681/22, de fecha 26 de enero de 2022, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, para el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec.
O22NR0203	Av. Constituyentes (Reconfiguración de la Avenida)	0.00%	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado para readecuar los recursos de este proyecto, toda vez que la Dirección General de Obras para el Transporte determinó que no se ejecutará con base en el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos número SC/OSEC/CCOORD/000681/22, de fecha 26 de enero de 2022, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, para el Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0204	Rehabilitación del Parque Polvorines	0.00%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado. Lo anterior, con base en el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos SC/OSEC/CCOORD/000681/22, celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, para para la integración del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", también denominado, Plan Maestro del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 06 de agosto de 2021.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0205	Interconexión de Museos. Construcción de Interconexión al interior del Bosque de Chapultepec.	67.48%	357,800,000.00	79,281,537.22	50,110,017.16	28,961,093.35	<p>Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec construcción de la interconexión de museos, "rehabilitación de la infraestructura de interconexión calzada chivatito, acera poniente y fernando alacastre-los pinos: Se habilitan y rehabilitan vialidades (acera peatonal, reencarpetamiento del arroyo vehicular, señalética y cruces seguros), construcción de retorno vehicular, reubicación de escultura y creación de plazoleta, desmantelamiento de puente peatonal, renovación de alumbrado público, creación de plazas, escalinatas y rampas al interior de los pinos, plantación de vegetación en camellones, banquetas y al interior de los pinos y la instalación de mobiliario urbano.</p> <p>Construcción del complejo cultural bosque de chapultepec construcción de la interconexión de museos, "interconexión peatonal de los compositores y calzada de los truenos, panteón dolores": Rehabilitación de circuito (banquetas, señalética y áreas verdes), construcción de andadores interiores y plazoletas, rehabilitación de estacionamiento, rehabilitación de banquetas en av. compositores y av. trueno.</p>



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							<p>Construcción del complejo cultural bosque de chapultepec construcción de la interconexión de museos, "rehabilitación andador bellavista y calle galeana": Se rehabilitarán los andadores de bellavista, construcción de plazoletas y andadores en bellavista, rehabilitación del estacionamiento, rehabilitación del atrio de la iglesia nuestra señora de la asunción</p> <p>Construcción del complejo cultural bosque de chapultepec construcción de la interconexión de museos, "rehabilitación de la infraestructura plaza museo de antropología": El proyecto ejecutivo consta de la rehabilitación de plaza museo de antropología modulo de comercio, conformación de áreas verdes y saneamiento forestal, instalación eléctrica e iluminación. en la ejecución de obra de hará la intervención y rehabilitación de plaza museo de antropología intervención de módulos de comercio.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0206	Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios. Construcción de la Bodega Nacional.	31.47%	300,000,000.00	489,094,197.00	102,299,107.42	386,756,856.10	<p>Proyecto en proceso. Continúa la suspensión total temporal de la obra hasta nuevo aviso. Se continúan los trabajos de caracterización ambiental contratados por la SOBSE que determinarán las medidas ambientales a seguir. No se permite el retiro del producto de las demoliciones hasta tener los resultados de los contaminantes que se encuentran en el área.Rehabilitación de los edificios J, K, L, M y N. Demolición de Concreto. Desmantelamiento de Instalaciones Exitentes. Construcción de la planta de Tratamiento; para un avance físico acumulado del 31.47%.</p> <p>Este inmueble se ubica en la Cuarta Sección de Chapultepec al interior del Campo Militar No. 1F, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón.</p> <p>Con los trabajos ejecutados se contará con una Bodega Nacional para almacenar el acervo artístico para las exposiciones que se realicen. Además de recuperar las naves de la Antigua Fábrica de Cartuchos existentes en la nueva Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec para la habilitación de una nueva Bodega Nacional de Arte. El complejo funcionará como un espacio expositivo y de conservación, que otorgará condiciones óptimas de seguridad, iluminación y climatización para garantizar la conservación de los acervos, salas de reserva y equipamientos técnicos para la conservación, servicio y estudio de la colecciones públicas y de los museos históricos del país.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0207	Panteón Dolores. Rehabilitación y equipamiento del Panteón.	50.06%	100,800,000.00	147,640,000.00	62,371,642.06	83,708,079.50	Se celebró la contratación para la construcción del Edificio Administrativo del Panteón Civil de Dolores con la demolición del edificio existente, construcción de la cimentación y estructura a base de concreto reforzado, losas de entripiso de concreto armado, canalizaciones para instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, albañilería y acabados, suministro e instalación de muebles sanitarios, accesorios, aplicación de pintura y acabados en muros, columnas, plafones, trabajos de obras exteriores; se contrataron los trabajos de reconfiguración del Crematorio desde la cimentación, construcción de estructura a base de concreto reforzado, fabricación y montaje de elementos metálicos estructurales, conformación de terraplenes, aplicación de acabados, trabajos de albañilería, tendido de canalizaciones para instalaciones, restauración de chimenea existente, instalaciones especiales, impermeabilizaciones, suministro y compactación de rellenos para alcanzar niveles de proyecto, la inversión se aplicará hasta la terminación de los proyectos hasta su puesta en servicio; se contrataron servicios de supervisión externa así como la participación de DRO para resolver deficiencias de los proyectos y la validación de la seguridad de las edificaciones y el cumplimiento normativo de los procesos de ejecución y calidad de los materiales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							Se llevarán a cabo trabajos de terminación mediante la celebración de convenios modificatorios en tiempo y monto del edificio Administrativo con acabados, instalaciones, luminarias, suministro e instalación de equipos, instalaciones especiales, red contra incendios, elevador, trabajos de terminación de la reconfiguración del crematorio con aplicación de acabados, instalaciones, suministro e instalación de equipos, instalaciones especiales, red contra incendios, conforme a la vigencia del Convenio Específico en materia de Reasignación de Recursos. Avance físico acumulado del 50.06%.
O22NR0208	Construcción del Pabellón Contemporáneo Mexicano (PCM)	0.00%	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado en virtud de que la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para la coordinación ejecución y destino de los recursos que se otorgaron a través del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos de fecha 26 de enero de 2022, celebrado por los representantes del Ejecutivo Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, para llevar a cabo la integración del proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", determino la cancelación de dichos trabajos, por lo tanto, los recursos se reorientarán a otros trabajos prioritarios del mismo "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec".



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0209	Construcción del Jardín Escénico Pabellón Acústico	0.00%	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado en virtud de que la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para la coordinación ejecución y destino de los recursos que se otorgaron a través del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos de fecha 26 de enero de 2022, celebrado por los representantes del Ejecutivo Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, para llevar a cabo la integración del proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", determino la cancelación de dichos trabajos, por lo tanto, los recursos se reorientarán a otros trabajos prioritarios del mismo "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec".
O22NR0210	Trabajos Complementarios para la Puesta en Operación de la Universidad de la Salud	80.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	3,965,500.64	5,892,230.63	Estos trabajos dieron inicio a partir del tercer trimestre del Ejercicio 2022, consistiendo principalmente en las preparaciones e instalaciones eléctricas necesarias para alojar un equipo generador de electricidad emergente en las instalaciones de la Universidad de la Salud, el cual estará diseñado a fin de evitar riesgos de un corte de luz, fungiendo como equipo de seguridad en esta inmueble; así mismo, se instalaron equipos contra incendio en este plantel, llevándose a cabo actividades de obra como demoliciones, albañilerías, acabados, herrería e instalaciones; para un avance físico del 80.0%. Este inmueble se encuentra ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta Fé, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México y con su entrega se beneficia aproximadamente a 13, 391 jóvenes de entre 19 a 24 años habitantes de la Alcaldía Milpa Alta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0211	Construcción de la Universidad Rosario Castellanos Plantel Milpa Alta (Universidad Lenguas Indígenas).	0.00%	20,000,000.00	12,310,454.41	0.00	0.00	El proyecto de la "Universidad Rosario Castellanos Plantel Milpa Alta" se vió suspendido por un juicio de amparo promovido por los habitantes de la Alcaldía Milpa Alta, debido al reclamo social porque en el emplazamiento de este inmueble se lleva cabo un edificio de salud pública, motivo por el cual la Dirección General de Construcción de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la construcción de este plantel hasta en tanto se resuelva en definitiva la incidencia.
O22NR0212	Construcción de la Escuela de Box Tepito, Acabados e Instalaciones.	98.00%	30,000,000.00	29,147,983.11	28,486,935.08	661,048.03	El concurso para adjudicar estos trabajos al inicio del Ejercicio 2022 fue declarado desierto, por lo que los trabajos fueron adjudicados e iniciaron en el tercer Trimestre del año. Las actividades realizadas al periodo fueron: instalaciones eléctricas consistentes en ramaleo en ducto y cableados, aplicación de pintura en muros, colocación de luminarias; para un avance físico del 98.0%. Estos trabajos beneficiarán a cerca de 650 mil jóvenes (hombres y mujeres) de entre 15 y 19 años que habitan la Ciudad de México. Se ubica en calle Jesús Carranza Número 33, colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0213	Reforzamiento del Estacionamiento Subterráneo Pantitlán	100.00%	17,500,000.00	17,368,897.86	16,918,565.73	324.10	<p>Se colocaron andamios estructurales para las tabletas, escarificación de trabes portantes y de rigidez hasta encontrar material sano y limpieza de acero de refuerzo existente. Posteriormente, se realizó el cimbrado de trabes para colado mediante inyección de grout; para un avance físico real acumulado del 100.0%.</p> <p>Este inmueble se ubica dentro del CETRAM Pantitlán, en la colonia Ampliación Adolfo López Mateos, C.P. 15690, en la Ciudad de México.</p> <p>Con los trabajos ejecutados se reforzará la estructura que conforma el estacionamiento, se incrementará su vida útil y no se afectará el servicio de transporte a los usuarios que llegan y salen a sus diferentes destinos.</p>
O22NR0214	Construcción del Basamento Glorieta de Colón	14.00%	15,000,000.00	13,335,052.19	1,629,622.87	11,705,429.32	<p>Trazo y nivelación de plaza con equipo de topografía, retiro y colocación de tapial de madera, suministro y construcción de escalón con diseño circular, suministro y construcción de rellon de tepetate para arranque de losas, suministro y construcción de pedestal, suministro e instalación de sistema de iluminación, barrido, manual, retiro de andamios, para un avance físico del 14.0%. Cabe aclarar que la obra se encuentra bloqueada por grupos sociales que manifiestan inconformidad sobre la desaparición de familiares, por lo tanto, se procederá a realizar la terminación anticipada del contrato de obra, por lo que los trabajos quedarán inconclusos.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							Este inmueble se ubica en la Av. Paseo de la Reforma al cruce con Ignacio Ramirez, Calle de Versailles. Colonias Tabacalera y Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 0600. Una vez que sean concluidos los trabajos se cuadyuvará en preservar una obra de arte que sea histórica, para brindar una cultura prospera y dejar un legado de conocimiento a las generaciones futuras que habitan y visitan la Ciudad de México.
O22NR0215	Mantenimiento a Puentes Vehiculares	98.00%	80,000,000.00	103,498,819.62	91,685,387.01	11,794,610.23	Liberación de flora parásito, demolición, resanes, sustitución de juntas matrix. Revisión estructural del comportamiento de la estructura de los puentes por un DRO y por un corresponsable en Seguridad Estructural Sustitución de juntas dañadas con emulsión, colocación y nivelación de juntas tipo "Matrix y tipo Tranflex" Limpieza y retiro de lodos en el interior de la estructura del puente, susutitución de banquetas, retiro y susutitución de parapetos de concreto y metálico dañado, pintura de parapeto metálico, balizamiento y colocación de señalamiento horizontal y vertical Puente Nonoalco: Reforzamiento de estructua metaliza,Resforzamiento de estructura del puente a base de placas de acero soldado a lo existente Puente La Concordia: crecimiento de mensulas, cambios de Neopreno y correccion de juntas de calzada. Carlos Hank: Revisión físico ocular, análisis y revisión estructural, cambio de neoprenos, suministro y colocación de juego de placas de acero como elementos de refuerzo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							<p>Levantamiento de los puentes existentes en CDMX. Indicando los daños estructurales bajo medio y alto. Reparación de la estructura metálica y refuerzo a basé de placas de acero A50, Incremento de diafragmas y viga central para asegurar la losa de rodamiento</p> <p>Cambio de juntas de calzada por daño ocasionado. Repración a base de placas para evitar el agrietamiento en las almas de las vigas metálicas principales</p> <p>Retiro de vegetación masiva</p> <p>Reparación de parapeto de concreto</p> <p>Reparación de parapeto metálico retiro y sustitución; para un avance físico real acumulado del 98.0%.</p> <p>Los puentes vehiculares se ubican sobre diversas vialidades principales de la Ciudad de México.</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos se contribuye a mantener vialidades óptimas, cómodas, eficientes, seguras y de servicios en la red vial de la Ciudad de México, lo que representa a loa población en general un ahorro de combustible, disminución de las horas de traslado y disminución en la emisión de contaminantes.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0216	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Especifica en la Ciudad de México	100.00%	60,000,000.00	65,986,960.00	62,593,032.06	3,086,691.91	<p>Se concluyen los trabajos de mantenimiento a escuelas: Escuela Secundaria José Clemente Orozco, terminación de los trabajos de aplicación de pintura de esmalte y vinilica en estructura de concreto y estructuras metálicas, la reposición de firmes de concreto dañados en plaza y andadores exteriores, Escuela Primaria María Luisa Ross, Escuela Primaria Defensores de la Republica, Escuela Primaria "Rafaela Suarez", Escuela Primaria "Manuel Lopez Cotilla" se terminaron los trabajos de aplicación de pintura vinilica en estructuras, muros, plafones, herrería, firmes de concreto, suministro y colocación de luminarias; así mismo, quedaron concluidos los Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria Diurna No. 230 "Jesús Mastache Roman, trabajos de Rehabilitación de red de drenaje exterior, se restituyeron firmes de concreto dañados y la reposición de sistema de losa-acero dañada por interperismo en azoteas y entrepisos, Escuelas: Primaria I. S. S. T. E. se concluyeron los trabajos de Impermeabilización de azoteas con membrana prefabricada, se realizan trabajos de aplicación de pintura de esmalte en estructura metálica y vinilica en muros, Primaria Lucrecia Toris, los trabajos de rehabilitación de sistema de losa de entrepiso de andador (dañada), se instaló cisterna prefabricada adecuando el espacio y se puso en servicio, Primaria Roberto Lara y Pérez, se concluyeron los Trabajos de aplicación de pintura vinilica en muros, estructura y plafones de edificios, se concluyó la aplicación de pintura en muros, estructura y plafones de edificios de la escuela Primaria María Luisa Ross.</p> <p>Se llevó a cabo la obra de construcción de Cimentación y Barda Perimetral de tabique rojo recocido e instalación de malla ciclonica, en la escuela Primaria "Secretaría del</p>



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							Trabajo y Previsión Social" en la Alcaldía Cuauhtémoc, trabajos concluidos en su totalidad al 100.00%.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							<p>Se llevaron a cabo los servicios de verificación a cargo de Director Responsable de Obra de las condiciones estructurales y de instalaciones; elaboración de dictámenes, conclusiones y recomendaciones finales para la operatividad de las cocinas instaladas en distintos planteles educativos en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, servicios concluidos en su totalidad al 100.00%.</p> <p>Se llevaron a cabo los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de cocinas en funcionamiento 2022 en escuelas de Educación Básica (Plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente) dentro de la demarcación de las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, TLáhuac y Venustiano Carranza, trabajos concluidos en su totalidad al 100.00%.</p> <p>Se llevó a cabo el Mantenimiento y Rehabilitación de cocinas en funcionamiento 2022 en escuelas de Educación Básica (Plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente) dentro de la demarcación de las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpán, Xochimilco, trabajos concluidos en su totalidad al 100.00%.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							<p>Se realizaron trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico, en la Ciudad de México, siendo estos: Escuela Secundaria Diurna No. 132 "Japón"; Escuela Secundaria No. 98 "Federico Froebel" y Escuela Primaria "Carlos García", trabajos que se encuentran concluidos en su totalidad al 100</p> <p>El avance General del Proyecto, es del 100.00%</p> <p>De los 81 planteles de educación básica programados para el mantenimiento del sistema de control de pilotes de cimentación en 9 Alcaldías de la Ciudad de México con trabajos de cambio de cubos de madera, limpieza y aplicación de pintura en puente metálico, limpieza y lubricación de niveladores, cabeceo de pilotes, se esta en proceso de entrega de los atrabajos a las autoridades de los planteles.</p> <p>El avance General del Proyecto, es del 100.0%.</p> <p>Con este proyecto se obtendran beneficios para la población estudiantil de nivel básico que podrán disponer de infraestructura segura, funcional y digna de los planteles intervenidos. En tramite la facturación para el pago correspondiente.</p>
O22NR0217	Construcción de la Escuela Preparatoria IEMS Azcapotzalco 2	0.00%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	<p>Proyecto cancelado debido a que no se contaba con el área de terreno disponible para la ejecución de los trabajos; por lo que este proyecto fue cancelado y los recursos fueron readecuados a otras prioridades de la Ciudad de México.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0218	Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	99.83%	16,000,000.00	30,586,431.35	27,985,245.79	2,601,185.56	<p>En el ejercicio 2022 se programó atender 65 puentes peatonales, de los cuales 63 están concluidos, uno fue desmantelado, dos en proceso de ejecución; las actividades realizadas son: cambio de escalones, reparación de barandales, demolición y construcción de pasarela, limpieza y preparación para pintura en estructura metálica, retiro de malla dañada y colocación de malla ciclónica nueva, elaboración de dictamen para retiro de un puente peatonal, elaboración del dictamen estructural para la rehabilitación de columna de acero de un puente peatonal, colocación de puntal y placas de acero como refuerzo provisional en columna, desmantelamiento de barandal de acero en escaleras y pasarela, rehabilitación de escaleras, colocación de bolardos; para un avance físico real acumulado del 99.83%.</p> <p>Los puentes peatonales atendidos se encuentran ubicados en las Alcaldías: Álvaro Obregón (8), Azcapotzalco (8), Benito Juárez (2), Coyoacán (4), Cuajimalpa de Morelos (4), Cuauhtémoc (5), Gustavo A. Madero (5), Iztacalco (3), Iztapalapa (11), Miguel Hidalgo (5), Tlalpan (5) y Venustiano Carranza (3).</p> <p>Estos trabajos permitirán que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles. Mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos -mujeres, niños, indígenas y discapacitados.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0219	Construcción y Adecuación de Puentes Peatonales y Rampas de Accesibilidad en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.	92.17%	14,000,000.00	8,852,185.08	6,844,421.79	2,007,763.29	<p>En el ejercicio 2022 se programó atender 4 puentes peatonales, los cuales ya están contratados; las actividades realizadas son:</p> <p>Rehabilitación de la columna principal y escaleras lado Sur del Puente Peatonal, ubicado en Calz. Ignacio Zaragoza entre las calles México y Coronado. Se realizó el estudio y pruebas de laboratorio a la estructura y sub estructura del puente peatonal, elaboración de dictamen de seguridad estructural, retiro y demolición de dos escaleras, estudios de exploración y sondeo en cimentación, estudios geotécnicos, etc. Con base al Dictamen de Seguridad Estructural, en el cual el DRO expone que no es factible la rehabilitación de la columna, se procede a la elaboración del dictamen de la terminación anticipada del contrato por fuerza mayor.</p> <p>Construcción de un claro, dos rampas de movilidad universal, una escalera y reforzamiento de elementos, del Puente Peatonal, ubicado en Viaducto Rio de la Piedad en Circuito Atletas y Genaro García.</p>



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							<p>Trazo y nivelación, estudios de exploración y sondeo, extracción y prueba de corazones en columnas existentes, excavación, plantilla y armado y colado de zapatas y dados de la cimentación para la rampa y escalera lado sur, para un avance físico del 70.42%.</p> <p>Adecuación a 2 Puentes Peatonales, ubicados sobre la Av. Montevideo en los cruces de Av. Instituto Politécnico Nacional y Av. Insurgentes Norte.</p> <p>Adecuación de escalinatas, cambiando escalones, alfardas y barandales, trabajos de pintura en general y de trabajos de albañilería en general. En estos Puentes se concluyeron los trabajos.</p> <p>Por lo anterior, se tiene un avance físico acumulado del 92.17%.</p> <p>Estos trabajos permitirán que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles. Mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos -mujeres, niños, indígenas y discapacitados.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0220	Proyecto Integral para los Trabajos de Mejoramiento del Suelo para Mitigar el Hundimiento Diferencial y Dictamen Estructural del Hospital General de Tláhuac.	100.00%	27,500,000.00	22,193,014.51	22,193,014.51	0.00	<p>Se realizó gestión, trámite y seguimiento de la norma documental, diagnóstico y caracterización del área donde se ubica el Hospital General de Tláhuac y diseño del procedimiento para las condiciones específicas del sitio, perforación de pozos e hincado de tubería de PVC en zona "B", inyección de mezcla en zona "E", actividades paramédico y actividades de segurista; entrega del dictamen del estado final avalado por el D.R.O., entrega del informe técnico final, se comienza el cierre administrativo y el proceso de entrega recepción para un avance físico real acumulado del 100.0%.</p> <p>Este inmueble se ubica en Av. la Turba 655, Col. Villa Centroamericana I, Alcaldía Tláhuac, C.P. 13250, en la Ciudad de México.</p> <p>Con la ejecución de los trabajos se permitirá garantizar el pleno funcionamiento y seguridad estructural del inmueble, para que los habitantes de las colonias aledañas tengan accesibilidad a los servicios de salud que en dicho hospital se proporcionan.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0221	Construcción de Cancha Multidisciplinaria, Ubicada en Av. 16 de Septiembre s/n, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	98.00%	16,000,000.00	7,011,499.10	6,063,952.45	295,961.14	Elaboración de planos de anteproyecto arquitectónico y topográficos, desmantelamiento y retiro de aparatos ejercitadores, levantamiento topográfico de la cancha, demoliciones de aplanado en muro de colindancia y cadenas, retiro de pintura en columnas de tabique aparente, colocación del tapial de lámina, excavación, construcción de cimentación, carga a camión con maquinaria del material producto de la excavación y retiro a disposición final, desplante de muros, colado de cadenas y castillos, colado y pulido de piso de concreto en cancha, aplanados en muros de cancha y muro colindante, colocación de reja perimetral tipo europea, fabricación de porterías, construcción de módulo de baños, construcción de contrafuertes, mejoramiento de terreno con concreto permeable, colado de banquetas exteriores, aplanados exteriores en barda colindante, fabricación de registros pluviales y bases para ejercitadores, fabricación de bancas y celosías; suministro, fabricación y montaje de columnas y trabes metálicas, colocación de lámina para arco techo; para un avance físico acumulado del 98.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							<p>Este inmueble se ubicada en Av. 16 de septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.</p> <p>Con la ejecución de los trabajos se fortalecerá el desarrollo del ejercicio pleno de los derechos culturales de la población de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, mediante la construcción de espacios culturales para brindar espacios acordes a las necesidades y requerimientos de la población en general sin distinción de raza, sexo, condición social, académica, religión, limitación y/o características físicas.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0222	Adecuación de Espacio para Reuniones Vecinales, Ubicada en Av. 16 de Septiembre s/n, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	100.00%	1,000,000.00	651,753.11	557,949.07	93,804.04	Demolición de recubrimientos en muros y pisos, acarrees de material fuera de la obra, aplanado de muros, colocación de impermeabilizante en azotea, colocación de loseta en pisos, colocación de yeso en plafones, aplicación de pintura en muros Interiores y exteriores) y plafones, instalación eléctrica, colocación de protecciones en herrería, para un avance físico del 100.0%. Este inmueble se ubicada en Av. 16 de septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México. Con la ejecución de los trabajos se fortalecerá el desarrollo del ejercicio pleno de los derechos culturales de la población de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, mediante la construcción de espacios culturales para brindar espacios acordes a las necesidades y requerimientos de la población en general sin distinción de raza, sexo, condición social, académica, religión, limitación y/o características físicas. En tramite la facturación para el pago correpondiente.
O22NR0223	Mantenimiento a Infraestructura Escolar "Jardín de Niños Líbano", Ubicado en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	100.00%	1,000,000.00	937,029.21	936,607.26	421.95	Se llevo a cabo la intevención en el plantel del "Jardín de Niños Líbano" en la Alcaldía Cuauhtémoc, se concluyeron los trabajos de colocación de loseta ceramica en pisos de aulas, aplicación de pintura en elementos estructurales de concreto (columnas, trabes y plafones), fabricación y montaje de estructura de herrería a base de perfiles metálicos comerciales, para un Avance Físico 100.00%. Con esta intervención se logra mantener una infraestructura funcional y digna de la población estudiantel usuaria.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0224	Construcción de Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas en el Hospital General Cuajimalpa.	95.00%	22,000,000.00	7,483,890.67	4,284,490.24	3,199,400.43	Elaboración y revisión del anteproyecto y Levantamiento Topográfico, trámites con SACMEX y SEDEMA para obtener autorización del proyecto, colocación de mantas de aviso de inicio de trabajos, así como aviso a los vecinos, colocación de mantas informativas para la desviación y cierre de la circulación de la vialidad, trabajos de confinamiento del área a intervenir, sondeos para detectar las tuberías de red de agua potable existentes, cajas de válvulas y arrastres, sondeos para localizar líneas existentes de Gas Natural, CFE, Telmex, corte en pavimento para drenaje, demolición de pavimento asfáltico por medios mecánicos, excavación y retiro por medios mecánicos de carpeta asfáltica y de material tipo 2, Suministro e instalación de cama de arena, suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PAD) corrugado de 18", relleno con material inerte tepetate de zanja, construcción de pozos de visita, demolición de Roca, conexión de tubos pad de 6" por medio de termo fusión, prueba hidrostática de tubería PAD de 6" RD-17, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PAD liso de 6" RD-17, para un avance físico acumulado del 95.0%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							Este inmueble se ubicada en Av. 16 de septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México. Con la ejecución de los trabajos se dotará a la Ciudad de México de infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus instalaciones por medio de la ampliación, remodelación y/o creación de nuevas unidades médicas.
O22NR0225	Proyecto General para diversas Obras.	0.00%	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado con la finalidad de distribuir el presupuesto asignado a las necesidades reales de la ciudadanía detectadas por las Direcciones Generales de esta Secretaría de Obras de Servicios y así llevar a cabo la creación de nuevos proyectos.
O22NR0244	Paso de Conexión Chivatito "Construcción del complejo cultural bosque de Chapultepec."	100.00%	0.00	269,419,813.59	162,419,813.59	106,992,681.19	Colado de caballetes Montaje de estructura Fabricación de estructura En tramite la facturación para el pago correspondiente. Proyecto ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0245	Av. Constituyentes. Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	100.00%	0.00	111,638,169.02	59,908,169.02	47,466,084.42	Para la Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Av. Constituyentes" (Cultura 2021 y 2022) Colocación de pre colados, piedra laja, bolardos, vegetación. -Canalización de semáforos y luminarias. -Suministro y colocación de luminarias -Colado de guarniciones -Pintura en canchas -Colocación de postes de semáforos Proyecto ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo En tramite la facturación para el pago correspondiente.
O22NR0246	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Impacto Urbano" (Cultura 2021)	100.00%	0.00	3,095,327.91	3,095,327.91	0.00	Realización de 1 (ESP) mediante el cual se analizara y evaluara las posibles influencias o alteraciones causadas al entorno urbano por las acciones del proyecto complejo cultural bosque de chapultepec, con el fin de establecer las medidas adecuadas para la prevención, integración y/o compensación. Concluido. Proyecto ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo
O22NR0247	Construcción del Paso de Conexión de la Calzada Peatonal entre la 1ra y la 2da Sección del complejo cultural bosque de Chapultepec	63.89%	0.00	217,232,945.28	144,896,403.01	68,742,383.72	Colocación de pre colados, piedra laja, bolardos, vegetación. -Canalización de semáforos y luminarias. -Suministro y colocación de luminarias -Colado de guarniciones -Pintura en canchas -Colocación de postes de semáforos Proyecto ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0248	Cineteca Nacional Chapultepec. (Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.)	74.31%	0.00	344,948,971.36	162,808,234.90	87,389,485.89	<p>Proyecto multianual 2021-2022.</p> <p>CINETECA: Se realiza construcción y acabados en salas interiores, exteriores con ampliación de mezzanines de Concreto y Acero, también con el armado de gradas superiores, colocación de placas metálicas para contravientos y paneles de madera en Salas Tipo 1 y 2. La excavación y demolición de roca para gradas y colocación de cimbra para muros de contención MC-3 Y MC-1 en salas exteriores tipo 3. Se continúa con el armado de acero y colocación de cimbra de muros de confinamiento en zona del elevador poniente, norte y sur, el ranurado de piso y con la excavación de cepa para la colocación de instalaciones hidráulicas y la aplicación de pintura intumescente y primario en estructuras metálicas de pasillo central., suministro y colocación de panel artístico para terminado en salas interiores, aplicación, de retardante de fuego, colocación de revestimiento acústico, colocación de tabla roca en el interior del panel artístico. suministro y colocación de panel artístico para terminado de salas interiores, aplicación de retardante de fuego, colocación de revestimiento acústico, colocación de tabla roca en el interior de panel artístico, excavación de foro al aire libre; para un avance físico real del 2.0%.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							El presente avance físico se complementa con actividades realizadas en el fondo 25R515, mismo que se ajustó con el motivo del incremento del costo del proyecto y reprogramación de obra. Realización de fachas perimetrales de cineteca, realización de acabados en salas interior, construcción, ampliación de mezadinez de concreto y acero. Colocación de multiplanet en techumbre de nave principal, realización de caminos para áreas exteriores. Colocación de acústica en salas interiores colado de gradas interiores y exteriores, Construcción de Bodegas, Comedor y site en mezznine Norte 64.28%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							<p>ESTACIONAMIENTO: Se continua con la excavación y conformación de terraplenes en la zona de Motor Lobby, la construcción de muros armado, cimbra, colado de parapetos junto con muros en zona de rampas, del cárcamo sanitario. Los trabajos de instalaciones continúan con su construcción de red sanitaria junto con su reunión semanal con la contratista MMG, Supervisión externa CAMEDI y DGCOP para evaluar el Proyecto Ejecutivo también la colocación de aplanado y pierda en muros exteriores en fachada norte y sur, el habilitado de cimentación, cimbrado, zapatas en zona de bodegas, la impermeabilización de losa nivel +5.20 del estacionamiento y la colocación de tubería para la instalación eléctrica, detección de humos y CCVT. Se continua con excavación y conformación de terraplenes en la zona Motorlobby. Se continua con la construcción de muros armado y colado y colocación de pierda en muros en zona de rampas, colado de muros del cárcamo Sanitario y Pluvial, armado y cimbrado de losa tapa del Cárcamo, colado de firme. Se continua con los trabajos de la instalación y construcción de las redes sanitaria, se continua con los trabajos de la instalación y construcción de la red sanitaria. Se terminan los trabajos de Construcción de Estacionamiento 100%.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							<p>ARCO TECHO: Realización de pasillos concreto, trabajo de armados, trabajos en la zona del Foro al Aire libre, se continua con el armado y habilitado de cimbra en columnas en la zona de Talleres y Residencias. Debido al atraso se le reitera a la contratista que de manera urgente incremente la fuerza de trabajo para mitigar el atraso. Se continúa con el montaje de estructura metálica, canalización de instalaciones, colado de losa y trabes, construcción de registros para instalaciones hidráulicas, sanitarias y pluvial al interior de los Arcoteles 01 y 02, con la conformación de plataformas y riego de pasto en la zona del Ágora, el perfilado manual de gradas y compactación de material en la zona del Foro al Aire Libre y el habilitado de acero, armado de columnas, contratrabes y losa de cimentación, así como la colocación de cimbra para losa en zona de Talleres y Residencias. Colocación de HSS para reforzamiento de estructura para salas de cine. Paneles de Madera para terminado y/o acabado de salas. Relleno acústico para salas de cine. Colocación de placas de acero para desplante de HSS. Realización de pasillos concreto, trabajo de armados, trabajos en la zona del Foro al Aire Libre.</p>



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							<p>Se continua con el armado y habilitado de cimbra en columnas en la zona de Talleres y Residencias. Para un avance físico real acumulado del 61.10%. El presente avance físico de complementa con las actividades realizadas en el fondo 25520, 25R23, 25R524, mismo que se ajustó con motivo del incremento del costo del proyecto y reprogramación de obra. Colocación de geomalla y pasto en el área de Agora colado en radas del Foro de Aire Libre, Habilitado de Vigas de Acero en Arco techos 1 y 2 colocación de vidrio en arco techo 2 en fachadas perimetrales 82.14%. Realización de pasillos con piedra Braza.</p> <p>Trabajos Complementarios para el proyecto integral para la construcción de la cineteca nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, Colocación de Placas de ACERO, Acero de refuerzo para salas de cine, Cubierta de multipanel para salas de cine, Aplicación de primer de retardante de fuego, Colocación de estructura metálica ligera en salas interiores.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							Para un avance físico real en el presente ejercicio del 52.81%, para un total acumulado del 74.31%. Se ajusta avance físico con motivo del incremento del costo del proyecto y reprogramación de obra. Esta obra se localiza en el Campo Militar 1-F Santa Fe SEDENA; Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01219, Ciudad de México. Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta Fé. Con la ejecución de estos trabajos la población que habita y visita la Ciudad de México, contará con espacios para su esparcimiento y desarrollo cultural.
O22NR0249	Rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Interconexión de museos" (Cultura 2021)	100.00%	0.00	8,646,616.16	8,646,616.16	0.00	Construcción de Plaza de acceso de Atlantis/Skatepark, acceso Museo de Antropología, voladores de Papanltla y Corredores, rehabilitación de fuentes y construcción de fuente de los espejos, Construcción de Pasillo así como la Iluminación de Corredor. Proyecto ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0250	Rehabilitación del Complejo cultural Bosque de Chapultepec "Parque Cri Cri" (Cultura 2021)	100.00%	0.00	27,797,276.72	27,797,276.72	0.00	<p>En el parque se incorpora mobiliario urbano en zonas de estar, juegos infantiles, sustitución de pavimentos en plazas y senderos deteriorados, implementación de circuitos para el uso de bicicletas / patines para niños, el cambio de la fuente existente por una fuente seca en la plaza principal y una zona de servicios misma que contará con un módulo de baños, administración y cafetería.</p> <p>Se habilitaron dos áreas para la impartición de talleres en donde se podrán realizar distintas actividades dirigidas a los más pequeños.</p> <p>Se rehabilitaron los foros al aire libre que actualmente se encuentran inmersos en el parque y la construcción existente se habilitará como edificio administrativo.</p> <p>Se realizarán trabajos de poda, saneamiento y retiro de arbolado muerto al interior del parque.</p> <p>Se habilitaron la infraestructura ciclista y de transporte interno para la conexión entre la segunda, tercera y cuarta sección del Bosque de Chapultepec.</p> <p>El estacionamiento actual a un costado del parque cri cri sera zona fundamental de intervención dentro de los alcances de este proyecto para la conexión de la tercera y la futura cuarta sección del Bosque de Chapultepec.</p> <p>Proyecto ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0252	Rehabilitación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, obras para la intervención de la infraestructura peatonal de Calz. Molino del Rey y entorno de Fernando Alencastre (Cultura 2021)	100.00%	0.00	20,467,616.51	20,467,616.51	0.00	Rehabilitación de espacios abiertos dentro del complejo cultural bosque de Chapultepec, aledaños al monumento edificado "molino del rey" bien patrimonial catalogado por el instituto nacional de antropología e historia, consolidación y limpieza del sistema constructivo del acueducto de Chapultepec que se encuentra en el área..
O22NR0253	Mantenimiento tramo elevado y túnel reconstrucción Línea 12	65.44%	0.00	182,516,511.14	119,439,186.86	61,374,395.87	<p>1.-Sellado de Filtraciones con inyecciones a base de poliuretano.</p> <p>2.- Canalización de filtraciones.</p> <p>3.- Limpieza de Registro.</p> <p>4.- Desazolvé de tubería.</p> <p>5.- Construcción de 5 cárcamos</p> <p>6.- Atención a las salidas de emergencia.</p> <p>Acciones realizadas, Zona Cero:</p> <p>1.-Demolición de cabezal y armado de cabezales en los dos apoyos.</p> <p>2.-Llegada y colocación de diagramas.</p> <p>3.-Recubrimiento con arena sílica y capas de fibra de carbono.</p> <p>4.-Escaneos de acero de Refuerzo de cabezales.</p> <p>5.-Suministro y colocación de puntales en columna del primer claro.</p> <p>6.-Construcción de pilas para cimentación central en el claro de zona cero.</p> <p>Proyecto ubicado en la Alcaldía Tláhuac</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0254	Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Avenida Gran Canal del Desagüe	51.51%	0.00	124,893,874.97	104,306,400.42	20,587,474.55	Se continua con el habilitado y armado de acero de refuerzo para la fabricación de pilotes en obra, se realiza cimbrado y colado de pilotes, así mismo el muestreo del concreto suministrado por parte de los laboratorios, Se tiene un total de 20 pilotes colados y 9 pilotes armados, el retiro de material producto de excavación y demolición, a tiros oficiales. Se realiza trazo y demolición del pavimento de concreto Hidráulico en el apoyo A1 Los días 06 y el 08 de diciembre se realizan reuniones virtuales con personal de la DGCOP, IDINSA y DITAPSA. Se realiza el colado de la columna del apoyo Z5 y Z12, se continua con el habilitado y armado de acero de refuerzo para la fabricación de trabes en la planta de Mecano, ubicada en Texcoco. Se inicia con el habilitado y armado de acero de refuerzo de las columnas A6 continuando con el refuerzo para los cabezales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							<p>El 09 de diciembre se realiza el recorrido con personal de SSC para presentar la propuesta de desvío para afectar los carriles de la laterales y centrales de circuito interior para los trabajos de los apoyos A8Izq y A9 del 13 al 31 de diciembre también el montaje de la columna A10 y el 10 de diciembre se realizo el colado de la 2da etapa de la zapata. Se realizo el colado de la 1ra etapa de la zapata Z4 y se continua con el armado de acero de refuerzo de las zapatas Z4 y Z5.El montaje de la columna A11 se encuentra en proceso de ejecución. Se continua con los trabajos del desvío de la línea de media tensión que interfieren con la construcción del apoyo Z12. Se continua con el hincado de pilotes en los apoyos Z7.Z8 Y Z9; para un avance físico del 51.51%.</p> <p>Esta obra se localiza en la colonia Ampliación Simon Bolivar en las Alcaldías de Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero Coordenadas (19°27'00.7'' N, 99° 06'05.5'' W).</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos tendrán condiciones óptimas de servicio en las vialidades, L40</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0258	Trabajos de arquitectura e ingeniería en la planta trituradora de residuos producto de la construcción. Ubicado en san Lorenzo, colonia zona rústica, alcaldía Tláhuac.	6.30%	0.00	10,914,680.52	1,483,212.62	9,431,467.90	Cumplimiento con lo establecido en la norma ambiental para la Ciudad de México NACDMX-007-RNAT-2019, sobre la calificación y manejo de los materiales residuales, generando una disminución de emisores contaminantes y brindando al ciudadano espacios más limpios, incluyentes y por ende nutrir su derecho a la ciudad, enfocando la sustentabilidad de los recursos, por medio de la construcción de la planta trituradora de residuos; la cual a su vez generará un cambio en la reutilización de los residuos para la operación de obras nuevas, ampliación de las existentes generando materiales reciclados modernos, sustentables, eficientes que nos permitan dar un nuevo orden urbano, así como modernizar el servicio a usuarios, generar una economía circular y procurar una gestión y eficiencia tecnológica en el manejo de las materias primas en la industria de la construcción.
O22NR0259	Trabajos para la conformación de sumideros de infiltración de agua pluvial para el control de escorrentía en la carretera Picacho-Ajusco	49.97%	0.00	5,871,162.45	2,353,413.22	3,517,749.23	Disminución de daños provocados por los caudales de escorrentía, tales como inundaciones, deshidratación local del suelo y los daños a ecosistemas sensibles. Aumento del porcentaje de absorción de agua pluvial al subsuelo. Reducción de la carga de contaminantes a las aguas superficiales, promoviendo la retención y descomposición de los mismos previo a la absorción al subsuelo. Regulación del flujo base en arroyo y reducción de impactos térmicos de escorrentía de aguas pluviales, se ha realizado la intervención de un área de 473.53 m2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0260	Contrucción de la Primera etapa de una estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta	100.00%	0.00	32,348,129.85	26,848,393.86	5,499,735.99	<p>Se llevaron a cabo los trabajos de construcción de la primera etapa de de la estación de bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, así como trabajos complementarios hasta la conclusión del proyecto, se inició con los trabajos de conclusión de la cimentación, fabricación de estructura metálica, suministro e instalación de sistema de losas de entepiso y azoteas, trabajos de labañilería, acabados en pisos, construcción de muros, acabados en pisos y muros, canalizaciones para instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, suministro y colocación de luminarias, elementos de control, suministro e instalación de muebles y accesorios sanitarios, instalaciones especiales, redes exteriores, de igual manera se contrato y llevó a cabo la actualización del proyecto ejecutivo, se conto con servicios de supervisión externa.</p> <p>Se aplicaron recursos para realizar la conclusión del proyecto de la construcción de la estación de bomberos con trabajos de acabados, albañilerías, Instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, obras exteriores, suministro e instalación de muebles y accesorios sanitarios, luminarios, herrería, cancelería, impermeabilización. Avance Físico 100.0%.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							Este inmueble se ubica en la Av. Jalisco Poniente, Villa Milpa Alta, Santa Martha, Milpa Alta, C. P. 12000 Ciudad de México. Con los trabajos ejecutados se brindará una mejor atención a las emergencias que se suscitan en esta Ciudad, se ha planteado como meta a corto plazo, que en cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México exista por lo menos una estación de Bomberos. En tramite la facturación para el pago correspondiente.
O22NR0261	Proyecto Integral para la Demolición del Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México, Ubicado en la Av. Juárez N° 92, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	100.00%	0.00	7,668,893.88	7,668,893.87	0.01	Desmantelamiento de cancelaría, plafones, muros de tabla roca e instalaciones, demolición de estructuras mixtas (trabes, columnas y losas entrepisos), retiro de material producto de los desmantelamientos y la demolición, para un avance físico del 100.00%. Este inmueble se ubica en la Av. Juárez No. 92, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Con la ejecución de los trabajos se garantizará la seguridad a los habitantes que transitan en las zonas aledañas al inmueble, así mismo evitar el desplome y/o desprendimientos de la edificación que generen daños estructurales a edificaciones colindantes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0267	Proyecto integral para la Demolición del Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México, ubicado en calle Xocongo No. 225, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 02860, Ciudad de México	100.00%	0.00	11,767,040.00	8,313,324.87	3,453,715.13	<p>Se realizan trabajos de limpieza y separación de residuos, desmontaje de cancelería, muros aparentes, y plafones, se concluye demolición de la planta baja hasta el nivel 6, reforzamiento de señalamiento en paso peatonal sobre calle Xocongo, reforzamiento de las medidas de seguridad en el inmueble, demolición de estructura mixta y cuarto de máquinas, retiro de material producto de los desmantelamientos y la demolición, para un avance físico del 100.00%.</p> <p>Este inmueble se ubica en la calle Xocongo No 225, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 02860, Ciudad de México.</p> <p>Con la ejecución de los trabajos se garantizará la seguridad a los habitantes que transitan en las zonas aledañas al inmueble, así mismo evitar el desplome y/o desprendimientos de la edificación que generen daños estructurales a edificaciones colindantes.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0268	Obras de Restauración y Conservación para Ejecutarse en las Bancas Patrimoniales del Paseo de la Reforma.	100.00%	0.00	8,500,000.00	8,499,999.54	0.46	<p>Limpieza y eliminación de los depósitos de suciedad en la superficie. Remoción de graffiti. Erradicación de microflora parásita. Remoldeos en piezas de cantera. Resanes de material petreo. Consolidación a base de inyección de lechada de arena cernida, cal, arena. Homogenización de patina en juntas de cantera; para un avance físico del 100.0%.</p> <p>Esta obra se localiza sobre Paseo de la Reforma a partir de la calle de Lieja (puerta de los leones) hasta la Avenida de los Insurgentes. Están catalogadas como Patrimonio Cultural de la Ciudad de México por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.</p> <p>Las Bancas fueron concebidas por el Ayuntamiento de la Ciudad y datan de finales del siglo XIX, por lo tanto cuentan con más de 140 años de existencia, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México dentro de sus principales prioridades está la de conservar elementos de gran valor histórico para que la población en general disfrute de su uso cotidiano.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0278	Rehabilitación Bosque de Tláhuac	97.00%	0.00	56,594,755.74	37,855,767.89	18,738,987.85	El Bosque de Tlahuac consta de la rehabilitación de áreas verdes, infraestructura eléctrica, equipamiento urbano, rescate o rehabilitación de cuerpo de agua de 9 ha. (humedal en lugar de lago), Colocación de Alebrijes de gran formato (única artesanía reconocida originaria de la CDMX); realizandose acorde a lo establecido en el catálogo de actividades, así como las especificaciones y normas de construcción, cuidando siempre que los materiales sean los adecuados a las características, cumpliendo con las calidades y requerimientos solicitados, así mismo que las actividades de obra, desde preliminares hasta instalaciones y acabados, se ejecuten con los procedimientos constructivos conforme a la norma aplicable vigente. Proyecto ubicado en la Alcaldía Tláhuac



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0279	Desarrollo de Proyectos Ejecutivos (Complejo Cultural Bosque de Chapultepec)	20.57%	0.00	22,300,000.00	4,586,345.98	10,852,225.62	Desarrollo de un estudio (EST) dentro del cual se realizará un conjunto de planos, dibujos, esquemas, memorias de cálculo y textos explicativos utilizados para definir adecuadamente la construcción, ampliación o remodelación de un proyecto, en plantas, elevaciones o alzados, cortes o secciones, perspectivas (renders modelo tridimensional mediante técnicas por computadora); así como entregables: memoria descriptiva, términos de referencia, fichas técnicas, catálogo de conceptos, plano estado actual, plano demoliciones y retiros, plano de trazo y nivelación, plano arquitectónico, plano de vegetación, planos instalaciones, planos estructurales, detalles constructivos, especificaciones particulares de la obra y cotizaciones. Concluido. Proyecto ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
O22NR0280	Estudio de impacto ambiental (Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios)	82.67%	0.00	6,400,000.00	5,290,827.56	1,078,796.77	Continuación en la Fabricacion y montaje de estructura metálica Suministro y Colocacion de pernos "Nelson" Montaje de prelosas Armado de Losas de Comprensión Suministro y Colocacion de piso prefabricado arquitectonico Suministro e Instalación de postes de Alumbrado Proyecto ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo
O22NR0281	Estudios de Impacto Urbano en el "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec"	0.00%	0.00	700,000.00	0.00	351,845.27	Sin actividades Se notifico a la contratista el inicio de rescisión del contrato Proyecto ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0282	Mantenimiento preventivo en la carpeta asfáltica de la red vial primaria a base de mapeo en las vialidades: Eje Central, Eje 4 Sur, Calzada Ignacio Zaragoza y Canal de Miramontes	100.00%	0.00	10,000,000.00	7,251,259.05	360,285.26	Mantenimiento preventivo de la red vial primaria, mediante los trabajos de mapeo de carpeta asfáltica con un total de 22000 m2 a través de fresado con perfiladora- fresadora con volumen de 2145 m3, barrido por medios mecánicos con barredora autopropulsada en caso de ser necesario mejoramiento del terreno con producto del fresado espesor variable, suministrado por la DGOIV, compactado por medios mecánicos al 95% de su densidad teórica máxima aplicación de mezcla asfáltica de 7.5cm de espesor suministrado por DGOIV. así como la renivelación de rejilla existente, renivelación de brocal de pozo de visita existente y aplicación de pintura termoplástica en superficies de rodamiento, pintado de raya sencilla de 10cm de ancho en guiones o continua. ejecutado en eje central, eje 4 sur, calzada ignacio zaragoza y canal de miramontes en la ciudad de méxico. con un avance físico total de 100% con forme a proyecto En tramite la facturación para el pago correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0284	Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria: Paquete 1 de las vialidades: Álvaro Obregón, Av. Sonora, Av. Ricardo Flores Magón, Av. Del Conscripto y Av. Gobernador Vicente Eguía	100.00%	0.00	49,423,145.17	38,511,600.68	5,201,046.41	Mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación con los trabajos de fresado de pavimento de concreto asfáltico con maquina perfiladora de 7.5 cm de espesor promedio, construcción de carpeta de concreto asfáltico mezcla templada, suministrada por la dependencia, con agregado de 19 mm ¾ de diámetro y 7.5 cm de espesor elaborada en la planta de la CDMX, compactado a 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, renivelación de brocal de pozo de visita, renivelación de brocal existente de pozo de visita existente, renivelación de rejilla para descarga pluvial, renivelación de rejilla existente así como la colocación de balizado con pintura termoplástica color blanco, raya sencilla de 10 cm, raya doble de 10 cm , raya de 40 cm, raya de 60 cm, pintado de flecha sencilla recta logo moto y logo bici. en álvaro obregón, av. sonora, av. ricardo flores magón, av. del conscripto y av. gobernador vicente en la Ciudad de México con un avance físico final de 100%.. En tramite la facturación para el pago correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0285	Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria: paquete 2 de la Carretera México-Toluca (Lado Poniente)	100.00%	0.00	41,769,437.78	40,188,991.70	1,580,435.73	Mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación con los trabajos de fresado de pavimento de concreto asfáltico con maquina perfiladora de 7.5 cm de espesor promedio, construcción de carpeta de concreto asfáltico mezcla templada, suministrada por la dependencia, con agregado de 19 mm ¾ de diámetro y 7.5 cm de espesor elaborada en la planta de la cdmx, compactado a 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, renivelación de brocal de pozo de visita, renivelación de brocal existente de pozo de visita existente, renivelación de rejilla para descarga pluvial, renivelación de rejilla existente así como la colocación de balizado con pintura termoplástica color blanco, raya sencilla de 10 cm, raya doble de 10 cm y flecha sencilla recta, ejecutado en la carretera México -Toluca lado poniente Ciudad de México con un avance físico de 100%. En tramite la facturación para el pago correspondiente



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0286	Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria: Paquete 3 de las vialidades camino Real a Toluca, Camino a Santa Fe y Av. Mazatlán	100.00%	0.00	47,764,555.67	40,695,646.60	5,557,235.11	Mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación con los trabajos de fresado de pavimento de concreto asfáltico con maquina perfiladora de 7.5 cm de espesor promedio, construcción de carpeta de concreto asfáltico mezcla templada, suministrada por la dependencia, con agregado de 19 mm ¾ de diámetro y 7.5 cm de espesor elaborada en la planta de la cdmx, compactado a 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, renivelación de brocal de pozo de visita, renivelación de brocal existente de pozo de visita existente, renivelación de rejilla para descarga pluvial, renivelación de rejilla existente así como la colocación de balizado con pintura termoplástica color blanco, raya sencilla de 10 cm, raya doble de 10 cm , raya de 40 cm, raya de 60 cm, pintado de flecha sencilla recta logo moto y logo bici. ejecutado en camino real a Toluca, camino a santa fe y av. Mazatlán en la Ciudad de México con un avance físico de 100%. En tramite la facturación para el pago correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0287	Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria: Paquete 4 de las vialidades Paseo de la Reforma (Ambos sentidos) y Santa Catarina y Altavista.	100.00%	0.00	43,619,731.10	22,201,786.77	6,760,886.51	Mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación con los trabajos de fresado de pavimento de concreto asfáltico con maquina perfiladora de 7.5 cm de espesor promedio, construcción de carpeta de concreto asfáltico mezcla templada, suministrada por la dependencia, con agregado de 19 mm ¾ de diámetro y 7.5 cm de espesor elaborada en la planta de la CDMX, compactado a 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, renivelación de brocal de pozo de visita, renivelación de brocal existente de pozo de visita existente, renivelación de rejilla para descarga pluvial, renivelación de rejilla existente así como la colocación de balizado con pintura termoplástica color blanco, raya sencilla de 10 cm, raya doble de 10 cm , raya de 40 cm, raya de 60 cm, pintado de flecha sencilla recta logo moto y logo bicicleta ejecutado en paseo de la reforma (ambos sentidos) santa catarina y altavista en la Ciudad de México. Con un avance físico ejecutado de 100%. En tramite la facturación para el pago correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0288	Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria: Paquete 5 de las vialidades Av. Observatorio y Barranca del Muerto	100.00%	0.00	49,097,490.05	46,741,645.58	2,320,240.56	Mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación mediante los trabajos de fresado de pavimento de concreto asfáltico con maquina perfiladora de 7.5 cm de espesor promedio, construcción de carpeta de concreto asfáltico mezcla templada, suministrada por la dependencia, con agregado de 19 mm ¾ de diámetro y 7.5 cm de espesor elaborada en la planta de la CDMX, compactado a 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, renivelación de brocal de pozo de visita, renivelación de brocal existente de pozo de visita existente, renivelación de rejilla para descarga pluvial, renivelación de rejilla existente así como la colocación de balizado con pintura termoplástica color blanco, raya sencilla de 10 cm, raya doble de 10 cm , raya de 40 cm, raya de 60 cm, pintado de flecha sencilla recta logo moto y logo bicicleta en avenida observatorio y barranca del muerto en la Ciudad de México con un avance físico ejecutado de 100%. En tramite la facturación para el pago correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0289	Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria: paquete 6 de la vialidad: Carretera Nueva Xochimilco-Tulyehualco	100.00%	0.00	49,569,863.28	31,720,084.96	17,849,509.47	Mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación mediante los trabajos de fresado de pavimento de concreto asfáltico con maquina perfiladora de 7.5 cm de espesor promedio, construcción de carpeta de concreto asfáltico mezcla templada, con agregado de 19 mm ¾ de diámetro y 7.5 cm de espesor, compactado a 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos concreto asfáltico de proveedor externo autorizado por la planta productora de mezclas asfálticas de la Ciudad de México, nivelación de brocal de pozo de visita, nivelación de brocal existente de pozo de visita existente, nivelación de rejilla para descarga pluvial, nivelación de rejilla existente así como la colocación de balizado con pintura termoplástica color blanco, raya sencilla de 10 cm, raya doble de 10 cm , raya de 40 cm, raya de 60 cm, pintado de flecha sencilla recta logo moto y logo bicicleta en carretera nueva xochimilco-tulyehualco en la Ciudad de México con un avance físico ejecutado de 100%. En tramite la facturación para el pago correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0290	Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria: Paquete 7 de las vialidades: Eje 10 Sur y Camino a Santa Teresa	100.00%	0.00	48,681,240.38	46,357,890.45	0.04	Mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación mediante los trabajos de fresado de pavimento de concreto asfáltico con maquina perfiladora de 7.5 cm de espesor promedio, construcción de carpeta de concreto asfáltico mezcla templada, suministrada por la dependencia, con agregado de 19 mm ¾ de diámetro y 7.5 cm de espesor compactado a 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, concreto asfáltico de proveedor externo autorizado por la planta productora de mezclas asfálticas de la Ciudad de México, nivelación de brocal de pozo de visita, nivelación de brocal existente de pozo de visita existente, nivelación de rejilla para descarga pluvial, nivelación de rejilla existente así como la colocación de balizado con pintura termoplástica color blanco, raya sencilla de 10 cm, raya doble de 10 cm , raya de 40 cm, raya de 60 cm, pintado de flecha sencilla recta logo moto y logo bicicleta en eje 10 sur y camino a santa teresa en la Ciudad de México con un avance físico ejecutado de 100%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0291	Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria: Paquete 8 de las vialidades: San Bernabé, Av. Luis Cabrera y Periférico Sur Lateral Poniente	100.00%	0.00	46,910,379.93	46,095,431.10	791,851.13	Mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación mediante los trabajos de fresado de pavimento de concreto asfáltico con maquina perfiladora de 7.5 cm de espesor promedio, construcción de carpeta de concreto asfáltico mezcla templada, suministrada por la dependencia, con agregado de 19 mm ¾ de diámetro y 7.5 cm de espesor compactado a 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, concreto asfáltico de proveedor externo autorizado por la planta productora de mezclas asfálticas de la Ciudad de México, nivelación de brocal de pozo de visita, nivelación de brocal existente de pozo de visita existente, nivelación de rejilla para descarga pluvial, nivelación de rejilla existente así como la colocación de balizado con pintura termoplástica color blanco, raya sencilla de 10 cm, raya doble de 10 cm , raya de 40 cm, raya de 60 cm, pintado de flecha sencilla recta logo moto y logo bicicleta en san bernabé, av. luis cabrera y periférico sur lateral poniente en la Ciudad de México con un avance físico de 100%. En tramite la facturación para el pago correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0292	Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria: Paquete 9 de las vialidades: Av. Economía y Eje 1 Norte (complemento)	100.00%	0.00	43,164,156.64	38,415,765.64	813,633.40	Mantenimiento correctivo de la red vial primaria a través de la repavimentación con los trabajos de fresado de pavimento de concreto asfáltico con maquina perfiladora de 7.5 cm de espesor promedio, construcción de carpeta de concreto asfáltico mezcla templada, suministrada por la dependencia, con agregado de 19 mm ¾ de diámetro y 7.5 cm de espesor elaborada en la planta de la CDMX, compactado a 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, renivelación de brocal de pozo de visita, renivelación de brocal existente de pozo de visita existente, renivelación de rejilla para descarga pluvial, renivelación de rejilla existente así como la colocación de balizado con pintura termoplástica color blanco, raya sencilla de 10 cm, raya doble de 10 cm , raya de 40 cm, raya de 60 cm, pintado de flecha sencilla recta logo moto y logo bicicleta en avenida economía y eje 1 norte (complemento) en la Ciudad de México con un avance físico ejecutado de 100%. En tramite la facturación para el pago correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0311	Construcción de barda frontal y portones de acceso en el predio que ocupan el Centro de Investigación Tecnológica y Agencia de Innovación Pública de Azcapotzalco	100.00%	0.00	1,269,816.97	1,158,968.40	110,848.57	<p>En el Predio que ocupan el Centro de Investigación Tecnológica y Agencia de Innovación Pública de Azcapotzalco se concluyeron los trabajos de construcción de la cimentación y desplante de muros para barda frontal, construcción de castillos, cadenas y cerramientos de concreto reforzado, se suministran los materiales para la fabricación de dos portones metálicos a base de perfiles comerciales, para un avance físico del 100.0%.</p> <p>Este inmueble se ubica en Av. 22 de Febrero 440, Colonia San Marcos, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02020 Ciudad de México.</p> <p>Con los trabajo ejecutados se permitirá resguardar y garantizar la seguridad de la infraestructura física del Centro Verde en la Delegación Azcapotzalco. En tramite la facturación para el pago correspondiente.</p>
O22NR0312	Construcción de plataforma para para prácticas y adiestramiento de Bomberos para la Estación COMTE. "Felipe Zepeda Días".	100.00%	0.00	300,000.00	288,060.81	0.01	<p>Se llevó a cabo la construcción de una plataforma para el adiestramiento del personal de Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a base de concreto reforzado acabado aparente, conformación del terreno para el desplante, cimbra de madera. Trabajos Concluidos al 100%.</p> <p>La ubicación del inmueble es en Eje 5 Sur S/N, Colonia Chinampac de Juárez, Alcaldía Iztapalapa, C. P. 09208 Ciudad de México.</p> <p>Con los trabajos ejecutados se mejorará la infraestructura física para la Estación COMTE. "Felipe Zepeda Días" del Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F. (ahora Ciudad de México).</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0315	Demolición y Retiro de los Muros del Área de Frontones del Centro Deportivo Xochimilco, ubicado en la Col. Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México.	100.00%	0.00	476,732.88	472,144.49	4,588.39	<p>Desmantelamiento de estructura de acero de protección en frontón, preparación de plataforma para maquinaria para dar inicio a la demolición, perforaciones y preparación para demolición de muro, trabajos de demolición de muro, carga y acarreos de las demoliciones fuera de la obra y limpieza de material producto de la demolición; para un avance físico del 100.0%.</p> <p>El inmueble está ubicado en la Col. Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México.</p> <p>Con la ejecución de los trabajos se garantizará la seguridad a los usuarios del deportivo Xochimilco. En tramite la facturación para el pago correspondiente.</p>
O22NR0316	Urbanización para el nuevo plantel de Educación Media Superior Tláhuac II	100.00%	0.00	1,077,000.00	773,329.87	269,789.75	<p>Se realizaron trabajos de urbanización a base de construcción de banquetas, guarniciones preparaciones para la instalacion de accesorios pluviales, trabajos concluidos en su totalidad con un avance del 100%.</p> <p>Este inmueble se ubica en la Av. Emiliano Zapata s/n, entre calles Convento y Canal del Norte, Tepantitlamilco, Col. San Nicolás Tetelco, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.</p> <p>Con esta intervención se logra mejorar el entorno del nuevo plantel de Educación Media Superior Tláhuac II que carecia de la urbanización en el predio en el que se localiza el inmueble, beneficiando una población de 1 500 estudiantes. En tramite la facturación para el pago correspondiente.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0320	Construcción de la barda colindante para la estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México	100.00%	0.00	600,000.00	534,604.65	3,784.26	Se llevaron a cabo los trabajos de construcción de barda a base de tabique rojo recocido, cimentación de concreto armado, cadenas , castillos y cerramientos de concreto armado, aplanado a base de mortero cemento-cal-arena, habiendo concluido los trabajo al 100.0%. Este inmueble se ubica en la Avenida Jalisco Poniente, Villa Milpa Alta, Santa Martha, C. P. 12000, Ciudad de México. Con esta intervención se logra delimitar y garantizar la seguridad de las actividades de ejecución del proyecto de construcción de una estación de bomberos.
O22NR0321	Trabajos complementarios de instalaciones, aire acondicionado, obras exteriores y conexión para la alimentación hidráulica del Comedor LOCATEL	100.00%	0.00	672,100.48	590,083.64	5,577.83	Se realizaron trabajos complementarios para el comedor LOCATEL, trabajos de Instalaciones, aire acondicionado, obras exteriores y conexión para la alimentación hidráulica del Comedor, para un avance físico del 100.0%. Este inmueble se ubica en la calle Cecilio Robelo 3, colonia El Parque, C.P. 15960, alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Con esta intervención los servicios de información telefonica LOCATEL serán continuos para las emergencias que presente la población de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0323	Construcción de Estaciones Provisionales en Metrobús Línea T Tláhuac.	100.00%	0.00	3,064,680.00	2,941,947.63	7,798.45	Se construyeron rampas de estructura metálica con láminas antiderrapantes sobre losas de concreto armado cruces seguros con bolardos, balizamientos, guarniciones, banquetas y semaforos, para un avance físico del 100.00%. Esta obra se localiza en Avenida Tláhuac estaciones de metro San Andres, Tomatitlan y Zapotitlan. Con la ejecución de estos trabajos la población contará con un transporte público provisional de la zona de forma másiva, con motivo de La suspensión de la Línea 12 de Metro por la caída de una trabe.
O22NR0324	Obras de Mitigación Vehicular en el pueblo de San Andrés Topilejo.	100.00%	0.00	1,419,840.00	1,365,575.01	17,948.51	Se rehabilitaron áreas jardineadas, se colocaron señalamientos para cuidar el entorno, se plantaron especies para generar áreas verdes, se construyó una zona de espera para el Hospital General Topilejo y se construyeron banquetas y guarniciones; para un avance físico del 100.00%. Esta obra se localiza en la Calzada Santa Cruz 1, Colonia San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14500, Ciudad de México. Con la ejecución de estos trabajos los habitantes y visitantes del Hospital General Topilejo, alumnos de la Escuela Primaria Ateneo de la Juventud y el Instituto Tecnológico de Tlalpan, El Sector de Policía y los vecinos de los alrededores, contarán con espacios públicos seguros y arquitectónicamente amables para su movilidad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0325	Trabajos de mantenimiento de la explanada del Monumento a la Revolución sobre el Museo Nacional de la Revolución	100.00%	0.00	1,999,999.86	1,625,274.09	374,725.77	Mantenimiento y reparación de filtraciones en área de oficinas y de exposición del museo nacional de la revolución, realización de demoliciones y colocación de impermeabilizante, actualmente se realiza el sellado de juntas en piso para evitar filtraciones futuras, se realizaron acciones siguientes: sustitución de impermeabilizante existente, suministro y colocación de sellador elástico asfáltico de doble componente para una junta constructiva entre diferentes sistemas estructurales, sellado de más de 7000 metros lineales de juntas de piso con espuma de polietileno y sellador elástico de un componente, suministro y colocación de concreto arquitectónico en los tramos intervenidos, mantenimiento a la estructura portante y sustitución del cristal del tragaluz del museo nacional de la revolución, la intervención se realizó en un área de 3,265.00 m2. En tramite la facturación para el pago correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0330	Intervención, desmontaje y retiro de la pintura mural denominada "Los Grandes Valores Nacionales" de Ángel Boliver, ubicado en la Av. Juárez No. 92, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	100.00%	0.00	8,147,363.81	4,762,671.85	3,384,691.96	<p>Primera Etapa: Elaboración de diagnósticos del estado del mural, suministro y colocación de andamiaje, preparación y seccionamiento del mural y embalaje de secciones del mural elaborado con acero estructural,</p> <p>Segunda Etapa: Retiro de instalaciones, elaboración de pasos en azotea, desmontaje y montaje de tapial perimetral, maniobras de traslado y acomodo de mural.</p> <p>Tercera Etapa: Maniobras de carga y traslado de mural, desmontaje y traslado de bodega existente en el predio de Juárez 92, limpieza de predio en Av. Universidad, armado de acero y colado de losa base para montaje de estructura, armado de estructura que albergará el mural, maniobras de traslado de mural a su resguardo final.</p> <p>Por lo anterior, se concluyen los trabajos para un avance físico acumulado de 100.0%.</p> <p>Esta obra de arte se encuentra colocada en el inmueble que se ubica en la Av. Juárez No. 92, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.</p> <p>Con los trabajos ejecutados se permitirá preservar obras de artes con un daño mínimo para que la sociedad las aprecie, se ilustre y disfrute. En tramite la facturación para el pago correspondiente.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0346	Rehabilitación y Reacondicionamiento de las Instalaciones Pluviales del Acervo Histórico de Notarías de la Ciudad de México.	100.00%	0.00	1,392,104.28	1,392,104.28	0.00	<p>Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización en azotea, retiro de tubería existente, colocación de tubería nueva para bajadas pluviales, construcción de registro en planta baja, elaboración de escalón de recinto, rejunteo en piso de ladrillo, lavado de ladrillo, formación de charolas, suministro y aplicación de sistema de impermeabilización en azotea, para un avance físico del 100.0%.</p> <p>Esta obra se localiza en la Avenida Juárez No 44, Colonia Centro, Alcaldía CuahTEMOC, CP. 6000, Ciudad de México.</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos se permitirá asegurar la integridad del acervo literario que resguarden dichas instalaciones a fin de mantener y preservar su valor histórico y beneficiar a los usuarios que consultan el Archivo General de Notarías. De igual manera garantizar y realizar los trabajos de impermeabilización con el objetivo de complementar la redistribución de tuberías e instalaciones de captación, para garantizar el funcionamiento de los trabajos realizados.</p>
O22NR0356	Proyecto Integral para los Trabajos de Mejoramiento y Rehabilitación del Suelo en el Kinder, Cancha y Liconsa, Ubicados en Av. 16 de Septiembre s/n, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	100.00%	0.00	4,745,667.74	4,696,757.91	48,909.83	<p>Se realizan las perforaciones para determinar el estado del suelo y su composición, elaboración de sondeos mediante procedimiento dipolo-dipolo, perforación estándar, colocación de líneas de refracción sísmica, monitoreo de vibración ambiental, trabajos de perforación y extracción de muestras y se realizan trabajos de inyección de material cementante, estudios sísmicos y elaboración de informe final, para un avance físico del 100.0%. En trámite la facturación para el pago correspondiente.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0641	Elaboración de proyecto Ejecutivo: Ciclovía Guelatao, entre Calz. Ignacio Zaragoza y eje 8 Sur Ermita Iztapalapa	100.00%	0.00	699,994.30	699,992.21	2.09	Diagnóstico urbano, estudio y análisis del sitio, levantamiento de mobiliario urbano, señalización, arbolado, accesos y salidas vehiculares e intersecciones viales, planimetría, señalización vertical y horizontal, imágenes objetivo (render), catálogo de conceptos con presupuesto base y análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, seguimiento y actualización de proyecto en obra.
O22NR0672	Rediseño del Proyecto Ejecutivo de la Construcción de la Obra Publica Metropolitana para la Terminal Indios Verdes	0.00%	0.00	8,999,280.00	0.00	8,999,280.00	El proyecto Integral Integral actualmente esta en proceso de verificaciones; Actualmente los trabajos que se están ejecutando son de obras complementarias dentro de las que destacan: Instalación de alarma sísmica en la estación Acatitlan Instalación de UPS y controles para garantizar la operación de los Sistemas Instalación de cable para alimentación para la Catenaria Instalación de Tablero-line e Interruptores en la Estación Tecoloxitlan Soldadura en placa unión de los marcos del tramo I Soldadura en Viga del soporte del elevador en estación Tulipan Pruebas de luminarias en el viaducto Tulipan



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0697	Trabajos Complementarios de la Construcción del Puente Vehicular Anillo Periférico Sur y Canal Nacional	100.00%	0.00	31,194,106.97	30,509,417.14	684,689.83	<p>Construcción de dos ejes en el cuerpo C, consistente en hincado de pilotes, construcción de zapatas, construcción de columnas cabezales, traveses, tabletas, losa de rodamiento, fabricación y colocación de parapeto de concreto y metálico, alumbrado y señalamiento horizontal y vertical, para un avance físico del 100.0%.</p> <p>Esta obra se localiza en la Av. Periférico Sur y Canal Nacional consistente en la aplicación de dos ejes al cuerpo "C".</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos se garantiza la óptima operación del puente vehicular localizado en Av. Periférico Sur y Canal Nacional lo cual se traduce en la resolución de conflictos vehiculares, agilizando los tiempos de traslado de la población, ahorro de gasolinas y tiempo - hombre, disminuyendo con ello los niveles de contaminación. En tramite la facturación para el pago correspondiente.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0698	Reacondicionamiento de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.	100.00%	0.00	35,247,445.25	15,644,561.36	0.00	<p>Estos trabajos fueron adjudicados en el cuarto trimestre del Ejercicio 2022, actualmente se encuentran concluidos y se llevaron a cabo actividades de: desmontaje de cancelas existentes, ventanas y puertas de aluminio, demolición de muros de durock o tablaroca, desconexión y desmontaje de luminarias, apagadores y contactos, retiro de piso de loseta vinílica; colocación de nuevo piso de loseta vinílica y zoclo vinílico, construcción de muros y plafón de tablaroca, aplicación de pintura vinílica, colocación de cancelería de aluminio, instalaciones eléctricas, colocación de luminarias, suministro de señalización de protección civil, instalaciones de voz y datos, intervención en fachada; para un avance físico real del 100.0%.</p> <p>Este inmueble está ubicado en Avenida Dr. Río de la Loza N° 68, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc y estos trabajos benefician a los cerca de 4,546,515 habitantes ocupados laboralmente en la Ciudad de México.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR0954	Trabajos de Refuerzo de Estructura Metálica para la Unidad Territorial de Atención y Prevención de la Violencia de Género "LUNA Yoacihuatl Tlalpan", Ciudad de México; sobre la base a precio unitario y tiempo determinado.	100.00%	0.00	852,016.89	849,318.16	2,698.73	Estos trabajos fueron adjudicados en el cuarto trimestre del Ejercicio 2022, actualmente se encuentran concluidos y se llevaron a cabo actividades de: apuntalamiento de estructura existente, demoliciones de muros de tabique, relleno de zanjas, colocación de muros de tabique, armado de estructura, acabados, refuerzo en estructura metálica existente, para un avance físico del 100.0%. Este inmueble se encuentra ubicado en Carretera Federal a Cuernavaca 5, Colonia La Joya, Alcaldía Tlalpan. Con estos trabajos se benefician a aproximadamente 4,805,017 mujeres habitantes de la Ciudad de México.
O22NR1047	Obra pública para el suministro y colocación de luminarias con tecnología LED así como postes adicionales de 17 metros de altura en vialidades de red vial primaria	75.00%	0.00	24,016,306.35	15,094,271.48	8,922,034.87	Se colocaron 15 postes de 17 metros en diversas Alcaldías de la Ciudad de México.
O22NR1048	Rehabilitación de arillo ascensor (corona), de superpostes para alojar 6 luminarios tipo proyector con tecnología LED, actualmente instalados en la red vial primaria.	75.00%	0.00	24,023,685.82	16,574,578.52	7,449,107.30	Se sustituyeron a tecnología led 46 superpostes en diversas Alcaldías de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR1049	Trabajos Correctivos de Bajadas de Aguas Pluviales y Trabajos Complementarios en Techumbre del Inmueble que Ocupan, la Agencia Digital de Innovación Tecnológica, el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica y la Alcaldía Azcapotzalco.	100.00%	0.00	1,182,000.00	870,137.84	35.68	Se realizaron trabajos de reparación de techumbres de los edificios con uso de oficinas de la "ADIT", "CDIT" y Alcaldía Azcapotzalco", bajadas pluviales, impermeabilización, para un avance físico del 100.0%. Este inmueble se ubica en la Av. 22 de Febrero 440, Colonia San Marcos, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02020 Ciudad de México Con esta intervención se coadyuvará en la recuperación y mantenimiento de espacios públicos dignos, seguros y accesibles que generen una mayor integración social, en el camino por regenerar, potencializar y dignificar el espacio público, entre la ciudad y la población.
O22NR1225	Construcción, Readecuación y Rehabilitación de Espacios para la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial Primera Etapa.	83.33%	0.00	15,963,575.37	13,302,124.67	2,661,450.70	Estos trabajos fueron adjudicados y dieron inicio el pasado mes de noviembre, se llevaron a cabo actividades de: demolición, preliminares, cimentación, albañilerías, estructura y acabados; para un avance físico del 83.33%. Estos trabajos se ubican en Av. Río Churubusco no. 1155, colonia Zapata Vela, Alcaldía Iztacalco y el campamento de bacheo se localiza en calle Cultura Prehispánica no. 11, colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa. Con estos trabajos se pudo atender las necesidades de atención a las vialidades que utilizan cerca de 22.1 millones de habitantes de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR1226	Diagnóstico, análisis y definición de estrategia para desarrollar un plan de manejo de las especies arbóreas de la Av. Ceylán	100.00%	0.00	699,553.07	699,553.06	0.01	Inventario forestal (identificación de cada individuo arbóreo, anotando nombre científico y común, referenciar entre calle y avenidas se encuentran, especificar lugar donde se encuentra, determinar datos dasométricos, estado fitosanitario, interferencias y evidencias fotográfica), así como análisis por especie y área, referencia en coordenadas utm de la ubicación de cada árbol en plano autocad base, dictámenes técnicos de arbolado que requiera algún manejo, tal como poda, trasplanto o derribo (en caso de ser requerido) e informe de diagnóstico final de arbolado para la toma de decisiones
O22NR1239	Elaboración del proyecto ejecutivo de mejoramiento de espacios en la Plaza Garibaldi, en el Centro Histórico	100.00%	0.00	599,085.51	551,158.66	47,926.85	Elaboración del proyecto ejecutivo de mejoramiento de espacios en la plaza Garibaldi en el Centro Histórico. En tramite la facturación para el pago correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR1248	Ejecución de Trabajos Eléctricos de baja y media tensión en las oficinas localizadas en Eje 6 Sur y Hualquila, Alcaldía Iztapalapa	25.00%	0.00	2,884,832.51	0.00	2,884,832.51	Suministro e instalación de registro prefabricado de media tensión para banquetas, colocación de e instalación de base para transformador tipo pedestal con registro e instalación, así como suministro e instalación de poste de concreto de 12 m, la construcción de murete eléctrico para medición de 2.10 x .80x .30 m y base de .60 m, la desinstalación de subestación eléctrica existente tipo compacta de 25 kv. La demolición de base de concreto de subestación eléctrica existente, se instalará conector eléctrico bimetalico para derivación de conductores, así como la instalación de luminaria punta de poste urban city la colocación e instalación de poste de 9m de altura limpieza diaria del área de los trabajos. En eje 6 sur y hualquila alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México con un avance físico ejecutado al 100%. En tramite la facturación para el pago correspondiente.
O22NR1260	Ampliación del Área Ocupacional para los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), de la Ciudad de México.	90.00%	0.00	1,700,000.00	1,466,792.31	232,877.16	Estos trabajos fueron adjudicados e iniciaron en el mes de noviembre de 2022, los trabajos consistieron en ampliar las áreas ya existentes en los inmuebles, mediante los trabajos de: Desmontaje, transporte y montaje de cubierta y muros en multypanel, instalaciones eléctricas, colocación de cancelería existente y colocación de portón de acceso; para un avance físico del 90.0%. Con el presente proyecto se espera beneficiar aproximadamente a 350,000 habitantes de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.
O22NR1269	Recuperación de la imagen de la Glorieta Popocatépetl y cruces seguros en torno a la misma	0.00%	0.00	9,451,348.00	0.00	9,299,847.65	No se han realiado actividades.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR1270	Recuperación de la Imagen del Camellón de Av. Oaxaca	0.00%	0.00	3,906,000.00	0.00	3,899,596.52	No se han realiado actividades.
O22NR1291	Trabajos de Conexión y Reconexión de las Líneas Eléctricas para la Subestación Existente del Centro de Salud Lomas de Padierna, Ubicado en la Col. Lomas de Padierna Alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México.	100.00%	0.00	489,212.07	122,424.72	313,571.54	Trabajos de adecuación de las instalaciones eléctricas para el cambio de baja a mediana tensión, limpieza de registros eléctricos. Trabajos en los alimentadores de transformadores, concexión definitiva de media tensión en subestación y de registro a pie de poste, revisión, pruebas y ajuste de la instalación eléctrica, instalación, pruebas y conexión de cables, canalizaciones, conexiones de transformadores y alimemntadores, pruebas en transformadores y modificación y adecuación de donas eléctricas, para un avance físico del 100.0%. Este inmueble está ubicado en calle Izamal Mz. 134 It. 21,22,23ª y S/N, Colonia Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14240, en la Ciudad de México. la Col. Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México. Con los trabajos ejecutados se dotará a la Ciudad de México de Infraestructura en salud para dar un mejor servicio y una mayor cobertura a la población, de manera eficiente y con calidad, fortaleciendo la capacidad de sus intalaciones por medio de trabajos de conexión y reconexión de las líneas eléctricas para la subestación existente del Centro de Salud Lomas de Padierna. En tramite la facturación para el pago correspondiente.
O22NR1304	Proyecto Integral de la Segunda Etapa del parque de Cultura Urbana (PARCUR)	10.00%	0.00	44,021,462.78	0.00	41,146,210.70	Actividades preliminares levantamiento topográfico. Proyecto ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo. En tramite la facturación para el pago correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR1309	Rehabilitación del Centro Cultural La Perulera primera etapa	100.00%	0.00	12,000,000.00	10,258,218.94	1,741,573.98	Se celebró la contratación de trabajos de la primera etapa de rehabilitación del centro Cultural la Perulera, con el reforzamiento de elementos estructurales, resanes, emboquillados, colocación de loseta cerámica en pisos, aplanados en muros, colocación de canalizaciones para instalaciones eléctricas; para un avance físico del 100.0%. Este inmueble se ubica en la Alcaldía Miguel Hidalgo En trámite la facturación para el pago correspondiente.
O22NR1312	Trabajos de Reforzamiento Estructural de la Cimentación en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México y sus Obras Complementarias.	75.00%	0.00	52,348,632.00	0.00	52,313,277.15	Se llevó a cabo la contratación de los trabajos en el último trimestre, las actividades realizadas fueron: excavaciones. Inyección y reparación de grietas en elementos estructurales; aplicación de relleno fluido en suelo; para un avance físico del 75.0%. Dichos trabajos se llevaron a cabo en la Terminal 2 del Aeropuerto, en las áreas de Estacionamiento, Patio-Hotel y Edificio Terminal, consistentes en trabajos de excavación, reparación de grietas y relleno fluido. Estos trabajos se llevaron a cabo en Av. Capitán Carlos León S/N, Peñón de los Baños, Alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX; estos trabajos benefician a 36 millones de pasajeros nacionales e internacionales que utilizan este inmueble comercial de viajes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
O22NR1318	Trabajos de Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Planteles Escolares de Nivel Básico y Específica, Resultado de la Evaluación Post-Sísmica del Evento de Septiembre de 2022 en la Ciudad de México	100.00%	0.00	32,000,000.00	0.00	31,999,999.99	Se comprometieron recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) con los que se intervendrán 22 planteles de educación básica que sufrieron afectaciones por el evento sísmico acontecido el pasado mes de septiembre del año 2022 con actividades de CAM 9 CLUB ROTARIO de IZTAPALAPA, reforzamiento de barda perimetral, Reparación de Firmes de concreto y suministro de malla ciclónica, Escuela Secundaria 275 José María Velasco reparación de firmes, cambio de losetas dañadas, suministro y aplicación de pintura en muros, columnas y plafones, ESCUELA PRIMARIA LOS DERECHOS DEL NIÑO: reforzamiento de barda perimetral, reparación en firmes de concreto dañados, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ reforzamiento de barda perimetral, trabajos en firme del plantel dañado, ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE MALI: reparación de firmes de concreto, desmantelamiento de caseta, retiro de estructura existente, reforzamiento de barda perimetral, reparación de pisos existentes y reparación de portones con contrafuertes, ESCUELA PRIMARIA TEOFILO CEDILLO GRANADOS: construcción de base de tinacos, aplicación de impermeabilizante, reparación de barandales a base de concreto, aplanados y pintura en muros de aulas.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							<p>ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS: reforzamiento de barda perimetral, colocación de malla ciclónica, suministro de pintura y reparación de firmes, ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ: reparación de firme, desmantelamiento de caseta, retiro de estructura existente, reforzamiento de barda perimetral, ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE MADAGASCAR: reparación de fisuras en muros y trabes dañadas, aplicación de impermeabilización, ESCUELA PRIMARIA RAZÓN Y FUERZA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA: resane en fisuras de firme de concreto, columnas, trabes, losas, pisos, colocación de luminarias y suministro de impermeabilizante, ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO: reforzamiento de barda perimetral, malla ciclónica, así como reparación de barandales a base de concreto armado, ESCUELA PRIMARIA RICARDO GARCIA ZAMUDIO: reforzamiento de barda perimetral de piedra con contrafuertes de concreto, ESCUELA SECUNDARIA 84 JOSÉ MARTÍ: sustitución de instalación eléctrica, sanitaria y de gas para talleres con afectaciones.</p>



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07C001 Secretaría de Obras y Servicios

Período:

Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							<p>ESCUELA SECUNDARIA NO. 52 "LUIS ÁLVAREZ BARRET": aplicación de pintura, mantenimiento en zona administrativa, ESCUELA PRIMARIA PROF. RAFAEL LÓPEZ: suministro de pisos dañados, reparación de firmes de concreto, resane de muros, aplicación de pintura, ESCUELA PRIMARIA PROF. GAUDENCIO PERAZA: reparación de fisuras en muros y trabes dañados, reparación de firmes de concreto, resane de muros, aplicación de pintura en muros, columnas, trabes y plafones, ESCUELA PRIMARIA COLUMBA RIVERA: reparación de fisuras en muros dañados, aplicación de pintura y acabados en plantel, JARDIN DE NIÑOS IGNACIO RAMIREZ: reparación de fisuras en muros dañados, aplicación de pintura y cambio de muebles sanitarios, CAM DR. ROBERTO SOLIS QUIROGA: reparación de fisuras existentes, aplicación de pintura y acabados, JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO: trabajos de reparaciones en muros, pisos, aplicación de pintura en plantel, trabajos de acabados en piso, ESCUELA PRIMARIA "MTRO. SILIO R. ESCALANTE": suministro de pisos , aplicación de pintura, reparación en firmes de concreto y ARDÍN DE NIÑOS "ESTADO DE VERACRUZ": suministro de muebles sanitarios, aplicación de pintura, firme de concreto en plantel.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 Secretaría de Obras y Servicios
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
							Las Actividades se encuentran concluidas al 100.0%, en proceso de verificación de la terminación de conformidad. Con esta intervención se coadyuvará en rehabilitar, construir, reparar y mantener en condiciones optimas de seguridad y operación de la infraestructura Física Educativa, y mejorar la calidad educativa afin a los alcances de la reforma educativa en el Pais. En tramite la facturación para el pago correpondiente.
TOTAL URG			8,182,597,951.00	14,758,564,767.21	7,795,956,174.47	6,496,426,113.02	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07PDI INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0334	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos en 62 planteles en la Ciudad de México.	43%	-	169,843,861.00	39,626,102.60	111,362,917.11	39,626,102.60	39,626,102.60	150,989,019.71	SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y CORRESPONSAL EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN.
A22NR0411	Adquisición y puesta en marcha de equipo informático, audiovisual, comunicación y administrativo en el instituto de educación media superior de la CDMX.	0%	-	9,500,000.00	-	9,500,000.00	-	-	9,500,000.00	LOS PROYECTO DE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y SERÁN EROGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE DEBERÁN CUBRIR LOS PAGOS RESPECTIVOS A MÁS TARDAR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE, O BIEN, DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.
A22NR0786	Adquisición de equipo de cómputo para el "Bachillerato en Línea Pilares" en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX.	0%	-	1,300,000.00	-	1,246,922.42	-	-	1,246,922.42	LOS PROYECTO DE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y SERÁN EROGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE DEBERÁN CUBRIR LOS PAGOS RESPECTIVOS A MÁS TARDAR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE, O BIEN, DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.
O22NR0294	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos en 72 planteles en la ciudad de México	42%	-	4,603,747.01	1,101,058.59	3,056,499.88	1,101,058.59	1,101,058.59	4,157,558.47	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA
O22NR0295	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos en 11 planteles en la ciudad de México.	13%	-	6,770,694.73	5,025,083.76	1,373,606.39	5,025,083.76	5,025,083.76	6,398,690.15	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA
O22NR0296	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos en 17 planteles en la ciudad de México	16%	-	4,455,248.11	2,733,450.26	1,469,133.14	2,733,450.26	2,733,450.26	4,202,583.40	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA
O22NR0297	Mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos en 72 planteles en la ciudad de México	22%	-	40,369,530.77	18,141,469.24	19,061,423.02	18,141,469.24	18,141,469.24	37,202,892.26	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA
O22NR0351	Supervisión y validación técnica de las obras a ejecutarse en 56 planteles de educación básica y media superior de la ciudad de México	14%	-	4,323,256.46	3,096,091.15	1,226,443.39	3,096,091.15	3,096,091.15	4,322,534.54	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07DPF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR1019	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 10 planteles en la de México	0%	-	2,745,747.45	-	2,270,379.13	-	-	2,270,379.13	LOS PROYECTO DE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y SERÁN EROGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE DEBERÁN CUBRIR LOS PAGOS RESPECTIVOS A MÁS TARDAR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE, O BIEN, DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.
O22NR1020	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 7 planteles en la ciudad de México	0%	-	24,100,000.00	-	20,402,406.41	-	-	20,402,406.41	LOS PROYECTO DE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y SERÁN EROGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE DEBERÁN CUBRIR LOS PAGOS RESPECTIVOS A MÁS TARDAR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE, O BIEN, DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.
O22NR1022	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 5 planteles en la ciudad de México	0%	-	7,000,000.00	-	6,644,588.01	-	-	6,644,588.01	LOS PROYECTO DE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y SERÁN EROGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE DEBERÁN CUBRIR LOS PAGOS RESPECTIVOS A MÁS TARDAR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE, O BIEN, DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.
O22NR1023	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 2 planteles en la ciudad de México	0%	-	23,393,981.24	-	16,380,301.72	-	-	16,380,301.72	LOS PROYECTO DE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y SERÁN EROGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE DEBERÁN CUBRIR LOS PAGOS RESPECTIVOS A MÁS TARDAR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE, O BIEN, DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.
O22NR1217	Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 2 planteles en la ciudad de México	0%	-	5,103,397.45	-	5,022,506.15	-	-	5,022,506.15	LOS PROYECTO DE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y SERÁN EROGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE DEBERÁN CUBRIR LOS PAGOS RESPECTIVOS A MÁS TARDAR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE, O BIEN, DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07PDF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O22NR1232	Trabajos de Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 2 escuelas en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Milpa Alta	0%	-	3,800,000.00	-	3,794,202.99	-	-	-	3,794,202.99	LOS PROYECTO DE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y SERÁN EROGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE DEBERÁN CUBRIR LOS PAGOS RESPECTIVOS A MÁS TARDAR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE, O BIEN, DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.
O22NR1268	Trabajos de Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de espacios educativos en 7 planteles en las Alcaldías Iztapalapa, V. Carranza, Benito Juárez y Tlalpan.	0%	-	17,889,921.06	-	16,756,312.61	-	-	-	16,756,312.61	LOS PROYECTO DE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y SERÁN EROGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE DEBERÁN CUBRIR LOS PAGOS RESPECTIVOS A MÁS TARDAR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE, O BIEN, DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.
O22NR1302	Trabajos de Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de espacios educativos en 13 planteles en la CDMX.	0%	-	15,020,000.00	-	11,652,964.66	-	-	-	11,652,964.66	LOS PROYECTO DE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y SERÁN EROGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE DEBERÁN CUBRIR LOS PAGOS RESPECTIVOS A MÁS TARDAR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE, O BIEN, DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.
O22NR1308	Trabajos de mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de espacios educativos en espacios educativos en 1 plantel en la Ciudad de México.	0%	-	1,100,000.00	-	999,615.93	-	-	-	999,615.93	LOS PROYECTO DE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y SERÁN EROGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE DEBERÁN CUBRIR LOS PAGOS RESPECTIVOS A MÁS TARDAR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE, O BIEN, DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.
O22NR1310	Trabajos de mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de espacios educativos en 39 planteles en la Ciudad de México.	0%	-	3,537,000.00	-	3,210,837.95	-	-	-	3,210,837.95	LOS PROYECTO DE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y SERÁN EROGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE DEBERÁN CUBRIR LOS PAGOS RESPECTIVOS A MÁS TARDAR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE, O BIEN, DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07PDIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX								
Período:		Enero - Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
TOTAL URG			-	344,856,385.28	69,723,255.60	235,431,060.91	-	-	305,154,316.51	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0306	Adquisición de pantallas para el programa ferias del bienestar	100	0.00	118,656.40	118,656.40	0.00	118,656.40	118,656.40	118,656.40	Adquisición de pantallas de 58 pulgadas, pantalla LED 4K, SMART TV, ANDROID 9, ETHERNET/WIFI, requeridas por la Coordinación General de Participación Ciudadana de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social para difundir los programas relativos a promover el desarrollo social, la alimentación, la equidad, la igualdad de género, el respeto a la diversidad, la recreación, el deporte y el desarrollo comunitario, entre otros, a través de la feria del bienestar, difundiendo y transmitiendo al ciudadano los servicios y trámites disponibles.
A22NR0435	Adquisición de sistema de audio profesional con capacidad hasta 50 personas para el programa ferias del bienestar	100	0.00	50,077.20	50,077.20	0.00	50,077.20	50,077.20	50,077.20	Adquisición de 10 sistemas de audio profesional con capacidad hasta 50 personas el cual incluye una bocina recargable hasta 1.80 mts, de hasta 50kg de peso, bluetooth y micrófono de mano, dos modos de operación (alámbrico/inalámbrico), dinámico, recepción unidireccional, pantalla anti-viento, cuerpo metálico, incluye cable de 2.5 m cableado para recargar capacidad 60 watts rms de potencia para las ferias del bienestar.
A22NR0436	Adquisición de sillas y tablonés plegables para el programa ferias del bienestar	100	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	Adquisición de 100 sillas plegables de plástico duro color negro y 30 tablonés de fibracel rectangulares de 2.44 x 0.70 mts.
A22NR0437	Adquisición de carpa profesional de lona plastificada para el programa ferias del bienestar	100	0.00	180,960.00	180,960.00	0.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	Adquisición de carpa profesional de lona plastificada de 3x3 con logotipo en cada lado color vino.
A22NR0438	Adquisición de estuches de viaje para pantalla de 55 pulgadas	100	0.00	113,677.68	113,677.68	0.00	113,677.68	113,677.68	113,677.68	Adquisición de estuches de viaje tipo baúl para el transporte y almacenamiento de una pantalla hasta 55", necesarias para difundir los programas relativos a promover el desarrollo social, la alimentación, la equidad, la igualdad de género, el respeto a la diversidad, la recreación, el deporte y el desarrollo comunitario entre otros, a través de las ferias del bienestar en las 16 alcaldías de la CDMX.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0485	Adquisición de carpas, mesa tablón y sillas para el programa ferias del bienestar	92	0.00	486,330.00	448,920.00	0.00	448,920.00	448,920.00	448,920.00	Adquisición de 720 sillas plegables ergonómicas de plástico duro, 90 mesas tablon de fibra de vidrio de alta resistencia.
A22NR0485	Adquisición de carpas, mesa tablón y sillas para el programa ferias del bienestar	92	0.00	1,389,873.33	1,282,960.00	0.00	1,282,960.00	1,282,960.00	1,282,960.00	Adquisición de 50 carpas abatibles de dos aguas de 3x3 metros, incluye contrapeso y lazos; 80 carpas de dos aguas 3x3 metros, 2 contrapesos lazos los necesarios, tubo calibre 18 y codos calibre 18" en color vino; 20 carpas abatibles de dos aguas 3x6 metros, tubo calibre 18 pulgadas con codos en calibre 18" incluye 2 contrapesos y lazos los necesarios; la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social requiere de las sillas, tablon y carpas para crear y transmitir los programas generales para el desarrollo social, que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población; promoviendo la igualdad de oportunidades, la equidad y eliminando la exclusión social, discriminación y pobreza; a través de ferias y programas en materia alimentaria, atención a grupos prioritarios, asistencia social, promoción colectiva y corresponsable de los derechos humanos, con la participación ciudadana y organizaciones de la sociedad civil.
A22NR0486	Adquisición de sistemas de audio para el programa ferias del bienestar	95	0.00	72,917.00	69,628.77	0.00	69,628.77	69,628.77	69,628.77	Adquisición de 20 sistemas profesionales de audio con capacidad de 50 personas; la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social requiere de pantallas y aparatos audiovisuales para crear y transmitir los programas generales para el desarrollo social que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, promoviendo la igualdad de oportunidades, la equidad y eliminando la exclusión social, discriminación y pobreza, a través de ferias y programas en materia alimentaria, atención a grupos prioritarios, asistencia social, promoción colectiva y corresponsable de los derechos humanos, con la participación ciudadana y organizaciones de la sociedad civil.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0487	Adquisición de pantallas y soportes para el programa ferias del bienestar	92	0.00	446,488.64	411,648.64	0.00	411,648.64	411,648.64	411,648.64	Adquisición de 24 estuches tipo baúl rígido para el transporte y almacenamiento de pantalla de 55".
A22NR0487	Adquisición de pantallas y soportes para el programa ferias del bienestar	81	0.00	663,535.08	537,262.86	44,689.93	537,262.86	537,262.86	581,952.79	Adquisición de 28 pantallas de 55" pantalla led 4k Smart tv; 30 soportes de pantalla para piso, uso rudo para exteriores de hasta 50 kg de carga 37" a 80".
A22NR0623	Adquisición de botiquín de primeros auxilios	100	0.00	4,173.17	4,173.17	0.00	4,173.17	4,173.17	4,173.17	Adquisición de 4 botiquines de primeros auxilios equipados con las siguientes características que lo integran: material de curación; 1 paquete apósitos, 1 paquete de algodón, campos estériles, 10 piezas 5º paquete de gasas 10x10 cms, 10 piezas de guantes quirúrgicos estériles, caja de 5 piezas jeringas desechables con aguja diversas medidas de 3ml y 5ml de 21x32, 1 pieza pinzas, 1 pieza termómetro convencional, 1 pieza tijeras de acero inoxidable, material de sutura soluciones antisépticas (1 de cada uno), 1 alcohol, 1 tintura de yodo, 1 agua oxigenada, 1 mertiolate blanco, tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre, 1 pieza vendas de rollo elásticas 5x5 cms, 1 pieza vendas de rollo elástico 10x5cms, tela adhesiva 2.5x5 mts, 1 pieza venda de yeso, 10 piezas vendas adhesivas (curitas), 10 piezas de cubrebocas, 4 piezas de guantes de látex mediano, 1 guía de primeros auxilios, medicamentos analgésicos, 1 caja de ácido acetilsalicílico, tabletas de 100 y 500 mgs, 1 caja de paracetamol tabletas 500 mgs. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social requiere de los botiquines, ya que a la fecha no cuenta con ellos; con el objeto de solventar las recomendaciones señaladas en el diagnóstico de accesibilidad para brindar un mejor servicio a personas con discapacidad en las oficinas de la Dirección de Enlace Institucional adscrita a la Coordinación General de Participación Ciudadana.
A22NR0661	Adquisición de camillas de inmovilización	100	0.00	16,657.60	16,657.60	0.00	16,657.60	16,657.60	16,657.60	Adquisición de 2 camillas de inmovilización para emergencias de rescate con ranura de madera-kit completo, cervical y epidural. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social requiere de camillas para el equipamiento de las labores de gestión integral de riesgos y protección civil, para garantizar una correcta atención a todos los servidores públicos en las actividades de los brigadistas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	08C001 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0662	Adquisición de megáfonos	0	0.00	22,550.40	0.00	22,550.40	0.00	0.00	22,550.40	No se realizaron acciones.
A22NR0716	Adquisición de vehículos de 3 ½ toneladas	0	0.00	8,300,000.00	0.00	8,234,471.96	0.00	0.00	8,234,471.96	No se realizaron acciones.
A22NR0914	Adquisición de plantas potabilizadoras de agua en los C.A.I.S. Villa Mujeres y Cuemanco	0	0.00	8,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones.
A22NR0915	Adquisición de electrificación no convencional de paneles solares fotovoltaicos	0	0.00	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones.
A22NR0916	Adquisición de ollas colectoras de captación de agua pluvial, para el C.A.I.S. Cascada y Coruña Hombres	0	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se realizaron acciones.
TOTAL URG			0.00	32,678,696.50	3,327,422.32	8,301,712.29	3,327,422.32	3,327,422.32	11,629,134.61	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	08PDII INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0679	Reloj checador biométrico	100	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	Se adquirió un reloj checador biométrico para el control del personal del Instituto
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
TOTAL URG									12,600.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09C001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0294	Adquisición de equipo administrativo e informático	100%	0.00	685,397.60	685,397.60	0.00	685,397.60	685,397.60	685,397.60	Se llevo a cabo la Adquisición de equipos administrativos para la "Feria de Servicios 2022", la cual consiste en la adquisición de mesas plegables de fibra de vidrio y sillas plegables de plástico duro las cuales se utilizan para recibir y dar atención a sus necesidades de servicios propios de esta Secretaría.
A22NR0321	Adquisición de Equipo Informático	100%	0.00	128,852.80	128,852.80	0.00	128,852.80	128,852.80	128,852.80	Derivado de las necesidades de operación de la Dirección General de Tecnologías y Comunicaciones o se esta llevando a cabo el proceso de contratación para la Adquisición de dos Switch Capa 3, para garantizar la operación en el uso de los sistemas, el sitio web y correo electrónico que brinden certeza y seguridad de la información que se intercambie en la plataforma de esta Secretaría de Administración y Finanzas.
A22NR0464	Adquisición de Otros mobiliarios y equipos de administración	100%	0.00	52,826.40	52,826.40	0.00	52,826.40	52,826.40	52,826.40	Ampliación para garantizar la seguridad e integridad de las niñas y niños que se benefician del servicio integral ofrecido en los 5 Centros de Atención y Cuidado Infantil a cargo de esta Secretaría de Administración y Finanzas, así como del personal que labora en dichos centros, por lo que se esta llevando a cabo el proceso de contratación para la Adquisición de detectores de humo lo cuales se instalarán en cada uno de esos Centros.
A22NR0465	Adquisición de Licenciamientos	100%	0.00	53,497.17	53,497.17	0.00	53,497.17	53,497.17	53,497.17	Se llevo a cabo la ampliación de recursos para que la Dirección General de Tecnologías y Comunicaciones este en condiciones para la adquisición de la Licencia de Software FIREWAL FORTIGATE-VM02V, FORTIGATE-VM, a fin de asegurar que las operaciones que realice la Secretaría de Administración y Finanzas se lleven a cabo en un ambiente seguro y confiable, asegurando una correcta comunicación entre la Secretaría y Oracle, para brindar a los usuarios certeza de que la información que intercambien con la plataforma, solo sea visible para al emisor y el receptor.
A22NR0476	Adquisición de receptor de alerta sísmica	100%	0.00	442,620.79	442,620.79	0.00	442,620.79	442,620.79	442,620.79	Se llevo a cabo la ampliación de recursos para proveer de un Receptor de Alerta Sísmica para salvaguardar la integridad de las personas que laboran en esta Secretaría, así como de las personas visitantes del inmueble ubicado en Viaducto número 515, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, con la cual se complementarán las acciones de prevención ante un sismo en la Ciudad de México, dicho bien se encuentra en proceso de contratación para su adquisición e instalación.
A22NR0582	Adquisición de mobiliario y diversos equipos para Lactarios y Ludotecas	0%	0.00	151,920.17	0.00	134,853.25	134,853.25	-	134,853.25	Se llevo a cabo la ampliación para ofrecer espacios recreativos asistenciales en óptimas condiciones, para los hijos e hijas de las personas trabajadoras del Gobierno de la Ciudad de México de 3 años a 11 años 11 meses, así como espacios para que las madres trabajadoras puedan ejercer con libertad y plenitud sus derechos de maternidad y lactancia, por lo que se requirió mobiliario y diversos equipos para Lactarios y Ludotecas de la Secretaría de Administración y Finanzas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09C001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0735	Adquisición de Equipo Informático y Equipo Audiovisual	0%	0.00	21,987,866.15	0.00	21,976,677.92	21,976,677.92	-	21,976,677.92	Se llevo a cabo la ampliación para fortalecer la infraestructura tecnológica de la Secretaría de Administración y Finanzas, así como mantener la calidad en los sistemas y servicios que presta a la Ciudadanía y otras áreas de Gobierno, al contar con tecnologías de última generación lo que permitirá desarrollar debidamente las actividades y proyectos de la Secretaría, manteniendo los programas de modernización y desarrollo administrativo integral, que además permitan mejorar la atención a la ciudadanía, generando que el personal cuente con los equipos informáticos indispensables para dar cumplimiento a los requerimientos de los contribuyentes y el mejoramiento en las actividades sustantivas.
A22NR0900	Adquisición de equipo de tecnologías de la información para la instalación de la red de fibra óptica del inmueble denominado "DAMAS 118"	0%	0.00	236,914.57	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevo a cabo la ampliación para contar con la red de fibra óptica que permita la conectividad del edificio de Damas 118, en la colonia San José Insurgentes, con el Centro de Datos Perisur, a fin de proporcionar un servicio óptimo de comunicación en ambos edificios pertenecientes a la Secretaría de Administración y Finanzas.
TOTAL URG			0.00	23,739,895.65	1,363,194.76	22,111,531.17	23,474,725.93	1,363,194.76	23,474,725.93	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	09PESM Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.
Periodo:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.22NR.0520	Adquisición de equipo de cómputo, servidores de datos, software y equipo audiovisual	30.10%	0.00	985,867.76	296,688.56	689,179.20	296,688.56	296,688.56	985,867.76	En el mes de diciembre se llevo a cabo la adquisición de impresoras multifuncionales, antivirus para los equipos que ocupa el personal de esta Entidad y PC de escritorio con perfil de desarrollador, queda pendiente la entrega de Escáner, PC de escritorio y No break, por lo cual no se ha realizado el pago de esos productos.
TOTAL URG			0.00	985,867.76	296,688.56	689,179.20	296,688.56	296,688.56	985,867.76	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0029	Rehabilitación de la "Capilla de la Expiración", Segunda Etapa	100%	0.00	233,667.98	233,667.98	0.00	233,667.98	233,667.98	233,667.98	Trabajos de consolidación estructural de muros, retiro de construcciones contemporáneas agregadas en la zona de anejos de la capilla, consolidación y estabilización de entresijos del inmueble, reintegración de acabados e instalaciones afectadas por obras de reconstrucción en etapa previa, y la integración de enladrillados e impermeabilización en superficies de cubiertas, para la protección y conservación del inmueble.
O21ML0030	Reconstrucción del inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística", Segunda Etapa	100%	0.00	1,024,996.49	1,024,996.49	0.00	1,024,996.49	1,024,996.49	1,024,996.49	Trabajos de consolidación de muros, se incluyen cosido, sellado de grietas, remamposteo e inyección de muros, fabricación de dentellones y reintegración de aplanchados en muros. Trabajos de reintegración de puertas, ventanas y pisos de madera; reintegración de instalaciones y acabados afectados por derrumbe, por humedades y por ejecución de trabajos de reconstrucción de losas de entresijo y azotea. Reposición de sistemas de losas de viguería y entablado de madera, en zonas de alto deterioro.
O21ML0031	Rehabilitación Estructural de "Casa del Conde de Regla", Tercera Etapa	100%	0.00	6,227,669.35	6,227,669.35	0.00	6,227,669.35	6,227,669.35	6,227,669.35	Reestructuración del edificio mediante la liberación de sistemas de entresijos con riesgo de colapso; reforzamiento y consolidación de muros, inyección de muros; reintegración de sistemas de entresijos, tratamiento de vigas metálicas, reconstrucción de pasillos en voladizo de patio central; trabajos en fachada.
O21ML0032	Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera", Tercera Etapa	100%	0.00	1,190,719.90	1,190,719.90	0.00	1,190,719.90	1,190,719.90	1,190,719.90	Reestructuración del edificio mediante reforzamiento y consolidación de muros, inyección en muros, cosido de muros, restitución de aplanchados y pintura a la cal, liberación de sistema de entresijo con alto deterioro, reintegración de entresijos con sistema de viguería y tablado, protección y mantenimiento de vestigios arqueológicos.
O21ML0033	Parroquia de San Pablo Apóstol (El Nuevo)	100%	0.00	541,693.60	541,693.60	0.00	541,693.60	541,693.60	541,693.60	Trabajos de consolidación en bóvedas, elementos arquitectónicos de torre campanario, cúpula, tambor y pechinas, consolidación estructural mediante inyección en grietas, reintegración de juntas y aplanchados; integración de capa impermeabilizante en cubiertas; consolidaciones en muros con cosido de grietas e inyección de las mismas, reintegración de aplanchados con atención de los acabados en muros.
A22NR0659	Adquisición del título de registro del diseño industrial (patente) de los puestos de periódicos del Centro Histórico de la Ciudad de México.	100%	0.00	6,693.72	6,693.72	0.00	0.00	0.00	6,693.72	Trámites administrativos para la adquisición del título de registro del diseño industrial (patente) de los puestos de periódicos del Centro Histórico de la Ciudad de México.
A22NR0750	Adquisición de equipo de cómputo.	100%	0.00	348,730.80	348,730.80	0.00	348,730.80	348,730.80	348,730.80	Adquisición de equipo de cómputo para desempeñar de una manera más eficiente las labores en este Fideicomiso.
O22NR1287	Rehabilitación de la "Capilla de la Expiración, 3a Etapa"	96%	0.00	225,000.00	216,772.09	0.00	216,772.09	216,772.09	216,772.09	Se realizó la liberación de los elementos de concreto armado que no corresponden a la estructura histórica, los cuales fueron agregados de manera desafortunada, afectando con los sismos la estructura del templo. La liberación de estos elementos ubicados en planta baja y primer nivel se complementa con la consolidación de muros por medio de aplanchados, aplicación de tratamiento y protección en viguería y tablado de madera, rehabilitación de instalaciones eléctricas por medio de la integración de apagadores, contactos y luminarias, integración de piso de barro extruido en zonas donde se realizó el retiro elementos estructurales, así como la aplicación de pintura a la cal en aplanchados.
O22NR1288	Rehabilitación Estructural de Casa del "Conde Regla 4a Etapa"	94%	0.00	2,016,670.50	1,886,884.79	129,554.89	1,886,884.79	1,886,884.79	2,016,439.68	Se dio continuidad a los trabajos de rehabilitación estructural del inmueble, se realizarán acciones para estabilizar la estructura en el área de los patios interiores y pasillos del patio central mediante el reforzamiento de elementos y reconstrucción de los andadores, reintegración de barandales en patio central y patios interiores.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR1289	Rehabilitación y Conservación de la "Parroquia De San Pablo Apostol (El Nuevo) Segunda Etapa"	70%	0.00	2,000,000.00	1,395,962.64	518,045.51	1,395,962.64	1,395,962.64	1,914,008.15	Se realizó la consolidación de elementos constructivos, en riesgo con atención al tambor de la cúpula, torres de campanario, fachada principal, con liberación de aplanados deteriorados, consolidación de fábrica original e integración de aplanado y pintura a la cal; consolidación de grietas en campanarios, remamposteo, consolidación e integración de aplanado en muro testero, además de la consolidación, sustitución o remoldeo de elementos pétreos, liberaciones de flora nociva, integración de juntas en elementos pétreos y la sustitución de fibra de vidrio en ventanales del tambor de la cúpula.
O22NR1290	Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística", Tercera Etapa	100%	0.00	400,000.00	399,914.42	0.00	399,914.42	399,914.42	399,914.42	Se realizó la atención a elementos estructurales, principalmente en muros; así como, la reintegración de elementos afectados, la restitución de aplanados de cal en muros de mapoteca, la reintegración de piso de duala, la reintegración de aplanados en losas, la colocación de acabados y el arreglo de la instalación eléctrica con alto deterioro.
O22ML0020	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de San Juan de Dios"	67%	0.00	2,500,000.00	1,676,404.10	811,486.38	1,676,404.10	1,676,404.10	2,487,890.48	Se realizó la consolidación de muros, con afectaciones por sismo en el área de transepto y bóvedas, así como el movimiento y resguardo de bienes muebles.
O22ML0021	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de Santa Catarina Mártir"	56%	0.00	5,000,000.00	2,822,725.18	2,163,730.79	2,822,725.18	2,822,725.18	4,986,455.97	Se realizó la consolidación de elementos estructurales, se atenderán los deterioros de las fábricas y elementos constructivos, en zonas con presencia de grietas, mediante apuntalamiento de cúpula, colocación de protección en áreas de demolición y en azotea, colocación de encofrados para la protección de resalto; se realizará la consolidación de muros y bóvedas, inyección de grietas de muros, cúpula y bóveda, consolidación de sillares en arcos, cambio de vigas en estado de deterioro.
O22ML0022	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de la Santísima Trinidad"	56%	0.00	4,000,000.00	2,247,843.19	1,424,483.78	2,247,843.19	2,247,843.19	3,672,326.97	Se dio atención a daños en la zona del transepto, considerando desde la ejecución de trabajos preliminares como limpiezas, retiro de flora parásita y colocación de andamiajes hasta la liberación de acabados deteriorados, la consolidación mediante remamposteo e inyección de grietas en muros; reintegración de piezas de cantera fracturadas, así como la liberación de enladrillados y entortados en azotea para su posterior reintegración e impermeabilización.
TOTAL URG			0.00	25,715,842.34	20,220,678.25	5,047,301.35	20,213,984.53	20,213,984.53	25,267,979.60	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10C001 Secretaría de Movilidad
Periodo:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0416	Adquisición de Software	0	0.00	895,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La adquisición consolidada no fue ejecutada, por lo que estos recursos ya no serán utilizados.
A22NR0603	Adquisición de Equipo Informático	0	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La adquisición consolidada no fue ejecutada, por lo que estos recursos ya no serán utilizados.
A22NR0514	Adquisición de megáfonos	100%	0.00	133,748.00	133,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo, se han ejercidos los recursos del Proyecto de Inversión, con la adquisición de Megáfonos, para coadyuvar en las labores operativas emergentes que realiza la Dependencia.
A22NR0719	Adquisición de Cámaras y Relojes checadores	100%	0.00	122,196.72	122,196.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La instalación de cámaras en el Módulo de Control Vehicular Patriotismo permitirá mejorar la supervisión de la atención a la ciudadanía y el armado de expedientes a través de cámaras de seguridad que permitan la vigilancia continua y que coadyuven a inhibir malas prácticas. Ahora bien, mediante la utilización de relojes checadores se llevará un adecuado registro de la hora de entrada y hora de salida del personal adscrito a la Secretaría de Movilidad, lo anterior para que en caso de ser necesario se apliquen los descuentos correspondientes.
											-
											-
											-
											-
TOTAL URG			0.00	1,280,804.72	255,944.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDME Sistema de Transporte Colectivo								
Periodo:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A22ML0001	Adquisición de aparatos de cambio de vía tangente 0.13 sobre durmientes de concreto para trabajos de rehabilitación de la Línea 12 de la Red del STC.	100.0%	0.00	30,899,999.81	0.00	30,899,999.81	0.00	0.00	30,899,999.81	Se encontraba en proceso de revisión y autorización la documentación soporte para el pago correspondiente.
A22NR0043	Adquisición de equipos eléctricos, máquinas y máquinas-herramientas y otros equipos necesarios para las acciones de mantenimiento de las Instalaciones Fijas del STC.	100.0%	5,166,399.00	21,428,933.60	880,596.60	20,390,577.00	880,596.60	880,596.60	21,271,173.60	Se adjudicaron 7 contratos para la adquisición de equipo eléctrico, máquinas y máquinas-herramienta y otros equipos necesarios para las acciones de mantenimiento de las instalaciones fijas del STC. A la fecha de corte del presente documento se llevó a cabo la erogación de multimetros, indicadores de frecuencia de fases, osciloscopio portátil y microswitches cuerpo de botón.
A22NR0076	Adquisición de equipo de cómputo para las áreas operativas y administrativas del Sistema de Transporte Colectivo.	100.0%	15,000,000.00	14,974,173.20	0.00	14,974,173.20	0.00	0.00	14,974,173.20	Contrato consolidado por la adquisición de hardware y software correspondiente al ejercicio fiscal 2022, el cual se encuentra en proceso de pago.
A22NR0287	Adquisición, expropiación e indemnización de terrenos y predios para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12 del tramo Mixcoac-Observatorio.	76.0%	0.00	78,366,984.00	78,366,984.00	0.00	78,366,984.00	78,366,984.00	78,366,984.00	Adquisición de terrenos para la Ampliación de Línea 12, en las siguientes ubicaciones: Benvenuto Cellini No. 75, Col. Alfonso XIII, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, Curva No. 44, Col. José María Pino Suárez, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, Curva lote 18, Col. José María Pino Suárez, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, Curva No. 57, Col. José María Pino Suárez, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, Curva No. 71, Col. José María Pino Suárez, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, Curva lote 17, Col. José María Pino Suárez, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, Halcon No. 64, Col. José María Pino Suárez, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, Mirador No. 63, Col. José María Pino Suárez, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, Avenida Central S/N, Col. Francisco Villa, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, Mirador No. 65, Col. José María Pino Suárez, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, y Curva 73, Col. José María Pino Suárez, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A22NR0576	Adquisición de Espectrómetro de Emisión Óptica para análisis elemental, simultáneo y cuantitativo para muestras de metal sólido.	100.0%	0.00	2,645,368.40	0.00	2,645,368.40	0.00	-	2,645,368.40	Se encontraba en proceso de revisión y autorización la documentación soporte para el pago correspondiente.
O10ML0001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	92.0%	2,086,816,875.00	1,077,862,500.00	994,950,000.00	82,912,500.00	994,950,000.00	994,950,000.00	1,077,862,500.00	Durante los cuatro trimestres del 2022 del "Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro" sólo se ha pagado lo correspondiente a la parte fija. Para la parte variable, no se ha hecho pago alguno por no tener servicio en Línea 12, derivado del siniestro ocurrido en dicha Línea.
O21ML0002	Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	55.0%	212,778,117.00	212,778,117.00	118,038,851.16	94,739,265.84	118,038,851.16	118,038,851.16	212,778,117.00	En el transcurso de los dos primeros trimestres del 2022 se realizó el mantenimiento a 10 trenes NM-16 que circulan en la Línea 1 posteriormente a este periodo dicho mantenimiento es atendido por la empresa CRRC. Se consideran los primeros pagos sobre Modernización de Línea 1.
O21ML0025	Proyecto integral para la instalación emergente del sistema de protección de incendios en la zona de transformadores del puesto central de control I y la remodelación del Puesto Central de Control II.	100.0%	30,000,000.00	29,343,905.88	29,343,905.41	0.47	29,343,905.41	29,343,905.41	29,343,905.88	Remodelación del Puesto de Control II del Sistema de Transporte Colectivo; Proyecto Integral para la Instalación Emergente del Sistema de Protección Contra Incendios en la zona de transformadores del Puesto Central de Control I y la Modernización de la Red Contra Incendios del Puesto Central de Control II.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDME Sistema de Transporte Colectivo
Periodo:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O21ML0027	Modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	92.6%	1,740,000,000.00	1,440,000,000.00	1,365,174,272.63	74,825,727.37	1,365,174,272.63	1,365,174,272.63	1,440,000,000.00	Obra civil SEAT Buen Tono con un avance del 100%; Obra electromecánica SEAT Buen Tono con un avance del 94.66%; edificio de control SEAT Buen Tono con un avance del 75.83%; enlaces subterráneos a SEAT Buen Tono con un avance del 100%.
O21ML0028	Obra civil en el C5 de la Ciudad de México, que permitan la instalación de los equipos del Puesto Central de Control I, del Sistema de Transporte Colectivo.	100.0%	35,000,000.00	49,616,023.12	18,840,601.76	30,652,793.84	18,840,601.76	18,840,601.76	49,493,395.60	Adecuaciones de obra civil en el C5 de la Ciudad de México que permitan la instalación de los equipos del Puesto Central de Control I del Sistema de Transporte Colectivo, así como construcción de las trayectorias y suministro del cableado para su enlace con la estación Candelaria de Línea 1, considerados en el Proyecto de Modernización del Contrato de Prestación de Servicios de Largo Plazo de la Línea 1.
O22NR0166	Obras de renovación de infraestructura en estaciones de las Líneas de la Red del STC.	99.4%	237,055,168.00	194,961,302.89	85,165,282.97	109,796,019.92	85,165,282.97	85,165,282.97	194,961,302.89	Reparación de bardas en tramos y talleres del Sistema de Transporte Colectivo; Impermeabilización de azoteas en edificios y estaciones del Sistema de Transporte Colectivo; Mantenimiento de canal cubeta, cárcamos y drenajes de las líneas de la Red del Sistema de Transporte Colectivo; Tratado, sellado e inyección de filtraciones en estaciones e interceptaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo; Obras complementarias a la Modernización de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo; Sustitución, reparación y mantenimiento a rejillas y charolas pluviales en rejillas y cubos de ventilación en tramos y estaciones del Sistema de Transporte Colectivo; Mantenimiento a canalones y techumbres de estaciones superficiales de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo; Sustitución de parapetos prefabricados en tramo elevado de la Línea 4; Instrumentación, monitoreo y seguimiento topográfico del comportamiento del viaducto elevado de la Línea 4, incluyendo pasarelas y edificios de acceso a estaciones; Renovación de techumbres en la estación Chabacano de las Líneas 2, 8 y 9; Sustitución de canalones, techumbres y bajadas de agua pluvial en talleres almacenes y estaciones de la Red; Renovación de domos en estaciones de la Línea 7; Renovación y mantenimiento a pasarelas y escaleras exteriores en estaciones del S.T.C.; Instrumentación, monitoreo, estudio del comportamiento y revisión estructural del tramo: transición Deportivo Oceanía – Oceanía a transición San Lázaro – Morelos de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo; Revisión estructural, estudios y proyecto ejecutivo de solución a la problemática del tramo elevado de la Línea 9 en la zona contigua con el Circuito Interior y en la cabecera sur de la estación Panitlán – apoyo adyacente a la Línea 5 y zonas de influencia del Sistema de Transporte Colectivo; Mantenimiento a escaleras de cambio de andén de las estaciones de Línea 4; Intervención de bardas (fachadas) en edificios adyacentes en las estaciones de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo; Reparación de acometida eléctrica de la Subestación de Alta Tensión Oceanía a la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDME Sistema de Transporte Colectivo
Periodo:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0169	Obras de rehabilitación de curvas de la Línea 12 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	100.0%	131,926,851.00	482,805,037.02	253,902,747.26	228,902,289.76	253,902,747.26	253,902,747.26	482,805,037.02	Rehabilitación de curvas en Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo: Rehabilitación de Vías, sistema de catenaria, baja tensión, señalización, mando centralizado, red contra incendio y obra civil.
O22NR0172	Obras complementarias de construcción de cárcamos que coadyuven a los trabajos de Modernización Integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	100.0%	50,000,000.00	38,411,149.76	20,228,870.91	18,182,278.85	20,228,870.91	20,228,870.91	38,411,149.76	Obras complementarias de construcción de cárcamos que coadyuven a los trabajos de Modernización Integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo: Obra civil y obra electromecánica.
O22NR0178	Obras complementarias de reparación de muros que coadyuven a los trabajos de modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	100.0%	30,000,000.00	29,983,743.81	0.00	29,983,743.81	0.00	-	29,983,743.81	Obras complementarias para la reparación de muros que coadyuven a los trabajos de Modernización Integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo: Suministro, preparación e inyección de lodo fraguante; instalación de tapajuntas; aplicación de recubrimiento que impermeabilizante.
O22NR0184	Obras complementarias de implementación de Taller para Mantenimiento de trenes de Línea 9 que coadyuven a los trabajos de Modernización Integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	100.0%	20,000,000.00	16,663,266.25	0.00	16,663,266.25	0.00	-	16,663,266.25	Obras complementarias de implementación de taller para mantenimiento de trenes de Línea 9 que coadyuven a los trabajos de Modernización Integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo: desmontajes, albañilería, acabados, herrería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.
O22NR0187	Obras de mantenimiento a estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	100.0%	200,000,000.00	238,704,382.85	146,477,878.52	92,226,504.33	146,477,878.52	146,477,878.52	238,704,382.85	Obras de renovación de infraestructura en la estación Zaragoza de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo, Obras de renovación de infraestructura en la estación Gómez Farías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo, Obras de renovación de infraestructura en las estaciones San Lázaro y Candelaria de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo, Obras de renovación de infraestructura en las estaciones Pino Suárez, Isabel la Católica y Balderas de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDME Sistema de Transporte Colectivo								
Periodo:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O22NR0355	Obras de mejoramiento de la subbase que soporta el sistema de vías de las curvas del tramo subterráneo de la Línea 12 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	100.0%	0.00	29,915,850.60	15,495,750.56	14,420,100.04	15,495,750.56	15,495,750.56	29,915,850.60	Trabajos de mejoramiento de la sub-base que soporta el sistema de vías en las curvas del tramo subterráneo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo: Estabilización de la capa sub-balasto, aplicación de sello de la capa de sub-balasto, demoliciones, elaboración, suministro y vaciado de concreto fluido.
O22NR0374	Proyecto integral para las Obras de mitigación derivadas de la implementación y restitución del Mando y Control (PCC1) del STC, en infraestructura del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX C5.	100.0%	0.00	6,500,000.00	5,765,912.62	0.22	5,765,912.62	5,765,912.62	5,765,912.84	Proyecto Integral para las Obras de Mitigación derivadas de la Implementación y Restitución del Mando y Control (PCC1) del S.T.C., en infraestructura del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX C5: Estudios, proyecto, obras de construcción, pruebas de equipos.
O22NR0375	Proyecto ejecutivo para la restitución de las instalaciones electromecánicas afectadas por el colapso de la Línea 12 del STC.	100.0%	0.00	3,910,260.75	691,343.87	3,218,916.88	691,343.87	691,343.87	3,910,260.75	Proyecto Ejecutivo para la Restitución de las Instalaciones Electromecánicas afectadas por el colapso de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo: Levantamientos, proyectos de perfil y trazo rectificado, gálitos, distribución de durmientes, colocación de aparatos de vía, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y Protección Contra Incendio.
O22NR0956	Estudio de seguimiento de desempeño del tramo subterráneo de la Línea 12 en las zonas de intervención del mejoramiento al soporte de vía.	100.0%	0.00	6,646,800.00	4,292,000.00	2,354,800.00	4,292,000.00	4,292,000.00	6,646,800.00	Seguimiento del desempeño del tramo subterráneo de la Línea 12 en las zonas de intervención del mejoramiento del soporte de vía de la Línea 12 del Metro: instalación de piezómetros, control topográfico e interpretaciones.
O22NR1319	Rehabilitación integral de la Estación Pantitlán de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	10.0%	0.00	49,949,800.01	0.00	49,949,800.01	0.00	-	49,949,800.01	Demolición de pisos de mármol, renovación de la superficie, suministro y colocación de porcelanato blanco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			10 PD OR Organismo Regulador de Transporte								
Periodo:			Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0458	Adquisición de equipos de cómputo y tecnológico para los proyectos de monitoreo, red de recarga externa, servicio de validadores, CETRAM y para las áreas administrativas.	0%	0.00	1,097,866.00	0.00	1,012,591.55	0.00	0.00	0.00	0.00	Monitoreo de hasta 12,799 de kits de videovigilancia, GPS y botón de auxilio, actualmente se tienen 318 equipos validadores de tarjetas inteligentes, administración de la Red de Recarga Externa tanto Digital como en Comercio para la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México. Derivado de la formalización del contrato se llevo acabo la adquisición en el mes de diciembre, dicho Proyecto si se llevara acabo al cierre de la Cuenta Pública.
A22NR0459	Adquisición de sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental.	0%	0.00	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado del Decreto por el que se crea el Organismo Regulador de Transporte, se requiere de un sistema de contabilidad gubernamental que sirva como instrumento de administración financiera que permita registrar de manera armónica, delimitada y especifica las operaciones contables y presupuestales derivadas de la gestión pública y así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las normas y lineamientos que emita el CONAC. Derivado de la formalización del contrato se llevo acabo la adquisición en el mes de diciembre, dicho Proyecto si se llevara acabo al cierre de la Cuenta Pública.
I19ML0001	Construcción de la Línea 1 Cuauhtepc – Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México	0%	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Devido a que no se concluyeron los tramites jurídicos al prolongarse los tiempos implementados en los procedimientos administrativos de expropiación para adquirir los predios de liberación de vía del Sistema de Transporte Público Cablebús de los inmuebles que fueron afectados con motivo de la construcción de las línea 1. Este proyecto no se llevara acabo al cierre de la Cuenta Pública. Se tienen programados para el ejercicio fiscal 2023.
I19ML0002	Construcción de la Línea 2 Sierra de Santa Catarina a Constitución de 1917, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.	0%	0.00	8,000,000.00	0.00	70,404.14	0.00	0.00	0.00	0.00	Procedimiento administrativo de expropiación a favor de la Ciudad de México, del inmueble ubicado en Calle Presidentes, Manzana 8, Lote 36, sin número, Colonia Los Reyes Acaquilpan, Municipio los Reyes La Paz, Estado de México, correspondiente al soporte 57 o 24 de la Línea 2 del Sistema de Transporte Público Cablebus. Sujeto al decreto de expropiación del Estado de México, proyecto que se llevara acabo al cierre de la Cuenta Pública.
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
TOTAL URG			0.00	22,239,866.00	0.00	1,224,995.69	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0020	Adquisición de autobuses nuevos de Alta Montaña para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	100%	700,000,000.00	487,563,167.09	487,563,166.88	0.21	487,563,166.88	487,563,166.88	487,563,167.09	Al cierre del cuarto trimestre se observa un avance del 100.0% ya que se concluyó el proyecto por la adquisición de 122 autobuses nuevos sencillos, con motor a diésel con tecnología EURO VI de un total comprometido de \$487'563,167.09. Es importante mencionar que se han recepcionado las unidades. Dicho proyecto se realizó a través de la Licitación Pública Internacional RTP/LPI/007/2022.
A22NR0280	Adquisición de autobuses nuevos de Baja Montaña para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	100%		212,436,832.91	210,299,638.60	0.24	210,299,638.60	210,299,638.60	210,299,638.84	Al cierre del cuarto trimestre se observa un avance del 100.0% ya que se concluyó el proyecto por la adquisición de 49 autobuses por un total de comprometido de \$210'299,638.84. Es importante mencionar que se han recepcionado el total de estas unidades. Dicho proyecto se realizó a través de la Licitación Pública Internacional RTP/LPI/007/2022.
A.22NR.0583	Adquisición de Validadores y sus respectivas refacciones, para la correcta operación del Sistema de cobro con Tarjeta Única de Movilidad Integrada.			7,018,116.00	0.00	7,018,116.00	0.00	-	7,018,116.00	Adquirir equipos de validación y refacciones mayores que permitan que el Organismo realice acciones y planes de trabajo enfocadas en atender las nuevas instalaciones, incidencias, configuraciones de equipos, así como mantenimientos que garanticen la óptima operación del Sistema de Cobro mediante la Tarjeta Única de Movilidad Integrada. Al cierre del cuarto trimestre se encuentra en proceso la documentación por la adquisición de validadores y refacciones.
A.22NR.0781	Adquisición de dispensarios para el suministro de diésel a las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	70%		6,483,348.58	0.00	6,483,348.58	0.00	-	6,483,348.58	Al cierre del cuarto trimestre se realizó la adquisición de dispensarios para el suministro de diésel a las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, quedando pendiente de entrega la documentación para el pago.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.22NR.0583	Adquisición de Validadores y sus respectivas refacciones, para la correcta operación del Sistema de cobro con Tarjeta Única de Movilidad Integrada.			1,177,453.36	0.00	1,177,453.36	0.00	-	1,177,453.36	Adquirir de refacciones mayores para validadores que permitan que el Organismo realice acciones y planes de trabajo enfocadas en atender las nuevas instalaciones, incidencias, configuraciones de equipos, así como mantenimientos que garanticen la óptima operación del Sistema de Cobro mediante la Tarjeta Única de Movilidad Integrada. Al cierre del cuarto trimestre se encuentra en proceso la documentación por la adquisición de validadores y refacciones.
TOTAL URG			700,000,000.00	714,678,917.94	697,862,805.48	14,678,918.39	697,862,805.48	697,862,805.48	712,541,723.87	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	Enero - Diciembre 2022


CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22ML0002	Adquisición de nueve Trenes Ligeros Articulados Nuevos.	100	0.00	200,000,000.00	164,934,000.00	0.00	164,934,000.00	164,934,000.00	164,934,000.00	<p>La adquisición de 9 Trenes Ligeros articulados nuevos de rodadura férrea, reforzará la operación de la Línea 1 del Tren Ligero, que opera con 16 estaciones y 2 terminales a lo largo de 13 Km. de extensión de línea, lo que permitirá mejorar la oferta del servicio en las Alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco en beneficio de la población usuaria.</p> <p>Se creó este proyecto bajo el esquema Multianual, con los recursos destinados originalmente al A22NR0044 "Adquisición de Trenes", debido a que se consideró un periodo de 22 meses contados a partir de la firma del contrato y entrega del anticipo respectivo, para la fabricación y entrega de los trenes ligeros. Bajo ese contexto, se estimó para el ejercicio 2022, el pago de un anticipo por un importe de \$200'000,000.00.</p> <p>En ese sentido, se obtuvieron las autorizaciones correspondientes para la adquisición de 6 Trenes Ligeros Articulados Nuevos. Como resultado de la Licitación Pública Internacional celebrada por el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, la empresa adjudicada otorgó un descuento respecto al valor inicialmente ofertado, por lo que resultó viable la adquisición de 3 Trenes Articulados Nuevos adicionales a los programados y contratados originalmente.</p>
A22NR0021	Adquisición de Trolebuses Sencillos de Nueva Generación (12 metros) para la renovación de parque vehicular obsoleto para la prestación del servicio de transporte público.	100	750,000,000.00	494,974,624.85	494,974,624.85	0.00	494,974,624.85	494,974,624.85	494,974,624.85	<p>Se adquirieron 66 trolebuses nuevos sencillos que serán empleados para la renovación del parque vehicular con mayor degradación e inclusive inoperable, a fin de mejorar la prestación del servicio de pasajeros de la Red de Trolebuses con mejores condiciones de seguridad y confort.</p>
A22NR0044	A.22NR.0044 Adquisición de Trenes.	0	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Este proyecto se canceló debido a que los recursos aprobados solo cubrirían el importe inicial para la adquisición de los trenes ligeros, por lo que fue necesario replantear su adquisición a través del Proyecto Multianual No. A22ML0002.</p> <p>Dicho movimiento no impacta la Meta Programática.</p>
A22NR0281	Adquisición de Trolebuses Nuevos Sencillos (12 metros) para el reforzamiento de la Línea 1 "Eje Central" de la Red de Trolebuses de la Ciudad de México.	100	0.00	254,986,927.95	254,986,927.95	0.00	254,986,927.95	254,986,927.95	254,986,927.95	<p>Se adquirieron 34 trolebuses nuevos sencillos que serán empleados para el reforzamiento de la Línea 1 – Corredor Cero Emisiones "Eje Central" de la Red de Trolebuses de la Ciudad de México, a fin de mejorar la prestación del servicio acorde a la demanda de pasajeros.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22ML0004	Adquisición de hasta ciento dos Trolebuses Articulado Nuevos (18 metros).	0	0.00	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00	<p>Se creó este proyecto bajo el esquema Multianual (2022-2023), con recursos provenientes del Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos y su Convenio Modificatorio, que celebraron el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Gobierno de la Ciudad de México, con fechas 23 de septiembre y 8 de noviembre de 2022 respectivamente.</p> <p>Bajo este contexto, se transfirieron recursos presupuestados federales al Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, para participar en el Programa denominado "Sistema Integrado de Transporte de la Zona Oriente del Valle de México", con la finalidad de contar con una oferta de transporte adecuada en términos de capacidad, confort, tecnología y sustentabilidad.</p> <p>Con base en lo anterior, este Organismo celebró el proceso de Licitación Pública Internacional y se adjudicó el contrato multianual abierto a la empresa "Yutong de México, S.A. de C.V.", quien ofreció las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad. El presupuesto comprometido para el ejercicio 2022, corresponde al pago del anticipo (50%) para la adquisición de 102 trolebuses articulados nuevos con una longitud de 18 metros de entrada baja y capacidad para transportar hasta 175 pasajeros.</p>
TOTAL URG			950,000,000.00	1,749,961,552.80	914,895,552.80	800,000,000.00	914,895,552.80	914,895,552.80	1,714,895,552.80	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVAN-CE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0297	Adquisición de mesas y sillas plegables	75%	0.00	494,392.70	372,206.42	47,848.09	372,206.42	372,206.42	420,054.51	Adquisición de mesas y sillas plegables para llevar a cabo eventos de Seguridad Ciudadana.
A22NR0353	Adquisición del Licenciamiento de Software Antivirus	100%	0.00	667,464.00	667,464.00	0.00	667,464.00	667,464.00	667,464.00	Se realizó el pago por la adquisición de la licencia de software antivirus
A22NR0385	Adquisición de Muebles de oficina, Literas y Equipo Audiovisual para el Nuevo Edificio de la Universidad de la Policía	0%	0.00	6,277,192.24	0.00	6,117,911.98	0.00	0.00	6,117,911.98	
A22NR0479	Adquisición de Drones, Vehículos blindados, Cuatrimotos y Motocicletas	39%	0.00	104,957,344.96	40,857,861.92	64,099,483.03	40,857,861.92	40,857,861.92	104,957,344.95	Se llevó a cabo el pago por la adquisición de diferentes vehículos necesarios para las actividades de esta Secretaría.
A22NR0482	Adquisición de Servidores, Equipo de Cómputo, Equipo de Comunicación, Licenciamiento de equipo de seguridad Informática y de Administración	62%	0.00	30,964,289.34	19,117,268.56	11,800,363.37	19,117,268.56	19,117,268.56	30,917,631.93	Se llevo a cabo la adquisición de equipo de cómputo y equipo de comunicación; así como las licencias de equipo de seguridad informática y administración.
A22NR0488	Adquisición de simulador de tiro de realidad virtual	100%	0.00	73,000,000.00	73,000,000.00	0.00	73,000,000.00	73,000,000.00	73,000,000.00	Se llevó a cabo la adquisición del simulador de tiro de realidad virtual.
A22NR0510	Adquisición de Remolque tipo plataforma, armas largas y armas cortas	100%	0.00	15,072,578.49	15,029,465.64	43,112.85	15,029,465.64	15,029,465.64	15,072,578.49	Adquisición de armamento y equipo técnico para el personal operativo.
A22NR0524	Adquisición de Pala de Rotor principal para helicóptero	100%	0.00	365,400.00	364,240.00	0.00	364,240.00	364,240.00	364,240.00	Se realizó el pago derivado de la adquisición de refacciones para el helicóptero "Halcón"
A22NR0862	Adquisición de Muebles de oficina, Literas, Camas, Equipo Audiovisual y Equipo de Cómputo.	0%	0.00	4,366,436.62	0.00	1,660,978.19	0.00	0.00	1,660,978.19	
O12ML0001	Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y Servicios Físicos, Materiales y Tecnológicos para la creación de los centros varoniles de seguridad	82%	726,065,614.00	726,065,614.00	594,670,948.49	128,035,738.28	594,670,948.49	594,670,948.49	722,706,686.77	Se realizó el pago del servicio de infraestructura penitenciaria consistente en la provisión de los elementos y servicios físicos, materiales y tecnológicos para la creación de los centros varoniles de seguridad.
O22NR0275	Proyecto Ejecutivo para el Edificio Nuevo en la Universidad de la Policía de la CDMX y Ampliación de Arcoteco del Stand de Tiro.	61%	0.00	83,368,566.87	50,609,333.08	32,538,660.63	50,609,333.08	50,609,333.08	83,147,993.71	Edificación de la nueva sede de la Universidad Policial de la Ciudad de México.
TOTAL URG			726,065,614.00	1,045,599,279.22	794,688,788.11	244,344,096.42	794,688,788.11	794,688,788.11	1,039,032,884.53	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

11 CD 02 POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0279	Adquisición Licencias Software		0.00	643,500.00	643,476.01	23.99	643,500.00	643,476.01	643,500.00	Adquisición de 2 licencias fortinet 300-D, por un año de seguridad, 850 licencias de antivirus Kaspersky.
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
TOTAL URG			0.00	643,500.00	643,476.01	23.99	643,500.00	643,476.01	643,500.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 Secretaría de la Contraloría General								
Período:		Enero-Diciembre								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0255	Adquisición de Equipo Informático para la Dirección de Contraloría Ciudadana	20.0	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó el proceso de contratación, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto Anual del ejercicio 2022.
A22NR0256	Adquisición de Impresora Funcional para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	20.0	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó el proceso de contratación, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto Anual del ejercicio 2022.
A22NR0257	Adquisición de Laptop para la Dirección General de Administración y Finanzas	20.0	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó el proceso de contratación, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto Anual del ejercicio 2022.
A22NR0258	Adquisición de Software para la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	314,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó el proceso de contratación porque se extinguió la necesidad de contratación.
A22NR0259	Adquisición de Extinguidores para las diferentes áreas operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	0.0	0.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó, debido a que no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A22NR0260	Adquisición de Laptop para la Dirección de Mejora Gubernamental	20.0	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó el proceso de contratación, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto Anual del ejercicio 2022.
A22NR0261	Adquisición de Software para las diferentes Áreas Operativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	80.0	0.00	888,700.00	0.00	597,631.61	0.00	0.00	597,631.61	Se llevó a cabo el proceso de contratación, sin embargo, no se logró adjudicar la totalidad de las partidas presupuestales, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto anual del ejercicio 2022
A22NR0262	Adquisición de Software para la Dirección de Mejora Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	80.0	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizó el proceso de contratación correspondiente, precisando que no se logró adjudicar la totalidad de las partidas presupuestales, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto anual del ejercicio 2022
A22NR0263	Adquisición de Impresora multifuncional para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	20.0	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó el proceso de contratación, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto Anual del ejercicio 2022.
A22NR0264	Adquisición de Vehículos destinados a Servidores Públicos y Servicios Administrativos en las diferentes Áreas Operativas	100.0	0.00	4,200,000.00	0.00	3,229,000.01	0.00	0.00	3,229,000.01	Se llevó a cabo el proceso de contratación, sin embargo, no se logró adjudicar la totalidad de las partidas presupuestales, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo unitario establecido en el Presupuesto anual del ejercicio 2022
A22NR0265	Adquisición de Bancos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
A22NR0266	Adquisición de Campanas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.



A22NR0267	Adquisición de Otros Equipos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	9,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
A22NR0268	Adquisición de Soporte Universal para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	574.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
A22NR0269	Adquisición de Equipo de Laboratorio para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	406,504.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
A22NR0270	Adquisición de Equipos de medición para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	156,949.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
A22NR0271	Adquisición de Carta de Suelos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	9,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
A22NR0272	Adquisición de Equipos de Calentamiento para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	112,989.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
A22NR0274	Adquisición de Equipos extractores para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	74,179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
A22NR0275	Adquisición de Otros Equipos de Pruebas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico	15.0	0.00	884,641.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo el proceso de contratación, toda vez que no se contó con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
TOTAL URG			0.00	7,794,738.07	0.00	3,826,631.62	0.00	0.00	3,826,631.62		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:			13PDVA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA							
Período:			Enero-Diciembre 2022							
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0322	Adquisición de Tabletas Electrónicas	0%	0.00	148,480.00	0.00	148,480.00	0.00	-	148,480.00	Adquisición de Tabletas electrónicas, necesarias para el llenado de la información digital por parte del personal especializado en funciones de verificación durante sus labores en campo.
A22NR0323	Adquisición de Impresoras Portátiles	0%	0.00	180,380.00	0.00	180,380.00	0.00	-	180,380.00	Adquisición de impresoras portátiles necesarias para imprimir en el sitio de las verificaciones, la información producto de las diligencias.
A22NR0326	Adquisición de Digitalizadora de Firmas	0%	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	-	2,320.00	Adquisición de una digitalizadora de firmas para reducir el uso de papel, a través de la promoción de firmas digitales en documentos electrónicos que las requieran.
A22NR0328	Adquisición de Discos Duros	100%	0.00	11,246.20	11,246.20	0.00	11,246.20	11,246.20	11,246.20	Adquisición de 7 discos duros externos que serán utilizados para el resguardo de la información por parte de las áreas operativas.
A22NR0331	Adquisición de Switch de 48 Puertos	100%	0.00	161,999.80	161,999.80	0.00	161,999.80	161,999.80	161,999.80	Adquisición de 1 switch de 48 puertos que será utilizado para la interconexión de equipos informáticos en el INVEACOMX.
A22NR0324	Adquisición de Cámaras de Video	0%	0.00	242,150.00	0.00	242,150.00	0.00	-	242,150.00	Adquisición de cámaras de video, que documenten la actividad verificadora en campo, a través de la videograbación de las diligencias realizadas.
A22NR0329	Adquisición de Cámara Fotográfica Reflex Digital	0%	0.00	17,748.00	0.00	17,748.00	0.00	-	17,748.00	Adquisición de una cámara fotográfica Reflex Digital que documente las actividades institucionales a través de la captura de material fotográfico.
A22NR0325	Adquisición de Telémetros	0%	0.00	132,936.00	0.00	132,936.00	0.00	-	132,936.00	Adquisición de Telémetros, que requiere la actividad verificadora ya que provee de precisión y certeza en la medición de dimensiones.
A22NR0327	Adquisición de Licencia para Suite Adobe	100%	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Adquisición de licencia adobe suite acrobat pro para un equipo con vigencia de 1 año
A22NR0330	Adquisición de Licencia Antivirus	100%	0.00	133,864.00	133,864.00	0.00	133,864.00	133,864.00	133,864.00	Adquisición de licencia antivirus para 100 equipos con vigencia de 1 año
A22NR0332	Adquisición de Sistema de Contabilidad Gubernamental	50%	0.00	1,392,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	1,392,000.00	Adquisición de un Sistema Informático de Contabilidad Gubernamental (Ier Itapal), que cumple con los estándares del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
TOTAL URG		42%	0.00	2,433,124.00	1,013,110.00	1,420,014.00	1,013,110.00	1,013,110.00	2,433,124.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		25C001 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0298	Adquisición de bienes informáticos y mobiliario para la Dirección General de Registro Civil, Dirección General de Servicios Legales y Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica	94%	0.00	633,459.44	557,527.32	34,985.60	557,527.32	557,527.32	592,512.92	Adquisición de (16) equipo de cómputo Laptop core 15, 4.0 GHZ memoria 8 GB, disco duro 1 TB y 16 impresoras; (16) Impresoras resolución max: 1200 X 1200 dpi, impresión a doble cara velocidad b/n:42 ppm.de (23) mesa plegable, fibra de vidrio (1.80 m x 0.75 m) y (210) sillas plegable de plástico duro.
A22NR0303	Adquisición de Licencias AutoCAD 2022 para los módulos de regularización territorial de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.	91%	0.00	469,365.00	0.00	424,777.50	0.00	0.00	424,777.50	Se realiza la adquisición de 10 licencias de AutoCAD para realizar levantamientos, proyecciones y trazo incluye siete conjuntos de herramientas específicos del sector para el diseño eléctrico, el diseño de plantas de procesamiento, los dibujos de diseño arquitectónico, el diseño mecánico, la cartografía 3D, la adición de imágenes escaneadas y la conversión de imágenes ráster. AutoCAD permite a los usuarios crear, editar y anotar dibujos mediante dispositivos de escritorio, web y móviles, así mismo los sistemas de climatización y construcción simplificando el conjunto de herramientas específico del sector para MEP (mecánica, electricidad y plomería).
A22NR0653	Adquisición de Equipo para el Fortalecimiento del Registro Civil (RENAPO)	97%	0.00	2,985,000.00	2,898,503.60	0.00	2,898,503.60	2,898,503.60	2,898,503.60	Se realiza adquisición de (30) equipos de cómputo (Escritorio), Procesador Intel Core i7-1255U (hasta 4,7 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 12MB de cache L3, 10 núcleos y 12 subprocesos). Memoria estándar 8GB de RAM DDR4-3200 MHz (2x4GB). Adquisición de (12) equipos de cómputo (Portátiles), Procesador Intel Core i7-1255U (hasta 4,7 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 12MB de cache L3, 10 núcleos y 12 subprocesos). Memoria estándar 8GB de RAM DDR4-3200 MHz (2x4GB). Adquisición de (6) impresoras láser, impresión dúplex, velocidad de impresión hasta 42ppm, (1) camioneta tipo furgoneta, con dos estaciones de trabajo, motor 2.8 litros diésel, transmisión manual y de (66) sillas de oficina secretarial, tela pliana, fabricada en polipropileno (66) sillas de oficina fabricadas en polipropileno, tela pliana (18) escritorios de oficina tipo escuadra, fabricados en acero, (14) archiveros de metal, fabricado en metal, pintura homeada, con cerradura y de (1) Generador portátil de energía de 7,5 HP, 3000 watts, 110/120v. Adquisición de (42) reguladores de voltaje NO-BREAK, 480Va/300W, 8 Contactos.
A22NR0904	Adquisición de Equipo para la operación del Programa Ferias del Bienestar.	100%	0.00	3,179,171.52	0.00	3,179,171.52	0.00	0.00	3,179,171.52	Se realiza la adquisición de (90) mesas tipo tablón rectangular, de 2.44 x 0.70 mts, color blanco, esquinas redondeadas y (70) carpas de 3x3 m, estructura metálica, con lona impermeable reforzada y de (40) equipos de cómputo portátiles, procesador Core i5-8265U, 4 núcleos, 3.9 Ghz, 8Gb Ram, 1 TB disco duro; (10) equipos de cómputo portátiles, procesador Core i3-1115G4, 2 núcleos, 3 Ghz, 8Gb Ram; (4) equipos de cómputo portátiles, procesador AMD RYZEN 7 3700, 4 núcleos, 2,3 Ghz, 8Gb Ram, 1 TB disco duro; (33) impresoras monocromáticas laser, 40ppm, 256MB memoria, resolución 2400dpi; (20) impresoras monocromáticas laser, 36ppm, 256MB memoria, resolución 2400dpi.
TOTAL URG				7,266,995.96	3,456,030.92	3,638,934.62	3,456,030.92	3,456,030.92	7,094,965.54	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	26 C0 01 Secretaría de Salud
Período:	enero-diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0022*	Sin denominación.		55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto asignado de origen en el sistema SAP-GRP, el cual fue cancelado derivado de que no se autorizaron recursos para el proyecto
A22NR0045*	Sin denominación.		200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto asignado de origen en el sistema SAP-GRP, el cual fue cancelado derivado de que no se autorizaron recursos para el proyecto
A22NR0061*	Sin denominación.		100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto asignado de origen en el sistema SAP-GRP, el cual fue cancelado derivado de que no se autorizaron recursos para el proyecto
A22NR0077*	Sin denominación.		85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto asignado de origen en el sistema SAP-GRP, el cual fue cancelado derivado de que no se autorizaron recursos para el proyecto
A22NR0286	Adquisición de Equipo Informático, Audiovisual y Administrativo para el Hospital General de Cuajimalpa de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.	0%	0.00	7,391,200.00	0.00	4,720,803.28	0.00	0.00	0.00	4,720,803.28	Adquisición de Computadora Personal de Escritorio, Impresora láser de volumen medio de impresión, Servidor de alto rendimiento con procesador Xeon, entre otros, con el objeto de que el personal administrativo y pueda optimizar los recursos técnicos para una mayor de eficiencia del Hospital
A22NR0312	Adquisición de Mesas, Carpas y Sillas para los servicios de Salud, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.	100%	0.00	79,460.00	79,460.00	0.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	Adquisición de sillas plegables de plástico mesas plegables, y Carpas estructurales, para la instalación de módulo temporal para atención de salud dentro de la Feria de Servicios de la Ciudad de México.
A22NR0507	Adquisición de mobiliario para el hospital general de Cuajimalpa	0%	0.00	9,666,708.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de anaqueles tipo esqueleto postes y entrepaños, escritorio con dos cajoneras melanina, librero para oficina, Libreros con entrepaños y puertas completas, Mesas tipos rectangular, Sillas respaldo secretariales, el mobiliario es indispensable para que el personal del Hospital pueda ofrecer un servicio digno al público que requieren de los servicios de salud
A22NR0508	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio.	19%	0.00	267,424,282.82	52,088,409.70	168,592,587.27	52,088,409.70	52,088,409.70	220,680,996.97	220,680,996.97	Adquisición de equipo médico y de laboratorio, instrumental y mobiliario con dichos equipos se llevaran acabo las primerass pruebas, con la propósito de conocer las condiciones de salud de los pacientes que requieren de los servicios de Hospital General de Cuajimalpa
A22NR0522	Adquisición de Literas para el Hospital General de Cuajimalpa	38%	0.00	172,343.81	65,479.68	0.00	65,479.68	65,479.68	65,479.68	65,479.68	Adquisición de Mobiliario (Literas) para los médicos residentes, que cubrirán las guardias médicas de 24 horas, durante ese tiempo tiene la posibilidad de tomar un descanso dependiendo de la carga de trabajo, el descanso que se tomen los medicos residentes es necesario para atender cualquier urgencia.
A22NR0598	Adquisición de cuatro lámparas quirúrgicas para el Hospital General Balbuena	0%	0.00	5,604,461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de 4 Lámparas Quirúrgicas doble avanzada de led con tres brazos articulados, columna fija al techo, dos brazos para portálampara y un brazo para monitor grado médico, giro rotatorio de 360°, estas lámparas son para tener una iluminación optima en la sala de operación ya que permite reducir las sombras y minimizar la distorsión logrando una óptima visualización nítida para objetos pequeños, logrando una mejor desempeño del cirujano y sus asistentes



A22NR0614	Adquisición de un tomógrafo computarizado multicortes de 64 cortes para el Hospital General Pediátrico Legaria	0%	0.00	32,897,111.64	0.00	31,308,400.00	0.00	0.00	31,308,400.00	Adquisición de Tomógrafo (tomografía computarizada multicolores de tac 64 detectores , cortes), imagenología/tomografía, multiplanar axial computarizada, tc 64 detectores. Grosor corte imagen fino, 0.4 mm, múltiples filas de detectores, alta definición, imágenes en 3d. con el tomografo se podran tomar imágenes del interior del cuerpo utilizando rayos X, una computadora combina estas imágenes y la transforma una imagen tridimensional detallada, mostrando zonas anormales y cualquier tumor, con los equipos los médicos podran diagnosticar los comienzos de anomalías
										-
										-
										-
TOTAL			440,000,000.00	323,235,567.55	52,233,349.38	204,621,790.55	52,233,349.38	52,233,349.38	256,855,139.93	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	26CD01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0386	Adquisición de Densitómetro MacFarland DEN-1.	100%	-	24,199.31	24,198.76	-	24,198.76	24,198.76	24,198.76	Se adquirió un Densitómetro MacFarland DEN-1. El densitómetro se adquirió cincuenta y cinco centavos menos del precio estimado. Es importante mencionar que se realizará el reintegro correspondiente.
A22NR0387	Adquisición de Licencia de Seguridad para equipo FORTINET (Firewall)	100%	-	10,863.38	10,863.38	-	10,863.38	10,863.38	10,863.38	Se realizó la adquisición de Firewall FORTINET.
A22NR0676	Adquisición de cámaras ocultas de cuerpo, estación de descarga simultánea para 8 videocámaras e impresoras portátiles HP.	95%	-	456,884.00	434,938.15	-	434,938.15	434,938.15	434,938.15	Se compraron cámaras ocultas de cuerpo, estación de descarga simultánea para 8 videocámaras e impresoras portátiles HP. No se alcanzó el 100% de avance derivado de que no se adquirieron la totalidad de las cámaras de cuerpo ni la totalidad de las impresoras portátiles programadas. Es importante mencionar que se realizará el reintegro correspondiente.
A22NR0794	Adquisición de Electrodo de pH, agitadores vortex digital y un refrigerador para laboratorio.	98%	-	83,304.66	81,977.63	-	81,977.63	81,977.63	81,977.63	Se realizó la adquisición de Electrodo de pH, agitadores vortex digital y un refrigerador para laboratorio. Se muestra un avance del 98% en virtud de que los costos de los bienes fueron menores a lo estimado. Es importante mencionar que se realizará el reintegro correspondiente.
A22NR0795	Adquisición de Lector de microplacas (ELISA), potenciómetro y un dosificador.	87%	-	311,067.08	269,181.39	-	269,181.39	269,181.39	269,181.39	Se adquirieron el lector de microplacas (ELISA), potenciómetro y un dosificador. Se muestra un avance del 87% en virtud de que los costos de los bienes fueron menores a lo estimado. Es importante mencionar que se realizará el reintegro correspondiente.
A22NR0796	Adquisición de Evaporador por corriente de nitrógeno y microscopio contraste de fases.	89%	-	141,204.88	126,155.67	-	126,155.67	126,155.67	126,155.67	Se adquirió el evaporador por corriente de nitrógeno y microscopio contraste de fases. Se muestra un avance del 89% en virtud de que los costos de los bienes fueron menores a lo estimado. Es importante mencionar que se realizará el reintegro correspondiente.
A22NR0797	Adquisición de Agitador para laboratorio vortex Genie II, Agitador magnético, espátula cuchara y rotor para homogenizador.	81%	-	85,539.69	69,290.68	-	69,290.68	69,290.68	69,290.68	Se compraron el agitador para laboratorio vortex Genie II, Agitador magnético, espátula cuchara y rotor para homogenizador. Se muestra un avance del 81% en virtud de que los costos de los bienes fueron menores a lo estimado. Es importante mencionar que se realizará el reintegro correspondiente.
A22NR0798	Adquisición de Software RIDASOFT Win.Net Food & Feed.	0%	-	10,000.00	-	-	-	-	-	No se realizó la adquisición del software derivado de que no se encontró una oferta que se ajustara al presupuesto programado para dicho fin.
A22NR0869	Adquisición de Licencia de antivirus.	100%	-	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	Se compro la licencia para el antivirus Kaspersky.
A22NR0870	Adquisición de Equipo Fortinet, Computadora, Multifuncional y Disco duro portátil.	58%	-	186,000.60	106,999.56	-	106,999.56	106,999.56	106,999.56	Se adquirieron el Equipo Fortinet, Computadora, Multifuncional y Disco duro portátil a un menor costo. Se muestra un avance del 58% derivado de que no se adquirió el equipo Fortinet con licencia incluida derivado de que los costos superaban el costo estimado. Es importante mencionar que se realizará el reintegro correspondiente.
A22NR0872	Adquisición de Báscula control de pesaje VE-CW%, Deshidratador eléctrico y Báscula de 5 kg precisión.	100%	-	42,200.80	42,200.80	-	42,200.80	42,200.80	42,200.80	Se compraron los productos: Báscula control de pesaje VE-CW%, Deshidratador eléctrico y Báscula de 5 kg precisión.
A22NR0898	Adquisición de un Molino pulverizador Pulvex 100.	0%	-	70,000.00	-	-	-	-	-	No se encontró una oferta que se ajustara al recurso desnitado para este fin, por lo que no se realizó la adquisición de un Molino pulverizador Pulvex 100.
TOTAL URG			-	1,428,264.40	1,172,806.02	-	1,172,806.02	1,172,806.02	1,172,806.02	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

ENERO-DICIEMBRE DE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0230	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y audiovisual para el Centro de Salud Quiahuatla de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac.	100%	0.00	564,098.72	564,098.72	0.00	564,098.72	564,098.72	564,098.72	En el periodo de enero-diciembre 2022, se adquirió botes de basura, pizarrón magnético y de corcho, video-proyector, reloj de pared, bancas, bancos, escritorios, sillas, sillón, pantalla led 43" y pantalla automática, mesa de juntas con sillas y sillón y archivero metálico, esto conforme a los contratos de adquisición del Mobiliario, Equipo Administrativo y Audiovisual para el Centro de Salud Quiahuatla de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac, cuya finalidad principal fue cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, Los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, ha cumplido con las metas establecidas en este ejercicio fiscal 2022.
A22NR0231	Adquisición de equipo médico, instrumental de laboratorio e informático para el Centro de Salud Quiahuatla de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac.	100%	0.00	2,536,500.36	2,536,500.36	0.00	2,536,500.36	2,536,500.36	2,536,500.36	En el periodo de enero-diciembre 2022, se adquirieron equipos de cómputo portátil y de escritorio, multifuncional, autoclave, lámpara, oxímetro, martillo de reflejos, riñón de acero set instrumental y tijeras conforme al anexo del contrato de adquisición de mobiliario del Equipo Médico, Instrumental de Laboratorio e Informático para el Centro de Salud Quiahuatla de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, así mismo este Organismo cumplió con las metas establecidas en este ejercicio fiscal 2022.
A22NR0232	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y audiovisual para el Centro de Salud San Miguel Xicalco de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan	100%	0.00	557,051.49	556,805.57	0.00	556,805.57	556,805.57	556,805.57	En el periodo de enero-diciembre 2022, se adquirieron botes de basura, mesa de trabajo binaria, archivero metálico, escalera, gabinete universal, puertas, perchero, reloj digital, pizarrón de corcho, magnético y video proyector para el Centro de Salud San Miguel Xicalco de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, así mismo este Organismo cumplió con las metas establecidas en este ejercicio fiscal 2022.
A22NR0285	Adquisición de equipo médico, instrumental de laboratorio e informático para el Centro de Salud San Miguel Xicalco de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan.	100%	0.00	1,732,356.32	1,725,396.32	0.00	1,725,396.32	1,725,396.32	1,725,396.32	En el periodo de enero-diciembre 2022, se adquirió computadora, laptop, escritorio multi, autoclave, lámpara, oxímetro, estante, mesa mayo, mesa dental, martillo, riñón tijeras, set instrumental, charola, mango pinzas porta charola del contrato de Equipo Médico, Instrumental de Laboratorio e Informático para el Centro de Salud San Miguel Xicalco de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
A22NR0336	Adquisición de equipo informático, equipo médico y de laboratorio para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	17%	0.00	773,447.50	29,999.99	148,003.01	29,999.99	29,999.99	178,003.00	Es indispensable la adquisición del Equipo Informático, Equipo Médico y de Laboratorio, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: SSR para Adolescentes, Aborto Seguro, Planificación Familiar y Anticoncepción, cuya finalidad principal es dotar de insumos al personal necesarios para el logro de las metas de dichos programas y controlar los problemas de salud de la ciudadanía en general que acude a las Clínicas y Centros de Salud de los SSPCDMX. Asimismo, se informa que en el mes de diciembre se realizaron varios movimientos en el Sistema (SAP-GRP), que permitirá comprometer y ejercer en su totalidad los recursos destinados adquisiciones de equipo de cómputo y equipo médico y de laboratorio, que por los tiempos en las fechas de cierre se ejercerá como pasivo circulante.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

ENERO-DICIEMBRE DE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0337	Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual y equipo administrativo para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	81%	0.00	56,795.00	37,499.97	8,900.01	37,499.97	37,499.97	46,399.98	En el periodo de enero-diciembre de 2022 se adquirió escritorio, silla secretarial, y video proyector, Equipo Audiovisual y Equipo Administrativo, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: SSR para Adolescentes, Salud Perinatal, Planificación Familiar y Anticoncepción, cuya finalidad principal es dotar de insumos al personal necesarios para el logro de las metas de dichos programas y controlar los problemas de salud de la ciudadanía en general que acude a las Clínicas y Centros de Salud de los SSPCDMX. Asimismo, se informa que en el mes de diciembre se realizaron varios movimientos en el Sistema (SAP-GRP), que permitirá comprometer y ejercer en su totalidad los recursos destinados adquisiciones de otros mobiliarios y equipos de administración, que por los tiempos en las fechas de cierre se ejercerá como pasivo circulante.
A22NR0338	Adquisición de instrumental médico, mobiliario e informático para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	57%	0.00	383,480.15	217,999.87	162,629.72	217,999.87	217,999.87	380,629.59	En el periodo de enero-diciembre de 2022, se adquirió un juego de pizas de li para vasectomía, adquisición de kit instrumental médico, proyecto edusex, es indispensable la adquisición de Instrumental Médico, Mobiliario y Equipo Informático, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: Salud Perinatal, SSR para Adolescentes, Planificación Familiar y Anticoncepción, cuya finalidad principal es dotar de insumos al personal necesarios para el logro de las metas de dichos programas y controlar los problemas de salud de la ciudadanía en general que acude a las Clínicas y Centros de Salud de los SSPCDMX. Asimismo, se informa que en el mes de diciembre se realizaron varios movimientos en el Sistema (SAP-GRP), que permitirá comprometer y ejercer en su totalidad los recursos destinados adquisiciones de otros mobiliarios y equipos de administración, que por los tiempos en las fechas de cierre se ejercerá como pasivo circulante.
A22NR0339	Adquisición de equipo educacional recreativo, equipo médico e instrumental de laboratorio para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	3,990,369.63	0.00	3,064,852.01	0.00	0.00	3,064,852.01	Es indispensable la adquisición de Equipo Educacional Recreativo, Equipo Médico e Instrumental de Laboratorio, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente del Programa: Cáncer de mama, cuya finalidad principal es dotar de insumos al personal necesarios para el logro de las metas de dichos programas y controlar los problemas de salud de la ciudadanía en general que acude a las Clínicas y Centros de Salud de los SSPCDMX.
A22NR0348	Adquisición de sillas y archiveros para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	1,256,900.00	0.00	1,237,063.58	0.00	0.00	1,237,063.58	Es indispensable la adquisición del Mobiliario, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de las acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de las adicciones correspondiente al Programa CRESCA-CONADIC, cuya finalidad principal es dotar de insumos para el logro de las metas de dicho programa y controlar los problemas de adicciones de la población en general que acude a las UNEMES-CAPA ubicadas en algunos Centros de Salud de los SSPCDMX.
A22NR0362	Adquisición de equipo médico, instrumental de laboratorio e informático para el Centro de Salud Lomas de Padierna de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan.	72%	0.00	7,223,810.10	5,204,734.98	2,019,075.12	5,204,735.98	5,204,738.98	7,223,810.10	En el periodo de enero-diciembre 2022, se adquirió agitadora, bascula y lámpara, autoclave, carro de curación, cronometro, estante, estetoscopio, gradilla, mesa, bote, charola, martillo, mango, piza y porta aguja que corresponde al Equipo Médico, Instrumental de Laboratorio e Informático para el Centro de Salud Lomas de Padierna de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

26PDSF SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

ENERO-DICIEMBRE DE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0363	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y audiovisual para el Centro de Salud Lomas de Padierna de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan.	56%	0.00	949,324.28	528,192.08	421,132.20	528,192.08	528,192.08	949,324.28	En el periodo de enero-diciembre 2022, se adquirió banca, archivero, bote, escritorio, escalera, anaquel metálico, silla tipo industrial, sillón, pizarrón de corcho, reloj digital, rota folios, adquisición de pantalla y video-proyector del contrato de mobiliario y equipo administrativo audiovisual para el Centro de Salud Lomas de Padierna de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Asimismo, los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México en este mes de diciembre realizó adecuaciones presupuestales, que permitirá comprometer y ejercer en su totalidad los recursos destinados a la adquisición de mobiliario, administrativo, que por los tiempos de cierre solo se comprometió y se ejercerá como pasivo circulante.
A22NR0366	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y audiovisual para el Centro de Salud Tetelco de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac.	48%	0.00	1,412,823.09	674,185.11	738,637.98	674,185.11	674,185.11	1,412,823.09	En el periodo de enero-diciembre de 2022, se adquirió un agitador, bascula, lámpara, adquisición de autoclave, carro de curación cronometro, estante estetoscopio, gradilla y mesa, adquisición de bote, charola, martillo, mango, pinza y porta aguja, para el Centro de Salud Tetelco correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Asimismo, se informa que en el mes de diciembre se realizaron varios movimientos en el Sistema (SAP-GRP), que permitirá comprometer y ejercer en su totalidad los recursos destinados adquisición de mobiliario, equipo administrativo y audiovisual, que por los tiempos en las fechas de cierre se ejercerá como pasivo circulante.
A22NR0367	Adquisición de equipo médico e instrumental de laboratorio para el Centro de Salud Tetelco de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac.	46%	0.00	3,259,452.10	1,514,179.32	1,745,272.78	1,514,179.32	1,514,179.32	3,259,452.10	En el periodo de enero-diciembre de 2022, se adquirió bascula para bebe, lámpara para examinación, mandil emplomado, negatoscopio, refrigeradores, vitrinas, cinta antropométrica de 0 ha 205 cm, esfigmomanómetro, aneroide, carro de curaciones de acero, autoclave vertical, estetoscopio y mesa de exploración entre otros, la adquisición del Equipo Médico e Instrumental de Laboratorio para el Centro de Salud Tetelco correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Asimismo, se informa que en el mes de diciembre se realizaron varios movimientos en el Sistema (SAP-GRP), que permitirá comprometer y ejercer en su totalidad los recursos destinados adquisición de equipo médico instrumental de laboratorio, ya que por los tiempos en las fechas de cierre se ejercerá el compromiso que está pendiente como pasivo circulante.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

ENERO-DICIEMBRE DE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0368	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y audiovisual para el Centro de Salud Tenorios de la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa.	69%	0.00	942,008.24	653,467.59	288,540.65	653,467.59	653,467.59	653,467.59	942,008.24	En el periodo de enero-diciembre 2022, se adquirieron banca metálica tándem, anaqueil metálico, banco de metal giratorio, silla fija apilable, mesa de trabajo binaria, mesa de juntas para 4 personas, módulo de atención, sillón acojinado y de metal, silla secretarial, archivero metálico, bote de campana, escritorio chico, escalera de dos peldaños, pizarrón de corcho, pizarrón blanco, reloj digital, rota folios, pantalla automática y video-proyector, para el Centro de Salud Tenorios de la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Asimismo, se informa que en el mes de diciembre se regularizaron contratos y compromisos en el Sistema (SAP-GRP), que permitirá comprometer y ejercer en su totalidad los recursos destinados a la adquisición de Mobiliario, Equipo Administrativo y Audiovisual, por los tiempos en las fechas de cierre se ejercerá el compromiso que está pendiente como pasivo circulante.
A22NR0369	Adquisición de equipo médico e instrumental de laboratorio para el Centro de Salud Tenorios de la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa.	49%	0.00	2,310,627.20	1,128,756.56	1,181,870.64	1,128,756.56	1,128,756.56	1,128,756.56	2,310,627.20	En el periodo de enero-diciembre de 2022, se adquirió cinta antropométrica, esfigmomanómetro, lámpara de examinación, refrigerador para farmacia y vacunas, termo, vitrina metálica, autoclave vertical, carro de curaciones, estante, estetoscopio, lámpara, mesas, oxímetros, bote para gases, charola mayo, histerometro, bascula para bebe, y martillo reflejo y pinzas para el Centro de Salud Tenorios de la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Asimismo, se informa que en el mes de diciembre se regularizaron contratos y compromisos en el Sistema (SAP-GRP), que permitirá comprometer y ejercer en su totalidad los recursos destinados a la adquisición del Equipo Médico e Instrumental de Laboratorio, por los tiempos en las fechas de cierre se ejercerá el compromiso que está pendiente como pasivo circulante.
A22NR0370	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para el Centro de Salud Ermita Zaragoza de la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa.	100%	0.00	5,273.36	5,273.36	0.00	5,273.36	5,273.36	5,273.36	5,273.36	Es indispensable la adquisición del Instrumental Médico y de Laboratorio para el Centro de Salud Ermita Zaragoza de la Jurisdicción Sanitaria Iztapalapa, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas por falta de equipamiento, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
A22NR0371	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para los Centros de Salud Oasis y San Bartolo Ameyalco de la Jurisdicción Sanitaria Magdalena Contreras.	21%	0.00	66,961.55	13,964.97	52,996.58	13,961.97	13,961.97	13,961.97	66,961.55	En el periodo de enero-diciembre de 2022, se adquirieron arco, estuche grasas tira puente, explorador dental de una pieza, caja entomológica, cucharilla, excavador, espejo dental, jeringa, perforadora y pinzas, para los Centros de Salud Oasis y San Bartolo Ameyalco de la Jurisdicción Sanitaria Magdalena Contreras, cuya finalidad principal es cubrir las necesidades requeridas esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Asimismo, se informa que en el mes de diciembre se regularizaron contratos y compromisos en el Sistema (SAP-GRP), que permitirá comprometer y ejercer en su totalidad los recursos destinados a la adquisición del Instrumental Médico y de Laboratorio, por los tiempos en las fechas de cierre se ejercerá el compromiso que está pendiente como pasivo circulante.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

ENERO-DICIEMBRE DE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0372	Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	97%	0.00	67,280.00	64,972.18	2,307.82	64,972.18	64,972.18	67,280.00	En el periodo de enero-diciembre de 2022, se adquirió caja entomológica, cucharilla, excavador, espejo dental, jeringa, perforadora y pinzas para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: Dengue e Intoxicación por Artrópodos, cuya finalidad principal es dotar de insumos al personal necesarios para el logro del cumplimiento de dichos programas y controlar los problemas de salud de la ciudadanía en general que acude a las Clínicas y Centros de Salud de los SSSPCDMX. Asimismo, se informa que en el mes de diciembre se regularizaron contratos y compromisos en el Sistema (SAP-GRP), que permitirá comprometer y ejercer en su totalidad los recursos indispensables para la adquisición y distribución del instrumental médico y de Laboratorio, por los tiempos en las fechas de cierre se ejercerá el compromiso que está pendiente como pasivo circulante.
A22NR0373	Adquisición de Pinzas para Biopsia Uterina para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	100%	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	En el periodo de enero-diciembre de 2022 se adquirió caja entomológica, cucharilla, excavador, espejo dental, jeringa, perforadora y pinzas, solicitado por la Dirección de Atención Médica para su distribución en las clínicas de colposcopia, cuya finalidad principal de contar con las pinzas nos permitirá realizar la toma de biopsias de pacientes con presencia de lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la CDMX. Asimismo, los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México cumplió con la meta establecida en el ejercicio 2022.
A22NR0375	Adquisición de mobiliario, equipo informático y audiovisual para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	0%	0.00	779,508.71	0.00	459,298.42	0.00	0.00	459,298.42	Es indispensable la adquisición del Mobiliario Equipo Informático y Audiovisual, para satisfacer las necesidades básicas que permitan coadyuvar a la realización eficaz y eficiente de los Programas: Cardiometaabólicas, Políticas de salud pública y salud mental, cuya finalidad principal es dotar de insumos al personal necesarios para el logro de las metas de dichos programas y controlar los problemas de salud de la ciudadanía en general que acude a las Clínicas y Centros de Salud de los SSSPCDMX. Asimismo, los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México en este mes de diciembre se regularizaron varios contratos que estaban pendientes y se realizaron varios ajustes presupuestales en el Sistema (SAP-GRP), que permitirá comprometer y ejercer en su totalidad los recursos destinados a la adquisición de mobiliario, administrativo, que por los tiempos de cierre solo se comprometió y se ejercerá como pasivo circulante.
A22NR0376	Adquisición de megáfonos para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	#iDIV/0i	0.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es indispensable la adquisición del Equipo de Comunicación Megáfonos, solicitado por la Dirección de Vigilancia de Epidemiología y Medicina Preventiva para su distribución en las 16 jurisdicciones sanitarias para las actividades del Programa de Vacunación Universal, esto nos permitirá brindar un Servicio y Atención Médica de Calidad Integral a la población que acude a los Servicios de Salud Pública de la CDMX.
A22NR0377	Adquisición de mobiliario para la Subdirección de Finanzas, Centros de Salud y Nivel Central de los SSSPCDMX.	0%	0.00	2,539,305.26	0.00	2,538,658.07	0.00	0.00	2,538,658.07	Es indispensable la adquisición del Mobiliario administrativo, para adquirir 71 sillas giratorias, 6 sillas fijas, 65 módulos cajonera de tres gavetas, 5 anaqueles móvil tipo esqueleto, 5 libreros de madera, 6 escritorios de madera con dos cajones, 208 sillas para visitante tapizado en tela, para el área de la Subdirección Financiera. Asimismo, los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México en este mes de diciembre realizó adecuaciones presupuestales, que permitirá comprometer y ejercer en su totalidad los recursos destinados a la adquisición de mobiliario, administrativo, que por los tiempos de cierre solo se comprometió y se ejercerá como pasivo circulante.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

ENERO-DICIEMBRE DE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0378	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el Centro de Salud México-España de los SSPCDMX.	0%	0.00	280,528.60	0.00	118,186.60	0.00	0.00	118,186.60	se adquirirá: 1 pistola para toma de biopsias instrumento automatico,1 estetoscopio de capsula doble,1 oxímetro de pulso portátil,1 termómetro con pantalla digital,3 mesas Pasteur de acero inoxidable con ruedas,14 esfigmomanómetros aneroides de doble manguera,5 riñoneras,5 pinzas foerster curvas estriada,10 mangos para bisturí grado quirúrgico,1 tijera lister angulada,1 torunda metálica con tapa,10 flaneras contenedor de soluciones y desechos,1 charola con tapa para soluciones desinfectantes,5 charolas mayo con tapa,1 pinza para traslado de instrumental o material estéril. Asimismo, los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México en este mes de diciembre realizó adecuaciones presupuestales, que permitirá comprometer y ejercer en su totalidad los recursos destinados a la adquisición de mobiliario, administrativo, que por los tiempos de cierre solo se comprometió y se ejercerá como pasivo circulante.
									0.00	
TOTAL URG			0.00	31,949,481.66	15,534,906.95	14,187,425.19	15,534,904.95	15,534,907.95	29,722,332.14	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	31C000 SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0493	Adquisición de Equipo de Administrativo – Ferias del Bienestar	100		222,140.00	222,140.00	0.00	222,140.00	222,140.00	222,140.00	Adquisición de mesas pegables y sillas de plástico, feria de servicios 2da y 3era etapa.
A22NR0295	Adquisición de Equipo de Administrativo.	100		95,700.00	95,700.00	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	Adquisición de mesas pegables y sillas de plástico, feria de servicios 1era etapa.
A22NR0763	Adquisición de Herramienta, Equipo Audiovisual y Eléctrico.	100		968,432.97	968,432.97	0.00	968,432.97	968,432.97	968,432.97	Adquisición bienes solicitados por la Subdirección de Logista y equipamiento a fin de atender oportunamente y de acuerdo a la disponibilidad, las solicitudes de instalación de apoyos logísticos generadas por las diferentes áreas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
A22NR0815	Adquisición de Equipo Administrativo Faro de Oriente.	0		194,267.52						Recurso en espera de ser comprometido, al 31 de diciembre se solicitó compromiso a la DGE, para atender el programa Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) ejercicio 2022.
A22NR0902	Adquisición de Equipo Audiovisual Faro Cosmos.	0		1,296,186.32						Recurso en espera de ser comprometido, al 31 de diciembre se solicitó compromiso a la DGE, para atender Red de Fábricas de Artes y Oficios (Faros) sede COSMOS.
A22NR0903	Adquisición de Equipo Administrativo Comisión de Filmaciones.	0		286,449.99						Recurso en espera de ser comprometido, al 31 de diciembre se solicitó compromiso a la DGE, para llevar a cabo la adquisición bienes solicitados por la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México a fin de contar con los espacios y mobiliarios convenientes, necesarios que estos contribuyan a cumplir con el objetivo de promover a nivel local, nacional e internacional la infraestructura filmica de la Ciudad de México.
										-
										-
										-
TOTAL URG				3,063,176.80	1,286,272.97	0.00	1,286,272.97	1,286,272.97	1,286,272.97	

NOTA: LOS PRESENTES PROYECTOS A22NR0815, A22NR0902 y A22NR0903 al cierre del 31 de diciembre se encontraban en solicitud de registro ante la Subsecretaría de Egresos, mismos que procedieron a ser como pasivo circulante.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		31PDMP Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México								
Período:		Enero-Diciembre 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0398	Adquisición de Sistema de Alimentación ininterrumpida	95	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	Se recibió en el almacén y se dio salida inmediata al área operativa el equipo de generación eléctrica, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0399	Adquisición de regulador de voltaje	95	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	Se recibió en el almacén y se dio salida inmediata al área operativa el regulador de voltaje
A22NR0400	Adquisición de Aire Acondicionado mini Split de 5 Toneladas	95	0.00	320,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	Se recibió en el almacén y se dio salida inmediata al área operativa, el aire acondicionado mini Split de 5 Toneladas, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0401	Adquisición de Aire Acondicionado de precisión tipo fila (10 TR)	95	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	Se recibió en el almacén y se dio salida inmediata al área operativa, el aire acondicionado de precisión tipo fila (10 TR), esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0402	Adquisición de Aire Acondicionado de precisión tipo fila (7 TR)	95	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	Se recibió en el almacén y se dio salida inmediata al área operativa, el aire acondicionado de precisión tipo fila (7 TR), esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0626	Adquisición de Antena Portátil	95	0.00	2,446,500.00	0.00	2,446,500.00	0.00	0.00	2,446,500.00	Se recibió en el almacén y se dio salida inmediata al área operativa, la Antena Portátil, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0627	Adquisición de sistema de antenas	95	0.00	230,324.00	0.00	230,324.00	0.00	0.00	230,324.00	Se recibió en el almacén y se dio salida inmediata al área operativa, el sistema de antenas, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0628	Adquisición de equipo de comunicaciones	95	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	Se recibió en el almacén y se dio salida inmediata al área operativa, el equipo de comunicaciones, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0629	Adquisición de equipo de video	95	0.00	159,680.00	0.00	159,680.00	0.00	0.00	159,680.00	Se recibió en el almacén y se dio salida inmediata al área operativa, el equipo de video, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0630	Adquisición de equipo iluminación	95	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00	Se recibió en el almacén y se dio salida inmediata al área operativa, el equipo iluminación, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0631	Adquisición de equipo medidor de RF	95	0.00	428,736.00	0.00	428,736.00	0.00	0.00	428,736.00	Se recibió en el almacén y se dio salida inmediata al área operativa, el equipo medidor de RF, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0632	Adquisición de interfaz de audio para sistema de transmisión portátil	95	0.00	57,490.00	0.00	57,490.00	0.00	0.00	57,490.00	Se recibió en el almacén y se dio salida inmediata al área operativa, el interfaz de audio para sistema de transmisión portátil, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0633	Adquisición de microfonía	95	0.00	497,089.00	0.00	497,089.00	0.00	0.00	497,089.00	Se recibió en el almacén y se dio salida inmediata al área operativa, la microfonía, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0634	Adquisición de microfonía profesional	95	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	Se recibió en el almacén y se dio salida inmediata al área operativa, la microfonía profesional, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0635	Adquisición de microfonía y monitores profesionales	95	0.00	511,560.00	0.00	511,560.00	0.00	0.00	511,560.00	Se recibió en el almacén y se dio salida inmediata al área operativa, la microfonía y monitores profesionales, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0636	Adquisición de equipo de cómputo	95	0.00	426,300.00	0.00	426,300.00	0.00	0.00	426,300.00	Se recibió en el almacén y se dio salida inmediata al área operativa, el equipo de cómputo, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0637	Adquisición de sistema de transmisión y recepción de video inalámbrico y sistema convertidor/sincronizador de cuadro universal	95	0.00	188,848.00	0.00	188,848.00	0.00	0.00	188,848.00	Se recibió en el almacén y se dio salida inmediata al área operativa, el sistema de transmisión y recepción de video inalámbrico y sistema convertidor/sincronizador de cuadro universal, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0638	Adquisición de intercomunicación híbrido digital de dos líneas	95	0.00	70,760.00	0.00	70,760.00	0.00	0.00	70,760.00	Se recibió en el almacén y se dio salida inmediata al área operativa, el sistema de intercomunicación híbrido digital de dos líneas, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0639	Adquisición de sistema de intercomunicación inalámbrico	95	0.00	171,680.00	0.00	171,680.00	0.00	0.00	171,680.00	Se recibió en el almacén y se dio salida inmediata al área operativa, el sistema de intercomunicación inalámbrico, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		31PDMP Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México									
Período:		Enero-Diciembre 2022									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0640	Adquisición de sistema portátil de codificación y transmisión de video en vivo a plataformas de redes sociales	95	0.00	114,979.00	0.00	114,979.00	0.00	0.00	0.00	114,979.00	Se recibo en el almacén y se dio salida inmediata al area operativa, el sistema portátil de codificación y transmisión de video en vivo a plataformas de redes sociales, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0641	Adquisición de video-cámaras profesionales portátiles	95	0.00	1,428,714.00	0.00	1,428,714.00	0.00	0.00	0.00	1,428,714.00	Se recibo en el almacén y se dio salida inmediata al area operativa, las video-cámaras profesionales portátiles, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0642	Adquisición Equipo codificador multicanal	95	0.00	2,155,860.00	0.00	2,155,860.00	0.00	0.00	0.00	2,155,860.00	Se recibo en el almacén y se dio salida inmediata al area operativa, el equipo codificador multicanal, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0643	Adquisición equipo de audio	95	0.00	8,721.00	0.00	8,721.00	0.00	0.00	0.00	8,721.00	Se recibo en el almacén y se dio salida inmediata al area operativa, el equipo de audio, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0644	Adquisición Sistema de Recepción de video en vivo	95	0.00	279,560.00	0.00	279,560.00	0.00	0.00	0.00	279,560.00	Se recibo en el almacén y se dio salida inmediata al area operativa, el Sistema de Recepción de video en vivo, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
A22NR0645	Adquisición de Sistemas de transmisión portátil de video en vivo	95	0.00	2,436,000.00	0.00	2,436,000.00	0.00	0.00	0.00	2,436,000.00	Se recibo en el almacén y se dio salida inmediata al area operativa, el Sistemas de transmisión portátil de video en vivo, esta pendiente el registro presupuestal en el sector paraestatal.
TOTAL URG		95%	0.00	16,485,001.00	0.00	16,465,001.00	0.00	0.00	0.00	16,465,001.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		34C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL								
Período:		ENERO - DICIEMBRE								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22NR0439	Adquisición de vehículos equipados y motocicletas para la atención de emergencias, desastres naturales y procesos administrativos.	100%	0.00	10,228,760.38	0.00	10,061,344.00	0.00	0.00	10,061,344.00	META 1: 15 (VOA): (7) camionetas pick up, motor v8 5.3L, 355 hp, transmisión automática 8, tracción 4x2, capacidad de carga 975 kg, de arrastre 4,400 kg, caja de acerró reforzado, frenos de disco ABS en 4 ruedas, (1) camionetas pick up, motor Eco Tec con 2.5L de 4 cilindros, transmisión automática 6, potencia 200 hp 6300 rpm, capacidad de carga 652 kg, sistema de monitoreo de presión de llantas; (5) automóviles sedan, motor 1.5l con 107 hp, torque de 104 lb-pie, transmisión manual de 5 velocidades, dirección electroasistida., suspensión delantera tipo mcpherson, (2) Camionetas para pasajero, de 3.5l, 6 cilindros, 6000 rpm, 259 ib-pie, 6 velocidades, capacidad de carga 1,145.kg, 6 cilindroscon barra de trosión y barra estabilizadora, muelle hidráulico 13m y Meta 2: 5 (MTC) (5) motocicletas, bicilindro, 4 tiempos DOHC, 4 válvulas, 321 cc, 41.1 h, 10,750 rpm,enfriado por líquido, y sliders o protección de caída.
A22NR0440	Adquisición de implementos para los Puestos de Mando de la Secretaría y de anaqueles para el Archivo Institucional de la Secretaría.	100%	0.00	500,000.00	325,670.00	155,426.08	0.00	0.00	481,096.08	META 1: 46 (MOB): (46) Estantes Organizador Metálico de 5 niveles. Meta 2 : 69 (EAD): (10) mesas plegables color blanco de 180 cm x 70 cm. (50) Sillas multiusos plegable calibre 20 tapizada en vinil color negro. (6) carpas blancas con paredes y ventanas de 3 x 4.5 metros (3) Lectores de Reconocimiento Facial y Huella Digital / 1,500 Rostros / 2,000 huellas, Incluye el suministro e instalación de lectores, tiempo de reconocimiento menor a 1 segundo.
A22NR0441	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales e impresoras láser a color	100%	0.00	382,591.20	0.00	304,739.50	0.00	0.00	304,739.50	META 1: 31 (EAV): 6 Bocinas bluetooth inteligente, 5500W, con pedestal, Altavoces Speaker portátil, Sonido Estéreo, BT/USB/TF/AUX/FM/LED, 8 amplificadores voz inalámbricos con micrófono portátil UHF, con BT/USB/TF/AUX/ de 18, 4 bafles, con bluetooth inteligente, 2500W, con pedestal, Altavoces Speaker portátil, Sonido Estéreo, BT/USB/TF/AUX/FM/LED, 11 megáfonos de alta potencia de 1/2 milla a 20 Watts con sirena, batería recargable, altavoz portátil con control de volumen ajustable, 2 mezcladoras y grabadora digital de 4 canales, CON GRABACION zoom, con MP3, USB, Bluetooth, grabación estéreo, alimentación fantasma de 48 V, 24 DSP; META 2: 7 (EIN) 7 impresoras láser a color de resolución en negro de 1200 x 1200 dpi, color a 4800 ppp, puerto Frontal y trasero USB 2.0, Hi-Speed Certified port (Type A), alta velocidad (High-Speed) (Tipo A), One Internal Card SlotMarkNet interno N8360 802.11b/g/n inalámbrico, NFC.



A22NR0442	Adquisición de equipo de cómputo, equipo informático y equipo eléctrico.	100%	0.00	3,303,206.22	536,645.05	2,755,517.59	0.00	0.00	3,292,162.64	META 1:(80) (COM): (72) Computadoras de escritorio con memoria RAM de 8gb y un Disco de Estado Sólido, Opcional dual channel, memory, DISCO DURO: 1 TB Máximo interfaz SATA III, HDD, Tarjeta gráfica dedicada o integrada con las siguientes especificaciones, de acuerdo a las necesidades, Frecuencia base de 200 MHz o más. Salida de gráficos DVI, Display Port o HDMI. Monitor: Pantalla ancha de 18 a 24 pulgadas máximo, Resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles. Conector compatible con el conector de video de la tarjeta gráfica (DVI o MiniDisplay Port o HDMI). Lector De Tarjeta, con un mínimo de 4 puertos USB, con 1 o 2 puertos USB de interfaz 3.0 o 3.1, Un Puerto de red con terminal RJ-45. Un puerto para gráficos de alta definición: DVI, Display Port, HDMI o VGA. Puerto de audífonos. Puerto de micrófono. Opcional Puerto de USB Tipo-C, Teclado: Teclado español Latinoamérica. Con teclado numérico y (8) Laptop con procesador a 3.0 Ghz con tarjeta grafica de 5G; META 2: 19 (EIN): (10) scanner capacidad de 50 hojas con pue
A22NR0443	Adquisición de cámaras web, cámaras fotográficas, cámaras de video y teleprompter.	100%	0.00	79,000.00	485.99	75,126.01	0.00	0.00	75,612.00	META 1: 23 (EAV): (2) Cámaras fotográficas de alto pixelaje, af/ae, con flas integrado, de réflex con lente único, (20) cámaras web 1080p alta resolución, con micrófono integrado, (1) teleprompter con control remoto con estuche pt-elite-v2
A22NR0444	Adquisición de Drones	100%	0.00	200,000.00	0.00	169,824.00	0.00	0.00	169,824.00	META 1: 4 (ECO): (4) Drones con cámara LiDAR,, control remoto, baterías de vuelo, 12 hélices, cable tipo c, protector de estabilidad, usb, palanca de control (par), mochila transporte, filtros nd, puerto de carga de batería.
A22NR0447	Adquisición de Resistímetro, Distanciómetros y Manómetros.	100%	0.00	200,000.00	0.00	193,833.10	0.00	0.00	193,833.10	META 1: 2 (EEL): (2) Explosímetro con Sensor IR para detección de gases explosivos de 0 a 100% LEL, oxígeno (O2), vapores orgánicos (VO), Kit para espacios confinados y Servicio calibración
A22NR0448	Adquisición de siete Estaciones Meteorológicas	100%	0.00	450,000.00	0.00	426,170.08	0.00	0.00	426,170.08	META 1: 7 (ESM): 7 estaciones meteorológicas automáticas, con sensor de temperatura externo, humedad relativa exterior, dirección y velocidad del viento, operación de 250 km7h, precipitación de resolución de 1 pulgada, radiación solar y UV, presión atmosférica; Groweathe Inalámbrico global LTE/2G/3G, cableada de 30 m a ampliable a 300 m, trasmisión de datos EnviroMonitor, alimentación por CA.



A22NR0782	Adquisición de Maniquís y mochila botiquín	100%	0.00	220,000.00	0.00	219,789.84	0.00	0.00	219,789.84	META 1: 27 (EML): (15) Maniquí para practicas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) en adultos, con cabeza articulada, modelo anatómico (vía aérea, manzana de Adán, caja torácica, apéndice y ombligo) compresión audible, selector de edad que ajuste el pistón de compresión del pecho para RCP persona adulta, con Mochila para transporte de nylon con cierre, (9) Maniquí para prácticas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) en bebés, útil en la enseñanza de primeros auxilios para desarrollar habilidades para comprimir adecuadamente el tórax de un bebe, con cabeza articulada, modelo anatómico (vía aérea, manzana de Adán, caja torácica, apéndice y ombligo) compresión audible, con Mochila para transporte de nylon con cierre; (3) Mochila para transportar material necesario para proporcionar primeros auxilios básicos (vendas, gasas, guantes, férulas, jabón quirúrgico, tijeras, etc.) La mochila permite desplazar con facilidad los materiales en las capacitaciones.
A22NR0783	Adquisición de dos motosierras	100%	0.00	36,500.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	META 1: 2 (HER): (1) Motosierra de potencia 3.5 kw/4.8hp, cilindraje 59.0 cm3, cadena 3/8, espada automática de 25", (1) Motosierra de potencia 2.3 kw, cilindraje 35.2 cm3, cadena 3/8, espada automática de 16".
TOTAL URG			0.00	15,600,057.80	862,801.04	14,388,170.20	0.00	0.00	15,250,971.24	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0254	Adquisición de camioneta pick up de primera respuesta	100	0.00	592,650.00	592,650.00	0.00	592,650.00	592,650.00	592,650.00	A LA FECHA SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETA DE USO RUDO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA PARA SER UTILIZADO COMO UNIDAD DE PRIMERA RESPUESTA EN DIVERSOS SERVICIOS EN LOS QUE SE REQUIERE UNA REACCIÓN RÁPIDA O DE AVANZADA PARA EL DESPLIEGUE DE MAYORES RECURSOS, ESTE VEHÍCULO CUBRIRÁ SERVICIOS VARIOS COMO FUGAS DE GAS, CAÍDA DE ÁRBOLES, CABLES, INUNDACIONES Y ENCHARCAMIENTOS, DERRAMES, FUGAS, RESCATES A BAJA ALTURA, RECUPERACIONES, ETC. ASÍ COMO UN VEHÍCULO COMPLEMENTARIO DE EMERGENCIA PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPO.
A22NR0492	Adquisición de cámaras Termográficas	0.00	0.00	434,241.36	0.00	434,241.36	434,241.36	0.00	434,241.36	A LA FECHA SE PENDIENTE DE PAGO LA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS TERMOGRÁFICAS DISEÑO ERGONÓMICO, NECESARIAS PARA LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS EN ZONAS BOSCOSAS, O POR DESASTRES NATURALES, A PARTIR DE LAS EMISIONES DE INFRARROJOS MEDIOS DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO DE LOS CUERPOS DETECTADOS, FORMA IMÁGENES LUMINOSAS VISIBLES POR EL OJO HUMANO.
									-	
									-	
									-	
TOTAL URG			0.00	1,026,891.36	592,650.00	434,241.36	1,026,891.36	592,650.00	1,026,891.36	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0221	Adquisición de Mobiliario y Equipo PILARES	0%	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se cancelo este proyecto de inversión, con el fin de segmentar los recursos en diversos proyectos, para la adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y tecnologías de la información, otros mobiliarios y equipos de administración, equipos y aparatos audiovisuales, sin afectar las metas programáticas establecidas.
A22NR0296	Adquisición de mobiliario para la Feria de Servicios.	100%	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	Adquisición de: 10 Mesas plegable de fibra de vidrio (1.80 x 0.75 mts); (20) sillas plegables de plástico duro, debido a la participación en las jornadas de la "Feria de Servicios" organizadas por el Gobierno de la Ciudad de México.
A22NR0352	Adquisición de congeladores.	100%	0.00	28,859.98	28,859.98	0.00	28,859.98	28,859.98	28,859.98	28,859.98	Adquisición de congeladores con el fin de mantener en buen estado las sustancias que se ocupan en diversos proyectos de investigación, para minimizar las pérdidas de materia prima y de más insumos que se utilizan en dichas investigaciones, con el objetivo de cesar la actividad enzimática propia de toda materia y evitar así su descomposición o alteración en sus propiedades organolépticas, de las diferentes sustancias que se ocupan en los proyectos de investigación que lleva a cabo esta secretaría con diferentes instituciones.
A22NR0594	Adquisición de mesas y sillas para Ferias del Servicio Segunda Etapa.	100%	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00	67,280.00	67,280.00	67,280.00	67,280.00	Adquisición de: (20) Mesas tablón rectangulares 2.44 x 70mts; (80) Sillas de plástico negras.
A22NR0595	Adquisición de mesas y sillas para Ferias del Servicio Tercera Etapa.	100%	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00	118,320.00	118,320.00	118,320.00	118,320.00	Adquisición de: (20) Mesas tablón rectangulares de fibra de vidrio 2.44 x 0.70mts color blanco alta resistencia, uso rudo con tubo calibre 18" esquinas redondeadas; (120) Sillas de plástico plegables ergonómicas, negras, uso rudo de alta resistencia.}



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0605	Adquisición de Equipos Informáticos, Audiovisuales y de Comunicación para Ciberescuelas.	100%	0.00	28,160,234.80	28,160,234.80	0.00	28,160,234.80	28,160,234.80	28,160,234.80	Adquisición de: (999) computadoras de escritorio con tecnología de 64 bits x64 Desde 32mhz o más en frecuencia base, de 2 a 6 núcleos físicos, de 8gb Opcional dual channel memory. 1tb máximo interfaz SATA III, HDD, auto cifrado opcional, tarjeta gráfica dedicada o integrada con las siguientes especificaciones: frecuencia base de 200mhz o más, (201) No-break regulador de voltaje no break USB/R900VA entrada y salida 110V; Meta 2: 100 (EAV) adquisición de: (50) pantallas para proyector de 72" con soporte de nuevo piso, (50) Videoproyectores / Proyector 3600 lúmenes HDMI VGA RCA 800x600; Meta 3: 68 (ECO) adquisición de: (68) megáfonos de 25 watts con grabadora de voz y recargable.
A22NR0606	Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo para Ciberescuelas	100%	0.00	1,809,699.18	1,809,699.18	0.00	1,809,699.18	1,809,699.18	1,809,699.18	Adquisición de: (999) Sillas giratorias secretariales de tela color negro con asiento y respaldo de madera con espuma tapizado en tela pliana, base tipo estrella con rodajes en nylon negro y pistón neumático con palanca para regular la altura; Meta 2: 66 (EAD) adquisición de: (66) Despachadores de agua fría y caliente para garrafones de 20lts.
TOTAL URG			32,000,000.00	30,209,913.96	30,209,913.96	0.00	30,209,913.96	30,209,913.96	30,209,913.96	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36 CD 01 UNIVERSIDAD DE LA SALUD								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0313	Adquisición de muebles de oficina estantería y otros mobiliarios	100.0	0.00	1,739,506.86	1,739,506.51	0.35	1,739,506.51	1,739,506.51	1,739,506.86	Adquisición de equipamiento para el funcionamiento del Comedor Social, el cual se pondrá en operación en el ejercicio fiscal 2023 cuyo objetivo es proporcionar a la comunidad estudiantil alimentos.
A22NR0314	Adquisición de mobiliario administrativo	100.0	0.00	1,126,543.51	1,126,543.51	0.00	1,126,543.51	1,126,543.51	1,126,543.51	Adquisición de equipamiento para el Laboratorio y Centro de Simulación con la finalidad de poder llevar a cabo actividades de aprendizajes fundamentales para la formación de profesionales en medicina y enfermería.
A22NR0315	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio	64.9	0.00	9,856,430.26	6,400,674.29	3,416,783.59	6,400,674.29	6,400,674.29	9,817,457.88	Adquisición de equipamiento para el Laboratorio y Centro de Simulación con la finalidad de poder llevar a cabo actividades de aprendizajes fundamentales para la formación de profesionales en medicina y enfermería. Cabe hacer mención que el saldo del compromiso que se refleja, se ejercerá como parte del Pasivo Circulante, derivado de las fechas en que se realizaron los procesos de adquisición, al ser recursos adicionales a los asignados de origen a la Universidad de la Salud, y conforme a las cláusulas establecidas en los instrumentos jurídicos, en cuanto a la vigencia y fechas de entrega de los bienes.
A22NR0450	Adquisición de equipo de cómputo, tecnologías de la información y software.	66.8	0.00	6,652,500.24	4,440,779.28	2,211,720.96	4,440,779.28	4,440,779.28	6,652,500.24	Adquisición de Servidores, Lap Top y PC de escritorio a fin de contar con el equipo informático necesario para poder llevar a cabo actividades de aprendizaje fundamentales para la formación de profesionales en medicina y enfermería. Cabe hacer mención que el saldo del compromiso que se refleja, se ejercerá como parte del Pasivo Circulante, derivado de las fechas en que se realizaron los procesos de adquisición, al ser recursos adicionales a los asignados de origen a la Universidad de la Salud, y conforme a las cláusulas establecidas en los instrumentos jurídicos, en cuanto a la vigencia y fechas de entrega de los bienes.
TOTAL URG			0.00	19,374,980.87	13,707,503.59	5,628,504.90	13,707,503.59	13,707,503.59	19,336,008.49	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	36CDES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"
Período:	Enero-Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0023	Mejoramiento de la Infraestructura Educativa	99.9%	50,000,000.00	38,375,814.85	37,974,153.86	46,445.63	38,020,599.49	37,974,153.86	38,020,599.49	Conforme a la necesidad de contar con un laboratorio de investigación para el desarrollo de las actividades inherentes en la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos", por lo cual conlleva la necesidad de adquirir diversos bienes a fin de equipar laboratorios que cuenten con todo el instrumental cotidiano que se requiere en cualquier centro de investigación (cristalería, morteros, pipetas, mesas de laboratorio, microscopios, balanzas, mecheros, estuches y charolas de disección, etc.), así también, equipamiento especializado, mismo que servirá para el desarrollo de conocimiento en el campo de las ciencias, instrumentos tales como: medidor galvánico portátil de oxígeno, registrador de temperatura/humedad, barra de agitación magnética, mini invernadero, horno de secado, medidor de ph portátil, centrífuga, microscopio estereoscópico, microscopio triangular biológico, fotómetro para análisis de nutrientes, hidrómetro para suelo, espectrofotómetro, etc. Los cuales son artículos de gran especialización.
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
TOTAL URG			50,000,000.00	38,375,814.85	37,974,153.86	46,445.63	38,020,599.49	37,974,153.86	38,020,599.49	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		36 PD IE INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2022								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A22NR0024	Adquisición de equipo de cómputo y telecomunicaciones	100.00%	11,969,576.00	11,792,578.17	11,792,577.96	0.21	11,792,577.96	11,792,577.96	11,792,578.17	Mediante licitación pública internacional se adjudicaron 200 computadoras de escritorio, 176 no breaks, 4 computadoras portátiles y 75 switches para el uso del área de tecnologías de la información. Sobre estas adjudicaciones se tuvieron importantes ahorros con los proveedores lo cual permitió que de acuerdo a la Ley de Adquisiciones del D.F., se incrementarán la cantidad de bienes solicitados originalmente, por lo cual se modificaron los contratos. Esto trajo como consecuencia que el Instituto de adheriera a la compra consolidada de equipo de cómputo adquirido por la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Recursos Materiales. Se adjudicó aire acondicionado para el site que administra la red en los planteles de nueva creación.
A22NR0046	Adquisición de mobiliario y equipamiento	100.00%	2,945,936.00	2,893,567.80	2,893,567.80	-	2,893,567.80	2,893,567.80	2,893,567.80	Mediante licitación pública nacional se adjudicó mobiliario y equipo para los nuevos planteles ubicados en Tláhuac II y Álvaro Obregón III. Al tener importantes ahorros con los proveedores, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones del D.F., se incrementó la cantidad de bienes solicitados originalmente, por lo cual se modificaron los contratos.
A22NR0062	Adquisición de instrumental para laboratorio	94.01%	4,459,124.00	4,281,532.72	4,024,924.62	256,608.10	4,281,532.72	4,024,924.62	4,281,532.72	Mediante licitación pública nacional e internacional se adjudicaron alrededor de 400 artículos diversos de laboratorio que incluyen mesas, gabinetes, microscopios y material específico para prácticas de investigación. Sobre estas adjudicaciones se tuvieron importantes ahorros con los proveedores lo cual permitió que de acuerdo a la Ley de Adquisiciones del D.F., se incrementarán la cantidad de bienes solicitados originalmente.
A22NR0078	Adquisición de equipo de seguridad y protección civil.	63.43%	731,286.00	725,846.80	460,410.89	264,616.95	725,027.84	460,410.89	725,027.84	Mediante licitación pública nacional se adjudicó material y equipo necesario para garantizar la seguridad en los planteles de reciente creación (Tláhuac II y Venustiano Carranza II) además de reforzar el equipamiento en los planteles Álvaro Obregón III e Iztapalapa V.El saldo en el presupuesto comprometido corresponde al pasivo.
A22NR0091	Adquisición de Instrumental médico para equipamiento de consultorios	100.00%	359,209.00	357,486.48	357,486.48	-	357,486.48	357,486.48	357,486.48	Se adquirieron diversos artículos para equipar los consultorios del Instituto en los planteles GAM III, Iztapalapa V y Álvaro Obregón III, lo cual garantizará adecuadas condiciones de atención médica en caso de presentarse alguna emergencia
A22NR0103	Adquisición de material para dignificación de bibliotecas	99.63%	2,534,869.00	2,498,925.89	2,489,657.10	9,268.79	2,489,657.10	2,489,657.10	2,498,925.89	Se adquirió mobiliario y equipo para contar con bibliotecas funcionales en los planteles GAM III, Iztapalapa V y Álvaro Obregón III, adquiriendo para el uso de los 28 planteles del Instituto una biblioteca digital, para garantizar la adecuada formación de los estudiantes en temas de investigación y complemento de su educación.
TOTAL URG		97.64%	23,000,000.00	22,549,937.86	22,018,624.85	530,494.05	22,539,849.90	22,018,624.85	22,549,118.90	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

38C001 Secretaría de las Mujeres

Período:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0617	Adquisición de Equipo de Oficina	50.00	0.00	101,848.00	0.00	101,848.00	0.00	0.00	101,848.00	Recursos adicionados para la adquisición de (05) Archiveros de 40 cm Ancho x 51 cm Largo x 66 Alto, Color blanco y 3 cajones, (08) Sillas Secretariales color negro, 5 ruedas y sin descansabrazos, (04) Escritorios de 150 cm de largo x 75 cm de ancho x 75 cm de alto, color blanco, estructura metálica y melanina, con 2 pasacables, para cumplir en materia de transversalidad de la perspectiva de género; con recursos federales del convenio de Transversalidad.
A22NR0618	Adquisición de Equipo de Cómputo y Equipo Audiovisual	50.00	0.00	375,836.55	0.00	342,270.79	0.00	0.00	342,270.79	Recursos adicionados para el desarrollo de las funciones y responsabilidades de las personas servidoras públicas de la Secretaría de las Mujeres, para impulsar el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la entidad; se requiere de la adquisición de: (02) Computadoras de escritorio con Procesador 64 bits(x64)32 MHz,2-6 núcleos físicos, Intel Core i5 o superior, Memoria RAM de 8GB, Disco duro 1 TB Máximo interfaz SATA III, HDD250 GB en SSD Autocifrado, Gráficos de Tarjeta gráfica integrada, Soporte a tecnología Shader Model 5, Lector de Tarjeta de Secure Digital, Puerto, Teclado, Mouse y Tarjeta de Red y de (18) Laptops con Procesador de 64 bits(x64)32 MHz,2-6 núcleos físicos, Intel Core i5 o superior, Memoria RAM de 8GB,DDR4, Disco duro máximo 128 GB en SSD y máximo 1TB en HDD,1 TB Máximo interfaz SATA III, HDD500 GB, máximo en SSD, interfaz SATA III, 512 GB Mínimo en SSD, SATA (Serial Advanced Technology Attachment), M2, PCI Express, Gráficos de shader Model 5 de OpenGL 4 o DirectX 11,Salida de gráficos DVI, Display Port o HDMI, Pantalla de 15",resolución de 1920 x 1080 pixeles, Lectura de Tarjetas de Secure Digital opcional: SD/SDHC UHS I-II/SDXC UHS I-II, Batería de Ion-Litio 1 o más celdas, duración mini 2-4hrs,Teclado,Cámara. META2: 02 EAV Adquisición de (02) Videoproyectores con Fuente de alimentación de100-240V,50/60Hz, Portátil, Resolución de 1920 x 1080 pixeles, bocina integrada; con recursos federales del convenio de Transversalidad
A22NR0671	Adquisición de Equipo de Oficina y Estantería	50.00	0.00	129,224.00	0.00	129,224.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de (6) Armario multi-usos de A169 cm P 33.5 cm L 56 cm y (80) Sillas con estructura estibable tubular redondo de 1" cal. 18, terminado en pintura epóxica texturizada color negro, tapones de polietileno, para fortalecer los servicios integrales, multidisciplinarios e interinstitucionales de las Unidades Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia -LUNAS de atención especializada , Casa de Emergencia y de la Casa de Pernocta de la Semujeres con recursos federales del programa PAIMEF.
A22NR0673	Adquisición de equipo de cómputo y switch	50.00	0.00	923,871.56	0.00	923,245.79	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de (21) Computadoras de escritorio con Procesador, Memoria RAM, Disco duro, Gráficos ,Monitor, Lector de tarjeta, Unidad óptica, Puertos, Teclado, Mouse, Tarjeta de red, Gabinete, Manual y Software, Garantía 1 año (14) Computadoras portátiles con Procesador, Memoria RAM, Disco duro, Gráficos, Monitor, Lector de tarjeta, unidad óptica, Puertos, Teclado, Mouse, Tarjeta de red, Gabinete y de (19) Switches con puertos Ethernet 10/100/1000Base-T RJ45, Pantalla LCD, Con indicadores luminicos y textual, Backplane (ancho de banda), Conmutación, Tabla de direcciones MAC, Seguridad; para fortalecer los servicios integrales, multidisciplinarios e interinstitucionales de las Unidades Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia -LUNAS- de atención especializada , Casa de Emergencia y de la Casa de Pernocta de la Semujeres con recursos federales del programa PAIMEF.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	38C001 Secretaría de las Mujeres
Período:	Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0674	Adquisición de Equipo de Administración	50.00	0.00	112,196.00	0.00	112,195.99	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de (01) Horno de microondas DE 0.7 PIES color indistinto, Panel de control digital con LEDverde 10niveles depotencia, conprogramas predeterminados de cocinado (01) Lavadora de Lavasecadora de 11.50 kg Color inox. Digital inverter. Tecnologiabubble. Bubble soak. Quik wash. Air wash. ciclos de lavado, ciclos de secado, niveles de temperatura y (01) Circuito Cerrado de TV que contenga suministro de cámara analoga tipo bala antibalca/2 megapixeles,Video grabadoDRV 4megapixeles penttahibrido (incluye disco dura de 2TB),monitor de 19 VGR HDMI, convertidor de video Balum para cable UTP, Instalación y puesta en marcha, así como configuración, transmisión remota (incluye UTPcat E instalación de sistema de CCTV de 16 canales para exterior e interior con sistema de almacenamiento, Kit de Monitoreo; para fortalecer los servicios integrales, multidisciplinarios e interinstitucionales de las Unidades Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia -LUNAS-de atención especializada , Casa de Emergencia y de la Casa de Pernocta de la Semujeres con recursos federalesdelprogramaPAIMEF
A22NR0670	Adquisición de vehículos	50.00	0.00	585,800.00	0.00	585,800.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de 750 (2) vehículo tipo sedan para 5 pasajeros con interior: aire acondicionado, computadora de viaje, cristales delanteros y traseros eléctricos, exterior: luces direccionales al costado, espejos laterales al color de la carrocería con ajuste eléctrico, motor 4 cilindros, 1.5 Lts. 16 válvulas, Potencia de 107 hp @ 6,000 rpm, Torque de 104 lb-ft @ 4,000 rpm, rendimiento de combustible, combinado 19.7,ciudad 17.4,carretera 27.6,seguridad:Inmovilizador que impide la ignición del motor sin la llave original, anclajes en asiento trasero para asientos infantiles con sistema ISOFIX / Tether, barras de protección lateral en puertas delanteras y traseras, dos bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, seguros de puertas eléctricas sensibles a la velocidad y seguros para niños en las puertas traseras, con recursos federales del programa PAIMEF.
A22NR0672	Adquisición de Software	50.00	0.00	68,488.00	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	Recursos adicionados para la adquisición de (2) Licencias de diseño con acceso a los siguientes programas: Acrobat Pro; Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Lightroom, Adobe XD, Animate, Lightroom Classic, Dreamweaver, Dimension, Audition, InCopy, Character Animator, Capture, Adobe Fresco, Bridge, Adobe Express, Premiere Rush, Photoshop Express, Photoshop Camera, Media Encoder, Aero, Adobe Scan, Fill & Sign, Adobe Reader. espacio de 100 GB de espacio en la nube,Guía, tutoriales paso a paso, Extra: Adobe Express, Adobe Portfolio, Adobe Fonts, Behance, Bibliotecas de Creative Cloud Libraries, Acceso a Funciones más frecuentes, Soporte prioritario y (1) Banco de imágenes con acceso a: Vectores,Fotos stock, Archivos PSD, Iconos vectoriales,stickers y logos,Editor de iconos integrado, Sin requerimiento de atribución, Descargas ilimitadas, Colecciones ilimitadas, Soporte prioritario; para fortalecer los servicios integrales, multidisciplinarios e interinstitucionales de las Unidades Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia -LUNAS- de atención especializada , Casa de Emergencia y de la Casa de Pernocta de la Semujeres con recursos federales del programa PAIMEF.
TOTAL URG			0.00	2,297,264.11	0.00	2,257,224.57	0.00	0.00	444,118.79	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	42 A000 CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (6)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)
			APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
42A000001	Adquisición de camara fotografica	100	-	27,496.79	15,002.28	15,002.28	15,002.28	15,002.28	Se adquirió una cámara fotografica para los proyectos de comunicación social de la Presidencia del Consejo.
42A000002	Adquisición de estanteria	100	-	30,000.00	26,355.20	26,355.20	26,355.20	26,355.20	Se adquirieron 10 anaqueles metalicos para el área de Archivo Institucional.
	TOTAL URG (8)		-	57,496.79	41,357.48	41,357.48	41,357.48	41,357.48	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México							
Período:		Enero-Diciembre 2022							
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (6)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)	
			APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A40A02201	Adquisición de computadoras, monitores, servidores y biométricos	59.9	8,966,440.00	12,243,493.58	12,243,493.58	12,243,493.58	7,335,804.34	7,335,804.34	Para el período que se reporta se llevó a cabo por parte de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, la adquisición de equipo tecnológico para la identificación biométrica de personas puestas a disposición, a fin de contar con herramientas en la operación del registro nacional de detenciones.
A40A02202	Adquisición de cámaras fotográficas	100.0	1,033,560.00	998,267.58	998,267.58	998,267.58	998,267.58	998,267.58	Para el período que se reporta se llevó a cabo por parte de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, la adquisición de equipo tecnológico para la identificación biométrica de personas puestas a disposición, a fin de contar con herramientas en la operación del registro nacional de detenciones.
A40A02203	Adquisición de Software	100.0	3,343,406.39	15,402,480.00	15,402,480.00	15,402,480.00	15,402,480.00	15,402,480.00	Para el período que se reporta se llevó a cabo por parte de la Jefatura General de la Policía de Investigación, la adquisición de software, para realizar consultas de geolocalización en la investigación de los delitos, así como en la ubicación de los imputados, personas desaparecidas, rescate de víctimas y cualquier otro caso relacionado con algún delito, de forma ágil, confiable, transparente y científica; así como para el monitoreo, recopilación, análisis de tráfico y objetivos, a fin de proporcionar información en tiempo real; así la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, adquirió equipo tecnológico para la identificación biométrica de personas puestas a disposición, a fin de contar con herramientas en la operación del registro nacional de detenciones.
A40A02204	Adquisición de sillas secretariales	100.0	-	2,098,996.80	2,098,996.80	2,098,996.80	2,098,996.80	2,098,996.80	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de adquisición de sillas secretariales, y de sistema de archivo móvil y estantería fija tipo esqueleto.
A40A02205	Adquisición de muebles de oficina, estantería, equipo médico y de laboratorio.	20.6	-	409,384.49	409,384.49	409,384.49	84,342.89	84,342.89	Para el período que se reporta se llevaron a cabo la adquisición de ventiladores de pedestal, mesa de exploración, mesa Pasteur con cajón, estufa 30p, mesa club chair, sistema inalámbrico de diadema, cámaras de cctv incluye instalación, discos duros externos 4tb, discos duros 4tb y reloj checador.
A40A02206	Adquisición de mesas de exploración y anaqueles para índices médicos.	0.0	-	144,627.41	144,627.41	144,627.41	-	-	Para el período que se reporta no se han erogado recursos por este concepto.
A40A02207	Adquisición de bancas, anaqueles, archiveros, sillón, silla, escritorio, mesa para sala de juntas, sala, comedor y locker.	0.0	-	13,121,511.06	13,117,485.19	13,117,485.19	-	-	Para el período que se reporta no se han erogado recursos por este concepto.
A40A02208	Adquisición de camioneta blindada	0.0	-	3,049,999.99	3,049,999.99	3,049,999.99	-	-	Para el período que se reporta no se han erogado recursos por este concepto.
A40A02209	Adquisición de software XDR	0.0	-	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	-	-	Para el período que se reporta no se han erogado recursos por este concepto.
A40A02210	Adquisición de sala modular grande	100.0	-	54,600.02	54,600.01	54,600.01	54,600.01	54,600.01	Para el período que se reporta se llevaron a cabo la adquisición de materiales de enseñanza para diversos talleres y sala modular para el Refugio Especializado para Mujeres, Niñas y Niños Víctimas del Delito de Trata de Personas, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad De México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México							
Período:		Enero-Diciembre 2022							
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (6)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)	
			APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O40A02201	Mejoramiento de las Coordinaciones Territoriales en las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.	79.1	-	67,066,319.52	67,066,319.48	67,066,319.48	53,047,291.08	53,047,291.08	Para el período que se reporta se erogaron recursos para el Mejoramiento de las Coordinaciones Territoriales Álvaro Obregón 1 y 2; Cuauhtémoc 1, 3, 5, y 6; Iztacalco 1; Tláhuac 1; Venustiano Carranza 1, 2, y 4; así como y Xochimilco 1.
O40A02202	Construcción del edificio de las fiscalías procesos penales oriente Y Mejoramiento de las instalaciones de la agencia del adulto mayor	71.0	-	14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00	10,296,232.82	10,296,232.82	Para el período que se reporta se llevaron a cabo los trabajos de construcción de la estabilidad de taludes colindantes en la construcción del Centro de Justicia de Mujeres con Sede en la Alcaldía Magdalena Contreras, mejoramiento de las instala clones de la Agencia del Adulto Mayor, de la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar. del proyecto "Mejoramiento y Rehabilitación de Inmuebles de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y la construcción del edificio de las Fiscalías de Procesos en Juzgados Penales Oriente y Procesos Penales Oriente Santa Martha.
O40A02203	Segunda etapas de la construcción y creación del centro de justicia para las mujeres con sede en la Alcaldía en la Magdalena Contreras	99.9	-	14,000,000.00	13,988,180.36	13,988,180.36	13,988,180.36	13,988,180.36	Para el período que se reporta se llevaron a cabo los trabajos de supervisión, construcción y creación del Centro de Justicia para las Mujeres con Sede en la Alcaldía Magdalena Contreras, Segunda Etapa.
O40A02204	Creación del archivo histórico de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y Muro llorón en honor a los elementos de la PDI caídos en cumplimiento de su deber.	81.2	-	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,152,082.42	2,152,082.42	Para el período que se reporta se llevaron a cabo los trabajos de construcción del muro llorón en honor a los elementos de la Policías de Investigación caídos en cumplimiento de su deber y la creación del Archivo Histórico de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
TOTAL URG			13,343,406.39	148,489,680.45	148,473,834.89	148,473,834.89	105,458,278.30	105,458,278.30	