



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0002	Adquisición de equipo informático para operar el Atlas de Peligros y/o Riesgos de la Alcaldía.	91.4	150,000.00	150,000.00	137,170.00	0.00	137,170.00	137,170.00	137,170.00	Se adquirió equipo informático en óptimas condiciones para operar el Atlas de Peligros y/o Riesgos de la Alcaldía debido a que requiere de tecnología moderna y actualizada para manejar de manera eficaz, eficiente y sistemática las diversas capas de información que contiene este instrumento digital, con el fin de ubicar y atender las zonas y evitar poner en riesgo la integridad de la ciudadanía obregonense. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A23NR0003	Adquisición de vehículo para la acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía.	99.8	2,500,000.00	2,500,000.00	2,495,800.01	0.00	2,495,800.01	2,495,800.01	2,495,800.01	Por las características del territorio de la Alcaldía fue necesario adquirir un vehículo de ataque rápido, para la extinción de incendios urbanos y/o forestales (pastizales); este equipo es indispensable para la atención oportuna de siniestros de incendios, debido a que cuenta con equipo especial para operar en lugares de difícil acceso como son barrancas, laderas, lomeríos y zonas de bosque. Debido a que no se cuenta con este tipo de bien.
A23NR0004	Adquisición de aire acondicionado y mobiliario.	88.4	1,200,000.00	1,200,000.00	1,060,587.78	0.01	1,060,587.78	1,060,587.78	1,060,587.79	Se adquirió aire acondicionado y mobiliario debido a que los equipos actuales no cuentan con un sistema de refrigeración el cual vulnera toda la operación de los equipos servidores y de telecomunicaciones ante cualquier incremento de temperatura; así como de mobiliario. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0005	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y planta de luz.	73.6	750,000.00	750,000.00	552,114.58	0.00	552,114.58	552,114.58	552,114.58	Se adquirió mobiliario, equipo administrativo y planta de luz, debido al servicio que brinda Casa Aliada Vania para su funcionamiento y uso a los bienes existentes y habitabilidad, es que se requirió la renovación de muchos de ellos, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos, así como de que se adquirió otros bienes con lo que no contaba este espacio.
A23NR0006	Adquisición de mobiliario.	100.0	102,000.00	102,000.00	101,999.96	0.00	101,999.96	101,999.96	101,999.96	Se adquirió mobiliario para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes concluyó y fueron reemplazados.
A23NR0007	Adquisición de mobiliario, cruces e imágenes religiosas al óleo para los Panteones Públicos de esta Alcaldía.	0.0	300,000.00	240,000.00	0.00	34,991.40	0.01	0.00	34,991.40	Adquirir mobiliario, cruces e imágenes religiosas al óleo toda vez que no se contaba con los mismo en las áreas de velación de los panteones que opera esta alcaldía con el fin de tener lugares adecuados y confortables para los familiares que acuden a estos espacios. Debido a que concluyó el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0008	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	26.5	680,000.00	680,000.00	179,997.20	0.00	179,997.20	179,997.20	179,997.20	Se adquirió equipo informático y audiovisual para la creación, almacenamiento y difusión de contenidos relacionados a las acciones, programas sociales y actividades que se realizan en la Alcaldía en el cumplimiento del derecho a la información, el acceso a la información pública; así como, a la participación ciudadana. Debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluyó y fue necesario reemplazarlos.
A23NR0009	Adquisición de tecnologías de la información.	100.0	10,000,000.00	10,000,000.00	9,998,040.00	0.00	9,998,040.00	9,998,040.00	9,998,040.00	Se adquirió tecnologías de la información para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes concluyó y es fue necesario reemplazarlos.
A23NR0010	Adquisición de equipo audiovisual.	59.8	250,000.00	250,000.00	149,390.46	0.00	184,381.86	149,390.46	149,390.46	Se adquirió equipo audiovisual, debido a que las reuniones virtuales se han convertido en una necesidad primordial para todas las Direcciones Generales de la Alcaldía, por lo que fue de vital importancia tener los bienes necesarios para realizar presentaciones con grupos presenciales, así como para poder llevar a cabo presentaciones o capacitaciones. Debido a que concluyó el tiempo de vida de los bienes existentes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0011	Adquisición de software.	84.9	2,160,000.00	2,160,000.00	1,833,979.91	0.00	1,833,979.91	1,833,979.91	1,833,979.91	Se adquirió software autorizado para su uso en los equipos tecnológicos de la Alcaldía los cuales requieren renovación anual y es importante para dar continuidad a las actividades de todo el personal administrativo; así como, para contar con una protección de la información contenida para todo el padrón de equipo de computo. Debido a que se debe de renovar anualmente.
A23NR0012	Adquisición de equipo eléctrico y planta de luz.	86.6	4,157,040.00	4,157,040.00	3,600,000.00	0.00	3,617,811.30	3,600,000.00	3,600,000.00	Se adquirió equipo eléctrico y planta de luz para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes concluyó y fue necesario sustituirlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0013	Adquisición de equipo médico para el Centro de Atención a la Salud Animal.	60.5	85,000.00	85,000.00	51,429.04	17,811.30	194,862.11	51,429.04	69,240.34	Se adquirió equipo médico veterinario para los servicios que brinda el Centro de Atención a la Salud Animal, la cual apoyó en cirugías gratuitas de esterilización a mascotas y dio atención, observación y cuidados posterior a la cirugía, acciones realizadas dentro del perímetro de la Alcaldía; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A23NR0014	Adquisición de camionetas, muebles y herramientas.	87.3	7,730,000.00	7,730,000.00	6,749,885.63	0.06	6,983,274.70	6,749,885.63	6,749,885.69	Se adquirió camionetas, muebles y herramientas que permitieron atender las acciones orientadas al mantenimiento de áreas verdes con las que cuenta esta Alcaldía y con ello se proporcionó espacios adecuados de convivencia a la población obregonense, en virtud de que los bienes existentes eran insuficientes.
A23NR0015	Adquisición de equipo recreativo.	0.0	11,500,000.00	556,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquirir equipo educacional y recreativo para la instalación de juegos recreativos en las áreas destinadas al esparcimiento, entretenimiento y convivencia de la comunidad infantil como parques y parques de bolsillo, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es importante sustituirlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0016	Adquisición de herramienta y camionetas.	90.0	2,700,000.00	2,700,000.00	2,430,097.28	0.00	2,430,097.32	2,430,097.28	2,430,097.28	Se adquirió herramienta y camionetas, bienes necesarios para realizar los trabajos de programación, mantenimiento y funcionamiento de los diferentes señalamientos, para que estos se encuentren en óptimas condiciones de operación conservando la imagen urbana dentro del perímetro de la Alcaldía; así como, para la elaboración de los reportes de trabajo realizado. Debido a que concluyó el tiempo de vida útil de los bienes existentes y fue necesario renovarlos.
A23NR0017	Adquisición de equipo médico y mobiliario para el Centro de Atención a la Salud.	98.5	500,000.00	500,000.00	492,345.91	6,418.63	492,345.91	492,345.91	498,764.54	Se adquirió equipo médico y mobiliario que permitió contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población de esta Alcaldía un servicio médico de calidad, debido a que concluyó la vida útil de los bienes existentes y fue necesario sustituirlos.
A23NR0018	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, audiovisual y eléctrico.	79.8	3,317,761.00	2,296,632.05	1,833,402.02	0.01	1,833,402.02	1,833,402.02	1,833,402.03	Se adquirió mobiliario, equipo administrativo, audiovisual y eléctrico para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, así como cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, además de equipar los gimnasios y casas del adulto mayor para tener espacios adecuados de uso para la población obregonense; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes concluyó.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0019	Adquisición de aparatos deportivos para equipar los gimnasios de la Alcaldía.	100.0	1,000,000.00	563,450.60	563,450.60	0.00	1,103,604.37	563,450.60	563,450.60	Se adquirió equipo de gimnasio para que sean funcionales los gimnasios que opera la Alcaldía y brinden un servicio óptimo a la población obregonense que acude a estos espacios deportivos. Debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A23NR0020	Adquisición de equipo administrativo.	100.0	209,000.00	209,000.00	208,999.93	0.00	543,380.83	208,999.93	208,999.93	Se adquirió equipo administrativo como relojes checadores, para que el personal pueda llevar a cabo el registro de entrada y salida de sus labores, a fin de promover la puntualidad, asistencia y permanencia en las áreas de trabajo de los CACIS que se ubican dentro del perímetro de la Alcaldía, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A23NR0021	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para las actividades que realiza la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo.	43.3	335,020.00	335,020.00	145,013.47	0.00	556,559.19	145,013.47	145,013.47	Se adquirió mobiliario y equipo administrativo para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a él acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes concluyó y fue necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0311	Adquisición de plantas de luz para las acciones que realiza la Dirección General de Gobierno dentro del perímetro de la Alcaldía.	68.3	0.00	146,500.00	99,999.98	0.00	408,659.28	99,999.98	99,999.98	Se adquirió plantas de luz para el debido funcionamiento de las áreas operativas, lo que permitió contar con energía portátil para las máquinas-herramientas utilizadas tanto en jornadas ordinarias como extraordinarias para desmontar estructuras y obstáculos en la recuperación de espacios públicos que obstruyan el libre tránsito peatonal y vehicular, debido a que no se contaba con este tipo de bienes.
A23NR0482	Adquisición de 13 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-002 Acueducto en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	548,956.00	0.00	540,153.77	823,091.46	0.00	540,153.77	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0483	Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-030 Belén de las Flores Secc. Relleno en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	337,633.00	0.00	334,380.90	745,926.63	0.00	334,380.90	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0484	Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-097 La Cascada en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	433,174.00	0.00	411,545.72	1,286,080.40	0.00	411,545.72	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0485	Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-101 La Herradura en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	331,552.00	0.00	308,659.30	488,710.55	0.00	308,659.30	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0486	Adquisición de 20 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-106 La Mexicana en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	837,801.00	0.00	823,091.46	488,710.55	0.00	823,091.46	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0487	Adquisición de 18 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-114 La Águilas en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	761,083.00	0.00	745,926.63	385,824.12	0.00	745,926.63	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0488	Adquisición de 32 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-168 Paraje el Caballito en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	1,288,792.00	0.00	1,286,080.40	411,545.73	0.00	1,286,080.40	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0489	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-184 Puente Colorado en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	505,030.00	0.00	488,710.55	462,988.94	0.00	488,710.55	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0490	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-185 Puente Colorado (Amp) en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	492,648.00	0.00	488,710.55	437,267.34	0.00	488,710.55	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0491	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-208 Tecolalco en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	389,076.00	0.00	385,824.12	360,102.51	0.00	385,824.12	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0492	Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-211 Tepeaca (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	411,546.00	0.00	411,545.73	488,710.55	0.00	411,545.73	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0493	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-218 Tlacopac en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	484,928.00	0.00	462,988.94	565,875.38	0.00	462,988.94	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0494	Adquisición de 11 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-242 1ra. Victoria en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	457,203.00	0.00	437,267.34	1,183,193.97	0.00	437,267.34	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0495	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-245 2da. El Pirul (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	380,205.00	0.00	360,102.51	0.00	0.00	360,102.51	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0496	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-246 Jalalpa Tepito (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	510,060.00	0.00	488,710.55	6,418.63	0.00	488,710.55	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0497	Adquisición de 14 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-049 Cove en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	568,492.00	0.00	565,875.38	0.00	0.00	565,875.38	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0498	Adquisición de 29 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-124 Lomas de Becerra en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	1,198,115.00	0.00	1,183,193.97	0.00	0.00	1,183,193.97	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A23NR0644	Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual, vehículos y motocicletas para las acciones que realiza Seguridad Ciudadana dentro del Perímetro de la Alcaldía.	92.5	0.00	3,157,917.58	2,922,615.35	235,302.12	2,922,615.36	2,922,615.35	3,157,917.47	Se adquirió mobiliario, equipo audiovisual, vehículos y motocicletas para garantizar la seguridad a los ciudadanos; así como tener un mejor control del monitoreo vehicular las 24 horas, y brindar las condiciones de seguridad necesarias para los peatones y conductores que transitan por el perímetro de la Alcaldía, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A23NR0724	Adquisición de mobiliario, equipo de gimnasia y recreativo, para equipar los Centros Generadores.	0.0	0.00	159,975.60	0.00	141,520.00	0.00	0.00	141,520.00	Adquirir mobiliario para los Centros Generadores y estar en condiciones de brindar un servicio eficaz y eficiente a la ciudadanía que acude a estas instalaciones, debido a que la vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0001	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	97.7	5,000,000.00	5,000,000.00	4,886,352.76	113,414.31	4,999,767.07	4,886,352.76	4,999,767.07	Se dió mantenimiento y rehabilitación al sistema de drenaje en 3.03 (KIL) mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m., relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e im
O23NR0002	Mantenimiento y rehabilitación de edificios públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	9,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Se dió mantenimiento y rehabilitación a 2 (INM) cuyos nombres son: Panteón Tarango y Oficinas de sede de la Alcaldía, mediante trabajos de: albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitarias, herrería, techumbre, impermeabilización, acabados, entre otros.
O23NR0003	Rehabilitación de infraestructura cultural, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Se rehabilitó la infraestructura cultural de (2) inmuebles, cuyos nombres son: Teatro de la Juventud y Ágora Torres de Potero, mediante rehabilitación de pisos y muros, fachada, pintura en columnas, muros y fachadas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y alumbrado, audio, telón y escenario.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0004	Verificación y seguimiento de las obras FISMDF 2023.	63.5	7,300,000.00	6,389,000.00	4,057,265.11	2,331,638.80	6,388,903.91	4,057,265.11	6,388,903.91	Se verificó y supervisó el Desarrollo de las Fases denominadas, mediante: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O23NR0005	Verificación y seguimiento de las obras de presupuesto participativo 2023.	25.3	2,500,000.00	2,500,000.00	632,627.52	1,867,372.48	2,500,000.00	632,627.52	2,500,000.00	Se verificó y dió seguimiento a las obras de Presupuesto Participativo 2023, mediante el Desarrollo de las Fases denominadas: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O23NR0006	Rehabilitación de deportivos (OBRAS FISMDF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	26.9	30,000,000.00	32,594,174.53	8,778,927.45	23,813,780.29	32,592,707.74	8,778,927.45	32,592,707.74	Se rehabilitó 6 deportivos, cuyos nombres son: Parque Las Águilas, Deportivo Batallón de San Patricio, Deportivo Minestongo, Deportivo La Cañada, Alberca La Cuesta y Alberca el Mago Septien, mediante los trabajos de: Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multitecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0007	Mantenimiento y rehabilitación de centros comunitarios e interactivos (OBRAS FISDMF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	14,896,607.02	14,896,607.02	0.00	14,896,607.02	Mantenimiento y rehabilitación a 30 inmuebles, mediante trabajos de: Acarreos, desmontajes, albañilería, sustitución de losetas en aulas, rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de barandales, rehabilitación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, reparación de fugas, filtraciones, desazolve, reposición de ductos para cableado y tapas de registro eléctrico de lámina antiderrapante, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, cambio de luminarias, balanceo de tableros, protección de área de azotea, adecuación de escalones de acceso, aplicación de pintura vinílica en interiores y exteriores e impermeabilización. Colonias: 1°. Victoria, 8 de agosto, Acuilotla, Adolfo López Mateos, Ampl. Tlapechico, Ampliación Tepeaca, Arturo Martínez, Barrio Norte, Desarrollo Urbano, Francisco Villa, Jalapa el Grande, La Palmita, Liberación Proletaria, Lomas de Capula, Lomas de Becerra, Lomas de Puerta Grande, María G. de García Ruiz, Molino de Rosas, Molino de Santo Domingo, Olivar del Conde 2da Sección, Pirú, Pueblo de Santa Lucía, Reacomodo el Cuernito, Reacomodo Tlacuitlapa, Tetelpan, Tizapán, Zenón Delgado, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0008	Rehabilitación del centro cultural San Ángel (OBRAS FISDMF), ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
O23NR0009	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por contrato.	92.4	9,500,000.00	10,290,000.00	9,503,468.77	771,459.21	10,274,927.98	9,503,468.77	10,274,927.98	Se realizó 3 estudios documentales y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0010	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.8	32,000,000.00	32,000,000.00	31,922,729.10	219.44	31,922,948.54	31,922,729.10	31,922,948.54	Se rehabilitó pavimentación en 105,610.00 M2 con capeta asfáltica, y se llevó a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluyó seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).
O23NR0011	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	79.3	10,000,000.00	14,797,761.13	11,731,904.73	3,063,036.73	14,794,941.46	11,731,904.73	14,794,941.46	Se rehabilitó pavimentación en 11,382.00 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluyó demoliciones, fresado, cargas, acarrees, barridos, señalamiento vial, renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de polietileno alta resistencia para pozos de visita.
O23NR0012	Rehabilitación de vialidades con empedrado, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,999.99	0.01	5,000,000.00	4,999,999.99	5,000,000.00	Se rehabilitó calles en 6,250.00 M2 de empedrado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para la colocación de empedrado, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0013	Rehabilitación a banquetas, guarniciones y escalinatas en vialidades secundarias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	93.0	20,000,000.00	22,000,000.00	20,463,228.99	1,536,691.25	21,999,920.24	20,463,228.99	21,999,920.24	Se rehabilitó 7,266.67 M2 de banquetas, guarniciones y escalinatas y se llevó a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto.
O23NR0014	Estabilización de talud, relleno de minas y construcción de muros, en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,999.77	0.23	3,000,000.00	2,999,999.77	3,000,000.00	Se estabilizó taludes y rellenos de minas en 682 M3 consistió en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarreos, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. Así como 2,692 M2 de construcción de muros de zampeo.
O23NR0015	Recuperación de espacios públicos mediante el manejo integral de residuos sólidos de la construcción, en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	6,000,000.00	6,000,000.00	5,998,989.09	0.00	5,998,989.09	5,998,989.09	5,998,989.09	Se recuperó 1,000 espacios públicos mediante trabajos de recolección de 11,200 M3 de residuos sólidos de la construcción en vías públicas, espacios públicos, banquetas, aceras y camellones derivado de que la población realiza y ocupa las aceras como tiros clandestinos producto de las construcciones o rehabilitaciones que realizan los particulares (limpieza, arrastre y transferencia de Residuos Sólidos de la Construcción (Cascajo)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0016	Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público y Suministro e instalación de postes, en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	52.2	29,607,900.00	20,000,000.00	10,438,571.63	9,560,263.00	19,998,834.63	10,438,571.63	19,998,834.63	Se rehabilitó (1,382) luminarias que constan de: lámpara led de 6 w multivoltaje en poste o fachada de hasta 10 m de escalera, o grúa de canastilla. (264) LUM Suministrar e instalar luminarias tipo baliza de 80 W, reutilizando bases de concreto ya existentes. Además, el suministro e instalación de luminarias tipo baliza, bases de concreto de 33x35x40 hechas en sitio. Meta 2: 297 (PIE) de postes. Suministro e instalación 147 de postes rectos de hasta 5 metros de altura, reutilizando bases de concreto ya existentes; así como ménsula de hasta 1.20 metros, luminaria vial de 60 w, fotocelda multivoltaje cable del 2+1 de aluminio, cable de cobre calibre 10. Así como 150 postes rectos de hasta 5 m de altura, bases de concreto de 35x35x40 hechas en sitio; para suministro e instalación de Luminaria vial de 60 w, fotocelda multivoltaje, ménsula de hasta 1.20m, cable de 2+1 de aluminio, cable de cobre de calibre 10.
O23NR0017	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	65.9	10,000,000.00	15,000,000.00	9,888,150.11	5,085,607.55	14,973,757.66	9,888,150.11	14,973,757.66	Se rehabilitó pavimentación en 42,492.00 M2 de bacheo con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Bacheo por el método de inyección a presión que incluye señalamiento vial con trafitambos, limpieza con aire a presión y en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, depósito a presión de mezcla asfáltica en frío con cargo máximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el área de la superficie y compactación por el método a presión.
O23NR0018	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	66.8	4,000,000.00	4,000,000.00	2,671,467.30	1,327,332.90	3,998,800.20	2,671,467.30	3,998,800.20	Se rehabilitó y dió mantenimiento a 6 mercados públicos, cuyos nombres son: Centenario, José María Pino Suárez, Cristo Rey, Corpus Christy, Molino de Santo Domingo y Jalapa El Grande, consistente en SUBESTACIONES PROPIAS. Consistió en suministro e instalación de transformadores, conexiones de media a baja así como equipos de seguridad y protección a base interruptores o swich.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0019	Rehabilitación de escalinatas (OBRAS FISDMF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	96.5	10,000,000.00	10,000,000.00	9,652,818.78	347,181.22	10,000,000.00	9,652,818.78	10,000,000.00	Se rehabilitó 11,764.71 M2 de escalinatas, mediante demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de concreto y limpieza de área de trabajo.
O23NR0020	Rehabilitación de parques lineales y de bolsillo (OBRAS FISDMF), ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	65.4	10,000,000.00	13,444,042.95	8,798,431.46	4,526,380.40	13,324,811.86	8,798,431.46	13,324,811.86	Se rehabilitó 14 (ESP) en parques lineales y de bolsillo, mediante: limpieza general, poda de árboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancas, aparatos ejercitadores al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de trotapistas, malla ciclónica, planchas de concreto, entre otros. Colonias: Pedregal de San Ángel, Alfonso XIII, Molino de Rosas, Plateros, Santo Domingo, San Bartolo Ameyalco, Olivar de Los Padres, La Florida, Jardines del Pedregal, Lomas de Las Águilas, Lomas de Tarango, Bosques de Tarango, Guadalupe Inn y Balcones de Cehuayo, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0021	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación) (OBRAS FISDMF), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	77.6	79,264,862.00	79,861,103.62	61,938,033.69	17,900,248.63	79,838,282.32	61,938,033.69	79,838,282.32	Se rehabilitó pavimentación en 261,600.72 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad). Pedregal de San Ángel, Alfonso XIII, Molino de Rosas, Plateros, Santo Domingo, San Bartolo Ameyalco, Olivar de los Padres, La Florida, Jardines del Pedregal, Lomas de las Águilas, Lomas de Tarango, Bosques de Tarango, Guadalupe Inn, Balcones de Cehuayo, Presidentes, La Piloto, San Ángel, Capula, Golondrinas, Águilas Pilares, Paraíso, Alpes, Águilas Tizapán, Tlacopac, San Clemente, Santa Fe, Tlaltecas, Lomas de Santa Fe, Tlacoyaque, Las Golondrinas, Tizapán, Garcimarrero, Loreto Barrio, Barrio Norte, Tepeaca, Paseo de las Lomas, Ampliación de las Águilas, Isidro Fabela, El Capulín, Puerta Grande, Olivar del Conde (2da sección), Colinas del Sur, Presidentes 2da sección, Belem de las Flores y Lomas de Chamontoya.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0022	Estabilización de talud, relleno de minas y construcción de muros (OBRAS FISMDF) en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.9	10,000,000.00	10,000,000.00	9,992,172.10	0.04	9,992,172.14	9,992,172.10	9,992,172.14	Se estabilizó taludes y rellenos de minas en 1,630 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarreos, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. Así como 4,880 M2 de construcción de muros de zampeo. Colonias: Mirador Tetelpan, Conciencia Proletaria, Dos Ríos, La Milagrosa, Ampl. Tlacoyaque, La Angostura, La Mexicana y 19 de Mayo, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0023	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje (OBRAS FISMDF) en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	56.0	15,000,000.00	19,085,380.19	10,682,271.20	8,403,108.98	19,085,380.18	10,682,271.20	19,085,380.18	Mantenimiento y rehabilitación del sistema de drenaje en 11.30 (KIL) mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídico, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro e instalación. Colonias: Acueducto, Garcimarrero, Olivar del Conde, Lomas de la Era, Carlos a Madrazo, La Angostrura, El Piru, Santa Fé, Tlacoyaque, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0024	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2023.	0.0	134,638,331.00	166,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Derivado de los resultado de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 5 comités, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de cámaras de video de vigilancia, luminarias y balizamiento, con la finalidad de mejorar la seguridad del entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0025	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable (OBRAS FISMDF), en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	86.2	12,000,000.00	12,000,000.00	10,340,875.67	1,625,100.73	11,965,976.40	10,340,875.67	11,965,976.40	Se dió mantenimiento y rehabilitación a 8,823.53 ML de red de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonias: Acueducto y Garcimarrero, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0465	Rehabilitación de instalaciones eléctricas y de bajadas de agua pluvial en el mercado público Olivar del Conde, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	87.3	0.00	2,000,000.00	1,745,549.53	231,477.74	1,977,027.27	1,745,549.53	1,977,027.27	Se rehabilitó al mercado público Olivar del Conde, mediante trabajos de: desmantelamiento y retiro de transformador y acometidas eléctricas, se colocaran duetos, bases, registros, tierras físicas, así como e suministro e instalación de electrodos puestos a tierra, interruptores termomagnéticos, tubería Conduit y el cableado necesario para su correcto funcionamiento, se continuara con los trabajos de obra civil (demoliciones, excavaciones y habilitado de banquetas), así como de una unidad verificadora de instalaciones eléctricas (UVIE), también suministro, instalación y pruebas de tubo de PVC sanitario unión cementar, extremos lisos de 102 mm de diámetro que sustituirán las bajadas existentes ya que estas son insuficientes para el desalojo de toda el agua que fluye por las azoteas y techumbre del mercado.
O23NR0528	Renivelación y reparación de adoquín en mi colonia Lomas de Santo Domingo (clave 10-141), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	344,865.00	306,755.76	33,695.33	340,451.09	306,755.76	340,451.09	Se reniveló y reparó 229.91 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0529	Cambio de adoquín por mi colonia Margarita M de Juárez (clave 10-149), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	378,735.00	337,108.49	35,637.79	372,746.28	337,108.49	372,746.28	Se cambió 252.49 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O23NR0530	Reparación y nivelación de adoquines en la colonia Pólvora (clave 10-174), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	409,527.00	365,228.40	38,697.08	403,925.48	365,228.40	403,925.48	Se niveló y reparó 273.02 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O23NR0531	Rehabilitación del piso adoquín en la colonia Reacomodo Pino Suárez (clave 10-188), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	346,390.00	307,787.42	33,380.37	341,167.79	307,787.42	341,167.79	Se niveló y reparó 230.93 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0532	Renivelación y cambio de adoquín en la colonia Rincón de La Bolsa (clave 10-190), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	412,713.00	371,484.69	40,346.84	411,831.53	371,484.69	411,831.53	Se reniveló y cambio 275.14 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O23NR0533	Renivelación y reparación 2a etapa de adoquinado en la colonia Tlacuitlapa (clave 10-222), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	584,403.00	518,896.75	57,233.49	576,130.24	518,896.75	576,130.24	Se reniveló y reparó 389.60 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O23NR0534	Rehabilitación de las calles empedradas en la colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	953,924.00	580,018.70	372,637.41	952,656.11	580,018.70	952,656.11	Se rehabilitó calles en 635.95 M2 de empedrado mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de piedra bola.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0535	Rehabilitación de mezcla asfáltica por una mejor movilidad en la colonia 1a Victoria Sección Bosques (clave 10-243), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	492,910.00	0.00	490,872.77	490,872.77	0.00	490,872.77	Rehabilitación en 821.52 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0536	Rehabilitación de mezcla asfáltica de calles minas, Cda. minas y 3a Cda. de pilares, en la colonia Águilas Pilares (clave 10-006), dentro del perímetro de la demarcación territorial	100.0	0.00	413,483.00	413,470.86	0.00	413,470.86	413,470.86	413,470.86	Se rehabilitó 689.14 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0537	Rehabilitación de mezcla asfáltica de la calle ribera en la colonia Alpes (Ampl), (clave 10-011), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	437,965.00	437,952.64	0.00	437,952.64	437,952.64	437,952.64	Se rehabilitó 729.94 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0538	Rehabilitación de mezcla asfáltica, mejorando la imagen de mis calles y mi colonia Arturo Martínez (clave 10-018), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	450,741.00	0.00	450,728.41	450,728.41	0.00	450,728.41	Rehabilitación en 751.24 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0539	Pavimentación asfáltica en la calle de tántalo y hasta petrel colonia Ave Real (Ampl) (clave 10-023), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	343,736.00	0.00	343,726.86	343,726.86	0.00	343,726.86	Pavimentación en 572.89 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0540	Pavimentación asfáltica en tabasqueños colonia Bonanza (clave 10-032), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	418,568.00	0.00	418,556.08	418,556.08	0.00	418,556.08	Pavimentación en 697.61 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0542	Pavimentación asfáltica, mejorando la calle en la colonia Cristo Rey (clave 10-050), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	417,806.00	417,794.13	0.00	417,794.13	417,794.13	417,794.13	Se pavimentó 696.34 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0543	Pavimentación asfáltica en c. belgas y c. austriacos, colonia El Paraíso (clave 10-063), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	566,233.00	566,216.80	0.00	566,216.80	566,216.80	566,216.80	Se pavimentó 943.72 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0544	Pavimentación asfáltica para las calles de Isidro Fabela, colonia Isidro Fabela (clave 10-087), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	445,750.00	445,737.12	0.00	445,737.12	445,737.12	445,737.12	Se pavimentó 742.92 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0545	Rehabilitación y mantenimiento asfáltico en vialidad Mariano Hernández de La Loma Santa Fe, colonia La Loma (clave 10-104), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	803,644.00	803,622.27	0.00	803,622.27	803,622.27	803,622.27	Se rehabilitó y dió mantenimiento en 1,339.41 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0546	Pavimentación asfáltica de c. paso molino (continuidad), en la colonia La Mexicana (Ampl) (clave 10-013), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	383,095.00	0.00	383,083.35	383,083.35	0.00	383,083.35	Pavimentación en 638.49 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0547	Pavimentación asfáltica de retorno de colina, en la colonia Las Águilas (Ampl) (clave 10-115), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,031,099.00	0.00	1,026,767.28	1,026,767.28	0.00	1,026,767.28	Pavimentación en 1,718.50 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0548	Pavimentación asfáltica en la colonia Lomas de Capula (clave 10-127), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	760,682.00	0.00	760,661.07	760,661.07	0.00	760,661.07	Pavimentación en 1,267.80 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0549	Pavimentación asfáltica y cambio de totalidad de banquetas en Lomas de Las Águilas en las calles de conmoran, albatroces y grullas. (clave 10-133), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	504,782.00	0.00	504,767.99	504,767.99	0.00	504,767.99	Pavimentación en 841.30 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Banquetas mediante: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias.
O23NR0550	Pavimentación asfáltica de calles en peores condiciones: Manuel Ávila Camacho, abedules y lirios, en la colonia Lomas de Los Cedros (clave 10-135), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	693,926.00	0.00	691,005.04	691,005.04	0.00	691,005.04	Pavimentación en 1,156.54 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0551	Pavimentación asfáltica en c. Ramón López Velarde y c. Manuel Murguía (continuidad), en la colonia Lomas de Nuevo México (clave 10-136), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	430,806.00	430,794.03	0.00	430,794.03	430,794.03	430,794.03	Se pavimentó 718.01 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0552	Pavimentación asfáltica de la calle 16 y 1ra. cerrada de calle 22, en la colonia Olivar del Conde 1a Sección II (clave 10-253), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	952,479.00	0.00	948,470.68	948,470.68	0.00	948,470.68	Pavimentación en 1,587.47 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0553	Pavimentación asfáltica de la colonia Poder Popular (clave 10-173), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	358,202.00	358,192.91	0.00	358,192.91	358,192.91	358,192.91	Se pavimentó 597.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0554	Pavimentación en c. 5 a 9, entre c. Ricardo y la barda de la pera xochinahuac. continuar en c. Flores Magón esq. c. 9 calle 9 y 8, en la colonia Ponciano Arriaga (clave 10-175).	100.0	0.00	384,401.00	384,390.20	0.00	384,390.20	384,390.20	384,390.20	Se pavimentó 640.67 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0555	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Predio La Angostura (continuidad al proyecto 2022) (clave 10-257), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	432,597.00	0.00	429,129.83	429,129.83	0.00	429,129.83	Rehabilitación en 270.20 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0556	Pavimentación asfáltica en c. Lázaro Cárdenas y c. Manuel Ávila Camacho (continuidad), en la colonia Presidentes (clave 10-177), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	770,922.00	0.00	770,900.04	770,900.04	0.00	770,900.04	Pavimentación en 1,284.87 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0557	Pavimentación asfáltica en la calle Groover Cleveland, en la colonia Presidentes 1a (Ampl) (clave 10-178), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	510,610.00	0.00	510,596.35	510,596.35	0.00	510,596.35	Pavimentación en 851.02 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0558	Pavimentación asfáltica en calles y avenidas dignas, colonia Presidentes 2a (Ampl) (clave 10-179), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	702,929.00	0.00	702,910.68	702,910.68	0.00	702,910.68	Pavimentación en 1,171.55 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0559	Pavimentación de concreto hidráulico en c. mercurio, en la colonia Reacomodo El Cuemito (clave 10-187), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	632,463.00	0.00	622,872.23	622,872.23	0.00	622,872.23	Pavimentación en 486.51 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0560	Pavimentación asfáltica en calles (almorejos, río balsas, bacao, 2do. andador de alcanfores), en la colonia San Clemente (clave 10-195), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	835,204.00	835,181.66	0.00	835,181.66	835,181.66	835,181.66	Se pavimentó 1,392.01 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
O23NR0561	Pavimentación de concreto hidráulico y cambio de banquetas faltantes en c. alfeñique (continuación) colonia Dos Ríos (clave 10-053), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	389,716.00	0.00	383,676.22	383,676.22	0.00	383,676.22	Pavimentación en 299.78 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0562	Rehabilitación de concreto hidráulico en c. andador 1 (continuación), colonia Jalapa (Ampl) (clave 10-014), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	476,822.00	0.00	476,802.24	476,802.24	0.00	476,802.24	Rehabilitación en 366.79 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0563	Rehabilitación de concreto hidráulico en Cda. minas 74 y en 3a Cda. de minas, en la colonia Arvide (clave 10-019), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	100.0	0.00	377,855.00	0.00	372,184.81	372,184.81	0.00	372,184.81	Rehabilitación en 290.66 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0564	Rehabilitación de concreto hidráulico en sendero seguro en calle providencia, en la colonia Axotla (clave 10-024), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	100.0	0.00	485,306.00	0.00	477,680.63	477,680.63	0.00	477,680.63	Rehabilitación en 373.31 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0565	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia El Pirul (clave 10-065), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	484,944.00	0.00	478,687.71	478,687.71	0.00	478,687.71	Rehabilitación en 373.03 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0566	Rehabilitación de concreto hidráulico en 2a. privada Flor de María desde calle Las Flores, en la colonia Flor de María (clave 10-072), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	351,257.00	0.00	350,611.59	350,611.59	0.00	350,611.59	Rehabilitación en 270.20 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0567	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle ébano esquina tacala, colonia Garcimarrero Norte (clave 10-077), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	688,532.00	0.00	677,552.09	677,552.09	0.00	677,552.09	Rehabilitación en 529.64 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0568	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Golondrinas, mediante repavimentación en general (clave 10-079), dentro del perímetro territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	710,010.00	0.00	699,148.04	699,148.04	0.00	699,148.04	Rehabilitación en 546.16 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0569	Rehabilitación de concreto hidráulico con guarnición en c. Morelos y c. Tlaxcala, en la colonia La Araña (clave 10-095), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	100.0	0.00	404,158.00	0.00	399,481.47	399,481.47	0.00	399,481.47	Rehabilitación en 310.89 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0570	Rehabilitación de concreto hidráulico en las calles de Ampl. La Cebada, en la colonia La Cebada (Ampl) (clave 10-098), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	100.0	0.00	391,929.00	0.00	391,740.13	391,740.13	0.00	391,740.13	Rehabilitación en 301.48 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0571	Sustitución de carpeta asfáltica por concreto hidráulico en manresanos - marismeños, en la colonia La Joya (clave 10-103), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	100.0	0.00	666,341.00	0.00	657,456.72	657,456.72	0.00	657,456.72	Sustitución en 512.57 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0572	Rehabilitación de concreto hidráulico en las calles de andador artiguenses y artiguenses, en la colonia La Presa (clave 10-111), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	418,988.00	0.00	412,604.55	412,604.55	0.00	412,604.55	Rehabilitación en 322.30 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0573	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia liberales de 1857 (clave 10-121), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	643,575.00	0.00	633,506.07	633,506.07	0.00	633,506.07	Rehabilitación en 495.06 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0574	Rehabilitación de concreto hidráulico en la parte baja de la calle 2, entre calle 6 y avenida desierto de los leones, en la colonia Lomas de los Ángeles Tetelpan (clave 10-134).	100.0	0.00	491,360.00	0.00	490,936.19	490,936.19	0.00	490,936.19	Rehabilitación en 377.97 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0575	Rehabilitación de concreto hidráulico en la calle beecoya, en la colonia Miguel Gaona Armenta (clave 10-153), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	568,074.00	0.00	559,062.88	559,062.88	0.00	559,062.88	Rehabilitación en 436.98 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0576	Rehabilitación de concreto hidráulico en prolongación ocotillos, colonia Ocotillos (clave 10-162), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	334,112.00	0.00	329,185.55	329,185.55	0.00	329,185.55	Rehabilitación en 257.01 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0577	Rehabilitación de concreto hidráulico en mina de manganeso y mina de antimonio, en la colonia Palmas Axotitla (clave 10-167), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	439,544.00	0.00	438,920.65	438,920.65	0.00	438,920.65	Rehabilitación en 338.11 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0578	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle mina sacramento y mina providencia, en la colonia Real del Monte (clave 10-189), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	426,980.00	0.00	425,969.02	425,969.02	0.00	425,969.02	Rehabilitación en 328.45 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0579	Rehabilitación de concreto hidráulico en puerto San José del Cabo, en la colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (Ampl) (clave 10-172), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	943,039.00	0.00	942,077.50	942,077.50	0.00	942,077.50	Rehabilitación en 725.41 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0580	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle 19 de febrero de prolongación progreso hasta calle magueyes, en la colonia Tacoyaque (Ampl) (clave 10-220), dentro del perímetro.	100.0	0.00	728,247.00	0.00	718,009.52	718,009.52	0.00	718,009.52	Rehabilitación en 560.19 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0581	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Tlacuitlapa 2º Reacomodo (Ampl) (clave 10-223), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	683,061.00	0.00	681,417.01	681,417.01	0.00	681,417.01	Rehabilitación en 525.43 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0582	Rehabilitación de concreto hidráulico en Vasco de Quiroga, en la colonia Santa Fe Km 8.5 (clave 10-256), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	335,315.00	0.00	334,174.54	334,174.54	0.00	334,174.54	Rehabilitación en 257.93 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR0609	Remodelación y reparación de calles dignas para un mejor futuro, en la colonia Alfalfar (clave 10-008), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	410,389.00	401,170.46	9,218.54	410,389.00	401,170.46	410,389.00	Se remodeló y reparó 450.98 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0610	Remodelación y reparación de banquetas en av. Chicago y av. Minas, colonia El Pocito (clave 10-066), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	415,972.00	0.00	415,972.00	415,972.00	415,972.00	0.00	415,972.00	Remodelación y reparación de 457.11 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O23NR0611	Remodelación y reparación de banquetas y guarniciones, en la colonia Herón Proal (clave 10-085), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	522,312.00	0.00	522,312.00	522,312.00	522,312.00	0.00	522,312.00	Remodelación y reparación de 573.97 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O23NR0612	Reparación de banquetas en calle 8 y calle 3, en la colonia Lomas de Tetelpan (clave 10-144), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	506,279.00	482,398.30	23,880.70	506,279.00	482,398.30	482,398.30	506,279.00	Se reparó 556.35 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0613	Reparación de banquetas, en la colonia María G de García Ruíz (clave 10-149), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	520,645.00	48,180.79	472,464.21	520,645.00	48,180.79	520,645.00	Se reparó de 572.14 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O23NR0614	Remodelación y reparación de banquetas en zona histórica de San Ángel, incluyendo restaurar y reponer el recinto, memoria fotográfica y elaboración de norma (clave 10-192).	100.0	0.00	574,779.00	0.00	574,779.00	574,779.00	0.00	574,779.00	Remodelación y reparación de 631.63 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O23NR0615	Remodelación y reparación de banquetas segunda etapa para la calle de cantil de la calle de risco hasta calle del paso, en la colonia Estado de Hidalgo_ (clave 10-247).	100.0	0.00	531,058.00	0.00	531,058.00	531,058.00	0.00	531,058.00	Remodelación y reparación de 583.58 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0616	Reconstrucción de escalinatas con barandal, en la colonia Arturo Gamiz (clave 10-017), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	317,222.00	317,222.00	0.00	317,222.00	317,222.00	317,222.00	Se reeconstruyó 176.23 M2 de escalitas, mediante: Trazo y nivelacion de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O23NR0617	Construcción de escalinatas en c. azahares, en la colonia Belén de Las Flores (clave 10-029), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	534,310.00	534,310.00	0.00	534,310.00	534,310.00	534,310.00	Se contruyó 296.84 M2 de escalitas, mediante: Trazo y nivelacion de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O23NR0618	Remodelación y reparación de escalinatas, caminito seguro y digno para personas con movilidad limitada, en la colonia Chimalistac (clave 10-042), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	417,347.00	0.00	417,347.00	417,347.00	0.00	417,347.00	Remodelación y reparación de 231.86 M2 de escalitas, mediante: Trazo y nivelacion de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocacion de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0619	Rehabilitación de ambas escaleras de puerto Tecolutla, en la colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (clave 10-171), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	698,500.00	0.00	698,500.00	698,500.00	0.00	698,500.00	Rehabilitación de 388.06 M2 de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O23NR0620	Remodelación de escaleras y rampa en calle tizampampano con restricción de circulación de motocicletas, en la colonia Tizampampano (clave 10-216), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	329,990.00	0.00	329,990.00	329,990.00	0.00	329,990.00	Remodelación de 183.33 M2 de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O23NR0621	Construcción de escalones de concreto, pasamanos tubulares en pendiente de calle tejocote (de calle la presa a calle abedul), en la colonia Garcimarrero (clave 10-076).	100.0	0.00	483,488.00	0.00	483,488.00	483,488.00	0.00	483,488.00	Construcción de 805.81 M2 de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0622	Continuar con la construcción de centro comunitario, en la colonia Arboledas Político (clave 10-015), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	375,788.00	0.00	375,788.00	375,788.00	0.00	375,788.00	Continuar con la construcción de centro comunitario en 1 (NM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O23NR0623	Continuar con la construcción de centro comunitario, en la colonia Ave Real (clave 10-022), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	437,478.00	0.00	437,478.00	437,478.00	0.00	437,478.00	Continuar con la construcción de centro comunitario en 1 (NM), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
O23NR0624	Recuperación de espacio público en gimnasio al aire libre en parque de la colonia Balcones de Cehuayo (clave 10-025), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	400,315.00	0.00	400,315.00	400,315.00	0.00	400,315.00	Recuperación de 1 (ESP), los trabajos a realizar consisten en: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de caseton de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0625	Recuperación de espacio público, sendero seguro para la colonia Bellavista, (clave 10-031), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,110,633.00	0.00	1,110,633.00	1,110,633.00	0.00	1,110,633.00	Recuperación de 1 (ESP), los trabajos a realizar consisten en: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
O23NR0626	Remodelación de caseta de vigilancia (continuación), en la colonia Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	344,413.00	0.00	344,413.00	344,413.00	0.00	344,413.00	Remodelación de caseta 1 (INM), mediante los trabajos de: Demolición por medios manuales de recubrimientos de azulejo y desmontaje de elementos, aplanado de yeso en muros, suministro y colocación de piso de loseta, recubrimiento de pasta fuerte; Instalación sanitaria, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre, reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de azotea (sistema prefabricado), suministro y aplicación de pintura vinilica; reposición de chapa para puerta, suministro y colocación de cancelería de aluminio formada por fijos y corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural.
O23NR0627	Restauración de cancha en la colonia Francisco Villa (clave 10-074), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	546,998.00	0.00	546,998.00	546,998.00	0.00	546,998.00	Restauración de cancha en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Suministro y montaje de estructura ligera formada con perfiles laminados para cancha y gradas; Suministro e instalación de pasto sintético color verde; Instalación de euomalla en el perímetro.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0628	Reparación integral de glorieta Valverde, en la colonia Guadalupe Inn (clave 10-084), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	616,736.00	0.00	616,736.00	616,736.00	616,736.00	0.00	616,736.00	Reparación de glorieta en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, renivelación, colocación de parapetos, entre otros.
O23NR0629	Recuperación de salón usos múltiples, en la colonia Las Águilas Sección Hornos (clave 10-116), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	339,271.00	0.00	339,271.00	339,271.00	339,271.00	0.00	339,271.00	Recuperación de salón usos múltiples en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
O23NR0630	Recuperación de espacio público en la zona de terrenos baldíos torres CFE, en la colonia Lomas de Guadalupe (clave 10-131), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	431,899.00	0.00	431,899.00	431,899.00	431,899.00	0.00	431,899.00	Recuperación de 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalle de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de tubos de 1/2 de pulgada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c=250$ kg/cm ² , por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0631	Ampliación y remodelación del kiosco del centro social de la colonia Lomas de Tarango, (clave 10-143), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	580,266.00	0.00	580,266.00	580,266.00	0.00	580,266.00	Ampliación y remodelación de Kiosco en 1 (INM), mediante trabajos de: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de caseton de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro.
O23NR0632	Colocación de reja perimetral en calle arrayán, en la colonia Los Cedros (clave 10-146), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	346,838.00	0.00	346,838.00	346,838.00	0.00	346,838.00	Colocación de reja perimetral en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate y colocación de reja.
O23NR0633	Construcción de segundo piso en casa de adulto mayor (continuación), en la colonia Molino de Santo Domingo (clave 10-159), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	667,251.00	0.00	667,250.99	667,250.99	0.00	667,250.99	Construcción de segundo piso en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0634	Construcción de centro recreativo comunitario en la colonia Olivar de Los Padres (clave 10-163), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,525,928.00	0.00	1,525,928.00	1,525,928.00	0.00	1,525,928.00	Construcción de centro recreativo comunitario en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados.
O23NR0635	Ampliación del foro cultural y vecinal palmas (continuidad), en la colonia Palmas (clave 10-166), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	564,334.00	0.00	564,334.00	564,334.00	0.00	564,334.00	Ampliación del foro cultural y vecinal en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados.
O23NR0636	Rehabilitación áreas de esparcimiento en la colonia Progreso Tizapán (clave 10-182), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	861,232.00	861,232.00	0.00	861,232.00	861,232.00	861,232.00	Se rehabilitó áreas de esparcimiento en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, renivelación del terreno, adecuación de espacios, colocación de bancas, instalación de jardineras, habilitación de juegos infantiles.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0637	Continuar con la construcción del centro interactivo, en la colonia Punta de Cehuayo (clave 10-186), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	514,710.00	0.00	514,710.00	514,710.00	0.00	514,710.00	Continuar con la construcción de centro interactivo en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O23NR0638	Continuar con la colocación del techo e iluminación interior de la cancha, en la colonia San Gabriel (clave 10-196), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	328,640.00	39,436.80	289,203.20	328,640.00	39,436.80	328,640.00	Continuar con la colocación del techo en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
O23NR0639	Colocación de velaria en el área recreativa junto a los juegos infantiles, en la colonia Santa Lucía (Pblo) (clave 10-202), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	335,436.00	0.00	335,436.00	335,436.00	0.00	335,436.00	Colocación de velaria en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0640	Cambio de pasto sintético, en la colonia Valentín Gómez Farías (clave 10-235), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	429,658.00	0.00	429,658.00	429,658.00	0.00	429,658.00	Cambio de pasto sintético en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Suministro y montaje de estructura ligera formada con perfiles laminados para cancha; Suministro e instalación de pasto sintético color verde; Instalación de euromalla en el perímetro.
O23NR0641	Mantenimiento del puente de colores, en la colonia El Ruedo (clave 10-068), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	311,863.00	0.00	311,863.00	311,863.00	0.00	311,863.00	Mantenimiento del puente de colores en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habitación de estructura, mejoramiento de terreno y colocación de malla perimetral.
O23NR0642	Construcción de casa del adulto mayor, en la colonia Cooperativa Cehuayo (clave 10-046), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	421,491.00	50,578.92	370,912.08	421,491.00	50,578.92	421,491.00	Construcción de casa del adulto mayor en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0643	Continuar construcción de muro y repellado (colindancia de la colonia y juegos infantiles), en la colonia Conciencia Proletaria (clave 10-045), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	335,336.00	335,336.00	0.00	335,336.00	335,336.00	335,336.00	Se realizó trabajos de construcción de muro y repellado en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención.
O23NR0644	Construcción de muro de contención, en la colonia Garcimarrero Reacomodo (clave 10-078), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	359,008.00	359,007.99	0.01	359,008.00	359,007.99	359,008.00	Se realizó trabajos de construcción de muro en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención.
O23NR0645	Continuar construcción del muro de contención en el área de equipamiento, entre las calles círuelos, ciudad madera, en la colonia Prof. José Arturo López (clave 10-181).	100.0	0.00	419,424.00	419,424.00	0.00	419,424.00	419,424.00	419,424.00	Se realizó trabajos de construcción de muro en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0646	Construcción de muro de contención de concreto en el callejón arboledas, en la colonia Tlacoyaque (clave 10-219), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	458,047.00	0.00	458,047.00	458,047.00	0.00	458,047.00	Construcción de muro en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención.
O23NR0647	Continuación construcción de estacionamiento (4a etapa) entre las calles cda. seto de violetas y cda. de orquídea, en la colonia Zototitla (clave 10-240), dentro la demarcación.	100.0	0.00	392,456.00	392,456.00	0.00	392,456.00	392,456.00	392,456.00	Se realizó trabajos de construcción de estacionamiento en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico, señalización y balizamiento.
O23NR0648	Rehabilitación de zarpeado en c. abubillas para evitar desgajamiento, en la colonia Canutillo (Aguascalientes) (clave 10-037), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	318,072.00	0.00	318,072.00	318,072.00	0.00	318,072.00	Rehabilitación de 106.02 M2 de zarpeado, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalle de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c=250$ kg/cm ² , por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0649	Rehabilitación de talud en cda. Vasco de Quiroga (continuación), en la colonia Gral. Carlos A Madrazo (clave 10-083), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	398,179.00	0.00	398,178.99	398,178.99	0.00	398,178.99	Rehabilitación de 88.48 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.
O23NR0650	Rehabilitación de 2a Etapa de talud en calle Alfonso Noriega Cantú y Yuncas, en la colonia Juristas (clave 10-093), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	379,319.00	379,319.00	0.00	379,319.00	379,319.00	379,319.00	Se rehabilitó 126.44 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.
O23NR0692	Cambio de red de agua potable del andador 4, en la colonia Águilas 3er Parque (clave 10-005), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	556,515.00	0.00	556,515.00	556,515.00	0.00	556,515.00	Cambio de 285.39 ML de red de agua potable del andador 4, en la colonia Águilas 3er Parque (clave 10-005), Alcaldía Alvaro Obregon, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0693	Cambio de red hidráulica de agua potable en cerrada alcantarilla, en la colonia Alcantarilla (clave 10-007), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	397,247.00	0.00	397,247.00	397,247.00	0.00	397,247.00	Cambio de 203.72 ML de red hidráulica de agua potable en cerrada alcantarilla, en la colonia Alcantarilla (clave 10-007) en la Alcaldía Alvaro Obregón, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0694	Continuación de cambio de red hidráulica en calle ciprés y calle pino en la colonia Arcos de Centenario (clave 10-016), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	318,016.00	318,016.00	0.00	318,016.00	318,016.00	318,016.00	Se realizó trabajos para el cambio de 163.09 ML de red hidráulica en calle ciprés y calle pino en la colonia Arcos de Centenario (clave 10-016) Alcaldía Alvaro Obregon, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0695	Cambio de red hidráulica en calle Atl, en la colonia Atlamaxac (clave 10-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	333,253.00	0.00	333,253.00	333,253.00	0.00	333,253.00	Cambio de 170.90 ML de red hidráulica en calle Atl, en la colonia Atlamaxac (clave 10-020), Alcaldía Alvaro Obregón, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0696	Sustitución de red hidráulica en Calz. de las carretas, de paseo pregonero hasta charrerías, en la colonia Colinas del Sur (clave 10-044), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	915,365.00	0.00	915,365.00	915,365.00	0.00	915,365.00	Sustitución de 469.42 ML de red hidráulica en Calz. de las carretas, de paseo pregonero hasta charrerías, en la colonia Colinas del Sur (clave 10-044), Alcaldía Alvaro Obregón, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en camión (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0697	Cambio de red hidráulica en andador ruseñor (continuidad), en la colonia Galeana (clave 10-075), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	336,436.00	0.00	336,436.00	336,436.00	0.00	336,436.00	Cambio de 172.53 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en camión (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0698	Construcción de bóveda para resguardo de válvulas de la red hidráulica y cambio de válvula, en la colonia Jalapa El Grande (clave 10-089), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	1,061,536.00	0.00	1,061,536.00	1,061,536.00	0.00	1,061,536.00	Cambio de 544.38 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Suministro y colocación de concreto habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en camión (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0699	Cambio de red hidráulica en calle 2, en la colonia La Martinica (clave 10-105), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	606,282.00	0.00	606,282.00	606,282.00	606,282.00	0.00	606,282.00	Cambio de 310.91 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0700	Cambio de la red de agua potable, en la colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	347,335.00	0.00	347,335.00	347,335.00	347,335.00	0.00	347,335.00	Cambio de 178.12 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0701	Ampliación de red de agua potable en calle durazno, en la colonia Llano Redondo (clave 10-122), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	414,919.00	0.00	414,919.00	414,919.00	414,919.00	0.00	414,919.00	Ampliación de 212.78 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0702	Mantenimiento de la red hidráulica de toda la colonia Lomas de San Ángel Inn (clave 10-139), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	485,049.00	0.00	485,049.00	485,049.00	0.00	485,049.00	Mantenimiento de 248.74 Metros de red hidráulica, mediante: Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0703	Sustitución de tubería de agua potable en calles de la colonia Lomas de Santa Fe, (clave 10-140), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	349,043.00	0.00	349,043.00	349,043.00	0.00	349,043.00	Sustitución de 179.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0704	Cambio de la red hidráulica en toda la colonia Loreto (clave 10-145), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	363,181.00	0.00	363,181.00	363,181.00	0.00	363,181.00	Cambio de 186.25 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón								
Período:		Enero - Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0705	Continuar con cambio de red hidráulica con válvula, y toma domiciliaria, en la colonia Privada Centenario (clave 10-180), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	378,057.00	0.00	378,057.00	378,057.00	0.00	378,057.00	Cambio de 193.88 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0706	Sustitución de la red de agua potable en desierto de Karakum, en la colonia Santa Lucia Reacomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	356,317.00	0.00	356,317.00	356,317.00	0.00	356,317.00	Sustitución de 182.73 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0707	Cambio de la red principal de agua potable en Cda. 2, colonia Tejocote (clave 10-209), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	346,805.00	0.00	346,805.00	346,805.00	0.00	346,805.00	Cambio de 177.85 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0708	Cambio de tubería de la red hidráulica (continuación), en la colonia Tepeaca (clave 10-210), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	380,084.00	0.00	380,084.00	380,084.00	0.00	380,084.00	Cambio de 194.91 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0709	Cambio de la red de agua potable en las manzanas 6 y 7, en la colonia Belén de Las Flores (clave 10-249), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	370,218.00	0.00	370,218.00	370,218.00	0.00	370,218.00	Cambio de 189.86 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR0710	Rehabilitación de agua potable en calle Adolfo López Mateos colonia Barrio Norte (clave 10-026), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,396,766.00	0.00	1,396,766.00	1,396,766.00	0.00	1,396,766.00	Rehabilitación de 716.29 Metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0711	Cambio de red de drenaje de 3a cerrada hasta calle Francisco Orozco (continuidad) colonia Acuilotla (clave 10-003), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	100.0	0.00	439,887.00	439,887.00	0.00	439,887.00	439,887.00	439,887.00	Se realizó trabajos para el cambio de 0.20 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0712	Rehabilitación de drenaje con cárcamo de bombeo en and. Tecalcapa esq. en 3er cda. de San Agustín, en la colonia El Mirador (clave 10-062), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	360,381.00	0.00	360,381.00	360,381.00	0.00	360,381.00	Rehabilitación de 0.16 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0713	Rehabilitación de drenaje en la colonia Estado de Hidalgo (Ampl) (clave 10-070), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	327,757.00	327,757.00	0.00	327,757.00	327,757.00	327,757.00	Se rehabilitó 0.15 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0714	Rehabilitación de drenaje en la colonia Estado de Hidalgo (clave 10-071), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	475,451.00	475,451.00	0.00	475,451.00	475,451.00	475,451.00	Se rehabilitó 0.22 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0715	Sustitución de drenaje en calle Mario Moreno y prolongación Guerrero, en la colonia Hogar y Redención (clave 10-086), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	100.0	0.00	507,758.00	507,758.00	0.00	507,758.00	507,758.00	507,758.00	Se sustituyó 0.23 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0716	Sustitución de red de drenaje y descargas domiciliarias en calle Vicente Guerrero, en la colonia Jalapa (clave 10-088), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	100.0	0.00	687,562.00	687,562.00	0.00	687,562.00	687,562.00	687,562.00	Se sustituyó 0.31 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0717	Mantenimiento del pozo de drenaje, cambio de tubo de drenaje que desemboca en la cda de mixteca, en la colonia La Milagrosa (clave 10-107), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	379,891.00	379,891.00	0.00	379,891.00	379,891.00	379,891.00	Se realizó trabajo de mantenimiento y cambio de 0.17 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0718	Cambio de drenaje en calle Francisco Solís (continuidad), en la colonia Liberación Proletaria (clave 10-120), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	467,119.00	467,119.00	0.00	467,119.00	467,119.00	467,119.00	Se realizó trabajo de cambio de 0.21 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0719	Cambio de drenaje, en la colonia Lomas de Chamontoya (clave 10-130), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	834,545.00	834,545.00	0.00	834,545.00	834,545.00	834,545.00	Se realizó trabajo de cambio de 0.38 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0720	Cambio de drenaje en calle 3 entre piratas y prolongación rosa escondida, en la colonia Lomas de Puerta Grande (clave 10-138), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	574,083.00	574,083.00	0.00	574,083.00	574,083.00	574,083.00	Se realizó trabajo de cambio de 0.26 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0721	Colocación de rejas para captación de aguas pluviales, en la colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	382,577.00	382,577.00	0.00	382,577.00	382,577.00	382,577.00	Se realizó trabajo de colocación de 0.17 Kilómetros de rejas pluviales, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0722	Rehabilitación de drenaje, en la colonia Molino de Rosas (Ampl) (clave 10-158), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	499,837.00	499,837.00	0.00	499,837.00	499,837.00	499,837.00	Se rehabilitó 0.23 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0723	Rehabilitación de alcantarillado y drenaje de aguas pluviales, en Av. Central, en la colonia Ocho de Agosto (clave 10-161), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	412,165.00	412,165.00	0.00	412,165.00	412,165.00	412,165.00	Se rehabilitó 0.19 Kilómetros de alcantarillado y drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0724	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Prados La Providencia (clave 10-176), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	422,572.00	422,572.00	0.00	422,572.00	422,572.00	422,572.00	Se sustituyó 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0725	Continuación de cambio de drenaje, en la colonia San Pedro de Los Pinos (clave 10-197), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	377,261.00	377,261.00	0.00	377,261.00	377,261.00	377,261.00	Se realizó trabajo de cambio de 0.17 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0726	Instalación red de drenaje en calle encino grand, en la colonia Tetelpan (clave 10-213), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	821,147.00	0.00	821,147.00	821,147.00	0.00	821,147.00	Instalación de 0.37 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0727	Rehabilitación de drenaje en la colonia Tetelpan (Pblo) (clave 10-214), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	602,322.00	602,322.00	0.00	602,322.00	602,322.00	602,322.00	Se rehabilitó 0.27 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0728	Sustitución de drenaje hidráulico calle chalchilticue, en la colonia Unidad Popular Tepeaca (clave 10-232), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	471,569.00	471,569.00	0.00	471,569.00	471,569.00	471,569.00	Se sustituyó 0.21 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0729	Sustitución de drenaje en calle Adolfo López Mateos entre MZ. 10-A y 10-C, en la colonia Villa Progresista (clave 10-236), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	472,249.00	472,249.00	0.00	472,249.00	472,249.00	472,249.00	Se sustituyó 0.21 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0730	Sustitución de red de drenaje en la colonia 19 de Mayo (clave 10-241), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	411,386.00	411,386.00	0.00	411,386.00	411,386.00	411,386.00	Se sustituyó 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0731	Sustitución de drenaje en calle 8 y calle 4, en la colonia Olivar del Conde 1a Sección I (clave 10-252), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,010,498.00	1,010,498.00	0.00	1,010,498.00	1,010,498.00	1,010,498.00	Se sustituyó 0.46 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0732	Rehabilitación de drenaje en la colonia Olivar del Conde 2a Sección I (clave 10-254), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,211,752.00	1,211,751.98	0.01	1,211,751.99	1,211,751.98	1,211,751.99	Se rehabilitó 0.55 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O23NR0733	Cambio de malla perimetral en deportivo de la colonia La Conchita (clave 10-100), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	464,601.00	464,601.00	0.00	464,601.00	464,601.00	464,601.00	Se cambió malla perimetral en 1 (DEP) mediante trabajos: Trazo, nivelación, excavaciones, preparación de área y colocación de malla perimetral.
O23NR0734	Rehabilitación de parque de bolsillo en calle Ignacio Zaragoza (continuación), de la colonia Bejero (clave 10-028), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	383,970.00	0.00	383,914.86	383,914.86	0.00	383,914.86	Rehabilitación de 1 (PAR) de bolsillo mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mampostería para descanso.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0735	Rehabilitación de parque en la colonia Lomas de La Era (clave 10-132), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,538,465.00	0.00	1,536,608.18	1,536,608.18	0.00	1,536,608.18	Rehabilitación de 1 (PAR) mediante: Suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro, instalación de pasto sintético.
O23NR0736	Rehabilitación de parque en calle robles, en la colonia Unión Olivos (clave 10-233), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	350,564.00	0.00	350,410.41	350,410.41	0.00	350,410.41	Rehabilitación de 1 (PAR) mediante: Construcción de cancha de basquet ball y futbol en una sola área con sus respectivas canastas y porterías, una pista de tartan, construcción de un techado en la zona que se encuentra la plataforma para actividades de al aire libre que se adapten a las condiciones del parque el polvorín.
O23NR0849	Rehabilitación de carpeta asfáltica en calle camelia y flor de azalea, en la colonia Torres de Potrero (clave 10-228), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,158,248.00	0.00	1,158,074.10	1,158,074.10	0.00	1,158,074.10	Rehabilitación en 1,930.41 M2 de carpeta asfáltica, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, craqueo del petróleo con la gravilla, rastilos en asfalto, tendido de asfalto, entre otras.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0850	Construcción de muro de contención y repellado sobre Cda. Río Mixcoac, en la colonia Canutillo Predio La Presa (clave 10-039), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	317,107.00	264,808.28	52,277.41	317,085.69	264,808.28	317,085.69	Se construyó muro de contención y repellado en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención.
O23NR0851	Continuación de enrejado del parque El Rodeo, en la colonia El Rodeo (clave 10-067), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	346,022.00	0.00	338,053.88	338,053.88	0.00	338,053.88	Continuación de enrejado de 1 (PAR) mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes.
O23NR0948	Rehabilitación de parques lineales y de bolsillo, ubicados en diversas colonias dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	14,943,257.00	11,726,099.99	2,989,900.00	14,715,999.99	11,726,099.99	14,715,999.99	Se rehabilitó 15 (PAR) lineales y de bolsillo, mediante trabajos a realizar como: limpieza general, poda de arboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancas, aparatos ejercitadores al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de trotapistas, malla ciclónica, planchas de concreto, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0986	Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable, en diversas colonias, dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	100.0	0.00	5,500,000.00	5,350,469.28	149,530.72	5,500,000.00	5,350,469.28	5,500,000.00	Se reparó 498 Piezas de fugas de agua potable, mediante trabajos de mantenimiento de la red secundaria de agua potable con tuberías de distribución, tubería de polietileno de alta densidad RD-9, coples de reparación universal 2", 3" de polietileno, demolición de pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, excavación, control y reparación de tubería, relleno con material de banco, compactación al 95% protor, acarreo, instalación, reparación de la tubería de 25 mm (1"), 51 mm (2"), 67 mm (3"), 102 mm (4"), pruebas herméticas, sustitución de válvulas de compuertas en el vástago fijo, así como en ramales domiciliarios que vas desde a red principal hasta la llave de banqueta.
O23NR0987	Sustitución, instalación y suministro de rejillas y brocales de policoncreto en diversas colonias, dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,500,000.00	575,230.37	924,769.63	1,500,000.00	575,230.37	1,500,000.00	Se sustituyó e instaló 74 piezas de rejillas y 207 piezas de brocales y tapa abierta, mediante trabajos de suministro e instalación de rejillas de piso para boca de tormenta fabricados con policoncreto, demolición a mano en pavimento asfáltico, concreto hidráulico, y/o retiro de adoquín, acarreo de material a tiro oficial, limpieza de superficie, antiderrapante sin bisagra, y refuerzo en fibra de vidrio, con altura de 7 cm. con barrenos transversales con jaladera y el brocal de tipo (I), de 12 cm 3/8", así como colocación de brocal y tapa abierta para pozo de vista en policoncreto y reforzado, limpieza de área, tapa de 4.5 cm, de altura y 64 cm de diámetro, tipo azteca hexagonal, jaladera de acero galvanizado, brocal de 72.6 cm de diámetro exterior y una altura total de 5.5 cm, peso estimado de 50 kg, delimitación del área, demolición a mano en pavimento asfáltico, concreto hidráulico, adoquín o empedrado, retiro de adocreto, desinstalación de coladera de piso, brocal y tapa de concreto, renovación, tendido de concreto hidráulico, retiro de material, carga a camión entre otras.
O23NR1042	Instalación de Luminarias Tipo Baliza en la Colonia El Capulín (Ampl) (clave 10-060), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	338,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Instalación de 20 luminarias tipo baliza, mediante: Suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias con obra civil (fotocontactor, instalación de tubería y cableado subterráneo, bases de concreto y todo lo necesario para su correcta instalación).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1043	Instalación de Luminarias Solares en la colonia General Antonio Rosales (clave 10-082), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	317,948.00	0.00	314,184.10	314,184.10	0.00	314,184.10	Instalación de 105 luminarias solares de 90 watts, mediante: Suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias a través de la tecnología led, instalación ménsula de 1 metro, (y todo lo necesario para su correcta instalación, fleje de acero, broches, taquetes y tornillería).
O23NR1044	Instalación de Luminarias Solares en la colonia José María Pino Suárez (clave 10-092), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	762,270.00	0.00	758,837.84	758,837.84	0.00	758,837.84	Instalación de 251 luminarias solares de 90 watts, mediante: Suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias a través de la tecnología led, instalación ménsula de 1 metro, (y todo lo necesario para su correcta instalación, fleje de acero, broches, taquetes y tornillería).
O23NR1045	Colocación de nuevas lámparas Led de 50 Watts en la Colonia Los Alpes (clave 10-010), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	638,065.00	0.00	634,988.13	634,988.13	0.00	634,988.13	Colocación de 125 lámparas led de 50 watts, mediante: Suministro e instalación a través de la tecnología led, instalación de ménsula de 1 metro y cable de cobre del #10 de luminarias con fotocelda, así como tendido e instalación de cable del #10 de cobre (y todo lo necesario para su correcta instalación cable, taquetes, tornillería, fleje y broches).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR1047	Instalación de Lámparas de Led en la Colonia Campo de Tiro Gamitos (clave 10-035), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	315,158.00	0.00	312,351.18	312,351.18	0.00	312,351.18	Instalación de 51 lámparas led de 60 watts, mediante: Suministro e instalación ménsula de 1 metro con cable de cobre del #10 mediante suministro, instalación, fotocelda, cable calibre #10, taquetes, tornillería, fleje, broches, (y todo lo necesario para su correcta instalación).
O23NR1048	Instalación de Luminarias Tipo Reflector Led en la Colonia Mártires de Tacubaya (clave 10-150), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	370,736.00	0.00	366,868.33	366,868.33	0.00	366,868.33	Instalación de 146 lámparas tipo reflector led de 100 watts, mediante: Base fotocelda, fotocelda, cable de cobre del #14, suministro y colocación con todo lo necesario (fleje, broches, tornillos, taquetes).
O23NR1049	Instalación de Luminarias Solares en la Colonia Lomas de Santa Fe II (clave 10-248), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	718,023.00	0.00	714,543.12	714,543.12	0.00	714,543.12	Instalación de 80 lámparas solares led de 100 watts, baterías de 12 volts, mediante: Suministro, instalación, sustitución con panel solar de 100 watts y 12 volts y batería en postes existentes (y todo lo necesario para su correcta instalación cable, taquetes, tornillería, fotocelda).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1050	Remodelación y sustitución de banquetas y guarniciones, en la colonia el capulín (clave 10-059), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	451,046.00	435,964.31	14,951.96	450,916.27	435,964.31	450,916.27	Se remodeló y reparó 910.00 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O23NR1051	Mantenimiento a la infraestructura vial en la colonia Jardines del Pedregal (clave 10-091), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,362,426.00	0.00	1,352,493.07	1,352,493.07	0.00	1,352,493.07	Mantenimiento a la infraestructura vial en 10,000 (ML), a través de acciones de: colocación de señalamientos viales y balizamiento en diversas áreas.
O23NR1077	Rehabilitación de área de convivencia, en la colonia Atlamaya (clave 10-021), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	381,804.00	0.00	381,804.00	381,804.00	0.00	381,804.00	Rehabilitación de área de convivencia de 1 (ESP) mediante trabajos: Suministro de estructura metálica, albañilería, equipamiento urbano: suministro y colocación de bancas, mesas, botes de basura, entre otros, Jardinería: suministro y colocación de vegetación, jardineras, pintura: vinilica y/o esmalte, colocación de barandal.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR1078	Colocación de tubos perimetrales para la barranca ticolotera, en la colonia Jalalpa Tepito (clave 10-090), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	753,255.00	0.00	752,199.70	752,199.70	0.00	752,199.70	Colocación de tubos perimetrales en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivleación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos.
O23NR1079	Remodelación del gimnasio y áreas de juegos, en la colonia Milpa del Cedro (clave 10-155), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	314,720.00	0.00	314,091.45	314,091.45	0.00	314,091.45	Remodelación del gimnasio y áreas de juegos de 1 (ESP) mediante trabajos: Albañilería, pintura en estructura, jardinería; Suministro y colocación de vegetación, equipamoento urbano: suministro e instalación juegos infantiles y ejercitadores.
O23NR1080	Continuación de reja perimetral y rehabilitación del área verde, en la colonia Tepopotla (clave 10-212), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	363,992.00	0.00	363,317.70	363,317.70	0.00	363,317.70	Continuación de reja perimetral y rehabilitación del área verde de 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivleación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1081	Remodelación de áreas de esparcimiento dignos, en la colonia Tlapechico (clave 10-224), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	531,103.00	0.00	530,201.70	530,201.70	0.00	530,201.70	Remodelación de áreas de esparcimiento de 1 (ESP) mediante trabajos: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de casetón de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro.
O23NR1082	Construcción de área para preparación de alimentos en la casa de la cultura, en el área social, en la colonia Villa Verdún (clave 10-238), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	486,397.00	0.00	485,829.94	485,829.94	0.00	485,829.94	Construcción de área para preparación de alimentos en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería, acabados y equipamiento.
O23NR1083	Recuperar el área verde de pericos, en la colonia Golondrinas 2a Sección (clave 10-081), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	622,194.00	0.00	621,843.62	621,843.62	0.00	621,843.62	Recuperar el área verde de 1 (PAR) mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro e instalación de vegetación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR1084	Acondicionamiento de área de exclusividad para perros, en el parque molino de rosas, en la colonia Molino de Rosas (clave 10-157), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	778,571.00	0.00	769,142.02	769,142.02	0.00	769,142.02	Acondicionamiento de área de exclusividad para perros en 1 (PAR) mediante: Trabajos de albañilería, pintura en estructura, suministro e instalación juegos, bancas y mobiliario canino: túneles, rampas, delimitación de área con estructura metálica para arenero.
O23NR1157	Construcción de espacio público en la colonia Zotoltilta, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	485,654.00	485,653.77	0.23	485,654.00	485,653.77	485,654.00	Se construyó 1 (ESP), mediante trabajos de: Colocación de concreto hidráulico para estacionamiento y adecuación de accesos.
O23NR1160	Instalación de sistema de riego a presión por aspersión, en la colonia Hacienda de Guadalupe Chimalistac (clave 10-004), dentro del perímetro territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	409,423.00	0.00	409,423.00	409,423.00	0.00	409,423.00	Instalación de sistema de riego a presión por aspersión de 204.71 Metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; construcción de sistema, tubería de PDA, conectores, válvulas, aspersores, suministro y colocación de bombeo, equipo de control para el sistema de riego.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1161	Implementación de un sistema de captación pluvial, "Cosecha de lluvias", en el parque Axomiatla, colonia Lomas de Axomiatla (clave 10-123).	100.0	0.00	402,534.00	0.00	402,534.00	402,534.00	0.00	402,534.00	Implementación de un sistema de captación pluvial de 50.32 Metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia.
O23NR1162	Captación de agua pluvial y sistema de riego automático en todas las jardineras, en la colonia Residencial María Isabel (clave 10-258), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	360,425.00	0.00	360,425.00	360,425.00	0.00	360,425.00	Captación de agua pluvial y sistema de riego automático en todas las jardineras, en la colonia Residencial María Isabel Meta 1(45.05) ML, los trabajos a realizar son trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, excavación a mano para colocación de camas de arena para asiento de ductos, suministro e instalación de tubos de polietileno de alta densidad de 102 mm de diámetro, valvulas de compuerta, instalación de empaques de plomo, prueba hidrostática, relleno de zanjas con material compactado (tepetate) y colocación de piso hidráulico resistencia.
O23NR1176	Rehabilitación de parque para un ambiente limpio, es salud, en la colonia La Cañada (clave 10-096), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	529,960.00	0.00	529,960.00	529,960.00	0.00	529,960.00	Rehabilitación de 1 (PAR) mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% Proctor con rodillo; banquetas, guarniciones, barandales; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, bancas, ejercitadores, rehabilitación de juegos, barda perimetral, aplicación de pintura a base solvente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1177	Rehabilitación de parque, proyecto de seguridad urbana arte y recreación 2a etapa, en la colonia La Angostura (clave 10-094), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	455,540.00	0.00	455,539.99	455,539.99	0.00	455,539.99	Rehabilitación de 1 (PAR) mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% Proctor con rodillo; banquetas, guarniciones, barandales; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, suministro e instalación de luminarias, aplicación de pintura a base solvente.
O23NR1210	Rehabilitación de carpeta asfáltica, en la colonia Santa Fe (clave 10-198), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	954,040.00	0.00	953,295.53	953,295.53	0.00	953,295.53	Rehabilitación en 351.65 M2 de carpeta asfáltica, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de asfalto MR42.
O23NR1211	Cambio de tubería de drenaje en C. 29 y 30 (continuación), en colonia Olivar del Conde 2a Sección II (clave 10-255), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	963,606.00	578,037.02	385,358.01	963,395.03	578,037.02	963,395.03	Se cambió 0.43 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1212	Rehabilitación con concreto hidráulico en corredor escolar, en la colonia San Bartolo Ameyalco (Pblo) (clave 10-194), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	2,349,500.00	904,557.50	1,444,942.49	2,349,499.99	904,557.50	2,349,499.99	Se rehabilitó 1,807.31 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O23NR1213	Sustitución de abastecimiento de agua Cutzamala, en colonia Santa Rosa Xochiac (Pblo) (clave 10-204), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	1,902,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Sustitución de 975.70 Metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O23NR1220	Recuperación y rehabilitación integral del camellón de Vito Alessio en el tramo comprendido entre Av. Insurgentes y Tecoyotitla, en la colonia Florida, dentro de la demarcación.	0.0	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	Recuperación y rehabilitación integral del camellón 1 (ESP), mediante trabajos de: Demolición y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminarias y cestos de basura, reubicación del mobiliario, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y renivelación de sitio, poda, saneamiento vegetal, colocación de jardineras, construcción de banquetas de concreto, pintura, suministro y colocación de caucho continuo e instalación de juegos infantiles en áreas de uso común, construcción de canchas para (juego de petanca), con dimensiones de 14.00 M X 4.00, entre otros.
TOTAL URG			522,436,914.00	515,335,463.25	328,302,537.45	178,939,133.44	507,241,670.89	328,302,537.45	507,241,670.89	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0022	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Equipo Audiovisual	95%	14,624,985.00	11,849,185.52	130,389.15	11,098,377.89	11,228,767.04	130,389.15	11,228,767.04	Adquisición de (60) Sillas secretariales negro base giratoria ruedas sin descansabrazos; (60) Carpas pegables 3x3m. color azul lona Pvc estructura metálica; (18) revisteros madera mdf 1mx1mx30cm azul, rojo, verde y amarillo; (10) Mesas cultivo madera pino 90cm: 60cm largo patas y 30cm largo caja: 1.50mx80 cm membrana impermeable, válvula desagüe; (7) Anaqueles metálicos 4 postes 9 charolas 200kg entrepaño, 30cmx85cmx2.3mts, poste cal 14, entrepaños cal 20; (50) Lockers metálicos 3 puertas 1.80x0.36x0.37mts color arena; (2) mesa circunferencia 122 a 150 cm de caoba; (5) módulos madera pino 4 entrepaños de 40 cm gabinetes con cerraduras altura de 2.10mts y ancho de 1.00mt; (1) Módulo madera pino entrepaño 40cm altura 80cm ancho de 1.00mt; (150) Silla acojinado, estructura fija tubular; (1) Escritorio oficina; (1) Mueble tipo librero; (80) Sillas pequeñas; (80) Mesa trapezoide; (10) Librero; (12) Mueble de madera; (20) Sillas apilables tapizada; (7) Mesas; (6) Armario madera; (4) Cambiador horizontal; (4) Escritorio madera metal; (1) Sofá tres plazas; (1) Sofá una plaza; (1) Mesa centro; (5) Escritorio sin porta teclado; (43) Silón ergonómico; (3) Librero madera; (5) Escritorio básico; (6) Silla ergonómica 4 patas; (1) Silón Ejecutivo giratorio con brazo color negro y 1 Silla Ejecutiva Giratoria con brazos color negro META 2: 4 (EAD) Adquisición de (4) Pizarrón blanco. META 3: 4 (EAV) Adquisición de (2) Pantallas Smart TV de 50" resolución 4K; (2) Pantallas.
A23NR0023	Adquisición de Vehiculos	92%	19,032,855.00	20,532,855.00	0.00	18,845,964.24	18,845,964.24	-	18,845,964.24	Adquisición de (1) camioneta con cabina serie 4000 y carrocería tipo redilas, motor 5.7 l. potencia de 383hp a 5600rpm, torque 400 lb-pie a 4000 rpm; (2) camioneta tipo Pick Up con capacidad de carga de 1.5 tons., motor 2.5 l; (1) camión con plataforma que incluye rampa hidráulica tipo L con piso antiderrapante, capacidad de carga de 750 Kg. (10) Vehículos tipo VAN, motor cuatro cilindros 1.5 L. a gasolina y una potencia de 103 HP, con transmisión manual de 5 velocidades; (7) Camiones volteo de 7 m ³ , transmisión manual de 10 velocidades con sobremarcha, estándar, cabina con suspensión neumática, amortiguador, estándar, cabina con suspensión neumática amortiguador hidráulico, sistema de frenos neumático, dirección hidráulica, llantas 11r/225; (8) Camionetas tipo redilas, montado en chasis, cabina de 3 toneladas de carga, sistema de redilas de madera y (14) Grúas hidráulicas de canastilla con altura de trabajo de 13 M, montada en chasis cabina con sistema de control en canastilla y base, cuenta con giro irrestricto de 360o en la base y sistema de aislamiento en el brazo, la adquisición de los bienes antes referido se realiza con la finalidad de contar con este equipo para la operatividad de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades secundarias a cargo de esta alcaldía; (2) Vehículos tipo sedan mediano.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0024	Adquisición de Mobiliario y Equipo Audiovisual	94%	2,440,000.00	2,395,920.00	288,236.80	1,953,034.86	2,241,271.66	288,236.80	2,241,271.66	Adquisición de (1) Escritorio de madera.
A23NR0025	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio.	52%	2,764,304.00	2,311,904.00	377,323.64	829,783.72	1,207,107.36	377,323.64	1,207,107.36	Adquisición de (4) Kit tanque de oxígeno, con capacidad de 425 litros de oxígeno; (4) Manómetro regulador de oxígeno; (7) Tablas rígidas camillas con kit de inmovilización, camilla fabricada en polietileno de alta resistencia con capacidad de carga de 180 kg, 100% translúcida a los rayos x, flotante sobre agua; (3) Desfibrilador externo automático con 2 parches para desfibrilación adulto/pediátrico; (20) Tijera paramédico multiherramienta, punta de carburo para romper vidrios, acero inoxidable 420 HC, fibra de vidrio.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0026	Adquisición de Herramientas y Equipo de Generación Eléctrica	77%	15,951,957.00	7,967,097.52	3,341,720.03	2,761,200.10	6,102,920.13	3,341,720.03	6,102,920.13	Adquisición de (10) Desmalezadoras 2 tiempos, 2.6 HP, 7.9 Kg, combustible 0.57 L; (5) Sopladoras 2 tiempos, 0.9 HP, 3.6 Kg, combustible 0.45 L; (5) Motosierras espada 20", 2 tiempos, 3.4 HP, cadena 0.325, combustible 0.46 L; (4) Motosierras espada 25", 2 tiempos, 4.6 HP, cadena de 3/8, combustible 0.685 L; (4) Motosierras espada 30", 2 tiempos, 6.7 HP, cadena de 3/8, combustible 0.825 L; (2) Motocultores motor gasolina 1 cilindro 4 tiempos, monocilíndrico, 11.66 HP; (2) desmalezadoras para motocultor cuchilla 80 cm. rieles de seguridad, llantas frontales; (1) Sierra banco 10" para madera 1,800 W y 4,800 RPM; (1) Hidrolavadora industrial 7.5 HP, 1750 RPM, 200 bares, bomba de cigüeñal y bielas; (2) Sierra de mesa portátil extensible 660 mm 1800 w; (2) Atornillador eléctrico 20 V máx; (3) Desmalezadora inalámbrica 18 V franja de corte ajustable; (4) Taladro de 600 w de 1/2"; (8) Esmeril angular inalámbrico 4 1/2" 20 VOLTS; (3) Desmalezadora 2 tiempos, 2.6 HP, 38.9 cm3, 7.9 kg.; (2) Sopladora 2 tiempos, 0.9 HP, 27.4 cm3, 3.6 kg.
A23NR0027	Adquisición de Licencias Informáticas	93%	1,500,000.00	2,666,280.00	1,745,670.08	724,780.06	2,470,450.14	1,745,670.08	2,470,450.14	Adquisición de (166) Licencias de Microsoft Office 365; (200) licencias de correo electrónico marca Google, el servicio brinda funcionalidad de suite ofimática, comunicación, mapas y formularios; (5) licencias de acceso a plataforma para enviar correos; (5) licencias de acceso a plataforma para enviar sms; (1) Enmascarado de SMS por un año; (1) Plataforma para la administración de eventos de la alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0581	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Ojos de seguridad en Aguilera", Col. Aguilera; (Comité: 02-001), Alc. Azcapotzalco.	99%	0.00	642,611.00	0.00	635,907.36	635,907.36	-	635,907.36	Adquisición de (33) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 33 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", pixeles efectivos 1920 x 1080, sistema de escaneo progresivo, iluminación 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8mm, resolución 1920 x 1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir
A23NR0583	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Cámaras para tu Seguridad", Col. Ferrería; (Comité: 02-028), Alcaldía Azcapotzalco.	99%	0.00	600,437.00	0.00	597,367.52	597,367.52	-	597,367.52	Adquisición de (31) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 31 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", pixeles efectivos 1920 x 1080, sistema de escaneo progresivo, iluminación 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8mm, resolución 1920 x 1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0584	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Por una Colonia Segura", Col. Monte Alto; (Comité: 02-048), Alcaldía Azcapotzalco.	96%	0.00	500,152.00	0.00	481,748.00	481,748.00	-	481,748.00	Adquisición de (25) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 25 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", píxeles efectivos 1920 x 1080, sistema de escaneo progresivo, iluminación 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8mm, resolución 1920 x 1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir
A23NR0586	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Vigilancia y Monitoreo para Petrolera Norte", Col. Petrolera; (Comité: 02-059), Alcaldía Azcapotzalco.	98%	0.00	699,991.00	0.00	684,569.36	684,569.36	-	684,569.36	Adquisición de (6) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 2 cámaras IP DOMO 16x zoom óptico, 4 megapíxeles IP 66.; 2 Postes de 9 metros de altura, fabricado en placa de acero de alta resistencia, soporte tipo Brazo Metálico Atornillable para Cámara de Videovigilancia, pararrayos telescópicos con soporte, gabinete de acero IP66 Uso en Intemperie (60x60x30), switch PoE 8 puertos/hasta 800 mts, UPS (Uninterruptible power Supply) sistema de alimentación para los equipos instalados a base de baterías suficientes para respaldar al menos 15 minutos, estación de pánico con botón de emergencia, almacenaje externo de video por 30 días; 4 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", píxeles efectivos 1920 x 1080, sistema de escaneo progresivo iluminación 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8mm, resolución de 1920 x 1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0587	Adquisición de cámaras de vigilancia "Cámaras de vigilancia sobre vía principal por seguridad de todos", Col. Petrolera Ampl; (Comité: 02-003), Alcaldía Azcapotzalco.	98%	0.00	586,661.00	0.00	573,523.72	573,523.72	-	573,523.72	Adquisición de (15) cámara de vigilancia y alarma vecinal, que incluye: 1 cámara IP DOMO 16x zoom óptico, 4 megapíxeles IP 66.; 1 Poste de 9 metros de altura, fabricado en placa de acero de alta resistencia, soporte tipo Brazo Metálico Atornillable para Cámara de Videovigilancia, pararrayos telescópicos con soporte, gabinete de acero IP66 Uso en Intemperie (60x60x30), switch PoE 8 puertos/hasta 800 mts, UPS (Uninterruptible powerSupply) sistema de alimentación para los equipos instalados a base de baterías suficientes para respaldar al menos 15 minutos, estación de pánico con botón de emergencia, almacenamiento externo de video por 30 días; 14 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", píxeles efectivos: 1920 x 1080, sistema de escaneo progresivo iluminación: 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación: 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8 mm, resolución 1920 x 1080, detección de grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir
A23NR0588	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Seguimiento al ojo de Porvenir", Col. Porvenir; (Comité: 02-061), Alcaldía Azcapotzalco.	99%	0.00	759,017.00	0.00	751,526.88	751,526.88	-	751,526.88	Adquisición de (39) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 39 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", píxeles efectivos 1920 x 11080, sistema de escaneo progresivo, iluminación 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8mm, resolución 1920 x 1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0590	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Cámaras de Videovigilancia", Col. San Pedro Xalpa (Ampl) II; (Comité: 02-112), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,183,378.00	0.00	1,183,365.93	1,183,365.93	-	1,183,365.93	Adquisición de (4) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 3 cámaras IP DOMO 16x zoom óptico, 4 megapíxeles IP 66.; 3 Postes de 9 metros de altura, fabricado en placa de acero, soporte tipo Brazo Metálico Atornillable para Cámara de Videovigilancia, pararrayos telescópicos con soporte, gabinete de acero IP66 Uso en Intemperie (60x60x30), switch PoE 8 puertos/hasta 800 mts., UPS (Uninterruptible power Supply) sistema de alimentación para los equipos instalados a base de baterías suficientes para respaldar al menos 15 minutos, estación de pánico con botón de emergencia, almacenaje externo de video por 30 días
A23NR0591	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Cámaras de Seguridad", Col. San Salvador Xochimanca; (Comité: 02-087), Alcaldía Azcapotzalco.	97%	0.00	537,520.00	0.00	520,287.84	520,287.84	-	520,287.84	Adquisición de (27) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 27 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", píxeles efectivos 1920 x 11080, sistema de escaneo progresivo, iluminación 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8mm, resolución 1920 x 1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0592	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Cámaras de Seguridad", Col. Santa Cruz Acayucan (Pbl); (Comité: 02-092), Alcaldía Azcapotzalco.	99%	0.00	544,204.00	0.00	539,557.76	539,557.76	-	539,557.76	Adquisición de (28) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 28 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", píxeles efectivos 1920 x 11080, sistema de escaneo progresivo, iluminación 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8mm, resolución 1920 x 1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir
A23NR0593	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Cámaras de Seguridad y Vigilancia", Col. Sindicato Mexicano de Electricistas; (Comité: 02-101), Alcaldía Azcapotzalco.	99%	0.00	747,287.00	0.00	742,379.12	742,379.12	-	742,379.12	Adquisición de (9) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 2 cámaras IP DOMO 16x zoom óptico, 4 megapíxeles IP 66; 2 Postes de 9 metros de altura, fabricado en placa de acero de alta resistencia, soporte tipo Brazo Metálico Atornillable para Cámara de Videovigilancia, pararrayos telescópicos con soporte, gabinete de acero IP66 Uso en Intemperie (60x60x30), switch PoE 8 puertos/hasta 800mts, UPS (Uninterruptible power Supply) sistema de alimentación para los equipos instalados a base de baterías suficientes para respaldar al menos 15 minutos, estación de pánico con botón de emergencia, almacenaje externo de video por 30 días



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0594	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Cámaras de Seguridad", Col. Hogar y Seguridad / Nueva Santa María; (Comité: 02-032), Alcaldía Azcapotzalco.	98%	0.00	732,527.00	0.00	719,010.92	719,010.92	-	719,010.92	Adquisición de (8) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 1 Cámara IP DOMO 16x zoom optico 4 Megapixeles IP 66; 1 Poste de 9 metros de altura, fabricado en placa de acero, sop. tipo Brazo Metálico Atornillable para Cámara de Videovigilancia, pararrayos telescópicos, gabinete de acero IP66 Uso en intemperie (60x60x30), switch PoE 8 puertos/hasta 800mts, UPS (Uninterruptible power Supply) sist. de aliment. a base de baterías, estación de pánico con botón de emergencia, almacenamiento externo de video por 30 días
A23NR0595	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Cámaras de Seguridad", Col. Nueva Santa María; (Comité: 02-052), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,095,458.00	0.00	1,094,050.52	1,094,050.52	-	1,094,050.52	Adquisición de (8) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 3 cámara poste de 4 megapixeles IP66, 1 poste de 9 mts de altura, 2 postes de 6 mts de altura, fabricados en placa de acero, soporte tipo brazo metálico para cámara de videovigilancia, pararrayos telescópico con soporte, gabinete de acero IP66 uso en intemperie (60x60x30), switch PoE 8 puertos/hasta 800 mts, UPS (Uninterruptible power Supply) sist. de alim. para los equipos instalados a base de baterías para respaldar al menos 15 min., estación de pánico, almacenamiento externo de video; 1 cámara de 4 megapixeles para montaje en pared con soporte tipo brazo metálico para cámara de videovigilancia, gabinete de acero IP66 uso en interperie (60x60x30) switch 4 puertos, estación de pánico con botón de emergencia; 4 cáms fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", pixeles efectivos 1920 x 1080, sist. de escaneo progre. ilum. 0.01 lux f2.0 con IR dist. de iluminación de 30 metros, tipo lente fijo de 2.8mm, resolución 1920x1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0596	Adqui. de cám. de Vigilancia "Caminando seguro en mi comunidad y haciendo ejercicio para tener buena salud", Col. San Bartolo Cahualtongo Pblo; (Comité: 02-075), Alc. Azcapotzalco	98%	0.00	196,997.00	0.00	192,699.20	192,699.20	-	192,699.20	Adquisición de (10) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 10 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", píxeles efectivos 1920 x 1080, sistema de escaneo progresivo, iluminación 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8mm, resolución 1920 x 1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir
A23NR0597	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Más áreas de ejercicios y recreativas, luminarias cámaras y vigilancia", Col. San Pedro Xalpa (Pblo); (Comité: 02-085), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	602,040.00	0.00	601,961.52	601,961.52	-	601,961.52	Adquisición de (2) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 2 cámaras IP DOMO 16x zoom óptico, 2 megapíxeles IP 66; 2 Postes de 9 metros de altura, fabricado en placa de acero de alta resistencia, soporte tipo Brazo Metálico Atornillable para Cámara de Videovigilancia, pararrayos telescópicos con soporte, gabinete de acero IP66 Uso en Intemperie (60x60x30), switch PoE 8 puertos/hasta 800 mts, UPS (Uninterruptible power Supply) sistema de alimentación para los equipos instalados a base de baterías suficientes para respaldar al menos 15 minutos, estación de pánico con botón de emergencia, almacenaje externo de video por 30 días



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0598	Adquisición de cámaras de Vigilancia "Seguridad para todos", Col. Santa Lucia (Barr); (Comité: 02-095), Alcaldía Azcapotzalco.	98%	0.00	550,180.00	0.00	539,557.76	539,557.76	-	539,557.76	Adquisición de (28) cámaras de vigilancia y alarmas vecinales, que incluye: 28 cámaras fijas con tarjeta de almacenamiento, sensor de imagen de 1/2.7", píxeles efectivos 1920 x 1080, sistema de escaneo progresivo, iluminación 0.01 lux f2.0 con IR distancia de iluminación 30 metros, tipo de lente fijo de 2.8mm, resolución 1920 x 1080, detección de movimiento, grabación de audio, alimentación de corriente directa a 12DC/1 grado de ip67, sirena de alarma para disuadir
A23NR0720	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio de Control Canino	100%	0.00	613,762.96	613,762.96	0.00	613,762.96	613,762.96	613,762.96	Adquisición de (2) Mesa veterinaria hidráulica de cirugía de acero inoxidable en plancha; (2) Lámpara led para quirófano; (1) Mesa estética canina hidráulica de acero inoxidable; (1) Lavabo de cirujano sencillo de acero inoxidable; (1) Jaula veterinaria 7 lugares de acero inoxidable; (2) Báscula para animales veterinaria; (1) Módulo de jaula para gatos; (5) Trampa para gatos y animales pequeños con aleación de acero; (1) Compuesto biológico microscópico para adultos, microscopio con estuche, cinco dispositivos biológicos; (1) Refrigerador compacto una puerta dos pies cúbicos 46l; (2) Termómetro de grado estándar (esfera de 1 pulgada); (1) Extractor de aire modelo 1304-b eco ventilador para baño y cocina; (2) Escáner de ultrasonido portátil veterinario para animales; (1) Gabinete universal blanco puertas con cristal anaqueles; (1) Mesa mayo ajustable tubular instrumental con charola de acero inoxidable; (3) Oxímetro portátil con pantalla incluida de tres parámetros spo2, br y pi; (3) Estetoscopio digital con seis luces led 32 g f tarjeta 3.9 mm1080; (1) Cortadora de cuchillas desmontables super de 2 velocidades, aseo profesional de animales funcionamiento fresco y silenciosa de 1 pulgada; (1) Esterilizador digital advance, calor seco, con las funciones de precalentamiento y ciclo de esterilización automático; (2) Fregadero con base integral 1.00 m, acero inoxidable y (10) Estetoscopio acero inoxidable manguera de silicona campana de doble de acero inoxidable.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0738	Adquisición de un horno crematorio	100%	0.00	2,598,400.00	2,598,400.00	0.00	2,598,400.00	2,598,400.00	2,598,400.00	Adquisición de horno crematorio con capacidad de 2,000,000 BTU/hora; cámara de combustión principal construida en ladrillo, concretos y morteros refractarios de alta calidad de aislamiento, con capacidad para trabajar hasta 1500°C de temperatura; dos quemadores marca Eclipse Thermjet Burners con capacidad calorífica de hasta 1,000,000 BTU/HR cada uno; sistema de inyección de aire suministrado por turboventilador de S.H.P., 3 fases; chimenea construida en tres tramos de 192" de largo por 25" de diámetro con bridas de 1/2" de espesor por 2" de ancho en ambos extremos
O23NR0026	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	100%	9,000,000.00	9,000,000.00	7,391,978.40	1,604,606.39	8,996,584.79	7,391,978.40	8,996,584.79	Mantenimiento y rehabilitación a red de drenaje, trabajos consistentes en: instalación de tubo de polietileno corrugado de alta densidad de 380 mm (15") de diámetro interior liso con campana y empaques; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la misma, sustitución de la red de drenaje, construcción de pozos de visita, relleno con material de banco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0027	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Educativa.	100%	75,000,000.00	74,764,460.03	74,012,306.25	716,285.61	74,728,591.86	74,012,306.25	74,728,591.86	Mantenimiento y Rehabilitación a Meta 1: 12 (ESC), trabajos a realizar: Construcción de arco techos, apertura de zanjas para cimentación, construcción de cimentación de concreto armado, columnas y vigas de estructura metálica, canalón hecho a base de placa de acero, cubierta de lámina pintorrolada, suministro y colocación de pintura en estructura, colocación de registros pluviales y bajadas de agua pluvial y balizamiento de cancha con pintura epóxica. Continuación de Ubicación Física del Proyecto: Escuela Primaria Polonia, Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas 50, Escuela Secundaria Azcapotzalco 203, Escuela Secundaria Técnica 27 y Escuela Secundaria México 124.
O23NR0028	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Comercial.	100%	9,600,000.00	10,649,311.73	4,689,604.64	5,957,631.92	10,647,236.56	4,689,604.64	10,647,236.56	Mantenimiento de 8 (MER), Mercado Cosmopolita, Mercado Nueva Santa María, Mercado San Juan Tliluaca, Mercado Pro-Hogar y Mercado Tlatilco, Mercado Santa Lucía, Mercado Clavería, Mercado Pasteros, para realizar trabajos de revisión, reparación y cambio de instalación eléctrica en su perímetro total de cada mercado, cambio e instalación de luminarias. Continuación de Ubicación Física: San Juan Tliluaca, Azcapotzalco, 02400 Ciudad de México, CDMX; Mercado Pro-Hogar (C. 12, Pro Hogar, Azcapotzalco, 02600 Ciudad de México, CDMX); Mercado Tlatilco (Tlatilco 171, Tlatilco, Azcapotzalco, 02860 Ciudad de México, CDMX); Mercado Santa Lucía (Av. Santa Lucía S/N, Azcapotzalco, 02760 Ciudad de México, CDMX); Mercado Clavería (C. Irapuato 62, Azcapotzalco, 02080 Ciudad de México, CDMX) Y Mercado Pasteros (C. Jacarandas 569, Azcapotzalco, 02150, Ciudad de México, CDMX).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0029	Mantenimiento y Rehabilitación a Deportivos	100%	10,000,000.00	10,953,436.36	9,386,590.53	1,566,845.83	10,953,436.36	9,386,590.53	10,953,436.36	Mantenimiento y rehabilitación al deportivo Reynosa, trabajos consistentes en: cambio de piso de duela en cancha de basquetbol, revisión y mantenimiento de techumbre, cambio de muebles, mamparas, reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; mantenimiento y rehabilitación al deportivo Victoria de las Democracias, trabajos consistentes en: cambio de suelo del gimnasio y áreas circundantes del gimnasio; mantenimiento y rehabilitación del deportivo Ceylán, trabajos consistentes en: reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, así como, aplicación de pintura y trabajos de herrería.
O23NR0030	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos	100%	9,000,000.00	7,379,911.77	5,185,815.67	2,175,435.13	7,361,250.80	5,185,815.67	7,361,250.80	Trabajos consistentes en: mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, suministros y colocación de luminarias, impermeabilización y cancelería en ventanas, trabajos de tablaroca, sellado de canalones y domos, bajadas pluviales, colocación de loseta cerámica y trabajos de accesibilidad universal. Continuación de la Ubicación Física del Proyecto: CDC Providencia, CDC Josefa Ortiz de Domínguez, CDC Petrolera, CDC San Antonio y CDC Jardín Azpetitia, CENDI Josefa Ortiz de Domínguez, CENDI Pro Hogar, CENDI Reynosa Tamaulipas, CENDI Santa Lucía, CENDI Mercado Cosmopolita, CENDI Mercado Azcapotzalco, CENDI La Rosita y Módulo de atención a personas con discapacidad Col. Electricistas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0031	Mantenimiento y Rehabilitación a Parques	100%	30,000,000.00	45,424,711.56	20,460,220.72	24,964,490.84	45,424,711.56	20,460,220.72	45,424,711.56	Mantenimiento y rehabilitación al Parque Tezozómoc, Parque de la China y Alameda Norte, trabajos consistentes en: revisión y mantenimiento de techumbre y gimnasios al aire libre, así como, aplicación de pintura, trabajos de herrería y poda de árboles.
O23NR0032	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias.	100%	82,900,000.00	66,770,814.98	44,215,495.08	22,552,740.71	66,768,235.79	44,215,495.08	66,768,235.79	Mantenimiento y Rehabilitación a vialidades secundarias en (71,700) M2 que consiste en: Suministro y colocación de carpeta asfáltica para bacheo, impregnación a base de emulsión asfáltica. Continuación de Ubicación Física: Arenal, Patrimonio Familiar, San Francisco Xocotitla, La Raza, Ferrería e Industrial Vallejo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0033	Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Secundaria de Agua Potable	100%	9,500,000.00	9,500,000.00	5,705,993.67	3,791,924.47	9,497,918.14	5,705,993.67	9,497,918.14	Mantenimiento y rehabilitación a la Infraestructura de agua potable, trabajos consistentes en : instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5 con piezas para conexión; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la misma, sustitución de la red de agua potable, construcción de cajas para válvulas, relleno con material de banco.
O23NR0438	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercado San Juan Tlhuac	100%	0.00	7,000,000.00	6,433,099.65	553,084.26	6,986,183.91	6,433,099.65	6,986,183.91	Trabajos de revisión, reparación y cambio de Instalación Eléctrica del Mercado San Juan Tlhuaca, a base Acometida eléctrica ; Sustitución de líneas energizadas y remoción de líneas muertas; Sustitución de luminarias según proyecto fotométrico en todas las áreas interiores (área de locales, pasillos, oficinas y sanitarios) y en las exteriores (lámparas suburbanas adosadas a muros exteriores e iluminación peatonal para patio y áreas ajardinadas); Sustitución de canalizaciones, registros, cajas, soportes, y otros accesorios necesarios para su correcta instalación; Sustitución de Tableros generales; Sustitución y reorganización de contactos, apagadores y luminarias hacia dentro de los locales.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0779	Mant. y Rehab. de la Red de Agua Potable, "Inst. para riego con aspersores en el Jardín de las Naciones", Col. Exhacienda el Rosario; (Comité: 02-027), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	580,447.00	0.00	580,447.00	580,447.00	-	580,447.00	Meta 1: (375) ML Mant. y Rehab. de la Red de Agua Potable, instalación de sistema de riego, consistente en tanque con tubería y aspersores para tener un riego continuo por horarios en todo el Jardín de las Naciones; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-027, Colonia: Ex hacienda el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0780	Mant. y Rehab. de Vialidades Secundarias, "Colocación De Cemento Hidráulico", Col. Ángel Zimbrón; (Comité: 02-005), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	629,668.00	0.00	629,668.00	629,668.00	-	629,668.00	Meta 1: (460) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en la colocación de cemento hidráulico, en el tramo que se encuentra en Ferrocarriles Nacionales entre Invierno y Polo Norte, respetando las coladeras (dejarlas permeables); Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-005, Colonia: Ángel Zimbrón, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0781	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje en las calles detectadas por el malacate", Col. Arenal; (Comité: 02-006), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	768,768.00	0.00	768,768.00	768,768.00	-	768,768.00	Meta 1: (275) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de tuberías con fisura o fracturadas detectadas por el malacate en las Calles: C. Mariano Abasolo, Calle 2 esq. Calle de Pino, Calle 2 esq. C. Chopo, C. Álamo esq. C. Conquistador del Cielo, C. Álamo esq. Calle 4, C. Álamo esq. Calle 8, C. Aretillo esq. Calle Olivo. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-006, Colonia: Arenal, Alcaldía Azcapotzalco
O23NR0782	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, "Renovación de Drenaje", Col. Centro de Azcapotzalco; (Comité: 02-007), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	853,206.00	383,942.70	469,263.30	853,206.00	383,942.70	853,206.00	Meta 1: (300) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-007, Colonia: Centro de Azcapotzalco, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0783	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Cambio de banquetas en la colonia Clavería", Col. Clavería; (Comité: 02-008), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,125,788.00	0.00	1,125,788.00	1,125,788.00	-	1,125,788.00	Meta 1: (1,050) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en el mejoramiento de la superficie de tránsito de los vecinos, consistente en la demolición de la banqueta en mal estado, para posteriormente realizar una nivelación y compactación con material de banco de acuerdo a los requerimientos de la base, se llevará a cabo una excavación previa al relleno, una vez lograda la nivelación se hará la colocación del concreto hidráulico para la conformación de la banqueta nueva, dándole un acabado escobillado como terminado final para lograr una superficie antiderrapante y así evitar accidentes. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-008, Colonia: Clavería, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0784	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Rescatando los Quioscos de Coltongo", Col. Coltongo; (Comité: 02-009), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	727,475.00	0.00	727,475.00	727,475.00	-	727,475.00	Meta 1: (580) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en base de pintura en muros, colocación de techos y en algunos unas bancas; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-009, Colonia: Coltongo, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0785	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, "Desazolve en toda la colonia", Col. Cosmopolita; (Comité: 02-010), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	717,715.00	717,715.00	0.00	717,715.00	717,715.00	717,715.00	717,715.00	Meta 1: (620) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que consistirán en llevar a cabo con malacate para poder de manera más eficiente recorrer los tramos de tubería, se realizarán en tramos comprendidos entre un pozo y así seguir contando con el servicio del drenaje, finalmente se realizará el retiro del material producto del trabajo; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-010, Colonia: Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0786	Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Cambio de la red sanitaria principal (drenaje), de albañales y pavimentación", Col. Cosmopolita Ampl; (Comité: 02-011), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	528,315.00	501,899.25	26,415.75	528,315.00	501,899.25	528,315.00	528,315.00	Meta 1: (190) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-011, Colonia: Cosmopolita Ampl. Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0787	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Banquetas Seguras", Col. Del Gas; (Comité: 02-015), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,043,171.00	1,039,773.15	3,397.85	1,043,171.00	1,039,773.15	1,043,171.00	Meta 1: (990) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en reparación, ampliación y construcción de banquetas, guarniciones, rampas peatonales, ampliación de cajetes, así como la colocación de botardos donde sea necesario para garantizar la accesibilidad del peatón; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-015, Colonia: Del Gas, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0788	Mant. y Rehab. de Vial. Secu. "Reencarp. y balizado de las C. Naranjo, 4 y Ciprés para beneficio de sus habitantes", Col. Del Gas Ampl; (Comité: 02-016), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	738,569.00	0.00	738,569.00	738,569.00	-	738,569.00	Meta 1: (920) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de fresado con la maquinaria adecuado para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balizamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras, así como flechas indicando el sentido de circulación. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-016, Colonia: Del Gas Ampl. Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0789	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Corredor Polinizador equilibrando nuestro ecosistema", Col. Del Maestro; (Comité: 02-017), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	520,548.00	0.00	520,548.00	520,548.00	-	520,548.00	Meta 1: (410) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en transformar el camellón ubicado en Jerusalén, transformándolo en un espacio polinizador, creando espacios dentro del ambiente urbano dándole refugio a especies polinizadoras que contribuyen al equilibrio de nuestro ecosistema. Rehabilitar las dos fuentes una ubicada en el camellón de Jerusalén y la otra ubicada en la plaza Jerusalén, esto ya sea como una fuente funcional o transformarlas en macetas. Colocación de plantas que provean alimento, refugio y agua para los polinizadores; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-017, Colonia: Del Maestro, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0790	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias "Repavimentación de las Calles", Col. Del Recreo; (Comité: 02-018), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,001,368.00	0.00	1,001,368.00	1,001,368.00	-	1,001,368.00	Meta 1: (1,250) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de fresado con la maquinaria adecuado para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balizamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras, así como flechas indicando el sentido de circulación; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-018, Colonia: Del Recreo. Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0791	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, " Socavón, rellenar o reparar.", Col. El Juagüey-Estación Pantaco; (Comité: 02-021), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	598,662.00	0.00	598,662.00	598,662.00	-	598,662.00	Meta 1: 1 PIE Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que consisten reparación de 1 socavón y en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-021, Colonia: El Juagüey-Estación Pantaco, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0792	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Parque para la familia en Deportivo Ceylán", Col. Euzkadi; (Comité: 02-026), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	720,635.00	0.00	720,635.00	720,635.00	-	720,635.00	Meta 1: (120) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en la instalación de juegos infantiles en un área de 120 m ² . en el tercer campo de fútbol soccer dentro del Deportivo Ceylán ya que no se utiliza y no hay ningún área de esparcimiento social, se utilizará el proyecto en juegos infantiles, bancas y mesas de concreto hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-017, Colonia: Del Maestro, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0793	Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Renovación de drenaje 2023", Col. Ignacio Allende; (Comité: 02-035), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	541,843.00	270,921.50	270,921.50	541,843.00	270,921.50	541,843.00	Meta 1: (195) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-035, Colonia: Ignacio Allende. Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0794	Mant. y Rehab. a Imag. Urb., "Recup. del espa. del lado de la Sec. 300 Kinder Chinkultic taller de material didáctico jug. infantiles", Col. Industrial Vallejo; (Comité: 02-036)	100%	0.00	690,710.00	0.00	690,710.00	690,710.00	-	690,710.00	Meta 1: (115) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en conformación de área de juegos infantiles a base de construcción de bases de concreto para la colocación de los mismos, la creación de espacios por medio de bordillos y o andadores, se colocará piso amortiguante en la zona de juegos principales, la aplicación de pintura en zonas indicadas, ajustándolo hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-036, Colonia: Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0795	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Seguridad al caminar". Col. La Preciosa; (Comité: 02-040), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	947,930.00	675,236.60	272,693.40	947,930.00	675,236.60	947,930.00	Meta 1: (900) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en cambio de banquetas en mal estado cambio de guarniciones en mal estado, priorizando las banquetas y guarniciones más dañadas, en toda la colonia, hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-040, Colonia: La Preciosa, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0796	Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Por una mejor calidad del drenaje", Col. Las Salinas; (Comité: 02-042), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	536,597.00	509,767.15	26,829.85	536,597.00	509,767.15	536,597.00	Meta 1: (190) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambio de la red de drenaje en callejón de Cahualcatzingo porque seguido se tapa porque la red está muy vieja y deteriorada y esto afecta a todos los vecinos de la calle. Previo recorrido hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-042, Colonia: Las Salinas. Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0797	Mant. y Rehab. a Imag. Urb., "Bella Libertad con Banquetas, Balizamiento y Limpieza en el módulo de Participación", Col. Libertad; (Comité: 02-044), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	553,944.00	0.00	553,944.00	553,944.00	-	553,944.00	Meta 1: (525) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en limpieza exhaustiva, así como reforestación y poda alrededor del módulo de participación ciudadana, así como mejorar banquetas, balizamiento y la rampa para discapacitados, dando prioridad a esto último. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-044, Colonia: Libertad, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0798	Mant. y Rehab. a Imag. Urb., "Caminos y banquetas alumbrados en los Reyes", Col. Los Reyes (Barr); (Comité: 02-045), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	676,083.00	0.00	676,083.00	676,083.00	-	676,083.00	Meta 1: (3,100) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en pintura fluorescente y balizamiento en las calles del barrio los reyes, priorizando las orillas de las banquetas, zonas peatonales, topes, carriles y bases de los postes. En ese orden de importancia, hasta donde el presupuesto participativo alcance; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-045, Colonia: Los Reyes (Barr), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0799	Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Cambio de alcantarillas y tapas de las mismas", Col. Nextengo (Barr); (Comité: 02-049), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	623,207.00	623,207.00	0.00	623,207.00	623,207.00	623,207.00	623,207.00	Meta 1: (225) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambiar las alcantarillas debido a que muchas ya están deterioradas por las raíces de los árboles, y también se propone poner las tapas de las coladeras de las que se encuentren en buenas condiciones; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-049, Colonia: Nextengo (Barr). Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0800	Mant. y Rehab. a Imagen Urb., "Barras perimetrales en Ferrocarriles Nacionales", Col. Nueva el Rosario; (Comité: 02-050), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	461,442.00	0.00	461,442.00	461,442.00	-	461,442.00	461,442.00	Meta 1: (45) ML Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en poner 45 metros lineales de una cerca de tubos de 2.5 m de alto que abarque las palapas, los juegos infantiles y el gimnasio al aire libre con entradas en cada área para proteger a los niños y que los perros no se metan. Pintados los tubos con colores pastel y con puertas de los mismos tubos; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-050, Colonia: Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0801	Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Reparación de Red de Drenaje", Col. Nuevo San Rafael (Barr); (Comité: 02-053), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	590,331.00	560,814.45	29,516.55	590,331.00	560,814.45	590,331.00	Meta 1: (260) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambio de la red de drenaje, así como levantamiento y cambio de banquetas ya que se encuentran muy deteriorados en caso de haber fugas de agua reparar ramales y drenajes domiciliarios la reparación de banquetas sería concreto hidráulico y malla.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-053, Colonia: Nueva San Rafael (Barr). Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0802	Mant. y Rehab. a Imag. Urb., "Rehabilitación de los jardines del Arq. Luis Barragán", Col. Obrero Popular; (Comité: 02-054), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	775,569.00	0.00	775,569.00	775,569.00	-	775,569.00	Meta 1: (700) ML Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en cambio de barandales, a partir del edificio k al edificio p, de bancas, reforestación con plantas de ornato y árboles frutales y sombras sobre los juegos infantiles; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-054, Colonia: Obrero Popular, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0803	Mant. y Reha. a lma. Urb., "Arco-techo en la multicancha del parque de bolsillo del Metro Tezozómoc", Col. Pasteros; (Comité: 02-056), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,050,312.00	1,050,312.00	0.00	1,050,312.00	1,050,312.00	1,050,312.00	Meta 1: (475) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en la colocación de 475 m2 de cubierta autoportante para terminación de arco techo en la multi cancha del parque de bolsillo del metro Tezozómoc, que permita contar con una área libre y una hermeticidad sin filtraciones de agua, así como también soportar los climas extremos, como la humedad, la exposición a los rayos uv, los niveles de contaminación, esto para proteger a nuestros niños, jóvenes, adultos mayores que realicen actividad deportiva dentro de la cancha. hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-056, Colonia: Pasteros, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0804	Mant. y Rehab. a la Red Sec. De Agua Potable, "Cambio de tubería de agua potable en calle Olivo", Col. Patrimonio Familiar; (Comité: 02-057), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	490,989.00	0.00	490,989.00	490,989.00	490,989.00	490,989.00	Meta 1: (310) ML Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Secundaria de Agua Potable, trabajos consistentes en cambio de tubería de agua potable en calle olivo, iniciando de la calle Antonio Valeriano hacia la calle Encarnación Ortiz. Hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-057, Colonia: Patrimonio Familia0072. Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0805	Mant. y Rehab. a Vialidades Peatonales, "Chintololos, pisemos fuerte y seguros, cambiemos las banquetas de la colonia". Col. Potrero del Llano; (Comité:02-062), Alcaldía Azcapotzal	100%	0.00	520,399.00	0.00	520,399.00	520,399.00	-	520,399.00	Meta 1: (490 M ²) Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes cambio de las banquetas más dañadas dentro de la colonia, hemos tenido muchos accidentes de caídas por culpa de las banquetas que están en mal estado. Se deben mencionar los trabajos a realizar por ejemplo: trabajos consistentes en cambio de la red de drenaje, así como levantamiento y cambio de banqueta ya que se encuentran muy deteriorados en caso de haber fugas de agua reparar ramales y drenajes domiciliarios la reparación de banqueta sería concreto hidráulico y malla. Hasta donde el presupuesto alcance.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-062, Colonia: Potrero del Llano, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0806	Mant. y Rehab. de Vialidades Secundarias, "Renovando Reynosa", Col. Reynosa Tamaulipas; (Comité: 02-067), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,073,770.00	1,027,593.51	46,176.49	1,073,770.00	1,027,593.51	1,073,770.00	Meta 1: (1,020 M ²) Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes pavimentar con material de concreto la calle Cda. Ticoman poniente (una cuadra de 60 x3 mts) 2. cambiar la tubería del drenaje, añadir un registro con coladera, cambiar 2 tapas de registros, renivelar y pavimentar la calle de Campo Macuspana (una cuadra de 8 x 83) 3. Cambiar la tubería del drenaje, cambiar las tapas de registros, renivelar y pavimentar con material de concreto en andador 1 en privada de Real de San Martín #258 (una cuadra de 85 x 4 mts). La ejecución de los trabajos se realizará en orden de dicha lista.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-067, Colonia: Reynosa Tamaulipas, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0807	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Por un mejor servicio en San Miguel Amantla", Col. San Miguel Amantla (Pblo); (Comité: 02-069), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,109,920.00	1,054,424.00	55,496.00	1,109,920.00	1,054,424.00	1,109,920.00	Meta 1: (400) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambio de tubería del drenaje para la calle de Victoria y la calle de Victoria 12, en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida. Hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-069, Colonia: San Miguel Amantla (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0808	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "cambio de drenaje en la calle Mar de Norte", Col. San Álvaro; (Comité: 02-070), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	878,983.00	835,033.85	43,949.15	878,983.00	835,033.85	878,983.00	Meta 1: (315) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-070, Colonia: San Álvaro, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0809	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Por la renovación de la tubería de drenaje", Col. San Andrés (Barr); (Comité: 02-071), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,058,183.00	0.00	1,058,183.00	1,058,183.00	-	1,058,183.00	Meta 1: (380) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambio a red de la tubería de la red de drenaje, tomando en cuenta que los cambios de los tubos de descarga de los domicilios se cambien desde la guarnición de la banquetta hasta la red. el cambio debe realizarse con material resistente para que aguante los cambios de presión, hasta donde el presupuesto alcance.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-071, Colonia: San Andrés (Barr), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0810	Mant. y Rehab. a Imagen Urbana, "Parque Canino", Col. San Andrés (Pblo); (Comité: 02-072), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,047,641.00	0.00	1,047,641.00	1,047,641.00	-	1,047,641.00	Meta 1: (950) M2 Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen urbana, trabajos consistentes en consiste en hacer 950 m2 de un parque para perros equipado con un circuito de rampas. túneles, vallas y otros obstáculos. reja de acero alrededor del área, señalética para mantener el buen uso, orden y limpieza del lugar. colocación de tres o dos luminarias, darle mantenimiento a las bancas es decir cambiar la madera que tiene las bancas por láminas de acero, pintar dichas bancas y pintar el muro de dicho espacio con dibujos alusivos a los perros.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-072, Colonia: San Andrés (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0811	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, "mejor suministro de agua", Col. San Andrés de las Salinas (Pblo); (Comité: 02-073), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	453,974.00	0.00	453,974.00	453,974.00	-	453,974.00	Meta 1: (290) ML Mantenimiento y Rehabilitación de la red de agua potable, mejor suministro de agua, trabajos consistentes en consiste en cambio de 290 ml de la red hidráulica para mejorar el suministro de agua y libre de fugas que debido a la antigüedad y al sarro se rompe ocasionando falta de agua, y con la reparación los tubos se llenan de tierra y contaminan la misma. Hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-073, Colonia: San Andrés de las Salinas (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0812	Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "rehabilitación de la cancha de futbol de San Antonio", Col. San Antonio (Fracc); (Comité: 02-074), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	891,500.00	0.00	891,500.00	891,500.00	-	891,500.00	Meta 1: (900) M2 Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, rehabilitación de la cancha de futbol de San Antonio, trabajos consistentes en cambiar 900 m2 de pasto sintético, poner redes a las porterías y pintarlas, cercarla con viguetas o estructuras metálicas, se iluminará con reflectores (4), contará con dos puertas ambas con cerradura o candados, contará con dos bancas de concreto una de cada lado.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-074, Colonia: San Antonio (Fracc), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0813	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Cambio de tuberías de drenaje", Col. San Bernabé (Barr); (Comité: 02-076), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	506,981.00	253,490.50	253,490.50	506,981.00	253,490.50	506,981.00	Meta 1: (180) ML Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, cambio de tuberías de drenaje, trabajos consistentes en cambiar 180 ml de la tubería vieja del actual sistema de drenaje, podrá prevenir inundaciones, ya que en el 1er tramo que se cambió fue por ruptura y derrumbe de dicha tubería. La finalidad de este proyecto es dar continuidad a los años anteriores para que toda la colonia tenga tubería nueva, iniciando en la calle 2a Cerrada de Central y luego siga por la calle Central hasta la calle Yuca. Hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-076, Colonia: San Bernabé (Barr), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0814	Mant. y Rehab. de la red de drenaje, "Cambio de drenaje en calle segunda privada de Cuauhtémoc", Col. San Francisco Xcotitla; (Comité: 02-078), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	604,966.00	574,717.70	30,248.30	604,966.00	574,717.70	604,966.00	Meta 1: (220) ML Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, cambio de drenaje en calle segunda privada de Cuauhtémoc, trabajos consistentes en cambiar 220 ml de la red de drenaje en calle segunda privada de Cuauhtémoc (la longaniza), que se encuentra ubicada entre las calles de Antonio Valeriano y Cuauhtémoc cambio de tarjetas y líneas de descargas de agua pluvial y domiciliar de drenaje hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-078, Colonia: San Francisco Xcotitla, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0815	Mant. y Rehab. de vialidades secundarias, "reencarpetao de la calle mágica San Juan Tlihuaca"; Col. San Juan Tlihuaca (Pblo); (Comité: 02-079), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,371,412.00	1,361,413.38	9,998.62	1,371,412.00	1,361,413.38	1,371,412.00	Meta 1: (1,000) M2 Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, reencarpetao de la calle mágica San Juan Tlihuaca, trabajos consistentes en cambiar 1,000 m2 de pavimento de la calle Federico Gamboa, para corregir los baches y sustituirlo por concreto hidráulico con un diseño a color en la calle que va del panteón a la iglesia que es considerada la calle principal y en donde se hacen los festejos a través del año y es considerada la calle principal de San Juan Tlihuaca, el proyecto impactará en forma de infraestructura urbana, actividades culturales, obras y servicios y como imagen turística.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-079, Colonia: San Juan Tlihuaca (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0816	Mant. y Rehab. a imagen urbana, "Utopía San Marcos"; Col. San Marcos (Barr); (Comité: 02-080), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	757,301.00	0.00	757,301.00	757,301.00	-	757,301.00	Meta 1: (125) M2 Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, utopia San Marcos, trabajos consistentes en cambiar 125 m2 de parque de bolsillo, que consta de la renovación de los juegos infantiles, instalación de luminarias, suelo de caucho y colocación de velaría hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-080, Colonia: San Marcos (Barr), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0817	Mant. y Rehab. de la red de drenaje, "Cambio de drenaje"; Col. San Martín Xochinahuac (Pblo); (Comité: 02-081), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,555,302.00	777,651.00	777,651.00	1,555,302.00	777,651.00	1,555,302.00	Meta 1: (560) ML Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, cambio de drenaje, trabajos consistentes en cambiar 560 ml de la línea de drenaje de la calle Centlapatl del #119 hasta el #143 aproximadamente.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-081, Colonia: San Martín Xochinahuac (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0818	Mant. y Rehab. red de drenaje, "Camb. red sanitaria y mant. a pozos, C. San Mateo, esq. Centeotl, trayecto a Tezozomoc"; Col. San Mateo; (Comité: 02-082), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	593,637.00	461,442.00	132,195.00	593,637.00	461,442.00	593,637.00	Meta 1: (210) ML Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, Cambio de la red sanitaria y mantenimiento a los pozos de visita, de la calle san mateo, desde la esq. de centeotl, con trayecto a tezozomoc.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-082, Colonia: San Mateo, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0819	Mant. y Rehab. a Imagen Urbana, "Senderos Deportivo Y Recreativo"; Col. San Pedro Xalpa (Ampl) I; (Comité: 02-111), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,518,908.00	0.00	1,518,908.00	1,518,908.00	-	1,518,908.00	Meta 1: (20) EQU Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en instalación de 20 ejercitadores y juegos infantiles a lo largo de la av. 23 de abril y Macario Gaxiola con la finalidad de recuperación de espacios en beneficio a los vecinos, Se realizarán trabajos de conformación de área para ejercitadores y juegos infantiles a base de construcción de bases de concreto para la colocación de los mismos, la creación de espacios por medio de bordillos y andadores, se colocará piso amortiguante en la zona de juegos principales, la aplicación de pintura en zonas indicadas; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-111, Colonia: San Pedro Xalpa (Ampl) I, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0820	Mant. y Rehab. a Imagen Urbana, "Por un San Rafael mejor urbanizado"; Col. San Rafael; (Comité: 02-086), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	593,897.00	0.00	593,897.00	593,897.00	-	593,897.00	Meta 1: (565) M2 Mantenimiento y rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en mejoramiento de la superficie de tránsito de los vecinos, consistente en la demolición de la banqueta en mal estado, para posteriormente realizar una nivelación y compactación con material de banco de acuerdo a los requerimientos de la base, se llevará a cabo una excavación previa al relleno, una vez lograda la nivelación se hará la colocación del concreto hidráulico para la conformación de la banqueta nueva, dándole un acabado escobillado como terminado final para lograr una superficie antiderrapante y así evitar accidentes; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-086, Colonia: San Rafael, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0821	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Seguridad para todos en banquetas", Col. San Sebastián; (Comité: 02-088), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	778,885.00	778,885.00	0.00	778,885.00	778,885.00	778,885.00	Meta 1: (740) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en mejoramiento de la superficie de tránsito de los vecinos, consistente en la demolición de la banqueta en mal estado, para posteriormente realizar una nivelación y compactación con material de banco de acuerdo a los requerimientos de la base, se llevará a cabo una excavación previa al relleno, una vez lograda la nivelación se hará la colocación del concreto hidráulico para la conformación de la banqueta nueva, dándole un acabado escobillado como terminado final para lograr una superficie antiderrapante y así evitar accidentes; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-088, Colonia: San Sebastián, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0822	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Desazolve para toda la colonia", Col. Santa Apolonia (Barr); (Comité: 02-089), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	732,098.00	732,097.99	0.01	732,098.00	732,097.99	732,098.00	Meta 1: (635) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que se llevaran a cabo con malacate para poder de manera más eficiente recorrer los tramos de tubería, se realizaran en tramos comprendidos entre un pozo y así seguir contando con el servicio del drenaje, finalmente se realizará el retiro del material producto del trabajo.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-089, Colonia: Santa Apolonia (Barr), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0823	Mant. y Rehab. de Viali. Sec., "Rehab. de la capa asfáltica de la c. priv. real de san martin incluyendo la niv. de broc. de pozo de visita", Col. Santa Bárbara (Pblo).	100%	0.00	1,104,610.00	0.00	1,104,610.00	1,104,610.00	-	1,104,610.00	Meta 1: (1,380) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de fresado con la maquinaria adecuado para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balizamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras así como flechas indicando el sentido de circulación.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-090, Colonia: Santa Barbara (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0824	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Cambio de drenaje", Col. Santa Catarina (Pblo); (Comité: 02-091), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	828,406.00	786,985.70	41,420.30	828,406.00	786,985.70	828,406.00	Meta 1: (300) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que consisten en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-091, Colonia: Santa Catarina (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0825	Mant. y Rehab. de Viali. Sec., "Recarpeteando Santa Cruz de las Salinas", Col. Santa Cruz de las Salinas; (Comité: 02-093), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	505,385.00	0.00	505,385.00	505,385.00	-	505,385.00	Meta 1: (635) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de fresado con la maquinaria adecuado para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balizamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras, así como flechas indicando el sentido de circulación; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-093, Colonia: Santa Cruz de las Salinas, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0826	Mant. y Rehab. a Imagen Urbana, "parque lineal para recuperación de ferrocarriles nacionales en col. Santa Inés", Col. Santa Inés; (Comité: 02-094), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	808,548.00	0.00	808,548.00	808,548.00	-	808,548.00	Meta 1: (190) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en reencarpetao nuevas guarniciones pintura para fachadas así como retiro de postes viejos sin uso bases de concreto abandonadas retiro de autos abandonados basura cascajo, colocando áreas para hacer ejercicios, bancas áreas de juego para niños, áreas verdes bolardos que fueron banalizados rehabilitación de luminarias y colocación de nuevas luminarias donde sea necesario por seguridad así como recuperación de áreas invadidas con triques cascajo materiales de construcción abandonados y que invadieron zona de ciclovía que causan tiraderos clandestinos y zona de escondite para delincuencia y consumo de drogas en la zona todo esto realizado hasta donde alcance el presupuesto, y para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-094, Colonia: Santa Inés, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0827	Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Sust. de red de dren. en callej. del pueblo de Santa María Malinalco", Col. Santa María Malinalco (Pblo); (Comité: 02-096).	100%	0.00	1,001,498.00	500,749.00	500,749.00	1,001,498.00	500,749.00	1,001,498.00	Meta 1: (360) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que consisten en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-096, Colonia: Santa María Malinalco (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0828	Mant. y Rehab. de Vial. Sec., "Cont. de recapeamiento del proy. 2022 del presupuesto participativo", Col. Santiago Ahuizotla (Pblo); (Comité: 02-097), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,616,208.00	0.00	1,616,208.00	1,616,208.00	-	1,616,208.00	Meta 1: (2,000) M² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de fresado con la maquinaria adecuado para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balzamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras, así como flechas indicando el sentido de circulación.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-097, Colonia: Santiago Ahuizotla (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0829	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Recuperación de jardines mexicanos", Col. Santo Domingo (Pblo); (Comité: 02-098), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	830,119.00	0.00	830,119.00	830,119.00	-	830,119.00	Meta 1: (230) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en Recuperación de 230 m2 del tramo 1* (comprendido en el camellón de av. f.f.c.c. nacionales, desde av. Aquiles Serdán hasta calle san mateo). Restauración de áreas verdes con un jardín mexicano sustentable. (ver propuesta de diseño) rehabilitación y mantenimiento de sendas peatonales seguras (transito diario 120 personas por hora aprox.) y ciclovías (transito diario 95 personas por hora aprox.) rehabilitación ó construcción y mantenimiento de franjas de equipamiento y guarniciones, rampas y /o escaleras y señalética para cruces peatonales y ciclistas. Rehabilitación de luminarias y cableado eléctrico subterráneo. Beneficios ambientales, sociales, económicos y en materia de seguridad y educación para la población local y flotante.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-098, Colonia: Santo Domingo (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0830	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable, "Cambio de red agua potable", Col. Santo Tomás; (Comité: 02-099), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	781,334.00	0.00	781,334.00	781,334.00	-	781,334.00	Meta 1: (500) ML Mant. y Rehab. de la Red de Agua Potable, trabajos consistentes en trazar el área a intervenir, demolición de carpeta, excavación a mano o maquinaria, colocación de cama de arena para soportar la tubería nueva una vez retirada la anterior, posterior a las pruebas hidrostáticas se realizará el relleno con tepetate, se realizará el cambio de piezas especiales y válvulas si se requiere para así poder dejar el servicio funcionando. Ya una vez realizados estos trabajos se realizará la reposición de la carpeta de acuerdo a las especificaciones; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-099, Colonia: Santo Tomás, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0831	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Aparatos de ejercicio al aire libre", Col. Sector Naval; (Comité: 02-100), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	471,406.00	0.00	471,406.00	471,406.00	-	471,406.00	Meta 1: (1,000) M² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en la nivelación piso a base de excavación y relleno con tepetate en el área para colocación de piso amortiguante y posteriormente juegos infantiles y aparatos ejercitadores, de igual manera se colocará malla ciclónica para delimitar el área.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-100, Colonia: Sector Naval, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0832	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Un nuevo Rafael Buelna", Col. Tezozómoc; (Comité: 02-102), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	1,327,832.00	0.00	1,327,832.00	1,327,832.00	-	1,327,832.00	Meta 1: (1,000) M² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en LA construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico obedeciendo al proyecto indicado, previa la excavación y cimbrado para su conformación, se realizará la nivelación del área a intervenir, se construirán andadores con concreto permeable y en las áreas verdes se llevará a cabo la plantación de vegetación de acuerdo a las características del lugar; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-102, Colonia: Tezozómoc, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0834	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Cruce seguro Tlatilco-Jazmín-Clavel II y III", Col. Tlatilco; (Comité: 02-104), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	896,619.00	458,962.35	437,656.65	896,619.00	458,962.35	896,619.00	Meta 1: (940) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en la adecuación de los cruces en las zonas indicadas, los trabajos a realizar constan del batizamiento en las zonas de cruces de acuerdo a los trazos, de igual manera se realizarán trabajos de construcción de guarniciones, rampas y banquetas donde se requiera para la conformación de las adecuaciones, para finalizar se llevará a cabo la colocación de señalamiento vertical y bolardos de acuerdo al proyecto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-104, Colonia: Tlatilco, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0835	Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Cambiamos las banquetas", Col. Un hogar para cada trabajador; (Comité: 02-107), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	545,399.00	296,770.45	248,628.55	545,399.00	296,770.45	545,399.00	Meta 1: (515) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en mejoramiento de la superficie de tránsito de los vecinos, consistente en la demolición de la banqueta en mal estado, para posteriormente realizar una nivelación y compactación con material de banco de acuerdo a los requerimientos de la base, se llevará a cabo una excavación previa al relleno, una vez lograda la nivelación se hará la colocación del concreto hidráulico para la conformación de la banqueta nueva, dándole un acabado escobillado como terminado final para lograr una superficie antiderrapante y así evitar accidentes; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-107, Colonia: Un hogar para cada trabajador, Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0836	Mant. y Rehab. de Viali. Sec., "Pavimentación en calles de nuestra colonia", Col. Victoria de las Democracias; (Comité: 02-108), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	753,226.00	580,319.89	172,906.11	753,226.00	580,319.89	753,226.00	Meta 1: (550) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico o manual de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de demolición y como consecuencia se observará el mejoramiento de la base en el grado que se requiera, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente se llevará a cabo el colado de concreto acarreado de la planta con el espesor indicado en el proyecto. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balizamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras así como flechas indicando el sentido de circulación.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-108, Colonia: Victoria de las Democracias, Alcaldía Azcapotzalco.
O23NR1128	Mant. y Rehab. a Ima. Urb., "Rehabilitación de la cancha de futbol de San Antonio", Col. San Bartolo Cahualtongo (Pblo); (Comité: 02-075), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	262,663.60	212,704.45	49,959.15	262,663.60	212,704.45	262,663.60	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en instalación de 5 ejercitadores, con la finalidad de recuperación de espacios en beneficio a los vecinos, Se realizarán trabajos de conformación de área para ejercitadores a base de construcción de bases de concreto para la colocación de los mismos, se colocará piso amortiguante en la zona de juegos principales, la aplicación de pintura en zonas indicadas.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-075, Colonia: San Bartolo Cahualtongo (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1129	Mant. y Rehab. a lma. Urb., "Más áreas de ejercicios y recreativas, luminarias cámaras y vigilancia.", Col. San Pedro Xalpa (Pblo); (Comité: 02-085), Alcaldía Azcapotzalco.	100%	0.00	602,040.00	474,730.70	127,309.30	602,040.00	474,730.70	602,040.00	Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en instalación de 10 juegos recreativos y ejercitadores, con la finalidad de incentivar a los niños y jóvenes a hacer ejercicio y jugar al aire libre.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-085, Colonia: San Pedro Xalpa (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco.
TOTAL URG			291,314,101.00	349,232,854.03	204,078,167.54	139,328,481.77	343,406,649.31	204,078,167.54	343,406,649.31	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.23NR.0028	Adquisición de Herramientas, Bombas y Maquinaria para Servicios Urbanos.	100.00	3,000,000.00	2,398,798.59	289,365.02	2,109,433.57	2,398,798.59	289,365.02	2,398,798.59	Adquisición de (6) Compresor de 50L manguera y pistola para pintar de 1 1/2 HP, (9) Cortador de piedra y azulejo, (6) Escalera tipo tijera de 7 peldaños de 2.4 a 3.7 m, (15) Cintas largas de fibra de vidrio carcasa plástica de 50 mts,(15) Mochila fumigadora 15L, (20) Fumigadores jardineros 7L, (3) Generadores a gasolina portátil, (3) Hidrolavadoras, (12) Esmeriladora de 4 ½, (12) Rotomartillo Industrial de 1/2" de 1200 W, (12) Martillo de demolición, (20) Desmalezadora, (20) Cortasetos, (14) Sopladora, (24) Motosierra, (15) Rotomartillo 1/2 profesional, (6) Esmeril de banco, (2) Escalera telescópica, (4) Esmeriladora angular, (1) Compresora de aire eléctrico CAT-5HP trifásico 300L 5HP, capacidad 500 lts, (1) Desmontador de llantas hasta 3 1/2, (1) Plancha de vulcanizado sección, (1) Gato de botella para 20 toneladas, (1) Pistola neumática para camiones de tipo pesado. Adquisición de (15) Bomba sumergible para agua limpia máximo 177 L/MIN, (12) Bomba sumergible para agua sucia máximo 283L/MIN, (15) Motobomba sumergible para agua sucia máximo 177 L/MIN, (1) Motor trifásico.
A.23NR.0281	Adquisición de elevadores para la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (1) elevador tipo O3G-X10 simplex, capacidad para 630 kg (8 personas), velocidad 1.00 m/s. (1) elevador tipo O3G-X11 simplex, capacidad para 630 kg (8 personas), ambos elevadores con protección de atascamiento y recalentado de motor, auto apertura de puerta al arriba, autodiagnóstico de falla, apagado automático de la luz de la cabina y del ventilador, nivelación automática, indicador de sobrecarga de cabina, suministro de alumbrado de emergencia y señal de alarma.
A.23NR.0352	Adquisición de carritos de mano para limpieza Urbana	96.62	0.00	1,764,493.98	1,704,825.90	0.00	1,704,825.90	1,704,825.90	1,704,825.90	Adquisición de (150) carritos de mano doble reforzado de 110 cm de altura, con porta escoba. Armazon de solera de 2" y tirantes de ambos lados de 1", pasamanos de tubo de fierro cédula 40 de 1" de diametro y bases giratorias troqueladas, reforzadas con graseras eje delantero de acero templado tipo de 80 cm de largo en calibre de 5/8" con rueda de 8" de poliuretano, huella de 1 1/4" , Rin de aluminio de una sola pieza maciza de rayos con buje de 5/8", ruedas vulcanizadas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A.23NR.0362	Adquisición de equipo médico para uso veterinario.	100.00	0.00	960,336.38	960,336.38	0.00	960,336.38	960,336.38	960,336.38	Adquisición de (2) Refractómetro FC uso veterinario, (1) Ultrasonido Doppler uso veterinario (SONOMEDIC), (1) Electrocardiógrafo con pantalla LCD de 3.5" a color, aiatema de impresión termica, batería recargable de litio, base de datos y memoria para almacenar mas de 1000 casos, conexión USB a PC., (1) Monitor Cardiac uso veterinario, (1) Electrocauterio con corte estable y fino, varios electrodos disponibles, ajustable a 10 niveles para trabajos de coagulación, corte y corte-coagulación. (1) Incubadora Petbrooder 90, (1) Detector digital portatil inalámbrico para radiografía digital de uso veterinario, AUCITY 1417, última generación, calidad de imagen utilizando disposición directa de Csl, carga de batería inalámbrica y protección contra fluidos, (1) Protector de DR con puertos de servicios públicos personalizados, panel de fibra de carbono, varias orientaciones del mango y tres capas de protección contra impactos, (1) Mesa para VET cubierta de policarbonato transparente, Bucky delizable.
A.23NR.0424	Adquisición de Equipo Médico y Mobiliario	100.00	0.00	272,434.28	272,434.27	0.01	272,434.28	272,434.27	272,434.28	Adquisición de (1) "Combocare" de ultrasonido y electro simulación, (20) Kit de baumanometro con estetoscopio, (30) paquetes TENS, (2) silla shiatsu para terapia física, (20) pupileras, (5) pelotas de cacahuete para terapia física 70 cm, (1) barras paralelas para terapia física 2.44x 1.07 mts x 3.1 QM barnizada natural, (1) mueble en luna para recepción.
A.23NR.0511	Adquisición de Equipo Informático	92.35	0.00	913,437.08	843,552.00	0.00	843,552.00	843,552.00	843,552.00	Adquisición de (12) SWITCH TIPO 2 con los siguientes componentes: 25 a 48 ó más puertos Ethernet 10/100/1000Base-TRJ45, Autosensing, FullDuplex, Auto MDI/MDIX PoE+, Gigabit Ethernet, FAST Ethernet, Pantalla LCD, Montaje en Rack con soportes para su montaje en Rack, Uplinks de cuando menos 2 puertos Gigabit Ethernet RJ-45 y/o puertos Gigabit Ethernet SFP, Gabinete metálico, Indicadores luminicos y textual, Backplane con un mínimo de 104 Gbps, Conmutación mínima de 104 Gbps. Tabla de direcciones MAC mínimo de 32k, Medios soportados: 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45 - 100 Base-T Cat 3,4,5 UTP/STP RJ45 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45 o superior, servicios al menos 128 VLAN activas (rango 4096), MAC Address Notification, Dynamic ARP inspection (DAI), DHCP Spoof Protection, RADIUS y/o TACS+ Authentication, Extended ACLs, DHCP Dynamic Host, Configuration Protocol, RMON Remote Monitoring, SNMP v1/v2/v3 simple Network Managment Protocol Administración via WEB, (24) Modulos de Transceiver 1000BASE-SX SFP, MMF.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.23NR.0541	Adquisición, suministro y equipamiento de la Casa de Cultura Álamos Postal fase II	100.00	0.00	762,345.20	0.00	762,345.20	762,345.20	0.00	762,345.20	Adquisición de (2) Equipos de cámaras de seguridad de circuito cerrado kit de 7, resolución 1080p, (1) Proyector con resoluciones soportadas VGA (640X40), (1) Pantalla para proyector con tripie de 84", (1) Shure pgradrumkit 5 kit de 5 micrófonos, (3) Yamaha BR-15M, monitor 2-vías, (2) micrófono inalámbrico Shure SM 58 BLX, (5) micrófono shure SM 58 (alámbricos) LC, (2) micrófonos ambientales AKG P170, (12) Atriles para partitura, (1) Piano digital PX-770 Casio, (11) Soportes para micrófono hérocles MS432, (5) Pantalla LG Smart tv 32" HD, WebOS, puertos HDMI, bluetooth, (5) Blue-ray, USB, wifi, Full HD, (12) Divisor de habitación 3 paneles pantalla 102", (4) Soporte de microfono para escritorio, (3) Extensores repetidores para internet 2,4 GHz, (1) Laptop Procesador RYZEN 7, 8GB, disco duro 1TB Windows 10, (4) Discos duros externos de 2TB, USB 3.0, (4) No break con puerto usb, MONOVOLT, (6) Reguladores de voltaje, 2000W, (1) Reproductor CD/CD-R/RW/MP3, USB, radio FM, (1) Impresora láser Brother valor HL-L6200DW, interfaz: ethernet, USB, (8) Percheros de 2 niveles con 8 ganchos para colgar, (10) Extintores con soporte para colocación, capacidad de 4.5 kg, (1) Archivero metálico con 4 gavetas, botón de seguridad en cajón, (1) Diablito plegable de aluminio con capacidad para 100 Kg de carga, llantas plegables, mango ergonómico y ajustable, Comité ciudadano (14-052) Alamos II
A.23NR.0542	Adquisición, suministro y equipamiento del Salón de Usos Múltiples de Adulto Mayor. Comité: (14-067) Portales II, Alcaldía Benito Juárez.	100.00	0.00	1,603,396.69	0.00	1,603,396.67	1,603,396.67	0.00	1,603,396.67	Adquisición de (4) Computadora laptop Windows 10, (2) Multifuncional láser monocromático, (2) Pantalla plana series 4K Smart tv, (2) Proyector benq mx550, (2) Pantalla de proyección Klip Xtreme, (2) Equipo de sonido, bluetooth 10m (1) Karaoke 8" de 15 pulgadas (1) Cámaras de video vigilancia DVR, 4 canales. 5 megapíxeles lite, micrófono integrado, disco duro 2TB, (2) Microondas de 1.4 ft (2) Refrigerador automático,(3) Cafetera percoladora, 6.4 L; (3) Pizarrón de corcho, (1) Silla de oficina ejecutiva, (2) Sillas de visita, (1) Escritorio, (1) Suministro, instalación y configuración de alertamiento sísmico, (5) Botiquín de emergencia equipado, (3) Baumanómetro (3) Glucómetro (3) Oxímetro SpO2, (1) Mesa de exploración para medico con bastidores, (1) Báscula con estadímetro, (1) Biombo doble, (2) Silla de ruedas, (2) Andador para personas, (10) Tablón rectangular 120x60 cm, (6) Tablón rectangular 240x60 cm, (80) Silla plegable de plástico soplado, (5) Estantería de 5 niveles, (2) Extintor portátil EXTIN-PQS, (1) Recepción fabricada de melamina, (1) Vitrina. META 6:1 Adquisición de (1) Bomba sumergible, Comité Ciudadano (14-067) Portales II.
A.23NR.0548	Adquisición de Herramientas, Equipo de seguridad, audiovisual, instrumental médico y de laboratorio para el área de Protección Civil.	100.00	0.00	751,995.09	359,998.23	391,995.09	751,993.32	359,998.23	751,993.32	Adquisición de Herramientas, Equipo audiovisual, instrumental médico y de laboratorio para el área de Protección Civil. Adquisición de (2) Motosierra telescópica de 4 metros, (2) Motosierra de barra de 14", (2) Motosierra de barra de 18", (15) Radio portátil digital NXDN/ UHF/ Sumergible IP67/ 400-470MHZ/ TRUNKING MONO-SITIO/ 4W de potencia, (9) Oxímetro de pulso portátil, (9) Baumanómetro adulto, (9) Baumanómetro pediátrico, (9) Baumanómetro neonato, (9) Estetoscopio de doble campana, (1) Esterilizador de acero inoxidable, capacidad: 11 litros, tecnología: calor seco, color: pintura electrostática de alta protección anticorrosiva, (4) Botiquín mediano, (4) Botiquín vía aérea mediano, (337) Extintores de polvo químico seco de 4.5 kg.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O.23NR.0034	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Urbana y Sustitución de banquetas.	99.89	14,282,119.00	15,637,652.84	11,202,367.15	4,417,908.71	15,620,275.86	11,202,367.15	15,620,275.86	Se realizarán los trabajos de sustitución de firmes de cancha y guarniciones en andadores, sustitución de piso existente en andadores y áreas comunes por piso permeable, suministro, colocación de pintura en juegos metálicos y sustitución de película de vinil existente, trabajos de obra civil, trabajos de sustitución de banquetas y guarniciones en mal estado, trabajos de albañilería y acabados.
O.23NR.0035	Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	35,705,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, entre los que destacan: la reconstrucción de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, también los interruptores generales, incluye las conexiones de terminales y circuitos eléctricos así como la identificación de circuitos, se rehabilitarán sanitarios, desmontando lavabos, W.C. y mingitorios, colocando nuevos, se rehabilitarán las mamparas y se colocará pintura base de esmalte, aplicación de pintura en muros y cambio de lámparas, retiro de tanque elevado desmantelando la estructura de acero, suministro y colocación de cortinas, cambio de plafón, revisión y reparación de hidroneumático, impermeabilización, cambio de luminarias interior y exterior así como mantenimiento en herrería, trabajos de albañilería, principal atención a las necesidades en materia de protección civil.
O.23NR.0036	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas y CENDIS en la Alcaldía Benito Juárez.	99.72	13,029,371.00	9,011,968.94	8,986,801.87	0.00	8,986,801.87	8,986,801.87	8,986,801.87	Se realizarán trabajos de sustitución impermeabilizante, pintura en salones, sustitución de loseta, sustitución de puertas, sustitución de cerraduras y/o manijas, sustitución de barandal de pasillos y/o escaleras, rehabilitación de bajadas pluviales, rehabilitación de muros y/o plafones, sustitución de Contactos y/o apagadores, sustitución de luminarias, rehabilitación de Red hidráulica, sustitución de llaves de agua, rehabilitación instalación eléctrica, rehabilitación de drenaje, sustitución de bomba de agua, pintura en exterior, rehabilitación de malla sombra, sustitución de tableros deportivos, balizamiento en canchas deportivas, sustitución de portón y/o rejas, rehabilitación del piso de patio, sustitución de barda perimetral.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O.23NR.0037	Rehabilitación y Mantenimiento de CENDIS en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron los trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de las Instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, carpintería, herrería, albañilerías, cambios de bajadas de aguas pluviales, reparación de humedades en muros, cambio de plafón, colocación de juegos infantiles, colocación de cubierta, reposición de lavabos, mantenimiento a cocina, colocación de puertas, colocación de protecciones en ventanas, cambio de luminarias, construcción de rampas y construcción de barandales.
O.23NR.0038	Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles Públicos en la Alcaldía Benito Juárez.	99.88	9,521,410.00	13,424,644.56	13,199,488.46	209,039.91	13,408,528.37	13,199,488.46	13,408,528.37	Se realizaron trabajos de obra civil, albañilería, instalaciones hidrosanitarias, acabados y cancelería, reforzamiento en muros de tabique, colocación de pisos, rehabilitación de núcleos sanitarios, sustitución de tinacos, rehabilitación de la instalación eléctrica, impermeabilización en azotea, sustitución de bajadas de aguas pluviales, sustitución de plafones, sustitución de equipo hidroneumático, colocación de pintura general, sellado de ventanas, rellenos en la azotea para dar pendientes, colocación de cisterna, sustitución de duela en salón de danza, sustitución de cancelería el auditorio, sustitución de cancelería en fachada, colocación de celosía louver en auditorio, colocación de área de vestidores, sustitución de reja perimetral, reubicación de puerta principal, cambio de pendientes en policarbonato, cambio de tubería de drenaje principal, sustitución de firmes, instalación hidrosanitaria, rehabilitación de muros con impermeabilizante, desmontaje y colocación de muebles sanitarios, trabajos de acabados en pisos.
O.23NR.0039	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades Secundarias y Ciclovías en la Alcaldía Benito Juárez.	99.65	21,961,811.00	59,655,240.99	58,631,244.30	812,782.92	59,444,027.22	58,631,244.30	59,444,027.22	Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de de carpeta asfáltica con agregado de 19 mm de diámetro y 7.5 de espesor, colocada con pavimentadora finisher compactada al 95% de su densidad teórica máxima con compactador, renovación de brocales y balizamiento de carpeta asfáltica. META 2 : 6,000 (CLV mts) es importante precisar que son 6,000 m2. Se realizarán los trabajos de repintado de balizamiento con pintura termoplástica (líneas pictogramas) y colocación de vialetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O.23NR.0040	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0.00	43,000,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado a los resultado de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O.23NR.0273	Rehabilitación de Espacios Deportivos en la Alcaldía Benito Juárez.	99.98	0.00	22,329,210.71	22,324,802.16	0.16	22,324,802.32	22,324,802.16	22,324,802.32	Se realizarán trabajos en las áreas de multicancha y alberca, trabajos de instalaciones eléctricas, mantenimiento y/o sustitución de equipos, trabajos de obra civil, demolición de firmes, excavación de sepa para conexión de tubería sanitaria, colocación de registros, rellenos de excavaciones, colocación de tubería PVC, trabajos de acabados, colocación de azulejo y herrería, suministro y colocación de cubierta de lamina metálica, rehabilitación de pisos en área de multicancha, trabajos de albañilería, pintura, sustitución de luminarias y rehabilitación de muros de tablaroca.
O.23NR.0968	Construcción de arcotecho en Escuela de nivel Básico.	100.00	0.00	1,277,669.80	1,277,669.79	0.01	1,277,669.80	1,277,669.79	1,277,669.80	Se realizarán los trabajos de obra civil, demoliciones de concreto, excavaciones, construcción de zapatas aisladas, suministro y colocación de columnas y traves metálicas, suministro y colocación de lámina auto soportable para techumbre, instalación de bajada de aguas pluviales, suministro e instalación de iluminación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O.23NR.1127	Rehabilitación de Espacios Públicos en la Alcaldía Benito Juárez.	99.54	0.00	4,362,925.43	3,921,060.88	421,593.03	4,342,653.91	3,921,060.88	4,342,653.91	Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias, sustitución de luminarias punta de poste, trabajos de albañilería, sustitución de firmes en áreas comunes, rehabilitación de bancas, suministro y colocación de pintura en áreas de deporte, rehabilitación de área de parque canino.
O.23NR.1131	Rehabilitación y mantenimiento de carpeta asfáltica en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	99.58	0.00	7,027,426.00	4,201,509.27	2,796,574.69	6,998,083.96	4,201,509.27	6,998,083.96	Se realizarán los trabajos de fresado de carpeta asfáltica, reencarpetado de carpeta asfáltica, suministro y colocación de carpeta asfáltica, renivelación de brocales y balizamiento en carpeta asfáltica. 5 Comités Ciudadanos: (14-009) Ciudad de los Deportes, (14-015) General Pedro María Anaya, (14-068) Portales III, (14-040) Residencial Emperadores, (14-042) San Juan
O.23NR.1132	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas, guarniciones y balizamiento en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	99.73	0.00	7,128,029.00	4,194,476.98	2,914,178.10	7,108,655.08	4,194,476.98	7,108,655.08	Se realizarán trabajos de demoliciones en banquetas y guarniciones, acarreo de materiales, conformación de base para banqueta, suministro y colocación de concreto hidráulico para banquetas, guarniciones. 5 Comités Ciudadanos: (14-007) Atenor Salas, (14-023) Merced Gómez, (14-024) Miguel Alemán, (14-045) Santa Cruz Atoyac, (14-054) Del Valle II



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O.23NR.1133	Rehabilitación y mantenimiento de fachadas en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	99.92	0.00	6,555,492.00	4,749,597.90	1,800,431.98	6,550,029.88	4,749,597.90	6,550,029.88	Se realizarán los trabajos de albañilería en muros de fachadas, repisones y cornisas, trabajos de sustitución de acabados en mal estado, suministro y colocación de azulejos, suministro y colocación de sellado de cancelerías, suministro y aplicación de pintura en fachadas y herrería.
O.23NR.1134	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Comunitario Portales Oriente.	99.89	0.00	1,575,900.00	293,231.04	1,280,908.67	1,574,139.71	293,231.04	1,574,139.71	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Comunitario Portales Oriente. Se realizarán los trabajos de albañilería, trabajos de instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, trabajos de acabados y trabajos de herrería. Comité Ciudadano: (14-038) Portales Oriente
O.23NR.1135	Rehabilitación y mantenimiento de la Red hidráulica y de drenaje en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	99.39	0.00	7,647,259.00	2,248,945.31	5,351,982.10	7,600,927.41	2,248,945.31	7,600,927.41	Rehabilitación y mantenimiento de la Red hidráulica y de drenaje en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de Cambio de tuberías y valvulas de la red hidráulica y de agua potabl, trabajos de sustitución de tuberías de drenaje hasta donde alcance el presupuesto. 5 Comités Ciudadanos: (14-061) Narvarte II, (14-053) Del Valle I, (14-013) Ermita, (14-046) Tlacoquemecat Del Valle, (14-033) Nonoalco



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O.23NR.1136	Mantenimiento consistente en la adecuación de pozos para la captación de agua pluvial en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	98.84	0.00	3,832,704.00	2,397,572.74	1,390,715.94	3,788,288.68	2,397,572.74	3,788,288.68	Mantenimiento consistente en la adecuación de pozos para la captación de agua pluvial en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de excavación, trabajos de albañilería y trabajos de relleno con arenas. 3 Comités Ciudadanos: (14-010) Crédito Constructor, (14-066) Portales I, (14-050) Zacahuiztco
O.23NR.1137	Restauración y Mejoramiento de infraestructura urbana en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	100.00	0.00	3,815,962.00	961,504.76	2,854,457.24	3,815,962.00	961,504.76	3,815,962.00	Se realizarán los trabajos de rehabilitación de aplanados, acabos y elementos arquitectónicos, trabajos de instalaciones eléctricas. 3 Comités Ciudadanos: (14-002) Actipan, (14-014) Extremadura Insurgentes, (14-017) Insurgentes Mixcoac
O.23NR.1143	Suministro y colocación de Luminarias en varias Colonias de la Alcaldía Benito Juárez	99.77	0.00	24,057,507.80	23,281,968.46	720,060.78	24,002,029.24	23,281,968.46	24,002,029.24	Se realizarán los trabajos de albañilería, trabajos banquetas, Instalaciones eléctricas y colocación de luminarias. 15 Comités Ciudadanos: (14-016) Independencia (14-020) Josefa Ortiz De Domínguez, (14-021) Letrán Valle, (14-022) María Del Carmen, (14-027) Moderna, (14-006) (Nápoles Amp), (14-062) Narvarte III, (14-031) Niños Héroes De Chapultepec, (14-036) Piedad Narvarte, (14-069) Postales IV, (14-039) Postal, (14-043) San Pedro De Los Pinos, (14-044) San Simón Ticumac, (14-030) Nativitas, (14-051) Alamos I



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O.23NR.1145	Realizar trabajos para Estructuras sin humedad, edificio seguro (Centro Urbano Presidente Alemán U.Hab)	99.90	0.00	968,191.00	701,803.50	265,464.65	967,268.15	701,803.50	967,268.15	Realizar trabajos para Estructuras sin humedad, edificio seguro (Centro Urbano Presidente Alemán U.Hab) Se realizarán los trabajos de albañilería en muros de fachadas, repiones y cornisas, trabajos de sustitución de acabdos en mal estado, suministro y colocación de azulejos, suministro y colocación de sellado de cancelerías, suministro y aplicación de pintura en fachadas y herrería. (1) Comité Ciudadano: (14-008) Centro Urbano Presidente Alemán (U HAB)
O.23NR.1146	Rehabilitación De Parque Manuel Bernal "Tío Polito", Ubicado En Av. Coyoacán Esquina Concepción Beistegui, Av. Col. Del Valle Centro.	99.88	0.00	1,739,075.00	445,229.90	1,291,754.00	1,736,983.90	445,229.90	1,736,983.90	Rehabilitación De Parque Manuel Bernal "Tío Polito", Ubicado En Av. Coyoacán Esquina Concepción Beistegui, Av. Col. Del Valle Centro . Se realizarán los trabajos de excavaciones, instalaciones hidráulicas y trabajos de rellenos. (1) Comité Ciudadano: (14-055) Del Valle III
O.23NR.1181	Realizar trabajos complementarios para el Mercado Postal Zona 0111 en la Alcaldía Benito Juárez.	100.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	Realizar trabajos complementarios para el Mercado Postal Zona 0111 en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de de herrerías, instalaciones pluviales, sustitución de canalon pluvial, impermeabilización y pinturas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O.23NR.1187	Realizar trabajos para el mejoramiento de las calles y cruces seguros en vialidades secundarias de la Alcaldía Benito Juárez.	99.16	0.00	5,000,000.00	3,466,341.15	1,491,487.54	4,957,828.69	3,466,341.15	4,957,828.69	Realizar trabajos para el mejoramiento de las calles y cruces seguros en vialidades secundarias de la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de adecuaciones geométricas e implementación de cruces seguros, señalización horizontal y vertical, incorporación de vegetación arbustiva, incorporación de mobiliario urbano y ampliación de camellón, Renovación de pavimentos en banquetas de hera, adecuaciones geométricas e implementación de cruces seguros, señalización horizontal y vertical, incorporación de vegetación arbustiva, incorporación de mobiliario urbano y cambio de pavimento en cerrada 2 de abril.
O.23NR.1225	Realizar trabajos complementarios a inmuebles públicos en la Alcaldía Benito Juárez.	100.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	Realizar trabajos complementarios a inmuebles públicos en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de Suministro y colocación de cancelería, suministro y aplicación de pintura en muros.
TOTAL URG			151,000,000.00	204,974,117.36	170,916,127.42	33,386,510.97	204,302,638.39	170,916,127.42	204,302,638.39	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0029	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	100%	5,000,000.00	320,280.92	320,280.92	-	320,280.92	320,280.92	320,280.92	DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE KITS DE VIDEO GRABACIÓN CON ACCESORIOS: VIDEOCAMARA DE MANO, BATERÍA RECARGABLE, TARJETAS DE MEMORIA, SISTEMA DE SOPORTE, RECOLECTOR DE LUZ LED, CARGADOR DE BATERÍA DOBLE, PAQUETE DE MICROFONO INALAMBICO Y MOCHILA TRANSPORTADORA DE CAMARA.
A23NR0030	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	25%	7,000,000.00	9,620,665.32	2,449,596.36	7,171,068.96	2,449,596.36	2,449,596.36	9,620,665.32	SE REALIZÓ EL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA LA REHABILITACIÓN DE DIFERENTES ÁREAS DE ESTA ALCALDÍA.
A23NR0031	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8%	3,000,000.00	2,993,913.60	240,537.60	2,753,376.00	240,537.60	240,537.60	2,993,913.60	SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE PLOTTER DESINGJET T 830 DE "36" MULTIFUNCIONAL, COLOR DE INYECCIÓN , WIFI PRINT F9A30D.
A23NR0032	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS (SOFTWARE)	0%	1,500,000.00	1,334,709.17	-	1,334,709.17	-	-	1,334,709.17	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
A23NR0033	ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE VOLTEO PARA EL PERSONAL OPERATIVO	0%	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
A23NR0034	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS DE HERRAMIENTA	100%	3,000,000.00	2,993,249.45	2,993,249.45	0.00	2,993,249.45	2,993,249.45	2,993,249.45	SE ADQUIRIÓ ESCÁNER DE NIVEL OE, ESCÁNER AUTOMOTRIZ DE REINICIOS, EQUIPO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 2 EN 1, PARA MOTORES A GASOLINA DIESEL MODELO X431.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0041	REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	60%	15,000,000.00	16,984,440.35	10,162,036.07	6,822,404.28	10,162,036.07	10,162,036.07	16,984,440.35	SE REALIZARÓN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA AL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS COLONIAS PRADO CHURUBUSCO, CARMEN SERDAN, EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN, EMILIANO ZAPATA, PUEBLO DE LOS REYES, PEDREGAL DE SANTO DOMINGO Y SAN FRANCISCO CULHUACÁN (BARRIO SAN FRANCISCO).
O23NR0042	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	75%	10,000,000.00	9,925,839.25	7,418,698.16	2,507,141.09	7,418,698.16	7,418,698.16	9,925,839.25	SE LLEVO A CABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL DEPORTIVO EMILIANO ZAPATA.
O23NR0043	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	13%	15,000,000.00	14,995,908.68	1,898,819.06	13,097,089.62	1,898,819.06	1,898,819.06	14,995,908.68	SE LLEVO A CABO LA SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LEOPOLDO MÉNDEZ, LA PRIMARIA PROF. RUBÉN VIZCARRA, PRIMARIA DR. ÁNGEL MA. GARIBAY, JARDÍN DE NIÑOS FLAHUICALLI, PRIMARIA CLUB DE LEONES No.3, PRIMARIA MARTÍN LUIS GUZMÁN, PRIMARIA ALFONSO SIERRA PARTIDA, PRIMARIA WILFRIDO MASSIEU, SECUNDARIA AZTECAS No.188 Y SECUNDARIA MADAME CURIE No.178
O23NR0044	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	91%	50,000,000.00	59,999,997.62	54,358,397.21	5,641,600.41	54,358,397.21	54,358,397.21	59,999,997.62	SE EJECUTO LA REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE EDIFICIOS PÚBLICOS CABALLO CALCO "(SEGUNDA ETAPA) EN LA ALCALDÍA COYOACÁN", CLÍNICA VETERINARIA FRIDA EN LA COLONIA AVANTE, JARDÍN DE "EDIFICIO SEDE" UBICADO EN CALLE ALLENDE N°36 Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.
O23NR0045	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	62%	15,000,000.00	22,450,128.18	13,868,105.56	8,169,359.06	13,868,105.56	13,868,105.56	22,037,464.62	SE REALIZARÓN LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS N°368 "HERMOSILLO" Y N°229 "AJUSCO MONSERRAT (LA BOLA)" EN LA ALCALDÍA COYOACÁN.
O23NR0046	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	35%	11,000,000.00	10,437,380.80	3,701,731.92	6,735,648.88	3,701,731.92	3,701,731.92	10,437,380.80	SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACIÓN DEL FORO COYOACANENSE HUGO ARGUELLES EN LA ALCALDÍA COYOACÁN.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0047	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	9%	10,000,000.00	2,916,932.66	273,164.29	2,643,768.37	273,164.29	273,164.29	2,916,932.66	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MANTENIMIENTO AL INMUEBLE "JESUS REYES HEROLES", UBICADO EN FRANCISCO SOSA N°202 COL. BARRIO DE SANTA CATARINA.
O23NR0048	MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PROYECTOS CON RECURSOS FAIS	78%	85,858,462.00	88,594,772.79	69,490,785.56	19,050,720.55	69,490,785.56	69,490,785.56	88,541,506.11	SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA (ALUMBRADO PUBLICO) FASE I Y II, ASI COMO, LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CARMEN SERDAN, EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN, EMILIANO ZAPATA, PUEBLO DE LOS REYES, PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, SAN FRANCISCO CULHUACAN (BARRIO SAN FRANCISCO), ADICIONALMENTE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE DE SAN JORGE EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA URSULA Y EL MEJORAMIENTO URBANO EN LA CALLE CUCHILLA DE LA MAGDALENA DENTRO DE LA ALCALDÍA, COYOACÁN, ADICIONALMENTE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN JARDÍN DE NIÑOS LEOPOLDO MENDEZ, JARDÍN DE NIÑOS TLAHUICCALLI, PRIMARIA MARTÍN LUIS GUZMÁN, PRIMARIA PROF. RUBÉN VICARRA, PRIMARIA DR. ÁNGEL MA. GARRIBAY, PRIMARIA CLUB DE LEONES N°3, PRIMARIA ALFONSO SIERRA PARTIDA, PRIMARIA WILFRIDO MASSIEU, SECUNDARIA AZTECAS N°188 Y SECUNDARIA MADAME CURIE N°178.FINALMENTE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE NIVELACIÓN DE VIALIDAD A BASE DE CONCRETO MR-42 ESTAMPADO UBICADO EN CALLE XOCHITL DE 02 DE DICIEMBRE A CALLEJON ESFUERZO EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA URSULA.
O23NR0049	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	82%	98,000,000.00	99,499,179.08	81,466,523.93	18,032,655.15	81,466,523.93	81,466,523.93	99,499,179.08	SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS DIVERSAS COLINAS DE LA ALCALDÍA COMO SON: PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, PEDREGAL DE CARRASCO, EL RELOJ, DEL CARMEN, SANTA CATARINA, CTM, ENTRE LA SECCIÓN VIII Y IX-B DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA, ASÍ COMO, LOS TRABAJOS DE NIVELACIÓN A BASE DE CONCRETO MR-42 ESTAMPADO UBICADO EN CALLE XOCHITL DE 02 DE DICIEMBRE A CALLEJON ESFUERZO EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA URSULA.
O23NR0050	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	67%	40,000,000.00	27,835,091.99	18,661,926.48	9,173,165.51	18,661,926.48	18,661,926.48	27,835,091.99	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA AL MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA AJUSCO, NUEVA DÍAZ ORDAZ, BARRIO DE SANTA CATARINA, SAN DIEGO CHURUBUSCO Y SAN MATEO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.
O23NR0051	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	73%	15,000,000.00	10,700,491.11	7,778,737.80	2,877,706.36	7,778,737.80	7,778,737.80	10,656,444.16	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (ALUMBRADO PUBLICO) FASE I Y II, TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE CUCHILLA DE LA MAGDALENA, REHABILITACIÓN DE LA CARPETA EN CALLES DE LA COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA Y ADICIONALMENTE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL PARQUE DR. HUGO B. MARGAÍN EN LA COLONIA COPILCO UNIVERSIDAD.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:										
Período:										
02CD04 ALCALDIA COYOACÁN										
Enero-Diciembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0052	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	35%	11,000,000.00	8,994,960.04	3,126,649.70	5,868,310.34	3,126,649.70	3,126,649.70	8,994,960.04	SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN HERMILO ENTRE SAN GABRIEL Y SAN BENJAMIN EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA.
O23NR1063	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, BACHEO, BALIZAMIENTO, ADOQUINADO Y/O EMPEDRADO DE VIALIDADES, EN 11 UNIDADES TERRITORIALES PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	34%	0.00	9,420,537.00	3,173,693.08	6,246,843.92	3,173,693.08	3,173,693.08	9,420,537.00	SE REHABILITARON 7,500 (M2) DE CARPETA ASFÁLTICA, BACHEO, BALIZAMIENTO, ADOQUINADO Y/O EMPEDRADO DE VIALIDADES Y BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA ALCALDÍA; 1 ERA ETAPA DE BALIZAMIENTO DEL PROYECTO PARTICIPATIVO PARA LOS VECINOS DE SANTO DOMINGO VIII; SE CAMBIARON LOS ADOQUINES ABANICO COLOR ROSA PARA TRÁFICO INTENSO Y PESADO DE VEHÍCULOS Y SE REALIZÓ LA REPARACIÓN DE LOS SIGUIENTES DAÑOS: AGRIETAMIENTOS, FISURAS, BACHES Y DEGRADACIÓN (CONOCIDA COMO PIEL DE COCODRILO) EN LA COLONIA CHIMALISTAC, EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACÁN I, INSURGENTES CUICUILCO Y FRACCIONAMIENTO JARDINES DE COYOACÁN.
O23NR1064	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES EN 08 UNIDADES TERRITORIALES PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	57%	-	5,439,510.00	3,074,739.74	2,364,770.26	3,074,739.74	3,074,739.74	5,439,510.00	SE REHABILITARON APROXIMADAMENTE 7,000 (M2) DE REPARACIÓN DE BANQUETAS CON RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, CON PINTA DE GUARNICIONES Y SUS RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, HABILITACIÓN DE ANDADORES A LOS COSTADOS DE LOS CAMELLONES, DELIMITADOS CON MACETONES Y PROTECCIONES PARA QUE LOS VECINOS DE LA COLONIA PUEDAN UTILIZARLOS PARA CAMINAR EN CIUDAD JARDIN, COUNTRY CLUB, SAN MATEO U SANTA CECILIA.
O23NR1065	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL Y SISTEMAS DE ACCESO EN 2 UNIDADES TERRITORIALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	43%	-	1,006,703.00	433,534.66	573,168.34	433,534.66	433,534.66	1,006,703.00	SE REHABILITARON 1,000 (M2) 1ERA ETAPA EN LA CORRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIGAS ELEVADAS, REPARACIÓN DE LAS CRESTAS DAÑADAS DE LAS VIGAS T ANTES DE PROCEDER AL REENCARPETAMIENTO EN LOS COMITÉS 03-024 COPILCO UNIVERSIDAD I, 03-169 SANTA CECILIA II.
O23NR1066	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN 09 UNIDADES TERRITORIALES PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	61%	-	12,241,256.00	7,421,646.89	4,819,609.10	7,421,646.89	7,421,646.89	12,241,255.99	SE HAN REHABILITADO 750 (LUM) CON LA COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO, POSTES DE 4 Y 6 MTS CON BRAZOS Y LUMINARIOS DE LED CON CABLEADO DE ALUMINIO, SE COLOCARON POSTES NUEVOS DE 4 MTS DE ALTURA CON LUMINARIA DE LED DE 100 WATTS EN TODOS LOS AMBULATORIOS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN TODO EL MATERIAL QUE SE REQUIERA EN LOS COMITÉS CIUDADANOS 03-008 AVANTE, 03-042 EL CENTINELA, 03-053 HERMOSILLO, 03-081 MEDIA LUNA, 03-083 OLÍMPICA, 03-092 PETROLERA TAXQUEÑA.
O23NR1067	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES, JARDINES, ESPACIOS DEPORTIVOS Y LÚDICOS, EN 08 UNIDADES TERRITORIALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	44%	-	6,110,781.00	2,659,482.65	3,451,298.35	2,659,482.65	2,659,482.65	6,110,781.00	SE OTORGO LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO Y DISFRUTE DEL PARQUE AMESQUITE, PARTE PONIENTE DEL JARDÍN DE LAS ROSAS QUE VA DE LA AVENIDA PACÍFICO Y CALLE OHIO (ATRÁS DE LA IGLESIA), ASÍ COMO, LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, MANTENIMIENTO CON PINTURA Y RELLENADO DE ARCILLA, SE RENEVO LA PISTA INTERNA Y LOS PASILLOS DEL PARQUE VILLA QUIETUD.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O23NR1068	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES NO HABITACIONALES EN 04 UNIDADES TERRITORIALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	0%	-	3,573,861.00	-	3,573,861.00	-	-	3,573,861.00	SE TIENE CONTEMPLADA LA REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UN ELEVADOR EN LA IGLESIA SAN ALBERTO MAGNO, SE CAMBIO EL PISO DE LA CAPILLA DEL NIÑO JESÚS, ASÍ COMO, LA REPARACIÓN DEL ALTAR Y LOS MUROS DERIVADO DE LAS AFECTACIONES POR EL SISMO DEL 2017 EN LOS COMITÉS CIUDADANOS 03-022 COPILCO EL ALTO, 03-038 DEL NIÑO JESÚS (BARR)
O23NR1069	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN Y DESAZOLVE AL SISTEMA DE DRENAJE, EN 04 UNIDADES TERRITORIALES PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	27%	-	4,604,284.00	1,246,329.91	3,357,954.09	1,246,329.91	1,246,329.91	4,604,284.00	SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS CON EQUIPO MECÁNICO DE MALACATES Y CAMIÓN VACTOR, CAMBIOS DE TUBO DE DRENAJE EN EL COMITÉ 03-035 CUADRANTE DE SAN FRANCISCO.
O23NR1070	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN, INSTALACIÓN, REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO EN 06 UDS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	37%	-	3,464,460.00	1,277,401.33	2,187,058.67	1,277,401.33	1,277,401.33	3,464,460.00	SE OPERO EL MANTENIMIENTO, SUSTITUYERON Y REPARARON 875 (ML) DEL SISTEMA HIDRÁULICO EN LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE DE PRADERAS, QUE ACTUALMENTE ES DE ASBESTO, MUY ANTIGUO Y SE ROMPE CON FRECUENCIA CAUSANDO INUNDACIONES Y AFECTA EL TRÁFICO, ASÍ MISMO, SE REEMPLAZÓ SERÍA POR TUBERÍA DE PVC EN LOS COMITÉS CIUDADANO 03-016 CANTIL DEL PEDREGAL, 03-062 JARDINES DEL PEDREGAL
O23NR1071	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN, INSTALACIÓN, REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y RIEGO EN 01 UNIDAD TERRITORIAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	9%	-	2,047,659.00	187,541.38	1,860,117.62	187,541.38	187,541.38	2,047,659.00	SE PRODUJO LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN, INSTALACIÓN, REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y RIEGO DE 285 (ML) EN LA CREACIÓN DE UN POZO DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN PLUVIAL A CAMELONES FILTRANTES, AL FINAL DE LA CALLE PABLO DE LA LLAVE, YA QUE ES UNA ZONA QUE CADA AÑO SE INUNDA EN EL COMITÉ CIUDADANO 03-009 SANTA ÚRSULA - BOSQUES DE TETLAMEYA
A23NR0549	ADQUISICIÓN DE BAUMANÓMETRO, BÁSCULA VETERINARIA Y BÁSCULA DIAGNÓSTICA PARA PERSONAS.	0%	-	43,072.25	-	43,072.25	-	-	43,072.25	SE PRETENDE ADQUIRIR 1 BAUMANOMETRO ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO SIMPLE, MANÓMETRO CON CARATULA AMPLIA, MANGUERA Y PERILLA DE LÁTEX, BRAZAL DE NAILON REFORZADO Y VÁLVULA DE ALTA DURABILIDAD; (01) BASCULA VETERINARIA BAVET-200, PLATAFORMA DE 200 KG/2G, ESTRUCTURA REFORZADA DE ACERO AL CARBONO, Y PLATO CON SUPERFICIE HIGIÉNICA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE 60 X 90
A23NR0674	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, EN 06 UNIDADES TERRITORIALES PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.	0%	-	6,640,524.00	-	6,640,524.00	-	-	6,640,524.00	SE PRETENDE ADQUIRIR CÁMARAS IP BULLET 5MP,LENTE MOTORIZADO, ILUMINACIÓN IR, 120DB WDR, IP67. CÁMARAS IP PTZ 2MP, 25X ZOOM, CÁMARAS IP BULLET 5MP, LENTE MOTORIZADO, ILUMINACIÓN IR, 120DB WDR, IP67, VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO. HASTA 120 CÁMARAS POR GABINETE EN LOS COMITES CIUDADANOS 03-003 AJUSCO HUAYAMILPAS, 03-039 EDUCACIÓN, 03-069 LAS CAMPANAS.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0679	ADQUISICIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO, MINICARGADOR CON CASETA Y MARTILLO HIDRÁULICO PARA RETROEXCAVADORA.	0%	-	5,971,633.60	-	5,971,633.60	-	-	5,971,633.60	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE (01) CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO DIÁMETRO MÁXIMO DE DISCO 18", ALTURA MÁXIMA 1113.4, ANCHO MÁXIMO 623 (MM), TANQUE DE AGUA Y POTENCIA DE 13HP; (01) MINICARGADOR CON CASETA, MOTOR CUBOTA 49 HP, PESO DE OPERACIÓN 2228 KG, MEDIDAS 3.18 X 1.48
O23NR1194	INSTALACIÓN DE CABLEADO E INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD VECINAL, COMITÉ 03-160 CAFETALES III (RDCIAL) PRESUP.PTIVO 2023.	0%	-	440,576.00	-	440,575.99	-	-	440,575.99	SE PRETENDE REALIZAR LA INSTALACIÓN DE 1,000 (ML) INSTALACIÓN DE CABLEADO E INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD VECINAL ETAPA I EN LOS RANURADOS SOBRE EL CONCRETO PARA LOS NUEVOS DUCTOS DE CANALIZACIÓN, SE COLOCARÁ UNA BASE DE CONCRETO HUECO DE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO, SOBRE ESTE, SE COLOCARÁ Y PLANTARÁ UN POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 4 PULGADAS PARA VIDEOVIGILANCIA DE 3 METROS DE ALTURA Y CABLEADO SUBTERRÁNEO DE FIBRA ÓPTICA EN LOS COMITÉS CIUDADANO 03-160 CAFETALES III (RDCIAL).
TOTAL URG			399,358,462.00	451,602,797.86	297,683,609.71	153,409,210.94	297,683,609.71	297,683,609.71	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0035	Adquisición de equipos de cómputo para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	50%	13,000,000.00	1,024,794.59	511,560.00	504,709.45	1,016,269.45	511,560.00	1,016,269.45	Meta1:74 (EIN) Adquisición de *20 PC de Escritorio 256gb Ssd, 8gb RAM, Procesador Ryzen 5, *20 impresora multifuncional laser, impresora, escaner, copiadora, *28 *laptop 256 GB 8 GB de RAM , procesador core i5, *6 Scanner 600 x 600 DPI, escáner color, escaneado dúplex.
A23NR0304	Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería; correspondiente al Ejercicio 2023	6%	0.00	386,720.19	23,500.21	363,219.19	386,719.40	23,500.21	386,719.40	Meta 1: 54 (MOB) adquisición *2 Escritorio de melanina *1 Escritorio de trabajo *4 Sillas ejecutivas con reposabrazos, *21 sillas individuales con base de madera *3 archiveros de acero de 4 gavetas *1 credenza *8 dispensador de jabón líquido *8 dispensador de toalla de manos *2 sillas multiposicional *2 mesa de madera *1 locker casillero *1 mesa de comedor con sillas
A23NR0305	Adquisición de desmalezadoras, motosierras, y máquinas-herramientas para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; correspondiente al Ejercicio 2023	99%	0.00	389,596.80	386,615.34	0.00	386,615.34	386,615.34	386,615.34	Adquisición Meta1:(34) Herramientas (HER) :(5) motosierras a gasolina 14", (5) Desbrozadoras motor de 2 tiempos 4 mix con 31.4 cm3 de cilindrada y potencia de 1.41 H.P. (4) motosierras telescópicas motor de 4MI, con 3.14 cm3 de cilindrada y potencia de 1.41 H.P.(4) Cubeta con bomba manual para aceite, (1) Gato de botella capacidad de 20 toneladas, (15) Escalera extensibles de aluminio de 12 peldaños reforzada, uso rudo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0363	Adquirir tableros de basquetbol y calentadores para equipamiento de los Deportivos Chimalpa y Morelos pertenecientes a la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	69%	0.00	316,000.00	218,790.41	95,999.88	314,790.29	218,790.41	314,790.29	Adquisición Meta1: (EQG): (4) Tableros de basquetbol medidas de 180x1.05 mts, transparente mecanismo de altura ajustable, red, protector de esponja Meta 2: (EAD): (2) calentadores de gas, capacidad 9 servicios, de 360 lts, (1) calentador de gas, capacidad 1 servicio, de 11 lts
A23NR0364	Adquisición de motobombas y bombas trifásicas para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	232,500.00	232,499.96	0.00	232,499.96	232,499.96	232,499.96	Adquisición Meta 1: (17) Bombas (BOM): (15) Motobombas autocebante con motor a gasolina de 7.5 HP, con salida de 2", (2) Bombas de 5 HP trifásicas con succión de 2" y elevación de 1 1/2" acero inoxidable
A23NR0406	Adquisición de refrigeradores para los Centros de Desarrollo Infantil CENDI 'S en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	Adquisición Meta 1: (2) Equipo administrativo (EAD):(2) Refrigeradores industriales de 23.84 pies cúbicos, 2 puertas de cristal, frente 109.2 cm, fondo 59.2 cm, altura 204 cm, 8 parrillas, 115V



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0421	Adquisición de Mobiliario para el Equipamiento de una Clínica Veterinaria en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	3,634,500.00	0.00	3,632,749.16	3,632,749.16	0.00	3,632,749.16	Meta 1: 54 (EML) : Adq*1 Aspirador Portátil*4 Bomba de infusión veterinaria,*1 Carro Anestesiólogo,*4Carro camilla para perros,*4 Carro de curaciones,*3 Carro medicamentos y suministros,*1 Carro rojo veterinario, *1 Equipo de RX con mesa y flat panel ,*1 Estante de guarda estéril,*5 Estetoscopio veterinario,*1 Máquina de anestesia veterinaria,*1 Crematorio Pet, *5 Mesa de examen veterinaria,*5 Mesa de preparación veterinaria,*1 Mesa quirúrgica veterinaria,*1 Mesa riñón ,Cubierta fabricada con lámina de acero inoxidable,*5 Monitor de signos vitales veterinario,*1 Ultrasonido veterinario ,*4disensador de guantes de ai doble ,doble 10 w x 3.81 d x,*4 set de consultorio,*1 lámpara quirúrgica doble veterinaria.
A23NR0434	Adquisición de un refrigerador y un horno de microondas para la sala de juntas del Alcalde en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	34,000.00	0.00	33,888.00	33,888.00	0.00	33,888.00	Adquisición Meta 1: 2 (EAD) Equipo administrativo:Adquisición*(1) Refrigerador 19 pies cúbicos color extreme, luz led, 120 V., Amplio espacio interior, sistema multisalidas para una mejor distribución del aire frío al interior,* (1) Horno de microondas, dimensiones: 1.5 Pies Cúbicos, 1200W, 42L, Negro, con anillo giratorio hexagonal, con 6 puntos de soporte, menú de opciones de calentamiento.
A23NR0534	Adquisición de un Drone para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	Meta 1: 1 (EAV) Adquisición de (1) Dron con cámara, CMOS 4/3, control remoto, video 5.1 KHD, tiempo de vuelo por lo menos 45 minutos, detección de obstáculos, alcance transmisión de 15 kmsFomento Municipal-2023-Original de la URG, sin afectar las Metas Programáticas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0555	Adquisición de software para los equipos de cómputo de la Dirección de Comunicación Social de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	99,760.00	99,760.00	0.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	Meta 1: 8 (EIN) Adquisición de *4 Software:Programa con Licencia de Adobe Ilustrador (multimedia),*4 Software:Programa para edición y reacción de doctos,tablas y presentaciones.
A23NR0643	Adquisición de Equipo Audiovisual y de Comunicación para la Clínica Veterinaria en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	77,782.00	0.00	77,781.48	77,781.48	0.00	77,781.48	Meta 1: 8 (EAV) Adquisición de*2 Camaras de 2 MP,con luz infraroja,inteligente con detección de movimiento y tarjeta micro 50 de 32gb,*4 Camara Autodirigible,de 2MP,con luz infraroja,inteligente con detección de movimiento y tarjeta micro SD de 32 GB, *2 Pantalla: de 50" Smart TV,Full HD,2 puertos USB, Meta 2:* Meta 2:9 (ECO) Adquisición de *9 Telefono Conmutador Inalambrico.
O23NR0053	Diversas Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Correspondiente al Ejercicio 2023.	0%	70,000,000.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitar y mantener (5) Espacios (ESP) dentro del perímetro de esta Alcaldía para el desarrollo urbano en el cual se realizaran trabajos de reparación y mantenimiento en vialidades, espacios públicos, luminarias, drenajes, banquetas y guarniciones, etc.; como complemento se supervisaran los proyectos en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y su Reglamento, así como las Disposiciones que emanen.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0054	Repavimentación de la carpeta asfáltica en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía.	88%	60,998,328.00	59,667,216.84	52,559,032.25	7,108,184.59	59,667,216.84	52,559,032.25	59,667,216.84	Repavimentacion de la carpeta asfáltica en 10,000.00 M2 trabajos a realizar: Repavimentacion de la carpeta asfáltica, fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas ; como complemento se supervisaran los proyectos en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y su Reglamento, así como las Disposiciones que emanen.
023NR0055	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo	0%	75,757,137.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitar y mantener (42) Comité Ciudadano (CCD) dentro del perímetro de esta Alcaldía para el mejoramiento de la Infraestructura pública en donde se llevaran a cabo proyectos de obra como: vialidades, espacios públicos, luminarias, drenaje, reencarpetado, agua potable etc.; como complemento se supervisaran los proyectos en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y su Reglamento, así como las Disposiciones que emanen.
023NR0744	Remodelación Oficinas de Edificio Principal de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	85%	0.00	5,000,000.00	4,245,585.70	739,490.18	4,985,075.88	4,245,585.70	4,985,075.88	Remodelación Oficinas de Edificio Principal (1) INM de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, mantenimiento Preventivo y Correctivo realizando los trabajos de albañilería, herrería, acabados, canalización de instalaciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0853	Rehabilitación, Poda y Saneamiento de Árboles con Muérdago Colonia Abdías García Soto (Clave 04-001) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2023)	100%	0.00	1,240,999.00	1,240,998.73	0.27	1,240,999.00	1,240,998.73	1,240,999.00	Meta 1: Rehabilitación, Poda y Saneamiento de (117) Árboles con Muérdago en diferentes calles donde se realizarán trabajos de evaluación y dictamen de los árboles, permisos por parte de la autoridad competente para el retiro y/o poda de los árboles, y retiro del material derivado de la poda. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-001); colonia Abdías García Soto de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
023NR0854	Rehabilitación de tubería de agua potable, "Agua de mejor calidad" Colonia Adolfo López Mateos (Clave 04-002) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2023)	0%	0.00	1,197,502.00	0.00	1,190,461.84	1,190,461.84	0.00	1,190,461.84	Meta 1: Rehabilitación de (100)ml de tubería de agua potable (ML) donde se realizarán los siguientes trabajos levantamiento topográfico, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad, construcción de cajas de válvulas, colocación de filtros y areneros. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-002); colonia Adolfo López Mateos de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0855	Cambio de red de Agua Potable en 3a Cda de San Antonio (Clave 04-003) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2023)	77%	0.00	1,888,130.00	1,455,969.81	431,704.73	1,887,674.54	1,455,969.81	1,887,674.54	Meta 1: Rehabilitación de (120.00) ml de tubería de agua potable (ML) donde se realizarán los siguientes trabajos levantamiento topográfico, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad, construcción de cajas de válvulas, colocación de filtros y areneros



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0856	Rehabilitación de Postes de concreto para Alumbrado Público. Colonia Ahuatenco (Clave 04-004) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	1,698,488.00	1,693,912.63	0.00	1,693,912.63	1,693,912.63	1,693,912.63	Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-003); colonia Agua Bendita, de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
O23NR0857	Calles Modernas sin riesgos de precariedad, Colonia Amado Nervo, (Clave 04-005) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,092,713.00	0.00	1,092,698.99	1,092,698.99	0.00	1,092,698.99	Meta 1: Tendido de (800.00) m2 de adoquín (M2) en diferentes vialidades, en donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, movimiento de tierras, colocación de adoquín de 8 cm, colocación de cintillas a base de concreto armado, tendido de una cama de arena, limpieza general de la zona de los trabajos. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-005) Colonia Amado Nervo de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
O23NR0858	Rehabilita el Andador de Paseo de los Laureles, Colonia: Bosques de las Lomas (Clave 04-006) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	2,325,123.00	0.00	2,324,977.62	2,324,977.62	0.00	2,324,977.62	Meta 1: Mejoramiento de (400.00) m2 de andador (M2) donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, demolición de concreto hidráulico, desmantelamiento de muebles existentes, colocación de piso de concreto hidráulico, colocación de mobiliario urbano, colocación de lámparas. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-006) Colonia Bosques de las Lomas de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0859	Mantenimiento de Tendido de Carpeta Asfáltica Enchula tu calle, libre de baches Colonia: Cola de Pato (Clavé 04-008) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,419,897.00	0.00	1,419,816.80	1,419,816.80	0.00	1,419,816.80	Meta 1: Tendido de (900) M2 de Carpeta Asfáltica donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía. Meta 2: Comité Ciudadano (04-08) Colonia Cola de Pato de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0860	Cambio y mejora con adoquín en nuestra calle, Colonia: Cruz Blanca (Clave 04-011) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	1,349,059.00	0.00	1,348,984.45	1,348,984.45	0.00	1,348,984.45	Meta 1: Tendido de (950.00) m2 de adoquín (M2) en diferentes vialidades, en donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, movimiento de tierras, colocación de adoquín de 8 cm, colocación de cintillas a base de concreto armado, tendido de una cama de arena, limpieza general de la zona de los trabajos. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-011) Colonia Cruz Blanca de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0861	Rehabilitación de vialidades "Infraestructura peatonal y Homologación de Imagen Urbana". Colonia: Corredor Santa Fe (Clave 04-012) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	2,580,922.00	2,580,922.00	0.00	2,580,922.00	2,580,922.00	2,580,922.00	Meta 1: Rehabilitación de vialidades (20,00) m3 de concreto hidráulico en guarniciones y banquetas (M3) en diversa ubicaciones, donde se realizarán los trabajos levantamiento topográfico, demolición de concreto, acarreo del material producto de la demolición, señalización peatonal y señalización de las vialidades. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-012); Colonia Corredor Santa Fe de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0862	Rehabilitación y Mantenimiento de las áreas de servicio hospitalarias "Salud Digna", Colonia: Ebano (U. hab) (Clave 04-014) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	1,391,933.00	1,391,933.00	0.00	1,391,933.00	1,391,933.00	1,391,933.00	Meta 1: 1 (INM) Rehabilitación y Mantenimiento de las áreas de servicio hospitalarias de (1) Inmueble (INM) para la remodelación del Consultorio médico, trabajos a realizar: cambio de domo, remodelación de baños, cambio de puertas y pisos, trabajos de impermeabilización y aplicación de pintura. Meta 2: (Comité Ciudadano 04-014) Colonia: Ebano (U. hab) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0863	Pavimentación y Mejora de Imagen Urbana Colonia: El Contadero (Clave: 04-015) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	2,003,784.00	2,003,759.62	12.92	2,003,772.54	2,003,759.62	2,003,772.54	Meta 1: Tendido de (1,500.00) M2 de Carpeta Asfáltica en diversas vialidades donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-15) Colonia Contadero de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0864	Cambio en la carpeta asfáltica Colonia: El Molinito (Clave 04-016) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	1,074,500.00	1,073,323.13	0.58	1,073,323.71	1,073,323.13	1,073,323.71	Meta1: Tendido de (800.00) M2 de Carpeta Asfáltica en diversas vialidades donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-16) Colonia El Molinito de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
023NR0865	Colocación de Sistemas de alarmas vecinal, Colonia El Molino (Clave 04-017), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,259,823.00	0.00	1,259,822.18	1,259,822.18	0.00	1,259,822.18	Meta 1: 100 (ESE) Colocación de (100) Sistemas de alarmas vecinal, trabajos a realizar: construcción de cimientos de 0.60 x 0.60 x 0.80, colocación de 4 anclas en cada cimiento, colocación de poste conico de 12.00 mts de altura, conexión a base de cable, aplicación de pintura de esmalte y colocación de 100 pza de larma vecinal.. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano (CCD 04-17) Colonia El Molino, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0866	Rehabilitación parcial de tubería del Sistema de Distribución de agua potable "Agua para todos" Colonia El Tianguillo (CLAVE 04-018), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	1,310,194.00	0.00	1,301,984.80	1,301,984.80	0.00	1,301,984.80	Meta 1: Rehabilitación de (450.00) ML de tubería de agua potable, en donde se realizarán los trabajos de levantamiento de adoquín, excavación a mano en material clase A, retiro del producto de la excavación, reparación y/o sustitución de la tubería de agua potable en mal estado, reparación de tomas domiciliarias, colocación de concreto hidráulico. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano (CCD 04-18) Colonia El Tianguillo, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0867	Recuperación del Parque Frida Kahlo Colonia El Yaqui (Clave 04-019), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0%	0.00	1,229,817.00	0.00	1,229,814.72	1,229,814.72	0.00	1,229,814.72	Meta 1: 1 (ESP) Recuperación de (1) Espacio Público, trabajos a realizar: se realizarán trabajos de trazo y nivelación, base hidráulica, excavación a mano en zona A, suministro y colocación de concreto, muro base de tabique, aplanado, colocación de juegos. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-019) Colonia: El Yaqui de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0868	Reencarpetado de toda la Avenida Huizachito Colonia: Jardines de la Palma (Huizachito) (Clave 04-021) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	100%	0.00	1,606,639.00	1,605,551.86	10.15	1,605,562.01	1,605,551.86	1,605,562.01	Meta 1: 1,000 (M2) Reencarpetado de toda la Avenida Huizachito en (1,000) M2 de Carpeta Asfáltica en diversas vialidades, trabajos a realizar: trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano (CCD 04-21) Colonia Jardines de la Palma (Huizachito), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O23NR0869	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica para "Caminemos sin baches" en Monte Alto Colonia: Jesús del Monte (Clave 04-022), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	1,486,730.00	1,485,855.28	8.75	1,485,864.03	1,485,855.28	1,485,864.03	Meta 1: 927 (M2) Rehabilitación de (927) M2 de Carpeta Asfáltica en calle Monte Alto, trabajos a realizar: trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano (CCD 04-22) Colonia Jesús del Monte, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O23NR0870	Recuperación de Espacio Público, "Juegos y Espacios Recreativos para mí Comunidad" Colonia: La Pila (Clave 04-023) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,722,123.00	0.00	1,722,119.31	1,722,119.31	0.00	1,722,119.31	Meta 1: Recuperación de (1) ESP: para la Recuperación de Espacios Públicos, en donde se realizarán trabajos de trazo y nivelación, limpieza y adecuación del área, base hidráulica, excavación a mano en zona a, suministro y colocación de concreto, muro a base de tabique, aplanado, colocación de juegos. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-023) Colonia: La Pila de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0871	Techado con iluminación para las canchas Colonia: La Venta (Clave 04-025) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,080,805.00	0.00	1,079,454.14	1,079,454.14	0.00	1,079,454.14	Meta 1: 1 (ESP) Techado con iluminación para las canchas y para la Recuperación de Espacios Públicos, trabajos a realizar: construcción y diseño de una techumbre metálica, considerando cimentación, soportes para la estructura, lamina tipo zintro color blanco y lámparas tipo led con su línea de alimentación y todo lo necesario para su funcionamiento, Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano (CCD 04-025) Colonia La Venta, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O23NR0872	Rehabilitación del colector marginal (drenaje) Colonia: Las Lajas (Clave 04-026) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023	83%	0.00	1,403,865.00	1,169,441.46	221,079.68	1,390,521.14	1,169,441.46	1,390,521.14	Meta 1: Rehabilitación de (400) ml de tubería de drenaje (ML) en calle Las Lajas, donde se realizarán los siguientes trabajos levantamiento topográfico, cambio de tubería, colocación de concreto hidráulico, reparación de pozos de vista a base de tabique rojo, aplanados. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-026); Colonia Las Lajas de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O23NR0873	Continuidad del Reencarpetado en Prolongación Ocampo para el mejoramiento de la unidad territorial Colonia: Texcalco (Clave 04-027) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Part 2023.	100%	0.00	1,067,270.00	1,066,112.40	7.20	1,066,119.60	1,066,112.40	1,066,119.60	Meta 1: 665 (M2) Continuidad del Reencarpetado de Tendido de (665.00) M2 de Carpeta Asfáltica en Prolongación Ocampo, trabajos a realizar: trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía, Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano (CCD 04-027) Colonia Texcalco, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0874	Rehabilitación de Carpeta Asfáltica para "Camino Seguro Colonia Las Tinajas (Clave 04-028) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023.	100%	0.00	1,323,779.00	1,323,358.06	117.93	1,323,475.99	1,323,358.06	1,323,475.99	Meta 1: 850 (M2) Rehabilitación de (850) M2 de Carpeta Asfáltica en diversas vialidades, trabajos a realizar: trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía. Meta 2: Comité Ciudadano, Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano (CCD 04-028) Colonia Tinajas, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0875	Rehabilitación de tubería del Sistema de Distribución de agua potable "Cambio de red de agua potable en camino Pando" Colonia Loma del Padre (Clave 04-030), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,812,102.00	0.00	1,804,145.34	1,804,145.34	0.00	1,804,145.34	Meta 1: 650 (ML) Rehabilitación de (650.00) ML de tubería de agua potable, trabajos a realizar: levantamiento de adoquín, excavación a mano en material clase A, retiro del producto de la excavación, reparación y/o sustitución de la tubería de agua potable en mal estado, reparación de tomas domiciliarias, colocación de concreto hidráulico. Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano (CCD 04-030) Colonia Loma del Padre, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0876	Instalación de Luminarias "Iluminación de calles" Colonia: Lomas de Memetla (Clave 04-031) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023	100%	0.00	1,792,757.00	1,787,782.74	0.00	1,787,782.74	1,787,782.74	1,787,782.74	Meta 1: Instalación de (80) LUM, solares tipo led en Toda la Unidad Territorial, en donde se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias, así como el corte con sierra en pavimento hidráulico, carga del material producto de la demolición, excavación a mano. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-031) colonia Lomas de Memetla de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0877	Saneamiento y poda del Bosque Público Colonia: Lomas de Vista Hermosa (Clave 04-032) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023	84%	0.00	1,974,608.00	1,652,375.04	322,232.96	1,974,608.00	1,652,375.04	1,974,608.00	Meta 1: Saneamiento y poda de (125) ARB; donde se realizarán trabajos devaluación y dictamen de los árboles, permisos por parte de la autoridad competente para el retiro y/o poda de los árboles, poda y/o retiro de los árboles, retiro del material derivado a la poda
O23NR0878	Remodelación del "Parque somos todos" continuidad pp 2022 (Cancha Ecológica e Innovadora) Colonia Lomas del Chamizal (Clave 04-033), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo	0%	0.00	1,752,387.00	0.00	1,748,219.49	1,748,219.49	0.00	1,748,219.49	Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-032); colonia Lomas de Vista Hermosa de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O23NR0879	Continuación de Instalación de Luminarias Colonia: Manzanastitla (Clave 04-034) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023	0%	0.00	1,505,482.00	0.00	1,501,733.75	1,501,733.75	0.00	1,501,733.75	Meta 1: Instalación de (60) LUM, tipo vela, en Toda la Unidad Territorial; en donde se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias, así como el corte con sierra en pavimento hidráulico, carga del material producto de la demolición, excavación a mano. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-034) colonia Manzanastitla de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0880	Reencarpetado de la calle Celestino Pérez Colonia: Memetla (Clave 04-035) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023	100%	0.00	1,083,900.00	1,083,870.55	1.52	1,083,872.07	1,083,870.55	1,083,872.07	Meta 1: Reencarpetado de (680.00) M2 de pavimento asfáltico, donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos. Meta 2: Comité Ciudadano (04-035) Colonia Memetla de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0881	Colocación de señalamientos viales "Por un Entorno Orgánico: Nomenclatura Vial" Col: Navidad (Granjas Navidad) (Clave 04-036), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023	73%	0.00	2,917,086.00	2,133,410.87	783,665.26	2,917,076.13	2,133,410.87	2,917,076.13	Meta 1: Colocación de (400.00) PIE. de señalamientos viales donde se realizarán los trabajos, retiro de los señalamiento y nomenclatura de los inmuebles en mal estado, colocación de la nueva señalización y nomenclatura, traslado del desperdicio donde indique la Dependencia. Meta 2: Comité Ciudadano (04-036) Colonia Navidad (Granjas de Navidad) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0882	Remodelación del Salón Ciudadano "Mejoras en diferentes zonas de Palo Alto Colonia: Palo Alto (Granjas) (Clave 04-038) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023	100%	0.00	1,337,269.00	1,337,268.99	0.01	1,337,269.00	1,337,268.99	1,337,269.00	Meta 1: 1 (INM) Remodelación de 1) INM el Salón Ciudadano, trabajos a realizar: muros de tabique, castillos y cadenas de concreto hidráulico, aplicación de pintura, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-038); colonia Palo Alto (Granjas), de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0883	Reanivelación y Mantenimiento de calles libres de baches con material amigable con el medio ambiente, Colonia: Puerto las Cruces (Clave 04-060) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	1,343,794.00	0.00	1,343,719.55	1,343,719.55	0.00	1,343,719.55	MMeta 1: Mantenimiento de (950.00) M2 de carpeta asfáltica, donde se realizarán los trabajos, trazo y nivelación, tendido de asfalto en frío, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, a fin de tener una mejor y segura vialidad en esta Alcaldía. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-060) Colonia: Puerto las Cruces de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
O23NR0884	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en Camino a Teopazulco, el Pueblo: San Lorenzo Acopilco (Clave 04-045) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023.	0%	0.00	2,457,321.00	0.00	2,457,321.00	2,457,321.00	0.00	2,457,321.00	Meta 1: Rehabilitación de la carpeta asfáltica (1,550.00) (M2) de Carpeta Asfáltica en diversas vialidades, trabajos a realizar: trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos, Meta 2: 1 Comité Ciudadano (1 CCD) Comité Ciudadano (CCD 04-045) Pueblo San Lorenzo Acopilco, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
O23NR0885	Estudio para la Estabilización de Talud, Pueblo: San Mateo Tlaltenango (Clave 04-046) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023	0%	0.00	4,887,877.00	0.00	4,887,862.64	4,887,862.64	0.00	4,887,862.64	Meta 1: Estudio de la estabilización del talud de (1) EST; para la estabilización del talud en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, donde se realizarán los trabajos de Estudios necesarios para determinar las condiciones y trabajos necesarios a realizar para la estabilización del talud. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-046); Colonia Pueblo de San Mateo Tlaltenango de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
023NR0886	Continuación de la sustitución de drenaje en Camino a manantiales, Pueblo:San Pablo Chimalpa (Clave 04-047) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023.	0%	0.00	2,995,777.00	0.00	2,995,766.80	2,995,766.80	0.00	2,995,766.80	Meta 1: Sustitución de 700 (ML) de tubería de drenaje en camino a Manantiales donde se realizarán los siguientes trabajos levantamiento topográfico, cambio de tubería, colocación de concreto hidráulico, reparación de pozos de vista a base de tabique rojo, aplanados. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-047); Pueblo San Pablo Chimalpa de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0887	Instalación de Luminarias "Por tu seguridad alumbrar toda la Colonia Tepetongo" (Clave 04-050) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023.	0%	0.00	1,535,744.00	0.00	1,532,833.17	1,532,833.17	0.00	1,532,833.17	Por tu seguridad Meta 1 (60) (LUM) luminarias, tipo vela alumbrar en toda la colonia; en donde se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias, así como el corte con sierra en pavimento hidráulico, carga del material producto de la demolición, excavación a mano. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-050) colonia Lomas de Memetla de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0888	Restitución de red de agua para los vecinos de Pról. del Deporte, Colonia: Xalpa (Clave 04-051) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023.	99%	0.00	1,536,540.00	1,523,064.68	0.20	1,523,064.88	1,523,064.68	1,523,064.88	Meta 1 Restitución (600.00) ML de tubería de agua potable, en Prolongación del Deporte, donde se realizarán los trabajos de levantamiento de adoquín, excavación a mano en material clase A, retiro del producto de la excavación, reparación y/o sustitución de la tubería de agua potable en mal estado, reparación de tomas domiciliarias, nivelación de brocales, colocación de pavimento de concreto hidráulico. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-051); Colonia Xalpa de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0889	Rehabilitación de drenaje 2A Cerrada de Puerto Alvarado, Colonia: Zentlapatl (Clave 04-052) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023.	74%	0.00	1,592,780.00	1,180,728.27	412,019.37	1,592,747.64	1,180,728.27	1,592,747.64	Meta 1: Rehabilitación de (620) ml de tubería de drenaje en 2A Cerrada de Puerto Alvarado, donde se realizarán los siguientes trabajos levantamiento topográfico, cambio de tubería, colocación de concreto hidráulico, reparación de pozos de vista a base de tabique rojo, aplanados. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-052); Colonia Zentlapatl de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0890	Reparación a la tubería de drenaje para una Mejor calidad de vida de la Comunidad, Colonia: 1 De Mayo (Clave 04-054 de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023.	0%	0.00	1,090,802.00	0.00	1,090,794.39	1,090,794.39	0.00	1,090,794.39	Meta 1: Reparación de (400) ml de tubería de drenaje (ML) en calle Cerrada de Bosques de Cedros, donde se realizarán los siguientes trabajos levantamiento topográfico, cambio de tubería, colocación de concreto hidráulico, reparación de pozos de vista a base de tabique rojo, aplanados e instalación de rejillas para captación de agua pluvial. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-054); Colonia 1 de Mayo de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0891	Continuación de la Construcción del puente peatonal de Av. Tamaulipas a Av. de los Poetas Colonia: Portal del Sol (Clave 04-055) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo	100%	0.00	1,454,789.00	1,454,788.98	0.02	1,454,789.00	1,454,788.98	1,454,789.00	Meta 1: Continuación de la construcción de (1) PUE, de AV. Tamaulipas a AV. de los Poetas donde se realizarán los siguientes trabajos limitación de la zona de trabajo, colocación de estructura metálica, colocación de señalamiento vial e iluminación. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-055) colonia Portal del Sol de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
023NR0892	Rehabilitación, Poda y Saneamiento de Árboles con Muérdago Colonia Abdías García Soto (Clave 04-001) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2023)	0%	0.00	5,243,113.00	0.00	5,243,084.15	5,243,084.15	0.00	5,243,084.15	Meta 1: Rehabilitación, Poda y Saneamiento de (117) Árboles con Muérdago en diferentes calles donde se realizarán trabajos de evaluación y dictamen de los árboles, permisos por parte de la autoridad competente para el retiro y/o poda de los árboles, y retiro del material derivado de la poda. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-001); colonia Abdías García Soto de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
023NR0893	Remodelación en el Centro de Desarrollo Social, en su totalidad, Colonia: San José de los Cedros I (Clave 04-058) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2023.	0%	0.00	2,120,968.00	0.00	2,120,930.36	2,120,930.36	0.00	2,120,930.36	Meta 1: Remodelación de (1) INM; Centro de Desarrollo Social donde se realizarán trabajos de muros de tabique, castillos y cadenas de concreto hidráulico, aplicación de pintura, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-058); colonia San José de los Cedros I, de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0894	Sustitución de drenaje en calle Puerto México, colonia Zentlapatl de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	2,604,421.80	2,596,247.56	8,174.24	2,604,421.80	2,596,247.56	2,604,421.80	Meta 1: Rehabilitación de (1,100.00) ml de tubería de drenaje en Puerto México, donde se realizarán los siguientes trabajos levantamiento topográfico, cambio de tubería, colocación de concreto hidráulico, reparación de pozos de vista a base de tabique rojo, aplanados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0956	Instalación de Luminarias tipo vela para darle un plus a mi colonia, Colonia: San José de los Cedros II, (Clave 04-059) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023.	0%	0.00	2,567,943.00	0.00	2,560,350.06	2,560,350.06	0.00	2,560,350.06	Meta 1: Instalación de (100) Luminarias (LUM), solares tipo vela en Toda la Unidad Territorial; en donde se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias, así como el corte con sierra en pavimento hidráulico, carga del material producto de la demolición, excavación a mano. Meta 2: Comité Ciudadano (CCD 04-059) colonia Lomas de Memetla de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
023NR0985	Mantenimiento de Bacheo en frío de diversas calles de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	1,000,000.00	999,908.40	0.00	999,908.40	999,908.40	999,908.40	Meta 1: Mantenimiento de Bacheo en frío de (980.00) m2 en diversas vialidades de la Demarcación, en donde se realizarán los siguientes trabajos, cuadro de la zona a reparar, limpieza y aplicación del asfalto en frío.
023NR1142	Trabajos de mantenimiento al almacén de Recursos Materiales de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	100%	0.00	1,499,999.86	1,499,997.36	2.50	1,499,999.86	1,499,997.36	1,499,999.86	Meta 1: Mantenimiento de almacén, de 1 (INM), en donde se realizaran los siguientes trabajos, impermeabilización mantenimiento a módulos sanitarios y oficinas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos								
Período:		Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR1174	Impermeabilización del Edificio Benito Juárez de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	0.00	869,000.00	0.00	869,000.00	869,000.00	0.00	869,000.00	Meta 1: 1 (INM), Impermeabilización del Edificio Benito Juárez de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos donde se llevarán a cabo los trabajos de limpieza de la superficie, retiro de impermeabilizante existente manualmente, acarreo del material producto de la demolición, aplicación de un entortado con cemento-arena en las zonas que se requiera, sellado de juntas a base de cemento plástico, colocación de canalón a base de estructura metálica, colocación de malla de refuerzo en toda la zona y colocación de 724.00 (M2) impermeabilizante.
O23NR1175	Construcción del Foro Pedro Infante de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	2%	0.00	15,484,940.58	272,040.81	15,167,370.02	15,439,410.83	272,040.81	15,439,410.83	Meta 1: Construcción del Foro Pedro Infante, en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, de 1 (INM), en donde se realizaran los siguientes trabajos, Demolición, excavaciones, cimentación, construcción de muros y lozas.
O23NR1188	Mejoramiento de Áreas Operativas en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	80%	0.00	4,359,803.30	3,486,520.36	871,960.66	4,358,481.02	3,486,520.36	4,358,481.02	Meta 1: conservación y Mantenimiento, de 2 (esp), en donde se realizaran los siguientes trabajos, demolición de elementos estructurales, retiro del escombro, construcción de losa, rehabilitación de núcleos sanitarios, revestimiento de muros y plafones, pintura y instalación eléctrica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR1190	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	1%	0.00	30,027,433.00	357,139.64	29,670,293.36	30,027,433.00	357,139.64	30,027,433.00	Meta 1: Rehabilitación de la carpeta asfáltica, de 30,000.00 (m2), realizando los trabajos de fresado, riego de liga, nivelación de brocales, balizamiento y colocación de vialetas.
023NR1191	Mantenimiento a los campamentos y almacenes de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	88%	0.00	9,235,664.76	8,169,080.56	1,054,482.17	9,223,562.73	8,169,080.56	9,223,562.73	Meta 1: Mantenimiento a los campamentos y almacenes, de 5 (INM), donde se realizaran los siguientes trabajos demoliciones, retiro de escombros, construcción de loza, rehabilitación de núcleo de baños, revestimientos, pintura e iluminación.
TOTAL URG			219,755,465.00	211,860,870.86	105,972,306.66	105,715,061.98	211,687,368.64	105,972,306.66	211,687,368.64	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0036	Adquisición de Ambulancia	100%	1,674,967.00	1,674,967.00	1,672,923.00	-	1,672,923.00	1,672,923.00	1,672,923.00	Adquisición de Ambulancia con motor de 3.5 l, de 6 cilindros, transmisión automática de 10 velocidades, volumen de carga de 10.1 m ³ , capacidad de carga 1900 kg, balizada, con radio de comunicación, sistema de señalización y voceo, módulos para resguardo de material y medicamento médico, camilla, espacio para transporte y atención al paciente
A23NR0037	Adquisición de equipo de cómputo.	0%	500,000.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición de 15 equipos de cómputo: De 64Bit de última generación, Intel Core i7-4710MQ @2.50GHz, almacenamiento Interno Capacidad: 1 TB Velocidad: 5400 rpm Tipo de Disco: SATA, Tamaño: 23 Pulgadas de diagonal Chasis: Soporte para mesa con altura y ángulo ajustable. Cámara Web HD Integrada y Micrófono Integrado Eficiencia Energética: Debe cumplir con las normas ENERGYSTAR 6.0 y Epeat Gold* Teclado (español LA) y mouse de la misma marca del chasis* No debe ser genérico ni OEM, debe incluir cables, conectores y accesorios para instalación y funcionamiento, Sistemas Operativo Incluido Microsoft® Windows 8 Pro 64 Bits.
A23NR0038	Adquisición de camioneta pick up y camión con brazo hidráulico articulado y canastilla de 15 metros	0%	1,700,000.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición de 1 camioneta pick up, Motor 2.4L a gasolina, Cabina Regular, Potencia 141 HP, 148 lb-pie de torque, Transmisión manual de 5 velocidades, Tracción 4x2, Dirección hidráulica. 1 camión con brazo hidráulico articulado y canastilla, canastilla de fibra de vidrio con escalón antiderrapante, Válvulas de seguridad integrales a cilindros hidráulicos, Mangueras y sistema de nivelación dentro del brazo superior para protección. Sub-estructura de grúa, Marca de torque a tornillería, Descanso de neopreno tubular para la canastilla, Altura de trabajo de 11.80m. Altura de transporte de 3.35m, Alcance horizontal de 5.27m, Capacidad de carga canastilla de 136 kg. Aislamiento de 46 Kv
A23NR0039	Adquisición de motocicleta 250cc	0%	85,000.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición de 1 motocicleta con sistema de flechas intermitentes, suspensión delantera invertida, frenos de disco ventilado frente y trasero. 250cc



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0040	Adquisición de maquinaria, herramienta y equipo eléctrico.	100%	670,560.00	119,996.20	119,996.20	-	119,996.20	119,996.20	119,996.20	Adquisición de (1) Compresor de aire portátil a diésel presión efectiva de trabajo máxima 125psi normal, mínima 58psi, motor John Deere (4 cilindros)4024t, potencia 36kw/49 hp, velocidad máxima de operación 2750 rpm, con accesorios: manguera, conexiones y rompedora acorde al modelo del equipo (similar atlas copco); Adquisición de (10) Motobombas a gasolina de 1H.P., motor de dos tiempos, profundidad de succión 7m, descarga máxima de 30m y presión de 20 PSI. Meta 2: 20 (HER), Adquisición de (20) motosierras telescópicas modelo ht 103 con espada se 12", motosierra de 3.5hp con espada de 20", motosierra de 4.6 hp con espada de 25", motosierra de 7.1 hp con espada de 36". Meta 3: (EEL), Adquisición de (1) Generador eléctrico a gasolina, 1000 W, potencia de 2 hp, arranque manual, dimensiones 40.5 x 34 x 34 cm, Motor 2 tiempos, Peso (kilogramos) 19, Potencia Máxima 1000 w, Potencia Nominal 800 w, Voltaje 110 v.
O23NR0056	Rehabilitación de Escuelas a través de obra pública (CENDIS)	0%	9,624,219.00	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de 10 CENDIS a través de obra pública, trabajos a realizar: de albañilería, muros divisorios, muros perimetrales, bardado perimetral, aplanados, pintura, sustitución de muebles, accesorios, rehabilitación, revisión y/o reparación de instalación sanitaria, eléctrica, hidráulica.
O23NR0057	Recuperación, Rehabilitación y Modernización de espacios e inmuebles públicos, plazas, parques y jardines, para el mejoramiento de la infraestructura urbana básica en la Alcaldía.	100%	62,745,316.00	78,418,409.31	78,346,549.19	-	78,346,549.19	78,346,549.19	78,346,549.19	Recuperación, Rehabilitación y Modernización de (8) espacios y (19) inmuebles , rehabilitación de las áreas de esparcimiento necesarios para el buen funcionamiento, por medio de la implementación de alumbrado público, reforestación, andadores, arriates, plazoletas, fuentes, modernización de juegos acuáticos, juegos infantiles, ejercitadores, áreas de convivencia animal, servicios, trabajos consistentes en implementación de alumbrado público, reforestación, pintura, con el fin de potencializar el aprovechamiento de la infraestructura, sin afectar la morfología actual de las instalaciones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0058	Rehabilitación integral de vialidades y obras de urbanización y repavimentación a través de obra pública por contrato.	90%	24,624,219.00	8,125,482.84	7,286,491.11	-	7,286,491.11	7,286,491.11	7,286,491.11	Rehabilitación Integral de 8,333.00 (M2) de las superficies de rodamiento de la red de vías secundarias, por medio de retiro y colocación de mezcla asfáltica en caliente, rehabilitación o reactivación de base y subbase de la vialidad, trabajos de reparación y mantenimiento de la red, drenaje, agua potable, de infraestructura como son tomas de agua, renivelación de pozos de visita y registros de infraestructura pública, construcción de banquetas, repavimentación a través de obras públicas por contrato.
O23NR0059	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0%	45,931,670.00	-	-	-	-	-	-	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo se atenderán los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana de los 64 comites ciudadanos, cuyos trabajos consisten en mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Infraestructura Urbana entre otros. Por tratarse de un proyecto que es financiado con presupuesto participativo y de conformidad al calendario establecido, la publicación de los proyectos ganadores se llevará a cabo en el segundo semestre del ejercicio 2023 momento en que se podrán definir las características de este.
O23NR0471	Recuperación, Rehabilitación y Modernización de edificios públicos utilizados como centro de abasto popular en la Alcaldía Cuauhtémoc.	100%	-	57,000,000.00	56,853,353.66	0.03	56,853,353.69	56,853,353.66	56,853,353.69	Recuperación, Rehabilitación y Modernización 13 mercados, trabajos consistentes en albañilería, instalación hidráulica y sanitaria, eléctrica; pintura vinilica y de esmalte, impermeabilización en azoteas, herrería, rehabilitación de techumbres, canalones, captación y bajada de aguas pluviales; cárcamo, trabajos de rehabilitación del sistema de ventilación, instalación de paneles solares, reciclaje de residuos orgánicos, colocación de soportes para tuberías, desmontaje de estructuras y reforzamiento estructural y trabajos de impermeabilización en cupúlas.
O23NR0967	Rehabilitación en Mercados Públicos, fachada de Mercado Morelia y Mercado Francisco Sarabia en la Alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX	100%	-	11,050,000.00	11,035,214.59	-	11,035,214.59	11,035,214.59	11,035,214.59	Mantenimiento y Rehabilitación de 2 mercados Morelia y Francisco Sarabia mejoramiento, modernización y rehabilitación que consiste en trabajos en fachadas, intervención de instalación eléctrica, iluminación, mamparas, pantallas de imagen, pintura, albañilería, rehabilitación de techumbres: consistentes en impermeabilización, trabajos de herrería, canalones, bajadas pluviales, por medio de construcción muros divisorios, desmantelamiento, demolición y sustitución de muebles, accesorios, acabados, instalación hidráulica y sanitaria.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTEMOC								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O23NR1085	Mantenimiento al Parque Asturias en la Unidad Territorial 15-003 Asturias (AMPL)	92%	-	2,233,650.00	2,057,502.26	167,550.05	2,225,052.31	2,057,502.26	2,225,052.31	Mantenimiento al Parque para , trabajos consistentes mantenimiento correctivo de superficie de tránsito peatonal, arreglo de jardineras y barandales, sustitución de herreras portones y arriates de conformación metálica para estética protección y aumento de la vida útil de los acabados así como trabajos complementarios como demolición de banquetas, albañilería, pintura, jardinería. 15-003 Asturias (AMPL)
O23NR1086	Rehabilitación de vialidades "Reencarpetao en calle Ceiba y calle Pirul" en la Unidad Territorial 15-029 Santa María Insurgentes	100%	-	1,486,561.00	1,482,510.22	2,204.25	1,484,714.47	1,482,510.22	1,484,714.47	Rehabilitación de vialidades reencarpetao en 2,012.40 M2, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada. Comité Ciudadano 15-029 Santa María Insurgentes
O23NR1087	Rehabilitación de vialidades "Reencarpeta tu colonia" en la Unidad Territorial 15-053 Guerrero IV	100%	-	2,297,455.00	2,290,732.65	3,406.64	2,294,139.29	2,290,732.65	2,294,139.29	Rehabilitación de vialidades reencarpetao en 2,745.10 M2, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada. Comité Ciudadano 15-053 Guerrero IV
O23NR1088	Rehabilitación de vialidades "Mejorando ando mis calles" en la Unidad Territorial 15-055 Hipódromo II	100%	-	1,918,590.00	1,913,675.21	2,844.86	1,916,520.07	1,913,675.21	1,916,520.07	Rehabilitación de vialidades reencarpetao en 2,356.50 M2, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada. Comité Ciudadano 15-055 Hipódromo II



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTEMOC								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR1089	Rehabilitación y Mantenimiento de Banquetas, Guarniciones y Rampas "Banquetas Nuevas para Tabasco (Insurgentes a Oaxaca)" en la Unidad Territorial 15-068 Roma Norte I	99%	-	2,040,575.00	2,023,348.33	3,025.72	2,026,374.05	2,023,348.33	2,026,374.05	Rehabilitación y Mantenimiento de 2,550 m2 de banquetas, 2,760 ML de guarniciones y rampas, para unidad territorial 15-068 Roma Norte I, construcción de banquetas de prefabricado de adocreto permeable con la ejecución de trabajos preliminares (trazo, nivelación y delimitación de áreas por rehabilitar), demolición y reconstrucción de banquetas, guarniciones y rampas existentes incluyendo su retiro, así como limpieza final y señalamiento horizontal mediante la aplicación de pintura blanca o amarilla.
O23NR1090	Rehabilitación de Banquetas y Andadores "Romita de Todos" en la Unidad Territorial 15-069 Roma Norte II	92%	-	2,086,780.00	1,914,211.58	168,532.84	2,082,744.42	1,914,211.58	2,082,744.42	1,650.00 (M2) Rehabilitación de banquetas y Andadores , trabajos consistentes en mantenimiento correctivo de superficie de tránsito peatonal, reconstrucción de banquetas con prefabricado de adocreto permeable con la ejecución de trabajos preliminares (trazo, nivelación y delimitación de áreas por rehabilitar), reconstrucción de rampas y limpieza final, así como señalización de rampas mediante la aplicación de pintura blanca o amarilla 15-069 Roma Norte II
O23NR1091	Rehabilitación de vialidades "Por una Roma sin Baches" en la Unidad Territorial 15-071 Roma Sur I	88%	-	2,016,696.00	1,779,825.81	234,892.31	2,014,718.12	1,779,825.81	2,014,718.12	1,843.41 (M2) Rehabilitación de vialidades reencarpamiento, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y afregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada. 15-071 Roma Sur I
O23NR1092	Rehabilitación y Mantenimiento de Banquetas, Guarniciones y Rampas "Roma Sur II Incluyente: Banquetas y Rampas para personas con Discapacidad Etapa 1" en la Unidad Territorial 15-0	100%	-	2,179,002.00	2,168,819.00	3,233.91	2,172,052.91	2,168,819.00	2,172,052.91	1,723.00 (M2) Rehabilitación de banquetas y Andadores , Mantenimiento correctivo de superficie de tránsito peatonal, reconstrucción de banquetas con prefabricado de adocreto permeable con la ejecución de trabajos preliminares (trazo, nivelación y delimitación de áreas por rehabilitar), reconstrucción de rampas y limpieza final, así como señalización de rampas mediante la aplicación de pintura blanca o amarilla. 15-072 Roma Sur II



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC								
Período:		ENERO-DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR1111	Rehabilitación e Instalación de Luminarias "Iluminando tu colonia colocación de Luminarias en la colonia Asturias" en la Unidad Territorial 15-002 Asturias	3%	-	1,811,513.00	50,971.40	1,758,313.43	1,809,284.83	50,971.40	1,809,284.83	Rehabilitación e Instalación de 1,500 Luminarias, trabajos consistentes en: en pintura de postes; sustitución y nuevos puntos de luz con cimentación, poste cónico circular de 7 m o 9 m, brazos peatonales y viales; sustitución de cableado eléctrico con cable thw cal.10 o según circuito, y desnudo cal.12; y sistemas de control y protección con fotocontactores y sistema de tierras con varilla coperweld 13 mm. Comité Ciudadano 15-002 Asturias
O23NR1112	Rehabilitación e Instalación de Luminarias "Sendero seguro diferentes calles de la colonia" en la Unidad Territorial 15-016 Hipódromo Condesa	3%	-	1,584,280.00	44,739.63	1,537,768.52	1,582,508.15	44,739.63	1,582,508.15	Rehabilitación e Instalación de 1,300 Luminarias, trabajos consistentes en: en pintura de postes; sustitución y nuevos puntos de luz con cimentación, poste cónico circular de 7 m o 9 m, brazos peatonales y viales; sustitución de cableado eléctrico con cable thw cal.10 o según circuito, y desnudo cal.12; y sistemas de control y protección con fotocontactores y sistema de tierras con varilla coperweld 13 mm. Comité Ciudadano 15-016 Hipódromo Condesa
O23NR1113	Rehabilitación e Instalación de Luminarias "Iluminando la Colonia" en la Unidad Territorial 15-034 Vista Alegre	3%	-	1,571,178.00	44,358.70	1,525,049.98	1,569,408.68	44,358.70	1,569,408.68	Trabajos consistentes en la colocación de luminarias con tecnología de lámpara LED exterior 100W, resistente al clima IP 65, 9000LM reflector LED con lux blanco frío y carcasa negro 127V así como pintura de postes; sustitución y nuevos puntos de luz con cimentación, poste cónico circular de 7 m o 9 m, brazos peatonales y viales; sustitución de cableado eléctrico con cable thw cal.10 o según circuito, y desnudo cal.12; y sistemas de control y protección con fotocontactores y sistema de tierras con varilla coperweld 13 mm 15-034 Vista Alegre
O23NR1221	Rehabilitación integral de vialidades y pasos seguros en la Alcaldía Cuauhtémoc.	100%	-	16,000,000.00	16,000,000.00	-	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	10,800 (M2), trabajos de nivelación de banquetas y arroyo vehicular, adecuaciones en los radios de giro de esquinas, ampliación de áreas de espera para el cruce peatonal, reforzamiento del área vegetal en zonas definidas, demolición de banquetas existentes y elementos construidos, retiro de mobiliario urbano y señalamientos verticales existentes, coladeras, luminarias par su sustitución. en el Programa Presupuestario K023 "Infraestructura Urbana", partida 6141 "División de terrenos y construcción de obras de urbanización", sin afectar metas programáticas.
									-	
									-	
TOTAL URG			147,555,951.00	193,615,135.35	187,085,222.54	5,406,822.54	192,492,045.08	187,085,222.54	192,492,045.08	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0041	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero	42	28,000,000.00	23,346,479.45	9,843,273.52	12,733,827.07	23,346,479.45	9,843,273.52	22,577,100.59	La adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía consistirá en: escritorios secretariales, sillas secretariales, sillas ejecutivas, archiveros verticales, gabinetes universales, pizarrones, escritorios secretariales y administrativos y anaques de 5 compartimentos y sillas plegables, módulos de juegos infantiles, mesas y sillas infantiles.
A23NR0042	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	86	18,300,000.00	13,139,414.16	11,403,073.76	1,674,309.20	13,139,414.16	11,403,073.76	13,077,382.96	El programa de adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación consistirá en: equipos de cómputo, impresoras láser, licencias de paquetería para programas de cómputo (antivirus y actualización de office); proyectores para espacios cerrados; Aeronave Dron de 72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42" y radios tetra (incluye terminales) y software segunda etapa ciudad de la prevención.
A23NR0043	Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales en la Alcaldía Gustavo A. Madero	10	17,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-	-	El programa de adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales, consistirá en la adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales. Adquisición de 1 vehículo tipo Vector destinados a tareas de limpieza de alcantarillado y ductos (doble compartimento con hidrolimpieza integrada, considerando la gran cantidad de basura que se arroja a las alcantarillas en la zona de la Basílica por peregrinos. En proceso de pago de facturación.
A23NR0044	Adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y de extintores para las áreas vinculadas a rubros de salud y seguridad de la Alcaldía Gustavo A. Madero	14	4,200,000.00	1,737,149.82	237,149.82	1,478,880.00	1,737,149.82	237,149.82	1,716,029.82	El programa de adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y de extintores consistirá en: adquisición de (1) equipo de rayos X (básico para toma de placas), (1) equipo de ultrasonido (con accesorios y kit de alimentación), (1) equipo de anestesia (incluye kit de aplicación), (1) microscopios compuesto binocular (eléctrico y con lentes intercambiables), (1) mesa de quirófano (de acero inoxidable, mediana), (1) lámpara de chicote (de metal, con foco de larga duración), (1) lámpara de Wood, (2) refractómetros (con estuche y accesorios), (1) monitor de signos vitales (con kit de instalación), (1) carro móvil de ultrasonido (con paletas de dos tamaños y kit de instalación), (1) refrigerador incubador portátil (mediano, de bajo consumo) y (1) electrocauterios (con accesorios y estuche); adquisición de (2) extintores; adquisición de (1) planta generadora de energía eléctrica.
A23NR0045	Adquisición de herramientas, maquinas herramientas y equipo de construcción para las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	10	10,000,000.00	19,876,956.57	0.00	18,706,837.22	19,876,956.57	-	18,706,837.22	El proyecto de adquisición de herramientas, máquinas herramientas y equipo de construcción consistirá en: adquisición de (1) Retroexcavadoras nueva modelo B110B, con motor turbo cargado e interenfriado a diesel con potencia de 108 HP, (80 K.W.), con dos sistemas de trabajo (potencia y ahorro), sistema hidráulico de aceleración en movimiento del cargador frontal, extensión de brazo para la altura máxima de excavación o de operación 8.4 Mtz; (1) máquinas pintarayas (doble tracción, sellado automático, movilidad múltiple), (1) compresor neumático (kit de accesorios de conectividad, semiautomático); adquisición de (15) motosierras (de 32 y 38 CC), adquisición de (80) kit de herramientas (p alas, picos, rastrillos, alicatas y poleas).
O23NR0060	Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	49	30,000,000.00	30,000,000.00	14,831,840.91	15,120,731.36	30,000,000.00	14,831,840.91	29,952,572.21	Se llevó a cabo la rehabilitación del sistema de drenaje secundario en la calle 317 Col. Nueva Atzacolco, Norte 74-A Col. Gertrudis Sánchez, Guanajuatno Col. Nueva Atzacolco, Hualahuises Col. San Felipe de Jesús IV, Tabasco, Col. Providencia, Norte 74 A, Col. del Obrero, 3er Anillo de Circunvalación Col. Casas Alemán, Norte 76-A Col. Faja de Oro, Av. Victoria Colonias Estrellas, Tres Marías y Gertrudis Sánchez, 307, Col. Nueva Atzacolco I, Andador Atracadero U.H. Camino A San Juan de Aragón, 477 San Juan VII, Sección de San Juan de Aragón, Los trabajos realizados son: excavación, tubería, rellenos, coladeras, con un total de 3,407.70 de sustitución de tubo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
023NR0061	Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales.	88	135,098,173.00	83,010,000.00	73,316,419.79	9,239,180.21	83,010,000.00	73,316,419.79	82,555,600.00	Se llevará a cabo la Rehabilitación y mantenimiento de 170 (ESC) realizando trabajos de azolvamientos en las tuberías de drenaje, muebles sanitarios rotos o deteriorados y lámparas que agotaron su vida útil, desgaste de pintura, desgaste de acabados que se pueden desgajar, impermeabilizantes que ya no cumplen su función, muros con grietas que pueden colapsar, falta de mallas ciclónicas en los perímetros de los planteles, fugas de agua en las instalaciones hidráulicas y sanitarias, humedad y goteras en los plafones de los salones, problemas en el sistema de bombeo de agua en cisternas, variaciones de voltaje en los tableros eléctricos, falta de accesorios eléctricos (apagadores y contactos), grietas y cuarteaduras en pisos de los patios; rehabilitación de bardas perimetrales y mallas sombras, entre otros.
023NR0062	Mantenimiento y rehabilitación de funerarias y panteones, adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero	90	9,000,000.00	690,000.00	622,665.25	67,334.75	690,000.00	622,665.25	690,000.00	Se llevará a cabo el mantenimiento y rehabilitación de funerarias y panteones, en específico la rehabilitación de la Funeraria Aquiles Serdán, colonia Casas Alemán de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en donde se realizarán trabajos para la instalación de un cremador. Se brindará mantenimiento a 4 panteones públicos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía GAM, para que la población conserve sus costumbres y articule la integración social. Efectuando trabajos de demolición, modificación, pisos, herrería, redes hidrosanitarias y eléctricas, pintura general y limpieza de áreas.
023NR0063	Rehabilitación de la Infraestructura Social, Comunitaria, Cultural y para el Desarrollo Humano	38	16,701,827.00	68,599,945.21	26,075,065.04	37,226,181.22	68,599,945.21	26,075,065.04	63,301,246.26	Se continuará con la construcción del Centro Cultural en la Colonia San Juan y Guadalupe Ticomán; se realizará el mantenimiento de Centro Social, Centro Comunitario, Club Ecológico de la Tercera Edad y Centro Cultural Futurama, en donde se realizarán trabajos en base a proyecto de obra civil como son acabados, colocación de pisos, aplicación de pintura, herrería, cristalería y limpieza general.
023NR0064	Rehabilitación de vialidades y calles ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	4	13,000,000.00	13,236,771.77	314,690.01	10,704,840.10	13,236,771.77	314,690.01	11,019,530.11	Se llevará a cabo la Rehabilitación de vialidades y calles en 3.50 KIL ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía, se planea la atención de la Av. 416, a fin de garantizar una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en la vía pública, y rehabilitación de calles del perímetro del Centro Histórico Básilica-Alcaldía Gustavo A. Madero.
023NR0065	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	72	6,000,000.00	31,000,000.00	22,377,078.77	6,180,064.68	31,000,000.00	22,377,078.77	28,557,143.45	En el Deportivo Manuel M. Ponce, se realizaron trabajos de cambio de techumbre, pintura en canchas, tableros multifuncionales de basquetbol y futbol, y en el deportivo Granjas los trabajos consistieron en la aplicación de pintura y en la colocación de malla protectora en las canchas.
023NR0066	Rehabilitación integral de la imagen urbana de espacios públicos, avenidas, parques, jardines y camellones de la Alcaldía Gustavo A. Madero	69	19,000,000.00	21,300,000.00	10,913,538.24	10,300,570.91	21,300,000.00	10,913,538.24	21,214,109.15	Los trabajos realizados fueron: poda de árboles en diversas colonias, así como la liberación de cámaras del C-5 con 487 piezas de especies arbóreas, área canina ubicada en la lateral de Insurgentes cerca del metro Potrero, trabajos de andadores, protecciones y juegos para adiestramiento de perros, parque recreativo El Rancho, Cerrada Gabriel Guerra Col. Zona Escolar Oriente, pisos de concreto en canchas de basquetbol, trotapista y pintura, espacio público El Polvorín Av. Luis Quintero, Col. Ampliación Gabriel Hernández, trabajos de rehabilitación de cancha y andadores, bancas, herrería para protecciones y pintura.
023NR0067	Rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero	50	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	Se llevará a cabo la rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía, concentrándose en la atención de 3 inmuebles, en áreas de campamentos adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero, realizando la rehabilitación de baños, área de regaderas, herrería, albañilería, pisos, pintura, entre otros. Obra en Ejecución.
023NR0068	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	45	70,000,000.00	66,105,459.90	29,057,192.40	36,986,746.82	66,105,459.90	29,057,192.40	66,043,939.22	En proceso de contratación mercado Magdalena de las Salinas, trabajos consistentes en sustitución de techumbre y domo en área de cocinas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0069	Rehabilitación y mantenimiento de puentes peatonales ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto cancelado, los recursos se transfirieron para la realización de obras de mayor demanda.
023NR0070	Mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, andadores y escalinatas en la Alcaldía Gustavo A. Madero	40	35,000,000.00	42,073,293.61	16,508,595.39	24,034,698.19	42,073,293.61	16,508,595.39	40,543,293.58	Con la mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, andadores y escalinatas en la Alcaldía GAM, se programó atender (1916 M3) de muros de contención, incluyendo escalinatas, en laderas de cerros, cauces de ríos y escalinatas con trabajos de obra civil, en las colonias Palmitilla, Ahuehuetes, Vista Hermosa, Cuauhtepec Alto, Zona Escolar, Parque Metropolitano, Tlacaelel.
023NR0071	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023	40	5,000,000.00	159,675,984.00	63,847,990.38	94,851,288.11	159,675,984.00	63,847,990.38	158,699,278.49	Las obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del ejercicio 2023, contemplan la atención de (6 CCD). Los trabajos que se realizarán atenderán las opciones votadas por los Comités Ciudadanos en materia de rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetado, alumbrado, rehabilitación de espacios públicos y rehabilitación de redes de agua y drenaje. Algunas de las claves de Comités Ciudadanos son: Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023, Colonia: Acueducto de Guadalupe (RDCIAL), Comité: (05-001), Colonia: C T M Aragón (U), Comité: (05-014), Colonia: Castillo Grande (Ampl), Comité:(05-022), Colonia: Cocoyotes (Ampl), Comité: (05-027), Colonia: El Camen, Comité: (05-049), Colonia: El Coyol (U Hab), Comité: (05-50).
TOTAL URG			424,500,000.00	579,191,454.49	279,348,573.28	282,305,489.84	579,191,454.49	279,348,573.28	561,654,063.12	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0046	Adquisición de equipo de sonido	16%	2,000,000.00	943,317.93	146,712.07	729,964.80	943,317.93	146,712.07	876,676.87	Se realizó la adquisición de Blue Rey y sistema de micrófonos para realizar diferentes actividades dentro de la Demarcación de Iztacalco.
A23NR0047	Adquisición de patrullas equipadas	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	994,215.86	1,000,000.00	0.00	994,215.86	Las adquisición de patrullas, se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0048	Adquisición de servidor, computadoras, multifuncionales y software para CESAC	93%	500,000.00	500,000.00	463,066.55	0.01	500,000.00	463,066.55	463,066.56	Se realizó la adquisición de equipo de computo para las diferentes áreas de la Alcaldía Iztacalco.
A23NR0049	Adquisición de mobiliario	91%	2,000,000.00	1,999,836.58	1,817,276.89	170,471.28	1,999,836.58	1,817,276.89	1,987,748.17	Se realizó la adquisición de mobiliario para oficinas administrativas de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0050	Adquisición de equipo de computo	100%	3,500,000.00	3,467,239.29	3,467,239.29	0.00	3,467,239.29	3,467,239.29	3,467,239.29	Se realizó la adquisición de equipo de computo para las diferentes áreas de la Alcaldía Iztacalco.
A23NR0051	Adquisición de pantallas y hornos	2%	200,000.00	199,964.98	3,880.20	196,084.78	199,964.98	3,880.20	199,964.98	Se realizó la adquisición de una pulidora abrillantadora para realizar trabajos de mantenimiento y limpieza en diferentes áreas de la Alcaldía.
A23NR0052	Adquisición de mobiliario Centro de control canino	100%	1,000,000.00	957,519.70	957,519.70	0.00	957,519.70	957,519.70	957,519.70	Se realizó la adquisición de diferentes materiales y mobiliario para equipar el Centro de Control Canino.
A23NR0053	Adquisición de bombas, pinta rayas, apisonador, pintura y martillo hidráulico	33%	2,000,000.00	2,000,000.00	653,834.00	1,335,286.99	2,000,000.00	653,834.00	1,989,120.99	Se realizó la adquisición de herramienta para dar mantenimiento a diferentes áreas de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0054	Adquisición de juegos infantiles	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,993,998.99	3,000,000.00	0.00	2,993,998.99	Las adquisiciones de juegos infantiles, se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0055	Adquisición de calderas	60%	1,700,000.00	4,243,934.20	2,543,874.20	1,700,060.00	4,243,934.20	2,543,874.20	4,243,934.20	Se realizó la adquisición de calderas y accesorios para albercas de la Alcaldía.
A23NR0056	Adquisición de camionetas pick up	0%	4,000,000.00	3,566,693.93	0.00	3,276,368.95	3,566,693.93	0.00	3,276,368.95	Las adquisiciones de camionetas Pick Up, se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0057	Adquisición de pipa de agua	0%	2,000,000.00	2,433,306.07	0.00	2,234,613.66	2,433,306.07	0.00	2,234,613.66	Las adquisiciones de pipa de agua, se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0289	Adquisición de calderas para alberca San Pedro	99%	0.00	1,200,000.00	1,192,364.00	0.00	1,200,000.00	1,192,364.00	1,192,364.00	Se realizó la Adquisición de calderas para optimizar los servicios de la albercas San Pedro en Iztacalco.
A23NR0334	Adquisición de alarmas vociferantes	99%	0.00	235,326.96	232,000.00	0.00	235,326.96	232,000.00	232,000.00	Se realizó la adquisición de alarmas vociferantes para alertar por alerta sísmica.
A23NR0347	Adquisición de Sistema de Control de Acceso y Equipo Informático	100%	0.00	1,856,000.00	1,850,432.00	0.00	1,856,000.00	1,850,432.00	1,850,432.00	Se realizó la adquisición de torniquetes.
A23NR0348	Adquisición de equipo, recreativo e Industrial	100%	0.00	4,020,404.00	4,019,862.84	0.00	4,020,404.00	4,019,862.84	4,019,862.84	Se realizó la adquisición de equipo recreativo para la Magdalena Mixhuca.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0473	Adquisición de gabinete con equipo para seguridad	100%	0.00	214,890.00	214,890.00	0.00	214,890.00	214,890.00	214,890.00	Se realizó la adquisición de equipo de seguridad.
A23NR0515	Adquisición de cámaras fotográficas profesionales y video cámaras	100%	0.00	315,520.00	315,520.00	0.00	315,520.00	315,520.00	315,520.00	Se realizó la adquisición de cámaras profesionales.
A23NR0561	Adquisición de sillas tipo samsonite	100%	0.00	418,682.75	418,342.40	0.00	418,682.75	418,342.40	418,342.40	Se realizó la adquisición de sillas plegables para ocuparse en diferentes eventos que realiza la Alcaldía.
A23NR0562	Adquisición de caja de bateo equipada	0%	0.00	359,600.00	0.00	359,600.00	359,600.00	0.00	359,600.00	Las adquisicion de caja de bateo equipada, se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0612	Adquisición de Baroscopio para tubería	100%	0.00	75,980.00	75,980.00	0.00	75,980.00	75,980.00	75,980.00	Se realizó la adquisición de baroscopio para tuberías.
A23NR0618	Adquisición de Patrulla y Moto Patrulla por Recuperación de Sinistros	0%	0.00	454,459.14	0.00	369,874.12	454,459.14	0.00	369,874.12	Las adquisicion de patrulla y moto patrulla, se encuentran en proceso de ejecución por lo que el presupuesto destinado para la adquisición se integra como pasivo circulante.
A23NR0634	Adquisición de Camioneta tipo Pick Up para Control Canino	0%	0.00	597,400.00	0.00	597,400.00	597,400.00	0.00	597,400.00	Las adquisicion camioneta tipo Pick Up, se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0647	Adquisición de Radios Portátiles de Mano	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto se cancelo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0662	Adquisición de Mobiliario para equipamiento de los diversos consultorios de las albercas semiolímpicas	100%	0.00	1,000,000.00	999,999.98	0.00	1,000,000.00	999,999.98	999,999.98	Se realizó la adquisición de equipo médico.
A23NR0685	Adquisición de Astilladora para Ramas, Contenedores y escaladores.	15%	0.00	3,150,000.00	485,982.00	2,662,629.98	3,150,000.00	485,982.00	3,138,611.98	Se realizó la adquisición de equipo y herramientas para dar mantenimiento en la Magdalena Mixhuca.
A23NR0708	Adquisición de Vehículos, Herramientas y Escultura	53%	0.00	2,205,657.57	1,167,227.36	925,657.57	2,205,657.57	1,167,227.36	2,092,884.93	Se realizó la adquisición de equipo y herramientas para dar mantenimiento en la Magdalena Mixhuca.
A23NR0716	Adquisición de Tanque de Gas Estacionario, Licencia, de Antivirus, Exhibidor de Fotografías, Cámaras de Videovigilancia para Autogenerados	0%	0.00	3,691,880.17	0.00	3,662,768.65	3,691,880.17	0.00	3,662,768.65	Las adquisiciones de 'Adquisición de Tanque de Gas Estacionario, Licencia, de Antivirus, Exhibidor de Fotografías, Cámaras de Videovigilancia', se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0072	Trabajos de rehabilitación de red secundaria de drenaje en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión	98%	20,000,000.00	28,902,484.82	28,229,369.09	673,115.73	28,902,484.82	28,229,369.09	28,902,484.82	Se realizó la rehabilitación de 1,974.38 metros lineales de red secundaria de drenaje con trabajos de: sustitución de atarjes para la correcta operación hidráulica del drenaje (captación y desagüe), trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezonite, bombeo de desagües de zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Incluye supervisión.
O23NR0073	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas. Incluye Supervisión.	92%	15,000,000.00	15,000,000.00	13,820,038.60	1,179,961.40	15,000,000.00	13,820,038.60	15,000,000.00	Se sustituyeron 6,053.36 m2 de banquetas, en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, demolición por medios manuales de banqueta y guardación, acarreo de materiales en vehículo, carga mecánica, excavación a mano para dar niveles, relleno con tepetate para dar nivel de proyecto y construcción de banquetas y guardamontes de concreto hidráulico, re nivelación de registro de llave de banqueta, suministro e instalación de registros para pluvial de banquetas, instalación de coladeras de piso, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco.
O23NR0074	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios públicos. Incluye Supervisión.	92%	10,000,000.00	10,000,000.00	9,171,373.43	828,626.57	10,000,000.00	9,171,373.43	10,000,000.00	Se dio mantenimiento, y rehabilitación a 3 edificios públicos 1.- Deportivo Magdalena Mixtuca (contenedor Industrial); Trabajos de instalación eléctrica, albañilería, herrería y aplicación de pintura. 2.- Espacios Públicos en la Colonia Juvenito Rosas I: Poda de árboles, extracción manual de tocón, castigo de raíces 3.- Centro de Desarrollo Social Fortaleza en la Colonia Gabriel Ramos Millán: Demoliciones, desmantelamiento de plafones, muros, puertas, muebles de baños, ventanales, lámparas, e instalaciones eléctricas, renovación de piso, colocación de loseta, construcción de áreas nuevas en planta baja (administración, bodega, salón de usos múltiples, módulos de baños, consultorio, sala de espera, en planta alta remodelación de módulos de baños y mantenimiento a oficinas y consultorios.
O23NR0075	Trabajos de mantenimiento de infraestructura educativa en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión.	91%	20,000,000.00	29,447,911.00	26,713,241.96	2,734,669.03	29,447,911.00	26,713,241.96	29,447,911.99	Se hicieron trabajos de rehabilitación en 11 planteles de educación básica 1.- E.P. "DAVID ALFARO SIQUEIROS" en la colonia Infonavit Iztacalco aplicación de pintura en interiores de salones y retiro de impermeabilizante, aplicación en exteriores de salones, fachadas interiores y herrería, mantenimiento a ventanas y puertas, reparación de lavamanos y limpieza de red sanitaria. 2.- E.P. "HEROICOS CADETES" en la colonia Militar Marte: Colocación de velarías, sustitución de láminas, limpieza de registros de drenaje, cambio de herrajes en baños, aplicación de pintura en muros y plafones en salones y pasillos, reparación de herrería en pasillos e impermeabilización en edificio "A" de aulas. 3.- E.P. "JOSÉ RUBÉN ROMERO", en la colonia Agrícola Pantitlán: Impermeabilización en azoteas del plantel, mantenimiento de malla ciclónica perimetral, aplicación de pintura en muros y plafones, mantenimiento a escalera de edificio norte, limpieza de red sanitaria. 4.- E.P. "CANADÁ", en la colonia Ampliación Ramos Millán: aplicación de pintura en interior y exterior de salones y muros. 5.- E.P. "JESÚS T. ACEVEDO" aplicación de pintura 6.- E.P. "MAO TSE TUNG", en la colonia Campamento 2 de Octubre: Colocación de impermeabilizante, sustitución de piso, sustitución de ventanas y aplicación de pintura. 7.- E.P. "JUAN JOSÉ MARTÍNEZ", en la colonia Cuchilla Ramos Millán: Aplicación de pintura en interior de salones y exteriores, colocación de velarías, mantenimiento a impermeabilizante, construcción de bases para linacos, mantenimiento a escaleras. 8.- E.P. "JULIO DIBELLA BARRAGÁN", en la colonia Viaducto Piedad: Aplicación de pintura. 9.- E.P. "ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 257", en el Barrio San Francisco Xicaltongo: Colocación de velarías.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0076	Recuperación de espacios públicos (parques, Jardines, espacios deportivos y camellones). Incluye Supervisión.	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
O23NR0077	Mantenimiento a mercados públicos en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión.	100%	10,000,000.00	1,080,000.00	1,079,999.95	0.05	1,080,000.00	1,079,999.95	1,080,000.00	1,080,000.00	Se realizó la rehabilitación a 5 mercados, los trabajos consisten en: cambio de drenaje: se realizará la demolición y excavación de piso y retiro de tubería dañada, sustitución e instalación de tuberías nuevas, nivelación del área, construcción de registros y tapas de registros, por último se conectarán a la red de drenaje principal, colocación de piso de uso rudo antiderrapante; Instalación eléctrica en los locales; se realizará levantamiento de cargas en cada local, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, instalación de interruptores sencillos y termomagnéticos, suministro, colocación, conexión y pruebas de centros de carga, sustitución de nuevos materiales, por último trabajos de conductores eléctricos y abrazaderas, llevándose a cabo en los mercados 1. Agrícola Oriental, Sur 16 y Oriente 237, Col. Agrícola Oriental; 2. Militar Marte, Playa Caleta entre Playa Tabachines y Playa Azul, Col. Militar Marte; 3. Pantitlán Calle Cuatro, Calle Cuatro y Av. Norte, Col. Pantitlán; 4. Iztacalco, Calz. de la Viga casi esquina con Canal de Tezontle, Barrio Asunción; 5. Apatlaco, Alfredo Chaverro y Lerdo de Tejada, Col. Campamento 2 de Octubre, dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco.
O23NR0078	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias. Incluye Supervisión.	100%	30,000,000.00	20,000,000.00	19,999,988.36	11.63	20,000,000.00	19,999,988.36	19,999,988.36	19,999,988.36	Se dio mantenimiento a 52,343.74 m2 en vialidades secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, de los cuales consisten en sustitución de carpeta de concreto asfáltico y de bacheo; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, nivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de carpeta asfáltica y sello con cemento de la misma carpeta, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión.
O23NR0079	Obras para la ejecución de proyectos del programa de bacheo.	100%	20,000,000.00	20,000,000.00	19,999,988.37	11.63	20,000,000.00	19,999,988.37	20,000,000.00	20,000,000.00	Trabajos de bacheo en 13,376.48 m2, se llevaron a cabo los siguientes trabajos: Trazo y nivelación, demolición de asfalto, barrido, carga y acarreo de asfalto dañado, suministro de tepetate, tendido de mezcla asfáltica, compactación de la mezcla asfáltica al 95% con un espesor de 7.5 cm. Llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0080	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la Alcaldía Iztacalco (FAIS).	97%	52,042,511.00	54,033,472.20	52,511,174.95	1,522,297.25	54,033,472.20	52,511,174.95	54,033,472.20	Rehabilitación de carpeta asfáltica; Se dio mantenimiento a 64,169.87 m2 en vialidades secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, de los cuales consisten en la sustitución de carpeta de concreto asfáltico y de bacheo; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado de la carpeta existentes, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, renovación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de carpeta asfáltica y sello con cemento de la misma carpeta, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco.
O23NR0081	Obras para la ejecución de proyectos del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio 2023.	#¡DIV/0!	88,081,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras, se encuentran en proceso de ejecución.
O23NR0406	Trabajos de rehabilitación del Mercado 87 Agrícola Oriental	100%	0.00	2,000,000.00	1,992,169.00	0.00	2,000,000.00	1,992,169.00	1,992,169.00	Se realizará la rehabilitación a 1 mercado: los trabajos consisten en la rehabilitación de tinaco elevado y cisterna con trazo y nivelación para desplante de cisterna, demolición de concreto hidráulico reforzado, acarreo en carretilla y descarga, refuerzo de cisterna, suministro habilitado y colocación de acero de refuerzo, instalación hidrosanitarias, instalación y pruebas de de bomba con motor; trabajos de iluminación; desmantelamiento de luminarias de cualquier tipo a una altura de 6 metros o similar incluye: Material para aislar circuitos, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos; suministro y colocación de luminaria de leds para sobrepone o suspender 155 tipo triproof con alma de aluminio extruido y refractor de policarbonato opalino con sujetadores de acero inoxidable potencia máxima de 40w marca id lighting 5000k tensión de alimentación 120/277 volts 120° de apertura o similar, incluye: Material de fijación, andamios y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O23NR0407	Trabajos de rehabilitación del Mercado 139 Tlacotal	99%	0.00	3,000,000.00	2,980,083.85	0.00	3,000,000.00	2,980,083.85	2,980,083.85	Se realizó la rehabilitación a 1 mercado: los trabajos consisten en la rehabilitación de tinaco elevado y cisterna con trazo y nivelación para desplante de cisterna, demolición de plancha de concreto, acarreo en carretilla y descarga, desmantelamiento de cisterna, construcción de cisterna, habilitado y colocación de acero de refuerzo, instalación hidrosanitaria, instalación y pruebas de de bomba con motor; trabajos de instalación sanitaria, limpieza y desazolve de la red secundaria de drenaje; cortina metálica con elementos de acero, desmantelamiento de estructura de acero, incluye: Acarreo libre; suministro y colocación de cortina de acero enrollable con modelo de tableta europea calibre 24 con rejilla de tubo de 3/4"; Trabajos de iluminación; suministro cableado, y puesta en uso de salida eléctrica para locales, incluye: material de fijación, andamios y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0408	Trabajos de rehabilitación del Mercado 118 Pantitlán	100%	0.00	1,000,000.00	996,471.38	0.00	1,000,000.00	996,471.38	996,471.38	Se realizó la rehabilitación a 1 mercado: los trabajos consisten en la rehabilitación de tinaco elevado y cisterna con trazo y nivelación para desplante de cisterna, demolición de plancha de concreto, acarreo en carretilla y descarga, desmantelamiento de cisterna, construcción de cisterna, habilitado y colocación de acero de refuerzo, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica de sistema suministro y colocación de bomba de motor; cortina metálica y elementos de acero, desmontaje de cancel o ventana metálica, de madera o aluminio; suministro y colocación de cortina de acero enrollable con modelo de tableta europea calibre 24 con rejilla de tubo de 3/4", acarreo de materiales, mano de obra, andamios, todo tipo de cortes, ensambles, desperdicios, aplicación de todos los elementos de la estructura perfectamente limpia y desengrasados.
O23NR0476	Mantenimiento al Centro de Atención Múltiple Zapata Vela	100%	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	Se proporcionó mantenimiento mayor por medio de Obra contratada, en el Centro de Atención Múltiple de Educación Especial. Se pretende realizar trabajos son: Aplicación de pintura, Impermeabilización en azotea, malla sismorresistente en traspatio, barandil bajo rampas, mantenimiento en pisos y rampas, patio central cancha, rehabilitación y mantenimiento de luminarias.
O23NR0971	Trabajo de mantenimiento de drenaje en la Alcaldía Iztacalco	100%	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Se realizaron 301.07 metros lineales, los trabajos de rehabilitación de la red secundaria de drenaje, llevándose a cabo: sustitución de atarjes para la correcta operación hidráulica de drenaje (captación y desagüe), trazo nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de cama de tezontle, demolición y reconstrucción de desagües en zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, llevándose a cabo a demanda ciudadana en las colonias mencionadas dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión.
O23NR1057	Trabajos de rehabilitación de banquetas en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo 2023)	12%	0.00	4,410,796.00	526,614.74	3,884,181.26	4,410,796.00	526,614.74	4,410,796.00	Se realizaron 2,145m ² de banquetas en las calles Coloxtitla entre Francisco del Paso y Troncoso en Fraccionamiento Coyuya (06-005); C. Sur 115-A hasta Francisco del Paso y Troncoso en la Av. Fco. del Paso y Troncoso hasta C. Sur 113 en Juventino Rosas I (06-054); Av. Oriente 112 hasta Av. 5, de Av., hasta Sur 121-A, de Av. Recreo hasta Sur 117 en Juventino Rosas II (06-055). Llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, demolición por medios manuales de banquetas y guarnición, acarreo de materiales en vehículo, carga mecánica, excavación mano para dar nivel de proyecto y construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico nivelación de registro de llave de banqueta, suministro e instalación de registros para pluvial de banquetas, instalación de coladeras de piso, llevándose a cabo en las colonias del programa "Proyectos Ganadores de Presupuesto Participativo 2023".



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO									
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O23NR1058	Rehabilitación de zona de rodamiento en vialidades secundarias en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo 2023)	87%	0.00	2,261,945.00	1,970,732.65	291,212.35		2,261,945.00	1,970,732.65	2,261,945.00	Rehabilitación de zona de rodamiento en vialidades secundarias en las calles Santa Cruz, Juárez, Amado Nervo y Puente de la Gloria en la Col. Santa Cruz (BARR) (06-033), C. Ignacio López Rayón, Canal de Othenco del número 79 a la 1ra Cerrada de Canal de Othenco del número 99 hasta Av. Santiago en la Col. Santiago Norte (BARR) (06-034); se dio mantenimiento en 2,400 m2 en vialidades secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, los cuales consisten en la sustitución de zona de rodamiento: Llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado o demolición de zona de rodamiento de la carpeta existente, carga y acarreo del material, riego de liga, revestimiento de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de zona de rodamiento y sello con cemento de la misma zona de rodamiento, llevándose a cabo en las colonias del programa "Proyectos Ganadores de Presupuesto Participativo 2023".
O23NR1059	Trabajos de rehabilitación de drenaje en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo 2023)	79%	0.00	10,588,367.00	8,315,822.17	2,272,544.83		10,588,367.00	8,315,822.17	10,588,367.00	Rehabilitación de drenaje en las calles Ote 114, Sur 177, Pte. Santana, Pte. de Loreto y Pte. de Gallo C. Ramos Millán(06-007), Ote 114 y Sur 135 y Cda. de Sur 135, Ote 114 y Sur 133 y A. Fleming y Sur 129 y A. Fleming Ote 114 a Sur 129 y A. Fleming Col. M. Chinampa (06-020), C. Plan de Ayala Col. Nueva Santa Anita (06-020), Andador 1 Col. Picos Iztacalco IA (06-023), C. Sur 173 Col. Bramadero II (06-062), C. Juana de Arc Barr. San Francisco Xicaltongo (06-029), C. Francisco I. Madero Barr. San Miguel (06-030), C. Chinampa y C. Galicia Tlazimtlá (06-037), Calles Piedra Verde, Jades, 7 Cauvas y Zurco Col. Infonavit Iztacalco (U. Hab.) II (06-053); los trabajos que se llevaron a cabo son 301.07metro lineales: sustitución de atarjes para la correcta operación hidráulica de drenaje (captación y desagüe), trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de teconite, bombeo para desagües de zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, rehabilitación o construcción de pozos de visita (coladeras) y desazolve; llevándose a cabo en las colonias del programa "Proyectos Ganadores de Presupuesto Participativo 2023".
O23NR1060	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos en la Alcaldía Iztacalco	66%	0.00	3,891,243.00	2,564,686.91	1,326,556.09		3,891,243.00	2,564,686.91	3,891,243.00	Rehabilitación a 3 espacios públicos 1 Área Deportiva en Av. Juan Álvarez entre calles Miguel Lerdo de Tejada y Francisco Zarco en la Col. Campamento 2 de Octubre II (06-049); recuperación de espacios deportivos rehabilitación de canchas de fútbol rápido, reparación de piso dañado, reforestación de áreas verdes y jardines; 2. Cancha de basquetbol en Casa de Cultura las Abejas en Federico G. Bating esquina Alejandro Carré col. IMPI Picos (06-013); rehabilitación de techumbre en la cancha de basquetbol; 3. En la Unidad territorial de la col. Jardines Tecma (06-014); restauración de banquetes y guarniciones, cambio de luminarias con tecnología LED, reforestación de áreas verdes y jardines; llevándose a cabo en las colonias del programa "Proyectos Ganadores del Presupuesto Participativo".
O23NR1061	Construcción de "La Casa de Adulto Mayor- Bramadero 1" colonia Ramos Millán Bramadero I, Alcaldía Iztacalco	47%	0.00	2,184,680.00	1,023,502.14	1,161,177.86		2,184,680.00	1,023,502.14	2,184,680.00	Construcción de "La Casa de Adulto Mayor- Bramadero 1" colonia Ramos Millán (06-061), Alcaldía Iztacalco. Los trabajos consisten: trazo y nivelación del terreno, excavación y acarreo de material de excavación, cimentación y relleno compactado de material de banco por medios mecánicos, traves de cimentación de concreto F'c=200 kg/cm2 masa de 38 mm., refuerzo horizontal con Armes 12x20-4 y bastones en I con acero no. 3 a cada 40 cm., incluye cimbra, armado, colado, materiales necesarios y mano de obra, castillos de concreto 12x12, muro de block de 12x20x40 cm., acabado aparente sentado con mortero cemento-arena prop. 1:4 incluye: todos los materiales necesarios y mano de obra. Losa de concreto de 10 cm., de espesor, incluye: m2 14,560 cimbra acabado aparente con cimbraplay de pino de 16 mm. reforzada con varilla #3 y malla electro soldada 6x6-6-6, con concreto F'c=200 kg/cm2 fabricado con revolvedora y acabado, para recibir impermeabilizante, descimbra detallado fino posterior con mortero, tulno de 1" para gotero, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, acabados como aplanados en muros, plafones y cancelería de aluminio, pintura en fachada y muros interiores.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1072	Rehabilitación de la red secundaria de drenaje sanitario en la colonia Carlos Zapata Vela	93%	0.00	4,360,445.00	4,055,213.85	305,231.15	4,360,445.00	4,055,213.85	4,360,445.00	Drenaje secundario. Los trabajos consisten: se rehabilitaron 88ml de drenaje sanitario en vialidad secundaria en calle Tabue entre Av. Apalaco y calle Pericú y 189 ml de drenaje en calle Chuchón entre Av. Lenguas Indígenas y Av. Canal de Tezontle en la colonia Carlos Zapata Vela de la Alcaldía Iztacalco, de los cuales consisten en la sustitución de tubería de polietileno de alta densidad corrugada diámetro de 30cm, trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de zona de rodamiento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo para desagües de zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación.
O23NR1205	Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje en la Alcaldía Iztacalco. Incluye supervisión	4%	0.00	9,077,859.00	389,051.10	8,688,807.90	9,077,859.00	389,051.10	9,077,859.00	Trabajos de rehabilitación en 1,252 ML de red secundaria de drenaje, llevándose a cabo: sustitución de atarjeas para la correcta operación hidráulica de drenaje (captación y desagüe), trazo nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo para desagües en zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, llevándose a cabo a demanda ciudadana en las colonias mencionadas dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión.
O23NR1206	Mantenimiento y rehabilitación de zona de rodamiento en vialidades secundarias. Incluye supervisión en la Alcaldía Iztacalco	3%	0.00	10,047,314.46	351,655.99	9,695,658.47	10,047,314.46	351,655.99	10,047,314.46	Rehabilitación de 12,139 M2 zona de rodamiento en vialidades secundarias: Llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado o demolición de zona de rodamiento de la carpeta existente, carga y acarreo del material, riego de liga, remoción de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de zona de rodamiento y sellado con cemento de la misma zona de rodamiento, llevándose a cabo a demanda ciudadana en las colonias mencionadas dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión.
O23NR1207	Trabajos de delimitación en espacio público en las colonias Carlos Zapata Vela y Gabriel Ramos Millán, Sección Cuchilla en la Alcaldía Iztacalco. Incluye supervisión	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1224	Mejoramiento y rehabilitación de superficie de rodamiento en la Alcaldía Iztacalco. Incluye supervisión	38%	0.00	6,420,050.00	2,428,640.72	3,991,409.28	6,420,050.00	2,428,640.72	6,420,050.00	Rehabilitación de 10,593.72 m2 superficie de rodamiento en vialidades secundarias: Levándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado o demolición de zona de rodamiento de la carpeta existente, carga y acarreo del material, riego de liga, renivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de zona de rodamiento y sello con cemento de la zona de rodamiento, las calles son: colonia Ramos Millán, Tlazintla, ampliación Ramos Millán, Barrio San Pedro en la Alcaldía Iztacalco. Incluye supervisión.
TOTAL URG			298,024,166.00	291,414,180.75	229,745,822.69	60,754,468.12	291,414,180.75	229,745,822.69		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0058	Adquisición de Muebles de Oficina	98%	1,000,000.00	3,364,359.42	3,282,299.55	-	3,282,299.55	3,282,299.55	3,282,299.55	Se llevó a cabo la adquisición de sillas, sillones, escritorios, archiveros, mesas, pizarrón blanco, estante, lockers, libreros, comedores, kits de escritorio, juego rustico, refrigerador, estufa, congelador, carrito, horno, exhibidor, alacena, perchero, bancas, poste unifila, lavadora y mesa banco.
A23NR0059	Adquisición de Equipo Informático	100%	1,700,000.00	1,585,512.20	1,585,512.20	-	1,585,512.20	1,585,512.20	1,585,512.20	Se llevó a cabo la adquisición de computadoras, servidores, monitores y multifuncionales.
A23NR0060	Adquisición de Muebles y Estantería para el Equipamiento de las Utopías en la Alcaldía Iztapalapa	100%	400,000.00	713,167.22	713,167.22	-	713,167.22	713,167.22	713,167.22	Se llevó a cabo la adquisición de estantes y sillones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
AZ3NR0061	Adquisición de Equipo Diverso para Equipamiento de Utopías en la Alcaldía Iztapalapa	86%	3,000,000.00	7,976,011.16	6,824,142.57	1,006,416.00	7,830,558.57	6,824,142.57	7,830,558.57	Se llevó a cabo la adquisición de camas, sillas, plataformas escalón, mesas, mesas de exploración, ruedas de hombro, compresores calientes, unidades electroterapia y ultrasonido, parafinero, compresor frío, biombos y mamparas, pantallas, micrófonos, proyector, mezcladora, caja directa, bicicletas, caminadoras, equipo de audio, bancas metálica, porterías, máquinas de béisbol, bancos, pista de salto, dispensadores, comedores infantiles y kits de escritorio.
AZ3NR0062	Adquisición de Camión para coadyuvar con los Trabajos de Logística del Área	0%	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
AZ3NR0274	Adquisición de Mobiliario, Equipo Industrial, Médico y de Comunicación	97%	-	2,109,019.25	2,038,478.66	0.20	2,038,478.86	2,038,478.66	2,038,478.86	Se llevó a cabo la adquisición de escritorios, archiveros, credenza, sillas, sillones, locker, librero, sofá, mesas, anaqueles, ventilador, aire acondicionado, refrigerador, carpas, pizarrones, horno, perchero, motosierra, desmalezadoras, gato, esmeril, bombas, distanciómetros, detector, explosímetro, extintores, monitores, aspiradores, desfibriladores, reguladores, camilla, equipos radiocomunicación y alertamientos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
AZ3NR0275	Adquisición de Equipo Industrial, Audiovisual y Mobiliario	79%	-	9,413,141.00	7,478,576.37	1,751,299.35	9,229,875.72	7,478,576.37	9,229,875.72	Se llevó a cabo la adquisición de rodillos vibratorios, cortadoras de piso, motobomba, juegos micrófono cuello de ganso, micrófonos inalámbricos, pedestales para micrófono, splitter de HDMI y sillas plegadizas de plástico.
AZ3NR0280	Adquisición de Mobiliario, Equipo Informático, Eléctrico, Audiovisual, Industrial y Vehículos para Servicios Urbanos	98%	-	13,025,979.11	12,726,733.24	-	12,726,733.24	12,726,733.24	12,726,733.24	Se llevó a cabo la adquisición de escritorios madera con cajón papetero, Sillones ejecutivos base estrella de aluminio fundido, Sillas secretariales regulador de altura neumático, Sillas acero redondo, asiento y respaldo madera, Archiveros verticales, Plotter Gigabit Ethernet, Equipo de Computo, Impresoras, Scanner, No Break, Cámara Fotográfica, Vehículos Tipo Estacas, Sistema ABS. Sustitución de Tanques de agua, Equipo de Topografía medición de Distancias: Alcance con prismas, Equipo Topográfico y Constelaciones: GPS.
AZ3NR0283	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial	99%	-	4,877,235.01	4,849,703.69	-	4,849,703.69	4,849,703.69	4,849,703.69	Se llevó a cabo la adquisición de tractores, cortadoras, apisonadores, rodillos, revolvedora, soldadores, motosierras, motosierras, motosierras, motosierras, soldadoras corta setos, desbrozadoras, desbrozadoras, desbrozadoras, traza líneas, sopladoras, martillos, taladros, taladros, esmeriladoras, cortadoras, esmeriladoras, roto martillos, taladros, mini esmeriles, esmeril, hidrotavadora, soldadoras, generadores, generador, plantas, compresoras, esmeril, detectores, motosierras, corta setos, compresor, esmeriladoras, probadores, multímetros, combos, desbrozadoras, voltímetros, sierras, Rebajadora, Taladros, Pinta rayas, Cortadoras, lijadoras, Rebajadora y Rotomartillos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Periodo:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
AZ3NR0286	Adquisición de Equipo de Informática, Audiovisual, de Seguridad y Eléctrico	100%	-	365,700.16	364,100.16	-	364,100.16	364,100.16	364,100.16	Se llevó a cabo la adquisición de computadoras de escritorio, impresora, scanner, proyector multimedia. Bafles, bocinas y No-break. Equipo de Protección.
AZ3NR0294	Adquisición de Equipo audiovisual, Mobiliario, Vehículo, Equipo Eléctrico, Informático y Recreativo.	100%	-	5,914,455.83	5,893,717.01	-	5,893,717.01	5,893,717.01	5,893,717.01	Se llevó a cabo la adquisición de ground support, telescopio, laser, láminas, cámara, set, pantalla, proyector, snake, micrófono, estabilizador, videocámara, mezclador, baffle, base, stand. Mesa, silla, templete, carpas, caballete, pizarrón. Vehículo, extensión, licencias. Teclado, contrabajo, xilófono, guitarra, saxofón, ukulele, acordeón, vihuela, jarana, guitarra, requinto, quinta y arpa.
AZ3NR0309	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Comunicación	97%	-	1,882,114.14	1,820,997.49	-	1,820,997.49	1,820,997.49	1,820,997.49	Se llevó a cabo la adquisición de calentadores, tanque de gas estacionario, sillas giratorias, bancas de sala de espera, circuito cerrado de televisión, Kit componentes, cámara multisensor, lentes, sensores, intercomunicadores, equipos GPS, celulares, plataforma web de rastreo y monitoreo GPS.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
AZ3NR0354	Adquisición de Equipo Recreativo	96%	-	7,296,481.56	6,986,211.12	-	6,986,211.12	6,986,211.12	6,986,211.12	Se llevó a cabo la adquisición de juego infinito, juego trepadero grillo, juego trepadero dinosaurio, juego trepadero ballena, juego trepadero mantarraya, juego sirius, mueble didáctico "laberinto", giro-grafo, silueta de niño o niña, canasta, mesa didáctica, ruleta, laberinto, pecera, semáforo corporal, espejo en muro, saltamontes, vestuario, aeronave, ukulele, arpa, sube y baja, columpio.
AZ3NR0382	Adquisición de Equipo de Seguridad, Vehículos, Equipo Médico, Mobiliario, Herramientas y Equipo Recreativo.	97%	-	7,624,878.08	7,429,597.84	-	7,429,597.84	7,429,597.84	7,429,597.84	Se llevó a cabo la adquisición de canastillas, mochilas, camionetas, mesa, gabinete, lámpara, refrigerador, módulo, jaula, unidad, camillas. Sillón, lavadora, biombo, básculas, silla, sierra, cepillo, trompo, fresadora, roto martillo, lijadora, juego y paquetes.
AZ3NR0384	Adquisición de Equipo Industrial	100%	-	21,784.80	21,784.80	-	21,784.80	21,784.80	21,784.80	Se llevó a cabo la adquisición de carrito de carga plegable tipo plataforma, caucho termoplástico, plataforma en lámina de acero, borde forrado de hule que protege de golpes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Periodo:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
AZ3NR0427	Adquisición de Vehículos para Desempeño de Programas Públicos en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023	72%	-	8,891,175.00	6,416,858.72	0.01	6,416,858.73	6,416,858.72	6,416,858.73	Se llevó a cabo la adquisición de vehículos para desempeño de programas públicos
AZ3NR0433	Adquisición de Cámaras de Vigilancia de la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023	86%	-	11,542,726.00	-	9,928,527.00	9,928,527.00	-	9,928,527.00	Sin acciones al periodo
AZ3NR0437	Adquisición de mobiliario, Equipo Audiovisual y Eléctrico	86%	-	273,627.76	236,349.48	-	236,349.48	236,349.48	236,349.48	Se llevó a cabo la adquisición de tabloneros plegables de plástico patas de acero, sillas, archiveros de metal, micrófonos vocal dinámico inalámbricos, proyectores, altavoces de mano, no break.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
AZ3NR0438	Adquisición de Equipo Industrial, Audiovisual, Informático y Mobiliario.	89%	-	5,020,228.32	4,489,571.99	-	4,489,571.99	4,489,571.99	4,489,571.99	Se llevó a cabo la adquisición de rotomartillo, lanzadera, tornillo, sierra, caladora, extractores, sistema de calentador. Kit de cámara, diablo, sillars, escritorios, archiveros, ventilador, templete, mini split, computadora e impresoras.
AZ3NR0545	Adquisición de Equipo Recreativo, Mobiliario y Equipo Administrativo para el Equipamiento del Centro Comunitario (07-303) Alcaldía Iztapalapa en el Marco del PPA 2023	0%	-	955,113.00	-	636,347.31	636,347.31	-	636,347.31	Sin acciones al periodo
O22ML0018	Construcción de Centro Integrador del Desarrollo orientado a Ejecutar Acciones Sociales Básicas de Atención Inmediata en los 8 Barrios de Iztapalapa	100%	21,000,000.00	20,952,422.37	20,952,422.37	-	20,952,422.37	20,952,422.37	20,952,422.37	Se llevó a cabo la construcción de Centro Integrador del Desarrollo orientado a ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata ocho barrios en Iztapalapa. Los Trabajos consistieron en lo siguiente: Trazo y nivelación topográfica de terreno para desplante de caminos estableciendo ejes y referencias superficies, Estabilidad de taludes: Consiste en la construcción de un muro Berlín, Excavación en caja con retroexcavadora en terreno para estructuras excavación por etapas. Bombeo para desagüe en zanjas o cajones, con bomba. Los trabajos incluyen cargas y acarrees de material producto de la excavación. Se colará la losa de cimentación, contra trabes. El espacio resultante se usará como cisternas. En la zona de la alberca los contra trabes quedarán por debajo de la losa de cimentación (piso de la alberca). Columnas de concreto y los entrepisos con una retícula de perfiles IR con una cubierta de losa, capa de compresión reforzada con malla electro soldada; se colocarán pernos en cada valle y en los ejes numerales sobre la zona de la alberca, incrementando el momento de inercia para reducir las deformaciones verticales, etc...



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0082	Sustitución de la Red de Drenaje, Zonas con mayor número de Reportes en Socavones en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa	97%	20,000,000.00	11,800,000.00	11,469,525.09	294,556.02	11,764,081.11	11,469,525.09	11,764,081.11	Se llevó a cabo la sustitución de la red de drenaje, los Trabajos consistieron en lo siguiente: la rehabilitación de la red secundaria de drenaje, mediante los trabajos de trazo y nivelación, corte de la carpeta asfáltica, excavación de la cepa, extracción de tubería, afine de piso, colocación de cama de tezontle, colocación de la tubería, acostillar tubería, reconexión de descargas domiciliarias, relleno de excavación con tepetate y bacheo con concreto asfáltico en la zona de obra.
O23NR0083	Estudios, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa	74%	11,000,000.00	19,030,680.85	14,093,472.81	4,937,208.04	19,030,680.85	14,093,472.81	19,030,680.85	Se llevó a cabo los Estudios, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa. Los Trabajos consistieron en lo siguiente: la elaboración de análisis, revisión, diagnóstico, presupuestos, proyecto, los trabajos a realizar en la elaboración de análisis, revisión, diagnóstico, presupuestos, proyecto, servicio de revisión, elaboración de dictámenes, revisión, análisis y calificación de precios de catálogos de conceptos, elaboración de estudios de mecánica de suelo, geotécnicos, geológicos, hidrológicos y proyectos ejecutivos.
O23NR0084	Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles de la Alcaldía	65%	94,300,000.00	75,808,042.59	49,065,386.60	26,605,909.81	75,671,296.41	49,065,386.60	75,671,296.41	Se llevó a cabo la Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento y Conservación de inmuebles. Los Trabajos que se realizaron fueron los siguientes: Centros sociales, comunitarios y culturales de la Alcaldía Iztapalapa son la realización de pintura, carpintería, plomería, rehabilitación de instalaciones eléctricas, así como construcción de un Mausoleo y construcción y mantenimiento de mercados.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Periodo:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0085	Construcción y Conclusión de Inmuebles con Equipamiento Sociocultural y Deportivo Utopías de la Alcaldía Iztapalapa	70%	154,500,000.00	303,443,390.75	212,153,019.70	90,263,427.05	302,416,446.75	212,153,019.70	302,416,446.75	Se llevó a cabo la Construcción y conclusión de inmuebles con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social), en la Dirección Territorial Estrella Huizachepetl, en Santa Martha y la Balvanera. Los Trabajos que se realizaron fueron los siguientes: preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, toma controlada, canal desarenador y tratamiento de taludes, cambio de vegetación, supervisión y construcción de alberca y servicios, baños, regaderas y vestidores, recepción, gimnasio y escuela de box, casa de rehabilitación física, terapia de lenguaje, casa de la mujer, asesoría jurídica, terapia grupal, terapia individual, cada día, medicina general, administración, salón de usos múltiples, multi-canchas, trota pista, núcleo de circulaciones verticales y horizontales, así como el mantenimiento y conclusión de las Utopías existentes, Proyectos ejecutivos para la Utopía los Culhuacanes, el equipamiento de la Utopía 8 Barrios, Vaso regulador, supervisión de las mismas.
O23NR0086	Trabajos de Construcción de Bici estacionamientos en la Alcaldía Iztapalapa	0%	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O23NR0087	Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles Educativos en la Alcaldía Iztapalapa	100%	80,000,000.00	250,000.00	249,999.99	0.01	250,000.00	249,999.99	250,000.00	Mantenimiento y rehabilitación a inmueble educativo en la Territorial Azahuacan de la Alcaldía Iztapalapa. Los Trabajos que se realizaron fueron: reparación de la red hidráulica, sustitución de apagadores, contactos, luminarias, rehabilitación de tableros eléctricos, sustitución de vidrios, desazolve, reparación de cancelería, rehabilitación de muros, techo, barda perimetral, piso de patio, rehabilitación de bombas de agua, rehabilitación de puertas, impermeabilización, aplicación de pintura en aulas, rehabilitación de instalación eléctrica, balanceo de cargas eléctricas, rehabilitación de tableros eléctricos, sustitución de loseta, reparación de cancelería, reparación de cisterna agrietada, reparación de fugas, sustitución de muebles sanitarios, reparación de la red hidrosanitaria, así como la supervisión de las mismas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0088	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento del Espacio Público para una mejor Imagen Urbana a la Alcaldía Iztapalapa	73%	199,000,000.00	54,433,250.55	39,639,908.75	14,677,075.24	54,316,983.99	39,639,908.75	54,316,983.99	Se llevó a cabo la Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Espacios Públicos para una mejor imagen urbana. Los Trabajos que se realizaron fueron: construcción de parque por colonia, en los macro parques (lineales), transformación del espacio público para actividades culturales y recreativas, ampliar la movilidad a través del uso de ciclo vías y construcción de bici estacionamiento, mejorar la imagen e infraestructura de los pueblos, barrios y plazas públicas, con la construcción de cruces seguros, los cuales contarán con rampas de accesibilidad universal, bolardos y adecuaciones geométricas, sustitución de luminarias viejas por lámparas led, colocación de luminarias peatonales, colocación de luminarias de tipo cerillo para reforzar el alumbrado peatonal, mejoramiento de la imagen urbana a través de murales con contenido cultural, balizamiento y señalización vial, además de podas, clareos y bacheo, tala, colocación de juegos luminosos, así como la supervisión de los mismos.
O23NR0089	Iluminación en todas las calles, una Comunidad Segura en la Alcaldía Iztapalapa	100%	240,000,000.00	8,986,756.51	8,986,756.51	-	8,986,756.51	8,986,756.51	8,986,756.51	Iluminación en todas las calles, en las 13 Direcciones Territoriales. Los Trabajos que se realizaron fueron: excavación para colocar el poste y colocación del mismo e instalación y sustitución de luminarias en calles por lámparas Led, colocación de luminarias peatonales, colocación de tipo cerillo para reforzar el alumbrado peatonal.
O23NR0090	Proyectos de Estabilización y Construcción de Muros de Contención (Talud), Mantenimiento a Escaleras Urbanas, Estudios de Suelo en la Alcaldía Iztapalapa	92%	10,000,000.00	8,164,662.06	7,530,280.83	634,381.22	8,164,662.05	7,530,280.83	8,164,662.05	Se llevó a cabo el Proyecto de Estabilización y Construcción de Muros de Contención (Talud) en 13 Espacios y Mantenimiento a 13 Escaleras Urbanas. Los Trabajos que se realizaron fueron: instalación de puntos de control topográficos, monitoreo y seguimiento de puntos de control existentes, levantamiento bajo tránsito, estudio geológico, estudio geofísico, sondeos y muestras por el método de penetración estándar a profundidad, clasificación visual y al tacto en material húmedo y seco, determinación de los pesos volumétricos, prueba de compresión en roda, interpretación de los sondeos de campo, interpretación de la exploración geofísica, proyecto ejecutivo de estabilización y/o protección de taludes, entrega de catálogo de conceptos, presupuesto base de obra, planos, especificaciones y recomendaciones, los trabajos a realizar para la estabilización del talud consisten en demolición y retiro de las piedras existentes que se desprendieron, limpieza y despalle del área a mitigar, retiro de vegetación y maleza, colocación de micro pilotes para la colocación de la hilada de tabletas, relleno de tipo suelo cemento en capas, colocación de anclas para rigidizar las tabletas, anclar el talud, colocar una malla anti erosión en la superficie, colocación de drenes y en el pie del talud colocar un muro de piedra y la supervisión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0091	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al Ejercicio 2023	0%	246,467,095.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin acciones al periodo
O23NR0389	Obras Complementarias al Sistema de Drenaje (Pozos de Absorción)	82%	-	3,700,000.00	3,033,432.78	661,549.80	3,694,982.58	3,033,432.78	3,694,982.58	3,694,982.58	Los Trabajos de Mantenimiento de los pozos de absorción como párate de la infraestructura de la red Secundaria de Drenaje consistieron en lo siguiente: Limpieza y desazolve de la tubería, desazolve de caja desarenadora, rehabilitación de rejillas, aplicación de pruebas de permeabilidad, por ultimo de realizara la Perforación del subsuelo con equipo especial de perforación que será la zona donde se infiltrara toda el agua de lluvia, realizando el mantenimiento de pozos de absorción.
O23NR0390	Obras Complementarias al Sistema de Drenaje (Construcción de Pozos de Absorción)	95%	-	4,500,000.00	4,275,676.77	213,783.84	4,489,460.61	4,275,676.77	4,489,460.61	4,489,460.61	Obras Complementarias al Sistema de Drenaje, Construcción de Pozos de Absorción como parte de la infraestructura de la red Secundaria de Drenaje. Los Trabajos que se realizaron fueron: construcción de caja desarenadora, colocación de rejillas, línea de conducción, aplicación de pruebas de permeabilidad, por ultimo de realizara la Perforación del subsuelo con equipo especial de perforación que será la zona donde se infiltrara toda el agua de lluvia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0472	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado Constituyentes de 1917	100%	-	4,000,000.00	3,995,680.48	-	3,995,680.48	3,995,680.48	3,995,680.48	Se llevó a cabo en el Mercado Constituyentes de 1917, los Trabajos que se realizaron consistieron en: rehabilitación de instalación hidráulica en tanque elevado y tanque cisterna, así como su mantenimiento, rehabilitación, sustitución y mantenimiento de la instalación hidráulica del sistema de bombeo y equipos, desinstalación y retiro de ramales de instalación hidráulica afectados y/o cancelados, apertura de acceso para ramales de instalación hidráulica a los locales comerciales, cambio de instalación hidráulica de materiales de tubos de PVC por cobre y fierro galvanizado, generar nuevos ramales de instalación hidráulica para el área de los comercios, rehabilitación de la instalación hidráulica en el área de lavado general, instalación sanitaria con la adecuación a registros sanitarios, adecuación de tapas de registro sanitarios, instalación y construcción de registros para el desagüe de instalación pluvial.
O23NR0473	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado Guadalupe del Moral	75%	-	5,000,000.00	3,744,652.64	1,240,241.72	4,984,894.36	3,744,652.64	4,984,894.36	Se llevó a cabo en el Mercado Guadalupe del Moral, la rehabilitación integral a muros de fachadas y reforzamiento estructural con acero y concreto de refuerzo, con trabajos previos, cimentación y obra civil, herrería: tapial, demolición, cimentación, trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, suministro, habilitado y colocación de acero, plantilla de concreto hidráulico, excavación, cimbra: suministro y colocación de concreto hidráulico, aplastado, pulido, muro de block de concreto, suministro y aplicación de pintura, suministro y colocación de malla de alambre, piso de concreto hidráulico, herrería: suministro y colocación de acero tipo estructural, suministro de acrílico para acceso.
O23NR0474	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado 24 de Febrero	100%	-	2,500,000.00	2,499,366.84	-	2,499,366.84	2,499,366.84	2,499,366.84	Se llevó a cabo en el Mercado Veinticuatro de febrero, la rehabilitación y sustitución de cubierta metálica tipo arco techo, con trabajos preliminares tales como desmantelamiento de las cubiertas metálicas tipo Arco techo, así como accesorios correspondientes a cada una de las instalaciones que se requieran, con Cubierta Anden: Desmantelamiento de cubierta, suministro e instalación de cubierta, suministro e instalación de lámina acrílica, suministro e instalación de moldura gorro, suministro e instalación de canalón, Faldón Anden: suministro e instalación de faldón, suministro e instalación de moldura botaguas, Cubierta nave general: desmantelamiento de cubierta, suministro e instalación de cubierta, suministro e instalación de lámina acrílica, suministro e instalación de moldura gorro, suministro e instalación de canalón, suministro e instalación de extractor atmosférico, Faldón nave general: suministro e instalación de faldón a base lamina, suministro e instalación de moldura botaguas, suministro e instalación de impermeabilización en canalón, Cubierta Cocinas: Desmantelamiento de cubierta a base de lámina, suministro e instalación de cubierta base de lámina, suministro e instalación de lámina acrílica: suministro e instalación de moldura gorro, suministro e instalación de canalón, suministro e instalación de extractor atmosférico, Faldón cocinas: suministro e instalación de faldón a base de lámina, suministro e instalación de moldura botaguas tipo gotero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0475	Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado Público el Sifón	83%	-	2,500,000.00	2,070,552.91	429,447.09	2,500,000.00	2,070,552.91	2,500,000.00	Se llevó a cabo la rehabilitación de la instalación eléctrica del Mercado El Sifón; con una sustitución de toda la infraestructura existente obsoleta (tableros, cables, canalizaciones) con materiales y especificaciones que cumplan con las normas en la materia; de acuerdo al estudio técnico de las cargas reales de cada local, adecuado balanceo de cargas; que permita que los locales tengan la carga necesaria para sus aparatos. contar con media tensión en la instalación eléctrica del mercado; que permita una reducción en los costos de operación, con los trabajos de Acometida eléctrica en media tensión: Estudio técnico, proyecto a media tensión, Vestido de estructura, Banco de ductos y registros subterráneos, Cable de potencia y neutro corrido, Instalación eléctrica transformador, Fabricación de nicho de medición, Alimentación en baja tensión, Desmantelamiento de conductores, tableros y canalizaciones. Tablero general. Conexión de interruptor general, Alimentación del tablero general, Iluminación general en áreas comunes, Alimentación a locales comerciales.
O23NR0775	Obras Complementarias al Sistema de Drenaje en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa en el Marco del Presupuesto Participativo 2023	83%	-	2,201,627.00	1,822,671.18	321,218.33	2,143,889.51	1,822,671.18	2,143,889.51	Se llevaron a cabo Obras Complementarias al Sistema de Drenaje, los Trabajos consistieron en lo siguiente: Limpieza y desazolve de la tubería, desazolve de caja desarenadora, rehabilitación de rejillas; aplicación de pruebas de permeabilidad, por último se realizara la Perforación del subsuelo con equipo especial de perforación que será la zona donde se infiltrara toda el agua de lluvia.
O23NR0852	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023	69%	-	12,318,705.00	8,526,980.19	3,636,251.91	12,163,232.10	8,526,980.19	12,163,232.10	Se llevó a cabo la Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023, los Trabajos que se realizaron fueron los siguientes: Demoliciones, excavaciones, colocación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad, construcción de coladeras pluviales y pozos de visita, rellenos de excavaciones y bacheo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0895	Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable en la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023	90%	-	2,495,029.00	6,261.78	2,472,903.39	2,479,165.17	6,261.78	2,479,165.17	Se llevó a cabo la Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable en la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023, los Trabajos a realizar consisten en lo siguiente: trazo y nivelación, demolición de pavimentos excavaciones, sustituciones de tubería, colocación de piezas y equipos especiales, rellenos de zanjas, compactación, pruebas y bacheo
O23NR0949	Trabajos de Alumbrado Público de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2023, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	76%	-	17,116,190.00	12,988,699.90	3,989,442.83	16,978,142.73	12,988,699.90	16,978,142.73	Trabajos De Alumbrado Público, Los trabajos que se realizaron fueron: Instalación De Luminarias Tipo Leds, Colocación De Lámparas Con Empotrado En Paredes, Instalación De Sendero Seguro, Luminarias Con O Sin Brazo, Con O Sin Poste, Colocación De Luminarias Tipo Cerillo, Sustitución De Lámparas Flotantes Y Colocar Tipo Leds, Reflectores, Supervisión De Las Mismas.
O23NR0950	Trabajos de Mantenimiento, Rehabilitación en Vialidades e Imagen Urbana de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2023, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	60%	-	34,457,095.00	20,772,099.77	8,980,803.97	29,752,903.74	20,772,099.77	29,752,903.74	Trabajos de mantenimiento, rehabilitación en vialidades e imagen urbana, los Trabajos que se realizaron fueron: reencarpetao y pavimentación, trazo y nivelación topográficos, fresado de pavimento, desyerbe, desmonte, tala, extracción de tocones, despalmes, poda, excavaciones, demoliciones, acarreo y rellenos, preparación de carpeta asfáltica para tender (desplantar) sobre carpeta, mezcla para riego de impregnación y riego de liga, incluye: la emulsión asfáltica en condiciones de uso, construcción de mezcla asfáltica templada, conformación y compactación de la capa subrasante.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Periodo:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0951	Trabajos para la Recuperación de Espacios Públicos de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2023, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	56%	-	42,195,522.00	23,729,003.21	18,048,105.60	41,777,108.81	23,729,003.21	41,777,108.81	Trabajos para la recuperación de espacios públicos del Presupuesto Participativo 2023, los cuales consistieron en lo siguiente: colocación de piso de caucho, instalación de gimnasios al aire libre, instalación de juegos infantiles, instalación de luminarias, instalación de reflectores, instalación de barras tubulares, renovación de juegos con piso de tartán, pintura de estructuras, colocación de áreas verdes, renovación de bancas, sustitución de adoquín, anuncios de no tirar basura, rehabilitación de canchas de basquetbol, volibol, futbol soccer rápido, instalación de pista para correr, reforestación, colocación de sistema de riego automatizado en parque, colocación de cisterna recolectora de agua, colocación de rampas.
O23NR0952	Trabajos de Construcción de Obra Nueva, Remodelación, Terminación, Rehab. y Conserv. de Obras del Presup. Participativo 2023 en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	48%	-	8,049,819.00	3,890,163.60	4,148,980.56	8,039,144.16	3,890,163.60	8,039,144.16	Trabajos de construcción de obra nueva, remodelación, terminación, rehabilitación y conservación de obras del Presupuesto Participativo 2023, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa. Los trabajos que se realizaron fueron: terminación de la construcción del segundo piso un centro comunitario incluyendo baños, puertas, loza, ventas, con terminaciones, conclusión de obra ya proyectada para este año, dando continuidad equipamiento del espacio del foro cultural habilitado, rehabilitación de centro social con mejoras en el interior el mismo, baños, mobiliario, instalación eléctrica, cambio de alumbrado, impermeabilización de techos, colocación de tinacos y bombas, reparación de cisternas, lavar, sellar, adecuación del módulo, con remodelación y ampliación, impermeabilización, cambio de herrería, cambio de vidrios, rehabilitación de baños, electricidad, cambio de piso.
O23NR1189	Construcción de un Sistema Público de Cuidado para garantizar el Derecho de las Personas a Cuidarse, Cuidar y Ser Cuidados.	55%	-	4,365,015.36	2,400,758.45	1,964,256.91	4,365,015.36	2,400,758.45	4,365,015.36	Construcción de Sistema Público de cuidado, los Trabajos que se realizaron fueron: Nivel 1: preliminares, cimentación, estructura albañilería, acabados, instalación sanitaria, hidráulica, eléctrica, instalación especial, herrería, puertas y ventanas, estufa y gas. Nivel 2: estructuras, albañilería, acabados, instalación, herrería, puertas y ventanas, albañilería, azotea con albañilería, instalaciones sanitarias, instalación hidráulica (tinacos).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Periodo:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1216	Trabajos de Rehabilitación de la Red de Agua Potable y Obras Complementarias, dentro del Perímetro de la Alcaldía Iztapalapa.	88%	-	4,375,685.59	3,869,418.25	506,267.32	4,375,685.57	3,869,418.25	4,375,685.57	Los Trabajos de Rehabilitación de la red secundaria de agua potable y obras complementarias, consistieron en lo siguiente: trazo y nivelación, demolición de pavimentos excavaciones, instalación de la tubería, colocación de piezas y equipos especiales, rellenos de zanjas, compactación, pruebas y bacheo.
TOTAL URG			1,090,167,095.00	747,296,602.65	534,923,993.51	197,348,400.53	732,272,394.04	534,923,993.51	732,272,394.04	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		URG 02CD10 - La Magdalena Contreras								
Período:		Enero a Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0063	Adquisición de pantallas, mobiliario y controladores tipo joystick para la correcta operación del C2 de la Alcaldía	0%	\$ -	731,480.00	-	731,480.00	-	-	731,480.00	Comprometido para la adquisición de pantallas, mobiliario y controladores tipo joystick para la correcta operación del C2 de la Alcaldía
A23NR0063	Adquisición de pantallas, mobiliario y controladores tipo joystick para la correcta operación del C2 de la Alcaldía	69%	\$ 4,000,000.00	4,000,000.00	2,773,548.40	1,226,451.60	-	2,773,548.40	4,000,000.00	Adquisición de pantallas, mobiliario y controladores tipo joystick para la correcta operación del C2 de la Alcaldía
A23NR0064	Adquisición de camión con equipo hidroneumático para desazolve	99%	\$ 11,000,000.00	8,900,000.00	8,850,000.00	50,000.00	-	8,850,000.00	8,900,000.00	Adquisición de camión con equipo hidroneumático para desazolve
A23NR0065	Adquisición de camioneta pick up	0%	\$ 3,000,000.00	2,650,000.00	-	2,650,000.00	-	-	2,650,000.00	Comprometido para la adquisición de camionetas pick up
A23NR0066	Adquisición de vehículo equipado para la atención de fugas	0%	\$ 3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	Comprometido para la adquisición de vehículos con tanque para agua potable
A23NR0067	Adquisición de vehículos con tanque para agua potable	0%	\$ 3,000,000.00	21,460.56	-	21,460.56	-	-	21,460.56	Comprometido para la adquisición de vehículo equipado para la atención de fugas
A23NR0068	Adquisición de telefonos	0%	\$ 3,000,000.00	1,450,000.00	-	1,450,000.00	-	-	1,450,000.00	Comprometido para la Adquisición de teléfonos
A23NR0451	Adquisición de licencias Kaspercky Endpoint For Bussines	0%	\$ -	337,560.00	-	337,560.00	-	-	337,560.00	Comprometido para la adquisición de licencias.
A23NR0471	Adquisición de Muebles de oficina y estantería	100%	\$ -	999,999.44	999,999.44	-	-	999,999.44	999,999.44	Adquisición de Muebles de oficina y estantería
A23NR0568	Adquisición de sistema de protección Firewall y modernización de equipos de telefonía y comunicaciones	0%	\$ -	909,500.00	-	909,500.00	-	-	909,500.00	Comprometido para la adquisición de sistema de protección Firewall y modernización de equipos de telefonía y comunicaciones
O23NR0092	Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje	65%	\$ 20,000,000.00	20,000,000.00	13,070,998.67	6,929,001.33	-	13,070,998.67	20,000,000.00	Se realizarón trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje
O23NR0093	Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje (Desazolve)	69%	\$ 10,000,000.00	600,744.76	412,181.71	188,563.05	-	412,181.71	600,744.76	Comprometido para la ejecución de trabajos de rehabilitación y de mantenimiento en la demarcación.
O23NR0093	Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje (Desazolve)	50%	\$ -	9,399,255.24	4,674,759.08	4,724,496.16	-	4,674,759.08	9,399,255.24	Comprometido para la ejecución de trabajos de rehabilitación y de mantenimiento en la demarcación.
O23NR0094	Apoyo Logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato	81%	\$ 8,000,000.00	8,800,000.00	7,119,752.79	1,680,247.21	-	7,119,752.79	8,800,000.00	Se requirieron de apoyos logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato
O23NR0095	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Deportiva	5%	\$ -	18,715,035.88	881,148.09	17,833,887.79	-	881,148.09	18,715,035.88	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura deportiva de la demarcación
O23NR0095	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Deportiva	95%	\$ 25,000,000.00	11,284,964.12	10,753,526.22	531,437.90	-	10,753,526.22	11,284,964.12	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura deportiva de la demarcación
O23NR0095	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Deportiva	0%	\$ -	206,845.13	-	206,845.13	-	-	206,845.13	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura deportiva de la demarcación
O23NR0096	Rehabilitación de infraestructura educativa en la Alcaldía la Magdalena Contreras	87%	\$ 40,000,000.00	40,000,000.00	34,810,471.59	5,189,528.41	-	34,810,471.59	40,000,000.00	Ejecución de los trabajos de Rehabilitación de infraestructura educativa
O23NR0097	Mejoramiento de vialidades secundarias en las Colonias de la Alcaldía	0%	\$ -	68,385,000.00	-	68,385,000.00	-	-	68,385,000.00	Comprometido para realizar el mejoramiento de vialidades secundarias en las Colonias de la Alcaldía



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		URG 02CD10 - La Magdalena Contreras								
Período:		Enero a Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0097	Mejoramiento de vialidades secundarias en las Colonias de la Alcaldía	0%	\$ -	3,950,995.24	-	3,950,995.24	-	-	3,950,995.24	Comprometido para realizar el mejoramiento de vialidades secundarias en las Colonias de la Alcaldía
O23NR0098	Rehabilitación y mantenimiento de Edificios Públicos	0%	\$ 28,988,999.00	1,075,647.25	-	1,075,647.25	-	-	1,075,647.25	Comprometido para la rehabilitación y mantenimiento de Edificios públicos
O23NR0098	Rehabilitación y mantenimiento de Edificios Públicos	90%	\$ 11,011,001.00	6,315,837.43	5,692,823.14	623,014.29	-	5,692,823.14	6,315,837.43	Comprometido para la rehabilitación y mantenimiento de Edificios públicos
O23NR0098	Rehabilitación y mantenimiento de Edificios Públicos	0%	\$ -	1,050,932.00	-	1,050,932.00	-	-	1,050,932.00	Comprometido para la rehabilitación y mantenimiento de Edificios públicos
O23NR0099	Rehabilitación y mantenimiento de Mercados	0%	\$ 4,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	Comprometido para la rehabilitación y mantenimiento de Mercados
O23NR0100	Rehabilitación de panteones públicos	5%	\$ 1,500,000.00	1,000,000.00	50,066.20	949,933.80	-	50,066.20	1,000,000.00	Comprometido para la rehabilitación de panteones públicos
O23NR0101	Construcción de Muros de Contención	0%	\$ 5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	Comprometido para la Construcción de Muros de Contención
O23NR0102	Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones	0%	\$ -	939,269.45	-	939,269.45	-	-	939,269.45	Comprometido para la Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones.
O23NR0102	Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones	81%	\$ 4,000,000.00	4,000,000.00	3,238,890.55	761,109.45	-	3,238,890.55	4,000,000.00	Comprometido para la Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones.
O23NR0103	Mejoramiento de Imagen Urbana	0%	\$ -	575,449.55	-	575,449.55	-	-	575,449.55	Comprometido para el Mejoramiento de espacios públicos que incluye trabajos de retiro de adoquín, guarniciones y nivelación en diferentes colonias de la Alcaldía.
O23NR0103	Mejoramiento de Imagen Urbana	80%	\$ 20,000,000.00	28,327,751.57	22,689,462.35	5,638,289.22	-	22,689,462.35	28,327,751.57	Comprometido para el Mejoramiento de espacios públicos que incluye trabajos de retiro de adoquín, guarniciones y nivelación en diferentes colonias de la Alcaldía.
O23NR0104	Suministro y Sustitución e Instalación de Luminarias	89%	\$ 25,432,588.00	23,500,000.00	20,885,290.32	2,614,709.68	-	20,885,290.32	23,500,000.00	Comprometido para el levantamiento de necesidades, el cambio de luminarias y la supervisión de los trabajos en la col. La Malinche
O23NR0105	Rehabilitación de Infraestructura Peatonal (Andadores)	71%	\$ 10,000,000.00	10,000,000.00	7,071,844.41	2,928,155.59	-	7,071,844.41	10,000,000.00	Comprometido para la Rehabilitación de Infraestructura Peatonal (Andadores).
O23NR0105	Rehabilitación de Infraestructura Peatonal (Andadores)	0%	\$ 1,209,506.00	1,172,370.67	-	1,172,370.67	-	-	1,172,370.67	Comprometido para la Rehabilitación de Infraestructura Peatonal (Andadores).
O23NR0106	Rehabilitación de la Ciclopista	100%	\$ 8,883,256.00	8,883,256.00	8,883,255.83	0.17	-	8,883,255.83	8,883,256.00	Ejecución para la rehabilitación de ciclopista
O23NR0108	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía	76%	\$ 16,276,968.00	16,276,968.00	12,406,867.07	3,870,100.93	-	12,406,867.07	16,276,968.00	Comprometido para la Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0108	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía	0%	\$ 13,723,032.00	13,311,391.04	-	13,311,391.04	-	-	13,311,391.04	Comprometido para la Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0109	Rehabilitación y Mantenimiento de caja de válvulas	45%	\$ 10,000,000.00	10,000,000.00	4,481,192.00	5,518,808.00	-	4,481,192.00	10,000,000.00	Comprometido para realizar la Rehabilitación y Mantenimiento de caja de válvulas
TOTAL URG			290,025,350.00	337,771,713.33	169,746,077.86	168,025,635.47	-	169,746,077.86	337,771,713.33	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0069	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para la operatividad de las áreas.	7.0	3,744,034.00	2,604,602.13	374,050.70	2,228,860.37	2,602,911.07	374,050.70	2,602,911.07	Adquisición de detectores de humo para el almacén central de la Alcaldía, adquisición de 15 ventiladores, 2 aspiradoras, gabinetes de fregadero fabricado en MDF, cocinas integrales fabricadas, Banderas (eventos 15 de septiembre), estufas y campanas de extracción, estufones, refrigeradores, congeladores, juego de jardín y basculas digitales, sillas plegables, pizarrones de corcho, termómetros automáticos, pedestal despachadores de gel antibacterial, mesa de trabajo de acero inoxidable, carriles metálicos plastificados para separación de alberca, Kit de halterofilia oficial discos varios, careta barra competencia, concha con riñonera protectora varonil (chica, mediana y grande), peto protector femenino (talla chica. Mediana y grande) y tatami, superficie antiderrapante.,
A23NR0070	Adquisición de equipo médico y de laboratorio	1.1	715,114.00	733,498.86	658,103.86	75,378.19	733,482.05	658,103.86	733,482.05	Se informa la realización de trámites administrativos internos para la adquisición de sensor de movimiento para el almacén central de la Alcaldía, 37 botiquines de primeros auxilios, 1 KIT de maniqués, 5 inclinómetros, 2 camillas, monitores, de signos vitales, 1 aspirador de flema.
A23NR0071	Adquisición de equipo operativo y de transporte.	1.0	2,760,600.00	4,950,317.97	0.00	1,348,985.97	1,348,985.97	0.00	1,348,985.97	Se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición de una Camioneta de Izaie para recolección y traslado de los residuos sólidos de los mercados, 2 bicicletas, 1 motocicleta y 1 motoneta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0072	Adquisición de maquinaria, equipo y herramienta de áreas operativas	1.2	5,110,334.00	4,087,544.63	3,305,409.89	781,394.83	4,086,804.72	3,305,409.89	4,086,804.72	Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición de equipo para montar y desmontar llantas, compresor de aire, hidrolavadora, tornillo de banco, gato hidráulico, escáner automotriz, pistola para sopletear aire y cubeta bomba grasa para la unidad departamental de control vehicular; así como patines hidráulicos, extintores portátiles para el almacén central de la Alcaldía, bombas sumergibles, maquinaria cortasetos, motosierras a gasolina, desmalezadoras, motosierras eléctricas inalámbricas, motosierras de altura, escaleras de aluminio, 1 gps, 5 probador de voltaje, 5 extinguidores, 2 brújulas, 3 detectores de gas y 5 distanciómetros, 10 equipos de radios portátiles, 1 motosierra de concreto, hidrolavadora Eléctrica de uso rudo, desmalezadoras e hidrolavadoras.
A23NR0073	Adquisición de Mobiliario y equipo educacional.	3.7	2,373,250.00	3,411,336.45	926,722.68	1,429,986.96	2,356,709.64	926,722.68	2,356,709.64	Se reporta la adquisición de lentes para cámaras fotográficas, multimetros, así como un Kit de simulación de heridas, sistema de audio de arreglo lineal portátil, consola mezcladora de audio analógica, consola de iluminación de 16 canales, micrófonos shure dinámicos, micrófono inalámbrico, pantallas para proyector y televisiones de 50 pulgadas, mesas para computadoras, mesas trapezoidales, sillas tubulares, instrumentos de música y juegos infantiles.
A23NR0074	Adquisición de equipo de computo.	1.3	5,000,000.00	5,234,009.45	3,999,646.15	1,234,363.30	5,234,009.45	3,999,646.15	5,234,009.45	Adquisición de 3 Impresoras, 3 Computadoras de Escritorio y equipo informático.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Período: ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0075	Adquisición de Licencias de computo y software para la Alcaldía Miguel Hidalgo.	1.0	4,800,000.00	3,300,000.00	3,299,040.00	0.00	3,299,040.00	3,299,040.00	3,299,040.00	Adquisición de licencias de Google.
A23NR0475	Adquisición de patrullas	1.0	0.00	2,543,411.00	0.00	2,474,917.79	2,474,917.79	0.00	2,474,917.79	No se reportan acciones realizadas con recursos del Presupuesto Participativo 2023, considerando que los recursos se encuentran adecuados en los conceptos correspondientes.
A23NR0476	Adquisición de Equipo receptor de alertamiento sísmico	1.0	0.00	1,540,906.00	0.00	1,540,679.83	1,540,679.83	0.00	1,540,679.83	No se reportan acciones realizadas con recursos del Presupuesto Participativo 2023, considerando que los recursos se encuentran adecuados en los conceptos correspondientes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0477	Adquisición de camión recolector de basura y residuos sólido	1.0	0.00	1,308,474.00	0.00	1,307,552.00	1,307,552.00	0.00	1,307,552.00	No se reportan acciones realizadas con recursos del Presupuesto Participativo 2023, considerando que los recursos se encuentran adecuados en los conceptos correspondientes.
A23NR0514	Adquisición de Equipos de generación eléctrica y equipos de transporte	100	0.00	2,313,577.40	0.00	2,076,751.53	2,076,751.53	0.00	2,076,751.53	Adquisición de 8 motocicletas para el uso de los visores territoriales, se adquieren 1 planta de energía eléctrica para las instalaciones de la Base Sombra.
A23NR0529	Adquisición de Asta Bandera- Nacional para uso ceremonial de interiores y exteriores	1.0	0.00	86,989.00	85,869.00	0.00	85,869.00	85,869.00	85,869.00	Adquisición de una Bandera Nacional para el área de Asuntos Internacionales y Embajadas, utilizando el bien adquirido para eventos oficiales en la Demarcación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0670	Adquisición e instalación de cámaras de video vigilancia para 21 puntos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, para el área de la Comisión de Seguridad Ciudadana.	0.0	0.00	4,750,055.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se informa la adquisición de 21 kits de cámaras de vigilancia como un medio en la Prevención del Delito, así como el incremento en la percepción de la seguridad.
A23NR0728	Adquisición e instalación de Horno crematorio para mascotas con equipo de seguridad y mobiliario	0.0	0.00	824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se reporta avance al cierre del año .
O23NR0110	Servicio de reparación de albañal en el alcantarillado en Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.0	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Recursos reducidos en el año, toda vez que los trabajos de reparación, fueron realizados con personal de estructura de organización interna (Obra por administración).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0111	Rehabilitación de la infraestructura comercial (Mercados)	3.3	10,000,000.00	7,648,782.66	2,331,778.02	5,317,004.63	7,648,782.65	2,331,778.02	7,648,782.65	Se realizaron trabajos de rehabilitación en las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas de los Mercados Escandón y San Isidro, así mismo se incluyeron trabajos de albañilería.
O23NR0112	Rehabilitación de la infraestructura educativa	1.4	18,000,000.00	18,000,000.00	12,445,409.64	53,732.75	12,499,142.39	12,445,409.64	12,499,142.39	Mantenimiento al CENDI ubicado en la Colonia Daniel Garza, incluye trabajos de albañilería, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, herrerías, entre otros.
O23NR0113	Rehabilitación y Conservación de Edificios Públicos.	1.0	20,000,000.00	2,849,447.77	2,748,458.70	100,989.07	2,849,447.77	2,748,458.70	2,849,447.77	Se realizaron adecuaciones a los edificios Cede de la Alcaldía y Edificio Nuevo, se acondicionaron espacios, se colocaron calzas de neopreno para sujetar vidrios templados y se adecuaron baños-



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0114	Rehabilitación de centros y espacios deportivos	1.0	20,000,000.00	7,082,025.38	7,082,025.38	0.00	7,082,025.38	7,082,025.38	7,082,025.38	Se realizaron trabajos de rehabilitación en el deportivo Pavón.
O23NR0115	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Desarrollo Social.	1.1	6,000,000.00	7,308,856.20	6,758,345.71	500,875.29	7,259,221.00	6,758,345.71	7,259,221.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento en los Faros del Saber Escandón, Caneguín, Popotla, ecológico, Constituyentes y Faro del Saber Carmen Serdán, Universidad de la Tercera Edad (UNIVI).
O23NR0116	Servicio de Bacheo en caliente empresa externa	1.0	8,500,000.00	8,477,028.52	8,477,028.52	0.00	8,477,028.52	8,477,028.52	8,477,028.52	Colocación de mezcla asfáltica en baches identificados en las colonias Lomas de Chapultepec II.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0117	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias	1.5	59,578,160.00	48,801,198.26	32,893,798.63	3,434,117.98	36,327,916.61	32,893,798.63	36,327,916.61	Se realizaron mantenimientos en obras viales a base de carpeta asfáltica y bacheo en diversas colonias de la Alcaldía y en Ahuehuetes Norte, Av. Paseo Ahuehuetes Norte Bosques de Reforma y Bosque de Granados.
O23NR0118	Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en la Alcaldía Miguel Hidalgo	1.0	5,000,000.00	5,000,000.00	4,992,983.82	0.02	4,992,983.84	4,992,983.82	4,992,983.84	Se reporta la realización de banquetas en las colonias Ampliación Granada, Ampliación Popo, Daniel Garza, Escandón, Hipódromo de las Américas, Legaria, Loma Hermosa, Lomas de Chapultepec, Popotla, Los Manzanos, Observatorio, Pensil Norte, Polanco, Polanco II Sección, San Juanico, Ventura Pérez de Alba y Verónica Anzures, cubriendo una superficie de 4,529.00 m2 de banquetas.
O23NR0119	Rehabilitación de Espacios Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0.0	30,307,973.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Recursos adecuados en el transcurso del año, por lo que no se reportan trámites administrativos internos para realizar la contratación de obra



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0120	Relleno de Minas y estudios en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0.0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos se realizaron con el personal de estructura de organización interna (Obra por administración).
O23NR0521	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias con Presupuesto Participativo	1.1	0.00	14,290,243.00	12,880,853.48	1,402,824.81	14,283,678.29	12,880,853.48	14,283,678.29		Mejoramiento de la carpeta asfáltica Lomas I, Lomas de Reforma, Militar 1Km, Lomas de Sotelo, Periodista, San Miguel Chapultepec I, y Tacubaya.
O23NR0522	Rehabilitación de "Banquetas Seguras en la Alcaldía Miguel Hidalgo" con Presupuesto Participativo".	1.9	0.00	9,178,675.00	4,919,154.15	4,213,825.85	9,132,980.00	4,919,154.15	9,132,980.00		Reparación y construcción de banquetas, así como mantenimiento al arroyo vehicular de la Colonia Chapultepec II.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0523	Rehabilitación y Mantenimiento de Sistemas de riego en los Comités Ciudadanos	1.2	0.00	3,927,183.00	3,306,032.08	585,414.06	3,891,446.14	3,306,032.08	3,891,446.14	Rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de riego en los Comités Ciudadanos Anzures, Bosques de Chapultepec Polanco, Rincón del Bosque y del Bosque Polanco.
O23NR0898	Mejoramiento de la Infraestructura de Movilidad con Recursos del Sistema de Parquímetros	1.0	0.00	36,400,000.00	35,006,277.08	1,341,628.68	36,347,905.76	35,006,277.08	36,347,905.76	Se tiene la contratación de adecuaciones geométricas en las Colonias Lomas de Chapultepec, Anzures y Polanco.
O23NR0953	Rehabilitación de alumbrado público con Presupuesto Participativo	1.4	0.00	11,399,055.00	8,280,312.18	3,078,757.84	11,359,070.02	8,280,312.18	11,359,070.02	Rehabilitación del Alumbrado Público en los Comités Ciudadanos Torre Blanca, Daniel Garza Ampliación, México Nuevo, y Ventura Pérez de Alba.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0954	Rehabilitación de espacios públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo con Presupuesto Participativo	1.5	0.00	15,220,785.00	10,238,005.72	4,958,975.14	15,196,980.86	10,238,005.72	15,196,980.86	Construcción de un módulo de seguridad en la Colonia Ávila Camacho.
O23NR0955	Rehabilitación de la infraestructura del agua potable y drenaje con Presupuesto Participativo	1.2	0.00	11,219,841.00	9,642,949.17	1,518,503.56	11,161,452.73	9,642,949.17	11,161,452.73	Rehabilitación de línea de agua potable.
O23NR1124	Rehabilitación de Vialidades Secundarias con recursos del FAIS	2.1	0.00	4,107,973.00	1,974,474.50	2,120,044.65	4,094,519.15	1,974,474.50	4,094,519.15	Rehabilitación de la vialidad en la Colonia Popotla, de F.C.C. de Cuernavaca a A.V, Marina Nacional.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1125	Rehabilitación de las instalaciones del deportivo Anáhuac con Recursos del FAIS	1.1	0.00	1,077,000.00	982,727.35	88,332.50	1,071,059.85	982,727.35	1,071,059.85	Se proporcionó el mantenimiento a la cancha de foot ball y se colocaron luminarias.
O23NR1126	Rehabilitación de la Infraestructura educativa con recursos del FAIS	2.9	0.00	12,123,000.00	4,175,194.64	7,937,430.01	12,112,624.65	4,175,194.64	12,112,624.65	Se realizó en la Secundario León Felipe la construcción de una escalera metálica; en la secundaria Albert Einstein se colocó piso epóxico y reparación de área de talleres; en la escuela primaria República de Haití se impermeabilizó y se pintó. En el CENDIS Tacuba se fortaleció la salida de emergencia y rehabilitación de salón.
O23NR1141	Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de Talud con Presupuesto Participativo.	1.0	0.00	968,307.00	968,307.00	0.00	968,307.00	968,307.00	968,307.00	Anáhuac, pintura.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1156	Rehabilitación de la Infraestructura para el Desarrollo Integral y Equilibrado de Espacios Públicos, con el Fondo Adicional de Financiamiento de Alcaldías	1.1	0.00	4,330,902.64	3,873,079.90	445,453.82	4,318,533.72	3,873,079.90	4,318,533.72	Mejoramiento del Parque Ampliación Granadas, camellón en Lago Ginebra, Recuperación del Espacio en la explanada del Metro Tacuba, Parque Loera, Mejoramiento del Entorno Urbano del Mercado Anáhuac, Iluminación, en Calle Montecinos y Ex Arzobispado.
O23NR1186	Rehabilitación de la infraestructura del parque Caneguín, colocación de techumbre tipo lonaría.	1.0	0.00	330,000.00	323,763.20	6,236.79	329,999.99	323,763.20	329,999.99	Se realizaron trabajos para fortalecer la infraestructura del Parque Caneguín, así como colocación de techumbre tipo lonaría.
TOTAL	---	---	203,389,465.00	267,429,025.48	186,949,801.15	51,603,018.22	238,552,819.37	186,949,801.15	238,552,819.37	---



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0076	Adquisición de Mobiliario de oficina	99.9%	150,000.00	150,000.00	149,908.15	0.00	149,908.15	149,908.15	149,908.15	42 (MOB) adquisición de (15) sillas ergonómicas para central de monitoreo 24/7, con rodajas, descansabrazos y reposacabeza, tapizadas en pliana; (3) ventiladores de torre, 3 velocidades, movimiento oscilatorio y control remoto; (5) locker metálico de 4 compartimentos de gran capacidad, lamina de acero, resistente a golpes y corrosión; (4) archiveros metálicos de 4 gavetas. lamina de acero, resistente a golpes y corrosión, (15) sillas fijas, acero de alta resistencia, tapizadas en pliana.
A23NR0077	Adquisición de Equipo Informático.	52.5%	152,000.00	152,000.00	79,819.60	0.00	79,819.60	79,819.60	79,819.60	9 (EIN) adquisición de (5) computadora para escritorio DELL VOSTRO 21.5 pulgadas, FULL HD INTEL CORE i3 8GB 1 TB HDD, (1) Switch, TP-LINK, fast ethernet, 10/100 Mbps, 4.8 Gbit/s, 24 puertos, 8,000 entradas, no administrable, (3) Lap Top 14 pulgadas HD Intel UHD Graphics Intel Core i5 8 GB RAM 1 TB HDD
A23NR0078	Adquisición de Pantallas Smart Tv.	98.8%	200,000.00	200,000.00	197,698.80	0.00	197,698.80	197,698.80	197,698.80	10 (EAV) adquisición de (10) pantalla Smart TV, LED, ultra HD, funciones: Smart TV, pulgadas: 43, definición: ultra HD 4k, tecnología: led, resolución: 3840 x 2160, diseño de pantalla: plana, puertos/entradas/salidas: 3 HDMI, 1 USB.
A23NR0079	Adquisición de camioneta para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	#1DIV/01	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A23NR0080	Adquisición de Motocicleta Manual de 5 velocidades.	100.0%	600,000.00	600,000.00	599,986.80	0.00	599,986.80	599,986.80	599,986.80	Adquisición de (12) motocicletas manuales con 5 velocidades, motor 4 tiempos enfriado por aire, 1 cilindro, 250 CC, ignición CDI electrónica, tanque para combustible de 20 litros de capacidad, suspensión delantera: horquilla hidráulica, suspensión trasera: amortiguadores con resorte, freno delantero: disco hidráulico, freno trasero: disco hidráulico.	
A23NR0081	Adquisición de radiocomunicadores portátiles	0.0%	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.	
A23NR0082	Adquisición de Planta Generadora de Corriente Eléctrica.	100.0%	30,000.00	30,000.00	0.00	29,997.60	29,997.60	-	29,997.60	Adquisición de (1) Planta generadora de corriente eléctrica alterna móvil de gasolina, de 4 tiempos, de 13.1 HP y arranque manual/eléctrico. equipado con sensor de bajo nivel de aceite. potencia: 13.1 HP, tipo: gasolina, arranque: eléctrico/manual, capacidad tanque de combustible: 25 litros, dimensiones: 69 x 56 x 56 cm, embobinado: aislamiento clase F, frecuencia nominal: 60 HZ, motor: 4 tiempos, peso (kilogramos): 82, potencia máxima: 6000 W, potencia nominal: 5500 W, salidas DC: 12V/8.3A, velocidad nominal: 3600 RPM, voltaje: 110/220, incluye batería.	
A23NR0083	Adquisición de roto martillo/destornillador	98.6%	5,000.00	5,000.00	4,930.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	Adquisición de (1) Rotomartillo/destornillador, compacto, inalámbrico, de 1/2 pulgada, potencia: 20 V, revoluciones por minuto: 0-450 / 0-1650 RPM, capacidad en acero: 13 mm, capacidad en madera: 13 mm, capacidad en concreto: 16 mm, tipo de batería M18 iones de litio, número de velocidades: 2, torque: 500 IN/LBS, amperaje de la batería: 1.5 ah a, tipo: percutor/destornillador, accesorios incluidos: 2 baterías, 1 cargador, estuche.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0084	Adquisición de muebles de oficina y estantería.	97.1%	27,400.00	27,400.00	0.00	26,617.60	26,617.60	-	26,617.60	Adquisición de (2) Mesas plegables de tijera, color blanco, estructura de acero metálico resistente, Largo: 180 cm. Alto: 77 cm. Ancho: 71 cm. (20) Sillas plegables estructura de fierro y plástico duro, respaldo y asiento contorneados para comodidad durante todo el día, armazón de uso pesado, respaldo de 2" de grosor, color blanco. (3) Carpas desmontables, armazón de acero resistente con recubrimiento pulverizado, tela de polietileno con protección UV, 4 ventanas de pantalla con cubiertas que se pueden enrollar, puertas en ambos extremos con cierres y que se pueden enrollar, de 3 x 6 x 2.9 metros.
A23NR0085	Adquisición de otros mobiliarios y equipos de administración.	99.9%	34,000.00	34,000.00	33,964.80	0.00	33,964.80	33,964.80	33,964.80	Adquisición de (40) colchonetas tamaño individual, hule espuma ligero forrado de poliéster, largo 1.80 metros, ancho 70 centímetros, alto 5 centímetros. Meta 2: 3 (EAD) adquisición de (3) inversores de corriente, inversor de 400 Watts, convierte la corriente del vehículo de 12 V c.c. a 120 V c.a., fusible externo para fácil reemplazo, protección contra sobrecarga y cortocircuito, con caimanas para batería y encendedor, 2 puertos USB y 2 toma corriente normal.
A23NR0086	Adquisición de maniquí de enseñanza.	49.8%	30,000.00	120,000.00	59,740.00	0.00	59,740.00	59,740.00	59,740.00	Adquisición de (2) Maniquies para enseñanza, kit heridas. kit simulación de heridas, contiene heridas que permiten crear cerca de 70 heridas individuales y proporcionar realismo, permite evaluar la habilidad del alumno en el manejo del paciente, apto para las prácticas de vendajes e inmovilización, tamaño total kit: 22 x 13 x 15 centímetros, contiene: 57 heridas variadas, fractura de clavícula, laceración de antebrazo, empalme de tibia, simulación de herida en brazo con arma de fuego, pie aplastado, quemadura de tibia.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Periodo:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0087	Adquisición de Equipo médico y de laboratorio	54.1%	102,000.00	253,133.00	136,890.44	0.00	136,890.44	136,890.44	136,890.44	Adquisición de: (12) inmovilizadores de cadera, cinturón pélvico inmovilizador con control de fuerza, elaborado en PVC grado médico, (15) glucómetros medidores instantáneo Accu-Chek, medición precisa de la glucosa en sangre, (5) aspiradores portátiles. Aspirador portátil tipo pistola, plástico grado médico, aspira todo tipo de secreciones, (3) monitores de signos vitales, equipo monitor de: ECG, HR, NIBP, SPO2, Temperatura, pantalla de alta resolución 3.5 pulgadas, (5) oxímetros de pulso adulto digital, para cuantificación de oxígeno en las arterias de la hemoglobina en la sangre (SpO2) y la frecuencia cardíaca (pulso), (5) oxímetros de pulso pediátrico digital, para cuantificación de oxígeno en las arterias de la hemoglobina en la sangre (SpO2), (3) maletines médicos, mochila mide 43 x 28 x 23 centímetros, cuenta con 2 bolsas laterales con cierre y una frontal, (3) maletines médicos, bolsa de trauma azul, cuenta con tres compartimentos centrales de almacenamiento, dos hebillas de ajuste a la presión.
A23NR0088	Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio	50.1%	70,500.00	155,092.79	0.00	77,687.52	77,687.52	-	77,687.52	Adquisición de (8) equipos para venocisis. Normogotero sin aguja, plástico de grado médico, paquete de 25 piezas. (12) cánulas de Guedel. Set de Cánulas de Guedel (8 piezas), tamaño desde Neonatal hasta Adulto Obeso, medidas de 40 milímetros a 110 milímetros, material de Polímero Rígido con terminal suave. (10) set pediátrico (baumanómetro, estetoscopio, termómetro pediátrico). Monitor de presión arterial de brazo, mide la presión sistólica, presión diastólica y frecuencia cardíaca, inflado automático, brazalete pediátrico, estetoscopio pediátrico y termómetro pediátrico infarrojo. (10) equipos de parto desechable. SMS Estéril, cuenta con: 1 Bata para Ginecólogo reforzada, 1 Toalla absorbente para manos, 1 Funda laminada impermeable para Charola de Mayo, 1 Campo Reforzado para cadera con bolsa recolectora de fluidos y puertos de drenaje, 2 Pierneras, 1 Cubierta abdominal reforzada, 1 Campo para recibir al bebé, 1 Gorro para el bebé, 10 Gasas, 1 Toalla Sanitaria. (10) cánulas de yankauer. Cánula para la aspas cuadrados de limpieza. válvulas.edir peso y altura,(2) concentradores de O2 (concentrador de oxígeno 5 litros (capacidad: 5 litros, peso: 14 kg),(400) respirometros (inspirómetro incentivo ejercitador pulmonar, dispositivo ejercitador para respiración profunda,(28) oxímetro de pul



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0089	Adquisición de ambulancia	99.9%	3,000,000.00	2,550,000.00	2,547,936.00	0.00	2,547,936.00	2,547,936.00	2,547,936.00	Adquisición de (1) Ambulancia, Tipo Van, color blanco, motor V6 a gasolina, automática de 9 velocidades, llantas todo terreno altas, suspensión reforzada, frenos ABS; medidas del área de atención médica mínimo 1.60 metros de altura, 1.90 metros de ancho y 2.50 metros de largo (NOM-034-SSA3-2013/COFEPRIS); deberán portar al frente, en los costados y en la parte posterior la leyenda "AMBULANCIA", en los costados Urgencias Básicas, vidrios que impidan la visibilidad, rótulos que identifiquen la institución, número económico y número de quejas; torreta, sirena, equipo para comunicación funcionando (radio móvil de frecuencia VHF), equipo convertidor de luz a 120 voltios; Recursos Físicos, Equipo Médico e Insumos son los contemplados para una Ambulancia Básica y de acuerdo a las especificaciones establecidas en la NOM-034-SSA3-2013.
A23NR0090	Adquisición de una unidad de seguridad tipo pick up.	98.6%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00	1,972,000.00	1,972,000.00	Adquisición de (1) Camioneta tipo pick up, equipada, de motor tubo eficiente de 4 cilindros a gasolina, tracción 4X4, frenos frontales y traseros de disco ABS y EBD, 6 bolsas de aire, llantas todo terreno, dirección electro asistida, color blanco, tumba burros completo, Wincher frontal, ganchos de arrastre delanteros y traseros, portar al frente, en los costados y en la parte posterior la leyenda "RESCATE", rótulo donde se especifique la institución, número económico y número de quejas, equipo básico de herramientas de mano, convertidor de luz a 120 voltios, torreta, luces intermitentes en costados y parte trasera, estrobos, en luces rojas y blancas, sirena, equipo para comunicación funcionando (radio móvil de frecuencia VHF), luces antiniebla, luces de escena en la parte trasera 360°, caja trasera: con estructura metálica en tubular redondo de calibre 16, con dos filas de asientos intermedios (espalda con espalda), de asiento y respaldo metálico calibre 16 punzado redondo 3/8, con una lona que cubra la estos cuadrados de limpieza. válvulas.edir peso y altura,(2) concentradores de O2 (concentrador de oxígeno 5 litros (capacidad: 5 litros, peso: 14 kg),(400) respirometros (inspirómetro incentivo ejercitador pulmonar, dispositivo ej
A23NR0091	Adquisición de vehículo sedan para supervisión de seguridad.	99.5%	500,000.00	500,000.00	0.00	497,640.00	497,640.00	-	497,640.00	Adquisición de (1) Vehículo compacto, Motor de 4 cilindros a gasolina, transmisión manual de 5 velocidades, tracción delantera, frenos ABS, EBD y BA, delanteros de disco y traseros de tambor, llantas 175/60 R15, 6 bolsas de aire, cinturones de seguridad de tres puntos, tumba burros completo, portar al frente, en los costados y en la parte posterior la leyenda "VEHÍCULO OFICIAL", rótulo que identifiquen la institución, número económico y número de quejas, torreta, luces intermitentes en costados y parte trasera, estrobos, en luces rojas y blancas, sirena, equipo para comunicación funcionando (radio móvil de frecuencia VHF), luces antiniebla, equipo básico de herramientas de mano, juego de cables pasa-corriente, lámpara portátil de emergencia, neumático de refacción con accesorios (gato y llave de cruz) y un extintor contra fuego tipo ABC.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0092	Adquisición de motocicleta tipo motoneta.	90.7%	50,000.00	110,000.00	99,760.00	0.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	Adquisición de (2) Motocicletas de 200 centímetros cúbicos a gasolina, 4 tiempos enfriados por aire, color blanco, 5 velocidades, ignición CDI electrónica, suspensión delantera horquilla hidráulica, suspensión trasera de amortiguadores con resortes, freno delantero de disco y trasero de tambor, sirena, luces intermitentes al frente y parte trasera tipo estrobo, de luces rojas y blancas, casco completo de preferencia blanco, con logotipos de la institución, radio portátil frecuencia VHF, con clip, micrófono de solapa y caja trasera.
A23NR0093	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario.	77.9%	20,000.00	135,000.00	105,171.40	0.00	105,171.40	105,171.40	105,171.40	Adquisición de (2) Motosierras de gasolina para trabajos forestales, motor de 2 tiempos, 59 cm ³ , 4.5 HP, 5.6 kg., longitud de corte 20 pulgadas. (2) Motosierras de gasolina para trabajos forestales, motor de 2 tiempos, 59 cm ³ , 4.5 HP, 5.6 kg., longitud de corte 28 pulgadas.
A23NR0094	Adquisición de maquinaria y equipo industrial.	50.0%	15,000.00	15,000.00	7,493.60	0.00	7,493.60	7,493.60	7,493.60	Adquisición de (1) Hidrolavadora Eléctrica, 2000 PSI, motor de inducción, flujo máximo de agua 5.8 L/min, manguera de alta presión con trenzado metálico, porta accesorios para pistola, lanza, cable de alimentación, carrete para manguera y porta boquillas, sistema de paro automático.
A23NR0095	Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación.	0.0%	3,000,000.00	88,249.78	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0096	Adquisición de equipos para prevención de incendios.	70.8%	85,000.00	142,500.00	100,862.00	0.00	100,862.00	100,862.00	100,862.00	Adquisición de (5) Extintores de agua ligera Portátil de Agua-Espuma AFFF, extintor portátil de presión contenida, a base de agente húmedo AFFF, al 3% para hidrocarburos y al 6% para fuego con base de alcohol, cilindro fabricado en lámina calibre 14 rolada en frío, cumple con la NOM-103-STPS-1994, capacidad: 9 litros. (5) Mochilas aspersoras para incendio Capacidad 20 litros, Longitud de la manguera 1 m, Material de la mochila Cordura 1.000, Material del depósito de agua 100% Polyester H.T. 1.110 dtex + PVC, Peso 2,54 kg, Tamaño 62 x 48 x 5 cm.
A23NR0097	Adquisición de Software.	0.0%	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.
A23NR0098	Adquisición de sillas secretariales	84.2%	50,000.00	50,000.00	42,094.08	0.00	42,094.08	42,094.08	42,094.08	Adquisición de(16) sillas de escritorio (secretariales) Ads Flipper Operativa Mesh ergonómica Sillas ADS Respaldo medio tapizado en malla color negro, asiento tapizado en tela tipo pliana, acojinamiento de hule espuma, mecanismo 2 palancas, palanca para ajuste de altura, palanca para ajuste inclinación de respaldo, pistón secretarial neumático de gas, base nylon 5 puntas de 24 pulgadas, rodajas nylon de 50 mm.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					EJERCIDO + COMPROMETIDO		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	
A23NR0099	Adquisición de Mobiliario.	99.9%	300,000.00	300,000.00	299,578.69	0.01	299,578.70	299,578.69	299,578.70	Adquisición de (16) escritorios secretariales de ancho 120 cm, Profundidad 120 cm, Altura 75 cm, Ejecutivo Italia hecho en materiales de Melamina termofusionada 19 mm. Tubular calibre 20. (16) sillas secretariales con respaldo en malla de diseño ergonómico, asiento de hule espuma de poliuretano inyectado flexible con densidad de 50 kgs/m3 con retardante a la flama y alta resistencia, (3) stands de recepcion concavas, Banca de espera Fabricada en melamina termo fusionada de 19 mm de espesor, cubierta de trabajo y cubierta mostrador de melamina termo fusionada. Frente de melamina y policarbonato traslucido, color negro con medidas de Ancho: Frente: 175 cm. Ancho: 60 cm. Altura Total: 110 cm.); (6) archiveros de cuatro gavetas tamaño oficio, elaborado de melamina, color Encino Polar; (2) salas de espera Frente:210cm.Fondo:59cm, AlturaTotal:84cm, Altura Piso-Asiento: 47 cm.Banca de espera rewind de 4 plazas con respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circun indicadores luminosos. Misma marca que el fabricante. Con conector USB, Mouse Con dos botones y Scroll. Con conector USB, T
A23NR0100	Adquisición de equipo informático para cobertura.	95.0%	300,000.00	327,350.00	299,347.28	11,780.96	311,128.24	299,347.28	311,128.24	Adquisición de (2) Computadoras de escritorio, Imac 5k, pantalla de 27 pulgadas, procesador 3.1 GHz Intel Core i5 de 6 núcleos y 3.1 GHz de décima generación, memoria de 3.1 GHz8, (3) Computadoras portátiles Macbook pro de 16 pulgadas, chip M1 Max de Apple CPU de 10 núcleos, 1 TB SSD de 1 TB



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0101	Adquisición de Equipo de Cómputo.	59.9%	3,070,114.00	3,070,114.00	1,839,333.43	0.01	1,839,333.44	1,839,333.43	1,839,333.44	Adquisición de (96) Computadoras personales procesador con tecnología de 64 bits (x64), i5-12500 a 3 GHz en frecuencia base, 6 núcleos físicos, Ram De 8 GB dual channel memory, Disco duro De 500 GB, 7200 RPM interfaz SATA III, HDD, Gráficos Tarjeta gráfica integrada con las siguientes especificaciones, Frecuencia base de 200 MHz Soporte a tecnología Shader Model 5 (OpenGL 4 o DirectX 11), Salida de gráficos DisplayPort, Monitor Pantalla ancha de 21.5 pulgadas Resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles. Menú de ajustes. Conector compatible con el conector de video de la tarjeta gráfica (DisplayPort), Lector de tarjeta No aplica, Unidad óptica CD/DVD+RW, Puertos Características: Con 4 puertos USB, con 2 puertos USB de interfaz 3.2, Un Puerto de red con terminal RJ-45. Un puerto para gráficos de alta definición: DisplayPort. Puerto de audífonos. Puerto de micrófono, Teclado Teclado español Latinoamérica. Con teclado numérico. Con 12 teclas de función, teclado numérico y tecla de menú de inicio para Windows, con indicadores luminosos. Misma marca que el fabricante. Con conector USB, Mouse Con dos botones y Scroll. Con conector USB, Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Base-TX RJ45, 12, Gabinete Misma marca del fabricante. (25) Impresoras láser monocromático. Impresión dúplex (2 caras): Dúplex integrado, Velocidad de Impresión: Hasta 55 ppm, Volumen de Páginas Mensual Recomendado: 3000 - 50000 Páginas.
A23NR0102	Adquisición de equipo para cobertura de video.	0.0%	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.
A23NR0103	Adquisición de equipo fotográfico para cobertura	100.0%	371,000.00	371,000.00	370,968.00	0.00	370,968.00	370,968.00	370,968.00	Adquisición de (2) Lente Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM., (2) Lente Canon EF 70-200mm f/2.8L USM, línea roja, (2) Lente Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM, línea roja. (1) Lente Canon EF 24-105mm f/4, línea roja. (1) Lente Canon EF 50mm F/1.8, línea roja. Tripode de camara (2) Manfrotto MVH500A. Drone (2) DJI Mini 3 Pro con controll RC, plegable, video 4K/60 fps, fotos de 48 MP.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0104	Adquisición de aparatos telefónicos.	#DIV/0!	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.
A23NR0105	Adquisición de licencias para telefonía.	#DIV/0!	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.
A23NR0106	Adquisición de Software.	62.1%	800,000.00	703,000.00	436,801.25	0.00	436,801.25	436,801.25	436,801.25	Adquisición de (120) licencias de suite de oficina (Office Home & Business con Word, Excel, Power Point, Outlook y OneNote) plataforma de operacion : Windows 7 sp1 a Windows 11 de 32 o &4 bits.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0107	Adquisición de Equipamiento de la Clínica Veterinaria	100.0%	700,000.00	1,205,724.20	1,205,723.50	0.00	1,205,723.50	1,205,723.50	1,205,723.50	Adquisición de Equipamiento de la Clínica Veterinaria, META 1(54) EML (5)vitrina contra muro esmaltada de 90 cm,(2) Bascula digital portátil largo,(6) electromegáfono,bocina,megáfono de 25 w,(1)microscopio binocular método de obser de campo claro y campo obs,(4) cubeta de acero inoxidable fabricada en lámina de acero inoxidable,(1) carro camilla para emergen con colchón,(4) mesa hidráulica cirugía de uso veterina, fabricada en acero inoxidable,(3) mesa de disección veterinaria mesa alta de trab para labor,(1) esterilizador o autoclave autoclave electrónico digital,(3) gabinete base para fregadero de 80 cm con tarja y dos puertas,(1) refrigerador laboratorio,(1) termohigrómetro digit el termohigrómetro,(4) hielera vacunas termo para transporte y conservación de biológicos,(4) estante de acero inoxidable unidad básica de 4 repisas,(7) lámpara de chicote, pantalla grande, trípoide,(4) riñón de acero inoxidable(cuerpo fabricado en lámina,(3) contenedor para instrumental, META 2 (19) MOB(2) banco ancho 42 cm, alto 72 cm,(10)n indicadores luminosos. Misma marca que el fabricante. Con conector USB, Mouse Con dos botones y Scroll. Con conector USB, Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Base-TX Rj45, 12, Gabinete Misma marca del fabricante. (25) Impresoras láser monocromático. Impresión dúplex (2 caras): Dúplex integrado, Velocidad de Impresión: Hasta 55 ppm, Volumen de Páginas Mensual Recomendado: 3000 - 50000 Páginas. ro inoxidable, bote de basura de 12 lts.
A23NR0108	Adquisición de Equipo Plotter, Escaner y PC de escritorio para administrativo	35.2%	434,854.00	1,000,000.00	275,818.30	75,930.12	351,748.42	275,818.30	351,748.42	Adquisición de (1) Plotter nuevo inyección de tinta térmica, 6 Tintas independientes; Tamaño 44", impresora 1802 X 695 X 998 mm (70,9 X 27,4 X 39,3 pulgadas), enviando 1955 X 770 X 710 mm (77 X 30,3 X 28 pulgadas); velocidad dibujos lineales 26 s/página en A1; 116 impresiones A1 por hora; resolución de impresión resolución optimizada de hasta 2400 X 1,200 PPP; puertos Ethernet, Gigabit Ethernet y 10/100/1000 Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); (5) Escáner Tamaño de digitalización Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 216 X 3100 mm, Tamaño de escaneo (AAD), mínimo: 50,8 X 50,8 mm; Tipo de digitalización Alim.; (15) PC de escritorio para administrativos procesador con tecnología de 64 bits (x64), i5-12500 a 3 GHz en frecuencia base, 6 núcleos físicos; RAM De 8 GB dual channel memory.
A23NR0109	Adquisición de Rodillos Vibratorios PR8 y Rodillo Vibrocompactador de doble tambor de 8 toneladas.	99.9%	3,000,000.00	2,351,280.00	2,347,800.00	0.00	2,347,800.00	2,347,800.00	2,347,800.00	Adquisición de (5) Rodillos Vibratorios Manuales de accionamiento hidrostático de un tambor, motor a gasolina de 13 HP.; 2,600 RPM, Sistema de arranque retráctil, peso de operación 524.00 Kgs. ancho de Rodillo 740 MM, diámetro de Rodillo 580 MM, fuerza centrífuga 1,730 Kgs. frecuencia de vibración 4,400 VPM, capacidad de tanque de agua de 26 Lts.; profundidad de compactación en suelo 25 cms., incluye ganchos para facil transportación en camión de volteo y rodillos de apoyo, 1 delantero y 1 trasero, raspador para limpieza de rodillo y (1) Cucharón de Máquina Excavadora KOMATZU PC200-7, capacidad 1.0 M³, ancho de corte 1,200 mm., número de dientes 5-talla 35., REF. 2035SL, diámetro pasador punta boom, 80 mm., diámetro pasador biela 80 mm., distancia entre centros de pasadores 455 mm., distancia entre orejas 325 mm.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A23NR0110	Adquisición de Equipo Informático.	100.0%	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	55,500.00		55,500.00	55,500.00	Adquisición (2) equipos completo pc de escritorio, procesador Intel Core i5 (4a generación), 8 GB RAM DDR3, 1 Tb Dico Duro, 1GB Tarjeta de video Amd Readon, Monitor 22", Teclado, ratón y cables, Velocidad máxima del turbo 3.6 GHz, Windows 10, Office y Antivirus. Adquisición de (1) No Break con sistema de voltaje ininterrumpible (UPS), voltaje entrada 120 Vac, Salida VA 900, forma de onda senoidal simulada, voltaje de salida en batería 120 VCA+/- 10 %, regulación automática de voltaje (AVR) 3 pasos de regulación, ,frecuencia de salida de batería 50/60 Hz"/-, tomas 6, tomas con batería y supresión de picos 3, tomas con supresión de picos 3. Adquisición (1) multifuncional con puerto USB 2.0, velocidad máxima de impresión monocromática 10.8 ppm, velocidad máxima de impresión a color 6 ppm, tipo de salida de impresora color, tecnología de impresión inyección de tinta, tamaño máxima de medios de impresión 8 x 10 pulgadas, dimensiones del producto 15.01 x 15.01 x 15.01 xcm; 1Kg
A23NR0111	Adquisición de un Carro Cisterna	100.0%	2,800,000.00	2,800,000.00	2,798,940.05	0.00	2,798,940.05		2,798,940.05	2,798,940.05	Adquisición de (1) Camión chasis, cabina regular en color blanco de acero reforzado hsla laminado en frío para gran durabilidad, con una distancia entre ejes de 7.90 m., eje trasero sencillo dana espaiser: 6,120 - 13,600 kg. (13,500 - 30,000 lb.), eje delantero dana espaiser: 3,3628 - 6350 kg. (8,000 - 14,000 lb.), suspensión delantera de muelles de hojas parabólicas de 3,628 - 6,622 kg. (8,000 - 14,000 lb.), suspensión trasera de muelles individual de resistencia variable de 6,120 - 14,060 kg. (13,500 - 31,500 lb.), sistema eléctrico diamond logic, alternador de 12 v (160 - 325 amperios), dos baterías de 12 voltios, faros de halógeno de larga duración, sistema de escape individual horizontal con dispositivo de postratamiento, instalado debajo de la cabina, frenos hidráulicos de discos con abs de cuatro canales, dirección trw/ross power, motor cummins isl 9 de 280 - 340 hp y 1,060 - 1,700 nm (780 - 1,100 lb - ft) de torque, transmisión eaton fuller mecánica de 10 velocidades, neumáticos continental 11r 22.5, n indicadores luminosos. Misma marca que el fabricante. Con conector USB, Mouse Con dos botones y Scroll. Con conector USB, Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Base-TX Rj45, 12, Gabinete Misma marca del fabricante. (25) Impresoras láser monocromático. Impresión dúplex (2 caras): Dúplex integrado, Velocidad de Impresión: Hasta 55 ppm, Volumen de Págin
A23NR0112	Adquisición de Motobombas	99.8%	200,000.00	200,000.00	199,520.00	0.00	199,520.00		199,520.00	199,520.00	Adquisición de (4) motobombas autocebantes con diámetro de succión de 3" horizontal y diámetro de descarga de 3" vertical, con una potencia de 13 hp., motor de combustión interna a gasolina monocilindrico de 4 tiempos, enfriado por aire, cuerpo de hierro gris astma-48 clase 30, impulsor con diseño de 5 alabes, tipo semabierto, balanceado estáticamente, con laínas de ajuste con base de acero inoxidable de material cerámica parte estacionaria, anillos de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de buna-n, resorte de acero inoxidable, válvula de retención de hule de dos capas de lona, con dos contrapesos de acero, manga de flecha, acero rotado en frío, empaques adampac, colador de acero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0113	Adquisición de equipo informático.	60.9%	455,500.00	455,500.00	277,503.52	0.00	277,503.52	277,503.52	277,503.52	Adquisición de (18) equipos completo pc de escritorio, procesador Intel Core i5 (4a generación), 8 GB RAM DDR3, 1 Tb Dico Duro, 1GB Tarjeta de video Amd Readon, Monitor 22", Teclado, ratón y cables, Velocidad máxima del turbo 3.6 GHz, Windows 10, Office y Antivirus, Adquisición de (7) No Break con sistema de voltaje ininterrumpible (UPS), voltaje entrada 120 Vac, Salida VA 900, forma de onda senoidal simulada, voltaje de salida en batería 120 VCA +/- 10 %, regulación automática de voltaje (AVR) 3 pasos de regulación, frecuencia de salida de batería 50/60 Hz +/-, tomas 6, tomas con batería y supresión de picos 3, tomas con supresión de picos 3. Adquisición de (6) multifuncionales con puerto USB 2.0, velocidad máxima de impresión monocromatica 10.8 ppm, velocidad máxima de impresión a color 6 ppm, tipo de salida de impresora color, tecnología de impresión inyección de tinta, tamaño máxima de medios de impresión 8 x 10 pulgadas, dimensiones del producto 15.01 x 15.01 x 15.01 xcm; 1Kg
A23NR0114	Adquisición de Brazo Hidráulico con canastilla.	90.8%	3,300,000.00	3,300,000.00	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00	2,995,000.00	2,995,000.00	Adquisición de (1) Camion con Brazo Hidráulico y canastilla, equipo elevador de personal aislado 46 kv. Categoría "C", altura de trabajo 13 m, altura al fondo de la canastilla 11.5 m, altura de transporte al chasis 1016 mm, alcance máximo horizontal de 5.9 m, articulación de Brazo Inferior: 90°, articulación de Brazo Superior: 80°, ángulo de articulación total: 170°, brazo superior aislado-Inserto Waco Boom, mangueras no conductivas, par de estabilizadores tipo "A" Serie BRN, comandos hidráulicos de estabilizadores en la base, válvulas Check en los estabilizadores, canastilla PRFV 136 Kg, volteo hidráulico de canastilla (Tilt), dimensiones de la canastilla 24" x 24" x 42", liner para canastilla, cobertor vinílico para canastilla, cobertor vinílico para inserto aislado, caja porta-herramientas para canastilla en fibra de vidrio, controles en la columna con override a la canastilla, sistema automático de nivelación de canastilla, circuito para herramientas hidráulicas en canastilla, dispositivo contra accionamientos cuadrados de limpieza. válvulas.edir peso y altura,(2) concentradores de O2 (concentrador de oxigeno 5 litros (capacidad: 5 litros, peso: 14 kg),(400) respirometros (inspirómetro incentivo ejercitador pulmonar, dispositivo ejercitador para respiración profunda,(28) oximetro de pulso (pediátrico, adulto, funciones SPO2,PRBPM, tipo de alimentación pila AA, accesorios incluidos ox
A23NR0115	Adquisición de Camionetas cabina sencilla.	99.9%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,485.20	0.00	1,998,485.20	1,998,485.20	1,998,485.20	Adquisición de (3) camionetas tipo pick up modelo 2023, radio con MP3 Y BLUETOOTH, vidrios y seguros electricos, aire acondicionado frontal con controles manuales, rines de aceleracion de 16", faros de halogeno con ajuste manual, luces de niebla traseras, batea con 10 ganchos para sujeción de carga, espejos abatibles, escalones para facil acceso a caja, caja de carga larga, luces traseras de frenado, frenos frontales y traseros de disco, antibloqueo, ABS Y EBD, 2 bolsas de aire frontal, para conductor y pasajero, traccion 4*2, sensores de reversa, capacidad de carga de 1000 kg, volumen de area de carga 1883 L, motor 4 cilindros 2.4 L de inyeccion de combustible multipunto, dirección hidraulica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD12 Alcaldía Milpa Alta

Período: Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0116	Adquisición de una camioneta de 3 a 4 toneladas	100.0%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Adquisición de (3) camionetas tipo pick up modelo 2023, radio con MP3 Y BLUETOOTH, vidrios y seguros electricos, aire acondicionado frontal con controles manuales, rines de aceleracion de 16", faros de halogeno con ajuste manual, luces de niebla traseras, batea con 10 ganchos para sujeción de carga, espejos abatibles, escalones para facil acceso a caja, caja de carga larga, luces traseras de frenado, frenos frontales y traseros de disco, antibloqueo, ABS Y EBD, 2 bolsas de aire frontal, para conductor y pasajero, traccion 4*2, sensores de reversa, capacidad de carga de 1000 kg, volumen de area de carga 1883 L, motor 4 cilindros 2.4 L de inyeccion de combustible multipunto, dirección hidráulica.
A23NR0117	Adquisición de camioneta Pick-Up.	0.0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.
A23NR0118	Adquisición de desmalezadoras	#DIV/0!	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0119	Adquisición de un minicargador, compresoras, esmeriladoras y cortadoras.	82.7%	1,405,000.00	1,705,000.00	1,409,400.00	0.00	1,409,400.00	1,409,400.00	1,409,400.00	Adquisición de (1) Minicargador frontal, de acuerdo a las siguientes capacidades de trabajo: FPT F5C E5454 (TIER 3), Potencia bruta hp (kw)@rpm 90(67)@2.900 potencia neta hp (kw)@rpm 84(63)@2.900 torque máximo neto (Nm @ RPM)340@1.400 4 cilindros, cilindrada (litros) 3.2, aspiracione/inyección turbo/mécanica, velocidad máxima F/A (KM/H)11,3/11,3, neumático 12x16.5 (70m OTW), carga de operación (KG/LB) 1.360/3000, cinemática del brazo vertical, fuerza de desintegración (kN) 38,3, caudal total del sistema hidráulico (L/min) 111, presión de alivio (psi) 3046 +/-72,5@75 LPM, caudal alto flujo (L/min) 131, altura parte superior de la cabina (mm) 2.044, longitud total sin accesorio (mm) 2.978, ancho por fuera de los neumáticos (mm) 1.875, distancia entre ejes (mm) 1.322, altura máxima de carga (mm) 3.156, alcance máximo de carga (mm) 929, altura máxima pasador del balde (mm) 3.330, ángulo máximo de descarga (grados) 54,7, ángulo de cierre del balde (grdos) 33,1, ángulo de salida del contrapeso (grados) 26,5, espacn indicadores luminosos. Misma marca que el fabricante. Con conector USB, Mouse Con dos botones y Scroll. Con con
A23NR0120	Adquisición de Equipo para Clínica de recuperación Post-COVID	76.1%	1,500,000.00	1,141,125.00	868,597.62	0.00	868,597.62	868,597.62	868,597.62	Adquisición de (3)bicicleta fija (bicicleta estática spinning fitness entrenamiento cardiovascular, disco rueda de 18 kg,(5) caminadora eléctrica profesional 4.0 HP uso rudo (caminadora plegable, motor de 4.0 HP). Meta 2:(482) EML Adquisición de (16) termómetro infrarrojo digital frente y corporal, rango de temperaturas mínima 31°C, (10) porta suero rodante venoclisis de pedestal (porta sueros tripie, puntas "O" base tubular,(2) lámpara de chicote, pantalla grande trípode, múltiples posiciones (lámpara de chicote cromada,(6) estetoscopio doble campana aluminio negro, doble campana de aluminio niño y adulto,(5) martillo reflejos percutor martillo para reflejos neurológico con brocha y aguja 3 en 1,(2) juego de consultorio médico básico, fabricado en lamina negra calibre 24,(6) baumanómetro digital automático parlante para brazo, para monitorear la presión arterial,(3) mesa de masaje con banco (mesa camilla para masajes, profesional plegable, el máximo peso soportado es de 200kg),(2) bascula portátil anatologas cuadrados de limpieza. válvulas.edir peso y altura,(2) concentradores de O2 (concentrador de oxígeno 5 litros (capacidad: 5 litros, peso: 14 kg),(400) respirometros (inspirómetro incentivo ejercitador pulmonar, dispositivo ejercitador para respiración profunda,(28) oxímetro de pulso (pediátrico, adulto, funciones SPO2,PRBPM, tipo de alimentación pila AA, accesorios incluidos oxímetro).
A23NR0121	Adquisición de equipo para Casa del Aduto Mayor	99.9%	2,000,000.00	1,942,000.00	1,940,715.42	0.13	1,940,715.55	1,940,715.42	1,940,715.55	Adquisición de (10) silla de madera acojinada con brazo atrixco, fabricada con madera de pino estufada, tapizada, (40) mesa plegable de plástico reforzada de 1.80 de largo, 0.74 cm de alto y 0.70 cm de ancho, (310) silla reforzada de plástico, negras, (6) sillón reclinable tres posiciones (sillón reclinable individual 3 posiciones medidas: largo 85 cm, fondo 85 cm, alto 100 cm, (1) juego sala (juego de sala 3 piezas (estructura elaborada con madera de pino, tapizada y hule espuma de alta densidad), (24) refrigerador (cocina) capacidad 8-10 pies, 2 puertas, 1 cajón, para frutas y verduras, 2 de cristales templado, (1) cocina integral estructura de madera de pino, tarja doble tina de acero inoxidable, incluye llave mezcladora, (24) estufa cocina (estufa 6 quemadores y horno con capacidad de 161 litros, encendido electrónico, material de cubierta acero porcelanizado, tipo de jaladera de horno toallero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0122	Adquisición de Equipo Informático	57.1%	500,000.00	500,000.00	0.00	285,600.12	285,600.12	-	285,600.12	Adquisición de (6) impresoras de alto volumen (multifuncional Lexmark mx522adhe, blanco y negro, láser, print/scan/copy/fax) y (16) computadoras de escritorio (hp proone 400 g6 all-in-one 23.8", Intel core i7-10700 2.90ghz, 8gb, 1tb, WINDOWS 10 pro 64-bit, negro + teclado/mouse).	
A23NR0123	Adquisición de Pantallas LED	0.0%	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.	
A23NR0124	Adquisición de Aparatos deportivos	79.8%	3,000,000.00	1,680,667.80	1,341,702.21	0.00	1,341,702.21	1,341,702.21	1,341,702.21	Adquisición de (21) bicicleta fija (bicicleta estática spinning fitness entrenamiento cardiovascular, disco rueda de 18 kg, tensor y ajustador de asiento, incluye: bicicleta, indicador y piezas para armarlo, peso: 35 kg, medidas: alto 99cm x largo 110cm x profundidad 47 cm, asiento 87 cm de alto, botella de agua, (21) caminadora eléctrica profesional 4.0 hp uso rudo (caminadora plegable, motor de 4.0 hp, estructura de acero, soporta un peso de hasta 150 kg, (114) trampolín fitness ejercicio jumping aeróbicos de uso rudo, diámetro del trampolín de fitness 105 cm, tipo de amortiguación resortes, material de la estructura metal, material de los resortes acero galvanizado , cantidad de resortes del trampolín de fitness 36, peso máximo soportado 100 kg, peso 15 kg.	
A23NR0125	Adquisición de Instrumentos Musicales	94.2%	800,000.00	34,241.66	32,259.60	0.00	32,259.60	32,259.60	32,259.60	Adquisición de (2) batuta s14 (madera) batuta p/director, condición 100% nuevo, tipo de artículo bastón de música, material padauk baquelita con mango de madera, tamaño aprox 38.7"2"2cm/15.2" 0.8"0.8 pulgadas, color blanco + marrón y (18) atril portátil plegable metálico para partitura (atril de música portátil, peso 2.56 kg, material metal y pintado de negro, los pies antideslizantes tienen puntales adicionales para mayor estabilidad, dimensiones 54,2 x 13,5 x 10,1 cm, 2,56 KG.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A23NR0126	Adquisición de mobiliario	70.4%	384,000.00	384,000.00	270,164.00	0.00	270,164.00	270,164.00	270,164.00	Adquisición de (50) juegos de mesas con sillas con las siguientes características: cada Juego (incluye 1 mesa y 4 sillas) Material: Plástico, largo de la silla: 32 cm, ancho de la silla: 35 cm, altura de la silla: 37 cm, largo de la mesa: 80 cm, ancho de la mesa: 60 cm, altura de la mesa: 52 cm, edad mínima recomendada - edad máxima recomendada: 2 años - 8 años; colores primarios.	
A23NR0127	Adquisición de muebles y estantería.	99.1%	100,000.00	100,000.00	0.00	99,087.20	99,087.20	-	99,087.20	Adquisición de (2) refrigeradores con las siguientes características: Refrigerador Comercial 23.5 Pies 2 Puertas, Rango de temperatura 0°C a 6°C. Enfría tus alimentos y bebidas con el menor consumo de energía, gas refrigerante R290, Puerta de vidrio doble de alta Eficiencia, Sistema de iluminación LED, Condensador de bajo mantenimiento, Control de temperatura electrónico; Dimensiones Externas: Alto total: 1830 mm, Ancho: 1000 mm, Profundidad: 665 mm; Dimensiones Internas: Alto: 1342 mm, Ancho: 900 mm, Profundidad: 550 mm, Capacidad Bruta: 664 lts, Parrillas Ajustables: 6 de color gris; así como también se requiere de la adquisición de (1) tanques estacionarios con capacidad de 300 Litros, capacidad real: 287 Litros, peso: 86 kg, diámetro: 60 cm, largo: 1.118 m, altura: 68 cm, fabricado de acuerdo a la norma oficial Mexicana NOM-009-SESH-2011, Incluye: válvula de llenado, válvula de seguridad, medidor de gas, válvula de servicio, Regulador Modelo 3001, cubre válvulas (Tapa), 2 pernos; garantía:10 años en el cn indicadores luminosos. Misma marc	
A23NR0128	Adquisición de camionetas para el desarrollo turístico	#DIV/0!	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD12 Alcaldía Milpa Alta

Periodo: Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0129	Adquisición de Implementos Agrícolas.	76.2%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,143,700.00	0.00	1,143,700.00	1,143,700.00	1,143,700.00	Adquisición de (3) Rastra de levante Rib2024 d.24-5/32, de 20 discos de 24-5/32, con limpiadores, (3) Arado de 3 discos adb1328h2, cambio hidráulico con limpiadores, (3) Empacadora Rectangular, bastidor de diseño móvil de los anudadores, compresor ajustable, navaja del cordel de acero de alta calidad, levantador de 74" de ancho, (3) Cosechadora con cabezales duales y de grano y maíz. De 14,5" de largo x 6,25" ancho x 6,25" alto, (36.8cm x 15.8cm x 15.8cm) cuerpo de plástico y fundición a presión, cabina de plástico, llantas delanteras dobles de goma y llantas traseras simples, eje trasero orientable. Interior detallado, escalones pivotantes de la cabina, plástico móvil sinfin de descarga, elevadores de la carcasa del cabezal. Incluye un cabezal de lona de plástico intercambiable 640FD de 15.5" (39cm) de ancho con carrete partido giratorio y un cabezal de maíz plegable de 12 hileras 712FC de 11.5" (29cm) de ancho con un sinfin giratorio, (1) Trilladora con 290 caballos, de 795 litros de diésel tiene 4.6 metrn indicadores luminosos.
A23NR0333	Adquisición de Dron	0.0%	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la adquisición.
A23NR0350	Adquisición de Equipo de Cómputo	100.0%	0.00	547,000.00	547,000.00	0.00	547,000.00	547,000.00	547,000.00	Adquisición de (96) Computadora personal procesador con tecnología de 64 bits por (x64), (13a generacion) a 4.8 turbo 6 nnuceos físicos, ram de 16 GB dual channel memory. Dico duro de 265 gb ssd M.2 2230 PCIe. Graficos tarjeta grafica integrada con las siguientes efecificaciones. Frecuencia base de 200 MHz Soporte a tecnologia Shader model 5 (open GL 4 direct X 11) . Salida de graficos display port . Monitor pantalla ancha de 24" resolucion minima de 1920 pr 1080 pixeles.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Período:		Enero-Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A23NR0510	Adquisición Bomba Hidrostática	87.4%	0.00	223,000.00	194,880.00	0.00	194,880.00	194,880.00	194,880.00	194,880.00	Adquisición de (3) Bombas (Transmisión) Hidrostática la cual sirve para el desplazamiento suave y con potencia del equipo en ambos sentidos. Esta Unidad hidrostática está conectada a través de una banda a la caja de transmisión del equipo, así mismo la bomba hidrostática permitirá una cilindrada variable, que permite eliminar el cambio, y ofrece una gama de infinitas relaciones de velocidades. Núm de parte CIPSA CIP510971, este tipo de Transmisión hidrostática ofrece menor mantenimiento.
A23NR0538	Adquisición de vehículos para la ejecución de programas de Seguridad Pública	99.5%	0.00	3,000,000.00	0.00	2,985,840.00	2,985,840.00	-	2,985,840.00	2,985,840.00	Adquisición de (7) Vehículos tipo sedan para patrullas, motor: .5 l, 4 cilindros en línea, SEFI Y VVT-i dual con ETCS-1 105 hp @ 6,000 rpm, 102 lb-pie @ 4,200 rpm, sistema de inyección: inyección directa; transmisión: manual de 5 velocidades; tracción: 2wd (FWD); chasis: unibody; suspensión delantera: independiente tipo mcpherson con resortes y barra estabilizadora; suspensión trasera: sem independiente, barra de torsión con resortes y barra estabilizadora; dirección: eléctrica (EPS), sistema de frenado: sistema antibloqueo de frenos (ABS) distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) y asistencia de frenado (BA), incluye torreta, sistema sonoro, mampara de plexiglass y tumbaburros.
A23NR0706	Adquisición de Equipo de Comunicación.	100.0%	0.00	55,379.56	0.00	55,379.56	55,379.56	-	55,379.56	55,379.56	Adquisición de (1) Equipo de Audio: Amplificador de señal de audio, Megáfono (Trompeta de 12"), Micrófono profesional para voz M1058 y Micrófono profesional MXN inalámbrico.
O23NR0121	Mantenimiento de la Red de Drenaje	#j DIV/0!	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	No se realizó la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0122	Proyectos derivados del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS-2023)	0.0%	97,759,096.00	2,000,067.08	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra.
O23NR0123	Adecuación para el Refugio Temporal para Mujeres, en la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)	100.0%	8,000,000.00	10,000,000.00	9,557,654.16	440,291.27	9,997,945.43	9,557,654.16	9,997,945.43	Adecuación para (1 INM) el Refugio Temporal para mujeres, se llevarán a cabo trabajos para la construcción de columnas y traveses, construcción de losa tipo losa acero, construcción de muros, acabados y colocación de instalación hidro-sanitaria y eléctrica.
O23NR0124	Trabajos de adecuación para la clínica de recuperación Post-COVID, en la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)	97.9%	8,000,000.00	8,000,000.00	7,263,021.57	565,360.01	7,828,381.58	7,263,021.57	7,828,381.58	Trabajos de adecuación para la clínica de recuperación Post-COVID (1 INM), se llevarán a cabo trabajos para la construcción de columnas y traveses, construcción de losa tipo losa acero, construcción de muros, acabados y colocación de instalación hidro-sanitaria y eléctrica.
O23NR0125	Adecuación para Clínica de Emociones, en la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)	100.0%	8,000,000.00	8,000,000.00	5,998,093.15	1,999,468.21	7,997,561.36	5,998,093.15	7,997,561.36	Adecuación para Clínica de Emociones (1 INM), se llevarán a cabo trabajos para la construcción de columnas y traveses, construcción de losa tipo losa acero, construcción de muros, acabados y colocación de instalación hidro-sanitaria y eléctrica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Periodo:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0126	Construcción y Mantenimiento al Campamento de Edificios Públicos, de la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)	100.0%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,445,016.63	554,282.43	4,999,299.06	4,445,016.63	4,999,299.06	Construcción y Mantenimiento al Campamento de Edificios Públicos, (1 INM), se llevarán a cabo trabajos de Excavaciones, rellenos y mejoramiento de suelos, construcción de cimientos, construcción de columnas y traves, construcción de losa de tipo losa acero, construcción de muros, acabados y colocación de instalación hidro-sanitaria y eléctrica.
O23NR0127	Trabajos de pavimentacion en diversas calles de la Alcaldía	#¡DIV/0!	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra.
O23NR0128	Rehabilitación del Deportivo G1 en Milpa Alta	99.9%	10,000,000.00	12,152,857.63	11,022,757.54	1,123,139.09	12,145,896.63	11,022,757.54	12,145,896.63	Rehabilitación de (1)Deportivo G1 a realizar trabajos de Mantenimiento a la instalación hidro-sanitaria y eléctrica, rehabilitación de alumbrado en canchas deportivas, aplicación de pintura y trabajos de herrería.
O23NR0129	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	#¡DIV/0!	65,385,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD12 Alcaldía Milpa Alta

Período:

Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0470	Rehabilitación del Mercado Público No. 382, denominado "Santa Ana Tlacotenco".	99.9%	0.00	5,000,000.00	4,996,764.24	0.01	4,996,764.25	4,996,764.24	4,996,764.25	Rehabilitación de 1 MERCADO (MER) Se realizara trabajos para la Rehabilitación de la infraestructura física los cuales incluye acciones de Sustitución y Rehabilitación, del Mercado Público de Santa Ana Tlacotenco, donde se llevara a cabo la Sustitución de red de Instalación eléctrica, cambio de luminarias, Impermeabilización, remodelación de baños, cambio de pisos, mantenimiento a áreas exteriores, mantenimiento al sistema de drenaje y cambio de techumbre de lamina.
O23NR0478	Trabajos de desazolve y recuperación de la Barranca para Drenaje pluvial, en San Pedro Atocpan, Santa Ana Tlacotenco y Villa Milpa Alta	100.0%	0.00	14,000,000.00	12,998,275.51	1,001,724.49	14,000,000.00	12,998,275.51	14,000,000.00	Trazo y nivelación de 1,050 (ML), se realizarán trabajos de trazo y nivelación de 500 M.L. en San Pedro Atocpan, 350 M.L. en Santa Ana Tlacotenco y 200 M.L. en Villa Milpa Alta para trabajos de desyerbe y limpia de terreno a mano, excavaciones para desazolve de Barranca, retiro de Cascajo, retiro de material de desazolve, estabilización de taludes, limpieza general.
O23NR0479	Mantenimiento General a Edificios Públicos de la Alcaldía Milpa Alta	92.3%	0.00	6,500,000.00	5,453,373.81	544,027.61	5,997,401.42	5,453,373.81	5,997,401.42	Trabajos de Mantenimiento a 2 (INM), Se llevarán a cabo trabajos para la Instalación de elevadores , colocación de reja de acceso, barandales, mantenimiento a sanitarios e instalación de cancel de aluminio, en los inmuebles del Edificio Gubernamental, así como el Edificio Morelos, en Villa Milpa Alta.
O23NR0505	Rehabilitación del Cuarto de Rayos "X", lavaderos y Concreto Estampado en la Clínica Veterinaria	99.9%	0.00	2,000,000.00	1,758,933.00	238,527.02	1,997,460.02	1,758,933.00	1,997,460.02	Rehabilitación de (1) INM el Cuarto de Rayos "X", lavaderos y Concreto Estampado en la Clínica Veterinaria, se llevarán a cabo trabajos de Trazo y nivelación, cimentación, excavaciones, trabajos de albañilería, acabados, muros e instalaciones eléctricas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0506	Construcción del Centro de Desarrollo Social en Tecomitl	99.9%	0.00	5,000,000.00	2,498,607.32	2,498,607.33	4,997,214.65	2,498,607.32	4,997,214.65	Se llevarán a cabo trabajos de cimentación, construcción de muros de tabique, castillos y cadenas, losa, instalaciones eléctricas, instalaciones hidro-sanitarias, suministro y colocación de cancelería y acabados.
O23NR0507	Construcción del Centro de Desarrollo Social en Tecomitl	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra.
O23NR0508	Construcción de una Caseta de Vigilancia en Villa Milpa Alta	99.5%	0.00	500,000.00	450,666.05	47,038.69	497,704.74	450,666.05	497,704.74	Construcción de (1) INM una Caseta de Vigilancia en Villa Milpa Alta, se llevarán a cabo trabajos de Cimentación, muros de tabique, castillos, cadenas, losa, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, suministro y colocación de cancelería y acabados.
O23NR0509	Continuación de la Construcción del Gimnasio en el Globodromo	99.9%	0.00	3,594,136.00	3,590,968.25	12.37	3,590,980.62	3,590,968.25	3,590,980.62	Continuación de la Construcción del Gimnasio en el Globodromo 1 (DEP), se llevarán a cabo trabajos de excavaciones, cimentación de concreto armado, suministro y habilitado de estructura metálica, techumbre con losacero, muros perimetrales y pisos de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Periodo:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0510	Remodelación del Atrio de la Iglesia	100.0%	0.00	8,438,160.00	1,905,241.73	6,529,675.15	8,434,916.88	1,905,241.73	8,434,916.88	Remodelación del atrio de la Iglesia 1 (INM), se llevarán a cabo trabajos de cambio de pisos, jardinería y jardineras, iluminación, áreas recreativas y áreas de descanso.
O23NR0511	Rehabilitación de la Plaza del pueblo	99.9%	0.00	4,189,425.00	2,093,427.24	2,093,427.24	4,186,854.48	2,093,427.24	4,186,854.48	Rehabilitación de la Plaza del Pueblo 1 (PLZ), Se llevarán a cabo trabajos de cambio de pisos, iluminación, áreas recreativas, áreas de descanso, construcción de muros de mampostería y aplicación de pintura en general.
O23NR0512	Construcción para la Continuidad del Proyecto Panteón Atlahuitonca	99.7%	0.00	4,505,759.00	4,064,220.03	429,659.06	4,493,879.09	4,064,220.03	4,493,879.09	Construcción para la continuidad del Proyecto Panteón Atlahuitonca 1 (PAN), se llevarán a cabo trabajos para la Construcción de muro de contención de concreto armado y rellenos.
O23NR0513	Mantenimiento, Intervención, Rehabilitación, Ampliación, Equipamiento, Mejoramiento del Centro Histórico, Panteón y Edificios Comunitarios y Sociales de la Comunidad, Originarios	99.9%	0.00	3,857,591.00	1,940,728.15	1,913,746.83	3,854,474.98	1,940,728.15	3,854,474.98	Rehabilitación y mantenimiento al Centro Historico 1(ESP),se realizaran trabajos de pintura, iluminación; Meta 2: Mantenimiento, Rehabilitación de Edificio comunitario y social 1 (INM) Se llevarán a cabo trabajos para la aplicación de pintura, iluminación, impermeabilización, mantenimiento a instalaciones hidro-sanitarias e instalaciones eléctricas y limpieza en general; Meta 3: Mantenimiento, Rehabilitación del panteón 1 (PAN) Se llevarán a cabo trabajos para la aplicación de pintura, iluminación, impermeabilización, mantenimiento a instalaciones hidro-sanitarias e instalaciones eléctricas y limpieza en general



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0514	Segunda Etapa de la Construcción de la Casa de Cultura y Equipamiento, de San Juan Tepenahuac	99.2%	0.00	3,481,517.00	2,793,297.78	661,732.61	3,455,030.39	2,793,297.78	3,455,030.39	Construcción de la segunda Etapa de la Casa de Cultura 1 (INM), en San Juan Tepenahuac, donde se llevarán a cabo trabajos para la Construcción de losa de entrepiso, losa de azotea, escaleras y baños.
O23NR0515	Construcción para la Continuidad de la "Casa del Adulto Mayor"	99.9%	0.00	4,264,884.00	3,427,044.13	831,761.14	4,258,805.27	3,427,044.13	4,258,805.27	Construcción para la Continuidad de la "Casa del Adulto Mayor" 1 (INM), donde se llevarán a cabo trabajos para la Construcción de áreas recreativas y construcción de un comedor.
O23NR0516	Construcción de Barda perimetral en el Nuevo Panteón "Cuilotepec", Urnas y crematorio	99.8%	0.00	7,584,457.00	3,783,642.50	3,783,619.75	7,567,262.25	3,783,642.50	7,567,262.25	Construcción de Barda perimetral en el Nuevo Panteón 1 (PAN), en San Pablo Oztotepec, donde se llevarán a cabo trabajos de trazo y nivelación, construcción de muros de contención, acabados, construcción de velatorio
O23NR0517	Mantenimiento a la Infraestructura para las Escuelas Jardín de Niños, Etelvina R. Osorio, Escuela Primaria Álvaro Obregón, Escuela Primaria República Democrática Alemana, Escuela	100.0%	0.00	5,651,445.00	3,992,009.41	1,659,435.58	5,651,444.99	3,992,009.41	5,651,444.99	Mantenimiento a la Infraestructura Educativa 5 (ESC), donde se llevarán a cabo trabajos de cambio de luminarias, aplicación de pintura, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a las instalaciones hidro-sanitarias y mantenimiento a las instalaciones eléctricas en las Escuelas: 1. Jardín de Niños, Etelvina R. Osorio, 2. Escuela Primaria Álvaro Obregón, 3. Escuela Primaria República Democrática Alemana, 4. Escuela Secundaria No. 52 Antonio Caso y 5. Escuela Secundaria No. 335 Xólotl.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O23NR0518	Construcción para la continuidad de la "Alberca Cuauhtenco"	99.8%	0.00	6,912,827.00	6,185,854.53	714,559.30	6,900,413.83	6,185,854.53	6,900,413.83	Construcción para la continuidad de la "Alberca Cuauhtenco" 1 (INM), se llevarán a cabo trabajos de trazo y nivelación, construcción de gradas, muros y columnas, pisos de concreto, techumbre, baños y regaderas, losa de túnel y áreas administrativas.
O23NR0519	Sustitución y Adecuación de la Red de 4" de tubería de asbesto por polietileno de alta densidad	99.7%	0.00	5,515,901.00	4,907,780.95	590,542.76	5,498,323.71	4,907,780.95	5,498,323.71	Llevar a cabo la Sustitución de Red Secundaria de drenaje de 4 pulgadas (1,136 ML), con trabajos consistentes en colocación de cama de arena en el fondo de la excavación, colocación de tubería de polietileno, rellenos, se acostillará el tubo con tezontle y/o arena, colocación de relleno con tepetate compactado.
O23NR0520	Mantenimiento de las Instalaciones Deportivas "Por un Deportivo digno para Milpa Alta"	100.0%	0.00	7,389,102.00	6,292,875.11	1,096,226.89	7,389,102.00	6,292,875.11	7,389,102.00	Mantenimiento al Deportivo de Villa Milpa Alta 1 (DEP), se llevarán a cabo trabajos de acabados, aplicación de pintura en general, pisos, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a la instalación hidrosanitaria y mantenimiento a las instalaciones eléctricas.
O23NR0524	Construcción de Barda perimetral de la Bodega de la Unidad Departamental de Manejo de Residuos	100.0%	0.00	1,000,000.00	837,319.01	162,642.38	999,961.39	837,319.01	999,961.39	Construcción de 92.50 (M2) de barda perimetral, se llevarán a cabo trabajos de Excavaciones, construcción de plantilla de cimentación, cimentación, construcción de dalas y castillos, relleno de excavaciones, construcción de muro de block.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0583	Mantenimiento a la Plaza de San Salvador Cuauhtenco	100.0%	0.00	1,000,000.00	405,978.66	593,998.90	999,977.56	405,978.66	999,977.56	Mantenimiento a la plaza 1 (PLZ), se llevarán a cabo trabajos para la reconstrucción de muro de piedra, demolición de muro, excavaciones, rellenos, colocación de piso y trabajos de herrería.
O23NR0584	Mantenimiento al Centro Social de "San Bartolomé Xicomulco"	99.8%	0.00	3,000,000.00	1,507,362.00	1,487,102.60	2,994,464.60	1,507,362.00	2,994,464.60	Mantenimiento al Centro Social 1 (INM), Se llevarán a cabo trabajos para el cambio de luminarias, aplicación de pintura, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a las instalaciones hidro-sanitarias y mantenimiento a las instalaciones eléctricas.
O23NR0585	Mantenimiento de la Infraestructura del Centro Cultural CALMECAC	99.9%	0.00	10,000,000.00	7,021,298.47	2,967,699.35	9,988,997.82	7,021,298.47	9,988,997.82	Mantenimiento al Centro Cultural CALMECAC 1 (INM), se llevarán a cabo trabajos de acabados, aplicación de pintura en general, pisos, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a las instalaciones hidro-sanitarias y mantenimiento a las instalaciones eléctricas.
O23NR0586	Ampliación y Mantenimiento del Centro de Salud T-II, en San Salvador Cuauhtenco	98.8%	0.00	2,000,000.00	0.00	1,975,638.06	1,975,638.06	-	1,975,638.06	Ampliación y Mantenimiento del Centro de Salud TII (1 INM), se llevarán a cabo trabajos de albañilería, estructuras metálicas, colocación de Arco-techo, aplicación de pintura en general y suministro y colocación de impermeabilizante.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O23NR0587	Trabajos de Mantenimiento a las Escuelas: Escuela Primaria "Cultura Azteca", Escuela Primaria "Sierra Leona" y Escuela Secundaria Diurna No 37 "Emiliano Zapata".	99.9%	0.00	6,100,000.00	4,308,254.75	1,788,558.46	6,096,813.21	4,308,254.75	6,096,813.21	Trabajos de mantenimiento a 3 Escuelas: Escuela Primaria "Cultura Azteca", Escuela Primaria "Sierra Leona" y Escuela Secundaria Diurna No. 37 "Emiliano Zapata", Contar con Escuelas en condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad e imagen que permitan el buen desarrollo de las actividades académicas, por lo que se requiere el mantenimiento oportuno en cada uno de los planteles, se llevarán a cabo la Construcción de Escalera de Emergencia a través de trabajos de herrería, cambio de estructura metálica, aplicación de pintura en general y cambio de escalones, cambio de luminarias, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a la instalación hidro-sanitaria y mantenimiento a la instalación eléctrica.
O23NR0588	Mantenimiento a la Escuela Secundaria Diurna No. 335 "Xolotl"; Escuela Secundaria Diurna No. 334 "Quauhtzintepetl lugar del Águila Sagrada" y Escuela Primaria "Tlahcuilo"	100.0%	0.00	5,300,000.00	1,854,969.98	3,444,944.19	5,299,914.17	1,854,969.98	5,299,914.17	Mantenimiento a Escuelas 3 (ESC), Escuela Secundaria Diurna No. 335 Xolotl, se llevarán a cabo Colocación de Arco Techo con trabajos de cimentación, estructura metálica, cambio de luminarias, aplicación de pintura, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a instalaciones hidro-sanitarias y mantenimiento a instalaciones eléctricas; Escuela Secundaria Diurna No. 334 Quauhtzintepetl lugar del Águila Sagrada con trabajos de Mantenimiento a Módulos Sanitarios, cambio de luminarias, aplicación de pintura, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a las instalaciones hidro-sanitarias y mantenimiento a la instalación eléctrica; y Escuela Primaria "Tlahcuilo" con trabajos de albañilería, herrería, aplicación de pintura en general, instalación eléctrica, colocación de piso y acabados en general.
O23NR0589	Pavimentación de calle de San Pablo Oztotepec a San Pedro Atocpan	99.9%	0.00	6,000,000.00	5,701,463.05	294,826.47	5,996,289.52	5,701,463.05	5,996,289.52	Pavimentación de 12,000 (M2), se realizo trabajos de trazo y nivelación, fresado de pavimento de 7.5 cms., barrido de base previo al riego de liga, riego de liga con emulsión asfáltica, carpeta de Mezcla Asfáltica templada de 7.5 cms.
O23NR0590	Mantenimiento a las Escuelas: Telesecundaria 138 en San Lorenzo Tlacoyucan; Telesecundaria 140 Pablo Gonzalez Casanova en Cuauhtenco y Preparatoria Emiliano Zapata en Tlacotenco	99.9%	0.00	3,500,000.00	2,099,189.53	1,396,235.15	3,495,424.68	2,099,189.53	3,495,424.68	Mantenimiento a Telesecundarias 3 (ESC): (1) Telesecundaria 138 de San Lorenzo Tlacoyucan, se llevarán a cabo trabajos de excavaciones, construcción de plantilla de cimentación, cimentación, construcción de dalas y castillos, relleno de excavaciones, construcción de muro de block; (2) Telesecundaria 140 Pablo Gonzalez Casanova con trabajos para el cambio de luminarias, aplicación de pintura, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a la instalación hidro-sanitaria y mantenimiento a la instalación eléctrica, en el poblado de San Salvador Cuauhtenco; y (3) Preparatoria "Emiliano Zapata" con trabajos de cambio de luminarias, aplicación de pintura, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a la instalación hidro-sanitaria y mantenimiento a la instalación eléctrica, en el poblado de Santa Ana Tlacotenco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
O23NR0591	Rehabilitación y Mantenimiento de los Gimnasios: Gimnasio "Xicomulco", Gimnasio "Tony Sugar" y Gimnasio del Deportivo "Tehochulco".	99.9%	0.00	4,500,000.00	3,146,494.24	1,348,757.58	4,495,251.82	3,146,494.24	4,495,251.82	Mantenimiento y Rehabilitación a los Gimnasios 3 (INM), (1) Gimnasio "Xicomulco", se llevarán a cabo trabajos de acabados, aplicación de pintura en general, pisos, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a las instalaciones hidro-sanitarias y mantenimiento a las instalaciones eléctricas; (2) Gimnasio "Tony Sugar", se llevarán a cabo trabajos de acabados, aplicación de pintura en general, pisos, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a las instalaciones hidro-sanitarias y mantenimiento a las instalaciones eléctricas; y (3) Gimnasio del Deportivo Tehochulco, con trabajos de Herrería, rehabilitación de escaleras de acceso principal, acabados, aplicación de pintura en general, pisos, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a la instalación hidro-sanitarias y mantenimiento a las instalación eléctrica.
O23NR0594	Reparación y Sustitución de Luminarias en diversas calles de la Alcaldía	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra.
O23NR0595	Mejoramiento de Imagen Urbana, Colocación de Luminarias, Guarniciones y Banquetas en calle Guanajuato de Villa Milpa Alta	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra.
O23NR0596	Mantenimiento de Caminos Saca cosechas en Milpa Alta	100.0%	0.00	6,000,000.00	1,812,755.43	4,187,228.94	5,999,984.37	1,812,755.43	5,999,984.37	Mantenimiento de 8,750 (M2) de Camino de Saca cosechas en Milpa Alta, se realizaron trabajos de trazo y nivelación, despalle de material por medios mecánicos, carga y acarreo del material producto del despalle, conformación y compactación de la capa subrasante, construcción de base hidráulica con grava cementada, acarreo en camión de grava cementada, barrido previo al riego de impregnación, riego de liga, construcción de Carpeta de Concreto asfáltico, sello con cemento aplicado a la Carpeta Asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0597	Mejoramiento de Imagen Urbana del Boulevard de San Antonio Tecomitl	99.9%	0.00	5,924,154.20	4,266,876.21	1,653,943.75	5,920,819.96	4,266,876.21	5,920,819.96	Colocación de Luminarias 57 (LUM), se llevarán a cabo trabajos de suministro de cable de aluminio, colocación de dados para base luminaria, colocación luminaria; META 2: Mantenimiento de Imagen Urbana 1 (ESP), Se llevarán a cabo trabajos de Trazo y nivelación, corte con sierra, demolición de banquetas, excavaciones, cama de arena, suministro y colocación de pvc tipo pesado, suministro de cable de aluminio, colocación de dados para base luminaria, colocación luminaria.
O23NR1114	Conclusión de los Trabajos en el Mercado Público No. 342, denominado Juárez Tecomitl, en San Antonio Tecomitl, Alcaldía Milpa Alta	0.0%	0.00	932.98	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizó la obra.
O23NR1163	Mantenimiento a las Casas del Adulto Mayor en la Alcaldía Milpa Alta	99.9%	0.00	5,000,000.00	3,558,742.49	1,438,322.30	4,997,064.79	3,558,742.49	4,997,064.79	Trabajos de mantenimiento a 5 (INM) Casas del Adulto Mayor, Contar con Espacios en condiciones optimas de seguridad, funcionalidad e imagen que permitan el buen desarrollo de las diferentes actividades como físicas, artísticas, de manualidades, recreativas y de entretenimiento, por lo que se requiere el mantenimiento oportuno en cada una de las casas con trabajos de albañilería, herrería, aplicación de pintura en general, suministro y colocación de impermeabilizante, mantenimiento a la instalación hidro sanitaria, mantenimiento a la instalación eléctrica y limpieza general de los inmuebles.
O23NR1178	Recuperación de Espacios Públicos en la Alcaldía Milpa Alta	100.0%	0.00	6,000,000.00	3,707,219.85	2,292,780.15	6,000,000.00	3,707,219.85	6,000,000.00	Recuperación de (2)Espacios públicos se realizaron trabajos para la instalación de luminarias, pavimentación e instalación de juegos recreativos en los poblados de San Pedro Actopan y San Francisco Tecoxpa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR1208	Construcción de Andador Urbano en la Barranca Toluca en Villa Milpa Alta	100.0%	0.00	499,000.00	456,145.48	42,854.52	499,000.00	456,145.48	499,000.00	Construcción del Andador Urbano en Barranca Toluca, en Villa Milpa Alta, se llevarán a cabo trabajos de Trazo y nivelación, excavaciones, construcción de escaleras de concreto, colocación de juegos infantiles y limpieza general del sitio.
TOTAL URG			277,060,168.00	253,413,473.68	183,391,315.68	58,537,958.47	241,929,274.15	183,391,315.68	241,929,274.15	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0130	Adquisición de Mobiliario para oficina	99.6	5,000,000.00	1,507,062.28	1,500,303.40	0.00	1,500,303.40	1,500,303.40	1,500,303.40	Adquisición de mobiliario para oficina, Meta 1, 260 (MOB), adquisición de (30) Mesas plegables Congo, (5) Mesas estándar de trabajo de acero inoxidable, (30) sillas de oficina fija, (100) sillas secretariales, plástico color rojo, asiento de estructura metálica y respaldo de polipropileno, (50) Escritorios trapezoidal binaria melamina de 120x60x75 cm color rojo, (5) Escritorios rectangular de 120x60x75, (10) Archivero metálico de cuatro gavetas de 118x36x46 cm, (30) anaqueles metálicos.
A23NR0131	Adquisición de switch, material para redes y equipos de cómputo.	100.0	3,500,000.00	2,500,000.00	2,499,627.16	0.00	2,499,627.16	2,499,627.16	2,499,627.16	Adquisición de Switch, Material para Redes y Equipos de Cómputo, Meta 1: 136 (EIN), (40) Equipos de cómputo administrativos, procesador de tecnología con de 64bits(x64), Memoria RAM de 8 GB , Disco duro 1 TB Máximo interfaz SATA III, HDD, Tarjeta gráfica integrada de frecuencia base de 200 MHz o más, Monitor pantalla ancha de 18 a 24 pulgadas, (20) equipos de alto rendimiento, procesador de 64 bits, Memoria RAM 16 GB a 64 GB máximo, (5) Laptop c/ procesador tecnología de 64 bits, 700 MHz o más frecuencia, Memoria RAM de 16GB a 64 GB, Disco duro varias opciones a elegir, (40) impresoras con tecnología Láser o Led, Monocromática Resolución dpi 600x600, (3) Impresoras de Inyección de Tinta, de color con cartuchos o botes de tinta separados, tecnología de inyección de tinta 4 colores, Escáner Resolución 1200 dpi, Copiadora Calidad Blanco y negro, (20) Escáner, Tamaño de digitalización 29.7 cm x 609.6cm, tipo de digitalización superficie plana, alimentador automático ADF, Resolución de escaneo máximo 1200 dpi, 256 tonalidades de gris, Capacidad de alimentador automático máximo 200 hojas, Velocidad de Escaneo 70 ppm/, (2) Switch, con 24 puertos con detección automática SFP de 1000 Mb, 2 puertos SFP+ de 10 GbE integrados, 2 puertos de medios combinados de GbE de cobre (2) Switch con 24 puertos RJ45 PoE+ con detección automática de 10/100/1000, 4 puertos SFP+ de 10 GbE integrados, fuente de alimentación integrada (600 VCA) Incluye adaptadores; (4) Switch con 48 puertos RJ45 P



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0132	Adquisición de Licencias y Antivirus	99.8	1,000,000.00	621,180.00	620,136.00	0.00	620,136.00	620,136.00	620,136.00	Adquisición de Licencias y Antivirus: Meta1: 500 (EIN) Licencia de antivirus versión para: Particulares (Oficina), Empresarial y Corporativo, con características de seguridad para la Nube, Nube Híbrida, Redes e Internet, protección de usuarios, Software, protección de endpoints, hosting, housin y otros, detección, respuesta, prevención y protección de amenazas comunes y avanzadas, gestión de vulnerabilidades, sistemas operativos comparables con GNU/Linux, Windows, Mac, OS, X, Android o iOS, soporte de asesoramiento , servicio de asistencia 24/7.
A23NR0133	Adquisición de motobombas de agua.	98.9	1,500,000.00	500,000.00	494,562.00	0.00	494,562.00	494,562.00	494,562.00	Adquisición de motobombas de agua, Meta 1, 3 (BOM) Con alerta de aceite, para agua limpia. Consumo eficiente combustible. Alta presión. Útil en sistemas de riego especializados. Tipo: Centrífuga autocebante, Diámetro de Succión/ Descarga: 2 x 2", Capacidad Máxima: 500 l/min, Presión Máxima: 71 psi, Carga Máxima: 50 m, Altura de Succión: 8 m, Tiempo de Cebado @ 5 M: 50 seg, Dimensiones (LARGO x ANCHO x ALTO): 520 x 400 x 450 mm, Peso en Seco:23.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0134	Adquisición de maquinaria para las obras de construcción en la Alcaldía	99.9	2,000,000.00	3,000,000.00	2,997,891.61	0.00	2,997,891.61	2,997,891.61	2,997,891.61	Adquisición de maquinaria para las obras de construcción en la Alcaldía, Meta 1: 2 (MAQ). Adquisición de (2) Apisonadores con las siguientes especificaciones: Carburador de tipo flotador con manguera para drenado, Guara de protección superior de fácil acceso, Filtro de aire de tipo ciclónico que reduce la contaminación del motor, Zaoata de madera laminada cubierta con placa de acero, modelo MT77HFR, motor a gasolina 4 tiempos Honda GXR120RT-KRB6, Sistema de enfriamiento de aire, Fuerza de impacto (kn) 11.8-13.7, Impactos por minuto 644-695, RPM Motor 3800-4100, Capacidad de tanque de combustible 2.0 lt, Potencia de motor 3.6 HP, Largo x Ancho x Alto (mm) 740x375x1070, Golpes por minuto 644-695, peso en operación 77kg.
A23NR0306	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales.	100.0	0.00	670,000.00	669,984.98	0.00	669,984.98	669,984.98	669,984.98	optimizado y biamplificado de 15'' y 2 vías, (12) Micrófono inalámbrico de diadema (Sistema de micrófono inalámbrico UHF, frecuencias fijas, receptor de dos canales, transmisores body pack, 2 mics. De solapa y 2 mics. De diadema, montable en rack, pantalla iluminada. (8) Cable de alimentación esmerilado 8GA de 5m, alambre de manga de aluminio revestido de cobre 8 GA, tubo corrugado, cable de conexión a tierra 50cm, porta fusibles de 60 AM, (8) Pedestal para micrófono, color negro, material metal, trípode de micrófono metal, la varilla del micrófono puede girar y girar para ajustar una posición adecuada, diseño de altura ajustable, varilla telescópica, (8) Tripie para bafles de metal de 15'' (1) Bocina inalámbrica, sistema PA alimentado, controladores de altavoces: 1 Woofer de alta excursión LF de 6'' y 3 controladores HF de 2, 25'', (4) Mezcladora de sonido, mezclador de efectos compacto de 12 canales con rendimiento comprobado de alto Headroom y bajo nivel de ruido. Sin afectar las metas programáticas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0559	Adquisición de máquinas y herramientas para la ejecución de los trabajos de la Alcaldía Tláhuac.	100.0	0.00	118,726.00	118,726.00	0.00	118,726.00	118,726.00	118,726.00	<p>Meta 1: 3 (MAQ), Adquisición de (1) Máquina de costura recta con corte de hilo, Motor electrónico integrado al cabezal, levantador de pie automático y nuevo panel de control. Sistema reductor de ruido y vibraciones, Lámpara Led y 2 Interruptores de mano programables. (1) máquina de coser overlock 5 hilos puntada de seguridad con sistema de alimentación diferencial. ancho de costura de 4 mm. incluye mesa y motor; (1) Hidrolimpiadora hd 7/20g limpiadora de alta presión de agua fría móvil potente motor de gasolina de 4 tiempos que permite realizar trabajos de limpieza incluso en lugares donde no hay suministro externo de corriente con presión de trabajo de 200 bar, robusta bomba de cigüeñal y un caudal de hasta 700 litros de agua por hora consigue resultados excelentes, facilitan la manipulación y el transporte en automóvil, gran filtro de agua, caudal de agua (l/h) 700, presión de trabajo (bar/mpa) 200/20, entrada de agua ¾"</p> <p>Cont. Observaciones.- (Fortamun)-2023-Original de la URG", sin afectar las metas programáticas.</p>
A23NR0560	Adquisición de herramientas para realizar los trabajos de la Alcaldía Tláhuac.	100.0	0.00	1,377,279.60	1,377,152.00	0.00	1,377,152.00	1,377,152.00	1,377,152.00	<p>Adquisición de herramientas para realizar los trabajos de la Alcaldía Tláhuac; Meta1:49 (HER), (1) juego de aerógrafo de alimentación por gravedad de doble acción y compresor; (1) Reparador (cortador) de cadena para motosierra, mango largo de acción de palanca para romper cadenas; (15) desmalezadoras / desbrozadora fs 460 cilindrada (sm3) 44.3 potencia (cv/kw) 2.8/2.1.peso (kg) 8.1; (10) Motosierra cilindrada de 35.2 cm3, potencia de 2.41 hp/1.8kw; (12) Motosierra telescópica cilindrada de 31.4 cm3, potencia de 1.4 hp/1.05kw, motor sthll 4-mix, peso 7.6 kg; (5) motosierra cilindrada de 91.1 cm3, potencia de 7.2 hp/5.4kw, motor sthll 2-mix, peso 7.4 kg; (1) Andamio ligero estándar, fabricado con tubo estructural, 2 marcos de 1.50m x 2.0m, 2 crucetas con tubo estructural ced. 30, postes diámetro exterior 1-1/4" (pero por ser estructural es de 33.4mm); (1) andamio torre de trabajo de 4m angosto con ruedas, 4 pzas. marcos, 4 piezas de crucetas, 1 pza de plataforma, 4 pzas de ruedas, medida de planta 2 x 0,75cm de ancho, tubo estructural de acero negro de 1 1/2 y 3/4 de pilg, ced 30; (2) plantas para soldar portátil para electrodo revestido (smaw), ideal para soldar electrodos revestidos de corriente directa, desde 1/16" a 5/32"; (1) generador de voltaje tipo: kfh frecuencia acf. 60 hz, voltaje: 120 v/240 v, potencia nominal ca: 4.5 kva, potencia máxima ca: 5.0 kva, salida de dc: 12 v-8.3 a, dimensiones: 681 x 530 x 571 mm, peso en seco: 82.5 kg.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0572	Adquisición de diversos instrumentos musicales para el área de la Dirección de Seguridad Ciudadana de esta Alcaldía.	100.0	0.00	1,378,820.00	1,378,816.60	0.00	1,378,816.60	1,378,816.60	1,378,816.60	Adquisición de instrumentos musicales, Meta 1: 160 (EQU), (8) Batería confeccionada con madera de álamo, cuenta con atriles y soportes, (8) Teclado de 61 teclas mínimo cinco octavas, tamaño estándar con 400 tonos integrados, (15) Trompeta con diámetro de campana de 125 mm y tubería, (25) Violín, tamaño de 4/4, de madera de cedro blanco o rojo, (25) Violín tamaño de ¾ de madera de cedro blanco o rojo, (25) Violín ½ de madera de cedro blanco o rojo con estuche, arco y brea, (10) Clarinete si bemol con estuche con 17 llaves de níquel plateado, con boquilla de repuesto, (12) Saxofón alto Mi bemol laqueado, con una boquilla de caña, (12) Barítono laqueado de níquel medida estándar, (20) Flauta transversa laqueada níquel medida estándar con boquilla de repuesto. Cont. Observaciones.- la URG, se modifican los campos de meta física y descripción, los demás campos quedan igual. Sin afectar las metas programáticas.
A23NR0658	Adquisición de muebles para realizar diversas actividades.	100.0	0.00	314,986.40	314,986.40	0.00	314,986.40	314,986.40	314,986.40	Adquisición de muebles, Meta 1: 19 (EAD), (1) Mueble microondas color blanco, con repisa superior y tres espacios cerrados en la parte inferior, (4) Mesa de trabajo de acero inoxidable de 35" de altura como mínimo, con patas galvanizadas, tubulares de acero, con repisa inferior, (1) Estufa de gas LP, con 5 quemadores y horno, (1) Horno de Microondas de 1.4 pies cúbicos, con plato giratorio, (1) Refrigerador de 14 pies, con despachador de agua, (1) Cocina Integral fabricada en madera de pino, con un tablero de madera industrializada de 16mm con 8 puertas, 2 cajones y espacio para horno de microondas, (1) Comedor de madera para 4 personas, deberá incluir como mínimo 4 sillas de madera forradas en tela, (1) Cafetera industrial con dos dispensadores, para 45 tasas, capacidad de 10 lts, (1) Lavadora automática con centrifugado, como mínimo 22 kilogramos de carga, (4) box spring individual con colchón, (3) Bascula digital corporal capacidad de 180 kg. Cont. Observaciones.- Distrito Federal (FORTAMUN) -2023- Original de la URG*.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0659	Adquisición de aparatos audiovisuales.	100.0	0.00	74,707.48	74,707.48	0.00	74,707.48	74,707.48	74,707.48	Adquisición de aparatos audiovisuales, Meta 1: 4 (EAV), (1) Pantalla led Inteligente de 43" Clase 4K, con diseño elegante y marco "frameless". Tiene el tamaño ideal para cualquier habitación del hogar La tecnología Roku TV, te permite acceder de forma rápida y cómoda a cualquier contenido, únicamente utilizando tu celular/tablet. Cuenta con resolución Full HD para vivir una experiencia envolvente gracias al sonido y calidad de las imágenes (3) Pantalla Led inteligente de 65" clase 4K, TV, Base de mesa, Control remoto, Manual de usuario Póliza de Garantía / ALTO: 83.03 / ANCHO: 5.99 / Wi-Fi: Sí / Smart: Sí / TAMAÑO_DE_PANTALLA: 65 Pulgadas Cont. Observ.- Distrito Federal (FORTAMUN) -2023- Original de la URG".
A23NR0660	Adquisición de Equipo Recreativo para diversas actividades en la Alcaldía Tláhuac.	100.0	0.00	265,099.44	265,099.44	0.00	265,099.44	265,099.44	265,099.44	Meta 1: 144 (EQU), Adquisición de (3) Juego de maniqués cuerpo completo dama, caballero, fabricados en fibra de vidrio, (105) Silla escolar de paleta zurda o derecha, asiento y respaldo integrados en colcha, paleta de polipropileno, estructura tubular redonda de 3/4", calibre 18 reforzado, (6) Mesa infantil cuadrada de madera cubierta de melamina de diferentes colores, (30) Silla de plástico resistente infantil para edades de 3 a 6 años



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0677	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico.	99.8	0.00	672,138.80	671,116.84	0.00	671,116.84	671,116.84	671,116.84	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico, Meta 1: 98 (EML), (1) Mesa de exploración medica metálica, forrada en tacto piel, (1) Estación de trabajo, mínimo 4 personas, sesionado en 5 módulos, (11) Termómetro digital, medición de 3 segundos con 20 memorias, señal acústica con pantalla sin contacto de alta precisión, baterías incluidas, (10) Baumanometro de pedestal, con tubo de calibre 18" acabado en cromo, (10) Silla cama plegable hospitalaria, (2) Camilla carro de traslado hospitalario, con material de la estructura de acero inoxidable, (10) Cama hospitalaria con colchón y porta suero, con sistema ajustable (10) Baumanometro digital de brazo, (20) Porta sueros de tripie reforzado de tres puntas, extensible con ruedas, (2) Mesa pasteur para diálisis, con porta sueros de acero inoxidable, (3) Carro de curaciones de acero inoxidable que incluya cubeta y palangana (2) Mesa paramasaje con piel sintética, (2) Mesa mayo con charola de acero inoxidable ajustable, (4) Bascula grado médico con estadiómetro de 200 Kgs, (10) Estetoscopio de acero inoxidable de dos tubos en uno. Contin. Observaciones.- Distrito Federal (FORTAMUN) -2023- Original de la URG".
O23NR0130	Re encarpetao, agua y drenaje de diversas calles de la Alcaldía con recurso FAIS	93.0	111,785,864.00	20,820,615.77	19,373,057.28	1,447,558.28	20,820,615.56	19,373,057.28	20,820,615.56	Re encarpetao, agua y drenaje de diversas calles de la Alcaldía con recurso FAIS Meta 1: 27,945(M2)Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0131	Rehabilitación de mercados de la Alcaldía Tláhuac.	0.0	5,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de mercados públicos Meta 1: (4) Rehabilitación de las instalaciones eléctricas y red hidrosanitarias; de acuerdo a las necesidades de cada inmueble.
O23NR0132	Rehabilitación del parque Solidaridad, en la Alcaldía Tláhuac	99.5	10,000,000.00	10,000,000.00	9,953,043.37	40,396.21	9,993,439.58	9,953,043.37	9,993,439.58	9,993,439.58	Rehabilitación del parque Solidaridad, en la Alcaldía Tláhuac, Meta1: (1 PAR) Se realizaran trabajos de rehabilitación de andadores, jardinerías y kiosco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0133	Re encarpetao en diversas calles de la Alcaldía	100.0	26,121,679.00	26,121,679.00	26,119,189.99	0.01	26,119,190.00	26,119,189.99	26,119,190.00	Re encarpetao en diversas calles de la Alcaldía Meta 1 (32,652 M2) Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry.
O23NR0134	Instalación de Luminarias para un Sendero Seguro, dentro de la Alcaldía Tláhuac.	100.0	23,719,988.00	23,719,988.00	23,715,566.89	0.01	23,715,566.90	23,715,566.89	23,715,566.90	Instalación de Luminarias para un Sendero Seguro, dentro de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (790 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste entre 6 a 9 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0135	Obras para la ejecución del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0.0	76,688,415.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obras para la ejecución del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023. Meta 1 (59 CCD) Se van a realizar las obras correspondientes a los proyectos que resulten ganadores en la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2023.G
O23NR0466	Rehabilitación de mercados públicos dentro de la Alcaldía Tláhuac (SEDECO)	77.7	0.00	46,000,000.00	35,759,478.84	10,225,664.75	45,985,143.59	35,759,478.84	45,985,143.59	45,985,143.59	Rehabilitación de mercados públicos dentro de la Alcaldía Tláhuac (SEDECO), Meta 1: (4 MER) Mercado Público No. 374, denominado "Zapotitla", Rehabilitación integral de instalación eléctrica; canalización en cableado de acometida, impermeabilización con entortado y lechereado en azotea de áreas perimetrales, rehabilitación cubierta de techumbre; Mercado Público No. 41, denominado "Central de Tláhuac", Rehabilitación general de instalación eléctrica para cambio, rehabilitación integral cubierta de techumbre e impermeabilización de cocinas, rehabilitación integral de sanitarios; Mercado Público No. 253, denominado "Los Olivos", Sustitución integral de instalación eléctrica y rehabilitación del alumbrado de áreas comunes, rehabilitación (remodelación) integral de sanitarios; Mercado Público No. 192, denominado "Zapotitlán", Instalación eléctrica en general, instalación de red hidráulica, instalación de la red de drenaje, concluir techumbre, rehabilitación de locales no intervenidos en otras etapas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0485	Rehabilitación de Centro Cultural Ing. Juan Manuel Martínez García, dentro de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	99.2	0.00	5,235,123.33	5,194,536.20	40,587.13	5,235,123.33	5,194,536.20	5,235,123.33	Rehabilitación de Centro Cultural Ing. Juan Manuel Martínez García, dentro de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (1 INM) Se llevarán a cabo trabajos de desmontajes y demoliciones, albañilería, acabados, herrería, carpintería, cancelería, instalación hidrosanitarias, instalaciones eléctricas e impermeabilización, aunado a las demás necesidades que requiera el inmueble.
O23NR0653	Trabajos de Mantenimiento a guarniciones y banquetas, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac.	99.4	0.00	2,716,006.00	2,698,863.10	13,259.83	2,712,122.93	2,698,863.10	2,712,122.93	Trabajos de Mantenimiento a guarniciones y banquetas en 2,237 M2, de 2 CCD del Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Trabajos a realizar: demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto, carga y acarreo del material de demolición, excavación a mano, suministro y colocación de tepetate, colocación de concreto hidráulico para guarniciones y banquetas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0654	Trabajos de colocación de adoquín ecológico, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac.	99.2	0.00	4,415,800.00	4,380,013.99	33,822.61	4,413,836.60	4,380,013.99	4,413,836.60	Trabajos de colocación de adoquín ecológico en 4077 M2, de 5 CCD, del Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Trabajos a realizar: trazo y nivelación con equipo de topografía, demoliciones y excavaciones relleno de excavación, cargas y acarreo de material fino o granular de material de demolición pavimento o banquetas de adoquero sobre cama de arena, según sea el caso, Comites: 11-005 El Mirador-Santa Catarina, 11-006 El Rosario, 11-028 Paraiso Santa Catarina Loc. rural, 11-029 Peña Alta, 11-048 Tepantitamilco.
O23NR0655	Trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac.	99.9	0.00	36,992,713.00	36,944,456.16	40,031.45	36,984,487.61	36,944,456.16	36,984,487.61	Realizar trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac, según sea en caso: Meta 1: (1423 LUM), (152) Luminarias solares: trazo y nivelación para desplante de estructura, suministro, colocación e instalación de sistema de panel solar fotovoltaico, suministro e instalación de lámparas que incluyen abrazadera, brazo, y fotocelda. (1271) Luminarias Eléctricas: corte con sierra, demolición, cargas y acarreo, excavaciones, suministro y colocación de base, rellenos, aplicación de pintura, suministro y colocación de concreto hidráulico, suministro e instalación de lámpara, brazo, conector, poste y cable. , Meta 2: (31 CCD).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0656	Trabajos de mantenimiento a la red secundaria de agua potable, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac	99.2	0.00	860,510.00	853,537.81	6,764.52	860,302.33	853,537.81	860,302.33	Realizar trabajos de mantenimiento a la red secundaria de agua potable, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (286 ML), Meta 2: (1 CCD) trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; acarreo; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; relleno de zanjas; colocación y compactación de tepetate; bacheo con mezcla asfáltica; rehabilitación de tomas domiciliarias. Comité 11-047 Teozoma.
O23NR0657	Trabajos de mantenimiento a espacios públicos, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac.	99.4	0.00	5,493,310.00	5,460,406.07	26,519.68	5,486,925.75	5,460,406.07	5,486,925.75	Realizar trabajos de mantenimiento a (5 ESP) espacios públicos, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Trabajos a realizar: se llevaran a cabo trabajos de impermeabilización, pintura, luminarias, rehabilitación de cancha, herrería, jardinería mobiliario, adocreto, juegos y ejercitadores, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2 (5 CCD) Comités: 11-013 Jardines Del Llano-U.H. Villa Tlatempa, 11-027 Ojo De Agua, 11-035 San Miguel (Ampl), 11-052 Villa Centroamericana (U Hab). 11-055 Unidades Habitacionales de Santa Ana Poniente I



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0658	Trabajos de reencarpentamiento, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac	91.0	0.00	12,137,296.00	11,049,989.60	1,072,230.43	12,122,220.03	11,049,989.60	12,122,220.03	Realizar trabajos de reencarpentamiento en (21,476 M2), Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Trabajos a realizar: trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry. Meta 2: (8 CCD) Comités: 11-004 Del Mar Sur, 11-014 La Draga, 11-022 Lopez Portillo, 11-043 Selene (Amp), 11-044 Selene 1a Secc, 11-049 Tezontitla, 11-056 La Conchita I, 11-057 La Conchita II.
O23NR0776	Trabajos de cambio y mantenimiento de luminarias, presupuesto participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac (Pueblos).	99.6	0.00	10,069,263.00	10,029,862.44	39,400.56	10,069,263.00	10,029,862.44	10,069,263.00	Realizar trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. segun sea en caso: Meta 1: (387 LUM), (387) Luminarias Eléctricas: corte con sierra, demolición, cargas y acarreo, excavaciones, suministro y colocación de base, rellenos, aplicación de pintura, suministro y colocación de concreto hidráulico, suministro e instalación de lámpara, brazo, conector, poste y cable. Meta 2: (5 CCD) Comites: 11-031 San Andres Mixquic, 11-032 San Francisco Tlalenco, 11-037 San Nicolas Tetelco, 11-038 San Pedro Tlahuac, 11-040 Santa Catarina Yecahuizotl. (Pueblos).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0777	Trabajos de Mantenimiento a un espacios público, presupuesto participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. (pueblo)	96.2	0.00	1,904,837.00	1,832,253.92	72,583.08	1,904,837.00	1,832,253.92	1,904,837.00	Realizar trabajos de mantenimiento a (1 ESP) espacio público, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Trabajos a realizar: kiosco, colocación de luminarias nuevas, instalación de equipo como: bancas y bolardos, cambio de adoquín, ampliación de escaleras en kiosco, rampa de acceso para personas con discapacidad, construcción de jardinera, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2 (1 CCD) Comité: 11-034 San Juan Ixtayopan (Pueblo).
O23NR0778	Trabajos de Mantenimiento a la Red Secundaria de Drenaje, presupuesto participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac, (Pueblo)	32.1	0.00	2,098,679.00	673,239.78	1,425,439.22	2,098,679.00	673,239.78	2,098,679.00	Realizar trabajos de Mantenimiento a la Red Secundaria de Drenaje, en (381 ML), del presupuesto participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac, (Pueblo). Trabajos a realizar: trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; cama de tezontle, acostillado con grava, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm; bacheo con mezcla asfáltica. Meta 2: (1 CCD) Comité: 11-042 Santiago Zapotitlan (Pueblo).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0974	Rehabilitación de alumbrado público, en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	98.6	0.00	46,062,415.66	45,427,056.03	635,359.63	46,062,415.66	45,427,056.03	46,062,415.66	Rehabilitación de alumbrado público de Meta 1: (1471 LUM), en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS). Trabajos a realizar, según sea el caso: Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste entre 6 a 9 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banquetta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O23NR0975	Reencarpetado de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	99.7	0.00	24,883,468.57	24,809,324.91	70,990.97	24,880,315.88	24,809,324.91	24,880,315.88	Reencarpetado de diversas calles Meta 1: (31,136 M2) de la Alcaldía Tláhuac (FAIS), se realizaron trabajos de: Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0976	Rehabilitación de un espacio público de pista de patinaje, dentro de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	99.6	0.00	13,000,000.00	12,944,373.95	40,383.56	12,984,757.51	12,944,373.95	12,984,757.51	Rehabilitación de un espacio publico de pista de patinaje, Meta 1: (1 ESP), dentro de la Alcaldía Tláhuac, (FAIS), trabajos a realizar: Se llevaran a cabo trabajos de Trazo y nivelación, demolición, excavación por medios mecánicos, carga y acarreo, mejoramiento de base de cimentación, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, piso de concreto, suministro y colocación de módulo de serpiente, suministro de tambos de 200 litros cada uno de glicol compuesto químico a base de etilenglicol para uso en instalaciones frigoríficas para enfriamiento de la pista de hielo, servicio de mantenimiento mayor para equipo de refrigeración, chiller de 100 toneladas, así como puesta en marcha del equipo servicio y cambio de sensores a equipo de refrigeración, incluye: sensores de flujo, sensores de presión de refrigerante, materiales, herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución servicio de mantenimiento a carro de limpieza para pista de hielo, suministro y colocación de piso de caucho tipo gimnasio de 8 mm de espesor y aplicación de pintura en muros y plafones y herrería, rehabilitación de sanitarios y de oficina de administración.
O23NR0977	Construcción de techado en cancha de parque Dr. Juan Palomo Martínez, dentro de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	99.0	0.00	3,000,000.00	2,971,264.02	28,199.55	2,999,463.57	2,971,264.02	2,999,463.57	Construcción de techado en cancha de parque Dr. Juan Palomo Martínez, Meta 1: (1 ESP), dentro de la Alcaldía Tláhuac, (FAIS), Se llevaran a cabo trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructuras, con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demoliciones, suministro y colocación de acero de refuerzo para concreto, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, cimbra y descimbra, suministro de concreto hidráulico fraguado normal, elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes, relleno de zanjas con material tepetate, anclas de acero, suministro, fabricación transporte y montaje de estructura metálica, formada con placas de acero, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo-primer gris, instalación y pruebas de tubos y piezas especiales de pvc tipo sanitario, mobiliario urbano, colocación de adoquín.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0988	Rehabilitación del Centro Integral de Desarrollo Acuático Tláhuac (CIDAT).	30.0	0.00	4,360,160.81	1,307,917.79	3,051,808.20	4,359,725.99	1,307,917.79	4,359,725.99	Rehabilitación del Centro Integral de Desarrollo Acuático Tláhuac (CIDAT). Meta 1: (1 DEP se llevaran a cabo trabajos consistentes en el mantenimiento de techumbre (impermeabilización), suministro y aplicación de pintura, instalaciones hidrosanitarias, mantenimiento de instalaciones eléctricas, aunado a las demás necesidades que requiera el inmueble. ...derates Para Entidades Federativas Y Municipios-Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Los Municipios Y Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (Fortamun)-2023-Original De La Urg. Sin afectar las metar programáticas.
TOTAL URG			266,795,946.00	312,891,866.14	294,480,542.05	18,310,999.68	312,791,541.73	294,480,542.05	312,791,541.73	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0135	Adquisición de motosierras para emergencias	0.00%	333,000.00	333,000.00	0.00	332,994.24	332,994.24	0.00	332,994.24	META 1: 15 (MAQ). Adquisición de 7 Motosierras: Motor: 2 tiempos, Potencia:3.1, HP/2.3 kW/45.4cm3, Peso sin conjunto de corte:4.6 kg.,Longitud de corte:45-50cm, 18-20", Paso de cadena: 0.325", capacidad del depósito de aceite: 0.2L, *1 Generador de luz: Motor 4 tiempos thunder, caballos de fuerza 18HP, Cilindrada 439 CC, Encendio manua, retráctil revolucionespor minuto 3600, csp del tanque de gasolina 25, cap de aceite 1.2L, sensor de bajo nivel de aceite incluido, tiempo de carga, 9.10 hrs, potencia máxima 950 W potencia nominal7200w, voltaje 120/240 V, fases monofásico, frecuencia 60hrzt, clavija no incluida, batería no incluida, dimensiones 74x67x80 CM, Peso 97 KG, *3 Motobomba autocebante de gasolina de 3 pulgadas con motor de 4 tiempos potencia 8hp arranque manual, capacidad combustible, 3L Succión y descarga, 3" caudal 1167LPM, altura 28M succion 5M Medidas 50c38.5x44.5 CM, *4 Bombas sumergibles para lodos, aguas de infiltración y pluviales,evacuación de aguas feales residuales, etc., tipo de impulsor semi abierto, de doble canal, tipo de motor asicrono,1 fase hp nominal, kilowatts, 0.75 kw fases de alimentación 1 voltaje de alimentación 127 volts, to lerancia de voltaje +-10% frecuencia de alimentación Hertz 60hz, amperaje 10.5 a protección térmica incluida, número de polos 2 polos (3540 RPM) clase de aislamiento f protección ip ip68, profundidad máxima de inmersión 10m sello mecanico reten sello mecanico descarga 2", tipo de conexión, adaptador de manguera, paso d
A23NR0136	Adquisición de mobiliario	0.00%	1,262,951.00	2,612,645.77	0.00	2,612,611.39	2,612,611.39	0.00	2,612,611.39	META 1: 545 (MOB) Adquisición de *25Sillas de visita asiento y respaldo acojinado estructura de tubular tapizada en color negro,*15Sillas coloniales respaldo y asiento acojinado tapizada,*85 Sillas secretarial con respaldo acojinado estructura de tubular, tapizada en color negro,*205 Sillas secretariales respaldo medio con soporte lumbar y mecanismo para ajuste de altura que permite una mejor postura lumbar, *50sillones semiejecutivos tapizado en imitación piel color negro estructura metálica con recubrimiento de poliipropileno giratorio respaldo medio,*40Escritorios rectangulares de madera con medida de 48"wx30"dx29"h con un pedestal de tres cajones con corredera telescópica con un peso de 45" kilos por cajón jaladeras metálicas,*30Ventiladores de pared con rotación 18 pulgadas,*10Gabinetes universal metálico medida alto 180 ancho o frente 88 con 3 entrepaños cerradura con llave,*10 Archivero vertical de 3 gavetas con cerradura y base de metal 105x47x60cm,*2Cajoneras con dos cajones altura 59.05 cm anchura 43 cm color olmo,*5Pizarrones blanco 90x1.20 cm,*30 Silla de oficina ejecutiva, giratoria ergonómica, robusta, estable y durable, altura ajustable,*20 Locker metálico doble (2 puertas) color gris dimensiones generales: ancho: 38 cm profundidad: 45 cm altura: 180 cm medida puerta: 32 x 88 cm, *20 Pizarrón de Cristal Templado 120x180 Espesor 6mm Color blanco Que Incluye herraje para montarse en la pared



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0137	Adquisición de Equipo de Cómputo y Red	100.00%	5,500,000.00	5,499,448.64	5,499,448.64	0.00	5,499,448.64	5,499,448.64	5,499,448.64	Meta 1:248(EIN) Adquisición de *14 escáneres con alimentador automático de documentos, *24 impresoras monocromáticas laser (tipo 1), *20 impresoras multifuncionales de inyección de tinta (escáner, impresora y copiadora), *5 PCs de escritorio (perfil de diseñador con paquetería OEM) procesador 4 a 12 núcleos, 16gb RAM, 1tb SSD, *115 PCs de escritorio (perfil administrativo con paquetería OEM procesador 4 a 6 núcleos, 8gb RAM, 500gb SSD, *10 videoproyectores portátiles 1920 x 1080 píxeles y 3600 lúmenes, *12 PCs portátiles tipo 1 (laptop, con paquetería OEM procesador 4 a 12 núcleos, 16gb RAM, 1tb SSD, *5 Acces Point para exteriores dual band 2.4/2.5 GHz, *10 switch tipo 1 con 16 o más puertos ethernet 10/100/1000base-t rj45, *6 switch tipo 2 con 24 o más puertos ethernet 10/100/1000base-t rj45, *6 switch tipo 3 con 48 o más puertos ethernet 10/100/1000base-t rj45 y *21 teléfonos IP con pantalla LCD.
A23NR0138	Adquisición de vehículos para el desarrollo de programas y actividades de la Alcaldía Tlalpan.	0.00%	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,090,903.22	1,090,903.22	0.00	1,090,903.22	Adquisición de vehículos para el desarrollo de programas y actividades de la Alcaldía Tlalpan. META 1: 2 (VOA) Adquisición de *1 camioneta tipo pick up doble marca cabina, marca ram, submarca 700, ram, versión sl t crew cab, modelo 2023, con kit de seguridad, motor 4, cilindros, manual-5 velocidades-ja sltcrew ytic's, *1 Camioneta de 11 pasajeros tipo urvan marca nissan, submarca urvan, versión 11 pasajeros aa, modelo 2023. interior aire acondicionado frontal aire acondicionado trasero asiento del conductor ajuste manual deslizable y reclinable asiento del pasajero ajuste manual reclinable y central abatible bocinas4 portavasos 8 sistema de audio am/fm/cd/aux-in exterior cristales en 2a. y 3a. fila tintados de verde defensa delantera y trasera al color de la carrocería desempañador trasero(con 1 temporizador) cierre centralizado control remoto volante con ajuste de al manual tomacorriente de 12v alerta de: puerta abierta, bajo nivel de combustible, faros encendidos, olvido de llave y recordatorio de cinturón de seguridad seguridad activa y pasiva bolsas de aire para conductor y pasajero bolsas de aire laterales y de cortina cinturón de seguridad conductor de 3 puntos elr con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos elr si stema iso fix cinturón de seguridad de 2 puntos en 2a., 3a., 4a., y 5a., fila seguro para niños en puerta corrediza sistema de frenado antibloqueo (abs) inmovilizador sistema de monitoreo de presión de llantas motor gasolina



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0139	Adquisición de Maquinaria de Construcción y Herramienta Máquinas Herramienta	0.00%	500,000.00	182,600.00	0.00	182,600.00	182,600.00	0.00	182,600.00	Adquisición de Maquinaria de Construcción y Herramienta Máquinas Herramienta. Meta 1:5 (MAQ):*5 Bombas para Albercas Calentador de gas LP 200,000 Btu's. Equipo de Alto Rendimiento, Control digital de temperatura, Pool/Spa, con sistemas de seguridad y diagnostico integrados. Con certificación de Bajas Emisiones Nox.
A23NR0140	Adquisición de Software	100.00%	2,000,000.00	818,678.02	818,678.02	0.00	818,678.02	818,678.02	818,678.02	META 1: 1,001 (EIN) Adquisición de 1,000 Licencias de Antivirus de protección en la nube con Endpoint * 1 licencia de Software de filtrado de correo electrónico y protección contra spam, virus, troyanos phishing y contenido no deseado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0399	Adquisición de Camiones de Carga y Vehículo	18.12%	0.00	9,858,896.66	1,786,721.43	7,714,193.32	9,500,914.75	1,786,721.43	9,500,914.75	META 1: 5 (CAM) Adquisición de *(4) Camión chasis cabina con capacidad de carga de 3.435 kg, modelo 2023 4x2(RWD) motor 5.7 Hemi V8- WT, 283 HP@5600 RPM, con redilas, torque 464lb-pie @4000 rpm, frenos de disco sistema abs,transmisión automática de 6 velocidades,redilas desmontables. *(1)Camion chasis cabina con capacidad de carga de 10.432 kg, motor con potencia de 222 HP @ 2500 RPM,torque de 627 LB-PIE @ 1500 rpm,transmisión manual de 6 velocidades sincronizada,peso vehicular bruto 15,875 kg , dirección hidráulica. META 2: 5 (VOA) *(1) Automovil tipo sedan 2023, motor 1.5 L atkinson,tipo 4 cilindros, normativa de emisiones:euro v,potencia 113 HP, torque 111 lb/ft, transmisión cvt, tanque de combustible 45 lt, suspensión delantera con barra de torsión,rines aluminio 16. *(1) Camioneta tipo pick up con cabina de 750 Kg de carga 2023, motor 1.3 L 55 cilindros, co potencia 98hp, transmisión manual 5 velocidades, *(3) Camioneta tipo pick up con cabina de 1,074 Kg, asistente de estabilidad de remolque (TSA), rines de acero de 16" transmisión manual de 6 velocidades, control dinamico vehicular, 6 bolsas de aire.
A23NR0429	Adquisición de Máquina Herramienta	76.47%	0.00	2,746,000.00	2,100,000.00	445,440.00	2,545,440.00	2,100,000.00	2,545,440.00	Adquisición de máquina herramienta META 1: (MAQ) 2 * (1)Equipo minicargador frontal con motor a diesel, 4 cilindros, potencia de 81 h.p.2400 RPM, torque 195 ft/lbs, tanque combustible de 90.50 litros, velocidad de traslación a 7.1 a 11.4 mph,motor transversal para tener acceso a los servicios de manera mas rápido y fácil.*(1) Equipó pintarrayas manual, soporta una cubeta de 19 litros para aplicación de pintura en señalización urbana, motor a gasolina de 120 cc,bomba hidraulica para pintura, presión de trabajo 227 bar, incluye pistola, boquillas, manguera, peso de equipo de 87kg.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0449	Adquisición de equipos de audio y proyectores portátiles multimedia.	0.00%	0.00	117,337.20	0.00	117,309.70	117,309.70	0.00	117,309.70	Adquisición de equipos de audio y proyectores portátiles multimedia. Meta 1 10 EAV: *3 baffle profesional con bluetooth de 15", 1200 wpmo, pedestal (triple) de 5 posiciones para baffles, 2 micrófonos profesionales unidireccional vocal, triple de piso p/microfono, c/boom integrado, cable audioplug cannon a jack cannon de 15 mts, cable de audio de plug a plug 6.3mm de 5 mts, *3 megáfono alcance de hasta 1 km en áreas libres, potencia de 25 watts, dimensiones de 23 cm de diámetro X 33 cm de largo, reproductor mp3/sd/bluetooth e incorpora funciones de sirena, con cables de corriente para conectar en domicilio y en automóvil, *1 mezcladora de sonido de 16 canales, 24 efectos mixer usb interfaz bluetooth, dj, potencia de 16 watts, entrada para auriculares phantom power, consola de audio, mezcladoras, reproductor y grabador mp3, *3 proyectores portátiles multimedia de 3400 lúmenes, tecnología 3lcd, resolución XGA (1204 X 768) Brillo del proyector 3400 lúmenes ANSI, HDMI (1), USB (1).
A23NR0450	Adquisición de muebles	0.00%	0.00	157,876.00	0.00	157,871.36	157,871.36	0.00	157,871.36	Meta 1: 45 MOB: Adquisición de *5 carpa profesional de lona con paredes, alto 2.90, ancho 3, fondo 6 mts color blanco, armazon de acero *10 tablon de fibracel rectangular de 2.40 X 0.75 X 0.75 mts, estructura tubular metalica cal 18, pintura epoxica, con mantel color blanco de 3.50 X1.50 mts *30 silla plegable multiusos con asiento y respaldo en polietileno color negro



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0461	Adquisición de maquinaria escarificadora	100.00%	0.00	750,000.00	749,990.00	0.00	749,990.00	749,990.00	749,990.00	Adquisición de maquinaria escarificadora META 1 (MAQ) * (2) Maquinarias escarificadoras hombre a pie 10" (25 cm), incluye tambor con cortadores tipo estrella,motor honda 13 hp, arranque con piola, deposito de combustible 3.78 litros, tipo de cortador flail-it, strip-it, cure-it, ancho maximo de trabajo 25 cm (10") manubrio de altura ajustable, con empuñadura ergonomica, con seguro de hombre muerto maquinaria sps10 + drum con flail-it 10".
A23NR0462	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Carpas plegadizas y Carpas tubulares)	0.00%	0.00	588,402.76	0.00	499,970.21	499,970.21	0.00	499,970.21	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Carpas plegadizas y Carpas tubulares) META 1 (82) MOB *26 Carpa plegadiza de 3x3 estructura de acero, lona oxford 420 d peso 17 kg,reforzada con recubrimiento antioxidante y armado retráctil color blanca. *30 Carpa tubular de 2" de diametro, de 6x3 armazón de acero aleado,cubierta de polietileno reforzado impermeable, reforzada con un recubrimiento antioxidante y armado color blanca. *26 Estantes metálicos de 5 niveles de 70 cm de ancho x 30 cm de fondo x 213 cm de alto que incluya tornillería para armado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0566	Adquisición de Mobiliario: Pizarrón Blanco, Pizarrón de Cristal Templado, Silla Plegable, Gabinete Metálico para Almacenamiento, Anaquel Metálico Movable Resistente, Despachador	0.00%	0.00	300,000.00	0.00	299,993.63	299,993.63	0.00	299,993.63	META 1: 50 (MOB) *1 Pizarrón Blanco de 90 X 1.20 CM de melanina blanca marco de aluminio. *5 Pizarrón de Cristal Templado 120x180 Espesor 6mm Color blanco Que Incluye herraje para montarse en la pared*15 Silla Plegable Estructura de Hierro y plástico duro Color negra *7 Gabinete Metálico para Almacenamiento Color gris claro Medidas de aprox de 61 x 46 x 168 cm., Puertas: 2,Ilaves:2,Numero de repisas: 4 *8 Gabinete Metálico para Almacenamiento, Color: Gris, Medida: Alto: 1.80cm / Ancho: 1.00 cm. / Profundidad 40cm.,Puertas: 2,Lámina de acero,Calibre: 24,Numero de repisas: 4 *8 Anaquel Metálico Movable Resistente, Medidas: Frente: 1.00M, Fondo: 46 cm, Altura: 190 cm., Con un soporte total de aprox.1,040Kg.,Con 4 entrepaños,Color Negro *6 Despachador de agua, * Dos grifos, * Agua caliente y fría, * Para garrafones de 20 litros, * Color blanco o plateado, * Con indicador de led, * Temperatura mínima - temperatura máxima 10 °c - 90 °c
A23NR0567	Adquisición de Mobiliario: Escritorios, Sillas Ejecutivas, Sillas Secretariales, Sillas de visitantes, Locker, Ventilador, Carpas.	0.00%	0.00	402,507.00	0.00	402,395.53	402,395.53	0.00	402,395.53	META 1 88(MOB) *6 Escritorio chico metálico y madera 1,30 x 70 x 75 cm. escritorio de trabajo,estructura metálica y superficie lisa de madera hecha de melanina y/o laminado en doble cara, dos cajones frontales con agarradera y chapas, gomas antideslizantes *3 Escritorio ejecutivo *1 con lateral fabricado en melanina y/o laminado doble cara de 28mm y 16mm, lateral con dos cajones lapiceros y uno de archivo, gomas antideslizantes y chapas, *medidas aprox. (1.60m largo) x (75 alto) x (1.00 ancho) *7 Silla de oficina ejecutiva, giratoria ergonómica, robusta, estable y durable, altura ajustable, color negro en vinipiel *15 Sillas fijas de visitante silla de estructura metálica con tapones de plástico, asiento grueso y respaldo acojinado reforzado tapizado con tela de alta durabilidad, asiento y respaldo: reforzado con perfil redondo tubular de acero reforzado. *30 Silla secretarial giratoria, en plana color negra, buena calidad, reforzable, sin brazos y respaldo ajustable *18 Locker metálico doble (2 puertas) color gris dimensiones generales: ancho: 38 cm profundidad: 45 cm altura: 180 cm medida puerta: 32 x 88 cm *6 Ventilador de torre ventilador de piso / diseño aerodinámico en forma de torre / función de oscilación / control de encendido y apagado / 5 velocidades de intensidad / temporizador de apagado *3 Carpas de 6 x 3 pagable e impermeable de acero reforzado y lona resistente, en color blanco



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0620	Adquisición de Torre de Iluminación	0.00%	0.00	489,212.53	0.00	489,212.53	489,212.53	0.00	489,212.53	Adquisición de Torres de Iluminación, Meta 1: 2 (EAV): *2 Torres de Iluminación, modelo MEXF041-1XC, resistente al agua, luces ajustables, poste motorizado, estabilizadores, base con llantas todo terreno, para uso de interiores y exteriores, sistema de batería combustible, Lúmenes máximos 27.000, trabaja 10h con una sola carga.
A23NR0734	Adquisición de equipo de cómputo: No break, Impresora multifuncional y PC de escritorio	0.00%	0.00	999,589.40	0.00	999,589.40	999,589.40	0.00	999,589.40	Meta 1: 62 (EIN): Adquisición de *25 Pc De Escritorio (Desktop) para Personal Administrativo, Procesador: tecnología 64 bits (x64), Core i3-12100 3.3 GHz en frecuencia base de reloj del procesador, Monitor características: Dell E2223HN, con teclado numérico. Con 12 teclas de función, con conector USB, *Mouse Óptico con 2 botones y scroll, *10 Impresora Multifuncional Laser Tipo 1: Tecnología de Láser monocromo impresión, Resolución dpi 1200 x 1200 dpi 3, Velocidad de impresión: 40 ppp, Área de cama plana Carta y A4, Capacidad de bandeja de alimentación: Bandeja integrada de 100 hojas y la bandeja manual. *27 No Break Apc. Be600m1-Lm Tipo 1: Capacidad De 600 VA. Salida 120 VCA. Voltaje nominal 120 VCA, rango de voltaje de 92 VCA y hasta 139 VCA, frecuencia de 50.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0735	Adquisición de vehículos: Camionetas	0.00%	0.00	1,159,072.37	0.00	1,159,072.37	1,159,072.37	0.00	1,159,072.37	Meta 1: 2 (VOA) Adquisición de *2 Camionetas motor, transmisión y tracción motor: 2.4l, 4 cilindros * potencia máxima (hp @ rpm): 126 @ 5,250 torque máximo (lb-pie @ rpm): 143 @ 4,000 - transmisión: manual de 5 vel., capacidad de arrastre (kg):1,800
A23NR0740	Adquisición de maquinaria	0.00%	0.00	2,014,758.90	0.00	2,014,758.90	2,014,758.90	0.00	2,014,758.90	META 2 : 24 (MAQ)*2 Calentador 500,000 BTU's L.H., *2Sistema de 4 generadores de agua caliente modulantes de condensación de alta eficiencia con quemador de tiro forzado 250,000 BTU/H,*3Filtro de arena TR140C-3 roscado.*9 Bomba de Calor FL AX140V Boost Silent,*2 Motobombas de recirculación de 10 HP,*1 Recirculador para regaderas ½" HP,*1 Bomba de achique de 1.0 HP ,*1 Tanque precargado de 119 gal, *1 Tablero eléctrico con contactores y guardamotores para motobombas de 7.5 HP,*1 Tablero eléctrico con contactores y guardamotores para 2 motobombas de 10 HP, 1' Tablero eléctrico con contactores y guardamotores para motobombas de 10 HP



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0741	Adquisición de resucitadores, camillas y botiquines	0.00%	0.00	20,169.00	0.00	20,169.00	20,169.00	0.00	20,169.00	META 1: 30 (EML) Adquisición de Resucitadores, camillas y botiquines *10 Resucitador Rcp simple, cubierta de reanimación,cubierta de emergencia,*10 Camillas plegables marina para unidades móviles de emergencia,material de aluminio y lona, *10 Botiquin de plastico,portatil para primeros auxilios,equipado basico.
A23NR0742	Adquisición de Podadoras de gasolina	0.00%	0.00	83,685.00	0.00	83,685.00	83,685.00	0.00	83,685.00	META 1: 10 (HER) Adquisición de Podadoras de gasolina*10 *Podadoras A gasolina, 21p3 en 1,170 cc 6.5 5pos 11 x 8



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0136	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	96.04%	218,839,137.00	72,508,795.48	69,639,884.89	2,830,745.40	72,470,630.29	69,639,884.89	72,470,630.29	META 1(M2)* Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en 10,991.60 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía.); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye nivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).
O23NR0137	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento para el desazolve de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	63.45%	3,000,000.00	3,766,371.80	2,389,874.16	1,376,497.64	3,766,371.80	2,389,874.16	3,766,371.80	Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento para el desazolve de la red de drenaje en 1,986 M3 de esta Alcaldía. Trabajos a realizar: retirar del fondo del pozo toda la tierra y basura que fue arrastrada por las lluvias, con el propósito de limpiar la grieta natural por la cual se infiltra el agua que capta al resumidero al subsuelo y se realizará el desazolve por medios mecánicos, como es el uso de malacates en Pozos de Visita y por medio del Camión Vactor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0138	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en resumideros.	56.72%	10,000,000.00	3,577,720.57	2,029,296.07	1,548,424.50	3,577,720.57	2,029,296.07	3,577,720.57	Se realizarán trabajos de Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en (4) resumideros. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación del área en la cual se realizara la excavación de tina y rejillas; posteriormente se realizara el corte y la demolición de la carpeta asfáltica, para continuar con la excavación hasta la profundidad donde se encuentre la grieta, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbra y descimbrado de losa tapa, colado de losa tapa, construcción de tina para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, se realizan rellenos entre los muros y el ancho de la excavaciones, instalara tubería que conectara las rejillas con el resumidero, se compactaran rellenos y se realizara bacheo.
O23NR0139	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento, de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	71.43%	10,000,000.00	6,349,209.21	4,534,987.00	1,814,222.21	6,349,209.21	4,534,987.00	6,349,209.21	Se realizarán trabajos de Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en (910 ML) de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora ballarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo , con riego de liga e impregnación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0140	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan.	37.11%	18,922,625.00	12,290,000.00	4,560,286.89	7,663,148.85	12,223,435.74	4,560,286.89	12,223,435.74	Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento de META 1 *(S INM) edificios públicos en 1.- Almacén el Hoyo, 2.- Dirección General de Administración, 3.- Campamento Parques y Jardines, 4.- Campamento de alumbrado Público, 5.- Campamento de drenaje. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelaría, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc.
O23NR0141	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos y sociales.	39.35%	40,000,000.00	24,974,016.59	9,827,917.51	15,146,099.08	24,974,016.59	9,827,917.51	24,974,016.59	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos y sociales. META 1 (INM) *32, *1.Jardín De Niños Itzcalli,*2.C.A.M. No. 69,*3.Jardín De Niños Felipe Santiago Xicotencatl,*4.Jardín De Niños Profesor Rafael Ramírez,*5.E.P.Jacinto Canek,*6.E.P. Mauritania,*7.E.P. Emma Godoy,*8.E.P. Antonio Sánchez Molina,*9.E.P. Somalia,*10.E.P. Abel Ortega Flores,*11.E.P. Ateneo De La Juventud,*12.E.P. Cecilio Mijares,*13.Escuela Secundaria No.230 Jesús Mastache Román,*14.E.P. Níger,*15.Escuela Primaria Vidal Alcocer,*16.E.P. Efrén Núñez Mata,*17.E.P. Eliseo Bandala Fernández,*18.E.P. Miguel Ramírez Castañeda,*19.E.P. Tiburcio Montiel,*20.Escuela Secundaria Técnica No 119,*21.E.P.Ignacio Rodríguez Galván, *22. Escuela Secundaria Técnica No 54,*23.Escuela Secundaria No. 284 Gustavo Cabrera Acevedo,*24.Esc. Sec. Tec. No. 39,*25.E.P. Martín De La Cruz,*26.E.P.Arabia Saudita,*27.E.P. Salvador Trejo Escobedo,*28.E.P. Patria Y Libertad,*29. E.P. Amanda Palafox,*30.E.P. Teófilo Álvarez,*31. J.N. Ateneo,*32. E.P. Gral. José Mariano Monterde. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelaría, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0142	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos y alumbrado público en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	52.12%	45,000,000.00	15,202,752.47	7,924,016.40	7,278,736.07	15,202,752.47	7,924,016.40	15,202,752.47	Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento de (6 ESP) espacios públicos, así como proyectos de (3 LUM) alumbrado público en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar en los espacios públicos: cimentación y nivelación de terreno para el habilitado, armado y colocación de estructura metálica y la colocación de arcocheo, colocación de rejillas al término de las rampas para así capturar las aguas pluviales y controlar la inundación de la zona. Trazo y nivelación, excavación y cimentación, trabajos de albañilería y acabados en general, construcción de elementos para creación de mural temático, construcción de un escenario y cubierta del espacio abierto, rehabilitación y restauración de fachadas en kioscos con trabajos de pintura, trabajos de iluminación, así como protección para muro de contención y adecuación de iluminación, trabajos de balzamiento, colocación de señalamientos verticales y horizontales informativos. Trabajos a realizar en luminarias: Colocación luminarias, Trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y copleas; conduit; suministro e instalación de cable; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas.
O23NR0143	Trabajos de construcción y rehabilitación de vialidades mediante urbanismo táctico.	0.40%	10,000,000.00	11,578,624.64	46,200.00	11,532,424.64	11,578,624.64	46,200.00	11,578,624.64	Se realizarán Trabajos de Construcción y Rehabilitación de vialidades M1(3 ESP) mediante urbanismo táctico. Trabajos a realizar: Colocación de bolardos, balzamiento, guarniciones, banquetas, rampas, colocación de vialitas reflejantes, señalización vial, construcción de reductores de velocidad, luminarias, vegetación y todo lo necesario para su correcta ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0144	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, obra para la mitigación de riesgos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía	35.07%	10,000,000.00	1,988,677.76	697,436.73	1,291,241.03	1,988,677.76	697,436.73	1,988,677.76	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, obra para la mitigación de riesgos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía, (META 1) *2 INM educativos los cuales son: *1.- CENDI Miguel Hidalgo ubicado en: Calle Corregidora y Queretaro, S/N, Colonia Miguel Hidalgo, *2.- CENDI El Mirador ubicado en: Calle Tekit esquina Popolnah, Colonia Lomas De Padierna, dentro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, excavación, muros de mampostería de piedra brasa, mejoramiento de terreno, cimbra y decimbra y construcción de muro, colocación de cadena y plantilla de concreto hidráulico, drenes y todo lo necesario para su correcta ejecución.
O23NR0145	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento en banquetas de diversas ubicaciones de la Alcaldía	16.66%	10,000,000.00	5,000,000.00	832,849.65	4,167,150.35	5,000,000.00	832,849.65	5,000,000.00	Se realizarán trabajos de ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en de banquetas en diversas ubicaciones de la Alcaldía META 1 (1000 m2), de trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material de demolición de concreto hidráulico, volumen medido colocado, acarreo en camión, de material de demolición de concreto, kilómetros subsiguientes, zona urbana, preparación, conformación y compactación en forma manual, de subrasante para banquetas, incluye incorporación de agua, banqueta de 8 cm de espesor de concreto hidráulico, suministrado por proveedor, acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de tránsito a base agua de un solo componente con resinas acrílicas, pigmentos, guardquim vial Traflex, color amarillo de impermeabilidad y reflejante (microesfera), piso de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia fC=150 kg/cm2 a 10 cm de espesor, acabado de estampado de piso de concreto hidráulico, con sistema de impresión, instalación eléctrica y equipamiento urbano.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0146	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y el mejoramiento del asfalto en vialidades secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía	18.40%	10,000,000.00	4,449,980.32	818,578.62	3,631,401.70	4,449,980.32	818,578.62	4,449,980.32	Se realizarán trabajos de Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en las Vialidades Secundarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan META 1 80,000 M2, los trabajos a realizar consisten en: Se realizarán trabajos de trazo y nivelación, se fresará un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfalto existente, se nivelaran los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección a intervenir, se hará un barrido de la base para aplicar el riego de liga y tener preparada la superficie para recibir carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor; así como, compactación de la misma, también se realizará el señalamiento horizontal en los tramos ejecutados.
O23NR0147	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	25.13%	103,926,023.00	64,660,135.00	16,250,973.99	48,258,623.44	64,509,597.43	16,250,973.99	64,509,597.43	Meta 1: (103) CCD. Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en Meta 1 (103) Comités Ciudadanos en diversas ubicaciones del perímetro de la Alcaldía, Obras en Vialidades, Luminarias, Banquetas y Guarniciones, Espacios Públicos, Drenaje, áreas de U.Habitacionales, etc. en el Marco del Presupuesto Participativo en 103 Comités Ciudadanos en diversas ubicaciones del perímetro de la Alcaldía, con especificaciones que contengan la información necesaria para definir los aspectos para las acciones o trabajos en la zona. Así como el análisis económico de Obra Pública. Es importante mencionar que igualmente se llevarán a cabo los proyectos como incluyendo la Planeación y Diseños de Ingeniería Civil, la planeación y diseños Urbanos, Arquitectónico, como complemento a esto se supervisarán los estudios, proyectos, factibilidades y consultorías verificando el cumplimiento de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de ejecución de los trabajos, verificación del cumplimiento de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y su reglamento, así como las políticas Administrativas, bases y lineamientos en materia de Obra Pública y de las disposiciones que de ella emanen.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0148	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la red de agua potable.	46.24%	19,000,000.00	14,288,846.63	6,607,077.61	7,681,769.02	14,288,846.63	6,607,077.61	14,288,846.63	Se realizarán trabajos META 1: 4,890 (ML), para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Preliminares incluye: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, Suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye, válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable de 100 mm existente por tubería de polietileno de alta densidad.
O23NR0375	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Artesanías Vasco de Quiroga, dentro de la Alcaldía Tlalpan	29.73%	0.00	2,223,649.01	661,011.49	1,562,637.52	2,223,649.01	661,011.49	2,223,649.01	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en (Meta 1)* 1 Mercado Público denominado Artesanías Vasco de Quiroga, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Artesanías Vasco de Quiroga ubicado en Av. Insurgentes Sur S/N, colonia Miguel Hidalgo 1ra Sección. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0376	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado La Paz, dentro de la Alcaldía Tlalpan	69.67%	0.00	4,451,443.97	3,101,121.99	1,350,321.98	4,451,443.97	3,101,121.99	4,451,443.97	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en META (1) un Mercado Público denominado La Paz, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado la Paz, ubicado en calle Congreso (Madero) esquina con Guadalupe Victoria, colonia Tlalpan Centro I.Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O23NR0377	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Plaza Mexicana del Sur, dentro de la Alcaldía Tlalpan	7.67%	0.00	6,675,649.01	512,318.86	6,163,330.15	6,675,649.01	512,318.86	6,675,649.01	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en META (1) *1 Mercado Público denominado Plaza Mexicana del Sur, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado Plaza Mexicana del Sur, ubicado en Calzada Acoxa s/n esquina calzada. de Tlalpan, colonia San Lorenzo Huipulco.Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0378	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Lázaro Cárdenas, dentro de la Alcaldía Tlalpan	68.39%	0.00	6,677,443.97	4,566,403.11	2,111,040.86	6,677,443.97	4,566,403.11	6,677,443.97	Meta 1 (MER) 1* Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Lázaro Cárdenas, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado Lázaro Cárdenas, ubicado en Acoxpa s/n esquina, Club Necaxa, Coapa, colonia Villa Lázaro Cárdenas. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye servicios de supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O23NR0379	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Comidas Huipulco, dentro de la Alcaldía Tlalpan	93.59%	0.00	6,675,213.87	6,247,383.68	427,830.19	6,675,213.87	6,247,383.68	6,675,213.87	Meta 1 (MER) 1* Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Comidas Huipulco, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado de Comidas Huipulco, ubicado en Acoxpa Calzada de Tlalpan, Calzada Acoxpa, colonia San Lorenzo Huipulco. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye servicios de supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0380	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado San Andrés Totoltepec, dentro de la Alcaldía Tlalpan	55.59%	0.00	6,670,770.25	3,708,601.99	2,962,168.26	6,670,770.25	3,708,601.99	6,670,770.25	Meta 1 (MER) 1* Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado San Andrés Totoltepec, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado San Andrés Totoltepec, ubicado en 16 de Septiembre s/n casi esquina, Reforma, Pueblo San Andrés Totoltepec.Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye servicios de supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O23NR0381	Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Tlalcoligia, dentro de la Alcaldía Tlalpan	65.71%	0.00	6,670,770.24	4,383,243.06	2,287,527.18	6,670,770.24	4,383,243.06	6,670,770.24	Meta 1 (MER) 1* Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Tlalcoligia, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado Tlalcoligia, ubicado en Tepehuano s/n, calle Otomies colonia Tlalcoligia.Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye servicios de supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0382	Rehabilitación de la superficie de rodamiento mediante el mapeo de la carpeta asfáltica en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	99.90%	0.00	14,999,997.12	14,985,361.50	0.14	14,985,361.64	14,985,361.50	14,985,361.64	META 1 (M2)*Rehabilitación de pavimentación en 20,600.00 M2 de mapeo en con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: fresado de carpeta con perfiladora, barrido por medios mecánicos con barredora autopropulsada, mejoramiento del terreno con producto del fresado espesor variable, compactado por medios mecánicos al 95% de su densidad teórica máxima, suministro y aplicación de mezcla asfáltica de 7.5 cm de espesor, colocada con pavimentadora, compactada al 95% de su densidad teórica máxima con compactador de 14 toneladas tipo tandem, riego de impregnación a base de emulsión asfáltica RR 2k a razón de 0.80 LT/M2, así como, del material producto del fresado del lugar indicado por la dependencia al tramo a mapear, transporte de materiales.
O23NR0383	Rehabilitación de vialidades secundarias con empedrado y adoquín en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	39.34%	0.00	8,430,014.35	3,315,983.05	5,112,783.20	8,428,766.25	3,315,983.05	8,428,766.25	Meta 1(M2), Rehabilitación de vialidades secundarias en 9,805.00 M2 con empedrado y adoquín, los trabajos consisten en demolición de área dañada, construcción de base de concreto para la colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0384	Rehabilitación de la infraestructura de alumbrado público en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	99.96%	0.00	69,999,911.64	69,970,922.03	0.01	69,970,922.04	69,970,922.03	69,970,922.04	1(LUM)*Rehabilitación de infraestructura de alumbrado de 6,695 luminarias que constan de lámpara led de 100w tensión de alimentación de 120-277 v -, con un peso total máximo de 6.150 kg y dimensiones máximas de largo, ancho y alto respectivamente: 36 cm, 26 cm y 10 cm. tipo de montaje pared o pedestal conjunto óptico herméticamente sellado con sello EPDM y cristal de vidrio plano termotemplado curva fotométrica tipo 7h x 7v / 4h x 4v arreglo de leds (módulo) de 84 diodos emisores de luz leds y lentes depolicarbonato individuales de alta eficacia mínima de 140 lm/w para tipo nema 7h x 7v una eficacia mínima de 130 lm/w para tipo nema 4h x 4v flujo luminoso mínimo de 14 000 lm para tipo nema 7h x7v flujo luminoso mínimo de 13 000 lm para tipo nema 4h x 4v irc > 70 temperatura de color correlacionada de 5 700 k, 5 000 k, 4 000 k, 3 000 k una vida mínima de 150,000 horas.
O23NR0385	Rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	57.59%	0.00	21,695,279.05	12,493,811.72	9,183,801.27	21,677,612.99	12,493,811.72	21,677,612.99	META 1 (KIL)*de Rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan en 1.72 (KIL), trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora ballariana, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Periodo:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0386	Rehabilitación del deportivo solidaridad, ubicado en la colonia Chimilli, dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	0.00%	0.00	15,834,832.61	0.00	15,826,218.50	15,826,218.50	0.00	15,826,218.50	META 1(DEP)*Rehabilitación al deportivo Solidaridad, mediante los trabajos de: Rehabilitación integral de las canchas deportivas (soccer, basquetbol y voleybol, así como la barda perimetral del deportivo, instalaciones sanitarias, pintura en columnas, muros y fachadas, entre otros.
O23NR0387	Rehabilitación del parque Morelos, ubicado en la colonia Miguel Hidalgo 3a Sección, dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	68.66%	0.00	16,000,000.00	10,985,108.63	5,003,619.45	15,988,728.08	10,985,108.63	15,988,728.08	META 1(PAR)Rehabilitación al Parque Morelos, mediante trabajos de: Rehabilitación integral de firmes, pisos, techumbres, instalaciones sanitarias, mobiliario urbano, mantenimiento en áreas deportivas, recreativas, sociales y culturales, pintura en columnas, muros y fachadas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0388	Rehabilitación de planteles educativos (Escuelas) ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	90.28%	0.00	5,000,000.00	4,513,888.10	483,111.08	4,996,999.18	4,513,888.10	4,996,999.18	META 1(3), Rehabilitación de planteles educativos (Escuelas) Jardín de Niños Kallinpitontli, Primaria Alfredo V. Bonfil y Primaria José Socorro Benítez, trabajos a realizar: Acarreos, desmontajes, albañilería, sustitución de loseta en pasillos y aulas, rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de barandales, rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, sustitución de malla ciclónica y portones de acceso, sustitución de cableado eléctrico, cambio de luminarias y balanceo de tableros, reposición de techumbres, rehabilitación de sistema de drenaje, aplicación de pintura en interiores y exteriores e impermeabilización.
O23NR0394	Supervisión para la rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	60.96%	0.00	1,200,000.00	731,462.19	468,537.81	1,200,000.00	731,462.19	1,200,000.00	Meta 1 *1 (SPV) Supervisión para la rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0395	Supervisión para la rehabilitación en diversos inmuebles deportivos ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	60.38%	0.00	1,499,760.00	905,581.54	594,178.46	1,499,760.00	905,581.54	1,499,760.00	Meta 1 *1 (SPV) Supervisión para la rehabilitación en dos inmuebles: 1.- Deportivo Solidaridad y 2.- Parque Morelos, debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de rehabilitación de infraestructura deportiva, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción.
O23NR0396	Supervisión para la rehabilitación de planteles educativos ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	67.75%	0.00	300,000.00	203,249.98	96,750.02	300,000.00	203,249.98	300,000.00	Meta 1 *1 (SPV)Supervisión para la rehabilitación de planteles educativos ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de rehabilitación de planteles educativos, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0397	Supervisión para la rehabilitación de la infraestructura de alumbrado público en diversas ubicaciones en el perímetro de la demarcación territorial	100.00%	0.00	4,158,217.14	4,158,215.93	1.21	4,158,217.14	4,158,215.93	4,158,217.14	Meta 1 *1 (SPV)Supervisión para la rehabilitación de la infraestructura de alumbrado público en diversas ubicaciones en el perímetro de la demarcación territorial, debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de la rehabilitación del alumbrado público, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción.
O23NR0398	Supervisión de los Trabajos de rehabilitación del asfalto en vialidades secundarias en el perímetro de la demarcación territorial	92.74%	0.00	5,525,906.12	5,124,975.28	400,930.84	5,525,906.12	5,124,975.28	5,525,906.12	Meta 1 *1 (SPV)Supervisión de los Trabajos de rehabilitación del asfalto en vialidades secundarias en el perímetro de la demarcación territorial, debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de rehabilitación de de las vialidades secundarias, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0400	Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Lomas Hidalgo ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	91.72%	0.00	4,770,000.00	4,374,881.05	395,118.95	4,770,000.00	4,374,881.05	4,770,000.00	Meta 1 (INM) 1°Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Lomas Hidalgo ubicado en la esquina Adagio s/n esquina Amatenango, Col. Lomas Hidalgo dentro de la Alcaldía Tlalpan.Trabajos a realizar: Mitigación de riesgos con la construcción de un muro de contención derivado del alto riesgo de derrumbe de talud de acuerdo a las recomendaciones y dictamen emitido por el Director Responsable de Obra. INCLUYE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA
O23NR0477	Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Villa Coapa ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	29.09%	0.00	2,120,000.00	616,632.42	1,503,367.58	2,120,000.00	616,632.42	2,120,000.00	Meta 1 (1)*INM Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Villa Coapa ubicado en calle María Auxiliadora S/N, Col. Ex Hacienda San Juan De Dios dentro de la Alcaldía Tlalpan.Trabajos a realizar: Mitigación de riesgos con el reforzamiento estructural del inmueble de acuerdo a las recomendaciones y dictamen emitido por el Director Responsable de Obra. Meta 2 (1) Supervisión Externa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0749	Trabajos de reparación de fugas en la red secundaria de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan.	99.43%	0.00	2,986,513.20	2,969,532.02	16,981.18	2,986,513.20	2,969,532.02	2,986,513.20	Meta 1 *130 PIE: Se realizarán Trabajos de reparación de fugas en la red secundaria de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable, en tuberías de 1/2" a 12" en diferentes ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, de acuerdo a los reportes recibidos. Así mismo se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar.
O23NR0989	Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento en el quiosco La Fama ubicado dentro la Alcaldía Tlalpan	0.00%	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	Se realizarán Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento en un quiosco META 1: 1 (ESP): en el quiosco La Fama ubicado dentro la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, aplicación de pintura, rehabilitación de la instalación eléctrica, herrerías, etc.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0990	Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento en el Deportivo Sánchez Taboada ubicado dentro la Alcaldía Tlalpan	89.08%	0.00	5,425,399.22	4,833,106.69	592,292.53	5,425,399.22	4,833,106.69	5,425,399.22	Se realizarán Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento en el Deportivo Sánchez Taboada Meta 1: 1 (DEP). Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, aplicación de pintura, rehabilitación de la instalación hidráulica, rehabilitación de la instalación sanitaria, suministro y colocación de bombas, cuarto de máquinas, etc
O23NR0991	Trabajos de mantenimiento y mejoramiento en tres edificios públicos de la Alcaldía de Tlalpan	4.33%	0.00	1,999,121.94	86,490.53	1,912,631.41	1,999,121.94	86,490.53	1,999,121.94	Se realizarán trabajos de mantenimiento y mejoramiento en tres edificios públicos DE LA Alcaldía Tlalpan (META 1 *3 INM): Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 2.- Edificio de la Alcaldía de Tlalpan No. 1, Col. Tlalpan Centro, 3.- Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. Trabajos a realizar: impermeabilización de losa de azotea, sellado de grietas, retiro de impermeabilizante actual, limpieza y preparación de la superficie.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0992	Trabajos de construcción y rehabilitación de la red de agua potable, polígono 1, dentro de la Alcaldía Tlalpan.	58.89%	0.00	6,559,911.44	3,863,412.78	2,696,498.66	6,559,911.44	3,863,412.78	6,559,911.44	Se realizarán Trabajos de construcción y rehabilitación de la red de agua potable, polígono 1, dentro de la Alcaldía Tlalpan (Meta1 *1,548 ML). Trabajos a realizar: Preliminares incluye: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, Suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye, válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable de 100 mm existente por tubería de polietileno de alta densidad. Así mismo se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar.
O23NR1147	Trabajos de rehabilitación en las cajas de válvulas de cruceros de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	98.28%	0.00	2,467,164.48	2,424,711.59	42,452.89	2,467,164.48	2,424,711.59	2,467,164.48	META 1 *4 PIE: Se realizarán Trabajos de reparación de fugas en la red secundaria de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Rehabilitación de la obra civil en las cajas de válvulas en cruceros, incluye cambio de válvulas de diferentes diámetros y toda la fontanería en el tren de piezas en diferentes ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, de acuerdo a los reportes recibidos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Diciembre de 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1148	Trabajos de mantenimiento y acondicionamiento del campamento de agua potable ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	17.59%	0.00	2,994,016.70	526,699.44	2,467,317.26	2,994,016.70	526,699.44	2,994,016.70	Se realizarán Trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de Meta 1 (1 INM): un campamento de agua potable ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Mantenimiento y acondicionamiento a la infraestructura civil del campamento de agua potable. Mediante trabajos de mantenimiento a la instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, así como, herrerías, albañilerías, colocación, etc.
O23NR1166	Trabajos de construcción de techumbres en diversos inmuebles educativos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan	0.00%	0.00	4,884,021.44	0.00	4,884,021.44	4,884,021.44	0.00	4,884,021.44	Meta 1 *5 INM: Se realizarán trabajos para la construcción de techumbres en 5 INM educativos: 1.- E.P. Hermilo Zavalza, 2.-E.P. Miguel Rodríguez Castañeda, 3. E.P. Jacinto Caneke, 4.- E.P. Dr. Roberto Solís Quiroga, 5.-E.P. Antonio Sánchez Molina, ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, corte, demolición, excavación, habilitado de acero de refuerzo, colocación de concreto, acero estructural, soldadura, etc.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN								
Periodo:		Enero-Diciembre de 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1179	Supervisión de los trabajos en el marco del Presupuesto Participativo 2023, en diversas unidades territoriales de la Alcaldía Tlalpan	30.59%	0.00	1,073,660.77	328,429.19	745,231.58	1,073,660.77	328,429.19	1,073,660.77	Meta 1 *1 SPV: Se llevará a cabo la supervisión de los trabajos en el marco del Presupuesto Participativo 2023. Con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos a desarrollar, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción, liquidación y finiquito en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
TOTAL URG			519,883,736.00	513,337,677.26	307,706,757.45	204,133,955.34	511,840,712.79	307,706,757.45	511,840,712.79	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0141	Adquisición de equipo para el Centro de Servicio Social.	100	90,000.00	74,127.48	74,127.48	0.00	74,147.48	74,147.48	74,127.48	Proyecto ejecutado al 100%
A23NR0142	Adquisición de Equipo Informático.	100	1,500,000.00	1,593,782.38	1,593,782.38	0.00	1,593,782.38	1,593,782.38	1,593,782.38	Adquisición de Equipo Informático: 22 computadoras de escritorio, 4 PC Portátiles, 6 switches, 3 escáneres, 1 servidor, 2 impresoras color y una impresora monocromática.
A23NR0143	Adquisición de software de antivirus y software de creación, protección y recuperación de respaldos enfocado a servidores.	100	1,150,000.00	1,149,992.60	0.00	1,149,991.93	0.00	-	1,149,991.93	Adquisición de Equipo Informático licencias de Software: 1300 Licencias de antivirus, una licencia de software de respaldos enfocada a servidores, 3 software de diseño gráfico suite de creación, edición y publicación de imágenes estáticas.
A23NR0144	Adquisición de compresoras, bombas sumergibles, para llevar a cabo obras en edificios públicos, así como el desazolve por las intensas lluvias que se presentan en vialidades	100	78,500.00	73,776.00	73,776.00	0.00	73,776.00	73,776.00	73,776.00	Permito la atención de las colonias en encharcamientos por el exceso de lluvia, así como el mantenimiento de los edificios y espacios públicos, no implicó metas físicas.
A23NR0145	Equipamiento Clínica Veterinaria.	100	260,000.00	250,862.07	250,862.07	0.00	250,862.07	250,862.07	250,862.07	Proyecto ejecutado al 100%
A23NR0146	Adquisición de Vehículo con Grúa con brazo articulado.	0	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Este proyecto fue cancelado
A23NR0147	Adquisición de revoladora y rodillo compactador, para el mantenimiento y reparación de banquetas, red secundaria de agua potable, drenaje y bacheo en vialidades secundarias.	100	250,000.00	236,640.00	236,640.00	0.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	La adquisición de esta maquinaria para la construcción permitió agilidad a las obras de bacheo, banquetas y la red secundaria de agua potable y drenaje que se llevaron a cabo, no implicó metas físicas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0148	Adquisición de Herramientas y Máquinas-Herramienta, para el mantenimiento y reparación de edificios y espacios públicos, banquetas, entre otras de esta Demarcación Territorial.	100	25,000.00	23,026.00	23,026.00	0.00	23,026.00	23,026.00	23,026.00	Esta herramienta especializada permito la atención de baches, fugas de agua potable y desazolve en las colonias que por las inclemencias del tiempo se deterioraron, no implico metas físicas.
A23NR0149	Equipamiento Centro Cultural Carranza.	100	959,800.00	616,579.23	616,579.23	0.00	616,579.23	616,579.23	616,579.23	Proyecto ejecutado al 100%
A23NR0150	Adquisición Escultura para Parque Lineal "Ave Pénix".	100	1,200,000.00	1,194,800.00	1,194,800.00	0.00	1,194,800.00	1,194,800.00	1,194,800.00	Proyecto ejecutado al 100%
A23NR0151	Adquisición de equipo para logística.	100	398,500.00	399,412.28	399,412.28	0.00	399,412.28	399,412.28	399,412.28	Proyecto ejecutado al 100%
A23NR0152	Adquisición de vehículos recreativos para plazas públicas.	0	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Este proyecto fue cancelado
A23NR0379	Adquisición, Suministro e instalación de Filtros de Arena en el Centro Deportivo Velódromo Olímpico.	97	0.00	1,425,000.00	1,381,620.24	0.00	1,381,620.24	1,381,620.24	1,381,620.24	Se adquisición, Suministro e instalación de Filtros de Arena en el Centro Deportivo Velódromo Olímpico.
A23NR0381	Adquisición, Suministro e instalación de bombas de calor en el Centro Deportivo Felipe Tibio Muñoz.	96	0.00	622,000.00	596,719.66	0.00	596,719.66	596,719.66	596,719.66	Adquisición y Suministro e instalación de bombas de calor en el Centro Deportivo Felipe Tibio Muñoz.
A23NR0454	Adquisición de Mobiliario y Equipo Médico y de Laboratorio para Equipar la Clínica de Rehabilitación Respiratoria.	100	0.00	1,182,752.82	1,182,752.82	0.00	1,182,752.82	1,182,752.82	1,182,752.82	Proyecto ejecutado al 100%



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0467	Adquisición de Vehículos tipo pick up y sedan.	0	0.00	1,994,847.00	0.00	1,993,722.08	0.00	0.00		Adquisición de (2) vehículos tipo pick up, con capacidad de carga de 1.5 toneladas, transmisión estándar, sin equipamiento adicional; así como (1) vehículo sedan de 4 puertas, 3 cilindros, transmisión estándar y sin equipamiento adicional.
A23NR0469	Adquisición de Centro de Carga de 3 polos.	0	0.00	37,546.00	37,545.34	0.00	37,545.34	37,545.34		Adquisición de (1) Centro de Carga de 3 Polos 200 amperes grado NEMA 1, de sobreponeo.
A23NR0472	Adquisición de Extintores para el Centro Deportivo José María Pino Suárez.	0	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00		Adquisición de (1) Extintor de presión contenida a base de hexafluoropropano o agente sustituto de gas halón, capacidad de 9 kilos y (3) extintores de presión contenida a base de polvo químico seco al 75% de fosfato mono amónico, capacidad de 9 kilos.
A23NR0603	Adquisición de bombas de calor.	0	0.00	894,645.87	0.00	894,645.87	0.00	0.00		Adquisición de (4) bombas de calor, de 140,000 BTU'S, bifásicas, carcasa de aleación de aluminio.
A23NR0689	Adquisición de 1 Bomba de calor.	0	0.00	311,000.00	0.00	310,694.40	0.00	0.00		Adquisición de (1) Bombas de calor, de 140,000 BTU'S, con cubierta de compresor acuática.
023NR0149	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) FAIS	100	32,000,000.00	33,473,384.12	29,201,159.48	4,217,867.93	29,201,159.48	29,201,159.48	33,419,027.41	Trabajos por 3,027.60ml por cambio de drenaje con tubo de polietileno de alta densidad de diferentes calibres en la colonia merced balbuena, cambio de drenaje por tubo de polietileno de alta densidad de diferentes calibres en la colonia Ignacio Zaragoza, cambio de drenaje por tubo de polietileno de alta densidad de diferentes calibres, en las colonias, Morelos, Azteca y Venustiano Carranza. Trazo y corte de pavimento, excavación con medios mecánicos, tendido de cama de balastro, colocación de tubería varios diámetros, intersección de tuberías pluviales y domiciliarias, colocación de capas de tepetate, construcción de pozos de visita, segunda capa tepetate compactada a 96 proctor, riego de impregnación y riego de liga, aplicación de asfalto, sello de cemento, limpieza fina general.
023NR0150	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura Comercial) y (Edificios Públicos) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza)	100	24,845,620.00	23,872,323.24	22,424,302.94	1,448,020.30	22,424,302.94	22,424,302.94	23,872,323.24	En el Mercado Sonora se realizó el cambio de techumbre a base de lamina galvanizada. Instalación de tablero H-line, instalación de alimentación de transformador a tablero H-line, instalación de alimentación del tablero H-line a tableros nema que se encuentran en el cuarto de control, la distribución desde el cuarto de control hasta cada uno de los locales.
023NR0151	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Espacios Deportivos)	100	15,000,000.00	14,197,861.93	14,197,861.86	0.07	14,197,861.86	14,197,861.86	14,197,861.93	Deportivo PEC, se realizó el desmantelamientos de lamina existente, se suministro e instalacion de lamina acrílica traslucida y suministro y colocacion de lamina pintura metalica, suministro e instalacion de asistente tecnico de fibra de vidrio, suministro e instalacion de lamina de policarbonato en muros laterales, suministro y colocacion de malla sombra en faldones. Deportivo Venustiano Carranza, pista de atletismo, se demolio el asfalto existente, excavaciones y preparacion de base, colocacion de asfalto en base, construccion de contenciones en el perimetro de la pista, contrucción de canaleta de drenaje en el perimetro de la pista.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0152	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen Urbana)	100	17,000,000.00	17,817,697.25	17,817,697.24	0.01	17,817,697.24	17,817,697.24	17,817,697.25	Parque Popular Rastro, en area comun, se fabrico y coloco la reja perimetral, construccion de guarniciones de los andadores. Se construyo 1 acceso principal sobre av congreso de la union, a base de 2 columnas pentagonales. Se construyo la cimentacion de la tirolasa y la velaria y cimentacion. Se construyo la cisterna para la fuente diavante. Parque Nicolas Bravo, se coloco cantera en dos columnas pentagonales y la fabricacion y colocacion de 2 portones a base de acceso secundario.
023NR0153	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (01 Plantel Educativo) FAIS	100	16,551,709.00	2,472,943.00	2,472,206.53	0.00	2,472,206.53	2,472,206.53	2,472,206.53	Colocacion de velaria en la Primaria Lic. Fernando Casas Alemán, en la colonia Aquiles Serdán.
023NR0154	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana (sustitución de postes de alumbrado por postes con luminaria de tecnología led en las diversas colonias de la Alcaldía)	0	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizó la cancelación del proyecto derivado del recorrido llevado a cabo, se llegó a la conclusión que se cuentan con los postes luminosos necesarios en las colonias que se llevaría a cabo el proyecto por lo que no se requiere realizar la ampliación del alumbrado público.
023NR0155	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones)	100	20,528,185.00	20,458,691.90	20,458,691.90	0.00	20,458,691.90	20,458,691.90	20,458,691.90	Demolicion,excavacion,acarreo,construccion de guarnicion y banqueta, suministros y colocacion de bolardos,huellas tactiles,rejillas y coladeras pluviales, obra concluida.
023NR0156	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza) FAIS	100	10,000,000.00	18,430,000.00	17,536,639.83	872,555.32	17,536,639.83	17,536,639.83	18,409,195.15	Se realizaron trabajos de banquetas por 10,600m2 en las colonias Sto Tramo 20 Nov y Mocte 2a secc., Sto Tramo 20 de Noviembre,Moctezuma 2a Seccion,Federal, Jardin Balbuena, 20 de Noviembre y Popular Rastro. Y de guarniciones por 3,331.72 ml en las colonias Sto Tramo 20 Nov. y Mocte 2 secc., Federal, Jardin Balbuena, 20 de Noviembre y Popular Rastro. Demolicion,excavacion,acarreo, relleno de tepetate, construcción de guarnicion y banqueta, cortes, suministros y colocacion de bolardos,huellas tactiles,rejillas de piso, coladeras pluviales de policoncreto, obra concluida.
023NR0157	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias) FAIS	100	10,000,000.00	9,700,000.00	9,695,937.50	0.00	9,695,937.50	9,695,937.50	9,695,937.50	Se realizaron trabajos de reencarpetaion por 16,929.60 m2 en las colonias, Alvaro Obregon, Jardin Balbuena, Federal, Valentin Gomez F. y Moctezuma 2da secc.. Trazo y nivelación, fresado, acarreo, barrido y limpieza, aplicación de riego de liga, tendido de asfalto, suministro y colocación de brocales de polietileno.
023NR0158	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) FAIS	100	20,000,000.00	24,250,000.00	23,508,399.70	739,732.82	23,508,399.70	23,508,399.70	24,248,132.52	Se realizaron trabajos por 2,942.50 ml con cambio de tubo de polietileno de alta densidad en la colonia Jardin Balbuena 1. Trazo y corte de pavimento, excavación con medios mecánicos, tendido de cama de balastro, colocación de tubería varios diámetros, intersección de tuberías varias y domiciliarias, colocación de cama de arena, construcción de cajas de sifividas, segunda capa de tepetate compactada a 96 proctor, riego de impregnación y riego de liga, o en su caso concreto hidráulico armado, colocación de bota en banqueta para control de sierre y apertura, limpieza fina general. Acarreo en proceso y término de obra al destino final.
023NR0437	Se realizará la rehabilitación de los Mercados Públicos "Morelos", "Merced Sonora", "Moctezuma", "Nuevo San Lazaro", "Unidad Rastro", "Emilio Carranza", "Pensador Mexicano" y "Valle Gomez" de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de impermeabilización integral.	100	0.00	50,000,000.00	43,292,819.71	6,671,565.42	43,292,819.71	43,292,819.71	49,964,385.13	Se realizaron trabajos en el mercado Morelos de instalación eléctrica en general y en el mercado Sonora se colocó la instalación eléctrica, se rehabilitaron baños y se realizó la construcción de arco techo, al igual que instalación hidrosanitaria, instalación de tablero ille con interruptores, ductos cuadrados, tubería conduit pesada, instalación de alimentación principal de transformador a tablero-cuarto de control-locales, fabricación de arcocheo y rehabilitación módulo de baños



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0979	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura pública 02 planteles educativos, Esc. Primaria Celerino Cano Palacio y Esc. Primaria República de Yugoslavia de la Demarcación.	100	0.00	4,364,633.80	4,346,173.69	0.00	4,346,173.69	4,346,173.69	4,346,173.69	Construcción de dados, estructura metálica, colocación de membrana y pintura (velarias) en 02 planteles educativos, Esc. Primaria Celerino Cano Palacio y Esc. Primaria República de Yugoslavia.
023NR0980	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen Urbana de 12 Espacios Públicos) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza). Presupuesto Participativo	100	0.00	15,793,132.00	9,054,496.31	6,702,882.09	9,054,496.31	9,054,496.31	15,757,378.40	Rehabilitación y mantenimiento de 12 espacios públicos consistente en construcción de firmes con acabado en estampado, fabricación y colocación de reja perimetral, construcción de dos velarias, gimnasio al aire libre (instalación), construcción de espacio camino, e instalación de mobiliario, rehabilitación de cancha de fútbol, una cancha de basketbol, andadores de concreto con acabado de estampado, construcción de modulo sanitario.
023NR0981	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones en colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza) Presupuesto Participativo.	100	0.00	10,362,284.00	6,892,782.10	3,456,739.81	6,892,782.10	6,892,782.10	10,349,521.91	Demolicion,excavacion,carreos, relleno de tepetate, construcción de guarnición y banqueta, cortes, suministros y colocación de bolardos,huellas táctiles,rejillas de piso, coladeras pluviales de policoncreto, obra concluida. Cal. Simon Boliva 1400m2, venustiano carranza por 862.31m2, Sto tramo por 1,200m2, 7 de julio ampl por 583.53m2, caracol por 1014.17m2, arenal 1a secc por 917.32m2, arenal 4a secc por 1300m2.
023NR0982	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza). Presupuesto Participativo	100	0.00	17,041,901.00	8,463,332.26	8,547,500.62	8,463,332.26	8,463,332.26	17,010,832.88	Trazo y nivelación, fresado, acarreo, barrido y limpieza, aplicación de riego de liga, tendido de asfalto, suministro y colocación de brocales de polietileno en las colonias aaron saen por 1139.08m2, (adoquin), aquiles serdan por 3122.85 m2, ind pto aereo por 1779.80m2, janitzio por 1894.97 m2, michoacana por 1696.06m2, ampl. michoacana por 1829.51m2, revolucion por 3226.54, tres mosqueteros por 1490.10m2, valentin gomez farias por 2225.50m2, 20 de nov ampl por 1629.28, ignacio zaragoza II 2357.42m2, pensador mexicano II por 3047.56m2 y federal por 3097.29m2
023NR0983	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) Presupuesto Participativo.	100	0.00	2,759,586.00	1,930,504.71	828,788.61	1,930,504.71	1,930,504.71	2,759,293.32	Cambio de tubo de polietileno de alta densidad en la colonia Jardin Balbuena 1. Trazo y corte de pavimento, excavación con medios mecánicos, tendido de cama de balastro, colocación de tubería varios diámetros, intersección de tuberías varias y domiciliarias, colocación de cama de arena, construcción de cajas de válvulas, segunda capa de tepetate compactada a 96 proctor, riego de impregnación y riego de liga, o en su caso concreto hidráulico armado, colocación de bota en banqueta para control de sierre y apertura, limpieza fina general. Acarreo en proceso y término de obra al destino final.
023NR0984	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) Presupuesto Participativo	99	0.00	24,272,706.00	7,164,844.43	16,942,295.12	7,164,844.43	7,164,844.43	24,107,139.55	Cambio de drenaje con tubo de polietileno de alta densidad de diferentes calibres en la colonia merced balbuena, cambio de drenaje por tubo de polietileno de alta densidad de diferentes calibres en la colonia ignacio zaragoza, cambio de drenaje por tubo de polietileno de alta densidad de diferentes calibres, en las colonias, Morelos, Atzeca y Venustiano Carranza. Trazo y corte de pavimento, excavación con medios mecánicos, tendido de cama de balastro, colocación de tubería varios diámetros, intersección de tuberías pluviales y domiciliarias, colocación de capas de tepetate, construcción de pozos de visita, segunda capa tepetate compactada a 96 proctor, riego de impregnación y riego de liga, aplicación de asfalto, sello de cemento, limpieza fina general.
023NR1214	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura Comercial del Mercado "Jamaica Zona") por recuperación de siniestro.	100	0.00	2,525,890.76	1,500,000.00	1,021,361.77	1,500,000.00	1,500,000.00	2,521,361.77	Cambio de techumbre, construcción y habilitación de zapatas y dados, colocación de placas para columnas de soporte de estructura. Estructura en general para techumbre principales y secundarias. lamina de 24 p.
TOTAL AVC			179,437,314.00	303,889,484.73	247,619,493.69	65,814,024.17	246,119,513.69	246,119,513.69	297,659,888.40	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0153	Adquisición de vehículos para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	100%	2,500,000.00	2,500,000.00	2,495,160.00	0.00	2,500,000.00	2,495,160.00	2,495,160.00	Adquisición de 5 (VOA) vehículos que consisten en: (5) vehículos Pick up doble Cabina Frontier, tipo patrulla para la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, de cuatro cilindros, modelo 2022, con equipo de señalización visual y acústica, balizamiento y corte de color, conforme a las especificaciones técnicas emitidas por la Dirección de Transportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con transmisión automática, 4 cilindros
A23NR0154	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	98%	320,000.00	117,000.00	114,794.76	0.00	117,000.00	114,794.76	114,794.76	Adquisición de 12 (MOB) mobiliario que consiste en: (5) locker de lámina calibre 22, de 4 puertas, altura de 1.8 m, ancho 0.38 cm, (5) ventiladores con las siguientes características ultra-medida: 36" - 91.4cm, base-6 cm - 15cm diámetro de torre, display LED, con termómetro ambiente, con control remoto y Oscilación 60 grados, (1) tanque estacionario de 1000 litros con las siguientes características Similar Tipo Tatsa, capacidad máxima de peso: 220kg., tipo de gas propano y (1) calentador de agua Marca Cinsa calentadores, de acero y cobre, dimensiones de 30.5 x 30.5 x 45.7 cm, encendido automático y sin piloto permanente, 1 servicio, 6 Litros/Minuto, Gas LP
A23NR0155	Adquisición de equipo informático y equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil	83%	90,000.00	293,000.00	35,983.20	208,458.96	293,000.00	35,983.20	244,442.16	Adquisición de 9 (EIN) equipo informático que consiste en: (4) computadoras de escritorio con procesador con tecnología de 64 bits(x64), memoria RAM de 8 GB, disco duro 1 TB máximo interfaz SATA III, HDD, model 5 (OpenGL 4 o DirectX 11) o superior, pantalla ancha de 22 pulgadas, (5) no-breaks con voltaje de entrada CA 120V, potencia pico 500VA, autonomía máxima de la batería 25 m; y Meta 2-6 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (2) pantalla proyector tripla, pantalla "Triple de 100", alto de la pantalla 168 cm y ancho del tripla 81.5 cm y (3) sistemas inalámbricos con receptor VHF, transmisor VHF, micrófono de mano, micrófono de solapa, micrófono de diadema, convertidor de voltaje, cable de audio de 90 cm con dos conectores macho (plug) 6.3 mm con micrófono en mano.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0156	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	65%	45,000.00	45,000.00	29,348.00	0.00	45,000.00	29,348.00	29,348.00	Adquisición de 22 (EML) equipo e instrumental médico y de laboratorio que consiste en: (11) baumanómetros digitales, con las siguientes características: digital, con sensor de posición, detector de latidos irregular y (11) glucómetros con las siguientes características: digital que no requiere configuración, activación al insertar tiras reactivas, resultados generados a 4 segundos.
A23NR0157	Adquisición de motocicletas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	49%	150,000.00	150,000.00	73,525.44	0.00	150,000.00	73,525.44	73,525.44	Adquisición de 1 (MTC) motocicleta que consiste en: (1) motocicleta modelo FZ 25 con motor 4 tiempos SOHC, refrigerado por aire y aceite, Cilindrada: 249 cc, alimentación: fuel Injection (FI), Potencia: 15.4 KW
A23NR0158	Adquisición de maquinaria, equipo agropecuario para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	94%	240,000.00	240,000.00	226,588.10	0.00	240,000.00	226,588.10	226,588.10	Adquisición de 17 (MAQ) maquinaria que consisten en: (8) motosierras de 12" con las siguientes características: cilindrada 30.1 cm³, potencia (CV/KW) 1.6/1.2, Peso 3.9 kg. y paso de cadena 3/8". (5) motosierras de 18" con las siguientes características: tipos de combustible: Gasolina+Acetle 2 tiempos, potencia 2.2 hp, cilindrada: 35 cc y (6) motosierras telescópicas con motor 4-MIX, potencia 1.2 HP / 1.05 KW, cilindrada 31.4 cm y peso sin conjunto de corte 7.6 kg



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0159	Adquisición de bombas sumergibles y motobombas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	82%	150,000.00	150,000.00	122,728.00	0.00	150,000.00	122,728.00	122,728.00	Adquisición de 8 (BOM) bombas que consiste en: (5) bombas sumergibles con las siguientes características potencia: 1100 w, tipo de bomba: de desagote, funciones: bomba sumergible para lodo, bomba para lodo y (3) motobombas de alta presión con las siguientes características bomba con motor de combustión a gasolina, con entrada de 2" cuerda IPT (succión) y salida de 2" cuerda IPT (descarga), montada en carro transportador.
A23NR0160	Adquisición de vehículos y muebles de oficina y estantería para la Dirección General de Participación Ciudadana.	83%	300,000.00	300,000.00	250,399.92	0.00	300,000.00	250,399.92	250,399.92	adquisición de 33 (MOB) mobiliario que consiste en: (6) tableros de polipropileno de 2.40m x.76m, (2) tableros plegables tipo portafolio de 1.84m x. 77m, (25) silla plegable estructura de hierro asiento de plástico de polipropileno de largo 48cm x ancho 46cm x alto 55cm; Meta 2: adquisición de 3 (MTC) motocicletas que consiste en: (3) motocicletas tipo Pulsar Neón 150, motor 4 tiempos, enfriado por aire natural, cilindra: 149.5 cc, potencia: 14 hp @ 8000 rpm, torque: 13.4 n.m @ 6000 rpm, suspensión delantera: horquilla telescópica con casquillo, peso en seco: 144 kg, capacidad de tanque: 15 l, suspensión trasera: hidráulica gemela con resorte helicoidales nitrox.
A23NR0161	Adquisición de equipo de jardinería, maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Participación Ciudadana.	99%	750,000.00	750,000.00	741,553.88	0.00	750,000.00	741,553.88	741,553.88	Adquisición de 5 (HER) herramienta que consiste en: (2) desmalezadoras, motor 2 tiempos, potencia 1.74 hp / 1.3 kw, cilindra 30.8 cm³, capacidad del depósito de combustible 0.64 l, (1) sopladora de mochila profesional, motor 2 tiempos, potencia 3.5hp/26kw, cilindra 56.5cm³, capacidad del depósito de combustible 1.5 l, (1) cortasetos a gasolina, potencia 1.0 hp / 0.75 kw, cilindra 27.2 cm³, longitud de corte 600 mm, capacidad del depósito de combustible 0.225 l, (1) motosierra a gasolina, motor 2 tiempos, potencia 3.1 hp / 2.3 kw, cilindra 45.4 cm³, espada de 20"; Meta 2: adquisición de 3 (MAQ) maquinaria que consiste en: (3) pulverizador de aire con motor de 390cc con depósito de combustible integrado, sistema hidráulico con control de presión, sistema de enfriamiento de 4 galones, caudal máximo: 9.5 l/min, presión de trabajo máxima 50mpa., (1) compresor de aire, lubricado capacidad 50l, potencia máxima 3 1/2hp potencia nominal 2 1/2 hp, flujo de aire 4.4cfm@40psi/3.4cfm@90psi, peso 31kg, conexiones 1/4"npt, pistola l/imp 30-50psi y (1) soldadora, voltaje de alimentación 110/220v, frecuencia 60 HZ, rango de amperaje de 20-110A/ 110v, para acero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0162	Adquisición de equipo informático, mobiliario y equipo audiovisual para la Subdirección de Recursos Humanos.	50%	1,950,000.00	1,950,000.00	614,889.95	367,704.92	1,950,000.00	614,889.95	982,594.87	Adquisición de 27 (EIN) equipos informáticos que consiste en: (10) computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior, (1) Laptop con Disco duro de 2,5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y pantalla integrada tipo TFT, WEGA o OLED, (1) impresora monocromática de láser con tanque de tóner recargable, (2) multifuncionales con tecnología de impresión láser monocromo, resolución: 1200 x 600 dpi, velocidad de impresión: 21 ppm como mínimo, (3) escáner de superficie plana, alimentador automático de documentos capacidad 50 hojas, escaneo plano 216x356mm, capacidad de escaneo doble cara, (10) no break con capacidad de potencia de salida (VA): 550 VA, Potencia de salida: 330 W, índice de aumento de energía: 890 J; Meta 2: 120 (MOB) mobiliario que consiste en: (41) sillas secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y color negro, (2) archiveros metálicos con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gabinetes de archivo, (1) credenza de madera con 2 puertas correzidas y un entrapajo de altura ajustable por lado, incluye cerradura 120x40x63 cm, (1) Librero con Puertas de 62 cm x 29 cm x 180 cm con cuatro estantes grandes, (13) escritorios de 1.20m x 1m, con guías metálicas y topes de seguridad, (40) tarjeteros de Acrílico de transparencia cristalina, de 4 x 2 x 3" y exhibidor de 50 puestos, (2) pizarrones blancos Material: polivinilo blanco, con marcos de aluminio de 40x30 cm y
A23NR0163	Adquisición de cámaras de video y equipo fotográfico para la Coordinación de Comunicación Social.	77%	1,000,000.00	1,000,000.00	772,399.92	0.00	1,000,000.00	772,399.92	772,399.92	adquisición de 17 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (4) Videocámara SONY PXW-Z150 con resolución fotográfica de 20 mpx, (3) Tripie MANFROTTO 546GBK con cabeza modelo 504HD, (5) Tripie GODOX LA300 Para Iluminación de acero inoxidable, (1) mezclador de cámaras de video switchers mezclador av multiformato para transmisión de video salida usb 3.0, entradas sd 4 x 4, hdmi x 4, entradas de audio, pantalla táctil, (1) Kit de 6 Radios Portátil Baofeng BF-888s UHF 2 Con Manos Libres, (1) Micrófono inalámbrico + Interview Go Micrófono Lavalier de condensador inalámbrico digital omnidireccional negro con adaptador de mano interview Go, Conectores de salida: TRS 3.5 mm y/o USB-C, Formatos de micrófono tipo corbatero transmisor, Transmisión inalámbrica digital de la Serie III de 2.4 GHz, (1) Micrófono Lavalier modelo Ew 122p G4 Sistema Micrófono Inalámbrico Ew 122p G4: Receptor de cámara, (1) Transmisor inalámbrico Micrófono de clip ME 4, alimentación mediante 4 pilas AA; y Meta 2: 19 (EIN) equipo informático que consiste en: (4) Disco Duro 8TB, TARJETA SDXC DE 64 GB CLASE 10, (7) Tarjetas de Memoria SD 128GB Clase 10, (8) Tarjeta SD Sandisk Extreme Pro 64GB C10 U3 V30 4K
A23NR0164	Adquisición de Software para la Subdirección de Informática.	81%	500,000.00	500,000.00	0.00	405,809.76	500,000.00	0.00	405,809.76	Adquisición de 45 (EIN) equipo informático que consiste en: (2) licencias renovadas de SonicWall compatibles con windows, MAC, android, protección Wi-Fi, VPN para conexión a internet privada, (1) licencia multiusuario Compaq versión 13.5.1, compatible para procesador Intel Dual-Core a 3.0 GHz (Celeron, Pentium, Etc.), procesador AMD Dual-Core a 3.0 GHz o Superior (AMD E1, AMD E2, AMD A4, Etc.), memoria RAM 4 GB, 50 GB de almacenamiento en Unidad de Instalación, y (42) licencias de Microsoft Office Compatibilidad con PC, Mac, iPhone, iPad y teléfonos y tabletas Android, la posibilidad de utilizar hasta cinco dispositivos a la vez, Word, Excel y PowerPoint con acceso sin conexión y funcionalidades premium, protección contra ransomware en OneDrive para archivos y fotos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0165	Adquisición de maquinaria y bombas sumergibles para la Dirección General de Servicios Urbanos.	90%	1,430,000.00	1,430,000.00	1,290,476.80	0.00	1,430,000.00	1,290,476.80	1,290,476.80	Adquisición de 1 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) martillo hidráulico para retroexcavadora RE 320, peso de portadora 28-35 ton, peso del martillo 2676, diámetro de la pica 183, pica tipo cincel, presión de 180 BAR, golpes por minuto 300 - 450 bpm; Meta 2: 15 (BOM) bombas que consiste en: (15) bombas sumergibles de 19.99 hp, de 20 hp, de 5 hp de 25 hp 3 fases 220 descarga de 3" a" y 6", longitud del cable 10 m.
A23NR0166	Adquisición de equipo médico requerido en jornadas de esterilización para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	99%	100,000.00	100,000.00	99,388.80	0.00	100,000.00	99,388.80	99,388.80	Adquisición de 4 (EML) equipo médico y de laboratorio que consiste en: (4) Jaulas de estancia para perros y gatos marca ESCANHOCH con las siguientes características: 6 puertas fabricado en ángulo, metálico y lamina, pintado en horno con charola y división en lámina galvanizada.
A23NR0167	Adquisición de implementos y equipo agropecuario para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	88%	1,600,000.00	1,600,000.00	1,414,007.90	0.00	1,600,000.00	1,414,007.90	1,414,007.90	Adquisición de 75 (PIE) piezas que consisten en: (40) Bebederos de canoa para ovinos de 36 cm de ancho, 122 cm de largo y 22 cm de fondo, equipado con flotador y guarda para flotador, (20) Comederos forrajeros sencillos para borregos en engorda, dimensiones: ancho 39 cm, altura 77 cm, y largo 143 cm. y (15) Comederos Sencillos para porcinos engorda en acero inoxidable, dimensiones: Ancho 39 cm, Altura 77 cm, Largo 102 cm, equipado con cuatro bocas, así mismo; Meta 2: 2 (HER) herramientas que consisten en: (2) Segadoras de cuchilla lateral, barra de corte doble acción, sistema hidráulico de levante, enganche a 3 puntos de tractor.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0168	Adquisición de Máquina-herramientas y tanque de carburación para la Dirección General de Servicios Urbanos.	97%	900,000.00	900,000.00	873,286.37	0.00	900,000.00	873,286.37	873,286.37	Adquisición de 49 (HER) herramientas que consisten en: (17) desmalezadoras de 42.2 cms3, 2kw/2.68hp, 7.3 kh, (6) sopladoras tipo Mochila, motor a 2 tiempos, cilindrada de 43 CC. velocidad de aire 70 m/s. fuerza de aire 19 newtons. tanque 1 lt. y (26) motosierras changueras para poda cilindrada de 35.2 cms3, motor m-tronic a gasolina; Meta 2: Adquisición de 1 (MOB) mobiliario que consiste en: (1) tanque de carburación para gas LP, capacidad 220 litros, peso 66 kg, 48 cm diámetro, 1.36 m longitud, presión de diseño 17.58 kgf/cm2 (1.72 mpa), cabezas semielípticas z:1, temperatura de diseño 51.6° c, presión de prueba hidrostática 22.85 kgf/cm2. 2.23 mpa.
A23NR0169	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial para la Dirección General de Servicios Urbanos.	99%	1,000,000.00	1,000,000.00	991,561.04	0.00	1,000,000.00	991,561.04	991,561.04	Adquisición de 48 (BOM) bombas que consisten en: (15) motobombas de potencia de 6.7hp, diámetro de succión/descarga 3" x3" altura de 30m, descarga de 1200l/min, succión de 8m, tanque de combustible de 3.6l y 36 kg de peso, (8) bombas centrífugas, motor monofásico, de ¼ hp, 1 hp, 2 hp, 5 hp, frecuencia: 110v / 220v, velocidad de rotación: 1755 rpm, cabezal de hierro fundido munich; impulso de noryl, (25) bombas sumergibles de acero inoxidable de 1hp de 1 hp de 2", 3" y 4", de 2 hp de 3" y 4", de 220 v, flujo óptimo de 330.00 lpm, longitud del cable de 5m.
A23NR0170	Adquisición de pavimentadora, equipo informático y vehículos para la Dirección General de Servicios Urbanos.	100%	8,200,000.00	8,200,000.00	7,987,379.32	199,984.00	8,200,000.00	7,987,379.32	8,187,363.32	Adquisición de 1 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) pavimentadora sobre neumáticos, motor de 168 kw a 180kw de potencia bruta, potencia nominal de 127 kw (2,000 rpm), capacidad de trabajo 600 a 900 ton/hr, regleta hidráulica de 6 metros, ancho básica 3 metros, anchura máximo 8 metros; Meta 2: 1 (EIN) equipo informatico que consiste en: (1) plotter designjet 4830 de 36", con funciones de impresión, copiado y escaneo, inyección térmica en la impresión, alimentación por rollo y hoja y Meta 3: Adquisición de 15 (MTC) motocicletas que consiste en: (15) motocicletas tipo motoneta modelo ray z: 125 fi 2023, motor full inyección, 4 tiempos, cilindrada de 125cc, con potencia de 6.0 kw a 6,5000 rpm y torque a 5000 rpm, capacidad de combustible de 5.2 lts, transmisión automática cvt.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0171	Adquisición de equipo informático y equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	68%	400,000.00	400,000.00	5,968.20	267,142.20	400,000.00	5,968.20	273,110.40	Adquisición de 9 (EIN) equipo informático que consiste en: (6) computadoras de escritorio con pantalla 23.8 pulgadas, capacidad de disco duro 1000 GB y sistema operativo Windows 10 Pro y (3) impresoras multifuncional láser monocromo, para copiado, escaneo e impresión a doble cara, USB 2.0 o USB 3.0 ethernet 10/100 base TXRJ-45; Meta 2: 2 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (2) Pantallas Projector con tipje de aluminio, medidas 178 cm de largo X 178 cm alto.
A23NR0172	Adquisición de remolques, maquinaria y equipo agropecuario para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	99%	1,700,000.00	2,755,000.00	2,727,486.50	0.00	2,755,000.00	2,727,486.50	2,727,486.50	Adquisición de 42 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) Remolque Cama Baja, Capacidad de 8,000 kgs., barandal de 40 cm., cadenas de seguridad, gato de Levante de 8,000 lbs., piso de acero antiderrapante, 2 ejes de 8,000 lbs., rines de Acero de 8 birlos, 2 rampas individuales abatibles con lamina antiderrapante, (10) motosierras con potencia 4.3 hp / 3.2 kw, cilindrada 59.0 cm³; (10) motosierras con potencia 7.2 hp / 5.4 kw, cilindrada 91.1 cm³; (10) podadoras telescópicas con potencia de 1.4 hp / 1.05 kw, cilindrada 31.4 cm³; (10) desbrozadoras con potencia 2.95 hp / 2.2 kw, cilindrada 45.6 cm³; y (1) Motor a diésel para retroexcavadora con bomba de inyección de cuatro inyectores, banda soportes de motor delanteros y traseros, con turbo cargador, bobinas de tracción de avance y recuperador de sistema de enfriamiento.
A23NR0173	Adquisición de cuatrimotos para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	83%	1,400,000.00	1,545,000.00	1,274,666.00	0.00	1,545,000.00	1,274,666.00	1,274,666.00	Adquisición de 3 (VOA) vehículos que consisten en: (3) cuatrimotos tipo Honda con motor 4 tiempos, monocilíndrico, OHV, 2 válvulas, transmisión automática de 5 velocidades + reversa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0174	Adquisición de equipo informático, diademas y equipo de sonido integrado para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	89%	405,000.00	255,000.00	0.00	228,056.00	255,000.00	0.00	228,056.00	Adquisición de 7 (EIN) Equipo Informático que consiste en: (2) multifuncionales con las siguientes características: resolución 600 x 600 dpi, velocidad de impresión 30 ppm negro y 15 ppm color mínimo, área de la cama plana carta y oficio mínimo, escaneo a color, (3) impresoras a color, resolución dpi 600 x 600 dpi como mínimo o superior, memoria RAM MB 512 MB como mínimo o superior, velocidad ppm de 20 ppm hasta 41 ppm máximo y (2) scanner tamaño de digitalización max. 29.7 cm x 609.6 cm, tipo de digitalización superficie plana, alimentador automático, niveles escata de grises 256 tonalidades; Meta 2: Adquisición de 12 (EAV) equipo audio visual que consiste en: (8) diademas con las siguientes características: amplificador de voz personal portátil, bluetooth de 3200 mAh, medidas 8 x 6 x 3.6 x 2.6 cm, potencia de salida 10 watts, batería recargable, conexión a móviles y tabletas, micrófono porta y (4) equipo de sonido integrado (bocina y micrófono) con Bluetooth 4.2 integrado con un rango de trabajo de hasta 30 pies, fácil conexión a Bluetooth, AUX, entrada TF/USB.
A23NR0507	Adquisición de equipo médico, equipo de sonido y extintores para la Dirección general de Participación Ciudadana.	64%	0.00	153,828.64	98,617.33	0.00	153,828.64	98,617.33	98,617.33	Se realizo la adquisición de extintores y botiquines de primeros auxilios, se realiza atendiendo las recomendaciones de la comisión de seguridad e higiene en el trabajo, realizadas a instalaciones de la dirección general de participación ciudadana en donde también se encuentran las 16 coordinaciones territoriales, con la finalidad de coadyuvar en la preservación de la integridad física del personal que labora, así como ciudadanos que reciben atención en las instalaciones. Así mismo la adquisición de equipo de sonido que se empleara para asambleas ciudadanas brindando mejor calidad
O23NR0159	Rehabilitación de red de agua potable	#¡DIV/0!	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 3,500 metros lineales (ML) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cata de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0160	Mantenimiento a Centros Deportivos.	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	997,296.72	0.07	1,000,000.00	997,296.72	997,296.79	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 2 centros deportivos (DEP), deportivo San Gregorio Atlapulco y deportivo Tulyehualco consisten en: instalación eléctrica, pintura interior y exterior, aplicación de pintura de esmalte en la estructura.
O23NR0161	Mantenimiento a edificios públicos.	100%	6,913,011.00	6,913,011.00	6,912,388.64	0.00	6,913,011.00	6,912,388.64	6,912,388.64	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 3 inmuebles (INM) consisten en: suministro y fabricación de muebles de tablaroca, pintura en fachadas e interior, colocación de cancelería, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, colocación de lámparas e impermeabilización.
O23NR0162	Mantenimiento a inmuebles de educación básica	#¡DIV/0!	53,625,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se realizaron trabajos de mantenimiento ha Jardín de Niños Tlahuiz, Ollinca, Jangaskani, Lucas Ortíz, Cocochchit; Primaria Margarita Magon de Flores, Izoatti, Fernando Celada, Quilzatti, Anacleto Barcenas Rojas, Vicente Riva Palacios, Secundaria N° 107, 180, Técnica 118 y Técnica 79



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0163	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo para el ejercicio 2023.	#DIV/0!	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los trabajos a realizar en 10 (CCD) comités ciudadanos pertenecientes a los Barrios de San Antonio, San Pedro, La Asunción, Tlacoapa, La Santísima, San Diego, San Esteban y colonias Ampliación San Marcos, Huichapan y La Cebada pertenecientes a la Alcaldía Xochimilco consisten en: rehabilitación de red de agua potable, drenaje, áreas infantiles y deportivas, pavimentación, banquetas y guarniciones, balizamiento, colocación de bolardos, impermeabilización en azoteas, suministro e instalación de luminarias, colocación de vegetación.
O23NR0164	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario	0%	70,000,000.00	0.31	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 3,500 metros lineales (ML) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0409	Mantenimiento a Jardín de niños Xaltocan, barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,498,567.11	0.00	1,500,000.00	1,498,567.11	1,498,567.11	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0410	Mantenimiento a Jardín de niños Tepetenchi, pueblo Santa María Nativitas Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,499,720.03	0.00	1,500,000.00	1,499,720.03	1,499,720.03	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corridizo al centro con las mismas dimensiones; impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; construcción de techumbre a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte; suministro e instalación de instalación hidráulica.
O23NR0411	Mantenimiento a Jardín de niños Xochipiloya, pueblo San Francisco Tlalnepantla, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,000,000.00	999,842.16	0.01	1,000,000.00	999,842.16	999,842.17	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corridizo al centro con las mismas dimensiones; impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; aplicación de pintura vinil acrílica.
O23NR0412	Mantenimiento a Jardín de niños Atemoaya, pueblo San Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,496,257.22	0.00	1,500,000.00	1,496,257.22	1,496,257.22	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: demolición de sección de barda dañada, construcción de cimiento para barda, construcción de barda; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0413	Mantenimiento a Jardín de niños Atemoaya, pueblo San Loren, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	2,500,000.00	2,499,996.16	0.00	2,500,000.00	2,499,996.16	2,499,996.16	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico, jabonera, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos, mantenimiento a cisterna, suministro e instalación de tinacos, pruebas de bomba con motor. Los trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate. Desmantelamiento de loseta existente, suministro y colocación de loseta por medios manuales, limpieza del área. Aplicación de pintura en exterior e interior de aulas
O23NR0414	Mantenimiento a primaria Xochimilco, barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	5,000,000.00	4,999,990.15	0.00	5,000,000.00	4,999,990.15	4,999,990.15	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta , suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O23NR0415	Mantenimiento a primaria Octavio Paz, Barrio 18, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,499,986.99	13.01	1,500,000.00	1,499,986.99	1,500,000.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones acabados en salones y patio, construcción de techumbre a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0416	Mantenimiento a primaria Quirino Mendoza y Cortes, barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,499,834.93	0.01	1,500,000.00	1,499,834.93	1,499,834.94	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.
O23NR0417	Mantenimiento a primaria Anacleto Barcena Rojas, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	99%	0.00	2,000,000.00	1,986,372.71	0.00	2,000,000.00	1,986,372.71	1,986,372.71	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: demolición por medios manuales de plancha de patio de concreto, trazo y nivelación apertura de cepa suministro, instalación por medios manuales y pruebas en tubería de agua pluvial de tubo, codo, cople y adaptador, coladeras, relleno de cepa con tepetate y colado de piso; construcción de techumbre a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte.
O23NR0418	Mantenimiento a primaria Itzcoatl, pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,499,616.88	0.00	1,500,000.00	1,499,616.88	1,499,616.88	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos, suministro e instalación de tinacos; acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0419	Mantenimiento a secundaria 290 Ocelotl, pueblo Santa Cruz Acapulxca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	2,499,688.95	3.19	2,500,000.00	2,499,688.95	2,499,692.14	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavado, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O23NR0420	Mantenimiento a secundaria técnica 109, pueblo San Andrés Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,498,097.58	0.00	1,500,000.00	1,498,097.58	1,498,097.58	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una (1) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.
O23NR0421	Mantenimiento a secundaria diurna N. 161 Tomas Alva Edison, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	2,499,852.89	13.93	2,500,000.00	2,499,852.89	2,499,866.82	Se realizaron trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavado, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga. Desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, suministro y colocación de loseta por medios manuales, limpieza del área. Aplicación de pintura en exterior e interior de aulas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0422	Mantenimiento a secundaria diurna 36 Cuauhtémoc, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,499,326.85	0.00	1,500,000.00	1,499,326.85	1,499,326.85	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.
O23NR0423	Mantenimiento a Primaria Herminia Ordóñez Torres, Ampliación San Marcos norte, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	3,000,000.00	2,999,848.42	0.01	3,000,000.00	2,999,848.42	2,999,848.43	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: instalación eléctrica suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer; acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones, trazo y nivelación, habilitado de cimentación y estructura de acero, construcción de barda a base de muros de tabique o block, aplanado, aplicación de pintura vinilica y limpieza del área.
O23NR0424	Mantenimiento a primaria Margarita Magón de flores, pueblo san Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,499,453.17	0.00	1,500,000.00	1,499,453.17	1,499,453.17	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavado, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0425	Mantenimiento a primaria Adam Mickiewicz, pueblo san mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,496,201.84	1,006.23	1,500,000.00	1,496,201.84	1,497,208.07	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer, instalación por medios manuales y pruebas en tubería de agua de tubo, codo, cople y adaptador, coladeras, relleno de cepa con tepetate y colado de piso.
O23NR0426	Mantenimiento a primaria Chichén Itzá, pueblo Santiago Tepalcatlapan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,499,940.55	0.01	1,500,000.00	1,499,940.55	1,499,940.56	Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga, desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilidad y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O23NR0427	Mantenimiento a primaria Dr. Epifanio Jiménez Ávila, 2da secc. Cerrillos, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,499,782.01	0.00	1,500,000.00	1,499,782.01	1,499,782.01	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una (1) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0428	Mantenimiento a primaria Aureliano Castillo, pueblo San Luis Tlaxiatalmalco Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,499,781.20	0.01	1,500,000.00	1,499,781.20	1,499,781.21	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer.
O23NR0429	Mantenimiento a primaria República de la India, pueblo San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco Ciudad de México.	100%	0.00	1,500,000.00	1,498,672.36	0.00	1,500,000.00	1,498,672.36	1,498,672.36	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O23NR0430	Mantenimiento a primaria Juan Badiano, ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	1,833,225.92	666,772.87	2,500,000.00	1,833,225.92	2,499,998.79	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0431	Mantenimiento a primaria Cristóbal Colón, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,125,111.00	1,122,670.75	0.01	1,125,111.00	1,122,670.75	1,122,670.76	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área.
O23NR0432	Mantenimiento a primaria Daniel Ramírez Pérez, pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	1,500,000.00	1,257,321.07	242,604.44	1,500,000.00	1,257,321.07	1,499,925.51	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O23NR0433	Mantenimiento a secundaria 107 Xochimilco, barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	3,000,000.00	2,998,609.88	0.00	3,000,000.00	2,998,609.88	2,998,609.88	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0434	Mantenimiento a secundaria técnica 28 Francisco Goitia García, barrio San Marcos, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	1,999,865.30	0.00	2,000,000.00	1,999,865.30	1,999,865.30	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una (1) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Instalacion eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga.
O23NR0435	Mantenimiento a secundaria 224 Huetzalin, Guadalupe, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	3,000,000.00	2,998,319.88	428.70	3,000,000.00	2,998,319.88	2,998,748.58	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponeer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga. Acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.
O23NR0436	Mantenimiento a secundaria técnica 94 Martín de la Cruz, pueblo Santiago Tepalcatalpan, Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,000,000.00	999,898.60	0.02	1,000,000.00	999,898.60	999,898.62	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponeer. Acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0439	Mantenimiento a CETÍS 49, ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	500,000.00	499,608.74	0.00	500,000.00	499,608.74	499,608.74	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O23NR0440	Mantenimiento a CETÍS 39, Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	2,499,501.40	0.00	2,500,000.00	2,499,501.40	2,499,501.40	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, colocación de piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.
O23NR0441	Mantenimiento a CONALEP plantel Xochimilco, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	3,000,000.00	2,999,774.19	0.00	3,000,000.00	2,999,774.19	2,999,774.19	Se realizaron trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0442	Rehabilitación de frontón de la deportiva Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatalpan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	10,000,000.00	9,999,434.45	0.00	10,000,000.00	9,999,434.45	9,999,434.45	Se realizaron trabajos de mantenimiento a un 1 (INM) inmueble consisten en: demolición de firmes de concreto, muros de concreto, trazo y nivelación de cancha, enrase de terreno, firme de concreto reforzado, construcción de muro perimetral con habilitado de cimentación y estructura de acero, construcción de muro de tabique o block, aplanado, aplicación de pintura epoxica, construcción de gradas con elementos de acero tipo tubular, construcción de techumbre en cancha y gradas a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte; construcción de vestidores y sanitarios, habilitado de cimentación, muros de tabique o block, instalación hidrosanitaria y aplicación de pintura de esmalte y vinilica en perímetro de la cancha.
O23NR0443	Rehabilitación de deportivo Tulyehualco, pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	7,000,000.00	6,993,173.63	0.00	7,000,000.00	6,993,173.63	6,993,173.63	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (DEP) deportivo consisten en: retiro de pintura existente en mal estado con espátula, desmontaje de puerta de herrería desmontaje de lámina acanalada en cualquier punto, reparación de grietas superficiales a base de mortero, suministro y aplicación de pintura vinilica, suministro y aplicación de pintura esmalte, suministro y aplicación de pintura esmalte para herrería, suministro y aplicación de pintura epoxica, suministro y colocación de puerta de herrería, mantenimiento correspondiente de estructura de cubierta en gradas de cancha pieza de rápido y frontón.
O23NR0444	Rehabilitación de lavaderos públicos, pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplanado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidaco en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinilica mate en muros y plafones.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0445	Rehabilitación de lavaderos públicos, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,369,656.48	2,369,656.48	0.00	2,369,656.48	2,369,656.48	2,369,656.48	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplanado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidílico en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinílica mate en muros y plafones.
O23NR0446	Rehabilitación de gimnasio de pesas y box de la deportiva Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatlapan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	4,800,000.00	4,787,019.80	0.00	4,800,000.00	4,787,019.80	4,787,019.80	Se realizaron trabajos de mantenimiento a un 1 (INM) inmueble consisten en: retiro de pintura existente en mal estado con espátula, desmontaje de puerta de herrería desmontaje de lámina acanalada en cualquier punto, reparación de grietas superficiales a base de mortero, suministro y aplicación de pintura vinílica, suministro y aplicación de pintura esmalte, suministro y aplicación de pintura esmalte para herrería, suministro y aplicación de pintura epoxica, suministro y colocación de puerta de herrería, mantenimiento correspondiente de estructura de cubierta en gradas de cancha pieza de rápido y frontón.
O23NR0447	Construcción de escuela del músico, pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	12,000,000.00	11,999,670.41	0.00	12,000,000.00	11,999,670.41	11,999,670.41	Se realizaron trabajos de construcción en 1 (INM) inmueble consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, con equipo de topografía, excavación con equipo neumático, plantilla de concreto hidráulico, relleno de zanjas con tepetate compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio, suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidílico, en muros y plafones, suministro, instalación y pruebas de tubo de PVC tipo sanitario, suministro y colocación de asiento redondo con tapa, suministro, instalación y pruebas de coladera de tres bocas rejilla redonda, suministro e instalación de alambre de cobre desnudo, suministro e instalación de cable de cobre tipo TRW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0448	Rehabilitación de lavaderos públicos, barrio San Antonio, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,254,551.36	1,254,551.36	0.00	1,254,551.36	1,254,551.36	1,254,551.36	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplanado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidalco en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinílica mate en muros y plafones.
O23NR0449	Rehabilitación de lavaderos públicos, pueblo San Luis Tlaxiatemalco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	1,557,355.96	1,557,355.96	0.00	1,557,355.96	1,557,355.96	1,557,355.96	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplanado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidalco en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinílica mate en muros y plafones.
O23NR0450	Rehabilitación de lavaderos públicos, barrio San Esteban, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplanado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidalco en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo-primer gris, suministro y aplic



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0451	Rehabilitación del puente de Amaranto, barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	99%	0.00	1,000,000.00	987,327.41	474.89	1,000,000.00	987,327.41	987,802.30	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de perfiles metálicos, en cerca posterior, sin recuperación, de hasta 2.00 m de altura, desmantelamiento de poste de línea, desmantelamiento de poste de esquina, desmantelamiento de barra superior, limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de primer, pintura u otros revestimientos, mediante el uso de material abrasivo, soldadura en placas de unión, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídico, suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada, suministro y colocación de poste galvanizado, suministro y colocación de poste de arranque y/o esquina galvanizado, aplanado fino con llana metálica en muros, suministro y aplicación de pintura vinílica satinada vinimex.
O23NR0452	Rehabilitación de red de agua potable en calle Lázaro Cárdenas, pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	2,000,000.00	1,994,179.86	0.00	2,000,000.00	1,994,179.86	1,994,179.86	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de agua potable en calle Lázaro Cárdenas, en 790 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0453	Rehabilitación de red de agua potable en calle Violeta, barrios San Cristóbal, Santa Cruzita, Belén, San Esteban y Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	6,804,715.86	6,454,418.92	339,706.24	6,804,715.86	6,454,418.92	6,794,125.16	Se realizaron trabajos de cambio de tubo de agua potable en 120 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0454	Rehabilitación de drenaje sanitario en Canal Nacional, pueblo san Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	1,992,986.15	0.00	2,000,000.00	1,992,986.15	1,992,986.15	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en 150 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tabla estacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0455	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle del bosque, pueblo San Luis Tlaxiatemalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	6,321,187.53	6,321,187.51	0.01	6,321,187.53	6,321,187.51	6,321,187.52	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en 90 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tabla estacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0456	Rehabilitación de red de agua potable en camino a Santiago, pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	547,151.33	513,313.60	33,837.73	547,151.33	513,313.60	547,151.33	Se realizaron trabajos de cambio de tubo de agua potable de 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cata de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0458	Mantenimiento a centro de atención múltiple 41, barrio 18, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	1,000,000.00	739,798.28	257,853.07	1,000,000.00	739,798.28	997,651.35	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Mantenimiento a puertas y trabajos de desmantelamiento y colocación de piso.
O23NR0459	Rehabilitación de calle Monte Alegre, pueblo San Lucas xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, excavación, carga, acarreo de material producto de extracción de piedra, mejoramiento de base de cimentación para estructura, con tepetate y cemento al 8 por ciento del peso volumétrico, compactada al 90 % próctor con rodillo vibratorio, relleno de excavación para estructuras, con material producto de la excavación, compactación al 85 por ciento, próctor con pisón, asentamiento y relleno de juntas para caminos viales de piedra, con mortero cemento-arena, suministro y colocación de piedra laja volcánica, de forma irregular (patrón de piedra) de espesor variable por largos variables, limpieza y preparación de superficie.
O23NR0460	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 25 de febrero 94, Ampliación Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	99%	0.00	500,000.00	436,155.48	59,475.73	500,000.00	436,155.48	495,631.21	Se realizaron trabajos de cambio de tubo de agua potable de 10 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cata de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0461	Rehabilitación de red de agua potable en calle Xochitepanco, pueblo Santa Cruz Acapulxca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,336,505.16	2,336,491.17	0.01	2,336,505.16	2,336,491.17	2,336,491.18	Se realizaron trabajos de cambio de tubo de agua potable de 250 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0462	Rehabilitación de drenaje sanitario en prolongación Josefa Ortiz de Domínguez, barrio San Diego, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	98%	0.00	1,690,440.12	0.00	1,664,756.33	1,690,440.12	0.00	1,664,756.33	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tabla estacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0463	Trabajos de mantenimiento "instalación eléctrica de locales faltantes del mercado, impermeabilización integral" en el mercado público No. 381 Tierra Nueva.	97%	0.00	1,000,000.00	35,165.53	939,709.87	1,000,000.00	35,165.53	974,875.40	Se realizaron trabajos de mantenimiento a 1 (MER) mercado consiste en: concluir la red eléctrica de distribución interna a diferentes puntos de las áreas del mercado, mudar las cargas de las áreas que tengan factibilidad y/o reinstalar eléctricamente las áreas susceptibles, cambio de iluminación y accesorios en las áreas que lo requieran, realización de acometida eléctrica de media tensión, impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0464	Rehabilitación del edificio público de Santiago Tulyehualco	100%	0.00	3,400,000.00	3,394,042.86	0.00	3,400,000.00	3,394,042.86	3,394,042.86	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 1 INM (inmueble) correspondiente a la coordinación territorial de Santiago Tulyehualco consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formada por dos fijos laterales y un corredizo al centro con las mismas dimensiones, suministro y colocación de cristal templado, aplicación de pintura vinil acrílica en interior y exterior; adecuación de instalación eléctrica, instalación de cable de cobre tipo thw, colocación de tubo conduit galvanizado, instalación de caja condulet, suministro y colocación de centro de carga; demolición de bancas de concreto y rehabilitación de jardíneras.
O23NR0659	Rehabilitación de red de agua potable en calle Bugambilla, pueblo San Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	1,872,700.00	1,872,695.31	0.00	1,872,700.00	1,872,695.31	1,872,695.31	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 250 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0660	Rehabilitación de red de agua potable en tercera cerrada de Girasoles, pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	706,100.00	706,096.88	0.00	706,100.00	706,096.88	706,096.88	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 85 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0661	Rehabilitación de red de agua potable en cerrada Calpulco, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	644,700.00	502,022.82	139,677.91	644,700.00	502,022.82	641,700.73	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 90 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cata de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0662	Rehabilitación de red de agua potable en Calle del límite del deportivo, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,424,480.00	469,429.60	953,763.44	1,424,480.00	469,429.60	1,423,193.04	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 180 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cata de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0663	Rehabilitación de red de agua potable en segunda cerrada Calpulco, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	99%	0.00	644,700.00	435,242.32	204,819.93	644,700.00	435,242.32	640,062.25	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 90 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cata de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0664	Rehabilitación de red de agua potable en prolongación Melchor Ocampo, Cristo Rey, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	1,633,240.00	1,110,173.49	522,434.58	1,633,240.00	1,110,173.49	1,632,608.07	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cata de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0665	Rehabilitación de red de agua potable en tercera cerrada Francisco Sarabia, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	99%	0.00	1,620,960.00	1,600,161.79	0.00	1,620,960.00	1,600,161.79	1,600,161.79	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 210 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cata de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0666	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ahalapa, pueblo Santa Cruz Acapulxca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	99%	0.00	985,668.89	978,686.63	75.24	985,668.89	978,686.63	978,761.87	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0667	Rehabilitación de drenaje sanitario en privadas de Emiliano Zapata, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,732,248.81	1,724,225.50	0.00	1,732,248.81	1,724,225.50	1,724,225.50	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 100 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0668	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Miguel Hidalgo, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	836,505.16	835,838.73	0.00	836,505.16	835,838.73	835,838.73	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0669	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Constitución, pueblo San Francisco Tlalnepantla, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	99%	0.00	2,175,000.00	2,159,041.11	1.48	2,175,000.00	2,159,041.11	2,159,042.59	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 130 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0670	Rehabilitación de drenaje sanitario en calles Pino, barrio San Esteban, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	3,987,500.00	2,835,033.11	1,142,424.90	3,987,500.00	2,835,033.11	3,977,458.01	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 250 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0671	Rehabilitación de drenaje sanitario en callejón de la gloria, barrio Caltongo, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	4,596,500.00	4,584,392.11	0.07	4,596,500.00	4,584,392.11	4,584,392.18	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0672	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tabachines, Ampliación San Marcos norte, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,291,000.00	2,291,000.00	0.00	2,291,000.00	2,291,000.00	2,291,000.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 140 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0673	Rehabilitación de drenaje sanitario en octavo callejón de Galeana, barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,481,900.00	1,481,900.00	0.00	1,481,900.00	1,481,900.00	1,481,900.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0674	Rehabilitación de drenaje sanitario en camino real Nativitas Santa Cruz, pueblo Santa María Nativitas, alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	5,104,000.00	5,097,079.44	0.00	5,104,000.00	5,097,079.44	5,097,079.44	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0675	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Unión y Trabajo, pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	9,439,500.00	7,537,470.73	1,884,367.69	9,439,500.00	7,537,470.73	9,421,838.42	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 580 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0676	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Manantiales, San Jerónimo, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	3,045,000.00	3,042,375.94	0.00	3,045,000.00	3,042,375.94	3,042,375.94	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 190 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0677	Rehabilitación de drenaje sanitario en segunda cerrada Calpulco, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,554,400.00	702,465.28	851,661.44	1,554,400.00	702,465.28	1,554,126.72	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 90 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0678	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Pedro Benavides, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	4,360,800.00	4,244,722.57	116,077.43	4,360,800.00	4,244,722.57	4,360,800.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 130 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0679	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Acolco, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	5,285,250.00	2,184,549.76	3,100,700.24	5,285,250.00	2,184,549.76	5,285,250.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0680	Rehabilitación de drenaje sanitario en avenida Hidalgo, pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	1,334,000.00	1,332,639.58	0.00	1,334,000.00	1,332,639.58	1,332,639.58	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0681	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 5 de mayo, Cerrillos II, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	99%	0.00	1,026,124.61	714,322.89	306,229.44	1,026,124.61	714,322.89	1,020,552.33	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 60 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0682	Construcción de cárcamo en cerrada del rosa, pueblo San Luis Tlaxiatalmalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,900,000.00	2,899,999.83	0.17	2,900,000.00	2,899,999.83	2,900,000.00	Se realizaron los trabajos de construcción de 1 cárcamo en 5 (M3) metros cúbicos consisten en: instalación de celdas de garrificación, bases para equipos electromecánicos, cajas para sedimentos, instalación de sistema eléctrico, equipo de bombeo, sistema electromecánico y rejillas de captación.
O23NR0899	Trabajos de rehabilitación: "Reencarpetamiento de las Calles 5 de mayo y Nezahualcóyotl" en (barr) Belem (clave 13-004), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	749,805.00	748,062.17	0.00	749,805.00	748,062.17	748,062.17	Se realizaron los trabajos de Rehabilitación Meta 1 (200) M2, los trabajos consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle 5 de mayo (iniciando a la altura de circunvalación con dirección hacia Nezahualcóyotl) y Nezahualcóyotl (hacia violeta), hasta donde alcance el presupuesto
O23NR0900	Trabajos de rehabilitación "luminarias para tu seguridad: prolongación Melchor Ocampo incluyendo cerradas" en Cristo rey (clave 13-009), Alcaldía Xochimilco	99%	0.00	798,699.00	654,784.54	139,601.35	798,699.00	654,784.54	794,385.89	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 50 (LUM) luminarias consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hibab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en prolongación Melchor Ocampo iniciando en esquina Celedonio Garcés hacia la C. Celedonio Garcés, incluyendo cda. De Jazmines, 3a cda. De prolongación Melchor Ocampo, 4a cda. De Prolongación Melchor Ocampo y 2a poniente, continuando por la C. Celedonio Garcés hacia c. Citaltli en Cristo Rey (13-009) y/o donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0901	Trabajos de rehabilitación "Banquetas para Av. De las torres" en el Carmen (clave 13-011), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	1,302,504.00	0.00	1,301,861.65	1,302,504.00	0.00	1,301,861.65	Se realizaron Trabajos de rehabilitación de banquetas en Av. Las Torres, los trabajos consisten en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle José Alfredo Jiménez y terminando en calle Manuel Esperón en el Carmen; hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0902	Trabajos de rehabilitación de luminarias "Senderos seguros Huichapan 2da. Etapa" en Huichapan (clave 13-014), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	684,544.00	683,756.06	0.00	684,544.00	683,756.06	683,756.06	Se realizaron Trabajos de rehabilitación de Luminarias Senderos Seguros en Huichapan 2da. Etapa los trabajos consisten en colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en mártires de río blanco, 14 de julio y plan sexenal; hasta donde alcance el presupuesto 2023.
O23NR0903	Trabajos de rehabilitación "Complementar el riego automatizado del parque central de Jardines del sur", (clave 13-015), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	913,311.00	912,840.31	0.00	913,311.00	912,840.31	912,840.31	Se realizaron Trabajos de rehabilitación para Complementar el riego automatizado de Parque Centarl de Jardines de Sur, los trabajos a realizar son: trazo y excavación, colocando tubería, aspesores y válvulas; relleno de zanjas, compactación, limpieza del área y automatización eléctrica para aprovechar la infraestructura tratada existente en el parque



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0904	Mantenimiento del cárcamo para mejorar la colonia Joya de Vargas en Joya de Vargas (clave 13-016), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	698,319.00	695,921.40	0.00	698,319.00	695,921.40	695,921.40	Se realizaron 'Mantenimiento de cárcamo, trabajos a realizar: instalación de celdas de glorificación, bases para equipos electromecánicos, desazolve de las cajas para sedimentos, instalación de sistema eléctrico, equipo de bombeo, sistema electromecánico y rejillas de captación.
O23NR0905	Trabajos de rehabilitación "Recuperación del canal de Chicoco" en la Asunción (clave 13-017), Alcaldía Xochimilco	99%	0.00	1,210,770.00	1,197,850.14	0.01	1,210,770.00	1,197,850.14	1,197,850.15	Se realizaron 'Trabajos de rehabilitación "Recuperación del canal de Chicoco" en la Asunción; los trabajos consisten en: retiro de escombros, basura y maleza, trazo y nivelación, construcción de escalinatas y arcos hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0906	Reencarpetado de la calle Amado Nervo en La Cebada (clave 13-019), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	756,040.00	621,017.96	133,262.69	756,040.00	621,017.96	754,280.65	Reencarpetado (200) M2, los trabajos consisten en fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica, iniciando en la Calle Amado Nervo en la Cebada, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0907	Trabajos de rehabilitación "Pasos seguros, cambio de banqueteta en la calle de Juárez" en Tlacoapa (clave 13-020), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	897,985.00	0.00	896,473.38	897,985.00	0.00	896,473.38	Rehabilitación de banquetetas (200) M2, calle de Juárez en Tlacoapa, los trabajos consisten en: demolición de banqueteta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueteta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle Josefa Ortiz de Domínguez hasta la calle chico. Respetando entradas a los domicilios e instalando rampas para personas con capacidades diferentes y personas de las 3a edad, al alcance presupuestal.
O23NR0908	Sustitución de banquetetas en el barrio La Guadalupe en (barr) La Guadalupe (clave 13-022), Alcaldía Xochimilco	99%	0.00	713,642.00	0.00	709,663.00	713,642.00	0.00	709,663.00	Sustitución de banquetetas (200) M2, en el Barrio Guadalupe, los trabajos consisten en: demolición de banqueteta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueteta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la Calle Ahuehuetes (desde C. Hidalgo hasta c. Violeta), C. Clavel (desde C. Pino hasta C. Josefa Ortiz de Domínguez) y/o hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0909	Restauración de la red hidráulica de agua potable para el callejón Texoncalco en (barr) La Santísima (clave 13-024), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	807,479.00	807,391.22	0.00	807,479.00	807,391.22	807,391.22	Restauración de la red hidráulica de agua potable en Barr la Santísima (200) M1; los trabajos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. Para el callejón Texoncalco iniciando en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, así como la reparación de todas las tomas que se encuentran conectadas a la red, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0910	Reencarpetamiento para un Tránsito Seguro en Los Cerillos I (clave 13-025), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	783,306.00	781,482.45	0.00	783,306.00	781,482.45	781,482.45	Se realizaron trabajos del Reencarpetamiento para un Tránsito Seguro en Los Cerillos I (200) M2, los trabajos consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle Mártires de río blanco (entre c. Celedonio Garcés y c. Camino ancho), continuando por c. Jacarandas hacia c. Camino a la herradura, hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0911	Remodelación y mantenimiento del Kiosko de Cerillos III (clave 13-027), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	1,132,583.00	1,132,506.07	2.42	1,132,583.00	1,132,506.07	1,132,508.49	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a 1 espacio público consisten en: instalación de reja perimetral con herrería, construcción de rampas de acceso, readequación de la entrada al kiosco, sustitución de luminarias, aplicación de pintura.
O23NR0912	Reencarpetamiento asfáltico con nivelación de brocales y rejillas de la calle Rubellón, Clavel y Roselina en Potrero de San Bernardino (clave 13-033), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	818,854.00	816,939.62	0.67	818,854.00	816,939.62	816,940.29	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a vialidades secundarias en 200 (M2) metros cuadrados consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle de Rubellón de Av. Guadalupe I. Ramírez a clavel, la calle clavel con av. San Bernardino a Prol. División del norte y la calle Roselina con Av. San Bernardino a Prol. División del norte, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0913	Reparación de banquetas en el barrio San Antonio (clave 13-036), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	737,913.00	0.00	735,864.66	737,913.00	0.00	735,864.66	Se realizaron la reparación de banquetas en 200 (M2) metros cuadrados consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en las calles que se repararán se determinarán en la asamblea y recorrido con vecinos del barrio. Hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0914	Trabajos de rehabilitación "Readoquinamiento de C. Dalia, C. Plazuela San Cristóbal y Cjon. de las Flores" en (barr) San Cristóbal (clave 13-038), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	878,954.00	877,087.65	0.00	878,954.00	877,087.65	877,087.65	Se realizaron los Trabajos de rehabilitación readoquinamiento en 1 (ESP) espacio público trabajos a realizar: barrido de superficie, trazo, nivelación, relleno de arena, aplicación de riego de liga, colocación de adoquín y sellado.
O23NR0915	Trabajos de rehabilitación readoquinamiento en 1 (ESP) espacio público trabajos a realizar: barrido de superficie, trazo, nivelación, relleno de arena, aplicación de riego de liga, colocación de adoquín y sellado.	100%	0.00	735,798.00	0.00	735,527.58	735,798.00	0.00	735,527.58	Se realizaron la rehabilitación de banquetas y guarniciones en 200 (M2) metros cuadrados consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en barrio san diego hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0916	Rehabilitación del drenaje en la calle Pino, lado Oriente en (barr) San Esteban (clave 13-040), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	801,494.00	801,062.65	0.00	801,494.00	801,062.65	801,062.65	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. empezando por calle pino (iniciando en la parte oriente), al alcance presupuestal.
O23NR0917	Trabajos de Rehabilitación "Lámparas de Cerillo en la Calle Capulín" en Las peritas (clave 13-044), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	700,267.00	699,731.26	0.00	700,267.00	699,731.26	699,731.26	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 59 (LUM) luminarias consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en prolongación Melchor Ocampo iniciando en esquina Celedonio Garcés hacia la c. Celedonio Garcés, incluyendo Cda. De jazmines, 3a Cda. De prolongación Melchor Ocampo, 4a Cda. De prolongación Melchor Ocampo y 2a poniente, continuando por la c. Celedonio Garcés hacia c. Citalli y/o donde alcance el presupuesto. Cabe señalar que el proyecto considera el material y la mano de obra que se requiera para la ejecución del proyecto.
O23NR0918	Sustitución de tubos de Drenaje en calles Francisco Villa y Lázaro Cárdenas, en San Juan Tepepan (clave 13-048), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	851,940.00	658,365.08	192,489.22	851,940.00	658,365.08	850,854.30	Se realizaron los trabajos de sustitución a la red de drenaje sanitario a 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada; empezando por la calle Francisco Villa, desde un costado del pilares san Juan Tepepan, hasta la esquina con Lázaro Cárdenas, continuando con la calle Lázaro Cárdenas, desde la esquina con Francisco Villa hasta el frente de la casa marcada con el número 81 bis. Así como en la calle Lázaro Cárdenas, entre las calles de privada San Lorenzo y pról. Aldama. Hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0919	Sustitución de la red de agua potable existente en el Barrio San Lorenzo (clave 13-049), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	946,142.00	946,106.52	0.00	946,142.00	946,106.52	946,106.52	Se realizaron los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cata de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada, iniciando en la calle Adelaida esquina con dalia hacia dentro del barrio, beneficiando también a los callejones primer callejón rosales, amapola y callejón athel hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0920	Mejoramiento de espacio de Convivencia con la Rehabilitación de juegos al aire libre en (Ampl) San Marcos (clave 13-054), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	2,116,138.00	2,008,257.04	106,418.45	2,116,138.00	2,008,257.04	2,114,675.49	Se realizaron el mejoramiento de (1) espacio de Convivencia con la Rehabilitación de juegos al aire libre, trabajos a realizar: reparación de arriates, colocación de malla ciclónica, colocación de bancas tipo madera, sustitución de juegos infantiles y ejercitadores, sustitución de luminarias, instalación de malla sombra, colocación de piso ecológico y sustitución de adoquín.
O23NR0921	Rehabilitación de la red de drenaje "Solución al problema del Drenaje" en (Barr) San Pedro (clave 13-057), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	980,465.00	0.00	978,779.60	980,465.00	0.00	978,779.60	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. Los trabajos se inicien desde la panadería y finalicen en Cuauhtémoc.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0922	Trabajos de Rehabilitación "Terminando la reactivación del Cárcamo" en (barr) Xaltocan (clave 13-073), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	1,655,034.00	1,609,120.84	45,259.69	1,655,034.00	1,609,120.84	1,654,380.53	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 1 (ESP) espacio público consisten en: instalación de celdas de glorificación, bases para equipos electromecánicos, desazolve de las cajas para sedimentos, instalación de sistema eléctrico, equipo de bombeo, sistema electromecánico y rejillas de captación.
O23NR0923	Trabajos de Rehabilitación "Date Vida" en San Lorenzo la Cebada I (clave 13-075), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,539,363.00	1,536,844.29	0.00	1,539,363.00	1,536,844.29	1,536,844.29	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 (ESP) espacio consisten en: trazo y nivelación, colocación de ejercitadores, rehabilitación de barras y gimnasio, aplicación de pintura en interior y exterior.
O23NR0924	Trabajos de mantenimiento "Hacia un Kinder con futuro" en (pblo) San Andrés Ahuayucan (clave 13-035), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	1,856,134.00	1,856,055.50	0.00	1,856,134.00	1,856,055.50	1,856,055.50	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: instalación de una rampa de servicios para la parte de la entrada de la calle, rampa de minusválidos, barandal para la entrada general, colocación de rampa para minusválidos en las escaleras del plantel, cambio de piso de concreto de toda la plancha del patio con sistema de coladeras, reubicación de la plancha del asta bandera, colocación de un templete más alto, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0925	Trabajos de rehabilitación a "Salón de usos múltiples, educación física y de salud" en (pblo) San Francisco Tlalnepantla (clave 13-042), Alcaldía Xochimilco.	99%	0.00	1,414,728.00	1,363,510.30	43,449.83	1,414,728.00	1,363,510.30	1,406,960.13	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 (MM) inmueble consisten en: construcción de dos salones adyacentes mediante muros de tablaroca, acabados, colocación de loseta en pisos, aplanado de bardas, instalación eléctrica, instalación hidráulica, implementación de sanitarios, cancelería, herrería, aplicación de pintura interior y exterior y limpieza.
O23NR0926	Trabajos de Construcción "Barda Perimetral del Nuevo Panteón" en (pblo) San Gregorio Atlapulco (clave 13-043), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	3,328,057.00	3,323,542.63	0.00	3,328,057.00	3,323,542.63	3,323,542.63	Se realizaron los Trabajos de construcción de "Barda Perimetral del Nuevo Panteón" en (pblo) San Gregorio Atlapulco en 1 (ESP) espacio consiste en: construcción de barda perimetral mediante cimentación de piedra asentada con mortero cemento, desplante de cadena con refuerzo de cemento y acero; suministro de muro de block de arena comprimido asentado con mortero, cemento y arena, refuerzo con castillos de concreto y varilla, refuerzo con cadena de cemento de concreto y varilla. Hasta donde alcance el presupuesto.
O23NR0927	Trabajos de rehabilitación de red de agua "Sanando tu red de Agua Potable" en (pblo) San Lorenzo Atemoaya (clave 13-050), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,439,735.00	0.00	1,439,697.67	1,439,735.00	0.00	1,439,697.67	Se realizaron trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. Iniciando en la calle de carretera nueva Santa Cecilia a Fernando Celada; Chabacano - de carretera nueva Santa Cecilia considerando pedregal y prolongación herradura; pirules - de carretera nueva Santa Cecilia a calle las flores y 1ra y 2da cerrada de Bugambillas - de carretera a Santa Cecilia hasta donde alcance el presupuesto participativo 2023.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0928	Trabajos de rehabilitación de red de agua "Cambio de red Hidráulica" en (pblo) San Lucas Xochimanca, (clave 13-052), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,686,221.00	1,682,768.41	2.29	1,686,221.00	1,682,768.41	1,682,770.70	Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cata de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.
O23NR0929	Trabajos de rehabilitación de espacio público "Un lugar para todos" en (pblo) San Mateo Xalpa (clave 13-056), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,999,467.00	1,997,641.08	0.00	1,999,467.00	1,997,641.08	1,997,641.08	Se realizaron los trabajos de rehabilitación en 1 (ESP) espacio público consisten en: colocación de arco techo, construcción de escenario, rehabilitación de áreas verdes y fuente, colocación de luminarias, adecuación para construcción de sanitarios y bebederos, aplicación de pintura.
O23NR0930	Mantenimiento y rehabilitación el Jardín de Niños "José Apis Dervich" del pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa (clave 13-058), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,644,280.00	1,643,259.20	0.00	1,644,280.00	1,643,259.20	1,643,259.20	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: reconstrucción o refuerzo de barda perimetral, cambio de tubería hidráulica, compra e instalación de juegos infantiles, aplicación de pintura, hasta donde alcance el presupuesto



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0931	Trabajos de Rehabilitación "Rescatemos las Canchas de Fútbol la Tabla 2023-2024" en (pblo) Santa Cruz Acalpixca, (clave 13-060), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	2,822,569.00	2,720,662.66	91,761.48	2,822,569.00	2,720,662.66	2,812,424.14	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 (DEP) deportivo consisten en: realizar canchas sintéticas, adecuación para construcción de sanitarios y gradas construcción en cancha de futbol con pasto sintético
O23NR0932	Trabajos de Rehabilitación "Nuevo Panteón de Santa Cruz Xochitepec" (clave 13-062), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	1,704,605.00	1,704,605.00	0.00	1,704,605.00	1,704,605.00	1,704,605.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a 1 (MM) inmueble consisten en: rehabilitación y acceso, limpieza y nivelación de terreno, caseta de vigilancia, cisterna (de red y pluvial), mantenimiento a módulo sanitario de mujeres y hombres.
O23NR0933	Trabajos de Rehabilitación "Rescate del centro de Nativitas ante la problemática hidráulica en temporadas de lluvias", en Santa María Nativitas (clave 13-064), Alcaldía Xochimilco	100%	0.00	2,437,764.00	1,165,374.51	1,268,707.58	2,437,764.00	1,165,374.51	2,434,082.09	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 200 (ML) metros lineales consisten en: reconexión de la tubería proveniente de la planta de bombeo (cárcamo los patos) a la línea de drenaje que pasa por la carretera Tulyehualco-Xochimilco



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0934	Trabajos de rehabilitación "Sendero Tecuich" en Santa María Tepepan (clave 13-065), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	1,964,586.00	112,091.33	1,846,905.15	1,964,586.00	112,091.33	1,958,996.48	Se realizaron los trabajos a realizar en 1 (ESP) espacio consisten en: mejoramiento integral en el sendero acueducto con los parques acueducto Tepepan y parque skate mediante la rehabilitación del kiosco, aplicación de pintura en herrería, rehabilitación de canchas, rehabilitación de áreas verdes, hasta donde el presupuesto alcance.
O23NR0935	Mejoramiento de la imagen urbana con instalación de luminarias en (pblo) Santiago Tepalcatlpan (clave 13-066), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	2,033,446.00	2,026,876.91	0.00	2,033,446.00	2,026,876.91	2,026,876.91	Se realizaron los Trabajos de en 1 (ESP) Mejoramiento de la imagen urbana con (50 luminarias) instalación de luminarias, consisten en: Instalación de luminarias, aplicación de pintura en fachadas y aplicación de pintura en banquetas para delimitar zonas peatonales.
O23NR0936	Trabajos de mantenimiento "Conclusión, embellecimiento e iluminación de algunas calles aledañas a nuestra plaza cívica y colonias" en (pblo) Tulyehualco (clave 13-067) Xochimilco	100%	0.00	2,917,219.00	1,130,989.36	1,786,229.63	2,917,219.00	1,130,989.36	2,917,218.99	Se realizaron los Trabajos de mantenimiento en 1 (ESP) espacio consisten en: cambio del adoquín de la plaza cívica Quirino Mendoza, el tramo de la calle Belisario Domínguez; así como el cambio de luminarias existentes a tecnología de bajo consumo y alta durabilidad tipo led e instalación de brazos tipo V en donde lo amerite sobre la infraestructura existente en el pueblo de Santiago Tulyehualco, iniciando en el centro del pueblo hacia la periferia, hasta donde alcance el presupuesto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1099	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	262,228.17	0.00	261,612.05	262,228.17	0.00	261,612.05	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Mateo Xalpa en 30.20 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1100	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	473,314.21	396,061.10	75,883.70	473,314.21	396,061.10	471,944.80	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa María Nativitas en 78.44 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1101	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	413,731.62	0.00	412,670.14	413,731.62	0.00	412,670.14	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa en 61.45 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1102	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	692,113.50	590,602.18	99,498.04	692,113.50	590,602.18	690,100.22	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cruz Xochitepec en 116.99 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1103	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cruz Acapulxica, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	552,150.06	287,775.50	262,732.29	552,150.06	287,775.50	550,507.79	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cruz Acapulxica en 92.70 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1104	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	500,099.35	0.00	498,825.24	500,099.35	0.00	498,825.24	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco en 71.55 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1105	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	418,696.61	0.00	417,431.89	418,696.61	0.00	417,431.89	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santiago Tulyehualco en 57.91 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1106	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	29,968.53	0.00	29,898.19	29,968.53	0.00	29,898.19	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Lucas Xochimanca en 4.24 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1107	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	362,961.29	262,768.81	99,266.93	362,961.29	262,768.81	362,035.74	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa María Tepepan en 48.87 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1108	Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santiago Tepalcatlpan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	445,680.39	0.00	444,519.44	445,680.39	0.00	444,519.44	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en 82.87 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1109	Mantenimiento a rejillas pluviales en Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	167,614.54	127,277.54	39,884.77	167,614.54	127,277.54	167,162.31	Se realizaron los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en 23.84 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta.
O23NR1110	Mantenimiento a línea de drenaje sanitario en diferentes ubicaciones de los barrios de la Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,500,000.00	1,874,236.76	624,745.59	2,500,000.00	1,874,236.76	2,498,982.35	Se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en diferentes barrios de la Alcaldía Xochimilco en 5,433.40 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para lluvia de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliar, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1123	Trabajos de rehabilitación "Arreglo con granzón de las calles Zacapa, Guadalupe, Herencia, La Cruz, Xicalhuacán y Pról. Del puente de la colonia Xicalhuacán", (clave 13-074).	100%	0.00	1,078,998.00	0.00	1,076,741.03	1,078,998.00	0.00	1,076,741.03	Se realizaron la Rehabilitación con granzón Meta 1 200 (M2) metros cuadrados, los trabajos consisten en: Fresado de carpeta, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de granzón, compactación y sellado de la carpeta.
O23NR1138	Trabajos de rehabilitación en Casa de Bombas Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	4,000,000.00	3,205,239.71	794,760.29	4,000,000.00	3,205,239.71	4,000,000.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 1 (INM) inmueble en Casa de Bombas Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco consisten en: apuntalamiento con infraestructura metálica, integración de construcción, trabajos de albañilería e instalación eléctrica.
O23NR1139	Trabajos de rehabilitación en restaurante Los Manantiales, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	Se realizaron los trabajos de rehabilitación de 1 (INM) inmueble en restaurante Los Manantiales Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco consisten en: demolición de agregados en cubierta, impermeabilización de la cubierta, rehabilitación de cascaron y reparación de grietas, así como fabricación de muros pilotos de carga.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1140	Trabajos de rehabilitación en restaurante Las Flores, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,000,000.00	1,916,024.70	83,975.30	2,000,000.00	1,916,024.70	2,000,000.00	Se realizaron Los trabajos de rehabilitación de 1 (INM) inmueble en restaurante Las Flores Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco consisten en: consolidación de traves de liga, liberación de elementos sueltos, reparación de nave principal, intervención de la cubierta e impermeabilización de la cubierta.
O23NR1153	Rehabilitación a coordinaciones territoriales, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México.	100%	0.00	2,807,520.25	2,525,393.06	280,207.64	2,807,520.25	2,525,393.06	2,805,600.70	Se realizaron los trabajos de mantenimiento en 8 (INM) inmuebles en diferentes pueblos de la Alcaldía Xochimilco, los cuales consisten en: aplicación de pintura vinílica en interiores y exteriores, colocación de cristales, mantenimiento a impermeabilizante, mantenimiento a herrería, mantenimiento a instalación eléctrica y sanitaria.
O23NR1154	Continuación de construcción de Archivo de Concentración, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	4,957,461.30	1,985,706.84	2,966,759.90	4,957,461.30	1,985,706.84	4,952,466.74	Se realizaron Trabajos de continuación de construcción de 1 (INM) en colonia Huichapan, Alcaldía Xochimilco, los cuales consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contraalabes ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zoclo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciones eléctricas e hidro-sanitaria.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1155	Rehabilitación de espacio multideportivo, deportivo Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	2,496,936.26	2,494,305.66	0.00	2,496,936.26	2,494,305.66	2,494,305.66	Se realizaron los trabajos de Rehabilitación en 1 (DEP) deportivo en el pueblo se Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco, los trabajos consisten en: trazo y nivelación de plazas andadores y parques, desmontaje de láminas de acero, aplicación de pintura antiderrapante para canchas deportivas, delineado de áreas de la cancha, suministro de pintura de poliuretano, impermeabilización de techumbre de lámina, neutralización de áreas oxidadas, suministro y colocación de lámina rectangular, instalación de cable de cobre tipo THW, lámpara industrial de led, suministro y colocación de reja de acero.
O23NR1168	Trabajos de rehabilitación "San Buenaventura Ilumina Rincón del Río", en Bosque Residencial del Sur (Fracc) (Clave 13-005), Alcaldía Xochimilco.	100%	0.00	767,818.00	722,705.68	44,182.45	767,818.00	722,705.68	766,888.13	Se realizaron los trabajos de Rehabilitación de 50 (LUM) luminarias en el Comité Ciudadano 13-005 Bosque Residencial del Sur (Fracc), los trabajos consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento.
O23NR1172	Construcción de baños y gradas del frontón, Deportiva Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	5,872,729.66	5,326,243.29	544,330.33	5,872,729.66	5,326,243.29	5,870,573.62	Se realizaron "Trabajos de construcción de baños y gradas en 1 (DEP) consisten en: demolición de elementos de concreto reforzado, trazo y nivelación para desplante de estructura, excavación por medios mecánicos, firme de concreto hidráulico, colocación de concreto hidráulico, colocación de acero de refuerzo, compactado con rodillo vibratorio, piso de concreto hidráulico premezclado, muro de block de concreto tipo pesado, impermeabilización en azotea, aplicación de pintura de esmalte vinílica satinada vinimex en muros y plafones, colocación de puerta, instalación de cable de cobre tipo THW con aislamiento vinanel, colocación de tubo conduit galvanizado, colocación de placas de acero, impermeabilización de techumbre de lámina; instalación y pruebas de tubo de PVC tipo sanitario, instalación y pruebas de codo de PVC tipo sanitario, instalación y pruebas de cople de dilatación de PVC tipo sanitario, colocación de ventana, aplanado fino, recubrimiento en muros con loseta, aplicación de pintura vinílica satinada Vinimex en plafones, aplicación de pintura de esmalte Alkidalca en herrería.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR1185	Rehabilitación de lavaderos públicos, Barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	100%	0.00	818,436.20	0.00	818,436.20	818,436.20	0.00	818,436.20	Se realizaron *Trabajos de rehabilitación de lavaderos en 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplanado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte ALKIDÁLIKA en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de ecor-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinílica mate en muros y plafones.
O23NR1217	Rehabilitación de espacio público para comerciantes, pueblo de San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	100%	0.00	1,421,840.00	0.00	1,421,840.00	1,421,840.00	0.00	1,421,840.00	Se realizaron Rehabilitación de 1 (ESP) espacio público para comerciantes en San Mateo Xalpa, los trabajos de colocación de techumbre y adecuación de espacio consisten en: desyerbe y limpieza del terreno por medios manuales, trazo y nivelación, excavaciones a mano para formación de zanjas, construcción de banquetas, guarniciones y andaderos, firmes, pisos de concreto hidráulico y pisos de piezas prefabricadas; suministro y montaje de estructura metálica, suministro y colocación de techos de lámina de fibra-cemento, lámina de plástico galvanizada, pintura; suministro, colocación, conexión y pruebas de interruptores, centros de carga, tableros, estaciones de control, arrancadores, contactores; suministro, colocación y pruebas de luminarias ahorradoras de energía.
O23NR1218	Rehabilitación de edificio público, barrio San Marcos, Alcaldía Xochimilco Ciudad de México	100%	0.00	2,579,644.00	2,559,451.58	20,192.41	2,579,644.00	2,559,451.58	2,579,643.99	Se realizaron los trabajos de *Rehabilitación de 1 INM (inmueble) en edificio público del barrio San Marcos, los trabajos consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario, muebles sanitarios, mingitorios, llave economizadora, cespil para lavado, despachador de papel higiénico y jabonera, suministro y colocación de espejos de sobreponer, suministro y colocación de pisos de losetas; suministro y colocación de tubos conduit; instalación y pruebas de conductores eléctricos (cable de cobre), colocación, conexión y pruebas de interruptores termomagnéticos, instalación de cajas de registro o de conexión, suministro y colocación de conectores, colocación, conexión y pruebas de tableros de alumbrado, instalación y pruebas de reflectores perimetrales; impermeabilización de superficies de azoteas, desmantelamiento de canaletes pluviales, suministro y colocación de canalón, desmontaje de techumbre de lámina translúcida, suministro y colocación de lámina translúcida en huecos de techumbre, sello de goteras a base de sikaflex, suministro y colocación de biombos divisorios, suministro y aplicación de pintura.
TOTAL URG			288,668,122.00	313,215,894.16	267,527,311.53	42,876,398.02	313,215,894.16	267,527,311.53	310,403,709.55	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09C001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS								
Período:		Enero-Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0388	Adquisición de material para la colocación de red de fibra óptica de tecnologías y comunicaciones para la SAF.		0.00	329,020.08	0.00	329,020.08	0.00	0.00	329,020.08	Se adquirieron materiales para la colocación de red de fibra óptica de tecnologías y comunicaciones, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para que la red de fibra óptica este en óptimas condiciones y así brindar un buen servicio de comunicación a las diferentes áreas que se encuentran en la Secretaría de Administración y Finanzas.
A23NR0445	Adquisición de predios.		0.00	451,896.00	0.00	0.00	0.00	-	-	No se realizaron acciones durante el periodo de reporte.
A23NR0569	Adquisición de equipo informático.		0.00	15,422,650.80	0.00	15,418,887.04	0.00	-	15,418,887.04	Se ampliaron los recursos para adquirir equipo de cómputo requerido para el desarrollo de las operaciones en las diversas áreas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
									-	
									-	
TOTAL URG			0.00	16,203,566.88	0.00	15,747,907.12	0.00	0.00	15,747,907.12	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
Período:		Enero - Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
A23NR0203	Adquisición de un sistema de gestión de identidad por control de sentenciados; así como adquisición de servidores	94%	100,000,000.00	70,514,570.65	53,477,533.66	16,816,464.74	53,477,533.66	53,477,533.66	70,293,998.40	Se llevó a cabo la adquisición de servidores de datos para llevar a cabo la homologación de las bases de datos y sillas de trabajo con brazos, para realizar las actividades relacionadas en la gestión de Identidad y Control de Sentenciados en Libertad, en el Sistema Penitenciario.
A23NR0282	Adquisición de Licencias de equipos forenses, Licenciamiento de Antivirus, Software para evaluaciones psicológicas de forma virtual y Licenciamiento de Administración Meraki	40%	0.00	13,490,998.21	4,560,720.84	8,869,365.77	4,560,720.84	4,560,720.84	13,430,086.61	Se realizó la adquisición de software y licencias informáticas, para el fortalecimiento de evaluaciones psicológicas de forma virtual, así como, así como resguardar la seguridad de correos electrónicos para evitar el robo de información cibernética.
A23NR0340	Adquisición de Estufón, Equipos de alcoholemia, Medidores Láser y Sopladora/Aspiradora	100%	0.00	3,370,984.17	354,984.17	3,016,000.00	354,984.17	354,984.17	3,370,984.17	Se realizó la adquisición de estufón triple para el Centro de Día y Apoyo Familiar para niños y niñas de Mujeres Policías (Ateneas), así como equipos de Alcoholemia para poder llevar a cabo las actividades del Programa Conduce sin alcohol.
A23NR0360	Adquisición de megáfonos, taburetes y contenedores de basura	100%	0.00	2,605,304.78	2,605,304.78	0.00	2,605,304.78	2,605,304.78	2,605,304.78	Se adquirieron botes de basura, taburetes y megáfonos necesarios para las diversas actividades de la Secretaría.
A23NR0390	Adquisición de 6 Equinos, 4 Caninos y 2 Radios Transceptor Portátil por recuperación de Siniestros	100%	0.00	45,240.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	45,240.00	Durante el período no se ejerció recurso.
A23NR0428	Adquisición de cargadores para pistola, armas largas y armas cortas.	100%	0.00	24,589,773.93	23,969,147.52	620,626.40	23,969,147.52	23,969,147.52	24,589,773.92	Se adquirió diverso armamento, así como cargadores de munición, para el personal operativo los cuales son indispensables para que les permita realizar las actividades de protección y vigilancia.
A23NR0430	Adquisición de equipo de radiocomunicación y equipo de cómputo	99%	0.00	62,995,244.66	43,037,490.60	19,953,811.92	43,037,490.60	43,037,490.60	62,991,302.52	Se realizó la adquisición de equipo de cómputo para apoyar tecnológicamente la operación policial, así como, dotar al personal de equipamiento de uso informático.
A23NR0459	Adquisición de muebles de oficina, equipo de seguridad, equipo contra incendio, equipo médico, equipo administrativo y máquinas tipo DTF.	100%	0.00	1,111,425.00	1,111,425.00	0.00	1,111,425.00	1,111,425.00	1,111,425.00	Durante el período no se ejerció recurso.
O12ML0001	Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y Servicios Físicos, Materiales y Tecnológicos para la creación de los centros varoniles de seguridad	78%	744,478,624.00	686,056,941.03	626,058,321.91	59,998,619.06	626,058,321.91	626,058,321.91	686,056,940.97	Proyectos multianuales para la contraprestación periódica para el servicio de infraestructura penitenciaria, consistentes en un conjunto de servicios y elementos físicos (incluyendo las instalaciones y puesta en operación), materiales tecnológicos y requerimientos de mantenimiento en el CEVASEP I y CEVASEP II, ubicados a un costado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Los inmuebles objeto de los contratos, se encuentran en funcionamiento físicamente, con mantenimientos extramuros periódicos mensuales hasta el término de los contratos.
TOTAL URG			844,478,624.00	864,780,482.43	755,174,928.48	109,320,127.89	755,174,928.48	755,174,928.48	864,495,056.37	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL								
Período:		ENERO-DICIEMBRE								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A.23NR.0238	Adquisición de Campanas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0239	Adquisición de Ventiladores industriales para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	15	0.00	7,935.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0240	Adquisición de No break para la Dirección de Mejora Gubernamental.	25	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se realizó el sondeo de mercado respectivo; no obstante no fue posible realizar el proceso de contratación, toda vez que no se contaba con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
A.23NR.0241	Adquisición de Herramientas Especializadas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	15	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0242	Adquisición de Impresora multifuncional para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	25	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se realizó el sondeo de mercado respectivo; no obstante no fue posible realizar el proceso de contratación, toda vez que no se contaba con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
A.23NR.0243	Adquisición de diversos equipos informáticos para las diversas áreas de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX.	25	0.00	165,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se realizó el sondeo de mercado respectivo; no obstante no fue posible realizar el proceso de contratación, toda vez que no se contaba con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
A.23NR.0244	Adquisición de Maquinaria Especializadas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	160,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0245	Adquisición de Bancos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0246	Adquisición de Mueble con repisas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	15	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0247	Adquisición de Balanza electrónica para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	15	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0248	Adquisición de Regla de Acero Inoxidable para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico	15	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0249	Adquisición de Software para para la Dirección de Mejora Gubernamental.	40	0.00	1,185,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizó la investigación de mercado respectiva; en dos ocasiones, no obstante no fue posible realizar el proceso de contratación, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo del fabricante, de conformidad con el Dictamen Técnico de la Agencia de Innovación Digital, por lo que no efectuó la contratación.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
Período:	ENERO-DICIEMBRE

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A.23NR.0250	Adquisición de Licencias Office y de Antivirus. para la Dirección de Mejora Gubernamental.	40	0.00	1,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizó la investigación de mercado respectiva; en dos ocasiones, no obstante no fue posible realizar el proceso de contratación, toda vez que los costos unitarios derivados de la evaluación económica superaban el costo del fabricante, de conformidad con el Dictamen Técnico de la Agencia de Innovación Digital, por lo que no efectuó la contratación.
A.23NR.0251	Adquisición de Parrilla digital y prensas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	27,707.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0252	Adquisición de Estaciones de Soldadura para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0253	Adquisición de Agitador de Tamices y Máquina de soldar para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	126,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0254	Adquisición de Otros Equipos de Prueba para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	2,050,875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0255	Adquisición de Desecadores para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	176,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0256	Adquisición de extintores para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	78,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0257	Adquisición de Humificador y Lupas Industriales para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	47,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0258	Adquisición de Termohigrometro para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0259	Adquisición de Tanque de Oxígeno para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0260	Adquisición de Baño maría para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	110,754.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0261	Adquisición de diversos equipos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	367,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL									
Período:		ENERO-DICIEMBRE									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A.23NR.0262	Adquisición de Jarra de azufre y Kit de olla para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	61,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0263	Adquisición de Equipos de medición para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	35,615.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0264	Adquisición de Pesas lastres y Adaptador de neopreno para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0265	Adquisición de Recipiente de acero para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	19,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0266	Adquisición de Tanque de Argón para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0267	Adquisición de Asbesto para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	1,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0268	Adquisición de Equipo de Carga eléctrica y prueba para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	54,956.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0269	Adquisición de Perforadora para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	229,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0270	Adquisición de Equipo de Inflamabilidad y accesorios especializados para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	215,559.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0271	Adquisición de Equipo para destilación para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	15	0.00	16,358.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se cuenta con autorización de suficiencia presupuestal, sin embargo, no fue posible realizar el proceso de adquisición correspondiente.
A.23NR.0273	Adquisición de Equipos Informáticos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico.	25	0.00	492,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha del presente informe se realizó el sondeo de mercado respectivo; no obstante no fue posible realizar el proceso de contratación, toda vez que no se contaba con el oficio de liberación de la partida restringida para realizar la adjudicación correspondiente.
TOTAL URG			0.00	7,550,467.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	13 PD VA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0341	Adquisición de ruteador	100.0%	0.00	96,478.00	96,478.00	0.00	96,478.00	96,478.00	96,478.00	Adquisición de un ruteador que ayude a fortalecer la conectividad a internet de la red informática del Instituto, así como a optimizar los trabajos de seguridad perimetral.
A23NR0343	Adquisición de servidor	100.0%	0.00	93,836.00	93,836.00	0.00	93,836.00	93,836.00	93,836.00	Adquisición de un servidor para satisfacer el almacenamiento de la información correspondiente al acervo video gráfico, producto de las diligencias realizadas por el Personal Especializado en Funciones de Verificación
A23NR0389	Adquisición de licencia antivirus	100.0%	0.00	209,624.00	209,624.00	0.00	209,624.00	209,624.00	209,624.00	Adquisición de una licencia antivirus para garantizar la seguridad de los equipos de escritorio, propiedad del Instituto contra software malicioso.
A23NR0552	Adquisición de equipo de cómputo y escáner	0.0%	0.00	348,256.36	0.00	348,256.36	0.00	0.00	348,256.36	Adquisición de equipo de cómputo y escáner con la finalidad de mejorar las tareas encargadas, inherentes a la entidad y eficientar los tiempos.
A23NR0580	Adquisición de Equipo Informático, Audiovisual y Administrativo para el personal de Verificación	100.0%	0.00	1,645,000.00	1,639,827.62	0.00	1,639,827.62	1,639,827.62	1,639,827.62	Adquisición de Equipo Informático, Audiovisual y Administrativo para el personal de Verificación, con la finalidad de que los verificadores cuenten con el equipo necesario para el desarrollo de su actividad diaria.
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL URG			0.00	2,393,194.36	2,039,765.62	348,256.36	2,039,765.62	2,039,765.62	2,388,021.98	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

25C001 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

Período:

Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0308	Adquisición de bienes informáticos para la Dirección General de Registro Civil	85%	0.00	6,408,224.96	5,009,025.00	0.00	5,009,025.00	5,009,025.00	5,009,025.00	Adquisición de 300 equipos de cómputo de escritorio, tecnología de 64 bits, Intel Core i3-12100, 2 a 6 núcleos físicos máximo, 8 GB RAM, disco duro 256 GB mínimo, Windows 11 home mínimo;
A23NR0463	Adquisición de Equipo Informático para la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio	100%	0.00	3,357,910.01	0.00	3,357,910.00	0.00	0.00	3,357,910.00	Adquisición de 3 escáner tamaño de digitalización ancho 50mm - 304mm longitud 71mm - 431mm, resolución de escaneo 600 ppp y velocidad de escaneo 128 páginas por minuto, 1 equipo de almacenamiento de 120 TB en un arreglo de discos RAID 6 Usables, al menos 5 TB usables e discos de estado sólido, después de raid5, al menos 120 TB usables en discos SAS de 10K rpm, después de raid5 y capacidad de crecimiento al menos de 3.5 PB Crudos y 1 dispositivo Firewall de al menos 6 Gbps en Firewall con módulo de control de aplicaciones habilitado en tráfico mixto, al menos 3 Gbps de desempeño con las funcionalidades de inspección habilitadas simultáneamente de IPS, Antivirus, Antispyware, URL Filtering y detección de malware y desempeño de al menos 3.1 Gbps en IPsec, con al menos 80,000 sesiones por segundo.
A23NR0464	Adquisición de Equipos Informáticos y Eléctricos para la Dirección General Jurídico y de Estudios Legislativos	100%	0.00	1,400,610.68	0.00	1,400,610.68	0.00	0.00	1,400,610.68	Adquisición de 50 equipos de cómputo con procesador con tecnología de 64 bits (x64), memoria RAM de 8GB, de 2 a 6 núcleos físico máximo, disco duro de 1TB mínimo HDD; 10 switch con , Interfaz Gigabit Ethernet, 2 puertos Gigabit Ethernet SFP para UPLINK y ancho de banda mínimo de 36 Gbps; 50 reguladores de voltaje NO-BREAK de 480VA y hasta 520VA, salida 120 VCA, tiempo de respaldo 50 segundos a un 100% de carga, 4 contactos polarizados tipo NEMA 5- 15R y 1 fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) de 3000 VA / 2400 W, salida 120 VCA, entrada eléctrica voltaje nominal 120 VCA y 6 contactos polarizados, tipo NEMA 5 - 15R.
A23NR0524	Adquisición de Equipos Informáticos y Mobiliario para el Fortalecimiento del Registro Civil (RENAPO) 2023	100%	0.00	2,437,499.50	0.00	2,251,282.32	0.00	0.00	2,251,282.32	Adquisición de 7 equipos de cómputo (Escritorio), procesador con tecnología de 64 bits (x64), de 4 a 12 núcleos físicos máximo, memoria RAM de 16GB a 64GB máximo, disco duro con sistema SSD con capacidad de 512GB, 15 equipo de cómputo (Portátiles), procesador con tecnología de 64 bits (x64), de 10 a 12 núcleos físicos máximo, memoria RAM de 16GB o 64 GB DDR4, disco duro 1TB mínimo en formato HDD o SSD, 8 impresora láser, resolución dpi: 600 x 600 dpi como mínimo o superior, memoria RAM 512 MB como mínimo o superior y velocidad ppm: 26 ppm hasta 40 ppm como máximo, 92 impresora láser, resolución dpi: 600 x 600 dpi como mínimo o superior, memoria RAM 512 MB como mínimo o superior y velocidad ppm: 41 ppm hasta 50 ppm como máximo 1 servidor, dos o más procesadores con tecnología x86 a 64 Bits, un mínimo de 16 núcleos físicos, consumo de energía (TDP) máximo 125W, memoria RAM con capacidad de 256 GB y 16 slots libres mínimo para crecimiento, tipo de memoria DDR4 o DDR5 y almacenamiento de 3 discos duros 4TB mínimo, Adquisición de 3 escritorios de oficina, medidas 160x80x75 cm lateral 120x55 cm, fabricado en melamina, 3 sillas de oficina secretarial, mecanismo giratorio con palanca, tapizada en color negro, 3 gabinetes, de 4 cajones, ancho 46 cm y alto 132 cm y 6 sillas de visita, base fija en 4 puntas de 3.5 cm de ancho, asientos y respaldo tapizados en tela.
A23NR0540	Adquisición de Equipos Informáticos, Administrativos y Audiovisuales para la Dirección General de Servicios Legales	85%	0.00	398,523.43	0.00	351,442.88	0.00	0.00	351,442.88	Adquisición de 16 equipos de cómputo (Escritorio), procesador con tecnología de 64 bits (x64), consumo de energía (TDP) 65 W, de 4 a 6 núcleos físicos, memoria RAM de 8GB dual channel memory (DDR4) con capacidad máxima de 128 GB, disco duro de 1TB interfaz SATA III de 3.5" a 7200 RPM, Adquisición de 16 NO-BREAK de 480VA y hasta 520VA, salida 120 VCA, tiempo de respaldo 50 segundos a un 100% de carga, 4 contactos polarizados tipo NEMA 5- 15R



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

25C001 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

Período:

Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0669	Adquisición de Bienes Informáticos para la Defensoría Pública adscrita a la Dirección General de Servicios Legales	0%	0.00	118,629.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevó a cabo la adquisición de switch, toda vez que los espacios que se tenían programado habilitar para la Defensoría Pública, no fueron requeridos por el área.
A23NR0707	Adquisición de Vehículos por recuperación de siniestro para la oficina de la Consejería y la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio	100%	0.00	655,600.01	0.00	655,600.01	0.00	0.00	0.00	655,600.01	Adquisición de 2 vehículos tipo sedán, para 5 pasajeros, motor 1.5 a 1.6 lt de 4 cilindros, transmisión automática, modelo 2024.
TOTAL URG			0.00	14,776,998.43	5,009,025.00	8,016,845.89	5,009,025.00	5,009,025.00	5,009,025.00	13,025,870.89	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	33 C0 01 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
Período:	Enero-Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0608	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE ANTIVIRUS	0%	0.00	309,430.00	0.00	309,430.00	0.00	-	309,430.00	Para la Adquisición de licencias de antivirus, se están realizando las gestiones pertinentes para realizar el pago, toda vez que se detectaron vulnerabilidades en la seguridad de los equipos de cómputo generales entre otros por trabajar con unidades USB, así como las descargas de archivos de internet, con el objetivo de dotar al personal que trabaja en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de los elementos tecnológicos necesarios para el correcto desarrollo de sus actividades, concretamente con el acceso a servicios informático.
A23NR0639	ADQUISICIÓN POR REPOSICIÓN DE UNA MOTOCICLETA, POR INDEMNIZACIÓN DE SINIESTRO DE UN VEHÍCULO	0%	0.00	35,601.25	0.00	0.00	0.00	-	-	Derivado de la organización del parque vehicular se cubrió la necesidad de la capacidad operativa, motivo por el cual no fue necesaria la adquisición de un vehículo (motoneta).
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
TOTAL URG			0.00	345,031.25	0.00	309,430.00	0.00	-	309,430.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		34C001 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil								
Período:		Enero a Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0336	Adquisición de suite de videovigilancia profesional para la secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil.	100%	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	Se realizó el 100% de avances físicos en este proyecto de Adquisición de cámaras de seguridad con cable de 1080 p y DVR de 4 canales: las cámaras de seguridad de 4 piezas ofrecen la mejor vista en vivo de 1080p a 30 fps y una visión nocturna de hasta 100 pies, necesarias por los continuos eventos y las funciones inherentes a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, debido a se deben documentar dichos eventos, por lo que, se requiere dispositivos electrónicos de apoyo, para realizar el monitoreo de las situaciones de emergencia que ocurran estas cámaras se utilizarán en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.
A23NR0337	Adquisición de Explosímetros para la Secretaría de Gestión Integral De Riesgos y Protección Civil.	100%	0.00	105,958.53	105,958.53	0.00	105,958.53	105,958.53	105,958.53	Se obtuvo el 100% de avances físicos, ya que se realizó la adquisición de 2 Explosímetro con Sensor IR para detección de gases explosivos de 0 a 100% LEL, oxígeno (O2), vapores orgánicos (VO), Kit para espacios confinados y Calibración, esto se deriva de la necesidad de atender rápida y convenientemente las situaciones de riesgo a causa de concentraciones de gases y vapores inflamables y con ello contener las emergencias que atiende la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ubicada en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y llevar a cabo las actividades encaminadas a fomentar la prevención y el dimensionamiento de los fenómenos perturbadores, naturales y antropogénicos de mayor incidencia en la Ciudad de México.
A23NR0338	Adquisición de torretas, sirenas y bocinas para los vehículos de emergencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	100%	0.00	430,161.41	430,161.41	0.00	430,161.41	430,161.41	430,161.41	Se ha realizado el 100% de avances físicos en este proyecto de Adquisición, se formalizó el contrato de (8) torretas, sirenas y bocina se requieren 8 piezas que incluyan torretas sirenas y bocinas; barra de luces de un nivel de perfil bajo, con tecnología 100% a base de leds. Barra de tráfico con barrido centro-extremos. 100/200 watts de potencia. 3 tonos oficiales: wail, yelp y piercer. Tono hi-lo opcional. Claxon de aire tipo "horn" (pato). Interface bocina marca 100 watts de potencia. Diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo. Base de nylon zytel para sujeción. Resistente a la intemperie. Meta 2.3 (PIE) Adquisición de (3) wincher colocado al frente del vehículo, rodillo de 4 vías, tirón de línea nominal. 9500 libras (4,309 kg) motor de 6.6hp, para equipar a los vehículos de emergencia y cumplir cabalmente los objetivos inherentes a esta dependencia, ubicada en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y con esto reducir y controlar el riesgo de desastres, mediante la coordinación de políticas y acciones entre los órdenes de gobierno, entre otros.
A23NR0339	Adquisición de carpas para la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	100%	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00	23,780.00	23,780.00	23,780.00	Se ha realizado el 100% de avances físicos en este proyecto de Adquisición, ya que se formalizó el contrato de (5) Carpas Blancas con paredes y ventanas de 3x4.5 metros necesarias para el desarrollo de funciones sustantivas en la atención y prevención de riesgos y de protección civil, destinado a los puestos de mando, ubicados en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y con ello permitan a esta Secretaría actuar de forma adecuada ante fenómenos perturbadores.
A23NR0439	Adquisición de ventiladores para la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	90%	0.00	17,500.00	15,750.03	0.00	15,750.03	15,750.03	15,750.03	se ha realizado el 90% de avances físicos en este proyecto de Adquisición de Ventilador de 20 pulgadas y hélice aerodinámica de 3 aspas. Derivado de las altas temperaturas registradas en la Ciudad de México, por la ola de calor en el país, resulta necesaria la adquisición de ventiladores, a efecto de evitar insolaciones o golpes de calor que podrían afectar la integridad del personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, lo cual permitirá continuar con las actividades encomendadas a esta Dependencia, contando con un ambiente óptimo y seguro para todos.
A23NR0440	Adquisición de detector de gases y medidor laser para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	89%	0.00	26,737.99	23,691.84	0.00	23,691.84	23,691.84	23,691.84	Durante el cuarto trimestre se ha hecho la adquisición de (3) detector de Gas, prueba de mano monóxido de carbono, Co2, Sulfuro con alarma de vibración de sonido analizador de Gases Digitales. (6) Medidor Láser con alcance de 40m, con memoria de almacenamiento. Mide altura, longitud y metros cuadrados se requiere la adquisición de detector de gases para las actividades operativas de la Dirección General de Análisis de Riesgos, las cuales coadyuvarán a desempeñar sus funciones de manera más segura y eficaz, atendiendo rápida y convenientemente la concentración de gases y vapores inflamables que pudiera presentar algún inmueble en los que se realizan revisiones, estudios o análisis en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Asimismo, la adquisición de medidores láser permitirá realizar el levantamiento de información en visitas técnicas a inmuebles o predios y de esta manera determinar si existe algún tipo de riesgo para la población.
A23NR0441	Adquisición de máquina trituradora de papel e inversores de corriente para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	91%	0.00	6,899.68	6,274.44	0.00	6,274.44	6,274.44	6,274.44	Durante el cuarto trimestre fue necesaria la adquisición de máquina trituradora, toda vez que la Dirección General de Análisis de Riesgos, realizará la depuración de expedientes documentales, de conformidad con la normativa vigente, las cuales ayudaran a realizar dicha actividad de manera rápida y eficiente, asimismo resulta necesario adquirir inversores de corriente, con el objeto de contar con un medio de energía eléctrica para el desempeño de actividades de revisión de inmuebles y que requieren del uso de estos aparatos electrónicos, lo cual permitirá continuar con sus funciones de manera remota e ininterrumpida.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		34C001 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil								
Período:		Enero a Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0442	Adquisición de baumanómetros para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	93%	0.00	6,138.72	5,684.00	0.00	5,684.00	5,684.00	5,684.00	Durante el cuarto trimestre se realizó la adquisición 10 Bau manómetros destinados a los cursos presenciales que imparte la Dirección General de Vinculación y Capacitación a grupos de personas de la sociedad civil, brigadas de emergencia, organizaciones, grupos voluntarios, en los que se realizan actividades y practicas relacionadas a la atención prehospitalaria y de primeros auxilios. es importante contar con instrumental y herramientas médicas como son Bau manómetros para su uso en capacitaciones a personal operativo, así como para la atención a la población en situaciones fortuitas de emergencia.
A23NR0443	Adquisición de impresoras portátiles para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	100%	0.00	8,363.60	8,363.60	0.00	8,363.60	8,363.60	8,363.60	Durante el cuarto trimestre se realizó la adquisición de impresoras portátiles para las actividades administrativas y operativas de la Dirección General de Análisis de Riesgos, toda vez que es necesario para la elaboración de opiniones técnicas de indicadores de Riesgos en Materia de Protección Civil, en los cuales se requiere material impreso de las revisiones que se realizan a los diferentes inmuebles de la Ciudad de México. Se requiere para las actividades administrativas y operativas, toda vez que es necesario para la elaboración de opiniones técnicas de indicadores de Riesgos en Materia de Protección Civil, en los cuales se requiere material impreso de las revisiones que se realizan a los diferentes inmuebles de la Ciudad de México.
A23NR0444	Adquisición de binoculares para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	100%	0.00	3,938.20	3,938.20	0.00	3,938.20	3,938.20	3,938.20	Se ha realizado el 100% de avances físicos el este proyecto de Adquisición, se requiere de los binoculares con el objeto de ser utilizados en la operación de las 5 aeronaves no tripuladas (Drones), con que cuenta la Dirección General de Análisis de Riesgos, los cuales permitirán visualizarlos en una mayor distancia, asegurándose que estos sean monitoreados permanentemente, evitando la posible colisión o caída del mismo, aún en condiciones meteorológicas o de iluminación adversas. Con estas herramientas el personal operativo podrá realizar las inspecciones en zonas de difícil acceso, los cuales coadyuvarán a desempeñar las actividades de manera más segura y eficaz, y así contar con información oportuna para la toma de decisiones en situaciones de riesgo.
A23NR0448	Adquisición de unidades GPS portátil para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	65%	0.00	26,635.50	17,396.52	0.00	17,396.52	17,396.52	17,396.52	Se realizó la adquisición de GPS para las actividades operativas de la Dirección General de Análisis de Riesgos, toda vez que es necesario en la elaboración de opiniones técnicas de indicadores de Riesgos en Materia de Protección Civil, en cualquiera de sus modalidades, en los inmuebles a los que acude el personal para realizar revisiones, preparando la información de los fenómenos perturbadores que se presentan en la Ciudad de México, teniendo una red ininterrumpida de geolocalización para llevar a cabo las mencionadas actividades.
A23NR0574	Adquisición de Licencias de Software Antivirus para equipos de cómputo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	0.00	181,308.00	0.00	181,308.00	0.00	0.00	181,308.00	Durante el cuarto trimestre se encuentra en proceso la adquisición de licencias de software antivirus con la finalidad de prevenir la infección de equipos de cómputo y sistemas informáticos contra malware en general, promoviendo la seguridad de navegación por internet y limpieza de documentos digitales.
A23NR0599	Adquisición de equipo de suministro de energía ininterrumpida UPS.	100%	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00	39,440.00	39,440.00	39,440.00	Se realizó la adquisición de equipo de suministro de energía ininterrumpida UPS para evitar el daño en equipos de cómputo y servidores en caso de descarga eléctrica.
A23NR0600	Adquisición de dispositivo con pantalla para controlar servidores de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	100%	0.00	19,511.20	19,511.20	0.00	19,511.20	19,511.20	19,511.20	Se realizó la adquisición de un dispositivo diseñado para controlar hasta 8 computadoras desde una única ubicación, de esta manera se optimiza el trabajo y funcionamiento correcto y adecuado este equipo ofrece la posibilidad de conectar los dispositivos mediante puertos VGA, los puertos permiten la conexión tanto del ratón como del teclado, calidad visual, óptima corriente máxima soportada a alta temperatura.
A23NR0610	Adquisición de software, suite adobe creative cloud y acrobat pro for teams.	0%	0.00	45,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La adquisición el software que tiene como finalidad proporcionar las herramientas necesarias, para la creación, mantenimiento y edición de contenidos digitales para que las áreas involucradas puedan realizar sus tareas de manera más eficiente ya que estas licencias facilitan y permiten mejorar la calidad de los documentos o archivos a elaborar, este proyecto fue reprogramado para el ejercicio fiscal 2024 .
A23NR0611	Adquisición de Sierra Circular, Atornillador, Rotomartillo, Esmeriladora Sierra Caladora.	93%	0.00	42,749.48	39,969.59	0.00	39,969.59	39,969.59	39,969.59	Resulta necesario llevar a cabo reparaciones dentro de los inmuebles de esta Secretaría para mantenerlos en óptimas condiciones de funcionalidad para el pleno desempeño de las funciones de las áreas operativas y administrativas.
A23NR0616	Adquisición de sirenas electrónicas para motocicletas con accesorios incluidos.	99%	0.00	89,070.48	88,213.48	0.00	88,213.48	88,213.48	88,213.48	La estructura orgánica de esta dependencia se conforma por áreas especializadas en la atención inmediata de emergencias, así como de prevención de las mismas, por lo que resulta necesario proveer de estos accesorios destinados a los vehículos (motocicletas) y con ello tener un desempeño favorable de sus funciones asistiendo a las zonas de riesgo y/o emergencia de forma inmediata, de igual manera permitirá su plena identificación como vehículos de emergencia, por lo que se encuentra en proceso de adquisición.
A23NR0684	Adquisición de sistema biométrico de identificación de huella y rostro	100%	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	Se requiere del sistema biométrico de identificación para llevar el control de todos los registros de asistencias y emisión de los reportes por medio de sensores biométricos y reconocimiento facial.
A23NR0703	Adquisición de Resistímetro y Rotomartillo	0%	0.00	1,368,307.55	0.00	1,359,799.13	0.00	0.00	1,359,799.13	La estructura orgánica de esta dependencia se conforma por áreas especializadas en la atención inmediata de emergencias, así como de prevención de las mismas, por lo que la Dirección de Alerta Temprana lleva a cabo actividades de prevención y dimensión de los fenómenos geológicos en la Ciudad de México, tales como hundimientos, fracturamientos, cavidades, entre otros, por lo que se encuentra en proceso de adquisición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		34C001 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil								
Período:		Enero a Diciembre 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0704	Adquisición de Estaciones Meteorológicas.	0%	0.00	584,640.00	0.00	572,947.20	0.00	0.00	572,947.20	El presente Proyecto de Inversión se realiza con el objetivo de adquirir 8 estaciones meteorológicas con la finalidad de ampliar el monitoreo meteorológico automático, con ello esta Secretaría, agilizará los procesos administrativos, sustantivos en relación a las acciones de preparación de respuesta adecuada ante los Fenómenos Perturbadores y a disminuir los daños y pérdidas causados cambios climáticos, precipitaciones; radiación solar, ultravioleta; actividades de energía eléctrica, por lo que se encuentra en proceso de adquisición.
A23NR0705	Adquisición de sirenas y bocinas electrónicas para motocicletas con accesorios incluidos.	0%	0.00	205,831.45	0.00	204,624.00	0.00	0.00	204,624.00	La estructura orgánica de esta dependencia se conforma por áreas especializadas en la atención inmediata de emergencias, así como de prevención de las mismas, por lo que resulta necesario proveer de estos accesorios destinados a los vehículos (motocicletas) y con ello tener un desempeño favorable de sus funciones asistiendo a las zonas de riesgo y/o emergencia de forma inmediata, de igual manera permitirá su plena identificación como vehículos de emergencia, por lo que se encuentra en proceso de adquisición.
TOTAL URG			0.00	3,240,635.79	835,846.84	2,318,678.33	835,846.84	835,846.84	3,154,525.17	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0211	Adquisición de Equipo de Cómputo	0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se adquirió el equipo de cómputo debido a que se realizó una afectación de reducción compensada, con el objeto de reorientar los recursos presupuestales para llevar a cabo la adquisición de vestuario táctico y equipo de protección personal, así mismo esto permitirá dar atención a las cláusulas 35 y 36 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y a la Recomendación: ASCM-88-20-2-HCB, "Es necesario que el Heroico Cuerpo de Bomberos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control y supervisión para garantizar que el personal operativo reciba los uniformes y los equipos de protección que se requieran para el desempeño de sus labores, de conformidad con lo establecido en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y su Reglamento".
A23NR0210	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas Públicos	0	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se adquirió Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas Públicos debido a que se realizó una afectación de reducción compensada, con el objeto de reorientar los recursos presupuestales para llevar a cabo la adquisición de vestuario táctico y equipo de protección personal, así mismo esto permitirá dar atención a las cláusulas 35 y 36 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y a la Recomendación: ASCM-88-20-2-HCB, "Es necesario que el Heroico Cuerpo de Bomberos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control y supervisión para garantizar que el personal operativo reciba los uniformes y los equipos de protección que se requieran para el desempeño de sus labores, de conformidad con lo establecido en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y su Reglamento".
A23NR0212	Adquisición de Software	0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se adquirió Software debido a que se realizó una afectación de reducción compensada, con el objeto de reorientar los recursos presupuestales para llevar a cabo la adquisición de vestuario táctico y equipo de protección personal, así mismo esto permitirá dar atención a las cláusulas 35 y 36 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y a la Recomendación: ASCM-88-20-2-HCB, "Es necesario que el Heroico Cuerpo de Bomberos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control y supervisión para garantizar que el personal operativo reciba los uniformes y los equipos de protección que se requieran para el desempeño de sus labores, de conformidad con lo establecido en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y su Reglamento".
A23NR0386	Adquisición de Equipo de Cómputo	87.7	0.00	150,000.00	131,544.00	0.00	0.00	131,544.00	131,544.00	131,544.00	se llevo a cabo la adquisición de 6 (Seis) equipos de computo, con las siguientes características: HP Desktop One 27-ca00033la, Windows 11 Home , AMD Rizen radeon, 8GB ram, 256 gb ssd+sata 1tb hdd, FHC 27". SADM, necesario para instalar el sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental versión NET AAC.H.NET), desarrollado por el INDECTEC
A23NR0387	Adquisición de camionetas pick up	0	0.00	5,965,919.32	0.00	5,964,999.81	0.00	0.00	0.00	5,964,999.81	A la fecha se encuentra pendiente de pago la adquisición de 7 (Siete), Vehículos de uso rudo tipo pick up equipadas para bomberos, como unidad de primera respuesta en diversos servicios en los que se requiere una reacción rápida o de avanzada para el despliegue de mayores recursos, este vehículo cubrirá servicios varios como fugas de gas, caída de árboles, cables, inundaciones y encharcamientos, derrames, fugas, rescates a baja altura, recuperaciones
A23NR0426	Adquisición de motosierras	96.8	0.00	620,000.00	600,100.00	0.00	0.00	600,100.00	600,100.00	600,100.00	se llevo a cabo la adquisición de 34 motosierras (17) con espada de 36" y cadena de 3/8" RSC-114 y (17) con espada de 25" y cadena de 3/8" RSC-54.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO

Período:

ENERO - DICIEMBRE 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0478	Adquisición de camionetas pick up	0	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	A la fecha se encuentra pendiente de pago la adquisición de 5 (Cinco), Vehículos de uso rudo tipo pick up equipadas para bomberos, como unidad de primera respuesta en diversos servicios en los que se requiere una reacción rápida o de avanzada para el despliegue de mayores recursos, este vehículo cubrirá servicios varios como fugas de gas, caída de árboles, cables, inundaciones y encharcamientos, derrames, fugas, rescates a baja altura, recuperaciones
A23NR0712	Adquisición de motosierras, cámaras termograficas y equipo de detector de Gas	0	0.00	739,400.00	0.00	282,400.00	0.00	0.00	282,400.00	A la fecha se encuentra pendiente de pago la adquisición de 16 motosierras (8) con espada de 36" y cadena de 3/8" RSC-114 y (8) motosierras con espada de 25" y cadena de 3/8" RSC-84, asimismo no se llevará a cabo la adquisición de cámaras termograficas y equipo de detector de Gas
A23NR0456	Adquisición de equipo médico	0	0.00	18,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se llevará a cabo la adquisición de Camilla Marina, Baumanómetro digital con brazaletes para adulto y pediátrico, Estetoscopio biauricular, Tripie porta suero doble cromado (Gancho porta suero doble), Glucómetro o sustituto tecnológico, Sabana Térmica (Sabana amarilla "Cobertor"), Sonda de aspiración (succión de flemas, suaves), material necesario para dotar a las ambulancias que conforman el parque vehicular de este organismo y así puedan estar en óptimas condiciones de operación.
A23NR0690	Adquisición de Equipo de respiración Autónoma	0	0.00	220,000.00	0.00	198,360.00	0.00	0.00	198,360.00	A la fecha se encuentra pendiente de pago la adquisición de equipo de respiración de fuego tipo industrial: SCBA MME XTREME DE 2, 216, con regulador firehawk stc montado en máscara, pieza facial ultra elite de hycar y arnés de kevlar speed on, copa nasal de silicón para evitar empañamiento en el lente, arnés airframe con asas de sujeción para rescate y canal lumbar para reducir tensión en la espalda, 4 puntos de ajuste, 2 superiores en cintura, ajuste en pecho, soporte lumbar, cilindros tealth de aluminio recubierto de fibra de carbón para 30 minutos 2,216 psig, sistema de alarma de baja presión redundante con audialam y sistema hud inalámbrico con sensor de intensidad de luz, para evitar deslumbramiento, estuche rígido.
TOTAL URG			102,000,000.00	9,813,349.32	731,644.00	8,545,759.81	731,644.00	731,644.00	9,277,403.81	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México							
Período:		Enero-Diciembre 2023							
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (6)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)	
			APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A40A02301	Adquisición de servidores, unidades de almacenamiento de datos, computadoras portátiles, computadoras de escritorio y adquisición de equipo forense para celulares	96.7	-	26,913,051.00	26,017,500.51	26,017,500.51	26,017,500.51	26,017,500.51	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de: software para la investigación de delitos, equipo aereo no tripulado, computadoras portátiles y de escritorio, servidor y sistema de almacenamiento de datos;
A40A02302	Adquisición de equipo de inteligencia.	100.0	-	22,850,202.00	22,850,202.00	22,850,202.00	22,850,202.00	22,850,202.00	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de equipo de inteligencia.
A40A02303	Adquisición de softwares	97.8	-	25,589,000.00	25,022,615.95	25,022,615.95	25,022,615.95	25,022,615.95	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de software diverso.
A40A02304	Adquisición de licencias	99.4	-	8,400,000.00	8,351,294.12	8,351,294.12	8,351,294.12	8,351,294.12	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de licencia de software para equipo.
A40A02305	Adquisición de cámara fotográfica digital, lente y memoria externa SD.	100.0	-	140,751.16	140,751.16	140,751.16	140,751.16	140,751.16	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de: sillas de ruedas, mesas de plástico, terminal facial y de huella digital, mesa, carpa plegable, ventiladores, kit fotográfico y maniqués dama y caballero.
A40A02306	Adquisición de computadora de escritorio.	100.0	-	68,045.60	68,045.60	68,045.60	68,045.60	68,045.60	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de: computadoras de escritorio.
A40A02307	Equipamiento de computadoras de escritorio y computadora portátil (FOFISP).	100.0	-	12,500,000.00	12,499,996.13	12,499,996.13	12,499,996.13	12,499,996.13	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de: computadoras de escritorio.
A40A02308	Equipamiento de instrumental medico y equipo industrial	19.2	-	837,758.74	837,758.74	837,758.74	160,959.47	160,959.47	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de: diversos materiales, accesorios, herramientas; equipos y prendas de seguridad.
A40A02309	Adquisición de mobiliario y equipo de administración	0.0	-	16,120,202.65	16,120,202.65	16,120,202.65	-	-	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02310	Equipos de comunicación y sonido	100.0	-	133,423.20	133,423.20	133,423.20	133,423.20	133,423.20	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de: refacciones y accesorios de equipo de cómputo para la red informática del Centro de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México Sede Magdalena Contreras; y equipo de sonido.
A40A02311	Adquisición de solución integral AFIS	0.0	-	2,496,397.12	2,496,397.12	2,496,397.12	-	-	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02312	Adquisición de unidades vehiculares tipo hatchback	0.0	-	1,477,246.20	1,477,246.20	1,477,246.20	-	-	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02313	Adquisición de computadoras de escritorio y servidores	99.7	-	5,500,000.00	5,483,884.22	5,483,884.22	5,483,884.22	5,483,884.22	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de: computadoras de escritorio y servidores.
A40A02314	Adquisición de un sistema integral para credencialización	0.0	-	72,500.00	72,500.00	72,500.00	-	-	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02315	Adquisición, instalación y puesta en operación de un radio enlace	0.0	-	348,663.98	348,663.98	348,663.98	-	-	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
A40A02316	Adquisición de computadoras	99.5	-	11,400,061.38	11,344,136.48	11,344,136.48	11,344,136.48	11,344,136.48	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de: computadoras de escritorio.
A40A02317	Adquisición de computadoras portátiles	99.9	-	2,320,345.19	2,317,506.00	2,317,506.00	2,317,506.00	2,317,506.00	Para el período que se reporta se llevó a cabo la adquisición de: computadoras de escritorio y portátiles.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México							
Período:		Enero-Diciembre 2023							
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (6)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)	
			APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O40A02301	Construcción y mejoramientos de inmuebles de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.	86.6	-	101,469,971.52	101,469,971.52	101,469,971.52	87,885,521.65	87,885,521.65	Para el período que se reporta se han erogado recursos para llevar a cabo los trabajos de mejoramiento de la Fiscalía de Investigación Territorial en Azcapotzalco y las Coordinaciones Territoriales Azcapotzalco-2 y 4, Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez y las Coordinaciones Territoriales 1 y 2, Fiscalía de Investigación Territorial en Iztacalco y las Coordinaciones Territoriales Iztacalco 2 y 3, Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo y las Coordinaciones Territoriales MH-4 y MH-5, Fiscalía de Investigación Territorial en Milpa Alta y la Coordinación Territorial Milpa Alta-1, Coordinación Territorial Benito Juárez 3 y 4, Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto y del mejoramiento de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán y las Coordinaciones Territoriales Coy-1 y Coy-2. Así mismo de los trabajos de construcción del Edificio para la Atención de Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
O40A02302	Construcción del edificio para la atención de víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la construcción de la Fiscalía de Acusamiento y Enjuiciamiento Norte.	66.9	-	18,894,318.65	18,894,318.65	18,894,318.65	12,638,549.52	12,638,549.52	Para el período que se reporta se han erogado recursos referente a los trabajos de construcción de la Fiscalía de Acusamiento y Enjuiciamiento Norte, y del edificio para la Atención de Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
O40A02303	Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México con Sede en la Alcaldía Azcapotzalco, construcción de la Casa de Emergencia.	100.0	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,936.25	1,999,936.25	Para el período que se reporta se han erogado recursos para la construcción de la Casa de Emergencia, del Centro de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México con Sede en la Alcaldía Azcapotzalco.
O40A02304	Mejoramiento a la Coordinación General De Investigación De Delitos De Alto Impacto	0.0	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno.
O40A02305	Remodelación de la recepción y fachada de la Jefatura General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México	32.0	-	3,280,954.24	3,280,954.24	3,280,954.24	1,049,016.80	1,049,016.80	Para el período que se reporta se han erogado recursos para la remodelación de la recepción y fachada de la Jefatura General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México.
TOTAL URG			-	263,212,892.63	261,627,368.47	261,627,368.47	217,963,339.06	217,963,339.06	