



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		01 CD 06 Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México										
Periodo:		Enero - Marzo de 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0277	Adquisición de licencias para el proyecto The Bloomberg.	0%	0.00	57,139.80	57,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Para el primer trimestre enero - marzo, no se han realizado acciones.
A23NR0278	Adquisición de Equipo de Cómputo.	0%	0.00	193,806.23	193,806.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Para el primer trimestre enero - marzo, no se han realizado acciones.
A23NR0279	Adquisición de licencias para el i-team del Proyecto con la Fundación The Bloomberg.	0%	0.00	88,040.29	88,040.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Para el primer trimestre enero - marzo, no se han realizado acciones.
TOTAL URG			0.00	338,986.32	338,986.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Período:		Enero - Marzo 2023											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO			
A23NR0002	Adquisición de equipo informático para operar el Atlas de Peligros y/o Riesgos de la Alcaldía.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir equipo informático en óptimas condiciones para operar el Atlas de Peligros y/o Riesgos de la Alcaldía debido a que requiere de tecnología moderna y actualizada para manejar de manera eficaz, eficiente y sistemática las diversas capas de información que contiene este instrumento digital, con el fin de ubicar y atender las zonas y evitar poner en riesgo la integridad de la ciudadanía obregonense. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A23NR0003	Adquisición de vehículo para las acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía.	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir un vehículo de ataque rápido, para la extinción de incendios urbanos y/o forestales (pastizales); este equipo es indispensable para la atención oportuna de siniestros de incendios, debido a que cuenta con equipo especial para operar en lugares de difícil acceso como son barrancas, laderas, lomeríos y zonas de bosque. Debido a que no se cuenta con este tipo de bien.
A23NR0004	Adquisición de aire acondicionado y mobiliario.	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	596,086.88	596,086.88	0.00	0.00	596,086.88	596,086.88	Adquirir aire acondicionado y mobiliario debido a que los equipos actuales no cuentan con un sistema de refrigeración el cual vulnera toda la operación de los equipos servidores y de telecomunicaciones ante cualquier incremento de temperatura; así como de mobiliario. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A23NR0005	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y planta de luz.	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir mobiliario, equipo administrativo y planta de luz, debido a que el servicio que brinda Casa Aliada Vania por su funcionamiento y uso a los bienes existentes para su habitabilidad, es que se requiere la renovación de muchos de ellos, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos, así como de adquirir otros bienes con lo que no cuenta este espacio.
A23NR0006	Adquisición de mobiliario.	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00	Adquirir mobiliario para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a él acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período: Enero - Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0007	Adquisición de mobiliario para los Panteones Públicos de esta Alcaldía.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El mobiliario solicitado es requerido toda vez que no se cuenta con el mismo en las áreas de velación de los panteones que opera esta alcaldía; así como de las áreas administrativas para existan lugares adecuados para el correcto desarrollo de las funciones del personal que en ellas labora y que redundarán en la debido servicio público y en atención a la comunidad que acude a realizar trámites. Debido a que a concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.
A23NR0008	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir equipo informático y audiovisual para la creación, almacenamiento y difusión de contenidos relacionados a las acciones, programas sociales y actividades que se realizan en la Alcaldía en el cumplimiento del derecho a la información, el acceso a la información pública; así como, a la participación ciudadana. Debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido y es necesario reemplazarlos.
A23NR0009	Adquisición de tecnologías de la información.	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir tecnologías de la información para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A23NR0010	Adquisición de equipo audiovisual.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	149,390.46	149,390.46	0.00	0.00	149,390.46	Adquirir equipo audiovisual.
A23NR0011	Adquisición de software.	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir software autorizado para su uso en los equipos tecnológicos de la Alcaldía los cuales requieren renovación anual y es importante para dar continuidad a las actividades de todo el personal administrativo; así como, para contar con una protección de la información contenida para todo el padron de equipo de computo. Debido a que es necesario renovarse anualmente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período: Enero - Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0012	Adquisición de equipo administrativo, eléctrico y planta de luz.	0.00	4,157,040.00	4,157,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir equipo administrativo, eléctrico y planta de luz para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos.
A23NR0013	Adquisición de equipo médico para el Centro de Atención a la Salud Animal.	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir equipo médico veterinario para los servicios que brinda el Centro de Atención a la Salud Animal, la cual apoya en cirugías gratuitas de esterilización a mascotas y dar atención, observación y cuidados posterior a la cirugía, acciones realizadas dentro del perímetro de la Alcaldía; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A23NR0014	Adquisición de camionetas, muebles y herramientas.	0.00	7,730,000.00	7,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir camionetas, muebles y herramientas que permitan atender las acciones orientadas al mantenimiento de áreas verdes con las que cuenta esta Alcaldía y con ello proporcionar espacios adecuados de convivencia a la población obregonense, en virtud de que los bienes existentes son insuficientes.
A23NR0015	Adquisición de equipo recreativo.	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir equipo educacional y recreativo para la instalación de juegos recreativos en las áreas destinadas al esparcimiento, entretenimiento y convivencia de la comunidad infantil como parques y parques de bolsillo, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concuido y es importante sustituirlos.
A23NR0016	Adquisición de maquinaria, herramienta, planta de luz y camionetas	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir maquinaria, herramienta, planta de luz y camionetas, bienes necesarios para realizar los trabajos de programación, mantenimiento y funcionamiento de los diferentes señalamientos, para que estos se encuentren en óptimas condiciones de operación conservando la imagen urbana dentro del perímetro de la Alcaldía; así como, para la elaboración de los reportes de trabajo realizado. Debido a que ha concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario renovarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período: Enero - Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0017	Adquisición de equipo médico y mobiliario para el Centro de Atención a la Salud.	50.00	500,000.00	500,000.00	250,000.00	249,999.91	0.00	249,999.91	249,999.91	249,999.91	Adquisición equipo médico y mobiliario que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población de esta Alcaldía un servicio médico de calidad, debido a que a concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A23NR0018	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y audiovisual.	0.00	3,317,761.00	3,317,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir mobiliario equipo administrativo y audiovisual para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, y cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, así como de equipar los gimnasios y casas del adulto mayor para tener espacios adecuados de uso para la población obregonense; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A23NR0019	Adquisición de aparatos deportivos para equipar los gimnasios de la Alcaldía.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir equipo de gimnasio para que sean funcionales los gimnasios que opera la Alcaldía y brinden un servicio optimo a la población obregonense que acude a estos espacios deportivos. Debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A23NR0020	Adquisición de equipo administrativo para equipar los Centros de Atención y Cuidado infantil de esta Alcaldía.	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir equipo administrativo como son refrigeradores que permitan conservar los alimentos en condiciones óptimas hasta su preparación en el servicio de comedor que proporcionan los CACIS de esta Alcaldía a la población infantil que a el acuden, debido a que a concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A23NR0021	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para las actividades que realiza la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo.	0.00	335,020.00	335,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquirir mobiliario y equipo administrativo para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período: Enero - Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0001	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	142,857.14	142,857.14	0.00	142,857.14	Se realizarán trabajos de mantenimiento y rehabilitación del sistema de drenaje en 3.03 (KIL) mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación.
O23NR0002	Mantenimiento y rehabilitación de edificios públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	Se realizarán trabajos de mantenimiento y rehabilitación a 4 inmuebles cuyos nombres son: Panteón Tarango, Oficinas de sede de la Alcaldía, Techumbre de sede de la Alcaldía y oficinas de la Dirección de Gobierno, mediante trabajos de: albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitarias, herrería, techumbre, impermeabilización, acabados, entre otros.
O23NR0003	Rehabilitación de infraestructura cultural, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de infraestructura cultural de (2) inmuebles, cuyos nombres son: Teatro de la Juventud y Agora Torres de Potero, mediante rehabilitación de pisos y muros, fachada, pintura en columnas, muros y fachadas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y alumbrado, audio, telón y escenario.
O23NR0004	Verificación y seguimiento de las obras FISMDF 2023.	0.00	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de verificación y supervisión de Desarrollo de las Fases denominadas, mediante: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0005	Verificación y seguimiento de las obras de presupuesto participativo 2023.	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de verificación y seguimiento de las obras de Presupuesto Participativo 2023, mediante el Desarrollo de las Fases denominadas: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O23NR0006	Rehabilitación de deportivos (OBRAS FISMDF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación a 6 deportivos, cuyos nombres son: Parque Las Águilas, Deportivo Batallón de San Patricio, Deportivo Minestongo, Deportivo La Cañada, Alberca La Cuesta y Alberca El Mago Septien, mediante los trabajos de: Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multytecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas.
O23NR0007	Mantenimiento y rehabilitación de centros comunitarios e interactivos (OBRAS FISMDF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de mantenimiento y rehabilitación a 30 inmuebles, mediante trabajos de: Acarreos, desmontajes, albañilería, sustitución de loseta en aulas, rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de barandales, rehabilitación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, reparación de fugas, filtraciones, desazolve, reposición de ductos para cableado y tapas de registro eléctrico de lámina antiderrapante, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, cambio de luminarias, balanceo de tableros, protección de área de azotea, adecuación de escalones de acceso, aplicación de pintura vinílica en interiores y exteriores e impermeabilización.
O23NR0008	Rehabilitación del centro cultural San Ángel (OBRAS FISMDF), ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación del Centro Cultural San Ángel, mediante trabajos integrales de pisos y muros, fachada, pintura en columnas, muros y fachadas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y alumbrado, cubierta, telón y escenario.
O23NR0009	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por contrato. En todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.	5.22	9,500,000.00	9,500,000.00	495,457.97	495,457.97	1,869,425.56	2,364,883.53	495,457.97	2,364,883.53	2,364,883.53	Se realizarán 3 estudios documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período: Enero - Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0010	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de pavimentación en 105,610.00 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).
O23NR0011	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de pavimentación de 7,692.00 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreo, barridos, señalamiento vial, renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de polietileno alta resistencia para pozos de visita.
O23NR0012	Rehabilitación de vialidades con empedrado, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de calles en 6,250.00 M2 de empedrado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.
O23NR0013	Rehabilitación a banquetas, guarniciones y escalinatas en vialidades secundarias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 6,666.67 M2 de banquetas, guarniciones y escalinatas llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto.
O23NR0014	Estabilización de talud, relleno de minas y construcción de muros, en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	Se realizarán trabajos de estabilización de taludes y rellenos de minas en 682 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarreo, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. Así como 2,692 M2 de construcción de muros de zampeo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0015	Recuperación de espacios públicos mediante el manejo integral de residuos sólidos de la construcción, en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	5,998,989.09	5,998,989.09	0.00	5,998,989.09	Se realizarán trabajos para la recuperación de 1,000 espacios públicos mediante trabajos de recolección de 11,200 M3 de residuos sólidos de la construcción en vías públicas, espacios públicos, banquetas, aceras y camellones derivado de que la población realiza y ocupa las aceras como tiros clandestinos producto de las construcciones o rehabilitaciones que realizan los particulares (limpieza, arrastre y transferencia de Residuos Sólidos de la Construcción (Cascajo).
O23NR0016	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	29,607,900.00	29,607,900.00	0.00	0.00	10,438,571.63	10,438,571.63	0.00	10,438,571.63	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 3,000 Luminarias que constan de: Lámpara led de 60w multivoltaje en poste o fachada de hasta 10 M de escalera, o grúa de canastilla en calle cerradas, andadores, escalinatas o avenidas, características: carcasa de aluminio puro inyectado a presión recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente dando mayor resistencia a la corrosión, luminario ligero, fuerte y confiable que brinda una alta eficiencia y tecnología en iluminación que soporta temperaturas de -10 hasta 60°C, desarrollando exclusivamente para tecnología led, supresor de picos 10 KV integrado, refractor de cristal transparente termo templado, conjunto óptico de alto desempeño en PMMA IP 65, temperatura de color 4000 K y 5700 K, sistema de led 100,000 horas de vida, diferentes curvas de distribución luminosa, curva tipo I, II, III y V, apertura para montar en brazo de 1 1/2" o 2" de 0.70 M a 1.20 M, fabricado en México reproducción de color (CKI_70, receptáculo para fotocelda, tornillo resistentes a la corrosión, grado de protección IK-09, el driver y los leds deben ser del mismo fabricante para garantizar el correcto funcionamiento.
O23NR0017	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	2,857,142.86	2,857,142.86	0.00	2,857,142.86	Se realizarán trabajos de rehabilitación de pavimentación en 28,328.00 M2 de bacheo con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Bacheo por el método de inyección a presión que incluye señalamiento vial con trafítambos, limpieza con aire a presión y en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, depósito a presión de mezcla asfáltica en frío con cargo máximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el área de la superficie y compactación por el método a presión.
O23NR0018	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 6 mercados públicos, cuyos nombres son: Centenario, José María Pino Suárez, Cristo Rey, Corpus Christy, Molino de Santo Domingo y Jalapa El Grande, consistente en SUBESTACIONES PROPIAS. Consistente en suministro e instalación de transformadores, conexiones de media a baja así como equipos de seguridad y protección a base interruptores o switch.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período: Enero - Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
023NR0019	Rehabilitación de escalinatas (OBRAS FISDMF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de 11,764.71 M2 de escalinatas, mediante demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de concreto y limpieza de área de trabajo.
023NR0020	Rehabilitación de la infraestructura educativa (planteles educativos) (OBRAS FISDMF), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de infraestructura educativa en 17 (ESC), mediante: Acarreo, desmontajes, albañilería, sustitución de loseta en pasillos y aulas, rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de barandales, rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, sustitución de malla ciclónica y portones de acceso, sustitución de cableado eléctrico, cambio de luminarias y balanceo de tableros, reposición de techumbres, rehabilitación de sistema de drenaje, aplicación de pintura en interiores y exteriores e impermeabilización.
023NR0021	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación) (OBRAS FISDMF), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	79,264,862.00	79,453,595.27	188,733.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de pavimentación en 261,600.24 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).
023NR0022	Estabilización de talud, relleno de minas y construcción de muros (OBRAS FISDMF) en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de estabilización de taludes y rellenos de minas en 1,630 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarreo, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolo en frío y lechada de inyección cemento agua. Así como 4,880 M2 de construcción de muros de zampeo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0023	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje (OBRAS FISDMF) en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de mantenimiento y rehabilitación del sistema de drenaje en 9.09 (KIL) mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en pañillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación.
O23NR0024	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2023	0.00	134,638,331.00	134,638,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 250 comités, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O23NR0025	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable (OBRAS FISDMF), en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de mantenimiento y rehabilitación de 8,823.53 ML de red de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
TOTAL URG			522,436,914.00	522,625,647.27	934,191.24	745,457.88	61,064,759.62	61,810,217.50	745,457.88	61,810,217.50		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco										
Período:		Enero-Marzo 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0022	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Equipo Audiovisual	1%	14,624,985.00	13,784,985.00	0.00	0.00	82,684.80	82,684.8	-	-	82,684.80	Adquisición de (60) Sillas secretariales negro base giratoria ruedas sin descansabrazos; (60) Carpas pegables 3x3m. color azul lona Pvc estructura metálica; (18) revisteros madera mdf 1mx1mx30cm azul, rojo, verde y amarillo; (10) Mesas cultivo madera pino 90cm: 60cm largo patas y 30cm largo caja: 1.50mX80 cm membrana impermeable, válvula desagüe; (7) Anaqueles metálicos 4 postes 9 charolas 200kg entrepaño, 30cmx85cmx2.3mts, poste cal 14, entrepaños cal 20; (50) Lockers metálicos 3 puertas 1.80x0.36x0.37mts color arena; (2) mesa circunferencia 122 a 150 cm de caoba; (5) módulos madera pino 4 entrepaños de 40 cm gabinetes con cerraduras altura de 2.10mts y ancho de 1.00mt; (1) Módulo madera pino entrepaño 40cm altura 80cm ancho de 1.00mt; (150) Silla acojinado, estructura fija tubular; (1) Escritorio oficina; (1) Mueble tipo librero; (80) Sillas pequeñas; (80) Mesa trapezoidal; (10) Librero; (12) Mueble de madera; (20) Sillas apilables tapizada; (7) Mesas; (6) Armario madera; (4) Cambiador horizontal; (4) Escritorio madera metal; (1) Sofá tres plazas; (1) Sofá una plaza; (1) Mesa centro; (5) Escritorio sin porta teclado; (43) Sillón ergonómico; (3) Librero madera; (5) Escritorio básico; (6) Silla ergonómica 4 patas; (1) Sillón Ejecutivo giratorio con brazo color negro y 1 Silla Ejecutiva Giratoria con brazos color negro META 2: 4 (EAD) Adquisición de (4) Pizarrón blanco. META 3: 4 (EAV) Adquisición de (2) Pantallas Smart TV de 50" resolución 4K; (2) Pantallas.
A23NR0023	Adquisición de Vehiculos	0%	19,032,855.00	19,432,855.00	0.00	0.00	0.00	0.0	-	-	-	Adquisición de (1) camioneta con cabina serie 4000 y carrocería tipo redilas, motor 5.7 L potencia de 383hp a 5600rpm, torque 400 lb-pie a 4000 rpm; (2) camioneta tipo Pick Up con capacidad de carga de 1.5 tons., motor 2.5 L; (1) camión con plataforma que incluye rampa hidráulica tipo L con piso antiderrapante, capacidad de carga de 750 Kg. (10) Vehículos tipo VAN, motor cuatro cilindros 1.5 L. a gasolina y una potencia de 103 HP, con transmisión manual de 5 velocidades; (7) Camiones volteo de 7 m³, transmisión manual de 10 velocidades con sobremarcha, estándar, cabina con suspensión neumática, amortiguador, estándar, cabina con suspensión neumática, amortiguador hidráulico, sistema de frenos neumático, dirección hidráulica, llantas 11r/225; (8) Camionetas tipo redilas, montado en chasis, cabina de 3 toneladas de carga, sistema de redilas de madera y (14) Grúas hidráulicas de canastilla con altura de trabajo de 13 M. montada en chasis cabina con sistema de control en canastilla y base, cuenta con giro irrestricto de 360 en la base y sistema de aislamiento en el brazo, la adquisición de los bienes antes referido se realiza con la finalidad de contar con este equipo para la operatividad de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades secundarias a cargo de esta alcaldía; (2) Vehículos tipo sedan mediano.
A23NR0024	Adquisición de Mobiliario y Equipo Audiovisual	0%	2,440,000.00	2,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	-	-	-	Adquisición de (1) Escritorio de madera.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Marzo 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0025	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio.	14%	2,764,304.00	2,764,304.00	0.00	0.00	377,323.64	377,323.6	-	377,323.64	Adquisición de (4) Kit tanque de oxígeno, con capacidad de 425 litros de oxígeno; (4) Manómetro regulador de oxígeno; (7) Tablas regidas camillas con kit de inmovilización, camilla fabricada en polietileno de alta resistencia con capacidad de carga de 180 kg, 100% translúcida a los rayos x, flotante sobre agua; (3) Desfibrilador externo automático con 2 parches para desfibrilación adulto/pediátrico; (20) Tijera paramédico multiherramienta, punta de carburo para romper vidrios, acero inoxidable 420 HC, fibra de vidrio.
A23NR0026	Adquisición de Herramientas y Equipo de Generación Eléctrica	1%	15,951,957.00	15,951,957.00	0.00	0.00	172,723.42	172,723.4	-	172,723.42	Adquisición de (10) Desmalezadoras 2 tiempos, 2.6 HP, 7.9 Kg, combustible 0.57 L; (5) Sopladoras 2 tiempos, 0.9 HP, 3.6 Kg, combustible 0.45 L; (5) Motosierras espada 20", 2 tiempos, 3.4 HP, cadena 0.325, combustible 0.46 L; (4) Motosierras espada 25", 2 tiempos, 4.6 HP, cadena de 3/8, combustible 0.685 L; (4) Motosierras espada 30", 2 tiempos, 6.7 HP, cadena de 3/8, combustible de 0.825 L; (2) Motocultores motor gasolina 1 cilindro 4 tiempos, monocilíndrico, 11.66 HP; (2) desmalezadoras para motocultor cuchilla 80 cm. rieles de seguridad, llantas frontales; (1) Sierra banco 10" para madera 1,800 W y 4,800 RPM; (1) Hidrolavadora industrial 7.5 HP, 1750 RPM, 200 bares, bomba de cigüeñal y bielas; (2) Sierra de mesa portátil extensible 660 mm 1800 w; (2) Atornillador eléctrico 20 V máx; (3) Desmalezadora inalámbrica 18 V franja de corte ajustable; (4) Taladro de 600 w de 1/2"; (8) Esmeril angular inalámbrico 4 1/2" 20 VOLTS; (3) Desmalezadora 2 tiempos, 2.6 HP, 38.9 cm3, 7.9 kg.; (2) Sopladora 2 tiempos, 0.9 HP, 27.4 cm3, 3.6 kg.
A23NR0027	Adquisición de Licencias Informáticas	95%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,418,239.20	1,418,239.2	-	1,418,239.20	Adquisición de (166) Licencias de Microsoft Office 365; (200) licencias de correo electrónico marca Google, el servicio brinda funcionalidad de suite ofimática, comunicación, mapas y formularios; (5) licencias de acceso a plataforma para enviar correos; (5) licencias de acceso a plataforma para enviar sms; (1) Enmascarado de SMS por un año; (1) Plataforma para la administración de eventos de la alcaldía Azcapotzalco.
O23NR0026	Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	0%	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a red de drenaje, trabajos consistentes en: instalación de tubo de polietileno corrugado de alta densidad de 380 mm (15") de diámetro interior liso con campana y empaques; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la misma, sustitución de la red de drenaje, construcción de pozos de visita, relleno con material de banco.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Marzo 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0027	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Educativa.	29%	75,000,000.00	74,999,034.47	11,218,280.00	10,344,356.10	11,647,894.57	21,992,250.7	10,344,356.10	21,992,250.67	Mantenimiento y Rehabilitación a Meta 1: 12 (ESC), trabajos a realizar: Construcción de arco techos, apertura de zanjas para cimentación, construcción de cimentación de concreto armado, columnas y vigas de estructura metálica, canalón hecho a base de placa de acero, cubierta de lámina pintorrolada, suministro y colocación de pintura en estructura, colocación de registros pluviales y bajadas de agua pluvial y balizamiento de cancha con pintura epóxica. Continuación de Ubicación Física del Proyecto: Escuela Primaria Polonia, Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas 50, Escuela Secundaria Azcapotzalco 203, Escuela Secundaria Técnica 27 y Escuela Secundaria México 124.
O23NR0028	Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Comercial.	0%	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	-	-	Mantenimiento de 8 (MER), Mercado Cosmopolita, Mercado Nueva Santa María, Mercado San Juan Tliluaca, Mercado Pro-Hogar y Mercado Tlatilco, Mercado Santa Lucía, Mercado Clavería, Mercado Pasteros, para realizar trabajos de revisión, reparación y cambio de instalación eléctrica en su perímetro total de cada mercado, cambio e instalación de luminarias. Continuación de Ubicación Física: San Juan Tliluaca, Azcapotzalco, 02400 Ciudad de México, CDMX; Mercado Pro-Hogar (C. 12, Pro Hogar, Azcapotzalco, 02600 Ciudad de México, CDMX); Mercado Tlatilco (Tlatilco 171, Tlatilco, Azcapotzalco, 02860 Ciudad de México, CDMX); Mercado Santa Lucía (Av. Santa Lucía S/N, Azcapotzalco, 02760 Ciudad de México, CDMX); Mercado Clavería (C. Irapuato 62, Azcapotzalco, 02080 Ciudad de México, CDMX) Y Mercado Pasteros (C. Jacarandas 569, Azcapotzalco, 02150, Ciudad de México, CDMX).
O23NR0029	Mantenimiento y Rehabilitación a Deportivos	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	-	-	Mantenimiento y rehabilitación al deportivo Reynosa, trabajos consistentes en: cambio de piso de duela en cancha de básquetbol, revisión y mantenimiento de techumbre, cambio de muebles, mamparas, reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; mantenimiento y rehabilitación al deportivo Victoria de las Democracias, trabajos consistentes en: cambio de suelo del gimnasio y áreas circundantes del gimnasio; mantenimiento y rehabilitación del deportivo Ceylán, trabajos consistentes en: reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, así como, aplicación de pintura y trabajos de herrería.
O23NR0030	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos	0%	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	-	-	Trabajos consistentes en: mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, suministros y colocación de luminarias, impermeabilización y cancelería en ventanas, trabajos de tablaroca, sellado de canalones y domos, bajadas pluviales, colocación de loseta cerámica y trabajos de accesibilidad universal. Continuación de la Ubicación Física del Proyecto: CDC Providencia, CDC Josefa Ortiz de Domínguez, CDC Petrolera, CDC San Antonio y CDC Jardín Azpeitia, CENDI Josefa Ortiz de Domínguez, CENDI Pro Hogar, CENDI Reynosa Tamaulipas, CENDI Santa Lucía, CENDI Mercado Cosmopolita, CENDI Mercado Azcapotzalco, CENDI La Rosita y Módulo de atención a personas con discapacidad Col. Electricistas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco									
Período:		Enero-Marzo 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0031	Mantenimiento y Rehabilitación a Parques	0%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	-	-	Mantenimiento y rehabilitación al Parque Tezozómoc, Parque de la China y Alameda Norte, trabajos consistentes en: revisión y mantenimiento de techumbre y gimnasios al aire libre, así como, aplicación de pintura, trabajos de herrería y poda de árboles.
O23NR0032	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias.	12%	82,900,000.00	82,900,000.00	4,000,000.00	0.00	10,292,366.64	10,292,366.6	-	10,292,366.64	Mantenimiento y Rehabilitación a vialidades secundarias en (71,700) M2 que consiste en: Suministro y colocación de carpeta asfáltica para bacheo, impregnación a base de emulsión asfáltica. Continuación de Ubicación Física: Arenal, Patrimonio Familiar, San Francisco Xocotilla, La Raza, Ferrería e Industrial Vallejo.
O23NR0033	Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Secundaria de Agua Potable	0%	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	-	-	Mantenimiento y rehabilitación a la Infraestructura de agua potable, trabajos consistentes en : instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5 con piezas para conexión; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la misma, sustitución de la red de agua potable, construcción de cajas para válvulas, relleno con material de banco.
TOTAL URG			291,314,101.00	290,873,135.47	15,218,280.00	10,344,356.10	23,991,232.27	34,335,588.37	10,344,356.10	34,335,588.37	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0028	Adquisición de Equipo y Herramientas para Servicios Urbanos.	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	545,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de herramientas para servicios Urbanos ejercicio 2023; Adquisición de (90) Cortasetos equipado con cuchilla de doble corte seguridad, (70) Sopladoras de alto rendimiento para limpiar desechos en áreas verdes jardinadas con sistema de ignición electrónico, (50) Desmalezadoras equipado con sistema anti vibración, arranque fácil ergostart, (400) palas de punta redondeada con mango de madera, (300) palas de punta cuadrada con mango anilla tipo D, (200) zapapicos forjado en acero al carbono con mango cubierto de propileno de alto impacto, (150) azadas de jardín de acero inoxidable, (300) rastrillos planos que cuente con cabezal rectangular entre 5 y 16 púas, (350) rastrillos con arco con bastidor metálico en forma de arco que conecte la púas con el mango, (500) escobas de alambre, (80) podaderas de corte deslizando para cortar tallos entre 6 mm y 25 mm de diámetro, (75) podaderas de yunque de donde manos para ramas de 25 mm y 40 mm.
A23NR0281	Adquisición de elevadores para la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	2,176,561.36	1,753,582.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de (1) elevador tipo O3G-X10 simplex, capacidad para 630 kg (8 personas), velocidad 1.00 m/s. (1) elevador tipo O3G-X11 simplex, capacidad para 630 kg (8 personas), ambos elevadores con protección de atascamiento y recalentado de motor, auto apertura de puerta al arribo, autodiagnóstico de falla, apagado automático de la luz de la cabina y del ventilador, nivelación automática, indicador de sobrecarga de cabina, suministro de alumbrado de emergencia y señal de alarma
O23NR0034	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Urbana y Sustitución de banquetas.	0.00	14,282,119.00	21,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán los trabajos de sustitución de firmes de cancha y guarniciones en andadores, sustitución de piso existente en andadores y áreas comunes por piso permeable, suministro, colocación de pintura en juegos metálicos y sustitución de película de vinil existente. META 2: 1 (ESP); Se realizarán los trabajos de sustitución de firmes y guarniciones en andadores, trabajos de obra civil y de urbanización. META 3: 20,000 (M2); Se realizarán los trabajos de sustitución de banquetas y guarniciones en mal estado.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0035	Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	35,705,289.00	9,868,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, entre los que destacan: la reconstrucción de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, también los interruptores generales, incluye las conexiones de terminales y circuitos eléctricos así como la identificación de circuitos, se rehabilitaron sanitarios, desmontando lavabos, W.C. y mingitorios, colocando nuevos, se rehabilitaron las mamparas y se colocará pintura base de esmalte, aplicación de pintura en muros y cambio de lámparas, retiro de tanque elevado desmantelando la estructura de acero, suministro y colocación de cortinas, cambio de plafón, revisión y reparación de hidroneumático, impermeabilización, cambio de luminarias interior y exterior así como mantenimiento en herrería, trabajos de albañilería, principal atención a las necesidades en materia de protección civil.
O23NR0036	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	13,029,371.00	13,028,150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaron trabajos en los rubros de: trazo y nivelación, demoliciones, cimentación, albañilería, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, aplicación de pintura en muros y plafones, impermeabilización, mantenimiento y cambio de elementos de herrería, suministro y colocación de muebles sanitarios y limpieza general de la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0037	Rehabilitación y Mantenimiento de CENDIS en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaran los trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, carpintería, herrería, albañilerías, cambios de bajadas de aguas pluviales, reparación de humedades en muros, cambio de plafón, colocación de juegos infantiles, colocación de cubierta, reposición de lavabos, mantenimiento a cocina, colocación de puertas, colocación de protecciones en ventanas, cambio de luminarias, construcción de rampas y construcción de barandales.
O23NR0038	Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles Públicos	0.00	9,521,410.00	9,240,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaran los trabajos de obra civil, mantenimiento y rehabilitación de instalaciones hidráulicas, hidrosanitarias, eléctricas, sanitarias, trabajos de albañilería, cancelería y acabados, reforzamiento en muros de tabique, aplicación de pintura en muros e impermeabilización, colocación de pisos, rehabilitación de núcleos sanitarios, sustitución de tinacos y bajadas de aguas pluviales, sustitución de plafones, equipo hidroneumático y sellado de ventanas.
O23NR0039	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades Secundarias en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	21,961,811.00	21,961,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizaran los trabajos para rehabilitar el pavimento asfáltico mediante el recubrimiento de los mismos, se colocara una carpeta de concreto templado, ya reparado los baches, se realiza un fresado en las zonas que presente deformaciones importantes y fresado ligero para pavimentos delgados, se suministra concreto hidráulico y después de su colocación se realiza el terminado y texturizado. por último se forman las juntas de contracción del concreto ya sea aserrado mediante discos de punta de diamante, o con la inserción de cintas de PVC para evitar el despostijamiento del concreto y se renivelan los registros y coladeras.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0040	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0.00	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O23NR0273	Rehabilitación de Espacios Deportivos en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en las áreas de multicancha y alberca, trabajos de instalaciones eléctricas, mantenimiento y/o sustitución de equipos.
TOTAL URG			151,000,000.00	153,175,340.41	2,299,036.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Período:

Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0029	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	6.41	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	320,280.92	-	-	-	320,280.92	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
A23NR0030	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
A23NR0031	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
A23NR0032	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS (SOFTWARE)	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
A23NR0033	ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE VOLTEO PARA EL PERSONAL OPERATIVO	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
A23NR0034	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS DE HERRAMIENTA	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
O23NR0041	REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
O23NR0042	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
O23NR0043	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
O23NR0044	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	58.91	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	29,456,292.71	-	-	-	29,456,292.71	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
O23NR0045	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
O23NR0046	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
O23NR0047	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
O23NR0048	MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PROYECTOS CON RECURSOS FAIS	-	85,858,462.00	85,857,206.63	-	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
O23NR0049	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	-	98,000,000.00	98,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Período:

Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0050	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
O23NR0051	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
O23NR0052	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	-	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
TOTAL URG		7.46	399,358,462.00	399,357,206.63	-	-	29,776,573.63	-	-	-	29,776,573.63	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos										
Período:		Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0035	Adquisición de mobiliario y equipos de cómputo para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0%	13,000,000.00	13,000,000.00	4,000,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se han realizado acciones, derivado de que estan en proceso de contratación.
O23NR0053	Diversas Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Correspondiente al Ejercicio 2023.	0%	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se han realizado acciones, derivado de que estan en proceso de contratación.
O23NR0054	Proyectos para la Rehabilitación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura Pública 2023	0%	60,998,328.00	60,997,669.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se han realizado acciones, derivado de que estan en proceso de contratación.
O23NR0055	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo 2023.	0%	75,757,137.00	75,757,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se han realizado acciones, derivado de que estan en proceso de contratación.
TOTAL URG			219,755,465.00	219,754,806.22	4,000,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Período:	ENERO-MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0036	Adquisición de Ambulancia	0%	1,674,967.00	1,674,967.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquisición de Ambulancia con motor de 3.5 l, de 6 cilindros, transmisión automática de 10 velocidades, volumen de carga de 10.1 m3, capacidad de carga 1900 kg, ballizada, con radio de comunicación, sistema de señalización y vóceo, módulos para resguardo de material y medicamento médico, camilla, espacio para transporte y atención al paciente
A23NR0037	Adquisición de equipo de cómputo.	0%	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquisición de 15 equipos de cómputo: De 64Bit de última generación, Intel Core i7-4710MQ @2.50GHz, almacenamiento Interno Capacidad: 1 TB Velocidad: 5400 rpm Tipo de Disco: SATA, Tamaño: 23 Pulgadas de diagonal Chasis: Soporte para mesa con altura y ángulo ajustable, Cámara Web HD Integrada y Micrófono Integrado Eficiencia Energética: Debe cumplir con las normas ENERGYSTAR 6.0 y EPEAT Gold Teclado (español LA) y mouse de la misma marca del chasis No debe ser genérico ni OEM, debe incluir cables, conectores y accesorios para instalación y funcionamiento, Sistemas Operativo Incluido Microsoft® Windows 8 Pro 64 Bits.
A23NR0038	Adquisición de camioneta pick up y camión con brazo hidráulico articulado y canastilla de 15 metros	0%	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquisición de 1 camioneta pick up, Motor 2.4L a gasolina, Cabina Regular, Potencia 141 HP, 148 lb-pie de torque, Transmisión manual de 5 velocidades, Tracción 4x2, Dirección hidráulica. 1 camión con brazo hidráulico articulado y canastilla, canastilla de fibra de vidrio con escación antiderrapante, Válvulas de seguridad integrales a cilindros hidráulicos, Mangueras y sistema de nivelación dentro del brazo superior para protección. Sub-estructura de grúa, Marca de torque a tornillería, Descanso de neopreno tubular para la canastilla, Altura de trabajo de 11.80m. Altura de transporte de 3.35m, Alcance horizontal de 5.27m, Capacidad de carga canastilla de 136 kg. Aislamiento de 46 Kv
A23NR0039	Adquisición de motocicleta 250cc	0%	85,000.00	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Adquisición de 1 motocicleta con sistema de flechas intermitentes, suspensión delantera invertida, frenos de disco ventilado frente y trasero. 250cc



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC										
Período:		ENERO-MARZO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0040	Adquisición de maquinaria, herramienta y equipo eléctrico.	0%	670,560.00	790,560.00	25,454.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición de (1) Compresor de aire portátil a diésel presión efectiva de trabajo máxima 125psi normal, mínima 58psi, motor John Deere (4 cilindros)4024, potencia 36kw/49 hp, velocidad máxima de operación 2750 rpm, con accesorios: manguera, conexiones y rompedora acorde al modelo del equipo (similar atlas copco); Adquisición de (10) Motobombas a gasolina de 1H.P., motor de dos tiempos, profundidad de succión 7m, descarga máxima de: 30m y presión de 20 PSI. Meta 2: 20 (HER), Adquisición de (20) motosierras telescópicas modelo ht 103 con espada se 12", motosierra de 3.5hp con espada de 20", motosierra de 4.6 hp con espada de 25", motosierra de 7.1 hp con espada de 36". Meta 3: (EEL), Adquisición de (1) Generador eléctrico a gasolina, 1000 W, potencia de 2 hp, arranque manual, dimensiones 40.5 x 34 x 34 cm, Motor 2 tiempos, Peso (kilogramos) 19, Potencia Máxima 1000 w, Potencia Nominal 800 w, Voltaje 110 v.
O23NR0056	Rehabilitación de Escuelas a través de obra pública (CENDIS)	0%	9,624,219.00	9,621,578.83	-	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación de 10 CENDIS a través de obra pública, trabajos a realizar: de albañilería, muros divisorios, muros perimetrales, bardeado perimetral, aplanados, pintura, sustitución de muebles, accesorios, rehabilitación, revisión y/o reparación de instalación sanitaria, eléctrica, hidráulica.
O23NR0057	Recuperación, Rehabilitación y Modernización de espacios e inmuebles públicos, plazas, parques y jardines, para el mejoramiento de la infraestructura urbana básica en la Alcaldía.	0%	62,745,316.00	62,745,316.00	-	-	-	-	-	-	-	Recuperación, Rehabilitación y Modernización de (8) espacios y (19) inmuebles, rehabilitación de las áreas de esparcimiento necesarios para el buen funcionamiento, por medio de la implementación de alumbrado público, reforestación, andadores, arriates, plazoletas, fuentes, modernización de juegos acuáticos, juegos infantiles, ejercitadores, áreas de convivencia animal, servicios, trabajos consistentes en implementación de alumbrado público, reforestación, pintura, con el fin de potencializar el aprovechamiento de la infraestructura, sin afectar la morfología actual de las instalaciones.
O23NR0058	Rehabilitación integral de vialidades y obras de urbanización y repavimentación a través de obra pública por contrato.	0%	24,624,219.00	24,624,219.00	-	-	-	-	-	-	-	Rehabilitación integral de 8,333.00 (M2) de las superficies de rodamiento de la red de vías secundarias, por medio de retro y colocación de mezcla asfáltica en caliente, rehabilitación o reactivación de base y subbase de la vialidad, trabajos de reparación y mantenimiento de la red, drenaje, agua potable, de infraestructura como son tomas de agua, reinvención de pozos de visita y registros de infraestructura pública, construcción de banquetas, repavimentación a través de obras públicas por contrato.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC										
Período:		ENERO-MARZO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0059	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0%	45,931,670.00	45,931,670.00	-	-	-	-	-	-	-	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo se atenderán los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana de los 64 comités ciudadanos, cuyos trabajos consisten en mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Infraestructura Urbana entre otros. Por tratarse de un proyecto que es financiado con presupuesto participativo y de conformidad al calendario establecido, la publicación de los proyectos ganadores se llevará a cabo en el segundo semestre del ejercicio 2023 momento en que se podrán definir las características de este.
TOTAL URG			147,555,951.00	147,673,310.83	25,454.00	-	-	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:

Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0041	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía consistirá en: escritorios secretariales, sillas secretariales, sillas ejecutivas, archiveros verticales, gabinetes universales, pizarrones, escritorios secretariales y administrativos y anaqueles de 5 compartimentos y sillas plegables, módulos de juegos infantiles, mesas y sillas infantiles.
A23NR0042	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	18,300,000.00	18,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	El programa de adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación consistirá en: equipos de cómputo, impresoras láser, licencias de paquetería para programas de cómputo (antivirus y actualización de office); proyectores para espacios cerrados; Aeronave Dron de 72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42° y radios tetra (incluye terminales) y software segunda etapa ciudad de la prevención.
A23NR0043	Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	El programa de adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales, consistirá en la adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales. Adquisición de 1 vehículo tipo factor destinados a tareas de limpieza de alcantarillado y ductos (doble compartimento con hidrolimpieza integrada, considerando la gran cantidad de basura que se arroja a las alcantarillas en la zona de la Basílica por peregrinos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0044	Adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y de extintores para las áreas vinculadas a rubros de salud y seguridad de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	El programa de adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y de extintores consistirá en: adquisición de (1) equipo de rayos X (básico para toma de placas), (1) equipo de ultrasonido (con accesorios y kit de alimentación), (1) equipo de anestesia (incluye kit de aplicación), (1) microscopios compuesto binocular (eléctrico y con lentes intercambiables), (1) mesa de quirófano (de acero inoxidable, mediana), (1) lámpara de chicote (de metal, con foco de larga duración), (1) lámpara de Wood, (2) refractómetros (con estuche y accesorios), (1) monitor de signos vitales (con kit de instalación), (1) carro móvil de ultrasonido (con paletas de dos tamaños y kit de instalación), (1) refrigerador incubador portátil (mediano, de bajo consumo) y (1) electrocauterios (con accesorios y estuche); adquisición de (2) extintores; adquisición de (1) planta generadora de energía eléctrica.
A23NR0045	Adquisición de herramientas, maquinas herramientas y equipo de construcción para las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	El proyecto de adquisición de herramientas, máquinas herramientas y equipo de construcción consistirá en: adquisición de (1) Retroexcavadoras nueva modelo B110B, con motor turbo cargado e interenfriado a diesel con potencia de 108 HP. (80 K.W.), con dos sistemas de trabajo (potencia y ahorro), sistema hidráulico de aceleración en movimiento del cargador frontal, extensión de brazo para la altura máxima de excavación o de operación 8.4 Mts; (1) máquinas pintarayas (doble tracción, sellado automático, movilidad multiple), (1) compresor neumático (kit de accesorios de conectividad, semiautomático); adquisición de (15) motosierras (de 32 y 38 CC), adquisición de (80) kit de herramientas (palas, picos, rastrillos, alicatas y poleas).
O23NR0060	Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	720,576.51	0.00	-	720,576.51	Se llevará a cabo el mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero; se atenderán 9.5 Kilómetros de red secundaria de drenaje y red de agua potable. Los trabajos que se realizarán consistirán en ubicación de tramos dañados, rompimiento de concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de tramo reparado, relleno, repavimentación y limpieza. Ubicaciones: Ticomán, La Forestal, San Felipe de Jesús, Lindavista, Vallejo, La Casilda, Vista Hermosa, Tlalpecco, Ampliación Malacates, Malacates, San Juan y Guadalupe Ticomán, San Juan de Aragón, entre otras.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:

Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0061	Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales.	0	135,098,173.00	135,093,292.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevará a cabo la Rehabilitación y mantenimiento de 170 (ESC) realizando trabajos de azolvamientos en las tuberías de drenaje, muebles sanitarios rotos o deteriorados y lámparas que agotaron su vida útil, desgaste de pintura, desgaste de acabados que se pueden desgajar, impermeabilizantes que ya no cumplen su función, muros con grietas que pueden colapsar, falta de mallas ciclónicas en los perímetros de los planteles, fugas de agua en las instalaciones hidráulicas y sanitarias, humedad y goteras en los plafones de los salones, problemas en el sistema de bombeo de agua en cisternas, variaciones de voltaje en los tableros eléctricos, falta de accesorios eléctricos (apagadores y contactos), grietas y cuarteaduras en pisos de los patios; rehabilitación de bardas perimetrales y mallas sombras, entre otros.
O23NR0062	Mantenimiento y rehabilitación de funerarias y panteones, adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevará a cabo el mantenimiento y rehabilitación de funerarias y panteones, en específico la rehabilitación de la Funeraria Aquiles Serdán, colonia Casas Alemán de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en donde se realizarán trabajos para la instalación de un cremador. Se brindará mantenimiento a 4 panteones públicos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía GAM, para que la población conserve sus costumbres y articule la integración social. Efectuando trabajos de demolición, modificación, pisos, herrería, redes hidrosanitarias y eléctricas, pintura general y limpieza de áreas.
O23NR0063	Rehabilitación de la Infraestructura Social, Comunitaria, Cultural y para el Desarrollo Humano	0	16,701,827.00	16,701,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se continuará con la construcción del Centro Cultural en la Colonia San Juan y Guadalupe Ticomán; se realizará el mantenimiento de Centro Social, Centro Comunitario, Club Ecológico de la Tercera Edad y Centro Cultural Futurama, en donde se realizarán trabajos en base a proyecto de obra civil como son acabados, colocación de pisos, aplicación de pintura, herrería, cristalería y limpieza general.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:

Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0064	Rehabilitación de vialidades y calles ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevará a cabo la Rehabilitación de vialidades y calles en 3.50 KIL ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía, se planea la atención de la Av. 416, a fin de garantizar una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en la vía pública, y rehabilitación de calles del perímetro del Centro Histórico Básilica-Alcaldía Gustavo A. Madero.
O23NR0065	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	La rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública en deportivos consistirá en la atención del Deportivo Aquiles Serdán, efectuando trabajos de mantenimiento mayor y recuperación de áreas efectuando trabajos en zona de trotapistas, juegos infantiles, bancas y mesas, iluminación, canchas deportivas, entre otros.
O23NR0066	Rehabilitación integral de la imagen urbana de espacios públicos, avenidas, parques, jardines y camellones de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	2,647,632.42	0.00	-	2,647,632.42	Se efectuará la rehabilitación integral de la imagen urbana de espacios públicos, avenidas, parques, jardines y camellones, contemplando los trabajos en 8 ESP, considerando el Camellón Ferrocarril Hidalgo, Parque Santa Rosa y Guayaquil y Espacios Públicos, en donde se susitarán módulos de juegos infantiles, bancas, mantenimiento a las fuentes ornamentales, sustitución de luminarios, aplicación de pintura en muros y herrería, mantenimiento a techumbres, instalación de ejercitadores al aire libre; aplicación de pintura en mobiliario urbano; mantenimiento de áreas verdes (poda árboles) en diversas colonias de la AGAM; cespéd, balizamiento; pavimentación y bacheo, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0067	Rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Se llevará a cabo la rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía, concentrándose en la atención de 3 inmuebles, en áreas de campamentos adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero, realizando la rehabilitación de baños, área de regaderas, herrería, albañilería, pisos, pintura, entre otros.
O23NR0068	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Para el mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura pública en Mercados Públicos de la Alcaldía se atenderán (26 MER) en segunda y tercera etapa en mercados públicos de GAM, en convenio con la SEDECO, que incluye sustitución total de la instalación eléctrica e iluminación, cambio de techumbre de lámina, impermeabilización en azoteas, sustitución de instalación hidrosanitaria, desazolve, cambio de imagen urbana, remodelación de baños, en los Mercados Públicos: Gabriel Hernández, Progreso Nacional, San Felipe de Jesús, San Pedro Zacatenco, Providencia, Pueblo San Juan de Aragón, 25 de Julio, Campestre de Aragón, Panamericana, Alfredo Robles Domínguez, Cuatro de Febrero, entre otros.
O23NR0069	Rehabilitación y mantenimiento de puentes peatonales ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Con la rehabilitación y mantenimiento de puentes peatonales ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía se planea la atención de (2 PUE) Puente Peatonal ubicado en Acueducto de Guadalupe Ubicado en Av. Acueducto de Guadalupe Esquina Río de los Remedios, Col. Laguna Ticomán y la Rehabilitación del Puente Peatonal Ubicado en Av. Cien Metros Esquina Poniente 134, Col. Nueva Vallejo 1a Sección.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero
Período:	Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0070	Mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, andadores y escalinatas en la Alcaldía Gustavo A. Madero	0	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Con la mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, andadores y escalinatas en la Alcaldía GAM, se programó atender (1916 M3) de muros de contención, incluyendo escalinatas, en laderas de cerros, cauces de ríos y escalinatas con trabajos de obra civil, en las colonias Palmatilla, Ahuehuetes, Vista Hermosa, Cuauhtepac Alto, Zona Escolar, Parque Metropolitano, Tlacaehel.
O23NR0071	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Las obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del ejercicio 2023, contemplan la atención de (6 CCD). Los trabajos que se realizarán atenderán las opciones votadas por los Comités Ciudadanos en materia de rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetao, alumbrado, rehabilitación de espacios públicos y rehabilitación de redes de agua y drenaje. - Algunas de las claves de Comités Ciudadanos son: Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023. Colonia: Acueducto de Guadalupe (RDCIAL), Comité: (05-001), Colonia: C T M Aragón (U), Comité: (05-014), Colonia: Castillo Grande (Ampl), Comité:(05-022), Colonia: Cocoyotes (Ampl), Comité: (05-027), Colonia: El Carmen, Comité: (05-049), Colonia: El Coyol (U Hab), Comité: (05-50).
TOTAL URG			424,500,000.00	424,495,119.17	0.00	0.00	3,368,208.93	0.00	0.00	3,368,208.93	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO
ENERO - MARZO 2023

Periodo:

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0046	Adquisición de equipo de sonido	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0047	Adquisición de patrullas equipadas	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0048	Adquisición de servidor, computadoras, multifuncionales y software para CESAC	0%	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0049	Adquisición de mobiliario	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0050	Adquisición de equipo de computo	0%	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0051	Adquisición de pantallas y hornos	0%	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0052	Adquisición de mobiliario Centro de control canino	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0053	Adquisición de bombas, pinta rayas, apisonador, pintura y martillo hidráulico	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0054	Adquisición de juegos infantiles	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0055	Adquisición de calderas	0%	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO
ENERO - MARZO 2023

Periodo:

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0056	Adquisición de camionetas pick up	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0057	Adquisición de pipa de agua	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0289	Adquisición de calderas para alberca San Pedro	0%	0.00	1,200,000.00	506,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
A23NR0334	Adquisición de alarmas vociferantes	0%	0.00	235,326.96	235,326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las adquisiciones se encuentran en proceso de ejecución.
O23NR0072	Trabajos de rehabilitación de red secundaria de drenaje en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	5,500,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	Se ha comprometido el recurso para la ejecución del proyecto.
O23NR0073	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas. Incluye Supervisión.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	2,750,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	Se ha comprometido el recurso para la ejecución del proyecto.
O23NR0074	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios públicos. Incluye Supervisión.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras se encuentran en proceso de ejecución
O23NR0075	Trabajos de mantenimiento de infraestructura educativa en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras se encuentran en proceso de ejecución
O23NR0076	Recuperación de espacios públicos (parques, jardines, espacios deportivos y camellones). Incluye Supervisión-	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras se encuentran en proceso de ejecución
O23NR0077	Mantenimiento a mercados públicos en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión .	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras se encuentran en proceso de ejecución



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Periodo:

ENERO - MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0078	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias. Incluye Supervisión.	0%	30,000,000.00	30,000,000.00	5,500,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	Se ha comprometido el recurso para la ejecución del proyecto.
O23NR0079	Obras para la ejecución de proyectos del programa de bacheo.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	5,500,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	Se ha comprometido el recurso para la ejecución del proyecto.
O23NR0080	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la Alcaldía Iztacalco (FAIS).	0%	52,042,511.00	52,041,850.85	14,192,750.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras se encuentran en proceso de ejecución
O23NR0081	Obras para la ejecución de proyectos del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0%	88,081,655.00	88,081,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Las obras se encuentran en proceso de ejecución
TOTAL URG			298,024,166.00	299,458,832.81	34,184,113.81	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Período:	ENERO - MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0058	Adquisición de Muebles de Oficina	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES REALIZADAS AL PERIODO
A23NR0059	Adquisición de Equipo Informático	0%	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES REALIZADAS AL PERIODO
A23NR0060	Adquisición de Muebles y Estantería para el Equipamiento de las Utopías en la Alcaldía Iztapalapa	0%	400,000.00	400,000.00	-	-	315,520.00	-	-	-	315,520.00	SIN ACCIONES REALIZADAS AL PERIODO
A23NR0061	Adquisición de Equipo Diverso para Equipamiento de Utopías en la Alcaldía Iztapalapa	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	471,499.40	-	-	-	471,499.40	SIN ACCIONES REALIZADAS AL PERIODO
A23NR0062	Adquisición de Camión para coadyuvar con los Trabajos de Logística del Área	0%	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES REALIZADAS AL PERIODO
A23NR0275	Adquisición de Equipo Industrial, Audiovisual y Mobiliario	0%	-	395,908.00	395,908.00	-	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES REALIZADAS AL PERIODO
A23NR0283	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial	0%	-	594,152.00	594,152.00	-	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES REALIZADAS AL PERIODO
A23NR0309	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Comunicación	0%	-	712,578.72	229,540.80	-	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES REALIZADAS AL PERIODO
O22ML0018	Construcción de Centro Integrador del Desarrollo orientado a Ejecutar Acciones Sociales Básicas de Atención Inmediata en los 8 Barrios de Iztapalapa	0%	21,000,000.00	21,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES REALIZADAS AL PERIODO
O23NR0082	Sustitución de la Red de Drenaje, Zonas con mayor número de Reportes en Socavones en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES REALIZADAS AL PERIODO
O23NR0083	Estudios, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa	0%	11,000,000.00	11,000,000.00	671,210.23	-	671,210.23	-	-	-	671,210.23	SIN ACCIONES REALIZADAS AL PERIODO
O23NR0084	Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles de la Alcaldía	0%	94,300,000.00	94,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES REALIZADAS AL PERIODO
O23NR0085	Construcción y Conclusión de Inmuebles con Equipamiento Sociocultural y Deportivo Utopías de la Alcaldía Iztapalapa	0%	154,500,000.00	135,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES REALIZADAS AL PERIODO
O23NR0086	Trabajos de Construcción de Bici estacionamientos en la Alcaldía Iztapalapa	0%	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES REALIZADAS AL PERIODO
O23NR0087	Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles Educativos en la Alcaldía Iztapalapa	0%	80,000,000.00	61,014,256.02	-	-	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES REALIZADAS AL PERIODO
O23NR0088	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento del Espacio Público para una mejor Imagen Urbana a la Alcaldía Iztapalapa	0%	199,000,000.00	199,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES REALIZADAS AL PERIODO
O23NR0089	Iluminación en todas las calles, una Comunidad Segura en la Alcaldía Iztapalapa	0%	240,000,000.00	55,216,224.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES REALIZADAS AL PERIODO
O23NR0090	Proyectos de Estabilización y Construcción de Muros de Contención (Talud), Mantenimiento a Escaleras Urbanas, Estudios de Suelo en la Alcaldía Iztapalapa	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES REALIZADAS AL PERIODO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
Período:		ENERO - MARZO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0091	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al Ejercicio 2023	0%	246,467,095.00	246,467,095.00	-	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES REALIZADAS AL PERIODO
TOTAL URG			1,090,167,095.00	869,100,213.74	1,890,811.03	-	1,458,229.63	-	-	1,458,229.63	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 10 Alcaldía La Magdalena Contreras									
Período:		Enero - Marzo 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0092	Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O23NR0093	Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje (Desazolve)	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O23NR0105	Rehabilitación de Andadores	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O23NR0098	Rehabilitación y mantenimiento de Edificios públicos	0%	28,988,999.00	28,988,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O23NR0094	Apoyo Logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato.	55%	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	824,760.00	0.00	0.00	824,760.00	Se realizó el apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativo relacionados con la obra pública por contrato.
O23NR0095	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Deportiva	0%	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O23NR0096	Rehabilitación de infraestructura educativa en la Alcaldía la Magdalena Contreras	0%	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O23NR0098	Rehabilitación y mantenimiento de Edificios públicos	0%	11,011,001.00	11,011,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O23NR0099	Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O23NR0100	Rehabilitación de panteones públicos	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O23NR0101	Construcción de Muros de Contención	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O23NR0102	Rehabilitación y mantenimiento de Mercados	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O23NR0103	Mejoramiento de Imagen Urbana	35%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	Se realiza el mejoramiento de espacios públicos que incluye trabajos de retiro de adoquín, guarniciones y nivelación en el parque de las quinceañeras, Av Luis Cabrera s/n, esquina jalapa, col. San Jerónimo Aculco y Plazuela del Pedregal, Ira, de Contreras s/n, Colonia Plazuela del Pedregal.
O23NR0104	Suministro y sustitución e instalación de Luminarias	25%	25,432,588.00	25,432,588.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	Durante el periodo se realizó el levantamiento de necesidades, el cambio de luminarias y la supervisión de los trabajos en la col. La Malinche
O23NR0106	Rehabilitación de la ciclopista	0%	8,883,256.00	8,883,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O23NR0097	Mejoramiento de vialidades secundarias en las Colonias de la Alcaldía FAIS	0%	70,500,000.00	70,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O23NR0105	Rehabilitación de Andadores FAIS	0%	1,209,506.00	1,209,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O23NR0107	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023	0%	74,116,744.00	74,116,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O23NR0108	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la alcaldía	0%	16,276,968.00	16,276,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O23NR0109	Rehabilitación y Mantenimiento de caja de válvulas	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O23NR0108	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la alcaldía FAIS	0%	13,723,032.00	13,723,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23NR0066	Adquisición de vehículos con tanque para agua potable	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23NR0067	Adquisición de vehículo equipado para la atención de fugas	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23NR0063	Adquisición de pantallas, mobiliario y controladores tipo joystick para la correcta operación del C2 de la Alcaldía	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23NR0064	Adquisición de camión con equipo hidroneumático para desazolve	0%	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23NR0065	Adquisición de camionetas pick up	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A23NR0068	Adquisición de teléfonos	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL URG			434,642,094.00	434,642,094.00		0.00	16,824,760.00	0.00	0.00	16,824,760.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0069	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para la operatividad de las áreas.	0%	3,744,034.00	3,744,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas el periodo.
A23NR0070	Adquisición de equipo médico y de laboratorio	0%	715,114.00	715,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas el periodo.
A23NR0071	Adquisición de equipo operativo y de transporte.	0%	2,760,600.00	2,760,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas el periodo.
A23NR0072	Adquisición de maquinaria, equipo y herramienta de áreas operativas	0%	5,110,334.00	5,110,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas el periodo.
A23NR0073	Adquisición de Mobiliario y equipo educacional.	0%	2,373,250.00	2,373,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas el periodo.
A23NR0074	Adquisición de equipo de computo.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas el periodo.
A23NR0075	Adquisición de Licencias de computo y software para la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas el periodo.
O23NR0110	Servicio de reparación de albañal en el alcantarillado en Alcaldía Miguel Hidalgo.	0%	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas el periodo.
O23NR0111	Rehabilitación de la infraestructura comercial (Mercados)	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas el periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0112	Rehabilitación de la infraestructura educativa	0%	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas el periodo.
O23NR0113	Rehabilitación y Conservación de Edificios Públicos.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas el periodo.
O23NR0114	Rehabilitación de centros y espacios deportivos	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas el periodo.
O23NR0115	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Desarrollo Social.	0%	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas el periodo.
O23NR0116	Servicio de Bacheo en caliente empresa externa	0%	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas el periodo.
O23NR0117	Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias	0%	59,578,160.00	59,593,555.02	15,395.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas el periodo, sin embargo, los recursos considerados en el periodo, corresponden a recursos generados como intereses de la cuenta del principal, mismos que fueron reportados en los últimos días, previo al cierre de mes.
O23NR0118	Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en la Alcaldía Miguel Hidalgo	30%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4,992,983.84	0.00	0.00	0.00	4,992,983.84	No se reportan acciones realizadas el periodo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO										
Período:		ENERO - MARZO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0119	Rehabilitación de Espacios Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	30,307,973.00	30,307,193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas el periodo.
O23NR0120	Relleno de Minas y estudios en la Alcaldía Miguel Hidalgo	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportan acciones realizadas el periodo.
TOTAL URG	---	---	203,389,465.00	203,404,080.12	15,395.02	0.00	4,992,983.84	0.00	0.00	0.00	4,992,983.84	---



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Período:	Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0076	Adquisición de Mobiliario de oficina		150,000.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0077	Adquisición de Equipo Informático.		152,000.00	152,000.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0078	Adquisición de Pantallas Smart Tv.		200,000.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0079	Adquisición de camioneta para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.		3,000,000.00	3,000,000.00	673,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0080	Adquisición de Motocicleta Manual de 5 velocidades.		600,000.00	600,000.00	119,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0081	Adquisición de radiocomunicadores portátiles		150,000.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0082	Adquisición de Planta Generadora de Corriente Eléctrica.		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0083	Adquisición de roto martillo/destornillador		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0084	Adquisición de muebles de oficina y estantería.		27,400.00	27,400.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0085	Adquisición de otros mobiliarios y equipos de administración.		34,000.00	34,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Período:	Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0086	Adquisición de maniquí de enseñanza.		30,000.00	30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0087	Adquisición de Equipo médico y de laboratorio		102,000.00	102,000.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0088	Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio		70,500.00	70,500.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0089	Adquisición de ambulancia		3,000,000.00	3,000,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0090	Adquisición de una unidad de seguridad tipo pick up.		2,000,000.00	2,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0091	Adquisición de vehículo sedan para supervisión de seguridad.		500,000.00	500,000.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0092	Adquisición de motocicleta tipo motoneta.		50,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0093	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario.		20,000.00	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0094	Adquisición de maquinaria y equipo industrial.		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0095	Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación.		3,000,000.00	3,000,000.00	503,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Período:	Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0096	Adquisición de equipos para prevención de incendios.		85,000.00	85,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0097	Adquisición de Software.		2,200,000.00	2,200,000.00	406,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0098	Adquisición de sillas secretariales		50,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0099	Adquisición de Mobiliario.		300,000.00	300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0100	Adquisición de equipo informático para cobertura.		300,000.00	300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0101	Adquisición de Equipo de Cómputo.		3,070,114.00	3,070,114.00	134,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0102	Adquisición de equipo para cobertura de video.		19,000.00	19,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0103	Adquisición de equipo fotográfico para cobertura		371,000.00	371,000.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0104	Adquisición de aparatos telefónicos		200,000.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0105	Adquisición de licencias para telefonía		500,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Período:	Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0106	Adquisición de Software.		800,000.00	800,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0107	Adquisición de Equipamiento de la Clínica Veterinaria		700,000.00	700,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0108	Adquisición de Equipo Plotter, Escaner y PC de escritorio para administrativo		434,854.00	434,854.00	86,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0109	Adquisición de Rodillos Vibratorios PR8 y Rodillo Vibrocompactador de doble tambor de 8 toneladas.		3,000,000.00	3,000,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0110	Adquisición de Equipo Informático.		55,500.00	55,500.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0111	Adquisición de un Carro Cisterna		2,800,000.00	2,800,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0112	Adquisición de Motobombas		200,000.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0113	Adquisición de equipo informático.		455,500.00	455,500.00	91,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0114	Adquisición de Brazo Hidráulico con canastilla.		3,300,000.00	3,300,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0115	Adquisición de Camionetas cabina sencilla.		2,000,000.00	2,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Período:	Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0116	Adquisición de una camioneta de 3 a 4 toneladas		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0117	Adquisición de camioneta Pick-Up.		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0118	Adquisición de desmalezadoras		300,000.00	300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0119	Adquisición de un minicargador, compresoras, esmeriladoras y cortadoras.		1,405,000.00	1,405,000.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0120	Adquisición de Equipo para Clínica de recuperación Post-COVID		1,500,000.00	1,500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0121	Adquisición de equipo para Casa del Adulto Mayor		2,000,000.00	2,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0122	Adquisición de Equipo Informático		500,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0123	Adquisición de Pantallas LED		500,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0124	Adquisición de Aparatos deportivos		3,000,000.00	3,000,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0125	Adquisición de Instrumentos Musicales		800,000.00	800,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Período:	Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0126	Adquisición de mobiliario		384,000.00	384,000.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0127	Adquisición de muebles y estantería.		100,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0128	Adquisición de camionetas para el desarrollo turístico		4,950,000.00	4,950,000.00	1,144,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
A23NR0129	Adquisición de Implementos Agrícolas.		1,500,000.00	1,500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la adquisición para este trimestre.
O23NR0121	Mantenimiento de la Red de Drenaje		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0122	Proyectos derivados del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS-2023)		97,759,096.00	97,759,096.00	24,439,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0123	Adecuación para el Refugio Temporal para Mujeres, en la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0124	Trabajos de adecuación para la clínica de recuperación Post-COVID, en la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0125	Adecuación para Clínica de Emociones, en la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)		8,000,000.00	8,000,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0126	Construcción y Mantenimiento al Campamento de Edificios Públicos, de la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa)		5,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta										
Período:		Enero-Marzo 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0127	Trabajos de pavimentacion en diversas calles de la Alcaldía		20,000,000.00	20,000,000.00	4,150,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0128	Rehabilitación del Deportivo G1 en Milpa Alta		10,000,000.00	10,000,000.00	2,128,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
O23NR0129	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.		65,385,204.00	65,385,204.00	14,666,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se realizó la obra para este trimestre.
TOTAL URG			277,060,168.00	277,060,168.00	58,846,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac									
Período:		Enero-Marzo 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0130	Adquisición de Mobiliario para oficina	0.0	5,000,000.00	4,330,000.00	1,601,272.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de mobiliario para oficina, Meta 1, 260 (MOB), adquisición de (30) Mesas plegables Congo, (5) Mesas estándar de trabajo de acero inoxidable, (30) sillas de oficina fija, (100) sillas secretariales, plástico color rojo, asiento de estructura metálica y respaldo de polipropileno, (50) Escritorios trapezoidal binaria melanina de 120x60x75 cm color rojo, (5) Escritorios rectangular de 120x60x75, (10) Archivero metálico de cuatro gavetas de 118x36x46 cm, (30) anaqueles metálicos.
A23NR0131	Adquisición de switch, material para redes y equipos de cómputo.	0.0	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de Switch, Material para Redes y Equipos de Cómputo, Meta 1: 136 (EIN), (40) Equipos de cómputo administrativos, procesador de tecnología con de 64bits(x64), Memoria RAM de 8 GB, Disco duro 1 TB Máximo interfaz SATA III, HDD, Tarjeta gráfica integrada de frecuencia base de 200 MHz o más, Monitor pantalla ancha de 18 a 24 pulgadas, (20) equipos de alto rendimiento, procesador de 64 bits, Memoria RAM 16 GB a 64 GB máximo, (5) Laptop c/ procesador tecnología de 64 bits, 700 MHz o más frecuencia, Memoria RAM de 16GB a 64 GB, Disco duro varias opciones a elegir, (40) impresoras con tecnología Láser o Led, Monocromática Resolución dpi 600x600, (3) Impresoras de Inyección de Tinta, de color con cartuchos o botes de tinta separados, tecnología de inyección de tinta 4 colores, Escáner Resolución 1200 dpi, Copiadora Calidad Blanco y negro, (20) Escáner, Tamaño de digitalización 29.7 cm x 609.6cm, tipo de digitalización superficie plana, alimentador automático ADF, Resolución de escaneo máximo 1200 dpi, 256 tonalidades de gris, Capacidad de alimentador automático máximo 200 hojas, Velocidad de Escaneo 70 ppm/, (2) Switch, con 24 puertos con detección automática SFP de 1000 Mb, 2 puertos SFP+ de 10 GbE integrados, 2 puertos de medios combinados de GbE de cobre (2) Switch con 24 puertos RJ45 PoE+ con detección automática de 10/100/1000, 4 puertos SFP+ de 10 GbE integrados, fuente de alimentación integrada (600 VCA) Incluye adaptadores; (4) Switch con 48 puertos RJ45 P
A23NR0132	Adquisición de Licencias y Antivirus	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de Licencias y Antivirus: Meta1: 500 (EIN) Licencia de antivirus versión para: Particulares (Oficina), Empresarial y Corporativo, con características de seguridad para la Nube, Nube Híbrida, Redes e Internet, protección de usuarios, Software, protección de endpoints, hosting, housin y otros, detección, respuesta, prevención y protección de amenazas comunes y avanzadas, gestión de vulnerabilidades, sistemas operativos comparables con GNU/Linux, Windows, Mac, OS, X, Android o iOS, soporte de asesoramiento , servicio de asistencia 24/7.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac										
Período:		Enero-Marzo 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
A23NR0133	Adquisición de motobombas de agua.	0.0	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de motobombas de agua, Meta 1, 3 (BOM) Con alerta de aceite, para agua limpia. Consumo eficiente combustible. Alta presión. Útil en sistemas de riego especializados. Tipo: Centrífuga autocabante, Diámetro de Succión/ Descarga: 2 x 2", Capacidad Máxima: 500 l/min. Presión Máxima: 71 psi, Carga Máxima: 50 m, Altura de Succión: 8 m, Tiempo de Cebado @ 5 M: 50 seg. Dimensiones (LARGO x ANCHO x ALTO): 520 x 400 x 450 mm, Peso en Seco: 23.
A23NR0134	Adquisición de maquinaria para las obras de construcción en la Alcaldía	0.0	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Adquisición de maquinaria para las obras de construcción en la Alcaldía, Meta 1: 2 (MAQ), Adquisición de (2) Apisonadores con las siguientes especificaciones: Carburador de tipo flotador con manguera para drenado, Guara de protección superior de fácil acceso, Filtro de aire de tipo ciclónico que reduce la contaminación del motor, Zaoata de nadera laminada cubierta con placa de acero, modelo MT77HFR, motor a gasolina 4 tiempos Honda GXR12ORT-KRB6, Sistema de enfriamiento de aire, Fuerza de impacto (kn) 11.8-13.7, Impactos por minuto 644-695, RPM Motor 3800-4100, Capacidad de tanque de combustible 2.0 lt, Potencia de motor 3.6 HP. Largo x Ancho x Alto (mm) 740x375x1070, Golpes por minuto 644-695, peso en operación 77kg.
A23NR0306	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales.	0.0	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	optimizado y biamplificado de 15'' y 2 vías, (12) Micrófono inalámbrico de diadema (Sistema de micrófono inalámbrico UHF, frecuencias fijas, receptor de dos canales, trasmisores body pack, 2 mics. De solapa y 2 mics. De diadema, montable en rack, pantalla iluminada, (8) Cable de alimentación esmerilado 8GA de 5m, alambre de manga de aluminio revestido de cobre 8 GA, tubo corrugado, cable de conexión a tierra 50cm, porta fusibles de 60 AM, (8) Pedestal para micrófono, color negro, material metal, trípode de micrófono metal, la varilla del micrófono puede girar y girar para ajustar una posición adecuada, diseño de altura ajustable, varilla telescópica, (8) Tripie para bafles de metal de 15'' (1) Bocina inalámbrica, sistema PA alimentado, controladores de altavoces: 1 Woofer de alta excursión LF de 6'' y 3 controladores HF de 2, 25'', (4) Mezcladora de sonido, mezclador de efectos compacto de 12 canales con rendimiento comprobado de alto Headroom y bajo nivel de ruido. Sin afectar las metas programáticas.
O23NR0130	Re encarpetao, agua y drenaje de diversas calles de la Alcaldía con recurso FAIS	0.0	111,785,864.00	111,785,864.00	27,946,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Re encarpetao, agua y drenaje de diversas calles de la Alcaldía con recurso FAIS Meta 1: 27,945(M2)Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			02 CD 13 Alcaldía Tláhuac								
Período:			Enero-Marzo 2023								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
O23NR0131	Rehabilitación de mercados de la Alcaldía Tláhuac.	0.0	5,480,000.00	5,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Rehabilitación de mercados públicos Meta 1: (4) Rehabilitación de las instalaciones eléctricas y red hidrosanitarias; de acuerdo a las necesidades de cada inmueble.
O23NR0132	Rehabilitación del parque Solidaridad, en la Alcaldía Tláhuac	0.0	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Rehabilitación del parque Solidaridad, en la Alcaldía Tláhuac, Meta1: (1 PAR) Se realizaran trabajos de rehabilitación de andadores, jardineras y kiosco.
O23NR0133	Re encarpetao en diversas calles de la Alcaldía	0.0	26,121,679.00	26,121,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Re encarpetao en diversas calles de la Alcaldía Meta 1 (32,652 M2) Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry.
O23NR0134	Instalación de Luminarias para un Sendero Seguro, dentro de la Alcaldía Tláhuac.	0.0	23,719,988.00	23,719,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Instalación de Luminarias para un Sendero Seguro, dentro de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (790 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste entre 6 a 9 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banquetta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O23NR0135	Obras para la ejecución del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0.0	76,688,415.00	76,688,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Obras para la ejecución del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023. Meta 1 (59 CCD) Se van a realizar las obras correspondientes a los proyectos que resulten ganadores en la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2023.G
TOTAL URG			266,795,946.00	266,795,946.00	30,217,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan										
Período:		Enero- Marzo 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0135	Adquisición de motosierras para emergencias	0%	333,000.00	333,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Al cierre del trimestre enero-marzo de 2023, aún no sereporta avance ya que la adquisición se encuentra en el proceso de requisición.
A23NR0136	Adquisición de mobiliario	0%	1,262,951.00	1,262,951.00	-	-	-	-	-	-	-	Al cierre del trimestre enero-marzo de 2023, aún no sereporta avance ya que la adquisición se encuentra en el proceso de requisición.
A23NR0137	Adquisición de Equipo de Cómputo y Red	0%	5,500,000.00	5,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Al cierre del trimestre enero-marzo de 2023, aún no sereporta avance ya que la adquisición se encuentra en el proceso de requisición.
A23NR0138	Adquisición de vehículos para el desarrollo de programas y actividades de la Alcaldía Tlalpan.	0%	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Al cierre del trimestre enero-marzo de 2023, aún no sereporta avance ya que la adquisición se encuentra en el proceso de requisición.
A23NR0139	Adquisición de Maquinaria de Construcción y Herramienta Máquinas Herramienta	0%	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Al cierre del trimestre enero-marzo de 2023, aún no sereporta avance ya que la adquisición se encuentra en el proceso de requisición.
A23NR0140	Adquisición de Software	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Al cierre del trimestre enero-marzo de 2023, aún no sereporta avance ya que la adquisición se encuentra en el proceso de requisición.
O23NR0136	Obras y Seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con Recursos FAIS	0%	218,839,137.00	218,837,041.08	-	-	-	-	-	-	-	Al periodo no se cuentan con acciones realizadas ni con recursos ejercidos, debido a que se encuentran en proceso de levantamiento de necesidades que serán atendidas con recursos del FAIS, por lo que será en los informes subsecuentes donde se de el alcance de los trabajos a realizar.
O23NR0137	Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento para el Desazolve de la Red de Drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	180,000.00	-	-	-	-	-	-	Al periodo no se cuentan con alcances de Obra Pública con recursos Federales debido a que se están llevando a cabo, las adecuaciones presupuestales correspondientes y necesarias, por lo que los alcances a dichos trabajos se verán reflejados en los informes subsecuentes.
O23NR0138	Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento, Mejoramiento en Resumideros.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	Al periodo no se cuentan con alcances de Obra Pública con recursos Federales debido a que se están llevando a cabo, las adecuaciones presupuestales correspondientes y necesarias, por lo que los alcances a dichos trabajos se verán reflejados en los informes subsecuentes.
O23NR0139	Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento, Mejoramiento, de la Red de Drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	Al periodo no se cuentan con alcances de Obra Pública con recursos Federales debido a que se están llevando a cabo, las adecuaciones presupuestales correspondientes y necesarias, por lo que los alcances a dichos trabajos se verán reflejados en los informes subsecuentes.
O23NR0140	Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan.	0%	18,922,625.00	18,922,625.00	1,135,361.00	-	-	-	-	-	-	Al periodo no se cuentan con alcances de Obra Pública con recursos Federales debido a que se están llevando a cabo, las adecuaciones presupuestales correspondientes y necesarias, por lo que los alcances a dichos trabajos se verán reflejados en los informes subsecuentes.
O23NR0141	Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento de Inmuebles Deportivos, Culturales, Educativos y Sociales.	0%	40,000,000.00	40,000,000.00	2,268,841.11	-	-	-	-	-	-	Al periodo no se cuentan con alcances de Obra Pública con recursos Federales debido a que se están llevando a cabo, las adecuaciones presupuestales correspondientes y necesarias, por lo que los alcances a dichos trabajos se verán reflejados en los informes subsecuentes.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan										
Período:		Enero- Marzo 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0142	Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Espacios Públicos Y Alumbrado Público en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	0%	45,000,000.00	41,160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Al periodo no se cuentan con alcances de Obra Pública con recursos Federales debido a que se están llevando a cabo, las adecuaciones presupuestales correspondientes y necesarias, por lo que los alcances a dichos trabajos se verán reflejados en los informes subsecuentes.
O23NR0143	Trabajos de Construcción y Rehabilitación de Vialidades Mediante Urbanismo Táctico.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	2,400,000.00	-	-	-	-	-	-	Al periodo no se cuentan con alcances de Obra Pública con recursos Federales debido a que se están llevando a cabo, las adecuaciones presupuestales correspondientes y necesarias, por lo que los alcances a dichos trabajos se verán reflejados en los informes subsecuentes.
O23NR0144	Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento, Obra para la Mitigación de Riesgos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	Al periodo no se cuentan con alcances de Obra Pública con recursos Federales debido a que se están llevando a cabo, las adecuaciones presupuestales correspondientes y necesarias, por lo que los alcances a dichos trabajos se verán reflejados en los informes subsecuentes.
O23NR0145	Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento en Banquetas de Diversas Ubicaciones de la Alcaldía	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	Al periodo no se cuentan con alcances de Obra Pública con recursos Federales debido a que se están llevando a cabo, las adecuaciones presupuestales correspondientes y necesarias, por lo que los alcances a dichos trabajos se verán reflejados en los informes subsecuentes.
O23NR0146	Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y el Mejoramiento del Asfalto en Vialidades Secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	Al periodo no se cuentan con alcances de Obra Pública con recursos Federales debido a que se están llevando a cabo, las adecuaciones presupuestales correspondientes y necesarias, por lo que los alcances a dichos trabajos se verán reflejados en los informes subsecuentes.
O23NR0147	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023.	0%	103,926,023.00	103,926,023.00	-	-	-	-	-	-	-	Al periodo no se cuentan con alcances de Obra Pública con recursos Federales debido a que se están llevando a cabo, las adecuaciones presupuestales correspondientes y necesarias, por lo que los alcances a dichos trabajos referente al Presupuesto Participativo 2023, se verán reflejados en los informes subsecuentes.
O23NR0148	Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de la Red de Agua Potable.	0%	19,000,000.00	19,000,000.00	1,140,000.00	-	-	-	-	-	-	Al periodo no se cuentan con alcances de Obra Pública con recursos Federales debido a que se están llevando a cabo, las adecuaciones presupuestales correspondientes y necesarias, por lo que los alcances a dichos trabajos se verán reflejados en los informes subsecuentes.
TOTAL URG			519,883,736.00	516,041,640.08	10,124,202.11	-	-	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA										
Período:		ENERO - MARZO 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
												-
A23NR0141	Adquisición de equipo para el Centro de Servicio Social.	0%	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		- SIN ACCIONES REALIZADAS
A23NR0142	Adquisición de Equipo Informático.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		- SIN ACCIONES REALIZADAS
A23NR0143	Adquisición de software de antivirus y software de creación, protección y recuperación de respaldos enfocado a servidores.	0%	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		- SIN ACCIONES REALIZADAS
A23NR0144	Adquisición de compresoras, bombas sumergibles, para llevar a cabo obras en edificios públicos, así como el desazolve por las intensas lluvias que se presentan en vialidades	0%	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		- SIN ACCIONES REALIZADAS
A23NR0145	Equipamiento Clínica Veterinaria.	0%	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		- SIN ACCIONES REALIZADAS
A23NR0146	Adquisición de Vehículo con Grúa con brazo articulado.	0%	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		- SIN ACCIONES REALIZADAS
A23NR0147	Adquisición de revoladora y rodillo compactador, para el mantenimiento y reparación de banquetas, red secundaria de agua potable, drenaje y bacheo en vialidades secundarias.	0%	250,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		- SIN ACCIONES REALIZADAS
A23NR0148	Adquisición de Herramientas y Máquinas-Herramienta, para el mantenimiento y reparación de edificios y espacios públicos, banquetas, entre otras de esta Demarcación Territorial.	0%	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		- SIN ACCIONES REALIZADAS
A23NR0149	Equipamiento Centro Cultural Carranza.	0%	959,800.00	959,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		- SIN ACCIONES REALIZADAS
A23NR0150	Adquisición Escultura para Parque Lineal "Ave Fénix".	0%	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		- SIN ACCIONES REALIZADAS
A23NR0151	Adquisición de equipo para logística.	0%	398,500.00	398,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		- SIN ACCIONES REALIZADAS
A23NR0152	Adquisición de vehículos recreativos para plazas públicas.	0%	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		- SIN ACCIONES REALIZADAS
O23NR0149	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) FAIS	0%	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		- SIN ACCIONES REALIZADAS
O23NR0150	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura Comercial) y (Edificios Públicos) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza)	6%	24,845,620.00	24,845,620.00	1,470,000.00	1,432,799.74	0.00	1,432,799.74	1,432,799.74	1,432,799.74	1,432,799.74	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura Comercial) Mercado Sonora de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza)



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA									
Período:		ENERO - MARZO 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0151	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Espacios Deportivos)	28%	15,000,000.00	15,000,000.00	6,000,000.00	4,175,462.84	9,562,399.09	4,175,462.84	4,175,462.84	13,737,861.93	Rehabilitación y mantenimiento de Deportivo Plutarco Elías Calles y Venustiano Carranza
O23NR0152	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen Urbana)	19%	17,000,000.00	17,000,000.00	6,800,000.00	3,264,569.70	13,710,883.48	3,264,569.70	3,264,569.70	16,975,453.18	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública Parque Popular Rastro y Nicolás Bravo
O23NR0153	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (01 Plantel Educativo) FAIS	0%	16,551,709.00	16,549,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	SIN ACCIONES REALIZADAS
O23NR0154	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana (sustitución de postes de alumbrado por postes con luminaria de tecnología led en las diversas colonias de la Alcaldía)	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	SIN ACCIONES REALIZADAS
O23NR0155	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones)	39%	20,528,185.00	20,528,185.00	8,211,274.00	8,084,128.54	12,374,563.36	8,084,128.54	8,084,128.54	20,458,691.90	Rehabilitación y mantenimiento de 12,000 m2 de banquetas y guarniciones en las colonias Popular Rastro, Federal, Jardín Balbuena y 20 de noviembre de la Alcaldía Venustiano Carranza con trabajos de demolición, acarreo, nivelación de terreno, cimbrado y colado de banquetas
O23NR0156	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza) FAIS	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	SIN ACCIONES REALIZADAS
O23NR0157	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias) FAIS	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	SIN ACCIONES REALIZADAS
O23NR0158	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) FAIS	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	SIN ACCIONES REALIZADAS
TOTAL AVC			179,437,314.00	179,435,030.68	25,134,774.00	16,956,960.82	35,647,845.93	16,956,960.82	16,956,960.82	52,604,806.75	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0153	Adquisición de vehículos para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	0%	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de 5 (VOA) vehículos que consisten en: (5) vehículos Pick up doble Cabina Frontier, tipo patrulla para la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, de cuatro cilindros, modelo 2022, con equipo de señalización visual y acústica, balizamiento y corte de color, conforme a las especificaciones técnicas emitidas por la Dirección de Transportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con transmisión automática, 4 cilindros
A23NR0154	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	16,744.60	0.00	0.00	0.00	16,744.60	Adquisición de 12 (MOB) mobiliario que consiste en: (5) locker de lámina calibre 22, de 4 puertas, altura de 1.8 m, ancho 0.38 cm, (5) ventiladores con las siguientes características altura-medida: 36" - 91.4cm, base-6 cm - 15cm diámetro de torre, display LED, con termómetro ambiente, con control remoto y Oscilación 60 grados, (1) tanque estacionario de 1000 litros con las siguientes características Similar Tipo Tatsa, capacidad máxima de peso: 220kg., tipo de gas propano y (1) calentador de agua Marca Cinsa calentadores, de acero y cobre, dimensiones de 30.5 x 30.5 x 45.7 cm, encendido automático y sin piloto permanente, 1 servicio, 6 Litros/Minuto, Gas LP
A23NR0155	Adquisición de equipo informático y equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil	0%	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de 9 (EIN) equipo informático que consiste en: (4) computadoras de escritorio con procesador con tecnología de 64 bits(x64), memoria RAM de 8 GB, disco duro 1 TB máximo interfaz SATA III, HDD, model 5 (OpenGL 4 o DirectX 11) o superior, pantalla ancha de 22 pulgadas, (5) no-breaks con voltaje de entrada CA 120V, potencia pico 500VA, autonomía máxima de la batería 25 m; y Meta 2: 6 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (3) pantalla proyector tripie, pantalla Tripie de 100", alto de la pantalla 168 cm y ancho del tripie 81.5 cm y (3) sistemas inalámbricos con receptor VHF, transmisor VHF, micrófono de mano, micrófono de solapa, micrófono de diadema, convertidor de voltaje, cable de audio de 90 cm con dos conectores macho (plug) 6.3 mm con micrófono en mano.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0156	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	29,348.00	0.00	0.00	29,348.00	Adquisición de 22 (EML) equipo e instrumental médico y de laboratorio que consiste en: (11) baumanómetros digitales, con las siguientes características: digital, con sensor de posición, detector de latidos irregular y (11) glucómetros con las siguientes características: digital que no requiere configuración, activación al insertar tiras reactivas, resultados generados a 4 segundos.
A23NR0157	Adquisición de motocicletas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de 1 (MTC) motocicleta que consiste en: (1) motocicleta modelo FZ 25 con motor 4 tiempos SOHC, refrigerado por aire y aceite, Cilindrada: 249 cc, alimentación: fuel Injection (FI), Potencia: 15.4 KW
A23NR0158	Adquisición de maquinaria, equipo agropecuario para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de 17 (MAQ) maquinaria que consisten en: (8) motosierras de 12" con las siguientes características: cilindrada 30.1 cm ³ , potencia (CV/kW) 1.6/1.2, Peso 3.9 kg. y paso de cadena 3/8", (3) motosierras de 18" con las siguientes características: tipos de combustible: Gasolina+Aceite 2 tiempos, potencia 2.2 hp, cilindrada: 35 cc y (6) motosierras telescópicas con motor 4-MIX, potencia 1.2 HP / 1.05 kW, cilindrada 31.4 cm y peso sin conjunto de corte 7.6 kg



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0159	Adquisición de bombas sumergibles y motobombas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de 8 (BOM) bombas que consiste en: (5) bombas sumergibles con las siguientes características: potencia: 1100 w, tipo de bomba: de desagote, funciones: bomba sumergible para lodo, bomba para lodo y (3) motobombas de alta presión con las siguientes características: bomba con motor de combustión a gasolina, con entrada de 2" cuerda IPT (succión) y salida de 2" cuerda IPT (descarga), montada en carro transportador.
A23NR0160	Adquisición de vehículos y muebles de oficina y estantería para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0%	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	53,835.60	0.00	0.00	0.00	53,835.60	adquisición de 33 (MOB) mobiliario que consiste en: (6) tablonces de polipropileno de 2.40m x 76m, (2) tablonces plegables tipo portafolio de 1.84m x 77m, (25) silla plegable estructura de hierro asiento de plástico de polipropileno de largo 49cm x ancho 46cm x alto 55cm; Meta 2: adquisición de 3 (MTC) motocicletas que consiste en: (3) motocicletas tipo Pulsar Neón 150, motor 4 tiempos, enfriado por aire natural, cilindrada: 149.5 cc, potencia: 14 hp @ 8000 rpm, torque: 13.4 nm @ 6000 rpm, suspensión delantera: horquilla telescópica con casquillo, peso en seco: 144 kg, capacidad de tanque: 15 l, suspensión trasera: hidráulica gemela con resorte helicoidales nitrox.
A23NR0161	Adquisición de equipo de jardinería, maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0%	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	89,419.97	0.00	0.00	0.00	89,419.97	Adquisición de 5 (HER) herramienta que consiste en: (2) desmalezadoras, motor 2 tiempos, potencia 1.74 hp / 1.3 kw, cilindrada 30.8 cm ³ , capacidad del depósito de combustible 0.64 l, (1) sopladora de mochila profesional, motor 2 tiempos, potencia 3.5hp/26kw, cilindrada 56.5cm ³ , capacidad del depósito de combustible 1.5 l, (1) cortasetos a gasolina, potencia 1.0 hp / 0.75 kw, cilindrada 27.2 cm ³ , longitud de corte 600 mm, capacidad del depósito de combustible 0.225 l, (1) motosierra a gasolina, motor 2 tiempos, potencia 3.1 hp / 2.3 kw, cilindrada 45.4 cm ³ , espada de 20"; Meta 2: adquisición de 3 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) pulverizador de aire con motor de 390cc con depósito de combustible integrado, sistema hidráulico con control de presión, sistema de enfriamiento de 4 galones, caudal máximo: 9.5 l/min, presión de trabajo máxima 50mpa., (1) compresor de aire, lubricado capacidad 50l, potencia máxima 3 1/2hp potencia nominal 2 1/2 hp, flujo de aire 4.4cfm@40psi/3.4cfm@90psi, peso 31kg, conexiones 1/4"npt, pistola lvmp 30-50psi y (1) soldadora, voltaje de alimentación 110/220v, frecuencia 60 HZ, rango de amperaje de 20-110A/ 110V, para acero.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0162	Adquisición de equipo informático, mobiliario y equipo audiovisual para la Subdirección de Recursos Humanos.	0%	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 (EIN) equipos informáticos que consiste en: (10) computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior, (1) Laptop con Disco duro de 2.5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y pantalla integrada tipo TFT, WXGA o OLED, (1) impresora monocromática de láser con tanque de tóner recargable, (2) multifuncionales con tecnología de impresión láser monocromo, resolución: 1200 x 600 dpi, velocidad de impresión: 21 ppm como mínimo, (3) escáner de superficie plana, alimentador automático de documentos capacidad 50 hojas, escaneo plano 216x356mm, capacidad de escaneo doble cara, (10) no break con capacidad de potencia de salida (VA): 550 VA, Potencia de salida: 330 W, Índice de aumento de energía: 890 J; Meta 2: 120 (MOB) mobiliario que consiste en: (41) sillas secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y color negro, (2) archiveros metálicos con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivado, (1) credenza de madera con 2 puertas corredizas y un entrepaño de altura ajustable por lado, incluye cerradura 120x40x63 cm, (1) Librero con Puertas de 62 cm x 29 cm x 180 cm con cuatro estantes grandes, (13) escritorios de 1.20m x 1m, con guías metálicas y topes de seguridad, (40) tarjeteros de Acrílico de transparencia cristalina, de 4 x 2 x 3" y exhibidor de 50 puestos, (2) pizarrones blancos Material: polivinilo blanco, con marcos de aluminio de 40x30 cm y
A23NR0163	Adquisición de cámaras de video y equipo fotográfico para la Coordinación de Comunicación Social.	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	adquisición de 17 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (4) Videocámara SONY PXW-Z150 con resolución fotográfica de 20 mpx, (3) Trípode MANFROTTO 546GBK con cabeza modelo 504HD, (5) Trípode GODOX LA300 Para Iluminación de acero inoxidable, (1) mezclador de cámaras de video switchers mezclador av multiformato para transmisión de video salida usb 3.0, entradas sdi x 4, hdmi x 4, entradas de audio, pantalla táctil, (1) Kit de 6 Radios Portátil Baofeng BF-888S Uhf 2 Con Manos Libres, (1) Micrófono inalámbrico + Interview Go Micrófono lavalier de condensador inalámbrico digital omnidireccional negro con adaptador de mano interview Go, Conectores de salida: TRS 3.5 mm y/o USB-C, Formatos de micrófono tipo corbatero transmisor, Transmisión inalámbrica digital de la Serie III de 2.4 GHz, (1) Micrófono Lavalier modelo Ew 122p G4 Sistema Micrófono Inalámbrico Ew 122p G4: Receptor de cámara, (1) Transmisor inalámbrico Micrófono de clip ME 4, alimentación mediante 4 pilas AA; y Meta 2: 19 (EIN) equipo informático que consiste en: (4) Disco Duro 8TB, TARJETA SDXC DE 64 GB CLASE 10, (7) Tarjetas de Memoria SD 128GB Clase 10, (8) Tarjeta SD SanDisk Extreme Pro 64GB C10 U3 V30 4K



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0164	Adquisición de Software para la Subdirección de Informática.	0%	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de 45 (EIN) equipo informático que consiste en: (2) licencias renovadas de SonicWall compatibles con windows, MAC, android, protección WI-FI, VPN para conexión a internet privada, (1) licencia multiusuario Contpaqi versión 13.5.1, compatible para procesador Intel Dual-Core a 3.0 GHz (Celeron, Pentium, Etc.), procesador AMD Dual-Core a 3.0 GHz o Superior (AMD E1, AMD E2, AMD A4, Etc.), memoria RAM 4 GB, 50 GB de almacenamiento en Unidad de Instalación, y (42) licencias de Microsoft Office Compatibilidad con PC, Mac, iPhone, iPad y teléfonos y tabletas Android., la posibilidad de utilizar hasta cinco dispositivos a la vez, Word, Excel y PowerPoint con acceso sin conexión y funcionalidades premium, protección contra ransomware en OneDrive para archivos y fotos.
A23NR0165	Adquisición de maquinaria y bombas sumergibles para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de 1 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) martillo hidráulico para retroexcavadora RE 320, peso de portadora 28-35 ton, peso del martillo 2676, diámetro de la pica 183, pica tipo cincel, presión de 180 BAR, golpes por minuto 300 - 450 bpm; Meta 2: 15 (BOM) bombas que consiste en: (15) bombas sumergibles de 19.99 hp, de 20 hp, de 5 hp de 25 hp 3 fases 220 descarga de 3" a" y 6", longitud del cable 10 m.
A23NR0166	Adquisición de equipo médico requerido en jornadas de esterilización para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de 4 (EML) equipo médico y de laboratorio que consiste en: (4) Jaulas de estancia para perros y gatos marca ESCANHOCH con las siguientes características: 6 puertas fabricado en ángulo, metálico y lamina, pintado en horno con charola y división en lámina galvanizada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0167	Adquisición de implementos y equipo agropecuario para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	75 (PIE) piezas que consisten en: (40) Bebederos de canoa para ovinos de 36 cm de ancho, 122 cm de largo y 22 cm de fondo, equipado con flotador y guarda para flotador, (20) Comederos forrajeros sencillos para borregos en engorda, dimensiones: ancho 39 cm., altura 77 cm., y largo 143 cm. y (15) Comederos Sencillos para porcinos engorda en acero inoxidable, dimensiones: Ancho 39 cm, Altura 77 cm, Largo 102 cm, equipado con cuatro bocas, así mismo; Meta 2:2 (HER) herramientas que consisten en: (2) Segadoras de cuchilla lateral, barra de corte doble acción, sistema hidráulico de levante, enganche a 3 puntos de tractor.
A23NR0168	Adquisición de Máquina-herramientas y tanque de carburación para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	24,102.48	0.00	0.00	0.00	24,102.48	Adquisición de 49 (HER) herramientas que consisten en: (17) desmalezadoras de 42.2 cms3, 2kw/2.68hp, 7.3 kh, (6) sopladoras tipo Mochila, motor a 2 tiempos, cilindrada de 43 CC. velocidad de aire 70 m/s. fuerza de aire 19 newtons. tanque 1 lt. y (26) motosierras changueras para poda cilindrada de 35.2 cms3, motor m-tronic a gasolina; Meta 2: Adquisición de 1 (MOB) mobiliario que consiste en: (1) tanque de carburación para gas LP, capacidad 220 litros, peso 66 kg, 48 cm diámetro, 1.36 m longitud, presión de diseño 17.58 kgf/cm2 (1.72 mpa), cabezas semielípticas 2.1, temperatura de diseño 51.6° c, presión de prueba hidrostática 22.85 kgf/cm2. 2.23 mpa.
A23NR0169	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de 48 (BOM) bombas que consisten en: (15) motobombas de potencia de 6.7hp, diámetro de succión/descarga 3" x3" altura de 30m, descarga de 1200l/min, succión de 8m, tanque de combustible de 3.6l y 36 kg de peso, (8) bombas centrifugas, motor monofásico, de ¼ hp, 1 hp, 2 hp, 5 hp, frecuencia: 110v / 220v, velocidad de rotación: 1755 rpm, cabezal de hierro fundido munich; impulso de noryl, (25) bombas sumergibles de acero inoxidable de 1hp de 1 hp de 2", 3" y 4", de 2 hp de 3" y 4", de 220 v, flujo óptimo de 330.00 lpm, longitud del cable de 5m.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0170	Adquisición de pavimentadora, equipo informático y vehículos para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de 1 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) pavimentadora sobre neumáticos, motor de 168 kw a 180kw de potencia bruta, potencia nominal de 127 kw (2,000 rpm), capacidad de trabajo 600 a 900 ton/hr, regleta hidráulica de 6 metros, ancho básica 3 metros, anchura máximo 8 metros; Meta 2: 1 (EIN) equipo informático que consiste en: (1) plotter designjet t830 de 36", con funciones de impresión, copiado y escaneo, inyección térmica en la impresión, alimentación por rollo y hoja y Meta 3: Adquisición de 15 (MTC) motocicletas que consiste en: (15) motocicletas tipo motoneta modelo ray zr 125 fi 2023, motor full inyección, 4 tiempos, cilindrada de 125cc, con potencia de 6.0 kw a 6,500 rpm y torque a 5000 rpm, capacidad de combustible de 5.2 lts, transmisión automática cvt.
A23NR0171	Adquisición de equipo informático y equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de 9 (EIN) equipo informático que consiste en: (6) computadoras de escritorio con pantalla 23.8 pulgadas, capacidad de disco duro 1000 GB y sistema operativo Windows 10 Pro y (3) impresoras multifuncional láser monocromo, para copiado, escaneo e impresión a doble cara, USB 2.0 o USB 3.0 ethernet 10/100 base TXRJ-45; Meta 2: 2 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (2) Pantallas Projector con tipíe de aluminio, medidas 178 cm de largo X178 cm alto.
A23NR0172	Adquisición de remolques, maquinaria y equipo agropecuario para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	Adquisición de 42 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) Remolque Cama Baja, Capacidad de 8,000 Kgs., barandal de 40 cm., cadenas de seguridad, gato de Levante de 8,000 lbs., piso de acero antiderrapante, 2 ejes de 8,000 lbs., rines de Acero de 8 birlos, 2 rampas individuales abatibles con lamina antiderrapante, (10) motosieras con potencia 4.3 hp / 3.2 kw, cilindrada 59.0 cm³; (10) motosieras con potencia 7.2 hp / 5.4 kw, cilindrada 91.1 cm³; (10) podadoras telescópicas con potencia de 1.4 hp / 1.05 kw, cilindrada 31.4 cm³; (10) desbrozadoras con potencia 2.95 hp / 2.2 kw, cilindrada 45.6 cm³; y (1) Motor a diésel para retroexcavadora con bomba de inyección de cuatro inyectores, banda soportes de motor delanteros y traseros, con turbo cargador, bobinas de tracción de avance y recuperador de sistema de enfriamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0173	Adquisición de cuatrimotos para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de 3 (VOA) vehículos que consisten en: (3) cuatrimotos tipo Honda con motor 4 tiempos, monocilíndrico, OHV, 2 válvulas, transmisión automática de 5 velocidades + reversa.
A23NR0174	Adquisición de equipo informático, diademas y equipo de sonido integrado para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	0%	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Adquisición de 7 (EIN) Equipo Informático que consiste en: (2) multifuncionales con las siguientes características: resolución 600 x 600 dpi, velocidad de impresión 30 ppm negro y 15 ppm color mínimo, área de la cama plana carta y oficio mínimo, escaneo a color, (3) impresoras a color, resolución dpi 600 x 600 dpi como mínimo o superior, memoria RAM MB 512 MB como mínimo o superior, velocidad ppm de 26 ppm hasta 41 ppm máximo y (2) scanner tamaño de digitalización max. 29.7 cm x 609.6 cm, tipo de digitalización superficie plana, alimentador automático, niveles escala de grises 256 tonalidades; Meta 2: Adquisición de 12 (EAV) equipo audio visual que consiste en: (8) diademas con las siguientes características: amplificador de voz personal portátil, bluetooth de 3200 mAh, medidas 8 x 6 x 3.6 x 2.6 cm, potencia de salida 10 watts, batería recargable, conexión a móviles y tabletas, micrófono porta y (4) equipo de sonido integrado (bocina y micrófono) con Bluetooth 4.2 integrado con un rango de trabajo de hasta 30 pies, fácil conexión a Bluetooth, AUX, entrada TF/USB.
O23NR0159	Rehabilitación de red de agua potable	0%	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 3,500 metros lineales (ML) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0160	Mantenimiento a Centros Deportivos.	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	600,000.00	0.00	997,296.79	600,000.00	0.00	997,296.79	Los trabajos de mantenimiento a 2 centros deportivos (DEP), deportivo San Gregorio Atlapulco y deportivo Tulyehualco consisten en: instalación eléctrica, pintura interior y exterior, aplicación de pintura de esmalte en la estructura.
O23NR0161	Mantenimiento a edificios públicos.	0%	6,913,011.00	6,913,011.00	1,961,532.31	0.00	6,912,388.64	1,961,532.31	0.00	6,912,388.64	Los trabajos de mantenimiento a 3 inmuebles (INM) consisten en: suministro y fabricación de muebles de tablaroca, pintura en fachadas e interior, colocación de cancelería, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, colocación de lámparas e impermeabilización.
O23NR0162	Mantenimiento a inmuebles de educación básica	0%	53,625,111.00	53,625,111.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-	Jardín de Niños Tlahuilz, Ollinca, Jangaskani, Lucas Ortíz, Cocoxochitl; Primaria Margarita Magon de Flores, Izcoatl, Fernando Celada, Quilaztli, Anacleto Barcenas Rojas, Vicente Riva Palacios, Secundaria N° 107, 180, Técnica 118 y Técnica 79



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0163	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo para el ejercicio 2023.	0%	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos a realizar en 10 (CCD) comité ciudadanos pertenecientes a los Barrios de San Antonio, San Pedro, La Asunción, Tlacoapa, La Santísima, San Diego, San Esteban y colonias Ampliación San Marcos, Huichapan y La Cebada pertenecientes a la Alcaldía Xochimilco consisten en: rehabilitación de red de agua potable, drenaje, áreas infantiles y deportivas, pavimentación, banquetas y guarniciones, balizamiento, colocación de bolardos, impermeabilización en azotea, suministro e instalación de luminarias, colocación de vegetación.
O23NR0164	ehabilitación de la red de drenaje sanitario	0%	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 3,500 metros lineales (ML) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada.
											-	
TOTAL URG			288,668,122.00	288,668,122.00	2,561,532.31	0.00	8,378,136.08	2,561,532.31	0.00	8,378,136.08		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	04C001 Secretaría de Desarrollo Económico
Período:	Enero - Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0165	Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México.	0%	249,435,043.00	249,435,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de SEDECO, identificó 63 Mercados Públicos que requieren acciones correctivas prioritarias en su infraestructura e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, por lo que serán beneficiarios de la acción institucional en 2023 con el objetivo de mitigar riesgos y salvaguardar la integridad de locatarios y compradores, beneficiando a 14 de las 16 Alcaldías de la CDMX.
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
TOTAL URG			249,435,043.00	249,435,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06C001 Secretaría del Medio Ambiente
Periodo:	Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0267	"Museo de Historia Natural"-Rehabilitación y Mantenimiento de Áreas de Servicio y Administrativas del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental	100.00%	0.00	25,096,748.80	25,096,748.80	25,096,748.76	0.04	25,096,748.76	25,096,748.76	25,096,748.80	Rehabilitación y Mantenimiento de Áreas de Servicio y Administrativas del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental en 10,050 M2 los trabajos a realizar son: Trabajos de desmantelamientos, excavaciones, demoliciones, colocación de pisos, acabados, plafón acústico. Se consideran construcción de módulos sanitarios, de una Taquilla en un área, Biblioteca, trabajos de cancelería, herrería, e instalaciones en general, así mismo se considera la Rehabilitación del edificio de oficinas administrativas en dos niveles, considerando sustitución de techumbres, plafones, pisos muros, cancelerías, acabados y sustitución y mejoramiento de las instalaciones en general, rehabilitación de pasillos y los espacios techados usados actualmente como oficinas y área de comedor, Rehabilitación de la estructura y pisos de los pasillos de circulación abiertos y techados, Sustitución de reja perimetral (300 m. aprox.), acondicionamiento de talleres y bodegas, colocación de señalética y equipamiento.
O23NR0268	"Zoológico Chapultepec-Alfonso L. Herrera"- Proyecto Integral para la Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera Tercera Etapa	100.00%	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec en 186,090 M2 los trabajos a realizar son: Proyecto integral del sistema de riego para todas las áreas verdes del Zoológico; construcción de la rotonda y escultura conmemorativa del fundador del zoológico de Chapultepec Alfonso L. Herrera, modernización de albergues naturalísticos en el área de hipopótamo y oso polar, convirtiendo este último en acuario; rehabilitación de casas de noche; rehabilitación y mantenimiento de vegetación en exhibidores y andadores; rehabilitación de andadores para visitantes; mantenimiento del edificio de la antigua estación del tren turístico; mantenimiento de la puerta del acceso principal al Zoológico; rehabilitación del camino perimetral y de servicio; sustitución de equipo de refrigeración de cámaras frías en laboratorio de patología; mantenimiento y equipo para área de preparación de dietas en almacén de alimentos; mantenimiento de planta de luz; construcción de áreas de bienestar animal y de enriquecimiento ambiental y del comportamiento; rehabilitación y mejoramiento del área de cuarentena y del hospital veterinario.
O23NR0269	"Jardín Escénico Pabellón Acústico"-Proyecto Integral para la Construcción de Jardín y Pabellón Escénico en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec	100.00%	0.00	127,007,428.89	127,007,428.89	39,626,693.34	87,380,735.55	39,626,693.34	39,626,693.34	127,007,428.89	Construcción de 72,933.08 m2 de un Jardín y Pabellón Escénico en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec los trabajos a realizar son: Proyecto Integral para la construcción del Jardín y Pabellón Escénico, que consiste en Pabellón escénico con espacios para uso escénico, ensayo y servicios públicos-cafetería; rehabilitación de áreas verdes, construcción de lomas de contemplación, construcción de jardines polinizadores, de sotobosque y jardines intermitentes de agua; construcción de zona de eventos, zona de exposiciones, área de ciencia y educación, zona de picnic, áreas para fitodepuración, gradas, estacionamiento, mobiliario, señalética, iluminación; construcción de un sistema de manejo hídrico y proyecto ejecutivo para la construcción de nodos de acceso.



O23NR0270	Proyecto Integral para la Construcción de la Primera Etapa del Proyecto denominado De Manantial a Manantial, ubicado dentro del Perímetro que Ocupa el Bosque de Chapultepec	100.00%	0.00	17,153,014.21	17,153,014.21	17,153,014.20	0.01	17,153,014.20	17,153,014.20	17,153,014.21	Proyecto Integral para la Construcción de 28,284 (M2) de la Primera Etapa del Proyecto denominado De Manantial a Manantial, ubicado dentro del Perímetro que Ocupa el Bosque de Chapultepec, y los trabajos a realizar son: 1. Plantación e implementación de Jardín Etnobotánico, 2. Rehabilitación de senderos de terracería estabilizada, 3. Rehabilitación de cuerpo de agua, 4. Sistema de bombeo y recirculación proyecto de ingeniería, 5. Rehabilitación de paisaje, 6. Recubrimiento de baño con liner epdm, 7. Nivelación caídas de agua y 8. Mejoramiento de perímetro.
O23NR0271	Construcción del Proyecto Integral denominado "Serpientes y Escaleras", ubicado en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec	100.00%	0.00	85,253,181.52	85,253,181.52	85,253,181.51	0.01	85,253,181.51	85,253,181.51	85,253,181.52	Construcción de 9,510.00 m2 para el Proyecto Integral para la Construcción del Proyecto Denominado Serpientes y Escaleras, ubicado en la Tercera Sección del Bosque De Chapultepec, y los trabajos a realizar son: 1. Rehabilitación de senderos de terracería con polímero para tránsito peatonal, 2. Rehabilitación de senderos de terracería con polímero para tránsito vehicular de servicio, 3. Instalación de pasarela elevada de micro rejilla pultruida, 4. Instalación de escaleras de acceso y conexión de micro rejilla pultruida, 5. Instalación de puentes de acceso y conexión de micro rejilla pultruida y 6. Instalación de miradores escénicos de micro rejilla pultruida.
TOTAL URG			0.00	254,510,373.44	254,510,373.44	167,129,637.81	87,380,735.61	167,129,637.81	167,129,637.81	254,510,373.42	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0175	Adquisición de equipo para análisis de agua residual tratada.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0176	Adquisición de estetoc y recolector de sólidos almeja (brazo articulado).	0%	36,262,500.00	36,262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0177	Adquisición de unidades de emergencia con equipo de bombeo.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0178	Adquisición de lanchas de fibra de vidrio y con remos.	0%	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0179	Adquisición de equipo de sonorización.	0%	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0180	Adquisición de equipo de mobiliario para biblioteca y mapoteca del SACMEX.	0%	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0181	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el control de calidad de agua del SACMEX.	0%	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0182	Adquisición de equipo médico y de laboratorio (Refrigerador para laboratorio).	0%	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0183	Adquisición de equipo balanceador de carga.	0%	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0184	Adquisición de equipo dron para captura de fotografías y videos de inspección por derrames de hidrocarburos aéreos en la CDMX.	0%	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0185	Adquisición de equipo de seguridad perimetral (IPS/IDS de última generación).	0%	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0186	Adquisición de controladora Wireless y 6S AP'S.	0%	2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0187	Adquisición de un sistema de seguimiento territorial (reportes ciudadanos de fallas referente a la infraestructura hidráulica de la CDMX).	0%	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0188	Actualización de licencias para los sistemas de adquisición de información para estaciones remotas de medición y control.	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0189	Adquisición de licencias informáticas y renovación de antivirus.	0%	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0190	Adquisición de equipo y mobiliario para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	9,820,000.00	9,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0191	Adquisición de equipo informático y audiovisual para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0192	Adquisición de camionetas para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0193	Adquisición de medidores de agua para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	28,580,000.00	28,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0194	Adquisición de licencias informáticas y softwares para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
A23NR0233	Adquisición de herramientas y máquinas-herramientas.	0%	0.00	211,068.96	211,068.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O22ML0004	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Xochimilco (1ra Etapa), Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	44%	8,111,098.00	8,111,098.00	3,596,624.12	3,596,624.12	3,952,450.61	3,596,624.12	3,596,624.12	7,549,074.73	7,549,074.73	Para el establecimiento de los (10) sectores se realizó la construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición en líneas de red secundaria o a la salida de tanques de almacenamiento, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tuberías en sitios definidos, dependiendo de variables hidráulicas y particulares de cada sector. Se contempla la conclusión total de la obra debiendo entregar ésta en condiciones de funcionamiento, es decir, la puesta en marcha u operación de los sectores hidráulicos y la vigilancia de la operación de los sectores. Proyecto Multianual

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22ML0005	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	55%	7,318,532.00	7,318,532.00	4,009,516.48	4,009,516.48	1,734,344.83	4,009,516.48	4,009,516.48	5,743,861.31	Se instalaron y se conformaron nueve sectores en la Alcaldía Iztapalapa mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del SACMEX e informe final. Proyecto Multianual
O22ML0006	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Coyoacán (Zona Santa Úrsula Coapa), Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	48%	2,396,583.00	2,396,583.00	1,144,849.30	1,144,849.30	920,627.27	1,144,849.30	1,144,849.30	2,065,476.57	Se instalaron y conformaron seis sectores en la Alcaldía Coyoacán mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del SACMEX e informe final. Proyecto Multianual
O22ML0007	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente), Ciudad de México. Trabajos a precio alzado para la implantación de estaciones hidrométricas en sectores de la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente)	41%	7,400,000.00	7,400,000.00	3,048,678.25	3,048,678.25	3,409,237.66	3,048,678.25	3,048,678.25	6,457,915.91	Se instalaron y conformaron diez sectores en la Alcaldía Azcapotzalco mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del SACMEX e informe final. Proyecto Multianual
O22ML0008	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Coyoacán (Zona Santa Úrsula Coapa) Ciudad de México	13%	5,132,762.00	5,132,762.00	719,899.95	642,631.29	4,444,245.36	642,631.29	642,631.29	5,086,876.65	Consiste en la implementación de cinco sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Coyoacán, mediante trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales. Proyecto Multianual
O22ML0009	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México. Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Iztapalapa zona Oriente (2da Etapa) Ciudad de México.	12%	15,883,243.00	15,883,243.00	1,873,747.67	1,873,747.67	9,637,036.63	1,873,747.67	1,873,747.67	11,510,784.30	Consiste en la implementación de 20 sectores hidráulicos en la red de distribución de agua potable de la Alcaldía Iztapalapa, mediante trabajos de construcción, adecuación y acondicionamiento de cajas para medición y control con conexiones a la línea primaria y secundaria respectivamente, instalación de válvulas especiales para reducción de presión y cortes de tubería en citios definidos. Proyecto Multianual

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	ENERO - MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22ML0010	Obra Civil y Equipamiento de Pozos en Diversas Alcaldías (1ra Etapa)	8%	28,000,000.00	28,000,000.00	2,275,489.99	2,275,489.99	22,975,151.00	2,275,489.99	2,275,489.99	25,250,640.99	Consiste en la obra civil y equipamiento de 20 pozos mediante trabajos de construcción de centro de control de motores, caseta de cloración, barda perimetral, patio de maniobras, preparaciones para la automatización, equipamiento mecánico y eléctrico, suministro e instalación de la línea de descarga, subestación eléctrica, tablero de control, cableado de fuerza, alumbrado y pruebas eléctricas, así como obras auxiliares. Proyecto Multianual
O22ML0011	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Xochimilco (1a etapa), Ciudad de México.	0%	15,450,000.00	15,450,000.00	0.00	0.00	11,971,780.59	0.00	0.00	11,971,780.59	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O22ML0012	Desazolve y rectificación del Canal de Chalco en una longitud de 3.2 Km.	10%	13,000,000.00	13,000,000.00	1,266,214.24	1,266,214.24	3,492,522.71	1,266,214.24	1,266,214.24	4,758,736.95	Consiste en el desazolve y rectificación de 3.2 kilómetros del Canal de Chalco mediante trabajos de estabilización de taludes, construcción de espacios públicos y recuperación de riberas, con lo cual se logrará garantizar la correcta operación de la infraestructura de la red primaria y secundaria de drenaje, para coadyuvar al oportuno desazolve de las aguas residuales y pluviales de manera permanente. Proyecto Multianual
O22ML0013	Construcción de red primaria en la Colonia Jorge Negrete.	0%	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	6,785,592.14	0.00	0.00	6,785,592.14	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O22ML0014	Desazolve de los canales Riachuelo Serpentino y Rafael Castillo ubicados en la Alcaldía Tláhuac.	47%	5,000,000.00	5,000,000.00	2,364,798.81	2,364,798.81	1,773,476.19	2,364,798.81	2,364,798.81	4,138,275.00	Consistió en la recuperación de 1.6 kilómetros de la sección hidráulica del cauce del Canal Riachuelo Serpentino, que empieza a partir de la Calle Montes Apeninos a Rafael Castillo, mediante trabajos de verificación de puntos topográficos, formación de terracerías con material de tepetate, desazolve de material saturado e inundado, acarreo y limpieza en general. Proyecto Multianual
O22ML0015	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente), Ciudad de México.	26%	14,200,000.00	14,200,000.00	5,722,094.70	3,740,693.63	7,970,214.55	3,740,693.63	3,740,693.63	11,710,908.18	Se instalaron y conformaron 20 sectores en la Alcaldía Azcapotzalco mediante las siguientes actividades: proyecto ejecutivo y telemetría, implantación de la medición de caudales a la entrada de cada sector hidrométrico, implantación de la medición de presiones antes y después de la entrada de cada sector hidrométrico, verificación de la transmisión de variables hidráulicas de las estaciones hidrométricas, parametrización, verificación y puesta en marcha de las estaciones, envío de información hidrométrica de cada estación a la plataforma única del SACMEX e informe final. Proyecto Multianual
O23NR0166	Construcción de plantas de bombeo del sistema de drenaje.	0%	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0167	Recuperación de presas, ríos, lagos, lagunas y plataformas.	0%	63,871,508.00	63,871,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0168	Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos.	0%	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0169	Construcción y/o sustitución de líneas, redes y accesorios de drenaje en diferentes Alcaldías.	0%	59,000,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0170	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso.	0%	61,000,000.00	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0171	Obras para solucionar encharcamientos en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México.	0%	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0172	Rehabilitación de plantas y cárcamos del sistema de drenaje.	0%	59,000,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0173	Rehabilitación de pasos a desnivel.	0%	61,000,000.00	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0177	Rehabilitación de plantas potabilizadoras en diferentes Alcaldías de CDMX.	0%	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0178	Obra civil y electrónica de pozos.	0%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0179	Trabajos de bacheo y reencarpetamiento.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0180	Rehabilitación de cajas de válvulas en red primaria en diferentes Alcaldías.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0181	Rehabilitación de campamentos en diferentes instalaciones.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0182	Rehabilitación de líneas eléctricas en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

ENERO - MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0183	Rehabilitación de pozos de agua potable en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0184	Rehabilitación de pozos en el Sistema Lerma.	0%	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0185	Rehabilitación de manantiales en diferentes Alcaldías.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0186	Rehabilitación de plantas de bombeo en diferentes Alcaldías de CDMX y Estado de México.	0%	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0187	Rehabilitación de sistema de fuerza.	0%	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0188	Rehabilitación de tanques en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0189	Rehabilitación de subestaciones eléctricas en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0190	Rehabilitación de compuertas en trifurcaciones del acueducto Lerma y Acuaferico en diferentes Alcaldías y Estado de México.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0191	Rehabilitación de plantas cloradoras en diversos sitios.	0%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0192	Rehabilitación de nichos de cloración en pozos, plantas de bombeo y manantiales.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0193	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Ciudad de México.	0%	226,236,274.00	226,236,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0194	Proyectos de agua potable.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Período:	ENERO - MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0195	Rehabilitación de estaciones hidrométricas con telemetría de agua potable.	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0196	Obras de rehabilitación a estaciones hidrométricas en pozos de agua potable (caudal, presión y control) de la Ciudad de México.	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0197	Trabajos de rehabilitación a estaciones hidrométricas en agua en bloque (caudal y presión).	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0198	Obras para la conservación del centro de monitoreo del agua del SACMEX y fortalecimiento de sus módulos analíticos y migraciones.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0199	Obras para el acondicionamiento de la infraestructura redundante del centro de datos del SACMEX.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0200	Proyectos ejecutivos de agua potable: Elaboración del libro blanco del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 2019-2023.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0201	Proyectos ejecutivos de agua potable: Estudios de impacto ambiental para las obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
O23NR0202	Trabajos de rehabilitación a estaciones hidrométricas en tanques y rebombos (caudal, presión y control).	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo del primer trimestre 2023 no se han realizado acciones debido a que, los procesos administrativos de licitación y/o contratación aún no concluido.
TOTAL URG			1,520,000,000.00	1,520,211,068.96	26,232,982.47	23,963,243.78	79,066,679.54	23,963,243.78	23,963,243.78	103,029,923.32		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS									
Período:		Enero-marzo									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0344	Adquisición de predio para la construcción de la Estación "Santa Fe" Cablebús Línea 3	100%	0.00	34,907,359.00	34,907,359.00	34,907,359.00	0.00	34,907,359.00	34,907,359.00	34,907,359.00	Se llevó a cabo la adquisición de un predio para la construcción de la Estación "Santa Fe" del Circuito de Transporte Sustentable Interno Cablebús Línea 3.
O13ML0001	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	0%	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	49,995,000.00	0.00	0.00	49,995,000.00	No se registró avance en el presente periodo.
O13ML0002	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales.	17%	809,562,367.00	809,562,367.00	136,770,994.86	136,770,994.86	672,791,372.14	136,770,994.86	136,770,994.86	809,562,367.00	En este ejercicio fiscal, el Proyecto multiannual 2013-2027, realizó Mantenimiento de Infraestructura existente: muros, parapetos, deflactores, malla ciclónica y anti-deslumbrante, defensas matálicas, señalización horizontal y vertical baja, alumbrado público. Servicios urbanos: Limpieza de infraestructura, atención y mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento del alumbrado público, recolección de basura; para un avance físico real del 25.0%. Estos trabajos se encuentran ubicados sobre el la vialidad Circuito Interior y abarca las Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Con la ejecución de estos trabajos se coadyuvará en garantizar la infraestructura adecuada y funcional en las vías primarias que brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en las vías primarias.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

Enero-marzo

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O14ML0001	Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México	28%	152,500,000.00	1,101,550,000.00	321,108,016.39	308,351,781.85	597,698,218.15	308,351,781.85	308,351,781.85	906,050,000.00	<p>En este ejercicio fiscal, se realizaron las siguientes acciones:</p> <p>PROYECTO MULTIANUAL: Frente 1 "Portal Oriente", fabricación de tabletas, montaje de tabletas, reposición de trabe prefabricada postensada.</p> <p>Frente 2 "Carretera Federal", colado de firme de compresión, montaje de faldones, armado de banquetas.</p> <p>Frente 4 "Caseta", carga, transporte, ensamble y montaje de estructuras metálica viaducto mixto 1, aplicación de soldaduras de empalme en diafragmas y contraventeos, armado cimbrado y colado de firmes de compresión.</p> <p>Frente 5 "Policia Federal", ARMADO Y COLADO DE FIRMES DE COMPRESION.</p> <p>Frente 6 "Cunetas", barrenos para restitucion de acero en plintos, colado de sardineles, colocacion de juntas de dilatacion, prepracion de bajadas de agua pluvial y conexion de losa para el sistema de puesta a tierra montaje de trabes prefabricadas del apoyo t2-45 a 46.</p> <p>Frente 7 "Hipico", barrenos para restitucion de acero en plintos, colado de sardineles, colocacion de juntas de dilatacion, prepracion de bajadas de agua pluvial y conexion de losa para el sistema de puesta a tierra.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

Enero-marzo

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
												<p>Frente 8 "Los Perros ", armado cimbrado y colado de ajuste de columna y capitel t2-122, colocacion de cimbra de soporte para el cabezal t2-123.</p> <p>Frente 9 "Tierra Armada", construccion de diafragmas y montaje de tabletas prefabricadas, carga, transporte, desgarga y estiba de secciones metalicas del viaducto mixto 3.</p> <p>Frente 10 "Colegio", armado, cimbrado y colado de cabezales t2-136 y t2-137.</p> <p>Frente 11 "Arteaga Y Salazar", excavación, anclaje de muro y lanzado de concreto, construccion de micropilotes de cimentacion del apoyo t-155 y t-156, cimbrado armado y colado de estribo t-156, construccion de zapata del apoyo t-155.</p> <p>Frente 14 "Estación Santa Fe", carga, descarga, ensamble y estiba de cabezales y vestibulos metalicos, aplicacion de soldaduras de empalme de modulos de columnas, construccion de pilas de cimentacion para accesos viales e intercambiador, fabricacion de columnas prefabricadas, traves de rigides y portantes del intercambiador.</p> <p>Frente 15 "Viaducto Santa Fe", desvio de obra inducida, contruccion de nicho para desvio electrico y construccion de pilas de cimentacion, inicio de construccion de moldes en planta de gsa.</p> <p>Frente 17 "Ibero-Televisa", liberacion del predio vista condesa, retiro de anuncios espectaculares, corte y estabilizacion de taludes por medio de contreto lanzado, conformacion de plataformas, demolicion de muro de contension e inicio de perforacion y armado de pilas de cimentacion.</p> <p>Frente 18 "Hondonada – Sagarpa", armado, cimbrado y colado de trepados de columna, excavacion, corte y estabilizacion del talud t5-17, construccion de pilas de cimentacion.</p> <p>Frente 19 "Casa Del Agrónomo", fabricacion de tabletas prefabricadas.</p> <p>Frente 21 "Industria Militar", construccion de trepados de columna, construccion de capiteles, fabricacion de dovelas, prefabricadas, colocacion de conectores en micropilotes .</p> <p>Frente 22 "Estado Mayor", construccion de apoyos de apeo, armado de la lanzadora.</p> <p>Frente 23 "Presa Tacubaya", desazolve de presa, construccion de capiteles .</p> <p>Frente 24 "Presa Ruiz Cortines", hidrodemolicion de columnas prefabricadas.</p> <p>Frente 24c "Calle Minas De Arena", construccion de pilas de cimentacion.</p> <p>Frente 25 "Estación Observatorio" , construccion de pilas de cimentacion, construccion de micropilotes.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS									DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
Período:		Enero-marzo										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O20ML0062	Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur)	0%	249,043,003.00	249,043,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	No se registró avance en el presente periodo.
O22ML0001	Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero	28%	355,000,000.00	355,000,000.00	100,496,442.45	100,496,442.45	243,352,087.23	100,496,442.45	100,496,442.45	343,848,529.68		El Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero, contrato bianual 2022 - 2023, consideró entre otras actividades al primer trimestre para el ejercicio presupuestal 2023, la actividad principal "Almacenamiento y Equipamiento de la planta de Selección", llegando a la meta de las Subactividades: "Presentación de la Orden de Compra o pedimento del equipo fijo" y "Fabricación mayor al 50% del equipo fijo". El desarrollo de este proyecto tendrá un beneficio social para la población en general de la Ciudad de México, ya que contribuirá a la recolección y reciclado de los residuos sólidos urbanos.
O22ML0002	Construcción del Circuito de Transporte Sustentable Interno, (Cablebús Línea 3).	11%	1,380,000,000.00	1,558,669,778.48	178,669,778.48	178,669,778.07	0.41	178,669,778.07	178,669,778.07	178,669,778.48		Colado de caballetes, Montaje de estructura, Fabricación de estructura, Colocación de pre colados, piedra laja, bolardos, vegetación, Canalización de semáforos y luminarias. -Suministro y colocación de luminarias, -Colado de guarniciones, -Pintura en canchas -Colocación de postes de semáforos Colocación de pre colados, piedra laja, bolardos, vegetación, -Canalización de semáforos y luminarias, -Suministro y colocación de luminarias -Colado de guarniciones, -Pintura en canchas, - Colocación de postes de semáforos Colocación de pre colados, piedra laja, bolardos, vegetación, -Canalización de semáforos y luminarias. -Suministro y colocación de luminarias, -Colado de guarniciones, -Pintura en canchas -Colocación de postes de semáforos.
O22ML0003	Construcción de la Universidad Rosario Castellanos plantel Santo Tomas	0%	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00	0.00	2,249,587.78	0.00	0.00	2,249,587.78		No se registró avance en el presente periodo.
O23NR0212	Rehabilitación de tolvas de recepción, pisos y pasos vehiculares, acceso de recolectores, sistemas de iluminación, techumbres, envolvente de multipanel y desazolve de la red sanitaria en 11 estaciones.	0%	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0213	Rehabilitación de vialidades al interior del complejo San Juan de Aragón.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0214	Rehabilitación del sistema de drenaje y colector en las estaciones de transferencia Central de Abasto y Cuauhtémoc.	0%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS										
Período:		Enero-marzo										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0216	Obra Pública para la Sustitución y Colocación de Luminarios, así como Postes Adicionales de 5, 7 y 9 metros de altura en Vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.	0%	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0217	Sustitución de Superpostes de hasta 30 metros de altura, que han llegado al término de su vida útil, incluye la instalación de 6 luminarios con tecnología tipo Led de hasta 500 Watts, en diversas vialidades.	0%	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0218	Obra pública para la sustitución de luminarios de Aditivos Metálicos Cerámicos a Luminarios con tecnología LED, en diversas vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México	0%	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0218	Mantenimiento Preventivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria	0%	250,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0220	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Primaria	0%	298,906,997.00	564,431,487.00	0.00	0.00	16,759,547.07	0.00	0.00	0.00	16,759,547.07	En espera de conclusión de proceso de contratación para el inicio de la obra
O23NR0221	Mantenimiento Correctivo de la Carpeta de Rodamiento en bajo puentes de la Red Vial Primaria con pavimento hidráulico	0%	M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Proyecto Cancelado
O23NR0222	Mantenimiento Correctivo de la superficie de rodamiento en carriles exclusivos de transporte público de la Ciudad de México	0%	Director General de Administración y Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Proyecto Cancelado
O23NR0223	Señalización vertical y horizontal en Vialidades Primarias de la Ciudad de México	0%	50,000,000.00	59,475,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0224	Rehabilitación y colocación de mobiliario urbano en Vialidades Primarias de la Ciudad de México	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0225	Reparaciones menores para el mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de México	0%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Proyecto Cancelado
O23NR0226	Mantenimiento preventivo y correctivo a fuentes urbanas	0%	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Proyecto Cancelado
O23NR0227	Atención a la demanda ciudadana para el mantenimiento de infraestructura vial y mobiliario urbano en las Alcaldías de la Ciudad de México.	0%	50,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0228	Mejoramiento de las Condiciones Físicas del Espacio Plaza Garibaldi	0%	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0229	Proyecto para Mantenimiento Estacionamiento Pantitlán.	0%	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0230	Construcción de la Estación Provisional Balderas Mexbús.	0%	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0231	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento Mayor y/o Menor a Puentes Peatonales en la Ciudad de México	0%	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS											
Período:		Enero-marzo											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO			
O23NR0232	Mantenimiento a ciclovías en diversas alcaldías de la Ciudad de México	0%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto Cancelado
O23NR0233	Obras de mejoramiento complementarias de Infraestructura Vial en las alcaldías de la Ciudad de México	0%	20,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0234	Análisis de Tráfico Vehicular en los Corredores Principales de Xochimilco "Movilidad Xochimilco"	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0235	Obras Complementarias Puente Chamixto.	0%	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0236	Mantenimiento a Puentes Vehiculares.	0%	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0238	Trabajos de Reparación y Resane de Elementos Afectados por los Sismos de Septiembre 2022 en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.	0%	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0239	Demolición de Infraestructura Existente en el Ex Rastro de la Alcaldía Milpa Alta, y Retiro de Material del Producto de Demolición.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,443,109.51	0.00	0.00	0.00	1,443,109.51	-	En espera de conclusión de proceso de contratación para el inicio de la obra
O23NR0240	Trabajos de Reparación en la Sala de Armas (Trabajos Derivados del Sismo del 19 de Septiembre de 2022).	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,998,255.25	0.00	0.00	0.00	1,998,255.25	-	En espera de conclusión de proceso de contratación para el inicio de la obra
O23NR0241	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en la Ciudad de México.	0%	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0243	Construcción de Reja Perimetral en el Museo Infantil Interactivo Iztapalapa.	0%	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se encuentra en proceso de integración y elaboración el informe Ejecutivo para el registro del proyecto en la Cartera de Inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que una vez obtenido se procederá a la contratación y ejecución de los trabajos
O23NR0244	Desmantelamiento de las Instalaciones Existentes de Mediana Tensión y Construcción de Dos Subestaciones en la Clínica Especializada (TRANS) y Centro Especializado de Medicina Integrativa (CEMI).	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha no se han iniciado las actividades ya que se encuentra en proceso de licitación bajo la modalidad de Invitación Restringida la contratación de los trabajos



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Período:	Enero-marzo

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0245	Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.	0%	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha no se han iniciado las actividades ya que se encuentra en proceso de licitación bajo la modalidad de Invitación Restringida la contratación de los trabajos
O23NR0246	Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús Segunda Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1 (Ajuste de Costo).	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	A la fecha no se han iniciado las actividades ya que se encuentra en proceso de licitación bajo la modalidad de Invitación Restringida la contratación de los trabajos
O23NR0249	Reforzamiento de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	13%	215,000,000.00	215,000,000.00	28,008,572.50	28,008,572.50	65,353,335.83	28,008,572.50	28,008,572.50	93,361,908.33		1.-Proceso construcción de trabe de borde (cenefas en la estación Álvaro Obregón) 2.- Proceso excavación y estructuración en zona de encapillado en túneles de salida de la estación Álvaro Obregón. 3.- Proceso estructuración en hastiales, losa de fondo, bóveda del túnel de vía 2 de la estación Valentín Campa. 4.- Proceso colado de bóveda en vía 2 del túnel de la estación Valentín Campa. 5.-Proceso demolición en muro de lumbrera Jardín para conectar túnel de conexión con bitunnel del depósito. 6.-Limpieza y ratoneo en tubería de drenaje en los intertramos III y IV. 7.- Suministro y colocación de registros y tortugas en los intertramos III y IV. 8.- Proceso apuntalamiento de viviendas en la zona antrópica para reiniciar trabajos de excavación en el intertramo I sentido V.C y de V.C a Rosa Roja. 9.- Proceso de perforación e inyección de consolidación en intertramo I 10.-Limpieza de rezaga en los intertramos I y II. 11.- Conclusión de trabajos del colector las Torres 1.22 m de diametro 12.- Entrega OC a Electromécanica del intertramo IV para el Implante del sistema de vías.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Período:	Enero-marzo

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0260	Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios. Construcción de la Bodega Nacional.	98%	0.00	296,727,918.60	296,727,918.60	289,480,819.96	7,246,501.93	289,480,819.96	289,480,819.96	296,727,321.89	En el presente ejercicio se realizó la colocación de instalación eléctrica en edificio G, H. Refuerzo en armaduras del edificio A, I. Construcción de la Vialidad. Construcción de la celda 2. Construcción del Auditorio edificio 1. Este inmueble se ubica en la Cuarta Sección de Chapultepec al interior del Campo Militar No. 1F, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón. Con los trabajos ejecutados se contará con una Bodega Nacional para almacenar el acervo artístico para las exposiciones que se realicen. Además de recuperar las naves de la Antigua Fábrica de Cartuchos existentes en la nueva Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec para la habilitación de una nueva Bodega Nacional de Arte. El complejo funcionará como un espacio expositivo y de conservación, que otorgará condiciones óptimas de seguridad, iluminación y climatización para garantizar la conservación de los acervos, salas de reserva y equipamientos técnicos para la conservación, servicio y estudio de la colecciones públicas y de los museos históricos del país.
O23NR0261	Cineteca Nacional Chapultepec. (Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.)	95%	0.00	44,743,153.99	44,743,153.99	42,312,099.10	2,430,859.41	42,312,099.10	42,312,099.10	44,742,958.51	En el presente ejercicio se realizó el colado de Pasillos Elevados. Colocación de acabados en Fachadas de Salas tipo 1 y 2. Esta obra se localiza en el Campo Militar 1-F Santa Fe SEDENA; Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01219, Ciudad de México. Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta Fe. Con la ejecución de estos trabajos la población que habita y visita la Ciudad de México, contará con espacios para su esparcimiento y desarrollo cultural.
O23NR0262	Panteón Dolores. Rehabilitación y equipamiento del Panteón.	83%	0.00	67,227,494.51	67,227,494.51	56,038,684.19	11,188,810.32	56,038,684.19	56,038,684.19	67,227,494.51	En el presente ejercicio se realizaron trabajos de terminación del edificio Administrativo del Panteón Dolores, como son: estructura de concreto reforzado y losas de entre piso y azoteas, canalizaciones y cableado eléctrico para luminarias, tomacorrientes reguladas, normal y fuerza, apagadores, accesorios, muebles sanitarios, accesorios hidráulicos, canalizaciones para cableado de telefonía y datos, sistema de para-rayos, sistema de tierra, canalizaciones sanitaria e hidráulicas, red contra incendios, suministro y colocación de acabados en muros, pisos, plafones, trabajos de herrería, carpintería, suministro y colocación de cancelería de aluminio, suministro y colocación de dos elevadores para personas, tendido de redes exteriores para drenaje, alimentación hidráulica, acometida eléctrica, construcción de cuarto para subestación eléctrica, cuarto de máquinas, obras exteriores, plazas exteriores, trabajos de albañilería exterior e interior, guarniciones, cadenas, castillo de concreto armado, construcción de registros sanitarios, eléctricos, aplicación de material ligero para dar pendientes en azoteas, suministro y aplicación de sistema de impermeabilización.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Período:

Enero-marzo

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
												<p>Se ejecutaron trabajos de terminación de estructura mixta del crematorio dentro del Panteón Civil de Dolores, sistema de losa-acero para entrepisos y azoteas, columnas y traveses de concreto reforzado y metálicas, suministro y colocación de acabados en muros, pisos, plafones, trabajos de herrería, carpintería, suministro y colocación de cancelería de aluminio, aplicación de acabados, canalizaciones y cableado eléctrico para luminarias, tomacorrientes regulados, normal y fuerza, apagadores, accesorios, muebles sanitarios, accesorios hidráulicos, canalizaciones para cableado de telefonía y datos, sistema de para-rayos, sistema de tierra, canalizaciones sanitarias e hidráulicas, red contra incendios.</p> <p>Trabajos de herrería, carpintería, suministro y colocación de cancelería de aluminio, suministro y colocación de elevador para personas y montacargas, tendido de redes exteriores para drenaje, alimentación hidráulica, acometida eléctrica, plazas exteriores, suministro e instalación de equipos de bombeo, sistema de emergencia, tableros de control y fuerza, limpieza, capacitación para la operación y mantenimiento de las instalaciones y equipos, tendido de redes exteriores para drenaje, alimentación hidráulica, acometida eléctrica, construcción de cuarto para subestación eléctrica, cuarto de máquinas, obras exteriores, plazas exteriores, trabajos de albañilería exterior e interior, guarniciones, cadenas, castillo de concreto armado, construcción de registros sanitarios, eléctricos, aplicación de material ligero para dar pendientes en azoteas, suministro y aplicación de sistema de impermeabilización.</p> <p>Se celebró la contratación para la intervención de trabajos de rehabilitación del Lote de Socios del Colegio Militar y Anfiteatro con la ejecución de restauración de criptas y mausoleos, rehabilitación de barda perimetral, pórtico de acceso, rehabilitación de protecciones de herrería, rehabilitación de epitafios de tumbas.</p> <p>Se contrató la intervención para la restauración de la chimenea existente, emblemática del crematorio con la supervisión del INAH, con trabajos de limpieza mediante procedimientos autorizados y aplicación de materiales para la reposición de elementos afectados por erosión e interperismo.</p> <p>Este inmueble se ubica en la Av. Constituyentes S/N, Panteón Civil de Dolores, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11100, en la Ciudad de México.</p> <p>Con la ejecución de estos trabajos se podrá recuperar y mejorar la operación del servicio que se brinda y restaurar su valor como un sitio emblemático por su valor histórico por ser parte del Panteón Civil de Dolores, lugar que resguarda la evidencia de la cultura e histórica de México a través de los restos mortales y diversas manifestaciones artísticas de muchos personajes ilustres y personas representantes del entorno de la comunidad que ahí reposan.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

Enero-marzo

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0263	Interconexión de Museos. Construcción de Interconexión al interior del Bosque de Chapultepec.	100%	0.00	25,290,460.40	25,290,460.40	25,290,460.12	0.28	25,290,460.12	25,290,460.12	25,290,460.12	<p>Se habilitarán y rehabilitarán vialidades (Acera peatonal, recapeado del arroyo vehicular, señalética y cruces seguros), construcción de retorno vehicular, reubicación de escultura y creación de plazuela, desmantelamiento de puente peatonal, renovación de alumbrado público, creación de plazas, escalinatas y rampas al interior de Los Pinos, plantación de vegetación en camellones, banquetas y al interior de los Pinos y la instalación de mobiliario urbano.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN ANDADOR BELLAVISTA Y CALLE GALEANA".</p> <p>Se rehabilitarán los andadores de Bellavista, construcción de Plazoletas y Andadores en Bellavista, rehabilitación del estacionamiento y rehabilitación del atrio de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PLAZA MUSEO DE ANTROPOLOGÍA".</p> <p>Se rehabilito la plaza museo de antropología, los módulos de comercio, conformación de áreas verdes y saneamiento forestal, instalación eléctrica e iluminación.</p>
O23NR0264	Proyecto Integral de la Segunda Etapa del parque de Cultura Urbana (PARCUR)	100%	0.00	37,031,284.49	37,031,284.49	37,031,284.48	0.01	37,031,284.48	37,031,284.48	37,031,284.48	<p>Se rehabilitarán instalaciones pre existentes para la creación de un espacio para desarrollar actividades físicas, áreas de estar y áreas de servicios.</p> <p>Intervención de cubiertas de arcotecho, intervención en acceso por calle 10, intervención área de parkour y gimnasio al aire libre, intervención áreas de infiltración, restauración forestal, áreas de usos múltiples, instalaciones de banca semicircular, intalación eléctrica e iluminación, intervención de cine Agora, área de picnic y accesos e instalación de equipo de bombeo.</p>



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS										
Periodo:		Enero-marzo										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0265	Trabajos de Arquitectura e Ingeniería en Planta Trituradora de Residuos producto de la Construcción, ubicada en San Lorenzo, colonia Zona Rústica, Alcaldía Tláhuac.	0%	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Verificación de proyecto e inicio del proceso correspondiente de licitación para contratación de obra pública.
O23NR0266	Mejoramiento de la Infraestructura Vial en las Colonias de la Ciudad de México.	0%	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	12,647,344.02	0.00	0.00	0.00	12,647,344.02	En espera de conclusión de proceso de contratación para el inicio de la obra
O23NR0365	Desarrollo de Proyectos Ejecutivos (Complejo Cultural Bosque de Chapultepec)	99%	0.00	5,740,065.97	5,740,065.97	5,660,222.92	79,843.05	5,660,222.92	5,660,222.92	5,660,222.92	5,740,065.97	Se encuentra en proceso de integración la documentación para llevar a cabo el proceso de licitación para la contratación y ejecución de los trabajos.
O23NR0366	Paso de Conexión Chivatito (Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2022 y 2023)	96%	0.00	73,265,219.51	73,265,219.51	70,160,138.48	3,105,081.03	70,160,138.48	70,160,138.48	70,160,138.48	73,265,219.51	Para la Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec "Av. Constituyentes" (Cultura 2021 y 2022) Colocación de pre colados, piedra taja, bolardos, vegetación. -Canalización de semáforos y luminarias. -Suministro y colocación de luminarias -Colado de guarniciones -Pintura en canchas -Colocación de postes de semáforos
TOTAL URG			4,979,662,367.00	6,857,315,101.95	1,349,986,761.15	1,313,178,637.98	1,688,338,953.42	1,313,178,637.98	1,313,178,637.98	1,313,178,637.98	3,001,517,591.40	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09 PECM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.									
Periodo:		Enero-Marzo 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0293	Adquisición de 120 Software Antivirus	0	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
A23NR0290	Adquisición de 17 Computadoras Perfil Administrativo	0	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
A23NR0291	Adquisición de 2 Computadoras Perfil Diseñador	0	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
A23NR0292	Adquisición de 65 No Break UPS	0	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
											-
TOTAL URG			0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México									
Período:		Enero-Marzo 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22ML0020	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de San Juan de Dios"	100%	0.00	811,486.38	811,486.38	811,486.38	0.00	811,486.38	811,486.38	811,486.38	Se realizó la consolidación de muros, con afectaciones por sismo en el área de transepto y bóvedas, así como el movimiento y resguardo de bienes muebles.
O22ML0021	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de Santa Catarina Mártir"	100%	0.00	2,163,730.79	2,163,730.79	2,163,730.79	0.00	2,163,730.79	2,163,730.79	2,163,730.79	Se realizó la consolidación de elementos estructurales, se atenderán los deterioros de las fábricas y elementos constructivos, en zonas con presencia de grietas, mediante apuntalamiento de cúpula, colocación de protección en áreas de demolición y en azotea, colocación de encofrados para la protección de retablo; se realizará la consolidación de muros y bóvedas, inyección de grietas de muros, cúpula y bóveda, consolidación de sillares en arcos, cambio de vigas en estado de deterioro.
O22ML0022	Rehabilitación Estructural y Conservación del "Templo de la Santísima Trinidad"	100%	0.00	1,424,483.78	1,424,483.78	1,424,483.78	0.00	1,424,483.78	1,424,483.78	1,424,483.78	Se dio atención a daños en la zona del transepto, considerando desde la ejecución de trabajos preliminares como limpiezas, retiro de flora parásita y colocación de andamiajes hasta la liberación de acabados deteriorados, la consolidación mediante remamposteo e inyección de grietas en muros; reintegración de piezas de cantera fracturadas, así como la liberación de enladrillados y entortados en azotea para su posterior reintegración e impermeabilización.
TOTAL URG			0.00	4,399,700.95	4,399,700.95	4,399,700.95	0.00	4,399,700.95	4,399,700.95	4,399,700.95	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

10PDME Sistema de Transporte Colectivo

Período:

Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A22ML0001	Adquisición de aparatos de cambio de vía tangente 0.13 sobre durmientes de concreto para trabajos de rehabilitación de la Línea 12 de la Red del STC.	0%	72,100,000.00	72,100,000.00	72,099,999.51	0.00	0.00	72,099,999.51	Se llevará a cabo la sustitución de aparatos de cambio de vía sobre durmientes de concreto, lo cual amplía de forma considerable la vida útil de dichos equipos y contribuye al restablecimiento de las condiciones de la vía para el paso del material rodante y con ello reaparar el tramo elevado de Línea 12 de la Red del STC.
A23NR0195	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para las áreas de ingeniería y desarrollo tecnológico y de salud del Sistema de Transporte Colectivo.	19%	15,581,780.00	15,581,780.00	0.00	0.00	0.00	-	Esta en proceso la adquisición de los equipos para la Modernización de los Laboratorios Eléctrico-Electrónico, Físico-Químico y Mecánico-Metalúrgico.
A23NR0196	Adquisición de máquinas y máquinas-herramientas y otros equipos necesarios para las acciones de mantenimiento de las Instalaciones Fijas del STC.	0%	46,031,220.00	46,031,220.00	0.00	0.00	0.00	-	Lector-Validador Multiestandar para la diversificación de medios de pago en el Sistema de recaudo electrónico del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, dicha adquisición se encuentra en proceso, por tanto no se reporta avance a la fecha.
A23NR0198	Adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización de terrenos y predios para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12.	0%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	Con la finalidad de adquirir diversos predios a través de los procesos de adjudicación, expropiación o indemnización, para la construcción e instalaciones de estaciones, tramos de vía y zonas de acceso de la Línea 12.
O10ML0001	Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.	4%	2,139,390,000.00	2,139,390,000.00	2,056,477,500.00	82,912,500.00	82,912,500.00	2,139,390,000.00	A través del Contrato STC-CNCS-009/2010, para continuar con el "Proyecto para la Prestación de Servicio de Trenes para la Línea 12", el cual tiene como objeto poner a disposición un lote de 30 trenes, para la operación de dicha Línea.
O21ML0002	Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo"	0%	560,411,468.00	560,411,468.00	560,411,468.00	0.00	0.00	560,411,468.00	Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo".
O21ML0027	Modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00	0.00	0.00	1,020,000,000.00	Modernización de la Subestación Buen Tono, el cual se realizan trabajos de ingeniería básica de la obra civil y electromecánica, incluyendo lo correspondiente al sistema de mando y control de energía; ingeniería de detalle de las instalaciones electromecánicas de la SEAT Buen Tono; suministro e instalación de todos los materiales, equipos, sistemas y software considerados en el proyecto de detalle, así como pruebas; subestaciones de rectificación; cableado de media tensión; tracción, lógica tracción y construcción de galerías de cableado en Subestaciones de Rectificación.
O23NR0252	Obras complementarias de reparación en la infraestructura que coadyuvan a los trabajos de modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.	0%	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	Se ejecutarán trabajos de reparación de la infraestructura que coadyuvan a los trabajos de la modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo, consistente en restitución de recubrimiento en los muros que permita el sellado de las filtraciones, así como trabajos de tratamiento al acero expuesto que evite la corrosión que tenga como fin garantizar la vida útil de las estructuras de dicha Línea.



CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
O23NR0253	Realizar obras para dar solución a las fallas en las estructuras de estaciones, correspondencias y traves de la Red del STC.	0%	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de refuerzos de láminas y refuerzos de perfiles metálicos lo que permitirá un refuerzo de mayor envergadura; se realizará la aplicación de sistemas de inyección epóxicos para penetrar en las microgrietas que permiten el sellado de las mismas, rehabilitando las secciones dañadas por fisuras estructurales; se colocaran Sistemas FRP , material que se encuentra conformado por compuestos en base a fibras poliméricas que tienen gran versatilidad para su aplicación; ideales para reforzar concreto armado y albañilería.
O23NR0254	Obras de renovación de infraestructura en estaciones de las Líneas de la Red del STC.	0%	206,055,168.00	206,055,168.00	0.00	0.00	0.00	Se llevarán a cabo trabajos de equipamiento del Taller de mantenimiento mayor Línea "A", rehabilitación de techumbres, canalones y bajadas de agua pluvial en talleres, almacenes y estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo; rehabilitación de pasarelas para cambio de andén en tramos superficiales de Línea 4; aplicación de Impermeabilizante en estaciones, edificios y talleres de la Red del Sistema de Transporte Colectivo; tratado y canalización de filtraciones en estaciones e interestaciones; ampliación de las instalaciones para la implementación del nuevo PCC1 en el CS; obras para rehabilitar los elementos de seguridad de la infraestructura y mitigar el robo de cable en la red del Sistema de Transporte Colectivo; y trabajos de obra civil en estaciones y electromecánicos en interestaciones de la Línea 12.
O23NR0274	Rehabilitación Integral de la Estación Pantitlán de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	44.71%	0.00	44,157,565.50	0.00	0.00	0.00	Se realizaron trabajos de demoliciones; acarneos; acabados; iluminación; señalización; avance en taquillas y techumbre.
TOTAL URG			4,729,569,636.00	4,773,727,201.50	3,708,988,967.51	82,912,500.00	82,912,500.00	3,791,901,467.51



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10 PD OR Organismo Regulador de Transporte
Periodo: Enero-Marzo 2023

Table with columns: CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN, DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, AVANCE %, PRESUPUESTO (APROBADO, MODIFICADO, PROGRAMADO, EJERCIDO, SALDO DEL COMPROMISO, DEVENGADO, PAGADO, EJERCIDO + COMPROMETIDO), DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS. Includes rows for projects A23NR0199, A23NR0200, A23NR0201, A23NR0202 and a TOTAL URG row.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO										
Periodo:		Enero - Marzo 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0231	Adquisición de 135 Equipos de Validación (Validadores)	0	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Con este proyecto se adquirirán 135 Equipos de Validación, para el uso de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada como sistema único de prepago, en los nuevos trolebuses adquiridos por el Organismo.
Total URG			0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana										
Período:		Enero - Marzo 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0203	Adquisición de Ambulancias y Sistema de Seguridad y Telecomunicaciones	0%	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se a ejercido presupuesto al cierre del trimestre
A23NR0282	Adquisición de Licencias de equipos forenses, Licenciamiento de Antivirus, Software para evaluaciones psicológicas de forma virtual y Licenciamiento de Administración Meraki	0%	0.00	1,243,620.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se a ejercido presupuesto al cierre del trimestre
A23NR0340	Adquisición de Estufón, Equipos de alcoholemia, Medidores Láser y Sopladora/Aspiradora	0%	0.00	366,595.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se a ejercido presupuesto al cierre del trimestre
O12ML0001	Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y Servicios Físicos, Materiales y Tecnológicos para la creación de los Centros Varoniles de Seguridad	100%	744,478,624.00	744,478,624.00	102,632,477.10	99,349,223.18	465,129,400.81	99,349,223.18	99,349,223.18	99,349,223.18	564,478,623.99	Proyectos multianuales para la contraprestación periódica para el servicio de infraestructura penitenciaria, consistentes en un conjunto de servicios y elementos físicos (incluyendo las instalaciones y puesta en operación), materiales tecnológicos y requerimientos de mantenimiento en el CEVASEP I y CEVASEP II, ubicados a un costado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Los inmuebles objeto de los contratos, se encuentran en funcionamiento físicamente, con mantenimientos extramuros periódicos mensuales hasta el término de los contratos.
TOTAL URG			844,478,624.00	846,088,839.99	102,632,477.10	99,349,223.18	465,129,400.81	99,349,223.18	99,349,223.18	99,349,223.18	564,478,623.99	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	19 J0 00 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Período:	Enero - Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3)	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	AVANCE FÍSICO % (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (6)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7)	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
	Proyecto de obra en los Juzgados, Salas y Unidades de Gestión del Sistema Procesal Penal Acusatorio de los inmuebles de Dr. Lavista No. 114, Niños Héroe No. 119 y Reclusorio Preventivo Oriente	0	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de formalización el Expediente Técnico y Anexo Técnico 2023, así como los expedientes técnicos de las obras.
	TOTAL TSJCDMX		12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota: Al respecto, se informa que de los \$10,000,000.00 y \$2,500,000.00 aprobados por el Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2023, la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX clasificó los fondos 25P530 "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)" y 11P530 Aportación Local del 25%, como Gasto Corriente; por lo que la clasificación del tipo de gasto, no atendía los requerimientos reales de la institución, razón por la que mediante oficio No. OM/034/2023 del 13 de enero del 2023, se informó y se solicitó a la citada Secretaría la necesidad de reclasificar el tipo de gasto. En consecuencia, se informa que se realizaron las adecuaciones en el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales "SAP-GRP" correspondientes a la modificación al tipo de Gasto de Inversión.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

25C001 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

Período:

Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0308	Adquisición de bienes informáticos para la Dirección General de Registro Civil	0%	0.00	7,837,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 300 equipos de cómputo de escritorio, tecnología de 64 bits, AMD R5 4600G, 2 a 6 núcleos físicos máximo, 8 GB RAM, disco duro 256 GB mínimo, Windows 11 home mínimo; Adquisición de 106 impresoras resolución 600 x 600 dpi, disco duro 160 GB, 2 GB RAM, impresión carta 42 ppm, legal 23 ppm y doble carta 23 ppm.
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
TOTAL URG			0.00	7,837,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 33PDCL "Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México"

Período: Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0207	Adquisición de 60 archiveros verticales, 6 salas y 210 anaqueles, para el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México	0.0	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE NO SE HAN COMPROMETIDO LOS RECURSOS DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA RECOPIACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBERÁN DE TENER, PARA SU POSTERIOR COTIZACIÓN Y ADQUISICIÓN.
A23NR0208	Adquisición de 7 impresoras ECOSYS P4060dn y 20 impresoras P3260dn	0.0	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE NO SE HAN COMPROMETIDO LOS RECURSO DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE COTIZACIÓN AQUELLOS MODELOS QUE PUEDAN CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y ADMINISTRATIVAS.
A23NR0209	Adquisición de 7 vehículos para el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México	0.0	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN EL CASO DE LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADHERIRÁ A LA COMPRA CONSOLIDADA, LA CUAL SE TIENE PREVISTA INICIAR A PARTIR DEL SEGUNDO TIRMESTR DEL PRESENTE AÑO.
TOTAL URG			6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	34C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
Período:	ENERO - MARZO 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0336	Adquisición de suite de videovigilancia profesional para la secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil.	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el primer trimestre no se ha realizado avances físicos en este proyecto de Adquisición, ya que se encuentran en proceso de contratación, y es necesario por los continuos eventos y las funciones inherentes a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, mismos que deben ser documentados, por lo que se requiere dispositivos electrónicos de apoyo tales como cámaras de seguridad con cable de 1080p y DVR de 4 canales: las cámaras de seguridad de 4 piezas ofrecen la mejor vista en vivo de 1080p a 30 fps y una visión nocturna de hasta 100 pies; las cuales se utilizarán en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, las cuales permitirán monitorear las situaciones de emergencia que ocurran en las instalaciones de esta dependencia, teniendo evidencia documental en caso de emergencia.
A23NR0337	Adquisición de Explosímetros para la Secretaría de Gestión Integral De Riesgos y Protección Civil.	0%	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	'Durante el primer trimestre no se ha realizado avances físicos en este proyecto de Adquisición, ya que se encuentran en proceso de contratación, de (2) Explosímetro con Sensor IR para detección de gases explosivos de 0 a 100% LEL, oxígeno (O2), vapores orgánicos (VO), Kit para espacios confinados y Calibración, que se deriva de la necesidad de atender rápida y convenientemente las situaciones de riesgo a causa de concentraciones de gases y vapores inflamables y con ello contener las emergencias que atiende la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ubicada en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y llevar a cabo las actividades encaminadas a fomentar la prevención y el dimensionamiento de los fenómenos perturbadores, naturales y antropogénicos de mayor incidencia en la Ciudad de México.
A23NR0338	Adquisición de torretas, sirenas y bocinas para los vehículos de emergencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Durante el primer trimestre no se ha realizado avances físicos en este proyecto de Adquisición, ya que se encuentran en proceso de contratación de (8) torretas, sirenas y bocina se requieren 8 piezas que incluyan torretas sirenas y bocinas; barra de luces de un nivel de perfil bajo, con tecnología 100% a base de leds. Barra de tráfico con barrido centro-extremos. 100/200 watts de potencia. 3 tonos oficiales: wail, yelp y piercer. Tono hi-lo opcional. Claxon de aire tipo "horn" (pato). Interface bocina marca 100 watts de potencia. Diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo. Base de nylon zytel para sujeción. Resistente a la intemperie. Meta 2: 3 (PIE) Adquisición de (3) wincher colocado al frente del vehículo, rodillo de 4 vías, tirón de línea nominal; 9500 libras (4,309 kg) motor de 6.6hp, para equipar a los vehículos de emergencia y cumplir cabalmente los objetivos inherentes a esta dependencia, ubicada en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y con esto reducir y controlar el riesgo de desastres, mediante la coordinación de políticas y acciones entre los órdenes de gobierno, entre otros.
A23NR0339	Adquisición de carpas para la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	'Durante el primer trimestre no se ha realizado avances físicos en este proyecto de Adquisición, ya que se encuentran en proceso de contratación de (5) Carpas Blancas con paredes y ventanas de 3x4.5 metros necesarias para el desarrollo de funciones sustantivas en la atención y prevención de riesgos y de protección civil, destinado a los puestos de mando, ubicados en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y con ello permitan a esta Secretaría actuar de forma adecuada ante fenómenos perturbadores.
TOTAL URG			0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO										
Período:		Enero-Marzo 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0211	Adquisición de Equipo de Cómputo	0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se adquirió el equipo de cómputo debido a que se realizó una afectación de reducción compensada, con el objeto de reorientar los recursos presupuestales para llevar a cabo la adquisición de vestuario táctico y equipo de protección personal, así mismo esto permitirá dar atención a las cláusulas 35 y 36 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y a la Recomendación: ASCM-88-20-2-HCB, "Es necesario que el Heroico Cuerpo de Bomberos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control y supervisión para garantizar que el personal operativo reciba los uniformes y los equipos de protección que se requieran para el desempeño de sus labores, de conformidad con lo establecido en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y su Reglamento".
A23NR0210	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas Públicos	0	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se adquirió Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas Públicos debido a que se realizó una afectación de reducción compensada, con el objeto de reorientar los recursos presupuestales para llevar a cabo la adquisición de vestuario táctico y equipo de protección personal, así mismo esto permitirá dar atención a las cláusulas 35 y 36 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y a la Recomendación: ASCM-88-20-2-HCB, "Es necesario que el Heroico Cuerpo de Bomberos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control y supervisión para garantizar que el personal operativo reciba los uniformes y los equipos de protección que se requieran para el desempeño de sus labores, de conformidad con lo establecido en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y su Reglamento".
A23NR0212	Adquisición de Software	0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se adquirió Software debido a que se realizó una afectación de reducción compensada, con el objeto de reorientar los recursos presupuestales para llevar a cabo la adquisición de vestuario táctico y equipo de protección personal, así mismo esto permitirá dar atención a las cláusulas 35 y 36 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y a la Recomendación: ASCM-88-20-2-HCB, "Es necesario que el Heroico Cuerpo de Bomberos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control y supervisión para garantizar que el personal operativo reciba los uniformes y los equipos de protección que se requieran para el desempeño de sus labores, de conformidad con lo establecido en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y su Reglamento".
TOTAL URG			102,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	