



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 01CD03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A23NR0001 | Adquisición de Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia para el proyecto "Renovación tecnológica del C5 de la Ciudad de México | 0.00 | 167,500,000.00 | 1,689.53 | 1,689.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Debido a la prioridad de otros proyectos, los recursos asignados originalmente, se reasignaron, por lo que este project no se realizara. |
| A23NR0312 | Adquisición de equipo para "El Mantenimiento y Renovación Tecnológica del Proyecto MIC911E" | 0.0 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al cierre del trimestre aun no se refleja avance alguno, toda vez que es la adquisición de bienes y puesta en marcha, al cierre del ejercicio se cumplira al 100%, con los trabajos porgramados. |
| A23NR0356 | Adquisición de Hornos de Microondas | 100.0 | 0.00 | 34,333.68 | 34,333.68 | 34,333.68 | 0.00 | 34,333.68 | 34,333.68 | 34,333.68 | 34,333.68 | Con la adquisición de los hornos de microondas, se equipo el comedor institucional con el que cuenta este Centro, beneficiando al personal que labora las 24 hrs. en este Órgano Desconcentrado |
| A23NR0357 | Adquisición de Herramientas Diversas | 100.0 | 0.00 | 12,307.60 | 12,307.60 | 11,200.96 | 0.00 | 11,200.96 | 11,200.96 | 11,200.96 | 11,200.96 | Con la adquisición de herramientas, permite al personal de mantenimiento supervisar y y proporcionar el mantenimiento a los equipos que componen la infra estructura electromecánica de las instalaciones de edificios cedes del C5 de este Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. |
| A23NR0370 | Adquisición de Lockers | 100.0 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 158,531.40 | 0.00 | 158,531.40 | 158,531.40 | 158,531.40 | 158,531.40 | Con la adquisición de los Lockers, se brindo seguridad al personal para evitar accidentes dentro de las áreas de trabajo al evitar la obstrucción del paso con mochilas y objetos voluminosos y resguardar las pertenencias del personal operativo de este Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. |
| A23NR0371 | Adquisición de Equipos para Renovación Tecnológica del C5 de la Ciudad de México | 0 | 0.00 | 37,500,000.00 | 26,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Los trabajos se retrazaron, debido a que los proyectado originalmente se tuvieron que replantear, lo que origino realizar oficialmente al Secretariado autorización de dicho movimiento, al cierre del periodo en cuestión, ya se contó con dicha autorización. |
| A23NR0446 | Adquisición de Equipos para el Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización | 0 | 0.00 | 63,612,339.34 | 0.00 | 0.00 | 62,953,196.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,953,196.52 | Proyecto que se realizará con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), mismo que ya se formalizó, sin embargo los trabajos empezaron en el mes de septiembre y a la fecha del cierre del periodo en cuestión no se contó con documentación para poder realizar el tramite de pago |
| A23NR0457 | Adquisición de Equipos para la Implementación de nuevos Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia | 0 | 0.00 | 18,928,629.33 | 4,732,157.33 | 0.00 | 18,928,629.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,928,629.33 | La formalización del contrato de este proyecto se dio en el mes de septiembre, sin embargo a la fecha del cierre del periodo en cuestión, no se conto con documentación por parte del proveedor para realizar pagos. |
| A23NR0479 | Adquisición de equipo para "El Mantenimiento, Fortalecimiento y Renovación Tecnológica del Proyecto MIC911E" | 0 | 0.00 | 13,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500,000.00 | La formalización del contrato de este proyecto se dio en el mes de septiembre, sin embargo a la fecha del cierre del periodo en cuestión, no se conto con documentación por parte del proveedor para realizar pagos. |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| TOTAL URG | | | 167,500,000.00 | 138,749,299.48 | 36,190,488.14 | 204,066.04 | 100,381,825.85 | 204,066.04 | 204,066.04 | 204,066.04 | 95,585,891.89 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

01POES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0452 | Adquisición Equipo Cómputo y Software Antivirus | 0% | 0.00 | 62,795.42 | 62,795.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | Se están realizando los tramites para la adhesión a la compra consolidada que realizara la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, para que se puedan adquirir 4 Laptops portátiles, 2 PC de escritorios y 15 Licencias de antivirus |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL URG | | 0% | 0.00 | 62,795.42 | 62,795.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A23NR0002 | Adquisición de equipo informático para operar el Atlas de Peligros y/o Riesgos de la Alcaldía. | - | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Es necesario tener equipo informático en óptimas condiciones para operar el Atlas de Peligros y/o Riesgos de la Alcaldía debido a que requiere de tecnología moderna y actualizada para manejar de manera eficaz, eficiente y sistemática las diversas capas de información que contiene este instrumento digital, con el fin de ubicar y atender las zonas y evitar poner en riesgo la integridad de la ciudadanía obregonense. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes. |
| A23NR0003 | Adquisición de vehículo para la acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía. | 100.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,495,800.01 | 0.00 | 2,495,800.01 | 2,495,800.01 | 2,495,800.01 | 2,495,800.01 | Adquisición de un vehículo de ataque rápido, para la extinción de incendios urbanos y/o forestales (pastizales); este equipo es indispensable para la atención oportuna de siniestros de incendios, debido a que cuenta con equipo especial para operar en lugares de difícil acceso como son barrancas, laderas, lomeríos y zonas de bosque. Debido a que no se cuenta con este tipo de bien. |
| A23NR0004 | Adquisición de aire acondicionado y mobiliario. | 88.38 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,060,587.78 | 0.01 | 1,060,587.78 | 1,060,587.78 | 1,060,587.79 | 1,060,587.79 | Adquisición de aire acondicionado y mobiliario debido a que los equipos actuales no cuentan con un sistema de refrigeración el cual vulnera toda la operación de los equipos servidores y de telecomunicaciones ante cualquier incremento de temperatura, así como de mobiliario. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes. |
| A23NR0005 | Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y planta de luz. | 21.58 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 161,829.71 | 0.00 | 161,829.71 | 161,829.71 | 161,829.71 | 161,829.71 | Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y planta de luz, debido a que el servicio que brinda Casa Alada Vania por su funcionamiento y uso a los bienes existentes para su habitabilidad, es que se requiere la renovación de muchos de ellos, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos, así como de adquirir otros bienes con lo que no cuenta este espacio. Calle Mendocinos s/n, Col. La Presa Sección Hornos, C.P. 01270, Alcaldía Álvaro Obregón. |
| A23NR0006 | Adquisición de mobiliario. | 66.30 | 102,000.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 67,628.00 | 0.00 | 67,628.00 | 67,628.00 | 67,628.00 | 67,628.00 | Adquisición de mobiliario para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos. |
| A23NR0007 | Adquisición de mobiliario para los Panteones Públicos de esta Alcaldía. | - | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | El mobiliario solicitado es requerido toda vez que no se cuenta con el mismo en las áreas de velación de los panteones que opera esta alcaldía; así como de las áreas administrativas para existir lugares adecuados para el correcto desarrollo de las funciones del personal que en ellas labora y que redundarán en el debido servicio público y en atención a la comunidad que acude a realizar trámites. Debido a que a concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón |
| Período: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|--|---------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0008 | Adquisición de equipo informático y audiovisual. | 26.47 | 680,000.00 | 680,000.00 | 680,000.00 | 179,997.20 | 0.00 | 179,997.20 | 179,997.20 | 179,997.20 | Adquisición de equipo informático y audiovisual para la creación, almacenamiento y difusión de contenidos relacionados a las acciones, programas sociales y actividades que se realizan en la Alcaldía en el cumplimiento del derecho a la información, el acceso a la información pública; así como, a la participación ciudadana. Debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido y es necesario reemplazarlos. |
| A23NR0009 | Adquisición de tecnologías de la información. | 100.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,998,040.00 | 0.00 | 9,998,040.00 | 9,998,040.00 | 9,998,040.00 | Adquisición de tecnologías de la información para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acudir; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos. |
| A23NR0010 | Adquisición de equipo audiovisual. | 59.76 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 149,390.46 | 0.00 | 149,390.46 | 149,390.46 | 149,390.46 | Adquisición de equipo audiovisual, debido a que las reuniones virtuales se han convertido en una necesidad primordial para todas las Direcciones Generales de la Alcaldía, por lo que es de vital importancia tener los bienes necesarios para realizar presentaciones con grupos presenciales, así como para poder llevar a cabo presentaciones o capacitaciones. Debido a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes. |
| A23NR0011 | Adquisición de software. | 34.90 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | 753,852.87 | 0.00 | 753,852.87 | 753,852.87 | 753,852.87 | Adquisición de software autorizado para su uso en los equipos tecnológicos de la Alcaldía los cuales requieren renovación anual y es importante para dar continuidad a las actividades de todo el personal administrativo; así como, para contar con una protección de la información contenida para todo el padron de equipo de computo. Debido a que es necesario renovarse anualmente. |
| A23NR0012 | Adquisición de equipo administrativo, eléctrico y planta de luz. | - | 4,157,040.00 | 4,157,040.00 | 1,341,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Es necesario adquirir equipo administrativo, eléctrico y planta de luz para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acudir; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos. Av. Escudrón 201 s/n, Col Cristo Rey, Almacén General, Alcaldía Álvaro Obregón. |
| A23NR0013 | Adquisición de equipo médico para el Centro de Atención a la Salud Animal. | 60.50 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 51,429.04 | 0.00 | 51,429.04 | 51,429.04 | 51,429.04 | Adquisición de equipo médico veterinario para los servicios que brinda el Centro de Atención a la Salud Animal, la cual apoyo en cirugías gratuitas de esterilización a mascotas y dar atención, observación y cuidados posterior a la cirugía, acciones realizadas dentro del perímetro de la Alcaldía; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes. Centro de Atención a la Salud Animal, Calle sur 118 esquina Calle 4, Colonia Toltuca (Dentro del parque de la juventud) Alcaldía Álvaro Obregón. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón |
| Período: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0014 | Adquisición de camionetas, muebles y herramientas. | 65.72 | 7,730,000.00 | 7,730,000.00 | 7,556,815.00 | 5,080,015.07 | 111,303.80 | 5,080,015.07 | 5,080,015.07 | 5,191,318.87 | Adquisición de camionetas, muebles y herramientas que permitan atender las acciones orientadas al mantenimiento de áreas verdes con las que cuenta esta Alcaldía y con ello proporcionar espacios adecuados de convivencia a la población obregonense, en virtud de que los bienes existentes son insuficientes. |
| A23NR0015 | Adquisición de equipo recreativo. | - | 11,500,000.00 | 556,743.00 | 556,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Es necesario adquirir equipo educacional y recreativo para la instalación de juegos recreativos en las áreas destinadas al esparcimiento, entretenimiento y convivencia de la comunidad infantil como parques y parques de bolsillo, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concuido y es importante sustituirlos. Colonias: Barrio Norte y Jalapa de la Alcaldía Álvaro Obregón. |
| A23NR0016 | Adquisición de herramienta y camionetas. | 72.69 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 1,962,600.00 | 0.00 | 1,962,600.00 | 1,962,600.00 | 1,962,600.00 | Adquisición de herramienta y camionetas, bienes necesarios para realizar los trabajos de programación, mantenimiento y funcionamiento de los diferentes señalamientos, para que estos se encuentren en óptimas condiciones de operación conservando la imagen urbana dentro del perímetro de la Alcaldía; así como, para la elaboración de los reportes de trabajo realizado. Debido a que ha concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario renovarlos. |
| A23NR0017 | Adquisición de equipo médico y mobiliario para el Centro de Atención a la Salud. | 89.70 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 448,499.91 | 0.00 | 448,499.91 | 448,499.91 | 448,499.91 | Adquisición de equipo médico y mobiliario que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población de esta Alcaldía un servicio médico de calidad, debido a que a concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos. Centro de Atención a la Salud "Tolteca"; Calle 10 y Canario s/n, Col Tolteca, Alcaldía Álvaro Obregón. |
| A23NR0018 | Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, audiovisual y eléctrico. | 49.67 | 3,317,761.00 | 3,317,761.00 | 3,317,761.00 | 1,647,846.62 | 0.01 | 1,647,846.62 | 1,647,846.62 | 1,647,846.63 | Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, audiovisual y eléctrico para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, así como cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, además de equipar los gimnasios y casas del adulto mayor para tener espacios adecuados de uso para la población obregonense; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos. Gimnasios: Barrio Norte, San Borja, Torres de potrero, Sta Fe, Unid Belem, Arturo Mtz, Carlos A. Madrazo, CEDEC. Sta. Rosa Kochiac y las 9 casas del Adulto mayor, dentro del perímetro de la Alcaldía. |
| A23NR0019 | Adquisición de aparatos deportivos para equipar los gimnasios de la Alcaldía. | 7.51 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 755,896.00 | 75,061.60 | 488,389.00 | 75,061.60 | 75,061.60 | 563,450.60 | Adquisición de equipo de gimnasio para que sean funcionales los gimnasios que opera la Alcaldía y brinden un servicio óptimo a la población obregonense que acude a estos espacios deportivos. Debido a que los bienes existentes resultan insuficientes. Gimnasios: Barrio Norte, San Borja, Torres de potrero, Sta Fe, Unid Belem, Arturo Mtz, Carlos A. Madrazo, CEDEC. Sta. Rosa Kochiac, dentro del perímetro de la Alcaldía. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Septiembre 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0020 | Adquisición de equipo administrativo. | 100.00 | 209,000.00 | 209,000.00 | 209,000.00 | 208,999.93 | 0.00 | 208,999.93 | 208,999.93 | 208,999.93 | Adquisición de equipo administrativo como son relojes checadores, para que el personal pueda llevar a cabo el registro de entrada y salida de sus labores, a fin de promover la puntualidad, asistencia y permanencia en las áreas de trabajo de los CACIS que se ubican dentro del perímetro de la Alcaldía, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes. CACI Álvaro Obregón, CACI Barrio Norte, CACI Cehuayo, CACI Corpus Christy, CACI Cristo Rey, CACI Desarrollo Urbano, CACI El Mirador, CACI Jalapa, CACI José María Pino Suárez. |
| A23NR0021 | Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para las actividades que realiza la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo. | 43.29 | 335,020.00 | 335,020.00 | 335,020.00 | 145,013.47 | 0.00 | 145,013.47 | 145,013.47 | 145,013.47 | Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos. |
| A23NR0311 | Adquisición de plantas de luz para las acciones que realiza la Dirección General de Gobierno dentro del perímetro de la Alcaldía. | 68.26 | 0.00 | 146,500.00 | 146,500.00 | 99,999.98 | 0.00 | 99,999.98 | 99,999.98 | 99,999.98 | Adquisición de plantas de luz para el debido funcionamiento de las áreas operativas, lo que permitirá contar con energía portátil para las máquinas-herramientas utilizadas tanto en jornadas ordinarias como extraordinarias para desmontar estructuras y obstáculos en la recuperación de espacios públicos que obstruyen el libre tránsito peatonal y vehicular, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes. |
| A23NR0482 | Adquisición de 13 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-002 Acueducto en el marco del Presupuesto Participativo 2023. | - | 0.00 | 548,956.00 | 548,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-002 Acueducto, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
| A23NR0483 | Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-030 Belén de las Flores Secc. Relleno en el marco del Presupuesto Participativo 2023. | - | 0.00 | 337,633.00 | 337,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-030 Belén de las Flores Secc. Relleno, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
| A23NR0484 | Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-097 La Cascada en el marco del Presupuesto Participativo 2023. | - | 0.00 | 433,174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-097 La Cascada, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón |
| Período: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A23NR0485 | Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-101 La Herradura en el marco del Presupuesto Participativo 2023. | - | 0.00 | 331,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-101 La Herradura, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
| A23NR0486 | Adquisición de 20 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-106 La Mexicana en el marco del Presupuesto Participativo 2023. | - | 0.00 | 837,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-106 La Mexicana, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
| A23NR0487 | Adquisición de 18 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-114 La Águilas en el marco del Presupuesto Participativo 2023. | - | 0.00 | 761,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-114 La Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
| A23NR0488 | Adquisición de 32 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-168 Paraje el Caballito en el marco del Presupuesto Participativo 2023. | - | 0.00 | 1,288,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-168 Paraje el Caballito, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
| A23NR0489 | Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-184 Puente Colorado en el marco del Presupuesto Participativo 2023. | - | 0.00 | 505,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-184 Puente Colorado, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
| A23NR0490 | Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-185 Puente Colorado (Amp) en el marco del Presupuesto Participativo 2023. | - | 0.00 | 492,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-185 Puente Colorado (Amp), Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón |
| Período: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A23NR0491 | Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-208 Tecolcalco en el marco del Presupuesto Participativo 2023. | - | 0.00 | 389,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-208 Tecolcalco, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
| A23NR0492 | Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-211 Tepeaca (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2023. | - | 0.00 | 411,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-211 Tepeaca (Ampl), Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
| A23NR0493 | Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-218 Tlacopac en el marco del Presupuesto Participativo 2023. | - | 0.00 | 484,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-218 Tlacopac, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
| A23NR0494 | Adquisición de 11 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-242 1ra. Victoria en el marco del Presupuesto Participativo 2023. | - | 0.00 | 457,203.00 | 457,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-242 1ra. Victoria, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
| A23NR0495 | Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-245 2da. El Pirul (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2023. | - | 0.00 | 380,205.00 | 380,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-245 2da. El Pirul (Ampl), Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
| A23NR0496 | Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-246 Jalalpa Tepito (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2023. | - | 0.00 | 510,060.00 | 510,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-246 Jalalpa Tepito (Ampl), Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|--|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A23NR0497 | Adquisición de 14 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-049 Cove en el marco del Presupuesto Participativo 2023. | - | 0.00 | 568,492.00 | 310,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-049 Cove, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
| A23NR0498 | Adquisición de 29 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-124 Lomas de Becerra en el marco del Presupuesto Participativo 2023. | - | 0.00 | 1,198,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-124 Lomas de Becerra, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
| O23NR0001 | Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | 69.03 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,500,000.00 | 3,451,361.01 | 1,548,406.06 | 3,451,361.01 | 3,451,361.01 | 4,999,767.07 | Mantenimiento y rehabilitación del sistema de drenaje en 3.03 (KIL) mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bañilariana, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía. | |
| O23NR0002 | Mantenimiento y rehabilitación de edificios públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | 100.00 | 9,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | Mantenimiento y rehabilitación a 2 (INM) cuyos nombres son: Panteón Tarango y Oficinas de sede de la Alcaldía, mediante trabajos de: albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitarias, herrería, techumbre, impermeabilización, acabados, entre otros. Colonias Merced Gómez y Tolteca, dentro del perímetro de la Alcaldía. | |
| O23NR0003 | Rehabilitación de infraestructura cultural, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | 97.66 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,953,201.98 | 46,798.02 | 1,953,201.98 | 1,953,201.98 | 2,000,000.00 | Rehabilitación de infraestructura cultural de (2) inmuebles, cuyos nombres son: Teatro de la Juventud y Ágora Torres de Potero, mediante rehabilitación de pisos y muros, fachada, pintura en columnas, muros y fachadas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y alumbrado, audio, telón y escenario. Colonias: Tolteca y Torres de Potero, dentro del perímetro de la Alcaldía. | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0004 | Verificación y seguimiento de las obras FISMDF 2023. | 25.18 | 7,300,000.00 | 6,389,000.00 | 4,562,500.00 | 1,608,941.98 | 4,666,522.41 | 1,608,941.98 | 1,608,941.98 | 6,275,464.39 | Verificación y supervisión de Desarrollo de las Fases denominadas, mediante: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México. Verificación y seguimiento de las obras FISMDF 2023. |
| O23NR0005 | Verificación y seguimiento de las obras de presupuesto participativo 2023. | - | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verificación y seguimiento de las obras de Presupuesto Participativo 2023, mediante el Desarrollo de las Fases denominadas: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía. |
| O23NR0006 | Rehabilitación de deportivos (OBRAS FISMDF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | - | 30,000,000.00 | 32,594,174.53 | 22,094,174.53 | 0.00 | 29,998,533.21 | 0.00 | 0.00 | 29,998,533.21 | Rehabilitación a 6 deportivos, cuyos nombres son: Parque Las Águilas, Deportivo Batallón de San Patricio, Deportivo Minestongo, Deportivo La Cañada, Alberca La Cuesta y Alberca el Mago Septien, mediante los trabajos de: Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multitecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas. Colonias: Las Águilas, Toluca, Tetelpan, Cañada, 2da Ampliación Presidentes y La Cañada, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. |
| O23NR0007 | Mantenimiento y rehabilitación de centros comunitarios e interactivos (OBRAS FISMDF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 11,496,666.87 | 0.00 | 0.00 | 11,496,666.87 | Mantenimiento y rehabilitación a 30 inmuebles, mediante trabajos de: Acarrees, desmontajes, albañilería, sustitución de loseta en aulas, rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de barandales, rehabilitación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, reparación de fugas, filtraciones, desazolve, reposición de ductos para cableado y tapas de registro eléctrico de lámina antiderapante, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, cambio de luminarias, balanceo de tableros, protección de área de azotea, adecuación de escalones de acceso, aplicación de pintura vinilica en interiores y exteriores e impermeabilización. Colonias: 1ª. Victoria, 8 de agosto, Acuilotta, Adolfo López Mateos, Ampl. Tlapechico, Ampliación Tepeaca, Arturo Martínez, Barrio Norte, Desarrollo Urbano, Francisco Villa, Jalalpa el Grande, La Palmita, Liberación Proletaria, Lomas de Capula, Lomas de Becerra, Lomas de Puerta Grande, María G. de García Ruiz, Molino de Rosas, Molino de Santo Domingo, Olivar del Conde 2da Sección, Pirú, Pueblo de Santa Lucía, Reacomodo el Cuernito, Reacomodo Tlacuilapa, Tetelpan, Tizapán, Zenón Delgado, dentro del perímetro de la Alcaldía. |
| O23NR0008 | Rehabilitación del centro cultural San Ángel (OBRAS FISMDF), ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | - | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CANCELADA |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|---|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0009 | Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por contrato. | 71.64 | 9,500,000.00 | 10,290,000.00 | 7,531,000.00 | 7,371,655.07 | 2,113,272.91 | 7,371,655.07 | 7,371,655.07 | 9,484,927.98 | Se realizarán 3 estudios documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía. |
| O23NR0010 | Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | 99.76 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 31,922,729.10 | 219.44 | 31,922,729.10 | 31,922,729.10 | 31,922,948.54 | Rehabilitación de pavimentación en 105,610.00 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y longitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renovación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad). Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía. |
| O23NR0011 | Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | 62.13 | 10,000,000.00 | 13,572,246.63 | 13,572,246.63 | 8,433,113.51 | 1,246,886.05 | 8,433,113.51 | 8,433,113.51 | 9,679,999.56 | Rehabilitación de pavimentación de 7,692.00 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreo, barridos, señalamiento vial, renovación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de polietileno alta resistencia para pozos de visita. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía. |
| O23NR0012 | Rehabilitación de vialidades con empedrado, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | 100.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,999,999.99 | 0.01 | 4,999,999.99 | 4,999,999.99 | 5,000,000.00 | Rehabilitación de calles en 6,250.00 M2 de empedrado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía. |
| O23NR0013 | Rehabilitación a banquetas, guarniciones y escalinatas en vialidades secundarias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | 49.67 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 15,400,000.00 | 9,934,362.26 | 9,803,633.44 | 9,934,362.26 | 9,934,362.26 | 19,737,995.70 | Rehabilitación de 6,666.67 M2 de banquetas, guarniciones y escalinatas llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (bebetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía. |
| O23NR0014 | Estabilización de talud, relleno de minas y construcción de muros, en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | 100.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,999,999.77 | 0.23 | 2,999,999.77 | 2,999,999.77 | 3,000,000.00 | Estabilización de taludes y rellenos de minas en 682 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarreo, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. Así como 2,692 M2 de construcción de muros de zampeo. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|--|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0015 | Recuperación de espacios públicos mediante el manejo integral de residuos sólidos de la construcción, en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | 99.98 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 5,998,989.09 | 0.00 | 5,998,989.09 | 5,998,989.09 | 5,998,989.09 | Recuperación de 1,000 espacios públicos mediante trabajos de recolección de 11,200 M3 de residuos sólidos de la construcción en vías públicas, espacios públicos, banquetas, aceras y camellones derivado de que la población realiza y ocupa las aceras como tiras clandestinas producto de las construcciones o rehabilitaciones que realizan los particulares (limpieza, arrastre y transferencia de Residuos Sólidos de la Construcción (Cascajo). Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía. |
| O23NR0016 | Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | 52.19 | 29,607,900.00 | 20,000,000.00 | 14,854,571.63 | 10,438,571.63 | 0.00 | 10,438,571.63 | 10,438,571.63 | 10,438,571.63 | Rehabilitación de (1,382) luminarias que constan de: lámpara led de 6 w multivoltaje en poste o fachada de hasta 10 m de escalera, o grúa de canastilla, características: carcasa de aluminio inyectado a presión recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente dando mayor resistencia a la corrosión, luminario ligero, fuerte y confiable que brinda una alta eficiencia y tecnología en iluminación que soporta temperaturas de -10°C hasta 60°C, desarrollando exclusivamente para la tecnología LED, supresor de picos 10 KV integrado, refractor de cristal templado, conjunto óptico de alto desempeño en PMMA IP 65 en temperatura de color, (264) LUM Suministrar e instalar luminarias tipo balza de 80 W, reutilizando bases de concreto ya existentes: así como cable de cobre de calibre 10 y todo lo necesario para su correcta instalación utilizando el 20% del recurso. Además, el suministro e instalación de luminarias tipo balza, bases de concreto de 33x35x40 hechas en sitio, cable de cobre de calibre 10, fotocontactor, pruebas de bajada y todo lo necesario para su correcta instalación. (297) LUM Suministro e instalación de postes rectos de hasta 5 metros de altura, reutilizando bases de concreto ya existentes; así como ménsula de hasta 1.20 metros, luminaria vial de 60 w, fotocelda multivoltaje cable del 2+1 de aluminio, cable de cobre calibre 10 y todo lo necesario para su correcta instalación. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía. |
| O23NR0017 | Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | 33.99 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,000,000.00 | 3,399,458.52 | 6,574,348.22 | 3,399,458.52 | 3,399,458.52 | 9,973,806.74 | Rehabilitación de pavimentación en 28,328.00 M2 de bacheo con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Bacheo por el método de inyección a presión que incluye señalamiento vial con tráfalmos, limpieza con aire a presión y en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, depósito a presión de mezcla asfáltica en frío con cargo máximo 3a. bacheo, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el área de la superficie y compactación por el método a presión. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía. |
| O23NR0018 | Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | - | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rehabilitación y mantenimiento a 6 mercados públicos, cuyos nombres son: Centenario, José María Pino Suárez, Cristo Rey, Corpus Christy, Molino de Santo Domingo y Jalapa El Grande, consistente en SUBESTACIONES PROPIAS. Consistente en suministro e instalación de transformadores, conexiones de media a baja así como equipos de seguridad y protección a base interruptores o switch. Colonias: La Martinica, José María Pino Suárez, Cristo Rey, Corpus Christy, Molino de Santo Domingo y Jalapa, dentro del perímetro de la Alcaldía. |
| O23NR0019 | Rehabilitación de escalinatas (OBRAS FISIMDF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | 32.82 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 6,500,000.00 | 3,281,576.52 | 6,718,423.48 | 3,281,576.52 | 3,281,576.52 | 10,000,000.00 | Rehabilitación de 11,764.71 M2 de escalinatas, mediante demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de concreto y limpieza de área de trabajo. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|---|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0020 | Rehabilitación de parques lineales y de bolsillo (OBRAS FISMDF), ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 10,000,000.00 | 13,444,042.95 | 10,044,042.95 | 0.00 | 13,324,811.86 | 0.00 | 0.00 | 13,324,811.86 | Rehabilitación de 14 (ESP) en parques lineales y de bolsillo, mediante: limpieza general, poda de árboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancas, aparatos ejercitadores al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de trotapistas, malla ciclónica, planchas de concreto, entre otros. Colonias: Pedregal de San Ángel, Alfonso XIII, Molino de Rosas, Plateros, Santo Domingo, San Bartolo Ameyalco, Olivar de los Padres, La Florida, Jardines del Pedregal, Lomas de Las Águilas, Lomas de Tarango, Bosques de Tarango, Guadalupe Inn y Balcones de Cehuayo, dentro del perímetro de la Alcaldía. |
| 023NR0021 | Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación) (OBRAS FISMDF), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | 36.11 | 79,264,862.00 | 79,861,103.62 | 50,861,103.62 | 28,835,474.92 | 51,002,807.40 | 28,835,474.92 | 28,835,474.92 | 79,838,282.32 | Rehabilitación de pavimentación en 261,600.72 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y longitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye nivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad). Colonias: Pedregal de San Ángel, Alfonso XIII, Molino de Rosas, Plateros, Santo Domingo, San Bartolo Ameyalco, Olivar de los Padres, La Florida, Jardines del Pedregal, Lomas de las Águilas, Lomas de Tarango, Bosques de Tarango, Guadalupe Inn, Balcones de Cehuayo, Presidentes, La Piloto, San Ángel, Capula, Golondrinas, Águilas Pilares, Paraíso, Alpes, Águilas Tizapán, Tlacopac, San Clemente, Santa Fe, Toltucas, Lomas de Santa Fe, Tlacoyaque, Las Golondrinas, Tizapán, Garcimarrero, Loreto Barrio, Barrio Norte, Tepeaca, Paseo de las Lomas, Ampliación de las Águilas, Isidro Fabela, El Capulín, Puerta Grande, Olivar del Conde (2da sección), Colinas del Sur, Presidentes 2da sección, Belem de las Flores y Lomas de Charamontoya. |
| 023NR0022 | Estabilización de talud, relleno de minas y construcción de muros (OBRAS FISMDF) en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | 64.46 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 7,000,000.00 | 6,445,887.52 | 3,546,284.62 | 6,445,887.52 | 6,445,887.52 | 9,992,172.14 | Estabilización de taludes y rellenos de minas en 1,630 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampados y acarreo, curado de superficie, colocación de drenes, anda de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. Así como 4,880 M2 de construcción de muros de zampo. Colonias: Mirador Tetelpan, Conciencia Proletaria, Dos Ríos, La Milagrosa, Ampl. Tlacoyaque, La Angostura, La Mexicana y 19 de Mayo, dentro del perímetro de la Alcaldía. |
| 023NR0023 | Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje (OBRAS FISMDF) en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 9,750,000.00 | 0.00 | 3,834,345.98 | 0.00 | 0.00 | 3,834,345.98 | Mantenimiento y rehabilitación del sistema de drenaje en 9.09 (KIL) mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c = 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c = 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre > 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga. Colonias: Acueducto y Garcimarrero, dentro del perímetro de la Alcaldía. Colonias: Acueducto y Garcimarrero, dentro del perímetro de la Alcaldía. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|---|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0024 | Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2023. | - | 134,638,331.00 | 8,494,487.00 | 529,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 5 comités, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de cámaras de video de vigilancia, luminarias y balizamiento, con la finalidad de mejorar la seguridad del entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía. |
| O23NR0025 | Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable (OBRAS FISIMDF), en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | 10.56 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 7,500,000.00 | 1,267,218.61 | 8,134,134.81 | 1,267,218.61 | 1,267,218.61 | 9,401,353.42 | Mantenimiento y rehabilitación de 8,823.53 ML de red de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (Chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonias: Acueducto y Garcimarrero, dentro del perímetro de la Alcaldía. | |
| O23NR0465 | Rehabilitación de instalaciones eléctricas y de bajadas de agua pluvial en el mercado público Olivar del Conde, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,977,027.27 | 0.00 | 0.00 | 1,977,027.27 | Rehabilitación al mercado público Olivar del Conde, mediante trabajos de: desmantelamiento y retiro de transformador y acometidas eléctricas, se colocaran duetos, bases, registros, tierras físicas, así como e suministro e instalación de electrodos puestos a tierra, interruptores termomagnéticos, tubería Conduit y el cableado necesario para su correcto funcionamiento, se continuara con los trabajos de obra civil (demoliciones, excavaciones y habilitado de banquetas), así como de una unidad verificadora de instalaciones eléctricas (UVIE), también suministro, instalación y pruebas de tubo de PVC sanitario unión cementar, extremos lisos de 102 mm de diámetro que sustituirán las bajadas existentes ya que estas son insuficientes para el desalojo de toda el agua que fluye por las azoteas y techumbre del mercado. Colonia Olivar del Conde, dentro del perímetro de la Alcaldía. | |
| O23NR0528 | Renivelación y reparación de adoquín en mi colonia Lomas de Santo Domingo (clave 10-141), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 344,865.00 | 344,865.00 | 0.00 | 340,451.09 | 0.00 | 0.00 | 340,451.09 | Renivelación y reparación de 229.91 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor. Colonia Lomas de Santo Domingo. Comité Ciudadano con clave 10-141 | |
| O23NR0529 | Cambio de adoquín por mi colonia Margarita M de Juárez (clave 10-148), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 378,735.00 | 378,735.00 | 0.00 | 372,746.28 | 0.00 | 0.00 | 372,746.28 | Cambio de 252.49 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor. Colonia Margarita M. de Juárez. Comité Ciudadano con clave 10-148 | |
| O23NR0530 | Reparación y nivelación de adoquines en la colonia Polvora (clave 10-174), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 409,527.00 | 409,527.00 | 0.00 | 403,925.48 | 0.00 | 0.00 | 403,925.48 | Reparación y nivelación de 273.02 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor. Colonia Polvora. Comité Ciudadano con clave 10-174 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón |
| Período: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0531 | Rehabilitación del piso adoquín en la colonia Reacomodo Pino Suárez (clave 10-188), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 346,390.00 | 346,390.00 | 0.00 | 341,167.79 | 0.00 | 0.00 | 341,167.79 | Rehabilitación de 230.93 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor. Colonia Reacomodo Pino Suárez. Comité Ciudadano con clave 10-188. |
| O23NR0532 | Renivelación y cambio de adoquín en la colonia Rincón de La Bolsa (clave 10-190), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 412,713.00 | 412,713.00 | 0.00 | 411,831.53 | 0.00 | 0.00 | 411,831.53 | Renivelación y cambio de 275.14 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor. Colonia Rincón de La Bolsa. Comité Ciudadano con clave 10-190 |
| O23NR0533 | Renivelación y reparación 2a etapa de adoquinado en la colonia Tlacuitlapa (clave 10-222), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 584,403.00 | 584,403.00 | 0.00 | 576,130.24 | 0.00 | 0.00 | 576,130.24 | Renivelación y reparación de 389.60 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor. Colonia Tlacuitlapa. Comité Ciudadano con clave 10-222 |
| O23NR0534 | Rehabilitación de las calles empedradas en la colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 953,924.00 | 953,924.00 | 0.00 | 952,656.11 | 0.00 | 0.00 | 952,656.11 | Rehabilitación de calles en 635.95 M2 de empedrado mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de piedra bola. Colonia Santa Lucía. Comité Ciudadano con clave 10-200 |
| O23NR0535 | Rehabilitación de mezcla asfáltica por una mejor movilidad en la colonia 1a Victoria Sección Bosques (clave 10-243), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 492,910.00 | 492,910.00 | 0.00 | 490,872.77 | 0.00 | 0.00 | 490,872.77 | Rehabilitación en 821.52 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia 1a Victoria Sección Bosques. Comité Ciudadano con clave 10-243. |
| O23NR0536 | Rehabilitación de mezcla asfáltica de calles minas, Cda. minas y 3a Cda. de pilares, en la colonia Águilas Pilares (clave 10-006), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 413,483.00 | 413,483.00 | 0.00 | 413,470.86 | 0.00 | 0.00 | 413,470.86 | Rehabilitación en 689.14 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Águilas Pilares. Comité Ciudadano con clave 10-006. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón |
| Período: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0537 | Rehabilitación de mezcla asfáltica de la calle ribera en la colonia Alpes (Ampl), (clave 10-011), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 437,965.00 | 437,965.00 | 0.00 | 437,952.64 | 0.00 | 0.00 | 437,952.64 | Rehabilitación en 729.94 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Alpes (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-011. |
| O23NR0538 | Rehabilitación de mezcla asfáltica, mejorando la imagen de mis calles y mi colonia Arturo Martínez (clave 10-018), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 450,741.00 | 450,741.00 | 0.00 | 450,728.41 | 0.00 | 0.00 | 450,728.41 | Rehabilitación en 751.24 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Arturo Martínez. Comité Ciudadano con clave 10-018. |
| O23NR0539 | Pavimentación asfáltica en la calle de tántalo y hasta petrel colonia Ave Real (Ampl) (clave 10-023), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 343,736.00 | 343,736.00 | 0.00 | 343,726.86 | 0.00 | 0.00 | 343,726.86 | Pavimentación en 572.89 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Ave Real (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-023. |
| O23NR0540 | Pavimentación asfáltica en tabasqueños colonia Bonanza (clave 10-032), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 418,568.00 | 418,568.00 | 0.00 | 418,556.08 | 0.00 | 0.00 | 418,556.08 | Pavimentación en 697.61 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Bonanza. Comité Ciudadano con clave 10-032. |
| O23NR0542 | Pavimentación asfáltica, mejorando la calle en la colonia Cristo Rey (clave 10-050), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 417,806.00 | 417,806.00 | 0.00 | 417,794.13 | 0.00 | 0.00 | 417,794.13 | Pavimentación en 696.34 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Cristo Rey. Comité Ciudadano con clave 10-050. |
| O23NR0543 | Pavimentación asfáltica en c. belgas y c. austriacos, colonia El Paraíso (clave 10-063), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 566,233.00 | 566,233.00 | 0.00 | 566,216.80 | 0.00 | 0.00 | 566,216.80 | Pavimentación en 943.72 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia El Paraíso. Comité Ciudadano con clave 10-063. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0544 | Pavimentación asfáltica para las calles de Isidro Fabela, colonia Isidro Fabela (clave 10-087), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 445,750.00 | 445,750.00 | 0.00 | 445,737.12 | 0.00 | 0.00 | 445,737.12 | Pavimentación en 742.92 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Isidro Fabela. Comité Ciudadano con clave 10-087. |
| O23NR0545 | Rehabilitación y mantenimiento asfáltico en vialidad Mariano Hernández de La Loma Santa Fe, colonia La Loma (clave 10-104), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 803,644.00 | 803,644.00 | 0.00 | 803,622.27 | 0.00 | 0.00 | 803,622.27 | Rehabilitación y mantenimiento en 1,339.41 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia La Loma. Comité Ciudadano con clave 10-104. |
| O23NR0546 | Pavimentación asfáltica de c. paso molino (continuidad), en la colonia La Mexicana (Ampl) (clave 10-013), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 383,095.00 | 383,095.00 | 0.00 | 383,083.35 | 0.00 | 0.00 | 383,083.35 | Pavimentación en 638.49 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia La Mexicana (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-013. |
| O23NR0547 | Pavimentación asfáltica de retomo de colina, en la colonia Las Águilas (Ampl) (clave 10-115), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 1,031,099.00 | 1,031,099.00 | 0.00 | 1,026,767.28 | 0.00 | 0.00 | 1,026,767.28 | Pavimentación en 1,718.50 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Las Águilas (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-115. |
| O23NR0548 | Pavimentación asfáltica en la colonia Lomas de Capula (clave 10-127), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 760,682.00 | 760,682.00 | 0.00 | 760,661.07 | 0.00 | 0.00 | 760,661.07 | Pavimentación en 1,267.80 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Lomas de Capula. Comité Ciudadano con clave 10-127. |
| O23NR0549 | Pavimentación asfáltica y cambio de totalidad de banquetas en Lomas de Las Águilas en las calles de comoran, albatroces y grullas. (clave 10-133), dentro de la demarcación. | - | 0.00 | 504,782.00 | 504,782.00 | 0.00 | 504,767.99 | 0.00 | 0.00 | 504,767.99 | Pavimentación en 841.30 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Banquetas mediante: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetape), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias. Colonia Lomas de Las Águilas. Comité Ciudadano con clave 10-133. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón |
| Período: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0550 | Pavimentación asfáltica de calles en peores condiciones: Manuel Ávila Camacho, abedules y lirios, en la colonia Lomas de Los Cedros (clave 10-135), dentro de la demarcación. | - | 0.00 | 693,926.00 | 693,926.00 | 0.00 | 691,005.04 | 0.00 | 0.00 | 691,005.04 | Pavimentación en 1,156.54 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Lomas de Los Cedros. Comité Ciudadano con clave 10-135. |
| O23NR0551 | Pavimentación asfáltica en c. Ramón López Velarde y c. Manuel Murguía (continuidad), en la colonia Lomas de Nuevo México (clave 10-136), dentro del perímetro de la demarcación. | - | 0.00 | 430,806.00 | 430,806.00 | 0.00 | 430,794.03 | 0.00 | 0.00 | 430,794.03 | Pavimentación en 718.01 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Lomas de Nuevo México. Comité Ciudadano con clave 10-136. |
| O23NR0552 | Pavimentación asfáltica de la calle 16 y 1ra. cerrada de calle 22, en la colonia Olivar del Conde 1a Sección II (clave 10-253), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 952,479.00 | 952,479.00 | 0.00 | 948,470.68 | 0.00 | 0.00 | 948,470.68 | Pavimentación en 1,597.47 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Olivar del Conde 1a Sección II. Comité Ciudadano con clave 10-253. |
| O23NR0553 | Pavimentación asfáltica de la colonia Poder Popular (clave 10-173), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 358,202.00 | 358,202.00 | 0.00 | 358,192.91 | 0.00 | 0.00 | 358,192.91 | Pavimentación en 597.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Poder Popular. Comité Ciudadano con clave 10-173. |
| O23NR0554 | Pavimentación en c. 5 a 9, entre c. Ricardo y la barda de la pera xochinahuac. continuar en c. Flores Magón esq. c. 9 calle 9 y 8, en la colonia Ponciano Arriaga (clave 10-175). | - | 0.00 | 384,401.00 | 384,401.00 | 0.00 | 384,390.20 | 0.00 | 0.00 | 384,390.20 | Pavimentación en 640.67 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Ponciano Arriaga. Comité Ciudadano con clave 10-175. |
| O23NR0555 | Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Predio La Angostura (continuidad al proyecto 2022) (clave 10-257), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 432,597.00 | 432,597.00 | 0.00 | 429,129.83 | 0.00 | 0.00 | 429,129.83 | Rehabilitación en 270.20 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarneos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Predio La Angostura. Comité Ciudadano con Clave 10-257. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón |
| Período: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0556 | Pavimentación asfáltica en c. Lázaro Cárdenas y c. Manuel Ávila Camacho (continuidad), en la colonia Presidentes (clave 10-177), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 770,922.00 | 770,922.00 | 0.00 | 770,900.04 | 0.00 | 0.00 | 770,900.04 | Pavimentación en 1,284.87 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Presidentes. Comité Ciudadano con clave 10-177. |
| O23NR0557 | Pavimentación asfáltica en la calle Groover Cleveland, en la colonia Presidentes 1a (Ampl) (clave 10-178), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 510,610.00 | 510,610.00 | 0.00 | 510,596.35 | 0.00 | 0.00 | 510,596.35 | Pavimentación en 851.02 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Presidentes 1a (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-178. |
| O23NR0558 | Pavimentación asfáltica en calles y avenidas dignas, colonia Presidentes 2a (Ampl) (clave 10-179), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 702,929.00 | 702,929.00 | 0.00 | 702,910.68 | 0.00 | 0.00 | 702,910.68 | Pavimentación en 1,171.55 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Presidentes 2a (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-179. |
| O23NR0559 | Pavimentación de concreto hidráulico en c. mercurio, en la colonia Reacomodo El Cuernito (clave 10-187), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 632,463.00 | 632,463.00 | 0.00 | 622,872.23 | 0.00 | 0.00 | 622,872.23 | Pavimentación en 486.51 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Reacomodo El Cuernito. Comité Ciudadano con clave 10-187. |
| O23NR0560 | Pavimentación asfáltica en calles (almorejos, río balsas, bacao, 2do. andador de alcañores), en la colonia San Clemente (clave 10-195), dentro del perímetro de la demarcación. | - | 0.00 | 835,204.00 | 835,204.00 | 0.00 | 835,181.66 | 0.00 | 0.00 | 835,181.66 | Pavimentación en 1,392.01 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia San Clemente. Comité Ciudadano con clave 10-195. |
| O23NR0561 | Pavimentación de concreto hidráulico y cambio de banquetas faltantes en c. alferrique (continuación) colonia Dos Ríos (clave 10-053), dentro del perímetro de la demarcación. | - | 0.00 | 389,716.00 | 389,716.00 | 0.00 | 383,676.22 | 0.00 | 0.00 | 383,676.22 | Pavimentación en 299.78 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Dos Ríos. Comité Ciudadano con clave 10-053. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón |
| Período: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0562 | Rehabilitación de concreto hidráulico en c. andador 1 (continuación), colonia Jalalpa (Ampl) (clave 10-014), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 476,822.00 | 476,822.00 | 0.00 | 476,802.24 | 0.00 | 0.00 | 476,802.24 | Rehabilitación en 366.79 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Jalalpa (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-014. |
| O23NR0563 | Rehabilitación de concreto hidráulico en Cda. minas 74 y en 3a Cda. de minas, en la colonia Arvide (clave 10-019), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 377,855.00 | 377,855.00 | 0.00 | 372,184.81 | 0.00 | 0.00 | 372,184.81 | Rehabilitación en 290.66 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Arvide. Comité Ciudadano con clave 10-019. |
| O23NR0564 | Rehabilitación de concreto hidráulico en sendero seguro en calle providencia, en la colonia Avotla (clave 10-024), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 485,306.00 | 485,306.00 | 0.00 | 477,680.63 | 0.00 | 0.00 | 477,680.63 | Rehabilitación en 373.31 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Avotla. Comité Ciudadano con clave 10-024. |
| O23NR0565 | Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia El Pirul (clave 10-065), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 484,944.00 | 484,944.00 | 0.00 | 478,687.71 | 0.00 | 0.00 | 478,687.71 | Rehabilitación en 373.03 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia El Pirul. Comité Ciudadano con clave 10-065. |
| O23NR0566 | Rehabilitación de concreto hidráulico en 2a. privada Flor de María desde calle Las Flores, en la colonia Flor de María (clave 10-072), dentro de la demarcación. | - | 0.00 | 351,257.00 | 351,257.00 | 0.00 | 350,611.59 | 0.00 | 0.00 | 350,611.59 | Rehabilitación en 270.20 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Flor de María. Comité Ciudadano con clave 10-072. |
| O23NR0567 | Rehabilitación de concreto hidráulico en calle ébano esquina taçala, colonia Garcimarrero Norte (clave 10-077), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 688,532.00 | 688,532.00 | 0.00 | 677,552.09 | 0.00 | 0.00 | 677,552.09 | Rehabilitación en 529.64 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Garcimarrero Norte. Comité Ciudadano con clave 10-077. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón |
| Período: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0568 | Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Golondrinas, mediante repavimentación en general (clave 10-079), dentro del perímetro territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 710,010.00 | 710,010.00 | 0.00 | 699,148.04 | 0.00 | 0.00 | 699,148.04 | Rehabilitación en 546.16 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Golondrinas. Comité Ciudadano con clave 10-079. |
| O23NR0569 | Rehabilitación de concreto hidráulico con guarnición en c. Morelos y c. Tlaxcala, en la colonia La Araña (clave 10-095), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 404,158.00 | 404,158.00 | 0.00 | 399,481.47 | 0.00 | 0.00 | 399,481.47 | VRehabilitación en 310.89 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia La Araña. Comité Ciudadano con clave 10-095. |
| O23NR0570 | Rehabilitación de concreto hidráulico en las calles de Ampl. La Cebada, en la colonia La Cebada (Ampl) (clave 10-098), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 391,929.00 | 391,929.00 | 0.00 | 391,740.13 | 0.00 | 0.00 | 391,740.13 | Rehabilitación en 301.48 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia La Cebada (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-098. |
| O23NR0571 | Sustitución de carpeta asfáltica por concreto hidráulico en manresanos - marismeiros, en la colonia La Joya (clave 10-103), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 666,341.00 | 666,341.00 | 0.00 | 657,456.72 | 0.00 | 0.00 | 657,456.72 | Sustitución en 512.57 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia La Joya. Comité Ciudadano con clave 10-103. |
| O23NR0572 | Rehabilitación de concreto hidráulico en las calles de andador antigüenses y antigüenses, en la colonia La Presa (clave 10-111), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 418,988.00 | 418,988.00 | 0.00 | 412,604.55 | 0.00 | 0.00 | 412,604.55 | Rehabilitación en 322.30 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia La Presa. Comité Ciudadano con clave 10-111. |
| O23NR0573 | Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia liberales de 1857 (clave 10-121), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 643,575.00 | 643,575.00 | 0.00 | 633,506.07 | 0.00 | 0.00 | 633,506.07 | Rehabilitación en 495.06 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Liberales de 1857. Comité Ciudadano con clave 10-121. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón |
| Período: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0574 | Rehabilitación de concreto hidráulico en la parte baja de la calle 2, entre calle 6 y avenida desierto de los leones, en la colonia Lomas de los Angeles Tetelpan (clave 10-134). | - | 0.00 | 491,360.00 | 491,360.00 | 0.00 | 490,936.19 | 0.00 | 0.00 | 490,936.19 | Rehabilitación en 377.97 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Lomas de Los Angeles Tetelpan. Comité Ciudadano con clave 10-134. |
| O23NR0575 | Rehabilitación de concreto hidráulico en la calle beecoya, en la colonia Miguel Gaona Armenta (clave 10-153), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 568,074.00 | 568,074.00 | 0.00 | 559,062.88 | 0.00 | 0.00 | 559,062.88 | Rehabilitación en 436.98 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Miguel Gaona Armenta. Comité Ciudadano con clave 10-153. |
| O23NR0576 | Rehabilitación de concreto hidráulico en prolongación ocotillos, colonia Ocotillos (clave 10-162), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 334,112.00 | 334,112.00 | 0.00 | 329,185.55 | 0.00 | 0.00 | 329,185.55 | Rehabilitación en 257.01 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Ocotillos. Comité Ciudadano con clave 10-162. |
| O23NR0577 | Rehabilitación de concreto hidráulico en mina de manganeso y mina de antimonio, en la colonia Palmas Axotitla (clave 10-167), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 439,544.00 | 439,544.00 | 0.00 | 438,920.65 | 0.00 | 0.00 | 438,920.65 | Rehabilitación en 338.11 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Palmas Axotitla. Comité Ciudadano con clave 10-167. |
| O23NR0578 | Rehabilitación de concreto hidráulico en calle mina sacramento y mina providencia, en la colonia Real del Monte (clave 10-189), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 426,980.00 | 426,980.00 | 0.00 | 425,969.02 | 0.00 | 0.00 | 425,969.02 | Rehabilitación en 328.45 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Real del Monte. Comité Ciudadano con clave 10-189. |
| O23NR0579 | Rehabilitación de concreto hidráulico en puerto San José del Cabo, en la colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (Amp) (clave 10-172), dentro del perímetro de la demarcación. | - | 0.00 | 943,039.00 | 943,039.00 | 0.00 | 942,077.50 | 0.00 | 0.00 | 942,077.50 | Rehabilitación en 725.41 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (Amp). Comité Ciudadano con clave 10-172. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|---|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0580 | Rehabilitación de concreto hidráulico en calle 19 de febrero de prolongación progreso hasta calle magueyos, en la colonia Tlacoyaque (Ampl) (clave 10-220), dentro del perímetro. | - | 0.00 | 728,247.00 | 728,247.00 | 0.00 | 718,009.52 | 0.00 | 0.00 | 718,009.52 | Rehabilitación en 560.19 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Tlacoyaque (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-220. |
| O23NR0581 | Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Tlacuitlapa 2° Reacomodo (Ampl) (clave 10-223), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 683,061.00 | 683,061.00 | 0.00 | 681,417.01 | 0.00 | 0.00 | 681,417.01 | Rehabilitación en 525.43 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Tlacuitlapa 2° Reacomodo (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-223. |
| O23NR0582 | Rehabilitación de concreto hidráulico en Vasco de Quiroga, en la colonia Santa Fe Km 8.5 (clave 10-256), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 335,315.00 | 335,315.00 | 0.00 | 334,174.54 | 0.00 | 0.00 | 334,174.54 | Rehabilitación en 257.93 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Santa Fe Km 8.5. Comité Ciudadano con clave 10-256. |
| O23NR0609 | Remodelación y reparación de calles dignas para un mejor futuro, en la colonia Alfalfar (clave 10-008), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 410,389.00 | 410,389.00 | 0.00 | 410,389.00 | 0.00 | 0.00 | 410,389.00 | Remodelación y reparación de 450.98 M2 de banquetta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia Alfalfar. Comité Ciudadano con clave 10-008. |
| O23NR0610 | Remodelación y reparación de banquetas en av. chico y av. minas, colonia El Pocito (clave 10-066), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 415,972.00 | 415,972.00 | 0.00 | 415,972.00 | 0.00 | 0.00 | 415,972.00 | Remodelación y reparación de 457.11 M2 de banquetta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia El Pocito. Comité Ciudadano con clave 10-066. |
| O23NR0611 | Remodelación y reparación de banquetas y guarniciones, en la colonia Herón Proal (clave 10-085), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 522,312.00 | 522,312.00 | 0.00 | 522,312.00 | 0.00 | 0.00 | 522,312.00 | Remodelación y reparación de 573.97 M2 de banquetta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia Herón Proal. Comité Ciudadano con clave 10-085. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|------------------------------------|---|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | | EJERCIDO + COMPROMETIDO |
| O23NR0612 | Reparación de banquetas en calle 8 y calle 3, en la colonia Lomas de Tetelpan (clave 10-144), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 506,279.00 | 506,279.00 | 0.00 | 506,279.00 | 0.00 | 0.00 | 506,279.00 | Reparación de 556.35 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia Lomas de Tetelpan. Comité Ciudadano con clave 10-144. |
| O23NR0613 | Reparación de banquetas, en la colonia María G de García Ruiz (clave 10-149), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón | - | 0.00 | 520,645.00 | 520,645.00 | 0.00 | 520,645.00 | 0.00 | 0.00 | 520,645.00 | Reparación de 572.14 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia María G de García Ruiz. Comité Ciudadano con clave 10-149. |
| O23NR0614 | Remodelación y reparación de banquetas en zona histórica de San Ángel, incluyendo restaurar y reponer el recinto, memoria fotográfica y elaboración de norma (clave 10-192). | - | 0.00 | 574,779.00 | 574,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Remodelación y reparación de 631.63 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia San Ángel. Comité Ciudadano con clave 10-192. |
| O23NR0615 | Remodelación y reparación de banquetas segunda etapa para la calle de cantil de la calle de risco hasta calle del paso, en la colonia Estado de Hidalgo. (clave 10-247). | - | 0.00 | 531,058.00 | 531,058.00 | 0.00 | 531,058.00 | 0.00 | 0.00 | 531,058.00 | Remodelación y reparación de 583.58 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia Estado de Hidalgo... Comité Ciudadano con clave 10-247. |
| O23NR0616 | Reconstrucción de escalinatas con barandal, en la colonia Arturo Gamiz (clave 10-017), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 317,222.00 | 317,222.00 | 0.00 | 317,222.00 | 0.00 | 0.00 | 317,222.00 | Reconstrucción de 176.23 M2 de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Colonia Arturo Gamiz. Comité Ciudadano con clave 10-017. |
| O23NR0617 | Construcción de escalinatas en c. azahares, en la colonia Belén de Las Flores (clave 10-029), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 534,310.00 | 534,310.00 | 0.00 | 534,310.00 | 0.00 | 0.00 | 534,310.00 | Construcción de 296.84 M2 de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Colonia Belén de Las Flores. Comité Ciudadano con clave 10-029. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0618 | Remodelación y reparación de escalinatas, camino seguro y digno para personas con movilidad limitada, en la colonia Chimalistac (clave 10-042), dentro de la demarcación. | - | 0.00 | 417,347.00 | 417,347.00 | 0.00 | 417,347.00 | 0.00 | 0.00 | 417,347.00 | Remodelación y reparación de 231.86 M2 de escalinatas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Colonia Chimalistac. Comité Ciudadano con clave 10-042. |
| O23NR0619 | Rehabilitación de ambas escaleras de puerto Tecolutla, en la colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (clave 10-171), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 698,500.00 | 698,500.00 | 0.00 | 698,500.00 | 0.00 | 0.00 | 698,500.00 | Rehabilitación de 388.06 M2 de escalinatas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Colonia Piloto (Adolfo López Mateos). Comité Ciudadano con clave 10-171. |
| O23NR0620 | Remodelación de escaleras y rampa en calle Tizampampano con restricción de circulación de motocicletas, en la colonia Tizampampano (clave 10-216), dentro de la demarcación. | - | 0.00 | 329,990.00 | 329,990.00 | 0.00 | 329,990.00 | 0.00 | 0.00 | 329,990.00 | Remodelación de 183.33 M2 de escalinatas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Colonia Tizampampano. Comité Ciudadano con clave 10-216. |
| O23NR0621 | Construcción de escalones de concreto, pasamanos tubulares en pendiente de calle Tejocote (de calle la presa a calle abedul), en la colonia Garcimarrero (clave 10-076). | - | 0.00 | 483,488.00 | 483,488.00 | 0.00 | 483,488.00 | 0.00 | 0.00 | 483,488.00 | Construcción de 805.81 M2 de escalinatas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Colonia Garcimarrero. Comité Ciudadano con clave 10-076. |
| O23NR0622 | Continuar con la construcción de centro comunitario, en la colonia Arboledas Politoco (clave 10-015), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 375,788.00 | 375,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Continuar con la construcción de centro comunitario en 1 (NM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.Colonia Arboledas Politoco. Comité Ciudadano con clave 10-015. |
| O23NR0623 | Continuar con la construcción de centro comunitario, en la colonia Ave Real (clave 10-022), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 437,478.00 | 437,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Continuar con la construcción de centro comunitario en 1 (NM), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de polícarbonato. Colonia Ave Real. Comité Ciudadano con clave 10-022. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|--|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0624 | Recuperación de espacio público en gimnasio al aire libre en parque de la colonia Balcones de Cehuayo (clave 10-025), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 400,315.00 | 400,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Recuperación de 1 (ESP), los trabajos a realizar consisten en: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terraza con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de casetón de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro. Colonia Balcones de Cehuayo. Comité Ciudadano con clave 10-025. |
| O23NR0625 | Recuperación de espacio público, sendero seguro para la colonia Bellavista, (clave 10-031), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 1,110,633.00 | 1,110,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Recuperación de 1 (ESP), los trabajos a realizar consisten en: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados. Colonia Bellavista. Comité Ciudadano con clave 10-031. |
| O23NR0626 | Remodelación de caseta de vigilancia (continuación), en la colonia Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 344,413.00 | 344,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Remodelación de caseta 1 (INM), mediante los trabajos de: Demolición por medios manuales de recubrimientos de azulejo y desmontaje de elementos, aplanado de yeso en muros, suministro y colocación de piso de loseta, recubrimiento de pasta fuerte; Instalación sanitaria, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre, reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de azotea (sistema prefabricado), suministro y aplicación de pintura vinílica; reposición de chapa para puerta, suministro y colocación de cancelería de aluminio formada por fijos y corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural. Colonia Colinas de Tarango. Comité Ciudadano con clave 10-043. |
| O23NR0627 | Restauración de cancha en la colonia Francisco Villa (clave 10-074), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 546,998.00 | 546,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Restauración de cancha en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Suministro y montaje de estructura ligera formada con perfiles laminados para cancha y gradas; Suministro e instalación de pasto sintético color verde; Instalación de euromalla en el perímetro. Colonia Francisco Villa. Comité Ciudadano con clave 10-074. |
| O23NR0628 | Reparación integral de glorieta Valverde, en la colonia Guadalupe Inn (clave 10-084), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 616,736.00 | 616,736.00 | 0.00 | 616,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616,736.00 | Reparación de glorieta en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, colocación de parapetos, entre otros. Colonia Guadalupe Inn. Comité Ciudadano con clave 10-084. |
| O23NR0629 | Recuperación de salón usos múltiples, en la colonia Las Águilas Sección Hornos (clave 10-116), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 339,271.00 | 339,271.00 | 0.00 | 339,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,271.00 | Recuperación de salón usos múltiples en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato. Colonia Las Águilas Sección Hornos. Comité Ciudadano con clave 10-116. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón |
| Período: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0630 | Recuperación de espacio público en la zona de terrenos baldíos torres CFE, en la colonia Lomas de Guadalupe (clave 10-131), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 431,899.00 | 431,899.00 | 0.00 | 431,899.00 | 0.00 | 0.00 | 431,899.00 | Recuperación de 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de tubos de 1/2 de pulgada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo. Colonia Lomas de Guadalupe. Comité Ciudadano con clave 10-131. |
| O23NR0631 | Ampliación y remodelación del kiosco del centro social de la colonia Lomas de Tarango, (clave 10-143), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 580,266.00 | 580,266.00 | 0.00 | 580,266.00 | 0.00 | 0.00 | 580,266.00 | Ampliación y remodelación de Kiosco en 1 (NM), mediante trabajos de: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de casetón de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro. Colonia Lomas de Tarango. Comité Ciudadano con clave 10-143. |
| O23NR0632 | Colocación de reja perimetral en calle arrayán, en la colonia Los Cedros (clave 10-146), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 346,838.00 | 346,838.00 | 0.00 | 346,838.00 | 0.00 | 0.00 | 346,838.00 | Colocación de reja perimetral en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate y colocación de reja. Colonia Los Cedros. Comité Ciudadano con clave 10-146. |
| O23NR0633 | Construcción de segundo piso en casa de adulto mayor (continuación), en la colonia Molino de Santo Domingo (clave 10-159), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 667,251.00 | 667,251.00 | 0.00 | 667,250.99 | 0.00 | 0.00 | 667,250.99 | Construcción de segundo piso en 1 (NM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados. Colonia Molino de Santo Domingo. Comité Ciudadano con clave 10-159. |
| O23NR0634 | Construcción de centro recreativo comunitario en la colonia Olivar de Los Padres (clave 10-163), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 1,525,928.00 | 1,525,928.00 | 0.00 | 1,525,928.00 | 0.00 | 0.00 | 1,525,928.00 | Construcción de centro recreativo comunitario en 1 (NM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados. Colonia Olivar de Los Padres. Comité Ciudadano con clave 10-163. |
| O23NR0635 | Ampliación del foro cultural y vecinal palmas (continuación), en la colonia Palmas (clave 10-166), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 564,334.00 | 564,334.00 | 0.00 | 564,334.00 | 0.00 | 0.00 | 564,334.00 | Ampliación del foro cultural y vecinal en 1 (NM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados. Colonia Palmas. Comité Ciudadano con clave 10-166. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón |
| Período: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0636 | Rehabilitación áreas de esparcimiento en la colonia Progreso Tizapán (clave 10-182), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 861,232.00 | 861,232.00 | 0.00 | 861,232.00 | 0.00 | 0.00 | 861,232.00 | Rehabilitación áreas de esparcimiento en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación del terreno, adecuación de espacios, colocación de bancas, instalación de jardineras, habilitación de juegos infantiles. Colonia Progreso Tizapán. Comité Ciudadano con clave 10-182 |
| O23NR0637 | Continuar con la construcción del centro interactivo, en la colonia Punta de Cehuayo (clave 10-186), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 514,710.00 | 514,710.00 | 0.00 | 514,710.00 | 0.00 | 0.00 | 514,710.00 | Continuar con la construcción de centro interactivo en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplastado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal. Colonia Punta de Cehuayo. Comité Ciudadano con clave 10-186. |
| O23NR0638 | Continuar con la colocación del techo e iluminación interior de la cancha, en la colonia San Gabriel (clave 10-196), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 328,640.00 | 328,640.00 | 0.00 | 328,640.00 | 0.00 | 0.00 | 328,640.00 | Continuar con la colocación del techo en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato. Colonia San Gabriel. Comité Ciudadano con clave 10-196. |
| O23NR0639 | Colocación de velaria en el área recreativa junto a los juegos infantiles, en la colonia Santa Lucía (Pblo) (clave 10-202), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 335,436.00 | 335,436.00 | 0.00 | 335,436.00 | 0.00 | 0.00 | 335,436.00 | Colocación de velaria en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m). Colonia Santa Lucía (Pblo). Comité Ciudadano con clave 10-202. |
| O23NR0640 | Cambio de pasto sintético, en la colonia Valentín Gómez Farías (clave 10-235), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 429,658.00 | 429,658.00 | 0.00 | 429,658.00 | 0.00 | 0.00 | 429,658.00 | Cambio de pasto sintético en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Suministro y montaje de estructura ligera formada con perfiles laminados para cancha; Suministro e instalación de pasto sintético color verde; Instalación de euromalla en el perímetro. Valentín Gómez Farías. Comité Ciudadano con clave 10-235. |
| O23NR0641 | Mantenimiento del puente de colores, en la colonia El Ruedo (clave 10-068), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 311,863.00 | 311,863.00 | 0.00 | 311,863.00 | 0.00 | 0.00 | 311,863.00 | Mantenimiento del puente de colores en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura, mejoramiento de terreno y colocación de malla perimetral. Colonia El Ruedo. Comité Ciudadano con clave 10-068. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón |
| Período: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0642 | Construcción de casa del adulto mayor, en la colonia Cooperativa Cehuayo (clave 10-046), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 421,491.00 | 421,491.00 | 0.00 | 421,491.00 | 0.00 | 0.00 | 421,491.00 | Construcción de casa del adulto mayor en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados. Colonia Cooperativa Cehuayo. Comité Ciudadano con clave 10-046. |
| O23NR0643 | Continuar construcción de muro y repellado (colindancia de la colonia y juegos infantiles), en la colonia Conciencia Proletaria (clave 10-045), dentro de la demarcación. | - | 0.00 | 335,336.00 | 335,336.00 | 0.00 | 335,336.00 | 0.00 | 0.00 | 335,336.00 | Construcción de muro y repellado en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención. Colonia Conciencia Proletaria. Comité Ciudadano con clave 10-045. |
| O23NR0644 | Construcción de muro de contención, en la colonia Garcimarrero Reacomodo (clave 10-078), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 359,008.00 | 359,008.00 | 0.00 | 359,008.00 | 0.00 | 0.00 | 359,008.00 | Construcción de muro en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención. Colonia Garcimarrero Reacomodo. Comité Ciudadano con clave 10-078. |
| O23NR0645 | Continuar construcción del muro de contención en el área de equipamiento, entre las calles ciruelos, ciudad madera, en la colonia Prof. José Arturo López (clave 10-181). | - | 0.00 | 419,424.00 | 419,424.00 | 0.00 | 419,424.00 | 0.00 | 0.00 | 419,424.00 | Construcción de muro en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención. Colonia Prof. José Arturo López. Comité Ciudadano con clave 10-181. |
| O23NR0646 | Construcción de muro de contención de concreto en el callejón arboledas, en la colonia Tlacoyaque (clave 10-219), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 458,047.00 | 458,047.00 | 0.00 | 458,047.00 | 0.00 | 0.00 | 458,047.00 | Construcción de muro en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención. Colonia Tlacoyaque. Comité Ciudadano con clave 10-219. |
| O23NR0647 | Continuación construcción de estacionamiento (4a etapa) entre las calles cda. seto de violetas y cda. de orquídeas, en la colonia Zotoltiltla (clave 10-240), dentro la demarcación. | - | 0.00 | 392,456.00 | 392,456.00 | 0.00 | 392,456.00 | 0.00 | 0.00 | 392,456.00 | Construcción de estacionamiento en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico, señalización y balizamiento. Colonia Zotoltiltla. Comité Ciudadano con clave 10-240. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|------------------------------------|--|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | | EJERCIDO + COMPROMETIDO |
| O23NR0648 | Rehabilitación de zarpeado en c. abubillas para evitar desgajamiento, en la colonia Canutillo (Aguascalientes) (clave 10-037), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 318,072.00 | 318,072.00 | 0.00 | 318,072.00 | 0.00 | 0.00 | 318,072.00 | Rehabilitación de 106.02 M2 de zarpeado, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo. Colonia Canutillo (Aguascalientes). Comité Ciudadano con clave 10-037. |
| O23NR0649 | Rehabilitación de talud en cda. Vasco de Quiroga (continuación), en la colonia Gral. Carlos A Madrazo (clave 10-083), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 398,179.00 | 398,179.00 | 0.00 | 398,178.99 | 0.00 | 0.00 | 398,178.99 | Rehabilitación de 88.48 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo. Colonia Gral Carlos A Madrazo. Comité Ciudadano con clave 10-083. |
| O23NR0650 | Rehabilitación de 2a Etapa de talud en calle Alfonso Noriega Cantú y Yuncas, en la colonia Juristas (clave 10-093), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 379,319.00 | 379,319.00 | 0.00 | 379,319.00 | 0.00 | 0.00 | 379,319.00 | Rehabilitación de 126.44 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f' c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo. Colonia Juristas. Comité Ciudadano con clave 10-093. |
| O23NR0692 | Cambio de red de agua potable del andador 4, en la colonia Águilas 3er Parque (clave 10-005), Alcaldía Alvaro Obregon, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "D", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Águila 3er Parque. Comité Ciudadano con clave 10-005. | - | 0.00 | 556,515.00 | 0.00 | 0.00 | 556,515.00 | 0.00 | 0.00 | 556,515.00 | Cambio de 285.39 ML de red de agua potable del andador 4, en la colonia Águilas 3er Parque (clave 10-005), Alcaldía Alvaro Obregon, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "D", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Alcantarilla. Comité Ciudadano con clave 10-007. |
| O23NR0693 | Cambio de red hidráulica de agua potable en cerrada alcantarilla, en la colonia Alcantarilla (clave 10-007), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 397,247.00 | 0.00 | 0.00 | 397,247.00 | 0.00 | 0.00 | 397,247.00 | Cambio de 203.72 ML de red hidráulica de agua potable en cerrada alcantarilla, en la colonia Alcantarilla (clave 10-007) en la Alcaldía Alvaro Obregón, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Alcantarilla. Comité Ciudadano con clave 10-007. |
| O23NR0694 | Continuación de cambio de red hidráulica en calle ciprés y calle pino en la colonia Arcos de Centenario (clave 10-016), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 318,016.00 | 0.00 | 0.00 | 318,016.00 | 0.00 | 0.00 | 318,016.00 | Continuando con cambio de 163.09 ML de red hidráulica en calle ciprés y calle pino en la colonia Arcos de Centenario (clave 10-016) Alcaldía Alvaro Obregon, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "D", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Arcos de Centenario. Comité Ciudadano con clave 10-016. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|------------------------------------|--|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | | EJERCIDO + COMPROMETIDO |
| 023NR0695 | Cambio de red hidráulica en calle Atl, en la colonia Atlamaxac (clave 10-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 333,253.00 | 0.00 | 0.00 | 333,253.00 | 0.00 | 0.00 | 333,253.00 | Cambio de 170.90 ML de red hidráulica en calle Atl, en la colonia Atlamaxac (clave 10-020), Alcaldía Álvaro Obregón, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Atlamaxac. Comité Ciudadano con clave 10-020. |
| 023NR0696 | Sustitución de red hidráulica en Calz. de las carretas, de paseo pregonero hasta charrerías, en la colonia Colinas del Sur (clave 10-044), dentro del perímetro de la demarcación. | - | 0.00 | 915,365.00 | 0.00 | 0.00 | 915,365.00 | 0.00 | 0.00 | 915,365.00 | Sustitución de 469.42 ML de red hidráulica en Calz. de las carretas, de paseo pregonero hasta charrerías, en la colonia Colinas del Sur (clave 10-044), Alcaldía Álvaro Obregón, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Colinas del Sur. Comité Ciudadano con clave 10-044. |
| 023NR0697 | Cambio de red hidráulica en andador ruseñor (continuidad), en la colonia Galeana (clave 10-075), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 336,436.00 | 0.00 | 0.00 | 336,436.00 | 0.00 | 0.00 | 336,436.00 | Cambio de 172.53 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Galeana. Comité Ciudadano con clave 10-075. |
| 023NR0698 | Construcción de bóveda para resguardo de válvulas de la red hidráulica y cambio de válvula, en la colonia Jalalpa El Grande (clave 10-089), dentro del perímetro de la demarcación. | - | 0.00 | 1,061,536.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061,536.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061,536.00 | Cambio de 544.38 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Suministro y colocación de concreto habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros. Colonia Jalalpa El Grande. Comité Ciudadano con clave 10-089. |
| 023NR0699 | Cambio de red hidráulica en calle 2, en la colonia La Martinica (clave 10-105), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 606,282.00 | 0.00 | 0.00 | 606,282.00 | 0.00 | 0.00 | 606,282.00 | Cambio de 310.91 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia La Martinica. Comité Ciudadano con clave 10-105. |
| 023NR0700 | Cambio de la red de agua potable, en la colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 347,335.00 | 0.00 | 0.00 | 347,335.00 | 0.00 | 0.00 | 347,335.00 | Cambio de 178.12 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Ladera Grande o La Cebadita. Comité Ciudadano con clave 10-113. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|---|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0701 | Ampliación de red de agua potable en calle Durazno, en la colonia Llano Redondo (clave 10-122), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 414,919.00 | 0.00 | 0.00 | 414,919.00 | 0.00 | 0.00 | 414,919.00 | Ampliación de 212.78 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Llano Redondo. Comité Ciudadano con clave 10-122. |
| O23NR0702 | Mantenimiento de la red hidráulica de toda la colonia Lomas de San Ángel Inn (clave 10-139), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 485,049.00 | 0.00 | 0.00 | 485,049.00 | 0.00 | 0.00 | 485,049.00 | Mantenimiento de 248.74 Metros de red hidráulica, mediante: Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Lomas de San Ángel Inn. Comité Ciudadano con clave 10-139. |
| O23NR0703 | Sustitución de tubería de agua potable en calles de la colonia Lomas de Santa Fe (clave 10-140), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 349,043.00 | 0.00 | 0.00 | 349,043.00 | 0.00 | 0.00 | 349,043.00 | Sustitución de 179.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Lomas de Santa Fe. Comité Ciudadano con clave 10-140. |
| O23NR0704 | Cambio de la red hidráulica en toda la colonia Loreto (clave 10-145), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 363,181.00 | 0.00 | 0.00 | 363,181.00 | 0.00 | 0.00 | 363,181.00 | Cambio de 186.25 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Loreto. Comité Ciudadano con clave 10-145. |
| O23NR0705 | Continuar con cambio de red hidráulica con válvula, y toma domiciliaria, en la colonia Privada Centenario (clave 10-180), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 378,057.00 | 0.00 | 0.00 | 378,057.00 | 0.00 | 0.00 | 378,057.00 | Cambio de 193.88 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Privada Centenario. Comité Ciudadano con clave 10-180. |
| O23NR0706 | Sustitución de la red de agua potable en desierto de Karakum, en la colonia Santa Lucía Reacomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 356,317.00 | 0.00 | 0.00 | 356,317.00 | 0.00 | 0.00 | 356,317.00 | Sustitución de 182.73 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Santa Lucía Reacomodo. Comité Ciudadano con clave 10-201. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0707 | Cambio de la red principal de agua potable en Cda. 2, colonia Tejocote (clave 10-209), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 346,805.00 | 0.00 | 0.00 | 346,805.00 | 0.00 | 0.00 | 346,805.00 | Cambio de 177.85 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Tejocote. Comité Ciudadano con clave 10-209. |
| 023NR0708 | Cambio de tubería de la red hidráulica (continuación), en la colonia Tepeaca (clave 10-210), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 380,084.00 | 0.00 | 0.00 | 380,084.00 | 0.00 | 0.00 | 380,084.00 | Cambio de 194.91 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Tepeaca. Comité Ciudadano con clave 10-210. |
| 023NR0709 | Cambio de la red de agua potable en las manzanas 6 y 7, en la colonia Belén de Las Flores (clave 10-249), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 370,218.00 | 0.00 | 0.00 | 370,218.00 | 0.00 | 0.00 | 370,218.00 | Cambio de 189.86 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Belén de Las Flores. Comité Ciudadano con clave 10-249. |
| 023NR0710 | Rehabilitación de agua potable en calle Adolfo López Mateos colonia Barrio Norte (clave 10-026), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 1,396,766.00 | 0.00 | 0.00 | 1,396,766.00 | 0.00 | 0.00 | 1,396,766.00 | Rehabilitación de 716.29 Metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Barrio Norte. Comité Ciudadano con clave 10-026. |
| 023NR0711 | Cambio de red de drenaje de 3a cerrada hasta calle Francisco Orozco (continuidad) colonia Acuiotla (clave 10-003), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 439,887.00 | 0.00 | 0.00 | 439,887.00 | 0.00 | 0.00 | 439,887.00 | Cambio de 0.20 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Acuiotla. Comité Ciudadano con clave 10-003. |
| 023NR0712 | Rehabilitación de drenaje con cárcamo de bombeo en and. Tecalcapa esq. en 3er cda. de San Agustín, en la colonia El Mirador (clave 10-062), dentro del perímetro de la demarcación. | - | 0.00 | 360,381.00 | 0.00 | 0.00 | 360,381.00 | 0.00 | 0.00 | 360,381.00 | Rehabilitación de 0.16 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia El Mirador. Comité Ciudadano con clave 10-062. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|------------------------------------|--|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | | EJERCIDO + COMPROMETIDO |
| O23NR0713 | Rehabilitación de drenaje en la colonia Estado de Hidalgo (Ampl) (clave 10-070), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 327,757.00 | 0.00 | 0.00 | 327,757.00 | 0.00 | 0.00 | 327,757.00 | Rehabilitación de 0.15 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Estado de Hidalgo (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-070. |
| O23NR0714 | Rehabilitación de drenaje en la colonia Estado de Hidalgo (clave 10-071), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 475,451.00 | 0.00 | 0.00 | 475,451.00 | 0.00 | 0.00 | 475,451.00 | Rehabilitación de 0.22 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Estado de Hidalgo. Comité Ciudadano con clave 10-071. |
| O23NR0715 | Sustitución de drenaje en calle Mario Moreno y prolongación Guerrero, en la colonia Hogar y Redención (clave 10-086), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 507,758.00 | 0.00 | 0.00 | 507,758.00 | 0.00 | 0.00 | 507,758.00 | Sustitución de 0.23 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Hogar y Redención. Comité Ciudadano con clave 10-086. |
| O23NR0716 | Sustitución de red de drenaje y descargas domiciliarias en calle Vicente Guerrero, en la colonia Jalalpa (clave 10-088), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 687,562.00 | 0.00 | 0.00 | 687,562.00 | 0.00 | 0.00 | 687,562.00 | Sustitución de 0.31 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Jalalpa. Comité Ciudadano con clave 10-088. |
| O23NR0717 | Mantenimiento del pozo de drenaje, cambio de tubo de acarreo en camión al primer kilómetro, Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia La Milagrosa. Comité Ciudadano con clave 10-107. | - | 0.00 | 379,891.00 | 0.00 | 0.00 | 379,891.00 | 0.00 | 0.00 | 379,891.00 | Mantenimiento y cambio de 0.17 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia La Milagrosa. Comité Ciudadano con clave 10-107. |
| O23NR0718 | Cambio de drenaje en calle Francisco Solís (continuidad), en la colonia Liberación Proletaria (clave 10-120), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 467,119.00 | 0.00 | 0.00 | 467,119.00 | 0.00 | 0.00 | 467,119.00 | Cambio de 0.21 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Liberación Proletaria. Comité Ciudadano con clave 10-120. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0719 | Cambio de drenaje, en la colonia Lomas de Chamontoya (clave 10-130), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 834,545.00 | 0.00 | 0.00 | 834,545.00 | 0.00 | 0.00 | 834,545.00 | Cambio de 0.38 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Lomas de Chamontoya. Comité Ciudadano con clave 10-130. |
| O23NR0720 | Cambio de drenaje en calle 3 entre piritas y prolongación rosa escondida, en la colonia Lomas de Puerta Grande (clave 10-138), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 574,083.00 | 0.00 | 0.00 | 574,083.00 | 0.00 | 0.00 | 574,083.00 | Cambio de 0.26 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Lomas de Puerta Grande. Comité Ciudadano con clave 10-138. |
| O23NR0721 | Colocación de rejas para captación de aguas pluviales, en la colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 382,577.00 | 0.00 | 0.00 | 382,577.00 | 0.00 | 0.00 | 382,577.00 | Colocación de 0.17 Kilómetros de rejas pluviales, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Miguel Hidalgo. Comité Ciudadano con clave 10-154. |
| O23NR0722 | Rehabilitación de drenaje, en la colonia Molino de Rosas (Ampl) (clave 10-158), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 499,837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rehabilitación de 0.23 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Molino de Rosas (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-158. |
| O23NR0723 | Rehabilitación de alcantarillado y drenaje de aguas pluviales, en Av. Central, en la colonia Ocho de Agosto (clave 10-161), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 412,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rehabilitación de 0.19 Kilómetros de alcantarillado y drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Ocho de Agosto. Comité Ciudadano con clave 10-161. |
| O23NR0724 | Sustitución de red de drenaje, en la colonia Prados La Providencia (clave 10-176), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 422,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sustitución de 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Prados La Providencia. Comité Ciudadano con clave 10-176. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón |
| Período: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| 023NR0725 | Continuación de cambio de drenaje, en la colonia San Pedro de Los Pinos (clave 10-197), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 377,261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cambio de 0.17 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia San Pedro de Los Pinos. Comité Ciudadano con clave 10-197. |
| 023NR0726 | Instalación red de drenaje en calle encino grand, en la colonia Tetelpan (clave 10-213), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 821,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Instalación de 0.37 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Tetelpan. Comité Ciudadano con clave 10-213. |
| 023NR0727 | Rehabilitación de drenaje en la colonia Tetelpan (Pblo) (clave 10-214), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 602,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rehabilitación de 0.27 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Tetelpan (Pblo). Comité Ciudadano con clave 10-214. |
| 023NR0728 | Sustitución de drenaje hidráulico calle chalchitlicue, en la colonia Unidad Popular Tepeaca (clave 10-232), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 471,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sustitución de 0.21 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Unidad Popular Tepeaca. Comité Ciudadano con clave 10-232. |
| 023NR0729 | Sustitución de drenaje en calle Adolfo López Mateos entre MZ. 10-A y 10-C, en la colonia Villa Progresista (clave 10-236), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 472,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sustitución de 0.21 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Villa Progresista. Comité Ciudadano con clave 10-236. |
| 023NR0730 | Sustitución de red de drenaje en la colonia 19 de Mayo (clave 10-241), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 411,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sustitución de 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia 19 de Mayo. Comité Ciudadano con clave 10-241. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Septiembre 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0731 | Sustitución de drenaje en calle 8 y calle 4, en la colonia Olivar del Conde 1a Sección I (clave 10-252), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 1,010,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sustitución de 0.46 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de vistaso sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Olivar del Conde 1a Sección I. Comité Ciudadano con clave 10-252. |
| O23NR0732 | Rehabilitación de drenaje en la colonia Olivar del Conde 2a Sección I (clave 10-254), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 1,211,752.00 | 907,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rehabilitación de 0.55 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de vistaso sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Olivar del Conde 2a Sección I. Comité Ciudadano con clave 10-254. |
| O23NR0733 | Cambio de malla perimetral en deportivo de la colonia La Conchita (clave 10-100), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 464,601.00 | 464,601.00 | 0.00 | 464,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464,601.00 | Cambio de malla perimetral en 1 (DEP) mediante trabajos: Trazo, nivelación, excavaciones, preparación de área y colocación de malla perimetral. Colonia La Conchita. Comité Ciudadano con clave 10-100. |
| O23NR0734 | Rehabilitación de parque de bolsillo en calle Ignacio Zaragoza (continuación), de la colonia Bejero (clave 10-028), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 383,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rehabilitación de 1 (PAR) de bolsillo mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% próctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mampostería para descanso. Colonia Bejero. Comité Ciudadano con clave 10-028. |
| O23NR0735 | Rehabilitación de parque en la colonia Lomas de La Era (clave 10-132), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 1,538,465.00 | 1,538,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro, instalación de pasto sintético. Colonia Lomas de La Era. Comité Ciudadano con clave 10-132. |
| O23NR0736 | Rehabilitación de parque en calle robles, en la colonia Unión Olivos (clave 10-233), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 350,564.00 | 350,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rehabilitación de 1 (PAR) mediante: Construcción de cancha de basquet ball y futbol en una sola área con sus respectivas canastas y porterías, una pista de tartan, construcción de un techado en la zona que se encuentra la plataforma para actividades de al aire libre que se adapten a las condiciones del parque el polvorín. Colonia Unión Olivos. Comité Ciudadano con clave 10-233. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0849 | Rehabilitación de carpeta asfáltica en calle camelia y flor de azalea, en la colonia Torres de Potrero (clave 10-228), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 1,158,248.00 | 1,158,248.00 | 0.00 | 1,158,074.10 | 0.00 | 0.00 | 1,158,074.10 | Rehabilitación en 1,930.41 M2 de carpeta asfáltica, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, craqueo del petróleo con la gravilla, rastros en asfalto, tendido de asfalto, entre otras.Colonia Torres de Potrero. Comité Ciudadano con clave 10-228. |
| O23NR0850 | Construcción de muro de contención y repellado sobre Cda. Río Mixcoac, en la colonia Canutillo Predio La Presa (clave 10-039), dentro del perímetro de la demarcación territorial. | - | 0.00 | 317,107.00 | 317,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Construcción de muro de contención y repellado en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención. Colonia Canutillo Predio La Presa. Comité Ciudadano con clave 10-039. |
| O23NR0851 | Continuación de enrejado del parque El Rodeo, en la colonia El Rodeo (clave 10-067), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 346,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Continuación de enrejado de 1 (PAR) mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes. Colonia El Rodeo. Comité Ciudadano con clave 10-067. |
| O23NR0948 | Rehabilitación de parques lineales y de bolsillo, ubicados en diversas colonias dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 14,943,257.00 | 9,027,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rehabilitación de 15 (PAR) lineales y de bolsillo, mediante trabajos a realizar como: limpieza general, poda de árboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancas, aparatos ejercitadores al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de trotapistas, malla ciclónica, planchas de concreto, entre otros. Diversas colonias dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón. |
| O23NR0986 | Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable, en diversas colonias, dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón | - | 0.00 | 5,500,000.00 | 4,171,700.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | Reparación de 498 Piezas de fugas de agua potable, mediante trabajos de mantenimiento de la red secundaria de agua potable con tuberías de distribución, tubería de polietileno de alta densidad RD-9, coples de reparación universal 2", 3" de polietileno, demolición de pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, excavación, control y reparación de tubería, relleno con material de banco, compactación al 95% proctor, acarreo, instalación, reparación de la tubería de 25 mm (1"), 51 mm (2"), 67 mm (3"), 102 mm (4"), pruebas herméticas, sustitución de válvulas de compuertas en el vástago fijo, así como en ramales domiciliarios que vas desde a red principal hasta la llave de banqueta. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|---|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0987 | Sustitución, instalación y suministro de rejillas y brocales de policoncreto en diversas colonias, dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,483,041.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | Sustitución e instalación de 74 piezas de rejillas y 207 piezas de brocales y tapa abierta, mediante trabajos de suministro e instalación de rejillas de piso para boca de tormenta fabricados con policoncreto, demolición a mano en pavimento asfáltico, concreto hidráulico, y/o retiro de adoquín, acarreo de material a tiro oficial, limpieza de superficie, antiderapante sin bisagra, y refuerzo en fibra de vidrio, con altura de 7 cm. con barrenos transversales con jaladera y el brocal de tipo (I), de 12 cm 3/8", así como colocación de brocal y tapa abierta para pozo de visita en policoncreto y reforzado, limpieza de área, tapa de 4.5 cm, de altura y 64 cm de diámetro, tipo azteca hexagonal, jaladera de acero galvanizado, brocal de 72.6 cm de diámetro exterior y una altura total de 5.5 cm, peso estimado de 50 kg, delimitación del área, demolición a mano en pavimento asfáltico, concreto hidráulico, adoquín o empedrado, retiro de adocreto, desinstalación de coladera de piso, brocal y tapa de concreto, renovación, tendido de concreto hidráulico, retiro de material, carga a camión entre otras. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. |
| O23NR1042 | Instalación de Luminarias Tipo Baliza en la Colonia El Capulín (AmpI) (clave 10-060), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 338,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Instalación de 20 luminarias tipo baliza, mediante: Suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias con obra civil (fotocouñactor, instalación de tubería y cableado subterráneo, bases de concreto y todo lo necesario para su correcta instalación). Colonia El Capulín (AmpI). Comité Ciudadano con clave 10-060. |
| O23NR1043 | Instalación de Luminarias Solares en la colonia General Antonio Rosales (clave 10-082), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 317,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Instalación de 105 luminarias solares de 90 watts, mediante: Suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias a través de la tecnología led, instalación ménsula de 1 metro, (y todo lo necesario para su correcta instalación, fleje de acero, broches, taquetes y tornillería). Colonia General Antonio Rosales. Comité Ciudadano con clave 10-082. |
| O23NR1044 | Instalación de Luminarias Solares en la colonia José María Pino Suárez (clave 10-092), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 762,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Instalación de 251 luminarias solares de 90 watts, mediante: Suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias a través de la tecnología led, instalación ménsula de 1 metro, (y todo lo necesario para su correcta instalación, fleje de acero, broches, taquetes y tornillería). Colonia José María Pino Suárez. Comité Ciudadano con clave 10-092. |
| O23NR1045 | Colocación de nuevas lámparas Led de 50 Watts en la Colonia Los Alpes (clave 10-010), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 638,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Colocación de 125 lámparas led de 50 watts, mediante: Suministro e instalación a través de la tecnología led, instalación de ménsula de 1 metro y cable de cobre del #10 de luminarias con fotocelda, así como tendido e instalación de cable del #10 de cobre (y todo lo necesario para su correcta instalación cable, taquetes, tornillería, fleje y broches). Colonia Los Alpes. Comité Ciudadano con clave 10-010. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón |
| Período: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR1047 | Instalación de Lámparas de Led en la Colonia Campo de Tiro Gamitos (clave 10-035), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 315,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Instalación de 51 lámparas led de 60 watts, mediante: Suministro e instalación ménsula de 1 metro con cable de cobre del #10 mediante suministro, instalación, fotocelda, cable calibre #10, taquetes, tornillería, fleje, broches, (y todo lo necesario para su correcta instalación). Colonia Campo de Tiro Los Gamitos. Comité Ciudadano con clave 10-035. |
| O23NR1048 | Instalación de Luminarias Tipo Reflector Led en la Colonia Mártires de Tacubaya (clave 10-150), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 370,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Instalación de 146 lámparas tipo reflector led de 100 watts, mediante: Base fotocelda, fotocelda, cable de cobre del #14, suministro y colocación con todo lo necesario (fleje, broches, tornillos, taquetes). Colonia Mártires de Tacubaya. Comité Ciudadano con clave 10-150. |
| O23NR1049 | Instalación de Luminarias Solares en la Colonia Lomas de Santa Fe II (clave 10-248), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 718,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Instalación de 80 lámparas solares led de 100 watts, baterías de 12 volts, mediante: Suministro, instalación, sustitución con panel solar de 100 watts y 12 volts y batería en postes existentes (y todo lo necesario para su correcta instalación cable, taquetes, tornillería, fotocelda). Colonia Lomas de Santa Fe II. Comité Ciudadano con clave 10-248. |
| O23NR1050 | Remodelación y sustitución de banquetas y guarniciones, en la colonia el capulín (clave 10-059), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 451,046.00 | 0.00 | 0.00 | 450,916.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,916.27 | Remodelación y reparación de 910.00 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia El Capulín. Comité Ciudadano con clave 10-059. |
| O23NR1051 | Mantenimiento a la infraestructura vial en la colonia Jardines del Pedregal (clave 10-091), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 1,362,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mantenimiento a la infraestructura vial en 10,000 (ML), a través de acciones de: colocación de señalamientos viales y balzamiento en diversas áreas. Colonia Jardines del Pedregal. Comité Ciudadano con clave 10-091. |
| O23NR1077 | Rehabilitación de área de convivencia, en la colonia Atlamaya (clave 10-021), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 381,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rehabilitación de área de convivencia de 1 (ESP) mediante trabajos: Suministro de estructura metálica, albañilería, equipamiento urbano: suministro y colocación de bancas, mesas, botes de basura, entre otros, Jardinería: suministro y colocación de vegetación, jardineras, pintura: vinilica y/o esmalte, colocación de barandal. Colonia Atlamaya. Comité Ciudadano con clave 10-021. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|--|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR1078 | Colocación de tubos perimetrales para la barranca teclotera, en la colonia Jalalpa Tepito (clave 10-090), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 753,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Colocación de tubos perimetrales en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos. Colonia Jalalpa Tepito. Comité Ciudadano con clave 10-090. |
| O23NR1079 | Remodelación del gimnasio y áreas de juegos, en la colonia Milpa del Cedro (clave 10-155), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 314,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Remodelación del gimnasio y áreas de juegos de 1 (ESP) mediante trabajos: Albañilería, pintura en estructura, jardinería; Suministro y colocación de vegetación, equipamiento urbano: suministro e instalación juegos infantiles y ejercitadores. Colonia Milpa del Cedro. Comité Ciudadano con clave 10-155. |
| O23NR1080 | Continuación de reja perimetral y rehabilitación del área verde, en la colonia Tepopotla (clave 10-212), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 363,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Continuación de reja perimetral y rehabilitación del área verde de 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos. Colonia Tepopotla. Comité Ciudadano con clave 10-212. |
| O23NR1081 | Remodelación de áreas de esparcimiento dignos, en la colonia Tlapechico (clave 10-224), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 531,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Remodelación de áreas de esparcimiento de 1 (ESP) mediante trabajos: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de caseton de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro. Colonia Tlapechico. Comité Ciudadano con clave 10-224. |
| O23NR1082 | Construcción de área para preparación de alimentos en la casa de la cultura, en el área social, en la colonia Villa Verdún (clave 10-238), dentro del perímetro de la demarcación. | - | 0.00 | 486,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Construcción de área para preparación de alimentos en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería, acabados y equipamiento. Colonia Villa Verdún. Comité Ciudadano con clave 10-238. |
| O23NR1083 | Recuperar el área verde de pericos, en la colonia Golondrinas 2a Sección (clave 10-081), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 622,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Recuperar el área verde de 1 (PAR) mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro y instalación de vegetación. Colonia Golondrinas 2a Sección. Comité Ciudadano con clave 10-081. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón |
| Período: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|--|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR1084 | Acondicionamiento de área de exclusividad para perros, en el parque molino de rosas, en la colonia Molino de Rosas (clave 10-157), dentro del perímetro de la demarcación. | - | 0.00 | 778,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Acondicionamiento de área de exclusividad para perros en 1 (PAR) mediante: Trabajos de albañilería, pintura en estructura, suministro e instalación juegos, bancas y mobiliario canino: túneles, rampas, delimitación de área con estructura metálica para arenero. Colonia Molino de Rosas. Comité Ciudadano con clave 10-157. |
| O23NR1157 | Construcción de espacio público en la colonia Zetoltilta, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | - | 0.00 | 485,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Construcción de 1 (ESP), mediante trabajos de: Colocación de concreto hidráulico para estacionamiento y adecuación de accesos. |
| TOTAL URG | | | 522,436,914.00 | 499,124,353.73 | 359,667,018.36 | 160,929,133.13 | 226,756,942.39 | 160,929,133.13 | 160,929,133.13 | 387,686,075.52 | | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0022 | Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Equipo Audiovisual | 39% | 14,624,985.00 | 12,523,405.00 | 8,947,539.55 | 130,389.15 | 4,724,392.32 | 4,854,781.47 | 130,389.15 | 4,854,781.47 | Adquisición de (60) Sillas secretariales negro base giratoria ruedas sin descansabrazos; (60) Carpas pegables 3x3m, color azul lona Pvc estructura metálica; (18) revisteros madera mdf 1mx1mx30cm azul, rojo, verde y amarillo; (10) Mesas cultivo madera pino 90cm: 60cm largo patas y 30cm largo caja; 1.50mX80 cm membrana impermeable, válvula desagüe; (7) Anaqueles metálicos 4 postes 9 charolas 200kg entrepaño, 30cmx85cmx2.3mts, poste cal 14, entrepaños cal 20; (50) Lockers metálicos 3 puertas 1.80x0.36x0.37mts color arena; (2) mesa circunferencia 122 a 150 cm de caoba; (5) módulos madera pino 4 entrepaños de 40 cm gabinetes con cerraduras altura de 2.10mts y ancho de 1.00mt; (1) Módulo madera pino entrepaño 40cm altura 80cm ancho de 1.00mt; (150) Silla acojinado, estructura fija tubular; (1) Escritorio oficina; (1) Mueble tipo librero; (80) Sillas pequeñas; (80) Mesa trapezoidal; (10) Librero; (12) Mueble de madera; (20) Sillas apilables tapizada; (7) Mesas; (6) Armario madera; (6) Cambiador horizontal; (4) Escritorio madera metal; (1) Sofá tres plazas; (1) Sofá una plaza; (1) Mesa Centro; (5) Escritorio sin porta teclado; (43) Sillón ergonómico; (3) Librero madera; (5) Escritorio básico; (6) Silla ergonómica 4 patas; (1) Sillón Ejecutivo giratorio con brazo color negro y 1 Silla Ejecutiva Giratoria con brazos color negro META 2: 4 (EAD) Adquisición de (4) Pizarrón blanco, META 3: 4 (EAV) Adquisición de (2) Pantallas Smart TV de 50" resolución 4K; (2) Pantallas. |
| A23NR0023 | Adquisición de Vehículos | 0% | 19,032,855.00 | 20,532,855.00 | 15,617,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de (1) camioneta con cabina serie 4000 y carrocería tipo redilas, motor 5.7 l, potencia de 383hp a 5600rpm, torque 400 lb-pie a 4000 rpm; (2) camioneta tipo Pick Up con capacidad de carga de 1.5 tons., motor 2.5 L; (1) camión con plataforma que incluye rampa hidráulica tipo L con piso antiderrapante, capacidad de carga de 750 Kg. (10) Vehículos tipo VAN, motor cuatro cilindros 1.5 L. a gasolina y una potencia de 103 HP, con transmisión manual de 5 velocidades; (7) Camiones volteo de 7 m ³ , transmisión manual de 10 velocidades con sobremarcha, estándar, cabina con suspensión neumática, amortiguador, estándar, cabina con suspensión neumática amortiguador hidráulico, sistema de frenos neumático, dirección hidráulica, llantas 11r/225; (8) Camionetas tipo redilas, montado en chasis, cabina de 3 toneladas de carga, sistema de redilas de madera y (14) Grúas hidráulicas de canastilla con altura de trabajo de 13 M, montada en chasis cabina con sistema de control en canastilla y base, cuenta con giro irrestricto de 360o en la base y sistema de aislamiento en el brazo, la adquisición de los bienes antes referido se realiza con la finalidad de contar con este equipo para la operatividad de las áreas dedicadas al mantenimiento de las vialidades secundarias a cargo de esta alcaldía; (2) Vehículos tipo sedan mediano. |
| A23NR0024 | Adquisición de Mobiliario y Equipo Audiovisual | 28% | 2,440,000.00 | 2,365,920.00 | 1,828,923.00 | 267,356.80 | 401,152.71 | 668,509.51 | 267,356.80 | 668,509.51 | Adquisición de (1) Escritorio de madera. |
| A23NR0025 | Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio. | 16% | 2,764,304.00 | 2,311,904.00 | 1,814,304.00 | 377,323.64 | 0.00 | 377,323.64 | 377,323.64 | 377,323.64 | Adquisición de (4) Kit tanque de oxígeno, con capacidad de 425 litros de oxígeno; (4) Manómetro regulador de oxígeno; (7) Tablas regidas camillas con kit de inmovilización, camilla fabricada en polietileno de alta resistencia con capacidad de carga de 180 kg, 100% translúcida a los rayos x, flotante sobre agua; (3) Desfibrilador externo automático con 2 parches para desfibrilación adulto/pediátrico; (20) Tijera paramédico multiherramienta, punta de carburo para romper vidrios, acero inoxidable 420 HC, fibra de vidrio. |
| A23NR0026 | Adquisición de Herramientas y Equipo de Generación Eléctrica | 21% | 15,951,957.00 | 15,049,446.00 | 11,520,630.00 | 3,018,196.61 | 138,619.42 | 3,156,816.03 | 3,018,196.61 | 3,156,816.03 | Adquisición de (10) Desmalezadoras 2 tiempos, 2.6 HP, 7.9 Kg, combustible 0.57 L; (5) Sopladoras 2 tiempos, 0.9 HP, 3.6 Kg, combustible 0.45 L; (5) Motosierras espada 20", 2 tiempos, 3.4 HP, cadena 0.325, combustible 0.46 L; (4) Motosierras espada 25", 2 tiempos, 4.6 HP, cadena de 3/8, combustible 0.685 L; (4) Motosierras espada 30", 2 tiempos, 6.7 HP, cadena de 3/8, combustible de 0.825 L; (2) Moto cortadores motor gasolina 1 cilindro 4 tiempos, monocilíndrico, 11.66 HP; (2) desmalezadoras para motocultor cuchilla 80 cm, ríles de seguridad, llantas frontales; (1) Sierra banco 10" para madera 1,800 W y 4,800 RPM; (1) Hidrolavadora industrial 7.5 HP, 1750 RPM, 200 bares, bomba de cigüeñal y bielas; (2) Sierra de mesa portátil extensible 660 mm 1800 w; (2) Atomizador eléctrico 20 V máx; (3) Desmalezadora inalámbrica 18 V franja de corte ajustable; (4) Taladro de 600 w de 1/2"; (8) Esmeril angular inalámbrico 4 1/2" 20 VOLTS; (3) Desmalezadora 2 tiempos, 2.6 HP, 38.9 cm3, 7.9 kg.; (2) Sopladora 2 tiempos, 0.9 HP, 27.4 cm3, 3.6 kg. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0027 | Adquisición de Licencias Informáticas | 75% | 1,500,000.00 | 2,181,280.00 | 2,181,280.00 | 1,276,951.20 | 350,088.00 | 1,627,039.20 | 1,276,951.20 | 1,627,039.20 | Adquisición de (166) Licencias de Microsoft Office 365; (200) licencias de correo electrónico marca Google, el servicio brinda funcionalidad de suite ofimática, comunicación, mapas y formularios; (5) licencias de acceso a plataforma para enviar correos; (5) licencias de acceso a plataforma para enviar sms; (1) Enmascarado de SMS por un año; (1) Plataforma para la administración de eventos de la alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0026 | Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje | 100% | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 7,200,000.00 | 2,689,417.83 | 6,286,332.02 | 8,975,749.85 | 2,689,417.83 | 8,975,749.85 | Mantenimiento y rehabilitación a red de drenaje, trabajos consistentes en: instalación de tubo de polietileno corrugado de alta densidad de 380 mm (15") de diámetro interior liso con campana y empaques; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retro del material de la misma, sustitución de la red de drenaje, construcción de pozos de visita, relleno con material de banco. |
| O23NR0027 | Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Educativa. | 100% | 75,000,000.00 | 74,999,034.47 | 65,600,520.40 | 53,967,716.50 | 20,888,370.31 | 74,856,086.81 | 53,967,716.50 | 74,856,086.81 | Mantenimiento y Rehabilitación a Meta 1: 12 (ESC), trabajos a realizar: Construcción de arco techos, apertura de zanjas para cimentación, construcción de cimentación de concreto armado, columnas y vigas de estructura metálica, canalón hecho a base de placa de acero, cubierta de lámina pintorrolada, suministro y colocación de pintura en estructura, colocación de registros pluviales y bajadas de agua pluvial y balizamiento de cancha con pintura epóxica. Continuación de Ubicación Física del Proyecto: Escuela Primaria Polonia, Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas 50, Escuela Secundaria Azcapotzalco 203, Escuela Secundaria Técnica 27 y Escuela Secundaria México 124. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|-------------------------|--|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0028 | Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Comercial. | 13% | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 | 476,524.44 | 813,475.56 | 1,290,000.00 | 476,524.44 | 1,290,000.00 | Mantenimiento de 8 (MER), Mercado Cosmopolita, Mercado Nueva Santa María, Mercado San Juan Tlhuaca, Mercado Pro-Hogar y Mercado Tlatilco, Mercado Santa Lucía, Mercado Clavería, Mercado Pasteros, para realizar trabajos de revisión, reparación y cambio de instalación eléctrica en su perímetro total de cada mercado, cambio e instalación de luminarias. Continuación de Ubicación Física: San Juan Tlhuaca, Azcapotzalco, 02400 Ciudad de México, CDMX); Mercado Pro-Hogar (C. 12, Pro Hogar, Azcapotzalco, 02600 Ciudad de México, CDMX); Mercado Tlatilco (Tlatilco 171, Tlatilco, Azcapotzalco, 02860 Ciudad de México, CDMX); Mercado Santa Lucía (Av. Santa Lucía S/N, Azcapotzalco, 02760 Ciudad de México, CDMX); Mercado Clavería (C. Irapuato 62, Azcapotzalco, 02080 Ciudad de México, CDMX) Y Mercado Pasteros (C. Jacarandas 569, Azcapotzalco, 02150, Ciudad de México, CDMX). |
| O23NR0029 | Mantenimiento y Rehabilitación a Deportivos | 100% | 10,000,000.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 1,212,029.59 | 9,741,406.77 | 10,953,436.36 | 1,212,029.59 | 10,953,436.36 | Mantenimiento y rehabilitación al deportivo Reynosa, trabajos consistentes en: cambio de piso de duela en cancha de basquetbol, revisión y mantenimiento de techumbre, cambio de muebles, mamparas, reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; mantenimiento y rehabilitación al deportivo Victoria de las Democracias, trabajos consistentes en: cambio de suelo del gimnasio y áreas circundantes del gimnasio; mantenimiento y rehabilitación del deportivo Ceylán, trabajos consistentes en: reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, así como, aplicación de pintura y trabajos de herrería. |
| O23NR0030 | Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos | 99% | 9,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 2,219,385.99 | 5,693,198.44 | 7,912,584.43 | 2,219,385.99 | 7,912,584.43 | Trabajos consistentes en: mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, suministros y colocación de luminarias, impermeabilización y cancelería en ventanas, trabajos de tablaroca, sellado de canalones y domos, bajadas pluviales, colocación de loseta cerámica y trabajos de accesibilidad universal. Continuación de la Ubicación Física del Proyecto: CDC Providencia, CDC Josefa Ortiz de Domínguez, CDC Petrolera, CDC San Antonio y CDC Jardín Azpetia, CENDI Josefa Ortiz de Domínguez, CENDI Pro Hogar, CENDI Reynosa Tamauilipas, CENDI Santa Lucía, CENDI Mercado Cosmopolita, CENDI Mercado Azcapotzalco, CENDI La Rosita y Módulo de atención a personas con discapacidad Col. Electricistas. |
| O23NR0031 | Mantenimiento y Rehabilitación a Parques | 76% | 30,000,000.00 | 45,000,000.00 | 24,920,809.38 | 0.00 | 34,120,603.99 | 34,120,603.99 | 0.00 | 34,120,603.99 | Mantenimiento y rehabilitación al Parque Tezozómoc, Parque de la China y Alameda Norte, trabajos consistentes en: revisión y mantenimiento de techumbre y gimnasios al aire libre, así como, aplicación de pintura, trabajos de herrería y poda de árboles. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0032 | Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias. | 97% | 82,900,000.00 | 65,994,222.27 | 61,854,461.27 | 7,549,381.40 | 56,328,085.42 | 63,877,466.82 | 7,549,381.40 | 63,877,466.82 | Mantenimiento y Rehabilitación a vialidades secundarias en (71,700) M2 que consiste en: Suministro y colocación de carpeta asfáltica para bacheo, impregnación a base de emulsión asfáltica. Continuación de Ubicación Física: Arenal, Patrimonio Familiar, San Francisco Xocottilla, La Raza, Ferreña e Industrial Vallejo. |
| O23NR0033 | Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Secundaria de Agua Potable | 100% | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 7,600,000.00 | 935,032.96 | 8,532,923.90 | 9,467,956.86 | 935,032.96 | 9,467,956.86 | Mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura de agua potable, trabajos consistentes en: instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5 con piezas para conexión; con trabajos de demolición de pavimento asfáltico, excavación, excavación y retiro del material de la misma, sustitución de la red de agua potable, construcción de cajas para válvulas, relleno con material de banco. |
| O23NR0438 | Mantenimiento y Rehabilitación a Mercado San Juan Tlihuac | 100% | 0.00 | 7,000,000.00 | 4,375,000.00 | 2,294,921.74 | 4,691,262.17 | 6,986,183.91 | 2,294,921.74 | 6,986,183.91 | Trabajos de revisión, reparación y cambio de Instalación Eléctrica del Mercado San Juan Tlihuaca, a base Acometida eléctrica; Sustitución de líneas energizadas y remoción de líneas muertas; Sustitución de luminarias según proyecto fotométrico en todas las áreas interiores (área de locales, pasillos, oficinas y sanitarios) y en las exteriores (lámparas suburbanas adosadas a muros exteriores e iluminación peatonal para patio y áreas ajardinadas); Sustitución de canalizaciones, registros, cajas, soportes, y otros accesorios necesarios para su correcta instalación; Sustitución de Tableros generales; Sustitución y reorganización de contactos, apagadores y luminarias hacia dentro de los locales. |
| O23NR0779 | Mant. y Rehab. de la Red de Agua Potable, "Inst. para riego con aspersores en el Jardín de las Naciones", Col. Exhacienda el Rosario; (Comité: 02-027), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 580,447.00 | 580,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (375) ML Mant. y Rehab. de la Red de Agua Potable, Instalación de sistema de riego, consistente en tanque con tubería y aspersores para tener un riego continuo por horarios en todo el Jardín de las Naciones; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-027, Colonia: Ex hacienda el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0780 | Mant. y Rehab. de Vialidades Secundarias, "Colocación De Cemento Hidráulico", Col. Ángel Zimbrón; (Comité: 02-005), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 629,668.00 | 629,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (460) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en la colocación de cemento hidráulico, en el tramo que se encuentra en Ferrocarriles Nacionales entre Invierno y Polo Norte, respetando las coladeras (dejarlas permeables); Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-005, Colonia: Ángel Zimbrón, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0781 | Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje en las calles detectadas por el malacate", Col. Arenal; (Comité: 02-006), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 768,768.00 | 768,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (275) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de tuberías con fisura o fracturadas detectadas por el malacate en las Calles: C. Mariano Abasolo, Calle 2 esq. Calle de Pino, Calle 2 esq. C. Chopo, C. Álamo esq. C. Conquistador del Cielo, C. Álamo esq. Calle 4, C. Álamo esq. Calle 8, C. Aretillo esq. Calle Olivo. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-006, Colonia: Arenal, Alcaldía Azcapotzalco |
| O23NR0782 | Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, "Renovación de Drenaje", Col. Centro de Azcapotzalco; (Comité: 02-007), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 853,206.00 | 853,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (300) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-007, Colonia: Centro de Azcapotzalco, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0783 | Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Cambio de banquetas en la colonia Clavería", Col. Clavería; (Comité: 02-008), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 1,125,788.00 | 1,125,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (1,050) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en el mejoramiento de la superficie de tránsito de los vecinos, consistente en la demolición de la banqueta en mal estado, para posteriormente realizar una nivelación y compactación con material de banco de acuerdo a los requerimientos de la base, se llevará a cabo una excavación previa al relleno, una vez lograda la nivelación se hará la colocación del concreto hidráulico para la conformación de la banqueta nueva, dándole un acabado escobillado como terminado final para lograr una superficie antiderrapante y así evitar accidentes. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-008, Colonia: Clavería, Alcaldía Azcapotzalco. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0784 | Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Rescatando los Quioscos de Coltongo", Col. Coltongo; (Comité: 02-009), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 727,475.00 | 727,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (580) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en base de pintura en muros, colocación de techos y en algunos unas bancas; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-009, Colonia: Coltongo, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0785 | Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, "Desazolve en toda la colonia", Col. Cosmopolita; (Comité: 02-010), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 717,715.00 | 717,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (620) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que consistirán en llevar a cabo con malacate para poder de manera más eficiente recorrer los tramos de tubería, se realizaran en tramos comprendidos entre un pozo y así seguir contando con el servicio del drenaje, finalmente se realizará el retiro del material producto del trabajo; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-010, Colonia: Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0786 | Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Cambio de la red sanitaria principal (drenaje), de albañales y pavimentación", Col. Cosmopolita Ampl; (Comité: 02-011), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 528,315.00 | 528,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (190) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-011, Colonia: Cosmopolita Ampl. Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0787 | Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Banquetas Seguras", Col. Del Gas; (Comité: 02-015), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 1,043,171.00 | 1,043,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (990) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en reparación, ampliación y construcción de banquetas, guarniciones, rampas peatonales, ampliación de cajetes, así como la colocación de bolardos donde sea necesario para garantizar la accesibilidad del peatón; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-015, Colonia: Del Gas, Alcaldía Azcapotzalco. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0788 | Mant. y Rehab. de Vial. Secu. "Reencarp. y balizado de las C. Naranjo, 4 y Ciprés para beneficio de sus habitantes", Col. Del Gas Ampl; (Comité: 02-016), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 738,569.00 | 738,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (920) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de fresado con la maquinaria adecuada para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balizamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras, así como flechas indicando el sentido de circulación. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-016, Colonia: Del Gas Ampl. Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0789 | Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Corredor Polinizador equilibrando nuestro ecosistema", Col. Del Maestro; (Comité: 02-017), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 520,548.00 | 520,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (418) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en transformar el camellón ubicado en Jerusalén, transformándolo en un espacio polinizador, creando espacios dentro del ambiente urbano dándole refugio a especies polinizadoras que contribuyen al equilibrio de nuestro ecosistema. Rehabilitar las dos fuentes una ubicada en el camellón de Jerusalén y la otra ubicada en la plaza Jerusalén, esto ya sea como una fuente funcional o transformarlas en macetas. Colocación de plantas que provean alimento, refugio y agua para los polinizadores; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-017, Colonia: Del Maestro, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0790 | Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias "Repavimentación de las Calles", Col. Del Recreo; (Comité: 02-018), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 1,001,368.00 | 1,001,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (1,250) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de fresado con la maquinaria adecuada para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balizamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras, así como flechas indicando el sentido de circulación; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-018, Colonia: Del Recreo. Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0791 | Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Socavón, rellenar o reparar.", Col. El Juagüey-Estación Pantaco; (Comité: 02-021), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 598,662.00 | 598,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: 1 PIE Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que consisten reparación de 1 socavón y en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-021, Colonia: El Juagüey-Estación Pantaco, Alcaldía Azcapotzalco. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0792 | Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Parque para la familia en Deportivo Ceylán", Col. Euzkadi; (Comité: 02-026), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 720,635.00 | 720,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (120) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en la instalación de juegos infantiles en un área de 120 m ² . en el tercer campo de fútbol soccer dentro del Deportivo Ceylán ya que no se utiliza y no hay ningún área de esparcimiento social, se utilizará el proyecto en juegos infantiles, bancas y mesas de concreto hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-017, Colonia: Del Maestro, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0793 | Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Renovación de drenaje 2023", Col. Ignacio Allende; (Comité: 02-035), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 541,843.00 | 541,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (195) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-035, Colonia: Ignacio Allende, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0794 | Mant. y Rehab. a Imag. Urb., "Recup. del espa. del lado de la Sec. 300 Kínder Chinkultic taller de material didáctico jug. infantiles", Col. Industrial Vallejo; (Comité: 02-036) | 0% | 0.00 | 690,710.00 | 690,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (115) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en conformación de área de juegos infantiles a base de construcción de bases de concreto para la colocación de los mismos, la creación de espacios por medio de bordillos o andadores, se colocará piso amortiguante en la zona de juegos principales, la aplicación de pintura en zonas indicadas, ajustándolo hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-036, Colonia: Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0795 | Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Seguridad al caminar", Col. La Preciosa; (Comité: 02-040), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 947,930.00 | 947,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (900) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en cambio de banquetas en mal estado cambio de guarniciones en mal estado, priorizando las banquetas y guarniciones más dañadas, en toda la colonia, hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-040, Colonia: La Preciosa, Alcaldía Azcapotzalco. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0796 | Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Por una mejor calidad del drenaje", Col. Las Salinas; (Comité: 02-042), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 536,597.00 | 536,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (190) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambio de la red de drenaje en callejón de Cahualcatzingo porque seguido se tapa porque la red está muy vieja y deteriorada y esto afecta a todos los vecinos de la calle. Previo recorrido hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-042, Colonia: Las Salinas. Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0797 | Mant. y Rehab. a Imag. Urb., "Bella Libertad con Banquetas, Balizamiento y Limpieza en el módulo de Participación", Col. Libertad; (Comité: 02-044), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 553,944.00 | 553,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (525) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en limpieza exhaustiva, así como reforestación y poda alrededor del módulo de participación ciudadana, así como mejorar banquetas, balizamiento y la rampa para discapacitados, dando prioridad a esto último. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-044, Colonia: Libertad, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0798 | Mant. y Rehab. a Imag. Urb., "Caminos y banquetas alumbrados en los Reyes", Col. Los Reyes (Barr); (Comité: 02-045), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 676,083.00 | 676,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (3,100) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en pintura fluorescente y balizamiento en las calles del barrio los reyes, priorizando las orillas de las banquetas, zonas peatonales, topes, carriles y bases de los postes. En ese orden de importancia, hasta donde el presupuesto participativo alcance; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-045, Colonia: Los Reyes (Barr), Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0799 | Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Cambio de alcantarillas y tapas de las mismas", Col. Nextengo (Barr); (Comité: 02-049), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 623,207.00 | 623,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (225) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambiar las alcantarillas debido a que muchas ya están deterioradas por las raíces de los árboles, y también se propone poner las tapas de las coladeras de las que se encuentren en buenas condiciones; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-049, Colonia: Nextengo (Barr), Alcaldía Azcapotzalco. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Período: Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0800 | Mant. y Rehab. a Imag. Urb., "Barras perimetrales en Ferrocarriles Nacionales", Col. Nueva el Rosario; (Comité: 02-050), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 461,442.00 | 461,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (45) ML Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en poner 45 metros lineales de una cerca de tubos de 2.5 m de alto que abarque las palapas, los juegos infantiles y el gimnasio al aire libre con entradas en cada área para proteger a los niños y que los perros no se metan. Pintados los tubos con colores pastel y con puertas de los mismos tubos; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-050, Colonia: Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0801 | Mant. y Rehab. a la Red de Drenaje, "Reparación de Red de Drenaje", Col. Nuevo San Rafael (Barr); (Comité: 02-053), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 590,331.00 | 590,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (260) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambio de la red de drenaje, así como levantamiento y cambio de banquetas ya que se encuentran muy deteriorados en caso de haber fugas de agua reparar ramales y drenajes domiciliarios la reparación de banquetas sería concreto hidráulico y malla; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-053, Colonia: Nueva San Rafael (Barr). Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0802 | Mant. y Rehab. a Imag. Urb., "Rehabilitación de los jardines del Arq. Luis Barragán", Col. Obrero Popular; (Comité: 02-054), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 775,569.00 | 775,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (700) ML Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en cambio de barandales, a partir del edificio k al edificio p, de bancas, reforestación con plantas de ornato y árboles frutales y sombras sobre los juegos infantiles; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-054, Colonia: Obrero Popular, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0803 | Mant. y Reha. a Ima. Urb., "Arco-techo en la multicancha del parque de bolsillo del Metro Tezozómoc", Col. Pasteros; (Comité: 02-056), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 1,050,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (475) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en la colocación de 475 m ² de cubierta autosoportante para terminación de arco techo en la multi cancha del parque de bolsillo del metro Tezozómoc, que permita contar con una área libre y una hermeticidad sin filtraciones de agua, así como también soportar los climas extremos, como la humedad, la exposición a los rayos uv, los niveles de contaminación, esto para proteger a nuestros niños, jóvenes, adultos mayores que realicen actividad deportiva dentro de la cancha. hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-056, Colonia: Pasteros, Alcaldía Azcapotzalco. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|--|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0804 | Mant. y Rehab. a la Red Sec. De Agua Potable, "Cambio de tubería de agua potable en calle Olivo", Col. Patrimonio Familiar; (Comité: 02-057), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 490,989.00 | 490,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (310) ML Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Secundaria de Agua Potable, trabajos consistentes en cambio de tubería de agua potable en calle olivo, iniciando de la calle Antonio Valeriano hacia la calle Encarnación Ortiz. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-057, Colonia: Patrimonio Familiar0072, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0805 | Mant. y Rehab. a Vialidades Peatonales, "Chintololos, pisemos fuerte y seguros, cambios las banquetas de la colonia", Col. Potrero del Llano; (Comité:02-062), Alcaldía Azcapotzal | 0% | 0.00 | 520,399.00 | 520,399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (490) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes cambio de las banquetas más dañadas dentro de la colonia, hemos tenido muchos accidentes de caídas por culpa de las banquetas que están en mal estado. Se deben mencionar los trabajos a realizar por ejemplo: trabajos consistentes en cambio de la red de drenaje, así como levantamiento y cambio de banqueta ya que se encuentran muy deteriorados en caso de haber fugas de agua reparar ramales y drenajes domiciliarios la reparación de banqueta sería concreto hidráulico y malla. Hasta donde el presupuesto alcance; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-062, Colonia: Potrero del Llano, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0806 | Mant. y Rehab. de Vialidades Secundarias, "Renovando Reynosa", Col. Reynosa Tamaulipas; (Comité: 02-067), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 1,073,770.00 | 1,073,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (1,020) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes pavimentar con material de concreto la calle Cda. Ticoman poniente (una cuadra de 60 x3 mts) 2. cambiar la tubería del drenaje, añadir un registro con coladera, cambiar 2 tapas de registros, renivelar y pavimentar la calle de Campo Macuspana (una cuadra de 8 x 83) 3. Cambiar la tubería del drenaje, cambiar las tapas de registros, renivelar y pavimentar con material de concreto en andador 1 en privada de Real de San Martín #258 (una cuadra de 85 x 4 mts). La ejecución de los trabajos se realizará en orden de dicha lista; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-067, Colonia: Reynosa Tamaulipas, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0807 | Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Por un mejor servicio en San Miguel Amantla", Col. San Miguel Amantla (Pblo); (Comité: 02-069), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 1,109,920.00 | 1,109,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (400) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambio de tubería del drenaje para la calle de Victoria y la calle de Victoria 12, en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida. Hasta donde alcance el presupuesto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-069, Colonia: San Miguel Amantla (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0808 | Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "cambio de drenaje en la calle Mar de Norte", Col. San Álvaro; (Comité: 02-070), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 878,983.00 | 878,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (315) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-070, Colonia: San Álvaro, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0809 | Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Por la renovación de la tubería de drenaje", Col. San Andrés (Barr); (Comité: 02-071), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 1,058,183.00 | 1,058,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (380) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos consistentes en cambio a red de la tubería de la red de drenaje, tomando en cuenta que los cambios de los tubos de descarga de los domicilios se cambien desde la guarnición de la banqueta hasta la red. el cambio debe realizarse con material resistente para que aguante los cambios de presión, hasta donde el presupuesto alcance.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-071, Colonia: San Andrés (Barr), Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0810 | Mant. y Rehab. a Imagen Urbana, "Parque Canino", Col. San Andrés (Pblo); (Comité: 02-072), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 1,047,641.00 | 1,047,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (950) M2 Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen urbana, trabajos consistentes en consiste en hacer 950 m2 de un parque para perros equipado con un circuito de rampas, túneles, vallas y otros obstáculos, reja de acero alrededor del área, señalética para mantener el buen uso, orden y limpieza del lugar, colocación de tres o dos luminarias, darle mantenimiento a las banquetas es decir cambiar la madera que tiene las banquetas por láminas de acero, pintar dichas banquetas y pintar el muro de dicho espacio con dibujos alusivos a los perros.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-072, Colonia: San Andrés (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0811 | Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, "mejor suministro de agua", Col. San Andrés de las Salinas (Pblo); (Comité: 02-073), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 453,974.00 | 453,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (290) ML Mantenimiento y Rehabilitación de la red de agua potable, mejor suministro de agua, trabajos consistentes en consiste en cambio de 290 ml de la red hidráulica para mejorar el suministro de agua y libre de fugas que debido a la antigüedad y al sarro se rompe ocasionando falta de agua, y con la reparación los tubos se llenan de tierra y contaminan la misma. Hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-073, Colonia: San Andrés de las Salinas (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|--|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0812 | Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, "rehabilitación de la cancha de fútbol de San Antonio", Col. San Antonio (Fracc); (Comité: 02-074), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 891,500.00 | 891,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (900) M2 Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, rehabilitación de la cancha de fútbol de San Antonio, trabajos consistentes en cambiar 900 m2 de pasto sintético, poner redes a las porterías y pintarlas, cercarla con viguetas o estructuras metálicas, se iluminará con reflectores (4), contará con dos puertas ambas con cerradura o candados, contará con dos bancas de concreto una de cada lado.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-074, Colonia: San Antonio (Fracc), Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0813 | Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, "Cambio de tuberías de drenaje", Col. San Bernabé (Barr); (Comité: 02-076), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 506,981.00 | 506,981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (180) ML Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, cambio de tuberías de drenaje, trabajos consistentes en cambiar 180 ml de la tubería vieja del actual sistema de drenaje, podrá prevenir inundaciones, ya que en el 1er tramo que se cambió fue por ruptura y derumbe de dicha tubería. La finalidad de este proyecto es dar continuidad a los años anteriores para que toda la colonia tenga tubería nueva, iniciando en la calle 2a Cerrada de Central y luego siga por la calle Central hasta la calle Yuca. Hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-076, Colonia: San Bernabé (Barr), Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0814 | Mant. y Rehab. de la red de drenaje, "Cambio de drenaje en calle segunda privada de Cuauhtémoc", Col. San Francisco Xocotitla; (Comité: 02-078), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 604,966.00 | 604,966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (220) ML Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, cambio de drenaje en calle segunda privada de Cuauhtémoc, trabajos consistentes en cambiar 220 ml de la red de drenaje en calle segunda privada de Cuauhtémoc (la longaniza), que se encuentra ubicada entre las calles de Antonio Valeriano y Cuauhtémoc cambio de tarjetas y líneas de descargas de agua pluvial y domiciliaria de drenaje hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-078, Colonia: San Francisco Xocotitla, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0815 | Mant. y Rehab. de vialidades secundarias, "reencarpetado de la calle mágica San Juan Tlihuaca"; Col. San Juan Tlihuaca (Pblo); (Comité: 02-079), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 1,371,412.00 | 1,371,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (1,000) M2 Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias, reencarpetado de la calle mágica San Juan Tlihuaca, trabajos consistentes en cambiar 1,000 m2 de pavimento de la calle Federico Gamboa, para corregir los baches y sustituirlo por concreto hidráulico con un diseño a color en la calle que va del panteón a la iglesia que es considerada la calle principal y en donde se hacen los festejos a través del año y es considerada la calle principal de San Juan Tlihuaca, el proyecto impactará en forma de infraestructura urbana, actividades culturales, obras y servicios y como imagen turística.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-079, Colonia: San Juan Tlihuaca (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0816 | Mant. y Rehab. a imagen urbana, "Utopía San Marcos"; Col. San Marcos (Barr); (Comité: 02-080), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 757,301.00 | 757,301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (125) M2 Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, utopia San Marcos, trabajos consistentes en cambiar 125 m2 de parque de bolsillo, que consta de la renovación de los juegos infantiles, instalación de luminarias, suelo de caucho y colocación de velaría hasta donde alcance el presupuesto.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-080, Colonia: San Marcos (Barr), Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0817 | Mant. y Rehab. de la red de drenaje, "Cambio de drenaje"; Col. San Martín Xochinahuac (Pblo); (Comité: 02-081), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 1,555,302.00 | 1,555,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (560) ML Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, cambio de drenaje, trabajos consistentes en cambiar 560 ml de la línea de drenaje de la calle Centapatl del #119 hasta el #143 aproximadamente.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-081, Colonia: San Martín Xochinahuac (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0818 | Mant. y Rehab. red de drenaje, "Camb. red sanitaria y mant. a pozos, C. San Mateo, esq. Centeotl, trayecto a Tezozomoc"; Col. San Mateo; (Comité: 02-082), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 593,637.00 | 593,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (210) ML Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, Cambio de la red sanitaria y mantenimiento a los pozos de vista, de la calle san mateo, desde la esq. de centeotl, con trayecto a tezozomoc.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-082, Colonia: San Mateo, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0819 | Mant. y Rehab. a Imagen Urbana, "Senderos Deportivo Y Recreativo"; Col. San Pedro Xalpa (Ampl) I; (Comité: 02-111), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 1,518,908.00 | 1,518,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (20) EQU Mantenimiento y rehabilitación a imagen urbana, trabajos consistentes en instalación de 20 ejercitadores y juegos infantiles a lo largo de la av. 23 de abril y Macario Gaxiola con la finalidad de recuperación de espacios en beneficio a los vecinos, Se realizarán trabajos de conformación de área para ejercitadores y juegos infantiles a base de construcción de bases de concreto para la colocación de los mismos, la creación de espacios por medio de bordillos y andadores, se colocará piso amortiguante en la zona de juegos principales, la aplicación de pintura en zonas indicadas; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-111, Colonia: San Pedro Xalpa (Ampl) I, Alcaldía Azcapotzalco. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0820 | Mant. y Rehab. a Imagen Urbana, "Por un San Rafael mejor urbanizado"; Col. San Rafael; (Comité: 02-086), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 593,897.00 | 593,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (565) M2 Mantenimiento y rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en mejoramiento de la superficie de tránsito de los vecinos, consistente en la demolición de la banqueta en mal estado, para posteriormente realizar una nivelación y compactación con material de banco de acuerdo a los requerimientos de la base, se llevará a cabo una excavación previa al relleno, una vez lograda la nivelación se hará la colocación del concreto hidráulico para la conformación de la banqueta nueva, dándole un acabado esboscillado como terminado final para lograr una superficie antiderrapante y así evitar accidentes; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-086, Colonia: San Rafael, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0821 | Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Seguridad para todos en banquetas", Col. San Sebastián; (Comité: 02-088), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 778,885.00 | 778,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (740) M² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en mejoramiento de la superficie de tránsito de los vecinos, consistente en la demolición de la banqueta en mal estado, para posteriormente realizar una nivelación y compactación con material de banco de acuerdo a los requerimientos de la base, se llevará a cabo una excavación previa al relleno, una vez lograda la nivelación se hará la colocación del concreto hidráulico para la conformación de la banqueta nueva, dándole un acabado esboscillado como terminado final para lograr una superficie antiderrapante y así evitar accidentes; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-088, Colonia: San Sebastián, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0822 | Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Desazolve para toda la colonia", Col. Santa Apolonia (Barr); (Comité: 02-089), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 732,098.00 | 732,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (635) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que se llevaran a cabo con malacate para poder de manera más eficiente recorrer los tramos de tubería, se realizaran en tramos comprendidos entre un pozo y así seguir contando con el servicio del drenaje, finalmente se realizará el retiro del material producto del trabajo; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-089, Colonia: Santa Apolonia (Barr), Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0823 | Mant. y Rehab. de Viali. Sec., "Rehab. de la capa asfáltica de la c. priv. real de san martín incluyendo la niv. de broc. de pozo de visita", Col. Santa Bárbara (Pblo). | 0% | 0.00 | 1,104,610.00 | 1,104,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (1,380) M² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de freado con la maquinaria adecuada para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balizamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras así como flechas indicando el sentido de circulación; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-090, Colonia: Santa Barbara (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0824 | Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Cambio de drenaje", Col. Santa Catarina (Pblo); (Comité: 02-091), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 828,406.00 | 828,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (300) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que consisten en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-091, Colonia: Santa Catarina (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0825 | Mant. y Rehab. de Viali. Sec., "Recarpeteando Santa Cruz de las Salinas", Col. Santa Cruz de las Salinas; (Comité: 02-093), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 505,385.00 | 505,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (635) M² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de fresado con la maquinaria adecuada para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balzamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras, así como flechas indicando el sentido de circulación; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-093, Colonia: Santa Cruz de las Salinas, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0826 | Mant. y Rehab. a Imagen Urbana, "parque lineal para recuperación de ferrocarriles nacionales en col. Santa Inés", Col. Santa Inés; (Comité: 02-094), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 808,548.00 | 808,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (190) M² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en reencarpetao nuevas guarniciones pintura para fachadas así como retiro de postes viejos sin uso bases de concreto abandonadas retiro de autos abandonados basura cascajo, colocando áreas para hacer ejercicios, bancas áreas de juego para niños, áreas verdes bolaridos que fueron banalizados rehabilitación de luminarias y colocación de nuevas luminarias donde sea necesario por seguridad así como recuperación de áreas invadidas con triques cascajo materiales de construcción abandonados y que invadieron zona de ciclovía que causan tiraderos clandestinos y zona de escondite para delincuencia y consumo de drogas en la zona todo esto realizado hasta donde alcance el presupuesto, y para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-094, Colonia: Santa Inés, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0827 | Mant. y Rehab. al Sist. de Drenaje, "Sust. de red de dren. en callej. del pueblo de Santa María Malinalco", Col. Santa María Malinalco (Pblo); (Comité: 02-096). | 0% | 0.00 | 1,001,498.00 | 1,001,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (360) ML Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje, trabajos que consisten en la sustitución de la tubería de drenaje existente, los cuales consisten trabajos de demolición de carpeta, excavación en cepa, retiro de tubería existente, colocación de cama de tezontle, tendido de tubería, relleno con tepetate, incluyendo la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea de drenaje, así como la colocación de algunas coladeras de banquetas para la captación de agua de lluvia y así evitar posibles encharcamientos e inundaciones en la zona y por último la reposición de la carpeta demolida.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-096, Colonia: Santa María Malinalco (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0828 | Mant. y Rehab. de Viali. Sec., "Cont. de reencapetamiento del proy. 2022 del presupuesto participativo", Col. Santiago Ahuizotla (Pblo); (Comité: 02-097), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 1,616,208.00 | 1,616,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (2,000) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de fresado con la maquinaria adecuado para así retirar la carpeta asfáltica en mal estado, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente al barrido de la superficie se llevará a cabo la aplicación del riego de emulsión de liga para poder recibir la mezcla asfáltica, misma que será suministrada de planta autorizada la cual será vaciada a la maquinaria dispuesta para llevar a cabo la colocación del material en un ancho de acuerdo de la misma calle, para posteriormente compactarlo con rodillo para así cumplir con el espesor indicado. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balizamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras, así como flechas indicando el sentido de circulación.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-097, Colonia: Santiago Ahuizotla (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0829 | Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Recuperación de jardines mexicanos", Col. Santo Domingo (Pblo); (Comité: 02-098), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 830,119.00 | 830,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (230) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en Recuperación de 230 m ² del tramo 1° (comprendido en el camellón de av. f.f.c.c. nacionales, desde av. Aquiles Serdán hasta calle san mateo). Restauración de áreas verdes con un jardín mexicano sustentable. (ver propuesta de diseño) rehabilitación y mantenimiento de sendas peatonales seguras (transito diario 120 personas por hora aprox.) y ciclovías (transito diario 95 personas por hora aprox.) rehabilitación ó construcción y mantenimiento de franjas de equipamiento y guarniciones, rampas y/o escaleras y señalética para cruces peatonales y ciclistas. Rehabilitación de luminarias y cableado eléctrico subterráneo. Beneficios ambientales, sociales, económicos y en materia de seguridad y educación para la población local y flotante.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-098, Colonia: Santo Domingo (Pblo), Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0830 | Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Agua Potable, "Cambio de red agua potable", Col. Santo Tomás; (Comité: 02-099), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 781,334.00 | 781,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (500) Ml. Mant. y Rehab. de la Red de Agua Potable, trabajos consistentes en trazar el área a intervenir, demolición de carpeta, excavación a mano o maquinaria, colocación de cama de arena para soportar la tubería nueva una vez retirada la anterior, posterior a las pruebas hidrostáticas se realizará el relleno con tepetate, se realizará el cambio de piezas especiales y válvulas si se requiere para así poder dejar el servicio funcionando. Ya una vez realizados estos trabajos se realizará la reposición de la carpeta de acuerdo a las especificaciones; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-099, Colonia: Santo Tomás, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0831 | Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Aparatos de ejercicio al aire libre", Col. Sector Naval; (Comité: 02-100), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 471,406.00 | 471,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (1,000) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en la nivelación piso a base de excavación y relleno con tepetate en el área para colocación de piso amortiguante y posteriormente juegos infantiles y aparatos ejercitadores, de igual manera se colocará malla ciclónica para delimitar el área.; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-100, Colonia: Sector Naval, Alcaldía Azcapotzalco. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0832 | Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Un nuevo Rafael Buelna", Col. Tezozómoc; (Comité: 02-102), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 1,327,832.00 | 1,327,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (1,000) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en LA construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico obedeciendo al proyecto indicado, previa la excavación y cimbrado para su conformación, se realizará la nivelación del área a intervenir, se construirán andadores con concreto permeable y en las áreas verdes se llevará a cabo la plantación de vegetación de acuerdo a las características del lugar; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-102, Colonia: Tezozómoc, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0834 | Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, "Cruce seguro Tlatilco-Jazmín-Clavel II y III", Col. Tlatilco; (Comité: 02-104), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 896,619.00 | 896,619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (940) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana, trabajos consistentes en la adecuación de los cruces en las zonas indicadas, los trabajos a realizar constan del balizamiento en las zonas de cruces de acuerdo a los trazos, de igual manera se realizarán trabajos de construcción de guarniciones, rampas y banquetas donde se requiera para la conformación de las adecuaciones, para finalizar se llevará a cabo la colocación de señalamiento vertical y bolardos de acuerdo al proyecto; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-104, Colonia: Tlatilco, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0835 | Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, "Cambios las banquetas", Col. Un hogar para cada trabajador; (Comité: 02-107), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 545,399.00 | 545,399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (515) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Peatonales, trabajos consistentes en mejoramiento de la superficie de tránsito de los vecinos, consistente en la demolición de la banqueta en mal estado, para posteriormente realizar una nivelación y compactación con material de banco de acuerdo a los requerimientos de la base, se llevará a cabo una excavación previa al relleno, una vez lograda la nivelación se hará la colocación del concreto hidráulico para la conformación de la banqueta nueva, dándole un acabado escobillado como terminado final para lograr una superficie antiderrapante y así evitar accidentes; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-107, Colonia: Un hogar para cada trabajador, Alcaldía Azcapotzalco. |
| O23NR0836 | Mant. y Rehab. de Viali. Sec., "Pavimentación en calles de nuestra colonia", Col. Victoria de las Democracias; (Comité: 02-108), Alcaldía Azcapotzalco. | 0% | 0.00 | 753,226.00 | 753,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: (550) M ² Mantenimiento y Rehabilitación a Vialidades Secundarias, trabajos consistentes en llevar a cabo primeramente un levantamiento topográfico o manual de la calle a intervenir y así determinar el área como la nivelación de la misma, posteriormente se harán trabajos de demolición y como consecuencia se observará el mejoramiento de la base en el grado que se requiera, dicho material será retirado fuera de la obra en camiones dispuestos para tal trabajo, posteriormente se llevará a cabo el colado de concreto acarreado de la planta con el espesor indicado en el proyecto. Posterior a este procedimiento se llevará a cabo el balizamiento que consiste en el pintado de rayas indicadoras así como flechas indicando el sentido de circulación; Meta 2: (1 CCD) 1 Comité Ciudadano 02-108, Colonia: Victoria de las Democracias, Alcaldía Azcapotzalco. |
| TOTAL URG | | | 291,314,101.00 | 341,069,705.74 | 287,021,934.60 | 76,414,627.85 | 152,709,911.03 | 229,124,538.88 | 76,414,627.85 | 229,124,538.88 | | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0028 | Adquisición de Herramientas, Bombas y Maquinaria para Servicios Urbanos. | 17.72 | 3,000,000.00 | 1,632,896.99 | 289,365.02 | 289,365.02 | 0.00 | 289,365.02 | 289,365.02 | 289,365.02 | Adquisición de (6) Compresor de 50L manguera y pistola para pintar de 1 1/2 HP, (9) Cortador de piedra y azulejo, (6) Escalera tipo tijera de 7 peldaños de 2.4 a 3.7 m, (15) Cintas largas de fibra de vidrio carcasa plástica de 50 mts, (15) Mochila fumigadora 15L, (20) Fumigadores jardineros 7L, (3) Generadores a gasolina portátil, (3) Hidrolavadoras, (12) Esmeriladora de 4", (12) Rotomartillo Industrial de 1/2" de 1200 W, (12) Martillo de demolición, (12) Desmalezadora, (9) Cortasetos, (10) Sopladora, (8) Motosierra, (15) Rotomartillo 1/2 profesional, (6) Esmeril de banco, (2) Escalera telescópica, (4) Esmeriladora angular, (1) Compresora de aire eléctrico CAT-SHP trifásico 300L SHP, capacidad 500 lts, (1) Desmontador de llantas hasta 3 1/2, (1) Plancha de vulcanizado sección, (1) Gato de botella para 20 toneladas, (1) Pistola neumática para camiones de tipo pesado, (15) Bomba sumergible para agua limpia máximo 177 L/MIN, (12) Bomba sumergible para agua sucia máximo 283L/MIN, (15) Motobomba sumergible para aos en pisos. (10) Tablón rectangular 240x60 cm, |
| A23NR0281 | Adquisición de elevadores para la Alcaldía Benito Juárez. | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de (1) elevador tipo O3C-X10 simplex, capacidad para 630 kg (8 personas), velocidad 1.00 m/s, (1) elevador tipo O3C-X11 simplex, capacidad para 630 kg (8 personas), ambos elevadores con protección de atascamiento y recalento de motor, auto apertura de puerta al arriba, autodiagnóstico de falla, apagado automático de la luz de la cabina y del ventilador, nivelación automática, indicador de sobrecarga de cabina, suministro de alumbrado de emergencia y señal de alarma. |
| A23NR0352 | Adquisición de carritos de mano para limpieza Urbana | 0.00 | 0.00 | 1,764,493.98 | 1,764,493.98 | 0.00 | 1,704,825.90 | 1,704,825.90 | 0.00 | 1,704,825.90 | Adquisición de 150 carritos de mano doble reforzado de 110 cm de altura, con porta escoba. Armazon de solera de 2" y tirantes de ambos lados de 1", pasamanos de tubo de hierro cédula 40 de 1" de diametro y bases giratorias troqueladas, reforzadas con graseras eje delantero de acero templado tipo de 80 cm de largo en calibre de 5/8" con rueda de 8" de poliuretano, huella de 1 1/4", Rin de aluminio de una sola pieza maciza de rayos con buje de 5/8", ruedas vulcanizadas. |
| A23NR0362 | Adquisición de equipo médico para uso veterinario. | 100.00 | 0.00 | 960,336.38 | 960,336.38 | 960,336.38 | 0.00 | 960,336.38 | 960,336.38 | 960,336.38 | Adquisición de (2) Refractómetro FC uso veterinario, (1) Ultrasonido Doppler uso veterinario (SONOMEDIC), (1) Electrocardiógrafo con pantalla LCD de 3.5" a color, aistema de impresión termica, batería recargable de litio, base de datos y memoria para almacenar mas de 1000 casos, conexión USB a PC., (1) Monitor Cardiaco uso veterinario, (1) Electrocauterio con corte estable y fino, varios electrodos disponibles, ajustable a 10 niveles para trabajos de coagulación, corte y corte-coagulación., (1) Incubadora Petbrooder 90, (1) Detector digital portatil inalámbrico para radiografía digital de uso veterinario, ACIVITY 1417, última generación, calidad de imagen utilizando disposición directa de CsL carga de batería inalámbrica y protección contra flúidos., (1) Protector de DR con puertos de servicios públicos personalizados, panel de fibra de carbono, varias orientaciones del mango y tres capas de proteccion contra impactos, (1) Mesa para VET cubierta de policarbonato transparente, Bucky delizable. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período:

Enero-Septiembre 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|-------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A23NR0424 | Adquisición de Equipo Médico y Mobiliario | 0.00 | 0.00 | 272,434.28 | 0.00 | 0.00 | 272,434.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,434.28 | Adquisición de (1) "Comboxare" de ultrasonido y electro simulación, (20) KR de baumanometro con estetoscopio, (30) paquetes TENS, (2) silla shiatsu para terapia física, (20) pupileras, (5) pelotas de cachahuate para terapia física 70 cm, (1) barras paralelas para terapia física 2.44x 1.07 mts x 3.1 QM barnizada natural, (1) mueble en tuna para recepción. |
| A23NR0511 | Adquisición de Equipo Informático | 0.00 | 0.00 | 1,301,989.00 | 931,060.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de 12 SWITCH TIPO 2 con los siguientes componentes: 25 a 48 ó más puertos Ethernet 10/100/1000Base-TRJ45, Autosensing, FullDuplex, Auto MDI/MDIX PoE+, Gigabit Ethernet, FAST Ethernet, Pantalla LCD, Montaje en Rack con soportes para su montaje en Rack, Uplinks de cuando menos 2 puertos Gigabit Ethernet RJ-45 y/o puertos Gigabit Ethernet SFP, Gabinete metálico, Indicadores luminicos y textual, Backplane con un mínimo de 104 Gbps, Conmutación mínima de 104 Gbps. Tabla de direcciones MAC mínimo de 32k, Medios soportados: -10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45 - 100 Base-T Cat 3,4,5 UTP/STP RJ45 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45 o superior, servicios al menos 320 VLAN activas (rango 4096), MAC Address Modification, Dynamic ARP Inspection (DAI), DHCP Spoof Protection, RADIUS y/o TACS+ Authentication, Extended ACLS, DHCP Dynamic Host, Configuration Protocol, RMON Remote Monitoring, SNMP v1/v2/v3 simple Network Management Protocol Administración vía WEB. |
| A23NR0541 | Adquisición, suministro y equipamiento de la Casa de Cultura Álamos Postal fase II | 0.00 | 0.00 | 762,345.20 | 762,345.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de (2) Equipos de cámaras de seguridad de circuito cerrado kit de 7, resolución 1080p, (1) Proyector con resoluciones soportadas VGA (640x400), (1) Pantalla para proyector con trípode de 84", (1) Shure ppgdrumkit 5 kit de 5 micrófonos, (3) Yamaha BR-15M, monitor 2-vías, (2) micrófono inalámbrico Shure SM 58 BLX, (5) micrófono shure SM 58 (alámbricos) LC, (2) micrófonos ambientales AKG P170, (12) Atriles para partitura, (1) Piano digital PX-770 Casio, (11) Soportes para micrófono hércules MS432, (5) Pantalla LG Smart tv 32" HD, WebOS, puertos HDMI, bluetooth, (5) Blue-ray, USB, wifi, Full HD, (12) Divisor de habitación 3 paneles pantalla 102", (4) Soporte de microfono para escritorio, (3) Extensores repetidores para internet 2.4 GHz, (1) Laptop Procesador RYZEN 7, 8GB, disco duro 1TB Windows 10, (4) Discos duros externos de 2TB, USB 3.0, (6) No break con puerto usb, MONOVOLT, (6) Reguladores de voltaje, 2000W, (1) Reproductor CD/CD-R/RW/MP3, USB, radio FM, (1) Impresora láser Brother valor HL-L6200os en pisos, (10) Tablón rectangular 240x60 cm, (100) Sillas plegable, estructura metálica, resistencia de 120 kg, (5) Estanterías de 5 niveles, peso de carga 362.9 kg, Color negro, (7) Extintores portátil (2) Recepción fabricada de melamina, (1) Comité Ciudadano (14-067) Portales II, llantas plegables, mango ergonómico y ajustable, (1) Comité ciudadano (14-052) Alamos II |
| A23NR0542 | Adquisición, suministro y equipamiento del Salón de Usos Múltiples de Adulto Mayor. Comité: (14-067) Portales II, Alcaldía Benito Juárez. | 0.00 | 0.00 | 1,780,742.38 | 1,780,742.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de (15) Computadoras laptop 14-DK1014LKA 14" HD, AMD ATHLON Silver 3050U 14-DK1014LKA, Windows 10 home 64-BIT, (5) multifuncional láser monocromático, conexión a internet o puerto USB, (7) Pantallas planas series 50" Smart tv, (3) Proyector benq mx550, 3600 lúmenes ANSI DLP, XGA, (3) Pantallas de proyección, (5) Equipos de sonido, bluetooth 10m, entradas USB y SD, (3) Karaoke 8", pantalla touch de 15 pulgadas. Bluetooth 5.1, conexión wifi, (3) Cámaras de video vigilancia DVR, 4 canales, 5 megapíxeles lite, micrófono integrado, disco duro 2TB, (3) Microrondas de 1.4 ft, touch integrado, Sistema Eco Mode, (4) Refrigeradores automático, capacidad de almacenamiento 360 L, (6) Cafetera percoladora, 6.4 L, (5) Pizarrones de corcho con marco de aluminio, (5) Botiquines de emergencia equipado, (3) Kit de medicamentos básico para medir la presión, (3) Glucómetros inalámbrico bluetooth, pantalla LCD, (4) Oxímetros SpO2, (2) Mesas de exploración para medico con bastidores de madera, (10) Tablón rectangular en pisos, (10) Tablón rectangular 240x60 cm, (100) Sillas plegable, estructura metálica, resistencia de 120 kg, (5) Estanterías de 5 niveles, peso de carga 362.9 kg, Color negro, (7) Extintores portátil (2) Recepción fabricada de melamina, (1) Comité Ciudadano (14-067) Portales II |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0034 | Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Urbana y Sustitución de banquetas. | 24.70 | 14,282,119.00 | 15,614,661.78 | 14,865,105.00 | 3,857,228.57 | 7,592,322.49 | 3,857,228.57 | 3,857,228.57 | 3,857,228.57 | 11,449,551.06 | Se realizarán los trabajos de sustitución de firmes de cancha y guarniciones en andadores, sustitución de piso existente en andadores y áreas comunes por piso permeable, suministro, colocación de pintura en juegos metálicos y sustitución de película de vinil existente, sustitución de firmes y guarniciones en andadores, trabajos de obra civil y de urbanización, sustitución de banquetas y guarniciones en mal estado. |
| O23NR0035 | Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez. | 0.00 | 35,705,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizaran los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, entre los que destacan: la reconstrucción de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, también los interruptores generales, incluye las conexiones de terminales y circuitos eléctricos así como la identificación de circuitos, se rehabilitaran sanitarios, desmontando lavabos, W.C. y mingitorios, colocando nuevos, se rehabilitaran las mamparas y se colocará pintura base de esmalte, aplicación de pintura en muros y cambio de lámparas, retiro de tanque elevado desmantelando la estructura de acero, suministro y colocación de cortinas, cambio de plafón, revisión y reparación de hidroneumático, impermeabilización, cambio de luminarias interior y exterior así como mantenimiento en herrería, trabajos de albañilería, principal atención a las necesidades en materia de protección civil. |
| O23NR0036 | Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas y CENDIS en la Alcaldía Benito Juárez. | 44.48 | 13,029,371.00 | 9,011,968.94 | 9,011,968.94 | 4,008,678.32 | 4,978,123.55 | 4,008,678.32 | 4,008,678.32 | 4,008,678.32 | 8,986,801.87 | Se realizarán trabajos de sustitución impermeabilizante, pintura en salones, sustitución de loseta, sustitución de puertas, sustitución de cerraduras y/o manijas, sustitución de barandal de pasillos y/o escaleras, rehabilitación de bajadas pluviales, rehabilitación de muros y/o plafones, sustitución de Contactos y/o apagadores, sustitución de luminarias, rehabilitación de Red hidráulica, sustitución de llaves de agua, rehabilitación instalación eléctrica, rehabilitación de drenaje, sustitución de bomba de agua, pintura en exterior, rehabilitación de malla sombra, sustitución de tableros deportivos, balizamiento en canchas deportivas, sustitución de portón y/o rejas, rehabilitación del piso de patio, sustitución de barda perimetral |
| O23NR0037 | Rehabilitación y Mantenimiento de CENDIS en la Alcaldía Benito Juárez. | 0.00 | 10,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizaran los trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de las Instalaciones electricas, hidráulicas, sanitarias, carpintería, herrería, albañilerías, cambios de bajadas de aguas pluviales, reparación de humedades en muros, cambio de plafón, colocación de juegos infantiles, colocación de cubierta, reposición de lavabos, mantenimiento a cocina, colocación de puertas, colocación de protecciones en ventanas, cambio de luminarias, construcción de rampas y construcción de barandales. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0038 | Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles Públicos en la Alcaldía Benito Juárez. | 33.82 | 9,521,410.00 | 13,438,716.13 | 11,728,365.00 | 4,544,935.67 | 8,863,592.70 | 4,544,935.67 | 4,544,935.67 | 13,408,528.37 | Se realizaron trabajos de obra civil, albañilería, instalaciones hidrosanitarias, acabados y cancelería, reforzamiento en muros de tabique, colocación de pisos, rehabilitación de núcleos sanitarios, sustitución de tinacos, rehabilitación de la instalación eléctrica, impermeabilización en azotea, sustitución de bajadas de aguas pluviales, sustitución de plafones, sustitución de equipo hidroneumático, colocación de pintura general, sellado de ventanas, rellenos en la azotea para dar pendientes, colocación de cisterna, sustitución de duela en salón de danza, sustitución de cancelería el auditorio, sustitución de cancelería en fachada, colocación de celosía louver en auditorio, colocación de área de vestidores, sustitución de reja perimetral, reubicación de puerta principal, cambio de pendientes en policarbonato, cambio de tubería de drenaje principal, sustitución de firmes, instalación hidrosanitaria, rehabilitación de muros con impermeabilizante, desmontaje y colocación de muebles sanitarios, trabajos de acabados en pisos. |
| O23NR0039 | Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades Secundarias y Ciclovías en la Alcaldía Benito Juárez. | 0.00 | 21,961,811.00 | 42,506,062.08 | 35,997,282.08 | 0.00 | 42,295,030.86 | 14,819,783.00 | 0.00 | 42,295,030.86 | Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de de carpeta asfáltica con agregado de 19 mm de diámetro y 7.5 de espesor, colocada con pavimentadora finisher compactada al 95% de su densidad teórica máxima con compactador. META 2 : 6,000 (CLV mts) es importante precisar que son 6,000 m2. Se realizarán los trabajos de repintado de balizamiento con pintura termoplástica (líneas pictogramas) y colocación de viletas. |
| O23NR0040 | Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023. | 0.00 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 | 20,456,786.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad. |
| O23NR0273 | Rehabilitación de Espacios Deportivos en la Alcaldía Benito Juárez. | 67.11 | 0.00 | 22,414,800.00 | 18,500,000.00 | 15,043,180.75 | 6,225,029.96 | 19,322,871.56 | 15,043,180.75 | 21,268,210.71 | Se realizarán trabajos en las áreas de multicancha y alberca, trabajos de instalaciones eléctricas, mantenimiento y/o sustitución de equipos, trabajos de obra civil, demolición de firmes, excavación de sepa para conexión de tubería sanitaria, colocación de registros, rellenos de excavaciones, colocación de tubería PVC, trabajos de acabados, colocación de azulejo y herrería, suministro y colocación de cubierta de lamina metálica, rehabilitación de pisos en área de multicancha, trabajos de albañilería, pintura, sustitución de luminarias y rehabilitación de muros de tablaroca. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Período: Enero-Septiembre 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| 023NR0968 | Construcción de arcotecho en Escuela de nivel Básico. | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizarán los trabajos de obra civil, demoliciones de concreto, excavaciones, construcción de zapatas aisladas, suministro y colocación de columnas y traves metálicas, suministro y colocación de lámina auto soportable para techumbre, instalación de bajada de aguas pluviales, suministro e instalación de iluminación. |
| 023NR1127 | Rehabilitación de Espacios Públicos en la Alcaldía Benito Juárez. | 0.00 | 0.00 | 4,362,925.43 | 3,490,340.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de luminarias, sustitución de luminarias punta de poste, trabajos de albañilería, sustitución de firmes en áreas comunes, rehabilitación de bancas, suministro y colocación de pintura en áreas de deporte, rehabilitación de área de parque canino. |
| 023NR1143 | Suministro y colocación de Luminarias en varias Colonias de la Alcaldía Benito Juárez | 0.00 | 0.00 | 1,417,860.80 | 1,417,860.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizarán los trabajos de albañilería, trabajos banquetas, instalaciones eléctricas y colocación de luminarias. (15) Comités Ciudadanos: (14-016) Independencia (14-020) Josefa Ortiz De Domínguez, (14-021) Letrán Valle, (14-022) María Del Carmen, (14-027) Moderna, (14-006) Nápoles Amp, (14-062) Narvarte III, (14-031) Niños Héroes De Chapultepec, (14-036) Piedad Narvarte, (14-068) Postales IV, (14-039) Postal, (14-043) San Pedro De Los Pinos, (14-044) San Simón Tricunac, (14-030) Nativitas, (14-051) Alamos I |
| TOTAL URG | | | 151,000,000.00 | 161,542,244.37 | 123,256,052.10 | 28,703,724.71 | 71,931,359.74 | 49,508,024.42 | 28,703,724.71 | 100,635,084.45 | | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Período:

Enero-Septiembre 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0029 | ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 6.41 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 3,750,003.00 | 320,280.92 | - | 320,280.92 | 320,280.92 | 320,280.92 | DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE KITS DE VIDEO GRABACIÓN CON ACCESORIOS: VIDEOCAMARA DE MANO, BATERÍA RECARGABLE, TARJETAS DE MEMORIA, SISTEMA DE SOPORTE, RECOLECTOR DE LUZ LED, CARGADOR DE BATERIA DOBLE, PAQUETE DE MICROFONO INALAMBRIKO Y MOCHILA TRANSPORTADORA DE CAMARA. |
| A23NR0030 | ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 31.76 | 7,000,000.00 | 7,713,000.00 | 5,963,006.00 | 2,449,596.36 | 5,262,094.08 | 2,449,596.36 | 2,449,596.36 | 7,711,690.44 | CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA LA REHABILITACIÓN DE DIFERENTES ÁREAS DE ESTA ALCALDÍA. |
| A23NR0031 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 8.02 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,250,000.00 | 240,537.60 | - | 240,537.60 | 240,537.60 | 240,537.60 | SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE PLOTTER DESINGJET T 830 DE "36" MULTIFUNCIONAL, COLOR DE INYECCIÓN , WIFI PRINT F9A30D. |
| A23NR0032 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS (SOFTWARE) | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,125,000.00 | - | - | - | - | - | SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO |
| A23NR0033 | ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE VOLTEO PARA EL PERSONAL OPERATIVO | 0.00 | 4,000,000.00 | 3,287,000.00 | 2,287,006.00 | - | - | - | - | - | SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO |
| A23NR0034 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS DE HERRAMIENTA | 4.17 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,750,000.00 | 125,164.00 | 2,868,085.45 | 125,164.00 | 125,164.00 | 2,993,249.45 | SE ADQUIRIÓN ESCÁNER DE NIVEL OE, ESCÁNER AUTOMOTRIZ DE REINICIOS, EQUIPO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 2 EN 1, PARA MOTORES A GASOLONA DIESEL MODELO X 431. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD04 ALCALDIA COYOACÁN |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0041 | REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE | 38.21 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 11,250,000.00 | 5,731,948.60 | 4,936,212.02 | 5,731,948.60 | 5,731,948.60 | 10,668,160.62 | SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA AL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS COLONIAS PRADO CHURUBUSCO, CARMEN SERDAN, EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN, EMILIANO ZAPATA, PUEBLO DE LOS REYES, PEDREGAL DE SANTO DOMINGO Y SAN FRANCISCO CULHUACAN (BARRIO SAN FRANCISCO). |
| 023NR0042 | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 45.47 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 6,500,000.00 | 4,547,248.59 | 1,241,911.10 | 4,547,248.59 | 4,547,248.59 | 5,789,159.69 | SE LLEVO A CABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL DEPORTIVO EMILIANO ZAPATA. |
| 023NR0043 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1.21 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 6,000,000.00 | 181,574.05 | 1,772,681.00 | 181,574.05 | 181,574.05 | 1,954,255.05 | SE LLEVO A CABO LA SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA PROF. RUBÉN VIZCARRA, PRIMARIA DR. ÁNGEL M.A. GARIBAY, JARDÍN DE NIÑOS TLAHUJZCALLI, PRIMARIA CLUB DE LEONES No.3, JARDÍN DE NIÑOS LEOPOLDO MÉNDEZ, PRIMARIA MARTÍN LUIS GUZMÁN SECUNDARIA AZTECAS No.188 Y SECUNDARIA MADAME CURIE No.178 |
| 023NR0044 | REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS | 68.02 | 50,000,000.00 | 59,000,000.00 | 46,614,368.00 | 40,133,995.17 | 15,182,382.83 | 40,133,995.17 | 40,133,995.17 | 55,316,378.00 | SE EJECUTO LA REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE EDIFICIOS PÚBLICOS CABALLO CALCO "(SEGUNDA ETAPA) EN LA ALCALDÍA COYOACÁN", CLÍNICA VETERINARIA FRIDA EN LA COLONIA AVANTE, JARDÍN DE "EDIFICIO SEDE" UBICADO EN CALLE ALLENDE N°36 Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA. |
| 023NR0045 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL | 4.70 | 15,000,000.00 | 22,035,043.00 | 13,396,901.89 | 1,036,553.08 | 11,374,331.16 | 1,036,553.08 | 1,036,553.08 | 12,410,884.24 | SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS N°368 "HERMOSILLO" Y N°229 "AJUSCO MONSERRAT (LA BOLA)" EN LA ALCALDÍA COYOACÁN. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Período:

Enero-Septiembre 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0046 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | 6.55 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 8,000,000.00 | 720,188.42 | 3,492,864.70 | 720,188.42 | 720,188.42 | 4,213,053.12 | SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACIÓN DEL FORO COYOACANENSE HUGO ARGUELLES EN LA ALCALDÍA COYOACÁN. |
| 023NR0047 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 5.26 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2,200,000.00 | 262,765.31 | - | 262,765.31 | 262,765.31 | 262,765.31 | SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MANTENIMIENTO AL INMUEBLE "JESUS REYES HEROLES", UBICADO EN FRANCISCO SOSA N°202 COL. BARRIO DE SANTA CATARINA. |
| 023NR0048 | MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PROYECTOS CON RECURSOS FAIS | 28.43 | 85,858,462.00 | 85,857,206.63 | 25,857,206.63 | 24,408,453.98 | 61,055,485.97 | 24,408,453.98 | 24,408,453.98 | 85,463,939.95 | SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA (ALUMBRADO PÚBLICO) FASE I, ASÍ COMO, LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CARMEN SERDAN, EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN, EMILIANO ZAPATA, PUEBLO DE LOS REYES, PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, SAN FRANCISCO CULHUACAN (BARRIO SAN FRANCISCO), ADICIONALMENTE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE DE SAN JORGE EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA URSULA Y EL MEJORAMIENTO URBANO EN LA CALLE CUCHILLA DE LA MAGDALENA DENTRO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN |
| 023NR0049 | REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA | 72.57 | 98,000,000.00 | 93,000,000.00 | 67,500,000.00 | 67,491,279.62 | 8,792,123.19 | 67,491,279.62 | 67,491,279.62 | 76,283,402.81 | SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS DIVERSAS COLINAS DE LA ALCALDÍA COMO SON: PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, PEDREGAL DE CARRASCO, EL RELOJ, DEL CARMEN, SANTA CATARINA, CTM, ENTRE LA SECCIÓN VIII Y IX-B DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA. |
| 023NR0050 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS | 31.40 | 40,000,000.00 | 31,000,000.00 | 17,400,000.00 | 9,735,369.29 | 6,959,990.59 | 9,735,369.29 | 9,735,369.29 | 16,695,359.88 | SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA AL MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA AJUSCO, NUEVA DÍAZ ORDAZ, BARRIO DE SANTA CATARINA, SAN DIEGO CHURUBUSCO Y SAN MATEO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Período:

Enero-Septiembre 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0051 | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS | 15.68 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 7,800,000.00 | 2,352,514.22 | 5,888,869.52 | 2,352,514.22 | 2,352,514.22 | 8,241,383.74 | SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (ALUMBRADO PÚBLICO) FASE I Y II, TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE CUCHILLA DE LA MAGDALENA, REHABILITACIÓN DE LA CARPETA EN CALLES DE LA COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA Y ADICIONALMENTE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL PARQUE DR. HUGO B. MARGAÍN EN LA COLONIA COPILCO UNIVERSIDAD. |
| 023NR0052 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE | 19.73 | 11,000,000.00 | 9,521,980.59 | 6,521,980.59 | 1,878,361.73 | 4,435,005.36 | 1,878,361.73 | 1,878,361.73 | 6,313,367.09 | SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN HERMILO ENTRE SAN GABRIEL Y SAN BENJAMIN EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA. |
| 023NR1064 | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES EN 08 UNIDADES TERRITORIALES PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023. | 0.00 | 0.00 | 4,732,611.00 | 4,732,611.00 | - | - | - | - | - | SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO |
| 023NR1066 | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN 09 UNIDADES TERRITORIALES PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023. | 0.00 | 0.00 | 6,050,604.00 | 6,050,604.00 | - | - | - | - | - | SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO |
| 023NR1069 | MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN Y DESAZOLVEAL SISTEMA DE DRENAJE, EN 04 UNIDADES TERRITORIALES PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023. | 0.00 | 0.00 | 3,302,508.00 | 3,151,286.00 | - | - | - | - | - | SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO |
| 023NR1071 | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN, INSTALACIÓN, REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y RIEGO EN 01 UNIDAD TERRITORIAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023. | 0.00 | 0.00 | 601,715.00 | - | - | - | - | - | - | SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO |
| TOTAL URG | | | 399,358,462.00 | 409,601,668.22 | 251,099,973.11 | 161,615,830.94 | 133,262,036.97 | 161,615,830.94 | 161,615,830.94 | 294,877,867.91 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

Período:

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|--|---------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0035 | Adquisición de equipos de cómputo para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. | 0% | 13,000,000.00 | 2,930,400.00 | 2,730,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| A23NR0304 | Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería; correspondiente al Ejercicio 2023 | 1% | 0.00 | 3,523,500.01 | 586,709.72 | 18,908.00 | 0.00 | 18,908.00 | 18,908.00 | 18,908.00 | Se realizó la adquisición de escritorio, archivero y silla |
| A23NR0305 | Adquisición de desmalezadoras, motosierras, y máquinas-herramientas para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; correspondiente al Ejercicio 2023 | 0% | 0.00 | 389,596.80 | 389,596.80 | 0.00 | 386,615.34 | 0.00 | 0.00 | 386,615.34 | |
| A23NR0363 | Adquirir tableros de basquetbol y calentadores para equipamiento de los Deportivos Chimalpa y Morelos pertenecientes a la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. | 0% | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 203,200.01 | 0.00 | 0.00 | 203,200.01 | |
| A23NR0364 | Adquisición de motobombas y bombas trifásicas para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 0% | 0.00 | 232,500.00 | 232,500.00 | 0.00 | 171,216.00 | 0.00 | 0.00 | 171,216.00 | |
| A23NR0421 | Adquisición de Mobiliario para el Equipamiento de una Clínica Veterinaria en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 0% | 0.00 | 3,634,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| A23NR0434 | Adquisición de un refrigerador y un horno de microondas para la sala de juntas del Alcalde en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 0% | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| A23NR0534 | Adquisición de un Drone para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 0% | 0.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0053 | Diversas Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Correspondiente al Ejercicio 2023. | 0% | 70,000,000.00 | 57,988,999.00 | 22,113,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0054 | Repavimentación de la carpeta asfáltica en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía. | 0% | 60,998,328.00 | 60,997,669.22 | 30,498,505.22 | 0.00 | 58,393,247.42 | 0.00 | 0.00 | 58,393,247.42 | |
| O23NR0055 | Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo 2023 | 0% | 75,757,137.00 | 10,930,147.00 | 5,497,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0744 | Remodelación Oficinas de Edificio Principal de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. | 25% | 0.00 | 5,000,000.00 | 4,540,821.00 | 1,101,856.19 | 3,883,219.69 | 1,101,856.19 | 1,101,856.19 | 4,985,075.88 | Se llevo a cabo la remodelación de las oficinas del segundo nivel de las oficinas principales de la Alcaldía. |
| O23NR0853 | Rehabilitación, Poda y Saneamiento de Árboles con Muérdago Colonia Abdías García Soto (Clave 04-001) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2023) | 0% | 0.00 | 1,240,999.00 | 621,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0854 | Rehabilitación de tubería de agua potable, "Agua de mejor calidad" Colonia Adolfo López Mateos (Clave 04-002) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2023) | 0% | 0.00 | 1,197,502.00 | 599,399.00 | 0.00 | 1,190,461.84 | 0.00 | 0.00 | 1,190,461.84 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

Período:

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0855 | Cambio de red de Agua Potable en 3a Cda de San Antonio (Clave 04-003) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2023) | 0% | 0.00 | 1,888,130.00 | 948,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0856 | Rehabilitación de Postes de concreto para Alumbrado Público. Colonia Ahuatenco (Clave 04-004) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. | 0% | 0.00 | 1,698,488.00 | 860,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0857 | Calles Modernas sin riesgos de precariedad. Colonia Amado Nervo, (Clave 04-005) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 0% | 0.00 | 1,092,713.00 | 546,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0859 | Mantenimiento de Tendido de Carpeta Asfáltica Enchula tu calle, libre de baches Colonia: Cola de Pato (Clavé 04-008) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 0% | 0.00 | 1,419,897.00 | 721,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0860 | Cambio y mejora con adoquín en nuestra calle, Colonia: Cruz Blanca (Clave 04-011) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. | 0% | 0.00 | 1,349,059.00 | 681,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0861 | Rehabilitación de vialidades "Infraestructura peatonal y Homologación de Imagen Urbana". Colonia: Corredor Santa Fe (Clave 04-012) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. | 0% | 0.00 | 2,580,922.00 | 1,293,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0862 | Rehabilitación y Mantenimiento de las áreas de servicio hospitalarias "Salud Digna", Colonia: Ébano (U. hab) (Clave 04-014) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. | 0% | 0.00 | 1,391,933.00 | 659,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0863 | Pavimentación y Mejora de Imagen Urbana Colonia: El Contadero (Clave 04-015) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 0% | 0.00 | 2,003,784.00 | 1,004,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0864 | Cambio en la carpeta asfáltica Colonia: El Molinito (Clave 04-016) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 0% | 0.00 | 1,074,500.00 | 537,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0866 | Rehabilitación parcial de tubería del Sistema de Distribución de agua potable "Agua para todos" Colonia El Tianguillo (CLAVE 04-018), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. | 0% | 0.00 | 1,310,194.00 | 656,117.00 | 0.00 | 1,301,984.80 | 0.00 | 0.00 | 1,301,984.80 | - |
| O23NR0867 | Recuperación del Parque Frida Kahlo Colonia El Yaqui (Clave 04-019), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. | 0% | 0.00 | 1,229,817.00 | 615,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0868 | Reencarpetado de toda la Avenida Huizachito Colonia: Jardines de la Palma (Huizachito) (Clave 04-021) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. | 0% | 0.00 | 1,606,639.00 | 806,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0869 | Rehabilitación de Carpeta Asfáltica para "Caminemos sin baches" en Monte Alto Colonia: Jesús del Monte (Clave 04-022), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 0% | 0.00 | 1,486,730.00 | 745,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0870 | Recuperación de Espacio Público, "Juegos y Espacios Recreativos para mí Comunidad" Colonia: La Pila (Clave 04-023) Alcaldía Cuajimalpa d | 0% | 0.00 | 1,722,123.00 | 863,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

Período:

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|--|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0871 | Techado con iluminación para las canchas Colonia: La Venta (Clave 04-025) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 0% | 0.00 | 1,080,805.00 | 544,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0872 | Rehabilitación del colector marginal (drenaje) Colonia: Las Lajas (Clave 04-026) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023 | 0% | 0.00 | 1,403,865.00 | 703,644.00 | 0.00 | 1,390,521.14 | 0.00 | 0.00 | 1,390,521.14 | - |
| O23NR0873 | Continuidad del Reencarpetado en Prolongación Ocampo para el mejoramiento de la unidad territorial Colonia:Texcalco (Clave 04-027) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.Part 2023. | 0% | 0.00 | 1,067,270.00 | 533,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| O23NR0874 | Rehabilitación de Carpeta Asfáltica para "Camino Seguro Colonia Las Tinajas (Clave 04-028) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023. | 0% | 0.00 | 1,323,779.00 | 663,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| O23NR0875 | Rehabilitación de tubería del Sistema de Distribución de agua potable "Cambio de red de agua potable en camino Pando" Colonia Loma del Padre (Clave 04-030), Alcaldía Cuajimalpa de | 0% | 0.00 | 1,812,102.00 | 909,245.00 | 0.00 | 1,804,145.34 | 0.00 | 0.00 | 1,804,145.34 | - |
| O23NR0876 | Instalación de Luminarias "Iluminación de calles" Colonia: Lomas de Memetla (Clave 04-031) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023 | 0% | 0.00 | 1,792,757.00 | 899,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| O23NR0877 | Saneamiento y poda del Bosque Público Colonia: Lomas de Vista Hermosa (Clave 04-032) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023 | 0% | 0.00 | 1,974,608.00 | 990,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| O23NR0878 | Remodelación del "Parque somos todos" continuidad pp 2022 (Cancha Ecológica e Innovadora) Colonia Lomas del Chamizal (Clave 04-033), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo | 0% | 0.00 | 1,752,387.00 | 879,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| O23NR0879 | Continuación de Instalación de Luminarias Colonia: Manzanastitla (Clave 04-034) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023 | 0% | 0.00 | 1,505,482.00 | 754,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| O23NR0880 | Reencarpetado de la calle Celestino Pérez Colonia: Memetla (Clave 04-035) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023 | 0% | 0.00 | 1,083,900.00 | 542,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| O23NR0881 | Colocación de señalamientos viales "Por un Entorno Orgánico: Nomenclatura Vial" Col: Navidad (Granjas Navidad) (Clave 04-036), Alcal día Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023 | 0% | 0.00 | 2,917,086.00 | 1,467,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| O23NR0882 | Remodelación del Salón Ciudadano "Mejoras en diferentes zonas de Palo Alto Colonia: Palo Alto (Granjas) (Clave 04-038) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023 | 0% | 0.00 | 1,337,269.00 | 669,518.00 | 0.00 | 1,337,269.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337,269.00 | |
| O23NR0883 | Reanivelación y Mantenimiento de calles libres de baches con material amigable con el medio ambiente, Colonia: Puerto las Cruces (Clave 04-060) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 0% | 0.00 | 1,343,794.00 | 546,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| O23NR0886 | Continuación de la sustitución de drenaje en Camino a manantiales, Pueblo:San Pablo Chimalpa (Clave 04-047) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023. | 0% | 0.00 | 2,995,777.00 | 1,509,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Período: | | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0887 | Instalación de Luminarias "Por tu seguridad alumbrar toda la Colonia Tepetongo" (Clave 04-050) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023. | 0% | 0.00 | 1,535,744.00 | 770,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0888 | Restitución de red de agua para los vecinos de Pról. del Deporte, Colonia: Xalpa (Clave 04-051) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023. | 0% | 0.00 | 1,536,540.00 | 770,624.00 | 0.00 | 1,523,064.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,523,064.88 |
| O23NR0889 | Rehabilitación de drenaje 2A Cerrada de Puerto Alvarado, Colonia: Zentlapati (Clave 04-052) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2023. | 0% | 0.00 | 1,592,780.00 | 798,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0890 | Reparación a la tubería de drenaje para una Mejor calidad de vida de la Comunidad, Colonia: 1 De Mayo (Clave 04-054 de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023. | 0% | 0.00 | 1,090,802.00 | 545,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0891 | Continuación de la Construcción del puente peatonal de Av. Tamaulipas a Av. de los Poetas Colonia: Portal del Sol (Clave 04-055) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo | 0% | 0.00 | 1,454,789.00 | 729,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0892 | Sustitución de drenaje, Pueblo San Pedro Cuajimalpa (Clave 04-056) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2023. | 0% | 0.00 | 5,243,113.00 | 2,638,247.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0893 | Remodelación en el Centro de Desarrollo Social, en su totalidad, Colonia: San José de los Cedros I (Clave 04-058) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2023. | 0% | 0.00 | 2,120,968.00 | 1,065,059.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0956 | Instalación de Luminarias tipo vela para darle un plus a mi colonia, Colonia: San José de los Cedros II, (Clave 04-059) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2023. | 0% | 0.00 | 2,567,943.00 | 1,289,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| O23NR0985 | Mantenimiento de Bacheo en frío de diversas calles de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 0% | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| TOTAL URG | | | 219,755,465.00 | 211,827,902.03 | 100,344,390.74 | 1,120,764.19 | 71,584,945.46 | 1,120,764.19 | 1,120,764.19 | 72,705,709.65 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A23NR0036 | Adquisición de Ambulancia | 0% | 1,674,967.00 | 1,674,967.00 | 1,674,967.00 | - | - | - | - | - | - | Adquisición de Ambulancia con motor de 3.5 l, de 6 cilindros, transmisión automática de 10 velocidades, volumen de carga de 10.1 m3, capacidad de carga 1900 kg, balizada, con radio de comunicación, sistema de señalización y voceo, módulos para resguardo de material y medicamento médico, camilla, espacio para transporte y atención al paciente |
| A23NR0037 | Adquisición de equipo de cómputo. | 0% | 500,000.00 | 500,000.00 | 81,144.80 | - | - | - | - | - | - | Adquisición de 15 equipos de cómputo: De 64Bit de última generación, Intel Core i7-4710MQ @2.50GHz, almacenamiento Interno Capacidad: 1 TB Velocidad: 5400 rpm Tipo de Disco: SATA, Tamaño: 23 Pulgadas de diagonal Chasis: Soporte para mesa con altura y ángulo ajustable, Cámara Web HD Integrada y Micrófono Integrado Eficiencia Energética: Debe cumplir con las normas ENERGYSTAR 6.0 y Epeat Gold* Teclado (español LA) y mouse de la misma marca del chasis* No debe ser genérico ni OEM, debe incluir cables, conectores y accesorios para instalación y funcionamiento, Sistemas Operativo Incluido Microsoft® Windows 8 Pro 64 Bits. |
| A23NR0038 | Adquisición de camioneta pick up y camión con brazo hidráulico articulado y canastilla de 15 metros | 0% | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,284,303.20 | - | - | - | - | - | - | Adquisición de 1 camioneta pick up, Motor 2.4L a gasolina, Cabina Regular, Potencia 141 HP, 148 lb-pie de torque, Transmisión manual de 5 velocidades, Tracción 4x2, Dirección hidráulica. 1 camión con brazo hidráulico articulado y canastilla, canastilla de fibra de vidrio con escalón antiderrapante, Válvulas de seguridad integrales a cilindros hidráulicos, Mangueras y sistema de nivelación dentro del brazo superior para protección. Sub-estructura de grúa, Marca de torque a tornillería, Descanso de neopreno tubular para la canastilla, Altura de trabajo de 11.80m. Altura de transporte de 3.35m, Alcance horizontal de 5.27m, Capacidad de carga canastilla de 136 kg. Aislamiento de 46 Kv |
| A23NR0039 | Adquisición de motocicleta 250cc | 0% | 85,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Adquisición de 1 motocicleta con sistema de flechas intermitentes, suspensión delantera invertida, frenos de disco ventilado frente y trasero. 250cc |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| AZ3NR0040 | Adquisición de maquinaria, herramienta y equipo eléctrico. | 100% | 670,560.00 | 119,996.20 | 119,996.20 | 119,996.20 | - | 119,996.20 | 119,996.20 | 119,996.20 | Adquisición de (1) Compresor de aire portátil a diésel presión efectiva de trabajo máxima 125psi normal, mínima 58psi, motor John Deere (4 cilindros)4024, potencia 36kw/49 hp, velocidad máxima de operación 2750 rpm, con accesorios: manguera, conexiones y rompedora acorde al modelo del equipo (similar atlas copco); Adquisición de (10) Motosierras a gasolina de 1H.P., motor de dos tiempos, profundidad de succión 7m, descarga máxima de 30m y presión de 20 PSI. Meta 2: 20 (HER), Adquisición de (20) motosierras telescópicas modelo ht 103 con espada se 12", motosierra de 3.5hp con espada de 20", motosierra de 4.6 hp con espada de 25", motosierra de 7.1 hp con espada de 36". Meta 3: (EEL), Adquisición de (1) Generador eléctrico a gasolina, 1000 W, potencia de 2 hp, arranque manual, dimensiones 40.5 x 34 x 34 cm, Motor 2 tiempos, Peso (kilogramos) 19, Potencia Máxima 1000 w, Potencia Nominal 800 w, Voltaje 110 v. |
| O23NR0056 | Rehabilitación de Escuelas a través de obra pública (CENDIS) | 0% | 9,624,219.00 | 9,621,578.83 | 7,997,359.83 | - | - | - | - | - | Rehabilitación de 10 CENDIS a través de obra pública, trabajos a realizar: de albañilería, muros divisorios, muros perimetrales, bardeado perimetral, aplanados, pintura, sustitución de muebles, accesorios, rehabilitación, revisión y/o reparación de instalación sanitaria, eléctrica, hidráulica. |
| O23NR0057 | Recuperación, Rehabilitación y Modernización de espacios e inmuebles públicos, plazas, parques y jardines, para el mejoramiento de la infraestructura urbana básica en la Alcaldía. | 100% | 62,745,316.00 | 62,745,316.00 | 43,216,148.00 | 18,585,084.45 | - | 18,585,084.45 | 18,585,084.45 | 18,585,084.45 | Recuperación, Rehabilitación y Modernización de (8) espacios y (19) inmuebles , rehabilitación de las áreas de esparcimiento necesarios para el buen funcionamiento, por medio de la implementación de alumbrado público, reforestación, andadores, arriates, plazoletas, fuentes, modernización de juegos acuáticos, juegos infantiles, ejercitadores, áreas de convivencia animal, servicios, trabajos consistentes en implementación de alumbrado público, reforestación, pintura, con el fin de potencializar el aprovechamiento de la infraestructura, sin afectar la morfología actual de las instalaciones. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|--|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0058 | Rehabilitación integral de vialidades y obras de urbanización y repavimentación a través de obra pública por contrato. | 0% | 24,624,219.00 | 24,624,219.00 | 16,208,072.00 | - | - | - | - | - | - | Rehabilitación Integral de 8,333.00 (M2) de las superficies de rodamiento de la red de vías secundarias, por medio de retiro y colocación de mezcla asfáltica en caliente, rehabilitación o reactivación de base y subbase de la vialidad, trabajos de reparación y mantenimiento de la red, drenaje, agua potable, de infraestructura como son tomas de agua, renovación de pozos de visita y registros de infraestructura pública, construcción de banquetas, re pavimentación a través de obras públicas por contrato. |
| O23NR0059 | Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023. | 0% | 45,931,670.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo se atenderán los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana de los 64 comites ciudadanos, cuyos trabajos consisten en mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Infraestructura Urbana entre otros. Por tratarse de un proyecto que es financiado con presupuesto participativo y de conformidad al calendario establecido, la publicación de los proyectos ganadores se llevará a cabo en el segundo semestre del ejercicio 2023 momento en que se podrán definir las características de este. |
| O23NR0471 | Recuperación, Rehabilitación y Modernización de edificios públicos utilizados como centro de abasto popular en la Alcaldía Cuauhtémoc. | 46% | - | 57,000,000.00 | 35,625,000.00 | 26,320,898.89 | 30,532,454.80 | 56,853,353.69 | 26,320,898.89 | 56,853,353.69 | Recuperación, Rehabilitación y Modernización 13 mercados, trabajos consistentes en albañilería, instalación hidráulica y sanitaria, eléctrica; pintura vinílica y de esmalte, impermeabilización en azoteas, herrería, rehabilitación de techumbres, canalones, captación y bajada de aguas pluviales; cárcamo, trabajos de rehabilitación del sistema de ventilación, instalación de paneles solares, reciclaje de residuos orgánicos, colocación de soportes para tuberías, desmontaje de estructuras y reforzamiento estructural y trabajos de impermeabilización en cúpulas. | |
| O23NR1085 | Mantenimiento al Parque Asturias en la Unidad Territorial 15-003 Asturias (AMPL) | 0% | - | 2,233,650.00 | 2,233,650.00 | - | - | - | - | - | - | Mantenimiento al Parque para , trabajos consistentes mantenimiento correctivo de superficie de tránsito peatonal, arreglo de jardineras y barandales, sustitución de herreras portones y arriates de conformación metálica para estética protección y aumento de la vida útil de los acabados así como trabajos complementarios como demolición de banquetas, albañilería, pintura, jardinería. 15-003 Asturias (AMPL) |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|--|
| Período: | | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR1086 | Rehabilitación de vialidades "Reencarpetado en calle Ceiba y calle Pirul" en la Unidad Territorial 15-029 Santa María Insurgentes | 0% | - | 1,486,561.00 | - | - | - | - | - | - | - | Rehabilitación de vialidades reencarpetamiento en 2,012.40 M2, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada. Comité Ciudadano 15-029 Santa María Insurgentes |
| O23NR1087 | Rehabilitación de vialidades "Reencarpeto tu colonia" en la Unidad Territorial 15-053 Guerrero IV | 0% | - | 2,297,455.00 | - | - | - | - | - | - | - | Rehabilitación de vialidades reencarpetamiento en 2,745.10 M2, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada. Comité Ciudadano 15-053 Guerrero IV |
| O23NR1088 | Rehabilitación de vialidades "Mejorando ando mis calles" en la Unidad Territorial 15-055 Hipódromo II | 0% | - | 1,918,590.00 | - | - | - | - | - | - | - | Rehabilitación de vialidades reencarpetamiento en 2,356.50 M2, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y agregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiara los elementos externos se colocara un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada. Comité Ciudadano 15-055 Hipódromo II |
| O23NR1089 | Rehabilitación y Mantenimiento de Banquetas, Guarniciones y Rampas "Banquetas Nuevas para Tabasco (Insurgentes a Oaxaca)" en la Unidad Territorial 15-068 Roma Norte I | 0% | - | 2,040,575.00 | 2,040,575.00 | - | - | - | - | - | - | Rehabilitación y Mantenimiento de 2,550 m2 de banquetas, 2,760 ML de guarniciones y rampas, para unidad territorial 15-068 Roma Norte I, construcción de banquetas de prefabricado de adocreto permeable con la ejecución de trabajos preliminares (trazo, nivelación y delimitación de áreas por rehabilitar), demolición y reconstrucción de banquetas, guarniciones y rampas existentes incluyendo su retiro, así como limpieza final y señalamiento horizontal mediante la aplicación de pintura blanca o amarilla. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR1090 | Rehabilitación de Banquetas y Andadores "Romita de Todos" en la Unidad Territorial 15-069 Roma Norte II | 0% | - | 2,086,780.00 | 2,086,780.00 | - | - | - | - | - | - | 1,650.00 (M2) Rehabilitación de banquetas y Andadores , trabajos consistentes en mantenimiento correctivo de superficie de tránsito peatonal, reconstrucción de banquetas con prefabricado de adocreto permeable con la ejecución de trabajos preliminares (trazo, nivelación y delimitación de áreas por rehabilitar), reconstrucción de rampas y limpieza final, así como señalización de rampas mediante la aplicación de pintura blanca o amarilla 15-069 Roma Norte II |
| O23NR1091 | Rehabilitación de vialidades "Por una Roma sin Baches" en la Unidad Territorial 15-071 Roma Sur I | 0% | - | 2,016,696.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,843.41 (M2) Rehabilitación de vialidades reencarpamiento, trabajos consistentes en el levantamiento de los tramos dañados, mediante el procedimiento de fresado, nivelación y sustitución de la estructura del pavimento de rodamiento con mezcla asfáltica templado y atregados de 3/4 en reparación de baches y/o mantenimiento de la carpeta asfáltica donde se hará un corte con sierra para delimitar el área de intervención se limpiará los elementos externos se colocará un sello de liga y mezcla templada para su relleno así como para dar nivel de rodamiento con maquinaria, equipo y mano de obra especializada. 15-071 Roma Sur I |
| O23NR1092 | Rehabilitación y Mantenimiento de Banquetas, Guarniciones y Rampas "Roma Sur II Inuyente: Banquetas y Rampas para personas con Discapacidad Etapa 1" en la Unidad Territorial 15-0 | 0% | - | 2,179,002.00 | 2,179,002.00 | - | - | - | - | - | - | 1,723.00 (M2) Rehabilitación de banquetas y Andadores , Mantenimiento correctivo de superficie de tránsito peatonal, reconstrucción de banquetas con prefabricado de adocreto permeable con la ejecución de trabajos preliminares (trazo, nivelación y delimitación de áreas por rehabilitar), reconstrucción de rampas y limpieza final, así como señalización de rampas mediante la aplicación de pintura blanca o amarilla. 15-072 Roma Sur II |
| O23NR1111 | Rehabilitación e Instalación de Luminarias "Iluminando tu colonia colocación de Luminarias en la colonia Asturias" en la Unidad Territorial 15-002 Asturias | 0% | - | 1,811,513.00 | 1,811,513.00 | - | - | - | - | - | - | Rehabilitación e Instalación de 1,500 Luminarias, trabajos consistentes en: en pintura de postes; sustitución y nuevos puntos de luz con cimentación, poste cónico circular de 7 m o 9 m, brazos peatonales y viales; sustitución de cableado eléctrico con cable thw cal.10 o según circuito, y dismdo cal.12; y sistemas de control y protección con fotocontadores y sistema de tierras con varilla coperweld 13 mm. Comité Ciudadano 15-002 Asturias |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR1112 | Rehabilitación e Instalación de Luminarias "Sendero seguro diferentes calles de la colonia" en la Unidad Territorial 15-016 Hipódromo Condesa | 0% | - | 1,584,280.00 | 1,584,280.00 | - | - | - | - | - | - | Rehabilitación e Instalación de 1,300 Luminarias, trabajos consistentes en: en pintura de postes; sustitución y nuevos puntos de luz con cimentación, poste cónico circular de 7 m o 9 m, brazos peatonales y viales; sustitución de cableado eléctrico con cable thw cal.10 o según circuito, y desnudo cal.12; y sistemas de control y protección con fotocontactores y sistema de tierras con varilla coperweld 13 mm. Comité Ciudadano 15-016 Hipódromo Condesa |
| O23NR1113 | Rehabilitación e Instalación de Luminarias "Iluminando la Colonia" en la Unidad Territorial 15-034 Vista Alegre | 0% | - | 1,571,178.00 | 1,571,178.00 | - | - | - | - | - | - | Trabajos consistentes en la colocación de luminarias con tecnología de lámpara LED exterior 100W, resistente al clima IP 65, 9000LM reflector LED con lux blanco frío y carcasa negro 127V así como pintura de postes; sustitución y nuevos puntos de luz con cimentación, poste cónico circular de 7 m o 9 m, brazos peatonales y viales; sustitución de cableado eléctrico con cable thw cal.10 o según circuito, y desnudo cal.12; y sistemas de control y protección con fotocontactores y sistema de tierras con varilla coperweld 13 mm 15-034 Vista Alegre |
| TOTAL URG | | | 147,555,951.00 | 179,212,357.03 | 119,713,969.03 | 45,025,979.54 | 30,532,454.80 | 75,558,434.34 | 45,025,979.54 | 75,558,434.34 | - | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:

Enero-Septiembre 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0041 | Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero | 10 | 28,000,000.00 | 23,100,000.00 | 13,766,668.00 | 291,991.05 | 775,882.48 | 291,991.05 | 291,991.05 | 1,067,873.53 | La adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía consistirá en: escritorios secretariales, sillas secretariales, sillas ejecutivas, archiveros verticales, gabinetes universales, pizarrones, escritorios secretariales y administrativos y anaqueles de 5 compartimentos y sillas plegables, módulos de juegos infantiles, mesas y sillas infantiles. |
| A23NR0042 | Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero. | 10 | 18,300,000.00 | 20,800,000.00 | 13,419,190.00 | 1,696,234.36 | 9,706,839.40 | 1,696,234.36 | 1,696,234.36 | 11,403,073.76 | El programa de adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación consistirá en: equipos de cómputo, impresoras láser, licencias de paquetería para programas de cómputo (antivirus y actualización de office); proyectores para espacios cerrados; Aeronave Dron de 72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42° y radios tetra (incluye terminales) y software segunda etapa ciudad de la prevención. |
| A23NR0043 | Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales en la Alcaldía Gustavo A. Madero | 10 | 17,000,000.00 | 19,400,000.00 | 17,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | El programa de adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales, consistirá en la adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de salud y desastres naturales. Adquisición de 1 vehículo tipo Vector destinados a tareas de limpieza de alcantarillado y ductos (doble compartimento con hidrolimpieza integrada, considerando la gran cantidad de basura que se arroja a las alcantarillas en la zona de la Basílica por peregrinos. |
| A23NR0044 | Adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y de extintores para las áreas vinculadas a rubros de salud y seguridad de la Alcaldía Gustavo A. Madero | 10 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 2,799,996.00 | 237,149.82 | 0.00 | 237,149.82 | 237,149.82 | 237,149.82 | El programa de adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y de extintores consistirá en: adquisición de (1) equipo de rayos X (básico para toma de placas), (1) equipo de ultrasonido (con accesorios y kit de alimentación), (1) equipo de anestesia (incluye kit de aplicación), (1) microscopios compuesto binocular (eléctrico y con lentes intercambiables), (1) mesa de quirófano (de acero inoxidable, mediana), (1) lámpara de chicote de metal, con foco de larga duración), (1) lámpara de Wood, (2) refractómetros (con estuche y accesorios), (1) monitor de signos vitales (con kit de instalación), (1) carro móvil de ultrasonido (con paletas de dos tamaños y kit de instalación), (1) refrigerador incubador portátil (mediano, de bajo consumo) y (1) electrocauterios (con accesorios y estuche); adquisición de (2) extintores; adquisición de (1) planta generadora de energía eléctrica. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:

Enero-Septiembre 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO |
| A23NR0045 | Adquisición de herramientas, maquinas herramientas y equipo de construcción para las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero. | 10 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 5,000,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | El proyecto de adquisición de herramientas, máquinas herramientas y equipo de construcción consistirá en: adquisición de (1) Retroexcavadoras nueva modelo B110B, con motor turbo cargado e interenfriado a diesel con potencia de 108 HP. (80 K.W.), con dos sistemas de trabajo (potencia y ahorro), sistema hidráulico de aceleración en movimiento del cargador frontal, extensión de brazo para la altura máxima de excavación o de operación 8.4 Mts; (1) máquinas pintarayas (doble tracción, sellado automático, movilidad multiple), (1) compresor neumático (kit de accesorios de conectividad, semiautomático); adquisición de (15) motosierras (de 32 y 38 CC), adquisición de (80) kit de herramientas (palas, picos, rastrillos, alicatas y poleas). |
| O23NR0060 | Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero | 49 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 24,700,000.00 | 13,686,782.72 | 1,145,058.41 | 13,686,782.72 | 13,686,782.72 | 14,831,841.13 | Se llevó a cabo la rehabilitación del sistema de drenaje secundario en la calle 317 Col. Nueva Atzacolco, Norte 74-A Col. Gertrudis Sanchez, Guanajuatoy Col. Nueva Atzacolco, Hualahuises Col. San Felipe de Jesús IV, Tabasco, Col. Providencia, Norte 74-A, Col. del Obrero, 3er Anillo de Circunvalación Col. Casas Alemán, Norte 76-A Col. Faja de Oro, Av. Victoria Colonias Estrellas, Tres Marías y Gertrudis Sánchez, 307, Col. Nueva Atzacolco I, Andador Atracadero U.H. Camino A San Juan de Aragón, 477 San Juan VII, Sección de San Juan de Aragón, Los trabajos realizados son: excavación, tubería, rellenos, coladeras, con un total de 3,407.70 de sustitución de tubo. |
| O23NR0061 | Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales. | 0 | 135,098,173.00 | 83,010,000.00 | 62,035,119.17 | 41,383,639.09 | 20,492,485.80 | 41,383,639.09 | 41,383,639.09 | 61,876,124.89 | Se llevará a cabo la Rehabilitación y mantenimiento de 170 (ESC) realizando trabajos de azolvamientos en las tuberías de drenaje, muebles sanitarios rotos o deteriorados y lámparas que agotaron su vida útil, desgaste de pintura, desgaste de acabados que se pueden desgajar, impermeabilizantes que ya no cumplen su función, muros con grietas que pueden colapsar, falta de mallas ciclónicas en los perímetros de los planteles, fugas de agua en las instalaciones hidráulicas y sanitarias, humedad y goteras en los plafones de los salones, problemas en el sistema de bombeo de agua en cisternas, variaciones de voltaje en los tableros eléctricos, falta de accesorios eléctricos (apagadores y contactos), grietas y cuarteaduras en pisos de los patios; rehabilitación de bardas perimetrales y mallas sombras, entre otros. |
| O23NR0062 | Mantenimiento y rehabilitación de funerarias y panteones, adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero | 0 | 9,000,000.00 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 690,000.00 | 0.00 | - | 690,000.00 | Se llevará a cabo el mantenimiento y rehabilitación de funerarias y panteones, en específico la rehabilitación de la Funeraria Aquiles Serdán, colonia Casas Alemán de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en donde se realizarán trabajos para la instalación de un cremador. Se brindará mantenimiento a 4 panteones públicos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía GAM, para que la población conserve sus costumbres y articule la integración social. Efectuando trabajos de demolición, modificación, pisos, herrería, redes hidrosanitarias y eléctricas, pintura general y limpieza de áreas. |



| PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero | | | | | | | | | |
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | EJERCIDO + COMPROMETIDO | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | | |
| O23NR0063 | Rehabilitación de la Infraestructura Social, Comunitaria, Cultural y para el Desarrollo Humano | 0 | 16,701,827.00 | 67,205,979.86 | 27,060,314.69 | 5,235,288.72 | 35,263,370.72 | 5,235,288.72 | 5,235,288.72 | 40,498,659.44 | Se continuará con la construcción del Centro Cultural en la Colonia San Juan y Guadalupe Ticomán; se realizará el mantenimiento de Centro Social, Centro Comunitario, Club Ecológico de la Tercera Edad y Centro Cultural Futurama, en donde se realizarán trabajos en base a proyecto de obra civil como son acabados, colocación de pisos, aplicación de pintura, herrería, cristalería y limpieza general. |
| O23NR0064 | Rehabilitación de vialidades y calles ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero | 0 | 13,000,000.00 | 12,829,999.98 | 7,829,999.98 | 260,940.00 | 29,059.98 | 260,940.00 | 260,940.00 | 289,999.98 | Se llevará a cabo la Rehabilitación de vialidades y calles en 3.50 KIL ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía, se planea la atención de la Av. 416, a fin de garantizar una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en la vía pública, y rehabilitación de calles del perímetro del Centro Histórico Básilica-Alcaldía Gustavo A. Madero. |
| O23NR0065 | Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero | 18 | 6,000,000.00 | 31,000,000.00 | 8,200,000.00 | 436,006.20 | 0.77 | 436,006.20 | 436,006.20 | 436,006.97 | En el Deportivo Manuel M. Ponce, se realizaron trabajos de: cambio de techumbre, pintura en canchas, tableros multifuncionales de basquetbol y futbol, y en el deportivo Granjas los trabajos consistieron en la aplicación de pintura y en la colocación de malla protectora en las canchas. |
| O23NR0066 | Rehabilitación integral de la imagen urbana de espacios públicos, avenidas, parques, jardines y camellones de la Alcaldía Gustavo A. Madero | 66 | 19,000,000.00 | 21,300,000.00 | 13,300,000.00 | 5,517,181.91 | 4,702,698.83 | 5,517,181.91 | 5,517,181.91 | 10,219,880.74 | Los trabajos realizados fueron: poda de árboles en diversas colonias, así como la liberación de cámaras del C-5 con 487 piezas de especies arbóreas, área canina ubicada en la lateral de Insurgentes cerca del metro Potrero, trabajos de andadores, protecciones y juegos para adiestramiento de perros, parque recreativo El Ranchito, Cerrada Gabriel Guerra Col. Zona Escolar Oriente, pisos de concreto en canchas de basquetbol, trotapista y pintura, espacio público El Polvorín Av. Luis Quintero, Col. Ampliación Gabriel Hernández, trabajos de rehabilitación de cancha y andadores, bancas, herrería para protecciones y pintura. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:

Enero-Septiembre 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0067 | Rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero | 0 | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | Se llevará a cabo la rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía, concentrándose en la atención de 3 inmuebles, en áreas de campamentos adscritos a la Alcaldía Gustavo A. Madero, realizando la rehabilitación de baños, área de regaderas, herrería, albañilería, pisos, pintura, entre otros. |
| O23NR0068 | Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero | 2 | 70,000,000.00 | 66,105,459.90 | 45,931,328.90 | 1,227,635.92 | 39,160,098.14 | 1,227,635.92 | 1,227,635.92 | 40,387,734.06 | | En proceso de contratación mercado Magdalena de las Salinas, trabajos consistentes en sustitución de techumbre y domo en área de cocinas. |
| O23NR0069 | Rehabilitación y mantenimiento de puentes peatonales ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero | 0 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Con la rehabilitación y mantenimiento de puentes peatonales ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía se planea la atención de (2 PUE) Puente Peatonal ubicado en Acueducto de Guadalupe Ubicado en Av. Acueducto de Guadalupe Esquina Río de los Remedios, Col. Laguna Ticomán y la Rehabilitación del Puente Peatonal Ubicado en Av. Cien Metros Esquina Poniente 134, Col. Nueva Vallejo 1a Sección. |
| O23NR0070 | Mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, andadores y escalinatas en la Alcaldía Gustavo A. Madero | 0 | 35,000,000.00 | 41,703,293.61 | 27,443,500.59 | 9,797,325.32 | 5,288,392.88 | 9,797,325.32 | 9,797,325.32 | 15,085,718.20 | | Con la mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, andadores y escalinatas en la Alcaldía GM, se programó atender (1016 M3) de muros de contención, incluyendo escalinatas, en laderas de cerros, cauces de ríos y escalinatas con trabajos de obra civil, en las colonias Palmitilla, Ahuehuetes, Vista Hermosa, Cuauhtepac Alto, Zona Escolar, Parque Metropolitano, Tlacaélel. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero

Período:

Enero-Septiembre 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| 023NR0071 | Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023 | 0 | 5,000,000.00 | 161,515,513.00 | 80,081,976.52 | 0.00 | 22,782,750.48 | 0.00 | | | 22,782,750.48 | Las obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo del ejercicio 2023, contemplan la atención de (6 CCD). Los trabajos que se realizarán atenderán las opciones votadas por los Comités Ciudadanos en materia de rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetado, alumbrado, rehabilitación de espacios públicos y rehabilitación de redes de agua y drenaje. Algunas de las claves de Comités Ciudadanos son: Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023, Colonia: Acueducto de Guadalupe (RDCIAL), Comité: (05-001), Colonia: C T M Aragón (U), Comité: (05-014), Colonia: Castillo Grande (Ampl), Comité:(05-022), Colonia: Cocoyotes (Ampl), Comité: (05-027), Colonia: El Carmen, Comité: (05-049), Colonia: El Coyol (U Hab), Comité: (05-50). |
| TOTAL URG | | | 424,500,000.00 | 595,860,246.35 | 352,258,097.85 | 79,770,175.11 | 140,036,637.89 | 79,770,175.11 | 79,770,175.11 | | | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02 CD 08 IZTACALCO |
| Periodo: | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0046 | Adquisición de equipo de sonido | 2% | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 49,648.00 | 0.00 | 49,648.00 | 49,648.00 | 49,648.00 | Se realizó la adquisición de Blue Rey para realizar diferentes actividades dentro de la Demarcación de Iztacalco. |
| A23NR0047 | Adquisición de patrullas equipadas | 0% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución |
| A23NR0048 | Adquisición de servidor, computadoras, multifuncionales y software para CESAC | 0% | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución |
| A23NR0049 | Adquisición de mobiliario | 0% | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 412,136.40 | 0.00 | 0.00 | 412,136.40 | Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución |
| A23NR0050 | Adquisición de equipo de computo | 99% | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,467,239.29 | 0.00 | 3,467,239.29 | 3,467,239.29 | 3,467,239.29 | Se realizó la adquisición de equipo de computo para las diferentes áreas de la Alcaldía Iztacalco |
| A23NR0051 | Adquisición de pantallas y hornos | 0% | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución |
| A23NR0052 | Adquisición de mobiliario Centro de control canino | 0% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución |
| A23NR0053 | Adquisición de bombas, pinta rayas, episonador, pintura y martillo hidráulico | 0% | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 388,600.00 | 0.00 | 0.00 | 388,600.00 | Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución |
| A23NR0054 | Adquisición de juegos infantiles | 0% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución |
| A23NR0055 | Adquisición de calderas | 0% | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02 CD 08 IZTACALCO |
| Período: | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A23NR0056 | Adquisición de camionetas pick up | 0% | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución |
| A23NR0057 | Adquisición de pipa de agua | 0% | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución |
| A23NR0289 | Adquisición de calderas para alberca San Pedro | 99% | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,192,364.00 | 0.00 | 1,192,364.00 | 1,192,364.00 | 1,192,364.00 | 1,192,364.00 | Se realizó la Adquisición de calderas para optimizar los servicios de la albercas San Pedro en Iztacalco. |
| A23NR0334 | Adquisición de alarmas vociferantes | 0% | 0.00 | 235,326.96 | 235,326.96 | 0.00 | 232,000.00 | 0.00 | 0.00 | 232,000.00 | 232,000.00 | Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución |
| A23NR0347 | Adquisición de Sistema de Control de Acceso y Equipo Informático | 0% | 0.00 | 2,085,680.00 | 2,085,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución |
| A23NR0348 | Adquisición de equipo, recreativo e Industrial | 100% | 0.00 | 4,020,404.00 | 4,020,404.00 | 4,019,862.84 | 0.00 | 4,019,862.84 | 4,019,862.84 | 4,019,862.84 | 4,019,862.84 | Se realizó la adquisición de equipo recreativo |
| A23NR0473 | Adquisición de gabinete con equipo para seguridad | 0% | 0.00 | 214,890.00 | 214,890.00 | 0.00 | 214,890.00 | 0.00 | 0.00 | 214,890.00 | 214,890.00 | Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución |
| A23NR0515 | Adquisición de cámaras fotográficas profesionales y video cámaras | 0% | 0.00 | 315,520.00 | 315,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución |
| A23NR0561 | Adquisición de sillas tipo samsonite | 0% | 0.00 | 418,682.75 | 418,682.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las adquisiciones, se encuentran en proceso de ejecución |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 08 IZTACALCO

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0072 | Trabajos de rehabilitación de red secundaria de drenaje en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión | 30% | 20,000,000.00 | 28,902,484.82 | 27,402,484.82 | 8,653,763.80 | 18,517,563.78 | 8,653,763.80 | 8,653,763.80 | 27,171,327.58 | Se realizó la rehabilitación de 1,974.38 metros lineales de red secundaria de drenaje con trabajos de: sustitución de atarjeas para la correcta operación hidráulica del drenaje (captación y desagüe), trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo de desagües de zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Incluye supervisión. |
| O23NR0073 | Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas. Incluye Supervisión. | 78% | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 11,650,560.50 | 3,349,439.50 | 11,650,560.50 | 11,650,560.50 | 15,000,000.00 | Se sustituyeron 6,053.36 m2 de banquetas, en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, demolición por medios manuales de banqueta y guarnición, acarreo de materiales en vehículo, carga mecánica, excavación a mano para dar niveles, relleno con tepetate para dar nivel de proyecto y construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico, re nivelación de registro de llave de banqueta, suministro e instalación de registros para pluvial de banquetas, instalación de coladeras de piso, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. |
| O23NR0074 | Mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios públicos. Incluye Supervisión. | 0% | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 693,680.00 | 0.00 | 0.00 | 693,680.00 | Las obras, se encuentran en proceso de ejecución. |
| O23NR0075 | Trabajos de mantenimiento de Infraestructura educativa en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión. | 0% | 20,000,000.00 | 28,447,911.00 | 28,447,911.00 | 0.00 | 25,605,646.01 | 0.00 | 0.00 | 25,605,646.01 | Las obras, se encuentran en proceso de ejecución. |
| O23NR0076 | Recuperación de espacios públicos (parques, jardines, espacios deportivos y camellones). Incluye Supervisión. | 0% | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las obras, se encuentran en proceso de ejecución. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02 CD 08 IZTACALCO | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------|---------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| Período: | | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| 023NR0077 | Mantenimiento a mercados públicos en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión . | 8% | 10,000,000.00 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 84,602.61 | 995,397.39 | | 84,602.61 | 84,602.61 | 1,080,000.00 | Se iniciaron los trabajos de mantenimiento a mercados, los trabajos consisten en: cambio de drenaje; se realizará la demolición y excavación de piso y retiro de tubería dañada, sustitución e instalación de tuberías nuevas, nivelación del área, construcción de registros y tapas de registros, por último se conectará a la red de drenaje principal, colocación de piso de uso rudo antiderrapante; instalación eléctrica en los locales; se realizará levantamiento de cargas en cada local, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, instalación de interruptores sencillos y termo magnéticos, suministro, colocación, conexión y pruebas de centros de carga, sustitución de nuevos materiales, por último trabajos de conductores eléctricos y abrazaderas, llevándose a cabo en los mercados 1. Agrícola Oriental, Sur 16 y Oriente 237, Col. Agrícola Oriental; 2. Militar Marte, Playa Caleta entre Playa Tabachines y Playa Azul, Col. Militar Marte; 3. Pantitlán Calle Cuatro, Calle Cuatro y Av. Norte, Col. Pantitlán; 4. Iztacalco, Calz. de la Viga casi esquina con Canal de Tezontle, Barrio Asunción; 5. Apatlaco, Alfredo Chaverro y Lerdo de Tejada, Col. Campamento 2 de Octubre, dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. |
| 023NR0078 | Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias. Incluye Supervisión. | 98% | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 19,508,790.30 | 491,209.69 | | 19,508,790.30 | 19,508,790.30 | 19,999,999.99 | Se dio mantenimiento a 28,321.71 m2 en vialidades secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, de los cuales consisten en sustitución de carpeta de concreto asfáltico y de bacheo; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, nivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de carpeta asfáltica y sello con cemento de la misma carpeta, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión. |
| 023NR0079 | Obras para la ejecución de proyectos del programa de bacheo. | 65% | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 18,500,000.00 | 13,079,596.76 | 6,920,403.24 | | 13,079,596.76 | 13,079,596.76 | 20,000,000.00 | Se realizaron trabajos de bacheo en 13,350 m2, llevándose a cabo los siguientes trabajos: Trazo y nivelación, demolición de asfalto, barrido, carga y acarreo de asfalto dañado, suministro de topetas, tendido de mezcla asfáltica, compactación de la mezcla asfáltica al 95% con un espesor de 7.5 cm. llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. |
| 023NR0080 | Rehabilitación de carpeta asfáltica en la Alcaldía Iztacalco (FAIS). | 0% | 52,042,511.00 | 53,057,283.11 | 43,595,005.11 | 50,714.04 | 52,460,460.86 | | 50,714.04 | 50,714.04 | 52,511,174.90 | Rehabilitación de carpeta asfáltica; Se dará mantenimiento a 64,169.87 m2 en vialidades secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, de los cuales consisten en la sustitución de carpeta de concreto asfáltico y de bacheo; llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación, bacheo en caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, nivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, reconstrucción de carpeta asfáltica y sello con cemento de la misma carpeta, llevándose a cabo a demanda ciudadana dentro del perímetro de la Alcaldía Iztacalco. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02 CD 08 IZTACALCO | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Período: | | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0081 | Obras para la ejecución de proyectos del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio 2023. | 0% | 88,081,655.00 | 38,066,601.50 | 12,281,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las obras, se encuentran en proceso de ejecución. |
| O23NR0406 | Trabajos de rehabilitación del Mercado 87 Agrícola Oriental | 63% | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 742,169.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,992,169.00 | 1,992,169.00 | Se realizará la rehabilitación a 1 mercado: los trabajos consisten en la rehabilitación de tinaco elevado y cisterna con trazo y nivelación para desplante de cisterna, demolición de concreto hidráulico reforzado, acarreo en carretilla y descarga, refuerzo de cisterna, suministro habilitado y colocación de acero de refuerzo, instalación hidrosanitarias, instalación y pruebas de bomba con motor; trabajos de iluminación; desmantelamiento de luminarias de cualquier tipo a una altura de 6 metros o similar incluye: Material para aislar circuitos, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos; suministro y colocación de luminaria de leds para sobreponer o suspender 555 tipo triproof con alma de aluminio extruido y refractor de policarbonato opalino con sujetadores de acero inoxidable potencia máxima de 40w marca id lighting 5000k tensión de alimentación 120/277 volts 120° de apertura o similar. Incluye: Material de fijación, andamios y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. |
| O23NR0407 | Trabajos de rehabilitación del Mercado 139 Tlacotal | 0% | 0.00 | 3,000,000.00 | 1,875,000.00 | 0.00 | 2,980,083.85 | 0.00 | 0.00 | 2,980,083.85 | 2,980,083.85 | Las obras, se encuentran en proceso de ejecución. |
| O23NR0408 | Trabajos de rehabilitación del Mercado 118 Pantitlán | 37% | 0.00 | 1,000,000.00 | 625,000.00 | 367,764.35 | 628,707.03 | 367,764.35 | 367,764.35 | 996,471.38 | 996,471.38 | Se realizará la rehabilitación a 1 mercado: los trabajos consisten en la rehabilitación de tinaco elevado y cisterna con trazo y nivelación para desplante de cisterna, demolición de plancha de concreto, acarreo en carretilla y descarga, desmantelamiento de cisterna, construcción de cisterna, habilitado y colocación de acero de refuerzo, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica de cisterna suministro y colocación de bomba de motor; cortina metálica y elementos de acero, desmontaje de cancelo ventana metálica, de madera o aluminio; suministro y colocación de cortina de acero enrollable con modelo de tableta europea calibre 24 con rejilla de tubo de 3/4", acarreo de materiales, mano de obra, andamios, todo tipo de cortes, ensambles, desperdicios, aplicación de todos los elementos de la estructura perfectamente limpia y desengrasados. |
| O23NR0476 | Mantenimiento al Centro de Atención Múltiple Zapata Vela | 4% | 0.00 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 188,170.63 | 4,407,351.93 | 188,170.63 | 188,170.63 | 4,595,522.56 | 4,595,522.56 | Proporcionar mantenimiento mayor por medio de Obra contratada, en el Centro de Atención Múltiple de Educación Especial. Se pretende realizar trabajos son: Aplicación de pintura, impermeabilización en azotea, malla sombra en traspastos, barandal bajo rampas, mantenimiento en pisos y rampas, patio central cancha, rehabilitación y mantenimiento de luminarias. |
| O23NR1057 | Trabajos de rehabilitación de banquetas en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo 2023) | 0% | 0.00 | 4,410,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las obras, se encuentran en proceso de ejecución. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02 CD 08 IZTACALCO | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Periodo: | | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR1058 | Rehabilitación de zona de rodamiento en vialidades secundarias en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo 2023) | 0% | 0.00 | 2,261,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las obras, se encuentran en proceso de ejecución. |
| O23NR1059 | Trabajos de rehabilitación de drenaje en la Alcaldía Iztacalco (Presupuesto Participativo 2023) | 0% | 0.00 | 10,589,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las obras, se encuentran en proceso de ejecución. |
| O23NR1060 | Trabajos de mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos en la Alcaldía Iztacalco | 0% | 0.00 | 3,891,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las obras, se encuentran en proceso de ejecución. |
| O23NR1061 | Construcción de "La Casa de Adulto Mayor-Bramadero 1" colonia Ramos Millán Bramadero 1, Alcaldía Iztacalco | 0% | 0.00 | 2,184,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las obras, se encuentran en proceso de ejecución. |
| O23NR1072 | Rehabilitación de la red secundaria de drenaje sanitario en la colonia Carlos Zapata Vela | 0% | 0.00 | 4,360,445.00 | 4,360,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Las obras, se encuentran en proceso de ejecución. |
| TOTAL URG | | | 298,024,166.00 | 289,242,260.14 | 225,408,004.64 | 63,563,077.12 | 119,039,738.68 | 63,563,077.12 | 63,563,077.12 | 182,602,815.80 | | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A23NR0058 | Adquisición de Muebles de Oficina | 0% | 1,000,000.00 | 3,439,109.13 | 3,189,109.13 | - | 1,189,805.72 | - | - | - | 1,189,805.72 | Sin acciones al periodo |
| A23NR0059 | Adquisición de Equipo Informático | 33% | 1,700,000.00 | 3,282,042.56 | 2,602,042.56 | 1,070,652.45 | 359,079.48 | 1,070,652.45 | 1,070,652.45 | | 1,429,731.93 | Se llevó a cabo la adquisición de computadoras, servidores, monitores y multifuncionales. |
| A23NR0060 | Adquisición de Muebles y Estantería para el Equipamiento de las Utopías en la Alcaldía Iztapalapa | 40% | 400,000.00 | 797,647.22 | 797,647.22 | 315,520.00 | 397,647.22 | 315,520.00 | 315,520.00 | | 713,167.22 | Se llevó a cabo la adquisición de estantes y sillones. |
| A23NR0061 | Adquisición de Equipo Diverso para Equipamiento de Utopías en la Alcaldía Iztapalapa | 33% | 3,000,000.00 | 9,082,361.96 | 6,946,043.37 | 2,990,444.04 | - | 2,990,444.04 | 2,990,444.04 | | 2,990,444.04 | Se llevó a cabo la adquisición de camas, sillas, plataformas escalón, mesas, mesas de exploración, ruedas de hombro, compresores calientes, unidades electroterapia y ultrasonido, parafinero, compresor frío, biombos y mamparas, bancas metálicas, bancos, comedores infantiles, kits de escritorio, pantallas, micrófonos, proyectores, mezcladora, caja directa, bicicletas, caminadoras, equipo de audio, bicicletas, dispensadores, porterías, máquinas de béisbol, pista de salto. |
| A23NR0062 | Adquisición de Camión para coadyuvar con los Trabajos de Logística del Área | 0% | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,400,000.00 | - | - | - | - | | - | Sin acciones al periodo |
| A23NR0274 | Adquisición de Mobiliario, Equipo Industrial, Médico y de Comunicación | 57% | - | 2,101,270.13 | 2,099,294.58 | 1,191,178.53 | 489,324.14 | 1,191,178.53 | 1,191,178.53 | | 1,680,502.67 | Se llevó a cabo la adquisición de escritorios, archiveros, credenza, sillas, sillones, locker, librero, sofá, mesas, anaqueles, ventilador, refrigerador, carpas, pizarrones, horno, perchero, motosierra, desmalezadoras, gato, esmeril, bombas, distanciómetros, detector, explosímetro, extintores, monitores, aspiradores, desfibriladores, reguladores, camilla, equipos radiocomunicación, alertamientos. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0275 | Adquisición de Equipo Industrial, Audiovisual y Mobiliario | 96% | - | 6,222,060.95 | 6,222,060.95 | 5,980,159.60 | 100,928.35 | 5,980,159.60 | 5,980,159.60 | 6,081,087.95 | Se llevó a cabo la adquisición de rodillos vibratorios, cortadoras de piso, motobombas, juegos micrófono cuello de ganso, micrófonos inalámbricos, pedestales para micrófono, splitter de HDMI, sillas plegadizas de plástico. |
| A23NR0280 | Adquisición de mobiliario, equipo informático, eléctrico, audiovisual, industrial y vehículos para Servicios Urbanos | 93% | - | 13,607,789.54 | 13,607,789.54 | 12,721,258.04 | - | 12,721,258.04 | 12,721,258.04 | 12,721,258.04 | Se llevó a cabo la adquisición de escritorios madera con cajón papeler, sillas secretariales regulador de altura neumático, sillas acero redondo, asiento y respaldo madera, archiveros verticales, plotter, impresoras, impresoras multifuncionales, no break, cámara fotográfica vehículos tipo estacas, tanques de agua, equipo de topografía medición de distancias. |
| A23NR0283 | Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial | 24% | - | 7,851,367.51 | 7,851,367.51 | 1,848,690.76 | 2,101,111.24 | 1,848,690.76 | 1,848,690.76 | 3,949,802.00 | Se llevó a cabo la adquisición de tractores, cortadoras, apisonadores, rodillos, revoladora, soldadores, motosierras, corta setos, desbrozadoras, traza líneas, sopladores, martillos, taladros, esmeriladoras, roto martillos, mini esmeriles, esmeril, hidrolavadora, generadores, plantas, compresoras, detectores, compresor, probadores, multímetros, combos, desbrozadoras, voltímetros, sierras, rebajadora, pinta rayas, cortadoras, lijadoras, rebajadora, rotomartillos. |
| A23NR0286 | Adquisición de Equipo de Informática, Audiovisual, de Seguridad y Eléctrico | 91% | - | 365,700.16 | 365,700.16 | 332,586.44 | 8,700.00 | 332,586.44 | 332,586.44 | 341,286.44 | Se llevó a cabo la adquisición de computadoras de escritorio, impresoras, scanner, proyector multimedia, bafes amplificadas, equipos de protección, no-break. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|-----------|------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| Período: | | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A23NR0294 | Adquisición de Equipo audiovisual, mobiliario, vehículo, equipo eléctrico, informático y recreativo. | 9% | - | 4,816,509.95 | 4,604,799.95 | 435,761.66 | 852,536.78 | - | 435,761.66 | 435,761.66 | 1,288,298.44 | Se llevó a cabo la adquisición de ground support, telescopios, laser, láminas, cámara, set, pantalla, proyector, snake, micrófonos, estabilizador, 4k videocámara, mezclador, baffle, base, stand, mesas, sillas, templete, carpas, caballete, pizarrón, vehículo, extensión, licencias, teclado, contrabajo, xilófono, guitarra, saxofón, ukulele, acordeón, vihuela, jarana, guitarra, requinto, quinta, arpa. |
| A23NR0309 | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Comunicación | 50% | - | 1,138,526.08 | 1,138,526.08 | 569,340.79 | - | - | 569,340.79 | 569,340.79 | 569,340.79 | Se llevó a cabo la adquisición de calentadores, tanque de gas estacionario, sillas giratorias, bancas de sala de espera, circuito cerrado de televisión, kit componentes pm, cámara ip, sensores, intercomunicadores, equipos GPS, celulares, plataforma web de rastreo y monitoreo GPS. |
| A23NR0382 | Adquisición de Equipo de Seguridad, Vehículos, Equipo Médico, Mobiliario, Herramientas y Equipo Recreativo. | 11% | - | 388,684.56 | 388,684.56 | 43,848.00 | 1,098.00 | - | 43,848.00 | 43,848.00 | 44,946.00 | Se llevó a cabo la adquisición canastillas, mochilas, camionetas, mesas, gabinetes, lámpara, refrigerador, módulos, jaulas, mesas, unidades, camillas, sillón, lavadora, biombo, básculas, silla, cepillo, trompo, sierra, mesa, frezadora, roto martillo, lijadora. |
| A23NR0384 | Adquisición de Equipo Industrial | 95% | - | 22,842.00 | 22,842.00 | 21,784.80 | - | - | 21,784.80 | 21,784.80 | 21,784.80 | Se llevó a cabo la adquisición de carritos de carga |
| A23NR0427 | Adquisición de Vehículos para Desempeño de Programas Públicos en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023 | 0% | - | 8,891,175.00 | 2,791,175.00 | - | - | - | - | - | - | Sin acciones al periodo |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|---|-------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A23NR0433 | Adquisición de Cámaras de Vigilancia de la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023 | 0% | - | 11,542,726.00 | 1,238,348.00 | - | - | - | - | - | - | Sin acciones al periodo |
| A23NR0437 | Adquisición de mobiliario, Equipo audiovisual y Eléctrico | 0% | - | 322,550.88 | 322,550.88 | - | 78,996.00 | - | - | - | 78,996.00 | Sin acciones al periodo |
| A23NR0438 | Adquisición de Equipo industrial, audiovisual, informático y mobiliario. | 0% | - | 699,159.70 | 699,159.70 | - | 400,111.84 | - | - | - | 400,111.84 | Sin acciones al periodo |
| A23NR0545 | Adquisición de Equipo Recreativo, Mobiliario y Equipo Administrativo para el Equipamiento del Centro Comunitario (07-303) Alcaldía Iztapalapa en el Marco del PPA 2023 | 0% | - | 955,113.00 | 408,807.24 | - | - | - | - | - | - | Sin acciones al periodo |
| O22ML0018 | Construcción de Centro Integrador del Desarrollo orientado a Ejecutar Acciones Sociales Básicas de Atención Inmediata en los 8 Barrios de Iztapalapa | 88% | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 18,561,889.93 | 2,390,532.44 | 18,561,889.93 | 18,561,889.93 | 20,952,422.37 | Se llevó a cabo la construcción de Centro Integrador del Desarrollo orientado a ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata ocho barrios en Iztapalapa. Los trabajos a realizar son: Trazo y nivelación topográfica de terreno para desplante de caminos estableciendo ejes y referencias superficies, Estabilidad de taludes: Consiste en la construcción de un muro Berlín, Excavación en caja con retroexcavadora en terreno para estructuras excavación por etapas. Bombeo para desagüe en zanjas o cajones. Los trabajos incluyen cargas y acarrees de material producto de la excavación. Se colará la losa de cimentación, las contra trabes. El espacio resultante se usará como cisternas. En la zona de la alberca los contra trabes quedarán por debajo de la losa. Columnas de concreto reforzado y entrepisos con una retícula de perfiles. Cubierta de losa cero sección, capa de compresión reforzada con malla electro soldada. Se colocarán pernos en cada valle y en los ejes numerales sobre la zona de la alberca, incrementando el momento de inercia para reducir las deformaciones verticales, etc... | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA |
| Período: | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|--|---------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0082 | Sustitución de la Red de Drenaje, Zonas con mayor número de Reportes en Socavones en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía Iztapalapa | 1% | 20,000,000.00 | 22,530,976.81 | 18,730,976.81 | 252,598.03 | 7,508,556.99 | 252,598.03 | 252,598.03 | 7,761,155.02 | Se llevó a cabo la sustitución de la red de drenaje. Los trabajos a realizar consisten en: la rehabilitación de la red secundaria de drenaje, mediante los trabajos de trazo y nivelación, corte de la carpeta asfáltica, excavación de la cepa, extracción de tubería, afine de piso, colocación de cama de tezontle, colocación de la tubería, acostillar tubería, reconexión de descargas domiciliarias, relleno de excavación con tepetate y bacheo con concreto asfáltico en la zona de obra. |
| O23NR0083 | Estudios, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa | 28% | 11,000,000.00 | 19,208,104.40 | 16,208,104.40 | 5,358,633.67 | 8,447,049.37 | 5,358,633.67 | 5,358,633.67 | 13,805,683.04 | Se llevaron a cabo los Estudios, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa. Los trabajos a realizar consisten en: la elaboración de análisis, revisión, diagnóstico, presupuestos, proyecto, los trabajos a realizar en la elaboración de análisis, revisión, diagnóstico, presupuestos, proyecto, servicio de revisión, elaboración de dictámenes, revisión, análisis y calificación de precios de catálogos de conceptos, elaboración de estudios de mecánica de suelo, geotécnicos, geológicos, hidrológicos y proyectos ejecutivos. |
| O23NR0084 | Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles de la Alcaldía | 5% | 94,300,000.00 | 71,131,943.42 | 10,791,895.60 | 3,361,671.75 | 7,112,277.76 | 3,361,671.75 | 3,361,671.75 | 10,473,949.51 | Se llevó a cabo la Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento y Conservación de inmuebles. Los trabajos a realizar consisten en: Centros sociales, comunitarios y culturales de la Alcaldía Iztapalapa son la realización de pintura, carpintería, plomería, rehabilitación de instalaciones eléctricas, así como construcción de un Mausoleo y construcción y mantenimiento de mercados. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0085 | Construcción y Conclusión de Inmuebles con Equipamiento Sociocultural y Deportivo Utopías de la Alcaldía Iztapalapa | 5% | 154,500,000.00 | 338,559,745.82 | 155,403,479.18 | 16,784,788.06 | 61,115,078.54 | 16,784,788.06 | 16,784,788.06 | 77,899,866.60 | Se llevó a cabo la Construcción y conclusión de inmuebles con equipamiento social y deportivo Utopía (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social), en la Dirección Territorial Estrella Huizachepeti, en Santa Martha y la Batvanera. Los trabajos a realizar consisten en: preliminares, despalme, excavaciones, cimentación, estructura, albañilería, andadores, pisos, banquetas, guarniciones, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, equipamiento fijo, cancelería, pintura, malla ciclónica, jardinería, acabados, toma controlada, canal desarenador y tratamiento de taludes, cambio de vegetación, supervisión y construcción de alberca y servicios, baños, regaderas y vestidores, recepción, gimnasio y escuela de box, casa de rehabilitación física, terapia de lenguaje, casa de la mujer, asesoría jurídica, terapia grupal, terapia individual, cada de día, medicina general, administración, salón de usos múltiples, multi-canchas, trota pista, núcleo de circulaciones verticales y horizontales, así como el mantenimiento y conclusión de las Utopías existentes, Proyectos ejecutivos para la Utopía los Culhuacanes, el equipamiento de la Utopía 8 Barrios, Vaso regulador, supervisión de las mismas. |
| O23NR0086 | Trabajos de Construcción de Bici estacionamientos en la Alcaldía Iztapalapa | 0% | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | - | - | - | - | Sin acciones al periodo |
| O23NR0087 | Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles Educativos en la Alcaldía Iztapalapa | 0% | 80,000,000.00 | 13,556,321.96 | 12,247,908.96 | - | - | - | - | - | Sin acciones al periodo |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Periodo:

ENERO - SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0088 | Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento del Espacio Público para una mejor Imagen Urbana a la Alcaldía Iztapalapa | 5% | 199,000,000.00 | 64,949,099.01 | 22,469,749.42 | 3,038,074.47 | 10,062,961.16 | 3,038,074.47 | 3,038,074.47 | 13,101,035.63 | Se llevó a cabo la Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Espacios Públicos para una mejor imagen urbana. Los Trabajos a realizar consisten en: construcción de parque por colonia, en los macro parques (lineales), transformación del espacio público para actividades culturales y recreativas, ampliar la movilidad a través del uso de ciclo vías y construcción de bici estacionamiento, mejorar la imagen e infraestructura de los pueblos, barrios y plazas públicas, con la construcción de cruces seguros, los cuales contarán con rampas de accesibilidad universal, bolardos y adecuaciones geométricas, sustitución de luminarias viales por lámparas led, colocación de luminarias peatonales, colocación de luminarias de tipo cerillo para reforzar el alumbrado peatonal, mejoramiento de la imagen urbana a través de murales con contenido cultural, balizamiento y señalización vial, además de podas, clareos y bacheo, tala, colocación de juegos luminosos, así como la supervisión de los mismos. |
| O23NR0089 | Iluminación en todas las calles, una Comunidad Segura en la Alcaldía Iztapalapa | 0% | 240,000,000.00 | 9,019,994.64 | 8,839,994.64 | - | - | - | - | - | Sin acciones al periodo |
| O23NR0090 | Proyectos de Estabilización y Construcción de Muros de Contención (Talud), Mantenimiento a Escaleras Urbanas, Estudios de Suelo en la Alcaldía Iztapalapa | 16% | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 | 1,593,226.49 | 3,765,953.23 | 1,593,226.49 | 1,593,226.49 | 5,359,179.72 | Se llevó a cabo el Proyecto de Estabilización y Construcción de Muros de Contención (Talud) en Espacios y Mantenimiento a Escaleras Urbanas. Los trabajos a realizar consisten en: instalación de puntos de control topográficos, monitoreo y seguimiento de puntos de control existentes, levantamiento bajo tránsito, estudio geológico, estudio geofísico, sondeos y muestras por el método de penetración estándar a profundidad, clasificación visual y al tacto en material húmedo y seco, determinación de los pesos volumétricos, prueba de comprensión en roda, interpretación de los sondeos de campo, interpretación de la exploración geofísica, proyecto ejecutivo de estabilización y/o protección de taludes, entrega de catálogo de conceptos, presupuesto base de obra, planos, especificaciones y recomendaciones, los trabajos a realizar para la estabilización del talud consisten en demolición y retiro de las piedras existentes que se desprendieron, limpieza y despalle del área a mitigar, retiro de vegetación y maleza, colocación de micro pilotes para la colocación de la hilada de tabletas, relleno de tipo suelo cemento en capas, colocación de anclas para rigidizar las tabletas, anclar el talud, colocar una malla anti erosión en la superficie, colocación de drenes y en el pie del talud colocar un muro de piedra y la supervisión. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0091 | Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al Ejercicio 2023 | 0% | 246,467,095.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sin acciones al periodo |
| O23NR0389 | Obras Complementarias al Sistema de Drenaje (Pozos de Absorción) | 0% | - | 3,700,000.00 | - | - | 3,694,982.58 | - | - | - | 3,694,982.58 | Sin acciones al periodo |
| O23NR0390 | Obras Complementarias al Sistema de Drenaje (Construcción de Pozos de Absorción) | 0% | - | 4,500,000.00 | - | - | 4,275,676.77 | - | - | - | 4,275,676.77 | Sin acciones al periodo |
| O23NR0472 | Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado Constituyentes de 1917 | 0% | - | 4,000,000.00 | 3,829,053.61 | - | 3,995,680.48 | - | - | - | 3,995,680.48 | Sin acciones al periodo |
| O23NR0473 | Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado Guadalupe del Moral | 26% | - | 5,000,000.00 | 4,786,317.00 | 1,298,564.98 | 3,686,329.38 | 1,298,564.98 | 1,298,564.98 | 4,984,894.36 | 4,984,894.36 | Se llevó a cabo en el Mercado Guadalupe del Moral, la rehabilitación integral a muros de fachadas y reforzamiento estructural con acero y concreto de refuerzo, con trabajos previos, cimentación y obra civil, herrería: tapiál, demolición, cimentación, trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, suministro, habilitado y colocación de acero, plantilla de concreto hidráulico, excavación, cimbra: suministro y colocación de concreto hidráulico, aplanado, pulido, muro de block de concreto, suministro y aplicación de pintura, suministro y colocación de malla de alambre, piso de concreto hidráulico, herrería: suministro y colocación de acero tipo estructural, suministro de acrílico para acceso. |
| O23NR0474 | Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado 24 de Febrero | 0% | - | 2,500,000.00 | 2,393,158.50 | - | 2,499,366.84 | - | - | - | 2,499,366.84 | Sin acciones al periodo |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Período: | | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0475 | Renovación y/o Rehabilitación de Servicios, Infraestructura y Estructura del Mercado Público el Sifón | 0% | - | 2,500,000.00 | 2,393,158.50 | - | 2,500,000.00 | - | - | - | 2,500,000.00 | Sin acciones al periodo |
| O23NR0775 | Obras Complementarias al Sistema de Drenaje en las Colonias de la Alcaldía Iztapalapa en el Marco del Presupuesto Participativo 2023 | 0% | - | 2,201,627.00 | 2,201,627.00 | - | - | - | - | - | - | Sin acciones al periodo |
| O23NR0852 | Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023 | 0% | - | 12,318,705.00 | 6,050,000.00 | - | - | - | - | - | - | Sin acciones al periodo |
| O23NR0895 | Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable en la Alcaldía Iztapalapa en el marco del Presupuesto Participativo 2023 | 0% | - | 2,495,029.00 | 2,495,029.00 | - | - | - | - | - | - | Sin acciones al periodo |
| O23NR0949 | Trabajos de alumbrado público de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2023, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa. | 0% | - | 17,116,190.00 | 9,616,190.00 | - | - | - | - | - | - | Sin acciones al periodo |
| O23NR0950 | Trabajos de mantenimiento, rehabilitación en vialidades e imagen urbana de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2023, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa. | 0% | - | 34,457,095.00 | 806,305.02 | - | - | - | - | - | - | Sin acciones al periodo |
| O23NR0951 | Trabajos para la recuperación de espacios públicos de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2023, en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa. | 0% | - | 42,195,522.00 | 8,763,390.00 | - | - | - | - | - | - | Sin acciones al periodo |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Período: | | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0952 | Trabajos de construcción de obra nueva, remodelación, terminación, rehab. y conserv. de obras del Presup. Participativo 2023 en las colonias de la Alcaldía Iztapalapa. | 0% | - | 8,049,819.00 | 4,854,884.00 | - | - | - | - | - | - | Sin acciones al periodo |
| TOTAL URG | | | 1,090,167,095.00 | 794,316,809.39 | 384,577,170.07 | 77,770,672.49 | 127,033,784.31 | 77,770,672.49 | 77,770,672.49 | 204,804,456.80 | | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | URG 02CD10 - La Magdalena Contreras | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|---|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0063 | Adquisición de pantallas, mobiliario y controladores tipo joystick para la correcta operación del C2 de la Alcaldía | 69% | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2,773,548.40 | 0.00 | 2,773,548.40 | 2,773,548.40 | 2,773,548.40 | Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de pantallas, mobiliario y controladores tipo joystick para la correcta operación del C2 de la Alcaldía |
| A23NR0064 | Adquisición de camión con equipo hidroneumático para desazolve | 0% | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 6,016,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de camión con equipo hidroneumático para desazolve |
| A23NR0065 | Adquisición de camioneta pick up | 0% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de camionetas pick up |
| A23NR0066 | Adquisición de vehículo equipado para la atención de fugas | 0% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de vehículos con tanque para agua potable |
| A23NR0067 | Adquisición de vehículos con tanque para agua potable | 0% | 3,000,000.00 | 2,662,440.00 | 2,662,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de vehículo equipado para la atención de fugas |
| A23NR0068 | Adquisición de telefonos | 0% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de teléfonos |
| A23NR0451 | Adquisición de licencias Kasperky Endpoint For Bussines | 0% | 0.00 | 337,560.00 | 337,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Adquisición de licencias. |
| O23NR0092 | Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje | 9% | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,888,046.96 | 10,965,007.20 | 1,888,046.96 | 1,888,046.96 | 12,853,054.16 | Se están realizando trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje |
| O23NR0093 | Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje (Desazolve) | 0% | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1,283,200.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | Se tiene contemplado para el segundo semestre realizar rehabilitaciones y mantenimientos. |
| O23NR0094 | Apoyo Logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato | 13% | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 4,700,000.00 | 1,030,950.00 | 3,479,315.88 | 1,030,950.00 | 1,030,950.00 | 4,510,265.88 | Se requerirón de apoyos logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato |
| O23NR0095 | Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Deportiva | 0% | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 5,763,354.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar rehabilitaciones y mantenimientos de infraestructura deportiva |
| O23NR0096 | Rehabilitación de infraestructura educativa en la Alcaldía la Magdalena Contreras | 30% | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 12,357,911.34 | 11,958,543.87 | 26,897,638.45 | 11,958,543.87 | 11,958,543.87 | 38,856,182.32 | Ya se están realizando los trabajos de Rehabilitación de infraestructura educativa |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | URG 02CD10 - La Magdalena Contreras |
| Periodo: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0097 | Mejoramiento de vialidades secundarias en las Colonias de la Alcaldía | 0% | 70,500,000.00 | 68,385,000.00 | 26,185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Durante el segundo trimestre se tiene contemplado realizar el mejoramiento de vialidades secundarias en las Colonias de la Alcaldía FAIS |
| O23NR0098 | Rehabilitación y mantenimiento de Edificios Públicos | 0% | 40,000,000.00 | 32,316,403.13 | 5,013,203.13 | 0.00 | 824,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824,760.00 | Durante el presente ejercicio se tiene contemplado la rehabilitación y mantenimiento de Edificios públicos |
| O23NR0099 | Rehabilitación y mantenimiento de Mercados | 0% | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Durante el presente ejercicio se tiene contemplado la rehabilitación y mantenimiento de Mercados |
| O23NR0100 | Rehabilitación de panteones públicos | 0% | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Durante el presente ejercicio se tiene contemplado la rehabilitación de panteones públicos |
| O23NR0101 | Construcción de Muros de Contención | 0% | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Durante el presente ejercicio se tiene contemplado la Construcción de Muros de Contención |
| O23NR0102 | Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones | 31% | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2,500,000.00 | 1,254,923.12 | 1,421,470.09 | 1,254,923.12 | 1,254,923.12 | 2,676,393.21 | 2,676,393.21 | Durante el presente ejercicio se tiene contemplado la Construcción y Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones. |
| O23NR0103 | Mejoramiento de Imagen Urbana | 54% | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 11,500,000.00 | 10,881,146.00 | 0.01 | 10,881,146.00 | 10,881,146.00 | 10,881,146.01 | 10,881,146.01 | Mejoramiento de espacios públicos que incluye trabajos de retiro de adoquín, guarniciones y nivelación en diferentes colonias de la Alcaldía. |
| O23NR0104 | Suministro y Sustitución e Instalación de Luminarias | 38% | 25,432,588.00 | 25,432,588.00 | 14,300,000.00 | 9,616,663.23 | 159,966.28 | 9,616,663.23 | 9,616,663.23 | 9,776,629.51 | 9,776,629.51 | Durante el periodo se realizó el levantamiento de necesidades, el cambio de luminarias y la supervisión de los trabajos en la col. La Malinche |
| O23NR0105 | Rehabilitación de Infraestructura Peatonal (Andadores) | 14% | 11,209,506.00 | 11,172,370.67 | 3,063,741.11 | 1,600,363.41 | 3,369,278.44 | 1,600,363.41 | 1,600,363.41 | 4,969,641.85 | 4,969,641.85 | Para el segundo semestre se realizará la Rehabilitación de Infraestructura Peatonal (Andadores). |
| O23NR0106 | Rehabilitación de la Ciclista | 33% | 8,883,256.00 | 8,883,256.00 | 4,000,000.00 | 2,907,268.05 | 4,710,679.18 | 2,907,268.05 | 2,907,268.05 | 7,617,947.23 | 7,617,947.23 | Se esta llevando a cabo la rehabilitación de ciclista |
| O23NR0107 | Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023 | 0% | 74,116,744.00 | 11,520,497.00 | 9,874,541.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total de proyectos por Presupuesto participativo que se desagregarán por colonia ganadora y se estarán ejecutando en el cuarto trimestre del ejercicio. |
| O23NR0108 | Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía | 14% | 30,000,000.00 | 29,588,359.04 | 11,408,359.04 | 4,277,682.10 | 7,849,491.39 | 4,277,682.10 | 4,277,682.10 | 12,127,173.49 | 12,127,173.49 | Conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | URG 02CD10 - La Magdalena Contreras |
| Periodo: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|--|---------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0109 | Rehabilitación y Mantenimiento de caja de válvulas | 13% | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1,298,262.86 | 672,325.63 | 1,298,262.86 | 1,298,262.86 | 1,970,588.49 | Durante el presente ejercicio se tiene contemplado para el segundo semestre realizar la Rehabilitación y Mantenimiento de caja de válvulas |
| 023NR0993 | Mejoramiento de Vialidad "Caminando sin tropezar por Ixtlahuaca", Col. Barranca Seca | 0% | 0.00 | 1,452,191.00 | 485,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| 023NR1074 | Rehabilitación de la Red Hidráulica "Proyecto Calle Olac" | 0% | 0.00 | 1,084,252.00 | 362,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| 023NR1052 | Mejoramiento de Vialidad "Repavimentación de las Calles: Cda. de Pino, Priv. Ignacio Allende, Cjón. Margaritas y Cda. Pensamiento" | 0% | 0.00 | 1,359,095.00 | 454,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| 023NR1075 | Rehabilitación de la Red Hidráulica "Agua para Cazulco 2a y 3a Fase" | 0% | 0.00 | 1,006,284.00 | 336,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| 023NR1076 | Repavimentación de Infraestructura vial "Va por nuestra Colonia Cuauhtémoc progreso 2023" | 0% | 0.00 | 1,541,620.00 | 265,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| 023NR1073 | Mejoramiento de Vialidad "Repavimentación y Rehabilitación de Ductos de Drenaje y Agua Potable | 0% | 0.00 | 1,505,198.00 | 503,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| 023NR0996 | Rehabilitación y Mantenimiento "Adoquinado en mi Calle", | 0% | 0.00 | 1,615,061.00 | 240,399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| 023NR0994 | "Rehabilitación de la Red Hidráulica (Cerro de las Palomas y Paso del Gavilán)" | 0% | 0.00 | 2,133,764.00 | 713,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| 023NR1053 | Mantenimiento y Rehabilitación "Cambio de Red Hidráulica" | 0% | 0.00 | 2,069,935.00 | 392,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| 023NR0995 | Construcción y Rehabilitación de "Banquetas Dándole Vida a los Árboles Etapa 2 | 0% | 0.00 | 1,206,238.00 | 403,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| 023NR1054 | Rehabilitación Integral de la Red Hidráulica en Sta Cda. Vicente Guerrero | 0% | 0.00 | 1,406,284.00 | 470,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | URG 02CD10 - La Magdalena Contreras |
| Período: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0997 | Continuación de la sustitución de la tubería de agua de riego | 0% | 0.00 | 976,956.00 | 326,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR0998 | Continuación de la Reparación de la Tubería del Sistema de Red Hidráulica para agua de riego | 0% | 0.00 | 945,747.00 | 316,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR0999 | Instalación y "Cambio de Luminarias y Registros" | 0% | 0.00 | 1,024,333.00 | 342,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1000 | Pavimentación "Concreto Hidráulico Estampado" | 0% | 0.00 | 1,708,697.00 | 271,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1055 | Mantenimiento de banquetas "Un Mundo para Nosotros" | 0% | 0.00 | 1,020,999.00 | 341,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1001 | Rehabilitación y "Cambio de Drenaje y Red de Agua Potable en Nogal y Cda 2a Cda de Nogal" | 0% | 0.00 | 1,304,278.00 | 436,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1002 | Reconstrucción de Banquetas que estén en mal Estado en toda la Colonia | 0% | 0.00 | 959,953.00 | 321,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1095 | Mantenimiento y Rehabilitación del Andador El Rosal" | 0% | 0.00 | 1,310,371.00 | 218,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1003 | Cambio de Tubería de Drenaje y Ductos de Agua Potable en 2a y 3a Calle de Contreras | 0% | 0.00 | 834,316.00 | 279,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1004 | Rehabilitación y Mantenimiento "Caminando Seguro" | 0% | 0.00 | 3,219,617.00 | 277,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1005 | Rehabilitación y Mantenimiento "Adoquinado y Nivelación de las Cdas. Durazno y Chabacano" | 0% | 0.00 | 879,402.00 | 294,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1093 | Rehabilitación y Mantenimiento "Banquetas para Fresnillo, Hidalgo, Palmera Datilera" | 0% | 0.00 | 1,189,938.00 | 398,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | URG 02CD10 - La Magdalena Contreras |
| Periodo: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR1118 | Mejoramiento de Vialidad "Caminito de Astilleros" | 0% | 0.00 | 1,864,075.00 | 239,689.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1119 | Mejoramiento de Vialidad "Reencarpetamiento Cda. Río Tehuantepec entre Tenango y Río Lerma" | 0% | 0.00 | 1,568,090.00 | 224,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1120 | Mejoramiento de Vialidad "Repavimentando nuestras calles: Santiago, Amapola, Nardo y Nube" | 0% | 0.00 | 1,495,260.00 | 200,313.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1006 | Mejoramiento de Vialidad "Calles Dignas en la Colonia Los Padres" | 0% | 0.00 | 1,335,900.00 | 196,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1007 | Eliminación de Fugas de Agua en Cisterna, Modernización y Optimización del Sist. De Bombeo y Reemplazo de la Red de Tuberías en La Magdalena Contreras | 0% | 0.00 | 878,806.00 | 294,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1121 | Rehabilitación de la Red Hidráulica "Juanito Chulo" | 0% | 0.00 | 887,190.00 | 296,853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1009 | Mejoramiento de Vialidad "Concreto Hidráulico" | 0% | 0.00 | 1,096,861.00 | 367,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1014 | Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública (1 ESP) de Cda. Tanque y Calle Tanque | 0% | 0.00 | 1,596,490.00 | 234,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1010 | Mejoramiento de Vialidad "Repavimentación Ocote" | 0% | 0.00 | 1,323,912.00 | 192,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1096 | Mantenimiento y Rehabilitación de "Última Morada con Dignidad" | 0% | 0.00 | 2,810,677.00 | 190,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1011 | Mejoramiento de Vialidad "Repavimentación y Adocreto Digno en Callejón del Prado" | 0% | 0.00 | 1,587,754.00 | 531,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| O23NR1122 | Instalación de Luminarias sobre la Ciclopista (desde Gral. Mariano Matamoros hasta Cjón. Higuera) | 0% | 0.00 | 1,212,018.00 | 155,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | URG 02CD10 - La Magdalena Contreras | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR1098 | Mantenimiento y Rehabilitación, "Alegria en Totolapan" | 0% | 0.00 | 2,518,593.00 | 342,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| 023NR1012 | Rehabilitación y Mantenimiento "Adoquinar Calle Teocalli" | 0% | 0.00 | 1,105,909.00 | 370,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| 023NR1056 | Mejoramiento de Vialidad "Por un Caminar Más Sólido T.C. Primera Etapa" | 0% | 0.00 | 1,957,762.00 | 355,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| 023NR1094 | Mantenimiento y "Rehabilitación de Canchas Deportivas" | 0% | 0.00 | 1,307,811.00 | 437,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| 023NR1013 | Rehabilitación del And. Paloma Roquiza B | 0% | 0.00 | 1,017,207.00 | 340,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - Para su ejecución en el cuarto trimestre 2023. |
| TOTAL URG | | 12% | 434,642,094.00 | 419,117,317.84 | 159,191,026.64 | 49,487,398.00 | 70,349,932.55 | 49,487,398.00 | 49,487,398.00 | 119,837,330.55 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO |
| Período: | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0069 | Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para la operatividad de las áreas. | 0.00 | 3,744,034.00 | 2,163,954.00 | 2,163,954.00 | 0.00 | 374,050.70 | 0.00 | 0.00 | 374,050.70 | Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición de detectores de humo para almacén central de la alcaldía, 15 ventiladores, 2 aspiradoras, gabinetes de fregadero, cocinas Integrales, así como la compra de bandera con asta y escudo bordado. No se reportan pagos al periodo. |
| A23NR0070 | Adquisición de equipo médico y de laboratorio | 0.00 | 715,114.00 | 719,114.00 | 719,114.00 | 0.00 | 31,581.71 | 0.00 | 0.00 | 31,581.71 | Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición de sensor de movimiento para el almacén central de la Alcaldía, 37 botiquines de primeros auxilios, 1 KIT de maniqués, 5 inclinómetros, 2 camillas, monitores, de signos vitales, 1 aspirador de flema. |
| A23NR0071 | Adquisición de equipo operativo y de transporte. | 0.00 | 2,760,600.00 | 4,760,600.00 | 4,760,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la sustitución de una Camioneta de Izaje para recolección y traslado de los residuos sólidos de los mercados, 2 bicicletas, 1 motocicleta y 1 motoneta. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO |
| Período: | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0072 | Adquisición de maquinaria, equipo y herramienta de áreas operativas | 0.00 | 5,110,334.00 | 5,496,334.00 | 5,496,334.00 | 0.00 | 3,516,599.92 | 0.00 | 0.00 | 3,516,599.92 | Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición de equipo para montar y desmontar llantas, compresor de aire, hidrolavadora, tornillo de banco, gato hidráulico, escáner automotriz, pistola para soplear aire y cubeta bomba grasa para la unidad departamental de control vehicular; así como patines hidráulicos, extintores portátiles para el almacén central de la Alcaldía, bombas sumergibles, maquinaria cortasetos, motosierras a gasolina, desmalezadoras, motosierras eléctricas inalámbricas, motosierras de altura, escaleras de aluminio, 1 gps, 5 probador de voltaje, 5 extinguidores, 2 brújulas, 3 detectores de gas y 5 distanciómetros, 10 equipos de radios portátiles, 1 motosierra de concreto, hidrolavadora Eléctrica de uso rudo. |
| A23NR0073 | Adquisición de Mobiliario y equipo educacional. | 0.00 | 2,373,250.00 | 3,066,250.00 | 3,066,250.00 | 0.00 | 175,095.87 | 0.00 | 0.00 | 175,095.87 | Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición de un KIT de simulación de heridas. |
| A23NR0074 | Adquisición de equipo de computo. | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | 0.00 | 3,999,646.15 | 0.00 | 0.00 | 3,999,646.15 | Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición del equipo informático de todas las áreas de la Alcaldía. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO |
| Período: | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|--|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A23NR0075 | Adquisición de Licencias de computo y software para la Alcaldía Miguel Hidalgo. | 0.00 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición de licencias para equipo de cómputo. |
| A23NR0475 | Adquisición de patrullas | 0.00 | 0.00 | 2,543,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo. |
| A23NR0476 | Adquisición de Equipo receptor de alertamiento sísmico | 0.00 | 0.00 | 1,540,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo. |
| A23NR0477 | Adquisición de camión recolector de basura y residuos sólido | 0.00 | 0.00 | 1,308,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO |
| Período: | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A23NR0514 | Adquisición de Equipos de generación eléctrica y equipos de transporte | 0.00 | 0.00 | 2,313,577.40 | 578,394.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición de instalación planta de energía eléctrica, 10 motocicletas. |
| A23NR0529 | Adquisición de Asta Bandera- Nacional para uso ceremonial de interiores y exteriores | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la adquisición de una bandera con asta y escudo bordado. |
| O23NR0110 | Servicio de reparación de albañal en el alcantarillado en Alcaldía Miguel Hidalgo. | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la contratación de obra y cumplir con estos servicios. |
| O23NR0111 | Rehabilitación de la infraestructura comercial (Mercados) | 0.02 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 | 14,786,317.00 | 230,238.63 | 7,418,544.02 | 230,238.63 | 230,238.63 | 230,238.63 | 7,648,782.65 | Al periodo se reportan avance de obra pública por contrato, relacionados con el mantenimiento a la infraestructura de los mercados Escandón y San Isidro, mismos que presentaron avance en los trabajos de mantenimiento a la infraestructura, consisten en instalaciones sanitarias, hidráulicas, eléctricas y de albañilería. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO |
| Período: | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|--|---------------|---------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0112 | Rehabilitación de la infraestructura educativa | 0.04 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 786,408.06 | 9,812,735.33 | 786,408.06 | 786,408.06 | 10,599,143.39 | Al periodo se reportan avance de obra pública por contrato, relacionados con el mantenimiento a instituciones de educación básica CENDI "El Chorrillo", ubicado en la Col. Daniel Garza, con trabajos consistentes de albañilería, instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, herrerías, entre otros. |
| O23NR0113 | Rehabilitación y Conservación de Edificios Públicos. | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 17,000,000.00 | 0.00 | 614,800.00 | 0.00 | 0.00 | 614,800.00 | Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la contratación de obra en el edificio nuevo de la Alcaldía, encaminados a colocar elementos preventivos para que los vidrios no se fracturen a base de sellos de vinil y calzas, asimismo se rehabilitaran los botaguas. |
| O23NR0114 | Rehabilitación de centros y espacios deportivos | 0.00 | 20,000,000.00 | 17,134,779.00 | 14,134,779.00 | 0.00 | 7,082,025.38 | 0.00 | 0.00 | 7,082,025.38 | Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la contratación de obra para la realización de los trabajos de cambio de adoquines e instalaciones. |
| O23NR0115 | Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Desarrollo Social. | 0.00 | 6,000,000.00 | 8,865,221.00 | 8,865,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la contratación de obra |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO |
| Período: | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|--|---------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0116 | Servicio de Bacheo en caliente empresa externa | 0.36 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 6,000,000.00 | 3,070,416.54 | 5,406,611.98 | 3,070,416.54 | 3,070,416.54 | 8,477,028.52 | Se está colocando en bache en la colonia Lomas de Chapultepec II. |
| O23NR0117 | Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias | 0.00 | 59,578,160.00 | 60,037,954.43 | 52,229,616.81 | 0.00 | 6,993,176.46 | 0.00 | 0.00 | 6,993,176.46 | Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la contratación de obra, para la realización del mantenimiento en vialidades a base de carpeta asfáltica y bacheo en 11,837.00 M2, beneficiando a las colonias Ahuehuetes Norte, Av. Paseo Ahuehuetes Norte Bosques de Reforma y Bosque de Granados. |
| O23NR0118 | Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en la Alcaldía Miguel Hidalgo | 0.90 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,499,167.63 | 493,816.21 | 4,499,167.63 | 4,499,167.63 | 4,992,983.84 | Se reporta la realización de banquetas en las colonias Ampliación Granada, Ampliación Popo, Daniel Garza, Escandón, Hipódromo de las Américas, Legaria, Loma Hermosa, Lomas de Chapultepec, Popotla, Los Manzanos, Observatorio, Pensil Norte, Polanco, Polanco II Sección, San Juanico, Ventura Pérez de Alba y Verónica Anzures, cubriendo una superficie de 4,529.00 m2 de banquetas. |
| O23NR0119 | Rehabilitación de Espacios Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo | 0.00 | 30,307,973.00 | 12,999,220.10 | 9,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la contratación de obra |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO |
| Período: | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0120 | Relleno de Minas y estudios en la Alcaldía Miguel Hidalgo | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la contratación de obra |
| O23NR0521 | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias con Presupuesto Participativo | 0.00 | 0.00 | 14,290,243.00 | 0.00 | 0.00 | 6,662,899.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,662,899.65 | Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo. |
| O23NR0522 | Rehabilitación de "Banquetas Seguras en la Alcaldía Miguel Hidalgo" con Presupuesto Participativo". | 0.00 | 0.00 | 9,178,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo. |
| O23NR0523 | Rehabilitación y Mantenimiento de Sistemas de riego en los Comités Ciudadanos | 0.00 | 0.00 | 3,927,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO |
| Período: | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS | | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|---------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | | |
| O23NR0898 | Mejoramiento de la Infraestructura de Movilidad con Recursos del Sistema de Parquímetros | 0.00 | 0.00 | 36,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reportan trámites administrativos internos para realizar la contratación de obra para las adecuaciones geométricas en las Colonias Lomas de Chapultepec, Anzures y Polanco. |
| O23NR0953 | Rehabilitación de alumbrado público con Presupuesto Participativo | 0.00 | 0.00 | 11,399,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo. |
| O23NR0954 | Rehabilitación de espacios públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo con Presupuesto Participativo | 0.00 | 0.00 | 15,220,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo. |
| O23NR0955 | Rehabilitación de la infraestructura del agua potable y drenaje con Presupuesto Participativo | 0.00 | 0.00 | 11,263,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO |
| Período: | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0970 | Realizar levantamientos de necesidades y elaboración de catálogos de conceptos para los Proyectos del Presupuesto Participativo 2023 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | No se han realizado acciones a la fecha |
| O23NR1124 | Rehabilitación de Vialidades Secundarias con recursos del FAIS | 0.00 | 0.00 | 4,107,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reporta la autorización de los proyectos MIDS autorizados por la Secretaría de Bienestar a esta Alcaldía, relacionado con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 20.23. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo. |
| O23NR1125 | Rehabilitación de las instalaciones del deportivo Anáhuac con Recursos del FAIS | 0.00 | 0.00 | 1,077,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reporta la autorización de los proyectos MIDS autorizados por la Secretaría de Bienestar a esta Alcaldía, relacionado con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2023. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo. |
| O23NR1126 | Rehabilitación de la Infraestructura educativa con recursos del FAIS | 0.00 | 0.00 | 12,123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reporta la autorización de los proyectos MIDS autorizados por la Secretaría de Bienestar a esta Alcaldía, relacionado con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2023. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD11-ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO |
| Período: | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR1141 | Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de Talud con Presupuesto Participativo. | 0.00 | 0.00 | 968,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reportan los trámites administrativos del Presupuesto Participativo 2023, que permitieron adecuar el proyecto original, por el proyecto real a ejecutar en los Comités Ciudadanos ganadores de este proyecto. Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo. |
| O23NR1156 | Rehabilitación de la Infraestructura para el Desarrollo Integral y Equilibrado de Espacios Públicos, con el Fondo Adicional de Financiamiento de Alcaldías | 0.00 | 0.00 | 4,330,902.64 | 866,180.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo se reporta la autorización de los proyectos relacionados con el Fondo Adicional de Financiamiento de Alcaldías (FAFA). Por lo que no se presenta gasto ejercido al periodo. |
| TOTAL URG | --- | | 203,389,465.00 | 325,773,041.57 | 175,303,760.69 | 8,586,230.86 | 52,581,583.38 | 8,586,230.86 | 8,586,230.86 | 61,167,814.24 | --- | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD12 Alcaldía Milpa Alta | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|--|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0076 | Adquisición de Mobiliario de oficina | 0.0% | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0077 | Adquisición de Equipo Informático. | 0.0% | 152,000.00 | 152,000.00 | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0078 | Adquisición de Pantallas Smart Tv. | 0.0% | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0079 | Adquisición de camioneta para la Coordinación de Seguridad Ciudadana. | 0.0% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,646,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0080 | Adquisición de Motocicleta Manual de 5 velocidades. | 0.0% | 600,000.00 | 600,000.00 | 599,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0081 | Adquisición de radiocomunicadores portátiles | 0.0% | 150,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0082 | Adquisición de Planta Generadora de Corriente Eléctrica. | 0.0% | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0083 | Adquisición de roto martillo/destornillador | 0.0% | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0084 | Adquisición de muebles de oficina y estantería. | 0.0% | 27,400.00 | 27,400.00 | 27,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0085 | Adquisición de otros mobiliarios y equipos de administración. | 0.0% | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0086 | Adquisición de maniquí de enseñanza. | 0.0% | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0087 | Adquisición de Equipo médico y de laboratorio | 62.1% | 102,000.00 | 164,343.00 | 164,343.00 | 101,999.96 | 0.00 | 101,999.96 | 101,999.96 | 101,999.96 | Adquisición de equipo ortopédico de cadera, glucómetro, aspirador portátil tipo pistola, monitores de signos vitales, oxímetros de pulso adulto y oxímetros de pulso pediátrico digital. |
| A23NR0088 | Adquisición de Instrumental médico y de laboratorio | 0.0% | 70,500.00 | 116,382.79 | 116,382.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0089 | Adquisición de ambulancia | 0.0% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD12 Alcaldía Milpa Alta |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0090 | Adquisición de una unidad de seguridad tipo pick up. | 0.0% | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0091 | Adquisición de vehículo sedan para supervisión de seguridad. | 0.0% | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0092 | Adquisición de motocicleta tipo motoneta. | 0.0% | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0093 | Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario. | 0.0% | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0094 | Adquisición de maquinaria y equipo industrial. | 0.0% | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0095 | Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación. | 0.0% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,042,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0096 | Adquisición de equipos para prevención de incendios. | 0.0% | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0097 | Adquisición de Software. | 0.0% | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 1,720,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0098 | Adquisición de sillas secretariales | 0.0% | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0099 | Adquisición de Mobiliario. | 0.0% | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0100 | Adquisición de equipo informático para cobertura. | 0.0% | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0101 | Adquisición de Equipo de Cómputo. | 0.0% | 3,070,114.00 | 3,070,114.00 | 3,070,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0102 | Adquisición de equipo para cobertura de video. | 0.0% | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0103 | Adquisición de equipo fotográfico para cobertura | 0.0% | 371,000.00 | 371,000.00 | 371,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD12 Alcaldía Milpa Alta | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0104 | Adquisición de aparatos telefónicos | 0.0% | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0105 | Adquisición de licencias para telefonía | 0.0% | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0106 | Adquisición de Software. | 0.0% | 800,000.00 | 703,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0107 | Adquisición de Equipamiento de la Clínica Veterinaria | 100.0% | 700,000.00 | 1,205,724.20 | 1,205,724.20 | 1,205,723.50 | 0.00 | 1,205,723.50 | 1,205,723.50 | 1,205,723.50 | Adquisición de Muebles de oficina y estantería, otros mobiliarios y equipos de administración, equipos y aparatos audiovisuales, otro mobiliario y equipo educacional y recreativo, equipo médico y de laboratorio, instrumental médico y de laboratorio, sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial, equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos y herramientas y máquinas herramienta. |
| A23NR0108 | Adquisición de Equipo Plotter, Escaner y PC de escritorio para administrativo | 0.0% | 434,854.00 | 1,000,000.00 | 744,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0109 | Adquisición de Rodillos Vibratorios PR8 y Rodillo Vibrocompactador de doble tambor de 8 toneladas. | 54.3% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,629,800.00 | 0.00 | 1,629,800.00 | 1,629,800.00 | 1,629,800.00 | Adquisición de Rodillos Vibratorios Manuales de accionamiento hidrostático de un tambor, motor a gasolina de 13 HP.; 2,600 RPM, Sistema de arranque retráctil, peso de operación 524 Kgs. ancho de Rodillo 740 MM, diámetro de Rodillo 580 MM, fuerza centrífuga 1,730 Kgs. frecuencia de vibración 4,400 VPM, capacidad de tanque de agua de 26 Lts.; profundidad de compactación en suelo 25 cms., incluye ganchos para fácil transportación en camión de volteo y rodillos de apoyo, 1 delantero y 1 trasero, raspador para limpieza de rodillo. |
| A23NR0110 | Adquisición de Equipo Informático. | 0.0% | 55,500.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0111 | Adquisición de un Carro Cisterna | 0.0% | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,336,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0112 | Adquisición de Motobombas | 0.0% | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0113 | Adquisición de equipo informático. | 0.0% | 455,500.00 | 455,500.00 | 455,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0114 | Adquisición de Brazo Hidráulico con canastilla. | 0.0% | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 3,291,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0115 | Adquisición de Camionetas cabina sencilla. | 0.0% | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD12 Alcaldía Milpa Alta | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|---|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0116 | Adquisición de una camioneta de 3 a 4 toneladas | 0.0% | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0117 | Adquisición de camioneta Pick-Up. | 0.0% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0118 | Adquisición de desmalezadoras | 0.0% | 300,000.00 | 300,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0119 | Adquisición de un minicargador, compresoras, esmeriladoras y cortadoras. | 0.0% | 1,405,000.00 | 1,405,000.00 | 1,405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0120 | Adquisición de Equipo para Clínica de recuperación Post-COVID | 0.0% | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0121 | Adquisición de equipo para Casa del Aduto Mayor | 0.0% | 2,000,000.00 | 1,942,000.00 | 1,942,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0122 | Adquisición de Equipo Informático | 0.0% | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0123 | Adquisición de Pantallas LED | 0.0% | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0124 | Adquisición de Aparatos deportivos | 0.0% | 3,000,000.00 | 1,680,667.80 | 1,221,323.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0125 | Adquisición de Instrumentos Musicales | 0.0% | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0126 | Adquisición de mobiliario | 0.0% | 384,000.00 | 384,000.00 | 384,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0127 | Adquisición de muebles y estantería. | 0.0% | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0128 | Adquisición de camionetas para el desarrollo turístico | #DIV/0! | 4,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0129 | Adquisición de Implementos Agrícolas. | 0.0% | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD12 Alcaldía Milpa Alta | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A23NR0333 | Adquisición de Dron | 0.0% | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| A23NR0350 | Adquisición de Equipo de Cómputo | 0.0% | 0.00 | 547,000.00 | 522,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la adquisición para este trimestre. |
| O23NR0121 | Mantenimiento de la Red de Drenaje | #DIV/0! | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0122 | Proyectos derivados del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS-2023) | 0.0% | 97,759,096.00 | 16,000,067.08 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0123 | Adecuación para el Refugio Temporal para Mujeres, en la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa) | 99.0% | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2,997,945.43 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 7,997,945.43 | 7,997,945.43 | Adecuación para el Refugio Temporal para mujeres, se llevarán a cabo trabajos para la construcción de columnas y traves, construcción de losa tipo losa acero, construcción de muros, acabados y colocación de instalación hidro-sanitaria y eléctrica. |
| O23NR0124 | Trabajos de adecuación para la clínica de recuperación Post-COVID, en la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa) | 91.0% | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 5,501,069.00 | 2,788,297.26 | 5,040,084.32 | 2,788,297.26 | 2,788,297.26 | 7,828,381.58 | 7,828,381.58 | Se llevaron a cabo trabajos preliminares, albañilería, acabados y estructura metálica. |
| O23NR0125 | Adecuación para Clínica de Emociones, en la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa) | 16.0% | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 6,400,000.00 | 0.00 | 7,997,561.36 | 0.00 | - | 7,997,561.36 | 7,997,561.36 | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0126 | Construcción y Mantenimiento al Campamento de Edificios Públicos, de la Alcaldía Milpa Alta (Segunda etapa) | 99.0% | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,446,455.03 | 1,552,844.03 | 3,446,455.03 | 3,446,455.03 | 4,999,299.06 | 4,999,299.06 | Construcción y Mantenimiento al Campamento de Edificios Públicos, se llevan a cabo trabajos de estructura metálica, cisterna, vigas, columnas de acero y losa. |
| O23NR0127 | Trabajos de pavimentación en diversas calles de la Alcaldía | 0.0% | 20,000,000.00 | 6,000,000.00 | 2,258,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0128 | Rehabilitación del Deportivo G1 en Milpa Alta | 70.0% | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 | 1,014,760.31 | 8,978,278.69 | 1,014,760.31 | 1,014,760.31 | 9,993,039.00 | 9,993,039.00 | Rehabilitación de Deportivo G1 a realizar trabajos de Mantenimiento a la instalación hidro-sanitaria y eléctrica, rehabilitación de alumbrado en canchas deportivas, aplicación de pintura y trabajos de herrería. |
| O23NR0129 | Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023. | 0.0% | 65,385,204.00 | 8,438,160.00 | 3,010,902.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0470 | Rehabilitación del Mercado Público No. 382, denominado "Santa Ana Tlacotenco". | 92.0% | 0.00 | 5,000,000.00 | 3,125,000.00 | 2,000,032.92 | 2,996,731.33 | 2,000,032.92 | 2,000,032.92 | 4,996,764.25 | 4,996,764.25 | Rehabilitación de Mercado, Se realizan trabajos para la Rehabilitación de la infraestructura física los cuales incluye acciones de Sustitución y Rehabilitación, del Mercado Público de Santa Ana Tlacotenco, donde se lleva a cabo la Sustitución de red de Instalación eléctrica, cambio de luminarias, Impermeabilización, remodelación de baños, cambio de pisos, mantenimiento a áreas exteriores, mantenimiento al sistema de drenaje y cambio de techumbre de lámina. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD12 Alcaldía Milpa Alta | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0478 | Trabajos de desazolve y recuperación de la Barranca para Drenaje pluvial, en San Pedro Atocpan, Santa Ana Tlacotenco y Villa Milpa Alta | 86.0% | 0.00 | 13,000,000.00 | 10,268,665.00 | 5,665,000.15 | 7,333,361.13 | 5,665,000.15 | 5,665,000.15 | 12,998,361.28 | Construcción de drenaje en la barranca corriente del oro en Santa Ana Tlacotenco, Recuperación de la barranca Toluca en Villa Milpa Alta y Drenaje para alivio Pluvial en San Pedro Atocpan. |
| O23NR0479 | Mantenimiento General a Edificios Públicos de la Alcaldía Milpa Alta | 30.0% | 0.00 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 5,997,401.42 | 0.00 | - | 5,997,401.42 | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0505 | Rehabilitación del Cuarto de Rayos "X", lavaderos y Concreto Estampado en la Clínica Veterinaria | 55.0% | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,200,597.00 | 0.00 | 1,997,460.02 | 0.00 | - | 1,997,460.02 | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0506 | Construcción del Centro de Desarrollo Social en Tecomitl | 0.0% | 0.00 | 5,000,000.00 | 4,140,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0507 | Construcción del Centro de Desarrollo Social en Tecomitl | #¡DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0508 | Construcción de una Caseta de Vigilancia en Villa Milpa Alta | 21.5% | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 497,704.74 | 0.00 | - | 497,704.74 | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0509 | Continuación de la Construcción del Gimnasio en el Globodromo | 0.0% | 0.00 | 3,594,136.00 | 2,653,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0511 | Rehabilitación de la Plaza del pueblo | 0.0% | 0.00 | 4,189,425.00 | 2,893,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0512 | Construcción para la Continuidad del Proyecto Panteón Atlahuitonca | 0.0% | 0.00 | 4,505,759.00 | 3,474,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0513 | Mantenimiento, Intervención, Rehabilitación, Ampliación, Equipamiento, Mejoramiento del Centro Histórico, Panteón y Edificios Comunitarios y Sociales de la Comunidad, Originarios | 0.0% | 0.00 | 3,857,591.00 | 2,504,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0514 | Segunda Etapa de la Construcción de la Casa de Cultura y Equipamiento, de San Juan Tepenahuac | 0.0% | 0.00 | 3,481,517.00 | 2,289,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0515 | Construcción para la Continuidad de la "Casa del Adulto Mayor" | 0.0% | 0.00 | 4,264,884.00 | 3,137,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0516 | Construcción de Barda perimetral en el Nuevo Panteón "Cuilotepc", Urnas y crematorio | 0.0% | 0.00 | 7,584,457.00 | 5,926,739.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD12 Alcaldía Milpa Alta | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|--|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0517 | Mantenimiento a la Infraestructura para las Escuelas Jardín de Niños, Etelvina R. Osorio, Escuela Primaria Álvaro Obregón, Escuela Primaria República Democrática Alemana, Escuela | 0.0% | 0.00 | 5,651,445.00 | 4,229,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0518 | Construcción para la continuidad de la "Alberca Cuauhtenco" | 0.0% | 0.00 | 6,912,827.00 | 5,150,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0519 | Sustitución y Adecuación de la Red de 4" de tubería de asbesto por polietileno de alta densidad | 0.0% | 0.00 | 5,515,901.00 | 3,951,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0520 | Mantenimiento de las Instalaciones Deportivas "Por un Deportivo digno para Milpa Alta" | 0.0% | 0.00 | 7,389,102.00 | 5,606,292.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0524 | Construcción de Barda perimetral de la Bodega de la Unidad Departamental de Manejo de Residuos | 28.2% | 0.00 | 1,000,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 999,961.39 | 0.00 | 0.00 | - | 999,961.39 | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0583 | Mantenimiento a la Plaza de San Salvador Cuauhtenco | 0.0% | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0584 | Mantenimiento al Centro Social de "San Bartolomé Xicomulco" | 0.0% | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0585 | Mantenimiento de la Infraestructura del Centro Cultural CALMECAC | 0.0% | 0.00 | 10,000,000.00 | 9,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0586 | Ampliación y Mantenimiento del Centro de Salud T-II, en San Salvador Cuauhtenco | 0.0% | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,255,719.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0587 | Trabajos de Mantenimiento a las Escuelas: Escuela Primaria "Cultura Azteca", Escuela Primaria "Sierra Leona" y Escuela Secundaria Diurna No 37 "Emiliano Zapata". | 0.0% | 0.00 | 6,100,000.00 | 5,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0588 | Mantenimiento a la Escuela Secundaria Diurna No. 335 "Xolotl"; Escuela Secundaria Diurna No. 334 "Quauhtzintepetl lugar del Águila Sagrada" y Escuela Primaria "Tlahcuilo" | 0.0% | 0.00 | 5,300,000.00 | 5,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0589 | Pavimentación de calle de San Pablo Oztotepec a San Pedro Atocpan | 0.0% | 0.00 | 6,000,000.00 | 5,810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0590 | Mantenimiento a las Escuelas: Telesecundaria 138 en San Lorenzo Tlacoyucan; Telesecundaria 140 Pablo Gonzalez Casanova en Cuauhtenco y Preparatoria Emiliano Zapata en Tlacotenco | 0.0% | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0591 | Rehabilitación y Mantenimiento de los Gimnasios: Gimnasio "Xicomulco", Gimnasio "Tony Sugar" y Gimnasio del Deportivo "Tehochulco". | 0.0% | 0.00 | 4,500,000.00 | 4,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD12 Alcaldía Milpa Alta | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|--|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0594 | Reparación y Sustitución de Luminarias en diversas calles de la Alcaldía | 0.0% | 0.00 | 7,000,000.00 | 6,810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0595 | Mejoramiento de Imagen Urbana, Colocación de Luminarias, Guarniciones y Banquetas en calle Guanajuato de Villa Milpa Alta | 0.0% | 0.00 | 5,000,000.00 | 4,810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0596 | Mantenimiento de Caminos Saca cosechas en Milpa Alta | 0.0% | 0.00 | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR0597 | Mejoramiento de Imagen Urbana del Boulevard de San Antonio Tecomitl | 0.0% | 0.00 | 5,924,154.20 | 5,600,060.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| O23NR1114 | Conclusión de los Trabajos en el Mercado Público No. 342, denominado Juárez Tecomitl, en San Antonio Tecomitl, Alcaldía Milpa Alta | 0.0% | 0.00 | 499,932.98 | 499,932.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | No se realizó la obra para este trimestre. |
| TOTAL URG | | | 277,060,168.00 | 274,339,990.05 | 206,532,513.05 | 22,852,069.13 | 46,389,333.86 | 22,852,069.13 | 22,852,069.13 | 69,241,402.99 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02 CD 13 Alcaldía Tláhuac | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A23NR0130 | Adquisición de Mobiliario para oficina | 0.0 | 5,000,000.00 | 4,330,000.00 | 4,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de mobiliario para oficina, Meta 1, 260 (MOB), adquisición de (30) Mesas plegables Congo, (5) Mesas estándar de trabajo de acero inoxidable, (30) sillas de oficina fija, (100) sillas secretariales, plástico color rojo, asiento de estructura metálica y respaldo de polipropileno, (50) Escritorios trapezoidal binaria melamina de 120x60x75 cm color rojo, (5) Escritorios rectangular de 120x60x75, (10) Archivero metálico de cuatro gavetas de 118x36x46 cm, (30) anaqueles metálicos. |
| A23NR0131 | Adquisición de switch, material para redes y equipos de cómputo. | 0.0 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de Switch, Material para Redes y Equipos de Cómputo, Meta 1: 136 (EIN), (40) Equipos de cómputo administrativos, procesador de tecnología con de 64bitsx64), Memoria RAM de 8 GB , Disco duro 1 TB Máximo interfaz SATA III, HDD, Tarjeta gráfica integrada de frecuencia base de 200 Mhz o más, Monitor pantalla ancha de 18 a 24 pulgadas, (20) equipos de alto rendimiento, procesador de 64 bits, Memoria RAM 16 GB a 64 GB máximo, (5) Laptop c/ procesador tecnología de 64 bits, 700 Mhz o más frecuencia, Memoria RAM de 16GB a 64 GB, Disco duro varias opciones a elegir, (60) Impresoras con tecnología Láser o Led, Monocromática Resolución dpi 600x600, (3) Impresoras de Inyección de Tinta, de color con cartuchos o botes de tinta separados, tecnología de inyección de tinta 4 colores, Escáner Resolución 1200 dpi, Copiadora Calidad Blanco y negro, (20) Escáner, Tamaño de digitalización 29.7 cm x 609.6cm, tipo de digitalización superficie plana, alimentador automático ADF, Resolución de escaneo máximo 1200 dpi, 256 tonalidades de gris, Capacidad de alimentador automático máximo 200 hojas, Velocidad de Escaneo 70 ppm/, (2) Switch, con 24 puertos con detección automática SFP de 1000 Mb, 2 puertos SFP+ de 10 GbE integrados, 2 puertos de medios combinados de GbE de cobre (2) Switch con 24 puertos RJ45 PoE+ con detección automática de 10/100/1000, 4 puertos SFP+ de 10 GbE integrados, fuente de alimentación integrada (600 VCA) Incluye adaptadores; (4) Switch con 48 puertos RJ45 P |
| A23NR0132 | Adquisición de Licencias y Antivirus | 0.0 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de Licencias y Antivirus: Meta: 500 (EIN) Licencia de antivirus versión para: Particulares (Oficina), Empresarial y Corporativo, con características de seguridad para la Nube, Nube Híbrida, Redes e Internet, protección de usuarios, Software, protección de endpoints, hosting, hoasin y otros, detección, respuesta, prevención y protección de amenazas comunes y avanzadas, gestión de vulnerabilidades, sistemas operativos comparables con GNU/Linux, Windows, Mac, OS, X, Android o iOS, soporte de asesoramiento , servicio de asistencia 24/7. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02 CD 13 Alcaldía Tláhuac | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A23NR0133 | Adquisición de motobombas de agua. | 0.0 | 1,500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de motobombas de agua, Meta 1, 3 (BOM) Con alerta de aceite, para agua limpia. Consumo eficiente combustible. Alta presión. Útil en sistemas de riego especializados. Tipo: Centrifuga autotcebante. Diámetro de Succión/ Descarga: 2 x 2". Capacidad Máxima: 500 l/min. Presión Máxima: 71 psi. Carga Máxima: 50 m. Altura de Surción: 8 m. Tiempo de Cebado @ 5 M: 50 seg. Dimensiones (LARGO x ANCHO x ALTO): 520 x 400 x 450 mm, Peso en Seco: 23. |
| A23NR0134 | Adquisición de maquinaria para las obras de construcción en la Alcaldía | 0.0 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de maquinaria para las obras de construcción en la Alcaldía, Meta 1: 2 (MAQ), Adquisición de (2) Apisonadores con las siguientes especificaciones: Carburador de tipo flotador con manguera para drenado, Guara de protección superior de fácil acceso, Filtro de aire de tipo ciclónico que reduce la contaminación del motor, Zoaata de nadera laminada cubierta con placa de acero, modelo MT77HFR, motor a gasolina 4 tiempos Honda GXR120RT-KR86, Sistema de enfriamiento de aire, Fuerza de impacto (kn) 11.8-13.7, Impactos por minuto 644-695, RPM Motor 3800-4100, Capacidad de tanque de combustible 2.0 lt, Potencia de motor 3.6 HP, Largo x Ancho x Alto (mm) 740x375x1070, Golpes por minuto 644-695, peso en operación 77kg. |
| A23NR0306 | Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales. | 0.0 | 0.00 | 670,000.00 | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | optimizado y biamplificado de15" y 2 vías, (12) Micrófono inalámbrico de diadema (Sistema de micrófono inalámbrico UHF, frecuencias fijas, receptor de dos canales, transmisores body pack, 2 mics. De solapa y 2 mics. De diadema, montable en rack, pantalla iluminada. (8) Cable de alimentación esmerilado BGA de 5m, alambre de manga de aluminio revestido de cobre 8 GA, tubo corrugado, cable de conexión a tierra 50cm, porta fusibles de 60 AM, (8) Pedestal para micrófono, color negro, material metal, trípode de micrófono metal, la varilla del micrófono puede girar y girar para ajustar una posición adecuada, diseño de altura ajustable, varilla telescópica, (8) Triple para baffles de metal de 15" (1) Bocina inalámbrica, sistema PA alimentado, controladores de altavoces 1 Woofer de alta excursión LF de 6" y 3 controladores HF de 2, 25"; (4) Mezcladora de sonido, mezclador de efectos compacto de 12 canales con rendimiento comprobado de alto Headroom y bajo nivel de ruido. Sin afectar las metas programáticas. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Septiembre 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------------------|--------------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0130 | Re encarpetaado, agua y drenaje de diversas calles de la Alcaldía con recurso FAIS | 0.0 | 111,785,864.00 | 19,390,037.10 | 1,802,631.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Re encarpetaado, agua y drenaje de diversas calles de la Alcaldía con recurso FAIS Meta 1: 27,945(M2)Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry. |
| O23NR0131 | Rehabilitación de mercados de la Alcaldía Tláhuac. | 0.0 | 5,480,000.00 | 4,607,967.84 | 2,127,967.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rehabilitación de mercados públicos Meta 1: (4) Rehabilitación de las instalaciones eléctricas y red hidrosanitarias; de acuerdo a las necesidades de cada inmueble. |
| O23NR0132 | Rehabilitación del parque Solidaridad, en la Alcaldía Tláhuac | 0.0 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2,247,530.00 | 0.00 | 9,993,439.58 | 9,993,439.58 | 0.00 | 0.00 | 9,993,439.58 | Rehabilitación del parque Solidaridad, en la Alcaldía Tláhuac, Meta1: (1 PAR) Se realizaron trabajos de rehabilitación de andadores, jardinerías y kiosco. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02 CD 13 Alcaldía Tláhuac |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0133 | Re encarpetado en diversas calles de la Alcaldía | 30.0 | 26,121,679.00 | 26,121,679.00 | 12,089,980.00 | 7,835,757.00 | 18,283,433.00 | 26,119,190.00 | 7,835,757.00 | 26,119,190.00 | Re encarpetado en diversas calles de la Alcaldía Meta 1 (32,652 M2) Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry. |
| O23NR0134 | Instalación de Luminarias para un Sendero Seguro, dentro de la Alcaldía Tláhuac. | 34.2 | 23,719,988.00 | 23,719,988.00 | 11,124,729.00 | 8,112,846.65 | 15,602,720.25 | 23,715,566.90 | 8,112,846.65 | 23,715,566.90 | Instalación de Luminarias para un Sendero Seguro, dentro de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (790 LUM) Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste entre 6 a 9 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. |
| O23NR0135 | Obras para la ejecución del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023. | 0.0 | 76,688,415.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Obras para la ejecución del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023. Meta 1 (59 CCD) Se van a realizar las obras correspondientes a los proyectos que resulten ganadores en la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2023.G |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02 CD 13 Alcaldía Tláhuac | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|-------------------------|---|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0466 | Rehabilitación de mercados públicos dentro de la Alcaldía Tláhuac (SEDECO) | 12.3 | 0.00 | 46,000,000.00 | 28,750,000.00 | 5,638,928.79 | 40,346,214.80 | 45,985,143.59 | 5,638,928.79 | 45,985,143.59 | Rehabilitación de mercados públicos dentro de la Alcaldía Tláhuac (SEDECO), Meta 1: (4 MER) Mercado Público No. 374, denominado "Zapotitla", Rehabilitación integral de instalación eléctrica; canalización en cableado de acometida, impermeabilización con entortado y lecheroado en azotes de áreas perimetrales, rehabilitación cubierta de techumbre; Mercado Público No. 41, denominado "Central de Tláhuac", Rehabilitación general de instalación eléctrica para cambio, rehabilitación integral cubierta de techumbre e impermeabilización de cocinas, rehabilitación integral de sanitarios; Mercado Público No. 253, denominado "Los Olivos", Sustitución integral de instalación eléctrica y rehabilitación del alumbrado de áreas comunes, rehabilitación (remodelación) integral de sanitarios; Mercado Público No. 192, denominado "Zapotitlán", Instalación eléctrica en general, instalación de red hidráulica, instalación de la red de drenaje, concluir techumbre, rehabilitación de locales no intervenidos en otras etapas. |
| O23NR0485 | Rehabilitación de Centro Cultural Ing. Juan Manuel Martínez García, dentro de la Alcaldía Tláhuac (FAIS) | 0.0 | 0.00 | 5,235,123.33 | 5,235,123.33 | 0.00 | 5,235,123.33 | 5,235,123.33 | 0.00 | 5,235,123.33 | Rehabilitación de Centro Cultural Ing. Juan Manuel Martínez García, dentro de la Alcaldía Tláhuac, Meta 1: (1 INM) Se llevarán a cabo trabajos de desmontajes y demoliciones, albañilería, acabados, herrería, carpintería, cancelería, instalación hidrosanitarias, instalaciones eléctricas e impermeabilización, aunado a las demás necesidades que requiera el inmueble. |
| O23NR0653 | Trabajos de Mantenimiento a guarniciones y banquetas, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. | 0.0 | 0.00 | 2,716,006.00 | 2,716,006.00 | 0.00 | 2,712,122.93 | 2,712,122.93 | 0.00 | 2,712,122.93 | Trabajos de Mantenimiento a guarniciones y banquetas en 2,237 M2, de 2 CCD del Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Trabajos a realizar: demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto, carga y acarreo del material de demolición, excavación a mano, suministro y colocación de tepetate, colocación de concreto hidráulico para guarniciones y banquetas. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02 CD 13 Alcaldía Tláhuac | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------|-------------------------|---|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0654 | Trabajos de colocación de adoquín ecológico, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. | 0.0 | 0.00 | 4,415,800.00 | 4,415,800.00 | 0.00 | 4,413,836.60 | 4,413,836.60 | 0.00 | 4,413,836.60 | Trabajos de colocación de adoquín ecológico en 4077 M2, de 5 CCD, del Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Trabajos a realizar: trazo y nivelación con equipo de topografía, demoliciones y excavaciones relleno de excavación, cargas y acarrees de material fino o granular de material de demolición pavimento o banquetas de adoctrero sobre cama de arena, según sea el caso, Comites: 11-005 El Mirador-Santa Catarina, 11-006 El Rosario, 11-028 Paraíso Santa Catarina Loc. rural, 11-029 Peña Alta, 11-048 Tepantitlamilco. |
| O23NR0655 | Trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. | 0.0 | 0.00 | 36,992,713.00 | 31,212,403.00 | 0.00 | 36,984,487.61 | 36,984,487.61 | 0.00 | 36,984,487.61 | Realizar trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac, según sea en caso: Meta 1: (1423 LUM), (152) Luminarias solares: trazo y nivelación para desplante de estructura, suministro, colocación e instalación de sistema de panel solar fotovoltaico, suministro e instalación de lámparas que incluyen abrazadera, brazo, y fotocelda. (1271) Luminarias Eléctricas: corte con sierra, demolición, cargas y acarrees, excavaciones, suministro y colocación de base, rellenos, aplicación de pintura, suministro y colocación de concreto hidráulico, suministro e instalación de lámpara, brazo, conector, poste y cable. , Meta 2: (31 CCD). |
| O23NR0656 | Trabajos de mantenimiento a la red secundaria de agua potable, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac | 0.0 | 0.00 | 860,510.00 | 0.00 | 0.00 | 860,302.33 | 860,302.33 | 0.00 | 860,302.33 | Realizar trabajos de mantenimiento a la red secundaria de agua potable, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: (286 ML), Meta 2: (1 CCD) trazo y corte de carpeta asfáltica; excavación por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación, acarrees; suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; relleno de zanjas; colocación y compactación de tepetele; bacheo con mezcla asfáltica; rehabilitación de tomas domiciliarias. Comité 11-047 Teozoma. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 13 Alcaldía Tláhuac

Período:

Enero-Septiembre 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|--|---------------|------------|----------|----------------------|---------------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0657 | Trabajos de mantenimiento a espacios públicos, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. | 0.0 | 0.00 | 5,493,310.00 | 0.00 | 0.00 | 3,965,836.75 | 3,965,836.75 | 0.00 | 3,965,836.75 | Realizar trabajos de mantenimiento a (5 ESP) espacios públicos. Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Trabajos a realizar: se llevaran a cabo trabajos de impermeabilización, pintura, luminarias, rehabilitación de cancha, herrería, jardinería mobiliario, adocetro, juegos y ejercitadores, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2 (5 CCD) Comités: 11-013 Jardines Del Llano-U.H. Villa Tlatempa, 11-027 Ojo De Agua, 11-035 San Miguel (Ampl), 11-052 Villa Centroamericana (U Hab), 11-055 Unidades Habitacionales de Santa Ana Poniente I |
| O23NR0658 | Trabajos de reencarpentamiento, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac | 0.0 | 0.00 | 12,137,296.00 | 0.00 | 0.00 | 12,122,220.03 | 12,122,220.03 | 0.00 | 12,122,220.03 | Realizar trabajos de reencarpentamiento en (21,476 M2), Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Trabajos a realizar: trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry. Meta 2: (6 CCD) Comités: 11-004 Del Mar Sur, 11-014 La Draga, 11-022 Lopez Portillo, 11-043 Selene (Ampl), 11-044 Selene 1a Secc, 11-040 Tezonitla, 11-056 La Conchita I, 11-057 La Conchita II. |
| O23NR0776 | Trabajos de cambio y mantenimiento de luminarias, presupuesto participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac (Pueblos). | 0.0 | 0.00 | 10,069,263.00 | 0.00 | 0.00 | 9,859,184.62 | 9,859,184.62 | 0.00 | 9,859,184.62 | Realizar trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac, según sea en caso: Meta 1: (387 LUM), (387) Luminarias Eléctricas: corte con sierra, demolición, cargas y acarreo, excavaciones, suministro y colocación de base, rellenos, aplicación de pintura, suministro y colocación de concreto hidráulico, suministro e instalación de lámpara, brazo, conector, poste y cable. Meta 2: (5 CCD) Comités: 11-031 San Andrés Mixquic, 11-032 San Francisco Tlaltemco, 11-037 San Nicolás Tetelco, 11-038 San Pedro Tlahuac, 11-040 Santa Catarina Yecahuizotl. (Pueblos). |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02 CD 13 Alcaldía Tláhuac | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------------|--------------|--------|-------------------------|--|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0777 | Trabajos de Mantenimiento a un espacios público, presupuesto participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. (Pueblo) | 0.0 | 0.00 | 1,904,837.00 | 0.00 | 0.00 | 1,882,777.61 | 1,882,777.61 | 0.00 | 1,882,777.61 | Realizar trabajos de mantenimiento a (1 ESP) espacio público, Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac. Trabajos a realizar: kiosco, colocación de luminarias nuevas, instalación de equipo como: bancas y bolardos, cambio de adoquín, ampliación de escaleras en kiosco, rampa de acceso para personas con discapacidad, construcción de jardinera, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2 (1 CCD) Comité: 11-034 San Juan Ixtayopan (Pueblo). |
| O23NR0778 | Trabajos de Mantenimiento a la Red Secundaria de Drenaje, presupuesto participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac, (Pueblo) | 0.0 | 0.00 | 2,098,679.00 | 0.00 | 0.00 | 2,076,353.74 | 2,076,353.74 | 0.00 | 2,076,353.74 | Realizar trabajos de Mantenimiento a la Red Secundaria de Drenaje, en (381 ML), del presupuesto participativo 2023, de la Alcaldía Tláhuac, (Pueblo). Trabajos a realizar: trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; cama de azoete, acostillado con grava, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tapete para relleno en capas de 20 cm; bacheo con mezcla asfáltica. Meta 2: (1 CCD) Comité: 11-042 Santiago Zapotitlan (Pueblo). |
| O23NR0974 | Rehabilitación de alumbrado público, en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS) | 0.0 | 0.00 | 44,141,549.35 | 36,684,572.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rehabilitación de alumbrado público de Meta 1: (1471 LUM), en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS). Trabajos a realizar, según sea el caso: Trazo y nivelación con equipos de topografía y suministro, colocación, conexión, fijación y pruebas de lámparas; poste entre 6 a 9 m de altura con orificios para espárragos pintado con primer y color solicitado, colocado en cimentación de concreto armado y juego de anclas de (3/4 ") de diámetro, acabado en pintura esmalte, el concepto incluye: demolición y reparación de la banqueta en su caso, bases, tornillos especiales, abrazaderas, cimentación, excavación, carga manual, acarreo en camión, equipo, pruebas a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02 CD 13 Alcaldía Tláhuac | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------------|--------------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0975 | Reencarpetao de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS) | 0.0 | 0.00 | 23,663,738.16 | 22,438,407.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Reencarpetao de diversas calles Meta 1: (31,136 M2) de la Alcaldía Tláhuac (FAIS), se realizaron trabajos de: Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry. |
| O23NR0976 | Rehabilitación de un espacio público de pista de patinaje, dentro de la Alcaldía Tláhuac (FAIS) | 0.0 | 0.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rehabilitación de un espacio público de pista de patinaje, Meta 1: (1 ESP), dentro de la Alcaldía Tláhuac, (FAIS), trabajos a realizar: Se llevaron a cabo trabajos de Trazo y nivelación, demolición, excavación por medios mecánicos, carga y acarreo, mejoramiento de base de cimentación, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, piso de concreto, suministro y colocación de módulo de serpiente, suministro de tambores de 200 litros cada uno de glicol compuesto químico a base de etilenglicol para uso en instalaciones frigoríficas para enfriamiento de la pista de hielo, servicio de mantenimiento mayor para equipo de refrigeración, chiller de 100 toneladas, así como puesta en marcha del equipo servicio y cambio de sensores a equipo de refrigeración, incluye: sensores de flujo, sensores de presión de refrigerante, materiales, herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución servicio de mantenimiento a carro de limpieza para pista de hielo, suministro y colocación de piso de caucho tipo gimnasio de 8 mm de espesor y aplicación de pintura en muros y plafones y herrería, rehabilitación de sanitarios y de oficina de administración. |
| O23NR0977 | Construcción de techado en cancha de parque Dr. Juan Palomo Martínez, dentro de la Alcaldía Tláhuac (FAIS) | 0.0 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 2,999,463.57 | 2,999,463.57 | 0.00 | 0.00 | 2,999,463.57 | Construcción de techado en cancha de parque Dr. Juan Palomo Martínez, Meta 1: (1 ESP), dentro de la Alcaldía Tláhuac, (FAIS). Se llevaron a cabo trabajos de trazo y nivelación para desplante de estructuras, con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demoliciones, suministro y colocación de acero de refuerzo para concreto, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, cimbra y descimbra, suministro de concreto hidráulico fraguado normal, elementos de cimentación (zapatas, dados, traveses de liga, contratraveses, relleno de zanjas con material tepetate, anclajes de acero, suministro, fabricación transporte y montaje de estructura metálica, formada con placas de acero, suministro y aplicación de pintura de esmalte almidónica, en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo-primero gris, instalación y pruebas de tubos y piezas especiales de pvc tipo sanitario, mobiliario urbano, colocación de adoquín. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02 CD 13 Alcaldía Tláhuac | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0988 | Rehabilitación del Centro Integral de Desarrollo Acuático Tláhuac (CIDAT). | 0.0 | 0.00 | 4,360,160.81 | 4,360,160.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rehabilitación del Centro Integral de Desarrollo Acuático Tláhuac (CIDAT). Meta 1: (1 DEP se llevaran a cabo trabajos consistentes en el mantenimiento de techumbre (impermeabilización), suministro y aplicación de pintura, instalaciones hidrosanitarias, mantenimiento de instalaciones eléctricas, aunado a las demás necesidades que requiera el inmueble. ...derales Para Entidades Federativas Y Municipios-Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Los Municipios Y Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (Fortamun)-2023-Original De La Urg. Sin afectar las metar programáticas. |
| TOTAL URG | | | 266,795,946.00 | 312,928,658.59 | 192,705,312.09 | 21,587,532.44 | 167,337,516.75 | 188,925,049.19 | 21,587,532.44 | 188,925,049.19 | - | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período: | Enero-Septiembre de 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0135 | Adquisición de motosierras para emergencias | 0% | 333,000.00 | 333,000.00 | 333,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META 1: (MAQ)? Adquisición de ?? Motosierras: Motor: 2 tiempos, Potencia:3.1, HP/2.3 kW/65.4cm3, Peso sin conjunto de corte:4.6 kg.,Longitud de corte:45-50cm, 18-20", Paso de cadena: 0.325" |
| A23NR0136 | Adquisición de mobiliario | 0% | 1,262,951.00 | 1,262,951.00 | 1,262,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META 1: 275(MOB)? 10 Sillas de visita asiento y respaldo acojinado estructura de tubular, tapizada en color negro *15 Sillas coloniales respaldo y asiento acojinado tapizada *30 Sillas secretaria! con respaldo acojinado estructura de tubular, tapizada en color negro*150 Sillas secretariales respaldo medio con soporte lumbar y mecanismo para ajuste de altura que permite una mejor postura lumbar, base en forma de estrella de 5 puntas con ruedas,* 50 sillones semiejeactivos tapizado en imitación piel color negro, estructura metálica con recubrimiento de polipropileno, giratorio, respaldo medio,*20 Escritorios rectangulares de madera con medida de 48" w x 30" d x 29" h, con un pedestal de tres cajones con corredera telescópica con un peso de 45" kilos por cajón, jaladeras metálicas pintadas en color níquel, |
| A23NR0137 | Adquisición de Equipo de Cómputo y Red | 100% | 5,500,000.00 | 5,499,448.64 | 5,499,448.64 | 5,499,448.64 | 0.00 | 5,499,448.64 | 5,499,448.64 | 5,499,448.64 | Meta 1:248(EIN) Adquisición de *14 escáneres con alimentador automático de documentos, *24 impresoras monocromáticas laser (tipo 1),*20 impresoras multifuncionales de inyección de tinta (escáner, impresora y copiadora), *5 PCs de escritorio (perfil de diseñador con paquetería OEM) procesador 4 a 12 núcleos, 16gb RAM, 1tb SSD), *115 PCs de escritorio (perfil administrativo con paquetería OEM) procesador 4 a 6 núcleos, 8gb RAM, 500gb SSD, *10 video proyectores portátiles 1920 x 1080 píxeles y 3600 lúmenes, *12 PCs portátiles tipo-1 (laptop, con paquetería OEM procesador 4 a 12 núcleos, 16gb RAM, 1tb SSD, *5 Acces Point para exteriores dual band 2.4/2.5 GHz, *10 switch tipo 1 con 16 o más puertos ethernet 10/100/1000base-t rj45, *6 switch tipo 2 con 24 o más puertos ethernet 10/100/1000base-t rj45, *6 switch tipo 3 con 48 o más puertos ethernet 10/100/1000base-t rj45 y *21 teléfonos IP con pantalla LCD. |
| A23NR0138 | Adquisición de vehículos para el desarrollo de programas y actividades de la Alcaldía Tlalpan. | 0% | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META 1:2 (VOA)Adquisición de *1 camioneta Motor 2.4L a gasolina, Doble Cabina.Potencia 141 HP.148 lb-pie de torque.Transmisión manual de 5 velocidades.Tracción 4x2.Dirección Hidráulica. * 1 Camioneta De 12 Pasajeros Tipo Urvan, Motor Tipo Gasolina Número De Cilindros , Desplazamiento 2.5 L Transmisión Manual De 5 Velocidades, Equipamiento Aire Acondicionado Frontal, Aire Acondicionado Trasero, Asiento Del Conductor Ajuste Manual (Deslizable Y Reclinable), Asientos Traseros Reclinables, Bocinas, Portavasos , Sistema De Audio Am/Fm/Cd/Aux-in, Ventilas De Aire Acondicionado Frontales, Ventilas De Aire Acondicionado Traseras, Exterior Cristales En 2a Y 3a. Fila Tintados De Verde, Defensa Delantero Y Trasero Al Color De La Carrocería, Desempa!ador Trasero (Con Temporizador), Faros Antiniebla, Limpiaaparabrisas Delantero Con Función Intermitente, Limpiaaparabrisas Trasero. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período: | Enero-Septiembre de 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0139 | Adquisición de Maquinaria de Construcción y Herramienta Máquinas Herramienta | 0% | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de Maquinaria de Construcción y Herramienta Máquinas Herramienta. Meta 1.5 (MAQ): 5 Bombas para Albercas Calentador de gas LP 200,000 Btu's. Equipo de Alto Rendimiento, Control digital de temperatura, Pool/Spa, con sistemas de seguridad y diagnóstico integrados. Con certificación de Bajas Emisiones Nox. |
| A23NR0140 | Adquisición de Software | 56% | 2,000,000.00 | 818,678.02 | 818,678.02 | 459,360.00 | 359,318.02 | 459,360.00 | 459,360.00 | 818,678.02 | META 1: 1.001 (EIN) Adquisición de 1,000 Licencias de Antivirus de protección en la nube con Endpoint * 1 licencia de Software de filtrado de correo electrónico y protección contra spam, virus, troyanos phishing y contenido no deseado. |
| A23NR0399 | Adquisición de Camiones de Carga. | 0% | 0.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1.5 (CAM) Adquisición de *4) Camión chasis cabina con capacidad de carga de 3,435 kg, modelo 2023 4x2(RWD) motor 5.7 Hemi V8- VVT, 383 HP@5600 RPM, con redilas, torque 464lb-pie @4000 rpm, frenos de disco sistema abc,transmisión automática de 6 velocidades,redilas desmontables,*1)Camion chasis cabina con capacidad de carga de 10,432 kg, motor con potencia de 222 HP @ 2500 RPM,torque de 627 LB-PIE @ 1500 rpm,transmisión manual de 6 velocidades sincronizada,peso vehicular bruto 15,875 kg , dirección hidráulica. |
| A23NR0429 | Adquisición de Máquina Herramienta | 0% | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de máquina herramienta META 1 (MAQ)* 1)Equipo minicargador frontal con motor a diesel, 4 cilindros, potencia de 81 h.p.2400 RPM, torque 195 ft.lbs, tanque combustible de 90.50 litros, velocidad de traslación a 7.1 a 11.4 mph,motor transversal para tener acceso a los servicios de manera mas rápido y fácil. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período: | Enero-Septiembre de 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0449 | Adquisición de equipos de audio y proyectores portátiles multimedia. | 0% | 0.00 | 117,390.84 | 117,390.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de equipos de audio y proyectores portátiles multimedia. Meta 1 10 EAV. *3 baffle profesional con bluetooth de 15", 1200 wpmo, pedestal (triple) de 5 posiciones para baffles, 2 micrófonos profesionales unidireccional vocal, trípode de piso p/microfono, c/boom integrado, cable audio/plug a jack-cannon de 15 mts, cable de audio de plug a plug 6.3mm de 5 mts, *3 megafono alcance de hasta 1 km en áreas libres, potencia de 25 watts, dimensiones de 23 cm de diámetro X 33 cm de largo, reproductor mp3/sd/bluetooth e incorpora funciones de sirena, con cables de corriente para conectar en domicilio y en automóvil, *1 mezcladora de sonido de 16 canales, 24 efectos mixer usb interfaz bluetooth, dj, potencia de 16 watts, entrada para auriculares phantom power, consola de audio, mezcladoras, reproductor y grabador mp3, *3 proyectores portátiles multimedia de 3400 lúmenes, tecnología 3lcd, resolución XGA (1204 X 768) Brillo del proyector 3400 lúmenes ANSI, HDMI (1), USB (1). |
| A23NR0450 | Adquisición de muebles | 0% | 0.00 | 157,876.00 | 92,609.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1: 45 MOB: Adquisición de *5 carpa profesional de lona con paredes, alto 2.90, ancho 3, fondo 6 mts color blanco, armazon de acero *10 tablon de fibracel rectangular de 2.40 X 0.75 X 0.75 mts, estructura tubular metalica cal 18, pintura epoxica, con mantel color blanco de 3.50 X 1.50 mts *30 silla plegable multiusos con asiento y respaldo en polietileno color negro |
| A23NR0461 | Adquisición de maquinaria escarificadora | 0% | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de maquinaria escarificadora META 1 (MAQ) * (2) Maquinarias escarificadoras hombre a pie 10" (25 cm), incluye tambor con cortadores tipo estrella/motor honda 13 hp, arranque con piola, deposito de combustible 3.78 litros, tipo de cortador flail-it, strip-it, cure-it, ancho maximo de trabajo 25 cm (10") manubrio de altura ajustable, con empujadura ergonomica, con seguro de hombre muerto maquinaria sps10 + drum con flail-it 10". |
| A23NR0462 | Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Carpas plegadizas y Carpas tubulares) | 0% | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de Muebles de oficina y estantería (Carpas plegadizas y Carpas tubulares) META 1 (S1) MOB *26 Carpa plegadiza de 3x3 estructura de acero, lona oxford 420 d peso 17 kg, reforzada con recubrimiento antioxidante y armado retractil color blanca. *25 Carpa tubular de 2" de diametro, de 6x3 armazon de acero aleado, cubierta de polietileno reforzado impermeable, reforzada con un recubrimiento antioxidante y armado color blanca. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período: | Enero-Septiembre de 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0566 | Adquisición de Mobiliario: Pizarrón Blanco, Pizarrón de Cristal Templado, Silla Plegable, Gabinete Metálico para Almacenamiento, Anaquel Metálico Movable Resistente, Despachador | 0% | 0.00 | 300,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>META 1: 50 (MOB) *1 Pizarrón Blanco de 90 X 120 CM de melamina blanca marco de aluminio. *5 Pizarrón de Cristal Templado 120x180 Espesor 6mm Color blanco Que Incluye herraje para montarse en la pared*15 Silla Plegable Estructura de Hierro y plástico duro Color negra *7 Gabinete Metálico para Almacenamiento Color gris claro Medidas de aprox de 61 x 46 x 168 cm. Puertas: 2 llaves 2, Número de repisas: 4 * 8 Gabinete Metálico para Almacenamiento, Color: Gris, Medidas: Alto: 1.80cm / Ancho: 1.00 cm. / Profundidad 40cm. Puertas: 2 Láminas de acero Calibre: 24 Número de repisas: 4 * 8 Anaquel Metálico Movable Resistente, Medidas: Frente: 1.00M, Fondo: 46 cm, Altura: 190 cm., Con un soporte total de aprox. 1.040Kg., Con 4 entrepaños, Color Negro *6 Despachador de agua, * Dos grifos, * Agua caliente y fría, * Para garraños de 20 litros, * Color blanco o plateado, * Con indicador de led, * Temperatura mínima - temperatura máxima 10°c - 90°c</p> |
| A23NR0567 | Adquisición de Mobiliario: Escritorios, Sillas Ejecutivas, Sillas Secretariales, Sillas de visitantes, Locker, Ventilador, Carpas. | 0% | 0.00 | 402,507.00 | 402,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>META 1 88 (MOB) *6 Escritorio chico metálico y madera 130 x 70 x 75 cm. escritorio de trabajo, estructura metálica y superficie lisa de madera hecha de melamina y/o laminado en doble cara, dos cajones frontales con agarradera y chapas, gomas antideslizantes. *3 Escritorio ejecutivo "T" con lateral fabricado en melamina y/o laminado doble cara de 28mm y 16mm, lateral con dos cajones lapiceros y uno de archivo, gomas antideslizantes y chapas, *medidas aprox. (L.60m largo) x (75 alto) x (1.00 ancho) *7 Silla de oficina ejecutiva, giratoria ergonómica, robusta, estable y durable, altura ajustable, color negro en vinipiel *15 Sillas ligas de visitante silla de estructura metálica con tapones de plástico, asiento grueso y respaldo acolchado reforzado tapizado con tela de alta durabilidad, asiento y respaldo reforzado con perfil redondo tubular de acero reforzado. *30 Silla secretarial giratoria, en plana color negra, buena calidad, reforzable, sin brazos y respaldo ajustable *18 Locker metálico doble (2 puertas) color gris dimensiones generales: ancho: 38 cm profundidad: 45 cm altura: 180 cm medida puerta: 32 x 88 cm *6 Ventilador de torre ventilador de piso / diseño aerodinámico en forma de torre / función de oscilación / control de encendido y apagado / 5 velocidades de intensidad / temporizador de apagado *3 Carpas de 6 x 3 pagable e impermeable de acero reforzado y lona resistente, en color blanco.</p> |
| O23NR0136 | Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan | 15% | 218,839,137.00 | 72,508,795.48 | 44,027,843.04 | 11,130,219.89 | 61,103,636.01 | 11,130,219.89 | 11,130,219.89 | 11,130,219.89 | <p>META 1 (M2) Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en 10,291.60 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación para desplante de estructura para viabilidad, con equipo de topografía.), fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye nivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).</p> |
| O23NR0137 | Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento para el desazolve de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía. | 25% | 3,000,000.00 | 3,800,000.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 3,766,371.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento para el desazolve de la red de drenaje en 1,986 M3 de esta Alcaldía. Trabajos a realizar: retirar del fondo del pozo toda la tierra y basura que fue arrastrada por las lluvias, con el propósito de limpiar la grieta natural por la cual se infiltra el agua que capta al resumiendo al subsuelo y se realizará el desazolve por medios mecánicos, como es el uso de malacates en Pozos de Visita y por medio del Camión Vactor.</p> |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|-------------------------|--|
| Período: | | Enero-Septiembre de 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | EJERCIDO + COMPROMETIDO | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| 023NR0138 | Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en resumideros. | 25% | 10,000,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,577,720.57 | | 0.00 | 0.00 | 3,577,720.57 | Se realizarán trabajos de Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en (4) resumideros. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación del área en la cual se realizara la excavación de tina y rejillas, posteriormente se realizara el corte y la demolición de la carpeta asfáltica, para continuar con la excavación hasta la profundidad donde se encuentre la grieta, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbra y descimbrado de losa tapa, colado de losa tapa, construcción de tina para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, se realizan rellenos entre los muros y el ancho de la excavaciones, instalare tubería que conectara las rejillas con el resumidero, se compactaran rellenos y se realizara bacheo. |
| 023NR0139 | Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento, de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía. | 25% | 10,000,000.00 | 5,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 5,563,209.21 | | 0.00 | 0.00 | 5,563,209.21 | Se realizarán trabajos de Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en (9) Mts de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con espesadora ballarina, planilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 300 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo, con riego de liga e impregnación. |
| 023NR0140 | Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan. | 0% | 18,922,625.00 | 12,290,000.00 | 3,200,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento de META 1 "15 INM) edificios públicos en 1.- Almacén el Hoyo, 2.- Dirección General de Administración, 3.- Campamento Parques y Jardines, 4.- Campamento de alumbrado Público, 5.- Campamento de drenaje. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelaría, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. |
| 023NR0141 | Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos y sociales. | 25% | 40,000,000.00 | 25,003,880.00 | 8,875,472.11 | 0.00 | 8,549,792.51 | | 0.00 | 0.00 | 8,549,792.51 | Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos y sociales. META 1 (NM) "32, "1 Jardín De Niños Itzcalli,"2.C.A.M. No. 69,"3.Jardín De Niños Felipe Santiago Xicotencatl,"4.Jardín De Niños Profesor Rafael Ramírez,"5.E.P.Jacinto Canek,"6.E.P. Mauritania,"7.E.P. Emma Godoy,"8.E.P. Antonio Sánchez Molina,"9.E.P. Somalia,"10.E.P. Abel Ortega Flores,"11.E.P. Ateneo De La Juventud,"12.E.P. Cecilio Mijares,"13.Escuela Secundaria No.230 Jesús Bustache Román,"14.E.P. Nigón,"15.Escuela Primaria Vidal Alcocer,"16.E.P. Efrén Nieves Mata,"17.E.P. Eliseo Bandalá Fernández,"18.E.P. Miguel Ramírez Castañeda,"19.E.P. Tiburcio Montiel,"20.Escuela Secundaria Técnica No 119,"21.E.P.Ignacio Rodríguez Galván, "22 Escuela Secundaria Técnica No 54,"23.Escuela Secundaria No. 284 Gustavo Cabrera Acevedo,"24.Esc. Sec. Tec. No. 39,"25.E.P. Martín De La Cruz,"26.E.P.Arabia Saudita,"27.E.P. Salvador Trejo Escobedo,"28.E.P. Patria Y Libertad,"29. E.P. Amanda Palafox,"30.E.P. Teófilo Álvarez,"31. J.N. Atenas,"32. E.P. Gral. José Mariano Monterde. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelaría, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período: | Enero-Septiembre de 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0142 | Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos y alumbrado público en diversas ubicaciones de la Alcaldía. | 12% | 45,000,000.00 | 16,187,705.00 | 1,864,784.71 | 1,864,784.71 | 3,426,261.93 | 1,864,784.71 | 1,864,784.71 | | Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento de (15 ESP) espacios públicos, así como proyectos de (3 LUM) alumbrado público en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar en los espacios públicos: cimentación y nivelación de terreno para el habitado, armado y colocación de estructura metálica y la colocación de arcocheo, colocación de rejillas al término de las rampas para así capturar las aguas pluviales y controlar la inundación de la zona. Trazo y nivelación, excavación y cimentación, trabajos de albañilería y acabados en general, construcción de elementos para creación de mural temático, construcción de un escenario y cubierta del espacio abierto, rehabilitación y restauración de fachadas en kioscos con trabajos de pintura, trabajos de iluminación, así como protección para muro de contención y adecuación de iluminación, trabajos de balizamiento, colocación de señalamientos verticales y horizontales informativos. Trabajos a realizar en luminarias: Colocación luminarias, Trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y coples conduit; suministro e instalación de cable; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas; construcción de cimiento para postes; construcción de registro; suministro, instalación y pintura de postes; corte con sierra de pavimento, demolición, carga y acarreo producto de la demolición; excavación y relleno; piso de c |
| 023NR0143 | Trabajos de construcción y rehabilitación de vialidades mediante urbanismo táctico. Incluye Trabajos de Supervisión y Proyectos Ejecutivos. | 0% | 10,000,000.00 | 11,660,000.00 | 4,882,340.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Se realizarán Trabajos de Construcción y Rehabilitación de vialidades M1(3 ESP) mediante urbanismo táctico. Trabajos a realizar: Colocación de bolardos, balizamiento, guarniciones, banquetas, rampas, colocación de vialitas reflejantes, señalización vial, construcción de reductores de velocidad, luminarias, vegetación y todo lo necesario para su correcta ejecución. |
| 023NR0144 | Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, obra para la mitigación de riesgos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía | 0% | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, obra para la mitigación de riesgos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía, (META 1) 72 INM educativos los cuales son: "1.- CENDI Miguel Hidalgo ubicado en: Calle Corregidora y Queretaro, S/N, Colonia Miguel Hidalgo, "2.-CENDI El Mirador ubicado en: Calle Tektli esquina Popocatepetl, Colonia Lomas De Padena, dentro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, excavación, muros de mampostería de piedra brava, mejoramiento de terreno, cimbra y decimbra y construcción de muro, colocación de cadena y plantilla de concreto hidráulico, drenes y todo lo necesario para su correcta ejecución. |
| 023NR0145 | Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento en banquetas de diversas ubicaciones de la Alcaldía | 0% | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Se realizarán trabajos de ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en de banquetas en diversas ubicaciones de la Alcaldía META 1 (1000 m2), de trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad; con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material de demolición de concreto hidráulico, volumen medido colocado, acarreo en camión, de material de demolición de concreto, kilómetros subsiguientes, zona urbana, preparación, conformación y compactación en forma manual, de subrasante para banquetas, incluye incorporación de agua, banqueta de 8 cm de espesor de concreto hidráulico, suministrado por proveedor, acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de tránsito a base agua de un solo componente con resinas acrílicas, pigmentos guardquim vial Traflex, color amarillo de impermeabiliza y reflejante (microesfera), piso de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia IC150 kg/cm2 a 10 cm de espesor, acabado de estampado de piso de concreto hidráulico, con sistema de impresión, instalación eléctrica y equipamiento urbano. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período: | Enero-Septiembre de 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|--|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0146 | Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y el mejoramiento del asfalto en vialidades secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía | 0% | 10,000,000.00 | 4,450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizarán trabajos de Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en las Vialidades Secundarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan META 1 80,000 M2, los trabajos a realizar consisten en: Se realizarán trabajos de trazo y nivelación, se fresará un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfalto existente, se nivelarán los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección a intervenir, se hará un barrido de la base para aplicar el riego de liga y tener preparada la superficie para recibir carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor; así como, compactación de la misma, también se realizará el señalamiento horizontal en los tramos ejecutados. |
| 023NR0147 | Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2023. | 0% | 103,926,023.00 | 90,949,169.00 | 64,967,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo en 179 Comités Ciudadanos en diversas ubicaciones del perímetro de la Alcaldía. Obras en Vialidades, Luminarias, Banquetas y Guarniciones, Espacios Públicos, Drenaje, áreas de U.Habitacionales, etc. en el Marco del Presupuesto Participativo en 107 Comités Ciudadanos en diversas ubicaciones del perímetro de la Alcaldía, con especificaciones que contengan la información necesaria para definir los aspectos para las acciones o trabajos en la zona. Así como el análisis económico de Obra Pública. Es importante mencionar que igualmente se llevarán a cabo los proyectos como incluyendo la Planeación y Diseños de Ingeniería Civil, la planeación y diseños Urbanos, Arquitectónico, como complemento a esto se supervisarán los estudios, proyectos, factibilidades y consultorías verificando el cumplimiento de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de ejecución de los trabajos, verificación del cumplimiento de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y su reglamento, así como las políticas Administrativas, bases y lineamientos en materia de Obra Pública y de las disposiciones que de ella emanen. |
| 023NR0148 | Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la red de agua potable. | 0% | 19,000,000.00 | 14,308,000.00 | 7,436,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizarán trabajos META 1 5,600 (ML), para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Preliminares incluye: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, Suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye, válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable de 100 mm existente por tubería de polietileno de alta densidad. |
| 023NR0375 | Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Artesanías Vasco de Quiroga, dentro de la Alcaldía Tlalpan | 4% | 0.00 | 2,226,000.00 | 1,726,000.02 | 84,522.67 | 2,139,126.34 | 84,522.67 | 84,522.67 | Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en (Meta 1) Mercado Público denominado Artesanías Vasco de Quiroga, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Artesanías Vasco de Quiroga ubicado en Av. Insurgentes Sur S/N, colonia Miguel Hidalgo Ira Sección. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México. | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período: | Enero-Septiembre de 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0376 | Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado La Paz, dentro de la Alcaldía Tlalpan | 25% | 0.00 | 4,452,000.00 | 3,449,645.72 | 0.00 | 4,451,443.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en META (1) un Mercado Público denominado La Paz, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado la Paz, ubicado en calle Congreso (Madero) esquina con Guadalupe Victoria, colonia Tlalpan Centro I. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México. |
| 023NR0377 | Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Plaza Mexicana del Sur, dentro de la Alcaldía Tlalpan | 25% | 0.00 | 6,678,000.00 | 4,832,760.15 | 0.00 | 6,675,649.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en META (1) *1 Mercado Público denominado Plaza Mexicana del Sur, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado Plaza Mexicana del Sur, ubicado en Calzada Acoxpa s/n esquina Calzada de Tlalpan, colonia San Lorenzo Huipulco. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México. |
| 023NR0378 | Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Lázaro Cárdenas, dentro de la Alcaldía Tlalpan | 25% | 0.00 | 6,678,000.00 | 4,835,115.40 | 0.00 | 6,677,443.97 | 0.00 | 0.00 | 6,677,443.97 | Meta 1 (MER) 1* Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Lázaro Cárdenas, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado Lázaro Cárdenas, ubicado en Acoxpa s/n esquina, Club Necaxa, Coapa, colonia Villa Lázaro Cárdenas. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye servicios de supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México. |
| 023NR0379 | Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Comidas Huipulco, dentro de la Alcaldía Tlalpan | 25% | 0.00 | 6,678,000.00 | 4,835,115.40 | 0.00 | 6,675,213.87 | 0.00 | 0.00 | 6,675,213.87 | Meta 1 (MER) 1* Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Comidas Huipulco, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado de Comidas Huipulco, ubicado en Acoxpa Calzada de Tlalpan, Calzada Acoxpa, colonia San Lorenzo Huipulco. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye servicios de supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período: | Enero-Septiembre de 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0380 | Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado San Andrés Totoltepec, dentro de la Alcaldía Tlalpan | 25% | 0.00 | 6,678,000.00 | 4,835,115.40 | 0.00 | 6,670,770.25 | 0.00 | 0.00 | 6,670,770.25 | Meta 1 (MER) 1° Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado San Andrés Totoltepec, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado San Andrés Totoltepec, ubicado en 16 de Septiembre s/n casi esquina, Reforma, Pueblo San Andrés Totoltepec. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye servicios de supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México. |
| 023NR0381 | Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Tlalcoligía, dentro de la Alcaldía Tlalpan | 25% | 0.00 | 6,678,000.00 | 4,835,115.40 | 0.00 | 6,670,770.24 | 0.00 | 0.00 | 6,670,770.24 | Meta 1 (MER) 1° Trabajos de rehabilitación de la imagen urbana en un Mercado Público denominado Tlalcoligía, dentro de la Alcaldía Tlalpan en Mercado Tlalcoligía, ubicado en Tepelhuasos s/n, calle Otomies colonia Tlalcoligía. Trabajos a realizar: Remozamiento de fachadas dando atención a los daños estructurales que presenta actualmente, accesibilidad para los diferentes sectores de la población, rehabilitación de la imagen urbana, estos trabajos, como parte de las acciones complementarias de los trabajos que se ejecutarán al interior del mercado con el recurso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluye servicios de supervisión externa que tienen a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública a ejecutar en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México. |
| 023NR0382 | Rehabilitación de la superficie de rodamiento mediante el mapeo de la carpeta asfáltica en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan. | 99% | 0.00 | 14,999,997.12 | 14,999,997.12 | 14,908,751.21 | 76,610.43 | 14,908,751.21 | 14,908,751.21 | 14,985,361.64 | META 1 (M2) Rehabilitación de pavimentación en 20,600.00 M2 de mapeo en con carpeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: fresado de carpeta con perfiladora, barrido por medios mecánicos con barredora autopropulsada, mejoramiento del terreno con producto del fresado espesor variable, compactado por medios mecánicos al 95% de su densidad teórica máxima, suministro y aplicación de mezcla asfáltica de 7.5 cm de espesor, colocada con pavimentadora, compactada al 95% de su densidad teórica máxima con compactador de 14 toneladas tipo tandem, riego de impregnación a base de emulsión asfáltica RR 2k a razón de 0.80 LT/M2, así como, del material producto del fresado del lugar indicado por la dependencia al tramo a mapear, transporte de materiales. |
| 023NR0383 | Rehabilitación de vialidades secundarias con empedrado y adoquín en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan. | 25% | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 4,998,751.90 | 0.00 | 0.00 | 4,998,751.90 | Meta 1(M2).Rehabilitación de vialidades secundarias en 5,387.93 M2 con empedrado y adoquín, los trabajos consisten en demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período: | Enero-Septiembre de 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0384 | Rehabilitación de la infraestructura de alumbrado público en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan. | 47% | 0.00 | 69,999,911.64 | 43,773,184.00 | 32,852,320.70 | 37,118,601.34 | 32,852,320.70 | 32,852,320.70 | 69,970,922.00 | 1(LUM)*Rehabilitación de infraestructura de alumbrado de 6,895 luminarias que constan de lámpara led de 100w tensión de alimentación de120-277 v -, con un peso total máximo de 6,150 kg y dimensiones máximas de largo, ancho y alto respectivamente: 36 cm, 26 cm y 10 cm. tipo de montaje pared o pedestal conjunto óptico herméticamente sellado con sello EPDM y cristal de vidrio plano termotemplado curva fotométrica tipo 7h x 7v / 4h x 4v arreglo de leds (módulo) de 84 diodos emisores de luz leds y lentes depolicarbonato individuales de alta eficacia mínima de 140 lm/w para tipo nema 7h x 7v una eficacia mínima de 130 lm/w para tipo nema 4h x 4v flujo luminoso mínimo de 14 000 lm para tipo nema 7h x7v flujo luminoso mínimo de 13 000 lm para tipo nema 4h x 4v ITC > 70 temperatura de color correlacionada de 5 700 k, 5 000 k, 4 000 k, 3 000 k una vida mínima de 150,000 horas. |
| 023NR0385 | Rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan. | 25% | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 19,982,333.94 | 0.00 | 0.00 | 19,982,333.94 | META 1 (KIL)*de Rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan en 1.72 (KIL), trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora ballariana, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'ci 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia Fc= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contamarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo |
| 023NR0386 | Rehabilitación del deportivo solidaridad, ubicado en la colonia Chimilli, dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan. | 25% | 0.00 | 20,000,000.00 | 14,117,498.96 | 0.00 | 11,315,260.34 | 0.00 | 0.00 | 11,315,260.34 | META 1(DEP)*Rehabilitación al deportivo Solidaridad, mediante los trabajos de Rehabilitación integral de las canchas deportivas(soccer, basquetbol y voleibol, así como la barda perimetral del deportivo, instalaciones sanitarias, pintura en columnas, muros y fachadas, entre otros. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período: | Enero-Septiembre de 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0387 | Rehabilitación del parque Morelos, ubicado en la colonia Miguel Hidalgo 3a Sección, dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan. | 25% | 0.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 15,988,728.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META 1(PAR)Rehabilitación al Parque Morelos, mediante trabajos de: Rehabilitación Integral de firmes, pisos, techumbres, instalaciones sanitarias, mobiliario urbano, mantenimiento en áreas deportivas, recreativas, sociales y culturales, pintura en columnas, muros y fachadas, entre otros. |
| 023NR0388 | Rehabilitación de planteles educativos (Escuelas) ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan. | 25% | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 4,996,999.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META 1(3), Rehabilitación de planteles educativos (Escuelas) Jardín de Niños Kallinpitlenti, Primaria Alfredo V. Bonfil y Primaria José Socorro Benitez, trabajos a realizar: Acarreos, desmontajes, albanilería, sustitución de loseta en pasillos y aulas, rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de barandales, rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, sustitución de malla ciclónica y portones de acceso, sustitución de cableado eléctrico, cambio de luminarias y balances de tableros, reposición de techumbres, rehabilitación de sistema de drenaje, aplicación de pintura en interiores y exteriores e impermeabilización. |
| 023NR0394 | Supervisión para la rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan | 25% | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1 *1 (SPV) Supervisión para la rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan,debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción. |
| 023NR0395 | Supervisión para la rehabilitación en diversos inmuebles deportivos ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan | 25% | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,364,760.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364,760.00 | Meta 1 *1 (SPV) Supervisión para la rehabilitación en diversos inmuebles deportivos ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan,debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de rehabilitación de infraestructura deportiva, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período: | Enero-Septiembre de 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0396 | Supervisión para la rehabilitación de planteles educativos ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan | 25% | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | Meta 1 *1 (SPV)Supervisión para la rehabilitación de planteles educativos ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de rehabilitación de planteles educativos, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción. |
| 023NR0397 | Supervisión para la rehabilitación de la infraestructura de alumbrado público en diversas ubicaciones en el perímetro de la demarcación territorial | 49% | 0.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 2,048,225.48 | 2,109,991.66 | 2,048,225.48 | 2,048,225.48 | 4,158,217.14 | Meta 1 *1 (SPV)Supervisión para la rehabilitación de la infraestructura de alumbrado público en diversas ubicaciones en el perímetro de la demarcación territorial, debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de la rehabilitación del alumbrado público, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción. |
| 023NR0398 | Supervisión de los Trabajos de rehabilitación del asfalto en vialidades secundarias en el perímetro de la demarcación territorial | 22% | 0.00 | 5,550,000.00 | 4,133,949.00 | 1,200,955.50 | 4,324,950.62 | 1,200,955.50 | 1,200,955.50 | 5,525,906.12 | Meta 1 *1 (SPV)Supervisión de los Trabajos de rehabilitación del asfalto en vialidades secundarias en el perímetro de la demarcación territorial, debido a que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de rehabilitación de las vialidades secundarias, como lo establece el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción. |
| 023NR0400 | Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Lomas Hidalgo ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan | 54% | 0.00 | 4,770,000.00 | 4,570,659.00 | 2,587,503.56 | 2,182,496.44 | 2,587,503.56 | 2,587,503.56 | Meta 1 (INM) *1 Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Lomas Hidalgo ubicado en calle Adajón sin esquina Amatenango, Col. Lomas Hidalgo dentro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Mitigación de riesgos con la construcción de un muro de contención derivado del alto riesgo de derrumbe de talud de acuerdo a las recomendaciones y dictamen emitido por el Director Responsable de Obra. INCLUYE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período: | Enero-Septiembre de 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0477 | Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Villa Coapa ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan | 6% | 0.00 | 2,120,000.00 | 2,120,000.00 | 119,026.44 | 2,000,973.56 | 119,026.44 | 119,026.44 | | Meta 1 (1)*INM Trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación para la mitigación de riesgos en el CENDI Villa Coapa ubicado en calle María Auxiliadora S/N, Col. Ex Hacienda San Juan De Dios dentro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Mitigación de riesgos con el reforzamiento estructural del inmueble de acuerdo a las recomendaciones y dictamen emitido por el Director Responsable de Obra. Meta 2 (1) Supervisión Externa. |
| 023NR0749 | Trabajos de reparación de fugas en la red secundaria de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. | 0% | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Meta 1 *130 PIE: Se realizarán Trabajos de reparación de fugas en la red secundaria de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable, en tuberías de 1/2" a 12" en diferentes ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, de acuerdo a los reportes recibidos. Así mismo se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar. |
| 023NR0989 | Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento en el Parque de Los Ilusos ubicado dentro la Alcaldía Tlalpan | 0% | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Se realizarán Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento en un espacio público (META 1 *IESP) en el Parque de Los Ilusos ubicado dentro la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, aplicación de pintura, rehabilitación de la instalación hidráulica, suministro y colocación de bombas, etc. |
| 023NR0990 | Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento en el Deportivo Sánchez Taboada ubicado dentro la Alcaldía Tlalpan | 0% | 0.00 | 5,500,000.00 | 1,689,941.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Se realizarán Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento en el Deportivo Sánchez Taboada (Meta 1 *INM). Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, aplicación de pintura, rehabilitación de la instalación hidráulica, rehabilitación de la instalación sanitaria, suministro y colocación de bombas, cuarto de máquinas, etc |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN |
| Período: | Enero-Septiembre de 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0991 | Trabajos de mantenimiento y mejoramiento en tres edificios públicos de la Alcaldía de Tlalpan | 0% | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizarán trabajos de mantenimiento y mejoramiento en tres edificios públicos DE LA Alcaldía Tlalpan (META 1 *3 INM): Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 2.- Edificio de la Alcaldía de Tlalpan No. 1, Col. Tlalpan Centro, 3.- Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. Trabajos a realizar: mpermeabilización de bsa de azoteo, sellado de grietas, retiro de impermeabilizante actual, limpieza y preparación de la superficie. |
| 023NR0992 | Trabajos de construcción y rehabilitación de la red de agua potable, polígono 1, dentro de la Alcaldía Tlalpan. | 0% | 0.00 | 6,563,520.00 | 2,763,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizarán Trabajos de construcción y rehabilitación de la red de agua potable, polígono 1, dentro de la Alcaldía Tlalpan (Meta1 *1,548 ML). Trabajos a realizar: Preliminares incluye Trazo y nivelación, corte con siera en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, Suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye, válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheo, concreto, suministro Instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable de 100 mm existente por tubería de polietileno de alta densidad. Así mismo se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar. |
| 023NR1147 | Trabajos de rehabilitación en las cajas de válvulas de crucesos de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan | 0% | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META 1 *4 PIE: Se realizarán Trabajos de reparación de fugas en la red secundaria de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Rehabilitación de la obra civil en las cajas de válvulas en crucesos, incluye cambio de válvulas de diferentes diámetros y toda la fontanería en el tren de piezas en diferentes ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, de acuerdo a los reportes recibidos. |
| 023NR1148 | Trabajos de mantenimiento y acondicionamiento del campamento de agua potable ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan | 0% | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizarán Trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de Meta 1 (1 INM): un campamento de agua potable ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Mantenimiento y acondicionamiento a la infraestructura civil del campamento de agua potable. Mediante trabajos de mantenimiento a la instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, así como, herrerías, albanilerías, colocación, etc. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| Período: | | Enero-Septiembre de 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| 023NR1166 | Trabajos de construcción de techumbres en diversos inmuebles educativos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan | 0% | 0.00 | 4,911,520.00 | 1,234,440.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta 1 "S INM: Se realizarán trabajos para la construcción de techumbres en inmuebles educativos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, corte, demolición, excavación, habilitado de acero de refuerzo, colocación de concreto, acero estructural, soldadura, etc. |
| TOTAL URG | | | 519,883,736.00 | 529,082,349.74 | 348,344,478.47 | 72,755,118.80 | 234,267,185.19 | 72,755,118.80 | 72,755,118.80 | 183,304,560.40 | | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| Período: ENERO - SEPTIEMBRE 2023 | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0141 | Adquisición de equipo para el Centro de Servicio Social. | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | Se está realizando el procedimiento de adquisición de los bienes |
| A23NR0142 | Adquisición de Equipo Informático. | 93.92 | 1,500,000.00 | 1,666,344.11 | 166,344.11 | 0.00 | 1,565,016.70 | 0.00 | - | 1,565,016.70 | Proceso de adjudicación |
| A23NR0143 | Adquisición de software de antivirus y software de creación, protección y recuperación de respaldos enfocado a servidores. | 0.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | Proceso de licitación |
| A23NR0144 | Adquisición de compresoras, bombas sumergibles, para llevar a cabo obras en edificios públicos, así como el desazolve por las intensas lluvias que se presentan en vialidades | 93.98 | 78,500.00 | 78,500.00 | 78,500.00 | 73,776.00 | 0.00 | 73,776.00 | 73,776.00 | 73,776.00 | |
| A23NR0145 | Equipamiento Clínica Veterinaria. | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se está realizando el procedimiento de adquisición de los bienes |
| A23NR0146 | Adquisición de Vehículo con Grúa con brazo articulado. | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| A23NR0147 | Adquisición de revolvedora y rodillo compactador, para el mantenimiento y reparación de banquetas, red secundaria de agua potable, drenaje y bacheo en vialidades secundarias. | 94.66 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 236,640.00 | 0.00 | 236,640.00 | 236,640.00 | 236,640.00 | |
| A23NR0148 | Adquisición de Herramientas y Máquinas-Herramienta, para el mantenimiento y reparación de edificios y espacios públicos, banquetas, entre otras de esta Demarcación Territorial. | 92.10 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 23,026.00 | 0.00 | 23,026.00 | 23,026.00 | 23,026.00 | Se está realizando el procedimiento de adquisición de los bienes |
| A23NR0149 | Equipamiento Centro Cultural Carranza. | 4.71 | 959,800.00 | 930,300.00 | 830,300.00 | 0.00 | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | 43,800.00 | Se está realizando el procedimiento de adquisición de los bienes |
| A23NR0150 | Adquisición Escultura para Parque Lineal "Ave Félix". | 99.57 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,194,800.00 | 0.00 | 1,194,800.00 | 1,194,800.00 | 1,194,800.00 | Se está realizando el procedimiento de adquisición de los bienes |
| A23NR0151 | Adquisición de equipo para logística. | 10.53 | 398,500.00 | 403,500.00 | 403,500.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | |
| A23NR0152 | Adquisición de vehículos recreativos para plazas públicas. | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Proyecto cancelado |
| A23NR0379 | Adquisición, Suministro e instalación de Filtros de Arena en el Centro Deportivo Velódromo Olímpico. | 96.96 | 0.00 | 1,425,000.00 | 1,425,000.00 | 1,381,620.24 | 0.00 | 1,381,620.24 | 1,381,620.24 | 1,381,620.24 | Adquisición de Filtros de Arena fabricados en fibra de vidrio y resina, duraderos y anticorrosivos, automatizados, con brazos colectores de 1.5 a 1.7 M. de diámetro, resistencia a rayos UV y condiciones climáticas extremas. |
| A23NR0381 | Adquisición, Suministro e instalación de bombas de calor en el Centro Deportivo Felipe Tabo Muñoz. | 95.94 | 0.00 | 622,000.00 | 622,000.00 | 0.00 | 596,719.66 | 0.00 | 0.00 | 596,719.66 | Se está realizando el procedimiento de adquisición de los bienes |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|---|
| Período: | | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A22NR0454 | Adquisición de Mobiliario y Equipo Médico y de Laboratorio para Equipar la Clínica de Rehabilitación Respiratoria. | 0.00 | 0.00 | 1,183,500.00 | 1,183,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se está realizando el procedimiento de adquisición de los bienes |
| O22NR0149 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) FAIS | 99.82 | 32,000,000.00 | 31,040,000.00 | 21,540,000.00 | 16,190,133.09 | 14,795,510.21 | 16,190,133.09 | 16,190,133.09 | 30,985,643.30 | Trabajos de cambio de drenaje por tubo de polietileno de alta densidad de diferentes calibres en la colonia merced balbuena, cambio de drenaje por tubo de polietileno de diferentes calibres en la colonia Ignacio Zaragoza, cambio de drenaje por tubo de polietileno de alta densidad de diferentes calibres, en las colonias, Morelos, Arzeta y Venustiano Carranza. |
| O22NR0150 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura Comercial) y (Edificios Públicos) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza | 91.55 | 24,845,620.00 | 23,872,323.24 | 23,872,323.24 | 16,864,231.78 | 4,989,923.42 | 16,864,231.78 | 16,864,231.78 | 21,854,155.20 | En el Mercado Sonora se realizó el cambio de techumbre a base de lamina galvanizada. |
| O22NR0151 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Espacios Deportivos) | 100.00 | 15,000,000.00 | 14,197,861.93 | 14,197,861.93 | 14,197,861.86 | 0.07 | 14,197,861.86 | 14,197,861.86 | 14,197,861.93 | Deportivo PEC, se concluye el desmantelamiento de lamina existente, se inicia el suministro e instalación de lamina acrílica tratada y suministro y colocación de lamina piro metalica, suministro e instalación de aislante termico de fibra de vidrio, suministro e instalacion de lamina de policarbonato en muros laterales, suministro y colocacion de malla sombra en toldones. Deportivo Venustiano Carranza, pista de atletismo, se inicia la demolición de asfalto existente, excavaciones y preparación de base, colocación de asfalto en base, construcción de contenciones en el perímetro de la pista, construcción de canaleta de drenaje en el perímetro de la pista. |
| O22NR0152 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen Urbana) | 99.86 | 17,000,000.00 | 17,842,244.07 | 17,842,244.07 | 17,668,459.62 | 149,237.63 | 17,668,459.62 | 17,668,459.62 | 17,817,697.25 | Parque Popular Rastro, en area comun, se inicia la fabricacion y colocacion de reja perimetral, la construcción de guarniciones de los andadores. Se inicia la construcción de 1 acceso principal sobre av congreso de la union, a base de 2 columnas pentagonales. Se inicia la construcción de la cimentación de la tirollesa y la construcción de velaria y cimentacion. Se inicia la construcción de la sistema para la fuente danzante. Parque Nicolas Bravo, se concluye la colocacion de cantera en dos columnas pentagonales y la fabricacion y colocacion de 2 portones a base de acceso secundario. |
| O22NR0153 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (01 Plantel Educativo) FAIS | 99.97 | 16,551,709.00 | 2,472,943.00 | 2,472,943.00 | 2,472,206.53 | 0.00 | 2,472,206.53 | 2,472,206.53 | 2,472,206.53 | Colocacion de velaria en la Primaria Lic. Fernando Casas Alemán, en la colonia Aquiles Serdán. |
| O22NR0154 | Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana (sustitución de postes de alumbrado por postes con luminaria de tecnología led en las diversas colonias de la Alcaldía) | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizó la cancelación del proyecto derivado del recorrido llevado a cabo, se llegó a la conclusión que se cuentan con los postes luminosos necesarios en las colonias que se llevaría a cabo el proyecto por lo que no se requiere realizar la ampliación del alumbrado público. |
| O22NR0155 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones) | 99.86 | 20,528,185.00 | 20,488,079.00 | 20,488,079.00 | 20,458,691.90 | 0.00 | 20,458,691.90 | 20,458,691.90 | 20,458,691.90 | Demolicion,excavacion,acarreo,construcción de guarnicion y banquetta, suministros y colocacion de bolardos,huellas tactiles,rejillas y coladeras pluviales,obra concluida. |
| O22NR0156 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Banquetas y guarniciones en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza) FAIS | 99.89 | 10,000,000.00 | 18,430,000.00 | 17,110,000.00 | 5,229,531.62 | 13,179,663.53 | 5,229,531.62 | 5,229,531.62 | 18,409,195.15 | Se realizaron trabajos en las colonias Sto Tramo 20 Nov por 3,264.86 m2 y Mocte 2a secc por 100 m2. Mas 15,153.66 m2 en 6 Colonias, Sto Tramo 20 de Noviembre,Moctezuma 2a Seccion,Federal, Jardin Balbuena, 20 de Noviembre y Popular Rastro. Se realizaron trabajos de guarniciones por 1,107.53 ml en las colonias Sto Tramo 20 Nov, por 951 ml y Mocte 2a secc por 100 ml. Y por 4,433.96 ml en las colonias, Sto Tramo 20 de Noviembre,Moctezuma 2a Seccion,Federal, Jardin Balbuena, 20 de Noviembre y Popular Rastro. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 022NR0157 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias) FAS | 99.96 | 10,000,000.00 | 9,700,000.00 | 9,700,000.00 | 4,617,947.75 | 5,077,989.75 | 4,617,947.75 | 4,617,947.75 | 9,695,937.50 | Se realizaron trabajos de reencarpetacon por 2,108 m2 en la colonia Á. Obregón. En las colonias J Balbuena, 2,198.40 m2, Federal, 3,366.60 m2, Valentín Gómez Farías, 2,361.60 m2 y por 3,895.53 m2 en Moctezuma 2da sec. En las colonias « Alvaro Obregón, Jardín Balbuena, Federal, Valentín Gómez F, Moctezuma 2da sec. por 13,733.2 m2 en total. |
| 022NR0158 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) FAS | 99.99 | 20,000,000.00 | 24,250,000.00 | 22,570,000.00 | 9,125,318.93 | 15,122,813.59 | 9,125,318.93 | 9,125,318.93 | 24,248,132.52 | Se realizaron trabajos de cambio de tubo de polietileno de alta densidad en la colonia Jardín Balbuena 1 |
| 022NR0437 | Se realizará la rehabilitación de los Mercados Públicos "Morelos", "Merced Sonora", "Moctezuma", "Nuevo San Lazaro", "Unidad Rastro", "Emilio Carranza", "Proceder Mexicano" y "Julio Gómez" de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, con trabajos de impermeabilización integral, rehabilitación de estructuras de techumbres y rehabilitación integral de la instalación eléctrica e hidrosanitaria. | 93.93 | 0.00 | 50,000,000.00 | 34,205,123.50 | 23,815,352.75 | 23,449,032.38 | 23,815,352.75 | 23,815,352.75 | 46,964,385.13 | Se realizaron trabajos en el mercado Morelos de instalación eléctrica en general y en el mercado Sonora se coloco la instalacion eléctrica, se rehabilitaron baños y se realizo la construcción de arco techo, al igual que instalacion hidrosanitaria. |
| 022NR0979 | Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura pública (2 planteles educativos, Esc. Primaria Celerino Cano Palacio y Esc. Primaria República de Yugoslavia de la Demarcación. | 0.00 | 0.00 | 4,364,633.80 | 4,364,633.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | En el periodo que se informa, se realizo la licitacion correspondiente. |
| 022NR0980 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen Urbana de 12 Espacios Públicos) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza). Presupuesto Participativo | 0.00 | 0.00 | 15,793,132.00 | 6,190,235.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | En el periodo que se informa, se realizo la licitacion correspondiente. |
| 022NR0981 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Banquetas y guarniciones en colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza) Presupuesto Participativo. | 0.00 | 0.00 | 10,362,284.00 | 4,061,574.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | En el periodo que se informa, se realizo la licitacion correspondiente. |
| 022NR0982 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias en diversas colonias de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza). Presupuesto Participativo | 0.00 | 0.00 | 17,041,901.00 | 6,679,699.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | En el periodo que se informa, se realizo la licitacion correspondiente. |
| 022NR0983 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) Presupuesto Participativo. | 0.00 | 0.00 | 2,759,586.00 | 1,081,640.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | En el periodo que se informa, se realizo la licitacion correspondiente. |
| 022NR0984 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) Presupuesto Participativo | 0.00 | 0.00 | 24,272,706.00 | 9,513,867.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | En el periodo que se informa, se realizo la licitacion correspondiente. |
| TOTAL AVC | | | 179,437,314.00 | 296,171,838.15 | 222,424,368.65 | 133,549,598.07 | 78,712,206.94 | 133,549,598.07 | 133,549,598.07 | 212,261,805.01 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0153 | Adquisición de vehículos para la Coordinación de Seguridad Ciudadana. | 0% | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 1,818,184.00 | 0.00 | 0.00 | 1,818,184.00 | 0.00 | | Adquisición de 5 (VOA) vehículos que consisten en: (5) vehículos Pick up doble Cabina Frontier, tipo patrulla para la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, de cuatro cilindros, modelo 2022, con equipo de señalización visual y acústica, balizamiento y corte de color, conforme a las especificaciones técnicas emitidas por la Dirección de Transportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con transmisión automática, 4 cilindros |
| A23NR0154 | Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. | 98% | 320,000.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 114,794.76 | 0.00 | 117,000.00 | 114,794.76 | 114,794.76 | Adquisición de 12 (MOB) mobiliario que consiste en: (5) locker de lámina calibre 22, de 4 puertas, altura de 1.8 m, ancho 0.38 cm, (5) ventiladores con las siguientes características altura-medida: 36" - 91.4cm, base-6 cm - 15cm diámetro de torre, display LED, con termómetro ambiente, con control remoto y Oscilación 60 grados, (1) tanque estacionario de 1000 litros con las siguientes características Similar Tipo Tatsa, capacidad máxima de peso: 220kg., tipo de gas propano y (1) calentador de agua Marca Cinsa calentadores, de acero y cobre, dimensiones de 30.5 x 30.5 x 45.7 cm, encendido automático y sin piloto permanente, 1 servicio, 6 Litros/Minuto, Gas LP |
| A23NR0155 | Adquisición de equipo informático y equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | 12% | 90,000.00 | 293,000.00 | 208,456.00 | 35,983.20 | 0.00 | 208,456.00 | 35,983.20 | 35,983.20 | Adquisición de 9 (EIN) equipo informático que consiste en: (4) computadoras de escritorio con procesador con tecnología de 64 bits(x64), memoria RAM de 8 GB, disco duro 1 TB máximo interfaz SATA III, HDD, model 5 (OpenGL 4 o DirectX 11) o superior, pantalla ancha de 22 pulgadas, (5) no-breaks con voltaje de entrada CA 120V, potencia pico 500VA, autonomía máxima de la batería 25 m; y Meta 2: 6 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (3) pantalla proyector triple, pantalla Triple de 100", alto de la pantalla 168 cm y ancho del triple 81.5 cm y (3) sistemas inalámbricos con receptor VHF, transmisor VHF, micrófono de mano, micrófono de solapa, micrófono de diadema, convertidor de voltaje, cable de audio de 90 cm con dos conectores macho (plug) 6.3 mm con micrófono en mano. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0156 | Adquisición de equipo médico y de laboratorio para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. | 65% | 45,000.00 | 45,000.00 | 32,728.00 | 29,348.00 | 0.00 | 32,728.00 | 29,348.00 | 29,348.00 | Adquisición de 22 (EML) equipo e instrumental médico y de laboratorio que consiste en: (11) baumanómetros digitales, con las siguientes características: digital, con sensor de posición, detector de latidos irregular y (11) glucómetros con las siguientes características: digital que no requiere configuración, activación al insertar tiras reactivas, resultados generados a 4 segundos. |
| A23NR0157 | Adquisición de motocicletas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. | 0% | 150,000.00 | 150,000.00 | 109,088.00 | 0.00 | 0.00 | 109,088.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de 1 (MTC) motocicleta que consiste en: (1) motocicleta modelo FZ 25 con motor 4 tiempos SOHC, refrigerado por aire y aceite, Cilindrada: 249 cc, alimentación: fuel Injection (FI), Potencia: 15.4 KW |
| A23NR0158 | Adquisición de maquinaria, equipo agropecuario para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. | 94% | 240,000.00 | 240,000.00 | 226,588.10 | 226,588.10 | 0.00 | 226,588.10 | 226,588.10 | 226,588.10 | Adquisición de 17 (MAQ) maquinaria que consisten en: (8) motosierras de 12" con las siguientes características: cilindrada 30.1 cm ³ , potencia (CV/KW) 1.6/1.2, Peso 3.9 kg, y paso de cadena 3/8", (3) motosierras de 18" con las siguientes características: tipos de combustible: Gasolina+Aceite 2 tiempos, potencia 2.2 hp, cilindrada: 35 cc y (6) motosierras telescópicas con motor 4-MIX, potencia 1.2 HP / 1.05 KW, cilindrada 31.4 cm y peso sin conjunto de corte 7.6 kg |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|--|
| Período: | | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0159 | Adquisición de bombas sumergibles y motobombas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. | 82% | 150,000.00 | 150,000.00 | 141,262.00 | 122,728.00 | 0.00 | 141,262.00 | 122,728.00 | 122,728.00 | Adquisición de 8 (BOM) bombas que consiste en: (5) bombas sumergibles con las siguientes características potencia: 1100 w, tipo de bomba: de desagote, funciones: bomba sumergible para lodo, bomba para lodo y (3) motobombas de alta presión con las siguientes características bomba con motor de combustión a gasolina, con entrada de 2" cuerda IPT (succión) y salida de 2" cuerda IPT (descarga), montada en carro transportador. |
| A23NR0160 | Adquisición de vehículos y muebles de oficina y estantería para la Dirección General de Participación Ciudadana. | 18% | 300,000.00 | 300,000.00 | 228,379.60 | 53,835.60 | 0.00 | 228,379.60 | 53,835.60 | 53,835.60 | adquisición de 33 (MOB) mobiliario que consiste en: (6) tablonces de polipropileno de 2.40m x.76m, (2) tablonces plegables tipo portafolio de 1.84m x .77m, (25) silla plegable estructura de hierro asiento de plástico de polipropileno de largo 49cm x ancho 46cm x alto 55cm; Meta 2: adquisición de 3 (MTC) motocicletas que consiste en: (3) motocicletas tipo Pulsar Me6n 150, motor 4 tiempos, enfriado por aire natural, cilindrada: 149.5 cc, potencia: 14 hp @ 8000 rpm, torque: 13.4 n.m @ 6000 rpm, suspensión delantera: horquilla telescópica con casquillo, peso en seco: 144 kg, capacidad de tanque: 15 l, suspensión trasera: hidráulica gemela con resorte helicoidales nitrox. |
| A23NR0161 | Adquisición de equipo de jardinería, maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Participación Ciudadana. | 86% | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 642,003.84 | 0.00 | 750,000.00 | 642,003.84 | 642,003.84 | Adquisición de 5 (HER) herramienta que consiste en: (2) desmalezadoras, motor 2 tiempos, potencia 1.74 hp / 1.3 kw, cilindrada 30.8 cm ³ , capacidad del depósito de combustible 0.64 l, (1) sopladora de mochila profesional, motor 2 tiempos, potencia 3.5hp/26kw, cilindrada 56.5cm ³ , capacidad del depósito de combustible 1.5 l, (1) cortasetos a gasolina, potencia 1.0 hp / 0.75 kw, cilindrada 27.2 cm ³ , longitud de corte 600 mm, capacidad del depósito de combustible 0.225 l, (1) motosierra a gasolina, motor 2 tiempos, potencia 3.1 hp / 2.3 kw, cilindrada 45.4 cm ³ , espada de 20"; Meta 2: adquisición de 3 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) pulverizador de aire con motor de 390cc con depósito de combustible integrado, sistema hidráulico con control de presión, sistema de enfriamiento de 4 galones, caudal máximo: 9.5 l/min, presión de trabajo máxima 50mpa., (1) compresor de aire, lubricado capacidad 50l, potencia máxima 3 1/2hp potencia nominal 2 1/2 hp, flujo de aire 4.4cfm@40psi/3.4cfm@90psi, peso 21kg, conexiones 1/4"npt, pistola lvmp 30-50psi y (1) soldadora, voltaje de alimentación 110/220v, frecuencia 60 HZ, rango de amperaje de 20-110A/ 110v, para acero. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0162 | Adquisición de equipo informático, mobiliario y equipo audiovisual para la Subdirección de Recursos Humanos. | 23% | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 1,514,029.56 | 442,906.56 | 0.00 | 1,514,029.56 | 442,906.56 | 442,906.56 | 27 (EIN) equipos informáticos que consiste en: (10) computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior, (1) Laptop con Disco duro de 2,5 pulgadas o menor, unidad lectora y grabadora de CD o DVD de formato reducido y pantalla integrada tipo TFT, WXGA o OLED, (1) impresora monocromática de láser con tanque de tóner recargable, (2) multifuncionales con tecnología de impresión láser monocromo, resolución: 1200 x 600 dpi, velocidad de impresión: 21 ppm como mínimo, (3) escáner de superficie plana, alimentador automático de documentos capacidad 50 hojas, escaneo plano 216x356mm, capacidad de escaneo doble cara, (10) no break con capacidad de potencia de salida (VA): 550 VA, Potencia de salida: 330 W, Índice de aumento de energía: 890 J; Meta 2: 120 (MOB) mobiliario que consiste en: (4) sillas secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y color negro, (2) archiveros metálicos con medidas de: 18 x 14.25 x 24.5 pulgadas con cajón tamaño carta y gavetas de archivado, (1) credenza de madera con 2 puertas correderas y un entrepaño de altura ajustable por lado, incluye cerradura 120x40x53 cm, (1) Libro con Puertas de 62 cm x 29 cm x 180 cm con cuatro estantes grandes, (13) escritorios de 1.20m x 1m, con guías metálicas y topes de seguridad, (40) tarjeteros de Acrílico de transparencia cristalina, de 4 x 2 x 3" y exhibidor de 50 puestos, (2) pizarrones blancos Material: polivinilo blanco, con marcos de aluminio de 40x30 cm y |
| A23NR0163 | Adquisición de cámaras de video y equipo fotográfico para la Coordinación de Comunicación Social. | 77% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 954,217.92 | 772,399.92 | 0.00 | 954,217.92 | 772,399.92 | 772,399.92 | adquisición de 17 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (4) Videocámara SONY PXW-Z150 con resolución fotográfica de 20 mpx, (3) Triple MANFROTTO 546GBK con cabeza modelo 504HD, (5) Tripie GODOX LA300 Para Iluminación de acero inoxidable, (1) mezclador de cámaras de video switchers mezclador av multiformato para transmisión de video salida usb 3.0, entradas sdi x 4, hdmi x 4, entradas de audio, pantalla táctil, (1) Kit de 6 Radios Portátil Baofeng BF-888s UHF 2 Con Manos Libres, (1) Micrófono inalámbrico + Interview Go Micrófono lavialer de condensador inalámbrico digital omnidireccional negro con adaptador de mano interview Go, Conectores de salida: TRS 3.5 mm y/o USB-C, Formatos de micrófono tipo corbatero transmisor, Transmisión inalámbrica digital de la Serie III de 2.4 GHz, (1) Micrófono Lavialer modelo Ew 122p G4 Sistema Micrófono Inalámbrico Ew 122p G4; Receptor de cámara, (1) Transmisor inalámbrico Micrófono de clip ME 4, alimentación mediante 4 pilas AA; y Meta 2: 19 (EIN) equipo informático que consiste en: (4) Disco duro 8TB, TARJETA SDXC DE 64 GB CLASE 10, (7) Tarjetas de Memoria SD 128GB Clase 10, (8) Tarjeta SD SanDisk Extreme Pro 64GB C10 U3 V30 4K |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0164 | Adquisición de Software para la Subdirección de Informática. | 0% | 500,000.00 | 500,000.00 | 363,640.00 | 0.00 | 0.00 | 363,640.00 | 0.00 | | Adquisición de 45 (EIN) equipo informático que consiste en: (2) licencias renovadas de SonicWall compatibles con windows, MAC, android, protección WI FI, VPN para conexión a internet privada, (1) licencia multiusuario Contaqui versión 13.5.1, compatible para procesador intel Dual-Core a 3.0 GHz (Celeron, Pentium, Etc.), procesador AMD Dual-Core a 3.0 GHz o Superior (AMD E1, AMD E2, AMD A4, Etc.), memoria RAM 4 GB, 50 GB de almacenamiento en Unidad de Instalación, y (42) licencias de Microsoft Office Compatibilidad con PC, Mac, iPhone, iPad y teléfonos y tabletas Android, la posibilidad de utilizar hasta cinco dispositivos a la vez, Word, Excel y PowerPoint con acceso sin conexión y funcionalidades premium, protección contra ransomware en OneDrive para archivos y fotos. |
| A23NR0165 | Adquisición de maquinaria y bombas sumergibles para la Dirección General de Servicios Urbanos. | 90% | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | 1,385,020.80 | 1,290,476.80 | 0.00 | 1,385,020.80 | 1,290,476.80 | 1,290,476.80 | Adquisición de 1 (MAQ) maquinaria que consiste en: (1) martillo hidráulico para retroexcavadora RE 320, peso de portadora 28-35 ton, peso del martillo 2676, diámetro de la pica 183, pica tipo cincel, presión de 180 BAR, golpes por minuto 300 - 450 lpm; Meta 2: 15 (BOM) bombas que consiste en: (15) bombas sumergibles de 19.99 hp, de 20 hp, de 5 hp de 25 hp 3 fases 220 descarga de 3" a" y 6", longitud del cable 10 m. |
| A23NR0166 | Adquisición de equipo médico requerido en jornadas de esterilización para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. | 99% | 100,000.00 | 100,000.00 | 99,388.80 | 99,388.80 | 0.00 | 99,388.80 | 99,388.80 | 99,388.80 | Adquisición de 4 (EML) equipo médico y de laboratorio que consiste en: (4) Jaulas de estancia para perros y gatos marca ESCANHOCH con las siguientes características: 6 puertas fabricado en ángulo, metálico y lamina, pintado en horno con charota y división en lámina galvanizada. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0167 | Adquisición de implementos y equipo agropecuario para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. | 88% | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,505,781.91 | 1,396,691.91 | 17,315.99 | 1,505,781.91 | 1,396,691.91 | 1,414,007.90 | Adquisición de 75 (PIE) piezas que consisten en: (40) Bebederos de canoa para ovinos de 36 cm de ancho, 122 cm de largo y 22 cm de fondo, equipado con flotador y guarda para flotador, (20) Comederos forrajeros sencillos para borregos en engorda, dimensiones: ancho 39 cm., altura 77 cm., y largo 143 cm. y (15) Comederos Sencillos para porcinos engorda en acero inoxidable, dimensiones: Ancho 39 cm, Altura 77 cm, Largo 102 cm, equipado con cuatro bocas, así mismo; Meta 2: 2 (HER) herramientas que consisten en: (2) Segadoras de cuchilla lateral, barra de corte doble acción, sistema hidráulico de levante, enganche a 3 puntos de tractor. |
| A23NR0168 | Adquisición de Máquina-herramientas y tanque de carburación para la Dirección General de Servicios Urbanos. | 97% | 900,000.00 | 900,000.00 | 885,543.89 | 873,286.37 | 0.00 | 885,543.89 | 873,286.37 | 873,286.37 | Adquisición de 49 (HER) herramientas que consisten en: (17) desmalezadoras de 42.2 cms3, 2kw/2.68hp, 7.3 kh, (6) sopladoras tipo Mochila, motor a 2 tiempos, cilindrada de 43 CC. velocidad de aire 70 m/s. fuerza de aire 19 newtons. tanque 1 lt. y (26) motosierras changueras para poda cilindrada de 35.2 cms3, motor motor gasolina; Meta 2: Adquisición de 1 (MOB) mobiliario que consiste en: (1) tanque de carburación para gas LP, capacidad 220 litros, peso 66 kg, 48 cm diámetro, 1.36 m longitud, presión de diseño 17.58 kgf/cm2 (1.72 mpa), cabezas semielípticas 2:1, temperatura de diseño 51.6° C, presión de prueba hidrostática 22.85 kgf/cm2: 2.23 mpa. |
| A23NR0169 | Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial para la Dirección General de Servicios Urbanos. | 99% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 991,561.04 | 0.00 | 1,000,000.00 | 991,561.04 | 991,561.04 | Adquisición de 48 (BOM) bombas que consisten en: (15) motobombas de potencia de 6.7hp, diámetro de succión/descarga 3" +3" altura de 30m, descarga de 1200l/min, succión de 8m, tanque de combustible de 3.6l y 36 kg de peso, (8) bombas centrífugas, motor monofásico, de ¼ hp, 1 hp, 2 hp, 5 hp, frecuencia: 110v / 220v, velocidad de rotación: 1755 rpm, cabezal de hierro fundido munich; impulso de noryl, (25) bombas sumergibles de acero inoxidable de 1hp de 1 hp de 2", 3" y 4", de 2 hp de 3" y 4", de 220 v, flujo óptimo de 330.00 lpm, longitud del cable de 5m. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0170 | Adquisición de pavimentadora, equipo informático y vehículos para la Dirección General de Servicios Urbanos. | 0% | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 | 5,963,640.00 | 0.00 | 0.00 | 5,963,640.00 | 0.00 | - | Adquisición de 1 [MAQ] maquinaria que consiste en: (1) pavimentadora sobre neumáticos, motor de 168 kw a 180kw de potencia bruta, potencia nominal de 127 kw (2,000 rpm), capacidad de trabajo 600 a 900 ton/hr, regleta hidráulica de 6 metros, ancho básica 3 metros, anchura máximo 8 metros; Meta 2: 1 (EIN) equipo informático que consiste en: (1) plotter designjet 1830 de 36", con funciones de impresión, copiado y escaneo, inyección térmica en la impresión, alimentación por rollo y hoja y Meta 3: Adquisición de 15 (MTC) motocicletas que consiste en: (15) motocicletas tipo motoneta modelo ray zr 125 fi 2023, motor full inyección, 4 tiempos, cilindrada de 125cc, con potencia de 6.0 kw a 6,5000 rpm y torque a 5000 rpm, capacidad de combustible de 5.2 lts, transmisión automática cvt. |
| A23NR0171 | Adquisición de equipo informático y equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. | 1% | 400,000.00 | 400,000.00 | 290,904.00 | 5,968.20 | 0.00 | 290,904.00 | 5,968.20 | 5,968.20 | Adquisición de 9 (EIN) equipo informático que consiste en: (6) computadoras de escritorio con pantalla 23.8 pulgadas, capacidad de disco duro 1000 GB y sistema operativo Windows 10 Pro y (3) impresoras multifuncional láser monocromico, para copiado, escaneo e impresión a doble cara, USB 2.0 o USB 3.0 ethernet 10/100 base TXRJ-45; Meta 2: 2 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (2) Pantallas Projector con tipié de aluminio, medidas 178 cm de largo X 178 cm alto. |
| A23NR0172 | Adquisición de remolques, maquinaria y equipo agropecuario para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. | 53% | 1,700,000.00 | 2,900,000.00 | 2,790,912.00 | 1,484,575.50 | 43,181.00 | 2,790,912.00 | 1,484,575.50 | 1,527,756.50 | Adquisición de 42 [MAQ] maquinaria que consiste en: (1) Remolque Cama Baja, Capacidad de 8,000 kgs., barandal de 40 cm., cadenas de seguridad, gato de Levante de 8,000 lbs., piso de acero antiderrapante, 2 ejes de 8,000 lbs., rines de Acero de 8 birlos, 2 rampas individuales abatibles con lamina antiderrapante, (10) motosierras con potencia 4.3 hp / 3.2 kw, cilindrada 59.0 cm³; (10) motosierras con potencia 7.2 hp / 5.4 kw, cilindrada 91.1 cm³; (10) podadoras telescópicas con potencia de 1.4 hp / 1.05 kw, cilindrada 31.4 cm³; (10) desbrozadoras con potencia 2.95 hp / 2.2 kw, cilindrada 45.6 cm³; y (1) Motor a diésel para retroexcavadora con bomba de inyección de cuatro inyectores, banda soportes de motor delanteros y traseros, con turbo cargador, bobinas de tracción de avance y recuperador de sistema de enfriamiento. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|--------------|--------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0173 | Adquisición de cuatrimotos para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. | 0% | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,018,184.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018,184.00 | 0.00 | | Adquisición de 3 (VOA) vehículos que consisten en: (3) cuatrimotos Honda con motor 4 tiempos, monocilíndrico, OHV, 2 válvulas, transmisión automática de 5 velocidades + reversa. |
| A23NR0174 | Adquisición de equipo informático, diademas y equipo de sonido integrado para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico. | 0% | 405,000.00 | 255,000.00 | 185,456.00 | 0.00 | 0.00 | 185,456.00 | 0.00 | | Adquisición de 7 (EIN) Equipo Informático que consiste en: (2) multifuncionales con las siguientes características: resolución 900 x 600 dpi, velocidad de impresión 30 ppm negro y 15 ppm color mínimo, área de la cama plana carta y oficio mínimo, escaneo a color, (3) impresoras a color, resolución dpi 600 x 600 dpi como mínimo o superior, memoria RAM MB 512 MB como mínimo o superior, velocidad ppm de 26 ppm hasta 41 ppm máximo y (2) scanner tamaño de digitalización max. 29.7 cm x 609.6 cm, tipo de digitalización superficie plana, alimentador automático, niveles escala de grises 256 tonalidades; Meta 2: Adquisición de 12 (EAV) equipo audio visual que consiste en: (8) diademas con las siguientes características: amplificador de voz personal portátil, batería de 3200 mAh, medidas 8 x 6 x 3.6 x 2.6 cm, potencia de salida 10 watts, batería recargable, conexión a móviles y tabletas, micrófono porta y (4) equipo de sonido integrado (bocina y micrófono) con Bluetooth 4.2 integrado con un rango de trabajo de hasta 30 pies, fácil conexión a Bluetooth, AUX, entrada TF/USB. |
| A23NR0507 | Adquisición de equipo médico, equipo de sonido y extintores para la Dirección general de Participación Ciudadana. | 52% | 0.00 | 153,828.64 | 99,284.64 | 0.00 | 80,447.09 | 99,284.64 | 0.00 | 80,447.09 | Se realizó la adquisición de extintores y botiquines de primeros auxilios, se realiza atendiendo las recomendaciones de la comisión de seguridad e higiene en el trabajo, realizadas a instalaciones de la dirección general de participación ciudadana en donde también se encuentran las 16 coordinaciones territoriales, con la finalidad de coadyuvar en la preservación de la integridad física del personal que labora, así como ciudadanos que reciben atención en las instalaciones. Así mismo la adquisición de equipo de sonido que se empleara para asambleas ciudadanas brindado mejor calidad |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| O23NR0159 | Rehabilitación de red de agua potable | 0% | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 3,500 metros lineales (ML) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetates, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| O23NR0160 | Mantenimiento a Centros Deportivos. | 100% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 997,296.72 | 0.07 | 1,000,000.00 | 997,296.72 | 997,296.79 | 997,296.79 | Los trabajos de mantenimiento a 2 centros deportivos (DEP), deportivo San Gregorio Atlapulco y deportivo Tulyehualco consisten en: instalación eléctrica, pintura interior y exterior, aplicación de pintura de esmalte en la estructura. |
| O23NR0161 | Mantenimiento a edificios públicos. | 100% | 6,913,011.00 | 6,913,011.00 | 6,913,011.00 | 6,912,388.64 | 0.00 | 6,913,011.00 | 6,912,388.64 | 6,912,388.64 | 6,912,388.64 | Los trabajos de mantenimiento a 3 inmuebles (INM) consisten en: suministro y fabricación de muebles de tablaroca, pintura en fachadas e interior, colocación de cancelería, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, colocación de lámparas e impermeabilización. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0162 | Mantenimiento a inmuebles de educación básica | 0% | 53,625,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Jardín de Niños Tlahuiz, Olíncal, Jangaskani, Lucas Ortíz, Cocochitl, Primaria Margarita Magon de Flores, Izcoatl, Fernando Celada, Quilaztli, Anacleto Barcenas Rojas, Vicente Riva Palacios, Secundaria N° 107, 180, Técnica 118 y Técnica 79 |
| 023NR0163 | Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo para el ejercicio 2023. | 0% | 62,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Los trabajos a realizar en 10 (CD) comités ciudadanos pertenecientes a los Barrios de San Antonio, San Pedro, La Asunción, Tlacoapa, La Santísima, San Diego, San Esteban y colonias Ampliación San Marcos, Huichapan y La Cebada pertenecientes a la Alcaldía Xochimilco consisten en: rehabilitación de red de agua potable, drenaje, áreas infantiles y deportivas, pavimentación, banquetas y guaraniones, balizamiento, colocación de bolardos, impermeabilización en azotea, suministro e instalación de luminarias, colocación de vegetación. |
| 023NR0164 | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario | 0% | 70,000,000.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 3,500 metros lineales (ML) consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetas, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0409 | Mantenimiento a Jardín de niños Xaltocan, barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,196,988.95 | 0.00 | 1,498,567.11 | 1,196,988.95 | 0.00 | 1,498,567.11 | Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de juntas para sellado, limpieza del área. |
| O23NR0410 | Mantenimiento a Jardín de niños TepetENCHI, pueblo Santa María Nativitas Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,470,222.08 | 1,470,222.08 | 29,497.95 | 1,470,222.08 | 1,470,222.08 | 1,499,720.03 | Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; construcción de techumbre a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte; suministro e instalación de instalación hidráulica. |
| O23NR0411 | Mantenimiento a Jardín de niños XochiPILOYA, pueblo San Francisco Tlalnepantla, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 818,993.39 | 180,848.78 | 1,000,000.00 | 818,993.39 | 999,842.17 | Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie; aplicación de pintura vinil acrílica. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0412 | Mantenimiento a Jardín de niños Atemoaya, pueblo San Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,196,988.95 | 0.00 | 1,496,257.22 | 1,196,988.95 | 0.00 | 1,496,257.22 | Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: demolición de sección de barda dañada, construcción de cimiento para barda, construcción de barda; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer. |
| 023NR0413 | Mantenimiento a Jardín de niños Atemoaya, pueblo San Loren, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México | 100% | 0.00 | 2,500,000.00 | 1,144,062.32 | 1,144,062.32 | 1,355,933.84 | 1,144,062.32 | 1,144,062.32 | 2,499,996.16 | Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico, jabonera, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos, mantenimiento a cisterna, suministro e instalación de tinacos, pruebas de bomba con motor. Los trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corridizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate. Desmantelamiento de loseta existente, suministro y colocación de loseta por medios manuales, limpieza del área. Aplicación de pintura en exterior e interior de aulas |
| 023NR0414 | Mantenimiento a primaria Xochimilco, barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 5,000,000.00 | 2,047,832.00 | 2,047,832.00 | 2,952,158.15 | 2,047,832.00 | 2,047,832.00 | 4,999,990.15 | Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corridizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0415 | Mantenimiento a primaria Octavio Paz, Barrio 18, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 94% | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,196,988.95 | 0.00 | 1,415,637.44 | 1,196,988.95 | 0.00 | 1,415,637.44 | Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc; trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones acabados en salones y patio, construcción de techumbre a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte. |
| 023NR0416 | Mantenimiento a primaria Quirino Mendoza y Cortes, barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,196,988.95 | 1,154,631.39 | 345,203.55 | 1,196,988.95 | 1,154,631.39 | 1,499,834.94 | Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área. |
| 023NR0417 | Mantenimiento a primaria Anacleto Barcena Rojas, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México | 99% | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,986,372.71 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,986,372.71 | Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: demolición por medios manuales de plancha de patio de concreto, trazo y nivelación apertura de cepa suministro, instalación por medios manuales y pruebas en tubería de agua pluvial de tubo, codo, cople y adaptador, coladeras, relleno de cepa con tepalcates y colado de piso; construcción de techumbre a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0418 | Mantenimiento a primaria Itzcoatl, pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,196,988.95 | 51,990.15 | 1,447,626.73 | 1,196,988.95 | 51,990.15 | 1,499,616.88 | Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, colocación de loseta, aplicación de pintura, suministro y colocación de espejos, suministro e instalación de timones, acabados en salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lina retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. |
| 023NR0419 | Mantenimiento a secundaria 290 Ocelotl, pueblo Santa Cruz Acapulxica, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 2,500,000.00 | 1,562,500.00 | 1,097,301.18 | 1,402,390.96 | 1,562,500.00 | 1,097,301.18 | 2,499,692.14 | Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lina retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. |
| 023NR0420 | Mantenimiento a secundaria técnica 109, pueblo San Andrés Ahuayucan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,196,988.95 | 482,590.26 | 1,015,507.32 | 1,196,988.95 | 482,590.26 | 1,498,097.58 | Los trabajos de mantenimiento en una (1) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lina retro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0421 | Mantenimiento a secundaria diurna N. 161 Tomas Alva Edison, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 2,500,000.00 | 1,562,500.00 | 1,499,788.66 | 1,000,078.16 | 1,562,500.00 | 1,499,788.66 | 2,499,866.82 | Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de pvc tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga. Desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, suministro y colocación de loseta por medios manuales, limpieza del área. Aplicación de pintura en exterior e interior de aulas. |
| O23NR0422 | Mantenimiento a secundaria diurna 36 Cuauhtémoc, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,215,358.42 | 1,215,358.42 | 283,968.43 | 1,215,358.42 | 1,215,358.42 | 1,499,326.85 | Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área. |
| O23NR0423 | Mantenimiento a Primaria Herminia Ordóñez Torres, Ampliación San Marcos norte, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 3,000,000.00 | 1,875,000.00 | 1,465,612.89 | 1,534,235.54 | 1,875,000.00 | 1,465,612.89 | 2,999,848.43 | Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: instalación eléctrica suministro y colocación de manguera naranja poliflex, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer; acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones, trazo y nivelación, habilitado de cimentación y estructura de acero, construcción de barda a base de muros de tabique o block, aplanado, aplicación de pintura vinílica y limpieza del área. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0424 | Mantenimiento a primaria Margarita Magón de flores, pueblo san Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,196,988.95 | 0.00 | 1,499,453.17 | 1,196,988.95 | 0.00 | 1,499,453.17 | Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga. |
| 023NR0425 | Mantenimiento a primaria Adam Mickiewicz, pueblo san mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,196,988.95 | 237,203.07 | 1,260,005.00 | 1,196,988.95 | 237,203.07 | 1,497,208.07 | Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer, instalación por medios manuales y pruebas en tubería de agua de tubo, codo, cople y adaptador, coladeras, relleno de cepa con tepetate y colado de piso. |
| 023NR0426 | Mantenimiento a primaria Chichén Itzá, pueblo Santiago Tepalcatlpan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,196,988.95 | 1,011,200.29 | 488,740.27 | 1,196,988.95 | 1,011,200.29 | 1,499,940.56 | Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga, desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0427 | Mantenimiento a primaria Dr. Epifanio Jiménez Ávila, 2da secc. Cerrillos, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,196,988.95 | 510,576.87 | 989,205.14 | 1,196,988.95 | 510,576.87 | 1,499,782.01 | Los trabajos de mantenimiento en una (1) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. |
| O23NR0428 | Mantenimiento a primaria Aureliano Castillo, pueblo San Luis Tlalxatmalco Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,196,988.95 | 508,734.25 | 991,046.96 | 1,196,988.95 | 508,734.25 | 1,499,781.21 | Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones; instalación eléctrica, suministro y colocación de manguera naranja polifilo, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución, suministro y colocación de interruptor de seguridad, suministro y colocación de centro de carga, lámpara de interior led para sobreponer. |
| O23NR0429 | Mantenimiento a primaria República de la India, pueblo San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,196,988.95 | 987,917.63 | 510,754.73 | 1,196,988.95 | 987,917.63 | 1,496,672.36 | Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0430 | Mantenimiento a primaria Juan Badiano, ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 2,500,000.00 | 1,562,500.00 | 0.00 | 2,499,998.79 | 1,562,500.00 | 0.00 | 2,499,998.79 | Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. |
| O23NR0431 | Mantenimiento a primaria Cristóbal Colón, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía Xochimilco, ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,125,111.00 | 863,475.00 | 863,475.00 | 259,195.76 | 863,475.00 | 863,475.00 | 1,122,670.76 | Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Desmantelamiento de loseta existente, trazo y nivelación de la superficie, preparación de la superficie, aplicación de adhesivo, suministro y colocación de loseta, aplicación de juntas para sellado, limpieza del área. |
| O23NR0432 | Mantenimiento a primaria Daniel Ramírez Pérez, pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México | 100% | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,196,988.95 | 0.00 | 1,499,925.51 | 1,196,988.95 | 0.00 | 1,499,925.51 | Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0433 | Mantenimiento a secundaria 107 Xochimilco, barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 3,000,000.00 | 1,875,000.00 | 1,714,176.24 | 1,284,433.64 | 1,875,000.00 | 1,714,176.24 | 2,998,609.88 | Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga. |
| 023NR0434 | Mantenimiento a secundaria técnica 28 Francisco Goitia García, barrio San Marcos, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,250,000.00 | 320,531.01 | 1,679,334.29 | 1,250,000.00 | 320,531.01 | 1,999,865.30 | Los trabajos de mantenimiento en una (1) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo thw, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga. |
| 023NR0435 | Mantenimiento a secundaria 224 Huetzalin, Guadalupe, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 3,000,000.00 | 1,875,000.00 | 1,047,242.46 | 1,951,506.12 | 1,875,000.00 | 1,047,242.46 | 2,998,748.58 | Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Instalación eléctrica exterior, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado, suministro e instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga. Acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con lana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0436 | Mantenimiento a secundaria técnica 94 Martín de la Cruz, pueblo Santiago Tepalcatalpan, Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 999,898.60 | 0.02 | 1,000,000.00 | 999,898.60 | 999,898.62 | Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. Acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. |
| O23NR0439 | Mantenimiento a CETIS 49, ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 500,000.00 | 312,500.00 | 0.00 | 499,608.74 | 312,500.00 | 0.00 | 499,608.74 | Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. |
| O23NR0440 | Mantenimiento a CETIS 39, Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 2,500,000.00 | 1,562,500.00 | 843,422.08 | 1,656,079.32 | 1,562,500.00 | 843,422.08 | 2,499,501.40 | Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespel para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, colocación de piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0441 | Mantenimiento a CONALEP plantel Xochimilco, pueblo Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 3,000,000.00 | 1,875,000.00 | 1,079,183.11 | 1,920,591.08 | 1,875,000.00 | 1,079,183.11 | 2,999,774.19 | Los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Suministro, instalación y pruebas en sanitarios de tubo, codo, cople y adaptador campana de PVC tipo sanitario. Muebles sanitarios, suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil, mingitorio, llave economizadora, cespól para lavabo, despachador de papel higiénico y jabonera. Acabados, piso de loseta, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante o mate, suministro y colocación de espejos de sobreponer. |
| 023NR0442 | Rehabilitación de frontón de la deportiva Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México. | 100% | 0.00 | 10,000,000.00 | 6,250,000.00 | 2,999,830.33 | 6,999,604.12 | 6,250,000.00 | 2,999,830.33 | 9,999,434.45 | Los trabajos de mantenimiento a un 1 (INM) inmueble consisten en: demolición de firmes de concreto, muros de concreto, trazo y nivelación de cancha, enrase de terreno, firme de concreto reforzado, construcción de muro perimetral con habilitado de cimentación y estructura de acero, construcción de muro de tabique o block, aplanado, aplicación de pintura epoxica, construcción de gradas con elementos de acero tipo tubular, construcción de techumbre en cancha y gradas a base de elementos de acero tipo tubular, suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada, suministro y aplicación de pintura de esmalte; construcción de vestidores y sanitarios, habilitado de cimentación, muros de tabique o block, instalación hidrosanitaria y aplicación de pintura de esmalte y vinilica en perímetro de la cancha. |
| 023NR0443 | Rehabilitación de deportivo Tulyehualco, pueblo Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 7,000,000.00 | 4,375,000.00 | 3,187,273.96 | 3,805,899.67 | 4,375,000.00 | 3,187,273.96 | 6,993,173.63 | Los trabajos de mantenimiento a 1 (DEP) deportivo consisten en: retiro de pintura existente en mal estado con espátula, desmontaje de puerta de herrería desmontaje de lámina acanalada en cualquier punto, reparación de grietas superficiales a base de mortero, suministro y aplicación de pintura vinilica, suministro y aplicación de pintura esmalte, suministro y aplicación de pintura esmalte para herrería, suministro y aplicación de pintura epoxica, suministro y colocación de puerta de herrería, mantenimiento correspondiente de estructura de cubierta en gradas de cancha pieza de rápido y frontón. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0444 | Rehabilitación de lavaderos públicos, pueblo San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México | 99% | 0.00 | 1,000,000.00 | 625,000.00 | 0.00 | 985,679.07 | 625,000.00 | 0.00 | 985,679.07 | Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplandado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidalico en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinílica mate en muros y plafones. |
| 023NR0445 | Rehabilitación de lavaderos públicos, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,700,000.00 | 1,062,500.00 | 819,533.98 | 876,028.65 | 1,062,500.00 | 819,533.98 | 1,695,562.63 | Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplandado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidalico en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinílica mate en muros y plafones. |
| 023NR0446 | Rehabilitación de gimnasio de pesas y box de la deportiva Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcotalpan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México. | 100% | 0.00 | 4,800,000.00 | 3,000,000.00 | 1,015,909.24 | 3,771,110.56 | 3,000,000.00 | 1,015,909.24 | 4,787,019.80 | Los trabajos de mantenimiento a un 1 (INM) inmueble consisten en: retro de pintura existente en mal estado con espátula, desmontaje de puerta de herrería desmontaje de lámina acanalada en cualquier punto, reparación de grietas superficiales a base de mortero, suministro y aplicación de pintura vinílica, suministro y aplicación de pintura esmalte, suministro y aplicación de pintura esmalte para herrería, suministro y aplicación de pintura epoxica, suministro y colocación de puerta de herrería, mantenimiento correspondiente de estructura de cubierta en gradas de cancha pieza de rápido y frontón. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0447 | Construcción de escuela del músico, pueblo San Lucas Xochimilca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México | 100% | 0.00 | 12,000,000.00 | 3,538,333.97 | 2,159,940.68 | 9,839,729.73 | 3,538,333.97 | 2,159,940.68 | 11,999,670.41 | Los trabajos de construcción en 1 (INM) inmueble consiste en: trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, con equipo de topografía, excavación con equipo neumático, plantilla de concreto hidráulico, relleno de zanjas con tepetate compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidático, en muros y plafones, suministro, instalación y pruebas de tubo de PVC tipo sanitario, suministro y colocación de asiento redondo con tapa, suministro, instalación y pruebas de coladera de tres bocas rejilla redonda, suministro e instalación de alambre de cobre desnudo, suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, suministro y colocación de tubo conduit galvanizado. |
| 023NR0448 | Rehabilitación de lavaderos públicos, barrio San Antonio, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 900,000.00 | 562,500.00 | 0.00 | 899,055.95 | 562,500.00 | 0.00 | 899,055.95 | Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplano de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidático en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinilica mate en muros y plafones. |
| 023NR0449 | Rehabilitación de lavaderos públicos, pueblo San Luis Tlaxiáltemalco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México. | 99% | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,318,919.33 | 1,318,919.33 | 171,243.01 | 1,318,919.33 | 1,318,919.33 | 1,490,162.34 | Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplano de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidático en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo-primer gris, suministro y aplicación de pintura vinilica mate en muros y plafones. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0450 | Rehabilitación de lavaderos públicos, barrio San Esteban, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 900,000.00 | 562,500.00 | 0.00 | 897,419.87 | 562,500.00 | 0.00 | 897,419.87 | Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de tubo hidráulico incluye acarreo libre, desmontaje de techumbre de lámina con canaleta perimetral, demolición por medio manuales de muros de tabique o block, desmantelamiento de estructura de acero, incluye acarreo libre, carga y acarreo en carretilla de material producto de demolición, carga y acarreo a mano de tubos de acero, rehabilitación y aplandado de muretes para montaje de lavaderos, colocación de lavaderos, rehabilitación de instalación hidráulica, suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera, instalación eléctrica suministro, colocación y pruebas de luminario tipo led, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidalico en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de primario econo-primer gris, suministro y aplic. |
| 023NR0451 | Rehabilitación del puente de Amaranito, barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 0% | 0.00 | 1,000,000.00 | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 | 0.00 | | Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: desmantelamiento de perfiles metálicos, en cerca posterior, sin recuperación, de hasta 2.00 m de altura, desmantelamiento de poste de línea, desmantelamiento de poste de esquina, desmantelamiento de barra superior, limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de primer, pintura u otros revestimientos, mediante la uso de material abrasivo, soldadura en placas de unión, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidalico, suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada, suministro y colocación de poste galvanizado, suministro y colocación de poste de arranque y/o esquina galvanizado, aplandado fino con lana metálica en muros, suministro y aplicación de pintura vinílica satinada vinimex. |
| 023NR0452 | Rehabilitación de red de agua potable en calle Lázaro Cárdenas, pueblo San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México | 100% | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,250,000.00 | 975,848.70 | 1,018,331.16 | 1,250,000.00 | 975,848.70 | 1,994,179.86 | Los trabajos de rehabilitación de la red de agua potable en calle Lazaro Cardenas, en 790 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cana de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0453 | Rehabilitación de red de agua potable en calle Violeta, barrios San Cristóbal, Santa Cruzita, Belén, San Esteban y Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 6,804,715.86 | 4,252,947.40 | 2,174,120.06 | 4,620,005.10 | 4,252,947.40 | 2,174,120.06 | 6,794,125.16 | Los trabajos de cambio de tubo de agua potable en 120 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| 023NR0454 | Rehabilitación de drenaje sanitario en Canal Nacional, pueblo san Lucas Xochimilco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,250,000.00 | 1,233,162.05 | 759,824.10 | 1,250,000.00 | 1,233,162.05 | 1,992,986.15 | Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en 150 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tabla estacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| 023NR0455 | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle del bosque, pueblo San Luis Tlaxiataltemalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 6,321,187.53 | 3,950,742.20 | 3,160,647.65 | 3,160,539.87 | 3,950,742.20 | 3,160,647.65 | 6,321,187.52 | Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en 90 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tabla estacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------|------------|--------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0456 | Rehabilitación de red de agua potable en camino a Santiago, pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 547,151.33 | 341,969.60 | 0.00 | 547,151.33 | 341,969.60 | 0.00 | 547,151.33 | Los trabajos de cambio de tubo de agua potable de 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| O23NR0458 | Mantenimiento a centro de atención múltiple 41, barrio 18, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México | 100% | 0.00 | 1,000,000.00 | 625,000.00 | 0.00 | 997,651.35 | 625,000.00 | 0.00 | 997,651.35 | Los trabajos de mantenimiento en 1 (ESC) escuela consisten en: acabados salones y patio, suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, aplanado fino con llana retiro de vitrobloc trabajos de desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventana de formada por dos fijos laterales de y un corredizo al centro con las mismas dimensiones. Mantenimiento a puertas y trabajos de desmantelamiento y colocación de piso. |
| O23NR0459 | Rehabilitación de calle Monte Alegre, pueblo San Lucas xochimanca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Los trabajos de mantenimiento a 1 (ESP) espacio público consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, excavación, carga, acarreo de material producto de extracción de piedra, mejoramiento de base de cimentación para estructura, con tepetate y cemento al 8 por ciento del peso volumétrico, compactada al 90 % próctor con rodillo vibratorio, relleno de excavación para estructuras, con material producto de la excavación, compactación al 85 por ciento, próctor con pisón, asentamiento y relleno de juntas para caminos viales de piedra, con mortero cemento-arena, suministro y colocación de piedra laja volcánica, de forma irregular (patrón de piedra) de espesor variable por largos variables, limpieza y preparación de superficie. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|--------------|--------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0460 | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 25 de febrero 94, Ampliación Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 99% | 0.00 | 500,000.00 | 312,500.00 | 0.00 | 495,631.21 | 312,500.00 | 0.00 | 495,631.21 | Los trabajos de cambio de tubo de agua potable de 10 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| 023NR0461 | Rehabilitación de red de agua potable en calle Xochitapanco, pueblo Santa Cruz Acatlajxca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 2,336,505.16 | 1,460,315.75 | 0.00 | 2,336,491.18 | 1,460,315.75 | 0.00 | 2,336,491.18 | Los trabajos de cambio de tubo de agua potable de 250 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| 023NR0462 | Rehabilitación de drenaje sanitario en prolongación Josefa Ortiz de Domínguez, barrio San Diego, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 98% | 0.00 | 1,690,440.12 | 1,056,525.10 | 0.00 | 1,664,756.33 | 1,056,525.10 | 0.00 | 1,664,756.33 | Los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tabla estacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetas, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|--------------|-----------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0463 | Trabajos de mantenimiento "instalación eléctrica de locales faltantes del mercado, impermeabilización integral" en el mercado público No. 381 Tierra Nueva. | 97% | 0.00 | 1,000,000.00 | 625,000.00 | 35,165.53 | 939,709.87 | 625,000.00 | 35,165.53 | 974,875.40 | Los trabajos de mantenimiento a 1 (MER) mercado consiste en: concluir la red eléctrica de distribución interna a diferentes puntos de las áreas del mercado, mudar las cargas de las áreas que tengan factibilidad y/o reinstalar eléctricamente las áreas susceptibles, cambio de iluminación y accesorios en las áreas que lo requieran; realización de acometida eléctrica de media tensión; impermeabilización, demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, impermeabilización en azotea sistema prefabricado, previa preparación de la superficie. |
| 023NR0464 | Rehabilitación del edificio público de Santiago Tulyehualco | 100% | 0.00 | 3,400,000.00 | 2,909,088.00 | 0.00 | 3,394,042.86 | 2,909,088.00 | 0.00 | 3,394,042.86 | Se realizan los trabajos de rehabilitación de 1 INM (inmueble) correspondiente a la coordinación territorial de Santiago Tulyehualco consisten en: desmantelamiento de cancelaría, suministro, habilitado y colocación de ventanas formada por dos fijos laterales y un corridizo al centro con las mismas dimensiones, suministro y colocación de cristal templado, aplicación de pintura vinil acrílica en interior y exterior; adecuación de instalación eléctrica, instalación de cable de cobre tipo thw, colocación de tubo conduit galvanizado, instalación de caja conduit, suministro y colocación de centro de carga; demolición de bancas de concreto y rehabilitación de jardineras. |
| 023NR0659 | Rehabilitación de red de agua potable en calle Bugambilia, pueblo San Lorenzo Atemoaya, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México | 100% | 0.00 | 1,872,700.00 | 936,350.01 | 0.00 | 1,872,695.31 | 936,350.01 | 0.00 | 1,872,695.31 | se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 250 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepalcates, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------|------------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0660 | Rehabilitación de red de agua potable en tercera cerrada de Girasoles, pueblo Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México | 100% | 0.00 | 706,100.00 | 353,049.99 | 0.00 | 706,096.88 | 353,049.99 | 0.00 | 706,096.88 | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 85 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| O23NR0661 | Rehabilitación de red de agua potable en cerrada Calpulco, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México | 100% | 0.00 | 644,700.00 | 322,350.00 | 0.00 | 641,700.73 | 322,350.00 | 0.00 | 641,700.73 | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 90 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| O23NR0662 | Rehabilitación de red de agua potable en Calle del límite del deportivo, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,424,480.00 | 712,239.99 | 0.00 | 1,423,193.04 | 712,239.99 | 0.00 | 1,423,193.04 | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 180 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------|------------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0663 | Rehabilitación de red de agua potable en segunda cerrada Calpulco, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México | 99% | 0.00 | 644,700.00 | 322,350.00 | 0.00 | 640,062.25 | 322,350.00 | 0.00 | 640,062.25 | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 90 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada |
| 023NR0664 | Rehabilitación de red de agua potable en prolongación Melchor Ocampo, Cristo Rey, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México | 100% | 0.00 | 1,633,240.00 | 816,620.01 | 0.00 | 1,632,608.07 | 816,620.01 | 0.00 | 1,632,608.07 | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| 023NR0665 | Rehabilitación de red de agua potable en tercera cerrada Francisco Sarabia, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México | 99% | 0.00 | 1,620,960.00 | 810,480.00 | 0.00 | 1,600,161.79 | 810,480.00 | 0.00 | 1,600,161.79 | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 210 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0666 | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ahualapa, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 99% | 0.00 | 985,668.89 | 492,834.45 | 338,645.99 | 640,115.88 | 492,834.45 | 338,645.99 | 978,761.87 | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| O23NR0667 | Rehabilitación de drenaje sanitario en privadas de Emiliano Zapata, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,732,248.81 | 866,124.42 | 537,861.87 | 1,186,363.63 | 866,124.42 | 537,861.87 | 1,724,225.50 | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 100 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| O23NR0668 | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Miguel Hidalgo, barrio La Asunción, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 836,505.16 | 418,252.59 | 19,468.69 | 816,370.04 | 418,252.59 | 19,468.69 | 835,838.73 | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0669 | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Constitución, pueblo San Francisco Tlalnepantla, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México. | 99% | 0.00 | 2,175,000.00 | 1,087,500.00 | 0.00 | 2,159,042.59 | 1,087,500.00 | 0.00 | 2,159,042.59 | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 130 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| 023NR0670 | Rehabilitación de drenaje sanitario en calles Pino, barrio San Esteban, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 3,987,500.00 | 2,124,401.03 | 1,419,621.34 | 2,557,836.67 | 2,124,401.03 | 1,419,621.34 | 3,977,458.01 | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 250 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| 023NR0671 | Rehabilitación de drenaje sanitario en callejón de la gloria, barrio Caltongo, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México | 100% | 0.00 | 4,596,500.00 | 2,298,249.99 | 0.00 | 4,584,392.18 | 2,298,249.99 | 0.00 | 4,584,392.18 | se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0672 | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tabachines, Ampliación San Marcos norte, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 2,291,000.00 | 1,145,499.99 | 35,848.64 | 2,255,151.36 | 1,145,499.99 | 35,848.64 | 2,291,000.00 | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 140 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| O23NR0673 | Rehabilitación de drenaje sanitario en octavo callejón de Galeana, barrio Xaltocan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,481,900.00 | 740,949.99 | 262,479.16 | 1,219,420.84 | 740,949.99 | 262,479.16 | 1,481,900.00 | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| O23NR0674 | Rehabilitación de drenaje sanitario en camino real Nativitas Santa Cruz, pueblo Santa María Nativitas, alcaldía Xochimilco, ciudad de México. | 100% | 0.00 | 5,104,000.00 | 1,884,880.86 | 1,676,990.30 | 3,420,089.14 | 1,884,880.86 | 1,676,990.30 | 5,097,079.44 | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0675 | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Unión y Trabajo, pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 9,439,500.00 | 9,439,500.00 | 2,716,734.02 | 6,705,104.40 | 9,439,500.00 | 2,716,734.02 | 9,421,838.42 | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 580 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| O23NR0676 | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Manantiales, San Jerónimo, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 3,045,000.00 | 1,522,500.00 | 68,738.15 | 2,973,637.79 | 1,522,500.00 | 68,738.15 | 3,042,375.94 | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 190 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| O23NR0677 | Rehabilitación de drenaje sanitario en segunda cerrada Calpulco, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 100% | 0.00 | 1,554,400.00 | 777,200.01 | 0.00 | 1,554,126.72 | 777,200.01 | 0.00 | 1,554,126.72 | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 90 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|--------------|--------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0678 | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Pedro Benavides, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 0% | 0.00 | 4,360,800.00 | 4,360,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,360,800.00 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 130 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| O23NR0679 | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Acolco, pueblo Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 0% | 0.00 | 5,285,250.00 | 5,285,250.00 | 0.00 | 5,183,112.01 | 5,285,250.00 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 300 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| O23NR0680 | Rehabilitación de drenaje sanitario en avenida Hidalgo, pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 0% | 0.00 | 1,334,000.00 | 666,999.99 | 0.00 | 1,332,639.58 | 666,999.99 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 80 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|--------------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0681 | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 5 de mayo, Cerrillos II, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 0% | 0.00 | 1,026,124.61 | 513,062.31 | 0.00 | 1,020,552.33 | 513,062.31 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 60 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banquetta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| 023NR0682 | Construcción de cárcamo en cerrada del rosal, pueblo San Luis Tlaxiatemalco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 0% | 0.00 | 2,900,000.00 | 2,124,128.74 | 0.00 | 2,900,000.00 | 2,124,128.74 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de construcción de 1 cárcamo en 5 (M3) metros cúbicos consisten en: instalación de celdas de glorificación, bases para equipos electromecánicos, cajas para sedimentos, instalación de sistema eléctrico, equipo de bombeo, sistema electromecánico y rejillas de captación. |
| 023NR0899 | Trabajos de rehabilitación: "Reencarpetamiento de las Calles 5 de mayo y Nezahualcóyotl" en (barr) Belem (clave 13-004), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 749,805.00 | 749,805.00 | 0.00 | 748,062.17 | 749,805.00 | 0.00 | | Rehabilitación Meta 1 (200) M2, los trabajos consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle 5 de mayo (iniciando a la altura de circunvalación con dirección hacia Nezahualcóyotl) y Nezahualcóyotl (hacia violeta), hasta donde alcance el presupuesto |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|--------------|--------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0900 | Trabajos de rehabilitación "Luminarias para tu seguridad: prolongación Melchor Ocampo incluyendo cerradas" en Cristo rey (clave 13-009), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 798,699.00 | 319,479.60 | 0.00 | 0.00 | 319,479.60 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de rehabilitación de 50 (LUM) luminarias consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en prolongación Melchor Ocampo iniciando en esquina Celedonio Garcés hacia la C. Celedonio Garcés, incluyendo cda. De jazmines, 3a cda. De prolongación Melchor Ocampo, 4a cda. De Prolongación Melchor Ocampo y 2a poniente, continuando por la C. Celedonio Garcés hacia c. Citlalli en Cristo Rey (13-009) y/o donde alcance el presupuesto. |
| O23NR0901 | Trabajos de rehabilitación "Banquetas para Av. De las torres" en el Carmen (clave 13-011), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 1,302,504.00 | 1,302,504.00 | 0.00 | 0.00 | 1,302,504.00 | 0.00 | | Trabajos de rehabilitación de banquetas en Av. Las Torres, los trabajos consisten en: demolición de banqueteta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueteta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle José Alfredo Jiménez y terminando en calle Manuel esperón en el Carmen; hasta donde alcance el presupuesto. |
| O23NR0902 | Trabajos de rehabilitación de luminarias "Senderos seguros Huichapan 2da. Etapa" en Huichapan (clave 13-014), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 684,544.00 | 273,817.60 | 0.00 | 683,756.06 | 273,817.60 | 0.00 | | Trabajos de rehabilitación de Luminarias Senderos Seguros en Huichapan 2da. Etapa los trabajos consisten en colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en mártires de río blanco, 14 de julio y plan sexenal; hasta donde alcance el presupuesto 2023. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------|------------|--------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0903 | Trabajos de rehabilitación "Complementar el riego automatizado del parque central de Jardines del sur", (clave 13-015), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 913,311.00 | 913,311.00 | 0.00 | 912,840.31 | 913,311.00 | 0.00 | | Trabajos de rehabilitación para Complementar el riego automatizado de Parque Central de Jardines de Sur, los trabajos a realizar son: trazo y excavación, colocando tubería, aspersores y válvulas; relleno de zanjas, compactación, limpieza del área y automatización eléctrica para aprovechar la infraestructura tratada existente en el parque |
| O23NR0904 | Mantenimiento del cárcamo para mejorar la colonia Joya de Vargas en Joya de Vargas (clave 13-016), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 698,319.00 | 698,319.00 | 0.00 | 695,921.40 | 698,319.00 | 0.00 | | Mantenimiento de cárcamo, trabajos a realizar: instalación de celdas de glorificación, bases para equipos electromecánicos, desazolve de las cajas para sedimentos, instalación de sistema eléctrico, equipo de bombeo, sistema electromecánico y rejillas de captación. |
| O23NR0905 | Trabajos de rehabilitación "Recuperación del canal de Chicoco" en la Asunción (clave 13-017), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 1,210,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Trabajos de rehabilitación "Recuperación del canal de Chicoco" en la Asunción; los trabajos consisten en: retiro de escombros, basura y maleza, trazo y nivelación, construcción de escalinatas y arcos hasta donde alcance el presupuesto. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|------------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0906 | Reencarpetao de la calle Amado Nervo en La Cebada (clave 13-019), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 756,040.00 | 756,040.00 | 0.00 | 754,280.65 | 756,040.00 | 0.00 | | Reencarpetao (200 M2), los trabajos consisten en fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica, iniciando en la Calle Amado Nervo en la Cebada, hasta donde alcance el presupuesto. |
| O23NR0907 | Trabajos de rehabilitación "Pasos seguros, cambio de banqueteta en la calle de Juárez" en Tlacoapa (clave 13-020), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 897,985.00 | 897,985.00 | 0.00 | 0.00 | 897,985.00 | 0.00 | | Rehabilitación de banquetetas (200 M2), calle de Juárez en Tlacoapa, los trabajos consisten en: demolición de banqueteta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueteta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la calle Josefa Ortiz de Domínguez hasta la calle Chicoco. Respetando entradas a los domicilios e instalando rampas para personas con capacidades diferentes y personas de las 3a edad, al alcance presupuestal. |
| O23NR0908 | Sustitución de banquetetas en el barrio La Guadalupe en (barr) La Guadalupe (clave 13-022), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 713,642.00 | 713,642.00 | 0.00 | 0.00 | 713,642.00 | 0.00 | | Sustitución de banquetetas (200 M2), en el Barrio Guadalupe, los trabajos consisten en: demolición de banqueteta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueteta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en la Calle Ahuehuetes (desde C. Hidalgo hasta C. Violeta), C. Clavel (desde C. Pino hasta C. Josefa Ortiz de Domínguez) y/o hasta donde alcance el presupuesto. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------|------------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0909 | Restauración de la red hidráulica de agua potable para el callejón Texoncalco en (barr) La Santísima (clave 13-024), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 807,479.00 | 807,479.00 | 0.00 | 807,391.22 | 807,479.00 | 0.00 | | Restauración de la red hidráulica de agua potable en Barr La Santísima (200) Ml; los trabajos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con topetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. Para el callejón Texoncalco iniciando en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, así como la reparación de todas las tomas que se encuentran conectadas a la red, hasta donde alcance el presupuesto. |
| 023NR0910 | Reencarpetamiento para un Tránsito Seguro en Los Cerillos I (clave 13-025), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 783,306.00 | 177,636.60 | 0.00 | 781,482.45 | 177,636.60 | 0.00 | | se realiza el Reencarpetamiento para un Tránsito Seguro en Los Cerillos I (200) M2, los trabajos consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle Mártires de río blanco (entre c. Celedonio Garcés y c. Camino ancho), continuando por c. Jacarandas hacia c. Camino a la herradura, hasta donde alcance el presupuesto. |
| 023NR0911 | Remodelación y mantenimiento del Kiosco de Cerrillos III (clave 13-027), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 1,132,583.00 | 0.00 | 0.00 | 1,132,508.49 | 0.00 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de mantenimiento a 1 espacio público consisten en: instalación de reja perimetral con herrería, construcción de rampas de acceso, readecuación de la entrada al kiosco, sustitución de luminarias, aplicación de pintura. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0912 | Reencarpetamiento asfáltico con nivelación de brocales y rejillas de la calle Rubellón, Clavel y Roselina en Potrero de San Bernardino (clave 13-033), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 818,854.00 | 0.00 | 0.00 | 816,940.29 | 0.00 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de rehabilitación a vialidades secundarias en 200 (M2) metros cuadrados consisten en: fresado de carpeta asfáltica, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de asfalto, compactación y sellado de la carpeta asfáltica. Iniciando en la calle de Rubellón de Av. Guadalupe i. Ramírez a clavel, la calle clavel con av. San Bernardino a Prol. División del norte y la calle Roselina con Av. San Bernardino a Prol. División del norte, hasta donde alcance el presupuesto. |
| O23NR0913 | Reparación de banquetas en el barrio San Antonio (clave 13-036), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 737,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Se realiza la reparación de banquetas en 200 (M2) metros cuadrados consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarros de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en las calles que se repararán se determinarán en la asamblea y recorrido con vecinos del barrio. Hasta donde alcance el presupuesto. |
| O23NR0914 | Trabajos de rehabilitación "Readoquinamiento de C. Dalia, C. Plazuela San Cristóbal y Cjon. de las Flores" en (barr) San Cristóbal (clave 13-038), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 878,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Se realizan los Trabajos de rehabilitación readoquinamiento en 1 (ESP) espacio público trabajos a realizar: barrido de superficie, trazo, nivelación, relleno de arena, aplicación de riego de liga, colocación de adoquín y sellado. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO |
| Período: | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|------------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| 023NR0915 | Trabajos de rehabilitación readoquinamiento en 1 (ESP) espacio público trabajos a realizar: barrido de superficie, trazo, nivelación, relleno de arena, aplicación de riego de liga, colocación de adoquín y sellado. | 0% | 0.00 | 735,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realiza la rehabilitación de banquetas y guarniciones en 200 (M2) metros cuadrados consiste en: demolición de banqueta existente, relleno y compactación de tepetate, construcción alternada de banqueta, incluye cimbra y curado de concreto, acarreo de material producto de demolición y limpieza de la obra, iniciando en barrio san diego hasta donde alcance el presupuesto. |
| 023NR0916 | Rehabilitación del drenaje en la calle Pino, lado Oriente en (barr) San Esteban (clave 13-040), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 801,494.00 | 0.00 | 0.00 | 801,062.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada, empezando por calle pino (iniciando en la parte oriente), al alcance presupuestal. |
| 023NR0917 | Trabajos de Rehabilitación "Lámparas de Cerillo en la Calle Capulín" en Las peritas (clave 13-044), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 700,267.00 | 280,106.80 | 0.00 | 699,731.26 | 280,106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizan los trabajos de rehabilitación de 59 (LUM) luminarias consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo hiab y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento iniciando en prolongación Melchor Ocampo iniciando en esquina Celedonio Garcés hacia la c. Celedonio Garcés, incluyendo Cda. De jasmínes, 3a Cda. De prolongación Melchor Ocampo, 4a Cda. De prolongación Melchor Ocampo y 2a poniente, continuando por la c. Celedonio Garcés hacia c. Citlali y/o donde alcance el presupuesto. Cabe señalar que el proyecto considera el material y la mano de obra que se requiera para la ejecución del proyecto. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0918 | Sustitución de tubos de Drenaje en calles Francisco Villa y Lázaro Cárdenas, en San Juan Tepepan (clave 13-048), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 851,940.00 | 0.00 | 0.00 | 850,854.30 | 0.00 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de sustitución a la red de drenaje sanitario a 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada; empezando por la calle Francisco Villa, desde un costado del pilares san Juan Tepepan, hasta la esquina con Lázaro Cárdenas, continuando con la calle Lázaro Cárdenas, desde la esquina con Francisco Villa hasta el frente de la casa marcada con el número 81 bis. Así como en la calle Lázaro Cárdenas, entre las calles de privada San Lorenzo y pról. Aldama. Hasta donde alcance el presupuesto. |
| 023NR0919 | Sustitución de la red de agua potable existente en el Barrio San Lorenzo (clave 13-049), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 946,142.00 | 0.00 | 0.00 | 946,106.52 | 0.00 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de sustitución a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. Iniciando en la calle Adelaida esquina con dalia hacia dentro del barrio, beneficiando también a los callejones primer callejón rosales, amapola y callejón alhelí hasta donde alcance el presupuesto. |
| 023NR0920 | Mejoramiento de espacio de Convivencia con la Rehabilitación de juegos al aire libre en (Amp) San Marcos (clave 13-054), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 2,116,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Se realiza el mejoramiento de (1) espacio de Convivencia con la Rehabilitación de juegos al aire libre, trabajos a realizar: reparación de arriates, colocación de malla ciclónica, colocación de bancas tipo madera, sustitución de juegos infantiles y ejercitadores, sustitución de luminarias, instalación de malla sombra, colocación de piso ecológico y sustitución de adoquín. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0921 | Rehabilitación de la red de drenaje "Solución al problema del Drenaje" en (Barr) San Pedro (clave 13-057), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 980,465.00 | 0.00 | 0.00 | 978,779.60 | 0.00 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepalcates, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para pluvial de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcla asfáltica templada. Los trabajos se inicien desde la panadería y finalicen en Cuauhtémoc. |
| O23NR0922 | Trabajos de Rehabilitación "Terminando la reactivación del Cárcamo" en (barr) Xaltocan (clave 13-073), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 1,655,034.00 | 0.00 | 0.00 | 1,654,380.53 | 0.00 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de rehabilitación de 1 (ESP) espacio público consisten en: instalación de celdas de glorificación, bases para equipos electromecánicos, desazolve de las cajas para sedimentos, instalación de sistema eléctrico, equipo de bombeo, sistema electromecánico y rejillas de captación. |
| O23NR0923 | Trabajos de Rehabilitación "Date Vida" en San Lorenzo la Cebada I (clave 13-075), Alcaldía Xochimilco. | 0% | 0.00 | 1,539,363.00 | 0.00 | 0.00 | 1,536,844.29 | 0.00 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de rehabilitación a 1 (ESP) espacio consisten en: trazo y nivelación, colocación de ejercitadores, rehabilitación de barras y gimnasio, aplicación de pintura en interior y exterior. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|--------------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0924 | Trabajos de mantenimiento "Hacia un Kinder con futuro" en (pblo) San Andrés Ahuayucan (clave 13-035), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 1,856,134.00 | 742,453.60 | 0.00 | 1,856,055.50 | 742,453.60 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: instalación de una rampa de servicios para la parte de la entrada de la calle, rampa de minusválidos, barandal para la entrada general, colocación de rampa para minusválidos en las escaleras del plantel, cambio de piso de concreto de toda la plancha del patio con sistema de coladeras, reubicación de la plancha del asta bandera, colocación de un templete más alto, hasta donde alcance el presupuesto. |
| 023NR0925 | Trabajos de rehabilitación a "Salón de usos múltiples, educación física y de salud" en (pblo) San Francisco Tlalnepantla (clave 13-042), Alcaldía Xochimilco. | 0% | 0.00 | 1,414,728.00 | 565,891.20 | 0.00 | 0.00 | 565,891.20 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de rehabilitación a 1 (NM) inmueble consisten en: construcción de dos salones adyacentes mediante muros de tablaroca, acabados, colocación de loseta en pisos, aplanado de bardas, instalación eléctrica, instalación hidráulica, implementación de sanitarios, cancelería, herrería, aplicación de pintura interior y exterior y limpieza. |
| 023NR0926 | Trabajos de Construcción "Barda Perimetral del Nuevo Panteadn" en (pblo) San Gregorio Atlapulco (clave 13-043), Alcaldía Xochimilco. | 0% | 0.00 | 3,328,057.00 | 1,331,222.80 | 0.00 | 0.00 | 1,331,222.80 | 0.00 | | Se realizan los Trabajos de construcción de "Barda Perimetral del Nuevo Panteadn" en (pblo) San Gregorio Atlapulco en 1 (ESP) espacio consiste en: construcción de barda perimetral mediante cimentación de piedra asentada con mortero cemento, desplante de cadena con refuerzo de cemento y acero; suministro de muro de block de arena comprimido asentado con mortero, cemento y arena, refuerzo con castillos de concreto y varilla, refuerzo con cadena de cemento de concreto y varilla. Hasta donde alcance el presupuesto. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------|------------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR0927 | Trabajos de rehabilitación de red de agua "Sanando tu red de Agua Potable" en (pblo) San Lorenzo Ateomaaya (clave 13-050), Alcaldía Xochimilco. | 0% | 0.00 | 1,439,735.00 | 575,894.00 | 0.00 | 1,439,697.67 | 575,894.00 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. Iniciando en la calle de carretera nueva Santa Cecilia a Fernando Celada; Chabacano - de carretera nueva Santa Cecilia considerando pedregal y prolongación herradura; pirules - de carretera nueva Santa Cecilia a calle las Flores y 1ra y 2da cerrada de Bugambillas - de carretera a Santa Cecilia hasta donde alcance el presupuesto participativo 2023. |
| 023NR0928 | Trabajos de rehabilitación de red de agua "Cambio de red Hidráulica" en (pblo) San Lucas Xochimanco, (clave 13-052), Alcaldía Xochimilco. | 0% | 0.00 | 1,686,221.00 | 674,488.40 | 0.00 | 0.00 | 674,488.40 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de agua potable en 200 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento, cala de verificación para identificación de infraestructura subterránea, demolición de pavimento de concreto hidráulico y asfáltico, excavación por medios mecánicos, acarreo en camión, cama de arena para asiento de ductos, relleno de zanjas con tepetate, suministro e instalación de tubo de polietileno, pruebas de toma domiciliaria, construcción de cajas para operación de válvulas, carpeta de mezcla asfáltica templada. |
| 023NR0929 | Trabajos de rehabilitación de espacio público "Un lugar para todos" en (pblo) San Mateo Xalpa (clave 13-056), Alcaldía Xochimilco. | 0% | 0.00 | 1,999,467.00 | 799,786.80 | 0.00 | 0.00 | 799,786.80 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de rehabilitación en 1 (ESP) espacio público consisten en: colocación de arco techo, construcción de esenario, rehabilitación de áreas verdes y fuente, colocación de luminarias, adecuación para construcción de sanitarios y bebederos, aplicación de pintura. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|--------------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0930 | Mantenimiento y rehabilitación el Jardín de Niños "José Apis Dervich" del pueblo de Santa Cecilia Tepetapa (clave 13-058), Alcaldía Xochimilco. | 0% | 0.00 | 1,644,280.00 | 657,712.00 | 0.00 | 1,643,259.20 | 657,712.00 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de mantenimiento en una 1 (ESC) escuela consisten en: reconstrucción o refuerzo de barda perimetral, cambio de tubería hidráulica, compra e instalación de juegos infantiles, aplicación de pintura, hasta donde alcance el presupuesto |
| O23NR0931 | Trabajos de Rehabilitación "Rescatemos las Canchas de Fútbol la Tabla 2023-2024" en (pblo) Santa Cruz Acalpixca, (clave 13-060), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 2,822,569.00 | 1,129,027.60 | 0.00 | 0.00 | 1,129,027.60 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de rehabilitación a 1 (DEP) deportivo consisten en: realizar canchas sintéticas, adecuación para construcción de sanitarios y gradas construcción en cancha de fútbol con pasto sintético |
| O23NR0932 | Trabajos de Rehabilitación "Nuevo Panteón de Santa Cruz Xochitepec" (clave 13-062), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 1,704,605.00 | 681,842.00 | 0.00 | 1,704,605.00 | 681,842.00 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de rehabilitación a 1 (INM) inmueble consisten en: rehabilitación y acceso, limpieza y nivelación de terreno, caseta de vigilancia, cisterna (de red y pluvial), mantenimiento a módulo sanitario de mujeres y hombres. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------|------------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0933 | Trabajos de Rehabilitación "Rescate del centro de Nativitas ante la problemática hidráulica en temporadas de lluvias", en Santa María Nativitas (clave 13-064), Alcaldía Xochimilco | 0% | 0.00 | 2,437,764.00 | 975,105.60 | 0.00 | 2,434,062.09 | 975,105.60 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario a 200 (ML) metros lineales consisten en: reconexión de la tubería proveniente de la planta de bombeo (cárcamo los patos) a la línea de drenaje que pasa por la carretera Tulyehualco-Xochimilco |
| O23NR0934 | Trabajos de rehabilitación "Sendero Tecuich" en Santa María Tepepan (clave 13-065), Alcaldía Xochimilco. | 0% | 0.00 | 1,964,586.00 | 785,834.40 | 0.00 | 0.00 | 785,834.40 | 0.00 | | Se realizan los trabajos a realizar en 1 (ESP) espacio consisten en: mejoramiento integral en el sendero acueducto con los parques acueducto Tepepan y parque skate mediante la rehabilitación del kiosco, aplicación de pintura en herrería, rehabilitación de canchas, rehabilitación de áreas verdes, hasta donde el presupuesto alcance. |
| O23NR0935 | Mejoramiento de la imagen urbana con instalación de luminarias en (pbto) Santiago Tepalcatlapan (clave 13-066), Alcaldía Xochimilco. | 0% | 0.00 | 2,033,446.00 | 813,378.40 | 0.00 | 0.00 | 813,378.40 | 0.00 | | Se realizan los Trabajos de en 1 (ESP) Mejoramiento de la imagen urbana con (50 luminarias) instalación de luminarias, consisten en: instalación de luminarias, aplicación de pintura en fachadas y aplicación de pintura en banquetas para delimitar zonas peatonales. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|--------------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR0936 | Trabajos de mantenimiento "Conclusión, embellecimiento e iluminación de algunas calles aledañas a nuestra plaza cívica y colonias" en (pblo) Tulyehualco (clave 13-067) Xochimilco | 0% | 0.00 | 2,917,219.00 | 1,166,887.60 | 0.00 | 0.00 | 1,166,887.60 | 0.00 | | Se realizan los Trabajos de mantenimiento en 1 (ESP) espacio consisten en: cambio del adoquín de la plaza cívica Quirino Mendoza, el tramo de la calle Belisario Domínguez; así como el cambio de luminarias existentes a tecnología de bajo consumo y alta durabilidad tipo led e instalación de brazos tipo V en donde lo amerite sobre la infraestructura existente en el pueblo de Santiago Tulyehualco, iniciando en el centro del pueblo hacia la periferia, hasta donde alcance el presupuesto. |
| O23NR1099 | Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo San Mateo Xalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 0% | 0.00 | 262,228.17 | 262,228.17 | 0.00 | 0.00 | 262,228.17 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Mateo Xalpa en 30.20 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta. |
| O23NR1100 | Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México. | 0% | 0.00 | 473,314.21 | 473,314.21 | 0.00 | 0.00 | 473,314.21 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa María Nativitas en 78.44 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|------------|--------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR1101 | Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México. | 0% | 0.00 | 413,731.62 | 413,731.62 | 0.00 | 0.00 | 413,731.62 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa en 61.45 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta. |
| O23NR1102 | Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México. | 0% | 0.00 | 692,113.50 | 692,113.50 | 0.00 | 0.00 | 692,113.50 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cruz Xochitepec en 116.99 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta. |
| O23NR1103 | Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México. | 0% | 0.00 | 552,150.06 | 21,711.47 | 0.00 | 0.00 | 21,711.47 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca en 92.70 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR1104 | Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Luis Tlaxiatemalco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México. | 0% | 0.00 | 500,099.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Luis Tlaxiatemalco en 71.55 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta. |
| O23NR1105 | Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santiago Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México. | 0% | 0.00 | 418,696.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santiago Tulyehualco en 57.91 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta. |
| O23NR1106 | Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Lucas Xochimanca, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México. | 0% | 0.00 | 29,968.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de San Lucas Xochimanca en 4.24 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| O23NR1107 | Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México. | 0% | 0.00 | 362,961.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santa María Tepepan en 48.87 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta. |
| O23NR1108 | Mantenimiento a rejillas pluviales en el pueblo de Santiago Tepalcatlapan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México. | 0% | 0.00 | 445,680.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en 82.87 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta. |
| O23NR1109 | Mantenimiento a rejillas pluviales en Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México. | 0% | 0.00 | 167,614.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizan los trabajos de mantenimiento a rejillas pluviales en 23.84 (M3) metros cúbicos consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura, corte con sierra en pavimento, demolición de pavimento y concreto asfáltico, excavaciones por medios manuales, cimbra de concreto, montaje de rejilla para pozo de tormenta. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|--------------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| 023NR1110 | Mantenimiento a línea de drenaje sanitario en diferentes ubicaciones de los barrios de la Alcaldía Xochimilco, ciudad de México. | 0% | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizan los trabajos de rehabilitación a la red de drenaje sanitario en diferentes barrios de la Alcaldía Xochimilco en 5,433.40 (ML) metros lineales consisten en: trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, demolición de pavimento de concreto asfáltico por medios mecánicos, carga mecánica, relleno de zanjas con tepalcates, suministro e instalación de tubo de polietileno, suministro habilitado colocación y desmantelamiento de tablaestacado de madera para contención de paredes de zanja, pozo de visita sobre tubo, sustitución de registro de polietileno para lluvia de banqueta, suministro e instalación de descarga domiciliaria, carpeta de mezcía asfáltica templada. |
| 023NR1123 | Trabajos de rehabilitación "Arreglo con granzón de las calles Zacapa, Guadalupe, Herencia, La Cruz, Xicalhuacán y Pról. Del puente de la colonia Xicalhuacán", (clave 13-074). | 0% | 0.00 | 1,078,998.00 | 942,567.00 | 0.00 | 0.00 | 942,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realiza la Rehabilitación con granzón Meta 1 200 (M2) metros cuadrados, los trabajos consisten en: Fresado de carpeta, barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de granzón, compactación y sellado de la carpeta. |
| 023NR1138 | Trabajos de rehabilitación en Casa de Bombas Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 0% | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizan los trabajos de rehabilitación de 1 (INM) inmueble en Casa de Bombas Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco consisten en: apuntalamiento con infraestructura metálica, integración de construcción, trabajos de albañilería e instalación eléctrica. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|--------------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR1153 | Rehabilitación a coordinaciones territoriales, Alcaldía Xochimilco, ciudad de México. | 0% | 0.00 | 2,807,520.25 | 2,807,520.25 | 0.00 | 0.00 | 2,807,520.25 | 0.00 | | Se realizan los trabajos de mantenimiento en 8 (NM) inmuebles en diferentes pueblos de la Alcaldía Xochimilco, los cuales consisten en: aplicación de pintura vinilica en interiores y exteriores, colocación de cristales, mantenimiento a impermeabilizante, mantenimiento a herrería, mantenimiento a instalación eléctrica y sanitaria. |
| 023NR1154 | Continuación de construcción de Archivo de Concentración, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 0% | 0.00 | 2,625,802.06 | 2,625,802.06 | 0.00 | 0.00 | 2,625,802.06 | 0.00 | | Se realizan Trabajos de continuación de construcción de 1 (NM) en colonia Huichapan, Alcaldía Xochimilco, los cuales consisten en: cimentación a base de losa de cimentación y contratraves ahogadas en la losa de cimentación, cadenas y castillos, muros a base de tabique, losa tapa de concreto reforzado, colocación de loseta en piso y zócalo, trabajos de cancelería de aluminio, carpintería, acabados, instalaciones eléctricas e hidro-sanitaria. |
| 023NR1155 | Rehabilitación de espacio multideportivo, deportivo Xochimilco, pueblo Santiago Tepalcatalpan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. | 0% | 0.00 | 2,496,936.26 | 1,863,098.97 | 0.00 | 0.00 | 1,863,098.97 | 0.00 | | Se realizan la Rehabilitación en 1 (DEP) deportivo en el pueblo se Santiago Tepalcatalpan, Alcaldía Xochimilco, los trabajos consisten en: trazo y nivelación de placas andadores y parques, desmontaje de láminas de acero, aplicación de pintura antiderrapante para canchas deportivas, delineado de áreas de la cancha, suministro de pintura de poliuretano, impermeabilización de techumbre de lámina, neutralización de áreas oxidadas, suministro y colocación de lámina rectangular, instalación de cable de cobre tipo THW, lámpara industrial de led, suministro y colocación de reja de acero. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| 023NR1168 | Trabajos de rehabilitación "San Buenaventura Ilumina Rincón del Río", en Bosque Residencial del Sur (Frac) (Clave 13-005), Alcaldía Xochimilco. | 0% | 0.00 | 767,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SE realiza la Rehabilitación de 50 (LUM) luminarias en el Comité Ciudadano 13-005 Bosque Residencial del Sur (Frac), los trabajos consisten en: colocación de luminarias con tecnología led con apoyo de una grúa tipo HIAB y personal técnico calificado para el retiro de la luminaria y sustitución de la luminaria, cableado necesario con las pruebas para garantizar su adecuado funcionamiento. |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL URG | | | 288,668,122.00 | 295,010,021.26 | 183,332,159.36 | 65,220,904.98 | 158,158,126.45 | 183,332,159.36 | 65,220,904.98 | 189,064,085.86 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 07PDFIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|---|--|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A23NR0385 | "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPO DE CÓMPUTO EN LAS 14 ALCALDÍAS DE LA CDMX. | 0% | - | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | - | - | - | - | - | - | Aun no se ha podido concretar las acciones ya que corresponde a que se encuentra en proceso las licitaciones y en proceso de alta de proveedores en el GRP para dar cumplimiento en el mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos de educación básica. |
| O23NR0480 | MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 60 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. | 64% | - | 180,472,448.00 | 140,151,627.50 | 21,730,640.35 | 104,180,862.05 | 21,730,640.35 | 21,730,640.35 | 125,911,502.40 | Se realizaron Trabajos consistentes en "Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento del plantel de educación básica: Participación social número 7 C.C.T.:09DIX0033G, Sor Juana Inés de la cruz C.C.T.:09DPR514Q, MA. Raquel Ferriz C.C.T.:09DJN0708J, Xitle C.C.T.:09DPR2769A, Escuela Georges Cuisenaire C.C.T.:09DPR1232L, Escuela María Enriqueta Camarillo C.C.T.:09DES0045D, Escuela Centro de Atención Múltiple NO. 74 C.C.T.:09DML0101V, Escuela José Inés Novelo C.C.T.:09DPR0033F, Escuela John Dewey C.C.T.: 09DES0279S, Escuela José María Iglesias C.C.T.: 09DPR2521J, Escuela Secundaria No.14 Jorge Quijano C.C.T.: 09DES0014K, Escuela Lic. Miguel Serrano C.C.T.: 09DPR2336N, Escuela Vicente Suarez C.C.T.: 09DES0152M, Escuela Canadá C.C.T.: 09DPR2896X, Primaria Mtro. Federico Alvarez C.C.T.:09DPR1301R, Tláhuac C.C.T.:09DJN0293B y la Escuela Lao Tse C.C.T.: 09DES0148Z, acabados como aplicación de pintura, herrería y cancelería e impremibilización, el beneficio social se guridad al interior del plantel, mejores condiciones estructurales para la comunidad estudiantil. | |
| O23NR0482 | "MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN 10 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO". | 0% | - | 15,300,503.37 | 15,300,503.37 | - | 11,535,616.95 | - | - | - | 11,535,616.95 | Aun no se ha podido concretar las acciones ya que corresponde a que se encuentra en proceso las licitaciones y en proceso de alta de proveedores en el GRP para dar cumplimiento en el mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos de educación básica |
| O23NR0651 | "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO". | 0% | - | 1,600,000.00 | - | - | 1,468,526.52 | - | - | - | 1,468,526.52 | Aun no se ha podido concretar las acciones ya que corresponde a que se encuentra en proceso las licitaciones y en proceso de alta de proveedores en el GRP para dar cumplimiento en el mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos de educación básica |
| O23NR0652 | "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PLANTEL TLAHUAC EN LA CIUDAD DE MÉXICO" | 0% | - | 2,600,000.00 | - | - | 2,287,243.25 | - | - | - | 2,287,243.25 | Aun no se ha podido concretar las acciones ya que corresponde a que se encuentra en proceso las licitaciones y en proceso de alta de proveedores en el GRP para dar cumplimiento en el mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos de educación básica. |
| A23NR0468 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPO DE CÓMPUTO EN LAS 14 ALCALDÍAS DE LA CDMX | 0% | - | 1,008,088.00 | - | - | - | - | - | - | - | Aun no se ha podido concretar las acciones ya que corresponde a que se encuentra en proceso las licitaciones y en proceso de alta de proveedores en el GRP para dar cumplimiento adquisición de equipo de comunicación, telecomunicación y equipo de cómputo en las 14 alcaldías de la CDMX. |
| O23NR0972 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LOS 10 COLEGIOS DE BACHILLERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. | 0% | - | 1,237,543.38 | - | - | - | - | - | - | - | Aun no se ha podido concretar las acciones ya que corresponde a que se encuentra en proceso las licitaciones y en proceso de alta de proveedores en el GRP para dar cumplimiento en el mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos de educación básica |
| O23NR1130 | MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 194 DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO | 0% | - | 762,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | Aun no se ha podido concretar las acciones ya que corresponde a que se encuentra en proceso las licitaciones y en proceso de alta de proveedores en el GRP para dar cumplimiento en el mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos de educación básica |
| TOTAL URG | | 64% | - | 204,410,582.75 | 156,882,130.87 | 21,730,640.35 | 119,472,248.77 | 21,730,640.35 | 21,730,640.35 | 141,202,889.12 | | |



| PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|---|
| Unidad Responsable de Gasto: | | | 09C001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | | | | | | |
| Período: | | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0388 | Adquisición de material para la colocación de red de fibra óptica de tecnologías y comunicaciones para la SAF | | 0.00 | 342,614.12 | 342,614.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | La variación obedece a que se encuentran en proceso de adjudicación la adquisición de material para la colocación de red de fibra óptica de tecnologías y comunicaciones por lo que el ejercicio de los recursos se reprogramará para el siguiente trimestre. |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL URG | | | 0.00 | 342,614.12 | 342,614.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|--|
| Período: | | Enero - Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0203 | Adquisición de un sistema de gestión de identidad por control de sentenciados; así como adquisición de servidores | 92% | 100,000,000.00 | 53,479,937.32 | 53,479,937.32 | 48,999,968.00 | 0.00 | 48,999,968.00 | 48,999,968.00 | 48,999,968.00 | S llevó a cabo la adquisición de servidores de datos para llevar a cabo la homologación de las bases de datos y sillas de trabajo con brazos, para realizar las actividades relacionadas en la gestión de Identidad y Control de Sentenciados en Libertad, en el Sistema Penitenciario. |
| A23NR0282 | Adquisición de Licencias de equipos forenses, Licenciamiento de Antivirus, Software para evaluaciones psicológicas de forma virtual y Licenciamiento de Administración Meraki | 8% | 0.00 | 2,048,301.13 | 2,048,301.13 | 159,105.39 | 828,284.08 | 159,105.39 | 159,105.39 | 987,389.47 | Se realizó la adquisición de software y licencias informáticas, para el fortalecimiento de evaluaciones psicológicas de forma virtual, así como, así como resguardar la seguridad de correos electrónicos para evitar el robo de información cibernética. |
| A23NR0340 | Adquisición de Estufón, Equipos de alcoholemia, Medidores Láser y Sopladora/Aspiradora | 100% | 0.00 | 354,984.17 | 354,984.17 | 354,984.17 | 0.00 | 354,984.17 | 354,984.17 | 354,984.17 | Se realizó la adquisición de estufón triple para el Centro de Día y Apoyo Familiar para niños y niñas de Mujeres Policías (Ateneas), así como equipos de Alcoholemia para poder llevar a cabo las actividades del Programa Conduce sin alcohol. |
| A23NR0360 | Adquisición de megáfonos, taburetes y contenedores de basura | 11% | 0.00 | 2,606,000.00 | 2,606,000.00 | 295,999.98 | 2,309,304.80 | 295,999.98 | 295,999.98 | 2,605,304.78 | Se adquirieron botes de basura, taburetes y megáfonos necesarios para las diversas actividades de la Secretaría. |
| A23NR0390 | Adquisición de 6 Equinos, 4 Caninos y 2 Radios Transceptor Portátil por recuperación de Sinistros | 0% | 0.00 | 45,755.00 | 45,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Durante el período no se ejerció recurso. |
| A23NR0428 | Adquisición de cargadores para pistola, armas largas y armas cortas | 97% | 0.00 | 24,589,773.93 | 24,589,773.93 | 23,969,147.52 | 620,626.40 | 23,969,147.52 | 23,969,147.52 | 24,589,773.92 | Se adquirió diverso armamento, así como cargadores de munición, para el personal operativo los cuales son indispensables para que les permita realizar las actividades de protección y vigilancia. |
| A23NR0430 | Adquisición de equipo de radiocomunicación y equipo de cómputo | 11% | 0.00 | 62,995,244.66 | 62,995,244.66 | 6,786,000.00 | 36,251,490.60 | 6,786,000.00 | 6,786,000.00 | 43,037,490.60 | Se realizó la adquisición de equipo de cómputo para apoyar tecnológicamente la operación policial, así como, dotar al personal de equipamiento de uso informático. |
| A23NR0459 | Adquisición de Muebles de oficina, Equipo de Seguridad, Equipo Contra Incendio, Equipo Médico, Equipo Administrativo y Máquinas tipo DTF | 0% | 0.00 | 1,225,241.30 | 1,225,241.30 | 0.00 | 1,111,425.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,425.00 | Durante el período no se ejerció recurso. |
| O12ML0001 | Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y Servicios Físicos, Materiales y Tecnológicos para la creación de los centros varoniles de seguridad | 65% | 744,478,624.00 | 686,056,941.03 | 509,056,728.05 | 447,379,876.81 | 238,677,064.20 | 447,379,876.81 | 447,379,876.81 | 686,056,941.01 | Proyectos multianuales para la contraprestación periódica para el servicio de infraestructura penitenciaria, consistentes en un conjunto de servicios y elementos físicos (incluyendo las instalaciones y puesta en operación), materiales tecnológicos y requerimientos de mantenimiento en el CEVASEP I y CEVASEP II, ubicados a un costado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Los inmuebles objeto de los contratos, se encuentran en funcionamiento físicamente, con mantenimientos extramuros periódicos mensuales hasta el término de los contratos. |
| TOTAL URG | | | 844,478,624.00 | 833,402,178.54 | 656,401,965.56 | 527,945,081.87 | 279,798,195.08 | 527,945,081.87 | 527,945,081.87 | 807,743,276.95 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Período: | | ENERO-SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A.23NR.0238 | Adquisición de Campanas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 234,000.00 | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0239 | Adquisición de Ventiladores industriales para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 7,935.84 | 7,935.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0240 | Adquisición de No break para la Dirección de Mejora Gubernamental. | 15 | 0.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0241 | Adquisición de Herramientas Especializadas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0242 | Adquisición de Impresora multifuncional para la Dirección General de Coordinación de Organos Internos de Control en Alcaldías | 15 | 0.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0243 | Adquisición de diversos equipos informáticos para las diversas areas de la Secretaria de la Contraloria General de la CDMX. | 15 | 0.00 | 165,720.00 | 165,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0244 | Adquisición de Maquinaria Especializadas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 160,080.00 | 160,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0245 | Adquisición de Bancos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0246 | Adquisición de Mueble con repisas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0247 | Adquisición de Balanza electrónica para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 30,300.00 | 30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0248 | Adquisición de Regla de Acero Inoxidable para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0249 | Adquisición de Software para para la Dirección de Mejora Gubernamental. | 15 | 0.00 | 1,185,447.00 | 1,185,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0250 | Adquisición de Licencias Office y de Antivirus para la Dirección de Mejora Gubernamental. | 15 | 0.00 | 1,428,000.00 | 1,428,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0251 | Adquisición de Parrilla digital y prensas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 27,707.76 | 27,707.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |



| PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|---|
| Unidad Responsable de Gasto: | | 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | | | | | | | | | |
| Período: | | ENERO-SEPTIEMBRE | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A.23NR.0252 | Adquisición de Estaciones de Soldadura para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0253 | Adquisición de Agitador de Tamices y Maquina de soldar para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 126,480.00 | 126,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0254 | Adquisición de Otros Equipos de Prueba para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 2,050,875.95 | 2,050,875.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0255 | Adquisición de Desecadores para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 176,997.60 | 176,997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0256 | Adquisición de extintores para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 78,408.00 | 78,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0257 | Adquisición de Humificador y Lupas Industriales para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 47,382.00 | 47,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0258 | Adquisición de Termohigrometro para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0259 | Adquisición de Tanque de Oxigeno para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0260 | Adquisición de Baño maria para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 110,754.76 | 110,754.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0261 | Adquisición de diversos equipos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 367,910.40 | 367,910.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0262 | Adquisición de Jarra de azufre y Kit de olla para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 61,182.00 | 61,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0263 | Adquisición de Equipos de medición para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 35,615.95 | 35,615.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0264 | Adquisición de Pesas lastres y Adaptador de neopreno para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 10,044.00 | 10,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0265 | Adquisición de Recipiente de acero para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 19,440.00 | 19,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Período: | | ENERO-SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A.23NR.0266 | Adquisición de Tanque de Argón para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0267 | Adquisición de Asbesto para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 1,795.20 | 1,795.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0268 | Adquisición de Equipo de Carga eléctrica y prueba para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 54,956.06 | 54,956.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0269 | Adquisición de Perforadora para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 229,116.00 | 229,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0270 | Adquisición de Equipo de Inflamabilidad y accesorios especializados para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 215,559.72 | 215,559.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0271 | Adquisición de Equipo para destilación para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 16,358.77 | 16,358.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| A.23NR.0273 | Adquisición de Equipos Informáticos para destilación para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico. | 15 | 0.00 | 492,400.00 | 492,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | A la fecha del presente informe se esta realizando la investigación de mercado, motivo por el cual esta Dirección se encuentra en proceso de adquisición. |
| TOTAL URG | | | 0.00 | 7,550,467.01 | 7,550,467.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|---|
| Unidad Responsable de Gasto: | 25C001 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0308 | Adquisición de bienes informáticos para la Dirección General de Registro Civil | 85% | 0.00 | 6,408,224.96 | 6,408,224.96 | 5,009,025.00 | 0.00 | 5,009,025.00 | 5,009,025.00 | 5,009,025.00 | Adquisición de 300 equipos de cómputo de escritorio, tecnología de 64 bits, AMD R5 4600G, 2 a 6 núcleos físicos máximo, 8 GB RAM, disco duro 256 GB mínimo, Windows 11 home mínimo; Adquisición de 106 impresoras resolución 600 x 600 dpi, disco duro 160 GB, 2 GB RAM, impresión carta 42 ppm, legal 23 ppm y doble carta 23 ppm. |
| A23NR0463 | Adquisición de Equipo Informático para la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio | 0% | 0.00 | 4,734,415.05 | 4,734,415.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de 3 escáner tamaño de digitalización ancho 50mm - 304mm longitud 71mm - 431mm, resolución de escaneo 600 ppp y velocidad de escaneo 128 páginas por minuto, 1 equipo de almacenamiento de 120 TB en un arreglo de discos RAID 6 Usables, al menos 5 TB usables y discos de estado sólido, después de raid5, al menos 120 TB usables en discos SAS de 10K rpm, después de raid5 y capacidad de crecimiento al menos de 3.5 PB Crudos y 1 dispositivo Firewall de al menos 6 Gbps en Firewall con módulo de control de aplicaciones habilitado en tráfico mixto, al menos 3 Gbps de desempeño con las funcionalidades de inspección habilitadas simultáneamente de IPS, Antivirus, Antispyware, URL Filtering y detección de malware y desempeño de al menos 3.1 Gbps en IPsec, con al menos 80,000 sesiones por segundo. |
| A23NR0464 | Adquisición de Equipos Informáticos y Eléctricos para la Dirección General Jurídico y de Estudios Legislativos | 0% | 0.00 | 1,946,576.86 | 1,946,576.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de 50 equipos de cómputo con procesador con tecnología de 64 bits (x64), memoria RAM de 8GB, de 2 a 6 núcleos físico máximo, disco duro de 1TB mínimo HDD; 10 switch con , Interfaz Gigabit Ethernet, 2 puertos Gigabit Ethernet SFP para UPLINK y ancho de banda mínimo de 36 Gbps; 50 reguladores de voltaje NO-BREAK de 480VA y hasta 520VA, salida 120 VCA, tiempo de respaldo 50 segundos a un 100% de carga, 4 contactos polarizados tipo NEMA 5- 15R y 1 fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) de 3000 VA / 2400 W, salida 120 VCA, entrada eléctrica voltaje nominal 120 VCA y 6 contactos polarizados, tipo NEMA 5 - 15R. |
| A23NR0524 | Adquisición de Equipos Informáticos y Eléctricos para el Fortalecimiento del Registro Civil (RENAPO) 2023 | 0% | 0.00 | 813,063.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Adquisición de 4 equipos de cómputo de escritorio con procesador con tecnología de 64 bits (x64), de 4 a 12 núcleos máximo, memoria RAM de 16GB a 64GB máximo, disco duro con sistema SSD con capacidad de 512GB; 4 equipos de cómputo portátiles con procesador con tecnología de 64 bits (x64), de 10 a 12 núcleos físicos máximo, memoria RAM de 16GB o 64 GB DDR4, disco duro 1TB mínimo en formato HDD o SSD, con interfaz SATA III de 2.5; 10 impresoras láser con resolución dpi: 600 x 600 dpi como mínimo o superior, memoria RAM 512 MB como mínimo o superior y velocidad ppm: 26 ppm hasta 40 ppm como máximo; 1 servidor con dos o más procesadores con tecnología x86 a 64 Bits, un mínimo de 16 núcleos físicos, consumo de energía (TDP) máximo 125W, memoria RAM con capacidad de 256 GB y 16 slots libres mínimo para crecimiento, tipo de memoria DDR4 o DDR5 y almacenamiento de 3 discos duros 4TB mínimo, (HDD o SSD) tipo SATA III, SAS para rack y 10 reguladores de voltaje NO-BREAK capacidad de 480VA y hasta 520VA entrada y salida 120 VCA. |
| TOTAL URG | | | 0.00 | 13,902,280.08 | 13,089,216.87 | 5,009,025.00 | 0.00 | 5,009,025.00 | 5,009,025.00 | 5,009,025.00 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 31C000 SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|---|
| Periodo: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | EJERCIDO + COMPROMETIDO | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | | | |
| A23NR0366 | Adquisición de Equipos Vinculación Comunitaria. | 84.97 | | 17,216,894.38 | 17,216,894.38 | 14,629,405.47 | 2,587,488.90 | | 14,629,405.47 | 14,629,405.47 | 17,216,894.37 | Adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnologías de la información, otros mobiliarios y equipos de administración, equipos y aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de video, otro mobiliario y equipo educacional y recreativo, equipo médico y de laboratorio, maquinaria y equipo industrial, equipo de comunicación y telecomunicación, equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, herramientas y máquinas herramienta, otros equipos y muebles excepto de oficina y estantería, lo anterior para los talleres a realizarse en los pilares, faros, centros culturales, ludoteca y estrategia barrio adentro, a cargo de la dirección general de vinculación cultural comunitaria en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México |
| A23NR0470 | Adquisición de Equipos Museo Infantil y Juvenil Yancuic. | 0.00 | | 8,697,260.59 | | | | | | | - | Adquisición de Muebles de oficina y estantería, Muebles, excepto de oficina y estantería, Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, Otros mobiliarios y equipos de administración, Equipos y aparatos audiovisuales, Cámaras fotográficas y de video, Equipo médico y de laboratorio, Maquinaria y equipo industrial, Maquinaria y equipo de construcción, Equipo de comunicación y telecomunicación, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, Herramientas y máquinas-herramienta y Otros equipos. Lo anterior para Museo Infantil y Juvenil YANCUIC, a cargo de la Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. |
| TOTAL URG | | | | 25,914,154.97 | 17,216,894.38 | | 14,629,405.47 | 2,587,488.90 | 14,629,405.47 | 14,629,405.47 | 17,216,894.37 | - |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

31PDMP Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México

Período:

Enero-Septiembre 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|--|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A.23NR.0547 | Adquisición de equipo informatico para Servicios de Medios Públicos de la Ciudad de México. | 10 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mediante oficio número SMPCDMX/DG/CAF/1214/2023 de fecha 28 de septiembre de 2023, este Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, solicitó la adhesión al proceso para "Adquisición consolidada de hardware y software para el ejercicio fiscal 2023 " con la finalidad de adquirir equipo de computo, tales como impresoras multifuncionales, escaner, no break, PC's de escritorio y PC'S portátiles. |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL URG | | | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto: | 33PDCL "Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México" |
| Período: | Enero -Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A23NR0207 | Adquisición de 7 impresoras ECOSYS P4060dn y 20 impresoras P3260dn | 0.0 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE NO SE HAN COMPROMETIDO LOS RECURSO DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS. DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE COTIZACIÓN AQUELLOS MODELOS QUE PUEDAN CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y ADMINISTRATIVAS. |
| A23NR0208 | Adquisición de 60 archiveros verticales, 6 salas y 210 anaqueles, para el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México | 0.0 | 2,000,000.00 | 158,469.37 | 158,469.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DURANTE EL TERCER TRIMESTRE NO SE HAN COMPROMETIDO LOS RECURSOS DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA RECOPIACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBERÁN DE TENER, PARA SU POSTERIOR COTIZACIÓN Y ADQUISICIÓN. |
| A23NR0209 | Adquisición de 7 vehículos para el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México | 0.0 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EN EL CASO DE LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, SE ENCUENTRA EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE PARTIDA A FIN DE ADQUIRIR LOS VEHICULOS EN GASTO NORMAL, DADO QUE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO REALIZARA LA COMPRA CONSOLIDADA. |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| TOTAL URG | | | 6,000,000.00 | 4,158,469.37 | 3,658,469.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 34C001 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|---|
| Período: | | Enero a Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0336 | Adquisición de suite de videovigilancia profesional para la secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil. | 100% | 0.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | Durante el tercer trimestre se realizó el 100% de avances físicos en este proyecto de Adquisición de cámaras de seguridad con cable de 1080p y DVR de 4 canales; las cámaras de seguridad de 4 piezas ofrecen la mejor vista en vivo de 1080p a 30 fps y una visión nocturna de hasta 100 pies, necesarias por los continuos eventos y las funciones inherentes a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, debido a se deben documentar dichos eventos, por lo que, se requiere dispositivos electrónicos de apoyo, para realizar el monitorear de las situaciones de emergencia que ocurran estas cámaras se utilizarán en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. |
| A23NR0337 | Adquisición de Explosímetros para la Secretaría de Gestión Integral De Riesgos y Protección Civil. | 100% | 0.00 | 105,958.53 | 105,958.53 | 105,958.53 | 0.00 | 105,958.53 | 105,958.53 | 105,958.53 | Durante el tercer trimestre se obtuvo el 100% de avances físicos, ya que se realizó la adquisición de 2 Explosímetro con Sensor IR para detección de gases explosivos de 0 a 100% LEL, oxígeno (O2), vapores orgánicos (VO), Kit para espacios confinados y Calibración, esto se deriva de la necesidad de atender rápida y convenientemente las situaciones de riesgo a causa de concentraciones de gases y vapores inflamables y con ello contener las emergencias que atienda la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ubicada en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y llevar a cabo las actividades encaminadas a fomentar la prevención y el dimensionamiento de los fenómenos perturbadores, naturales y antropogénicos de mayor incidencia en la Ciudad de México. |
| A23NR0338 | Adquisición de torretas, sirenas y bocinas para los vehículos de emergencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. | 70% | 0.00 | 615,000.00 | 615,000.00 | 430,161.41 | 0.00 | 430,161.41 | 430,161.41 | 430,161.41 | Durante el tercer trimestre se ha realizado el 70% de avances físicos el en este proyecto de Adquisición, se formalizó el contrato de (8) torretas, sirenas y bocina se requieren 8 piezas que incluyan torretas sirenas y bocinas; barra de luces de un nivel de perfil bajo, con tecnología 100% a base de leds. Barra de tráfico con barrido centro-extremos. 100/200 watts de potencia. 3 tonos oficiales: wail, yelp y piercer. Tono hi-lo opcional. Claxon de aire tipo "horn" (pato). Interface bocina marca 100 watts de potencia. Diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo. Base de nylon zytel para sujeción. Resistente a la intemperie. Meta 2-3 (PIE) Adquisición de (3) wincher colocado al frente del vehículo, rodillo de 4 vías, tirón de línea nominal; 9500 libras (4,309 kg) motor de 6.6hp, para equipar a los vehículos de emergencia y cumplir cabalmente los objetivos inherentes a esta dependencia, ubicada en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y con esto reducir y controlar el riesgo de desastres, mediante la coordinación de políticas y acciones entre los órdenes de gobierno, entre otros. |
| A23NR0339 | Adquisición de carpas para la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. | 100% | 0.00 | 23,780.00 | 23,780.00 | 23,780.00 | 0.00 | 23,780.00 | 23,780.00 | 23,780.00 | Durante el tercer trimestre se ha realizado el 100% de avances físicos en este proyecto de Adquisición, ya que se formalizó el contrato de (5) Carpas Blancas con paredes y ventanas de 3x4.5 metros necesarias para el desarrollo de funciones sustantivas en la atención y prevención de riesgos y de protección civil, destinado a los puestos de mando, ubicados en Avenida Patriotismo, Número 711, torre B, Colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y con ello permitan a esta Secretaría actuar de forma adecuada ante fenómenos perturbadores. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 34C001 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------------------------|---|
| Período: | | Enero a Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0439 | Adquisición de ventiladores para la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. | 90% | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 15,750.03 | 0.00 | 15,750.03 | 15,750.03 | 15,750.03 | Durante el tercer trimestre se ha realizado el 90% de avances físicos en este proyecto de Adquisición de Ventilador de 20 pulgadas y hélice aerodinámica de 3 aspas. Derivado de las altas temperaturas registradas en la Ciudad de México, por la ola de calor en el país, resulta necesaria la adquisición de ventiladores, a efecto de evitar insolaciones o golpes de calor que podrían afectar la integridad del personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, lo cual permitirá continuar con las actividades encomendadas a esta Dependencia, contando con un ambiente óptimo y seguro para todos. |
| A23NR0440 | Adquisición de detector de gases y medidor laser para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. | 0% | 0.00 | 26,737.99 | 26,737.99 | 0.00 | 23,691.84 | 0.00 | 0.00 | 23,691.84 | Durante el tercer trimestre aún se encuentra en proceso de adquisición de (3) detector de Gas, prueba de mano monóxido de carbono, Co2, Sulfuro con alarma de vibración de sonido analizador de Gases Digitales. (6) Medidor Láser con alcance de 40m, con memoria de almacenamiento. Mide altura, longitud y metros cuadrados se requiere la adquisición de detector de gases para las actividades operativas de la Dirección General de Análisis de Riesgos, las cuales coadyuvarán a desempeñar sus funciones de manera más segura y eficaz, atendiendo rápida y convenientemente la concentración de gases y vapores inflamables que pudiera presentar algún inmueble en los que se realizan revisiones, estudios o análisis en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Asimismo, la adquisición de medidores láser permitirá realizar el levantamiento de información en visitas técnicas a inmuebles o predios y de esta manera determinar si existe algún tipo de riesgo para la población. |
| A23NR0441 | Adquisición de máquina trituradora de papel e inversores de corriente para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. | 35% | 0.00 | 6,899.68 | 6,899.68 | 2,436.00 | 3,838.44 | 2,436.00 | 2,436.00 | 6,274.44 | Durante el tercer trimestre fue necesaria la adquisición de máquina trituradora, toda vez que la Dirección General de Análisis de Riesgos, realizará la depuración de expedientes documentales, de conformidad con la normativa vigente, las cuales ayudaran a realizar dicha actividad de manera rápida y eficiente, asimismo resulta necesario adquirir inversores de corriente, con el objeto de contar con un medio de energía eléctrica para el desempeño de actividades de revisión de inmuebles y que requieren del uso de estos aparatos electrónicos, lo cual permitirá continuar con sus funciones de manera remota e ininterrumpida. |
| A23NR0442 | Adquisición de baumanómetros para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. | 0% | 0.00 | 6,138.72 | 6,138.72 | 0.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 | Durante el tercer trimestre se encuentra en proceso de adquisición 10 Bau manómetros destinados a los cursos presenciales que imparte la Dirección General de Vinculación y Capacitación a grupos de personas de la sociedad civil, brigadas de emergencia, organizaciones, grupos voluntarios, en los que se realizan actividades y practicas relacionadas a la atención prehospitalaria y de primeros auxilios, es importante contar con instrumental y herramientas médicas como son Bau manómetros para su uso en capacitaciones a personal operativo, así como para la atención a la población en situaciones fortuitas de emergencia. |
| A23NR0443 | Adquisición de impresoras portátiles para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. | 0% | 0.00 | 8,363.60 | 8,363.60 | 0.00 | 8,363.60 | 0.00 | 0.00 | 8,363.60 | Durante el tercer trimestre se encuentra en proceso la adquisición de impresoras portátiles para las actividades administrativas y operativas de la Dirección General de Análisis de Riesgos, toda vez que es necesario para la elaboración de opiniones técnicas de indicadores de Riesgos en Materia de Protección Civil, en los cuales se requiere material impreso de las revisiones que se realizan a los diferentes inmuebles de la Ciudad de México. Se requiere para las actividades administrativas y operativas, toda vez que es necesario para la elaboración de opiniones técnicas de indicadores de Riesgos en Materia de Protección Civil, en los cuales se requiere material impreso de las revisiones que se realizan a los diferentes inmuebles de la Ciudad de México. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 34C001 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---|
| Período: | | Enero a Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0444 | Adquisición de binoculares para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. | 100% | 0.00 | 3,938.20 | 3,938.20 | 3,938.20 | 0.00 | 3,938.20 | 3,938.20 | 3,938.20 | Durante el tercer trimestre se ha realizado el 100% de avances físicos el este proyecto de Adquisición, se requiere de los binoculares con el objeto de ser utilizados en la operación de las 5 aeronaves no tripuladas (Drones), con que cuenta la Dirección General de Análisis de Riesgos, los cuales permitirán visualizarlos en una mayor distancia, asegurándose que estos sean monitoreados permanentemente, evitando la posible colisión o caída del mismo, aún en condiciones meteorológicas o de iluminación adversas. Con estas herramientas el personal operativo podrá realizar las inspecciones en zonas de difícil acceso, los cuales coadyuvarán a desempeñar las actividades de manera más segura y eficaz, y así contar con información oportuna para la toma de decisiones en situaciones de riesgo. |
| A23NR0448 | Adquisición de unidades GPS portátil para el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. | 0% | 0.00 | 26,635.50 | 26,635.50 | 0.00 | 17,396.52 | 0.00 | 0.00 | 17,396.52 | Durante el tercer trimestre se encuentra en proceso la adquisición de GPS para las actividades operativas de la Dirección General de Análisis de Riesgos, toda vez que es necesario en la elaboración de opiniones técnicas de indicadores de Riesgos en Materia de Protección Civil, en cualquiera de sus modalidades, en los inmuebles a los que acude el personal para realizar revisiones, preparando la información de los fenómenos perturbadores que se presentan en la Ciudad de México, teniendo una red ininterrumpida de geolocalización para llevar a cabo las mencionadas actividades. |
| A23NR0574 | Adquisición de Licencias de Software Antivirus para equipos de cómputo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. | 0% | 0.00 | 181,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Durante el tercer trimestre se encuentra en proceso la adquisición de licencias de software antivirus con la finalidad de prevenir la infección de equipos de cómputo y sistemas informáticos contra malware en general, promoviendo la seguridad de navegación por internet y limpieza de documentos digitales. |
| TOTAL URG | | | 0.00 | 1,026,668.22 | 845,360.22 | 586,432.17 | 58,974.40 | 586,432.17 | 586,432.17 | | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS | |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| Unidad Responsable de Gasto: | | | 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO | | | | | | | | | |
| Período: | | | ENERO - SEPTIEMBRE 2023 | | | | | | | | | |
| A23NR0211 | Adquisición de Equipo de Cómputo | 0 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | No se adquirió el equipo de cómputo debido a que se realizó una afectación de reducción compensada, con el objeto de reorientar los recursos presupuestales para llevar a cabo la adquisición de vestuario táctico y equipo de protección personal, así mismo esto permitirá dar atención a las cláusulas 35 y 36 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y a la Recomendación: ASCM-88-20-2-HCB, "Es necesario que el Heroico Cuerpo de Bomberos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control y supervisión para garantizar que el personal operativo reciba los uniformes y los equipos de protección que se requieran para el desempeño de sus labores, de conformidad con lo establecido en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y su Reglamento". |
| A23NR0210 | Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas Públicos | 0 | 98,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | No se adquirió Vehículos y Equipo Terrestre para la Ejecución de Programas Públicos debido a que se realizó una afectación de reducción compensada, con el objeto de reorientar los recursos presupuestales para llevar a cabo la adquisición de vestuario táctico y equipo de protección personal, así mismo esto permitirá dar atención a las cláusulas 35 y 36 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y a la Recomendación: ASCM-88-20-2-HCB, "Es necesario que el Heroico Cuerpo de Bomberos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control y supervisión para garantizar que el personal operativo reciba los uniformes y los equipos de protección que se requieran para el desempeño de sus labores, de conformidad con lo establecido en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y su Reglamento". |
| A23NR0212 | Adquisición de Software | 0 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | No se adquirió Software debido a que se realizó una afectación de reducción compensada, con el objeto de reorientar los recursos presupuestales para llevar a cabo la adquisición de vestuario táctico y equipo de protección personal, así mismo esto permitirá dar atención a las cláusulas 35 y 36 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y a la Recomendación: ASCM-88-20-2-HCB, "Es necesario que el Heroico Cuerpo de Bomberos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control y supervisión para garantizar que el personal operativo reciba los uniformes y los equipos de protección que se requieran para el desempeño de sus labores, de conformidad con lo establecido en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y su Reglamento". |
| A23NR0386 | Adquisición de Equipo de Cómputo | 0 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A la fecha se encuentra en estudio de mercado la adquisición de 6 (Seis) equipos de cómputo, con las siguientes características: HP Desktop One 27-ca00033la, Windows 11 Home , AMD Rizen radeon, 8GB ram, 256 gb ssd+sata 1tb hdd, FHC 27". SADM, necesario para instalar el sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental versión NET AACH.NET), desarrollado por el INDECTEC |
| A23NR0387 | Adquisición de camionetas pick up | 0 | 0.00 | 5,965,919.32 | 5,965,919.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A la fecha se encuentra en estudio de mercado la adquisición de 7 (Siete), Vehículos de uso rudo tipo pick up equipadas para bomberos, como unidad de primera respuesta en diversos servicios en los que se requiere una reacción rápida o de avanzada para el despliegue de mayores recursos, este vehículo cubrirá servicios varios como fugas de gas, caída de árboles, cables, inundaciones y encharcamientos, derrames, fugas, rescates a baja altura, recuperaciones |
| A23NR0426 | Adquisición de motosierras | 0 | 0.00 | 620,000.00 | 620,000.00 | 0.00 | 600,100.00 | 600,100.00 | 0.00 | 0.00 | 600,100.00 | A la fecha se se recibieron 34 motosierras en el almacén del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, las cuales se estarán pagando durante los primeros días del mes de octubre de 2023 |
| A23NR0478 | Adquisición de camionetas pick up | 0 | 0.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A la fecha se encuentra en estudio de mercado la adquisición de 3 (Tres), Vehículos de uso rudo tipo pick up equipadas para bomberos, como unidad de primera respuesta en diversos servicios en los que se requiere una reacción rápida o de avanzada para el despliegue de mayores recursos, este vehículo cubrirá servicios varios como fugas de gas, caída de árboles, cables, inundaciones y encharcamientos, derrames, fugas, rescates a baja altura, recuperaciones |
| TOTAL URG | | | 102,000,000.00 | 8,835,919.32 | 8,835,919.32 | 0.00 | 600,100.00 | 600,100.00 | 0.00 | 0.00 | 600,100.00 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto: | 36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0234 | Adquisición de equipo de cómputo y muebles de oficina para Talleres en los PILARES | 0.0 | 0.00 | 149,414.57 | 149,414.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o catering, entre otros. Se pretende la Adquisición de: 1 Computadora de escritorio, 1 Plotter de corte de escritorio, 1 Mesa de trabajo industrial, 54 Sillas plegables, 2 Gabinetes de metal 2, Gabinete multiusos, 24 Bancos de Madera, 4 Lockers, 4 Anaqueles metálicos de estantería, 2 Burros de metal, 1 Mesa de corte textil, 1 Mesa de tampografía, 1 Mesa de vacío para revelar marcos de serigrafía de acero esmaltado, 1 Rack para secado, 6 Sillas para mesas de máquinas de coser, 1 Ventilador Metálico.</p> <p>Conforme al proyecto de inversión registrado, no es factible su registro como compromiso y el pago respectivo, hasta en tanto no se cuente con la formalización de los procedimientos de adjudicación que al respecto se desarrollen.</p> |
| A23NR0235 | Adquisición de equipo audiovisual para Talleres en los PILARES | 0.0 | 0.00 | 100,789.14 | 100,789.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o catering, entre otros. Se pretende la adquisición de: 2 Pantallas de plasma, 1 Televisión HD Smart tv led 40 Pulgadas, 2 Proyector Full HD, 2 Soportes de pared para altavoz, 1 Consola de 12 canales, 6 entradas de micro/12, 1 Bocina amplificada Bluetooth 15", 1 Cam corder, 1 Amplificador, 3 Micrófono dinámico cardioide unidireccional, 1 Minicomponente de 350 W, 2 Monitores de campo cercano biamplificado de 5".</p> <p>Conforme al proyecto de inversión registrado, no es factible su registro como compromiso y el pago respectivo, hasta en tanto no se cuente con la formalización de los procedimientos de adjudicación que al respecto se desarrollen.</p> |
| A23NR0236 | Adquisición de mobiliario para talleres en los PILARES | 0.0 | 0.00 | 231,713.35 | 231,713.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o catering, entre otros. Se pretende la adquisición de: 1 Estufa tipo MINICHEF MASTER tipo Coriat, 1 Horno de conversión a gas, 1 Máquina para hacer pasta casera, 2 Mesas de acero inoxidable, 4 Planchas de vapor, 1 Reflector metálico con luz blanca de led en 200 W, 5 Básculas Digitales, 5 Licuadoras, 2 Batidoras de pie 7 velocidades, 2 Pizarrones Blancos, 3 Fuentes de poder regulada de 13.8vcc, 1 Grabadora de audio digital profesional, 1 Iluminación (kit): 3 luces leds Dracast LED 500 bicolor con tripie.</p> <p>Conforme al proyecto de inversión registrado, no es factible su registro como compromiso y el pago respectivo, hasta en tanto no se cuente con la formalización de los procedimientos de adjudicación que al respecto se desarrollen.</p> |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0237 | Adquisición de maquinaria y equipo para talleres en los PILARES | 0.0 | 0.00 | 176,120.63 | 176,120.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o catering, entre otros. Se pretende la adquisición de: 1 Compresora 3 galones Husky, 1 Compresora 2HP 120/60hz Potencia 1500 W, 2 Dobladoras de lámina manual, 3 Estaciones de soldadura de pistola de aire caliente, 2 Laminadores combo 130X65mm, 2 laminadores chapa 110X55mm, 2 Planchas para sublimación 40 x 60, 1 Plancha para etiquetas, 1 Refrigerador vertical con congelador, 2 Dobladoras de lámina manual, 1 Doblador hidráulico Ctripie 12 Ton Truper A 12882, 1 Dobladora Roladora De Tubo De 3/4 A 2 Pulgadas, 6 Amperímetros de gancho, 10 Controladores de carga solar 12/24V 40 amp, 1 Planta de soldar.</p> <p>Conforme al proyecto de inversión registrado, no es factible su registro como compromiso y el pago respectivo, hasta en tanto no se cuente con la formalización de los procedimientos de adjudicación que al respecto se desarrollen.</p> |
| A23NR0272 | Adquisición de Herramienta y Equipo Administrativo para los talleres en los PILARES | 0.0 | 0.00 | 344,240.06 | 344,240.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>Con el objetivo de llevar a cabo cursos y talleres impartidos por expertos para que la población de la Ciudad de México aprenda: diseño de modas y textiles, imagen y cosmetología, gastronomía y panadería, o catering, entre otros. Se pretende la adquisición de: 1 Compresora 3 galones Husky, 1 Compresora 2HP 120/60hz Potencia 1500 W, 2 Dobladora de lámina manual 3 pies estándar 36", 1 Dobladora roladora de tubo De 3/4 A 2 pulgadas, 3 Estaciones de soldadura de pistola de aire caliente, 2 Laminadores combo 130X65mm, 2 Laminadores chapa 110X55mm, 2 Planchas para sublimación 40 x 60, 1 Plancha para etiquetas, 1 Refrigerador vertical con congelador, 2 Dobladoras de lámina manual 3 pies estándar 36", 1 Doblador hidráulico Ctripie 12 Ton Truper A 12882, 1 Dobladora Roladora De Tubo De 3/4 A 2 Pulgadas, 6 Amperímetros de gancho, 10 Controladores de carga solar 12/24V 40 amp, 1 Planta de soldar Mi 2 350 Ca/cd Mod 3632 Infra.</p> <p>Conforme al proyecto de inversión registrado, no es factible su registro como compromiso y el pago respectivo, hasta en tanto no se cuente con la formalización de los procedimientos de adjudicación que al respecto se desarrollen.</p> |
| A23NR0302 | Adquisición de bienes muebles para el equipamiento de PILARES | 100% | 0.00 | 3,938,965.60 | 3,938,965.60 | 3,828,336.40 | 110,629.20 | 3,828,336.40 | 3,828,336.40 | 3,938,965.60 | <p>Con el objetivo de Equipar con el mobiliario adecuado a los PILARES de tal manera que contribuya a garantizar el ejercicio del derecho a la educación, desarrollo sustentable, al empleo, a la cultura y al pleno deporte que promuevan el desarrollo integral de las personas en las comunidades. Se realizó la adquisición de: 745 tabloncillos con cubierta de MDF 5.5 MM, 380 mesas de trabajo 180x75x75 de altura, 5,351 Sillas plegables de plástico, y 938 bancos de madera.</p> |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 36C001 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|---|
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | EJERCIDO + COMPROMETIDO | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | | | |
| A23NR0361 | Adquisición de bienes para equipar los Talleres para la Autonomía Económica, en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES). | 100% | 1.00 | 9,513,756.45 | 9,513,756.45 | 7,940,471.37 | 264,937.76 | | 7,940,471.37 | 7,940,471.37 | 8,205,409.13 | Con el objetivo de crear junto con las personas que tomen estos cursos, cooperativas o micro empresas, a las que el Gobierno de la Ciudad de México respaldará económicamente con apoyos tipo capital semilla o "a fondo perdido", para echar a andar sus proyectos laborales colectivos, se realizó la adquisición de los siguientes materiales: 76 Amperímetros de gancho, 90 Amperímetros digita, 70 Estaciones de soldadura de pistola de aire caliente, 50 Motores de pulido sellado, 18 Cortadoras de Metal 14" Bosch, 18 Dobladoras hidráulicas, 18 Dobladoras de lámina manual 18 Dobladoras Roladora De Tubo De ¾, 18 Plantas de soldar, 18 Plantas Inversora soldadora Infra, 18 Dobladoras de tubo Conduit, 20 Carros auxiliar con cajones, soportes laterales para herramientas de trabajo, 28 Carros auxiliares Spa-uñas, 60 Equipos de pedicura, 20 Sillón-silla barbería, 60 Lavabos Lava Cabeza, 90 Tocadores doble espejo, 11 Mesas de acero inoxidable. 6 Mesas para revelar marcos de serigrafía, 25 Rack de secado, 50 Sopletes de tres boquillas, 50 Tornillos de banco#6, 15 Router, 12 Sierras circular, 12 Sierras de inglete, 15 Sierras de mesa o banco, 18 Esmeriles Angular, 18 Esmeril de Banco 6", 18 Lijadoras para metal, 18 Tornillos de Banco, 18 Rotomartillos, 15 Pulpos para serigrafía, 50 fuentes de poder regulada, 40 Esterilizadores de herramientas, 40 Máquinas afeitadoras, 35 Básculas Digitales, 7 batidoras de pie 7 velocidades, 3 Estufas a gas, 13 hornos de convección, 81 Licuadoras, 35 Microondas industriales, 30 Refrigeradores Industriales, 10 Ventiladores. |
| A23NR0383 | Adquisición de un horno de convección para los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES). | 0.0 | 0.00 | 30,508.00 | 30,508.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | - | Con el objetivo de crear junto con las personas que toman los cursos y talleres de emprendimiento y educación para la autonomía económica, mismo que van dirigidos a mujeres y hombres, una red de apoyo en la cual en gobierno de la Ciudad de México respaldará económicamente con apoyos para echar a andar sus proyectos laborales colectivos, se pretende la adquisición de los siguientes materiales:1 Horno de convección con capacidad para 5 charolas, 2 Quemadores tubulares de acero inoxidable, se está trabajando en la elaboración de los instrumentos jurídicos correspondientes para el otorgamiento de recursos, por lo que estos se reportarán en el siguiente informe, lo que no afectara las metas programáticas comprometidas en el presente ejercicio fiscal. |
| TOTAL URG | | | 1.00 | 14,485,507.80 | 14,485,507.80 | 11,768,807.77 | 375,566.96 | | 11,768,807.77 | 11,768,807.77 | 12,144,374.73 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 36 CD 01 UNIVERSIDAD DE LA SALUD | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|--|
| Período: | | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0213 | Adquisición de equipamiento de los laboratorios de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud | 99% | 450,000.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 749,827.24 | 0.01 | 749,827.24 | 749,827.24 | 749,827.25 | Al periodo enero-septiembre ya se cuenta concluido el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente, para adquisición de (120) escritorios de cubierta fabricada en tablero de 16 mm, color nogal británico, base metálica de patin electrificable; (15) biomos para separación de pacientes con estructura de tubo redondo de acero cromado 18 cal, Cortinas de popelina color azul rey, Bisagras de tipo barril, Biombo de tres hojas, Medidas: 1.90 x 50 x 1.70 cm. Llantas giratorias 360° de aprox. 45 cm.; y (20) anaqueles de seis entrepaños de lámina de acero calibre 22 Reforzadas con canaletas de lámina de acero. Perforaciones en forma oval para tornillos, de 1/4" de diámetro con tuerca. Acabado galvanizado. Postes de lámina de acero calibre 16 en forma de "L". Con perforaciones para su armado. Acabado en esmalte. Tipo esqueleto, Dimensiones 91 x 45 x 220 cm en acero calibre 22, que permitirá la óptima operación de los laboratorios con los que cuenta la Universidad de la Salud, lo cual contribuirá al mejor desarrollo de las diversas actividades de aprendizaje de la comunidad estudiantil de las licenciaturas de Medicina y Enfermería que se imparten en esta institución. Cabe señalar que a la fecha ya se suministraron y pagaron 60 escritorios, estando a la espera de la entrega del resto de bienes conforme a los calendarios programados por las áreas requerientes. Cabe señalar que la diferencia del total del proyecto en relación al importe ejercido, corresponde a que en los procesos que se llevaron a cabo conforme a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (hoy CDMX), obedece a que se obtuvieron mejores precios. |
| A23NR0214 | Adquisición de equipo de cómputo para la Universidad de la Salud. | 0% | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 1,363,303.92 | 0.00 | 0.00 | 1,363,303.92 | Al periodo enero-septiembre ya se cuenta concluido el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente, para adquisición de 66 PC de escritorio, procesador de 3,2 GHz, 8 GB de RAM, disco duro de 2 TB, teclado y ratón, Bluetooth, HDMI. Cabe señalar que a la fecha se está a la espera de la entrega del resto de bienes conforme a los calendarios programados por las áreas requerientes. |
| A23NR0215 | Adquisición de equipo para el comedor de la Universidad de la Salud. | 0% | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo enero-septiembre ya se cuenta concluido el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente, para adquisición de un refrigerador industrial ecológico vertical 17 Pies de 2 puertas. De vidrio con iluminación led. Puerta de vidrio doble de alta eficiencia. Con vidrio exterior con templado de seguridad que asegura un mínimo intercambio de calor con el ambiente. Sistema de iluminación led. Leds Inmersos en el gabinete que permite la máxima visibilidad con el menor consumo de energía. Condensador de bajo mantenimiento. Diseñado para reducir 50% el mantenimiento preventivo, además permite disipar la mayor cantidad de calor en el equipo. Control electrónico alimentación; estando a la espera de la entrega conforme a los calendarios programados por las áreas requerientes. |
| A23NR0216 | Adquisición de Equipo e instrumental médico y de laboratorio para los laboratorios de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud | 0% | 4,235,000.00 | 4,235,000.00 | 4,235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo enero-septiembre ya se cuenta concluido el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente, para adquisición de 5 simuladores de tipo monitor, 1 simulador de paciente con problemas cardiopulmonares, 1 simulador adulto alta fidelidad, 1 simulador dilatación y borramiento, 1 simulador entrenador de vías aéreas, 1 simulador entrenador digital de exploración auditiva, 1 simulador entrenador digital de exploración oftálmica, 1 simulador exploración de genitales masculinos, 2 simuladores exploración de mamas, 4 simuladores de lactancia materna, 8 simuladores pediátricos PARAB.; estando a la espera de la entrega conforme a los calendarios programados por las áreas requerientes. |
| A23NR0217 | Adquisición de Mobiliario y Equipo e Instrumental Médico para los laboratorios de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud | 0% | 1,550,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al periodo enero-septiembre ya se cuenta concluido el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente, para adquisición de 1 baño artesa (acero inoxidable, acabado en esmalte), 1 botiquín mochila mega equipado (mochila reforzada), 2 carros rojos (manubrio para su conducción, ruedas giratorias), 2 DEA de entrenamiento (paquete de 4), 1 foto-documentador de geles (transluminador), 1 gabinete de seguridad para líquidos, 1 gabinete industrial con 5 repisas y 1 regadera de bioseguridad con lavajojos, estando a la espera de la entrega conforme a los calendarios programados por las áreas requerientes. |
| A23NR0218 | Adquisición de equipo médico y laboratorio para el equipamiento de los laboratorios de Ciencias Básicas de la Universidad de la Salud | 0% | 1,200,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Durante el periodo enero-septiembre se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 5 Pinzas Pozzi (pinza de sujeción de acero inoxidable), 1 Sistema purificador de agua Milli-Q, 30 Termómetro Digital (alta precisión y rapidez), 6 Tijera de botón (para cortar ropa o vendajes), 6 Tijera de Copper (Para cortar tejidos blandos), 6 Tijera de mayo curva (cortar, diseccionar, separar o retirar el vello), 6 Tijera de mayo recta (para realizar cortes de tejidos corporales) y 12 Torunderas, estando a la espera de la entrega conforme a los calendarios programados por las áreas requerientes. |
| A23NR0296 | Adquisición de Licencias Informáticas | 0% | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Durante el periodo enero-septiembre se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de (150) Licencias de Antivirus que protejan, detecten y eliminen de los equipos de cómputo con los que cuenta la Universidad de la Salud; virus, troyanos, spyware, adware, keyloggers, herramientas maliciosas y marcadores automáticos, detección y eliminación de rootkits. |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Unidad Responsable de Gasto: | | 36 CD 01 UNIVERSIDAD DE LA SALUD | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|---|
| Período: | | ENERO-SEPTIEMBRE 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0219 | Adquisición de Mobiliario y Equipamiento del Archivo de Concentración | 80% | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 200,276.32 | 0.00 | 200,276.32 | 200,276.32 | 200,276.32 | Durante el periodo enero-septiembre se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 30 Anaqueles de 1 m de largo, 50 cm de fondo, 2 m de alto aprox.; de ensamble sin tornillo, de acero color arena con entrepaños de aglomerado, con 5 niveles, capacidad de 125 kg por cada nivel; 10 Mesas de trabajo con patas metálicas en perfil tubular rectangular, calibre 18, marco perimetral en tubular rectangular 2X1; y 5 Escritorios (melanina 19 mm, con cajón lapicero y archivo oficina con cerradura). A la fecha se suministraron y pagaron 10 mesas de trabajo, 5 escritorios y 30 anaqueles, al lograr mejores precios; la Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, gestionara para dotar de más mobiliario para la Universidad de la Salud. |
| A23NR0220 | Adquisición de mobiliario y equipamiento de espacios | 0% | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 29,874.64 | 0.00 | 0.00 | 29,874.64 | Durante el periodo enero-septiembre se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 2 aparca bicicletas (Aparcamiento simultaneo de 10 bicicletas; fabricado con acero inoxidable AIS304 O AISI316, acabado pulido brillo, tubos de 50.8 MM. De diámetro en los laterales, tubos de barra de 35 mm, de diámetro; espiral en tubo de 20 mm, de diámetro. Con una longitud de 10 metros aprox, ancho de 4.5 Metros aprox, alto de 3.5 metros aprox. |
| A23NR0221 | Adquisición de mobiliario y equipo de transporte | 0% | 185,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Durante el periodo enero-septiembre se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 2 motocicletas (4 Tiempos, monocilíndrico, estándar de 4 velocidades/por cadena), así como 1 Scooter Eléctrico (para adultos, motor sin escobilla, potencia máxima). |
| A23NR0222 | Adquisición de Aire acondicionado para el Archivo de Concentración | 100% | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 48,789.60 | 0.00 | 48,789.60 | 48,789.60 | 48,789.60 | Durante el periodo enero-septiembre se llevó a cabo el proceso de contratación, conforme a la normatividad vigente para la adquisición de 2 Aire acondicionado con capacidad de refrigeración de 950 a 1200 w, voltaje de 115 V a 230 V, con filtro antibacterial, climatización frío; color blanco, mismos que ya fueron entregados y pagados, derivado a la licitación se obtuvieron mejores precios. |
| TOTAL URG | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 998,893.16 | 1,393,178.57 | 998,893.16 | 998,893.16 | 2,392,071.73 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

36CDES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"

Período:

enero-septiembre 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|---|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0223 | Adquisición de equipo informático, mobiliario de oficina y equipo de transporte para el mejoramiento de Infraestructura Educativa. | 0% | 18,000,000.00 | 14,750,570.04 | 14,750,570.04 | 0.00 | 7,878,917.20 | 243,275.20 | 0.00 | 7,878,917.20 | El Objetivo de este Proyecto de Inversión es Fortalecer la infraestructura mobiliaria y equipo necesario para capacitar a los estudiantes a nivel superior y posgrado, con la finalidad de obtener un mejor aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de los programas de estudio y desarrollar la investigación formativa, generativa y educativa, en las Unidades Académicas que componen el Instituto. Durante el periodo reportado se llevó a cabo el proceso de adjudicación para la adquisición de equipo informático y mobiliario de oficina, por lo que la erogación del recurso se verá reflejada en el último trimestre del presente ejercicio fiscal. |
| A23NR0368 | Adquisición de herramienta especializada para dar mantenimiento al campus de las Unidades Académicas adscritas al IESRC. | 0% | 0.00 | 50,344.00 | 50,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | El Objetivo de este Proyecto de Inversión es mantener en óptimas condiciones el campus de las Unidades Académicas adscritas al Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos". Resulta imperante adquirir herramienta para la poda de pasto en las áreas verdes de los planteles, a efecto de evitar la concentración de insectos y salvaguardar la seguridad del personal docente y alumnado. Así mismo, se requiere una soldadora para realizar trabajos de emergencia a los salones y oficinas que así lo requieran, por alguna falla que les impida continuar con su operación diaria. |
| A23NR0565 | Adquisición de arcos detectores de metales y torniquetes de acero inoxidable. | 0% | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | El objetivo de este Proyecto de Inversión es fortalecer la infraestructura educativa implementando medidas de seguridad para la prevención del delito en los planteles, garantizando a la comunidad educativa un entorno seguro y sano en el que puedan desarrollarse plenamente y alcanzar su máximo potencial. La adquisición de estos bienes resulta imperante para garantizar el acceso ordenado y seguro de la comunidad educativa, en el ingreso a las instalaciones de las Unidades Académicas. Su adquisición se pretende llevar a cabo el el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal. |
| A23NR0575 | Adquisición de Software especializado para gestionar el registro contable-presupuestal del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos". | 0% | 0.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | El objetivo de este Proyecto de Inversión es gestionar e integrar el registro de las operaciones contables-presupuestales, con base en los parámetros establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). La adquisición de este sistema resulta imperante para implementar un enfoque de gestión contable-presupuestal armonizado que registre las operaciones derivadas de la gestión pública, de manera delimitada, específica y que genere en tiempo real, estados financieros y de ejecución presupuestaria, de acuerdo con la normatividad aplicable. Su adquisición se pretende llevar a cabo el el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal. |
| TOTAL URG | | 0% | 18,000,000.00 | 16,868,114.04 | 16,868,114.04 | 0.00 | 7,878,917.20 | 243,275.20 | 0.00 | | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

36 PD IE INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE DE 2023

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
|-----------------------------|--|-------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0224 | Adquisición de mobiliario y equipo de administración | 6.7% | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | 296,204.84 | 79,400.00 | 296,204.84 | 296,204.84 | 375,604.84 | Se han adquirido 10 videoproyectores para apoyar el proceso de aprendizaje masivo a traves de conferencias, y 1 servidor rack con el cual se garantiza, la salvaguarda de la información aumentando la capacidad de almacenamiento. |
| A23NR0225 | Adquisición de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.0% | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | Se analizarán las necesidades de mobiliario, equipo y maquinaria, lo cual derivo en un cambio considerando las prioridades en la adquisición de estos bienes. Se tiene programado la licitación en el mes de octubre. |
| A23NR0226 | Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.0% | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| A23NR0227 | Adquisición de Maquinaria y Otros Equipos | 0.0% | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| A23NR0228 | Adquisición de software | 25.4% | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 406,129.92 | 406,129.92 | 0.00 | 406,129.92 | Se adquirieron 672 licencias antivirus, para la protección de los equipos de computo, sin embargo por cierre de calendario el gasto no se ve reflejado. |
| TOTAL URG | | 7.8% | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 296,204.84 | 485,529.92 | 702,334.76 | 296,204.84 | 781,734.76 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto: | | 36PPEG Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México | | | | | | | | | |
| Período: | | Enero-Septiembre 2023 | | | | | | | | | |
| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS |
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | |
| A23NR0229 | Adquisición de Licencias de antivirus para el equipo de computo del Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México | 50 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 112,520.00 | 0.00 | 0.00 | 112,520.00 | Se encuentra comprometido dicho proyecto de las licencias de antivirus para el equipo de computo del Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México. |
| A23NR0230 | Actualización de la Adquisición de un Software denominado Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental "SAACG.NET", para el registro contable de las operaciones del Fideicomiso. | 0 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se realizó la cancelación del proyecto, se deriva porque estos recursos serán utilizados para materiales, útiles y equipos menores de oficina |
| TOTAL URG | | | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 112,520.00 | 0.00 | 0.00 | 112,520.00 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 38C001 Secretaría de las Mujeres |
| Período: | Enero - Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------|------------------------------------|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | | |
| A23NR0526 | Adquisición de Equipo de Cómputo y Equipo Eléctrico | 0.00 | 0.00 | 490,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Recursos adicionados para la adquisición de (17) Computadoras de escritorio con 64 bits(x64)32 MHz,2-6 núcleos físicos, Memoria RAM de 8GB, Disco duro 500GB interfaz SATA, Gráficos de Tarjeta gráfica integrada, Soporte a tecnología Shader Model 5 (Open GL 4 o Direct X 11,Monitor,Camara Full HD, Lector de Tarjeta de Secure Digital, Puerto, Teclado, Mouse, Tarjeta de Red de Wi-Fi: 802.11a/b /g/n / ac, (2x2) Dual Band Wireless interna y Driver y Garantía y de (04) No breaks con capacidad de 900VA-1500VA, Salida 120VCA, Entrada eléctrica Voltaje nominal 120VCA,rango de voltaje de 90VCA-138VCA,frecuencia de 50-60Hz,Tiempo de respaldo 03 min a un 100% de carga, 6 contactos polarizados tipo NEM 5-15R, Protección, Indicadores Luminosos / audibles, Batería, Accesorios, Regulador y Garantía); con recursos federales del programa PAIMEF para llevar a cabo la ejecución del Programa Anual Autorizado denominado: "Ciudad de México, por el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia". |
| A23NR0527 | Adquisición de Computadoras de escritorio | 0.00 | 0.00 | 121,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Recursos adicionados para la adquisición de (06) Sillas secretariales de tela malla ,descansabrazos fijos con asiento de 31/2 de grosor color negra, (08) Sillas de Estructura estibable tubular redondo de 1"cal.18,pintura epóxica texturizada color negro, tapones polietileno terminales y (02) Alacena Modular con estante, puertas y cerraduras aprox. Altura x profundidad x ancho:41cm x 38.5 cm x 38cm y (01) licuadora semi-industrial, Vaso de alta resistencia, Fabricado Acero Inoxidable grado alimenticio T-304, Juego de cuchillas triple fabricadas acero templado, (01) Campana de cocina de empote, con lámparas incandescentes Medidas de 15cm alto x 76cm ancho x 50cm de profundidad y (01) Sala Recepción Material: Suede Color: morado Estilo: contemporáneo Tipo sala: love seat 03 pzas. cojines medidas: largo x ancho x alto 82*231*70, 82*170*70 y 82*100*70; con recursos federales del programa PAIMEF para llevar a cabo la ejecución del Programa Anual Autorizado denominado: "Ciudad de México, por el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia". |
| A23NR0528 | Adquisición de Computadoras de escritorio | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Recursos adicionados para la adquisición de (02) Computadoras de escritorio Procesador ChipM11270MHz CPU8núcleos con 4 rendimiento y 4 eficiencia, GPU7 núcleos, Neutral Engine 16 núcleos, tecnología 64 bits, Memoria RAM16GB, Disco duro 512GB SSD, Gráficos Pantalla24" (diagonal) retina 4.5K Resolución 4480x2520 a 218pix, LED tecnología IPS Conector compatible, Lector de Tarjeta Secure Digital opcional: SD/SDHC UHS I-II/SDXC UHS I-II.2 puertos Thunderbolt / USB 4 interfaz 3.0 o 3.1 Thunderbolt / USB 4 compatibles con displayport, HDMI, DVI y VGA mediante adaptadores1 Puerto 3.5mm para audífonos, Teclado, Mouse, Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Rj45Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, Conexión inalámbrica Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0, Manual y Software y Garantía; con recursos federales del programa PROABIM, con el fin de llevar a cabo el proyecto denominado: "Políticas para el Bienestar de las Mujeres de la Ciudad de México". |
| TOTAL URG | | | 0.00 | 746,687.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto: | 40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3) | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4) | AVANCE FÍSICO % (5) | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (6) | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7) | |
|---------------------------------|--|---------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | | |
| A40A02301 | Adquisición de servidores, unidades de almacenamiento de datos, computadoras portátiles, computadoras de escritorio y adquisición de equipo forense para celulares | 0.0 | 0.00 | 27,308,195.00 | 27,308,195.00 | 7,989,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno. |
| A40A02302 | Adquisición de equipo de inteligencia. | 0.0 | 0.00 | 30,160,000.00 | 30,160,000.00 | 22,850,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno. |
| A40A02303 | Adquisición de softwares | 0.0 | 0.00 | 27,878,330.00 | 27,878,330.00 | 23,786,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno. |
| A40A02304 | Adquisición de licencias | 0.0 | 0.00 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno. |
| A40A02305 | Adquisición de cámara fotográfica digital, lente y memoria externa SD. | 93.8 | 0.00 | 150,061.08 | 150,061.08 | 140,751.16 | 140,751.16 | 140,751.16 | 140,751.16 | 140,751.16 | Para el período que se reporte se llevó a cabo la adquisición de sillas de ruedas, mesas de plástico, terminal facial y de huella digital, mesa, carpa plegable, ventiladores, kit fotográfico y maniqués dama y caballero |
| A40A02306 | Adquisición de computadora de escritorio. | 0.0 | 0.00 | 68,045.60 | 68,045.60 | 68,045.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno. |
| A40A02307 | Equipamiento de computadoras de escritorio y computadora portátil (FOFISP). | 0.0 | 0.00 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 12,499,996.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno. |
| A40A02308 | Equipamiento de instrumental medico y equipo industrial | 0.0 | 0.00 | 1,013,344.54 | 1,013,344.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno. |
| A40A02309 | Adquisición de mobiliario y equipo de administración | 0.0 | 0.00 | 16,660,032.09 | 7,488,215.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno. |
| A40A02310 | Equipos de comunicación y sonido | 0.0 | 0.00 | 142,810.50 | 142,810.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno. |
| O40A02301 | Construcción y mejoramientos de inmuebles de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. | 42.8 | 0.00 | 101,469,971.52 | 81,469,971.52 | 101,328,476.43 | 43,430,664.22 | 43,430,664.22 | 43,430,664.22 | 43,430,664.22 | Para el período que se reporta se han erogado recurso para llevar a cabo los trabajos de mejoramiento de la Fiscalía de Investigación Territorial en Azcapotzalco y las Coordinaciones Territoriales Azcapotzalco-2 y 4, Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez y las Coordinaciones Territoriales 1 y 2, Fiscalía de Investigación Territorial en Iztacalco y las Coordinaciones Territoriales Iztacalco 2 y 3, Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo y las Coordinaciones Territoriales MHh-4 y MH-5, Fiscalía de Investigación Territorial en Milpa Alta y la Coordinación Territorial Milpa Alta-1, Coordinación Territorial Benito Juárez 3 y 4, Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto y del mejoramiento de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán y las Coordinaciones Territoriales Coy-1 y Coy-2. Así mismo de los trabajos de construcción del Edificio para la Atención de Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. |
| O40A02302 | Construcción del edificio para la atención de víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la construcción de la Fiscalía de acusamiento y enjuiciamiento norte. | 21.1 | 0.00 | 18,900,000.00 | 15,752,332.69 | 18,896,962.82 | 3,979,082.48 | 3,979,082.48 | 3,979,082.48 | 3,979,082.48 | Para el período que se reporta se han erogado recurso referentes a los trabajos de construcción de la Fiscalía de Acusamiento y Enjuiciamiento Norte, |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | |
|------------------------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto: | 40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México |
| Período: | Enero-Septiembre 2023 |

| CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN (3) | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (4) | AVANCE FÍSICO % (5) | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) (6) | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS (7) |
|---------------------------------|---|---------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | |
| O40A02303 | Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México con Sede en la Alcaldía Azcapotzalco, construcción de la casa de emergencia. | 0.0 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,999,936.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Para el período que se reporta no se ha erogado recurso alguno. |
| | TOTAL URG | | 0.00 | 246,650,790.33 | 214,331,306.09 | 189,560,969.39 | 47,550,497.86 | 47,550,497.86 | 47,550,497.86 | |

