



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		01 CD 03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG				367,946,454.25	105,589,460.91	1,760,023.43	284,619,314.97	1,760,023.43	1,760,023.43	286,379,338.40	
A25NR0277	Adquisición de equipo para "El Mantenimiento, Fortalecimiento y Renovación Tecnológica del Proyecto MIC911E"	16%	-	11,180,000.00	8,385,000.00	1,760,023.43	9,419,976.57	1,760,023.43	1,760,023.43	11,180,000.00	Se llevó a cabo el mantenimiento correctivo, mediante refaccionamiento, de un total de 167 equipos denominados TÓTEMS, pertenecientes al Proyecto MI C911E del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5). Estos dispositivos operan bajo un sistema de comunicación inalámbrica; cabe señalar que no se ha ejercido un mayor recurso, debido a que el proveedor no ha presentado la totalidad de facturas para el trámite correspondiente.
A25NR0278	Adquisición de equipo para "El Mantenimiento a los Equipos, Tecnológicos Instalados en Vía Pública".	0.0	-	21,420,000.00	14,280,000.00	-	16,660,000.00	-	-	16,660,000.00	El presente proyecto se tiene programado ejercer a partir del cuarto trimestre, debido a que el proveedor no ha presentado de facturas para el trámite correspondiente
A25NR0449	Adquisición de vehículos para uso administrativo de este Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México	0.0	-	10,904,772.74	10,904,772.74	-	-	-	-	-	Dado que el presente proyecto forma parte de una compra consolidada, al cierre del tercer trimestre este Centro no cuenta con información sobre avances en su ejecución.
A25NR0514	Adquisición de equipo para "la implementación de 15,200 Equipos de Videovigilancia denominados TOTEMS del Proyecto MIC911E"	0.0	-	258,539,338.40	38,222,266.80	-	258,539,338.40	-	-	258,539,338.40	El presente proyecto se tiene programado ejercer a partir del cuarto trimestre, debido a existe un retraso en la validación de los bienes y servicios prestados, por lo que el proveedor no ha presentado facturas para el trámite correspondiente
A25NR0567	Adquisición de equipo para "La Renovación Tecnológica de los Sistema Tecnológico De Video-Vigilancia "	0.0	-	64,209,843.52	32,104,921.78	-	-	-	-	-	La adjudicación del presente proyecto se realizó al cierre del trimestre, por lo que su ejecución está programada para iniciar en el cuarto trimestre.
A25NR0573	Adquisición de equipos portátiles (laptops), para el equipamiento del personal del Centro	0.0	-	1,692,499.59	1,692,499.59	-	-	-	-	-	Considerando que el presente proyecto corresponde a una compra consolidada, al cierre del tercer trimestre este centro no cuenta con información de avances del proyecto.



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

URG: 01CD06 - AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO:	ENERO-SEPTIEMBRE 2025
----------	-----------------------

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

URG: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			541,594,945.00	499,292,527.00	307,958,649.00	122,060,208.15	9,583,772.94	122,060,208.15	122,060,208.15	131,643,981.09	
A25NR0001	Adquisición de mobiliario.	0.0	645,507.00	645,507.00	322,755.00	-	-	-	-	-	Adquirir mobiliario para tener espacios adecuados y funcionales, para la población obregonense que acude a estas áreas como para el personal que en estos centros labora; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A25NR0002	Adquisición de equipo informático.	0.0	6,500,000.00	6,500,000.00	3,249,999.00	-	-	-	-	-	Adquirir equipo informático para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A25NR0003	Adquisición de equipo administrativo.	0.0	25,000.00	25,000.00	12,501.00	-	-	-	-	-	Adquirir equipo administrativo para brindar al personal administrativo un ambiente mas confortable para el desarrollo de sus actividades, y de esta manera proporcionar un mejor servicio a la comunidad obregonense, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido.
A25NR0004	Adquisición de aire acondicionado.	0.0	350,000.00	350,000.00	174,999.00	-	-	-	-	-	Adquirir aire acondicionado para reforzar el sistema de enfriamiento del site de servidores de la Coordinación de Gobierno Electrónico además de climatizar el área de espera en donde la ciudadanía espera turno para su atención, afin de contar con espacios funcionales y comodos, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido y es necesario reemplazarlos.
A25NR0005	Adquisición de software.	0.0	1,350,000.00	1,350,000.00	675,000.00	-	-	-	-	-	Adquirir software, mismo que requiere una renovación constante para mantener actualizado la planta informática y del que el personal administrativo hace uso para atender en tiempo y forma las tareas que les son encomendadas; debido a que el tiempo de vida útil del software existente esta por concluir y es necesario actualizarlo.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0006	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	0.0	1,381,698.00	1,381,698.00	690,849.00	-	-	-	-	-	Adquirir equipo informático y audiovisual que permita difundir y transmitir en vivo por medio de las plataformas de comunicación internas y externas, las acciones, programas y alcances de los serv que proporciona la Alcaldía, tanto de forma física (impresos) como de forma digital (web, redes sociales, tv, radio), debido a que ha concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.
A25NR0007	Adquisición de herramienta para las acciones que se realizan en los Panteones Públicos que administra la Alcaldía.	0.0	200,000.00	200,000.00	99,999.00	-	-	-	-	-	Adquirir herramienta para tener en buen estado las áreas verdes de los panteones públicos que administra la alcaldía, y que las personas que lo visitan encuentren espacios adecuados para el descanso de sus difuntos, debido a que la vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesaro sustituirlos.
A25NR0008	Adquisición de maquinaria	0.0	3,500,000.00	3,500,000.00	1,749,999.00	-	-	-	-	-	Proyecto Cancelado
A25NR0009	Adquisición de herramienta para los trabajos en las fugas de agua que atiende la Alcaldía.	0.0	1,500,000.00	1,500,000.00	750,000.00	-	-	-	-	-	Adquirir herramienta, para que los trabajadores realicen las reparaciones de fugas de agua, de esta manera se permita dar atención en tiempo y forma a las demandas de los ciudadanos obregonenses, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A25NR0010	Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual y recreativo	0.0	5,130,000.00	5,130,000.00	2,565,000.00	-	-	-	-	-	Adquirir mobiliario, equipo audiovisual y recreativo para tener áreas funcionales que opera la Dirección General de Desarrollo Social tanto para el personal que en ellas labora como para los ciudadanos que desarrollan actividades en los espacios comunitarios, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido y es necesario reemplazarlos.
A25NR0011	Adquisición de equipo recreativo y médico.	0.0	1,900,000.00	1,900,000.00	950,001.00	-	-	-	-	-	Adquirir equipo recreativo y médico para tener áreas funcionales que opera la Dirección General de Desarrollo Social tanto para el personal que en ellas labora como para los ciudadanos que desarrollan actividades en los espacios comunitarios, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido y es necesario reemplazarlos.
A25NR0012	Adquisición de equipo médico para el Centro de Atención a la Salud "Tolteca".	0.0	890,000.00	890,000.00	444,999.00	-	-	-	-	-	Proyecto Cancelado



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2025

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
PERIODO:		ENERO–SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0013	Adquisición de equipo médico y administrativo para el Centro de Atención a la Salud Animal.	0.0	310,000.00	310,000.00	155,001.00		-	-	-	-	Proyecto Cancelado
A25NR0014	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para equipar los CACIS que opera la Alcaldía.	0.0	2,400,000.00	-	-		-	-	-	-	Proyecto Cancelado
A25NR0015	Adquisición de equipo administrativo, mobiliario y equipo médico para los CACIS que opera la Alcaldía.	0.0	3,760,000.00	-	-		-	-	-	-	Proyecto Cancelado
A25NR0016	Adquisición de mobiliario para equipar la Dir. de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo de la Alcaldía.	0.0	300,000.00	300,000.00	150,000.00		-	-	-	-	Adquirir mobiliario para tener espacios adecuados de uso y de esta manera brindar atención ágil y eficiente al ciudadano que acude a la bolsa de trabajo y atención de asesoramiento para la apertura de negocios; debido a que los bienes existentes ya no son funcionales y es necesario sustituirlos.
A25NR0017	Adquisición de mobiliario y equipo informático para la Coordinación de Asesores.	0.0	650,000.00	650,000.00	324,999.00		-	-	-	-	Adquirir mobiliario y equipo informático para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que son insuficientes los bienes existentes.
A25NR0018	Adquisición de equipo audiovisual y de comunicación para la Coordinación de Asesores.	0.0	430,000.00	430,000.00	215,001.00		-	-	-	-	Adquirir equipo audiovisual y de comunicación que concentre, recabe y genere toda la información geoespacial con el fin de facilitar la toma de decisiones y la planificación de las acciones a ejecutar en el perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A25NR0019	Adquisición de software para la Coordinación de Asesores.	0.0	120,000.00	120,000.00	60,000.00		-	-	-	-	Adquirir software especializado para el correcto y óptimo procesamiento de información y datos geoespacial de la alcaldía Álvaro Obregón, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A25NR0020	Adquisición de grúa y vehículos de carga para las acciones que realiza la Coordinación de Alumbrado Público en el perímetro de la Alcaldía.	0.0	5,000,000.00	-	-		-	-	-	-	Proyecto Cancelado
A25NR0021	Adquisición de herramienta para el mantenimiento de las áreas verdes del perímetro de la Alcaldía.	0.0	3,000,000.00	-	-		-	-	-	-	Proyecto Cancelado



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0022	Adquisición de bombas de agua.	0.0	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Proyecto Cancelado
A25NR0023	Adquisición de planta de luz	0.0	500,000.00	500,000.00	249,999.00	-	-	-	-	-	Adquirir planta de luz para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento, funcionamiento para la conservación de la imagen urbana del perímetro de la Alcaldía a fin de que operen en condiciones óptimas, debido a que el tiempo de vida útil de los existentes a concluido y es necesario sustituirlos.
A25NR0024	Adquisición de equipo administrativo para la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género.	0.0	200,000.00	200,000.00	99,999.00	-	-	-	-	-	Adquirir equipo administrativo para tener espacios adecuados, cómodos y funcionales y de esta manera brindar la atención necesaria a las mujeres en situación de violencia y sus familias, debido a que los bienes existentes son insuficientes.
A25NR0025	Adquisición de mobiliario para la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género.	0.0	404,493.00	404,493.00	202,251.00	-	-	-	-	-	Adquirir mobiliario para tener espacios adecuados, cómodos y funcionales y de esta manera brindar la atención necesaria a las mujeres en situación de violencia y sus familias, debido a que los bienes existentes son insuficientes.
A25NR0026	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para el almacén general de la Alcaldía.	0.0	131,369.00	131,369.00	65,685.00	-	-	-	-	-	Adquirir mobiliario y equipo administrativo para tener espacios adecuados y funcionales tanto para la población obregonense que acude a estas áreas como para el personal que en estos centros labora; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A25NR0027	Adquisición de mobiliario y equipo informático.	0.0	315,000.00	315,000.00	157,500.00	-	-	-	-	-	Adquirir mobiliario y equipo informático para tener espacios adecuados y funcionales tanto para la población obregonense que acude a estas áreas como para el personal que en estos centros labora; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos
A25NR0028	Adquisición de cámaras de vigilancia para 35 Comités Vecinales en el marco del Presupuesto Participativo 2025.	0.0	21,600,751.00	21,600,751.00	8,640,300.00	-	-	-	-	-	Adquirir cámaras de videovigilancia para brindar seguridad a los ciudadanos obregonenses que habitan dentro del perímetro de la Alcaldía, como resultado del proyectpo ganador del Presupuesto Participativo 2025.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0001	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón	63.9	170,000,000.00	161,866,361.00	121,192,294.99	103,440,552.40	989,701.00	103,440,552.40	103,440,552.40	104,430,253.40	Se rehabilita la pavimentación en 220,055.55 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad.
O25NR0002	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	14,000,000.00	14,000,000.00	9,333,335.00	-	-	-	-	-	Se rehabilitará 10,774.00 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreos, barridos, señalamiento vial, renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita.
O25NR0003	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	8,000,000.00	8,000,000.00	5,333,334.00	-	-	-	-	-	Se rehabilitará la pavimentación en 14,762.33 M2 de bacheo con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Bacheo por el metodo de inyección a presión que incluye señalamiento vial con trafitambos, limpieza con aire a presión y en la periferiadel bache, sellado a base de emulsión, deposito a presión de mezcla asfáltica en frío con agrgao máximo 3a, barrido, emulsión asfaltica ECR-65, colocación de arena seca para el poreo de la superficie y compactación por el metodo a presión.
O25NR0004	Rehabilitación de vialidades con empedrado y adoquín, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	67.6	12,000,000.00	12,000,000.00	9,221,999.00	8,109,433.42	1,189,098.26	8,109,433.42	8,109,433.42	9,298,531.68	Se rehabilitan calles en 10,509.00 M2 de empedrado y adoquinado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.
O25NR0005	Rehabilitación a banquetas y guarniciones, en vialidades secundarias (obras FAISMUN), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón	0.0	12,000,000.00	8,000,000.00	7,500,000.00	-	-	-	-	-	Se rehabilitarán 6,170.13 M2 de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0006	Rehabilitación de escalinatas y barandales (obras FAISMUN), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	12,000,000.00	8,000,000.00	7,500,000.00	-	-	-	-	-	Se rehabilitarán 3,581.82 M2 de escalinatas y barandales, mediante demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de concreto y limpieza de área de trabajo, colocación de barandales y firme.
O25NR0007	Rehabilitación de deportivo (obras FAISMUN), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.,En Calle Pedro Aguirre Cerda, col. 2da Amp. Presidente, Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	25,000,000.00	20,000,000.00	6,250,000.00	-	-	-	-	-	Se rehabilitará 1 (DEP), mediante los trabajos de: Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multytecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas.
O25NR0008	Rehabilitación de parques lineales y de bolsillo (obras FAISMUN), ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	14,000,000.00	10,000,000.00	5,250,000.00	-	-	-	-	-	Se rehabilitarán 6 (ESP) parques lineales y de bolsillo, trabajos a realizar: limpieza general, poda de árboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancas, aparatos ejercitadores al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de trotapistas, malla ciclónica, planchas de concreto, entre otros.
O25NR0009	Mantenimiento rehabilitación de edificios públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	4.0	35,000,000.00	35,000,000.00	18,350,000.00	1,393,422.28	1,103,750.25	1,393,422.28	1,393,422.28	2,497,172.53	Se realizan trabajos de mantenimiento y rehabilitación 6 (INM), trabajos a realizar: albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitarias, herrería, techumbre, impermeabilización, acabados, entre otros.
O25NR0010	Rehabilitación de infraestructura cultural (obras FAISMUN), ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial. En Calle Batallón de San Patricio sn. Col. Tolteca, Álvaro Obregón; Cerrada de Jesús, col. Santa Rosa Xochiac, Álvaro Obregón.	0.0	12,000,000.00	10,491,221.00	7,500,000.00	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación integral de 2 (INM) Centros Culturales, mediante mantenimiento de pisos y muros, fachada, pintura en columnas, muros y fachadas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y alumbrado, audio, telón y escenario.
O25NR0011	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	8,000,000.00	8,000,000.00	4,828,000.00	-	1,899,999.99	-	-	1,899,999.99	Se realizarán trabajos de estabilización de taludes y rellenos de minas en 2,046.00 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarreos, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0012	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje (obras FAISMUN), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	14,000,000.00	14,000,000.00	7,250,000.00	-	518,023.50	-	-	518,023.50	Se realizarán trabajos de rehab del sist de drenaje en 10.00 (KIL), trab a realizar: Trazo y niv para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y niv para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de prof, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado norm, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una alt máx de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de reg, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estruc metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, sumi, instalación y prue de tubo de pvc corrug para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfal compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación.
O25NR0013	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable (obras FAISMUN), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	14,000,000.00	14,000,000.00	8,750,000.00	-	-	-	-	-	Se realizará el cambio de 15,879.31 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidraulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O25NR0014	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por contrato.	60.8	15,000,000.00	15,000,000.00	11,532,400.01	9,116,800.05	883,199.95	9,116,800.05	9,116,800.05	10,000,000.00	Se realizan 2 (EST) estudios documentales y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0015	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	35,000,000.00	35,000,000.00	21,875,000.00	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 13 mercados públicos, cuyos nombres son: Centenario "La Martinica", José María Pino Suarez, Cristo Rey, Corpus Cristy, Molino de Santo Domingo, Jalalpa El Grande, San Ángel "Melchor Muzquiz Zona", Flor de María "Melchor Muzquiz Flores", Puente Colorado, Molino de Rosas "Seis de Enero de 1915", Santa María Nonoalco y Paraíso "María G. García Ruíz"; concistente en SUBESTACIONES PROPIAS. Concistente en suministros e instalación de transformadores, conexiones de media a baja, así como, equipos de seguridad y protección a base de interruptores o switch.
O25NR0016	Verificación y seguimiento de las obras de presupuesto participativo 2025.	0.0	5,200,000.00	5,200,000.00	3,250,000.00	-	-	-	-	-	Se realizarán trabajos de 1 (SPV) Verificación y seguimiento de las obras de Presupuesto Participativo 2023, mediante el Desarrollo de las Fases denominadas: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O25NR0017	Verificación y seguimiento de las obras FAISMUN 2025.	0.0	4,000,000.00	4,000,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	Proyecto Cancelado
O25NR0018	Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable (obras FAISMUN), en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	6,000,000.00	6,000,000.00	3,750,000.00	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	Se realizará el cambio de 700 Piezas de red hidráulica, mediante: corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; carga y acarreo en canasto (chunde); acarreo en camión de producto de demolición de concreto hidráulico, excavación a mano, zona "B", clase II, cama de arena para asiento de ductos, suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 102 mm (2") de diámetro, RD-13.5, válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro, suministro e instalación de empaque de plomo, brida y polietileno y contra brida metálica de acero al carbón. Prueba hidrostática para tubo de 102 mm (4") de diámetro, relleno de zanja, bacheo de concreto, 6.- entrega recepción-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0019	Reparación de fugas de la Red de Drenaje (obras FAISMUN), en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	3,125,000.00	-	999,999.99	-	-	999,999.99	Se realizarán trabajos de rehabilitación del sist de drenaje en 3 (km) trabajos a realizar: Trazo y nive para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailariana, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación.
O25NR0020	Obras para la ejecución de proyectos de obra pública correspondientes al presupuesto participativo 2025. Los trabajos se realizarán en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Dirección General de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales.	0.0	57,401,127.00	57,401,127.00	21,660,450.00	-	-	-	-	-	Derivado de los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2025, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 91 comités, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción, recuperación y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, parques, luminarias, pavimentación, drenaje, agua potable, banquetas, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02 D2 ALCALDÍA AZCAPOTZALCO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			353,742,614.00	339,800,576.28	196,498,956.14	49,313,867.01	96,346,716.52	145,660,583.53	49,313,867.01	145,660,583.53	
A25NR0029	Adquisición de equipo de muebles de oficina y equipo audiovisual.	4%	10,419,699.00	14,655,733.20	8,773,149.48	640,524.91	384,697.31	1,025,222.22	640,524.91	1,025,222.22	Se realizó la Adquisición de 100 de 1,334 silla de plástico plegable blanca; de 45 tabloncillos rectangular de 2.40 m x 0.76 m x 0.75m; de 10 botes de acero 12lts, "adquisición de mobiliario, equipo audiovisual y equipo administrativo"; adquisición de 2 diablitos de carga industrial 540kg.
A25NR0030	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025
A25NR0031	Adquisición de Equipo de Comunicación y telecomunicación.	0%	3,285,296.00	1,185,296.00	315,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025
A25NR0032	Adquisición de Herramientas, Maquinaria y Equipo de Seguridad.	20%	23,793,505.00	22,446,069.08	15,686,081.66	4,552,825.71	4,213,541.64	8,766,367.35	4,552,825.71	8,766,367.35	Se adquirieron pulidoras, hidrolavadoras, rotomartillos, kits de herramientas mecánicas, Dos minicargadores con carga de vuelo (ISO14397-1) de 2,079 kg, así como cinco ganchos de izaje para cadena de 1/2"
A25NR0033	Adquisición de Vehículos.	0%	50,130,942.00	46,130,942.00	22,341,235.00	0.00	1,356,023.76	1,356,023.76	0.00	1,356,023.76	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025
A25NR0034	Adquisición de Equipo de cómputo; Software y licencias informáticas.	0%	13,156,044.00	13,156,044.00	3,850,124.00	0.00	6,145,739.16	6,145,739.16	0.00	6,145,739.16	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025
A25NR0035	Adquisición de Activos Biológicos.	0%	22,968.00	22,968.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025
A25NR0036	Adquisición de otros bienes inmuebles.	0%	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025
O25NR0021	Mantenimiento y Rehabilitación a la Infraestructura Educativa	0%	22,195,120.00	22,554,501.35	22,490,017.35	0.00	687,679.92	687,679.92	0.00	687,679.92	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025
O25NR0022	Mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura comercial.	8%	17,000,000.00	17,000,000.00	11,598,000.00	1,431,499.60	15,515,720.33	16,947,219.93	1,431,499.60	16,947,219.93	Mantenimiento y rehabilitación a mercados públicos, trabajos consistentes en revisión, reparación y cambio de instalación eléctrica; cambio e instalación de luminarias dentro del perímetro de cada mercado. asimismo, para llevar a cabo trabajos de mantenimiento consistentes en impermeabilizante, pintura, desazolve y reparación de herrería.
O25NR0023	Mantenimiento y rehabilitación a deportivos.	34%	9,998,585.00	14,375,000.00	11,726,415.00	4,864,848.35	8,108,185.49	12,973,033.84	4,864,848.35	12,973,033.84	Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el Deportivo Renovación Nacional , incluyendo: Rehabilitación de pista de atletismo, Reparación de cubiertas, Mantenimiento de módulos sanitarios, Intervención en andadores y Aplicación de pintura general
O25NR0024	Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos.	4%	8,000,000.00	10,533,361.88	8,333,361.88	435,189.29	356,045.11	791,234.40	435,189.29	791,234.40	Mantenimiento y rehabilitación a edificios públicos, trabajos consistentes en mantenimiento de las instalaciones hidrosanitarias; proyecto integral para la alimentación eléctrica, colocación de luminarias, impermeabilización y cancelería en ventanas; trabajos de tablaroca, sellado de canalones, domos y bajadas pluviales, colocación de loseta cerámica, aplicación de pintura, trabajos de herrería, albañilería y de accesibilidad universal.
O25NR0025	Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Secundaria de Agua Potable	0%	9,000,000.00	19,904,231.30	10,195,816.30	0.00	19,884,292.98	19,884,292.98	0.00	19,884,292.98	No se ejercieron acciones durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2025

[illegible]

		PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN									
URG:		02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
PERIODO:		ENERO–SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			376,485,779.00	348,621,011.03	310,231,679.03	69,360,135.31	18,969,807.49	69,360,135.31	69,360,135.31	9,079,436.00	
A25NR0037	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez.	0	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 3 (MER) Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizaron los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, entre los que destacan: la reconstrucción de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, tambien los interruptores generales, incluye las conexiones de terminales y circuitos eléctricos así como la identificación de circuitos, se rehabilitaran sanitarios, desmontando lavabos, wc y mingitorios, colocando nuevos, se rehabilitaran las mamparas y se colocará pintura base de esmalte, aplicación de pintura en muros y cambio de lámparas, retiro de tanque elevado desmantelando la estructura de acero, suministro y colocación de cortinas, cambio de plafond, revisión y reparación de hidroneumático, impermeabilización, cambio de luminarias interior y exterior así como mantenimiento en herrería, trabajos de albañilería, principal atención a las necesidades en materia de protección civil.
A25NR0038	Adquisición de Equipo e Instrumental Medico	0	3,000,000.00	110,000.97	110,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Equipo e Instrumental Medico. Adquisición de (10) Oxímetros de pulso portátil, (10) Baumanómetros adulto, (10) Baumanómetros pediátrico, (10) Baumanómetros neonato, (9) Estetoscopios de doble campana, (3) Esterilizadores de acero inoxidable, capacidad: 11 litros, (5) Botiquín mediano, (5) Botiquín vía aérea mediano, (10) Botiquín de emergencia equipado, (5) Glucómetros (8) Oxímetro SpO2, (2) Básculas con estadímetro, (1) Biombo doble, (3) Sillas de ruedas, (2) Andadores para personas, (5) Estetocopios, (5) Termómetros, (2) Estuches de Diagnostico.
A25NR0039	Adquisición de Equipo Informatico	0	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Equipo Informatico. Adquisición de (5) impresoras laser a color, conectividad estándar, velocidad e impresión de 50 ppm, (10) Multifuncional Laser Memoria RAM 128 MB, velocidad e impresión de 15 ppm, (60) No Breake VA 825 mínimo, 450 Watts; (15) Multifuncional de Inyección de Tinta,Tecnología De inyección de tinta de 4 colores, (20) computadoras de escritorio con Procesador con tecnología x86 a 64 bits.
A25NR0040	Adquisición de Herramientas	0	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Herramientas. Adquisición de (10) Cortasetos equipado con cuchilla de doble corte seguridad, (5) Sopladoras de alto rendimiento, (10) Desmalezadoras equipadas con sistema anti vibración, (30) palas de punta redondeada con mango de madera, (15) zapapicos forjado en acero, (5) azadas de jardín de acero inoxidable, (10) rastrillos con arco, (30) escobas de alambre, (5) podadoras de corte deslizante, (2) Sierras Circular de 1600W de diametro de disco 71/4, (2) Motosierras, (25) Cuchillas de acero 24" para cortasetos
A25NR0289	Adquisición de Licenciamiento para vms y Servidor de Alto Rendimiento	74	0.00	8,816,000.00	8,816,000.00	6,496,000.00	2,320,000.00	6,496,000.00	6,496,000.00	8,816,000.00	Se realizará la adquisición de (2,000) Licenciamientos para vms para poder visualizar de manera digital 2,000 camaras, en una plataforma que permite ver el C2 de manera digital todas lasimágenes de manera simultanea y con configuraciónpersonalizada, (1) servidor nube hibrida Hyperconvergente edge de procesamiento y almacenamiento para el C2, el diseñopermite el almacenamiento seguro de video historico y una plataforma que gestione herramientas de Inteligencia Artificial.
A25NR0291	Adquisición de Licencia de Firewall	100	0.00	263,436.00	263,436.00	263,436.00	0.00	263,436.00	263,436.00	263,436.00	Adquisición de Licencia de Firewall Fortigate 200E Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) Serie FG200E4Q17911040
A25NR0293	Adquisición de Multifuncionales e Impresoras para la Alcaldía Benito Juárez	100	0.00	2,992,359.20	2,992,359.20	2,992,359.20	0.00	2,992,359.20	2,992,359.20		Adquisición de (33) Multifuncionales tipo 1, Láser monocromo, resolución 1200 x 1200 DPI, Puertos USB 2.0 O USB 3.0, Ethernet 10/100 base-TX RJ-45. (7) Multifuncionales Tipo 2, marca HP, Modelo color Laserjet Managed MFP E47528F, Tecnología de Impresión, láser color (25) multifuncionales de inyección de tinta, Multifuncionales de inyección de tinta marca HP, Modelo multifuncional hp smart tank 750, tecnología de inyección de tinta de 4 colores (cmyk), (5) Impresoras de Matriz de puntos, marca Epson, modelo FX-890 II, Dirección de impresión, bidireccional con búsqueda de lógica para texto.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0299	Adquisición de Software para la Alcaldía Benito Juárez	100	0.00	426,880.00	426,880.00	426,880.00	0.00	426,880.00	426,880.00		Adquisición de Software para la Alcaldía Benito Juárez. consiste en Antivirus KASPERSKY (Suscripción anual), Adquisición de Bienes dentro de Estándares Técnicos. Renovación de Licencia de Firewall Fortigate 200E Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) Serie FG200E4Q17911040
A25NR0433	Adquisición de Equipos de Comunicación	0	0.00	3,976,871.50	3,976,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00		Adquisición de (70) Radios Portátiles para Comunicación con Tecnología Estandar Tetra, Cobertura en la Demarcación Benito Juárez, y la Ciudad de México, incluye, activación al sistema Tetra, Geolocalización GPS, llamada PTT Ilimitada, Roaming en las Ciudades con Cobertura Tetra, Pantalla Transflectiva a Color de 2.4", Botones Programables, Perilla Giratoria de Doble Función, Teclado Iluminado, Tres Microfonos Dedicados, Conector de Accesorios, Banda de Frecuencia 350- 470MHZ, Capacidad de Programación por Aire y Batería de 1900 MAH.
O25NR0031	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2025	0	51,185,779.00	51,185,779.00	12,796,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2025, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en (64) Comités, entre los que se consideraran Proyectos para atender las necesidades de Mantenimiento, Construcción, Recuperación y Rehabilitación de Espacios Públicos, Deportivos y Culturales, Parques, Luminarias, Pavimentación, Drenaje, Agua Potable, Banquetas, con la finalidad de Mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O25NR0032	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública	0	100,000,000.00	63,014,441.38	63,014,441.38	0.00	0.00	0.00	0.00		META 1: 1 (INM) Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura Pública en Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, trabajos de albañilería, acabados, impermeabilización. META 2: 3 (DEP) Se realizarán los trabajos de cambio de luminarias, aplicación de pintura, impermeabilizante en cubierta, colocación de cancelería y rehabilitación sanitaria.
O25NR0033	Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas Publicas en la Alcaldía Benito Juárez	0	50,000,000.00	45,119,259.00	45,119,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00		META 1: 4 (ESC) Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas Publicas en la Alcaldía Benito Juárez.. Se realizarán trabajos de albañilería, herrería, impermeabilización, pintura y acabados, reparación de luminarias, construcción de arco techos, así como la atención a recomendaciones emitidas por las instancias de Protección Civil.
O25NR0034	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez.	0	75,000,000.00	62,173,376.62	62,173,376.62	0.00	0.00	0.00	0.00		META 1: 3 (MER) Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizaran los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, entre los que destacan: la reconstrucción de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, tambien los interruptores generales, incluye las conexiones de terminales y circuitos eléctricos así como la identificación de circuitos, se rehabilitaran sanitarios, desmontando lavabos, wc y mingitorios, colocando nuevos, se rehabilitaran las mamparas y se colocará pintura base de esmalte, aplicación de pintura en muros y cambio de lámparas, retiro de tanque elevado desmantelando la estructura de acero, suministro y colocación de cortinas, cambio de plafond, revisión y reparación de hidroneumático, impermeabilización, cambio de luminarias interior y exterior así como mantenimiento en herrería, trabajos de albañilería, principal atención a las necesidades en materia de protección civil.
O25NR0035	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en Alcaldía Benito Juárez.	66	92,000,000.00	89,662,607.36	89,662,607.36	59,181,460.11	16,649,807.49	59,181,460.11	59,181,460.11		META 1: 67,000 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de carpeta asfáltica con agregado de 19 mm de diámetro y 7.5 cm. de espesor, colocada con pavimentadora finisher compactada a 95% de su densidad teórica máxima y compactador por medios mecánicos.
O25NR0419	Trabajos de Instalación de Captadores Pluviales en Diferentes Espacios Públicos de la Alcaldía Benito Juárez	0	0.00	20,880,000.00	20,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		META 1: 67,000 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de carpeta asfáltica con agregado de 19 mm de diámetro y 7.5 cm. de espesor, colocada con pavimentadora finisher compactada a 95% de su densidad teórica máxima y compactador por medios mecánicos.

		PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN									
URG:		02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
PERIODO:		ENERO–SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			376,485,779.00	348,621,011.03	310,231,679.03	69,360,135.31	18,969,807.49	69,360,135.31	69,360,135.31	9,079,436.00	
A25NR0037	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez.	0	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1: 3 (MER) Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizaron los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, entre los que destacan: la reconstrucción de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, tambien los interruptores generales, incluye las conexiones de terminales y circuitos eléctricos así como la identificación de circuitos, se rehabilitaran sanitarios, desmontando lavabos, wc y mingitorios, colocando nuevos, se rehabilitaran las mamparas y se colocará pintura base de esmalte, aplicación de pintura en muros y cambio de lámparas, retiro de tanque elevado desmantelando la estructura de acero, suministro y colocación de cortinas, cambio de plafond, revisión y reparación de hidroneumático, impermeabilización, cambio de luminarias interior y exterior así como mantenimiento en herrería, trabajos de albañilería, principal atención a las necesidades en materia de protección civil.
A25NR0038	Adquisición de Equipo e Instrumental Medico	0	3,000,000.00	110,000.97	110,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Equipo e Instrumental Medico. Adquisición de (10) Oxímetros de pulso portátil, (10) Baumanómetros adulto, (10) Baumanómetros pediátrico, (10) Baumanómetros neonato, (9) Estetoscopios de doble campana, (3) Esterilizadores de acero inoxidable, capacidad: 11 litros, (5) Botiquín mediano, (5) Botiquín vía aérea mediano, (10) Botiquín de emergencia equipado, (5) Glucómetros (8) Oxímetro SpO2, (2) Básculas con estadímetro, (1) Biombo doble, (3) Sillas de ruedas, (2) Andadores para personas, (5) Estetocopios, (5) Termómetros, (2) Estuches de Diagnostico.
A25NR0039	Adquisición de Equipo Informatico	0	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Equipo Informatico. Adquisición de (5) impresoras laser a color, conectividad estándar, velocidad e impresión de 50 ppm, (10) Multifuncional Laser Memoria RAM 128 MB, velocidad e impresión de 15 ppm, (60) No Breake VA 825 mínimo, 450 Watts; (15) Multifuncional de Inyección de Tinta,Tecnología De inyección de tinta de 4 colores, (20) computadoras de escritorio con Procesador con tecnología x86 a 64 bits.
A25NR0040	Adquisición de Herramientas	0	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Herramientas. Adquisición de (10) Cortasetos equipado con cuchilla de doble corte seguridad, (5) Sopladoras de alto rendimiento, (10) Desmalezadoras equipadas con sistema anti vibración, (30) palas de punta redondeada con mango de madera, (15) zapapicos forjado en acero, (5) azadas de jardín de acero inoxidable, (10) rastrillos con arco, (30) escobas de alambre, (5) podadoras de corte deslizante, (2) Sierras Circular de 1600W de diametro de disco 71/4, (2) Motosierras, (25) Cuchillas de acero 24" para cortasetos
A25NR0289	Adquisición de Licenciamiento para vms y Servidor de Alto Rendimiento	74	0.00	8,816,000.00	8,816,000.00	6,496,000.00	2,320,000.00	6,496,000.00	6,496,000.00	8,816,000.00	Se realizará la adquisición de (2,000) Licenciamientos para vms para poder visualizar de manera digital 2,000 camaras, en una plataforma que permite ver el C2 de manera digital todas lasimágenes de manera simultanea y con configuraciónpersonalizada, (1) servidor nube hibrida Hyperconvergente edge de procesamiento y almacenamiento para el C2, el diseñopermite el almacenamiento seguro de video historico y una plataforma que gestione herramientas de Inteligencia Artificial.
A25NR0291	Adquisición de Licencia de Firewall	100	0.00	263,436.00	263,436.00	263,436.00	0.00	263,436.00	263,436.00	263,436.00	Adquisición de Licencia de Firewall Fortigate 200E Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) Serie FG200E4Q17911040
A25NR0293	Adquisición de Multifuncionales e Impresoras para la Alcaldía Benito Juárez	100	0.00	2,992,359.20	2,992,359.20	2,992,359.20	0.00	2,992,359.20	2,992,359.20		Adquisición de (33) Multifuncionales tipo 1, Láser monocromo, resolución 1200 x 1200 DPI, Puertos USB 2.0 O USB 3.0, Ethernet 10/100 base-TX RJ-45. (7) Multifuncionales Tipo 2, marca HP, Modelo color Laserjet Managed MFP E47528F, Tecnología de Impresión, láser color (25) multifuncionales de inyección de tinta, Multifuncionales de inyección de tinta marca HP, Modelo multifuncional hp smart tank 750, tecnología de inyección de tinta de 4 colores (cmyk), (5) Impresoras de Matriz de puntos, marca Epson, modelo FX-890 II, Dirección de impresión, bidireccional con búsqueda de lógica para texto.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0299	Adquisición de Software para la Alcaldía Benito Juárez	100	0.00	426,880.00	426,880.00	426,880.00	0.00	426,880.00	426,880.00		Adquisición de Software para la Alcaldía Benito Juárez. consiste en Antivirus KASPERSKY (Suscripción anual), Adquisición de Bienes dentro de Estándares Técnicos. Renovación de Licencia de Firewall Fortigate 200E Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) Serie FG200E4Q17911040
A25NR0433	Adquisición de Equipos de Comunicación	0	0.00	3,976,871.50	3,976,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00		Adquisición de (70) Radios Portátiles para Comunicación con Tecnología Estandar Tetra, Cobertura en la Demarcación Benito Juárez, y la Ciudad de México, incluye, activación al sistema Tetra, Geolocalización GPS, llamada PTT Ilimitada, Roaming en las Ciudades con Cobertura Tetra, Pantalla Transflectiva a Color de 2.4", Botones Programables, Perilla Giratoria de Doble Función, Teclado Iluminado, Tres Microfonos Dedicados, Conector de Accesorios, Banda de Frecuencia 350- 470MHZ, Capacidad de Programación por Aire y Batería de 1900 MAH.
O25NR0031	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2025	0	51,185,779.00	51,185,779.00	12,796,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2025, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en (64) Comités, entre los que se consideraran Proyectos para atender las necesidades de Mantenimiento, Construcción, Recuperación y Rehabilitación de Espacios Públicos, Deportivos y Culturales, Parques, Luminarias, Pavimentación, Drenaje, Agua Potable, Banquetas, con la finalidad de Mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O25NR0032	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública	0	100,000,000.00	63,014,441.38	63,014,441.38	0.00	0.00	0.00	0.00		META 1: 1 (INM) Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura Pública en Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, trabajos de albañilería, acabados, impermeabilización. META 2: 3 (DEP) Se realizarán los trabajos de cambio de luminarias, aplicación de pintura, impermeabilizante en cubierta, colocación de cancelería y rehabilitación sanitaria.
O25NR0033	Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas Publicas en la Alcaldía Benito Juárez	0	50,000,000.00	45,119,259.00	45,119,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00		META 1: 4 (ESC) Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas Publicas en la Alcaldía Benito Juárez.. Se realizarán trabajos de albañilería, herrería, impermeabilización, pintura y acabados, reparación de luminarias, construcción de arco techos, así como la atención a recomendaciones emitidas por las instancias de Protección Civil.
O25NR0034	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez.	0	75,000,000.00	62,173,376.62	62,173,376.62	0.00	0.00	0.00	0.00		META 1: 3 (MER) Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizaran los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, entre los que destacan: la reconstrucción de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, tambien los interruptores generales, incluye las conexiones de terminales y circuitos eléctricos así como la identificación de circuitos, se rehabilitaran sanitarios, desmontando lavabos, wc y mingitorios, colocando nuevos, se rehabilitaran las mamparas y se colocará pintura base de esmalte, aplicación de pintura en muros y cambio de lámparas, retiro de tanque elevado desmantelando la estructura de acero, suministro y colocación de cortinas, cambio de plafond, revisión y reparación de hidroneumático, impermeabilización, cambio de luminarias interior y exterior así como mantenimiento en herrería, trabajos de albañilería, principal atención a las necesidades en materia de protección civil.
O25NR0035	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en Alcaldía Benito Juárez.	66	92,000,000.00	89,662,607.36	89,662,607.36	59,181,460.11	16,649,807.49	59,181,460.11	59,181,460.11		META 1: 67,000 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de carpeta asfáltica con agregado de 19 mm de diámetro y 7.5 cm. de espesor, colocada con pavimentadora finisher compactada a 95% de su densidad teórica máxima y compactador por medios mecánicos.
O25NR0419	Trabajos de Instalación de Captadores Pluviales en Diferentes Espacios Públicos de la Alcaldía Benito Juárez	0	0.00	20,880,000.00	20,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		META 1: 67,000 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de carpeta asfáltica con agregado de 19 mm de diámetro y 7.5 cm. de espesor, colocada con pavimentadora finisher compactada a 95% de su densidad teórica máxima y compactador por medios mecánicos.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG		31.6%	393,958,831.00	454,904,616.21	302,388,642.07	143,568,304.22	144,706,428.34	143,568,304.22	143,568,304.22	288,274,732.56	
A.25NR.0041	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.	51.1	7,000,000.00	5,118,593.27	5,118,593.27	2,616,013.94	2,502,579.33	2,616,013.94	2,616,013.94	5,118,593.27	Durante el período de Enero a Septiembre se realizó la adquisición de pizarrones mediante el contrato 02CD04/CA/019/25 y la adquisición de mobiliario con el contrato 02CD04/CA/014/25 para las distintas áreas de la Alcaldía.
A.25NR.0042	ADQUISICIÓN DE OBRA DE ARTE.	0.0	5,000,000.00	4,498,480.00	4,498,480.00	-	4,498,480.00	-	-	4,498,480.00	Sin movimiento al período
A.25NR.0043	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y ESCANERS.	100.0	4,000,000.00	3,975,726.00	3,975,726.00	3,975,726.00	-	3,975,726.00	3,975,726.00	3,975,726.00	Durante el período de Enero a Septiembre se realizó la adquisición de equipo de cómputo para las distintas áreas operativas de esta demarcación, mediante el contrato de adquisición 02CD04/CA/005/25
A.25NR.0044	ADQUISICIÓN DE RELOJES CHECADORES.	99.8	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,632.15	-	199,632.15	199,632.15	199,632.15	Durante el período de Enero a Septiembre se realizó la adquisición de relojes checadores mediante la solicitud de pedido 001/25
A.25NR.0045	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO.	NA	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin movimiento al período
A.25NR.0046	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA PROGRAMAS PÚBLICOS.	0.0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	Sin movimiento al período
A.25NR.0047	ADQUISICIÓN DE MEZCLADORA DE CONCRETO.	0.0	8,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-	-	-	Sin movimiento al período
A.25NR.0048	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA.	0.0	8,000,000.00	6,716,821.36	6,716,821.36	-	-	-	-	-	Sin movimiento al período
A.25NR.0049	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS (SOFTWARE).	100.0	2,000,000.00	1,992,211.84	1,992,211.84	1,992,211.84	-	1,992,211.84	1,992,211.84	1,992,211.84	Durante el período de Enero a Septiembre se realizó la adquisición de software para el personal administrativo, mediante el contrato 02CD04/CA/005/25
A.25NR.0050	ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS FIJOS.	99.9	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,981.20	-	698,981.20	698,981.20	698,981.20	Durante el período de Enero a Septiembre se realizó la adquisición de equipo de telefonía, a través del contrato 02CD04/CA/005/25
O.25NR.0036	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	9.5	30,000,000.00	30,000,000.00	16,000,000.00	2,853,002.46	11,766,376.07	2,853,002.46	2,853,002.46	14,619,378.53	Durante el período de Enero a Septiembre se realizaron los trabajos de supervisión, mantenimiento y rehabilitación al deportivo Espartaco en el área de gimnasio y usos múltiples mediante el contrato AC-DGOPDU-LP-O-073-2025, también se realizaron los trabajos de rehabilitación y supervisión al deportivo Copete con el contrato AC-DGOPDU-LP-O-075-2025
O.25NR.0037	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	54.0	20,000,000.00	20,000,000.00	14,500,000.00	10,793,516.20	8,650,807.22	10,793,516.20	10,793,516.20	19,444,323.42	Durante el período de Enero a Septiembre se realizó la supervisión técnica y la rehabilitación en la Escuela Primaria "Maestro Ricardo Salgado Corral" ubicada en la colonia CTM Culhuacán Sección VIII mediante los contratos AC-DGOPDU-AD-S-020-2025 y AC-DGOPDU-LP-O-027-2025, añadido a lo anterior también se realizó la supervisión técnica así como, la rehabilitación en la Escuela Primaria "Profesor Xavier Mejía" ubicada en la colonia Viejo Ejido Santa Úrsula Coapa a través de los contratos AC-DGOPDU-AD-S-019-2025 y AC-DGOPDU-LP-O-026-2025, también se realizó la supervisión técnica de rehabilitación a la escuela primaria "José Guadalupe Nájera Jiménez" con el contrato AC-DGOPDU-AD-S-063-2025, además se dio la supervisión a los trabajos de rehabilitación a la secundaria "Edmundo O 'gorman" con el contrato AC-DGOPDU-AD-S-064-2025, por lo consecuente se realizó la supervisión a la rehabilitación del preescolar "Tohui" mediante el contrato AC-DGOPDU-AD-S-065-2025, cabe mencionar que se realizó la rehabilitación a la primaria "Profesor Librado Rivera" con el contrato AC-DGOPDU-LP-O-098-2025, finalmente se brindó la supervisión técnica y rehabilitación a la primaria "Tlamantini" con los contratos AC-DGOPDU-AD-S-093-2025 y AC-DGOPDU-LP-O-097-2025
O.25NR.0038	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS.	29.4	30,000,000.00	35,000,000.00	25,571,507.89	10,280,620.13	6,050,082.60	10,280,620.13	10,280,620.13	16,330,702.73	Durante el período de Enero a Septiembre se dio inicio a la supervisión técnica y a los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a el salón de cabildos y oficinas del Órgano interno de control de la alcaldía mediante el contrato AC-DGOPDU-IR-O-030-2025, asimismo, se realizó la supervisión técnica, rehabilitación y mantenimiento de las coordinaciones territoriales (concejales) a través de los contratos AC-DGOPDU-AD-S-005-2025 y AC-DGOPDU-LP-O-011-2025, añadido a lo anterior se efectuaron la supervisión técnica, rehabilitación y mantenimiento de las coordinaciones territoriales (culhuacanes) con los contratos AC-DGOPDU-AD-S-006-2025 y AC-DGOPDU-LP-O-012-2025, también se realizó la supervisión técnica a el salón de cabildos con el contrato AC-DGOPDU-AD-S-029-2025, además se realizó la rehabilitación al almacén central de la Alcaldía a través del contrato AC-DGOPDU-AD-O-076-2025, finalmente se realizó la rehabilitación en la caseta y bodega de limpia con el contrato AC-DGOPDU-AD-O-082-2025
O.25NR.0039	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL.	0.0	15,000,000.00	15,000,000.00	5,500,000.00	-	14,829,303.43	-	-	14,829,303.43	Sin movimiento al período
O.25NR.0040	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL.	17.3	5,000,000.00	12,000,000.00	10,500,000.00	2,080,288.19	6,779,874.59	2,080,288.19	2,080,288.19	8,860,162.78	Durante el período de Enero a Septiembre se realizó la rehabilitación a la biblioteca Raúl Anguiano a través del contrato AC-DGOPDU-LP-O-040-2025 y se dio inicio a los trabajos de rehabilitación a los foros culturales "Hugo Argüelles" y "Ricardo Flores Magón en específico al "Teatro Carlos Ancira" mediante el contrato AC-DGOPDU-IR-O-079-2025.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O.25NR.0041	REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE.	32.0	15,000,000.00	15,000,000.00	10,500,000.00	4,795,082.02	4,081,515.91	4,795,082.02	4,795,082.02	8,876,597.93	Durante el período de Enero a Septiembre se dio inicio a la supervisión técnica y los trabajos de rehabilitación a la red secundaria de drenaje en la colonia prado Churubusco, alcaldía Coyoacán mediante el contrato AC-DGOPDU-AD-S-003-2025 y AC-DGOPDU-LP-O-009-2025, añadido a lo anterior se realizó la supervisión técnica a los trabajos de rehabilitación de la red secundaria de agua potable en la cda. de Tlaltongo de eje 10 a cda. de Tlaltongo y en calle San Federico 934 con el contrato AC-DGOPDU-AD-S-061-2025, también se realizaron los trabajos a la red secundaria de drenaje en 1ª cda. de las rosas, 1ª cda. de hidalgo, y 3ª cda. de 5 de mayo con el contrato AC-DGOPDU-AD-O-069-2025, finalmente se brindó la supervisión técnica a la red secundaria de drenaje en la calle Leo con el contrato AC-DGOPDU-AD-S-085-2025
O.25NR.0042	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.	55.8	15,000,000.00	15,000,000.00	10,500,000.00	8,366,666.42	6,587,848.98	8,366,666.42	8,366,666.42	14,954,515.40	Durante el período de Enero a Septiembre se dio inicio a la supervisión técnica y los trabajos de rehabilitación a la red secundaria de agua potable en la calle de ayuntamiento entre francisco sosa y av. México, colonia del Carmen mediante los contratos AC-DGOPDU-AD-S-004-2025 y AC-DGOPDU-LP-O-010-2025, asimismo, se realizó la supervisión técnica y los trabajos de rehabilitación a la red secundaria de agua potable en las calles retorno 14, 15, 16 y 17 de la colonia avance a través de los contratos AC-DGOPDU-AD-O-032-2025 y AC-DGOPDU-AD-S-031-2025, también se realizó la rehabilitación a la red secundaria de agua potable en la calle pradera entre duna y av. Zacatepec con el contrato AC-DGOPDU-LP-O-089-2025, por lo consecuente se realizaron los trabajos a la red secundaria de agua potable en la calle hacienda santa Úrsula con el contrato AC-DGOPDU-LP-O-088-2025, finalmente se realizaron los trabajos de supervisión a la red secundaria de agua potable en cda. de Cuauhtémoc, en cda. rosas de ejido, 2da. Cda. de Santa Ana mediante el contrato AC-DGOPDU-AD-S-060-2025
O.25NR.0043	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS.	53.1	15,000,000.00	20,000,000.00	13,666,666.00	10,622,120.48	7,922,924.48	10,622,120.48	10,622,120.48	18,545,044.96	Durante el período de Enero a Septiembre se dio inicio a la supervisión técnica y los trabajos de rehabilitación de guarniciones y banquetas en las calles "Rosa Zaragoza", "Dolores Guerrero" y "Conchita Urquiza" mediante los contratos AC-DGOPDU-AD-S-013-2025 y AC-DGOPDU-AD-O-028-2025, asimismo, se realizó la supervisión técnica y los trabajos de rehabilitación de guarniciones y banquetas en las calles "Kappa" y en la privada general Anaya a través de los contratos AC-DGOPDU-AD-S-014-2025 y AC-DGOPDU-LP-O-021-2025, adicionalmente se realizaron los trabajos de rehabilitación de guarniciones y banquetas en la glorieta de av. Del Imán y San Guillermo con el contrato AC-DGOPDU-LP-O-052-2025, finalmente se realizaron los trabajos de guarniciones y banquetas en la calle filosofía y letras a través del contrato AC-DGOPDU-LP-O-053-2025
O.25NR.0044	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.	0.0	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	Sin movimiento al período
O.25NR.0045	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	41.7	15,000,000.00	18,000,000.00	10,500,002.00	7,507,766.65	7,049,063.01	7,507,766.65	7,507,766.65	14,556,829.66	Durante el período de Enero a Septiembre se dio inicio a la supervisión técnica y los trabajos de rehabilitación de alumbrado público en diferentes partes de las colonias de la Alcaldía mediante el contrato AC-DGOPDU-AD-S-077-2025, añadido a lo anterior se realizaron los trabajos de rehabilitación de alumbrado público en las colonias alianza popular revolucionaria, avance, bosque de Tetla meya, Churubusco, cantil del pedregal, Carmen Serdán, ciudad jardín, Culhuacán ctm canal nacional, Culhuacán ctm croc, Culhuacán ctm sección 1, Culhuacán ctm sección II, Culhuacán ctm sección piloto, Culhuacán ctm sección v, Culhuacán ctm sección vi, el reloj, el rosal, Espartaco, ex ejido san pedro Tepetlapa, ex hacienda Coapa, insurgentes Cuicuilco, jardines del pedregal de san ángel, las campanas, los cedros, los cipreses, los olivos, los sauces, paseos de taxqueña, pedregal de carrasco, pedregal de santa Úrsula, prado Churubusco, presidente ejidales 2da sección, romero de terreros, santa Cecilia como xotepingo, san francisco Culhuacán barrio san juan con el contrato AC-DGOPDU-LP-O-078-2025
O.25NR.0046	MANTENIMIENTO, SUSTITUCION Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, PROYECTOS CON RECURSOS FAIS.	10.8	82,358,831.00	73,811,955.03	41,179,416.00	7,945,001.11	27,349,862.74	7,945,001.11	7,945,001.11	35,294,863.85	Durante el período de Enero a Septiembre se dio inicio a los trabajos de nivelación de vialidad a base de concreto MR-42 y la rehabilitación a la red secundaria de agua potable en calle nogal y en cda. de cerrito a través del contrato AC-DGOPDU-LP-O-045-2025, añadido a lo anterior se realizó la rehabilitación a la red secundaria de agua potable en la calle Tlahuicas, en la calle mariquita Sánchez con el contrato AC-DGOPDU-LP-O-046-2025, asimismo, se realizaron los trabajos de rehabilitación a la red secundaria de agua potable en cda. de Cuauhtémoc, cda. de las rosas, 2da. Cda. de Santa Ana mediante el contrato AC-DGOPDU-LP-O-047-2025, finalmente se realizaron los trabajos a la red secundaria de drenaje en 1ª cda. de las rosas, 1ª cda. de hidalgo, y 3ª cda. de 5 de mayo con el contrato AC-DGOPDU-AD-O-069-2025.



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2025

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			269,158,157.00	254,789,646.00	153,683,510.58	56,903,795.78	44,775,758.66	56,903,795.78	56,903,795.78	101,679,554.44	Hasta la fecha, no se han llevado a cabo acciones en los proyectos de inversión previstos.
A25NR0051	Adquisición de Equipos de cómputo de escritorio, computadoras portátiles (laptops) y multifuncionales para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	0.00	16,700,000.00	4,737,252.00	4,737,252.00	-	-	-	-	-	Hasta la fecha, no se han llevado a cabo acciones en los proyectos de inversión previstos.
A25NR0551	Adquisición de astilladora de troncos	0.00	-	2,186,748.00	2,186,748.00	-	-	-	-	-	Hasta la fecha, no se han llevado a cabo acciones en los proyectos de inversión previstos.
A25NR0552	Adquisición de bomba sumergible para lodo	0.00	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	Hasta la fecha, no se han llevado a cabo acciones en los proyectos de inversión previstos.
A25NR0553	Adquisición de compresora de aire	0.00	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	Hasta la fecha, no se han llevado a cabo acciones en los proyectos de inversión previstos.
A25NR0554	Adquisición de pulverizadora de restos de cremación	0.00	-	180,000.00	180,000.00	-	-	-	-	-	Hasta la fecha, no se han llevado a cabo acciones en los proyectos de inversión previstos.
A25NR0555	Adquisición de papeleras urbanas	0.00	-	406,000.00	406,000.00	-	-	-	-	-	Hasta la fecha, no se han llevado a cabo acciones en los proyectos de inversión previstos.
A25NR0556	Adquisición de tractor	0.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	Hasta la fecha, no se han llevado a cabo acciones en los proyectos de inversión previstos.
O25NR0049	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo 2025	0.00	88,904,193.00	88,904,193.00	44,000,000.00	-	-	-	-	-	Hasta la fecha, no se han llevado a cabo acciones en los proyectos de inversión previstos.
O25NR0050	Rehabilitación de la infraestructura de la red secundaria de agua potable en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	0.00	58,390,905.00	8,584,500.00	4,207,894.58	-	-	-	-	-	Hasta la fecha, no se han llevado a cabo acciones en los proyectos de inversión previstos.
O25NR0051	Rehabilitación Integral de diversas calles en diferentes ubicaciones de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	79.62	105,163,059.00	52,000,000.00	47,775,858.70	38,040,847.79	13,945,664.82	38,040,847.79	38,040,847.79	51,986,512.61	Se realizan los trabajos, trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajos.
O25NR0221	Rehabilitación de dos inmuebles, administrativos de Protección Civil y Base Plata Dentro de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	85.69	-	7,000,000.00	4,900,000.00	4,198,611.89	2,801,376.43	4,198,611.89	4,198,611.89	6,999,988.32	Se realizan los trabajos de demolición, construcción de muros de tabique, aplanados, pintura, colocación de muebles sanitarios, instalación eléctrica.
O25NR0222	Ampliación y rehabilitación del inmueble destinado a Protección Civil y bomberos ubicado en la colonia el Contadero, de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	73.77	-	2,800,000.00	1,120,000.00	826,197.27	1,958,904.97	826,197.27	826,197.27	2,785,102.24	Se realizara los trabajos de demolición, construcción de muros de tabique, aplanados, pintura, colocación de muebles sanitarios, instalación eléctrica.
O25NR0224	Rehabilitación de Torres Tácticas en diferentes colonias de esta Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	90.61	-	1,063,059.00	1,063,059.00	963,256.17	99,713.86	963,256.17	963,256.17	1,062,970.03	Se realizara los trabajos de demolición, construcción de muros de tabique, aplanados, pintura, colocación de muebles sanitarios, instalación eléctrica.
O25NR0225	Rehabilitación de inmueble de la secretaria de seguridad ciudadana (SSC) en la Alcaldía Cuajimalpa.	73.37	-	3,000,000.00	1,200,000.00	880,422.77	2,118,623.57	880,422.77	880,422.77	2,999,046.34	Se realizaran los trabajos de albañilería, herrería, acabados, canalización de instalaciones.
O25NR0226	Trabajos de bacheo de la carpeta asfáltica en varias colonias de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	41.33	-	15,000,000.00	15,000,000.00	6,198,978.25	8,794,231.48	6,198,978.25	6,198,978.25	14,993,209.73	Se realizan los trabajos, trazo y nivelación, fresado de la carpeta existente, acarreo en camión del fresado, tendido de asfalto, aplicación de pintura en la base de rodamiento, limpieza general de la zona de los trabajo



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
	Hasta la fecha, no se han llevado a cabo acciones en los proyectos de inversión previstos.
	Hasta la fecha, no se han llevado a cabo acciones en los proyectos de inversión previstos.
	Hasta la fecha, no se han llevado a cabo acciones en los proyectos de inversión previstos.
	Hasta la fecha, no se han llevado a cabo acciones en los proyectos de inversión previstos.
	Hasta la fecha, no se han llevado a cabo acciones en los proyectos de inversión previstos.
	Hasta la fecha, no se han llevado a cabo acciones en los proyectos de inversión previstos.
4	Se realizan los trabajos de demolición, construcción de muros de tabique, aplanados, pintura, colocación de muebles sanitarios, instalación eléctrica.
3	Se realizan los trabajos de de demolición, construcción de muros de tabique, aplanados, pintura, colocación de muebles sanitarios, instalación eléctrica.
0	Se realizan los siguientes trabajos levantamiento topográfico, excavación, retiro del material producto de la excavación, relleno de zanjas, suministro y colocación de tubería , construcción de cajas de válvulas.
0	Hasta la fecha, no se han llevado a cabo acciones en los proyectos de inversión previstos.
-	
-	
-	
-	
-	

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG: 02CD06 ALCALDIA CUAUHTÉMOC											
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			395,622,353.00	387,006,810.77	309,759,327.14	107,030,862.32	5,338,351.24	107,030,862.32	107,030,862.32	112,369,213.56	
A25NR0052	Adquisicion de mobiliario para areas administrativas	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,744.82	255.18	1,999,744.82	1,999,744.82	2,000,000.00	Adquisición de (10) Racks para Almacenamiento de 6 entrepaños, (5) Escritorios con cubierta de lámina 1" de grosor con bordes de PVC y oiales para cables con una altura de 30 " con una medida de largo de 60 x 24 " de ancho, incluye (20) archiveros de dos cajones, sillas (25) secretariales ergonómicas, (2) Archiveros metálicos de 4 gavetas.
A25NR0053	Adquisición de Equipo informático para modernizar las áreas administrativas.	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	Aun no se realiza este proyecto
A25NR0054	Adquisición de Equipo para preservar los documentos de las áreas administrativas	100%	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,985.28	-	299,985.28	299,985.28	299,985.28	Adquisición de Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial, consistente en la adquisición de Minisplit, 1 Tonelada, frío 110v, ventilador tipo torre de 42" con oscilación de 150° y 12 velocidades
A25NR0055	Adquisición de extintores para las áreas operativas.	0%	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	Aun no se realiza este proyecto
A25NR0056	Adquisición de Licenciamiento de Seguridad para todas las áreas	0%	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	Aun no se realiza este proyecto
O25NR0052	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo 2025	0%	166,089,617.00	166,089,617.00	110,726,412.00	-	-	-	-	-	Aun no se realiza este proyecto
O25NR0053	Rehabilitación del sistema de alumbrado público, en diversas colonias dentro del perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc.	0%	93,786,954.00	64,170,539.87	46,420,531.87	-	-	-	-	-	Aun no se realiza este proyecto
O25NR0054	Rehabilitación de la superficie de Rodamiento (Repavimentación), en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	82%	33,000,000.00	40,204,561.00	39,000,000.00	32,880,106.42	96,142.65	32,880,106.42	32,880,106.42	32,976,249.07	Rehabilitación de pavimentación de 43,069.02 (M2) con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad.
O25NR0055	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la Obra Pública por Contrato	0%	9,341,221.00	-	-	-	-	-	-	-	Aun no se realiza este proyecto
O25NR0056	Rehabilitación y mantenimiento de Mercados Públicos ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc	19%	7,000,000.00	7,000,000.00	4,350,000.00	1,322,734.11	2,835,289.96	1,322,734.11	1,322,734.11	4,158,024.07	Rehabilitación y mantenimiento de Mercados Públicos cuyos nombres son: 1) Abelardo L. Rodríguez (Coronas), 2) Abelardo L. Rodríguez (Zona), 3) Bugambilia, 4) Dos de Abril, 5) Melchor Ocampo, 6) Sam Joaquín (Anexos), 7) San Juan Curiosidades, 8) Tepito Fierros Viejos, 9) Tepito Varios y 10) Tepito Zona, consistente en suministro e instalación de transformadores, conexiones de media a baja así como equipos de seguridad y protección a base interruptores o swich, mantenimiento hidrosanitarios, intervención en baños, entre otras.
O25NR0057	Mantenimiento y rehabilitación de Edificos Públicos, dentro del Perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc	76%	10,000,000.00	10,000,000.00	9,741,041.66	7,591,357.87	2,406,657.39	7,591,357.87	7,591,357.87	9,998,015.26	Mantenimiento y rehabilitación, trabajos a realizar: albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitarias, herrería, techumbre, impermeabilización, acabados, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD06 ALCALDIA CUAUHTÉMOC									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0058	Rehabilitación a banquetas y guarniciones, en vialidades secundarias.	100%	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,962,499.81	0.15	9,962,499.81	9,962,499.81	9,962,499.96	Rehabilitación de 1 9,300.00 (M2) de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto.
O25NR0059	Rehabilitación de la superficie de Rodamiento (Bacheo), en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc	100%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,995,185.30	5.87	4,995,185.30	4,995,185.30	4,995,191.17	Rehabilitación de pavimentación de 14,590 (M2) de bacheo con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Malla Asfáltica templada trazo, barrido que incluye señalamiento vial con trafitambos, sellado a base de emulsión, depósito a presión de mezcla asfáltica en frío máximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el poreo de la superficie y compactación por el método a presión.
O25NR0060	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Cultural en diversas colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc	0%	7,204,561.00	-	-	-	-	-	-	-	Aun no se realiza este proyecto
O25NR0061	Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público, en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc	100%	48,000,000.00	48,000,000.00	47,979,248.71	47,979,248.71	0.04	47,979,248.71	47,979,248.71	47,979,248.75	Rehabilitación de 4,758 (LUM) que constan de: Lámpara led de 60w multivoltaje en poste o fachada de hasta 10 M de escalera, o grúa de canastilla en calle cerradas, andadores, escalinatas o avenidas, características: carcasa de aluminio puro inyectado a presión recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente dando mayor resistencia a la corrosión, luminario ligero, fuerte y confiable que brinda una alta eficiencia y tecnología en iluminación que soporta temperaturas de -10 hasta 60°C, desarrollando exclusivamente para tecnología led, supresor de picos 10 KV integrado, refractor de cristal transparente termo templado, conjunto óptico de alto desempeño en PMMA IP 65, temperatura de color 4000 K y 5700 K, sistema de led 100,000 horas de vida, diferentes curvas de distribución luminosa, curva tipo I, II, III y V, apertura para montar en brazo de 1 1/2" o 2" de 0.70 M a 1.20 M, fabricado en México reproducción de color (CKL70, receptáculo para fotocelda, tornillo resistentes a la corrosión, grado de protección IK-09, el driver y los leds deben ser del mismo fabricante para garantizar el correcto funcionamiento.
O25NR0409	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en las Colonias Roma Sur I y San Rafael I, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0%	-	5,242,936.62	5,242,936.62	-	-	-	-	-	Aun no se realiza este proyecto
O25NR0410	Rehabilitación de la carpeta asfáltica (repavimentación) en la colonia Guerrero I, dentro del perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc.	0%	-	3,310,734.15	3,310,734.15	-	-	-	-	-	Aun no se realiza este proyecto
O25NR0417	Rehabilitación del Parque Jardín Ramón López Velarde.	0%	-	21,788,422.13	21,788,422.13	-	-	-	-	-	Aun no se realiza este proyecto



CUADRO DE
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			614,511,287.00	758,903,884.31	179,057,576.40	14,764,289.11	19,307,099.73	14,764,289.11	14,764,289.11	34,071,388.84	
A25NR0057	Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo para áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	11.8	3,000,000.00	3,430,000.00	2,305,000.00	404,533.76	2,999,992.00	404,533.76	404,533.76	3,404,525.76	Se llevó a cabo la adquisición de equipos de transporte, en específico de bicicletas, rodadas 16, 20 y 24 para eventos deportivos y recreativos realizados en las deportivos de la GAM.
A25NR0058	Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, comunicación y telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0.3	11,300,000.00	8,314,755.00	5,567,264.62	2,211,202.55	0.74	2,211,202.55	2,211,202.55	2,211,203.29	Considerando la obsolescencia del equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación en la Alcaldía Gustavo A. Madero, se llevará a cabo el equipamiento para brindar una rápida atención a la demanda ciudadana para la mejora de la gestión pública, por lo cual por medio de este proyecto, se efectuará la adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación que consiste en equipos de cómputo, personales, negras, impresoras láser, multifuncional, tanque tinta, licencias de paquetería para programas de cómputo (antivirus y actualización de office). Adquisición de proyectores para espacios cerrados, monofocales 75-100", Aeronave Dron de 72 Km/H ángulo de inclinación máximo de 42° y radios tetra (incluye terminal portátil).
A25NR0059	Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos de Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	40,000,000.00	32,652,999.64	14,083,996.62	-	-	-	-	-	Considerando en primera instancia las características orográficas de la Ciudad de México y de la Alcaldía Gustavo A. Madero y por encontrarse en una franja de alta sismicidad, aunado a que el acceso a colonias de la zona norte implica utilizar vehículos muy específicos, es necesario el equipamiento para brindar una rápida atención a la demanda ciudadana, por lo cual se llevará a cabo la adquisición de pipas de agua de 10000 litros equipada con bomba, uso de gasolina; (4) camiones de basura, doble compartimento, bomba de autolimpieza, uso de gasolina; (3) montagargas, cabina, comando lateral, trabajo pesado; (4) camiones con brazo hidráulico (mano de chango, kit de palas intercambiables, a gasolina) destinado a tareas de limpieza de espacios públicos, considerando la gran cantidad de cascajo y desechos en vía pública.
A25NR0060	Adquisición de equipo médico, de laboratorio, de generación eléctrica y otros equipos, para las áreas vinculadas a rubros de Seguridad y Salud de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	46.9	2,000,000.00	1,021,508.80	784,329.40	479,446.56	0.44	479,446.56	479,446.56	479,447.00	Se adquirieron extintores para el cumplimiento de los programas de protección civil.
A25NR0061	Adquisición de herramientas, máquinas herramientas y equipo de construcción para las áreas operativas de la Alcaldía Gustavo A. Madero. (Se otorgó suficiencia presupuestal con lo cual se autoriza iniciar el proyecto licitatorio de la obra)	8.8	20,000,000.00	16,698,000.36	5,028,521.84	1,466,298.00	520,568.10	1,466,298.00	1,466,298.00	1,986,866.10	Se llevó a cabo la adquisición de cortadoras utilizadas en los trabajos que realiza el área de servicios urbanos, considerando la necesidad de dotar de mejores herramientas y equipo industrial para realizar trabajos pesados en campo y evitar accidentes a los operadores.
O25NR0062	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2025.	0	214,571,313.00	214,571,313.00	53,895,074.61	-	-	-	-	-	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos que se realizarán atendiendo las opciones votadas por los 232 Comités Ciudadanos en materia de rehabilitación de banquetas y guarniciones, reencarpetado, alumbrado, rehabilitación de espacios públicos y rehabilitación de redes de agua y drenaje. Algunas de las claves de Comités Ciudadanos son: Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2025. Colonia: Acueducto de Guadalupe (RDCIAL), Comité: (05-001), Colonia: C T M Aragón (U), Comité: (05-014), Colonia: Castillo Grande (Ampl), Comité:(05-022), Colonia: Cocoyotes (Ampl), Comité: (05-027), Colonia: El Carmen, Comité: (05-049), Colonia: El Coyoil (U Hab), Comité: (05-50).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
025NR0063	Rehabilitación integral de la imagen urbana de espacios públicos, parques, jardines, camellones y alumbrado público de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	20,000,000.00	31,552,000.00	13,333,332.00	-	-	-	-	-	Considerando que aún existe rezago en la atención de la imagen urbana de espacios públicos, avenidas, parques, jardines, camellones y Unidades Habitacionales de la Alcaldía Gustavo A. Madero, es necesario seguir atendiendo la demanda ciudadana en estos rubros. Se llevará a cabo la Rehabilitación de 13 Camellones realizando trabajos de aplicación de pintura en mobiliario urbano, cespel, balizamiento, entre otros, y 15 Espacios Públicos, realizando trabajos de sustitución de luminarios, aplicación de pintura en muros y herrería, mantenimiento a techumbres, instalación de ejercitadores al aire libre, de dos parques realizando trabajos de sustitución de módulos de juegos infantiles, bancas, mantenimiento a las fuentes ornamentales, mantenimiento de áreas verdes (poda árboles), en diversas colonias de la AGAM.
025NR0064	Rehabilitación de vialidades y calles ubicadas dentro del perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero. (Se otorgó suficiencia presupuestal con lo cual se autoriza iniciar el proyecto licitatorio de la obra)	0.39	9,000,000.00	26,000,000.00	16,108,832.00	10,202,808.24	15,786,538.45	10,202,808.24	10,202,808.24	25,989,346.69	Trabajos de supervisión para la obra de Rehabilitación de 8.5 kilómetros de vialidades y calles ubicadas en las colonias Malinche, Vallejo, Casas Aleman, Lindavista, Gabriel Hernández y 7a. Secc de San Juan de Aragón, así como diversas vialidades secundarias y calles de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Realizando trabajos de trazo y nivelación con equipo topográfico, corte del pavimento, fresado y demolición del pavimento existente, construcción de pavimento y limpieza general.
025NR0065	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas y guarniciones en el perímetro de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 4600 m2 de banquetas y guarniciones en las colonias Malinche, Vallejo, Casas Aleman, Lindavista, Gabriel Hernández y 7a. Secc de San Juan de Aragón, de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Los trabajos a realizar serán demolición de banquetas y guarniciones dañadas, trazo, nivelación y compactación, curado de cemento, retiro de escombros y limpieza general.
025NR0066	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	20,000,000.00	5,240,412.04	3,104,669.03	-	-	-	-	-	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en 4 (Deportivo Huitlacoche Medel (EDEN), Tlacos (EDEN), Juventino Rosas, Cuauhtec de Madero, segunda etapa). Los trabajos a realizar serán suministro de pasto sintético en canchas de fútbol, malla ciclónica, accesos principales, núcleos sanitarios, colocación de mobiliario, reconstrucción de andadores, entre otros.
025NR0067	Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	25,000,000.00	25,414,525.00	4,111,394.56	-	-	-	-	-	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de 28 Mercados Públicos, trabajos a realizar: mantenimiento de módulos sanitarios, mantenimiento y/o sustitución de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y luminarias, mejoramiento de accesos, rampas y andadores, rehabilitación y/o sustitución de equipamiento. Mercados Públicos: 366 Alfredo Robles Domínguez, 116 Ampliación Casas Alemán, 277 Ampliación Gabriel Hernández, 161 Bondonito, 272 Campestre Aragón, 50 Carrera Lardizabal, 404 Cuatro de Febrero, 405 Cuauhtec, 338 Cuchilla del Tesoro, 56 Diez de Mayo, 57 Emiliano Zapata, 54 Estrella, 156 Fernando Casas Alemán, 410 Ferroplaza, 69 Gabriel Hernández, 58 Gertrudis Sánchez, 160 Juan González Romero, 366-1 Lindavista Vallejo Patera, 330 Ma. Esther Zuno de Echeverría, 193 Magdalena de las Salinas (Nueva Vallejo), 117 Martín Carrera, 127 Maximino Ávila Camacho, 145 Panamericana, 242 Pradera, 354 Primero de Septiembre, 73 Progreso Nacional, 136 Providencia, 185 Pueblo de San Juan de Aragón.
025NR0068	Mitigación de riesgos en inmuebles públicos, espacios públicos, muros de contención, andadores y escalinatas en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	5,000,000.00	5,000,000.00	3,333,336.00	-	-	-	-	-	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos relacionados con la Mitigación de 200 m2 en sitios catalogados de riesgo en inmuebles públicos, espacios públicos, muros de contención, andadores y escalinatas en laderas de cerros, cauces de ríos y escalinatas. Los trabajos que se efectuarán consisten en realizar estudios para la determinación de riesgos (grietas, socavones, etc.), construcción y reforzamiento de muros de contención, construcción de escalinatas y andadores en zonas de difícil acceso peatonal y vehicular y trabajos de herrería.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
025NR0069	Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	8,719,269.00	10,300,000.00	7,393,579.00	-	-	-	-	-	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos de sustitución de la red secundaria de agua potable, considerando que la mayor parte de la tubería de la red secundaria de agua potable y drenaje tienen una antigüedad superior a los 40 años y la vida útil promedio de este tipo de material en condiciones óptimas de funcionamiento y operación es de 30 años, por lo que se hace necesario efectuar trabajos de sustitución para evitar desagues en el sistema y la aparición de socavones por esta causa en distintos puntos. Se llevará a cabo el Mantenimiento y rehabilitación de 290 ml de la red secundaria de drenaje y red de agua potable. Los trabajos que se realizarán consisten en excavación en zanjas, sustitución de tuberías de polietileno, relleno de tepetate, construcción de pozos de visita, colocación de piezas especiales de hierro fundido para agua potable, construcción de caja de válvula.
025NR0070	Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales, así como bibliotecas públicas.	0	209,920,705.00	17,601,550.82	1,348,241.82	-	-	-	-	-	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 110 escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas perimetrales. Los trabajos que se realizarán consisten en cambio de impermeabilizante, aplicación de pintura en exterior e interior, sustitución de luminarias, cambio de pisos y losetas en aulas, trabajos de herrería, sustitución de techumbres y malla sombra en cubiertas.
025NR0071	Rehabilitación de la Infraestructura Social, Comunitaria, Cultural y para el Desarrollo Humano.	0	5,000,000.00	5,000,000.00	3,333,336.00	-	-	-	-	-	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos de rehabilitación de 5 Centros Culturales: Centro Cultural José Emilio Pacheco (EDEN), Casa de Cultura Carmen Aristegui, Centro de Desarrollo Social y Cultural Cuchilla del Tesoro; José Emilio Pacheco, Casa de Cultura Estrella. Realizando trabajos de mantenimiento de áreas comunes, sustitución de luminarias, impermeabilización de azotea, remodelación de sanitarios, pintura en áreas interiores y exteriores, pisos de concreto y loseta, y trabajos de herrería.
025NR0072	Rehabilitación, mantenimiento y/o construcción de áreas adicionales en Hospital, Centros y Clínicas de Salud Públicas, adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	10,000,000.00	10,300,000.00	6,250,363.84	-	-	-	-	-	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos que consisten en realizar la sustitución de luminarias, impermeabilización de azotea, remodelación de sanitarios, pisos, pintura en áreas interiores y exteriores, construcción de áreas para consulta médica (colposcopia, papanicolau, diabétes, teraía, asesoría, etc), suministro de instrumental médico, mobiliario y trabajos de herrería.
025NR0073	Rehabilitación y mantenimiento de edificios, áreas y oficinas públicas adscritas a la Alcaldía Gustavo A. Madero.	0	5,000,000.00	5,000,000.00	3,333,336.00	-	-	-	-	-	En proceso de solicitud de suficiencias presupuestales para poder iniciar la contratación para el desarrollo de los trabajos que consisten en la rehabilitación y mantenimiento de campamentos, juzgados, CENDIS, CACI's, sanitarios del edificio de la Alcaldía, Área exterior y perímetro del edificio de la Alcaldía Gustavo A. Madero, efectuando la rehabilitación de espacios, sustitución de luminarias, impermeabilización de azotea, remodelación de sanitarios, aplicación de pintura en áreas interiores y exteriores, trabajos de herrería, jardinería, cambio de muebles sanitarios, llaves, tubería de cobre, sustitución de piso y mamparas divisorias, remodelación de fachadas exteriores y áreas administrativas, sustitución de cancelería y cristales en fachada y ventanas.
025NR0456	Rehabilitación Integral del espacio público denominado "Eden", dentro del Deportivo Francisco Zarco	-	-	101,057,951.64	5,381,526.46	-	-	-	-	-	Se llevará a cabo la Rehabilitación Integral del Espacio Público denominado "Eden", se consideran trabajos estructurales, obra civil, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, suministro, instalación y aplicación de todos los trabajos necesarios para crear un espacio público recreativo, social y cultural.

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG: 02CD08 ALCALDÍA IZTACALCO											
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG		21.6	263,344,814.00	245,820,512.85	201,460,539.85	53,209,640.75	69,598,914.91	53,209,640.75	53,209,640.75	122,808,555.66	
A25NR0062	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA	93.2	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,863,115.05	-	1,863,115.05	1,863,115.05	1,863,115.05	SE ADQUIRIÓ MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA
A25NR0063	ADQUISICIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0064	ADQUISICIÓN DE 20 PIZARRONES BLANCOS PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD	0.0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0065	ADQUISICIÓN DE RELOJES CHECADORES	0.0	139,200.00	139,200.00	139,200.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0066	ADQUISICIÓN DE EXCAVADORAS, PALAS MECÁNICAS, APLANADORAS	0.0	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0067	ADQUISICIÓN DE GENERADORES DE ENERGÍA	0.0	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0068	ADQUISICIÓN DE RECTIFICADORAS, CEPILLADORAS, MARTILLOS ELÉCTRICOS	0.0	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0069	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE BASURA.	0.0	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0070	ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS, CORTASETOS, ASTILLADORAS	0.0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0071	ADQUISICIÓN DE ESMERILADORAS, GENERADOR PORTÁTIL, PLANTA DE SOLDAR, COMPRESOR	0.0	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0072	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA CENTROS SOCIALES	0.0	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0073	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENDIS (PANTALLAS, BOCINAS, MICRÓFONOS)	0.0	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0074	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.0	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	134,865.11	-	-	134,865.11	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0075	ADQUISICIÓN DE UNIDAD PARA ATENCIÓN VETERINARIA MÓVIL	0.0	2,000,000.00	1,803,600.00	1,803,600.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG: 02CD08 ALCALDÍA IZTACALCO											
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0076	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.0	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0077	ADQUISICIÓN DE STANDS	0.0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0078	ADQUISICIÓN DE RADIOS ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	0.0	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0079	ADQUISICIÓN DE MEGÁFONO RECARGABLE CON MICROFONO PARA ACCIONES DE DIFUSIÓN	0.0	38,000.00	38,000.00	38,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0080	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES	0.0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0081	ADQUISICIÓN DE MANIQUÉS PARA ENSEÑANZA RCP	0.0	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0082	ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS	0.0	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0083	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE MANO DE LUZ ULTRAVIOLETA	0.0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0084	ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE GAS, DISTANCIÓMETROS, PACHÓMETRO, ANEMÓMETRO DIGITAL Y DE 3 TAZAS, HIGRÓMETRO	0.0	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0085	ADQUISICIÓN DE SIRENAS Y TORRETAS	0.0	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0086	ADQUISICIÓN DE RADIOS ONDA VÍA CORTA Y/O LARGA	0.0	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0087	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA (1A ETAPA)	0.0	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0088	ADQUISICIÓN DE PRENSA CORTA FLUJO, CORTA PERNOS, ESCALERA DIELÉCTRICA DE 12 METROS, GATO PATÍN	0.0	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0089	ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS, ESMERILES, BOMBAS SUMERGIBLES, SIERRAS CIRCULARES	0.0	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG: 02CD08 ALCALDÍA IZTACALCO											
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0090	ADQUISICIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES Y PISTOLES DE TEMPERATURA AMBIENTAL	0.0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0091	ADQUISICIÓN DE EXTINTOR DE AGUA, ESPUMMA AFFF, CO 2	0.0	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0092	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	0.0	12,257,641.00	12,257,641.00	12,257,641.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0093	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SEDÁN	0.0	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0094	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EN RED	0.0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0095	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE. SISTEMA CONTABLE. COMPRA CONSOLIDADA	0.0	6,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0096	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DISEÑO, AUTOCAD ATENCIÓN CIUDADANA	0.0	4,000,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0097	ADQUISICIÓN DE SILLAS PLEGABLES PARA LA JUD DE EVENTOS	0.0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0098	ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA, PARA LA JUD DE EVENTOS	0.0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0099	ADQUISICIÓN DE MICRÓFONOS, PANTALLAS Y BOCINAS PARA JUD DE EVENTOS	0.0	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0100	ADQUISICIÓN DE CARPAS Y 100 BICICLETAS PARA EL PROGRAMA SOCIAL "GUARDIANES DEL ESPACIO"	0.0	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0101	ADQUISICIÓN DE CALDERAS, CALDERAS DE ALTA EFICIENCIA PROFESIONAL, VÁLVULA, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y TANQUES	0.0	900,000.00	1,577,600.00	1,577,600.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
A25NR0280	ADQUISICIÓN DE TORNIQUETES	49.9	-	3,500,000.00	3,200,000.00	1,746,349.61	1,698,650.35	1,746,349.61	1,746,349.61	3,444,999.96	SE EJERCIO 1,746,639.61 PARA LA ADQUISICIÓN DE TORNIQUETES PARA LOS BAÑOS DE LOS MERCADOS
A25NR0394	ADQUISICIÓN DE 900 VENTILADORES	0.0	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	1,252,017.00	-	-	1,252,017.00	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION											
URG: 02CD08 ALCALDÍA IZTACALCO											
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0578	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA CLÍNICA VETERINARIA	0.0	-	184,400.00	184,400.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
025NR0074	REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN SAN JOSÉ	97.1	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,427,687.89	66,000.68	2,427,687.89	2,427,687.89	2,493,688.57	SE INICIARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN SAN JOSÉ
025NR0075	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PARQUE "BENITO JUÁREZ"	62.2	22,000,000.00	22,000,000.00	17,000,000.00	13,673,392.06	2,119,558.12	13,673,392.06	13,673,392.06	15,792,950.18	SE INICIARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA BENITO JUÁREZ
025NR0076	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS CENTROS SOCIALES DE LA ALCALDÍA IZTACALCO	74.9	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	11,978,659.42	4,021,340.58	11,978,659.42	11,978,659.42	16,000,000.00	SE DIO MANTENIMIENTO A LOS CENTROS SOCIALES DE LA ALCALDÍA
025NR0077	REHABILITACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO	0.0	8,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
025NR0078	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS 14 CENDIS INSTALADOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO	70.7	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	4,243,292.50	1,752,707.50	4,243,292.50	4,243,292.50	5,996,000.00	SE INICIO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS 14 CENDIS
025NR0079	REENCARPETADO Y BACHEO EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN DISTINTAS COLONIAS Y BARRIOS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.	0.0	51,359,973.00	790,282.85	790,282.85	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
025NR0080	PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0.0	50,000,000.00	50,000,000.00	29,000,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
025NR0081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SENDEROS SEGUROS INSTALADOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO	0.0	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
025NR0082	REHABILITACIÓN DE LOS BAÑOS DE LOS 16 MERCADOS DE LA ALCALDÍA	66.6	3,000,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	1,998,609.92	1,001,390.08	1,998,609.92	1,998,609.92	3,000,000.00	SE INICIARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LOS MERCADOS DE LA ALCALDÍA
025NR0083	REHABILITACIÓN DE CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	0.0	7,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
025NR0084	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CULTURAL "7 BARRIOS"	0.0	8,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
025NR0085	CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS SEGUROS EN DISTINTAS COLONIAS Y BARRIOS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO	45.6	15,000,000.00	15,000,000.00	9,000,000.00	6,836,076.53	2,146,307.50	6,836,076.53	6,836,076.53	8,982,384.03	SE INICIARON LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS SEGUROS PARA LAS MUJERES DE NUESTRA ALCALDÍA
025NR0337	REHABILITACIÓN DE ZONA DE RODAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS	46.9	-	18,000,000.00	16,000,000.00	8,442,457.77	9,546,312.29	8,442,457.77	8,442,457.77	17,988,770.06	SE INICIARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ZONA DE RODAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION											
URG: 02CD08 ALCALDÍA IZTACALCO											
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
025NR0370	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.	0.0	-	25,121,881.34	21,819,816.00	-	25,119,067.05	-	-	25,119,067.05	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
025NR0371	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.	0.0	-	4,335,110.48	4,000,000.00	-	4,330,101.29	-	-	4,330,101.29	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES
025NR0372	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.	0.0	-	16,422,797.18	12,500,000.00	-	16,410,597.36	-	-	16,410,597.36	AL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON ACCIONES



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			741,265,168.00	727,881,027.38	411,538,383.66	170,904,313.13	227,524,835.58	170,904,313.13	170,904,313.13	398,429,148.71	
A25NR0102	Adquisición de Equipo Administrativo, Equipo Audiovisual, Equipo de Comunicación y Equipos de Gimnasio	0%	10,669,147.00	11,239,616.44	9,905,970.44	-	395,686.44	-	-	395,686.44	SIN ACCIONES AL PERIODO
A25NR0103	Adquisición de vehículo tipo lancha para coadyuvar con la operatividad en temas de seguridad y protección ciudadana.	0%	26,278,878.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
A25NR0104	Adquisición de Equipo Industrial, Equipo Médico y de Laboratorio y Equipo Recreativo.	5.9%	10,669,147.00	14,654,289.53	12,768,193.53	2,479,052.59	1,376,360.53	2,479,052.59	2,479,052.59	3,855,413.12	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO Y EQUIPO RECREATIVO.
O25NR0086	Rehabilitación, Acondicionamiento y Construcción de Espacios Públicos en el perímetro de la Alcaldía.	2.8%	37,018,245.00	37,018,245.00	17,227,379.09	13,023,332.23	14,683,034.44	13,023,332.23	13,023,332.23	27,706,366.67	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS ÁREAS DEL ESPACIO PÚBLICO ABIERTO
O25NR0087	Construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de banquetas y guarniciones en la alcaldía Iztapalapa.	0%	11,679,081.00	11,679,081.00	4,671,632.00	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O25NR0088	Rehabilitación y Mantenimiento de la drenaje y red pluvial en diferentes colonias de las direcciones territoriales de la alcaldía Iztapalapa.	0%	17,176,248.00	17,176,248.00	6,870,500.00	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O25NR0089	Mantenimiento, rehabilitación y construcción de la red de Luminarias para seguridad de los habitantes de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	25,608,651.00	25,608,651.00	10,243,460.00	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O25NR0090	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura dentro del perímetro de la demarcación territorial Iztapalapa.	0%	3,180,344.00	3,180,344.00	1,272,138.00	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O25NR0091	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Deportiva en Diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial Iztapalapa.	0%	2,505,985.00	2,505,985.00	1,002,394.00	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O25NR0092	Rehabilitación, construcción y mantenimiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Iztapalapa.	0%	4,830,720.00	4,830,720.00	1,932,288.00	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0093	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura de Abasto y Comercial en Diversas Ubicaciones dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial Iztapalapa.	0%	24,488,609.00	24,488,609.00	9,795,444.00	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O25NR0094	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura para el Desarrollo Social en Diversas Ubicaciones Dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial Iztapalapa.	0%	16,276,505.00	16,276,505.00	6,510,602.00	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O25NR0095	Mejoramiento y rehabilitación de las vialidades secundarias en la demarcación territorial de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	8,394,616.00	8,394,616.00	3,357,846.00	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O25NR0096	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento pozos de absorción y al sistema de drenaje en diferentes colonias de las direcciones territorilimagen Urbana a la Alcaldía Iztapalapa.	0%	1,001,042.00	1,001,042.00	400,416.00	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O25NR0097	Rehabilitación y mantenimiento de diferentes espacios Públicos abiertos.	0%	8,994,692.00	8,994,692.00	3,597,876.00	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O25NR0098	Mejoramiento y rehabilitación de las vialidades secundarias en la demarcación territorial de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	11,171,019.00	11,171,019.00	4,468,408.00	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O25NR0099	Mejoramiento y rehabilitación de las vialidades secundarias en la demarcación territorial de la Alcaldía Iztapalapa.	0%	18,931,293.00	18,931,293.00	7,572,518.00	-	-	-	-	-	SIN ACCIONES AL PERIODO
O25NR0100	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Planteles Escolares de Nivel Básico	2.3%	106,691,472.00	31,577,338.18	19,375,000.00	13,944,245.53	11,453,894.78	13,944,245.53	13,944,245.53	25,398,140.31	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A CENDIS
O25NR0101	Rehabilitación, Acondicionamiento y Construcción de Lecherías dentro del perímetro de la Alcaldía.	4.6%	87,835,379.00	30,000,000.00	18,717,992.00	6,567,809.50	4,135,546.46	6,567,809.50	6,567,809.50	10,703,355.96	CONSTRUCCIÓN DE LECHERIAS
O25NR0102	Mantenimiento, construcción y rehabilitación de pozos de absorción y obras dentro de la demarcación de la Alcaldía.	3.3%	211,735,997.00	186,735,997.00	107,335,000.00	56,318,550.63	91,659,470.53	56,318,550.63	56,318,550.63	147,978,021.16	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, POZOS DE ABSORCIÓN, EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA.



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[illegible]

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS									
PERIODO:		ENERO–SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			436,150,001.00	427,556,402.31	282,824,892.31	114,660,597.51	151,654,820.25	114,660,597.51	114,660,597.51	266,315,417.76	
A25NR0105	Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	
A25NR0106	Adquisición de Software Microsoft Office	0%	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	-	-	-	-	-	
A25NR0107	Adquisición de Terrenos para Construcción de Oficinas	0%	21,000,000.00	21,000,000.00	20,226,289.77	-	-	-	-	-	
A25NR0108	Adquisición de Maquinas y Herramientas	0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	
A25NR0109	Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción	98%	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,916,074.68	-	3,916,074.68	3,916,074.68	3,916,074.68	Formalización de adquisición de "Herramientas y maquinas-herramientas (Segunda vuelta)".
A25NR0110	Adquisición de aires acondicionados	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	2,889,045.59	-	-	2,889,045.59	
A25NR0111	Adquisición de Camaras para Drones	0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	
A25NR0112	Adquisición de Muebles de Oficina	84%	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,371,760.74	0.01	3,371,760.74	3,371,760.74	3,371,760.75	Formalización de adquisición de "Muebles oficina y estantería".
A25NR0113	Adquisición de Equipo de Audio	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	
A25NR0114	Adquisición de Artículos Deportivos	100%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Formalización de adquisición de "Aparatos deportivos".
A25NR0115	Adquisición de Cámaras Fotograficas y de Video	0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	
A25NR0116	Adquisición de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	99%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	494,670.74	0.01	494,670.74	494,670.74	494,670.75	Adquisición de "Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo".
A25NR0117	Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	0%	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	-	-	-	-	-	
A25NR0118	Adquisición de Artículos Deportivos	100%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,959.19	-	499,959.19	499,959.19	499,959.19	Formalización de adquisición de "Aparatos deportivos".
A25NR0119	Adquisición de Equipo Agropecuario	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	
A25NR0120	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial	100%	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,766.14	-	2,499,766.14	2,499,766.14	2,499,766.14	Formalización de adquisición de "Maquinaria y equipo industrial".
O25NR0105	Apoyo Logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato.	67%	10,000,000.00	10,000,000.00	7,560,000.00	6,666,666.64	2,500,000.03	6,666,666.64	6,666,666.64	9,166,666.67	Apoyo Logístico para los Procedimientos Técnico-Administrativo Relacionados con la Obra Pública por Contrato.
O25NR0106	Construcción de Muros de Contención dentro del Perímetro de la Alcaldía	30%	20,000,000.00	21,200,000.00	13,700,000.00	6,413,995.94	14,783,996.37	6,413,995.94	6,413,995.94	21,197,992.31	Construcción de Muros de Contención dentro del Perímetro de la Alcaldía
O25NR0107	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Secundaria de Agua Potable	3%	25,000,000.00	22,274,402.22	16,885,815.22	757,507.85	21,514,803.17	757,507.85	757,507.85	22,272,311.02	Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Secundaria de Agua Potable
O25NR0108	Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje, dentro del Perímetro de la Alcaldía	0%	25,000,000.00	21,592,814.31	17,217,814.31	-	21,200,000.00	-	-	21,200,000.00	
O25NR0109	Rehabilitación de Infraestructura Educativa, dentro del Perímetro de la Alcaldía	1%	20,000,000.00	10,000,000.00	3,800,000.00	77,651.34	9,922,348.66	77,651.34	77,651.34	10,000,000.00	Rehabilitación de Infraestructura Educativa, dentro del Perímetro de la Alcaldía
O25NR0110	Rehabilitación y mantenimiento de Vialidades Secundarias, dentro del Perímetro de la Alcaldía.	52%	30,000,000.00	70,535,922.44	56,535,922.44	36,392,467.35	34,143,455.09	36,392,467.35	36,392,467.35	70,535,922.44	Rehabilitación y mantenimiento de Vialidades Secundarias, dentro del Perímetro de la Alcaldía.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD10 LA MAGDALENA CONTRERAS									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			436,150,001.00	427,556,402.31	282,824,892.31	114,660,597.51	151,654,820.25	114,660,597.51	114,660,597.51	266,315,417.76	
O25NR0111	Rehabilitación y mantenimiento de Vialidades Secundarias, guarniciones, banquetas y andadores dentro del Perímetro de la Alcaldía	76%	40,000,000.00	39,621,013.57	32,821,013.57	30,201,807.00	9,419,206.57	30,201,807.00	30,201,807.00	39,621,013.57	Rehabilitación y mantenimiento de Vialidades Secundarias, guarniciones, banquetas y andadores dentro del Perímetro de la Alcaldía
O25NR0112	Supervisión, Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios Públicos, dentro del Perímetro de la Alcaldía.	82%	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,476,061.72	3,523,938.28	16,476,061.72	16,476,061.72	20,000,000.00	Supervisión, Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios Públicos, dentro del Perímetro de la Alcaldía.
O25NR0113	Rehabilitación y mantenimiento Espacios Públicos, dentro del Perímetro de la Alcaldía.	1%	20,000,000.00	17,394,507.80	10,594,507.80	256,228.03	14,686,045.00	256,228.03	256,228.03	14,942,273.03	Rehabilitación y mantenimiento Espacios Públicos, dentro del Perímetro de la Alcaldía.
O25NR0114	Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Deportiva, dentro del Perímetro de la Alcaldía.	0%	40,000,000.00	17,044,387.94	3,455,298.94	-	5,645,104.59	-	-	5,645,104.59	
O25NR0115	Rehabilitación y mantenimiento de Mercados, dentro del Perímetro de la Alcaldía.	0%	25,020,878.00	25,020,878.00	16,200,000.00	-	-	-	-	-	
O25NR0116	Rehabilitación de Alumbrado Público, dentro del Perímetro de la Alcaldía.	31%	25,000,000.00	16,743,353.03	8,683,449.26	5,135,980.15	11,426,876.88	5,135,980.15	5,135,980.15	16,562,857.03	Rehabilitación de Alumbrado Público, dentro del Perímetro de la Alcaldía.
O25NR0117	Ejecución de Obras de los Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2025	0%	79,979,123.00	79,979,123.00	19,994,781.00	-	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			292,333,986.00	415,157,201.59	382,545,617.47	96,723,163.24	95,278,816.91	96,723,163.24	96,723,163.24	192,001,980.15	
A25NR0121	Adquisición de Mobiliario y Equipo informático	3.0%	13,966,000.00	5,527,556.14	5,419,556.14	370,319.24	602,869.96	370,319.24	370,319.24	973,189.20	Al periodo se informa la adquisición de seis estufas, que sustituirá a las existentes, utilizadas en los CENDIS Anáhuac, Granada, Margarita, María Morelos y Pavón, Carmen Serdán y Miguel Hidalgo.
A25NR0122	Adquisición de Equipo Educacional y Recreativo y Equipo Audiovisual	0.0	10,515,000.00	25,586,959.00	25,586,959.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
A25NR0123	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.0	1,073,342.00	872,000.00	872,000.00	-	867,672.82	-	-	867,672.82	No se reporta avance al periodo
A25NR0124	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	0.0	8,175,000.00	8,175,000.00	8,175,000.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
A25NR0125	Adquisición de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	34.0%	9,644,590.00	5,321,631.72	4,916,590.00	3,295,269.03	-	3,295,269.03	3,295,269.03	3,295,269.03	Adquisición de 8 motosierras a gasolina, utilizadas para la mitigación de riesgos derivados de sujetos forestales, intervenidos por Protección Civil. Para áreas verdes se informa la adquisición de aparatos de medición necesarios para los trabajos de valoración en las áreas verdes y dictámenes de los sujetos arbóreos, cumpliendo la norma ambiental NADF-001-RNTAT-2015, (2)Hipsometro, (3) GPS Garmin, (1) Penetrometro y (1) Potenciómetro.
A25NR0126	Adquisición de licencias para equipo de cómputo administrados por la Alcaldía	0.0	5,510,000.00	5,510,000.00	5,510,000.00	-	160,080.00	-	-	160,080.00	
A25NR0631	Adquisición de cámaras y equipo de video vigilancia, Presupuesto Participativo 2025	0.0	-	6,419,572.00	-	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
A25NR0632	Adquisición de Equipo receptor de alertamiento sísmico, Presupuesto Participativo 2025	0.0	-	1,559,572.00	1,559,572.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0118	Construcción y mantenimiento de la infraestructura pública a cargo de la Alcaldía Miguel Hidalgo	51%	50,500,000.00	35,197,048.58	35,197,048.58	25,661,981.56	9,535,067.02	25,661,981.56	25,661,981.56	35,197,048.58	De las acciones reportadas se identifican los siguientes trabajos relacionados con la Rehabilitación en el deportivo Plan Sexenal, Gran Libertador y Valle Escandon; Edificio Público (Casa Amarilla), Teatro Angela Peralta; Panteón Sanctorum; Mercados Zacatito y Lago Garda.
O25NR0119	Atención de los espacios públicos mediante estudios, rehabilitación y mantenimiento.	72%	91,620,694.00	102,307,669.32	102,307,669.32	65,670,534.89	23,423,238.22	65,670,534.89	65,670,534.89	89,093,773.11	De las acciones reportadas se identifican los siguientes trabajos relacionados con la Rehabilitación de vialidades secundarias en las colonias Lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas, Anáhuac, Polanco. Y acciones de bacheo en calles secundarias en las colonias Polanco, Anzures, Verónica Anzures, Ampliación Granada, Irrigación, Granda, Bosques de las Lomas, Lomas de Reforma y Lomas de Chapultepec III. Así la acción "Entorno Seguro" en las calles Presa Salinillas, en el Parques Salesiano, Morelos y Gaviota.
O25NR0120	Obras ciudadanas para la aplicación del Presupuesto Participativo 2025	0.0	72,050,054.00	10,037,458.00	4,669,473.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0121	Ejecución de los Proyectos de obras sociales de Recursos Federales del FAIS-2025	1%	29,279,306.00	26,550,764.23	26,550,764.23	293,093.22	25,760,166.24	293,093.22	293,093.22	26,053,259.46	Se reporta el inicio de los trabajos en los CENDIs Legaria y Tacuba, Primarias Estado de Quintana Roo, Adolfo Cien Fuegos Camus, Fray Francisco Aparicio, Jardín de Niños Frida Khalo. Así como la Rehabilitación de la Red de Drenaje, Red de Agua Potable y Pavimento en la colonia Popo, Alumbrado en Zona Tacuba-Sotelo, Espacios Públicos en las colonias México Nuevo y Deportiva Pensil, Rehabilitación de Pavimento en la colonia Anáhuac los Manzanos.
O25NR0247	Mejoramiento de la Infraestructura de Movilidad con Recursos del Sistema de Parquímetros	0.0	-	30,907,800.00	30,907,800.00	-	30,883,507.09	-	-	30,883,507.09	No se reporta avance al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0248	Apoyo Técnico y Administrativo en las actividades relacionadas con la obra pública por contrato en la Alcaldía Miguel Hidalgo.	48.0%	-	2,500,000.00	2,500,000.00	1,192,594.76	1,293,013.27	1,192,594.76	1,192,594.76	2,485,608.03	Se reporta la contratación de una empresa especializada en el apoyo técnico y administrativo de las obras publicas realizadas por contrato, permitiendo la gestión, integración y revisión de la documentación soporte de cada una de las estimaciones, levantamientos físicos, planos arquitectónicos, generadores de obra, catálogos de conceptos y presupuestos base.
O25NR0318	Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en la Alcaldía Miguel Hidalgo.	8.0%	-	3,000,000.00	3,000,000.00	239,370.54	2,753,202.29	239,370.54	239,370.54	2,992,572.83	Se reporta el inicio de los trabajos de rehabilitación de baquetas en diversas colonias de la Alcaldía.
O25NR0381	Reencarpetado de la Carpeta Asfáltica y Rehabilitación de Mercados y Espacios con el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías.	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0394	Estudio de Impacto Ambiental en el campamento de limpia sector Bosques en la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.0	-	630,000.00	630,000.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0471	Rehabilitación de un inmueble de infraestructura social en la colonia Escandón (1ª Etapa)	0.0	-	1,466,666.40	1,418,178.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0524	Repavimentación de la calle volcán	0.0	-	3,815,391.00	3,815,391.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0525	Repavimentación de la calle Alpes	0.0	-	3,772,500.00	3,772,500.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0526	Repavimentación de la calle Barranquilla	0.0	-	3,689,700.00	3,689,700.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0527	Repavimentación de la calle Bosque de Tecas	0.0	-	4,998,000.00	4,998,000.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0528	Repavimentación de la calle Golfo de san Lorenzo	0.0	-	1,512,500.00	1,512,500.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0529	Repavimentación de la calle Gobernador José Ceballos	0.0	-	3,612,500.00	3,612,500.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0530	Repavimentación de la calle Rosaleda	0.0	-	3,307,500.00	3,307,500.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0531	Repavimentación de la calle Plinio	0.0	-	2,812,500.00	2,812,500.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0532	Repavimentación de la calle Mar Tirreno	0.0	-	6,283,800.00	6,283,800.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0533	Repavimentación de la calle Mar Azof	0.0	-	3,118,500.00	3,118,500.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0534	Repavimentación de la calle Lago Victoria	0.0	-	3,867,500.00	3,867,500.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0535	Repavimentación de la calle Lago Güija	0.0	-	2,512,500.00	2,512,500.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0536	Repavimentación de la calle Lago Filt	0.0	-	1,102,500.00	1,102,500.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0537	Repavimentación de la calle Lago Como	0.0	-	1,912,500.00	1,912,500.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0538	Rehabilitación de banquetas dentro del perímetro de la Alcaldía Miguel Hidalgo	0.0	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0539	Rehabilitación de Crucero Seguro: Manuel Carpio – Plan de Ayala	0.0	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0540	Trabajos de instalación de luminarias en camellón de Horacio	0.0	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0541	Rehabilitación de Área de Juegos del Deportivo Anáhuac	0.0	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0542	Rehabilitación de Cruces Seguros, en Calle : Isaac Newton – Emilio Castelar, Isaac Newton – Galileo e Isaac Newton – Temístocles	0.0	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0543	Trabajos de estabilización de talud de Bosque los Manzanos	0.0	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0544	Trabajos de mejoramiento de Andador Central en Camellón de Horacio	0.0	-	6,110,000.00	6,110,000.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0545	Trabajos de construcción de Andador en Camellón de Calle Cicerón	0.0	-	890,000.00	890,000.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD11 - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0546	Rehabilitación de instalaciones del domo del deportivo plan sexenal	0.0	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0547	Repavimentación de la Calle Héroes de Padriena	0.0	-	2,406,600.00	2,406,600.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0548	Trabajos de reencarpetado en calle Mártires de Tacubaya	0.0	-	2,866,500.00	2,866,500.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0549	Rehabilitación de Mercado Tacubaya Becerra	0.0	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0550	Rehabilitación de núcleos de módulos sanitarios en el Mercado Tacuba de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.0	-	1,268,171.36	1,268,171.36	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0551	Rehabilitación de núcleos de módulos sanitarios en el Mercado Peña Manterola de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.0	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0552	Rehabilitación de núcleos de módulos sanitarios en el Mercado Anáhuac Zona de la Alcaldía Miguel Hidalgo.	0.0	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0553	Recuperación y Rehabilitación de espacio públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo (Aviación en el parque Lincoln).	0.0	-	2,135,317.84	2,135,317.84	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0581	Rehabilitación de Carpeta en Vialidades Secundarias, Presupuesto Participativo 2025.	0.0	-	23,402,346.00	15,601,564.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0582	Rehabilitación de Banquetas con corte de raíz. Presupuesto Participativo 2025	0.0	-	14,223,429.00	8,807,352.34	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0583	Rehabilitación e Instalación de Luminarias. Presupuesto Participativo 2025	0.0	-	5,818,119.00	3,878,746.00	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0584	Rehabilitación de Red Secundaria de Drenaje. Presupuesto Participativo 2025.	0.0	-	4,085,678.00	2,723,785.33	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo
O25NR0585	Rehabilitación de Espacios Públicos. Presupuesto Participativo 2025.	0.0	-	8,063,452.00	4,319,079.33	-	-	-	-	-	No se reporta avance al periodo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			282,455,224.00	254,499,303.19	104,475,897.99		23,894,603.52			23,894,603.52	
A25NR0127	Adquisición de ambulancia para las acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	3,750,030.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0128	Adquisición de cámaras de circuito cerrado.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	3,350,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0129	Adquisición de Radiocomunicadores Portátiles	20%	500,000.00	500,000.00	366,202.00	-	495,136.72	-	-	495,136.72	Para este trimestre no se realizó la adquisición, sin embargo, ya se comprometió el recurso y se encuentra en proceso la entrega de la adquisición.
A25NR0130	Adquisición de Software	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	858,959.80	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0131	Adquisición de software para la Dirección de Alcaldía Digital y Gobierno Abierto.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	990,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0132	Adquisición de equipos de computo	20%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,355,000.00	-	1,211,940.16	-	-	1,211,940.16	Para este trimestre no se realizó la adquisición, sin embargo, ya se comprometió el recurso y se encuentra en proceso la entrega de la adquisición.
A25NR0133	Adquisición de Equipo Informático	0%	1,300,000.00	1,300,000.00	840,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0134	Adquisición de Pantalla Smart TV	0%	200,000.00	200,000.00	132,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0135	Adquisición de Sistema Interrumpible de Energía UPS 30 KVA	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	720,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0136	Adquisición de Proyector.	0%	197,000.00	197,000.00	132,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0137	Adquisición de Fresadora de Pavimento (Cortadora).	0%	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0138	Adquisición de camionetas tipo Pick Up	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	1,980,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0139	Adquisición de Retroexcavadora	0%	4,250,000.00	280,000.00	280,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0140	Adquisición de camioneta tipo Pick up para superviciones de campo.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	990,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0141	Adquisición de camioneta tipo pick up para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	990,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0142	Adquisición de Hidrolavadora y Soldadora	0%	200,000.00	200,000.00	132,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0143	Adquisición de mobiliario	0%	1,300,000.00	1,300,000.00	870,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0144	Adquisición de radiocomunicadores portátiles para el personal operativo de vía pública.	20%	500,000.00	500,000.00	335,000.00	-	498,558.72	-	-	498,558.72	Para este trimestre no se realizó la adquisición, sin embargo, ya se comprometió el recurso y se encuentra en proceso la entrega de la adquisición.
A25NR0145	Adquisición de equipo educacional y recreativo	0%	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0146	Adquisición de motocicletas para realizar las actividades de patrullaje en la Alcaldía	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	720,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0147	Adquisición de radiocomunicadores portátiles para el personal operativo de protección civil.	20%	500,000.00	500,000.00	335,000.00	-	490,649.84	-	-	490,649.84	Para este trimestre no se realizó la adquisición, sin embargo, ya se comprometió el recurso y se encuentra en proceso la entrega de la adquisición.
A25NR0328	Adquisición de motosierras, desmalezadoras, cortasetos y podadoras de altura.	0%	-	1,000,000.00	272,500.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG: 02CD12 Alcaldía Milpa Alta											
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0329	Adquisición de contenedores de basura	0%	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0330	Adquisición de rotomartillo	0%	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0331	Adquisición de cámaras fotográficas, lentes y accesorios para toma de video y fotografía	0%	-	500,000.00	125,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0334	Adquisición de: motosierras, cortasetos y desmalezadoras	0%	-	300,000.00	114,668.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0396	Adquisición de Compresor Lubricado, Engrapadora Eléctrica y Torno para Madera	0%	-	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0397	Adquisición de Taladro de Banco, Hidrolavadora y Compresor de aire	0%	-	280,000.00	280,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0398	Adquisición de Andamio Metálico y Plataforma de Elevación Personal	0%	-	2,000,000.00	900,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0399	Adquisición de Bomba Eléctrica Sumergible para Agua Sucia y Generadores de Corriente Alterna	0%	-	220,000.00	220,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0400	Adquisición de Sierra de Banco para Madera y Scanner para diagnóstico de Motores a Diesel	0%	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0401	Adquisición de Pulverizador de Pintura	0%	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0402	Adquisición de Remolque - Plataforma	0%	-	870,000.00	575,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0403	Adquisición de Zanjadora, Cortadora de Concreto y Equipo Termofusionador	0%	-	2,680,000.00	2,255,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0404	Adquisición de Equipo de Detección de Fugas	0%	-	190,000.00	190,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0405	Adquisición de Pavimentadora	0%	-	3,300,000.00	1,400,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0406	Adquisición de Rompedoras de Pavimentos, Cortadora de Concreto y Rodillo Apisonador y/o Compactación	0%	-	830,000.00	830,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0435	Adquisición de altavoces y baffles	0%	-	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0436	Adquisición de instrumentos musicales	0%	-	1,000,000.00	598,625.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0437	Adquisición de Mobiliario para la Clínica Post Covid y de Emociones	0%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0450	Adquisición de Desmalezadora a gasolina	0%	-	70,000.00	44,997.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0637	Adquisición de apoyos logísticos (sillas y mesas) para atender solicitudes de apoyo de la ciudadanía	0%	-	1,586,437.34	1,586,437.34	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0638	Adquisición de equipo de audio	0%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la adquisición.
O25NR0122	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al Ejercicio 2025	0%	76,732,292.00	76,732,292.00	38,366,146.00	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0123	Proyectos derivados del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS-2025)	0%	94,275,932.00	-	-	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0124	Rehabilitación de Infraestructura Pública.	0%	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0125	Trabajos de pavimentación en diversas calles de la Alcaldía.	0%	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0126	Construcción del mirador y corredor turístico Santa Ana Tlacotenco	0%	30,000,000.00	7,314,951.85	4,914,951.85	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0340	Mantenimiento a Luminarias	5%	-	10,000,000.00	8,000,000.00	-	9,787,178.41	-	-	9,787,178.41	Para este trimestre no se realizó la Obra, sin embargo, ya se comprometió el recurso y se encuentra en proceso el inicio de los trabajos de obra.
O25NR0341	Construcción del Centro Integral de la primera Infancia (juegos, granja interactiva).	0%	-	6,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0342	Mantenimiento a la Infraestructura Deportiva (Alberca San Francisco Tecoxpa, San Salvador Cuauhtenco y Villa Milpa Alta)	5%	-	3,000,000.00	2,500,000.00	-	1,423,219.30	-	-	1,423,219.30	Para este trimestre no se realizó la Obra, sin embargo, ya se comprometió el recurso y se encuentra en proceso el inicio de los trabajos de obra.
O25NR0343	Construcción de Casetas Comunales de Vigilancia	0%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0344	Construcción y Rehabilitación del Centro Ecológico de San Juan Tepenahuac	5%	-	10,000,000.00	8,000,000.00	-	9,987,920.37	-	-	9,987,920.37	Para este trimestre no se realizó la Obra, sin embargo, ya se comprometió el recurso y se encuentra en proceso el inicio de los trabajos de obra.
O25NR0345	Mantenimiento y Rehabilitación a Bibliotecas 3 (Bebetecas San Pedro, San Pablo y San Jerónimo Miacatlán)	0%	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0346	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas	0%	-	3,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0347	Rehabilitación al Centro de Salud de San Francisco Tecoxpa	0%	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0348	Conclusión de la Casa de la Cultura de San Juan Tepenahuac	0%	-	2,000,000.00	276,381.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0354	Mantenimiento a Edificios Públicos en la Alcaldía Milpa Alta	0%	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0714	Rehabilitación de la Infraestructura de la Red Secundaria de Drenaje en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta	0%	-	14,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0715	Rehabilitación de la Infraestructura de la Red Secundaria de Agua Potable en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta	0%	-	9,198,622.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0716	Rehabilitación de Alumbrado Público en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta	0%	-	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0717	Construcción de Caminos Saca Cosechas, en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta.	0%	-	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0718	Construcción de Muros de contención en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta	0%	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0719	Trabajos de Mantenimiento a Infraestructura Básica Educativa en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta	0%	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0720	Rehabilitación de Espacios Públicos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta	0%	-	16,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:			02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
PERIODO:			ENERO-SEPTIEMBRE 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0721	Rehabilitación de Centros de Desarrollo Social y Comunitario dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta	0%	-	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0722	Rehabilitación de Infraestructura Vial en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Demarcación Territorial de la Alcaldía Milpa Alta.	0%	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	- Para este trimestre no se realizó la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

URG: 02 CD 13 Alcaldía Tlahuac

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			200,910,847.00	332,229,331.49	242,397,118.07	38,467,944.99	120,700,476.02	159,168,421.01	38,467,944.99	159,168,421.01	
A25NR0148	Adquisición de Mobiliario	-	3,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	- Meta 1:114 (MOB), Adquisición de (20) Sillón Ejecutivo con cabecera y Respaldo malla negro, asiento tapizado en Mesh Negro con descansa brazos ajustables, soporte lumbar, ajuste de altura, pistón de gas y base de 5 puntas en nylon negro. (24) Escritorio metálico 1.20mx .75mx.75m, lámina calibre 24, pintura horneada, cubierta en melamina de alta resistencia. (35) Silla con asiento y respaldo tapizado en tela, base de 4 patas en tubular terminado en pintura. (15) Archivero tres cajones en lamina rotada calibre 24, cajones en lamina galvanizada calibre 24 reforzada, jaladeras plasticas, correderas reforzadas de 3/4 de apertura, con cerradura y regatones niveladores. (20) Locker de .38x.45x1.80 cm calibre 24 de 2 puertas con rejilla de ventilación y porta candado.
A25NR0247	Adquisición de Camión Tipo Volteo	-	0.00	14,343,150.00	14,343,150.00	-	-	-	-	-	- META 1:4 (CAM) Adquisición de (4) Camión Tipo Volteo de 7m3, Chasis Cabina 4 x 2, diseño clásico - estándar, Motor Cummins ISB 225 H.P.Turbo Post-Enfriado Electrónico, De 6 Cilindros En Línea a Diésel. Potencia De 260 H.P. A 2500 R.P.M., Y Torque de 660 Lb-Pie A 1,500 R.P.M. / Emisiones EPA'24 SCR (uso de UREA) / Freno de escape estándar Turbocargador VGT Sistema EGR Filtro de partículas DPF, Dirección Hidráulica, Frenos Tipo Leva Tambor Neumáticos, 7m3 a ras de agua. tipo: volteo de 7 metros cúbicos largo: 3.05 m, ancho: 2.45 m, alto: 1.60 m, exteriores capacidad: 7 m3 Cont. Observ... Agua y Seguridad en las Alcaldías-2025-Original de la URG. Sin Afectar las Metas Programáticas. Cont. Observ... Agua y Seguridad en las Alcaldías-2025-Original de la URG. Sin Afectar las Metas Programáticas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG: 02 CD 13 Alcaldía Tlahuac											
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0248	Adquisición de vehículo tipo chasis cabina con carrocería de Redilas	-	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	-	-	-	META 1:1 (VOA) Adquisición de (1) Camioneta Redilas, Motor a Gasolina, Tracción 2WD, 6 Velocidades, Transmisión Manual, Potencia neta, hp @ rpm: 166 @ 6,000, Asistencia hidráulica, Suspensión Doble Horquilla, Redila caja Largo 2.55m, Ancho 1.85m, Alto 1m, Largueros: Acero al carbón cal-14 (para fijación a chasis), Laterales: Acero al carbón cal-16 de 10 cm de alto x 2.50 m de largo, Frente: Acero al carbón cal-16 de 10 cm de alto x 85 cm de ancho, Plafonera: Acero al carbón cal-16 de 35 cm de alto con espacios (2) para colocación de calaveras originales, Puentes: 4 de acero al carbón cal-16 de 7.5 cm de alto y 4 cm de cama con doble ceja de 2 cm, Topes: Acero a carbón de 7 x 7 cm x 1.70 de ancho, Cartabones: Acero al carbón cal-14 (2) en unión de cama y plafonera, Esquineros: 2 traseros de acero al carbón cal-14 de 1.10 m de alto para sostener estructura y bisagras para puertas, Esquineros delanteros: 2 hexagonales de acero al carbón cal-16 de 1.00 m alto, Estacas: Tipo omega, 8 de acero al carbón cal-16 distribuidas en laterales 3 por lado y 2 al frente. Cont. Observ... Agua y Seguridad en las Alcaldías-2025-Original de la URG. Sin Afectar las Metas
A25NR0249	Adquisición de Retroexcavadora con Cabina Abierta y Martillo Hidráulico.	100.00	0.00	7,677,055.34	7,677,055.34	7,677,055.33	-	7,677,055.33	7,677,055.33	7,677,055.33	META 1: 2 (MAQ) Adquisición de (1) Retroexcavadora cabina abierta brazo extensión tracción 4x4, sin kit hidráulico, cucharón frontal, cucharón trasero, Motor CAT 3054C turbocargado, Potencia 105 mm/4, Desp 4.4 L/268, Elev de motor 1,400 rpm, Transmisión servomecánica, Brazo extensible retraído 4,389 mm/14' 5, Brazo extensible extendido 5,441 mm/17' 11, altura 2,964 kg/6,535 lb, descarga a ángulo máx. 2,746 mm/9'0 (1) Retroexcavadora con cabina abierta, brazo estandar, tracción 4x2, con kit hidráulico para trabajar con diversas herramientas, cucharón frontal de usos generales 0.96 m3/1.25yd3 y cucharón trasero 610mm/24, Transmisión servomecánica, estándar 4 velocidades de avance y 4 velocidades de retroceso. META 2:1 (HER) Martillo Hidráulico, peso de 344 kg, 400-800 golpes por minuto, 32 cm de ancho y 1.4 de alto c/punta, Montaje para retroexcavadora incluidos Peso de 344 kg, Líneas hidráulicas para retroexcavadoras. Cont. Observ..transporte 7921Contingencias socioeconómicas 7999Otras erogaciones especiales, PP E187Servicios públicos E188 Educación cultura deporte y recreación, E189Servicios salud en alcaldías M001Actividades



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG: 02 CD 13 Alcaldía Tlahuac											
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0441	Adquisición de herramientas para realizar los trabajos de la Alcaldía Tlahuac.	100.00	-	1,349,194.48	1,349,194.48	1,349,194.33	-	1,349,194.33	1,349,194.33	1,349,194.33	META 1: 32 (HER) Adquisición de(12) desmalezadoras / desbrozadora 45.6 cm² (SM3), motor a 2 tiempos con tecnología 2-MIX, potencia 2.2 Kw/3.0 Hp, cuchilla metálica a cabezal de hilo, embrague centrífugo, eje rígido con engranaje cónico; (6) Motosierra cilindrada de 35.2 cm3, potencia de 2.4 hp/1.8kw. motor tipo sthil m-tronic, peso 3.7 kg., con longitud de corte de 35-40 cm, 14-16", paso de cadena 3/8" p, longitud con tope de garra 440 mm; (6) Motosierra telescópica cilindrada de 31.4 cm3, potencia de 1.4 hp/1.05kw. con longitud de bastago de corte 2.7 hasta 3.9 m, paso de cadena 1/4" picco, (4) Cortadora de concreto a gasolina, M power 15 Hp, peso 120, tanque de agua 40 Lt., profundidad de corte máximo 170 mm, diametro del disco 20". (4) Soldador Inversor manual: dos tiempos presión en gatillo de antorcha para iniciar el proceso de soldar, Semi-automático: cuatro tiempos presionas el gatillo de la antorcha, sueltas y el alambre continua en automático, MIG: para soldar con gas inerte (He, Ar y mezclas), MAG: para soldar con gas activo (Co2 y mezclas), Proceso FCAW, Proceso GMAW-P, Proceso SMAW (MMA), Proceso GTAW (LIFT TIG).
A25NR0442	Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción	100.00	-	738,937.86	738,937.86	738,937.82	-	738,937.82	738,937.82	738,937.82	META 1:12 (EQI) Adquisición de (4) Motobomba 7 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina, potencia 7Hp, altura max. Bombeo 25 m, flujo máx. 500l/min, profundidad de succión 5m, motor 212 cc, (2) Placa Vibratoria motor GX160 a 4 tiempos, potencia 3.6 w, 1400 revoluciones por min., .05km/h vel hacia adelante, velocidad 27/ m/min, fuerza 19.4kn, dimensión 120x80x110 cm., (2) Revolvedora Mpower 9Hp, olla metálica, capacidad de mezcla 255 lt., volumen total de olla 350 Lt., vel de olla 28-32 RPM, peso 235, llanta neumatica 12". (4) Apisonador Motor GXR 120, potencia 2.7 kw, a gasolina, velocidad 16.5 m/min, plato 280 mm, peso 69 Kg. Cont. Observ... entidades federativas y municipios-Fondo de fomento municipal-2025-Original de la URG. Sin Afectar las Metas Programáticas.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02 CD 13 Alcaldía Tlahuac									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0443	Adquisición de Vehículo Tipo Estacas	100.00	-	3,007,600.02	3,007,600.02	3,007,600.02	-	3,007,600.02	3,007,600.02	3,007,600.02	META 1:4 (VOA) Adquisición de (4) Vehículo Tipo Estacas, motor a Gasolina, Tracción 2WD, 6 Velocidades, Transmisión Manual, Potencia neta, hp @ rpm: 166 @ 6,000, Asistencia hidráulica, Suspensión Doble Horquilla, Redila caja Largo 2.55m, Ancho 1.85m, Alto 1m, Largueros: Acero al carbón cal-14 (para fijación a chasis), Laterales: Acero al carbón cal-16 de 10 cm de alto x 2.50 m de largo, Frente: Acero al carbón cal-16 de 10 cm de alto x 85 cm de ancho, Plafonera: Acero al carbón cal-16 de 35 cm de alto con espacios 2 para colocación de calaveras originales, Puentes: 4 de acero al carbón cal-16 de 7.5 cm de alto y 4 cm de cama con doble ceja de 2 cm,Topes: Acero a carbón de 7 x 7 cm x 1.70 de ancho, Cartabones: Acero al carbón cal-14 (2) en unión de cama y plafonera, Esquineros: 2 traseros de acero al carbón cal-14 de 1.10 m de alto para sostener estructura y bisagras para puertas, Esquineros delanteros: 2 hexagonales de acero al carbón cal-16 de 1.00 m alto, Estacas: Tipo omega, 8 de acero al carbón cal-16 distribuidas en laterales 3 por lado y 2 al frente.
A25NR0444	Adquisición de Motobomba de Alta Presión	-	-	994,720.88	994,720.88	-	-	-	-	-	META 1:2 (EQI) Adquisición de (2) motobomba centrífuga de 6" de succión y 6" de descarga, acoplada a un motor de 60 hp enfriado por agua, mono cilíndrico de alto torque, suministrada con medidores de funcionamiento y controlador, cilíndrica 3,857 cc, potencia 45kw, combustible diésel.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02 CD 13 Alcaldía Tlahuac									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0445	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial	22.28	-	2,694,450.97	2,694,450.97	600,352.89	1,805,256.96	2,405,609.85	600,352.89	2,405,609.85	META 1:3 (EQI) Adquisición de (2) Rodillos manuales Mpower 9Hp, sistema de arranques retráctil y eléctrico, ancho de rodillo 740 mm, ancho de equipo 881 mm, diametro de rodillo 580 mm, peso de operación 524 kg., fuerza centrífuga 1,730 kg., fuerza lineal dinámica 21.0 vpm, velocidad de avance (m/min) 0-67, tanque de agua 24 l. (1) Mancuerna de malacate lister-petter de 24 Hp, Motores enfriados por aire, con arranque eléctrico, chasis bastidor de acero de estructura reforzada de 4" de una sola pieza, montado sobre llantas neumaticas, rueda trasera tipo patin de 12". Tambor cap. 300 mts. de cable de acero de 1/2", carrete de preparación para contener 150 mt. de cable de acero de 1/4". Transmisiones y polea superior totalmente de acero, embrague de agujas con cople de seguridad y soporte de ajuste rapido. Caja porta herramientas, tolvas de protección y guardafangos. Pintados en el color naranja tráfico con franjas reflejantes para trabajos nocturnos. Incluye accesorios. Cont. Observ... federativas y municipios-Fondo de compensación del impuesto de automóviles nuevos (ISAN) -2025-Original de la URG, 150G50 No etiquetado recursos federales-Participaciones a
A25NR0446	Adquisición de Camión Tipo Vactor	-	-	51,338,324.06	41,399,398.66	-	50,896,596.07	50,896,596.07	-	50,896,596.07	META 1:2 (CAM) Adquisición de (2) camión tipo vactor, c/equipo hidroneumático de limpieza y desazolve de drenajes y alcantarillas, montado en chasis cabina 2024 motor cummins 300 hp, transmisión std de 10v, Tanque en acero inoxidable, capacidad variable, adaptada a necesidades, válvulas de drenaje en la parte inferior, Tanque de lodos capacidad 15YD3 ajustable, válvula de drenaje inferior para evacuación de líquidos, sistema de protección contra sobrepresión y vacío, válvulas de alivio y sensores de nivel, Sistema de Potencia mediante motor hidráulico o eléctrico, control estación de operador, Sistema de agua a alta presión enrollada en carrete retráctil, manguera de succión de alta resistencia, Pluma succión frontal o lateral sobre el chasis rotación de 180° a 270°, Sistema hidráulico-eléctrico, Carrete frontal giro vertical e hidráulico mediante motor hidráulico. Cont. Observ..E187 Serv Púb E188 Ed cultura dep y recre E200 Gob y seg en Alcaldías F037 Turismo empleo y fmto eco K023 Infraestruc urbana, F 150350 No etiq rec fed-Particip a entidades fed y municipios-Fondo de fmto municipal-2025-OriginaldelalURG 150550 No etiq rec fed-Particip a



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02 CD 13 Alcaldía Tlahuac									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0447	Adquisición de Camion con Caja	-	-	10,440,000.00	8,920,520.48	-	-	-	-	-	- Meta1:3 (CAM) Adquisición de (3) Camión con Caja Cummins/F3.8, Cilindros 4/3,800, Potencia 175 (129) Manual 6 delanteras, Tracción 4x2, Muelles Parabólicos ,amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción, barra estabilizadora, freno Aire, tambor en ruedas delanteras y traseras con ABS + EBD + ATC + ESC , Cap de carga 6.125 Kg, Bastidor de canal tipo u de 6", Poste laterales de acero SAE 1020 tipo C en calibre 3/16", PISO: Fabricado en acero al carbon en calibre ¼ ", Lat Paredes en acero al carbon en calibre 3/16", Recub en esmalte autonomo acrilico aplicado sobre primario epoxico anticorrosivo, Compuerta tipo libro, fabricado en acero, SAE 1020 tipo C calibre 3/16", Sujetada la estructura mediante bisagras prefabricadas en placa de ½" y ¾" y barra de acero Eq Modulo electromecanico a 12
A25NR0471	Adquisición de Petrolizadora	-	-	4,709,600.00	4,709,600.00	-	-	-	-	-	- Meta 1:2 (VEO) Adquisición de (2) Camión Petrolizadora Motor a Gasolina, arranque electrico y bateria auxiliar, Remolque certificado, sistema de calentamiento de 1 quemador Beckett a diesel, de encendido electrónico, termostato para control automático de temperatura de material, indicador de nivel y termómetro,bacheador manual con espera y manguera de 40", barra de riego recirculatorio duo-flo de 12", actuador electro-neumático, compresor de aire.
A25NR0472	Adquisición de Camión Grua con Canastilla y Brazo Hidráulico	-	-	16,000,000.00	16,000,000.00	-	-	-	-	-	- Meta 1:4 (VEL) Adquisición de (4) Grua con Canastilla y Brazo Hidráulico peso bruto máx 4,100 kg/9,039lb, capacidad del eje delantero mín de 2,000 kg/4,409 lb, capacidad del eje trasera mín 3,000 kg/6,613 lb, peso de chasis-cabina de 1,870 kg/4,122 lb, distancia entre ejes de 2,490 mm, largo de aplicación máx 3,353 mm/132pul/11 pies, motor DOHC de 4 tiempos, 13 válvulas, enfriado por agua, inyección directa, sistema de combustible common-rail controlado electrónicamente, turbocargador VGS, válvula EGR enfriada por agua, 4 cilindros en línea, cilindrada mínima de 2,999cc, transmisión manual, freno mecánico atras de la transmisión, dirección hidráulica, suspensión delantera independiente de resorte con amortiguadores hidráulicos de doble acción, suspensión trasera con muelles de láminas de acero de aleación semielípticos, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica, llantas delanteras/traseras 205/75R16C, tanque de combustible de 75 lt, cabina inclinable, brazo hidráulico: capacidad de la barquilla 136kg, altura de trabajo 13,5m, altura máx del fondo de la barquilla 12,0m, alcance máximo horizontal 6,5m, ángulo máximo brazo inferior 90°, ángulo máximo brazo superior de 172° ángulo de rotación continuo



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0127	Realizar diversas obras del Presupuesto Participativo 2025.	#DIV/0!	89,997,086.00	-	-	-	-	-	-	-	Realizar diversas obras del Presupuesto Participativo 2025. Meta 1: (59CCD) Trabajos a realizar: se llevaran a cabo los trabajos necesarios para realizar el proyecto que resulte ganador el cada comite, hasta donde el presupuesto alcance.
O25NR0128	Rehabilitación de alumbrado público en Tláhuac, localidad Tláhuac, asentamiento Miguel Hidalgo (FAIS)	-	107,413,761.00	17,213,184.10	-	-	16,481,001.31	16,481,001.31	-	16,481,001.31	Rehabilitación de alumbrado público en Tláhuac, localidad Tláhuac, asentamiento Miguel Hidalgo (FAIS) Meta 1: 704 (LUM),Trazo y nivelación, corte con sierra en concreto hidráulico y/o pavimento de mezcla asfáltica, demoliciones y excavaciones necesarias, cargando y acarreado al tiro de disposición final el material producto de las demoliciones y excavaciones, se colocará un mejoramiento con tepetate compactado para el desplante de la cimentación del poste, se colocará la base de concreto hidráulico piramidal nivelada para continuar con el relleno con tepetate y el aproche de banquetta de concreto hidráulico, una vez concluido esto, se colocarán los postes metálicos , para continuar con la colocación de accesorios eléctricos e instalar las luminarias de tecnología para vialidad de 150w de potencia, con cable tipo thw con aislamiento vinanel calibre 10. Finalmente se lleva a cabo los trabajos de instalación de cable aac (all aluminium conducto) calibre 6, 2+1 awg para la alimentación de las luminarias.
O25NR0353	Reencarpetado de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	36.80	-	31,039,498.52	31,039,498.52	11,421,578.28	19,613,426.92	31,035,005.20	11,421,578.28	31,035,005.20	Reencarpetado de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS),Meta 1: 39,247 (M2) Reencarpetado de diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS), en (39,247 m2) trabajos a realizar: trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, barrido, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de sello y sustitución de brocales en su caso



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02 CD 13 Alcaldía Tlahuac									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0359	Rehabilitación en el deportivo Año Internacional de la Juventud en Tláhuac, localidad Tláhuac, asentamiento Los Olivos (FAIS)	30.00	-	15,503,755.63	15,503,755.63	4,651,106.26	10,852,581.25	15,503,687.51	4,651,106.26	15,503,687.51	Rehabilitación en el deportivo Año Internacional de la Juventud en Tláhuac, localidad Tláhuac, asentamiento Los Olivos (FAIS) Meta 1: (1 DEP) trabajos a realizar: Trazo y nivelación, demoliciones, retiro de adocreto, desyerbe y limpia del terreno, carga y acarreo de material al tiro de disposición final; instalación eléctrica, rellenos y colocación de adoquín, rehabilitación integral del módulo sanitario, rehabilitación de barras y ejercitadores, área de juegos infantiles, cancha de basquetbol, cancha de usos múltiples, trabajos para el área de skatepark, fabricación e instalación de estructuras de acero para gradas; trabajos de jardinería, instalación de un sistema de riego, rehabilitación de accesos y rehabilitación de puertas a base de perfiles tubulares.
O25NR0360	Rehabilitación del salón de danza en la Casa de Cultura Rosario Castellanos Figueroa, localidad Tlahuac, asentamiento Santa Cecilia (FAIS)	30.00	-	388,216.92	388,216.92	116,448.43	271,713.03	388,161.46	116,448.43	388,161.46	Rehabilitación del salón de danza en la Casa de Cultura Rosario Castellanos Figueroa, localidad Tlahuac, asentamiento Santa Cecilia (FAIS), Meta 1: (1 ESP) se realizaran trabajos de:Trazo y nivelación, demolición del firme de concreto existente, carga y acarreo del material producto de la demolición al sitio de disposición final, , construcción del firme de concreto de 10 cm de espesor, impermeabilización de firme para evitar la humedad en el piso de madera, colocación y fijación de un bastidor fabricado de madera de pino para dar soporte a la duela, suministro y colocación de duela de pino la cual recibirá como acabado final cinco capas de barniz y se le instalaran ventilas de respiración para evitar la humedad en la madera, finalmente se colocará zoclo de madera de pino como remate del piso de duela con los muros el cual contra con un acabado barnizado y se aplicara pintura vinilica en muros y plafones.
O25NR0361	Rehabilitación de red secundaria de agua potable en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	29.97	-	10,684,375.33	10,684,375.33	3,202,516.61	7,472,538.75	10,675,055.36	3,202,516.61	10,675,055.36	Rehabilitación de red secundaria de agua potable en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS) Meta 1: (4,131ML), se realizaran trabajos de: Trazo y nivelación, corte con sierra de la carpeta asfáltica, demoliciones y excavaciones, carga y acarreo de materia de demolición y excavaciones, se colocará una cama y acostillado de arena para asiento de ducto, instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 4 pulgadas de diámetro, relleno de tepetate, construcción de cajas de válvulas, utilizando las piezas especiales requeridas y con los atraques necesarios, trabajos de corte, demolición, excavación, retiro de material para rehabilitar las tomas domiciliarias, reparación de banquetas de concreto hidráulico y bacheo con mezcla asfáltica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0362	Rehabilitación de red secundaria de drenaje en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS)	29.99	-	19,015,458.90	13,993,328.60	5,703,155.02	13,307,361.73	19,010,516.75	5,703,155.02	19,010,516.75	Rehabilitación de red secundaria de drenaje en diversas calles de la Alcaldía Tláhuac (FAIS) Meta 1: (1,377.50 ML)se realizaran trabajos de: Trazo y nivelación, corte con sierra de la carpeta asfáltica, demoliciones y excavaciones, cargas y acarreos, colocación de cama de tezontle para asiento de ducto, instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado de 15 pulgadas de diámetro , instalación de costaleras, construcción de pozos de visita con diferentes profundidades, colocación de acostillado de tezontle, relleno con tepetate, trabajos de corte, demolición, excavación, retiro de material al tiro de disposición final para rehabilitar las descargas sanitarias y pluviales, reparación de las tomas de agua que sean afectadas en el proceso de construcción de línea de drenaje y bacheo con mezcla asfáltica.
O25NR0392	Reencarpetado y rehabilitación de guarniciones de la calle Océano de las Tempestades, entre Avenida Estanislao Ramírez Ruiz y calle Circo Asraquel, colonia Ampliación Selene, Alcal	0.0	-	10,701,215.48	8,560,972.38	-	-	-	-	-	- Reencarpetado y rehabilitación de guarniciones de la calle Océano de las Tempestades, entre Avenida Estanislao Ramírez Ruiz y calle Circo Asraquel, colonia Ampliación Selene, Alcaldía Tláhuac. Meta 1: 13,163 (M2) de trabajos de trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, barrido, carga y acarreo de material producto de fresado y/o demolición de guarniciones, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de sello, sustitución de brocales en su caso, construcción de guarniciones de concreto hidráulico, relleno de excavaciones y suministro y aplicación de pintura en guarnición.
O25NR0393	Iluminación en diferentes calles de la Alcaldía Tláhuac.	-	-	21,193,507.00	21,193,507.00	-	-	-	-	-	- Iluminación en diferentes calles de la Alcaldía Tláhuac. Meta 1: 620 (LUM) de suministro e instalación de luminarias para efectuar la Iluminación en diferentes calles de la Alcaldía Tláhuac, considerando trabajos preliminares, de obra civil y trabajos de obra eléctrica



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02 CD 13 Alcaldía Tlahuac									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0487	Trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, presupuesto participativo 2025, de la Alcaldía Tlahuac.	-	-	33,047,115.00	18,913,843.70	-	-	-	-	-	- Trabajos de cambio y/o mantenimiento de luminarias, presupuesto participativo 2025, de la Alcaldía Tlahuac. Meta 1: 1,137 (LUM) Según sea en caso: luminarias solares: trazo y nivelación para desplante de estructura, suministro, colocación e instalación de sistema de panel solar fotovoltaico, suministro e instalación de lámparas que incluyen abrazadera, brazo, y fotocelda; luminarias eléctricas: corte con sierra, demolición, cargas y acarreo, excavaciones, suministro y colocación de base, rellenos, aplicación de pintura, suministro y colocación de concreto hidráulico, suministro e instalación de lámpara, brazo, conector, poste y cable. y Meta 2: 24 (CCD) 11-003, 11-007, 11-009, 11-011, 11-012, 11-013, 11-016, 11-017, 11-019, 11-024, 11-029, 11-030, 11-033, 11-035, 11-036, 11-039, 11-040, 11-043, 11-044, 11-045, 11-049, 11-050, 11-051, 11-062.
O25NR0488	Trabajos de reencarpetado, adoquinado y nivelación de diversas calles, presupuesto participativo 2025, de la Alcaldía Tlahuac	-	-	31,587,533.00	9,476,259.90	-	-	-	-	-	- Trabajos de reencarpetado, adoquinado y nivelación de diversas calles, presupuesto participativo 2025, de la Alcaldía Tlahuac Meta 1: 28,965 (M2) Trazo y nivelación con equipo topográfico, fresado de carpeta asfáltica, carga y acarreo de material producto de fresado, suministro y aplicación de riego de liga, suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica, suministro y colocación de slurry hasta donde el presupuesto alcance o trazo y nivelación de calle, excavacion para formación de caja, cargas y acarreo del material producto de la excavacion, construcción de base para mejoramiento de terreno, compactacion construcción de guarniciones de concreto para confinamiento de adocreto y colocacion de adocreto sobre una cama de arena y Meta 2: 21 (CCD) 11-001, 11-004, 11-005, 11-006, 11-008, 11-010, 11-014, 11-015, 11-018, 11-020, 11-025, 11-026, 11-028, 11-034, 11-047, 11-054, 11-056, 11-057, 11-059, 11-060, 11-061.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG: 02 CD 13 Alcaldía Tlahuac											
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0489	Trabajos de rehabilitación en espacios públicos, presupuesto participativo 2025, de la Alcaldía Tláhuac	-	-	12,787,711.00	3,836,313.30	-	-	-	-	-	- Trabajos de rehabilitación en espacios públicos, presupuesto participativo 2025, de la Alcaldía Tláhuac Meta 1: 6 (ESP) Según sea el caso, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación juegos infantiles, luminarias, canchas, jardinería, techo, instalaciones hidrosanitarias, fachadas, herrería, muros, pintura, pisos, letras monumentales, mobiliario, kiosco, adoquín, capilla, colocación de velaría, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: 6 (CCD). 11-022 Lopez Portillo; 11-031 San Andrés Mixquic (Pblo), 11-032 San Francisco Tlaltenco (Pblo); 11-037 San Nicolás Tetelco (Pblo); 11-038 San Pedro Tláhuac (Pblo); 11-041 Santa Cecilia Continúa texto: tamun)-2025-Original de la URG, Sin afectar las metas programaticas.
O25NR0490	Trabajos de rehabilitación en unidades habitacionales, presupuesto participativo 2025, de la Alcaldía Tláhuac	0.0	-	6,175,135.00	1,852,540.50	-	-	-	-	-	- Trabajos de rehabilitación en unidades habitacionales, presupuesto participativo 2025, de la Alcaldía Tláhuac Meta 1: 4 (ESP) Según sea el caso, se llevarán a cabo trabajos de lavado de cisternas, instalación de concertinas, impermeabilización, instalación de cisterna, pintura, instalaciones hidráulicas, instalación de portón y rehabilitación de existentes, luminarias, rehabilitación de escaleras o escalones, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: 4 (CCD). 11-021 Las Arboledas; 11-052 Villa Centro Americana (U Hab); 11-053 Villas De Los Trabajadores (Gdf) (U Hab); 11-058 Unidades Habitacionales De Santa Ana Poniente II.
O25NR0491	Trabajos de rehabilitación de guarniciones y banquetas, presupuesto participativo 2025, de la Alcaldía Tláhuac	0.0	-	2,713,719.00	814,115.70	-	-	-	-	-	- Trabajos de rehabilitación de guarniciones y banquetas, presupuesto participativo 2025, de la Alcaldía Tláhuac Meta 1: 1690 (M2) Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto existentes, carga y acarreo del material de demolición, excavación a mano, suministro y colocación de tepetate, colocación de concreto hidráulico o adoquín segun sea el caso para las banquetas y hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: 2 (CCD) Comités 11-048 Tepantitlamilco; 11-055 Unidades Habitacionales De Santa Ana Poniente I.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02 CD 13 Alcaldía Tlahuac									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
025NR0492	Trabajos de rehabilitación de red secundaria de agua potable y/o drenaje, presupuesto participativo 2025, de la Alcaldía Tláhuac	0.0	-	3,685,873.00	1,105,761.90	-	-	-	-	-	- Trabajos de rehabilitación de red secundaria de agua potable y/o drenaje, presupuesto participativo 2025, de la Alcaldía Tláhuac Meta 1: 910 (ML) Trazo y nivelación; excavación en cepa por medios manuales y mecánicos; carga y retiro de material producto de la excavación; cama de tezontle, acostillado con grava, suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, colocación y compactación de tepetate para relleno en capas de 20 cm; bacheo con mezcla asfáltica, hasta donde el presupuesto alcance. Meta 2: 2 (CCD) Comités 11-027 Ojo De Agua; Comité 11-042 Santiago Zapotitlán (Pblo).
								-	-	-	
								-	-	-	
								-	-	-	
								-	-	-	
								-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD14 - ALCALDÍA TLALPAN									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			542,334,199.00	493,436,449.46	371,692,438.77	52,352,172.82	107,374,671.33	52,352,172.82	52,352,172.82		
A25NR0149	Adquisición de Vehículos y Equipos Terrestres Destinado a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	0%	12,000,000.00	12,000,000.00	11,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin movimientos al Periodo.
A25NR0150	Adquisición de equipamiento para la atención medica.	0%	15,150,000.00	13,999,213.46	11,879,876.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin movimientos al Periodo.
A25NR0151	Adquisición de muebles de oficina y equipo educacional y recreativo	0%	822,000.00	822,000.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin movimientos al Periodo.
A25NR0152	Adquisición de equipo informatico	0%	1,540,000.00	1,540,000.00	1,517,016.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin movimientos al Periodo.
A25NR0153	Adquisición de mobiliario	0%	200,000.00	1,280,000.00	944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin movimientos al Periodo.
A25NR0154	Adquisición de equipo audiovisual y de cómputo	0%	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin movimientos al Periodo.
A25NR0155	Adquisición de vehiculos tipo sedan y pick up	0%	3,000,000.00	1,092,766.00	1,092,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin movimientos al Periodo.
A25NR0156	Adquisición de mobiliario y equipo audiovisual	0%	402,742.00	402,742.00	402,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin movimientos al Periodo.
A25NR0157	Adquisición de activos de tecnologías de la información y comunicación.	0%	1,471,214.00	1,471,214.00	1,471,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin movimientos al Periodo.
A25NR0158	Adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0%	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin movimientos al Periodo.
A25NR0159	Adquisición de herramientas y maquinas-herramientas.	0%	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin movimientos al Periodo.
A25NR0160	Adquisición de vehiculos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y atención de desastres naturales	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin movimientos al Periodo.
A25NR0161	Adquisición de vehiculos para la seguridad publica de la Alcaldia Tlalpan	100%	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	17,970,000.00	0.00	17,970,000.00	17,970,000.00		Meta 1: 13 (VOA): Adquisición de *10 vehiculos Pick Up, doble cabina, 4x4, 4 cilindros, transmisión automática, combustible: gasolina, potencia: mínimo 218 hp, cilindros: 4, frenos: delanteros disco/ traseros disco, largo:5365 mm, ancho:1900 mm, alto: 1814 mm. Equipadas como patrullas. Adquisición de *3 vehiculos Pick Up doble cabina, 4x2, 4 cilindros, transmisión automática, combustible: gasolina, potencia: mínimo 325 hp, cilindros: 6, frenos: delanteros discos ventilados / traseros discos ventilados, largo: 5885 mm, ancho: 2029 mm, alto: 1960 mm, Equipadas como patrullas. Meta 2: 1 motocicleta 400 CC, combustible: gasolina, potencia: mínimo 26.6 hp, cilindros: 1, motor: 4 tiempos, frenos: delantero disco ventilado / trasero disco ventilado, largo:215.6 cm, ancho: 81.3 cm, alto: 111.2cm. Para actividades en materia de seguridad. Meta 3: *1 Patrulla tipo grua con plataforma 4x2 8 cilindros, largo: 5.00 metros, ancho: 2.60 metros, altura de cuerpo: 1.20 metros, piso de la plataforma: en lamina negra antiderrapante cal.12, largueros: en canal liviano de 6', laterales en canal de 6', puentes: cargadores de canal de 4', frente: de lamina negra maquillada a 1.20 metros, sistema de deslizamiento: HSS acero ASTM cal. 8 a lo largo de la plataforma, Wheel lift: base lamina ASTM A-36 y refuerzo lamina ASTM, Sistema hidráulico: *Toma de fuerza neumática: Interna, *Bomba: Comercial p-30 de 15 g.p.m.
A25NR0162	Adquisición de vehiculos y equipo terrestre	0%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Proyecto cancelado
A25NR0163	Adquisición de equipos de corte y poda de árboles	41%	3,000,000.00	6,000,000.00	5,256,003.00	0.00	2,450,213.80	0.00	0.00		Sin movimientos al Periodo.
A25NR0164	Adquisición de Muebles de oficina y estantería (escritorios, archiveros, sillones).	0%	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin movimientos al Periodo.
A25NR0165	Adquisición de Muebles de equipo de cómputo y tecnologías de la información (computadoras, impresoras, no break).	0%	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin movimientos al Periodo.
A25NR0166	Adquisición de Camiones y Maquinaria	0%	43,050,000.00	43,050,000.00	24,409,072.60	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin movimientos al Periodo.
A25NR0167	Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción	0%	5,000,000.00	2,995,500.00	2,995,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin movimientos al Periodo.
O25NR0129	Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de inmuebles Deportivos, Educativos y Edificios Públicos.Incluye servicios.	99%	20,000,000.00	15,842,000.00	9,426,565.42	4,009,077.10	11,742,959.36	4,009,077.10	4,009,077.10		Meta 1: 6 (INM): Mejoramiento a *1 inmueble Deportivo, *1 inmueble Educativo y *4 inmuebles Edificios Públicos en diversas ubicaciones. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, albañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. Incluye servicios de supervisión y proyectos ejecutivos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD14 - ALCALDÍA TLALPAN									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0130	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la Infraestructura Pública: Espacios públicos, banquetas y guarniciones de la Alcaldía T	100%	20,000,000.00	7,095,090.00	4,095,090.00	3,143,234.90	3,924,649.57	3,143,234.90	3,143,234.90		Meta 1: 2 (PAR): *2 Parques. META 2: 1 (PLZ): 1* Plaza y Meta 3: 186.50 (M2) banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar en los espacios públicos: trazo, cimentación y nivelación excavación, armado y colocación de estructura metálica y la colocación de arcotecho, colocación de rejillas al término de las rampas para así capturar las aguas pluviales y controlar la inundación de la zona, trabajos de albañilería y acabados en general, construcción de elementos para creación de mural temático, construcción de un escenario y cubierta del espacio abierto, trabajos de pintura, trabajos de iluminación, así como protección para muro de contención y adecuación de iluminación, trabajos de balizamiento, colocación de señalamientos verticales y horizontales informativos.
O25NR0131	Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	100%	10,000,000.00	5,690,000.00	5,690,000.00	2,269,067.63	3,399,713.56	2,269,067.63	2,269,067.63		Meta 1: 1,037 (ML): Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la red de agua potable en 1,941.00 ML en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, excavación, carga y acarreo, suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye, válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable de 100 mm existente por tubería de polietileno de alta densidad. Incluye servicios de supervisión y proyectos ejecutivos.
O25NR0132	Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de drenaje sanitario y obras de desasolve en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	99%	10,000,000.00	30,153,000.00	26,351,786.66	12,656,752.75	17,302,397.66	12,656,752.75	12,656,752.75		Se realizarán trabajos de Construcción, Rehabilitación, Sustitución para la Red de Drenaje Sanitario y de Desasolve con Meta 1: 0.830 (KIL), con Meta 2: 90 (PIE) la realización de Obras Complementarias para la sustitución y/o rehabilitación de *2 resumideros, *1 cárcamo y *87 rejillas, así como Meta 3: 3,000 (ML) de Desasolve en en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos de Drenaje: excavación manual o mecánico de material clase II-A, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra de muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, así mismo se realizarán diversos trabajos a través de las Obras complementarias.
O25NR0133	Trabajos para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y el mejoramiento de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tla	97%	23,589,845.00	24,809,755.00	17,441,460.22	9,372,063.59	14,651,886.93	9,372,063.59	9,372,063.59		Meta 1: 37,434.00 (M2), Trabajos a realizar pavimentación con mezcla asfáltica: trazo y nivelación, se fresará un espesor de 7.5 cm de la capa superficial del asfalto existente, se renivelarán los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección a intervenir, se hará un barrido de la base para aplicar el riego de liga y tener preparada la superficie para recibir carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor; así como, compactación de la misma, también se realizará el señalamiento horizontal en los tramos ejecutados. Incluye servicios de supervisión y proyectos ejecutivos. Meta 2: 43.20 (M3). Trabajos a realizar de pavimentación de concreto hidráulico: trazo y nivelación, demoliciones por medios manuales de mampostería, acarreo y recicló de materiales, relleno de excavaciones para estructuras con tapetate, cimientos, muros, pisos, techados y enladrillados, acero de refuerzo para concreto, cimbra de madera acabado aparente y descimbra, en elementos de concreto, concreto hidráulico fraguado rápido, fabricado en planta con cemento Portland ordinario tipo (CPO) clase 30R, pavimento de concreto hidráulico, construcción de tipo de concreto asfáltico con ,mezcla templada con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, renivelación de brocales, señalización de vialidades.

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			200,898,542.00	218,212,295.62	217,247,738.59	108,514,767.46	6,839,110.90	108,514,767.46	108,514,767.46	115,353,878.36	
A25NR0168	Adquisición de Equipo Informático.	0.00%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, aún no se realizan acciones.
A25NR0169	Adquisición de software de antivirus; software de respaldos enfocado a servidores; Software de Diseño Gráfico y Software de paquetería contable.	0.00%	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, aún no se realizan acciones.
A25NR0170	Adquisición de maquinaria y equipo industrial, maquinaria y equipo de construcción, herramientas y máquinas-herramienta y otros equipos.	0.00%	6,000,000.00	6,000,000.00	5,250,000.00						Al periodo que se informa, aún no se realizan acciones.
A25NR0281	Adquisición de Calentador para agua tipo Masstercall LC II 1400-CR, que opera con gas LP ó gas Natural, con doble seguridad, capacidad calorífica de 1400,000 btu/hr.	100.00%	-	1,038,901.00	1,038,901.00	1,038,900.41		1,038,900.41	1,038,900.41	1,038,900.41	Al periodo que se informa, aún no se realizan acciones.
A25NR0282	Adquisición de bombas de calor, de 14,000 BTU's, de 3 fases.	100.00%	-	537,660.00	537,660.00	537,660.00	-	537,660.00	537,660.00	537,660.00	Al periodo que se informa, aún no se realizan acciones.
A25NR0463	Adquisición de Motomba autocebante 10 hp, Diesel 4x4 Modelo 102422, (2) Motobomba Autocebante a gasolina Truper " x ", 7 hp, Modelo MOTB-2, (5) Bomba sumergible para agua sucia 2 hp Shimge 220v DWE1 5V. los Programas de Protección Civil, Fondo 150350 "No	0.00%	-	190,617.20	90,617.20	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, aún no se realizan acciones.
A25NR0570	Adquisición de Mobiliario y Equipo para el Hospital Veterinario Arenal	0.00%		232,000.00	232,000.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, aún no se realizan acciones.
A25NR0571	Adquisición de Equipo Informático para el Hospital Veterinario Arenales.	0.00%		90,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, aún no se realizan acciones.
A25NR0572	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el Hospital Veterinario Arenal.	0.00%		3,186,000.00	3,186,000.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, aún no se realizan acciones.
A25NR0602	Adquisición e instalación de Bombas Sumergibles.	0.00%	-	2,217,645.00	2,103,087.97	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, aún no se realizan acciones.
O25NR0136	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones)	100.00%	35,000,000.00	34,894,681.83	34,894,681.83	34,894,681.81	0.02	34,894,681.81	34,894,681.81	34,894,681.83	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones en diversas colonias Arenal 1a Sección, Adolfo López Mateos, Caracol, Revolucion, Romero Rubio, Federal, Ignacio Zaragoza, y Valentin Gomez Farias de la Alcaldia Venustiano Carranza.
O25NR0137	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias)	100.00%	35,000,000.00	34,927,490.23	34,927,490.23	34,927,490.22	0.01	34,927,490.22	34,927,490.22	34,927,490.23	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública a vialidades secundarias en las colonias Aquiles Serdán, Emilio Carranza, Quinto Tramo de 20 de noviembre, Morelos, Michoacana Amp., Nicolas Bravo, Popular Rastro, Simon Bolivar, 20 de noviembre, Venustiano Carranza, Alvaro Obregon, Aeronautica Militar, Ignacio Zaragoza, Puebla, Magdalena Mixuhca, Moctezuma Tercera Sección, Moctezuma 2a, Sección, Jardin Balbuena y Valentin Gomez Farias.
O25NR0138	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje)	100.00%	10,000,000.00	9,977,140.72	9,977,140.72	9,977,140.71	0.01	9,977,140.71	9,977,140.71	9,977,140.72	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (sistema de drenaje en diversas colonias). Alcaldia Venustiano Carranza. (Autorización Previa 2025)
O25NR0139	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura Edificios Públicos) de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza	64.04%	5,000,000.00	15,992,863.87	15,992,863.87	10,242,253.63	5,750,610.24	10,242,253.63	10,242,253.63	15,992,863.87	
O25NR0140	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública de un Centro del Control Canino en la colonia Arenal 4a. sección), de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza	99.91%	10,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,994,617.92	-	5,994,617.92	5,994,617.92	5,994,617.92	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (edificio publico en colonia Arenal 4a. Sección). Alcaldia Venustiano Carranza. (Autorización Previa 2025)



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			165,197,727.00	296,943,651.46	211,039,088.97	17,390,537.30	123,732,849.33	17,390,537.30	17,390,537.30	141,123,386.63	
A25NR0171	Adquisición de camiones tanque pipa y camión de brazo hidráulico para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	12,500,000.00	12,500,000.00	8,333,334.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de vehículos que consisten en: (5) camiones tanque (pipas) de 10,000 litros motor ciclo de cuatro tiempos, cuatro válvulas por cilindro y doble eje compensador; 4 cilindros en línea; dos rompeolas en lamina troquelado calibre 10 con cinturón en solera de ¼" x 1 ½" y (1) camión con brazo hidráulico articulado telescópico aislado con altura de trabajo de 12.8 metros, motor 5.7 l v8 hemi, potencia 383 c.f. @ 5,600 rpm; torque 400 lb-pie q 4,000 rpm, transmisión manual de 5 velocidades, como una maquina dieléctrica para operación bajo sistemas de hasta 46 kv de fase acorde a la ansi/sia a92.2, montaje final 61 cm x 61 cm x 107 cm, plataforma de una persona.
A25NR0172	Adquisición de motobombas y máquina-herramientas para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	100,000.00	100,000.00	66,666.00	-	87,150.80	-	-	87,150.80	Se realizara la Adquisición de maquinaria que consiste en: (5) rotomartillos modelo hr5202c, potencia de entrada 1,510 w/15a, generador requerido 2,500 watts, fuerza de impacto 20 Joules. impactos/min 1,100-2,250, dimensiones 59.9 x13.4 x 28.7, cable de conexión 5.0 m. diámetro máximo de broca 2-1/16" y (5) esmeriladoras modelo ga9090, potencia 2,200w, diámetro del disco 230 mm (9"), velocidad sin carga 6,600 rpm, dimensiones 438 x 200 x 144mm, cable de conexión 2 metros.
A25NR0173	Adquisición de equipo informático para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	250,000.00	250,000.00	166,668.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de equipo informático que consiste en: (7) computadoras procesador: 2.5 ghz, de 2 a 4 núcleos físicos. De 4 a 6mb de memoria caché. 6 puertos usb, tarjeta de red gigabit ethernet integrada, memoria ram: 4 gb 1333 mhz mínimo ó ddr4 a 1866 mhz . Monitor: pantalla ancha. 21.5" led de área visible diagonal y (4) Multifuncionales (scanner, copiadora, impresora) Volumen medio monocromático. Resolución: 1200 x 1200 dpi. Memoria: 256 ram mb. Velocidad: 40 a 50 ppm. Cartucho de tóner para 10,000 impresiones.
A25NR0174	Adquisición de vehículos para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	4,100,000.00	4,100,000.00	2,733,336.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de vehículos que consisten en: (6) camionetas de redilas de 3 1/2 toneladas tipo pickup modelo 2025, motor a gasolina, 166 hp, 6,000 rpm, capacidad de carga 1,445 kg, capacidad de remolque 1,588 kg, transmisión tipo tracción, frenos delanteros/traseros, rines de acero y (1) equipo hidroneumático de presión-succión (vactor), tanque de almacenamiento fabricado en acero al carbón de 1/4" de espesor, capacidad de tanque de agua 3,785 litros, sistema de presión de una bomba de agua de tres pistones, sistema de vacío con capacidad de succión de 3600 cfm, pluma de succión con Angulo de rotación de 360 grados, carrete para manguera de alta presión.
A25NR0175	Adquisición de motocicletas y bombas sumergibles para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	2,100,000.00	2,100,000.00	1,400,004.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 10 (MTC) motocicletas con las siguientes características: (10) motocicletas tipo motoneta modelo RAY ZR 125 fi 2023, motor full injection, 4 tiempos, cilindrada de 125cc, con potencia de 6.0 kw a 6,5000 rpm y torque a 5000 rpm, capacidad de combustible de 5.2 lts; Meta 2: Adquisición de 40 (BOM) Bombas que consisten en: (10) bombas sumergibles, voltaje 127 v frecuencia 60 hz, altura máxima: 18 metros (normal 12 metros), 3600 rpm, potencia 1 hp, voltaje 127 v frecuencia 60 hz, altura máxima: 10 metros, (12) bombas sumergibles de tipo ksb modelo krtk 80-253/112ueg-s, 15 hp 3 fases 220v 28lt/s, modelo 6se24034l 230v 24hp 62 máx. amp y (18) motobombas centrifuga de 6.5hp, motor a gasolina tipo autoceicante con succión y descarga de 3"x 3" descarga de agua de 1000lts/min succión máxima de 8m.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0176	Adquisición de maquinaria y máquina-herramientas para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	1,850,000.00	1,850,000.00	1,233,336.00	-	850,000.00	-	-	850,000.00	Se realizara la Adquisición de 10 (MAQ) maquinaria que consiste en: (2) rodillos vibratorio operador caminando, motor a gasolina sistema de arranque retráctil, ancho de rodillo 740mm; (2) revolvedoras, olla de metal, capacidad de mezcla 380 litros, capacidad de 2 sacos, llantas neumaticas 13"; (3) cortadoras de concreto, motor honda 13 hp con filtro ciclon, tanque de agua de 25 lts y (3) rompedora manual de gasolina con pulsetas modelo cobra pro 32 x 160, 1 cincel estrecho hexagonal 32 x 160mm, 1 corta -asfalto hexagonal 32 x 160mm, 1 carro de transporte; Meta 2: Adquisición de 100 (HER) herramientas que consisten en: (15) desmalezadoras con arnés de 44.3cm3, 2.1kw/2.82 hp peso de 8.1kg modelo fs450, (50) motosierras potencia de 2.6kw/ 3.5hp, peso de 4.6 kg, cilindrada de 50.2cm3, válvula de descompresión modelo:ms250, barra de corte de 20", (15) corta setos, Motor a Gasolina 21.7 cc 0.8 hp cuchilla 59cm Cortes 4050/m, (5) corta setos con extensión con una cuchilla de corte de 60 cm, con un alcance de hasta 4 metros y una unidad de corte de ángulo ajustable, es la máquina perfecta para trabajar de forma cómoda sin importar si el seto es bajo o alto y (15) motosierras de extensión cilindrada de 31.4cc de motor a gasolina, con potencia de 1.4hp, largo de barra de 12", peso de 7kg modelo ht101.
A25NR0177	Adquisición de motosierras y desmalezadoras para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	1,210,000.00	1,210,000.00	806,664.00	-	1,210,000.00	-	-	1,210,000.00	Se realizara la Adquisición de 34 (HER) herramientas que consisten en: (8) Motosierras con potencia 6 PS / 4.4 kW, Cilindrada 72.2 cm; Longitud de la espada 30", Paso de cadena de aserrado 3/8"; (10) Motosierras con potencia 2.4 PS / 1.7 kW, Cilindrada 35 cm; Longitud de la espada 16", Paso de cadena de aserrado 3/8"P; (6) Podadoras de altura con potencia de 1.4 PS / 1.05 kW, Cilindrada 31 cm; Longitud de la espada 12"; y (10) Desbrozadoras con potencia 3 PS / 2.2 kW, Cilindrada 46 cm; Diámetro del círculo de corte 420 mm .
A25NR0178	Adquisición de equipo informático para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	1,100,000.00	1,100,000.00	733,332.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 13 (EIN) equipo informatico que consiste en: (10) computadoras de escritorio con pantalla 23.8 pulgadas, capacidad de disco duro 1000 GB y sistema operativo Windows 10 Pro y (3) impresoras multifuncional laser monocromo, para copiado, escaneo e impresión a doble cara, USB 2.0 o USB 3.0 ethernet 10/100 base TXRJ-45, así como, 3 PC portatil tipo 1, memoria RAM 8 GB, pantalla de 14 pulgadas, teclado español latinoamericano, bateria de ION-LITIO de 3 celdas.
A25NR0179	Adquisición de embarcaciones para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	95%	1,100,000.00	1,100,000.00	733,332.00	733,332.00	362,668.04	733,332.00	733,332.00	1,096,000.04	Se realizara la Adquisición de 6 (VOA) vehículos que consiste en: (6) canoas de fibra de vidrio de 8.20 x 1.20 m, altura de brazos de 40 cm. Con remo, para los trabajos de limpieza de canales, siendo una actividad prioritaria para el mantenimiento de dicha zona lacustre.
A25NR0180	Adquisición de juego modular exterior para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	990,000.00	990,000.00	660,000.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 1 (EQU) equipo recreativo que consiste en: (1) Juego modular temático para parque, dimensiones: 10.84 m x 9.41 m x 4.79 m, área mínima: 13.84 m x 12.41 m, edades: 6 - 12 años, Capacidad: 47 usuarios, Material: metal.
A25NR0181	Adquisición de sistemas de aire acondicionado para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	1,100,000.00	1,100,000.00	733,332.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 12 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (12) Minisplit solo aire frio, CAPACIDAD: 18,000 BTU, DIMENSIONES lxxxp Evaporador 998 x 345 x 210 mm / Condensador 770 x 545 x 288 mm, Tipo de producto: Soporte de pared, Capacidad de enfriamiento máx. (W) 5835, Consumo de energía de enfriamiento nominal/min. (W)1615 / 300.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0182	Adquisición de muebles de oficina y estantería para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0%	180,000.00	180,000.00	120,000.00	-	179,999.52	-	-	179,999.52	Se realizara la Adquisición de 17 (MOB) mobiliario que consiste en: (4) lockers metálicos de 3 puertas con ojal para candado, lamina calibre 24, (3) archiveros verticales metálicos, color negro de 4 cajones, tamaño carta con cerradura, (4) archiveros verticales metálicos de 3 cajones de acero color negro, con chapa (6) sillones base estrella de 24", base giratoria 360° mecanismos de ajuste de altura, respaldo y asiento acoljinado; Meta 2: Adquisición de 13 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (9) ventiladores tipo torre, con función de oscilación, temporizador y control remoto, (1) carpa desmontable de armazón de acero pulvirrevestido calibre 19 uso pesado, cubierta de polietileno impermeable resistente a las llamas y rayos uv. De 6mx3m, (2) enfriador y calentador de agua con compartimiento para garrafón de 19l, capacidad de enfriamiento 2l/h. y calentamiento de 5l/h y (1) carrito de servicio multiusos de acero, con ruedas 3 entrepaños, medidas, altura de 81.9 cm, un largo de 85.7 cm y un ancho de 45.7 cm
A25NR0183	Adquisición de equipo informático y equipo audiovisual para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0%	325,000.00	325,000.00	216,666.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 14 (EIN) equipo informático que consiste en: (3) pc de escritorio (desktop) procesador con tecnología de 64bits, de 8 GB o 16GB, disco duro 1 TB mínimo hdd, terfz sata III o 120gb mínimo en ssd. Monitor pantalla ancha de 18, a 24 pulgadas, resolución de pantalla 1920 x 1080 pixeles, (1) pc de escritorio (desktop), procesador intel core i7, memoria RAM de 16 GB a 64 GB máximo, disco duro de 1TB mínimo, (4) escáner, resolución óptica entre 600 y 1200 dpi, velocidad de escaneo máximo 70ppm escaneo dúplex, ciclo máximo de trabajo 4000 hojas, (5) ups con 750 va / 450 W, hasta 75 min de respaldo, 6 contactos nema 5-15r con 4 contactos con respaldo de batería, 4 indicadores led, protección en supresión de picos 320 Jules y (1) lap top (equipo administrativo) procesador tecnología 64 bits, de 2 a 6 núcleos, memoria RAM de 8gb ddr4, disco duro de 1 TB mínimo o 128GB mínimo en ssd, pantalla de 14 a 16 pulgadas; Meta 2: Adquisición de 1 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (1) video proyector, portátil, resolución máxima: 1920 x 1080 pixeles, salida de luz en color: máximo 4500 lúmenes, vida útil de lámpara: de entre 2,500 y hasta 10,000 horas, reproducción de color: hasta 1.07 billones de colores.
A25NR0184	Adquisición de equipo educacional y recreativo para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0%	60,000.00	60,000.00	40,002.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 12 (EQU) equipo recreativo que consiste en: (1) juego de mesa gigante serpientes y escaleras con tapete de 2.98m x 2.98m mínimo, dado de 38cm x 38cm mínimo, (2) juegos de mesa JENGA gigante con 30 piezas de dimensiones aproximadas de 45x15x10cm en colores primarios, elaborado en vinil con alma de hule espuma de alta densidad, (1) juego de mesa gigante ¿adivina quién? Incluye 2 superficies de juego, (1) juego de mesa conecta 4, con tablero de 59" x 10.25" x 43.73" con 6 filas y 7 columnas, 21 anillos vedes y 21 anillos amarillos de 4.75", (4) paquetes de 50 piezas de bloques jumbo de construcción tipo lego de hule espuma de largo 22 x ancho 10.5 x alto 18.5cm incluye bolsa transportadora, (1) caja con 32 piezas de plástico conteniendo: todas las piezas del ajedrez ordinario tamaño: base 19cmx entre 42 y 62 cm, incluye tablero de lona de 3 x 3m., (2) juegos de fiesta de carnaval 3 en 1: incluye seis conos de tráfico de carnaval de 23 x 13 cm, 12 anillos de colores de 14 cm, 12 bolsas de frijoles de 6 cm. Conjunto de carnaval perfecto para todas las edades.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0185	Adquisición de motocicletas, maquinaria, herramientas y escaleras para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0%	190,500.00	190,500.00	128,666.00	-	4,988.00	-	-	4,988.00	Se realizara la Adquisición de 4 (MTC) motocicletas: (4) motocicleta: motor: 4 tiempos. Monocilindricos, combustible: 4.5l. Freno delantero: tambor, freno trasero: tambor, capacidad de carga: 150kg, cilindrada: 149.6cc; Meta 2: Adquisición de 4 (HER) herramientas que consisten en: (3) arrancadores de baterías jumper portátil, capacidad: 8000 mah, tiempo de carga: 4 h, para encendido de motores de 4 cilindros, 100 ciclos de vida, (1) esmeriladora angular 4-1/2, de 900w, voltaje: 127v., diámetro de disco: 125mm, peso 1.9kg; y Meta 3: Adquisición de 4 (ESL) escaleras que consisten en: (2) escaleras de tijera, fibra de vidrio de 11 escalones con plataforma tipo ia, altura 3.66mts, altura máxima abierta: 3.47mts, peso 17.80kgs, capacidad de carga 225kg, (2) escaleras de extensión de 40 escalones, de fibra de vidrio, tipo ia, peso: 39.9kg., dimensiones: 1220 x 45 x 15cm.
A25NR0186	Adquisición de mobiliario y equipo de administración e instrumental médico y de laboratorio para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	26%	50,000.00	29,253.98	22,585.98	13,245.98	16,008.00	13,245.98	13,245.98	29,253.98	Se esta realizando el proceso de Adquisición de 6 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (6) Diablos de Carga soportando un de máximo de 500 kg, dimensiones (altura x profundidad x ancho) 140 cm x 44 cm x 39 cm, diámetro de la rueda x pisada 9" x 2-1/4" (225 x 55 mm), largo del eje 1-1/4" (32 mm) y; Meta 2: adquisición de 10 (EML) equipo e instrumental médico y de laboratorio que consiste en: (5) Vernier Pantalla LCD grande, muestra medidas interiores, exteriores y de profundidad, acero inoxidable, usa 2 pilas tipo botón; (5) Clinómetros está encerrado en una carcasa de aluminio que resiste el agua, los impactos y la corrosión, Medidas 52 x 77 x 15 mm / 2.05 x 3.03 x 0.59 ", Peso 94 g / 3.32 oz, Material de la lente: Acrílico, incluye brújula.
A25NR0187	Adquisición de vehículos para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	2,460,752.00	-	3,998,508.40	-	-	3,998,508.40	Se realizara la Adquisición de 1 (VOA) vehículo que consiste en: (1) Camión Cisterna MOTOR Fabricante / Modelo: Cummins / ISF 2.8, Numero de Cilindros / Cilindrada (cm3): 4 / 2,800, Potencia Neta Maxima hp (KW) @ rpm (*): 156 (115) @ 3,200.
A25NR0188	Adquisición de camionetas y motosieras para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	1,400,000.00	1,400,000.00	933,336.00	-	600,000.00	-	-	600,000.00	Se realizara la Adquisición de 1 (VOA) vehículo que consiste en: (1) Camioneta tipo Pick up, doble cabina, 4 puertas, motor a gasolina, Modelo 2025, transmisión 4x4, motor de 4 cilindros, llantas tipo radial medida P175/70 R13, 5 rines de acero incluyendo la refacción; Meta 2: Adquisición de 18 (HER) herramientas que consisten en: (3) motosieras telescópicas de 10 pulgadas, cilindrada de 25.4cc, tipo de barra estrella, paso de cadena 1/4; (5) motosieras de 16 pulgadas cilindrada 32cc, largo de barra 35cm y (10) motosieras de 18 pulgadas cilindrada 38.6cc, largo de barra 18".
A25NR0189	Adquisición de maquinaria y equipo industrial y máquina-herramientas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	35%	250,000.00	57,990.79	57,990.79	57,990.79	-	57,990.79	57,990.79	57,990.79	Se realizando el proceso de adquisicion de 3 (EQUI) equipo industrial que consiste en: (1) Compresor de Aire: Capacidad del tanque 20 L, potencia máxima 2 1/2 HP, potencia nominal 1 1/2 HP, presión máxima de operación 116 psi; (2) Hidrolavadoras: Motor Mi-T-M de 300cc, HP9, Bomba con cigüeñal, Pistones de cerámica sólida, Llantas de caucho antiponchaduras de 10", Boquilla giratoria de alta potencia, Equipada con: pistola, lanza de 36', manguera de 50 y; Meta 2: Adquisición de 6 (HER) herramientas que consisten en: (6) Taladros: Broker: 1/2 (13 mm), conductores: 18 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105 C, consumo: 4.7A, embalaje: Caja de herramientas, frecuencia: 60 Hz, golpes: 0 - 50,000 gpm, grado de IP: IP20, peso: 1.8 kg, potencia: 710 W, tensión: 110 V



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0190	Adquisición de herramientas, maquinaria y otros equipos especializados para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	250,000.00	250,000.00	166,668.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 13 (HER) herramientas que consisten en: (10) Mochilas Aspersoras: rendimiento de 8 litros por minuto, tapón con refuerzo anti-deformaciones y filtro, válvula metálica de salida, con sistema 360°; (2) Brújulas: material: metal de ingeniería de alta resistencia, dimensiones: 9.5 largo x 6. 6 ancho, característica especial: resistente al agua, diseño fluorescente, la flecha de imán luminoso y la tarjeta de brújula te permite leer datos en ambiente oscuro; (1) Distanciómetro Laser: pantalla retroiluminada de 3 líneas, memoria almacena 20 mediciones, Prueba de caída de 6 pies y resistencia al agua / residuos IP65, Precisión +/- 1/16pulg- 1.5mm a 9.1m., Láser de clase 2, usa e incluye 3 pilas AAA y estuche nylon.
A25NR0191	Adquisición de equipo informático y vehículos para la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social.	0%	1,300,000.00	1,300,000.00	866,664.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 5 (EIN) equipo informático que consiste en: (5) Impresoras Multifuncionales Laser, con las siguientes características: Laser monocromo, 600 x 600 dpi para copiado, escaneado e impresión como mínimo, 50 ppm o superior, carta y oficio mínimo; Meta 2: Adquisición de 1 (VOA) vehículo que consiste en: (1) Camioneta de 12 pasajeros, con las siguientes características: Camioneta tipo Toyota Hiace con un espacio de 12 pasajeros, con una capacidad de carga de 925 kg., modelo 2025, capacidad de tanque de combustible de 70 litros, peso vehicular de 2,557 kg.
A25NR0192	Adquisición de Equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social.	0%	500,000.00	500,000.00	333,336.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 1 (EAV) equipo audiovisual: (1) Equipo Integral de audio con las siguientes características: 2 Bafles activo 15" tipo Thump215 Mackie, Triples con funda para bocinas, 1 Consola de 18 canales tipo Yamaha, 14 cables tipo Canon (BML20 machos-hembras /6 metros, grosor de 6.5 mm, 2 extensiones eléctricas de 40 metros uso rudo calibre 14 AWG, 10 micrófonos alámbricos SM58, 10 pedestales de boom para micrófono, 2 multicontactos eléctrica con protector contra sobre extensiones de 1.8 m., enchufe plano con 12 tomas de Ca, 4 USB (2 USB-C) Slek Socket, 4 luces Par LED 8x15W RGBWA Exterior con voltaje de operación 90-250V-50/60Hz.
A25NR0193	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina y estantería para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	19%	900,000.00	900,000.00	600,000.00	56,434.00	-	56,434.00	56,434.00	56,434.00	Se realizara la adquisicion de mobiliario que consiste en: (6) archivero de metal reforzado, de 4 gavetas, ancho 38-46-35, altura 132 cm, profundidad 63.5 cm, almacenamiento 59.69 cm, (100) sillas plegables de plástico duro con asiento y respaldo de polietileno, estructura de acero en tubo de ¾; Y Meta 2: Adquisición de 82 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (1) enmicadora, velocidad por minuto 33", ancho 12", velocidad 84 cm/min. , (50) tabloncillos de plástico plegable con estructura tubular, cubierta de polipropileno para 10 personas, medidas 2.40 x 75 x 75, (30) carpa blanca con medidas de 30 x 60, de Vinilo PVC De 16 Oz y (1) template tubular desarmable de 6x6.
A25NR0194	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales y No-Break para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	22%	50,000.00	50,000.00	33,330.00	3,707.36	8,769.60	3,707.36	3,707.36	12,476.96	Se esta realizando el proceso de Adquisición de 4 (ECO) equipo de comunicación que consiste en: (4) megáfono de 1 milla - 25 watts, rango máximo 1.6 km; Meta 2: Adquisición de 4 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (4) bocinas con subwoofer, impermeable IPX6, sonido estéreo, micrófono incorporado, RGB caja de luz; y Meta 3: Adquisición de 7 (EEL) equipo eléctrico que consiste en: (7) no-break, capacidad de 480VA y hasta 520 VA, salida 120 VCA, entrada voltaje nominal 120 VCA, rango de voltaje de 95 VCA y hasta 138 VCA, frecuencia de 50 o 60 Hz.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0195	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina y vehículos para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno.	0%	1,900,000.00	1,900,000.00	1,175,591.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 47 (MOB) mobiliario que consiste en: (10) cubículos estructura metálica con perfil cal.18 de 1/2 " x 1" con cubierta de melanina de 16 mm, medida 3.60 largo x .60 fondo x .75 altura x 1.20 altura total, (35) sillas secretariales respaldo de malla ajuste de altura 5 ruedas 50 mm de diámetro, (2) mesas de trajo estructura acero, ajustable 4 posiciones, plegable, manija tipo maleta para fácil transporte; Meta 2: Adquisición de 2 (VOA) que consiste en: (1) camioneta motor 2.0 diésel (panther) J con 168 hp y 299 lb- pie de torque, peso 3,230 kg, tanque de combustible 80 L, tracción (4x4), transmisión automática de 6 velocidades, y (1) camioneta potencia 166 hp9, torque 178 lb-pie, capacidad de carga hasta 1,085 kg, transmisión manual de 6 velocidades.
A25NR0196	Adquisición de motocicletas, motonetas y equipo informático para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno.	0%	2,200,000.00	2,200,000.00	1,466,664.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 7 (MTC) motocicletas que consisten en: (4) motocicletas motor gl 150 cargo 20259, potencia 4 tiempos, monocilindrico, 7 velocidades y (3) motonetas transmisión automática, potencia 8.6 hp/7500 rpm, torque máximo 9 n-m/5000 rpm; Meta 2: Adquisición de 28 (EIN) equipo informático que consiste en: (8) escáner color, escaneado duplex, con puertos usb, (8) impresoras puertos e interfaces interfaz estándar ethernet, usb página 1 de 2 velocidad de la impresión resolución máxima 1200 x 1200 dpi conexión , (1) multifuncional, colores de impresión negro, magenta, cian, amarillo, memoria en RAM 2GB, memoria interna máxima 2048 MB, velocidad de impresión 20 ppm, resolución máxima 1200 x 1200 DPI, (3) multifuncionales color de impresión negro, memoria en RAM, 2GB, memoria interna máxima 2048 MB, velocidad de impresión 47 ppm, resolución máxima 1200 x 1200 dpi y (8) computadoras de escritorio 20.7 pulgadas, 1tb, 4GB RAM.
A25NR0197	Adquisición de ventiladores para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno.	0%	120,000.00	120,000.00	79,998.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 18 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (18) ventiladores con Altura ajustable de 65-84, 3 aspas de aluminio, Rejillas de acero cromado para seguridad y 120 Voltios. Cable de 12' de largo.
A25NR0198	Adquisición de equipo informático, mobiliario y equipo administrativo para la Subdirección de Recursos Humanos.	0%	550,000.00	550,000.00	366,666.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 16 (EIN) equipo informático que consiste en: (15) computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior, (1) impresora color monocromáticas de láser con tanque de tóner recargable; Meta 2: Adquisición de 29 (MOB) mobiliario que consiste en: (10) escritorios 1.20m x 1m x 80cm, (19) sillas secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y Meta 3: Adquisición de 20 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (2) despachadores de agua de 2 grifos, 85 cm alto x 28 cm ancho x 28 cm fondo color blanco y (3) ventiladores Altura ajustable de 65-84", 3 aspas de aluminio, Rejillas de acero cromado para seguridad y 120 Voltios. Cable de 12' de largo y (15) relojes checadores con alimentación 12 V CD, batería de respaldo TCP IP y USB.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0199	Adquisición de equipo informático y equipo de comunicación para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	0%	5,597,227.00	5,597,227.00	3,731,484.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 1 (EIN) equipo informático que consiste en: (1) fax alimentador automático de documentos y funciones de copia impulsadas por un procesador multi-core de serie, 1 gigabyte de memoria, conexión por los puertos estándar usb y gigabit ethernet, así como por wi-fe disponible. además, la 350 hoja de entrada estándar puede ampliarse hasta 900 con una bandeja opcional; y Meta 2: Adquisición de 1 (ECO) equipo de comunicación que consiste en: (1) Centro de Monitoreo C2 con 48 cámara bullet, Reuter (VPN), históricos 48 hrs, nube, VMS digital centralizado (radar sync) licencia radaraap con botón de pánico, instalación y puesta en marcha local (utp, eléctrico todo), infraestructura c" con edge compute de intel con visualización 100 radios poc modelo hytera pnc360 con licencia por un año 2024, voltaje 100v/24ov, banda de frecuencia 3g 4g lte wi-fe, la serie mx320/420.
A25NR0200	Adquisición de equipo y aparatos audiovisuales, equipo fotográfico y software para la Coordinación de Comunicación Social.	0%	1,400,000.00	1,400,000.00	933,330.00	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 36 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (5) cámaras fotográficas tipo réflex EOS 90d 18 mm-135 mm con lente, Grabación de video sin recorte en 4K UHD, (2) cámaras de video Sensor CMOS de 1.0 pulgada y procesador DIGIC DV6 para grabación 4K UHD, (3) tripies Cabeza fluida, 72,7 pulgadas; (1) pantalla de 50 pulgadas Tecnología de conectividad: Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet, HDMI, 60 Hz, resolución 4K, 4 cables canon macho -canon hembra, (3) audifonos Circumaurales con almohadilla uso rudo(Impedancia 18 Ohm, Estilo: Audifonos HD 400 S, frecuencia, (1) mezclador de audio de 12 canales Mezclador analógico de alta calidad y ruido ultrabajo, 4 compresores de grado de estudio con funcionalidad "de un solo botón" súper fácil y led de control para sonido vocal e instrumental profesional, (5) micrófonos inalámbricos de solapa UHF con receptor individual batería para 2 cargas completas, adaptador USB C, Lightning y 3,5 mm, 5 extensiones de luz de uso rudo de 20 m, (6) IMAC con procesador M4PRO memoria RAM de 24 GB y ITB de almacenamiento SSD, (5) IMAC con procesador Intel 2020 (Intel Core i3, 8 GB, 21,5 Pulgadas y Meta 2: Adquisición de 8 (EIN) equipo informático que consiste en: (8) Licencias para adobe y Microsoft con las facultades de crear, editar y firmar archivos PDF en aplicaciones de Microsoft.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0201	Adquisición de equipo informático y mobiliario para la Subdirección de Informática.	0%	3,400,000.00	3,400,000.00	2,266,668.00	-	-	-	-	-	Meta 1: Adquisición de 1929 (EIN) equipo informático que consiste en: *10 Equipos Multifunciones Tipo 3 Tecnología de Impresión láser monocromo *30 Equipos Multifunciones Tipo 1 *30 Impresoras Láser Tipo 2 Tecnología de Impresión láser o led *5 Impresoras Láser Tipo 3 Tecnología de Impresión laser o led, Tipo monocromática, *15 Microcomputadora Portátil Laptop Procesador con tecnología 64bits(x64) *90 Minicomputadora Procesador con tecnología 64bits(x64) *20 Minicomputadora Equipo para Desarrollador Procesador con tecnología 64bits(x64) *100 No Break (ups) Tipo 2 Capacidad de 900VA, *3 Plotter Cartuchos de Tinta con al menos 4 tintas independientes *10 Proyector Multimedia Fuente de Alimentación 100 – 240V, 50/60 Hz *25 Scanner Tamaño de Digitalización máximo 29.7cm x 609.6cm *6 licencias de software de recuperación de datos *90 licencias de office para Windows *10 licencias de office para Mac *3 licencias de Autocad *10 licencias de suite adobe para Mac *2 licencias de Windows Server 2022 y *1100 licencias de antivirus *30 Teléfonos Alámbricos Unilinea, Líneas Telefónicas 1, Memoria de Identificador de llamadas y *340 Teléfonos IP Altavoz Enchufe de entrada de CC Llamada en espera. Y Meta 2: Adquisición de 43 (MOB) mobiliario que consiste en: *6 archiveros verticales, oficio, 2 cajones *5 despachador de agua con garrafón oculto *1 escritorio de oficina 48 x 24", nogal *1 escritorio en L de oficina, 60 x 72", nogal *5 escritorios de oficina 72 x 24", nogal *2 estantes sin pe

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CDBP Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0516	ADQUISICION DE TRITURADORAS DE PAPEL	0.0	-	15,897.34	15,897.34	-	15,897.34	-	-	6,895,568.33	Procedimientos documentales y envío de unidades operativas en búsqueda de personas en la ciudad de México.
A25NR0518	ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS	0.0	-	150,649.20	150,649.20	-	150,649.20	-	-	150,649.20	Procedimientos documentales y envío de unidades operativas en búsqueda de personas en la ciudad de México.
A25NR0519	ADQUISICION DE VENTILADORES DE TORRE	0.0	-	18,316.40	18,316.40	-	18,316.40	-	-	18,316.40	Procedimientos documentales y envío de unidades operativas en búsqueda de personas en la ciudad de México.
A25NR0520	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.0	-	659,538.88	659,538.88	-	659,538.88	-	-	659,538.88	Procedimientos documentales y envío de unidades operativas en búsqueda de personas en la ciudad de México.
A25NR0521	ADQUISICION DE DESHUMIFICADORES	0.0	-	28,785.40	28,785.40	-	-	-	-	-	Procedimientos documentales y envío de unidades operativas en búsqueda de personas en la ciudad de México.
A25NR0522	ADQUISICION DE DISPENS	0.0	-	10,333.28	10,333.28	-	10,333.28	-	-	10,333.28	Procedimientos documentales y envío de unidades operativas en búsqueda de personas en la ciudad de México.
A25NR0523	ADQUISICION DE MEGAFO	0.0	-	3,596.00	3,596.00	-	3,596.00	-	-	3,596.00	Procedimientos documentales y envío de unidades operativas en búsqueda de personas en la ciudad de México.
A25NR0524	ADQUISICION DE CAMARA	0.0	-	64,623.60	64,623.60	-	-	-	-	-	Procedimientos documentales y envío de unidades operativas en búsqueda de personas en la ciudad de México.
A25NR0525	ADQUISICION DE TRIPIE	0.0	-	1,458.12	1,458.12	-	1,458.12	-	-	1,458.12	Procedimientos documentales y envío de unidades operativas en búsqueda de personas en la ciudad de México.
A25NR0526	ADQUISICION DE CAMIONETAS PICK UP 4X4	0.0	-	2,485,764.00	2,485,764.00	-	-	-	-	-	Despliegue de personal en campo para la búsqueda de personas (Personal operativo, unidades móviles, maquinaria y dispositivos tecnológicos, georadares, drones)
A25NR0527	ADQUISICION DE CAMIONETAS VAN	0.0	-	1,399,547.78	1,399,547.78	-	1,399,547.78	-	-	1,399,547.78	Despliegue de personal en campo para la búsqueda de personas (Personal operativo, unidades móviles, maquinaria y dispositivos tecnológicos, georadares, drones)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CDBP Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0528	ADQUISICION DE GRUA CON PLATAFORMA	0.0	-	2,333,576.29	2,333,576.29	-	2,333,576.29	-	-	2,333,576.29	Despliegue de personal en campo para la búsqueda de personas (Personal operativo, unidades móviles, maquinaria y dispositivos tecnológicos, georadares, drones)
A25NR0529	ADQUISICION DE VEHICULOS SEDAN	0.0	-	1,047,277.37	1,047,277.37	-	1,047,277.37	-	-	1,047,277.37	Despliegue de personal en campo para la búsqueda de personas (Personal operativo, unidades móviles, maquinaria y dispositivos tecnológicos, georadares, drones)
A25NR0530	ADQUISICION DE EQUIPO	0.0	-	149,996.24	149,996.24	-	149,996.24	-	-	149,996.24	Procedimientos documentales y envío de unidades operativas en búsqueda de personas en la ciudad de México.
A25NR0531	ADQUISICION DE EQUIPO A UNIDADES VEHICULARES JIMNY	0.0	-	149,996.24	149,996.24	-	149,996.24	-	-	149,996.24	Despliegue de personal en campo para la búsqueda de personas (Personal operativo, unidades móviles, maquinaria y dispositivos tecnológicos, georadares, drones)
A25NR0532	ADQUISICION DE EQUIPO A UNIDADES VEHICULARES RAM 1500	0.0	-	149,996.24	149,996.24	-	149,996.24	-	-	149,996.24	Despliegue de personal en campo para la búsqueda de personas (Personal operativo, unidades móviles, maquinaria y dispositivos tecnológicos, georadares, drones)
A25NR0533	ADQUISICION DE EQUIPO A UNIDADES VEHICULARES RAM 1200	0.0	-	74,998.12	74,998.12	-	74,998.12	-	-	74,998.12	Despliegue de personal en campo para la búsqueda de personas (Personal operativo, unidades móviles, maquinaria y dispositivos tecnológicos, georadares, drones)
A25NR0534	ADQUISICION DE PARACHOQUES CON WINCH PARA CAMIONETA JIMNY	0.0	-	75,990.81	75,990.81	-	75,990.81	-	-	75,990.81	Despliegue de personal en campo para la búsqueda de personas (Personal operativo, unidades móviles, maquinaria y dispositivos tecnológicos, georadares, drones)

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CDBP Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0535	ADQUISICION DE PARACHOQUES CON WINCH PARA CAMIONETA RAM	0.0	-	171,226.44	171,226.44	-	171,226.44	-	-	171,226.44	Despliegue de personal en campo para la búsqueda de personas (Personal operativo, unidades móviles, maquinaria y dispositivos tecnológicos, georadars, drones)
A25NR0536	ADQUISICION DE DRON ACUATICO	0.0	-	75,298.56	75,298.56	-	75,298.56	-	-	75,298.56	Despliegue de personal en campo para la búsqueda de personas (Personal operativo, unidades móviles, maquinaria y dispositivos tecnológicos, georadars, drones)
A25NR0537	ADQUISICION DE CONTROL RC PLUS	0.0	-	45,125.16	45,125.16	-	-	-	-	-	Procedimientos documentales y envío de unidades operativas en búsqueda de personas en la ciudad de México.
A25NR0600	ADQUISICION DE RED LAN	0.0	-	523,840.00	523,840.00	-	-	-	-	-	Procedimientos documentales y envío de unidades operativas en búsqueda de personas en la ciudad de México.
A25NR0538	ADQUISICION DE NO BREAK UPS	0.0	-	130,186.80	130,186.80	-	130,186.80	-	-	130,186.80	Procedimientos documentales y envío de unidades operativas en búsqueda de personas en la ciudad de México.
A25NR0539	ADQUISICION DE ACCESORIO DE CAMARA	0.0	-	288,163.72	288,163.72	-	288,163.72	-	-	288,163.72	Despliegue de personal en campo para la búsqueda de personas (Personal operativo, unidades móviles, materiales de papelería)
A25NR0540	ADQUISICION DE CENTRO DE CARGA	0.0	-	5,421.84	5,421.84	-	5,421.84	-	-	5,421.84	Procedimientos documentales y envío de unidades operativas en búsqueda de personas en la ciudad de México.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		02CDBP Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0541	ADQUISICION DE ESTACIO	0.0	-	24,450.48	24,450.48	-	-	-	-	-	Procedimientos documentales y envio de unidades operativas en busqueda de personas en la ciudad de México.
A25NR0542	ADQUISICION DE LICENCIA	0.0	-	27,943.24	27,943.24	-	-	-	-	-	Procedimientos documentales y envio de unidades operativas en busqueda de personas en la ciudad de México.
A25NR0543	ADQUISICION DE LICENCIA DE CANVA PRO	0.0	-	1,528.88	1,528.88	-	-	-	-	-	Procedimientos documentales y envio de unidades operativas en busqueda de personas en la ciudad de México.
A25NR0544	ADQUISICION DE LICENCIA DE POWER BI	0.0	-	3,423.16	3,423.16	-	-	-	-	-	Procedimientos documentales y envio de unidades operativas en busqueda de personas en la ciudad de México.
A25NR0545	ADQUISICION DE SOFTWARE DJI TERRA I	0.0	-	76,681.80	76,681.80	-	-	-	-	-	Procedimientos documentales y envio de unidades operativas en busqueda de personas en la ciudad de México.
A25NR0546	ADQUISICION DE LICENCIA	0.0	-	134,502.00	134,502.00	-	-	-	-	-	Procedimientos documentales y envio de unidades operativas en busqueda de personas en la ciudad de México.
TOTAL URG		0	-	10,328,133.39	10,328,133.39	-	6,911,465.67	-	-	13,791,136.66	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:			02OD06-Instancia Ejecutora de Sistema Integral de Derechos Humanos								
PERIODO:			ENERO-SEPTIEMBRE 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG				106,582.00	106,582.00						
A25NR0262	Adquisición de Equipo de Cómputo	0.0	-	106,582.00	106,582.00	-	-	-	-	-	Se tiene pendiente la compra de equipo de computo



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

[illegible]



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

[illegible]



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

[illegible]

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			1,865,595,424.00	1,837,550,385.65	735,840,569.17	517,073,655.71	393,135,251.75	517,073,655.71	517,073,655.71	910,208,907.46	
A25NR0204	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina en las Oficinas Administrativas.	0%	13,525,503.00	13,525,503.00	-	-	-	-	-	-	
A25NR0205	Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información.	0%	28,189,206.00	28,189,206.00	-	-	-	-	-	-	
A25NR0206	Adquisición de Software y Licencias para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	13,250,000.00	13,250,000.00	-	-	-	-	-	-	Como parte del programa de modernización de las Áreas de Atención Ciudadana (AAC), se adquirirá mobiliario que mejorará la eficiencia en la atención a los usuarios, optimizando el servicio y fortaleciendo la identidad institucional, entre los bienes a adquirir destacan: Mobiliario de oficina, Mobiliario para atención al público: bancas de espera, salas de recepción y sillas de visita, proporcionando un entorno más confortable y accesible para los ciudadanos, carpas, mesas y sillas plegables para mejorar las condiciones laborales del personal en campo, asegurando su resguardo ante inclemencias climáticas.
A25NR0207	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el Análisis y Gestión de la Calidad de Agua.	0%	22,877,300.00	22,877,300.00	-	-	-	-	-	-	
A25NR0208	Adquisición de Autotanques Pipas de 10,000 Litros de Capacidad para Agua Potable Montada en Chasis Cabina Modelo 2025.	50%	300,000,000.00	300,000,000.00	200,000,000.00	149,872,000.00	149,872,000.00	149,872,000.00	149,872,000.00	299,744,000.00	
A25NR0209	Licencia Autodesk Revit.	0%	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	-	-	
A25NR0210	Adquisición de Medidores y Antenas de Radiotransmisión para la Dirección General de Servicios a Usuarios.	0%	81,058,738.00	35,043,270.00	-	-	-	-	-	-	Adquisición de medidores ultrasónico de 13mm, 19mm y 25mm para brindar a los usuarios servicios de certeza de que a la información que intercambia con la plataforma solo sea visible para el emisor y receptor.
A25NR0211	Adquisición de Maquinaria, Equipo Industrial y otro Equipos para la Dirección de Servicios de Campo, Verificación y Conexiones.	0%	232,860.00	232,860.00	-	-	-	-	-	-	
A25NR0212	Adquisición y Renovación de 2,200 Licencias Antivirus Kaspersky.	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	1,745,568.00	-	-	1,745,568.00	
A25NR0213	Adquisición de Sistema Operativo Microsoft Windows Server Estándar.	0%	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	
A25NR0214	Adquisición de Licencias Informáticas.	0%	5,150,000.00	4,490,000.00	-	-	-	-	-	-	
A25NR0274	Adquisición de Terrenos.	0%	-	4,630,536.00	-	-	-	-	-	-	
A25NR0275	Adquisición de 1 Licenciamiento de Google API KEY.	58%	-	500,000.00	290,621.76	290,621.76	-	290,621.76	290,621.76	290,621.76	
A25NR0308	Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos.	98%	-	360,000,000.00	360,000,000.00	354,026,854.24	-	354,026,854.24	354,026,854.24	354,026,854.24	
A25NR0327	Adquisición de 1 Licencia API de Whatsapp al menos 30,000 conversaciones mensuales.	0%	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	
A25NR0431	Acciones Tipo para Desinfección del Agua	0%	-	6,700,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0149	Proyectos Ejecutivos para Obras de Agua Potable.	0%	100,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0150	Levantamientos Topográficos para la Elaboración de Proyectos de Infraestructura Hidráulica.	0%	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0151	Proyecto Ejecutivo para Plantas de Bombeo en la Zona Metropolitana del Valle de México.	0%	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0152	Estudios de Mecánica de Suelos para la Elaboración de Proyectos de Infraestructura Hidráulica.	0%	70,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0153	Proyectos Estructurales para Infraestructura Hidráulica y Revisión de Elementos Estructurales.	0%	46,537,600.00	7,622,338.00	3,530,585.00	-	-	-	-	-	
O25NR0154	Proyectos Ejecutivos para Reforzamiento de Obras Hidráulicas en la Ciudad de México	0%	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0155	Proyecto Ejecutivo de Obra Civil y Equipamiento Electromecánico para Pozos de la Zona Metropolitana el Valle de México.	0%	130,000,000.00	320,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0156	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Realización de Proyectos Ejecutivos de Apoyos Hidráulicos para las Diferentes Obras y/o Proyectos en Alcaldías de la Ciudad de México.	0%	25,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0157	Realizar Levantamientos Topográficos Requeridos para las Diferentes Obras y Proyectos de la Infraestructura Hidráulica de Drenaje, Tratamiento y Reúso de la CDMX.	0%	16,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0158	Estudio y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Realización de Estudios de Mecánica de Suelos para las Diferentes Obras y/o Proyectos en Alcaldías de la Ciudad de México.	0%	38,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0159	Estudios y Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reúso. Realización de Proyectos Ejecutivos Estructurales Hidráulicos para las Diferentes Obras y/o Proyectos en Alcaldías de la Ciudad de México.	0%	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0160	Proyecto de una Planta de Bombeo para Atender los Problemas por Encharcamientos que se Presentan en las Calles de la Colonia la Nopalera, Alcaldía Tláhuac.	0%	34,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0161	Estudio y Proyecto Construcción de Colector de 0.91 a 1.22 m de Canal de Garay de Av. Tláhuac hasta Planta Canal de Garay en Canal de Chalco, Alcaldía Iztapalapa.	0%	53,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0162	Estudio y Proyecto del Colector Luis Manuel Rojas de Av. Tláhuac a la Lumbreira de Calle Estrella, Alcaldía Iztapalapa.	0%	44,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0163	Estudios y Proyectos Construcción de Red Pluvial Sobre Camellón de Carriles Centrales de Calz. Ignacio Zaragoza de Peño Viejo Hasta la Av. Octavio Paz, Alcaldía Iztapalapa.	0%	38,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0164	Estudio y Proyecto para Sustitución y Rectificación de la Red de Drenaje con Cárcamo de Bombeo en San Andrés Mixquic, Alcaldía Tláhuac.	0%	22,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0165	Construcción de Línea Presurizada para Desalojo de Aguas Residuales de los Pueblos del Sur con Diámetro 36" Tramo de Sta. Ma. Nativitas a San Luis Tlaxiátemalco, Alcaldía Xochimilco.	0%	15,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Proyecto reclasificado
O25NR0166	Rehabilitación e Implementación de Telemetría, Sensores y Dispositivos en Diferentes Puntos de la Infraestructura de Drenaje.	0%	77,000,000.00	50,666,222.65	19,250,000.00	-	-	-	-	-	
O25NR0167	Rehabilitación Electromecánica y Civil de Pasos a Desnivel Vehiculares.	0%	27,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0168	Rehabilitación de Obra Civil y Electromecánica a Plantas de Bombeo del Sistema de Drenaje.	0%	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0169	Rehabilitación de Pozos de Absorción y Resumideros de Aguas Sanitarias en las Alcaldías de Álvaro obregón y Tlalpan.	0%	17,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0170	Rehabilitación de Obra Civil y Electromecánica a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Sistema de Drenaje.	0%	190,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0171	Actualización de Balance de Entradas y Salidas del Agua en el Acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México para Conocer la Evolución de las Características Hidrodinámicas del Mismo.	0%	37,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0172	Actualización del Balance General de Entradas y Salidas del Agua en los Acuíferos del Valle de Toluca e Ixtlahuaca Atlacomulco Ubicados en el Estado de México para Conocer la Evolución de las Características Hidrodinámicas de los Mismos.	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0173	Estudios en Pozos Localizados en la Ciudad de México para Conocer sus Eficiencias Electromecánicas Correlacionadas con sus Características Constructivas e Hidrodinámicas y Programar Sustituciones de Equipo y/o Mantenimiento y Reposición de las Captaciones.	0%	45,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0174	Elaboración del Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos de la Ciudad de México 2025-2030 (PGIRH).	0%	24,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0175	Actualización de las Zonas Geohidrológicas del Acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México para su Caracterización en un Modelo Digital Tridimensional e Hidrodinámico de Flujo.	0%	44,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0176	Proyecto para la Ampliación de Parámetros y Seguimiento ante la Ema 2025.	0%	16,224,217.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0177	Proyecto para la Funcionalidad de los Programas de Vigilancia de Calidad de Agua para el Laboratorio Central 2025.	0%	26,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
O25NR0178	Proyecto para la Actualización del Laboratorio de Ingeniería Experimental 2025.	0%	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:			06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
PERIODO:			ENERO-SEPTIEMBRE 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
025NR0179	Proyecto para la Conservación y Actualización de la Vigencia de la Licencia de Operación en el Uso y Manejo de Material Radioactivo.	0%	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
025NR0249	Construcción de Colector y Tanque de Tormenta Sobre Av. del Imán, para Atender Encharcamientos en la Colonia Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán.	0%	-	64,583,966.61	20,793,153.92	-	62,000,470.30	-	-	62,000,470.30	
025NR0250	Construcción de Muro de Contención y Rehabilitación de Colector Marginal, para Protección de Taludes y Captación de Descargas en el Río Jalapa, Colonia Desarrollo Urbano el Pirú, Alcaldía Álvaro Obregón.	0%	-	42,000,000.00	10,500,000.00	-	-	-	-	-	
025NR0251	Construcción de Tubería de Agua Tratada en Av. Insurgentes Norte entre la Glorieta de Potrero a Indios Verdes.	0%	-	6,700,000.00	1,675,000.00	-	-	-	-	-	
025NR0252	Construcción de Tubería de Agua Tratada en Av. Río Churubusco, Canal Nacional, Canal de Miramontes, Taxqueña a Calzada del Hueso	0%	-	3,800,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	
025NR0253	Recuperación de la Capacidad de Regulación de la Presa Tarango.	0%	-	27,000,000.00	6,750,000.00	-	-	-	-	-	
025NR0254	Recuperación de la Capacidad de Regulación de la Presa Texcalatlalco.	0%	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
025NR0255	Recuperación de la Capacidad de Regulación de la Presa Anzaldo.	0%	-	25,000,000.00	6,250,000.00	-	-	-	-	-	
025NR0256	Acciones de Desazolve de la CDMX, Recuperación de la Capacidad de Regulación del Vaso Regulador la Ciénega Grande.	0%	-	29,000,000.00	7,250,000.00	-	-	-	-	-	
025NR0269	Construcción de Tanque Tormenta para Aliviar Inundaciones en la Colonia Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
025NR0270	Construcción de Colector Sobre Circuito Estadio Azteca, para Atender Encharcamientos en la Colonia Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán.	0%	-	633,698.55	-	-	-	-	-	-	
025NR0271	Estudios y Proyectos de Drenaje, Realización de Proyectos Ejecutivos Estructurales Hidráulicos para las Diferentes Obras y/o Proyectos en las Alcaldías de la Ciudad de México.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
025NR0272	Proyecto Ejecutivo de Planta de Bombeo y Colector en la Avenida República Federal para su Descarga en el Vaso Regulador el Salado en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
025NR0273	Estudio y Proyecto para Sustitución y Rectificación de la Red de Drenaje con Cárcamo de Bombeo en San Andrés Mixquic.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
025NR0274	Proyecto de una Planta de Bombeo para Atender los Problemas por Encharcamientos que se Presentan en las Calles de la Colonia la Nopalera, Alcaldía Tláhuac.	0%	-	4,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
025NR0275	Proyectos para la Realización de Estudios de Mecánica de Suelos para las Diferentes Obras y/o Proyectos en las Alcaldías de la Ciudad de México.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
025NR0276	Proyecto Ejecutivo de Colector Consejo Agrarista para la Conexión hasta el Interceptor Oriente Sur, Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
025NR0277	Estudio y Proyecto Construcción de Colector de 0.91 a 1.22 M de Canal de Garay de Av. Tláhuac hasta Planta Canal de Garay en Canal Chalco.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
025NR0278	Estudio y Proyecto Construcción de Red Pluvial Sobre Camellón de Carriles Centrales de Calz. Ignacio Zaragoza de Peñón Viejo hasta la Av. Octavio Paz.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
025NR0279	Estudio y Proyecto del Colector Luis Manuel Rojas de Av. Tláhuac a la Lumbra de Calle Estrella.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
025NR0280	Estudio y Proyecto para la Construcción del Colector que Elimine Encharcamientos en las Faldas del Cerro de la Estrella y que Mitigue Encharcamientos en los Barrios de San Francisco Culhuacán, Alcaldías Iztapalapa y Coyoacán.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
025NR0281	Levantamientos Topográficos Requeridos para las Diferentes Obras y Proyectos de la Infraestructura Hidráulica de Drenaje, de la CDMX.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
025NR0282	Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje en Yuguelito, Minas, Ampliación el Triángulo y Centauro del Norte, así como Estructuras de Control para el Aprovechamiento Pluvial.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
025NR0283	Proyecto Ejecutivo de Colector Sobre Av. República Federal hasta la Incorporación al Colector Cesar Morales, Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	173,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
025NR0284	Proyecto Ejecutivo para Solucionar Problemas en la Red de Drenaje en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
025NR0285	Proyecto Ejecutivo de Línea Presurizada para Desalojo de Aguas Residuales de los Pueblos del Sur, Tramo de Santa María Nativitas a San Luis Tlaxiatemalco.	0%	-	5,000,000.00	1,250,000.00	-	-	-	-	-	
025NR0286	Estudios para Generación de Curvas de Nivel e Imágenes Georreferenciadas, para el Desarrollo de Infraestructura Hidráulica para las Utopías de la CDMX.	3%	-	1,008,800.00	258,800.00	33,110.11	961,889.89	33,110.11	33,110.11	995,000.00	
025NR0287	Proyecto Ejecutivo para la Reingeniería de la Potabilizadora Santa Catarina 8 y 9.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
025NR0288	Proyecto Ejecutivo para la Potabilizadora a Pie de Pozo en Culturas, el Rosario, Azcapotzalco.	0%	-	2,000,000.00	500,000.00	-	1,995,394.25	-	-	1,995,394.25	
025NR0298	Recuperación de la Capacidad de Regulación de la Laguna el Salado.	0%	-	30,000,000.00	7,500,000.00	-	-	-	-	-	Obra reasignada al Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad.
025NR0299	Construcción de Pozo de Infiltración, Rejilla de Interconexión a Pozo de Infiltración y Resumidero Pluvial, en la Colonia Ampliación Emiliano Zapata, Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	39,492.84	-	-	-	-	-	-	Obra reasignada al Fideicomiso 1928



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
025NR0311	Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del Colector Renovación, Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	4,000,000.00	1,646,376.79	-	-	-	-	-	
025NR0315	Proyectos Ejecutivos para Obras de Agua Potable. Proyecto Ejecutivo de Sustitución de Redes de Agua Potable en la Zona de Villa Coapa Alcaldía Tlalpan.	3%	-	3,000,000.00	1,000,000.00	99,984.67	2,889,211.33	99,984.67	99,984.67	2,989,196.00	
025NR0316	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Potabilizadora Río Magdalena para Incrementar de 200 a 250 LPS.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
025NR0317	Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento Terciario a partir de la Descarga de la PTAR Cerro de la Estrella, con Capacidad de 200 LPS para Recarga del Acuífero.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
025NR0320	Rehabilitación de la planta potabilizadora "Purísima Iztapalapa 5", perteneciente a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	35,000,000.00	-	-	33,989,317.79	-	-	33,989,317.79	
025NR0321	Obra civil, equipamiento e interconexión del Pozo Atorón Núm. 6, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc.	24%	-	13,000,000.00	8,666,666.67	3,080,524.20	9,625,199.05	3,080,524.20	3,080,524.20	12,705,723.25	Obra en proceso. Se realizan trabajos de obra civil, equipamiento electromecánico, obra eléctrica de media tensión y obra hidráulica.
025NR0322	Obra civil, equipamiento e interconexión del pozo Vista Alegre, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza.	33%	-	14,000,000.00	9,333,333.33	4,571,191.84	9,368,502.07	4,571,191.84	4,571,191.84	13,939,693.91	Obra en proceso. Se realizan trabajos de obra civil, equipamiento electromecánico, obra eléctrica de media tensión y obra hidráulica.
025NR0323	Obra civil, equipamiento e interconexión del pozo Inyección Directa No.37, ubicado en la Alcaldía Tlalpan.	0%	-	10,500,000.00	2,072,876.18	-	10,385,813.98	-	-	10,385,813.98	Obra en proceso. Se realizan trabajos de obra civil, equipamiento electromecánico, obra eléctrica de media tensión y obra hidráulica.
025NR0324	Obra civil, equipamiento e interconexión del pozo Tecómiltl 4, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	23%	-	14,300,000.00	9,533,333.33	3,309,546.70	10,975,279.82	3,309,546.70	3,309,546.70	14,284,826.52	Obra en proceso. Se realizan trabajos de obra civil, equipamiento electromecánico, obra eléctrica de media tensión.
025NR0325	Construcción de planta potabilizadora Arboledas (el Porvenir), Alcaldía Tiáhuac.	0%	-	60,000,000.00	-	-	51,925,902.07	-	-	51,925,902.07	Actividades preliminares, rectificación de ingenierías básicas, se realizan excavaciones, así como gestiones ante Secretaría del Medio Ambiente para la Manifestación de Impacto Ambiental.
025NR0326	Rehabilitación de Planta de Bombeo GM1, con capacidad de 60Lps.	0%	-	8,000,000.00	-	-	7,230,876.76	-	-	7,230,876.76	
025NR0327	Rehabilitación de Planta de Bombeo Chalmita, con capacidad de 1200 Lps.	0%	-	13,000,000.00	-	-	12,831,815.65	-	-	12,831,815.65	
025NR0328	Rehabilitación de Planta de Bombeo El Yaqui contadero viejo, capacidad de 60 Lps.	0%	-	5,000,000.00	-	-	4,495,373.49	-	-	4,495,373.49	
025NR0329	Rehabilitación de planta de bombeo Chiconautla, para poner en operación el variador de frecuencia Danfoss, Wacon 1000, Mvd 70a.	0%	-	6,000,000.00	-	-	4,518,547.43	-	-	4,518,547.43	
025NR0330	Rehabilitación de Planta de Bombeo El Cartero, con capacidad de 500 Lps.	8%	-	4,000,000.00	302,557.03	302,557.03	3,488,278.74	302,557.03	302,557.03	3,790,835.77	
025NR0331	Rehabilitación de Planta de Bombeo GM5, con capacidad de 80 Lps.	0%	-	8,000,000.00	-	-	7,076,101.72	-	-	7,076,101.72	
025NR0332	Rehabilitación de Planta de Bombeo La Noria, con capacidad de 120 Lps.	0%	-	8,000,000.00	-	-	7,759,709.41	-	-	7,759,709.41	



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0349	Proyecto para la conservación y actualización de la vigencia de la licencia de operación en el uso y manejo de material radiactivo.	0%	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0356	Rehabilitación de Planta de Bombeo Consejo Agrarista, con capacidad de 70 Lps.	99%	-	1,500,000.00	1,487,265.16	1,487,265.16	-	1,487,265.16	1,487,265.16	1,487,265.16	
O25NR0357	Rehabilitación de pozos.	0%	-	12,803,730.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0358	Rehabilitación de la planta potabilizadora "Panteón Civil", alcaldía Iztapalapa.	0%	-	180,000,000.00	47,500,000.00	-	-	-	-	-	
O25NR0377	Rehabilitación de los pozos R-5, Ramal Tulyehualco Sur No. 2, ISSSFAM, Alcaldía Tlalpan.	0%	-	19,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0378	Rehabilitación de los pozos Pedregal IMAN, Terranova, Inyección Directa Núm. 25, Alcaldía Coyoacán.	0%	-	19,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0391	Instalación de plantas purificadoras que incluye: trabajos consistentes en obra civil, eléctrica, hidráulica, sanitaria, equipamiento (tanques de almacenamiento, filtros, bombas,	0%	-	13,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0407	Proyecto para la funcionalidad de los programas de vigilancia de calidad de agua para el laboratorio central de control de calidad de agua 2025.	0%	-	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0408	Proyecto para la ampliación de parámetros y seguimiento ante la EMA 2025.	0%	-	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-	-	-	-	
O25NR0425	Rehabilitación a la automatización de los pozos para obtener parámetros hidráulicos (caudal y presión), alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.	0%	-	920,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0428	Rehabilitación, eficiencia y telemetría para la micromedición de los sectores que conforman el subsistema San Antonio en la Alcaldía Benito Juárez.	0%	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0429	Rehabilitación al sistema de telemetría y comunicación de tanques, rebombes y pozos de la alcaldía Tlalpan	0%	-	13,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0430	Rehabilitación a la automatización de los pozos de Ciudad de México, para obtener parámetros hidráulicos (caudal y presión).	0%	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0432	Rehabilitación del sistema de automatización y medición de parámetros hidráulicos y eléctricos de los pozos de agua potable de la alcaldía Coyoacán	0%	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0433	Rehabilitación de la planta cloradora Santa María T. del Olivar, alcaldía Tláhuac	0%	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0434	Rehabilitación a la medición de niveles y caudales de entrada y salida a estaciones hidrométricas en ramales de la zona poniente de la Ciudad de México	0%	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0436	Rehabilitación a estaciones hidrométricas en pozos de agua potable en alcaldía Benito Juárez (caudal, presión).	0%	-	1,984,800.00	-	-	-	-	-	-	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0439	Rehabilitación de estaciones hidrométricas y transmisión de información en entradas y salidas de la cámara de control Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.	0%	-	3,950,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0440	Instalación, medición, enlace y comunicación de transmisores de presión en diferentes puntos de la red de distribución para el monitoreo de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.	0%	-	4,443,662.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0448	Rehabilitación de los pozos Tecomitl-17 y Agrícola Oriental Num. 7, alcaldías Iztapalapa y Milpa Alta.	0%	-	3,250,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0450	Rehabilitación de los pozos Tecomitl-11, San Luis Num. 11 y Potable R-19, alcaldías Xochimilco y Milpa Alta.	0%	-	4,875,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0451	Rehabilitación de los pozos Tecomitl-13, Tecomitl-14 y Tecomitl-20, alcaldía Milpa Alta y Tecomitl-2, alcaldía Iztapalapa.	0%	-	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0468	Rehabilitación de medición y telemetría del sistema de lluvias (estaciones pluviométricas).	0%	-	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
O25NR0731	Rehabilitación de los pozos Auxiliar Xotepingo 5-C, Deportivo Durango e Inyección Directa No. 18, Alcaldía Coyoacán.	0%	-	19,500,000.00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios											
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			8,105,778,359.00	10,870,249,472.23	4,711,913,838.89	1,902,522,639.62	2,760,057,624.28	1,902,522,639.62	1,902,522,639.62	4,662,580,263.90	
A25NR0316	Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción, para el equipamiento de las Casas de Gobierno, atención de camellones y fortalecimiento de la Secretaría de Obras y Servicios.	0.0	0.00	127,660,320.00	127,660,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
A25NR0317	Adquisición de maquinaria para el equipamiento de las Casas de Gobierno, atención de camellones y fortalecimiento de la Secretaría de Obras y Servicios.	0.0	0.00	101,618.16	101,618.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
A25NR0318	Adquisición de vehículos para el equipamiento de las Casas de Gobierno, atención de camellones y fortalecimiento de la Secretaría de Obras y Servicios.	8.8	0.00	1,113,070,980.84	1,113,070,980.84	97,957,360.00	879,563,270.84	97,957,360.00	97,957,360.00	977,520,630.84	Se realizó la adquisición de vehículos destinados al equipamiento de las Casas de Gobierno, la atención de camellones y el fortalecimiento operativo de la Secretaría de Obras y Servicios.
A25NR0319	Adquisición de Maquinaria y Herramienta, para el equipamiento de las Casas de Gobierno, atención de camellones y fortalecimiento de la Secretaría de Obras y Servicios.	0.0	0.00	2,317,680.00	2,317,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
A25NR0473	Adquisición de Equipos varios para el Reforzamiento de Logística en la Secretaría de Obras y Servicios.	0.0	0.00	2,416,520.74	2,416,520.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
A25NR0474	Adquisición de Equipo Informático para el reforzamiento de Comunicación en la Secretaría De Obras y Servicios	0.0	0.00	801,421.55	801,421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
A25NR0475	Adquisición de maquinaria para el protocolo de actuación ante las lluvias	0.0	0.00	3,004,400.00	3,004,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
A25NR0485	Adquisición de Maquinaria y Equipo para los Pueblos Mágicos 2025	0.0	0.00	1,134,447.28	1,134,447.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
A25NR0607	Adquisición de Licencias de Antivirus	0.0	0.00	334,793.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
O13ML0002	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales.	65.6	876,630,859.00	766,430,859.00	650,329,592.50	502,395,974.80	215,181,394.20	502,395,974.80	502,395,974.80	717,577,369.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento de infraestructura y servicios urbanos en el Circuito Interior, abarcando nueve alcaldías. Estas acciones contribuyen a conservar vialidades primarias seguras, funcionales y accesibles para los habitantes y usuarios de la Ciudad de México.
O25NR0180	Construcción, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento Mayor y/o Menor a Puentes Peatonales en la Ciudad de México.	29.6	50,000,000.00	47,000,000.00	36,499,997.00	13,896,284.21	14,991,984.42	13,896,284.21	13,896,284.21	28,888,268.63	En 2025 se atienden 40 puentes peatonales en diversas alcaldías de la Ciudad de México. Estas acciones garantizan infraestructura segura, accesible y priorizan la movilidad peatonal.
O25NR0181	Mantenimiento a Puentes Vehiculares	54.0	100,000,000.00	95,000,000.00	74,991,000.00	51,289,147.04	23,016,828.78	51,289,147.04	51,289,147.04	74,305,975.82	Se realizan trabajos de rehabilitación en 45 puentes vehiculares en diversas alcaldías de la Ciudad de México, fortaleciendo la seguridad vial, la movilidad y el mejoramiento urbano.
O25NR0182	Proyecto ejecutivo para la Construcción de un Hospital General de Policías, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México	0.0	182,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
O25NR0183	Construcción y Supervisión de diversos Inmuebles socioculturales, deportivos, educativos y áreas exteriores (UTOPIAS) y escuela de formación en diversas Alcaldías de la Ciudad de México	15.2	1,700,000,000.00	2,750,130,738.61	949,130,738.61	417,583,118.68	874,985,931.86	417,583,118.68	417,583,118.68	1,292,569,050.54	En 2025 se desarrollan proyectos "UTOPIA" en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para crear infraestructura cultural, deportiva y de cuidado que reduzca desigualdades y mejore la calidad de vida comunitaria.
O25NR0184	Rehabilitación y Mantenimiento de Módulos de Policía dentro de la demarcación de las Alcaldías de la Ciudad de México.	0.0	15,000,000.00	15,000,000.00	7,500,000.00	0.00	9,731,370.39	0.00	0.00	9,731,370.39	Sin actividades al periodo que se reporta.
O25NR0185	Trabajos de Instalación de sistema de captación para cosecha de agua de lluvia en mercados públicos de la Ciudad de México.	32.5	20,000,000.00	20,000,000.00	19,500,000.00	6,505,407.13	7,816,379.97	6,505,407.13	6,505,407.13	14,321,787.10	En 2025 se instalan sistemas de captación de agua pluvial en 15 mercados de la Ciudad de México, contribuyendo a mitigar la escasez de agua y promover infraestructura sostenible.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0186	Construcción, Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de Sistemas Públicos de Cuidados, Ubicado en Diversas Alcaldías de la Ciudad de México	0.0	141,750,000.00	141,750,000.00	124,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
O25NR0187	Construcción, Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de Sistemas Públicos de Cuidados, Ubicado en Diversas Alcaldías de la Ciudad de México	0.0	101,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
O25NR0188	Proyecto Ejecutivo para la Construcción, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento Mayor y/o Menor a Museos Comunitarios en la Ciudad de México.	0.0	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
O25NR0189	Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Clínica Especializada Condesa, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México	0.0	10,130,000.00	27,500,000.00	18,050,000.00	0.00	2,490,731.58	0.00	0.00	2,490,731.58	Sin actividades al periodo que se reporta.
O25NR0190	Red de ciclovías	0.0	91,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
O25NR0191	Polígonos de Bienestar	85.6	140,332,500.00	55,257,050.30	55,257,050.30	47,297,453.79	699,596.51	47,297,453.79	47,297,453.79	47,997,050.30	Se llevó a cabo el suministro e instalación de luminarias viales y peatonales, con el objetivo de mejorar y ampliar el sistema de alumbrado público en el perímetro del pueblo de San Juan Tihuaca, en la Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México
O25NR0192	Construcción de la Estación de Transferencia y Planta de Selección Suroriental.	0.0	273,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
O25NR0193	Construcción de Oficinas para la Agencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos	0.0	3,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
O25NR0194	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento para Cruces seguros	0.0	36,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
O25NR0195	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento para Ludicalles Escolares	0.0	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
O25NR0196	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento para Parque Alegría	27.3	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	54,522,130.71	143,991,692.33	54,522,130.71	54,522,130.71	198,513,823.04	Se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento en espacios públicos, en el marco del Programa Parques de la Alegría.
O25NR0197	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento para Ejes viales (banquetas, guarniciones, señalización y mobiliario urbano)	69.4	91,125,000.00	40,372,913.61	40,372,913.61	28,031,541.10	12,341,102.51	28,031,541.10	28,031,541.10	40,372,643.61	Se dio continuidad a los trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial y espacios públicos incluyendo banquetas y guarniciones.
O25NR0198	Trabajos para el establecimiento de Bici-estacionamientos para 200 bicicletas	0.0	37,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
O25NR0199	Trabajos de inversión en diversos Pueblos Mágicos 2025	0.0	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
O25NR0200	Trabajos consistentes en iluminación e infraestructura para Caminos de mujeres libres y seguras 2025	56.8	421,875,000.00	421,875,000.00	421,875,000.00	239,492,486.42	181,209,462.23	239,492,486.42	239,492,486.42	420,701,948.65	Se llevaron a cabo trabajos de instalación y mantenimiento integral de infraestructura, para el camino de mujeres libres y seguras en diversas vialidades de la Ciudad de México.
O25NR0201	Transformación de la Calzada de Tlalpan	21.7	3,000,000,000.00	176,502,520.00	76,502,520.00	38,355,608.77	118,813,602.42	38,355,608.77	38,355,608.77	157,169,211.19	Se llevaron a cabo trabajos de instalación y mantenimiento integral de infraestructura, para el camino de mujeres libres y seguras en avenida insurgentes, mediante el cambio de luminarias y banquetas, en las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa y Tlāhuac, Ciudad de México, se han adicionado 46 luminarios de 170w y 961 luminarios de 250w
O25NR0202	Bachetón y Repavimentación en Vialidades Primarias y Secundarias	64.9	550,010,000.00	571,019,399.30	477,497,638.31	370,852,301.78	157,736,461.09	370,852,301.78	370,852,301.78	528,588,762.87	Se continuo con la ejecución de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación en vialidades primarias y carriles confinados de la Ciudad de México, a base de concreto hidráulico, incluyendo trabajos de supervisión.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		07C001 Secretaría de Obras y Servicios									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
025NR0220	Elaboración del Dictamen de Factibilidad para la Línea 4 del Sistema de Transporte Público Cablebús en las Alcaldías de Tlalpan y Coyoacán de la Ciudad de México.	100.0	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,299,120.00	0.00	2,299,120.00	2,299,120.00	2,299,120.00	Se elaboró el dictamen correspondiente con el propósito de evaluar la factibilidad técnica, económica, jurídica y ambiental para la construcción de la Línea 4 Tlalpan del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México.
025NR0242	Trabajos de Rehabilitación de la Red Eléctrica de la Nave Menor del Mercado de la Merced	71.1	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	19,201,528.52	7,796,633.25	19,201,528.52	19,201,528.52	26,998,161.77	Se rehabilitan las instalaciones eléctricas de la nave menor del Mercado de la Merced, mejorando la seguridad, accesibilidad y calidad de los espacios públicos para los habitantes.
025NR0268	Trabajos de Habilitación para la Instalación de albergues para personas en condiciones vulnerables en la Ciudad de México	66.9	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	12,038,608.29	5,168,144.19	12,038,608.29	12,038,608.29	17,206,752.48	Se rehabilitan y adecuan las Casas de Asistencia a la Movilidad Humana en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, para ofrecer refugio seguro y apoyo a personas en situación vulnerable.
025NR0310	Mantenimiento de planteles escolares de preescolar, primaria y secundaria de la Ciudad de México	0.0	0.00	350,000,000.00	200,000,000.00	0.00	7,319,999.72	0.00	0.00	7,319,999.72	Sin actividades al periodo que se reporta.
025NR0334	Construcción del Edificio de Aulas con Núcleo de Escaleras y Sanitarios de la Universidad de la Salud	0.0	0.00	20,000,000.00	9,999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
025NR0335	Construcción de un Módulo de Mercado de Autopartes para Vehículos de la Ciudad de México	80.5	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	804,568.38	0.00	804,568.38	804,568.38	804,568.38	Se concluyeron al 100% los trabajos de cimentación, compactación, firme de concreto, acarreo de materiales, estructura metálica, instalaciones hidráulica, sanitaria y eléctrica, así como el balizamiento. El proyecto tiene como objetivo prevenir el robo de vehículos y autopartes en la Alcaldía Iztapalapa. El inmueble se ubica en calle Enrique Contel, colonia Chinampac de Juárez, C.P. 09208, Iztapalapa, Ciudad de México.
025NR0336	Trabajos Emergentes para la Estabilización del Talud, así como la Rehabilitación de Vialidades	0.0	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Se realizaron estudios geotécnicos y trabajos de instalación de tuberías e inyección de mezclas.
025NR0352	Elaboración de los Dictámenes de Factibilidad para la Línea 5 y la Línea 6 del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México	0.0	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	4,597,285.90	0.00	0.00	4,597,285.90	Sin actividades al periodo que se reporta.
025NR0363	Rehabilitación del Espacio Público denominado TECPANTLI ICPAC en la Alcaldía Cuauhtémoc	0.0	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
025NR0364	Rehabilitación de las Instalaciones que ocupa la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en la Alcaldía Cuauhtémoc	0.0	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
025NR0374	Rehabilitación y Mantenimiento Correctivo Preventivo a Diferentes Inmuebles Públicos en la Ciudad de México.	0.0	0.00	100,000,000.00	40,000,000.00	0.00	88,605,752.09	0.00	0.00	88,605,752.09	Sin actividades al periodo que se reporta.
025NR0474	Proyecto Ejecutivo Parques Alegría, Entorno al Mundial	0.0	0.00	1,741,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
025NR0475	Proyecto Ejecutivo de Ciudad Iluminada, Camina Libre, Camina Segura	0.0	0.00	6,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
025NR0477	Proyecto Ejecutivo para Rehabilitar 100 Canchas de Fútbol para Torneo con las Escuelas	0.0	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
025NR0478	Proyecto Ejecutivo Bajo Puentes Calzada de Tlalpan (Transformación de 12 Espacios)	0.0	0.00	10,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
025NR0479	Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Centro Social y Cultural en el Pueblo de Santa Úrsula Coapa Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México	0.0	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG: 07C001 Secretaría de Obras y Servicios											
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O25NR0480	Proyecto Ejecutivo para el Mantenimiento y Reconstrucción de Mercados Públicos dentro de la Demarcación de las Alcaldías de la Ciudad de México	0.0	0.00	234,397,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
O25NR0493	Construcción de la Línea 5 Magdalena Contreras-Alvaro Obregón del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México	0.0	0.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.
O25NR0494	Construcción de la Línea 6 Milpa Alta-Tláhuac del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México	0.0	0.00	1,498,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin actividades al periodo que se reporta.



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

[illegible]



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

URG: 07PDIF Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México

PERIODO:	ENERO-SEPTIEMBRE 2025
----------	-----------------------

[illegible]



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[illegible]

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		08PDDF - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG		0.0	0.00	1,482,185.64	1,482,185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A25NR0335	Adquisición de equipo administración, equipo médico y de laboratorio, equipo informático para el CANNAM 2025	0.0	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al cierre del Tercer Trimestre no se han erogado recursos toda vez que se encuentra en proceso la firma del(os) contratos relativo a la adquisición de equipo.
A25NR0349	Adquisición de Equipo recreativo, computo y audiovisual para CANNAM 2025	0.0	0.00	50,009.00	50,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al cierre del Tercer Trimestre no se han erogado recursos toda vez que se encuentra en proceso la firma del(os) contratos relativo a la adquisición de equipo.
A25NR0657	Adquisición de Equipos y Aparatos de Rehabilitación para las Unidades Médicas de Rehabilitación (UBR).	0.0	0.00	1,343,076.64	1,343,076.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al cierre del Tercer Trimestre no se han erogado recursos toda vez que se encuentra en proceso la firma del(os) contratos relativo a la adquisición de equipo.
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		09 PE CM Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG				38,477,967.97	19,477,967.97	18,194,463.70	19,605,536.30	18,194,463.70	18,194,463.70	37,800,000.00	
A.25NR.0309	Adquisición de máquina de impresión	50.0	-	37,800,000.00	18,800,000.00	18,194,463.70	19,605,536.30	18,194,463.70	18,194,463.70	37,800,000.00	Se realizó el primer pago para la adquisición de una máquina de impresión, alimentada por pliegos de hasta 750 mm X 1,050 mm con 5 unidades de impresión y una torre de barniz acuoso con sistema IR para secado.
A.25NR.0489	Adquisición de impresora a color	0.0	-	12,452.04	12,452.04	-	-	-	-	-	No se realizó la adquisición de impresora a color, resolución 600 x 600 dpi como mínimo o superior, memoria ram 256 MB como mínimo o superior, con velocidad de 21 ppm hasta 25 ppm como máximo.
A.25NR.0490	Adquisición de impresoras monocromaticas	0.0	-	50,845.20	50,845.20	-	-	-	-	-	No se realizó la adquisición de impresoras monocromáticas.
A.25NR.0491	Adquisición de Impresoras multifuncionales	0.0	-	21,420.00	21,420.00	-	-	-	-	-	No se realizó la adquisición de impresoras multifuncionales, láser monocromo, resolución 1200 x 600 dpi con una velocidad de impresión de 21 ppm como mínimo.
A.25NR.0492	Adquisición de PC portatil	0.0	-	23,400.53	23,400.53	-	-	-	-	-	No se realizó la adquisición de PC portátil tipo 2 laptop para desarrollo con paquetería OEM, procesador con tecnología 64bits, memoria ram de 16gb y un disco duro de 1tb hdd, interfaz sata III.
A.25NR.0493	Adquisición de PC's de escritorio administrativo	0.0	-	153,131.20	153,131.20	-	-	-	-	-	No se realizó la adquisición de PC de escritorio perfil administrativo con paquetería OEM, procesador 64bits de 4 a 6 núcleos físicos maximo, memoria ram de 8gb y disco duro de 1tb, pci express.
A.25NR.0494	Adquisición de PC escritorio de diseñador	0.0	-	75,163.20	75,163.20	-	-	-	-	-	No se realizó la adquisición de PC de escritorio perfil diseñador con paquetería OEM, con tecnología de 64 bits de 700 mhz o mas frecuencia base, memoria ram de 32gb dual channel o quad channel memory, disco duro 1tb minimo en hdd o ssd.
A.25NR.0495	Adquisición de servidor rack	0.0	-	57,986.60	57,986.60	-	-	-	-	-	No se realizó la adquisición de un servidor (rack) con unidad DVD+RW, procesadores con tecnología x 86 a 64 bits, tarjeta madre diseñada por el fabricante del equipo, bios y con seguridad de password para encendido y configuración.
A.25NR.0496	Adquisición de No-Breaks	0.0	-	17,266.70	17,266.70	-	-	-	-	-	No se realizó la adquisición de No-Breaks ups de 650 VA, capacidad de 480 y hasta 520 VA, voltaje nominal con frecuencia de 50 o 60 hz.
A.25NR.0497	Adquisición de No-Breaks	0.0	-	12,039.99	12,039.99	-	-	-	-	-	No se realizó la adquisición de No-Breaks ups de capacidad de 900 va hasta 1500 VA, voltaje nominal 120 vca, rango de voltaje de 90 vca y hasta 138 vca, frecuencia de 50 o 60 hz.
A.25NR.0498	Adquisición de Plotter	0.0	-	165,613.93	165,613.93	-	-	-	-	-	No se realizó la adquisición de plotter con al menos cuatro tintas independientes, cuarenta y cuatro pulgadas máximo, con un mínimo 25 segundos por página en A1, 70 impresiones A1 por hora.
A.25NR.0499	Adquisición de video proyectores	0.0	-	71,493.34	71,493.34	-	-	-	-	-	No se realizó la adquisición de video proyectores fuente de alimentación 100-240v, 50 / 60hz, tipo portatil, resolución mínima 800 x 600 pixeles, resolución máxima 1920 x 1080 pixeles.



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[illegible]

[illegible]



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[illegible]



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México									
PERIODO:		ENERO–SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG				28,682,538.28	28,682,538.28	3,818,070.08	21,196,994.83	3,818,070.08	3,818,070.08	25,015,064.91	
025NR0473	Paisaje histórico-urbano en riesgo. Conservación y restauración en el Sendero de la Antigua Acequia Tezontle.	0%	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se recibieron recursos federales provenientes del Programa de Apoyos a la Cultura S268 en la vertiente de Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) para realizar diversas acciones de limpieza de materiales pétreos, retiro y liberación de agregados e instalaciones y elementos ajenos a la fachada; consolidación de muros, restitución o integración de aplanados y elementos de cantera, integración de pintura; tratamiento integral de carpinterías y herrerías; homologación de toldos, a fin de conservar y restaurar la fachada de nueve (9) inmuebles ubicados en la zona norte del Centro Histórico.
025NR0458	Consolidación, restauración y rehabilitación en Templo de San Lorenzo Mártir, Templo de San Juan de Dios, Templo de la Santísima Trinidad y Templo de Nuestra Señora de Loreto",	15%	0.00	25,182,538.28	25,182,538.28	3,818,070.08	21,196,994.83	3,818,070.08	3,818,070.08	25,015,064.91	Se recibieron recursos federales provenientes del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para llevar a cabo trabajos en 4 Templos de manera general, que incluyen la atención de grietas, consolidación de muros, bóvedas, zona de transepto, zona del tambor y fachadas; remamposteo, recalces y acunamientos de piedra; realización de trabajos requeridos en la cimentación; inyección de mortero de cal-arena, integración de juntas, integración de aplanados; reintegración de canteras, estabilización de elementos arquitectónicos, integración de pintura y trabajos para atención de sus cubiertas, a fin de proteger y evitar mayores daños a los inmuebles por filtraciones de agua pluvial.

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		10C001 Secretaría de Movilidad									
PERIODO:		ENERO–SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG				669,099.02	669,099.02	173,403.76	311,375.44	173,403.76	173,403.76	484,779.20	
A25NR0283	Adquisición de Reloj Checador	100%	-	173,403.76	173,403.76	173,403.76	-	173,403.76	173,403.76	173,403.76	Se realizó la adquisición de 6 Reloj Checador con Reconocimiento Facial, para el control de asistencia y control de acceso.
A25NR0298	Adquisición de Ventiladores para el Macro Módulo	0%	-	311,375.44	311,375.44	-	311,375.44	-	-	311,375.44	Se encuentra en proceso la adquisición de 9 ventiladores tipo tambor, para ventilar la estructura de la sala de armas del macro módulo derivado a que en el inmueble se concentra demasiado el calor.
A25NR0448	Adquisición de muebles de oficina y aparatos audiovisuales	0%	-	184,319.82	184,319.82	-	-	-	-	-	Se encuentra en proceso la adquisición de 349 sillas plegables y de 1 Pantalla de 85 pulgadas, para la operación del Programa de Expedición de Licencias de Conducir Permanente Tipo "A"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		10PDME Sistema de Transporte Colectivo									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			5,927,584,016.00	5,501,224,473.31	4,234,316,370.94	2,750,709,027.19	2,214,133,395.38	2,750,709,027.19	2,750,709,027.19	4,964,842,422.57	
A25NR0215	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SALUD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	24,750,001.00	9,447,778.01	9,447,778.01	-	-	-	-	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A25NR0216	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	9,672,500.00	9,672,500.00	9,672,500.00	-	-	-	-	0.00	A través del oficio DIF/72000/0851/2025, se envió la solicitud de pedido no. 10008350 a la gerencia de adquisiciones y contratación de servicios, en donde se envió el requerimiento para la adquisición de 8 vehículos. A través del oficio DIF/72000/1169/2025 de fecha 13 de junio, se envió el ajuste de cantidades a la gerencia de adquisiciones y contratación de servicios con corte al tercer trimestre, el proceso se encuentra en espera de formalización. La dirección de transportación elaboró la solicitud de pedido en el sistema SAP-GRP, así como los anexos de justificación, misma que se envió a la gerencia de adquisiciones y contratación de servicios, comunicando la gerencia de presupuesto la suficiencia presupuestal, encontrándose actualmente en proceso de contratación de la etapa final del proceso de adjudicación.
A25NR0217	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE PERMITA EL REABASTECIMIENTO AUTOMÁTICO SUSTANTIVO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO DEL STC	-	16,250,000.00					-		0.00	
A25NR0218	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS DE MANTENIMIENTO A LA OBRA CIVIL DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	12,183,940.00	10,436,956.12	10,436,956.12	-	-	-	-	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
A25NR0219	ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS EN LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	180,000,000.00	143,725,546.07	89,656,932.58	71,862,773.03	71,862,773.03	71,862,773.03	71,862,773.03	143,725,546.07	El día 27 de diciembre de 2024 se envió a la gerencia de adquisiciones y contratación de servicios la solped 10008080 por concepto de "adquisición de escaleras electromecánicas para su instalación en diversas estaciones de las líneas 7, 8 y 9 de la red del sistema de transporte colectivo", así como su anexo técnico y justificación para realizar el estudio de precios de mercado, con el oficio gjmv/72300/2116/2025.
A25NR0312	ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS PARA TEMPORADA DE LLUVIAS	-	-	4,322,896.60	4,322,896.60	-	3,475,986.40	-	-	3,475,986.40	A través de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores no. Ccp-tr-006-2025-bl para la adquisición de "motobombas", se adjudicó el contrato stc-gacs-cop-bl-010-2025 con el proveedor "technological links" s.a. de c.v., mismo que ya fue entregado y facturado. El 10 de julio se gestionó el convenio modificatorio al contrato stc-gacs-cop-bl-010-2025, mismo que ya fue formalizado y se encuentra en espera de que el proveedor entregue los bienes solicitados en el convenio modificatorio.
A25NR0654	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA VIGILANCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	-	1,548,042.80	-	-	-	-	-	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		10PDME Sistema de Transporte Colectivo									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
010ML0001	PROYECTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRENES PARA LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO.	37.23	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	1,752,933,089.30	1,003,892,435.78	632,238,255.38	1,003,892,435.78	1,003,892,435.78	1,636,130,691.16	Para el tercer trimestre enero-septiembre de 2025 del proyecto multianual stc-cnccs-009/2010 (ppsl-12), se consideró el pago de la contraprestación base y variable del servicio prestado en la línea 12 de los periodos contemplados hasta 2027. El proyecto multianual para la prestación de servicios de trenes para la línea 12 (télhuac-mixcoac), contempla la transportación aproximada de 107.7 millones de usuarios al año, con 29 trenes de rodadura férrea modelo fm-10, con 7 carros cada tren, beneficiando principalmente a la población del sur-oriente de la ciudad de México.
021ML0002	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	27.26	2,383,540,968.00	2,383,540,968.00	1,763,984,895.61	1,325,745,570.35	1,057,795,397.65	1,325,745,570.35	1,325,745,570.35	2,383,540,968.00	Para el tercer trimestre enero-septiembre de 2025 del proyecto multianual stc-cnccs-195/2020, se contempla el pago de la contraprestación por el mantenimiento de 10 trenes modelo nm-16, adicionalmente se modernizó el sistema de pilotaje automático de 135 khz a cbtc para su puesta en servicio y funcionamiento en el tramo modernizado de línea 1. El proyecto multianual para la prestación de servicios a largo plazo para la modernización integral de trenes, sistema de control y vías de la línea 1 del STC, contempla la modernización y mantenimiento de 10 trenes modelo nm-16 y la adquisición de 29 trenes nuevos modelo nm-22, que prestaran servicio en la línea 1 (pantitlan-observatorio), beneficiando a una población aproximada de 183 millones de usuarios al año, que se traslada de oriente a poniente en la ciudad de México, constituyéndose en la columna vertebral del transporte en la CDMX. Nota: se reporta únicamente lo correspondiente a la DMMR.
025NR0203	OBRAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LLUVIAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	73.76	66,882,324.00	68,856,095.13	59,106,095.13	53,173,011.64	13,192,776.54	53,173,011.64	53,173,011.64	66,365,788.18	Se continúa con los siguientes trabajos: "aplicación de impermeabilizante en estaciones, edificios y talleres de la red del STC." Realizando el retiro de impermeabilizante existente en losas de azotea por medios manuales y con equipo de soplete para afloje del material; renovación de la superficie por medio de mortero cemento - arena; aplicación de sellador a base de compuesto asfáltico de baja viscosidad formulado con solventes de rápida evaporación y con la aplicación de impermeabilizante de membrana impermeable prefabricada de rápida aplicación manufacturado con asfalto modificado con estireno-butadieno-estireno (sbs) reforzado internamente con una membrana de sílice cuarzo. El "mantenimiento de cárcamos y drenajes de las líneas de la red del STC." Se ha realizado el desazolve de la red de drenaje de canal cubeta ubicado a un costado de las vías de la red en tuberías de 4" a 8" de diámetro por medio de equipo hidroneumático industrial de presión y vacío (tipo vector) a través de manguera de presión; el lavado y limpieza de la red y su equipo de bombeo instalado en estaciones, túneles y edificios por medio de equipo hidroneumático industrial de presión y vacío así como la limpieza y desazolve de drenaje interior y exterior.
025NR0204	SUSTITUCIÓN DE PARAPETOS EN TRAMOS ELEVADOS DE LA LÍNEA 4 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO(PRIMERA ETAPA)	-	21,809,453.00	42,409.67	42,409.67	-	-	-	-	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
025NR0205	INSPECCIÓN DEL ESTADO QUE GUARDA LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA LÍNEA 12.	29.00	21,809,453.00	21,809,453.00	18,693,815.00	9,342,554.67	12,456,739.59	9,342,554.67	9,342,554.67	21,799,294.26	Se dio inicio con las inspecciones aleatorias de acuerdo al plan de calidad para la verificación de las uniones soldadas de la estructura metálica.
025NR0206	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONITOREO DE SISMOGRAFOS EN DIVERSAS ESTACIONES DE LAS LÍNEAS 4, 9 Y 8, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	12.50	18,174,545.00	17,422,450.11	12,229,725.11	2,441,886.84	14,941,168.33	2,441,886.84	2,441,886.84	17,383,055.17	Se dio inicio a los informes de monitoreo de los acelerómetros triaxiales instalados, con el procesamiento de datos, representación gráfica, análisis y resultados.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		10PDME Sistema de Transporte Colectivo									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
025NR0207	ESTUDIOS DE MONITOREO E INSTRUMENTACIÓN SISTEMÁTICA Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS LÍNEAS 4, 9, 12, "A" Y "B"	15.42	64,701,378.00	63,479,701.76	39,216,683.76	18,466,483.03	45,013,218.73	18,466,483.03	18,466,483.03	63,479,701.76	Se inició los informes de monitoreo de equipos de medición automatizados existentes y el análisis del comportamiento de bancos de nivel con determinación del hundimiento regional en la trayectoria de la línea y su vialidad coincidente en la línea 12; se inició con la nivelación topográfica de puntos de control en columnas del viaducto elevado a partir del banco de nivel del peñón de los baños con procesamiento de datos, incluyendo restitución de referencias perdidas, dañadas, degradadas o complementarias en la línea "b"; iniciando con la nivelación topográfica de puntos de control en columnas del viaducto elevado de la línea 9 a partir del banco de nivel del peñón de los baños incluyendo restitución de rótulos de identificación y referencias perdidas, dañadas, degradadas o complementarias; se dio inicio con el circuito de nivelación topográfica a doble altura de aparato de bancos de nivel existentes y verificación de su comportamiento de la línea 4; iniciando con el circuito de nivelación de bancos, puntos de línea y bancos de
025NR0208	OBRAS PARA LA RESTITUCIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA EN EL TALLER CONSTITUCIÓN DE 1917.	-	14,539,636.00	14,539,636.00	12,116,365.00	-	-	-	-	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
025NR0209	ELABORACION DE ESTUDIO DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA 3; SUS EDIFICACIONES GENERADAS Y ASOCIADAS, DESDE TALLERES TICOMÁN A NAVE DE DEPÓSITO UNIVERSIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	-	70,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	Proyecto financiado con recursos provenientes del fideicomiso de infraestructura, movilidad, agua y seguridad (fimas).
025NR0210	PROYECTO INTEGRAL DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO EN LA NAVE DE DEPÓSITO PANTITLÁN LÍNEA 9 DEL S.T.C.	10.74	300,000,000.00	300,000,000.00	158,714,845.21	30,589,214.82	269,062,244.54	30,589,214.82	30,589,214.82	299,651,459.36	Se ha comenzado con la realización de diversos los estudios topográficos y geotécnicos; proyecto estructural y arquitectónico; excavación para la construcción de fosas de revisión; desmontaje de cubierta existente.
025NR0211	PROYECTO INTEGRAL DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TALLER DE REVISIÓN GENERAL DE LOS TALLERES EL ROSARIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	63.07	300,000,000.00	300,000,000.00	242,741,383.84	201,102,043.05	79,122,468.84	201,102,043.05	201,102,043.05	280,224,511.89	Se ha realizado diversos estudios de áreas factibles de construcción, de mecánica de suelos; levantamiento del estado actual; levantamientos topográficos; seguimiento a los pedidos realizados para el suministro de la grúa viajera con capacidad de carga de 10 toneladas, del puente transbordador para carros y bogie, locomotor (trackmobile) con capacidad de arrastre para carros de tren neumáticos, baterías de gatos de elevación mecánica y montacargas; montaje de estructura metálica principal; armado de acero de refuerzo para la construcción de fosas de visita.
025NR0212	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES Y ELABORACIÓN DE BASES DE CONCURSO PARA LA RENOVACIÓN DE LA LÍNEA "A" DEL S.T.C.	-	70,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	Proyecto financiado con recursos provenientes del fideicomiso de infraestructura, movilidad, agua y seguridad (fimas).
025NR0213	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RENOVACIÓN DE ESTACIONES DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	100.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	25,254,952.33	4,009,348.03	25,254,952.33	25,254,952.33	29,264,300.36	Se ha realizado trabajos de demolición de pisos y muros, de mármol, recubrimiento cerámico en pisos y muros, de concreto simple y reforzado; carga y acarreo de material producto de demoliciones; desmontajes y retiro de mamparas; renovación superficies por medio de mortero cemento-arena; forjado de escalones a base de concreto; colocación de aplastado en muros; Colocación de mármol gris santo tomas y travertino fivito; colocación de juntas antideslizantes a base de resina epóxica; colocación de plafón metálico a base de metal multiporoso de lámina de acero porcelanizada; colocación de panel de lámina de acero porcelanizada de diferentes medidas; aplicación de pintura; fabricación de muros de tabla roca; instalación hidrosanitarias; cancelería y herrería; instalación eléctrica.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		10PDME Sistema de Transporte Colectivo									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
025NR0214	OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DE BARDAS, PASARELAS Y EXPLANADAS EN INSTALACIONES DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	0.00	A la fecha no se han realizado acciones.
025NR0215	TRABAJOS PARA LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DE LA SALA OPERATIVA DEL PCC-II DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	70.56	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	8,838,101.65	10,963,018.32	8,838,101.65	8,838,101.65	19,801,119.97	
025NR0216	OBRAS CIVILES PARA RESOLVER LA ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A BASE DE ELEVADORES EN LAS ESTACIONES DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD	-	36,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	
025NR0217	OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE LA LÍNEA B DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	-	90,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	
025NR0218	OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES, PERMANENCIAS, LOCALES TÉCNICOS Y TALLERES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	-	60,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	
025NR0219	OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS POLICLINICAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO		7,269,818.00	1,380,040.04			-			0.00	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG		40%	130,507,836.00	161,772,636.00	80,141,050.99	28,642,399.99	42,963,599.98	28,642,399.99	28,642,399.99	71,605,999.97	
A25NR0220	Adquisición e instalación de sistemas de lavado automático para los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	40%	35,000,000.00	35,000,000.00	19,199,999.99	13,399,999.99	20,099,999.98	13,399,999.99	13,399,999.99	33,499,999.97	Al cierre del tercer trimestre se realizó este proyecto para la adquisición e instalación de sistemas de lavado automático para los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, realizándose la Licitación Pública Internacional número RTP/LPI/004/2025, con el contrato 10 600 051/25 por un monto de \$33,499,999.97, del cual se otorgó el 40% de anticipo del contrato, quedando pendiente de finalizar el 60% a la conclusión del proyecto.
A25NR0221	Adquisición de literas individuales para los dormitorios de los Módulos Operativos de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP)	0%	580,000.00	580,000.00	580,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0222	Adquisición de equipos para un Sistema de Ayuda a la Explotación para 450 unidades de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	30,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0223	Adquisición de Tracto Grúas para el parque vehicular de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	40%	40,000,000.00	40,000,000.00	22,900,000.00	15,242,400.00	22,863,600.00	15,242,400.00	15,242,400.00	38,106,000.00	Al cierre del tercer trimestre se realizó este proyecto por la adquisición de seis tractos grúas con tecnología Euro V o superior, para el ejercicio 2025 para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, realizándose la Licitación Pública Internacional número RTP/LPI/003/2025, con el contrato 10 600 050/25 por un monto de \$38,106,000.00, del cual se otorgó el 40% de anticipo del contrato, quedando pendiente de finalizar el 60% a la entrega de las 6 tracto grúas.
A25NR0224	Adquisición de "Receptores del Sistema de Alertamiento Sísmico (SASMEX)" para Inmuebles de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP)	0%	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0225	Adquisición de Equipo Contra Incendio para los Inmuebles del Organismo y el parque Vehicular que ocupa la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	450,000.00	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0226	Adquisición de "Anaquel en Acero Inoxidable" para almacenaje de archivo y mobiliario de oficina de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0227	Adquisición de mobiliario y equipo para el centro de capacitación de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP)	0%	290,000.00	290,000.00	290,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0228	Adquisición de dos impresoras y dos escáneres para el centro de capacitación, así como para el área de atención ciudadana de la Red de Transporte de Pasajeros de la CMDX (RTP).	0%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0229	Adquisición de cámaras profesionales para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0230	Adquisición de equipo de cómputo para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0231	Adquisición de computadoras, servidores e impresoras para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	4,929,785.00	4,929,785.00	2,463,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto, ya que es una compra consolidada.
A25NR0232	Adquisición de Patines hidráulicos (Transpaletas) para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0233	Adquisición de Gabinetes para equipo de seguridad para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	28,051.00	28,051.00	28,051.00	-	-	-	-	-	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0234	Adquisición de Montacargas para 2500 kilogramos para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	0%	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0235	Adquisición de un Sistema de Peaje de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP)	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0236	Adquisición de un Sistema Digital para las estaciones de autoconsumo de los módulos 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6 y 7.	0%	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0237	Adquisición de un Sistema de Radiocomunicación para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	-	-	-	-	-	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se encuentra en proceso de adquisición este proyecto.
A25NR0617	Adquisición de equipos de validación y plataforma de peaje, para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.	0%	-	31,264,800.00	-	-	-	-	-	-	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se encuentra en proceso de sondeo de mercado la adquisición este proyecto.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			340,000,000.00	692,627,893.87	692,627,893.87	689,733,698.45		689,733,698.45	689,733,698.45	689,733,698.45	
A25NR0238	Sistema de Barreras Automáticas.	0.0	90,000,000.00	346,183.87	346,183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se creó este proyecto con la finalidad de adquirir Sistemas de Barreras Automáticas para cruceros vehiculares que intersectan con la Línea 1 del Tren Ligero, y garantizar la seguridad de paso de los trenes ligeros, así como de peatones, ciclistas y vehículos en general que circulan por dichos cruceros, sin embargo el proyecto no se va a ejecutar con recursos del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, por lo que la mayor parte del presupuesto asignado se reorientó para cubrir gastos urgentes, como es el servicio de energía eléctrica y servicio de limpieza, así como para cubrir adeudos de ejercicios anteriores.
A25NR0239	Modernización de la Estación Taxqueña.	0.0	199,753,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El propósito de este proyecto, era llevar a cabo la adecuación de la infraestructura electromecánica de la Estación Taxqueña de la Línea 1 del Tren Ligero, e incrementar las medidas de seguridad y capacidad operativa de la misma, sin embargo se canceló debido a su incorporación al proyecto productivo "Adquisición Multianual de un Sistema Ferroviario de Regulación y Control de Tráfico del Tren Ligero de la Ciudad de México", financiado con recursos del Fideicomiso Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México.
A25NR0240	Adquisición de (1) Tren Ligero Articulado Nuevo.	0.0	50,246,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se creó este proyecto para reforzar la operación de la Línea 1 del Tren Ligero, con la adquisición de un Tren Ligero Articulado Nuevo. No obstante lo anterior, y ante la necesidad de contrarrestar el alto grado de obsolescencia del 38% del material rodante, el cual limita la capacidad operativa para cubrir la demanda del servicio, se canceló este proyecto, dando lugar a la autorización del proyecto A25ML0001, mediante el cual se adquirirán 17 Trenes Ligeros Articulados Nuevos", en beneficio de la población usuaria.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25ML0001	Adquisición de 17 Trenes Ligeros Articulado	100.0	0.00	691,281,710.00	691,281,710.00	688,781,715.50	0.00	688,781,715.50	688,781,715.50	688,781,715.50	Este proyecto se creó con la finalidad de adquirir 17 Trenes Ligeros Articulado Nuevos, bajo el esquema Multianual 2025-2026, y reforzar con ello la oferta del servicio de transporte de pasajeros en la Línea 1 del Tren Ligero. Esta Línea opera en el Sur de la Ciudad de México a lo largo de 13 Km. de extensión, y cuenta con 16 estaciones y 2 terminales, con una flota de 21 unidades, de las cuales el 38% tiene una antigüedad de entre 20 y 30 años, lo que ocasiona un alto grado de obsolescencia funcional, y por ende la disminución de la disponibilidad operativa para atender la demanda de transporte, por lo que con esta adquisición, la Línea 1 del Tren Ligero estará en posibilidad de mejorar la calidad y la oferta del servicio para la población usuaria de este modo de transporte. En ese sentido, se obtuvieron las autorizaciones correspondientes para el proyecto multianual (2025-2026), y se llevó a cabo la Licitación Pública Internacional No. STE- CDMX-LPI-002-2025. Con fecha 16 de junio de 2025, se celebró el contrato con la empresa que otorgó las mejores condiciones de calidad y precio, por un monto total de \$1,377,563,431.00, y de acuerdo a lo establecido, se cubrió el 50% por concepto de anticipo en el ejercicio 2025.
A25NR0311	Adquisición de un Transformador para Cargadores de Baterías de Trolebuses.	100.0	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	951,982.95	0.00	951,982.95	951,982.95	951,982.95	Este proyecto se creó con el objeto de contar con la infraestructura eléctrica necesaria para mejorar la eficiencia operativa y prolongar la vida útil de las baterías que utiliza la Red de Trolebuses, por lo que se llevó a cabo la Licitación Pública Nacional No. STE- CDMX-LPN-005-2025, con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones de compra, y con fecha 1 de julio de 2025, se celebró el contrato respectivo. Al cierre del tercer trimestre se encuentra cubierto el pago correspondiente.

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		13C001 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG				30,710,982.26	30,680,664.50					-	
A.25NR.0336	"Adquisición de equipos especializados de la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General Normatividad y Apoyo Técnico".	0.0	-	1,149,593.82	1,149,593.82	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0337	"Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico".	0.0	-	159,500.00	159,500.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0338	"Adquisición de maquinaria y equipo de construcción para el Laboratorio de Revisión de Obras".	0.0	-	242,503.80	242,503.80	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0339	"Adquisición de herramientas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico".	0.0	-	30,317.76	-	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0340	"Adquisición de diversos equipos especializados de ensayo para el Laboratorio de Revisión de Obras".	0.0	-	1,779,435.75	1,779,435.75	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0341	"Adquisición de material de Laboratorio para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico".	0.0	-	1,458,101.41	1,458,101.41	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0342	"Adquisición de instrumentos de medición para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico".	0.0	-	44,204.54	44,204.54	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0343	"Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la Dirección General de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico".	0.0	-	47,740.12	47,740.12	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0344	"Adquisición de vehículos para la Dirección General de Administración y Finanzas."	0.0	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0345	"Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la Dirección General de Administración y Finanzas".	0.0	-	4,600.00	4,600.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0346	"Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías."	0.0	-	136,880.00	136,880.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0347	"Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la Dirección General de Responsabilidades Administrativas".	0.0	-	455.00	455.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0347	"Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la Dirección General de Responsabilidades Administrativas".	0.0	-	69,271.00	69,271.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0348	"Adquisición de Aires acondicionados para la Dirección de Mejora Gubernamental."	0.0	-	44,080.00	44,080.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0362	"Adquisición de bienes informáticos para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico".	0.0	-	52,200.00	52,200.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0363	"Adquisición de bienes informáticos para la Dirección de Mejora Gubernamental".	0.0	-	664,000.00	664,000.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0364	"Adquisición de bienes informáticos para la Dirección General de Administración y Finanzas".	0.0	-	167,000.00	167,000.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		13C001 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A.25NR.0365	"Adquisición de bienes informáticos para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial".	0.0	-	141,240.56	141,240.56	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0366	"Adquisición de bienes informáticos para la Dirección General de Responsabilidades Administrativas".	0.0	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0367	"Adquisición de Licencias Informáticas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico".	0.0	-	286,062.42	286,062.42	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0368	"Adquisición De Licencias Informáticas Para La Dirección General de Responsabilidades Administrativas".	0.0	-	228,716.16	228,716.16	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0369	"Adquisición de licencias informáticas para la dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial".	0.0	-	597,761.92	597,761.92	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0370	"Adquisición de licencias antivirus y microsoft para la Dirección de Mejora Gubernamental".	0.0	-	103,827.84	103,827.84	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0371	"Adquisición de licencias antivirus para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial".	0.0	-	265,640.00	265,640.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0372	"Adquisición de Equipo de generación eléctrica para para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección de Normatividad y Apoyo Técnico."	0.0	-	52,454.32	52,454.32	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0373	"Adquisición de Equipo de generación eléctrica para la Dirección de Mejora Gubernamental."	0.0	-	246,100.00	246,100.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0374	"Adquisición de PC portátil, multifuncional, PC escritorio para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías"	0.0	-	3,286,233.60	3,286,233.60	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0375	"Adquisición de PC portátil y PC escritorio para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial"	0.0	-	7,565,334.40	7,565,334.40	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0376	"Adquisición de Escáner, PCs portátil y PCs escritorio (Desktop) para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico"	0.0	-	630,884.80	630,884.80	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0377	"Adquisición de escaner y pc portátil para la Dirección General de Administración y Finanzas"	0.0	-	28,922.40	28,922.40	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0378	"Adquisición de Escáner, PC portátil, multifuncional, PC escritorio para la Dirección General de Responsabilidades Administrativas"	0.0	-	1,118,780.00	1,118,780.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0379	"Adquisición de servidores, multifuncional y PC escritorio para la Dirección de Mejora Gubernamental"	0.0	-	2,345,764.40	2,345,764.40	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0380	"Adquisición de Software (Office) para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial"	0.0	-	1,013,682.24	1,013,682.24	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0381	"Adquisición de No Break para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías"	0.0	-	310,300.00	310,300.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		13C001 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A.25NR.0382	"Adquisición de No Break para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial"	0.0	-	664,100.00	664,100.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0383	"Adquisición de No Break para la Dirección General de Responsabilidades Administrativas"	0.0	-	104,400.00	104,400.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0384	"Adquisición de No Break para el Laboratorio de Revisión de Obras"	0.0	-	63,800.00	63,800.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0385	"Adquisición de No Break para la Dirección de Mejora Gubernamental"	0.0	-	40,600.00	40,600.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0386	"Adquisición de anaqueles, archiveros, escritorios y sillas fijas, ejecutivas y secretariales para la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías"	0.0	-	1,339,660.80	1,339,660.80	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0387	"Adquisición de pizarrones, archiveros, escritorios, libreros, sillas ejecutivas, fijas y secretariales para la DGCIOCS"	0.0	-	2,192,052.00	2,192,052.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0388	"Adquisición de anaqueles, archiveros, escritorios, libreros, sillas ejecutivas y fijas para la Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la DGNAT"	0.0	-	320,508.00	320,508.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0389	"Adquisición de pizarrón, libreros, sillas ejecutivas y fijas para la Dirección General de Administración y Finanzas"	0.0	-	59,798.00	59,798.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0390	"Adquisición de archivero, sillas ejecutivas y fijas para la Dirección de Mejora Gubernamental"	0.0	-	34,510.00	34,510.00	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión
A.25NR.0391	"Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la Dirección de Revisión de Obras de la Dren Gneral de Normatividad y Apoyo Técnico"	0.0	-	1,159,965.20	1,159,965.20	-	-	-	-	-	Al periodo que se informa, no se ha ejecutado el proyecto de Inversión

El proyecto A.25NR.0347 para la adquisición de 23 bienes muebles, cuenta con dos fuentes de financiamiento: Fondo 151150 "No etiquetado recursos federales-fiscales-Cinco al millar-2025-Original de la URG" por un monto de \$69,271.00 y Fondo 151145 "No etiquetado recursos federales-derechos-cinco al millar-2024 líquida de remanentes de principal" por un monto de \$455.00

[illegible]



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:			26CD01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
PERIODO:			ENERO-SEPTIEMBRE 2025								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG				459,514.80	459,514.80		184,161.60			184,161.60	
A25NR0513	Adquisición de una microcentrifuga refrigerada de alta velocidad con rotor 6x50 ml CRM Globe	0.0	-	295,711.09	295,711.09	-	184,161.60	-	-	184,161.60	No se han realizado acciones a la fecha del presente informe derivado de que el proveedor se encuentra en proceso de entrega de la microcentrifuga.
A25NR0582	Adquisición de siete laptops para desarrollador con procesador de 6 núcleos y RAM de 16 GB y disco duro de 1 TB.	0.0	-	163,803.71	163,803.71	-	-	-	-	-	No se han realizado acciones derivado de que se encuentra en proceso la adhesión a la adquisición consolidada que se llevará a cabo a través de la Licitación Pública Internacional SAF-SARMA-DGRM-LP-07-25 "Adquisición consolidada de hardware y software correspondiente al ejercicio 2025".
										-	
										-	
										-	

[illegible]

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG				19,864,772.38	19,864,772.38	6,620,624.00	773,877.41	6,620,624.00	6,620,624.00	7,394,501.41	
A25NR0250	Adquisición de Equipo Informático para los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	100%	0.00	6,612,000.00	6,612,000.00	6,612,000.00	0.00	6,612,000.00	6,612,000.00	6,612,000.00	Se adquirieron: 2000 tabletas electrónicas frecuencia del procesador 2GHZ y 64GB de almacenamiento interno y Bluetooth.
A25NR0251	Adquisición de equipo administrativo, médico e instrumental de laboratorio para su distribución en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	2%	0.00	3,296,167.24	3,296,167.24	8,624.00	773,877.41	8,624.00	8,624.00	782,501.41	Se adquirieron: 34 rasuradoras maquina eléctrica para uso veterinario andis ultraedge de dos velocidades de uso rudo se utilizaran en perros y gatos que su pelaje es difícil de rasurar, 68 navajas o cuchillas para maquina rasuradora andis acabado cromado especial que impide la corrosión; Meta2: (3657 EML) 278 gancho snook para cirugías de esterilización,278 mangos para bisturi,278 pinza adson para cirugía con dientes,1112 pinza kelly curva con estrías transversales,556 pinza kelly recta con estrías transversales,556 pinza allis o Jud allis con dientes,278 porta agujas de mayo recta,278 tijera mayo recta,11 refrigerador para vacunas en acero inoxidable de diecisiete punto seis pies cúbicos con despliegue de temperatura,32 pinzas punta curva para entomología.
A25NR0252	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y médico, para la Clínica Especializada en Diabetes de Iztapalapa.	0%	0.00	461,316.34	461,316.34	0.00	0.00	0.00	0.00		Se encuentra aun en proceso de firma la adquisición: 10 mesa plegable patas metálicas superficie de polietileno,25 silla tipo pupitre en triplay de primera con laminado plástico; Meta2: (1 EAD) 1 licuadora industrial capacidad doce litros; Meta3: (5 EML) 1 unidad de profilaxis y endodoncia dental escariador ultrasónico triple,3 bascula electrónica con estadimetro,1 analizador de composición corporal portátil monitor LCD monocromático.
A25NR0258	Adquisición de equipo deportivo y herramientas, para la Clínica Especializada en Diabetes de Iztapalapa.	0%	0.00	15,288.80	15,288.80	0.00	0.00	0.00	0.00		Se encuentra aun en proceso de firma la adquisición: 1 juego de pesas tipo mancuernas de hierro fundido recubiertas de vinilo; Meta2: (2 HER) 1 escalera tipo tijera con siete peldaños,1 hidrolavadora eléctrica pistola y manguera de alta presión.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0584	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Comunicación e Informático para los SSPCDMX.	0%	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se encuentra aun en proceso de firma la adquisición: 700 silla plegable de plástico duro,70 tablón plegable de madera,70 carpa tipo dos aguas,1 módulo tipo de escritorio,2 dispensador toallas sanitarias; Meta2: (1 ECO) 1 radio satelital; Meta3: (18 EIN) 1 licencia de plataforma digital,17 licencias hoot suite.
A25NR0585	Adquisición de Equipo Informático y Vehículo para los SSPCDMX.	0%	0.00	6,452,500.00	6,452,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se encuentra aun en proceso de firma la adquisición: 17 equipos multifuncionales lasser, 35 lap top, 4 computadoras 32GB Ram 1TB, 18 proyectores de alta luminosidad, 62 computadoras de escritorio de 4.9Ghz cache 25MB, 15 computadoras portátiles 32GB de 2TB, 22 discos duros externos de 2.5 de 4TB, 1 lap top disco duro 1TB, 1 proyector multimedia, 8 microcomputadora portátil tipo laptop, 150 computadoras de escritorio,4 tabletas con sistema operativo Android, un mínimo de 256gb de almacenamiento interno, pantalla de 7 pulgas, de 8gb en ram ; Meta2: (1 VOA) 1 camioneta 8 cilindros a gasolina de 3 ½ toneladas.
A25NR0586	Adquisición de Equipo Audiovisual y equipo médico e instrumental de laboratorio para los SSPCDMX.	0%	0.00	2,975,500.00	2,975,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se encuentra aun en proceso de firma la adquisición: 70 bocinas con tripie y control remoto,40 megáfonos recargables,2 bocinas con bluetooth, 1 video proyector 4000 lumenes,1 proyector portátil con HDMI y Wifi; Meta2: (1126 EML) 20 lámparas para cirugía,20 electrocauterios bipolar desmontable,1 aspirador portátil,2 microscopios estereoscopico,700 baumanómetros digital,240 basculas de bioimpedancia eléctrica,43 botiquines o cajas especiales para colocar y resguardar insumos de atención a la violación sexual,20 tijeras mayo recta,40 pinzas de anillo lee,40 pinzas para disección lee.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

URG: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 31C000

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG				66,970,245.68	66,970,245.68	45,994,660.36	4,153,024.40	45,994,660.36	45,994,660.36	50,147,684.76	
A25NR0300	Adquisición de Equipos Informáticos y Aparatos Audiovisuales.			29,257,107.04	29,257,107.04	28,607,567.68	1,950.80	28,607,567.68	28,607,567.68	28,609,518.48	Adquisición equipos de nueva tecnología y materiales diversos, para lograr sustituir algunos que por su constante uso genera desgaste, con esto podremos tener una mejor presentación de las instalaciones, y que los traslados de los equipos y materiales sean de una manera más segura, eficiente y práctica
A25NR0351	Adquisición de "Otro mobiliario y equipo de administración"			7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-	-	-	Adquisición del escenario con tarimas, postes, canastas y crucetas
A25NR0245	Adquisición de otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.			20,000,000.00	20,000,000.00	17,387,092.68	2,116,605.60	17,387,092.68	17,387,092.68	19,503,698.28	Adquisición de instrumentos musicales que serán utilizados para el programa "Do Re Mi Fa Sol por mi escuela" que es una línea de acción social, cultural y artística (dentro del programa social TAOC 2025), pondrá a las infancias en contacto, a través de la música, con el arte, el trabajo comunitario y la cultura de paz, esta línea de acción tiene como objetivo proyectar, desarrollar y activar el proyecto "Do Re Mi Fa Sol por mi escuela" en primarias y secundarias.
A25NR0322	Adquisición de Pantalla portátil con tela de proyección.			242,208.00	242,208.00	-	232,000.00	-	-	232,000.00	Adquisición de equipo de video (pantallas) para tener una mejor presentación y desempeño que al mismo tiempo contribuirán a garantizar el goce y disfrute del público asistente.
A25NR0323	Adquisición de Bancas tipo Nápoles.			63,104.00	63,104.00	-	-	-	-	-	Adquisición de otro mobiliario y equipo educativo y recreativo lo que permitirá cumplir con las actividades encomendadas a esta subsecretaría de grandes festivales comunitarios.
A25NR0333	Adquisición de Muebles de Oficina			25,592.22	25,592.22	-	-	-	-	-	Adquisición La estantería y muebles de oficina para los espacios de los museos a cargo de la Secretaría de Cultura para mejorar la funcionalidad y operaciones diarias o necesidades que requieran los museos
A25NR0290	Adquisición de Equipos y Aparatos Audiovisuales.			459,335.64	459,335.64	-	-	-	-	-	Adquisición de equipamiento técnico para el teatro . Es habitual que, en determinado tiempo, los equipos tienen que renovarse para prestar un servicio de calidad para brindar un equipo especializado y con las características específicas y de calidad a los artistas y/o agrupaciones que se presentan en los recinto.

[illegible]

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		31PDMP SERVICIO DE MEDIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG				4,870,000.00	3,770,000.00	20,000.00	738,464.92	20,000.00	20,000.00	758,464.92	
A25NR0264	Adquisición de Muebles de Oficina	100%	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	738,464.92	-	-	738,464.92	Se Realizó la Adquisicion de Muebles de oficina y estantería que consiste en: (20) archiveros metálicos de color negro, 4 cajones de extensión completa con chapa y riel de desplazamiento para sostener archivos y papeles de 8 1/2 x 14", color negro, medidas de 118 cm de alto, 36cm de ancho y 46 cm de profundidad;(30) sillas secretariales color negro con respaldo y asiento con espuma estándar tapizados en tela base nylon de 24" con rodajas en nylon de 50mm., descansa brazos, ruedas, alto ajustable 17" a 21", respaldo ajustable de manera independiente; (20) silla de visita, color negro con respaldo y asiento acojinado con hule espuma de poliuretano flexible de 24kg/m3 de densidad, estructura tubular ovalado de 5/8"x11/8", calibre 18.tapizado en tela pliana y estructura pintura horneada micro pulverizada semi mate texturada; (20) sillones ejecutivos ergonómica color negro con respaldo y asiento acojinado con descansabrazos, base de estrella de 5 puntas altura y respaldo ajustables, tacto piel o tela.
A25NR0265	Adquisición de vehículo	0%	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	Se Realizará la Adquisición de vehículo; (1) automóvil tipo sedan nuevo 2025 motor de combustión : 1.5l de ciclo atkinson, potencia máxima neta (kw): 81 (kw) [108hp, transmisión mt (5vel.), aceleración (0~100km/h) 8s, consumo de combustible combinado (km/l) mt 19.8 km/l, 4 cilindros, tipo de combustible 92, 4 puertas, transmisión manual de 5 velocidades, rin de acero 15" 185/65 r15, potencia máxima hp @ 6000, limpiaparabrisas delantero y trasero, volante forrado de piel, asientos tapizados de tela con 4 posiciones, bolsas de aire frontales y laterales, frenos de disco llantas delanteras y freno de tambor en traseras, desempañadores traseros, cinturones de seguridad, luces diurnas en led(drl), luz de niebla trasera (izquierda), sensores de luces direccionales delanteras y luz en cajuela.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		31PDMP SERVICIO DE MEDIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A25NR0266	Adquisición de extintores	100%	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Se Realizó la Adquisición de 2) extinguidores de 2.5 kg. Contenido, polvo químico seco (pqs), (2) extinguidores de 4.5 kg. Contenido, dióxido de carbono (co2) y (1) extinguidor de 35 kg. Contenido, polvo químico seco (pqs).
A25NR0267	Adquisición y actualización de equipo transmisor de señal TDT y Equipo de Computo	0%	-	3,550,000.00	2,750,000.00	-	-	-	-	-	Se Realizará la Adquisición de (1) Transmisor de señal TDT:Equipo transmisor de señal TDT de 6.5 Kw,Transmisor 6.5 kW antes de filtro, Doble excitador, refrigeración Liquida THU9ev, Frecuencia de red: 60 Hz, Salida RF: Estándar DTV: ATSC 1.0, Modo de eficiencia: Modo Doherty, Potencia de salida: 6,5 kW , Rango de frecuencia: 490-528 MHz, 710-755 MHz, Número de amplificadores: 4, Banda: Banda UHF 4, Ancho de banda: 6 MHz, Número de racks: 1, Canal: 21, fc: 515.00 MHz, 2 PRX-101, Contenido: 2 x Excitador TCE901,1 x Kit de recarga de refrigerante, 1 x Intercambiador de calor, 1 x Accesorios para sistema de refrigeración Manguera y refrigerante, 1 x Kit de cables para 1 intercambiador de calor, 1 x Instalación.META 2:20(COM)Adquisición de:(8)Equipos de cómputo con cpu de 12 núcleos , almacenamiento ssd de 1 tb, studio display pantalla de retina 5k de 27 pulgadas, resolución de 5120 x 2880 z 218 pixeles por pulgada, magic keyboard con touch id y teclado numérico - español -teclas negras magic mouse.(10)Equipo de cómputo para edición con cpu de 10 núcleos, almacenamiento ssd de 1 tb, pantalla retina 4.5 k de 24 pulgadas resolución de 4480 x 2520 a 218 pixeles por pulgada, magic keyboard con touch id y teclado numérico - español, magic mouse, magic track pad de 32 gb de memoria unificada ssd de 1



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		33C001 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO									
PERIODO:		ENERO–SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG				1,728,121.73	1,728,121.73	1,296,061.94	308,813.99	1,296,061.94	1,296,061.94	1,604,875.93	
A.25NR.0269	Adquisición de Mobiliario para la Agencia de Empleo.	91%	-	1,354,121.73	1,354,121.73	1,225,664.32	128,457.19	1,225,664.32	1,225,664.32	1,354,121.51	Se llevaron a cabo las gestiones del Proyecto de Inversión para el fortalecimiento de la Agencia de Empleo "TECPANTLI ICPAC", ubicada en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, fortaleciendo el desarrollo de las actividades institucionales sustantivas y prioritarias del Programa "Seguro de Desempleo" el cual tiene por objeto proporcionar un sistema de protección social básico para las personas desempleadas de la Ciudad de México en el presente ejercicio fiscal 2025.
											Durante en tercer trimestre, se realizó la adquisición de sofás modulares con y sin respaldo para una sala de espera exclusiva para mujeres, 02 estantes, 02 libreros de madera, 01 perchero, 01 silla, 01 anaquel para libros y revistas, 40 tapetes tatami, 04 mesas infantiles, 06 sillas infantiles y 01 mesa redonda. Derivado de lo anterior, se ha podido brindar atención diferenciada y con perspectiva de género, es decir, un espacio de contención y acompañamiento, dentro de la Agencia de Empleo "TECPANTLI ICPAC", contemplando la habilitación de áreas especiales y seguras para las hijas e hijos de las personas solicitantes.
A.25NR.0326	Adquisición de Mobiliario y Equipo audiovisual.	19%	-	374,000.00	374,000.00	70,397.62	180,356.80	70,397.62	70,397.62	250,754.42	Durante en tercer trimestre, se llevaron a cabo las gestiones del Proyecto de Inversión para el programa social "Economía Social y Solidaria de la Ciudad de México". Se realizó la adquisición de 20 stands de madera para exhibición con lo que se ha optimizado la organización y logística de las diferentes actividades inherentes al programa social en mención, el cual contribuye a la promoción, integración y consolidación de sociedades cooperativas.

[illegible]

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS CIUDAD DE MÉXICO											
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	PRESUPUESTO (PESOS)		DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
						EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
TOTAL URG				93,997,870.55	92,451,830.55		76,634,560.12			76,634,560.12	
A25NR0273	"Adquisición de Equipo Educacional y Recreativo"	0	0.00	48,406.80	48,406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso la adquisición de 15 Tambores de guerra completos (vaso, par de parches, par de aros, 9 metros de piola de 8 mm, de diámetro, 10 entorchado, gancho perico y 8 templaderas), 15 Baquetas, de gala madera de encino, 15 baquetas de práctica y 15 corneta de alpaca y 15 boquillas para trompeta, bienes necesarios para los integrantes de la banda de guerra del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.
A25NR0320	"Adquisición de vehiculos para desastres naturales"	0	0.00	79,218,733.75	79,218,733.75	0.00	76,634,560.12	0.00	0	76,634,560.12	A la fecha se a formalizado la adquisición de (2) autobombas contra incendios, Vehículo Crew Cab (doble cabina), 4 puertas, Motor 280 hp, Caja de cambios automática, Tracción 4x2, Carrocería o módulo superestructura, soportes de escalera, bomba contra incendio, torreta, sirena. (2) Vehículos multipropósito, Cabina COE (cab over engine), 2 puertas, Estándar, mecánica de 6 velocidades al frente con sobremarcha, Bomba independiente: con motor a gasolina de 37 HP 2 1/2" Peso 98 kg, sistema sonoro, las cuales se estaran cubriendo de acuerdo a las fechas establecidas en los contratos respectivos, asimismo se encuentra en proceso de Adquisición de (7) camionetas pick up Doble cabina, cuatro Puertas, año 2025 o posterior, 4 cilindros Transmisión Manual, iluminación de emergencia, torreta, sistema sonoro, equipo de radio comunicación, tumbaburros, pintura. (3) Autotanques de 10 mil litros Cabina COE (cab over engine) 2 puertas, Automatizada de 9 velocidades al frente con sobremarcha, Tanque capacidad para 10,000 litros, Torreta. (1) Vehículo Anfíbio todo terreno, Carrocería cuerpo tipo refugio, Motor inyección diésel, turbocargado, luces de emergencia.
A25NR0601	Adquisición de Drones	0	0.00	3,828,000.00	3,828,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Se encuentra en proceso la adquisición de (4) Drones Rooftop Box, tiempo de vuelo: 24 horas continuas (mientras el vehículo esté en marcha o enchufado a la toma de corriente), almacenamiento de registros de capacidad: para 24 horas, carga pulsando un solo botón a una cuenta opcional en la nube de la estación, Cometa: 1.3 kg (2.8 lb) de peso al despegue, fibra de carbono sellada a la intemperie y compuestos avanzados, Cámaras: Resolución del flujo térmico de 320 x 240 / 27 fps. Puede medir la temperatura absoluta entre -40 °C y 400 °C, con una precisión de ± 5%. Resolución de flujo RGB con poca luz de 1080p (1920 x 1080) / 30 fps / 12 MP / Zoom 16x (0.5x el más amplio - 16x el más ampliado). Peso: 29 kg. Dimensiones: Tamaño de la configuración del Rooftop Box: 764 x 594 x 273 mm (30 x 23.5 x 11 pulgadas), listo para funcionar bajo lluvia, nieve y viento. transmisión de video segura y enlace de control a la estación terrestre a través de un cable de conexión, no necesita pilotaje, lanzamiento, vuelo y aterrizaje totalmente autónomos.
A25NR0598	Adquisición de bombas tragasólidos.	0	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Se encuentra en proceso la adquisición de (4) Bombas tragasólidos para servicios de inundación 6", Motor: de combustión interna, combustible diésel, encendido electrónico, Potencia: 50 H.P. mínimo. capacidad de tanque: 150 litros, sistema de enfriamiento. Bomba: Succión de descarga: 6 X 6 pulgadas, capacidad máxima: 6 LPM, máxima sólidos: 3 pulgadas, máxima succión: 7 metros, altura máxima de succión: 40 metros. Remolque: Fabricado en acero, sin cubiertas para operación al aire libre, deberá contar con dos llantas libres de giro, salpicaderas, patines para mantenerlo fijo y libre de deslizamiento, luces traseras, sistema de acople compatible con tiro universal.
A25NR0457	Adquisición de motobombas autocebante traga solidos	0	0.00	592,890.00	592,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Se encuentra en proceso la adquisición de (30) motobombas autocebantes traga sólidos 3x3" con motor de 4 tiempos a gasolina, descargar de hasta 1,100 litros por minuto, cuenta con conexiones de succión y descarga de 3", altura de bombero de 0 a 20 mts, altura de succión de 8 mts, alerta de aceites integrada para proteger el motor, asegurando una operación segura y prolongada, tanque de combustible de 6 litros.
A25NR0579	Adquisición de lamparas de torre Rocket	0	0.00	682,080.00	341,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Se encuentra en proceso la adquisición de (4) Lámparas de torre Rocket MX Fuel 27 MMI Lúmenes, Reflector de 3m más portátil para uso en interiores y exteriores. La luz de la torre proporciona hasta 20 000 lúmenes de iluminación, resiste los entornos de trabajo más duros, proporciona la luz inalámbrica más portátil y de mayor rendimiento del mercado para aplicaciones remotas y construcción en fase inicial. Las ruedas todoterreno de 8 pulg le aseguran que puede hacer rodar fácilmente por terrenos irregulares, ya sea que necesite moverse por terrenos accidentados, 4 estabilizadores para brindar más estabilidad en superficies irregulares, 4 cabezales de luz LED multidireccionales, Tecnología ONE-KEY administre y asegure su equipo desde su dispositivo móvil, Peso 48kg, Incluye batería ion de litio (MXFXC406)
A25NR0580	Adquisición de motosierras	0	0.00	800,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Se encuentra en proceso la adquisición de (20) motosierras con espada de 36" y cadena de 3/8" RSC-114 y (20) motosierras con espada de 25" y cadena de 3/8" RSC-84.
A25NR0294	Adquisición de Equipos de respiración Autónoma	0	0.00	6,827,760.00	6,827,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Se encuentra en proceso la adquisición de 50 Equipos de Respiración Autónomo. Arnés o cuerpo: Arnés conformado en metal o fibra de carbono, ergonómico y con soporte lumbar, Asas o bucles para rescate, Cintas y tirantes en material de aramida, Tirantes y cinturón acolchados para mayor confort, Correa para ajuste de pecho, Asa de rescate superior, Material reflejante en los tirantes. Pieza facial: Hecha con material resistente al fuego a base de aramidas, Capucha en material aramida puede ser malla o material compacto, Válvula de respiración de una sola vía para protección a respiración cruzada, Careta de policarbonato antiempañante y anti rayaduras, Transmisor de voz sin electrónica, Reguladores: Regulador de primera y segunda etapa, Redundancia de funciones de seguridad: Alarma táctil y audible de presión baja o reducción en la presión primaria, Cilindro: Construcción en aluminio con recubrimiento en fibra de carbón, Manómetro luminiscente y Baja presión: 2216 PSI para 30 minutos de operación.



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

[illegible]



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

URG: 36C001 - Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

PERIODO:	ENERO-SEPTIEMBRE 2025
----------	-----------------------

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		36CD02 SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PILARES									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG				7,761,001.79	4,819,552.35						
A25NR0288	Adquisición de equipo de cómputo 4 portátiles (laptop), Subdirección de Evaluación y Estadística	0.0	0.0	124,000.00	124,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	-	Licitación Pública en trámite
A25NR0352	Adquisición de Equipo Audiovisual y Telecomunicación Para la Dirección De Talleres de Artes y Saberes Comunitarios, PILARES.	0.0	0.0	343,448.36	343,448.36	0.0	0.0	0.0	0.0	-	Pendiente de fallo
A25NR0353	Adquisición de Sierras, Routers, Taladros y Kid compresor para 15 talleres de Carpintería de PILARES.	0.0	0.0	461,682.20	461,682.20	0.0	0.0	0.0	0.0	-	En proceso de Licitación Pública
A25NR0354	Adquisición de Mobiliario para el equipamiento de 28 talleres de Diseño de Imagen y Cosmetología de PILARES.	0.0	0.0	700,060.66	700,060.66	0.0	0.0	0.0	0.0	-	En octubre se dará el fallo
A25NR0355	Adquisición de Sierras, Cortadoras de Metal, Esmeriladoras para el equipamiento para 21 talleres de Herrería y Aluminería de PILARES.	0.0	0.0	226,132.77	226,132.77	0.0	0.0	0.0	0.0	-	En proceso de adjudicación
A25NR0356	Adquisición de Pulpo y Plancha para el equipamiento de 19 talleres de Serigrafía de PILARES.	0.0	0.0	577,161.85	577,161.85	0.0	0.0	0.0	0.0	-	Licitación Pública en curso
A25NR0357	Adquisición de Maquinas de Coser para el equipamiento de 82 talleres de Confección Textil de PILARES.	0.0	0.0	978,129.83	978,129.83	0.0	0.0	0.0	0.0	-	En espera de fallo
A25NR0358	Adquisición de Estufas de Mesa Master para los 9 talleres de Gastronomía y Panadería.	0.0	0.0	1,085,984.92	1,085,984.92	0.0	0.0	0.0	0.0	-	Licitación Pública pendiente
A25NR0359	Adquisición de Calentadore Solares, para el equipamiento de 10 talleres de Plomería de PILARES.	0.0	0.0	112,833.80	112,833.80	0.0	0.0	0.0	0.0	-	El fallo se dará en el mes de octubre
A25NR0360	Adquisición de Equipo para el equipamiento de 20 talleres de Reparacion de Aparatos Electronicos de PILARES.	0.0	0.0	24,507.00	24,507.00	0.0	0.0	0.0	0.0	-	La Licitación Pública está en curso



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

URG: 36CD02 SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PILARES

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

[illegible]



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[illegible]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
URG:		38C01 SECRETARÍA DE LAS MUJERES									
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG				547,848.00	43,848.00						
A25NR0243	Adquisición de Software "Adobe CREATIVE CLOUD"	0.0	0.0	43,848.00	43,848.00	0.0	0.0	0.0	0.0		Recursos fiscales para la adquisición de 02 Licencia de Paquetería Adobe "CREATIVE CLOUD", para poder realizar la creación de materiales audiovisuales accesibles a las mujeres para la difusión de servicios, programas y actividades de la Secretaría de las Mujeres; así como para la promoción de la igualdad y el cambio cultural en favor de las mujeres, las niñas, las adolescentes y las adultas mayores de la Ciudad de México.
A25NR0655	Adquisición de computadoras portátiles (laptops) e Impresoras	0.0	0.0	504,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		Recursos adicionados para la adquisición de 12 computadoras portátiles (laptops) con Procesador con tecnología 64 bits(x64) desde 32 MHz o más en frecuencia base, con 4 a 6 núcleos físicos. Memoria RAM de 16 GB, DDR4. Disco duro, 500 GB, con recursos federales de las Acciones de Coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Estados y Municipios - 2025, adicionados para cabo el proyecto denominado: "MUJERES/AVGM/CDMX/031/2025".



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[illegible]