

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS
PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ANEXO XVII

RECURSOS FEDERALES APLICADOS POR LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
(FORMATO ÚNICO)

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
RIEGO DE SELLO CAMINO SANTA ISABEL-ANAHUAC	54-RIVA PALACIO	535,359	535,359	535,359	535,359	100.0%	0	0	0 OBRA	1	1	100.0%	
RIEGO DE SELLO KM.68+000 CHIHUAHUA-JUAREZ	19-CHIHUAHUA	286,238	286,238	286,238	286,238	100.0%	0	0	0 OBRA	1	1	100.0%	
9-DISTRITO FEDERAL													
SUBSIDIOS (62 REGISTROS)													
FIIES-FEIEF-OTROS													
FIIES													
INVERSION													
OBRA PÚBLICA													
CONSTRUCCIÓN													
COLECTOR PARA LA PLANTA DE BOMBEO EL ROSARIO	2-AZCAPOTZALCO	4,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 OBRA	0	0	0.0%	
COLECTOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA FE	2-AZCAPOTZALCO	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 OBRA	0	0	0.0%	
CONCLUSION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS 'EL ROSARIO'	2-AZCAPOTZALCO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0 PLANTA	0	0	0.0%	
CONCLUSION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS REQUERIDAS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA	7-IZTAPALAPA	27,406,369	0	0	0	0.0%	0	0	0 PLANTA	0	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE CUATRO SECTORES EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON Y EN LA DELEGACION COYOACAN	2-AZCAPOTZALCO	34,498,724	0	0	0	0.0%	0	0	0 OBRA	4	0	0.0%	NO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DE MEDIDA SECTOR. SE SELECCIONO OBRA.
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA COLONIA LA ESTACION	11-TLÁHUAC	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 POZOS	0	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE SECTORES EN LA DELEGACION BENITO JUAREZ	2-AZCAPOTZALCO	14,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 OBRA	5	0	0.0%	NO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DE MEDIDA SECTOR. SE SELECCIONO OBRA.
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	11-TLÁHUAC	18,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	4	0	0.0%	
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	12-TLALPAN	42,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	1	0	0.0%	
CONSTRUIR LINEA DE CONDUCCION DE AGUA RESIDUAL TRATADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA FE	2-AZCAPOTZALCO	8,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	0	0	0.0%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio 1	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11		
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE. 1.5 KILOMETROS DE LINEAS PARA DOTAR DE AGUA POTABLE A NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES DEL INVI	2-AZCAPOTZALCO	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0.0%	EL PROYECTO ABARCA VARIAS DELEGACIONES. Y SOLO DA OPCION A UNA.
CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE 1,930 M. DE TUNEL TRAMO L-1, L-2, Y L-2 L3 DEL INTERCEPTOR ORIENTE DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DE LA CIUDAD DE MEXICO UBICADO EN LA DELEGACION IZTAPALAPA	2-AZCAPOTZALCO	3,255,317	0	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	0	0	0.0%	
MANTENER PUENTES VEHICULARES	7-IZTAPALAPA	5,716,964	0	0	0	0.0%	0	0	0	PUENTE	2	0	0.0%	
SUSTITUCION DE ATARJEAS EN LA DELEGACION BENITO JUAREZ	2-AZCAPOTZALCO	3,636,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
TRABAJOS PARA LA ATENCION DE 20 SITIOS DE ENCHARCAMIENTOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO	2-AZCAPOTZALCO	20,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	20	0	0.0%	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN DENTRO DE ESTE PROYECTO ABARCA VARIAS DELEGACIONES, INDICANDOSE COMO MUNICIPIO AZCAPOTZALCO.
AMPLIACION														
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO LA ESTACION	11-TLAHUAC	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0.0%	
POTABILIZADORA MAGDALENA CONTRERAS	2-AZCAPOTZALCO	22,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0.0%	
SUSTITUCION DEL TANQUE GM-8 EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	2-AZCAPOTZALCO	2,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
MODERNIZACION														
INSTALAR 2,500 MEDIDORES PARA LA MICRO MEDICION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE	2-AZCAPOTZALCO	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	MEDIDOR	2,500	0	0.0%	
MANTENIMIENTO														
CONSTRUIR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	2-AZCAPOTZALCO	10,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,222,259	0	0.0%	
DESARROLVE DE 814,218 M3 EN LAGOS Y CAUCES EN EL PERIMETRO DEL LAGO DE TEXCOCOCCO	2-AZCAPOTZALCO	36,422,535	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	439,179	0	0.0%	EN EL CAMPO MUNICIPIO NO EXISTE ESTADO DE MEXICO
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	15-CUAUHTÉMOC	6,000,000	1,705,161	1,705,161	1,705,161	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	

ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio 1	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A 50,000 MEDIODRES DE AGUA POTABLE	2-AZCAPOTZALCO	25,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	MEDIDOR	50,000	0	0.0%	EL CAMPO MUNICIPIO ABARCA TODAS LAS DELEGACIONES.	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REHABILITACIÓN														
DESAZOLVAR 60,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA SAN JOAQUIN	2-AZCAPOTZALCO	2,281,505	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	0	0	0.0%	NO EXISTE LA OPCION ESTADO DE MEXICO EN EL CAMPO MUNICIPIO, COMO ES UN CAMPO QUE SE REQUIERE POR SISTEMA, SE ELIGIO LA 1A OPCION
PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA FE	10-ALVARO OBREGÓN	15,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0.0%	
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL COYOACAN	3-COYOACÁN	10,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0.0%	
REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE. 210 KILOMETROS EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA	2-AZCAPOTZALCO	3,300,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0.0%	
EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES		10,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	VEHICULO	56	0	0.0%	MODERNIZACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE CONTINÚAR CON EL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE LAS UNIDADES QUE CAUSARON BAJA POR INUTILIDAD, CON LO QUE SE PIENSA ADQUIRIR 56 UNIDADES VEHICULARES TIPO PATRULLA BALIZADAS Y SIN BALIZAR, MODELO 2007, 4 PUERTAS Y 4 CILINDROS, CON TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, SIRENA, MICROFONO Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN.
		40,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	8	0	0.0%	SE PROGRAMA ADQUIRIR LAS UNIDADES MÓVILES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007
		5,172,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0.0%	LOS RECURSOS SE PROGRAMARON EJERCER A PARTIR DEL MES DE ABRIL
OTROS		26,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	0.0%	EL NÚMERO DE CHALECOS NO HA QUEDADO DEFINIDO EN VIRTUD DE QUE EL PROCESO DE LICITACIÓN SERÁ CONSOLIDADO JUNTO CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y POLICÍA AUXILIAR DEL D. F. Y SERÁN ADQUIRIDOS A LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
OTROS														
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)		1,500,000	0	750	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0.0%	
FEIEF														
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO MEDICO FORENSE	15-CLAUHTÉMOC	98,054,295	21,330,810	21,330,810	21,330,810	100.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
DISTRIBUIDOR VIAL LA VIRGEN	3-COYOACÁN	36,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PUENTE	1	0	0.0%	
MANTENIMIENTO														

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio 1	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ARREMAGUE DEL TIRO BORDO XOCHIACA	2-AZCAPOTZALCO	6,232,500	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	164,188	0	0.0%	EN EL CAMPO MUNICIPIO NO HAY OPCION PARA EL ESTADO DE MEXICO. SOLO DELEGACIONES
DESAZOLVAR 12,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRES ANZALDO	2-AZCAPOTZALCO	2,640,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	6,790	0	0.0%	
DESAZOLVAR 17,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA BECERRA "C"	2-AZCAPOTZALCO	4,253,320	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	0	0	0.0%	
DESAZOLVAR 2,500 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA CAJA BECERRA	10-ALVARO OBREGÓN	450,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	3,490	0	0.0%	
DESAZOLVAR 28,000 M3 DE AZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACION CIENEGA CHICA	2-AZCAPOTZALCO	5,040,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	25,500	0	0.0%	
DESAZOLVAR 3,500 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA DE LAS FLORES	2-AZCAPOTZALCO	770,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	3,620	0	0.0%	
DESAZOLVAR 35,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA TACUBAYA	2-AZCAPOTZALCO	4,700,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	0	0	0.0%	
DESAZOLVAR 36,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRES TARANGO	2-AZCAPOTZALCO	4,920,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	18,000	0	0.0%	
DESAZOLVAR 40,000 M3 DE AZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACION EL SALADO	2-AZCAPOTZALCO	5,996,863	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	39,040	0	0.0%	
DESAZOLVAR 60,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA SAN JOAQUIN	2-AZCAPOTZALCO	8,518,495	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	39,437	0	0.0%	EN EL CAMPO DE MUNICIPIO NO SE ENCUENTRA NINGUNA OPCION PARA EL ESTADO DE MEXICO. SOLO SOLICITA DELEGACIONES.
DESAZOLVAR 75,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA MIXCOAC	2-AZCAPOTZALCO	12,889,500	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	55,875	0	0.0%	
DESAZOLVAR 8,000 M3 DE AZOLVE DE LA PRESA TEXCALATLACO	2-AZCAPOTZALCO	2,050,500	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	0	0	0.0%	
EQUIPAMIENTO														

**ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
BIENES MUEBLES		13,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	VEHICULO	1	0	0.0%	
OTROS		30,188,000	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	4,000	0	0.0%	ADQUISICION DE 4000 PISTOLAS
FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO													
OBRA PÚBLICA													
CONSTRUCCIÓN													
CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE 1,930 MTS. DE TUNEL TRAMO L-1 L-2 Y L-2 L-3 DEL INTERCEPTOR ORIENTE DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DE LA CIUDAD DE MEXICO UBICADO EN LA DELEGACION IZTAPALAPA	7-IZTAPALAPA	78,855,783	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0	0	0.0%	
DISTRIBUIDOR VIAL ZARAGOZA-TEXCOCO	7-IZTAPALAPA	635,274,477	160,676,699	160,676,699	160,676,699	100.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	EL AVANCE FISICO ES DE 0.02%
PLANTYA DE AGUAS NEGRAS EL ROSARIO	2-AZCAPOTZALCO	10,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	0	0	0.0%	
AMPLIACIÓN OBRAS HIDRAULICAS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA	2-AZCAPOTZALCO	85,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	0	0	0.0%	
REHABILITACIÓN													
REHABILITACION DE COMPUERTAS Y CAPTACIONES DEL DRENAJE PROFUNDO	2-AZCAPOTZALCO	34,000,000	19,950,168	19,950,168	19,950,168	100.0%	0	0	EQUIPO	51	25	49.0%	
OTROS													
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)		7,200,000	0	2,172,500	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1	1	100.0%	
		52,000,000	26,227,250	26,227,250	26,227,250	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0.0%	AL PRESENTAR EL PRIMER INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007 DEL PROYECTO DE ENCUESTA DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS VIAJES DE LOS RESIDENTES DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO 2007, EL PROGRAMA ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NO ADMITE EL USO DE DECIMALES, POR LO QUE EL AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE ES INCORRECTO. PARA EL PERIODO QUE SE INFORMA SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 35%.
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER													
INVERSION													
OBRA PÚBLICA													
CONSTRUCCIÓN													
CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE 1,930 MTS. DEL TUNEL TRAMO L-1 L-2 Y L-2 L-3 DEL INTERCEPTOR ORIENTE DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DE LA CIUDAD DE MEXICO UBICADO EN LA DELEGACION IZTAPALAPA	7-IZTAPALAPA	76,985,419	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0	0	0.0%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio 1	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REALIZAR OBRAS PARA LA SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	5-GUSTAVO A. MADERO	19,561,533	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	18	0	0.0%	NO EXISTE SECTOR EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA Y SE SELECCIONO OBRA

ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACIÓN CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS HIDRAULICAS DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "EL ROSARIO" UBICADO EN LA DELEGACION AZCAPOTZALCO	2-AZCAPOTZALCO	27,618,648	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	0	0	0.0%	
CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS HIDRAULICAS REQUERIDAS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO "CERRO DE LA ESTRELLA" EN LA DELEGACION IZTAPALAPA	7-IZTAPALAPA	10,667,893	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	0	0	0.0%	
REHABILITACIÓN REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE 210 KILOMETROS EN LA SIERRA SANTA CATARINA DE LA DELEGACION IZTAPALAPA	2-AZCAPOTZALCO	100,000,000	287,557	287,557	0	0.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	80	0	0.0%	
REHABILITAR LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION TLAHUAC Y EN LA DELEGACION IZTAPALAPA	11-TLAHUAC	15,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	17	0	0.0%	LOS TRABAJOS A REALIZAR ABARCAN DOS DELEGACIONES TLAHUAC E IZTAPALAPA, INDICANDOSE EN MUNICIPIO SOLAMENTE LA DE TLAHUAC.
OTROS													
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)		50,166,507	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	0	0	0.0%	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS
APORTACIONES FEDERALES (727 REGISTROS)													
FORTAMUN		1,499,491,137	100,988,997	100,888,995	89,478,442	88.6%	0	0		1,405,325,777	298,593,129	21.2%	
INVERSIÓN													
OBRA PÚBLICA													
CONSTRUCCIÓN													
ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	16-MIGUEL HIDALGO	3,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	67	0	0.0%	
CONSTRUIR BANQUETAS	16-MIGUEL HIDALGO	4,457,691	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	43,311	0	0.0%	
CONSTRUIR BANQUETAS	6-IZTACALCO	458,640	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	25,000	461	1.8%	
CONSTRUIR BANQUETAS	7-IZTAPALAPA	1,698,113	164,965	164,965	164,965	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0.0%	
CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	7-IZTAPALAPA	3,500,000	27,446	27,446	27,446	100.0%	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	
CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	13,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	16-MIGUEL HIDALGO	12,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	
CONSTRUIR CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	2-AZCAPOTZALCO	4,338,814	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	560	0	0.0%	
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	7-IZTAPALAPA	14,500,000	58,311	58,311	58,311	100.0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	6-IZTACALCO	128,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	11,800	159	1.3%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	7-IZTAPALAPA	1,132,075	109,958	109,958	109,958	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,132,075	109,958	9.7%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	9-MILPA ALTA	50,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0.0%	
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	7-IZTAPALAPA	266,037	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	16-MIGUEL HIDALGO	8,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2	0	0.0%	
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	5-GUSTAVO A. MADERO	34,223,750	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	9	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS ESPACIOS CULTURALES, ENTRE LOS QUE DESTACA EL CENTRO CULTURAL FUTURAMA

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	6-IZTACALCO	9,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	7,474,236	110,738	110,738	110,738	100.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4,424	846	19.1%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-IZTACALCO	1,769,377	422,200	422,200	368,571	87.3%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0.0%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	1,400,246	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1,030	599	58.2%	
CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	7-IZTAPALAPA	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	2	0	0.0%	
CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y AGUA RESIDUAL	2-AZCAPOTZALCO	192,453	0	0	0	0.0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0.0%	
CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	5-GUSTAVO A. MADERO	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	POZOS	20	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	12-TLALPAN	1,814,217	320,231	320,231	320,231	100.0%	0	0	0	PUENTE	0	0	0.0%	
CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	16-MIGUEL HIDALGO	350,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PUENTE	1	0	0.0%	
CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	7-IZTAPALAPA	2,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PUENTE	2	0	0.0%	
CONSTRUIR PUETES PEATONALES	3-COYOACÁN	2,700,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PUENTE	1	0	0.0%	
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	11,481,119	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	2	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NO. 3, ASI COMO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ANEXO
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	7-IZTAPALAPA	4,511,699	33,476	33,476	33,476	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	
CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	6-IZTACALCO	9,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	3-COYOACÁN	15,816,914	0	0	0	0.0%	0	0	0	INSTALACIÓN	0	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POSTE
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	7-IZTAPALAPA	90,566	0	0	0	0.0%	0	0	0	PIEZA	0	0	0.0%	
INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	7-IZTAPALAPA	850,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	1,000	209	20.9%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	754,211	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0.0%	
AMPLIACIÓN ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VÍAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS	9-MILPA ALTA	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0.0%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,215,293	189,748	189,748	189,748	100.0%	0	0	0	TONELADA	0	0	0.0%	

ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio 1	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	12-TLALPAN	409,170	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	295,566	0	0.0%	
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	15-CUAUHTÉMOC	34,237,435	1,959,972	1,959,972	1,959,972	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	A través de esta actividad institucional se lleva a cabo la adquisición consolidada de bienes y servicios de manera centralizada, es decir esta Delegación no interviene directamente en la erogación presupuestal
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	104,236	22,084	22,084	22,084	100.0%	0	0	0	POZOS	0	0	0.0%	LA UNIDAD MEDIDA SE AJUSTO A POZOS, DEBER SER POSTE
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	9-MILPA ALTA	52,250	0	0	0	0.0%	0	0	0	PIEZA	0	0	0.0%	SE SELECCIONO PIEZA PERO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES POSTE
INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	6-IZTACALCO	1,125,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PIEZA	1,680	623	37.1%	EN EL CATALOGO DE METAS FISICAS NO APARECE SEÑALAMIENTO, POR LO QUE SE OPTA POR LA META PIEZA
MODERNIZACIÓN														
ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	2,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	CENSO ECONOMICO	1	0	0.0%	
ADMINISTRAR EL PATRIMONIO INMOBILIARIO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	305,380	30,968	30,968	30,968	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	
AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	407,248	0	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	0	0	0.0%	
AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,578,546	394,637	394,637	316,863	80.3%	0	0	0	OBRA	0	0	0.0%	
BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	12,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	50,000	0	0.0%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,559,328	172,969	172,969	172,969	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	5,798,055	1,325,631	1,325,631	1,049,038	79.1%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0.0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	50,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	5	0	0.0%	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	4	0	0.0%	
DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	300,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROGRAMA	6	0	0.0%	
FOMENTAR UNA CULTURA ALIMENTARIA EN MATERIA DE ABASTO DE PRODUCTOS BASICOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	EVENTO	6	0	0.0%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	4,180,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PUNTO	136	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. IPN Y WLFRIDO MASSIEU, DEPORTIVO CARMEN SERDÁN, CALZ. MISTERIOS, AV. RIO CONSULADO Y CANTERA. LA DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE
LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	14,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PAGO	800	0	0.0%	
MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	13,700	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	4,161,475	1,494,713	1,494,713	1,494,713	100.0%	0	0	0	PIEZA	12,500	3,000	24.0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	6,313,833	64,583	64,583	64,583	100.0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	890,209	161,856	161,856	161,856	100.0%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0.0%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio 1	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	655,315	274,374	274,374	207,352	75.6%	0	0	0	0	0	0.0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	3,329,690	832,422	832,422	668,371	80.3%	0	0	0	0	0	0.0%	
REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	41,700	0	0	0	0.0%	0	0	0	5	0	0.0%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	16-MIGUEL HIDALGO	2,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	2	0	0.0%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	3-COYOACAN	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	20	0	0.0%	
MEJORAMIENTO													
ADMINISTRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	224,437	0	0	0	0.0%	0	0	0	5	0	0.0%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	3,014,697	753,675	753,675	753,675	100.0%	0	0	0	0	0	0.0%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	9-MILPA ALTA	517,410	99,754	99,754	99,754	100.0%	0	0	0	4,802	677	14.1%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	62,777	3,546	3,546	3,546	100.0%	0	0	0	330,000	60,000	18.2%	
CONSTRUIR CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	2-AZCAPOTZALCO	10,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	32	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS YA EXISTENTES.
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	467,899	0	0	0	0.0%	0	0	0	310	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS
CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	5-GUSTAVO A. MADERO	2,555,386	0	0	0	0.0%	0	0	0	2	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO ASI COMO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS CENDIS LA LENGUETA Y JORGE NEGRETE
COORDINAR EL ENLACE INSTITUCIONAL CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ESTADOS Y EL D.F. EN MATERIA AMBIENTAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	111,720	20,756	20,756	20,756	100.0%	0	0	0	0	0	0.0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	0	169,351	169,351	169,351	100.0%	0	0	0	0	0	0.0%	MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZA EL PAGO DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).
DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	2,932	165	165	165	100.0%	0	0	0	0	0	0.0%	
EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCIR	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	20,000	0	0.0%	
INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	15-CUAUHTÉMOC	106,740	0	0	0	0.0%	0	0	0	300	263	87.7%	LOS TRABAJOS REALIZADO FUERON EN LAS COLONIAS: AMPLIACION ASTURIAS, ATLAMPA, BUENAVISTA, BUENOS AIRES, CONDESA, FELIPE PESCADOR Y GUERRERO, ENTRE OTRAS.
INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	6-AZTACALCO	60,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	20	3	15.0%	EN EL CATALOGO DE METAS FISICA NO CONSIDERAN TOMA DE AGUA, POR LO QUE SE OPTO LA META FISICA HOGAR
MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL, VERTICAL Y HORIZONTAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,711,843	191,244	191,244	191,244	100.0%	0	0	0	500	0	0.0%	
OPERAR PLANTAS DE SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	9-MILPA ALTA	21,380	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PODAR ARBOLES	9-MILPA ALTA	77,280	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	0	0	0.0%	
PODAR ARBOLES	3-COYOACÁN	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	1,482	569	38.4%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA META ES ARBOL
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	17-VENUSTIANO CARRANZA	606,200	129,181	129,181	129,181	100.0%	0	0	ESPECIE	0	0	0.0%	
PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	9-MILPA ALTA	130,782	0	0	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	15	3	20.0%	
PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	104,000	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	80,000	0	0.0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	2-AZCAPOTZALCO	31,805,170	4,816,088	4,816,088	4,816,088	100.0%	0	0	ACCION	0	0	0.0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	6-IZTACALCO	18,412,487	3,966,472	3,966,472	3,421,246	86.3%	0	0	ACCION	0	0	0.0%	
REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE LOS RECURSOS NATURALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	4,201	237	237	237	100.0%	0	0	EVENTO	0	0	0.0%	
REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES	9-MILPA ALTA	75,981	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	70	7	10.0%	
REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION	15-CUAUHTÉMOC	3,263,020	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	128,000	45,796	35.8%	
REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION	7-IZTAPALAPA	1,398,000	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	16,980	2,641	15.6%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	7-IZTAPALAPA	2,660,000	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	17,250	3,874	22.5%	
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	15-CUAUHTÉMOC	7,415,786	207,114	207,114	182,114	87.9%	0	0	ACCION	6,648	1,869	28.1%	CON LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD SE BENEFICIO UNA POBLACION DE 4,516,255 HABITANTES Y SE GENERARON 139 EMPLEOS.
REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENCIACION CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA	17-VENUSTIANO CARRANZA	4,196	234	234	234	100.0%	0	0	CAMPAÑA	0	0	0.0%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	6-IZTACALCO	4,382,221	1,095,000	1,095,000	912,676	83.3%	0	0	EVENTO	0	0	0.0%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	800,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	144	0	0.0%	
REALIZAR LA RECLECCION ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	78,120	16,774	16,774	16,774	100.0%	0	0	TONELADA	0	0	0.0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	15-CUAUHTÉMOC	257,000	0	0	0	0.0%	0	0	TONELADA	0	0	0.0%	A TRAVÉS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVA A CABO LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA CENTRALIZADA, ES DECIR ESTA DELEGACIÓN NO INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EROGACIÓN PRESUPUESTAL.
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	17-VENUSTIANO CARRANZA	12,479,815	2,672,208	2,672,208	2,672,208	100.0%	0	0	TONELADA	0	0	0.0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	17-VENUSTIANO CARRANZA	6,414,943	234,025	234,025	234,025	100.0%	0	0	TONELADA	223,352	55,298	24.8%	

**ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	2-AZCAPOTZALCO	1,840,000	306,667	306,667	270,000	88.0%	0	0	TONELADA	2,000	500	25.0%	
REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	9-MILPA ALTA	50,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	0	0	0.0%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	649,600	54,546	54,546	54,546	100.0%	0	0	SERVICIO	1,200	0	0.0%	
REPARTIR AGUA EN PIPAS	6-IZTACALCO	15,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	9,000	2,541	28.2%	
MANTENIMIENTO													
ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	15-CUAUHTÉMOC	1,965,672	102,414	102,414	69,552	67.9%	0	0	VIVIENDA	192	41	21.4%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	15-CUAUHTÉMOC	3,087,000	405,269	405,269	405,269	100.0%	0	0	TONELADA	0	0	0.0%	A TRAVÉS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVA A CABO LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA CENTRALIZADA. ES DECIR ESTA DELEGACIÓN NO INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EROGACIÓN PRESUPUESTAL
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	13-XOCHIMILCO	5,500,000	1,400,000	1,400,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,535	0	0.0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	15-CUAUHTÉMOC	2,079,543	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	157,424	20,414	13.0%	LOS TRABAJOS REALIZADO FUERON EN LAS COLONIAS: ALGARIN, AMPLIACIÓN ASTURIAS, ATLAMPA, BUENAVISTA, BUENOS AIRES, CONDESA, FELIPE PESCADOR Y GUERRERO, ENTRE OTRAS, ADEMAS DE QUE LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON MATERIAL EN ALMACEN, QUE SE TENIA DEL EJERCICIO ANTERIOR.
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	16-MIGUEL HIDALGO	1,465,076	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	55,362	0	0.0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	2,782,505	579,576	579,576	579,576	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0.0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	6-IZTACALCO	4,200,247	1,050,000	1,050,000	875,169	83.3%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0.0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	7-IZTAPALAPA	6,433,700	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	250	62	24.8%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	7-IZTAPALAPA	9,250,467	1,752,562	1,752,562	1,752,562	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0.0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	9-MILPA ALTA	398,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0.0%	
BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	15-CUAUHTÉMOC	562,100	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	110,000	33,589	30.5%	LOS TRABAJOS REALIZADO FUERON EN LAS COLONIAS: ALGARIN, ATLAMPA, BUENAVISTA, CONDESA, FELIPE PESCADOR, GUERRERO Y BUENOS AIRES, ENTRE OTRAS.
CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAGE	7-IZTAPALAPA	125,250	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	300	5	1.7%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	14-BENITO JUÁREZ	1,210,907	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	16-MIGUEL HIDALGO	702,190	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	5-GUSTAVO A. MADERO	2,581,150	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	8	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARAN PARA LABORES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN ESPACIOS CULTURALES, ENTRE LOS QUE DESTACAN CASA DE LA CULTURA CUCHILLA DEL TESORO, ARAGÓN VII, SECCIÓN SUR DE LOS 100 METROS, PRIMAVERA, RESORTES Y VISTA HERMOSA
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	7-IZTAPALAPA	623,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	10	2	20.0%	
CONSERVAR MANTENER Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	15-CUAUHTÉMOC	4,169,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,267,000	1,267,000	100.0%	CON LAS ACCIONES REALIZADAS SE LES DIO MANTENIMIENTO A 2 ALAMEDAS, 8 PARQUES, 44 PLAZAS, 42 JARDINES Y 13 GLORIETAS. PRINCIPALMENTE, GENERANDOSE 540 EMPLEOS.
CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS PARA LA PROTECCION SOCIAL	7-IZTAPALAPA	1,193,000	48,653	48,653	48,653	100.0%	0	0	INMUEBLE	10	1	10.0%	
CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	1,357,198	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	13-XOCHIMILCO	5,099,779	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	21	0	0.0%	

**ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio 1	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11		
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	3-COYOACÁN	7,919,213	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	13	0	0.0%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	20	0	0.0%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	11,200,805	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	310	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LABORES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES EDUCATIVOS DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	6-IZTACALCO	2,844,017	715,700	715,700	596,709	83.4%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	7-IZTAPALAPA	29,033,065	237,809	237,809	237,809	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	259	55	21.2%	
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	2-AZCAPOTZALCO	321,441	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PANTEON.
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	7-IZTAPALAPA	1,310,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	4	0	0.0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR ÁREAS VERDES URBANAS	7-IZTAPALAPA	34,718,155	1,736,842	1,736,842	1,736,842	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,390,000,000	220,513	0.0%	
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	15-CLAUHTEMOC	5,172,617	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	25	4	16.0%	LOS TRABAJOS REALIZADOS SE LLEVARON A CABO EN LAS COLONIAS: MORELOS, SAN RAFAEL, ROMA Y SANATA MARÍA LA RIVERA.
CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	14,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	2	0	0.0%	
CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES	15-CLAUHTEMOC	750,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PUENTE	1	0	0.0%	DEBIDO A UN ERROR DE PROGRAMACIÓN SE INFORMA QUE ESTA DELEGACIÓN REALIZARÁ CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES, MAS NO VEHICULARES COMO SE MANIFIESTA EN ESTE FORMATO.
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CLAUHTEMOC	0	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	0	ACCION	0	0	0.0%	MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZA EL PAGO DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	16-MIGUEL HIDALGO	367,429	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	5	0	0.0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	15-CLAUHTEMOC	3,317,089	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	24	4	16.7%	LOS TRABAJOS REALIZADOS SE LLEVARON A CABO EN LAS COLONIAS: CENTRO,EX- HIPODROMO DE PERALVILLO, DOCTORES Y ALGARIN. ESTAS ACCIONES SE REALIZARON ATRAVEZ DE OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION CON MATERIAL EXISTENTE EN EL ALMACEN Y CON EMPLEADO DE ESTA DELEGACION.
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	16-MIGUEL HIDALGO	3,488,101	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	10	0	0.0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	7-IZTAPALAPA	286,250	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	8	2	25.0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	3,495,973	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	6	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANLIZARÁN AL MANTENIMIENTO DE LOS CENDIS: ARAGÓN III, ZONA III, CENDI ESTRELLA, CENDI 12 Y CENDI 13
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	7-IZTAPALAPA	9,107,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	15-CLAUHTEMOC	750,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	16	0	0.0%	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	7-IZTAPALAPA	8,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	20	1	5.0%	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	5-GUSTAVO A. MADERO	4,274,050	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	12	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LABORES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA, ENTRE LAS QUE DESTACAN: "DR. RAFAEL RAMÍREZ SUÁREZ", AHUEHUETES, LA PASTORA, PALMATITLA, "DR. MANUEL CÁRDENAS DE LA VEGA" Y COCOYOTES.
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	6-IZTACALCO	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	6	0	0.0%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	15-CLAUHTEMOC	3,312,468	276,818	276,818	269,905	97.5%	0	0	0	METRO LINEAL	500	178	35.6%	LAS ACCIONES DE DESAZOLVE SE REALIZARON EN LAS SIGUIENTES COLONIAS:AMPLIACIÓN ASTURIAS, CENTRO, CONDESA, ESPERANZA, EXHIPODROMO DE PERALVILLO, Y DOCTORES ENTRE OTRAS.
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	16-MIGUEL HIDALGO	551,159	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	100	0	0.0%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	17-VENUSTIANO CARRANZA	733,894	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0.0%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio 1	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	78,875	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0.0%	EN EL RUBRO DEL GASTO CORRESPONDE AL CAPITULO 2000 CON TIPO DE GASTO DE INVERSION
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	1,673,559	418,390	418,390	335,935	80.3%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0.0%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	7,458,090	176,620	176,620	176,620	100.0%	0	0	METRO LINEAL	481,283	147,042	30.6%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	9-MILPA ALTA	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	12	5	41.7%	
DESAZOLVAR RED SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	3,448,910	615,829	615,829	615,829	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0.0%	
DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	5-GUSTAVO A. MADERO	606,001	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	5,516	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARAN A LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS.
DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	9-MILPA ALTA	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	16	1	6.3%	
DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS CAUCES, RIOS, CANALES PRESAS Y BARRANCAS	7-IZTAPALAPA	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	20,000	0	0.0%	
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	12-TLALPAN	2,200,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	110,000	0	0.0%	
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	16-MIGUEL HIDALGO	1,876,011	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%	
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	4,426,694	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	680,000	49,528	7.3%	
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	6-IZTACALCO	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200	336,326	28027.2%	SE REALIZARA LA AFECTACION PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE, INCREMENTANDO LA META FISICA A 1,200,000 METROS LINEALES DE BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	9-MILPA ALTA	9,600	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0.0%	
INSTALAR MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	15-CUAUHTÉMOC	6,987,786	111,468	111,468	0	0.0%	0	0	PIEZA	27,245	27,245	100.0%	CON ESTAS ACCIONES SE BENEFICIO A UNA POBLACION DE 4,516,255 HABITANTES, LAS CUALES SE LLEVARON A CABO EN LAS 36 COLONIAS UBICADAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.
MANTENER BANQUETAS	7-IZTAPALAPA	2,250,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,500,000	295,000,000	8428.6%	
MANTENER BANQUETAS	9-MILPA ALTA	230,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,283	623	48.6%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	280,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	15-CUAUHTÉMOC	2,703,029	231,818	231,818	231,818	100.0%	0	0	INMUEBLE	25	3	12.0%	EL AVANCE SE REFIERE A TRABAJOS REALIZADOS A TRAVES DE OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION, ES DECIR TRABAJOS MENORES, EN LAS COLONIAS BUENAVISTA, EX-HIPODROMO DE PERALVILLO Y CENTRO NORTE.
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	300,814	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	SE LLEVARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	2-AZCAPOTZALCO	100,000	16,667	16,667	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	

**ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	6-IZTACALCO	2,157,142	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	13	2	15.4%	
MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	7-IZTAPALAPA	300,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	15	8	53.3%	
MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	2-AZCAPOTZALCO	4,287,237	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	64	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN AL DISEÑO DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, ASÍ COMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS YA EXISTENTES, ENTRE LAS QUE DESTACAN EL DEPORTIVO 'ULTIMINIO RAMOS' Y LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COL. CUCHILLA DEL TESORO
MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	9-MILPA ALTA	230,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	2	1	50.0%	
MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	16-MIGUEL HIDALGO	624,411	0	0	0	0.0%	0	0	0	PIEZA	240	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES SEÑALAMIENTO
MANTENER GUARNICIONES	7-IZTAPALAPA	1,813,647	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	250,000	39,300	15.7%	
MANTENER GUARNICIONES	9-MILPA ALTA	180,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0.0%	
MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	14-BENITO JUÁREZ	2,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	16,031	0	0.0%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0.0%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	120,175	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL AMNTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	15-CUAUHTEMOC	1,843,566	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	500	132	26.4%	LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO SE REALIZARON EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: ATLAMPA, CENTRO, CONDESA, CAUAUHTEMOC, DOCTORES Y MAZA, ENTRE OTRAS.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	16-MIGUEL HIDALGO	1,615,045	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	42	0	0.0%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,758,016	377,478	377,478	377,478	100.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE AJUSTO A KILOMETRO LINEAL, DEBE SER KILOMETRO
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	103,400	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0.0%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	13,399,460	410,441	410,441	410,441	100.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1,420,400	352,900	24.8%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-CUAUHTEMOC	1,924,241	66,645	66,645	66,645	100.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	450	125	27.8%	LA ATENCIÓN A LA RED DE AGUA SE LLEVÓ A CABO EN LAS COLONIAS: AMPLIACIÓN ASTURIAS, CENTRO, CONDESA, ESPERANZA, GUERRERO, HIPODROMO, ENTRE OTRAS.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-MIGUEL HIDALGO	1,616,848	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0.0%	LA META PROGRAMADA ES DE 0.064
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-VENUSTIANO CARRANZA	181,500	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE AJUSTO A KILOMETRO LINEAL, DEBE SER KILOMETRO
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	2,941,963	60,597	60,597	60,597	100.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	146,352	37	0.0%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	590,000	56,665	56,665	56,665	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0.0%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-MILPA ALTA	80,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0.0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	14-BENITO JUAREZ	1,599,000	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	1,600	0	0.0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	16-MIGUEL HIDALGO	6,691,383	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	11,180	0	0.0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	930,024	198,311	198,311	198,311	100.0%	0	0	PIEZA	0	0	0.0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	2-AZCAPOTZALCO	5,206,673	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	4,500	0	0.0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	7-IZTAPALAPA	43,004,126	232,147	232,147	232,147	100.0%	0	0	PIEZA	13,500	3,238	24.0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	9-MILPA ALTA	9,000	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	0	0	0.0%	
OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	132,000	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	0	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE AJUSTO A UNIDAD MEDICA, DEBE SER UNIDAD HABITACIONAL
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	9-MILPA ALTA	4,164,292	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0	0	0.0%	SE SELECCIONO ACCION PERO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ACCION PERMANENTE
PODAR ARBOLES	17-VENUSTIANO CARRANZA	587,976	0	0	0	0.0%	0	0	ARTICULO	5,000	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE AJUSTO A ARTICULO, DEBE SER ARBOL
PODAR ARBOLES	7-IZTAPALAPA	2,050,000	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	3,740	408	10.9%	
PODAR ARBOLES	14-BENITO JUAREZ	3,635,840	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	9,800	0	0.0%	
PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	17-VENUSTIANO CARRANZA	300,000	64,416	64,416	64,416	100.0%	0	0	PLANTA	0	0	0.0%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	699,262	174,816	174,816	140,364	80.3%	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	6-IZTACALCO	3,675,247	918,600	918,600	765,648	83.3%	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS.	7-IZTAPALAPA	450,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	20	6	30.0%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	14-BENITO JUAREZ	3,724,063	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	18	0	0.0%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	16-MIGUEL HIDALGO	4,914,301	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	6	0	0.0%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	7-IZTAPALAPA	1,132,076	111,294	11,294	111,294	100.0%	0	0	PLANTEL	0	0	0.0%	
REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION	2-AZCAPOTZALCO	184,508	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	41,435	10,359	25.0%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	17-VENUSTIANO CARRANZA	300,000	64,416	64,416	64,416	100.0%	0	0	PLANTA	0	0	0.0%	

ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	3-COYOACÁN	1,067,886	0	0	0	0.0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0.0%	
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	12-TLALPAN	8,200,000	975,000	975,000	975,000	100.0%	0	0	0	ACCIÓN	130,000	32,400	24.9%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	3-COYOACÁN	6,712,675	0	0	0	0.0%	0	0	0	TONELADA	0	0	0.0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	16-MIGUEL HIDALGO	5,391,643	0	0	0	0.0%	0	0	0	TONELADA	10,233	0	0.0%	
REALIZAR LA RECOLECCION ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	16-MIGUEL HIDALGO	20,224,890	0	0	0	0.0%	0	0	0	TONELADA	1	0	0.0%	
REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	4	0	0.0%	
REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	16-MIGUEL HIDALGO	2,061,902	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	8,000	0	0.0%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	9-MILPA ALTA	44,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	0	0	0.0%	
REPARA FUGAS DE AGUA	7-IZTAPALAPA	7,469,452	151,138	151,138	151,138	100.0%	0	0	0	SERVICIO	2,166	526	24.3%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	15-CUAUHTÉMOC	1,124,680	75,909	75,909	60,835	80.1%	0	0	0	SERVICIO	300	138	46.0%	LA ATENCIÓN A FUGAS DE AGUA SE LLEVÓ A CABO EN LAS COLONIAS: ATLAMPÁ, CUBJ, CUALHTÉMOC CENTRO, CONDESA, ESPERANZA, HIPODROMO, Y FELIPE PESCADOR, ENTRE OTRAS. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A FUGA, SIN EMBARGO SE TOMO COMO SERVICIO POR SER LA DE MAYOR SIMILITUD.
REPARAR FUGAS DE AGUA	16-MIGUEL HIDALGO	591,925	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	300	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES FUGA
REPARAR FUGAS DE AGUA	17-VENUSTIANO CARRANZA	215,095	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE AJUSTO A ACCION, DEBE SER FUGA
REPARAR FUGAS DE AGUA	7-IZTAPALAPA	7,469,452	151,138	151,138	151,138	100.0%	0	0	0	SERVICIO	2,166	526	24.3%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	9-MILPA ALTA	50,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0.0%	SE SELECCIONO ACCION PERO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES FUGA
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	498,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CÚBICO	0	0	0.0%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	15-CUAUHTÉMOC	3,778,370	245,909	245,909	242,638	98.7%	0	0	0	INMUEBLE	20	8	40.0%	LOS TRABAJOS REALIZADO FUERON EN LAS COLONIAS: CENTRO, MORELOS, EX - HIPODROMO DE PERALVILLO,DOCTORES, PERALVILLO, MORELOS, STA. MA, LA RIBERA.
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	847,392	181,951	181,951	181,951	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	7-IZTAPALAPA	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	23	0	0.0%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	14-BENITO JUAREZ	1,400,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	

**ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	5-GUSTAVO A. MADERO	4,659,864	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	5	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN AL MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS UBICADOS EN LA COL. AMPLIACIÓN CASA ALEMÁN, VASCO DE QUIROGA, SANTA ISABEL TOLA, ENTRE OTROS
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	9-MILPA ALTA	332,749	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	1	1	100.0%	
130405	14-BENITO JUAREZ	4,476,390	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	9	0	0.0%	
REHABILITACIÓN													
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	16-MIGUEL HIDALGO	9,205,129	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	0	0.0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	930,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	640,000	134,481	21.0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,009,000	215,226	215,226	215,226	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0.0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	2-AZCAPOTZALCO	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,207	0	0.0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	9-MILPA ALTA	342,093	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0.0%	
ESTABILIZAR, REGENERAR, Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS.	2-AZCAPOTZALCO	3,771,178	30,434	30,434	30,434	100.0%	0	0	0 METRO CUBICO	958	0	0.0%	
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	5-GUSTAVO A. MADERO	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO CUBICO	5,515	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN DE TALUDES Y MINAS (OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS)
REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	2,926,553	41,937	41,937	41,937	100.0%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	239	6	2.5%	
EQUIPAMIENTO													
BIENES MUEBLES													
-	ESTADO	332,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 SERVICIO	10,000	0	0.0%	
-	ESTADO	427,742	0	0	0	0.0%	0	0	0 EQUIPO	0	0	0.0%	
-	ESTADO	82,563	0	0	0	0.0%	0	0	0 CURSO	1	0	0.0%	
-	ESTADO	349,528	0	0	0	0.0%	0	0	0 EQUIPO	5	0	0.0%	
-	ESTADO	582,329	0	0	0	0.0%	0	0	0 EVENTO	1	0	0.0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.
-	ESTADO	974,341	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	2	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PANTEÓN
-	ESTADO	2,633,828	435,343	435,343	435,343	100.0%	0	0	0 METRO CUBICO	0	0	0.0%	NO SE CUANTIFICA LA META POR SER PROGRAMA ESPECIAL 10 *ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS
-	ESTADO	527,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 DOCUMENTO	15,000	5,717	38.1%	
-	ESTADO	308,690	0	0	0	0.0%	0	0	0 DOCUMENTO	1,200	0	0.0%	
-	ESTADO	313,200	0	0	0	0.0%	0	0	0 PERSONA	1	0	0.0%	
-	ESTADO	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 ACCIÓN	25	3	12.0%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio 1	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11		
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
-	ESTADO	181,500	0	0	0	0.0%	0	0	0	CENSO ECONOMICO	1	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PADRON
-	ESTADO	25,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0.0%	
-	ESTADO	43,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	DOCUMENTO	430	100	23.3%	
MAQUINARIA														
-	ESTADO	315,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INSPECCIÓN	3,500	876	25.0%	
-	ESTADO	365,750	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	115,206	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES
-	ESTADO	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0.0%	LA META FISICA PROGRAMADA ES DE 2.3 KILOMETROS LINEALES Y LA META ALCANZADA AL PERIODO ES DE 0.148 KILOMETROS
-	ESTADO	710,685	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,950,000	283,850	14.6%	
-	ESTADO	98,200	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	400	100	25.0%	EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE COMERCIANTE, POR LO QUE SE OPTO POR PERSONA
OTROS														
-	ESTADO	2,790,202	492,505	492,505	492,505	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	LA DENOMINACION DEL PROYECTO ES PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PEBLICOS, EN OTROS SE CONSIDERA EL PAGO COMBUSTIBLE
-	ESTADO	2,900,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0.0%	PARA EL PRIMER TRIMESTRE NO SE CUANTIFICA METAS LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTA ACTIVIDAD ES .5
-	ESTADO	20,645,696	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100.0%	LA META REPORTADA ES CONSTANTE
-	ESTADO	6,750,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	COMITÉ	164	164	100.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DE SEGURIDAD PÚBLICA
-	ESTADO	28,215	0	0	0	0.0%	0	0	0	EVENTO	892	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO
-	ESTADO	7,576,250	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	9	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARA EL EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES, ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA QUE SE UTILIZARA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS CULTURALES.
-	ESTADO	1,257,766	411,633	411,633	35,661	8.7%	0	0	0	CENTRO	0	0	0.0%	
-	ESTADO	3,014,205	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	8,741	1,753	20.1%	
-	ESTADO	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	VIVIENDA	28	0	0.0%	
-	ESTADO	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	DOCUMENTO	1	0	0.0%	
-	ESTADO	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0.0%	
-	ESTADO	295,589	0	0	0	0.0%	0	0	0	NINO	105	105	100.0%	SE MODIFICA EL IMPORTE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE CLASIFICA COMO CONSTANTE EL PRESUPUESTO SE COMPONE DE :- GASTO CORRIENTE 112,750.00 - GASTO DE INVERSION 182,839.00
-	ESTADO	17,457,503	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100.0%	ES PARA LA COMPRA DE UN TERRENO PARA PANTEON Y EL MANTENIMIENTO DE LOS EXISTENTES
-	ESTADO	60,918	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0.0%	
-	ESTADO	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0.0%	
-	ESTADO	2,506,500	0	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	8	0	0.0%	
-	ESTADO	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0.0%	

ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
-	ESTADO	5,278,717	1,525,761	1,525,761	320,277	21.0%	0	0	0	TONELADA	0	0	0.0%	NO SE CUANTIFICA LA META POR SER PROGRAMA ESPECIAL 10 "ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" EL GASTO DE LA ACTIVIDAD ESTA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: GASTO CORRIENTE 1,000,000.00 GASTO DE INVERSION 4,278,717.00
-	ESTADO	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	25	3	12.0%	
-	ESTADO	1,030,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0.0%	
-	ESTADO	800,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	SISTEMA	0	0	0.0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	12-TLALPAN	2,790,202	492,505	492,505	492,505	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0.0%	
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	13-XOCHIMILCO	1,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	
CONSTRUIR BANQUETAS	13-XOCHIMILCO	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0.0%	
EFECTUAR EL BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	13-XOCHIMILCO	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0.0%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	1,830,000	35,043	35,043	35,043	100.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	500	0	0.0%	
REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION CAPACITACION ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES	7-IZTAPALAPA	122,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	EVENTO	0	0	0.0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	7-IZTAPALAPA	36,625,351	1,645,872	1,645,872	1,645,872	100.0%	0	0	0	TONELADA	297,240	77,507	26.1%	
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACION														
-	ESTADO	19,995,024	1,922,885	1,922,885	1,922,885	100.0%	0	0	0	ACCION	1	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ACCION PERMANENTE
-	ESTADO	580,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	150,000	3,700	2.5%	
-	ESTADO	2,189,225	364,871	364,871	364,871	100.0%	0	0	0	ACCION	0	0	0.0%	
-	ESTADO	29,060,000	1,162,199	1,162,199	1,162,199	100.0%	0	0	0	ACCION	502	106	21.1%	
-	ESTADO	93,795	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	3	0	0.0%	NO SE PROGRAMARON METAS EN EL PRIMER TRIMESTRE
-	ESTADO	6,442,716	1,944,730	1,944,730	1,944,730	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	64	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARAN AL PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN EL DEPORTIVO "ULTIMINIO RAMOS" Y LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COL. CUCHILLA DEL TESORO
-	ESTADO	740,274	0	0	0	0.0%	0	0	0	EVENTO	85	20	23.5%	
-	ESTADO	128,000	27,482	27,482	27,482	100.0%	0	0	0	CAMPANA	0	0	0.0%	
-	ESTADO	409,940	24,320	24,320	24,320	100.0%	0	0	0	CENTRO	5	5	100.0%	
-	ESTADO	70,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	1,000	0	0.0%	
-	ESTADO	7,616,332	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	1	1	100.0%	EN EL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA, NO EXISTE LA UNIDAD ACCION PERMANENTE, POR LO QUE OPTA POR LA UNIDAD ACCION
-	ESTADO	1,300,000	290,118	290,118	290,118	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0.0%	GASTO CORRIENTE COMBUSTIBLE
-	ESTADO	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	VIVIENDA	850	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARAN A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LABORES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
-	ESTADO	11,539,211	1,923,202	1,923,202	1,894,295	98.5%	0	0	COMITE	158	0	0.0%	
-	ESTADO	1,000,000	223,168	223,168	223,168	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0.0%	GASTO CORRIENTE COMBUSTIBLE
-	ESTADO	700,000	156,217	156,217	156,217	100.0%	0	0	EVENTO	0	0	0.0%	GASTO CORRIENTE COMBUSTIBLE
-	ESTADO	8,872,052	0	0	0	0.0%	0	0	COMITE	164	0	0.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN AL OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS A LAS UPC'S LA PRADERA Y LINDAVISTA
-	ESTADO	632,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	7	0	0.0%	
-	ESTADO	700,000	156,217	156,217	156,217	100.0%	0	0	PRODUCTOR	7,315	1,828	25.0%	GASTO CORRIENTE COMBUSTIBLE
-	ESTADO	49,697	7,548	7,548	7,548	100.0%	0	0	INSPECCIÓN	0	0	0.0%	
-	ESTADO	69,510	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	0	0	0.0%	
-	ESTADO	1,428,765	30,175	30,175	29,067	96.3%	0	0	ACTIVIDAD	1	1	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER ACTIVIDAD PERMANENTE, SIN EMBARGO LA SELECCIONADA FUE LA MAS PARECIDA A LA REAL, DE ACUERDO AL CATALOGO DISPONIBLE EN ESTA PAGINA. ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TIENE TANTO GASTO CORRIENTE COMO DE INVERSION, SIN EMBARGO SE ESCOGIO LA QUE MAS PREDOMINA.
-	ESTADO	6,578,017	1,475,070	1,475,070	1,475,070	100.0%	0	0	INMUEBLE	5	5	100.0%	LOS RECURSOS SE CANALIZARÁN A CUBRIR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS MERCADOS PUBLICOS DE LA DEMARCACION
-	ESTADO	4,481,333	0	0	0	0.0%	0	0	CONTRIBUYENTE	0	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMERCIANTE.
-	ESTADO	40,590	5,586	5,586	5,586	100.0%	0	0	PAGO	0	0	0.0%	
-	ESTADO	700,000	156,217	156,217	156,217	100.0%	0	0	PROYECTO	0	0	0.0%	GASTO CORRIENTE COMBUSTIBLE
-	ESTADO	36,372	0	0	0	0.0%	0	0	INSPECCIÓN	10	0	0.0%	
-	ESTADO	18,000	0	0	0	0.0%	0	0	PAGO	0	0	0.0%	
AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	13-XOCHIMILCO	700,000	156,218	156,218	156,218	100.0%	0	0	OBRA	0	0	0.0%	
BRINDAR ATENCION A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACION DE ABANDONO Y/O CALLE	13-XOCHIMILCO	700,000	156,218	156,218	156,218	100.0%	0	0	PERSONA	0	0	0.0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	13-XOCHIMILCO	700,000	156,218	156,218	156,218	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0.0%	
DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS CAUCES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	13-XOCHIMILCO	700,000	156,218	156,218	156,218	100.0%	0	0	METRO CUBICO	0	0	0.0%	
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	13-XOCHIMILCO	700,000	156,218	156,218	156,218	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0.0%	
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS TURISTICOS	13-XOCHIMILCO	700,000	156,218	156,218	156,218	100.0%	0	0	PROYECTO	0	0	0.0%	
INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	13-XOCHIMILCO	700,000	156,218	156,218	156,218	100.0%	0	0	SERVICIO	0	0	0.0%	

**ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ORGANIZAR, CAPACITAR Y APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	13-XOCHIMILCO	700,000	156,217	156,217	156,217	100.0%	0	0	0	PRODUCTOR	0	0	0.0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	13-XOCHIMILCO	13,569,059	1,971,479	1,971,479	1,412,002	71.6%	0	0	0	APOYO	0	0	0.0%	
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	13-XOCHIMILCO	600,000	133,901	133,901	133,901	100.0%	0	0	0	ESPECIE	0	0	0.0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	14-BENITO JUÁREZ	11,383,206	2,025,000	2,025,000	1,795,766	88.7%	0	0	0	ACCIÓN	12,035	2,933	24.4%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	13-XOCHIMILCO	22,700,000	2,156,217	2,156,217	2,156,217	100.0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0.0%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN	13-XOCHIMILCO	800,000	178,534	178,534	178,534	100.0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0.0%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	13-XOCHIMILCO	1,000,000	223,168	223,168	223,168	100.0%	0	0	0	EVENTO	0	0	0.0%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	13-XOCHIMILCO	1,950,000	211,010	211,010	211,010	100.0%	0	0	0	EVENTO	0	0	0.0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	12-TLALPAN	700,000	175,003	175,003	175,003	100.0%	0	0	0	TONELADA	320,000	79,500	24.8%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	13-XOCHIMILCO	700,000	156,218	156,218	156,218	100.0%	0	0	0	TONELADA	0	0	0.0%	
REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN	13-XOCHIMILCO	5,000,000	1,783,156	1,783,156	0	0.0%	0	0	0	PROGRAMA	10	0	0.0%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	13-XOCHIMILCO	700,000	156,218	156,218	156,218	100.0%	0	0	0	SERVICIO	0	0	0.0%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	13-XOCHIMILCO	700,000	156,218	156,218	156,218	100.0%	0	0	0	METRO CUBICO	0	0	0.0%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS														
ADQUIRIR CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	10-ALVARO OBREGÓN	35,624	28,492	28,492	28,492	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	1	1	100.0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	10-ALVARO OBREGÓN	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	8,183	4,925	60.2%	
AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	10-ALVARO OBREGÓN	600,000	55,000	55,000	0	0.0%	0	0	0	OBRA	30	10	33.3%	
APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACION Y CONSOLIDACION DE MERCADO	10-ALVARO OBREGÓN	54,000	9,000	9,000	0	0.0%	0	0	0	ASESORIA	750	300	40.0%	
BRINDAR APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACION VULNERABLE	10-ALVARO OBREGÓN	5,350,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	750	0	0.0%	
BRINDAR ATENCION A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACION DE ABANDONO Y/O CALLE	10-ALVARO OBREGÓN	1,557,073	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	780	291	37.3%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio 1	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
COADYUBAR A LA DIGNIFICACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	10-ALVARO OBREGÓN	3,228,800	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	506	251	49.6%	
CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	100,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	OBRA	50	8	16.0%	LA UNIDA DE MEDIDA REAL ES "ACOMETIDA"
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	10-ALVARO OBREGÓN	1,191	596	596	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1	1	100.0%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	10-ALVARO OBREGÓN	207,876	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	9	6	66.7%	
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	10-ALVARO OBREGÓN	173,875	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0	0	0.0%	1 - LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES PANTEON. SIN EMBARGO ESTA UNIDAD DE MEDIDA NO ESTA CONSIDERADA POR LO QUE SE LE ASIGNO LA DE OBRA 2 - ADICIONALMENTE, NO SE REGISTRA PROGRAMACION DE METAS, DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA.
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	10-ALVARO OBREGÓN	2,302,942	32,269	32,269	32,269	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	588,982	127,786	21.7%	SE BENEFICIARAN 30007 HABITANTES EN 14 COLONIAS
CONSTRUIR BANQUETAS	10-ALVARO OBREGÓN	200,000	2,000	2,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,187	23	1.1%	
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	10-ALVARO OBREGÓN	104,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS, TODA QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO A EXCLUSIVAMENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS.
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	10-ALVARO OBREGÓN	390,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS, DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	473,868	49,296	49,296	0	0.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0.0%	
CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	10-ALVARO OBREGÓN	62,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA.
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10-ALVARO OBREGÓN	273,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	LOS RECURSOS PARA ESTA ACTIVIDAD ESTAN DESTINADOS PARA LA CUBRIR EL COSTO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA POR LO QUE NO SE CONTEMPLA META FISICA
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	13-XOCHMILCO	18,247,119	3,234,506	3,234,506	3,234,506	100.0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	
COORDINAR LOS DISPOSITIVOS DE APOYO PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA	10-ALVARO OBREGÓN	3,900,000	303,300	303,300	0	0.0%	0	0	ACCION	1	1	100.0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	10-ALVARO OBREGÓN	543,968	2	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2	0	0.0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	10-ALVARO OBREGÓN	939,926	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	6	0	0.0%	
DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON CAMARAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES, INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR ORGANISMOS INSTITUCIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PROMOCION ECONOMICA	10-ALVARO OBREGÓN	107,000	41,500	41,500	0	0.0%	0	0	ACCION	4	0	0.0%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	133,000	6,715	5.0%	
ESTABILIZAR REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	10-ALVARO OBREGÓN	968,596	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	6,004	0	0.0%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
INSTALAR ALUMBRADO PUBLICO	10-ALVARO OBREGÓN	6,812,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	712	71	10.0%	SE BENEFICIARÁN A 53583 HABITANTES EN 25 COLONIAS LA UNIDA DE MEDIDA REAL ES "POSTE"
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	10-ALVARO OBREGÓN	117,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS, DERIVADO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA.
MANTENER GUARNICIONES	10-ALVARO OBREGÓN	173,914	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0.0%	ESTA ACTIVIDAD NO CONTEMPLA META FISICA TODA VEZ QUE LOS RECURSOS SOLO SON CANALIZADOS PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	170	0	0.0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	10-ALVARO OBREGÓN	17,687,134	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	24,704	3,948	16.0%	SE BENEFICIARAN 315070 HABITANTES DE 147 COLONIAS
OPERAR CENTROS DE CONTROL CANINO	10-ALVARO OBREGÓN	210,000	38,000	38,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1	1	100.0%	
OPERAR LOS COMITES VECINALES	10-ALVARO OBREGÓN	500,000	15,000	15,000	0	0.0%	0	0	COMITÉ	11	3	27.3%	
OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	10-ALVARO OBREGÓN	1,114,200	185,700	185,700	185,700	100.0%	0	0	BECA	619	614	99.2%	
OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	10-ALVARO OBREGÓN	249,975	0	0	0	0.0%	0	0	BECA	101	0	0.0%	
OTORGAR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	13-XOCHIMILCO	5,483,156	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	0	0	0.0%	LA PRESENTE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, IMPLICA LA INCLUSION TANTO DE GASTO CORRIENTE COMO DE INVERSION
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	10-ALVARO OBREGÓN	5,397,193	324	324	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100.0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	10-ALVARO OBREGÓN	39,081,321	7,860,533	7,860,533	7,860,533	100.0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0.0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	3-COYOACÁN	5,212,502	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES A/P ACCION PERMANENTE
PARTICIPAR NE REALIZACION DE FERIAS EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	10-ALVARO OBREGÓN	262,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	2	0	0.0%	
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	10-ALVARO OBREGÓN	93,413	18,928	18,928	0	0.0%	0	0	ESPECIE	55	15	27.3%	SE BENEFICIARON 8573 HABITANTES DE 4 COLONIAS
PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ	10-ALVARO OBREGÓN	750,000	40,000	40,000	0	0.0%	0	0	NINO	40	40	100.0%	
PROMOVER LA PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10-ALVARO OBREGÓN	2,484,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	490	0	0.0%	
PROMOVER LA REALIZACIÓN DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	10-ALVARO OBREGÓN	4,469,999	11,500	11,500	11,500	100.0%	0	0	EVENTO	324	60	18.5%	
PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA MUJER COMO MICROEMPRESARIA	10-ALVARO OBREGÓN	25,000	10,000	10,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	6	1	16.7%	
PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS CONVENCIONES VIAJES DE INCENTIVOS EXPOSICIONES FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	10-ALVARO OBREGÓN	20,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	

**ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
			Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
PROPORCIONAR ATENCION A NINOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	10-ALVARO OBREGÓN	6,062,527	979,182	979,182	966,151	98.7%	0	0	NINO	1,040	1,040	100.0%	
PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	10-ALVARO OBREGÓN	592,000	117,000	117,000	0	0.0%	0	0	CONSULTA	60,000	14,995	25.0%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	10-ALVARO OBREGÓN	322,729	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	LOS RECURSOS PARA ESTA ACTIVIDAD ESTAN DESTINADOS PARA CUBRIR EL COSTO DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS, LO CUAL NO CONTEMPLA LA PROGRAMACION DE META FISICA
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	2,700,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1,035	5	0.5%	
PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS	10-ALVARO OBREGÓN	17,156	4,142	4,142	0	0.0%	0	0	SERVICIO	40	26	65.0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCENTRACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	10-ALVARO OBREGÓN	73,981,326	11,391,493	11,391,493	11,391,493	100.0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0.0%	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS EN VIRTUD DE QUE SON ADQUISICIONES CONSOLIDADAS Y CENTRALIZADAS DE BIENES Y SERVICIOS. PRINCIPALMENTE SON RECURSOS DESTINADOS A SERVICIOS DE VIGILANCIA.
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	10-ALVARO OBREGÓN	16,018,673	169,778	169,778	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	258	258	100.0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	13-XOCHIMILCO	11,630,000	985,342	985,342	32,342	3.3%	0	0	ACCIÓN	7,315	1,828	25.0%	LA PRESENTE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INCLUYE TANTO EL GASTO CORRIENTE COMO EL GASTO DE INVERSION
REALIZAR ACCIONES DE CONCENTRACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	10-ALVARO OBREGÓN	73,981,326	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0.0%	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS EN VIRTUD DE QUE SON ADQUISICIONES CONSOLIDADAS Y CENTRALIZADAS DE BIENES Y SERVICIOS PRINCIPALMENTE SON RECURSOS DESTINADOS A SERVICIOS DE VIGILANCIA
REALIZAR AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	10-ALVARO OBREGÓN	79,840	40,095	40,095	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1	1	100.0%	
REALIZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL	10-ALVARO OBREGÓN	306,740	0	0	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	10	1	10.0%	
REALIZAR CAMPAÑAS DE SAÑUD PUBLICA	10-ALVARO OBREGÓN	506,035	175,000	175,000	95,450	54.5%	0	0	CAMPAÑA	11	2	18.2%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	10-ALVARO OBREGÓN	7,260,299	1,231,900	1,231,900	969,055	78.7%	0	0	EVENTO	2,516	780	31.0%	
REALIZAR EVENTOS PARA LA DIGNIFICACION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	10-ALVARO OBREGÓN	500,000	84,000	84,000	0	0.0%	0	0	EVENTO	12	3	25.0%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	10-ALVARO OBREGÓN	817,680	53,866	53,866	0	0.0%	0	0	EVENTO	190	41	21.6%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	10-ALVARO OBREGÓN	400,000	0	0	0	0.0%	0	0	TONELADA	14,621	3,655	25.0%	
REALIZAR LA RECOLECCION ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS	10-ALVARO OBREGÓN	5,584	0	0	0	0.0%	0	0	TONELADA	7	3	42.9%	SE BENEFICIARON 4287 HABITANTES EN DOS COLONIAS
REALIZAR PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION	10-ALVARO OBREGÓN	1,500,000	850,356	850,356	850,356	100.0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0.0%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	10-ALVARO OBREGÓN	580,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	4	0	0.0%	LA OBRA Y ESTUDIO ESTA EN PROCESO DE ARMADO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	10-ALVARO OBREGÓN	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	2	0	0.0%	

**ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio 1	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11		
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9			
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								Avance % 5/3	
REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	10-ALVARO OBREGÓN	1,495,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0.0%	LOS RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD ESTAN DESTINADOS PARA CUBRIR EL COSTO DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS POR LO QUE NO SE CONTEMPLA META FISICA
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	10-ALVARO OBREGÓN	136,500	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO REGISTRA PROGRAMACION DE METAS DERIVADO DE QUE L PRESUPUESTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA														
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	2-AZCAPOTZALCO	29,534,545	4,568,814	4,568,814	4,531,888	99.4%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0.0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	2-AZCAPOTZALCO	20,113,320	5,028,330	5,028,330	3,686,514	73.3%	0	0	0	TONELADA	0	0	0.0%	
FAM		360,142,161	50,247,382	50,247,382	38,051,485	75.7%	0	0	0		114,070,000	32,195,624	28.2%	
ASISTENCIA SOCIAL														
DESAYUNOS ESCOLARES		355,939,929	49,400,027	49,400,027	38,044,225	77.0%	0	0	0	ACCIÓN	114,000,000	32,195,624	28.2%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL		4,202,232	847,355	847,355	7,260	0.9%	0	0	0	ACCIÓN	70,000	0	0.0%	

ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
IFASP		315,891,722	93,767,519	93,767,519	779,998	0.8%	2,346,819	0		4	0	0.0%	
PROFESIONALIZACIÓN													
SERVICIOS PERSONALES		137,669,526	40,175,709	40,175,709	779,998	1.9%	2,346,819	0	PROGRAMA	1	0	0.0%	
EQUIPAMIENTO													
OTROS IMPLEMENTOS		9,600,000	2,580,000	2,580,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0.0%	
INFRAESTRUCTURA													
INVERSION													
OBRA PÚBLICA													
COORDINACIONES TERRITORIALES EN EL DISTRITO FEDERAL	7-IZTAPALAPA	48,296,309	6,598,139	6,598,139	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0.0%	
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA													
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN		120,325,887	44,413,671	44,413,671	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0.0%	
IFAFEF		1,296,329,895	50,442,174	50,442,174	48,438,357	96.0%	0	0		327,036,121	32,156,049	9.8%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA													
INVERSION													
OBRA PÚBLICA													
CONSTRUCCIÓN													
ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VÍAS DE PENETRACIÓN Y BRECHAS	9-MILPA ALTA	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0.0%	
ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	10-ALVARO OBREGÓN	2,244,000	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	56	0	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO Y TECHADO EN GRADAS EN PREDIOS DENOMINADOS VISTA HERMOSA E HIGUERA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,671,414	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	3	0	0.0%	SE PROGRAMO EL CUMPLIMIENTO AL 100% DE LOS TRES INMUEBLES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007, RAZON POR LA CUAL NO REFLEJA AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	13-XOCHIMILCO	7,349,550	1,127,880	1,127,880	1,067,848	94.7%	0	0	METRO CUADRADO	18,170	417	2.3%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	13-XOCHIMILCO	4,727,625	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	10,356	577	5.6%	
CONSTRUCCION DEL AULA EDUCACION AMBIENTAL EN EL EJIDO DE SAN BERNABE TERCERA ETAPA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	3,250,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	NO SE PROGRAMARON NI RECURSOS NI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AL PERIODO QUE SE INFORMA
CONSTRUCCION PUENTES PEATONALES	10-ALVARO OBREGÓN	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	PUENTE	1	0	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 6" LAS TRUCHAS-CAZULCO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	5,340,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0.0%	NO SE PROGRAMO META FISICA Y PRESUPUESTO AL PERIODO QUE SE INFORMA
CONSTRUIR BANQUETAS	12-TLALPAN	3,546,920	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0.0%	
CONSTRUIR BANQUETAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	10,526	0	0.0%	
CONSTRUIR BANQUETAS	6-IZTACALCO	464,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	25,000	461	1.8%	
CONSTRUIR BANQUETAS	7-IZTAPALAPA	28,301,887	4,685,237	4,685,237	4,685,237	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	109,000,000	9,862,350	9.0%	
CONSTRUIR BANQUETAS	9-MILPA ALTA	692,439	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0.0%	
CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	6-IZTACALCO	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	

ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio 1	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUIR CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	1	0	0.0%	
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	13-XOCHIMILCO	8,000,000	2,643,822	2,643,822	2,643,822	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	13	9	69.2%	
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	17-VENUSTIANO CARRANZA	11,479,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	37	0	0.0%	
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	2-AZCAPOTZALCO	7,465,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	9	0	0.0%	
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	3-COYOACÁN	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	2	0	0.0%	
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	5-GUSTAVO A. MADERO	13,900,513	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	10	0	0.0%	EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SEA CONTRATADO OBRA PUBLICA, POR LO TANTO NO SE PROGRAMARON, NI SE PRESUPUESTORON RECURSOS.
CONSTRUIR ESPACIOSEUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	10-ALVARO OBREGÓN	1,496,000	295,653	295,653	295,653	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	4	0	0.0%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	12-TLALPAN	1,873,200	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO LINEAL	0	0	0.0%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO LINEAL	10,526	0	0.0%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	6-IZTACALCO	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO LINEAL	11,800	159	1.3%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	7-IZTAPALAPA	18,867,925	3,386,822	3,386,822	3,386,822	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	71,500,000	5,112,100	7.1%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	9-MILPA ALTA	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO LINEAL	95	42	44.2%	
CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	11-TLÁHUJAC	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 OBRA	1	0	0.0%	
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	10-ALVARO OBREGÓN	5,610,000	1,716,140	1,716,140	1,716,140	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	1	0	0.0%	
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	7-IZTAPALAPA	4,433,963	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	4,433,963	0	0.0%	
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	13-XOCHIMILCO	5,000,000	481,126	481,126	481,126	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	7	0	0.0%	
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	3-COYOACÁN	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	2	0	0.0%	
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	5-GUSTAVO A. MADERO	21,679,123	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	2	0	0.0%	EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE PROGRAMA PRESUPUESTO, POR LO TANTO NO SE PRESENTO AVANCE DE META FISICA.
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	7,150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 KILOMETRO CUADRADO	4	0	0.0%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	7,200,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	0	0	0.0%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	5,717,532	0	0	0	0.0%	0	0	0 OBRA	0	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO, COMO NO SE ENCUENTRA EN LA DENOMINACION SE PRESENTA COMO OBRA.
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	12-TLALPAN	9,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	3	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	41,418,281	1,809,829	1,809,829	1,809,829	100.0%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	10,420	223	2.1%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-XOCHIMILCO	6,571,579	539,611	539,611	539,611	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	117	1	0.9%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	750,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO CUADRADO	2	0	0.0%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-IZTACALCO	380,372	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	0	0.0%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	4,912,892	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3,737	0	0.0%	
CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	10-ALVARO OBREGÓN	748,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	
CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2	0	0.0%	
CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	13-XOCHIMILCO	7,000,000	815,497	815,497	815,497	100.0%	0	0	PLANTA	1	1	100.0%	
CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	7-IZTAPALAPA	3,207,547	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	2	0	0.0%	
CONSTRUIR POZOS DE ABSORCION DE AGUA	3-COYOACÁN	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	POZOS	3	1	33.3%	
CONSTRUIR POZOS DE ABSORCION DE AGUAS RESIDUALES	11-TLAHLIAC	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	POZOS	40	0	0.0%	
CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	12-TLALPAN	2,700,000	0	0	0	0.0%	0	0	PUENTE	0	0	0.0%	
CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	13-XOCHIMILCO	3,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	PUENTE	3	0	0.0%	
CONSTRUIR PUENTES PEATONALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	PUENTE	1	0	0.0%	
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2-AZCAPOTZALCO	2,955,610	487,954	487,954	487,954	100.0%	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	
EJECUTAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	12-TLALPAN	1,200,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0.0%	
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS TURISTICOS	9-MILPA ALTA	50,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0	0	0.0%	
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE NIVEL BASICO	5-GUSTAVO A. MADERO	14,579,715	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2	0	0.0%	EN EL PERIODO NO SE HA CONTRATADO OBRA PUBLICA, POR LO CUAL NO SE REPORTA AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE.
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	12-TLALPAN	5,442,000	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	0	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE
INSTALAR EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	12-TLALPAN	900,000	0	0	0	0.0%	0	0	SEÑAL MARITIMA	0	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES SEÑALAMIENTO
OBRAS DE ALCANTARILLADO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO, URUGUAY, CORREGIDORA, BOLIVAR, ISABEL LA CATOLICA Y 5 DE FEBRERO	2-AZCAPOTZALCO	30,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0	0	0.0%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	10-ALVARO OBREGÓN	1,096,521	7,120,546	7,120,546	7,062,210	99.2%	0	0	0 OBRA	45,526	14,993	32.9%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	12-TLALPAN	1,840,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 OBRA	0	0	0.0%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	2,350,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 OBRA	7	0	0.0%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	7,200,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 ACCIÓN	11	0	0.0%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 ACCIÓN	10	0	0.0%	
SUPERVISION DE LA RESTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO	2-AZCAPOTZALCO	15,700,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 OBRA	0	0	0.0%	
RECONSTRUCCION													
RECONSTRUCCION DEL DRENAJE MARGINAL EN RIO MAGDALENA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	4,341,133	0	0	0	0.0%	0	0	0 ACCIÓN	4,823	0	0.0%	SE PROGRAMARON 482 ACCIONES QUE CONSISTIAN EN LA PREPARACION A LOS TRABAJOS A REALIZAR SIN EMBARGO ESTOS SE REALIZARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
REPARAR FUGAS DE AGUA	10-ALVARO OBREGÓN	2,250,000	41,801	41,801	41,801	100.0%	0	0	0 OBRA	3,500	727	20.8%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES FUGA, COMO NO SE ENCUENTRA EN LA DENOMINACION SE PRESENTA COMO OBRA.
AMPLIACION													
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	10-ALVARO OBREGÓN	4,074,312	0	0	0	0.0%	0	0	0 TONELADA	3,200	0	0.0%	
AMPLIAR LA CARPETA ASFALTICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	4,688,831	1,203,883	1,203,883	148,774	12.4%	0	0	0 TONELADA	6,620	862	10.0%	SE PROGRAMA LA ADQUISICION DE 862 TONELADAS LAS CUALES FUERON LLEVADAS A CABO SIN EMBARGO EL EJERCIDO SE REFLEJARA PARA EL MES PROXIMO POR TRATARSE DE UNA PARTIDA CONSOLIDADA.
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	10-ALVARO OBREGÓN	503,700	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0.0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	12-TLALPAN	12,227,373	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0.0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	3-COYOACÁN	980,677	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	8,087	0	0.0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	8,803,300	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	145,133	0	0.0%	
CONECTAR DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	6-IZTACALCO	20,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 OBRA	8	1	12.5%	LA UNIDAD DE MEDIDA ACOMETIDA, NO EXISTE EN EL CATALOGO DE U.M., POR LO QUE SE TOMO LA DE OBRA, SIENDO LA U.M. CORRECTA ACOMETIDA
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANETELAS EXISTENTES	12-TLALPAN	9,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	5	0	0.0%	
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	752,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	1	0	0.0%	
CONTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10-ALVARO OBREGÓN	3,927,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	0	0	0.0%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	9-MILPA ALTA	647,740	0	0	0	0.0%	0	0	0 PIEZA	150	8	5.3%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTUREO PIEZA, LO CORRECTO ES POSTE

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
INSTALAR EL SENALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	9-MILPA ALTA	550,000	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	55	9	16.4%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE PIEZA, LO CORRECTO ES SENALAMIENTO
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	6-IZTACALCO	1,035,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	800	100	12.5%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	195,970	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0.0%	
MODERNIZACIÓN													
EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	6-IZTACALCO	910,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	15,000	5,717	38.1%	
PROMOVER PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES	9-MILPA ALTA	1,050,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1	0	0.0%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	2-AZCAPOTZALCO	21,501,057	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	9-MILPA ALTA	2,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0.0%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS PERIMETROS DELEGACIONAL	10-ALVARO OBREGÓN	9,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	13	0	0.0%	
MEJORAMIENTO													
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	10-ALVARO OBREGÓN	5,292,000	980,568	980,568	978,398	99.8%	0	0	TONELADA	10,800	2,054	19.0%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	9-MILPA ALTA	2,835,041	370,629	370,629	370,629	100.0%	0	0	TONELADA	18,747	719	3.8%	
CONSTRUIR BANQUETAS	16-MIGUEL HIDALGO	4,392,574	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	61,386	0	0.0%	
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	6-IZTACALCO	4,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200	336	28.0%	SE REALIZARA AFECTACION PROGRAMATICA EN META FISICA, PARA EVITAR CONFUSION Y QUEDARA EN 1'200,000 METROS LINEALES LA PROGRAMADA ANUAL
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	2-AZCAPOTZALCO	335,000	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	70	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO, POR LO QUE SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	14-BENITO JUAREZ	1,807,107	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	60	0	0.0%	
PODAR ARBOLES	10-ALVARO OBREGÓN	2,120,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2,500	973	38.9%	DERIBADO DE QUE EN EL CATALOGO NO EXISTE LA UNIDAD DE MEDIDA ARBOL CORRESPONDIENTE A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE SELECCIONO LA OPCION DE ACCION
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	10-ALVARO OBREGÓN	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	ESPECIE	115	30	26.1%	
REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION CAPACITACION ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES	10-ALVARO OBREGÓN	221,276	55,246	55,246	15,246	27.6%	0	0	EVENTO	285	285	100.0%	
REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION	10-ALVARO OBREGÓN	100,000	79,300	79,300	59,300	74.8%	0	0	PLANTA	5,800	1,450	25.0%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	10-ALVARO OBREGÓN	100,000	50,000	50,000	12,248	24.5%	0	0	PLANTA	5,800	1,450	25.0%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	6-IZTACALCO	215,757	0	0	0	0.0%	0	0	0	TONELADA	314,000	81,221	25.9%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	10-ALVARO OBREGÓN	10,940,000	32,856	32,856	0	0.0%	0	0	0	TONELADA	397,191	99,297	25.0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	9-MILPA ALTA	400,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	TONELADA	0	0	0.0%	
REALIZAR LA RECOLECCION ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS	10-ALVARO OBREGÓN	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	TONELADA	1,000	0	0.0%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2-AZCAPOTZALCO	67,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	DOCUMENTO	1	0	0.0%	
MANTENIMIENTO														
ACONDISIONAMIENTO DEL EDIFICIO DELEGACIONAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	SE PROGRAMA EL CUMPLIMIENTO DE UNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL EJERCICIO 2007 DERIVADO DE QUE SE LLEVARA A CABO DIFERENTES TRABAJOS A EJECUTAR COMO SON ALBANILERIA, HERRERIA, CARPINTERIA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, MATENIMIENTO EN INSTALACION ELECTRICA E HIDROSANITARIA , POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS AL PERIODO CON LOS MATERIALES QUE EXISTIAN EN EL STOCK EN EL ALMACEN.
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	3,759,677	252,992	252,992	252,992	100.0%	0	0	0	TONELADA	0	0	0.0%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	2-AZCAPOTZALCO	4,375,851	729,308	729,308	725,229	99.4%	0	0	0	TONELADA	0	0	0.0%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	5-GUSTAVO A. MADERO	20,403,600	4,866,567	4,866,567	4,866,567	100.0%	0	0	0	TONELADA	56,820	14,017	24.7%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	13-XOCHIMILCO	3,309,863	932,970	932,970	932,970	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,753	5,000	133.2%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	890,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0.0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	6-IZTACALCO	4,597,186	340	340	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	152,762	19,419	12.7%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	9-MILPA ALTA	3,900,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,027	1,095	18.2%	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EDUCATIVOS	13-XOCHIMILCO	11,000,000	122,212	122,212	122,212	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	47	0	0.0%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	10-ALVARO OBREGÓN	16,633	8,316	8,316	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100.0%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	12-TLALPAN	1,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	15	0	0.0%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	13-XOCHIMILCO	2,970,000	60,013	60,013	60,013	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	7	0	0.0%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,185,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	7	0	0.0%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	6-IZTACALCO	676,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	13	0	0.0%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	9-MILPA ALTA	300,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	
CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	13-XOCHIMILCO	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	17	0	0.0%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio 1	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11		
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9			
			Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5	
CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	12-TLALPAN	450,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	
CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	212,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	2	0	0.0%	
CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	6-IZTACALCO	167,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	8	0	0.0%	
CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	7-IZTAPALAPA	1,814,101	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1,814,101	0	0.0%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	10-ALVARO OBREGÓN	1,623,631	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	28	28	100.0%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	12-TLALPAN	5,429,565	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	112	8	7.1%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	14-BENITO JUÁREZ	4,851,400	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	5	0	0.0%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	15,900,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	12	0	0.0%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	17,122,623	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	150	25	16.7%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	2-AZCAPOTZALCO	850,160	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	11	11	100.0%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	3-COYOACÁN	13,550,593	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	23	0	0.0%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	5,124,717	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	77	0	0.0%	EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE TIENE PROGRAMADO CONTRATACION DE OBRA PUBLICA, NI PRESUPUESTO.
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	6-IZTACALCO	8,100,125	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	148	4	2.7%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	7-IZTAPALAPA	73,266,935	8,649,481	8,649,481	8,649,481	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	73,266,935	8,649,481	11.8%	
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	10-ALVARO OBREGÓN	173,875	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	3	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PANTEON, YA QUE EN SU CATALOGO NO SE ENCONTRABA.
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	12-TLALPAN	1,795,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PATRÓN	0	0	0.0%	LA UNIDAD ES PANTEON
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	13-XOCHIMILCO	5,180,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	14	0	0.0%	
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	16-MIGUEL HIDALGO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	2	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PANTEON
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	6-IZTACALCO	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PANTEON, YA QUE EN LA DENOMINACION DE U.M. NO EXISTE, SE PRESENTO OBRA COMO U.M.
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	9-MILPA ALTA	3,030,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	2	1	50.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO INMUEBLE, LA CORECTA ES PANTEON
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	3,900,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	20	0	0.0%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	16-MIGUEL HIDALGO	11,167,481	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	61,385	0	0.0%	
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2-AZCAPOTZALCO	3,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	3,000	0	0.0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	10-ALVARO OBREGÓN	2,670,932	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	10	1	10.0%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio 1	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,330,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	15	7	46.7%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	3-COYOACÁN	4,300,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	9	0	0.0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	236,120	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	5	0	0.0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	6-IZTACALCO	1,754,695	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	19	0	0.0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	9-MILPA ALTA	230,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	1	1	100.0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	12-TLALPAN	270,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	0	0	0.0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	2-AZCAPOTZALCO	2,171,662	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	5	0	0.0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	10-ALVARO OBREGÓN	5,480,699	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	7	1	14.3%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	12-TLALPAN	1,400,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	0	0	0.0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	3-COYOACÁN	2,100,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	150	0	0.0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	6-IZTACALCO	300,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	2	0	0.0%	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	10-ALVARO OBREGÓN	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	2	0	0.0%	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	12-TLALPAN	1,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	7	0	0.0%	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	6-IZTACALCO	800,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	6	0	0.0%	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	9-MILPA ALTA	420,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	1	0	0.0%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	11-TLÁHUJAC	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO CUBICO	1,429,500	516,000	36.1%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	3,000,000	801,752	801,752	801,752	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	1,500	2,004	133.6%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	2-AZCAPOTZALCO	2,378,750	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO LINEAL	290	196	67.6%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	44,058	0	0.0%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	12,681,717	992,342	992,342	992,342	100.0%	0	0	METRO LINEAL	645,161	66,254	10.3%	
DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNA, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	12-TLALPAN	1,820,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	9,340	0	0.0%	
DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	9-MILPA ALTA	400,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,284	344	26.8%	
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	5,118,200	87,990	87,990	87,962	100.0%	0	0	METRO LINEAL	742,625	173,400	23.3%	
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	9-MILPA ALTA	685,360	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	52,723	9,584	18.2%	
ESTABILIZAR REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	16-MIGUEL HIDALGO	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	7,000	0	0.0%	
ESTUDIOS PARA REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	0	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1,000,000	1,000,000	100.0%	SE PROGRAMA LLEVAR A CABO UN ESTUDIO EL CUAL SE CUMPLIRA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA	13-XOCHIMILCO	5,930,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	13	0	0.0%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	7-IZTAPALAPA	1,509,434	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	200	0	0.0%	
INSTALAR EL SENALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	1,944,213	20,659	20,659	20,659	100.0%	0	0	INSTALACIÓN	3,400	800	23.5%	
INSTALAR SENALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	6-IZTACALCO	723,000	0	0	0	0.0%	0	0	INSTALACION	1,680	623	37.1%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES SENALAMIENTO, EN EL CATALOGO NO EXISTE, SE LE NOMBRO INSTALACION, DEBIENDO SER SENALAMIENTO
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	3,156,694	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	0	0.0%	EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE PROGRAMA META FÍSICA, NI PRESUPUESTO.
MANTENER BANQUETAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	7,996,343	1,107,659	1,107,659	1,062,659	95.9%	0	0	METRO CUADRADO	32,047	1,006	3.1%	
MANTENER BANQUETAS	3-COYOACÁN	3,082,052	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	20,075	0	0.0%	
MANTENER BANQUETAS	9-MILPA ALTA	300,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0.0%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	5,160,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	60	14	23.3%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	10,750,000	18,437	18,437	18,437	100.0%	0	0	INMUEBLE	11	3	27.3%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	2-AZCAPOTZALCO	4,583,000	24,974	24,974	24,974	100.0%	0	0	INMUEBLE	121	28	23.1%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	2-AZCAPOTZALCO	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	3-COYOACÁN	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	4	0	0.0%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
MANTENER CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	4,220,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	2	0	0.0%	
MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	10-ALVARO OBREGÓN	200,000	90,000	90,000	62,413	69.3%	0	0	0	INSTALACIÓN	460	120	26.1%	
MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	9-MILPA ALTA	424,793	0	0	0	0.0%	0	0	0	PIEZA	283	51	18.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ PIEZA, LO CORRECTO ES SEÑALAMIENTO
MANTENER GUARNICIONES	10-ALVARO OBREGÓN	4,208,971	620,849	620,849	620,849	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	16,889	137	0.8%	
MANTENER GUARNICIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	2,963,648	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	12,857	0	0.0%	
MANTENER GUARNICIONES	9-MILPA ALTA	300,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	684	124	18.1%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	820,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	80	38	47.5%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO, COMO NO SE ENCUENTRA EN LA DENOMINACIÓN SE PRESENTA COMO OBRA.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	12-TLALPAN	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	450	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO LINEAL
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	17-VENUSTIANO CARRANZA	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE AJUSTA KILOMETRO LINEAL, DEBE SER KILOMETRO
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	2-AZCAPOTZALCO	614,783	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	64	0	0.0%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	6-IZTACALCO	2,625,041	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0.0%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	12,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1,200	300	25.0%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	9-MILPA ALTA	4,808,592	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	138	38	27.5%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-ALVARO OBREGÓN	5,063,000	125,350	125,350	125,350	100.0%	0	0	0	OBRA	14	2	14.3%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO, COMO SE ENCUENTRA EN LA DENOMINACIÓN SE PRESENTA COMO OBRA.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	750,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	500	133	26.6%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-MIGUEL HIDALGO	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0.0%	LA META PROGRAMADA ANUAL CORRESPONDE A 0.250 KILOMETROS
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-VENUSTIANO CARRANZA	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE AJUSTA A KILOMETRO LINEAL, DEBE SER KILOMETRO. ADICIONALMENTE EN PROGRAMADA ANUAL SE AJUSTA A 2 DEBIENDO SER 1.5

ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	351,030	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	19,191	4,916	25.6%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-MILPA ALTA	2,428,750	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	106	31	29.2%	
MANTENER PUENTES PEATONALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	754,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PUENTE	7	0	0.0%	
MANTENER PUENTES VEHICULARES	10-ALVARO OBREGÓN	800,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PUENTE	1	0	0.0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	12-TLALPAN	4,319,200	287,489	287,489	287,489	100.0%	0	0	0	PIEZA	6,000	1,500	25.0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	2-AZCAPOTZALCO	977,495	0	0	0	0.0%	0	0	0	PIEZA	140	0	0.0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	800,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PIEZA	12,500	0	0.0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	6-IZTACALCO	2,148,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PIEZA	2,600	1,445	55.6%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	7-IZTAPALAPA	31,509,434	0	0	0	0.0%	0	0	0	PIEZA	22,300	4,211	18.9%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	9-MILPA ALTA	1,153,560	0	0	0	0.0%	0	0	0	PIEZA	4,841	1,203	24.9%	
MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	7-IZTAPALAPA	977,181	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	977,181	0	0.0%	
MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	13-XOCHIMILCO	1,960,000	99,959	99,959	99,959	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	13	0	0.0%	
MANTENIMIENTO A MERCADOS PUBLICOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	3,000,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100.0%	SE PROGRAMÓ EL CUMPLIMIENTO DE UNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL EJERCICIO 2007 DERIVADO DE QUE SE LLEVARÁ A CABO DIFERENTES TRABAJOS A EJECUTAR COMO SON ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, CARPINTERÍA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, MANTENIMIENTO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, POR LO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS AL PERIODO CON LOS MATERIALES QUE EXISTIAN EN EL STOCK EN EL ALMACEN.
MANTENIMIENTO A 13 INMUEBLES EDUCATIVOS DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	5,845,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PLANTEL	13	0	0.0%	
MANTENIMIENTO DE MODULOS Y CENTROS DEPORTIVOS	13-XOCHIMILCO	5,800,000	422,786	422,786	422,786	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	5	0	0.0%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CENDIS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	SE PROGRAMÓ EL CUMPLIMIENTO AL 100% DEL INMUEBLE PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007, RAZÓN POR LA CUAL NO REFLEJA AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	13-XOCHIMILCO	1,250,000	49,979	49,979	49,979	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	4	0	0.0%	
MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	13-XOCHIMILCO	1,350,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	7	0	0.0%	
MANTENIMIENTO A MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	13-XOCHIMILCO	8,550,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	14	0	0.0%	
OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	8,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	VIVIENDA	177	39	22.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE AJUSTO A VIVIENDA, DEBE SER UNIDAD HABITACIONAL
PODAR ARBOLES	6-IZTACALCO	217,716	0	0	0	0.0%	0	0	0	PLANTA	850	1,866	219.5%	SE REBASO LA META FÍSICA, POR LA DEMANDA CIUDADANA, ADEMÁS SE EFECTUAN LOS TRABAJOS CON EQUIPO EXISTENTE Y PERSONAL DE LA PROPIA DELEGACION. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ARBOL, POR NO EXISTIR EN SU CATALOGO, SE NOMBRO PLANTA, PERO LA U.M. ES ARBOL.
PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	10-ALVARO OBREGÓN	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PLANTA	43,460	8,100	18.6%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDEIFICIOS PUBLICOS	12-TLALPAN	5,700,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio 1	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11		
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	10-ALVARO OBREGÓN	7,063,239	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	7	9	128.6%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	1,797,098	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	4	1	25.0%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	2-AZCAPOTZALCO	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	5,000	0	0.0%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	8-IZTACALCO	2,960,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	14	0	0.0%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	2-AZCAPOTZALCO	9,346,045	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	11	11	100.0%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	96	62	64.6%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	13-XOCHMILCO	6,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	1	0	0.0%	
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	12-TLALPAN	10,458,745	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	0	0	0.0%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	9-MILPA ALTA	506,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	12,570,187	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	930	0	0.0%	
REPARACION DE FUGAS DE AGUA	7-IZTAPALAPA	107,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	32	8	25.0%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	12-TLALPAN	1,485,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	3,500	420	12.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES FUGA
REPARAR FUGAS DE AGUA	9-MILPA ALTA	300,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	970	332	34.2%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE ACCION, LO CORRECTO ES FUGA
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	7-IZTAPALAPA	230,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	18,588,700	5,755,840	31.0%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	10-ALVARO OBREGÓN	3,063,500	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	11	2	18.2%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	12-TLALPAN	1,960,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	7,286,030	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	5	0	0.0%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	2-AZCAPOTZALCO	315,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	0.0%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	8-IZTACALCO	3,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	19	0	0.0%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	16-MIGUEL HIDALGO	12,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	5	0	0.0%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PÚBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERÍAS	9-MILPA ALTA	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0.0%	
REHABILITACION														
ABRIR Y REHABILITAR CAMINOS RURALES, VIAS DE PENETRACION Y BRECHAS	12-TLALPAN	133,900	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0.0%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	2-AZCAPOTZALCO	2,567,500	410,000	410,000	389,300	95.0%	0	0	0	TONELADA	0	0	0.0%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	6-IZTACALCO	652,500	0	0	0	0.0%	0	0	0	TONELADA	6,100	0	0.0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	10-ALVARO OBREGÓN	8,380,462	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,154,600	300,312	26.0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	12-TLALPAN	1,780,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0.0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	13-XOCHIMILCO	3,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,750	0	0.0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	222,431	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	330,000	0	0.0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	6-IZTACALCO	3,216,167	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,950,000	283,850	14.6%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	9-MILPA ALTA	556,159	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	73,851	13,426	18.2%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	67,000	29,880	44.6%	
ESTABILIZAR REGENERAR Y REHABILITR TALUDES Y MINAS	7-IZTAPALAPA	5,228,822	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	1,042,000	0	0.0%	
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	10-ALVARO OBREGÓN	21,018,299	73,145	73,145	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	7,081	95	1.3%	
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	2,898,314	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	285	0	0.0%	
PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA	6-IZTACALCO	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ESPECIE	1	0	0.0%	
REALIZAR OBRAS DE REMODELACION EN EL CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTEMOC	24,084,948	0	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	2	0	0.0%	SE REPROGRAMÓ EL INICIO DE LAS OBRAS PARA EL MES DE ABRIL, DEBIDO A QUE SE ESTAN DEFINIENDO LOS ALCANCES DE LAS OBRAS.
REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	10-ALVARO OBREGÓN	3,862,069	423,047	423,047	423,047	100.0%	0	0	0	OBRA	2	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO, COMO NO SE ENCUENTRA EN LA DENOMINACION ESTA SE PRESENTA EN OBRA.
REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	5,636,855	492,191	492,191	492,191	100.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	6,367	0	0.0%	
EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES		216,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	DOCUMENTO	40,000	0	0.0%	LA DENOMINACION DEL PROYECTO ES EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR

**ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio 1	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
		1,195,920	0	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0.0%	
		2,524,068	228,600	228,600	228,600	100.0%	0	0	ACCION	1	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA ACCION PERMANENTE A/P
		177,871	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	32,000	8,000	25.0%	
		14,000	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	145,000	36,248	25.0%	
		14,112,471	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	14,112,471	0	0.0%	
		9,326,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	350	61	17.4%	
		3,709,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	3	0	0.0%	EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE PROGRAMO META FISICA NI PRESUPUESTO
		750,000	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	750,000	0	0.0%	
		380,000	0	0	0	0.0%	0	0	CENTRO	1	1	100.0%	DERIVADO DE QUE ES EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SOLO AYUDARAN A FORTALECER AL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA, RAZON POR LA CUAL SE PROGRAMO EL CUMPLIMIENTO DE UNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL EJERCICIO 2007.
		360,000	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	5,550	1,268	22.8%	SE PROGRAMO LA PODA DE 1268 ARBOLES DURANTE EL EJERCICIO 2007, ATRAVES DE OBRA POR ADMINISTRACION DONDE LA DELEGACION ADQUIERE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LA META POR LO QUE EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS CON LOS MATERIALES QUE EXISTIAN EN EL STOCK DEL ALMACEN
		135,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1	0	0.0%	DERIVADO DE QUE ES EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SOLO AYUDARAN A FORTALECER AL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA, RAZON POR LA CUAL SE PROGRAMO EL CUMPLIMIENTO DE UNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO.
		712,195	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	198	0	0.0%	EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE PROGRAMO META FISICA, NI PRESUPUESTO.
		2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	0	0	0.0%	SE MODIFICA EL IMPORTE Y LA CUANTIFICACION DE LA META SE REALIZA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE
		18,000	0	0	0	0.0%	0	0	CENTRO	18,000	0	0.0%	
		55,790	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	573	0	0.0%	LA DENOMINACION DEL PROYECTO ES REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES
		55,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0	0	0.0%	
		180,000	0	0	0	0.0%	0	0	ESPECIE	24	0	0.0%	LA DENOMINACION DEL PROYECTO ES PRESERVAR Y CONSERVAR LA FLORA Y LA FAUNA
		120,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	6	2	33.3%	SE SELECCIONO EN UNIDAD DE MEDIDA ACCION, PERO LA UNIDAD CORRECTA ES PADRON.
		23,000	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	0	0	0.0%	
		15,000	0	0	0	0.0%	0	0	ESPECIE	1	0	0.0%	
SISTEMAS DE INFORMACION		33,767,402	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	80	0	0.0%	EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE PROGRAMO META FISICA, NI PRESUPUESTO.
		50,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	50,000	0	0.0%	
		1,432,180	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	0	0	0.0%	

**ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9			
			Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5	
MAQUINARIA		1,015,970	0	0	0	0.0%	0	0	0	PRODUCTOR	1	0	0.0%	
		850,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	57,134	15,350	26.9%	
		105,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PIEZA	0	0	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE PIEZA, LO CORRECTO ES ARBOL
OTROS		100,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	EVENTO	279	73	26.2%	
		7,223,105	0	0	0	0.0%	0	0	0	TONELADA	38,827	10,124	26.1%	
		750,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	APOYO	0	0	0.0%	
		738,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	VIVIENDA	1	1	100.0%	SE PROGRAMO EL CUMPLIMIENTO DE UNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL EJERCICIO 2007, ATRAVES DE OBRA POR ADMINISTRACION DONDE LA DELEGACION ADQUIERE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LA META POR LO QUE EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS CON LOS MATERIALES QUE EXISTIAN EN EL STOCK DEL ALMACEN.
		550,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0.0%	
		30,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	0	0	0.0%	
		298,836	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	0	0	0.0%	
		47,100	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	5	0	0.0%	LA DENOMINACION DEL PROYECTO ES DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL
MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y DE														
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (TÉCNICOS, GEOGRÁFICOS, FINANCIEROS, DE ADMINISTRACIÓN, REGISTRO Y VALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES Y OTROS)		150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	CENSO ECONOMICO	1	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PADRON
		55,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	CENSO ECONOMICO	0	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CENSO
		14,252,427	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	14	0	0.0%	EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE PROGRAMO META FISICA, NI PRESUPUESTO
ACCIONES Y MEDIDAS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA		375,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	5	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO														
ACCIONES PARA LA PRESERVACIÓN AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES		12,210	0	0	0	0.0%	0	0	0	EVENTO	1	0	0.0%	
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL														
PREVENCIÓN														
ÁREAS DE CULTIVO Y RESERVAS NATURALES														
PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	12-TLALPAN	670,655	0	0	0	0.0%	0	0	0	HECTAREA	550	0	0.0%	
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA														
CONSTRUIR UNIDADES MEDICAS	2-AZCAPOTZALCO	1,535,148	118,367	118,367	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	500	0	0.0%	
ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	5-GUSTAVO A. MADERO	3,268,055	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROGRAMA	13	0	0.0%	EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE PROGRAMO META FISICA NI PRESUPUESTO
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA														
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
PRIMARIA														
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	15-CLIAUHTÉMOC	14,765,958	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	73	0	0.0%	EN LA PARTE CORRESPONIENTE AL DESTINO DEL GASTO, SE ESCOGIO LA DENOMINACION DE ESCUELA "PRIMARIA", SIN EMBARGO ESTE PROYECTO ABARCA TODA LA EDUCACIÓN BÁSICA, DESDE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA.
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS	7-IZTAPALAPA	18,867,924	0	0	0	0.0%	0	0	0	PLANTEL	18,867,924	0	0.0%	

**ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
MEDIA BÁSICA CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	11-TLAHUAC	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	24,810	4,300	17.3%	
CONSTRUIR CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	11-TLAHUAC	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	560	0	0.0%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	2-AZCAPOTZALCO	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	6,190	490	7.9%	
EQUIPAMIENTO														
PRIMARIA		2,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	0.0%	
ESPECIAL		2,716,471	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	2,716,471	0	0.0%	
CAPACITACIÓN		7,500	0	0	0	0.0%	0	0	0	EVENO	7,500	0	0.0%	
		184,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	TALLER	184,000	0	0.0%	
		28,152	0	0	0	0.0%	0	0	0	EVENO	28,152	0	0.0%	
MEDIA BÁSICA		4,655,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	0.0%	
SERVICIOS PERSONALES														
CAPACITACIÓN		1,151,950	0	0	0	0.0%	0	0	0	CURSO	120	22	18.3%	
PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA														
MANTENIMIENTO		3,346,473	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	35	11	31.4%	
PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMBINADOS CON														
CONSTRUCCIÓN		164,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INSTALACIÓN	63	11	17.5%	
		1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	137,500	25,000	18.2%	
		101,778	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	305	43	14.1%	LA META ANUAL CUANTIFICADA REAL ES DE 304.570 LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE REAL ES DE 42.510
AMPLIACIÓN		76,725	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	656	96	14.6%	SE MODIFICA EL IMPORTE
MANTENIMIENTO		230,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	3,040	500	16.4%	
		2,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INSTALACIÓN	10	10	100.0%	
CONSERVACIÓN		123,753	0	0	0	0.0%	0	0	0	INSTALACIÓN	44	5	11.4%	
CONVENIOS (11 REGISTROS)														
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN		591,121,123	129,456,297	129,456,297	123,013,435	95.0%	116,556	0	0		511,803	27,538	5.4%	
GASTO CORRIENTE														
SERVICIOS PERSONALES		182,405,323	41,210,989	41,210,989	39,988,885	97.0%	24,367	0	0	CONSULTA	120,672	25,131	20.8%	

**ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
		161,710,916	36,447,632	36,447,632	35,435,029	97.2%	21,602		0 PERSONA	391,129	2,405	0.6%	
		202,947,862	45,110,392	45,110,392	42,103,640	93.3%	27,111		0 ACCIÓN	1	1	100.0%	
		0	0	0	0	0.0%	0		0 ACCIÓN	0	0	0.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION		44,057,022	6,687,284	6,687,284	5,485,881	82.0%	43,476		0 ACCIÓN	1	1	100.0%	EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL 82% CORRESPONDE A LAS FALTAS Y VACANTES DEL PERSONAL QUE LLEVA A CABO LA OPERACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD(SEGURO POPULAR)
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN		6,700,000	0	0	0	NaN	0	0		1	0	0.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION		6,700,000	0	0	0	0.0%	0		0 PROYECTO	1	0	0.0%	
OTROS CONVENIOS		409,964,541	12,332,117	19,286,085	11,445,132	92.8%	0	0		110,177	106,541	96.7%	
INVERSION													
OBRA PÚBLICA													
MEJORAMIENTO													
REMODELACION DEL HOSPITAL DR. NICOLAS M. CEDILLO	2-AZCAPOTZALCO	4,430,000	250,814	250,814	250,814	100.0%	0		0 INMUEBLE	1	0	0.0%	
REHABILITACION REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	15-CIUAUHTEMOC	82,200,000	0	0	0	0.0%	0		0 ACCIÓN	1	0	0.0%	EL RECURSO ASIGNADO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, EN EL PROGRAMA HABITAT, CORRESPONDE A LOS RECURSOS FEDERALES QUE SERAN OTORGADOS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA SU DISTRIBUCION ENTRE LAS DEPENDENCIAS QUE LO CONFORMAN. EN SU MOMENTO LA SECRETARIA DE FINANZAS DETERMINARA EL MONTO REAL AUTORIZADO Y SU CANALIZACION Y EJERCICIO CORRESPONDIENTE.
GASTO CORRIENTE													
OTROS GASTOS DE OPERACION		59,641,000	9,571,080	9,940,168	4,970,084	51.9%	0		0 PERSONA	4,119	4,119	100.0%	
		223,612,978	989,726	2,469,380	989,726	100.0%	0		0 FAMILIA	100,000	100,000	100.0%	LA AFILIACION DE LAS 100,000 FAMILIAS SE REALIZO EN EL 2006 Y EN EL 2007 LA META ES CONTINUAR OTORGANDO ATENCION A LAS FAMILIAS INSCRITAS EN EL PADRON DE BENEFICIARIOS.DEL GASTO CORRIENTE SE CUENTA CON \$51,862,399 QUE CORRESPONDEN A GASTO DE INVERSION PARA PARA REFORZAR EL EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MEDICAS.
		40,080,563	1,520,497	6,625,723	5,234,508	344.3%	0		0 PERSONA	6,056	2,422	40.0%	