

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS
PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ANEXO XVII

RECURSOS FEDERALES APLICADOS POR LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
(FORMATO ÚNICO)

ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	53	6	7	8	9	10	109	11
9-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2008															
SUBSIDIOS (28 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				48,246,724	3,591,559	6,763,077	6,763,077	193%	0	0		12,300	1,751	14%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) Y LAS ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO EN EL DISTRITO FEDERAL (RAMO XIV TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL)	0-COBERTURA ESTATAL	CIUDAD DE MEXICO	URBANO	48,246,724	3,591,559	6,763,077	6,763,077	193%	0	0	APOYO	12,300	1,751	14%	CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA.- REDUCIR LOS COSTOS DE CONTRATACIÓN Y BÚSQUEDA DE EMPLEO QUE ENFRENTA LA POBLACIÓN DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA PARA INCREMENTAR SUS POSIBILIDADES DE COLOCACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL, BRINDÁNDOLES EN SU CASO, CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, O APOYOS ECONÓMICOS O EN ESPECIE EN FUNCIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS Y LAS DEL MERCADO LABORAL.
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS															
FIES															
INVERSION															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUIR LA UNIDAD MÉDICA EN AJUSCO MEDIO EN LA DELEGACIÓN TLALPAN	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	83,408,807	82,346,139	82,346,139	82,346,139	100%	0	0	INMUJBLE	1	0	3%	NO SE HA TENIDO AVANCE FÍSICO COMO EL QUE SE ESPERABA, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE ASIGNARON INICIALMENTE AL PAGO DE ANTICIPOS; ADEMÁS DE QUE SE TIENE UN PROBLEMA SOCIAL, YA QUE EL TERRENO SE ENCUENTRA OCUPADO POR UN CAMPAMENTO DE LA DELEGACIÓN TLALPAN.
CONSTRUIR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CAMPUS CUAUATEPEC	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	40,000,000	17,541,945	17,541,945	17,541,945	100%	0	0	INMUJBLE	1	0	21%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAN EN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO.
CONSTRUIR EL PUENTE VEHICULAR EN AV. SANTA ANA - EJE VIAL 3 ORIENTE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	12,032,279	118,393	118,393	118,393	100%	0	0	OBRA	1	0	17%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAN EN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. ADEMÁS DE QUE EXISTEN INTERFERENCIAS POR PARTE DE TELMEX Y METROGAS.
CONSTRUIR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CAMPUS IZTAPALAPA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	28,800,000	17,541,945	17,541,945	15,519,317	88%	0	0	INMUJBLE	1	0	14%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAN EN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE A QUE LOS CONTRATISTAS NO PRESENTARON EN TIEMPO SUS ESTIMACIONES ANTES DEL CIERRE DE VENTANILLA Y TRÁMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
FONDOS METROPOLITANOS															
AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DEL METROBUS	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	865,000,000	102,814,536	102,814,536	102,814,536	100%	0	0	OBRA	2	0	16%	
AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	16,000,000	2,387,374	2,387,374	2,387,374	100%	0	0	OBRA	1	0	16%	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL DRENAJE PROFUNDO	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	252,187,994	252,187,994	44,931,930	44,931,930	18%	0	0	OBRA	18	3	18%	
CONSTRUIR ADECUACIONES GEOMÉTRICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	14,115,235	1,876,086	1,876,086	1,876,086	100%	0	0	OBRA	1	1	99%	
PROYECTOS EJECUTIVOS Y ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL METROPOLITANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	48,300,783	1,719,682	1,719,682	1,719,682	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAN EN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO.
CONSTRUIR EL DEPRIMIDO VEHICULAR ACUEDUCTO CONSTITUYENTES - LAS TORRES	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	35,944,555	3,487,707	3,487,707	3,487,707	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUIR EL DEPRIMIDO VEHICULAR EJE 5 PONIENTE - CONSTITUYENTES - SUR 128	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	37,179,552	2,638,364	2,638,364	2,638,364	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAN EN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO.
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL PERIFÉRICO SUR - MUYUGUARDIA - EJE VIAL 3 ORIENTE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	50,688,373	18,350,805	18,350,805	18,350,805	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAN EN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO.
CONSTRUIR GAZA NOR - ORIENTE EN EL CRUCE DE PERIFÉRICO Y GRAN CANAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	12,000,000	392,701	392,701	392,701	100%	0	0	OBRA	1	0	2%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAN EN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO.
CONSTRUIR LA VIALIDA EN GRAN CANAL CIRCUITO INTERIOR - EJE 3 NORTE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	29,455,773	3,814,414	3,814,414	3,814,414	100%	0	0	OBRA	1	0	13%	LA META FÍSICA SE PROGRAMÓ EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARÍAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUÉS DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAN EN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5G	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUIR EL DEPRIMIDO VEHICULAR CONSTITUYENTES - COLEGIO DE ARQUITECTOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	65,000,000	33,338,332	33,338,332	33,315,351	100%	0	0	OBRA			0%	LA VARIACION FINANCIERA SE DEBE A QUE LOS CONTRATISTAS NO PRESENTARON EN TIEMPO SUS ESTIMACIONES ANTES DEL CIERRE DE VENTANILLA Y TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS. LA META NO ES SUSCEPTIBLE DE SER REPROGRAMADA.	
CONSTRUIR EL DEPRIMIDO VEHICULAR CONSTITUYENTES - OBSERVATORIO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	70,000,000	37,731,580	37,731,580	37,731,580	100%	0	0	OBRA			0%	LA META FISICA SE PROGRAMO EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARIAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUES DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAN EN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO.	
CONSTRUIR EL DISTRIBUIDOR ANILLO PERIFERICO ARCO NORTE - CENTENARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	126,432,654	16,407,107	16,407,107	16,407,107	100%	0	0	OBRA			30%	LA META FISICA SE PROGRAMO EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARIAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUES DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAN EN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO.	
CONSTRUIR EL DISTRIBUIDOR VIAL CALZADA LA VIRGEN - EJE VIAL 3 ORIENTE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	37,659,899	19,175,154	19,175,154	19,175,154	100%	0	0	OBRA			74%	LA META FISICA SE PROGRAMO EN BASE AL SUPUESTO DE QUE LAS OBRAS DARIAN INICIO A PARTIR DE QUE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO LAS OBRAS INICIAN DESPUES DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION CORRESPONDIENTE, QUE POR LO GENERAL INICIAN EN DOS MESES POSTERIORES A LA FECHA DE HABER RECIBIDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO.	
CONSTRUIR EL DISTRIBUIDOR VIAL ZARAGOZA - TEXCOCO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	188,075,893	39,525,868	39,525,868	39,525,868	100%	0	0	OBRA			100%		
MEJORAMIENTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA CON BIODIGAS DEL BORDO PONIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO	URBANO	2,010,158	2,010,158	971,984	971,984	48%	0	0	RELLENO SANITARIO			0%	SE TRATA DE UN ESTUDIO DE PREINVERSION, CONCEPTO DE GASTO 6300	
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, CONTROL DE EROSION DE CUENCAS DEL RIO MADGALENA	0-COBERTURA ESTATAL	MEXICO DF	RURAL	16,649,741	16,649,741	817,560	817,560	5%	0	0	PROGRAMA			100%		
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE RECUPERACION DEL SUELO DE CONSERVACION	0-COBERTURA ESTATAL	MEXICO DF	RURAL	1,261,840	1,261,840	730,722	730,722	58%	0	0	ACCION			100%		
OTROS PROGRAMAS				97,814,619	70,322,963	33,178,968	20,747,228	30%	0	0		10,027	3,191	32%		
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
MEJORAMIENTO																
AMPLIAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA Y DRENAJE	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	42,205,000	42,205,000	5,061,006	5,061,006	12%	0	0	OBRA		12	1	12%	
PROGRAMA DE RECUPERACION Y CONSERVACION DE SUELOS																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
MANTENER Y RECUPERAR EL SUELO DE RECUPERACION	10-ALVARO OBREGON	DELEGACION ALVARO OBREGON	URBANO	15,576,326	7,672,541	7,672,541	7,672,541	100%	0	0	ACCION		12	3	25%	AL PERIODO SE HAN REALIZADO TRES ACCIONES, SIN EMBARGO, LA ACTIVIDAD CONTEMPLA MAS RECURSOS A EROGAR A LO LARGO DEL EJERCICIO CON LOS CUALES SE AVANZARA EN LAS METAS ANUALES PREVISTAS
MANTENER Y RECUPERAR EL SUELO DE CONSERVACION	11-TLAHUAC	DISTRITO FEDERAL	RURAL	19,720,621	132,750	132,750	132,750	100%	0	0	ACCION		0	0	0%	
MANTENER Y RECUPERAR EL SUELO DE CONSERVACION	13-XOCHMILCO	CIUDAD DE MEXICO	URBANO	15,889,249	15,889,249	15,889,249	7,522,729	47%	0	0	ACCION		10,000	3,187	32%	
MANTENER Y RECUPERAR EL SUELO DE CONSERVACION	9-MILPA ALTA	DELEGACION MILPA ALTA	RURAL	4,423,423	4,423,423	4,423,423	358,200	8%	0	0	ACCION		3	0	0%	
APORTACIONES FEDERALES (217 REGISTROS)																
FASSA				2,385,585,587	633,365,756	640,543,594	508,753,081	80%	2,929,809	0		7,527,255	1,901,985	25%		
SERVICIOS PERSONALES																

ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5G	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRA-ESTRUCTURA EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	15,695,557	1,577,347	1,577,347	1,406,572	89%	19,276	0	0	INMUEBLE	220	0	0%	SE TUVO UN SUBEJERCICIO EN EL PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUNALDO, ASI MISMO ESTA EN PROCESO LOS ESTUDIOS DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 32 UNIDADES DE ESPECIALIDAD MEDICA.
APLICAR DOSIS DE VACUNA	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	337,379,433	78,164,892	78,164,892	71,818,371	92%	414,346	0	0	DOSIS	2,003,276	633,725	32%	EL AVANCE DEL 92%, SE DEBE BASICAMENTE A QUE NO SE TIENE OCUPADA AL 100% LA PLANTILLA DEL PERSONAL AUTORIZADO, ASI COMO A LAS FALTAS, RETARDOS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDOS EN QUE INCURRE EL PERSONAL DEL ORGANISMO POR LO QUE NO TODO EL PERSONAL ES ACREEDOR A LOS ESTIMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES, ASISTENCIA PERFECTA, ENTRE OTROS. POR OTRA PARTE SE TIENEN EN PROCESO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LAS BASES PARA LLEVAR A CABO LAS LICITACIONES DE MEDICAMENTOS.
CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	107,660,429	25,624,988	25,624,988	23,772,513	93%	132,246	0	0	PERSONA	32,000	6,587	21%	EL AVANCE DEL 93%, SE DEBE BASICAMENTE A QUE NO SE TIENE OCUPADA AL 100% LA PLANTILLA DEL PERSONAL AUTORIZADO, ASI COMO A LAS FALTAS, RETARDOS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDOS EN QUE INCURRE EL PERSONAL DEL ORGANISMO POR LO QUE NO TODO EL PERSONAL ES ACREEDOR A LOS ESTIMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES, ASISTENCIA PERFECTA, ENTRE OTROS. ASI MISMO SE TIENEN EN PROCESO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y MATERIALES DE LABORATORIO.
MANTENER Y ADQUIRR EQUIPO PARA LA ATENCIÓN MEDICA	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	26,980,709	6,940,249	6,940,249	4,204,507	61%	33,136	0	0	EQUIPO	2,125	0	0%	SE TUVO UN SUBEJERCICIO EN EL PAGO DE LA PARTE DE AGUNALDO, ASI MISMO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN EL MANTENIMIENTO AL EQUIPO MEDICO.
OTORGAR ATENCIÓN MEDICA AMBULATORIA	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	1,097,811,057	324,906,884	332,084,722	224,140,393	69%	1,348,009	0	0	CONSULTA	2,737,647	835,044	31%	EL AVANCE DEL 69%, SE DEBE BASICAMENTE A QUE NO SE TIENE OCUPADA AL 100% LA PLANTILLA DEL PERSONAL AUTORIZADO, ASI COMO A LAS FALTAS, RETARDOS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDOS EN QUE INCURRE EL PERSONAL DEL ORGANISMO POR LO QUE NO TODO EL PERSONAL ES ACREEDOR A LOS ESTIMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES, ASISTENCIA PERFECTA, ENTRE OTROS. ASI MISMO SE TIENEN EN PROCESO DE LICITACIÓN LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS Y MATERIALES DE CURACIÓN, EN LOS SERVICIOS DE TELEFONO, AGUA Y LIMPIEZA SE PAGAN A MES VENCIDO.
OTORGAR ATENCIÓN MEDICA HOSPITALARIA	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	287,007,186	68,794,432	68,794,432	65,368,481	95%	352,462	0	0	DECRESO HOSPITALARIO	7,666	1,854	24%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO
OTORGAR CONSULTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	182,281,651	47,626,955	47,626,955	41,688,423	88%	223,866	0	0	CONSULTA	1,339,000	322,039	24%	EL AVANCE DEL 88%, SE DEBE BASICAMENTE A QUE NO SE TIENE OCUPADA AL 100% LA PLANTILLA DEL PERSONAL AUTORIZADO, ASI COMO A LAS FALTAS, RETARDOS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDOS EN QUE INCURRE EL PERSONAL DEL ORGANISMO POR LO QUE NO TODO EL PERSONAL ES ACREEDOR A LOS ESTIMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES, ASISTENCIA PERFECTA, ENTRE OTROS.
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	89,793,014	23,055,865	23,055,865	21,814,687	95%	110,277	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO
REALIZAR ACCIONES DE ORIENTACION, EDUCACION Y PLANIFICACION EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	165,645,514	38,606,213	38,606,213	37,090,874	96%	203,434	0	0	ACCION	274,008	75,154	27%	EL AVANCE DEL 96%, SE DEBE BASICAMENTE A QUE NO SE TIENE OCUPADA AL 100% LA PLANTILLA DEL PERSONAL AUTORIZADO, ASI COMO A LAS FALTAS, RETARDOS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDOS EN QUE INCURRE EL PERSONAL DEL ORGANISMO POR LO QUE NO TODO EL PERSONAL ES ACREEDOR A LOS ESTIMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES, ASISTENCIA PERFECTA, ENTRE OTROS. POR OTRA PARTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y TONERS.
REALIZAR ACCIONES DE SANIDAD ANIMAL	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	75,511,017	18,067,931	18,067,931	17,448,260	97%	92,737	0	0	ACCION	1,131,322	27,581	2%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO
FORTAMUN				2,209,392,339	331,312,657	331,312,657	281,568,231	85%	1,321,559	1,321,559			140,051,022	37,076,645	26%	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	13-XOCHIMILCO	CUIDAD DE MEXICO	URBANO	8,000,000	2,000,000	2,000,000	673,886	34%	0	0	0	INMUEBLE	14	0	0%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	13-XOCHIMILCO	CUIDAD DE MEXICO	URBANO	14,936,350	3,734,087	3,734,087	2,336,404	63%	0	0	0	OBRA	11	0	0%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	13-XOCHIMILCO	CUIDAD DE MEXICO	URBANO	9,000,000	2,250,000	2,250,000	720,601	32%	0	0	0	OBRA	56	0	0%	
AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-IZTACALCO	DISTRITO FEDERAL	URBANO	2,410,927	363,179	363,179	363,179	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCRURA URBANA	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	14,666,038	294,294	294,294	294,294	100%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	5,129,554	419,862	419,862	73,524	18%	0	0	0	OBRA	1,100	0	0%	
AMPLIACION																
AMPLIAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAUHTÉMOC	URBANO	750,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	INMUEBLE	21	1	5%	
AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA URBANA	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAUHTÉMOC	URBANO	1,023,547	36,632	36,632	36,632	100%	0	0	0	OBRA	19	0	0%	
AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA VIAL	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAUHTÉMOC	URBANO	905,143	14,072	14,072	14,072	100%	0	0	0	OBRA	110,300	8,676	8%	
AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA URBANA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	529,105	118,872	118,872	118,872	100%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	352,736	79,248	79,248	79,248	100%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
AMPLIAR Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	12,275,027	2,635,092	2,635,092	2,530,492	96%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	12,000	2,542	21%	
MEJORAMIENTO																
ADQUIRR MEZCLA ASFALTICA	14-BENITO JUÁREZ	DISTRITO FEDERAL	URBANO	3,700,000	925,000	925,000	240,208	26%	0	0	0	TONELADA	100	1	1%	
AMPLIR Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	14-BENITO JUÁREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	6,500,000	987,500	987,500	731,753	74%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1,472	320	22%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-BENITO JUÁREZ	DISTRITO FEDERAL	URBANO	6,884,077	1,327,519	1,327,519	1,327,519	100%	0	0	0	OBRA	53	12	23%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5G	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REALIZAR LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	14-BENITO JUÁREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	24,780,000	3,200,000	3,200,000	2,223,047	69%	0	0	0	TONELADA	51,698	13,028	25%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES (GASTO DE INVERSION)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	14,800,000	2,056,834	2,056,834	1,657,172	81%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	SIN VARIACION EL TOTAL ANUAL DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 26,073,915.00 INTEGRADO POR \$ 14,800,000.00 DE GASTO DE INVERSION Y \$ 11,273,915.00 DE GASTO CORRIENTE. SE CAPTURÓ POR SEPARADO.
PROPORCIONAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA (GASTO DE INVERSION)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	61,661,489	15,589,369	15,589,369	15,587,386	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	SIN VARIACION EL TOTAL ANUAL DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 64,421,489.00 INTEGRADO POR \$ 61,661,489.00 DE GASTO DE INVERSION Y \$ 2,760,000.00 DE GASTO CORRIENTE. SE CAPTURÓ POR SEPARADO.
MANTENIMIENTO																
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	11-TLÁHUAC	DISTRITO FEDERAL	RURAL	1,500,000	750,000	750,000	512,804	68%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA VIAL	11-TLÁHUAC	DISTRITO FEDERAL	RURAL	6,013,725	9,660	9,660	9,660	100%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	3,200,000	324,561	324,561	324,561	100%	0	0	0	TONELADA	33,375	1,455	4%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	937,187	937,187	937,187	937,187	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	2,978,262	2,978,262	2,978,262	2,978,262	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	526,036	526,036	526,036	526,036	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
MANTENER EDIFICIOS PÚBLICOS	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	250,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	OBRA	31	10	32%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	6,262,603	1,431,991	1,431,991	1,431,991	100%	0	0	0	OBRA	458	108	24%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	8,026,022	1,094,810	1,094,810	1,094,810	100%	0	0	0	OBRA	1,000	263	26%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	988,082	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	OBRA	24	2	8%	
MANTENER Y RECUPERAR EL SUELO DE CONSERVACION	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	11,334,417	87,418	87,418	87,418	100%	0	0	0	ACCION	128,000	12,176	10%	
REALIZAR ACCIONES PARA EL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	10,121,234	14,064	14,064	14,064	100%	0	0	0	ACCION	46,600	3,884	8%	
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	3,744,782	78,810	78,810	78,810	100%	0	0	0	ACCION	6,648	1,705	26%	
REALIZAR EL PAGO DE DERECHOS Y POR LA CAPTACION DE AGUA EN BLOQUE	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	27,000,000	8,631,157	8,631,157	8,631,157	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	27,113,759	3,853,467	3,853,467	3,853,467	100%	0	0	0	TONELADA	800,000	181,714	23%	
SUPERVISAR Y OPERAR EL SISTEMA DE MERCADOS PUBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	1,834,593	14,249	14,249	14,249	100%	0	0	0	INSPECCION	3,520	7,804	222%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	16-MIGUEL HIDALGO	PERIMETRO DELEGACIONAL	URBANO	1,904,675	476,169	476,169	86,039	18%	0	0	0	TONELADA	1	607	60710%	ORIGINALMENTE LA UNIDAD DE MEDIDA ERA "OBRA", SIN EMBARGO, SE REDECLARÓ MEDIANTE AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS FISICAS. CABE MENCIONAR QUE EL GASTO NO LO REALIZA DIRECTAMENTE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, TODA VEZ QUE SE APLICA DE MANERA CENTRALIZADA.
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	2,400,462	316,883	316,883	316,883	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	640,000	155,890	24%	
MANTENER EDIFICIOS PÚBLICOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	278,537	62,129	62,129	62,129	100%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	5,928,184	179,254	179,254	179,254	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	173,773	39,041	39,041	39,041	100%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMADE DRENAJE	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	288,346	64,782	64,782	64,782	100%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5G	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	438,137	98,659	98,659	98,659	100%	0	0	0	0	0	0%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,008,036	226,471	226,471	226,471	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	135,551	30,454	30,454	30,454	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA URBANA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,572,130	207,172	207,172	207,172	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA VIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	259,121	58,216	58,216	58,216	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	7,020,680	1,577,310	1,577,310	1,577,310	100%	0	0	TONELADA	231,460	57,190	25%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	6,468,000	850,000	850,000	765,248	90%	0	0	TONELADA	11,000	1,300	12%	SIN VARIACION
REALIZAR LA RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	23,834,142	4,754,849	4,754,849	4,546,630	96%	0	0	TONELADA	3,600	300	8%	SIN VARIACION
MANTENER EDIFICIOS PÚBLICOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,389,282	317,324	317,324	317,324	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
MANTENER INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	249,934	62,483	62,483	62,483	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,778,546	425,454	425,454	425,454	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,620	1,100	24%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,673,559	400,339	400,339	400,339	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
MANTENER CARPETA ASFÁLTICA	6-IZTACALCO	DISTRITO FEDERAL	URBANO	5,896,438	933,981	933,981	933,981	100%	0	0	METRO CUADRADO	87,000	15,267	18%	
MANTENER EDIFICIOS PÚBLICOS	6-IZTACALCO	DISTRITO FEDERAL	URBANO	4,375,165	898,039	898,039	898,039	100%	0	0	OBRA	8	0	0%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	6-IZTACALCO	DISTRITO FEDERAL	URBANO	2,457,764	353,612	353,612	353,612	100%	0	0	OBRA	12	3	25%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6-IZTACALCO	DISTRITO FEDERAL	URBANO	632,207	78,041	78,041	78,041	100%	0	0	OBRA	148	5	3%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	26,447,486	1,417,915	1,417,915	1,346,614	95%	0	0	METRO CUADRADO	1,390,000	190,000	14%	
MANTENER INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	2,365,093	127,112	127,112	9,886	8%	0	0	INMUEBLE	19	2	11%	
MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	37,845,676	1,963,741	1,963,741	1,029,806	52%	0	0	METROS CUADRADOS	265,000	64,169	24%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	2,554,300	418,269	418,269	339,819	81%	0	0	INMUEBLE	20	2	10%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	11,732,651	616,149	616,149	264,874	43%	0	0	OBRA	972,000	250,867	26%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	58,116,282	6,724,965	6,724,965	5,761,605	86%	0	0	OBRA	1,878,300	474,687	25%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	29,684,441	244,423	244,423	165,973	68%	0	0	INMUEBLE	269	39	14%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	826,607	206,652	206,652	11,040	5%	0	0	OBRA	38	3	8%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA VIAL	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	7,470,000	612,500	612,500	500,958	82%	0	0	OBRA	561,000	225,504	40%	
REALIZAR EL PAGO DE DERECHOS Y POR LA CAPTACION DE AGUA EN BLOQUE	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	8,660,885	1,571,345	1,571,345	1,571,345	100%	0	0	METROS CUBICOS	0	0	0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	25,144,134	2,777,735	2,777,735	2,777,735	100%	0	0	TONELADA	127,121,100	33,723,000	27%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	11,445,561	465,536	465,536	236,900	51%	0	0	METRO CUBICO	406,208	115,942	29%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	1,634,436	264,859	264,859	264,859	100%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
MANTENER EDIFICIOS PUBLICOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	17,202,841	2,509,575	2,509,575	2,509,575	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
MANTENER INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	1,304,639	265,698	265,698	265,698	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	6,782,858	699,106	699,106	699,106	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	1,517,906	293,484	293,484	293,484	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	1,810,050	318,290	318,290	318,290	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	2,624,735	229,706	229,706	229,706	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	5,625,536	1,321,559	1,321,559	1,321,559	100%	1,321,559	1,321,559	OBRA	9	0	0%	LA PROGRAMACION DE LAS METAS FISICAS ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y VALIDACION, POR LO QUE LA INFORMACION SE ENVIARA EN EL PRÓXIMO INFORME.
MANTENER Y RECUPERAR EL SUELO DE CONSERVACION	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	1,050,000	99,872	99,872	99,872	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
OPERAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	3,081,261	117,528	117,528	117,528	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	2,592,406	375,249	375,249	375,249	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES TENDIENTES AL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	DISTRITO FEDERAL	URBANO	6,728,763	934,837	934,837	934,837	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
REALIZAR EL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	650,000	120,108	120,108	120,108	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	1,591,641	199,745	199,745	199,745	100%	0	0	TONELADA	0	0	0%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	2,322,233	299,617	299,617	299,617	100%	0	0	METRO CUBICO	0	0	0%	
REHABILITACION															
AMPLIAR Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	15-CUAUHTEMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	21,413,405	2,689,717	2,689,717	2,689,717	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	27,245	27,245	100%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	15-CUAUHTEMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	1,201,835	127,429	127,429	127,429	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,267,000	1,267,000	100%	
AMPLIAR Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	8,775,915	1,537,795	1,537,795	1,537,795	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	3,911	1,014	26%	
AMPLIAR Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	4,223,623	19,999	19,999	19,999	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	800	90	11%	SIN VARIACION
AMPLIAR Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,978,169	87,781	87,781	87,781	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	650	28	4%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	6,185,112	1,072,005	1,072,005	1,072,005	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100,000	5,770	6%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	DELEGACION MILPA ALTA	URBANO	19,819,760	3,099,229	3,099,229	3,099,229	100%	0	0	APOYO	0	0	0%	
OTROS															
ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	11-TLAHUAC	DISTRITO DEFERAL	URBANO	15,369,900	990,916	990,916	998,836	98%	0	0	ACCION	0	0	0%	
DISTRIBUIR DESPENSAS A NINOS DE ESCUELAS PUBLICAS DEL D.F.	11-TLAHUAC	DISTRITO FEDERAL	URBANO	19,773,697	3,292,267	3,292,267	3,292,267	100%	0	0	OTROS	1,850	150	8%	
REALIZAR ACCIONES DE SANIDAD ANIMAL	11-TLAHUAC	DISTRITO FEDERAL	URBANO	2,142,439	314,441	314,441	313,423	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	11-TLAHUAC	DISTRITO FEDERAL	URBANO	4,704,356	1,016,589	1,016,589	1,016,589	100%	0	0	SERVICIO	150	37	25%	
Realizar Talleres para Promover la Igualdad Social	11-TLAHUAC	DISTRITO FEDERAL	URBANO	3,050,700	804,348	804,348	804,348	100%	0	0	TALLER	2,056	7	0%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5G	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	DISTRITO FEDERAL	URBANO	12,134,510	3,033,628	3,033,628	2,142,589	71%	0	0			68	0	0%	
ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y QUEJAS	12-TLALPAN	DISTRITO FEDERAL	URBANO	275,021	68,755	68,755	19,200	28%	0	0	OTROS		10	0	0%	
COORDINAR LAS POLÍTICAS DELEGACIONALES	12-TLALPAN	DISTRITO FEDERAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	36,540	73%	0	0	OTROS		6	0	0%	
Diseñar y operar instrumentos de planeación ambiental	12-TLALPAN	DISTRITO FEDERAL	URBANO	3,604,799	901,200	901,200	528,237	59%	0	0	OTROS		5	0	0%	
MANTENER LA CARPETA ASFÁLTICA	12-TLALPAN	DISTRITO FEDERAL	URBANO	9,391,506	2,347,877	2,347,877	1,805,257	77%	0	0	METROS CUADRADOS		124,669	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS Y AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	12-TLALPAN	DISTRITO FEDERAL	URBANO	1,791,731	349,933	349,933	111,081	32%	0	0	ACCIÓN		10	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	57,869,063	15,282,282	15,282,282	4,480,768	29%	0	0	APOYO		140,006	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	12-TLALPAN	DISTRITO FEDERAL	URBANO	1,457,427	364,357	364,357	96,789	27%	0	0	ACCIÓN		657	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN CULTURAL	12-TLALPAN	DISTRITO FEDERAL	URBANO	16,992,425	5,494,638	5,494,638	1,321,468	24%	0	0	ACCIÓN		121	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE FOMENTO DEPORTIVO A LA POBLACIÓN ABIERTA	12-TLALPAN	DISTRITO FEDERAL	URBANO	2,161,001	540,250	540,250	370,641	69%	0	0	ACCIÓN		22	0	0%	
REALIZAR EL PAGO DE DERECHOS Y POR LA CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE	12-TLALPAN	DISTRITO FEDERAL	URBANO	3,800,000	1,475,311	1,475,311	1,475,311	100%	0	0	METROS CUBICOS		42,222	0	0%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	12-TLALPAN	DISTRITO FEDERAL	URBANO	57,305,979	14,326,495	14,326,495	8,372,116	58%	0	0	METROS CUBICOS		1,661,001	0	0%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	13-VOCHIMILCO	CIUDAD DE MEXICO	URBANO	3,800,000	1,900,000	1,900,000	1,266,667	67%	0	0	METRO CUADRADO		0	0	0%	
MANTENER EDIFICIOS PUBLICOS	13-VOCHIMILCO	CIUDAD DE MEXICO	URBANO	16,928,000	4,232,000	4,232,000	1,814,948	43%	0	0	OBRA		0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	13-VOCHIMILCO	CIUDAD DE MEXICO	URBANO	10,000,000	2,500,000	2,500,000	1,728,318	69%	0	0	ACCIÓN		1,398,969	70,000	5%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	13-VOCHIMILCO	CIUDAD DE MEXICO	URBANO	12,482,630	3,120,657	3,120,657	1,520,920	49%	0	0	TONELADA		0	0	0%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	13-VOCHIMILCO	CIUDAD DE MEXICO	URBANO	4,000,000	2,000,000	2,000,000	1,694,625	85%	0	0	METROS CUBICOS		0	0	0%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	15-CUAUHTEMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	1,479,940	59,468	59,468	59,468	100%	0	0	OBRA		33	0	0%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	15-CUAUHTEMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	6,029,806	1,214,363	1,214,363	1,214,363	100%	0	0	OBRA		26	2	8%	
REALIZAR ACCIONES TENDIENTES AL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	15-CUAUHTEMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	1,184,068	3,036	3,036	3,036	100%	0	0	ACCIÓN		1,500	599	40%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	8,280,000	302,761	302,761	302,761	100%	0	0	TONELADA		16,898	1,898	11%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	457,248	101,812	101,812	101,812	100%	0	0	OBRA		2	1	50%	
PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	259,681	5,250	5,250	5,250	100%	0	0	PLANTA		50,000	1,000	2%	
REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN CULTURAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	2,773,143	587,729	587,729	587,729	100%	0	0	ACCIÓN		60	12	20%	
REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	5,576,639	1,008,510	1,008,510	1,008,510	100%	0	0	TONELADA		50,500	9,135	18%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5G	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	27,565,286	1,382,499	1,382,499	1,382,499	100%	0	0	TONELADA	24,432	1,221	5%	El recurso se destino para la adquisición de mezcla asfáltica y para cubrir el costo del traslado de embarque y desembarque de la misma. El recurso ejercido se utilizó para la adquisición de mezcla asfáltica para realizar obra por administración directa.
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	38,474,678	607,896	607,896	448,284	74%	0	0	APOYO	0	0	0%	
PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	8,475,625	834,888	834,888	834,888	100%	0	0	NINO	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES TENDIENTES AL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	211,516,323	20,653,491	20,653,491	20,531,991	99%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
REALIZAR ACCIONES DE FOMENTO DEPORTIVO A LA POBLACION ABIERTA	11-TLÁHUAC	DISTRITO FEDERAL	RURAL	2,314,684	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	ACCIÓN	119	31	27%	SE MODIFICO EL MINISTRADO
REALIZAR LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	11-TLÁHUAC	DISTRITO FEDERAL	RURAL	23,228,699	2,016,165	2,016,165	1,680,468	83%	0	0	TONELADA	0	0	0%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	11-TLÁHUAC	DISTRITO FEDERAL	RURAL	4,033,828	1,358,457	1,358,457	739,032	54%	0	0	METROS CUBICOS	0	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	CIUDAD DE MEXICO	URBANO	32,682,806	8,000,105	8,000,105	2,316,598	29%	0	0	APOYO	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONESTENDIENTES AL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	13-XOCHIMILCO	CIUDAD DE MEXICO	URBANO	24,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	14-BENITO JUÁREZ	DISTRITO FEDERAL	URBANO	39,162,605	4,945,707	4,945,707	4,344,901	88%	0	0	APOYO	1,374	343	25%	
REALIZAR ACCIONES TENDIENTES AL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	14-BENITO JUÁREZ	DISTRITO FEDERAL	URBANO	10,000,000	2,250,000	2,250,000	613,574	27%	0	0	ACCIÓN	18,432	4,353	24%	
ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	URBANO	17,017,175	2,871,805	2,871,805	2,871,805	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	URBANO	1,281,002	207,446	207,446	207,446	100%	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	116,504	116,504	116,504	116,504	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	URBANO	57,608	23,397	23,397	23,397	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS Y AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	URBANO	679,100	65,809	65,809	65,809	100%	0	0	ACCIÓN	121,774	52,068	43%	
OTORGAR APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	URBANO	4,239,232	990,052	990,052	990,052	100%	0	0	PERSONA	1,588	1,428	90%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO SOCIAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	URBANO	19,000	1,583	1,583	1,583	100%	0	0	SERVICIO	47,360	688	1%	
REALIZAR ACCIONES DE DIFUSION CULTURAL	15-CUAUHTÉMOC	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	URBANO	11,935,645	2,115,869	2,115,869	2,115,869	100%	0	0	ACCIÓN	3,150	818	26%	
DISEÑAR INDICADORES Y OPERAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA Y ECONÓMICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	248,983	55,938	55,938	55,938	100%	0	0	DOCUMENTO	21	4	19%	
OTORGAR APOYO A DESEMPLEADOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	193,747	43,528	43,528	43,528	100%	0	0	PERSONA	1,500	0	0%	
OTORGAR APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	23,990	5,390	5,390	5,390	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
OTORGAR APOYOS SOCIALES A JOVENES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	14,604,973	24,258	24,258	24,258	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	8,867,759	147,051	147,051	147,051	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO SOCIAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	8,663,073	21,900	21,900	21,900	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
OTORGAR SERVICIOS Y AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	68,620	15,417	15,417	15,417	100%	0	0	ACCIÓN	26	8	31%	
PROPORCIONAR ATENCION A CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	57,270	12,867	12,867	12,867	100%	0	0	ACCIÓN	188	48	26%	
PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	86,138	19,352	19,352	19,352	100%	0	0	NINO	0	0	0%	
PROPORCIONAR SERVICIOS LEGALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	191,941	43,123	43,123	43,123	100%	0	0	ACCIÓN	18	3	17%	
REALIZAR ACCIONES DE ATENCION DE EMERGENCIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	213,596	47,988	47,988	47,988	100%	0	0	ACCIÓN	1,200	500	42%	

ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN CULTURAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	583,893	22,443	22,443	22,443	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE FOMENTO AL DEPORTE COMPETITIVO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	760,144	11,990	11,990	11,990	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE FOMENTO DEPORTIVO A LA POBLACION ABIERTA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	15,769	3,543	3,543	3,543	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES PARA EL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	54,094	12,153	12,153	12,153	100%	0	0	ACCION	1,800	100	6%	
REALIZAR ACCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DEL ORDEN PUBLICO A TRAVES DE LA POLICIA SECTORIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	58,199,873	13,363,051	13,363,051	13,363,051	100%	0	0	ACCION	58,471	15,639	27%	
REALIZAR ACCIONES TENDIENTES AL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	75,365	16,932	16,932	16,932	100%	0	0	ACCION	151	37	25%	
PROPORCIONAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA (GASTO CORRIENTE)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	2,760,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SIN VARIACION EL TOTAL ANUAL DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 64,421,489.00 INTEGRADO POR \$ 2,760,000.00 DE GASTO CORRIENTE Y \$ 61,661,489.00 DE GASTO DE INVERSIÓN SE CAPTURÓ POR SEPARADO.
REALIZAR EL PAGO DE DERECHOS Y POR LA CAPTACION DE AGUA EN BLOQUE	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	12,698,993	4,109,497	4,109,497	3,975,157	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	SIN VARIACION
REALIZAR ACCIONES TENDIENTES AL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	46,530,869	11,412,128	11,412,128	11,412,128	100%	0	0	ACCION	1,173	311	27%	
REALIZAR ACCIONES TENDIENTES AL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	32,861,796	2,659,770	2,659,770	2,659,770	100%	0	0	ACCION	158	20	13%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	EL RECURSO SE DESTINO A CUBRIR APOYOS ECONOMICOS PENDIENTES QUE SE LES OTORGA A LOS DISTINTOS PROMOTORES CULTURALES Y DEPORTIVOS QUE IMPARTEN DISCIPLINAS EN LAS CASAS DE CULTURA, CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS.
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	60,931,159	6,170,035	6,170,035	6,170,035	100%	0	0	APOYO	40	40	100%	ESTE RECURSO SE DESTINO PARA LOS ESTIMULOS AL PERSONAL ADSCRITOS A LABORES DE SEGURIDAD PUBLICA CON LA FINALIDAD DE QUE CONTINUIEN CON UN MEJOR DESEMPEÑO EN SUS ACTIVIDADES, ASI COMO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA REQUERIDOS POR ESTA DELEGACION. ESTA ACCION ES CONSIDERADA DE FORMA PERMANENTE.
REALIZAR ACCIONES TENDIENTES AL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	139,968,555	18,337,358	18,337,358	18,337,358	100%	0	0	ACCION	430	55	13%	CON LA FINALIDAD DE BRINDAR MAYOR SEGURIDAD Y CONTAR CON MEJORES INSTALACIONES EN LOS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO ESTE RECURSO SE APLICO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASI COMO PARA OTORGAR APOYOS ECONOMICOS A LOS PROMOTORES CULTURALES QUE IMPARTEN DIFERENTES DISCIPLINAS EN LAS CASAS DE CULTURA DE ESTA DELEGACION. EL AVANCE FISICO SE REFIERE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y A LOS APOYOS ECONOMICOS DE LOS PROMOTORES CULTURALES.
REALIZAR EL PAGO DE DERECHOS Y POR LA CAPTACION DE AGUA EN BLOQUE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	25,981,528	6,980,082	6,980,082	6,980,082	100%	0	0	METRO CUBICO POR SEGUNDO	10	0	0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA CUBRIR EL IMPORTE DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y TRATADA, QUE REQUIERO ESTA DELEGACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUS INSTALACIONES OFICIALES. ESTE RECURSO SE EJERCIO PARA LLEVAR A CABO EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.
ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	77,010,760	7,735,556	7,735,556	7,735,556	100%	0	0	ACCION	3	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN CULTURAL	6-IZTACALCO	DISTRITO FEDERAL	URBANO	8,008,221	2,149,488	2,149,488	2,149,488	100%	0	0	ACCION	521	105	20%	
REALIZAR ACCIONES TENDIENTES AL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	24,117,837	1,728,076	1,728,076	1,728,076	100%	0	0	ACCION	3,558	899	25%	
OTORGAR SERVICIOS DE AYUDA Y ASISTENCIA SOCIAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	14,498,660	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	ACCION	202	0	0%	
REALIZAR ACCIONES PARA EL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	265,095	61,700	61,700	61,700	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE DIFUSION CULTURAL	9-MILPA ALTA	DELEGACION MILPA ALTA	URBANO	9,426,160	1,980,000	1,980,000	1,980,000	100%	0	0	ACCION	368	169	46%	
REALIZAR EL PAGO DE DERECHOS Y POR LA CAPTACION DE AGUA EN BLOQUE	9-MILPA ALTA	DELEGACION MILPA ALTA	URBANO	3,850,000	876,237	876,237	876,237	100%	0	0	METROS CUBICOS	30	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MILLONES DE METROS CUBICOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS															
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	DELEGACION ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	2,833,999	29,156	29,156	9,481	33%	0	0	METROS CUADRADOS	11,670	11,670	100%	
MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	10-ÁLVARO OBREGÓN	DELEGACION ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	30,011,141	5,035,109	5,035,109	4,973,032	99%	0	0	METROS CUADRADOS	5,200	5,200	100%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	DELEGACION ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	20,444,684	721,730	721,730	721,730	100%	0	0	OBRA	53,761	53,761	100%	
REALIZAR ACCIONES TENDIENTES AL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	10-ÁLVARO OBREGÓN	DELEGACION ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	125,644,810	15,496,025	15,496,025	15,433,528	100%	0	0	ACCION	678	678	100%	
REALIZAR EL PAGO DE DERECHOS Y POR LA CAPTACION DE AGUA EN BLOQUE	10-ÁLVARO OBREGÓN	DELEGACION ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	5,000,000	1,359,421	1,359,421	1,359,421	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	CABE SEÑALAR QUE, LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD ES MILLONES DE METROS CUBICOS
REALIZAR LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	DELEGACION ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	13,246,684	576,415	576,415	563,915	98%	0	0	TONELADA	32,865	32,865	100%	
FAM				89,836,282	12,767,645	12,767,645	179,965	1%	0	0		802,057	206,758	26%	
ASISTENCIA SOCIAL															
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	DELEGACIONES	URBANO	28,739,476	4,084,490	4,084,490	70,655	2%	0	0	APOYO	1	1	100%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
OTORGAR SERVICIOS Y AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	DELEGACIONES	URBANO	38,277,591	5,708,544	5,708,544	14,249	0%	0	0	ACCION	603,080	158,290	26%	
PROPORCIONAR AENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ	0-COBERTURA ESTATAL	DELEGACIONES	URBANO	17,710,042	2,390,609	2,390,609	54,265	2%	0	0	NINO	8,400	8,429	100%	
PROPORCIONAR ASISTENCIA ALIMENTARIA EN CENTROS ASISTENCIALES	0-COBERTURA ESTATAL	DELEGACIONES	URBANO	4,109,171	584,000	584,000	40,796	7%	0	0	PERSONA	190,576	40,038	21%	
FASP				2,821,010	2,821,010	2,821,010	1,648,347	58%	0	0		106	62	58%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
SEGIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			2,821,010	2,821,010	2,821,010	1,648,347	58%	0	0	OTROS	106	62	58%	PAGO DE HONORARIOS DE INSTRUCTORES DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PGJDF
FAFEF				347,525,372	38,086,144	38,086,144	28,204,816	74%	0	0		1,185,999	42,037	4%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	CIUDAD DE MEXICO	URBANO	20,400,911	5,100,228	5,100,228	1,437,306	28%	0	0	OBRA	26	0	0%	
AMPLIACION															
AMPLIAR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	15-CUAUHTEMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	4,848,101	955,710	955,710	955,710	100%	0	0	INMUEBLE	21	1	5%	
AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	15-CUAUHTEMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	14,820,842	4,059,608	4,059,608	4,059,314	100%	0	0	INMUEBLE	2	0	0%	
AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA URBANA	15-CUAUHTEMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	21,807,569	624,365	624,365	624,365	100%	0	0	OBRA	19	0	0%	
AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	3,523,422	302,303	302,303	302,303	100%	0	0	OBRA	3,000	0	0%	
AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	20,736,728	1,758,999	1,758,999	1,758,999	100%	0	0	OBRA	10,000	1	0%	
AMPLIAR Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	36,698,113	877,068	877,068	877,068	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	20,100	4,000	20%	
MEJORAMIENTO															
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	15-CUAUHTEMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	7,783,229	894,620	894,620	894,620	100%	0	0	ACCION	6,648	1,705	26%	
AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	277,765	277,765	277,765	100%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
AMPLIAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA VIAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	925,499	925,499	925,499	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	9-MILPA ALTA	DELEGACION MILPA ALTA	URBANO	5,280,000	205,169	205,169	205,169	100%	0	0	TONELADA	600	1,974	329%	
MANTENIMIENTO															
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	15-CUAUHTEMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	27,026,436	148,305	148,305	148,305	100%	0	0	OBRA	33	0	0%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	29,332,386	1,025,676	1,025,676	1,025,676	100%	0	0	OBRA	73	5	7%	SIN VARIACION
MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	13,926,906	202,642	202,642	202,642	100%	0	0	METRO CUADRADO	115,459	19,500	17%	
MANTENER INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	13,994,151	493,543	493,543	493,543	100%	0	0	OBRA	19	1	5%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	33,768,510	2,838,800	2,838,800	2,838,800	100%	0	0	ACCION	869,800	0	0%	
MANTENER EDIFICIOS PUBLICOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	1,059,012	37,239	37,239	37,239	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SECTORES INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	834,613	834,613	834,613	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	554,685	554,685	554,685	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	

**ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5G	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	9-MLPA ALTA	DELEGACION MILPA ALTA	URBANO	780,000	206,828	206,828	206,828	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	160,000	14,849	9%	
EQUIPAMIENTO OTROS															
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	12-TLALPAN	DISTRITO FEDERAL	URBANO	28,485,625	6,621,406	6,621,406	403,296	6%	0	0	0 TONELADA	1	0	0%	
ADQUIRIR MEZCLA AZFALTICA	6-IZTACALCO	DISTRITO FEDERAL	URBANO	1,885,863	271,088	271,088	271,088	100%	0	0	0 TONELADA	1	0	0%	
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PRIMARIA															
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	7-IZTAPALAPA	MEXICO DF	URBANO	52,567,538	8,869,985	8,869,985	8,869,985	100%	0	0	0 OBRA	198	0	0%	
CONVENIOS (6 REGISTROS)															
OTROS CONVENIOS				789,933,258	377,853,816	121,481,042	100,178,849	27%	102,514	0		170,428	427,000	251%	
INVERSION															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	40,108,000	40,108,000	3,445,651	1,687,622	4%	0	0	0 OBRA	1	0	4%	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	295,034,000	295,034,000	37,777,592	36,314,392	14%	0	0	0 OBRA	4	1	14%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
REFORZAR SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	83,471,909	21,164,549	21,164,549	13,316,086	63%	102,514	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	BASICAMENTE SE DEBE A LAS FALTAS Y VACANTES QUE SE TIENEN EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL QUE DESARROLLA EL SEGURO POPULAR
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
OPERACION DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	CIUDAD DE MEXICO	URBANO	382,967,064	52,592,348	52,592,348	43,459,589	83%	0	0	0 ACCIÓN	160,618	182,116	113%	DEBIDO A LA DEMANDA DE FAMILIAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN QUE SE PRESENTAN EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS A SOLICITAR SU INCORPORACIÓN AL SEGURO POPULAR, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL SEGURO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN, SE TIENE 21,498 ACCIONES MAS CON RELACIÓ A LA META PROGRAMADA.
OPERACION DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	CIUDAD DE MEXICO	URBANO	24,862,285	5,454,919	5,454,919	4,355,177	80%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
PROGRAMA ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	3,500,000	3,500,000	1,045,983	1,045,983	30%	0	0	0 JUICIO	8,800	244,881	2499%	LA PRESENTE META FISICA FUE DETERMINADA TOMANDO EN CONSIDERACIÓN ÚNICAMENTE LOS JUICIOS CONTENCIOSOS, SIN CONTEMPLAR LOS EMBARGOS Y AMPAROS, LOS CUALES TAMBIÉN SON ATENDIDOS POR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, POR LO QUE SE SUPERA MUY AMPLIAMENTE LA META FIJADA ORIGINALMENTE, LO CUAL PROVOCA QUE PARA LOS TRIMESTRES SUBSECUENTES SE MODIFIQUE LA MISMA DE ACUERDO A LA OPERACIÓN REAL DE LAS ÁREAS OPERATIVAS.
9-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2007															
SUBSIDIOS (80 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				27,692,294	27,692,294	27,692,294	27,692,294	100%	0	0		15	15	100%	
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS															
INVERSION															
OBRA PÚBLICA															
MANTENIMIENTO															
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	14-BENITO JUÁREZ	DELEGACION BENITO JUÁREZ	URBANO	1,496,633	1,496,633	1,496,633	1,496,633	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TURISMO															
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ZONA ROSA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	7,777,163	7,777,163	7,777,163	7,777,163	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	
REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACION PARA EL DISTRITO															
MEJORAMIENTO															
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL D.F. (PEC2007)	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	RURAL	18,418,498	18,418,498	18,418,498	18,418,498	100%	0	0	0 ACCIÓN	13	13	100%	
FIDECOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				2,018,282,985	2,018,282,985	2,018,282,824	2,018,282,824	100%	0	0		1,576,555	1,576,555	100%	
MES															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE PORTALES DE ACCESOS CARRETEROS	0-COBERTURA ESTATAL	DIVERSAS DELEGACIONES DEL DF	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % SG	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DEL METROBUS	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	254,354,932	254,354,932	254,354,932	254,354,932	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE UNA FABRICA DE ARTE Y OFICIOS, FARO DE TLAHUAC	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN LA GUSTAVO A. MADERO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.	
CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES UNIVERSIDAD - CENTENARIO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.	
CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA - EJE VIAL 3 ORIENTE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL IZTAPALAPA (CAIS)	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.	
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN AVENIDA TAXQUEÑA - EJE VIAL 3 ORIENTE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MAGDALENA CONTRERAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.	
CONSTRUCCION DE UNA FABRICA DE ARTE Y OFICIOS, FARO MILPA ALTA	9-MILPA ALTA	MILPA ALTA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.	
RECONSTRUCCION																
RESTAURACION, RECIMENTACION Y RENOVACION DEL EDIFICIO DE AVENIDA JUAREZ NO. 60	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.	
AMPLIACION																
AMPLIACION Y REMODELACION DE UNA FABRICA DE ARTE Y OFICIOS, FARO DE ORIENTE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.	
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	DIVERSAS DELEGACIONES DEL DF	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA VIALIDAD EN AVENIDA TLAHUAC - CHALCO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.	
MANTENIMIENTO MAYOR Y REMODELACIONES EN LA SALA SILVESTRE REVUELTAS DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.	
MANTENIMIENTO AL EDIFICIO VIRREYNAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.	
MANTENIMIENTO EN LA CASA DE LAS AJARACAS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.	
MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACION DE SALONES EN LA ESCUELA DE DANZA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.	

**ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
RESTAURACIÓN DE PEDESTALES EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.
MANTENIMIENTO AL INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EJÉRCITO MEXICANO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.
LIQUIDACIÓN AL MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES	7-IZTAPALAPA	TLALPAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.
MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES	7-IZTAPALAPA	TLALPAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.
FEIEF															
CONSTRUCCIÓN															
LIQUIDACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PORTALES DE ACCESOS CARRETEROS	0-COBERTURA ESTATAL	DIVERSAS DELEGACIONES DEL DF	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD EN EL AJUSCO MEDIO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	LA OBRA SE EJECUTARA EN FORMA BIANUAL.
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE	15-CUAUHTEMOC	COLONIA DOCTORES	URBANO	99,431,969	99,431,969	99,431,969	99,431,969	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA GUSTAVO A. MADERO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	176,183,416	176,183,416	176,183,416	176,183,416	100%	0	0	0	1	1	100%	
LIQUIDACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES UNIVERSIDAD - CENTENARIO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CAMPUS IZTAPALAPA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	32,211,741	32,211,741	32,211,741	32,211,741	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA - EJE VIAL 3 ORIENTE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,913,254	3,913,254	3,913,254	3,913,254	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CALZADA DE LA VIRGEN Y EJE VIAL 3 ORIENTE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	162,349,043	162,349,043	162,349,043	162,349,043	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL PERIFÉRICO SUR - MUYUGUARDA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	117,468,688	117,468,688	117,468,688	117,468,688	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN AVENIDA TAXQUENA - EJE VIAL 3 ORIENTE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	5,322,108	5,322,108	5,322,108	5,322,108	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN AVENIDA SANTA - EJE VIAL 3 ORIENTE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	83,692,612	83,692,612	83,692,612	83,692,612	100%	0	0	0	1	1	100%	
LIQUIDACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.
MODERNIZACIÓN															
INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL	16-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	14,823,312	14,823,312	14,823,312	14,823,312	100%	0	0	0	1	1	100%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5G	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10B		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REMODELACION DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	12,958,126	12,958,126	12,958,126	12,958,126	100%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	100%	
MANTENIMIENTO																
LIQUIDACION AL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.
LIQUIDACION AL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO VIRREYNAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.
REHABILITACION																
FRESADO Y REENCARPETADO DE LA CARPETA ASFALTICA	0-COBERTURA ESTATAL	16 DELEGACIONES	URBANO	31,646,449	31,646,449	31,646,449	31,646,449	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,217,234	1,217,234	100%	
REHABILITACION DE LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	35,349,380	35,349,380	35,349,380	35,349,380	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS EN LA DELEGACION COYOACAN	0-COBERTURA ESTATAL	CIUDAD DE MEXICO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	0%	CABE SEÑALAR QUE LOS RECURSOS EJERCIDOS HASTA EL MES DE DICIEMBRE SE RECLASIFICARON A FISCALES, POR LO QUE AHORA SE REPORTA EL PROYECTO EN CERO PESOS.
MAQUINARIA																
ADQUISICION DE BARREDORAS	0-COBERTURA ESTATAL	16 DELEGACIONES	URBANO	51,912,610	51,912,610	51,912,610	51,912,610	100%	0	0	0	KILOMETRO	61,200	61,200	100%	
FONDOS METROPOLITANOS																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DEL DEPRIMIDO VEHICULAR ACUEDUCTO CONSTITUYENTES (LAS TORRES)	10-ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	URBANO	22,875,587	22,875,587	22,875,587	22,875,587	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL DEPRIMIDO VEHICULAR EJE 5 PONIENTE - CONSTITUYENTES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	20,019,101	20,019,101	20,019,101	20,019,101	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA GAZA NOR-OTE, EN EL CRUCE DE PERIFERICO Y GRAN CANAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	LA OBRA SE EJECUTARA EN FORMA BIANUAL.
CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD ALBINO CORZO - EJE 3 NORTE (RIO CONSULADO)	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	544,227	544,227	544,227	544,227	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	10,700	10,700	100%	
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL ANILLO PERIFERICO ARCO NORTE - AVENIDA CENTENARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	50,968,492	50,968,492	50,968,492	50,968,492	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	LA META FISICA DE 0.50 SE DEBE A QUE LA OBRA SE REPROGRAMO DE FORMA BIANUAL (2007-2008).
CONSTRUCCION DE ADECUACIONES GEOMETRICAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	40,554,765	40,554,765	40,554,765	40,554,765	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	255,299	255,299	100%	
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZARAGOZA - TEXCOCO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	702,301,981	702,301,981	702,301,981	702,301,981	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION																
MODERNIZACION DEL CETRAM PANTITLAN	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	9,460,317	9,460,317	9,460,317	9,460,317	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO																
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA GENERACION DE ELECTRICIDAD CON EL BIOGAS GENERADO EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL BORDO PONIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	1,862,032	1,862,032	1,862,032	1,862,032	100%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	0	0	0%	SE TRATA DE UN ESTUDIO DE PRE-INVERSION

**ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	551,657	551,657	551,657	551,657	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	32,100	32,100	100%	
PROYECTOS Y ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL METROPOLITANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	24,717,112	24,717,112	24,717,112	24,717,112	100%	0	0	PUENTE	0	0	0%	PARA PROYECTOS EJECUTIVOS NO SE REQUIERE META FISICA, DEBIDO A QUE ESTA UNICAMENTE SE UTILIZA EN LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS.
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO EN LA PLAZA TLAXCOAQUE	15-CUAUHTEMOC	COLONIA OBRERA	URBANO	156,227	156,227	156,066	156,066	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA VARIACION DEL AVANCE DEL EJERCICIO SE REGULARIZARA CON EL PAGO DEL PASIVO CIRCULANTE 2007, EN EL APARTADO DEL DESTINO DEL GASTO SE REGISTRO COMO MEJORAMIENTO, SIENDO QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDEN A UN PROYECTO EJECUTIVO (6300) DENOMINADO "LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO EN LA PLAZA TLAXCOAQUE.
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, ENCUESTA DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS VIAJES DE LOS RESIDENTES DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO 2007	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	52,989,750	52,989,750	52,989,750	52,989,750	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	SIN COMENTARIOS
OTROS PROGRAMAS REGIONALES															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
MODERNIZACION															
REMODELACION Y ADECUACION DEL HOSPITAL GENERAL DR. GREGORIO SALAS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	94,543	94,543	94,543	94,543	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DR. NICOLÁS M. CEDILLO SORIANO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	9,569,554	9,569,554	9,569,554	9,569,554	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
APORTACIONES FEDERALES (853 REGISTROS)															
FASSA				2,348,137,605	2,348,137,605	2,348,137,605	2,162,584,118	92%	8,648,666	0		12,326,723	12,563,937	102%	
SERVICIOS PERSONALES															
APLICAR DOSIS DE VACUNA EN LOS CENTROS DE SALUD DE LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	312,880,423	312,880,423	312,880,423	294,871,336	94%	1,152,844	0	DOSES	4,097,232	3,582,999	87%	EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL 94% OBEDECE PRINCIPALMENTE A LAS FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN QUE INCURRE EL PERSONAL, MOTIVO POR EL CUAL NO SE HACEN ACREEDORES A LOS ESTIMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES.
APLICAR DOSIS DE VACUNAS ANTIRRABICAS A ANIMALES EN LOS CENTROS DE SALUD DE LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	19,896,562	19,896,562	19,896,562	16,468,607	83%	73,311	0	DOSES	1,098,894	1,126,998	103%	EL AVANCE FINANCIERO BAJO OBEDECE PRINCIPALMENTE A LA OBTENCION DE MEJORES PRECIOS EN LOS MATERIALES DE LABORATORIO, ASI MISMO CON LA DONACION QUE HIZO LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO FUE NECESARIO UTILIZAR LOS RECURSOS DE MEDICAMENTOS PARA LOGRAR LA META OPERADA.
CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH-SIDA EN LA CLINICA DE ESPECIALIDADES CONDESA	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	109,696,026	109,696,026	109,696,026	109,375,880	100%	404,188	0	PERSONA	31,179	27,810	89%	EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL 100% SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO.
CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	113,453,552	113,453,552	113,453,552	112,758,179	99%	418,033	0	Niño	704,678	866,815	123%	EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO DEL 99% SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, TENIENDO COMO OBJETIVO CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OTORGAR UN SERVICIO OPORTUNO.
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA DE LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	12,313,113	12,313,113	12,313,113	11,600,756	94%	45,369	0	INMUEBLE	180	196	109%	EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL 94% OBEDECE PRINCIPALMENTE A LAS FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN QUE INCURRE EL PERSONAL, MOTIVO POR EL CUAL NO SE HACEN ACREEDORES A LOS ESTIMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES.
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO DE LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	10,390,650	10,390,650	10,390,650	9,451,868	91%	32,296	0	EQUIPO	4,000	3,216	80%	EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL 91% OBEDECE PRINCIPALMENTE A LAS FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN QUE INCURRE EL PERSONAL, MOTIVO POR EL CUAL NO SE HACEN ACREEDORES A LOS ESTIMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES.
EQUIPAR UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA DE LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	13,900,562	13,900,562	13,900,562	13,900,562	100%	51,218	0	EQUIPO	29,031	15,777	54%	EN CUANTO A METAS NO SE VEN REFLEJADAS DEBIDO A QUE SE ESTA CONTEMPLANDO UN PASIVO EL CUAL ES LA COMPRA DEL EQUIPO PARA LAS UNIDADES MEDICAS DEL ORGANISMO, RAZON POR LA CUAL NO SE CUENTA EN ESTE MOMENTO CON LAS CIFRAS DE LA META, SIN EMBARGO SE REFLEJA UN GASTO DEBIDO A QUE EN ESTA ACTIVIDAD SE TIENE CAPITULO 109 SERVICIOS PERSONALES EL CUAL CUBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LLEVA A CABO EL EQUIPAMIENTO.
IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS EN LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	5,761,855	5,761,855	5,761,855	5,753,037	100%	21,230	0	CURSO	634	608	96%	EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL 100% SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO.
ORIENTAR A LA POBLACION E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACION PARA LA SALUD EN LOS CENTROS DE SALUD DE LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	81,335,737	81,335,737	81,335,737	80,920,983	99%	299,691	0	EVENTO	202,268	228,329	113%	EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, TENIENDO COMO OBJETIVO CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OTORGAR UN SERVICIO OPORTUNO, EN CUANTO AL AVANCE FISICO SE TUVO UNA GRAN PROMOCION EN LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD DONDE SE INTENSIFICARON LAS ACTIVIDADES.
OTORGAR CONSULTAS DE PLANIFICACION FAMILIAR EN LOS CENTROS DE SALUD DE LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	182,405,323	182,405,323	182,405,323	174,608,684	96%	672,093	0	CONSULTA	120,672	100,804	84%	EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, TENIENDO COMO OBJETIVO CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OTORGAR UN SERVICIO OPORTUNO.
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	202,285,120	202,285,120	202,285,120	188,921,608	93%	745,343	0	ACCION	1	1	100%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO.
PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE EN LOS CENTROS DE SALUD DE LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	60,080,899	60,080,899	60,080,899	59,881,426	100%	221,300	0	PERSONA	57,750	56,769	98%	AL PERIODO NOS ENCONTRAMOS SATISFACTORIAMENTE EN RELACION AL AVANCE FISICO, DEBIDO A QUE LE HA PROPORCIONADO UNA BUENA PROMOCION AL DESARROLLO DEL ADOLESCENTE.

ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PROMOVER LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN MATERIA DE SALUD A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS DE LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	8,589,091	8,589,091	8,589,091	8,081,134	94%	31,647	0	0	0	1,713,600	2,574,160	150%	EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL 94%, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LAS FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN QUE INCURRE EL PERSONAL, MOTIVO POR EL CUAL NO SE HACEN ACREEDORES A LOS ESTIMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES.
PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN LOS CENTROS DE SALUD, CENTRO DERMATOLÓGICO, CLÍNICA DE CIROPATOLOGÍA Y HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN DE LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	111,188,300	111,188,300	111,188,300	110,917,182	100%	408,686	0	CONSULTA	357,870	251,276	70%	EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, TENIENDO COMO OBJETIVO CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OTORGAR UN SERVICIO OPORTUNO.	
PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL EN LOS CENTROS DE SALUD Y EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN DE LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	767,246,603	767,246,603	767,246,603	630,308,124	82%	2,827,006	0	CONSULTA	3,491,156	3,077,566	105%	EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL 82%, OBEDECE PRINCIPALMENTE A LAS FALTAS, RETARDOS Y LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN QUE INCURRE EL PERSONAL, MOTIVO POR EL CUAL NO SE HACEN ACREEDORES A LOS ESTIMULOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, ASI MISMO SE OBTUVIERON AHORROS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS POR LA ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON, SUSTANCIAS QUIMICAS, MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION, EN EL SERVICIO DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS Y DE LIMPIEZA.	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS DE LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	1,220,470	1,220,470	1,220,470	1,160,512	95%	4,497	0	INMUEBLE	1	1	100%	NOS ENCONTRAMOS EN UN RANGO SATISFACTORIO YA QUE SE OTORGO UN MANTENIMIENTO ADECUADO AL INMUEBLE DONDE SE TIENEN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO.	
PROPORCIONAR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	122,183,390	122,183,390	122,183,390	121,071,169	99%	450,199	0	EGRESO HOSPITALARIO	7,356	6,429	87%	EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO DEL 99% SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, TENIENDO COMO OBJETIVO CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OTORGAR UN SERVICIO OPORTUNO.	
PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS EN LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN DE LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	161,710,916	161,710,916	161,710,916	160,574,861	99%	596,842	0	PERSONA	391,129	23,102	6%	EL BAJO AVANCE FISICO, OBEDECE A QUE SE COMETIO UN ERROR EN LA CUANTIFICACION DE LA META, PRESUPUESTALMENTE SE HAN ADQUIRIDO LOS INSUMOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE, POR LO QUE EL AVANCE RESULTO SATISFACTORIO.	
REALIZAR CAMPANAS DE SANIDAD ANIMAL EN LOS CENTROS DE SALUD DE LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	16,305,387	16,305,387	16,305,387	15,987,209	98%	60,079	0	CAMPANA	12	12	100%	EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, TENIENDO COMO OBJETIVO CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OTORGAR UN SERVICIO OPORTUNO.	
REALIZAR ESTERILIZACION DE ANIMALES EN LOS CENTROS DE SALUD DE LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	36,313,826	36,313,826	36,313,826	35,970,008	99%	133,802	0	CONSULTA	19,081	21,070	110%	EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, TENIENDO COMO OBJETIVO CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OTORGAR UN SERVICIO OPORTUNO.	
FORTAMUN				1,110,431,746	1,107,641,198	1,107,641,198	1,107,641,198	100%	0	0			6,268,052	6,381,723	102%	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUIR ESPACIOS CULTURALES	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	1,115,387	1,115,387	1,115,387	1,115,387	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	SIN VARIACION	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	2,390,157	2,390,157	2,390,157	2,390,157	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%		
CONSTRUIR LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA RESIDUAL TRATADA	3-COYOACAN	DELEGACION COYOACAN	URBANO	66,706	66,706	66,706	66,706	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%		
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	14,551,048	14,551,048	14,551,048	14,551,048	100%	0	0	INSTALACION	469	462	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POSTE	
ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	VIVIENDA	850	850	100%	SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONSTRUIR Y MEJORAR LA VIVIENDA (PINTA TU FACHADA)	
CONSTRUIR, CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	712,500	712,500	712,500	712,500	100%	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO Y DE PRESTACIONES SOCIALES "LA MANZANA" EN EL PREDIO UBICADO EN AV. 414 ESQUINA CON CALLE 1509, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON 6A SECCION, DIRECCION TERRITORIAL NO. 1, POR ADJUDICACION DIRECTA. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL "CLUB ECOLOGICO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD" EN EL PREDIO UBICADO EN CALLE LEON DE LOS ALDAMA, ENTRE LA CALLE DE DOLORES HIDALGO Y LA AV. VILLA DE AYALA, COLONIA SAN FELIPE DE JESUS	
CONSTRUIR CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	8,266,098	8,266,098	8,266,098	8,266,098	100%	0	0	INMUEBLE	32	32	100%	CONSTRUCCION DE 448 M. DE BANDA PARA PROTECCION DE JUEGOS INFANTILES, DENTRO DE VARIOS CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS, UBICADOS EN DIFERENTES DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO CONSTRUCCION DEL MODULO DEPORTIVO UBICADO EN EL CAMELLON AV. 602 EN LAS COLONIAS: CUCHILLA DEL TESORO Y U. H. CTM SAN JUAN DE ARAGON, CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL CAMELLON DE LA AV. OTE. 95, EN LA COLONIA NUEVA TENOCHTITLAN CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA "LA MALINCHE" Y CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MODULO "EDUARDO MOLINA I" DENTRO DEL CAMELLON DE LA AV. EDUARDO MOLINA, EN LAS COLONIAS LA MALINCHE Y GERTRUDIS SANCHEZ DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO	
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	455,132	455,132	455,132	455,132	100%	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	SE CONCLUYO CON LA ADECUACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL JARDIN DE NIÑOS "16 DE MARZO", UBICADO EN MONTIEL SIN ESQ. LA HABANA, COL. TEREZAC INSURGENTES, DIRECCION TERRITORIAL NO. 8, ASI COMO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN DE NIÑOS EN LE U. H. EL ARBOLILLO 03, CALLE GABRIEL GUERRA SIN COL. ZONA ESCOLAR ORIENTE DT. 08	
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	21,156,782	21,156,782	21,156,782	21,156,782	100%	0	0	INMUEBLE	4	4	100%	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL "ARAGON VII SECCION", UBICADO EN LA AV. 414 ENTRE AV. 483 Y AV. 481, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON VII SECCION, D.T. NO. 1, PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL "VISTA HERMOSA", UBICADA EN LOMA DE LINA MZ. 63 LT. 32 ENTRE EDON Y HUASARAN, COLONIA VISTA HERMOSA, D.T. NO. 10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA "AMPLIACION CASAS ALEMAN", UBICADA EN PUERTO PAPANTLA ESG. SALINAS CRUZ Y CAMINO DE LA LIGA, COLONIA AMPLIACION CASAS ALEMAN, D.T. NO. 3, PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA "EL ARBOLILLO III", UBICADA EN GABRIEL GUERRA SIN Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA U.H. ARBOLILLO III, D.T. NO. 9	
CONSTRUIR Y MANTENER CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	231,499	231,499	231,499	231,499	100%	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA LENGUETA" EN EL PREDIO UBICADO EN CALLE URO ESQUINA CON ALCATRAZ, COLONIA FORESTAL III "LA LENGUETA", DIRECCION TERRITORIAL NO. 10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, CENDI CASAS ALEMÁN Y CENDI JORGE NEGRETTE, EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES NO. 3 Y 8 RESPECTIVAMENTE	
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	460,737	460,737	460,737	460,737	100%	0	0	METRO CUBICO	0	0	0%		
CONSTRUIR GUARNICIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	121,161	121,161	121,161	121,161	100%	0	0	METROS LINEALES	11,800	11,349	96%		
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	9,079,445	9,079,445	9,079,445	9,079,445	100%	0	0	INMUEBLE	1	2	200%		
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	117,135	117,135	117,135	117,135	100%	0	0	KILOMETRO	12	13	109%		
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,749,988	1,749,988	1,749,988	1,749,988	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%		

ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	270,313	270,313	270,313	270,313	100%	0	0	0	KILOMETRO CUADRADO	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE CASETAS PROVISIONALES EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSÉ ROMERO Y FUENTES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	POR CAMBIO EN LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.
RECONSTRUCCION																
CONSTRUIR BANQUETAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	LA META FISICA FUE CUBIERTA CON RECURSOS FAPEF
AMPLIACION																
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	4,629,083	4,629,083	4,629,083	4,629,083	100%	0	0	0	INMUEBLE	34	34	100%	LOS TRABAJOS SE EJECUTARON EN LAS COLONIAS: BUENA VISTA, JUÁREZ, ASÍ COMO EL EDIFICIO DELEGACIONAL Y LAS DIRECCIONES TERRITORIALES JUÁREZ SAN RAFAEL, OBRERA-DOCTORES, Y CENTRO HISTORICO.
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	16,327,389	16,327,389	16,327,389	16,327,389	100%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	A TRAVÉS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVA A CABO LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA CENTRALIZADA. ES DECIR ESTA DELEGACION NO INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EROGACION PRESUPUESTAL.
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,292,504	1,292,504	1,292,504	1,292,504	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	175,349	235,257	134%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,154,307	4,154,307	4,154,307	4,154,307	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
MODERNIZACION																
ACTUALIZAR EL CENSO DELEGACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	0	CENSO ECONOMICO	1	1	100%	
ADMINISTRAR EL PATRIMONIO INMOBILIARIO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	305,380	305,380	305,380	305,380	100%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	407,248	407,248	407,248	407,248	100%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	
AMPLIAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,572,175	1,572,175	1,572,175	1,572,175	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE SENALA COMO PROGRAMADA ANUAL 1 DEBIENDO SER CERO Y NO SE PRESENTA CIFRA ACUMULADA AL TRIMESTRE POR TRATARSE DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 Y EN APEGO AL POA AUTORIZADO A LA DELEGACION
BRINDAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS CIVICOS Y DEL REGISTRO CIVIL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0	SERVICIO	500	500	100%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	999,934	999,934	999,934	999,934	100%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	5,642,978	5,642,978	5,642,978	5,642,978	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1	0	0%	SE SENALA COMO PROGRAMADA ANUAL 1 DEBIENDO SER CERO Y NO SE PRESENTA CIFRA ACUMULADA AL TRIMESTRE POR TRATARSE DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 Y EN APEGO AL POA AUTORIZADO A LA DELEGACION
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,171,524	1,171,524	1,171,524	1,171,524	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	INMUEBLE	4	4	100%	
DISEÑAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	3	3	100%	INICIALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON ESTE TIPO DE RECURSO SE CONTEMPLARON LA TOTALIDAD DE LAS METAS ASIGNADAS EN EL POA SIN CONSIDERAR LAS QUE SE REALIZARIAN CON OTRO TIPO DE PAGO, AL PERIODO QUE SE REPORTA SE SUBSANA LA INCONSISTENCIA.
FOMENTAR UNA CULTURA ALIMENTARIA EN MATERIA DE ABASTO DE PRODUCTOS BASICOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	EVENTO	3	3	100%	INICIALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE CONSIDERARON LA TOTALIDAD DE LAS METAS ASIGNADAS EN EL POA SIN TOMAR EN CUENTA LAS QUE SE REALIZARIAN CON OTRO TIPO DE PAGO, AL PERIODO QUE SE REPORTA SE SUBSANA LA IRREGULARIDAD.
LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	0	PAGO	800	800	100%	
MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES HABITACIONAL, MERCANTIL Y POBLACIONAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	13,699	13,699	13,699	13,699	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META FISICA NO APARECE EN EL CATALOGO POR LO QUE SE TOMA ACCION EN LUGAR DE PADRON COMO DEBIERA SER.
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	2,352,685	2,352,685	2,352,685	2,352,685	100%	0	0	0	PIEZA	10,493	10,493	100%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	6,201,869	3,411,322	3,411,322	3,411,322	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER AP (ACCION PERMANENTE) PERO NO APARECE EN CATALOGO POR LO QUE SE SELECCIONA "ACCION"
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	890,209	890,209	890,209	890,209	100%	0	0	0	ACCION	5	5	100%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,211,756	1,211,756	1,211,756	1,211,756	100%	0	0	0	EVENTO	1	0	0%	SE SENALA COMO PROGRAMADA ANUAL 1 DEBIENDO SER CERO Y NO SE PRESENTA CIFRA ACUMULADA AL TRIMESTRE POR TRATARSE DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 Y EN APEGO AL POA AUTORIZADO A LA DELEGACION
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,316,251	3,316,251	3,316,251	3,316,251	100%	0	0	0	TONELADA	1	0	0%	SE SENALA COMO PROGRAMADA ANUAL 1 DEBIENDO SER CERO Y NO SE PRESENTA CIFRA ACUMULADA AL TRIMESTRE POR TRATARSE DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 Y EN APEGO AL POA AUTORIZADO A LA DELEGACION
REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	9,700	9,700	9,700	9,700	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO																
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	1,124,530	1,124,530	1,124,530	1,124,530	100%	0	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,091,559	1,091,559	1,091,559	1,091,559	100%	0	0	0	0	0	0%	A TRAVÉS DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZAN EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS), POR LO QUE NO REGISTRA CANTIDADES FÍSICAS.
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,269,163	2,269,163	2,269,163	2,269,163	100%	0	0	PLANTA	102,570	102,570	100%	
REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	16,171,735	16,171,735	16,171,735	16,171,735	100%	0	0	TONELADA	768,737	768,737	100%	ESTA ACTIVIDAD GENERO 2.476 EMPLEOS, ADEMÁS CONTRIBUYÓ AL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y COMBATIO INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	174,862	174,862	174,862	174,862	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD SE CUBRIRAN LOS COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS), POR LO QUE NO SE REGISTRAN CANTIDADES FÍSICAS.
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PR 11 PE 00 AI 01	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	17,279,420	17,279,420	17,279,420	17,279,420	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SIN VARIACION
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	32,982,749	32,982,749	32,982,749	32,982,749	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	SIN VARIACION
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	19,064,555	19,064,555	19,064,555	19,064,555	100%	0	0	TONELADA	0	0	0%	SIN VARIACION
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	SIN VARIACION
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 13 04 59	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	379,620	379,620	379,620	379,620	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	SIN VARIACION
PODAR ARBOLES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	1,972,625	1,972,625	1,972,625	1,972,625	100%	0	0	PLANTA	11,467	10,353	90%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA META ES ARBOL
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	3-COYOACAN	DISTRITO FEDERAL	URBANO	678,627	678,627	678,627	678,627	100%	0	0	DOCUMENTO	20	0	0%	
ADMINISTRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	124,629	124,629	124,629	124,629	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	INICIALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTE RECURSO SE CONSIDERO LA TOTALIDAD DE LAS METAS FÍSICAS AUTORIZADAS EN EL POA SIN TOMAR EN CUENTA QUE SE REALIZARIAN CON OTRO TIPO DE PAGO, AL PERIODO QUE SE REPORTA SE SUBSANA LA INCONSISTENCIA.
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,511,875	1,511,875	1,511,875	1,511,875	100%	0	0	TONELADA	60,000	60,000	100%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	955,239	955,239	955,239	955,239	100%	0	0	METRO CUADRADO	28,262	28,262	100%	
CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,433,821	1,433,821	1,433,821	1,433,821	100%	0	0	INMUJBLE	3	3	100%	NO SE HAN EJERCIDO LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS EN VIRTUD DE QUE LOS CONTRATISTAS NO HAN PRESENTADO SUS DOCUMENTOS PARA PAGO EN TIEMPO
CONSTRUIR CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	224,312	224,312	224,312	224,312	100%	0	0	INMUJBLE	1	1	100%	SE EJECUTO OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	530,252	530,252	530,252	530,252	100%	0	0	INMUJBLE	2	2	100%	
EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCIR	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	77,166	77,166	77,166	77,166	100%	0	0	DOCUMENTO	20,000	20,000	100%	
MANTENER EL SEÑALAMIENTO VIAL, VERTICAL Y HORIZONTAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	411,843	411,843	411,843	411,843	100%	0	0	PIEZA	438	438	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERIA SER: "SEÑALAMIENTO" PERO NO APARECE EN EL CATALOGO, POR LO QUE SE SELECCIONA COMO UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA"
PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	95,536	95,536	95,536	95,536	100%	0	0	PLANTA	40,000	40,000	100%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,039,830	1,039,830	1,039,830	1,039,830	100%	0	0	EVENTO	144	144	100%	
REPARAR FUGAS DE AGUA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	649,600	649,600	649,600	649,600	100%	0	0	SERVICIO	200	200	100%	INICIALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON ESTE TIPO DE RECURSO SE CONSIDERARON LA TOTALIDAD DE LAS METAS FÍSICAS ASIGNADAS EN EL POA, SIN TENER EN CUENTA QUE SE REALIZARIAN CON OTRO TIPO DE PAGO, AL PERIODO QUE SE REPORTA SE SUBSANA LA IRREGULARIDAD.
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	608,400	608,400	608,400	608,400	100%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	EL RECURSO SE ASIGNO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS
DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	283,256	283,256	283,256	283,256	100%	0	0	METRO CUBICO	0	0	0%	PROYECTO EJECUTIVO Y DETECCION DE PUNTOS DE INUNDACION Y DESBORDAMIENTO A LO LARGO DE LOS RIOS CUAUHTPEC Y MAXIMALAGO EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 8.9 Y 10.
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	2,167,504	2,167,504	2,167,504	2,167,504	100%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCION
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	12,790	12,790	12,790	12,790	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5G	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	199,999	199,999	199,999	199,999	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	11
MANTENIMIENTO															
ADQUISICIONES CONSOLIDADAS COMBUSTIBLE	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	12,472,789	12,472,789	12,472,789	12,472,789	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICIONES CONSOLIDADAS COMBUSTIBLES	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	11,310,331	11,310,331	11,310,331	11,310,331	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZA	URBANO	1,664,285	1,664,285	1,664,285	1,664,285	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
CONSERVAR Y MANTENER AREAS VERDES	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	1,412,445	1,412,445	1,412,445	1,412,445	100%	0	0	METRO CUADRADO	223,859	223,859	100%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	4,476,390	4,476,390	4,476,390	4,476,390	100%	0	0	INMUEBLE	9	9	100%	
MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	2,953,091	2,953,091	2,953,091	2,953,091	100%	0	0	METRO CUADRADO	16,031	16,031	100%	
MANTENER Y CONSERVAR MODULOS DEPORTIVOS	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	12,097,527	12,097,527	12,097,527	12,097,527	100%	0	0	CENTRO	2	2	100%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	3,168,247	3,168,247	3,168,247	3,168,247	100%	0	0	PIEZA	2,100	2,100	100%	
MEJORAR VIVIENDA	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	1,371,000	1,371,000	1,371,000	1,371,000	100%	0	0	VIVIENDA	300	366	122%	
PODAR ARBOLES	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	3,551,781	3,551,781	3,551,781	3,551,781	100%	0	0	PLANTA	7,148	7,148	100%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	3,901,867	3,901,867	3,901,867	3,901,867	100%	0	0	INMUEBLE	18	18	100%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	1,389,068	1,389,068	1,389,068	1,389,068	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
ADQUIRIR, CONSTRUIR Y MEJORAR VIVIENDA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,593,510	2,593,510	2,593,510	2,593,510	100%	0	0	VIVIENDA	323	323	100%	LAS ACCIONES QUE SE REALIZARON FUERON EN LAS COLONIAS GUERRERO, MORELOS, CENTRO, DOCTORES, SAN SIMON TOLNAHUAC, SAN RAFAEL, PERALVILLO, ROMA, OBRERA, STA. MA. LA RIBERA Y BUENAVISTA, ENTRE OTRAS.
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	3,082,918	3,082,918	3,082,918	3,082,918	100%	0	0	TONELADA	0	0	0%	A TRAVES DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVA A CABO LA ADQUISICION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA CENTRALIZADA, ES DECIR ESTA DELEGACION NO INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EROGACION PRESUPUESTAL.
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	885,740	885,740	885,740	885,740	100%	0	0	METRO CUADRADO	147,360	147,360	100%	LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERON EN LAS COLONIAS: ALGARIN, AMPLIACION ASTURIAS, ATLAMPA, BUENAVISTA, BUENOS AIRES, CONDESA, FELIPE PESCADOR Y GUERRERO, ENTRE OTRAS.
CONSERVAR, REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	257,783	257,783	257,783	257,783	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,267,000	1,267,000	100%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	15-CUAUHTEMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	8,346,720	8,346,720	8,346,720	8,346,720	100%	0	0	INMUEBLE	57	57	100%	
CONSTRUIR CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	606,658	606,658	606,658	606,658	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	3,958,020	3,958,020	3,958,020	3,958,020	100%	0	0	INMUEBLE	27	27	100%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	192,931	192,931	192,931	192,931	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA CANTIDADES FISICAS, YA QUE MEDIANTE ESTA SE CUBREN COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	217,000	217,000	217,000	217,000	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD SE REALIZAN PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS), POR LO QUE NO SE REGISTRAN CANTIDADES FISICAS.
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	273,368	273,368	273,368	273,368	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUAN PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS), POR LO QUE SU META FISICA NO PUEDE SER CUANTIFICABLE.
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	243,386	243,386	243,386	243,386	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA CANTIDADES FISICAS, DEBIDO A QUE A TRAVES DE ESTA SE REALIZAN PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	213,366	213,366	213,366	213,366	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA CANTIDADES FISICAS, DEBIDO A QUE A TRAVES DE ESTA SE CUBREN COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	11,396,435	11,396,435	11,396,435	11,396,435	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	NO SE REGISTRA CANTIDAD FISICA, DEBIDO A QUE MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD SE REALIZAN LOS PAGOS POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	611,101	611,101	611,101	611,101	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REGISTRA CANTIDADES FISICAS, DEBIDO A QUE MEDIANTE ESTA, SE REALIZAN PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	380,299	380,299	380,299	380,299	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO REPORTA CANTIDADES FISICAS, EN VIRTUD DE QUE A TRAVES DE ESTA, SE REALIZAN PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS).
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,620,145	2,620,145	2,620,145	2,620,145	100%	0	0	INMUEBLE	31	31	100%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	4,494,776	4,494,776	4,494,776	4,494,776	100%	0	0	METRO LINEAL	688	688	100%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/4	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EFFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	413,757	413,757	413,757	413,757	100%	0	0	0 METRO LINEAL	105,145	105,145	100%	LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERON EN LAS COLONIAS: ALGARIN, ATLAMPA, BUENAVISTA, CONDESA, FELIPE PESCADOR, GUERRERO Y BUENOS AIRES, ENTRE OTRAS.
EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	15,074,435	15,074,435	15,074,435	15,074,435	100%	0	0	0 EQUIPO	112	112	100%	
INSTALAR EL SENALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,387,469	1,387,469	1,387,469	1,387,469	100%	0	0	0 OTROS	309	309	100%	
MANTENER BANQUETAS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	761,189	761,189	761,189	761,189	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	21,085	21,085	100%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,542,899	2,542,899	2,542,899	2,542,899	100%	0	0	0 INMUEBLE	20	20	100%	
MANTENER GUARNICIONES	15-CUAUHTEMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	489,209	489,209	489,209	489,209	100%	0	0	0 METRO LINEAL	7,355	7,355	100%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,631,191	1,631,191	1,631,191	1,631,191	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	473	473	100%	LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO SE REALIZARON EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: ATLAMPA, CENTRO, CONDESA, CUAUHTEMOC, DOCTORES Y MAZA, ENTRE OTRAS.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,529,660	1,529,660	1,529,660	1,529,660	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	406	406	100%	LA ATENCIÓN A LA RED DE AGUA SE LLEVO A CABO EN LAS COLONIAS: AMPLIACION ASTURIAS, CENTRO, CONDESA, ESPERANZA, GUERRERO, HIPODROMO, ENTRE OTRAS.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-CUAUHTEMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	52,440	52,440	52,440	52,440	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	0%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	7,849,002	7,849,002	7,849,002	7,849,002	100%	0	0	0 PIEZA	27,245	27,245	100%	CON ESTAS ACCIONES SE BENEFICIO A UNA POBLACION DE 4,516,256 HABITANTES, TRABAJOS QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS 36 COLONIAS UBICADAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	571,873	571,873	571,873	571,873	100%	0	0	0 PERSONA	31,304	31,304	100%	
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	6,317,074	6,317,074	6,317,074	6,317,074	100%	0	0	0 ACCION	7,312	7,312	100%	
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	15-CUAUHTEMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	211,569	211,569	211,569	211,569	100%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	
REALIZAR AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	127,696	127,696	127,696	127,696	100%	0	0	0 CONVENIO	0	0	0%	
REPARA FUGAS DE AGUA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,037,089	1,037,089	1,037,089	1,037,089	100%	0	0	0 OTROS	463	463	100%	LA ATENCIÓN A FUGAS DE AGUA SE LLEVO A CABO EN LAS COLONIAS: ATLAMPA, CUBJ, CUAUHTEMOC CENTRO, CONDESA, ESPERANZA, HIPODROMO, Y FELIPE PESCADOR, ENTRE OTRAS.
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,464,050	2,464,050	2,464,050	2,464,050	100%	0	0	0 INMUEBLE	30	30	100%	LOS TRABAJOS REALIZADO FUERON EN LAS COLONIAS: CENTRO, MORELOS, EX-HIPODROMO DE PERALVILLO,DOCTORES, PERALVILLO, MORELOS, STA. MA, LA RIBERA.
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	149,403	149,403	149,403	149,403	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	31,361	31,361	100%	SIN VARIACION
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	1,941,619	1,941,619	1,941,619	1,941,619	100%	0	0	0 INMUEBLE	1	1	100%	SIN VARIACION
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	11,787,416	11,787,416	11,787,416	11,787,416	100%	0	0	0 INMUEBLE	59	59	100%	SIN VARIACION
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	325,160	325,160	325,160	325,160	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	SIN VARIACION
MANTENER BANQUETAS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	1,950,121	1,950,121	1,950,121	1,950,121	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	7,925	7,925	100%	SIN VARIACION
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	1,076,837	1,076,837	1,076,837	1,076,837	100%	0	0	0 INMUEBLE	1	1	100%	SIN VARIACION
MANTENER GUARNICIONES	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	735,846	735,846	735,846	735,846	100%	0	0	0 METRO LINEAL	473	473	100%	SIN VARIACION
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	477,819	477,819	477,819	477,819	100%	0	0	0 INMUEBLE	6	6	100%	SIN VARIACION
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	5,353,466	5,353,466	5,353,466	5,353,466	100%	0	0	0 INMUEBLE	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	590,724	590,724	590,724	590,724	100%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	519,977	519,977	519,977	519,977	100%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	144,454	144,454	144,454	144,454	100%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	3-COYOACAN	DISTRITO FEDERAL	URBANO	1,565,349	1,565,349	1,565,349	1,565,349	100%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	
MANTENER BANQUETAS	3-COYOACAN	DISTRITO FEDERAL	URBANO	316,499	316,499	316,499	316,499	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	3-COYOACAN	DELEGACION COYOACAN	URBANO	98,733	98,733	98,733	98,733	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	

**ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % SG	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	145,866	145,866	145,866	145,866	100%	0	0	PLANTA	0	0	0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	5,116,926	5,116,926	5,116,926	5,116,926	100%	0	0	TONELADA	0	0	0%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,397,111	1,397,111	1,397,111	1,397,111	100%	0	0	METRO CUADRADO	20,000	20,000	100%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,063,658	1,063,658	1,063,658	1,063,658	100%	0	0	INMUEBLE	4	4	100%	INICIALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON ESTE TIPO DE RECURSO SE CONSIDERARON LA TOTALIDAD DE LAS METAS FISICAS SIN TOMAR EN CUENTA LAS QUE SE EJECUTARIAN CON OTRO TIPO DE PAGO, AL PERIODO QUE SE REPORTA SE SUBSANA TAL IRREGULARIDAD.
CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	SE DIO MANTENIMIENTO A TRAVEZ DE OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION CONJUNTAMENTE CON RECURSOS FISCALES
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,666,804	1,666,804	1,666,804	1,666,804	100%	0	0	METRO LINEAL	1	0	0%	SE SEÑALA COMO PROGRAMADA ANUAL 1 DEBIENDO SER CERO Y NO SE PRESENTA CIFRA ACUMULADA AL TRIMESTRE POR TRATARSE DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 Y EN APEGO AL POA AUTORIZADO A LA DELEGACION
EFECTUAR BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	DISTRITO FEDERAL	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	696,440	696,440	696,440	696,440	100%	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	SE SEÑALA COMO PROGRAMADA ANUAL 1 DEBIENDO SER CERO Y NO SE PRESENTA CIFRA ACUMULADA AL TRIMESTRE POR TRATARSE DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 Y EN APEGO AL POA AUTORIZADO A LA DELEGACION
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	2,057,804	2,057,804	2,057,804	2,057,804	100%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	EL RECURSO SE APLICO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ESTUDIOS DE PREINVERSION SE PRESENTO EL CASO NO. 79 AL SUBCOMITE DE OBRAS EN LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL 27 DE MARZO DEL 2007. PARA REALIZACION DEL PROYECTO DE 9 CALLES. HA LA FECHA SE HA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD EL ESTUDIO.
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	1,962,556	1,962,556	1,962,556	1,962,556	100%	0	0	INMUEBLE	7	7	100%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SIETE ESPACIOS CULTURALES: RESIDENCIAL LA ESCALERA, NUEVA ATZACOLCO, 25 DE JULIO, VASCO DE QUIROGA, PALMATITLA, ESTRELLA Y GUADALUPE INSURGENTES
MANTENER BANQUETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	124,207	124,207	124,207	124,207	100%	0	0	METRO CUADRADO	22,647	22,647	100%	CONSERVAR Y MANTENER 6,599.83 M2 DE BANQUETAS LAS DIRECCIONES TERRITORIALES NO. 1, 2 DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO CONSERVAR Y MANTENER 7,951.11 M2 DE BANQUETAS EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES NO. 3, 4 DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO CONSERVAR Y MANTENER 8,095.60 M2 DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES NO. 5, 6 Y 7 DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO.
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	1,829,734	1,829,734	1,829,734	1,829,734	100%	0	0	INMUEBLE	3	3	100%	MANTENIMIENTO AL CENTRO DEPORTIVO Y DE CONVIVENCIA LA MANZANA II, DENTRO DE LA COLONIA LINDAVISTA VALLEJO DENTRO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NO. 6 DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO MANTENIMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO Y DE CONVIVENCIA DE LA COLONIA NUEVA ATZACOLCO, UBICADO EN LA AV. GRAN CANAL ENTRE LA AV. 312 Y AV. 314 DENTRO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NO. 3, DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DE LA COLONIA VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN LA AV. ING. EDUARDO MOLINA, ENTRE LA AV. 5 DE MAYO Y AV. 306, DENTRO DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES NO. 3 Y 4 DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	9,169,809	9,169,809	9,169,809	9,169,809	100%	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	CON EL RECURSO ASIGANDO SE PROPORCIONARA EL SERVICIO DE AGUA Y MANTENIMIENTO A CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS DEPORTIVO "ULTIMIO RAMOS", CANCHAS DEPORTIVAS DE LA "CUCHILLA DEL TESORO" EL RECURSO EJERCIDO SE DESTINO PARA SALDAR FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE RECIBE ESTA DELEGACION. MANTENIMIENTO DE 150 ML DE CERCA PERIMETRAL PARA DEPORTIVO ZONA III DE LA COLONIA ESMERALDA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	5,580,383	5,580,383	5,580,383	5,580,383	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	SE LE DIO MANTENIMIENTO A 6.466M DE LA RED DE DRENAJE EN LAS DIEZ DIRECCIONES TERRITORIALES DE ESTA DEMARCAACION
MANTENER PUENTES PEATONALES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	3,164,524	3,164,524	3,164,524	3,164,524	100%	0	0	PUENTE	3	3	100%	Rehabilitación y Mantenimiento a los Puentes Peatonales Vallejo, El Coyul y Av. 602, localizados en las Colonias Nueva Vallejo, El Coyul y U.H. San Juan de Aragón 3era. Sección, en las Direcciones Territoriales 7, 3 y 1
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	46,144,746	46,144,746	46,144,746	46,144,746	100%	0	0	PIEZA	4,370	4,370	100%	CON EL RECURSO DESTINADO SE ADQUIRIO MATERIAL ELECTRICO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION MADERENSE
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	135,006	135,006	135,006	135,006	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	EL RECURSO FUE DESTINADO PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS DE PREINVERSION
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	1,353,606	1,353,606	1,353,606	1,353,606	100%	0	0	INMUEBLE	6	6	100%	SE REQUIERE ADQUIRIR MOBILIARIO PARA DOTAR A LOS EDIFICIOS PUBLICOS COMO SON SILLAS, ARCHIVEROS, LIBREROS, MESAS, TAMBIEN DOTAR DE LAMPARAS EXTINGUIDORES, MAQUINAS DE ESCRIBIR ETC. SE REQUIERE LA COMPRA DE VEHICULOS.
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	6,917,306	6,917,306	6,917,306	6,917,306	100%	0	0	INMUEBLE	5	5	100%	LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y PROYECTO EJECUTIVO PARA 15 MERCADOS PUBLICOS EN NUEVE DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO
CONSERVAR ESPACIOS CULTURALES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,421,654	1,421,654	1,421,654	1,421,654	100%	0	0	INMUEBLE	13	13	100%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	525,433	525,433	525,433	525,433	100%	0	0	INMUEBLE	148	148	100%	
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,813,272	2,813,272	2,813,272	2,813,272	100%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,321,962	4,321,962	4,321,962	4,321,962	100%	0	0	INMUEBLE	19	19	100%	
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,193,839	1,193,839	1,193,839	1,193,839	100%	0	0	INMUEBLE	15	14	93%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	860,343	860,343	860,343	860,343	100%	0	0	PIEZA	2,600	3,552	137%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,981,453	1,981,453	1,981,453	1,981,453	100%	0	0	INMUEBLE	15	15	100%	

ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	3,635,001	3,635,001	3,635,001	3,635,001	100%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
REHABILITACION																
CONSERVAR Y EQUIPAR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	344,695	344,695	344,695	344,695	100%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	3-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	1,854,573	1,854,573	1,854,573	1,854,573	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,207	4,207	100%	SIN VARIACION
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	3-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	4,836,827	4,836,827	4,836,827	4,836,827	100%	0	0	0	PIEZA	4,500	7,562	168%	DEBIDO A QUE SE CONTO CON EL MATERIAL EXISTENTE PARA CUMPLIR CON LAS DEMANDAS CIUDADANAS DE LAS NUEVAS UBICACIONES PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS Y CABLEADO EN LAS COLONIAS CON NECESIDADES URGENTES DE ILUMINACION LAS CUALES NO SE TENIAN CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA, MOTIVO POR EL CUAL LA META SE SUPERO.
REHABILITAR LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	586,884	586,884	586,884	586,884	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	100,168	100,168	100,168	100,168	100%	0	0	0	METRO CUBICO	100	100	100%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	8,812,345	8,812,345	8,812,345	8,812,345	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	115,206	115,206	100%	EL RECURSO ASIGANDO FUE PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION, BANCOS, BOTES DE METAL PARA LA BASURA, CARritos DE TRANSPORTE PARA FACILITAR EL TRASLADO DE LAS HERRAMIENTAS, CON LO QUE SE LE DIO MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LA DEMARCAACION
CONSERVAR Y REHABILITAR LAS AREAS VERDES URBANAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	900,697	900,697	900,697	900,697	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,950,000	1,975,257	101%	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUJERILES																
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	111,789	111,789	111,789	111,789	100%	0	0	0	PERSONA	3,600	3,600	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION																
EMITIR E INSTRUMENTAR POLITICAS, CRITERIOS Y NORMAS EN CUANTO A LA ADMINISTRACION DE RECURSOS, DESREGULACION Y MODERNIZACION	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	ACCION	4	4	100%	
EXPEDIR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
OPERAR EL SISTEMA DE AREAS DE ATENCION AL PUBLICO	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	TRAMITE	1	1	100%	
EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	56,380,561	56,380,561	56,380,561	56,380,561	100%	0	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	EL RECURSO SE ASIGNO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, Y DE BIENES INFORMATICOS, PARA CONTAR CON LOS EQUIPOS NECESARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
MAQUINARIA																
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	111,861	111,861	111,861	111,861	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	3-COYOACAN	DISTRITO FEDERAL	URBANO	341,642	341,642	341,642	341,642	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	3-COYOACAN	DELEGACION COYOACAN	URBANO	1,729,745	1,729,745	1,729,745	1,729,745	100%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
OTROS																
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	1,598	1,598	1,598	1,598	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	1,868,858	1,868,858	1,868,858	1,868,858	100%	0	0	0	OBRA	27,332	27,332	100%	
REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	498,590	498,590	498,590	498,590	100%	0	0	0	DOCUMENTO	10	10	100%	
RECOLECCION DE BASURA	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	5,973,960	5,973,960	5,973,960	5,973,960	100%	0	0	0	TONELADA	35,974	35,974	100%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	4,510,117	4,510,117	4,510,117	4,510,117	100%	0	0	0	TONELADA	12,160	9,115	75%	LA VARIACION FINANCIERA QUE SE REFLEJA, DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN GASTO CONSOLIDADO MISMO QUE NO FUE APLICADO.
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	38,552,967	38,552,967	38,552,967	38,552,967	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	34,886	53,863	154%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	3,677,490	3,677,490	3,677,490	3,677,490	100%	0	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	1,207,320	1,207,320	1,207,320	1,207,320	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	93,692	93,692	93,692	93,692	100%	0	0	0	METRO CUBICO	72,000	62,208	86%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	NO SE PRESENTAN METAS FISICAS EN VIRTUD DE QUE SE HAN EJECUTADO CON OTRO TIPO DE RECURSO
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
ACCIONES DE ADMINISTRACION	14-BENITO JUAREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	12,261,133	12,261,133	12,261,133	12,261,133	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	METAS: ACCION PERMANENTE

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
COADYUVAR A LA DIGNIFICACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	14-BENITO JUÁREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	68,000	68,000	68,000	68,000	100%	0	0	PERSONA	1,000	1,000	100%	
OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	14-BENITO JUÁREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	819,145	819,145	819,145	819,145	100%	0	0	UNIDAD	100	0	0%	
PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	14-BENITO JUÁREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	2,854,416	2,854,416	2,854,416	2,854,416	100%	0	0	NIÑO	650	608	94%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	14-BENITO JUÁREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	11,039,555	11,039,555	11,039,555	11,039,555	100%	0	0	ACCIÓN	12,036	19,224	160%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	14-BENITO JUÁREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	3,780,144	3,780,144	3,780,144	3,780,144	100%	0	0	PLANTA	51,348	51,348	100%	
REALIZAR COMPRAS CONSOLIDADAS VIGILANCIA	14-BENITO JUÁREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	9,232,456	9,232,456	9,232,456	9,232,456	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ESTE SERVICIO CORRESPONDE A LA VIGILANCIA QUE SE REALIZA EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACION
BRINDAR APOYOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACION VULNERABLE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	162,372	162,372	162,372	162,372	100%	0	0	PERSONA	72,290	72,290	100%	
BRINDAR APOYOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACION VULNERABLE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,405,392	2,405,392	2,405,392	2,405,392	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REPORTA CANTIDADES FISICAS, DEBIDO A QUE MEDIANTE ESTA SE REALIZAN LA CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES.
COADYUVAR A LA DIGNIFICACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,863	2,863	2,863	2,863	100%	0	0	PERSONA	31,681	31,681	100%	
IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	423,990	423,990	423,990	423,990	100%	0	0	CURSO	76	76	100%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	9,272,975	9,272,975	9,272,975	9,272,975	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	372,464	372,464	372,464	372,464	100%	0	0	EVENTO	142	142	100%	
PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS Y MASIVAS	15-CUAUHTEMOC	DELEGACION CUAUHTEMOC	URBANO	225,360	225,360	225,360	225,360	100%	0	0	EVENTO	0	0	0%	
PROTECCION CIVIL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	12,753	12,753	12,753	12,753	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	51,750	51,750	51,750	51,750	100%	0	0	ACCIÓN	1,517	1,517	100%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	23,723,768	23,723,768	23,723,768	23,723,768	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	ESTA ACTIVIDAD NO REPORTA CANTIDADES FISICAS, YA QUE MEDIANTE ESTA SE REALIZA LA CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES.
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	EVENTO	4,108	4,108	100%	
REALIZAR EVENTOS Y BRIGADAS DE PROTECCION SOCIAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	135,340	135,340	135,340	135,340	100%	0	0	EVENTO	0	0	0%	
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	30,907	30,907	30,907	30,907	100%	0	0	INSPECCION	56,316	56,316	100%	
ACTUALIZAR Y OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	SISTEMA	0	0	0%	
APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACION Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	52,430	52,430	52,430	52,430	100%	0	0	ASESORIA	0	0	0%	
ATENDER, REGISTRAR Y CANALIZAR A SOLICITANTES DE EMPLEO	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	63,393	63,393	63,393	63,393	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
BRINDAR APOYOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y POBLACION VULNERABLE	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	28,587,328	28,587,328	28,587,328	28,587,328	100%	0	0	PERSONA	8,500	7,862	92%	
COORDINAR Y CONducir LA OPERACION DE LOS COMITES DE FOMENTO ECONOMICO DELEGACIONES Y MESAS DE TRABAJO	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	REUNION	0	0	0%	
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER ZONAS DE INTEGRAL DE SERVICIOS	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	108,573	108,573	108,573	108,573	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
OTORGAR AYUDAS A JOVENES EN SITUACION DE RIESGO	3-COYOACAN	DELEGACION COYOACAN	URBANO	2,660,565	2,660,565	2,660,565	2,660,565	100%	0	0	PERSONA	100	100	100%	
OTORGAR BECAS A MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	18,307,590	18,307,590	18,307,590	18,307,590	100%	0	0	BECA	5,194	5,608	108%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	3-COYOACAN	DISTRITO FEDERAL	URBANO	2,561,558	2,561,558	2,561,558	2,561,558	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	PERMANENTE
PROMOVER PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOSION AL TURISMO	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROMOVER Y COORDINAR LA PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACION Y ACTUALIZACION	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	65,243	65,243	65,243	65,243	100%	0	0	CURSO	8	29	483%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	60,993,810	60,993,810	60,993,810	60,993,810	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
REMODELAR Y OPERAR MODULOS DE INFORMACION AL TURISTA	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	MODULO	2	2	100%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	INMUEBLE	0	0	0%	
OPERAR LOS COMITES VECINALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	DISTRITO FEDERAL	URBANO	11,539,211	11,539,211	11,539,211	11,539,211	100%	0	0	COMITÉ	1	0	0%	SE SEÑALA COMO PROGRAMADA ANUAL 1 DEBIENDO SER CERO Y NO SE PRESENTA CIFRA ACUMULADA AL TRIMESTRE POR TRATARSE DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 Y EN APEGO AL POA AUTORIZADO A LA DELEGACION
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	DISTRITO FEDERAL	URBANO	1,455,588	1,455,588	1,455,588	1,455,588	100%	0	0	EVENTO	80	80	100%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	DISTRITO FEDERAL	URBANO	2,344,986	2,344,986	2,344,986	2,344,986	100%	0	0	TONELADA	93,978	93,978	100%	

ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REALIZAR PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	631,998	631,998	631,998	631,998	100%	0	0	PROGRAMA	7	7	100%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	1,590,273	1,590,273	1,590,273	1,590,273	100%	0	0	TONELADA	32,387	32,387	100%	CON EL RECURSO ASIGANDO SE LLEVO A CABO LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	3,912,794	3,912,794	3,912,794	3,912,794	100%	0	0	TONELADA	0	0	0%	SE UTILIZO EL RECURSO PARA REALIZAR FLETES Y MANIOBRAS DIVERSAS CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR EL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA.
BRINDAR ATENCION A NIÑOS Y ADULTOS EN RIESGO Y/O EN SITUACION DE ABANDONO Y/O DE CALLE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	12,418	12,418	12,418	12,418	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SE HAN CANALIZADO A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE A ALBERGUES TEMPORALES.
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	1,243,173	1,243,173	1,243,173	1,243,173	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	77,462	77,462	77,462	77,462	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	916,985	916,985	916,985	916,985	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	873,373	873,373	873,373	873,373	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	12,236,613	12,236,613	12,236,613	12,236,613	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	82,762	82,762	82,762	82,762	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	1,825,635	1,825,635	1,825,635	1,825,635	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
ELABORAR, COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL.	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	699,399	699,399	699,399	699,399	100%	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	EL RECURSO DE DESTINO PARA LA COMPRA DE BIENES COMO SON EQUIPO Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES, Y VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS.
Impulsar y operar los Comités Vecinales	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	2,171,247	2,171,247	2,171,247	2,171,247	100%	0	0	COMITE	74	74	100%	SE REQUIRO DISPONER DE VEHICULOS SUFICIENTES QUE POSIBILITEN LLEVAR A CABO LABORES DE SUPERVISION CON PERSONAL PROPIO, VEHICULOS TIPO PIC UP LIGEROS Y ALISTEROS.
Instalar el Alumbrado Público	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	5,540,614	5,540,614	5,540,614	5,540,614	100%	0	0	PIEZA	136	136	100%	HABILITACION DE CINCO SISTEMAS DE MONTAJE CON EQUIPO ASCENSOR (SUPER POSTE) CON DOCE LUMINARIAS DE 1.000 WATTS, EN DIFERENTES DIRECCIONES TERRITORIALES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y LINEAS DE ALIMENTACION PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS DIRECCIONES TERRITORIALES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.
OPERAR LOS COMIÉS VECINALES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	60,475,434	60,475,434	60,475,434	60,475,434	100%	0	0	COMITE	0	0	0%	EL RECURSO FUE DESTINADO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA, EL RECURSO EJERCIDO SE DESTINO PARA SALDAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA QUE PRESTA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A TRAVES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR
OTORGAR AYUDA ECONOMICA PARA CONSERVAR, MANTENER Y APOYAR UNIDADES HABITACIONALES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	3,966,568	3,966,568	3,966,568	3,966,568	100%	0	0	VIVIENDA	0	0	0%	SE UTILIZO EL RECURSO CON EL FIN DE OTORGAR AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES.
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	7,479,854	7,479,854	7,479,854	7,479,854	100%	0	0	APOYO	0	0	0%	EL RECURSO ASIGNADO FUE CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA Y REALIZAR AYUDA SOCIAL Y CULTURAL.
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	43,246,564	43,246,564	43,246,564	43,246,564	100%	0	0	APOYO	0	0	0%	EL RECURSO FUE ASIGNADO CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	10,356,767	10,356,767	10,356,767	10,356,767	100%	0	0	PERSONA	35,800	35,800	100%	EL RECURSO SE HA DESTINADO PARA CUBRIR AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES
PROMOVER LA REALIZACION DE TORNEOS, CAMPEONATOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS MASIVAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	141,593	141,593	141,593	141,593	100%	0	0	EVENTO	0	0	0%	SE REQUIRO ADQUIRIR EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS COMO SON PROYECTORES, CAMARAS FOTOGRAFICAS, CON EL OBJETO DE BRINDAR UNA MEJOR ATENCION AL PUBLICO QUE REALIZA TRÁMITES EN ESTA DEMARCACIÓN
PROPORCIONAR ATENCION A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	5,454,879	5,454,879	5,454,879	5,454,879	100%	0	0	NINO	1,953	1,953	100%	EL RECURSO ASIGNADO FUE PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES. EL RECURSO EJERCIDO SE DESTINO PARA SALDAR LA NOMINA DEL PROGRAMA ANUAL DE HONORARIOS.
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	18,874,912	18,874,912	18,874,912	18,874,912	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	CON EL RECURSO ASIGANDO SE LLEVO A CABO LA ADQUISICION DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, VESTUARIO, UNIFORMES, BLANCOS, MATERIAL ELECTRICO Y LA COMPRA DEL TERRENO PARA DAR DEBIDA ATENCION A LA NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LA POBLACION, ASI COMO PARA DOTAR DEL EQUIPO NECESARIO A LA CIUDADANIA, EL TERRERO ESTA UBICADO EN FRAY JUAN DE ZUMARRAGA NO. 11 COL. VILLAGUSTAVO A. MADERO.
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	9,130,272	9,130,272	9,130,272	9,130,272	100%	0	0	EVENTO	0	0	0%	CON EL RECURSO SE ADQUIRIO MATERIAL DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS E INSTALACIONES.
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	2,656,500	2,656,500	2,656,500	2,656,500	100%	0	0	TONELADA	0	0	0%	SE HA REALIZADO LA RECOLECCION OPORTUNA DE BASURA, BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD MADERENSE
REALIZAR LA RECOLECCION ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	4,703,270	4,703,270	4,703,270	4,703,270	100%	0	0	TONELADA	32,664	32,664	100%	EL RECURSO SE ASIGNO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
CONECTAR CARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	29,985	29,985	29,985	29,985	100%	0	0	OTROS	8	5	63%	
INSTALAR EL SENALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	831,982	831,982	831,982	831,982	100%	0	0	SENALAMIENTOS	1,600	915	57%	
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	5,657,647	5,657,647	5,657,647	5,657,647	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y FAMILIAR	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,575,055	1,575,055	1,575,055	1,575,055	100%	0	0	PERSONA	7,786	7,790	100%	
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,478,230	4,478,230	4,478,230	4,478,230	100%	0	0	ACCION	3,500	3,500	100%	

ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	21,121,448	21,121,448	21,121,448	21,121,448	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,017,815	1,017,815	1,017,815	1,017,815	100%	0	0	PLANTA	50,000	51,065	102%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVICOS, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	192,331	192,331	192,331	192,331	100%	0	0	EVENTO	480	517	108%	
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, CIVILES, DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,334,139	4,334,139	4,334,139	4,334,139	100%	0	0	EVENTO	0	0	0%	
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,998,779	4,998,779	4,998,779	4,998,779	100%	0	0	TONELADA	314,000	326,608	104%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS															
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	DISTRITO FEDERAL	URBANO	2,189,225	2,189,225	2,189,225	2,189,225	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA															
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	28,519,601	28,519,601	28,519,601	28,519,601	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	SIN VARIACION
FASP				309,616,561	309,616,561	309,616,561	246,975,517	80%	0	0		10,851	8,467	78%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			23,627,682	23,627,682	23,627,682	12,900,040	55%	0	0	PERSONA	264	144	55%	PAGO DE DOTACIONES COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA POLICIA JUDICIAL EN LA PROCURADURIA JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			83,059,014	83,059,014	83,059,014	65,064,366	78%	0	0	OTROS	10,000	7,835	78%	REACTIVOS, CALIBRADORES, ENZIMAS Y PROTEINAZAPARA LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS PERICIALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL.
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 966 Y DENUNCIA ANONIMA 969	0-COBERTURA ESTATAL			127,533,629	127,533,629	127,533,629	112,974,279	89%	0	0	OTROS	526	466	89%	ADQUISICION DE REPAACIONES PARTES Y COMPONENTES DE LA MARCA ERICSSON, EQUIPOS MD SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA 966 Y PUESTO DE MANDO DE LA SSP, SISTEMA DE AUDIOGRABACION DE LLAMADAS TELEFONICAS AL SERVICIO DE EMERGENCIAS 966 Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA RED DE CONMUTADORES ERICSSON MD10, MANTENIMIENTO EVOLUTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL SITE DE INFORMATICA.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			7,437,005	7,437,005	7,437,005	1,937,004	26%	0	0	OTROS	50	13	26%	ACTUALIZACION DE LICENCIA ANTIVIRUS WEBSHIELD PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			67,959,231	67,959,231	67,959,231	54,099,828	80%	0	0	OBRA	11	9	80%	CONSTRUCCION DE LA COORDINACION TERRITORIAL, IZTAPALAPA IX, REHABILITACION Y REMODELACION DE LOS SECTORES ARENAL, TLATELOLCO, MORELOS, SANTA CRUZ, CLAVERIA, BUENAVISTA, PLATEROS, POLANCO Y TACUBA
FAFEF				297,750,423	297,750,423	297,750,423	297,618,994	100%	0	0		3,685,478	3,772,895	102%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUIR BANQUETAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	2,298,775	2,298,775	2,298,775	2,298,775	100%	0	0	METRO CUADRADO	10,526	10,526	100%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	391,288	391,288	391,288	391,288	100%	0	0	METRO LINEAL	10,526	10,526	100%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	398,465	398,465	398,465	398,465	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	199,879	199,879	199,879	199,879	100%	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	775,359	775,359	775,359	775,359	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	622,676	622,676	622,676	622,676	100%	0	0	OBRA	7	5	71%	
CONSTRUIR CASAS Y UNIDADES PARA LA PROTECCION SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	9,378,692	9,378,692	9,378,692	9,378,692	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CLUB ECOLOGICO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. EN LA DT 3
CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	395,831	395,831	395,831	395,831	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	ATENCION DE UN CENDI DE ESTA DELEGACION
CONSTRUIR ESPACIOS EDUCATIVOS EN PLANTELES EXISTENTES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	5,636,053	5,636,053	5,636,053	5,636,053	100%	0	0	INMUEBLE	10	10	100%	CONSTRUCCION DE AULA PARA TRABAJO SOCIAL Y BIBLIOTECA EN LA E.S. DIURNA NO. 160. CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DEL CAPEP GAM IV, UBICADA EN EL JN LUIS GONZALEZ ORRIBEN, CONSTRUCCION DE AULA COCINA COMEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO HERNANDEZ MERCADO, LA CUAL CONTEMPLA EL RE-ACONDICIONAMIENTO DE AREAS EXTERIORES Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL AULA DE MEDIOS Y AULA DE COCINA, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE TRES ESPACIOS EDUCATIVOS JUNTO CON LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION.
CONSTRUIR INMUEBLES EDUCATIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	4,707,300	4,707,300	4,707,300	4,707,300	100%	0	0	INMUEBLE	3	3	100%	EL RECURSO SE DESTINARA PARA LAS ETAPAS DE CONSTRUCCION DEL JARDIN DE NINO EL ARBOLILLO, LA 2 ETAPA DE LA SECUNDARIA TOKIO Y ADECUACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO.
CONSTRUIR MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	1,941,355	1,941,355	1,941,355	1,941,355	100%	0	0	INMUEBLE	3	3	100%	SE REALIZARON TRES ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE TRES MERCADOS PUBLICOS EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 3 Y 9
CONSTRUIR MODULOS Y ESPACIOS CULTURALES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	14,715,163	14,715,163	14,715,163	14,715,163	100%	0	0	INMUEBLE	7	7	100%	EL REFERIDO PROGRAMA DELEGACIONAL "LABORATORIOS EDUCATIVOS GAM" SE AMPLIA CON LA ENTREGA A LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS, DE SIETE A DIEZ EQUIPOS DE COMPUTO UNA IMPRESORA LASER, UNA DE INYECCION DE TINTA Y UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL Y UN RUTEADOR, CONSOLA DIGITAL DE HASTA 12 CANALES, 07 SALIDAS PROGRAMABLES, GENERADOR DIGITAL DE SONIDO POR SOBREMUESTREO/REMEZCLADOR, GRABADORA DE CASSETTE DOS TRANSPORTES, BAFLE AUTOMPLICADO PARA MONITOREO, MICROFONO CARBONIDE PROFESIONAL, MICROFONO DINAMICO DIRECCIONAL. SE PRESENTARON AL SUBCOMITE DE OBRAS LOS CASOS NO.- 73, 74, 75, 76, 77, Y 78 PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE LAS CASAS DE CULTURA CUCHILLA DEL TESORO, ARAGON VII SECC. SUR, DE LOS 100 METROS, PRIMAVERA, RESORTES, VISTA HERMOSA, AMPLIACION CASAS ALEMAN, ARBOLILLO III, GERTRUDIS SANCHEZ, SAN JUAN DE ARAGON 4 Y 5 SECC. Y CAMPESTRE ARAGON.
CONSTRUIR Y AMPLIAR EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	2,349,572	2,349,572	2,349,572	2,349,572	100%	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	REMODELACION DE BANOS Y AREAS COMUNES DEL EDIFICIO DELEGACIONAL, UBICADO EN 5 DE FEBRERO SIN ESQUINA CON VICENTA VILLADA, COLONIA VILLA GUSTAVO A. MADERO, POR LICITACION PUBLICA.
Construir y ampliar edificios administrativos	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	2,349,572	2,349,572	2,349,572	2,349,572	100%	0	0	INMUEBLE	3	3	100%	EL RECURSO SE DESTINARA PARA LA REMODELACION Y SUPERVISION DE LOS BANOS, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL MODULO DE POLICIA DE LA LENGUETA.

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5G	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUIR BANQUETAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	6,206,772	6,206,772	6,206,772	6,206,772	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	25,000	26,194	105%	11
CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	843,408	843,408	843,408	843,408	100%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
CONSTRUIR CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	0	INMUEBLE	0	1	0%	
CONSTRUIR GUARNICIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,636,289	2,636,289	2,636,289	2,636,289	100%	0	0	0	METRO LINEAL	11,800	11,349	96%	
CONSTRUIR INSTALACIONES Y ESPACIOS CULTURALES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,570,529	2,570,529	2,570,529	2,570,529	100%	0	0	0	INMUEBLE	1	2	200%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	8,692,359	8,692,359	8,692,359	8,692,359	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	13	109%	
CONSTRUIR LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,436,418	1,436,418	1,436,418	1,436,418	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	10	262%	
AMPLIACION																
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	5,965,805	5,965,805	5,965,805	5,965,805	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	61,250	61,250	100%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	18,119,246	18,119,246	18,119,246	18,119,246	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	175,349	235,257	134%	
AMPLIACION Y REMODELACION DE UNA FABRICA DE ARTES Y OFICIOS FARO DE ORIENTE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	808,404	808,404	808,404	808,404	100%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
MEJORAMIENTO																
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	14-BENITO JUÁREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	1,807,107	1,807,107	1,807,107	1,807,107	100%	0	0	0	PIEZA	60	60	100%	
INSTALAR EL ALUMBRADO PUBLICO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	321,344	321,344	321,344	321,344	100%	0	0	0	OTROS	70	67	96%	SIN VARIACION
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	20,049,418	20,049,418	20,049,418	20,049,418	100%	0	0	0	TONELADA	0	0	0%	EL RECURSO FUE DESTINADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
DESASOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	920,216	920,216	920,216	920,216	100%	0	0	0	METRO LINEAL	13,056	13,056	100%	EL RECURSO SE DESTINO PARA LA ADQUISICION DE ACCESORIOS, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES, ASI COMO PARA LA COMPRA DE VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS.
DESASOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	3,871,421	3,871,421	3,871,421	3,871,421	100%	0	0	0	INMUEBLE	3	3	100%	CONSTRUCCION DE 3 (TRES) ESTRUCTURAS DE CONTROL EN EL RIO CUAUTEPEC PARA MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACION, EN LA DIRECCION TERRITORIAL NO. 10, POR ADJUDICACION DIRECTA. SUPERVISION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 3 (TRES) ESTRUCTURAS DE CONTROL EN EL RIO CUAUTEPEC PARA MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACION, EN LA DIRECCION TERRITORIAL NO. 10 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL RIO CUAUTEPEC POR EMERGENCIA EN EL TRAMO COMPROMIDIDO ENTRE LAS CALLES DE 3A CERRADA DE 5 DE MAYO A 2 DE ABRIL, EN LAS COLONIAS VALLE DE MADERO Y CUAUTEPEC DE MADERO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NO. 9 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA PLAZA PALMATTILA, UBICADO EN CALLE EDUARDO OLIVARES ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y PATRICIO SANTOYO UBICADO EN LA DIRECCION TERRITORIAL NO. 10, POR ADJUDICACION DIRECTA. CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL EN EL RIO CUAUTEPEC PARA MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACION, UBICADA ENTRE LAS CALLES DE TETECONTLA, LA PRESA, FELIPE ANGELES Y JOYA NIEVES, EN LA COLONIA ARBOLEDAS EN LA DIRECCION TERRITORIAL NO. 10, POR ADJUDICACION DIRECTA. CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION DE LA SECCION HIDRAULICA EN EL PUENTE VENUSTIANO CARRANZA, UBICADO SO
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	652,178	652,178	652,178	652,178	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	14-BENITO JUÁREZ	DELEGACION BENITO JUAREZ	URBANO	4,651,400	4,651,400	4,651,400	4,651,400	100%	0	0	0	INMUEBLE	5	5	100%	
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	13,657	13,657	13,657	13,657	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,356	1,356	100%	SIN VARIACION
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL(CENDIS)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	2,055,072	2,055,072	2,055,072	2,055,072	100%	0	0	0	INMUEBLE	6	6	120%	SIN VARIACION
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	111,090	111,090	111,090	111,090	100%	0	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	SIN VARIACION
MANTENER BANQUETAS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	315,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,237	1,200	97%	SIN VARIACION
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	614,783	614,783	614,783	614,783	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	65	65	100%	SIN VARIACION
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	977,494	977,494	977,494	977,494	100%	0	0	0	PIEZA	140	140	100%	SIN VARIACION
CONSERVAR Y MENTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	2,237,545	2,237,545	2,237,545	2,106,116	94%	0	0	0	INMUEBLE	16	16	100%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	288,944	288,944	288,944	288,944	100%	0	0	0	INMUEBLE	3	3	100%	

ANEXO XVII
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/4	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIAR Y MANTENER LA CARPETA ASFALTICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	315,201	315,201	315,201	315,201	100%	0	0	0	0	0	0%	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA, ASI COMO ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 321, ENTRE LAS CALLES 296 A Y 304, EN LA COL. U. HABITACIONAL EL COYOL, UBICADA EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NO. 3 DE ESTA DEMARCACIÓN, POR ADJUD
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	883,381	883,381	883,381	883,381	100%	0	0	0	6	6	100%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SEIS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	1,570,099	1,570,099	1,570,099	1,570,099	100%	0	0	0	5	5	100%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CINCO CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO: EL ZARCO, TLALPEXCO, CLAMA DE GUADALUPE, LA MANZANA Y LA PRADERA.
MANTENER BANQUETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	4,247,303	4,247,303	4,247,303	4,247,303	100%	0	0	0	22,647	22,647	100%	CONSERVAR Y MANTENER 6,599.83 M2 DE BANQUETAS Y 3,329.09 M2 DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES NO. 1, 2 DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO CONSERVAR Y MANTENER 7,951.11 M2 DE BANQUETAS Y 5,053.31 M DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES NO. 3, 4, DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CONSERVAR Y MANTENER 8,095.60 M2 DE BANQUETAS Y 2,633.56 M DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES NO. 5, 6 Y 7 DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	1,646,172	1,646,172	1,646,172	1,646,172	100%	0	0	0	3	3	100%	LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMO SEGADORAS, BOMBAS DE AGUA, EQUIPOS DE AGUA, FUMIGADORAS ETC. FUERON NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS Y ASI SEGUIR BRINDANDO SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD, ADEMÁS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS INMUEBLES, SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TIXTLA Y EL MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DE 100 METROS, INCLUYENDO SU SUPERVISIÓN.
MANTENER CENTROS Y MODULOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	342,428	342,428	342,428	342,428	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DE LA COL. VASCO DE QUIROGA UBICADO EN LA AV. ING. EDUARDO MOLINA ENTRE LA AV. 5 DE MAYO Y AV. 306, DENTRO DE LAS D.T. 3 Y 4. EN ESTAS ACCIONES SE CONSIDERA EL COSTO DE LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	10,963,594	10,963,594	10,963,594	10,963,594	100%	0	0	0	6	6	100%	MANTENER 1,352 M DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 2, 4 Y 5 DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO MANTENER 1,257 M DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DRENAJE UBICADOS EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 4 Y 9 DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO MANTENER 1,184 M. DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DRENAJE UBICADOS EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 6 DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO MANTENIMIENTO DE 1,676 M. DE RED SECUNDARIA DEL DRENAJE EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NÚMERO 3 DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. MANTENIMIENTO DE 997 M. DE LA RED DEL DRENAJE EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES NÚMERO 7 Y 9 DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	962,167	962,167	962,167	962,167	100%	0	0	0	2	2	100%	MANTENER 1,340 M. DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADOS EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 4, 9 Y 10 DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO MANTENIMIENTO DE 312 M. DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 8 DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO MANTENIMIENTO DE 308 M. DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 8 DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO MANTENIMIENTO DE 441 M. DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 8 DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	8,700	8,700	100%	SE ADQUIRIERON Y COLOCARON LUMINARIAS EN DIFERENTES ZONAS DE ESTA DEMARCACIÓN, LO QUE PERMITIRA MEJORAR LOS INDICES DE SEGURIDAD, ASI COMO LA IMAGEN EN LAS CALLES Y AVENIDAS.
REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	1,003,389	1,003,389	1,003,389	1,003,389	100%	0	0	0	0	0	0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	9,065,749	9,065,749	9,065,749	9,065,749	100%	0	0	0	17	17	100%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN CUATRO MERCADOS PUBLICOS UBICADOS EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES NO. 5 Y 6 DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN CUATRO MERCADOS PUBLICOS UBICADOS EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES NO. 1, 3 Y 4 DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO MANTENIMIENTO DE TRES MERCADOS PUBLICOS EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 1 Y 2, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. MANTENIMIENTO DE TRES MERCADOS PUBLICOS EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 3, 4 Y 7, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. MANTENIMIENTO DE TRES MERCADOS PUBLICOS EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 4 Y 5, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.
CONSERVAR Y MANTENER PANTEONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	35,549	35,549	35,549	35,549	100%	0	0	0	1	1	100%	
DAR MANTENIMIENTO A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,597,692	1,597,692	1,597,692	1,597,692	100%	0	0	0	19	19	100%	
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	797,292	797,292	797,292	797,292	100%	0	0	0	6	3	50%	
MANTENER LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE DRENAJE	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,384,350	4,384,350	4,384,350	4,384,350	100%	0	0	0	2	3	123%	
MANTENER Y REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,123,387	2,123,387	2,123,387	2,123,387	100%	0	0	0	2,600	3,552	137%	
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	3,326,141	3,326,141	3,326,141	3,326,141	100%	0	0	0	15	15	100%	
SUPERVISAR Y MANTENER MERCADOS PUBLICOS, PLAZAS COMERCIALES Y LECHERIAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	3,799,792	3,799,792	3,799,792	3,799,792	100%	0	0	0	19	19	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE LA PLAZA DE LAS VIZCAINAS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	41,566	41,566	41,566	41,566	100%	0	0	0	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO DE LAS VIZCAINAS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,293,009	1,293,009	1,293,009	1,293,009	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	2,977,527	2,977,527	2,977,527	2,977,527	100%	0	0	0	302,000	302,000	100%	INICIALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON ESTE TIPO DE RECURSO (PAFEF) SE CONSIDERARON LA TOTALIDAD DE LAS METAS ASIGNADAS A LA DEPENDENCIA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SIN TOMAR EN CUENTA QUE SE TENIAN ASIGNADAS EN OTROS TIPOS DE PAGO, AL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA SUBSANADO TAL INCONSISTENCIA.
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,151,709	1,151,709	1,151,709	1,151,709	100%	0	0	0	200	200	100%	
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	8,185,460	8,185,460	8,185,460	8,185,460	100%	0	0	0	1,036,857	1,036,857	100%	EL RECURSO SE ASIGNO CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ADQUISICIÓN DE BANCOS, BOTES DE METAL PARA LA BASURA Y CARRITOS DE TRANSPORTE PARA FACILITAR EL TRASLADO DE LAS HERRAMIENTAS, CON ESTOS INSUMOS SE COADYUVO EN LA ATENCIÓN DE LA META FISICA.
ESTABILIZAR, REGENERAR Y REHABILITAR TALUDES Y MINAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	16,651,121	16,651,121	16,651,121	16,651,121	100%	0	0	0	5,516	5,516	100%	RECURSO UTILIZADO EN LA PARTIDA 6100 OBRA PUBLICA POR CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS COLONIAS LUIS DONALDO COLOSIO, CERRO CABEZA DEL AGUILA, MALACATES, TLALPEXCO Y AML. MALACATES, ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN LA COLONIA FORESTAL, SAN JUAN IXHUATEPEC II SECC, INCLUYENDO SU SUPERVISIÓN.
CONSERVAR Y REHABILITAR AREAS VERDES URBANAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,112,397	2,112,397	2,112,397	2,112,397	100%	0	0	0	1,950,000	1,975,257	101%	
EQUIPAMIENTO															

**ANEXO XVII
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: 9-DISTRITO FEDERAL

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
MACURARIA																
REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	12,176,591	12,176,591	12,176,591	12,176,591	100%	0	0	0	TONELADA	40,000	40,000	100%	
REALIZAR PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA EN POBLACION ABIERTA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,592,520	1,592,520	1,592,520	1,592,520	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
OTROS																
INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	554,382	554,382	554,382	554,382	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	0	0	0%	EL RECURSO SE ASIGNO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA INSTALACION DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS
PROTECCION SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	953,284	953,284	953,284	953,284	100%	0	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CENTROS DE PRESTACION SOCIAL "GABRIEL HERNANDEZ" Y CLUB ECOLOGICO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD "ARAGON".
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	308,468	308,468	308,468	308,468	100%	0	0	0	TONELADA	6,109	6,691	110%	
ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	3,355,520	3,355,520	3,355,520	3,355,520	100%	0	0	0	TONELADA	0	0	0%	
APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA																
OBRA PUBLICA																
MEDIA BASICA																
CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES EDUCATIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A MADERO	URBANO	55,757,324	55,757,324	55,757,324	55,757,324	100%	0	0	0	INMUEBLE	221	221	100%	EL RECURSO SE DESTINO PARA ATENDER PLANTELES ESCOLARES, EN DONDE DESTACAN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.99 "AMISTAD BRITANICO MEXICANA", CAM 18, CAM 05, CAM 52, CAM 100, CAM 88, CAPEP CAM V, ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE CHILE, J.N. EMMA OLGUIN HERBIDA, J.N. TEOHUIACAN, J.N. GENEVEVA CORTES, J.N. COMPOSITORES MEXICANOS Y J.N. JOAQUIN BARANDA, J.N. LUDWING VAN BEETHOVEN, J.N. LUIS PASTEUR, J.N. JOSE LUIS ORDAZ LOPEZ, J.N. REPUBLICA DE PERU, J.N. OMEP, J.N. TELPOCHCALLI, J.N. PROFESOR LUIS DE LA BREÑA, J.N. LUIS GONZALEZ OBREGON, J.N. MIGUEL RAMOS ARIZPE, J.N. XOLOTL, J.N. AMANECEER OTLAHUI, J.N. JORGE LUIS BORGES, E. P. LUIS MARTINEZ MURILLO, E. P. MANUEL C. TELLO, E. P. MOCTEZUMA ILLICAMINA, E. P. REPUBLICA DE BIRMANIA, E. P. LEYES DE REFORMA, E. P. HEROES DE CERRO PRIETO, E. P. ANA MARIA BERLANGA, E. P. EFREN VALENZUELA (PROFR.), E. P. FORJADORES DE LA CULTURA Y E. P. GERTRUDIS G. SANCHEZ (GRAL.), ADJUDICADA, CON FECHA DE INICIO 18 DE MAYO DE 2007, E. P. FERNANDO BEST (PROFR), E. P. JESUS ROMERO FLORES, E. P. LA PRENSA PEMEX, E. P. REPUBLICA DE URUGUAY, E. P. TEODORO MONTIEL (PROFR).
CONVENIOS (5 REGISTROS)																
OTROS CONVENIOS				443,605,410	443,605,410	443,605,410	429,219,856	97%	3,534,909	3,396,675			164,738	166,592	101%	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
APOYAR LA OPERACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	86,484,739	86,484,739	86,484,739	86,484,739	100%	122,953	0	0	ACCION	1	1	100%	EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, TENIENDO COMO OBJETIVO CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OTORGAR UN SERVICIO OPORTUNO.
EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	15,381,240	15,381,240	15,381,240	995,686	6%	15,281	0	0	EQUIPO	0	0	0%	RECURSOS DE CARAVANAS DE LA SALUD, CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA CONSTRUCCION DE 32 UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS.
ORIENTAR A LA POBLACION E IMPARTIR PLATICAS DE EDUCACION PARA LA SALUD EN LOS CENTROS DE SALUD DE LOS SSPDF	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	471,152	471,152	471,152	471,152	100%	0	0	0	EVENTO	0	0	0%	RECURSOS DEL PROGRAMA DE PREVENICION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO 2007
OTROS GASTOS DE OPERACION																
OPERACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	CIUDAD DE MEXICO	URBANO	286,767,974	286,767,974	286,767,974	286,767,974	100%	3,396,675	3,396,675	0	FAMILIA	160,618	162,707	101%	DEBIDO A LA DEMANDA DE FAMILIAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION QUE SE PRESENTAN EN LAS UNIDADES MEDICAS Y HOSPITALARIAS A SOLICITAR SU INCORPORACION, ASI COMO LOS NIÑOS NACIDOS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEL G.D.F. QUE POR DISPOSICION PRESIDENCIAL SE AFILIAN AL SEGURO POPULAR POR LO QUE SE TIENE 2,989 FAMILIAS QUE REBASAN LA META PROGRAMADA.
09-00-01	0-COBERTURA ESTATAL	DISTRITO FEDERAL	URBANO	54,500,305	54,500,305	54,500,305	54,500,305	100%	0	0	0	PERSONA	4,119	3,884	94%	