

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>0-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2012</b>																
<b>SUBSIDIOS 99 REGISTROS</b>																
<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>				1,162,833,197	27,290,006	18,731,735	6,776,250	24.8%	0	0		996,862.14	924.00	0.1%		
<b>DEPORTE</b>																
<b>INVERSIÓN</b>																
<b>OBRA PÚBLICA</b>																
<b>MEJORAMIENTO</b>																
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	9,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS (FF 26)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	6,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	SIN VARIACIÓN
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	5,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	3.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	POR DEFINIR
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,900,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	8.00	1.00	12.5%	* EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FINANCIERO, PERO NO HAY AVANCE FÍSICO, SE DEBE A QUE AL PERIODO LOS GASTOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL PAGO DE SUELDOS, HONORARIOS Y PROYECTOS DE PREINVERSIÓN, PRINCIPALMENTE.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	6,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	16.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	5,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	27.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER TRIMESTRE 2012.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	5,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	4,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	15-CLIAUHTEMOC	CLIAUHTEMOC	URBANO	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMARON RECURSOS, NI AVANCE FÍSICO.
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	2,200,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	21.00	0.00	0.0%	
<b>PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PSE)</b>																
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73,253,107	27,290,000	17,008,302	6,776,250	24.8%	0	0	0	0	8,461.00	923.00	10.9%	EN EL PERIODO DE ENERO-MARZO DEL 2012 EL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO OTORGÓ APOYOS EN LOS SUBPROGRAMAS: BECATE 844; REPATRIADOS TRABAJANDO 41; MOVILIDAD LABORAL 3; FOMENTO AL AUT EMPLEO 35. EL 27 DE MARZO DE 2012, SE RECIBIÓ EL OFICIO NO. D1/0212/2012, CON LOS QUE SE AUTORIZA LA ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE CLC S PARA EL PAE. LO QUE LIMITÓ EL REGISTRO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, YA QUE DESDE EL AÑO PASADO LA ELABORACIÓN DE LAS CLC S ES SÓLO PARA EFECTOS CONTABLES QUE NO IMPLICA LA SALIDA DE EFECTIVO. LA CUAL SE TRAMITA ANTE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PARA QUE SE REGISTRE EL GASTO REALIZADO. LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO ESTABLECIÓ EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, QUE COMPRENDE 65 INDICADORES LOS CUALES SON: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 12; APOYOS ECONÓMICOS 11; MOVILIDAD LABORAL 10; TRANSVERSALES 13; VINCULACIÓN LABORAL 19. ACTUALMENTE EL PASE NO CUENTA CON CAMPOS ASIGNADOS PARA LA CAPTURA Y TRANSMISIÓN DE INDICADORES. DE ORIGEN LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN EL CAPÍTULO 4000 FUERON 60,801,531 PESOS Y PARA EL PAGO DE PRESTATORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 12,451,666 PESOS.
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE MACRODRETORES Y SECTORES EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (INCLUYE SECTORIZACIÓN Y REFORZAMIENTOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,781,224	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	1.23	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BOMBO DE AGUAS COMBINADAS SAN BERNARDINO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS (2ª. ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	123,093,191	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	13.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,282,281	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	3.51	0.00	0.0%	
MODERNIZACIÓN																
REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, OBRAS DE MEJORAMIENTO Y TRATAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	2.09	0.00	0.0%	
MEJORAMIENTO																

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados		Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21		
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16		18	19							
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,417,224	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	0.15	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN																	
REHABILITACIÓN DE LA BARRANCA SANTA RITA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,698,113	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.10	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,849,054	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.55	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,735,849	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	5.15	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,698,113	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.81	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS SANTA CATARINA 10 Y 11.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,860,449	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.49	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN DE PRESAS, CAJES, RIOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACIÓN Y DESALDO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS DELEGACIONES Y EL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO REFORZAMIENTO DE BORDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,377,359	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	988,275.84	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TEMEPAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,740,480	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.41	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre		Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21			
					Ministrado 14	Programado 15									Ejercido 16	
REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	97,530,082	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	2.41	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,188,679	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	6.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO																
MAQUINARIA																
ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52,415,203	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	1.30	0.00	0.0%	
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, ELECTROMECÁNICO, DE COMPUTO, DE LABORATORIO Y ADMINISTRATIVO, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,565,829	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	1.23	0.00	0.0%	
ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA LA SUSTITUCIÓN EN TOMAS GENERALES EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,826,672	0	1,723,439	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	3.98	0.00	0.0%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	3.85	0.00	0.0%	
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>				<b>1,240,897,797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>34.00</b>	<b>1.00</b>	<b>2.0%</b>	
<b> Fondos Metropolitanos</b>																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CENTROS DE TRANSFERENCIA Y SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	467,582,929	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: PLANTA DE RECICLAJE Y SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE COMPOSTA, INSTALACIÓN DE ISLAS DE RECICLAJE, EN DONDE SE CONTARÁ CON CONTENEDORES PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS, ADÉMÁS DE LA CIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE 2 KILOMETROS DE VÍAS DE FERROCARRIL PARA EL TRASLADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS A SU CONFINAMIENTO FINAL. POBLACIÓN BENEFICIADA: HABITANTES DE DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA.
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CHIMALHUACÁN CALLE 7, COL. PANITLÁN	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	19,357,737	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIFÉRICO ORIENTE (CALLE 7) CON LA AV. CHIMALHUACÁN, EN LA COLINDANCIA DE LAS DELEGACIONES VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO CON EL MUNICIPIO DE NEJAHUALCÓYOTL, EN EL ESTADO DE MÉXICO. CONSISTE EN CONSTRUIR DOS PUENTES, UNO SOBRE LA AV. CHIMALHUACÁN, QUE COMUNICA A ESTA CON ANILLO PERIFÉRICO Y CON LA AV. RÍO CHURUBUSCO, Y EL OTRO SOBRE LA AV. RÍO CHURUBUSCO COMUNICÁNDOLA CON ANILLO PERIFÉRICO EN EL SENTIDO SUR-NORTE Y CON AV. CHIMALHUACÁN EN EL SENTIDO PONIENTE-ORIENTE, ADÉMÁS SE REALIZAN TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN: MÓDULOS DE SEGURIDAD, VIALIDADES Y OBRAS INDUCIDAS. POBLACIÓN BENEFICIADA: 273 600 USUARIOS AL DÍA.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
REHABILITACIÓN																
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,917,071	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO, VIALIDADES PRIMARIAS DEL DISTRITO FEDERAL. EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA SE REALIZARÁ MEDIANTE ACCIONES COMO: LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO Y SUSTITUCIÓN DE PARAPETOS, ADEMÁS DE LA REHABILITACIÓN DE BROCALES Y MANTENIMIENTO DE MÓDULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POBLACIÓN BENEFICIA: HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA.
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO, PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SE LLEVARÁN A CABO ACCIONES DE BACHEO SUPERFICIAL, BACHEO PROFUNDO, FRESADOS, REENCARPETADOS, ASÍ COMO APLICACIÓN DE SELLOS COMO SLURRY SEAL, RENOVACIÓN DE BROCALES Y CALAFATEO.
<b>INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL</b>																
CONSTRUCCIÓN																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,091,010	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	6,730,998	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,894,822	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	11,998,269	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	POR DEFINIR
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,219,976	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	11.00	1.00	9.1%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	7,885,423	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16									
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,297,904	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER TRIMESTRE 2012.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	6,485,715	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	3,967,811	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACION NO HABITACIONAL
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	9,471,507	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE PROGRAMARON RECURSOS, NI AVANCES FISICOS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	5,005,848	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
MEJORAMIENTO																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,415,214	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	6,311,980	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA PRESENTE ACTIVIDAD ASIGNADA DE ORIGEN EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, PRESENTARA UNA ADECUACION DERIVADO DE LA ASIGNACION REAL DE LOS RECURSOS PARA ATENDER PROYECTOS RELACIONADOS EN LA MATERIA, POR LO QUE UNA VEZ ADECUADO ESTOS RECURSOS SE ASIGNARAN A LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE QUE DICHO MOVIMIENTO DETERMINE.
MANTENIMIENTO																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	5,006,735	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	SIN VARIACION

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %						
					13	14	15									16	17=14/16	18	19	20
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	3,413,000					0.0%			0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,483,402					0.0%			0	0	0	PROYECTO	1.00		0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO																				
OTROS																				
PROGRAMA DELEGACIONAL DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	18,320,804					0.0%			0	0	0	PROYECTO	0.00		0.00	0.0%	
<b>OTROS PROGRAMAS</b>				<b>2,873,344,738</b>	<b>368,477,000</b>	<b>368,477,000</b>	<b>270,705,347</b>	<b>73.5%</b>		<b>920</b>	<b>0</b>	<b>1,483,875.00</b>	<b>120,724.00</b>	<b>8.1%</b>						
<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)</b>																				
OBRA PÚBLICA																				
MEJORAMIENTO																				
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%		0	0	0	0	0	INMUEBLE	0.00		0.00	0.0%	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	0	0	0	0	0.0%		0	0	0	0	0	INMUEBLE	0.00		0.00	0.0%	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,000,003	0	0	0	0.0%		0	0	0	0	0	INMUEBLE	0.00		0.00	0.0%	LA SSPDF ELABORA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SUBSEMUN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y CON ESTA PROPOSTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SF) DEL DF AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO SIGUIENTE. EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SESIONA A PRINCIPIOS DE AÑO Y DETERMINA LOS EJES Y PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL QUE LOS MUNICIPIOS Y LAS DELEGACIONES DEL DF DEBERÁN CUMPLIR Y POSTERIORMENTE SE PUBLICAN EN EL DOF LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN. DESPUÉS, LA SSP ACUDE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SENSEP) A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN, A FIN DE REVISAR A DETALLE LOS PROYECTOS QUE APLICARÁ EL GDF CON LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN. UNA VEZ REVISADOS, EL SENSEP DA SU VOTO PARA QUE LOS RUBROS AUTORIZADOS SE INCORPORAN A LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL CONVENIO. LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SF NO CORRESPONDA A LOS PROYECTOS QUE AUTORIZA EL SENSEP, POR ELLO LA SSP SE VE OBLIGADA A REALIZAR UN AJUSTE PRESUPUESTAL PARA RECLASIFICAR LOS RECURSOS Y EL EJERCICIO SEA CLARO Y ORDENADO. EN EL 2012 YA SE REALIZARON LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL SENSEP, POR LO QUE EN ESTE REPORTE TRIMESTRAL SE INFORMAN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DESTINO CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL CONVENIO Y SUS ANEXOS, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL AJUSTE PRESUPUESTAL YA QUE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS.
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%		0	0	0	0	0	INMUEBLE	0.00		0.00	0.0%	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	5,000,002	0	0	0	0.0%		0	0	0	0	0	INMUEBLE	0.00		0.00	0.0%	LA SSPDF ELABORA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SUBSEMUN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y CON ESTA PROPOSTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SF) DEL DF AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO SIGUIENTE. EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SESIONA A PRINCIPIOS DE AÑO Y DETERMINA LOS EJES Y PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL QUE LOS MUNICIPIOS Y LAS DELEGACIONES DEL DF DEBERÁN CUMPLIR Y POSTERIORMENTE SE PUBLICAN EN EL DOF LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN. DESPUÉS, LA SSP ACUDE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SENSEP) A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN, A FIN DE REVISAR A DETALLE LOS PROYECTOS QUE APLICARÁ EL GDF CON LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN. UNA VEZ REVISADOS, EL SENSEP DA SU VOTO PARA QUE LOS RUBROS AUTORIZADOS SE INCORPORAN A LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL CONVENIO. LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SF NO CORRESPONDA A LOS PROYECTOS QUE AUTORIZA EL SENSEP, POR ELLO LA SSP SE VE OBLIGADA A REALIZAR UN AJUSTE PRESUPUESTAL PARA RECLASIFICAR LOS RECURSOS Y EL EJERCICIO SEA CLARO Y ORDENADO. EN EL 2012 YA SE REALIZARON LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL SENSEP, POR LO QUE EN ESTE REPORTE TRIMESTRAL SE INFORMAN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DESTINO CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL CONVENIO Y SUS ANEXOS, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL AJUSTE PRESUPUESTAL YA QUE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS.







ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					13	14										15	16
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,882,047	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	214.00	0.00	0.0%	LA SSPDF ELABORA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SUBSEMUN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y CON ESTA PROPOSTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SF) DEL DF AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO SIGUIENTE. EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SESIONA A PRINCIPIOS DE AÑO Y DETERMINA LOS ELES Y PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL QUE LOS MUNICIPIOS Y LAS DELEGACIONES DEL D.F. DEBERÁN CUMPLIR Y POSTERIORMENTE SE PUBLICAN EN EL DOF LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN. DESPUÉS, LA SSP ACUDE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SENSP) A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN, A FIN DE REVISAR A DETALLE LOS PROYECTOS QUE APLICARÁ EL GDF CON LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN. UNA VEZ REVISADOS, EL SENSP DA SU VOTO PARA QUE LOS RUBROS AUTORIZADOS SE INCORPORAN A LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL CONVENIO. LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SF NO CORRESPONDA A LOS PROYECTOS QUE AUTORIZA EL SENSP. POR ELLO LA SSP SE VE OBLIGADA A REALIZAR UN AJUSTE PRESUPUESTAL PARA RECLASIFICAR LOS RECURSOS Y EL EJERCICIO SEA CLARO Y ORDENADO. EN EL 2012 YA SE REALIZARON LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL SENSP, POR LO QUE EN ESTE REPORTE TRIMESTRAL SE INFORMAN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DESTINO CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL CONVENIO Y SUS ANEXOS, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL AJUSTE PRESUPUESTAL YA QUE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	9,645,263	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	53.00	0.00	0.0%	LA SSPDF ELABORA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SUBSEMUN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y CON ESTA PROPOSTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SF) DEL DF AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO SIGUIENTE. EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SESIONA A PRINCIPIOS DE AÑO Y DETERMINA LOS ELES Y PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL QUE LOS MUNICIPIOS Y LAS DELEGACIONES DEL D.F. DEBERÁN CUMPLIR Y POSTERIORMENTE SE PUBLICAN EN EL DOF LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN. DESPUÉS, LA SSP ACUDE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SENSP) A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN, A FIN DE REVISAR A DETALLE LOS PROYECTOS QUE APLICARÁ EL GDF CON LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN. UNA VEZ REVISADOS, EL SENSP DA SU VOTO PARA QUE LOS RUBROS AUTORIZADOS SE INCORPORAN A LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL CONVENIO. LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SF NO CORRESPONDA A LOS PROYECTOS QUE AUTORIZA EL SENSP. POR ELLO LA SSP SE VE OBLIGADA A REALIZAR UN AJUSTE PRESUPUESTAL PARA RECLASIFICAR LOS RECURSOS Y EL EJERCICIO SEA CLARO Y ORDENADO. EN EL 2012 YA SE REALIZARON LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL SENSP, POR LO QUE EN ESTE REPORTE TRIMESTRAL SE INFORMAN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DESTINO CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL CONVENIO Y SUS ANEXOS, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL AJUSTE PRESUPUESTAL YA QUE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	7,419,198	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	57.00	0.00	0.0%	LA SSPDF ELABORA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SUBSEMUN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y CON ESTA PROPOSTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SF) DEL DF AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO SIGUIENTE. EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SESIONA A PRINCIPIOS DE AÑO Y DETERMINA LOS ELES Y PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL QUE LOS MUNICIPIOS Y LAS DELEGACIONES DEL D.F. DEBERÁN CUMPLIR Y POSTERIORMENTE SE PUBLICAN EN EL DOF LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN. DESPUÉS, LA SSP ACUDE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SENSP) A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN, A FIN DE REVISAR A DETALLE LOS PROYECTOS QUE APLICARÁ EL GDF CON LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN. UNA VEZ REVISADOS, EL SENSP DA SU VOTO PARA QUE LOS RUBROS AUTORIZADOS SE INCORPORAN A LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL CONVENIO. LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SF NO CORRESPONDA A LOS PROYECTOS QUE AUTORIZA EL SENSP. POR ELLO LA SSP SE VE OBLIGADA A REALIZAR UN AJUSTE PRESUPUESTAL PARA RECLASIFICAR LOS RECURSOS Y EL EJERCICIO SEA CLARO Y ORDENADO. EN EL 2012 YA SE REALIZARON LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL SENSP, POR LO QUE EN ESTE REPORTE TRIMESTRAL SE INFORMAN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DESTINO CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL CONVENIO Y SUS ANEXOS, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL AJUSTE PRESUPUESTAL YA QUE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	14-BENTO JUAREZ	BENTO JUAREZ	URBANO	2,028,821	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	48.00	0.00	0.0%	LA SSPDF ELABORA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SUBSEMUN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y CON ESTA PROPOSTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SF) DEL DF AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO SIGUIENTE. EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SESIONA A PRINCIPIOS DE AÑO Y DETERMINA LOS ELES Y PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL QUE LOS MUNICIPIOS Y LAS DELEGACIONES DEL D.F. DEBERÁN CUMPLIR Y POSTERIORMENTE SE PUBLICAN EN EL DOF LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN. DESPUÉS, LA SSP ACUDE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SENSP) A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN, A FIN DE REVISAR A DETALLE LOS PROYECTOS QUE APLICARÁ EL GDF CON LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN. UNA VEZ REVISADOS, EL SENSP DA SU VOTO PARA QUE LOS RUBROS AUTORIZADOS SE INCORPORAN A LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL CONVENIO. LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SF NO CORRESPONDA A LOS PROYECTOS QUE AUTORIZA EL SENSP. POR ELLO LA SSP SE VE OBLIGADA A REALIZAR UN AJUSTE PRESUPUESTAL PARA RECLASIFICAR LOS RECURSOS Y EL EJERCICIO SEA CLARO Y ORDENADO. EN EL 2012 YA SE REALIZARON LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL SENSP, POR LO QUE EN ESTE REPORTE TRIMESTRAL SE INFORMAN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DESTINO CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL CONVENIO Y SUS ANEXOS, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL AJUSTE PRESUPUESTAL YA QUE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	15-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	URBANO	11,004,478	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	69.00	0.00	0.0%	LA SSPDF ELABORA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SUBSEMUN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y CON ESTA PROPOSTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SF) DEL DF AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO SIGUIENTE. EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SESIONA A PRINCIPIOS DE AÑO Y DETERMINA LOS ELES Y PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL QUE LOS MUNICIPIOS Y LAS DELEGACIONES DEL D.F. DEBERÁN CUMPLIR Y POSTERIORMENTE SE PUBLICAN EN EL DOF LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN. DESPUÉS, LA SSP ACUDE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SENSP) A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN, A FIN DE REVISAR A DETALLE LOS PROYECTOS QUE APLICARÁ EL GDF CON LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN. UNA VEZ REVISADOS, EL SENSP DA SU VOTO PARA QUE LOS RUBROS AUTORIZADOS SE INCORPORAN A LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL CONVENIO. LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SF NO CORRESPONDA A LOS PROYECTOS QUE AUTORIZA EL SENSP. POR ELLO LA SSP SE VE OBLIGADA A REALIZAR UN AJUSTE PRESUPUESTAL PARA RECLASIFICAR LOS RECURSOS Y EL EJERCICIO SEA CLARO Y ORDENADO. EN EL 2012 YA SE REALIZARON LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL SENSP, POR LO QUE EN ESTE REPORTE TRIMESTRAL SE INFORMAN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DESTINO CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL CONVENIO Y SUS ANEXOS, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL AJUSTE PRESUPUESTAL YA QUE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	5,802,089	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	56.00	0.00	0.0%	LA SSPDF ELABORA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SUBSEMUN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y CON ESTA PROPOSTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SF) DEL DF AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO SIGUIENTE. EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SESIONA A PRINCIPIOS DE AÑO Y DETERMINA LOS ELES Y PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL QUE LOS MUNICIPIOS Y LAS DELEGACIONES DEL D.F. DEBERÁN CUMPLIR Y POSTERIORMENTE SE PUBLICAN EN EL DOF LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN. DESPUÉS, LA SSP ACUDE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SENSP) A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN, A FIN DE REVISAR A DETALLE LOS PROYECTOS QUE APLICARÁ EL GDF CON LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN. UNA VEZ REVISADOS, EL SENSP DA SU VOTO PARA QUE LOS RUBROS AUTORIZADOS SE INCORPORAN A LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL CONVENIO. LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SF NO CORRESPONDA A LOS PROYECTOS QUE AUTORIZA EL SENSP. POR ELLO LA SSP SE VE OBLIGADA A REALIZAR UN AJUSTE PRESUPUESTAL PARA RECLASIFICAR LOS RECURSOS Y EL EJERCICIO SEA CLARO Y ORDENADO. EN EL 2012 YA SE REALIZARON LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL SENSP, POR LO QUE EN ESTE REPORTE TRIMESTRAL SE INFORMAN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DESTINO CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL CONVENIO Y SUS ANEXOS, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL AJUSTE PRESUPUESTAL YA QUE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	2,972,424	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	61.00	0.00	0.0%	LA SSPDF ELABORA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SUBSEMUN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y CON ESTA PROPOSTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SF) DEL DF AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO SIGUIENTE. EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SESIONA A PRINCIPIOS DE AÑO Y DETERMINA LOS ELES Y PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL QUE LOS MUNICIPIOS Y LAS DELEGACIONES DEL D.F. DEBERÁN CUMPLIR Y POSTERIORMENTE SE PUBLICAN EN EL DOF LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN. DESPUÉS, LA SSP ACUDE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SENSP) A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN, A FIN DE REVISAR A DETALLE LOS PROYECTOS QUE APLICARÁ EL GDF CON LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN. UNA VEZ REVISADOS, EL SENSP DA SU VOTO PARA QUE LOS RUBROS AUTORIZADOS SE INCORPORAN A LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL CONVENIO. LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SF NO CORRESPONDA A LOS PROYECTOS QUE AUTORIZA EL SENSP. POR ELLO LA SSP SE VE OBLIGADA A REALIZAR UN AJUSTE PRESUPUESTAL PARA RECLASIFICAR LOS RECURSOS Y EL EJERCICIO SEA CLARO Y ORDENADO. EN EL 2012 YA SE REALIZARON LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL SENSP, POR LO QUE EN ESTE REPORTE TRIMESTRAL SE INFORMAN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DESTINO CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL CONVENIO Y SUS ANEXOS, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL AJUSTE PRESUPUESTAL YA QUE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS.
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	4,865,780	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	61,777.00	0.00	0.0%	LA SSPDF ELABORA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SUBSEMUN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y CON ESTA PROPOSTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SF) DEL DF AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO SIGUIENTE. EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SESIONA A PRINCIPIOS DE AÑO Y DETERMINA LOS ELES Y PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL QUE LOS MUNICIPIOS Y LAS DELEGACIONES DEL D.F. DEBERÁN CUMPLIR Y POSTERIORMENTE SE PUBLICAN EN EL DOF LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN. DESPUÉS, LA SSP ACUDE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SENSP) A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN, A FIN DE REVISAR A DETALLE LOS PROYECTOS QUE APLICARÁ EL GDF CON LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN. UNA VEZ REVISADOS, EL SENSP DA SU VOTO PARA QUE LOS RUBROS AUTORIZADOS SE INCORPORAN A LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL CONVENIO. LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SF NO CORRESPONDA A LOS PROYECTOS QUE AUTORIZA EL SENSP. POR ELLO LA SSP SE VE OBLIGADA A REALIZAR UN AJUSTE PRESUPUESTAL PARA RECLASIFICAR LOS RECURSOS Y EL EJERCICIO SEA CLARO Y ORDENADO. EN EL 2012 YA SE REALIZARON LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL SENSP, POR LO QUE EN ESTE REPORTE TRIMESTRAL SE INFORMAN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DESTINO CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL CONVENIO Y SUS ANEXOS, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL AJUSTE PRESUPUESTAL YA QUE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS.



ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %					
					13	14										15	16	17=16/14	18	19
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	3,702,400	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	20	21	22	23=22/21	24	LA SSPDF ELABORA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SUBSEMUN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y CON ESTA PROPUUESTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SF) DEL DF AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO SIGUIENTE. EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SESIONA A PRINCIPIOS DE AÑO Y DETERMINA LOS ESES Y PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL QUE LOS MUNICIPIOS Y LAS DELEGACIONES DEL D.F. DEBERÁN CUMPLIR Y POSTERIORMENTE SE PUBLICAN EN EL DOF LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN. DESPUÉS, LA SSP ACUDE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SESNSP) A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN, A FIN DE REVISAR A DETALLE LOS PROYECTOS QUE APLICARÁ EL GDF CON LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN. UNA VEZ REVISADOS, EL SESNSP DA SU VO.BO PARA QUE LOS RUBROS AUTORIZADOS SE INCORPORAN A LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL CONVENIO. LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SF NO CORRESPONDA A LOS PROYECTOS QUE AUTORIZA EL SESNSP. POR ELLO LA SSP SE VE OBLIGADA A REALIZAR UN AJUSTE PRESUPUESTAL PARA RECLASIFICAR LOS RECURSOS Y EL EJERCICIO SEA CLARO Y ORDENADO. EN EL 2012 YA SE REALIZARON LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL SESNSP, POR LO QUE EN ESTE REPORTE TRIMESTRAL SE INFORMAN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DESTINO CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL CONVENIO Y SUS ANEXOS, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL AJUSTE PRESUPUESTAL YA QUE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS.	
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	2,914,491	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	20	21	22	23=22/21	24	LA SSPDF ELABORA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SUBSEMUN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y CON ESTA PROPUUESTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SF) DEL DF AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO SIGUIENTE. EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SESIONA A PRINCIPIOS DE AÑO Y DETERMINA LOS ESES Y PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL QUE LOS MUNICIPIOS Y LAS DELEGACIONES DEL D.F. DEBERÁN CUMPLIR Y POSTERIORMENTE SE PUBLICAN EN EL DOF LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN. DESPUÉS, LA SSP ACUDE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SESNSP) A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN, A FIN DE REVISAR A DETALLE LOS PROYECTOS QUE APLICARÁ EL GDF CON LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN. UNA VEZ REVISADOS, EL SESNSP DA SU VO.BO PARA QUE LOS RUBROS AUTORIZADOS SE INCORPORAN A LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL CONVENIO. LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SF NO CORRESPONDA A LOS PROYECTOS QUE AUTORIZA EL SESNSP. POR ELLO LA SSP SE VE OBLIGADA A REALIZAR UN AJUSTE PRESUPUESTAL PARA RECLASIFICAR LOS RECURSOS Y EL EJERCICIO SEA CLARO Y ORDENADO. EN EL 2012 YA SE REALIZARON LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL SESNSP, POR LO QUE EN ESTE REPORTE TRIMESTRAL SE INFORMAN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DESTINO CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL CONVENIO Y SUS ANEXOS, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL AJUSTE PRESUPUESTAL YA QUE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS.	
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	8,165,243	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	20	21	22	23=22/21	24	LA SSPDF ELABORA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SUBSEMUN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y CON ESTA PROPUUESTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SF) DEL DF AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO SIGUIENTE. EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SESIONA A PRINCIPIOS DE AÑO Y DETERMINA LOS ESES Y PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL QUE LOS MUNICIPIOS Y LAS DELEGACIONES DEL D.F. DEBERÁN CUMPLIR Y POSTERIORMENTE SE PUBLICAN EN EL DOF LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN. DESPUÉS, LA SSP ACUDE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SESNSP) A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN, A FIN DE REVISAR A DETALLE LOS PROYECTOS QUE APLICARÁ EL GDF CON LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN. UNA VEZ REVISADOS, EL SESNSP DA SU VO.BO PARA QUE LOS RUBROS AUTORIZADOS SE INCORPORAN A LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL CONVENIO. LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SF NO CORRESPONDA A LOS PROYECTOS QUE AUTORIZA EL SESNSP. POR ELLO LA SSP SE VE OBLIGADA A REALIZAR UN AJUSTE PRESUPUESTAL PARA RECLASIFICAR LOS RECURSOS Y EL EJERCICIO SEA CLARO Y ORDENADO. EN EL 2012 YA SE REALIZARON LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL SESNSP, POR LO QUE EN ESTE REPORTE TRIMESTRAL SE INFORMAN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DESTINO CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL CONVENIO Y SUS ANEXOS, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL AJUSTE PRESUPUESTAL YA QUE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS.	
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	9,553,878	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	20	21	22	23=22/21	24	LA SSPDF ELABORA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SUBSEMUN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y CON ESTA PROPUUESTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SF) DEL DF AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO SIGUIENTE. EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SESIONA A PRINCIPIOS DE AÑO Y DETERMINA LOS ESES Y PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL QUE LOS MUNICIPIOS Y LAS DELEGACIONES DEL D.F. DEBERÁN CUMPLIR Y POSTERIORMENTE SE PUBLICAN EN EL DOF LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN. DESPUÉS, LA SSP ACUDE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SESNSP) A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN, A FIN DE REVISAR A DETALLE LOS PROYECTOS QUE APLICARÁ EL GDF CON LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN. UNA VEZ REVISADOS, EL SESNSP DA SU VO.BO PARA QUE LOS RUBROS AUTORIZADOS SE INCORPORAN A LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL CONVENIO. LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SF NO CORRESPONDA A LOS PROYECTOS QUE AUTORIZA EL SESNSP. POR ELLO LA SSP SE VE OBLIGADA A REALIZAR UN AJUSTE PRESUPUESTAL PARA RECLASIFICAR LOS RECURSOS Y EL EJERCICIO SEA CLARO Y ORDENADO. EN EL 2012 YA SE REALIZARON LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL SESNSP, POR LO QUE EN ESTE REPORTE TRIMESTRAL SE INFORMAN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DESTINO CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL CONVENIO Y SUS ANEXOS, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL AJUSTE PRESUPUESTAL YA QUE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS.	
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	6,243,207	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	20	21	22	23=22/21	24	LA SSPDF ELABORA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SUBSEMUN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y CON ESTA PROPUUESTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SF) DEL DF AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO SIGUIENTE. EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SESIONA A PRINCIPIOS DE AÑO Y DETERMINA LOS ESES Y PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL QUE LOS MUNICIPIOS Y LAS DELEGACIONES DEL D.F. DEBERÁN CUMPLIR Y POSTERIORMENTE SE PUBLICAN EN EL DOF LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN. DESPUÉS, LA SSP ACUDE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SESNSP) A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN, A FIN DE REVISAR A DETALLE LOS PROYECTOS QUE APLICARÁ EL GDF CON LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN. UNA VEZ REVISADOS, EL SESNSP DA SU VO.BO PARA QUE LOS RUBROS AUTORIZADOS SE INCORPORAN A LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL CONVENIO. LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SF NO CORRESPONDA A LOS PROYECTOS QUE AUTORIZA EL SESNSP. POR ELLO LA SSP SE VE OBLIGADA A REALIZAR UN AJUSTE PRESUPUESTAL PARA RECLASIFICAR LOS RECURSOS Y EL EJERCICIO SEA CLARO Y ORDENADO. EN EL 2012 YA SE REALIZARON LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL SESNSP, POR LO QUE EN ESTE REPORTE TRIMESTRAL SE INFORMAN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DESTINO CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL CONVENIO Y SUS ANEXOS, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL AJUSTE PRESUPUESTAL YA QUE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS.	
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	7,789,930	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	20	21	22	23=22/21	24	LA SSPDF ELABORA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SUBSEMUN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y CON ESTA PROPUUESTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SF) DEL DF AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO SIGUIENTE. EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SESIONA A PRINCIPIOS DE AÑO Y DETERMINA LOS ESES Y PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL QUE LOS MUNICIPIOS Y LAS DELEGACIONES DEL D.F. DEBERÁN CUMPLIR Y POSTERIORMENTE SE PUBLICAN EN EL DOF LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN. DESPUÉS, LA SSP ACUDE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SESNSP) A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN, A FIN DE REVISAR A DETALLE LOS PROYECTOS QUE APLICARÁ EL GDF CON LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN. UNA VEZ REVISADOS, EL SESNSP DA SU VO.BO PARA QUE LOS RUBROS AUTORIZADOS SE INCORPORAN A LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL CONVENIO. LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SF NO CORRESPONDA A LOS PROYECTOS QUE AUTORIZA EL SESNSP. POR ELLO LA SSP SE VE OBLIGADA A REALIZAR UN AJUSTE PRESUPUESTAL PARA RECLASIFICAR LOS RECURSOS Y EL EJERCICIO SEA CLARO Y ORDENADO. EN EL 2012 YA SE REALIZARON LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL SESNSP, POR LO QUE EN ESTE REPORTE TRIMESTRAL SE INFORMAN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DESTINO CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL CONVENIO Y SUS ANEXOS, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL AJUSTE PRESUPUESTAL YA QUE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS.	
<b>SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>																				
SERVICIOS PERSONALES																				
REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	170,000,000	101,458,429	101,458,429	90,690,690	50.0%	920	0	0	0	ACCIÓN	1.00			1.00	100.0%	0.0%	LA VARIACIÓN DEL 50% OMBDECA QUE SE TIENEN ECONOMÍAS EN EL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, PRINCIPALMENTE EL PERSONAL FEMENINO DEBIDO A INCAPACIDADES MÉDICAS POR EMBARAZO Y CUIDADOS MATERNOS, MISMAS QUE REPERTECN EN EL PAGO DE ESTÍMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES, ASÍ MISMO SE TIENE EN PROCESO DE LICITACION LOS MATERIALES PARA PROMOCIÓN.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																				
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,097,000	10,011,043	10,011,043	10,006,053	100.0%	0	0	0	0	OTROS	1.00			1.00	100.0%	100.0%	METAS: ACCIÓN PERMANENTE

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,368,405,338	257,007,529	257,007,528	210,008,604	81.7%	0	0	ACCION	554,424.00	120,723.00	21.8%	SE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS ADECUADOS PARA BRINDAR ATENCION A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD, QUE TIENE ACUMULADAS 2,300,083 PERSONAS AL CIERRE DEL 2011. EN EL PRESENTE PERIODO SE HAN AFILIADAS 120,723 PERSONAS (CIFRA VALIDADA CON LA COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD).
<b>APORTACIONES FEDERALES 472 REGISTROS</b>															
<b>IASA</b>				<b>3,315,305,149</b>	<b>770,772,683</b>	<b>770,772,683</b>	<b>676,043,827</b>	<b>87.7%</b>	<b>114,787</b>	<b>0</b>		<b>13,279,648.00</b>	<b>3,001,804.00</b>	<b>22.6%</b>	
INVERSION EQUIPAMIENTO															
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	835,000	31,019	31,019	8,482	27.3%	29	0	INMUEBLE	14.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA LICITACION DE LA EMPRESA QUE LE VA A DAR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES MEDICAS DE LAS JURSDICCIONES SANITARIAS.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,118,607	2,164,849	2,164,849	1,917,002	88.6%	316	0	INMUEBLE	200.00	0.00	0.0%	LA VARIACION DEL 11% OBEDECE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION LOS MATERIALES Y LA EMPRESA QUE VA A DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL INMUEBLE DE XOCONGO.
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,835,900	13,070,107	13,070,107	7,760,415	59.4%	2,002	0	EQUIPO	3,870.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCION DE LAS FACTURAS PARA EL PAGO DE GASOLINA Y DE LICITACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS.
SERVICIOS PERSONALES															
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,428,887	55,088,821	55,088,821	49,900,902	90.6%	8,322	0	TRAMITE	300.00	30.00	10.0%	LA VARIACION DEL 9% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, PRINCIPALMENTE EL PERSONAL FEMENINO DEBIDO A INCAPACIDADES MEDICAS POR EMBARAZO Y CUIDADOS MATERNOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES.
ATENCIÓN MÉDICA A LAS ETS Y VIH/SIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,527,530	10,494,943	10,494,943	8,671,518	82.6%	1,541	0	CONSULTA	66,695.00	17,335.00	26.0%	LA VARIACION DEL 17% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, PRINCIPALMENTE EL PERSONAL FEMENINO DEBIDO A INCAPACIDADES MEDICAS POR EMBARAZO Y CUIDADOS MATERNOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES, ASI MISMO SE TIENE EN PROCESO DE LICITACION LAS MEDICINAS Y MATERIALES DE CURACION.
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,219,681,932	270,317,126	270,317,126	230,614,090	85.3%	42,218	0	CONSULTA	3,802,777.00	953,002.00	25.1%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO
ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112,022,405	27,274,198	27,274,198	26,998,707	99.0%	3,878	0	CONSULTA	332,330.00	85,664.00	25.8%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	448,224,298	88,456,408	88,456,408	82,974,081	93.8%	15,515		EGRESO HOSPITALARIO	7,754.00	1,792.00	23.1%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO
ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	209,365,462	52,948,647	52,948,647	49,309,860	93.1%	7,247		EVENTO	3,752,534.00	1,278,584.00	34.1%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO
PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICU UTERINO Y DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,475,380	418,071	418,071	0	0.0%	86		ESTUDIO	275,186.00	68,295.00	24.8%	SE TIENEN EN PROCESO DE LICITACION LOS CDS PARA LOS EQUIPOS DE MASTOGRAFIA.
PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	400,000	400,000	60,953	15.2%	17		ATENCIÓN MÉDICA	30,000.00	0.00	0.0%	LA VARIACION DEL 85% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, PRINCIPALMENTE EL PERSONAL FEMENINO DEBIDO A INCAPACIDADES MEDICAS POR EMBARAZO Y CUIDADOS MATERNOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES.
PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	228,215,292	57,469,238	57,469,238	55,958,891	97.4%	7,899		CONSULTA	2,260,156.00	576,359.00	25.5%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO
PROGRAMA DE VACUNACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	446,195,578	115,871,035	115,871,035	103,854,135	89.6%	15,445		DOSIS	1,465,882.00	0.00	0.0%	LA VARIACION DEL 10% OBEDECE A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION EL MATERIAL DE CURACION, PRENDAS DE PROTECCION ASI COMO MATERIALES DE LIMPIEZA ENTRE OTROS
VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA A ANIMALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	96,771,609	26,614,907	26,614,907	22,947,797	86.2%	3,359		DOSIS	1,200,000.00	0.00	0.0%	LA VARIACION DEL 14% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES, ASI MISMO SE ESTA EN ESPERA DE LA FACTURA DE LAS VACUNAS QUE SUMINISTRA BIRMEX.
VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO DEL MENOR DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,097,338	50,153,314	50,153,314	35,068,699	69.9%	6,482		PERSONA	81,949.00	20,442.00	24.9%	LA VARIACION DEL 30% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS PRINCIPALMENTE EL PERSONAL FEMENINO DEBIDO A INCAPACIDADES MEDICAS POR EMBARAZO Y CUIDADOS MATERNOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES.
OTROS GASTOS DE OPERACION															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,023					0.0%			ACCION	1.00	1.00	100.0%	VA DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES Y LA ACCIONES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL
<b>FORTAMUN</b>				<b>4,203,477,159</b>	<b>1,090,669,292</b>	<b>230,007,158</b>	<b>224,105,223</b>	<b>21.3%</b>	<b>1,292,488</b>	<b>0</b>			<b>72,587,074.28</b>	<b>1,291,232.01</b>	<b>4.9%</b>	
INVERSIÓN OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000,000					0.0%			INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	PARA ESTE EJERCICIO SE DIO DE ALTA EL PROYECTO DE INVERSIÓN 0.0207.2005 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ADICIONES GAM-1 Y PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL EN CUAUTEPEC. A LA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE GABINETE PARA EFECTUAR LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000					0.0%			PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS SE DESTINARON PARA SALDAR TERRENOS PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL EJE 4 NORTE EUZKARO.
CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	50,000					0.0%			PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	5,600,000					0.0%			LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSIÓN PARA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.HERRAMIENTAS MENORES.REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS, Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
AMPLIACIÓN																
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000					0.0%			INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	PARA ESTE EJERCICIO SE DIO DE ALTA EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN A.02D7.2004 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FILMACIÓN, AUDIOVISUAL, EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARA EVENTOS SOCIALES QUE ES COMPLEMENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA PROGRESO NACIONAL Y CASA DE CULTURA EN LA COLONIA MARTIN GARRERA QUE SE SUBSANA CON RECURSOS DE PAPEF.
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	46,676,546	3,463,948	3,463,948	3,463,948	100.0%				ACCION	55.00	0.00	0.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FINANCIERO, PERO NO HAY AVANCE FÍSICO, SE DEBE A QUE AL PERIODO LOS GASTOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL PAGO DE SUELDOS, HONORARIOS Y PROYECTOS DE PREINVERSIÓN, PRINCIPALMENTE.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	1,848,428					0.0%			INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,088,303	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	11.00	1.00	9.1%	LA INCONSISTENCIA PRESENTADA EN ESTA ACTIVIDAD, SE EXPLICA PORQUE EL AREA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, PROGRAMO LLEVAR A CABO LA AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL, BAJO EL RUBRO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN Y GRACIAS A QUE SE CONTABA EN ALMACÉN CON LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DAR INICIO A ESTAS OBRAS, NO FUE NECESARIO LA EROGACIÓN DE LOS RECURSOS, LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL CENTRO CULTURAL SAN ANGEL, AV. REVOLUCION ENTRE MODERO Y DR. CALVEZ, COL. SAN ANGEL.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,074,200	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	5.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	865,024	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.01	1.0%	LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE DEBIO PRINCIPALMENTE A UN NULO EJERCIDO DE RECURSOS, LO CUAL SE EXPLICA DEBIDO A LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS, YA QUE ALGUNOS MATERIALES SE ENCONTRARON EN EL ALMACÉN, LO QUE PERMITIO DAR INICIO A LAS OBRAS, POR OTRA PARTE CABE MENCIONAR QUE LAS ACCIONES SE REALIZARON BAJO EL RUBRO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN, SIN EJERCER LOS RECURSOS PREVISTOS. DRENAJE: 1.- SE DESYERBA Y SE LIMPIA EL TIERRENO. 2.- SE DA NIVELACION Y TRAZO. 3.- SE REALIZA EXCAVACION. 4.- SE CUELA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE O SE TIENDE CAMA DE ARENA PARA RECIBIR TUBERIA. 5.- SE TIENDE LA TUBERIA CON SU RESPECTIVA PENDIENTE. 6.- SE CONSTRUYE O SE FORJAN LOS POZOS DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO, JUNTADO Y APLANADO, RECIBIENDO EN SU INTERIOR DE ESTE A DICHA TUBERIA. 7.- SE RELLENA LA CEDA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. 8.- SE PONE EN SERVICIO.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	10,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
MODERNIZACIÓN																
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (INVERSIÓN)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	29,626,127	4,918,162	4,918,162	4,918,162	100.0%	0	0	0	0	38,850.00	11,875.00	30.6%	SERVICIO DE LIMPIA EN SU MODALIDAD DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLECCION DOMICILIARIA, RECOLECCION ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS. SIN VARIACION.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	68,740,927	1,411,490	1,411,490	1,411,490	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ACCIONES REALIZADAS OPERATIVOS POLICIAOS Y VIGILANCIA INTRAMUROS Y EXTRAMUROS. SIN VARIACION.
MEJORAMIENTO																
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	820,418	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	900.00	900.00	100.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FÍSICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZÓ EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BODEGAS DE LA DEMARCACIÓN Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACIÓN.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	70,478,272	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	24.00	6.00	25.0%	* EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FINANCIERO, PERO NO HAY AVANCE FÍSICO, SE DEBE A QUE AL PERIODO LOS GASTOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL PAGO DE SUELDOS, HONORARIOS Y PROYECTOS DE PREINVERSIÓN, PRINCIPALMENTE.



ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14	15									16	17=16/14
SERVICIOS INFORMÁTICOS	0-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	500,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	12.00	3.00	25.0%	* EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FINANCIERO, PERO NO HAY AVANCE FÍSICO, SE DEBE A QUE AL PERIODO LOS GASTOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL PAGO DE SUELDOS, HONORARIOS Y PROYECTOS DE PREINVERSIÓN, PRINCIPALMENTE.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE RENOVACION DE BANQUETAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	27,300,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	282,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,400.00	1,599.00	25.0%	SE REALIZARON ACCIONES DE RECUPERACION DEL SUELO DE CONSERVACION PARA SU SUBSISTENCIA, CREADO CONCIENCIA EN EL MANEJO Y CUIDADO DE LOS ARBOLES Y LAS AREAS VERDES PARA CREAR BIENESTAR SOCIAL. LAS ACTIVIDADES DE FORESTACION Y REFORESTACION DE PLANTAS Y ARBOLES SE LLEVARON A CABO CON SIEMBRA DE ARBOLES Y PLANTAS ENDEMICOS DE LA REGION, ASI COMO PODA Y APLICACION DE COMPOSTA PRODUCIDA EN ESTA DELEGACION.
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	2,294,583	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	SUPERVISION	2.00	3.00	150.0%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS DE AREAS ADMINISTRATIVAS, ALBAÑILERIA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, DETALLES), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS COMO CAMBIO O CORRECCION DE CABLEADO, CAMBIO DE LAMPARAS Y/O BALASTRAS, CONTACTOS, TABLEROS) Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, INTERIOR DEL INMUEBLE, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y RESOLUCION DE DERRIALE PRINCIPALMENTE. ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PRESENTO UNA VARIACION ORIGINADA PORQUE EXISTIO UN AVANCE FÍSICO SIN REFLECTARLO EN SU CONTRAPARTE FINANCIERA, SITUACION QUE SE EXPLICA PORQUE SE REALIZARON TRABAJOS EN INMUEBLES BAJO EL RUBRO DE OBRA POR ADMINISTRACION, LOS CUALES SE EFECTUARON CON MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELÉCTRICO, ESTRUCTURAS Y HERRAMIENTAS, EXISTENTES EN LOS ALMACENES DE LA DELEGACION ADQUIRIDOS EN LOS MESES ANTERIORES, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A DAR INICIO A LOS TRABAJOS, POR OTRA PARTE SE SUPERO LA META DESDIDO A LA DEMANDA QUE SE PRESENTO PARA DAR ATENCION AL MERCADO MOLINO DE SANTO DOMINGO Y GRACIAS A LO MENCIONADO ANTERIORMENTE FUE POSIBLE REALIZAR EL MANTENIMIENTO SOLICITADO
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y CRÍETAS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	4,720,543	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	ESTUDIO	48.00	37.00	77.1%	LA DESVIACION REGISTRADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE EXPLICA BASICAMENTE POR QUE DURANTE EL PERIODO, NO FUE NECESARIO LA EROGACION DE LOS RECURSOS, DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVION Y CONCRETO, ZARPEO DE MUROS, ESTABILIZACION DE TALUDES CON CONCRETO LANZADO Y BELLENO DE MINAS, SE REALIZARON BAJO EL RUBRO DE OBRA POR ADMINISTRACION CON LOS BIENES Y MATERIALES EXISTENTES EN EL ALMACÉN, YA QUE SE CONTABA CON ELLOS EN CANTIDAD SUFICIENTE ADQUIRIDOS EN MESES ANTERIORES, ASÍ COMO CON PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE OBRAS DE LA DELEGACION. TRABAJOS DE SONDEOS DE EXPLORACION PARA DETERMINAR LAS CAUSAS QUE GENERAN LOS HUNDIMIENTOS, Y EN CASO DE ENCONTRAR CAVIDADES SE PROCEDIÓ AL ESTUDIO DEL SUELO, REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO RESPECTIVO, ASI COMO EL CALCULO DE VOLUMEN Y PROPUESTA DE PROYECTO PARA SU REGENERACION RESPECTIVA A TRAVES DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REGENERACION DE MINAS O TALUDES. DE MANERA GENERAL LOS ESTUDIOS CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. ESTUDIOS DE GEOFISICA 2. VERIFICACION 3. EXPLORACION 4. CUANTIFICACIONES 5. ELABORACION DE PROYECTO 6. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 7. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS
COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	699,500	91,500	91,500	91,500	100.0%	0	0	0	0	OTROS	1,621.00	405.00	25.0%	ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LAS COORDINACIONES TERRITORIALES AOB-1, AOB-2, AOB-3, AOB-4 Y AOB-1 (CORRESPONDIENTE A LAS COLONIAS LOMAS DE PLATEROS, UH ORIENTE, LOMAS DE SANTO DOMINGO, MERCED COMEZ, OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION, PALMAS, PRIMERA VICTORIA, FRANCISCO VILLA, BARRIO NORTE, ENTRE OTRAS) AOB-2 (CORRESPONDIENTE A LAS COLONIAS AMPLIACION CORPUS CRISTY; AMPLIACION JALAPA; AMPLIACION TEPEACA; CEHUAYO, PRESIDENTES, PILOTO, AMPLIACION PRESIDENTES, ENTRE OTRAS)
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	4,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	ACCION	300,080.00	5,123.00	1.7%	MANTENER VISIBLE O EFECTUAR EL BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL (LINEAS DE BALIZAMIENTO, GUARNICION, TOPE, FLECHA, PASO PEATONAL Y LINEAS DE ALTO) EN LA CARRETA ASFALTICA PARA QUE LOS USUARIOS CUENTEN CON LA SEÑALIZACION QUE CONTRIBUYE A DAR MEJOR FLUJIDEZ A LA CIRCULACION VIAL, CON LO QUE SE BRINDA MAYOR SEGURIDAD A CONDUCTORES DE VEHICULOS AUTOMOTORES, PEATONES Y ESCOLARES, PRINCIPALMENTE EN ARTERIAS DE GRAN AFLUENCIA VEHICULAR. INSTALACION DE LETREROS PREVENTIVOS, RESTRICATIVOS, INFORMATIVOS Y NOMENCLATURA, AL CONDUCTOR Y PEATON SE LE BRINDAN MEDIOS QUE LE AUXILIAN EN LA CORRECTA UBICACION DE CALLES Y AVENIDAS, CON LO QUE SE CONTRIBUYE AL AHORRO DE TIEMPO. AL MANTENIMIENTO DE LINEAS Y EN FUNCIONAMIENTO LAS FUENTES, SE LE DA UN TOQUE DE BELLEZA A LA SUPERFICIE DELEGACIONAL, POR OTRA PARTE NO FUE NECESARIO EJERCER LOS RECURSOS YA QUE SE CONTABA EN LOS ALMACENES CON LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DAR INICIO A LAS ACCIONES PREVISTAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	PLANTA	126,000.00	31,500.00	25.0%	LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN: TRASLADO DE TIERRA, PREPARACION DE ABONO, SIEMBRA DE PLANTA O SEMILLA, PREPARACION DE BOLSA, ENVASADO DE TIERRA, ENVASADO DE MELGAS (CAMAS DE SIEMBRA), FERTILIZACION O FUMIGACION, ESTACADO, DESHAJE, DESHERBIE, BARRIDO, PERFLIAR TIERRA, RIEGO, Y RECOLECCION DE BASURA Y PRODUCTO DE PODA.
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCION A UNIDADES HABITACIONALES	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,750,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	UNIDAD	5.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	85,103,007	0	0	0	0.0%	0	0	0 LUMINARIA	12,823.00	1,629.00	12.7%	SE REALIZO SUPERVISION A INSTALACION Y CAMBIO DE CABLE, FOTOCELSDAS, LAMPARAS, BALASTRAS, CONTACTORES, UNIDADES OV-25, ETC. SE REALIZO MANTENIMIENTO OPORTUNO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON LO QUE EL SE CONTRIBUYE A RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA CON MATERIALES DE TECNOLOGIA ACTUALIZADA, LO QUE CONLLEVA A LOGRAR UN CONSIDERABLE AHORRO DE ENERGIA, ENTAS FALIAS DE OPERACION, MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y A BRINDAR MAS SEGURIDAD A LA POBLACION QUE TRANSITA EN LA NOCHE POR LA JURISDICCION. POR OTRA PARTE LA VARIACION QUE SE OBSERVA SE DEBIO A QUE LOS TRABAJOS SE REALIZARON BAJO EL RUBRO DE OBRAS POR ADMINISTRACION Y CON MATERIALES EXISTENTES EN LOS ALMACENES DE LA DELEGACION POR LO TANTO NO FUE NECESARIO EJERCER LOS RECURSOS PREVISTOS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	3,488,154	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,000.00	0.00	0.0%	
PROMOCION DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	333,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 ACCION	2,300.00	576.00	25.0%	CURSOS DE EDUCACION AMBIENTAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE CONCIENTIZACION A LA CIUDADANIA, QUE DAN A CONOCER LOS PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA DEMARCACION, ASI COMO SUS POSIBLES SOLUCIONES DE DESARROLLO SUSTENTABLE, HACIENDO PARTICIPE A LA CIUDADANIA EN LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES, ASI COMO FOMENTAR SU PARTICIPACION, YA QUE ESTA ES SUMAMENTE IMPORTANTE PARA RESOLVER LA PROBLEMATICA AMBIENTAL, POR OTRA PARTE GRACIAS A QUE SE CONTO EN LOS ALMACENES CON LOS MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS PLATICAS, TALES COMO: CARPETAS, PAPEL Y LIBRETAS, NO FUE NECESARIO LA EROGACION DE LOS RECURSOS.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	109,872,904	8,971,838	8,971,838	8,971,838	100.0%	0	0	0 SERVICIO	1,069.00	267.00	25.0%	APOYOS VIALES,APOYOS A LA CIUDADANIA, CODIGO AGUILAS, CODIGOS LECHERIA, CODIGO PROTESCOLAR, ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON CON PERSONAL DE LA POLICIA AUXILIAR DELEGACIONAL, AJUNADO A ESTAS ACTIVIDADES SE IMPLEMENTARON DIVERSOS OPERATIVOS QUE SE PLANEARON CONFORME A LA PERCEPCION CIUDADANA EN RELACION A LA INCIDENCIA DELICTIVA, ENTRE LOS QUE DESTACAN:RN: OPERATIVO RASTRILLO, VECINO SEGURO, PUNTOS DE REVISION, PROGRAMA POLICIA DE BARRIO EN SAN ANGEL, ENTRE OTROS
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	15,186,798	2,106,029	2,106,029	2,106,029	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ES DE SUMA IMPORTANCIA PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, ENTRE LOS APOYOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES AREAS, SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS DE TRAMITACION DE DOCUMENTAL DIVERSA, DE MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, ENTRE OTROS. CABE DESTACAR QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO CORRESPONDE AL PAGO DE AGUA, COMBUSTIBLE DE LOS AUTOMOVILES DELEGACIONALES Y LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA TENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS INTALACIONES ADMINISTRATIVAS.
SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	190,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 PERSONA	1,500.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 ACCION	0.00	0.00	0.0%	INVERSION EN OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 APOYO	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION PARA HERRAMIENTAS MENORES
PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO DELEGACIONAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 ACCION	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	36,050,000	4,317,430	4,317,430	4,317,430	100.0%	0	0	0	TONELADA	57,293.00	8,644.00	15.1%	PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD TAMBIÉN SE CUENTA CON GASTO CORRIENTE
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	15-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	URBANO	72,097,810	209,960	209,960	209,960	100.0%	0	0	0	ACCIÓN	14,204.00	1,810.00	12.7%	EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES EN CUANTO A: MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y VIGILANCIA A MONUMENTOS, JUEGOS INFANTILES, PROTECCIONES METÁLICAS, JUEGOS INFANTILES, RELOJES MONUMENTALES, RETIRO DE PROPAGANDA, LIMPIEZA DE PLAZAS, PINTURA EN CINTARILLA, GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS, ENTRE OTRAS. EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DEBE AL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES.
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	15-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	URBANO	8,902,323	0	0	0	0.0%	0	0	0	TONELADA	800,000.00	137,512.00	17.2%	EN ESTA ACTIVIDAD SE DA ATENCIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, ESCUELAS LIMPIAS, RECOLECCIÓN DE RAMAS, BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO EN TODAS LAS COLONIAS DE ESTA DEMARCACIÓN. RUTAS NO SE PROGRAMARON RECURSOS.
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	15,060,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	49.00	49.00	100.0%	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN SANITARIOS DE NIÑAS Y NIÑOS, CAMBIO DE LLAVE DE MINGITORIO, DESTAPADO DE W.C, REPARACION Y SELLADO DE DESCARGAS EN W.C Y AJUSTE DE ACCESORIOS ARMADO Y COLOCACION DE GABINETES PARA REFLECTORES DE CUARZO DE 500 WATTS, EN PATIO, CAMBIO DE AMPOLLETAS DE CUARZO, FUSIBLES DE 100 AMP, REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN SALON, AJUSTE DE TABLERO PRINCIPAL, DEMOLICIÓN DE 2 BODQUETES PARA COLOCACIÓN DE PUERTAS, ELABORACIÓN DE 2 PUERTAS PARA COLOCARLAS EN CUROS DE TINCOS Y COLOCACIÓN DE LAS MISMAS Y MALLA CICLÓNICA
MANTENIMIENTO EN VALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	10,300,000	2,529,330	2,529,330	2,529,330	100.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	NOTA ACLARATORIA: ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TIENE CONSIDERADA LA UNIDAD DE MEDIDA EN OBRA Y LA CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA UNO, SIN EMBARGO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN CON UNIDADES DE MEDIDA ML Y PIEZA RESPECTIVAMENTE ESTÁN INCLUIDOS EN ESTA ACTIVIDAD, POR LO QUE NO ES POSIBLE REPORTAR SU AVANCE, A LA FECHA ESOS DOS CONCEPTOS DE TRABAJO YA TIENEN UN AVANCE EL BALIZAMIENTO TIENE ACUMULADO 22,948ML Y DE SEÑALAMIENTO VIAL TIENE UN ACUMULADO DE 839 PIEZAS, SIN EMBARGO AL CONCLUIR EL EJERCICIO, LAS CANTIDADES REALIZADAS SE CONSIDERAN COMO CANTIDAD GLOBAL UNO QUE ABARCARA LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO.
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	330,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	0	OTROS	34.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS QUE SE EJERCIERON SE DEBEN AL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	4,804,728	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	13.00	0.00	0.0%	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	3-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	22.00	0.00	0.0%	EL RECURSO PRESUPUESTADO SERA DESTINADO PARA LOS PROYECTOS 0.02D7.2009 ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPO DE LOGISTICA Y 0.02D7.2013 ADQUISICION DE MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE CAMPO, IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS, ADEMÁS DE LA ADQUISICION DE PINTURA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN CAMPO, HERRAMIENTAS MENORES Y REACCIONES PARA EQUIPO Y VEHICULOS ADSCRITOS A TRABAJOS DE IMAGEN URBANA, A LA FECHA SE ESTAN REALIZANDO LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICION DE ESTOS CONCEPTOS.



ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	5,000,000				0.0%			0	0	0	0.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FINANCIERO, PERO NO HAY AVANCE FÍSICO, SE DEBE A QUE AL PERIODO LOS GASTOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL PAGO DE SUELDOS, HONORARIOS Y PROYECTOS DE PREINVERSIÓN, PRINCIPALMENTE.	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	8,530,387				0.0%			0	0	0	0.0%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,400,000				0.0%			0	0	0	0.0%		
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,424,334				0.0%			0	0	25.00	3.00	12.0%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REGISTRO UNA VARIACION LA CUAL FUE ORIGINADA BASICAMENTE PORQUE EXISTIO UN AVANCE FÍSICO SIN REFLEJARLO EN SU CONTRAPARTE FINANCIERA, SITUACION QUE SE EXPLICA PORQUE SE REALIZARON TRABAJOS EN LOS INMUEBLES DE MANTENIMIENTO MENOR, BAJO EL RUBRO DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN, LOS CUALES SE EFECTUARON CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICO, ESTRUCTURAS Y HERRAMIENTAS, EXISTENTES EN LOS ALMACENES DE LA DELEGACION MISMOS QUE FUERON ADQUIRIDOS EN LOS MESES ANTERIORES, SITUACION QUE GENERO LA DESVIACION. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO: IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS, ALBAÑILERIA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, DETALLES), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCION DE MALLA CICLONICAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMO CAMBIO O CORRECCION DE CABLEADO, CAMBIO DE LAMPARAS Y/O BALASTRAS, CONTACTOS, TABLEROS) Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, INTERIOR DEL INMUEBLE, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	39,331,281	4,589,926	4,589,926	4,589,926	100.0%			0	0	80,000.00	19,093.00	23.9%	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO, REPAVIMENTACION Y PAVIMENTACION) A BASE DE PQUETE DE AMARRE, FRESADO MANUAL Y MAQUINARIA, COMO LA DEMOLICION EN MAL ESTADO, NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTACION, ANALISIS TOPOGRAFICO Y COLOCACION DE NUEVO MATERIAL. DE MANERA GENERAL LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRAFICA 9. MEMORIA DESCRIPTIVA Y TECNICA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	3,055,899				0.0%			0	0	22.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	5,632,599				0.0%			0	0	4.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	2,586,484	84,030	84,030	84,030	100.0%			0	0	1,195,570.00	298,893.00	25.0%	ES DE SUMA IMPORTANCIA PRESERVAR LAS AREAS VERDES DE LA JURISDICCION, Y DAR MANTENIMIENTO A LAS MISMAS. ADEMÁS DURANTE EL PERIODO SE REALIZO EL MANTENIMIENTO A 10,169 M2 DE AREAS VERDES, CON BENEFICIO A TODOS LOS RESIDENTES Y VISITANTES DE LA DEMARCAACION, ASI COMO A LA ECOLOGIA. LAS ACCIONES SE REALIZARON EN VARIAS COLONIAS TALES COMO: ALFONSO XIII, SAN ANGEL, LOMAS DE SAN ANGEL, INN, CHIMALISTAC, COVE, HDA, CHIMALISTAC, COLINAS DEL SUR, LA CONCHITA, MOLINO DE SDO DOMINGO, FLORIDA, GUADALUPE INN, CALZ. JALAPA, JALAPA EL GRANDE, PARAISO, POLVORA, 1A. VICTORIA, TIZAPAN, TOLTECA, CANUTILLO Y CRISTO REY. PARQUES: DEPVO, CANUTILLO, LA CONCHITA, POLVORA, JALAPA 2000, LA BOMBILLA, LA BOLA, DE LAS AVES, ALFONSO XIII Y 1A. VICTORIA.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	3,608,642				0.0%			0	0	12.00	4.00	33.3%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO: IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS, ALBAÑILERIA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, DETALLES EN CANCHAS), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCION DE MALLA CICLONICAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, CANCHAS, BARANDAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE. POR OTRA PARTE SE REALIZO LA REHABILITACION DE LLEVANDO AL CABO ACCIONES TALES COMO: PINTURA, INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES, ACCESORIOS PARA CANCHA, APARATOS PARA EJERCICIO Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, TRAZO Y PINTA DE CANCHAS PARA FUTBOL, FUTBOL RAPIDO, BASQUET, BOLEIBOL Y FRONT N. MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MESAS Y BANCOS DE METAL Y CONCRETO Y LIMPIEZA DE REAS DE JUEGOS, ETC. LA INCONSISTENCIA PRESENTADA EN ESTA ACTIVIDAD, SE EXPLICA PORQUE EL ÁREA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, PROGRAMÓ LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS BAJO EL RUBRO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN Y GRACIAS A QUE SE CONTABA EN ALMACÉN CON LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DAR INICIO A ESTAS OBRAS, NO FUE NECESARIO LA ERDICCION DE LOS RECURSOS, SITUACION QUE GENERO LA DESVIACION.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					13	14	15									16	17=16/14	18
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	10-ALVARO OREGÓN	ALVARO OREGÓN	URBANO	924,250	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	10.00	2.00	20.0%	LA INCONSISTENCIA PRESENTADA EN ESTA ACTIVIDAD, SE EXPLICA PORQUE EL ÁREA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, PROGRAMA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD BAJO EL RUBRO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN Y GRACIAS A QUE SE CONTABA EN ALMACÉN CON LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DAR INICIO A ESTAS OBRAS, NO FUE NECESARIO LA EROGACIÓN DE LOS RECURSOS, SITUACIÓN QUE GENERO LA DESVIACIÓN. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO: IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTITAS, ALBAÑILERIA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, ESCALERAS DE EMERGENCIA, CIMBRAS), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, BARANDAL, PASA MANOS, ESCALERAS, CANCHAS E INTERIOR DEL INMUEBLE) Y DESAZOLVE DE DRENAJE.	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10-ALVARO OREGÓN	ALVARO OREGÓN	URBANO	16,256,500	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	36.00	21.00	58.3%	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PRESENTO UNA VARIACION ORIGINADA PORQUE EXISTIO UN AVANCE FISICO AL 100% SIN REFLEJARLO EN SU CONTRAPARTE FINANCIERA, SITUACION QUE SE EXPLICA PORQUE SE REALIZARON TRABAJOS EN INMUEBLES ESCOLARES DE MANTENIMIENTO MENOR, BAJO EL RUBRO DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN, LOS CUALES SE EFECTUARON CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICO, ESTRUCTURAS Y HERRAMIENTAS, EXISTENTES EN LOS ALMACENES DE LA DELEGACIÓN ADQUIRIDOS EN LOS MESES ANTERIORES, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A DAR INICIO A LOS TRABAJOS MENORES POR ADMINISTRACIÓN, REPORTANDO LA DIRECCIÓN DE OBRAS LA ATENCIÓN A LOS INMUEBLES. SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO: IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTITAS, ALBAÑILERIA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, ESCALERAS DE EMERGENCIA, CIMBRAS), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, BARANDAL, PASA MANOS, ESCALERAS, CANCHAS E INTERIOR DEL INMUEBLE) Y DESAZOLVE DE DRENAJE.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	10-ALVARO OREGÓN	ALVARO OREGÓN	URBANO	150,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	185,000.00	76,230.00	41.2%	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN LIMPIAR Y/O DESAZOLVAR REJILLAS, ZONDEO DE ATARJEAS, LIMPIAR COLADERAS DE BANQUETA, POZOS DE VISTA, ASI COMO BANQUETAS Y BOCAS DE TORMENTA. LA VARIACION QUE SE OBSERVA ES PRINCIPALMENTE A UN NULO EJERCIDO DE RECURSOS, LO CUAL SE EXPLICA DEBIDO A LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS, YA QUE ALGUNOS MATERIALES SE ENCONTRARON EN EL ALMACÉN, LO QUE PERMITIÓ DAR INICIO A LAS OBRAS DE DESAZOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE, POR OTRA PARTE CABE MENCIONAR QUE LAS ACCIONES SE REALIZARON BAJO EL RUBRO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN, LO QUE PERMITIÓ ALCANZAR LA META PROGRAMADA, SIN EJERCER LOS RECURSOS PREVISTOS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	10-ALVARO OREGÓN	ALVARO OREGÓN	URBANO	8,154,902	822,727	822,727	822,727	100.0%	0	0	0	0	0	KILOMETRO	150.00	82.00	54.7%	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO: LA RECONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES, BOCAS DE TORMENTA, ATARJEAS, RENOVACION DE POZOS, SUSTITUCION DE TUBERIAS DAÑADAS Y RETIRO DE AZOLVE RED. DE MANERA GENERAL. LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRAFICA
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	10-ALVARO OREGÓN	ALVARO OREGÓN	URBANO	5,188,883	418,181	418,181	418,181	100.0%	0	0	0	0	0	PROYECTO	4.00	2.00	50.0%	SE REALIZARON TRABAJOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO: SUSTITUCION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE, GENERALMENTE DE ASBESTO CEMENTO POR TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD 9. DE 4 Y 6 DE DIAMETRO DE MANERA GENERAL. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRAFICA
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10-ALVARO OREGÓN	ALVARO OREGÓN	URBANO	2,977,700	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	PROYECTO	4.00	1.00	25.0%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMPEDRADOS, ADDUQUINES Y CONCRETO HIDRAULICO, TALES COMO EL ROMPIMIENTO DE ESTRUCTURAS NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTACION, ANALISIS TOPOGRAFICO Y COLOCACION DE NUEVO MATERIAL DE MANERA GENERAL. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRAFICA 9. MEMORIA DESCRIPTIVA Y TECNICA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REGISTRO UNA VARIACION LA CUAL FUE ORIGINADA BASICAMENTE PORQUE EXISTIO UN AVANCE FISICO SIN REFLEJARLO EN SU CONTRAPARTE FINANCIERA, SITUACION QUE SE EXPLICA PORQUE SE REALIZARON TRABAJOS BAJO EL RUBRO DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN, LOS CUALES SE EFECTUARON CON MATERIALES DE CONSTRUCCION EXISTENTES EN LOS ALMACENES DE LA DELEGACION MISMOS QUE FUERON ADQUIRIDOS EN LOS MESES ANTERIORES, SITUACION QUE GENERO LA DESVIACION.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	10-ALVARO OREGÓN	ALVARO OREGÓN	URBANO	580,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	VIVIENDA	8.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACION DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	10-ALVARO OREGÓN	ALVARO OREGÓN	URBANO	1,170,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	2,000.00	1,376.00	58.8%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, LA DESVIACION FUE RESULTADO DE QUE EL AVANCE FISICO SE UBICO AL 100 POR CIENTO, CON UN NULO ERGADO DE RECURSOS, DEBIDO A QUE SE INICIARON LOS TRABAJOS BAJO EL RUBRO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN, POR OTRA PARTE SE DECIDIÓ APROVECHAR LOS MATERIALES EXISTENTES EN ALMACÉN PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS, TALES COMO: RUPITURA DE PAVIMENTOS, BANQUETAS, ADDOQUIN Y EMPEDRADOS, SITUACIÓN QUE GENERO LA VARIACIÓN. SE REALIZARON TRABAJOS PARA LA REPARACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA Y RAMALES DOMICILIARIOS, CONSISTENTES EN TRABAJOS COMO: RUPITURA EN PAVIMENTO, CONCRETO (BANQUETA) ADDOQUIN Y EMPEDRADO.
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	10-ALVARO OREGÓN	ALVARO OREGÓN	URBANO	18,400,000	1,198,435	1,198,435	1,198,435	100.0%	0	0	0	0	0	TONELADA	240,000.00	60,000.00	25.0%	SE LLEVO A CABO LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN FORMA PERIODICA, LAS ACCIONES SE REALIZARON POR MEDIO DE 140 RUTAS DE RECOLECCION DOMICILIARIA, 3 RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA A INDUSTRIAS, 11 CONTENEDORES, 450 TRAMOS DE BARRIDO MANUAL, 9 RUTAS DE BARRIDO MECANICO Y 83 TIRADEROS DE BASURA CLANDESTINOS.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					14	15	16								
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	7,026,203	168,808	168,808	168,808	100.0%	0	0	ACCION	4.00	1.00	25.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	240,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	7.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIDADES SECUNDARIAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	11,075,504	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	230,146.54	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	5,131,622	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	25.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,585,397	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	10.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	240,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	28.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	240,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	78.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION INCLUYE HERRAMIENTAS MENORES

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	13,885,089	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION DE MEZCLA ASFALTICA, MANTENIMIENTO VEHICULAR, TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	7,400,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION INCLUYE MANTENIMIENTO VEHICULAR, COMBUSTIBLE, HERRAMIENTAS MENORES Y HERRAMIENTAS MENORES.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	700,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION PARA OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Y HERRAMIENTAS MENORES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	750,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION EN OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, PROD. TEXTILES, Y HERRAMIENTAS MENORES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	252,053	0	0	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION PARA OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS, ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION PARA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Y HERRAMIENTAS MENORES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	120,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION DE HERRAMIENTAS MENORES
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	3,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 METROS CUBICOS	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION EN REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, Y REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	1,193,239	0	0	0	0.0%	0	0	0 ACCIÓN	3,142.00	0.00	0.0%	



ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					Misistrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	4,750,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	10.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	7,734,970	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	59,963.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	12.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VALIDADES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 METROS	38,889.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VALIDADES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	1,445,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 PIEZA	7,717.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	490,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 EVENTO	590.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	1,750,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 KILOMETRO	336.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,310,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	40.00	0.00	0.0%	
APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	45,399,850	7,275,853	7,275,853	7,275,853	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTO AVANCE FISICO DEBIDO A QUE NO INGRESARON SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA, EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DEBE A QUE SE PAGO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEBIDO A QUE ES UN CARGO CENTRALIZADO.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	15-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	URBANO	4,026,048	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON RECURSOS, MOTIVO POR EL CUAL NO SE REPORTA AVANCE FISICO.
MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	15-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	URBANO	61,098,029	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMARON RECURSOS PRESUPUESTALES, ASI COMO AVANCE FISICO
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	15-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	URBANO	6,648,833	0	0	0	0.0%	0	0	0	27,245.00	27,245.00	100.0%	ESTA ACTIVIDAD CONSTA DE PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO PERMANENTE A TODOS SUS COMPONENTES QUE SON: LAMPARAS, BALASTROS, CONTACTORES, FOTOCELDAS, LUMINARIOS Y SUSTITUCION DE POSTES DAÑADOS, INSTALACION DE FESTON Y GUINALDA EN FECHAS CONMEMORATIVAS, YA QUE SE CONTO CON EL MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, MOTIVO POR EL CUAL NO SE PROGRAMARON RECURSOS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	15-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	URBANO	3,014,290	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE PROGRAMARON RECURSOS, ASI COMO AVANCE FISICO
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	15-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	URBANO	5,302,580	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	NO SE PROGRAMARON RECURSO PRESUPUESTALES, ASI COMO AVANCES FISICOS
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACION	15-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	URBANO	709,137	0	0	0	0.0%	0	0	0	128,000.00	20,675.00	16.2%	EL AVANCE FISICO REPORTADO SE DEBA A QUE SE REALIZARON ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION PARA CONSERVAR EL ENTORNO TALES COMO: PLANTACION ORNAMENTAL, DE SETO, SOMBRA Y DE ARBOLES, CON MATERIAL EXISTENTE EN LA DELEGACION, YA QUE NO SE PROGRAMARON RECURSOS PARA ESTE TRIMESTRE.
REHABILITACION															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	26,718.00	0.00	0.0%	SE REGISTRA EL PROYECTO DE INVERSION 0.02D7.2010 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS ZONAS CENTROS, SUR Y NORTE DE LA DELEGACION GAM, CON EL FIN DE ATENDER LA DEMANDA EN ESTE RUBRO. A LA FECHA SE ESTAN INTEGRANDO CASOS PARA SU AUTORIZACION Y PROCEDER A LA ADJUDICACION DE LA OBRA.
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
COORDINACION DE POLITICAS DELEGACIONALES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	400.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SERA DESTINADO PARA EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES A.DZD7.2001, PARA EQUIPAR LAS AREAS QUE CONFORMAN ESTA DELEGACION CONSISTIRA EN LA ADQUISICION DE SILLAS DE DISTINTOS TIPOS Y COLORES, ARCHIVEROS CON DIFERENTE NUMERO DE DIVISIONES Y/O CAVITAS, MUEBLES ESTILO MODULOS EJECUTIVOS, SECRETARIALES, ANALISTAS Y SUSTENTABLES EN MADERA Y METALICOS, GABINETES DE MADERA DE DISTINTAS MEDIDAS, MESAS ESQUINERAS Y DE TRABAJO Y MUEBLES DE DISTINTOS USOS. A LA FECHA NO SE REGISTRA AVANCE CONSIDERANDO EL TIEMPO NATURAL PARA INTEGRAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS QUE SERAN BENEFICADAS.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14	15									16	17=16/14
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	750,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE PODADORAS A GASOLINA, EQUIPOS DE RIEGO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, BOMBAS HIDRÁULICAS, ASPERSORES, MEDIDORES DE PRESIÓN Y DETECTORES DE FUGAS DE AGUA PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A ÁREAS VERDES; ADEMAS DE HERRAMIENTAS MENORES. A LA FECHA SE INTEGRO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS DE CAMPO.
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,800,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	PARA ESTE EJERCICIO SE DIO DE ALTA EL PROYECTO A.02D7.2006 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA OPERAR PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN CONSISTIRÁ EN COMPRAR VEHÍCULOS DE DOBLE CABINA 4X4 ROTULADO, VEHÍCULO SEDAN ROTULADO Y UN VEHÍCULO ESTAQUITAS ROTULADO, VEHÍCULO TIPO SEDAN, 4 PUERTAS, HABILITADO COMO PATRULLA CON TORRETA (PARA SEGURIDAD PÚBLICA). A LA FECHA SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE GABINETE.
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,450,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	EL RECURSO PRESUPUESTADO SERÁ DESTINADO PARA LOS PROYECTOS A.02D7.2010 (SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE PODADORAS A GASOLINA, EQUIPOS DE RIEGO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, BOMBAS HIDRÁULICAS, ASPERSORES, MEDIDORES DE PRESIÓN Y DETECTORES DE FUGAS DE AGUA PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A ÁREAS VERDES) Y A.02D7.2014 (TRABAJOS DE PODA Y TALA DE SUJETOS FORESTALES DE ALTO RIESGO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN GAM); ADEMAS DE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES.
SERVICIOS DE APOYO EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	7,607,527	605,775	605,775	605,775	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	4.0%	EL RECURSO PRESUPUESTADO SERÁ DESTINADO PARA LOS PROYECTOS A.02D7.2002 (ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS ÁREAS OPERATIVAS), 2003 (SUMADORAS, FOTOCOPIADORAS, ASPIRADORAS, ENCERADORAS, GRABADORAS, MICROFILMADORA, CIRCUITOS CERRADOS DE TV, ALARMAS, MEGAFONOS, LAMPARAS PARA PODIUM, TRITURADORAS DE PAPEL, MICROFONOS DE DIAFRAMA HIALAMBRICO, CAÑONES, PANTALLAS DE TRIPLE MICROFONO, EQUIPOS DE SONIDO INTEGRADO CON MEZCLADORA Y BAFLES AMPLIFICADORES) Y 2008 (ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TSURU TIPO SEDAN AUDTERO QUE SERÁ UTILIZADO DE MANERA COMPARTIDA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL). A LA FECHA EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL GASTO EFECTUADO EN COMBUSTIBLES Y ADITIVOS.
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,670,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	400,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	24,700	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	540,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	258,635	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21	
					Mistrado 14	Programado 15	Ejercido 16									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,050,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	467.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	450,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	52.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
REFORESTACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	12,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PLANTA	3,251.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	30,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	726.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	433,749	0	0	0	0.0%	0	0	0	PIEZA	55.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	42,477,159	2,023,469	2,023,469	1,904,065	94.1%	0	0	0	ACCION	234.00	10.00	4.3%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	5,730,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	294.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	1,065,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	11,129.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre		Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15									Ejercido 16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	72,056,424	1,871,419	1,871,419	1,871,419	100.0%	0	0	ACCION	16,234.00	2,383.00	14.7%	
MAQUINARIA															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	SE APERTURA EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN A.02D7.2011. ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA ATENCIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DRENAJE CON EL CUAL SE PREVE LA ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN, COMPRESORAS DE TANQUE VERTICAL, EQUIPOS DE CORTE OSIACETILENO, CIERRAS ELÉCTRICAS Y PODADORAS, DESPULPADORAS, PASTEURIZADORAS, ENVASADORAS DE AGUA, MOTORES DE PERFORACIÓN, BOMBAS INDUSTRIALES, CALDERA Y HORNO ELÉCTRICOS.
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	1,233,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION PARA ADQUISICION DE ART. METALICOS PARA LA CONSTRUCCION,OTROS ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION,HERRAMINETAS MENORES, Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	4,129,523	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION INCLUYE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO,ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE,REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
OTROS															
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	5,529,990	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	22.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	10,603,648	303,991	303,991	250,000	82.2%	0	0	METROS CUADRADOS	45,000.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD NO SE ALCANZO META FISICA EN ESTE TRIMESTRE. LA VARIACION QUE SE OBSERVA ENTRE LA APLICACION DE RECURSOS Y LA CONSECUICION DE METAS, OBEDECE A QUE LOS RECURSOS QUE SE EJERCIERON FUE GASTO CENTRALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2012, PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN RAMO 33).
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	4,011,165	756,119	756,119	750,000	99.2%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD NO SE ALCANZO META FISICA EN ESTE TRIMESTRE. LA VARIACION QUE SE OBSERVA ENTRE LA APLICACION DE RECURSOS Y LA CONSECUICION DE METAS, OBEDECE A QUE LOS RECURSOS QUE SE EJERCIERON FUE GASTO CENTRALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2012, PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN RAMO 33).
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	4,232,800	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270,000.00	80,004.00	29.6%	SE DIÓ MANTENIMIENTO A 80,004 METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES URBANAS QUE EXISTEN EN LA DELEGACIÓN, EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE PODA DE PASTO, SETO, FERTILIZACIÓN, LIMPIEZA, RIEGO A MANO Y CON PIPAS.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	178,820	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	5,003,625	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	0	8,500.00	2,314.00	27.2%	SE DIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 2,182 LUMINARIAS, SE COLOCARON 76 LUMINARIAS NUEVAS EN ZONAS QUE CARECIAN DE ESTE SERVICIO O EN LUGARES QUE LA ILUMINACIÓN ERA TENUE POR LA DENSIDAD DE ÁRBOLES Y SE REINSTALARON 56 LUMINARIAS QUE POR ACCIDENTES VEHICULARES EN POSTES O POR REUBICACIÓN DE LOS MISMOS FUERON RETIRADAS LAS LÁMPARAS.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	2,284,108	3,671	3,671	0	0.0%	0	0	0	250,000.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	7,948,751	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	0	100.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD NO SE ALCANZO META FÍSICA EN ESTE TRIMESTRE. LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA ENTRE LA APLICACIÓN DE RECURSOS Y LA CONSECUCIÓN DE METAS, OBEDECE A QUE LOS RECURSOS QUE SE EJERCIERON FUE GASTO CENTRALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2012, PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN RAMO 33).
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	575,510	0	0	0	0.0%	0	0	0	25,000.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,992,200	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	0	153.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD NO SE ALCANZO META FÍSICA EN ESTE TRIMESTRE. LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA ENTRE LA APLICACIÓN DE RECURSOS Y LA CONSECUCIÓN DE METAS, OBEDECE A QUE LOS RECURSOS QUE SE EJERCIERON FUE GASTO CENTRALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2012, PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN RAMO 33).
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,493,322	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	14,311,794	2,277,525	2,277,525	2,277,525	100.0%	0	0	0	90,000.00	17,898.00	19.9%	SE RECOLECTARON 19,006 TONELADAS DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE, DESGLOSÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: 15,687 TONELADAS EN DOMICILIARIA, COMERCIOS, INDUSTRIAS, ESCUELAS, EDIFICIOS PÚBLICOS, MERCADOS Y PANTEONES. 3,220 TONELADAS EN BARRIO MANUAL Y 99 TONELADAS EN EL BARRIDO MECANICO.
SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,100,845	0	0	0	0.0%	0	0	0	50,300.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	7-12TAPALAPA	2TAPALAPA	URBANO	900,000				0.0%			0 SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.0%	
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	7-12TAPALAPA	2TAPALAPA	URBANO	15,614,887				0.0%			0 ACCIÓN	16.00	2.00	12.5%	CABE SEÑALAR QUE LA VARIACION EN EL LAS METAS DEL AVANCE FISICO SE DEBE A QUE LA MANO DE OBRA FUE PROPORCIONADO POR PERSONAL ADSCRITO A ESTA DELEGACION, ASI MISMO, EL MATERIAL UTILIZADO FORMA PARTE DEL INVENTARIO EXISTENTE DEL ALMACEN DE ESTA DELEGACION.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	7-12TAPALAPA	2TAPALAPA	URBANO	4,900,000				0.0%			0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	7-12TAPALAPA	2TAPALAPA	URBANO	64,720,720	6,641,888	6,641,888	6,641,888	100.0%			0 METROS CUADRADOS	45,800.00	45,800.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	7-12TAPALAPA	2TAPALAPA	URBANO	5,374,388				0.0%			0 INMUEBLE	3.00	3.00	100.0%	CABE SEÑALAR QUE LA VARIACION EN EL LAS METAS DEL AVANCE FISICO SE DEBE A QUE LA MANO DE OBRA FUE PROPORCIONADO POR PERSONAL ADSCRITO A ESTA DELEGACION, ASI MISMO, EL MATERIAL UTILIZADO FORMA PARTE DEL INVENTARIO EXISTENTE DEL ALMACEN DE ESTA DELEGACION.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	7-12TAPALAPA	2TAPALAPA	URBANO	900,000				0.0%			0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDES)	7-12TAPALAPA	2TAPALAPA	URBANO	900,000				0.0%			0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIOS	7-12TAPALAPA	2TAPALAPA	URBANO	900,000				0.0%			0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	7-12TAPALAPA	2TAPALAPA	URBANO	1,600,000	80,669	80,669	80,669	100.0%			0 METROS CUADRADOS	140,000.00	140,000.00	100.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	7-12TAPALAPA	2TAPALAPA	URBANO	450,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	7-12TAPALAPA	2TAPALAPA	URBANO	18,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCION A UNIDADES HABITACIONALES	7-12TAPALAPA	2TAPALAPA	URBANO	4,900,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: U. HABITACIONAL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	7-12TAPALAPA	2TAPALAPA	URBANO	154,646,954	0	0	0	0.0%	0	0	0 LUMINARIA	2,250.00	2,250.00	100.0%	CABE SEÑALAR QUE LA VARIACION EN EL LAS METAS DEL AVANCE FISICO SE DEBE A QUE LA MANO DE OBRA FUE PROPORCIONADO POR PERSONAL ADSCRITO A ESTA DELEGACION, ASI MISMO, EL MATERIAL UTILIZADO FORMA PARTE DEL INVENTARIO EXISTENTE DEL ALMACEN DE ESTA DELEGACION.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-12TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,158,991	169,862	169,862	169,862	100.0%	0	0	0 KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-12TAPALAPA	2TAPALAPA	URBANO	41,326,154	90,733	90,733	90,733	100.0%	0	0	0 KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE	7-12TAPALAPA	2TAPALAPA	URBANO	17,982,818	664,956	664,956	664,956	100.0%	0	0	0 METROS	293,901.00	292,457.00	99.5%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	7-12TAPALAPA	2TAPALAPA	URBANO	26,780,682	2,367,930	2,367,930	2,367,930	100.0%	0	0	0 PROYECTO	510.00	510.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	7-12TAPALAPA	2TAPALAPA	URBANO	4,335,466	0	0	0	0.0%	0	0	0 PIEZA	0.00	0.00	0.0%	



ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	12,915,778	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	
PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	18,550,901	1,573,454	1,573,454	1,573,454	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	328,830.00	328,830.00	100.0%	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	97,400,000	2,735,823	2,735,823	2,735,823	100.0%	0	0	TONELADA	238,097.00	238,097.00	100.0%	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	227,004,657	27,429,575	27,429,575	27,429,575	100.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	71,147,738	3,742,226	3,742,226	3,742,226	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFIAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	390,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,671.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
MANUTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	480,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	11.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	7,872,320	20,907	20,907	20,907	100.0%	0	0	LUMINARIA	2,102.00	6.00	0.3%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	240,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	8.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21	
					Mistrado 14	Programado 15	Ejercido 16									
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPICUARIO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,262,010	0	0	0	0.0%	0	0	0	DAPOYO	276.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURISTICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,500	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	90,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,782,352	0	0	0	0.0%	0	0	0	TONELADA	8.68	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	90,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	10.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	31,889,053	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	73,000.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD SOCIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,543,543	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	5,520.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	37,057,751	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	295,910.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	328,836	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					13	14	15									16	17=16/14
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	1,844,762	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	417,212	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	34,101	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	1,264,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,220,329	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	31.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	3,424,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	2.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	20,705	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	227,502	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0.00	0.00	0.0%	
PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	26,292	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					14	15	16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	79,221,393	10,581,514	10,581,514	10,581,514	100.0%	0	0	0 METRO CUBICO	65,000.01	65,000.00	100.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	723,804	0	0	0	0.0%	0	0	0 TONELADA	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	127,756,449	5,359,784	5,359,784	5,359,784	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	3,720,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 TONELADA	0.00	0.00	0.0%	ES GASTO DE INVERSION REFACCIONES Y ACCESORIOS, PRODUCTOS DE MADERA, OTROS PRODUCTOS MATERIAS PRIMAS
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	21,290,052	0	0	0	0.0%	0	0	0 ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA CON RECURSOS FISCALES.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	28,728,539	328,902	328,902	328,902	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA CON RECURSOS FISCALES.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	11,580,587	254,299	254,299	254,299	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA CON RECURSOS FISCALES.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	838,400	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA CON RECURSOS FISCALES Y DE CRÉDITO.
MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	4,011,872	0	0	0	0.0%	0	0	0 OBRA	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA CON RECURSOS FISCALES.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	5,318,750	0	0	0	0.0%	0	0	0 LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA CON RECURSOS FISCALES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,537,848	0	0	0	0.0%	0	0	0 KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA CON RECURSOS FISCALES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,903,393	0	0	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA CON RECURSOS FISCALES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	10,220,741	2,093,403	2,093,403	21,970	1.0%	0	0	0 ACCION	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA CON RECURSOS FISCALES.
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	17,869,493	3,216,759	3,216,759	3,216,759	100.0%	0	0	0 TONELADA	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA CON RECURSOS FISCALES.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	9,277,012	1,774,523	1,774,523	1,774,523	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS FISICAS SE REPORTAN EN TIPO DE RECURSO FISCAL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	82,723,488	0	0	0	0.0%	0	0	0 LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS FISICAS SE REPORTAN EN TIPO DE RECURSO FISCAL
GASTO CORRIENTE															
PENSIONES															
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	10,800	0	0	0	0.0%	0	0	0 PERSONA	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA CON RECURSOS FISCALES.
OTROS GASTOS DE OPERACION															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					13	14			15	16						17=16/14	18	19
						Ministrado	Programado											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
PRESUPUESTO MINISTRADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		820,862,137			0.0%	1,292,488		OTROS					LOS RECURSOS QUE MANEJA EL DISTRITO FEDERAL DE ESTE FONDO SON DE MANERA CENTRALIZADA, ES DECIR NO SE MINISTRAN EN SU TOTALIDAD A LAS DELEGACIONES, POR ELLO LAS DELEGACIONES REPORTAN COMO MONTO MINISTRADO, LA PARTE QUE RECIBEN COMO RECURSOS PROGRAMADOS AL PERIODO. POR LO TANTO, LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GDF REPORTAN LA DIFERENCIA, DE TAL MANERA QUE SE TOTALICE EL MONTO DE LOS RECURSOS MINISTRADOS POR LA FEDERACION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.		
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	67,154,748			0.0%			0	ELIMINARIA	1.00		0.0%	SIN VARIACION			
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (COMBUSTIBLE)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	2,394,400			0.0%			0	TONELADA	3,150.00		0.0%	SIN VARIACION			
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	29,034,703	3,697,887	3,697,887	3,697,887	100.0%		0	ACCION		1.00	1.00	100.0%	PAGO DE AGUA POTABLE Y SEGUROS PARTIDAS CENTRALIZADAS Y AGUA TRATADA PARTIDA NORMAL.SIN VARIACION		
APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,000,000			0.0%			0	APOYO		814.00		0.0%			
APOYOS DELEGACIONALES PARA LA ALIMENTACIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	17,980,440			0.0%			0	APOYO		5,756.00		0.0%			
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%		0	PERSONA		415.00	160.00	38.6%	SE ATIENDE Y SE ERRADICA LA VIOLENCIA A TRAVES DE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CONSERVANTES EN PROPORCIONAR ATENCION INDIVIDUAL MULTIDICPLINARIA A PERSONAS QUE VIVEN EN VIOLENCIA LA IMPARTICION DE TALLERES BAJO UNA METODOLOGIA TEORICA-DINAMICA ALUSIVA A TEMATICAS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA, RELACIONES DE CONVIVENCIA LIBRES DE VIOLENCIA ETC. ASI COMO EL DISEÑO PLANEACION Y REALIZACION DE EVENTOS Y CAMPAÑAS DIRIGIDAS A ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO.		
ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	995,440	982,752	982,752	982,752	100.0%		0	PERSONA		2,758.00	2,758.00	100.0%	SE DISTRIBUYERON JUGUETES ENTRE LA POBLACION USUARIA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LOS MISMOS.		
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,600,000	154,902	154,902	154,902	100.0%		0	PERSONA		323.00	227.00	70.3%	SE BRINDO EDUCACION EDUCATIVA Y ASISTENCIAS A NIVEL INICIAL Y PREESCOLAR A NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 5 AÑOS 11 MESES DE EDAD EN LOS 19 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL		

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		24
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16									
COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,530,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	100.0%	0	0	0	OTROS	19.00	19.00	100.0%	SE REFORZO LA SEGURIDAD PÚBLICA CON PERSONAL DE LA POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL Y POLICIA AUXILIAR DEL GRUPO GRECO REALIZANDO RONDINES Y PATRULLAJE EN LA DEMARCACION OPERATIVOS DE DISUASION
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	18,022,229	500,499	500,499	500,499	100.0%	0	0	0	ACCION	45.00	36.00	80.0%	REPARACION DE UNA VENTANA DE ALUMINIO Y CORTADO Y PULIDO DE 3 CUBIERTAS PARA ESCRITORIO, HABILITADO Y CORTADO DE 8 LAMINAS PARA LETRERO CON DORLES TIPO CHAROLA.SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN UNA BASE DE TINACO, PINTAR DE ESMALTE 8 ANUNCIOS DE LAMINA A LOS CUALES SE LES ROTULO LA LEYENDA PROHIBIDO TIRAR BASURA, EMBLEMA DEL G.D.F. Y LOGO DE LA DELEGACION
COORDINACION DE POLITICAS DELEGACIONALES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,257,572	548,813	548,813	548,813	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE PUBLICARON EN LA GACETA OFICIAL DEL D.F. NO. 1,284 DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2012 110 PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN 20/2009, SE ENVIARON 68 PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA JEFATURA DELEGACIONAL ALA DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE GOBIERNO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS, SE HA LLEVADO A CABO 5 VECES LA ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO TELEFONICO DE LA DELEGACION
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	10,195,374	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	18,858.00	6,476.00	34.3%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 1 Y 4: CALLE F MZ X POR AV. 3) 608 CALLE E MZ X POR AV. 3 688 CALLE D MZ X POR AV. 3 658 CALLE C MZ X POR AV. 3 738 CALLE B MZ X POR AV. 3 800 CALLE RICARDO MONGE LÓPEZ MZ X 5260.5 CALLE N MZ X POR RICARDO MONGE LÓPEZ 690
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,000,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	224,976.00	88,732.00	39.4%	DERRIBO DE ARBOLES, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: RANCHO GRANDE Y RANCHO SECO, RIO CHURIBUSCO Y XICOTENCATL GLORIETA DIV. DEL NORTE Y PACIFICO XOTEPINGO Y TLALPÁN TLALPÁN Y CALZ EPULÓN Y MELICOR (CAMPO LAS BOMBAS Y RONCHAR AV. LAS TORRES Y CERRO HUILTEPEC TIZNAS Y CANAL DE MIRAMONTES RANCHO VISTA HERMOSA Y RANCHO DEL ARCO ESC. NAVAL MILITAR Y PARQUE COYOTES PARÍS Y XICOTENCATL PACIFICO Y FERNANDEZ LEAL LAS BOMBAS Y MIRAMONTES PAULA PRADO Y MANUELA CAÑIZARES ROSARIO CASTELLANOS Y ELVIRA VARGAS CERRO DEL HOMBRE Y CERRO DEL AGUA AMÉRICA Y TLALPÁN LA VIRGEN Y JOSÉ AZUETA ABAD
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMINADO PÚBLICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	50,108,300	2,719,527	2,719,527	2,719,527	100.0%	0	0	0	LUMINARIA	1,249.00	1,249.00	100.0%	OBRA POR ADMINISTRACION DE ENERO A MARZO, SE REPARARON LUMINARIAS, REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES, CAMBIANDO BALASTRAS, LAMPARAS, FOTOCELDA, SOQUET, BASE P/FOTOCELDA, CONTACTORES, CABLE.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE FOMENTO AL EMPLEO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	416,264	59,371	59,371	59,371	100.0%	0	0	0	ACCION	1,076.00	342.00	31.8%	SE APOYO A DESEMPLEADOS PERSONAS DE SECTOR INFORMAL Y POBLACION EN GENERAL PARA LA ADQUISICION DE NUEVAS HABILIDADES, CONSTITUCION DE COOPERATIVAS, EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL SE INCREMENTARON LAS JORNADAS POR UN EMPLEO DIGNO Y LA ECONOMIA SOCIAL VÍA DEL CONTRATO.
PROGRAMA DELEGACIONAL DEL DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,700,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	6,224.00	1,685.00	27.1%	SE REALIZARON EVENTOS DE ACTIVACION LLEVADOS A CABO EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA DEMARCACION.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,276,889	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	SON COMPLEMENTO DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	22,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,050,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	5,015.00	1,451.00	29.0%	SE HAN REALIZADO ACCIONES DE ORIENTACIÓN EN DIVERSOS TEMAS DE SALUD A TRAVÉS DE PLÁTICAS Y TALLERES REALIZADO CON LOS ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS EN DIFERENTES ESCUELAS
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	9,620,000	45,532	45,532	45,532	100.0%	0	0	0	EVENTO	792.00	220.00	27.8%	DENTRO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE TRADICIONES E IDENTIDAD COMUNITARIA SE LLEVARON A CABO TALLERES EN CENTROS CULTURALES, EVENTOS ESPECIALES Y APOYOS A COMUNIDADES EN FIESTAS PATRONALES Y OTRAS CELEBRACIONES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,500,000	18,120	18,120	18,120	100.0%	0	0	0	ACCION	8.00	6.00	75.0%	SE INCORPORA A LA POBLACION EN GENERAL EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO EN LOS CURSOS QUE SE IMPARTEN EN LOS DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO A FIN DE PROMOVER ACTIVIDADES EN MATERIA DE SALUD, CULTURA, DEPORTE, RECREACION EMPLEO ECOLOGIA DERECHOS HUMANOS
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	5.00	0.50	10.0%	PROYECTO DE LA RECONSTRUCCION DE 5 ALBAÑALES DOMICILIARIOS EN IGUAL NUMERO DE PREDIO
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	18,484,700	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	8,937,899	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	10,835.00	2,998.00	27.7%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESPACIOS PUBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 1 Y 4, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. LA META PROGRAMADA NO FUE ALCANZADA, DEBIDO A QUE NO EXISTO MAYOR DEMANDA CIUDANA SIN EMBARGO SE CONSIDERA QUE EN LOS SIGUIENTES MESES SE ALCANZARA LA META PROGRAMADA.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,100,000	391,049	391,049	391,049	100.0%	0	0	0	OTROS	161.00	39.00	24.2%	SE LLEVO A CABO EL REORDENAMIENTO DE VIA PUBLICA RETIRANDO AMBULANTES NO CUENTEN CON PERMISOS PARA EJERCER EL COMERCIO EN VIA PUBLICA
PROGRAMAS DELEGACIONALES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	10,000,000	454,141	454,141	454,141	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	SE REALIZO EL PROYECTO DE LA CALIBRACION DE 46 VALVULAS EN LAS COLONIAS: INSURGENTES CUCUILCO, PRADO CHURUBUSCO, SANTO DOMINGO, JOYAS DEL PEDREGAL, MEDIA LUNA, AJUSCO, GIRASOLES, LOS SAUCES, AMPLIACION JARDINES DEL PEDREGAL, VIEJO EJIDO SANTA URSULA, OLIMPICA, PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, LOS REYES, ROSEDAL, ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA, SANTA URSULA COOPA Y VISTAS DEL MAUREL. SE REALIZO EL PROYECTO DE 172 ATENCIONES DE FALTAS DE AGUA DOMICILIARIAS SE REALIZO EL PROYECTO DE RETIRO DE 49.25 NO DE ESCOMBRO DE LA VIA PUBLICA PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. SE REALIZO EL PROYECTO DE INSTALACION DE 2 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN LA COLONIA SANTO DOMINGO. SE REALIZO EL PROYECTO DE LUJE DE TUBERIA DE 4 A 4 EN JUMIL Y COYAMEL.



ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					13	14	15									16	17=16/14
PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,025,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	13,300.00	374.00	2.8%	DICTAMENES DE ARBOLES TOTALES ATENDIDOS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: PETROLERA TAXQUEÑA CAFETALES CAMPESTRE CHURUBUSCO LOS SAUCES DEL CARMEN BARRIO DEL NIÑO JESUS DEL CARMEN DEL CARMEN BARRIO DE SANTA CATARINA DEL CARMEN ROMERO DE TERREROS VILLA COYOACÁN DEL CARMEN BARRIO SANTA CATARINA PUEBLO DE LOS REYES CAMPESTRE CHURUBUSCO CAMPESTRE CHURUBUSCO BARRIO SAN LUCAS PARQUE SAN DIEGO CHURUBUSCO FRACC. PEDREGAL DE CABRISOLO AVANTE CULHUACÁN CTM CROC CULHUACÁN CTM SECCIÓN IX CULHUACÁN CTM OBRERO SECTOR VI CULHUACÁN CTM CULHUACÁN CTM OBRERO SECTOR 6 AJUSCO CAMPESTRE CHURUBUSCO CAMPESTRE CHURUBUSCO
PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,300,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	12.00	1.00	8.3%	SE LLEVO A CABO LA SESIÓN DE CONCEJOS DELEGACIONALES DE FOMENTO COOPERATIVO
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,000,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUBICO	56,000.00	10,767.00	19.2%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS COLONIAS DE ESTA DEMARCACIÓN POLÍTICA EN LAS QUE SE REALIZÓ EL REPARTO DE AGUA POTABLE EN FORMA GRATUITA A TRAVÉS DE PIPAS: PRADO CHURUBUSCO VILLA COYOACÁN BARRIO LA CONCEPCIÓN SAN DIEGO CHURUBUSCO AJUSCO SANTO DOMINGO SANTA URSULA COPIA R. RUIZ CORTINES CTM CULHUACÁN ROMERO DE TERREROS DEL CARMEN BARRIO LA MAGADALINA CULHUACÁN ESPARTACO LOS CIPRESSES PRADOS COYOACÁN VIEJO EJIDO SANTA URSULA SAN MATEO CHURUBUSCO PEDREGAL DE SAN FRANCISCO LOS GIRASOLES AMPL. JARDINES DEL PEDREGAL LOS OLIVOS INSURGENTES CUCUILCO OLIMPICA LOS REYES CARMEN SERDAN ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA Y SAN FRANCISCO CULHUACÁN
PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO DELEGACIONAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	36,629,300	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	19.00	9.00	47.4%	SE REALIZARON LAS SIGUIENTES FERIAS: FERIA DEL TAMAL, FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN, FERIA DE PROMOSUR, FERIA GASTRONOMICA, FERIA DE LA TRUCHA Y LA QUESADILLA, BAZAR DE FUNCIÓN, Y LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	8,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	100.0%	0	0	0	TONELADA	47,389.00	18,117.00	38.2%	BARRIDO MECANICO SE CUBRE EN FORMA ALTERNATA LAS CALLES Y AVENIDAS EN EL AREA DELEGACIONAL, EN EL BARRIDO MANUAL CADA TRABAJADOR CUBRE DIARIAMENTE TRAMOS DE 3 KM. APROXIMADAMENTE Y SE FORMARON DIFERENTES CUBILLAS PARA ATENDER TRAZADOS CLANDESTINOS, CAMELLONES.
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	33,421,444	1,635,592	1,635,592	1,635,592	100.0%	100.0%	0	0	0	ACCION	185.00	103.00	55.7%	ATENCIÓN DIRECTA A LOS USUARIOS QUE SOLICITAN ASESORIAS, REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN, INGRESO O ENTREGA DE RESPUESTA DE LOS TRÁMITES, INFORMACIÓN VIA TELEFÓNICA DEL AVANCE DE LOS TRÁMITES REALIZADOS.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	421,320	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	PERSONA	827.00	23.00	2.8%	SERVICIOS DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EMILIANO ZAPATA DONDE SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TALLER DE ALFABERÍA, EDUCACIÓN FÍSICA, TALLER DE LENGUAJE, MANUALIDADES ECOLÓGICAS, TALLER DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA, TALLER DE ARTES PLÁSTICAS, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA, TALLER DE HERBOLARÍA, TALLER DE ORIENTACIÓN Y APOYO GRUPAL
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	668,240	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	PERSONA	2,437.00	930.00	38.5%	SE OTORGARON SERVICIOS DE APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, PARA LOS ADULTOS MAYORES DONDE SE IMPARTEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES A) DEPORTIVAS: GIMNASIA TAI-CHI YOGA CANI BOLI Y ACTIVACIÓN FÍSICA B) CULTURALES: TEATRO, CANTO, DANZÓN, DANZA REGIONAL, LECTURA, JUEGOS DE MESA Y CONVIVENCIA MUSICAL C) MANUALIDADES: PINTURA DE TELA, FILTRIO, PINTURA AL OLEO, PINTURA EN CERAMICA. D) JORNADAS DE SALUD: JORNADA MEDICA EN UNAM-KOCHIMILCO E) ACTIVIDADES ESPECIALES: PASOS RECREATIVOS A DIVERSOS GRUPOS F) PLÁTICAS: IPERTECCIÓN
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,500,000	418,120	418,120	418,120	100.0%	100.0%	0	0	0	SERVICIO	6,000.00	1,512.00	25.2%	SE REALIZARON ASESORIAS JURIDICAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CIVIL, PENAL Y LABORAL

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y GUIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,160,000	335,000	335,000	335,000	100.0%	0	0	0	QUEJEJA	11,000.00	3,584.00	32.6%	EL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA (CESAC) TIENE COMO OBJETIVO EL PROCESO DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN, ASÍ COMO RECIBIR, REGISTRAR Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDADANÍA DE LA DEMARCACIÓN ANTE LAS DIVERSAS ÁREAS TÉCNICO OPERATIVAS DE LA DELEGACIÓN.
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	707,700	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	750.00	0.00	0.0%	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	141,950	8,500	8,500	0	0.0%	0	0	0	ACCION	5.00	0.00	0.0%	
FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	332,718	2,937	2,937	0	0.0%	0	0	0	CENTRO	8.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	18,949,195	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	17.00	0.00	0.0%	
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	4,310,170	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,179,787	6,495,702	6,495,702	6,495,702	100.0%	0	0	0	ACCION	12.00	3.00	25.0%	LA TOTALIDAD DEL RECURSO EJERCIDO AL PERIODO CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODA LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE ESTA DELEGACIÓN, COMO SON DEPORTIVOS, CASAS DE CULTURA, CENEDS, OFICINAS, CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y MERCADOS, A LA FECHA EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LA PROPORCIÓN DE PAGOS EFECTUADOS POR ESTE CONCEPTO.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	8.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE DESTINARA PARA EL MANTENIMIENTO MENOR A TRAVÉS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS.
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	28,200,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	TONELADA	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SERA DESTINADO PARA INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA (LAZOS Y CUERDAS), REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFACCIONES PARA CARROS MANUALES Y PALAS), REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS: IGUAL CONCEPTO PERO PARA USO ADMINISTRATIVO INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA Y PARA EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN A 0207.2007 ADQUISICIÓN DE CAMIONES PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. A LA FECHA: LOS TRABAJOS EFECTUADOS HAN SIDO DE GABINETE.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	205,787,041	31,509,443	31,509,443	31,509,443	100.0%	0	0	0	SERVICIO	200,200.00	43,205.00	21.6%	LA TOTALIDAD DEL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA QUE REALIZA LA POLICIA AUXILIAR, CON EL PROPOSITO DE CONTAR CON VIGILANCIA PROFESIONAL EN LAS INSTALACIONES, INMUEBLES Y MODULOS DE ESTA DELEGACION.
SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	700,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	40.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE DESTINARA PARA CUBRIR PREMIOS A LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE ESTA DELEGACION Y VENCEDORES EN CONCURSOS, EXPOSICIONES O CERTAMENES QUE ORGANICEN O PATROCINEN LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO.
ATENCION ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y CAJETAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	CABE SEÑALAR QUE LA VARIACION EN EL LAS METAS DEL AVANCE FISICO SE DEBE A QUE LA MANO DE OBRA FUE PROPORCIONADO POR PERSONAL ADSCRITO A ESTA DELEGACION, ASI MISMO, EL MATERIAL UTILIZADO FORMA PARTE DEL INVENTARIO EXISTENTE DEL ALMACEN DE ESTA DELEGACION.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	9,193,139	0	0	0	0.0%	0	0	0	METROS	108,867.00	108,867.00	100.0%	CABE SEÑALAR QUE LA VARIACION EN EL LAS METAS DEL AVANCE FISICO SE DEBE A QUE LA MANO DE OBRA FUE PROPORCIONADO POR PERSONAL ADSCRITO A ESTA DELEGACION, ASI MISMO, EL MATERIAL UTILIZADO FORMA PARTE DEL INVENTARIO EXISTENTE DEL ALMACEN DE ESTA DELEGACION.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	29,503,385	530,830	530,830	530,830	100.0%	0	0	0	KILOMETRO	440.00	440.00	100.0%	
REFORESTACION DE SUELO DE CONSERVACION	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	5,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PLANTA	2,148.00	2,148.00	100.0%	
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PIEZA	119.00	119.00	100.0%	
APOYOS COMPLEMENTARIO A JEFAS DE FAMILIA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	100,000	8,357	8,357	8,357	100.0%	0	0	0	PERSONA	500.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	3,750,000	922,630	922,630	922,630	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,302,712.00	825,678.00	25.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	100,000	7,443	7,443	7,443	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	70.00	6.00	8.6%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE ALUMBRADO PÚBLICO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	10,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ELIMINARIA	3,750.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	5,359,923	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	11.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,000,000	87,950	87,950	87,950	100.0%	0	0	0	PERSONA	55,000.00	16,637.00	30.2%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	285,472	19,774	19,774	19,774	100.0%	0	0	0	ACCION	40,000.00	19,000.00	47.5%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPICUARIO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	5,000,000	1,188,854	1,188,854	1,188,854	100.0%	0	0	0	APOYO	1,500.00	375.00	25.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	191,594	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	2.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	100,000	8,717	8,717	8,717	100.0%	0	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	6.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	9,863,491	410,743	410,743	410,743	100.0%	0	0	0	PROYECTO	14.00	3.00	21.4%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre		Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		
					Ministrado 14	Programado 15									Ejercido 16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	85,119	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	61,430,000.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,100,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 DOCUMENTO	4,753.00	0.00	0.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,902,889	0	0	0	0.0%	0	0	0 TONELADA	157,747.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	74,706,130	3,402,210	3,402,210	3,402,210	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	4,753.00	1,064.00	22.4%	
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	2,192,688	0	0	0	0.0%	0	0	0 ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
INSPECCIÓN AMBIENTAL DELEGACIONAL	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	190,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	19,314	0	0	0	0.0%	0	0	0 ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	82,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	80,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 EVENTO	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPESCUARIO	9-MILPA ALTA	AA-MILPA ALTA	RURAL	60,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN	9-MILPA ALTA	AA-MILPA ALTA	RURAL	65,400	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	
PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	9-MILPA ALTA	AA-MILPA ALTA	RURAL	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	9-MILPA ALTA	AA-MILPA ALTA	RURAL	1,060,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	AA-MILPA ALTA	RURAL	58,155,405	6,933,531	6,933,531	6,933,531	100.0%	0	0	0	0	18.00	18.00	100.0%	
APOYO DELEGACIONAL A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	468,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	30.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,291,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	153.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	5,787,872	188,544	188,544	188,544	100.0%	0	0	0	0	177.68	5.79	3.3%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	161,034	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	15.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,625,997	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	2,940.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	22,410,999	4,545,087	4,545,087	4,545,087	100.0%	0	0	EVENTO	307.00	62.00	20.2%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	899,974	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	19,565.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,943,815	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1,315.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	335,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	356.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	40,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	12,737,310	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	6,368,658	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16		Generados 18	Ejercidos 19						
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	35,247,373	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	51,950,400	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	INCLUE GASTO DE INVERSION Y GASTO CORRIENTE EN SERVICIO DE VIGILANCIA
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	103,900,164	11,802,430	11,802,430	11,802,430	100.0%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	INCLUEYE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION PARA COMBUSTIBLE, REFACCIONES, ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE, SEGUROS, MANTENIMINETO VEHICULAR
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	1,400,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	84,354.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	13,470,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	2,530,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	11.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACION	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	700,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	10,343.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	14,514,673	3,411,168	3,411,168	0	0.0%	0	0	0	ACCION	13,364.00	0.00	0.0%	
PROMOCION DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	80,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	130.00	0.00	0.0%	



ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16									
REALIZAR SERVICIOS DE AJUILO Y SNIESTROS EN GENERAL	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	220,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	62.00	0.00	0.0%	
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PIEZA	21,675.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS INFORMÁTICOS	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	9,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	11.00	0.00	0.0%	
CAPACITACIÓN Y ACUALIZACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	14,435,134	92,800	92,800	92,800	100.0%	0	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	NO SE PROGRAMO AVANCE FISICO, DEBIDO A QUE SE ESTAN ORGANIZANDO LOS CURSOS QUE SE IMPARTIRAN EN ESTA DELEGACION, Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DEBE A PAGOS DE INVESTIGACIÓN.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	30,037,561	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	33,100.00	8,097.00	24.5%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZARON ACCIONES TALES COMO TRAMITES RECIBIDOS E INFORMES PROPORCIONADOS POR VENTANILLA UNICA, REGULARIZACION DE MERCADOS. NO SE REGISTRA PRESUPUESTO PROGRAMADO.
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	15,072,828	2,725,641	2,725,641	2,725,641	100.0%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	LA META SE PRESENTARA AVANCES CON RECURSOS FISCALES
ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	22,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA CON RECURSOS FISCALES Y DE CRÉDITO.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	27,133,872	2,847,174	2,847,174	2,847,174	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA CON RECURSOS FEDERALES.
OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,072,847	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA CON RECURSOS FISCALES.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16									
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	545,040	8,059	8,059	8,059	100.0%	0	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTA CON RECURSOS FISCALES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	55,942	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA CON RECURSOS FISCALES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	218,909	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	2.00	0.00	0.0%	
PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	123,540	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA CON RECURSOS FISCALES.
SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,660	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA CON RECURSOS FISCALES.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	29,226,899	2,600,980	2,600,980	2,376,330	91.4%	0	0	0	ACCION	8.00	8.00	100.0%	META COMPLEMENTARIA CON RECURSOS FISCALES.
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	303,836	6,740	6,740	6,740	100.0%	0	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA CON RECURSOS FISCALES.
COORDINACION DE POLITICAS DELEGACIONALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	639,331	3,464	3,464	3,464	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	619,654	0	0	0	0.0%	0	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS FISICAS SE REPORTAN EN TIPO DE RECURSO FISCAL.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre		Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		
					Ministrado 14	Programado 15									Ejercido 16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	71,350,980	213,399	213,399	213,399	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	23,590.00	5,890.00	25.0%	
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	16,671,941	2,651,190	2,651,190	2,651,190	100.0%	0	0	0 METROS CUBICOS	50,000.00	50,000.00	100.0%	LA TOTALIDAD DE LAS METAS FISICAS SE REPORTA EN FORTAMUN. ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TAMBIEN CUENTA CON PRESUPUESTO DE RECURSOS FISCALES
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	18,688,237	4,743,509	4,743,509	4,743,509	100.0%	0	0	0 TONELADA	64,725.00	13,592.00	21.0%	
SERVICIO Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	184,109	0	0	0	0.0%	0	0	0 PERSONA	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS FISICAS SE REPORTAN EN TIPO DE RECURSO FISCAL
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	3,933,840	285,137	285,137	285,137	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA META FISICA CORRESPONDE A UNA ACCION PERMANENTE
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	587,714	2,298	2,298	2,298	100.0%	0	0	0 SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
<b>FAM</b>				<b>544,850,481</b>	<b>146,712,619</b>	<b>82,551,894</b>	<b>69,767,890</b>	<b>47.9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>116,000,000.00</b>	<b>31,450,668.00</b>	<b>27.1%</b>	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>															
AYUDAS ALIMENTARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA MENORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	474,850,481	118,712,619	82,551,894	69,767,890	58.8%	0	0	0 OTROS	116,000,000.00	31,450,668.00	27.1%	RECURSOS CORRESPONDIENTES, AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DEL RAMO 33
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</b>															
REHABILITACIÓN															
FAMIES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,000,000	28,000,000	0	0	0.0%	0	0	0 ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	LA CIFRA QUE SE REPORTA CORRESPONDE A LA DIFERENCIA DE LOS RECURSOS MINISTRADOS POR LA FEDERACION QUE ESTÁN EN PROCESO DE ASIGNACIÓN A LA UNIDAD RESPONSABLE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES
<b>FASP</b>				<b>462,069,157</b>	<b>138,620,748</b>	<b>981,217</b>	<b>314,550</b>	<b>0.2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.00</b>	<b>1.00</b>	<b>33.3%</b>	
<b>PROFESIONALIZACIÓN</b>															
OTROS DE GASTO CORRIENTE															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					13	14	15									16	17=16/14	18
<b>EQUIPAMIENTO</b>																		
<b>INFORMES</b>																		
CONVENIO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,042,292				0.0%										METAS: BECAS, PERSONAS
OTROS IMPLEMENTOS																		
FASP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	128,957,708				0.0%										METAS: EQUIPO, PIEZA
<b>INFRAESTRUCTURA</b>																		
<b>INVERSIÓN</b>																		
<b>OBRA PÚBLICA</b>																		
CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,329,424				0.0%										LA SSPDF ELABORA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL FASP CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y CON ESTA PROPOSTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SF) DEL DF AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO SIGUIENTE. EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SESIONA A PRINCIPIOS DE AÑO Y DETERMINA LOS ESES Y PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EL DISTRITO FEDERAL DEBERÁN CUMPLIR, POSTERIORMENTE SE PUBLICAN EN EL DOF LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. DESPUÉS, LA SSP ACUDE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SENSP) A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN, A FIN DE REVISAR A DETALLE LOS PROYECTOS QUE APLICARÁ EL GDF CON LOS RECURSOS DEL FASP. UNA VEZ REVISADOS, EL SENSP DA SU VOTO PARA QUE LOS RUBROS AUTORIZADOS SE INCORPOREN AL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO. LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SF NO CORRESPONDA A LOS PROYECTOS QUE AUTORIZA EL SENSP, POR ELLO LA SSP SE VE OBLIGADA A REALIZAR UN AJUSTE PRESUPUESTAL PARA RECLASIFICAR LOS RECURSOS Y EL EJERCICIO SEA CLARO Y ORDENADO. EN EL 2012 YA SE REALIZARON LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL SENSP, POR LO QUE EN ESTE REPORTE TRIMESTRAL SE INFORMAN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DESTINO CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL CONVENIO Y SU ANEXO TÉCNICO, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL AJUSTE PRESUPUESTAL YA QUE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS.
OBRA INTEGRAL PARA 2 JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000		666,667		0.0%				1.00		0.00				SE ENCUENTRA EN PROCESO LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA EJECUTIVO 2012 CONSULTAMENTE CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DF, RESPECTO A LA DEFINICIÓN DE METAS INTERMEDIAS, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS SOBRE EL PROYECTO OBRA INTEGRAL PARA 2 JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, RAZÓN POR LA QUE LOS RECURSOS NO SE HAN EJERCIDO AL PERIODO QUE SE INFORMA.
SISTEMA PENITENCIARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,000,000				0.0%				1.00		1.00		100.0%		LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FASP QUE REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 2012 Y AL ANEXO TÉCNICO ÚNICO, SE REALIZA A DECIMAS PARTES DE MANERA MENSUAL DURANTE EL PERIODO ENERO OCTUBRE EL CUAL SE EFECTUA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS APORTADOS AL GOBIERNO DEL DF QUE ES ADMINISTRADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, POR LO QUE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DESCONOCE LAS FECHAS EN QUE ESTAS MINISTRACIONES SON REALIZADAS
<b>MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA</b>																		
<b>SISTEMAS DE COMUNICACIÓN</b>																		
CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,033,509				0.0%										LA SSPDF ELABORA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL FASP CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y CON ESTA PROPOSTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SF) DEL DF AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO SIGUIENTE. EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SESIONA A PRINCIPIOS DE AÑO Y DETERMINA LOS ESES Y PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EL DISTRITO FEDERAL DEBERÁN CUMPLIR, POSTERIORMENTE SE PUBLICAN EN EL DOF LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. DESPUÉS, LA SSP ACUDE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SENSP) A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN, A FIN DE REVISAR A DETALLE LOS PROYECTOS QUE APLICARÁ EL GDF CON LOS RECURSOS DEL FASP. UNA VEZ REVISADOS, EL SENSP DA SU VOTO PARA QUE LOS RUBROS AUTORIZADOS SE INCORPOREN AL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO. LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SF NO CORRESPONDA A LOS PROYECTOS QUE AUTORIZA EL SENSP, POR ELLO LA SSP SE VE OBLIGADA A REALIZAR UN AJUSTE PRESUPUESTAL PARA RECLASIFICAR LOS RECURSOS Y EL EJERCICIO SEA CLARO Y ORDENADO. EN EL 2012 YA SE REALIZARON LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL SENSP, POR LO QUE EN ESTE REPORTE TRIMESTRAL SE INFORMAN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DESTINO CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL CONVENIO Y SU ANEXO TÉCNICO, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL AJUSTE PRESUPUESTAL YA QUE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS SE ENCUENTRAN EN SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS.
<b>OTROS</b>																		
OTROS																		

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,607,723	138,306,198	0	0	0	0.0%	0	19	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A RECURSOS MINISTRADOS POR LA FEDERACIÓN AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y QUE ESTABAN POR ASIGNARSE A LA UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO QUE REALIZARÁ LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	314,550	314,550	314,550	100.0%	0	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	A LA FECHA SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GASTO. EL INFORME DE EVALUACIÓN SE ENTREGARÁ EL 31 DE MARZO DE 2013. LA INFORMACIÓN ES CAPTURADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL, AUN CUANDO SE UTILIZA LA CLAVE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COORDINACIÓN 2012 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
<b>FAFEF</b>				<b>1,740,931,148</b>	<b>437,863,782</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>576,348</b>	<b>0</b>			<b>102,996.07</b>	<b>90,023.80</b>	<b>26.0%</b>	
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	437,858,752	0	0	0.0%	576,348	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) CONSIDERADAS EN LA LEY DE INGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL 2012, FUERON ESTIMADAS.
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,622,984	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.43	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO CONSISTIRÁ EN TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL TALES COMO: TERRACERÍA Y PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES; MÓDULOS SANITARIOS, SEÑALIZACIÓN, EQUIPAMIENTO, MÓDULOS ADMINISTRATIVOS Y JARDINERÍA, ASÍ COMO EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN INTEGRAL DE 33 SÚPER POSTES DE 30 METROS DE ALTURA.
CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	3,375,700	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	SIN VARIACIÓN
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y CRIETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,551,478	0	0	0	0.0%	0	0	0	ESTUDIO	4.00	0.00	0.0%	OBRAS PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL RÍO CUAUHTPEC
CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,898,970	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENIDEL LA LENG ETA (D.G. 26) ETIQUETADO

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,563,000				0.0%			0	0	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ADICIONES GAM-I Y PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL EN CUAUITEPEC. ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN COMPLEMENTADOS CON FORTAMUN.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,528,748				0.0%			0	0	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO E164 NORTE EUSKARD (PROYECTO MULTI-ANUAL ETIQUETADO)
CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	8,500,000				0.0%			0	0	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,031,174				0.0%			0	0	2.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	1,412,639				0.0%			0	0	25,765.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	5,000,000				0.0%			0	0	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	1,200,000				0.0%			0	0	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	10,000,000				0.0%			0	0	0.00	0.00	0.0%	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	2,000,000				0.0%			0	0	0.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	10,619,293	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACION NO HABITACIONAL
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	4,898,355	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,320.00	0.00	0.0%	LA META EN LA PRESENTE ACTIVIDAD SE REPORTARA CON RECURSOS FISCALES.
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	4,200.00	0.00	0.0%	LA META EN DICHA ACTIVIDAD SE RERORTA CON RECURSOS FISCALES.
AMPLIACION															
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,000,490	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	27,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	COMPLEMENTO DE FISCALES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	5,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	COMPLEMENTO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	4,429,325	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	3-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,409,633	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	SE CANCELA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL AGROPECUARIA DEBIDO A QUE ERA INCORRECTA PARA LA ATENCION DE MERCADOS PUBLICOS POR ELLO SE APERTURA ESTA NUEVA ACTIVIDAD CON LOS PROYECTOS DE INVERSION 0.0207.2011 CONTINUACION A LA REHABILITACION DE LAS PLAZAS COMERCIALES UBICADAS EN CALZADA DE GUADALUPE R. 717 Y AV. ZUMARRAGA NO.31 Y 0.0207.2024 CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO LA ESMERALDA (PROYECTO MULTI-ANUAL ETIQUETADO).

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					Mistrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,500,050	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA PROGRESO NACIONAL Y CASA DE CULTURA EN LA COLONIA MARTIN CARRERA
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,062,017	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	60.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN, SUSTITUCIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE PLANTELES, EDIFICIOS, AULAS Y MALLAS SOLARES EN ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BASICO
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE KIOSKOS DIGITALES EN DEPORTIVOS
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN PUNTO CONFLICTIVO EN GAM
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	SE DIO DE ALTA EL PROYECTO DE INVERSION 0.0207.2025. REHABILITACION A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE A TRAVES DEL CUAL SE NORMARAN LOS TRABAJOS PARA REHABILITAR DIVERSOS TRAMOS DE LA RED EN DIVERSAS CALLES DE ESTA DELEGACION.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	23,371,057	0	0	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	11.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	9-MILPA ALTA	LA MILPA ALTA	RURAL	3,975,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-MILPA ALTA	LA MILPA ALTA	RURAL	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,033,488	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER TRIMESTRE 2012.



ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16									
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,649,300	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	3.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	3,885,729	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	7.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	71,100,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	16.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	14,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS
MEJORAMIENTO																
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	0.12	0.00	0.0%	
MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	8,402,944	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	11.00	1.00	9.1%	SE HIZO AUMENTO A 1 REJA DE ACCESO CON BISAGRAS, A 4 REJAS FIJAS EN ZONA DE CARGA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN RAMPA PRINCIPAL EN ESTACIONAMIENTO, 4 POSTES CON CADENA EN TRANSFORMADOR Y APOYO PARA COLOCAR SEÑALAMIENTOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA CUADRADA DE REJAS, SUMINISTRO Y ELABORACION DE PUERTA DE CISTERNA, COLOCACION DE PROTECCIONES EN OFICINA DE LA ADMINISTRACION Y APOYO PARA LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS, SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN PUERTA DE CISTERNA Y PROTECCIONES, ELABORACION Y COLOCACION DE UNA PUERTA DE MADERA EN LA ADMINISTRACION
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	19,768,889	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	23,961.00	6,632.00	27.7%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 1 Y 4, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 2 Y 3, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 5 Y 6, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
PROYECTO DELEGACIONAL EN MEJORA URBANA INTEGRAL	0-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	15,781,774	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados		Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21	
					14	15	16		18	19						
MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	4,238,240	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	5,550.00	0.00	0.0%	
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	7,210,429	0	0	0	0.0%	0	0	0	SUPERVISIÓN	3.00	0.00	0.0%	
MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	6,797,510	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACION NO HABITACIONAL
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	2,250,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACION NO HABITACIONAL
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRANETAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	10,300,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	8.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,040,059	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	3.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
PROYECTOS DELEGACIONALES DE MEJORA VIAL INTEGRAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	30,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO.
MANTENIMIENTO																

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	4,950,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	6.00	0.00	0.0%	SIN VARIACION
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	SIN VARIACION
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS (FF DE)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	9,262,239	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	SIN VARIACION
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	6,540,253	0	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	4.00	0.00	0.0%	SIN VARIACION
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	25,222,300	5,000	5,000	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE INCLUYEN \$22,534,062.00 DE RECURSOS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PENDIENTES DE DEFINIR SU APLICACION.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	20,204,559	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	47,518.00	4,627.00	9.7%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 1 Y 4: CALLE F MZ X POR AV. 3) 608 CALLE E MZ X POR AV. 3 688 CALLE D MZ X POR AV. 3 658 CALLE C MZ X POR AV. 3 738 CALLE B MZ X POR AV. 3 800 CALLE RICARDO MONGE LÓPEZ MZ X 5260.5 CALLE N MZ X POR RICARDO MONGE LÓPEZ 690
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,200,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,774,530	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	3.00	1.00	33.3%	COLOCACION DE LLAVE EN LAVABO, CAMBIO DE LLAVES EN MIGTORIO Y LLAVE DE APSO EN JARDINUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCA EN ESCENARIO DE FORO REPARACION DE CHAPA, CAMBIO Y COLOCACION DE TUBOS Y BALASTRAS DE 2X39 WATTS EN AREA DE OFICINA, FIJAR CONTACTOS POLARIZADOS
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,860,721	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		24
					14	15	16									
					Ministrado	Programado	Ejercido									
PROGRAMA DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	50.0%	SE REALIZO EL PROYECTO DE LA CALIBRACION DE 46 VALVULAS EN LAS COLONIAS: INSURGENTES CUICUILCO, PRADO CHURUBUSCO, SANTO DOMINGO, JOYAS DEL PEDREGAL, MEDIA LUNA, AJUSCO, GIRASOLES, LOS SAUCES, AMPLIACION JARDINES DEL PEDREGAL, VIEJO EJIDO SANTA URSULA, OLIMPICA, PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, LOS REYES, ROSEDAL, ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA, SANTA URSULA COPA Y VISTAS DEL MAUREL. SE REALIZO EL PROYECTO DE 172 ATENCIONES DE FALTAS DE AGUA DOMICILIARIAS SE REALIZO EL PROYECTO DE RETIRO DE 49.25 M3 DE ESCOMBRO DE LA VIA PUBLICA PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	36,900,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	53.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	15,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	22.00	0.00	0.0%		
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	15,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	52.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	17,228,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	13.00	0.00	0.0%		
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85,587,348	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	245.00	0.00	0.0%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3%; COMITÉS CIUDADANOS Y CONSEJOS DEL PUEBLO (D.G. 68) ETIQUETADO; REHABILITACIÓN DE CAMELLONES	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,580,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE LA DIRECCION TERRITORIAL N 8 Y 9	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	SE DIO DE ALTA EL PROYECTO DE INVERSIÓN 0.0107.2013 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y REHABILITACIÓN DEL CAMELLÓN DE AV. CONGRESO DE LA UNIÓN	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones											
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %												
					13	14	15									16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21			
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,800,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,557,013	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MERCADOS PUBLICOS DE LAS 10 DIRECCIONES TERRITORIALES (D.G. 17) ETIQUETADO	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,500,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MANTENIMIENTO A CASAS DE CULTURA Y CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,386,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BASICO (30 CORRESPONDEN A PEME A NIVEL AI)	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES CON PROBLEMAS EN LA ESTRUCTURA
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIDADES SECUNDARIAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	16,583,021	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	* EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FINANCIERO, PERO NO HAY AVANCE FÍSICO, SE DEBE A QUE AL PERIODO LOS GASTOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL PAGO DE SUELDOS, HONORARIOS Y PROYECTOS DE PREINVERSIÓN, PRINCIPALMENTE.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	174,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CEINDIS)	0-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	3,836,970	0	0	0	0.0%	0	0	0	19.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	28,484,191	0	0	0	0.0%	0	0	0	100.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	0-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	5,700,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	20.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	0-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	20,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	70.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	22,515,821	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	3,473,093	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
MILIORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	4,526,307	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,898,484	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	3,908,239	0	0	0	0.0%	0	0	0	6.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones										
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados		Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21									
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16		18	19														
PROGRAMA INTIGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	23,863,717					0.0%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	24,325,549					0.0%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	28,153,602					0.0%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER TRIMESTRE 2012.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	5,633,893					0.0%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER TRIMESTRE 2012.
SERVICIO DE DE PODA DE ARBOLES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	9,800,000					0.0%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER TRIMESTRE 2012.
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	293,794					0.0%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	1,125,979					0.0%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	5,880,000					0.0%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	194,244					0.0%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	9,053,100	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	9.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	1,900,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	10.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	38,950,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	86.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	353,248	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	6,147.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	26,310,476	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	2.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	4,793,579	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	31.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	19,253,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	1,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL



ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16									
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	8,100,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	10,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	447,972	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	16,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	3,293,243	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	
MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	6,609,919	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	13.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	18,918,987	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	17.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	15-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	URBANO	53,496,549	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	27,245.00	27,245.00	100.0%	ESTA ACTIVIDAD CONSTA DE PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO PERMANENTE A TODOS SUS COMPONENTES QUE SON: LAMPARAS, BALASTROS, CONTACTORES, FOTOCELDAS, LUMINARIOS Y SUSTITUCIÓN DE POSTES DAÑADOS, INSTALACIÓN DE FESTON Y GUIRNALDA EN FECHAS CONMEMORATIVAS. YA QUE SE CONTO CON EL MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, MOTIVO POR EL CUAL NO SE PROGRAMARON RECURSOS.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	15,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	META COMPLEMENTARIA CON RECURSOS DEL FORTAMUN.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	20,000,000				0.0%			0 INMUEBLE	30.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	3,564,622				0.0%			0 INMUEBLE	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE POZOS DE ABSORCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,708,737				0.0%			0 PROYECTO	1.03	0.00	0.0%	
REHABILITACION, SUSTITUCION E INSTALACION DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,377,358				0.0%			0 SERVICIO	1.89	0.00	0.0%	
SUSTITUCION, REHABILITACION Y CONEXION DE LINEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,054,269				0.0%			0 PROYECTO	2.77	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,000,000				0.0%			0 METRO CUADRADO	7,900.00	0.00	0.0%	RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS ZONAS CENTROS, SUR Y NORTE DE LA DELEGACION GAM
REHABILITACION DE LA ALAMEDA CENTRAL Y SU ENTORNO	15-CUAUHTEMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000,000				0.0%			0 ACCION	0.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO
REHABILITACION DE LA AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ	15-CUAUHTEMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,403,747				0.0%			0 ACCION	0.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones						
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %							
					13	14	15									16	17=16/14	18	19	20	21
ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000,000					0.0%			0	0	0	SERVICIO		0.50		0.00	0.0%	
ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA LA SUSTITUCIÓN EN TOMAS GENERALES EN LAS 14 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,167,799					0.0%			0	0	0	SERVICIO		2.73		0.00	0.0%	
<b>APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>																					
OBRA PÚBLICA																					
PRIMARIA																					
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	4,000,000					0.0%			0	0	0	INMUEBLE		0.00		0.00	0.0%	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
<b>CONVENIOS 2 REGISTROS</b>																					
<b>CONVENIOS DE REASIGNACIÓN</b>				150,000,000	0	37,299,000	0	0.0%	167,687	167,687		13,049.00	11,761.00	90.1%							
<b>GASTO CORRIENTE</b>																					
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																					
PLANEAR, COORDINAR Y OPERAR EL SISTEMA DE ENSEÑANZA SUPERIOR DEL D.F.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000,000		37,299,000			0.0%	167,687	167,687	OTROS	13,049.00				11,761.00		90.1%	PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, EL GASTO SE CLASIFICÓ EN EL GASTO CORRIENTE, LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJERCIDO SE DEBE A QUE LA FECHA NO SE HAN MINISTRADO LOS RECURSOS DEL CONVENIO, SITUACIÓN QUE SERÁ REGULARIZADA UNA VEZ QUE SE CUENTE CON EL CONVENIO FIRMADO POR TODAS LAS PARTES.	
<b>OTROS CONVENIOS</b>				30,000,000	30,000,000	0	0	0.0%	0	0		0.00	0.00	0.0%							
<b>INVERSIÓN</b>																					
OBRA PÚBLICA																					
REHABILITACIÓN																					
REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE 2DA. ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000,000	30,000,000	0	0	0.0%	0	0		0	0	0	ACCIÓN		0.00		0.00	0.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO
<b>0-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2011</b>																					
<b>SUBSIDIOS 22 REGISTROS</b>																					
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>				74,906,624	70,471,348	74,906,624	66,373,460	94.2%	97,491	0		7,814.00	6,790.00	86.9%							
<b>PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)</b>																					
<b>GASTO CORRIENTE</b>																					
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																					
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67,874,731	63,839,452	67,874,731	59,741,567	93.6%	0	0	0	0	0	0	APOYO		7,699.00		6,675.00	86.7%	EN 2011 EL PAE OTORGO 6,675 APOYOS, 6,038 POR EL SUBPROGRAMA BÉCATE, 378 POR EL SUBPROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO, 190 POR REPATRIADOS TRABAJANDO Y 69 POR MOVILIDAD LABORAL CON OFICIO STYFE/69/120 DEL 10/22/10 SE SOLICITO LA AUTORIZACIÓN DEL CRÉDITO PUENTE POR LA CANTIDAD DE \$16,000,000 LO QUE PERMITIRÁ EL REGISTRO DE LOS REC. FED. EN EL PPTO DEL GDF, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO DE SU OPERACIÓN, CON OFICIO OM/DA/STYFE/0235/2011 DEL 21/02/2011, SE ENVÍO LA RETERACIÓN DE LA PETICIÓN DE AUTORIZAR EL CRÉDITO PUENTE NO RECIBIÉNDOSE RESPUESTA, LA SUBCUENTA RECEPTORA APERTURADA CON BBVABANCOMER POR LA DIR. GRAL. PROGR. Y PRES. DE LA STPS SE UTILIZÓ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS APOYOS Y LA ELABORACIÓN DE CLIC S ES PARA EFECTOS CONTABLES QUE NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO Y SE TRAMITA ANTE LA SUBSIC. DE EGHE, PARA EL REGISTRO DEL GASTO REALIZADO DE LOS RECURSOS FEDERALES, CON LO PUBLICADO EL 28/02/11 EN EL DOF SE DIÓ A CONOCER EL MONTO ASIGNADO PARA EL PAE POR \$49,930,231 Y CON OFICIO NO. 300/1/22 DEL 10/05/11 EMITIDO POR LA STPS OTORGO \$17,935,500 PARA LOS SUBSIDIOS DE APOYO, DANDO UN TOTAL DE \$67,874,731, LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GDF AUTORIZÓ UN RECURSO INICIAL DE \$77,519,716 PARA EL PAE, CON AFECTACIÓN 6453 DEL 10/07/11 SE AUTORIZÓ LA REDUCCIÓN LIQUIDA PRESUPUESTAL DE \$9,644,984.32 CON LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA NO. APODD0061 DEL 17/08/11 SE AUTORIZÓ REDUCCIÓN DE LA META FÍSICA EN 498 APOYOS, QUEDANDO EN 7,699, INFORMACIÓN DEFINITIVA AL CIERRE CUENTA PÚBLICA 2011.
<b>PROGRAMA HABITAT</b>																					
PROGRAMA HABITAT VERTIENTE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,413,879	1,413,879	1,413,879	1,413,879	100.0%	0	0	0	0	0	0	OTROS		114.00		114.00	100.0%	SE CUMPLIÓ TOTALMENTE CON EL MONTO Y PROYECTOS PROGRAMADOS

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14	15								
<b>PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES</b>														24	
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE VANGUARDIA Y LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,218,018	5,218,018	5,218,018	5,218,018	100.0%	97,491	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION DEFINITIVA AL CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2011, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
<b>INDICADORES Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>				797,899,414	775,800,689	737,076,570	737,076,570	96.0%	881,923	0		31.99	16.07	50.9%	
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>															
<b>INVERSION</b>															
<b>OBRA PUBLICA</b>															
<b>CONSTRUCCION</b>															
CONSTRUIR EL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA MEXICO-TOLUCA-SCHANOVE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	19,422,621	19,422,621	19,422,621	19,422,621	100.0%	0	0	PROYECTO	0.33	0.15	45.5%	UBICACION FISICA DEL PROYECTO, CARRETERA FEDERAL MEXICO-TOLUCA, EN LA INTERSECCION CON LA CALLE CARLOS ECHANOVE HASTA LA CALLE VISTA HERMOSA. CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PASOS VEHICULARES DEPRIMIDOS SOBRE LA CALLE CARLOS ECHANOVE Y LA CALLE VISTA HERMOSA EN SU CRUCE CON LA CARRETERA FEDERAL MEXICO-TOLUCA, CON LO CUAL SE RESUELVEN LOS MOVIMIENTOS DIRECCIONALES QUE SE GENERAN EN ESTA INTERSECCION. POBLACION BENEFICIADA: 1728000 USUARIOS AL MES. LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011. CIFRAS QUE INTEGRARAN LA CUENTA PUBLICA.
TRABAJOS DE ADECUACION PARA EL LIBRAMIENTO VIAL EN SAN PEDRO ATLAPULCO, COLINDANTE CON LA DELEGACION CUAJIMALPA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	360,552	360,552	360,552	360,552	100.0%	0	0	PROYECTO	0.99	0.19	14.4%	UBICACION FISICA DEL PROYECTO: SAN PEDRO ATLAPULCO EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MEXICO EN COLINDANCIA CON LA DELEGACION CUAJIMALPA. CONSISTE EN LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO CON UN ESPESOR DE 15 CM. EN APROXIMADAMENTE 7,000 M2. EN UNA LONGITUD DE 1,200 M. EN SEIS CALLES DE LA LOCALIDAD CON SECCIONES VARIABLES DESDE 4 A 7 M. INCLUYENDO LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ESTAMPADAS, QUE PERMITA LA CIRCULACION EN VIALIDADES DE TIPO SECUNDARIAS. POBLACION BENEFICIADA: 9 000 USUARIOS AL DIA. LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011. CIFRAS QUE INTEGRARAN LA CUENTA PUBLICA.
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL ARCO NORTE - CENTENARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	8,496,053	8,496,053	8,496,053	8,496,053	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICADO EN LA INTERSECCION DEL PERIFERICO ARCO NORTE CON LA AV. CENTENARIO, EN LOS LIMITES DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO CON LOS MUNICIPIOS DE TLALNEPANTLA Y ECATEPEC EN EL ESTADO DE MEXICO. EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN DISTRIBUIDOR VIAL SOBRE LAS AVENIDAS CENTENARIO Y ANILLO PERIFERICO ARCO NORTE (RIO DE LOS HERMOSOS), CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCION TOTAL DE 13,596 METROS CUADRADOS, QUE INCLUYE, CIMENTACION CONFORMADA POR 584 PILOTES DE CONCRETO, QUE SOPORTAN 21 ZAPATAS, LA ESTRUCTURA CONSTA DE 72 COLUMNAS COLADAS EN SITIO Y 43 TRABES PREFABRICADAS. POBLACION BENEFICIADA, 400 000 USUARIOS AL DIA. LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011. CIFRAS QUE INTEGRARAN LA CUENTA PUBLICA.
CONSTRUIR LA GAZA NOR-ORIENTE EN EL CRUCE DE PERIFERICO Y GRAN CANAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,292,808	2,292,808	2,292,808	2,292,808	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	UBICACION FISICA DEL PROYECTO: EN LA INTERSECCION DEL PERIFERICO ARCO NORTE CON LA AV. GRAN CANAL, EN LA COLINDANCIA DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO CON EL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO. SE CONSTRUYO UNA GAZA QUE PERMITE LA INCORPORACION DEL PERIFERICO ARCO NORTE CON LA AV. GRAN CANAL, PERMITIENDO UNA UTILIZACION MAS OPTIMA DE LA AV. GRAN CANAL Y EL DESAHOGO DEL TRANSITO VEHICULAR EN LAS VIALIDADES PARALELAS, DICHA GAZA CONSTA DE 228 M CON UN ANCHO DE VIALIDAD DE 6 M. CON 2 CARRILES DE CIRCULACION, TENIENDO UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1 368 M2 Y UNA SUPERFICIE DE PUENTES DE 39 62 M2. LOS RECURSOS SE AUTORIZARON PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES, POR LO QUE NO HAY AVANCE FISICO. POBLACION BENEFICIADA, HABITANTES DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO Y ZONA CONURBADA. LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011. CIFRAS QUE INTEGRARAN LA CUENTA PUBLICA.
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL CHIMALHUACAN CALLE 7, COL. PANTELAN	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	22,941,217	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	UBICACION FISICA DEL PROYECTO: EN LA INTERSECCION DEL PERIFERICO ORIENTE (CALLE 7) CON LA AV. CHIMALHUACAN, EN LA COLINDANCIA DE LAS DELEGACIONES VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO CON EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, EN EL ESTADO DE MEXICO. CONSISTE EN CONSTRUIR DOS PUENTES, UNO SOBRE LA AV. CHIMALHUACAN, QUE COMUNICA A ESTA CON ANILLO PERIFERICO Y CON LA AV. RIO CHURUBUSCO, Y EL OTRO SOBRE LA AV. RIO CHURUBUSCO COMUNICANDOLA CON ANILLO PERIFERICO EN EL SENTIDO SUR-NORTE Y CON AV. CHIMALHUACAN EN EL SENTIDO PONIENTE-ORIENTE, ADEMAS SE REALIZAN TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN: MODULOS DE SEGURIDAD, VIALIDADES Y OBRAS INDUCIDAS. POBLACION BENEFICIADA: 273 600 USUARIOS AL DIA.
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL CHIMALHUACAN-CALLE 7, COL. PANTELAN	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	65,711,460	65,711,460	65,711,460	65,711,460	100.0%	0	0	PROYECTO	0.36	0.07	19.4%	UBICACION FISICA DEL PROYECTO: EN LA INTERSECCION DEL PERIFERICO ORIENTE (CALLE 7) CON LA AV. CHIMALHUACAN, EN LA COLINDANCIA DE LAS DELEGACIONES VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO CON EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, EN EL ESTADO DE MEXICO. CONSISTE EN CONSTRUIR DOS PUENTES, UNO SOBRE LA AV. CHIMALHUACAN, QUE COMUNICA A ESTA CON ANILLO PERIFERICO Y CON LA AV. RIO CHURUBUSCO, Y EL OTRO SOBRE LA AV. RIO CHURUBUSCO COMUNICANDOLA CON ANILLO PERIFERICO EN EL SENTIDO SUR-NORTE Y CON AV. CHIMALHUACAN EN EL SENTIDO PONIENTE-ORIENTE, ADEMAS SE REALIZAN TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN: MODULOS DE SEGURIDAD, VIALIDADES Y OBRAS INDUCIDAS. POBLACION BENEFICIADA, 273 600 USUARIOS AL DIA. LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011. CIFRAS QUE INTEGRARAN LA CUENTA PUBLICA.
<b>AMPLIACION</b>															
AMPLIACION DE LA CARRETERA MEXICO-TOLUCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,238,945	200,238,945	200,238,945	200,238,945	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MEXICO-TOLUCA, DELEGACION CUAJIMALPA. LOS TRABAJOS COMPRENDEN LA SUSTITUCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE POR PAVIMENTO RIGIDO, CONSIDERANDO 3 CARRILES DE CIRCULACION POR CADA CUERPO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCION DE UNA JARINERA AL CENTRO, EL INCREMENTO DE UN CARRIL POR CUERPO, CON ESTO SE PERMITIRA LA CONTINUIDAD VIAL Y ORDENARA EN TODO EL TRAYECTO LA VIALIDAD PROPORCIONANDO MAYOR SEGURIDAD. POBLACION BENEFICIADA, HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA. LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011. CIFRAS QUE INTEGRARAN LA CUENTA PUBLICA.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
<b>AMPLIACIÓN DE LA VIALIDAD CALZADA DE LA MONERA</b>	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	13,487	13,487	13,487	13,487	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: CALZADA LA MONERA DESDE SU INTERSECCIÓN CON LA AV. DIVISIÓN DEL NORTE HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA CALZADA TLAHUAC-CHALCO. LA OBRA CONSISTE EN CONSTRUIR DOS CARRILES POR SENTIDO SOBRE LA CALZADA DE LA MONERA, DESDE SU INTERSECCIÓN CON LA AV. DIVISIÓN DEL NORTE HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA CALZADA TLAHUAC-CHALCO. EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2,000 METROS, CON UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CONFORMADA POR UNA CAPA SUBBASE DE 30 CM Y UNA CAPA BASE DE 30 CM (AMBAS INCLUYEN GRAVA CONTROLADA, TEPETATE Y CEMENTANTE), Y 7.5 CM. DE ESPESOR DE CARPETA ASFÁLTICA. POBLACIÓN BENEFICIADA: 172 800 USUARIOS AL DÍA. LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011. CIFRAS QUE INTEGRARÁN LA CUENTA PÚBLICA.
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
<b>CENTROS DE TRANSFERENCIA Y SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	423,664,661	423,664,661	423,664,661	423,664,661	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: SITIO BORDO PONIENTE, KM 3.5 AUTOPISTA PEÑÓN-TEXCOCO Y EJE 5 NORTE AV. 412, COL. CTM ARAGÓN AMPLIACIÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO Y ESTACIONES DE TRANSFERENCIA: ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, CENTRAL DE ABASTOS I Y II, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A MADERO, HIDALGO, MILPA ALTA, TLALPÁN, VENUSTIANO CARRANZA, XOCHIMILCO Y BENITO JUÁREZ. SE LLEVO A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PLANTA DE COMPACTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS UBICADA EN EL CENTRO DE TRANSFERENCIA SAN JUAN DE ARAGÓN FASE I, 4 BANDAS FASE II, ESTRUCTURAS DE ACERO TINO-IR, PERFILES Y MATERIAL HIDROSANITARIO (INCLUYENDO OBRAS DE INSTALACIÓN), REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 7 TOLVAS DE DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS UBICADAS EN: GAM (4 TOLVAS), BENITO JUÁREZ (2 TOLVAS) Y MILPA ALTA (1 TOLVA). ADEMÁS SE PROPORCIONÓ MANTENIMIENTO INTEGRAL A LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA TLALPÁN, VENUSTIANO CARRANZA, Y CENTRAL DE ABASTOS. ASÍ MISMO SE INICIARON LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN CENTRO DE TRANSFERENCIA SAN JUAN DE ARAGÓN. POBLACIÓN BENEFICIADA: HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA. LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011. CIFRAS QUE INTEGRARÁN LA CUENTA PÚBLICA.
<b>FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>															
OBRA PÚBLICA															
MODERNIZACIÓN															
<b>PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A BASE DE ELEVADORES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,800,036	27,800,036	401,457	401,457	1.4%	553,610	0	OTROS	0.36	0.36	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE ELEVADORES EN 11 ESTACIONES DE CORRESPONDENCIA O CON MAYOR FLUJO DE USUARIOS/AS, DE LAS LÍNEAS 1, 2, 3, A Y B, PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO DE FORMA VERTICAL DE USUARIOS/AS CON ALGUNA DISCAPACIDAD MOTRIZ. EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A TRABAJOS DE CAMPO COMO EL LEVANTAMIENTO DIMENSIONAL TOPOGRÁFICO DE INTERFERENCIAS Y TRAZO Y UBICACIÓN DONDE SE INSTALARÁN LOS ELEVADORES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012. EN RELACIÓN A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, SE SOLICITÓ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO EL REINTEGRO DE LOS CITADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA SHCP. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS QUE INTEGRARÁN LA CUENTA PÚBLICA.
<b>PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A BASE DE ELEVADORES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,357,634	27,800,036	16,474,520	16,474,520	59.3%	328,313	0	OTROS	24.64	12.34	50.2%	EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES LA INSTALACIÓN DE 25 ELEVADORES DENTRO DE ALGUNAS ESTACIONES DEL STC. EL AVANCE ACUMULADO DEL PROYECTO, AL PRIMER TRIMESTRE ES DEL 51.0%. PARA ELLO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TRABAJOS DE CAMPO, TRABAJOS DE CABINETE Y LA ADECUACIÓN DE LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES Y DE LAS INSTALACIONES. ADICIONALMENTE SE REALIZARON LAS ADECUACIONES Y DISEÑOS DE INTERFERENCIAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS E INSTALACIONES DIVERSAS. EL PROVEEDOR REPORTA QUE EN LA FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ELEVADORES SE TIENE UN 90.4% CONCLUIDO. LOS RECURSOS DEL PROYECTO FUERON MINISTRADOS EN 2011 Y SE REPORTA EL EJERCICIO ACUMULADO A MARZO DE 2012.
OTROS PROGRAMAS				104,470,399	104,382,384	103,337,604	103,236,660	98.9%	3,068,991	1,712,799		209.00	204.00	97.6%	
<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)</b>															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
<b>CONCRETACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO</b>	9-MILPA ALTA	SA MILPA ALTA	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	36.00	36.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
<b>PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO</b>	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,232,545	99,750	99,750	99,750	100.0%	0	0	ACCIÓN	5.00	1.00	20.0%	CORRESPONDE AL REMANENTE DEL RECURSO COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2011
<b>CULTURA DEL AGUA</b>															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
<b>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O INTERCONEXIÓN DE FUENTES, DE ESTACIONES Y CÁRABANOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE; DE PLANTAS POTABILIZADORAS</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	799,344	799,344	799,344	799,344	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SON CIFRAS QUE INTEGRARÁN LA CUENTA PÚBLICA 2011
<b>PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>															
OBRA PÚBLICA															
AMPLIACIÓN															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14	15								
<b>FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL TORRE MÉDICA TEPEPAN, EN LA DELEGACIÓN TLALPÁN</b>	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	77,922,000	77,922,000	77,922,000	77,821,056	99.9%	3,028,881	1,712,799	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: CALLE LA JOYA S/N, COL. VALLE ESCONDIDO EN LA DELEGACIÓN TLALPÁN. EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RECONDICIONAMIENTO, OPERACIÓN, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL HOSPITAL GENERAL TORRE MÉDICA TEPEPAN, BENEFICIANDO A UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE 1,700 INTERNAS APROXIMADAMENTE. LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011. CIFRAS QUE INTEGRARÁN LA CUENTA PÚBLICA.
<b>REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL</b>															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
<b>EQUIPAMIENTO DE AUDIO-VIDEO Y MOBILIARIO PARA SALAS DE AUDIENCIA DE EJECUCIÓN</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,555,900	4,555,900	4,555,900	4,555,900	100.0%	21,131	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA SETEC OTORGO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DF \$57,296,450.00, DE LOS CUALES SE ASIGNARON \$5,005,200.00 AL EQUIPAMIENTO DE AUDIO-VIDEO Y MOBILIARIO PARA SALAS DE AUDIENCIA DE EJECUCIÓN; AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, SE EROGARON \$4,555,900.00. POSTERIORMENTE EL TSJDF APLICÓ UNA REDUCCIÓN LIQUIDA A SU PPTO EN ESTE RUBRO DEL ORDEN DE \$1,049,300.00, AFECTACIÓN QUE SE REGISTRO EN EL SISTEMA GRP-SAP DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DF, CON OBJETO DE QUE ESTA SECRETARÍA REINTEGRARA A LA TESORERÍA DEL MONTO; POR TAL RAZÓN LA ASIGNACIÓN MODIFICADA QUEDÓ EN \$4,555,900.00. ASIMISMO, SE PROCEDEO AL REINTEGRO A LA TESORERÍA DEL DF DE LOS \$23,131.00 POR INTERESES. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA. EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2011 SE REPORTARÁN LAS CIFRAS.
OTROS															
<b>IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,623,299	6,623,299	6,623,299	6,623,299	100.0%	0	0	OTROS	120.00	120.00	100.0%	EL RECURSO SE EJERCIO DE LA SIGUIENTE MANERA EQUIP. TEC. DE LA UNIDAD DE MEDIACIÓN \$1,670,214.94, EQUIP. DE LAB. DE LA COORD. DE SERVS. PERICIALES DE JUST. DEL D.F. \$4,953,084.00, FUERON REINTEGRADOS LA CANTIDAD DE \$62,008.73 DEL MONTO MINISTRADO QUE NO FUERON COMPROMETIDOS NI DEVENGADOS.
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
<b>CAPACITACIÓN INTEGRAL A LOS OPERADORES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	1,014,750	0	0	0.0%	6,979	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA SETEC OTORGO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DF \$7,296,450.00, DE LOS CUALES \$1,491,250.00 SE ASIGNARON A LA CAPACITACIÓN DE OPERADORES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. DEBIDO A QUE NO SE DEVENGARON LOS SERVICIOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE EN DICHO MES, SE REINTEGRO A LA TESORERÍA DEL DF \$1,014,750.00, ASÍ COMO \$6,979.00 POR CONCEPTO DE INTERESES, ADICIONALMENTE A LOS \$676,500.00 (NO MINISTRADOS) DISPONIBLES EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DF. POSTERIORMENTE, EL TSJDF APLICÓ UNA REDUCCIÓN LIQUIDA A SU PPTO POR ESTE RUBRO DEL ORDEN DE \$1,491,250.00, PARA QUE ESTA SECRETARÍA A SU VEZ REINTEGRARA A LA TESORERÍA DICHO MONTO. EN TAL RAZÓN, LA ASIGNACIÓN MODIFICADA SE REDUJO A \$0.00, AFECTACIÓN QUE SE REGISTRO EN EL SISTEMA SAP-GRP DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DEL DF. EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2011, SE REPORTARÁN LAS CIFRAS.
<b>IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,637,311	12,637,311	12,637,311	12,637,311	100.0%	0	0	OTROS	44.00	44.00	100.0%	EL PRESUPUESTO SE EJERCIO DE LA SIGUIENTE MANERA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL \$4,060,000.00, ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA \$1,200,000.00, DIAGNÓSTICO Y ARMONIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD SECUNDARIA DEL DISTRITO FEDERAL \$1,072,386.00, EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA UNIDAD DE MEDIACIÓN \$40,500.00, CAPACITACIÓN INTEGRAL A LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL \$4,452,080.00, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN ESPECIALIZADA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL \$1,792,345.40, SE HACE LA ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTE SUBSIDIO YA QUE CUENTA CON LOS TIPOS DE GASTOS DE INVERSIÓN Y GASTO CORRIENTE.
<b>APORTACIONES FEDERALES 11 REGISTROS</b>															
<b>FAM</b>				<b>470,233,293</b>	<b>470,233,293</b>	<b>470,233,293</b>	<b>468,495,834</b>	<b>99.6%</b>	<b>3,642,643</b>	<b>1,154,011</b>		<b>116,000,000.00</b>	<b>102,416,873.00</b>	<b>88.3%</b>	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>															
DESAYUNOS ESCOLARES															
<b>DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA MENORES</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	470,233,293	470,233,293	470,233,293	468,495,834	99.6%	3,642,643	1,154,011	OTROS	116,000,000.00	102,416,873.00	88.3%	CIFRAS DEFINITIVAS, CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PÚBLICA 2011.
<b>FASP</b>															
OTROS DE GASTO CORRIENTE															
<b>CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ACTIVO</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,504,174	9,504,174	9,504,174	9,504,174	100.0%	0	0	OTROS	4,438.00	761.00	17.1%	EL RECURSO SE EJERCIO DE LA SIGUIENTE MANERA POLICIA INVESTIGADORA O MINISTERIAL ASPIRANTE \$248,700.00, PERITO ASPIRANTE \$78,578.03, OFICIAL SECRETARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO \$502,708.30, MINISTERIO PÚBLICO \$2,401,990.58, POLICIA INVESTIGADORA O MINISTERIAL \$742,827.00, PERITO \$5,529,369.95. LOS PAGOS SE EFECTUON CON RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011.
<b>EQUIPAMIENTO</b>															
UNIFORMES															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre		Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		
					Ministrado 14	Programado 15									Ejercido 16
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIA JUDICIAL 06	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	390,360	390,360	390,360	390,360	100.0%	0	0	PIEZA	1,364.00	270.00	19.8%	EL RECURSO SE EJERCIO DE LA SIGUIENTE MANERA: UNIFORMES \$ 390,359.91, EL PAGO SE REALIZO CON RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011
ARMAMENTO															
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIA JUDICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,721,642	9,721,642	9,721,642	9,721,642	100.0%	0	0	OTROS	2,060.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE EJERCIO DE LA SIGUIENTE MANERA: ARMAS CORTAS \$ 4,721,641.80, MUNICIONES \$ 5,000,000.00, LAS METAS ALCANZADAS SERAN REPORTADAS CUANDO LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL HAG A ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. LOS PAGOS SE REALIZARON CON RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011
OTROS IMPLEMENTOS															
EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,529,545	35,529,545	35,529,545	35,529,545	100.0%	0	0	OTROS	82,005.00	35,154.00	42.9%	EL RECURSO SE EJERCIO DE LA SIGUIENTE MANERA: TRANSPORTE TERRESTRE \$ 4,416,613.35, MOBILIARIO \$ 12,371,563.69, EQUIPO \$ 3,677,876.32, ACCESORIOS (ESPECIFICAR) \$ 3,799,730.32, SUSTANCIAS QUIMICAS \$ 9,263,763.06, SE HACE LA RECLARACION QUE LA ACCION TRANSPORTE TERRESTRE CORRESPONDE AL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIA JUDICIAL. LOS PAGOS SE REALIZARON CON RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011
<b>INFRAESTRUCTURA</b>															
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA ANEXOS AL RECLUSORIO PREVENTIVO NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,955,601	9,955,601	9,955,601	9,955,601	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA 2011, ORIGINALMENTE SE ASIGNARON \$10,000,000.00 DEL FASP PARA LA META RELATIVA AL MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA DE LOS JUZGADOS ANEXOS AL RECLUSORIO NORTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE EROGARON \$9,955,601 Y SE ALCANZO EL 100% DE LA META, LO QUE GENERO UN SALDO DISPONIBLE POR \$48,399.00, QUE NO FUE MINISTRADO A LA INSTITUCION Y DICHO MONTO SE APLICO COMO REDUCCION LIQUIDA AL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL, AFECTACION QUE SE REGISTRO EN EL SISTEMA SAP-GRP DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL DF, POR LO QUE LA ASIGNACION MODIFICADA ES DEL ORDEN DE \$9,955,601.00, EN EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2011, SE REPORTARAN LAS CIFRAS.
MEJORAMIENTO O AMPLIACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,505,417	5,505,417	5,505,417	5,505,417	100.0%	0	0	OTROS	12.00	2.00	16.7%	EL RECURSO SE EJERCIO DE LA SIGUIENTE MANERA: COORDINACION TERRITORIAL GAM-2 \$ 1,500,000, COORDINACION TERRITORIAL JP-8 \$ 1,900,000.00, A.M.P. DE ATENCION AL ADOLESCENTE \$ 1,376,623.38, FISCALIA CENTRAL DE INVESTIGACION \$ 1,027,656.10, COORDINACION TERRITORIAL JP-2 \$ 46,004.41, COORDINACION TERRITORIAL MC-2 \$ 32,330.53, COORDINACION TERRITORIAL MIL-1 \$ 29,803.02. LOS PAGOS SE EFECTUARON CON EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011.
EQUIPAMIENTO															
MEJORAMIENTO O AMPLIACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	570,332	570,332	570,332	570,332	100.0%	0	0	EQUIPO	8.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE EJERCIO DE LA SIGUIENTE MANERA: FISCALIA CENTRAL DE INVESTIGACION \$ 186,246.92, COORDINACION TERRITORIAL I2P-2 \$ 120,146.18, COORDINACION TERRITORIAL MC-2 \$ 120,146.17, COORDINACION TERRITORIAL MIL-1 \$ 143,793.09. LOS PAGOS SE EFECTUARON CON RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011.
<b>MODERNIZACION TECNOLOGICA</b>															
<b>SISTEMAS DE INFORMACION</b>															
INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,227,962	27,227,962	27,227,962	27,227,962	100.0%	0	0	OTROS	9,882.00	23,133.00	234.1%	EL RECURSO SE EJERCIO DE LA SIGUIENTE MANERA: ACTUALIZACION DE LICENCIAS SOFTWARE (ANTIVIRUS, SPWARE, ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS Y DESARROLLO DE APLICATIVOS) \$ 23,842,932.73, PROYECTO ESPECIAL Y/O INNOVACION TECNOLOGICA \$ 3,385,029.67. LOS PAGOS SE EFECTUARON CON RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011.
SISTEMAS DE COMUNICACION															
RED DE TRANSPORTE, RADIOCOMUNICACION, VIDEOVIGILANCIA, MANTENIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,870,230	2,870,230	2,870,230	2,870,230	100.0%	0	0	OTROS	69.00	64.00	92.8%	EL RECURSO SE EJERCIO DE LA SIGUIENTE MANERA: TERMINALES DIGITALES PORTATILES \$ 1,110,352.28, ESTACION DE MONITOREO (MONITORES, VIDEO WALL, SOFTWARE DESPLIEGUE DE IMAGENES, SOFTWARE DE DESPLIEGUE DE INTERFASE AVL DE GPS, ETC.) \$ 1,719,877.34. LOS PAGOS SE REALIZARON CON RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					13	14	15									16	17=16/14
FAFEF				30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.0%	0	0	0	0.12	22	0.12	100.0%		
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																	
<b>INVERSIÓN</b>																	
<b>OBRA PÚBLICA</b>																	
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																	
PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL TLÁHUAC, SUS ACCESOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS ACCESORIAS REQUERIDAS PARA LA ATENCIÓN Y OPERACIÓN DEL CONJUNTO TLÁHUAC DE LA LÍNEA 12 TLÁHUAC-MIXCOAC	11-TLÁHUAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.0%	0	0	0	PROYECTO	0.12	22	0.12	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL TLÁHUAC, SUS ACCESOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS ACCESORIAS REQUERIDAS PARA LA ATENCIÓN Y OPERACIÓN DEL CONJUNTO TLÁHUAC DE LA LÍNEA 12 TLÁHUAC-MIXCOAC DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTES. SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR PARA EL ACCESO/SALIDA DEL CETRAM. SE COLOCARON BANQUETAS, BASES PARA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO, CARPETA ASFÁLTICA, CIMENTACIÓN DEL PUENTE, RAMPAS DE ACCESO Y SE CONSTRUYERON ÁREAS RECREATIVAS. TAMBIÉN SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS PASARELAS DE ACCESO/SALIDA DE LA ESTACIÓN TLÁHUAC CON 14 ESCALERAS, TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LAS BAHÍAS DEL PARADERO, CONSTRUCCIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EL PROYECTO SE REALIZA CON RECURSOS PROPIOS Y RECURSOS FEDERALES Y NO ES POSIBLE DISTINGUIR, NI SEPARAR LO REALIZADO CON CADA UNO DE LOS TIPOS DE RECURSOS, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SOBRE EL AVANCE FÍSICO Y LO QUE SE PROGRAMA ANUAL, CORRESPONDE A LA PARTE PROPORCIONAL DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS QUE INTEGRARÁN LA CUENTA PÚBLICA.
<b>CONVENIOS 29 REGISTROS</b>																	
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN</b>																	
				505,000,000	505,000,000	505,000,000	505,000,000	100.0%	6,649,812	6,649,812			1,321,295.00	1,559,965.00	118.1%		
<b>GASTO CORRIENTE</b>																	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81,642,852	81,642,852	81,642,852	81,642,852	100.0%	511,524	511,524	TRAMITE		3,000.00	3,000.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS, CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PÚBLICA 2011.	
ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82,950,770	82,950,770	82,950,770	82,950,770	100.0%	511,524	511,524	PERSONA		148,291.00	168,476.00	113.6%	CIFRAS DEFINITIVAS, CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PÚBLICA 2011.	
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,203,381	64,203,381	64,203,381	64,203,381	100.0%	511,524	511,524	PERSONA		19,377.00	24,175.00	124.8%	CIFRAS DEFINITIVAS, CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PÚBLICA 2011.	
CENTROS DE DIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,124,904	7,124,904	7,124,904	7,124,904	100.0%	511,524	511,524	PERSONA		450.00	441.00	98.0%	CIFRAS DEFINITIVAS, CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PÚBLICA 2011.	
COCINAS Y COMEDORES POPULARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,047,722	5,047,722	5,047,722	5,047,722	100.0%	511,524	511,524	CENTRO		75.00	75.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS, CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PÚBLICA 2011.	
DISPENSAS A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE MARGINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,389,172	1,389,172	1,389,172	1,389,172	100.0%	511,524	511,524	OTROS		269,981.00	360,000.00	133.3%	CIFRAS DEFINITIVAS, CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PÚBLICA 2011.	
PROGRAMA DE APOYO A LA NIÑEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,297,214	101,297,214	101,297,214	101,297,214	100.0%	1,023,048	1,023,048	PERSONA		216,300.00	257,586.00	119.1%	CIFRAS DEFINITIVAS, CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PÚBLICA 2011.	



ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre		Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		
					Ministrado 14	Programado 15									Ejercido 16
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN CENTROS ASISTENCIALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,052,730	4,052,730	4,052,730	4,052,730	100.0%	511,524	511,524	OTROS	252,000.00	315,218.00	125.1%	CIFRAS DEFINITIVAS, CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA 2011.
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,731,857	71,731,857	71,731,857	71,731,857	100.0%	511,524	511,524	ACCIÓN	348,000.00	369,637.00	106.2%	CIFRAS DEFINITIVAS, CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA 2011.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,166,234	14,166,234	14,166,234	14,166,234	100.0%	511,524	511,524	PERSONA	3,220.00	9,285.00	288.4%	CIFRAS DEFINITIVAS, CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA 2011.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL A NIÑOS Y NIÑAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67,930,427	67,930,427	67,930,427	67,930,427	100.0%	511,524	511,524	PERSONA	57,403.00	48,794.00	85.0%	CIFRAS DEFINITIVAS, CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA 2011.
SERVICIOS INFORMÁTICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,462,679	3,462,679	3,462,679	3,462,679	100.0%	511,524	511,524	SERVICIO	3,200.00	3,278.00	102.4%	CIFRAS DEFINITIVAS, CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA 2011.
<b>OTROS CONVENIOS</b>				<b>140,887,475</b>	<b>80,630,475</b>	<b>75,630,475</b>	<b>62,514,475</b>	<b>77.5%</b>	<b>306,440</b>	<b>0</b>		<b>3,733.00</b>	<b>3,390.00</b>	<b>90.8%</b>	
<b>INVERSIÓN</b>															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; FRACC. B, PREDIO UBICADO EN AV. SAN PABLO NO. 396, COL. SAN MARTÍN XOCHINÁHUAC, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO. CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN Y REMOZAMIENTO DE UN INMUEBLE EN DESUSO. SE APROVECHARÁ LA ESTRUCTURA EXISTENTE A BASE DE CONCRETO REFORZADO (COLUMNAS, TRABES Y LOSA), CONTARÁ CON MURO PERIMETRAL DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCCO, CON APLANADO DE MEZCLA, ASÍ COMO MUROS DIVISORIOS INTERNOS. ELABORADOS A BASE DE TABLARDOCA, EL TIPO DE ILUMINACIÓN SERÁ A BASE DE LÁMPARAS AHORRADORAS COLOCADAS EN GABINETES EN PLAFÓN FALSO, EL ACABADO EN MUROS TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES SERÁ A BASE DE PINTURA VINÍLICA. POBLACIÓN BENEFICIADA: MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011. CIFRAS QUE INTEGRARÁN LA CUENTA PÚBLICA.
RECONSTRUCCIÓN															
RESTAURACIÓN DE LA PLAZA 23 DE MAYO, SANTO DOMINGO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARÁN PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA 23 DE MAYO, SANTO DOMINGO
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 1ER. TRIMESTRE 2012.
REHABILITACIÓN															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL NIÑO DEL AMUZOTE, COLOMBIA 42	15-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION DEL INMUEBLE DE COLOMBIA 42
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA TORRES QUINTERO	15-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	URBANO	1,000,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA TORRES QUINTERO
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE REGINA 66, MUSEO DE LOS DERECHOS HUMANOS	15-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE REGINA 66, COL. CENTRO
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 3ERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,239,060	6,239,060	6,239,060	6,239,060	100.0%	0	0	0	EQUIPO	407.00	407.00	100.0%	LOS RECURSOS REPORTADOS PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CORRESPONDEN A CIFRAS QUE INTEGRARÁN LA CUENTA PÚBLICA 2011.
PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 3ERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	283,360	283,360	283,360	283,360	100.0%	0	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS REPORTADOS PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CORRESPONDEN A CIFRAS QUE INTEGRARÁN LA CUENTA PÚBLICA 2011.
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
CINCUENTA FESTIVALES CULTURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	0	0	0.0%	0	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
DISCUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
FONDO DE FOMENTO PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,023,437	2,023,437	2,023,437	2,023,437	100.0%	22.691	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION DEFINITIVA AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS PROVIENEN DEL AÑO 2011

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				18	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 3ERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,464,530	3,464,530	3,464,530	3,464,530	100.0%	0	19	0	ESTUDIO	7.00	7.00	100.0%	LOS RECURSOS REPORTADOS PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CORRESPONDEN A CIFRAS QUE INTEGRARÁN LA CUENTA PÚBLICA 2011
PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 3ERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,037	20,037	20,037	20,037	100.0%	0	0	0	EQUIPO	14.00	14.00	100.0%	LOS RECURSOS REPORTADOS PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CORRESPONDEN A CIFRAS QUE INTEGRARÁN LA CUENTA PÚBLICA 2011
PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 3ERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,391,583	1,391,583	1,391,583	1,391,583	100.0%	0	0	0	CURSO	19.00	19.00	100.0%	LOS RECURSOS REPORTADOS PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CORRESPONDEN A CIFRAS QUE INTEGRARÁN LA CUENTA PÚBLICA 2011
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE PROSOFT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,092,462	40,092,462	40,092,462	40,092,462	100.0%	83,749	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL SECTOR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION BUSCANDO SU CRECIMIENTO EN EL LARGO PLAZO EN EL PAIS, FAVORECIENDO LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL. ASIMISMO SE INDICA QUE ESTOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A EMPRESAS PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS QUE AYUDEN AL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE. LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA, FUERON REINTEGRADOS EN SU TOTALIDAD A LA FEDERACION. POR ULTIMO, ESTAS CIFRAS SE REFLEJARAN EN LA CUENTA PÚBLICA 2011.
SOCORRO DE LEY, ALIMENTACION DE INTERNOS DEL FUERO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,248,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	3,275.00	2,936.00	89.6%	1º NUMERO DE INTERNOS DEL FUERO FEDERAL AL 31 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO AL REPORTE ENVIADO DE LA DIRECCION EJECUTIVA JURIDICA Y DE DERECHOS HUMANOS AL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE PREVISION Y READAPTACION SOCIAL RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA LA ALIMENTACION DEL FUERO FEDERAL QUE SE ENCUENTRAN PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL D.F.
SISTEMA DE INFORMACION Y DOCUMENTACION AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL	10-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	10,125,000	10,125,000	10,125,000	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	ES INDISPENSABLE TENER UNA HERRAMIENTA QUE CONCRETE TODA LA INFORMACION REFERENTE A LOS TEMAS DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL Y A SU VEZ FACILITE ACCESO PARA SU EXPLOTACION. EL SISTEMA DE INFORMACION Y DOCUMENTACION AMBIENTAL TENDRA UN COMPONENTE FISICO QUE SE REFIERE AL ACERVO DOCUMENTAL Y AL MOBILIARIO PARA SU RESGUARDO Y CONSULTA. UNO DIGITAL DADO POR LAS APLICACIONES DE SISTEMAS INFORMATICOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE COMO BASE DE DATOS PARA CLASIFICAR, PROCESAR, CODIFICAR Y CONSULTAR LA INFORMACION DE MATERIA AMBIENTAL, ASI PARA LA CONSULTA PÚBLICA MEDIANTE EL PORTAL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE.
<b>9-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2010</b>																
<b>SUBSIDIOS 4 REGISTROS</b>																
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																
				11,009,498	11,009,498	11,009,498	11,009,498	100.0%	0	0	0		1.00	1.00	100.0%	
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>																
INVERSION																
OBRAS PÚBLICAS																
CONSTRUCCION																
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CETRAM PANITLÁN																
				11,009,498	11,009,498	11,009,498	11,009,498	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICACION FISICA DEL PROYECTO: AV. RIO CHURUBUSCO, ENTRE MIGUEL LEBRUA Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ. COL. AMPLIACION ADOLFO LOPEZ MATEOS. DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 3.1 KM. DE BAHÍAS PARA LAS EMPRESAS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS QUE OPERAN EN EL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL PANITLÁN. LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SON: REVISIÓN DE PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN; COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRAS; CUANTIFICACIÓN O REVISIÓN DE VOLUMETRÍA; POBLACIÓN BENEFICIADA; HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA. LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011. CIFRAS QUE INTEGRARÁN LA CUENTA PÚBLICA.
<b>OTROS PROGRAMAS</b>																
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD				15,362,577	15,362,577	15,362,577	15,362,577	100.0%	0	0	0		330,168.00	330,168.00	100.0%	
MANTENIMIENTO																

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
<b>PROYECTO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADICIÓN DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CA COMO CENTRO ESPECIALIZADO EN MEDICINA INTEGRATIVA EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC</b>	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%			PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: CALLE FRANCISCO DÍAZ COVARRUBIAS NO 23, COLONIA SAN RAFAEL, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC. PROYECTO DE REMODELACIÓN CONSIDERANDO: CONSULTA EXTERNA CON 23 CUBÍCULOS CON SUS SERVICIOS DE ARCHIVO, SALA DE ESPERA, SOMATOMETRÍA, CURACIONES, TRABAJO SOCIAL, SANITARIOS PÚBLICOS, ASIMISMO, DENTRO DE LOS SERVICIOS DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO, LA ADICIÓN DEL LABORATORIO, SALA DE RAYOS X (SIN EQUIPAMIENTO), ADemás DE ADECUAR LAS ÁREAS DE GOBIERNO, FARMACIA GALÉNICA (DROGUERÍA), SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, OBRA CIVIL-CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, HERRERÍAS, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIÓN DE RED DE CÓMPUTO Y OBRA EXTERIOR. POBLACIÓN BENEFICIADA, 350,000 HABITANTES APROXIMADAMENTE. LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011. CIFRAS QUE INTEGRARÁN LA CUENTA PÚBLICA.
<b>REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL</b>															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
<b>IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,157,414	5,157,414	5,157,414	5,157,414	100.0%			OTROS	254.00	254.00	100.0%	SE CUMPLIO CON MONTO Y METAS PROGRAMADAS
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
<b>IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,205,161	4,205,161	4,205,161	4,205,161	100.0%			OTROS	329,913.00	329,913.00	100.0%	SE CUMPLIO CON MONTO Y METAS PROGRAMADAS
<b>APORTACIONES FEDERALES Y REGISTROS</b>															
<b>FASA</b>															
<b>INVERSIÓN</b>															
OBRA PÚBLICA															
<b>PROYECTO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADICIÓN DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CA COMO CENTRO ESPECIALIZADO EN MEDICINA INTEGRATIVA EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC</b>	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,957,681	2,957,681	2,957,681	2,957,681	100.0%			PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: CALLE FRANCISCO DÍAZ COVARRUBIAS NO 23, COLONIA SAN RAFAEL, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC. PROYECTO DE REMODELACIÓN CONSIDERANDO: CONSULTA EXTERNA CON 23 CUBÍCULOS CON SERVICIOS DE ARCHIVO, SALA DE ESPERA, SOMATOMETRÍA, CURACIONES, TRABAJO SOCIAL, SANITARIOS PÚBLICOS, ASIMISMO, DENTRO DE LOS SERVICIOS DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO, LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO, SALA DE RAYOS X (SIN EQUIPAMIENTO), ADemás DE ADECUAR LAS ÁREAS DE GOBIERNO, FARMACIA GALÉNICA (DROGUERÍA), SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, OBRA CIVIL-CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, HERRERÍAS, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIÓN DE RED DE CÓMPUTO Y OBRA EXTERIOR. POBLACIÓN BENEFICIADA 350,000 HABITANTES APROXIMADAMENTE. LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011. CIFRAS QUE INTEGRARÁN LA CUENTA PÚBLICA.
<b>FAM</b>															
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>															
BENEFICIOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
<b>PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES A MENORES VULNERABLES</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,187,309	18,187,309	18,187,309	18,187,309	100.0%			BECA	27,785.00	24,120.00	86.8%	RECURSOS CORRESPONDIENTES, A REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
<b>FASP</b>															
OTROS DE GASTO CORRIENTE															
<b>CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,045,179	1,045,179	1,045,179	1,045,179	100.0%			PERSONA	35.00	33.00	94.3%	EL RECURSO SE EJERCIO DE LA SIGUIENTE MANERA:POLICIA INVESTIGADORA O MINISTERIAL \$1,045,175.00, EL EJERCIDO SE MODIFICO A COMPARACIÓN DEL ÚLTIMO INFORME DEBIDO A RETROACTIVOS (DM S)REALIZADOS. EL PAGO SE EFECTUO CON RECURSO DEL EJERCIO PRESUPUESTAL 2010
<b>EQUIPAMIENTO</b>															
ARMAMENTO															
<b>EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIA JUDICIAL</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,943,242	11,943,242	11,943,242	11,943,242	100.0%			OTROS	5,760.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS SE HAN EJERCIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ARMAS CORTAS \$7,358,430.35, MUNICIONES \$3,333,509.69, ACCESORIOS DE ARMAS CORTAS \$1,251,302.35, LAS METAS SE REPORTARAN CUANDO LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL HAGA ENTREGA DE TODO LOS BIENES ADQUIRIDOS. EL PAGO DE LO BIENES ADQUIRIDOS SE REALIZO CON EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010
OTROS IMPLEMENTOS															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO					0.0%			OTROS	89.00	0.00	0.0%	METAS: PIEZA, PAQUETE, NILOS	
<b>INFRAESTRUCTURA</b>																
<b>INVERSIÓN</b>																
<b>OBRA PÚBLICA</b>																
CONSTRUCCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,794,549	8,794,549	8,794,549	8,794,549	100.0%			OBRA	0.00	3.00	50.0%	LOS RECURSOS SE EJERCIERON DE LA SIGUIENTE MANERA: AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO CUAUHTEMOC 1 \$5,064,447.15, AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO CUAUHTEMOC 4 \$377,695.37, COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES \$3,352,406.56. LOS PAGOS SE EFECTUARON CON RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010	
<b>MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA</b>																
<b>SISTEMAS DE COMUNICACIÓN</b>																
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,150,912	1,150,912	1,150,912	1,150,912	100.0%			OTROS	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO SE EJERCIO DE LA SIGUIENTE MANERA: SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD DE REDES \$1,1150,912. EL PAGO SE EFECTUO CON RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010	
<b>9-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2009</b>																
<b>SUBSIDIOS 3 REGISTROS</b>																
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>																
				6,953,237	6,953,237	6,953,237	6,953,237	100.0%	0	0		3.00	1.00	100.0%		
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>																
<b>INVERSIÓN</b>																
<b>OBRA PÚBLICA</b>																
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																
METROBUS LÍNEA 2 TACUBAYA-TEPALCATES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,725,964	5,725,964	5,725,964	5,725,964	100.0%			PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: EJE 4 SUR XOLA, DESDE TACUBAYA HASTA TEPALCATES Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE GENERAL ANTONIO LEÓN Y TELECOM, COL. U.H. TEPALCATES. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CON UNA SUPERFICIE DE 35 M2, REUBICACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL ALMACÉN GENERAL (21 NUCLEOS SANITARIOS), CONSTRUCCIÓN DE DOS BARRAS (NORTE Y SUR) CON 6 METROS DE LONGITUD CADA UNA, CON SUS RESPECTIVOS GABIONES DE POLÍGONO EN LAS INSTALACIONES LOGÍSTICAS DE LA SECRETARÍA DE MARINA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. POBLACIÓN BENEFICIADA: HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA. LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011. CIFRAS QUE INTEGRARÁN LA CUENTA PÚBLICA.	
CONSTRUIR EL DEPRIMIDO VEHICULAR CONSTITUYENTES COLEGIO DE ARQUITECTOS ESTADO MAYOR	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	676	676	676	676	100.0%			PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: ZONA PONIENTE, AV. CONSTITUYENTES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. CONSTRUCCIÓN DE DEPRIMIDO, QUE CONSTA DE 2 CARRILES COMO CUERPO PRINCIPAL, CON UNA SECCIÓN TRANSVERSAL QUE IMPLICA UN ARROYO DE 6 METROS. CAPACIDAD VEHICULAR DE 1300 VEHICULOS/HORA, CON SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 2850 M2 Y LONGITUD TOTAL DE 475 M. LOS RECURSOS SE AUTORIZARON PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES POR LO QUE NO HAY AVANCE FÍSICO. POBLACIÓN BENEFICIADA: 400 000 USUARIOS AL DÍA. LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011. CIFRAS QUE INTEGRARÁN LA CUENTA PÚBLICA.	
CONSTRUIR EL DEPRIMIDO VEHICULAR CONSTITUYENTES OBSERVATORIO	10-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	826,597	826,597	826,597	826,597	100.0%			PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: COLONIA LAS PALMAS, AV. CONSTITUYENTES EN LA INTERSECCIÓN CON AV. OBSERVATORIO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. DEPRIMIDO VEHICULAR FORMADO POR LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO Y PILAS COLADAS EN SITIO, TABLETAS PREFABRICADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UN CUERPO PRINCIPAL DE 2.0 METROS Y UNA GAZA CON UNA SECCIÓN DE 5.00 METROS, LONGITUD TOTAL 428 METROS Y SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 2468.0 M2. LOS RECURSOS SE AUTORIZARON PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES, POR LO CUAL NO HAY AVANCE FÍSICO. POBLACIÓN BENEFICIADA: 243,000 HABITANTES DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. LOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011. CIFRAS QUE INTEGRARÁN LA CUENTA PÚBLICA.	
<b>AFORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS</b>																
<b>FASP</b>																
				46,937,144	46,937,144	46,937,144	46,937,144	100.0%	13,488,693	13,488,693		36.00	32.00	88.9%		
<b>EQUIPAMIENTO</b>																
<b>OTROS IMPLEMENTOS</b>																
EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	183,172	183,172	183,172	183,172	100.0%	13,488,693	13,488,693	OTROS	26.00	26.00	100.0%	LOS RECURSOS SE HAN EJERCIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: OFICINA \$64,688.06, INFORMATICA \$107,153.20, EQUIPO \$13,130.87, TRANSPORTE TERRESTRE \$13,488,693.08. LOS PAGOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009	
<b>INFRAESTRUCTURA</b>																
<b>INVERSIÓN</b>																
<b>OBRA PÚBLICA</b>																

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
<b>MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA EN LOS AJEZADOS PENALES ANEXOS AL RECLUSORIO SUR</b>	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,314,652	2,314,652	2,314,652	2,314,652	100.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AL CIERRE DEL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2011, SE ALCANZO AL 100% LA META RELATIVA AL MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA DE LOS JUZGADOS PENALES ANEXOS AL RECLUSORIO PREVENTIVO SUR; FINANCIADO CON REMANENTES DEL FASP 2009; RECURSOS QUE SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD.
<b>MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN</b>	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,148,087	2,148,087	2,148,087	2,148,087	100.0%	0	0	0	OBRA	6.00	2.00	33.3%	LOS RECURSOS SE EJERCIERON DE LA SIGUIENTE MANERA:CONSTRUCCIÓN DE LA BOVEDA DE ARMAS \$583,785.32,ALBERGUE TEMPORAL \$116,550.02 Y STAND DE TIRO \$1,447,751.59. LOS PAGOS EFECTUADOS A LAS OBRAS ES CON EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009.
<b>MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA</b>																
<b>SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,291,233	41,291,233	41,291,233	41,291,233	100.0%	0	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOS RECURSOS SE EJERCIERON DE LA SIGUIENTE MANERA:SOFTWARE DE DESARROLLO DE SISTEMAS PARA INTERCONEXIÓN A LA RED NACIONAL \$ 99,465.73, ENLACE DE MICROONDAS(PUNTO A PUNTO)\$ 37,050,000.00, ACCESORIOS PARA GRUPO DE TRANSPORTE (CABLES, TARJETAS, MEMORIAS, ETC.)\$ 1,560,000.00, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE REDES \$2,621,767.35. LOS PAGOS SE REALIZARON CON EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009
<b>D-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2008</b>																
<b>APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS</b>																
<b>FASP</b>				<b>3,411,934</b>	<b>3,411,934</b>	<b>3,411,934</b>	<b>3,392,797</b>	<b>99.6%</b>					<b>11.00</b>	<b>9.94</b>	<b>90.4%</b>	
<b>EQUIPAMIENTO</b>																
<b>OTROS IMPLEMENTOS</b>																
<b>EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA</b>	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,819,162	2,819,162	2,819,162	2,669,390	94.7%	0	0	0	OBRA	1.00	0.04	94.0%	PAGO DE TRABAJOS DE SERVICIOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS ESPACIOS DE LAS FISCALIAS DE LA PGJDF EN LOS RECLUSORIOS NORTE, SUR, ORIENTE Y FEMENIL SANTA MARTHA ACATITLA, AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO XOCHIMILCO 2 E IZTAPALAPA 5, Y LOS TRABAJOS SUPERVISIÓN AL MANTENIMIENTO DEL DRENAJE E INSTALACIONES DE LOS INMUEBLES QUE ALOJAN 5 CENTROS DE TRATAMIENTO PARA VARONES, TRABAJOS DE RECONDICIONAMIENTO DEL SITE EN ÁREA DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN ANTONIO ABAD NO. 124, REHABILITACIÓN INTEGRAL Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INODOROS Y MINGITORIOS EN DIVERSAS INSTALACIONES DE LAS COMUNIDADES DE MENORES INFRACTORES, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN Y REHABILITACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE DORMITORIOS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA, CABE ACLARAR QUE LOS RECURSOS SON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES YA FIDECOMITIDOS Y EL DISPONIBLE SE REINTEGRARÁ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, TODA VEZ QUE EL FOSGEP ESTÁ EN EXTINCIÓN. -CIFRAS QUE SE PRESENTARÁN EN LA CUENTA PÚBLICA 2011.- LA INFORMACIÓN FUE CAPTURADA POR PERSONAL DEL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D. F. CON LA CLAVE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DEBIDO A QUE POR PROBLEMAS TÉCNICOS CON LA CLAVE DEL FOSGEP NO PUDO REALIZARSE LA CAPTURA.
<b>OTROS</b>																
<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	592,772	592,772	592,772	523,407	88.3%	172,263	172,263	OTROS		10.00	9.00	90.0%	PAGO DE HONORARIOS DE 10 PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOSGEP DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011, Y LOS RENDIMIENTOS GENERADOS Y EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD CORRESPONDEN A LOS HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA NAFIN DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2011, CABE ACLARAR QUE LOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES YA FIDECOMITIDOS Y EL DISPONIBLE SE REINTEGRARÁ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, TODA VEZ QUE EL FIDECOMISO ESTÁ EN EXTINCIÓN. - CIFRAS QUE SE PRESENTARÁN EN LA CUENTA PÚBLICA 2011.- LA INFORMACIÓN FUE CAPTURADA POR PERSONAL DEL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D. F. CON LA CLAVE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DEBIDO A QUE POR PROBLEMAS TÉCNICOS CON LA CLAVE DEL FOSGEP NO PUDO REALIZARSE LA CAPTURA.