

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
<b>9-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2011</b>															
<b>SUBSIDIOS 97 REGISTRADOS</b>															
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>				1,003,107,357	895,316,158	190,322,643	150,628,661	16.8%	4,380	0		8,254.47	3,375.75	40.9%	
<b>DEPORTE</b>															
<b>INVERSIÓN</b>															
OBRA PÚBLICA															
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	9-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	4,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS CON FONDO 526 CONADE, COMUNICADOS EN EL TEGHO PRESUPUESTAL 2011
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	9-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	25.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.76	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	4,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
MEJORAMIENTO															
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO															
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	4.00	0.00	0.0%	RECURSOS ADECUADOS QUE ADECUARON EL PROYECTO DE ORIGEN, PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 240873.
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	4,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
<b>CARAVANAS DE LA SALUD</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,312,237	2,936,675	2,936,675	0	0.0%	4,380	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	DERIVADO A QUE LA OFICINA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL NO HA AUTORIZADO LOS FOLIOS PARA LA CONTRATACIÓN Y EL PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD NO PUEDE EJERCER LOS RECURSOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE.
<b>PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)</b>															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,519,716	16,104,079	24,466,865	14,247,819	88.5%	0	0	APOYO	8,197.00	3,372.00	41.1%	ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011 YA NO SE CUENTA CON EL CRÉDITO PUENTE PARA EL REGISTRO PRESUPUESTAL. LA ELABORACIÓN DE LAS CLC ES SOLO PARA EFECTOS CONTABLES QUE NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO, LA CUAL SE TRAMITA ANTE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PARA QUE QUERE REGISTRADO EL GASTO REALIZADO, MOTIVO POR EL CUAL SE MUESTRA EL LA DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO EN EL SISTEMA CONTRA LO MINISTRADO, REALMENTE POR EL GOBIERNO FEDERAL, SIENDO LAS PRESENTES CIFRAS LAS REALES. CIFRAS CAPTURADAS POR LA UNIDAD EJECUTORA (SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO) DESDE LA CLAVE DE FINANZAS.
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>															
<b>INVERSIÓN</b>															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS MUYILGUANDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,320,000	58,320,000	38,210,952	38,210,952	65.5%	0	0	PROYECTO	2.76	1.81	65.6%	
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR VIOLETA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,075,472	8,075,472	1,830,229	1,734,899	21.5%	0	0	PROYECTO	0.38	0.08	21.1%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN DIVERSAS DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,268,976	19,268,976	2,801,005	2,801,005	14.5%	0	0	PROYECTO	0.25	0.04	16.0%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO E INSTALACIONES DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,200,000	6,200,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.22	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO E INSTALACIONES DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.27	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,618,616	7,618,616	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.03	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,800,000	61,800,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	2.14	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE INFILTRACIÓN Y ABSORCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,139,848	5,139,848	1,441,089	1,441,089	28.0%	0	0	PROYECTO	0.24	0.07	29.2%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE INFILTRACIÓN Y ABSORCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	238,095	238,095	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.01	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COLECTORES Y REDES DE DRENAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	97,080,436	97,080,436	18,474,584	17,640,930	18.2%	0	0	PROYECTO	4.59	0.83	18.1%	
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COLECTORES Y REDES DE DRENAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77,752,148	77,752,148	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.01	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,378,770	12,378,770	2,389,357	2,389,357	19.3%	0	0	PROYECTO	0.43	0.08	18.6%	
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,639,141	11,639,141	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.11	0.00	0.0%	
MODERNIZACIÓN															
REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,600,000	19,600,000	1,184,988	1,184,988	6.0%	0	0	PROYECTO	2.65	0.16	6.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,676,000	24,676,000	968,705	968,705	3.9%	0	0	PROYECTO	1.17	0.05	4.3%	
MEJORAMIENTO															
CONEXIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000,000	5,000,000	1,732,434	259,470	5.2%	0	0	SERVICIO		0.02	0.00	0.0%
CONEXIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,523,810	4,523,810	1,843,854	506,222	11.2%	0	0	SERVICIO		0.02	0.00	0.0%
INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	78,385,444	78,385,444	42,114,871	41,032,284	52.3%	0	0	SERVICIO		0.37	0.19	51.4%
SEGUIMIENTO NORMATIVO Y EVALUACIÓN A APOYOS DE OBRAS Y SERVICIOS DEL PROGRAMA APAZU 2011	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,360,443	8,360,443	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO		0.04	0.00	0.0%
SEGUIMIENTO NORMATIVO Y EVALUACIÓN A APOYOS DE OBRAS Y SERVICIOS DEL PROGRAMA APAZU 2011	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,360,443	8,360,443	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO		0.03	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y EL ESTADO DE MÉXICO.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,047,619	19,047,619	3,587,467	3,587,467	18.8%	0	0	PROYECTO		0.66	0.12	18.2%
REHABILITACIÓN DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,690,202	26,690,202	23,643,852	24,622,824	92.3%	0	0	PROYECTO		0.35	0.32	91.4%
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,609,703	24,609,703	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO		0.12	0.00	0.0%
ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA LA SUSTITUCIÓN EN TOMAS GENERALES EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	207,647,424	207,647,424	28,262,940	0	0.0%	0	0	SERVICIO		0.98	0.00	0.0%
REQUISICIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CHICHAUATLÁN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,779,012	7,779,012	438,126	0	0.0%	0	0	PROYECTO		0.27	0.00	0.0%
REQUISICIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SAN BUENAVENTURA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,105,799	17,105,799	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO		0.22	0.00	0.0%
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, ELECTROMECÁNICO, DE COMPUTO, DE LABORATORIO Y ADMINISTRATIVO, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,449,747	15,449,747	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO		0.07	0.00	0.0%
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, ELECTROMECÁNICO, DE COMPUTO, DE LABORATORIO Y ADMINISTRATIVO, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,000,000	24,000,000	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO		0.09	0.00	0.0%
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,120,000	3,120,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO		0.11	0.00	0.0%
REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,424,000	7,424,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO		0.10	0.00	0.0%
<b>PROGRAMA HABITAT</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DEL CORREDOR AVENIDA JUÁREZ 1ERA ETAPA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,984,296	6,984,296	0	0	0.0%	0	0	OTROS		1.00	0.00	0.0%
															INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>				<b>1,783,544,799</b>	<b>1,073,532,447</b>	<b>231,354,612</b>	<b>231,354,612</b>	<b>21.6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,983,614.74</b>	<b>22,602.93</b>	<b>0.6%</b>	
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>															
CONSTRUCCIÓN															
AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	159,354,945	159,354,945	60,731,576	60,731,576	38.1%	0	0	PROYECTO		1.00	0.52	52.0%
CENTROS DE TRANSFERENCIA Y SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000,000	200,000,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES DEL RÍO MAGDALENA Y ESLAVA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,600,000	34,600,000	854,849	854,849	2.5%	0	0	PROYECTO		0.45	0.01	2.2%
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO ATLAPALCO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,000,000	14,000,000	264,274	264,274	1.9%	0	0	PROYECTO		0.49	0.01	2.0%
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLAHUAC-MIXCOAC	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	795,042,822	195,458,217	118,172,058	118,172,058	60.5%	0	0	PROYECTO		1.00	0.37	37.0%
OPERACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	162,103,014	162,103,014	0	0	0.0%	0	0	TONELADA		3,556,300.00	0.00	0.0%
CONSTRUIR EL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA-ECÓNOME	4-CUAUHMALPA DE MORELOS	CUAHMALPA DE MORELOS	URBANO	50,000,000	50,000,000	6,415,832	6,415,832	12.8%	0	0	PROYECTO		1.00	0.70	70.0%
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CHIMALHUACÁN CALLE 7, COL. PAINTILLÁN	6-ITZACALCO	ITZACALCO	URBANO	151,201,663	151,201,663	10,204,087	10,204,087	6.7%	0	0	PROYECTO		1.00	0.68	68.0%
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DE LA VIALIDAD CALZADA DE LA MONERA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	17,800,000	17,800,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.57	57.0%
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE PRESAS, CAJECES, RÍOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACIÓN Y DESALDO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS DELEGACIONES Y EL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO REFORZAMIENTO DE BORDOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100.0%	0	0	METRO CÚBICO		13,140.20	13,140.19	100.0%
REHABILITACIÓN DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77,411,940	77,411,940	25,901,406	25,901,406	33.5%	0	0	PROYECTO		1.01	0.34	33.7%
TRABAJO DE REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA ZONA FEDERAL DEL LAZO DE TEXCOCO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,782,130	2,782,130	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO		0.13	0.00	0.0%
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Resúmenes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	6,258,349	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	COMPLEMENTO DE FAFEF
<b>FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE</b>															
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)															
PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,427,429	5,427,429	5,427,429	5,427,429	100.0%	0	0	PERSONA	4,381.00	4,381.00	100.0%	
<b>FONDO DE ALIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOFAM)</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	6,929,403	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	4,991,435	1,483,101	1,483,101	1,483,101	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,954.24	4,954.24	100.0%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL</b>															
CONSTRUCCIÓN															
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,180,266	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	6-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	3,157,601	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	11,589,789	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS CON FONDO 571 FONDO DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICADOS EN EL TECHO PRESUPUESTAL 2011 POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	13,445,630	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	3,312,280	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	7,073,687	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,219,979	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.22	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	5,064,898	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	7,989,393	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	6,127,509	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS QUE SERÁN ADECUADOS.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	6,643,551	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MEJORAMIENTO															
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,824,040	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	4,832,482	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	SIN VARIACION.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	4,855,355	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	950,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	4,825.00	124.30	2.6%	NO SE REGISTRA PRESUPUESTO PROGRAMADO, MINISTRADO Y EJERCIDO EL PERIODO, SIN EMBARGO SE INFORMA QUE LAS ACCIONES SE LEVANTARON A CABO CON OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)															
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	6,474,991	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
<b>OTROS PROGRAMAS</b>				<b>2,693,820,059</b>	<b>889,774,330</b>	<b>550,283,329</b>	<b>493,418,431</b>	<b>85.5%</b>	<b>2,810,491</b>	<b>0</b>		<b>896,166.19</b>	<b>438,811.12</b>	<b>48.6%</b>	
<b>PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFES)</b>															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROFES 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,507,319	2,458,542	2,816,601	2,816,601	114.6%	319	0	AUDITORIA	9.00	0.00	0.0%	DEL APARTADO MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y EN ESPECIFICO: TOTAL ANUAL POR \$4,507,319.00. CORRESPONDE A LO PUBLICADO POR LA ASF EN EL DIARIO OFICIAL. MINISTRADO SE REPORTAN \$2,458,542.00, IMPORTE QUE CORRESPONDE A LAS MINISTRACIONES DE ENERO A JUNIO DE 2011, CONFORME A LA PUBLICACION CITADA. CABE SEÑALAR QUE DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 15 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROPS PARA 2011, DEL PRESUPUESTO MENCIONADO COMO EJERCIDO, \$1,391,273.00, CORRESPONDEN A RECURSOS PROPIOS (CMA), MONTO QUE A LA FECHA SE VIÓ DISMINUIDO A \$584,535.00 Y QUE SE TIENE PROGRAMADO REINTEGRAR EN SEGUNDO SEMESTRE. ASIMISMO, EN LOS RUBROS: PROGRAMADO Y EJERCIDO, SE REPORTAN \$2,816,600.88, CIFRAS QUE DERIVAN DE LOS REGISTROS INTERNOS DEL CONTROL PRESUPUESTAL, DONDE LA VARIACIÓN RESPECTO A LO MINISTRADO, CORRESPONDE AL DIFERENCIAL ENTRE LOS \$584,535.00 DISCRETOS ANTERIORMENTE Y LOS MONTOS PENDIENTES DE EJERCER POR \$226,476.12 DE HONORARIOS Y CAPACITACIÓN. DEL APARTADO AVANCE FÍSICO Y EN ESPECIFICO PROGRAMADO ANUAL, SE REPORTAN 9, DE CONFORMIDAD AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, LAS CUALES SERÁN INICIADAS EN EL TERCER TRIMESTRE, UNA VEZ QUE EL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA TENGA EL V.O.B.O DE LA CVMHDLDF. ACUMULADO AL TRIMESTRE Y AVANCE: SE REPORTA EN CERO, EN RAZON DE QUE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO SON ADMINISTRATIVOS, Y POR CONSIGUIENTE PREVIOS A LA ETAPA DE PLANEACIÓN.
<b>PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE MACROSECTORES Y SECTORES EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. (INCLUIVE SOTORIZACIÓN Y REFORZAMIENTOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,130,067	70,130,067	12,005,976	6,650,712	13.8%	0	0	SERVICIO	0.33	0.05	15.2%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA NEGRES EN DIVERSAS DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,881,109	45,881,109	2,022,787	1,580,356	3.4%	0	0	PROYECTO	0.60	0.02	3.3%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO E INSTALACIONES DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,000,000	7,000,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.24	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COLECTORES Y REDES DE DRENAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,001,817	6,001,817	386,420	386,420	6.4%	0	0	PROYECTO	0.08	0.01	12.5%	
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,410,660	47,410,660	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.64	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN															
INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,092,210	4,092,210	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.02	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Recaudaciones Financieras Acumuladas al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EL LLANO, DIVERSAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TUBOS DESGASADORES PARA LOS POZOS TECOMIL, LA JIR Y 20	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,960,277	17,960,277	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.33	0.00	0.0%		
REHABILITACIÓN DE PRESAS, CAUCES, RÍOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACIÓN Y DESALDO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS DELEGACIONES Y EL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO REFORZAMIENTO DE BORDOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,902,920	13,902,920	0	0	0.0%	0	0	METROS CÚBICOS	96,151.10	0.00	0.0%		
EQUIPAMIENTO																
MAQUINARIA																
ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y MOTORES PARA LA PLANTA DE BOMBEO RÍO HONDO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,500,000	17,500,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.23	0.00	0.0%		
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, ELECTROMECÁNICO, DE COMPUTO, DE LABORATORIO Y ADMINISTRATIVO, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,504,284	58,504,284	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.76	0.00	0.0%		
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, ELECTROMECÁNICO, DE COMPUTO, DE LABORATORIO Y ADMINISTRATIVO, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,077,987	21,077,987	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.08	0.00	0.0%		
ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA LA SUSTITUCIÓN EN TOMAS GENERALES EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	646,542	646,542	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.00	0.0%		
REOQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CHICOMAUTLA I	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,355,031	5,355,031	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.19	0.00	0.0%		
REOQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SAN BUENAVENTURA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,537,106	44,537,106	5,705,757	3,061,862	6.9%	0	0	PROYECTO	0.58	0.04	6.9%		
<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMIN)</b>																
SUBSIDIO PÚBLICA																
MANTENIMIENTO																
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	186,163,587	2,011,840	2,011,840	2,011,840	100.0%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDE AL ÁREA FUNCIONAL 09084- INMUEBLES FUNCIONALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	152,389,413	70,821,563	70,821,563	70,821,563	100.0%	761,003	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDE A LAS ÁREAS FUNCIONALES: 090102- POLICIA METROPOLITANA, 090109- PROGRAMA DE APOYO Y CONTROL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 090110- PROGRAMA DE INCENTIVOS EN EL EFECTIVO COMBATE A LA DELINCUENCIA 090201- SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CON PROXIMIDAD A LA CIUDADANÍA Y 090306- EVALUACIONES DE CONFIANZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	
<b>SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD</b>																
SERVICIOS PERSONALES																
REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	399,660,740	109,630,920	109,630,920	65,059,958	59.3%	2,058,169	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	EL AVANCE DEL 59% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES, SE TIENE EN PROCESO DE LICITACION LA PAPELERIA, EL VESTUARIO DEL PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA, ASI MISMO EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA SE PAGA A MES VENCIDO, POR ULTIMO LO CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES MEDICAS QUE SERAN INSTALADAS EN LA RED EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APERTURA DE SOBRES.	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,787,750	23,068,970	23,068,970	20,301,355	88.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NETAS ACCION PERMANENTE	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,525,920,014	317,869,245	317,869,245	317,724,744	100.0%	0	0	ACCIÓN	800,000.00	435,510.00	54.4%	CON BASE EN EL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL CUAL SE MODIFICÓ EN ENERO DE 2010; ACTUALMENTE LA AFILIACIÓN SE REALIZA POR PERSONA EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SE ENCUENTRAN AFILIADOS 435,510 PERSONAS.	
<b>PORTALCEMENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)</b>																
SERVICIOS PERSONALES																
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,391,214	3,913,230	3,913,230	0	0.0%	0	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION DE LOS MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO.	
<b>APORTACIONES FEDERALES 517 REGISTROS</b>																
FAJSA				3,083,530,830	1,425,212,746	1,425,212,746	826,313,586	58.0%	4,816,545	0		12,494,882.00	6,342,479.00	50.8%		
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
MANTENIMIENTO, ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	683,325	282,983	282,983	254,248	89.8%	383	0	INMUEBLE	13.00	3.00	23.1%	EL AVANCE DEL 90% OBEDECE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE LOS MATERIALES Y LA EMPRESA QUE DA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL INMUEBLE DE XOCOCONO.	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,142,930	4,163,219	4,163,219	3,212,489	77.2%	4,569	0	INMUEBLE	207.00	6.00	2.9%	EL AVANCE DEL 77% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES.	
SERVICIOS PERSONALES																
ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	223,746,018	117,732,192	117,732,192	71,596,032	60.8%	3,211,758	0	TRÁMITE	300.00	115.00	38.3%	EL AVANCE DEL 61% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES. NOTA ACLARATORIA: EN RELACION A LOS INTERESES GENERADOS AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2011, POR UN IMPORTE DE \$4,816,548.00, ES DE SEÑALAR QUE \$3,086,203.52 YA FUERON REGULARIZADOS PRESUPUESTALMENTE, EL IMPORTE DE \$1,730,346.07 ESTAN EN PROCESO DE REGULARIZACION, LOS CUALES SE VEN REFLEJADOS O DISTRIBUIDOS EN LAS DEMAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FAJSA).	
ATENCIÓN MÉDICA A LAS ITS Y VIH / SIDA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,045,632	27,395,690	27,395,690	18,418,791	67.2%	27,522	0	CONSULTA	68,651.00	33,878.00	49.3%	EL AVANCE DEL 67% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES. SE TIENE EN PROCESO DE LICITACION LAS QUIMICAS Y REACTIVOS, ASI COMO SUMINISTROS MEDICOS	
ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121,738,051	59,114,537	59,114,537	47,821,728	80.9%	66,314	0	CONSULTA	342,079.00	166,491.00	48.7%	EL AVANCE DEL 81% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES.	
ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	354,513,617	158,820,638	158,820,638	102,162,027	64.3%	198,938	0	EGRESO HOSPITALARIO	9,063.00	3,739.00	41.3%	EL AVANCE DEL 64% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES, ASI MISMO SE TIENE EN PROCESO DE LICITACION LAS MEDICINAS Y MATERIALES DE CURACION.	
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,038,393,668	460,658,764	460,658,764	160,710,569	34.9%	582,702	0	CONSULTA	4,120,419.00	1,995,337.00	48.4%	EL AVANCE DEL 35% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES, ASI MISMO SE TIENE EN PROCESO DE LICITACION LAS MEDICINAS Y MATERIALES DE CURACION.	
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,116,702	23,579,009	23,579,009	16,066,935	68.1%	32,051	0	EQUIPO	3,866.00	1,315.00	34.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCION DE LAS FACTURAS PARA EL PAGO DE GASOLINA Y DE LICITACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS.	
OPERACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	207,694,093	104,203,067	104,203,067	82,271,388	79.0%	116,549	0	EVENTO	3,395,149.00	2,073,475.00	61.1%	EL AVANCE DEL 79% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES.	
PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICU UTERINO Y DE MAMA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,221,660	6,141,018	6,141,018	820,844	13.4%	4,614	0	ESTUDIO	261,330.00	130,567.00	50.0%	EL AVANCE DEL 13% OBEDECE A QUE SE TIENE EN PROCESO DE COMPRA DE LOS CDS PARA LOS EQUIPOS DE MASTOGRAFIA.	
PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	971,966	382,703	382,703	4,577	1.2%	546	0	ATENCIÓN MÉDICA	24,038.00	14,805.00	61.6%	EL AVANCE DEL 1% OBEDECE A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION LOS MEDICAMENTOS A SI COMO EL MATERIAL DE CURACION, PRENDAS DE PROTECCION ASI COMO MATERIALES DE LIMPIEZA ENTRE OTROS.	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	229,371,812	99,821,294	99,821,294	89,251,638	89.4%	128,714	0	CONSULTA	1,795,579.00	963,493.00	53.7%	EL AVANCE DEL 80% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES.
PROGRAMA DE VACUNACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	487,904,696	225,887,393	225,887,393	117,254,680	51.9%	273,791	0	POSIS	1,364,774.00	946,377.00	69.3%	EL AVANCE DEL 52% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES, ASI MISMO SE ESTA EN ESPERA DE LA FACTURA DE LAS VACUNAS QUE SUMINISTRA BIRMEK.
VACUNACIÓN ANTIRRABICA A ANIMALES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103,810,596	53,103,334	53,103,334	43,826,668	82.5%	58,254	0	POSIS	1,092,160.00	0.00	0.0%	EL AVANCE DEL 83% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES.
VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO DEL MENOR DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	192,176,064	83,926,909	83,926,909	72,640,972	86.6%	107,841	0	PERSONA	17,254.00	12,879.00	74.6%	EL AVANCE DEL 87% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES.
<b>FORTAMUN</b>				<b>3,045,404,640</b>	<b>1,972,702,320</b>	<b>798,079,735</b>	<b>795,783,048</b>	<b>40.3%</b>	<b>11,160,256</b>	<b>0</b>		<b>197,978,711.75</b>	<b>7,524,875.82</b>	<b>3.8%</b>	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	2,000,000	1,037,079	1,037,079	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	4,802,825	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.94	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	15,612,159	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE ADICIONAN RECURSOS DE FORTAMUN AL PROYECTO 020 PARA EFECTUAR LA 2A. ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NO. 3
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	123,825	123,825	123,825	123,825	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO SE DESTINA PARA SANEAR LAS FINANZAS PUBLICAS FINIQUITANDO COMPROMISOS PENDIENTES DE SALDAR POR OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2011, SIN QUE SE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN ESTE EJERCICIO, DESTINÁNDOSE A RESOLVER SITUACIÓN DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE DOS CONTRATOS DE OBRA. LA META FÍSICA ALCANZADA SE ANOTA A FIN DE GUARDAR PROPORCIÓN CON EL PRESUPUESTO ERÓGADO PERO NO SE SUMA CON OTRO TIPO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
CONSTRUCCION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,860,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	7,100,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	15,072,070	8,488,423	8,488,423	8,488,423	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	COMPLEMENTO DE FADEF
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	15,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	12,070,130	142,826	142,826	142,826	100.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	RECURSO PREVISTO PRINCIPALMENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO LA ESMERALDA Y PARA LA CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE 02 PLAZAS COMERCIALES. EL RECURSO ERÓGADO SE DESTINA PARA PAGO DE FINQUITO POR LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN REALIZADOS A LA SEGUNDA ETAPA. DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA COMERCIAL DE AV. ZUMARRAGA N. 31.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	0.00	0.0%	EL RECURSO ASIGNADO A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TIENE DESTINADO PARA HABILITAR 07 KIOSKOS DIGITALES EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL. A LA FECHA NO SE REGISTRA META FÍSICA ALCANZADA NI PRESUPUESTO EJERCIDO CONSIDERANDO QUE NO SE REGISTRO PROGRAMACIÓN.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,601,602	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,652,206	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	13,103,334	4,042	4,042	4,042	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	5.00	71.4%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	12,791,240	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	3.00	75.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	3,348,428	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	1,275,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1,858.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	17,955,934	4,990,713	4,990,713	4,990,713	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.78	0.20	25.6%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,298,332	43,440	43,440	43,440	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.59	0.01	1.7%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	3,010,607	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL A INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BASICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	6,999,874	3,225,079	3,225,079	3,225,079	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
MODERNIZACIÓN															
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	42,208,274	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	2,811.00	0.00	0.0%	EL 99% DEL RECURSO SE DESTINARÁ PARA SALDAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYENDO ALUMBRADO PÚBLICO, EL RESTO ES PARA MATERIAL ELÉCTRICO; EN ESTE PERIODO SE RECLASIFICA RECURSO DE FADEF Y FORTAMUN.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	103,501,132	8,221,324	8,221,324	8,221,324	100.0%	0	0	LUMINARIA	12,316.00	12,210.00	99.1%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONALES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	70,962,945	25,233,976	25,233,976	25,233,976	100.0%	0	0	ACCION	5,000.00	5,000.00	100.0%	
MEJORAMIENTO															
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	28,215,180	12,140,778	12,140,778	12,140,778	100.0%	0	0	TONELADA	44,413.00	21,360.00	48.1%	SIN VARIACIÓN.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	64,945,119	25,895,663	25,895,663	25,895,663	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SIN VARIACIÓN.
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	6,111.00	825.00	13.5%	
MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	968,333	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	33.00	9.00	27.3%	SE UTILIZARON RECURSOS EN STOCK Y PERSONAL DE LA DELEGACION.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,257,068	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	4.00	2.00	50.0%	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,384,311	0	0	0	0.0%	0	0	TONELADA	314,000.00	167,355.00	53.3%	EL AVANCE FÍSICO SE DEBE A LA EXISTENCIA DE MATERIAL DE STOCK EN LA BODEGA Y A QUE PERSONAL DE LA DELEGACIÓN EFICIENTE SU LABOR.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	7,147,618	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	314,000.00	395,007.00	125.8%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	7,528,598	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	7,748.00	5,943.00	76.7%	
ATENCIÓN DELEGACIONAL AL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	2,779,386	0	0	0	0.0%	0	0	SUPERVISIÓN	10.00	0.00	0.0%	
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALLDES, MINAS Y CAJETAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	14,383,000	1,607,791	1,607,791	1,607,791	100.0%	0	0	ESTUDIO	96.00	8.00	8.3%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCION CIUDADANA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	50,349,995	183,000	183,000	183,000	100.0%	0	0	OTROS	1,621.00	811.00	50.0%	METAS: POLICIA
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	924,248	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	11.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCION A UNIDADES HABITACIONALES	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	3,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD	7.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	56,115,950	779,246	779,246	779,246	100.0%	0	0	LUMINARIA	55.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	3,524,030	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	81.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	7,144,061	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	14,920.00	2,061.00	13.8%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	10,281,000	21,512	21,512	21,512	100.0%	0	0	PROYECTO	32.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	170,000.00	138,855.00	81.7%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACION DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	2,433,896	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	3,600.00	2,067.00	57.4%	METAS: FUGA
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	3,000,000	871,581	871,581	871,581	100.0%	0	0	TONELADA	1.00	1.00	100.0%	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	79,424,922	34,844,615	34,844,615	34,844,615	100.0%	0	0	SERVICIO	1,069.00	534.00	50.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	27,197,461	4,719,082	4,719,082	4,719,082	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,766,191	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	996,349	474,545	474,545	474,545	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,312.00	725.00	55.3%	SIN VARIACION.
PREVENCION DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	9,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	SIN VARIACION
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS EN DELEGACIONES (INVERSION)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	9,150,484	4,150,108	4,150,108	4,150,108	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SIN VARIACION.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICAS EN VIALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	8,603,349	4,299,408	4,299,408	4,299,408	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	34,817.00	16,340.00	46.9%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,650,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	35.00	26.00	74.3%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	7.00	5.00	71.4%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREA VERDES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,081,191	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	270,528.00	148,944.00	55.1%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	10,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	8.00	3.00	37.5%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	8,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	6.00	200.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	5,345,953	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	45.00	75.00	166.7%	
MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	11,009,527	4,308,065	4,308,065	4,308,065	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	35,696,739	11,944,881	11,944,881	11,944,881	100.0%	0	0	INMUEBLE	70.00	35.00	50.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	4,489,805	1,299,496	1,299,496	1,299,496	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,910.00	1,151.07	29.4%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	5,700,000	2,094,308	2,094,308	2,094,308	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.70	70.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	4.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,500,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,800.00	5,611.00	52.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	2,000,000	712,161	712,161	712,161	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.03	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	4.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,032,714	1,008,443	1,008,443	1,008,443	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO SE TIENE DESTINADO PARA CUBRIR ESTIMACIONES DE FINIQUITOS POR OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2011. A FIN DE SANEAR LA FINANZA PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, ADÉMÁS DE LOS APOYOS ECONÓMICOS DIRECTOS PARA ESCUELAS PÚBLICAS EN GAM. EL RECURSO EJERCIDO SE DESTINO A CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2009 DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO.52, UBICADO EN LA COLONIA ATZACALCO. LA META FÍSICA ALCANZADA SE ANOTA A FIN DE GUARDAR PROPORCIÓN CON EL PRESUPUESTO EROGADO PERO NO SE SUMA CON OTRO TIPO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	5-GUSTAVO A. MADERO	SOBERTURA MUNICIPAL	URBANO	758,294	0	0	0	0.0%	0	0	SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.0%	RECURSO COMPLEMENTARIO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE HERREERIA, NECESARIO PARA LA REHABILITACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS EN MERCADOS PÚBLICOS, ASÍ COMO REPARACIÓN DE VIDRIOS EN ESTOS MISMOS ESPACIOS.
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	10,346,112	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	52.00	0.00	0.0%	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS URBANOS, COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. ADEMÁS SE CONSIDERÓ RECURSOS PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	136,476	136,476	136,476	136,476	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE PERIODO SE READECUAN RECURSOS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FORTAMUN Y FAFEP A FIN DE GUARDAR CONGRUENCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN Y OBRAS A DESARROLLAR, POR LO CUAL EL PROYECTO 10025 DE LA CARTERA DE INVERSIÓN FUE RECLASIFICADO, POR OTRA PARTE, SE ADICIONAN RECURSOS PARA SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS FINIQUITANDO COMPROMISOS PENDIENTES DE SALIDAS POR ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2011, SIN QUE SE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN ESTE EJERCICIO; EL DESTINO FUE PARA ESTIMACIÓN FINIQUITO POR LA ELABORACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE 17 MERCADOS PÚBLICOS.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	46,260,266	17,154,682	17,154,682	17,154,682	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	196,100.00	77,156.00	39.3%	EL 90% DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DESTINARÁN A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, 8% PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y PERSONAL; EL RESTANTE 2% SERÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA COMO OUBERONAS, REVOLVEDORAS, MEZCLADORAS DE CONCRETO ENTRE OTRAS. EL PRESUPUESTO EJERCIDO A LA FECHA CORRESPONDE A PAGOS EFECTUADOS POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y ADITIVOS ASÍ COMO SERVICIO DE FLETES.
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	4,033,250	170,939	170,939	170,939	100.0%	0	0	INMUEBLE	40.00	1.00	2.5%	EL 50% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ESTARÁN ORIENTADOS AL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DELEGACIÓN, OTRO 25% SE ORIENTARÁ A CONTRATAR SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN Y EL RESTO PARA OTROS MATERIALES Y SERVICIOS. EL RECURSO EROGADO EN EL PERIODO SE DESTINO AL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A OFICINAS PÚBLICAS.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	116,003	116,003	116,003	116,003	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS FINIQUITANDO COMPROMISOS PENDIENTES DE SALIDA POR OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2011, SIN QUE SE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN ESTE EJERCICIO, DESTINÁNDOSE A RESOLVER SITUACIÓN DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR LA CANTIDAD QUE SE INFORMA. LA META FÍSICA ALCANZADA SE ANOTA A FIN DE GUARDAR PROPORCIÓN CON EL PRESUPUESTO EROGADO PERO NO SE SUMA CON OTRO TIPO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	13,724,630	752,389	752,389	752,389	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	875,567.50	218,891.00	25.0%	EL 92% DEL RECURSO ASIGNADO EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DESTINARÁ PARA REALIZAR PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON PODA Y TALA DE SUJETOS FORESTALES, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CBSC, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN CASAS DE CULTURA E INMEDIACIONES DE PUENTE PEATONAL, ASÍ COMO EN AV. CONGRESO DE LA UNIÓN, EL 5.9% SERÁ PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS Y EL 2.3% PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2011. EL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO CORRESPONDE AL PAGO DE AGUA TRATADA Y FINIQUITO POR EL MANTENIMIENTO DE FUENTE EN LA COLONIA TRES ESTRELLAS Y CAMELLÓN DE LA AV. TALISMÁN.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS PÚBLICOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	626,228	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	CON EL FIN DE COMPLEMENTAR RECURSOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO MENOR Y ADECUACIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS PARA REPARACIÓN DE TABLEROS, HERREERIA, SE ADICIONAN RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, ASÍ COMO ARTÍCULOS METÁLICOS Y FIBRA DE VIDRIO.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	250,167	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	CON EL FIN DE COMPLEMENTAR RECURSOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO MENOR Y ADECUACIONES EN CASAS DE CULTURA PARA MONTAJE DE EXPOSICIONES Y AMBIENTACIÓN DE GALERÍAS, SE ADICIONAN RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, ASÍ COMO ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,877,773	1,877,773	1,877,773	1,218,603	64.9%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS FINIQUITANDO COMPROMISOS PENDIENTES DE SALIDA POR OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2011, SIN QUE SE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN ESTE EJERCICIO; EL DESTINO FUE PARA SALIR FINIQUITOS POR TRABAJOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2010 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, SUPERVISIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO EN PLANTELES ESCOLARES DE ESTA DELEGACIÓN. LA META FÍSICA ALCANZADA SE ANOTA A FIN DE GUARDAR PROPORCIÓN CON EL PRESUPUESTO EROGADO PERO NO SE SUMA CON OTRO TIPO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,941,838	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	132.00	0.00	0.0%	EL 69% DEL RECURSO ASIGNADO A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DESTINARÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS, ABRASIVOS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS, 29% SERÁ PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y EL 2% RESTANTE PARA MATERIAL DIVERSO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,147,370	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA PARTICIPACIÓN DE RECURSOS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FORTAMUN SERÁ DE 10% PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. ESTE RECURSO SE DESTINARÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL Y ARTÍCULOS METÁLICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA. A PESAR DE CONSIDERARSE RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACIÓN SE ANOTA META FÍSICA CON EL FIN DE GUARDAR CONGRUENCIA PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	64,452,529	1,927,943	1,927,943	1,927,943	100.0%	0	0	PROYECTO	73.00	3.00	4.1%	EL 95% DEL RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE CONSUMEN LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA DELEGACIÓN, EL RESTO SERÁ PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS; EL PRESUPUESTO EROGADO A LA FECHA CORRESPONDE A ESTE ÚLTIMO CONCEPTO.
SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,358,355	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	420.00	0.00	0.0%	PARA EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD EL 74% DEL RECURSO SE DESTINARÁ A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL, ASIMISMO SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS DE PODA Y TALA DE SUJETOS FORESTALES DE ALTO RIESGO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN, CON EL 26% RESTANTE SE COMPRARÁN ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, ASÍ COMO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	6,569,520	1,307,087	1,307,087	1,307,087	100.0%	0	0	SERVICIO	48.00	24.00	50.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	355,206	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	83,000.00	20,139.00	24.3%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	355,206	0	0	0	0.0%	0	0	TONELADA	314,000.00	167,355.00	53.3%	
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES MINAS Y CRIETAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,420,000	0	0	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	14.00	4.00	28.6%	
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	37,359,038	10,817	10,817	10,817	100.0%	0	0	ACCIÓN	40.00	121.00	302.5%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,350,000	41,553	41,553	41,553	100.0%	0	0	INMUEBLE	19.00	19.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	27,081,201	4,288,590	4,288,590	4,288,590	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	171,520.00	134,049.00	78.2%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,650,556	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	9.00	4.00	44.4%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,550,000	20,894	20,894	20,894	100.0%	0	0	INMUEBLE	74.00	77.00	104.3%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	800,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	6.00	4.00	66.7%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,496,000	131,080	131,080	131,080	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	9.00	900.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,366,539	3,306	3,306	3,306	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	424,799.00	596,399.00	140.4%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS PUBLICOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,552,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	4.00	4.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	245,667	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,220,000	182,006	182,006	182,006	100.0%	0	0	INMUEBLE	12.00	13.00	108.3%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,050,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	11.00	4.00	36.4%	
PROGRAMAS COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,375,071	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	20.00	0.00	0.0%	METAS UNIDAD HABITACIONAL
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAGÜE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	17,383,721	1,453,164	1,453,164	1,453,164	100.0%	0	0	METROS	818,928.00	644,044.00	78.6%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	28,691,902	839,609	839,609	830,609	98.9%	0	0	KILOMETRO	979.00	979.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	8,149,938	3,150,284	3,150,284	3,150,284	100.0%	0	0	PROYECTO	1,083.00	1,083.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	33,100,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	2.00	1.00	50.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	9,381,709	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10,750.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,811,446	17,992	17,992	17,992	100.0%	0	0	PROYECTO	9.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	8,152,175	2,420,058	2,420,058	2,420,058	100.0%	0	0	PROYECTO	14.00	14.00	100.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	12,259,934	5,337,960	5,337,960	5,337,960	100.0%	0	0	TONELADA	157,147,000.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	2,035,061	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	24.00	11.00	45.8%	
MANTENIMIENTO DE CARRETA ASFÁLTICA EN RED SECUNDARIA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	1,505,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	6,021.00	60.2%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	2,418,700	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	33.00	21.00	63.6%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	2,588,642	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	12.00	10.00	83.3%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	131,333	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	2.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	3,999,702	220,796	220,796	220,796	100.0%	0	0	KILOMETRO	200.70	148.90	74.2%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	6,394,083	535,427	535,427	535,427	100.0%	0	0	PROYECTO	13.00	6.00	46.2%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	34,072,064	2,796,184	2,796,184	2,796,184	100.0%	0	0	PROYECTO	24.00	6.00	25.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	680,000	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	0.00	0.0%	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,480,000	406,733	406,733	406,733	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.21	3.36	27.5%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	10,386,877	4,481,718	4,481,718	4,481,718	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	44,683.94	19,280.17	43.1%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	240,000	58,603	58,603	58,603	100.0%	0	0	INMUEBLE	2.26	0.55	24.3%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	900,000	97,724	97,724	97,724	100.0%	0	0	OBRA	5.83	0.63	10.8%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,088,732	119,909	119,909	119,909	100.0%	0	0	INMUEBLE	7.30	0.21	2.9%	
OPERACIÓN DE PANTERONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,049,771	59,020	59,020	59,020	100.0%	0	0	SERVICIO	5.03	0.28	5.6%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,585,555	771,075	771,075	771,075	100.0%	0	0	INMUEBLE	24.35	7.26	29.8%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	9,498,235	491,548	491,548	491,548	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	9,648,453	28,758	28,758	28,758	100.0%	0	0	ACCIÓN	16,070.00	149.00	0.9%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS DELEGACIONALES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	11,961,791	167,108	167,108	167,108	100.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	22,144,000	2,796,659	2,796,659	2,796,659	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	66,855.00	41,949.00	62.7%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,155,619	308,769	308,769	308,769	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	361,271.00	361,271.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	4,750,000	1,114,828	1,114,828	1,114,828	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SE INCLUYE GASTO CORRIENTE. PARA EL REPORTE DE LA META SE REPORTARA AL CUMPLIR LA OBRA
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,467,500	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	5,700.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	8,501,790	143,979	143,979	143,979	100.0%	0	0	INMUEBLE	52.00	52.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE BALIZAMIENTO DE VIALIDADES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	874,081	324,790	324,790	324,790	100.0%	0	0	PROYECTO	350,000.00	112,262.00	32.1%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	6,429,641	264,074	264,074	264,074	100.0%	0	0	KILOMETRO	360.00	273.00	75.8%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	3,045,359	273,591	273,591	273,591	100.0%	0	0	PROYECTO	51.00	19.00	37.3%	



ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	24,474,538	154,106	154,106	154,106	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	2,677,417	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	15.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACION	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,787.00	0.00	0.0%	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	18,900,000	10,564,637	10,564,637	10,564,637	100.0%	0	0	TONELADA	32,857.00	17,542.00	53.4%	
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	3,318,202	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	8,559.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	22,240,216	5,890,481	5,890,481	5,890,481	100.0%	0	0	ACCION	6,066.00	2,431.00	40.1%	PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD SE INCLUIE GASTO CORRIENTE Y COMPRA DE MOBILIARIO
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	30,825,081	1,402,463	1,402,463	1,402,463	100.0%	0	0	ACCION	14,204.00	12,160.70	85.6%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,071,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	6,208,733	1,168,183	1,168,183	1,168,183	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60,185.00	29,372.20	48.8%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	5,276,824	2,442,341	2,442,341	2,442,341	100.0%	0	0	INMUEBLE	22.00	10.00	45.5%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	14,791,591	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	4,650.00	9.00	0.2%	NO SE REGISTRA PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJERCIDO AL PERIODO, SIN EMBARGO SE INFORMA QUE LAS ACCIONES REALIZADAS SE LLEVARON A CABO CON MATERIAL EXISTENTE EN EL ALMACEN QUE SE REQUIRIÓ EN ESE MOMENTO PARA BRINDAR LA ATENCIÓN EN FORMA OPORTUNA.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,063,900	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	20.00	9.00	45.0%	EL AVANCE FÍSICO REGISTRADO SE REALIZO CON MATERIAL EXISTENTE EN EL ALMACEN.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	695,393	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	12.00	13.00	108.3%	NO SE REGISTRA PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJERCIDO AL PERIODO, SIN EMBARGO SE INFORMA QUE LAS ACCIONES SE REALIZARON CON MATERIAL EXISTENTE EN EL ALMACEN QUE SE REQUIRIÓ EN ESE MOMENTO PARA BRINDAR LA ATENCIÓN EN FORMA OPORTUNA.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	43,528,750	861,368	861,368	861,368	100.0%	0	0	INMUEBLE	60.00	0.00	0.0%	EL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJERCIDO AL PERIODO CORRESPONDE AL PAGO A CONTRATISTAS POR LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES A LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE ESTA DEMARCACIÓN, RAZÓN POR LA CUAL NO SE REGISTRA AVANCE FÍSICO.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	14,506,889	1,274,213	1,274,213	1,173,866	92.1%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	9,185,601	113,585	113,585	113,585	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	11,788,929	3,453,336	3,453,336	3,394,860	98.3%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,594,638	98,822	98,822	98,822	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,879,120	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	1,290.00	202.00	15.7%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,750,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	10,952,431	4,175,521	4,175,521	4,175,521	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	5,449,874	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	6.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCION A UNIDADES HABITACIONALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	566,849	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDAD HABITACIONAL.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	10,573,200	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION															
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	10,369,556	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	5.68	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	796,277	146,169	146,169	146,169	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	0.00	0.0%	EL 63% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DESTINARÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, 24% SE DESTINARÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE PERFILES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACION DE BANQUETAS A TRAVÉS DEL ESQUEMA DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA; EL 13% RESTANTE SE DESTINARÁ PARA CUBRIR COMPROMISOS POR ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2011, EN DONDE EL RECURSO ERGOCADO EN ESTE PERIODO CORRESPONDE AL MISMO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,548,114	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,500.00	3,361.00	134.4%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACION DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA EQUIPAMIENTO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	16,547,426	1,064,252	1,064,252	1,064,252	100.0%	0	0	OTROS	2,390.00	2,082.00	87.1%	METAS: FUGA
BIENES MUEBLES															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	2,500.00	1,168.86	46.8%	
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,988,149	512,420	512,420	512,420	100.0%	0	0	ACCION	110.00	28.00	25.5%	EL 74% DE LA ASIGNACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DESTINARÁ A LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (ADQUISICIÓN DE CASSETES PREFABRICADAS Y BERRINDEOS PARA HABILITAR Y EQUIPAR OFICINAS PÚBLICAS EN GAM). EN ESTE PERIODO EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS POR DIFUSIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS, CONCURSOS Y PROGRAMAS SOCIALES A POBLACIÓN ABIERTA.
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	8.00	0.00	0.0%	EL PRESUPUESTO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA OPERAR PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA CONSIDERADA LA ADQUISICIÓN DE 5 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA, 5 FURGONETAS, 5 AUTOBUSES Y 3 CAMIONES DE CARGA.
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	34,912,792	0	0	0	0.0%	0	0	TONELADA	760,000.00	0.00	0.0%	LA PARTICIPACION DE RECURSOS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FORTAMUN TIENE UNA PARTICIPACION DE 74% RESPECTO AL TOTAL DEL RECURSO DESTINADO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL; DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EL 42% SE DESTINARÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE 8 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA CON DOBLE COMPARTIMIENTO, ASIMISMO SE CUBRIRAN LOS GASTOS POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES EXISTENTES Y COMPRA DE OTROS VEHICULOS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS.
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	18,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	3.63	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACION	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	281,522	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,475.98	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	10,224,533	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1,181.19	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,026,400	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	60.50	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	25,000	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	292.03	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	38,816,670	9,938,646	9,938,646	9,938,646	100.0%	0	0	ACCION	289.35	74.08	25.6%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	792,168	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	254,519	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	9,247,588	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	125,293	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	501,940	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	LA META FISICA SE REPORTA EN RECURSOS FISCALES
SISTEMAS DE INFORMACION															
SERVICIOS INFORMÁTICOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,854,385	1,161	1,161	1,161	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	6.00	50.0%	
CENTROS DE INCLUBACIÓN DE EMPRESAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	43,082	0	0	0	0.0%	0	0	EMPRESA	0.00	0.00	0.0%	
PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	146,053	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS INFORMÁTICOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	547,000	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	LA META FISICA ES UN SERVICIO CONSTANTE
MAQUINARIA															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	365,400	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.10	0.00	0.0%	PARTICIPACIÓN DEL 18% DE RECURSOS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FORTAMUN PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL COMO 02 COMPRESORAS DE TANQUE VERTICAL, 03 HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN, 02 ENVASADORAS DE AGUA, ENTRE OTRAS, QUE SON NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	RECURSO PREVISTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA TAREAS DE REPAVIMENTACIÓN POR OBRAS EFECTUADAS EN LA REHABILITACIÓN DE TRAMOS DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CALLES Y AVENIDAS.
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	746,458	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	100.00	0.00	0.0%	EL 90% DE LA ASIGRACION SE DESTINARA CASI EN PARTES IGUALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL COMO 02 COMPRESORAS DE TANQUE VERTICAL, 01 HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN, 02 ENVASADORAS DE AGUA, ENTRE OTRAS, Y POR OTRA PARTE, CEMENTO Y DERIVADOS QUE SON NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	10,288,853	418,615	418,615	418,615	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	309,914	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	LA META FISICA SE REPORTA EN RECURSOS FISCALES
OTROS															
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	11,500,000	4,913,626	4,913,626	4,913,626	100.0%	0	0	ACCION	27.00	21.00	77.8%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	43,725,817	6,089,581	6,089,581	6,089,581	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,908.00	1,550.00	81.2%	
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	163.00	141.00	86.5%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	11,354,748	9,793,313	9,793,313	9,793,313	100.0%	0	0	OTROS	77,901.00	40,183.00	51.6%	METAS US-TONNE
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	5,000,000	999,996	999,996	999,996	100.0%	0	0	INMUEBLE	680.00	411.68	60.5%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	21,621,221	6,055,709	6,055,709	6,055,709	100.0%	0	0	ACCION	8.84	3.12	35.3%	EN ESTA ACTIVIDAD EXISTE GASTO CORRIENTE DE 4,853,566.00 Y GASTO DE INVERSIÓN DE 16,767,655.00 DANDO UN TOTAL DE 21,621,221.00
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,178,692	1,773,149	1,773,149	1,773,149	100.0%	0	0	TONELADA	48,600.00	27,619.97	56.8%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DESCONCENTRADA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	16,972,144	13,944	13,944	13,944	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	ORIGINALMENTE, EL 83% DEL RECURSO SE TENIA PREVISTO PARA LA ADQUISICIÓN DE 03 BANDERAS MONUMENTALES QUE SERÁN COLOCADAS EN SITIOS DE ELEVADA CONFLUENCIA VEHICULAR Y PEATONAL, CON EL 17% RESTANTE SE ADQUIRIRÁ EQUIPO DE FILMACIÓN, AUDIOVISUAL, EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARA EVENTOS SOCIALES, SIN EMBARGO, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE ADICIONAN 16.4 MILLONES DE PESOS PARA SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS FINQUITANDO COMPROMISOS PENDIENTES DE SALDAR POR OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2011, SIN QUE SE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN ESTE EJERCICIO; PARTE DE ESTAS OBRAS FUERON LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL U.H. SAN JUAN DE ARAGÓN 4TA Y 5TA SECCIÓN Y VALLEJO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS FINQUITANDO COMPROMISOS PENDIENTES DE SALDAR POR ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2011, SIN QUE SE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN ESTE EJERCICIO; EL DESTINO FUE PARA SAGAR FINQUITOS POR LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS VIA EXPROPIACIÓN Y/O CONTRATOS DE COMPRA VENTA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL LER 4 NORTE EUZKARD. LA META FISICA QUE SE ANOTA SE CONSIDERA SÓLO EN ESTE REPORTE PARA EVITAR INCONGRUENCIA PROGRAMÁTICA PERO NO SE SUMA AL ESQUEMA GENERAL DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	12,166,339	797,982	797,982	797,982	100.0%	0	0	ACCION	68.00	28.00	41.2%	EL 38% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DESTINARÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, DE FILMACIÓN, AUDIOVISUAL, EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARA EVENTOS SOCIALES, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DE LAS ÁREAS OPERATIVAS Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS PARA LAS DIRECCIONES GENERALES POR OTRA PARTE, SE CONSIDERA RECURSO PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y DE CÓMPUTO. EL 92% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, EL RESTO FUE PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2011.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	240,000	58,603	58,603	58,603	100.0%	0	0	INMUEBLE	5.06	1.37	27.1%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,460,000	714,804	714,804	714,804	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.32	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO NYSES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	9,360	7,879	7,879	7,879	100.0%	0	0	APOYO	2.82	2.37	84.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANDJETAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	779,073	9,463	9,463	9,463	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,310.20	28.03	1.2%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANDJETAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	397,300	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	10.32	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	401,285	59,020	59,020	59,020	100.0%	0	0	ACCION	4.09	0.49	12.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPESQUERO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	5,280,688	1,627,258	1,627,258	1,612,138	99.1%	0	0	APOYO	773.48	236.13	30.5%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,258,775	13,203	13,203	13,203	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.09	0.00	0.0%	
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,303,430	592,469	592,469	592,469	100.0%	0	0	METRO CUBICO	2,025.07	920.49	45.5%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	6,659,308	2,399,892	2,399,892	2,399,892	100.0%	0	0	TONELADA	22,927.65	8,262.70	36.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	27,260,430	18,260,430	18,260,430	18,260,430	100.0%	0	0	SERVICIO	24,650.00	16,511.83	67.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	49,948,014	10,515,920	10,515,920	10,515,920	100.0%	0	0	SERVICIO	3.00	3.00	100.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	90,686,252	17,426,921	17,426,921	17,426,921	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	15,507,252	4,683,488	4,683,488	4,683,488	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	93,963,467	23,891,011	23,891,011	23,891,011	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	INCLUYE GASTO CORRIENTE Y SE EFECTUAN PAGOS DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUROS, SERVICIO DE FUMIGACION Y ADQUISICION DE VEHICULOS
ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	195,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,212,720	2,170	2,170	2,170	100.0%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	603,811	70,961	70,961	70,961	100.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	749,996	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	2,400,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,665.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	79,527	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	LA META FISICA SE REPORTA EN RECURSOS FISCALES Y RECURSOS DE FAPEF
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A NIVEL BASICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	254,812	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	LA META FISICA SE REPORTA EN RECURSOS FISCALES
OPERACION DE PANTERON PUBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	18,000	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	35,826,811	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	145,150	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	LA META FISICA SE REPORTA EN RECURSOS FISCALES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A NYSES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	8,000	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,500	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
PROMOCION DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	21,400	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
PROMOCION DELEGACIONAL DE INVERSION PRIVADA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	30,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	16,847,903	9,841,696	9,841,696	9,841,696	100.0%	0	0	TONELADA	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	230,000	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%	
GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES															
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	SA MILPA ALTA	RURAL	52,431,724	16,805,697	16,805,697	16,805,697	100.0%	0	0	ACCION	126.97	40.71	32.1%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PRESPUESTO MINISTRADO E INTERESES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	1,174,622,585	0	0	0.0%	11,160,294	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS QUE MANEJA EL DISTRITO FEDERAL SON DE MANERA CENTRALIZADA, ES DECIR QUE NO SE MINISTRAN EN SU TOTALIDAD A LAS DELEGACIONES, POR ELLO LAS DELEGACIONES REPORTAN COMO MONTO MINISTRADO, SÓLO LA PARTE QUE RECIBIERON COMO RECURSOS PROGRAMADOS AL PERIODO, LE CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS REPORTAR LA DIFERENCIA DE TAL MANERA QUE SE TOTALICEN LOS RECURSOS MINISTRADOS POR LA FEDERACIÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	64,726,526	1,266,552	1,266,552	1,266,552	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SIN VARIACION.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS EN DELEGACIONES (CORRIENTE)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	15,374,173	11,239,525	11,239,525	10,822,032	96.3%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SIN VARIACION.
APOYOS DELEGACIONALES PARA LA ALIMENTACION A POBLACION EN CONVENCIONES DE MANEJO	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	2,600,966	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	8.00	0.00	0.0%	
COORDINACION DE POLITICAS DELEGACIONALES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	10,000,000	4,531,757	4,531,757	4,531,757	100.0%	0	0	OTROS	3.00	60.0%		METAS: CENTRO
PLANIFICACION Y OJE ROS DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GENERO	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	5,000,000	576,669	576,669	576,669	100.0%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	ESTO ES COMPLEMENTO DE RECURSOS FISCALES
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCION A UNIDADES HABITACIONALES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	25,628,508	576,669	576,669	576,669	100.0%	0	0	OTROS	70.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDAD HABITACIONAL
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	30,853,791	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	1,917.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	1,500,000	396,088	396,088	396,088	100.0%	0	0	ACCION	689.00	149.00	21.6%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	6,480,000	865,000	865,000	865,000	100.0%	0	0	ACCION	398.00	290.00	72.9%	
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	3,750,887	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	2,000.00	548.00	27.4%	
SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION Y OJEIAS	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	1,000,000	576,665	576,665	576,665	100.0%	0	0	QUEJA	855.00	454.00	53.1%	
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	4-CUAHIMILPA DE MORELOS	CUAHIMILPA DE MORELOS	URBANO	1,500,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	PERSONA	97.50	97.20	99.7%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	4-CUAHIMILPA DE MORELOS	CUAHIMILPA DE MORELOS	URBANO	800,000	399,994	399,994	399,994	100.0%	0	0	EVENTO	3.00	1.36	44.4%	
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	4-CUAHIMILPA DE MORELOS	CUAHIMILPA DE MORELOS	URBANO	2,377,081	1,000,056	1,000,056	1,000,056	100.0%	0	0	ACCION	0.10	0.10	100.0%	
APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	30,841,000	15,968,770	15,968,770	15,968,770	100.0%	0	0	ACCION	12.00	6.00	50.0%	LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACION Y EL RECURSO EJERCIDO AL PERIODO CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODA LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE ESTA DELEGACION, COMO SON DEPORTIVOS, CASAS DE CULTURA, CENOS, OFICINAS, CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL, MERCADOS, PRINCIPALMENTE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VIA PUBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,999,600	0	0	0	0.0%	0	0	COMPROMISO	0.00	0.00	0.0%	SE ADICIONAN RECURSOS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FORTAMUN CON EL FIN DE RESOLVER CONFLICTO SOCIAL DERIVADO DE LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA MARIANA. NO SE ANOTA META FISICA CONSIDERANDO QUE ESTO SE PRESTARIA A INTERPRETACIONES ERRONEAS. SE UTILIZA LA UNIDAD DE MEDIDA DE COMPROMISO, QUE EN TÉRMINOS REALES CORRESPONDE A LA DE COMERCIANTE (S).
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	200,000,000	87,218,338	87,218,338	87,218,338	100.0%	0	0	SERVICIO	11,040.00	11,040.00	100.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA QUE REALIZA LA POLICIA AUXILIAR, CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON VIGILANCIA PROFESIONAL EN LAS INSTALACIONES, INMUEBLES, MODULOS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA DELEGACION, ASÍ COMO BRINDAR PROTECCION A LOS USUARIOS QUE ASISTEN A REALIZAR TRAMITES EN LAS DISTINTAS OFINAS PUBLICAS DE ESTA DELEGACION. LA META FISICA SE CONSIDERA CONSTANTE.
SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	7,000.00	0.00	0.0%	CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA ACTIVIDAD SE ENTREGARÁN APOYOS ECONÓMICOS A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN LAS MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MADRES JEFA DE FAMILIA, CONSIDERANDO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	49,871,100	5,628,443	5,628,443	5,628,443	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	SE UTILIZO EL RECURSO EN PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL CAPITULO 1000, PRINCIPALMENTE.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	73,417,825	25,249,960	25,249,960	25,249,960	100.0%	0	0	SERVICIO	48.00	24.00	50.0%	PARA LAS ACTIVIDADES DONDE NO SE EJERCIERON RECURSOS, PERO HAY AVANCE FISICO, LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO CON RECURSOS PROPIOS Y PERSONAL DE LA DELEGACION.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	40,679,174	13,391,451	13,391,451	13,391,451	100.0%	0	0	ACCION	12.00	12.00	100.0%	LA META FISICA ES PERMANENTE, LAS 12 ACCIONES SE LLEVARAN A CABO TRIMESTRALMENTE.
APOYO JURIDICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	243,580	0	0	0	0.0%	0	0	ASESORIA	2,620.00	4,176.00	159.4%	
ATENCION DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PUBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,070,000	0	0	0	0.0%	0	0	SUPERVISION	2.00	0.00	0.0%	
CAMPAÑAS DELEGACIONALES DE SALUD PUBLICA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	3.00	3.00	100.0%	
COORDINACION DE POLITICAS DELEGACIONALES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	10,773,282	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	2,511.00	6,979.00	273.6%	
FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,989,000	315,173	315,173	315,173	100.0%	0	0	CENTRO	15.00	16.00	106.7%	
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	100.0%	
PROGRAMA DE CANALIZACION A HOSPITALES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,650,000	37,074	37,074	37,074	100.0%	0	0	PERSONA	1,500.00	1,393.00	92.9%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,635,000	431,369	431,369	431,369	100.0%	0	0	PERSONA	5,850.00	5,950.00	101.7%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	21,266,248	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	7.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	6,747,646	147,143	147,143	147,143	100.0%	0	0	APOYO	31,075.00	31,065.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,920,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	35,460.00	22,157.00	62.5%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A NYSES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	220,761	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	775.00	654.00	84.4%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	9,251,078	1,610	1,610	1,610	100.0%	0	0	EVENTO	402.00	403.00	100.2%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VIA PUBLICA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	70,000	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	5,550.00	4,877.00	87.9%	METAS COMERCIANTE
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	5,827,032	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	37.00	1,571.00	4245.9%	
PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	11,837.00	12,097.00	102.2%	
PROMOCION DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,441,191	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	922.00	168.00	18.2%	
PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	29,598,312	5,528,716	5,528,716	5,528,716	100.0%	0	0	METRO CUBICO	29,598,312.00	894,435.00	3.0%	
PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO DELEGACIONAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	181,130	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1,068.00	610.00	57.1%	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	58,545,490	7,777,067	7,777,067	7,777,067	100.0%	0	0	TONELADA	644,692.00	644,811.00	100.0%	
REFORESTACION DE SUELO DE CONSERVACION	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	490,461	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	6,076.00	15,239.00	250.8%	
SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,520,000	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	6,000.00	5,512.00	91.9%	
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,020,000	2,755	2,755	2,755	100.0%	0	0	PIEZA	1,282.00	1,587.00	123.8%	
SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICION DE LICENCIAS Y PERMISOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	792,000	359,832	359,832	359,832	100.0%	0	0	DOCUMENTO	380.00	570.00	150.0%	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	3,786.00	3,786.00	100.0%	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	214,852,676	44,564,173	44,564,173	44,564,173	100.0%	0	0	SERVICIO	995.00	1,999.00	200.9%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	70,971,704	18,626,254	18,626,254	18,626,254	100.0%	0	0	ACCION	63,000.00	58,787.00	93.3%	
SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	5,433,231	698,000	698,000	698,000	100.0%	0	0	PERSONA	86,849.00	87,541.00	100.8%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	2,002,048	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	73,137.19	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	8.22	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	11,680,077	2,468,344	2,468,344	2,468,344	100.0%	0	0	EVENTO	240.21	50.76	21.1%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROMOCION DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	476,920	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	4,084.62	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	40,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	234.00	87.00	37.2%	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	1,675,851	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	21,097,275	6,293,483	6,293,483	6,293,483	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	154,050.00	35,873.64	23.3%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	660,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	5.00	4.00	80.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	9,599,809	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	259,536.00	78,260.00	30.2%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	5,545,191	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	428.00	258.69	60.4%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	12,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	3.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	3,605,300	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	124.00	71.00	57.3%	
PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	80,000,000	36,338,994	36,338,994	36,338,994	100.0%	0	0	METRO CUBICO	1,230,760.00	329,466.00	26.8%	
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	3,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
COORDINACION DE POLITICAS DELEGACIONALES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	2,569,976	642,403	642,403	642,403	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	GASTOS DE DIFUSION
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	2,100,000	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	2,136,871	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	GASTOS DE ORDEN SOCIAL
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	53,954,889	8,051,469	8,051,469	8,051,469	100.0%	0	0	SERVICIO	6.00	0.00	0.0%	INCLUYE ADQUISICION DE VEHICULOS
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCION DEL DELITO	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	9,823,418	4,586,712	4,586,712	4,586,712	100.0%	0	0	ACCION	13,873.00	6,835.00	49.3%	
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	2,100,200	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	460.00	0.00	0.0%	
APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	45,039,175	21,407,404	21,407,404	21,407,404	100.0%	0	0	ACCION	200.00	211.00	105.5%	
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	SUPERVISION	29,460.00	13,122.00	44.6%	EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN LOS DIFERENTES MERCADOS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	442,500	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,267,000.00	1,267,000.00	100.0%	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVA A CABO DE MANERA PERMANENTE.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	5,648,479	2,021,815	2,021,815	2,021,815	100.0%	0	0	LUMINARIA	27,245.00	27,245.00	100.0%	EN EL AVANCE FÍSICO SE REGISTRA EL MISMO NÚMERO DE LUMINARIAS QUE ORIGINALMENTE SE TIENEN PROGRAMADAS, YA QUE DE UNA OTRA FORMA TODAS RECIBEN MANTENIMIENTO CADA MES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	9,832,066	4,997,194	4,997,194	4,997,194	100.0%	0	0	PROYECTO	70,200.00	9,835.80	14.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	3,106,538	1,486,266	1,486,266	1,486,266	100.0%	0	0	KILOMETRO	800.00	429.60	53.7%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	5,397,970	2,017,320	2,017,320	2,017,320	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	124.30	6215.0%	LA META PROGRAMADA PARA EL AÑO 2011 ES DE 2 PROYECTOS, INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1) TRABAJOS POR OBRAS POR CONTRATO (4,600 MTS) Y 2) TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN (450 KILÓMETROS), LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS SE REALIZAN CONFORME A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA, RAZÓN POR LA CUAL SE REALIZÓ LA CALENDARIZACIÓN DE ESTA MANERA.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	9,606,900	602,760	602,760	602,760	100.0%	0	0	VIVIENDA	180.00	151.00	83.9%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	685,003	240,758	240,758	240,758	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	136,000.00	12,867.00	9.5%	EL AVANCE FÍSICO REGISTRADO CORRESPONDE AL NÚMERO DE DONACIONES DE PLANTAS POR EL DERRIBO DE SUJETOS FORESTALES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	81,548	67,222	67,222	67,222	100.0%	0	0	OTROS	26,250.00	14,050.00	53.5%	METAS: COMERCIANTE

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	37,825	37,825	37,825	37,825	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	6,857,641	1,904,464	1,904,464	1,904,464	100.0%	0	0	TONELADA	800,000.00	356,273.80	44.5%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	41,654,033	12,786,552	12,786,552	12,786,552	100.0%	0	0	ACCIÓN	33,110.00	18,864.00	57.0%	
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	6,171,291	1,379,276	1,379,276	1,379,276	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,096,169	49,343	49,343	49,343	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,559,577	920,649	920,649	920,649	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,236,484	139,630	139,630	139,630	100.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO NIÑOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	5,179,152	756,309	756,309	756,309	100.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	535,556	40,296	40,296	40,296	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,250,568	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	909,983	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,104,398	125,906	125,906	125,906	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,187,170	50,475	50,475	50,475	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	10,956,641	1,179,976	1,179,976	1,179,976	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	19,403,667	3,488,687	3,488,687	3,488,687	100.0%	0	0	TONELADA	0.00	0.00	0.0%	
SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	105,610	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	37,415,246	1,294,442	1,294,442	1,294,442	100.0%	0	0	ACCIÓN	8.00	8.00	100.0%	
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,373,168	392,023	392,023	392,023	100.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	
SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	199,056	0	0	0	0.0%	0	0	QUEJA	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	458,838	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	LA META FISICA SE REPORTA EN RECURSOS FISCALES
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	79,655,181	18,148,715	18,148,715	18,148,715	100.0%	0	0	ACCIÓN	30,152.00	13,723.00	45.5%	
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	9,647,048	5,458,725	5,458,725	5,458,725	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	50,000.00	22,350.00	44.7%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	8,535,550	4,284,001	4,284,001	4,284,001	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA META FISICA ES UNA ACCION CONSTANTE
<b>FAM</b>				<b>470,233,293</b>	<b>235,116,642</b>	<b>236,069,166</b>	<b>105,091,633</b>	<b>44.7%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>116,000,000.00</b>	<b>68,071,878.00</b>	<b>58.7%</b>	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>															
DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO								OTROS				RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO-2011
DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA MENORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	470,233,293	235,116,642	236,069,166	105,091,633	44.7%	0	0	OTROS	116,000,000.00	68,071,878.00	58.7%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO-2011
<b>FASP</b>				<b>433,461,432</b>	<b>267,320,184</b>	<b>10,350,435</b>	<b>10,350,435</b>	<b>3.9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>111,659.00</b>	<b>37.00</b>	<b>0.0%</b>	
<b>RECURSOS DESTINADOS AL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP). INCLUYE GASTO CORRIENTE POR 6 MOD. ASÍ COMO RECURSOS REMANENTES ACUMULADOS AL TRIMESTRE POR 10 6 MOD. DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN 3 2 MOD EJERCIDOS. LOS OBJETIVOS, LINEAS DE ACCIÓN, METAS PROGRAMÁTICAS Y MONTOS Y MECÁNICA OPERATIVA DE TRABAJO DE CADA EJE, SE INCLUYEN EN EL ANEXO TÉCNICO ÚNICO.</b>															
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			215,461,432	4,189,734	4,189,734	4,189,734	100.0%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	RECURSOS DESTINADOS AL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP). INCLUYE GASTO CORRIENTE POR 6 MOD. ASÍ COMO RECURSOS REMANENTES ACUMULADOS AL TRIMESTRE POR 10 6 MOD. DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN 3 2 MOD EJERCIDOS. LOS OBJETIVOS, LINEAS DE ACCIÓN, METAS PROGRAMÁTICAS Y MONTOS Y MECÁNICA OPERATIVA DE TRABAJO DE CADA EJE, SE INCLUYEN EN EL ANEXO TÉCNICO ÚNICO.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	D-COBERTURA ESTATAL			10,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN 2011 Y DEL ANEXO TÉCNICO, LOS RECURSOS DEL FASP SE DESTINAN POR ACUERDO DEL CONVENIO DE LA JUDICATURA DEL D.F. A LOS TRABAJOS DE OBRA DE LA RED HIDRÁULICA EN LOS JUZGADOS PENALES DEL TSJDF ANEXOS AL RECLUSORIO PREVENTIVO NORTE. AL RESPECTO, SE PRECISA QUE LOS RECURSOS FUERON RECALENDARIZADOS Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA GRP DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL G.D.F.
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL			2,000,000	874,924	874,924	874,924	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN 2011 EL INFORME DE EVALUACIÓN SE ENTREGARÁ EL 31 DE MARZO DE 2012, A LA FECHA SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO. LA INFORMACIÓN ES CAPTURADA POR LA UNIDAD EJECUTORA (CONTRALORIA GENERAL DEL D.F., AÚN CUANDO SE UTILIZA LA CLAVE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COORDINACIÓN 2011 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, Y SE CONTEMPLAN EN EL ANEXO TÉCNICO ÚNICO DENTRO DEL EJE INDICADORES DE MEDICIÓN EN LAS ACCIONES APOYO A LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL ASIGNADA A SEGUIMIENTO E INDICADORES DE MEDICIÓN Y LA ACCIÓN INFORMES DE EVALUACIÓN
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	D-COBERTURA ESTATAL			104,150,000	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	101,670.00	0.00	0.0%	METAS, PIEZA, LITROS, PROYECTO, OBRA, EQUIPO
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	D-COBERTURA ESTATAL			22,550,000	5,009,692	5,009,692	5,009,692	100.0%	0	0	OTROS	36.00	36.00	100.0%	SE EJERCIO EN BECAS Y CAPACITACIÓN, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN ENTRE EL SECRETARIADO Y EL GOBIERNO DEL D.F. SE MANIFIESTA LAS ACCIONES EN LOS CUALES SE REALIZO EL GASTO, ACCIONES, MINISTERIO PUBLICO, POLICIA JUDICIAL, PERITOS Y OFICIAL SECRETARIO
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009)	D-COBERTURA ESTATAL			50,000,000	30,000,000	276,085	276,085	0.9%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FASP, QUE REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 2011 Y AL ANEXO TÉCNICO ÚNICO, SE REALIZA A DECIMAS PARTES DE MANERA MENSUAL DURANTE EL PERIODO ENERO OCTUBRE, EL CUAL SE EFECTUA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS APORTADOS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ES ADMINISTRADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, POR LO QUE ESTA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO, DESCONOCE LAS FECHAS EN QUE ESTAS MINISTRACIONES SON REALIZADAS.
PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009)	D-COBERTURA ESTATAL			29,300,000	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	9,950.00	0.00	0.0%	METAS, EQUIPO, LICENCIA, PROYECTO
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009)	D-COBERTURA ESTATAL			0	227,254,834	0	0	0.0%	0	0	HIBECOMISO	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS REPORTADOS CORRESPONDEN A LA DIFERENCIA DE LAS MINISTRACIONES DE LA FEDERACIÓN, LAS CUALES ESTABAN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN A LAS UNIDADES RESPONSABLES.
<b>FASF</b>				<b>1,732,630,030</b>	<b>859,282,710</b>	<b>86,474,096</b>	<b>83,218,321</b>	<b>9.7%</b>	<b>5,969,767</b>	<b>0</b>		<b>1,131,334.81</b>	<b>562,008.99</b>	<b>49.7%</b>	
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMINADAS MILYUCUARDIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,702,793	11,702,793	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.55	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN EN INFRAESTRUCTURA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	715,069,250	0	0	0.0%	5,969,767	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	EL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL FUE ESTIMADO, POR LO QUE NO COINCIDE CON LO PUBLICADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN EL CALENDARIO DEL FONDO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO VIII, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011.
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,440,064	15,440,064	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.20	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	15,000,000	5,195,603	5,195,603	5,195,603	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	30,649.00	306.5%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	197,166	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.04	0.00	0.0%	
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y CUNETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	15,757,600	0	0	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	4.00	0.00	0.0%	SE HAN PRESENTADO AL SUBCOMITÉ DE OBRAS LOS SIGUIENTES CASOS: 1. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 2. CONTINUACIÓN A LA AMPLIACIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO EN EL RÍO CUATRECERES. 3. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS COLONIAS MALACATES Y VERÓNICA CASTRO 5. LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y ELABORACIÓN DE CATALOGO CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN 69 INMUEBLES.
CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	RECURSO PREVISTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE CENDIDIL LA LENGUETA, MANTENIMIENTO A MODULO DE BIENESTAR SOCIAL FORESTAL III Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A OS CENDIDIL ABARÓN I, PROVIDENCIA, BIENESTAR DE LAS AMÉRICAS, SAN PEDRO ZACATECO, ANEXO ZONAL VII.
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	21,490,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA POLICLINICA EN CUATRECERES Y CENTRO DE ADICIONES GAM-1
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	23,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	3.00	0.00	0.0%	PRESUPUESTO PREVISTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES DEL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LOS CIEN METROS Y MONTEVIDEO Y EJE 4 NORTE, TRAMO EUSKARO, ENTRE LA AV. DE LOS INSURGENTES Y CALZADA DE GUADALUPE.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	7,217,150	883,867	883,867	883,867	100.0%	0	0	INMUEBLE	18.65	13.56	72.7%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,161,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.70	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	8,200,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	5,878,663	346,515	346,515	346,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,500.00	6,768.00	43.7%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	23,957,795	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	30,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	13.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.06	31.92	786.2%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	7,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	90.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	10,575,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	RECURSO PREVISTO PARA BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MERCADOS PÚBLICOS DE 07 DIRECCIONES TERRITORIALES
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	14,502,900	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	0.00	0.0%	LA MAYOR PARTE DEL RECURSO SE DESTINARÁ A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL LA MALINCHÉ Y VALLEJO. ASÍ COMO LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIEL HERNÁNDEZ SE PRESENTARON LOS SIGUIENTES CASOS AL SUBCOMITÉ DE OBRAS CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA EN EL C.D.S.C LA MALINCHÉ Y CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2A ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL VALLEJO.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	8,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	0.00	0.0%	EL PRESUPUESTO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ESTA PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DE 02 PROYECTOS, EN EL PRIMERO SE REALIZARÁ LA EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO TORDO Y LA EJECUCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ALBERCA SEMOLIMBA EN EL DEPORTIVO CARMEN SERDÁN. EN EL SEGUNDO PROYECTO SE TIENEN CONSIDERADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DEPORTIVO EN LA COLONIA SANTA ISABEL TOLA.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A NIVEL BÁSICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	71,700,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	52.00	0.00	0.0%	A LA FECHA SE HAN PRESENTADO 15 CASOS AL SUBCOMITÉ DE OBRAS QUE INCLUVEN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN EN 32 PLATAYELES DE EDUCACIÓN BÁSICA.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	10,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.30	0.00	0.0%	SE LLEVARÁ A CABO EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, DENTRO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR DESTACAN LA LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DAÑADA, ATENCIÓN DE SOCAMBIENTOS PROVOCADOS POR FUGAS SUBTERRÁNEAS Y REPARACIÓN DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, ENTRE OTROS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,200,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	3.00	0.00	0.0%	PRESUPUESTO PREVISTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL EN LA AV. MIGUEL BERNARD, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NO. 7
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	18,257,261	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	37,500,000	1,882,041	1,882,041	879,776	46.7%	0	0	PROYECTO	9.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	35,713,194	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.69	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	4,200,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	3,442,630	839,662	839,662	839,662	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.95	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	828,079	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.52	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.22	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,515,589	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.63	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	6,639,133	834,217	834,217	834,217	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	9,000,000	1,871,514	1,871,514	681,073	36.4%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	10,000,000	74,968	74,968	74,968	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	20,012,960	5,955,247	5,955,247	5,955,247	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	4,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	38,723,855	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	12,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	RECURSOS ADECUADOS CANALIZADOS A OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
MODERNIZACION															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	672,918	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
MEJORAMIENTO															
REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	415,364	415,364	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.01	0.00	0.0%	
REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,100,000	6,100,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.82	0.00	0.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	27,079,619	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.38	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,473,774	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	TONELADA	314,000.00	167,355.00	53.3%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	15,965,170	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALLERES, MINAS Y CRIETAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	11,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RED SECUNDARIA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	13,211,195	4,777,850	4,777,850	4,777,850	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	88,640.00	53,116.00	59.9%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	58,818,145	1,749,183	1,749,183	1,749,183	100.0%	0	0	INMUEBLE	84.00	44.00	52.4%	
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	27,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO															
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	5.00	0.00	0.0%	SIN VARIACION.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	4,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	SIN VARIACION.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	9,091,947	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	0.00	0.0%	SIN VARIACION
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	29,000,000	440,102	440,102	440,102	100.0%	0	0	INMUEBLE	33.00	1.00	3.0%	SIN VARIACION
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	20,000,000	8,233,591	8,233,591	8,233,591	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80,937.00	37,984.00	46.9%	
MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	COMPLEMENTO DE FORTAMUN
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,143,611	63,069	63,069	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	1.00	33.3%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,000,000	971,558	971,558	971,558	100.0%	0	0	METROS	103,603.00	154,145.50	148.8%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	6,000,000	1,572,893	1,572,893	1,572,893	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	41.00	4100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	2.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,760.00	812.52	29.4%	
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	14,061,118	0	0	0	0.0%	0	0	SUPERVISION	10.00	0.00	0.0%	SE PRESENTARON 02 PROYECTOS AL SUBCOMITE DE OBRAS QUE INCLUYEN LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION A LA PLAZA COMERCIAL DE CALZADA DE GUADALUPE NO. 31 Y 717
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	35,768,935	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	10.00	0.00	0.0%	CON EL 81% DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVARAN A CABO 02 PROYECTOS, EL PRIMERO CONTEMPLA LA REHABILITACION DE DIVERSOS PUNTOS Y PLAZAS PUBLICAS EN SAN JUAN DE ARAGON. EN EL SEGUNDO PROYECTO SE REALIZARA LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO NORTE. CON EL RESTO DEL PRESUPUESTO SE ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION. FUERON PRESENTADOS AL SUBCOMITE DE OBRAS 02 CASOS EN LOS QUE SE CONTEMPLA LA REHABILITACION DE LA
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	10.00	0.00	0.0%	EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DESTINARA A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA REALIZAR LOS TRABAJOS A TRAVES DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	43,317,000	12,167,636	12,167,636	12,167,636	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	140,600.00	56,015.00	39.8%	EL RECURSO SE DESTINARA PARA LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	22.00	0.00	0.0%	RECURSO PREVISTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE CENDIDEL LA LENG ETIA. MANTENIMIENTO A MODULO DE BIENESTAR SOCIAL FORESTAL III Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A OS CENDIDEL ARAGÓN I, PROVIDENCIA, BENEÉRITO DE LAS AMÉRICAS, SAN PEDRO ZACATENCO, ANEXO ZONAL VII.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	RECURSO DESTINADO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL DEPORTIVOS 6 DE JUNIO Y EL CENTRO DEPORTIVO UBICADO EN LA LATERAL DE LA AV. INSURGENTES NORTE (CORREDOR ECOLÓGICO).
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,700,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	10.00	0.00	0.0%	EL RECURSO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ESTA PREVISTO PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LAS SIGUIENTES 10 CASAS DE CULTURA AARÓN GORDIAN, BENITO JUÁREZ, CUCHILLA DEL TESORO, ENCUENTRO JUVENIL, GABRIEL HERNÁNDEZ, GUADALUPE INSURGENTES JUVENTINO ROSAS, LA ESTRELLA, IGNACIO TAIBO II Y PRIMAVERA. SE PRESENTARON 02 CASOS AL SUBCOMITÉ DE OBRAS PARA EJECUTAR LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO Y SU RESPECTIVA SUPERVISIÓN EN LAS SIGUIENTES 10 CASAS DE CULTURA AARÓN GORDIAN, BENITO JUÁREZ, CUCHILLA DEL TESORO, ENCUENTRO JUVENIL, GABRIEL HERNÁNDEZ, GUADALUPE INSURGENTES JUVENTINO ROSAS, LA ESTRELLA, IGNACIO TAIBO II Y PRIMAVERA
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A NIVEL BÁSICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	102,879,303	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	210.00	0.00	0.0%	SE PRESENTARON 45 CASOS AL SUBCOMITÉ DE OBRAS LOS CUALES INCLUYEN LA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS A 51 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA. EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 132 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS DE PILOTES DE CONTROL. EN 27 PLANTELES. EL RESTO DEL PRESUPUESTO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	20,757,600	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	2.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE DESTINARÁ A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE. MANTENIMIENTO AL TANQUE DE AGUA POTABLE DE SANTA ISABEL TOLA, ASÍ COMO LOS TRABAJOS DE AUTOMATIZACIÓN DEL CARCAMO O DESAGUE DE LAS AGUAS DE LLUVIA DE LA COL. SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMAN
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,150,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	9.00	0.00	0.0%	EL RECURSO DESTINADO A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ESTA PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN 3 PUENTES PEATONALES
CENDIS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,150,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,050.00	932.00	88.8%	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,424,950	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	11,325,742	1,567,456	1,567,456	1,567,456	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	81,000.00	20,139.00	24.3%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,223,328	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	33.00	9.00	27.3%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	795,120	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	3.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,193,735	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	6.00	6.00	75.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,270,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	18.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	3,128,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	24.00	3.00	12.5%	EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJA DEBIDO A QUE SE UTILIZÓ MATERIAL DE SOTCK Y CON PERSONAL DE LA PROPIA DELEGACIÓN.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	31,023,571	1,555,655	1,555,655	1,555,655	100.0%	0	0	INMUEBLE	146.00	19.00	13.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,615,832	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.30	0.21	9.1%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	3,008,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	2.00	1.00	50.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	11,956,758	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	4,950,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	5.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	35,400,000	5,801,949	5,801,949	5,801,949	100.0%	0	0	INMUEBLE	70.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,589,804	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	14.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	964,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	11.77	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	7,170,501	1,531,807	1,531,807	1,531,807	100.0%	0	0	INMUEBLE	36.31	21.31	58.7%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	5,000,000	1,485,508	1,485,508	1,485,508	100.0%	0	0	INMUEBLE	6.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	6,872,150	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	169.77	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	2,200,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	2.74	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,920,000	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1,524.76	0.00	0.0%	METAS-FUGA
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	20.67	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	7,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	30,113.72	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,400,000	740,925	740,925	740,925	100.0%	0	0	INMUEBLE	13.18	6.97	52.9%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	7,050,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.29	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	12,114,671	1,609,781	1,609,781	1,609,781	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	21,257,090	2,556,712	2,556,712	2,556,712	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	9,758,468	2,725,811	2,725,811	2,725,811	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	5,640,000	548,989	548,989	548,989	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	18,753,033	5,428,126	5,428,126	5,428,126	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	8,510,000	1,516,127	1,516,127	1,516,127	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONALES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	6,030,000	1,081,066	1,081,066	1,081,066	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	2,100,000	538,245	538,245	538,245	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	2,500,000	462,432	462,432	462,432	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS-UNIDADES HABITACIONALES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	14,935,102	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	3,250,000	857,366	857,366	857,366	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	



ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Requisitos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	13,198,536	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS QUE SERÁN TRANSFERIDOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ANEXO I DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	18,291,427	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	15-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,079,619	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	12,650,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	METAS COMPARTIDAS CON RECURSOS FISCALES Y FORTAMUN.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	45,000.00	24,584.00	54.6%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	16,000,000	43,539	43,539	43,539	100.0%	0	0	INMUEBLE	69.00	40.00	58.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	9,870,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	6,630,126	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	37,600,000	4,897,204	4,897,204	4,897,204	100.0%	0	0	INMUEBLE	39.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	26,501,693	2,665,894	2,665,894	2,665,894	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	93,119.00	7,975.00	8.6%	
REHABILITACIÓN															
PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	22,429,365	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	LA META FISICA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES UNIDAD HABITACIONAL, NO SE ENCONTRÓ EN EL CATALOGO, SE REGISTRO SOLAMENTE COMO UNIDAD.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	2,692,665	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	SIN VARIACIÓN.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	30,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	51.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	16,774,381	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	17,072.00	0.00	0.0%	PRESUPUESTO PREVISTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO COMO SON CABLES, ALAMBRES, FOCOS, AISLANTES, LÁMPARAS ENTRE OTROS. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y COLOCACIÓN DE SUPERPOSTES EN CAMELONES, PARQUES Y ÁREAS PÚBLICAS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,500.00	0.00	0.0%	CON EL RECURSO SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS ZONAS CENTRO, SUR Y NORTE DE LA DELEGACIÓN.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	436,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	10,450,000	0	0	0	0.0%	0	0	TONELADA	35,978.80	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,857,143	22,857,143	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.11	0.00	0.0%	
OTROS															
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,504,000	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	2,093.00	1,295.00	61.9%	SE PRESENTA AVANCE FÍSICO, DEBIDO A QUE SE TENÍA STOCK EN BODEGA Y CON PERSONAL DE LA DELEGACIÓN.
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	59,203	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1,007.67	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,520,210	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	16.46	0.00	0.0%	
OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	290,229	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.39	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,098,715	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	9.15	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	442,829	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	TONELADA	0.00	0.00	0.0%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)															
REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,224,000	2,224,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.11	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA DELEGACIONAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	10,735,791	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	11,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	23,332,517	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	13.00	0.00	0.0%	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	4,424,149	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA DELEGACIONAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	6,309,668	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	3,300,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	7.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,155,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	17.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	10,797,425	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	34,050.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	6.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	7.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	8.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	29,782,822	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	91.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	16,750,175	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.10	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	18,000,937	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.84	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	14,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	22,110.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	1,898,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	11,999,063	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	3.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	5,980,843	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	6.00	0.00	0.0%		
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	390,677	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%		
<b>APYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
PRIMARIA																
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	7,714,445	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	72.65	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE	
<b>CONVENIOS 36 REGISTROS</b>																
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN</b>				<b>16,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>		
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CONVENTO DEL DESIERTO DE LOS LEONES	RURAL	16,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%		
<b>CONVENIOS DE REASIGNACIÓN</b>				<b>2,341,709,636</b>	<b>2,042,168,000</b>	<b>1,430,589,402</b>	<b>1,374,232,590</b>	<b>67.4%</b>	<b>1,234,062</b>	<b>1,234,062</b>		<b>16,063.14</b>	<b>13,014.77</b>	<b>81.0%</b>		
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLÁHUAC-MIXCOAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000,000	1,980,000,000	1,355,991,402	1,355,991,402	68.3%	0	0	PROYECTO	1.00	0.37	37.0%	CAPTURA REALIZADA POR EL PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL	
AMPLIACIÓN																
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	10,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	0.00	0.0%	RECURSOS ETIQUETADOS CON EL FONDO 825 CATALOGADO COMO CONVENIOS DE REASIGNACIÓN DE CONACULTA QUE FUERON COMUNICADOS POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL DF.	
MEJORAMIENTO																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS PÚBLICOS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	8,910,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	SIN VARIACIÓN.	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	8,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	5.00	250.0%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	7,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	12.49	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	15-CUAUHTEMÓC	CUAUHTEMÓC	URBANO	7,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	12.00	13.00	108.3%		
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
PLANEAR, COORDINAR Y OPERAR EL SISTEMA DE ENSEÑANZA SUPERIOR DEL CDF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000,000	62,165,000	74,598,000	20,241,188	32.4%	1,234,062	1,234,062	OTROS	12,218.00	11,198.00	91.7%	PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, EL GASTO SE CLASIFICÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTO CORRIENTE \$149,512,291 Y GASTO DE INVERSIÓN \$487,709, MISMO QUE SUMAN 150,000,000.00	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	7,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	3.00	0.00	0.0%	SIN VARIACIÓN.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	9,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	591.00	292.00	49.4%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	7.65	3.40	44.4%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A RECURSO ETIQUETADO EN EL TECHO PRESUPUESTAL 2011 QUE FUE COMUNICADO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL DF. FONDO 825 DONATIVOS CONACULTA.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	15-CUAUHTEMÓC	CUAUHTEMÓC	URBANO	8,900,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	3,208.00	1,503.00	46.9%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,899,934	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS RECUPERADOS DEL CONVENIO CELEBRADO POR ESTA DELEGACIÓN Y CONACULTA.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	7,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	LA META ES REPORTADA CON RECURSOS FISCALES.	
<b>OTROS CONVENIOS</b>				<b>622,667,364</b>	<b>566,204,724</b>	<b>482,842,513</b>	<b>58,638,084</b>	<b>30.4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6,638.63</b>	<b>4,305.37</b>	<b>64.9%</b>		
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
RECONSTRUCCIÓN																
07 RESTAURACIÓN DE LA PLAZA 23 DE MAYO, SANTO DOMINGO	15-CUAUHTEMÓC	CUAUHTEMÓC	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA 23 DE MAYO, SANTO DOMINGO	
REHABILITACIÓN																
REHABILITACIÓN DE LOS INTERCEPTORES ORIENTE, ORIENTE Y ORIENTE SUR DEL DRENAJE PROFUNDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,069,000	4,069,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.05	0.00	0.0%		
REHABILITACIÓN DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,976,137	120,976,137	28,165,346	28,165,346	23.3%	0	0	PROYECTO	1.58	0.37	23.4%		
03 REHABILITACIÓN DEL TEATRO DEL PUEBLO	15-CUAUHTEMÓC	CUAUHTEMÓC	URBANO	2,750,000	2,750,000	2,750,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACIÓN DEL TEATRO DEL PUEBLO	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,993,010	101,993,010	101,993,010	11,334,147	10.9%	0	0	FRÁNTE	1.00	1.00	100.0%		
CASA RIVAS MERCADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,725,167	1,725,167	1,725,167	1,725,167	100.0%	0	0	FRÁNTE	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CIRCUITO DE FESTIVALES CULTURALES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA PARALIMPIADA NACIONAL 2011	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	8,813,664	97.9%	0	0	PERSONA	1,258.00	1,258.00	100.0%	SE DA COBERTURA A LOS GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL EVENTO PARALIMPIADA NACIONAL 2011, MEDIANTE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO, EL CENTRO OPERATIVO, CENTRO DE PRENSA, SISTEMAS COMPUTARIZADOS, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTACIÓN Y ASISTENCIA MÉDICA A LOS PARTICIPANTES, ASÍ COMO TODO LO CONCERNIENTE A RELACIONES PÚBLICAS, EVENTOS ESPECIALES, COMERCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL EVENTO. AUN NO SE CUENTAN CON LAS CIFRAS FINALES DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES Y BENEFICIADOS EN DICHO EVENTO.
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE ADICIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	140,667,093	140,667,093	140,667,093	96,796	0.1%	0	0	DOCUMENTO	3.00	1.00	33.3%	
ESTRATEGIAS PARA TRATAMIENTO REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL EN RELACION A LA ATENCION DE LAS ADICIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,339,927	59,339,927	59,339,927	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	3.00	1.00	33.3%	
FORMACION Y CAPACITACION DEL UNIVERSO POBLACIONAL INVOLUCRADO EN LA ATENCION DE LAS ADICIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73,000,000	73,000,000	73,000,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,500.00	0.00	0.0%	
INVESTIGACION Y EVALUACION DE PROGRAMAS EN RELACION A LA ATENCION DE LAS ADICIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	
POLITICAS PUBLICAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y VERIFICACION EN RELACION A LA ATENCION DE LAS ADICIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	3.00	1.00	33.3%	
PRODUCCION DE PLANTAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,604,000	2,604,000	1,302,000	0	0.0%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE VINCULACION CULTURAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
SOCORRO DE LEY, ALIMENTACION DE INTERIROS DEL FUERO FEDERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,542,960	14,180,420	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	3,865.00	3,041.00	78.7%	1º NÚMERO DE INTERIROS DEL FUERO FEDERAL AL 30 DE JUNIO, DE ACUERDO AL REPORTE ENVIADO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS AL ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL.
<b>9-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2010</b>															
<b>SUBSIDIOS 18.2 REGISTROS</b>															
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>				<b>1,468,617,135</b>	<b>1,468,617,135</b>	<b>1,468,617,135</b>	<b>1,468,617,135</b>	<b>100.0%</b>	<b>17,850,690</b>	<b>17,790,514</b>		<b>4,066,487.06</b>	<b>4,031,866.06</b>	<b>99.2%</b>	
<b>DEPORTE</b>															
<b>INVERSIÓN</b>															
OBRA PÚBLICA															
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	7,407,143	7,407,143	7,407,143	7,407,143	100.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	2.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,444,286	1,444,286	1,444,286	1,444,286	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PÚBLICA 2010
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	9-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	720,000	720,000	720,000	720,000	100.0%	0	0	PERSONA	200.00	200.00	100.0%	SÓN CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
GESTIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	CENTRO	10.00	10.00	100.0%	
<b>CARRANANES DE LA SALUD</b>															
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>															
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,451,079	5,451,079	5,451,079	5,451,079	100.0%	21,963	19,488	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (CIERRE 2010)
<b>PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)</b>															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,141,473	63,141,473	63,141,473	63,141,473	100.0%	0	0	APOYO	8,535.00	7,900.00	92.6%	LA INFORMACIÓN NOTIFICADA CORRESPONDE AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>															
<b>INVERSIÓN</b>															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS LA CIUDAD DE SOLOLE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,976,316	5,976,316	5,976,316	5,976,316	100.0%	0	0	PROYECTO	0.56	0.56	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,529,700	38,529,700	38,529,700	38,529,700	100.0%	0	0	PROYECTO	4.25	4.25	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN DE MACROSECTORES Y SECTORES EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,689,603	25,689,603	25,689,603	25,689,603	100.0%	0	0	SERVICIO	0.02	0.02	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PARA DESALDO DE AGUAS PLUVIALES EN LAS DELEGACIONES VENUSTIANO CARRANZA Y BENTO JUÁREZ	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	149,545,296	149,545,296	149,545,296	149,545,296	100.0%	0	0	PROYECTO	13.95	13.95	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN DE PRESAS DE CAYONES EN LAS DELEGACIONES TLALPAN Y CUAJIMALPA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,252,031	7,252,031	7,252,031	7,252,031	100.0%	0	0	PROYECTO	0.68	0.68	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,648,804	3,648,804	3,648,804	3,648,804	100.0%	0	0	PROYECTO	0.40	0.40	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN DE VASO DE REGULACIÓN DEL GRAN CANAL PARA REGULAR CAUDALES PLUVIALES DE LA COL. MOCTEZUMA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,766,300	14,766,300	14,766,300	14,766,300	100.0%	0	0	PROYECTO	1.38	1.38	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,230,289	39,230,289	39,230,289	39,230,289	100.0%	0	0	PROYECTO	0.68	0.68	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS Y PLANTAS DE BOMBEO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,370,774	78,370,774	78,370,774	78,370,774	100.0%	0	0	PROYECTO	2.64	2.64	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE INFILTRACIÓN Y ABSORCIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,486,579	12,486,579	12,486,579	12,486,579	100.0%	0	0	PROYECTO	0.22	0.22	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE INFILTRACIÓN Y ABSORCIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,559,656	5,559,656	5,559,656	5,559,656	100.0%	0	0	PROYECTO	0.52	0.52	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COLECTORES Y REDES DE DRENAJE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,980,895	71,980,895	71,980,895	71,980,895	100.0%	0	0	PROYECTO	6.72	6.72	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COLECTORES Y REDES DE DRENAJE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,526	101,526	101,526	101,526	100.0%	0	0	PROYECTO	0.01	0.01	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA DE DRENAJE CON TUBERÍA DE POLIÉTERNO CORRUGADO, UBICADOS SOBRE LA CALLE DE URANO ENTRE LA AV. CENTRAL Y EJE CENTRAL, COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, DEL GUSTAVO A. MADERO	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	6,967,778	6,967,778	6,967,778	6,967,778	100.0%	0	0	PROYECTO	0.65	0.65	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR VIBORILLAS MORAZAN Y COLECTOR POPOCATEPÉTL EN LAS COLONIAS LA PRADERA Y VILLAS DE ARAGÓN EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO D. F. (BIANUAL)	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	7,253,549	7,253,549	7,253,549	7,253,549	100.0%	0	0	PROYECTO	0.68	0.68	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
<b>MODERNIZACIÓN</b>															
ESTUDIO PARA EL SANEAMIENTO DE LAS PRESAS TECAMACHALCO Y SAN JOAQUÍN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,324,368	2,324,368	2,324,368	2,324,368	100.0%	0	0	PROYECTO	0.22	0.22	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA POZOS DE AGUA POTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,958,143	160,958,143	160,958,143	160,958,143	100.0%	0	0	SERVICIO	0.14	0.14	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
MEJORAMIENTO															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE UBICADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA Y EL ESTADO DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,590,804	6,590,804	6,590,804	6,590,804	100.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.01	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
ESTUDIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VARIAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,302,304	13,302,304	13,302,304	13,302,304	100.0%	0	0	PROYECTO	0.57	0.57	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES DE MEDICIÓN AUTOMATIZADAS EN POZOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA LESMA NORTE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,523,461	8,523,461	8,523,461	8,523,461	100.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.01	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE C/O DE AGUA NO. 13	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,034,687	1,034,687	1,034,687	1,034,687	100.0%	0	0	PROYECTO	0.05	0.05	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,545,047	50,545,047	50,545,047	50,545,047	100.0%	0	0	PROYECTO	1.70	1.70	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL DRENAJE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,203,410	13,203,410	13,203,410	13,203,410	100.0%	0	0	PROYECTO	1.23	1.23	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	12,993,046	12,993,046	12,993,046	12,993,046	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3.38	3.38	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010
MAINTENIMIENTO															
REPOSICIÓN DE POZOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,341,770	3,341,770	3,341,770	3,341,770	100.0%	0	0	PROYECTO	0.11	0.11	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	4,343,120	4,343,120	4,343,120	4,343,120	100.0%	0	0	KILOMETRO	153.54	153.54	100.0%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE PRESAS, CAUCES, RÍOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACIÓN Y DESALGO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS DELEGACIONES Y EL ESTADO DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,843,272	61,843,272	61,843,272	61,843,272	100.0%	0	0	METRO CUBICO	68,225.39	68,225.39	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA A INSTALACIONES DE PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE UBICADAS EN EL ÁREA METROPOLITANA Y EL ESTADO DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,090,895	13,090,895	13,090,895	13,090,895	100.0%	0	0	PROYECTO	2.99	2.99	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA A INSTALACIONES DE PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE UBICADAS EN EL ÁREA METROPOLITANA Y EL ESTADO DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	METRO CUBICO	606.76	606.76	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES AL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,018,257	8,018,257	8,018,257	8,018,257	100.0%	0	0	PROYECTO	0.14	0.14	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL D. F. Y EDO DE MÉX.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,611,639	26,611,639	26,611,639	26,611,639	100.0%	0	0	PROYECTO	6.07	6.07	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,146,427	25,146,427	25,146,427	25,146,427	100.0%	0	0	PROYECTO	5.74	5.74	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ELECTROMECÁNICO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,771,772	40,771,772	40,771,772	40,771,772	100.0%	0	0	PROYECTO	0.70	0.70	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ELECTROMECÁNICO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CIUDAD DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,616,951	31,616,951	31,616,951	31,616,951	100.0%	0	0	SERVICIO	0.03	0.03	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE Y PORTÁTIL PARA EL BOMBEO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y PLANTAS DE BOMBEO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,199,740	64,199,740	64,199,740	64,199,740	100.0%	0	0	SERVICIO	0.09	0.09	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA PARA LA PLANTA POTABILIZADORA LA PIÑUELA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,675,624	3,675,624	3,675,624	3,675,624	100.0%	17,720,026	17,720,026	SERVICIO	0.03	0.03	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA, EQUIPOS ELÉCTROMECÁNICOS, EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MEDIDORES DE AGUA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,596,913	35,596,913	35,596,913	35,596,913	100.0%	0	0	SERVICIO	0.03	0.03	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, ELECTROMECÁNICO, DE COMPUTO, DE LABORATORIO Y ADMINISTRATIVO, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,592,867	35,592,867	35,592,867	35,592,867	100.0%	0	0	SERVICIO	0.05	0.05	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS POZOS Y BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,312,846	24,312,846	24,312,846	24,312,846	100.0%	0	0	SERVICIO	0.02	0.02	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA LA SUSTITUCIÓN EN TOMAS GENERALES EN LAS 16 DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	111,311,369	111,311,369	111,311,369	111,311,369	100.0%	0	0	SERVICIO	0.10	0.10	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,137,227	30,137,227	30,137,227	30,137,227	100.0%	0	0	PROYECTO	6.87	6.87	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,799,818	2,799,818	2,799,818	2,799,818	100.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.01	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,598,710	1,598,710	1,598,710	1,598,710	100.0%	0	0	PROYECTO	0.03	0.03	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,387,450	16,387,450	16,387,450	16,387,450	100.0%	0	0	METRO CUBICO	18,078.61	18,078.61	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
<b>PROGRAMA HABITAT</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ATAJES Y REDES DE DRENAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA HABITAT	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,952,649	1,952,649	1,952,649	1,952,649	100.0%	0	0	PROYECTO	0.03	0.03	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ATAJES Y REDES DE DRENAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA HABITAT	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,098,749	9,098,749	9,098,749	9,098,749	100.0%	0	0	PROYECTO	0.85	0.85	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA HABITAT	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,900,362	9,900,362	9,900,362	9,900,362	100.0%	0	0	PROYECTO	1.09	1.09	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA HABITAT	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,789,204	4,789,204	4,789,204	4,789,204	100.0%	0	0	PROYECTO	1.09	1.09	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	7,862,739	7,862,739	7,862,739	7,862,739	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.71	1.71	100.0%	
AMPLIACIÓN															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	13,963,955	13,963,955	13,963,955	13,963,955	100.0%	0	0	KILOMETRO		5.00	5.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010
MANTENIMIENTO																
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	10-ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	URBANO	910,000	910,000	910,000	910,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMA DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	120,656	120,656	120,656	120,656	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.01	0.01	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	217,074	217,074	217,074	217,074	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010	
REHABILITACION																
RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,635,910	6,635,910	6,635,910	6,635,910	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PARA EL USO EXCLUSIVO DE PEATONES. CAPTURÓ LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO. (CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010)	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	381,476	381,476	381,476	381,476	100.0%	0	0	ACCION	45.00	48.00	106.7%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	2,205,276	2,205,276	2,205,276	2,205,276	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
OTROS																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	2,033,695	2,033,695	2,033,695	2,033,695	100.0%	0	0	PIEZA	15.00	21.00	140.0%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	943,199	943,199	943,199	943,199	100.0%	0	0	PERSONA	6,180.00	6,180.00	100.0%		
SERVICIOS Y AYUDAS DESCONCENTRADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	408,000	408,000	408,000	408,000	100.0%	0	0	PERSONA	67,000.00	30,000.00	44.8%		
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	160,846	160,846	160,846	160,846	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.30	0.30	100.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2010, CIERRE DEFINITIVO.	
PROMOCIÓN DE ELDAD DE GENERO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,454,798	3,454,798	3,454,798	3,454,798	100.0%	0	0	ACCION	19.00	19.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	384,367	384,367	384,367	384,367	100.0%	0	0	PERSONA	600.00	600.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010	
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,156,744	1,156,744	1,156,744	1,156,744	100.0%	0	0	PERSONA	4,000.00	4,000.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMA DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,654	3,654	3,654	3,654	100.0%	0	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010	
ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	553,550	553,550	553,550	553,550	100.0%	0	0	PERSONA	6,000.00	6,000.00	100.0%		
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PERSONA	9,500.00	9,500.00	100.0%		
<b>PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES</b>																
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,718,127	4,718,127	4,718,127	4,718,127	100.0%	108,701	0	ACCION	4,718,127.00	4,718,127.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010.	
<b>RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS</b>																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSERVACION DELEGACIONAL DE LA IMAGEN PUBLICA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,949,946	1,949,946	1,949,946	1,949,946	100.0%	0	0	ACCION	13.00	13.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
AMPLIACION																
PROGRAMA DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,689,404	2,689,404	2,689,404	2,689,404	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010	
MODERNIZACION																
CONSERVACION DELEGACIONAL DE LA IMAGEN URBANA	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	3,473,049	3,473,049	3,473,049	3,473,049	100.0%	0	0	ACCION	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010	
MEJORAMIENTO																
SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	10-ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	URBANO	622,827	622,827	622,827	622,827	100.0%	0	0	PERSONA	6,355.00	6,355.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	6,037,171	6,037,171	6,037,171	6,037,171	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	2,391,527	2,391,527	2,391,527	2,391,527	100.0%	0	0	INMUEBLE	24.00	24.00	100.0%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	100.0%	0	0	INMUEBLE	6.00	6.00	100.0%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	333,261	333,261	333,261	333,261	100.0%	0	0	PERSONA	200.00	200.00	100.0%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,711,972	1,711,972	1,711,972	1,711,972	100.0%	0	0	INMUEBLE	28.00	29.00	103.6%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	338,540	338,540	338,540	338,540	100.0%	0	0	ACCION	55,000.00	55,000.00	100.0%		
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION																
REHABILITACION PARQUE LA CONCHITA, AMPLIACION DEL MODULO DEPORTIVO COLTONGO, REHABILITACION DEL CAMELLON ANTIGUA VIA LA VENTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,138,161	5,138,161	5,138,161	5,138,161	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS. LOS RECURSOS NO EJERCIDOS SE TIENEN COMO PASIVO CIRCULANTE. CAPTURÓ LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO. (CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010)	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	354,481	354,481	354,481	354,481	100.0%	0	0	ACCION	51.00	55.00	107.8%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (PIEP)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	450,062	450,062	450,062	450,062	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES A 2010, CIERRE DEFINITIVO.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	117,366	117,366	117,366	117,366	100.0%	0	0	APOYO	5.00	5.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DEL DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	224,261	224,261	224,261	224,261	100.0%	0	0	OTROS	330.00	330.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROMOCIÓN DE ELDAD DE GENERO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	497,383	497,383	497,383	497,383	100.0%	0	0	ACCION	10.00	10.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	109,823	109,823	109,823	109,823	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	283,172	283,172	283,172	283,172	100.0%	0	0	EVENTO	25.00	25.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	201,438	201,438	201,438	201,438	100.0%	0	0	ACCION	14.00	14.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	150,100	150,100	150,100	150,100	100.0%	0	0	ACCION	13.00	13.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	102,513	102,513	102,513	102,513	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	5,997,424	5,997,424	5,997,424	5,997,424	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	196,020	196,020	196,020	196,020	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	456,259	456,259	456,259	456,259	100.0%	0	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	228,752	228,752	228,752	228,752	100.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	92,800	92,800	92,800	92,800	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	599,997	599,997	599,997	599,997	100.0%	0	0	EVENTO	26.00	26.00	100.0%		
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>				<b>2,989,678,234</b>	<b>2,989,750,789</b>	<b>2,824,357,140</b>	<b>2,815,389,344</b>	<b>94.5%</b>		<b>14,274,219</b>	<b>0</b>	<b>11,360.08</b>	<b>2,801.18</b>	<b>24.7%</b>		
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA ALIMENTAR A LA PLANTA INDECO LAZARSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,938,060	7,938,060	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.38	0.00	0.0%		
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES DEL RÍO MAGDALENA Y ESLAVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72,029,472	72,029,472	23,459,746	23,459,746	32.6%	0	0	PROYECTO	0.94	0.31	33.0%		
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES DEL RÍO MAGDALENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,401,944	20,401,944	20,401,944	20,401,944	100.0%	0	0	PROYECTO	0.35	0.35	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO CAYETANO ANDRADE Y COLECTOR QUE LO ALIMENTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,952,142	5,952,142	5,952,142	5,952,142	100.0%	0	0	PROYECTO	0.56	0.56	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS TANQUES LA CALDERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,150,394	8,150,394	8,150,394	8,150,394	100.0%	0	0	PROYECTO	0.90	0.90	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO ATAPALCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,074	30,074	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.01	0.00	0.0%		
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO CAYETANO ANDRADE Y COLECTOR QUE LO ALIMENTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,036,332	32,036,332	7,893,700	7,893,700	24.6%	0	0	PROYECTO	1.51	0.37	24.5%		
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLAHUAC-MIXCOAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	567,223,754	567,223,754	567,223,754	567,223,754	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA 2010	
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLAHUAC-MIXCOAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,627,631	68,677,417	68,677,417	68,677,417	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.37	37.0%	LOS RECURSOS POR \$71,627,631.44 CORRESPONDEN A LA ASIGNACIÓN DE INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2010 Y QUE FUERON DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLAHUAC-MIXCOAC. CAPTURA REALIZADA POR EL PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL.	
LÍNEA DE AGUAS NEGRAS DE LA U.H. ENRIQUEZ CHARRO A LA LAGUNA MAYOR DE IETAPALAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,306,645	15,306,645	15,306,645	15,306,645	100.0%	0	0	PROYECTO	1.43	1.43	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA	
REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TOLUCA 1ª ETAPA, EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,645,059	61,645,059	61,645,059	61,645,059	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.21	21.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA	
CONSTRUIR EL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA-ICÁMBOMÉ	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	17,314,322	17,314,322	17,314,322	17,314,322	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.48	48.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA	
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CHIMALHUACÁN - CALLE 7, COL. PARTITLÁN	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	78,473,267	78,473,267	78,473,267	78,473,267	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.63	63.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA	
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN GRAN CANAL CIRCUITO INTERIOR-EJE 3 NORTE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	15,436,198	15,436,198	15,436,198	15,436,198	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA	
MEJORAMIENTO																
RECTIFICACIÓN DE LOS RÍOS MAXIMALACO Y SAN JAVIER TEMOLILCO, ASÍ COMO REHABILITACIÓN DE BORDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,295,315	6,295,315	4,247,240	4,247,240	67.5%	0	0	PROYECTO	0.08	0.06	75.0%		
SANIAMIENTO DE LAS PRESAS TECAMACHALCO Y SAN JOAQUÍN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000,000	25,000,000	7,906,467	7,906,467	31.6%	0	0	PROYECTO	0.33	0.10	30.3%		
MANTENIMIENTO																
RECTIFICACIÓN DE LOS RÍOS MAXIMALACO Y SAN JAVIER TEMOLILCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,402,364	23,402,364	23,402,364	23,402,364	100.0%	0	0	PROYECTO	2.18	2.18	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA	
TRABAJOS DE AZOLVE Y OBRA CIVIL PARA LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA CON PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 50 LPS. REHABILITACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,132,776	50,132,776	3,225,377	3,225,377	6.4%	0	0	PROYECTO	2.37	0.15	6.3%		
RECTIFICACIÓN DE LOS RÍOS MAXIMALACO Y SAN JAVIER TEMOLILCO, ASÍ COMO REHABILITACIÓN DE BORDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	420,811	420,811	420,811	420,811	100.0%	0	0	PROYECTO	0.01	0.01	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA	
REHABILITACIÓN DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,468,290	6,468,290	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.08	0.00	0.0%		
TRABAJOS DE REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA ZONA FEDERAL DEL LAGO DE TEXCOCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,464,809	15,464,809	12,268,949	12,268,949	79.3%	0	0	PROYECTO	0.73	0.58	79.5%		
TRABAJOS DE REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA ZONA FEDERAL DEL LAGO DE TEXCOCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,584,640	5,584,640	5,584,640	5,584,640	100.0%	0	0	PROYECTO	0.52	0.52	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA	
REHABILITACIÓN DEL RÍO MAGDALENA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	11,900,000	11,900,000	11,900,000	11,900,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA 2010.	
PLAZA DE LA REPÚBLICA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	169,984,048	169,984,048	169,984,048	169,984,048	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA REPUBLICA. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO. (CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO CUENTA PUBLICA 2010)	
PLAZA DE LA REPÚBLICA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	32,048	32,048	32,048	32,048	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA REPUBLICA. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO. REMANENTES 2010	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA STA FÉ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,873,217	76,873,217	76,873,217	76,873,217	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA	
<b>FONDO DE APOYO A MIGRANTES</b>																
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																
FONDO DE APOYO A MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,723,789	2,723,789	2,723,789	2,723,789	100.0%	0	0	PROYECTO	213.00	209.00	98.1%	SE CANCELARON 4 PROYECTOS QUE REPRESENTAN UN IMPORTE DE \$12,500.00 CADA UNO. CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2010.	
<b>FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS</b>																
INVERSIÓN																

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Reembolsos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OBRA PUBLICA															
AMPLIACIÓN															
CORREDOR EIE CENTRAL CERRO EMISIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,000,000	19,000,000	19,000,000	10,064,148	53.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y VEHÍCULOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	105,337,390	105,337,390	105,337,390	105,337,390	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS EN EL BORDO PONENTE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,947,350	62,947,350	62,947,350	62,947,350	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN PROYECTO BICENTENARIO CIUDAD SEGURA SISEGUA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,428,568,657	1,428,568,657	1,428,568,657	1,428,536,713	100.0%	14,274,219	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL CENTRO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO. AL MES DE JUNIO DE 2011, DE LA CIFRA EJERCIDA, DURANTE 2010 SE ERGARON 1,411,689,188, REPORTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA DE ESE AÑO. A JUNIO DE 2011 SE EJERCIERON 16,847,525. ESTE FONDO HA GENERADO INTERESES POR \$16,663,287.00, NO OBTENIENDO, A ESTE MISMO MES SOLO SE HAN AUTORIZADO \$14,274,219.00 POR PARTE DE LA SHCP.
<b>FONDO DE ALIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOFAM)</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	9,977,231	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,120.70	2,572.97	23.1%	RECURSOS QUE CORRESPONDEN A REMANENTES DE 2010
<b>OTROS PROGRAMAS</b>				<b>3,244,807,588</b>	<b>2,394,996,987</b>	<b>2,399,002,688</b>	<b>2,190,179,048</b>	<b>91.9%</b>	<b>8,142,667</b>	<b>4,398,608</b>		<b>832,094.24</b>	<b>877,115.84</b>	<b>104.7%</b>	
<b>PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)</b>															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROFIS 2010	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,576,116	4,576,116	4,576,116	4,576,116	100.0%	2,498	0	AUDITORIA	9.00	9.00	100.0%	*DEL APARTADO MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS, LOS MONTO INFORMADOS INCLUYEN LA REDUCCIÓN LIQUIDA DE \$34,802.68 (TREINTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS DOS PESOS 68/100 M.N.) DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, REINTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE DEPÓSITO A LA CUENTA 00302311087 A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARÍA DE FINANZAS TESORERÍA DEL CDF EN EL BANCO INTERACCIONES S.A. DE C.V. Y EN DEPÓSITO POR SEPARADO A LA MISMA CUENTA, LOS \$2,498.60 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A LOS INTERESES GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO 2010 POR LA CUENTA BANCARIA DESTINADA POR ESTA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA PARA EL MANEJO EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS PROFIS 2010, CUYAS FICHAS DE DEPÓSITO FUERON REMITIDAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL CDF CON OFICIO AMF/11/017 DEL 10 DE ENERO DE 2011, PARA REALIZAR EL ENTERO A LA TESORERÍA DE DICHS RECURSOS JUNTO CON LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA AFERTADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL CDF PARA USO EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS PROFIS 2010 (QUE ASCIENDEN A \$88,308.44) DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 17 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROFIS 2010. CABE SEÑALAR QUE LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2010.
<b>PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEAS DE AGUA TRATADA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,935,509	14,935,509	14,935,509	14,935,509	100.0%	0	0	PROYECTO	0.64	0.64	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PARA DESALDO DE AGUAS PLUVIALES EN LAS DELEGACIONES VENUSTIANO CARRANZA Y BENTO JUÁREZ	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,622,475	4,622,475	4,622,475	4,622,475	100.0%	0	0	PROYECTO	0.43	0.43	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,413,514	3,413,514	3,413,514	3,413,514	100.0%	0	0	PROYECTO	0.06	0.06	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COLECTORES Y REDES DE DRENAJE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,518,305	10,518,305	10,518,305	10,518,305	100.0%	0	0	PROYECTO	0.98	0.98	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COLECTORES Y REDES DE DRENAJE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,038,373	2,038,373	2,038,373	2,038,373	100.0%	0	0	PROYECTO	0.04	0.04	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
MEJORAMIENTO															
INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA POZOS DE AGUA POTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,175,840	29,175,840	29,175,840	29,175,840	100.0%	0	0	SERVICIO	0.03	0.03	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL DRENAJE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,095,491	3,095,491	3,095,491	3,095,491	100.0%	0	0	PROYECTO	0.29	0.29	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
MANTENIMIENTO															
REPOSICIÓN DE POZOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,284,840	3,284,840	3,284,840	3,284,840	100.0%	0	0	PROYECTO	0.11	0.11	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE MANANTIALES FUENTES BROTANTES, MONTE ALCIBIE, PARRIS, VIEJILLAS LA SAUCELA, VESTIBLOS, PERCOS, SAN MARTINO AMEVALCO, AGUA DE LEONES, VALLE DE MONJAS, RINCÓN SAN MIGUEL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,789,994	8,789,994	8,789,994	8,789,994	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA A INSTALACIONES DE PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE UBICADAS EN EL ÁREA METROPOLITANA Y EL ESTADO DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,655,989	18,655,989	18,655,989	18,655,989	100.0%	0	0	METRO CUBICO	20,581.25	20,581.25	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA A INSTALACIONES DE PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE UBICADAS EN EL ÁREA METROPOLITANA Y EL ESTADO DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,256,116	6,256,116	6,256,116	6,256,116	100.0%	0	0	PROYECTO	0.11	0.11	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES AL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,475,774	1,475,774	1,475,774	1,475,774	100.0%	0	0	PROYECTO	0.03	0.03	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL SCAIM	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,150,098	14,150,098	14,150,098	14,150,098	100.0%	0	0	PROYECTO	0.52	0.52	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL D. F. Y EDO DE MÉX.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	991,471	991,471	991,471	991,471	100.0%	0	0	PROYECTO	0.11	0.11	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,025,753	26,025,753	26,025,753	26,025,753	100.0%	0	0	PROYECTO	5.94	5.94	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ELECTROMECÁNICO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,340,886	7,340,886	7,340,886	7,340,886	100.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.01	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ELECTROMECÁNICO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,254,422	4,254,422	4,254,422	4,254,422	100.0%	0	0	PROYECTO	0.07	0.07	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE Y PORTÁTIL PARA EL BOMBEO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y PLANTAS DE BOMBEO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,992,480	6,992,480	6,992,480	6,992,480	100.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.01	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE Y PORTÁTIL PARA EL BOMBEO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y PLANTAS DE BOMBEO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,301,468	6,301,468	6,301,468	6,301,468	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	6,951.77	6,951.77	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO, MAQUINARIA PARA DESAZOLVE, MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE REDES Y ESTACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91,648,370	91,648,370	91,648,370	91,648,370	100.0%	1,911,386	1,911,386	METRO CÚBICO	103,214.96	103,214.96	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, ELECTROMECÁNICO, DE CÓMPUTO, DE LABORATORIO Y ADMINISTRATIVO, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,863,811	20,863,811	20,863,811	20,863,811	100.0%	0	0	SERVICIO	0.03	0.03	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	992,160	992,160	992,160	992,160	100.0%	0	0	TRÁMITE		43.97	43.97	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
ACCIONES PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67,776,374	67,776,374	67,776,374	67,776,374	100.0%	0	0	LITRO		0.80	0.80	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
<b>PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD</b>																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL D.F.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,352,426	22,352,426	22,352,426	22,352,426	100.0%	1,250,823	0	PROGRAMA		1.00	1.00	100.0%	COMO RESULTADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS FEDERALES QUE SERÁN DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL GOBIERNO LOCAL CELEBRADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2010, SE DETERMINÓ COMO PRINCIPAL OBJETIVO HACER DEL REGISTRO PÚBLICO UN ORGANISMO EFICIENTE Y EFICAZ QUE GARANTICE PLENAMENTE LA CERTEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS SOBRE INMUEBLES Y ADJULOS RELACIONADOS CON PERSONAS MORALES CIVILES, Y CON ELLO GENERAR UNA PLATAFORMA JURÍDICA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA, ESTANDARIZADA Y HOMOLOGADA PARA LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD DEL PAÍS. PARA CUMPLIR CON EL CITADO OBJETIVO, SE LLEVARON A CABO ADQUISICIONES PARA EL COMPONENTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, TALES COMO: 1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SITE 1 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE 30 TB REMOTO 1 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE 30 TB LOCAL 1 SERVIDOR DE REPORTING SERVICES 100 COMPUTADORAS PERSONALES TIPO 1 3 LAP TOPS 100 IMPRESORAS 15 ETIQUETADORAS 19 ESCANERS 30 NO BREAKS 3 VIDEO PROYECTORES Y 1 PAQUETE DE MOBILIARIO PARA TODAS LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA INSTITUCIÓN REGISTRAL. CABE HACER MENCIÓN QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS SON CON BASE EN EL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,970,095	53,970,095	53,970,095	53,970,095	100.0%	0	0	PROGRAMA		1.00	1.00	100.0%	COMO RESULTADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS FEDERALES QUE SERÁN DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL GOBIERNO LOCAL CELEBRADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2010, SE DETERMINÓ COMO PRINCIPAL OBJETIVO HACER DEL REGISTRO PÚBLICO UN ORGANISMO EFICIENTE Y EFICAZ QUE GARANTICE PLENAMENTE LA CERTEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS SOBRE INMUEBLES Y ADJULOS RELACIONADOS CON PERSONAS MORALES CIVILES, Y CON ELLO GENERAR UNA PLATAFORMA JURÍDICA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA, ESTANDARIZADA Y HOMOLOGADA PARA LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD DEL PAÍS. PARA CUMPLIR CON EL CITADO OBJETIVO, LA FIRMA CONSULTORA ENCARGADA DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ESTATAL DE MODERNIZACIÓN, LLEVO A CABO ACCIONES EN LOS SIGUIENTES COMPONENTES: A) GESTIÓN DE LA CALIDAD B) PROFESIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL C) PARTICIPACIÓN Y VINCULACIÓN CON OTROS SECTORES D) INDICADORES DE DESEMPEÑO E) ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO. ASIMISMO SE LLEVÓ A CABO UN ESTUDIO ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. CABE HACER MENCIÓN QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS SON CON BASE EN EL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
<b>SURSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMIUN)</b>																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,575,154	192,764	192,764	192,764	100.0%	0	0	CONVENIO		0.00	0.00	0.0%	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMIUN)
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMIUN)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	278,615,876	278,615,876	278,615,876	278,447,797	99.9%	1,309,516	1,309,516	CONVENIO		1.00	1.00	100.0%	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMIUN), RECURSOS 2010 DESTINADOS A FORTALECER EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE PROFESIONALIZAR Y EQUIPAR A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CORPORACIONES, PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS E INTEGRIDAD DE SUS HABITANTES Y PRESERVAR LAS LIBERTADES, EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICOS, CONSIDERA REINDEMNOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO 2009. SE UTILIZA COMO UNIDAD DE MEDIDA CONVENIO DEBIDO A QUE SE INVOLUCRAN DIVERSAS ACCIONES PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS. CIFRAS DEFINITIVAS CONGRUENTES CON EL REPORTE DE CUENTA PÚBLICA 2010.
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,550,051	45,550,051	45,550,051	45,550,051	100.0%	585,120	585,120	CONVENIO		0.00	0.00	0.0%	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMIUN), A FIN DE ESTAR EN CONDICIONES DE DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE DICHO CONVENIO: FORTALECER EL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROFESIONALIZAR Y EQUIPAR A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CORPORACIONES, PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS E INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES Y PRESERVAR LAS LIBERTADES, EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICOS, CONSIDERA REINDEMNOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO 2009. SE UTILIZA COMO UNIDAD DE MEDIDA CONVENIO DEBIDO A QUE SE INVOLUCRAN DIVERSAS ACCIONES PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS. CIFRAS DEFINITIVAS CONGRUENTES CON EL REPORTE DE CUENTA PÚBLICA 2010.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMIUN)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,678,676	3,510,000	3,510,000	3,510,000	100.0%	0	0	CONVENIO		0.00	0.00	0.0%	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMIUN).
<b>SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
MANTENIMIENTO																
PROYECTO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CA COMO CENTRO ESPECIALIZADO EN MEDICINA INTEGRATIVA EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,000,000	6,000,000	3,128,048	3,128,048	52.1%	0	0	PROYECTO		1.00	0.30	30.0%	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,557,800	16,557,800	16,557,800	14,247,245	86.0%	66,663	0	EQUIPO		0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS DESTINADOS AL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD, NO FUERON DEL TODO LICITADOS TODA VEZ QUE LOS PROVEEDORES NO OFERTARON SUS PRODUCTOS PARA NO INCURRIR EN SANCIONES YA QUE NO ENTREGARON A L 31 DE DICIEMBRE, ASI MISMO ESTOS RECURSOS SERAN APLICADOS EN EL EJERCICIO 2011. (CIERRE 2010)
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,786,566	10,948,252	10,948,252	0	0.0%	83,705	0	EQUIPO		0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MEDICO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE TICOMAN.
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,443,500	100,000	100,000	100,000	100.0%	22,157	0	CURSO		0.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO
REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	363,005,036	355,727,356	363,005,036	207,729,932	58.4%	1,528,153	0	ACCIÓN		1.00	1.00	100.0%	SE TIENEN ECONOMAS POR FALTAS Y RETARDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ATENCIÓN MÉDICA DEL SEGURO POPULAR ASI MISMO ESTOS RECURSOS SERAN APLICADOS EN EL EJERCICIO 2011. (CIERRE 2010)
REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	158,199,886	25,883,216	25,883,216	5,481,303	21.2%	788,853	0	ACCIÓN		0.00	0.00	0.0%	SE TIENE EN PROCESO DE LICITACIÓN LO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA, SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CURACIÓN, Y MATERIALES DE LABORATORIO. ASI MISMO SE TIENE EN PROCESO DE FALLO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO, POR ÚLTIMO REFERENTE A LA DIFUSIÓN DE MENSAJES, SE TIENE EN PROCESO LOS DISEÑOS PARA PODER LLEVAR A CABO LA IMPRESIÓN DEL MATERIAL PROMOCIONAL.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	741,641,023	46,107,625	46,107,625	26,387,891	57.2%	0	0	ACCIÓN		0.00	0.00	0.0%	REMANENTES DE 2010
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,021,071,274	1,021,071,274	1,021,071,274	1,021,071,274	100.0%	0	0	ACCIÓN		401,811.00	746,232.00	185.7%	CON BASE EN EL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, SE CUENTA ACTUALMENTE CON 396,092 FAMILIAS AFILIADAS Y EMPADRONADAS A DICIEMBRE DE 2009, A PARTIR DE ENERO DE 2010 EL ACUERDO DE COORDINACIÓN SE MODIFICÓ Y ACTUALMENTE LA AFILIACIÓN SE REALIZA POR PERSONA, SE REPORTA AVANCE DE 746,232 PERSONAS AFILIADAS EN EL 2010 A LAS QUE SE SUMARON 396,092 FAMILIAS QUE SE TENIAN A DICIEMBRE DE 2009, DANDO UN TOTAL DE 1,142,324. CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVAS SEGUN CUENTA PÚBLICA 2010.
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,356,353	42,356,353	42,356,353	42,356,353	100.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVAS SEGUN CUENTA PÚBLICA 2010
<b>PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)</b>																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	223,825	223,825	223,825	223,825	100.0%	433	0	EQUIPO		0.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (CIERRE 2010)
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	774	0	PERSONA		60.00	60.00	100.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (CIERRE 2010)
<b>CULTURA DEL AGUA</b>																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
MAQUINARIA																



ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LAS PLANTAS DE BOMBO DE AGUAS NEGRAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO, MAQUINARIA PARA DESAZOLVE, MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE REDES Y ESTACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	291,122	291,122	291,122	291,122	100.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.01	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
MATERIALES Y SUMINISTROS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	465,703	465,703	465,703	465,703	100.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.01	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA	
<b>FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)</b>																
ESTIMACIÓN TEMPRANA DE ATRAPADOS POR SISMOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESPLIEGUE DE MAPAS DE DAÑOS EN TIEMPO REAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	155,000	155,000	155,000	155,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010. EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE A LA PRIMERA APORTACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA ESTIMACIÓN TEMPRANA DE ATRAPADOS POR SISMOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESPLIEGUE DE MAPAS DE DAÑOS EN TIEMPO REAL.	
ESTIMACIÓN TEMPRANA DE ATRAPADOS POR SISMOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESPLIEGUE DE MAPAS DE DAÑOS EN TIEMPO REAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,250,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2010	
<b>PROGRAMAS SALUD</b>																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL IZTAPALAPA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	15,279,332	15,279,332	15,279,332	15,279,332	100.0%	592,584	592,584	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA	
<b>FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDIR)</b>																
RECONSTRUCCIÓN																
SECTOR INFRAESTRUCTURA URBANA (REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN ZONAS AFECTADAS)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,587,838	39,587,838	39,587,838	39,587,838	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA	
SECTOR EDUCATIVO (DEPORTIVO) ALAMEDA ORIENTE	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,700,055	1,700,055	1,700,055	1,700,055	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA	
MANTENIMIENTO																
FONDO PARA DESASTRES NATURALES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,475,565	46,475,565	46,475,565	46,475,565	100.0%	0	0	SERVICIO	0.06	0.06	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA	
<b>APORTACIONES FEDERALES \$21 REGISTROS</b>																
FASSA				3,009,117,579	2,871,233,206	2,868,233,206	2,643,403,176	92.1%	9,368,895	2,258,289		12,404,098.00	11,995,465.00	96.7%		
OBRA PÚBLICA																
PROYECTO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CA COMO CENTRO ESPECIALIZADO EN MEDICINA INTEGRATIVA EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	3,000,000	3,000,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
EQUIPAMIENTO																
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,090,081	5,434,600	5,434,600	84,524	1.6%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FALLO LOS MANTENIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL EQUIPO MEDICO, DE VEHICULOS, DE MAQUINARIA, LOS CUALES SERAN APLICADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO.	
SERVICIOS PERSONALES																
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	172,953,645	172,953,645	172,953,645	172,374,046	99.7%	626,523	116,000	TRÁMITE	250.00	292.00	116.8%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, EN CUANTO A LA META SE REFIERE, SE TUVO UN MAYOR ALCANCE TODA VEZ QUE SE REALIZARON MAS C.I.C. DMS Y AFECTACIONES PRESUPUESTALES (CIERRE 2010).	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,144,784	8,724,384	8,724,384	3,649,467	41.8%	0	0	TRÁMITE	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ASÍ MISMO EL PAGO DE LA LIMPIEZA ES CUBIERTO A MES VENCIDO, POR OTRA PARTE SE ESTA EN ESPERA DE LAS FACTURAS PARA EL PAGO DE GASOLINA.	
APLICAR DOSIS DE VACUNA ANTIRÁBICA A ANIMALES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,335,592	90,335,592	90,335,592	89,940,195	99.6%	145,476	0	POSIS	1,138,713.00	1,108,365.00	97.3%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, EN CUANTO A LA META SE REFIERE ES DEBIDO A LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRÁBICA (CIERRE 2010)	
ATENCIÓN MÉDICA A LAS ETS Y VIH / SIDA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,275,864	41,275,864	41,275,864	41,221,713	99.9%	66,470	0	ATENCIÓN MÉDICA	62,867.00	63,993.00	101.8%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN ESTADO SATISFACTORIO (CIERRE 2010)	
ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107,213,752	107,213,752	107,213,752	106,830,413	99.6%	172,656	0	CONSULTA	325,675.00	315,386.00	96.8%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN RANGO SATISFACTORIO (CIERRE 2010)	
ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	345,144,348	345,144,348	345,144,348	343,024,087	99.4%	555,818	0	EGRESO HOSPITALARIO	8,353.00	7,923.00	94.9%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN RANGO SATISFACTORIO (CIERRE 2010)	
ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACIÓN LA FACTURA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL COMEDOR QUE SE BRINDA AL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN.	
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	992,455,162	992,455,162	992,455,162	828,074,040	83.4%	3,013,554	642,707	CONSULTA	3,788,322.00	3,574,953.00	94.4%	EL AVANCE DEL 83% ODECEA QUE SE TIENEN ECONOMAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES, ASÍ MISMO ESTOS RECURSOS SERAN APLICADOS EN EL EJERCICIO 2011 (CIERRE 2010)	
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,235,809	16,060,952	16,060,952	289,199	1.8%	0	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LAS SUSYANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES DE CURACIÓN Y DE LABORATORIO, ASÍ MISMO NO SE CUENTA CON LAS FACTURAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO.	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS DEL SISTEMA DE SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	468,975	468,975	468,975	465,975	99.3%	756	0	INMUEBLE	21.00	20.00	95.2%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (CIERRE 2010)	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,688,644	7,688,644	7,688,644	7,667,491	99.7%	1,236,463	21,647	INMUEBLE	40.00	36.00	90.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (CIERRE 2010)	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,799,292	7,665,457	7,665,457	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	SE TIENE EN PROCESO DE LICITACIÓN LAS ADQUISICIONES DE CONSULTORIOS MEDICOS, SALAS DE ESPERA, SALAS DE RAYOS X, ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD, MISMO QUE SERAN EJECUTADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO.	
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,788,569	40,788,569	40,788,569	40,685,803	99.7%	1,890,021	1,477,935	EQUIPO	8,550.00	957.00	11.2%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (CIERRE 2010)	
ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	201,740,587	201,740,587	201,740,587	196,508,130	97.4%	324,882	0	EVENTO	3,573,841.00	3,227,893.00	90.3%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, EN CUANTO A LA META SE REFIERE, SE HA DADO LA PROMOCIÓN ADECUADA (CIERRE 2010)	
PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,868,517	3,868,517	3,868,517	3,868,517	100.0%	6,230	0	ESTUDIO	251,720.00	280,500.00	110.6%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, EN CUANTO A LA META SE REFIERE, ES DE RESALTAR QUE SE HA INCREMENTADO LA META DEBIDO A LA PROMOCIÓN QUE SE LE HA DADO AL PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y CÁNCER DE MAMA. (CIERRE 2010)	
PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	560,000	560,000	560,000	495,150	88.4%	902	0	ATENCIÓN MÉDICA	25,000.00	26,368.00	105.5%	EL AVANCE DEL 84% ODECEA QUE SE TIENEN ECONOMAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES, ASÍ MISMO ESTOS RECURSOS SERAN APLICADOS EN EL EJERCICIO 2011, EN CUANTO A LA META SE REFIERE NOS ENCONTRAMOS EN UN RANGO SATISFACTORIO, DEBIDO A QUE SE LLEVAN A CABO LAS CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN. (CIERRE 2010)	
PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	224,823,144	224,823,144	224,823,144	21,971,332	97.0%	362,054	0	CONSULTA	1,676,804.00	1,888,224.00	112.6%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, EN CUANTO A LA META SE REFIERE, ES QUE SE HA DADO LA PROMOCIÓN ADECUADA, SOBRE TODO A LOS ADOLESCENTES QUE EMPIEZAN UNA VIDA SEXUAL ACTIVA (CIERRE 2010)	
PROGRAMA DE VACUNACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	411,916,837	411,916,837	411,916,837	402,539,726	97.7%	663,348	0	POSIS	1,526,147.00	1,485,816.00	97.4%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, EN CUANTO A LA META SE REFIERE, NOS ENCONTRAMOS EN UN RANGO SATISFACTORIO, DEBIDO A QUE SE LLEVAN A CABO LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN (CIERRE 2010)	
VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO DEL MENOR DE CINCO AÑOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	188,613,975	188,613,975	187,713,768	187,713,768	99.5%	303,743	0	PERSONA	15,794.00	14,739.00	93.3%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (CIERRE 2010)	
<b>FORTAMUN</b>				<b>3,537,917,290</b>	<b>3,537,917,290</b>	<b>3,537,917,290</b>	<b>3,537,917,290</b>	<b>100.0%</b>	<b>23,779,185</b>	<b>23,779,185</b>		<b>15,586,911.06</b>	<b>16,145,344.09</b>	<b>103.6%</b>		
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
PROGRAMAS DELEGACIONES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,442,381	4,442,381	4,442,381	4,442,381	100.0%	0	0	PIEZA	34.00	50.00	147.1%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PÚBLICA 2010	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	4,451,502	4,451,502	4,451,502	4,451,502	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.50	1.50	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,272,720	3,272,720	3,272,720	3,272,720	100.0%	0	0	PROYECTO	0.05	0.05	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010	
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y CRIETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	11,028,629	11,028,629	11,028,629	11,028,629	100.0%	0	0	ESTUDIO	14.00	14.00	100.0%	CON EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZÓ LA SUSTITUCIÓN DE 9 PUENTES PEATONALES PARA AMPLIAR LA SECCIÓN HIDRAULICA DEL RIO CUAUHTÉPEC, SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO DE MIGUEL LERDO DE TEJADA A RICARDO PALMERÍN, SE LLEVO A CABO LA AMPLIACIÓN DEL CAUZE PARA MITIGAR EL RIESGO EN EL RIO CUAUHTÉPEC EN EL TRAMO DE LA CALLE ARROYO EN LA COL. TALAMBO, SE REALIZARON TRABAJOS PARA ESTABILIZAR EL TALUD EN LA CALLE CABO VERDE EN LA COL. CABRIEL HERNÁNDEZ, SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA LA AMPLIACIÓN DEL CAUCE Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO DE FANNY SCHILLER A VIVEROS DE LA PAZ EN EL RIO CUAUHTÉPEC EN LA COLONIA ARBOLEADAS DE CUAUHTÉPEC Y SE ELABORARON 02 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA AMPLIACIÓN Y CORRECCIÓN DEL CAUCE 1) EN EL TRAMO DE DARIÓ FERNÁNDEZ A BARRA DEL CERRITO COL. PALMAYITLA, 2) EN EL TRAMO DE NICANOR CASTILLO A CERRO DEL AMANCO EN LA COLONIA PARQUE METROPOLITANO, Y 01 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE EUCALIPTO DE LA COLONIA MALCATEOS, LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,014,191	2,014,191	2,014,191	2,014,191	100.0%	3,248,054	3,248,054	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CON EL 93.3 % DEL RECURSO DESTINADO A ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2010. EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARTE, CULTURA Y ADMINISTRACIÓN ZONA 3, CON EL PRESUPUESTO RESTANTE SE REALIZÓ EN EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL N. 3, A FIN DE INTEGRAR CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA ESTIMAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA CIVIL. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	7,648,024	7,648,024	7,648,024	7,648,024	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	29,136.00	29,136.00	100.0%	MEDIANTE OBRA POR CONTRATO SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LAS ZONAS SUR Y NORTE DE LA DELEGACIÓN, REALIZÁNDOSE TRABAJOS DE ROMPIAMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE LA BANQUETA DAÑADA EN SU TOTALIDAD, LIMPIEZA Y CONTRATACIÓN DEL SUELO, COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA GUARNICIÓN Y DIVISIONES DE CUADRO DE BANQUETA, TENDIDO DE BANQUETA A BASE DE CEMENTO, FRAGUADO, LIMPIEZA Y BALIZAMIENTO EN GUARNICIONES Y EL 16.2% RESTANTE SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	6-ITZAPALCO	ITZAPALCO	URBANO	8,660,604	8,660,604	8,660,604	8,660,604	100.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	3.00	100.0%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	225,116	225,116	225,116	225,116	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010
CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	2,222,379	2,222,379	2,222,379	2,222,379	100.0%	0	0	PROYECTO	1.01	1.01	100.0%	
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	655,986	655,986	655,986	655,986	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	17.00	17.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010.
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	1,416,530	1,416,530	1,416,530	1,416,530	100.0%	0	0	INMUEBLE	5.00	3.00	60.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,612,420	2,612,420	2,612,420	2,612,420	100.0%	0	0	PROYECTO	17.00	15.00	88.2%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	14,767,957	14,767,957	14,767,957	14,767,957	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24,906.70	24,906.70	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	1,978,871	1,978,871	1,978,871	1,978,871	100.0%	0	0	PROYECTO	6.00	6.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	15-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	URBANO	4,422,993	4,422,993	4,422,993	4,422,993	100.0%	0	0	PROYECTO	50,201.00	50,201.00	100.0%	LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010, QUE ESTA DELEGACIÓN ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	16-MICHEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	4,111,440	4,111,440	4,111,440	4,111,440	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PÚBLICA 2010
RECONSTRUCCIÓN															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,630,154	1,630,154	1,630,154	1,630,154	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,588.00	6,588.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	2,576,105	2,576,105	2,576,105	2,576,105	100.0%	0	0	OTROS	3,828.00	3,828.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2010. CABE ACLARAR QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES FUGA, DEBIDO A QUE EN EL SISTEMA NO TENEMOS ESTA OPCIÓN SE TOMO COMO UNIDAD DE MEDIDA OTROS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	16-MICHEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	4,591,083	4,591,083	4,591,083	4,591,083	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PÚBLICA 2010
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DESCONCENTRADA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,804,468	3,804,468	3,804,468	3,804,468	100.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	3.00	100.0%	SE INCLUYE EL GASTO CORRIENTE LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PÚBLICA 2010
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,514,626	3,514,626	3,514,626	3,514,626	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PÚBLICA 2010
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,278,628	2,278,628	2,278,628	2,278,628	100.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	3.00	100.0%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PÚBLICA 2010
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,468,010	4,468,010	4,468,010	4,468,010	100.0%	0	0	INMUEBLE	4.00	4.00	100.0%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PÚBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	826,720	826,720	826,720	826,720	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.30	0.30	100.0%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PÚBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	15,243,141	15,243,141	15,243,141	15,243,141	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.90	100.0%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PÚBLICA 2010
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	14,942,351	14,942,351	14,942,351	14,942,351	100.0%	0	0	INMUEBLE	11.00	11.00	100.0%	SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ALBERCA SEMIOLÍMPICA EN EL DEPORTIVO CARMEN SERDÁN, LA REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL DEPORTIVO HEROES DE NACOZARÍ, LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO MARGARITA MAZA DE JUAREZ, LA REHABILITACIÓN DE DIVERSOS MÓDULOS DEPORTIVOS Y SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE KIOSCOS DIGITALES.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DESCONCENTRADA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	11,721,784	11,721,784	11,721,784	11,721,784	100.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	3.00	100.0%	SE REALIZARON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL UH SAN JUAN DE ARAGÓN 1A Y 3A SECCIÓN, LA MAQUINIC, PROGRESO NACIONAL Y VALLEJO, SE EFECTUARON OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA FUTURAMA Y SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL SAN JUAN DE ARAGÓN 4 Y 5 SECC. LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN ESTE ÚLTIMO INMUEBLE CONTEMPLAN 1,183 M2 DE CONSTRUCCIÓN EN UN TERRENO DE 1,093 M2, EN DONDE SE DISTRIBUYA: ADMINISTRACIÓN, CASITA DE VIGILANCIA, BODEGA, CONSULTORIOS, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, SALONES (PARA IMPARTIR PINTURA, ARTES PLÁSTICAS, DANZA), SANITARIOS PARA MUJERES Y HOMBRÉS, FORD AL AIRE LIBRE, ÁREA DE EXPOSICIONES, BIBLIOTECA, SALA DE CÓMPUTO Y ÁREA JARDINADA. LA POBLACIÓN BENEFICIARIA ESTIMADA SERÁ DE 30,123 HABITANTES Y LAS COLONIAS BENEFICIADAS SERÁN UH SAN JUAN DE ARAGÓN III, IV Y V SECCIÓN, UH SAN JUAN DE ARAGÓN CTM Y UH NARCISO BASSOLS. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,029,992	1,029,992	1,029,992	1,029,992	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	EL 51.4% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE A LA ELABORACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA MANTENIMIENTO A RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. CON EL RECURSO RESTANTE SE ADQUIRIÓ MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	639,398	639,398	639,398	639,398	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	758,306	758,306	758,306	758,306	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010
PROGRAMA DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	31,624,515	31,624,515	31,624,515	31,624,515	100.0%	0	0	PROYECTO	21.00	21.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	12,609,228	12,609,228	12,609,228	12,609,228	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	6,762,062	6,762,062	6,762,062	6,762,062	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010
ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,511,494	2,511,494	2,511,494	2,511,494	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,119.00	6,119.00	100.0%	
GESTION DELEGACIONAL DE VIVEROS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	323,318	323,318	323,318	323,318	100.0%	0	0	PLANTA	30,000.00	30,835.00	102.8%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,000,313	1,000,313	1,000,313	1,000,313	100.0%	0	0	PROYECTO	0.70	1.60	228.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,129,928	1,129,928	1,129,928	1,129,928	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,540,000.00	3,540,000.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	5,599,807	5,599,807	5,599,807	5,599,807	100.0%	0	0	INMUEBLE	28.00	29.00	103.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	7,348,804	7,348,804	7,348,804	7,348,804	100.0%	0	0	INMUEBLE	78.00	78.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	204,956	204,956	204,956	204,956	100.0%	0	0	INMUEBLE	11.00	12.00	109.1%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,549,226	1,549,226	1,549,226	1,549,226	100.0%	0	0	LUMINARIA	3,306.00	3,306.00	100.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	125,586	125,586	125,586	125,586	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	31,203,217	31,203,217	31,203,217	31,203,217	100.0%	0	0	PROYECTO	11,170.00	11,173.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	5,688,609	5,688,609	5,688,609	5,688,609	100.0%	0	0	ACCION	55,000.00	55,000.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,280,260	2,280,260	2,280,260	2,280,260	100.0%	0	0	APOYO	1,000.00	1,000.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,847,717	1,847,717	1,847,717	1,847,717	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.40	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	4,988,963	4,988,963	4,988,963	4,988,963	100.0%	0	0	PROYECTO	4.00	14.00	350.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACION	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,570,470	2,570,470	2,570,470	2,570,470	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	41.00	41.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REGULARIZACION DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	130,075	130,075	130,075	130,075	100.0%	0	0	OTROS	290.00	290.00	100.0%	METAS: PROPIEDAD
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACION DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	3,080,897	3,080,897	3,080,897	3,080,897	100.0%	0	0	OTROS	2,500.00	2,386.00	95.4%	METAS: FUGA
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,533,387	2,533,387	2,533,387	2,533,387	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.80	90.0%	
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	2,350.00	2,350.00	100.0%	
PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,589,554	2,589,554	2,589,554	2,589,554	100.0%	0	0	METRO CUBICO	34,000.00	34,000.00	100.0%	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	7,422,315	7,422,315	7,422,315	7,422,315	100.0%	0	0	TONELADA	25,000.00	159,243.00	637.0%	
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	316,349	316,349	316,349	316,349	100.0%	0	0	PIEZA	5,550.00	5,550.00	100.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	5,104,954	5,104,954	5,104,954	5,104,954	100.0%	0	0	ACCION	5,000.00	5,000.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	304,999	304,999	304,999	304,999	100.0%	0	0	METROS	199,935.00	199,935.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	5,358,712	5,358,712	5,358,712	5,358,712	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.82	0.82	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	979,910	979,910	979,910	979,910	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.10	0.10	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	7,217,319	7,217,319	7,217,319	7,217,319	100.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	2.00	100.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	599,988	599,988	599,988	599,988	100.0%	0	0	INMUEBLE	13.00	14.00	107.7%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	681,534	681,534	681,534	681,534	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.94	5.48	92.3%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	5,549,555	5,549,555	5,549,555	5,549,555	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.30	1.30	100.0%	
MODERNIZACION															
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALLERES, MINAS Y GRUETAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,152,358	2,152,358	2,152,358	2,152,358	100.0%	0	0	ESTUDIO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010
MEJORAMIENTO															
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	25,134,670	25,134,670	25,134,670	25,134,670	100.0%	0	0	TONELADA	55,830.00	55,830.00	100.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES A 2010, CIERRE DEFINITIVO.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	56,876,410	56,876,410	56,876,410	56,876,410	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES A 2010, CIERRE DEFINITIVO.
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	3,722,998	3,722,998	3,722,998	3,722,998	100.0%	0	0	TONELADA	314,000.00	341,077.00	109.3%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
ATENCION DELEGACIONAL A AREAS NATURALES PROTEGIDAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	94,182	94,182	94,182	94,182	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	121,290,073	121,290,073	121,290,073	121,290,073	100.0%	0	0	LUMINARIA	26,747.00	26,747.00	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,723,138	1,723,138	1,723,138	1,723,138	100.0%	0	0	METROS	220,200.00	220,200.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	240,589	240,589	240,589	240,589	100.0%	0	0	PIEZA	35.00	35.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010
PROMOCION DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,334,903	4,334,903	4,334,903	4,334,903	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010
PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	21,324,846	21,324,846	21,324,846	21,324,846	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,458,555.00	1,458,555.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010
PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	13,390,002	13,390,002	13,390,002	13,390,002	100.0%	0	0	PROYECTO	28.00	28.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	89,237,279	89,237,279	89,237,279	89,237,279	100.0%	0	0	TONELADA	1,241,671.00	1,241,671.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCION A UNIDADES HABITACIONALES	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	1,786,000	1,786,000	1,786,000	1,786,000	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010. CABE ACLARAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MANEJA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES UNIDAD HABITACIONAL, SOLO QUE DEBIDO A QUE EN EL SISTEMA NO SE TIENE ESA OPCION SE MANEJO COMO UNIDAD DE MEDIDA OTROS.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	6,005,322	6,005,322	6,005,322	6,005,322	100.0%	3,820,189	3,820,189	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTA ACTIVIDAD COMPARTIÓ RECURSOS DE ORIGEN FISCAL MISMO QUE REFLEJAN EL AVANCE FÍSICO, CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	71,850,939	71,850,939	71,850,939	71,850,939	100.0%	0	0	ACCION	41,950.40	41,950.40	100.0%	LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010, QUE ESTA DELEGACION ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	19,814,946	19,814,946	19,814,946	19,814,946	100.0%	0	0	TONELADA	713,454.20	713,454.20	100.0%	LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010, QUE ESTA DELEGACION ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN RED SECUNDARIA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	476,913	476,913	476,913	476,913	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	189.00	189.00	100.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES A 2010, CIFRAS DEFINITIVAS.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS EN DELEGACIONES (INVERSIÓN)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	10,854,286	10,854,286	10,854,286	10,854,286	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES A 2010, CIERRE DEFINITIVO.EL TOTAL ANUAL DE ESTE PROYECTO, SE INTEGRA DE \$10854,286.00 DE GASTO DE INVERSIÓN Y \$4248,041.00 DE GASTO CORRIENTE, SE REGISTRARON POR SEPARADO EN LA PAGINA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	11,430,651	11,430,651	11,430,651	11,430,651	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	38,417.00	38,417.00	100.0%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Recaudaciones Financieras Acumuladas al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,580,369	2,580,369	2,580,369	2,580,369	100.0%	0	0	INMUEBLE	19.00	19.00	100.0%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,935,821	4,935,821	4,935,821	4,935,821	100.0%	0	0	INMUEBLE	14.00	14.00	100.0%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,774,283	1,774,283	1,774,283	1,774,283	100.0%	0	0	INMUEBLE	14.00	14.00	100.0%	SE INCLUYE EL GASTO CORRIENTE.LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,875,984	3,875,984	3,875,984	3,875,984	100.0%	0	0	INMUEBLE	36.00	36.00	100.0%	SE INCLUYE GASTO CORRIENTE.LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	35,065,209	35,065,209	35,065,209	35,065,209	100.0%	0	0	INMUEBLE	103.00	103.00	100.0%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DESARROLLO DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,487,302	1,487,302	1,487,302	1,487,302	100.0%	0	0	METROS	338,999.40	338,999.40	100.0%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
SERVICIOS DE PODA DE ÁRBOLES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	6,952,982	6,952,982	6,952,982	6,952,982	100.0%	0	0	PIEZA	5,222.00	5,222.00	100.0%	SE INCLUYE GASTO CORRIENTE. LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	624,590	624,590	624,590	624,590	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,375.00	1,375.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,138,348	1,138,348	1,138,348	1,138,348	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.02	0.02	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,115,135	3,115,135	3,115,135	3,115,135	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	24,000.00	24,000.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	4,845,480	4,845,480	4,845,480	4,845,480	100.0%	0	0	LUMINARIA	462.15	462.15	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,840,050	3,840,050	3,840,050	3,840,050	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.05	0.05	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	12,707,894	12,707,894	12,707,894	12,707,894	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,007,481	1,007,481	1,007,481	1,007,481	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	3.00	3.00	100.0%	SE REALIZÓ AL 100% EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y CATALOGO DE CONCEPTOS DE 17 MERCADOS PÚBLICOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. SE LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA COMERCIAL DE CALZADA DE GUADALUPE NO. 717 Y MANTENIMIENTO A MERCADOS PÚBLICOS. LA META, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, ENTRE LOS TRABAJOS REALIZADOS SE ENCUENTRA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MANPOSTERA, LIMPIEZA Y DESARROLLO. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	19,929,651	19,929,651	19,929,651	19,929,651	100.0%	0	0	ACCIÓN	54.00	54.00	100.0%	SE REALIZÓ LA COMPRA DE EQUIPO RECREATIVO COMO PROYECTORES MULTIPLES, PANTALLAS PARA PROYECTOR, PROYECTOR CINEMATOGRAFICOS, TOCADISCOS, REPRODUCTORES DE COMPAC DISC, BOCINAS, KIT DE ILUMINACIÓN Y CARPA PROFESIONAL. ESTOS BIENES SE DESTINARON PARA LOS DISTINTOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN CAMELONES, PARQUES Y JARDINES. POR OTRA PARTE SE LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS EN SAN JUAN DE ARGON EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 1 Y 2. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,625,614	1,625,614	1,625,614	1,625,614	100.0%	0	0	INMUEBLE	17.00	17.00	100.0%	SE PROPORCIONÓ MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO A 17 MERCADOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DEMARCACIÓN, LOS TRABAJOS CONSISTIERON PRINCIPALMENTE EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS, CAMBIO DE MUEBLES SANITARIAS, ELECTRICIDAD, ALBAÑILERÍA, HERRERIA, ENTRE OTROS. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	56,992	56,992	56,992	56,992	100.0%	0	0	INMUEBLE	5.00	5.00	100.0%	SE CANCELARON LAS ACCIONES QUE SE HABÍAN PREVISTO DE LAS CASAS DE CULTURA SOLÉ EN EFECTIVO AL 100% EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA EL CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS Y EL MANTENIMIENTO A LA RED HIDRÁULICA DE LAS CASAS DE CULTURA JUVENTINO ROSAS, GUADALUPE INSURGENTES, LA ESTRELLA, PALMATTILA, BENITO JUÁREZ, CUCULLA DEL TESORO, PRIMAVERA Y PAGO IGNACIO TABO II. ESTA SITUACIÓN SE PRESENTA AL TRANSFERIR RECURSOS, PREVIA APROBACIÓN, PARA SUBSANAR OTRAS ACCIONES DE MAYOR URGENCIA, CONSIDERANDO QUE ALGUNOS INMUEBLES CULTURALES SON DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	5,519,570	5,519,570	5,519,570	5,519,570	100.0%	0	0	INMUEBLE	7.00	7.00	100.0%	RECURSOS EJERCIDOS PARA (1) LA ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS, COMO SON ESMERILLADORAS, PLANTAS DE SOLDAR Y PLANTAS GENERADORAS DE CORRIENTE ALTERNIA MOVILES DE GASOLINA; POR OTRA PARTE, SE ADQUIRIERON EQUIPOS COMO SON BOMBAS SUMERGIBLES, BOMBAS HIDRÁULICAS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA COMBUSTIBLE, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, REGULADORES DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN. (2) SE REALIZARON LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS LOS GALEANA, LAZARO CÁRDENAS, N/A, ATZACOLCO Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, ASÍ COMO PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS MIGUEL ALEMÁN Y DEL BICENTENARIO Y LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	
MANTENIMIENTO VIAL EN RED SECUNDARIA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	9,105,974	9,105,974	9,105,974	9,105,974	100.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	RECURSO COMPLEMENTARIO A OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE SE DESTINARON AL TRASLADO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, CON EL FIN DE DESARROLLAR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN, CUYA META FÍSICA SE REPORTA CON OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	
SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	769,909	769,909	769,909	769,909	100.0%	0	0	PIEZA	13,600.00	13,600.00	100.0%	EN CASAS HABITACIONES DE LA POBLACIÓN, LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN AMARRE DE RAMA, CORTE, DESARME, RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RAMAS Y TRONCOS. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,553,499	1,553,499	1,553,499	1,553,499	100.0%	1,147,689	1,147,689	INMUEBLE	5.00	5.00	100.0%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	258,470	258,470	258,470	258,470	100.0%	0	0	INMUEBLE	6.00	6.00	100.0%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	12,906,447	12,906,447	12,906,447	12,906,447	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.	
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,222,758	3,222,758	3,222,758	3,222,758	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	11.00	11.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y CUETAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,720,661	1,720,661	1,720,661	1,720,661	100.0%	0	0	ESTUDIO	28.00	28.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	21,558,039	21,558,039	21,558,039	21,558,039	100.0%	0	0	ACCIÓN	46.00	46.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,441,001	1,441,001	1,441,001	1,441,001	100.0%	0	0	INMUEBLE	41.00	41.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RED SECUNDARIA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	62,506,441	62,506,441	62,506,441	62,506,441	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	168,934.00	168,934.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	492,040	492,040	492,040	492,040	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	662,685.00	662,685.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,770,258	4,770,258	4,770,258	4,770,258	100.0%	0	0	INMUEBLE	105.00	105.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	8,559,351	8,559,351	8,559,351	8,559,351	100.0%	0	0	INMUEBLE	31.00	31.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,329,295	1,329,295	1,329,295	1,329,295	100.0%	0	0	INMUEBLE	6.00	6.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	11,457,590	11,457,590	11,457,590	11,457,590	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	24,115,432	24,115,432	24,115,432	24,115,432	100.0%	0	0	KILOMETRO	1,803.00	1,803.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,000,522	1,000,522	1,000,522	1,000,522	100.0%	0	0	PROYECTO	513.00	513.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,164,513	1,164,513	1,164,513	1,164,513	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,545,539	1,545,539	1,545,539	1,545,539	100.0%	0	0	INMUEBLE	21.00	21.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RED SECUNDARIA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	11,444,045	11,444,045	11,444,045	11,444,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	107,584.00	107,584.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	55,3105	55,3105	55,3105	55,3105	100.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,064,998	4,064,998	4,064,998	4,064,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	26.00	26.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.	
INSPECCIÓN AMBIENTAL DELEGACIONAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	47,529	47,529	47,529	47,529	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RED SECUNDARIA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	15,124,726	15,124,726	15,124,726	15,124,726	100.0%	0	0	METRO CUBICO	4,349.00	4,349.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,561,652	2,561,652	2,561,652	2,561,652	100.0%	0	0	INMUEBLE	16.00	16.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados						Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO VIAL EN RED SECUNDARIA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	658,274	658,274	658,274	658,274	100.0%	0	0	CIBRA	0.60	0.60	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,540,625	3,540,625	3,540,625	3,540,625	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.35	0.35	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SUELO DE CONSERVACION	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	76,943	76,943	76,943	76,943	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,606.00	2,606.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	166,839	166,839	166,839	166,839	100.0%	0	0	INMUEBLE	73.00	63.00	86.3%		
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RED SECUNDARIA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	31,335,026	31,335,026	31,335,026	31,335,026	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	192,168.29	201,859.99	105.0%		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	9,902,702	9,902,702	9,902,702	9,902,702	100.0%	0	0	INMUEBLE	11.70	11.70	100.0%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	8,005,174	8,005,174	8,005,174	8,005,174	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%		
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	52,747,757	52,747,757	52,747,757	52,747,757	100.0%	0	0	ACCION	72,958.00	72,958.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO A EDIFICIO PUBLICOS DELEGACIONALES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	6,207,983	6,207,983	6,207,983	6,207,983	100.0%	0	0	INMUEBLE	5.00	5.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,779,426	2,779,426	2,779,426	2,779,426	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	22,221.00	22,221.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	385,520	385,520	385,520	385,520	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	39,750.00	39,750.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	489,317	489,317	489,317	489,317	100.0%	0	0	INMUEBLE	16.00	15.00	93.8%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	1,271,794	1,271,794	1,271,794	1,271,794	100.0%	0	0	INMUEBLE	5.00	5.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	3,012,579	3,012,579	3,012,579	3,012,579	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SE INCLUYE GASTO CORRIENTE. CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	202,124	202,124	202,124	202,124	100.0%	0	0	LUMINARIA	6,654.00	6,654.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	39,835	39,835	39,835	39,835	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	226,529.00	226,529.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,718,597	2,718,597	2,718,597	2,718,597	100.0%	0	0	PIEZA	19,800.00	19,800.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	9,399,681	9,399,681	9,399,681	9,399,681	100.0%	0	0	INMUEBLE	50.00	50.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	6,994,697	6,994,697	6,994,697	6,994,697	100.0%	1,919,467	1,919,467	KILOMETRO	206.00	206.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,823,162	2,823,162	2,823,162	2,823,162	100.0%	0	0	PROYECTO	20.00	20.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,076,577	2,076,577	2,076,577	2,076,577	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,980.00	2,980.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SUELO DE CONSERVACION	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	821,138	821,138	821,138	821,138	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,251.00	4,251.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	31,595,588	31,595,588	31,595,588	31,595,588	100.0%	0	0	TONELADA	55,300.00	55,300.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	6,850,604	6,850,604	6,850,604	6,850,604	100.0%	0	0	ACCION	2,268.00	2,268.00	100.0%	PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD SE INCLUYE GASTO CORRIENTE. CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	1,908,271	1,908,271	1,908,271	1,908,271	100.0%	0	0	PIEZA	3,971.00	3,971.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	31,470,678	31,470,678	31,470,678	31,470,678	100.0%	2,818,767	2,818,767	ACCION	448.00	448.00	100.0%	LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010, QUE ESTA DELEGACION ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	3,736,304	3,736,304	3,736,304	3,736,304	100.0%	0	0	INMUEBLE	20.00	20.00	100.0%	LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010, QUE ESTA DELEGACION ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	2,596,054	2,596,054	2,596,054	2,596,054	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	61,482.70	61,482.70	100.0%	LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010, QUE ESTA DELEGACION ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	4,926,948	4,926,948	4,926,948	4,926,948	100.0%	0	0	INMUEBLE	27.00	27.00	100.0%	LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010, QUE ESTA DELEGACION ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	1,206,601	1,206,601	1,206,601	1,206,601	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,267,000.00	1,267,000.00	100.0%	LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010, QUE ESTA DELEGACION ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	18,701,982	18,701,982	18,701,982	18,701,982	100.0%	0	0	LUMINARIA	13,548.00	13,548.00	100.0%	LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010, QUE ESTA DELEGACION ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	853,907	853,907	853,907	853,907	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NO SE REGISTRA AVANCE FÍSICO, TODA VEZ QUE SOLO SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE NECESITA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010, QUE ESTA DELEGACIÓN ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	6,247,486	6,247,486	6,247,486	6,247,486	100.0%	0	0	KILOMETRO	916.00	916.00	100.0%	LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010, QUE ESTA DELEGACION ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	6,269,881	6,269,881	6,269,881	6,269,881	100.0%	0	0	PROYECTO	2,468.90	2,468.90	100.0%	SE REGISTRA CON UN DECIMAL EL AVANCE FÍSICO, YA QUE LA META FÍSICA REALMENTE SE MIDE EN METROS Y NO EN PROYECTOS. LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010, QUE ESTA DELEGACION ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACION	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	1,998,280	1,998,280	1,998,280	1,998,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	46,036.00	46,036.00	100.0%	LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010, QUE ESTA DELEGACION ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,253,433	3,253,433	3,253,433	3,253,433	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60,000.00	60,000.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,308,457	3,308,457	3,308,457	3,308,457	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	7,819,852	7,819,852	7,819,852	7,819,852	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	4,603,820	4,603,820	4,603,820	4,603,820	100.0%	0	0	INMUEBLE	17.00	17.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,325,887	1,325,887	1,325,887	1,325,887	100.0%	0	0	INMUEBLE	14.00	14.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	6,198,186	6,198,186	6,198,186	6,198,186	100.0%	0	0	INMUEBLE	24.00	24.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,122,979	2,122,979	2,122,979	2,122,979	100.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recaudamientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									20
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	23,611,145	23,611,145	23,611,145	23,611,145	100.0%	0	0	INMUEBLE		133.00	142.00	106.8%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,126,523	2,126,523	2,126,523	2,126,523	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	162,284	162,284	162,284	162,284	100.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,519,908	3,519,908	3,519,908	3,519,908	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	355,319	355,319	355,319	355,319	100.0%	0	0	PROYECTO		0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
REHABILITACIÓN																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DELEGACIONALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,438,952	3,438,952	3,438,952	3,438,952	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.68	1.68	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010	
PROGRAMA DELEGACIONALES DE DESARROLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	5,893,807	5,893,807	5,893,807	5,893,807	100.0%	0	0	METROS	729,065.00	729,065.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	8,258,644	8,258,644	8,258,644	8,258,644	100.0%	0	0	OTROS	4,579.00	4,579.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010	
ASENTAMIENTOS DELEGACIONALES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	ACCION	20.00	20.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	483,270	483,270	483,270	483,270	100.0%	0	0	INMUEBLE	33.00	33.00	100.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE DIVERSOS EDIFICIOS PÚBLICOS, TALES COMO: CEMENTO, LADRILLO, YESO, VARILLA, CAL, ARENA, TABIQUE, MADERA, ENTRE OTROS. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	435,839	435,839	435,839	435,839	100.0%	0	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	100.0%	A FIN DE CONTAR CON LOS ELEMENTOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA ATENDER LAS PETICIONES DE ALMILLO POR PARTE DE LOS CIUDADANOS Y PRECABEROS QUE SUFRAN ALGUN SINISTRO, O EVENTO IMPREVISTO, EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES Y ALFOMBRA EN ROLLO PARA ACTIVIDADES A CIELO ABIERTO CON EL FIN DE PREVENIR ACCIDENTES. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	75,400	75,400	75,400	75,400	100.0%	0	0	INMUEBLE	60.00	60.00	100.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO, ASI COMO LA ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y SOFTWARE, QUE SE INSTALAN EN LOS PLANTILES EDUCATIVOS. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE CANCELÓ CON ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	404,251	404,251	404,251	404,251	100.0%	0	0	PERSONA	60.00	60.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,081,700	1,081,700	1,081,700	1,081,700	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	27,190.00	27,190.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.	
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	95,816	95,816	95,816	95,816	100.0%	0	0	EVENTO	5.00	5.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,262,210	3,262,210	3,262,210	3,262,210	100.0%	0	0	PERSONA	59,824.00	59,824.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	16,240	16,240	16,240	16,240	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	289,335	289,335	289,335	289,335	100.0%	0	0	ACCION	1,431.00	1,431.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.	
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,007,504	3,007,504	3,007,504	3,007,504	100.0%	0	0	ACCION	155.00	155.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010.	
SERVICIO DE DE PODA DE ARBOLES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,364,490	2,364,490	2,364,490	2,364,490	100.0%	0	0	PIEZA	247.00	247.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	13,590,650	13,590,650	13,590,650	13,590,650	100.0%	0	0	ACCION	6,015.00	6,015.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.	
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	90,485	90,485	90,485	90,485	100.0%	0	0	PERSONA	103.00	103.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.	
TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	999,981	999,981	999,981	999,981	100.0%	0	0	PERSONA	16,549.00	16,549.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.	
USO DE VÍAS ÁREAS PÚBLICAS POR EL EMPLAZAMIENTO DE LAS CASITAS TELEFONICAS EN LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE USO COMÚN	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	281,851	281,851	281,851	281,851	100.0%	0	0	CASETA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	669,483	669,483	669,483	669,483	100.0%	0	0	PERSONA	3,654.00	3,654.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010	
CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	45,604	45,604	45,604	45,604	100.0%	0	0	EMPRESA	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,911,449	1,911,449	1,911,449	1,911,449	100.0%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO NYMES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	61,344	61,344	61,344	61,344	100.0%	0	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	81,142	81,142	81,142	81,142	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	18,653,468	18,653,468	18,653,468	18,653,468	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010	
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	264,236	264,236	264,236	264,236	100.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS REPORTADAS EN CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	5,481,449	5,481,449	5,481,449	5,481,449	100.0%	0	0	PERSONA	125.00	125.00	100.0%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.	
SERVICIOS INFORMÁTICOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	349,839	349,839	349,839	349,839	100.0%	0	0	SERVICIO	6.00	6.00	100.0%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.	
OTROS																
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	10,732,784	10,732,784	10,732,784	10,732,784	100.0%	0	0	ACCION	24.00	24.00	100.0%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	695,763	695,763	695,763	695,763	100.0%	0	0	INMUEBLE	48.00	48.00	100.0%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	40,081,949	40,081,949	40,081,949	40,081,949	100.0%	0	0	LUMINARIA	3,339.00	3,339.00	100.0%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	320,040	320,040	320,040	320,040	100.0%	0	0	PERSONA	1,317.00	1,394.00	105.8%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A LA CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	711,541	711,541	711,541	711,541	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,872,473	2,872,473	2,872,473	2,872,473	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,904.00	2,904.00	100.0%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	15,031,629	15,031,629	15,031,629	15,031,629	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE INCLUYE GASTO CORRIENTE, EL EJERCIDO SON PAGOS COMPLEMENTARIOS DE ESTA AL. LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	832,104	832,104	832,104	832,104	100.0%	0	0	KILOMETRO	77.00	77.00	100.0%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	158,784	158,784	158,784	158,784	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	527,544	527,544	527,544	527,544	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,600,200	1,600,200	1,600,200	1,600,200	100.0%	0	0	METRO CUBICO	37,686.00	37,686.00	100.0%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	720,090	720,090	720,090	720,090	100.0%	0	0	TONELADA	2,421.00	2,421.00	100.0%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	2,124,571	2,124,571	2,124,571	2,124,571	100.0%	0	0	PROYECTO	0.09	0.09	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	SOBERTUNA MUNICIPAL	URBANO	3,013,615	3,013,615	3,013,615	3,013,615	100.0%	0	0	TONELADA	25,332.20	25,332.20	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,840,968	4,840,968	4,840,968	4,840,968	100.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	7-TZAPALAPA	7-TZAPALAPA	URBANO	36,031	36,031	36,031	36,031	100.0%	0	0	PIEZA	1,159.00	1,159.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	40,542	40,542	40,542	40,542	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	255,728	255,728	255,728	255,728	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.
OPERACIÓN DE PANTONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	243,778	243,778	243,778	243,778	100.0%	0	0	SERVICIO	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	46,190	46,190	46,190	46,190	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	16,481,854	16,481,854	16,481,854	16,481,854	100.0%	0	0	INMUEBLE	91.00	91.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,450,447	1,450,447	1,450,447	1,450,447	100.0%	0	0	ACCION	69.00	69.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,154,073	4,154,073	4,154,073	4,154,073	100.0%	0	0	APOYO	234.00	234.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,037,841	1,037,841	1,037,841	1,037,841	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O BANDADORES	5,967.00	5,967.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010
PROMOCION DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,041,418	3,041,418	3,041,418	3,041,418	100.0%	0	0	ACCION	16,250.00	16,250.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	14,259,241	14,259,241	14,259,241	14,259,241	100.0%	0	0	TONELADA	45,234.00	45,234.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	19,077,870	19,077,870	19,077,870	19,077,870	100.0%	0	0	SERVICIO	28,519.00	28,519.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	31,913,377	31,913,377	31,913,377	31,913,377	100.0%	0	0	ACCION	143.00	143.00	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	5,545,344	5,545,344	5,545,344	5,545,344	100.0%	0	0	LUMINARIA	15,101.00	15,101.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	3,486,645	3,486,645	3,486,645	3,486,645	100.0%	0	0	KILOMETRO	620.00	662.60	106.9%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	806,595	806,595	806,595	806,595	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	1.00	50.0%	
PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	2,248,200	2,248,200	2,248,200	2,248,200	100.0%	0	0	ACCION	4.00	4.00	100.0%	
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	7,936,126	7,936,126	7,936,126	7,936,126	100.0%	0	0	METRO CUBICO	1,045,000.00	1,421,611.90	136.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	1,307,689	1,307,689	1,307,689	1,307,689	100.0%	0	0	TONELADA	334,125.66	334,125.66	100.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	122,717,783	122,717,783	122,717,783	122,717,783	100.0%	0	0	ACCION	6,180.00	6,180.00	100.0%	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	660,000	660,000	660,000	660,000	100.0%	0	0	ACCION	7,495.40	7,495.40	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	1,575	1,575	1,575	1,575	100.0%	0	0	LUMINARIA	0.40	0.40	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	1,347,322	1,347,322	1,347,322	1,347,322	100.0%	0	0	ACCION	6.00	6.00	100.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.0%	0	0	TONELADA	33,236.80	33,236.80	100.0%	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	44,215,342	44,215,342	44,215,342	44,215,342	100.0%	0	0	SERVICIO	0.09	0.09	100.0%	
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	3,590	3,590	3,590	3,590	100.0%	0	0	SERVICIO	0.10	0.10	100.0%	
SERVICIOS Y AYUDAS DESCONCENTRADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PERSONA	567.00	567.00	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	8,783,285	8,783,285	8,783,285	8,783,285	100.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	280,569	280,569	280,569	280,569	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010
PROGRAMAS DESCONCENTRADOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,338,166	3,338,166	3,338,166	3,338,166	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	29,766,223	29,766,223	29,766,223	29,766,223	100.0%	0	0	TONELADA	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	17,439,283	17,439,283	17,439,283	17,439,283	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RED SECUNDARIA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	7,622,417	7,622,417	7,622,417	7,622,417	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	79,251.00	79,251.00	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,905,587	1,905,587	1,905,587	1,905,587	100.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	LA META FISICA SE REPORTA EN RECURSOS FISCALES
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	36,220.00	36,220.00	100.0%	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	28,549,802	28,549,802	28,549,802	28,549,802	100.0%	0	0	TONELADA	94,000.00	94,000.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
ESTÍMULOS AL PERSONAL POLICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,316,084	74,316,084	74,316,084	74,316,084	100.0%	0	0	ACCION	13,898.00	14,251.60	102.5%	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN). LAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFIEREN RECURSOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS A LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA ADSCRITOS A ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. ENTRE LAS ACCIONES REALIZADAS QUE DESTACARON CON EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES: 1. PROTEGER LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS, ASÍ COMO SUS BIENES. 2. PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS E INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS Y DE POLICÍA. 3. MANTENER EL ORDEN PÚBLICO EN EVENTOS MASIVOS 4. AUXILIAR A LA POBLACION EN CASO DE SISMOS Y DESASTRES 5. BRINDAR APOYO EFECTIVO E INMEDIATO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN RIESGO INMINENTE 6. ACCIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS HABITANTES Y VISITANTES DEL PERIMETRO CENTRO HISTORICO-REFORMA, ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS EN LA VÍA PÚBLICA. 7. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE POLICÍA AUXILIAR (SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EXTRAMUROS) CIFRAS DEFINITIVAS CONGRUENTES CON EL REPORTE DE CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	18,612,548	18,612,548	18,612,548	18,612,548	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	0	ACCION	0.15	0.15	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	MILPA ALTA	RURAL	45,110,126	45,110,126	45,110,126	45,110,126	100.0%	0	0	ACCION	66.98	66.98	100.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
MANTENIMIENTO VIAL EN RED SECUNDARIA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	663,548	663,548	663,548	663,548	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES A 2010, CIERRE DEFINITIVO.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	43,929,456	43,929,456	43,929,456	43,929,456	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES A 2010, CIERRE DEFINITIVO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,299,454	2,299,454	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS INTERESES GENERADOS EN 2010, CIERRE DEFINITIVO.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recaudaciones Financieras Acumuladas al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 23=22/21
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	13,396,469	13,396,469	13,396,469	13,396,469	100.0%	0	0	METRO CUBICO	35,630.00	35,630.00	100.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES A 2010, CIERRE DEFINITIVO.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS EN DELEGACIONES (CORRIENTE)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	4,248,041	4,248,041	4,248,041	4,248,041	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES A 2010, CIERRE DEFINITIVO. EL TOTAL ANUAL DE ESTE PROYECTO, SE INTEGRA DE \$4248,041.00 DE GASTO CORRIENTE Y \$10854,286.00 DE GASTO DE INVERSION, SE REGISTRARON POR SEPARADO EN LA PAGINA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACION BASICA	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	2,898,749	2,898,749	2,898,749	2,898,749	100.0%	0	0	APOYO	503.00	503.00	100.0%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010
APOYOS DELEGACIONALES PARA LA ALIMENTACION A POBLACION EN CONDICIONES DE MARGINACION	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	22,443,383	22,443,383	22,443,383	22,443,383	100.0%	0	0	APOYO	6,531.00	6,493.00	99.4%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010
ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	1,148,621	1,148,621	1,148,621	1,148,621	100.0%	0	0	PERSONA	702.00	597.00	85.0%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	910,588	910,588	910,588	910,588	100.0%	0	0	PERSONA	88.00	88.00	100.0%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	3,247,871	3,247,871	3,247,871	3,247,871	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010
PLANIFICACION Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA EQUIDAD DE GENERO	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	5,008,800	5,008,800	5,008,800	5,008,800	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	EL EJERCIDO SE REFIERE A PAGOS COMPLEMENTARIOS.LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010
PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DE ATENCION A UNIDADES HABITACIONALES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	11,240,811	11,240,811	11,240,811	11,240,811	100.0%	0	0	OTROS	37.00	37.00	100.0%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	46,360	46,360	46,360	46,360	100.0%	0	0	PERSONA	228.00	227.00	99.6%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	2,564,432	2,564,432	2,564,432	2,564,432	100.0%	0	0	EVENTO	566.00	480.00	84.8%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	3,392,514	3,392,514	3,392,514	3,392,514	100.0%	0	0	ACCION	406.00	402.00	99.0%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	2,461,666	2,461,666	2,461,666	2,461,666	100.0%	0	0	PERSONA	643.00	755.00	117.4%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	13,049,800	13,049,800	13,049,800	13,049,800	100.0%	3,395,742	3,395,742	ACCION	253.00	253.00	100.8%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	3,439,759	3,439,759	3,439,759	3,439,759	100.0%	0	0	PERSONA	1,277.00	4,796.00	375.6%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010
SERVICIOS DELEGACIONALES DE REHABILITACION A PERSONAS CON ADICCIÓN	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	46,360	46,360	46,360	46,360	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	3,624,475	3,624,475	3,624,475	3,624,475	100.0%	0	0	SERVICIO	6,149.00	6,149.00	100.0%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010
TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD SOCIAL	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	621,103	621,103	621,103	621,103	100.0%	0	0	PERSONA	783.00	2,736.00	349.4%	LA INFORMACION SE REFIERE A CUENTA PUBLICA 2010
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,239,975	1,239,975	1,239,975	1,239,975	100.0%	0	0	PERSONA	82.00	82.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	0	0	0	0	0.0%	938,737	938,737	CENTRO	0.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,353,710	1,353,710	1,353,710	1,353,710	100.0%	0	0	EVENTO	2.00	2.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010
APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	29,269,376	29,269,376	29,269,376	29,269,376	100.0%	0	0	ACCION	12.00	12.00	100.0%	EL RECURSO EJERCIDO SE DESTINO PARA SALDAR EL PAGO CENTRALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,189,244	2,189,244	2,189,244	2,189,244	100.0%	0	0	PERSONA	5,250.00	5,250.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL PAGO POR LA ADQUISICION DE JUGUETES QUE FUERON DISTRIBUIDOS EN LOS FESTIVALES CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO QUE SE LLEVARON A CABO EN TODA LA DEMARCACION CONDE DE ENTREGACION JUGUETES A LOS ASISTENTES Y SE REPARON BICICLETAS, PATINES, CÁMARA FOTOGRÁFICAS, ASI COMO EQUIPOS MP3 Y MP4. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	69,763	69,763	69,763	69,763	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS SE DESTINARON PARA CUBRIR FACTURAS PENDIENTES DE FINQUITAR A PROVEEDORES, QUE EN SU MOMENTO, SURTIERON DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LOS CENDIENDEL PARA DOTAR RACIONES A LOS NIÑOS Y NIÑAS, ASI COMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ELLOS. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	364,492	364,492	364,492	364,492	100.0%	0	0	ACCION	6.00	6.00	100.0%	RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA CAMPAÑAS DE INFORMACION SOBRE PROGRAMAS SOCIALES Y ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA MODULOS MOVILES. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
MANTENIMIENTO DE CARRETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,610,423	2,610,423	2,610,423	2,610,423	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO EJERCIDO COMPLEMENTARIO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ASI COMO PARA LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL EQUIPO PESADO NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION Y VEHICULOS DE CARGA PESADA CON CAJA MECANICA TRASERA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (MEZCLA ASFALTICA). LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	9,945,706	9,945,706	9,945,706	9,945,706	100.0%	2,554,000	2,554,000	METRO CUADRADO	495,000.00	495,000.00	100.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR PARA EQUIPAR CAMELLONES HABILITADOS COMO PARQUES Y PARA TRABAJOS DE BACHEO, ADEMAS SE LLEVO A CABO LA REHABILITACION DEL CAMELLON DE LA AV. TALISMAN EN DONDE SE REHABILITARON ÁREAS VERDES, CREACION DE PLAZOLETAS Y ANDADORES, INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y MÓDULO DE BAÑOS. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	51,940,823	51,940,823	51,940,823	51,940,823	100.0%	0	0	LUMINARIA	28.00	28.00	100.0%	RECURSO EJERCIDO PARA CUATRO SISTEMAS DE MONTEAJE CON EQUIPO ASCENSOR (SUPER POSTE) CON DOCE LUMINARIAS DE 1,000 WATTS CADA UNO, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMELLONES, PARQUES Y ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL Y LA RESPECTIVA ALIENACION DE LOS TRABAJOS DESCRITOS. EL 13 % DE LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TODO TIPO DE MATERIAL ELÉCTRICO. EL 75% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESTANTE FUE PARA EL PAGO CONSOLIDADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	4,897,585	4,897,585	4,897,585	4,897,585	100.0%	0	0	PERSONA	91,200.00	91,200.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PERIODO CORRESPONDEN A LA ADQUISICION DE VESTUARIO, LA CONTRATACION DE DIVERSOS ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE LOGISTICA PARA LA CELEBRACION DE DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS HASTA EL MES DE DICIEMBRE, ASI COMO MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS COMO FUE LA PISTA DE HELO UBICADA EN LOS HERMANOS GALEANA Y EL MANTENIMIENTO DE ALBERGUES EN LOS DEPORTIVOS QUE CUENTAN CON ESTA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,779,260	2,779,260	2,779,260	2,779,260	100.0%	0	0	EVENTO	600.00	600.00	100.0%	EL RECURSO SE EJERCIO PARA CUBRIR EL IMPORTE POR DISTINTOS ARRENDAMIENTO DE MATERIAL LOGISTICO (MESAS, SILLAS, TEMPLETES, MAMPARAS, LONAS, SONIDO) PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DE PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,847,577	3,847,577	3,847,577	3,847,577	100.0%	0	0	ACCION	12.00	12.00	100.0%	CON EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE OTORGARON AYUDAS ECONOMICAS O EN ESPECIE A POBLACION VULNERABLE DE ESTA DELEGACION Y SE CUBRIO EL COSTO DE DIVERSOS ARRENDAMIENTOS, ADEMAS SE CUBRIO EL PAGO POR LA ADQUISICION DE TV Y DVD, APARATOS ELECTRODOMESTICOS COMO HORNO DE MICROONDAS, REFRIGERADORES, ESTUFAS, LECHEADORAS, PLANCHAS, LAVADORAS Y VIAJES AL INTERIOR DE LA REPUBLICA PARA LA REA DEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO Y SE ADQUIRIERON VEHICULOS QUE FUERON HABILITADOS COMO PATRULLAS PARA EL PROGRAMA DE REACCION INMEDIATA. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	261,000	261,000	261,000	261,000	100.0%	648,997	648,997	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TUBERIA NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,862,267	3,862,267	3,862,267	3,862,267	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO EJERCIDO SE DESTINO PARA LA ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y CATALOGO DE CONCEPTOS PARA MANTENIMIENTO A RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO PARA LA COMPRA DE DIVERSAS REPARACIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, NECESARIOS EN LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	8,571,937	8,571,937	8,571,937	8,571,937	100.0%	0	0	PROYECTO	14.00	14.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICION DE CASETAS PREFABRICADAS PARA SU INSTALACION EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, CON EL FIN DE HABILITAR ÁREAS DE ATENCION AL PÚBLICO, CONSIDERANDO ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE ALMACENAMIENTO Y LAS DESTINADAS A ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS, ASI COMO PARA CUBRIR PAGOS POR SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y PUNICION. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	5,064,259	5,064,259	5,064,259	5,064,259	100.0%	0	0	VIVIENDA	1,500.00	1,600.00	106.7%	RECURSOS EJERCIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONOMICOS Y/O EN ESPECIE EN LOS PROGRAMAS PINTA TU FACHADA A 1,500 VIVIENDAS, SE ENTREGO MATERIAL A HABITANTES DE LA COLONIA CANDELARIA ITCOMAN COMO PARTE DEL PROGRAMA APLANA TU FACHADA, ADICIONALMENTE SE REALIZARON ACCIONES DE CONTINGENCIA PARA LA ATENCION DE VIVIENDAS EN RIESGO CON MOTIVO DE LAS LLUVIAS. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	5,369,601	5,369,601	5,369,601	5,369,601	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE A APOYOS OTORGADOS A LOS COMERCIANTES QUE INTEGRAN EL PROYECTO DEL CORREDOR TURISTICO CATEDRAL BASILICA DE GUADALUPE DEL EJERCIDO 2009. CABE MENCIONAR QUE EN LO QUE CORRESPONDE A LAS ACCIONES DE 2010 FUERON CANCELADAS. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	373,200	373,200	373,200	373,200	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DE RECURSOS PARA APOYOS ALIMENTARIOS A MUJERES JEFA DE FAMILIA. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	45,231,066	45,231,066	45,231,066	45,231,066	100.0%	0	0	TONELADA	330,000.00	330,000.00	100.0%	EL 74.4% DEL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL IMPORTE POR LA COMPRA DE DIVERSAS MATERIAS PRIMAS (VARA DE PERILLA Y MORILLOS) UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DESTINADOS PARA OTORGAR SERVICIOS PÚBLICOS Y CON EL 25.5% RESTANTE SE REALIZO LA ADQUISICION DE 50 CAMIONES DE 02 COMPARTIMENTOS PARA LA RECOLECCION. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	164,147,517	164,147,517	164,147,517	164,147,517	100.0%	0	0	SERVICIO	9,708.00	9,708.00	100.0%	RECURSOS EJERCIDOS EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA QUE REALIZO LA POLICIA AUXILIAR EN ACCIONES DENOMINADAS EXTRAMUROS E INTRAMUROS, CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON VIGILANCIA PROFESIONAL QUE RESGUARDE LAS INSTALACIONES, INMUEBLES, MÓDULOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACION, ASI COMO A LOS USUARIOS QUE ASISTAN A REALIZAR TRÁMITES Y/O ASUNTOS DE SU INTERES. LA CUANTIFICACION DEL APOYO SE CONSIDERA COMO META FISICA PERMANENTE. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	26,628,060	26,628,060	26,628,060	26,628,060	100.0%	0	0	ACCION	102.00	102.00	100.0%	LAS ACCIONES EFECTUADAS CORRESPONDEN A LA INTEGRACION DE NÓMINAS DE HONORARIOS EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE, SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ESTE MISMO PERIODO Y LA REALIZACION DE CONVOCATORIA PARA ADQUIRIR REPARACIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, SE PRETENDIÓ HABILITAR CIBERCENTROS Y BACHILLERATOS A DISTANCIA, EN DIFERENTES LUGARES, PREVIA MODIFICACION DE INSTALACION ELÉCTRICA, CON COMPUTADORAS, UN BRAKES, UN SERVIDOR, UNA IMPRESORA LASER, ESCÁNER Y RUTEDOR. UNA PARTE MINIMA DEL RECURSO SE DESTINO PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,081,200	1,081,200	1,081,200	1,081,200	100.0%	0	0	PERSONA	1,400.00	1,400.00	100.0%	COMPLEMENTO DE RECURSOS PARA APOYOS ALIMENTARIOS A ADULTOS MAYORES. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.



ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SERVICIOS Y AYUDAS DESCONCENTRADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADRERO	GUSTAVO A. MADRERO	URBANO	11,637,362	11,637,362	11,637,362	11,637,362	100.0%	0	0	PERSONA	60,000.00	60,000.00	100.0%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE ROSCALES DE REYES, LECHE, BOTAS DE DULCES, PINATAS, FRUTAS Y LUCES DE BENGALA PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE REYES, ADQUISICION DE COBERTORES Y COBIJAS PARA CONTINGENCIAS Y FRENTES FRÍOS QUE SE PUEDERAN PRESENTAR Y APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A VECINOS DE LA DEMARCACION DEL BARRIO DE SAN MARTIN CARRERA PARA LA REALIZACION DE CARNAVALES, ASISIMO PARA ATENDER A POBLACION VULNERABLE CON MEDICAMENTOS Y PARA LA REALIZACION DEL EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DE LA ENFERMERA. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	47,084,933	47,084,933	47,084,933	47,084,933	100.0%	0	0	INMUEBLE	30.00	30.00	100.0%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	66,125,416	66,125,416	66,125,416	66,125,416	100.0%	0	0	SERVICIO	48.00	48.00	100.0%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	13,052,148	13,052,148	13,052,148	13,052,148	100.0%	988,089	988,089	ACCION	12.00	12.00	100.0%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,156,762	2,156,762	2,156,762	2,156,762	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,200,130	1,200,130	1,200,130	1,200,130	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,471,142	1,471,142	1,471,142	1,471,142	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,302,469	3,302,469	3,302,469	3,302,469	100.0%	0	0	INMUEBLE	9.00	9.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,932,030	1,932,030	1,932,030	1,932,030	100.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENIS)	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,825,426	2,825,426	2,825,426	2,825,426	100.0%	0	0	INMUEBLE	10.00	10.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	149,014	149,014	149,014	149,014	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	5,515,018	5,515,018	5,515,018	5,515,018	100.0%	0	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,367,206	3,367,206	3,367,206	3,367,206	100.0%	0	0	ACCION	110.00	110.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	184,768,212	184,768,212	184,768,212	184,768,212	100.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	11,293,651	11,293,651	11,293,651	11,293,651	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
SERVICIOS Y AYUDAS DESCONCENTRADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	8,835,000	8,835,000	8,835,000	8,835,000	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	110,235	110,235	110,235	110,235	100.0%	0	0	APOYO	679.00	679.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,223,244	4,223,244	4,223,244	4,223,244	100.0%	0	0	LUMINARIA	4,568.00	4,568.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	12,762,726	12,762,726	12,762,726	12,762,726	100.0%	0	0	EVENTO	54.00	54.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,096,770	2,096,770	2,096,770	2,096,770	100.0%	0	0	PERSONA	1,285.00	1,285.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.
APOYO DELEGACIONALES PARA LA ALIMENTACIÓN A POBLACION EN CONDICIONES DE HAMBRE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	18,999,988	18,999,988	18,999,988	18,999,988	100.0%	0	0	APOYO	142,251.00	142,251.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	8,532,511	8,532,511	8,532,511	8,532,511	100.0%	0	0	PROYECTO	21.00	21.00	100.0%	
GESTIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	600,255	600,255	600,255	600,255	100.0%	0	0	CENTRO	10.00	10.00	100.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	71,652,246	71,652,246	71,652,246	71,652,246	100.0%	0	0	ACCION	0.02	0.02	100.0%	INTEGRA GASTO DE INVERSION Y GASTO CORRIENTE Y CONSIDERA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE AGUA
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	8,261,875	8,261,875	8,261,875	8,261,875	100.0%	0	0	ACCION	7,195.00	7,195.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	1,816,499	1,816,499	1,816,499	1,816,499	100.0%	0	0	DOCUMENTO	3,515.00	3,515.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	407,990	407,990	407,990	407,990	100.0%	0	0	DOCUMENTO	160.00	160.00	100.0%	LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010, QUE ESTA DELEGACION ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VIA PUBLICA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	10,900,990	10,900,990	10,900,990	10,900,990	100.0%	0	0	OTROS	26,580.00	26,580.00	100.0%	LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010, QUE ESTA DELEGACION ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	24,695,255	24,695,255	24,695,255	24,695,255	100.0%	0	0	ACCION	31,627.00	31,627.00	100.0%	LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010, QUE ESTA DELEGACION ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,136,210	1,136,210	1,136,210	1,136,210	100.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMAS DESCONCENTRADOS DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,416,950	2,416,950	2,416,950	2,416,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	1,160.00	1,290.00	111.2%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	8,385,387	8,385,387	8,385,387	8,385,387	100.0%	0	0	ACCION	10.00	10.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010.
ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	100.0%	0	0	PERSONA	2,000.00	2,000.00	100.0%	
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	7,805,604	7,805,604	7,805,604	7,805,604	100.0%	0	0	PERSONA	1,660.00	1,660.00	100.0%	
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	884,395	884,395	884,395	884,395	100.0%	0	0	ACCION	3.00	3.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	100.0%	0	0	APOYO	2,000.00	2,000.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	3,869,777	3,869,777	3,869,777	3,869,777	100.0%	0	0	EVENTO	26.00	26.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	49,429,824	49,429,824	49,429,824	49,429,824	100.0%	0	0	ACCION	25,825.00	25,825.00	100.0%	
SERVICIO Y AYUDAS DESCONCENTRADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,015,534	1,015,534	1,015,534	1,015,534	100.0%	0	0	PERSONA	645.00	645.00	100.0%	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	2,940,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000	100.0%	0	0	PERSONA	700.00	700.00	100.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	20,879,563	20,879,563	20,879,563	20,879,563	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA META FISICA ES CONSTANTE
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	100.0%	0	0	PERSONA	3,000.00	3,000.00	100.0%	
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,004,296	1,004,296	1,004,296	1,004,296	100.0%	0	0	SERVICIO	152.00	152.00	100.0%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA															
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	92,170,121	92,170,121	92,170,121	92,170,121	100.0%	0	0	SERVICIO	1,069.00	1,069.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010.
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACION															
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	4,158,856	4,158,856	4,158,856	4,158,856	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	13.00	13.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010.
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALLIDES, MINAS Y GRIETAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	1,353,688	1,353,688	1,353,688	1,353,688	100.0%	0	0	ESTUDIO	42.00	42.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	2,768,774	2,768,774	2,768,774	2,768,774	100.0%	0	0	INMUEBLE	18.00	18.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	2,764,142	2,764,142	2,764,142	2,764,142	100.0%	0	0	INMUEBLE	8.00	8.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	53,841,805	53,841,805	53,841,805	53,841,805	100.0%	0	0	INMUEBLE	112.00	112.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	1,747,870	1,747,870	1,747,870	1,747,870	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	1,969,517	1,969,517	1,969,517	1,969,517	100.0%	0	0	PROYECTO	17.00	17.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DREAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	1,837,709	1,837,709	1,837,709	1,837,709	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	5,077,538	5,077,538	5,077,538	5,077,538	100.0%	0	0	PROYECTO	12.00	12.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	30,905,587	30,905,587	30,905,587	30,905,587	100.0%	0	0	PROYECTO	23.00	23.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	251,461	251,461	251,461	251,461	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	7,051,093	7,051,093	7,051,093	7,051,093	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,062.00	15,062.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010
<b>FAM</b>				<b>457,405,640</b>	<b>457,405,640</b>	<b>457,405,640</b>	<b>442,189,453</b>	<b>96.7%</b>	<b>1,921,034</b>	<b>1,921,034</b>		<b>116,023,764.00</b>	<b>106,855,225.00</b>	<b>92.1%</b>	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>															
DESAYUNOS ESCOLARES															
DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA MENORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	457,405,640	457,405,640	457,405,640	442,189,453	96.7%	0	0	SERVICIO	116,000,000.00	106,831,461.00	92.1%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO-2010 CIFRAS DEFINITIVAS 2010 CUENTA PUBLICA
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES A MENORES VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,921,034	1,921,034	BECA	23,764.00	23,764.00	100.0%	RECURSOS GENERADOS COMO INTERESES DEL FAM, RAMO 33 CIFRAS DEFINITIVAS 2010 CUENTA PUBLICA
<b>FASP</b>				<b>397,311,374</b>	<b>383,839,853</b>	<b>380,477,637</b>	<b>380,477,637</b>	<b>99.1%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36,979.00</b>	<b>67,109.00</b>	<b>181.9%</b>	
<b>EKS ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>															
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			210,978,271	203,609,864	203,609,864	203,609,864	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DESTINADOS A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, CON BASE A LAS AUTORIZACIONES EMITIDAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y CON FUNDAMENTO EN EL CONVENIO DE RECURSOS DESTINADOS A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, CON BASE A LAS AUTORIZACIONES EMITIDAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y CON FUNDAMENTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), RAZÓN POR LA CUAL DICHO RECURSO SERÁN DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A FINES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO. LOS OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN, METAS PROGRAMÁTICAS Y MONTEOS Y MECÁNICA OPERATIVA DE TRABAJO DE CADA EJE SE INCLUYEN EN EL ANEXO TÉCNICO ÚNICO DE DICHO CONVENIO, YA QUE POR CADA EJE SE REALIZAN DIVERSAS ACCIONES, ENTRE LAS CUALES ESTÁN CONSIDERADOS ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA, PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, SISTEMA PENITENCIARIO, COMBATE A LA CORRUPCIÓN, PLATAFORMA MEXICO E INDICADORES DE MEDICIÓN. LOS RECURSOS QUE SE REPORTAN INCLUYEN 200,362,050.95 REPORTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA 2010, 10,616,210.60 AUTORIZADOS EN 2011 Y 3,247,804.21 EJERCIDOS A JUNIO DE 2011, YA QUE EL SISTEMA NO PERMITIÓ CAPTURAR DOS VECES EL MISMO DESTINO DE GASTO PARA EL MISMO PERÍODO.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			1,150,912	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	POR CUESTIONES DEL SISTEMA NO SE PUDO CAPTURAR EN SU DESTINO DE GASTO ORIGINAL, POR LO QUE SE INFORMA QUE PERTENECE A PLATAFORMA MEXICO, Y REFIERE AL REMANENTE DE 2010 QUE SE VA A EJERCER EN 2011
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			5,515,810	4,316,902	4,316,902	4,316,902	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE HACE REFERENCIA QUE ESTE REPORTE PERTENECE AL DESTINO DEL GASTO ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA, Y SE HACE MANIFESTACIÓN DEL REMANENTE DE 2010, MANDO QUE SE SOLICITO PARA EJERCER EN EL PRESENTE AÑO FISCAL (2011)
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			1,626,472	1,626,472	1,626,472	1,626,472	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EL INFORME DE EVALUACIÓN SE ENTREGÓ EL 31 DE MARZO DE 2011. A LA FECHA SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE MONITORIO Y EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO. LA INFORMACIÓN ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA (CONTRALORÍA GENERAL). LAS CIFRAS COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2010
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			1,058,692	1,06,687	1,06,687	1,06,687	100.0%	0	0	PERSONA	33.00	94.3%		POR MOTIVO DEL SISTEMA NO SE PUDO REPORTAR EN SU DESTINO DEL GASTO ORIGINAL, POR LO QUE SE INFORMA QUE PERTENECE A DESARROLLO INSTITUCIONAL, Y SE REFIERE AL REMANENTE DE 2010 QUE SE EJERCERAN EN 2011
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			59,431,408	59,431,408	59,431,408	59,431,408	100.0%	0	0	OTROS	30,539.00	53,814.00	176.2%	ESTE INFORME REFIERE A LA CIFRAS DE CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010
PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			5,963,505	3,362,216	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL REMANENTE DEL EJERCICIO 2010 CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), POR UN MONTO DE \$50,000,000.00 DEL CUAL SE EJERCERON ÚNICAMENTE \$40,000,000.00, QUEDANDO COMO REMANENTE UN MONTO DE \$10,000,000.00 PARA EL EJERCICIO 2011 MEDIANTE AMPLIACIÓN LEÍDUBA SE SUBIÓ AL PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE \$3,362,215.68 PARA CONTINUAR CON EL PAGO DE LAS OBRAS CONCLUIDAS EN EL EJERCICIO 2010, COMO ADEMAS, NOTA: POR PROBLEMAS DEL SISTEMA QUE BLOQUEABA LA CAPTURA, SE MODIFICÓ EL DESTINO DE GASTO QUE CORRESPONDE A SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009), POR EL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (EJE 2009), ÚNICAMENTE PARA PODER INGRESAR LA INFORMACIÓN.
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			31,291,139	31,291,139	31,291,139	31,291,139	100.0%	0	0	OTROS	6,385.00	11,309.00	177.1%	ESTE INFORME REFIERE A LA CIFRAS DE CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			44,036,495	44,036,495	44,036,495	44,036,495	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS REPORTADAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2010
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			9,974,069	9,974,069	9,974,069	9,974,069	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO DE \$9,974,069 CORRESPONDE AL EJERCICIO DE RECURSOS FASP, REPORTADOS EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2010, LOS CUALES SE DESTINARON AL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA HERRALICIA EN LOS JUZGADOS FENALES ANEXOS AL RECLUTADO PREVENTIVO ORIENTE. SE PRECISA QUE EL DESTINO DEL GASTO INDICADO NO CORRESPONDE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F., TODA VEZ QUE EL PROPIO SISTEMA NO PERMITIÓ ACEPTAR EL CORRESPONDIENTE A INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA QUE SE REGISTRÓ EN 2010, YA QUE SE INDICABA QUE DICHO DESTINO ESTABA EN PROCESO, Y TELEFONICAMENTE SE INFORMÓ QUE LO TENIA ASIGNADO LA UGDF. SE REQUIERE MODIFICAR EN SISTEMA ESTE APARTADO.
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			26,284,613	26,284,613	26,284,613	26,284,613	100.0%	0	0	OTROS	13.00	1,948.00	14984.6%	ESTE INFORME REFIERE A LAS CIFRAS DE CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010
<b>FAPSP</b>				<b>1,637,307,679</b>	<b>1,637,307,679</b>	<b>1,637,307,679</b>	<b>1,637,307,679</b>	<b>100.0%</b>	<b>30,309,615</b>	<b>30,309,615</b>		<b>1,370,908.00</b>	<b>1,312,684.54</b>	<b>95.8%</b>	
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
OPERACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN HORDO PONIENTE IV ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	128,629,154	128,629,154	128,629,154	128,629,154	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	6-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	19,538,847	19,538,847	19,538,847	19,538,847	100.0%	0	0	PROYECTO	0.35	0.35	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DESCONCENTRADA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	5,173,051	5,173,051	5,173,051	5,173,051	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	SE ADJUDICÓ LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL U.H. SAN JUAN DE ARAGÓN 474 Y 574 SECCIÓN, UBICADO EN LA CALLE 004 ENTRE LA CALLE 035 Y CALLE 037, COLONIA U.H. SAN JUAN DE ARAGÓN, D.T. NO. 3, RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DIVERSAS ÁREAS DEL CENTRO DE CULTURA Y ARTE EL FUTURAMA, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NÚMERO 6 Y SE REALIZARON PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 03 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL SAN JUAN DE ARAGÓN 1, PROGRESO NACIONAL Y LA MALINCHÉ. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	83,532,057	83,532,057	83,532,057	83,532,057	100.0%	0	0	INMUEBLE	74.00	77.00	104.1%	SE REALIZARON DIVERSOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, SUSTITUCIÓN, Y REESTRUCTURACIÓN, ASÍ COMO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y DIVERSAS ESCUELAS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO A ESCUELAS LOCALIZADAS EN EL TERRITORIO DELEGACIONAL. EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ESTIMACIONES POR LA TERMINACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, EJECUCIÓN DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS, NUCLEOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN TOTAL EN JARDINES DE NIÑOS, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE MALLAS SOLARES Y BURLADEROS. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALADES, MINAS Y GRIETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	7,642,896	7,642,896	7,642,896	7,642,896	100.0%	0	0	ESTUDIO	0.00	0.00	0.0%	CON LA RECLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE APLICÓ AL FINALIZAR EL EJERCICIO SE TRANSFERIRON RECURSOS DE FORTAMUN A FAFEP, SIN QUE SE TRANSFERIERA LA META FÍSICA ALCANZADA, PREVIENDO QUE LAS SUSCIPENCIAS Y PROCESOS DE LICITACIÓN SE DIERON ORIGINALMENTE CON FORTAMUN EFECTUÁNDOSE LOS SIGUIENTES PROYECTOS 1.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO DE INGLÉS EL CERRO DE TEJADA A DARIÑO FERNÁNDEZ Y 2.- TRABAJOS EMERGENTES PARA LA ESTABILIZACIÓN Y CONTENCIÓN DE TALUD EN EL CERRO DEL TERRYAC. ESTA META FÍSICA QUEDÓ REGISTRADA EN EL REPORTE DE FORTAMUN. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	773,909	773,909	773,909	773,909	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZÓ EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ADICIONES GAM-1, UBICADO EN LA AV. SAN JUAN DE ARAGÓN CASI ESQUINA CON LA CALLE ANTIGUO CAMINO A ATZACALCO, DE LA COLONIA CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA DE LA D.T. NO. 4. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CON LOS RECURSOS SE REALIZÓ EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES UBICADOS EN LOS CRUCES DE LAS AVENIDAS SAN JUAN DE ARAGÓN 8 ING. EDUARDO MOLINA Y AV. 602 (VIA TAPO) Y 061. DENTRO DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES NÚMEROS 4 Y 1 RESPECTIVAMENTE. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,911,919	1,911,919	1,911,919	1,911,919	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CON RECURSOS ADICIONALES DEL DESTINO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FAFEP, SE ADJUDICARON CONTRATOS PARA EFECTUAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA UBICACIÓN EN EL EJE 4 NORTE TRAMO EUZKARO, ENTRE LA AV. DE LOS INSURGENTES Y CALZADA DE GUADALUPE, ASÍ COMO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LOS CIN METROS Y EJE 5 MONTEVIDEO, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NÚMERO 6. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
UMCM CÁMPUS CUAUTPEC	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	28,425,175	28,425,175	28,425,175	28,425,175	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.90	90.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	16,889,792	16,889,792	16,889,792	16,889,792	100.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	3.00	100.0%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,723,946	3,723,946	3,723,946	3,723,946	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,120.00	11,120.00	100.0%	SON CIFRAS DE CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,673,272	1,673,272	1,673,272	1,673,272	100.0%	0	0	PROYECTO	0.77	0.77	100.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD URBANO EN LA CALLE CERRADA DE GAMAS EN LA COLONIA ARTURO LÓPEZ COLINDANTE CON LOMAS DE TARANGO, EN LA DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	12,377,817	12,377,817	12,377,817	12,377,817	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	3,343,739	3,343,739	3,343,739	3,343,739	100.0%	0	0	INMUEBLE	5.00	3.00	60.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	11,442,850	11,442,850	11,442,850	11,442,850	100.0%	0	0	PROYECTO	22.00	15.00	68.2%	
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	14,967,055	14,967,055	14,967,055	14,967,055	100.0%	0	0	PROYECTO	3.70	3.70	100.0%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	20,386,429	20,386,429	20,386,429	20,386,429	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2010
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	8,358,758	8,358,758	8,358,758	8,358,758	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PÚBLICA 2010
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,798,369	3,798,369	3,798,369	3,798,369	100.0%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PÚBLICA 2010
RECONSTRUCCIÓN															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	9-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	4,267,704	4,267,704	4,267,704	4,267,704	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,439.00	15,439.00	100.0%	SE PROPORCIONÓ MANTENIMIENTO A GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA CENTRO DE LA DELEGACIÓN. 1.-AV. MONTEVIDEO ENTRE AV. MISTERIOS Y AV. INSURGENTES. COL. TEPEYAC INSURGENTES. 2.-AV. MONTEVIDEO ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. POLITÉCNICO NACIONAL. COL. LINDAVISTA. 3.-CONGRESO DE LA UNIÓN ENTRE HENRY FORD Y ENRIQUETA, COL. BONDITO. A FIN DE QUE LA CIUDADANÍA TRANSITE POR ÁREAS SEGURAS Y DELIMITADAS PARA TRÁNSITO PEATONAL, ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN A TRÁVÉS DE OBRA POR CONTRATO Y POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	9-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,959,420	4,959,420	4,959,420	4,959,420	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	26,412.00	17,375.81	65.8%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
DEMOLICIÓN DE UN EDIFICIO EN LA CALLE MIGUEL A SCHULTZ, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	399,850	399,850	399,850	399,850	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
AMPLIACIÓN															
PROGRAMA DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	8,296,038	8,296,038	8,296,038	8,296,038	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PÚBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	9-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	7,047,873	7,047,873	7,047,873	7,047,873	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.33	3.33	100.0%	SE REALIZÓ LA SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍA, QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN EL ROMPIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, RETIRO DE TRAMOS DAÑADOS, COMPACTACIÓN DE TERRENO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA, JUNTAS Y CONEXIÓN A POZOS Y ATARJEAS, RELLENO, REPAVIMENTACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA. ESTAS OBRAS SE REALIZAN A TRÁVÉS DE OBRA POR CONTRATO, DIVERSIFICÁNDOSE LOS TRABAJOS CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	9-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	4,784,352	4,784,352	4,784,352	4,784,352	100.0%	0	0	PROYECTO	3.00	3.00	100.0%	DURANTE EL EJERCICIO SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN AQUELLOS PUNTOS EN DONDE SE DETECTAN DAÑOS POR RAÍCES DE LOS ÁRBOLES, FUGAS DE AGUA Y PROBLEMAS DE DRENAJE FRACTURADO POR EL TRÁNSITO DE MAQUINARIA O EQUIPO PESADO. A ESTAS ACCIONES SE SUMÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL EJERCICIO PARA EL TANQUE DE AGUA DE LA COL. SAN JUAN VUAHTIPE DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DENTRO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NO. 6. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	9-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	9-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	5,279,863	5,279,863	5,279,863	5,279,863	100.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	3.00	100.0%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	9-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,483,505	1,483,505	1,483,505	1,483,505	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	229,932	229,932	229,932	229,932	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DE CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	7,114,806	7,114,806	7,114,806	7,114,806	100.0%	0	0	INMUEBLE	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010
PROGRAMA DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	39,068,068	39,068,068	39,068,068	39,068,068	100.0%	0	0	PROYECTO	12.00	12.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	32,949,910	32,949,910	32,949,910	32,949,910	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	SON CIFRAS DE CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	16,549,164	16,549,164	16,549,164	16,549,164	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	16.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,815,035	2,815,035	2,815,035	2,815,035	100.0%	0	0	INMUEBLE	29.00	29.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	3,285,333	3,285,333	3,285,333	3,285,333	100.0%	0	0	INMUEBLE	5.00	5.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	11,855,623	11,855,623	11,855,623	11,855,623	100.0%	0	0	INMUEBLE	78.00	78.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	16,579,173	16,579,173	16,579,173	16,579,173	100.0%	0	0	PROYECTO	11,100.00	11,100.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	15,434,312	15,434,312	15,434,312	15,434,312	100.0%	0	0	PROYECTO	14.00	14.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	8,172,340	8,172,340	8,172,340	8,172,340	100.0%	0	0	INMUEBLE	2.53	2.53	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	173,480	173,480	173,480	173,480	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.12	0.12	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	194,478	194,478	194,478	194,478	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.07	0.07	100.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	9,616,683	9,616,683	9,616,683	9,616,683	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.46	1.46	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	6,810,233	6,810,233	6,810,233	6,810,233	100.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	2.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	22,585,238	22,585,238	22,585,238	22,585,238	100.0%	0	0	INMUEBLE	14.00	14.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	9,392,570	9,392,570	9,392,570	9,392,570	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.94	5.48	92.3%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	11,888,316	11,888,316	11,888,316	11,888,316	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.15	6.80	56.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	44,468,740	44,468,740	44,468,740	44,468,740	100.0%	0	0	INMUEBLE	65.10	65.10	100.0%	SE CONSIDERA MATERIAL ELÉCTRICO
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	9,421,514	9,421,514	9,421,514	9,421,514	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.20	2.20	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,259,578	1,259,578	1,259,578	1,259,578	100.0%	0	0	PROYECTO	6.00	6.00	100.0%	ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALLDES, MINAS Y GREITAS
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	4,759,434	4,759,434	4,759,434	4,759,434	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
MEJORAMIENTO															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAGÜE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	8,382,292	8,382,292	8,382,292	8,382,292	100.0%	0	0	METROS	427,678.00	427,678.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,016,604	4,016,604	4,016,604	4,016,604	100.0%	0	0	PIEZA	567.00	567.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y TRABAJOS RELATIVOS AL FORTALECIMIENTO DEL SUBSUELO EN ZONAS DE ALTO RIESGO DE LA COLONIA PALMITAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	18,853,699	18,853,699	18,853,699	18,853,699	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	22,873,776	22,873,776	22,873,776	22,873,776	100.0%	0	0	INMUEBLE	23.00	23.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAGÜE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,265,344	2,265,344	2,265,344	2,265,344	100.0%	0	0	METROS	255,735.37	206,116.70	80.6%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	4,285,437	4,285,437	4,285,437	4,285,437	100.0%	0	0	PIEZA	9.00	9.00	100.0%	
PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO															
FRESADO Y ENCARPETADO DE LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,465,916	49,465,916	49,465,916	49,465,916	100.0%	30,309,615	30,309,615	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,176,706	4,176,706	4,176,706	4,176,706	100.0%	0	0	PUENTE	15.00	15.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
OBRAS DE FORESTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES EN BORDO PONIENTE Y LA ZONA DEL TRIÁNGULO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	151,492	151,492	151,492	151,492	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
REALIZAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA REVISIÓN ESTRUCTURAL Y EL REFORZAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,607,682	34,607,682	34,607,682	34,607,682	100.0%	0	0	PUENTE	14.00	14.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	8,730,917	8,730,917	8,730,917	8,730,917	100.0%	0	0	INMUEBLE	6.00	6.00	100.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES A 2010, CIERRE DEFINITIVO.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	12,467,207	12,467,207	12,467,207	12,467,207	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	52,256.00	52,256.00	100.0%	LA INFORMACIÓN SE REFIERE A CUENTA PÚBLICA 2010
MANTENIMIENTO VIAL EN RED SECUNDARIA	4-CUJIMALPA DE MORELOS	CUJIMALPA DE MORELOS	URBANO	787,194	787,194	787,194	787,194	100.0%	0	0	OBRA	0.10	0.10	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	19,131,296	19,131,296	19,131,296	19,131,296	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	4.00	4.00	100.0%	CON EL PROPÓSITO DE REFLEJAR LA DIMENSIÓN DE LOS TRABAJOS, SE AJUSTÓ LA META PROGRAMADA CONSIDERANDO EL CRITERIO DE SUPERVISIÓN IGUAL A OBRA Y/O SUPERVISIÓN DE LA MISMA. CON ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SE LLEVÓ A CABO LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA COMERCIAL DE LA AV. ZUBARRAGA 31, DONDE SE REUBICARON A 130 COMERCIANTES DE LA ZONA QUE SE ENCUENTRAN EN CONCENTRACIONES Y EN LA VÍA PÚBLICA, ETAPA COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO DE LA COLONIA LA EMERALDA Y LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN, COMPLEMENTARIOS PARA REALIZAR LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRITOS. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	5,524,539	5,524,539	5,524,539	5,524,539	100.0%	0	0	ACCÓN	36.00	36.00	100.0%	CON EL PROPÓSITO DE REFLEJAR LA DIMENSIÓN DE LOS TRABAJOS, SE AJUSTÓ LA META PROGRAMADA CONSIDERANDO EL CRITERIO DE ACCIÓN IGUAL A OBRA Y/O SUPERVISIÓN DE LA MISMA. CON ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMELLÓN DE AV. CONGRESO DE LA UNIÓN Y EL DE LA AV. 510 ESQ. EMILIANO ZAPATA, ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA IMAGEN URBANA, A FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LOS ESPACIOS Y PLAZAS PÚBLICAS. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	27,775,450	27,775,450	27,775,450	27,775,450	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	140,095.00	140,095.00	100.0%	EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS SE DESTINA A LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SACHEO Y REENCARPETADO DE CALLES Y AVENIDAS DE ESTA DELEGACION. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	9.00	9.00	100.0%	RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DELEGACIONAL QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL MECANISMO DE LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN, UNA VEZ EFECTUADO EL BALANCE FINAL SE CANCELÓ RECURSO DE FORTAMUN, SIN EMBARGO LOS AVANCES REPORTADOS HASTA EL MES DE DICIEMBRE PERMANECEN A FIN DE INFORMAR LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN REALIZADAS. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	30,000.00	30,000.00	100.0%	SE SALDARON ESTIMACIONES DE OBRA POR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS CON ÁREAS VERDES EN EL PARQUE DE LOS COCOORILLOS. SE PRESENTA INCONGRUENCIA PROGRAMÁTICA DEBIDO A LOS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS DE RECLASIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	8,458,368	8,458,368	8,458,368	8,458,368	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	EL PRESUPUESTO REPORTADO SE RECLASIFICÓ DE FORTAMUN A FAFEY CON LA FINALIDAD DE TENER UN CIERRE ORDENADO. EL AVANCE FÍSICO OBTENIDO SE REPORTÓ EN FORTAMUN A FIN DE GUARDAR CONGRUENCIA CON EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN EFECTUADA. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	85,174,321	85,174,321	85,174,321	85,174,321	100.0%	0	0	INMUEBLE	166.00	166.00	100.0%	RECURSOS UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, ENTRE LOS QUE SE MENCIONAN: EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DIVERSOS PLANTELES ESCOLARES UBICADOS DENTRO DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, ASÍ COMO TRABAJOS DE SUPERVISIÓN A LOS MISMOS. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
MANTENIMIENTO VIAL EN RED SECUNDARIA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	150.00	150.00	100.0%	CON EL PROPÓSITO DE REFLEJAR LA DIMENSIÓN DE LOS TRABAJOS, SE AJUSTÓ LA META PROGRAMADA CONSIDERANDO EL CRITERIO DE ACCIÓN IGUAL A OBRA Y/O SUPERVISIÓN DE LA MISMA. CON ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO UN CORTE PRELIMINAR DE CIERRE, LOS RECURSOS SE DESTINARON PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, NECESARIOS PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES SECUNDARIAS. EN LA FASE DE CIERRE SE RECLASIFICAN LOS RECURSOS DE FAFEY A FORTAMUN, PERO LA META ALCANZADA PERMANECE EN ESTE REPORTE, EL CUAL ES COMPLEMENTO DE LAS ACCIONES Y OBRAS REALIZADAS CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CANCELADA CON ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,995,336	1,995,336	1,995,336	1,995,336	100.0%	0	0	PERSONA	1,300.00	1,360.00	104.6%	SÓN CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	10,684,540	10,684,540	10,684,540	10,684,540	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	81,904.72	81,904.72	100.0%	SÓN CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,699,769	4,699,769	4,699,769	4,699,769	100.0%	0	0	INMUEBLE	15.00	15.00	100.0%	SÓN CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,622,048	1,622,048	1,622,048	1,622,048	100.0%	0	0	INMUEBLE	5.00	5.00	100.0%	SÓN CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,231,326	1,231,326	1,231,326	1,231,326	100.0%	0	0	INMUEBLE	6.00	6.00	100.0%	SÓN CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	28,486,767	28,486,767	28,486,767	28,486,767	100.0%	0	0	INMUEBLE	147.00	147.00	100.0%	SÓN CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100.0%	0	0	PERSONA	2,900.00	2,900.00	100.0%	SÓN CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,999,999	1,999,999	1,999,999	1,999,999	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.15	1.50	130.4%	SÓN CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	3,621,179	3,621,179	3,621,179	3,621,179	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	SÓN CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,563,925	3,563,925	3,563,925	3,563,925	100.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	22,898,077	22,898,077	22,898,077	22,898,077	100.0%	0	0	LUMINARIA	9,690.00	9,690.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	97,682,822	97,682,822	97,682,822	97,682,822	100.0%	0	0	INMUEBLE	165.00	165.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	812,968	812,968	812,968	812,968	100.0%	0	0	INMUEBLE	2.60	2.60	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,293,582	1,293,582	1,293,582	1,293,582	100.0%	0	0	INMUEBLE	10.76	10.76	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	5,926,780	5,926,780	5,926,780	5,926,780	100.0%	0	0	INMUEBLE	31.75	31.75	100.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN RED SECUNDARIA	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	12,980,285	12,980,285	12,980,285	12,980,285	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,733.00	3,733.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	2,546,814	2,546,814	2,546,814	2,546,814	100.0%	0	0	PIEZA	266.00	266.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	3,174,359	3,174,359	3,174,359	3,174,359	100.0%	0	0	INMUEBLE	6.00	6.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	3,503,764	3,503,764	3,503,764	3,503,764	100.0%	0	0	INMUEBLE	79.00	63.00	79.7%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN RED SECUNDARIA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	3,288,803	3,288,803	3,288,803	3,288,803	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	201,859.99	201,859.99	100.0%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	6,078,645	6,078,645	6,078,645	6,078,645	100.0%	0	0	INMUEBLE	30.00	30.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	17,636,758	17,636,758	17,636,758	17,636,758	100.0%	0	0	INMUEBLE	87.00	87.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	4,975,104	4,975,104	4,975,104	4,975,104	100.0%	0	0	INMUEBLE	45.00	45.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,764,246	2,764,246	2,764,246	2,764,246	100.0%	0	0	INMUEBLE	13.00	9.00	69.2%	
MANTENIMIENTO VIAL EN RED SECUNDARIA	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	19,825,741	19,825,741	19,825,741	19,825,741	100.0%	0	0	OBRA	22,865.90	22,865.90	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	12,222,885	12,222,885	12,222,885	12,222,885	100.0%	0	0	INMUEBLE	55.00	55.00	100.0%	LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010, QUE ESTA DELEGACION ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	21,845,394	21,845,394	21,845,394	21,845,394	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	25,398,220	25,398,220	25,398,220	25,398,220	100.0%	0	0	INMUEBLE	24.00	24.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	26,091,192	26,091,192	26,091,192	26,091,192	100.0%	0	0	INMUEBLE	133.00	142.00	106.8%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	38,889,770	38,889,770	38,889,770	38,889,770	100.0%	0	0	INMUEBLE	43.00	43.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	5,702,830	5,702,830	5,702,830	5,702,830	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE RENOVACION DE BANQUETAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	22,694,541	22,694,541	22,694,541	22,694,541	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	49,638.00	49,638.00	100.0%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE PLANTA DE COMPOSTA Y PRODUCCION DE PASTO EN BORDO PONIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,815,289	43,815,289	43,815,289	43,815,289	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL PROGRAMA MANOS A LA OBRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,379,437	9,379,437	9,379,437	9,379,437	100.0%	0	0	ESPACIO CULTURAL	12.00	12.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	29,281,740	29,281,740	29,281,740	29,281,740	100.0%	0	0	INMUEBLE	52.00	52.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	30.00	30.00	100.0%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
REHABILITACION ALAMEDA SANTA MARIA LA RIBERA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	10,370,823	10,370,823	10,370,823	10,370,823	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, NIÑAS Y NIÑETAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2010
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	2,839,056	2,839,056	2,839,056	2,839,056	100.0%	0	0	TONELADA	9,006.30	9,006.30	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE CUENTA PUBLICA 2010
SISTEMAS DE INFORMACION															
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	48.00	48.00	100.0%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
WALQUINASTA															
ADQUISICION DE EQUIPO ELÉCTRICO PARA LA SUBSTACION ELÉCTRICA SANTA FE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,052,758	29,052,758	29,052,758	29,052,758	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
ADQUISICION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y VEHICULOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS URBANOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,601,106	6,601,106	6,601,106	6,601,106	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO, PROTECCIONES VALES, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,606,564	11,606,564	11,606,564	11,606,564	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	244,454	244,454	244,454	244,454	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,163.00	4,163.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DRENAJE DELEGACIONAL	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	5,962	5,962	5,962	5,962	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
OTROS															
OPERACION Y SANEAMIENTO DE BORDO PONIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,885,192	49,885,192	49,885,192	49,885,192	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	648,703	648,703	648,703	648,703	100.0%	0	0	INMUEBLE	6.00	6.00	100.0%	RECURSOS COMPLEMENTARIOS QUE REPRESENTAN EL 6% RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS DIVERSOS ESPACIOS DEPORTIVOS, ASI COMO LA REHABILITACION DE LAS ÁREAS COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE MA. LUISA EN LA COLONIA INDUSTRIAL DENTRO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NÚMERO 5. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	2,306.00	2,306.00	100.0%	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACION, SE PRESENTA INCONGENCIENCIA PROGRAMÁTICA DEBIDO A LOS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS DE RECLASIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO. LOS AVANCES PRESUPUESTALES Y FÍSICOS COINCIDEN CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	TONELADA	0.00	0.00	0.0%	ACTIVIDAD CANCELADA CON ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	943.00	943.00	171.5%	SON CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	4,929,984	4,929,984	4,929,984	4,929,984	100.0%	0	0	PROYECTO	124.00	124.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SUELO DE CONSERVACION	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	633,012	633,012	633,012	633,012	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,273.60	8,273.60	100.0%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)															
SUPERVISION DE LA OPERACION DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BORDO PONIENTE IV ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,017,664	1,017,664	1,017,664	1,017,664	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
<b>SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL</b>															
PREVENCIÓN															
POBLACION															
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	11,899,563	11,899,563	11,899,563	11,899,563	100.0%	0	0	DOCUMENTO	16.00	16.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010
<b>CONVENIOS 130 REGISTROS</b>															
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN</b>				<b>1,084,739,897</b>	<b>1,073,804,700</b>	<b>1,073,804,700</b>	<b>1,073,804,700</b>	<b>100.0%</b>	<b>7,816,719</b>	<b>7,816,719</b>		<b>1,647,768.00</b>	<b>1,902,458.80</b>	<b>115.5%</b>	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
REHABILITACIÓN															
PROYECTOS DELEGACIONALES DE MEJORA VIAL INTEGRAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	52,793,431	52,793,431	52,793,431	52,793,431	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010
PROYECTOS DELEGACIONALES DE MEJORA VIAL INTEGRAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	21,946,467	11,011,270	11,011,270	11,011,270	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	RECURSOS QUE CORRESPONDEN A REMANENTES DE 2010
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,358,776	75,358,776	75,358,776	75,358,776	100.0%	3,658,679	3,658,679	FRAMITE	3,000.00	3,000.00	100.0%	RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 CIFRAS DEFINITIVAS 2010 CUENTA PÚBLICA
ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,044,477	31,044,477	31,044,477	31,044,477	100.0%	164,510	164,510	PERSONA	148,291.00	159,782.00	107.7%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 CIFRAS DEFINITIVAS 2010 CUENTA PÚBLICA
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,442,722	23,442,722	23,442,722	23,442,722	100.0%	107,428	107,428	PERSONA	19,377.00	34,781.00	179.5%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 CIFRAS DEFINITIVAS 2010 CUENTA PÚBLICA
CENTROS DE DIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,970,424	7,970,424	7,970,424	7,970,424	100.0%	2,141	2,141	PERSONA	450.00	410.00	91.1%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 CIFRAS DEFINITIVAS 2010 CUENTA PÚBLICA
COCHINAS Y COMEDORES POPULARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,042,516	7,042,516	7,042,516	7,042,516	100.0%	30,142	30,142	ENTRRO	85.00	78.00	91.8%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 CIFRAS DEFINITIVAS 2010 CUENTA PÚBLICA
DESPENSAS A POBLACION EN CONDICION DE MARGINACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,941,292	1,941,292	1,941,292	1,941,292	100.0%	13,393	13,393	DTROS	472,000.00	658,836.00	139.6%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 CIFRAS DEFINITIVAS 2010 CUENTA PÚBLICA
OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD*	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	505,000,000	505,000,000	505,000,000	505,000,000	100.0%	1,188,476	1,188,476	PERSONA	81,337.00	77,474.00	95.3%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010, CIFRAS DEFINITIVAS 2010 CUENTA PÚBLICA.
PROGRAMA DE APOYO A LA NIÑEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	281,866,775	281,866,775	281,866,775	281,866,775	100.0%	2,129,937	2,129,937	PERSONA	216,300.00	245,875.00	113.7%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 CIFRAS DEFINITIVAS 2010 CUENTA PÚBLICA
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN CENTROS ASISTENCIALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,286,865	5,286,865	5,286,865	5,286,865	100.0%	22,369	22,369	DTROS	200,105.00	295,373.00	147.6%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 CIFRAS DEFINITIVAS 2010 CUENTA PÚBLICA
PROGRAMA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,613,359	28,613,359	28,613,359	28,613,359	100.0%	158,702	158,702	ACCION	443,000.00	348,000.00	78.6%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 CIFRAS DEFINITIVAS 2010 CUENTA PÚBLICA
PROGRAMA DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN E INTEGRACION SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,385,585	13,385,585	13,385,585	13,385,585	100.0%	99,548	99,548	PERSONA	3,220.00	4,513.00	140.3%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL A NIÑOS Y NIÑAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,079,193	23,079,193	23,079,193	23,079,193	100.0%	218,842	218,842	PERSONA	57,401.00	71,024.00	123.7%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 CIFRAS DEFINITIVAS 2010 CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS INFORMÁTICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,968,013	3,968,013	3,968,013	3,968,013	100.0%	22,610	22,610	SERVICIO	3,200.00	3,311.00	103.5%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010, CIFRAS CORRESPONDIENTES A CUENTA PÚBLICA 2010.
<b>CONVENIOS DE REASIGNACIÓN</b>				<b>154,993,423</b>	<b>154,993,423</b>	<b>152,493,423</b>	<b>152,493,423</b>	<b>98.4%</b>	<b>2,023,527</b>	<b>2,023,527</b>		<b>2,012,899.00</b>	<b>2,012,222.00</b>	<b>100.0%</b>	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	5,100,364	5,100,364	5,100,364	5,100,364	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PÚBLICA 2010
REHABILITACIÓN															
PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURISTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,878,872	40,878,872	40,878,872	40,878,872	100.0%	0	0	DTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE PLAZA DE LA REPUBLICA, MUSEO DEL TEQUILA Y MEZCAL Y PLAZA SAN CAMILITO, ENTRE OTROS. CAPTURADO POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO. (CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2010)
PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURISTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,500,000	2,500,000	0	0	0.0%	0	0	DTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE FLORENCIA, REMANENTES 2010
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PLENAR, COORDINAR Y OPERAR EL SISTEMA DE ENSEÑANZA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.0%	2,023,527	2,023,527	DTROS	12,835.00	12,218.00	95.2%	PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010 EL GASTO SE CLASIFICÓ DE LA SIGUIENTE MANERA, PARA GASTO CORRIENTE \$101,735,959 PESOS Y PARA EL GASTO DE CAPITAL \$287,568 PESOS, MISMO DE SUBRAM \$102,023,527 PESOS. POR ÚLTIMO, ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL, DEL INFORME DE CUENTA PÚBLICA DE 2010 DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	AREA NATURAL PROTEGIDA	2,000,000.00	2,000,000.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON CUENTA PÚBLICA 2010
SEÑALÉTICA EN EL CENTRO HISTÓRICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	4,514,187	4,514,187	4,514,187	4,514,187	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA EL PROYECTO DE SEÑALÉTICA EN EL CENTRO HISTÓRICO. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMOS QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PÚBLICA DEL 2010
<b>OTROS CONVENIOS</b>				<b>2,236,412,082</b>	<b>2,236,411,722</b>	<b>2,176,802,528</b>	<b>2,003,109,610</b>	<b>88.8%</b>	<b>6,238,664</b>	<b>6,602,787</b>		<b>4,436,939.12</b>	<b>4,238,043.70</b>	<b>95.5%</b>	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLAHUAC-MICOAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,421,553,436	1,421,553,436	1,421,553,436	1,421,553,436	100.0%	3,460,449	3,460,449	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DEL IMPORTE TOTAL ANUAL DE RECURSOS SCT PARA EL AÑO 2010 QUE SE REPORTA AL PERIODO POR \$1,429,240,000 EL MINISTRADO ASCIENDE A \$1,423,553,436 DE LO QUE CORRESPONDE \$429,240,000 AL CONVENIO SUSCRITO EN 2009 Y \$992,313,436 DEL CONVENIO SUSCRITO EN 2010.
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	14,000,965	14,000,965	14,000,965	14,000,965	100.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	4,980,937	4,980,937	4,980,937	4,980,937	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN CUENTA PÚBLICA 2010
RECONSTRUCCIÓN															
01 RESTAURACIÓN DEL RETABLO DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	900,000	30.0%	0	0	PROYECTO	0.30	0.30	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA RESTAURACIÓN DEL RETABLO DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO
14 RECONSTRUCCIÓN DE LA FACHADA DEL PORTAL DE SANTO DOMINGO, PAVIMENTO DE LA PLAZA EN EL CENTRO HISTÓRICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	5,087,500	5,087,500	5,087,500	5,087,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA FACHADA DEL PORTAL DE SANTO DOMINGO, PAVIMENTO DE LA PLAZA EN EL CENTRO HISTÓRICO. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMOS QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PÚBLICA 2010.
MANTENIMIENTO															
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA RETENCIÓN DE SUELOS EN LAS MICROCUENCAS CILCUARVO, RIO MILPA ALTA Y SAN GREGORIO DE LA DELEGACION MILPA ALTA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	5,072,350	5,072,350	5,072,350	5,072,350	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,282.37	3,282.37	100.0%	
REHABILITACIÓN															
IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,169,282	4,169,282	4,169,282	4,169,282	100.0%	0	0	PROGRAMA	100.00	100.00	100.0%	ESTE INFORME REFIERE A LAS CIFRAS DE CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2010
REHABILITACIÓN DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PERIFERICO (AL ESTERAO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	138,836,699	138,836,699	138,836,699	138,836,699	100.0%	2,142,338	2,142,338	PROYECTO	2.44	2.44	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA A INSTALACIONES DE PLANTAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE UNICADAS EN EL ÁREA METROPOLITANA Y EL ESTADO DE MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	470,937	470,937	470,937	470,937	100.0%	0	0	PROYECTO	0.01	0.01	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA
REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ENTORNO DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000,000	100,000,000	28,556,985	28,556,985	28.6%	0	0	DTROS	1.00	0.28	28.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO.
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,031,145	3,031,145	3,031,145	3,031,145	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CON BASE EN EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL D.F. CELEBRADO EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010, CUYO FIN TIENE LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LA FEDERACIÓN REALIZÓ UNA APORTACIÓN DE RECURSOS, ÉSTA IMPLEMENTACIÓN TIENE COMO COMPROMISO PARA LA CASL DEL D.F. DOS PROYECTOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIERON LOS SIGUIENTES BIENES, A SABER: PROYECTO EQUIPAMIENTO DE SALAS DE SIMULACIÓN DE JUICIO ORAL: 40 BUTACAS CON PALETA ABATIBLE, 3 SILLONES EJECUTIVOS Y 4 SILLAS SECRETARIAS; 2 PANTALLAS, 1 CONTROLADOR DE VIDEO CÁMARAS, 4 MICROFONOS, 1 CONSOLA DE AUDIO, 1 GRABADOR DE VIDEO, 4 CÁMARAS DE VIDEO CÁMARA, 1 IMPRESORA Y 1 NO BREAK. PROYECTO EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES: 30 MÓDULOS DE TRABAJO, 47 ESCRITORIOS RECTOS, 9 SILLAS DE VISITAS, 42 ARCHIVEROS, 40 PERCHEROS Y 8 SURTIDORES DE AGUA, 52 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 4 VIDEO PROYECTORES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE CONVENIO SE EJECUTÓ EN COORDINACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A QUIENES LES FUERON ASIGNADOS OTROS PROYECTOS ESPECÍFICOS. CABE HACER MENCIÓN QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS SON CON BASE EN EL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO								PROGRAMA				
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,605,536	1,605,536	139,357	139,357	8.7%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CON BASE EN EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CELEBRADO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2010, CUYO FIN ES LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EL GOBIERNO FEDERAL REALIZÓ UNA APORTACIÓN DE RECURSOS, QUE TIENE COMO COMPROMISO PARA LA CASL D.F. DOS PROYECTOS: EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y EQUIPAMIENTO EN UNA SALA DE SIMULACIÓN DE JUICIO ORAL, NO OBSTANTE, EL CITADO CONVENIO SE EJECUTÓ EN COORDINACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A QUIENES LES FUERON ASIGNADOS OTROS PROYECTOS ESPECÍFICOS. DERIVADO DE LO ANTERIOR SE LLEVO A CABO LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES: EQUIPAMIENTO DE SALAS DE SIMULACIÓN DE JUICIO ORAL: 2 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 2 VIDEO PROYECTORES. EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES: 82 EQUIPOS DE CÓMPUTO, 124 NO BREAKS, 34 IMPRESORAS LÁSER, 7 ESCANERES, 2 SERVIDORES TIPO 1, 2 UPS DE 2 KVAS CADA UNO, Y 124 LICENCIAS DE ANTIVIRUS. CABE RESALTAR QUE LOS RECURSOS REPORTADOS, SON REMANENTES DEL EJERCICIO 2010.
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,963,032	11,963,032	11,963,032	11,963,032	100.0%	80,260	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL PARA EL 2010 TUVO COMO META LA CAPTURA DE AL MENOS 2,500,000 ACTOS REGISTRALES EN SU APARTADO DE CAPTURA HISTÓRICA, DE LOS CUALES AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE SE LOGRARON 4,097,244 ACTOS, POR LO QUE SE CUMPLIÓ LA META DE MANERA SATISFACTORIA, 83.9% MÁS DE LO PROGRAMADO. DICHAS CAPTURAS HAN SIDO ASEGURADAS A LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO CIVIL, LOGRANDO ASÍ QUE LA INSTITUCIÓN AVANCE EN LOS PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN DEL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META SE ADQUIRIERON 10 CÁMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, (PARA FOTOGRAFIAR AQUELLOS ACTOS REGISTRALES QUE POR SUS CONDICIONES DE DETERIORO NO ES POSIBLE CAPTURARLAS DE MANERA DIRECTA), 1 SERVICIO DE SISTEMA DE TELEFONÍA Y CALL CENTER, 1 EQUIPO BASE PARA ENLACE PUNTO MULTIPUNTO, 1 EQUIPO REMOTOS PARA ENLACE, 29 ROUTERS CON SOPORTE OPEN WIT PARA VPN, 41 IMPRESORAS LÁSER TIPO 1, 41 IMPRESORAS LÁSER TIPO 2, 1 ESCANER DE COPIA PLANA, 4 SERVIDORES BLADE, 1 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SAN, 4 UPS DE 2 KVAS, 16 SWITCH DE DISTRIBUCIÓN TIPO 1-B, 54 SWITCH DE DISTRIBUCIÓN TIPO 1-A, 1 SWITCH MODULAR MULTICAPA DE CORE Y 1 VEHICULO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN JUZGADO CIVIL ITINERANTE. CABE HACER MENCIÓN QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS SON CON BASE EN EL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PÚBLICA 2010.
MAQUINARIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO								CONVENIO				
PRODUCCION DE PLANTA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CIERRE CUENTA PUBLICA 2010
OTROS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,808,927	21,808,927	21,808,927	21,808,927	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA 2010. EL TOTAL SE DERIVA DE LOS IMPORTES DE LOS PROYECTOS: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INCENDIOS \$1,234,853. CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA RETENCION DE SUELO DE CONSERVACION \$20,574,075
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INCENDIOS Y CONTINUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA RETENCION DE SUELO EN SUELO DE CONSERVACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,362,577	9,362,577	9,362,577	9,362,577	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	ESTE INFORME REFIERE AL PRESUPUESTO 2010 QUE SE EJERCIO DE ENERO A JUNIO DE 2011, SIENDO ESTO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL POR \$8,690,348.24 Y PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL \$672,229.04
IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,352,111	2,352,111	5,352,111	2,352,111	100.0%	21,000	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (CIERRE 2010)
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,147,991	45,147,991	45,147,991	45,147,991	100.0%	2,902	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FALLO LOS BIENES E INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO.
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,247,434	39,247,434	39,247,434	1,048,628	2.7%	106,284	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	EL AVANCE ES DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON MINISTRADOS EN SU MAYORIA DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE, NO FUE POSIBLE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES NO OFERTARON SUS PRODUCTOS PARA NO INCURRIR EN POSIBLES SANCIONES, SIN EMBARGO ESTOS RECURSOS SE ADJUDICARON DURANTE EL EJERCICIO 2011. (CIERRE 2010)
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	10-ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	TOMELADA	400,000.00	400,000.00	100.0%	LOS RECURSOS SON PRECEDENTES DE UN CONVENIO CON LA SMARTMANT. SE ADQUIRIERON 9 VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS DENTRO DE UN PROYECTO DENOMINADO RENOVACION Y SUSTITUCION DEL PARQUE VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA EL GDF. ES TOMELADA. CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,872,684	3,872,684	3,872,684	3,872,684	100.0%	34,675	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (CIERRE 2010)
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,061,799	76,061,799	76,061,799	31,987,233	42.1%	205,979	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON MINISTRADOS EN SU MAYORIA DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE, NO FUE POSIBLE REALIZAR LAS LICITACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES DE LAS MEDICINAS, MATERIALES DE CURACION Y DE LABORATORIO, SIN EMBARGO ESTOS RECURSOS SE ADJUDICARON DURANTE EL EJERCICIO 2011. (CIERRE 2010)
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,469,446	2,469,446	2,469,446	0	0.0%	159	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION DE CONTRATO PARA IMPARTIR LOS CURSOS Y ASÍ DAR EL CUMPLIMIENTO CON EL OBJETO DEL CONVENIO.
PRODUCCION DE PLANTA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,458,125	1,458,125	1,458,125	948,171	65.0%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CIERRE CUENTA PUBLICA 2010
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,718,707	5,718,707	5,718,707	5,718,707	100.0%	0	0	TRAMITE	3.00	3.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
APOYO AL DESARROLLO DE FILMACIONES EN EL DISTRITO FEDERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	750,000	0	0	0.0%	0	0	APOYO	2,500.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ESTATALES DE LA JUVENTUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	513,158	513,158	513,158	513,158	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTAN CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010.
ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	449,779	449,779	449,779	449,779	100.0%	0	0	PERSONA	148,291.00	159,782.00	107.7%	CIFRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLES 2010 DIF DF, DE CONFORMIDAD CON CUENTA PUBLICA
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,649,437	34,649,437	34,649,437	1,628,085	4.7%	2,227	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FALLO DE LOS MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO.
BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTÓRICO DEL D.F.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112,933	112,933	112,933	112,933	100.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTORICO DEL DISTRITO FEDERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	0	0	0.0%	0	0	CONSULTA	70.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
CENTRO CULTURAL OJUN VOLTEZI - INFRAESTRUCTURA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,500,000	2,500,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,920.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CADI)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	198,718	198,718	198,718	198,718	100.0%	0	0	PERSONA	19,377.00	34,781.00	179.5%	CIFRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2010 DIF DF, DE CONFORMIDAD CON CUENTA PUBLICA.
CICLO ESCOLAR EN ESCUELAS DE LA DIRECCION ACADÉMICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,745,578	4,745,578	4,745,578	4,745,578	100.0%	0	0	PERSONA	13,760.00	13,760.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
CIRCUITO DE FESTIVALES CULTURALES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	100.0%	0	0	EVENTO	6.00	6.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
CREACION DEL LABORATORIO DE INNOVACION EN TECNOLOGIAS EDUCATIVAS (LITE)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	126,403	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL DISTRITO FEDERAL. LOS INTERESES SE REINTEGRARON AL CONACYT PARA QUE ASU VEZ LO ENTERRARA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, (CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010)
DIVULGACION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE DE LA CIUDAD DE MEXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	146,230	146,230	146,230	146,230	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
EXPOSICIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
FERIA DEL LIBRO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,296,149	5,296,149	5,296,149	5,296,149	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
FESTIVALES POPULARES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	0.30	30.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
FONDO DE FOMENTO PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,260,903	2,260,903	2,260,903	2,260,903	100.0%	55,928	0	ACCION	2,260,903.00	2,260,903.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010.
INCLUIDORA DE EMPRESAS CREATIVAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	ACCION	7.00	7.00	100.0%	ESTA INFORMACION FUE CAPTURADA POR EL FONDO PARA DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA 2010.
LA MÚSICA VIVA EN PLAZAS PÚBLICAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,498	6,498	6,498	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FALLO LOS MATERIALES E INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MUSEO ARCHIVO DE LA FOTOGRAFIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	52,600.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
MUSEO ARCHIVO DE LA FOTOGRAFIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	694,676	694,676	694,676	694,676	100.0%	0	0	PERSONA	60,000.00	60,000.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,761,263	1,761,263	1,761,263	1,761,263	100.0%	0	0	PERSONA	65,000.00	65,000.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	37,400.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
MUSEO DE LOS FERROCARRILEROS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	636,949	636,949	636,949	636,949	100.0%	0	0	PERSONA	10,000.00	10,000.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
MUSEO DE LOS FERROCARRILEROS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	6,500.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
MUSEO NACIONAL DE LA REVOLUCION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91,586	91,586	91,586	91,586	100.0%	0	0	PERSONA	195,000.00	195,000.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
MUSEO NACIONAL DE LA REVOLUCION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	65,000.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
MUSEO PANTEON SAN FERNANDO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	236,500	236,500	236,500	236,500	100.0%	0	0	PERSONA	20,000.00	20,000.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
MUSEO PANTEON SAN FERNANDO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	21,000.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
ORQUESTA FILARMONICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,821,471	1,821,471	1,821,471	1,821,471	100.0%	0	0	EVENTO	3.00	3.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
PROCURACION Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO, 3A ETAPA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,329,840	2,329,840	2,329,840	2,329,840	100.0%	0	0	CAPACITACION	22.00	22.00	100.0%	LAS CIFRAS COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
PROCURACION Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO, 2A ETAPA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,942,115	3,942,115	3,942,115	3,942,115	100.0%	0	0	ESTUDIO	10.00	10.00	100.0%	LAS CIFRAS COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
PRODUCCION DE PLANTA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,217,875	3,217,875	3,217,875	3,217,875	100.0%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CIERRE CUENTA PUBLICA 2010
PROGRAMA DE APOYO A LA NIÑEZ	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89,993	89,993	89,993	89,993	100.0%	0	0	PERSONA	216,300.00	248,875.00	113.7%	CIFRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2010 DIF DE, DE CONFORMIDAD CON CUENTA PUBLICA.
PROGRAMA DE APOYO PARA LA PARTICIPACION DE ACTORES AGRICOLAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMA DE ESTERIOS ECONOMICOS A TALENTOS SOBRESALIENTES Y PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,377,959	3,377,959	3,377,959	3,377,959	100.0%	0	0	PERSONA	34,150.00	19,469.00	57.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVO CUENTA PUBLICA 2010. INFORMACION CAPTURADA POR EL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DF. SE ENTREGARON BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MEDALLISTAS EN LA OLIMPIADA NACIONAL 2010. ASIMISMO, SE ENTREGARON ESTIMULOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE COMO: TRANSPORTACION DE PERSONAS Y EQUIPO DEPORTIVO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, ENTRE OTROS.
PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,628,733	8,628,733	8,628,733	8,628,733	100.0%	0	0	ACCION	4.00	4.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
PROGRAMA DE INTEGRIDAD FAMILIAR	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,557	29,557	29,557	29,557	100.0%	0	0	PERSONA	523,920.00	457,921.00	87.4%	CIFRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2010 DIF DE, DE CONFORMIDAD CON CUENTA PUBLICA.
PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	168,375	168,375	168,375	168,375	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	EL PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL PARA EL 2010 TUVO COMO META LA CAPTURA DE AL MENOS 2,500,000 ACTOS REGISTRALES EN SU APARTADO DE CAPTURA HISTORICA, DE LOS CUALES AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE SE LOGRARON 4,097,244 ACTOS, POR LO QUE SE CUMPLIO LA META DE MANERA SATISFACTORIA, 63.9% MAS DE LO PROGRAMADO. DICHAS CAPTURAS HAN SIDO AGREGADAS A LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO CIVIL, LOGRANDO ASI QUE LA INSTITUCION AVANCE EN LOS PROCESOS DE AUTOMATIZACION DEL SERVICIO DE EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS. PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META SE ADQUIRIERON EL MONITOR PARA LAS PC DE LAS SALAS DE CAPTURA, 41 TABLETS DE VIDRIO, 41 TABLETS DE PUERTO PARALELO Y 51 DISCOS DUROS, CABE HACER MENCION QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS SON CON BASE EN EL CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMA DE MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,885,000	3,885,000	3,885,000	3,885,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMA DE PREVENION Y ATENCION DEL MALTRATO Y ABUSO ANIMOS Y NIÑAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	426,500	426,500	426,500	426,500	100.0%	0	0	PERSONA	57,400.00	71,024.00	123.7%	CIFRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLES 2010 DIF DE, DE CONFORMIDAD CON CUENTA PUBLICA.
PROGRAMA DE REHABILITACION A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,259,631	11,259,631	11,259,631	11,259,631	100.0%	0	0	ACCION	2,513.00	2,513.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVAS SEGUN CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMA DE SALUD ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL E INOCUIDAD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,199,743	2,199,743	2,199,743	2,199,743	100.0%	0	0	PROYECTO	11.00	11.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMA DE SOPORTE AGRICOLA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,865,714	8,865,714	8,865,714	8,865,714	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMA DE SOPORTE AGRICOLA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	151.00	151.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	16.00	16.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMA DE VINCULACION CULTURAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,639,400	2,639,400	2,639,400	2,639,400	100.0%	0	0	ACCION	2.00	2.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
PROGRAMA DE VINCULACION CULTURAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	750,000	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICOLAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,329,673	14,329,673	14,329,673	14,329,673	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DEFINITIVAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMACION ARTISTICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
RECINTOS MUSEISTICOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
RED DE FAROS DE LA CIUDAD DE MEXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,811,346	6,811,346	6,811,346	6,811,346	100.0%	0	0	PERSONA	203,000.00	203,000.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
SALÓN DE CARILOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	194,245	194,245	194,245	194,245	100.0%	0	0	PERSONA	12,000.00	12,000.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
SISTEMA DE RADIO POR INTERNET	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	973,280	973,280	973,280	973,280	100.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
SISTEMA DE TEATROS DE LA CIUDAD DE MEXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,457,563	9,457,563	9,457,563	9,457,563	100.0%	0	0	EVENTO	6.00	6.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS CIFRAS DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, MISMAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CUENTA PUBLICA DEL D.F. 2010.
SOCORRO DE LEY, ALIMENTACION DE INTERIOS DEL PUERO FEDERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,841,280	53,841,280	53,841,280	53,841,280	100.0%	0	0	PERSONA	4,580.00	4,164.00	90.9%	NUMERO DE INTERIOS DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA DEL SOCORRO DE LEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009 QUE EMITE EL ORGANISMO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. CIFRAS REPORTADAS EN EL CIERRE DE LA CUENTA PUBLICA DE 2010.
ESTUDIO DIAGNOSTICO Y CAPACITACION PARA EL SANEAMIENTO DEL SUELO DE SAN JUAN DE ARAGON	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	8,124,993	8,124,993	8,124,993	8,124,993	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CENTRO HISTORICO	15-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	URBANO	5,957,542	5,957,542	5,957,542	5,957,542	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CENTRO HISTORICO. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMOS QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PUBLICA 2010
CONSERVACION USO Y BIENESTAR DEL MAIZ NATIVO EN EL SUELO DE CONSERVACION DEL DISTRITO FEDERAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,439,878	2,439,878	2,439,878	2,439,878	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA 2010.



ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MEDICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	9,827,551	9,827,551	9,827,551	9,827,551	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA 2010.
MUSEO DE HISTORIA CARIBANCO DOLOROS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	8,399,998	8,399,998	8,399,998	8,399,998	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA 2010
PROYECTO CULTURAL MUSEO DE HISTORIA NATURAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,000,000	2,000,000	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
REDISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO ATMOSFERICO DE LA CIUDAD DE MEDICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	35,745,290	35,745,290	35,745,290	35,745,290	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA 2010.
<b>9-DISTRITO FEDERAL RECORSO 2009</b>															
<b>SUBSIDIOS 44 REGISTROS</b>															
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>				<b>1,168,433</b>	<b>1,168,433</b>	<b>1,168,433</b>	<b>1,132,990</b>	<b>96.9%</b>	<b>39,264</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	
<b>CARANAVAS DE LA SALUD</b>															
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL				1,168,433	1,168,433	1,168,433	1,132,990	96.9%	39,264	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (CIERRE 2010)
<b>PROYECTOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>				<b>596,769,034</b>	<b>596,769,034</b>	<b>596,769,034</b>	<b>596,769,034</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>29.18</b>	<b>28.63</b>	<b>98.2%</b>	
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>															
<b>INVERSIÓN</b>															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 DEL METROBÚS				18,497,026	18,497,026	18,497,026	18,497,026	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO A CONTRA CORRIENTE LAGO DE TICOCO				12,641,312	12,641,312	12,641,312	12,641,312	100.0%	0	0	PROYECTO	0.54	0.54	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLAHUAC-MIXCOAC				210,657,406	210,657,406	210,657,406	210,657,406	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA 2010
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS TRAMOS LA CALDERA				10,387,625	10,387,625	10,387,625	10,387,625	100.0%	0	0	PROYECTO	1.15	1.15	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO ATLAPULCO.				4,617,221	4,617,221	4,617,221	4,617,221	100.0%	0	0	PROYECTO	1.05	1.05	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
PLANTA Y COLECTOR PARA ALIMENTAR LA PLANTA DE BOMBEO INDECO - LAGUNA				3,256,387	3,256,387	3,256,387	3,256,387	100.0%	0	0	PROYECTO	0.39	0.39	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR MÉDICO-TOLUCA - AVENIDA JUÁREZ				2,088,987	2,088,987	2,088,987	2,088,987	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR MÉDICO-TOLUCA - PUERTO DE VERACRUZ				3,563,295	3,563,295	3,563,295	3,563,295	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
PROYECTO HIDRÁULICO DERIVADO DE LA AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉDICO PUEBLA				4,920,493	4,920,493	4,920,493	4,920,493	100.0%	0	0	PROYECTO	0.46	0.46	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
CONSTRUIR EL DEPRIMIDO VEHICULAR CONTIYUENTES COLIBO DE ARQUITECTOS ESTADO MAYOR				825,971	825,971	825,971	825,971	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
CONSTRUIR EL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA MÉDICO-TOLUCA - ECHÁNOVE				6,906,291	6,906,291	6,906,291	6,906,291	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.48	48.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
TRABAJOS DE ADSCRUCIÓN PARA EL LIBRAMIENTO VIAL EN SAN PEDRO ATLAPULCO, COLINDANTE CON LA DELGACIÓN CUAJIMALPA				15,231,264	15,231,264	15,231,264	15,231,264	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL ARCO NORTE-CENTENARIO				124,227,781	124,227,781	124,227,781	124,227,781	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CHIMALHUACÁN - CALLE 7, COL. PANTILLÁN				6,091,447	6,091,447	6,091,447	6,091,447	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN GRAN CANAL CIRCUITO-INTERIOR-EJE 3 NORTE				14,437,251	14,437,251	14,437,251	14,437,251	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL PERIFÉRICO SUR MUJUGUARDIA EJE 3 ORIENTE				17,107,851	17,107,851	17,107,851	17,107,851	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR ACUEDUCTO CONSTITUYENTES LAS TORRES				4,189,619	4,189,619	4,189,619	4,189,619	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR EJE 5 PONIENTE CONSTITUYENTES SUR 128				626,199	626,199	626,199	626,199	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
CONSTRUIR EL DEPRIMIDO VEHICULAR CONSTITUYENTES OBSERVATORIO				746,465	746,465	746,465	746,465	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
CONSTRUIR EL DEPRIMIDO VEHICULAR EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE CHAPULTEPEC				20,275	20,275	20,275	20,275	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
CONSTRUIR LA GAZA NOR-ORIENTE EN EL CRUCE DE PERIFÉRICO Y GRAN CANAL				8,285,302	8,285,302	8,285,302	8,285,302	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
MODERNIZACIÓN															
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA DEL DISTRITO FEDERAL				3,463,852	3,463,852	3,463,852	3,463,852	100.0%	0	0	PROYECTO	0.12	0.12	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
MEJORAMIENTO															
ACTUALIZACIÓN DE DIEZ PLANES HIDRÁULICOS DELEGACIONALES				2,890,688	2,890,688	2,890,688	2,890,688	100.0%	0	0	PROYECTO	0.10	0.10	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
ESTUDIO PARA EL SANEAMIENTO DE LAS PRESAS TECAMACHALCO Y SAN JOAQUÍN				2,474,527	2,474,527	2,474,527	2,474,527	100.0%	0	0	PROYECTO	0.23	0.23	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
PLAN PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN TECHUMBRES DE LA ZONA URBANA Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS				1,499,141	1,499,141	1,499,141	1,499,141	100.0%	0	0	PROYECTO	0.06	0.06	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO A LA CARRETERA AUISCO-XALATLACO				353,531	353,531	353,531	353,531	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUAS NEGRAS A LA PLANTA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SANTA FE, CONSTRUCCIÓN DEL DESFOQUE DE AGUA RESIDUAL CRUZA				948,495	948,495	948,495	948,495	100.0%	0	0	PROYECTO	0.39	0.39	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUAS NEGRAS Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SANTA FE, CONSTRUCCIÓN DEL DESGÜE DE AGUA RESIDUAL CRUDA, REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	753,992	753,992	753,992	753,992	100.0%	0	0	PROYECTO	0.03	0.03	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUAS NEGRAS Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SANTA FE, CONSTRUCCIÓN DEL DESGÜE DE AGUA RESIDUAL CRUDA, REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	231,749	231,749	231,749	231,749	100.0%	0	0	PROYECTO	0.01	0.01	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
REHABILITACION DE LAS CUENCAS DEL RIO MAGDALENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,319,445	3,319,445	3,319,445	3,319,445	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA 2010.
TRABAJOS DE AZOLVE Y OBRA CIVIL PARA LA SOLUCION HIDRAULICA CON PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 50 LPS, PARQUE LINEAL CHIMALISTAC - VIVEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,312,482	17,312,482	17,312,482	17,312,482	100.0%	0	0	PROYECTO	1.62	1.62	100.0%	COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	84,879,709	84,879,709	84,879,709	84,879,709	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REMANENTES DEL EJERCICIO 2009 REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA REPUBLICA. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO. (CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PUBLICA 2010)
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
DEFINICION DE VALORES PERMISIBLES DE EMISION DE GASOLINA PARA VEHICULOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,586,329	3,586,329	3,586,329	3,586,329	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA 2010.
ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA LA SUBESTACION ELÉCTRICA SANTA FE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	232,000	232,000	232,000	232,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PRODUCCION DE PLANTA VIVEROS SAN LUIS TLAXIEMTÉMOC, NISAHUALCOYOTL Y IVCAPITLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	212,606	212,606	212,606	212,606	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA 2010.
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)															
INTEGRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO URBANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,285,000	5,285,000	5,285,000	5,285,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	EN EL APARTADO DE DESTINO DE GASTO SE REGISTRO COMO OTROS POR TRATARSE DE UN ESTUDIO DE INFORMATICA. EN EL RUBRO DE MUNICIPIO SE REGISTRO COMO COBERTURA ESTATAL POR TRATARSE DEL DISTRITO FEDERAL Y LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO. ESTE PROYECTO SE CONTEMPLA PARA DOS EJERCICIOS, DURANTE EL EJERCICIO 2009 SE EJERCIERON 2265,000.00 Y SE REPORTA UNICAMENTE LO EJERCIDO EN 2010. LAS CIFRAS REPORTADAS COINCIDEN CON LAS DE LA CUENTA PUBLICA 2010.
<b>OTROS PROGRAMAS</b>				<b>208,690,888</b>	<b>208,190,888</b>	<b>208,190,888</b>	<b>181,094,846</b>	<b>73.0%</b>	<b>3,388,842</b>	<b>0</b>		<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>100.0%</b>	
<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMIN)</b>															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMIN).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,733,133	7,733,133	7,733,133	7,733,133	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMIN). RECURSOS REMANENTES DESTINADOS A FORTALECER EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE PROFESIONALIZAR Y EQUIPAR A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CORPORACIONES, PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS E INTEGRIDAD DE SUS HABITANTES Y PRESERVAR LAS LIBERTADES, EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICOS. CONSIDERA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO 2009. SE UTILIZA COMO UNIDAD DE MEDIDA CONVENIO DEBIDO A QUE SE INVOLUCRAN DIVERSAS ACCIONES PARA LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS. CIFRAS DEFINITIVAS CONGRUENTES CON EL REPORTE DE CUENTA PUBLICA 2010.
<b>SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD</b>															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,343,514	15,343,514	15,343,514	1,902,881	12.4%	432,817	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	NO FUE POSIBLE LA ADQUISICION DEL EQUIPO TODA VEZ QUE LOS PROVEEDORES NO OFERTARON SUS PRODUCTOS PARA NO INCURRIR EN EN POSIBLES SANCIONES YA QUE LOS EQUIPOS SE ENTREGARIAN A MAS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010, SIN EMBARGO ESTOS SE ADJUDICARON DURANTE EL EJERCICIO 2011. (CIERRE 2010)
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,877,843	87,877,843	87,877,843	47,222,434	53.7%	2,478,809	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	NO FUE POSIBLE ADQUIRIR EL 100% DE LOS MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE CURACION, ASI COMO LOS CURSOS DE CAPACITACION MEDICOS Y ENFERMERAS, SIN EMBARGO ESTOS SERAN LICITADOS Y ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2011. (CIERRE 2010)
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SIGUO POPULAR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86,075,901	86,075,901	86,075,901	86,075,901	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	REMANENTES DEL EJERCICIO 2009 SEGUN CIFRAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010
<b>FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)</b>															
DETERMINACION TEMPRANA DE LA MAGNITUD DE TREMBORES DE OAXACA QUE POTENCIALMENTE SEAN GRANDES AMBIZAS SISMICAS A LA CIUDAD DE MEXICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	476,828	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
ESCENARIOS DE PERDIDA POR INUNDACION EN LA CIUDAD DE MEXICO, ANTE UNA POSIBLE FALLA DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,774,000	3,774,000	3,774,000	3,774,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010. EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE AL ESTUDIO DEL PROYECTO DENOMINADO ESCENARIOS DE PERDIDAS POR INUNDACION EN LA CIUDAD DE MEXICO, ANTE UNA POSIBLE FALLA DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO. LAS CIFRAS CORRESPONDEN A LOS REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
<b>PROGRAMAS SALUD</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL IZTAPALAPA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,386,197	1,386,197	1,386,197	1,386,197	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA
<b>APORTACIONES FEDERALES 17 REGISTROS</b>															
FASSA				<b>68,166,070</b>	<b>68,166,070</b>	<b>68,166,070</b>	<b>50,043,127</b>	<b>73.4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	
SERVICIOS PERSONALES															
ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,852,711	9,852,711	9,852,711	7,904,439	81.9%	0	0	FRAMITE	0.00	0.00	0.0%	EL AVANCE DEL 82% SE DEBE BASICAMENTE A LAS FALTAS, RETARDOS Y VACANTES DEL PERSONAL DE HONORARIOS MEDICO Y DE ENFERMERIA ASI COMO EL AREA DE SISTEMAS, ASI MISMO POR NO OCUPARSE LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE MEDIDORES DE AGUA. (CIERRE 2010)
ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,961,023	2,961,023	2,961,023	2,961,019	100.0%	0	0	SERVISO HOSPITALARIO	0.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (CIERRE 2010)
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,748,907	30,748,907	30,748,907	23,824,057	77.5%	0	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	EL AVANCE DEL 77% OBEDECE A LOS AHORROS OBTENIDOS CON LAS LICITACIONES DE MEDICINAS, ASI COMO POR NO UTILIZARSE LOS RECURSOS DEL PERSONAL EVENTUAL. (CIERRE 2010)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,836,534	18,836,534	18,836,534	9,907,714	52.6%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	EL AVANCE OBEDECE A QUE NO SE SE LLEVO A CABO LA LICITACION PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS DEL ORGANISMO (CIERRE 2010).
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,729,422	4,729,422	4,729,422	4,286,105	90.6%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (CIERRE 2010)
ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,237,411	1,237,411	1,237,411	1,159,193	93.7%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (CIERRE 2010)
<b>FAM</b>				<b>105,368,834</b>	<b>105,368,834</b>	<b>105,368,834</b>	<b>105,368,834</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>116,023,764.00</b>	<b>106,855,225.00</b>	<b>92.1%</b>	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>															
DESAYUNOS ESCOLARES															
DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA MENORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,300,378	10,300,378	10,300,378	10,300,378	100.0%	0	0	OTROS	116,000,000.00	106,831,461.00	92.1%	RECURSOS REMANENTES DEL 2009, DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010.
PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES A MENORES VULNERABLES*	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95,068,436	95,068,436	95,068,436	95,068,436	100.0%	0	0	BECA	23,764.00	23,764.00	100.0%	RECURSOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2009, DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010.
<b>FASP</b>				<b>95,848,041</b>	<b>95,848,041</b>	<b>95,848,041</b>	<b>90,709,078</b>	<b>93.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>132.00</b>	<b>68.00</b>	<b>49.2%</b>	
<b>ELIS ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>															
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			5,069,200	5,069,200	5,069,200	5,027,577	99.2%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	FOLIO RECUPERADO PARA EL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010. LAS CIFRAS SON RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD RESPONSABLE (FOISG) CAPTURADAS DESDE FINANZAS. ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE LUZ,ADQUISICIÓN DE 2541 PLAYERAS, GORRAS, PANTALONES Y BOMBAS SUMERGIBLES PARA EL DESASOLVIE DE AGUAS NEGRAS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recaudamientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	D-COBERTURA ESTATAL			5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LOS DATOS REGISTRADOS CORRESPONDEN AL INFORME ANUAL DE CUENTA PUBLICA 2010	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	D-COBERTURA ESTATAL			12,332,116	12,332,116	12,332,116	9,454,300	76.7%	0	0	DBRA	5.00	5.00	100.0%	FOLIO RECUPERADO PARA EL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010. LAS CIFRAS SON RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD RESPONSABLE (FOSEDF) CAPTURADAS DESDE FINANZAS. SUMINISTRO Y INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS JUZGADOS PENALES ANEXOS AL RECLUSORIO PREVENTIVO VARRONIL ORIENTE. TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INODOROS Y MISTORIOS EN LA PENITENCIARIA DEL DIF. TRABAJOS DE OBRA RELATIVA A LA REMODELACION Y MANTENIMIENTO A LOS ESPACIOS DE LAS FISCALIAS DE PROCESOS EN JUZGADOS PENALES NORTE, SUR, ORIENTE, FEMENIL SANTA MARTHA ACATITLA, AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO XOCHIMILCO 2 E UTAPALAPA 5 SEGUN CTO PGJDF/DOPC-002/2010	
INSTANCIAS DE COORDINACION	D-COBERTURA ESTATAL			686,136	686,136	686,136	686,136	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA CP 2010. LA INFORMACION ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA (CONTRALORIA GENERAL). LOS RECURSOS FUERON UTILIZADOS EN LA ACCION DE APOYO A LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL DEL AREA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL FASP.	
COMBATE AL NARCOTRAFICO	D-COBERTURA ESTATAL			3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,712,321	95.2%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	FOLIO RECUPERADO PARA EL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010. LAS CIFRAS SON RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD RESPONSABLE (FOSEDF) CAPTURADAS DESDE FINANZAS. SE CAPTURÓ EN OTRO DESTINO DE GASTO AÚN CUANDO CORRESPONDE A INSTANCIAS DE COORDINACIÓN, DADO QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR DOS VECES EL MISMO DESTINO. PAGO DE HONORARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE APOYO AL SECRETARIADO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOSEDF.	
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	D-COBERTURA ESTATAL			25,376,845	25,376,845	25,376,845	25,376,845	100.0%	0	0	OTROS	100.00	36.00	36.0%	SE INFORMA EL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2009 EJERCIDO EN 2010	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009)	D-COBERTURA ESTATAL			734,015	734,015	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: REMANENTE DE RECURSOS DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO 2009 QUE CORRESPONDEN A LA ASIGNACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) QUE EN EL EJERCICIO 2009 FUÉ DE \$32,788,499.00 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$31,102,587.24, DURANTE EL EJERCICIO 2010 SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$951,896.00, POR LO QUE PARA ESTE EJERCICIO 2010 MEDIANTE AMPLIACION LIQUIDA SE SUBIÓ AL PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE \$7,340,015.00 PARA EN EL MISMO CONTINUAR CON EL PAGO DE LAS OBRAS CONCLUIDAS EN EL EJERCICIO 2009 COMO ADEFAES.	
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009)	D-COBERTURA ESTATAL			951,896	951,896	951,896	951,896	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS REPORTADAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010. POR PROBLEMAS DEL SISTEMA QUE BLOQUEABA LA CAPTURA SE MODIFICÓ EL DESTINO DE GASTO QUE CORRESPONDE A SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009) POR EL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009) ÚNICAMENTE PARA PODER INGRESAR LA INFORMACIÓN. NOTA: REMANENTE DE RECURSOS DEPOSITADOS DEL EJERCICIO 2009, QUE CORRESPONDEN A LA ASIGNACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) QUE EN EL EJERCICIO 2009 FUÉ DE \$32,788,499.00 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$31,102,587.24 QUEDANDO UN SALDO DE \$1,685,911.76 MISMO QUE SE SUBIÓ AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2010, MEDIANTE AMPLIACION LIQUIDA PARA CUBRIR LAS OBRAS CONCLUIDAS EN EL EJERCICIO 2009 COMO ADEFAES Y QUE AL CIERRE SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$951,896.00.	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009)	D-COBERTURA ESTATAL			41,294,743	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	3.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS REFIEREN A LOS REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009 QUE SE SOLICITO PARA EJERCER EN EL PRESENTE AÑO FISCAL (2011)	
<b>CONVENIOS 30 REGISTROS</b>																
<b>OTROS CONVENIOS</b>																
INVERSION				170,091,613	170,091,613	170,091,613	169,931,613	99.9%	201,201	0			24.20	24.20	100.0%	
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
08 CONSTRUCCION DE ESPACIOS VERDES EN EL PALACIO VIRREINAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	3,680,586	3,680,586	3,680,586	3,680,586	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS VERDES EN EL PALACIO VIRREINAL. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMO QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PUBLICA 2010.	
RECONSTRUCCION																
14 RECONSTRUCCION DE LA FACHADA DEL PORTAL DE SANTO DOMINGO, PAVIMENTO DE LA PLAZA EN EL CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	734,029	734,029	734,029	734,029	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA EL PAGO DE LA SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE LA FACHADA DEL PORTAL DE SANTO DOMINGO, PAVIMENTO DE LA PLAZA EN EL CENTRO HISTORICO. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMO QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PUBLICA 2010.	
MANTENIMIENTO																
01 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SANTA CATARINA EN BRASIL 74 CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	9,555,172	9,555,172	9,555,172	9,555,172	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SANTA CATARINA EN BRASIL 74 CENTRO HISTORICO. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMO QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PUBLICA 2010.	
02 MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN DONCELES 99, CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	212,909	212,909	212,909	212,909	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA LA MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN DONCELES 99, CENTRO HISTORICO. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMO QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PUBLICA 2010.	
03 MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN COLOMBIA 42, CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,061,889	1,061,889	1,061,889	1,061,889	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA LA MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN COLOMBIA 42, CENTRO HISTORICO. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMO QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PUBLICA 2010.	
04 MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PEATONAL DE REGINA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	100,628	100,628	100,628	100,628	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PEATONAL DE REGINA. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMO QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PUBLICA 2010.	
07 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL CENTRO HISTORICO. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMO QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PUBLICA 2010.	
13 MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA LA MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMO QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PUBLICA 2010.	
REHABILITACION																
05 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA N 1 CESAR A. RUIZ	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	17,968,329	17,968,329	17,968,329	17,968,329	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION DE LA SECUNDARIA N 1 CESAR A. RUIZ. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMO QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PUBLICA 2010.	
06 REHABILITACION DEL INMUEBLE UBICADO EN REGINA 66, CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	847,916	847,916	847,916	847,916	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION DEL INMUEBLE UBICADO EN REGINA 66, CENTRO HISTORICO. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMO QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PUBLICA 2010.	
09 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y JARDINES EN EL CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	10,036,526	10,036,526	10,036,526	10,036,526	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y JARDINES EN EL CENTRO HISTORICO. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMO QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PUBLICA 2010.	
10 REHABILITACION DE LA ALAMEDA CENTRAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	691,720	691,720	691,720	691,720	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION DE LA ALAMEDA CENTRAL. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMO QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PUBLICA 2010.	
11 REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y PROYECTO EJECUTIVO DE INTERIORES DE DEPARTAMENTOS EN SAN JERONIMO, CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	3,638,938	3,638,938	3,638,938	3,638,938	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y PROYECTO EJECUTIVO DE INTERIORES DE DEPARTAMENTOS EN SAN JERONIMO, CENTRO HISTORICO. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMO QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PUBLICA 2010.	
13 REHABILITACION DEL INMUEBLE DE ISABEL LA CATOLICA N 79 COMO PLAZA COMERCIAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION DEL INMUEBLE DE ISABEL LA CATOLICA N 79 COMO PLAZA COMERCIAL. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMO QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PUBLICA 2010.	
15 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CALLEJON CONDESA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CALLEJON CONDESA. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMO QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PUBLICA 2010.	
16 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, PARA EL PARQUE DEL CONDE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, PARA EL PARQUE DEL CONDE. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMO QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PUBLICA 2010.	
17 REHABILITACION, REMODELACION Y PROYECTO EJECUTIVO DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	19,894,000	19,894,000	19,894,000	19,894,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA LA 17 REHABILITACION, REMODELACION Y PROYECTO EJECUTIVO DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMO QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PUBLICA 2010.	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA RETENCION DE SUELO DE CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INCENDIOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,782,176	60,782,176	60,782,176	60,782,176	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA 2010. EL TOTAL SE DIVIÓ DE LOS PROYECTOS. FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INCENDIOS \$39,897,598 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA RETENCION DE SUELO DE CONSERVACION \$20,884,578	
OTROS																
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	629,397	629,397	629,397	629,397	100.0%	22,509	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (CIERRE 2010)	
03 ADQUISICION DEL EDIFICIO SANTA CATARINA EN BRASIL 74, CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	12,750,000	12,750,000	12,750,000	12,750,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA LA ADQUISICION DEL EDIFICIO SANTA CATARINA EN BRASIL 74, CENTRO HISTORICO. LOS RECURSOS REPORTADOS SON LOS MISMO QUE SE ENVIARON PARA LA CUENTA PUBLICA 2010.	
INSTALACION DE MODULO DE OBSERVACION CLIMATICA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	741,924	741,924	741,924	741,924	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA 2010.	
INSTALACION DE MODULO DE OBSERVACION CLIMATICA EN MUSEO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	443,184	443,184	443,184	443,184	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS QUE COINCIDEN CON LO REPORTADO EN CUENTA PUBLICA 2010.	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
ATENCION MEDICA DE CARACTER GENERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,137,669	4,137,669	4,137,669	4,137,669	100.0%	147,978	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (CIERRE 2010)	
PROGRAMA DE VACUNACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,000	160,000	160,000	0	0.0%	30,714	0	DOSSIS	0.00	0.00	0.0%	NO SE LLEVO A CABO LA CONTRATACION DEL PERSONAL, POR LO QUE LOS RECURSOS SERAN APLICADOS EN EL EJERCICIO 2011, (CIERRE 2010).	
OTROS GASTOS DE OPERACION																
LABORATORIO PREFABRICADO DE SALUD PUBLICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,801,514	5,801,514	5,801,514	5,801,514	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	LABORATORIO PREFABRICADO REMANENTES DE 2009, SEGUN CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVAS SEGUN CUENTA PUBLICA 2010	
PROGRAMA DE COMPROMISOS DE CALIDAD EN ACUERDOS DE GESTION Y CAPACITACION EN UNIDADES HOSPITALARIAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD), REMANENTES DEL EJERCICIO 2009 SEGUN CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVAS SEGUN CUENTA PUBLICA 2010. LA META ALCANZADA CORRESPONDE AL COMPROMISO FIJADO EN EL CONVENIO.	
PROGRAMA DE REHABILITACION A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,847,598	5,847,598	5,847,598	5,847,598	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	EL DINERO SE OTORGÓ DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DEDICADAS A LA ATENCION DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCION; REMANENTES DE 2009 SEGUN CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010.	
PROGRAMA DE REHABILITACION A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCION (CONADIC)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,201,909	2,201,909	2,201,909	2,201,909	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	EL DINERO SE OTORGÓ A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DEDICADAS A LA ATENCION DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCION; REMANENTES DE 2009 SEGUN CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVAS DE CUENTA PUBLICA 2010.	
PROYECTO BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	PROYECTO	0.20	0.20	100.0%	SE DIÓ CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DE SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE OPERACION DEL SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES E INFORMACION INTELIGENCIA E INTEGRACION (SMSC/CI) CIUDAD SEGURA, SIN EMBARGO DICHO PROYECTO DEJÓ DE ESTAR A CARGO DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PASANDO AL CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA, ÓRGANO DESCONCENTRADO PERTENECIENTE A LA REPARTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CIFRAS DEFINITIVAS CONGRUENTES CON EL REPORTE DE CUENTA PUBLICA 2010.	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Recursos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROYECTO EL MUERDAGO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,353,000	1,353,000	1,353,000	1,353,000	100.0%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	CUENTA PUBLICA 2010 (REMANENTES DEL EJERCICIO 2009)
<b>9-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2008</b>															
<b>SUBSIDIOS 2 REGISTROS</b>															
<b>OTROS PROGRAMAS</b>															
<b>FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)</b>															
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN RIESGOS GEOLOGICOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,056,250	1,056,250	1,056,250	1,056,250	100.0%	671,389	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010. EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE AL ESTUDIO DE ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN RIESGOS GEOLOGICOS. LOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009, AUN CUANDO EL CICLO DEL RECURSO ES 2008.
ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN RIESGOS GEOLOGICOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,999	199,999	199,999	199,999	100.0%	671,390	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009, AUN CUANDO EL CICLO DEL RECURSO ES 2008.
<b>CONVENIOS 1 REGISTROS</b>															
<b>OTROS CONVENIOS</b>															
INVERSIÓN				573,757	573,757	573,757	573,757	100.0%	0	0					
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
CONVENIO PARA LA CRUZADA POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	573,757	573,757	573,757	573,757	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	REMANENTES DE 2008 SEGUN CIFRAS DE CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2010.