

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
9-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2910															
SUBSIDIOS 123 REGISTROS															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN															
CARAVANAS DE LA SALUD															
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,260,659	4,338,002	4,338,002	3,521,850	81.2%	45,670		CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	LA FEDERACION ADMINISTRO CON ANTICIPACION EL PAGO DE NOMINA
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73,705,322	40,016,662	51,011,670	51,011,670	127.5%	0	0	APOYO	8,535.00	7,639.00	89.5%	EL PROGRAMA SE HA FINANCIADO CON CREDITO PUENTE EN TANTO LA FEDERACIÓN MINISTRA LOS RECURSOS.
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA CONSCRIPTO HASTA ANILLO PERIFÉRICO NORTE EN RÍO SAN JOAQUÍN, ENTRE ANILLO PERIFÉRICO E INGENIEROS MILITARES ENTRE RÍO SAN JOAQUÍN Y RODOLFO GAONA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,440,364	44,440,364	25,884,431	25,884,431	58.2%	0	0	PROYECTO	2.27	1.32	58.1%	
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA EN CALLE OAXACA (VISITADURÍA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,619,494	68,619,494	26,374,261	26,374,261	38.4%	0	0	PROYECTO	4.01	1.54	38.4%	
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA EN CALLE OAXACA (VISITADURÍA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000	60,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.01	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEAS DE AGUA TRATADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,745,000	17,745,000	3,574,047	3,574,047	20.1%	0	0	PROYECTO	0.63	0.13	20.6%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO EN ANILLO PERIFÉRICO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL MUUYUGARDA-EJE 3 ORIENTE (PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,005,531	2,005,531	2,005,531	2,005,530	100.0%	0	0	PROYECTO	0.12	0.12	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CD. DEPORTIVA (BIANUAL 2010-2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,714,981	100,714,981	4,340,475	4,340,475	4.3%	0	0	PROYECTO	7.68	0.33	4.3%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTOS EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES NORTE 17, NORTE 33 COL- MOCTEZUMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	176,799,374	176,799,374	106,000,369	106,000,369	60.0%	0	0	PROYECTO	10.33	6.20	60.0%	
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN BOULEVARD DE LA LUZ, ESQ. AGUA, PASEO DEL PEDREGAL, ESQ. COLINA, PERIFÉRICO ESQ. PASEO DEL PEDREGAL, CANTERA Y NIEVE, CALLE DE COLEGIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,729,872	21,729,872	371,448	371,448	1.7%	0	0	PROYECTO	0.67	0.02	3.0%	
CONSTRUCCIÓN DE VASO DE REGULACIÓN DEL GRAN CANAL PARA REGULAR CAUDALES PLUVIALES DE LA COL. MOCTEZUMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,140,000	10,140,000	7,605,746	7,605,746	75.0%	0	0	PROYECTO	0.59	0.44	74.6%	
CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA DE DRENAJE CON TUBERÍA DE POLIETILENO CORRUGADO, UBICADOS SOBRE LA CALLE DE URANDÉ ENTRE LA AV. CENTRAL Y EJE CENTRAL, COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, DEL GUSTAVO A. MADERO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	11,022,180	11,022,180	5,394,918	5,394,918	48.9%	0	0	PROYECTO	0.64	0.32	50.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR VIBORILLAS MORAZAN Y COLECTOR POPOCATEPÉTL EN LAS COLONIAS LA PRADERA Y VILLAS DE ARAGÓN EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO D. F. (BIANUAL)	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	10,038,600	10,038,600	3,246,033	3,246,033	32.3%	0	0	PROYECTO	0.59	0.19	32.2%	
CONSTRUCCIÓN DEL MACROSECTOR V PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	23,341,196	23,341,196	11,466,387	11,466,387	49.1%	0	0	SERVICIO	0.02	0.01	50.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS LA GITANA DE 500 LPS, UBICADA EN LA ESQUINA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y RICARDO MONGES LOPEZ, COLONIA LA NOPALERA, DELEGACIÓN TLAHUAC	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	10,140,000	10,140,000	2,959,262	2,959,262	29.2%	0	0	PROYECTO	0.59	0.17	28.8%	
MODERNIZACIÓN															
APOYO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 3 MACROSECTORES HIDROMÉTRICOS EN LA RED DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,549,994	53,549,994	6,596,305	6,596,305	12.3%	0	0	PROYECTO	4.08	0.50	12.3%	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE FONDO CONCURSABLE 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	14	15	16	17=16/14	18	19	PROYECTO	21	22	23=22/21	24
				13,189,063	13,189,063	0	0	0.0%	0	0		0.47	0.00	0.0%	
ESTUDIO PARA EL APOYO TÉCNICO, DE INGENIERÍA Y EVALUACIONES QUE REQUIERE EL SACM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO		0.09	0.00	0.0%
ESTUDIO PARA EL SANEAMIENTO DE LAS PRESAS TECAMACHALCO Y SAN JOAQUÍN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,324,368	2,324,368	2,324,368	2,324,368	100.0%	0	0	PROYECTO		0.14	0.14	100.0%
INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA POZOS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99,445,449	99,445,449	79,972,450	79,972,450	80.4%	0	0	SERVICIO		0.08	0.07	87.5%
MEJORAMIENTO															
ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL MODELO DE SIMULACIÓN MATEMÁTICA MOD-FLOW	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,233,381	15,233,381	98,246	98,246	0.6%	0	0	PROYECTO		0.89	0.01	1.1%
ARREMANGUE DEL TIRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79,521,094	79,521,094	15,994,517	5,325,256	6.7%	0	0	METRO CUBICO	84,828.08	5,680.65	6.7%	
IMPLANTACIÓN DE ESTACIONES AUTOMATIZADAS DE DESINFECCIÓN EN POZOS DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,962,872	14,962,872	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO		0.01	0.00	0.0%
PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE OJO DE AGUA NO. 13	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,284,034	5,284,034	757,569	757,569	14.3%	0	0	PROYECTO		0.40	0.06	15.0%
TRABAJOS DE IMPLANTACION DE ESTACIONES AUTOMATIZADAS DE DESINFECCION CON HIPOCLORITO DE SODIO EN POZOS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,280,000	11,280,000	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO		0.01	0.00	0.0%
ATENCION DELEGACIONAL A AREAS NATURALES PROTEGIDAS	10-ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGÓN	URBANO	12,800,000	10,407,189	10,407,189	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	EN ESTE PROYECTO SE REALIZARAN TRABAJOS EN EL CORREDOR SAN BORJA CORRESPONDIENTES A 1.7 KM. LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES.
MANTENIMIENTO															
SUSTITUCIÓN DE 8 KM DE RED SECUNDARIA A LAS COLONIAS AJUSCO PEDREGAL DE SANTA URSULA Y U.H. CULHUACAN SECC. VI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,707,391	21,707,391	2,346,402	2,346,402	10.8%	0	0	PROYECTO		4.01	0.43	10.7%
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS RADIALES EN LAS TRIFULCACIONES, PLATEROS, EL JUDDIO, SIFÓN SANTA LUCIA LERMA Y BARRANCA LERMA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,252,000	9,252,000	5,455,431	5,455,431	59.0%	0	0	PROYECTO		1.71	1.01	59.1%
REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS RADIALES EN LAS TRIFULCACIONES, PLATEROS, EL JUDDIO, SIFÓN SANTA LUCIA LERMA Y BARRANCA LERMA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,896,535	20,896,535	3,198,960	3,198,960	15.3%	0	0	METRO CUBICO	22,291.10	3,412.45	15.3%	
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS NO. 7 DEL GRAN CANAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,412,363	49,412,363	1,305,009	1,305,009	2.6%	0	0	PROYECTO		0.50	0.01	2.0%
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL D. F. Y EDO DE MÉX.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000,000	30,000,000	8,392,281	8,392,281	28.0%	0	0	PROYECTO		5.54	1.55	28.0%
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO, ELECTRONICO Y ELECTROMECANICO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,581,367	3,581,367	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO		0.04	0.00	0.0%
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO, ELECTRONICO Y ELECTROMECANICO PARA GARANTIZAREL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,300,000	1,300,000	0	0	0.0%	300,000	0	METRO CUBICO	1,706.78	0.00	0.0%	
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO, ELECTRONICO Y ELECTROMECANICO PARA GARANTIZAREL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,555,622	45,555,622	1,606,005	1,606,005	3.5%	0	0	SERVICIO		0.05	0.00	0.0%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA, EQUIPOS ELECTROMECANICO, EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MEDIDORES DE AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000,000	40,000,000	14,425,707	14,425,707	36.1%	0	0	SERVICIO		0.03	0.01	33.3%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA, EQUIPOS ELECTROMECANICO, EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MEDIDORES DE AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,300,000	1,300,000	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO		0.01	0.00	0.0%
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE DRENAJE Y TRATAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,249,524	60,249,524	17,152,734	17,152,734	28.5%	0	0	SERVICIO		0.09	0.03	33.3%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS POZOS Y REBOMBOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,355,942	25,355,942	24,312,846	24,312,846	95.9%	0	0	SERVICIO		0.02	0.02	100.0%
ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA LA SUSTITUCION EN TOMAS GENERALES EN LAS 16 DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000,000	100,000,000	92,204,326	92,204,326	92.2%	0	0	SERVICIO		0.08	0.08	100.0%
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,800,000	5,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,800,000	24,800,000	6,310,200	6,310,200	25.4%	0	0	PROYECTO	4.58	1.17	25.5%		
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,700,000	13,700,000	2,106,089	2,106,089	15.4%	0	0	METRO CUBICO	14,614.29	2,246.64	15.4%		
REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,385,518	2,385,518	2,315,495	2,315,495	97.1%	0	0	SERVICIO	0.01	0.00	0.0%		
PROGRAMA HABITAT																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS Y REDES DE DRENAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA HABITAT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,041,027	2,041,027	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.02	0.00	0.0%		
AMPLIACIÓN																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,224,723	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	14,378,801	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.50	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	4,324,095	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,034,369	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	3.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	910,000	910,000	910,000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES	
REHABILITACIÓN																
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,271,820	11,135,910	11,135,910	4,500,000	40.4%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%	REHABILITACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PARA EL USO EXCLUSIVO DE PEATONES. CAPTURO LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	160,846	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA PARTE SOCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE REALIZARÁN EN ESTA DEMARCACIÓN, POR PARTE DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	425,909	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	45.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,725	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	3.00	0.00	0.0%	SE DARÁ UN TALLER DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL IMPARTIDA GRATUITAMENTE POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL G.D.F., QUE PRETENDE CONCIENTIZAR A LA JUVENTUD, LA ASISTENCIA MÁXIMA ES DE 14 PERSONAS, PARTICIPARÁN JÓVENES EN UN MURAL GRAFITI CON EL TEMA DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL, EL MATERIAL DIDÁCTICO CONSISTE EN: 149 LATAS DE AEROSOL.	
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES																
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PAIMEF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,088,258	4,088,258	3,291,338	1,238,677	30.3%	67,083	0	ACCIÓN	1.00	0.30	30.0%	PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD SEGURA Y LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES.	
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE LA IMAGEN URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,004,129	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	15.00	0.00	0.0%		
AMPLIACIÓN																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,691,239	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%		
MODERNIZACIÓN																
CONSERVACION DELEGACIONAL DE LA IMAGEN URBANA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	3,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO																
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,711,972	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	638,376	638,376	638,376	0	0.0%	0	0	PERSONA	177.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES	
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,666,666	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	7.00	4.00	57.1%	EN ESTA ACTIVIDAD SE ALCANZA META FÍSICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARON TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN, CON PERSONAL DE LA DELEGACIÓN Y CON MATERIALES EXISTENTES EN BODEGAS. SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CON PRESUPUESTO GENERADO EN 50% DEL GOBIERNO LOCAL Y 50% DEL FEDERAL.	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO FÍSICO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA EN EL DEPORTIVO MOCTEZUMA 1A ETAPA	
REHABILITACIÓN																
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS PÚBLICOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,400,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	356,676	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%		
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA (PREP)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	478,960	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA PARTE SOCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE REALIZARÁN EN ESTA DEMARCACIÓN, POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	480,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	51.00	0.00	0.0%		

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	283,212	0	0	0	0.0%	0	0	0	25.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	266,688	0	0	0	0.0%	0	0	0	14.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	150,100	0	0	0	0.0%	0	0	0	13.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	17-YENUSTIANO CARRANZA	YENUSTIANO CARRANZA	URBANO	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	25.00	0.00	0.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARA APLICARSE EN LAS PARTIDAS 3801 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y 4702 APORTACIONES PARA APOYO A VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS SOCIALES SE REALIZARÁN EVENTOS CULTURALES Y SE BRINDARÁN APOYOS A PROMOTORES PARA LLEVAR A CABO ESTAS ACCIONES.
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1,473,011,375	805,017,991	492,234,883	454,914,267	56.5%	0	0	0	61,330.04	45,442.89	74.1%	
FONDOS METROPOLITANOS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES DEL RÍO MAGDALENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83,100,000	83,100,000	16,300,730	16,300,730	19.6%	0	0	0	0.84	0.16	19.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO CAYETANO ANDRADE Y COLECTOR QUE LO ALIMENTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,220,000	11,220,000	0	0	0.0%	0	0	0	0.66	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS TANQUES LA CALDERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,000,000	14,000,000	0	0	0.0%	0	0	0	0.72	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLAHUAC-MIXCOAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	558,785,011	168,840,400	168,840,400	168,840,400	100.0%	0	0	0	1.00	0.58	58.0%	ESTA INFORMACIÓN FUE CAPTURADA POR EL PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL
LÍNEA DE AGUAS NEGRAS DE LA U.H. EXLIENZO CHARRO A LA LAGUNA MAYOR DE IZTAPALAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,900,000	33,900,000	11,404,820	11,404,820	33.6%	0	0	0	1.98	0.67	33.8%	
CONSTRUIR EL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA-ECHÁNOVE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	36,949,239	6,311,777	6,311,777	6,003,063	95.1%	0	0	0	1.00	0.42	42.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CHIMALHUACAN - CALLE 7, COL. PANTITLÁN	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	190,000,000	83,102,162	83,102,162	47,769,373	57.5%	0	0	0	1.00	0.56	56.0%	
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN GRAN CANAL CIRCUITO-INTERIOR-EJE 3 NORTE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	18,818,108	14,522,508	14,522,508	14,522,508	100.0%	0	0	0	1.00	0.22	22.0%	
MEJORAMIENTO															
ARREMBANGUE DEL TIRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,478,800	57,478,800	42,595,697	42,595,697	74.1%	0	0	0	61,314.75	45,438.40	74.1%	
CONTROL DE EROSIÓN DE CUENCAS DEL RÍO MAGDALENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,704,766	13,704,766	0	0	0.0%	0	0	0	0.80	0.00	0.0%	
TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DE BORDOS EN LAGUNAS Y RÍOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,301,200	1,301,200	0	0	0.0%	0	0	0	0.01	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO															
RECTIFICACIÓN DE LOS RÍOS MAXIMALACO Y SAN JAVIER TEMOLULCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,000,000	39,000,000	5,905,586	5,905,586	15.1%	0	0	0	2.28	0.35	15.4%	
REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TOLUCA 1 ETAPA, EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	137,896,986	1,679,113	1,679,113	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DEL RÍO MAGDALENA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	30,000,000	30,000,000	3,800,000	3,800,000	12.7%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
PLAZA DE LA REPÚBLICA	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	169,984,048	169,984,048	60,898,873	60,898,873	35.8%	0	0	0	1.00	0.53	53.0%	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA REPÚBLICA. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO.
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SANTA FÉ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,873,217	76,873,217	76,873,217	76,873,217	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
OTROS PROGRAMAS				2,421,118,432	1,517,814,019	1,027,695,183	1,006,436,324	66.3%	4,934,586	560,681	0	5,049,389.86	2,709,398.76	53.7%	
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROFIS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,610,919	3,353,392	3,109,822	3,109,822	92.7%	1,556	0	0	9.00	8.00	88.9%	"DEL APARTADO MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y EN ESPECÍFICO: MINISTRADO SE REPORTA POR \$3,353,392. IMPORTE QUE LA S.F. MINISTRÓ A LA CIMH AL 30.09.10 "PROGRAMADO SE REPORTAN \$3,109,822. MISMA QUE DERIVA DE LOS REGISTROS INTERNOS DEL CONTROL PRESUPUESTAL, DONDE LA DIFERENCIA ESTÁ PROGRAMADA PARA EJERCERSE EN EL 4O. TRIMESTRE. "DEL EJERCIDO POR \$3,109,822. DESTACA QUE \$435,500 SE EJERCIERON CON RECURSOS CMH.DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 14 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROFIS 2010, IMPORTE QUE A LA FECHA SE HA VISTO DISMINUIDO A \$33,890.32, COMO RESULTADO DE LOS REINTEGROS PROFIS. "DEL APARTADO AVANCE FÍSICO, EN ESPECÍFICO: "PROGRAMADO ANUAL, SE REPORTAN NUEVE, DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, ENCONTRÁNDOSE OCHO EN ETAPA DE EJECUCIÓN Y UNA POR REALIZARSE EN EL 4O. TRIMESTRE. POR CONSIGUIENTE: "ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REPORTA EN OCHO AUDITORÍAS, MISMAS QUE DE ACUERDO AL TIPO DE FONDO A REVISAR, REGISTRAN UN AVANCE REAL DE: 47.8% PARA FORTAMUN (7 AUDITORÍAS); 27.7% PARA FASSA (1 AUDITORÍA).
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA EN CALLE OAXACA (VISITADURÍA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	383,705	383,705	383,705	0	0.0%	0	0	0	0.02	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA EN CALLE OAXACA (VISITADURÍA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,933,684	2,933,684	0	0	0.0%	0	0	0	0.03	0.00	0.0%	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	Ministrado	Programado									Ejercido
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEAS DE AGUA TRATADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,537,618	12,537,618	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.45	0.0%	0.00	0.0%	24
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO EN ANILLO PERIFÉRICO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL MUJUGUARDA-EJE 3 ORIENTE (PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	436,022	436,022	436,022	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.03	0.0%	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CD. DEPORTIVA (BIANUAL 2010-2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	783,909	783,909	597,237	597,237	76.2%	0	0	PROYECTO	0.06	0.05	83.3%		
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SOLUCIONAR ENCHANCAMIENTOS EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES NORTE 17, NORTE 33 COL- MOCTEZUMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,306,624	1,306,624	261,325	261,325	20.0%	0	0	PROYECTO	0.08	0.02	25.0%		
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN BOULEVAR DE LA LUZ, ESQ. AGUA, PASEO DEL PEDREGAL, ESQ. COLINA PERIFÉRICO ESQ. PASEO DEL PEDREGAL, CANTERA Y NIEVE, CALLE DE COLEGIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,474	59,474	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.01	0.00	0.0%		
CONSTRUCCIÓN DE PRESAS DE GAVIONES EN LAS DELEGACIONES TLALPAN Y CUAJIMALPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,563,978	4,563,978	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.27	0.00	0.0%		
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN DIVERSAS DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,658,604	3,658,604	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.19	0.00	0.0%		
CONSTRUCCIÓN DE VASO DE REGULACIÓN DEL GRAN CANAL PARA REGULAR CAUDALES PLUVIALES DE LA COL. MOCTEZUMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,669,400	13,669,400	6,263,807	3,729,553	27.3%	0	0	PROYECTO	0.80	0.22	27.5%		
MEJORAMIENTO																
ARREMANGUE DEL TIRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	431,410	431,410	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	460.20	0.00	0.0%		
IMPLANTACIÓN DE ESTACIONES AUTOMATIZADAS DE DESINFECCIÓN EN POZOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	290,000	290,000	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.00	0.0%		
INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA POZOS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,778,711	29,778,711	25,102,280	25,102,280	84.3%	0	0	SERVICIO	0.03	0.02	66.7%		
PERFORACIÓN DE UN POZO TLHUAC NEZA NO. 22	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,510,963	56,510,963	3,380,634	3,380,634	6.0%	0	0	PROYECTO	4.31	0.26	6.0%		
MANTENIMIENTO																
SUSTITUCIÓN DE 8 KM DE RED SECUNDARIA A LAS COLONIAS AJUSCO PEDREGAL DE SANTA URSULA Y U.H. CULHUACAN SECC. VI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,327,838	55,327,838	6,561,650	6,561,557	11.9%	0	0	PROYECTO	10.22	1.21	11.8%		
REHABILITACIÓN																
REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS RADIALES EN LAS TRIFULCACIONES, PLATEROS, EL JUDÍO, SIFÓN SANTA LUCIA LERMA Y BARRANCA LERMA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,507,197	16,507,197	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	3.05	0.00	0.0%		
REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS RADIALES EN LAS TRIFULCACIONES, PLATEROS, EL JUDÍO, SIFÓN SANTA LUCIA LERMA Y BARRANCA LERMA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,523,810	9,523,810	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.10	0.00	0.0%		
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS NO. 7 DEL GRAN CANAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,800,000	3,800,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.04	0.00	0.0%		
REHABILITACIÓN DE MANANTIALES FUENTES BROTANTES, MONTE ALEGRE, PARRÉS, VIBORILLAS, LA SAUCEDA, VENTANAS, PERICOS, SAN BARTOLO AMEYALCO, AGUA DE LEONES, VALLE DE MONJAS, RINCÓN SAN MIGUEL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,100,000	17,100,000	1,420,930	1,420,930	8.3%	0	0	PROYECTO	3.16	0.26	8.2%		
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES AL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,750,000	17,750,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.18	0.00	0.0%		
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL SACM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,950,000	13,950,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.50	0.00	0.0%		
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL D. F. Y EDO DE MÉX.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,274,662	3,274,662	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.17	0.00	0.0%		
EQUIPAMIENTO																
MAQUINARIA																
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO, ELECTRONICO Y ELECTROMECANICO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.00	0.0%		
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO, ELECTRONICO Y ELECTROMECANICO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,418,633	21,418,633	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.22	0.00	0.0%		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA, EQUIPOS ELECTROMECANICO, EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MEDIDORES DE AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,000,000	21,000,000	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.02	0.00	0.0%		
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
ACCIONES PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000,000	20,000,000	14,018,603	13,208,041	66.0%	0	0	LITRO	0.23	0.15	65.2%		
ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA COMERCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,003,758	48,003,758	12,737,325	12,737,325	26.5%	0	0	SERVICIO	2,351,817.19	624,031.57	26.5%		
REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	0	0	0.0%	0	0	FRAMITE	87.28	0.00	0.0%		
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14	15								
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	4,500,000	4,141,191	4,141,191	4,141,191	100.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	2.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.10	0.00	0.0%	
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	17,222,304	7,053,410	7,053,410	5,084,709	72.1%	0	0	ESTUDIO	14.00	9.00	64.3%	SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE 9 PUENTES PEATONALES. LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO DE MIGUEL LERDO DE TEJADA A DARIO FERNANDEZ. LA AMPLIACION DE CAUCE EN EL TRAMO DE LA CALLE ARROYO EN LA COLONIA TLALPEXCO. (RÍO DE CUATEPEC) LA ESTABILIZACION DEL TALUD EN LA CALLE CABO VERDE EN LA COLONIA GABRIEL HERNANDEZ. EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA LA AMPLIACION DEL CAUCE Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO DE FANNY SCHILLER A VIVEROS DE LA PAZ EN EL RIO CUATEPEC. LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA AMPLIACION Y CORRECCION DEL CAUCE EN PALMATITLA EN EL TRAMO DE DARIO FERNANDEZ A BAJADA DEL CERRITO EN LA COLONIA PALMATITLA Y DEL CAUCE EN MIGUEL LERDO DE TEJADA EN EL TRAMO DE NICANOR CASTILLO A CERRO DEL ABANICO EN LA COLONIA PARQUE METROPOLITANO.
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	396,011	281,026	281,026	281,026	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.72	72.0%	RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION TERRITORIAL N. 3. A FIN DE INTEGRAR CATALOGO DE CONCEPTOS PARA ESTIMAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA CIVIL.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	7,000,000	35,799	35,799	29,247	81.7%	0	0	METRO CUADRADO	15,000.00	0.00	0.0%	LA PARTICIPACION DE LOS RECURSOS DE FORTAMUN REPRESENTAN EL 40% DEL TOTAL DESTINADO PARA EL EJERCICIO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. REALIZANDOSE TRABAJOS DE GUARNIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE LA BANQUETA DADA EN SU TOTALIDAD. LIMPIEZA Y COMPACTACION DEL SUELO. COLOCACION DE CIMBRA PARA GUARNIMIENTO Y DIVISIONES DE CUADRO DE BANQUETA. TENDIDO DE BANQUETA A BASE DE CEMENTO, FRAGUADO, LIMPIEZA Y BALZAMIENTO EN GUARNICIONES, ASI COMO PARA LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES. A LA FECHA SE AUTORIZARON CASOS PARA PROCEDER A LA LICITACION PUBLICA.
CONSTRUCCION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	425,229	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,500.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	709,100	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	17.69	17.69	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	15,000,000	5,934,755	5,934,755	5,934,755	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20,524.29	6,684.07	32.6%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	2,000,000	1,422,282	1,422,282	1,422,282	100.0%	0	0	PROYECTO	0.63	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	4,478,033	2,597,417	2,597,417	2,597,417	100.0%	0	0	PROYECTO	110,300.00	27,069.50	24.5%	
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	10,017,455	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,603.00	1,289.00	80.4%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON LOS RECURSOS FEDERALES.
RECONSTRUCCION															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACION DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	16-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	2,593,454	629,021	629,021	629,021	100.0%	0	0	OTROS	3,400.00	2,985.00	87.8%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES
OPERACION DE PANTEONES PUBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,447,296	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON LOS RECURSOS FEDERALES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	5,032,500	2,515,671	2,515,671	2,134,281	84.8%	0	0	METRO CUADRADO	2.00	2.00	100.0%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA CONSIDERADA COMO ACCION PERMANENTE POR LO QUE LA FORMA DE MEDIR DICHA META, SE ENCUENTRA DETERMINADA POR EL TOTAL DE ACCIONES REPORTADAS AL TRIMESTRE CON RECURSOS FISCALES.
AMPLIACION															
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DESCONCENTRADA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,972,737	2,319,169	2,319,169	1,500,175	64.7%	0	0	INMUEBLE	5.00	3.00	60.0%	SE INCLUYE EL GASTO CORRIENTE
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,714,048	1,515,871	1,515,871	1,515,871	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	816,501	450,266	450,266	450,266	100.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	2.00	100.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	6,230,122	3,765,380	3,765,380	3,582,130	95.1%	0	0	INMUEBLE	14.00	4.00	28.6%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	13,202,485	522,211	522,211	522,211	100.0%	0	0	KILOMETRO	1,875.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	849,831	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.00	0.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	14,691,937	3,289,674	3,289,674	2,654,996	80.7%	0	0	INMUEBLE	7.00	3.85	55.0%	AL MES DE SEPTIEMBRE SE HAN ADJUDICADO LOS CONTRATOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA EN EL DEPORTIVO CARMEN SERDAN. LA REHABILITACION DE AREAS DEPORTIVAS EN EL DEPORTIVO HEROES DE NACOZARI Y SE AVANZA EN LA HABILITACION DE KIOSKOS DIGITALES (A LA FECHA SE HAN INAUGURADO EN LAS COLONIAS MARTIN CARRERA Y ESCALERA).
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DESCONCENTRADA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	34,408,450	9,706,388	9,706,388	9,706,388	100.0%	0	0	INMUEBLE	7.00	3.00	42.9%	SE ADJUDICARON CONTRATOS PARA REALIZAR LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL PROGRESO NACIONAL, LA MALINCHE. UH. SAN JUAN DE ARAGON, VALLEJO. OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA FUTURAMA Y LA CONSTRUCCION DEL COSC SAN JUAN DE ARAGON Y 5. SECC. LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN ESTE ULTIMO INMUEBLE CONTEMPLAN 1,183 M2 DE CONSTRUCCION EN UN TERRENO DE 1,093 M2. EN DONDE SE DISTRIBUIRAN: ADMINISTRACION, CASITA DE VIGILANCIA, BODEGA, CONSULTORIOS, SALON DE USOS MULTIPLES, SALONES (PARA IMPARTIR PINTURA, ARTES PLASTICAS, DANZA), SANITARIOS PARA MUJERES Y HOMBRES, FORO AL AIRE LIBRE, AREA DE EXPOSICIONES, BIBLIOTECA, SALA DE COMPUTO Y AREA JARDINADA. LA POBLACION BENEFICIADA ESTIMADA SERA DE: 39,129 HABITANTES Y LAS COLONIAS BENEFICIADAS SERAN UH. SAN JUAN DE ARAGON III, IV Y V SECCION. UH. SAN JUAN DE ARAGON CTM Y UH. NARCISO BASOLS. ASIMISMO, SE EJERCERON RECURSOS DESTINADOS PARA SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LA INTEGRACION DE CASOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	530,000	475,675	475,675	160,514	33.7%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS PREVISTOS PARA LA ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y CATALOGO DE CONCEPTOS PARA MANTENIMIENTO A RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. CABE SEALAR, QUE SE TOMO EL CRITERIO DE CUANTIFICAR LA META EN UNA ACCION PARA FINES DE RESULTADO DE INDICADORES. AUN CUANDO LA UNIDAD DE MEDIDA DIFIERE DE LA ACCION QUE SE REALIZARA EN CUANTO A LA OBRA, CONSIDERANDO QUE LA PARTICIPACION DE LOS RECURSOS DE FORTAMUN ES DE 4.0% RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	6,045,448	92,151	92,151	92,151	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	11,771,419	4,995,624	4,995,624	2,722,058	54.5%	0	0	KILOMETRO	5.30	5.20	98.1%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	7,031,084	880,674	880,674	880,674	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.80	5.80	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,018,625	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,295,467	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,000.00	1,000.00	100.0%	
ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	4,770,273	1,298,310	1,298,310	1,147,940	88.4%	0	0	METRO CUADRADO	6,119.00	6,119.00	100.0%	
ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑZ	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,678,039	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	50,650.00	50,650.00	100.0%	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	420,169	156,173	156,173	80,250	51.4%	0	0	PLANTA	30,000.00	30,000.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,689,925	262,557	262,557	92,650	35.3%	0	0	METRO CUADRADO	3,540,000.00	3,540,000.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	6,209,631	4,097,852	4,097,852	3,563,514	87.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,860,630	1,229,641	1,229,641	1,203,523	97.9%	0	0	INMUEBLE	14.00	14.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	3,002,261	1,427,062	1,427,062	857,475	60.1%	0	0	INMUEBLE	3.00	3.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	338,233	93,062	93,062	61,971	66.6%	0	0	INMUEBLE	5.00	5.00	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	525,774	31,428	31,428	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	3,750.00	3,750.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	184,616	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	20,015,496	12,829,450	12,829,450	11,506,524	89.7%	0	0	PROYECTO	8,600.00	8,600.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,544,215	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	16,615,309	10,389,179	10,389,179	9,826,033	94.6%	0	0	ACCIÓN	8,000.00	8,000.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,690,326	1,832,313	1,832,313	1,495,646	81.6%	0	0	APOYO	1,000.00	1,000.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,048,326	1,586,255	1,586,255	1,184,567	74.7%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.80	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	692,317	50,671	50,671	50,671	100.0%	0	0	PROYECTO	3.00	3.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	4,991,720	2,718,493	2,718,493	1,171,165	43.1%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	59,758	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	682.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,919,417	2,083,450	2,083,450	1,450,671	69.6%	0	0	METRO CUADRADO	41.00	41.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	79,708	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	8.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	256,016	150,369	150,369	0	0.0%	0	0	OTROS	290.00	290.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VIA PÚBLICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	327,608	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	3,600.00	3,600.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	3,295,840	1,289,221	1,289,221	1,289,221	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,386,119	1,388,196	1,388,196	1,092,897	78.7%	0	0	METRO CUBICO	14,000.00	14,000.00	100.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,762,626	1,887,746	1,887,746	818,722	43.4%	0	0	TONELADA	25,000.00	25,000.00	100.0%	
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	637,796	469,847	469,847	469,847	100.0%	0	0	PIEZA	5,550.00	5,550.00	100.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	4,039,168	2,418,535	2,418,535	1,378,944	57.0%	0	0	ACCIÓN	5,000.00	5,000.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	305,202	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	170,000.00	150,803.00	88.7%	LA VARIACIÓN QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD, SE DEBE PRINCIPALMENTE A UN NULO EJERCIDO DE RECURSOS, LO CUAL SE EXPLICA DEBIDO A LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS, YA QUE ALGUNOS MATERIALES SE ENCONTRARON EN EL ALMACÉN, LO QUE PERMITIÓ DAR INICIO A LAS OBRAS DE DESAZOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE. POR OTRA PARTE CABE MENCIONAR QUE LAS ACCIONES SE REALIZARON BAJO EL RUBRO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN, LO QUE PERMITIÓ ALCANZAR LA META PROGRAMADA, SIN EJERCER LOS RECURSOS PREVISTOS. LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	5,407,807	1,180,959	1,180,959	1,180,959	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	LA META ANUAL ES UN INMUEBLE QUE SE EJECUTARÁ CON DOS TIPOS DE RECURSOS: FAFEF Y FORTAMUN
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	805,020	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.03	0.00	0.0%	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	5,442,897	0	0	0	0.0%	0	0	0	45.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE MEJORAMIENTO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	2,000,000	1,105,024	1,105,024	1,105,024	100.0%	0	0	0	1.20	0.40	33.3%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	25,175,160	16,346,655	16,346,655	16,346,655	100.0%	0	0	0	55,830.00	30,432.00	54.5%	SIN VARIACIÓN
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	56,876,410	36,445,741	36,445,741	36,445,741	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SIN VARIACIÓN
ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	100,000	37,709	37,709	37,709	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NiZ	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,614,000	719,965	719,965	719,965	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,082,319	56,550	56,550	56,550	100.0%	0	0	0	28.00	20.00	71.4%	
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,130,407	170,909	170,909	62,470	36.6%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
GESTIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	161,689,259	66,568,891	66,568,891	66,568,891	100.0%	0	0	0	10,000.00	10,000.00	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,880,630	1,170,765	1,170,765	1,170,765	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	5,223,750	1,137,753	1,137,753	1,137,753	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	245,403	0	0	0	0.0%	0	0	0	20.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,014,510	0	0	0	0.0%	0	0	0	2,700.00	2,700.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	6,734,817	654,540	654,540	654,540	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,047,921	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	18,457,983	10,851,676	10,851,676	10,851,676	100.0%	0	0	0	974,239.40	974,239.40	100.0%	
PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	12,808,781	3,782,992	3,782,992	3,782,992	100.0%	0	0	0	278,410.00	181,100.00	65.0%	
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,551,130	42,089	42,089	42,089	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
REFORESTACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	770	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	51,975	2,400	2,400	2,400	100.0%	0	0	0	1,436.00	1,436.00	100.0%	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	217,168,556	126,410,605	126,410,605	126,255,151	99.9%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	74ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	11,176,649	3,613,715	3,613,715	3,613,715	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	1,790,527	0	0	0	0.0%	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	72,825,042	28,196,551	28,196,551	28,112,567	99.7%	0	0	0	14,372.00	11,995.40	83.5%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS MANTENIMIENTO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	19,202,571	14,922,637	14,922,637	13,483,369	90.4%	0	0	0	340,385.00	532,806.40	156.5%	
MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN RED SECUNDARIA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	190,749	145,000	145,000	145,000	100.0%	0	0	0	189.00	144.00	76.2%	SIN VARIACIÓN
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS EN DELEGACIONES (INVERSIÓN)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	5,797,436	1,689,287	1,689,287	1,601,504	94.8%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL TOTAL ANUAL DE ESTE PROYECTO SE INTEGRA DE \$5 797,435.66 DE GASTO DE INVERSIÓN Y \$4 250,601.00 DE GASTO CORRIENTE. SE REGISTRARON POR SEPARADO EN LA PAGINA DE LA S.H.C.P.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	11,423,798	8,760,889	8,760,889	8,760,889	100.0%	0	0	0	38,417.00	25,244.00	65.7%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,686,341	1,549,000	1,549,000	1,331,197	85.9%	0	0	0	12.00	15.00	125.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	5,551,407	2,051,556	2,051,556	2,051,556	100.0%	0	0	0	6.00	9.00	150.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,600,941	871,651	871,651	871,651	100.0%	0	0	0	8.00	11.00	137.5%	SE INCLUYE EL GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,008,474	744,421	744,421	744,421	100.0%	0	0	0	1.00	27.00	2700.0%	SE INCLUYE GASTO CORRIENTE
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	35,155,069	16,211,483	16,211,483	13,417,559	82.8%	0	0	0	59.00	47.00	79.7%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,890,169	1,487,302	1,487,302	1,487,302	100.0%	0	0	0	221,314.81	267,347.00	120.8%	
SERVICIOS DE PODA DE ÁRBOLES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	5,882,293	5,236,548	5,236,548	3,909,295	74.7%	0	0	0	5,222.00	4,550.00	87.1%	SE INCLUYE GASTO CORRIENTE

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	Ministrado	Programado								
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,050,000	624,590	624,590	624,590	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20,624.00	22,045.70	106.9%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	55,358	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,501,613	2,489,177	2,489,177	2,489,177	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300,000.00	168,289.00	56.1%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,735,000	1,251,951	1,251,951	1,251,951	100.0%	0	0	LUMINARIA	380.00	61.00	16.1%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,970,000	1,729,126	1,729,126	1,729,126	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.50	50.0%	
ATENCIÓN DELEGACIONAL DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	12,777,667	306,925	306,925	136,475	44.5%	0	0	SUPERVISION	720.00	0.00	0.0%	EN ESTE PERIODO SE REALIZÓ AL 100% EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE 17 MERCADOS PÚBLICOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, INICIO DE OBRA COMPLEMENTARIA Y SUPERVISIÓN A LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA COMERCIAL AV. ZUMARRAGA 11 DENTRO DE LA DT. N. 5; REHABILITACIÓN DE LA PLAZA COMERCIAL N. 31 Y MANTENIMIENTO A MERCADOS PÚBLICOS, LA META FÍSICA, CONSIDERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA, INCORPORA DIFERENTES ACCIONES, SIN QUE ESTAS SEAN NECESARIAMENTE DE SUPERVISIÓN, YA QUE SE INTEGRAN OBRAS POR CONTRATO, SERVICIOS Y ACCIONES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN.
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	21,917,573	5,415,031	5,415,031	2,555,729	47.2%	0	0	ACCIÓN	54.00	36.00	66.7%	RECURSOS PREVISTOS PRINCIPALMENTE PARA LA COMPRA DE EQUIPO RECREATIVO COMO PROYECTORES MULTIPLES, PANTALLAS PARA PROYECTOS, PROYECTOR CINEMATOGRAFICOS, TOCADISCOS, REPRODUCTORES DE COMPAC DISC, BOBINAS, KIT DE ILUMINACIÓN Y CARRA PROFESIONAL, ESTOS BIENES SE DESTINARÁN PARA LOS DISTINTOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN CAMELLONES, PARQUES Y JARDINES. POR OTRA PARTE SE HAN ADJUDICADO CONTRATOS PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS SECCIONES IV, V, VII Y VIII EN LA ZONA DE SAN JUAN DE ARAGON (LA PARTICIPACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE 4.9%).
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	10,135,519	1,104,790	1,104,790	1,104,790	100.0%	0	0	INMUEBLE	16.00	5.00	31.3%	SE TIENE PREVISTO PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN INMUEBLE, CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS, CAMBIO DE MUEBLES SANITARIAS, ELECTRICIDAD, ALBAÑERÍA, HERRERÍA, CONSIDERANDO DENTRO DE LAS NECESIDADES QUE SE OBTENGAN POR DEMANDA CIUDADANA. ESTOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LOS MERCADOS SAN FELIPE DE JESÚS, VASCO DE QUIROGA, GABRIEL HERNÁNDEZ, ALFREDO DOMÍNGUEZ, INDIOS VERDES, PROGRESO NACIONAL, DEL CARMEN Y CUAUTPEC CENTRO, CUCHILLA DEL TESORO, PRADERA, GERTRUDIS SÁNCHEZ, DIEZ DE MAYO, ESTRELLA, TRES ESTRELLAS, PRIMERO DE SEPTIEMBRE, VILLA ZONAS Y CUAUTPEC CENTRO.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	7,245,240	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	5.00	0.00	0.0%	DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD SE TIENE CONSIDERADO LLEVAR A CABO LA HABILITACIÓN DE CIBERCENTROS Y BACHILLERATOS A DISTANCIA, EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA DELEGACIÓN, REALIZANDO PREVIA MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN DONDE SE INSTALARÁ EN PROMEDIO UNA RED LOCAL CON COMPUTADORAS, NO BRAKES, UN SERVIDOR, UNA IMPRESORA LASER, ESCÁNER Y RUTEADOR. POR OTRA PARTE, EN MATERIA DE OBRAS, SE HA EFECTUADO AL 100% EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA EL CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS Y EL MANTENIMIENTO A LA RED HIDRÁULICA DE LAS CASAS DE CULTURA JUVENTUD ROSAS, GUADALUPE INSURGENTES, LA ESTRELLA, PALMITILLA, BENITO JUÁREZ, CUCHILLA DEL TESORO, PRIMAVERA Y PACO IGNACIO TABO II. ASIMISMO SE HAN PRESENTADO LOS CASOS PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO EN ESTOS CDSC, ADEMÁS DEL JOSE VASCONCELOS Y JUAN RULFO.
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,157,070	2,693,136	2,693,136	1,940,898	72.1%	0	0	INMUEBLE	4.00	1.80	45.0%	RECURSOS PREVISTOS PARA (1) EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MÁQUINAS, COMO SON ESMERILADORAS, PLANTAS DE SOLDAR Y PLANTAS GENERADORAS DE CORRIENTE ALTERNIA MOVILES DE GASOLINA-POR OTRA PARTE, SE ADQUIRIRÁN EQUIPOS COMO SON BOMBAS SUMERGIBLES, BOMBAS HIDRÁULICAS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA COMBUSTIBLE, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, REGULADORES DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN. (2) SE REALIZARON LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS LOS GALEANA, LAZARO CÁRDENAS, NVA, ATZACÓCALCO Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, ASÍ COMO PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS MIGUEL ALEJÁN Y DEL BICENTENARIO (LA PARTICIPACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN RESPECTO DEL TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE 27.0%).
SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,143,925	305,430	305,430	305,430	100.0%	0	0	PIEZA	210.00	147.00	70.0%	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE 4 CAMIONES TIPO REDILLAS PARA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE TALA Y PODA DE VEGETACIÓN NOCIVA, QUE ESTÉ CAUSANDO DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA O EN CASAS HABITACIONES DE LA POBLACIÓN. LOS TRABAJOS CONSISTIRÁN EN AMARRE DE RAMA, CORTE, DESRAME, RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RAMAS Y TRONCOS. EL AVANCE OBTENIDO A LA FECHA CORRESPONDE A LOS TRABAJOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE OBRA POR CONTRATO.
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,285,712	1,468,016	1,468,016	1,468,016	100.0%	0	0	SUPERVISION	18.00	10.00	55.6%	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	25,411,783	1,020,173	1,020,173	1,020,173	100.0%	0	0	ACCIÓN	4,205.00	10.00	0.2%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,581,406	89,592	89,592	89,592	100.0%	0	0	INMUEBLE	41.00	41.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN RED SECUNDARIA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	41,667,547	20,147,535	20,147,535	18,527,535	92.0%	0	0	METRO CUADRADO	278,410.00	181,100.00	65.0%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	711,583	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,063,216	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	6.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,981,063	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	806,433	134,460	134,460	134,460	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	599,844.00	599,844.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,050,781	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,313,608	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	5.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	9,861,036	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	20.00	20.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,568,085	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	15.00	6.00	40.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	8,125,667	1,256,445	1,256,445	1,256,445	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	7,538,348	1,065,635	1,065,635	1,065,635	100.0%	0	0	METRO LINEAL	682,867.00	602,089.00	88.2%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	26,576,015	6,497,207	6,497,207	6,497,207	100.0%	0	0	KILOMETRO	1,373.00	1,373.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,021,502	106,945	106,945	106,945	100.0%	0	0	PROYECTO	394.30	394.30	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	457,187	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	12,801,367	2,719,461	2,719,461	2,021,000	74.3%	0	0	OTROS	3,516.00	3,516.00	100.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	93,728,209	31,014,218	31,014,218	31,014,218	100.0%	0	0	TONELADA	941,447.00	934,423.00	99.3%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN RED SECUNDARIA	10-ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGÓN	URBANO	13,494,695	6,786,187	6,786,187	6,786,187	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	94,333.00	83,070.00	88.1%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	10-ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,018,840	56,313	56,313	56,313	100.0%	0	0	INMUEBLE	11.00	3.00	27.3%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	6,780,679	136,117	136,117	136,117	100.0%	0	0	ACCIÓN	53.00	1.00	1.9%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RED SECUNDARIA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	14,980,000	4,937,447	4,937,447	4,937,447	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	18,228.87	4,275.90	23.5%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	180,000	94,585	94,585	94,585	100.0%	0	0	INMUEBLE	15.00	8.00	53.3%	
MANTENIMIENTO VIAL EN RED SECUNDARIA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	280,740	112,345	112,345	112,345	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,100,042	21,852	21,852	21,852	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.05	0.01	20.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SUELO DE CONSERVACION	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	133,000	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	4,821.00	4,821.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RED SECUNDARIA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	29,603,561	22,391,882	22,391,882	22,391,882	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154,488.00	126,478.62	81.9%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	8,000,000	1,341,260	1,341,260	1,341,260	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.26	0.72	57.1%	
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	45,734,671	35,233,089	35,233,089	35,232,927	100.0%	0	0	ACCIÓN	72,958.00	53,855.00	73.8%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIO PUBLICOS DELEGACIONALES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	6,336,343	1,260,927	1,260,927	1,260,927	100.0%	0	0	INMUEBLE	5.00	4.00	80.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS.	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,981,344	693,888	693,888	693,888	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	24,846.00	21,768.00	87.6%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	39,750.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	508,050	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	16.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,763,482	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	6.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	3,300,000	883,087	883,087	883,087	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SE INCLUYE GASTO CORRIENTE.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	1,688,197	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	4,847.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN DELEGACIONES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	56,600	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	350,000.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	3,140,675	643,380	643,380	643,380	100.0%	0	0	PIEZA	20,000.00	15,000.00	75.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	16,674,474	252,641	252,641	252,641	100.0%	0	0	INMUEBLE	50.00	4.00	8.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	805,377	65,291	65,291	65,291	100.0%	0	0	KILOMETRO	206.00	16.00	7.8%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,862,408	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	18.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,318,656	432,807	432,807	432,807	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,777.00	2,915.00	61.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SUELO DE CONSERVACION	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	1,000,000	289,177	289,177	289,177	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,251.00	3,401.00	80.0%	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDOS SOLIDOS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	30,953,890	18,506,067	18,506,067	18,506,009	100.0%	0	0	TONELADA	55,300.00	40,742.00	73.7%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	7,400,000	2,130,972	2,130,972	2,130,972	100.0%	0	0	ACCIÓN	2,392.00	1,789.00	74.8%	PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD SE INCLUYE GASTO CORRIENTE
SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,654,100	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	10,026.00	0.00	0.0%	
APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	28,854,349	27,847,749	27,847,749	26,143,859	93.9%	0	0	ACCIÓN	300.00	323.00	107.7%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS P_UBLICOS EN DELEGACIONES	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	3,399,867	1,988,020	1,988,020	1,111,847	55.9%	0	0	INMUEBLE	8.00	15.00	187.5%	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	3,000,000	1,496,603	1,496,603	1,496,603	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14,353.00	41,808.00	291.3%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	4,956,948	3,583,235	3,583,235	3,366,076	93.9%	0	0	INMUEBLE	10.00	21.00	210.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	1,216,738	322,234	322,234	322,234	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,267,000.00	1,267,000.00	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	19,185,984	12,526,423	12,526,423	11,894,514	95.0%	0	0	LUMINARIA	13,548.00	13,548.00	100.0%	EN EL AVANCE FÍSICO SE REGISTRA EL MISMO NUMERO DE LUMINARIAS QUE ORIGINALMENTE SE TIENEN PROGRAMADAS, YA QUE DE UNA OTRA FORMA TODAS RECIBEN MANTENIMIENTO CADA MES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	1,023,547	628,368	628,368	628,368	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NO SE REGISTRA AVANCE FÍSICO, TODA VEZ QUE SOLO SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE NECESITABA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, A FIN DE ESTAR EN CONDICIONES DE INICIAR LOS TRABAJOS EN EL TRANSURSO DEL PRÓXIMO TRIMESTRE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	6,272,990	4,395,836	4,395,836	3,660,814	83.3%	0	0	KILOMETRO	1,000.00	714.60	71.5%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	6,295,477	4,578,529	4,578,529	4,023,258	87.9%	0	0	PROYECTO	1,908.00	284.30	14.9%	SE REGISTRA CON UN DECIMAL EL AVANCE FÍSICO, YA QUE LA META FÍSICA REALMENTE SE MIDE EN METROS Y NO EN PROYECTOS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACION	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	2,171,547	1,072,168	1,072,168	989,551	92.3%	0	0	METROS CUADRADOS	128,000.00	32,486.00	25.4%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,464,760	1,846,945	1,846,945	1,846,945	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	60,000.00	32,500.00	54.2%	
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,315,528	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	40.00	40.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	9,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA CONSIDERADA COMO ACCION PERMANENTE POR LO QUE LA FORMA DE MEDIR DICHA META, SE ENCUENTRA DETERMINADA POR EL TOTAL DE ACCIONES REPORTADAS AL TRIMESTRE CON RECURSOS FISCALES.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	7,527,446	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	17.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,359,204	549,016	549,016	549,016	100.0%	0	0	INMUEBLE	14.00	12.00	85.7%	ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA DETERMINADA COMO ACCION PERMANENTE, POR LO QUE FORMA DE MEDIR LA META FINANCIERA ESTA DETERMINADA POR EL TOTAL DE LAS ACCIONES REPORTADAS AL TRIMESTRE.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	6,270,076	4,732,775	4,732,775	4,732,775	100.0%	0	0	INMUEBLE	24.00	6.00	25.0%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA CONSIDERADA COMO ACCION PERMANENTE POR LO QUE LA FORMA DE MEDIR DICHA META, SE ENCUENTRA DETERMINADA POR EL TOTAL DE ACCIONES REPORTADAS AL TRIMESTRE.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	7,704,669	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	7,291.00	7,291.00	100.0%	
PROGRAMA DESCONCENTRADO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,756,728	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	20,673,363	3,890,380	3,890,380	3,711,160	95.4%	0	0	INMUEBLE	133.00	63.00	47.4%	EL AVANCE EN LA META FÍSICA DE ESTA ACTIVIDAD, SE ENCUENTRA COMBINADA CON RECURSOS CORRESPONDIENTES CON RECURSOS FAFEF, TODA VEZ QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN COMBINADAS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	4,122,215	590,053	590,053	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	401,872	128,568	128,568	128,568	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	378,146	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	990.00	654.00	66.1%	
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DELEGACIONALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	4,770,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	
ASENTAMIENTOS IRREGULARES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	ACCION	20.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,714,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	45.00	0.00	0.0%	RECURSOS PREVISTOS PARA EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE 333 SILLAS DE DISTINTOS TIPOS Y COLORES, 33 ARCHIVEROS CON DISTINTO NÚMERO DE DIVISIONES Y/O GAVETAS, 36 MUEBLES ESTILO MÓDULOS EJECUTIVOS, SECRETARIALES, ANALISTAS Y SUSTENTABLES EN MADERA Y METÁLICOS, GABINETES DE MADERA DE DISTINTAS MEDIDAS, MESAS ESQUINERAS Y DE TRABAJO Y MUEBLES DE DISTINTOS USOS, ASÍ COMO PARA LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	2.00	0.00	0.0%	A FIN DE CONTAR CON LOS ELEMENTOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA ATENDER LAS PETICIONES DE AUXILIO POR PARTE DE LOS CIUDADANOS Y PEREGRINOS QUE SUFRAN ALGÚN SINIESTRO O EVENTO IMPREVISTO, SE DISPONEN RECURSOS PARA ADQUIRIR DOS CAMIONETAS 4x4 EQUIPADAS CON EQUIPO PARA ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL, ESTA ACCIÓN ES COMPLEMENTARIA A LAS QUE SE REALIZARÁN CON RECURSOS FISCALES, SIENDO ESTOS LOS DE MAYOR APLICACIÓN (75%)
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	60.00	0.00	0.0%	RECURSOS CONSIDERADOS PARA EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN EL CUAL CONSISTIRÁ EN LA ADQUISICIÓN DE 333 SILLAS DE DISTINTOS TIPOS Y COLORES, 33 ARCHIVEROS CON DISTINTO NÚMERO DE DIVISIONES Y/O GAVETAS, 36 MUEBLES ESTILO MÓDULOS EJECUTIVOS, SECRETARIALES, ANALISTAS Y SUSTENTABLES EN MADERA Y METÁLICOS, GABINETES DE MADERA DE DISTINTAS MEDIDAS, MESAS ESQUINERAS Y DE TRABAJO Y MUEBLES DE DISTINTOS USOS.
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	470,500	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	98.00	98.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,086,978	981,244	981,244	981,244	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	58,193.33	52,532.70	90.3%	
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	EVENTO	126.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,038,970	706,052	706,052	676,000	95.7%	0	0	PERSONA	56,628.00	17,387.00	30.7%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	265,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1,293.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,670,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	51.00	51.00	100.0%	
PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	16.00	16.00	100.0%	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
SANIDAD ANIMAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	14,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	228.00	228.00	100.0%	
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	275,000	274,400	274,400	274,400	274,400	100.0%	0	0	PIEZA	33.00	32.00	97.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACION	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	14,722,163	8,045,741	8,045,741	8,045,741	8,045,741	100.0%	0	0	ACCION	5,961.00	5,961.00	100.0%	
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	106,599	0	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	9.00	9.00	100.0%	
TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCION	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,000,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	14,777.00	14,777.00	100.0%	
USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS POR EL EMPLAZAMIENTO DE LAS CASETAS TELEFONICAS EN LOS BIENES DEL DOMINIO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	460,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	CASETA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SAUD	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	809,010	0	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	360.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	164,100	0	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	EL CUMPLIMIENTO DE LA META EN LA PRESENTE ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES, POR LO QUE LO REPORTADO EN LA PRESENTE ACTIVIDAD, NO AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO AL PREVENCIÓN DEL DELITO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	15,791,260	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	EL CUMPLIMIENTO DE LA META EN LA PRESENTE ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL REPORTADO NO REFLEJA LA META ATENDIDA EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
SISTEMAS DE INFORMACION																
COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	30,000,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	800.00	0.00	0.0%	SE TOMARÁ EN UNIDAD DE MEDIDA, PERSONA ES A POLICIA.
CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	67,645	0	0	0	0	0.0%	0	0	EMPRESA	1.00	0.00	0.0%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA CONSIDERADA COMO ACCION PERMANENTE POR LO QUE LA FORMA DE MEDIR DICHA META, SE ENCUENTRA DETERMINADA POR EL TOTAL DE ACCIONES REPORTADAS AL TRIMESTRE CON RECURSOS FISCALES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYMES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	70,700	0	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	2.00	0.00	0.0%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA CONSIDERADA COMO ACCION PERMANENTE POR LO QUE LA FORMA DE MEDIR DICHA META, SE ENCUENTRA DETERMINADA POR EL TOTAL DE ACCIONES REPORTADAS AL TRIMESTRE CON RECURSOS FISCALES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	128,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA CONSIDERADA COMO ACCION PERMANENTE POR LO QUE LA FORMA DE MEDIR DICHA META, SE ENCUENTRA DETERMINADA POR EL TOTAL DE ACCIONES REPORTADAS AL TRIMESTRE CON RECURSOS FISCALES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURISTICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	60,847	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	4.00	0.00	0.0%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA CONSIDERADA COMO ACCION PERMANENTE POR LO QUE LA FORMA DE MEDIR DICHA META, SE ENCUENTRA DETERMINADA POR EL TOTAL DE ACCIONES REPORTADAS AL TRIMESTRE CON RECURSOS FISCALES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VIA PUBLICA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	106,367	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	3,274.00	0.00	0.0%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA CONSIDERADA COMO ACCION PERMANENTE POR LO QUE LA FORMA DE MEDIR DICHA META, SE ENCUENTRA DETERMINADA POR EL TOTAL DE ACCIONES REPORTADAS AL TRIMESTRE CON RECURSOS FISCALES.
MAQUINARIA																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	16,485	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.06	0.00	0.0%	
OTROS																
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	9,999,827	6,424,314	6,424,314	6,424,314	6,424,314	100.0%	0	0	ACCION	4.00	13.00	325.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	423,067	138,142	138,142	138,142	138,142	100.0%	0	0	INMUEBLE	8.00	42.00	525.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	40,363,936	23,636,797	23,636,797	23,636,797	23,636,797	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,209.00	3,339.00	276.2%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	320,040	246,316	246,316	246,316	246,316	100.0%	0	0	PERSONA	1,317.00	1,065.00	80.9%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	780,098	364,844	364,844	364,844	364,844	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,872,473	632,771	632,771	632,771	632,771	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,409.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	16,688,939	9,421,246	9,421,246	9,421,246	9,421,246	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	SE INCLUYE GASTO CORRIENTE, EL EJERCIDO SON PAGOS COMPLEMENTARIOS DE ESTA AI
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	832,104	682,326	682,326	682,326	682,326	100.0%	0	0	KILOMETRO	53.00	40.00	75.5%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	220,028	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	480,060	373,828	373,828	373,828	373,828	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,600,200	1,216,162	1,216,162	1,216,162	1,216,162	100.0%	0	0	METRO CUBICO	50,861.96	20,418.00	40.1%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	720,090	590,475	590,475	590,475	590,475	100.0%	0	0	TONELADA	2,125.00	1,177.00	55.4%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	680,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.10	0.00	0.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,635,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	TONELADA	42,000.00	0.00	0.0%	EL TOTAL DE LOS RECURSOS CORRESPONDE \$6,135,000.00 A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y \$1,500,000.00, GASTO DE INVERSION.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	120,000	20,271	20,271	20,271	20,271	100.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	1.00	50.0%	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	270,000	84,767	84,767	84,767	84,767	100.0%	0	0	INMUEBLE	20.00	6.00	30.0%	
OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	200,000	27,460	27,460	27,460	27,460	100.0%	0	0	SERVICIO	4.00	1.00	25.0%	
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	60,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	16,786,659	8,143,652	8,143,652	8,143,652	8,143,652	100.0%	0	0	INMUEBLE	92.00	37.00	40.2%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	180,000	22,237	22,237	22,237	22,237	100.0%	0	0	ACCION	7.00	1.00	14.3%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,987,017	2,591,820	2,591,820	2,591,820	2,591,820	100.0%	0	0	APOYO	290.00	290.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	879,134	30,767	30,767	30,767	30,767	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,129.50	153.00	4.9%	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTE: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	6,874,496	4,725,727	4,725,727	4,725,727	100.0%	0	0	ACCIÓN	251.00	208.00	82.9%	
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,439,759	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,277.00	2,873.00	225.0%	
SERVICIOS DELEGACIONALES DE REHABILITACIÓN A PERSONAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	46,360	33,195	33,195	33,195	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	8.00	800.0%	
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	5,724,475	3,313,929	3,313,929	3,313,929	100.0%	0	0	SERVICIO	6,148.00	4,224.00	68.7%	
TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	621,107	621,103	621,103	621,103	100.0%	0	0	PERSONA	783.00	2,369.00	302.6%	
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,240,000	417,845	417,845	417,845	100.0%	0	0	PERSONA	628.00	629.00	100.2%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,910,000	714,833	714,833	714,833	100.0%	0	0	EVENTO	3.00	1.00	33.3%	
APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	27,000,000	24,545,456	24,545,456	24,540,433	99.6%	0	0	ACCIÓN	12.00	9.00	75.0%	
ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NiZ	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,830,399	1,830,399	1,830,399	1,830,399	100.0%	0	0	PERSONA	5,250.00	5,000.00	95.2%	
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	69,763	69,763	69,763	69,763	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	6,000,000	4,090,909	4,090,909	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	36,900.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	5,291,142	631,207	631,207	631,207	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	495,000.00	99,000.00	20.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	50,876,229	43,575,948	43,575,948	23,030,955	52.9%	0	0	LUMINARIA	88.00	22.00	25.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	5,060,000	628,288	628,288	628,288	100.0%	0	0	PERSONA	91,200.00	60,798.00	66.7%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,500,000	1,079,760	1,079,760	1,079,760	100.0%	0	0	EVENTO	800.00	396.00	66.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	4,000,000	1,965,654	1,965,654	1,965,654	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	9.00	75.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,300,000	1,110,642	1,110,642	292,460	26.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	8,960,000	6,555,437	6,555,437	6,555,437	100.0%	0	0	PROYECTO	14.00	2.00	14.3%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	1,855.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VIA PÚBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	5,369,601	5,369,601	5,369,601	5,369,601	100.0%	0	0	OTROS	1,053.00	0.00	0.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	39,322,097	25,220,048	25,220,048	18,872,829	74.8%	0	0	TONELADA	330,000.00	259,800.00	78.7%	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	161,777,151	132,363,124	132,363,124	104,651,491	79.1%	0	0	SERVICIO	9,708.00	7,281.00	75.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	10,046,864	6,198,676	6,198,676	6,198,676	100.0%	0	0	ACCIÓN	25.00	19.00	76.0%	
SERVICIOS Y AYUDAS DESCONCENTRADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	8,903,136	2,363,923	2,363,923	2,363,923	100.0%	0	0	PERSONA	60,000.00	39,000.00	65.0%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	56,125,544	24,956,781	24,956,781	24,956,781	100.0%	0	0	INMUEBLE	30.00	30.00	100.0%	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	38,850,124	38,640,773	38,640,773	38,640,773	100.0%	0	0	SERVICIO	48.00	36.00	75.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	9,220,134	4,042,896	4,042,896	4,042,896	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	12.00	100.0%	
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	521,219	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,400,000	1,560,175	1,560,175	1,560,175	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	6,412,438	550,075	550,075	550,075	100.0%	0	0	LUMINARIA	10,533.00	903.00	8.6%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	130,000	59,195	59,195	59,195	100.0%	0	0	APOYO	309.00	309.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	16,063,676	8,489,456	8,489,456	7,219,508	85.0%	0	0	EVENTO	550.00	214.00	38.9%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DEPORTE COMPETITIVO Y	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,185,274	946,008	946,008	946,008	100.0%	0	0	PERSONA	567.00	245.00	43.2%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	13-XOCHMILCO	XOCHMILCO	URBANO	84,000,000	45,742,568	45,742,568	43,894,908	96.0%	0	0	ACCIÓN	0.25	0.08	32.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	10,185,027	5,502,009	5,502,009	5,502,009	100.0%	0	0	ACCIÓN	7,191.00	5,339.00	74.2%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	400,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	176.00	0.00	0.0%	
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	517,000	139,938	139,938	139,938	100.0%	0	0	DOCUMENTO	150.00	62.00	41.3%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VIA PUBLICA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	11,182,802	8,267,016	8,267,016	6,977,966	84.4%	0	0	OTROS	26,250.00	19,742.00	75.2%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	25,186,874	20,019,948	20,019,948	20,019,948	100.0%	0	0	ACCIÓN	35,956.00	25,961.00	72.2%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,191,657	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	210.00	210.00	100.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON LOS RECURSOS FEDERALES.
PROGRAMAS DESCONCENTRADOS DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,868,499	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	1,160.00	404.00	34.8%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	8,983,599	3,991,957	3,991,957	3,991,957	100.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	10.00	100.0%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA CONSIDERADA COMO UNA ACCION PERMANENTE, POR LO QUE LA FORMA DE MEDICION DE LA META FINANCIERA, ESTA DETERMINADA POR EL TOTAL DE ACCIONES REPORTADAS AL TRIMESTRE.
ATENCION DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑZ	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	8,400,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100.0%	0	0	PERSONA	2,000.00	2,000.00	100.0%	LA META FISICA ES CONSTANTE. APOYO ECONOMICO A 2,000 NIÑS Y NIÑS DE ESCUELAS PRIMARIAS \$700.00 BIMESTRALES
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	8,087,520	4,251,060	4,251,060	4,251,060	100.0%	0	0	PERSONA	1,660.00	1,660.00	100.0%	LA META FISICA ES CONSTANTE. POBLACION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS) QUE SE LES DA ATENCION CONSTANTE
COORDINACION DE POLITICAS DELEGACIONALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	960,099	352,929	352,929	352,929	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	0.00	0.0%	LA META FISICA ESTA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	8,400,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100.0%	0	0	APOYO	2,000.00	2,000.00	100.0%	LA META FISICA ES CONSTANTE. 2,000 APOYOS A JOVENES DE SECUNDARIA \$700.00 BIMESTRALES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	3,940,724	1,188,122	1,188,122	1,188,122	100.0%	0	0	EVENTO	25.00	0.00	0.0%	LA META FISICA ESTA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	50,005,103	35,209,520	35,209,520	35,157,815	99.9%	0	0	ACCIÓN	25,825.00	19,349.00	74.9%	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	2,940,000	980,000	980,000	980,000	100.0%	0	0	PERSONA	700.00	700.00	100.0%	LA META FISICA ES CONSTANTE. APOYO ECONOMICO A 700 PERSONAS CON DISCAPACIDAD \$700.00 BIMESTRALES
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	21,331,892	12,868,703	12,868,703	12,849,970	99.9%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA META FISICA ES CONSTANTE
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	12,600,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	100.0%	0	0	PERSONA	3,000.00	3,000.00	100.0%	LA META FISICA ES CONSTANTE. APOYO ECONOMICO A 3,000 ADULTOS MAYORES \$700.00 BIMESTRALES
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,092,195	468,791	468,791	468,791	100.0%	0	0	SERVICIO	152.00	67.00	44.1%	
SERVICIOS Y AYUDAS DESCONCENTRADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	756,514	322,543	322,543	322,543	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	LA META FISICA SE REPORTA EN RECURSOS FISCALES
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD															
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	92,248,448	66,281,272	66,281,272	66,281,272	100.0%	0	0	SERVICIO	1,069.00	801.00	74.9%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL															
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	4,322,097	182,671	182,671	182,671	100.0%	0	0	SUPERVISION	7.00	10.00	142.9%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	14,351,533	6,885,749	6,885,749	6,885,749	100.0%	0	0	ESTUDIO	42.00	19.00	45.2%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	1,614,195	425,560	425,560	425,560	100.0%	0	0	INMUEBLE	25.00	11.00	44.0%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	2,792,986	713,865	713,865	713,865	100.0%	0	0	INMUEBLE	9.00	7.00	77.8%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	53,989,588	20,116,439	20,116,439	20,116,439	100.0%	0	0	INMUEBLE	70.00	60.00	85.7%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	453,936	100,355	100,355	100,355	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	CABE ACLARAR QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE PROGRAMAS COMUNITARIOS, SE ESTABLECE QUE PARA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LOS VECINOS POR BENEFICIAR, ES NECESARIO CONTAR CON EL CONVENIO DE PARTICIPACION DEBIDAMENTE FORMALIZADO EL CUAL SE ENCUENTRA AJUN EN TRAMITE. POR OTRA PARTE EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LOS ALMACENES, UNA VEZ QUE SE TENGA EL CONVENIO FORMALIZADO SE REALIZARA LA ENTREGA CORRESPONDIENTE Y DE ESTA MANERA SE VERA REFLEJADO EL AVANCE FISICO AL 100%.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	1,999,343	361,721	361,721	361,721	100.0%	0	0	PROYECTO	24.00	1.00	4.2%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DREAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	2,704,216	266,855	266,855	266,855	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	9.00	60.0%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	6,891,004	2,140,760	2,140,760	2,140,760	100.0%	0	0	PROYECTO	12.00	8.00	66.7%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	32,545,616	4,986,380	4,986,380	4,986,380	100.0%	0	0	PROYECTO	23.00	9.00	39.1%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	252,187	162,224	162,224	162,224	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	1.00	14.3%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	7,348,301	232,925	232,925	232,925	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,571.00	3,252.00	24.0%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES
FAM				457,405,640	351,811,962	351,811,962	230,192,827	65.4%	935,669	0		86,217,729.00	78,960,720.00	91.6%	
ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES															
DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA MENORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	457,405,640	351,811,962	351,811,962	230,192,827	65.4%	0	0	SERVICIO	86,189,944.00	78,936,956.00	91.6%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	29,766,055	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
MANENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	12,629	12,629	12,629	0	0.0%	0	0	0	14.00	14.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	7,095,655	973,657	973,657	902,499	92.7%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	3,285,333	1,934,686	1,934,686	1,934,686	100.0%	0	0	0	5.00	5.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	10,392,407	511,663	511,663	295,300	57.7%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	4,114,667	2,914,925	2,914,925	2,181,818	74.8%	0	0	0	3,750.00	3,750.00	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	814,255	0	0	0	0.0%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE REPARACIÓN DE FUGAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	277,593	51,040	51,040	17,835	34.9%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION AL SSITEMA DE AGUA POTABLE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,682,572	537,202	537,202	528,399	98.4%	0	0	0	6.00	6.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	128,932	93,769	93,769	27,260	29.1%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,111,963	809,112	809,112	809,112	100.0%	0	0	0	8,600.00	8,600.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	238,582	67,582	67,582	0	0.0%	0	0	0	0.80	0.80	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	17,949,348	6,766,442	6,766,442	6,045,374	89.3%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	74,207	0	0	0	0.0%	0	0	0	8.00	8.00	100.0%	
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	278,288	66,003	66,003	0	0.0%	0	0	0	14,000.00	14,000.00	100.0%	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,524,044	969,846	969,846	969,846	100.0%	0	0	0	25,000.00	25,000.00	100.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	8,560,000	1,438,066	1,438,066	1,438,066	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	173,480	173,480	173,480	173,480	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	194,478	169,111	169,111	169,111	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	9,616,882	1,319,041	1,319,041	1,319,041	100.0%	0	0	0	1.00	0.10	10.0%	LA META ANUAL ES UN INMUEBLE QUE SE EJECUTARA CON DOS TIPOS DE RECURSO: FAFEF Y FORTAMUN
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	4,332,503	2,888,335	2,888,335	0	0.0%	0	0	0	45.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	22,672,303	17,288,412	17,288,412	7,621,997	44.1%	0	0	0	14.00	1.00	7.1%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	9,437,660	9,437,660	9,437,660	4,184,970	44.3%	0	0	0	2.47	1.75	70.9%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	11,364,534	11,364,534	11,364,534	1,094,296	9.6%	0	0	0	12.15	2.29	18.8%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	54,000,000	31,298,730	31,298,730	30,124,287	96.2%	0	0	0	47.55	25.89	54.4%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,692,000	299,110	299,110	299,110	100.0%	0	0	0	6.00	3.00	50.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BASICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	4,759,434	893,492	893,492	893,492	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA META FISICA ESTA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE
MEJORAMIENTO															
OPERACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BORDO PONIENTE IV ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	123,855,183	52,112,438	52,112,438	51,801,323	99.4%	0	0	0	1.00	0.74	74.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	23,940,999	0	0	0	0.0%	0	0	0	11,459.00	7,700.00	67.2%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	8,382,292	0	0	0	0.0%	0	0	0	275,386.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,090,057	0	0	0	0.0%	0	0	0	473.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	32,866,205	2,589,288	2,589,288	2,589,288	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y TRABAJOS RELATIVOS AL FORTALECIMIENTO DEL SUBSUELO EN ZONAS DE ALTO RIESGO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	10,500,000	9,978,234	9,978,234	9,978,234	100.0%	0	0	0	1.00	0.88	88.0%	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10-ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGÓN	URBANO	23,863,717	9,511,654	9,511,654	9,511,654	100.0%	0	0	INMUEBLE	10.00	2.00	20.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,313,000	2,313,000	2,313,000	2,013,712	87.1%	0	0	METROS	255,735.37	152,441.00	59.6%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	4,292,259	4,292,259	4,292,259	3,232,650	75.3%	0	0	PIEZA	7.00	5.00	71.4%	
MANTENIMIENTO															
OBRAS DE FORESTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES EN BORDO PONIENTE Y LA ZONA DEL TRIANGULO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,803,251	101,426	101,426	101,426	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
REALIZAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA REVISIÓN ESTRUCTURAL Y EL REFORZAMIENTO DE PUENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,499,824	7,692,837	7,692,837	7,692,837	100.0%	0	0	PUENTE	9.00	2.00	22.2%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	8,731,194	2,482,907	2,482,907	2,482,907	100.0%	0	0	INMUEBLE	6.00	2.00	33.3%	SIN VARIACIÓN
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN RED SECUNDARIA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	15,538,991	10,517,573	10,517,573	8,194,839	77.9%	0	0	METRO CUADRADO	52,256.00	34,337.00	65.7%	
MANTENIMIENTO VIAL EN RED SECUNDARIA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	814,322	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.10	0.00	0.0%	
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	29,497,333	0	0	0	0.0%	0	0	SUPERVISION	2,115.00	0.00	0.0%	SE HAN ADJUDICADO 11 CONTRATOS PARA LA ATENCIÓN DE DIVERSOS MERCADOS PÚBLICOS, COMO ES LA CONTINUACIÓN A LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA COMERCIAL DE LA AV. ZUMARRAGA 31, DONDE SE REUBICARÁ A 120 COMERCIANTES DE LA ZONA QUE SE ENCUENTRAN EN CONCENTRACIONES Y EN LA VÍA PÚBLICA Y LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS MENCIONADAS. LA PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS DE FAPEF ES DE 31%, RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTA ACTIVIDAD INTITUCIONAL
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	12,698,390	3,824,460	3,824,460	3,592,047	93.9%	0	0	ACCIÓN	36.00	11.00	30.6%	SE HAN ADJUDICADO CONTRATOS PARA REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACIÓN A CAMELONES Y KIOSKOS, A FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LOS ESPACIOS Y PLAZAS PÚBLICAS CON LOS QUE CUENTA LA DELEGACIÓN, MEJORANDO LA IMAGEN URBANA Y LOS ESPACIOS RECREATIVOS, GENERANDO CON ELLO ESPACIOS PARA EL ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD MADERENSE, EN ESPECIAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y LA POBLACIÓN INFANTIL.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	31,476,391	30,245,640	30,245,640	22,038,546	72.9%	0	0	METRO CUADRADO	186,794.00	112,076.00	60.0%	DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD SE CONSIDERO LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFALTICA.
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	920,000	74,354	74,354	74,354	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	RECURSOS DISPUESTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DELEGACIONAL. NO SE REGISTRA PROGRAMACIÓN NI AVANCE FÍSICO, TODA VEZ QUE LA ACCIÓN PREVISTA ES COMPLEMENTARIA A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,500,000	1,512,199	1,512,199	1,493,696	98.8%	0	0	METRO CUADRADO	30,000.00	25,508.00	85.0%	SE SALDARON ESTIMACIONES DE OBRA POR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS CON ÁREAS VERDES EN EL PARQUE DE LOS COCODRILOS Y REHABILITACIÓN DEL CAMELLÓN DE LA AV. TALISMAN. LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN LA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, REHABILITACIÓN DE ANDADORES Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS.
MANTENIMIENTO VIAL EN RED SECUNDARIA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	6,554,000	769,324	769,324	769,324	100.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	RECURSOS DISPUESTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VIAL EN RED SECUNDARIAS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	261,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE A TRAVÉS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN. LA PARTICIPACIÓN DE RECURSOS DE FAPEF ES DE 5%.
CENDIS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,300.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	16,000,000	7,239,806	7,239,806	5,765,631	79.6%	0	0	METRO CUADRADO	92,980.00	60,055.82	64.6%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,533,333	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	7.00	4.00	57.1%	AL TÉRMINO DEL PERIODO SE LOGRÓ LA META FÍSICA PROGRAMADA, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ CON PERSONAL DE LA PROPIA DELEGACIÓN Y SE TENIA EN EXISTENCIA MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,700,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,247,890	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	6.00	3.00	50.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FÍSICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZÓ EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BODEGAS DE LA DEMARCACIÓN Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACIÓN.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	28,818,458	13,979,303	13,979,303	13,979,303	100.0%	0	0	INMUEBLE	147.00	111.00	75.5%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,000.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.15	0.51	44.3%	SE REPORTA AVANCE FÍSICO, PERO NO FINANCIERO, DEBIDO A QUE SE UTILIZÓ MATERIAL EXISTENTE EN LAS BODEGAS, ASÍ COMO LA ACCIÓN DEL PERSONAL DE LA MISMA DELEGACIÓN.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	3,621,187	1,425,800	1,425,800	1,425,800	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FINANCIERO, PERO NO FÍSICO, SE DEBE A QUE LOS GASTOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL PAGO DE SUELDOS, HONORARIOS Y PROYECTOS DE PREINVERSIÓN, PRINCIPALMENTE. LOS AVANCES SE VERÁN REFLEJADOS A FIN DE AÑO.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN RED SECUNDARIA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	20,795,650	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	4.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,587,156	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	118,761,800	4,068,570	4,068,570	4,068,570	100.0%	0	0	INMUEBLE	49.00	9.00	18.4%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,126,728	257,471	257,471	257,471	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,332,368	432,000	432,000	432,000	100.0%	0	0	INMUEBLE	4.00	4.00	100.0%	
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN RED SECUNDARIA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	13,000,000	8,261,369	8,261,369	8,261,369	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14,289.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	208,040	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	Ministrado	Programado									Ejercido	17=16/14
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	70,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EVENTO	2.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,237,909	123,791	123,791	123,791	123,791	100.0%	0	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	3,200,000	2,488,889	2,488,889	1,306,310	52.5%	0	0	0	0	INMUEBLE	6.00	3.00	50.0%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	4,656,659	3,467,770	3,467,770	0	0.0%	0	0	0	0	INMUEBLE	63.00	58.00	92.1%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	7,000,000	5,428,445	5,428,445	648,361	11.9%	0	0	0	0	INMUEBLE	27.00	1.00	3.7%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	17,958,921	14,007,254	14,007,254	11,584,487	82.7%	0	0	0	0	INMUEBLE	85.00	85.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	5,000,000	3,888,889	3,888,889	46,154	1.2%	0	0	0	0	INMUEBLE	45.00	28.00	62.2%	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,788,534	2,032,978	2,032,978	0	0.0%	0	0	0	0	INMUEBLE	17.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	570,850	443,995	443,995	0	0.0%	0	0	0	0	PROYECTO	2.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO VIAL EN RED SECUNDARIA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	20,014,000	6,770,421	6,770,421	6,758,432	99.8%	0	0	0	0	OBRA	4.16	1.34	32.2%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	12,222,885	3,278,186	3,278,186	3,278,186	100.0%	0	0	0	0	INMUEBLE	10.00	0.00	0.0%	NO SE REGISTRA AVANCE FÍSICO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENVÍO EL REPORTE CORRESPONDIENTE.
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	18,270,000	48,206	48,206	48,206	100.0%	0	0	0	0	INMUEBLE	24.00	6.00	25.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	32,629,527	4,288,557	4,288,557	3,690,521	86.1%	0	0	0	0	INMUEBLE	133.00	63.00	47.4%	EL AVANCE EN LA META FÍSICA DE ESTA ACTIVIDAD, SE ENCUENTRA COMBINADA CON RECURSOS CORRESPONDIENTES CON RECURSOS FORTAMUN, TODA VEZ QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN COMBINADAS.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	38,889,770	4,564,751	4,564,751	4,564,751	100.0%	0	0	0	0	INMUEBLE	43.00	14.00	32.6%	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	5,702,830	693,382	693,382	693,382	100.0%	0	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	22,694,541	4,815,590	4,815,590	4,815,590	100.0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	58,106.00	20,000.00	34.4%	
REHABILITACIÓN																	
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE COMPOSTA Y PRODUCCIÓN DE PASTO EN BORDO PONIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,621,724	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL PROGRAMA MANOS A LA OBRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,716,968	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	ESPACIO CULTURAL	12.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	29,281,740	9,358,974	9,358,974	9,358,974	100.0%	0	0	0	0	INMUEBLE	37.00	23.00	62.2%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	3,210,000	129,293	129,293	129,293	100.0%	0	0	0	0	INMUEBLE	30.00	30.00	100.0%	LA META FÍSICA ANUAL ES PERMANENTE, POR LO QUE SE ATIENDE LOS 30 INMUEBLES MENSUALMENTE.
REHABILITACIÓN ALAMEDA SANTA MARÍA LA RIBERA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	11,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO																	
BIENES MUEBLES																	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	TONELADA	2,104.00	0.00	0.0%	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,780,000	323,636	323,636	323,636	100.0%	0	0	0	0	SERVICIO	48.00	36.00	75.0%	
MAQUINARIA																	
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y VEHICULOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,654,112	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO, PROTECCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,439,424	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SANTA FÉ	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	29,126,783	29,027,757	29,027,757	29,027,757	100.0%	0	0	0	0	EQUIPO	16.00	11.00	68.8%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	304,686	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,868.21	3,783.30	48.1%	
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	310,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	ACCIÓN	30.02	13.96	46.5%	
OTROS																	
OPERACIÓN Y SANAMIENTO DEL BORDO PONIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52,041,566	35,134,948	35,134,948	35,134,948	100.0%	0	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.74	74.0%	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,670,000	693,680	693,680	693,680	100.0%	0	0	0	0	INMUEBLE	4.00	1.83	45.8%	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS DIVERSOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE ESTA DELEGACIÓN, NO SE REGISTRA AVANCE FÍSICO, EL AVANCE FÍSICO ES PARTE PROPORCIONAL (4.8%) RESPECTO AL TOTAL, CONSIDERANDO LAS DEMÁS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,926,391	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	LUMINARIA	1,296.00	0.00	0.0%	SE LLEVARÁ A CABO EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO EL CUAL CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	TONELADA	10,000.00	0.00	0.0%	RECURSOS DISPUESTOS PARA DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CONSIDERANDO LA ADQUISICIÓN DE DIVERSAS ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,149,378	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	LUMINARIA	550.00	611.00	111.1%	SE REBASÓ LA META FÍSICA PROGRAMADA, DEBIDO AL INCREMENTO DE LA DEMANDA CIUDADANA QUE SE RECIBE VÍA CESAC Y DE LAS SUPERVISIONES QUE SE REALIZAN POR LAS NOCHES, ADEMÁS POR LA EXISTENCIA EN LAS BODEGAS DE MATERIAL Y CON PERSONAL DE LA PROPIA DELEGACIÓN.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	7,464,094	4,169,404	4,169,404	0	0.0%	0	0	0	0	LUMINARIA	11,500.00	10,380.00	90.3%	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	Ministrado	Programado								
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO ATLAPULCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,650,000	4,650,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.86	0.00	0.0%	
PLANTA Y COLECTOR PARA ALIMENTAR LA PLANTA DE BOMBEO INDECO - LAGUNA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,194,447	11,194,447	3,256,387	3,256,387	29.1%	0	0	PROYECTO	0.65	0.19	29.2%	
PROYECTO HIDRÁULICO DERIVADO DE LA AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	4,153,809	4,153,809	83.1%	0	0	PROYECTO	0.29	0.24	82.8%	
CONSTRUIR EL DEPRIMIDO VEHICULAR CONTITUENTES COLEGIO DE ARQUITECTOS ESTADO MAYOR	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,927,106	765,161	765,161	765,161	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS REMANENTES 2009
TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA EL LIBRAMIENTO VIAL EN SAN PEDRO ATLAPULCO, COLINDANTE CON LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	17,000,000	5,650,950	5,650,950	5,650,950	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.14	14.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL ARCO NORTE-CENTENARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	102,943,806	55,180,363	55,180,363	54,985,609	99.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.62	62.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CHIMALHUACAN - CALLE 7, COL. PANITILÁN	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	56,201,663	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.42	42.0%	RECURSOS REMANENTES 2009
ADECUACIONES GEOMETRICAS EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	125,757	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZARAGOZA TEXCOCO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	6,028,660	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS REMANENTES 2009
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN GRAN CANAL CIRCUITO-INTERIOR-EJE 3 NORTE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	19,292,204	6,845,516	6,845,516	6,845,516	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	RECURSOS REMANENTES 2009
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL PERIFÉRICO SUR MUYUGUARDA EJE 3 ORIENTE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	14,156,865	7,506,930	7,506,930	7,506,930	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS REMANENTES 2009
MANTENIMIENTO A LA CARRETERA AJUSCO-XALATLACO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	353,531	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS REMANENTES 2009
CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR ACUEDUCTO CONSTITUYENTES LAS TORRES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	20,382,575	4,369,055	4,369,055	4,369,055	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS REMANENTES 2009
CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR EJE 5 PONIENTE CONSTITUYENTES SUR 128	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	13,013,745	609,789	609,789	609,789	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS REMANENTES 2009
CONSTRUIR EL DEPRIMIDO VEHICULAR CONSTITUYENTES OBSERVATORIO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	18,022,495	131,791	131,791	131,791	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS REMANENTES 2009
CONSTRUIR EL DEPRIMIDO VEHICULAR EN LA SEGUNDA SECCION DE CHAPULTEPEC	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	6,646,392	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS REMANENTES 2009
CONSTRUIR LA GAZA NOR-ORIENTE EN EL CRUCE DE PERIFÉRICO Y GRAN CANAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	9,667,006	1,700,619	1,700,619	1,700,619	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.81	81.0%	RECURSOS REMANENTES 2009
AMPLIACIÓN															
CONSTRUIR EL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA MEXICO-TOLUCA ECHANOVE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	40,871,336	5,576,241	5,576,241	5,576,241	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.42	42.0%	
AMPLIACIÓN DE LA VIALIDAD CALZADA DE LA MONERA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	20,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
MODERNIZACIÓN															
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA DEL DISTRITO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,500,000	3,500,000	606,259	606,259	17.3%	0	0	PROYECTO	0.27	0.05	18.5%	
MEJORAMIENTO															
ACTUALIZACIÓN DE DIEZ PLANES HIDRÁULICOS DELEGACIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	2,020,113	2,020,113	67.3%	0	0	PROYECTO	0.23	0.15	65.2%	
CONTROL DE EROSIÓN DE CUENCAS DEL RÍO MAGDALENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,295,234	56,295,234	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	3.29	0.00	0.0%	
ESTUDIO PARA EL SANEAMIENTO DE LAS PRESAS TECAMACHALCO Y SAN JOAQUÍN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,474,527	2,474,527	1,532,308	1,532,308	61.9%	0	0	PROYECTO	0.14	0.09	64.3%	
PLAN PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN TECHUMBRES DE LA ZONA URBANA Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	266,068	266,068	17.7%	0	0	PROYECTO	0.05	0.01	20.0%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUAS NEGRAS A LA PLANTA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SANTA FE, CONSTRUCCIÓN DEL DESFOGUE DE AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,934,236	1,934,236	948,495	948,495	49.0%	0	0	PROYECTO	0.11	0.06	54.5%	
REHABILITACION DE LAS CUENCAS DEL RIO MAGDALENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,358,472	3,358,472	3,358,472	3,262,595	97.1%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
PLAZA DE LA REPÚBLICA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	84,911,757	84,911,757	84,786,723	84,786,723	99.9%	29,791	0	OTROS	1.00	0.70	70.0%	REMANENTES DEL EJERCICIO 2009 REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA REPUBLICA.
EQUIPAMIENTO															
OTROS															

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14	15								
14 RECONSTRUCCIÓN DE LA FACHADA DEL PORTAL DE SANTO DOMINGO , PAVIMENTO DE LA PLAZA EN EL CENTRO HISTÓRICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	832,017	832,017	832,017	548,552	65.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA EL PAGO DE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA FACHADA DEL PORTAL DE SANTO DOMINGO . PAVIMENTO DE LA PLAZA EN EL CENTRO HISTÓRICO
01 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SANTA CATARINA EN BRASIL 74, CENTRO HISTÓRICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	9,637,800	9,637,800	8,527,332	6,966,795	72.3%	0	0	PROYECTO	1.00	0.72	72.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA DAR MANTENIMIENTO AL EDIFICIO SANTA CATARINA EN BRASIL 72, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE SERA LA SEDE DE LAS OFICINAS DE ESTE FIDEICOMISO Y DE OTRAS DEPENDENCIAS DEL GDF.
02 MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN DONCELES 99, CENTRO HISTÓRICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	212,909	212,909	212,909	212,909	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN DONCELES 99, CENTRO HISTÓRICO
03 MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN COLOMBIA 42, CENTRO HISTÓRICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	1,061,888	1,061,888	806,909	806,909	76.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.76	76.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN COLOMBIA 42, CENTRO HISTÓRICO
04 MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PEATONAL DE REGINA	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	100,628	100,628	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.78	78.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PEATONAL DE REGINA
07 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL CENTRO HISTÓRICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL CENTRO HISTÓRICO
12 MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA
05 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA N 1 CESAR A. RUIZ	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	18,055,383	18,055,383	13,446,138	13,240,335	73.3%	0	0	PROYECTO	1.00	0.73	73.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION DE LA SECUNDARIA N 1 CESAR A. RUIZ
06 REHABILITACION DEL INMUEBLE UBICADO EN REGINA 66, CENTRO HISTÓRICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	847,916	847,916	637,894	637,894	75.2%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION DEL INMUEBLE UBICADO EN REGINA 66, CENTRO HISTÓRICO
09 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y JARDINES EN EL CENTRO HISTÓRICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	10,044,570	10,044,570	10,044,570	8,799,075	87.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.85	85.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y JARDINES EN EL CENTRO HISTÓRICO
10 REHABILITACION DE LA ALAMEDA CENTRAL	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	703,548	703,548	703,548	691,720	98.3%	0	0	PROYECTO	1.00	0.95	95.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION DE LA ALAMEDA CENTRAL
11 REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y PROYECTO EJECUTIVO DE INTERIORES DE DEPARTAMENTOS EN SAN JERONIMO,	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	3,640,000	3,640,000	2,191,293	2,169,962	59.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y PROYECTO EJECUTIVO DE INTERIORES DE DEPARTAMENTOS EN SAN JERONIMO, CENTRO HISTÓRICO
13 REHABILITACION DEL INMUEBLE DE ISABEL LA CATOLICA N 79 COMO PLAZA COMERCIAL	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	2,000,000	2,000,000	1,340,000	540,000	27.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	0.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION DEL INMUEBLE DE ISABEL LA CATOLICA N 79 COMO PLAZA COMERCIAL
15 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CALLEJON CONDESA	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	900,000	900,000	832,017	548,552	61.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CALLEJON CONDESA
16 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, PARA EL PARQUE DEL CONDE	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	1,500,000	1,500,000	665,222	450,000	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.30	30.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, PARA EL PARQUE DEL CONDE
17 REHABILITACION, REMODELACION Y PROYECTO EJECUTIVO DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	19,894,000	19,894,000	17,977,972	15,842,010	79.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.79	79.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION, REMODELACION Y PROYECTO EJECUTIVO DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA RETENCION DE SUELOS EN SUELO DE CONSERVACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,940,759	39,940,759	39,940,759	39,180,473	98.1%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTA INFORMACION FUE CAPTURADA POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE CONFORMIDAD CON LAS CIFRAS OBTENIDAS DEL SISTEMA DE GESTION.
OTROS															
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INCENDIOS FORESTALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42,846,007	42,846,007	42,846,007	39,963,587	93.3%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTA INFORMACION FUE CAPTURADA POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE CONFORMIDAD CON LAS CIFRAS OBTENIDAS DEL SISTEMA DE GESTION.
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	746,648	746,648	746,648	629,397	84.3%	12,790	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	SE ESTA EN ESPERA DE LAS FACTURAS PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE
ADQUISICION DEL EDIFICIO SANTA CATARINA EN BRASIL 74, CENTRO HISTÓRICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	12,750,000	12,750,000	8,554,566	1,500,000	11.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA ADQUISICION DEL EDIFICIO SANTA CATARINA EN BRASIL 74, CENTRO HISTÓRICO
INSTALACION DEL MODULO DE OBSERVACION CLIMATICA EN MUSEO DE HISTORIA NATURAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,763,425	2,763,425	2,763,425	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
ATENCION MEDICA DE CARACTER GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,412,937	4,412,937	4,412,937	3,936,204	89.2%	75,591	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	SE ESTA EN ESPERA DE LAS FACTURAS DEL LOS PAGOS CORRESPONDIENTES.
PROGRAMA DE VACUNACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,000	160,000	160,000	0	0.0%	27,612	0	POSIS	0.00	0.00	0.0%	NO SE HA LLEVADO CABO LA CONTRATACION DEL PERSONAL.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
LABORATORIO PREFABRICADO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,801,514	0	0	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	0.00	0.00	0.0%	LABORATORIO PREFABRICADO REMANENTES DE 2009
PRODUCCION DE PLANTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,873,459	3,873,459	3,873,459	3,277,714	84.6%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE COMPROMISOS DE CALIDAD EN ACUERDOS DE GESTION Y CAPACITACION EN UNIDADES HOSPITALARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD),REMANENTES DEL EJERCICIO 2009
PROGRAMA DE REHABILITACION A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,218,818	4,143,971	4,143,971	2,817,048	68.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EL DINERO SE OTORGO DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DEDICADAS A LA ATENCION DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN; REMANENTES DE 2009
PROYECTO BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES E INFORMACION, INTELIGENCIA E INTEGRACION (SMS4IA), TAMBIEN DENOMINADO PROYECTO BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD SEGURA. (REMANENTES).
PROYECTO EL MUERDAGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,353,000	1,353,000	96.6%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	REMANENETE DEL EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	8,400,000	8,400,000	8,400,000	7,053,044	84.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
9-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2008															
SUBSIDIOS 1 REGISTROS															
OTROS PROGRAMAS				1,856,249	1,856,249	1,656,250	1,656,250	89.2%	640,319	0		1.00	1.00	100.0%	
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)															
GASTO CORRIENTE															
ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN RIESGOS GEOLOGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,856,249	1,856,249	1,656,250	1,656,250	89.2%	640,319	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009, AUN CUANDO EL CICLO DEL RECURSO ES 2008.
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS															
FASP				4,386,276	4,386,276	4,386,276	4,127,081	94.1%	0	0		146.00	133.00	91.1%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			1,579,260	1,579,260	1,579,260	1,579,260	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	PAGO DE ADEPAS DE TRABAJOS REALIZADOS CONSISTENTES EN EL REACONDICIONAMIENTO AL SITE EN EL AREA INFORMATICA Y ARCHIVO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL 4TO PISO DEL EDIFICIO DE SAN ANTONIO ABAD NO 1247 LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE LAS UNIDADES DE SALUD EN LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACION SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			2,807,016	2,807,016	2,807,016	2,547,821	90.8%	0	0	OTROS	144.00	131.00	91.0%	PAGO DE HONORARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL RESPONSABLE OPERATIVO EN EL AREA DE POSEGDF