

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida	
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25	
II-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2012																		
SUBSIDIOS 227 REGISTROS																		
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN						1,019,026,998	926,123,613	554,286,130	494,655,328	53.4%	33,646	0	790,255.96	453,190.61	85.9%			
DEPORTE																		
INVERSIÓN																		
OBRA PÚBLICA																		
AMPLIACIÓN																		
12554	AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	8,109,823	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	SE APERTURO EL PROYECTO 02072058 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN EL DEPORTIVO MIGUEL ALEMÁN. ENTRE LOS TRABAJOS QUE SE PRETENDE REALIZAR SE ENCUENTRAN LA OBRA CIVIL EN BASE A PLANO ARQUITECTÓNICO, FOSA, RECURRIMIENTO, ACABADOS, ÁREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO. ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO REPRESENTA EL 62% DEL MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN, MISMA QUE SE COMBINA CON RECURSOS FISCALES.	
12558	MEJORAMIENTO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	LA POBLACION FIJA Y FLOTANTE DE LA DELEGACION	9,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO CONSISTIRA EN LA ELABORACION DE CANCHAS DE SQUASH Y DE VOLEY BOL.	
12128	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS (FF 26)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	TODA LA POBLACION DE AZCAPOTZALCO	6,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS DESTINADOS A LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO CEYLAN	
93611	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	POBLACIÓN COYOACANENSE	5,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	37.00	37.00	100.0%	LAS OBRAS REALIZADAS CONSISTIERON EN REALIZAR CAMBIO DE MEDIDOR TRIFASICO LO REALIZA LA CFC. CAMBIO Y COLOCACIÓN DE BALASTRAS. APOYO PARA EL RETIRO DE CARPAS Y TRASLADO AL CAMPAMENTO AZTECA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CANCHA Y GUARNISTRO, RETIRO EN DESPERDICIO DE MALLA, TUBOS Y ALAMBRE DE PÁGS. EL PROVEEDOR NO INGRESO EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU TRÁMITE E PAGO	
12539	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	5,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS CONSIDERADOS PARA EL PROYECTO 02072050 REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO HERMANOS GALEANA CONSISTENTE EN ALBERCA SEMIOLÍMPICA: OBRA CIVIL EN BASE A PROYECTO ARQUITECTÓNICO CON TRABAJOS DE ACABADOS EN LA FOSA DE LA ALBERCA, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL EXTERIOR COMO BANQUETAS, GUARNICIONES, FIRMES DE CONCRETO, BARRA PERIMETRAL, ALUMBRADO, JARDINERIA, ETC.	
13563	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	DELEGACIÓN IZTACALCO	2,900,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	4.00	2.00	50.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FISICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZO EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BODEGAS DE LA DEMARCACIÓN Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACIÓN.	
13601	PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	9-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	DELEGACIÓN IZTACALCO	2,042,500	1,074,000	1,074,000	1,074,000	100.0%	0	0	PERSONA	750.00	750.00	100.0%	LAS 750 PERSONAS SE BENEFICIARON MEDIANTE 14 EVENTOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN.	
72263	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	COMUNIDAD EN GENERAL	6,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	16.00	12.00	75.0%	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO A 12 INMUEBLES DEPORTIVOS TALES COMO: CONTRERAS, EL OASIS, CASA POPULAR, 1RO. DE MAYO, EL RELOJ, BARANCA SECA, ATACACXO, LA MAGDALENA, SAN FRANCISCO, LA GUADALUPE, CERRO DEL JUDIO Y BARRIOS SIERRA.	
98650	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A ESPACIOS DEPORTIVOS	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	TODA LA POBLACION DE LA DEMARCACIÓN EN TLÁHUAC	5,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	27.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL TERCER TRIMESTRE DE 2012, EL IMPORTE REPORTADO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012	
70491	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	HABITANTES DE LA DELEGACION TLALPAN	5,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	LA META FISICA SE PROGRAMA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
44363	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	POBLACION ABIERTE	4,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL. LAS METAS FISICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READJUCACIONES DE RECURSOS Y TAMBIEN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN	
13637	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	0	6,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	7.00	700.0%	EN ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMARON RECURSOS, SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO REPORTADO SE REALIZO CON MATERIAL EXISTENTE EN EL ALMACEN DE ESTA DELEGACION, ASI COMO APORTACIONES VECINALES PARA SOLVENTAR LA DEMANDA, DE LA MISMA.	
GASTO CORRIENTE																		
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																		
102909	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	POBLACION ABIERTA	2,200	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE EJERCERA EN EL CUARTO TRIMESTRAL Y SE REFLEJARA LA META.	
103064	PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	POBLACION ABIERTA	2,197,800	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE EJERCERA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REFLEJARA LA META.	
CARAVANAS DE LA SALUD																		
SERVICIOS PERSONALES																		
136608	ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN ZONAS ALTAMENTE MARGINADAS Y QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL	6,342,749	4,803,813	4,803,813	3,947,928	82.2%	796	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	SE TIENE EN PROCESO DE PAGO EL ASEGURAMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES.	
136699	FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN ZONAS ALTAMENTE MARGINADAS Y QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL	44,080	44,080	44,080	0	0.0%	6	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO POR LO QUE UNA VEZ QUE HAYA CONCLUIDO SE LLEVARA A CABO EL PAGO CORRESPONDIENTE.	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																		
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																		
72277	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA	73,253,197	62,129,379	62,129,379	56,098,976	90.3%	0	0	APOYO	8,461.00	6,348.00	75.0%	EL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) OTORGÓ APOYOS A BENEFICIARIOS EN LOS SIGUIENTES SUBPROGRAMAS: BECATE 5,832. REPATRIADOS TRABAJANDO 135. MOVILIDAD LABORAL 49. FOMENTO AL AUTOEMPLEO 332. EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE \$56,098,976 DE LOS CUALES \$43,104,100 CORRESPONDEN AL PAE Y \$12,994,875 A SUBSIDIOS DE APOYO. CONSIDERANDO QUE TODOS LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL SON SUBSIDIOS Y ESTÁN UBICADOS EN LAS PARTIDAS 43402 Y 43901 DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO. PAE: 38,569,813. INSTRUCTORES: 4,534,288. PAGO AL PERSONAL: 7,740,603. VIÁTICOS Y PASAJES, FERIAS, REVISTA INFORMATIVA, GASTOS DE DIFUSIÓN E IMPRESIÓN DEL PERIÓDICO 5,254,272. TOTAL: \$6,098,976. AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE EL PAE Y LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE SUBSIDIOS DE APOYO (EXCEPTO PAGO AL PERSONAL E INSTRUCTORES) ESTÁN CONSIDERADOS DE CUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL D.F. EN LAS PARTIDAS 4419 Y 4421. LA ELABORACIÓN DE LAS CLC S ES SOLO PARA EFECTOS CONTABLES QUE NO IMPLICA LA SALIDA DE EFECTIVO, LA CUAL SE TRAMITA ANTE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PARA QUE QUEDA REGISTRADO EL GASTO REALIZADO. LA DIFERENCIA DE BENEFICIARIOS DE LO COMPROMETIDO CON LO EJERCIDO AL MES DE SEPTIEMBRE, SE DEBE A QUE LOS CURSOS QUE SE COMPROMETERON SON DE DOS MESES Y LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																		
INVERSIÓN																		
OBRA PÚBLICA																		
CONSTRUCCIÓN																		
67027	CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y AGUA RESIDUAL TRATADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	14,420,488	14,420,488	2,983,356	2,983,356	20.7%	0	0	PROYECTO	3.28	0.68	20.7%	CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y AGUA RESIDUAL TRATADA EN LAS DELEGACIONES VENUSTIANO CARRANZA, TLÁHUAC, Y GAM	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
68506	CONSTRUCCIÓN DE MACROSECTORES Y SECTORES EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. (INCLUYE SECTORIZACIÓN Y REFORZAMIENTOS)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	34,757,095	34,757,095	2,520,608	2,520,608	7.3%	0	0	SERVICIO	2.68	0.19	7.1%	CONSTRUCCIÓN DE MACROSECTORES Y SECTORES EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. (INCLUYE SECTORIZACIÓN Y REFORZAMIENTOS) EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.
67131	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS SAN BERNARDINO, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS (2ª. ETAPA)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	77,663,537	77,663,537	44,745,049	22,372,525	28.8%	0	0	PROYECTO	17.68	5.09	28.8%	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS SAN BERNARDINO, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS (2ª. ETAPA) EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO.
74613	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RÍO MAGDALENA Y ESLAVA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	20,000,000	20,000,000	2,304,211	2,304,211	11.5%	0	0	PROYECTO	4.55	0.52	11.4%	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RÍO MAGDALENA Y ESLAVA EN LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS
67921	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y TANQUES DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	5,797,920	5,797,920	2,748,354	2,748,354	47.4%	0	0	PROYECTO	7.87	3.73	47.4%	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC
74649	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS EN DIVERSAS DELEGACIONES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	4,708,849	4,708,849	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	6.39	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC
67056	CONSTRUCCION DE COLECTORES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	74,079,433	74,079,433	18,231,096	16,165,535	21.8%	0	0	PROYECTO	16.87	3.68	21.8%	CONSTRUCCION DE COLECTORES EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.
67847	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	23,620,880	23,620,880	11,355,009	11,355,009	48.1%	0	0	PROYECTO	6.87	3.30	48.0%	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES
74627	MANUTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL VASO REGULADOR DE LA RED DE DRENAJE DEL GRAN CANAL MODERNIZACION	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	10,214,585	10,214,585	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	76,462.75	0.00	0.0%	MANUTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL VASO REGULADOR DE LA RED DE DRENAJE DEL GRAN CANAL EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
74637	REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	26,393,886	26,393,886	3,531,411	3,531,411	13.4%	0	0	PROYECTO	7.68	1.03	13.4%	REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.
67093	REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	29,300,290	29,300,290	4,893,610	4,893,610	16.7%	0	0	PROYECTO	6.67	1.11	16.6%	REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.
74659	SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA APAZU MEJORAMIENTO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	8,148,698	8,148,698	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.63	0.00	0.0%	SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA APAZU EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.
74723	INSTALACION DE CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	3,444,646	3,444,646	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.27	0.00	0.0%	INSTALACION DE CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.
67795	SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA APAZU	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	8,148,698	8,148,698	5,040,206	5,040,206	61.9%	0	0	SERVICIO	0.07	0.04	57.1%	SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA APAZU EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.
67656	REHABILITACION INSTALACION DE CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	3,438,796	3,438,796	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.03	0.00	0.0%	INSTALACION DE CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.
67491	REHABILITACION DE COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	1,998,432	1,998,432	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.75	0.00	0.0%	REHABILITACION DE COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.
67447	REHABILITACION DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	4,701,150	4,701,150	3,243,859	1,600,944	34.1%	0	0	PROYECTO	1.76	0.60	34.1%	REHABILITACION DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SA EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
67245	REHABILITACION DE PRESAS, CAUCES, RIOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACION Y DESALDIO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS DELEGACIONES Y EL ESTADO DE MEXICO, ASI COMO REFORZAMIENTO DE BORDOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	90,009,315	90,009,315	90,009,315	86,218,630	95.8%	0	0	METRO CUBICO	673,777.70	645,401.97	95.8%	REHABILITACION DE PRESAS, CAUCES, RIOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACION Y DESALDIO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS DELEGACIONES Y EL ESTADO DE MEXICO, ASI COMO REFORZAMIENTO DE BORDOS
68146	REHABILITACION INTEGRAL DE LA SUBESTACION ELÉCTRICA TEPESPAN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	2,138,527	2,138,527	2,138,527	2,138,527	100.0%	0	0	PROYECTO	0.49	0.49	100.0%	REHABILITACION INTEGRAL DE LA SUBESTACION ELÉCTRICA TEPESPAN SAN CRISTOBAL ECATEPEC, EDO. MEX.
68473	REHABILITACION, SUSTITUCION E INSTALACION DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	89,053,925	89,053,925	79,657,946	79,382,960	89.1%	0	0	SERVICIO	6.86	6.11	89.1%	REHABILITACION, SUSTITUCION E INSTALACION DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.
67584	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LINEAS Y REDES DE DRENAJE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	28	28	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.01	0.00	0.0%	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LINEAS Y REDES DE DRENAJE EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.
66934	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y/O INTERCONEXION DE FUENTES, DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, DE PLANTAS POTABILIZADORAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	50,042,969	50,042,969	19,060,317	16,599,379	33.2%	0	0	SERVICIO	0.40	0.13	32.5%	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y/O INTERCONEXION DE FUENTES, DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, DE PLANTAS POTABILIZADORAS, DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, DE TANQUES DE REGULACION Y/O ALMACENAMIENTO, DE LINEAS PRINCIPALES DE CIRCUITO, DE REDES DE DISTRIBUCION, DE OBRAS DE CAPTACION SUBTERRANEAS Y/O SUPERFICIALES, DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES, DE REDES DE ATARJEAS, DE COLECTORES Y/O INTERCEPTORES, DE EMISORES, DE DESINFECCION, MONITOREO Y LABORATORIOS, DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES, EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.
74559	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y/O INTERCONEXION DE FUENTES, DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, DE PLANTAS POTABILIZADORAS, DE ESTACIONES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	27,317,250	27,317,250	5,721,952	4,910,473	18.0%	0	0	SERVICIO	0.22	0.04	18.2%	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y/O INTERCONEXION DE FUENTES, DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, DE PLANTAS POTABILIZADORAS, DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, DE TANQUES DE REGULACION Y/O ALMACENAMIENTO, DE LINEAS PRINCIPALES DE CIRCUITO, DE REDES DE DISTRIBUCION, DE OBRAS DE CAPTACION SUBTERRANEAS Y/O SUPERFICIALES, DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES, DE REDES DE ATARJEAS, DE COLECTORES Y/O INTERCEPTORES, DE EMISORES, DE DESINFECCION, MONITOREO Y LABORATORIOS, DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES, EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.
74570	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y/O INTERCONEXION DE FUENTES, DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, DE PLANTAS POTABILIZADORAS, DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, DE TANQUES DE REGULACION Y/O ALMACENAMIENTO, DE LINEAS PRINCIPALES DE CIRCUITO, DE REDES DE DISTRIBUCION, DE OBRAS DE CAPTACION SUBTERRANEAS Y/O SUPERFICIALES, DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES, DE REDES DE ATARJEAS, DE COLECTORES Y/O INTERCEPTORES, DE EMISORES, DE DESINFECCION, MONITOREO Y LABORATORIOS, DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES, EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	24,620,811	24,620,811	5,065,171	5,065,171	20.6%	0	0	SERVICIO	1.90	0.39	20.5%	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y/O INTERCONEXION DE FUENTES, DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, DE PLANTAS POTABILIZADORAS, DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, DE TANQUES DE REGULACION Y/O ALMACENAMIENTO, DE LINEAS PRINCIPALES DE CIRCUITO, DE REDES DE DISTRIBUCION, DE OBRAS DE CAPTACION SUBTERRANEAS Y/O SUPERFICIALES, DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES, DE REDES DE ATARJEAS, DE COLECTORES Y/O INTERCEPTORES, DE EMISORES, DE DESINFECCION, MONITOREO Y LABORATORIOS, DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES, EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.
66781	ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	160,826,672	160,826,672	160,826,672	148,098,329	92.1%	0	0	SERVICIO	12.38	11.40	92.1%	ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.
	GASTO CORRIENTE																

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
74520	REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	15,000,000	15,000,000	1,000,000	1,000,000	6.7%	0	0	SERVICIO	0.12	0.01	8.3%	REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.
74531	REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	15,153,121	15,153,121	4,502,046	4,502,046	29.7%	0	0	PROYECTO	3.46	1.03	29.6%	REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.
66045	REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	15,000,000	15,000,000	627,011	627,011	4.2%	0	0	PROYECTO	5.62	0.23	4.1%	REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.
	PROGRAMA HARITAT																
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	MANTENIMIENTO																
93224	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	POBLACIÓN COYOACANENSE	2,621,261	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	4.00	0.00	0.0%	
122072	REHABILITACIÓN	15-CUAUHTEMÓC	CUAHTEMÓC	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO Y VIZTANTES	6,984,299	6,984,299	5,800,785	5,800,785	83.1%	0	0	OTROS	1.00	0.84	84.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO
	EQUIPAMIENTO																
	OTROS																
101988	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1000	3,128,862	1,772,339	1,772,339	1,772,339	100.0%	0	0	LUMINARIA	144.00	144.00	100.0%	
101705	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1000	5,400,000	1,420,784	1,420,784	1,420,784	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.00	50.0%	
101912	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1000	255,508	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	447.00	447.00	100.0%	SE REPORTAN METAS ALCANZADAS, EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO SE VERAN REFLEJADOS EN EL SIGUIENTE PERIODO.
	PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES																
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
89062	CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE VANGUARDIA Y LIBRE DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MUJERES DE TODO NIVEL SOCIOECONOMICO	7,894,724	7,894,724	7,035,224	482,225	6.1%	32,844	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SE LLEVARA A CABO LAS SIGUIENTES METAS Y CONCEPTOS DEL GASTO COMO SE MENCIONA A CONTINUACIÓN: A1- IMPARTIR UN SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL. A.2- REALIZAR UN DIPLOMADO DE PROFESIONALIZACIÓN SOBRE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DERECHOS HUMANOS. A3- LLEVAR A CABO UN SEMINARIO DE FORMACIÓN EN MATERIA DE PSICOTRAUMA Y PSICOTERAPIA CORPORAL EN LA ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DIRIGIDO A 40 PSICÓLOGAS QUE BRINDAN ATENCIÓN ESPECIALIZADA A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. A.4- IMPARTIR 20 CURSOS DE CAPACITACIÓN DENOMINADOS INDUCCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA VIAMENOS SECURAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. A5- CAPACITAR A 80 ASESORAS DEL PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES Y ESCUELA POPULAR DE LIDERAZGO DEL INMUJERES-DF. A6- ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCIDENCIA, PREVALENCIA Y GRAVEDAD DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL DISTRITO FEDERAL. A.7- ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CON EL OBJETIVO DE HOMOLOGAR Y UNIFICAR LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE DICHA IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA PARA LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN EN LAS UNIDADES DELEGACIONALES DEL INMUJERES DF.
	PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS																
142457	PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	LA POBLACION FIJA Y FLOTANTE QUE HABITA O CIRCULA POR LA DELEGACION	975,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	SE REALIZARA UN ATLAS DE LAS PRINCIPALES ZONAS DE RIESGO EN LA DELEGACION BENITO JUAREZ.
148088	PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	DELEGACION MIGUEL HIDALGO	975,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	SE LLEVO A CABO EL PAGO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE ÚNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
	FIDECOSMIOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS						2,127,735,958	1,619,739,869	507,648,425	506,672,311	27.6%	517,224	0	12,749,423.19	9,846,990.87	77.4%	
	FONDOS METROPOLITANOS																
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
98229	CENTROS DE TRANSFERENCIA Y SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA	467,582,929	467,582,929	84,533,228	84,533,228	18.1%	0	0	TONELADA	4,195,000.00	4,155,439.16	99.1%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO- PLANTAS DE SELECCIÓN Y SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL. LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE COMPOSTA, INSTALACIÓN DE ISLAS DE RECICLAJE EN DONDE SE CONTARÁ CON CONTENEDORES PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. POBLACIÓN BENEFICIADA: HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA.
64740	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO INDECO - LAGUNA Y COLECTORES QUE LA ALIMENTAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	5,136,263	5,136,263	5,136,263	5,108,412	99.5%	0	0	PROYECTO	1.17	1.16	99.1%	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO INDECO - LAGUNA Y COLECTORES QUE LA ALIMENTAN EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA
148244	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLAHUAC-MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	TODA LA POBLACION QUE UTILIZA TRANSPORTE PUBLICO	173,944,191	5,768,967	56,256,387	56,256,387	975.2%	0	0	PROYECTO	0.10	0.05	50.0%	EL PROGRAMADO Y EL EJERCIDO PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2012 ES POR UN IMPORTE DE \$56,256,386.62, MISMOS QUE SE VERÁN REDUCIDOS AL MOMENTO EN QUE EL MÓDULO PARA DOCUMENTOS MÚLTIPLES DE GLOSA PARA GASTO DE INVERSIÓN ESTE FUNCIONANDO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SAF-CRF), DEBIDO A QUE SE TIENEN PENDIENTES DE RECLASIFICAR EN ESTE SISTEMA 0M 5 DEL FONDO DE GASTO 5-17 OTROS FEDERALES FONDO METROPOLITANO AL FONDO 6-17 REMANENTE FONDO METROPOLITANO POR LA CANTIDAD DE \$52,402,977.50 POR LA QUE EL PROGRAMADO PRESUPUESTAL SE REFLEJA MAYOR AL MINISTRADO EN ESTE TRIMESTRE QUE ASCIENDE A \$5,768,966.92. EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES LA AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO. ESTA OBRA REGISTRA UN AVANCE GLOBAL EN EL PROYECTO INTEGRAL DE 98.63% Y UNA VEZ CONCLUIDA CONTARÁ CON UNA LONGITUD DE 25.1 KM EN LOS QUE SE DISTRIBUIRAN 26 ESTACIONES EQUIPADAS CON INSTALACIONES DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CON LO ANTERIOR, SE MEJORARÁ LA MOVILIDAD DE 400,000 PERSONAS EN PROMEDIO DIARIO QUE SE DESPLAZAN ENTRE LAS ZONAS SUR-ORIENTE Y PONIENTE DE LA CIUDAD. LA LÍNEA 12 SE ENCUENTRA CON EL SIGUIENTE AVANCE: NAVE DE MANTENIMIENTO MAYOR: SE REALIZAN TRABAJOS DE PINTURA EN BARANDALES DE ESCALERA AL PRIMER NIVEL. TRAMO ELEVADO.- EN LAS 8 ESTACIONES DEL TRAMO ELEVADO SE TRABAJA EN DETALLES DE OBRA ELÉCTRICA, CAPTURA REALIZADA POR EL PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL.
106894	CONSTRUIR EL PUNTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA- ECHÁNOVE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,728,000 USUARIOS AL MES	2,371,388	2,371,388	1,950,103	1,950,103	82.2%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TOLUCA EN LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE CARLOS ECHÁNOVE HASTA LA CALLE VISTA HERMOSA. CONSISTE EN DOS PASOS VEHICULARES DEPRIMIDOS SOBRE LA CALLE CARLOS ECHÁNOVE Y LA CALLE VISTA HERMOSA EN SU CRUCE CON LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TOLUCA, CON LO CUAL SE RESUELVEN LOS MOVIMIENTOS DIRECCIONALES QUE SE GENERAN EN ESTA INTERSECCIÓN. POBLACIÓN BENEFICIADA: HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA. LOS RECURSOS SE AUTORIZAN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES POR LO CUAL NO HAY AVANCE FÍSICO.
112352	CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL ARCO NORTE - CENTENARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	400,000 USUARIOS AL DÍA	1,372,669	1,372,669	39,384	39,384	2.9%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; INTERSECCIÓN DEL PERIFÉRICO ARCO NORTE CON LA AV. CENTENARIO, EN LOS LÍMITES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. EL PROYECTO CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN DISTRIBUIDOR VIAL SOBRE LA AV. CENTENARIO, LIBRANDO EL CRUCE DEL PERIFÉRICO ARCO NORTE (RÍO DE LOS REMEDIOS), CON UN PRINCIPAL DE 970 METROS DE LONGITUD Y CAZAS COMPLEMENTARIAS DE 266 METROS DE LONGITUD, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 13,590 M2. DICHO DISTRIBUIDOR ESTARÁ CONFORMADO A BASE DE UNA CIMENTACIÓN CONFORMADA POR 584 PILOTES DE CONCRETO, QUE SOPORTAN A 21 ZAPATAS; LA ESTRUCTURA CONSTA DE 72 COLUMNAS COLADAS EN SITIO Y 63 TRABES PREFABRICADAS. POBLACIÓN BENEFICIADA: 400,000 USUARIOS AL DÍA. LOS RECURSOS SE AUTORIZAN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES, POR LO CUAL NO HAY AVANCE FÍSICO.

ANEXO XXIV

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado		14								15
109077	CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CHIMALHUACÁN CALLE 7. COL. PANITLÁN	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	273 600 USUARIOS AL DÍA	28,510,237	28,510,237	14,716,415	14,716,415	51.6%	0	0	PROYECTO		0.14	0.03	21.4%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO, EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIFÉRICO ORIENTE (CALLE 7) CON LA AV. CHIMALHUACÁN, EN LA COLINDANCIA DE LAS DELEGACIONES VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO. EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUIR DOS PUENTES: UNO SOBRE LA AVENIDA CHIMALHUACÁN, QUE COMUNICA A ÉSTA CON ANILLO PERIFÉRICO Y CON LA AVENIDA RÍO CHURUBUSCO, Y EL OTRO SOBRE LA AVENIDA RÍO CHURUBUSCO COMUNICANDO LA AVENIDA RÍO PERIFÉRICO EN EL SENTIDO SUR-NORTE Y CON AVENIDA CHIMALHUACÁN EN EL SENTIDO NORTE-ORIENTE. ADemás SE REALIZAN TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN: MÓDULOS DE SEGURIDAD, VIALIDADES Y OBRAS INDUCIDAS. POBLACIÓN BENEFICIADA: 273 600 USUARIOS AL DÍA.
105570	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN AV. PASEO DE LA REFORMA TRAMO LEJIA A FUENTE DE PETRÓLEOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA	30,000,000	30,000,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.11	11.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO, AV. CONSTITUYENTES S/N. 1ERA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTÉPIC, COL. SAN MIGUEL CHAPULTÉPIC. DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C. P. 11850. LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN AV. PASEO DE LA REFORMA TRAMO LEJIA A FUENTE DE PETRÓLEOS CIVIA LONGITUD ES DE 6,500 METROS LINEALES. PRINCIPALMENTE CONSTA DE: INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS CICLISTAS, ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO, ZONAS DE ESPERA CICLISTA (CASAS BICI), INTERSECCIONES SEGURAS Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL. POBLACIÓN BENEFICIADA: HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA.	
	AMPLIACIÓN																	
112007	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA	4,116,000	4,116,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO, CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TOLUCA, DELEGACIÓN CUAJIMALPA. LOS TRABAJOS COMPRENEN LA SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE POR PAVIMENTO RÍGIDO EN UNA SUPERFICIE DE 3,000 METROS LINEALES, CONSIDERANDO 3 CARRILES DE CIRCULACIÓN POR CADA CARRIL, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA JARDINERA AL CENTRO, EL INCREMENTO DE UN CARRIL POR CARRIL, CON ESTO SE PERMITIRÁ LA CONTINUIDAD VIAL Y ORDENARÁ EN TODO EL TRAYECTO LA VIALIDAD PROPORCIONANDO MAYOR SEGURIDAD. POBLACIÓN BENEFICIADA: HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA.	
111939	AMPLIACIÓN DE LA VIALIDAD CALZADA DE LA MONERA	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	172 800 USUARIOS AL DÍA	2,200,000	2,200,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO, CALZADA LA MONERA DESDE SU INTERSECCIÓN CON LA AV. DIVISIÓN DEL NORTE HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA CALZADA TLÁHUAC-CHALCO. LA OBRA CONSISTE EN CONSTRUIR DOS CARRILES POR SENTIDO SOBRE LA CALZADA LA MONERA, DESDE SU INTERSECCIÓN CON LA AV. DIVISIÓN DEL NORTE HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA CALZADA TLÁHUAC-CHALCO, EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2,000 METROS, CON UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CONFORMADA POR UNA CAPA SUB BASE DE 30 CM. Y UNA CAPA BASE DE 30 CM. (AMBAS INCLUYEN GRAVA CONTROLADA, TEPEPATE Y CEMENTANTE) Y 7.5 CM. DE ESPESOR DE CARPETA ASFÁLTICA. POBLACIÓN BENEFICIADA: 172 800 USUARIOS AL DÍA.	
	MEJORAMIENTO																	
144136	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA	8,000,000	8,000,000	0	0	0.0%	0	0	PIEZA		52,672.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO, VIALIDADES PRIMARIAS DEL DISTRITO FEDERAL. EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA SE REALIZARÁ MEDIANTE ACCIONES COMO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOBILIARIO DE ALUMBRADO PÚBLICO INSTALADO EN LA RED VIAL PRIMARIA, REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO Y SUSTITUCIÓN DE PARAPETOS, ADemás DE LA REHABILITACIÓN DE BROCALES Y MANTENIMIENTO A MÓDULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ASIMISMO SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A FUENTES URBANAS EN AVENIDAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. POBLACIÓN BENEFICIADA: HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA.
144249	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA	50,000,000	50,000,000	3,464,628	3,464,628	6.9%	0	0	METROS CUADRADOS	5,949,379.00	3,545,000.00	59.4%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO, VIALIDADES PRIMARIAS DEL DISTRITO FEDERAL. EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA SE REALIZARÁ MEDIANTE ACCIONES COMO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOBILIARIO DE ALUMBRADO PÚBLICO INSTALADO EN LA RED VIAL PRIMARIA, REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO Y SUSTITUCIÓN DE PARAPETOS, ADemás DE LA REHABILITACIÓN DE BROCALES Y MANTENIMIENTO A MÓDULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ASIMISMO SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A FUENTES URBANAS EN AVENIDAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. POBLACIÓN BENEFICIADA: HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA.	
144372	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA	48,917,071	48,917,071	2,352,000	2,352,000	4.8%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO, VIALIDADES PRIMARIAS DEL DISTRITO FEDERAL. EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA SE REALIZARÁ MEDIANTE ACCIONES COMO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOBILIARIO DE ALUMBRADO PÚBLICO INSTALADO EN LA RED VIAL PRIMARIA, REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO Y SUSTITUCIÓN DE PARAPETOS, ADemás DE LA REHABILITACIÓN DE BROCALES Y MANTENIMIENTO A MÓDULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ASIMISMO SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A FUENTES URBANAS EN AVENIDAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. POBLACIÓN BENEFICIADA: HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA.	
111806	TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA EL LIBRAMIENTO VIAL EN SAN PEDRO ATLAPULCO, COUIDANTE CON LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	9 000 USUARIOS AL DÍA	5,596,947	5,596,947	5,372,206	5,372,206	96.0%	0	0	PROYECTO	0.29	0.29	100.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO, SAN PEDRO ATLAPULCO EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO. ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC ESTADO DE MÉXICO, CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO CON UN ESPESOR DE 15 CM, EN APROXIMADAMENTE 7,000 M2, EN UNA LONGITUD DE 1,200 M, EN SEIS CALLES DE LA LOCALIDAD CON SECCIONES VARIABLES DESDE 4 A 7 M, INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ESTAMPADAS, QUE PERMITA LA CIRCULACIÓN EN VIALIDADES DE TIPO SECUNDARIAS. POBLACIÓN BENEFICIADA, 9 000 USUARIOS AL DÍA.	
	MANTENIMIENTO																	
105060	MANTENIMIENTO INTEGRAL A RECLUSOROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA	60,000,000	60,000,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.89	89.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: RECLUSORIO VARONIL, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, RECLUSORIO ORIENTE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, RECLUSORIO SUR, DELEGACIÓN KOCHIMILCO, CEFERESO TEPEPAN, DELEGACIÓN KOCHIMILCO Y COMPLEJO SANTA MARTHA ACATITLA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA. LOS TRABAJOS COMPRENEN EL CAMBIO DE LA ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN PRINCIPAL, CAMBIO DE ACOMETIDA, MANTENIMIENTO A LA SUBESTACIÓN RECEPTORA, ADemás DE LA INSTALACIÓN NUEVA DE LA RED CONTRA INCENDIOS YA QUE EL CENTRO NO CUENTA CON TAL INSTALACIÓN. LA DEMOLICIÓN DE LOS MUROS EXISTENTES Y LA COLOCACIÓN DE MUROS NUEVOS SERÁ A BASE DE TUBOS DE CERÁMICOS SANTA JULIA CON ACABADO ESMALTADO, CON TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA SEGURIDAD, ESTO ES TRABES, CERRAMIENTOS, CANTILLAS Y DIALOS DE DESPLANTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. CABE MENCIONAR QUE ESTOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LOS SIGUIENTES INMUEBLES: RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE, RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE, RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR, CEFERESO TEPEPAN Y COMPLEJO SANTA MARTHA ACATITLA. POBLACIÓN BENEFICIADA: INTERNOS Y PERSONAL DE DICHS CENTROS.	
104493	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA	100,000,000	100,000,000	595,585	595,585	0.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.92	92.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO, DIVERSOS CETRAM S UBICADOS EN LAS DELEGACIONES: ALVARO OBREGÓN, COYOACÁN, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, MIGUEL HIDALGO, TLÁHUAC Y VENUSTIANO CARRANZA. LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: MEJORAMIENTO DE BASES Y SUB BASES CON CONCRETO FLUIDO, DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIE DE ROLAMIENTO EXISTENTE, POR PLACAS DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADA DE 25 CM DE ESPESOR, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS DAÑADAS, RETIRO DE CONCRETO Y ELEMENTOS METÁLICOS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ACCESIBILIDAD, RETIRO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DAÑADAS, RENOVACIÓN CON BANQUETAS NUEVAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS, SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL; REPOSICIÓN DE LÁMINAS Y POSTERÍA CON SEMÁLAMOS PREVENTIVOS, RESTRICTIVO E INFORMATIVO, HORIZONTAL; BALIZADO DE PASOS PEATONALES, CAJONES, ZONAS RESTRICTIVAS, SEÑALOS DE CIRCULACIÓN REVOS (REDUCTORES DE VELOCIDAD), VELOCIDAD MÁXIMA, COLOCACIÓN DE CANALIZADORES, BARRERAS DE PROTECCIÓN PEATONAL, SUSTITUCIÓN DE COBERTIZOS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO ADMINISTRATIVO Y REHABILITACIÓN DE JARDINERAS. POBLACIÓN BENEFICIADA: HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA.	
	REHABILITACIÓN																	
117336	CONTROL DE EROSION DE LAS CUENCAS DEL RÍO MAGDALENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL	17,267,898	17,267,898	2,689,479	2,689,479	15.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	DADA LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO Y TOMANDO EN CUENTA QUE SE DEBE LOGRAR EL RESCATE INTEGRAL DE LA CUENCA, SIN OMITIR NINGUNO DE LOS FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES ECONÓMICOS Y POLÍTICOS, RESULTA INDISPENSABLE CONTAR CON LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS QUE APLICARA EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LOS PROYECTOS SIGUIENTES: 1. NEGOCIACIÓN DONDE DETERMINARA LA VIABILIDAD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS Y REQUISITOS DEL PROGRAMA DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR. 2. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN: DEFINIRÁ O AJUSTARÁ LOS PLANES OPERATIVOS QUE PERMITA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ESTUDIO Y OBRAS. 3. LIQUIDACIÓN: EJECUTARÁ EL BALANCE Y CIERRE DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA SMA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJADORES.	
98636	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA	120,000,000	120,000,000	15,518,576	15,518,576	12.9%	0	0	OBRA	1.00	0.59	59.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO, VIALIDADES PRIMARIAS DEL DISTRITO FEDERAL. EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA SE REALIZARÁ MEDIANTE ACCIONES COMO: REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO Y SUSTITUCIÓN DE PARAPETOS, ADemás DE LA REHABILITACIÓN DE BROCALES Y MANTENIMIENTO A MÓDULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ASIMISMO SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A FUENTES URBANAS EN AVENIDAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. POBLACIÓN BENEFICIADA: HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA.	
98493	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA	427,000,000	427,000,000	215,929,581	215,929,581	50.6%	0	0	METROS CUADRADOS	2,029,275.69	1,764,778.00	87.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO-PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SE LLEVARÁN A CABO ACCIONES DE BACHEO PROFUNDO Y BACHEO CON ASFALTO EN FRÍO, FRESADO, REENCARPETADO, ASÍ COMO APLICACIÓN DE SELLOS COMO EL SLURRY SEAL, RENOVACIÓN DE BROCALES Y MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE CALAFATEO. POBLACIÓN BENEFICIADA: HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA.	
	EQUIPAMIENTO																	

ANEXO XXIV

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Determinación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y aplicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25	
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																	
112562	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE REGULACIÓN PARA EL CONTROL DE TRÁFICO DEL TREN LIGERO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	POBLACIÓN DE LAS DELEGACIONES COYOACÁN TLALPAN Y XOCHIMILCO	105,000,000	105,000,000	50,000,000	49,086,196	46.7%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN QUE SIRVE PARA REGULAR EL CONTROL DE TRÁFICO DEL TREN LIGERO.	
	OTROS																	
113994	RESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RUTA FUA HACIA LA LÍNEA 12 DEL METRO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO	3,642,400	3,642,400	2,185,440	2,185,440	60.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.60	60.0%	LA SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD LLEVÓ A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, DE UN ESTUDIO, EL CUAL SE LE DENOMINARÁ RESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RUTA FUA HACIA LA LÍNEA 12 DEL METRO, EL CUAL CONTENDRÁ: EL ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO DE RUTAS CON INFLUENCIA DIRECTA A LA LÍNEA 12 DEL METRO Y QUE SIRVA COMO ALIMENTACIÓN, EVITANDO PARALELISMO, DE MANERA QUE GARANTICE EL MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE LA RED INVOLUCRADA, FACILITANDO LA MOVILIDAD DE LOS USUARIOS Y FAVORECIENDO LA ACCESIBILIDAD A LAS ZONAS ALEDañas. ESTE CONVENIO ESTA SUJETO A LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA FIRMANDO POR LAS PARTES, EL CUAL PASA A FORMAR PARTE DEL PRESENTE CONVENIO.	
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE																		
91029	PROGRAMA: ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS (CADENA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	869 PRODUCTORES	797,811	797,811	782,168	747,709	93.7%	0	0	APOYO	869.00	869.00	100.0%	PROGRAMA PARA APOYAR A PRODUCTORES RURALES AFECTADOS POR LA HELADA ATÍPICA QUE AFECTO LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN DEL DISTRITO FEDERAL. ÁREA FUNCIONAL (3 2 1 001). FONDO DE FINANCIAMIENTO (580) SE REINTEGRARÁN \$34,458.50 DE PRODUCTORES QUE NO COBRARON SU APOYO.	
FONDO DE APOYO A MIGRANTES																		
92282	PROGRAMA: FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	633 PERSONAS	8,323,274	8,323,274	6,625,000	6,625,000	79.6%	0	0	PROYECTO	633.00	527.00	83.3%	EL PROGRAMA DE MIGRANTES 2012 TIENE EL CARÁCTER DE SUBSIDIO FEDERAL Y SE DESTINA A PROYECTOS, ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO, QUE APOYEN A LOS TRABAJADORES MIGRANTES Y EN RETORNO PARA ENCONTRAR UNA OCUPACIÓN EN EL MERCADO FORMAL. ÁREA FUNCIONAL (2 6 8 023). FONDO DE FINANCIAMIENTO (565).	
FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																		
	INVERSIÓN																	
	OBRA PÚBLICA																	
	AMPLIACIÓN																	
104975	AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	POBLACION ABIERTA	1,886,880	563,457	563,457	563,457	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REFLEJARA EN EL CUARTO TRIMESTRE.	
	MANTENIMIENTO																	
104600	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	POBLACION ABIERTA	3,190,742	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE EJERCIERA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REFLEJARA LA META	
INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																		
	CONSTRUCCIÓN																	
120792	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA DELEGACIÓN	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	TODA LA POBLACIÓN DE LA DEMARCACIÓN	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012. LOS IMPORTES REPORTADOS SE EJERCERAN EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012	
120365	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	TODA LA POBLACIÓN DE LA DEMARCACIÓN	1,297,904	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL TERCER TRIMESTRE DE 2012. LOS IMPORTES REPORTADOS SE EJERCERÁN EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2012	
	AMPLIACIÓN																	
123259	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	POBLACIÓN CUAJIMALPENSE Y FLOTANTE	1,894,822	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,930.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA NO SE HAN EFECTUADO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA.	
125622	AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	HABITANTES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	9,299,133	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	EN ESTE PERIODO SE INCORPORA A LA CARTERA DE INVERSIÓN EL PROYECTO 0.02D7.2059 PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA EN EL DEPORTIVO TOLA Y CONSTRUCCIÓN EN LA COLONIA NUEVA ATZACALCO: CONSTRUCCIÓN DE CANGHAS DE FUTBOL RÁPIDO, BARDAS PERIMETRALES A BASE DE MALLA CICLÓNICA, CONSTRUCCIÓN DE TROTA PISTA, CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RECREACIÓN INFANTIL Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO. ASIMISMO, SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA SUSTITUIR LAS LUMINARIAS POR UN TIPO DE LUZ BLANCA, QUE ES MÁS AGRADABLE A LA PERCEPCIÓN CIUDADANA, Y MEJORA LA ILUMINACIÓN. LA POBLACIÓN BENEFICIADA ESTIMADA SERÁ DE 133,869 HABITANTES.	
72341	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	9-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	POBLACION EN GENERAL	780,000	278,979	278,979	278,979	100.0%	0	0	PROYECTO	11.00	6.00	54.5%	SE REALIZARON 6 PROYECTOS TALES COMO: AMPLIACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, REHABILITACIÓN DE 2 PUENTES VEHICULARES, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CANGHAS DEPORTIVAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS AL DEPÓSITO VEHICULAR, CONSTRUCCIÓN DE BAHÍA DE ASCENSO Y DESCENSO, INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANIZACIÓN.	
138824	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	POBLACION ABIERTA	1,091,010	325,515	325,515	325,515	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REFLEJARA EN EL CUARTO TRIMESTRE.	
69504	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	HABITANTES DE LA DELEGACION TLALPAN	6,485,715	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	0.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
136111	AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	0	753,823	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	AL PERIODO NO SE PROGRAMARON RECURSOS.	
136237	AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	0	753,823	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	NO SE PROGRAMARON RECURSOS.	
134926	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN A INFRAESTRUCTURA	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	0	24	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE PROGRAMARON RECURSOS, NI AVANCES FISICOS.	
	MEJORAMIENTO																	
136507	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	DELEGACIÓN IZTACALCO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	4.00	2.00	50.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FISICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZÓ EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS RODEGAS DE LA DEMARCACIÓN Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACIÓN.	
136672	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	DELEGACIÓN IZTACALCO	1,415,214	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
146521	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	DELEGACION MIGUEL HIDALGO	6,311,980	1,259,786	1,259,786	1,259,786	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1.07	1.07	100.0%	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR A LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SAN LORENZO TLALTENANGO. META COMPLEMENTARIA CON RECURSOS DEL FAFER, ADECUADO DE ORIGEN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 22113 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	
	MANTENIMIENTO																	
121284	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	TODA LA POBLACION DE AZCAPOTZALCO	5,006,735	2,040,749	2,040,749	2,040,749	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,749.00	1,528.00	40.8%	RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACION	
93538	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	POBLACIÓN COYOACANENSE	6,730,988	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	393,856.00	315,533.00	80.1%	SE REALIZAN OBRAS DE DESAZOLVE EN TODA EL ÁREA DELEGACIONAL TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIÓN DEBIDO A QUE CONTO CON LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA SUFICIENTES PARA SU EJECUCIÓN. EL PROVEEDOR NO INGRESO EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU TRÁMITE DE PAGO.	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25	
125652	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	HABITANTES DE LA DELEGACION GUSTAVO A MADERO	2,699,133	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACION DEL DEPORTIVO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ. ATENCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL RÁPIDO, BARDAS PERIMETRALES A BASE DE MALLA CILÍNDRICA, PISTA TROTA PISTA, ZONA DE RECREACIÓN INFANTIL Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO. PY 2050.
72474	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS DELEGACIONALES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	POBLACION EN GENERAL	1,439,970	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	20.00	19.00	95.0%	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO A 19 INMUEBLES A TRAVÉS DE TRABAJOS TALES COMO: ELECTRICIDAD, IMPERMEABILIZACIÓN, PLOMERIA, HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA Y ACRILICO.
93617	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	TODA LA POBLACION DE LA DELEGACION ALVARO OBREGON	1,766,050	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	0.53	0.00	0.0%	
93740	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	TODOS LOS HABITANTES DE LA DELEGACION	6,119,375	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	3.00	0.00	0.0%	
44359	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	POBLACION ABIERTA	3,967,411	1,273,700	1,273,700	1,273,700	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READJUICIOS DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN. LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READJUICIOS DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN.
125572	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	LA POBLACION FIJA Y FLOTANTES DE LA DELEGACION	5,896,402	1,015,675	1,015,675	1,015,675	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	561.00	89.00	15.9%	REHABILITACION DEL ASFALTO DAÑADO EN LAS DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION. LA META FISICA PRESENTA UN AVANCE LENTO EN VIRTUD QUE LOS TRABAJOS SE EMPEZARON EN EL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO.
135476	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	0	548,192	546,548	546,548	546,548	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1.00	45,768.00	4576800.0%	SE ATENDIERON 45,767.83 METROS CUADRADOS DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE ESTA DEMARCACIÓN.
136183	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	0	753,823	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	NO SE PROGRAMARON RECURSOS.
155332	PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	0	939,593	0	0	0	0.0%	0	0	0	METROS	1.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD AL PERIODO NO SE PROGRAMARON RECURSOS.
135994	PROGRAMA DELEGACIONAL DE MANTENIMIENTO A VIVIENDA	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	0	1,467,168	753,617	753,617	753,617	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	1.00	77.00	7700.0%	EN ESTA ACTIVIDAD SE SUPERO LA META, DEBIDO A QUE SE REALIZARON TRABAJOS FUERA DE LOS PROGRAMADO YA QUE SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES INGRESADAS POR LOS CIUDADANOS DE ESTA DEMARCACIÓN.
135341	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	0	102,319	0	0	0	0.0%	0	0	0	METROS	0.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMARON RECURSOS AL PERIODO.
135376	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	0	919,509	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	400.00	537.00	134.3%	EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON MAS TRABAJOS DE LOS PROGRAMADOS AL TRIMESTRE DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS QUE SE HAN REALIZADO SON CON MATERIAL EXISTENTE EN EL ALMACEN Y CON APORTACIONES VECINALES PARA SOLVENTAR LA DEMANDA DE LA MISMA.
135723	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	0	3,131	3,131	3,131	3,131	100.0%	0	0	0	PROYECTO	300.00	219.00	73.0%	EN ESTA ACTIVIDAD SE DIO ATENCION A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA.
135550	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	0	3,070,493	960,037	960,037	960,037	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	58,820.00	9,464.00	16.1%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DIO MANTENIMIENTO A LAS BANQUETAS QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO.
135805	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	0	159,610	159,387	159,387	159,387	100.0%	0	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS REALIZADOS.
113402	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	HABITANTES DE LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA Y POBLACION FLOTANTE	5,005,848	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TIENE PROGRAMADA UNA ANUAL DE 1 INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS: REHABILITACION DE UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL, BAÑOS, VESTIDORES E INSTALACION HIDRAULICA EN LA ALBERCA DEL CENTRO DEPORTIVO EDUARDO MOLINA, AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE HA ADJUDICADO LA OBRA.
	EQUIPAMIENTO																	
	OTROS																	
102183	CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1000	3,798,303	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
102139	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1000	14,522,503	4,681,502	4,681,502	4,681,502	100.0%	0	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	
PROYECTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL																		
98158	SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES, COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN. PROYECTO INCENTIVARIO CIUDAD SEGURA SMSCAM	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION EN GENERAL	250,000,000	250,000,000	0	0	0.0%	399,058	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NO FUERON PROGRAMADOS NI EJERCIDOS RECURSOS, DEBIDO A QUE ÉSTOS FUERON RECIBIDOS POR LA FEDERACION A FINALES DE AGOSTO. LOS RECURSOS SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DEL C414.
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																		
	MODERNIZACIÓN																	
122374	SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A BASE DE ELEVADORES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9327 PERSONAS EN DIA LABORABLE	28,634,037	28,634,037	0	0	0.0%	118,166	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE ELEVADORES EN ESTACIONES DE CORRESPONDENCIA O CON MAYOR FLUJO DE USUARIOS/AS DE LAS LÍNEAS 1, 2, 9, A Y B. ESTOS ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS PERMITIRÁN QUE SE DESPLACEN VERTICALMENTE LOS USUARIOS/AS CON ALGUNA DISCAPACIDAD QUE LES IMPIDA HACERLO. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS NO HAN SIDO INTEGRADOS AL PROYECTO.
FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES																		
	CONSTRUCCIÓN																	
125580	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	HABITANTES DE LA DELEGACION GUSTAVO A MADERO	2,697,300	0	0	0	0.0%	0	0	0	LUMINARIA	5,000.00	0.00	0.0%	RECURSOS CONSIDERADOS PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLONES, PARQUES Y ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CON LA INSTALACIÓN DE 440 POSTES CÓNICO CIRCULAR 5 MTS E INSTALACIÓN DE 440 LUMINARIAS.
	MEJORAMIENTO																	
94018	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	POBLACION COYOACANENSE	35,873,311	25,427,119	25,427,119	25,427,119	100.0%	0	0	0	LUMINARIA	2,888.00	2,888.00	100.0%	LAS OBRAS REALIZADAS SE EFECTUARON MEDIANTE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DEBIDO A QUE CONTO CON LA MANO DE OBRA Y MATERIAL SUFICIENTE. MISMOS TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CUATRO ZONAS TERRITORIALES DE LA DELEGACION
139159	CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	DELEGACION IZTACALCO	999,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	6.00	0.00	0.0%	PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCION Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA LA ILUMINACION URBANA.
139451	PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	DELEGACION IZTACALCO	1,988,040	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	4.00	0.00	0.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FINANCIERO, PERO NO HAY AVANCE FISICO. SE DEBE A QUE AL PERIODO LOS GASTOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL PAGO DE SUELDOS, HONORARIOS Y PROYECTOS DE PREINVERSIÓN, PRINCIPALMENTE, RAHABILITACIÓN A TRES ESPACIOS DEPORTIVOS EN CAMELLONES DE LA COLONIA AGRICOLA ORIENTAL. REHABILITACIÓN DEL CAMELLÓN DE AV. JUAN ALVAREZ EN LA COLONIA CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE
	MANTENIMIENTO																	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y aplicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercido									
																	18=17/15	
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25	
121361	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	TODA LA POBLACION DE LA DELEGACION	3,996,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL DRENAJE DEL DEPORTIVO AZCAPOTZALCO.
123587	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	POBLACION CUAJIMALPENSE	5,104,111	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	120.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD NO SE HA LLEVADO A CABO LA DESINSTALACION Y RETIRO DE CABLE, LAMPARAS Y SUSTITUCION DE 120 POSTES.	
139704	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	DELEGACION IZTACALCO	439,560	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACION AL PARQUE LEOPOLDO ENSASTIGA	
138899	PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	DELEGACION IZTACALCO	1,598,400	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO, AULA DE USOS MÚLTIPLES Y CONSERJERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO JIMENEZ RUEDA.	
93973	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	TODOS LOS HABITANTES DE LA DELEGACION	3,496,500	212,780	212,780	212,780	100.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	0.00	0.0%	ESTA ACTIVIDAD REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS, ALBANILERIA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, DETALLES EN CANCHAS), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCION DE MALLA CLONONICA, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, CANCHAS, BARANDAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLES DE DRENAJE PRINCIPALMENTE. EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE REFIERE A LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION QUE SE REALIZAN PARA PODER LLEVAR AL CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES.	
121480	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	TODA LA POBLACION DE LA DEMARCAACION	4,995,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	15.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012. LOS RECURSOS SE VAN A EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012	
44356	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	POBLACION ABIERTA	4,995,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS FISICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READJUDICACIONES DE RECURSOS Y TAMBIEN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION	
141335	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	LOS HABITANTES FIJOS Y FLOTANTES DE LA DELEGACION	5,099,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	22,627.20	0.00	0.0%	SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABILITACION DE VIALIDADES EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION.	
164226	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	0	2,994,000	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	27,245.00	27,245.00	100.0%	ESTA ACTIVIDAD CONSTA DE PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO PERMANENTE A TODOS SUS COMPONENTES QUE SON: LAMPARAS, BALASTROS, CONTACTORES, FOTOCELAS, LUMINARIOS Y SUSTITUCION DE POSTES DAÑADOS, INSTALACION DE FESTON Y GUARNALDA EN FECHAS CONMEMORATIVAS. YA QUE SE CONTO CON EL MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, MOTIVO POR EL CUAL NO SE PROGRAMARON RECURSOS.	
OTROS PROGRAMAS						3,691,324,225	2,442,984,500	2,031,015,670	1,538,255,608	63.0%	1,228,493	0	1,019,662,493.82	449,432,991.25	44.1%			
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)																		
GASTO CORRIENTE																		
OTROS GASTOS DE OPERACION																		
141285	PROFIS 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	TODA LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL	4,925,764	4,030,173	3,291,585	3,291,585	81.7%	2,214	0	AUDITORIA	8.00	8.00	100.0%	DEL APARTADO MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y EN ESPECIFICO: TOTAL ANUAL POR 54,925,766.00; CORRESPONDE A LO PUBLICADO POR LA ASF EN EL DIARIO OFICIAL. MINISTRADO. SE REPORTAN 54 030,173.00. IMPORTE QUE CORRESPONDE A LAS MINISTRACIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012, CONFORME A LA PUBLICACION CITADA. CABE SEÑALAR QUE DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 15 DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROFIS PARA 2012, DEL PRESUPUESTO MENCIONADO COMO EJERCIDO, \$3,116,000.00. CORRESPONDEN A RECURSOS PROPIOS (CMH), MONTO QUE A LA FECHA YA FUE REINTEGRADO AL PROGRAMA NORMAL EN SU TOTALIDAD. ASIMISMO, EN LOS RUBROS: PROGRAMADO Y EJERCIDO, SE REPORTAN 3,291,585.14, CIFRAS QUE DERIVAN DE LOS REGISTROS INTERNOS DEL CONTROL PRESUPUESTAL, DONDE LA VARIACION RESPECTO A LO MINISTRADO, CORRESPONDE A LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA SER EJERCIDOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE. DEL APARTADO AVANCE FISICO Y EN ESPECIFICO: PROGRAMADO ANUAL: SE DESTACA QUE CONFORME AL CORTE AL 15 AGO 12 INFORMADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, EL AVANCE DE LAS AUDIOTIAS ERA 68.02%, MISMAS QUE AL 30 SEP 12 ESTAN CONCLUIDAS.	
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)																		
INVERSION																		
OBRA PUBLICA																		
CONSTRUCCION																		
69249	CONSTRUCCION DE MACROSECTORES Y SECTORES EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. (INCLUYE SECTORIZACION Y REFORZAMIENTOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	10,672,000	10,672,000	1,572,090	1,572,090	14.7%	0	0	PROYECTO	2.44	0.36	14.8%	CONSTRUCCION DE MACROSECTORES Y SECTORES EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. (INCLUYE SECTORIZACION Y REFORZAMIENTOS) EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	
75022	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y DE TRATAMIENTO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	20,000,000	20,000,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	12.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y DE TRATAMIENTO EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.	
69366	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y TANQUES DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	88,754,790	88,754,790	54,566,401	47,339,071	53.3%	0	0	PROYECTO	20.25	10.80	53.3%	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES DE AGUA POTABLE EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y EDO. MEX	
REHABILITACION																		
68968	REHABILITACION DE COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	3,325,000	3,325,000	3,325,000	3,325,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.25	1.25	100.0%	REHABILITACION DE COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	
69212	REHABILITACION DE MANANTIALES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	22,119,718	22,119,718	6,815,446	6,815,446	30.8%	0	0	PROYECTO	5.05	1.56	30.9%	REHABILITACION DE MANANTIALES EN LAS DELEGACIONES TLAHUAC, ALVARO OBREGON, MAGDALENA CONTRERAS, CUAJIMALPA Y EDO. DE MEX	
69121	REHABILITACION DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	12,544,233	12,544,233	4,419,995	4,419,995	35.2%	0	0	PROYECTO	4.70	1.66	35.3%	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y DE TRATAMIENTO EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.	
68914	REHABILITACION DE POZOS DE ABSORCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	6,019,610	6,019,610	2,602,506	2,602,506	43.2%	0	0	PROYECTO	1.37	0.59	43.1%	REHABILITACION DE POZOS DE ABSORCION EN LA DELEGACION TLAHUAC	
69279	REHABILITACION DE POZOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y EN EL ESTADO DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	12,065,962	12,065,962	5,003,040	5,003,040	41.5%	0	0	PROYECTO	2.75	1.14	41.5%	REHABILITACION DE POZOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y EN EL ESTADO DE MEXICO	
75003	REHABILITACION DE PRESAS, CAUCES, RIOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACION Y DESALDO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS DELEGACIONES Y EL ESTADO DE MEXICO, ASI COMO REFORZAMIENTO DE BORDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	10,375,000	10,375,000	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	77,663.56	0.00	0.0%	REHABILITACION DE PRESAS, CAUCES, RIOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACION Y DESALDO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS DELEGACIONES Y EL ESTADO DE MEXICO, ASI COMO REFORZAMIENTO DE BORDOS EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.	
75014	REHABILITACION DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	3,723,600	3,723,600	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.39	0.00	0.0%	REHABILITACION DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.	
69177	REHABILITACION INTEGRAL DE LA SUBESTACION ELÉCTRICA TEPEXCAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	6,454,437	6,454,437	4,116,357	4,116,357	63.8%	0	0	PROYECTO	1.47	0.94	63.9%	REHABILITACION INTEGRAL DE LA SUBESTACION ELÉCTRICA TEPEXCAN SAN CRISTOBAL ECATEPEC, EDO. MEX.	
69034	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LINEAS Y REDES DE DRENAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	9,659,461	9,659,461	9,175,858	9,175,858	95.0%	0	0	PROYECTO	3.62	3.44	95.0%	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LINEAS Y REDES DE DRENAJE EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	
69409	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LINEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	57,833,162	57,833,162	19,986,668	18,192,985	31.5%	0	0	PROYECTO	13.20	4.15	31.4%	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LINEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25	
	EQUIPAMIENTO																	
	BIENES MUEBLES																	
74963	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS, BOMBAS TIPO SUMERGIBLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	13,604,190	13,604,190	0	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	101,836.12	0.00	0.0%	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS, BOMBAS TIPO SUMERGIBLES, MALACATES MECÁNICOS, MOTORES ELÉCTRICO VERTICAL, BOMBAS VERTICAL DE FLUJO AXIAL, TRANSFORMADORES, BANCO DE BATERIAS PARA GENERADORES DE ENERGÍA, CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, REGULADORES DE VOLTAJE, ENTRE OTROS. EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.	
74971	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS, BOMBAS TIPO SUMERGIBLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	17,335,784	17,335,784	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.14	0.00	0.0%	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS, BOMBAS TIPO SUMERGIBLES, MALACATES MECÁNICOS, MOTORES ELÉCTRICO VERTICAL, BOMBAS VERTICAL DE FLUJO AXIAL, TRANSFORMADORES, BANCO DE BATERIAS PARA GENERADORES DE ENERGÍA, CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, REGULADORES DE VOLTAJE, ENTRE OTROS. EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.	
74977	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS, BOMBAS TIPO SUMERGIBLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	33,456,918	33,456,918	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.27	0.00	0.0%	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS, BOMBAS TIPO SUMERGIBLES, MALACATES MECÁNICOS, MOTORES ELÉCTRICO VERTICAL, BOMBAS VERTICAL DE FLUJO AXIAL, TRANSFORMADORES, BANCO DE BATERIAS PARA GENERADORES DE ENERGÍA, CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, REGULADORES DE VOLTAJE, ENTRE OTROS. EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.	
74989	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS, BOMBAS TIPO SUMERGIBLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	24,895,614	24,895,614	17,664,178	9,642,239	38.7%	0	0	SERVICIO	1.92	0.74	38.5%	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS, BOMBAS TIPO SUMERGIBLES, MOTORES ELÉCTRICO VERTICAL, BOMBAS VERTICAL DE FLUJO AXIAL, TRANSFORMADORES, BANCO DE BATERIAS PARA GENERADORES DE ENERGÍA, CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, REGULADORES DE VOLTAJE Y TANQUES PARA HIPOCLORITO, ENTRE OTROS. EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.	
	MAQUINARIA																	
68814	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O INTERCONEXIÓN DE FUENTES, DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBO DE AGUA POTABLE, DE PLANTAS POTABILIZADORAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	8,650,003	8,650,003	3,822,405	3,822,405	44.2%	0	0	PROYECTO	3.24	1.43	44.1%	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS, BOMBAS TIPO SUMERGIBLES, MALACATES MECÁNICOS, MOTORES ELÉCTRICO VERTICAL, BOMBAS VERTICAL DE FLUJO AXIAL, TRANSFORMADORES, BANCO DE BATERIAS PARA GENERADORES DE ENERGÍA, CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, REGULADORES DE VOLTAJE, ENTRE OTROS. EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.	
	GASTO CORRIENTE																	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
68719	ACCIONES PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	32,000,000	32,000,000	14,116,211	14,116,211	44.1%	0	0	LITRO	1,015,459,200.00	447,951,138.00	44.1%	ACCIONES PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.	
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD																		
40258	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL	29,968,072	29,968,072	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	2,176,533.00	0.00	0.0%	EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CONSULTORÍA, MANTENIMIENTO CONTINUO Y APOYO A LA OPERACIÓN CATASTRAL, ASESORIA PARA CAMBIOS LEGALES, CAPACITACIÓN Y ENLACE DE COMUNICACIONES CON EL REGISTRO PÚBLICO, FORTALECIMIENTO DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS PARA EL EJERCICIO 2012. DICHAS ACCIONES CONTRIBUIRAN AL FORTALECIMIENTO, ALTO DESEMPEÑO Y CONFIABILIDAD DEL PADRON CATASTRAL QUE ALBERGAN LOS 2,176,533.00 CUENTAS CATASTRALES EXISTENTES EN EL PADRON.	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSENUM)																		
	INVERSIÓN																	
	MEJORAMIENTO																	
7709	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	ELEMENTOS OPERATIVOS QUE LABORAN EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	2,000,003	735,875	735,875	711,569	96.7%	0	0	INMUEBLE	3.00	0.34	11.3%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBCOMANDANCIA ARAUCÓN EN UN 54%; SUBCOMANDANCIA LINDIVISTA CON EL 64% Y SUBCOMANDANCIA PRADERA EL 53% DE AVANCE.	
7732	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	ELEMENTOS OPERATIVOS QUE LABORAN EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	5,900,002	538,054	538,054	520,182	96.7%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.09	4.5%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBCOMANDANCIA ESTRELLA QUETZAL EN 15% Y LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DE POLICIA METROPOLITANA MONTADO GUELATAO EN 56% DE AVANCE.	
7749	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	ELEMENTOS OPERATIVOS QUE LABORAN EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	2,000,003	368,462	368,462	356,292	96.7%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.18	18.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBCOMANDANCIA PLATEROS EN UN 43% DE AVANCE.	
94105	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	TTODOS LOS HABITANTES DE LA DELEGACION	3,639,687	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	8.00	0.00	0.0%		
7766	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	ELEMENTOS OPERATIVOS QUE LABORAN EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	6,000,003	543,478	543,478	525,526	96.7%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.09	9.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE POLICIA METROPOLITANA FUERZA DE TAREA CON EL 25% DE AVANCE.	
7779	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	ELEMENTOS OPERATIVOS QUE LABORAN EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	1,300,002	256,755	256,755	248,274	96.7%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.19	19.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE POLICIA METROPOLITANA GRANADEROS PONIENTE BASE OBRERO MUNDIAL CON EL 55% DE AVANCE.	
7801	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	ELEMENTOS OPERATIVOS QUE LABORAN EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	4,300,000	814,227	814,227	787,133	96.7%	0	0	INMUEBLE	5.00	0.18	3.6%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DEL CENTRO DE CONTROL DE LA SUBSECRETARIA DE OPERACIÓN POLICIAL EN 95% Y LA REHABILITACIÓN DE SOPORTES EN ESCALERAS DE EMERGENCIA, SELLADO DE JUNTAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA COMANDANCIA EDIFICIO SEDE CON EL 52% DE AVANCE. ASIMISMO SE INFORMA DE LA REPROGRAMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LA CUAL SE INCREMENTA EN 3 QUEDANDO ENE 5 CON OFICIO NO. SESNS/OGVS/5104/2012	
7812	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	ELEMENTOS OPERATIVOS QUE LABORAN EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	3,500,001	419,748	419,748	405,883	96.7%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.12	12.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE UNIDAD DE POLICIA METROPOLITANA CON EL 12% DE AVANCE.	
	EQUIPAMIENTO																	
	BIENES MUEBLES																	
122319	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	POBLACION VULNERABLE DE LA DELEGACION GUSTAVO A MADERO	9,593,874	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	17.00	0.00	0.0%	RECURSOS CONSIDERADOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO. SE ADQUIRIRÁ UNA AMBULANCIA TIPO VAN MODELO 2012 MOTOR A GASOLINA, DIRECCIÓN HIDRÁULICA EQUIPADA CON TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, CON TANQUE DE OXÍGENO, REGULADOR, FLUJOMETRO, TOMA DE AIRE, TOMA DE OXÍGENO, TROMBA DE SUCCIÓN, CAMILLA MARINA PLEGABLE DE ALTA RESISTENCIA, PORTASUOSEROS Y BARRA DE EMPUJE. POR OTRA PARTE SE ADQUIERE EQUIPO DE COMUNICACIÓN CON CANALES DE TRANSMISIÓN, BASE Y RADIOS DE COMUNICACIÓN. ADENAS DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SICOLOGÍA Y DE CAPACITACIÓN.	
	OTROS																	
7717	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	7,140,955	2,919,207	2,919,207	2,919,207	100.0%	0	0	EQUIPO	55.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS, 21 ARMAS LARGAS Y 3 VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS TIPO PICKUP.	
7773	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN	9,469,988	6,048,307	6,048,307	6,048,307	100.0%	0	0	EQUIPO	39.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS, 3 CASCOS BALÍSTICOS DE TITANIO, 3 VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS TIPO PICKUP Y 2 VEHÍCULOS TIPO COSTERO.	
7833	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	5,687,554	1,364,614	1,364,614	1,364,614	100.0%	0	0	EQUIPO	33.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS Y 2 VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS TIPO PICKUP.	
7862	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	POBLACION DE LA DELEGACION GUSTAVO A MADERO	29,698,990	18,360,485	18,360,485	18,360,485	100.0%	0	0	EQUIPO	101.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 33 ARMAS CORTAS, 42 ARMAS LARGAS, 1 EQUIPO DE APERTURA DE VEHÍCULOS, 1 FUSIL BARRET, 7 CASCOS BALÍSTICOS DE TITANIO, 13 VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS TIPO PICKUP Y 4 VEHÍCULOS TIPO COSTERO.	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25	
7884	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO	2,231,660	1,186,984	1,186,984	1,186,984	100.0%	0	0	0	EQUIPO	35.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 29 ARMAS CORTAS, 1 MANIPULADOR TELESCÓPICO Y 5 CASCOS BALÍSTICOS DE TITANIO.
140308	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	DELEGACIÓN IZTACALCO	2,734,643	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	39.00	0.00	0.0%	NO HAY AVANCE FÍSICO YA QUE LOS RECURSOS NO HAN SIDO EJERCIDOS
8008	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	41,795,715	31,078,042	31,078,042	31,078,042	100.0%	0	0	0	EQUIPO	103.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 46 ARMAS CORTAS, 24 ARMAS LARGAS, 1 CARGAS EXPLOSIVAS, 1 MONOCULARES DE VISIÓN NOCTURNA, 10 CASCOS BALÍSTICOS DE TITANIO, 10 VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS TIPO PICKUP Y 11 VEHÍCULOS TIPO COSTERO.
8020	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	5,788,259	1,951,429	1,951,429	1,951,429	100.0%	0	0	0	EQUIPO	37.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS, 1 CAÑÓN DISRUPTOR, 3 CASCOS BALÍSTICOS DE TITANIO Y 2 VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS TIPO PICKUP.
72667	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	POBLACIÓN EN GENERAL	2,000,000	570,000	570,000	570,000	100.0%	0	0	0	ACCIÓN	7.00	3.00	42.9%	SE REALIZARON 3 ACCIONES TALES COMO: 1 CURSO DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN SEGURIDAD CIUDADANA Y 2 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO.
8031	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	9-MILPA ALTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA	5,847,554	1,564,424	1,564,424	1,564,424	100.0%	0	0	0	EQUIPO	35.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS, 2 CASCOS BALÍSTICOS DE TITANIO Y 2 VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS TIPO PICKUP.
7670	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	10,142,463	4,432,468	4,432,468	4,432,468	100.0%	0	0	0	EQUIPO	39.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS, 1 EQUIPO DE APERTURA DE VEHÍCULOS, 3 CASCO BALÍSTICO DE TITANIO, 3 VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS TIPO PICKUP Y 1 VEHICULO TIPO COSTERO.
8034	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN TLAHUAC	1,882,047	1,215,085	1,215,085	1,215,085	100.0%	0	0	0	EQUIPO	92.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 1 DETONADOR NO ELÉCTRICO, 1 DETONADOR ELÉCTRICO, 9 GOOGLES DE VISIÓN NOCTURNA Y 81 SUPRESORES DE FUEGO.
8045	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN TLALPAN	9,645,283	5,748,592	5,748,592	5,748,592	100.0%	0	0	0	EQUIPO	36.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS, 3 VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS TIPO PICKUP Y 2 VEHÍCULOS TIPO COSTERO.
8063	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO	7,419,198	3,762,401	3,762,401	3,762,401	100.0%	0	0	0	EQUIPO	27.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 23 ARMAS CORTAS, 3 VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS TIPO PICKUP Y 1 VEHÍCULOS TIPO COSTERO.
7754	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	2,028,821	897,149	897,149	897,149	100.0%	0	0	0	EQUIPO	42.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS, 9 ARMAS LARGAS Y 2 CASCOS BALÍSTICOS DE TITANIO.
7851	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	11,004,478	6,659,627	6,659,627	6,659,627	100.0%	0	0	0	EQUIPO	44.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS, 1 MONOCULARES DE VISIÓN NOCTURNA, 7 CASCOS BALÍSTICOS DE TITANIO, 3 VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS TIPO PICKUP Y 2 VEHÍCULOS TIPO COSTERO.
8027	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	5,802,088	2,400,624	2,400,624	2,400,624	100.0%	0	0	0	EQUIPO	37.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS, 1 CAÑÓN DISRUPTOR, 2 CASCOS BALÍSTICOS DE TITANIO Y 3 VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS TIPO PICKUP.
8053	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	2,972,424	1,831,986	1,831,986	1,831,986	100.0%	0	0	0	EQUIPO	51.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 29 ARMAS CORTAS, 12 ARMAS LARGAS, 7 GOOGLES DE VISIÓN NOCTURNA, 1 MANIPULADOR TELESCÓPICO, 1 FUSIL BARRET Y 1 CASCO BALÍSTICO DE TITANIO.
	GASTO CORRIENTE																	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
7756	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	4,865,780	4,526,969	4,526,969	4,526,969	100.0%	0	0	0	EQUIPO	61,777.00	50,058.00	90.7%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO CORRESPONDE A: 6 CURSOS DE CAPACITACIÓN, 388 CHALECOS ANTIBALA, 325 FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS, 42562 MUNICIONES ARMAS CORTAS, 12739 MUNICIONES ARMAS LARGAS Y 38 CANDADOS DE MANO.
12178	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	TODA LA POBLACION DE LA DELEGACIÓN	3,001,684	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS DESTINADOS A LA SEGURIDAD PÚBLICA, PROFESIONALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
7877	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN	5,111,679	4,768,295	4,768,295	4,768,295	100.0%	0	0	0	EQUIPO	59,322.00	53,799.00	90.7%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN CORRESPONDE A: 7 CURSOS DE CAPACITACIÓN, 390 CHALECOS ANTIBALA, 471 FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS, 40713 MUNICIONES ARMAS CORTAS, 12739 MUNICIONES ARMAS LARGAS Y 38 CANDADOS DE MANO.
93896	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	POBLACIÓN COYOACANENSE	3,645,417	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	0	ACCIÓN	11.00	2.00	18.2%	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA SUBSEMUN PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS EN PLANTELES ESCOLARES. PREVENCIÓN SOCIAL EN PLANTELES ESCOLARES. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA POR PLANTEL REALIZACIÓN DE ENCUESTA
138282	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	LA POBLACIÓN CUAJIMALPENSE	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	5.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD NO SE EFECTUARON TRABAJOS REFERENTES A LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
7868	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	2,312,440	2,124,700	2,124,700	2,124,700	100.0%	0	0	0	EQUIPO	61,335.00	55,685.00	90.8%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS CORRESPONDE A: 4 CURSOS DE CAPACITACIÓN, 150 CHALECOS ANTIBALA, 225 FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS, 42529 MUNICIONES ARMAS CORTAS, 12739 MUNICIONES ARMAS LARGAS Y 38 CANDADOS DE MANO.
7905	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	6,676,503	5,777,122	5,777,122	5,777,122	100.0%	0	0	0	EQUIPO	63,166.00	56,916.00	90.1%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO CORRESPONDE A: 28 CURSOS DE CAPACITACIÓN, 344 CHALECOS ANTIBALA, 1301 FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS, 42499 MUNICIONES ARMAS CORTAS, 12706 MUNICIONES ARMAS LARGAS Y 38 CANDADOS DE MANO.
7912	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO	8,706,911	8,437,080	8,437,080	8,437,080	100.0%	0	0	0	EQUIPO	62,871.00	57,080.00	90.8%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO CORRESPONDE A: 5 CURSOS DE CAPACITACIÓN, 109 CHALECOS ANTIBALA, 503 FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS, 42380 MUNICIONES ARMAS CORTAS, 12800 MUNICIONES ARMAS LARGAS, 489 ESPINILLERAS, 359 ESCUDO ANTIMOTÍN, 405 CASCOS ANTIMOTÍN Y 30 CANDADOS DE MANO.
103970	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1000	15,509,933	5,300,000	5,300,000	5,300,000	100.0%	0	0	0	ACCIÓN	94.00	94.00	100.0%	
7927	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	14,344,015	13,141,392	13,141,392	13,141,392	100.0%	0	0	0	EQUIPO	65,093.00	58,424.00	89.8%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA CORRESPONDE A: 32 CURSOS DE CAPACITACIÓN, 199 CHALECOS ANTIBALA, 1444 FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS, 42335 MUNICIONES ARMAS CORTAS, 12740 MUNICIONES ARMAS LARGAS, 697 ESPINILLERAS, 580 ESCUDO ANTIMOTÍN, 61 PORRON SOLUCIÓN SUPRESORA DE FUEGO, 390 CASCOS ANTIMOTÍN Y 46 CANDADOS DE MANO.
7938	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	2,211,741	2,012,503	2,012,503	2,012,503	100.0%	0	0	0	EQUIPO	61,040.00	55,409.00	90.8%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS CORRESPONDE A: 3 CURSOS DE CAPACITACIÓN, 150 CHALECOS ANTIBALA, 158 FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS, 42354 MUNICIONES ARMAS CORTAS, 12706 MUNICIONES ARMAS LARGAS Y 38 CANDADOS DE MANO.
7959	CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	9-MILPA ALTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA	2,152,446	1,960,095	1,960,095	1,960,095	100.0%	0	0	0	EQUIPO	61,057.00	55,428.00	90.8%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA CORRESPONDE A: 4 CURSOS DE CAPACITACIÓN, 139 CHALECOS ANTIBALA, 186 FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS, 42354 MUNICIONES ARMAS CORTAS, 12706 MUNICIONES ARMAS LARGAS Y 38 CANDADOS DE MANO.
103847	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	POBLACION ABIERTA	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE EJERCERA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REFLEJARA LA META.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25	
7728	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	2,416,283	2,106,724	2,106,724	2,106,724	100.0%	0	0	0	0	61,453.00	55,724.00	90.7%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN CORRESPONDE A: 7 CURSOS DE CAPACITACIÓN, 90 CHALECOS ANTIBALA, 561 FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS, 42313 MUNICIONES ARMAS CORTAS, 12714 MUNICIONES ARMAS LARGAS Y 39 CANDADOS DE MANO.
8010	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN TLAHUAC	117,950	105,451	105,451	105,451	100.0%	0	0	0	0	15,737.00	14,737.00	93.6%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN TLAHUAC CORRESPONDE A: 14683 MUNICIONES ARMAS CORTAS Y 54 CANDADOS DE MANO.
123438	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	TODO LA POBLACION DE LA DEMARCAACION	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	5.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012, EL IMPORTE REPORTADO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
8019	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN TLALPAN	3,702,400	3,400,465	3,400,465	3,400,465	100.0%	0	0	0	0	61,301.00	55,602.00	90.7%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN TLALPAN CORRESPONDE A: 6 CURSOS DE CAPACITACIÓN, 271 CHALECOS ANTIBALA, 307 FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS, 42240 MUNICIONES ARMAS CORTAS, 12739 MUNICIONES ARMAS LARGAS Y 39 CANDADOS DE MANO.
8030	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN KOCHIMILCO	2,914,491	2,673,727	2,673,727	2,673,727	100.0%	0	0	0	0	61,005.00	55,408.00	90.8%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN KOCHIMILCO CORRESPONDE A: 5 CURSOS DE CAPACITACIÓN, 223 CHALECOS ANTIBALA, 135 FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS, 42220 MUNICIONES ARMAS CORTAS, 12787 MUNICIONES ARMAS LARGAS Y 38 CANDADOS DE MANO.
145009	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	POBLACION ABIERTA	2,583,422	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS FISICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
142049	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	280 ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACION QUE SE IMPARTIRAN EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	2,873,517	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	8.00	0.00	0.0%	SE IMPARTIRAN CURSOS DE CAPACITACION A LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN LAS QUE SE ENSEÑARÁN A LOS NIÑOS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO.
7856	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	8,165,243	7,828,506	7,828,506	7,828,506	100.0%	0	0	0	0	58,535.00	56,535.00	96.6%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ CORRESPONDE A: 5 CURSOS DE CAPACITACIÓN, 185 CHALECOS ANTIBALA, 205 FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS, 42427 MUNICIONES ARMAS CORTAS, 12709 MUNICIONES ARMAS LARGAS, 285 ESPINILLERAS, 299 ESCUDO ANTIMOTIN, 380 CASCOS ANTIMOTIN, Y 40 CANDADOS DE MANO.
7891	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	9,553,878	8,994,180	8,994,180	8,994,180	100.0%	0	0	0	0	60,941.00	57,024.00	93.6%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC CORRESPONDE A: 13 CURSOS DE CAPACITACIÓN, 752 CHALECOS ANTIBALA, 968 FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS, 42513 MUNICIONES ARMAS CORTAS, 12739 MUNICIONES ARMAS LARGAS Y 39 CANDADOS DE MANO.
136420	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	0	6,214,589	2,160,000	2,160,000	2,160,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE.
7946	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	6,243,207	5,890,065	5,890,065	5,890,065	100.0%	0	0	0	0	61,657.00	55,973.00	90.8%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO CORRESPONDE A: 6 CURSOS DE CAPACITACIÓN, 534 CHALECOS ANTIBALA, 321 FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS, 42286 MUNICIONES ARMAS CORTAS, 12788 MUNICIONES ARMAS LARGAS Y 38 CANDADOS DE MANO.
146657	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	DELEGACION MIGUEL HIDALGO	3,011,324	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	5.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTO AVANCE AL PERIODO
8026	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	7,789,936	7,442,392	7,442,392	7,442,392	100.0%	0	0	0	0	45,179.00	41,330.00	91.5%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA CORRESPONDE A: 12 CURSOS DE CAPACITACIÓN, 94 CHALECOS ANTIBALA, 510 FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS, 26953 MUNICIONES ARMAS CORTAS, 12685 MUNICIONES ARMAS LARGAS, 352 ESPINILLERAS, 389 ESCUDO ANTIMOTIN, 325 CASCOS ANTIMOTIN Y 10 CANDADOS DE MANO.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																		
	INVERSIÓN																	
	OBRA PÚBLICA																	
	MANUTENIMIENTO																	
139614	MANUTENIMIENTO, ADECUACION Y ACTUALIZACION DE UNIDADES MEDICAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL	37,974,622	27,213,246	27,213,246	0	0.0%	68.97%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, NOS ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA PODER BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS DERECHOHABIENTES.
	EQUIPAMIENTO																	
	OTROS																	
139559	MANUTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	0.0%	25.43%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, NOS ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA PODER BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS DERECHOHABIENTES.
	GASTO CORRIENTE																	
	SERVICIOS PERSONALES																	
139442	FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL	5,314,467	1,328,619	1,328,619	52,200	3.9%	9.65%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, NOS ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA PODER BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS DERECHOHABIENTES.
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
139193	ATENCIÓN MÉDICA A LAS ITS Y VIH / SIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL	6,733,375	2,272,303	2,272,303	0	0.0%	12.23%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, NOS ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA PODER BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS DERECHOHABIENTES.
139360	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL	9,648,626	2,430,588	2,430,588	0	0.0%	17.52%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, NOS ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA PODER BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS DERECHOHABIENTES.
139025	ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL	10,263,156	7,660,430	7,660,430	0	0.0%	18.64%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, NOS ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA PODER BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS DERECHOHABIENTES.
138863	PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL	30,482,103	7,705,325	7,705,325	0	0.0%	55.36%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, NOS ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA PODER BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS DERECHOHABIENTES.
142845	PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL	27,551,584	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	38,778.00	21,718.00	56.0%	PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA EN UNIDADES MOVILES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL.
138962	PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL	3,135,400	783,850	783,850	0	0.0%	5.69%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, NOS ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA PODER BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS DERECHOHABIENTES.
139109	PROGRAMA DE VACUNACIÓN.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL	33,146,796	18,836,680	18,836,680	7,791,085	41.4%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, NOS ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA PODER BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS DERECHOHABIENTES.
139754	REFORMAZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL	501,649,455	362,466,827	362,466,827	189,121,755	52.2%	911.19%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, NOS ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA PODER BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS DERECHOHABIENTES.
124301	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL	62,097,000	33,866,985	33,866,985	33,839,712	99.9%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS ACCION PERMANENTE

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
124559	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL	1,807,767,959	1,125,208,846	1,125,208,846	908,845,132	80.8%	0	0	ACCION	554,424,000	481,475,000	86.8%	SE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS ADECUADOS PARA BRINDAR ATENCION A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD, QUE TIENE ACUMULADAS 2,300,083 PERSONAS AL CIERRE DEL 2011. CIFRA VALIDADA CON LA COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (CNPSS), EN EL PRESENTE PERIODO SE HAN AFILIADAS 481,475 PERSONAS.
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (POROS)																	
	INVERSION																
	OBRA PUBLICA																
	MANTENIMIENTO																
137203	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ACTUALIZACION DE UNIDADES MEDICAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL	180,000	180,000	180,000	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION LOS INSUMOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO.
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
136878	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL	9,180,378	9,180,378	9,180,378	0	0.0%	0	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION LOS INSUMOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO.
137024	FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL	374,534	374,534	374,534	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION LOS INSUMOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO.
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
137097	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL	548,946	548,946	548,946	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION LOS INSUMOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO.
CULTURA DEL AGUA																	
	INVERSION																
	EQUIPAMIENTO																
	MAQUINARIA																
72219	BAFLE DE EQUIPO DE SONIDO Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	210,000	210,000	171,000	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.02	0.00	0.0%	BAFLE DE EQUIPO DE SONIDO Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
72186	CURSO Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	637,465	637,465	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.05	0.00	0.0%	CURSO Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.
72166	PLAYERA, MAQUETA DE AGUA DRENAJE Y MAQUETA CICLO DEL AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LOS ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	144,248	144,248	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.00	0.0%	PLAYERA, MAQUETA DE AGUA DRENAJE Y MAQUETA CICLO DEL AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LOS ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.
FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)																	
	INVERSION																
	EQUIPAMIENTO																
	OTROS																
7835	CONVENIO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES EN MATERIA DE MANDO POLICIAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	INTEGRANTES DEL MODULO DE POLICIA ESTATAL	98,617,452	69,032,216	37,112,975	37,112,975	53.8%	0	0	CONVENIO	1,490,000	1,286,000	86.3%	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA), EL CUAL TIENE POR OBJETO OTORGAR RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL CONFORME A LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL, INCENTIVAR LA CONSOLIDACION DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y CREAR E IMPLEMENTAR MÓDULOS O UNIDADES DE POLICIA ESTATAL ACREDITABLE, LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 1 CONTENEDOR DE EXPLOSIVOS, 641 ARMAS CORTAS, 641 ARMAS LARGAS, 1 ROBOT ANTIBOMBAS, 1 CAÑÓN DISRUPTOR DE AGUA Y 1 INHIBIDOR DE SEÑALES (BOMB JAMMER).
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
7825	CONVENIO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES EN MATERIA DE MANDO POLICIAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	INTEGRANTES DEL MODULO DE POLICIA ESTATAL	60,980,937	42,686,656	42,019,342	42,019,342	98.4%	101,561	0	CONVENIO	1,365,669,000	1,355,902,000	99.5%	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA), EL CUAL TIENE POR OBJETO OTORGAR RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL CONFORME A LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL, INCENTIVAR LA CONSOLIDACION DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y CREAR E IMPLEMENTAR MÓDULOS O UNIDADES DE POLICIA ESTATAL ACREDITABLE, LOS RECURSOS EJERCIDOS DURANTE ESTE PERIODO CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 1,302 UNIFORMES, 651FORNITURAS, 651 INSIGNIAS,1,933 PARES DE CALZADO, 10 EQUIPOS DE RAPEL, 65,000 MUNICIONES DE ARMAS CORTAS, 65,000 MUNICIONES DE ARMAS LARGAS, 651 CHALECOS BALISTICOS, 651 CASCOS BALISTICOS, 20 EQUIPOS DE INTERVENCIÓN POLICIAL, 8 TRAJES ANTIBOMBAS, ASÍ COMO 5 CURSOS DE FORMACION Y CAPACITACION INICIAL Y ESPECIALIZADA.
REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL																	
	INVERSION																
	EQUIPAMIENTO																
	SISTEMAS DE INFORMACION																
12248	SISTEMA INFORMÁTICO DE LA UNIDAD DE MEDIACIÓN, AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTION PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN OPORTUNA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION EN GENERAL	3,293,986	1,976,392	0	0	0.0%	0	0	OTROS	4,000	0.00	0.0%	METAS: SISTEMA, EQUIPO
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
122357	CAPACITACIÓN INTEGRAL A LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION EN GENERAL	4,680,000	2,806,000	0	0	0.0%	0	0	CURSO	57,000	0.00	0.0%	
86069	CAPACITACIÓN INTEGRAL A LOS OPERADORES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO	1,695,000	0	1,017,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1,000	0.00	0.0%	LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, OTORGÓ 1.7 MDP PARA EL PROYECTO CAPACITACIÓN INTEGRAL A LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
122089	DIAGNOSTICO Y ARMONIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD SECUNDARIA DEL D.F. Y OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION EN GENERAL	6,614,919	3,968,952	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	3,000	0.00	0.0%	LOS RECURSOS PROGRAMADOS COMPRENDEN LOS SIGUIENTES PROYECTOS: DIAGNOSTICO Y ARMONIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD SECUNDARIA DEL D.F., DIAGNOSTICO Y DISEÑO DEL PLAN DE REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS OPERADORES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL D.F.; TERCERA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL D.F.
PROGRAMA DE APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP)																	
	INVERSION																
	EQUIPAMIENTO																
	OTROS																
8866	PROGRAMA DE APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION	104,315,675	73,020,972	551,325	551,325	0.8%	0	0	CONVENIO	1,637,000	66,000	4.0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO DE APOYO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EJECUTIVO FEDERAL, Y POR LA OTRA PARTE, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL (PROASP), EL EJERCICIO CORRESPONDE PARA LA ADQUISICIÓN DE 56 CÁMARAS DIGITALES Y 10 MESA DE EXPLORACIÓN.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25	
	GASTO CORRIENTE																	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
8865	PROGRAMA DE APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION	30,052,332	21,036,633	691,049	691,049	3.3%	0	0	CONVENIO	191,724.00	137.00	0.3%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL ORTOGRAMIENTO DEL SUBSIDIO DE APOYO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EJECUTIVO FEDERAL Y POR LA OTRA PARTE, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL (PROASP), EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE DIVERSA PAPELERIA: BICOLOR, BOLIGRAFO, BROCHES, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO, CARPETAS BLANCAS, CARPETAS LEFFORT, GINTA CANELA, CLIPS, COJIN, CORRECTOR LIQUIDO, CUADERNOS PROFESIONALES, CUTER, DEDALES, DUNEX, EGARAPODAS, FOLDIERS TAMAÑO CARTA, FOLJADORES, GOMAS, LAPICES, LIGAS, MARCADORES, MARCA TEXTOS, LIBRO FLORETE HORIZONTAL, NOTAS ADHESIVAS, PAPEL PARA FAX, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOBRES TAMAÑO ESQUELETA, PASTA PARA ENGARGOLAR COLOR NEGRO-PRITT, SACAPUNTAS ELÉCTRICO, SEPARADORES, SOBRES TAMAÑO CARTA, TIJERAS, TINTA PARA SELLO NECESARIA PARA EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTROL DE CONFIANZA, ASI COMO INSUMOS MÉDICOS: 90,000 ABATELANGUAS, 62 ROLLOS DE PAQUETES DE ALGODÓN, 62 LITROS DE ALCOHOL, 11,500 BATA Desechable, 11,500 SAMANAS Desechables, 11,500 CUBREBOCAS Y 11,500 CUARTOS Desechables DE LÁTEX MEDIANO Y GRANDE.	
APORTACIONES FEDERALES 568 REGISTROS																		
	FASSA					3,313,880,217	2,276,526,726	2,318,923,909	2,061,854,810	90.6%	11,282,907	759,658		13,417,096.00	10,090,305.00	75.2%		
	INVERSIÓN																	
	EQUIPAMIENTO																	
134874	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	29,199,564	10,068,857	16,511,326	811,297	8.1%	4,039,081	0	INMUEBLE	14.00	3.00	21.4%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LOS CENTROS DE SALUD, TALES COMO AMPLIACIÓN DE ESPACIOS, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN ENTRE OTROS.	
134714	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	9,335,743	7,302,310	7,302,310	7,037,997	96.4%	0	0	INMUEBLE	200.00	39.00	19.5%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO.	
134834	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	105,283,536	79,800,837	80,365,902	36,322,469	45.5%	7,243,826	759,658	EQUIPO	3,870.00	128.00	3.3%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FALLO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, DE COMPUTO, DE ADMINISTRACIÓN ASI COMO DE NO BREAKS Y GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	
	SERVICIOS PERSONALES																	
134906	ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	9,925	9,925	9,925	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	AÚN NO SE TIENE GASTO ALGUNO PARA ESTA ACTIVIDAD.	
120217	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	210,026,583	168,995,902	168,995,902	118,789,961	70.3%	0	0	TRAMITE	300.00	227.00	75.7%	LA VARIACIÓN DEL 70% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMÍAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS POR OTRA PARTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DEL PAGO DE FACTURAS DE LOS TONERS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE LA COMPRA CONSOLIDADA CON LA OFICIALIA MAYOR DEL DISTRITO FEDERAL, ASI MISMO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN, EN CUANTO AL SERVICIO DE CAPACITACIÓN SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DEL PAGO CORRESPONDIENTE.	
134792	ATENCIÓN MÉDICA A LAS ETS Y VIH/SIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	44,527,536	33,494,648	33,494,648	32,945,837	98.4%	0	0	CONSULTA	66,695.00	54,125.00	81.2%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO.	
135393	ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	1,173,674,290	806,320,231	841,709,880	738,315,604	91.6%	0	0	CONSULTA	3,802,777.00	2,944,365.00	77.4%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO.	
135431	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	112,022,403	80,464,223	80,464,223	79,304,296	98.6%	0	0	CONSULTA	332,330.00	265,272.00	79.8%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO.	
135493	ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	447,179,976	257,342,330	257,342,330	249,779,284	97.1%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	7,754.00	5,681.00	73.3%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO.	
135559	ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	209,365,462	150,781,608	150,781,608	147,017,347	97.5%	0	0	EVENTO	3,752,534.00	2,776,599.00	74.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO.	
134971	PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	2,475,380	2,475,380	2,475,380	1,516,366	61.3%	0	0	ESTUDIO	275,186.00	206,909.00	75.2%	SE TIENE EN PROCESO DE LICITACIÓN LOS MATERIALES DE CUARCIÓN Y DE LABORATORIO COMO SON ENTRE OTROS PLACAS RADIOGRÁFICAS, BATAS Desechables.	
120464	PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	500,000	400,000	400,000	60,951	15.2%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	30,000.00	16,000.00	53.3%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN ASI COMO LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN.	
135227	PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	228,215,292	162,263,774	162,263,774	160,467,881	98.9%	0	0	CONSULTA	2,260,156.00	951,441.00	42.1%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO.	
120660	PROGRAMA DE VACUNACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	446,195,578	304,670,319	304,670,319	283,831,721	93.2%	0	0	DOSIS	1,463,330.00	1,651,200.00	103.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO.	
120612	VACUNACIÓN ANTIRIABICA A ANIMALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	96,771,609	70,128,215	70,128,215	66,080,902	94.2%	0	0	DOSIS	1,200,000.00	1,152,000.00	96.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO.	
135031	VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO DEL MENOR DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	199,097,338	142,008,167	142,008,167	139,572,897	98.3%	0	0	PERSONA	81,949.00	66,315.00	80.9%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO.	
	PORTAMUN					4,203,477,157	3,152,607,876	2,601,383,100	2,568,016,444	81.5%	10,344,653	1,794,200		76,487,334.36	36,321,763.66	47.5%		
	INVERSIÓN																	
	OBRA PÚBLICA																	
	CONSTRUCCIÓN																	
118907	ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	-	1,410,384	352,596	352,596	352,596	100.0%	0	0	ESTUDIO	400	2.00	50.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRA EN LA CARTERA DE INVERSIÓN EL PROYECTO 0-0207-2001, EN EL CUAL SE CONCERNEN LOS COMITES VECINALES QUE OFERTARON POR LA CONSTRUCCIÓN DE MURDOS DE CONTENCIÓN (CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE 4 COMITES). A LA FECHA SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS EN LAS COLONIAS JORGE NEGRETTE Y AMPLIACIÓN MALACATES.	
119301	CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	-	705,192	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	200	0.00	0.0%	RECURSOS CONSIDERADOS A FIN DE CUMPLIR CON LA DETERMINACIÓN DE LA ASAMBLEA DE DOS DE LOS COMITES VECINALES QUE SE CONSTITUYERON PARA IMPULSAR PROYECTOS DE OBRA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, COMO ES LA CONTINUACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO Y REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN COCOVOTES.	
116737	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	3,679,102	1,669,251	1,669,251	254,251	15.2%	0	0	PROYECTO	0.50	0.20	40.0%	LOS RECURSOS SE DESTINARÁN PARA ADQUIRIR Y/O EXPROPIAR, SEGUN LA MODALIDAD QUE APLIQUE, LOS TERRENOS PARA CONCLUIR EN ESTE EJERCICIO 2012, CON EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL EJE 4 NORTE ELIZABAR. EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL GASTO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD QUE UTILIZAN LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A RONDINES Y OPERATIVOS. SE CONSIDERAN RECURSOS COMPLEMENTARIO AL RESTO DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO CON UNA INVERSIÓN MAYOR (FAPEF 92%).	
44265	CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	50,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y aplicación de variaciones				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				10	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Unidad de Medida					
							Ministrado	Programado	Ejercido									21	22	23	24=23/22
							14	15	16									17	18=17/15	19	20
44283	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	13-XOCHMILCO	XOCHMILCO	URBANO	-	5,880,801	4,136,433	4,136,433	4,136,433	100.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION PARA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS MENORES, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS, Y CONSTRUCCIÓN DE TIENAS DE VÍAS DE COMUNICACIÓN LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READJUDICACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN				
117757	AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	9-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	1,628,581	218,197	218,197	218,197	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO EJERCIDO SE ORIENTO A CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. POR OTRA PARTE SE ADICIONARON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO A TRAVÉS DE ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LAS PETICIONES DE LOS COMITÉS CIUDADANOS EN ESTE RUBRO, QUEDANDO PENDIENTE LA INCORPORACIÓN DE LA META FÍSICA.				
119492	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	9-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	-	2,468,172	943,723	943,723	943,723	100.0%	0	0	PROYECTO	7.00	2.00	28.6%	SE DIO DE ALTA EL PROYECTO 0.0207.2001 A FIN DE CUMPLIR CON LA DETERMINACIÓN DE LA ASAMBLEA DE CADA UNO DE LOS COMITÉS VICINALES QUE SE CONSTITUYERON PARA IMPULSAR PROYECTOS DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SE COMBINA CON RECURSOS FISCALES.				
117638	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	9-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	479,744	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.30	0.00	0.0%	EL 99% DEL RECURSO QUE SE HA PRESUPUESTADO A LA FECHA SE TIENE DESTINADO PARA LA COMPRA DE CEMENTO REQUERIDO EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE. EL 1% RESTANTE SE DESTINARÁ PARA FAVORITAR FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL ESPECIAL QUE SE UTILIZÓ DE MANERA URGENTE EN EL EJERCICIO DE 2011 EN LA ATENCIÓN DE UN FRENTE DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE. ESTOS RECURSOS SE CONSIDERAN COMPLEMENTARIOS CONSIDERANDO QUE REPRESENTAN SOLO EL 4% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, LA META FÍSICA SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.				
121008	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	-	43,640,509	28,634,929	28,634,929	28,634,929	100.0%	0	0	ACCIÓN	55.00	0.00	0.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FINANCIERO, PERO NO HAY AVANCE FÍSICO, SE DEBE A QUE AL PERIODO LOS GASTOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL PAGO DE SUELDOS, HONORARIOS Y PROYECTOS DE PREINVERSIÓN, PRINCIPALMENTE.				
91788	AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	1,848,428	55,299	55,299	55,299	100.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SE VERA REFLEJADO UNA VEZ QUE ESTÉN TERMINADOS LOS INMUEBLES.				
91855	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL.	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	6,695,853	481,440	481,440	481,440	100.0%	0	0	INMUEBLE	11.00	2.00	18.2%	LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL CENTRO CULTURAL SAN ANGELES AV. REVOLUCION ENTRE MADERO Y DR. GALVEZ, COL. SAN ANGELES SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTÉAS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ALBAÑILERÍA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, DETALLES EN CANCHAS), CANCELERÍA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCIÓN DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, CANCHAS, BARANDAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE.				
91345	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	1,074,200	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	5.00	1.00	20.0%	LA VARIACIÓN QUE SE MUESTRA EN ESTA ACTIVIDAD, SE DEBIO A QUE SE CONTABA CON LOS MATERIALES EXISTENTES EN EL ALMACEN PARA PODER REALIZAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES SIN NECESIDAD DE EJERCER LOS RECURSOS PREVISTOS.				
90567	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	708,409	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.32	32.0%	LA VARIACION QUE SE OBSERVA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE DEBIO PRINCIPALMENTE A UN NULO EJERCIDO DE RECURSOS, LO CUAL SE EXPLICA DEBIDO A LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS, YA QUE ALGUNOS MATERIALES SE ENCONTRARON EN EL ALMACÉN, LO QUE PERMITIÓ DAR INICIO A LAS OBRAS, POR OTRA PARTE CABE MENCIONAR QUE LAS ACCIONES SE REALIZARON BAJO EL RUBRO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN, SIN EJERCER LOS RECURSOS PREVISTOS DRENAJE: 1.- SE DESVERBA Y SE LIMPIA EL TERRENO, 2.- SE DA NIVELACION Y PISO, 3.- SE REALIZA EXCAVACION, 4.- SE CUELA PLANTELAS DE CONCRETO SIMPLE O SE TIENDE CANA DE ARENA PARA RECIBIR TUBERIA, 5.- SE TIENDE LA TUBERIA CON SU RESPECTIVA PENDIENTE, 6.- SE CONSTRUYE O SE FORJAN LOS POZOS DE VISTA A BÁSIS DE TABIQUE ROJO, JUNTADO Y APLANADO, RECIENDO EN SU INTERIOR DE ESTE A DICHA TUBERIA, 7.- SE RELLENA LA CEPY CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 8.- SE PONE EN SERVICIO.				
147817	AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	-	1,925,739	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012, EL IMPORTE REPORTADO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012				
72705	PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO DELEGACIONAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	285,706	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA META ALCANZADA AL PERIODO, YA QUE DERIVADO A LOS TIEMPOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS LA META FÍSICA FUE PROGRAMADA HASTA EL ÚLTIMO TRIMESTRE CUANDO QUEDARÁN CONCLUIDAS LAS OBRAS AL 100%				
	MODERNIZACIÓN																				
122294	RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (INVERSIÓN)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	-	27,626,127	19,160,611	19,160,611	19,160,611	100.0%	627,502	0	TONELADA	38,850.00	25,128.00	64.7%	RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (PARTIDA CENTRALIZADA), SERVICIOS DE LIMPIA EN SU MODALIDAD DE BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, RECOLECCIÓN DOMICILIARIA, RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS, SIN VARIACIÓN				
122082	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	-	68,740,927	46,431,056	46,431,056	46,431,056	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	ACCIONES REALIZADAS OPERATIVOS POLICÍAS Y VIGILANCIA INTRAMUROS Y EXTRAMUROS, SIN VARIACIÓN.				
	MEJORAMIENTO																				
121760	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	-	820,418	206,760	206,760	206,760	100.0%	0	0	PERSONA	900.00	932.00	103.6%	EN ACUMULADO AL TRIMESTRE TENEMOS UN AVANCE DE 932 PERSONAS ATENDIDAS LO QUE DA UN 103.6% EL SISTEMA NO DEJA CAPTURAR ESTA CANTIDAD.				
121084	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	-	70,478,272	45,945,784	45,945,784	45,945,784	100.0%	0	0	SERVICIO	18.00	18.00	100.0%	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS QUINCENA 1 Y 2. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRAMUROS QUINCENA 1 Y 2. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS QUINCENA 3 Y 4. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRAMUROS QUINCENA 3 Y 4. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS QUINCENA 5 Y 6. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRAMUROS QUINCENA 5 Y 6. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS QUINCENA 7 Y 8. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRAMUROS QUINCENA 7 Y 8. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS QUINCENA 9 Y 10. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRAMUROS QUINCENA 9 Y 10. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS QUINCENA 11 Y 12. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRAMUROS QUINCENA 11 Y 12. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS QUINCENA 13 Y 14. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRAMUROS QUINCENA 13 Y 14. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS QUINCENA 15 Y 16. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRAMUROS QUINCENA 15 Y 16. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS QUINCENA 17 Y 18. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRAMUROS QUINCENA 17 Y 18.				
121155	SERVICIOS INFORMÁTICOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	-	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	9.00	6.00	66.7%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FÍSICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZÓ EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BODEGAS DE LA DEMARCACIÓN Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACIÓN.				
93817	PROGRAMA DELEGACIONAL DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	13,969,728	3,931,144	3,931,144	3,931,144	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	3,600.00	100.0%					
90758	ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	282,900	161,500	161,500	161,500	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,400.00	4,797.00	75.0%	SE REALIZARON ACCIONES DE RECUPERACION DEL SUELO DE CONSERVACION PARA SU SUBSISTENCIA, CREANDO CONCIENCIA EN EL MANEJO Y CUIDADO DE LOS ARBOLES Y LAS ÁREAS VERDES PARA CREAR BIENESTAR SOCIAL. LAS ACTIVIDADES DE FORESTACION Y REFORESTACION DE PLANTAS Y ARBOLES SE LLEVARON A CABO CON SIEMBRA DE ARBOLES Y PLANTAS BENEFICIOS DE LA REGION, ASI COMO PODA Y APLICACION DE COMPOSTA PRODUCCION EN ESTA DELEGACION. ESTAS ACCIONES SE REALIZARON CON PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS Y CON MATERIALES EXISTENTES EN LOS ALMACENES DE LA DELEGACION LO O LLEVO A UN NULO EJERCIDO DE RECURSOS.				
92206	ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	2,294,583	403,840	403,840	403,840	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	2.00	4.00	200.0%	TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTÉAS DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ALBAÑILERÍA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, DETALLES), CANCELERÍA EN VENTANAS Y PUERTAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMO CAMBIO O CORRECCIÓN DE CABLEADO, CAMBIO DE LAMPARAS Y/O BALASTRAS, CONTACTOS, TABLEROS) Y CORRECCIÓN DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, INTERIOR DEL INMUEBLE, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE.				
91000	ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	4,376,974	556,481	556,481	556,481	100.0%	0	0	ESTUDIO	48.00	111.00	231.3%	SE REALIZARON TRABAJOS DE SONDEOS DE EXPLORACION PARA DETERMINAR LAS CAUSAS QUE GENERAN LOS HUNDIMIENTOS, Y EN CASO DE ENCONTRAR CAVIDADES SE PROCEDE AL ESTUDIO DEL SUBSUELO, REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO RESPECTIVO, ASI COMO EL CALCULO DE VOLUMEN Y PROPUESTA DE PROYECTO PARA SU REGENERACION RESPECTIVA A TRAVES DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REGENERACION DE MINAS O TALUDES, DE MANERA GENERAL LOS ESTUDIOS CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. ESTUDIOS DE GEOFÍSICA 2. VERIFICACION 3. EXPLORACION 4. CUANTIFICACIONES 5. ELABORACION DE PROYECTO 6. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 7. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS. LA DESVIACION REGISTRADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE EXPLICA BÁSICAMENTE POR SU PARTE FÍSICA Y GRACIAS A QUE SE CONTABA EN LOS ALMACENES DE LA DELEGACIÓN CON LOS MATERIALES NECESARIOS SE LOGRO SUPERAR LA META PROGRAMADA Y CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA MAYOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.				

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisión	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y aplicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
90428	COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	896,500	274,500	274,500	274,500	100.0%	0	0	OTROS	1,621.00	1,080.00	66.6%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES POLICIA. ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LAS COORDINACIONES TERRITORIALES AOB-1, AOB-2, AOB-3, AOB-4 Y AOB-1 (CORRESPONDIENTE A LAS COLONIAS LOMAS DE PLATEROS, U.H ORIENTE, LOMAS DE SANTO DOMINGO, MERCED GÓMEZ, OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION, PALMAS, PRIMERA VICTORIA, FRANCISCO VILLA, BARRIO NORTE, ENTRE OTRAS) AOB-2 (CORRESPONDIENTE A LAS COLONIAS AMPLIACION CORPUS CRISTY; AMPLIACION IALALPA, AMPLIACION TEREPACA, CEHUAYO, PRESIDENTES, PILOTO, AMPLIACION PRESIDENTES, ENTRE OTRAS)
91025	CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	5,336,110	345,163	345,163	345,163	100.0%	0	0	ACCIÓN	300,080.00	149,275.00	49.7%	MANTENER VISIBLE O EFECTUAR EL BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL (LINEAS DE BALIZAMIENTO, GUARNICION, TOPE, FLECHA, PASO PEATONAL Y LINEAS DE ALTO) EN LA CARPETA ASFALTICA PARA QUE LOS USUARIOS CUENTEN CON LA SEÑALIZACION QUE CONTRIBUYE A DAR MEJOR FLUJIDEZ A LA CIRCULACION VIAL, CON LO QUE SE BRINDA MAYOR SEGURIDAD A CONDUCTORES DE VEHICULOS AUTOMOTORES, PEATONES Y ESCOLARES, PRINCIPALMENTE EN ARTERIAS DE GRAN AFLUENCIA VEHICULAR. INSTALACION DE LETREROS PREVENTIVOS, RESTRICTIVOS, INFORMATIVOS Y NOMENCLATURA AL CONDUCTOR Y PEATON SE LE BRINDAN MEDIOS QUE LE AUXILIAN EN LA CORRECTA UBICACION DE CALLES Y AVENIDAS, CON LO QUE SE CONTRIBUYE AL AHORRO DE TIEMPO. AL MANTENER LIMPIAS Y EN FUNCIONAMIENTO LAS FUENTES, SE LE DA UN TOQUE DE BELLEZA A LA SUPERFICIE DELEGACIONAL.
90783	GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	1,259,751	177,079	177,079	177,079	100.0%	0	0	PLANTA	126,000.00	94,500.00	75.0%	LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN: TRASLADO DE TIERRA, PREPARACION DE ABONO, SIEMBRAS DE PLANTA O SEMILLA, PREPARACION DE BOLSA, ENVASADO DE TIERRA, ENVASADO DE MELGAS (CAMAS DE SIEMBRAS), FERTILIZACION O FUMIGACION, ESTACADO, DESHUIJE, DESHIERBE, BARRIDO, PERFILAR TIERRA, RIEGO, Y RECOLECCION DE BASURA Y PRODUCTO DE PODA. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS, ASI COMO CON MATERIALES EXISTENTES EN LOS ALMACENES Y LO O NO FUE NECESARIO EJERCER LOS RECURSOS PROGRAMADOS.
91719	OPERACION DE PANTEONES PUBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	190,000	20,880	20,880	20,880	100.0%	0	0	SERVICIO	3,285.00	2,325.00	70.8%	SE PROPORCIONARON LOS SERVICIOS DE INHUMACIONES, EXUMACIONES, REINHUMACIONES O CREMACIONES, ADQUISICION DE TEMPORALIDAD PARA NICHOS CADA 7 AÑOS, REFERENDO DE FOSA, GAVETA O NICHOS CADA 7 AÑOS, DEPÓSITO DE RESTOS EN GAVETA O NICHOS, ENCORTINADO DE ADULTO CON MUETA DE TABIQUE; CIERRE DE GAVETA GRANDE EN CRIPTA; CIERRE DE NICHOS PARA RESTOS, CONSTRUCCION EN FOSA, MONTE DE MONUMENTO GRANDE, MEDIANO Y CHICO EN GRANTO; MONTE DE MONUMENTO DE CINTARILLA DE CEMENTO; AMPLIACION DE FOSA DE MENOR FOSA PARA ADULTO, PROFUNDIZACION DE FOSA DE ADULTOS POR GAVETA, ETC. ASIMISMO, SE REALIZARON LAS ACCIONES DE APERTURA Y CIERRE DE FOSAS, ASI COMO LA RECUPERACION DE FOSAS ABANDONADAS POR LOS DUEÑOS, DESHIERBE Y CHAPONEO, LAVADO Y LLENADO DE FILETES, BARRIDO Y RECOLECCION DE BASURA, HIERBAS, ESCOMBRO Y CASCAJO.
92166	PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCION A UNIDADES HABITACIONALES	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	1,750,000	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD	5.00	0.00	0.0%	
91659	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	83,568,852	55,513,767	55,513,767	55,513,767	100.0%	0	0	LUMINARIA	14,460.00	5,324.00	36.8%	SE REALIZO SUPERVISION A INSTALACION Y CAMBIO DE CABLE, FOTOCELDAS, LAMPARAS, BALASTRAS, CONTACTORES, UNIDADES OV 25, ETC. SE REALIZO MANTENIMIENTO OPORTUNO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON LO QUE EL SE CONTRIBUYE A RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA CON MATERIALES DE TECNOLOGIA ACTUALIZADA, LO QUE CONLLEVA A LOGRAR UN CONSIDERABLE AHORRO DE ENERGIA, EVITAR FALLAS DE OPERACION, MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y A BRINDAR MAS SEGURIDAD A LA POBLACION QUE TRANSITA EN LA NOCHE POR LA JURISDICCION.
91401	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	3,488,157	936,703	936,703	936,703	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,000.00	2,617.00	52.3%	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL LLEVO AL CABO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, TALLES COMO EL ROMPIMIENTO DE ESTRUCTURAS NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTACION, ANALISIS TOPOGRAFICO Y COLOCACION DE NUEVO MATERIAL, DE MANERA GENERAL, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRAFICA 9. MEMORIA DESCRIPTIVA Y TECNICA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
90938	PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	333,000	173,615	173,615	173,615	100.0%	0	0	ACCIÓN	2,300.00	1,728.00	75.1%	CURSOS DE EDUCACION AMBIENTAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE CONCIENTIZACION A LA CIUDADANIA, QUE DAN A CONOCER LOS PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA DEMARCAICION, ASI COMO SUS POSIBLES SOLUCIONES DE DESARROLLO SUSTENTABLE, HACIENDO PARTICIPA A LA CIUDADANIA EN LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES, ASI COMO FOMENTAR SU PARTICIPACION, YA QUE ESTA, ES SUMAMENTE IMPORTANTE PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL.
92283	PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO DELEGACIONAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	2,832,560	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRAN EN PROCESO LOS DE CONFIRMACION LAS ACCIONES A REALIZAR EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
90470	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	109,154,904	71,332,638	71,332,638	71,332,638	100.0%	0	0	SERVICIO	1,070.00	714.00	66.7%	APOYOS VIALES, APOYOS A LA CIUDADANIA, CODIGO AGUILAS, CODIGOS LECHERIA, CODIGO PROTESOLCAR, ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON CON PERSONAL DE LA POLICIA AUXILIAR DELEGACIONAL, AJUNDO A ESTAS ACTIVIDADES SE IMPLEMENTARON DIVERSOS OPERATIVOS QUE SE PLANEARON CONFORME A LA PERCEPCION CIUDADANA EN RELACION A LA INCIDENCIA DELICTIVA, ENTRE LOS QUE DESTACARON: OPERATIVO RASTRILLO, VECINO SEGURO, PUNTOS DE REVISION, PROGRAMA POLICIA DE BARRIO EN SAN ANGEL, ENTRE OTROS.
90517	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	13,211,252	10,648,211	10,648,211	10,648,211	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ES DE SUMA IMPORTANCIA PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN ESTE ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO, ENTRE LOS APOYOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES AREAS, SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS DE TRAMITACION DE DOCUMENTAL, DIVERSA, DE MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, ENTRE OTROS.
92097	SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,500.00	0.00	0.0%	
44288	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	INVERSION EN OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
44293	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION PARA HERRAMIENTAS MENORES LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
44291	PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO DELEGACIONAL	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	100,000	66,161	66,161	66,161	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
125489	RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	39,149,418	27,797,269	27,797,269	27,797,269	100.0%	583.211	0	TONELADA	57,293.00	44,156.00	77.1%	PARA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD TAMBIEN SE CUENTA CON GASTO CORRIENTE, ENTRE LAS PRINCIPALES ACCIONES QUE SE LLEVARAN A CABO ESTA LA COMPRA DE VARA PERILLAS, MURILLOS DE MADERA, SEÑALAMIENTOS, COMBUSTIBLE Y PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NECESARIO PAR LLEVAR A CABO LA RECOLECCION DE BASURA ASI COMO EL TRASLADO DE LA MISMA HACIA LAS PLANTAS DE TARTAMIENTO Y EL PROCESAMIENTO DE LOS RESIDUOS.
134331	CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	15-CUAUHTEMÓC	CUAUHTEMÓC	URBANO	-	71,637,830	47,440,972	47,440,972	47,440,972	100.0%	0	0	ACCIÓN	14,204.00	16,972.00	119.5%	EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES EN CUANTO A MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y VIGILANCIA A MONUMENTOS, JUEGOS INFANTILES, PROTECCIONES METALICAS, JUEGOS INFANTILES, RELOJES MONUMENTALES, RETIRO DE PROPAGANDA, LIMPIEZA DE PLAZAS, PINTURA EN CINTARILLA, GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS, ENTRE OTRAS. EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DEBE AL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES.]
134249	RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	15-CUAUHTEMÓC	CUAUHTEMÓC	URBANO	-	8,902,325	6,490,019	6,490,019	6,490,019	100.0%	0	0	TONELADA	800,000.00	361,904.00	45.2%	LA SUBDIRECCION DE LIMPIA, A ESTE PERIODO REPORTA UNA DEPRECIACION EN LA CULMACION DE SU META, DEBIDO AL RETIRO DEL COMERCIO INFORMAL DE LAS CALLES ALDEANAS AL ZÓCALO CAPITALINO, DISMINUYENDO CONSIDERABLEMENTE LA CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS, CABE HACER MENCION QUE LA NUEVA COMPOSICION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES CONSIDERADOS COMO BASURA CAMBIA EN ESENCIA SU COMPOSICION COMO ES EL CASO DEL PET Y DE MATERIALES MAS LIGEROS, REPRESENTANDO LA MISMA RECOLECCION DE BASURA PERO NO ES MAYOR EL PESO.
90572	MANTENIMIENTO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	15,040,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	100.0%	0	0	INMUEBLE	139.00	129.00	92.8%	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN SANITARIOS DE NIÑAS Y NIÑOS, CAMBIO DE LLAVE DE MINGOTORO, DESTAPADO DE W.C, REPARACION Y SELLADO DE DESCARGAS EN W.C Y AJUSTE DE ACCESRIOS ARMADO Y COLOCACION DE GABINETES PARA REFLECTORES DE CUARZO DE 500 WATTS, EN PATIO, CAMBIO DE AMPOLLETAS DE CUARZO, FUSIBLES DE 100 AMP, REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN SALON, AJUSTE DE TABLERO PRINCIPAL, DEMOLICION DE 2 BOQUETES PARA COLOCACION DE PUERTAS, ELABORACION DE 2 PUERTAS PARA COLOCARLAS EN CUPOS DE RINOS Y COLOCACION DE LAS MISMAS Y MALLA CLONICA, REPARACION DE TUBO DE SUSCION E IMPULSO DE MOTO BOMBA DE 3/4, SE PRESENTO LA CUADRIILLA DE ELECTRICIDAD A DAR SERVICIO.
89305	MANTENIMIENTO EN VALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	10,300,000	5,870,295	5,870,295	5,870,295	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	NOTA ACLARATORIA: ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TIENE CONSIDERADA LA UNIDAD DE MEDIDA EN OBRA Y LA CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA UNO, SIN EMBARGO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION CON UNIDADES DE MEDIDA ML Y PIEZA RESPECTIVAMENTE ESTÁN INCLUIDOS EN ESTA ACTIVIDAD, POR LO QUE NO ES POSIBLE REPORTAR SU AVANCE, A LA FECHA ESOS DOS CONCEPTOS DE TRABAJO YA TIENEN UN AVANCE EL BALIZAMIENTO TIENE ACUMULADO 31,773ML Y DE SEÑALAMIENTO VIAL TIENE UN ACUMULADO DE 1,217 PIEZAS, SIN EMBARGO AL CONCLUIR EL EJERCICIO, LAS CANTIDADES REALIZADAS SE CONSIDERAN COMO CANTIDAD GLOBAL UNO QUE ABARCARA LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
91362	PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	330,000	198,527	198,527	198,527	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS QUE SE EJERCIERON SE DEBE A LOS ANTIPOPOS OTORGADOS A LOS COMITÉES VECINALES.
116424	CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	17,822,905	4,890,050	4,890,050	4,890,050	100.0%	0	0	ACCIÓN	35.00	27.00	77.1%	EL 23% DEL RECURSO SE DESTINARÁ PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR CONCEPTO ADQUIRIDO DE CEMENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO ADSCRITO A TAREAS DE CAMPO Y GIMNASIOS Y JUEGOS INFANTILES QUE FUERON COLOCADOS EN DISTINTOS COMITÉES VECINALES. POR OTRA PARTE, EL 83% SE DESTINARÁ PARA LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA QUE FUE VOTADA PARA SU ATENCIÓN EN LAS ASAMBLEAS VECINALES PARA LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, EL 14% RESTANTE SE DESTINARÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EL EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.
116550	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	-	3,025,000	2,266,941	2,266,941	2,266,941	100.0%	0	0	INMUEBLE	23.00	25.00	108.7%	EN ESTE PERIODO EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS EFECTUADOS POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO A LAS OFICINAS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE ESTA DELEGACIÓN, ASÍ COMO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO REQUERIDO EN DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
116594	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	-	62,495,848	39,601,580	39,601,580	38,880,877	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS	383,360.00	231,414.00	60.4%	EL 24% DE LO PRESUPUESTADO SE DESTINARÁ A LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, 67% PARA ADQUIRIR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA, EL 9% RESTANTE SE UBICARÁ PARA MATERIALES DIVERSOS. EN ESTE PERIODO EL RECURSO EJERCIDO SE DESTINO A CUBRIR GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, MEZCLA ASFÁLTICA, PINTURA PARA BALISAMIENTO Y DIVERSOS ARTÍCULOS METÁLICOS, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FLETES PARA EL TRASLADO DE LA MEZCLA.
117403	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	5.00	0.00	0.0%	PARA ESTE EJERCICIO SE DIO DE ALTA EL PROYECTO DE INVERSIÓN 0.0207.2004. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. (CENDIS) (D.G. 26) ETIQUETADO. NO SE REGISTRA AVANCE EN VIRTUD DE LOS TRABAJOS DE GABINETE QUE SE REALIZAN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA.
118036	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	460,388	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SERÁ DESTINADO PARA PAGAR ADEUDOS ANTERIORES AL 2012 EN CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL LA META FÍSICA QUE SE REPORTA EN ESTE TIPO DE ACTIVIDAD SE CONSIDERA VIRTUAL Y SE ANOTA CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN ÉN SESGO POSITIVO DEL MÓDULO DE INDICADORES.
117906	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	1,051,447	1,051,447	1,051,447	1,051,447	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DESTINADO PARA PAGAR ADEUDOS ANTERIORES AL 2012 RESPECTO A LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO. ESTE RECURSO RESULTA COMPLEMENTARIO YA QUE SU PARTICIPACIÓN RESPECTO AL TOTAL ES DE 1.0%. LA META FÍSICA QUE SE REPORTA EN ESTE TIPO DE ACTIVIDAD SE CONSIDERA VIRTUAL Y SE ANOTA CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL SESGO POSITIVO DEL MÓDULO DE INDICADORES.
116639	MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	2,100,000	2,078,640	2,078,640	2,078,640	100.0%	0	0	OBRA	167.00	126.00	75.4%	LOS RECURSOS SE CONSIDERAN COMPLEMENTARIOS PARA ADQUIRIR PINTURA PARA BALISAMIENTO Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE VIALIDADES.
119397	PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	-	3,173,364	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	9.00	2.00	22.2%	RECURSOS CONSIDERADOS A FIN DE CUMPLIR CON LA DETERMINACIÓN DE LA ASAMBLEA DE CADA UNO DE LOS COMITÉES VECINALES QUE SE CONSTITUYERON PARA IMPULSAR PROYECTOS DE OBRA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN EL RUBRO GÉNICO DE UNIDADES HABITACIONALES, SIENDO ESTAS SON JOSÉ TRICOMÁN, INCONAVIT LORESTO FABELA, TORRES DE SAN JUAN 18, FOVISSSTE CUCHILLA, CUATUPEC DE MADERO, NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, LA ESMERALDA, SANTIAGO ATEPETLAC Y VILLA DE ARAGON; EN DONDE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS Y BARDAS PERIMETRALES.
117346	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	60,707,472	44,302,305	44,302,305	44,302,305	100.0%	0	0	LUMINARIA	25,117.00	18,084.24	72.0%	EL 85% DEL RECURSO SE DESTINARÁ AL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CON EL 5% SE ESTA EJECUTANDO OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y EL 10% SE ADQUIRIRÁ ADQUIRIR MATERIAL ELÉCTRICO, COMPRA DE ARTÍCULOS METÁLICOS Y REFACCIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO. DEL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DESTINO PARA SALDAR FACTURAS POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (67.7%), POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO (12.2%) Y DE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (0.1%).
117670	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	2,047,672	537,121	537,121	537,121	100.0%	0	0	MILÓMETRO	1.60	1.00	62.5%	RECURSOS DISPUESTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS Y HERRAMIENTAS MENORES, REQUERIDOS EN LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO A ESCUELAS Y DEMANDAS QUE FUERON VOTADAS PARA SU ATENCIÓN EN LAS ASAMBLEAS VECINALES EN EL RUBRO ESPECÍFICO DE ATENCIÓN DE DRENAJE, ASÍ COMO PARA EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA EQUIPARAR LAS ÁREAS QUE CONFORMAN A ESTA DELEGACIÓN. DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, EL 82% CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS EN LA RED DE DRENAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS, EL 18% RESTANTE SE DESTINÓ PARA EL PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES QUE SE UTILIZARON EN EL EJERCICIO DE 2011. EN ESTE CONCEPTO.
117205	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	1,894,234	1,549,321	1,549,321	1,549,321	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL 79% DEL RECURSO PRESUPUESTADO SE DESTINARÁ A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL Y ARTÍCULOS METÁLICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE ADICIONAN RECURSOS PARA SANEAR LAS FINANZAS EN CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES QUE SE UTILIZARON PARA LA ATENCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE; EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A ESTE ÚLTIMO CONCEPTO.
116868	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	-	102,601,938	75,999,397	75,999,397	75,999,397	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	1.00	50.0%	EL 96% DEL RECURSO SE DESTINARÁ PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN ESTA DELEGACIÓN EN TODOS SUS ÁMBITOS; 3% SE DESTINARÁ A GASTOS DE LIMPIEZA EL 1% RESTANTE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN. LA META FÍSICA DE ESTA ACTIVIDAD ESTA RELACIONADA AL MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL DEL COMITÉ VECINAL DE SANTIAGO ATZACOALCO (PBL). EL 98.0% DEL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, EL 1.0% AL SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO A LAS OFICINAS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE ESTA DELEGACIÓN, Y EL 0.4% AL AVANCE DEL PROYECTO 0.0207.2001 CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
121416	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	-	67,081,533	51,487,126	51,487,126	51,158,290	99.4%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	DEBIDO A LAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, ASÍ COMO POR LAS DIVERSAS PETICIONES DE LOS USUARIOS SE REALIZARON LOS TRABAJOS REQUERIDOS. CABE HACER MENCIÓN QUE ESTAS ACCIONES FUERON REALIZADAS CON MATERIALES DE RECUPERACIÓN Y QUE NO REQUIEREN APLICACIÓN DEL MISMO.
121472	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	4.00	2.00	50.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FÍSICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZÓ EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BODEGAS DE LA DEMARCACIÓN Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACIÓN.
94388	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	848,806	301,619	301,619	301,619	100.0%	0	0	INMUEBLE	11.00	2.00	18.2%	
91224	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	1,346,751	257,251	257,251	257,251	100.0%	0	0	INMUEBLE	25.00	12.00	48.0%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTÉAS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ALBAÑILERÍA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, DETALLES), CANCELERÍA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMO CAMBIO O CORRECCIÓN DE CABLEADO, CAMBIO DE LAMPARAS Y/O BALASTRAS, CONTACTOS, TABLEROS) Y CORRECCIÓN DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, INTERIOR DEL INMUEBLE, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE.
91318	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	39,362,579	25,968,462	25,968,462	25,968,462	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	80,000.00	55,456.00	69.3%	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHO, REPUBMENTACIÓN Y PAVIMENTACIÓN) A BASE DE PÓLITE DE AMARRE, FRESDADO MANUAL Y MAQUINARIA, COMO LA DEMOLICION EN MAL ESTADO, NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTACION, ANALISIS TOPOGRAFICO Y COLOCACION DE NUEVO MATERIAL DE MANERA GENERAL. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRÁFICA 9. MEMORIA DESCRIPTIVA Y TÉCNICA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
91955	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	3,055,899	457,223	457,223	457,223	100.0%	0	0	INMUEBLE	16.00	2.00	12.5%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTÉAS, ALBAÑILERÍA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, DETALLES), CANCELERÍA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, BARANDAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE.
91996	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	5,632,599	747,089	747,089	747,089	100.0%	0	0	INMUEBLE	4.00	1.00	25.0%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTÉAS, ALBAÑILERÍA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, DETALLES), CANCELERÍA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, BARANDAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25	
90839	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	2,313,230	1,226,110	1,226,110	1,226,110	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,222,052.00	896,679.00	73.4%	ES DE SUMA IMPORTANCIA PRESERVAR LAS ÁREAS VERDES DE LA JURISDICCIÓN, Y DAR MANTENIMIENTO A LAS MISMAS. ADEMÁS DURANTE EL PERIODO SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO A 896,679 M2. DE ÁREAS VERDES, CON BENEFICIO A TODOS LOS RESIDENTES Y VISITANTES DE LA DEMARCACIÓN, ASÍ COMO A LA ECOLOGÍA. LAS ACCIONES SE REALIZARON EN VARIAS COLONIAS TALES COMO: ALFONSO XIII, SN. ANGEL, LOMAS DE SN. ANGEL INN, CHIMALISTAC, COVE, HDI, CHIMALISTAC, COLINAS DEL SUR, LA CONCHITA, MOLINO DE STO. DOMINGO, FLORIDA, CIUDADALIFE INN, CALZ. JALALPA, JALALPA EL GRANDE, PARASO, POLVORA, LA VICTORIA, TIZAPALTA, CANUTILLO Y CRISTO REY. PARQUES DEVO, CANUTILLO, LA CONCHITA, POLVORA, JALALPA 2000, LA BOMBILLA, LA BOLA, DE LAS AVES, ALFONSO XIII Y LA VICTORIA.
91817	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	2,604,361	1,406,980	1,406,980	1,406,980	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	12.00	9.00	75.0%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO: IMPERMEABILIZACIÓN DE AZÓTTAS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ALBAÑILERIA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, DETALLES EN CANCHAS), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCIÓN DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, CANCHAS, BARANDAL, RAMPA PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE. POR OTRA PARTE SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DE LLEVANDO AL CABO ACCIONES TALES COMO: PINTURA, INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, ACCESORIOS PARA CANCHA, APARATOS PARA EJERCICIO Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, TRAZO Y PINTA DE CANCHAS PARA FUTBOL, FUTBOL RAPIDO, BASQUET, BOLEIBOL, Y FRONT N; MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MESAS Y BANCOS DE METAL Y CONCRETO Y LIMPIEZA DE REAS DE JUEGOS, ETC.
91758	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	866,232	23,501	23,501	23,501	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	10.00	3.00	30.0%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO: IMPERMEABILIZACIÓN DE AZÓTTAS, ALBAÑILERIA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, ESCALERAS DE EMERGENCIA, CIMBRAS), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCIÓN DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, BARANDAL, PISA MANOS, ESCALERAS, CANCHAS E INTERIOR DEL INMUEBLE) Y DESAZOLVE DE DRENAJE.
91900	PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	13,399,543	2,343,414	2,343,414	2,343,414	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	36.00	56.00	155.6%	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO: IMPERMEABILIZACIÓN DE AZÓTTAS, ALBAÑILERIA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, ESCALERAS DE EMERGENCIA, CIMBRAS), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCIÓN DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, BARANDAL, PISA MANOS, ESCALERAS, CANCHAS E INTERIOR DEL INMUEBLE) Y DESAZOLVE DE DRENAJE LA VARIACIÓN QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBIO A QUE SE DECIDIÓ APROVECHAR LOS MATERIALES EXISTENTES EN ALMACÉN PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS Y AVANZAR EN ELLOS, BAJO EL RUBRO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN, CON PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE OBRAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO, SITUACIÓN QUE NOS LLEVO A REBASAR LA META QUE SE TENIA PROGRAMADA.
90614	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	10,500	0	0	0	0.0%	0	0	0	METROS	185,000.00	216,620.00	117.1%	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN LIMPIAR Y/O DESAZOLVAR REJILLAS, ZONDEO DE ATARIJAS, LIMPIAR COLADERAS DE BANQUETA, POZOS DE VISITA, ASÍ COMO CANALLETAS Y BOCAS DE TORMENTA. LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE DEBIO PRINCIPALMENTE A UN NULO EJERCIDO DE RECURSOS, LO CUAL SE EXPLICA DEBIDO A LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS, YA QUE ALGUNOS MATERIALES SE ENCONTRARON EN EL ALMACÉN, LO QUE PERMITIÓ DAR INICIO A LAS OBRAS DE DESAZOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE, POR OTRA PARTE CABE MENCIONAR QUE LAS ACCIONES SE REALIZARON BAJO EL RUBRO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN, LO QUE PERMITIÓ ALCANZAR LA META PROGRAMADA, SIN EJERCER LOS RECURSOS PREVISTOS.
90741	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	7,785,500	4,556,651	4,556,651	4,556,651	100.0%	0	0	0	KILOMETRO	150.00	230.00	153.3%	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO: LA RECONSTRUCCIÓN DE REJILLAS PLUVIALES, BOCAS DE TORMENTA, ATARIJAS, RENOVACION DE POZOS, SUSTITUCIÓN DE TUBERIAS DAÑADAS Y RETIRO DE AZOLVE RED. DE MANERA GENERAL. LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRAFICA. LA VARIACIÓN QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBIO A QUE SE DECIDIÓ APROVECHAR LOS MATERIALES EXISTENTES EN ALMACÉN PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS Y AVANZAR EN ELLOS, BAJO EL RUBRO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN, CON PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE OBRAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO, SITUACIÓN QUE NOS LLEVO A REBASAR LA META QUE SE TENIA PROGRAMADA.
91531	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	5,188,883	2,836,006	2,836,006	2,836,006	100.0%	0	0	0	PROYECTO	5.00	3.00	60.0%	SE REALIZARON TRABAJOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO: SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE, GENERALMENTE DE ASBESTO CEMENTO POR TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD HDPE DE 4 Y 6 DE DIÁMETRO. DE MANERA GENERAL LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRAFICA. LA VARIACIÓN QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBIO A QUE SE DECIDIÓ APROVECHAR LOS MATERIALES EXISTENTES EN ALMACÉN PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS Y AVANZAR EN ELLOS, BAJO EL RUBRO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN, CON PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE OBRAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO, SITUACIÓN QUE NOS LLEVO A REBASAR LA META QUE SE TENIA PROGRAMADA.
91370	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	2,376,339	923,832	923,832	923,832	100.0%	0	0	0	PROYECTO	4.00	3.00	75.0%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMPEDRADOS, ADOQUINES Y CONCRETO HIDRAULICO, TALES COMO EL ROMPIAMIENTO DE ESTRUCTURAS NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTACION, ANALISIS TOPOGRAFICO Y COLOCACION DE NUEVO MATERIAL. DE MANERA GENERAL LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRAFICA. LA VARIACIÓN QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBIO A QUE SE DECIDIÓ APROVECHAR LOS MATERIALES EXISTENTES EN ALMACÉN PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS Y AVANZAR EN ELLOS, BAJO EL RUBRO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN, CON PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE OBRAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO, SITUACIÓN QUE NOS LLEVO A REBASAR LA META QUE SE TENIA PROGRAMADA.
91685	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	354,669	0	0	0	0.0%	0	0	0	VIVIENDA	8.00	0.00	0.0%	LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DE FUGAS, TALES COMO: RIFTURA DE PAVIMENTOS, BANQUETAS, ADOQUIN Y EMPEDRADOS, SITUACIÓN QUE GENERO LA VARIACIÓN. SE REALIZARON TRABAJOS PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA Y RAMALES DOMICILIARES, CONSISTENTES EN TRABAJOS COMO: RIFTURA EN PAVIMENTO, CONCRETO (BANQUETA) ADOQUIN, Y EMPEDRADO. LOS TRABAJOS SE REALIZARON MEDIANTE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN, CON MATERIALES QUE SE ENCONTRABAN EN LOS ALMACENES DE LA DELEGACIÓN, POR LO TANTO NO FUE NECESARIO EL EJERCIDO DE LOS RECURSOS Y SE LOGRO SUPERAR LA META PROGRAMADA.
91621	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	1,453,680	0	0	0	0.0%	0	0	0	OTROS	2,000.00	3,174.00	158.7%	LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DE FUGAS, TALES COMO: RIFTURA DE PAVIMENTOS, BANQUETAS, ADOQUIN Y EMPEDRADOS, SITUACIÓN QUE GENERO LA VARIACIÓN. SE REALIZARON TRABAJOS PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA Y RAMALES DOMICILIARES, CONSISTENTES EN TRABAJOS COMO: RIFTURA EN PAVIMENTO, CONCRETO (BANQUETA) ADOQUIN, Y EMPEDRADO. LOS TRABAJOS SE REALIZARON MEDIANTE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN, CON MATERIALES QUE SE ENCONTRABAN EN LOS ALMACENES DE LA DELEGACIÓN, POR LO TANTO NO FUE NECESARIO EL EJERCIDO DE LOS RECURSOS Y SE LOGRO SUPERAR LA META PROGRAMADA.
90546	RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	20,227,399	12,182,826	12,182,826	12,182,826	100.0%	0	0	0	TONELADA	240,000.00	180,000.00	75.0%	SE LLEVO A CABO LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN FORMA PERIODICA. LAS ACCIONES SE REALIZARON POR MEDIO DE 340 RUTAS DE RECOLECCION DOMICILIARIA, 3 RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA A INDUSTRIAS, 11 CONTENEDORES, 450 TRAMOS DE BARRIDO MANUAL, 9 RUTAS DE BARRIDO MECANICO Y 83 TRADEROS DE BASURA CLANDESTINOS. LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA SE DEBIO A UNA MENOR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CENTRALIZADO, LO QUE GENERO UN MENOR EJERCIDO DE RECURSOS A LOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS.
146493	CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	-	8,096,483	5,392,150	5,392,150	5,392,150	100.0%	0	0	0	ACCIÓN	4.00	2.66	66.5%	LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS NECESITA DE MATERIAL COMO PINTURA Y HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA EN LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS QUE SE UTILIZAN EN LAS OBRAS, SE ADQUIERE UN MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES.
146605	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	-	329,564	59,980	59,980	59,980	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	7.00	1.27	18.1%	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (ARENA, GRAVA, MORTERO, PEGAZQUELLE, VARILLA, ALAMBRE ETC) QUE SE UTILIZAN EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DEMARCACIÓN
146594	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	-	10,905,504	7,722,814	7,722,814	7,722,814	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	230,146.54	162,979.98	70.8%	LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS REALIZA DIVERSAS OBRAS EN LA QUE ES NECESARIA LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS POR LO QUE SE LES PROPORCIONO MANTENIMIENTO SIENDO NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE ACEITE, LÍQUIDO DE FRENO, ANTICONGELANTES INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS QUE SE DAN MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS.
147333	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	-	5,603,415	3,118,847	3,118,847	3,118,847	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	25.00	13.91	55.6%	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE ACEITE, LÍQUIDO DE FRENO, ANTICONGELANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS QUE SE DAN MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS. EN DIFERENTES COORDINACIONES TERRITORIALES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN.
147635	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	-	178,268	29,986	29,986	29,986	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	28.00	4.71	16.8%	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS CENTROS DE DIFUSIÓN CULTURAL UBICADOS DENTRO DE LA DEMARCACIÓN.
147940	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	-	1,000,000	516,328	516,328	516,328	100.0%	0	0	0	ESCUELA	13.00	6.71	51.6%	MANTENIMIENTO A PILOTES DE CIMENTACIÓN A ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
148016	PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	-	240,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	78.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012, EL IMPORTE REPORTADO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
44216	ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	-	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	CASO DE INVERSIÓN INCLUYE HERRAMIENTAS MENORES. LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Determinación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
44270	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	-	10,071,916	6,753,254	6,753,254	6,753,254	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION DE MEZCLA ASFALTICA, MATENIMIENTO VEHICULAR, TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS LAS METAS FISICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIEN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION
44222	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	-	7,200,000	4,418,963	4,418,963	4,418,963	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION INCLUYE MANTENIMIENTO VEHICULAR, COMBUSTIBLE, HERRAMIENTAS MENORES Y HERRAMIENTAS MENORES. LAS METAS FISICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIEN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION
44286	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	-	700,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION PARA OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS, MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNICO Y HERRAMIENTAS MENORES LAS METAS FISICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIEN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION
44210	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	-	500,000	73,196	73,196	73,196	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION EN OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, PROD. TEXTILES, Y HERRAMIENTAS MENORES LAS METAS FISICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIEN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION
44277	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	-	252,653	76,602	76,602	76,602	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION PARA OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS, ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS LAS METAS FISICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIEN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION
44275	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	-	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION PARA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNICO Y HERRAMIENTAS MENORES LAS METAS FISICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIEN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION
44263	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	-	120,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION DE HERRAMIENTAS MENORES LAS METAS FISICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIEN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION
44280	PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	-	3,360,736	3,360,736	3,360,736	3,277,008	97.5%	0	0	METROS CÚBICOS	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION EN REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, Y REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS LAS METAS FISICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIEN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION
125490	CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	10,269,691	699,398	699,398	699,338	100.0%	0	0	ACCIÓN	20,080.00	20,080.00	100.0%	COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA DELEGACION SE HAN DESARROLLADO ACCIONES TENDIENTES A LA ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA, COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS PARQUES, CABELLONES, FUENTES Y GLOBIETAS, ASI MISMO SE RELIZARAN ACCIONES PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGUN LA DEMANDA CIUDADANA EN ESTA DEMARCACION.
125491	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	3,707,274	2,045,249	2,045,249	2,045,249	100.0%	0	0	INMUEBLE	15.00	15.00	100.0%	PARA EL MANTENIMIENTO A LOS CAMPAMENTOS DE ALUMBRADO Y ARBOLADO SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS REPARACIONES QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO COMO SON YESO, CEMENTO, ARENA Y TINCOS.
125492	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	8,784,113	4,311,041	4,311,041	4,311,041	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	59,963.00	24,767.00	41.3%	COMO PARTE DE LA REMEDIACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION SE HA REALIZADO LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA NECESARIO PARA ESTA ACTIVIDAD, ASI COMO LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO PARA LLEVAR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS.
125493	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	24,660	3,885	3,885	3,885	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA DE CULTURA DE ADQUIRIR MATERIAL METALICO PARA LA ELABORACION DE PROTECCIONES Y BARANDALES PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS USUARIOS. LA META FISICA NO SE MUEVE EN VIRTUD QUE NOS SE HAN REALIZADO TODOS LOS TRABAJOS PREVISTOS.
125494	MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	645,277	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
125495	PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	1,250,000	906,890	906,890	906,890	100.0%	0	0	PIEZA	7,717.00	5,120.00	66.3%	PARA LA REHABILITACION DEL MOBILIARIO VIAL EN CALLES DE LA DELEGACION SE COMPRARON MATERIALES COMO TABLAS DE PINO, TRIPLAY, POLINES, HILO DE SEDA Y ARTICULOS METALICOS QUE SON UTILIZADOS POR OBRAS VIALES PARA SUS LABORES DE MANTENIMIENTO.
125496	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	477,330	215,027	215,027	215,027	100.0%	0	0	EVENTO	590.00	472.00	80.0%	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN UNA CASA DE CULTURA CONSISTENTES EN REPARACION DE PUERTAS, PISOS Y VENTANAS.
125497	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	1,595,563	1,182,200	1,182,200	1,182,200	100.0%	0	0	KILOMETRO	336.00	90.00	26.8%	PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE SE REALIZO LA ADQUISICION DE TUBOS DE CONCRETO PARA LA SUSTITUCION DE AQUELLOS QUE POR SU DETERIORO YA ES NECESARIO REEMPLAZAR. LA META FISICA SE HA VISTO REDUCIDA EN VIRTUD QUE NO SE ENTREGARON EN TIEMPO LOS MATERIALES Y ESTO OCASIONO EN RETRASO EN LA ELABORACION DE LOS TRABAJOS.
125498	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	1,947,915	1,279,456	1,279,456	1,279,456	100.0%	0	0	PROYECTO	40.00	34.00	85.0%	PARA EL MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE LA RED DE AGUA POTABLE SE REALIZARON ADQUISICIONES PARA LA COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS COMO SON TRIPLAY, CRAVA, ARENA, TEPETATE, ENTRE OTROS CON LO QUE SE PRETENDE CUBRIR EL PROGRAMA DE TRABAJO PLANTEADO.
125499	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	8,193,293	2,562,252	2,562,252	2,562,252	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	36,929.00	4,354.00	11.8%	PARA LA REHABILITACION DE LAS BANQUETAS QUE SE ENCUENTRAN DANADAS SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE OBRAS POR ADMINISTRACION PARA LO CUAL SE HA REQUERIDO LA COMPRA DE MATERIALES COMO POLINES, MADERA Y ARTICULOS METALICOS QUE SE USAN EN ESTAS LABORES, ASI MISMO DENTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SE TIENE CONSIDERADO LA REPARACION DE BANQUETAS EN 27 COLONIAS, CABE ACLARAR QUE COMO ESTE PROGRAMA SE A COMENZADO TARDE LAS METAS FISICAS SE HA VISTO AFECTADA.
134342	APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	-	45,399,860	39,448,983	39,448,983	39,448,983	100.0%	0	0	ACCIÓN	300.00	322.00	107.3%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REBASO LA META PROGRAMADA A ESTE PERIODO, DEBIDO A QUE SE ATENDIERON TRABAJOS FUERA DE LO PROGRAMADO PARA SOLVENTAR LA DEMANDA DE LA CIUDADANIA.
134489	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	-	4,926,948	2,918,968	2,918,968	2,918,968	100.0%	0	0	INMUEBLE	28.00	16.00	57.1%	EN ESTA ACTIVIDAD SE ATENDIERON SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: INSTALACIONES DE LA LAVADEROS, CAMBIOS DE LLAVES, TUBOS, BALASTRAS, FOCOS, CONTACTOS POLARIZADOS, FUGAS DE AGUA ENTRE OTROS.
134451	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	-	72,607,860	37,531,297	37,531,297	37,531,297	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	12.00	1200.0%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REBASO LA META PROGRAMADA A ESTE PERIODO, DEBIDO QUE SE ATENDIERON TRABAJOS FUERA DE LO PROGRAMADO PARA SOLVENTAR LA DEMANDA CIUDADANA.
134478	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	-	5,023,833	3,539,500	3,539,500	3,539,500	100.0%	0	0	LUMINARIA	27,245.00	27,245.00	100.0%	ESTA ACTIVIDAD CONSTA DE PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO PERMANENTE A TODOS SUS COMPONENTES QUE SON: LAMPARAS, BALASTRAS, CONTACTORES, FOTOCELDAS, LUMINARIOS Y SUSTITUCION DE POSTES DAÑADOS, INSTALACION DE FESTON Y GORNALDA EN FECHAS CONMEMORATIVAS.
134427	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	-	3,014,290	2,128,647	2,128,647	2,128,647	100.0%	0	0	KILOMETRO	400.00	537.00	134.3%	EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON MAS TRABAJOS DE LOS PROGRAMADOS AL TRIMESTRE DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS QUE SE HAN REALIZADO SON CON MATERIAL EXISTENTE EN EL ALMACEN Y CON APORTACIONES VECINALES PARA SOLVENTAR LA DEMANDA DE LA MISMA.
134464	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	-	5,302,580	3,746,324	3,746,324	3,746,324	100.0%	0	0	PROYECTO	300.00	219.00	73.0%	EN ESTA ACTIVIDAD SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA, SIN EMBARGO SE DIO PRIORIDAD AL APOYO DE AGUA POTABLE EN LA DEMARCACION.
134309	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	-	709,137	382,800	382,800	382,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	128,000.00	39,167.00	30.6%	EL AVANCE FISICO REPORTADO SE DEBE A LA DISMINUCION DE LAS DONACIONES DE PLANTAS POR EL DERRIBO DE SUJETOS FORESTALES, SE READECUARA LA META EN EL PROXIMO TRIMESTRE.
117004	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	328,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	0.00	0.0%	SE PRESUPUESTARON RECURSOS PARA ADQUIRIR HERRAMIENTAS MENORES, COMO SON RECTIFICADORAS, CEPILLADORAS, MORTAJADORAS, CEPILLADORAS, PRESADORAS Y MARTILLOS ELÉCTRICOS. ESTA ACTIVIDAD SE CONSIDERA COMPLEMENTARIA YA QUE LA META FISICA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
	EQUIPAMIENTO																
	BIENES MUEBLES																

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				10	20	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
115502	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	-	3,012,858	3,001,418	3,001,418	3,001,418	100.0%	0	0	ACCIÓN	400.00	492.00	123.0%	DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EL 15% CORRESPONDE AL PROGRAMA DE ADQUISICIONES A.0207-2001, PARA EQUIPAR LAS ÁREAS QUE CONFORMAN ESTA DELEGACIÓN CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN DE SILLAS DE DISTINTOS TIPOS Y COLORES, ARCHIVEROS CON DIFERENTE NÚMERO DE DIVISIONES Y/O GAVETAS, MUEBLES ESTILO MÓDULOS EJECUTIVOS, SECRETARIALES, ANALISTAS Y SUSTENTABLES EN MADERA Y METÁLICOS, GABINETES DE MADERA DE DISTINTAS MEDIDAS, MESAS ESCUINERAS Y DE TRABAJO Y MUEBLES DE DISTINTOS USOS. EL 85% RESTANTE SE DESTINO AL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS A CARGO DE LA DELEGACIÓN.
116271	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	-	7,383,762	1,389,629	1,389,629	1,389,629	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	69,125.00	51,843.00	75.0%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE ADICIONAN RECURSOS PARA SALDAR FACTURAS POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PISOS DE HULE) QUE SE UTILIZAN EN LAS PLAZAS PÚBLICAS PARA LAS ADICIONES QUE SE REALIZARON PARA LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (JUEGOS INFANTILES) Y CON ELLO CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS PETICIONES QUE REALIZARON LOS COMITÉS CIUDADANOS EN EL EJERCICIO 2011. ASIMISMO, SE INCREMENTAN RECURSOS PARA NORMALIZAR EL REGISTRO DE LA OPCIÓN QUE FUE VOTADA EN ASAMBLEAS VECINALES PARA LA ATENCIÓN DE ÁREAS VERDES.
115719	PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	-	370,868	238,988	238,988	238,988	100.0%	0	0	EVENTO	4.00	3.00	75.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA ADQUISICIÓN DE BOX LUNCH ASIGNADOS PARA BRINDAR APOYO EN DIFERENTES EVENTOS POR ESTRAGOS CAUSADOS EN EVENTOS DE INUNDACIONES PRESENTADAS EN ESTA DELEGACIÓN. EL RESTO DEL PRESUPUESTO SE TIENE PREVISTO APLICAR DE IGUAL MANERA EN EL PAGO DE CCPAREAS, POR CONCEPTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.
119055	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	-	46,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	230.00	0.00	0.0%	EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRA EL PROYECTO A.0207-2001 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DENTAL PARA SERVICIO INSTITUCIONAL DE SALUD. EL EQUIPO MÉDICO QUE SE ADQUIRIRÁ PARA EL PROGRAMA DENTAL A POBLACIÓN DE BAJOS RECURSOS CONISTE EN: 20 PIEZAS DE MANO ALTA Y BAJA VELOCIDAD, 6 LÁMPARAS PARA RESINA DENTAL, 150 ESPEJOS SOLOS Y CON MANGO DEL N. 5; 20 PINZAS DE CURACIÓN, 20 EXCAVADORES, 24 FORCEPS PARA INCISIVOS SUPERIORES, INFERIORES, MOLARES ADULTO INFERIORES Y SUPERIORES, PARA PREMOLARES Y TRICORINIO.
118751	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	-	1,762,980	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	5.00	0.00	0.0%	SE DIO DE ALTA EL PROYECTO A.0207-2015 PARA LA COMPRA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A DAR ATENCIÓN AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012. SE REALIZARA LICITACIÓN A FIN DE ADQUIRIR 8 VEHICULOS TIPO PATRULLA Y UN CUATRIMOTTO HABILITADO COMO PATRULLA PARA LA ATENCIÓN DE CINCO COMITÉS CIUDADANOS.
116365	SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	-	750,000	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	12,600.00	9,450.00	75.0%	EL RECURSO PRESUPUESTADO SERÁ DESTINADO PARA EL PROYECTO 010207-2014 (TRABAJOS DE PODA Y TALA DE SUJETOS FORESTALES DE ALTO RIESGO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN GAM). LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN CONSISTEN EN LA TALA Y PODA DE VEGETACIÓN NOCIVA O QUE ESTE CAUSANDO DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA O EN CASAS HABITACIONALES (BANQUETAS, REDES DE AGUA Y DRENAJE).
115802	SERVICIOS DE APOYO EN DELEGACIONES	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	-	7,102,622	3,394,096	3,394,096	2,231,265	65.7%	0	0	ACCIÓN	36.00	14.00	38.9%	EL 69% DEL RECURSO EJERCIDO SE DESTINO PARA CUBRIR GASTOS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPARACIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, INFRAACCIONES, ACTUALIZACIONES Y/O PENALIZACIONES POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS. EL 31% RESTANTE SE UTILIZÓ PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, POR DIVERSOS MATERIALES Y ÚTILES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FOTOCOPIADO, ENTRE OTROS.
148201	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	4,207,250	1,679,274	1,679,274	1,679,274	100.0%	0	0	PERSONA	557.00	222.32	39.9%	ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, EN BENEFICIO DE LA MADRES, PADRES O TUTORES TRABAJADORES CON EL FIN DE BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA POBLACIÓN INFANTIL QUE ACUDE A ESTOS CENTROS.
137282	CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	277,240	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012. EL IMPORTE REPORTADO DE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012.
140033	PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	24,700	18,399	18,399	18,399	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	74.49	74.5%	REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIENDO LAMPARAS DE MINERO Y RADIOS PORTÁTILES PARA DETECTAR Y COMBATIR LOS INCENDIOS FORESTALES.
147109	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	99,949	59,949	59,949	59,949	100.0%	0	0	PERSONA	121.00	72.58	60.0%	LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS ADQUIRIÓ MATERIAL ELÉCTRICO, Y DE FERRETERÍA PARA LA APLICACIÓN EN OBRAS DEL PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS OSCURAS MEJORANDO CON ELLOS LA ILUMINACIÓN DE ÉSTAS Y A LA VEZ LA SEGURIDAD DE SUS HABITANTES. PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS QUE BRINDAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.
140655	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	258,635	132,703	132,703	132,703	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,683.00	3,429.00	51.3%	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES PARA CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS DE CULTIVO, LOGRANDO UN AMBIENTE SANO EN LAS ÁREAS RURALES EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DEL CAMPO.
137592	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	607,760	413,208	413,208	413,208	100.0%	0	0	ACCIÓN	467.00	317.51	68.0%	COMPRA DE CARTELES PARA INCENTIVAR LA CULTURA DE DENUNCIA, RADIOS DE COMUNICACIÓN QUE MEJOREN LOS TIEMPOS DE ACCIÓN PARA ATENDER LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA Y ASÍ PREVENIR EL DELITO, CINTAS DE SEÑALAMIENTO PARA ACORDONAR ZONAS DE RIESGO PARA LA POBLACIÓN.
138308	PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	477,608	27,608	27,608	27,608	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	0.60	60.0%	ABASTECIMIENTO DE MÉDICAMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA A LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA PARA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA, ADQUISICIÓN DE BANCAS PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLERES A LA COMUNIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.
136650	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	665,000	244,816	244,816	244,816	100.0%	0	0	ACCIÓN	52.00	19.14	36.8%	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LOS TALLERES ENCAMINADOS A FOMENTAR LA IGUALDAD ENTRE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS FOMENTANDO LA CONSCIENCIA EN MATERIA DE EQUITAD Y GÉNERO.
146046	REFORESTACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	12,000	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	3,251.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012. EL IMPORTE REPORTADO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012.
147020	SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	384,000	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	726.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012. EL SALDO QUE SE REPORTA SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
146087	SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	5,027,281	564,820	564,820	564,820	100.0%	0	0	PIEZA	55.00	6.18	11.2%	PODA O DERRIBO DE ARBOLADO URBANO EXISTENTE EN LAS VÍAS SECUNDARIAS, PARQUES Y JARDINES DE ESTA DEMARCACIÓN.
138479	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	41,527,024	27,646,602	27,646,602	27,630,687	99.9%	0	0	ACCIÓN	234.00	155.70	66.5%	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA POLICIA AUXILIAR EN CALLES Y AVENIDAS, ASÍ COMO EN EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE CARACTER MASIVO PARA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN INCLUYENDO VISITAS ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVAN DE DENUNCIAS CIUDADANAS.
125500	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	-	4,676,143	58,066	58,066	58,066	100.0%	0	0	PERSONA	294.00	6.00	2.0%	COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE TIENE PROGRAMADAS ESTA DEMARCACION POLITICA SE TIENE CONTEMPLADO EN EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CON EQUIPO DE ADMINISTRACION, MOBILIARIOS Y EQUIPO DE COMPUTO, ADICIONALMENTE AL MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN. LA META FISICA SE HA VISTO AFECTADA POR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO QUE SE HAN REALIZADO EN LAS MISMAS.
125501	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	-	5,748,056	46,238	46,238	46,238	100.0%	0	0	LUMINARIA	41.00	2.00	4.9%	COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZO LA COMPRA DE UNA PLANTA DE SOLDAR PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. TAMBIEN SE TIENE CONTEMPLADO LA REALIZACION DE TRABAJOS DENTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. LA META FISICA SE HA VISTO AFECTADA PORQUE LOS TRABAJOS SE COMENZARON CON RETRASO SIN EMBARGO SE TIENE CONTEMPLADO SUPERAR LA META ESTABLECIDA.
125502	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	-	1,443,279	617,921	617,921	617,921	100.0%	0	0	PERSONA	11,129.00	8,288.00	74.5%	PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO DE ATENCION SOCIAL ESPECIALIZADA (CASE) COMO PARTE DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA SALUD SE HA ADQUIRIDO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO QUE COADYUVA AL LOGROS DE LOS OBJETIVOS PLANTADOS.
125503	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	-	45,990,607	25,857,849	25,857,849	25,857,849	100.0%	0	0	ACCIÓN	16,234.00	8,490.00	52.3%	PARA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD SE CUENTA TAMBIEN CON GASTO CORRIENTE Y CON GASTOS PARA OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION. DENTRO DE LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN ESTA CONSIDERA LA COMPRA DE LANTAS, REACCIONES, BATERIAS, COMBUSTIBLES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, ASÍ MISMO SE CONTEMPLA EL PAGO DE SERVICIOS CENTRALIZADOS Y CONSOLIDADOS COMO SON EL SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, EL SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y EL PAGO DE LAS PRIMAS POR LOS SEGUROS PATRIMONIALES.
117157	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	S-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	255,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.00	0.0%	SE ADICIONAN RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
44248	CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	-	1,233,000	589,974	589,974	589,974	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSION PARA ADQUISICION DE ART. METALICOS PARA LA CONSTRUCCION OTROS ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, HERRAMINETAS MENORES, Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION LAS METAS FISICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUON READICACIONES DE RECURSOS Y TAMBIEN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Unidad de Medida	
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
44273	MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	-	3,518,787	2,596,811	2,596,811	2,424,935	93.4%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	GASTO DE INVERSIÓN INCLUYE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON REAJUSTACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN.
	OTROS																
123209	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	5,658,451	4,554,241	4,554,241	4,550,356	99.9%	0	0	INMUEBLE	6.00	4.00	66.7%	EN ESTA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO LA ADQUISICIÓN EN MATERIALES TALES COMO: LOZETAS, PEGA AZULEJO, MATERIAL ELÉCTRICO Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS ÁREAS DE ESTA DELEGACIÓN.
123210	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	8,037,956	2,923,326	2,923,326	2,676,235	91.5%	0	0	METROS CUADRADOS	12,150.00	8,037.18	66.1%	EN ESTA ACTIVIDAD SE ADQUIRIÓ MEZCLA ASFÁLTICA, COMBUSTIBLES Y SEGUROS PARA VEHÍCULOS PARA REALIZAR TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS ASÍ COMO EL ABASTECIMIENTO Y EL PAGO DE SEGUROS DENTRO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN RAMO 33).
123211	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	4,011,165	2,755,046	2,755,046	2,746,214	99.7%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	EN ESTA ACTIVIDAD SE ADQUIRIÓ COMBUSTIBLE Y GAS PARA REALIZAR TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES (INMUEBLE) DENTRO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN RAMO 33).
123212	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	4,232,800	2,564,514	2,564,514	2,564,514	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20,470.00	18,000.00	87.9%	SE DIÓ MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES URBANAS QUE EXISTEN EN LA DELEGACIÓN, EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE PODA DE PASTO, SETO, FERTILIZACIÓN, LIMPIEZA, RIEGO A MANO Y CON PIPAS DENTRO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN RAMO 33).
123213	PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	178,820	178,820	178,820	178,820	100.0%	0	0	EVENO	1.00	1.00	100.0%	EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EL PROGRAMA DE ONDA GÉLIDA (ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, RECORRIDOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO, INSTALACIÓN DE REFUGIOS TEMPORALES, ATENCIÓN A INDIGENTES, APOYO CON LÁMINAS DE CARTÓN, ETCÉTERA)
123214	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	6,993,798	4,641,606	4,641,606	4,641,606	100.0%	0	0	LUMINARIA	723.66	687.00	94.9%	SE DIÓ MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 687 LUMINARIAS.
123215	PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	3,123,804	11,014	11,014	0	0.0%	282.030	0	METROS	192.50	0.00	0.0%	LAS OBRAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS EN ESTE TRIMESTRE DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS SE EMPEZARAN A REALIZAR EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE.
123216	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	7,939,281	5,619,227	5,619,227	5,610,749	99.8%	0	0	KILÓMETRO	800.00	5.00	0.6%	LA VARIACIÓN FÍSICA QUE SE OBSERVA, OBEDECE A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS REFERENTES AL MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, SIN EMBARGO LA APLICACIÓN DE RECURSOS QUE SE OBSERVA CORRESPONDE AL PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN.
123217	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	575,510	393,957	393,957	393,957	100.0%	0	0	PERSONA	16,904.80	16,000.00	94.6%	EN ESTA ACTIVIDAD SE BRINDÓ SERVICIO MÉDICO A 16000 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE REQUIRIERON DE ATENCIÓN EN LOS CONSULTORIOS DELEGACIONALES.
123218	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	1,992,200	1,200,737	1,200,737	1,196,874	99.7%	0	0	EVENO	7.00	4.00	57.1%	EN ESTA ACTIVIDAD NO SE ALCANZO META FÍSICA EN ESTE TRIMESTRE. LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA ENTRE LA APLICACIÓN DE RECURSOS Y LA CONSECUCCIÓN DE METAS, OBEDECE A QUE LOS RECURSOS QUE SE EJERCIERON FUE GASTO CENTRALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2012, PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN RAMO 33).
123219	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	1,493,322	144,750	144,750	120,625	83.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EN ESTA ACTIVIDAD SE COMPRO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN Y SEÑALAMIENTOS METÁLICOS, PARA REALIZAR EL PROYECTO.
123220	RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	14,711,794	11,523,871	11,523,871	11,485,459	99.7%	0	0	TONELADA	69,000.00	61,938.66	89.8%	SE RECOLECTARON 61938.66 TONELADAS DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL TERCER TRIMESTRE.
123221	SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	1,100,885	935,801	935,801	929,424	99.3%	0	0	PERSONA	5,404.00	5,404.00	100.0%	SE DIÓ MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHÍCULOS CON RECURSOS FEDERALES Y SE ADQUIRIÓ MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS DIFERENTES CENIS DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.
94519	AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BASICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	17,552,319	1,290,037	1,290,037	1,290,037	100.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	
94898	ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	2,062,922	1,898,721	1,898,721	1,089,429	57.4%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	LAS METAS ALCANZADAS SERAN REPORTADAS EN EL SIGUIENTE PERIODO
93171	CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	30,342,034	15,883,897	15,883,897	1,683,897	10.6%	0	0	ACCIÓN	45.00	8.00	17.8%	
101376	CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	100,890	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	NO SE HAN PRESENTADO MOVIMIENTOS AL PERIODO
101330	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	4,883,628	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	NO SE HAN REPORTADO MOVIMIENTOS AL PERIODO
100770	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	800,000	742,601	742,601	677,234	91.2%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS SERAN REPORTADAS EN EL SIGUIENTE PERIODO
93453	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	4,435,763	649,014	649,014	649,014	100.0%	0	0	INMUEBLE	9.00	9.00	100.0%	
93525	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	71,612,300	53,304,024	53,304,024	53,304,024	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	137,200.00	137,200.00	100.0%	
94627	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	506,281	143,375	143,375	143,375	100.0%	0	0	INMUEBLE	9.00	9.00	100.0%	
94662	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENIS)	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	1,649,758	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	4.00	2.00	50.0%	
94701	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	324,199	56,888	56,888	56,888	100.0%	0	0	INMUEBLE	5.00	5.00	100.0%	
92493	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	1,553,723	622,622	622,622	622,622	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	420,000.00	420,000.00	100.0%	
94467	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	1,655,282	879,222	879,222	879,222	100.0%	0	0	INMUEBLE	4.00	4.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25	
94568	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	46,345,710	24,500,585	24,500,585	24,500,585	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	63.00	63.00	100.0%	
94345	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	2.00	2.00	100.0%	SE REPORTAN METAS ALCANZADAS, EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO SE VERAN REFLEJADOS EN EL SIGUIENTE PERIODO.
94759	PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCION A UNIDADES HABITACIONALES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	38,084	0	0	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTAN METAS REALIZADAS, EL EJERCIDO SE VERA REFLEJADO EN EL SIGUIENTE PERIODO
94254	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	153,509,972	99,601,085	99,601,085	99,601,085	100.0%	0	0	0	LUMINARIA	6,750.00	6,750.00	100.0%	
93893	PROGRAMA DELEGACIONAL DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	14,175,041	5,611,044	5,611,044	5,611,044	100.0%	0	0	0	KILOMETRO	19.00	14.00	73.7%	
92030	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	15,488,371	5,902,265	5,902,265	5,102,265	86.4%	0	0	0	KILOMETRO	9.00	4.00	44.4%	
92203	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	17,085,504	8,970,593	8,970,593	8,970,593	100.0%	0	0	0	METROS	1,090,987.00	1,090,987.00	100.0%	
93972	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	23,960,543	10,700,328	10,700,328	10,700,328	100.0%	2,747,479	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
92406	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	1,500,000	422,410	422,410	422,410	100.0%	0	0	0	PIEZA	601.00	21.00	3.5%	
94084	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACION DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	8,777,150	4,302,543	4,302,543	4,302,543	100.0%	0	0	0	OTROS	2,857.00	2,857.00	100.0%	METAS: FUGA
91687	PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	18,705,092	2,142,691	2,142,691	2,142,691	100.0%	0	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS SERAN REPORTADAS EN EL SIGUIENTE PERIODO
94197	PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	22,626,329	14,197,607	14,197,607	14,197,607	100.0%	0	0	0	METRO CUBICO	1,005,281.00	1,005,281.00	100.0%	
91890	RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	35,713,210	21,381,978	21,381,978	21,381,978	100.0%	0	0	0	TONELADA	722,207.00	722,207.00	100.0%	
91494	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	223,014,762	145,660,892	145,660,892	145,660,892	100.0%	0	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS SERAN REPORTADAS EN EL SIGUIENTE PERIODO
91772	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	72,399,281	39,705,980	39,705,980	38,242,876	96.3%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS SERAN REPORTADAS EN EL SIGUIENTE PERIODO
148255	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	405,342	87,109	87,109	87,109	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	11.00	2.36	21.5%	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DAR MANTENIMIENTO AL PANTEON TLAHUAC, PANTEON IXTAYOPAN VIEJO, CASA DE LA TERCERA EDAD, CLUB DE LA TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA EN SANTIAGO ZAPOTITLAN, ESTE MANTENIMIENTO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO, DEMOLICION DE BARDA, RETIRO DE CASCAJO ETC. TAMBIEN SE REALIZA UN ESTUDIO DE IMPACTO URBANO AMBIENTAL PARA NUEVO PANTEON DE TLAHUAC.
146819	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	10,003,369	6,823,149	6,823,149	6,543,150	95.9%	0	0	0	LUMINARIA	2,102.00	1,374.91	65.4%	LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS ADQUIRIÓ MATERIAL ELÉCTRICO, Y DE FERRETERÍA PARA LA APLICACION EN OBRAS DEL PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS OSCURAS MEJORANDO CON ELLOS LA ILUMINACION DE ÉSTAS Y A LA VEZ LA SEGURIDAD DE SUS HABITANTES, PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS QUE SIRVIAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.
148129	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	48,000	17,552	17,552	17,552	100.0%	0	0	0	ACCION	8.00	2.93	36.6%	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (CEMENTO, VARILLA, PEGAZULEJO, MORTERO, TABLARCOA, ALAMBRON Y ALAMBRE RECOCIDO) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURA COMERCIAL DENTRO DE LA DEMARCACION
147529	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPICUARIO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	1,262,790	0	0	0	0.0%	0	0	0	APOYO	276.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 3ER. TRIMESTRE DE 2012, EL IMPORTE QUE SE REPORTA SE EJERCERA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
146830	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURISTICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	4,500	3,944	3,944	3,944	100.0%	0	0	0	ACCION	2.00	1.75	87.5%	ADQUISICION DE BANERS QUE SE UTILIZAN EN ACTIVIDADES RECREATIVAS, EN LUGARES TURISTICOS Y CULTURALES DE LA DEMARACION.
138817	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	28,464	26,507	26,507	26,507	100.0%	0	0	0	KILOMETRO	19.03	17.72	93.1%	DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN NUEVE COORDINACIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL DE TLAHUAC Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CARCAMO DE BOMBEO EN LA COLONIA LA LUPITA EN SAN JUAN IXTAYOPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.
138661	RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	1,782,352	918,406	918,406	918,406	100.0%	0	0	0	TONELADA	8.68	4.47	51.5%	SE EFECTUA LAS CORRESPONDIENTES EXHIBICIONES POR DERECHOS DE AGUA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE RECOLECTAN RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS CON EL FIN DE EVITAR TIRADEROS QUE DAÑEN EL SUELO Y PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA PARA LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS, COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
148077	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	50,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	10.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012, EL IMPORTE REPORTADO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
138009	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	31,889,063	27,877,046	27,877,046	27,877,046	100.0%	0	0	0	SERVICIO	73,000.00	63,815.75	87.4%	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA POLICIA AUXILIAR EN CALLES Y AVENIDAS, ASI COMO EN EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE CARACTER MASIVO PARA SEGURIDAD DE LA POBLACION QUE ASISTE A ESTOS EVENTOS.
147944	TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD SOCIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	793,347	343,347	343,347	343,347	100.0%	0	0	0	PERSONA	5,520.00	2,388.96	43.3%	MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD SOCIAL, IMPULSANDO ACTIVIDADES QUE MEJOREN LAS RELACIONES HUMANAS. . ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS DE LOS CENTROS DE ATENCION CIUDADANA.
72643	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	26,630,599	16,801,381	16,801,381	16,801,381	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	295,910.00	102,455.00	34.6%	MANTENIMIENTO A 102,454.60 M2 LA CARPETA ASFÁLTICA EN 87 COLONIAS DE ESTA DELEGACION.
72988	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	2,351,909	881,677	881,677	881,677	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA META ALCANZADA AL PERIODO, YA QUE DERIVADO A LOS TIEMPOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS LA META FISICA FUE PROGRAMADA HASTA EL ÚLTIMO TRIMESTRE CUANDO QUEDARAN CONCLUIDAS LAS OBRAS AL 100%.
72931	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	7,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	LUMINARIA	915.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA META ALCANZADA AL PERIODO, YA QUE DERIVADO A LOS TIEMPOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS LA META FISICA FUE PROGRAMADA HASTA EL ÚLTIMO TRIMESTRE CUANDO QUEDARAN CONCLUIDAS LAS OBRAS AL 100%.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Determinación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
73059	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	8,456,408	6,944,082	6,944,082	6,944,082	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA META ALCANZADA AL PERIODO, YA QUE DERIVADO A LOS TIEMPOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS LA META FISICA FUE PROGRAMADA HASTA EL ÚLTIMO TRIMESTRE CUANDO QUEDARAN CONCLUIDAS LAS OBRAS AL 100%
72312	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	550,526	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA META ALCANZADA AL PERIODO, YA QUE DERIVADO A LOS TIEMPOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS LA META FISICA FUE PROGRAMADA HASTA EL ÚLTIMO TRIMESTRE CUANDO QUEDARAN CONCLUIDAS LAS OBRAS AL 100%
72498	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	2,395,043	680,882	680,882	680,882	100.0%	0	0	0	560.00	232.29	41.5%	SE DIO MANTENIMIENTO A 232.29 KM. DEL SISTEMA DE DRENAJE EN 120 COLONIAS DE ESTA DELEGACION. LOS TRABAJOS A REALIZADOS FUERON: EXCAVACION, DESCUBRIR TUBO AFECTADO, REPARACION DEL MISMO O EN SU DEFECTO SUSTITUCION DE TUBERIA Y RELLENO DE EXCAVACION.
72722	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	3,119,851	1,328,654	1,328,654	647,740	48.8%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA META ALCANZADA AL PERIODO, YA QUE DERIVADO A LOS TIEMPOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS LA META FISICA FUE PROGRAMADA HASTA EL ÚLTIMO TRIMESTRE CUANDO QUEDARAN CONCLUIDAS LAS OBRAS AL 100%
72881	PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	70,035,687	57,397,992	57,397,992	57,397,992	100.0%	0	0	0	1,504,210.53	852,214.40	56.7%	SE LLEVO A CABO LA DISTRIBUCION DE 852,214.40 M3 DE AGUA POTABLE EN PIPAS ARRENDADAS Y PIPAS QUE PERTENECEN A LA DELEGACION EN ATENCION A LOS 8 PUEBLOS Y 70 COLONIAS DE LA DEMARCACION
71902	RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	4,267,416	1,159,423	1,159,423	481,246	41.5%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA META ALCANZADA AL PERIODO, YA QUE DERIVADO A LOS TIEMPOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS LA META FISICA FUE PROGRAMADA HASTA EL ÚLTIMO TRIMESTRE CUANDO QUEDARAN CONCLUIDAS LAS OBRAS AL 100%
71229	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	129,475,071	98,571,631	98,571,631	98,365,946	99.8%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	ATENCIÓN, CONTROL Y MANEJO DE GIROS MERCANTILES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS (1396 DOCUMENTOS); SERVICIOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS JUSGADOS DE REGISTRO CIVIL Y LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL (6,148 SERVICIOS); ATENCIÓN DE ORDENES Y/O SOLICITUDES DE VISITAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CONSTRUCCIONES Y ANUNCIOS (322 SOLICITUDES ATENDIDAS)
44195	RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	3,398,362	1,945,945	1,945,945	1,945,945	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	ES GASTO DE INVERSION REPAACIONES Y ACCESORIOS, PRODUCTOS DE MADERA, OTROS PRODUCTOS MATERIAS PRIMAS. LAS METAS FISICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READJUDICACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION
151827	CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	21,290,052	15,967,539	15,967,539	15,967,539	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	SE LLEVO A CABO EL PAGO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
148117	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	28,728,536	20,461,991	20,461,991	20,461,991	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	SE LLEVO A CABO EL PAGO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y COMBUSTIBLES. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE ÚNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
148146	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	8,768,393	5,433,004	5,433,004	5,433,004	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	SE LLEVO A CABO EL PAGO RELACIONADO CON LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y MEZCLA ASFALTICA. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE ÚNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
148498	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	838,400	108,266	108,266	108,266	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	SE LLEVO A CABO LA ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE ÚNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
148170	MANTENIMIENTO EN VALIDADES SECUNDARIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	4,013,816	2,913,377	2,913,377	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EL AREA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS NO PRESENTO AVANCE AL PERIODO, POR LO QUE NO FUE POSIBLE REFLEJAR EJERCIDO. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE ÚNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
148298	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	5,318,750	3,989,063	3,989,063	3,989,063	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	SE LLEVO A CABO EL PAGO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y COMBUSTIBLES. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE ÚNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
148545	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	359,510	246,268	246,268	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EL AREA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS NO PRESENTO AVANCE AL PERIODO, POR LO QUE NO FUE POSIBLE REFLEJAR EJERCIDO.
147925	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	1,537,849	598,904	598,904	598,904	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	SE LLEVO A CABO LA ADQUISICION DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE ÚNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
148222	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	1,903,393	1,498,399	1,498,399	1,498,399	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	SE LLEVO A CABO EL PAGO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y COMBUSTIBLES. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE ÚNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
147751	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	10,238,331	5,272,380	5,272,380	5,272,380	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	SE LLEVO A CABO LA ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, VESTUARIO Y UNIFORMES, SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS, ASI COMO LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE ÚNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
147863	RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	17,147,933	12,826,277	12,826,277	12,826,277	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	SE LLEVO A CABO LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Y HERRAMIENTAS MENORES. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE ÚNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
113331	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	-	9,277,012	6,540,359	6,540,359	6,540,359	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA META FISICA CORRESPONDE A UNA ACCION PERMANENTE, DERIVADO QUE EL GASTO EJERCIDO ES PARA CUBRIR EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR. EN VIRTUD QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES INMUEBLE, SE REGISTRA COMO 1 INMUEBLE
113347	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	-	82,723,468	41,361,734	41,361,734	41,361,734	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA META FISICA ES UNA ACCION PERMANENTE, DERIVADO QUE EL GASTO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN VIRTUD QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES LUMINARIA, SE REGISTRA COMO 1 LUMINARIA
	GASTO CORRIENTE																
	PENSIONES																
148583	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	209,346	120,053	120,053	115,731	96.4%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	SE LLEVO A CABO LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE ÚNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
89489	PRESUPUESTO MINISTRADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	0	551,324,680	0	0	0.0%	3,173,891	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL PRESENTE FOLIO SE GENERO PARA EFECTOS DE REPORTAR LOS MONTO DE LAS MINISTRACIONES REALIZADAS DE LA FEDERACION Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE ESTAN EN PROCESO DE ASIGNACION A LAS UNIDADES RESPONSABLES DE GASTO.
122358	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	-	67,154,748	46,169,602	46,169,602	46,169,602	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION, ASI COMO DE LOS SEMAFOROS, ALUMBRADO DECORATIVO Y DE LOS INMUEBLES Y CAMPAMENTOS DE LA DELEGACION, SIN VARIACION
122211	RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (CORRIENTE)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	-	2,394,400	1,168,244	1,168,244	1,168,244	100.0%	0	0	0	3,150.00	1,536.00	48.8%	RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (PARTIDA CENTRALIZADA). SIN VARIACION
122167	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	-	31,034,703	26,706,573	26,706,573	26,706,573	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE AGUA POTABLE Y SEGUROS PARTIDAS CENTRALIZADAS Y AGUA TRATADA PARTIDA NORMAL SIN VARIACION

ANEXO XXIV

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avenida Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
90625	APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	APOYO	230.00	230.00	100.0%	SE SOLICITO LA MODIFICACIÓN DE META FISICA DEBIDO A LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EVALUACIÓN DEL PERSONAL, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PROESA CON LA FINALIDAD DE DETECTAR LAS POSIBLES BAJAS DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN, ELABORACIÓN DEL OFICIO Y SOLICITUDES PARA EL PROCESO DEL PROGRAMA, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, CAPTURA DE DATOS DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES, REALIZACIÓN DE 7 EVENTOS DE ENTREGA DE TARJETAS Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO.
90749	APOYOS DELEGACIONALES PARA LA ALIMENTACIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	18,130,440	18,130,440	18,130,440	18,130,440	100.0%	0	0	APOYO	3,836.00	3,836.00	100.0%	SE SOLICITO LA MODIFICACIÓN DE LA META FISICA DEBIDO A LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EVALUACIÓN DEL PERSONAL, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PROESA CON LA FINALIDAD DE DETECTAR LAS POSIBLES BAJAS DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN, ELABORACIÓN DE OFICIO Y SOLICITUDES PARA EL PROCESO DEL PROGRAMA, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, CAPTURA DE DATOS DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES, REALIZACIÓN DE 7 EVENTOS DE ENTREGA DE TARJETAS Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO.
90766	ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PERSONA	415.00	160.00	38.6%	SE ATENDIÓ Y SE ERRADICÓ LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONSERVANTES EN PROPORCIONAR ATENCIÓN INDIVIDUAL MULTIDISCIPLINARIA A PERSONAS QUE VIVEN EN VIOLENCIA. LA IMPARTICIÓN DE TALLERES BAJO UNA METODOLOGÍA TEÓRICA DINÁMICA ALUSIVA A TEMÁTICAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, RELACIONES DE CONVIVENCIA LIBRES DE VIOLENCIA ETC. ASÍ COMO EL DISEÑO PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS Y CAMPANAS DIRIGIDAS A ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO. TODAS LAS ACTIVIDADES TIENEN COMO OBJETIVO ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR A LA PARIEDAD DE GÉNERO Y FOMENTAR UNA CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA.
90787	ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	992,440	982,752	982,752	982,752	100.0%	0	0	PERSONA	2,758.00	2,758.00	100.0%	SE DISTRIBUYERON JUGUETES ENTRE LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LOS MISMOS.
90979	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	1,600,000	1,132,692	1,132,692	1,132,692	100.0%	0	0	PERSONA	227.00	227.00	100.0%	SE BRINDO EDUCACIÓN EDUCATIVA Y ASISTENCIAS A NIVEL INICIAL Y PREESCOLAR A NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 5 AÑOS 11 MESES DE EDAD EN LOS 19 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PREFERENTEMENTE A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LOCATARIOS DE MERCADOS Y COMUNIDAD ABIERTA DE LA DELEGACIÓN DE COYOACÁN
91112	COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	27,425,037	20,399,600	20,399,600	20,399,600	100.0%	0	0	OTROS	72.00	72.00	100.0%	SE REFORZO LA SEGURIDAD PÚBLICA CON PERSONAL DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL, Y POLICIA AUXILIAR DEL GRUPO GRECO REALIZANDO RONDADES Y PATRULLAJE EN LA DEMARCACIÓN OPERATIVOS DE DISUASIÓN
89239	CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	18,062,493	7,910,658	7,910,658	7,910,658	100.0%	0	0	ACCIÓN	45.00	45.00	100.0%	SE REALIZARON OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DEBIDO A QUE SE CONTO CON LOS RECURSOS DE MANO DE OBRERA Y MATERIALES SUFFICIENTES PARA SU EJECUCIÓN, ADEMAS DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON SERVICIOS URBANOS, REPOZADO DE TRECE REGISTROS DE TIPO CONICOS CON VAINILLA, COLOCACIÓN DE PATAS EN LETREROS, ELABORACIÓN DE CUATRO LETREROS TIPO CHAROLA, LIMPIEZA DE BODEGAS Y DETALLES DEL AREA DE ALBERGUE Y PATIO DE CAPILLA DE LA VIRGEN.
89847	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	3,013,988	2,164,079	2,164,079	2,162,963	99.9%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE PUBLICARON EN LA GACETA OFICIAL DEL D.F. NO. 1284 DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2012 110 PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN 20/2009, SE ENVIARON 68 PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA JEFATURA DELEGACIONAL, A LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS, SE HA LLEVADO A CABO 12 VECES LA ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO TELEFÓNICO DE LA DELEGACIÓN.
89263	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	10,195,374	8,140,378	8,140,378	8,140,378	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	18,858.00	18,858.00	100.0%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 1 Y 4: CALLE F MZ X POR AV. 3) 608 CALLE E MZ X POR AV. 3 688 CALLE D MZ X POR AV. 3 658 CALLE C MZ X POR AV. 3 738 CALLE B MZ X POR AV. 3 800 CALLE RICARDO MONCE LÓPEZ MZ X 5260.5 CALLE L MZ X POR RICARDO MONCE LÓPEZ 690 TRABAJOS EN SAN PABLO TETEPAPA Y VILLAS DEL PEDREGAL, VILLA PANAMÉRICA VII SECCIÓN Y LOS ROBLES.
89051	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	3,004,503	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	93,264.00	93,264.00	100.0%	DERRIBO DE ARBOLES EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: RANCHO GRANDE Y RANCHO SECO RIO CHURUBUSCO Y XICOTENCATL GLORIETA DIV. DEL NORTE Y PACIFICO XOTEPINGO Y TLALPÁN TLALPÁN Y CALZ EPIFONIO Y MEJOROR OCAÑO LAS BOMBAS Y RONQUERA AV. LAS TORRES Y CERRO MACULMITL T2T2N3 Y CANAL DE MIRAMONTES BANCHE VISTA HERMOSA Y RANCHO DEL ARCO ESC. NAVAL MILITAR Y PARQUE COYOTES PARÍS Y XICOTENCATL PACÍFICO Y FERNÁNDEZ LEAL LAS BOMBAS Y MIRAMONTES PAULA PRADO Y MANUELA CAÑIZARES ROSARIO CASTELLANOS Y ELVIRA VARGAS CERRO DEL HOMBRE Y CERRO DEL AGUA AMÉRICA Y TLALPÁN LA VIRGEN Y JOSÉ AZUETA ÁBADO
89738	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	53,524,030	24,696,261	24,696,261	24,696,261	100.0%	0	0	LUMINARIA	4,121.00	4,121.00	100.0%	OBRA POR ADMINISTRACIÓN DE ENERO A MARZO, SE REPARARON LUMINARIAS, REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES, CAMBIANDO BALASTRAS, LAMPARAS, FOTOCELSDAS, SOQUET, BASE P/FOTOCELDA, CONTACTORES, CABLE. EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN DE JULIO A SEPTIEMBRE SE REPARARON LUMINARIAS, REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES, CAMBIANDO BALASTRAS, LAMPARAS, FOTOCELSDAS, SOQUET, BSE P/FOTOCELSDAS, CONTACTORES Y CABLE.
89218	PROGRAMA DELEGACIONAL DE FOMENTO AL EMPLEO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	416,264	416,264	416,264	416,264	100.0%	0	0	ACCIÓN	342.00	342.00	100.0%	SE APOYO A DESEMPLEADOS PERSONAS DE SECTOR INFORMAL Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS HABILIDADES, CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVAS, EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL SE INCREMENTARON LAS JORNADAS POR UN EMPLEO DIGNO Y LA ECONOMÍA SUEVA VÍA DEL CONTRATO.
90521	PROGRAMA DELEGACIONAL DEL DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	4,701,092	3,333,922	3,333,922	3,333,922	100.0%	0	0	PERSONA	3,100.00	3,100.00	100.0%	SE REALIZARON EVENTOS DE ACTIVACIÓN LLEVADOS A CABO EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA DEMARCACIÓN ENTRE LOS EVENTOS QUE SE DESTACAN SELECTIVO DE VOLEIBOL, SELECTIVO DE NATACIÓN MARATÓN INFANTIL Y DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL SACRADO CORAZÓN DE JESÚS
89339	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	1,276,880	932,457	932,457	932,457	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y SU ENTORNO EN: PUEBLO LOS REYES, UHCTM V1 CULHUACÁN Y EL RELOG
90990	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	22,000	22,000	22,000	22,000	100.0%	0	0	APOYO	9.00	9.00	100.0%	LA META FISICA ALCANZADA QUE SE REPORTA SE DEBE AL EVENTO MUJER JOVEN MUJER CON DERECHOS
90168	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	1,111,204	342,933	342,933	342,933	100.0%	0	0	PERSONA	2,342.00	2,342.00	100.0%	SE HAN REALIZADO ACCIONES DE ORIENTACIÓN EN DIVERSOS TEMAS DE SALUD A TRAVÉS DE PLÁTICAS Y TALLERES REALIZADO CON LOS PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS EN DIFERENTES ESCUELAS, ASÍ COMO SE REALIZARON CONSULTAS ODONTOLÓGICAS, MÉDICAS EN LOS DISTINTOS CONSULTORIO, JORNADAS DE SALUD Y CONSEJO MÉDICO COYOACÁN
90550	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	9,643,814	2,423,424	2,423,424	2,423,424	100.0%	0	0	EVENTO	220.00	220.00	100.0%	DENTRO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE TRADICIONES E IDENTIDAD COMUNITARIA SE LLEVARÁN A CABO TALLERES EN CENTROS CULTURALES, EVENTOS ESPECIALES Y APOYOS A COMUNIDADES EN FIESTAS PATRONALES Y OTRAS CELEBRACIONES.
91386	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	1,623,900	935,558	935,558	935,558	100.0%	0	0	ACCIÓN	8.00	8.00	100.0%	SE INCORPORA A LA POBLACIÓN EN GENERAL EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO EN LOS CURSOS QUE SE IMPARTEN EN LOS DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO A FIN DE PROMOVER ACTIVIDADES EN MATERIA DE SALUD, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN EMPLEO COLECTIVO DERECHOS HUMANOS.
91554	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	10,850,000	5,380,842	5,380,842	5,380,842	100.0%	0	0	KILOMETRO	68.00	68.00	100.0%	PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE 5 ALBAÑALES DOMICILIARIOS EN IGUAL NUMERO DE PREDOS
89383	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	27,786,406	7,785,748	7,785,748	7,785,748	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZARON OBRAS DE TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, CARGA, ACARreo DE OFICINAS PÚBLICAS EN LA COLONIA BARRIO DE SANTA CATARINA, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TRECE EN LA COLONIA ESPARTACO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.
89544	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	8,938,160	5,252,847	5,252,847	5,252,847	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,835.00	10,835.00	100.0%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 1 Y 4. DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 5 Y 6, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL Y EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, CAMPESTRE CHURUBUSCO, EL CARMEN, EL ROSARIO, ADOLFO RUIZ CORTINES EL RELOG.
89121	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	1,099,965	728,486	728,486	728,486	100.0%	0	0	OTROS	161.00	161.00	100.0%	SE LLEVO A CABO EL REORDENAMIENTO DE VÍA PÚBLICA RETIRANDO AMBULANTES NO CUENTER CON PERMISOS PARA EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA
89584	PROGRAMAS DELEGACIONALES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	10,000,000	4,846,556	4,846,556	4,846,556	100.0%	0	0	PROYECTO	19.00	19.00	100.0%	SE REALIZO EL PROYECTO DE LA CALIBRACION DE 188 VALVULAS EN LAS COLONIAS: INSURGENTES CUCUILCO, PRADO CHURUBUSCO, SANTO DOMINGO, JOYAS DEL PEDREGAL, MEDIA LUNA, AUISCO, GIRASOLES, LOS SAUCES, AMPLIACION JARDINES DEL PEDREGAL, VIEJO EJIDO SANTA ÚRSULA, OLIMPICA, LOS REYES, ROSEAL, ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA, SANTA ÚRSULA COAPA Y VISTAS DEL MAUREL. SE REALIZO EL PROYECTO DE 781 ATENCIONES DE FALTAS DE AGUA DOMICILIARIAS. REALIZO EL PROYECTO DE RETIRO DE 143.25 M3 DE ESCOMBRO DE LA VÍA PÚBLICA PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. SE REALIZO EL PROYECTO DE INSTALACION DE 2 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN LA COLONIA SANTO DOMINGO. SE REALIZO EL PROYECTO DE LIGE DE TUBERIA DE 12 A 4 EN JUMIL Y COYANEL.
89090	PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	289,320	141,264	141,264	141,264	100.0%	0	0	ACCIÓN	13,300.00	1,295.00	9.7%	DICTAMENES DE ARBOLES TOTALES ATENDIDOS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: PETROLEA TAXQUENEA CARPETAS CAMPESTRE CHURUBUSCO LOS SAUCES DEL CARMEN BARRIO DEL NIÑO JESÚS DEL CARMEN DEL CARMEN BARRIO DE SANTA CATARINA DEL CARMEN ROMERO DE TERREROS VILLA COYOACÁN DEL CARMEN BARRIO SANTA CATARINA PUEBLO DE LOS REYES CAMPESTRE CHURUBUSCO CAMPESTRE CHURUBUSCO BARRIO SAN LUCAS PARQUE SAN ANDRÉS SAN DIEGO CHURUBUSCO FRACC. PEDREGAL DE CARRASCO AVANTE CULHUACÁN CTM CROC CULHUACÁN CTM SECCIÓN IX CULHUACÁN CTM OBRERO SECTOR VI CULHUACÁN CTM CULHUACÁN CTM OBRERO SECTOR 6 AUISCO CAMPESTRE CHURUBUSCO CAMPESTRE CHURUBUSCO

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Determinación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
89150	PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO		1,300,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	INSTALACION DEL COMITE DE FOMENTO TURISTICO, PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO MULTILATERAL POR EL EMPLEO Y LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA SECRETERIA DEL TRABAJO DEL DISTRITO FEDERAL.
89625	PROVICIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO		4,000,000	3,970,992	3,970,992	3,970,992	100.0%	0	0	METRO CUBICO	80,000.00	62,000.00	77.5%	A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS COLONIAS DE ESTA DEMARCACION POLITICA EN LAS QUE SE REALIZO EL REPARTO DE AGUA POTABLE EN FORMA GRATUITA A TRAVES DE PIPAS/PRADO CHURUBUSCO, VILLA COYOACÁN, BARRIO LA CONCEPCION, SAN DIEGO CHURUBUSCO, AJUSCO, SANTO DOMINGO, SANTA URSULA COAPA, A. RUIZ CORTINES, CTM CUJUHACÁN, ROMERO DE TERREBOS, DEL CARMEN, BARRIO LA MAGDALENA CULH, ESPARTACO, LOS CIPRESSES, PRADOS COYOACÁN, VIEJO EJIDO SANTA URSULA, SAN MATEO CHURUBUSCO, PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, LOS GRASOLES, AMPL. JARDINES DEL PEDREGAL, LOS OLIVOS, INSURGENTES CUICUILCO, OLIMPICA, LOS REYES, CARMEN SERDAN, ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA Y SN FRANCISCO CUJUHACÁN. LA META FISICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE ALCANZA DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMANDA CIUDADANA
88972	RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO		9,183,381	8,797,725	8,797,725	8,797,725	100.0%	0	0	TONELADA	18,117.00	18,117.00	100.0%	BARRIDO MECANICO SE CUBRE EN FORMA ALTERNATA LAS CALLES Y AVENIDAS EN EL AREA DELEGACIONAL EN EL BARRIDO MANUAL CADA TRABAJADOR CUBRE DIARIAMENTE TRAMOS DE 3 KM. APROXIMADAMENTE Y SE FORMARON, DIFERENTES CUDRILLAS PARA ATENDER TIRADEROS CLANDESTINOS, CAMELLONES,
91425	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO		30,082,265	18,476,184	18,476,184	18,476,184	100.0%	0	0	ACCIÓN	727.00	727.00	100.0%	ATENCIÓN DIRECTA A LOS USUARIOS QUE SOLICITAN ASESORIAS, REVISIÓN DE DOCUMENTACION, INGRESO O ENTREGA DE RESPUESTA DE LOS TRÁMITES. INFORMACIÓN VIA TELEFONICA DEL AVANCE DE LOS TRÁMITES REALIZADOS.
90894	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO		421,320	421,320	421,320	421,320	100.0%	0	0	PERSONA	103.00	103.00	100.0%	SERVICIOS DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EMILIANO ZAPATA DONDE SE LLEVARAN A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TALLER DE ALFARERIA, EDUCACIÓN FISICA, TALLER DE LENGUAJE, MANUALIDADES ECOLOGICAS, TALLER DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA, TALLER DE ARTES PLÁSTICAS, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA, TALLER DE HERBOLARIA, TALLER DE ORIENTACIÓN Y APOYO GRUPAL
90948	SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO		668,240	668,240	668,240	668,240	100.0%	0	0	PERSONA	875.00	875.00	100.0%	SE OTORGARON SERVICIOS DE APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, PARA LOS ADULTOS MAYORES DONDE SE IMPARTEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES A)DEPORTIVAS: GIMNACIA TAI-CHI YOCA CAHI BOLL Y ACTIVACIÓN FISICA B) CULTURALES: TEATRO, CANTO, DANZÓN, DANZA REGIONAL, LECTURA, JUEGOS DE MESA Y CONVIVENCIA MUSICAL C) MANUALIDADES: PINTURA DE TELA, FELTRO, PINTURA AL OLEO, PINTURA EN CERAMICA. D) JORNADAS DE SALUD: JORNADA MEDICA EN UNA NOCHIMITICA Y ACTIVIDADES ESPECIALES: PASOS RECREATIVOS A DIVERSOS GRUPOS E) PLÁTICAS: I)PERTENCION CABE SEÑALAR QUE EN EL PERIODO QUE SE INFORMA LA META FISICA ALCANZADA SUFRO BAJAS DEBIDO A ENFERMEDAS Y FALLECIMIENTOS.
89977	SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO		3,400,000	2,477,428	2,477,428	2,477,428	100.0%	0	0	SERVICIO	6,000.00	6,000.00	100.0%	SE REALIZARON ASESORIAS JURIDICAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CIVIL, PENAL Y LABORAL
91513	SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO		5,160,000	5,033,700	5,033,700	5,033,700	100.0%	0	0	QUEJA	11,319.00	11,319.00	100.0%	EL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA (CESAC) TIENE COMO OBJETIVO EL PROCESO DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN, ASÍ COMO RECIBIR, REGISTRAR Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDADANÍA DE LA DEMARCACION ANTE LAS DIVERSAS ÁREAS TÉCNICO OPERATIVAS DE LA DELEGACIÓN.
12322	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO		707,786	707,786	707,786	707,786	100.0%	0	0	PERSONA	100.00	50.00	50.0%	EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO EL SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENIS DE ESTA DEMARCACION TERRITORIAL. DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL.
12323	CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO		141,955	141,955	141,955	141,955	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN ESTA ACTIVIDAD SE COMPRO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS ÁREAS Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES A CARGO DE ESTA DELEGACIÓN.
12324	FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO		288,197	285,260	285,260	276,449	96.9%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO LA COMPRA DE QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS A CARGO DE ESTA DELEGACIÓN.
12325	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO		18,868,387	12,112,984	12,112,984	12,112,983	100.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	7.00	70.0%	EN ESTA ACTIVIDAD SE COMPRO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIVERAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DELEGACIÓN Y SE PAGARON SERVICIOS DE VIGILANCIA CON RECURSOS DE FORTAMUN.
12326	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO		8,483,065	4,383,064	4,383,064	4,383,064	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN ESTA ACTIVIDAD SE ADQUIRIO PAPELERIA MATERIAL DIDACTICO, ENSERES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ASÍ COMO ALIMENTOS Y SERVICIOS DE CAFETERIA PARA PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA DELEGACIÓN.
117111	APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		32,221,885	32,221,885	32,221,885	32,179,787	99.9%	1,794,200	1,794,200	ACCIÓN	12.00	9.00	75.0%	LA TOTALIDAD DEL RECURSO EJERCIDO AL PERIODO CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODA LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE ESTA DELEGACIÓN, COMO SON DEPORTIVOS, CASAS DE CULTURA, CENIS, OFICINAS, CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y MERCADOS. ESTA PROPORCIÓN CORRESPONDE A LOS PAGOS EFECTUADOS POR ESTE CONCEPTO, POR OTRA PARTE, AL PRESUPUESTO ANUAL SE SUMAN 1.8 MILLONES DE PESOS COMO RESULTADO DE LOS INTERESES QUE GENERO LA CUENTA.
117949	ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		768,603	768,603	768,603	768,603	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6,000 BOLSAS DE DULCES PARA LOS EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO (ELABORADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES AL 2012. ESTE RECURSO RESULTA COMPLEMENTARIO YA QUE SU PARTICIPACIÓN RESPECTO AL TOTAL ES DE 0%. LA META FISICA QUE SE REPORTA EN ESTE TIPO DE ACTIVIDAD SE CONSIDERA VIRTUAL Y SE ANOTA CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL SESGO POSITIVO DEL MÓDULO DE INDICADORES.
118000	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		11,693	11,693	11,693	11,693	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO SERA DESTINADO PARA PAGAR ADEUDOS ANTERIORES AL 2012 EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONAL EN EL RUBRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. ESTE RECURSO RESULTA COMPLEMENTARIO YA QUE SU PARTICIPACIÓN RESPECTO AL TOTAL ES DE 0.18%. LA META FISICA QUE SE REPORTA EN ESTE TIPO DE ACTIVIDAD SE CONSIDERA VIRTUAL Y SE ANOTA CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL SESGO POSITIVO DEL MÓDULO DE INDICADORES.
118466	COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO		1,164,950	1,164,950	1,164,950	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO ESTA PREVISTO UTILIZARLO PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2012. POR CONCEPTO DE ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. LA META FISICA QUE SE REPORTA EN ESTE TIPO DE ACTIVIDAD SE CONSIDERA VIRTUAL Y SE ANOTA CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL SESGO POSITIVO DEL MÓDULO DE INDICADORES.
117570	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO		3,710,814	3,685,365	3,685,365	3,685,365	100.0%	0	0	INMUEBLE	8.00	0.00	0.0%	EL 94% DEL RECURSO PRESUPUESTADO SE DESTINARA PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y EL 6% RESTANTE PARA PAGO DE FACTURAS POR TRABAJOS DE OBRA REALIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, A FIN DE PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A ESPACIOS DEPORTIVOS. EL RECURSO EJERCIDO EN ESTE EJERCICIO FUE CASI DE 100%.
118168	PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		16,727	16,727	16,727	16,727	100.0%	0	0	PERSONA	167.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA SANEAR LAS FINANZAS, REALIZÁNDOSE EL FINQUIPO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. ESTE RECURSO RESULTA COMPLEMENTARIO YA QUE SU PARTICIPACIÓN RESPECTO AL TOTAL ES DE 0.2%. LA META FISICA SE ENCUENTRA CONTEMLADA EN OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
117833	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		222,545	219,695	219,695	219,695	100.0%	0	0	EVENTO	34.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SERA DESTINADO PARA SANEAR LAS FINANZAS EN CUANTO AL PAGO DE ADEUDOS ANTERIORES AL EJERCICIO 2012 RESPECTO A LA CONTRATACIÓN DE ELENOS ARTÍSTICOS Y ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL LOGÍSTICO. ESTE RECURSO RESULTA COMPLEMENTARIO YA QUE SU PARTICIPACIÓN RESPECTO AL TOTAL ES DE 4%. LA META FISICA SE ENCUENTRA CONTEMLADA EN OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
118105	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		336,615	336,615	336,615	336,615	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	RECURSO DESTINADO PARA PAGAR ADEUDOS ANTERIORES AL 2012 POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO EN LAS BRIGADAS DE BIENESTAR SOCIAL. NO SE REPORTA META FISICA EN VIRTUD DE QUE ESTOS AVANCES FUERON YA REPORTADOS EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE. LA META FISICA QUE SE REPORTA EN ESTE TIPO DE ACTIVIDAD SE CONSIDERA VIRTUAL Y SE ANOTA CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL SESGO POSITIVO DEL MÓDULO DE INDICADORES.
119222	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO		138,157	138,157	138,157	138,157	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	SE ADICIONARON RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA. EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1,130 TONELOS DEL PROGRAMA MEJORANDO TU CASA Y DE ARENA FINA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS PROPORCIONADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. LA META FISICA QUE SE REPORTA EN ESTE TIPO DE ACTIVIDAD SE CONSIDERA VIRTUAL Y SE ANOTA CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL SESGO POSITIVO DEL MÓDULO DE INDICADORES. ESTA ACTIVIDAD SE CONSIDERA COMPLEMENTARIA CON EL RESTO DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
116058	RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO		33,601,507	14,149,265	14,149,265	13,878,422	98.1%	0	0	TONELADA	650,000.00	520,000.00	80.0%	EL RECURSO ERGADO SE DESTINO PARA PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFACCIONES PARA CARROS MANUALES Y PALAS), REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PÚBLICOS Y DE USO ADMINISTRATIVO PARA TAREAS DE SUPERVISIÓN.
115673	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO		200,806,538	124,553,778	124,553,778	124,553,778	100.0%	0	0	SERVICIO	200,100.00	124,062.00	62.0%	DEL RECURSO EJERCIDO EL 99.99% CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA QUE REALIZA LA POLICÍA AUXILIAR, CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON VIGILANCIA PROFESIONAL EN LAS INSTALACIONES, INMUEBLES Y MÓDULOS DE ESTA DELEGACIÓN. EL 0.01% AL PAGO DE COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MUEBLES DE OFICINA.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
117458	SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	372,854	372,854	372,854	372,854	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS EJERCIDOS EN EL PAGO DE FACTURAS POR ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, POR LA ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS LASER REQUERIDAS EN 2 COMITÉS VECINALES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN AL DELITO, DE APARATOS AUDITIVOS OTORGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DENTRO DEL PROGRAMA TENGAMOS CALIDAD DE VIDA Y DE CORRAS Y CAMISAS PARA DIFERENTES EVENTOS DELEGACIONALES. LOS RECURSOS SON COMPLEMENTARIOS CON UNA PARTICIPACIÓN DE 2% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN TOTAL. LA META FISICA QUE SE REPORTA EN ESTE TIPO DE ACTIVIDAD SE CONSIDERA VIRTUAL Y SE ANOTA CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL SESGO POSITIVO DEL MODULO DE INDICADORES.
100262	CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	1,709,620	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
93625	PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	8,771,441	8,465,867	8,465,867	8,465,867	100.0%	0	0	METROS	383,906.00	383,906.00	100.0%	
101218	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	10,894,273	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	AL PERIODO NO SE HAN REGISTRADO MOVIMIENTOS
92323	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	24,050,572	14,531,788	14,531,788	14,531,788	100.0%	0	0	KILOMETRO	1,398.00	1,398.00	100.0%	
92721	REFORESTACION DE SUELO DE CONSERVACION	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	10,274,546	933,591	933,591	933,591	100.0%	0	0	PLANTA	8,150.00	8,150.00	100.0%	
92893	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	-	1,000,000	694,620	694,620	694,620	100.0%	0	0	PIEZA	555.00	555.00	100.0%	
68754	APOYOS COMPLEMENTARIO A JEFAS DE FAMILIA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	100,000	44,073	44,073	44,073	100.0%	0	0	PERSONA	500.00	0.00	0.0%	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES
69038	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	3,783,615	2,458,056	2,458,056	2,458,056	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,302,712.00	2,477,034.00	75.0%	SE REALIZARON ACTIVIDADES TALES COMO: REFORESTACIÓN, RECORTE DE CINTILLA, LIMPIEZA PARCIAL DE PASTO, PODA DE PASTO, ARBUSTO Y SETO, RIEGO Y DESHIERBE.
68931	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	100,000	40,067	40,067	40,067	100.0%	0	0	INMUEBLE	70.00	33.00	47.1%	EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO A 33 INMUEBLES ESCOLARES.
69196	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE ALUMBRADO PUBLICO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	10,000,000	7,380,009	7,380,009	7,380,009	100.0%	0	0	LUMINARIA	3,750.00	1,958.00	52.2%	SE REHABILITARON 1958 LUMINARIAS Y APROXIMADAMENTE SE BENEFICIO A 202,846 HABITANTES
69080	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	5,359,925	3,068,197	3,068,197	3,068,197	100.0%	0	0	PROYECTO	11.00	6.00	54.5%	SE REALIZARON 6 PROYECTOS (AMPLIACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, REHABILITACIÓN DE 2 PUENTES VEHICULARES, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS AL DEPÓSITO VEHICULAR, CONSTRUCCIÓN DE BAHÍA DE ACCESO Y DESCENSO EN EL FORO CULTURAL E INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANIZACIÓN).
68872	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	1,000,000	599,735	599,735	599,735	100.0%	0	0	PERSONA	55,000.00	41,715.00	75.8%	SE BRINDÓ ATENCIÓN MÉDICA, ODONTOLÓGICA Y CANALIZACIÓN A ESPECIALIDADES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE REFERENCIA, POR MEDIO DE 14 CONSULTORIOS PERIFÉRICOS DELEGACIONALES Y 2 UNIDADES MÓVILES.
68815	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	285,472	108,324	108,324	108,324	100.0%	0	0	ACCIÓN	40,000.00	36,387.00	91.0%	SE REALIZARON ACCIONES TALES COMO: TORNEOS DE BOX OLÍMPICO, AERDREZ, VOLEIBOL, BASQUETBOL, FUTBOL, LUCHA OLÍMPICA, TENIS DE MESA, FRONTENIS, CARRERAS ATLÉTICAS, EVENTOS DE ATLETISMO, DESFILES CÍVICOS DEPORTIVOS, TRIATLON, MEGA CLASES AERÓBICAS Y BECAS DEPORTIVAS.
71394	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	5,000,000	3,333,334	3,333,334	3,333,334	100.0%	0	0	APOYO	1,500.00	1,085.00	72.3%	SE REALIZÓ LABORES DE CULTIVO COMO: LIMPIEZA AGRÍCOLA, COSECHAS, DESPASTE, DESHIERBE, CHAPONEO, CAJETEO Y ENCALADO DE ARBOLES FRUTALES, ELABORACIÓN DE COMPOSTA, COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS, DESHIERBE DE ROSAS DE INVERNADERO, LIMPIEZA Y DESASOLVE DE ESTANQUES DE TRUCHEROS.
69245	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	191,594	143,695	143,695	0	0.0%	0	0	PROYECTO	2.00	1.00	50.0%	SE REALIZÓ UN PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FUGAS A LA RED DE AGUA POTABLE.
69282	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	100,000	41,035	41,035	41,035	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.73	73.0%	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO DE DRENAJE A EFECTO DE PRESERVAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.
69141	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	9,863,491	6,029,451	6,029,451	6,029,451	100.0%	0	0	PROYECTO	14.00	11.00	78.6%	SE REALIZARON 11 PROYECTOS TALES COMO: BACHEO CON ADICRETO, CON PIEDRA BRAZA, CON BOLA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, MANTENER E INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN DE ANDADORES.
71211	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	85,119	42,699	42,699	42,699	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	61,430,000.00	24,809,435.00	40.4%	SE REALIZÓ EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES TALES COMO: CHAPONEO, LIMPIEZA DE BRECHAS CORTAFUEGO, OBRAS DE CONSERVACIÓN COMO APERTURA DE CANALES Y TINAS CÍVICAS Y CONTROL MECANICO DE MUJERDAGO.
68669	PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	599,221	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	4,753.00	1,667.00	35.1%	SE LLEVO A CABO, VOLANTEO INFORMATIVO DE TEMPORADAS DE LLUVIAS, SIMULACROS, SE EMITIERON RESPUESTAS DE OPINIONES TÉCNICAS DE RIESGOS SOLICITADAS A TRAVÉS DEL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA (CESAC), REVISIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL, SE ATENDIERON EMERGENCIAS TALES COMO: ENJAMBRES DE ABEJAS, CABLES CAÍDOS, FUGAS DE GAS, ARBOLES EN RIESGO, DERIVAM DE COMBUSTIBLE, INCENDIOS FORESTALES Y URBANOS SE ATENDIERON EMERGENCIAS A TRAVÉS DE AMBULANCIAS PARA EL TRASLADO A DIFERENTES HOSPITALES.
72537	RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	1,902,889	1,383,497	1,383,497	1,255,255	90.7%	0	0	TONELADA	157,747.00	116,575.00	73.9%	SE REALIZÓ LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A TRAVÉS DE LA RECOLECCIÓN DOMICILIARIA, BARRIDO MANUAL DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES, Y EN BARRANCAS.
68589	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	75,173,297	53,028,169	53,028,169	53,028,169	100.0%	0	0	ACCIÓN	4,753.00	2,779.00	58.5%	SE REALIZARON 2,779.00 ACCIONES ENTRE LOS CUALES SE EFECTUARON 1,781 TRÁMITES Y SE PROPORCIONÓ 998 ASesoras.
95058	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	-	2,192,688	1,423,691	1,423,691	1,423,691	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DELEGACIONALES, MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANÍA ACERCA DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DELEGACIONAL, EMITIR BOLETINES INFORMATIVOS.
96199	INSPECCIÓN AMBIENTAL DELEGACIONAL	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REFLEJARA LA META
96079	PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	-	19,314	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE, POR LO TANTO SE REFLEJARA LA META.
96311	PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	-	82,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REFLEJARA LA META.
96371	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	-	80,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REFLEJARA LA META.

ANEXO XXIV

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25	
96411	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	-	60,000	36,250	36,250	36,250	100.0%	0	0	0	0	9.00	9.00	100.0%	EL OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS CONSISTE PRINCIPALMENTE EN ABASTECIMIENTO DE ESTERCOL A PIE PARCELA, SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA, Y VERIFICACION EN CAMPO DE LA ADQUISICION DE SEMILLA DE FORRAJE ASI COMO LA SUPERVISION A LOS PREDIOS DE NOPAL INSCRITOS EN EL PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE NOPAL.
96128	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACION	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	-	65,450	14,500	14,500	14,500	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	114,389.00	114,389.00	100.0%	LOS PROGRAMAS CONSISTEN EN LIMPIEZA DE BARRANCAS LAS JORNADAS SE REALIZAN CON LOS VECINOS DE LOS DIFERENTES POBLADOS, ASI COMO JORNADAS COMUNITARIAS DE CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL MEDIANTE EL RETIRO Y RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS.
96254	PROMOCION DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE EJERCERA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REFLEJARA LA META.
96049	RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	-	1,015,000	461,504	461,504	461,504	100.0%	0	0	0	TONELADA	2,006.00	2,006.00	100.0%	LAS ACTIVIDADES CONSISTEN EN RECOLECCION DE BASURA QUE DURANTE EL PERIODO SE HAN REGISTRADO 1,276 TONELADAS APROXIMADAMENTE RECOLECTADAS EN LOS DIFERENTES POBLADOS DE LA DEMARCACION, EN ALGUNOS LUGARES SE REALIZA EN DOS TURNOS DE FORMA PERMANENTE.
95957	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	-	58,200,405	37,599,497	37,599,497	37,599,497	100.0%	197,584	0	0	ACCION	98.00	98.00	100.0%	SE RECIBIERON AVISOS Y REGISTROS DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, TRAMITES RELACIONADOS CON LA REGULARIZACION DE LOS MISMOS SE BRINDAN ASESORIAS A LA COMUNIDAD Y SE DA INDICACIONES DE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCION Y REVALIDACION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES
148217	APOYO DELEGACIONAL A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	-	468,000	237,900	237,900	226,200	95.1%	0	0	0	APOYO	30.00	14.50	48.3%	SE OTORGAN INCENTIVOS A MAESTROS JUBILADOS FORTALECIENDO EL PRINCIPIO DE COHESION SOCIAL Y PROMOVRIENDO SU DESARROLLO INTEGRAL.
137120	CONTROL Y ORDENAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	-	5,000,000	4,755,159	4,755,159	4,755,159	100.0%	0	0	0	PROYECTO	93.00	88.45	95.1%	REALIZACION DE UN PROYECTO EJECUTIVO DE IMPACTO URBANO AMBIENTAL PARA CONTROL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.
136901	COORDINACION DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	-	2,790,387	1,957,809	1,957,809	1,957,809	100.0%	0	0	0	ACCION	153.00	107.35	70.2%	LAS DIFERENTES AREAS DE LA DEMARCACION NECESITA DE LONAS, VOLANTES TRIPTICOS Y PERIFONEOS COMO MATERIAL DE DIFUSION PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA REALIZACION DE OBRAS Y DIFUNDIR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ESTA DEMARCACION, ASI COMO TAMBIEN DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD.
139905	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	-	5,787,872	3,742,802	3,742,802	3,742,802	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	177.68	114.90	64.7%	ADQUISICION DE HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA RECOLECCION CARGA Y ACARREO DE EL PRODUCTO DERIVADO DE LA PODA, TALA Y REMATE DEL CESPED.
146953	PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	-	425,720	0	0	0	0.0%	0	0	0	APOYO	70.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012, EL IMPORTE REPORTADO SE EJERCERA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
147557	PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	-	161,034	111,634	111,634	111,634	100.0%	0	0	0	PERSONA	15.00	10.40	69.3%	A TRAVES DE LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DEPORTIVO SE FOMENTA EL DEPORTE Y LA RECREACION AL CONTAR CON DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INDIVIDUO Y SU COMUNIDAD
148464	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	-	2,390,614	1,321,274	1,321,274	1,101,274	83.3%	0	0	0	APOYO	2,940.00	1,354.36	46.1%	SEGUROS DE VEHICULOS QUE SE DESTINAN A LA REALIZACION DE TRABAJOS PARA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA DEMARCACION, ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE APOYO A LA JUVENTUD, PROMOVRIENDO PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
147750	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	-	24,110,672	16,127,358	16,127,358	16,127,358	100.0%	0	0	0	EVENTO	307.00	205.35	66.9%	ADQUISICION DE LUNCH QUE SE DESTINA A LA POBLACION QUE PARTICIPA EN ALGUNOS EVENTOS CULTURALES Y RECREATIVOS, RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE LA POBLACION HACIA LOS EVENTOS QUE SE ESTABLECEN EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS, Y ALQUILER DE BANDA DE MUSICA PARA DIVERSOS EVENTOS, ASI COMO LA COMPRA DE FRUTA, PIÑATAS Y ARTESANIA RELACIONADA CON LAS TRADICIONES DE LA POBLACION DE TLÁHUAC, CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR Y FORTALECER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES A TRAVES DE ACCIONES QUE PROPICIEN LA PARTICIPACION DE LA POBLACION.
146147	PROMOCION DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	-	1,509,940	756,021	756,021	756,021	100.0%	0	0	0	ACCION	1,315.00	658.42	50.1%	SE ORGANIZAN Y EJECUTAN JORNADAS COMUNITARIAS DE TRABAJO COMO LAVADO DE CISTERNAS, ARREGLO DE JARDINES, LIMPIEZA DE CALLES, POR LO QUE SE ADQUIRIERON MATERIALES COMO RASTRILLOS DE JARDINERO, ESCOBAS, AZADONES CINCELLES, BIELDO, MANGUERAS, ESCALERAS ETC.
148131	SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	-	335,000	130,805	130,805	130,805	100.0%	0	0	0	PERSONA	356.00	139.00	39.0%	PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ES NECESARIO LA COMPRA DE MATERIAL RECREATIVO Y PREMIOS, ESTABLECIENDO ACCIONES DIRIGIDAS A FORTALECER SU POSICION DENTRO DE LA SOCIEDAD COMO UN SECTOR CAPAZ DE APORTAR CONOCIMIENTOS.
73143	ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	40,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA META ALCANZADA AL PERIODO, YA QUE DERIVADO A LOS TIEMPOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS LA META FISICA FUE PROGRAMADA HASTA EL ÚLTIMO TRIMESTRE CUANDO QUEDARAN CONCLUIDAS LAS OBRAS AL 100%
73301	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	12,737,316	9,552,987	9,552,987	9,552,987	100.0%	0	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA META ALCANZADA AL PERIODO, YA QUE DERIVADO A LOS TIEMPOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS LA META FISICA FUE PROGRAMADA HASTA EL ÚLTIMO TRIMESTRE CUANDO QUEDARAN CONCLUIDAS LAS OBRAS AL 100%
73419	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	6,368,658	3,916,242	3,916,242	3,916,242	100.0%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA META ALCANZADA AL PERIODO, YA QUE DERIVADO A LOS TIEMPOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS LA META FISICA FUE PROGRAMADA HASTA EL ÚLTIMO TRIMESTRE CUANDO QUEDARAN CONCLUIDAS LAS OBRAS AL 100%
70910	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	35,247,375	21,414,618	21,414,618	21,414,618	100.0%	0	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA PERMANENTE CALLE SEGURA, EN EL CUAL SE DA ASISTENCIA EN COLONIAS IDENTIFICADAS CON UN GRADO DELICTIVO CONSIDERABLE PARA LA INTERVENCION MEDIANTE VISITAS, PATRULLAJES Y OPERATIVOS POR PARTE DE LA POLICIA AUXILIAR EN COORDINACION CON LA POLICIA PREVENTIVA CON EL OBJETIVO DE PROPICIAR UN CAMBIO EN LA PERCEPCION CIUDADANA Y EN LA DISMINUCION EN LOS INDICES DELICTIVOS, A TRAVES DE RECORRIDOS, OPERATIVOS Y PATRULLAJES, POBLACION BENEFICIADA DE 2,799,193 HABITANTES.
44134	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	-	54,983,422	31,489,992	31,489,992	31,489,992	100.0%	0	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	INCLUYE GASTO DE INVERSION Y GASTO CORRIENTE EN SERVICIO DE VIGILANCIA. LAS METAS FISICAS SE REGULARIZAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIEN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION
44190	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	-	103,021,802	66,376,174	66,376,174	66,376,174	100.0%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	INCLUYE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION PARA COMBUSTIBLE, REFACCIONES, ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE, SEGUROS, MANTENIMIENTO VEHICULAR. LAS METAS FISICAS SE REGULARIZAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE EQUIPO QUE COADYUVARA CON LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION
125504	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	1,709,320	999,410	999,410	999,394	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	84,354.00	83,475.00	99.0%	PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES SE ADQUIRIERON MATERIALES NECESARIOS COMO SÓN VARA PERILLA, RAFIA, ACEITES Y ARTICULOS METALICOS ENTRE OTROS QUE SON UTILIZADOS EN EL BARRIDO Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES DE ESTA DEMARCACION.
125505	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	12,349,251	8,637,689	8,637,689	8,637,689	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	COMO PARTE IMPORTANTE DEL MANTENIMIENTO QUE SE LE DA A LOS CENTROS DEPORTIVOS SE ENCUENTRA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION, EL MATENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE USO A LA MAQUINARIA Y EQUIPO COMO SON LAS CALDERAS, EL EQUIPO DE FILTRADO ENTRE OTROS Y EL PAGO DEL SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA QUE RESULTA NECESARIO PARA SU OPERACION.
125506	PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	2,773,000	1,897,167	1,897,167	1,897,167	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	11.00	7.00	63.6%	PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS SE TIENE CONTEMPLADO DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVES DE OBRAS POR ADMINISTRACION PARA LO CUAL FUE OPORTUNO CONSIDERAR LA ADQUISICION DE EQUIPO QUE COADYUVARA CON LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
125507	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACION	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	655,978	635,125	635,125	635,125	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	10,343.00	6,890.00	66.6%	PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL SUELO DE CONSERVACION SE ADQUIRIERON PLANTAS PARA REFORESTAR LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION.
125508	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	14,905,676	9,773,815	9,773,815	9,773,815	100.0%	0	0	0	ACCION	13,364.00	10,144.00	75.9%	COMO UN ACTIVIDAD IMPORTANTE DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO SE ENCUENTRAN LOS RONDINES QUE EFECTUA LA POLICIA AUXILIAR EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA DEMARCACION LO QUE CONTRIBUYE A LA DISMINUCION DE LOS DELITOS.
125509	PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	70,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	PARA LA REALIZACION DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL SE ESTA ACTUALIZANDO EL ATLAS DELICTIVO DELEGACIONAL.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisión	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
							Ministrado	Programado		Ejército	Generados				Ejercidos		Unidad de Medida
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
12510	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO Y SINIESTROS EN GENERAL	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO		418,177	3,278	3,278		100.0%	0	0	SERVICIO	82.00	82.00	100.0%	PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO EN EMERGENCIAS SE ADQUIRIERON MATERIAL DE CURACION Y LIMPIEZA QUE ES UTILIZADO EN APOYO A LA POBLACION JUARENSE ASI COMO A SUS VISITANTES EN CASO DE SINIESTRO.
12511	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO		4,931,540	3,342,110	3,342,110	3,342,110	100.0%	0	0	PIEZA	21,875.00	4,030.00	18.4%	UNA LABOR IMPORTANTE QUE SE DESARROLLA DENTRO DE LA DELEGACION ES LA PODA DE ARBOLES PARA LO CUAL ES IMPORTANTE MANTENER LOS EQUIPOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE USO POR LO QUE SE ADQUIRIERON ADITIVOS Y ACEITES PARA LAS MOTOSIERRAS, ASI TAMBIEN LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODA CON ESPECIALISTAS PARA UN MEJOR SERVICIO Y EVITAR EN LO POSIBLE ZONAS DE RIESGO POR ESTAR MAL ILUMINADAS.
12512	SERVICIOS INFORMÁTICOS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO		11,333,203	8,773,881	8,773,881	8,773,881	100.0%	0	0	SERVICIO	11.00	7.00	63.6%	DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD DE APOYO SE ADQUIRIERON MATERIALES Y SUMINISTROS INFORMATICOS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA ESTA DEMARCACION POLITICA COMO SON TONNERS, CARTUCHOS, ANTIVIRUS ENTRE OTROS.
134224	CAPACITACIÓN Y ACATUALIZACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO		4,550,303	2,852,150	2,852,150	2,852,150	100.0%	0	0	CURSO	53.00	68.00	128.3%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZARON CURSOS QUE NO SE TENIAN PROGRAMADOS EN ESTE TRIMESTRE TALES COMO: ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL GDF, OTORGAR SERVICIOS Y AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL, ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION INFORMACION Y QUEJAS, REALIZAR ACCIONES DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA ASI COMO REALIZAR ACCIONES TENDIENTES AL DESARROLLO COMUNITARIO.
134234	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO		30,497,561	19,558,362	19,558,362	19,558,362	100.0%	0	0	ACCION	33,100.00	24,508.00	74.0%	EL AVANCE FISICO REPORTADO SON LOS TRAMITES RECIBIDOS E INFORMES PROPORCIONADOS POR VENTANILLA UNICA, LOS CUALES INCLUYEN LA REGULARIZACION DE MERCADOS PUBLICOS.
147523	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO		14,599,464	8,926,253	8,926,253	8,923,088	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE LLEVO ACABO LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS, ASI COMO SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE UNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
148458	ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO		127,920	7,697	7,697	7,697	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	SE LLEVO A CABO LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES, DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE UNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
147953	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO		29,562,244	23,035,052	23,035,052	19,569,041	85.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	SE LLEVO ACABO LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, HERRAMIENTAS MENORES, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE, SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE UNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
148352	OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO		1,072,827	512,456	512,456	512,456	100.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	SE LLEVO ACABO EL PAGO RELACIONADO CON LA COMPRA DE COMBUSTIBLES. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE UNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
147799	PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO		644,375	352,006	352,006	352,006	100.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	SE LLEVO ACABO LA ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, VESTUARIO Y UNIFORMES, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, ASI COMO SERVICIOS DE VIGILANCIA. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE UNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
148438	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO		140,801	103,977	103,977	103,977	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	SE LLEVO A CABO LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, ARTICULOS DEPORTIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE UNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
148190	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO		873,422	81,494	81,494	81,494	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	SE LLEVO ACABO LA ADQUISICION DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, VESTUARIO Y UNIFORMES, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE UNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
148005	PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO		123,540	43,223	43,223	43,223	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	SE LLEVO ACABO LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE UNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
148417	SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO		214,022	17,461	17,461	17,461	100.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	SE LLEVO A CABO LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, VESTUARIO Y UNIFORMES, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE UNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
147826	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO		29,074,408	13,263,525	13,263,525	12,057,956	90.9%	0	0	ACCION	8.00	8.00	100.0%	SE LLEVO ACABO LA ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, VESTUARIO Y UNIFORMES, TELEFONIA TRADICIONAL, SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION, SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS, SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION, GASTOS DE ENSOBRETO Y TRASLADO DE NÓMINA, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Y OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. META COMPLEMENTARIA CON RECURSOS FISCALES.
147674	SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO		301,836	148,679	148,679	148,679	100.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	SE LLEVO ACABO LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. EL AVANCE EN LA META FISICA NO SE REFLEJA COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO SE REFIERE UNICAMENTE A LOS RECURSOS FINANCIEROS
113218	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO		639,331	409,171	409,171	409,171	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA META FISICA CORRESPONDE A UNA ACCION PERMANENTE, EL GASTO EJERCIDO SE DESTINO AL PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR
113357	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO		619,654	312,722	312,722	312,722	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	LA META FISICA CORRESPONDE A UNA ACCION PERMANENTE DERIVADO QUE EL GASTO EJERCIDO ES PARA CUBRIR EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR. EN VIRTUD QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES EVENTO, SE REGISTRA COMO 1 EVENTO
113289	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO		71,350,980	35,948,768	35,948,768	35,948,768	100.0%	0	0	ACCION	23,590.00	17,689.00	75.0%	EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE LEVARON A CABO 17,689 ACCIONES DESTINADAS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN VENUSTIANO CARRANZA. EL GASTO EJERCIDO SE DESTINO: PARA CUBRIR EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR \$1,881,336.00 Y PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN INTRAMUROS Y EXTRAMUROS A POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL \$34,067,432.00
113337	PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO		16,671,941	13,556,120	13,556,120	13,556,120	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	50,000.00	30,280.00	60.6%	EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE ALCANZO LA META FISICA DE 30,280 METROS CUBICOS DE PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE, EL GASTO EJERCIDO SE DESTINO A CUBRI EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE
113313	RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO		18,688,237	15,085,716	15,085,716	15,085,716	100.0%	0	0	TONELADA	64,725.00	52,249.00	80.7%	EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE RECOLECTARON 52,249 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS EN VENUSTIANO CARRANZA, CON RECURSOS DE FORTAMUN. EL GASTO EJERCIDO FUE DE \$15,085,716.00 Y SE DESTINO PARA CUBRIR EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR, DE LOS CUALES \$1,433,334.00 CORRESPONDEN A GASTO DE INVERSION Y \$13,652,382.00 A GASTO CORRIENTE
113301	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO		3,933,840	2,406,142	2,406,142	2,406,142	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA META FISICA CORRESPONDE A UNA ACCION PERMANENTE, EL GASTO EJERCIDO SE DESTINO PARA CUBRIR EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR
113229	SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO		587,714	587,315	587,315	587,315	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	LA META FISICA CORRESPONDE A UNA ACCION PERMANENTE, EL GASTO EJERCIDO SE DESTINO PARA CUBRIR EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR
113364	SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO		184,109	73,645	73,645	73,645	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	LA META FISICA CORRESPONDE A UNA ACCION PERMANENTE DERIVADO QUE EL GASTO EJERCIDO ES PARA CUBRIR EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR. EN VIRTUD QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES PERSONA, SE REGISTRA COMO 1 PERSONA
	FAM					544,850,481	426,137,862	344,084,285	321,359,383	75.4%	1,725,317	0		116,000,000.00	63,615,064.00	54.8%	
	ASISTENCIA SOCIAL																
	DESAYUNOS ESCOLARES																

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
							Ministrado	Programado		Ejercido	Generados					Ejercidos	Unidad de Medida
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
134554	DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA MENORES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		474,850,481	356,137,862	344,084,285	321,359,383	90.2%	1,725,317		OTROS	116,000,000.00	63,615,066.00	54.8%	RECURSOS CORRESPONDIENTES AL RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																	
146535	MINISTRACIONES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		70,000,000	70,000,000	0	0	0.0%	0	0	PESOS	0.00	0.00	0.0%	EL PRESENTE FOLIO SE GENERÓ SOLAMENTE PARA EFECTOS DE REPORTAR LAS MINISTRACIONES REALIZADAS POR LA FEDERACIÓN Y QUE ESTÁN EN PROCESO DE ASIGNACIÓN A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO.
	FASP					462,069,157	415,862,244	371,140,399	157,781,640	37.9%	1,084,877	0		180,819,000	129,898,000	71.8%	
PROFESIONALIZACIÓN																	
120129	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		24,851,270	22,366,143	14,566,473	14,566,473	65.1%	0	0	PERSONA	6,400.00	3,770.00	58.9%	LOS RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIOS DE CAPACITACION CORRESPONDEN A \$10,207,699.00 Y EN BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A \$4,358,774.00
EQUIPAMIENTO																	
120732	INSTRUMENTACIÓN DE ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO, HUELLA MALICIOSA Y RASTRO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO, FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		46,687,164	42,018,448	7,472,949	7,472,949	17.8%	0	0	OTROS	37,393.00	3,123.00	8.4%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS
INFRAESTRUCTURA																	
148706	SISTEMA PENITENCIARIO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		50,000,000	45,000,000	24,272,079	24,268,339	53.9%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA MINISTRACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FASP QUE REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 2012 Y AL ANEXO TÉCNICO ÚNICO, SE REALIZA A DIECISÉPTAS PARTES DE MANERA MENSUAL DURANTE EL PERIODO ENERO OCTUBRE EL CUAL SE EFECTUA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS APORTADOS AL GOBIERNO DEL DF QUE ES ADMINISTRADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, POR LO QUE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DESCONOCE LAS FECHAS EN QUE ESTAS MINISTRACIONES SON REALIZADAS
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA																	
121043	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		105,169,291	94,652,362	0	0	0.0%	0	0	OTROS	14,009.00	0.00	0.0%	METAS: LICENCIA, EQUIPO, PIEZA Y SERVICIO
OTROS																	
103680	MINISTRACIONES FEDERALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		11,000,000	4,026,395	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	ESTE FOLIO SE CAPTURÓ PARA REPORTAR LA MINISTRACIÓN TOTAL DE RECURSOS POR CONCEPTO DEL FASP, DADO QUE PARTE DE ESOS RECURSOS ESTABAN EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO.
121452	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		900,000	337,464	337,464	337,464	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	A LA FECHA SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GASTO. LA INFORMACIÓN ES CAPTURADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL, AUN CUANDO SE UTILIZA LA CLAVE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COORDINACIÓN 2012 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
CATÁLOGO 2012																	
7051	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/CAMIONES COSTEROS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		7,700,000	7,700,000	7,669,758	7,669,758	99.6%	0	0	VEHICULO	4.00	4.00	100.0%	LA META FÍSICA SE CUBRIÓ AL 100% DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ANEXO TÉCNICO, SE ADQUIRIERON 4 VEHÍCULOS TIPO COSTEROS. SE OBTUVO UNA ECONOMÍA POR \$30,242.40
10288	INFRAESTRUCTURA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		20,061,432	20,061,432	182,695	182,695	0.9%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A TRABAJOS DE MEJORAMIENTO REALIZADOS EN LA UNIDAD DE POLICÍA METROPOLITANA GRANADEROS ORIENTE, ASÍ COMO EN LA SUPERVISIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE POLICÍA DE PROXIMIDAD POLANCO CASTILLO.
21363	VESTUARIO/UNIFORME	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		0	0	0	0	0.0%	1,084,877	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS GENERADOS DE LO ASIGNADO EN EL 2012. NO HAY AVANCE FÍSICO YA QUE LOS RECURSOS NO HAN SIDO EJERCIDOS.
10137	VESTUARIO/UNIFORMES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		75,666,500	75,666,500	75,666,500	75,666,500	100.0%	0	0	OTROS	123,000.00	123,000.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 93,000 UNIFORMES Y 30,000 FORNITURAS.
86001	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE SANCCIONES EN EL INMUEBLE UBICADO EN EL RECLUSIVO NORTE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		16,000,000	0	13,375,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	FINANCIAMIENTO TOTAL POR 2.0 MDP [1.0 MDP DEL FASP Y 1.0 MDP DE FISCALES]; SE COMPLEMENTÓ DICHO MONTO CON LA AMPL. LÍQ. DE 6.0 MDP Y RECLASIFICACIÓN 1.5 MDP FISCALES EN 2º TRIMESTRE; TODA VEZ QUE DE ORIGEN SE OTORGARON SOLO 10.0 MDP DE FASP Y 2.5 MDP FISCALES. AL 3ER TRIMESTRE SE REGISTRÓ LA AMPL. LÍQ. POR 3.8 MDP DE RENDIMIENTOS DEL FASP DE 2010 Y 2011 AUTORIZADOS POR ACUERDO CIFASPDF-3-E8/2011. EL CJDF APROBÓ EL DESTINO DE DICHS RECURSOS, QUE NO SE HAN EJERCIDO DEBIDO A LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA DEL PROYECTO EJECUTIVO POR LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GEN. DE OBRAS DF. EN CONSECUENCIA, SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CONTRATACIÓN BAJO UN ESQUEMA BIENAL, LA AUTORIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Y LOS RECURSOS EN EL MISMO ESQUEMA; ASÍ COMO LA GESTIÓN DE CONSULTA ANTE EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
10241	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		36,033,500	36,033,500	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	NO HAY AVANCE FÍSICO YA QUE LOS RECURSOS NO HAN SIDO EJERCIDOS.
7092	MANUTENIMIENTO AL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		66,000,000	66,000,000	27,617,482	27,617,482	41.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN QUE INCLUYE TERMINALES MÓVILES, EQUIPOS, RADIO BASE, REPETIDORAS, ETCÉTERA. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL 41.8% DE AVANCE.
	UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE)																
	INVERSIÓN																
	5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y aplicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
40595	UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		1,816,813	1,816,813	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	3.00	0.00	0.0%	EL OBJETIVO NACIONAL ES INTEGRAR UNIDADES QUE SE CONSTITUYAN COMO COADYUVANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ACOPIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. A NIVEL LOCAL SE PRETENDE DISEÑAR, ELABORAR Y PRESENTAR ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F. LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES AL MARCO LEGISLATIVO, A EFECTO DE ADECUARLO AL MODELO PROPUESTO A NIVEL NACIONAL. PARA LO ANTERIOR SE ADQUIRIRÁ MOBILIARIO (EQUIPO DE CÓMPUTO, CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y OCULTAS, SOFTWARE, UN VEHICULO TERRESTRE Y LICENCIAS SOFTWARE. CABE SEÑALAR, QUE LA META FÍSICA REGISTRADA CORRESPONDE A LA TOTALIDAD DEL PROYECTO.
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																
	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
40755	UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		53,267	53,267	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	3.00	0.00	0.0%	EL OBJETIVO NACIONAL ES INTEGRAR UNIDADES QUE SE CONSTITUYAN COMO COADYUVANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ADOPIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. A NIVEL LOCAL SE PRETENDE DISEÑAR, ELABORAR Y PRESENTAR ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES AL MARCO LEGISLATIVO A EFECTO DE ADECUARLO AL MODELO PROPUESTO A NIVEL NACIONAL. PARA LO ANTERIOR SE ADQUIRIRÁN REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. CABE SEÑALAR QUE LA META FÍSICA REGISTRADA CORRESPONDE A LA TOTALIDAD DEL PROYECTO.
	3000 - SERVICIOS GENERALES																
40700	UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		129,920	129,920	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	3.00	0.00	0.0%	EL OBJETIVO NACIONAL ES INTEGRAR UNIDADES QUE SE CONSTITUYAN COMO COADYUVANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ACOPIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. A NIVEL LOCAL SE PRETENDE DISEÑAR, ELABORAR Y PRESENTAR ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES AL MARCO LEGISLATIVO A EFECTO DE ADECUARLO AL MODELO PROPUESTO A NIVEL NACIONAL. PARA LO ANTERIOR SE DESARROLLARÁ UN CURSO DE CAPACITACIÓN EL CUAL SE IMPARTIRÁ EN DOS EVENTOS. CABE SEÑALAR QUE LA META FÍSICA REGISTRADA CORRESPONDE A LA TOTALIDAD DEL PROYECTO.
	PAPEF					1,751,455,011	1,313,991,256	540,101,138	515,999,283	39.7%	12,568,498	0		8,555,127.90	6,842,900.78	80.0%	
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
71338	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO INDECO - LAGUNA Y COLECTORES QUE LA ALIMENTAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		750,000	750,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.17	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO INDECO - LAGUNA Y COLECTORES QUE LA ALIMENTAN EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA
70147	CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y AGUA RESIDUAL TRATADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		4,850,525	4,850,525	3,161,867	703,333	14.5%	0	0	PROYECTO	1.10	0.16	14.5%	CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y AGUA RESIDUAL TRATADA EN LAS DELEGACIONES IZTACALCO Y TLAHUAC
71654	CONSTRUCCIÓN DE MACROSECTORES Y SECTORES EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (INCLUYE SECTORIZACIÓN Y REFORZAMIENTOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		9,000,000	9,000,000	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.69	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE MACROSECTORES Y SECTORES EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. (INCLUYE SECTORIZACIÓN Y REFORZAMIENTOS) EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.
74877	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y DE TRATAMIENTO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		5,809,200	5,809,200	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.32	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y DE TRATAMIENTO. EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA
74894	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y DE TRATAMIENTO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		1,500,000	1,500,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.56	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y DE TRATAMIENTO EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA
74929	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		13,862,776	13,862,776	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	3.16	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES DE AGUA POTABLE EN LAS DELEGACIONES TLAHUAC Y MAGDALENA CONTRERAS
74920	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS EN DIVERSAS DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		28,372,474	28,372,474	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	6.47	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS EN LAS DELEGACIONES IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA
70212	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		5,327,270	5,327,270	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.21	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN LAS DELEGACIONES CAM, AZCAPOTZALCO Y ALVARO ORREGON
71427	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		5,008,155	5,008,155	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.46	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES
89623	MINISTRACIÓN DE FAPEF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		39,980,174	524,576,000	0	0	0.0%	12,568,200	0	PESOS	0.00	0.00	0.0%	EL PRESENTE FOLIO SE GENERÓ PARA EFECTOS DE REPORTAR LOS MONITOS DE LAS MINISTRACIONES REALIZADAS POR LA FEDERACIÓN Y DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE ESTÁN EN PROCESO DE ASIGNACIÓN A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO. LAS CIFRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAPEF) CONSIDERADAS EN LA LEY DE INGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL 2012, FUERON ESTIMADAS.
121662	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LOS ARCHIVOS Y ALMACEN DE LA SEDUVI	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO		13,355,832	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CAPTURADO POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO
124780	CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO		3,375,705	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENDI 20 DE NOVIEMBRE
123374	PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO DELEGACIONAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO		2,133,905	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD TODAVIA NO SE HA REALIZADO LA ACCIÓN QUE SE TENÍA PROGRAMADA DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO DELEGACIONAL.
125004	ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MIMAS Y GRIETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		2,725,471	1,495,347	1,495,347	1,495,347	100.0%	0	0	ESTUDIO	5.00	3.00	60.0%	EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SERÁ PARA EJECUTAR OBRAS PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL RÍO CUAUATEPEC, ASÍ COMO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS Y MUROS EN BARRANCAS DESTROZADAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN MALACATES. ESTOS TRABAJOS A LA FECHA HAN SIDO CONCLUIDOS. LOS RECURSOS EJERCIDOS A LA FECHA SE DESTINARON PARA PAGAR LOS TRABAJOS DE OBRA EN EL RÍO CUAUATEPEC Y LOS EFECTUADOS EN EL COMITÉ CIUDADANO EN MENCIÓN.
125186	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		15,937,857	280,640	280,640	280,640	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ADICIONES GAM-1 Y PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL EN CUAUATEPEC. ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN COMPLEMENTADOS CON FORTAMUN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD NARCISO BASSOLS Y PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL COMITÉ CIUDADANO AMPLIACIÓN COCOVOTES, SIENDO ESTE EL QUE REGISTRA AVANCE EN EL EJERCIDO. PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE PREVE LA REGULARIZACIÓN DE LA META FÍSICA CONSIDERANDO LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO.
125115	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		43,528,748	17,113,314	17,113,314	17,113,314	100.0%	0	0	PROYECTO	3.00	1.00	33.3%	EL RECURSO SE DESTINARÁ PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO EJE 4 NORTE EUZKARO (PROYECTO MULTI-ANUAL ETIQUETADO), EL CUAL ACTUALMENTE YA SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN.
100241	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL		4,999,522	710,703	710,703	710,703	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	LA META FÍSICA SE REFLEJARA EN EL CUARTO TRIMESTRE.
100998	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL		3,773,760	1,429,610	1,429,610	1,429,610	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN EL POBLADO DE SANTA ANA TLACOTENCO, AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN EL POBLADO DE SAN PEDRO ATOCPAN.
100819	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL		2,332,299	450,714	450,714	450,714	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y aplicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
124134	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	869,418	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012. EL IMPORTE REPORTADO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
124362	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	4,637,402	0	0	0	0.0%	0	0	0	6,941.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012. EL IMPORTE REPORTADO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
124405	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	1,180,891	0	0	0	0.0%	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012. EL IMPORTE REPORTADO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
73835	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	25,765.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FÍSICO ALCANZADO SE PROGRAMA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
144758	CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	957,014	957,014	957,014	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
44314	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	8,823,000	105,671	105,671	105,671	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL. LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
144700	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	478,507	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
44341	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	3,828,056	454,572	454,572	454,572	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
44308	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	13,136,250	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
44336	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	4,185,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
44320	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	12,209,470	5,432,808	5,432,808	5,432,808	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
144815	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	957,014	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
144656	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	2,619,943	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
44304	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	737,825	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL. LAS METAS FÍSICAS DE PROYECTOS SE REGULARIZARAN PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE DEL AÑO, YA QUE SE READECUARON RECURSOS, ADEMAS DE QUE POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN NO SE CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS.
134817	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	-	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMARON RECURSOS PARA ESTE PERIODO.
147335	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	7,321,815	3,993,992	3,993,992	2,970,669	74.4%	0	0	0	1,320.00	0.00	0.0%	TRABAJO RELACIONADO CON EL MANTENIMIENTO MAYOR A 16 CÉNDIS UBICADOS DENTRO DE LA DEMARCAÇÃO DONDE SE CONTEMPLÓ LA REPARACIÓN DE RECUBRIMIENTOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CAMBIO DE HERRERÍA, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES, COLOCACIÓN DE CARPINTERÍA, REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS, CAMBIO DE PISOS Y COLOCACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIAS IMPORTANTES SEÑALAR QUE LAS OBRAS PRESENTADAS CUENTAN CON UN AVANCE PORCENTUAL DE 100% EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS. EN REFERENCIA A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENDE REFORMA SOCIAL Y CENDI LEGARIA, FORMALIZADAS AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO, SU AVANCE DE OBRAS PRESENTA UN 80%. LA META FÍSICA REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZA CON RECURSOS FISCALES.
147303	SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	4,200.00	0.00	0.0%	EL ÁREA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS NO PRESENTO AVANCE AL PERIODO, POR LO QUE NO FUE POSIBLE REFLEJAR EJERCICIO. LA META QUE REFLEJA ESTA ACTIVIDAD, SE REPORTA CON RECURSOS FISCALES.
124878	AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	-	2,688,238	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS DESTINADOS A LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA FERRERÍA
91844	AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	4,117,517	2,752,669	2,752,669	2,752,669	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TRABAJO PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN A LA ESCUELA DE NIVEL BÁSICO DENOMINADA SUISA UBICADA EN LA COLONIA SANTA CRUZ COAPA, DESMANTELAMIENTO DE DESMONTAJE DEMOLICIONES ACARREO, PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y ALBANILERÍA, ACABADO, CANCELERÍA Y HERRERÍA E INSTALACIONES.
91768	AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	28,921,735	9,604,589	9,604,589	9,604,589	100.0%	0	0	0	2.00	1.00	50.0%	SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN CON OBRAS CIVIL Y ELECTROMECÁNICA PARA LA CERCA UBICADA DENTRO DEL DEPORTIVO EL COPETE, DENTRO DE PERÍMETRO DELEGACIONAL.
91992	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	5,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERON COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y SU ENTORNO EN PUEBLO LOS REYES, UHCTM VI CULHUACAN Y EL RELOJ. EL PROVEEDOR NO INGRESO EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU TRÁMITE DE PAGO
123242	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	1,573,406	122,707	122,707	122,707	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD SE EMPEZARON A ATENDER COLONIAS DE LOS COMITES CIUDADANOS REALIZANDO OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSISTENTE EN PAVIMENTACIÓN, ADCRETO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA, MUROS DE CONTENCIÓN Y DRENAJE Y ESPACIOS RECREATIVOS. NO PRESENTA META FÍSICA ANUAL NI ALCANZADA DERIVADO A QUE QUE SE REALIZARÁ LA ADECUACIÓN PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE PORQUE SE ADICIONA ESTA ACTIVIDAD SIN META FÍSICA.
123243	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	524,469	152,891	152,891	152,891	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSISTENTE EN PAVIMENTACIÓN, ADCRETO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA, MUROS DE CONTENCIÓN Y DRENAJE Y ESPACIOS RECREATIVOS. NO PRESENTA META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL NI ALCANZADA DERIVADO QUE SE REALIZARÁ LA ADECUACIÓN PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE PORQUE SE ADICIONA ESTA ACTIVIDAD SIN META FÍSICA.
124984	AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	9-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	15,906,587	10,028,882	10,028,882	10,028,882	100.0%	0	0	0	2.00	1.00	50.0%	SE CANCELA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL AGROPECUARIA DEBIDO A QUE ERA INCORRECTA PARA LA ATENCIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS POR ELLO SE APERTURA ESTA NUEVA ACTIVIDAD CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 0.02D7.2011 CONTINUACIÓN A LA REHABILITACIÓN DE LAS PLAZAS COMERCIALES UBICADAS EN CALZADA DE GUADALUPE N. 717 Y AV. ZUMARRAGA NO 31 Y 0.02D7.2024 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO LA ESMERALDA (PROYECTO MULTI-ANUAL ETIQUETADO). LOS AVANCES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN A ESTE ÚLTIMO.

ANEXO XXIV

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Determinación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y aplicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
125233	AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	9-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	11,625,883	2,185,085	2,185,085	2,185,085	100.0%	0	0	0	0	2.00	200.0%	RECURSOS DISPUESTOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA PROGRESO NACIONAL Y CASA DE CULTURA EN LA COLONIA MARTÍN CARRERA, PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ARTES EN LA COLONIA CTM EL RISCO, CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL LA MALINCHE Y TRABAJOS DE CONCLUSIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL NUEVA ATZACALCO. LOS AVANCES OBTENIDOS CORRESPONDEN A ESTOS DOS ÚLTIMOS INMUEBLES, SIN EMBARGO, SE PREVE QUE SE INCREMENTE LA META FÍSICA, CONSIDERANDO LAS OBRAS EN EJECUCIÓN.
125316	AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO	9-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	3,958,991	1,170,000	1,170,000	1,170,000	100.0%	0	0	0	60.00	22.00	36.7%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LOS PAGOS DE ESTIMACIONES QUE SE HAN INGRESADO COMO RESULTADO DE LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN, SUSTITUCIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE PLANTELES, EDIFICIOS, AULAS Y MALLAS SOLARES EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO.
125201	AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	9-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	1,674,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	RECURSOS CONSIDERADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE KIOSKOS DIGITALES EN DEPORTIVOS.
124947	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	9-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	-	8,167,614	2,566,454	2,566,454	2,566,454	100.0%	0	0	0	5.00	0.63	12.6%	SE DIO DE ALTA EL PROYECTO DE INVERSIÓN 0.027/2025 REHABILITACIÓN A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE A TRAVÉS DEL CUAL SE REGISTRAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN DIVERSAS CALLES DE ESTA DELEGACIÓN, POR OTRA PARTE, SE AGREGA EL PROYECTO 0.027/2030 CAMBIO DE DRENAJE Y EN CARPETADO, SOBRE LAS AVENIDAS 497, 495, 493 Y 491, ENTRE LAS AVENIDAS 412A Y HASTA LA AVENIDA 412A, EN LA COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN SEPTIMA SECCIÓN. EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LAS ESTIMACIONES QUE INGRESARON PARA PAGO DEL PRIMER CONTRATO EN MENCIÓN.
125424	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	-	4,283,246	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	SE DIO DE ALTA EL PROYECTO 0.027/2031 PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE BOMBEO EN EL CAMELLÓN DE LA AV. 699 Y LA AV. 606, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NO. 1, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR VOLÚMENES DE AGUA DE UN DETERMINADO PUNTO A OTRO, Y CON ELLO GARANTIZAR EL ABASTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA.
71615	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA	9-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	6,739,509	6,416,975	6,416,975	6,416,975	100.0%	0	0	0	11.00	6.00	54.5%	SE REALIZARON 6 PROYECTOS TALES COMO: AMPLIACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, REHABILITACIÓN D 2 PUNTES VEHICULARES, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS AL DEPÓSITO VEHICULAR, CONSTRUCCIÓN DE BAHÍA DE ASCENSO Y DESCENSO, INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANIZACIÓN.
101985	AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	-	7,694,360	5,851,608	5,851,608	5,851,608	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REFLEJARA EN EL CUARTO TRIMESTRE.
99793	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	-	463,500	463,500	463,500	463,500	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	LAS ACTIVIDADES CONSISTEN EN EL TRAZO Y NIVELACIÓN PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN Y PODER REALIZAR LA PREPARACIÓN Y COLOCAR LA TUBERÍA Y CONECTAR A LA RED EXISTENTE, ASÍ MISMO SE CONSTRUYEN LOS POZOS DE VISITA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN.
135671	AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	725,632	307,055	307,055	307,055	100.0%	0	0	0	2.00	0.85	42.5%	AMPLIACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COORDINACIONES TERRITORIALES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN
123803	AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	3,033,488	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012, EL IMPORTE REPORTADO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
124894	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	5,171,546	0	0	0	0.0%	0	0	0	9.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012, EL IMPORTE REPORTADO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
123927	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	1,142,899	0	0	0	0.0%	0	0	0	2.55	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012, EL IMPORTE REPORTADO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
73963	AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	16,626,285	5,833,534	5,833,534	4,933,534	84.6%	0	0	0	7.00	0.00	0.0%	LA VARIACION SE DEBE A QUE YA SE ADJUDICARON CONTRATOS Y SE INICIARON LOS PAGOS PARCIALES ASI MISMO, NO SE REPORTA META ALCANZADA AL PERIODO, YA QUE DERIVADO A LOS TIEMPOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS LA META FÍSICA FUE PROGRAMADA HASTA EL ÚLTIMO TRIMESTRE CUANDO QUEDARÁN CONCLUIDAS LAS OBRAS AL 100%.
74219	AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	42,800,000	15,688,682	15,688,682	15,688,682	100.0%	0	0	0	16.00	0.00	0.0%	EL EJERCICIO DEL RECURSO CORRESPONDE A ESTIMACIONES Y PAGOS INICIALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, LA META FÍSICA SE REPORTARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
72957	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	18,000,000	17,563	17,563	17,563	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	LA VARIACION SE DEBE A QUE SE PAGO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICO QUE SE REQUIERE PARA TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, Y SE ADQUIRIERON ACCESORIOS, COMO INSIGNIAS, DISTINTIVOS, EMBLEMAS, BANDERAS, BANDERINES Y ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DELEGACIÓN, ASI MISMO, NO SE REPORTA META ALCANZADA AL PERIODO, YA QUE DERIVADO A LOS TIEMPOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS LA META FÍSICA FUE PROGRAMADA HASTA EL ÚLTIMO TRIMESTRE CUANDO QUEDARÁN CONCLUIDAS LAS OBRAS AL 100%.
44310	AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	3,182,184	218,965	218,965	218,965	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS. LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE Y A QUE SE EFECTUO READECUACION DE RECURSOS, ADEMÁS DE QUE NO SE TIENEN LOS ELEMENTOS NECESARIOS POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION
44346	AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	5,859,000	260,683	260,683	260,683	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIEN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION
71486	REPOSICION DEL POZO TLAHUAC NEZA 22	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	539,683	539,683	539,683	539,683	100.0%	0	0	0	0.73	0.73	100.0%	REPOSICIÓN DEL POZO TLAHUAC NEZA 22 EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC.
91628	MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	8,402,944	2,641,468	2,641,468	2,641,468	100.0%	0	0	0	20.00	20.00	100.0%	SE REALIZARON OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DEBIDO A QUE SE CONTO CON LOS RECURSOS DE MANO DE OBRRA, EQUIPO Y MATERIALES PARA SU EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS MAS RELEVANTES SON LIMPIEZA Y BARRIDO EN TECHUMBRE Y CANALETA, REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA EN LAVADEROS, REVISIÓN DE FUGAS DE AGUA, PINTURA DE ESMALTE BLANCO 6 ANUNCIOS DE LÁMINA Y ROTULAR LEYENDA DEL MERCADO ASI COMO EMBLEMA DE GDF Y LOGOTIPO DE LA DELEGACION
91731	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	18,462,539	7,952,388	7,952,388	7,952,388	100.0%	0	0	0	47,633.60	46,126.40	96.8%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 1 Y 4, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 2 Y 3, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 5 Y 6, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, CAMPESTRE CHURBUSCO, EL CARMEN, EL ROSARIO, ADOF ROJAS CORTINES, Y EL RELOC.
123244	ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	1,548,937	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD NO SE HA REALIZADO EL ESTUDIO QUE SE TENIA PROGRAMADO DE MECÁNICA DE SUELOS, TOPOGRAFÍA DEL SITIO, PLANOS, CATALOGO DE CONCEPTOS, NUMEROS GENERADOS Y UN PRESUPUESTO DE REFERENCIA. SE ESPERA QUE AL TERMINO DEL EJERCICIO SE VEA REFLEJADO.
123245	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	5,769,155	3,679,777	3,679,777	3,679,777	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSISTENTE EN PAVIMENTACIÓN, ADOCRETO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA, MUROS DE CONTENCIÓN Y DRENAJE Y ESPACIOS RECREATIVOS. NO PRESENTA META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL NI ALCANZADA DERIVADO A QUE SE REALIZARÁ LA ADECUACION PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE PORQUE SE ADICIONO ESTA ACTIVIDAD SIN META FÍSICA.
119949	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CENDIS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	-	3,836,970	1,114,774	1,114,774	1,114,774	100.0%	0	0	0	15.00	1.00	6.7%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FINANCIERO, PERO NO HAY AVANCE FÍSICO, SE DEBE A QUE AL PERIODO LOS GASTOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL PAGO DE SUELDOS, HONORARIOS Y PROYECTOS DE PREINVERSIÓN, PRINCIPALMENTE.
119368	PROYECTO DELEGACIONAL EN MEJORA URBANA INTEGRAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	-	12,542,995	3,206,046	3,206,046	3,206,046	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FINANCIERO, PERO NO HAY AVANCE FÍSICO, SE DEBE A QUE AL PERIODO LOS GASTOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL PAGO DE SUELDOS, HONORARIOS Y PROYECTOS DE PREINERSIÓN, PRINCIPALMENTE.
71551	MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	4,000,000	1,158,391	1,158,391	1,158,391	100.0%	0	0	0	5.00	4.00	80.0%	SE REALIZO LA MEJORA A 4 MERCADOS; CERRO DEL JUDIO, CONTRERAS, LA CRUZ, LA LOMA Y THUATLAN

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
99878	CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	-	1,886,880	1,424,705	1,424,705	1,424,705	100.0%	0	0	ACCIÓN	21,112.00	21,112.00	100.0%	SE INSTALARON Y DIO MANTENIMIENTO A DIVERSOS SEÑALAMIENTOS, PLACAS, BALIZAMIENTOS, OBRAS CONSISTENTES EN PINTA DE FACHADAS EN DIFERENTES AVENIDAS, INSTALACIÓN DE BARANDAL METÁLICO FRENTE A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, RETIRO DE SECCIONES DE ADOQUINES, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN EN MAL ESTADO, RETIRO DE ESCOMBRO, EXCAVACIÓN DE ZANJA, NIVELACIÓN DE TERRENO, REPOSICIÓN DE ADOQUÍN, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN LOS DIFERENTES POBLADOS DE LA DEMARCACIÓN.
93407	ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	-	7,210,428	0	0	0	0.0%	0	0	SUPERVISIÓN	3.00	0.00	0.0%	
124843	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	1,789,712	0	0	0	0.0%	298	0	PIEZA	298.00	0.00	0.0%	CIFRAS AL CIERRE PRELIMINAR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012, EL IMPORTE REPORTADO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
44315	MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	-	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
146851	ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MIMAS Y GRIETAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	6,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	EL ÁREA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS NO PRESENTO AVANCE AL PERIODO, POR LO QUE NO FUE POSIBLE REFLEJAR EJERCICIO.
146893	CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	34,150,000	7,818,737	7,818,737	4,249,929	54.4%	0	0	ACCIÓN	12.00	9.00	75.0%	SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS EN LA PLAZA TACUBAYA, TACUBAYA, PARQUE TIRO DEL PICHON, CONTINUACIÓN DEL PARQUE LINEAL, ASI COMO ADIQUILLOS TRABAJOS QUE PERMITEN ESTABLECER UNA DINAMICA DE INCLUSIÓN DE LOS ESPACIOS PUBLICOS CON EL ENTORNO URBANO Y AMBIENTAL. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LAS OBRAS PRESENTADAS EN EL INFORME CUENTAN CON UN AVANCE PORCENTUAL DE 100% EN LA EJECUCIÓN DE OBRA.
146934	MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	2,046,050	346,318	346,318	346,318	100.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	9.00	300.0%	SE PROPORCIONO MANTENIMIENTO A LOS MERCADOS PUBLICOS DE LA DEMARCACION, PARA FAVORECER LA COMERCIALIZACION MEDIANTE INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES. EL INCREMENTO FINAL RESPECTO A LA META ANUAL, IMPLICA LA ADECUACION DE LA MISMA MEDIANTE AFECTACION PROGRAMATICA.
146808	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	688,020	53,520	53,520	53,520	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.07	1.07	100.0%	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR A LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SAN LORENZO TLALENANGO. META COMPLEMENTARIA CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA, ADECUADO DE ORIGEN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 22113 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA.
147099	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	3,000,000	1,141,044	1,141,044	1,141,044	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,800.00	4,800.00	100.0%	DEBIDO AL DAÑO OCASIONADO POR LAS RAÍCES DE LOS ARBOLES Y CON EL FIN DE BRINDAR ACCESIBILIDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PUEDAN CIRCULAR POR CALLES DE LA DELEGACIÓN, FUE NECESARIO REHABILITAR Y SUSTITUIR LAS BANQUETAS Y GUARNICIONES MÁS DAÑADA, DETECTADAS DENTRO EN LA DEMARCACIÓN,
147127	PROYECTOS DELEGACIONALES DE MEJORA VIAL INTEGRAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	6,024,632	4,551,570	4,551,570	4,551,570	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZARON TRABAJOS RELATIVOS A LA COLOCACIÓN DE 6,500 M2 DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLES ALEDANAS APROXIMADAMENTE; REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES CONSISTENTE EN LA COLOCACIÓN DE 1,100 M2 DE PASTO APROXIMADAMENTE ASI COMO SE COLOCARÁN 1,200 PLANTAS APROXIMADAMENTE DE DIFERENTES ESPECIES, SE CONSTRUIRAN ANDADORES Y ESCALINATAS, DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN 1,048 M2 APROXIMADAMENTE ASI COMO SE REHABILITARÁN Y SUSTITUIRAN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 2,800 M2. SE COLOCARÁ 30 SEÑALIZACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES RELATIVAS A INFORMATIVAS, RESTRICTIVAS Y PREVENTIVA ASI COMO SE REALIZARÁN APROXIMADAMENTE 3,000 ML. DE BALIZAMIENTO.
74887	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL VASO REGULADOR DE LA RED DE DRENAJE DEL GRAN CANAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	13,773,760	13,773,760	0	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	103,105.46	0.00	0.0%	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL VASO REGULADOR DE LA RED DE DRENAJE DEL GRAN CANAL EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
124395	CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	-	3,010,408	482,890	482,890	482,890	100.0%	0	0	ACCIÓN	11.00	2.00	18.2%	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE REJAS, MUROS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA DELEGACION AZCAPOTZALCO
124409	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	-	622,102	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	MANTENIMIENTO AL CONSULTORIO MEDICO UBICADO EN LA COLONIA EL JAGUEY Y AL CENTRO SOCIAL UBICADO EN LA COLONIA SAN MIGUEL AMANTLA
124421	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	-	311,051	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	681.00	0.00	0.0%	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SAN PEDRO XALPA, COLONIA SAN MARTIN XOCHIMILHUAC
124796	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	-	3,969,376	1,899,593	1,899,593	1,899,593	100.0%	0	0	INMUEBLE	6.00	3.00	50.0%	REHABILITACION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PETROLERA, SAN MIGUEL AMANTLA, EL JAGUEY, SAN ANTONIO AMUSCOS Y DEL GAS
124805	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	-	500,000	450,907	450,907	450,907	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DEL CENDI REYNOSA TAMAILLIPAS
124770	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS (PF 06)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	-	9,262,239	2,255,473	2,255,473	2,255,473	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DEL PARQUE TEZOMOC
124443	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	-	6,540,253	2,303,532	2,303,532	2,303,532	100.0%	0	0	OBRA	4.00	1.00	25.0%	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS ARENAL, SAN JUAN TLHUACA, PASTEROS Y AZCAPOTZALCO
124919	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	-	458,624	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL FORO CULTURAL AZCAPOTZALCO
124578	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	-	17,557,246	6,197,189	6,197,189	6,197,189	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	2,096.00	35.3%	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACION.
91664	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	16,498,034	14,329,059	14,329,056	14,329,056	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	47,518.00	47,518.00	100.0%	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 1 Y 4: CALLE F M2 X POR AV. 3) 608 CALLE E M2 X POR AV. 3 688 CALLE D M2 X POR AV. 3 658 CALLE C M2 X POR AV. 3 738 CALLE B M2 X POR AV. 3 800 CALLE RICARDO MONGE LÓPEZ M2 X 5260.5 CALLE N M2 X POR RICARDO MONGE LÓPEZ 690
91806	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	397,839	272,641	272,641	272,641	100.0%	0	0	INMUEBLE	19.00	16.00	84.2%	LOS TRABAJOS SE REALIZARON POR OBRA POR ADMINISTRACIÓN, DEBIDO A QUE SE CONTO CON LOS RECURSOS DE MANO DE OBRA Y MATERIALES SUFICIENTES PARA SU EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN LIMPIEZA Y LAVADO DE TECHUMBRE DE POLICARBONATO, REVISIÓN DE LA RED DE DRENAJE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR MIRENENJUE EN MURO PERIMETRAL EN CAS DE LA TERCERA EDAD, CADA DE LA CULTURA DEL RELOJ CAMBIO Y COLOCACIÓN DE TUBOS Y BALASTRAS, SQUET EN BODEGA REPARACIÓN DE LAVABO MECANICA EN SISTEMA, LIMPIEZA DE HOJABASCA EN CANALETAS, Y SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR TRIGO EN MUROS INTERIORES EN AULA Y OFICINA
91950	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	2,774,536	1,532,465	1,532,465	1,532,465	100.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	3.00	100.0%	COLOCACION DE LLAVE EN LAVABO, CAMBIO DE LLAVES EN MIGTORIO Y LLAVE DE APSO EN JARDINISUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCA EN ESCENARIO DE FORO REPARACION DE CHAPA, CAMBIO Y COLOCACION DE TUBOS Y BALASTRAS DE 2X39 WATTS EN AREA DE OFICINA, FIJAR CONTACTOS POLARIZADOS
91907	PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	36,885,134	30,355,022	30,355,022	30,355,022	100.0%	0	0	INMUEBLE	76.00	76.00	100.0%	TRABAJO DE MANTENIMIENTO A PLANTELES ESCOLARES DE LA ZONA 1, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL ALBANERIA, INSTALACION ELÉCTRICA Y RECUBRIMIENTO DE PISOS.
92029	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	578,265	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	18.00	18.00	100.0%	LAS OBRAS CONSISTIERON EN EL CAMBIO DE 649 COLADERAS PLUVIALES, CAMBIO DE 120 BROCALES A POZOS DE VISITA, LA INSTALACION DE 206.5 M DE ALBAÑAL PARA REJILLA DE PISO, 29 ALBAÑALES DOMICILIARIOS EN IGUAL NÚMERO DE PREDIOS. EL PROVEEDOR NO INGRESO EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA SU TRÁMITE DE PAGO

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				Unidad de Medida	
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
91695	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	8,200,000	6,626,682	6,626,682	6,626,682	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZARON TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, CARGA, ACCARRO Y LIMPEZA DE OFICINAS PÚBLICAS, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN, BANQUETA Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE 13 EN LA COLONIA ESPARTACO, MANTENIMIENTO A LAS BODEGAS DE LIMPIA MUROS DE CONTENCIÓN PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN REPARACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE DE SAN ANDRES, SANTA MARTHA DEL SUR, PEDREGAL DE SANTA URSULA.
123246	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	15,000,000	1,949,638	1,949,638	1,949,638	100.0%	0	0	INMUEBLE	3.00	2.00	66.7%	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 2 INMUEBLES DE LA DELEGACIÓN, REFERENTE A PINTURA, CAMBIO DE LOZETA, CANCELERIA, HERRERIA ENTRE OTRAS COSAS.
123247	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	10,092,475	6,027,521	6,027,521	6,027,521	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,400.00	3,572.08	66.1%	SE REALIZARON TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIE DE CARPETA ASFÁLTICA POR CONCRETO HIDRAULICO, EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL.
123248	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	4,195,749	2,085,319	2,085,319	2,085,319	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON OBRAS DE URBANIZACIÓN EN ESPACIOS RECREATIVOS, DE ESTA DEMARCACION TERRITORIAL, ESTA META FISICA TAMBIEN CUENTA CON RECURSOS FEDERALES DE FORTAMUN Y RECURSOS FISCALES, PERO COMO NADA MÁS ES UN INMUEBLE QUE TIENE DE META FISICA NO SE PUEDE SEPARAR POR LO QUE EN EL REPORTE DE RECURSOS FEDERALES DE FORTAMUN TAMBIÉN SE VERA REFLEJADA ESTA ACTIVIDAD CON UNA META FISICA PROGRAMADA Y ALCANZADA.
123249	PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	4,819,889	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	52.00	0.00	0.0%	LA VARIACION FISICA QUE SE OBSERVA, OBEDECE A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS Y SOLAMENTE SE ATENDIERON TRABAJOS A TRAVES DE OBRA POR ADMINISTRACION.
123323	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	-	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	75.00	0.00	0.0%	ESTA ACTIVIDAD TODAVIA NO SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE SANEAMIENTO DE LA BARRANCA SANTA RITA Y SUSTITUCION A LA TUBERIA DE DRENAJE, ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REALIZACION POR LO QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE VERAN REFLEJADOS.
125029	CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	25,720,059	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	298.00	98.00	32.9%	SE ADICIONAN RECURSOS PARA PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA ATENCION DE ONCE CAMELONES Y/O INSTALACION DE AJEUOS INFANTILES PARA ATENDER LAS OPCIONES QUE FUERON VOTADAS POR LOS COMITÉS CIUDADANOS. POR OTRA PARTE, SE DIERON DE ALTA LOS PROYECTOS 0207.2027, 2032 Y 2037 A 2042. PARA EJECUTAR LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA GAN, DEL PARQUE MA. LUISA, DE 4 ESPACIOS PÚBLICOS UBICADOS EN LA 2DA Y 3ER. SECCION DE SAN JUAN DE ARAGON, EN LA COLONIA GERTRUDIZ SÁNCHEZ Y EN LA COL. 3 ESTRELLAS, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REHABILITACION AL PARQUE JUSTICIA SOCIAL, LOS AVANCES A ESTE CORTE SON PARCIALES AL CONSIDERARSE EN PROCESO DE EJECUCION.
125044	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	11,671,500	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	30.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE DESTINARA PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCION TERRITORIAL N. 8 Y/O. ADEMAS DE CONSIDERAR EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CAMPAMENTOS DE OBRAS Y LIMPIA QUE INTEGRAN LAS DIFERENTES DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DELEGACION, DONDE SE EJECUTARAN TRABAJOS DE REMODELACION DEL AREA DE BAÑOS, REHABILITACION DE OFICINAS Y VESTIDORES. A LA FECHA SE CONCLUYÓ CON EL PROYECTO Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA INICIAR LAS OBRAS EN LOS CAMPAMENTOS.
124958	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	3,883,652	356,397	356,397	198,661	55.7%	0	0	METRO CUADRADO	207,325.00	10,366.00	5.0%	RECURSOS DESTINADOS AL PAGO POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A AREAS VERDES Y REHABILITACION DEL CAMELLÓN DE AV. CONGRESO DE LA UNION, CONSISTENTES EN: REHABILITACION DE MUROS Y BARDAS, APLICACION DE PINTURA, BALIZAMIENTO, RETIRO DE CASCAJO, REFORSTACION CON SUJETOS FORESTALES Y PLANTAS. POR OTRA PARTE, SE ADICIONARON RECURSOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DELEGACIONAL ETIQUETADO 0207.2045 REHABILITACION DE GUARNICIONES, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y CAMBIO DE ALUMBRADO EN EL CAMELLÓN LEÓN DE LOS ALDAMA Y PARA EFECTUAR SUPERVISION DE LOS TRABAJOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS COMITÉS CIUDADANOS.
125215	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	8,532,437	1,898,103	1,898,103	1,898,103	100.0%	0	0	INMUEBLE	22.00	5.00	22.7%	EN ESTE PERIODO SE ADICIONARON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ATENDER LA OPCION QUE FUE VOTADA EN ASAMBLEA CIUDADANA EN DONDE SE OPTA POR LA ATENCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SUMANDOSE A LOS PROYECTOS DE REHABILITACION Y RESCATE DEL AREA INFANTIL AL INTERIOR DEL DEPORTIVO MIGUEL ALEMÁN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO NICOLÁS BRAVO, COLONIA MARTIN CARRERA.
125064	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	14,468,022	8,964,629	8,964,629	8,964,629	100.0%	0	0	OBRA	11.00	14.00	127.3%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MERCADOS PÚBLICOS DE LAS 10 DIRECCIONES TERRITORIALES (D.G. 37 ETIQUETADO), PARA ESTE FIN SE DIO DE ALTA EN LA CARTERA DE INVERSION EL PROYECTO 0207.2026, A TRAVÉS DEL CUAL SE ADJUDICARON 3 CONTRATOS; SE PREVÉ QUE LA META FISICA SE INCREMENTE CONSIDERANDO EL NÚMERO DE INMUEBLES QUE SE ESTAN ATENDIENDO.
125245	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	3,255,000	787,805	787,805	787,805	100.0%	0	0	INMUEBLE	10.00	1.00	10.0%	MANTENIMIENTO A CASAS DE CULTURA Y CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL. LOS RECURSOS EJERCIDOS SE DESTINARON AL PAGO POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARA LA INSTALACION DE UN COMEDOR PÚBLICO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE CULTURA JOSÉ EMILIO PACHECO DE LA DT. 4.
125327	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	53,744,580	972,686	972,686	972,686	100.0%	0	0	INMUEBLE	52.00	14.00	26.9%	A LA FECHA SE HAN ADJUDICADO CONTRATOS PARA EFECTUAR PROYECTOS EJECUTIVOS Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES, OBRAS DE MANTENIMIENTO A PLANTELES ESCOLARES, MALLAS SOLARES Y PILOTES.
125179	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	20,082,588	1,057,472	1,057,472	1,057,472	100.0%	0	0	LUMINARIA	3,735.00	1,204.00	32.2%	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELONES, PARQUES Y ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. EN CATORCE COMITÉS CIUDADANOS SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS EN EL RUBRO GÉNÉRICO DE REHABILITACION, INSTALACION Y SUSTITUCION DE ALUMBRADO PÚBLICO.
125363	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	-	1,958,878	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.60	1.27	48.8%	EN ESTE PERIODO SE APERTURA EL PROYECTO 02072001, QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, A FIN DE CUMPLIR CON LA DETERMINACION DE LAS ASAMBLEAS DE CADA UNO DE LOS COMITÉS CIUDADANOS QUE SE CONSTITUYERON PARA IMPULSAR PROYECTOS DE OBRA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN EL RUBRO DE DRENAJE Y PAVIMENTACION.
125163	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	4,650,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS DISPUESTOS PARA LA REHABILITACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE ESTA DELEGACION.
125132	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	1,395,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS CONSIDERADOS PARA PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES CON PROBLEMÁTICA ESTRUCTURAL, REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION DE MALLAS ROTAS, PICOS METÁLICOS SALIDOS, REMOCION DE DIVERSOS PUNTOS EN LA ESTRUCTURA Y BARRANDES. CORRECCION EN EL PERALTE DE LOS ESCALONES, REPOSICION DE LOS MISAMOS, RETIRO DE ESMALTE DAÑADO Y APLICACION DE PINTURA Y ESMALTE ALKIDALICO. EN ESTE CORTE SE INFORMA DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PUENTE UBICADO EN AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESO. AV. FORTUNA, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS.
118228	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	-	1,630,846	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FISICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZÓ EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BODEGAS DE LA DEMARACION Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACION.
119115	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	25,000.00	17,124.67	68.5%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FISICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZÓ EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BODEGAS DE LA DEMARACION Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACION.
120644	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	-	174,000	174,000	174,000	174,000	100.0%	0	0	INMUEBLE	6.00	2.00	33.3%	SE REALIZARON ACCIONES EN 2 INMUEBLES PARA DAR ATENCION A LAS DEMANDAS CIUDADANAS CON MATERIALES DE RECUPERACION Y QUE NO REQUERIERON APLICACION DEL MISMO.
120078	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	-	1,703,652	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	4.00	2.00	50.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FISICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZÓ EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BODEGAS DE LA DEMARACION Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACION.
120239	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	-	6,197,302	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FINANCIERO, PERO NO HAY AVANCE FISICO, SE DEBE A QUE AL PERIODO LOS GASTOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL PAGO DE SUELDOS, HONORARIOS Y PROYECTOS DE PREINVERSION, PRINCIPALMENTE.
120562	PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	-	32,774,191	24,239,358	24,239,358	24,239,358	100.0%	0	0	INMUEBLE	30.00	24.00	80.0%	SE DIO MANTENIMIENTO A PLANTELES ESCOLARES DE NIVEL BÁSICO, JARDINES DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMARIAS Y ESCUELAS SECUNDARIAS.
120902	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	-	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,959.00	2,836.35	31.7%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FISICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZÓ EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BODEGAS DE LA DEMARACION Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACION.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
71664	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	1,500,000	1,384,693	1,384,693	1,384,693	100.0%	0	0	0	20.00	19.00	95.0%	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO A 19 INMUEBLES A TRAVES DE TRABAJOS COMO: ELECTRICIDAD, IMPERMEABILIZACION, PLOMERIA, HERRERIA, PINTURA, ALBAÑILERIA Y ACRILICO.
72180	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	4,500,000	2,778,989	2,778,989	2,778,989	100.0%	0	0	0	16.00	12.00	75.0%	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO A 12 INMUEBLES DEPORTIVOS TALES COMO: CONTRERAS, EL OASIS, CASA POPULAR, 1RO. DE MAYO, EL RELOJ, BARRANCA SECA, ATACACCO, LA MAGDALENA, SAN FRANCISCO, LA GUADALUPE, CERRO DEL JUDIO, BARRIOS SIERRA.
71749	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	20,000,000	15,187,125	15,187,125	15,187,125	100.0%	0	0	0	70.00	33.00	47.1%	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO A 33 INMUEBLES ESCOLARES A TRAVES DE LOS TRABAJOS DE: PLOMERIA, HERRERIA, IMPERMEABILIZACION, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, ALBAÑILERIA, ACRILICOS.
72034	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	-	16,569,792	8,635,638	8,635,638	8,635,638	100.0%	0	0	0	14.00	11.00	78.6%	SE REALIZARON 11 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO TALES COMO: BACHEO CON ADDCRETO, CON PIEDRA CON BRAZA, CON BOLA, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, MANTENER E INSTALAR SEÑALAMIENTO VIAL, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, OBRAS DE PAVIMENTACION, REHABILITACION DE ANDADORES.
100669	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	-	1,360,954	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE EJERCERA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REFLEJARA LA META.
101341	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	-	1,886,880	1,407,912	1,407,912	1,407,912	100.0%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	CONSTRUCCION DEL DEPORTIVO ECOLOGICO DEL POBLADO DE SAN JUAN TEPENAHUAC, TRABAJOS DE PLOMERIA Y BARNIZ EN DEPORTIVO SAN ANTONIO TECOMITL, TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN EL DEPORTIVO DE SAN BARTOLOME XICOMULCO, TRABAJOS DE HERRERIA EN GIMNASIO DE SAN SALVADOR CUAUHTECO, TRABAJOS DE HERRERIA Y PINTURA EN EL DEPORTIVO VILLA MILPA ALTA, TRABAJOS DE PINTURA EN ALBERCA DELEGACIONAL.
100469	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	-	4,009,611	2,408,849	2,408,849	2,408,849	100.0%	0	0	0	5.00	5.00	100.0%	TRABAJO DE MANTENIMIENTO A MERCADOS PUBLICOS DE ANTOJITOS Y TIANQUIS EN VILLA MILPA ALTA, TRABAJO DE PINTURA MERCADO SANTA ANA TLACOTECO, TRABAJO DE PLOMERIA MERCADO SAN PABLO OZOTEPPEC, TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN MERCADO DE SAN SALVADOR CUAUHTECO, TRABAJOS DE HERRERIA Y BARNIZ EN LOS MERCADOS DE SAN PEDRO ATOCAPAN Y SAN AGUSTIN OTHENCO.
101562	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	-	1,886,880	1,379,147	1,379,147	1,379,147	100.0%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	TRABAJOS DE PLOMERIA Y PINTURA EN LA BIBLIOTECA DE SAN AGUSTIN OTHENCO, CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN SAN BARTOLOME XICOMULCO, TRABAJOS DE PINTURA EN LA BIBLIOTECA DE SAN JUAN TEPENAHUAC, TRABAJOS DE PINTURA EN LA BIBLIOTECA DE SAN BARTOLOME XICOMULCO, TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN LA CASA DE LA CULTURA DE SAN PABLO OZOTEPPEC, TRABAJOS DE ELECTRICIDAD Y PINTURA EN LA CASA DE LA CULTURA DE SAN LORENZO TLACUYUCAN, TRABAJOS DE PINTURA EN LA BIBLIOTECA DE SAN JERONIMO MIACATLAN.
102058	PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	-	5,320,899	3,260,388	3,260,388	3,260,388	100.0%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN DOS ESCUELAS PRIMARIAS UBICADAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO EN DOS ESCUELAS PRIMARIAS Y UNA SECUNDARIA DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO EN LA PRIMARIA UBICADA EN SAN FRANCISCO TEXOPA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN DOS PRIMARIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.
93170	ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y CRIETAS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	-	3,908,230	2,493,399	2,493,399	2,493,399	100.0%	0	0	0	7.00	2.00	28.6%	SE REALIZAN TRABAJOS DE SONDEOS DE EXPLORACION PARA DETERMINAR LAS CAUSAS QUE GENERAN LOS HUNDIMIENTOS, Y EN CASO DE ENCONTRAR CAVIDADES SE PROCEDE AL ESTUDIO DEL SUBSUELO, REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO RESPECTIVO ASI COMO EL CALCULO DE VOLUMEN Y PROYECTO PARA SU REGENERACION RESPECTIVA A TRAVES DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REGENERACION DE MINAS O TALUDES, DE MANERA GENERAL LOS ESTUDIOS CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. ESTUDIOS DE GEOFISICA 2. VERIFICACION 3. EXPLORACION 4. CUANTIFICACIONES 5. ELABORACION DE PROYECTO 6. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 7. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS
93351	PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	-	23,863,717	10,489,289	10,489,289	10,489,289	100.0%	0	0	0	49.00	15.00	30.6%	SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS, ALBAÑILERIA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, ESCALERAS DE EMERGENCIA, CIMBRAS), CANCHERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCION DE MALLA CILINDRICA, CAMBIO Y ABREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, BARANDAL, PASA MANOS, ESCALERAS, CANCHAS E INTERIOR DEL INMUEBLE) Y DESAZOLVE DE DRENAJE.
93294	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	-	24,325,585	8,259,071	8,259,071	8,259,071	100.0%	0	0	0	16.00	3.00	18.8%	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMPEDRADOS, ADQUINES Y CONCRETO HIDRAULICO, TALES COMO EL ROMPIENTO DE ESTRUCTURAS NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTACION, ANALISIS TOPOGRAFICO Y COLOCACION DE NUEVO MATERIAL DE MANERA GENERAL LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRAFICA 9. MEMORIA DESCRIPTIVA Y TECNICA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
123694	CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	1,085,860	715,269	715,269	0	0.0%	0	0	0	15.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012, EL IMPORTE REPORTADO SE EJERCERA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
124327	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	5,659,658	0	0	0	0.0%	0	0	0	18.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012, EL IMPORTE REPORTADO SE EJERCERA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
123855	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	3,171,893	2,280,021	2,280,021	2,280,021	100.0%	0	0	0	8.00	5.75	71.9%	MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL CENDI MALINAXOCHTLI, Y CONSTRUCCION DEL CENDI DE LA COLONIA DEL MAR
136173	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	916,355	510,502	510,502	510,502	100.0%	0	0	0	2.00	1.00	50.0%	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COORDINACIONES DENTRO DE LA DEMARCAACION Y REHABILITACION EN EL DEPORTIVO DE LA COORDINACION TERRITORIAL DE SAN PEDRO TLAHUAC
124084	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	1,362,000	1,356,714	1,356,714	1,356,714	100.0%	0	0	0	20.32	20.24	99.6%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CARCAMO DE BOMBEO, ASI COMO DEAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN DIFERENTES COORDINACIONES TERRITORIALES DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.
123584	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	-	4,140,342	0	0	0	0.0%	0	0	0	1,234.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012, EL IMPORTE REPORTADO SE EJERCERA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
73433	CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	2,404,149	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
73564	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	4,468,842	241,432	241,432	241,432	100.0%	0	0	0	50.00	0.00	0.0%	LA VARIACIONES SE DEBEN A QUE SE REALIZARON LOS PRIMEROS PAGOS DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS POR LO QUE LA META FISICA SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
73617	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	14,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	LA META SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
74326	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	6,321,025	1,935,671	1,935,671	1,935,671	100.0%	0	0	0	22.00	0.00	0.0%	EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS CORRESPONDE A LOS PAGOS INICIALES POR ADJUDICACION DE CONTRATOS, POR LO QUE LA META FISICA SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
74019	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	2,802,776	0	0	0	0.0%	0	0	0	8.00	0.00	0.0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
73728	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	8,744,070	3,089,208	3,089,208	3,089,208	100.0%	0	0	0	9.00	0.00	0.0%	EL EJERCICIO REPORTADO CORRESPONDE A LOS PAGOS INICIALES POR ADJUDICACION DE CONTRATO POR LO QUE LA META FISICA SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE

ANEXO XXIV

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
74099	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	1,428,975	1,225,806	1,225,806	1,225,806	100.0%	0	0	0	10.00	0.00	0.0%	EL EJERCICIO REPORTADO SE DEBE A LOS PAGOS INICIALES POR ADJUDICACION DE CONTRATO Y LA META FISICA SE REPORTARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
74276	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	17,950,000	13,008,600	13,008,600	13,179,379	101.3%	0	0	0	86.00	0.00	0.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ESTIMACIONES Y ADJUDICACIONES DE CONTRATO, POR LO QUE LA META ALCANZADA SE REPORTARA AL SIGUIENTE TRIMESTRE. CABE MENCIONAR QUE DERIVADO A UN ERROR EN EL SISTEMA SAP-GRP SE REGISTRÓ UNA ESTIMACIÓN DE MÁS, POR LO QUE SE SOBREGIRÓ EL RECURSO PROGRAMADO AL TRIMESTRE.
73117	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	8,053,248	2,529,173	2,529,173	2,529,173	100.0%	0	0	0	6,147,000.00	4,975,190.00	80.9%	SE RETIRO BASURA, MATERIAL SATURADO ASI COMO ACARREO DE MATERIAL EN BARRANCA LAS LLANTAS, A JUSCO MEDIO, BARRANCA TECPA, BARRANCA NOMBRE DE DIOS, MEXOLOLOTE, VALENTIN REYES Y RIO SAN BUENAVENTURA.
73903	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	20,410,476	1,777,884	1,777,884	1,777,884	100.0%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	EL REPORTE DEL EJERCICIO SE DEBE A LOS PAGOS INICIALES POR ADJUDICACION DE CONTRATO LA META ALCANZADA SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
73294	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	-	7,793,575	192,347	192,347	192,347	100.0%	0	0	0	31.00	0.00	0.0%	EL EJERCICIO REPORTADO SE DEBE A LOS PAGOS INICIALES POR ADJUDICACION DE CONTRATOS Y LA META SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
44319	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	5,332,339	4,218,587	4,218,587	4,218,587	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
44331	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	3,860,000	77,929	77,929	77,929	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
44323	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	17,062,391	310,058	310,058	310,058	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
44327	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	5,022,000	776,685	776,685	776,685	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
44333	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	3,497,782	2,291,586	2,291,586	2,291,586	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL LAS METAS FÍSICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIÉN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
125518	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	521,092	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	MANTENIMIENTO A LA ALBERCA OLIMPICA
125522	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	805,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DE VOLEY BOL DE PLAYA Y LA PISTA DE PATINAJE UBICADOS EN EL COMPLEJO OLIMPIO LOS TRABAJOS QUE SE VAN A REALIZAR CONSISTEN EN LA INTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO ASI COMO UNA REJA PERIMETRAL PARA DELIMITAR SU PERIMETRO, CABE SEÑALAR QUE LA META FISICA NO PRESENTA AVANCE EN VIRTUD QUE NO SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS.
125519	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	3,293,243	2,597,781	2,597,781	2,597,781	100.0%	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A CUATRO CASA DE CULTURA ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN TRABAJOS MAYORES, CABE HACER MENCION QUE LA META FISICA NO SE HA REALIZADO EN VIRTUD QUE NINGUNO DE LOS INMUEBLES A SIDO CONCLUIDO POR LO CUAL NO SE REPORTA AVANCE FISICO.
125520	MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	6,609,915	1,793,412	1,793,412	1,793,412	100.0%	0	0	0	13.00	0.00	0.0%	MANTENIMIENTO A 13 MERCADOS PUBLICOS ENTRE LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ESTAN CONSIDERANDO IMPERMEABILIZACION, PINTURA, TRABAJOS DE HERRERIA Y ALBAÑILERIA ENTRE OTROS, CABE HACER MENCION QUE LA MEA FISICA NO REPORTA AVANCE EN VIRTUD QUE NO SE HA CONCLUIDO LOS TRABAJOS EN NINGUN INMUEBLE POR LO QUE NO SE VE REFLEJADO EL AVANCE PARCIAL EN LAS OBRAS.
125521	PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	-	33,590,895	14,429,704	14,429,704	14,429,704	100.0%	0	0	0	17.00	0.00	0.0%	LA CONSTRUCCION DEL CENDI UBICADO EN LA CALLE DE MITLA COLONIA LETRAN VALLE Y MANTENIMIENTO A 16 ESCUELAS DE NIVEL BASICO A LAS QUE SE LES VAN A REALIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, HERRERIA, PLOMERIA, REVISION DE PILOTES ENTRE OTROS, CABE SEÑALAR QUE LA META FISICA NO PRESENTA AVANCE EN VIRTUD QUE NINGUN INMUEBLE HA SIDO CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD A PESAR DE PRESENTAR AVANCE EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
134736	AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	-	23,721,703	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMARON RECURSOS PARA ESTE PERIODO.
134647	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	-	645,571	645,571	645,571	645,571	100.0%	0	0	0	1,267,000.00	1,267,000.00	100.0%	LA DELEGACION CUENTA CON 1267,000 METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES, POR LO CUAL ES NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE LIMPIEZA GENERAL, DESHERBE, CULTIVO, RIEGO CON MANGUERA, RECORTE DE PASTO, PODA DE PASTO CON MAQUINA, PODA DE SETO, CAJETEO, CON ESTAS ACCIONES SE PRETENDE DAR UNA MEJOR IMAGEN URBANA A LA CIUDADANÍA, YA QUE LAS ÁREAS VERDES DE ESTA JURISDICCION SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA DISMINUIR LOS ALTO INDICES DE CONTAMINACION AMBIENTAL E INVERSION TECNICA POR LA GRAN AFILIENCIA VEHICULAR. ES LA VISION DE FUTURO QUE ORIENTA A ESTA DEMARCAION, QUE SE DEBE CARACTERIZAR POR UN LUGAR LIMPIO, AMIGABLE CON EL AMBIENTE, PARA ALCANZAR UN DESARROLLO SUSTENTABLE EN ARMONIA CON LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE PROVEE. SIN EMBARGO EN ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMARON RECURSOS.
134877	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	-	4,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMARON RECURSOS PARA ESTE PERIODO.
134567	PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	-	9,750,230	0	0	0	0.0%	0	0	0	27,245.00	27,245.00	100.0%	ESTA ACTIVIDAD CONSTA DE PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO PERMANENTE A TODOS SUS COMPONENTES QUE SON: LAMPARAS, BALASTROS, CONTACTORES, FOTOCELDAS, LUMINARIOS Y SUSTITUCION DE POSTES DAÑADOS, INSTALACION DE FESTON Y GUARNALDA EN FECHAS CONMEMORATIVAS, YA QUE SE CONTO CON EL MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, MOTIVO POR EL CUAL NO SE PROGRAMARON RECURSOS.
134628	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	-	2,721,703	0	0	0	0.0%	0	0	0	400.00	537.00	134.3%	EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON MAS TRABAJOS DE LOS PROGRAMADOS AL TRIMESTRE DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS QUE SE HAN REALIZADO SON CON MATERIAL EXISTENTE EN EL ALMACEN Y CON APORTACIONES VECINALES PARA SOLVENTAR LA DEMANDA, DE LA MISMA.
134708	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	-	7,048,829	0	0	0	0.0%	0	0	0	51.00	77.00	151.0%	SE REBASO LA META PROGRAMADA A ESTE PERIODO, DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS QUE SE HAN REALIZADO SON CON MATERIAL EXISTENTE EN EL ALMACEN DE LA DELEGACION Y CON APORTACIONES VECINALES PARA SOLVENTAR LA DEMANDA, DE LA MISMA.
134680	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	-	31,464,870	0	0	0	0.0%	0	0	0	58,820.00	9,464.00	16.1%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EL AVANCE FISICO REPORTADO SE REALIZO CON MATERIAL EXISTENTE EN EL ALMACEN DE LA DELEGACION, DEBIDO A QUE AL PERIODO NO SE PROGRAMARON RECURSOS.
146977	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	2,100,000	786,466	786,466	786,466	100.0%	0	0	0	4.00	3.00	75.0%	SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, COLOCACION DE RED DE VOZ Y DATOS, COLOCACION DE ILUMINACION EN TODOS SUS PISOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RACADOS EN BAÑOS (COLOCACION DE LAMBRINES, PISOS, LAMPARAS); COLOCACION DE OBRAS EXTERIORES (ENREJADO Y PORTONES) Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EXTERIORES, ASI MISMO SE CONTEMPLARON TRABAJOS DE ADECUACION DE UNA AULA PARA USOS MULTIPLES, UBICADA EN GENERAL MENDES NO. 47, SU EJECUCION SE ENCUENTRA AL 100%, QUEDANDO PENDIENTE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS EN LOS SANITARIOS DE MUJERES EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DELEGACIONAL.
147216	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	5,200,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	EL AREA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS NO PRESENTO AVANCE AL PERIODO, POR LO QUE NO FUE POSIBLE REFLEJAR EJERCIDO. NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO, SIN EMBARGO LA META SE ENCUENTRA COMBINADA CON RECURSOS FISCALES Y AUTOGENERADOS.
147264	PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	-	21,713,888	6,958,705	6,958,705	6,958,705	100.0%	0	0	0	36.00	59.00	163.9%	SE REALIZARON TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR A ESCUELAS PUBLICAS UBICADAS DENTRO DE LA DEMARCAION, RELACIONADOS CON LA REPARACION DE RECUBRIMIENTOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZACION, SUSTITUCION DE INSTALACION ELECTRICA, SUSTITUCION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CAMBIO DE HERRERIA, SUSTITUCION DE CANCELERIA REPARACION Y REHABILITACION DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES, COLOCACION DE CARPINTERIA, REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS, CAMBIO DE PISOS Y COLOCACION DE SALIDAS DE EMERGENCIA. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LAS OBRAS PRESENTADAS EN EL INFORME CUENTAN CON UN AVANCE PORCENTUAL DE 100% EN LA EJECUCION DE OBRAS. META SUPERADA EN 63%, DERIVA DE LA PROYECCION ERRONEA GENERADA A INICIO DE AÑO, POR LO QUE ES NECESARIO ADECUAR LA META FISICA A LA PROYECTADA REALMENTE PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25	
113379	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO		806,889	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TIENE PROGRAMADA UNA META ANUAL DE 3 INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE TRES DEPORTIVOS DE VENUSTIANO CARRANZA: DEPORTIVO OCEANIA, DEPORTIVO PLUTARCO ELIAS CALLES Y EL DEPORTIVO DEL VELOCIDAD OLIMPO, CON UN COSTO DE \$806,888.88 QUE SE LLEVARA A CABO CON EL CONTRATO DGDUD/18/06/2012 CON EL CONTRATISTA GRUPO COMERCIAL INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. TRABAJOS QUE SE CONCLUIRAN EN EL MES DE DICIEMBRE.
113384	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO		2,757,733	619,730	619,730	619,730	100.0%	0	0	0	8.00	0.00	0.0%	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TIENE PROGRAMADA UNA META ANUAL DE 8 INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO: MANTENIMIENTO A 2 ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA Y 1 DE NIVEL SECUNDARIA QUE SE LLEVARA A CABO CON EL CONTRATO DGDUD/LP/05/2012 CON EL CONTRATISTA INGENIERIA REGIONAL DE VERACRUZ S.A. DE C.V. AL CUAL SE LE HA PAGADO \$426,887.95 (ESTIMACIONES 1 Y 2) MANTENIMIENTO A PILOTES EN 4 ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA Y 1 DE NIVEL SECUNDARIA QUE SE LLEVARA A CABO CON EL CONTRATO DGDUD/AD/03/2012 CON EL CONTRATISTA CONSERVACION PILOTES DE CONTROL S.A. DE C.V. AL CUAL SE LE HA PAGADO \$192,842.57 (ESTIMACIONES 1 Y 2) TRABAJOS QUE SE CONCLUIRAN EN EL MES DE DICIEMBRE.
74913	REHABILITACION DE MANANTIALES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		1,107,227	1,107,227	0	0	0.0%	0	0	0	0.25	0.00	0.0%	0.0%	REHABILITACION DE MANANTIALES EN LA DELEGACION TLALPAN
71310	REHABILITACION DE POZOS DE ABSORCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		19,305	19,305	0	0	0.0%	0	0	0	0.01	0.00	0.0%	0.0%	REHABILITACION DE POZOS DE ABSORCION EN LA DELEGACION TLALPAN
71378	REHABILITACION DE PRESAS, CAUCES, RIOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACION Y DESALDO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS DELEGACIONES Y EL ESTADO DE MEXICO, ASI COMO REFORZAMIENTO DE BORDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		35,934,571	35,934,571	32,182,911	32,182,911	89.6%	0	0	0	268,993.00	240,910.00	89.6%	89.6%	REHABILITACION DE PRESAS, CAUCES, RIOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACION Y DESALDO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS DELEGACIONES Y EL ESTADO DE MEXICO, ASI COMO REFORZAMIENTO DE BORDOS EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.
74905	REHABILITACION DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		3,494,074	3,494,074	0	0	0.0%	0	0	0	1.31	0.00	0.0%	0.0%	REHABILITACION DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.
71627	REHABILITACION, SUSTITUCION E INSTALACION DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		92,736,834	92,736,834	24,270,099	24,270,099	26.2%	0	0	0	7.14	1.87	26.2%	26.2%	REHABILITACION, SUSTITUCION E INSTALACION DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.
71578	SUSTITUCION, REHABILITACION Y CONEXION DE LINEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		11,921	11,921	0	0	0.0%	0	0	0	0.01	0.00	0.0%	0.0%	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LINEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO
124823	PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCION A UNIDADES HABITACIONALES	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO		1,555,255	1,074,548	1,074,548	1,074,548	100.0%	0	0	0	5.00	3.00	60.0%	60.0%	REHABILITACION DE REJAS, MUROS Y ESPACIOS PUBLICOS EN LAS UNIDADES HABITACIONALES EL ROSARIO B, DE MET, NOVEDADES IMPACTO, FERRERIA Y TLATLICO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD HABITACIONAL, SE TOMO LA MAS PARECIDA QUE ES COLONIA
125150	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	9-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		13,545,092	7,280,700	7,280,700	7,280,700	100.0%	0	0	0	82,910.50	19,764.00	23.8%	23.8%	RECURSOS DESTINADOS PARA RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS ZONAS CENTROS, SUR Y NORTE DE LA DELEGACION GAM, QUE TIENEN SUB BASANTE DE TERRACERA Y QUE SERAN PAVIMENTADAS EN ATENCION A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA, Y EN AQUELLOS SITIOS DONDE HAN SIDO DAÑADAS POR RAICES Y TRONCOS DE ARBOLES O DONDE ESTAN EXPUESTAS A LA INTENSA ABRASION.
124197	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO		1,779,390	0	0	0	0.0%	0	0	0	7,349.00	0.00	0.0%	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012. EL IMPORTE REPORTADO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
124779	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO		9,954,499	0	0	0	0.0%	0	0	0	38.00	0.00	0.0%	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012. EL IMPORTE REPORTADO SE EJERCERÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
121064	REHABILITACION DE LA ALAMEDA CENTRAL Y SU ENTORNO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO		48,138,116	48,138,116	48,138,116	48,138,116	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO
121187	REHABILITACION DE LA AVENIDA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO		25,403,747	10,968,372	10,968,372	10,968,372	100.0%	0	0	0	1.00	0.52	52.0%	52.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO
121430	REHABILITACION INTEGRAL AVENIDA JUÁREZ 2DA. ETAPA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO		6,984,296	3,712,833	3,712,833	3,712,833	100.0%	0	0	0	1.00	0.54	54.0%	54.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO
	EQUIPAMIENTO																	
	MAQUINARIA																	
74837	ADQUISICION DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		61,627,554	61,627,554	0	0	0.0%	0	0	0	0.50	0.00	0.0%	0.0%	ADQUISICION DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.
74858	ADQUISICION DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		15,104,302	15,104,302	15,104,302	7,552,151	50.0%	0	0	0	1.16	0.58	50.0%	50.0%	ADQUISICION DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.
74847	ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRICO, LABORATORIO, SEGURIDAD, AUDIOVISUAL, INFORMÁTICO, PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELEC. Y TANQUES, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		30,084,366	30,084,366	8,741,017	8,741,017	29.1%	0	0	0	0.24	0.07	29.2%	29.2%	ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRICO, LABORATORIO, SEGURIDAD, AUDIOVISUAL, INFORMÁTICO, PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELEC. Y TANQUES, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO HIDRAULICO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.
74867	ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRICO, LABORATORIO, SEGURIDAD, AUDIOVISUAL, INFORMÁTICO, PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELEC. Y TANQUES, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		4,000,000	4,000,000	0	0	0.0%	0	0	0	0.31	0.00	0.0%	0.0%	ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRICO, LABORATORIO, SEGURIDAD, AUDIOVISUAL, INFORMÁTICO, PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELEC. Y TANQUES, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO HIDRAULICO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.
	OTROS																	
92205	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO		4,933,784	0	0	0	0.0%	0	0	0	100,000.00	100,000.00	100.0%	100.0%	DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO INGRESO EN TIEMPO Y FORMAS LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA SU TRAMITE DE PAGO.
92640	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO		2,935,813	0	0	0	0.0%	0	0	0	5.00	0.00	0.0%	0.0%	
	OTROS																	
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,																	
125407	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	9-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO		15,000,000	15,000,000	15,000,000	9,120,207	60.8%	0	0	0	72,782.00	45,374.00	62.3%	62.3%	RECURSO DESTINADO PARA LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS.
	APOYOS A LA EDUCACION PÚBLICA																	
	INVERSION																	
	OBRA PÚBLICA																	
	PRIMARIA																	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
44329	AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	-	3,720,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	EDIFICACION NO HABITACIONAL LAS METAS FISICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIEN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION
CONVENIOS SIN REGISTROS																	
	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN					905,000,000	505,000,000	432,987,168	374,656,147	74.2%	0	0	1,694,165.00	1,154,579.00	68.2%		
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
134851	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	118,846,723	118,846,723	102,660,519	89,442,773	75.3%	0	0	TRÁMITE	3,000.00	2,250.00	75.0%	CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN
134759	ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	35,698,730	35,698,730	27,633,267	24,871,636	69.7%	0	0	PERSONA	148,291.00	134,364.00	90.6%	CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN
134970	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CADI)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	16,662,680	16,662,680	14,723,355	13,743,039	82.5%	0	0	PERSONA	1,032.00	8,676.00	86.5%	CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN
136242	CENTROS DE DÍA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	7,711,485	7,711,485	6,001,140	5,416,790	70.2%	0	0	PERSONA	450.00	459.00	102.0%	CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN
135661	COCINAS Y COMEDORES POPULARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	4,586,023	4,586,023	3,577,030	3,391,789	74.0%	0	0	CENTRO	80.00	75.00	93.8%	CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN
135763	DESPENSAS A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	1,371,700	1,371,700	1,043,149	989,963	72.2%	0	0	OTROS	550,000.00	255,372.00	46.4%	CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN
136380	PROGRAMA DE APOYO A LA NIÑEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	218,225,026	218,225,026	189,317,066	178,253,509	81.7%	0	0	PERSONA	250,546.00	187,433.00	74.8%	CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN
136043	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	1,894,168	1,894,168	1,754,650	1,014,718	53.6%	0	0	OTROS	315,218.00	235,928.00	74.8%	CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN
134903	PROGRAMA DE EDUCACIÓN GARANTIZADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	10,597,907	10,597,907	9,998,326	728,763	6.9%	0	0	PERSONA	2,415.00	4,372.00	181.0%	CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN
136187	PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	25,132,054	25,132,054	22,656,839	20,799,549	82.8%	0	0	ACCIÓN	350,000.00	286,306.00	81.8%	CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN
136567	PROGRAMA DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	29,191,516	29,191,516	22,349,081	18,606,936	63.7%	0	0	PERSONA	3,220.00	2,929.00	91.0%	CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN
136485	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL A NIÑOS Y NIÑAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	21,506,861	21,506,861	20,626,378	16,386,950	76.2%	0	0	PERSONA	57,401.00	34,417.00	60.0%	CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN
135433	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	12,130,262	12,130,262	8,918,408	0	0.0%	0	0	PERSONA	12.00	0.00	0.0%	CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN
134810	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	1,444,859	1,444,859	1,127,960	1,009,732	69.9%	0	0	SERVICIO	3,500.00	1,998.00	57.1%	CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN
	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN					2,179,867,500	2,111,272,664	628,438,407	628,378,407	29.8%	2,508,408	2,508,408	16,261.58	14,928.75	91.8%		
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
148108	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLAHUAC-MIXCOAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	2,000,000,000	1,970,000,000	545,363,661	545,303,661	27.3%	0	0	PROYECTO	0.58	0.17	29.3%	DE LOS RECURSOS MINISTRADOS POR \$1,970,000,000.00, SE TIENEN PROGRAMADOS HASTA EL TERCER TRIMESTRE DE 2012 \$545,363,660.96. EN EL EJERCICIO 2012 SE HAN GENERADO \$21,335,113.47 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE INTERESES DEL CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS. EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES LA AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO. ESTA OBRA REGISTRA UN AVANCE GLOBAL DE 98.63% Y UNA VEZ CONCLUIDA CONTARÁ CON UNA LONGITUD DE 25.1 KM EN LOS QUE SE DISTRIBUIRÁN 20 ESTACIONES EQUIPADAS CON INSTALACIONES DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CON LO ANTERIOR, SE MEJORARÁ LA MOVILIDAD DE 400,000 PERSONAS EN PROMEDIO DIARIO QUE SE DESPLAZAN ENTRE LAS ZONAS SUR-ORIENTE Y PONIENTE DE LA CIUDAD. LA LÍNEA 12 SE ENCUENTRA CON EL SIGUIENTE AVANCE: NAVE DE MANTENIMIENTO MAYOR: SE REALIZAN TRABAJOS DE PINTURA EN BARRANDALES DE ESCALERA PARA ACCESO A PRIMER NIVEL, TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ÁREA DE OFICINAS, TRAMO SUPERFICIAL EN LA ESTACIÓN TLAHUAC; SE LLEVAN A CABO TRABAJOS DE CONEXIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS DE LA ESTACIÓN A LA RED MUNICIPAL. COLADO DE ESCALONES DE RAMPA DE ESCALERA DE EMERGENCIA, TRAMO ELEVADO. EN LAS 8 ESTACIONES DEL TRAMO ELEVADO SE TRABAJA EN DETALLES DE OBRA ELÉCTRICA A NIVEL ANDEN Y MEZZANINE, DETALLES DE PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACIÓN DE PLAFÓN, APARTEADO DE MUROS DE CONCRETO EXTERIORES DE EDIFICIOS. CAPTURA REALIZADA POR EL PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL.
122441	REHABILITACIÓN DE LA ALAMEDA CENTRAL Y SU ENTORNO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	-	27,472,500	27,472,500	15,722,200	15,722,200	57.2%	0	0	OTROS	1.00	0.58	58.0%	CAPTURADO POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
105787	PLANEAR, COORDINAR Y OPERAR EL SISTEMA DE ENSEÑANZA SUPERIOR DEL D.F.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	150,000,000	111,305,164	67,352,546	67,352,546	60.5%	2,508,408	2,508,408	OTROS	15,570.00	14,928.00	95.9%	PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, EL GASTO SE CLASIFICÓ EN EL GASTO CORRIENTE Y HAN SIDO UTILIZADOS PARA CUBRIR EL SALARIO DE PERSONAL, PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS, PARA CUBRIR LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LOS PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, PARA EL SEGURO DE LOS BIENES DE LA UNIVERSIDAD, PARA EL MANTENIMIENTO Y PAGO DE TENENCIA DEL PARQUE VEHICULAR Y PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN LOS PLANTELES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL CONVENIO FUE FIRMADO EN EL MES DE JUNIO Y QUE LA S.E.P. ELABORÓ UNA REPROGRAMACIÓN A LOS RECURSOS ASIGNADOS, SITUACIÓN QUE MOTIVÓ LA REPROGRAMACIÓN DE LOS GASTOS REDUCIÉNDOSE AL MÍNIMO INDISPENSABLE, SITUACIÓN QUE SE REGULARIZARA DURANTE EL AÑO.
115766	PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	2,495,000	2,495,000	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	690.00	0.00	0.0%	EL PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA CONTEMPLA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, QUE GENERAN CADA VEZ UNA MAYOR CALIDAD EN EL SERVICIO Y, EN CONSECUENCIA, AUMENTA EL NÚMERO DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS A LA CIUDAD DE MÉXICO. NOTA: EN EL RUBRO CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO, SE SEÑALA COMO NÚMERO DE PROYECTO 1 YA QUE EN EL ANEXO 1 DEL CONVENIO QUE NOS OCUPA, SE ENLISTAN LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO, SIENDO EL NO. 1 EL PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA.
	OTROS CONVENIOS					878,558,798	473,069,095	246,203,955	171,070,771	36.2%	2,156,874	0	1,648,513.31	1,209,610.63	72.1%		

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	MANTENIMIENTO																
44379	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE INFRAESTRUCTURA	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	-	7,371,669	2,580,411	2,580,411	2,580,411	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS FISICAS SE REGULARIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON READECUACIONES DE RECURSOS Y TAMBIEN NO SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
	REHABILITACIÓN																
64538	REHABILITACIÓN DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	72,857,922	72,857,922	72,857,922	68,594,327	94.1%	0	0	PROYECTO	27.29	25.69	94.1%	REHABILITACIÓN DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL
121884	REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE 2DA. ETAPA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	30,000,000	30,000,000	19,173,526	19,173,526	63.9%	1,433,260	0	OTROS	1.00	0.64	64.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO
122233	REHABILITACIÓN DE LA ALAMEDA CENTRAL Y SU ENTORNO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	-	28,300,000	28,300,000	8,477,336	8,477,336	30.0%	0	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO
103470	RESTAURACIÓN DE LA SECUNDARIA NO. 2 CÉSAR A. RUIZ	15-CUAUHTEMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	20,000,000	20,000,000	17,426,815	3,626,201	18.1%	387,249	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: SECUNDARIA GENERAL NO. 001 CÉSAR A. RUIZ, REGINA 111, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC. LOS TRABAJOS REALIZADOS SON: RESTAURACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXISTENTE, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE UNA NUEVA RED ELÉCTRICA EN AULAS, REACONDICIONAMIENTO DE LOS NÚCLEOS SANITARIOS ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE SUS MUEBLES Y EL CAMBIO DE TODA LA RED HIDROSANITARIA. APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS AULAS, MUROS Y PLAFONES, ASÍ COMO EN EL PLAFÓN DE LOS PASILLOS. PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL E INTERIORES. RESTAURACIÓN DE LA CANTERA EXISTENTE EN BALAUSTRADAS, CORNISAS Y REPOSICIÓN DE CAPITELES EN MAL ESTADO EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: EDIFICIO NORTE, TALLERES, EDIFICIO ORIENTE, AUDITORIO, FACHADAS INTERIORES Y FACHADA REGINA. POBLACIÓN BENEFICIADA: HABITANTES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC.
	EQUIPAMIENTO																
	MAQUINARIA																
72058	ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	2,142,078	2,142,078	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.02	0.00	0.0%	ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.
	OTROS																
148617	CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL PARA MENORES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	849,000	849,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	800,000.00	600,750.00	75.1%	EL RECURSO SE UTILIZARA PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CREDENCIALIZACIÓN DE MENORES A TRAVÉS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE BIOMETRIZACIÓN CON EL APOYO DE PADRES DE FAMILIA. LA POBLACIÓN ATENDIDA ENERO-SEPTIEMBRE ES DE 600,750 PERSONAS, DE LAS CUALES 360,450 SON MUJERES Y 240,300 SON HOMBRES
49369	IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2012	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	8,387,584	8,387,584	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	COMO RESULTADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN EL MES DE MARZO DE 2012, CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ES LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EL GOBIERNO FEDERAL REALIZÓ UNA APORTACIÓN DE RECURSOS, QUE TIENE COMO COMPROMISO PARA LA CISL D.F. EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, AMBOS PARA LA DEFENSORÍA DE OFICIO Y ORIENTACIÓN JURÍDICA, DERIVADO DE LO ANTERIOR SE LLEVARÁ A CABO LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES: PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO: 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES, 200 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 100 NO BREAKS, 150 IMPRESORAS LASER, 3 PANTALLAS LED, 5 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y 200 LICENCIAS DE ANTI VIRUS CON VIGENCIA DE UN AÑO. PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO: 202 MÓDULOS EN LAMINADO PLÁSTICO, 29 MESAS PARA IMPRESORA, 400 SILLAS DE VISITA, 15 BANCAS DE 3 PIEZAS, 100 ARCHIVEROS VERTICALES, 50 PERCHEROS METÁLICOS Y 15 SURTIDORES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE.
141070	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	9,715,738	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	NOS ENCONTRAMOS EN PROCESO DE LICITACIÓN DE LOS INSUMOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO.
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
141011	FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	90,000	30,000	90,000	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	NOS ENCONTRAMOS EN PROCESO DE LICITACIÓN DE LOS INSUMOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO.
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
117742	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	70,000,000	70,000,000	0	0	0.0%	0	0	TRAMITE	1.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA SEP PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
117504	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ESTATALES DE LA JUVENTUD	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	389,220	389,220	389,220	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	CIFRA AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012. EN EL MARCO DE DICHO PROGRAMA, SE LLEVARÁN A CABO CONCURSOS Y CERTAMENES LOS CUALES SERÁN REALIZADOS CON EL OBJETIVO DE ESTIMULAR EL PROTAGONISMO Y LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON BASE EN LOS INTERESES JUVENILES. LOS RECURSOS SERÁN DESTINADOS A LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA MEDIANTE LA IMPRESIÓN DE LA REVISTA MEMORIA JOVEN MISMA QUE SE REALIZA CON LA FINALIDAD INCENTIVAR LA CREATIVIDAD E INICIATIVA ARTÍSTICA JUVENIL A TRAVÉS DE LA IMPRESIÓN DE LAS IMÁGENES FOTOGRAFICAS DE LOS JÓVENES GANADORES DEL CONCURSO ANUAL JOVEN DE FOTOGRAFÍA RECONOCIENDO CON LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA EL ESFUERZO DE LAS Y LOS JÓVENES QUE PARTICIPAN DE MANERA COTIDIANA EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS, DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, RECREATIVAS, ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PREMIOS LOS CUALES SERÁN OTORGADOS A LOS GANADORES QUE RESULTEN DE LOS CONCURSOS QUE SE LLEVEN A CABO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD. EL MINISTRADO REAL ES POR \$ 390,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) DE LOS CUALES \$ 780.00 (SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDEN A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL D.F. PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN. LO ANTERIOR SEGÚN CONVENIO DE COORDINACIÓN IMJUVE/SCR/OBSC, CLAUSULA OCTAVA.
119316	APOYO FINANCIERO PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	5,842,144	5,842,144	5,842,144	1,860,000	31.8%	0	0	OTROS	6.00	1.00	16.7%	COORDINAR ACCIONES Y RECURSOS FINANCIEROS PARA FOMENTAR Y DESARROLLAR LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: APOYO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES NIVEL PRIMARIA, APOYO AL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN ESPACIOS ABIERTOS, APOYO AL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA ESCOLAR, APOYO AL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS, APOYO AL PROGRAMA FERIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA VIVIR MEJOR Y APOYO AL PROGRAMA DE ACTIVADORES FÍSICOS DELEGACIÓN Y MUNICIPIO ACTIVO.
140753	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	8,689,424	5,502,737	8,689,424	249,982	4.5%	0	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	NOS ENCONTRAMOS EN PROCESO DE LICITACIÓN DE LOS INSUMOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO.
140498	ATENCIÓN MEDICA DE CARÁCTER GENERAL	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	22,624,302	14,343,743	22,624,302	2,801,041	19.5%	0	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	NOS ENCONTRAMOS EN PROCESO DE LICITACIÓN DE LOS INSUMOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO.
148476	CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL PARA MENORES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	58,884,356	58,884,356	51,302,403	49,830,240	84.6%	336,365	0	PERSONA	800,000.00	600,750.00	75.1%	EL RECURSO SE UTILIZÓ PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CREDENCIALIZACIÓN DE MENORES A TRAVÉS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE BIOMETRIZACIÓN CON EL APOYO DE PADRES DE FAMILIA. LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE FUE DE 600,750 PERSONAS DE LAS CUALES 360,450 SON MUJERES Y 240,300 SON HOMBRES
118542	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ETAPA REGIONAL RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	521,978	521,978	521,978	0	0.0%	0	0	PERSONA	5,177.00	0.00	0.0%	APOYO EN TRANSPORTACIÓN, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN LA ETAPA REGIONAL RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL.
118995	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS MASIVOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	2,007,990	2,007,990	2,007,990	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APOYO FINANCIERO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO CAMINATA POR LA SALUD.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
							Ministrado	Programado		Ejercido	Generados				Ejercidos		Unidad de Medida	
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25	
118087	FERIA DEL LIBRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	6,500,000	6,500,000	0	0	0.0%	0	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE LA SEP PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. NO SE ADICIONARON METAS FISICAS, YA QUE CON DICHS RECURSOS SE CONTRIBUIRA A REFORZAR LAS ACCIONES PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTADAS EN EL POA ORIGINAL.
118215	MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	2,500,000	2,500,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE LA SEP PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. NO SE ADICIONARON METAS FISICAS, YA QUE CON DICHS RECURSOS SE CONTRIBUIRA A REFORZAR LAS ACCIONES PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTADAS EN EL POA ORIGINAL.	
140139	ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	137,314	0	137,314	0	0.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	NOS ENCONTRAMOS EN PROCESO DE LICITACION DE LOS INSUMOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO.	
118358	ORQUESTA FILARMONICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	4,055,001	4,055,001	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	2.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE LA SEP PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.	
111327	PRODUCCION DE PLANTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	2,208,000	2,208,000	2,208,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL ACUERDO ESPECIFICO DE COORDINACION PARA LA PRODUCCION DE 3.2 MILLONES DE PLANTAS DE DIFERENTES ESPECIES FORESTALES DE CLIMA TEMPLADO. LA VARIACION PROGRAMATICO PRESUPUESTAL SE DEBE A RETRASOS EN LOS PROCESOS DE LICITACION. LOS RECURSOS SE UTILIZAN PARA LA PRODUCCION DE PLANTA EN EL VIVERO DE SAN LUIS TLAXIUALTEMALCO	
117684	PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ESTATALES DE LA JUVENTUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	278,400	278,400	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012. EN EL MARCO DE DICHO PROGRAMA, SE LLEVARAN A CABO ACTIVIDADES LAS CUALES SERAN REALIZADAS CON EL OBJETIVO DE ESTIMULAR EL PROTAGONISMO Y LA PARTICIPACION JUVENIL EN LA CIUDAD DE MEXICO CON BASE EN LOS INTERESES JUVENILES. LOS RECURSOS SERAN DESTINADOS A LA EJECUCION DEL PROGRAMA MEDIANTE LA REALIZACION FOROS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD, ASI COMO PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS A LOS GANADORES QUE RESULTEN DE LOS CONCURSOS QUE SE LLEVEN A CABO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS DE OPERACION ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD. EL MINISTRADO REAL ES DE \$ 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) Y DE LOS CUALES SOLO SE INCORPORARON AL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL D.F. \$ 278,400.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), TODA VEZ QUE NO SERAN UTILIZADOS \$ 21,600.00 (VEINTITUN MIL PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, \$ 600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDEN A LA CONTRALAJIA GENERAL DEL D.F. PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACION. LO ANTERIOR SEGUN CONVENIO DE COORDINACION IMIUVI/SCR/032C, CLAUSULA OCTAVA.	
118444	PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	8,000,000	8,000,000	0	0	0.0%	0	0	ACCION	3.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE LA SEP PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.	
140012	PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	846,361	846,361	846,361	0	0.0%	0	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	NOS ENCONTRAMOS EN PROCESO DE LICITACION DE LOS INSUMOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO.	
140317	PROGRAMA DE VACUNACIÓN.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	7,632,923	7,632,923	7,632,923	4,999,843	65.5%	0	0	DOSIS	0.00	0.00	0.0%	NOS ENCONTRAMOS EN PROCESO DE LICITACION DE LOS INSUMOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO.	
118958	RED DE FAROS DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	4,000,000	4,000,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	60,000.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE LA SEP PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.	
139918	ROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	14,908,886	14,233,776	14,908,886	392,864	2.8%	0	0	ESTUDIO	0.00	0.00	0.0%	NOS ENCONTRAMOS EN PROCESO DE LICITACION DE LOS INSUMOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO.	
119243	SISTEMA DE TEATROS DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE LA SEP PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.	
148669	SOCORRO DE LEY ALIMENTACIÓN DE INTERNOS DEL FUERO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	75,248,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	3,275.00	2,074.00	63.3%	NUMERO DE INTERNOS DEL FUERO FEDERAL AL 30 DE JUNIO DE ACUERDO AL REPORTE ENVIADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA JURIDICA Y DE DERECHOS HUMANOS AL ORGANO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL MEDIANTE OFICIO SSP/SSP/OADPRS/DGA/DPOF/10407/2012. RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS DEL FUERO FEDERAL QUE SE ENCUENTRAN PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL DF	
93765	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	-	1,880,000	1,485,000	1,485,000	1,485,000	100.0%	0	0	EVENTO	6.00	6.00	100.0%	CONTRATACION DEL EVENTO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PROMOCION CULTURAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (ECORRABOS), MUESTRA MUSEOGRAFICA, CURSOS INTEGRALES VIVENCIALES Y ECOTECNAS. PROGRAMA PROYECTOS MUSICALES ELENCO ARTISTICO DE DIFERENTES EVENTOS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012	
118980	ESTUDIO DE LA PRESENCIA DEL MAÍZ TRANSGÉNICO EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SU ÁREA CONURBADA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	-	4,000,000	4,000,000	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	EL DISTRITO FEDERAL ES LA CAPITAL DEL PAIS EN DONDE CONVERGEN DISTINTOS SISTEMAS DE COMUNICACION Y TRANSPORTE, PRINCIPALMENTE DE SUS ZONAS ALEDANAS (MEXICO, MORELOS). EL SUELO DE CONSERVACION DEL DISTRITO FEDERAL, FORMA PARTE DE LA REGION CENTRAL DEL ALTIPLANO MEXICANO, UNO DE LOS CUATRO CENTROS DE ORIGEN Y DIVERSIDAD GENETICA DEL MAIZ. EN EL SE CULTIVAN 40 VARIEDADES DE 6 RAZAS DE MAIZ. EN CASI 3 MIL HECTAREAS POR OTRA PARTE, LA RIQUEZA DEL MAIZ NATIVO SE ENCUENTRA AMENAZADA POR LA CREACION DE MAICES TRANSGENICOS, CUYA LIBERACION PONE EN RIESGO LA DIVERSIDAD GENETICA DE ESTA GRAMINEA. ADEMAS DE LOS EFECTOS QUE PUEDA TENER EN EL ORGANISMO DE QUIEN LA CONSUME, Y LAS ALTERACIONES QUE SU CULTIVO PUEDE SIGNIFICAR EN EL EQUILIBRIO BIOLOGICO DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES. EL PRESENTE PROYECTO PLANTEA DAR CONTINUIDAD AL MONITOREO DE MAIZ PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE TRANSGENICOS, INICIADO EN EL AÑO 2008. A RAIZ DE QUE FUERON ENCONTRADOS ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS (OGMs) EN CULTIVOS LIBERADOS EN EL SUELO DE CONSERVACION DEL DISTRITO FEDERAL. DICHO MONITOREO SE HA VENIDO REALIZANDO REGULARMENTE COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE PROTECCION DE LAS RAZAS DE MAIZ DEL ALTIPLANO MEXICANO PARA EL DISTRITO FEDERAL.	
118845	PROGRAMA DE ANÁLISIS Y RESTAURACIÓN DEL SISTEMA LACUSTRE DE XOCHIMILCO Y DEL AJOLOTE, II ETAPA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	-	4,996,971	4,996,971	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACION A EFECTO DE DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO 2011 SOBRE LA RESTAURACION DEL AJOLOTE Y EL SISTEMA LACUSTRE DE XOCHIMILCO. ESTE PROYECTO MANTIENE Y OPERA LAS OBRAS REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR, ADEMAS, PROPONE EL SEGUIR OBTENIENDO INFORMACION DEL SISTEMA ACUATICO Y MANTENER LA PARTICIPACION SOCIAL INICIADA.	
118420	RECUPERACION ECOLÓGICA DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE XOCHIMILCO, TLAHUAC Y MILPA ALTA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	-	32,000,000	32,000,000	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	LA MICORREGION DE LA ZONA LACUSTRE Y CHINAMPERA DE XOCHIMILCO Y TLAHUAC, CUENTA CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 7500 HECTAREAS Y SE ENCUENTRA AL SUR DEL DISTRITO FEDERAL EN LA PORCION CENTROESTE PROYECTO ES PARA DAR CONTINUIDAD PARA LA ATENCION A ZONAS PRIORITARIAS QUE REQUIEREN DE OBRAS Y ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LA ZONA LACUSTRE DEL DISTRITO FEDERAL. DESTINADAS A LA IMPLEMENTACION DE DIFERENTES ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA RECUPERACION, REHABILITACION Y RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS, DISMINUYAN LOS IMPACTOS GENERADOS POR ACTIVIDADES ATROPO GENICAS Y COADYUVEN A LA CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS HUMEDALES, CUERPOS DE AGUA Y ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO.	
119604	CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN LOS PLANES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	-	900,000	900,000	0	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	LA CONSTANTE ACTUALIZACION DE LOS TEMAS AMBIENTALES HACE NECESARIO QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE MANTENGAN CONCIENTIZADOS EN DIFERENTES ASPECTOS, EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ES UNO DE ELLOS. LA CAPACITACION PERMITIRA LOGRAR UN MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS, REDUCIENDO ASI EL VOLUMEN GENERADO POR SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS. ESTE PROGRAMA CONSISTE EN DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION, CONCIENTIZACION Y DIFUSION PARA LOS EMPLEADOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (GDF), ASI COMO AQUELLOS EMPLEADOS INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL (SAA). EL PROGRAMA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES SERA DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y EVENTUALES. SE GENERARA MATERIAL DE DIFUSION IMPRESO Y EN VIDEO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR TANTO LA PROBLEMÁTICA DE LA GENERACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE PUEDEN APLICARSE PARA REDUCIR EL VOLUMEN GENERADO.	
119793	CONTENEDORES PARA LA EJECUCION DE LA 3ERA FASE DEL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS EN LOS EDIFICIOS DEL GDF	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	-	1,600,000	1,600,000	0	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	EL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS TIENE COMO PRINCIPAL OBJETIVO EL CORRECTO MANEJO DE LOS RESIDUOS QUE PERMITA HACER UNA SELECCION DE LOS MISMOS, POR SUS CARACTERISTICAS FISICAS, SU POTENCIAL DE REAPROVECHAMIENTO O RECICLAJE Y/O POR EL VALOR ECONOMICO QUE PUEDEN TENER. LA CORRECTA SEPARACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PERMITE ADEMAS LA DISMINUCION DE SU CONCENTRACION EN LOS SITIOS DE DISPOSICION FINAL, EVITANDO ASI, EL POTENCIAL DAÑO AMBIENTAL POR LA GENERACION DE GAS METANO. BUSCA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ENTENDAN Y SE INVOLUCREN EN EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DESDE LA FUENTE DE ORIGEN, SEGUN SU POTENCIAL VALORIZABLE O SUSCEPTIBLES DE RE-USO O RECICLAJE, SEAN SEPARADOS DE FORMA ADECUADA.	

ANEXO XXIV

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
							Ministrado	Programado									Ejercido	
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25	
119387	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL ETAPA I	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO		6,500,000	6,500,000	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	LA CONDICIÓN DE TRANSVERSALIDAD DEL TEMA AMBIENTAL IMPLICA CONTAR CON INFORMACIÓN SUFICIENTE Y CONFIABLE EN MATERIA DE AGUA, AIRE, MOVILIDAD, HABITABILIDAD, RESIDUOS, SUELO DE CONSERVACIÓN Y REGULACIÓN AMBIENTAL. POR LO QUE ES INDISPENSABLE TENER UNA HERRAMIENTA QUE CONCENTRE DICHA INFORMACIÓN Y FACILITE SU EXPLOTACIÓN POR ESTA RAZÓN LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL (SEMAD), SE PROPONE DISEÑAR E INSTRUMENTAR LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL PARA EL D.F. PARA CONSOLIDAR LA GESTIÓN ORGANIZACION Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN ESTA INSTITUCIÓN. EL DISEÑO DEL SISTEMA SE BASA EN EL ANÁLISIS DE PROCESOS, ASÍ COMO EN LA COORDINACIÓN ENTRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEPENDENCIAS GENERADORAS DE LA INFORMACIÓN PARA DAR CONTINUIDAD AL DESARROLLO DEL SISTEMA Y MANTENERLO ACTUALIZADO. ESTE PROYECTO SE ENFOCARÁ ENREVISAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO DEL DISTRITO FEDERAL Y TODA LA CARTOGRAFÍA ASOCIADA A SUELO DE CONSERVACIÓN. SE TRABAJARÁ TAMBIÉN EN LA PUESTA EN MARCHA Y POBLACIÓN DE BASE DE DATOS DEL BANCO DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y EL BANCO DE IMÁGENES. PARA QUE OPEREN ESTAS HERRAMIENTAS SE ADQUIRIRÁ EL EQUIPAMIENTO NECESARIO QUE INCLUYE SERVIDOR DE ALTA CAPACIDAD Y ESTACIONES DE SERVICIO PARA LOS ADMINISTRADORES Y USUARIOS DEL SISTEMA.	
118006	ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE LA CUBIERTA VEGETAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO		36,493,500	36,493,500	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN ENCAMINADO A RECUPERAR PARTE DE LA ESTRUCTURA DE LAS BARRANCAS ECHANOVE, TARANGOSTA RITA, MICXOAC LA DIFERENCIA, DOLORÉS, BECERRA Y BARRILCO, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES INMEDIATOS EN TÉRMINOS DE OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES ES IMPERANTE COMENZAR POR ATENDER LAS CONDICIONES EDÁFICAS DEL SITO EL SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN CON ANCLAJES ES EL MÉTODO MÁS AVANZADO Y FLEXIBLE PARA CONTROLAR SUPERFICIES EROSIONADAS. ESTE SISTEMA ES CAPAZ DE CONTROLAR PROCESOS EROSIIVOS CON TOTAL CERTeza INCLUCO EN AMBIENTES BRISOS Y SEMIÁRIDOS, DONDE LA DENSIDAD DE VEGETACIÓN ES MENOR AL 30% DE LA SUPERFICIE A REFORZAR EL PRESENTE PROYECTO SE PLANTARÁ REFORZAR EL EMPLEO DE ESTA TÉCNICA CON MÉTODOS COMPLEMENTARIOS QUE DARÁN COMO RESULTADO LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CÁRCAVAS Y LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA CON UN MAYOR NIVEL DE COMPLEJIDAD.	
119253	EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO		5,200,000	5,200,000	0	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	EN EL MARCO DEL PLAN VERDE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PRESENTO EN EL 2008 EL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PACCIM), EL CUAL ESTÁ CONFORMADO POR UNA SERIE DE ACCIONES Y PROYECTOS ADMINISTRADOS POR DISTINTAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y CADA UNO CONTRIBUYE A ALCANZAR LAS METAS PRINCIPALES DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, DE ADAPTACIÓN A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, Y A LA EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ESTE FENÓMENO, PLANTEADAS PARA EL PERIODO 2008-2012.	
S-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2011																		
SUBSIDIOS 51. REGISTROS																		
PROYECTOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																		
						260,190,398	260,190,398	97,567,777	94,551,598	36.3%	674,773	0	22.92	9.13	41.7%			
FONDOS METROPOLITANOS																		
INVERSIÓN																		
OBRA PÚBLICA																		
CONSTRUCCIÓN																		
74944	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RÍO MAGDALENA Y ESLAVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	38,755,468	38,755,468	11,013,133	8,287,108	21.4%	0	0	PROYECTO	14.52	3.10	21.3%	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RÍO MAGDALENA Y ESLAVA EN LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS	
65650	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RÍO MAGDALENA Y ESLAVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	20,115,638	20,115,638	20,115,638	19,825,482	98.6%	0	0	PROYECTO	4.58	4.51	98.5%	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RÍO MAGDALENA Y ESLAVA EN LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS	
148421	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 12 DEL METRO TLAHUAC-MIXCOAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	TODA LA POBLACION QUE UTILIZA TRANSPORTE PUBLICO	69,739,560	69,739,560	10,630,590	10,630,590	15.2%	0	0	PROYECTO	0.10	0.05	50.0%	EL PROGRAMADO Y EL EJERCIDO PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2012 ES POR UN IMPORTE DE \$10,630,589.85, MISMOS QUE SE VERÁN EN AUMENTO AL MOMENTO EN QUE EL MÓDULO PARA DOCUMENTOS MULTIPLES DE GLOSAS PARA GASTO DE INVERSIÓN ESTE FUNCIONANDO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS (SAP-GRP), DEBIDO A QUE SE TIENEN PENDIENTES DE RECLASIFICAR EN ESTE SISTEMA DMS DEL FONDO DE GASTO 5-17 OTROS FEDERALES FONDO METROPOLITANO AL FONDO 6-17 REMANENTES FONDO METROPOLITANO POR LA CANTIDAD DE \$52,407,977.50 EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES LA AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 12 DEL METRO. ESTA OBRA REGISTRA UN AVANCE GLOBAL EN EL PROYECTO INTEGRAL DE 98.63% Y UNA VEZ CONCLUIDA CONTARÁ CON UNA LONGITUD DE 25.1 KM EN LOS QUE SE DISTRIBUIRÁN 20 ESTACIONES EQUIPADAS CON INSTALACIONES DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CON LO ANTERIOR, SE MEJORARÁ LO MOVILIDAD DE 400,000 PERSONAS EN PROMEDIO DIARIO QUE SE DESPLAZAN ENTRE LAS ZONAS SUR-ORIENTE Y PONIENTE DE LA CIUDAD. LA LINEA 12 SE ENCUENTRA CON EL SIGUIENTE AVANCE: NAVE DE MANTENIMIENTO MAYOR: SE REALIZAN TRABAJOS DE PINTURA EN BARRANDALES DE ESCALERA AL PRIMER NIVEL. TRAMO SUPERFICIAL: SE LLEVAN A CABO TRABAJOS DE CONEXIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS DE LA ESTACIÓN A LA RED MUNICIPAL. TRAMO ELEVADO.- EN LAS 8 ESTACIONES DEL TRAMO ELEVADO SE TRABAJA EN DETALLES DE OBRA ELÉCTRICA CAPTURA REALIZADA POR EL PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL.	
107496	CONSTRUIR EL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA-ECHÁNOVE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1 728 000 USUARIOS AL MES	33,873,883	33,873,883	21,295,270	21,295,270	62.9%	0	0	PROYECTO	0.29	0.27	93.1%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TOLUCA EN LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE CARLOS ECHÁNOVE HASTA LA CALLE VISTA HERMOSA LA OBRA CONSISTE EN DOS PASOS VEHICULARES DEPRIMIDOS SOBRE LA CALLE CARLOS ECHÁNOVE Y LA CALLE VISTA HERMOSA EN SU CRUCE CON LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TOLUCA, CON LO CUAL SE RESUELVEN LOS MOVIMIENTOS DIRECCIONALES QUE SE GENERAN EN ESTA INTERSECCIÓN. POBLACIÓN BENEFICIADA; 1 728 000 USUARIOS AL MES.	
109356	CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CHIMALHUACÁN CALLE 7, COL. PANITLÁN	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	273 600 USUARIOS AL DÍA	22,632,714	22,632,714	7,964,949	7,964,949	35.2%	0	0	PROYECTO	0.14	0.03	21.4%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIFÉRICO ORIENTE (CALLE 7) CON LA AV. CHIMALHUACÁN, EN LA COLINDANCIA DE LAS DELEGACIONES VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUIR DOS PUENTES UNO SOBRE LA AVENIDA CHIMALHUACÁN, QUE COMUNICA A ÉSTA CON ANILLO PERIFÉRICO Y CON LA AVENIDA RÍO CHURUBUSCO, Y EL OTRO SOBRE LA AVENIDA RÍO CHURUBUSCO COMUNICÁNDOLA CON ANILLO PERIFÉRICO EN EL SENTIDO SUR-NORTE Y CON AVENIDA CHIMALHUACÁN EN EL SENTIDO PONIENTE-ORIENTE. ADEMÁS SE REALIZAN TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN: MÓDULOS DE SEGURIDAD, VIALIDADES Y OBRAS INDUCIDAS. POBLACIÓN BENEFICIADA; 273 600 USUARIOS AL DÍA.	
112095	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN GRAN CANAL CIRCUITO-INTERIOR-EJE 3 NORTE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	576 000 USUARIOS AL MES	1,749,174	1,749,174	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: SOBRE GRAN CANAL, TRAMO COMPRENDIDO DEL EJE 3 NORTE (ÁNGEL ABINO CORZO) AL CIRCUITO INTERIOR (RÍO CONSULADO) EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. EL PROYECTO CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA AV. GRAN CANAL TRAMO ÁNGEL ALBINO CORZO (ORIENTE 101) A CIRCUITO INTERIOR (RÍO CONSULADO) EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. SE CONSTRUYO UNA VIALIDAD CON UNA LONGITUD DE 1,000 M POR SENTIDO. UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 21,000 M2, CON UNA SECCIÓN TRANSVERSAL DE 10.50 M, UNA VELOCIDAD DE PROYECTO DE 60 KM/H Y TIENE UNA CAPACIDAD VEHICULAR DE 3,600 VEHÍCULOS/HR. POBLACIÓN BENEFICIADA; 576 000 USUARIOS AL MES. LOS RECURSOS SE AUTORIZARON PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES, POR LO CUAL NO HAY AVANCE FÍSICO.	
112417	CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL PERIFÉRICO SUR MUJUGUARDIA EJE 3 ORIENTE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	1 152 000 USUARIOS AL MES	2,008,068	2,008,068	23,607	23,607	1.2%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: EN LA INTERSECCIÓN DEL EJE VIAL 3 ORIENTE CAFETALES CON LA CALZADA ACOXPA, CALZADA TENORIOS, EL ANILLO PERIFÉRICO SUR Y LA AV. MUJUGUARDIA, EN LAS DELEGACIONES TLALPAN Y XOCOMILCO. EL DISTRIBUIDOR VIAL, QUE EN SU FUNCIONAMIENTO INCORPORA AL PUENTE VEHICULAR MUJUGUARDIA QUE PERMITE LOS MOVIMIENTOS DIRECCIONALES DE MAYOR DEMANDA EN LA ZONA ESTÁ FORMADO POR VIALIDADES EN DOS NIVELES, UN CUERPO PRINCIPAL (NORTE-SUR), 5 CAZAS DE INCORPORACIÓN Y DESINCORPORACIÓN, CON UNA LONGITUD EN EL CUERPO PRINCIPAL DE 1,410 M. Y EN LAS CAZAS DE 1,487 M., TENIENDO UNA LONGITUD TOTAL DE 19,189 M2. POBLACIÓN BENEFICIADA; 1 152 000 USUARIOS AL MES. LOS RECURSOS SE AUTORIZARON PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES, POR LO CUAL NO HAY AVANCE FÍSICO.	
74939	SOLUCIÓN HIDRÁULICA CON PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 50 LPS., PARQUE LINEAL CHIMALHAC - VIVEROS (CECRM)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO	42,704,621	42,704,621	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	SOLUCIÓN HIDRÁULICA CON PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 50 LPS., PARQUE LINEAL CHIMALHAC - VIVEROS (CECRM) EN LA DELEGACIÓN ALVARO OBREGON	
111839	TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA EL LIBRAMIENTO VIAL EN SAN PEDRO ATLAPULCO, COLINDANTE CON LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	9 000 USUARIOS AL DÍA	811,236	811,236	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.29	0.29	100.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: SAN PEDRO ATLAPULCO EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO. ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO, CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO CON UN ESPESOR DE 15 CM, EN APROXIMADAMENTE 7,000 M2, EN UNA LONGITUD DE 1,200 M, EN SEIS CALLES DE LA LOCALIDAD CON SECCIONES VARIABLES DESDE 4 A 7 M, INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ESTAMPADAS, QUE PERMITA LA CIRCULACIÓN EN VIALIDADES DE TIPO SECUNDARIAS. POBLACIÓN BENEFICIADA; 9 000 USUARIOS AL DÍA.	
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																		
MODERNIZACIÓN																		

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado									
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
119321	PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A BASE DE ELEVADORES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6830 PERSONAS EN DIA LABORABLE	27,800,030	27,800,030	26,524,592	26,524,592	95.4%	674,773	0	PROYECTO	1.00	0.88	88.0%	EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES LA INSTALACIÓN DE 25 ELEVADORES DENTRO DE ALGUNAS ESTACIONES DEL STC. EL AVANCE ACUMULADO DEL PROYECTO, AL SEGUNDO TRIMESTRE, ES DE 88.0%, PARA ELLO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TRABAJOS DE CAMPO, TRABAJOS DE CABINETE Y LA ADECUACIÓN DE LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES Y DE LAS INSTALACIONES. ADICIONALMENTE, SE REALIZARON LAS ADECUACIONES Y DESVIOS DE INTERFERENCIAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS E INSTALACIONES DIVERSAS. SE HAN CONSTRUIDO LAS RAMPA Y BARANDALES PARA FACILITAR EL ACCESO Y LOS DESPLAZAMIENTOS DENTRO DE LAS ESTACIONES SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y CONDUCTORES PARA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LOS ELEVADORES, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES. SE CONCLUYÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS QUE SOPORTARÁN LAS GUÍAS MECÁNICAS DE LOS ELEVADORES, Y ESTÁ EN PROCESO EL MONTEAJE DE DICHS EQUIPOS. EL MONTO TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL VALOR TOTAL DEL PROYECTO, QUE FUE MINISTRADO POR LA FEDERACIÓN EN 2011. ADÉMÁS LAS CIFRAS DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJERCIDO SON LAS QUE EL STC HA EROGADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. ASIMISMO, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REPORTADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS EN 2012, MISMO QUE NO HAN SIDO INTEGRADOS AL PROYECTO.
	OTROS PROGRAMAS					1,959,157,614	540,105,514	540,010,743	243,237,558	45.0%	8,582,970	0		2,958.00	2,958.00	100.0%	
	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																
	EQUIPAMIENTO																
	OTROS																
17477	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN	85,808	85,808	84,248	84,248	98.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	SON RECURSOS QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011, A TRAVÉS DE LOS CUALES DE ADQUIRÍO 1 BIEN INFORMÁTICO Y 1 EQUIPO BIOMÉTRICO.
17490	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN	104,210	104,210	102,316	102,316	98.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	SON RECURSOS QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011, A TRAVÉS DE LOS CUALES DE ADQUIRÍO 1 BIEN INFORMÁTICO Y 1 EQUIPO BIOMÉTRICO.
17499	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN	57,173	57,173	56,134	56,134	98.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	SON RECURSOS QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011, A TRAVÉS DE LOS CUALES DE ADQUIRÍO 1 BIEN INFORMÁTICO Y 1 EQUIPO BIOMÉTRICO.
17544	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN	274,255	274,255	269,271	269,271	98.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	SON RECURSOS QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011, A TRAVÉS DE LOS CUALES DE ADQUIRÍO 1 BIEN INFORMÁTICO Y 1 EQUIPO BIOMÉTRICO.
17563	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN	78,174	78,174	76,753	76,753	98.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	SON RECURSOS QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011, A TRAVÉS DE LOS CUALES DE ADQUIRÍO 1 BIEN INFORMÁTICO Y 1 EQUIPO BIOMÉTRICO.
17581	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN	443,375	443,375	435,318	435,318	98.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	SON RECURSOS QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011, A TRAVÉS DE LOS CUALES DE ADQUIRÍO 1 BIEN INFORMÁTICO Y 1 EQUIPO BIOMÉTRICO.
17591	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN	57,173	57,173	56,134	56,134	98.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	SON RECURSOS QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011, A TRAVÉS DE LOS CUALES DE ADQUIRÍO 1 BIEN INFORMÁTICO Y 1 EQUIPO BIOMÉTRICO.
17604	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN	57,173	57,173	56,134	56,134	98.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	SON RECURSOS QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011, A TRAVÉS DE LOS CUALES DE ADQUIRÍO 1 BIEN INFORMÁTICO Y 1 EQUIPO BIOMÉTRICO.
17465	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN	104,046	104,046	102,155	102,155	98.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	SON RECURSOS QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011, A TRAVÉS DE LOS CUALES DE ADQUIRÍO 1 BIEN INFORMÁTICO Y 1 EQUIPO BIOMÉTRICO.
17610	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN	57,173	57,173	56,134	56,134	98.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	SON RECURSOS QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011, A TRAVÉS DE LOS CUALES DE ADQUIRÍO 1 BIEN INFORMÁTICO Y 1 EQUIPO BIOMÉTRICO.
17615	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN	95,391	95,391	93,657	93,657	98.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	SON RECURSOS QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011, A TRAVÉS DE LOS CUALES DE ADQUIRÍO 1 BIEN INFORMÁTICO Y 1 EQUIPO BIOMÉTRICO.
17631	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN	133,445	133,445	72,509	72,509	54.3%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	SON RECURSOS QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011, A TRAVÉS DE LOS CUALES DE ADQUIRÍO 1 BIEN INFORMÁTICO Y 1 EQUIPO BIOMÉTRICO.
17485	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN	82,144	82,144	80,651	80,651	98.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	SON RECURSOS QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011, A TRAVÉS DE LOS CUALES DE ADQUIRÍO 1 BIEN INFORMÁTICO Y 1 EQUIPO BIOMÉTRICO.
17531	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN	177,653	177,653	174,425	174,425	98.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	SON RECURSOS QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011, A TRAVÉS DE LOS CUALES DE ADQUIRÍO 1 BIEN INFORMÁTICO Y 1 EQUIPO BIOMÉTRICO.
17602	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN	86,083	86,083	84,519	84,519	98.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	SON RECURSOS QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011, A TRAVÉS DE LOS CUALES DE ADQUIRÍO 1 BIEN INFORMÁTICO Y 1 EQUIPO BIOMÉTRICO.
17621	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN	101,928	101,928	100,075	100,075	98.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	SON RECURSOS QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011, A TRAVÉS DE LOS CUALES DE ADQUIRÍO 1 BIEN INFORMÁTICO Y 1 EQUIPO BIOMÉTRICO.
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
10382	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	114,173	114,173	114,173	114,173	100.0%	0	0	OTROS	85.00	85.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA REALIZACIÓN DE 85 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA.
10429	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	468,159	468,159	468,159	468,159	100.0%	0	0	OTROS	126.00	126.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA REALIZACIÓN DE 124 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA Y 2 ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y OBSERVATORIO.
10455	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	374,143	374,143	374,143	374,143	100.0%	0	0	OTROS	87.00	87.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA REALIZACIÓN DE 85 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA Y 2 ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y OBSERVATORIO.
10504	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO	1,101,527	1,101,527	1,101,527	1,101,527	100.0%	0	0	OTROS	550.00	550.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA REALIZACIÓN DE 548 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA Y 2 ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y OBSERVATORIO.
10547	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO	434,143	434,143	434,143	434,143	100.0%	0	0	OTROS	86.00	86.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA REALIZACIÓN DE 84 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA Y 2 ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y OBSERVATORIO.
10456	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN	1,575,202	1,575,202	1,575,202	1,575,202	100.0%	0	0	OTROS	810.00	810.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA REALIZACIÓN DE 808 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA Y 2 ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y OBSERVATORIO
10502	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE ESTA DELEGACIÓN	294,173	294,173	294,173	294,173	100.0%	0	0	OTROS	86.00	86.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA REALIZACIÓN DE 84 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA Y 2 ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y OBSERVATORIO

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
103703	CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	POBLACION ABIERTA	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	ACCION	10.00	10.00	100.0%	CON REMANENTES DEL EJERCICIO 2011. SE REALIZAN ACTIVIDADES TALES COMO SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DELEGACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TALLER DE VINCULACION COMUNITARIA EN VILLA MILPA ALTA JORNADAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LOS DIFERENTES POBLADOS, CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE MODELO Y PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, ASI COMO MODELOS ENFOCADOS A DISMINUIR LOS ORIGENES DE LA VIOLENCIA
10564	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS SUBSEMUN	414,144	414,144	414,144	414,144	100.0%	0	0	OTROS	86.00	86.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA REALIZACION DE 84 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA Y 2 ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y OBSERVATORIO
10248	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LA DELEGACION ALVARO OBREGÓN	149,640	149,640	149,640	149,640	100.0%	0	0	OTROS	111.00	111.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA REALIZACION DE 111 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA.
93069	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	TODO LA POBLACION DE LA DEMARCAACION	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LIQUIDACION DE UN DIPLOMADO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CIUDADES SEGURAS, PLANEACION, DISEÑO Y GESTION.
10591	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACION DE ESTA DELEGACION	314,173	314,173	314,173	314,173	100.0%	0	0	OTROS	86.00	86.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA REALIZACION DE 84 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA Y 2 ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y OBSERVATORIO
10640	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACION DE ESTA DELEGACION	434,143	434,143	434,143	434,143	100.0%	0	0	OTROS	86.00	86.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA REALIZACION DE 84 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA Y 2 ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y OBSERVATORIO
10657	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACION DE ESTA DELEGACION	322,919	322,919	322,919	322,919	100.0%	0	0	OTROS	92.00	92.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA REALIZACION DE 90 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA Y 2 ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y OBSERVATORIO
10398	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LA DELEGACION BENITO JUÁREZ	114,173	114,173	114,173	114,173	100.0%	0	0	OTROS	85.00	85.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA REALIZACION DE 85 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA.
10482	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LA DELEGACION CUAUHTEMOC	825,228	825,228	825,228	825,228	100.0%	0	0	OTROS	312.00	312.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA REALIZACION DE 310 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA Y 2 ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y OBSERVATORIO.
10545	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACION DE ESTA DELEGACION	122,943	122,943	122,943	122,943	100.0%	0	0	OTROS	91.00	91.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA REALIZACION DE 91 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA
113409	PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	HABITANTES DE LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA Y POBLACION FLOTANTE	1,232,545	1,232,545	1,232,545	1,232,545	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE AL REMANENTE DEL RECURSO COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2011. LOS RECURSOS SE DESTINARON A CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRATOS: DVC/DGA/153/2011 DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA A.C. EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3341 SERVICIOS DE CAPACITACION Y DVC/DGA/14/2011 DEL CENTRO DE ARTE Y CULTURA EL CIRCO VOLADOR A.C. EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3351 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO
10645	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACION DE ESTA DELEGACION	376,807	376,807	376,807	376,807	100.0%	0	0	OTROS	131.00	131.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA REALIZACION DE 129 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA Y 2 ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y OBSERVATORIO
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																	
	INVERSION																
	EQUIPAMIENTO																
	OTROS																
137513	MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL	77,037,650	53,587,313	53,587,313	212,062	0.4%	2,758,266	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION ASI COMO DEL FALLO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, MATERIALES DE CURACION, SUSTANCIAS QUIMICAS, ENTRE OTROS.
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
137468	FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL	3,999,020	1,205,520	1,205,520	224,750	18.6%	143,181	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPARTICION DEL CURSO POR LO QUE UNA VEZ QUE HAYA CONCLUIDO SE LLEVARA A CABO EL PAGO CORRESPONDIENTE.
137556	REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION QUE CARRECE DE SEGURIDAD SOCIAL	158,683,460	76,473,321	76,473,321	4,300,505	5.6%	5,681,523	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION ASI COMO DEL FALLO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, MATERIALES DE CURACION, SUSTANCIAS QUIMICAS, ENTRE OTROS.
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
124337	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL	487,570	485,309	485,309	485,309	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	PAGO DE ADEUDOS.
124772	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL	1,017,676,665	357,224,288	357,224,288	186,979,940	52.3%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES
146869	TRATAMIENTO MEDICO DE CORONARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL	89,709,810	39,566,324	39,566,324	39,566,324	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	PAGO DE REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES.
APORTACIONES FEDERALES 16 REGISTROS																	
	FASSA					49,454,969	49,454,969	49,454,969	20,772,981	42.0%	2,202,413	0		0.00	0.00	0.0%	
	INVERSION																
	OBRA PUBLICA																
136328	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ACTUALIZACION DE UNIDADES MEDICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		6,154,126	6,154,126	6,154,126	3,989,240	64.8%	274,066	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FALLO LOS MANTENIMIENTOS MAYORISEN LOS CENTROS DE SALUD, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS INMUEBLES.
	SERVICIOS PERSONALES																
136199	ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		14,350,000	14,350,000	14,350,000	4,277,518	29.8%	639,059	0	TRAMITE	0.00	0.00	0.0%	EL AVANCE OBEDECE A QUE NO SE HA LLEVADO A CABO LA ADJUDICACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION PARA CUMPLIR CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASI MISMO NO HA SIDO NECESARIO LA UTILIZACION DEL RECURSO PARA EL PAGO A EVENTUALES.
136272	MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		14,550,843	14,550,843	14,550,843	3,756,223	25.8%	648,003	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION LA ADQUISICION DE BANCAS TANDEM, CAMARAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO MEDICO.
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
136234	ATENCION MEDICA DE CARACTER GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		14,400,000	14,400,000	14,400,000	8,750,000	60.8%	641,285	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	EL AVANCE ES DEBIDO A QUE NO SE HA LLEVADO A CABO LA TRANSFERENCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO ESTUDIOS A LOS RECLUSOS SOBRE VIH-SIDA, ASI COMO OTRAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL, POR OTRA PARTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION DEL ARRENDAMIENTO DEL EVENTO SOBRE EL SOBRE PESO Y LA OBESIDAD.
	FAM					4,567,243	4,567,243	4,567,243	0	0.0%	0	0		0.00	0.00	0.0%	
ASISTENCIA SOCIAL																	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
136654	DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		42,830	42,830	42,830	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	REMANENTES CORRESPONDIENTES AL RAMO 33, APOYO AL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES. POR TAL MOTIVO NO PRESENTA METAS FISICAS.
140706	DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA MENORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		4,524,413	4,524,413	4,524,413	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	REMANENTES CORRESPONDIENTES AL RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES, APOYO AL PROGRAMA, POR TAL MOTIVO NO PRESENTA META FISICA.
	APoyOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																
	PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES A MENORES VULNERABLES																
	FASP					72,887,100	70,573,343	20,208,491	20,204,246	28.4%	7,263,263	0		239,000	2,000	0.8%	
	INFRAESTRUCTURA																
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
118878	MEJORAMIENTO O AMPLIACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		32,879,506	32,879,506	5,197,554	5,197,554	15.8%	0	0	OBRA	11.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS PROGRAMADOS CORRESPONDEN A LAS ACCIONES: A.M.P. DE ATENCIÓN AL ADOLESCENTE COORDINACIÓN TERRITORIAL AOB-2 COORDINACIÓN TERRITORIAL COY-4 FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN COORDINACIÓN TERRITORIAL GAM-2 COORDINACIÓN TERRITORIAL IZP-2 COORDINACIÓN TERRITORIAL IZP-8 COORDINACIÓN TERRITORIAL MC-2 COORDINACIÓN TERRITORIAL MIL-1 COORDINACIÓN TERRITORIAL VCA-4 COORDINACIÓN TERRITORIAL AOB-2 COORDINACIÓN TERRITORIAL COY-4 UNIDAD DE MEDICACIÓN JURÍDICO CONSULTIVA Y DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
119268	EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		2,054,586	2,054,586	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	8.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS PROGRAMADOS CORRESPONDEN A LAS ACCIONES: COORDINACIÓN TERRITORIAL AOB-2 COORDINACIÓN TERRITORIAL COY-4, FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN, COORDINACIÓN TERRITORIAL GAM-2, COORDINACIÓN TERRITORIAL IZP-2, COORDINACIÓN TERRITORIAL IZP-8, COORDINACIÓN TERRITORIAL MC-2 COORDINACIÓN TERRITORIAL MIL-1.
	MEJORAMIENTO O AMPLIACION																
	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA																
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
118277	INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		13,040,109	13,040,109	0	0	0.0%	0	0	OTROS	211.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS PROGRAMADOS CORRESPONDEN A LAS ACCIONES: IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO, SERVIDOR DE CÓMPUTO INCLUYENDO SISTEMA OPERATIVO Y LICENCIAMIENTO ESPECIFICO DE ACUERDO AL USO DE EQUIPO DE SERVIDOR, Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS SOFTWARE (ANTIVIRUS, SPWARE, ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS Y DESARROLLO DE APLICATIVOS)
118460	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		2,000,000	2,000,000	0	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS PROGRAMADOS CORRESPONDEN A LA ACCIÓN: SISTEMA DE SEGURIDAD P/RED DE DATOS PARA C4 Y SUBCENTROS (SERVIDOR, SOFTWARE, CODIFICADORES, FIREWALLS, ETC)
123449	RED DE TRANSPORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		2,871,344	2,871,344	2,865,589	2,865,589	99.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL SISTEMA INTEGRAL DE RADIOCOMUNICACIÓN TRONCALIZADA CON TECNOLOGÍA DIGITAL ENCRIPTADA BAJO LA NORMA TETRA ETSI, QUE INCLUYE EQUIPO DE COMUNICACIÓN.
	SISTEMA INTEGRAL DE RADIOCOMUNICACIÓN																
	OTROS																
	OTROS																
121773	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		3,889,157	1,575,400	1,575,400	1,575,400	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	A LA FECHA SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GASTO. LA INFORMACIÓN ES CAPTURADA POR LA CONTRALORIA GENERAL, AUN CUANDO SE UTILIZA LA CLAVE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COORDINACIÓN 2012 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
148893	SISTEMA PENITENCIARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		6,196,800	6,196,800	614,347	610,102	9.8%	1,414,532	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE DE RECURSOS DEPOSITADOS EN 2011 QUE CORRESPONDEN, A LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FASP 2011 POR \$50,000,000.00 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$43,806,199.37 Y SE OBTUVIERON REMANENTES POR LA CANTIDAD DE \$6,196,800.63, LOS CUALES EN ESTE EJERCICIO SE REPROGRAMARON PARA LA ADQUISICIÓN DE COLCHONES, CAMAS ACCESORIOS PARA PERROS, UNIFORMES PARA CUSTODIOS QUE CONSTAN DE CHAMARRA Y PANTALÓN, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE IN PARA LOS RECLUSORIOS PREVENTIVO VARONIL ORIENTE Y SUR. SE ASIGNARON AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FASP 2010 POR LA CANTIDAD DE \$1,414,531.91 PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMAS PARA EL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE
	CATÁLOGO 2011																
	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA																
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																
	CUENTA CORRIENTE																
20834	VESTUARIO/UNIFORMES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		0	0	0	0	0.0%	4,434,199	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS GENERADOS DE LO ASIGNADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2011. NO HAY AVANCE YA QUE LOS RECURSOS NO HAN SIDO PROGRAMADOS NI EJERCIDOS.
	INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA																
	OBRA PÚBLICA																
97201	MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA A LOS JUZGADOS PENALES ANEXOS AL RECLUSORIO PREVENTIVO NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		9,955,601	9,955,601	9,955,601	9,955,601	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS ETIQUETADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL PROVENIENTES DEL FASP, FUERON DEL ORDEN DE \$10,000,000.00. AL CIERRE DEL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2011, SE EROGARON \$9,955,601.00 QUE SE DESTINARON AL MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA DE LOS JUZGADOS PENALES ANEXOS AL RECLUSORIO PREVENTIVO NORTE, CON LO CUAL SE CUMPLIO LA META AL 100%. EL SALDO GENERADO ENTRE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL Y EL EJERCIDO POR \$44,399 SE APLICÓ COMO REDUCCIÓN LIQUIDA AL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL, LA CUAL SE REGISTRO EN EL SISTEMA SAP-GRP DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, RECURSOS QUE NO FUERON MINISTRADOS FINANCIERAMENTE Y QUE SE ENCUENTRAN CONCENTRADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL D.F. POR LO QUE HACE A LOS \$2,500,000.00 DE APORTACIÓN LOCAL, SE EROGARON \$2,499,997.06 PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA META RELATIVA AL MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA DE LOS JUZGADOS PENALES ANEXOS AL RECLUSORIO PREVENTIVO SUR, POR LO QUE LA VARIACIÓN POR \$2.94 CORRESPONDO A LA APLICACIÓN DE LA REDUCCIÓN LIQUIDA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
	CATÁLOGO 2012																
	NUOVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL																
	INVERSIÓN																
	5000 - INVERSIÓN PÚBLICA																
145060	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE SANCIONES EN EL RECLUSORIO PREVENTIVO NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		0	0	0	0	0.0%	1,414,532	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EN EL SAP-GRP DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DEL D.F. SE APLICÓ EL REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR UN TOTAL \$3,851,099.52 PROVENIENTES DE RENDIMIENTOS DE FASP DE LOS AÑOS 2010 Y 2011 AUTORIZADOS POR ACUERDO C/ASPOF-3/48/2011 Y POR ENDE EN EL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL DE LOS CUALES Y \$1,414,531.91 CORRESPONDE A 2011 Y \$2,436,567.61 A 2010, SEGUN OFICIO NO. DGEI/404/2011. DICHS RECURSOS SE DESTINARON AL CITADO PROYECTO, CUYO FINANCIAMIENTO PROVIENE DE RECURSOS FASP 2012 Y RENDIMIENTOS 2010 Y 2011. LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN PROGRAMADOS AL ÚLTIMO TRIMESTRE 2012, DEBIDO A LA ENTREGA EXTEMPORANEA DEL PROYECTO EJECUTIVO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, CUYA CONTRATACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO BAJO UN ESQUEMA BIENAL.
	CONVENIOS 29 REGISTROS																
	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																
	CASTO CORRIENTE					2,992,679	2,992,679	2,992,679	0	0.0%	0	0		0.00	0.00	0.0%	
	SERVICIOS PERSONALES																
136751	PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES A MENORES VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		2,992,679	2,992,679	2,992,679	0	0.0%	0	0	BECA	0.00	0.00	0.0%	REMANENTES CORRESPONDIENTES AL CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN, APOYO AL PROGRAMA, POR TAL MOTIVO NO PRESENTA META.
	OTROS CONVENIOS					107,065,691	103,691,815	66,744,881	52,925,007	51.0%	638,249	0		105,016,000	85,012,222	81.0%	
	INVERSIÓN																

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y aplicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
	OBRA PÚBLICA																
	RECONSTRUCCIÓN																
80283	RESTAURACIÓN DE LA PLAZA 23 DE MAYO, SANTO DOMINGO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA 23 DE MAYO, SANTO DOMINGO CABE SEÑALAR QUE LOS CONVENIOS SE FIRMARON EN EL 2011, PERO LOS RECURSOS SE DEPOSITARON EN EL PRIMER Y OCTAVO MESES DE 2012
	AMPLIACIÓN																
119484	AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO	11-TLAHUAC	TLAHIAC	URBANO		4,500,000	3,619,125	3,619,125	3,619,125	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.80	80.0%	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA 126 TLAHUICCALLI EN LA COORDINACIÓN DE SANTIAGO ZAPOTITLÁN, SUSTITUCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN EN LA COORDINACIÓN TERRITORIAL DE SAN ANDRÉS MIXQUITO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL
	REHABILITACIÓN																
121955	REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE 2DA. ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		23,360,864	23,360,864	14,947,819	14,947,819	64.0%	0	0	OTROS	1.00	0.64	64.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO. EL MONTO DE LOS REMANENTES INCLUYE 6,133,485.13 PESOS DE INTERESES GENERADOS.
81433	REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL HIJO DEL AHUIZOTE, COLOMBIA 42	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO		1,500,000	1,500,000	1,500,000	999,873	66.7%	0	0	PROYECTO	1.00	0.67	67.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL HIJO DEL AHUIZOTE, COLOMBIA 42 CABE SEÑALAR QUE LOS CONVENIOS SE FIRMARON EN EL 2011, PERO LOS RECURSOS SE DEPOSITARON EN EL PRIMER MES DE 2012
79694	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA TORRES QUINTERO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO		1,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.30	30.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA TORRES QUINTERO, CABE SEÑALAR QUE LOS CONVENIOS SE FIRMARON EN EL 2011, PERO LOS RECURSOS SE DEPOSITARON EN EL PRIMER MES DE 2012
79450	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE REGINA 66, MUSEO DE LOS DERECHOS HUMANOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE REGINA 66, MUSEO DE LOS DERECHOS HUMANOS, CABE SEÑALAR QUE LOS CONVENIOS SE FIRMARON EN EL 2011, PERO LOS RECURSOS SE DEPOSITARON EN EL PRIMER MES DEL 2012
	EQUIPAMIENTO																
	BIENES MUEBLES																
119061	RED DE FAROS DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		3,883,000	3,883,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	20,000.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE LA SEP PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
	OTROS																
138610	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		134,298	134,298	134,298	129,365	96.3%	10,210	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA Y PAGO DE FACTURAS DE LOS EQUIPOS, EL SALDO ESTA EN PROCESO DE DEVOLUCIÓN A TRAVÉS DE UNA REDUCCIÓN LIQUIDA.
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
138482	FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		302,827	302,827	302,827	0	0.0%	23,023	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	NOS ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DE REALIZAR LA E REDUCCIÓN LIQUIDA DE ESTOS RECURSOS.
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
117339	ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	TRÁMITE	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
124911	APOYO PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		4,230,143	1,842,143	1,842,143	1,842,143	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES
138318	ATENCIÓN MEDICA DE CARÁCTER GENERAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		7,957,844	7,957,844	7,957,844	1,689,781	21.2%	605,016	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	NOS ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DE REALIZAR LA E REDUCCIÓN LIQUIDA DE ESTOS RECURSOS.
117797	BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTORICO DEL DISTRITO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		1,000,000	1,000,000	0	0	0.0%	0	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. NO SE ADICIONARON METAS FÍSICAS, YA QUE CON DICHOS RECURSOS SE CONTRIBUIRÁ A REFORZAR LAS ACCIONES PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTeadas EN EL POA ORIGINAL.
119284	CICLO ESCOLAR EN ESCUELAS DE LA DIRECCION ACADEMICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		4,000,000	4,000,000	376,195	376,195	9.4%	0	0	PERSONA	40,000.00	40,000.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
117816	CIRCUITO FESTIVALES CULTURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
117844	OCULGACION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
146759	INSUMOS PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR (AFASPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		127,814	52,627	52,627	52,627	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES PARA INSUMOS DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR.
118254	ORQUESTA FILARMONICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		2,000,000	2,000,000	995,939	995,939	49.8%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
111395	PRODUCCION DE PLANTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		8,609,140	8,609,140	7,252,224	1,579,996	18.4%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS PROVIENEN DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2011 DEL ACUERDO ESPECIFICO DE COORDINACION PARA LA PRODUCCION DE 4 MILLONES DE PLANTAS Y DEL ACUERDO ESPECIFICO DE COORDINACION PARA LA PRODUCCION DE 3.2 MILLONES DE PLANTAS DE DIFERENTES ESPECIES FORESTALES DE CLIMA Templado. LA VARIACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL SE DEBE A RETRASOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS. LOS RECURSOS SE UTILIZAN PARA LA PRODUCCION DE PLANTA EN EL VIVERO DE SAN LUIS TLAXIATEMALCO.
118679	PROGRAMA DE VINCULACION CULTURAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE LA SEP PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
118578	PROGRAMA DE VINCULACION CULTURAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		250,000	250,000	230,000	230,000	92.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
124866	PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		184,743	154,947	154,947	154,947	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	REMANENTES 2011
118820	PROGRAMACION ARTISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		200,000	200,000	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE LA SEP PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
118883	RED DE FAROS DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		17,000,000	17,000,000	1,553,893	1,553,893	9.1%	0	0	PERSONA	45,000.00	45,000.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y aplicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
119198	SISTEMA DE TEATROS DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		500,000	500,000	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE LA SEP PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
93345	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON REMANENTES DEL EJERCICIO 2011. SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA ECOBARRIOS EL CUAL INCLUYO, MUESTRA MUSEOGRAFICA, CURSOS INTEGRALES Y VECINALES, ECOTECNICAS.
81622	ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO		2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,628,304	81.4%	0	0	PROYECTO	1.00	0.81	81.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL. CABE SEÑALAR QUE LOS CONVENIOS SE FIRMARON EN EL 2011, PERO LOS RECURSOS SE DEPOSITARON EN EL SEPTIMO MES DE 2012.
117434	SISTEMA DE INFORMACION Y DOCUMENTACION AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO		10,125,000	10,125,000	8,625,000	8,625,000	85.2%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	ES INDISPENSABLE TENER UNA HERRAMIENTA QUE CONCRETE TODA LA INFORMACION REFERENTE A LOS TEMAS DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL Y A SU VEZ FACILITE ACCESO PARA SU EXPLOTACION. EL SISTEMA DE INFORMACION Y DOCUMENTACION AMBIENTAL TENDRA UN COMPONENTE FISICO QUE SE REFIERE AL ACERVO DOCUMENTAL Y AL MOBILIARIO PARA SU RESGUARDO Y CONSULTA; LINDO DIGITAL DADO POR LAS APLICACIONES DE SISTEMAS INFORMATICOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE COMO BASE DE DATOS PARA CLASIFICAR, PROCESAR, CODIFICAR Y CONSULTAR LA INFORMACION DE MATERIA AMBIENTAL, ASI PARA LA CONSULTA PUBLICA MEDIANTE EL PORTAL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE.
9-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2010																	
SUBSIDIOS 1 REGISTROS																	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																	
						109,710,883	109,710,883	109,710,883	109,710,883	100.0%	0	0		0.10	0.05	50.0%	
FONDOS METROPOLITANOS																	
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
148510	CONSTRUCCION DE LA LINEA 12 DEL METRO TLAHUAC-MIXCOAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	TODA LA POBLACION QUE UTILIZA TRANSPORTE PUBLICO	109,710,883	109,710,883	109,710,883	109,710,883	100.0%	0	0	PROYECTO	0.10	0.05	50.0%	LOS RECURSOS POR \$109,710,883.00, PERTENECEN A REMANENTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010, DE LOS QUE SE TIENEN PROGRAMADOS HASTA EL TERCER TRIMESTRE \$109,710,882.99. EL OBJETO DE ESTE PROYECTO ES LA AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 12 DEL METRO. ESTA OBRA REGISTRARÁ UN AVANCE GLOBAL DE 98.63% Y UNA VEZ CONCLUIDA CONTARÁ CON UNA LONGITUD DE 25.1 KM EN LOS QUE SE DISTRIBUIRÁN 20 ESTACIONES EQUIPADAS CON INSTALACIONES DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: CON LO ANTERIOR, SE MEJORARÁ LA MOVILIDAD DE 400,000 PERSONAS EN PROMEDIO DIARIO QUE SE DESPLAZAN ENTRE LAS ZONAS SUR-ORIENTE Y NOROCCIDENTE DE LA CIUDAD. LA LINEA 12 SE ENCUENTRA CON EL SIGUIENTE AVANCE: NAVES DE MANTENIMIENTO MAYORES: SE REALIZAN TRABAJOS DE PINTURA EN BARRANDALES DE ESCALERA PARA ACCESO A PRIMER NIVEL, TRABAJOS DE LIMPIEZA EN AREA DE OFICINAS, TRAMO SUPERFICIAL. EN LA ESTACION TLAHUAC SE LLEVAN A CABO TRABAJOS DE CONEXION DE DESCARGAS SANITARIAS DE LA ESTACION A LA RED MUNICIPAL. COLADO DE ESCALONES DE RAMPA DE ESCALERA DE COLADO DE MUROS DEL ELEVADOR PARA DISCAPACITADOS EN PASARELA DE ACCESO A LA ESTACION TLAHUAC EN CABECERA PONIENTE. TRAMO ELEVADO.- EN LAS 8 ESTACIONES DEL TRAMO ELEVADO SE TRABAJAN EN DETALLES DE OBRA ELECTRICA A NIVEL ANDAR Y MEZZANINE, DETALLES DE PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACION DE PUAFON, CAPTURA REALIZADA POR EL PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL.
APORTACIONES FEDERALES 6 REGISTROS																	
FASP																	
						24,388,557	24,388,557	10,325,613	10,325,613	42.3%	8,529,035	683,008		1,576,000	2.00	0.1%	
EQUIPAMIENTO																	
OTROS IMPLEMENTOS																	
117622	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		24,139	24,139	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	89.00	0.00	0.0%	EL RECURSO PROGRAMADO ANUAL CORRESPONDE A LA ACCION ACCESORIOS.
INFRAESTRUCTURA																	
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
117869		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		13,563,675	13,563,675	351,554	351,554	2.6%	0	0	OBRA	5.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS PROGRAMADOS CORRESPONDEN A LAS ACCIONES: AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, CUAUHTEMOC (OBRA PUBLICA) AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, CUAUHTEMOC 4 (OBRA PUBLICA) FISCALIA CENTRAL DE INVESTIGACION PARA SUESTROS (FAS) AGENCIA D OBSERVATORIO STCM EDIFICIO SEDE (BUNKER)
OTROS																	
OTROS																	
148869	SISTEMA PENITENCIARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		826,684	826,684	0	0	0.0%	2,436,568	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	REMANENTES DEL RECURSO FASP 2010 ASIGNADO A AL SUBSECRETARIA POR UN IMPORTE DE \$50,000,000.00 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$44,036,493.31 Y EN EL EJERCICIO 2011 \$5,36,777.07 Y DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO 2011 SE CUMPLIO CON EL PAGO TOTAL DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL FASP 2010 SE OBTUVIERON REMANENTES DE \$826,727.62 DE LOS CUALES EN ESTE EJERCICIO SE REPROGRAMARON PARA LA ADQUISICION DE UN AMOQUINA DE RX PARA EL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE LA CANTIDAD DE \$826,683.50. SE ASIGNARON AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FASP 2010 POR LA CANTIDAD DE \$2,436,567.61 PARA LA ADQUISICION DE PLANTAS DE LUZ DE EMERGENCIA PARA LOS CENTROS VARONILES NORTE Y ORIENTE
CATALOGO 2010																	
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA CORRUPCION																	
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA																	
CUENTA CORRIENTE																	
20808	VESTUARIO/UNIFORMES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		0	0	0	0	0.0%	3,655,900	683,000	OTROS	1,479.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS GENERADOS DE LO ASIGNADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. EL MONTO PROGRAMADO ES POR \$ 683,008 DEBIDO A QUE EL FORMATO NO CONTIENE EL RECURSO PROGRAMADO EN EL APARTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DE DESCRIBE ESTE CONCEPTO PARA EFECTO DE QUE CONCLUIE CON LAS CIFRAS DEL ANALITICO EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS. INCLUYE GASTO DE INVERSION POR UN MONTO DE \$ 3,501,900 QUE SE DESTINARÁN A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GIMNASIO. EL EJERCICIO CORRESPONDE A VESTUARIO/UNIFORMES PARA LA POLICIA METROPOLITANA.
INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA																	
OBRA PUBLICA																	
166785	MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA EN LOS JUZGADOS PENALES ANEXOS AL RECLUSORIO ORIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		9,974,059	9,974,059	9,974,059	9,974,059	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 ASIGNADO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DF. SE ETIQUETARON 10.0 MDP QUE SE DESTINARON AL MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA DE LOS JUOS PENALES ANEXOS AL RECLUSORIO PREVENTIVO ORIENTE, QUE INCLUYO LA CONSTRUCCION DE UNA RED PLUVIAL, TANQUE DE TORRENTA, CISTERNA Y SISTEMA DE FILTRACION. EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010. SE REPORTO EL CUMPLIMIENTO AL 100% DE LA META Y EGROGACIONES POR \$9,974,059.35, POR LO QUE SE GENERO UN SALDO DE \$25,940.65 RESPECTO A LA ASIGNACION; MONTO QUE SE APLICÓ COMO REDUCCION LIQUIDA AL PRESUPUESTO EN EL SISTEMA SAP-GRP DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL D.F. Y QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA CUENTA BANCARIA QUE CONCENTRA LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL D.F. PARA DICHOS RECURSOS Y DE LOS CUALES NO HA DISPUSO FINANCIERAMENTE EL TSJDF, CON MOTIVO DEL MECANISMO DE MINISTRACION QUE REGULA DICHOS RECURSOS.
CATALOGO 2012																	
NUOVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL																	
INVERSION																	
5000 - INVERSION PUBLICA																	
144748	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE 2 JUZGADOS DE EJECUCION DE SANCCIONES EN EL RECLUSORIO PREVENTIVO NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		0	0	0	0	0.0%	2,436,567	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EN EL SAP-GRP DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL DF. SE REGISTRO LA AMPLIACION LIQUIDA POR UN TOTAL DE \$3,851,099.32 PROVENIENTES DE RENDIMIENTOS DE FASP DE LOS AÑOS 2010 Y 2011 AUTORIZADOS POR ACUERDO CIFASPF-3/48/2011 Y POR ENDE SE APLICÓ EN EL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL DE LOS CUALES \$2,436,567.61 CORRESPONDRÍA A 2010 Y \$1,414,531.91 A 2011, SEGUN OPCIO NO DGEI/404/2011. DICHOS RECURSOS SE DESTINARON AL CITADO PROYECTO, CUYO FINANCIAMIENTO INTEGRAL INCLUYE RECURSOS FASP 2012 Y RENDIMIENTOS 2010 Y 2011. LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN PROGRAMADOS AL ULTIMO TRIMESTRE 2012, DEBIDO A LA ENTREGA EXTEMPORANEA DEL PROYECTO EJECUTIVO POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS, CUYA CONTRATACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO BAJO UN ESQUEMA BIENAL.
9-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2009																	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y aplicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	12	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
SUBSIDIOS 3 REGISTROS																	
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS					3,128,956	3,128,956	0	0	0.0%	0	0		0.00	0.00	0.0%	
FONDOS METROPOLITANOS																	
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
112597	CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR ACUEDUCTO CONSTITUYENTES LAS TORRES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	216 000 USUARIOS	1,105,418	1,105,418	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: SOBRE AV. ACUEDUCTO EN SU CRUCE CON LA AV. CONSTITUYENTES, EN LOS LÍMITES DE LAS DELEGACIONES MIGUEL HIDALGO Y ALVARO OBREGÓN. CONSTRUCCIÓN DE UN PASO VEHICULAR INFERIOR QUE PERMITA EL CRUCE Y LOS MOVIMIENTOS DIRECCIONALES QUE SON DEMANDADOS EN LA ZONA SIN NECESIDAD DE SEMÁFOROS, DANDO UNA FLUIDEZ VEHICULAR CONTINUA TANTO EN CONSTITUYENTES COMO EN AV. DE LAS TORRES Y ACUEDUCTO CON UNA LONGITUD TOTAL DE 430 M Y UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 3,440 M2. POBLACIÓN BENEFICIADA: 216 000 USUARIOS. LOS RECURSOS SE AUTORIZARON PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES, POR LO CUAL NO HAY AVANCE FÍSICO.
112518	CONSTRUIR EL DEPRIMIDO VEHICULAR CONSTITUYENTES OBSERVATORIO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	243 000 USUARIOS	2,023,538	2,023,538	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: COLONIA LAS PALMAS, AV. CONSTITUYENTES EN LA INTERSECCIÓN CON AV. OBSERVATORIO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. DEPRIMIDO VEHICULAR FORMADO POR LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO Y PLAS COLADAS EN SITIO, TABLETAS PREFABRICADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UN CUERPO PRINCIPAL DE 7.0 METROS Y UNA GAZA CON UNA SECCIÓN DE 5.50 METROS, LONGITUD TOTAL, 428. METROS Y SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN: 2,868.0 METROS CUADRADOS. POBLACIÓN BENEFICIADA: 243 000 USUARIOS. LOS RECURSOS SE AUTORIZARON PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES, POR LO CUAL NO HAY AVANCE FÍSICO.
OTROS PROGRAMAS																	
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)																	
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
106772	DETERMINACIÓN TEMPRANA DE LA MAGNITUD DE TEMBLORES DE OAXACA QUE POTENCIALMENTE SEAN GRANDES AMENAZAS SÍSMICAS A LA CIUDAD DE MÉXICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL	3,500,000	3,500,000	0	0	0.0%	870,261	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009, SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO DETERMINACIÓN TEMPRANA DE LA MAGNITUD DE TEMBLORES DE OAXACA QUE POTENCIALMENTE SEAN GRANDES AMENAZAS SÍSMICAS A LA CIUDAD DE MÉXICO. CABE MENCIONAR QUE EN EL EJERCICIO 2012 SE SOLICITÓ AFECTACIÓN LIQUIDA POR LA CANTIDAD DE 3,500,000.00, LOS CUALES SERÁN DESTINADOS A CONCLUIR EL PROYECTO ANTES MENCIONADO.
APORTACIONES FEDERALES 6 REGISTROS																	
FASP																	
						12,162,799	12,162,799	10,418,730	10,416,665	85.6%	2,311,084	2,270,586		5,206.00	209.00	4.0%	
EQUIPAMIENTO																	
OTROS IMPLEMENTOS																	
116543	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	100,189	100,189	100,189	100,189	100.0%	0	0	PIEZA	203.00	203.00	100.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LA ACCIÓN SUSTANCIAS QUÍMICAS.
INFRAESTRUCTURA																	
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
116929	MEJORAMIENTO O AMPLIACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	1,822,511	1,822,511	151,221	151,221	8.3%	0	0	OBRA	5.00	1.00	20.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL FINQUITO DE LA ACCIÓN MEJORAMIENTO DE STAND DE TIRO.
OTROS																	
OTROS																	
148812	SISTEMA PENITENCIARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	240,099	240,099	167,320	165,255	68.8%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE DEL RECURSOS FASP 2009 QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE RECURSOS ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO POR UN IMPORTE DE \$32,788,499.00 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$31,102,587.24 Y PARA CONTINUAR CON EL PAGO DE LAS OBRAS DE DICHO EJERCICIO COMO ADEMAS, SE EJERCIERON RECURSOS EN 2010 POR LA CANTIDAD DE \$951,896.39, EN EL 2011 \$493,798.87 Y DEBIDO A QUE EN 2011 SE ELABORARON LOS CIERRES DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DEL EJERCICIO 2009 SE TIENE UN REMANENTE DE \$240,216.50 DE LOS CUALES EN ESTE EJERCICIO SE REPROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE CAMAS Y COLCHONES LA CANTIDAD DE \$240,099.16
CATÁLOGO 2009																	
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA																	
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																	
CUENTA CORRIENTE																	
19314	VESTUARIO/UNIFORMES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	0	0	0	0	0.0%	2,311,084	2,270,586	OTROS	4,993.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES GENERADOS DE LO ASIGNADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2009. EL MONTO PROGRAMADO ES POR \$ 2,270,586 DEBIDO A QUE EL FORMATO NO CONTIENE EL RECURSO PROGRAMADO EN EL AMBITO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. SE DESCRIBE ESTE CONCEPTO PARA EFECTO DE QUE CONCILIE CON LAS CIFRAS DEL ANALÍTICO EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS. EL EJERCICIO SE DESTINÓ A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA.
EQUIPAMIENTO DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA																	
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																	
166750	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	7,685,348	7,685,348	7,685,348	7,685,348	100.0%	0	0	SISTEMA	3.00	3.00	100.0%	EN 2009, SE ETIQUETARON 30.0 MDP EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL, QUE SE DESTINARON AL SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION EN INHUEBLES UBICADOS EN NIÑOS HERÓES NO. 132, RD DE LA PLATA NO. 48 Y PLAZA JUÁREZ. EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009, SE REPORTO EL CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS METAS Y EROGACIONES POR \$7 685,347.62, LO QUE SE GENERO UN SALDO DE \$2,314,652.38, MONTO QUE SE APlico COMO REDUCCION LIQUIDA AL PRESUPUESTO EN EL SISTEMA SAP-CRP DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DEL D.F. POSTERORMENTE SE GESTIONÓ Y AUTORIZO LA REPROGRAMACION PARA 2011 DE ESE SALDO, QUE SE DESTINARON AL MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA EN LOS JIDOS PENALES ANEXOS AL RECLUSORIO SUR Y EJERCIDOS POR \$2,314,651.83, QUE GENERO UN SALDO DE \$0.55 REPORTADO EN LA CUENTA PÚBLICA DEL 2011 Y EN EL MISMO PASH.
INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA OBRA PÚBLICA																	
97343	MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA EN LOS JUZGADOS PENALES ANEXOS AL RECLUSORIO PREVENTIVO SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	2,314,652	2,314,652	2,314,652	2,314,652	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPROGRAMARON RECURSOS REMANENTES DEL FASP 2009, MISMO QUE SE AMPLIARON AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2011 POR \$2,314,652.38 AL CIERRE DEL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2011. SE EROGARON \$2,314,651.83 QUE SE DESTINARON AL MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA DE LOS JUZGADOS PENALES ANEXOS AL RECLUSORIO PREVENTIVO SUR, CON LO CUAL SE CUMPLIO LA META AL 100%. EL SALDO GENERADO ENTRE LA ASIGNACION ORIGINAL Y EL EJERCIDO POR \$0.55 SE APlico COMO REDUCCION LIQUIDA AL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL, LA CUAL SE REGISTRO EN EL SISTEMA SAP-CRP DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, RECURSOS QUE NO FUERON MINISTRADOS FINANCIERAMENTE Y QUE SE ENCUENTRAN CONCENTRADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL D.F.
0-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2008																	
SUBSIDIOS 1 REGISTROS																	
OTROS PROGRAMAS																	
						632,455	632,455	0	0	0.0%	695,427	0		1.00	0.00	0.0%	
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)																	
INVERSIÓN																	
EQUIPAMIENTO																	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																	
106881	ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN RIESGOS GEOLOGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL	632,455	632,455	0	0	0.0%	695,427	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS CORRESPONDEN A PRODUCTOS FINANCIEROS DE REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2008, SERÁN UTILIZADOS DE CONFORMIDAD AL CONVENIO DENOMINADO ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN RIESGOS GEOLOGICOS. CABE MENCIONAR QUE EN EL EJERCICIO 2012 SE SOLICITÓ AFECTACIÓN LIQUIDA POR LA CANTIDAD DE \$ 632,454.91 QUE CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE FUERON DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2008, PARA LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE VIDEO WALL PARA FORTALECER EL ATLAS DE RIESGOS DEL DISTRITO FEDERAL.