

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
9-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2011																
SUBSIDIOS 194 REGISTROS																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				1,093,198,852	928,777,614	544,143,114	346,978,296	37.4%	0	0		73,745.16	7,292.13	9.9%		
DEPORTE																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
AMPLIACIÓN																
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	4,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE DESTINA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL DEPORTIVO EN LA COLONIA SANTA ISABEL TOLA. A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	25.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.76	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE TRIMESTRAL
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	4,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
MEJORAMIENTO																
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	18,316,876	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	SIN VARIACIÓN
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,000,000	1,165,840	1,165,840	1,165,840	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	4.00	2.00	50.0%	RECURSOS ADECUADOS QUE ADECUARON EL PROYECTO DE ORIGEN, PROVENIENTE DE LA AI 240873 Y ADEMÁS SE SE ENCUENTRA COMPARTIDA CON RECURSOS DE FAFEF
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,700,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	2,500.00	1,875.00	75.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FÍSICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZO EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BODEGAS DE LA DEMARCACIÓN Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACIÓN.
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	4,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
CARAVANAS DE LA SALUD																
SERVICIOS PERSONALES																

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
ATENCIÓN MEDICA DE CARÁCTER GENERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,312,237	4,316,769	4,316,769	4,009,925	92.7%			D CONSULTA		0.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO.
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67,874,731	41,582,369	37,364,915	36,834,578	88.6%			D APOYO		7,699.00	5,379.00	69.9%	EN BEGATE SE OTORGARON 5027 APOYOS, EN FOMENTO AL AUTODEMPLEO 177; EN REPATRIADOS 158 Y EN MOVILIDAD LABORAL 17; CON OF. STYFE/693/10 DEL 10/12/10, SE SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN DEL CRÉDITO PUNTEO POR \$16,000,000.00 QUE PERMITIERA EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES EN EL PPTO. DEL CDR, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO DE SU OPERACIÓN, CON OF. OM/DA/STYFE/0235/2011 DEL 21/02/2011, SE ENVIÓ LA REITERACIÓN DE LA PETICIÓN DE AUTORIZAR EL CRÉDITO PUNTEO, NO SE RECIBIÓ RESPUESTA POR PARTE DE LA SRIA DE FINANZAS, LA SUBCUENTA RECEPTORA APERTURADA POR LA DIR. GRAL. DE PROG. PPTO. DE LA STPS, SE UTILIZÓ PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS, POR LO QUE YA NO HAY CRÉDITO PUNTEO Y LA ELABORACIÓN DE LAS CUCS ES PARA EFECTOS CONTABLES QUE NO IMPLICA LA SALIDA DE EFECTIVO, LA CUAL SE TRAMITA ANTE LA SUBSRIA DE EGRESOS PARA QUE QUEDA REGISTRADO EL CTO REALIZADO, DERIVADO DE LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS Y DE ACUERDO A LO PUBLICADO EL 29/02/11 EN EL DOF, SE DIÓ A CONOCER EL MONTO ASIGNADO POR \$49,939,231 Y CON OF. NO.300/1/22 DEL 10/05/11 EMITIDO POR LA STPS, AUTORIZÓ \$17,935,500.68 PARA SUBSIDIOS DE APOYO SUMANDO \$67,874,731, CON LA AFECT. 6453 DEL 19/07/11 SE AUTORIZÓ REDUCCIÓN LÍQUIDA PRESUPUESTAL POR \$9,644,984.32 Y CON LA AFECT. PROGRAM. NO. APO0000461 DEL 17/08/11 SE AUTORIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 7,699 APOYOS, REDUCIENDO CON ELLO 498 APOYOS
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA ALIMENTAR A LA PLANTA INDECO LAGUNA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,947,190	2,947,190	558,645	558,645	19.0%			D PROYECTO		0.13	0.02	15.4%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBO DE AGUAS COMBINADAS MUYLUGARDA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,561,419	65,561,419	54,510,129	54,510,129	83.2%			D PROYECTO		2.85	2.37	83.2%	
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR VIOLETA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,325,575	8,325,575	5,729,010	5,729,010	68.8%			D PROYECTO		0.36	0.25	69.4%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBO DE AGUAS NEGRAS EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,072,400	16,072,400	9,630,624	9,630,624	59.9%			D PROYECTO		0.25	0.15	60.0%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBO E INSTALACIONES DE AGUA POTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,200,000	6,200,000	3,294,976	3,294,976	53.1%			D PROYECTO		0.39	0.21	53.8%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBO E INSTALACIONES DE AGUA POTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	631,417	631,417	31.6%			D PROYECTO		0.23	0.07	30.4%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,197,197	3,197,197	0	0	0.0%			D PROYECTO		0.37	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,180,000	56,180,000	10,213,675	10,213,675	18.2%			D PROYECTO		3.51	0.64	18.2%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE INFILTRACIÓN Y ABSORCIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,139,848	5,139,848	2,332,194	2,332,194	45.4%			D PROYECTO		0.22	0.10	45.5%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE INFILTRACIÓN Y ABSORCIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	238,095	238,095	0	0	0.0%			D PROYECTO		0.01	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COLECTORES Y REDES DE DRENAJE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	76,929,043	76,929,043	27,469,353	27,469,353	35.7%			D PROYECTO		3.34	1.19	35.6%	
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COLECTORES Y REDES DE DRENAJE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	79,936,752	79,936,752	20,934,505	20,934,505	26.2%			D PROYECTO		1.26	0.33	26.2%	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,778,310	25,778,310	3,406,940	3,406,940	13.2%	0	0	0 PROYECTO		1.61	0.21	13.0%	
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,039,141	11,039,141	1,084,161	1,084,161	9.8%	0	0	0 PROYECTO		0.42	0.04	9.5%	
MODERNIZACIÓN																
REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,827,153	18,827,153	9,505,473	9,505,473	50.5%	0	0	0 PROYECTO		2.16	1.09	50.5%	
REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,172,628	23,172,628	10,111,473	10,111,473	43.6%	0	0	0 PROYECTO		1.01	0.44	43.6%	
REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,500,000	3,500,000	0	0	0.0%	0	0	0 ESTUDIO		16,834.08	0.00	0.0%	
REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,500,000	2,500,000	0	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO		0.16	0.00	0.0%	
MEJORAMIENTO																
CONEXIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000,000	5,000,000	1,857,206	1,857,206	37.1%	0	0	0 SERVICIO		0.02	0.01	50.0%	
CONEXIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,523,810	4,523,810	2,073,650	2,073,650	45.8%	0	0	0 SERVICIO		0.02	0.01	50.0%	
INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	78,385,444	78,385,444	73,908,709	73,908,709	94.3%	0	0	0 SERVICIO		0.30	0.28	93.3%	
SEGUIMIENTO NORMATIVO Y EVALUACIÓN A APOYOS DE OBRAS Y SERVICIOS DEL PROGRAMA APAZU 2011.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,360,443	8,360,443	4,012,247	4,012,247	48.0%	0	0	0 SERVICIO		0.03	0.02	66.7%	
SEGUIMIENTO NORMATIVO Y EVALUACIÓN A APOYOS DE OBRAS Y SERVICIOS DEL PROGRAMA APAZU 2011.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,360,443	8,360,443	0	0	0.0%	0	0	0 SERVICIO		0.03	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN																
REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y EL ESTADO DE MÉXICO.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,047,619	19,047,619	9,040,500	9,040,500	47.5%	0	0	0 PROYECTO		1.19	0.57	47.9%	
REHABILITACIÓN DE PRESAS, CAUCES, RÍOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACIÓN Y DESALDO DE AGUAS FLUVIALES EN DIVERSAS DELEGACIONES Y EL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO REFORZAMIENTO DE BORDOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,000,000	7,000,000	0	0	0.0%	0	0	0 METRO CÚBICO		45,891.67	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO		0.01	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,286,122	37,286,122	3,482,610	3,482,610	9.3%	0	0	SERVICIO	0.14	0.01	7.1%		
ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA LA SUSTITUCIÓN EN TOMAS GENERALES EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	194,136,436	194,136,436	193,596,436	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.75	0.00	0.0%		
REQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CHICONAUTLA I	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,779,012	7,779,012	7,779,012	7,779,012	100.0%	0	0	PROYECTO	0.49	0.49	100.0%		
REQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SAN BUENAVENTURA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,511,971	18,511,971	14,809,577	14,809,577	80.0%	0	0	PROYECTO	0.29	0.23	79.3%		
MAQUINARIA																
ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,072,120	18,072,120	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.28	0.00	0.0%		
ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y MOTORES PARA LA PLANTA DE BOMBEO RÍO HONDO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,991,310	13,991,310	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.05	0.00	0.0%		
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, ELECTROMECÁNICO, DE COMPUTO, DE LABORATORIO Y ADMINISTRATIVO, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,626	110,626	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.00	0.0%		
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, ELECTROMECÁNICO, DE COMPUTO, DE LABORATORIO Y ADMINISTRATIVO, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,169,987	24,169,987	24,000,000	23,743,540	98.2%	0	0	SERVICIO	0.09	0.00	0.0%		
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,837,000	8,837,000	600,261	600,261	6.8%	0	0	PROYECTO	0.55	0.04	7.3%		
REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,424,000	7,424,000	1,000	1,000	0.0%	0	0	PROYECTO	0.12	0.00	0.0%		
PROGRAMA HABITAT																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
MANTENIMIENTO																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	P-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	5,684,811	1,692,614	1,692,614	1,692,614	100.0%	0	0	KILOMETRO	27.00	27.00	100.0%		
REHABILITACIÓN																
REHABILITACIÓN DEL CORREDOR AVENIDA JUÁREZ 1ERA ETAPA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,984,296	6,984,296	2,545,055	2,545,055	36.4%	0	0	OTROS	1.00	0.36	36.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,510,616	2,204,741	2,204,741	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%		
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMA HABITAT VERTIENTE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,413,875	1,413,875	0	0	0.0%	0	0	0	114.00	0.00	0.0%	INFORMACION OBTENIDA DE LOS ANEXOS TECNICOS DE AUTORIZACION (FORMATOS PH-01), CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS FEDERALES DEL PROGRAMA HABITAT, VALIDADOS POR LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL DISTRITO FEDERAL. EL MONTO TOTAL ANUAL INCLUYE \$1,266,696.00 QUE FUERON INDICADOS MEDIANTE EL OFICIO NO. 129/00.1/508-11 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2011 Y \$147,184.00 INDICADO EN EL OFICIO NO. 129/00.1/655/11 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2011	
PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS																
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	330,000	110,000	110,000	0	0.0%	0	0	0	DOCUMENTO	617.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	720,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				2,266,003,231	2,128,216,601	790,980,069	893,771,387	27.9%	0	0	0	163,355.82	60,230.69	36.9%		
FONDOS METROPOLITANOS																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA ALIMENTAR A LA PLANTA INDECO LAGUNA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,447,190	6,447,190	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.28	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES DEL RÍO MAGDALENA Y ISLAVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,524,150	28,524,150	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.45	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLAHUAC-MIXCOAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	795,042,822	795,042,822	108,029,718	108,029,718	13.6%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.53	53.0%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO ATLAPULCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,314,008	9,314,008	3,110,582	3,110,582	33.4%	0	0	0	PROYECTO	0.58	0.19	32.8%	
CONSTRUIR EL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA BCHANOVE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	50,000,000	50,000,000	13,129,370	13,030,514	26.1%	0	0	0	PROYECTO	0.33	0.10	30.3%	
TRABAJO DE ADECUACIÓN PARA EL LIBRAMIENTO VIAL EN SAN PEDRO ATLAPULCO, COLINDANTE CON LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	5,000,000	5,000,000	63,981	63,981	1.3%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL ARCO NORTE CENTENARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	9,863,130	9,863,130	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
CONSTITUCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CHIMALHUACÁN CALLE 7 COL. PANITLÁN	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	161,636,949	161,636,949	12,253,173	12,161,676	7.5%	0	0	0	PROYECTO	0.36	0.00	0.0%	
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VALIADAD EN GRAN CANAL CIRCUTO INTERIOR EJE 3 NORTE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	1,749,174	1,749,174	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL PERIFÉRICO SUR MUUYGUARDA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	6,609,729	6,609,729	1,061,437	1,061,437	16.1%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
CONSTRUIR LA GAZA NOR ORIENTE EN EL CRUCE DE PERIFÉRICO Y GRAN CANAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,298,396	2,298,396	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN																

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14	15									16	17=14/14
AMPLIACION DE LA CARRETERA MEXICO-TOLUCA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	159,354,945	159,354,945	84,998,681	84,998,681	53.3%			PROYECTO		1.00		0.73	73.0%	UBICACION FISICA DEL PROYECTO: CARRETERA FEDERAL, MEXICO-TOLUCA, DELEGACION CUAHMALPA
AMPLIACION DE LA VIALIDAD CALZADA DE LA MONERA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	17,800,000	17,800,000	12,833	12,833	0.1%			PROYECTO		1.00		0.00	0.0%	UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO: CALZADA MONERA EN LA DELEGACION TLAHUAC. NOTA: EL TRIMESTRE ANTERIOR ABRIL-JUNIO SE REPORTO POR ERROR UN AVANCE FISICO DEL 5.7%
MANTENIMIENTO																	
PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS CAYETANO ANDRADE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,308,576	6,308,576	0	0	0.0%			PROYECTO		0.27		0.00	0.0%	
SANEAMIENTO DE LAS PRESAS TECAMACHALCO Y SAN JOAQUÍN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,650,300	24,650,300	10,122,969	9,773,274	39.6%			PROYECTO		1.07		0.42	39.3%	
REHABILITACION																	
CONTROL DE EROSION DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS MAGDALENA Y ESLAVA.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,147,154	6,147,154	0	0	0.0%			ESTRATEGIA		0.00		0.00	0.0%	EL GRUPO DE INTEGRACION TECNICA, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CONTROL DE EROSION DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS MAGDALENA Y ESLAVA DENTRO DEL PROGRAMA EN EL 2011 REPRESENTA EL AÑO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PROYECTADAS EN EL 2009 Y 2010. LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, TIENE A CARGO LA EJECUCION DEL PROGRAMA A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y COORDINACION DE POLITICAS (DGCPC) DADA LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO Y TOMANDO EN CUENTA QUE SE DEBE LOGRAR EL RESCATE INTEGRAL DE LA CUENCA, SIN OMITIR NINGUNO DE LOS FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES, ECONOMICOS Y POLITICOS. SE REQUIERE CONTINUAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS QUE APLICHA CADA UNO DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO (NEGOCIACION, PLANEACION Y EJECUCION, LIQUIDACION). ASI MISMO ESTABLECER MECANISMOS DE SUPERVISION PARA FACILITAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS POR PARTE DE AUTORIDADES Y DE LA POBLACION INVOLUCRADA. ESTE GRUPO REPOORTARA DIRECTAMENTE A LA SMA, Y ESTARA SUPERVISADO POR LA DGCPC.
PARKUE LINEAL CHIMALSTAC VIVEROS DE COYOACAN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%			ACCION		1.00		1.00	100.0%	LLEVAR A CABO LA OBRA URBANO-PASAJISTICA DEL PARKUE LINEAL CHIMALSTAC VIVEROS COYOACAN, EN SU MODALIDAD DE TRABAJOS DE REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN SU 1.86 ETAPA QUE TIENE UNA LONGITUD DE 1,980 M Y UNA SUPERFICIE DE 37,400 M ² . SE DESARROLLA PARA CUATRO SECTORES, CADA UNO CON ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES PARTICULARES. ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION QUE AMBARGAN LA REHABILITACION DE ANDADORES, ACCESO A VIVEROS DE COYOACAN, INCORPORACION DE JARDINES DE LLUVIA Y ZANJAS DE IN FILTRACION PARA EL MANEJO DE AGUAS PLUVIALES, IMPLANTACION DE AREAS LUDICAS, LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, INSTALACION DE LUMINARIAS PARA ANDADOR MONUMENTOS HISTORICOS, PUENTES E IGLESIAS, DESAZOLV. DEL CRUCE DEL RIO MAGDALENA EN SU TRAMO ABO ABIERTO. RECTIFICACION DE BORDOS DE PIEDRA PARA FORMAR MARCAS DE AGUA, SANEAMIENTO DEL ARBOLADO EXISTENTE, DE BORO, PODA Y SUSTITUCION DE ARBOLES ENFERMOS, PLANTACION DE ARBOLES ARBUSTOS Y CUBRE SUELOS, MEJORAMIENTO DE SUELO, APLICACION DE ACONDICIONADORES MINERALES DE ABONOS ORGANICOS, LAS INSOLACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS REQUERIDAS.
REHABILITACION DE PRESAS, CAUCES, ROS Y LAGUNAS PARA LA REGULACION Y DESALDO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS DELEGACIONES Y EL ESTADO DE MEXICO, ASI COMO REFORZAMIENTO DE BORDOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	0.0%			METRO CUBICO		12,456.31		0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77,411,948	77,411,948	77,411,948	42,213,611	54.5%			PROYECTO		1.22		0.66	54.1%	
TRABAJOS DE REFORZAMIENTO Y REHABILITACION EN LA ZONA FEDERAL DEL LAGO DE TEXCOCO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,005,683	3,005,683	0	0	0.0%			PROYECTO		0.13		0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO																	
OTROS																	
CENTRO DE TRANSPARENCIA Y SITIOS DE DISPOSICION FINAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	412,358,117	412,358,117	99,570,327	0	0.0%			PROYECTO		1.00		0.00	0.0%	SITIO BORDO PONIENTE: KM 3.5 AUTOPISTA MEXICO-TEXCOCO Y EB 5 NORTE AV. 41.2, COL. CTM ARABON AMPLIACION, DELEGACION GUSTAVO A. MADRERO, ESTACIONES DE TRANSPARENCIA: ALVARO OBREGON, AZCAPOTZALCO, CENTRAL DE ABASTOS Y 1, COYOACAN, CUAHMUTEC, GUSTAVO A. MADRERO, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLALPAM, VENUSTIANO CARRANZA, XOCHIMILCO Y BENITO JUAREZ
DEFINICION DE VALORES PERMISIBLES DE EMISION DE GASOLINA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,999,840	1,999,840	599,952	599,952	30.0%			PROGRAMA		0.00		0.00	0.0%	ESTE PROYECTO PRETENDE ADQUIRIR UN EQUIPO DE SISTEMA DE MEDICION REMOTA, PAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y VALORES PERMISIBLES DE EMISION PARA VEHICULOS A GASOLINA Y DIESEL. EL OBJETIVO ES OBTENER UN PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO A LAS PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, QUE PERMITA DETECTAR CON CERTeza Y REPLICABILIDAD A LOS VEHICULOS QUE CIRCULAN EN LAS VIALIDADES DEL DISTRITO FEDERAL CON NIVELES DE EMISION SUPERIORES A LOS PERMISIBLES CORRESPONDIENTES A UNIDADES A GASOLINA Y DIESEL EN CIRCULACION. SE PRETENDE EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE ESTOS EQUIPOS DE MEDICION DE CONTAMINANTES VEHICULARES A DISTANCIA PARA UTILIZARLOS EN PROGRAMAS DE REVISION Y VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES DE OPERACION AMBIENTAL, ASI COMO DESARROLLAR UN PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DEL ESTADO OPERATIVO DE LOS VEHICULOS EN CIRCULACION, EL CUAL DEBE INCLUIR LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES PARA CONSIDERAR A LOS AUTOMOTORES COMO FUERA DE NORMA Y/O COMO UNIDADES DE BAJO NIVEL DE EMISIONES VEHICULARES, EL PROTOCOLO DE EVALUACION DE LAS EMISIONES VEHICULARES Y UNA ESTIMACION DEL VENERICIO Y DEL COSTO DE LA APLICACION DE DICHO PROCEDIMIENTO LOGRANDO TENER LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES, DEBEN PRESENTARSE ESTRATIFICADOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS DEL PARQUE VEHICULAR MONTREADO A DIESEL Y GASOLINA QUE CIRCULA EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, DESAGREGANDO LA INFORMACION POR COMBUSTIBLE, TIPO DE UNIDAD Y, DE SER POSIBLE, POR EDADE VEHICULAR.
PROGRAMAS REGIONALES																	
OBRA PUBLICA																	
AMPLIACION																	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	D-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	6,258,349	0	0	0	0.0%			INMUEBLE		1.00		0.00	0.0%	COMPLEMENTO DE FAFEP
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE																	
OTROS																	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,																	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,535,976	5,535,976	5,427,429	5,427,429	98.0%			0 PERSONA		4,381.00	4,381.00	100.0%	SE DEVOLVIERON LOS RECURSOS DE 77 PRODUCTORES QUE NO SE PRESENTARON A RECIBIR EL APOYO A LO CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$ 85,277.45, MAS \$ 94,636.40 QUE CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA OPERADA POR LA INSTITUCIÓN BANCA MIFEL, S.A. CUENTA NO.703100708.
FONDO DE APOYO A MIGRANTES																
FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,774,425	2,774,425	0	0	0.0%			0 PROYECTO		213.00	0.00	0.0%	AL CORTE DEL 3 TRIMESTRE DEL 2011 NO SE HA OTORGADO NINGUN PROYECTO.
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	6,985,065	0	0	0	0.0%			0 PROYECTO		22.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	6,929,403	0	0	0	0.0%			0 PROYECTO		0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	9-MILPA ALTA	SA MILPA ALTA	RURAL	4,991,435	1,483,101	1,483,101	1,483,101	100.0%			0 METRO CUADRADO		11,460.00	11,460.00	100.0%	
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																
CONSTRUCCIÓN																
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	8,910,000	0	0	0	0.0%			0 INMUEBLE		3.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE LOS DEPORTIVOS EN LA COLONIA SANTA ISABEL TOLA, 6 DE JUNIO Y EL ZARCO. LA CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVOS CONSISTIRÁ EN EL LEVANTAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE MALLA CILONICA (400 M), ANILADORES DE CONCRETO ESTAMPADO, CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL SÁBRIDO, CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA DE ACCESO, ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, TROTAPISTA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE BASQUETBOL, RENOVACIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL Y BASQUETBOL.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	11,206,800	0	0	0	0.0%			0 PROYECTO		30,187.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN																
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	15-CUALIHTEMOC	CUALIHTEMOC	URBANO	4,950,000	0	0	0	0.0%			0 METROS CUADRADOS		76,781.00	44,210.50	57.6%	
REHABILITACIÓN																
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	128,700	0	0	0	0.0%			0 INMUEBLE		1.00	0.00	0.0%	
INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DELEGACIONAL DE ONFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,270,000	0	0	0	0.0%			0 INMUEBLE		1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,219,979	0	0	0	0.0%			0 INMUEBLE		1.22	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
CONSTRUCCION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	6,643,551	0	0	0	0.0%			0 INMUEBLE		0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	11,589,789	0	0	0	0.0%			0 INMUEBLE		2.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SERÁ DESTINADO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y CALZADA DE GUADALUPE PARA LA RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO NORTE. A LA FECHA EL AVANCE ES DEL 15% EN LA RENOVACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO, REHABILITACIÓN DE ACCESORIOS DE DRENAJE Y PLUVIALES, PASOS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, REHABILITACIÓN DE SEÑALAMIENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO.

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	90,509	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	13,355,121	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	3,312,280	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	5,064,898	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	7,989,393	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
MELJORAMIENTO																
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,327,509	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,180,266	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	23,000.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,554,040	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	2.30	0.26	11.3%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	3,157,601	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,073,687	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	3.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES
AMPLIACION DELEGACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,381,244	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,474,111	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	950,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	4,825.00	174.30	3.6%	NO SE REGISTRA PRESUPUESTO PROGRAMADO, MINISTRADO Y EJERCIDO AL PERIODO, SIN EMBARGO SE INFORMA QUE LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO CON OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,000,000				0.0%							NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS, etc.)															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	6,474,991				0.0%			0 KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	
PROYECTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES PARA LOS CENTROS DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN CIUDAD SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	330,000,000	330,000,000	310,804,566	310,804,566	94.2%			0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SE DESTINARON A CUBRIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE VIDEO-VIGILANCIA EN VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
OTROS PROGRAMAS				3,110,911,173	1,625,960,071	1,291,222,598	1,050,137,542	64.6%	36,650,284	0		866,198.88	572,589.88	66.1%	
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROFIS 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,507,319	3,687,813	3,630,279	3,630,279	98.4%	1,000		0 AUDITORIA	9.00	9.00	100.0%	- DEL APARTADO MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y EN ESPECÍFICO: TOTAL ANUAL POR \$4,507,319.00 QUE CORRESPONDE A LO PUBLICADO POR LA ASE EN EL DIARIO OFICIAL. MINISTRADO, SE REPORTAN \$3,687,813.00, IMPORTE QUE CORRESPONDE A LAS MINISTRACIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011, CONFORME A LA PUBLICACIÓN CITADA. CABE SEÑALAR QUE DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 15 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROFIS PARA 2011, DEL PRESUPUESTO MENCIONADO COMO EJERCIDO, \$1,391,273.00, CORRESPONDEN A RECURSOS PROPIOS (CPM), MONTO QUE A LA FECHA SE VIÓ DISMINUIDO A \$363,506.00 Y QUE SE TIENE PROGRAMADO REINTEGRAR EN EL CUARTO TRIMESTRE. ASIMISMO, EN LOS RUBROS PROGRAMADO Y EJERCIDO, SE REPORTAN \$3,630,279.48, CIFRA QUE DERIVA DE LOS REGISTROS INTERNOS DEL CONTROL PRESUPUESTAL, DONDE LA VARIACIÓN RESPECTO A LO MINISTRADO, CORRESPONDE AL DIFERENCIAL ENTRE LOS \$363,506.00 DESCRITOS ANTERIORMENTE Y LOS MONTOS PENDIENTES DE EJERCER POR \$422,039.52 DE HONORARIOS Y CAPACITACIÓN. - DEL APARTADO AVANCE FÍSICO Y EN ESPECÍFICO: PROGRAMADO ANUAL: SE REPORTAN 9, DE CONFORMIDAD AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, LAS CUALES SE ENCUENTRAN TODAS INICIADAS POR LO QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REPORTAN LAS MISMAS 9 Y AVANCE %, EL SISTEMA AUTOMÁTICAMENTE EMITE UN 100%, SIN EMBARGO ES NECESARIO ACLARAR QUE TODAS LAS AUDITORÍAS REPORTAN DIFERENTES PORCENTAJES DE AVANCE, POR LO QUE SE INFORMA QUE EL AVANCE PROMEDIO DE LAS 9 AL 30 DE SEPTIEMBRE, ES DEL 45.2%.
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE MACROSECTORES Y SECTORES EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, (INCLUYE SECTORIZACIÓN Y REFORZAMIENTOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,957,378	47,957,378	28,336,547	28,336,547	59.1%			0 SERVICIO	0.18	0.11	61.1%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN DIVERSAS DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,163,132	40,163,132	14,084,505	14,084,505	35.1%			0 PROYECTO	0.63	0.22	34.9%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO E INSTALACIONES DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,000,000	7,000,000	0	0	0.0%			0 PROYECTO	0.44	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COLECTORES Y REDES DE DRENAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,001,817	6,001,817	6,001,816	6,001,816	100.0%			0 PROYECTO	0.09	0.09	100.0%	
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,977,698	47,977,698	13,121,050	13,121,050	27.3%			0 PROYECTO	3.00	0.82	27.3%	
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,738,700	18,738,700	0	0	0.0%			0 PROYECTO	0.68	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN															
INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,092,210	4,092,210	0	0	0.0%			0 SERVICIO	0.02	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EL LLANO, DIVERSAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TORNOS DESGASADORAS PARA LOS POZOS TECNOL 3A, 19 Y 20	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,960,277	17,960,277	0	0	0.0%			0 PROYECTO	0.49	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,076,202	8,076,202	0	0	0.0%	0	0	0 SERVICIO	0.03	0.00	0.0%		
ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,773,769	15,773,769	0	0	0.0%	0	0	0 SERVICIO	0.06	0.00	0.0%		
ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,179,600	46,179,600	0	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	0.73	0.00	0.0%		
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, ELECTROMECÁNICO, DE COMPUTO, DE LABORATORIO Y ADMINISTRATIVO, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,400,120	6,400,120	0	0	0.0%	0	0	0 SERVICIO	0.02	0.00	0.0%		
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, ELECTROMECÁNICO, DE COMPUTO, DE LABORATORIO Y ADMINISTRATIVO, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,005,210	21,005,210	0	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	0.33	0.00	0.0%		
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, ELECTROMECÁNICO, DE COMPUTO, DE LABORATORIO Y ADMINISTRATIVO, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,589,840	4,589,840	0	0	0.0%	0	0	0 SERVICIO	0.02	0.00	0.0%		
REQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CHICOMAUTLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,355,031	5,355,031	0	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	0.33	0.00	0.0%		
REQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SAN BUENAVENTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,741,372	22,741,372	11,041,757	11,041,757	48.6%	0	0	0 PROYECTO	0.36	0.17	47.2%		
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,987,840	39,987,840	12,876,322	12,876,322	32.2%	0	0	0 LITRO	0.47	0.15	31.9%		
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																
INVERSIÓN																
SEGURIDAD PÚBLICA																
MEJORAMIENTO																
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	200,010	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,300,609	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	500,824	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	600,032	359,617	359,617	359,617	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBCOMANDANCIA PANTITLÁN.	
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,000,787	1,852,039	1,852,039	1,852,039	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A TRABAJOS EN LA SUBCOMANDANCIA ESTRELLA POR UN MONTO DE \$359,452.54 ASÍ COMO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE POLICIA METROPOLITANA MONTADO GUELATAG POR \$1,492,587.30	
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,000,739	998,677	998,677	998,677	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS SUBCOMANDANCIAS DINAMO POR UN IMPORTE DE \$499,765.22 Y SAN JERÓNIMO POR \$498,912.56	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	10-ALVARO OBRÉGON	ALVARO OBRÉGON	URBANO	1,100,725	835,098	835,098	835,098	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE LA SUBCOMANDANCIA SAN ÁNGEL POR UN IMPORTE DE \$392,466.00 Y EN LA SUBCOMANDANCIA SANTA FE POR \$443,232.00	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	10-ALVARO OBRÉGON	ALVARO OBRÉGON	URBANO	1,819,843	0	0	0	0.0%	0	0	0 SERVICIO	0.00	0.00	0.0%		
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,600,179	97,316	97,316	97,316	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE POLICIA METROPOLITANA FUERZA DE TAREA.	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	4,000,101	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	300,378	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	3,100,480	2,101,086	2,101,086	2,101,086	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LOS TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE POLICIA METROPOLITANA GRUPO ESPECIAL METROPOLITANO POR UN IMPORTE DE \$556,764.92, DE LA SUBCOMANDANCIA PORTALES POR \$1,180,016.77, SUBCOMANDANCIA NÁPOLES POR \$253,933.33 Y SUBCOMANDANCIA DEL VALLE POR \$110,371.24	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	3,993,030	1,839,869	1,839,869	1,839,869	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS SUBCOMANDANCIAS CORREDOR-CENTRO POR \$610,270.49 Y ASTURIAS POR \$1,229,598.67	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	3,200,511	659,432	659,432	659,432	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LA SUBCOMANDANCIA UPM FEMENIL	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	8,946,570	6,326,463	6,326,463	6,326,463	100.0%	0	0	0 VEHICULO	15.00	14.00	93.3%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 11 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 3 TIPO PICK UP (EQUIPADOS COMO PATRULLAS). AL CIERRE DEL PERIODO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A BIENES INFORMÁTICOS ESTABAN POR EJERCERSE, ADICIONALMENTE SE TIENEN CONSIDERADOS RECURSOS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	9,208,180	6,326,469	6,326,469	6,326,469	100.0%	0	0	0 VEHICULO	15.00	14.00	93.3%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 11 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 3 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLAS. AL CIERRE DEL PERIODO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A BIENES INFORMÁTICOS ESTABAN POR EJERCERSE, ADICIONALMENTE SE TIENEN CONSIDERADOS RECURSOS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	5,230,170	3,111,904	3,111,904	3,111,904	100.0%	0	0	0 VEHICULO	8.00	7.00	87.5%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 6 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 1 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLA. AL CIERRE DEL PERIODO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A BIENES INFORMÁTICOS ESTABAN POR EJERCERSE, ADICIONALMENTE SE TIENEN CONSIDERADOS RECURSOS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	28,313,552	18,344,142	18,344,142	18,344,142	100.0%	0	0	0 VEHICULO	45.00	41.00	91.1%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 34 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 7 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLA. AL CIERRE DEL PERIODO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A BIENES INFORMÁTICOS ESTABAN POR EJERCERSE, ADICIONALMENTE SE TIENEN CONSIDERADOS RECURSOS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	6,111,758	4,074,314	4,074,314	4,074,314	100.0%	0	0	0 VEHICULO	10.00	9.00	90.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 7 VEHICULOS TIPO PATRULLA Y 2 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO VEHICULOS. AL CIERRE DEL PERIODO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A BIENES INFORMÁTICOS ESTABAN POR EJERCERSE, ADICIONALMENTE SE TIENEN CONSIDERADOS RECURSOS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	42,757,054	28,847,504	28,847,504	28,847,504	100.0%	0	0	0 VEHICULO	68.00	64.00	94.1%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A 51 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 13 PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLA. AL CIERRE DEL PERIODO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A BIENES INFORMÁTICOS ESTABAN POR EJERCERSE, ADICIONALMENTE SE TIENEN CONSIDERADOS RECURSOS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	9-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	3,832,812	1,719,400	1,719,400	1,719,400	100.0%	0	0	VEHICULO	5.00	4.00	80.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 4 VEHICULOS TIPO SEDAN EQUIPADOS COMO PATRULLA. AL CIERRE DEL PERIODO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A BIENES INFORMÁTICOS ESTABAN POR EJERCERSE, ADICIONALMENTE SE TIENEN CONSIDERADOS RECURSOS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	9-MILPA ALTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,767,241	2,682,011	2,682,011	2,682,011	100.0%	0	0	VEHICULO	7.00	6.00	85.7%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 5 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 1 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLA. AL CIERRE DEL PERIODO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A BIENES INFORMÁTICOS ESTABAN POR EJERCERSE, ADICIONALMENTE SE TIENEN CONSIDERADOS RECURSOS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	8,001,104	6,653,700	6,653,700	6,653,700	100.0%	0	0	VEHICULO	17.00	15.00	88.2%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 13 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 2 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLAS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,986,331	859,800	859,800	859,800	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 2 VEHICULOS TIPO SEDAN EQUIPADOS COMO PATRULLAS. AL CIERRE DEL PERIODO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A BIENES INFORMÁTICOS ESTABAN POR EJERCERSE, ADICIONALMENTE SE TIENEN CONSIDERADOS RECURSOS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	5,870,349	3,541,813	3,541,813	3,541,813	100.0%	0	0	VEHICULO	9.00	8.00	88.9%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 7 VEHICULOS TIPO SEDAN Y TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLA. AL CIERRE DEL PERIODO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A BIENES INFORMÁTICOS ESTABAN POR EJERCERSE, ADICIONALMENTE SE TIENEN CONSIDERADOS RECURSOS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	6,440,407	4,503,959	4,503,959	4,503,959	100.0%	0	0	VEHICULO	11.00	10.00	90.9%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 8 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 2 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLA. AL CIERRE DEL PERIODO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A BIENES INFORMÁTICOS ESTABAN POR EJERCERSE, ADICIONALMENTE SE TIENEN CONSIDERADOS RECURSOS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,886,019	1,289,700	1,289,700	1,289,700	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	3.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 3 VEHICULOS TIPO SEDAN EQUIPADAS COMO PATRULLAS. AL CIERRE DEL PERIODO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A BIENES INFORMÁTICOS ESTABAN POR EJERCERSE, ADICIONALMENTE SE TIENEN CONSIDERADOS RECURSOS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	12,656,074	6,653,717	6,653,717	6,653,717	100.0%	770,829	0	VEHICULO	17.00	15.00	88.2%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 13 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 2 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLAS. AL CIERRE DEL PERIODO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A BIENES INFORMÁTICOS ESTABAN POR EJERCERSE, ADICIONALMENTE SE TIENEN CONSIDERADOS RECURSOS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	7,417,440	6,326,430	6,326,430	6,326,430	100.0%	0	0	VEHICULO	15.00	14.00	93.3%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 11 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 3 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLAS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	3,422,804	2,579,400	2,579,400	2,579,400	100.0%	0	0	VEHICULO	7.00	6.00	85.7%	LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 6 VEHICULOS TIPO SEDAN EQUIPADOS COMO PATRULLA. AL CIERRE DEL PERIODO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A BIENES INFORMÁTICOS ESTABAN POR EJERCERSE, ADICIONALMENTE SE TIENEN CONSIDERADOS RECURSOS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
GASTO CORRIENTE															
PENSIONES															
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. (SUBSEMUN)	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	9,721,841	5,966,084	5,966,084	5,966,084	100.0%	0	0	EQUIPO	3,395.00	2,158.00	63.0%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE: 49 GRANADAS, 316 ESPOSAS, 157 ESPINILLERAS, 264 FUNDAS PARA CHALECOS, 157 ESCUDOS DE PROTECCIÓN, 157 CASCOS, 335 CHALECOS ANTIBALA Y 723 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. (SUBSEMUN)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	5,861,839	3,367,087	3,367,087	3,367,087	100.0%	0	0	EQUIPO	2,350.00	1,481.00	63.0%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE: 39 GRANADAS, 297 ESPOSAS, 133 ESPINILLERAS, 222 FUNDAS PARA CHALECOS, 133 ESCUDOS DE PROTECCIÓN, 133 CASCOS, 82 CHALECOS ANTIBALA Y 472 EXÁMENES TOXICOLÓGICO
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. (SUBSEMUN).	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	7,718,294	4,346,580	4,346,580	4,346,580	100.0%	0	0	EQUIPO	3,152.00	1,947.00	61.8%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE: 49 GRANADAS, 325 ESPOSAS, 162 ESPINILLERAS, 270 FUNDAS PARA CHALECOS, 162 ESCUDOS DE PROTECCIÓN, 162 CASCOS, 128 CHALECOS ANTIBALA Y 689 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. (SUBSEMUN).	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	4,799,830	2,860,857	2,860,857	2,860,857	100.0%	0	0	EQUIPO	1,997.00	1,220.00	61.1%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE: 28 GRANADAS, 182 ESPOSAS, 89 ESPINILLERAS, 148 FUNDAS PARA CHALECOS, 89 ESCUDOS DE PROTECCIÓN, 89 CASCOS, 126 CHALECOS ANTIBALA Y 471 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS.

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	19,154,993	9,937,982	9,937,982	9,937,982	100.0%		0	0 EQUIPO	10,458.00		6,122.00	58.5%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE: 125 GRANADAS, 840 ESPOSAS, 426 ESPINILLERAS, 711 FUNDAS PARA CHALECOS, 426 ESCUDOS DE PROTECCIÓN, 426 CASCOS, 140 CHALECOS ANTIBALA Y 3.028 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	6,961,424	4,258,803	4,258,803	4,258,803	100.0%		0	0 EQUIPO	2,389.00		1,543.00	64.6%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE: 37 GRANADAS, 249 ESPOSAS, 122 ESPINILLERAS, 203 FUNDAS PARA CHALECOS, 122 ESCUDOS DE PROTECCIÓN, 122 CASCOS, 216 CHALECOS ANTIBALA Y 472 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	32,791,824	16,920,041	16,920,041	16,920,041	100.0%		0	0 EQUIPO	16,681.00		9,606.00	57.6%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE: 216 GRANADAS, 1,365 ESPOSAS, 687 ESPINILLERAS, 1,150 FUNDAS PARA CHALECOS, 687 ESCUDOS DE PROTECCIÓN, 687 CASCOS, 338 CHALECOS ANTIBALA Y 4476 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	5,166,439	2,722,476	2,722,476	2,722,476	100.0%		0	0 EQUIPO	1,959.00		1,207.00	61.3%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE: 28 GRANADAS, 184 ESPOSAS, 88 ESPINILLERAS, 148 FUNDAS PARA CHALECOS, 88 ESCUDOS DE PROTECCIÓN, 88 CASCOS, 111 CHALECOS ANTIBALA Y 472 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	5,232,759	2,793,800	2,793,800	2,793,800	100.0%		0	0 EQUIPO	1,984.00		1,208.00	60.9%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE: 26 GRANADAS, 178 ESPOSAS, 88 ESPINILLERAS, 149 FUNDAS PARA CHALECOS, 88 ESCUDOS DE PROTECCIÓN, 88 CASCOS, 120 CHALECOS ANTIBALA Y 471 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	7,276,783	4,045,583	4,045,583	4,045,583	100.0%		0	0 EQUIPO	2,931.00		1,832.00	62.5%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE: 52 GRANADAS, 312 ESPOSAS, 162 ESPINILLERAS, 270 FUNDAS PARA CHALECOS, 162 ESCUDOS DE PROTECCIÓN, 162 CASCOS, 93 CHALECOS ANTIBALA Y 509 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	6,413,489	4,666,734	4,666,734	4,666,734	100.0%		0	0 EQUIPO	2,216.00		1,442.00	65.1%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN TLAHUAC CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE: 26 GRANADAS, 186 ESPOSAS, 88 ESPINILLERAS, 149 FUNDAS PARA CHALECOS, 88 ESCUDOS DE PROTECCIÓN, 88 CASCOS, 346 CHALECOS ANTIBALA Y 471 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	6,814,154	4,174,992	4,174,992	4,174,992	100.0%		0	0 EQUIPO	2,544.00		1,645.00	64.7%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN TLALPAN CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE: 45 GRANADAS, 293 ESPOSAS, 147 ESPINILLERAS, 248 FUNDAS PARA CHALECOS, 147 ESCUDOS DE PROTECCIÓN, 147 CASCOS, 146 CHALECOS ANTIBALA Y 472 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	6,167,326	3,596,884	3,596,884	3,596,884	100.0%		0	0 EQUIPO	2,263.00		1,426.00	63.0%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE: 35 GRANADAS, 230 ESPOSAS, 114 ESPINILLERAS, 192 FUNDAS PARA CHALECOS, 114 ESCUDOS DE PROTECCIÓN, 114 CASCOS, 155 CHALECOS ANTIBALA Y 472 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	8,381,083	5,888,826	5,888,826	5,888,826	100.0%		0	0 EQUIPO	2,611.00		1,754.00	67.2%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE: 34 GRANADAS 252 ESPOSAS 128 ESPINILLERAS 213 FUNDAS PARA CHALECOS 128 ESCUDOS DE PROTECCIÓN 128 CASCOS 400 CHALECOS ANTIBALA 471 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	15-CUALIHTEMOC	CUALIHTEMOC	URBANO	14,423,844	6,834,831	6,834,831	6,834,831	100.0%	761,002	0	0 EQUIPO	6,487.00		3,745.00	57.7%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN CUALIHTEMOC CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE: 81 GRANADAS, 545 ESPOSAS, 276 ESPINILLERAS, 460 FUNDAS PARA CHALECOS, 276 ESCUDOS DE PROTECCIÓN, 276 CASCOS, 118 CHALECOS ANTIBALA Y 1713 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	5,333,511	3,088,642	3,088,642	3,088,642	100.0%		0	0 EQUIPO	2,330.00		1,449.00	62.2%	ESTE EJERCIDO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE: 42 GRANADAS, 266 ESPOSAS, 133 ESPINILLERAS, 224 FUNDAS PARA CHALECOS, 133 ESCUDOS DE PROTECCIÓN, 133 CASCOS, 48 CHALECOS ANTIBALAS Y 470 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,505,662	602,265	602,265	0	0.0%		0	0 ACCIÓN	0.00		0.00	0.0%	RECURSOS AUTORIZADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO, POR LO QUE FUE POSIBLE EJERCER RECURSO ALGUNO AL PERIODO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,482,795	0	0	0	0.0%		0	0 ACCIÓN	0.00		0.00	0.0%	
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,135,916	18,027,166	18,027,166	359,000	2.0%	10,470	0	0 EQUIPO	0.00		0.00	0.0%	LA VARIACIÓN DEL 98% SE DEBE A QUE SE TIENEN EN PROCESO LAS COMPRAS DE LOS BIENES QUE SERÁN DESTINADOS A LAS UNIDADES MEDICAS QUE ATIENDEN A LA POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL Y QUE SE ENCUENTRA AFILIADA AL SEGURO POPULAR.
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																

ANEJO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,935,998	3,290,645	3,290,645		0.0%	2,850		D CURSO		0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO EL PAGO DE LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA DE LAS UNIDADES MEDICAS.
OTROS GASTOS DE OPERACION																
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,000,000	37,338,609	37,338,609		0.0%	33,484		D INMUEBLE		0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS UNIDADES MEDICAS ACTUALMENTE, POR TANTO SE TIENE EN PROCESO DE RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS DE DICHSO MANTENIMIENTOS.
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67,972,079	38,775,797	38,775,797	31,145,307	80.3%	0		D OTROS		1.00	1.00	100.0%	METAS: ACCIÓN PERMANENTE
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	474,099,480	271,213,310	271,213,310	126,173,362	46.5%	273,705		D ACCION		1.00	0.00	0.0%	LA VARIACION DEL 03% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES; SE TIENE EN PROOCESO DE LICITACION LA PAPELERIA, EL VESTUARIO DEL PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA, ASI MISMO EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA SE PAGA A MES VENICDO, POR ULTIMO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES MEDICAS QUE SERAN INSTALADAS EN LA RED EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO ESTAN SIENDDO REALIZADAS.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,566,137,174	588,376,288	588,376,288	568,770,359	96.7%	34,774,838		D ACCION		800,000.00	532,561.00	66.6%	CON BASE EN EL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL CUAL SE MODIFICO EN ENERO DE 2010; ACTUALMENTE LA AFLIJACIÓN SE REALIZA POR PERSONA EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y SE ENCUENTRAN AFILIADAS 532,561 PERSONAS.
PORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FONDOS)																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,247,684	4,247,684	4,247,684		0.0%	9,461		D EQUIPO		0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y COMPRA DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO.
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,391,214	5,391,214	5,391,214	10,906	0.4%	12,008		D CONSULTA		0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA DE LOS MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO.
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	290,000	290,000	290,000		0.0%	577		D CURSO		0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO EL PAGO DE LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DEL LABORATORIO DE ANALISI DE RIESGOS SANITARIOS DEL DISTRITO FEDERAL.
PROGRAMA PODER JUDICIAL ESTATAL																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
EQUIPAMIENTO DE AUDIO-VIDEO Y MOBILIARIO DE 9 SALAS DE AUDIENCIA DE EJECUCION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,605,200	0	0		0.0%	0		D PROYECTO		2.00	0.00	0.0%	LA SECRETARIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION (SETEC), AUTORIZO \$5,605,200 (DE UN TOTAL DE \$7,296,450. LA DIFERENCIA CORRESPONDE AL RUBRO DE CAPACITACION) PARA EL FINANCIAMIENTO DE DOS PROYECTOS RELATIVOS AL EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO, ASÍ COMO MOBILIARIO PARA LA OPERACION DE 9 SALAS DE AUDIENCIA DE EJECUCION EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. LOS RECURSOS SE PROGRAMARON A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
CAPACITACIÓN INTEGRAL A LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,691,250	0	0		0.0%	0		D PROYECTO		1.00	0.00	0.0%	LA SECRETARIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION (SETEC), AUTORIZO \$1,691,250.00 (DE UN TOTAL DE \$7,296,450. LA DIFERENCIA CORRESPONDE AL RUBRO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO) PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE CAPACITACION INTEGRAL DE LOS OPERADORES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, COORDINADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. LOS RECURSOS SE PROGRAMARON A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011.
PORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
CONVENIO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,444,100	0	0		0.0%	0		D CONVENIO		0.00	0.00	0.0%	CONVENIO E ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL, A FIN DE CREAR E IMPLEMENTAR EL PRIMER MÓDULO DE POLICÍA ESTATAL CON 421 ELEMENTOS. LOS OBJETIVOS, FORMA, TÉRMINOS, METAS, ACCIONES, RUBROS, MONTOS Y CRONOGRAMA DE TRABAJO SE INCLUYEN EN EL ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO DE ADHESIÓN. CORRESPONDE A ÁREAS FUNCIONALES 090102 POLICÍA METROPOLITANA Y 090106 EVALUACIONES DE CONFIANZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A: \$2,209,460.00 POR 110 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES POLICIALES ESTATALES DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE POLICÍA ACREDITABLE, \$1,945,000.00 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, \$2,930,160.00 POR LA ADQUISICIÓN DE 842 UNIFORMES COMO CAMISOLAS, PANTALÓN TIPO COMANDO Y CHAMARRAS; \$252,406.65 POR 255 BOTAS TÁCTICAS; \$252,115.85 POR 421 FORNITURAS POLICIALES, \$209,658.00 POR 421 INSIGNIAS, \$5,542,335.00 POR 279 CHALECOS ANTIBALAS, \$2,229,070.50 POR 279 CASCO BALÍSTICOS, \$508,950.00 POR 9 ESCUDOS Y \$284,200.00 POR 7 EQUIPOS DE INTERVENCIÓN.
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
CONVENIO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,555,900	13,942,736	13,942,736	13,942,736	100.0%	0		D CONVENIO		0.00	0.00	0.0%	CONVENIO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL, A FIN DE CREAR E IMPLEMENTAR EL PRIMER MÓDULO DE POLICÍA ESTATAL CON 421 ELEMENTOS. LOS OBJETIVOS, FORMA, TÉRMINOS, METAS, ACCIONES, RUBROS, MONTOS Y CRONOGRAMA DE TRABAJO SE INCLUYEN EN EL ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO DE ADHESIÓN. CORRESPONDE A ÁREAS FUNCIONALES 090102 POLICÍA METROPOLITANA Y 090106 EVALUACIONES DE CONFIANZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A: \$2,209,460.00 POR 110 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES POLICIALES ESTATALES DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE POLICÍA ACREDITABLE, \$1,945,000.00 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, \$2,930,160.00 POR LA ADQUISICIÓN DE 842 UNIFORMES COMO CAMISOLAS, PANTALÓN TIPO COMANDO Y CHAMARRAS; \$252,406.65 POR 255 BOTAS TÁCTICAS; \$252,115.85 POR 421 FORNITURAS POLICIALES, \$209,658.00 POR 421 INSIGNIAS, \$5,542,335.00 POR 279 CHALECOS ANTIBALAS, \$2,229,070.50 POR 279 CASCO BALÍSTICOS, \$508,950.00 POR 9 ESCUDOS Y \$284,200.00 POR 7 EQUIPOS DE INTERVENCIÓN.

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SISTEMA NACIONAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	ZACAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	5,000,000	5,000,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO; FRACC. II, PREDIO UBICADO EN AV. SAN PABLO NO. 396, COL. SAN MARTÍN XOCHINAHUAC, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD															
AMPLIACIÓN															
PORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL TORRE MÉDICA TEPEPAN, EN LA DELEGACIÓN TLALPÁN	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	77,922,000	77,922,000	22,780,066	22,780,066	29.2%	0	0	PROYECTO	1.00	0.32	32.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: CALLE LA JOYA S/N, COL. VALLE ESCONDIRIDO EN LA DELEGACIÓN TLALPÁN. EL AVANCE FÍSICO REGISTRADO COMPRENDE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRIMER PISO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA, ADÉMÁS DE OBRA CIVIL, SEGUNDO PISO, INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, GASES MÉDICOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA, ADÉMÁS DE OBRA CIVIL Y ANTICIOS DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL MÉDICO.
REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,422,852	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	164.00	0.00	0.0%	METAS: DOCUMENTO, LOTE, DIPLOMADO, KIT, SERVICIO, PIEZA
APORTACIONES FEDERALES 556 REGISTROS															
PASA				3,083,530,830	2,128,372,950	2,128,372,950	1,928,908,581	90.6%	8,516,991	483,734		12,494,882.00	9,924,534.00	79.4%	
EQUIPAMIENTO															
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	683,325	683,325	683,325	556,997	81.5%	0	0	INMUEBLE	13.00	11.00	84.6%	LA VARIACIÓN DEL 18% OBEDECE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE LAS FACTURAS DE LOS MATERIALES Y LA EMPRESA QUE DA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL INMUEBLE DE XOCOCONGO.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,142,930	5,919,665	5,919,665	5,001,379	84.5%	2,857,000	0	INMUEBLE	207.00	87.00	42.0%	LA VARIACIÓN DEL 16% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMÍAS EN EL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTÍMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES.
SERVICIOS PERSONALES															
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	223,746,010	169,363,940	169,363,940	132,552,187	78.3%	5,397,613	483,734	TRÁMITE	300.00	208.00	69.3%	LA VARIACIÓN DEL 22% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMÍAS EN EL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTÍMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES.
ATENCIÓN MÉDICA A LAS ETS Y VIH / SIDA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,045,632	37,535,565	37,535,565	31,391,656	83.6%	0	0	CONSULTA	68,651.00	50,705.00	73.9%	LA VARIACIÓN DEL 16% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMÍAS EN EL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTÍMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES. SE TIENE EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE FACTURAS PARA SU PAGO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y REACTIVOS, ASÍ COMO SUMINISTROS MÉDICOS
ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121,738,051	89,289,042	89,289,042	78,759,649	88.2%	0	0	CONSULTA	342,079.00	245,035.00	71.6%	LA VARIACIÓN DEL 12% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMÍAS EN EL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTÍMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES.
ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	354,513,617	223,321,702	223,321,702	218,088,594	97.7%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	9,063.00	5,605.00	61.8%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO.
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,038,393,668	698,214,740	698,214,740	657,069,588	94.1%	0	0	CONSULTA	4,120,419.00	2,801,291.00	68.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,116,702	41,610,223	41,610,223	26,211,436	63.0%	262,378	0	EQUIPO	3,866.00	2,100.00	54.3%	LA VARIACIÓN DEL 47% SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y PAGO DE LAS FACTURAS DE GASOLINA Y DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS.
ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	207,694,093	152,878,893	152,878,893	151,266,652	98.9%	0	0	EVENTO	3,395,149.00	2,882,816.00	84.9%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO
PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICU UTERINO Y DE MAMA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,221,660	7,941,737	7,941,737	5,001,332	63.0%	0	0	ESTUDIO	261,330.00	203,888.00	78.0%	LA VARIACIÓN DEL 37% OBEDECE A QUE SE TIENEN EN PROCESO DE PAGO DE FACTURAS DE LOS CDS PARA LOS EQUIPOS DE MASTOGRÁFIA.

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	971,966	959,615	959,615	143,042	14.7%			0 ATENCION MEDICA	24,038.00		23,167.00	96.4%	LA VARIACION DEL 85% SE DEBE AL PROCESO DE PAGO DE FACTURAS DE LOS MEDICAMENTOS A SI COMO EL MATERIAL DE CURACION, PRENDAS DE PROTECCION ASI COMO MATERIALES DE LIMPIEZA ENTRE OTROS.
PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	229,371,812	150,209,913	150,209,913	149,252,907	99.4%			0 CONSULTA	1,795,579.00		1,608,835.00	89.6%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO
PROGRAMA DE VACUNACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	487,904,696	341,249,002	341,249,002	277,062,015	81.2%			0 DOSIS	1,364,774.00		1,152,419.00	84.4%	LA VARIACION DEL 19% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES, ASI MISMO SE ESTA EN PROCESO DE PAGO DE LAS FACTURA DE LAS VACUNAS QUE SUMINISTRA BIRMEK.
VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA A ANIMALES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103,810,599	77,214,197	77,214,197	73,175,378	94.8%			0 DOSIS	1,092,160.00		933,471.00	85.5%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO
VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO DEL MENOR DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	192,176,064	131,980,991	131,980,991	123,375,789	93.5%			0 PERSONA	17,254.00		14,896.00	86.3%	LA VARIACION DEL 7% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES.
FORTAMUN				3,948,404,640	2,959,053,480	1,907,823,573	1,904,853,912	64.4%	38,697,160	514,182		168,276,992.97		9,690,145.02	5.8%	
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DESCONCENTRADA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	1.00		0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,998,420	99.9%	0	0	0 INMUEBLE	2.00		1.98	99.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	4,802,835	0	0	0	0.0%	0	0	0 KILOMETRO	0.96		0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	123,825	123,825	123,825	123,825	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	1.00		1.00	100.0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS FINIQUITANDO COMPROMISOS PENDIENTES DE SALDAR POR OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2011, SIN QUE SE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN ESTE EJERCICIO, DESTINÁNDOSE A RESOLVER SITUACIÓN DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE DOS CONTRATOS DE OBRA. LA META FÍSICA ALCANZADA SE ANOTA A FIN DE GUARDAR PROPORCIÓN CON EL PRESUPUESTO EROGADO PERO NO SE SUMA CON OTRO TIPO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	7-ETAPALAPA	ETAPALAPA	URBANO	7,100,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00		1.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	793,176	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00		0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL.
AMPLIACIÓN																
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	16,806,616	11,464,025	11,464,025	11,464,025	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	1.00		1.00	100.0%	COMPLEMENTO DE FAPEF
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	15,000,000	2,903,566	2,903,566	2,903,566	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	1.00		0.00	0.0%	LA META FÍSICA ESTA PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE SOLO SE OTORGO ANTICIPO
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	18,466	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	1.00		0.00	0.0%	PAGO DE ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES ESTIMACIÓN 2 SUPERVISIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN UN INMUEBLE PÚBLICO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	142,820	142,820	142,820	142,820	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	1.00		1.00	100.0%	EL RECURSO EROGADO SE DESTINO PARA PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR POR LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN REALIZADOS A LA SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA COMERCIAL DE AV. ZUMÁRRAGA N. 31. LA META FÍSICA QUE SE ANOTA ES SIMBOLICA.

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,000,000		0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE		3.00	0.00	0.0%	EL RECURSO ASIGNADO A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TIENE DESTINADO PARA HABILITAR 07 KIOSKOS DIGITALES EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL. A LA FECHA NO SE REGISTRA META FISICA ALCANZADA NI PRESUPUESTO EJERCIDO CONSIDERANDO QUE NO SE REGISTRO PROGRAMACION.
AMPLIACION DELEGACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	10-ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	URBANO	669,686		0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE		2.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	URBANO	1,275,000	464,900	464,900	464,900	100.0%	0	0	0 KILOMETRO		1,858.00	0.00	0.0%	CABE ACLARAR QUE COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE PROGRAMAS COMUNITARIOS, SE ESTABLECE QUE PARA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LOS VECINOS POR BENEFICIAR, ES NECESARIO SE CUENTE CON EL CONVENIO DE PARTICIPACION DEBIDAMENTE FORMALIZADO, UNA VEZ QUE SE CUENTE CON EL MISMO SE PROCEDERA A LA ENTREGA DE LOS MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS SIN EMBARGO EL MONTO EJERCIDO A LA FECHA CORRESPONDE A LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALMACENES DE LA DELEGACION.	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	6,205,934	4,796,863	4,796,863	4,796,863	100.0%	0	0	0 INMUEBLE		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,306,448	1,306,448	1,306,448	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO		8.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,298,332	43,440	43,440	43,440	100.0%	0	0	0 KILOMETRO		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL PERIODO	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	3,010,607		0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE		1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL A INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BASICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	7,154,086	5,083,761	5,083,761	5,083,761	100.0%	0	0	0 INMUEBLE		1.00	1.00	100.0%		
MODERNIZACION																	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	64,396,290	132,003	132,003	132,003	100.0%	0	0	0 LUMINARIA		2,811.00	3,111.00	110.7%	EL 99% DEL RECURSO SE DESTINARA PARA SALDAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, INCLUYENDO ALUMBRADO PUBLICO, EL RESTO ES PARA MATERIAL ELECTRICO; EN ESTE PERIODO SE RECLASIFICA RECURSO DE FAFEF Y FORTAMUN.	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONALES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	70,303,345	47,180,699	47,180,699	47,180,699	100.0%	0	0	0 ACCION		5,000.00	5,000.00	100.0%		
MEJORAMIENTO																	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	28,215,180	19,841,834	19,841,834	19,841,834	100.0%	0	0	0 TONELADA		44,413.00	31,233.00	70.3%	SIN VARIACION.	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	73,945,119	41,063,951	41,063,951	41,063,951	100.0%	0	0	0 SERVICIO		1.00	1.00	100.0%	SIN VARIACION.	
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	3,000,000		0	0	0	0.0%	0	0	0 PIEZA		6,111.00	1,248.00	20.4%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	968,335		0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE		33.00	30.00	90.9%	SE UTILIZARON RECURSOS EN STOCK Y PERSONAL DE LA DELEGACION.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,319,068		0	0	0	0.0%	0	0	0 ACCION		4.00	2.00	50.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FISICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZO EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BOGUEAS DE LA DEMARCACION Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACION.

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	9-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,322,311	922,872	922,872	922,872	100.0%	0	0	0 TONELADA	314,000.00	234,852.00	74.8%	EL AVANCE FÍSICO SE DEBE A LA EXISTENCIA DE MATERIAL DE STOCK EN LA BODEGA Y A QUE PERSONAL DE LA DELEGACIÓN EFICIENTE SU LABOR.	
ATENCIÓN DELEGACIONAL AL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	1,705,065	0	0	0	0.0%	0	0	0 SUPERVISIÓN	5.00	5.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES	
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	16,888,438	5,148,307	5,148,307	5,148,307	100.0%	0	0	0 ESTUDIO	108.00	48.00	44.4%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES	
COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	50,349,995	274,500	274,500	274,500	100.0%	0	0	0 OTROS	1,621.00	1,215.00	75.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	924,248	11,488	11,488	11,488	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	11.00	0.00	0.0%	CABE ACLARAR QUE EL AVANCE FÍSICO SE VERA REFLEJADO AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, YA QUE AL TRIMESTRE AUN SE ENCUENTRAN EN PROCESO.	
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	3,500,000	1,918,915	1,918,915	1,918,915	100.0%	0	0	0 UNIDAD	7.00	0.00	0.0%	CABE ACLARAR QUE COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE PROGRAMAS COMUNITARIOS, SE ESTABLECE QUE PARA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LOS VECINOS POR BENEFICIAR, ES NECESARIO SE CUENTE CON EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN DEBIDAMENTE FORMALIZADO, UNA VEZ QUE SE CUENTE CON EL MISMO SE PROCEDERÁ A LA ENTREGA DE LOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO EL MONTO EJERCIDO A LA FECHA CORRESPONDE A LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALMACENES DE LA DELEGACIÓN.	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	70,280,114	36,676,547	36,676,547	36,676,547	100.0%	305,779	0	0 LUMINARIA	55.00	0.00	0.0%	CABE ACLARAR QUE COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE PROGRAMAS COMUNITARIOS, SE ESTABLECE QUE PARA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LOS VECINOS POR BENEFICIAR, ES NECESARIO SE CUENTE CON EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN DEBIDAMENTE FORMALIZADO, UNA VEZ QUE SE CUENTE CON EL MISMO SE PROCEDERÁ A LA ENTREGA DE LOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO EL MONTO EJERCIDO A LA FECHA CORRESPONDE A LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALMACENES DE LA DELEGACIÓN.	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	9,924,070	2,715,269	2,715,269	2,715,269	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	93.00	0.00	0.0%	CABE ACLARAR QUE EL AVANCE FÍSICO SE VERA REFLEJADO AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, YA QUE AL TRIMESTRE AUN SE ENCUENTRAN EN PROCESO.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	7,144,061	120,640	120,640	120,640	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	14,920.00	3,396.00	22.8%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	10,281,000	390,650	390,650	390,650	100.0%	0	0	0 PROYECTO	32.00	3.00	9.4%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 METROS	170,000.00	202,515.00	119.1%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACION DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	2,433,896	0	0	0	0.0%	0	0	0 OTROS	3,600.00	3,078.00	85.5%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	3,000,000	871,581	871,581	871,581	100.0%	0	0	0 TONELADA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	79,424,922	61,947,663	61,947,663	61,947,663	100.0%	0	0	0 SERVICIO	1,069.00	801.00	74.9%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	10,033,297	8,009,752	8,009,752	8,009,752	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	10-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,766,191	1,844,128	1,844,128	1,844,128	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL	
MANTENIMIENTO																

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	996,369	743,269	743,269	743,269	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,312.00	979.00	74.6%	SIN VARIACION.	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS EN DELEGACIONES (INVERSION)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	9,150,484	7,228,396	7,228,396	7,228,396	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	SIN VARIACION.	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICAS EN VALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	11,524,143	6,379,100	6,379,100	6,365,306	99.8%	0	0	0 METROS CUADRADOS	34,817.00	23,360.11	67.1%		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,650,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	35.00	32.00	91.4%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,325,795	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	7.00	7.00	100.0%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	7,859,848	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	7.00	36.00	514.3%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	3.00	10.00	333.3%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	5,345,953	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	45.00	75.00	166.7%		
MANTENIMIENTO EN VALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	11,159,527	4,308,065	4,308,065	4,308,065	100.0%	0	0	0 OBRA	1.00	0.75	75.0%		
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	37,510,481	24,270,047	24,270,047	24,270,047	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	70.00	65.00	92.9%		
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	4,489,805	2,164,371	2,164,371	2,164,371	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,910.00	1,885.01	48.2%		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	5,857,400	4,715,983	4,715,983	4,715,983	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	1.00	0.81	81.0%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,000,000	1,611,957	1,611,957	1,611,957	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	4.00	2.15	53.8%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,500,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	10,800.00	5,611.00	52.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	2,000,000	1,451,276	1,451,276	1,451,276	100.0%	0	0	0 KILOMETRO	0.03	0.02	66.7%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	4.00	0.00	0.0%		

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,762,953	1,738,682	1,738,682	1,738,682	100.0%		0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO SE TIENE DESTINADO PARA CUBRIR ESTIMACIONES DE FINQUITOS POR OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2011. A FIN DE SANEAR LA FINANZA PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, ADÉMÁS DE LOS APOYOS ECONÓMICOS DIRECTOS PARA ESCUELAS PÚBLICAS EN GAM. EL RECURSO EJERCIDO SE DESTINO A CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2009 DE OBRA Y SUPERVISIÓN. DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO.52, UBICADO EN LA COLONIA ATZACALCO. LA META FÍSICA ALCANZADA SE ANOTA A FIN DE GUARDAR PROPORCIÓN CON EL PRESUPUESTO ERÓGADO PERO NO SE SUMA CON OTRO TIPO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	S-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	758,294	0	0	0	0.0%		0	0	0	0.00	0.00	0.0%	RECURSO COMPLEMENTARIO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE HERRERIA, NECESARIO PARA LA REHABILITACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS EN MERCADOS PÚBLICOS, ASÍ COMO REPARACIÓN DE VIDRIOS EN ESTOS MISMOS ESPACIOS.
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	16,810,463	4,392,378	4,392,378	4,392,378	100.0%		0	0	ACCIÓN	52.00	54.00	103.8%	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS URBANOS, COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. ADÉMÁS SE CONSIDERO RECURSOS PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	136,476	136,476	136,476	136,476	100.0%		0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE PERIODO SE READECUAN RECURSOS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FORTAMUN Y FAPEF A FIN DE GUARDAR CONGRUENCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN Y OBRAS A DESARROLLAR. POR LO CUAL EL PROYECTO 10025 DE LA CARTERA DE INVERSIÓN FUE RECLASIFICADO. POR OTRA PARTE, SE ADICIONAN RECURSOS PARA SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS FINQUITANDO COMPROMISOS PENDIENTES DE SALDAR POR ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2011. SIN QUE SE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN ESTE EJERCICIO; EL DESTINO FUE PARA ESTIMACIÓN FINQUITO POR LA ELABORACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE 17 MERCADOS PÚBLICOS.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	48,577,286	33,083,722	33,083,722	33,083,722	100.0%		0	0	0	196,100.00	206,100.00	105.1%	EL 90% DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DESTINARÁN A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, 8% PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y PERSONAL; EL RESTANTE 2% SERÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA COMO QUEBRADORAS, REVOLVEDORAS, MEZCLADORAS DE CONCRETO ENTRE OTRAS. EL PRESUPUESTO EJERCIDO A LA FECHA CORRESPONDE A PAGOS EFECTUADOS POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y ADITIVOS ASÍ COMO SERVICIO DE FLETES.
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	4,533,250	1,486,096	1,486,096	1,486,096	100.0%		0	0	0	40.00	14.00	35.0%	EL 50% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ESTARÁN ORIENTADOS AL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DELEGACIÓN. OTRO 25% SE ORIENTARÁ A CONTRATAR SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN Y EL RESTO PARA OTROS MATERIALES Y SERVICIOS. EL RECURSO ERÓGADO EN EL PERIODO SE DESTINO AL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A OFICINAS PÚBLICAS.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	116,003	116,003	116,003	116,003	100.0%		0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS FINQUITANDO COMPROMISOS PENDIENTES DE SALDAR POR OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2011. SIN QUE SE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN ESTE EJERCICIO, DESTINÁNDOSE A RESOLVER SITUACIÓN DE FRANJA DE VECOS OCULTOS POR LA CANTIDAD QUE SE INFORMA. LA META FÍSICA ALCANZADA SE ANOTA A FIN DE GUARDAR PROPORCIÓN CON EL PRESUPUESTO ERÓGADO PERO NO SE SUMA CON OTRO TIPO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	16,424,630	4,688,015	4,688,015	4,688,015	100.0%		0	0	0	875,567.50	892,600.00	101.9%	EL 92% DEL RECURSO ASIGNADO EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DESTINARÁ PARA REALIZAR PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON PODA Y TALA DE SUJETOS FORESTALES, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CISO, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN CASAS DE CULTURA E INMEDIACIONES DE PUENTE PEATONAL. ASÍ COMO EN AV. CONGRESO DE LA UNIÓN. EL 5.9% SERÁ PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS Y EL 2.3% PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2011. EL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO CORRESPONDE AL PAGO DE AGUA TRATADA Y FINQUITO POR EL MANTENIMIENTO DE FUENTE EN LA COLONIA TRES ESTRELLAS Y CAMELÓN DE LA AV. TALISMÁN.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS PÚBLICOS	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	704,342	78,114	78,114	78,114	100.0%		0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CON EL FIN DE SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR Y ADECUACIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS PARA REPARACIÓN DE TABLEROS, HERRERIA, SE ADICIONAN RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN. ASÍ COMO ARTÍCULOS METÁLICOS Y FIBRA DE VIDRIO. DENTRO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DESTINO RECURSO PARA SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS POR COMPROMISOS PENDIENTES DE ATENDER LA META FÍSICA SE CONSIDERA VIRTUAL A FIN DE EVITAR INCONGRUENCIAS PROGRAMÁTICAS.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	250,187	0	0	0	0.0%		0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CON EL FIN DE COMPLEMENTAR RECURSOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO MENOR Y ADECUACIONES EN CASAS DE CULTURA PARA MONTAJE DE EXPOSICIONES Y AMBIENTACIÓN DE GALERIAS, SE ADICIONAN RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, ASÍ COMO ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,174,844	2,595,541	2,595,541	2,595,541	100.0%		0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS FINQUITANDO COMPROMISOS PENDIENTES DE SALDAR POR OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2011. SIN QUE SE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN ESTE EJERCICIO, EL DESTINO FUE PARA SADAR FINQUITOS POR TRABAJOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2010 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, SUPERVISIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO EN PLANTELES ESCOLARES DE ESTA DELEGACIÓN. LA META FÍSICA ALCANZADA SE ANOTA A FIN DE GUARDAR PROPORCIÓN CON EL PRESUPUESTO ERÓGADO PERO NO SE SUMA CON OTRO TIPO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,909,358	0	0	0	0.0%		0	0	0	132.00	0.00	0.0%	EL 69% DEL RECURSO ASIGNADO A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DESTINARÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS, ABRASIVOS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS. 29% SERÁ PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y EL 2% RESTANTE PARA MATERIAL DIVERSO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,147,370	0	0	0	0.0%		0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA PARTICIPACIÓN DE RECURSOS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FORTAMUN SERÁ DE 10% PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. ESTE RECURSO SE DESTINARÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL Y ARTÍCULOS METÁLICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA. A PESAR DE CONSIDERARSE RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACIÓN SE ANOTA META FÍSICA CON EL FIN DE GUARDAR CONGRUENCIA PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	64,452,529	48,251,666	48,251,666	48,251,666	100.0%		0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL 95% DEL RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE CONSUMEN LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA DELEGACIÓN. EL RESTO SERÁ PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS. EL PRESUPUESTO ERÓGADO A LA FECHA CORRESPONDE A ESTE ÚLTIMO CONCEPTO.
SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,358,355	0	0	0	0.0%		0	0	0	420.00	555.00	132.1%	PARA EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD EL 74% DEL RECURSO SE DESTINARÁ A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL. ASIMISMO SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS DE PODA Y TALA DE SUJETOS FORESTALES DE ALTO RIESGO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCAACIÓN. CON EL 26% RESTANTE SE COMPRARÁN ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, ASÍ COMO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONES	S-ITZACALCO	ITZACALCO	URBANO	7,429,510	3,239,466	3,239,466	3,229,274	99.7%		0	0	0	1,050.00	968.00	92.2%	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASÁLTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS	9-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	355,206	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	83,000.00	32,877.00	39.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FÍSICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZÓ EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BOLEGAS DE LA DEMARCACIÓN Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACIÓN.	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	9-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	355,206	0	0	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	0.00	0.0%		
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	9,381,709	5,075,094	5,075,094	5,075,094	100.0%	0	0	0 LUMINARIA	10,750.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,811,440	1,271,591	1,271,591	1,271,591	100.0%	0	0	0 PROYECTO	9.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	7,508,175	3,701,589	3,701,589	3,701,589	100.0%	0	0	0 PROYECTO	14.00	14.00	100.0%		
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	944,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 DOCUMENTO	783.00	783.00	100.0%		
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	12,259,934	10,675,920	10,675,920	10,675,920	100.0%	0	0	0 TONELADA	157,147,000.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	2,035,051	4,584	4,584	4,584	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	24.00	13.00	54.2%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RED SECUNDARIA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	1,505,000	61,831	61,831	61,831	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	725,610	21,181	21,181	21,181	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	33.00	21.00	63.6%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	776,592	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	12.00	15.00	125.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	131,333	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	2.00	2.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES	
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	1,400,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 EVENTO	0.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	3,999,702	459,677	459,677	459,677	100.0%	0	0	0 KILOMETRO	200.70	217.00	108.1%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	6,394,083	1,535,998	1,535,998	1,535,998	100.0%	0	0	0 PROYECTO	13.00	10.00	76.9%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	34,024,188	11,326,162	11,326,162	11,326,162	100.0%	0	0	0 PROYECTO	46.00	16.00	34.8%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	10-ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	URBANO	680,000	44,949	44,949	44,949	100.0%	0	0	0 VIVIENDA	14.00	0.00	0.0%	CABE ACLARAR QUE COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE PROGRAMAS COMUNITARIOS, SE ESTABLECE QUE PARA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LOS VECINOS POR BENEFICIAR, ES NECESARIO SE CUENTE CON EL CONVENIO DE PARTICIPACION DEBIDAMENTE FORMALIZADO, UNA VEZ QUE SE CUENTE CON EL MISMO SE PROCEDERA A LA ENTREGA DE LOS MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO EL MONTO EJERCIDO A LA FECHA CORRESPONDE A LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALMACENES DE LA DELEGACION.
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,830,000	2,307,847	2,307,847	2,307,847	100.0%	0	0	0 ACCION	12.00	10.00	83.3%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	10,256,877	6,877,634	6,877,634	6,877,634	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	44,684.00	29,962.00	67.1%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	240,000	117,569	117,569	117,569	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	2.00	1.00	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	900,000	408,546	408,546	408,546	100.0%	0	0	0 OBRA	6.00	3.00	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	474,465	176,540	176,540	176,540	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	7.00	3.00	42.9%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.
OPERACION DE PANTONES PUBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,049,771	89,140	89,140	89,140	100.0%	0	0	0 SERVICIO	5.00	1.00	20.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,486,840	1,009,729	1,009,729	1,009,729	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	24.00	16.00	66.7%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	9,498,235	4,272,552	4,272,552	4,272,553	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	9,734,718	5,993,761	5,993,761	5,993,761	100.0%	0	0	0 ACCION	16,070.00	149.00	0.9%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIO PUBLICOS DELEGACIONALES	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	11,917,777	1,548,124	1,548,124	1,539,265	99.4%	0	0	0 INMUEBLE	30.00	26.00	86.7%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS.	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	22,144,000	7,712,731	7,712,731	7,707,731	99.9%	0	0	0 METRO CUADRADO	66,855.00	41,949.00	62.7%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	1,249,362	326,858	326,858	321,239	98.3%	0	0	0 METRO CUADRADO	361,271.00	361,271.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	4,750,000	2,328,837	2,328,837	2,328,837	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SE INCLUYE GASTO CORRIENTE. PARA EL REPORTE DE LA META SE REPORTARA AL CUNCLUIR LA OBRA
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	3,000,000	899,755	899,755	899,755	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	3.00	0.00	0.0%	EL AREA OPERATIVA REPORTA LA CELEBRACION DE CONVENIO PARA DIFERIMIENTO DE FECHA DE INICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS PUBLICOS, ARRANCANDO LOS TRABAJOS EN EL MES DE OCTUBRE. EL AVANCE FINANCIERO UNICAMENTE REGISTRA EL PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	473,080	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	3.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	1,131,290	337,794	337,794	324,706	96.1%	0	0	LUMINARIA	5,700.00	4,079.00	71.6%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	4,469,548	1,081,473	1,081,473	1,081,473	100.0%	0	0	INMUEBLE	52.00	52.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE BALIZAMIENTO DE VIALIDADES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	838,832	436,903	436,903	435,096	99.7%	0	0	METROS	350,000.00	204,152.00	58.3%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	10,528,865	4,721,000	4,721,000	4,721,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	360.00	273.00	75.8%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,796,135	1,413,643	1,413,643	1,410,016	99.7%	0	0	PROYECTO	51.00	19.00	37.3%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	23,158,644	5,580,732	5,580,732	5,577,582	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,656,317	874,564	874,564	868,812	99.3%	0	0	PIEZA	20,000.00	15,054.00	75.3%	
PROGRAMAS DELEGACIONES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACION	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	1,500,000	125,202	125,202	125,202	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,787.00	3,408.00	58.9%	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDOS SOLIDOS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	18,900,000	12,690,584	12,690,584	12,690,584	100.0%	0	0	TONELADA	32,857.00	17,542.00	53.4%	
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	1,737,433	810,231	810,231	810,231	100.0%	0	0	PIEZA	8,559.00	6,692.00	78.2%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	22,240,216	10,320,013	10,320,013	10,320,013	100.0%	0	0	ACCION	6,065.00	2,431.00	40.1%	PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD SE INCLUYE GASTO CORRIENTE Y COMPRA DE MOBILIARIO
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	30,433,305	23,858,423	23,858,423	23,858,423	100.0%	0	0	ACCION	14,204.00	21,000.60	147.8%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,399,410	712,643	712,643	712,643	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	4,486,812	2,610,974	2,610,974	2,610,974	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	76,781.00	44,210.50	57.6%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	5,276,824	3,633,441	3,633,441	3,633,441	100.0%	0	0	INMUEBLE	22.00	13.00	59.1%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	6,233,150	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	4,650.00	11.00	0.2%	NO SE REGISTRA PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJERCIDO AL PERIODO, SIN EMBARGO SE INFORMA QUE LAS ACCIONES REALIZADAS SE LLEVARON A CABO CON MATERIAL EXISTENTE EN EL ALMACÉN QUE SE REQUIRIÓ EN ESE MOMENTO PARA BRINDAR LA ATENCIÓN EN FORMA OPORTUNA.

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	2,827,885	983,882	983,882	983,882	100.0%	0	0	0	0	20.00	23.00	115.0%	EL AVANCE FÍSICO REGISTRADO SE REALIZÓ CON MATERIAL EXISTENTE EN EL ALMACÉN.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	366,393	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	12.00	19.00	158.3%	NO SE REGISTRA PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJERCIDO AL PERIODO, SIN EMBARGO SE INFORMA QUE LAS ACCIONES SE REALIZARON CON MATERIAL EXISTENTE EN EL ALMACÉN QUE SE REQUIRIÓ EN ESE MOMENTO PARA BRINDAR LA ATENCIÓN EN FORMA OPORTUNA.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	43,528,750	16,767,119	16,767,119	16,767,119	100.0%	0	0	0	0	60.00	0.00	0.0%	EL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJERCIDO AL PERIODO CORRESPONDE AL PAGO A CONTRATISTAS POR LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES A LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE ESTA DEMARCAÇÃO, RAZÓN POR LA CUAL NO SE REGISTRA AVANCE FÍSICO.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	14,506,889	2,999,557	2,999,557	2,999,557	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	META COMPARTIDA CON RECURSOS DEL FAFEF Y EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,451,178	359,368	359,368	359,368	100.0%	0	0	0	0	69.00	47.00	68.1%	META COMPARTIDO CON RECURSOS DEL FAFEF.
MANTENIMIENTO EN VALIDADES SECUNDARIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	11,788,929	5,593,731	5,593,731	5,593,731	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,594,638	245,821	245,821	245,821	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,879,120	1,245,840	1,245,840	1,245,840	100.0%	0	0	0	0	1,260.00	805.00	63.9%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,750,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	10,952,431	7,299,143	7,299,143	7,299,143	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	6,795,042	536,116	536,116	536,116	100.0%	0	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	377,412	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	4,000,000	3,524,550	3,524,550	3,524,550	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	10,421,500	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	1,500.00	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN																
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	7,752,054	3,213,255	3,213,255	3,198,121	99.5%	0	0	0	0	5.68	2.34	41.2%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	828,797	146,169	146,169	146,169	100.0%	0	0	0	0	1,000.00	140.00	14.0%	EL 63% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DESTINARÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, 20% SE DESTINARÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE PERFILES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE BANQUETAS A TRAVÉS DEL ESQUEMA DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. EL 11% RESTANTE SE DESTINARÁ PARA CUBRIR COMPROMISOS POR ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2011, EN DONDE EL RECURSO ERÓGADO EN ESTE PERIODO CORRESPONDE AL MISMO.

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONTROL Y ORDENAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,300,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	20.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	184,055	0	PERSONA	1.00	0.00	0.0%	INTERESES DE FORTAMUN GENERADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011. ESTOS RECURSOS PASARAN A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 72 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES POLICIA, SE TOMO LA DE PERSONA, EN VIRTUD DE QUE EN LA LISTA NO APARECE LA DE POLICIA	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE BALIZAMIENTO EN VALIDADES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	METROS	2,500.00	1,168.86	46.8%		
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,988,149	512,420	512,420	512,420	100.0%	0	0	DOCUMENTO	110.00	217.00	197.3%	EL 74% DE LA ASIGNACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DESTINARÁ A LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (ADQUISICIÓN DE CASETAS PREFABRICADAS Y BEBEDEROS PARA HABILITAR Y EQUIPAR OFICINAS PÚBLICAS EN GAM). EN ESTE PERIODO EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS POR DIFUSIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS, CONCURSOS Y PROGRAMAS SOCIALES A POBLACIÓN ABIERTA.	
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	8.00	0.00	0.0%	EL PRESUPUESTO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA OPERAR PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA CONSIDERADA LA ADQUISICIÓN DE 5 CAMIONETAS DE CARGA LIGERA, 5 FURCONETAS, 5 AUTOBUSES Y 3 CAMIONES DE CARGA.	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	39,124,117	3,339,555	3,339,555	3,339,555	100.0%	0	0	TONELADA	760,000.00	570,000.00	75.0%	LA PARTICIPACIÓN DE RECURSOS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FORTAMUN TIENE UNA PARTICIPACIÓN DE 74% RESPECTO AL TOTAL DEL RECURSO DESTINADO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. EL 42% SE DESTINARÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE 8 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA CON DOBLE COMPARTIMIENTO, ASIMISMO SE CUBRIRÁN LOS GASTOS POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES EXISTENTES Y COMPRA DE OTROS VEHÍCULOS CON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS.	
OPERACIÓN DE PARTIONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	10,401	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,063,746	437,635	437,635	437,633	100.0%	0	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%		
SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,760,734	1,525,460	1,525,460	1,525,460	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%		
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	18,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	4.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	130,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACION	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	281,522	187,792	187,792	3,654	1.9%	0	0	METRO CUADRADO	9,476.00	123.00	1.3%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE	
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	11,191,140	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	4,926.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	726,400	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	61.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	
SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	25,000	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	292.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
SERVICIO DE PODA DE ÁBOLES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	150,000				0.0%			PIEZA	176.00		0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	38,059,108	24,828,826	24,828,826	24,828,826	100.0%			ACCION	289.00	186.00	64.4%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	792,168				0.0%			PERSONA	0.00		0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	254,519				0.0%			PERSONA	0.00		0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCAL	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	187,500				0.0%			PIEZA	0.00		0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	9,199,388	727,788	727,788	727,788	100.0%			PROYECTO	1.00		0.0%		
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	110,253				0.0%			SERVICIO	0.00		0.0%		
SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	197,341				0.0%			PERSONA	0.00		0.0%		
TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	3,000,000	2,992,800	2,992,800	2,992,800	100.0%			PERSONA	0.00		0.0%	LA META FISICA SE REPORTA EN RECURSOS FISCALES	
SISTEMAS DE INFORMACION																
SERVICIOS INFORMÁTICOS	9-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,994,385	1,181	1,181	1,181	100.0%			SERVICIO	12.00	9.00	75.0%		
CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	43,082				0.0%			EMPRESA	0.00		0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL	
PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	146,053				0.0%			PROYECTO	0.00		0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL	
MAQUINARIA																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	365,400				0.0%			KILOMETRO	0.10		0.0%	PARTICIPACIÓN DEL 18% DE RECURSOS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FORTAMUN PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL COMO 02 COMPRESORAS DE TANQUE VERTICAL, 01 HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN, 02 ENVASADORAS DE AGUA, ENTRE OTRAS, QUE SON NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	600,000				0.0%			KILOMETRO	0.00		0.0%	RECURSO PREVISTO PARA LA ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA TAREAS DE REPAVIMENTACIÓN POR OBRAS EFECTUADAS EN LA REHABILITACIÓN DE TRAMOS DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CALLES Y AVENIDAS.	
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	746,458				0.0%			METRO CUBICO	100.00		0.0%	EL 96% DE LA ASIGNACIÓN SE DESTINARÁ CASI EN PARTES IGUALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL COMO 02 COMPRESORAS DE TANQUE VERTICAL, 01 HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN, 02 ENVASADORAS DE AGUA, ENTRE OTRAS, Y, POR OTRA PARTE, CEMENTO Y DERIVADOS QUE SON NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA.	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	10,288,853	983,118	983,118	983,118	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL	
OTROS																
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	11,500,000	7,175,090	7,175,090	7,175,090	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	27.00	27.00	100.0%		
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	43,725,817	22,467,759	22,467,759	22,467,759	100.0%	0	0	0 LUMINARIA	1,908.00	1,908.00	100.0%		
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	0 METROS CUBICOS	163.00	163.00	100.0%		
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	10,314,748	6,793,313	6,793,313	6,793,313	100.0%	0	0	0 OTROS	77,601.00	59,945.00	77.0%	METAS US-TONNE	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	4,874,681	3,249,996	3,249,996	3,249,996	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	680.00	453.36	66.7%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	21,621,221	12,317,372	12,317,372	12,317,372	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	8.84	5.04	57.0%	EN ESTA ACTIVIDAD EXISTE GASTO CORRIENTE DE 4,853,566.00 Y GASTO DE INVERSIÓN DE 16,767,655.00 DANDO UN TOTAL DE 21,621,221.00 DE PRESUPUESTO ANUAL	
PROMOCIÓN DE EQUITAD DE GÉNERO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	185,902	185,902	185,902	185,902	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	EL PAGO ES CORRESPONDIENTE A ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS), POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE COMPUTO A CARGO DE ESTA DELEGACIÓN.	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,178,692	5,383,467	5,383,467	5,383,467	100.0%	0	0	0 TONELADA	48,600.00	25,704.54	52.9%		
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DESCENTRALADA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	7,027,406	317,523	317,523	317,523	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	ORIGINALMENTE, EL 83% DEL RECURSO SE TENIA PREVISTO PARA LA ADQUISICIÓN DE 03 BANDERAS MONUMENTALES QUE SERÁN COLOCADAS EN SITIOS DE ELEVADA CONFLUENCIA VEHICULAR Y PEATONAL, CON EL 17% RESTANTE SE ADQUIRIRÁ EQUIPO DE FILMACIÓN, AUDIOVISUAL, EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARA EVENTOS SOCIALES, SIN EMBARGO, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE ADICIONAN 16.4 MILLONES DE PESOS PARA SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS FINQUITANDO COMPROMISOS PENDIENTES DE SALDAR POR OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2011, SIN QUE SE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN ESTE EJERCICIO. PARTE DE ESTAS OBRAS FUERON LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL U.H. SAN JUAN DE ARAGÓN ATA Y STA SECCIÓN Y VALLEJO. EL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO CORRESPONDE A CCPAREAS.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,886,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	100.0%	0	0	0 OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS FINQUITANDO COMPROMISOS PENDIENTES DE SALDAR POR ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2011, SIN QUE SE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN ESTE EJERCICIO. EL DESTINO FUE PARA SADAR FINQUITOS POR LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS VIA EXPROPIACIÓN Y/O CONTRATOS DE COMPRA VENTA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL EJE 4 NORTE EUZKARO. LA META FÍSICA QUE SE ANOTA SE CONSIDERA SÓLO EN ESTE REPORTE PARA EVITAR INCONGRUENCIA PROGRAMÁTICA PERO NO SE SUMA AL ESQUEMA GENERAL DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.	
SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	8,247,263	2,557,611	2,557,611	2,557,611	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	68.00	72.00	105.0%	EL 38% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DESTINARÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, DE FILMACIÓN, AUDIOVISUAL, EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARA EVENTOS SOCIALES. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DE LAS ÁREAS OPERATIVAS Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS PARA LAS DIRECCIONES GENERALES. POR OTRA PARTE, SE CONSIDERA RECURSO PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y DE CÓMPUTO. EL 92% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, EL RESTO FUE PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES A 2011.	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	20,332,666	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,608,321	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,652,206	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
APOYO JURÍDICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 ASESORIA	0.00	0.00	0.0%		

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	980,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%		
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	39,708,615	7,827,139	7,827,139	7,827,139	100.0%	0	0	0	ACCION	40.00	40.00	100.0%	
CONSTRUCCION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	10,592,677	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	359,700	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
COORDINACION DE POLITICAS DELEGACIONALES	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	5,140,012	11,409	11,409	11,409	100.0%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,050,000	99,850	99,850	99,850	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	14.00	13.00	81.3%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	26,588,993	11,480,739	11,480,739	11,480,739	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	117,117.00	117,117.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,150,556	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	14.00	6.00	42.9%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	800,000	11,440	11,440	11,440	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	13.00	5.00	38.5%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,136,000	222,376	222,376	222,376	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	17.00	10.00	58.8%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,402,000	515,022	515,022	515,022	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	4.00	4.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	153,500	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	3.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,700,000	53,763	53,763	53,763	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	110.00	110.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,559,648	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	15.00	4.00	26.7%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONALES DE AREAS VERDES	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,106,238	4,678	4,678	4,678	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	162,000.00	162,000.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DESCONECTADO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	898,715	543,538	543,538	543,538	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	10.00	10.00	100.0%	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN DELEGACIONES	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	15.00	15.00	100.0%		
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: UNIDAD HABITACIONAL	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	103,501,132	55,944,466	55,944,466	55,944,466	100.0%	0	0	LUMINARIA	8,765.00	8,765.00	100.0%		
PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALZAMIENTO EN INVALIDADES	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	10,765,818	4,395,187	4,395,187	4,395,187	100.0%	0	0	METROS	259,000.00	259,000.00	100.0%		
PROGRAMA DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	17,381,721	4,885,281	4,885,281	4,885,281	100.0%	0	0	METROS	569,300.00	569,300.00	100.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	11,991,109	3,593,180	3,593,180	3,327,712	92.0%	0	0	KILOMETRO	6.10	6.10	100.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	14,146,117	4,760,221	4,760,221	4,760,221	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.80	6.80	100.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONTRUCCION DE BANQUETAS	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	8,162,940	194,511	194,511	194,511	100.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,635,000	1,175,127	1,175,127	1,175,127	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	28,816,752	6,723,457	6,723,457	6,723,457	100.0%	0	0	KILOMETRO	1,132.00	1,132.00	100.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	8,695,808	5,422,527	5,422,527	5,422,527	100.0%	0	0	PROYECTO	1,523.00	1,523.00	100.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VIA PUBLICA	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	70,000	9,619	9,619	9,619	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: COMERCIANTE	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACION DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	16,561,614	4,294,780	4,294,780	4,294,780	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: FUGA	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,427,428	2,598,940	2,598,940	2,598,940	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,000.00	4,000.00	100.0%		
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	71ZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	5,827,032	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%		

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROMOCION DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,217,957	0	0	0	0.0%	0	0	0 ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%		
PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	30,330,008	17,818,946	17,818,946	17,818,946	100.0%	0	0	0 METROS CUBICOS	991,795.00	991,795.00	100.0%		
PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO DELEGACIONAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	81,130	0	0	0	0.0%	0	0	0 ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%		
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	58,437,234	24,624,729	24,624,729	24,624,729	100.0%	0	0	0 TONELADA	935,172.00	935,172.00	100.0%		
REFORESTACION DE SUELO DE CONSERVACION	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,490,461	0	0	0	0.0%	0	0	0 PLANTA	0.00	0.00	0.0%		
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	71,191,177	47,304,311	47,304,311	47,304,311	100.0%	788,021	0	0 ACCIÓN	90,505.00	90,314.00	99.8%		
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	873,000	9,160	9,160	9,160	100.0%	0	0	0 PIEZA	1,650.00	1,630.00	98.8%		
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	213,628,966	118,165,327	118,165,327	118,165,327	100.0%	0	0	0 SERVICIO	1,410.00	1,224.00	86.8%		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	240,000	88,157	88,157	88,157	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	6.00	2.00	33.3%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,987,598	1,185,271	1,185,271	1,185,271	100.0%	0	0	0 LUMINARIA	289.00	115.00	39.8%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO MYPIES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	9,360	7,876	7,876	7,876	100.0%	0	0	0 APOYO	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	779,073	48,269	48,269	48,269	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,310.00	143.00	6.2%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	397,300	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	10.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	240,000	90,775	90,775	90,775	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	2.00	1.00	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	5,244,984	2,200,198	2,200,198	2,200,198	100.0%	0	0	0 APOYO	773.00	324.00	41.9%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,558,775	1,127,631	1,127,631	1,127,631	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,303,430	592,469	592,469	592,469	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,025.00	920.00	45.4%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	16,951,115	2,765,796	2,765,796	2,765,796	100.0%	0	0	0 TONELADA	22,928.00	3,741.00	16.3%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	27,260,420	20,260,420	20,260,420	20,260,420	100.0%	0	0	0 SERVICIO	24,650.00	18,320.00	74.3%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	
MANTEENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	21,097,275	10,007,403	10,007,403	10,007,403	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	120,000.00	132,750.41	110.6%		
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	43,040,000	25,284,953	25,284,953	25,284,953	100.0%	0	0	0 SERVICIO	3.00	3.00	100.0%		
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	89,063,762	60,194,394	60,194,394	60,194,394	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%		
MANTEENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	15,742,549	7,140,445	7,140,445	6,905,149	96.7%	0	0	0 METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTEENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	0.00	0.00	0.0%		
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	94,621,685	59,012,614	59,012,614	59,012,614	100.0%	175,030	0	0 ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	INCLUYE GASTO CORRIENTE Y SE EFECTUAN PAGOS DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUROS,SERVICIO DE FUMIGACION Y ADQUISICION DE VEHICULOS	
ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTROGRAFÍAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	195,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 PERSONA	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL	
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,212,720	106,877	106,877	106,877	100.0%	0	0	0 DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	603,811	185,241	185,241	185,241	100.0%	0	0	0 LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL	
PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	749,996	0	0	0	0.0%	0	0	0 ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL	
MANTEENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	2,028,400	0	0	0	0.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	9,665.00	0.00	0.0%		
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	35,826,811	17,890,902	17,890,902	17,890,902	100.0%	0	0	0 LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A NIÑOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	8,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 APOYO	0.00	0.00	0.0%		

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,500	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%		
PROMOCION DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	21,400	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%		
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	17,951,001	13,324,164	13,324,164	13,324,164	100.0%	193,640	0	0	0.00	0.00	0.0%		
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	230,000	174,023	174,023	174,023	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%		
GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	359,600	0	0	0	0.0%	0	0	0	27,450.00	0.00	0.0%		
OTROS GASTOS DE OPERACION																
PRESUPUESTO MINISTRADO E INTERESES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	1,051,229,907	0	0	0.0%	36,340,622	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS QUE MANEJA EL DISTRITO FEDERAL SON DE MANERA CENTRALIZADA, ES DECIR QUE NO SE MINISTRAN EN SU TOTALIDAD A LAS DELEGACIONES, POR ELLO LAS DELEGACIONES REPORTAN COMO MONTO MINISTRADO, SÓLO LA PARTE QUE RECIBIERON COMO RECURSOS PROGRAMADOS AL PERIODO, LE CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS REPORTAR LA DIFERENCIA, DE TAL MANERA QUE SE TOTALICEN LOS RECURSOS MINISTRADOS POR LA FEDERACIÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	64,726,526	34,973,312	34,973,312	34,973,312	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SIN VARIACION.	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS EN DELEGACIONES (CORRIENTE)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	15,374,173	14,281,954	14,281,954	14,281,954	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SIN VARIACION.	
APOYOS DELEGACIONALES PARA LA ALIMENTACIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,600,966	2,600,966	2,600,966	2,600,966	100.0%	0	0	0	8.00	8.00	100.0%		
COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	8,466,669	5,478,891	5,478,891	5,478,891	100.0%	0	0	0	36.00	36.00	100.0%	METAS POLICIA	
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	500,000	375,002	375,002	375,002	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	10,000,000	6,666,668	6,666,668	6,666,668	100.0%	0	0	0	5.00	5.00	100.0%	METAS CENTRO	
PLANEACIÓN Y DISEÑOS DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	5,000,000	3,489,441	3,489,441	3,489,441	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTO ES COMPLEMENTO DE RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	25,628,509	9,797,593	9,797,593	9,797,593	100.0%	0	0	0	60.00	0.00	0.0%	LA META FISICA ESTA PROGRAMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA COMUNIDAD SOLO SE OTORGO ANTICIPOS	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	30,853,761	18,295,711	18,295,711	18,295,711	100.0%	0	0	0	1,917.00	1,917.00	100.0%		

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,500,000	1,011,710	1,011,710	1,011,710	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	689.00	474.00	68.8%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,965,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 KILOMETROS	20.00	0.00	0.0%	COMPLEMENTO DE FAFEF
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,828,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	9.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	COMPLEMENTO DE FISCALES
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	7,085,000	5,457,149	5,457,149	5,457,149	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	398.00	398.00	100.0%	
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,750,887	1,127,955	1,127,955	1,127,955	100.0%	0	0	0 SERVICIO	2,000.00	2,000.00	100.0%	
SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,000,000	826,664	826,664	826,664	100.0%	0	0	0 QUEJA	855.00	855.00	100.0%	
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,845,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	0 PERSONA	97.50	68.70	70.5%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,731,600	1,331,599	1,331,599	1,331,599	100.0%	0	0	0 EVENTO	3.06	2.35	76.8%	
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	2,000,000	1,229,730	1,229,730	1,229,730	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	0.10	0.06	60.0%	
APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	30,882,678	26,211,378	26,211,378	26,211,378	100.0%	516,301	514,182	0 ACCIÓN	12.00	9.00	75.0%	LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACIÓN Y EL RECURSO EJERCIDO AL PERIODO CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODA LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE ESTA DELEGACIÓN, COMO SON DEPORTIVOS, CASAS DE CULTURA, CENDIS, OFICINAS, CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL, MERCADOS, PRINCIPALMENTE. SE REPORTAN INTERESES GENERADOS Y EJERCIDOS AL PERIODO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,194	1,194	1,194	1,194	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DESTINÓ PARA CUBRIR EL COMPROMISO CON UNA PERSONA VULNERABLE POR CONCEPTO DE AYUDA, ESTO PARA EL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS CON COMPROMISOS PENDIENTES DE CUBRIR. LA META FÍSICA SE CONSIDERA VIRTUAL, YA QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2010.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	41,699	41,699	41,699	41,699	100.0%	0	0	0 VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DESTINÓ PARA CUBRIR EL COMPROMISO CON UNA PERSONA VULNERABLE POR CONCEPTO DE AYUDA, ESTO PARA EL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS CON COMPROMISOS PENDIENTES DE CUBRIR. LA META FÍSICA QUE SE ANOTA SE CONSIDERA SIMBOLICA O VIRTUAL A FIN DE NO GENERAR INCONGRUENCIAS PROGRAMÁTICAS EN ESTE REPORTE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	6,687,600	6,687,600	6,687,600	6,687,600	100.0%	0	0	0 CONFLICTO	1.00	1.00	100.0%	SE ADICIONAN RECURSOS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FORTAMUN CON EL FIN DE RESOLVER CONFLICTO SOCIAL DERIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MARIANA. LA META FÍSICA QUE SE CONSIDERA SE CONSIDERA ADECUADA PARA ESTA PÁGINA PARA EJEMPLIFICAR EL TIPO DE META FÍSICA QUE SE ESTA ATENDIENDO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. EL RECURSO EJERCIDO SE DESTINÓ PARA RESOLVER CONFLICTO SOCIAL CON LOCATARIOS Y COMERCIANTES AFECTADOS QUE FUERON INSCRITOS EN EL PROGRAMA TEMPORAL DE OTORGAMIENTO DE APOYO ECONÓMICO POR LAS OBRAS DE LA PLAZA MARIANA.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	202,588,588	128,070,130	128,070,130	128,070,130	100.0%	0	0	0 SERVICIO	11,040.00	11,040.00	100.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA QUE REALIZA LA POLICIA AUXILIAR, CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON VIGILANCIA PROFESIONAL EN LAS INSTALACIONES, INMUEBLES, MODULOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO BRINDAR PROTECCIÓN A LOS USUARIOS QUE ASISTEN A REALIZAR TRÁMITES EN LAS DISTINTAS OFICINAS PÚBLICAS DE ESTA DELEGACIÓN. LA META FÍSICA SE CONSIDERA CONSTANTE.
SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 PERSONA	7,000.00	5,538.00	79.1%	CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA ACTIVIDAD SE ENTREGARÁN APOYOS ECONÓMICOS A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN LAS MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MADRES JEFAS DE FAMILIA, CONSIDERANDO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL.

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	49,871,100	21,835,935	21,835,935	21,835,935	100.0%			0		1.00	1.00	100.0%	SE UTILIZO EL RECURSO EN PARTIDAS QUE INVOLUCARON EL CAPITULO 1000, PRINCIPALMENTE.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	73,417,823	42,614,844	42,614,844	42,614,844	100.0%			0	SERVICIO	48.00	24.00	50.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FÍSICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZO EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BODEGAS DE LA DEMARCACION Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACION.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	40,679,174	25,248,642	25,248,642	25,248,642	100.0%			0	ACCION	12.00	12.00	100.0%	LA META FISICA ES PERMANENTE, LAS 12 ACCIONES SE LLEVARAN A CABO TRIMESTRALMENTE.
ATENCION ESTRUCTURAL A TALUDES MINAS Y CRIETAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,284,816	487,200	487,200	487,200	100.0%			0	ESTUDIO	22.00	9.00	40.9%	
CAMPAÑAS DELEGACIONES DE SALUD PUBLICA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	500,000	295,887	295,887	295,887	100.0%			0	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.0%	
GESTION DE CENTROS DEPORTIVOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,989,000	540,948	540,948	540,948	100.0%			0	CENTRO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE CANALIZACION A HOSPITALES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,650,000	37,074	37,074	37,074	100.0%			0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	53,696,548	1,328,748	1,328,748	1,328,748	100.0%			0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,935,257	5,655	5,655	5,655	100.0%			0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO MYPES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	220,761	29,685	29,685	29,685	100.0%			0	APOYO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,776,157	2,087,629	2,087,629	2,087,629	100.0%			0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	900,000	0	0	0	0.0%			0	PROYECTO	3.00	1.00	33.3%	
PROMOCION DE EQUITAD DE GENERO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	100,000	0	0	0	0.0%			0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,520,000	213,942	213,942	213,942	100.0%			0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICION DE LICENCIAS Y PERMISOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	796,054	575,731	575,731	575,731	100.0%			0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	300,000	0	0	0	0.0%			0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	7-TZAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	202,404	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%		
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	52,431,724	32,317,536	32,317,536	32,317,536	100.0%	0	0	ACCION	128.00	79.00	61.7%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,008,326	631,910	631,910	631,910	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	73,138.00	15,363.00	21.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	
PROGRAMAS DE APOYO A LA JUVENTUD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,000,000	449,384	449,384	449,384	100.0%	0	0	APOYO	8.00	4.00	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	11,715,780	6,993,202	6,993,202	6,120,530	87.5%	0	0	EVENTO	240.00	125.00	52.1%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	
PROMOCION DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	450,012	108,182	108,182	89,912	83.1%	0	0	ACCION	4,085.00	816.00	20.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	8,795,506	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%		
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	40,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	234.00	103.00	44.0%		
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	1,675,851	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	16,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,133,200	126,247	126,247	126,247	100.0%	0	0	INMUEBLE	5.00	5.00	100.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	822,490	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	4,908,016	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	800,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	8,099,809	245,225	245,225	245,225	100.0%	0	0	METROS	259,538.00	193,440.00	74.5%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	7,045,191	99,800	99,800	99,800	100.0%	0	0	KILOMETRO	428.00	1,562.93	365.2%		

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	10,516,800	202,890	202,890	202,890	100.0%	0	0	0	PROYECTO	3.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	3,005,300	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	124.00	103.00	83.1%	
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	57,204,494	52,765,824	52,765,824	52,765,824	100.0%	0	0	0	METRO CÚBICO	1,230,767.00	1,028,001.60	83.5%	
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	1,619,894	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
COORDINACION DE POLITICAS DELEGACIONALES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	2,569,976	1,334,127	1,334,127	1,334,127	100.0%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	GASTOS DE DIFUSION
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	3,853,726	0	0	0	0.0%	0	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	146,849	0	0	0	0.0%	0	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	GASTOS DE ORDEN SOCIAL
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	54,154,885	26,485,822	26,485,822	26,485,822	100.0%	0	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	INCLUYE ADQUISICION DE VEHICULOS
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	621,888	0	0	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCION DEL DELITO	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	15,157,617	7,060,725	7,060,725	7,060,461	100.0%	153,640	0	0	ACCION	13,873.00	6,835.00	49.3%	INCLUYE LOS INTERESES GENERADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2011
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	2,227,792	120,000	120,000	119,898	99.9%	0	0	0	DOCUMENTO	469.00	33.00	7.0%	
APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	45,039,175	36,060,042	36,060,042	36,060,042	100.0%	0	0	0	ACCION	200.00	285.00	142.5%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	593,689	250,432	250,432	250,432	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,267,000.00	1,267,000.00	100.0%	ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVA A CABO DE MANERA PERMANENTE.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	10,721,053	3,901,279	3,901,279	3,901,279	100.0%	0	0	0	LUMINARIA	27,245.00	27,245.00	100.0%	EN EL AVANCE FISICO SE REGISTRA EL MISMO NÚMERO DE LUMINARIAS QUE ORIGINALMENTE SE TIENEN PROGRAMADAS, YA QUE DE UNA OTRA FORMA TODAS RECIBEN MANTENIMIENTO CADA MES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	9,832,066	9,160,523	9,160,523	9,160,523	100.0%	0	0	0	PROYECTO	70,200.00	35,207.80	50.2%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	3,106,538	1,969,440	1,969,440	1,969,440	100.0%	0	0	0	KILOMETRO	800.00	654.00	81.8%	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	5,793,975	3,897,310	3,897,310	3,897,310	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	174.30	8719.0%	LA META PROGRAMADA PARA EL AÑO 2011 ES DE 3 PROYECTOS, INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1) TRABAJOS POR OBRAS POR CONTRATO (4,600 MTS) Y 2) TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN (450 KILOMETROS), LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS SE REALIZAN CONFORME A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA, RAZÓN POR LA CUAL SE REALIZÓ LA CALENDARIZACIÓN DE ESTA MANERA.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	9,606,900	7,552,044	7,552,044	7,552,044	100.0%	0	0	VIVIENDA	180.00	257.00	142.8%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	866,852	383,032	383,032	383,032	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	136,000.00	38,607.00	28.4%	EL AVANCE FÍSICO REGISTRADO CORRESPONDE AL NÚMERO DE DONACIONES DE PLANTAS POR EL DERRIBO DE SUJETOS FORESTALES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	81,548	81,548	81,548	81,548	100.0%	0	0	OTROS	26,250.00	19,686.00	75.0%	METAS: COMERCIANTE
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	37,825	37,825	37,825	37,825	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,562,921	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	3.00	0.00	0.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	7,765,448	5,537,234	5,537,234	5,537,234	100.0%	0	0	TONELADA	800,000.00	569,649.90	71.2%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	42,292,830	21,416,511	21,416,511	21,416,511	100.0%	0	0	ACCIÓN	33,110.00	28,869.00	87.2%	
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	9,378,115	2,490,016	2,490,016	2,490,016	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,096,189	372,838	372,838	372,838	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,559,577	1,386,524	1,386,524	1,386,524	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO DEL FAPEF
OPERACIÓN DE PARTIONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,236,484	343,491	343,491	343,491	100.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO MYPES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	5,179,152	1,365,369	1,365,369	1,365,369	100.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	ACTIVIDAD RELACIONA CON RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, POR OTRA PARTE LA META SE REPORTARA CON RECURSOS FISCALES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	535,556	142,772	142,772	142,772	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,250,568	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	909,983	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,104,398	306,722	306,722	306,722	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA QUE NO INCREMENTAN LA META.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,187,170	74,122	74,122	74,122	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	10,956,641	1,344,769	1,344,769	1,344,769	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	43,322,835	16,127,758	16,127,758	16,127,758	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL
SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	105,810	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	19,228,501	3,960,527	3,960,527	3,960,527	100.0%	0	0	0	0	8.00	8.00	100.0%	META COMBINADA CON RECURSOS FISCALES
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,373,168	752,188	752,188	752,188	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL
SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	199,056	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	842,836	842,836	842,836	842,836	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	77,052,083	43,374,282	43,374,282	43,374,282	100.0%	0	0	0	0	30,152.00	20,532.00	68.1%	
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	9,647,048	9,598,834	9,598,834	9,598,834	100.0%	0	0	0	0	50,000.00	30,000.00	60.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	6,428,991	4,470,737	4,470,737	4,470,737	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA META FÍSICA ES UNA ACCIÓN PERMANENTE
FAM				470,233,293	352,674,963	352,674,963	109,242,040	31.0%	1,922,089	1,922,089			116,000,000.00	73,972,360.00	63.8%	
ASISTENCIA SOCIAL																
DESAYUNOS ESCOLARES																
DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA MENORES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	470,233,293	352,674,963	352,674,963	109,242,040	31.0%	1,922,089	1,922,089	OTROS	0	116,000,000.00	73,972,360.00	63.8%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011
PASP				445,548,644	400,993,776	172,403,010	171,156,151	42.7%	12,462,779	0			100,212.00	1,125.00	1.1%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14	15									16	17=16/14
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	D-COBERTURA ESTATAL			215,461,432	141,821,113	141,821,113	141,821,113	100.0%		0	0	CONVENIO		0.00	0.00	0.0%	RECURSOS DESTINADOS AL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP). INCLUYE GASTO CORRIENTE POR UN IMPORTE MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO DE 63,766,354. PARA LA ADQUISICIÓN DE 1,007 CHALECOS BALÍSTICOS Y 1 MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICACIÓN, ASÍ MISMO EL GASTO DE INVERSIÓN CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 434 RADIOS PORTÁTILES EQUIPO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE RADIO COMUNICACIÓN FRONCALIZADA CON TECNOLOGÍA DIGITAL ENCRIPADA BAJO LA NORMA TETRA ETSI. ASÍ COMO LA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE DORMITORIOS DE LAS UNIDADES DE POLICÍA METROPOLITANA GRANADEROS ORIENTE BALBUENA CON UN AVANCE FÍSICO DE 30%. LA 2DA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL AGRUPAMIENTO PARA POLICÍA AMBIENTAL Y LA 2DA ETAPA DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AGRUPAMIENTO PARA LA POLICÍA AMBIENTAL CON UN AVANCE FÍSICO DE 17%. LOS OBJETIVOS, ACCIONES, METAS PROGRAMÁTICAS, MONTOS Y MECÁNICA OPERATIVA DE TRABAJO SE INCLUYEN EN EL ANEXO TÉCNICO ÚNICO.
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	D-COBERTURA ESTATAL			10,000,000	4,753,141	6,000,000	4,753,141	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN 2011 Y DEL ANEXO TÉCNICO, LOS RECURSOS DEL FASP 2011, SE DESTINARON POR ACUERDO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL A LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA EN LOS JUZGADOS PENALES INCLUSIVO PREVENTIVO NORTE. AL RESPECTO SE PRECISA QUE LOS RECURSOS FUERON RECALIBRANZADOS Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA GRP DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL CDF. ASÍ COMO LAS ERROGACIONES REPORTADAS AL PERIODO QUE SE INFORMA.	
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL			2,000,000	1,586,542	1,586,542	1,586,542	100.0%	0	0	INFORME		1.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN 2011 EL INFORME DE EVALUACIÓN SE ENTREGARÁ EL 31 DE MARZO DE 2012. A LA FECHA SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO. LA INFORMACIÓN ES CAPTURADA POR LA UNIDAD EJECUTORA (CONTRALORIA GENERAL DEL D.F. AÚN CUANDO SE UTILIZA LA CLAVE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN 2011 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y SE CONTEMPLAN EN EL ANEXO TÉCNICO ÚNICO DENTRO DE EJE INDICADORES DE MEDICIÓN EN LAS ACCIONES APOYO A LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL ASIGNADA A SEGUIMIENTO E INDICADORES DE MEDICION Y LA ACCIÓN INFORMES DE EVALUACIÓN	
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	D-COBERTURA ESTATAL			106,237,212	95,613,491	7,362,893	7,362,893	7.7%	0	0	OTROS	85,820.00		230.00	0.3%	LA VARIACIÓN DE LAS METAS CON EL INFORME DEL TRIMESTRE ANTERIOR SE DEBE A QUE SE INFORMO CONJUNTAMENTE LAS METAS LOCALES Y FEDERALES. EL RECURSO SE HA EJERCIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ACCIÓN MONTO MOBILIARIO \$7,362,893 EL MONTO MINISTRADO INDICADO CORRESPONDE A LO OTORGADO DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑO, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FASP EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA, FRACCIÓN II.	
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	D-COBERTURA ESTATAL			15,050,000	13,549,000	5,808,174	5,808,174	42.9%	0	0	OTROS	4,438.00		893.00	20.1%	LOS RECURSOS SE HAN EJERCIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ACCIÓN MONTO POLICIA INVESTIGADORA O MINISTERIAL ASPIRANTE \$83,850 PERITO ASPIRANTE \$44,622 OFICIAL SECRETARIO DEL MINISTERIO PUBLICO ASPIRANTE \$457,042 MINISTERIO PUBLICO \$1,877,842 EL MONTO MINISTRADO INDICADO CORRESPONDE A LO OTORGADO DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑO, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FASP EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA, FRACCIÓN II.	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	D-COBERTURA ESTATAL			50,000,000	45,000,000	9,824,308	9,824,308	21.8%	0	0	PROGRAMA		1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FASP, QUE REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 2011 Y AL ANEXO TÉCNICO ÚNICO SE REALIZA A DICINAS PARTES DE MANERA MENSUAL DURANTE EL PERIODO ENERO OCTUBRE, EL CUAL SE EJECUTA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS APORTADOS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ES ADMINISTRADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, POR LO QUE ESTA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO, DESCONOCE LAS FECHAS EN QUE ESTAS MINISTRACIONES SON REALIZADAS.	
PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	D-COBERTURA ESTATAL			46,800,000	42,120,000	0	0	0.0%	0	0	OTROS	9,951.00		0.00	0.0%	EL MONTO MINISTRADO INDICADO CORRESPONDE A LO OTORGADO DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑO, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FASP EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA, FRACCIÓN II.	
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	D-COBERTURA ESTATAL			0	56,554,479	0	0	0.0%	12,462,775		0	DECOMISO		0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS REPORTADOS CORRESPONDEN A LA DIFERENCIA DE LAS MINISTRACIONES DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO LOS INTERESES GENERADOS, LOS CUALES ESTABAN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN A LAS UNIDADES RESPONSABLES.
FAPEF				1,751,894,360	1,288,924,065	429,435,457	427,243,734	33.1%	23,399,111	0			1,168,280.56	873,705.69	74.8%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																	
INVERSIÓN OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	666,090	666,090	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO		0.08	0.00	0.0%	LAS VARIACIONES DEL AVANCE FÍSICO SE DEBEN A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN ESTIMACIONES DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN ESTE PROYECTO	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS HUYUCARDIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,812,111	26,812,111	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.17		0.00	0.0%	LAS VARIACIONES DEL AVANCE FÍSICO SE DEBEN A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN ESTIMACIONES DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN ESTE PROYECTO	
CONSTRUCCIÓN EN INFRAESTRUCTURA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	759,180,629	0	0	0.0%	23,399,111	0	OBRA		0.00	0.00	0.0%	EL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL FUE ESTIMADO, POR LO QUE NO COINCIDE CON LO PUBLICADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN EL CALENDARIO DEL AÑO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011.	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,440,064	20,440,064	2,328,383	2,328,383	11.4%	0	0	PROYECTO		0.32	0.04	12.5%	LAS VARIACIONES DEL AVANCE FÍSICO SE DEBEN A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN ESTIMACIONES DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN ESTE PROYECTO	
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COLECTORES Y REDES DE DRENAJE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,386,500	6,386,500	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO		0.10	0.00	0.0%	LAS VARIACIONES DEL AVANCE FÍSICO SE DEBEN A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN ESTIMACIONES DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN ESTE PROYECTO	
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,838,092	1,838,092	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO		0.11	0.00	0.0%	LAS VARIACIONES DEL AVANCE FÍSICO SE DEBEN A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN ESTIMACIONES DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN ESTE PROYECTO	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	16,950,000	9,718,007	9,718,007	9,718,007	100.0%			0 METROS CUADRADOS	10,000.00	34,719.90	347.2%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	197,165	0	0	0	0.0%			0 KILOMETRO	0.04	0.00	0.0%		
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	15,757,600	0	0	0	0.0%			0 ESTUDIO	8.00	0.00	0.0%	SE HAN PRESENTADO AL SUBCOMITÉ DE OBRAS LOS SIGUIENTES CASOS 1. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 2. CONTINUACIÓN A LA AMPLIACIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO EN EL RÍO CUATEPEC. 3. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES MEZQUITE Y PALMA 4. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS COLONIAS MALACATES Y VERONICA CASTRO 5. LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y ELABORACIÓN DE CATÁLOGO CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN O6 INMUEBLES.	
CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,000,000	0	0	0	0.0%			0 INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	RECURSO PREVISTO PARA LA CONTRUCCÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE CENDIDEL LA LENGUETA, MANTENIMIENTO A MODULO DE BIENESTAR SOCIAL FORESTAL III Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A OS CENDIDEL ARAGON I, PROVIDENCIA, BENEERITO DE LAS AMERICAS, SAN PEDRO ZACATENCO, ANEXO ZONAL VII.	
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	15,612,159	73,231	73,231	73,231	100.0%			0 PROYECTO	1.00	0.20	20.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ESTIMACIÓN DE LA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO.	
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	21,850,000	0	0	0	0.0%			0 INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	EL PRESUPUESTO ESTA DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA POLICLINICA EN CUATEPEPEC Y CENTRO DE ADICIONES GAM-1	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	23,000,000	0	0	0	0.0%			0 PROYECTO	3.00	0.00	0.0%	PRESUPUESTO PREVISTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES DEL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LOS CIEN METROS Y MONTEVIDEO Y EJE 4 NORTE, TRAMO EUSKARO, ENTRE LA AV. DE LOS INSURGENTES Y CALZADA DE GUADALUPE.	
CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	687,928	0	0	0	0.0%			0 INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,161,000	0	0	0	0.0%			0 PROYECTO	0.00	0.00	0.0%		
PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL TLÁHUAC, SUS ACCESOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS ACCESORIAS	11-TLÁHUAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000,000	17,330,108	17,330,108	17,330,108	100.0%			0 PROYECTO	0.12	0.07	58.3%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL TLÁHUAC, SUS ACCESOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS ACCESORIAS REQUERIDAS PARA LA ATENCIÓN Y OPERACIÓN DEL CONJUNTO TLÁHUAC DE LA LÍNEA 12 TLÁHUAC - MIXCOAC DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTES. SE HA REALIZADO TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR PARA ACCESO Y SALIDA DEL CETRAM, QUE CONSISTIERON EN EL HINCHAMIENTO DE PILOTES, CONSTRUCCIÓN DE CAJONES DE CIMENTACIÓN, MONTAJE DE LAS COLUMNAS, EL COLADO DE CABLEALES Y OPLAMIENTO DE TRABES. SE ESTÁN POR CONCLUIR LAS PASARELAS DE ACCESO/SALIDA DE LA ESTACIÓN TLÁHUAC CON 14 ESCALERAS, LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTACIÓN PARA LAS BAÑAS DEL PARADERO, EXCAVACIÓN DE CALA PARA EL DESPLANTE DE ESTACIONAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA VIALIDAD DE ACCESO A TALLERES, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, BANÍA DE DESCENSO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE, Y UNA PARA TAXIS CON CAPACIDAD PARA 20 AUTOMÓVILES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CASETAS PARA DESPACHADORES, SANITARIOS PARA CHOFERES, MÓDULO DE BAÑURA Y DEMÁS SERVICIOS PARA SU OPERACIÓN. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EL PROYECTO SE REALIZA CON RECURSOS PROPIOS Y RECURSOS FEDERALES Y NO ES POSIBLE DISTINGUIR, NI SEPARAR LO REALIZADO CON CADA UNO DE LOS TIPOS DE RECURSO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SOBRE EL AVANCE FÍSICO Y LO QUE SE PROGRAMA ANUAL, CORRESPONDE A LA PARTE PROPORCIONAL DEL FAPEF PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	2,000,000	1,170,014	1,170,014	1,170,014	100.0%			0 PROYECTO	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	6,257,403	833,784	833,784	833,784	100.0%			0 METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%		
RECONSTRUCCIÓN																
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	3,357,279	0	0	0	0.0%			0 INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	SIN VARIACIÓN	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	5,525,627	3,013,040	3,013,040	3,013,040	100.0%			0 METROS CUADRADOS	15,500.00	8,959.00	57.8%		
AMPLIACIÓN																
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,500,000	0	0	0	0.0%			0 INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	COMPLEMENTO DE CONADE	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	700,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	COMPLEMENTO DE FORTAMUN
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	35,350,000	6,284,156	6,284,156	6,284,156	100.0%	0	0	0	PROYECTO	13.00	1.00	7.7%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,500,000	297,312	297,312	297,312	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	76.80	60.14	78.3%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	7,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	90.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	28,225,907	7,312,347	7,312,347	7,312,347	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	3.00	2.00	66.7%	AL FINALIZAR EL PERIODO DE ANALISIS SE REGISTRA UN AVANCE FISICO DEL 67 % EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN A LA PLAZA COMERCIAL DE CALZADA DE GUADALUPE NO. 31 Y UN 40% EN LA PLAZA COMERCIAL DE CALZADA DE GUADALUPE NÚMERO 717.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	14,500,000	15,813	15,813	15,813	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	3.00	0.14	4.7%	EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE A LA PRIMER ESTIMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS CASAS DE CULTURA: LA MALINCHE Y VALLEJO Y LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CBCS GABRIEL HERNANDEZ
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	12,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	3.00	0.00	0.0%	EL PRESUPUESTO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ESTA PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DE 02 PROYECTOS, EN EL PRIMERO SE REALIZARÁ LA TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO TOLU Y LA EJECUCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ALBERCA SEMIOLÍMPICA EN EL DEPORTIVO CARMEN SERDÁN. EN EL SEGUNDO PROYECTO SE TIENEN CONSIDERADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DEPORTIVO EN LA COLONIA SANTA ISABEL TOLA
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A NIVEL BÁSICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	85,042,388	11,306,780	11,306,780	9,708,117	85.9%	0	0	0	INMUEBLE	52.00	19.00	36.5%	AL FINALIZAR EL PERIODO SE HAN PRESENTADO 23 CASOS AL SUBCOMITE DE OBRAS QUE INCLUYEN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 52 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SE REGISTRA UN AVANCE EN 19 PLANTELES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	13,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	4.30	0.00	0.0%	SE LLEVARÁ A CABO EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, DENTRO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR DESTACAN LA LIMPIEZA DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DAÑADA, ATENCIÓN DE SOCAVAMIENTOS PROVOCADOS POR FUGAS SUBTERRÁNEAS Y REPARACIÓN DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, ENTRE OTROS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,200,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	3.00	0.00	0.0%	PRESUPUESTO PREVISTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL EN LA AV. MIGUEL BERNARDO, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NO. 7
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FISICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZÓ EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BOLEGAS DE LA DEMARCACIÓN Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACIÓN.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	25,377,043	4,877,930	4,877,930	4,877,930	100.0%	0	0	0	PROYECTO	9.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	18,602,425	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,963,786	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	4,200,000	522,762	522,762	522,762	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	11,297,774	1,254,896	1,254,896	1,254,896	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	9-MILPA ALTA	SA MILPA ALTA	RURAL	300,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%		
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	23,294,066	9,307,674	9,307,674	9,307,674	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.22	0.09	40.9%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,515,589	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.63	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,300,000	3,441,485	3,441,485	3,441,485	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	1.60	80.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	15,708,342	2,117,082	2,117,082	2,117,082	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	8,159,833	2,850,861	2,850,861	2,850,861	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	8,870,670	813,623	813,623	813,623	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	18,419,161	12,005,823	12,005,823	11,827,623	98.5%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	3,800,140	1,137,673	1,137,673	1,137,673	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%		
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	11,570,843	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%		
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCION A UNIDADES HABITACIONALES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	14,510,042	3,100,772	3,100,772	3,100,772	100.0%	0	0	UNIDAD	590.00	109.00	18.5%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	3,642,950	14,314	14,314	14,314	100.0%	0	0	KILOMETRO	800.00	654.00	81.8%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	9,000,000	2,403,598	2,403,598	2,403,598	100.0%	0	0	PROYECTO	4,779.00	174.30	3.6%		
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	7,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	5,849,430	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
MODERNIZACION																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	672,918	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	11.00	7.00	63.6%		

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MEJORAMIENTO																
REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,100,000	6,100,000	2,008,806	2,008,806	32.9%	0	0	0	PROYECTO	0.70	0.23	32.9%	LAS VARIACIONES DEL AVANCE FÍSICO SE DEBEN A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN ESTIMACIONES DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN ESTE PROYECTO
REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	415,364	415,364	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.01	0.00	0.0%	LAS VARIACIONES DEL AVANCE FÍSICO SE DEBEN A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN ESTIMACIONES DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN ESTE PROYECTO
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,521,952	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	COMPLEMENTO DE FISCALES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,535,843	0	0	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.00	0.0%	COMPLEMENTO DE FISCALES
PROYECTOS DELEGACIONALES DE MEJORA VIAL INTEGRAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	27,079,619	10,289,479	10,289,479	10,289,479	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	463,774	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FÍSICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZÓ EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BODEGAS DE LA DEMARCACIÓN Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACIÓN.
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	TONELADA	314,000.00	167,355.00	53.3%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FÍSICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZÓ EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BODEGAS DE LA DEMARCACIÓN Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACIÓN.
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	11,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ESTUDIO	9.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	10,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN RED SECUNDARIA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	13,211,195	8,268,021	8,268,021	8,268,021	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	88,640.00	79,384.00	89.6%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA DELEGACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	5,965,170	0	0	0	0.0%	0	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	58,818,145	25,718,265	25,718,265	25,718,265	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	84.00	52.00	61.9%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	27,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTO AVANCE AL PERIODO
MANTENIMIENTO																
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	5.00	0.00	0.0%	SIN VARIACIÓN.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	104,400	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	SIN VARIACIÓN.

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	7,543,533	17,707	17,707	17,707	100.0%	0	0	0	0	0.0%	0	0	0
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	29,000,000	7,728,108	7,728,108	7,728,108	100.0%	0	0	0	33.00	19.00	57.0%	SIN VARIACION	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	25,000,000	16,045,925	16,045,925	16,045,925	100.0%	0	0	0	80,937.00	54,305.00	67.1%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	COMPLEMENTO DE FISCALES	
MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	COMPLEMENTO DE FORTAMUN	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	COMPLEMENTO DE FISCALES	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,143,611	861,699	861,699	861,699	100.0%	0	0	0	3.00	2.00	66.7%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE ATENCIÓN ESTRUCTURAL DE SUELO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,200,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	POR ERROR SE CODIFICO EN EL RESULTADO 250874 DEBIENDO SER 280874, CABE ACLARAR QUE ESTA SITUACIÓN QUE SE REGULARIZARÁ EN EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,000,000	2,662,912	2,662,912	2,662,912	100.0%	0	0	0	207,206.17	248,772.18	120.1%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	6,000,000	4,437,305	4,437,305	4,437,305	100.0%	0	0	0	41.00	41.00	100.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	2.00	1.00	50.0%		
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,000,000	1,044,190	1,044,190	1,044,190	100.0%	0	0	0	2,760.00	2,178.00	78.9%		
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	17,714,795	7,258	7,258	7,258	100.0%	0	0	0	10.00	0.14	1.4%	EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO NORTE, YA FUE ADJUDICADO Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE FÍSICO DE 14.5%, SIN EMBARGO A LA FECHA NO SE HAN PRESENTADO ESTIMACIONES.	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	10.00	0.00	0.0%	ACTIVIDAD CANCELADA	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	41,000,000	23,907,410	23,907,410	23,907,410	100.0%	0	0	0	140,600.00	137,788.00	98.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS.	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,000,000	36,075	36,075	36,075	100.0%	0	0	0	10.00	0.00	0.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN POR LA SUPERVISIÓN A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENDIDEL LA LENGUETA, Y MANTENIMIENTO A MÓDULO DE BIENESTAR SOCIAL Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL LA FECHA NO SE INCLUYE AVANCE FÍSICO POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE EJECUCIÓN.	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	6-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	RECURSO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL DEPORTIVOS 6 DE JUNIO Y EL CENTRO DEPORTIVO UBICADO EN LA LATERAL DE LA AV. INSURGENTES NORTE (CORREDOR ECOLÓGICO).		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	6-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	8,000,000	1,313,015	1,313,015	1,313,015	100.0%	0	0	0	11.00	2.00	18.2%	SE HAN ATENDIDO 02 MERCADOS PUBLICOS CON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	6-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,700,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	10.00	0.00	0.0%	EL RECURSO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ESTA PREVISTO PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LAS SIGUIENTES 10 CASAS DE CULTURA AARÓN GORDIAN, BENITO JUÁREZ, CUCHILLA DEL TESORO, ENCUENTRO JUVENIL, GABRIEL HERNÁNDEZ, GUADALUPE INSURGENTES JUVENTINO ROSAS, LA ESTRELLA, IGNACIO TABO II Y PRIMAVERA, SE PRESENTARON 02 CASOS AL SUBCOMITÉ DE OBRAS PARA EJECUTAR LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO Y SU RESPECTIVA SUPERVISIÓN EN LAS SIGUIENTES: 10 CASAS DE CULTURA AARÓN GORDIAN, BENITO JUÁREZ, CUCHILLA DEL TESORO, ENCUENTRO JUVENIL, GABRIEL HERNÁNDEZ, GUADALUPE INSURGENTES JUVENTINO ROSAS, LA ESTRELLA, IGNACIO TABO II Y PRIMAVERA	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A NIVEL BÁSICO	6-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	88,957,612	35,120,228	35,120,228	35,120,228	100.0%	0	0	0	232.00	100.00	43.1%	SE PRESENTARON 48 CASOS AL SUBCOMITÉ DE OBRAS LOS CUALES INCLUYEN LA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS A 51 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA. EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 154 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS DE PILOTES DE CONTROL, EN 27 PLANTELES. EL RESTO DEL PRESUPUESTO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. AL FINALIZAR EL PERIODO SE REGISTRA UN AVANCE DE 100 PLANTELES	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	6-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	18,757,600	0	0	0	0.0%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE DESTINARÁ A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO AL TANQUE DE AGUA POTABLE DE SANTA ISABEL TOLA, ASÍ COMO LOS TRABAJOS DE AUTOMATIZACIÓN DEL CARCAMO O DESAGUE DE LAS AGUAS DE LLUVIA DE LA COL. SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMAN	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	6-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	EL RECURSO DESTINADO A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ESTA PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN 3 PUENTES PEATONALES	
CENDIS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,050,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	1,050.00	950.00	90.5%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FÍSICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZO EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BOEGAS DE LA DEMARCACIÓN Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACIÓN.	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,104,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	8,325,742	5,304,242	5,304,242	5,304,242	100.0%	0	0	0	83,000.00	46,350.00	55.8%		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,480,000	58,872	58,872	58,872	100.0%	0	0	0	33.00	30.00	90.9%		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	795,120	0	0	0	0.0%	0	0	0	3.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,257,455	0	0	0	0.0%	0	0	0	8.00	8.00	100.0%	SE REFLEJA AVANCE POR QUE SE UTILIZO MATERIAL DE STOCK	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,270,000	2,916,086	2,916,086	2,916,086	100.0%	0	0	0	18.00	12.00	66.7%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,965,090	215,147	215,147	215,147	100.0%	0	0	0	24.00	17.00	70.8%	EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJA DEBIDO A QUE SE UTILIZO MATERIAL DE SOTCK Y CON PERSONAL DE LA PROPIA DELEGACIÓN.	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	31,023,571	7,618,989	7,618,989	7,618,989	100.0%	0	0	0	146.00	49.00	33.6%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	2.30	0.21	9.1%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FÍSICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZO EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BOEGAS DE LA DEMARCACIÓN Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACIÓN.	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	9-ITZACALCO	ITZACALCO	URBANO	3,008,000	990,445	990,445	990,445	100.0%			PROYECTO		2.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	879,715	0	0	0	0.0%			INMUEBLE		1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,844,263	780,933	780,933	780,933	100.0%			INMUEBLE		5.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	35,400,000	21,640,454	21,640,454	21,566,705	99.7%			INMUEBLE		70.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	27,695,541	1,633,657	1,633,657	1,633,657	100.0%			PROYECTO		14.00	0.00	0.0%	
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	5,891,358	0	0	0	0.0%			ACCION		0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	7,217,150	3,164,710	3,164,710	3,164,710	100.0%			INMUEBLE		8.00	8.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	4,891,572	610,925	610,925	610,925	100.0%			INMUEBLE		2.00	2.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	2,048,280	0	0	0	0.0%			INMUEBLE		0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	7,442,534	1,900,780	1,900,780	1,900,780	100.0%			INMUEBLE		9.00	9.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,963,786	0	0	0	0.0%			INMUEBLE		0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	5,000,000	3,104,176	3,104,176	3,104,176	100.0%			INMUEBLE		4.00	4.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	6,288,444	1,698,405	1,698,405	1,698,405	100.0%			KILOMETRO		27.00	27.00	100.0%	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	455,934	0	0	0	0.0%			ACCION		20.68	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,200,000	0	0	0	0.0%			METRO CUADRADO		30,113.72	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,400,000	751,135	751,135	751,135	100.0%			INMUEBLE		13.18	7.07	53.8%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	5,750,000	5,008,843	5,008,843	5,008,843	100.0%	0	0	0 KILOMETRO	0.29	0.25	86.2%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	16,621,731	6,011,406	6,011,406	6,011,406	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	9,746,806	6,965,531	6,965,531	6,965,531	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	5,228,005	1,610,590	1,610,590	1,610,590	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	18,753,035	11,877,576	11,877,576	11,877,576	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	7,598,784	3,166,704	3,166,704	3,166,704	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	5,436,661	1,081,066	1,081,066	931,329	86.1%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	20,202,105	10,138,112	10,138,112	10,138,112	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO DELEGACION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	1,800,152	538,245	538,245	538,245	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCION A UNIDADES HABITACIONALES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	2,444,923	1,667,028	1,667,028	1,667,028	100.0%	0	0	0 OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS UNIDADES HABITACIONALES	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	14,563,854	3,704,855	3,704,855	3,704,855	100.0%	0	0	0 ACCION	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	2,858,199	857,366	857,366	857,366	100.0%	0	0	0 KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	11,789,833	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS QUE SERAN TRANSFERIDOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ANEXO 1 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	19,700,130	5,912,070	5,912,070	5,912,070	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	32.00	0.00	0.0%	EN ESTE RUBRO SE HA CELEBRADO CONVENIO DE DIFERIMIENTO EN LA FECHA DE CONCLUSIÓN POR AJUSTES EN EL CALENDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, QUEDANDO ÚNICAMENTE REGISTRADO AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE EL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO. CABE SEÑALAR, QUE EL ÁREA OPERATIVA REPORTA UN AVANCE EN LOS TRABAJOS DE APROXIMADAMENTE 60 POR CIENTO A DICHO PERIODO.	
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,079,619	0	0	0	0.0%	0	0	0 PERSONA	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSO FISCAL	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	10.00	3.00	30.0%	RECURSOS ADECUADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO POR LO QUE LA META ALCANZADA SOLO REFLEJA EL AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO.	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	12,650,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0	0	META COMPARTIDA CON RECURSOS FISCALES Y DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	45,000.00	46,608.00	103.6%	0	DEBIDO AL DETERIORO DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y A LA TEMPORADA DE LLUVIAS SE VIO EN LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL PROGRAMA EN ESTA ACTIVIDAD, POR ELLO SE SOLICITO LA AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE ATENDER LAS DEMANDAS CIUDADANAS EN FORMA PERIODICA Y OPORTUNA.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	16,000,000	5,446,833	5,446,833	5,446,833	100.0%	0	0	0	69.00	47.00	68.1%	0	EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META SE COMPARE CON LA COMISIÓN NACIONAL DEL DEPORTE (CONADE)
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	4,020,570	1,175,554	1,175,554	1,175,554	100.0%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	0	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	5,130,126	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	0	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	37,600,000	16,353,350	16,353,350	16,353,350	100.0%	0	0	0	39.00	15.00	38.5%	0	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	26,501,093	6,778,598	6,778,598	6,778,598	100.0%	0	0	0	91,119.00	23,900.00	25.7%	0	
REHABILITACIÓN																
PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DE ATENCION A UNIDADES HABITACIONALES	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	22,420,365	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	0	SIN VARIACION
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	2,322,030	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	0	SIN VARIACION
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	2,457,371	0	0	0	0.0%	0	0	0	2,100.00	0.00	0.0%	0	SIN VARIACION
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	30,000,000	10,289,479	10,289,479	10,289,479	100.0%	0	0	0	51.00	17.00	33.3%	0	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	6,025,777	0	0	0	0.0%	0	0	0	2,811.00	0.00	0.0%	0	PRESUPUESTO PREVISTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO COMO SON CABLES, ALAMBRES, FOCOS, AISLANTES, LÁMPARAS ENTRE OTROS. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y COLOCACIÓN DE SUPERPOSTES EN CAMELONES, PARQUES Y ÁREAS PÚBLICAS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	6,000,000	1,344,333	1,344,333	1,344,333	100.0%	0	0	0	7,500.00	2,100.00	28.0%	0	SE PRESENTARON AL SUBCOMITE DE OBRAS 02 PROYECTOS A TAVES DE LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS ZONAS CENTRO, SUR Y NORTE DE LA DELEGACION. AL FINALIZAR EL PERIODO SE PRESENTA UN AVANCE DE 2,100.00 M2. DE BANQUETAS ATENDIDAS.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	436,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	0	
EQUIPAMIENTO																
MAQUINARIA																
ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,692,538	13,692,538	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	0	LAS VARIACIONES DEL AVANCE FISICO SE DEBEN A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN ESTIMACIONES DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN ESTE PROYECTO

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,130,336	2,130,336	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.01	0.00	0.0%	LAS VARIACIONES DEL AVANCE FÍSICO SE DEBEN A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN ESTIMACIONES DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN ESTE PROYECTO
ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y MOTORES PARA LA PLANTA DE BOMBEO RÍO HONDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,058,947	11,058,947	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.17	0.00	0.0%	LAS VARIACIONES DEL AVANCE FÍSICO SE DEBEN A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN ESTIMACIONES DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN ESTE PROYECTO
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, ELECTROMECÁNICO, DE COMPUTO, DE LABORATORIO Y ADMINISTRATIVO, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,441,053	6,441,053	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.02	0.00	0.0%	LAS VARIACIONES DEL AVANCE FÍSICO SE DEBEN A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN ESTIMACIONES DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN ESTE PROYECTO
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, ELECTROMECÁNICO, DE COMPUTO, DE LABORATORIO Y ADMINISTRATIVO, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,034,169	7,034,169	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.03	0.00	0.0%	LAS VARIACIONES DEL AVANCE FÍSICO SE DEBEN A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN ESTIMACIONES DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN ESTE PROYECTO
OTROS																	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	2,093.00	1,351.00	64.5%	SE PRESENTA AVANCE FÍSICO, DEBIDO A QUE SE TENIA STOCK EN BODEGA Y CON PERSONAL DE LA DELEGACIÓN.
OPERACIÓN DE PANTONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FLUVIARIOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	290,229	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	1.40	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.00	0.00	0.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	15-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	173,679	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.00	0.00	0.0%	
OTROS																	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,224,000	2,224,000	594,196	594,196	26.7%	0	0	0	0	0.0%	0.10	0.03	30.0%	LAS VARIACIONES DEL AVANCE FÍSICO SE DEBEN A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN ESTIMACIONES DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN ESTE PROYECTO
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	2.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	6,309,668	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	23,332,517	9,800,704	9,800,704	9,800,704	100.0%	0	0	0	0	0.0%	13.00	6.00	46.2%	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	4,424,149	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	3,300,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	7.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	2,155,000				0.0%					17.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	10,797,423	3,015,802	3,015,802	2,980,523	98.8%			METRO CUADRADO	34,050.00	17,382.33	51.0%		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	600,000				0.0%			INMUEBLE	6.00		0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	5,000,000	76,919	76,919	76,919	100.0%			INMUEBLE	7.00		0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	500,000				0.0%			INMUEBLE	8.00		0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	29,782,822	9,839,247	9,839,247	9,483,150	98.4%			INMUEBLE	91.00	54.00	59.3%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	16,750,173	1,302,478	1,302,478	1,302,478	100.0%			KILOMETRO	0.00		0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	10,735,791				0.0%			PROYECTO	1.00		0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	18,000,937	1,271,825	1,271,825	1,271,825	100.0%			KILOMETRO	9.84	6.40	65.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	1,898,000				0.0%			METROS	0.00		0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	11,999,043	1,041,923	1,041,923	1,041,923	100.0%			PROYECTO	0.00		0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	5,980,843	3,106,612	3,106,612	3,106,612	100.0%			PIEZA	0.00		0.00	0.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	390,677				0.0%			ACCIÓN	0.00		0.00	0.0%	
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
PRIMARIA																
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	8,813,160	4,270,555	4,270,555	4,270,555	100.0%			INMUEBLE	73.00	35.37	48.5%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE	
CONVENIOS 60 REGISTROS																
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				578,342,892	392,758,338	392,758,338	361,712,873	92.1%	2,196,225	0		1,321,298.00	1,115,772.00	84.4%		
CONSTRUCCIÓN																

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	5-CUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO					0.0%	2,190,229					0.0%	EL RECURSO DEL CUAL SE ORIGINAN LOS INTERESES CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN LOS CRUCES DE LAS AVENIDAS MONTEVIDEO Y CIEN METROS Y CHALMA DE GUADALUPE Y SANTA TERESA. LOS RECURSOS PROVIENEN DE PROGRAMAS REGIONALES, PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, SEÑALADO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DF PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS TRABAJOS A REALIZAR SE EFECTUARÁN CONSIDERANDO LOS PROYECTOS EJECUTIVOS QUE FUERON REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2010 EN DONDE SE ESTABLECEN LOS VOLUMENES OBRA, LEVANTAMIENTOS, PLANOS ARQUITECTÓNICO, INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, CADA UNO DE ESTOS FASES CONTEMPLA TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y ESPECIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y DE INGENIERÍA.	
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	59,940,000				0.0%			0 METROS CUADRADOS	1.00		0.0%		
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CONVENTO DEL DESIERTO DE LOS LEONES	RURAL	16,500,000				0.0%			0 INMUEBLE	1.00		0.0%		
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85,133,803	72,859,719	72,859,719	63,083,009	86.6%			0 TRAMITE	3,000.00	2,250.00	75.0%	RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 23, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.	
ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,875,420	61,644,513	61,644,513	57,155,217	92.7%			0 PERSONA	148,291.00	129,639.00	87.4%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 23, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.	
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,473,232	44,337,207	44,337,207	40,553,486	91.5%			0 PERSONA	19,377.00	20,570.00	106.2%	RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 23, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.	
CENTROS DE DIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,892,614	5,481,140	5,481,140	5,220,803	95.3%			0 PERSONA	450.00	448.00	99.6%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 23, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.	
COSINAS Y COMEDORES POPULARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,043,313	3,867,074	3,867,074	3,523,691	91.1%			0 CENTRO	75.00	77.00	102.7%	RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 23, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.	
DESPENSAS A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE MARGINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,674,894	1,244,372	1,244,372	922,704	74.2%			0 OTROS	269,981.00	172,025.00	63.7%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 23, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.	
PROGRAMA DE APOYO A LA NIÑEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104,574,660	83,062,913	83,062,913	78,367,390	94.3%			0 PERSONA	216,300.00	175,363.00	81.1%	RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 23, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.	
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,260,787	3,180,919	3,180,919	2,674,784	84.1%			0 OTROS	252,000.00	235,568.00	93.5%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 23, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.	
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,324,393	52,241,902	52,241,902	49,902,686	95.5%			0 ACCIÓN	348,000.00	334,597.00	96.1%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 23, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,801,078	10,916,329	10,916,329	10,230,189	93.7%			0 PERSONA	3,220.00	7,192.00	223.4%	RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 23, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL A NIÑOS Y NIÑAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67,692,470	51,575,994	51,575,994	47,933,386	92.9%			0 PERSONA	57,401.00	35,345.00	61.6%	RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 23, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.	
SERVICIOS INFORMÁTICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,155,990	2,340,250	2,340,250	2,145,528	91.4%			0 SERVICIO	3,200.00	2,678.00	83.7%	RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 23, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.	
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				2,222,900,000	2,092,536,814	1,786,148,745	1,732,520,231	82.8%	1,722,350	1,722,350		16,844.15	16,046.53	89.2%		
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLÁHUAC-MIXCOAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000,000	1,992,420,624	1,673,597,555	1,673,597,555	84.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.53	53.0%	EN EL EJERCICIO 2011 SE HAN GENERADO \$12,792,274.94 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE INTERESES DEL CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LOS QUE SE TIENEN \$8,204,997.53 REFLEJADOS EN EL PRESUPUESTO, MISMOS QUE NO HAN SIDO APLICADOS, POR LO QUE SE PROGRAMAN PARA EL CUARTO TRIMESTRE. EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLÁHUAC-MIXCOAC CUENTA CON UN AVANCE DEL 79% DEL PROYECTO INTEGRAL DESDE EL INICIO DE LA OBRA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. CAPTURA REALIZADA POR EL PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL.
AMPLIACIÓN																
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	10,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	3.00	0.00	0.0%	RECURSOS QUE SE DESTINARON PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDAS ETAPAS EN LAS CASAS DE CULTURA, MALINCHÉ VALLEJO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CBS; GABRIEL HERNÁNDEZ, LOS RECURSOS SE CONVINAN CON FAFEP EN UNA PROPORCION DE 50% POR CADA UNO DE ELLOS.
MEJORAMIENTO																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	5,000,000	664,190	664,190	653,136	99.9%	0	0	0	INMUEBLE	2.00	1.00	50.0%	PARA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD TAMBIEN SE REQUIERE EQUIPAMIENTO Y GASTO CORRIENTE PARA DIFUSION
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	8,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	2.00	9.00	450.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	11-TLAHUAC	TLÁHUAC	URBANO	7,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	13.50	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	7,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	12.00	19.00	158.3%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
PLANEAR, COORDINAR Y OPERAR EL SISTEMA DE ENSEÑANZA SUPERIOR DEL D.F.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000,000	99,464,000	111,897,000	58,269,340	58.6%	1,722,350	1,722,350	OTROS	15,000.00	13,049.00	87.0%	PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, EL GASTO SE CLASIFICO DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTO CORRIENTE \$ 149,147,588.98 Y GASTO DE INVERSIÓN \$ 852,411.02, MISMO QUE SUMA \$ 150,000,000.00. ESTOS RECURSOS SE HAN UTILIZADO EN SERVICIOS PERSONALES PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CIVIL DE LOS TRABAJADORES DEL RÉGIMEN LABORAL, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL TALLER DE IMPRESIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PLANTELES, PARA LOS LABORATORIOS DEL COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y PARA LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS; SERVICIOS GENERALES PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LOS PLANTELES, ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, SERVICIOS DE APOYO A LAS ÁREAS, MANTENIMIENTOS A LOS PLANTELES Y GASTOS DE ORDEN ACADÉMICO Y DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA; PREMIOS A ESTUDIANTES POR CONCURSOS HECHOS EN LA UNIVERSIDAD Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES COMO LO SON EQUIPO DE VIDEO, AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS COLEGIOS, EQUIPO DE COMPUTO PARA FORTALECER LAS ÁREAS INTERNAS Y MOBILIARIO PARA LOS PLANTELES QUE RECIBIRAN NUEVOS ESTUDIANTES.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	7,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	EVENTO	3.00	0.00	0.0%	SIN VARIACION.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	9,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	EVENTO	591.00	591.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	EVENTO	7.65	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A RECURSO ETIQUETADO EN EL TECHO PRESUPUESTAL 2011 QUE FUE COMUNICADO POR LA SECRETARIA.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	8,900,000				0.0%				3,208.00	2,377.00	74.1%		
OTROS CONVENIOS				741,637,879	634,993,541	558,318,983	147,714,872	23.3%	8,320	0		2,052,168.96	53,790.35	2.6%		
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
PROGRAMA DELEGACIONAL CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	2,975,000				0.0%			0 PROYECTO	0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	36,526,254				0.0%			0 PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	RECURSOS PARA LA CONCLUSIÓN DE PROYECTOS VIALES EN LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO.	
RECONSTRUCCIÓN																
07 RESTAURACIÓN DE LA PLAZA 23 DE MAYO, SANTO DOMINGO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%			0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA 23 DE MAYO, SANTO DOMINGO	
REHABILITACIÓN																
REHABILITACIÓN DE LOS INTERCEPTORES ORIENTE, ORIENTE Y ORIENTE SUR DEL DRENAJE PROFUNDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,069,000	4,069,000			0.0%			0 PROYECTO	0.06	0.00	0.0%		
REHABILITACIÓN DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,976.137	120,976.137	67,812.960	67,049.192	55.4%			0 PROYECTO	1.90	1.05	55.3%		
03 REHABILITACIÓN DEL TEATRO DEL PUEBLO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	2,750,000	2,750,000	2,750,000	818,096	29.7%			0 PROYECTO	1.00	0.30	30.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACIÓN DEL TEATRO DEL PUEBLO	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,899,630				0.0%			0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE DE RECURSOS Y METAS AL PERIODO.	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,350,302	29,296,119	39,350,302	2,348,762	8.0%			0 CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	LA VARIACIÓN DEL 92% OBEDECE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA LOS MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO.	
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,361,042	1,497,761	1,361,042		0.0%			0 CURSO	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS Y LA REALIZACIÓN DEL PAGO DE LAS MISMAS PARA ASÍ DAR CUMPLIMIENTO CON EL OBJETO DEL CONVENIO.	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103,993,010	103,993,010	103,993,010	25,577,914	24.6%			0 FRAMITE	1.00	1.00	100.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO	
CASA RIVAS MERCADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,725,167	1,725,167	1,725,167	1,725,167	100.0%			0 FRAMITE	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.	
CIRCUITO DE FESTIVALES CULTURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	100.0%			0 EVENTO	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.	
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA PARALIMPIADA NACIONAL 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	8,813,664	97.9%			0 PERSONA	1,258.00	1,258.00	100.0%	SE DA COBERTURA A LOS GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL EVENTO PARALIMPIADA NACIONAL 2011, MEDIANTE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO, EL CENTRO OPERATIVO, CENTRO DE PRENSA, SISTEMAS COMPUTARIZADOS, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTACIÓN Y ASISTENCIA MÉDICA A LOS PARTICIPANTES, ASÍ COMO TODO LO CONCERNIENTE A RELACIONES PÚBLICAS, EVENTOS ESPECIALES, COMERCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL EVENTO.	

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	140,667,063	140,667,063	140,667,063	120,857	0.3%	0	0	DOCUMENTO	3.00	2.00	66.7%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO
ESTRATEGIAS PARA TRATAMIENTO REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL EN RELACION A LA ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,339,927	59,339,927	59,339,927	152,093	0.3%	0	0	DOCUMENTO	3.00	2.00	66.7%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO
FONDO DE FOMENTO PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,045,525	2,045,525	2,045,525	49,000	2.4%	8,320	0	ACCION	2,045,525.00	49,000.00	2.4%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL UNIVERSO POBLACIONAL INVOLUCRADO EN LA ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73,000,000	73,000,000	73,000,000	4,839,913	6.6%	0	0	PERSONA	1,500.00	500.00	33.3%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO
INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EN RELACION A LA ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,000,000	16,000,000	16,000,000	3,792,617	23.7%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO
MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,000,000	6,000,000	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
POLITICAS PUBLICAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y VERIFICACION EN RELACION A LA ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	222,610	3.2%	0	0	DOCUMENTO	3.00	2.00	66.7%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO
PRODUCCION DE PLANTAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,604,000	2,604,000	2,604,000	535,000	20.5%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO PROVIENEN DE ACUERDOS ESPECIFICOS DE COORDINACION 2010-2011 QUE CELEBRARON LA COMISION NACIONAL FORESTAL Y EL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F. PARA LA PRODUCCION DE 6 700,000 PLANTAS DE DIFERENTES ESPECIES FORESTALES DE CLIMA Templado PARA ACCIONES DE REFORESTACION. ESTOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO. EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA AL 75%.
PROGRAMA DE VINCULACION CULTURAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
PROGRAMACION ARTISTICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	2,088,000	2,088,000	41.8%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
SOCORRO DE LEY, ALIMENTACION DE INTERNOS DEL FUERO FEDERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,542,940	23,217,000	5,133,705	5,133,705	22.1%	0	0	PERSONA	3,865.00	3,018.00	78.1%	1º NUMERO DE INTERNOS DEL FUERO FEDERAL AL 31 DE JULIO, DE ACUERDO AL REPORTE ENVIADO DE LA DIRECCION EJECUTIVA JURIDICA Y DE DERECHOS HUMANOS AL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL.
ESTUDIO DIAGNOSTICO Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL FORESTAL Y DE SUELOS DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,875,000	1,875,000	1,569,898	1,569,898	83.7%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	PARA EL PROYECTO ESTUDIO DIAGNOSTICO Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL FORESTAL Y DE SUELOS DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON SE REQUIERE LA CAPACITACION Y EQUIPO BASICO PARA SU IMPLEMENTACION, ADEMAS DE LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO A LOS BIENES NECESARIOS PARA CAPACITAR Y ADIESTRAR AL PERSONAL TECNICO OPERATIVO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VEGETACION Y DEL SUELO DEL MISMO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	13-KOCHIMILCO	KOCHIMILCO	URBANO	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	
CONSERVACION, USO Y BIOSEGURIDAD DEL MAIZ NATIVO EN SUELO DE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	5,060,121	5,060,121	4,238,217	4,238,217	83.8%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO CONSERVACION, USO Y BIOSEGURIDAD DEL MAIZ NATIVO DEL ALTIPLANO MEXICANO CUYO OBJETIVO ES CONTAR CON LOS BIENES QUE PERMITA MONITOREAR LAS RAZAS DEL MAIZ, DETECTAR ORGANISMOS GENERICAMENTE MODIFICADOS Y ELABORAR UNA BASE DE DATOS DE LOS MISMOS, AFIN DE GENERAR POLÍTICAS PUBLICAS QUE EVITEN LA PERDIDA DE LAS RAZAS DE MAIZ NATIVO DEL SUELO DE CONSERVACION DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LO CUAL ES NECESARIO LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE LECTORES, AMPLIFICADORES Y EQUIPO DE LABORATORIO.
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MEXICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,993,010	1,993,010	1,992,285	1,992,285	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, SERVIRA PARA AFIANZAR LA VIGILANCIA E INSPECCION AMBIENTAL CON TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION SATELITAL Y VIDEO GRABACION, PARA EVITAR DELITOS AMBIENTALES, MEJORAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO ADQUIRIENDO NUEVO MOBILIARIO, EQUIPO INFORMATICO Y OPTIMIZAR EL TRASLADO DEL PERSONAL ENCARGADO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y SUELO DE CONSERVACION DEL DISTRITO FEDERAL. LA REALIZACION DE DOS ESTUDIOS POR EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, PARA LA ELABORACION DE UN INVENTARIO DE GRANDES GENERADORES PARA LA APLICACION DE LOS CENTROS DE ACOPIO, ASI COMO UN SISTEMA DE INFORMACION DE RESIDUOS SOLIDOS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	7,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	LA META ES REPORTADA CON RECURSOS FISCALES.

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
REDISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO ATMOSFERICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	6,984,709	6,984,709	6,747,902	6,747,902	96.0%								
9-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2010																
SUBSIDIOS 26 REGISTROS																
HIDECOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1,891,838,091	1,891,709,743	1,779,000,383	1,779,000,383	94.0%	17,820,879	17,794,536		818,374.33	816,827.60	99.6%		
 Fondos Metropolitanos																
 INVERSIÓN																
 OBRA PÚBLICA																
 CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA ALIMENTAR A LA PLANTA INDECO LAGUNA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,938,060	7,938,060	7,020,493	7,020,493	88.4%					0.34	0.31	91.2%	
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES DEL RÍO MAGDALENA Y ISLAVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72,029,472	72,029,472	26,307,498	26,307,498	36.5%					1.13	0.41	36.3%	
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLÁHUAC-MIXCOAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,627,631	71,627,631	71,482,068	71,482,068	99.8%					1.00	0.53	53.0%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO ATLAFULCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,074	30,074	0	0	0.0%					0.01	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO CAYETANO ANDRADE Y COLECTOR QUE LO ALIMENTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,036,332	32,036,332	24,586,767	24,586,767	76.7%					1.39	1.07	77.0%	
CONSTRUIR EL PUNTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA ECHÁNDVE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,599,962	3,599,962	0	0	0.0%					0.40	0.40	100.0%	
 MEJORAMIENTO																
RECTIFICACIÓN DE LOS RÍOS MAXIMALCO Y SAN JAVIER TEMOLILCO, ASÍ COMO REHABILITACIÓN DE BORDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,295,315	6,295,315	5,321,958	5,321,958	87.7%					0.10	0.09	90.0%	
SANEAMIENTO DE LAS PRESAS TICAMACHALCO Y SAN JOAQUÍN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	349,694	349,694	349,694	349,694	100.0%					0.01	0.01	100.0%	
 MANTENIMIENTO																
TRABAJOS DE AZOLVE Y OBRA CIVIL PARA LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA CON PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 50 LPS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,132,776	50,132,776	4,080,227	4,080,227	8.1%					2.18	0.18	8.3%	
 REHABILITACIÓN																
REHABILITACIÓN DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,468,290	6,468,290	0	0	0.0%					0.10	0.00	0.0%	
TRABAJOS DE REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA ZONA FEDERAL DEL LAGO DE TEXCOCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,464,809	15,464,809	13,914,320	13,914,320	90.0%					0.67	0.60	89.6%	
PLAZA DE LA REPÚBLICA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	32,048	32,048	32,048	32,048	100.0%					1.00	1.00	100.0%	
 FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																
 IMPLANTACIÓN																

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CORREDOR CERO EMISIONES AMPLIACIÓN EJE CENTRAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,064,149	10,064,149	10,064,149	10,064,149	100.0%			0 METROS CUADRADOS	509,623.00	509,623.00	100.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: DE LA ESTACIÓN TAXUERA Y AV. MIGUEL ÁNGEL DE OJUEDEDO HASTA EL ENTRONQUE CON AV. DIVISIÓN DEL NORTE, VIRANDO SOBRE ESTA VIALIDAD, HASTA AV. RÍO CHURUBUSCO, CONTINUANDO SOBRE EL EJE CENTRAL. LÁZARO CÁRDENAS HASTA PAGANINI. EL PROYECTO SE MODIFICÓ AL TERCER TRIMESTRE, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON CLAVE DE CONTROL 20900608310018.	
EQUIPAMIENTO																
MAQUINARIA																
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y VEHÍCULOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANOS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	141,804,214	141,804,214	141,804,214	141,804,214	100.0%			0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. EL PROYECTO SE MODIFICÓ AL TERCER TRIMESTRE, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON CLAVE DE CONTROL 20900608310018.	
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS EN EL BORDO PONIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,480,525	26,480,525	26,480,525	26,480,525	100.0%			0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: SITIO BORDO PONIENTE-KM 3.5 AUTOPISTA PEÑÓN-TEXCOCO ZONA FEDERAL DEL EX LAGO DE TEXCOCO. EL PROYECTO SE MODIFICÓ AL TERCER TRIMESTRE, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON CLAVE DE CONTROL 20900608310018.	
SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN PROYECTO BICENTENARIO CIUDAD SEGURA SINGMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,437,504,509	1,437,504,509	1,437,504,509	1,437,504,509	100.0%	17,820,879	17,796,536	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SE DESTINARON A CUBRIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE VIDEO-VIGILANCIA EN VÍA PÚBLICA O STV-5 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	
FONDO DE PAIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOFAM)																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	9,977,231	9,851,883	9,851,883	9,851,883	100.0%			0 METROS CUADRADOS	8,740.00	6,897.00	78.9%	RECURSOS QUE CORRESPONDEN A REMANENTES DE 2010	
OTROS PROGRAMAS																
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,253,829	6,255,692	6,255,692	6,255,692	100.0%			0 CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	PARA EFECTO DE CONSISTENCIA CON LO REPORTADO EN 2010, NO SE PRESENTA EL DESGLOSE POR DELEGACIÓN; NO OBSTANTE SE SEÑALA QUE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS INCLUYE RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE Y CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE: ESPOSAS METÁLICAS, ESPINILLERAS (\$ 9,374.67), CHALCOSANTIBIÁLIS (\$ 33,533.86), ESCUDOS (\$ 347,513.69), CHACOS (\$217,517.69), MOTOCICLETAS HARLEY DAVIDSON (ACROBACIA), ARMAS LARGAS, CAPACITACIÓN A MANDOS Y ELEMENTOS OPERATIVOS, ESPOSAS METÁLICAS, MOTO PATRULLAS DE 250 C.C., EVALUACIONES TOXICOLÓGICAS, ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL AGRUPAMIENTO FUERZA DE TAREAS IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA SECRETARÍA REALIZÓ UN SEGUNTO REINTEGRO A LA FEDERACIÓN POR UN MONTO DE \$5,891,470.32	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																
OBRA PÚBLICA																
MANTENIMIENTO																
PROYECTO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CÁ COMO CENTRO ESPECIALIZADO EN MEDICINA INTEGRATIVA EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%			0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: CALLE FRANCISCO DÍAZ COVARRUBIAS NO 23, COLONIA SAN RAFAEL, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC.	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,276,650	28,276,650	28,276,650	7,349,776	26.0%	492,770		0 EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	LA VARIACIÓN DEL 74% OBEDECE A QUE SE TIENE EN PROCESO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y FACTURAS PARA SU RESPECTIVO PAGO, DEL EQUIPO MÉDICO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE TICOMÁN.	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,443,500	2,995,667	2,995,667	100,000	3.3%	77,436		0 CURSO	0.00	0.00	0.0%	LA VARIACIÓN DEL 97% SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO EL PAGO DE LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA DE LAS UNIDADES MÉDICAS.	
REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180,475,459	138,284,270	138,284,270	21,045,493	15.2%	3,145,099		0 ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	LA VARIACIÓN DEL 85% OBEDECE A QUE SE TIENE EN PROCESO DE COMPRA LO CORRESPONDIENTE A PAPELERÍA, SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CURACIÓN, Y MATERIALES DE LABORATORIO, ASÍ MISMO SE TIENE EN PROCESO DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO, POR ÚLTIMO REFERENTE A LA DIFUSIÓN DE MENSAJES, SE TIENE EN PROCESO LA ENTREGA Y PAGO DE LAS FACTURAS DEL MATERIAL DE DISEÑO PARA PODER LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN PROMOCIONAL DE LOS PROGRAMAS DE SALUD.	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,906,103	2,906,103	2,906,103	0	0.0%	50,644		0 INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	SE TIENE EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE FACTURAS PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS ADECUACIONES DE CONSULTORIOS MÉDICOS, SALAS DE ESPERA, SALAS DE RAYOS X, ODONTOLOGÍA DE LOS CENTROS DE SALUD, MISMO QUE ESTAN SIENDO EJECUTADOS.	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	738,554,268	102,234,910	102,234,910	102,036,050	99.8%			0 ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	REMANENTES DE 2010	
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEEN)																

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
ESTIMACIÓN TEMPRANA DE ATRAPADOS POR SISMIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESPLIEGUE DE MAPAS DE DAÑOS EN TIEMPO REAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,250,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	100.0%			ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010. FUERON UTILIZADOS EN EL PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO POR LA SEGUNDA APORTACIÓN DEL CONVENIO DENOMINADO ESTIMACIÓN TEMPRANA DE ATRAPADOS POR SISMIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESPLIEGUE DE MAPAS DE DAÑOS EN TIEMPO REAL, CABE MENCIONAR QUE ESTOS RECURSOS FEDERALES CORRESPONDEN AL POPREDEN 2010, LOS CUALES FUERON DEPOSITADOS EN EL MES DE ENERO DE 2011, A LA CUENTA BANCARIA QUE APERTURO LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA; SIN EMBARGO SE EJERCIERON RECURSOS DEL POPREDEN 2010 LOS CUALES FUERON PAGADOS EN EL PASIVO CIRCULANTE DE 2010, PRECISAMENTE EN EL MES DE FEBRERO DE 2011.
REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,362,577	9,362,577	9,362,577	9,362,577	100.0%			OTROS		100.00	100.00	100.0%	EL REPORTE INCLUYE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
APORTACIONES FEDERALES 13 REGISTROS																
FASSA																
OBRA PÚBLICA				223,530,083	190,138,867	190,027,640	41,302,278	21.8%	0	0			1.00	1.00	100.0%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CÁ COMO CENTRO ESPECIALIZADO EN MEDICINA INTEGRATIVA EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	3,000,000	3,000,000	2,888,783	2,888,783	96.3%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: CALLE FRANCISCO DÍAZ COVARRUBIAS NO 23, COLONIA SAN RAFAEL, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.
EQUIPAMIENTO																
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,874,227	70,264,531	70,264,531	17,433,547	24.8%	0	0	EQUIPO		0.00	0.00	0.0%	LA VARIACIÓN DEL 75% SE DEBE A QUE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE FACTURAS PARA EL PAGO DE LOS MANTENIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL EQUIPO MÉDICO, DE VEHÍCULOS, DE MAQUINARIA, LOS CUALES ESTAN SIENDO APLICADOS.
SERVICIOS PERSONALES																
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,790,074	26,896,884	26,896,884	5,203,472	19.3%	0	0	FRAMITE		0.00	0.00	0.0%	LA VARIACIÓN DEL 63% SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA LO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ASI MISMO EL PAGO DE LA LIMPIEZA ES CUBIERTO A MES VENCIDO, POR OTRA PARTE SE ESTA EN ESPERA DE LAS FACTURAS PARA EL PAGO DE GASOLINA.
ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA.	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	829,128	82.9%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO		0.00	0.00	0.0%	LA VARIACIÓN DEL 17% OBEDECE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO LAS FACTURAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL COMEDOR QUE SE BRINDA AL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL.	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,244,442	54,159,892	54,159,892	10,473,903	19.3%	0	0	CONSULTA		0.00	0.00	0.0%	LA VARIACIÓN DEL 81% OBEDECE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA LAS SUSSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES DE CURACIÓN Y DE LABORATORIO, ASI MISMO ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO LAS FACTURAS DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,601,340	34,817,550	34,817,550	4,533,445	13.0%	0	0	INMUEBLE		0.00	0.00	0.0%	LA VARIACIÓN DEL 87% OBEDECE A QUE SE TIENE EN PROCESO DE PAGO LAS ADECUACIONES DE CONSULTORIOS MÉDICOS, SALAS DE ESPERA, SALAS DE RAYOS X, ODONTOLOGÍA DE LOS CENTROS DE SALUD, MISMO QUE ESTAN SIENDO EJECUTADOS.
FAM																
ASISTENCIA SOCIAL																
DESAYUNOS ESCOLARES																
PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES A MENORES VULNERABLES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,216,187	15,216,187	15,216,187	15,216,187	100.0%	0	0	BECA		27,785.00	24,046.00	86.5%	RECURSOS REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010.
FASP																
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA ESTATAL			10,616,210	10,616,210	6,107,844	6,107,844	57.5%	0	0	CONVENIO		0.00	0.00	0.0%	CORRESPONDEN AL FONDO 009, INCLUYE GASTO CORRIENTE POR \$2,500.00 MISMO QUE NO ESTÁN EJERCIDOS Y \$10,613,710 DE GASTO DE INVERSIÓN, DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO \$6,107,844.00 POR CONCEPTO DE OBRA Y ADQUISICIONES.
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	COBERTURA ESTATAL			962,892	0	0	0	0.0%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	EL INFORME DE EVALUACIÓN SE ENTREGÓ EL 31 DE MARZO DE 2011. A LA FECHA SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO. LA INFORMACIÓN ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA (CONTRALORÍA GENERAL.)
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	COBERTURA ESTATAL			21,184,602	21,184,602	4,656,460	4,656,460	22.0%	0	0	OTROS		6.00	2.00	33.3%	LOS RECURSOS SE HAN EJERCIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ACCIÓN MONTO AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO CUAUHTÉMOC 1 \$4,116,902 AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO CUAUHTÉMOC 4 \$377,695 SE EXCLUYÓ EL DM NÚMERO 200311 POR UN MONTO DE \$161,869.44, APLICABLE A LA ACCIÓN AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO CUAUHTÉMOC 4
PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (EJE 2009).	COBERTURA ESTATAL			5,963,505	3,362,210	2,886,631	1,808,612	53.8%	0	0	PROGRAMA		1.00	1.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL REMANENTE DEL EJERCICIO 2010 CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP), POR UN MONTO DE \$50,000,000.00 DEL CUAL SE EJERCIERON ÚNICAMENTE \$44,036,495.00, QUEDANDO COMO REMANENTE UN MONTO DE \$5,963,505.00 PARA EL EJERCICIO 2011. MEDIANTE AMPLIACIÓN LÍQUIDA SE SUBIÓ AL PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE \$3,362,210.00 PARA CONTINUAR CON EL PAGO DE LAS OBRAS CONCLUIDAS EN EL EJERCICIO 2010, COMO ADEMAS, NOTA: POR PROBLEMAS DEL SISTEMA QUE BLOQUEABA LA CAPTURA, SE MODIFICÓ EL DESTINO DE GASTO QUE CORRESPONDE A SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009), POR EL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (EJE 2009), ÚNICAMENTE PARA PODER INGRESAR LA INFORMACIÓN.

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	COBERTURA ESTATAL			1,058,092	1,058,092	1,050,201	1,050,201	99.2%			0		35.00	33.00	94.3%	EL RECURSO SE HAN EJERCIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ACCIÓN MONTO: POLICIA INVESTIGADORA O MINISTERIAL ASPIRANTE \$1,050,201
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	COBERTURA ESTATAL			1,150,912	1,150,912	0	0	0.0%			0		1.00	0.00	0.0%	METAS SISTEMA/EQUIPO
CONVENIOS 26 REGISTROS																
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				75,213,114	288,114	288,114	0	0.0%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%		
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL				75,213,114	288,114	288,114	0	0.0%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN LOS CRUCES DE LAS AVENIDAS MONTEVIDEO Y CIÉN METROS Y CHALMA DE GUADALUPE Y SANTA TERESA. LOS RECURSOS PROVIENEN DE PROGRAMAS REGIONALES, PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, SEÑALADO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DF PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS TRABAJOS A REALIZAR SE EFECTUARÁN CONSIDERANDO LOS PROYECTOS EJECUTIVOS QUE FUERON REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2010 EN DONDE SE ESTABLECEN LOS VOLÚMENES OBRA, LEVANTAMIENTOS, PLANOS ARQUITECTÓNICOS, INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, CADA UNO DE ESTAS FASES CONTEMPLA TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y ESPECIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y DE INGENIERÍA. A FIN DE GUARDAR CONGRUENCIA SE SEPARAN LOS RECURSOS (REMANENTES) APROBADOS EN 2010 PERO REGULARIZADOS EN 2011.	
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				2,500,000	2,500,000	2,244,733	2,244,733	89.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%			
REHABILITACIÓN																
PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO				2,500,000	2,500,000	2,244,733	2,244,733	89.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE FLORENCIA, REMANENTES 2010. INFORMACION CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO		
OTROS CONVENIOS				213,312,146	213,312,146	146,139,300	95,924,540	45.0%	5,288	0	298,999.00	1,927.01	0.6%			
RECONSTRUCCIÓN																
01 RESTAURACIÓN DEL RETABLO DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO				3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,717,522	57.3%	0	0	1.00	0.57	57.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARÁN PARA LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL RETABLO DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO, CENTRO HISTÓRICO		
REHABILITACIÓN																
REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ENTORNO DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE				100,000,000	100,000,000	44,365,427	44,365,427	44.4%	0	0	1.00	0.44	44.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO.		
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
PROGRAMA: ABRANQUE PAREJO EN LA VIDA				1,000,000	1,000,000	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	COMPRA DE TRES VEHICULOS Y EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE AQUELLAS UNIDADES MÉDICAS PRIVADAS ASOCIADAS A DEFUNCIONES MATERNAS Y LA VERIFICACIÓN SANITARIA DEL 100% DE LOS HOSPITALES RESOLUTIVOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DF Y EL 90% DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS ASOCIADOS A DEFUNCIONES MATERNAS. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GDF. RECURSOS REMANENTES AFASPE 2010.		
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL				1,605,536	1,605,536	744,572	744,572	46.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN EL MES DE AGOSTO DEL 2010, CUYO FIN ES LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EL GOBIERNO FEDERAL REALIZÓ UNA APORTACIÓN DE RECURSOS, QUE TIENE COMO COMPROMISO PARA LA C.F.R. D.F. DOS PROYECTOS: EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y EQUIPAMIENTO EN UNA SALA DE SIMULACIÓN DE JUICIO ORAL. NO OBTANTO, EL CITADO CONVENIO SE EJECUTÓ EN COORDINACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A QUIENES LES FUERON ASIGNADOS OTROS PROYECTOS ESPECÍFICOS. DERIVADO DE LO ANTERIOR SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES: EQUIPAMIENTO DE SALAS DE SIMULACIÓN DE JUICIO ORAL: 2 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 2 VIDEO PROYECTORES. EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES: 82 EQUIPOS DE CÓMPUTO, 124 NO BREAKS, 34 IMPRESORAS LÁSER, 7 ESCÁNERS, 2 SERVIDORES TIPO 1, 2 UPS DE 2 KVAS CADA UNO, Y 124 LICENCIAS DE ANTIVIRUS. CABE RESALTAR QUE LOS RECURSOS REPORTADOS, SON REMANENTES DEL EJERCICIO 2010.		
OTROS																
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.				55,162,805	55,162,805	55,162,805	31,001,114	56.2%	2,902	0	0.00	0.00	0.0%	LA VARIACIÓN DEL 44% OBEDECE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y FACTURAS PARA SU RESPECTIVO PAGO, DEL EQUIPO MÉDICO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS.		
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD				2,469,446	2,469,446	2,469,446	0	0.0%	159	0	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS Y LA REALIZACIÓN DEL PAGO DE LAS MISMAS PARA ASÍ DAR CUMPLIMIENTO CON EL OBJETO DEL CONVENIO.		
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
APOYO AL DESARROLLO DE FILANCIAS EN EL DISTRITO FEDERAL				750,000	750,000	0	0	0.0%	0	0	2,500.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.		
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL.				24,567,123	24,567,123	24,567,123	7,098,307	28.9%	2,227	0	0.00	0.00	0.0%	LA VARIACIÓN DE 71% SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA LOS MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO.		

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTORICO DEL DISTRITO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	0	0	0.0%	0	0	0	CONSULTA	70.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI - INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,500,000	2,500,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,920.00	1,920.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.	
CICLO ESCOLAR EN ESCUELAS DE LA DIRECCION ACADEMICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	15,000.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.	
FESTIVALES POPULARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	508,800	508,800	50.9%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.	
LA MUSICA VIVA EN PLAZAS PUBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73,998	73,998	73,998	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS UNIDADES MEDICAS ACTUALMENTE, POR TANTO SE TIENE EN PROCESO DE RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS DE DICHO MANTENIMIENTOS.	
MUSEO ARCHIVO DE LA FOTOGRAFIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	52,600.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.	
MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	37,400.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.	
MUSEO DE LOS FERROCARRILEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	6,500.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.	
MUSEO NACIONAL DE LA REVOLUCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	65,000.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.	
MUSEO PANTEON SAN FERNANDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	21,000.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.	
PRODUCCION DE PLANTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,687,831	5,687,831	4,918,331	160,000	2.8%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO PROVIENEN DE ACUERDOS ESPECIFICOS DE COORDINACION 2010-2011 QUE CELEBRARON LA COMISION NACIONAL FORESTAL Y EL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F. PARA LA PRODUCCION DE 6 760,000 PLANTAS DE DIFERENTES ESPECIES FORESTALES DE CLIMA TEMPLADO PARA ACCIONES DE REFORESTACION. ESTOS RECURSOS SON REMANENTES DEL EJERCICIO 2010. EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA AL 75%.	
PROGRAMA DE VINCULACION CULTURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.	
RED DE FAROS DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,665,995	1,665,995	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	97,000.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.	
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MEXICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,579,432	1,579,432	1,579,432	1,579,432	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, SERVIRA PARA AFIANZAR LA VIGILANCIA E INSPECCION AMBIENTAL CON TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION SATELITAL Y VIDEO GRABACION, PARA EVITAR DELITOS AMBIENTALES, MEJORAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO ADQUIRIENDO NUEVO MOBILIARIO, EQUIPO INFORMATICO Y OPTIMIZAR EL TRASLADO DEL PERSONAL ENCARGADO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y SUELO DE CONSERVACION DEL DISTRITO FEDERAL. LA REALIZACION DE DOS ESTUDIOS POR EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, PARA LA ELABORACION DE UN INVENTARIO DE GRANDES GENERADORES PARA LA APLICACION DE LOS CENTROS DE ACOPIO, ASI COMO UN SISTEMA DE INFORMACION DE RESIDUOS SOLIDOS.	
PROYECTO CULTURAL MUSEO DE HISTORIA NATURAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,000,000	2,000,000	1,999,346	1,999,346	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL CUYO OBJETO ESPECIFICO ES DESTINAR A LA HABILITACION DE LOS SERVICIOS AL PUBLICO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA TABUILLA Y UN GUARDARROPA, ADEMAS DE LA IMPLEMENTACION DE LA ILUMINACION ECOTECNICA EXTERIOR DEL CONJUNTO. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LA ADUCCION PLANEADA DEBERA CONSIDERAR EL CUIDADO SUFICIENTE PARA GARANTIZAR SU INTEGRIDAD, TANTO FISICA COMO VISUAL, PUESTO QUE ESTE EDIFICIO ES CONSIDERADO PATRIMONIO ARTISTICO. EL CRITERIO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO PREVISTO, CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE MANTENER EL CONTROL DE ACCESO, NECESARIO PARA REDUCIR AL MINIMO LOS EFECTOS NOCIDOS DE LA ENTRADA EN GRANDES MASAS PARA VER EL MURAL EL AGUA, ORIGEN DE LA VIDA DE DIEGO RIVERA Y DE ESTE MODO LA CONSERVACION DE ESTA OBRA.	

0-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2009

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SUBSIDIOS 5 REGISTROS															
REDECOSMOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				10,908,332	10,908,332	3,672,742	2,383,129	21.8%	0	0		2.00	2.00	100.0%	
FONDOS METROPOLITANOS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
METROBUS LÍNEA 2 TACUBAYA - TEPALCATES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,780,991	5,780,991	2,846,145	1,556,532	26.9%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EJE 4 SUR XOLA, DESDE TACUBAYA HASTA TEPALCATES Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE GENERAL ANTONIO LEÓN Y TELECOM, COL. U.H. TEPALCATES.
TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA EL LIBRAMIENTO VIAL EN SAN PEDRO ATLAPULCO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,171,789	1,171,789	0	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: SAN PEDRO ATLAPULCO EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MEXICO EN COLINDANCIA CON LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA. LOS RECURSOS FUERON ASIGNADOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES POR LO QUE NO HAY AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR ACUEDUCTO CONSTITUYENTES LAS TORRES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,105,417	1,105,417	0	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: SOBRE AV. ACUEDUCTO EN SU CRUCE CON LA AV. CONSTITUYENTES, EN LOS LÍMITES DE LAS DELEGACIONES MIGUEL HIDALGO Y ALVARO OBREGÓN. LOS RECURSOS SE ASIGNARON PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES POR LO QUE NO HAY AVANCE FÍSICO.
CONSTRUIR EL DEPRIMIDO VEHICULAR CONSTITUYENTES OBSERVATORIO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,850,135	2,850,135	826,597	826,597	29.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: COLONIA LAS PALMAS, AV. CONSTITUYENTES EN LA INTERSECCIÓN CON AV OBSERVATORIO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
OTROS PROGRAMAS				6,900,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	476,828	0		1.00	1.00	100.0%	
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
DETERMINACIÓN TEMPRANA DE LA MAGNITUD DE TEMBLORES DE OAXACA QUE POTENCIALMENTE SEAN GRANDES AMENAZAS SÍSMICAS A LA CIUDAD DE MÉXICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,900,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	476,828	0	0 ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2010. FUERON UTILIZADOS EN EL PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO POR LA TERCERA Y CUARTA APORTACIÓN DEL CONVENIO DENOMINADO DETERMINACIÓN TEMPRANA DE LA MAGNITUD DE TEMBLORES DE OAXACA QUE POTENCIALMENTE SEAN GRANDES AMENAZAS SÍSMICAS A LA CIUDAD DE MÉXICO
APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS															
FASP				64,236,542	61,186,895	3,389,822	1,075,170	1.6%	0	0		11.00	2.00	18.2%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			2,314,652	0	2,314,652	0	0.0%	0	0	0 OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS DE REFERENCIA CORRESPONDEN A LOS REMANENTES 2009 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, AUTORIZADOS POR LAS INSTANCIAS FEDERALES Y LOCALES RESPECTIVAS PARA DESTINARLOS A CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS RELATIVOS AL MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA DE LOS JUZGADOS PENALES UBICADOS EN EL RECLUSORIO PREVENTIVO SUR, AUTORIZADO PREVIAMENTE POR ACUERDO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL.
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			19,792,689	19,792,689	1,015,704	1,015,704	5.1%	0	0	0 OTROS	6.00	0.00	0.0%	SE EJERCIO DE LA SIGUIENTE MANERA: ACCIÓN MONTO CONSTRUCCIÓN DE BOVEDA DE ARMAS \$832,532 EQUIPO \$11,331 OFICINA 64,688 INFORMÁTICA \$107,153
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			734,013	0	0	0	0.0%	0	0	0 PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: REMANENTE DE RECURSOS DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO 2009 QUE CORRESPONDEN A LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) QUE EN EL EJERCICIO 2009 FUÉ DE \$32,788,499.00 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$31,102,587.24. DURANTE EL EJERCICIO 2010 SE EJERCIÓ LA CANTIDAD DE \$951,896.00, POR LO QUE PARA ESTE EJERCICIO 2011 MEDIANTE AMPLIACIÓN LÍQUIDA SE SUBIÓ AL PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE \$734,013.00 PARA EN EL MISMO CONTINUAR CON EL PAGO DE LAS OBRAS CONCLUIDAS EN EL EJERCICIO 2009 COMO ADEMAS.
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			41,394,209	41,394,209	59,466	59,466	0.1%	0	0	0 OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS SE HAN EJERCIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ACCIÓN MONTO SOFTWARE DE DESARROLLO DE SISTEMAS PARA INTERCONEXIÓN A LA RED NACIONAL \$59,466
0-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2008															
SUBSIDIOS 1 REGISTROS															
OTROS PROGRAMAS				832,454	832,454	832,454	199,999	24.0%	671,390	0		1.00	1.00	100.0%	
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN RIESGOS GEOLOGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	832,454	832,454	832,454	199,999	24.0%	671,390	0	0 ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2010, AUN CUANDO EL CICLO DEL RECURSO ES 2008. FUERON UTILIZADOS EN EL PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO POR DE LA ÚLTIMA APORTACIÓN DEL CONVENIO DENOMINADO ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN RIESGOS GEOLOGICOS CABE MENCIONAR QUE EN EL EJERCICIO 2011 SE SOLICITÓ AFECTACIÓN LÍQUIDA POR LA CANTIDAD DE \$ 832,454.01 QUE CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE FUERON DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2008.
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS															
FASP				3,953,286	3,953,286	3,627,680	2,197,128	54.1%	0	0		11.00	6.50	59.1%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			3,682,986	3,682,986	3,357,380	1,954,928	53.1%	0	0	0 OBRA	1.00	0.50	50.0%	PAGO DE TRABAJOS SUPERVISIÓN AL MANTENIMIENTO DEL DRENAJE E INSTALACIONES DE LOS INMUEBLES QUE ALOJAN 5 CENTROS DE TRATAMIENTO PARA VARONES, TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DEL SITE EN ÁREA DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN ANTONIO ABAD NO. 124, REHABILITACIÓN INTEGRAL Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INODOROS Y MINGIDOROS EN DIVERSAS INSTALACIONES DE LAS COMUNIDADES DE MENORES INFRACTORES, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN Y REHABILITACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE DORMITORIOS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA. CABE ACLARAR QUE LOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES YA FIDEICOMITIDOS

ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL			270,300	270,300	270,300	182,200	67.4%	0	0	0 OTROS	10.00	6.00	60.0%	PAGO DE HONORARIOS DE 10 PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL SECRETARIADO DEL COMITE TECNICO DEL FONDO PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO, CABE ACLARAR QUE LOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES YA FIDECOMITIDOS
9-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2007															
SUBSIDIOS Y REGISTROS															
FIDECOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS															
				11,209,970	11,209,970	2,500,000	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	
FONDOS METROPOLITANOS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CETRAM PANITLÁN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,209,970	11,209,970	2,500,000	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO, AV. RIO CHURUBUSCO, ENTRE MIGUEL LEBRUA Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, COL. AMPLIACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.