

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
<b>8-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2010</b>															
<b>SUBSIDIOS 174 REGISTROS</b>															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				1,490,342,886	1,479,749,350	1,479,749,350	1,003,429,917	67.8%	11,950,582	587,412			5,290,270.95	4,814,677.22	91.0%
<b>DEPORTE</b>															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	8-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	720,000	720,000	720,000	720,000	100.0%	0	0	PERSONA	200.00	200.00	100.0%	
<b>CARAVANAS DE LA SALUD</b>															
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,260,659	6,260,659	6,260,659	5,451,079	87.1%	21,963	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	LA FEDERACIÓN ADMINISTRO CON ANTICIPACIÓN EL PAGO DE NOMINA (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
<b>PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)</b>															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73,705,322	63,141,473	63,141,473	63,141,473	100.0%	0	0	APOYO	10,843.00	7,900.00	72.9%	EL PROGRAMA SE HA FINANCIADO CON CREDITO PUENTE EN TANTO LA FEDERACIÓN MINISTRA LOS RECURSOS. LAS CANTIDADES FÍSICAS SE DEDIERON A REINTEGROS POR FALTAS Y BAJAS DE BENEFICIARIOS.
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA CONSCRIPTO HASTA ANILLO PERIFÉRICO NORTE EN RÍO SAN JOAQUÍN ENTRE ANILLO PERIFÉRICO E INGENIEROS MILITARES ENTRE RÍO SAN JOAQUÍN Y RODOLFO GAONA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,012,340	41,012,340	41,012,340	32,540,831	79.3%	0	0	PROYECTO	3.61	2.87	79.5%	
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA EN CALLE OAXACA (VISITADURÍA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,982,979	62,982,979	62,982,979	42,940,800	68.2%	0	0	PROYECTO	5.45	3.71	68.3%	
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA EN CALLE OAXACA (VISITADURÍA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.01	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA EN CALLE OAXACA (VISITADURÍA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,000	9,000	9,000	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEAS DE AGUA TRATADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,883,315	16,883,315	16,883,315	7,401,750	43.8%	0	0	PROYECTO	0.64	0.28	43.8%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO EN ANILLO PERIFÉRICO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL MUYYUGUARDA-EJE 3 ORIENTE (PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,005,531	2,005,531	2,005,531	2,005,530	100.0%	0	0	PROYECTO	0.17	0.17	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CD. DEPORTIVA (BIANUAL 2010-2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	97,125,615	97,125,615	97,125,615	68,263,463	70.3%	0	0	PROYECTO	3.02	2.12	70.2%	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS TANQUES LA CALDERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.01	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SOLICIONAR ENCHARCAMIENTOS EN LA ZONA COMPRENDA ENTRE LAS CALLES NORTE 17, NORTE 33 COL-MOCTEZUMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	176,799,374	176,799,374	176,799,374	147,786,868	83.6%	0	0	PROYECTO	15.25	12.75	83.6%	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO A CONTRA CORRIENTE LAGO DE TEXCOCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,000	110,000	110,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.01	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN BOULEVARD DE LA LUZ, ESQ. AGUA, PASEO DEL PEDREGAL, ESQ. COLINA, PERIFÉRICO ESQ. PASEO DEL PEDREGAL, CANTERA Y NIEVE, CALLE DE COLEGIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,255,545	4,255,545	4,255,545	615,530	14.5%	0	0	PROYECTO	0.37	0.05	13.5%	
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN BOULEVARD DE LA LUZ, ESQ. AGUA, PASEO DEL PEDREGAL, ESQ. COLINA, PERIFÉRICO ESQ. PASEO DEL PEDREGAL, CANTERA Y NIEVE, CALLE DE COLEGIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,486,579	12,486,579	12,486,579	6,925,012	55.5%	0	0	PROYECTO	0.19	0.10	52.6%	
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN DIVERSAS DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,510,000	2,510,000	2,510,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.22	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE VASO DE REGULACIÓN DEL GRAN CANAL PARA REGULAR CAUDALES PLUVIALES DE LA COL. MOCTEZUMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,140,000	10,140,000	10,140,000	7,605,746	75.0%	0	0	PROYECTO	0.87	0.66	75.9%	
CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA DE DRENAJE CON TUBERÍA DE POLIETILENO CORRUGADO, UBICADOS SOBRE LA CALLE DE URANIO ENTRE LA AV. CENTRAL Y EJE CENTRAL, COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, DEL GUSTAVO A. MADERO	6-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	7,244,372	7,244,372	7,244,372	7,117,747	98.3%	0	0	PROYECTO	0.63	0.61	96.8%	
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR VIBORILLAS MORAZÁN Y COLECTOR POPOCATESPÉL EN LAS COLONIAS LA PRADERA Y VILLAS DE ARAGÓN EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO D. F. (BIANUAL)	6-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	7,441,876	7,441,876	7,441,876	6,577,619	88.4%	0	0	PROYECTO	0.64	0.57	89.1%	
CONSTRUCCIÓN DEL MACROSECTOR Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	23,300,862	23,300,862	23,300,862	18,370,903	78.8%	0	0	SERVICIO	0.02	0.02	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS LA GITANA DE 500 LPS, UBICADA EN LA ESQUINA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y RICARDO MONGES LOPEZ, COLONIA LA NOPALERA, DELEGACIÓN TLAHUAC	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	7,636,694	7,636,694	7,636,694	3,890,498	50.9%	0	0	PROYECTO	0.66	0.34	51.5%	
MODERNIZACIÓN															
APOYO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 3 MACROSECTORES HIDROMÉTRICOS EN LA RED DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52,101,029	52,101,029	52,101,029	38,982,589	74.8%	0	0	PROYECTO	1.62	1.21	74.7%	
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE FONDO CONCURSABLE 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,327,572	13,327,572	13,327,572	10,398,696	78.0%	0	0	PROYECTO	0.50	0.39	78.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
ESTUDIO PARA EL APOYO TÉCNICO, DE INGENIERÍA Y EVALUACIONES QUE REQUIERE EL SACM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,361,491	1,361,491	1,361,491	1,313,410	96.5%	0	0	PROYECTO	0.12	0.11	91.7%	
ESTUDIO PARA EL SANEAMIENTO DE LAS PRESAS TECAMACHALCO Y SAN JOAQUÍN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,324,368	2,324,368	2,324,368	2,324,368	100.0%	0	0	PROYECTO	0.20	0.20	100.0%	
INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA POZOS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,521,084	120,521,084	120,521,084	111,168,827	92.2%	0	0	SERVICIO	0.10	0.09	90.0%	
MEJORAMIENTO															
ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL MODELO DE SIMULACIÓN MATEMÁTICA MOD-FLOW	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,682,346	16,682,346	16,682,346	11,439,190	68.6%	0	0	PROYECTO	1.44	0.99	68.8%	
ARREMANQUE DEL TIRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,209,314	76,209,314	76,209,314	23,998,591	31.5%	0	0	METRO CUBICO	68,937.31	21,708.61	31.5%	
IMPLANTACIÓN DE ESTACIONES AUTOMATIZADAS DE DESINFECCIÓN EN POZOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,221,491	13,221,491	13,221,491	4,207,306	31.8%	0	0	SERVICIO	0.01	0.00	0.0%	
PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE OJO DE AGUA NO. 13	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	991,777	991,777	991,777	757,569	76.4%	0	0	PROYECTO	0.03	0.02	66.7%	
PERFORACIÓN DE UN POZO TLAHUAC NEZA NO. 22	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.01	0.00	0.0%	
SUSTITUCIÓN DE 8 KM DE RED SECUNDARIA A LAS COLONIAS AJUSCO PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA Y U.H. CULHUACAN SECC. VI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124,582	124,582	124,582	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.01	0.00	0.0%	
TRABAJOS DE IMPLANTACION DE ESTACIONES AUTOMATIZADAS DE DESINFECCION CON HIPOCLORITO DE SODIO EN POZOS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,617,389	9,617,389	9,617,389	7,563,286	78.6%	0	0	SERVICIO	0.01	0.01	100.0%	
ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	16,800,000	16,800,000	16,800,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1.70	0.00	0.0%	EN ESTE PROYECTO SE REALIZARAN TRABAJOS EN EL CORREDOR SAN BORJA CORRESPONDIENTES A 1.7 KM. LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES.
MANTENIMIENTO															
SUSTITUCIÓN DE 8 KM DE RED SECUNDARIA A LAS COLONIAS AJUSCO PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA Y U.H. CULHUACAN SECC. VI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,585,810	21,585,810	21,585,810	12,090,689	56.0%	0	0	PROYECTO	4.46	2.50	56.1%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	4,500,000	4,500,000	4,500,000	2,037,528	45.3%	0	0	KILOMETRO	155.00	70.00	45.2%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS RADIALES EN LAS TRIFURCACIONES, PLATEROS, EL JUJUDO, SIFÓN SANTA LUCIA LERMA Y BARRANCA LERMA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,747,100	8,747,100	8,747,100	7,785,714	89.0%	0	0	PROYECTO	1.81	1.61	89.0%	
REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS RADIALES EN LAS TRIFURCACIONES, PLATEROS, EL JUJUDO, SIFÓN SANTA LUCIA LERMA Y BARRANCA LERMA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,119,769	20,119,769	20,119,769	6,559,371	32.6%	0	0	METRO CUBICO	18,199.91	5,933.47	32.6%	
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS NO. 7 DEL GRAN CANAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,214,682	42,214,682	42,214,682	20,654,584	48.9%	2,519,978	587,412	PROYECTO	0.67	0.32	47.8%	
REHABILITACIÓN DE MANANTIALES FUENTES BROTONTES, MONTE ALEGRE, PARRÉS, VIBORILLAS, LA SAUCEDA, VENTANAS, PERICOS, SAN BARTOLO AMEYALCO, AGUA DE LEONES, VALLE DE MONJAS, RINCÓN SAN MIGUEL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	294,000	294,000	294,000	64,680	22.0%	0	0	PROYECTO	0.06	0.01	16.7%	
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO A INSTALACIONES AL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.02	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL SACM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	182,190	182,190	182,190	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.01	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL D. F. Y EDO DE MÉX.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,516,684	28,516,684	28,516,684	20,329,653	71.3%	0	0	PROYECTO	5.90	4.20	71.2%	
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO, ELECTRONICO Y ELECTROMECANICO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,581,367	21,581,367	21,581,367	8,581,367	39.8%	0	0	PROYECTO	0.32	0.13	40.6%	
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO, ELECTRONICO Y ELECTROMECANICO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,274,527	17,274,527	17,274,527	6,409,556	37.1%	300,000	0	METRO CUBICO	15,697.54	5,797.95	36.5%	
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO, ELECTRONICO Y ELECTROMECANICO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,754,546	29,754,546	29,754,546	11,295,995	38.0%	5,751,250	0	SERVICIO	0.03	0.01	33.3%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA, EQUIPOS ELECTROMECANICO EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MEDIDORES DE AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,308,225	34,308,225	34,308,225	32,687,260	95.3%	0	0	SERVICIO	0.03	0.03	100.0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA, EQUIPOS ELECTROMECANICO EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MEDIDORES DE AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.00	0.0%	
ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO, MAQUINARIA PARA DESAZOLVIE, MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE REDES Y ESTACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,152,339	27,152,339	27,152,339	5,164,380	19.0%	3,259,160	0	SERVICIO	0.04	0.01	25.0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO BOMBEO PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE DRENAJE Y TRATAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,307,299	3,307,299	3,307,299	3,150,734	95.3%	0	0	METRO CUBICO	2,991.71	2,850.09	95.3%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE DRENAJE Y TRATAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,511,048	61,511,048	61,511,048	46,069,891	74.9%	0	0	SERVICIO	0.09	0.07	77.8%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS POZOS Y REBOMBOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,355,942	25,355,942	25,355,942	24,312,846	95.9%	0	0	SERVICIO	0.02	0.02	100.0%	
ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA LA SUSTITUCIÓN EN TOMAS GENERALES EN LAS 16 DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99,999,501	99,999,501	99,999,501	92,043,802	92.0%	0	0	SERVICIO	0.08	0.08	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,800,000	5,800,000	5,800,000	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,066,040	27,066,040	27,066,040	17,575,966	64.9%	0	0	PROYECTO	4.95	3.65	73.3%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,700,000	13,700,000	13,700,000	10,226,772	74.6%	0	0	METRO CUBICO	12,392.73	9,250.92	74.6%	
REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,385,518	2,385,518	2,385,518	2,315,495	97.1%	0	0	SERVICIO	0.01	0.01	100.0%	
<b>PROGRAMA HABITAT</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN Y LINEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA HABITAT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,096,840	18,096,840	18,096,840	0	0.0%	0	0	PROYECTO	2.11	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS Y REDES DE DRENAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA HABITAT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,633,226	11,633,226	11,633,226	1,620,029	13.9%	0	0	PROYECTO	0.86	0.02	2.3%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	8,859,105	9,070,020	9,070,020	2,477,220	27.3%	0	0	KILOMETRO	3.00	1.00	33.3%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,224,723	2,224,723	2,224,723	2,095,413	94.2%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.01	1.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	14,378,801	14,378,801	14,378,801	2,207,718	15.4%	0	0	PROYECTO	4.50	5.00	111.1%	
MANTENIMIENTO															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,034,369	2,034,369	2,034,369	1,940,680	95.4%	0	0	PIEZA	15.00	21.00	140.0%	
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	910,000	910,000	910,000	910,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	217,075	217,075	217,075	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	419,264	419,264	419,264	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN															
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,635,910	6,635,910	6,635,910	6,420,890	96.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PARA EL USO EXCLUSIVO DE PEATONES. CAPTURÓ LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,774,951	1,774,951	1,774,951	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	435,830	435,830	435,830	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	519,170	519,170	519,170	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS Y AYUDAS DESCONCENTRADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	228,500	228,500	228,500	0	0.0%	0	0	PERSONA	30,000.00	30,000.00	100.0%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	160,846	160,846	160,846	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.25	0.25	100.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA PARTE SOCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE SE REALIZARÁN EN ESTA DEMARCACIÓN, POR PARTE DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. SE EJERCERAN LOS RECURSOS MEDIANTE EL PASIVO CIRCULANTE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	425,909	425,909	425,909	200,379	47.0%	0	0	ACCIÓN	45.00	48.00	106.7%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,725	3,725	3,725	0	0.0%	0	0	APOYO	3.00	0.00	0.0%	
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	471,600	471,600	471,600	471,600	100.0%	0	0	PERSONA	6,180.00	6,180.00	100.0%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA Ni, Niña Y ADOLESCENCIA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	476,775	476,775	476,775	0	0.0%	0	0	PERSONA	6,000.00	6,000.00	100.0%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE. CABE MENCIONAR QUE EL RECURSO PERTENECE A LOS PROYECTOS 14.02.71(\$200,000.00) Y 14.04.71(\$275,775.00)
<b>PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES</b>															
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PAIMEF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,114,447	5,114,447	5,114,447	4,718,127	92.3%	98.231	0	ACCIÓN	5,114,447.00	4,718,127.00	92.3%	EL MONTO REFLEJADO EN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE, QUEDA PENDIENTE NOS DEN A CONOCER EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR TAL MOTIVO, EL IMPORTE SE INCREMENTARÁ.
<b>RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE LA IMAGEN URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,004,129	2,004,129	2,004,129	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	15.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,691,239	2,691,239	2,691,239	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	1.00	0.0%	
MODERNIZACIÓN															
CONSERVACION DELEGACIONAL DE LA IMAGEN URBANA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	1,994,910	57.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
MEJORAMIENTO															
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,148,500	2,148,500	2,148,500	2,148,499	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	638,376	638,376	638,376	296,273	46.4%	0	0	PERSONA	177.00	177.00	100.0%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES
PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	6,673,800	6,673,800	6,673,800	5,107,696	76.5%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,666,666	1,666,666	1,666,666	330,696	19.8%	0	0	INMUEBLE	7.00	5.00	71.4%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	8-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	333,333	333,333	333,333	4,167	1.3%	0	0	PERSONA	200.00	200.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	3,000,000	2,784,901	2,784,901	2,784,901	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN PARQUE LA CONCHITA. AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DEPORTIVO COLTONO. REHABILITACIÓN DEL CAMELLÓN ANTIGUA VÍA LA VENTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,138,161	5,138,161	5,138,161	1,021,845	19.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS. LOS RECURSOS NO EJERCIDOS SE TIENEN COMO PASIVO CIRCULANTE. CAPTURÓ LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS PÚBLICOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,137,996	89.1%	0	0	INMUEBLE	1.00	21.00	2100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	356,676	356,676	356,676	222,630	62.4%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	940,568	940,568	940,568	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	79,384	79,384	79,384	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	322,936	322,936	322,936	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA (PREP)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	478,960	478,960	478,960	29,600	6.2%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA PARTE SOCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE REALIZARÁN EN ESTA DEMARCACIÓN, POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO. SE EJERCERÁN MÁS RECURSOS MEDIANTE EL PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	480,000	480,000	480,000	214,499	44.7%	0	0	ACCIÓN	51.00	55.00	107.8%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	283,212	283,212	283,212	283,172	100.0%	0	0	EVENTO	25.00	25.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	266,688	266,688	266,688	201,438	75.5%	0	0	ACCIÓN	14.00	14.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	150,100	150,100	150,100	150,100	100.0%	0	0	ACCIÓN	13.00	13.00	100.0%	
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	105,440	105,440	105,440	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,803.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES. ASÍ MISMO EL NULO EJERCICIO SE DEBE HA QUE DICHS RECURSOS ESTAN COMPROMETIDOS AL CIERRE DE 2010, EN EL REPORTE DE PASIVO CIRCULANTE.
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES. ASÍ MISMO EL NULO EJERCICIO SE DEBE HA QUE DICHS RECURSOS ESTAN COMPROMETIDOS AL CIERRE DE 2010, EN EL REPORTE DE PASIVO CIRCULANTE.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	216,000	216,000	216,000	0	0.0%	0	0	EVENTO	24.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES. ASÍ MISMO EL NULO EJERCICIO SE DEBE HA QUE DICHS RECURSOS ESTAN COMPROMETIDOS AL CIERRE DE 2010, EN EL REPORTE DE PASIVO CIRCULANTE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	459,186	459,186	459,186	0	0.0%	0	0	APOYO	1,700.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES. ASÍ MISMO EL NULO EJERCICIO SE DEBE HA QUE DICHS RECURSOS ESTAN COMPROMETIDOS AL CIERRE DE 2010, EN EL REPORTE DE PASIVO CIRCULANTE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	294,374	294,374	294,374	0	0.0%	0	0	EVENTO	4.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES. ASÍ MISMO EL NULO EJERCICIO SE DEBE HA QUE DICHS RECURSOS ESTAN COMPROMETIDOS AL CIERRE DE 2010, EN EL REPORTE DE PASIVO CIRCULANTE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	125,000	125,000	125,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	21.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES. ASÍ MISMO, EL NULO EJERCICIO SE DEBE HA QUE DICHS RECURSOS ESTAN COMPROMETIDOS AL CIERRE DE 2010, EN EL REPORTE DE PASIVO CIRCULANTE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	600,000	574,497	574,497	574,497	100.0%	0	0	EVENTO	26.00	26.00	100.0%	
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>				<b>3,126,437,421</b>	<b>3,126,437,421</b>	<b>3,126,437,421</b>	<b>2,541,810,243</b>	<b>81.3%</b>	<b>7,685,851</b>	<b>0</b>		<b>52,226.86</b>	<b>38,459.91</b>	<b>73.6%</b>	
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES DEL RÍO MAGDALENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,262,981	49,262,981	49,262,981	19,811,513	40.2%	0	0	PROYECTO	0.73	0.30	41.1%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO CAYETANO ANDRADE Y COLECTOR QUE LO ALIMENTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,186,903	11,186,903	11,186,903	3,290,071	29.4%	0	0	PROYECTO	0.97	0.28	28.9%	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS TANQUES LA CALDERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,000,000	14,000,000	14,000,000	3,588,630	25.6%	0	0	PROYECTO	1.23	0.32	26.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLAHUAC-MIXCOAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	762,200,707	762,200,707	762,200,707	568,281,108	74.6%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
LÍNEA DE AGUAS NEGRAS DE LA U.H. EXLIENZO CHARRO A LA LAGUNA MAYOR DE IZTAPALAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,515,551	17,515,551	17,515,551	14,243,045	81.3%	0	0	PROYECTO	1.51	1.23	81.5%	
REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TOLUCA 1 ETAPA, EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	154,475,447	154,475,447	154,475,447	40,491,850	26.2%	0	0	PROYECTO	1.00	0.21	21.0%	
CONSTRUIR EL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA-ECHANOVE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	18,445,734	18,445,734	18,445,734	17,314,322	93.9%	0	0	PROYECTO	1.00	0.45	45.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CHIMALHUACAN - CALLE 7, COL. PANITILAN	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	87,823,879	87,823,879	87,823,879	73,656,195	83.9%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN GRAN CANAL CIRCUITO-INTERIOR-EJE 3 NORTE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	18,818,108	18,818,108	18,818,108	17,987,893	95.6%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
MEJORAMIENTO															
ARREMANQUE DEL TIRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,478,800	57,478,800	57,478,800	42,266,779	73.5%	0	0	METRO CUBICO	51,994.09	38,233.62	73.5%	
TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DE BORDOS EN LAGUNAS Y RÍOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,301,200	1,301,200	1,301,200	507,488	39.0%	0	0	PROYECTO	0.02	0.01	50.0%	
MANTENIMIENTO															

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
RECTIFICACIÓN DE LOS RIOS MAXIMALACO Y SAN JAVIER TEMOLULCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,451,816	31,451,816	31,451,816	10,296,473	32.7%	0	0	PROYECTO	2.71	0.89	32.8%	
REHABILITACION															
TRABAJOS DE REFORZAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS EN LA ZONA FEDERAL DEL LAGO DE TEXCOCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,991,844	6,991,844	6,991,844	40,107	0.6%	0	0	PROYECTO	0.60	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL RIO MAGDALENA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	11,900,000	39.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
PLAZA DE LA REPUBLICA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	169,984,048	169,984,048	169,984,048	162,350,982	95.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA REPUBLICA. INFORMACION CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO.
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRICO PARA LA SUBESTACION ELECTRICA STA FE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,873,217	76,873,217	76,873,217	76,873,217	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
<b>FONDO DE APOYO A MIGRANTES</b>															
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)															
PROGRAMA DE APOYO A MIGRANTES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,773,789	2,773,789	2,773,789	2,773,789	100.0%	0	0	PROYECTO	213.00	213.00	100.0%	SE CUMPLIO CON LOS 213 PROYECTOS COMPROMETIDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010.
<b>FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
AMPLIACION															
CORREDOR EJE CENTRAL CERO EMISIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,000,000	19,000,000	19,000,000	10,436,696	54.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
ADQUISICION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y VEHICULOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS URBANOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	105,337,300	105,337,300	105,337,300	89,883,062	85.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS EN EL BORDO PONIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,947,350	62,947,350	62,947,350	26,480,525	42.1%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES, COMANDO, CONTROL, COMUNICACION Y COMPUTO, INTELIGENCIA, INVESTIGACION, INFORMACION E INTEGRACION PROYECTO BICENTENARIO CIUDAD SEGURA SMS44	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,428,568,657	1,428,568,657	1,428,568,657	1,349,336,498	94.5%	7,685,851	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	RENDIMIENTOS CONFORME A OFICIOS SFDF/SFF/DGAF/DCCF/05170 Y 05613/2010 DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA. CAPTURADO POR EL CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO.
OTROS PROGRAMAS				2,794,739,106	2,892,064,569	2,788,489,106	1,742,148,714	60.2%	42,108,102	1,845,907		5,061,692.86	4,779,715.26	94.4%	
<b>PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)</b>															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO								AUDITORIA				
PROFIS 2010				4,576,116	4,576,116	4,576,116	4,576,116	100.0%	2,498	2,498		9.00	9.00	100.0%	DEL APARTADO MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS, LOS MONTO INFORMADOS YA INCLUYEN LA REDUCCION LIQUIDA DE \$34,802.68 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 69/100 M.N.) DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, REINTEGRADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE DEPOSITO A LA CUENTA 00000211007 A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE FINANZAS TESORERIA DEL GDF EN EL BANCO INTERACCIONES, S.A. DE C.V., Y EN DEPOSITO POR SEPARADO A LA MISMA CUENTA, LOS \$2,498.50 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A LOS INTERESES GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO 2010 POR LA CUENTA BANCARIA DESTINADA POR ESTA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA PARA EL MANEJO EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS PROFIS 2010, CUYAS FICHAS DE DEPOSITO FUERON REMITIDAS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GDF CON OFICIO AMS/11017 DEL 10 DE ENERO DE 2011, PARA REALIZAR EL ENTERO A LA TESORO DE DICHS RECURSOS JUNTO CON LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GDF PARA USO EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS PROFIS 2010 (QUE ASCIENDEN A \$88,308.44) DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 17 DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROFIS 2010.
<b>PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA CONSCRIPTO HASTA ANILLO PERIFERICO NORTE EN RIO SAN JOAQUIN, ENTRE ANILLO PERIFERICO E INGENIEROS MILITARES ENTRE RIO SAN JOAQUIN Y RODOLFO GAONA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,072,100	1,072,100	1,072,100	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.09	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE ATARJEA EN CALLE OAXACA (VISITADURIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,707,549	12,707,549	12,707,549	3,548,625	27.9%	0	0	PROYECTO	1.10	0.31	28.2%	
CONSTRUCCION DE ATARJEA EN CALLE OAXACA (VISITADURIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,038,373	2,038,373	2,038,373	2,038,373	100.0%	0	0	PROYECTO	0.03	0.03	100.0%	
CONSTRUCCION DE ATARJEA EN CALLE OAXACA (VISITADURIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,890,224	2,890,224	2,890,224	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LA LINEAS DE AGUA TRATADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	5,429,993	60.3%	0	0	PROYECTO	0.34	0.20	58.8%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE BOMBEO EN ANILLO PERIFERICO POR LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL MUUYUGARDA-EJE 3 ORIENTE (PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	370,095	370,095	370,095	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.03	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA CD. DEPORTIVA (BIANUAL 2010-2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	597,237	597,237	597,237	597,237	100.0%	0	0	PROYECTO	0.02	0.02	100.0%	
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTOS EN LA ZONA COMPRENIDA ENTRE LAS CALLES NORTE 17, NORTE 33 COL. MOCTEZUMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,888,224	14,888,224	14,888,224	4,016,210	27.0%	0	0	PROYECTO	1.28	0.35	27.3%	
CONSTRUCCION DE PRESAS DE GAVIONES EN LAS DELEGACIONES TLALPAN Y CUAJIMALPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,563,978	4,563,978	4,563,978	4,196,609	92.0%	0	0	PROYECTO	0.39	0.36	92.3%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN DIVERSAS DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,658,604	3,658,604	3,658,604	552,094	15.1%	0	0	PROYECTO	0.32	0.05	15.6%	
CONSTRUCCION DE VASO DE REGULACION DEL GRAN CANAL PARA REGULAR CAUDALES PLUVIALES DE LA COL. MOCTEZUMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,669,400	13,669,400	13,669,400	6,263,807	45.8%	0	0	PROYECTO	1.18	0.54	45.8%	
MEJORAMIENTO															

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA POZOS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,070,170	33,070,170	33,070,170	29,466,892	89.1%	0	0	SERVICIO	0.03	0.02	66.7%	
PERFORACIÓN DE UN POZO TLAHUAC NEZA NO. 22	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,977,466	16,977,466	16,977,466	7,982,966	47.0%	0	0	PROYECTO	0.53	0.25	47.2%	
TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DE BORDOS EN LAJUNAS Y RIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	394,738	394,738	394,738	317,041	80.3%	0	0	PROYECTO	0.01	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO															
SUSTITUCIÓN DE 8 KM DE RED SECUNDARIA A LAS COLONIAS AJUSCO PEDREGAL DE SANTA URSULA Y U.H. CULHUACAN SECC. VI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,727,328	49,727,328	49,727,328	25,274,106	50.8%	0	0	PROYECTO	10.28	5.23	50.9%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS RADIALES EN LAS TRIFULCACIONES, PLATEROS, EL JUDDIO, SIFÓN SANTA LUCIA LERMA Y BARRANCA LERMA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,473,377	9,473,377	9,473,377	4,056,946	42.8%	0	0	PROYECTO	0.14	0.06	42.9%	
REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS RADIALES EN LAS TRIFULCACIONES, PLATEROS, EL JUDDIO, SIFÓN SANTA LUCIA LERMA Y BARRANCA LERMA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,904,243	10,904,243	10,904,243	8,207,327	75.3%	0	0	PROYECTO	2.25	1.70	75.6%	
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS NO. 7 DEL GRAN CANAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,710,386	3,710,386	3,710,386	1,715,853	46.2%	0	0	PROYECTO	0.06	0.03	50.0%	
REHABILITACIÓN DE MANANTIALES FUENTES BROTANTES, MONTE ALEGRE, PARRÉS, VIBORILLAS, LA SAUCEDA, VENTANAS, PERICOS, SAN BARTOLO AMEYALCO, AGUA DE LEONES, VALLE DE MONJAS, RINCÓN SAN MIGUEL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,638,410	9,638,410	9,638,410	5,195,745	53.9%	0	0	PROYECTO	1.99	1.07	53.8%	
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES AL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,212,541	12,212,541	12,212,541	6,391,893	52.3%	0	0	PROYECTO	0.16	0.10	55.6%	
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL SACMI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,950,000	13,950,000	13,950,000	5,581,169	40.0%	0	0	PROYECTO	0.50	0.20	40.0%	
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL D. F. Y EDO DE MÉX.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,069,967	1,069,967	1,069,967	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.09	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL D. F. Y EDO DE MÉX.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,763,784	2,763,784	2,763,784	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.57	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO, ELECTRONICO Y ELECTROMECANICO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,557,439	10,557,439	10,557,439	2,839,019	26.9%	0	0	SERVICIO	0.01	0.00	0.0%	
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO, ELECTRONICO Y ELECTROMECANICO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,414,827	19,414,827	19,414,827	18,248,117	94.0%	0	0	PROYECTO	0.29	0.27	93.1%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA, EQUIPOS ELECTROMECANICO, EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA Y MEDIDORES DE AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,487,870	19,487,870	19,487,870	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.02	0.00	0.0%	
ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO, MAQUINARIA PARA DESAZOLVE, MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE REDES Y ESTACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,076,605	17,076,605	17,076,605	11,279,050	66.0%	0	0	SERVICIO	0.02	0.02	100.0%	
ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO, MAQUINARIA PARA DESAZOLVE, MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE REDES Y ESTACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,111,306	14,111,306	14,111,306	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	12,764.79	0.00	0.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
ACCIONES PARA LA DESINFECTACIÓN DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	17,098,255	85.5%	0	0	LITRO	0.23	0.20	87.0%	
ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA COMERCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,003,758	48,003,758	48,003,758	42,477,543	88.5%	0	0	SERVICIO	2,351,817.19	2,081,074.89	88.5%	
REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,044,350	52.2%	0	0	TRAMITE	86.86	45.36	52.2%	
<b>PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD</b>															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
PROGRAMA ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL D.F.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,352,426	22,352,426	22,352,426	22,352,426	100.0%	1,250,823	1,250,823	ACCIÓN	1,147,590.00	773,555.00	67.4%	COMO RESULTADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS FEDERALES QUE SERÁN DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL GOBIERNO LOCAL, CELEBRADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2010; SE DETERMINÓ COMO PRINCIPAL OBJETIVO HACER DEL REGISTRO PÚBLICO UN ORGANISMO EFICIENTE Y EFICAZ QUE GARANTICE PLENAMENTE LA CERTEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS SOBRE INMUEBLES Y AQUELLOS RELACIONADOS CON PERSONAS MORALES CIVILES, Y CON ELLO GENERAR UNA PLATAFORMA JURÍDICA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA, ESTANDARIZADA Y HOMOLOGADA PARA LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD DEL PAÍS. PARA CUMPLIR CON EL CITADO OBJETIVO, SE LLEVARON A CABO ADQUISICIONES PARA EL COMPONENTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, TALES COMO: 1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SITE, 1 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE 30 TB REMOTO, 1 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE 30 TB LOCAL, 1 SERVIDOR DE REPORTING SERVICES, 100 COMPUTADORAS PERSONALES TIPO 1, 3 LAP TOPS, 100 IMPRESORAS, 15 ETIQUETADORAS, 19 ESCANERES, 300 NO BREAKS, 3 VIDEO PROYECTORES Y 1 PAQUETE DE MOBILIARIO PARA TODAS LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA INSTITUCIÓN REGISTRAL.
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROGRAMA ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL D.F.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,970,095	53,970,095	53,970,095	53,970,095	100.0%	1,250,823	0	ACCIÓN	1,147,590.00	773,555.00	67.4%	COMO RESULTADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS FEDERALES QUE SERÁN DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL GOBIERNO LOCAL, CELEBRADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2010; SE DETERMINÓ COMO PRINCIPAL OBJETIVO HACER DEL REGISTRO PÚBLICO UN ORGANISMO EFICIENTE Y EFICAZ QUE GARANTICE PLENAMENTE LA CERTEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS SOBRE INMUEBLES Y AQUELLOS RELACIONADOS CON PERSONAS MORALES CIVILES, Y CON ELLO GENERAR UNA PLATAFORMA JURÍDICA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA, ESTANDARIZADA Y HOMOLOGADA PARA LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD DEL PAÍS. PARA CUMPLIR CON EL CITADO OBJETIVO, LA FIRMA CONSULTORA ENCARGADA DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ESTATAL DE MODERNIZACIÓN, LLEVO A CABO ACCIONES EN LOS SIGUIENTES COMPONENTES: A) GESTIÓN DE LA CALIDAD, B) PROFESIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL, C) PARTICIPACIÓN Y VINCULACIÓN CON OTROS SECTORES, D) INDICADORES DE DESEMPEÑO, E) ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO. ASIMISMO SE LLEVO A CABO UN ESTUDIO ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.
<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,521,541	15,521,541	15,521,541	13,618,447	87.7%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
OTROS															
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL GASTO CORRIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	266,587,914	266,587,914	266,587,914	240,597,692	90.3%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,443,545	56,443,545	56,443,545	40,882,290	72.4%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	3,596,394	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (INTERESES)
<b>SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	379,488,436	361,953,466	379,488,436	167,773,522	46.4%	1,527,853	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	SE TIENEN ECONOMIAS POR FALTAS Y RETARDOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ATENCION MEDICA DEL SEGURO POPULAR (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,534,188,411	1,534,188,411	1,534,188,411	820,851,669	53.5%	33,877,188	0	ACCIÓN	401,610.00	1,142,324.00	284.3%	CON BASE EN EL ACUERDO DE COORDINACION CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL, SE CUENTA ACTUALMENTE CON 396,092 FAMILIAS AFILIADAS Y EMPADRONADAS A DICIEMBRE DE 2009, A PARTIR DE ENERO DE 2010 EL ACUERDO DE COORDINACION SE MODIFICÓ Y ACTUALMENTE LA AFILIACION SE REALIZA POR PERSONA, SE REPORTA AVANCE DE 1,142,324 QUE CORRESPONDEN A 396,092 FAMILIAS CON 746,232 PERSONAS AFILIADAS EN EL 2010.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,070,477	59,070,477	59,070,477	40,944,610	69.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
<b>PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)</b>															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	464	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS TALES COMO MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA ENTRE OTROS, LO QUE SE HA GENERADO COMO PASIVO. (PRELIMINAR AL CIERRE 2010).
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	742	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
<b>CULTURA DEL AGUA</b>															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO, MAQUINARIA PARA DESAZOLVE, MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE REDES Y ESTACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	299,000	299,000	299,000	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.00	0.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA DIFUSIÓN CULTURAL DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	304,400	304,400	304,400	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.00	0.0%	
GASTOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, CONGRESOS Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	195,000	195,000	195,000	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.01	0.00	0.0%	
<b>FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)</b>															
ESTIMACIÓN TEMPORAL DE ATRAPADOS POR SISIMOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESPLIEGUE DE MAPAS DE DAÑOS EN TIEMPO REAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,405,000	6,405,000	155,000	155,000	2.4%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
<b>PROGRAMAS SALUD</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL IZTAPALAPA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	14,686,746	14,686,746	14,686,746	14,686,746	100.0%	592,596	592,596	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
<b>PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO A EX TRABAJADORES DEL EXTINTO ORG DESCENTRALIZADO LUZ Y FUERZA DEL CENTRO</b>															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	114,860,433	0	107,520,881	93.6%	8,731	0	OTROS	0.00	9,138.00	0.0%	NO SE REPORTAN DATOS DE PROGRAMACION ANUAL POR TRATARSE DE UN PROGRAMA EMERGENTE. LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS QUE SE REPORTAN SON PRELIMINARES.
<b>APORTACIONES FEDERALES 512 REGISTROS</b>															
FASSA				2,830,462,497	2,822,208,236	2,830,462,497	2,614,785,212	92.7%	4,557,166	0		12,404,099.00	12,429,333.00	100.2%	
SERVICIOS PERSONALES															
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	172,953,645	172,953,645	172,953,645	166,854,031	96.5%	278,463	0	TRAMITE	250.00	292.00	116.8%	EL AVANCE DEL 96% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES, ASI COMO POR PAGARSE A MES VENCIDO LOS SERVICIOS DE AGUA LUZ Y TELEFONO. (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
APLICAR DOSIS DE VACUNA ANTIRRABICA A ANIMALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,335,592	90,335,592	90,335,592	89,989,021	99.6%	145,444	0	DOSIS	1,138,713.00	1,108,365.00	97.3%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
ATENCIÓN MÉDICA A LAS ETS Y VIH / SIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,275,864	41,275,864	41,275,864	39,915,074	96.7%	66,456	0	ATENCIÓN MÉDICA	62,867.00	64,497.00	102.6%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN ESTADO SATISFACTORIO (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107,213,792	107,213,792	107,213,792	106,657,524	99.5%	172,619	0	CONSULTA	325,675.00	322,585.00	99.1%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN RANGO SATISFACTORIO (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	345,144,348	345,144,348	345,144,348	340,629,860	98.7%	555,697	0	EGRESO HOSPITALARIO	8,353.00	8,353.00	95.5%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN RANGO SATISFACTORIO (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	993,070,048	984,815,787	993,070,048	822,513,391	83.5%	1,598,885	0	CONSULTA	3,788,324.00	3,644,881.00	96.2%	EL AVANCE DEL 84% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES; ASI MISMO SE TIENE EN PROCESO DE PAGO DE FACURAS LAS MEDICINAS Y MATERIALES DE CURACION, RECETAS, MATERIAL PROMOCIONAL, EDUCACIONAL, ASI COMO LA ENTREGA DE UNIFORMES, ENTRE OTROS. (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS DEL SISTEMA DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	468,975	468,975	468,975	288,598	61.5%	755	0	INMUEBLE	21.00	20.00	95.2%	EL 62% OBEDECE AL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO, VA EN FUNCION DE LAS NECESIDADES PROPIAS DEL INMUEBLE. (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,688,644	7,688,644	7,688,644	7,378,821	96.0%	12,370	0	INMUEBLE	40.00	36.00	90.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,788,569	40,788,569	40,788,569	34,801,689	85.3%	65,671	0	EQUIPO	8,550.00	960.00	11.2%	EL AVANCE VA EN FUNCION A QUE SE ESTA EN ESPERA DE LAS FACTURAS DE GASOLINA, ASI MISMO SE ESTA EN ESPERA DE LAS FACTURAS DE LOS MANTENIMIENTOS DE DE VEHICULOS, DE EQUIPO MEDICO Y DE LA MAQUINARIA. (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD.	3-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	201,740,587	201,740,587	201,740,587	195,999,345	97.2%	324,811	0	EVENTO	3,573,841.00	3,127,935.00	87.5%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,868,517	3,868,517	3,868,517	2,560,708	66.2%	6,228	0	ESTUDIO	253,720.00	270,796.00	106.7%	EL AVANCE DEL 66% OBEDECE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE FACTURAS Y MATERIALES PARA RADIOGRAFÍAS.(PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	560,000	560,000	560,000	495,119	88.4%	902	0	ATENCIÓN MÉDICA	25,000.00	26,341.00	105.4%	SE TIENE EN PROCESO DE PAGO DE FACTURAS DE LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y MATERIALES DE LIMPIEZA. (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	224,823,144	224,823,144	224,823,144	217,607,257	96.8%	361,975	0	CONSULTA	1,676,804.00	2,368,832.00	141.3%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
PROGRAMA DE VACUNACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	411,916,837	411,916,837	411,916,837	401,627,829	97.5%	663,204	0	DOSIS	1,526,147.00	1,485,816.00	97.4%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO DEL MENOR DE CINCO AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	188,613,975	188,613,975	188,613,975	187,466,945	99.4%	303,677	0	PERSONA	15,794.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
<b>FORTAMUN</b>				<b>3,514,545,189</b>	<b>3,514,545,189</b>	<b>3,514,545,189</b>	<b>2,834,224,235</b>	<b>80.6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>18,209,682.15</b>	<b>17,466,064.79</b>	<b>95.9%</b>	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
PROGRAMAS DELEGACIONES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,567,784	4,567,784	4,567,784	3,752,430	82.1%	0	0	PIEZA	34.00	50.00	147.1%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,371,114	97.1%	0	0	INMUEBLE	2.00	2.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.10	0.00	0.0%	
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	16,989,606	16,989,606	16,989,606	16,752,283	98.6%	0	0	ESTUDIO	14.00	13.00	92.9%	SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE 9 PUENTES PEATONALES, LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO DE MIGUEL LERDO DE TEJADA A DARIO FERNANDEZ, LA AMPLIACIÓN DE CAUCE EN EL TRAMO DE LA CALLE ARROYO EN LA COLONIA TLALPÉXCO, (RÍO DE CUATREPEC) LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD EN LA CALLE CABO VERDE EN LA COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ, EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA LA AMPLIACIÓN DEL CAUCE Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO DE FANNY SCHILLER A VIVEROS DE LA PAZ EN EL RÍO CUATREPEC, LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA AMPLIACIÓN Y CORRECCIÓN DEL CAUCE EN PALMATITLA EN EL TRAMO DE DARIO FERNANDEZ A BALADA DEL CERRITO EN LA COLONIA PALMATITLA Y DEL CAUCE EN MIGUEL LERDO DE TEJADA EN EL TRAMO DE NICANOR CASTILLO A CERRO DEL ABANICO EN LA COLONIA PARQUE METROPOLITANO.
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	349,704	349,704	349,704	349,704	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL N. 3, A FIN DE INTEGRAR CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA ESTIMAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA CIVIL.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	6,409,024	6,409,024	6,409,024	6,320,196	98.6%	0	0	METRO CUADRADO	28,950.00	26,055.00	90.0%	LA PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS DE FORTAMUN REPRESENTAN EL 40% DEL TOTAL DESTINADO PARA EL EJERCICIO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, REALIZÁNDOSE TRABAJOS DE ROMPIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE LA BANQUETA DaDa EN SU TOTALIDAD, LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DEL SUELO, COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA GUARNICIÓN Y DIVISIONES DE CUADRO DE BANQUETA, TENDIDO DE BANQUETA A BASE DE CEMENTO, FRAGUADO, LIMPIEZA Y BALIZAMIENTO EN GUARNICIONES, ASÍ COMO PARA LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES. A LA FECHA SE AUTORIZARON CASOS PARA PROCEDER A LA LICITACIÓN PÚBLICA.
CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	7,060,608	7,060,608	7,060,608	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	EL TÉRMINO DE LA OBRA SE TIENE PROGRAMADA PARA LOS PRIMEROS DÍAS DE ENERO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	227,116	227,116	227,116	126,580	55.7%	0	0	METROS CUADRADOS	13,500.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	11-TLHUAC	TLHUAC	URBANO	700,000	700,000	700,000	9,266	1.3%	0	0	INMUEBLE	2.00	1.00	50.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	11-TLHUAC	TLHUAC	URBANO	655,966	655,966	655,966	566,463	86.4%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	17.89	15.27	86.3%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,900,000	2,900,000	2,900,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	22.00	12.00	54.5%	LAS CIFRAS PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	14,999,701	14,999,701	14,999,701	12,164,608	81.1%	0	0	METROS CUADRADOS	20,524.29	6,684.07	32.6%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	1,999,950	1,999,950	1,999,950	1,750,669	87.5%	0	0	PROYECTO	0.63	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	4,476,033	4,476,033	4,476,033	3,762,539	84.1%	0	0	PROYECTO	50,000.00	50,201.00	100.4%	
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	8,982,298	8,982,298	8,982,298	2,606,622	29.0%	0	0	PERSONA	1,803.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD, CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES.
RECONSTRUCCIÓN															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	2,576,165	2,576,165	2,576,165	2,559,635	99.4%	0	0	OTROS	3,400.00	3,828.00	112.6%	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES AL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2010, ASÍ MISMO EL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	4,985,713	4,985,713	4,985,713	3,909,236	78.4%	0	0	METRO CUADRADO	2.00	2.00	100.0%	EL AVANCE EN LA META FÍSICA DE ESTA ACTIVIDAD, SE ENCUENTRA COMBINADA CON RECURSOS FISCALES, TODA VEZ QUE CORRESPONDEN A RECURSOS ADICIONALES.
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DESCONCENTRADA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,972,737	3,972,737	3,972,737	3,786,437	95.3%	0	0	INMUEBLE	5.00	3.00	60.0%	SE INCLUYE EL GASTO CORRIENTE
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,599,725	2,599,725	2,599,725	1,692,151	65.1%	1.00	1.00	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,984,111	1,984,111	1,984,111	1,157,759	58.4%	0	0	INMUEBLE	2.00	3.00	150.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	5,320,533	5,320,533	5,320,533	3,604,496	67.7%	0	0	INMUEBLE	14.00	4.00	28.6%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	15,333,625	15,333,625	15,333,625	8,525,571	55.6%	0	0	KILOMETRO	1,875.00	2,333.00	124.4%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	849,831	849,831	849,831	666,540	78.4%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.32	106.7%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	14,265,000	14,265,000	14,265,000	6,206,617	43.5%	0	0	INMUEBLE	7.00	7.00	100.0%	AL MES DE DICIEMBRE SE TIENE UN BALANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ALBERCA SEMIOLÍMPICA EN EL DEPORTIVO CARMEN SERDÁN, LA REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL DEPORTIVO HÉROES DE NACOZARÍ Y SE AVANZA EN LA HABILITACIÓN DE KIOSCOS DIGITALES (A LA FECHA SE HAN INAUGURADO EN LAS COLONIAS MARTÍN CARRERA Y ESCALERA).
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DESCONCENTRADA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	15,229,935	15,229,935	15,229,935	13,663,849	89.7%	0	0	INMUEBLE	7.00	3.00	42.9%	SE ADJUDICARON CONTRATOS PARA REALIZAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL PROGRESO NACIONAL, LA MALINCHE, UH SAN JUAN DE ARAGÓN, VALLEJO, OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA FUTURAMA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CDSB SAN JUAN DE ARAGÓN Y S. SECC. LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN ESTE ÚLTIMO INMUEBLE CONTEMPLAN 1,183 M2 DE CONSTRUCCIÓN EN UN TERRENO DE 1,083 M2, EN DONDE SE DISTRIBUIRÁ: ADMINISTRACIÓN, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA, CONSULTORIOS, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, SALONES (PARA IMPARTIR PINTURA, ARTES PLÁSTICAS, DANZA), SANITARIOS PARA MUJERES Y HOMBRES, FORO AL AIRE LIBRE, ÁREA DE EXPOSICIONES, BIBLIOTECA, SALA DE CÓMPUTO Y ÁREA JARDINADA. LA POBLACIÓN BENEFICIADA ESTIMADA SERÁ DE 38,123 HABITANTES Y LAS COLONIAS BENEFICIADAS SERÁN UH SAN JUAN DE ARAGÓN III, IV Y SECCIÓN, UH SAN JUAN DE ARAGÓN CTM Y UH NARCISO BASSOLS. ASIMISMO, SE EJERCERON RECURSOS DESTINADOS PARA SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LA INTEGRACIÓN DE CASOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,919,992	1,919,992	1,919,992	851,259	44.3%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS PREVISTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA MANTENIMIENTO A RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. CABE SEÑALAR, QUE SE TOMÓ EL CRITERIO DE CUANTIFICAR LA META EN UNA ACCIÓN PARA FINES DE RESULTADO DE INDICADORES, AUN CUANDO LA UNIDAD DE MEDIDA DIFIERE DE LA ACCIÓN QUE SE REALIZARÁ EN CUANTO A LA OBRA.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	690,000	690,000	690,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	1.00	0.0%	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	496,255	496,255	496,255	359,273	72.4%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	



I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	9,751,157	9,751,157	9,751,157	5,043,661	51.7%	0	0	PROYECTO	5,665.00	7.00	0.1%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	13,239,156	13,239,156	13,239,156	9,350	0.1%	0	0	PROYECTO	0.00	1.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	5,747,187	5,747,187	5,747,187	3,220,006	56.0%	0	0	PROYECTO	5,488.50	1.30	0.0%	
ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,340,859	2,340,859	2,340,859	2,132,612	91.1%	0	0	METRO CUADRADO	6,119.00	6,119.00	100.0%	
ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA MIXTA	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,678,039	2,678,039	2,678,039	2,512,148	93.8%	0	0	PERSONA	50,650.00	50,650.00	100.0%	
GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	323,626	323,626	323,626	235,543	72.8%	0	0	PLANTA	30,000.00	30,000.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	450,016	450,016	450,016	449,485	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	3,540,000.00	3,540,000.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVO	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	5,599,807	5,599,807	5,599,807	5,599,807	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,551,690	1,551,690	1,551,690	1,370,661	88.3%	0	0	INMUEBLE	14.00	14.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	3,002,261	3,002,261	3,002,261	1,935,799	64.5%	0	0	INMUEBLE	3.00	3.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	207,119	207,119	207,119	204,956	99.0%	0	0	INMUEBLE	5.00	5.00	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	311,798	311,798	311,798	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	3,750.00	3,750.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	132,483	132,483	132,483	9,725	7.3%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	26,849,146	26,849,146	26,849,146	24,786,550	92.3%	0	0	PROYECTO	8,600.00	8,600.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,544,135	2,544,135	2,544,135	2,533,387	99.6%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	16,035,643	16,035,643	16,035,643	15,662,846	97.7%	0	0	ACCIÓN	8,000.00	8,000.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,404,562	2,404,562	2,404,562	2,236,259	93.0%	0	0	APOYO	1,000.00	1,000.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,978,068	1,978,068	1,978,068	1,753,191	88.6%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.80	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	692,251	692,251	692,251	687,253	99.3%	0	0	PROYECTO	3.00	3.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	4,121,052	4,121,052	4,121,052	1,976,440	48.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,605,390	2,605,390	2,605,390	2,359,806	90.6%	0	0	METRO CUADRADO	41.00	41.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	256,016	256,016	256,016	49,258	19.2%	0	0	OTROS	290.00	290.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,781,509	1,781,509	1,781,509	1,289,221	72.4%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,683,516	1,683,516	1,683,516	1,505,121	89.4%	0	0	METRO CUBICO	14,000.00	14,000.00	100.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	7,695,629	7,695,629	7,695,629	6,882,088	89.4%	0	0	TONELADA	25,000.00	25,000.00	100.0%	
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	574,258	574,258	574,258	469,847	81.8%	0	0	PIEZA	5,550.00	5,550.00	100.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	4,039,168	4,039,168	4,039,168	3,935,906	97.4%	0	0	ACCIÓN	5,000.00	5,000.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	304,999	304,999	304,999	235,399	77.2%	0	0	METROS	170,000.00	199,935.00	117.6%	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES AL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2010, ASI MISMO EL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	5,407,807	5,407,807	5,407,807	2,550,459	47.2%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	979,910	979,910	979,910	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.03	0.00	0.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	13,275,398	13,275,398	13,275,398	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	45.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	13.00	14.00	107.7%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	1,850,002	1,850,002	1,850,002	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.94	3.27	55.1%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	5,720,723	5,720,723	5,720,723	3,531,937	61.7%	0	0	KILOMETRO	1.20	0.40	33.3%	
MEJORAMIENTO															
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	25,134,861	25,134,861	25,134,861	23,854,957	94.9%	0	0	TONELADA	55,830.00	55,830.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON DESTINADOS AL PAGO DE COMBUSTIBLE (PARTIDA CENTRALIZADA).
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	56,876,410	56,876,410	56,876,410	54,872,899	96.5%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA (PARTIDA CENTRALIZADA).
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	9-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	TONELADA	314,000.00	343,077.00	109.3%	EL AVANCE FÍSICO SE DEBE A LA EXISTENCIA DE MATERIAL DE STOCK EN LA BODEGA Y A QUE PESONAL DE LA DELEGACIÓN EFICIENTE SU LABOR.
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y ORIENTAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,800,438	1,800,438	1,800,438	167,910	9.3%	0	0	ESTUDIO	140.00	28.00	20.0%	
DESARROLLO EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	6,536,053	6,536,053	6,536,053	4,509,783	69.0%	0	0	METROS	683,983.00	726,924.00	106.3%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	130,993,695	130,993,695	130,993,695	101,822,472	77.7%	0	0	POSTE	31,200.00	26,747.00	85.7%	
PROGRAMAS DELEGACIONAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	245,403	245,403	245,403	73,334	29.9%	0	0	PIEZA	30.00	35.00	116.7%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,375,657	2,375,657	2,375,657	272,724	11.5%	0	0	METRO CUADRADO	4,000.00	6,588.20	164.7%	
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	6,088,994	6,088,994	6,088,994	2,077,784	34.1%	0	0	DOCUMENTO	0.00	4.00	0.0%	
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	21,229,233	21,229,233	21,229,233	18,518,085	87.2%	0	0	PIPAS	1,260,497.00	1,458,554.90	115.7%	
PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	14,540,919	14,540,919	14,540,919	10,572,474	72.7%	0	0	PROYECTO	0.00	27.00	0.0%	
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,798,000	1,798,000	1,798,000	1,681,198	94.1%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES AL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2010, ASI MISMO EL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,262,343	1,262,343	1,262,343	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS SON PRELIMINARES AL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2010, ASI MISMO EL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION.
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	71,899,628	71,899,628	71,899,628	67,552,524	94.0%	0	0	ACCION	37,543.80	23,913.20	63.7%	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	19,953,053	19,953,053	19,953,053	19,897,555	99.7%	0	0	TONELADA	800,000.00	713,545.20	89.2%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN RED SECUNDARIA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	190,749	190,749	190,749	190,082	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	189.00	189.00	100.0%	SE EJERCERAN MAS RECURSOS MEDIANTE EL PASIVO CIRCULANTE.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS EN DELEGACIONES (INVERSIÓN)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	5,797,436	5,797,436	5,797,436	2,982,492	51.4%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EL TOTAL ANUAL DE ESTE PROYECTO SE INTEGRA DE \$5 797,436.66 DE GASTO DE INVERSIÓN Y \$4 250,601.00 DE GASTO CORRIENTE, SE REGISTRARON POR SEPARADO EN LA PAGINA DE LA S.H.C.P. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL PAGO DE SEGUROS (PARTIDA CENTRALIZADA).
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	9,624,898	9,624,898	9,624,898	9,268,909	96.3%	0	0	METRO CUADRADO	38,417.00	37,048.00	96.4%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,643,183	2,643,183	2,643,183	2,295,150	86.8%	0	0	INMUEBLE	12.00	19.00	158.3%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	5,536,036	5,536,036	5,536,036	3,180,393	57.4%	0	0	INMUEBLE	6.00	14.00	233.3%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,282,245	2,282,245	2,282,245	960,663	42.1%	0	0	INMUEBLE	8.00	14.00	175.0%	SE INCLUYE EL GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,899,600	3,899,600	3,899,600	3,548,219	91.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	36.00	3600.0%	SE INCLUYE GASTO CORRIENTE
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	35,365,305	35,365,305	35,365,305	30,937,039	87.5%	0	0	INMUEBLE	59.00	103.00	174.6%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DESARROLLO DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,496,290	1,496,290	1,496,290	1,487,302	99.4%	0	0	METROS	221,314.81	338,599.39	153.0%	
SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	7,058,773	7,058,773	7,058,773	6,936,020	98.3%	0	0	PIEZA	5,222.00	4,550.00	87.1%	SE INCLUYE GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	624,500	59.5%	0	0	METROS CUADRADOS	20,624.00	22,045.70	106.9%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	55,358	55,358	55,358	55,358	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,594,673	3,594,673	3,594,673	3,115,135	86.7%	0	0	METRO CUADRADO	300,000.00	168,289.00	56.1%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,735,000	3,735,000	3,735,000	1,251,951	33.5%	0	0	LUMINARIA	380.00	61.00	16.1%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,020,050	76.1%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.50	50.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	778,175	778,175	778,175	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE DETINARA AL PAGO DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
ATENCIÓN DELEGACIONAL DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	7,347,079	7,347,079	7,347,079	4,146,758	56.4%	0	0	SUPERVISIÓN	3.00	3.00	100.0%	EN ESTE PERIODO SE REALIZÓ AL 100% EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y CATALOGO DE CONCEPTOS DE 17 MERCADOS PUBLICOS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, INICIO DE OBRA COMPLEMENTARIA Y SUPERVISIÓN A LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA COMERCIAL AV. ZUMÁRAGA 11 DENTRO DE LA DT. N 5; REHABILITACIÓN DE LA PLAZA COMERCIAL N 31 Y MANTENIMIENTO A MERCADOS PÚBLICOS. LA META FÍSICA, CONSIDERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA, INCORPORA DIFERENTES ACCIONES, SIN QUE ESTAS SEAN NECESARIAMENTE DE SUPERVISIÓN, YA QUE SE INTEGRAN OBRAS POR CONTRATO, SERVICIOS Y ACCIONES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN.
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	10,845,046	10,845,046	10,845,046	10,665,014	98.3%	0	0	ACCION	54.00	56.00	103.7%	RECURSOS PREVISTOS PRINCIPALMENTE PARA LA COMPRA DE EQUIPO RECREATIVO COMO PROYECTORES MÚLTIPLES, PANTALLAS PARA PROYECTOS, PROYECTOR CINEMATOGRAFICOS, TOCADISCOS, REPRODUCTORES DE COMPACT DISC, BOCINAS, KIT DE ILUMINACIÓN Y CARPA PROFESIONAL, ESTOS BIENES SE DESTINARÁN PARA LOS DISTINTOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN CAMELONES, PARQUES Y JARDINES. POR OTRA PARTE SE HAN ADJUDICADO CONTRATOS PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS SECCIONES IV, V, VII Y VIII EN LA ZONA DE SAN JUAN DE ARAGÓN.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	10,083,966	10,083,966	10,083,966	9,556,433	94.8%	0	0	INMUEBLE	16.00	17.00	106.3%	SE TIENE PREVISTO PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN INMUEBLE, CONSISTENTE EN APLICACION DE PINTURA EN GENERAL, REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, CAMBIO DE MUEBLES SANITARIAS, ELECTRICIDAD, ALBAÑILERIA, HERRERIA, CONSIDERANDO DENTRO DE LAS NECESIDADES QUE SE OBTENGAN POR DEMANDA CIUDADANA. ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LOS MERCADOS SAN FELIPE DE JESUS, VASCO DE QUIROGA, GABRIEL HERNANDEZ, ALFREDO DOMÍNGUEZ, INDIOS VERDES, PROGRESO NACIONAL, DEL CARMEN Y CUATEPEC CENTRO, CUCHILLA DEL TESORO, PRADERA, GERTRUDIS SÁNCHEZ, DIEZ DE MAYO, ESTRELLA, TRES ESTRELLAS, PRIMERO DE SEPTIEMBRE, VILLA ZONAS Y CUATEPEC CENTRO.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	149,979	149,979	149,979	130,481	87.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	SE CANCELARON LAS ACCIONES QUE SE HABIAN PREVISTO DE LAS CUALES SOLO SE EFECTUO AL 100% EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA EL CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS Y EL MANTENIMIENTO A LA RED HIDRAULICA DE LAS CASAS DE CULTURA JUVENTINO ROSAS, GUADALUPE INSURGENTES, LA ESTRELLA, PALMATITLA, BENITO JUÁREZ, CUCHILLA DEL TESORO, PRIMAVERA Y PACO IGNACIO TAIBO II. ESTA SITUACION SE PRESENTA AL TRANSFERIR RECURSOS, PREVIA APROBACION, PARA SUBSANAR OTRAS ACCIONES DE MAYOR URGENCIA, CONSIDERANDO QUE ALGUNOS INMUEBLES CULTURALES SON DE RECIENTE CONSTRUCCION.
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	5,557,310	5,557,310	5,557,310	3,336,451	60.0%	0	0	INMUEBLE	7.00	7.00	100.0%	RECURSOS PREVISTOS PARA (1) EL PROGRAMA DE ADQUISICION CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MAQUINAS, COMO SON ESMERILADORAS, PLANTAS DE SOLDAR Y PLANTAS GENERADORAS DE CORRIENTE ALTERNA MOVILES DE GASOLINA; POR OTRA PARTE, SE ADQUIRIRAN EQUIPOS COMO SON BOMBAS SUMERGIBLES, BOMBAS HIDRAULICAS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA COMBUSTIBLE, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, REGULADORES DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION; (2) SE REALIZARON LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS LOS GALEANA, LAZARO CÁRDENAS, NVA, ATZACALCO Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, ASI COMO PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS MIGUEL ALEMÁN Y DEL BICENTERIO (LA PARTICIPACION DE RECURSOS DE FORTAMUN RESPECTO DEL TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE 26%)
MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES SECUNDARIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,552,000	2,552,000	2,552,000	2,283,785	89.5%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	RECURSO COMPLEMENTARIO A OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE SE DESTINARA AL TRASLADO DE MEZCLA ASFALTICA, CON EL FIN DE DESARROLLAR TRABAJOS DE PAVIMENTACION, CUYA META FISICA SE REPORTA CON OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	770,000	770,000	770,000	769,909	100.0%	0	0	PIEZA	210.00	12,031.00	5729.0%	SE REALIZARA LA ADQUISICION DE 4 CAMIONES TIPO REDILLAS PARA REALIZACION DE TRABAJOS DE TALA Y PODA DE VEGETACION NOCIVA, QUE ESTE CAUSANDO DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA O EN CASAS HABITACIONES DE LA POBLACION. LOS TRABAJOS CONSISTIRAN EN AMARRE DE RAMA, CORTE, DESARAME, RECOLECCION Y TRASLADO DE RAMAS Y TRONCOS. EL AVANCE OBTENIDO A LA FECHA CORRESPONDE A LOS TRABAJOS EFECTUADOS A TRAVES DE OBRA POR CONTRATO. AL CIERRE DEL EJERCICIO SE PREVE APLICAR MOVIMIENTO DE ADECUACION PROGRAMATICA.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,036,229	2,036,229	2,036,229	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REFLEJA UN AVANCE EN META FISICA, YA QUE SE CONTO CON MATERIAL EXISTENTE EN LA BODEGA Y CON PERSONAL DE LA DELEGACION.
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,227,891	3,227,891	3,227,891	2,658,186	82.4%	0	0	INSPECCION	10.00	10.00	100.0%	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	24,810,721	24,810,721	24,810,721	8,080,319	32.6%	0	0	OBRA	6,009.00	20.00	0.3%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,493,118	1,493,118	1,493,118	1,036,649	69.4%	0	0	INMUEBLE	59.00	41.00	69.5%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	71,452,931	71,452,931	71,452,931	41,873,620	58.6%	0	0	METRO CUADRADO	377,000.00	168,934.00	44.8%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	229,924	229,924	229,924	0	0.0%	0	0	PROYECTO	5.00	1.00	20.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CEDIS)	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,860,661	2,860,661	2,860,661	2,548,253	89.1%	0	0	INMUEBLE	10.00	10.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,251,840	3,251,840	3,251,840	133,766	4.1%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,824,382	4,824,382	4,824,382	79,404	1.6%	0	0	PROYECTO	27.00	105.00	388.9%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	9,946,729	9,946,729	9,946,729	4,675,068	47.0%	0	0	PROYECTO	12.00	31.00	258.3%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,261,178	1,261,178	1,261,178	290,321	23.0%	0	0	PROYECTO	15.00	6.00	40.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,243,507	2,243,507	2,243,507	119,381	5.3%	0	0	INMUEBLE	5.00	1.00	20.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	10,564,076	10,564,076	10,564,076	5,581,138	52.8%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	27,064,969	27,064,969	27,064,969	18,182,439	67.2%	0	0	PROYECTO	1,803.00	1,803.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	8,751,730	8,751,730	8,751,730	5,572,750	63.7%	0	0	OTROS	4,727.00	4,579.00	96.9%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,207,478	1,207,478	1,207,478	97,537	8.1%	0	0	PROYECTO	0.00	8.00	0.0%	
PROGRAMAS DESCONCENTRADOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,725,720	1,725,720	1,725,720	985,119	57.1%	0	0	PROYECTO	512.90	512.90	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RED SECUNDARIA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	13,425,659	13,425,659	13,425,659	8,470,194	63.1%	0	0	METROS CUADRADOS	100,000.00	107,584.00	107.6%	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES AL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2010, ASI MISMO EL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	553,226	553,226	553,226	326,169	59.0%	0	0	INMUEBLE	11.00	3.00	27.3%	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES AL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2010, ASI MISMO EL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION.
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,186,618	4,186,618	4,186,618	4,030,116	96.3%	0	0	ACCION	53.00	51.00	96.2%	
INSPECCIÓN AMBIENTAL DELEGACIONAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	424,838	424,838	424,838	40,129	9.4%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RED SECUNDARIA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	15,233,290	15,233,290	15,233,290	6,974,033	45.8%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	18,228.87	8,345.45	45.8%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	500,000	500,000	500,000	499,999	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,621,771	2,621,771	2,621,771	1,785,818	68.1%	0	0	INMUEBLE	15.00	10.00	66.7%	
MANTENIMIENTO VIAL EN RED SECUNDARIA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	664,305	664,305	664,305	580,233	87.3%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,363,639	1,363,639	1,363,639	614,676	45.1%	0	0	KILOMETRO	0.05	0.02	40.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	81,840	81,840	81,840	71,955	87.9%	0	0	OTROS	4,821.00	4,238.67	87.9%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	167,497	167,497	167,497	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	79.00	62.00	78.5%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RED SECUNDARIA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	31,399,094	31,399,094	31,399,094	27,563,373	87.8%	0	0	METRO CUADRADO	192,168.29	177,447.10	92.3%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	8,000,000	7,973,151	7,973,151	5,939,999	74.5%	0	0	INMUEBLE	1.26	0.72	57.1%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	46,832,168	46,832,168	46,832,168	46,538,567	99.4%	0	0	ACCION	72,958.00	72,958.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS DELEGACIONALES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	6,409,532	6,409,532	6,409,532	6,146,001	95.9%	0	0	INMUEBLE	5.00	5.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS.	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	3,034,720	3,034,720	3,034,720	2,280,087	75.1%	0	0	METRO CUADRADO	24,846.00	22,221.00	89.4%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	385,520	385,520	385,520	385,520	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	39,750.00	39,750.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	500,404	500,404	500,404	489,317	97.8%	0	0	INMUEBLE	16.00	15.00	93.8%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,763,482	2,763,482	2,763,482	1,123,393	40.7%	0	0	INMUEBLE	5.00	5.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	3,106,300	3,106,300	3,106,300	3,012,579	97.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SE INCLUYE GASTO CORRIENTE.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	205,048	205,048	205,048	202,124	98.6%	0	0	LUMINARIA	14,571.00	6,654.00	45.7%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN DELEGACIONES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	56,600	56,600	56,600	39,835	70.4%	0	0	METRO LINEAL	350,000.00	226,529.00	64.7%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE SECLAMIENTO EN VIALIDADES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,813,088	2,813,088	2,813,088	2,718,597	96.6%	0	0	PIEZA	19,800.00	19,800.00	100.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	16,520,128	16,520,128	16,520,128	4,038,336	24.4%	0	0	INMUEBLE	50.00	50.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	769,671	769,671	769,671	749,583	97.4%	0	0	KILOMETRO	206.00	206.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,843,730	2,843,730	2,843,730	2,823,162	99.3%	0	0	PROYECTO	20.00	20.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,089,864	2,089,864	2,089,864	2,076,577	99.4%	0	0	METRO CUADRADO	11,240.00	2,980.00	26.5%	
PROGRAMAS DELEGACIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SUELO DE CONSERVACION	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	891,828	89.2%	0	0	METRO CUADRADO	4,251.00	4,251.00	100.0%	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDOS SOLIDOS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	32,597,139	32,597,139	32,597,139	29,179,441	89.5%	0	0	TONELADA	55,300.00	55,300.00	100.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	7,320,000	7,320,000	7,320,000	5,645,063	77.1%	0	0	ACCION	2,268.00	2,268.00	100.0%	PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD SE INCLUYE GASTO CORRIENTE
SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,654,100	2,654,100	2,654,100	1,689,907	63.7%	0	0	PIEZA	3,971.00	3,971.00	100.0%	
APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	28,854,349	28,854,349	28,854,349	28,854,349	100.0%	0	0	ACCION	380.00	448.00	117.9%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	3,399,867	3,399,867	3,399,867	1,403,434	41.3%	0	0	INMUEBLE	16.00	18.00	112.5%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,709,400	57.0%	0	0	METROS CUADRADOS	56,734.00	52,382.70	92.3%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	4,956,948	4,956,948	4,956,948	4,926,948	99.4%	0	0	INMUEBLE	56.00	23.00	41.1%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,216,735	1,216,735	1,216,735	1,177,196	96.8%	0	0	METRO CUADRADO	1,267,000.00	1,267,000.00	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	19,604,245	19,604,245	19,604,245	18,260,586	93.1%	0	0	LUMINARIA	13,548.00	13,548.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,023,547	1,023,547	1,023,547	853,907	83.4%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO, TODA VEZ QUE SOLO SE REALIZO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE NECESITABA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	6,272,990	6,272,990	6,272,990	6,272,990	100.0%	0	0	KILOMETRO	900.00	916.00	101.8%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	6,295,477	6,295,477	6,295,477	6,295,477	100.0%	0	0	PROYECTO	3,218.60	352.90	11.0%	SE REGISTRA CON UN DECIMAL EL AVANCE FISICO, YA QUE LA META FISICA REALMENTE SE MIDE EN METROS Y NO EN PROYECTOS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACION	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,119,220	2,119,220	2,119,220	2,008,551	94.8%	0	0	METROS CUADRADOS	128,000.00	37,621.00	29.4%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,455,814	3,455,814	3,455,814	2,257,571	65.3%	0	0	METRO CUADRADO	60,000.00	60,000.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,872,106	1,872,106	1,872,106	244,168	13.0%	0	0	INMUEBLE	40.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD, CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	5,889,186	65.4%	0	0	METRO CUADRADO	2,294,050.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD, CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	6,799,330	6,799,330	6,799,330	3,224,202	47.4%	0	0	INMUEBLE	17.00	6.00	35.3%	NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON EL TOTAL DE LA META FÍSICA, DADA LA CANTIDAD DE RECURSOS CON LOS QUE SE CONTABA, POR LO QUE SOLO FUE POSIBLE ATENDER UN TOTAL DE SEIS MERCADOS EN LA DEMARCACIÓN.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,337,870	1,337,870	1,337,870	1,170,867	87.5%	0	0	INMUEBLE	14.00	15.00	107.1%	EL INCREMENTO EN EL AVANCE DE LA META FÍSICA DE ESTA ACTIVIDAD, SE ENCUENTRA COMBINADA CON RECURSOS FEDERALES ADICIONALES DEL CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA), LA CUAL SE INCREMENTO EN UNO, POR SER UN RECURSO FEDERAL ADICIONAL PROPORCIONADA POR EL CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA).
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	6,252,994	6,252,994	6,252,994	5,372,748	85.9%	0	0	INMUEBLE	24.00	24.00	100.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD, CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES.
OPERACION DE PANTEONES PUBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,128,304	2,128,304	2,128,304	250,971	11.8%	0	0	SERVICIO	8.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD, CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES. ASI MISMO EL NULO EJERCICIO SE DEBE HA QUE DICHO RECURSO ESTAN COMPROMETIDOS AL CIERRE DE 2010, EN EL REPORTE DE PASIVO CIRCULANTE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	164,100	164,100	164,100	0	0.0%	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD, CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	4,111,282	4,111,282	4,111,282	2,079,174	50.6%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD, CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	381,819	381,819	381,819	148,567	38.9%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD, CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES.
PROGRAMAS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	20,673,363	20,673,363	20,673,363	11,448,776	55.4%	0	0	INMUEBLE	133.00	118.00	88.7%	EL AVANCE EN LA META FÍSICA DE ESTA ACTIVIDAD, SE ENCUENTRA COMBINADA CON RECURSOS CORRESPONDIENTES A FAPEF, TODA VEZ QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN COMBINADAS.
REHABILITACION															
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DELEGACIONALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	4,770,000	4,770,000	4,770,000	3,438,952	72.1%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	
ASENTAMIENTOS DELEGACIONALES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	ACCION	20.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	476,193	476,193	476,193	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	25.00	33.00	132.0%	RECURSOS PREVISTOS PARA EL PROGRAMA DE ADQUISICION DE 333 SILLAS DE DISTINTOS TIPOS Y COLORES, 33 ARCHIVEROS CON DIFERENTE NUMERO DE DIVISIONES Y/O GAVETAS, 36 MUEBLES ESTILO MODULOS EJECUTIVOS, SECRETARIALES, ANALISTAS Y SUSTENTABLES EN MADERA Y METALICOS, GABINETES DE MADERA DE DISTINTAS MEDIDAS, MESAS ESQUINERAS Y DE TRABAJO Y MUEBLES DE DISTINTOS USOS, ASI COMO PARA LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION.
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	540,000	540,000	540,000	435,836	80.7%	0	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	100.0%	A FIN DE CONTAR CON LOS ELEMENTOS MINIMOS NECESARIOS PARA ATENDER LAS PETICIONES DE AUXILIO POR PARTE DE LOS CIUDADANOS Y PEREGRINOS QUE SUFRAN ALGUN SINIESTRO O EVENTO IMPREVISTO, SE DISPONEN RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE BOTQUINES Y ALFOMBRA EN ROLLO PARA ACTIVIDADES A CIELO ABIERTO CON EL FIN DE PREVENIR ACCIDENTES.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	75,400	75,400	75,400	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	60.00	0.00	0.0%	RECURSOS CONSIDERADOS PARA EL PROGRAMA DE ADQUISICION DE 333 SILLAS DE DISTINTOS TIPOS Y COLORES, 33 ARCHIVEROS CON DIFERENTE NUMERO DE DIVISIONES Y/O GAVETAS, 36 MUEBLES ESTILO MODULOS EJECUTIVOS, SECRETARIALES, ANALISTAS Y SUSTENTABLES EN MADERA Y METALICOS, GABINETES DE MADERA DE DISTINTAS MEDIDAS, MESAS ESQUINERAS Y DE TRABAJO Y MUEBLES DE DISTINTOS USOS (SE PREVE LA CANCELACION DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO).
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	14,616	14,616	14,616	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	RECURSO COMPLEMENTARIO PARA EQUIPO DE ADMINISTRACION SIN QUE SE CONSIDERE META FÍSICA
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	470,500	470,500	470,500	159,152	33.8%	0	0	PERSONA	98.00	33.14	33.8%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,086,978	1,086,978	1,086,978	981,244	90.3%	0	0	METRO CUADRADO	58,193.33	52,532.66	90.3%	
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	EVENTO	126.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,510,815	3,510,815	3,510,815	2,865,474	81.6%	0	0	PERSONA	56,628.00	46,219.00	81.6%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	16,453	16,453	16,453	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	290,000	290,000	290,000	39,585	13.7%	0	0	ACCION	1,293.00	176.49	13.6%	
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,263,840	3,263,840	3,263,840	1,264,115	38.7%	0	0	DOCUMENTO	51.00	19.75	38.7%	
PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,000	4,000	4,000	0	0.0%	0	0	ACCION	16.00	0.00	0.0%	
SANIDAD ANIMAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	14,000	14,000	14,000	0	0.0%	0	0	SERVICIO	228.00	0.00	0.0%	
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	274,400	274,400	274,400	274,400	100.0%	0	0	PIEZA	33.00	33.00	100.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	14,018,348	14,018,348	14,018,348	12,182,442	86.9%	0	0	ACCION	5,961.00	5,180.32	86.9%	
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	106,599	106,599	106,599	0	0.0%	0	0	PERSONA	9.00	0.00	0.0%	
TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD SOCIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	14,777.00	0.00	0.0%	
USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS POR EL EMPLAZAMIENTO DE LAS CASSETAS TELEFONICAS EN LOS BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE USO COMUN	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	281,913	281,913	281,913	105,284	37.3%	0	0	CASETA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	909,010	909,010	909,010	0	0.0%	0	0	PERSONA	3,654.00	3,654.00	100.0%	
CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	57,606	57,606	57,606	0	0.0%	0	0	EMPRESA	1.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD, CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES. ASI MISMO EL NULO EJERCICIO SE DEBE HA QUE DICHO RECURSO ESTAN COMPROMETIDOS AL CIERRE DE 2010, EN EL REPORTE DE PASIVO CIRCULANTE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPPES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	66,679	66,679	66,679	0	0.0%	0	0	APOYO	2.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD, CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES. ASI MISMO EL NULO EJERCICIO SE DEBE HA QUE DICHO RECURSO ESTAN COMPROMETIDOS AL CIERRE DE 2010, EN EL REPORTE DE PASIVO CIRCULANTE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	127,989	127,989	127,989	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD, CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES. ASI MISMO EL NULO EJERCICIO SE DEBE HA QUE DICHO RECURSO ESTAN COMPROMETIDOS AL CIERRE DE 2010, EN EL REPORTE DE PASIVO CIRCULANTE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	16,800,806	16,800,806	16,800,806	14,575,703	86.8%	0	0	ACCION	4.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD, CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES.
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	272,120	272,120	272,120	0	0.0%	0	0	SERVICIO	2.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD, CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES. ASI MISMO, EL NULO EJERCICIO SE DEBE HA QUE DICHO RECURSO ESTAN COMPROMETIDOS AL CIERRE DE 2010, EN EL REPORTE DE PASIVO CIRCULANTE.
SISTEMAS DE INFORMACION															
COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA	8-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	6,400,000	6,400,000	6,400,000	5,159,221	80.6%	0	0	PERSONA	800.00	800.00	100.0%	SE TOMARÁ EN UNIDAD DE MEDIDA, PERSONA ES A POLICIA.
SERVICIOS INFORMÁTICOS	8-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	349,834	349,834	349,834	0	0.0%	0	0	SERVICIO	6.00	6.00	100.0%	SE LLEGO A LA META, DEBIDO A QUE SE CONTABA CON MATERIAL DE STOCK, EN LA BODEGA Y CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACION.
MAQUINARIA															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	16,485	16,485	16,485	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.06	0.00	0.0%	
OTROS															

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	10,632,307	10,632,307	10,632,307	10,567,312	99.4%	0	0	ACCION	4.00	24.00	600.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	423,066	423,066	423,066	423,066	100.0%	0	0	INMUEBLE	8.00	48.00	600.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	40,081,949	40,081,949	40,081,949	40,068,546	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,209.00	3,339.00	276.2%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	320,040	320,040	320,040	320,040	100.0%	0	0	PERSONA	1,317.00	1,394.00	105.8%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	711,541	711,541	711,541	711,541	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,872,473	2,872,473	2,872,473	2,832,771	98.6%	0	0	METRO CUADRADO	1,409.00	2,504.00	177.7%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	15,058,155	15,058,155	15,058,155	15,031,629	99.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	SE INCLUYE GASTO CORRIENTE, EL EJERCIDO SON PAGOS COMPLEMENTARIOS DE ESTA AI
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	832,104	832,104	832,104	832,104	100.0%	0	0	KILOMETRO	53.00	77.00	145.3%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	158,764	158,764	158,764	158,764	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	480,060	480,060	480,060	480,060	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,600,200	1,600,200	1,600,200	1,600,200	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	50,861.98	37,685.98	74.1%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	720,090	720,090	720,090	720,090	100.0%	0	0	TONELADA	2,125.00	2,421.00	113.9%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	680,000	680,000	680,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.10	0.00	0.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,177,622	5,177,622	5,177,622	2,795,856	54.0%	0	0	TONELADA	2.00	2.00	100.0%	EL TOTAL DE LOS RECURSOS CORRESPONDE \$3,677,622.00 A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y \$1,500,000.00, GASTO DE INVERSION.
ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	100,000	100,000	100,000	95,421	95.4%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NZ	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,614,000	2,614,000	2,614,000	1,699,412	65.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,717,298	1,717,298	1,717,298	235,000	13.7%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	497,629	497,629	497,629	245,742	49.4%	0	0	METROS CUADRADOS	736,576.00	662,685.00	90.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,764,630	1,764,630	1,764,630	1,723,138	97.6%	0	0	METROS	107,000.00	2,201,195.00	2057.2%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	5,116,152	5,116,152	5,116,152	1,351,728	26.4%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	
PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	5,166,580	5,166,580	5,166,580	37,200	0.7%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,418,336	3,418,336	3,418,336	2,864,523	83.8%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	91,731,602	91,731,602	91,731,602	81,698,607	89.1%	0	0	TONELADA	1,251,698.00	1,241,671.00	99.2%	
SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	51,823	51,823	51,823	32,387	62.5%	0	0	PIEZA	1,180.00	1,159.00	98.2%	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	221,029,080	221,029,080	221,029,080	178,053,909	80.6%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	11,666,586	11,666,586	11,666,586	6,574,725	56.4%	0	0	TRAMITE	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	40,542	40,542	40,542	40,542	100.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	2.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	255,728	255,728	255,728	242,855	95.0%	0	0	INMUEBLE	20.00	19.00	95.0%	
OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	243,779	243,779	243,779	242,908	99.6%	0	0	SERVICIO	4.00	4.00	100.0%	
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	60,000	60,000	60,000	46,190	77.0%	0	0	OTROS	3.00	2.31	77.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	16,786,659	16,786,659	16,786,659	14,790,912	88.1%	0	0	INMUEBLE	92.00	81.00	88.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,450,448	1,450,448	1,450,448	1,440,081	99.3%	0	0	ACCION	7.00	6.95	99.3%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,196,060	4,196,060	4,196,060	4,012,670	95.6%	0	0	APOYO	290.00	290.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,037,840	1,037,840	1,037,840	820,794	79.1%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	3,129.50	2,475.02	79.1%	
PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,117,711	3,117,711	3,117,711	2,162,457	69.4%	0	0	ACCION	10,556.00	7,321.88	69.4%	
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	287.00	0.00	0.0%	
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	13,921,548	13,921,548	13,921,548	13,339,492	95.8%	0	0	TONELADA	25,758.00	24,681.06	95.8%	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	19,077,870	19,077,870	19,077,870	19,077,870	100.0%	0	0	SERVICIO	5,962.00	5,962.00	100.0%	
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	32,679,974	32,679,974	32,679,974	30,563,677	93.5%	0	0	ACCION	144.00	143.00	99.3%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	3,491,251	3,491,251	3,491,251	487,304	14.0%	0	0	KILOMETRO	620.00	590.35	95.2%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	1,131,830	1,131,830	1,131,830	477,136	42.2%	0	0	PROYECTO	2.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,248,200	89.9%	0	0	ACCION	4.00	1.00	25.0%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	12,741,458	12,741,458	12,741,458	7,936,126	62.3%	0	0	METRO CÚBICO	1,045,000.00	1,316,223.10	126.0%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	3,196,439	3,196,439	3,196,439	1,307,689	40.9%	0	0	TONELADA	334,125.66	334,125.66	100.0%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.

L.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	138,908,809	138,908,809	138,908,809	118,811,833	85.5%	0	0	ACCION	6,180.00	3.00	0.0%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	660,000	660,000	660,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,389.74	3,783.30	51.2%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	1,575	1,575	1,575	1,575	100.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.0%	0	0	TONELADA	33,867.43	16,794.53	49.6%	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	44,215,142	44,215,142	44,215,142	36,997,568	83.7%	0	0	SERVICIO	0.86	0.43	50.0%	
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	4,116	4,116	4,116	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.05	0.01	20.0%	
SERVICIOS Y AYUDAS DESCONCENTRADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	602.15	432.24	71.8%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	9,113,178	9,113,178	9,113,178	2,985,225	32.8%	0	0	LUMINARIA	7,291.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURISTICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	60,847	60,847	60,847	0	0.0%	0	0	ACCION	4.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES.
PROGRAMAS DESCONCENTRADOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,597,751	3,597,751	3,597,751	778,094	21.6%	0	0	PROYECTO	2.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES.
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	29,882,795	29,882,795	29,882,795	28,591,986	95.7%	0	0	TONELADA	250,862.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	17,256,612	16,496,840	16,496,840	16,496,840	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN RED SECUNDARIA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	8,614,275	3,485,528	3,485,528	3,485,528	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	LA META FISICA SE REPORTA EN RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,905,656	1,905,587	1,905,587	1,905,587	100.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	LA META FISICA SE REPORTA EN RECURSOS FISCALES
PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	0.00	0.00	0.0%	LA META FISICA SE REPORTA EN RECURSOS FISCALES
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	24,677,202	24,284,989	24,284,989	24,284,989	100.0%	0	0	TONELADA	94,000.00	94,000.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
ESTIMULOS AL PERSONAL POLICIAL	3-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,316,084	74,316,084	74,316,084	70,991,990	95.5%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN). CIFRAS PREVIAS
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	22,112,548	22,112,548	22,112,548	17,814,824	80.6%	0	0	ACCION	4.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE LAS ACCIONES SE TIENE CONTEMPLADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SIN EMBARGO LOS RECURSOS EJERCIDOS OBEDECEN AL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA MISMOS QUE SERAN TRANSFERIDOS A SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (TANTO INTRAMUROS COMO EXTRAMUROS) QUE SE HAN REALIZADO SIN CONTRATIEMPO Y DE FORMA COTIDIANA.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	45,612,617	45,612,617	45,612,617	34,290,907	75.2%	0	0	ACCION	65.00	49.00	75.4%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PRESUPUESTO MINISTRADO	3-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,215,927	10,371,741	10,371,741	144,008	1.4%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO VIAL EN RED SECUNDARIA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	665,836	665,836	665,836	525,671	78.9%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	SE EJERCERAN MAS RECURSOS MEDIANTE EL PASIVO CIRCULANTE.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	60,066,526	60,066,526	60,066,526	40,029,528	66.6%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON DESTINADOS AL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA DEMARCACION, ASI COMO DE LOS SEMAFOROS, ALUMBRADO DECORATIVO Y DE LOS INMUEBLES Y CAMPAMENTOS DE LA DELEGACION. (PARTIDA CENTRALIZADA)
PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	2,597,374	2,597,374	2,597,374	2,212,085	85.2%	0	0	METRO CUBICO	35,630.00	35,630.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON DESTINADOS AL PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA TRATADA DEL PARQUE TEZOZOMOC, Y AGUA POTABLE.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS EN DELEGACIONES (CORRIENTE)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	4,250,601	4,250,601	4,250,601	4,016,602	94.5%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EL TOTAL ANUAL DE ESTE PROYECTO, SE INTEGRO DE \$4,250,601.00 DE GASTO CORRIENTE Y \$5,797,435.66 DE GASTO DE INVERSION, SE REGISTRARON POR SEPARADO EN LA PAGINA DE LA S.H.C.P. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL PAGO DE SEGUROS (PARTIDA CENTRALIZADA).
APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACION BASICA	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	2,898,749	2,898,749	2,898,749	2,898,749	100.0%	0	0	APOYO	503.00	503.00	100.0%	
APOYOS DELEGACIONALES PARA LA ALIMENTACION A POBLACION EN CONDICIONES DE MARGINACION	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	22,447,374	22,447,374	22,447,374	22,447,374	100.0%	0	0	APOYO	6,531.00	6,493.00	99.4%	
ATENCION DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	1,148,621	1,148,621	1,148,621	1,148,621	100.0%	0	0	PERSONA	702.00	597.00	85.0%	
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	912,125	912,125	912,125	783,738	85.9%	0	0	PERSONA	88.00	80.00	90.9%	
COORDINACION DE POLITICAS DELEGACIONALES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	3,252,544	3,252,544	3,252,544	3,247,871	99.9%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
PLANEACION Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA EQUITAD DE GENERO	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	5,008,800	5,008,800	5,008,800	5,008,800	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	EL EJERCIDO SE REFIERE A PAGOS COMPLEMENTARIOS
PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DE ATENCION A UNIDADES HABITACIONALES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	11,289,152	11,289,152	11,289,152	11,176,288	99.0%	0	0	OTROS	37.00	34.00	91.9%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	46,360	46,360	46,360	46,360	100.0%	0	0	PERSONA	228.00	227.00	99.6%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	2,564,432	2,564,432	2,564,432	2,564,432	100.0%	0	0	EVENTO	566.00	480.00	84.8%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	3,537,802	3,537,802	3,537,802	3,230,295	91.3%	0	0	ACCION	406.00	402.00	99.0%	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	2,461,646	2,461,646	2,461,646	2,461,646	100.0%	0	0	PERSONA	643.00	755.00	117.4%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	13,289,382	13,289,382	13,289,382	8,532,198	64.2%	0	0	ACCION	251.00	253.00	100.8%	
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	3,439,759	3,439,759	3,439,759	3,439,759	100.0%	0	0	PERSONA	1,277.00	4,796.00	375.6%	
SERVICIOS DELEGACIONALES DE REHABILITACION A PERSONAS CON ADICION	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	46,360	46,360	46,360	46,360	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	10.00	1000.0%	
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	3,624,475	3,624,475	3,624,475	3,624,475	100.0%	0	0	SERVICIO	6,149.00	6,149.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD SOCIAL	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	621,103	621,103	621,103	621,103	100.0%	0	0	PERSONA	783.00	2,736.00	349.4%	
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,150,111	92.8%	0	0	PERSONA	628.00	629.00	100.2%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,585,993	1,585,993	1,585,993	1,353,710	85.4%	0	0	EVENTO	3.00	1.00	33.3%	
APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	29,269,176	29,269,176	29,269,176	29,269,176	100.0%	0	0	ACCION	12.00	12.00	100.0%	EL 96.4% DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDEN A RECURSOS DE FORTAMUN. EL RECURSO EJERCIDO SE DESTINO PARA SALDAR EL PAGO CENTRALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.
ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NiXz	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,189,535	2,189,535	2,189,535	1,830,399	83.6%	0	0	PERSONA	5,250.00	5,000.00	95.2%	RECURSOS EJERCIDOS DISPUESTOS PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE JUGUETES QUE FUERON DISTRIBUIDOS EN LOS FESTIVALES CON MOTIVO DEL DIA DEL NiXS QUE SE LLEVARON A CABO EN TODA LA DEMARCACION DONDE SE ENTREGARON JUGUETES A LOS ASISTENTES Y SE REPARON BICICLETAS, PATINES, CAMARAS FOTOGRAFICAS, ASI COMO EQUIPOS MP3 Y MP4. (LA PARTICIPACION DE RECURSOS DE FORTAMUN RESPECTO DEL TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE 14.3%)
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	69,763	69,763	69,763	69,763	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS SE DESTINARON PARA CUBRIR FACTURAS PENDIENTES DE FINQUIITAR A PROVEEDORES, QUE EN SU MOMENTO, SURTIERON DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LOS CENIDDEL PARA DOTAR DE RACIONES A LOS NiXS Y NiXS, ASI COMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ELLOS. CABE SEALAR, QUE SE TOMO EL CRITERIO DE CUANTIFICAR LA META EN UNA PERSONA PARA FINES DE RESULTADO DE INDICADORES, AJUN CUANDO LA UNIDAD DE MEDIDA DIFIERE DE LA ACCION QUE SE REALIZO CON FINES DE SANEAMIENTO FINANCIERO. EN ESTOS CASOS LA META FISICA SEGLADA NO FORMA PARTE DEL AVANCE DEL EJERCICIO 2010.
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	454,492	454,492	454,492	364,492	80.2%	0	0	DOCUMENTO	6.00	6.00	100.0%	RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA CAMPACs DE INFORMACION SOBRE PROGRAMAS SOCIALES Y MOBILIARIO PARA MODULOS MOVILES
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	4,080,000	4,080,000	4,080,000	623,686	15.3%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	RECURSOS PREVISTOS PARA CUBRIR EL COSTO DE TRASLADO Y MANIOBRA, DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE MEZCLA ASFÁLTICA. ASI COMO PARA LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL EQUIPO PESADO NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE REPAVIMENTACION Y VEHICULOS DE CARGA PESADA CON CAJA MECÁNICA TRASERA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (MEZCLA ASFÁLTICA).
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	6,321,185	6,321,185	6,321,185	3,944,250	62.4%	0	0	METRO CUADRADO	495,000.00	495,000.00	100.0%	SE PREVE LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ASI COMO LA REHABILITACION DEL CAMELLO DE LA AV. TALISMAN CONSISTIENDO EN LA REHABILITACION DE ÁREAS VERDES, CREACION DE PLAZOLETAS Y ANDADORES, INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y MÓDULO DE BaS.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	50,496,110	50,496,110	50,496,110	49,065,026	97.2%	0	0	LUMINARIA	88.00	88.00	100.0%	RECURSO DESTINADO PARA CUATRO SISTEMAS DE MONTAJE CON EQUIPO ASCENSOR (SUPER POSTE) CON DOCE LUMINARIAS DE 1,000 WATTS CADA UNO, ASI COMO PARA EL PROGRAMA DE ADQUISICION DE MAQUINAS, COMO SON ESMERILADORAS, PLANTAS DE SOLDAR Y PLANTAS GENERADORAS DE CORRIENTE ALTERNA MOVILES DE GASOLINA; POR OTRA PARTE, SE ADQUIRIRÁN EQUIPOS COMO SON BOMBAS SUMERGIBLES, BOMBAS HIDRÁULICAS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA COMBUSTIBLE, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, REGULADORES DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION. EL 73% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE PARA EL PAGO CONSOLIDADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. 14%. AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LAS PERSONAS QUE DESARROLLAN TAREAS DENTRO DEL PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO Y EL RESTO FUE PARA OBRA.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	6,838,048	6,838,048	6,838,048	1,371,265	20.1%	0	0	PERSONA	91,200.00	91,200.00	100.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PERIODO CORRESPONDEN A LA ADQUISICION DE VESTUARIO, LA CONTRATACION DE DIVERSOS ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE LOGISTICA PARA LA CELEBRACION DE DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS HASTA EL MES DE DICIEMBRE, ASI COMO MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS COMO FUE LA PUESTA DE HIELO UBICADA EN LOS HERMANOS GALEANA Y EL MANTENIMIENTO DE ALBERCAS EN LOS DEPORTIVOS QUE CUENTAN CON ESTA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	4,302,800	4,302,800	4,302,800	2,348,900	54.6%	0	0	EVENTO	600.00	600.00	100.0%	RECURSOS DISPUESTOS PARA CUBRIR EL IMPORTE POR DISTINTOS ARRENDAMIENTO DE MATERIAL LOGISTICO (MESAS, SILLAS, TEMPLETES, MAMPARAS, LONAS, SONIDO) PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DE PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA (LA PARTICIPACION DE RECURSOS DE FORTAMUN RESPECTO DEL TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE 45%)
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,893,405	3,893,405	3,893,405	3,529,918	90.7%	0	0	ACCION	12.00	12.00	100.0%	EL PRESUPUESTO MODIFICADO PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE 4.0 MILLONES DE PESOS, DE ESTOS SE TIENE CONSIDERADO ADQUIRIR VEHICULOS HABILITADOS COMO PATRULLAS, OTORGAR AYUDAS ECONOMICA O EN ESPECIE A POBLACION VULNERABLE DE ESTA DELEGACION Y CUBRIR DIVERSOS ARRENDAMIENTOS, AL PERIODO DE INFORME EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR LA ADQUISICION DE T.V. Y DVD, APARATOS ELECTRODOMESTICOS COMO HORNOS DE MICRO HONDAS, REFRIGERADORES, ESTUFAS, LICUADORAS, PLANCHAS, LAVADORAS Y VIAJES AL INTERIOR DE LA REPUBLICA PARA LA RIFA DEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS PREVISTOS PARA LA ADQUISICION DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA EL OPTIMO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS, CABE SEALAR, QUE SE TOMO EL CRITERIO DE CUANTIFICAR LA META EN UNA ACCION PARA FINES DE RESULTADO DE INDICADORES, AJUN CUANDO LA UNIDAD DE MEDIDA DIFIERE DE LA ACCION QUE SE REALIZARA CON FINES DE SANEAMIENTO FINANCIERO. EN ESTOS CASOS LA META FISICA SEGLADA NO FORMA PARTE DEL AVANCE DEL EJERCICIO 2010 (SE PREVE LA CANCELACION DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON ESTA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO)
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,373,460	1,373,460	1,373,460	292,460	21.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO EJERCIDO SE DESTINO PARA LA ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y CATALOGO DE CONCEPTOS PARA MANTENIMIENTO A RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, ASI COMO PARA LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES NECESARIAS EN LA REALIZACION DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	8,726,386	8,726,386	8,726,386	8,315,654	95.3%	0	0	PROYECTO	14.00	14.00	100.0%	RECURSOS DISPUESTOS PARA LA ADQUISICION DE CASETAS PREFABRICADAS PARA SU INSTALACION EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, CON EL FIN DE HABILITAR ÁREAS DE ATENCION AL PÚBLICO, CONSIDERANDO ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE ALMACENAMIENTO Y LAS DESTINADAS A ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS, ASI COMO PARA CUBRIR PAGOS POR SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	5,066,024	5,066,024	5,066,024	2,998,236	59.2%	0	0	VIVIENDA	1,855.00	1,100.00	59.3%	RECURSOS DISPUESTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONOMICOS Y/O EN ESPECIE EN LOS PROGRAMAS PINTA TU FACHADA, PIE DE CASA Y HAGAMOS JUNTOS LA LOSA.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VIA PÚBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	5,369,601	5,369,601	5,369,601	5,369,601	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE A APOYOS OTORGADOS A 1,093 COMERCIANTES QUE INTEGRAN EL PROYECTO DEL CORREDOR TURISTICO CATEDRAL, BASILICA DE GUADALUPE, DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009. CABE MENCIONAR QUE EN LO QUE CORRESPONDE A LAS ACCIONES DE 2010 FUERON CANCELADAS.
PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GENERO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	373,200	373,200	373,200	373,200	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DE RECURSOS PARA APOYOS ALIMENTARIOS A MUJERES JEFA DE FAMILIA
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	45,967,327	45,967,327	45,967,327	44,484,747	96.8%	0	0	TONELADA	330,000.00	259,800.00	78.7%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL IMPORTE POR LA COMPRA DE DIVERSAS MATERIAS PRIMAS (VARA DE PERLILLA Y MORILLOS) UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DESTINADOS PARA OTORGAR SERVICIOS PUBLICOS.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	167,277,151	167,277,151	167,277,151	156,518,219	93.6%	0	0	SERVICIO	9,708.00	9,708.00	100.0%	RECURSOS DISPUESTOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA QUE REALIZO LA POLICIA AUXILIAR EN ACCIONES DENOMINADAS EXTRAMUROS (539 ELEMENTOS) E INTRAMUROS (419 ELEMENTOS), CON EL PROPOSITO DE CONTAR CON VIGILANCIA PROFESIONAL QUE RESGUARDE LAS INSTALACIONES, INMUEBLES, MÓDULOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACION, ASI COMO A LOS USUARIOS QUE ASISTAN A REALIZAR TRAMITES Y/O ASUNTOS DE SU INTERES. LA CUANTIFICACION DEL APOYO SE CONSIDERA COMO META FISICA PERMANENTE.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	30,280,964	30,280,964	30,280,964	17,595,554	58.1%	0	0	ACCION	102.00	102.00	100.0%	LAS ACCIONES EFECTUADAS CORRESPONDEN A LA INTEGRACION DE NÓMINAS DE HONORARIOS EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE, SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ESTE MISMO PERIODO Y LA REALIZACION DE CONVOCATORIA PARA ADQUIRIR REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, QUEDANDO PENDIENTE LA ADQUISICION PARA ADQUIRIR VIDEOCAMERAS PARA REALIZAR ACCIONES DE MONITOREO, TORRES RECEPTORAS-ANTENAS, SISTEMA DE CAPTACION Y APARATOS TELEFONICOS PARA ESTE FIN, ASIMISMO, SE PRETENDE HABILITAR CIBERCENTROS Y BACHILLEROS A DISTANCIA, EN DIFERENTES LUGARES, PREVIA MODIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA, EN DONDE SE INSTALARA EN PROMEDIO UNA RED LOCAL CON COMPUTADORAS, NO BRAKES, UN SERVIDOR, UNA IMPRESORA LASER, ESCANER Y RUTEADOR. UNA PARTE MINIMA DEL RECURSO SE DESTINO PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO.
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,083,200	1,083,200	1,083,200	1,083,200	100.0%	0	0	PERSONA	1,400.00	1,400.00	100.0%	COMPLEMENTO DE RECURSOS PARA APOYOS ALIMENTARIOS A ADULTOS MAYORES
SERVICIOS Y AYUDAS DESCONCENTRADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	13,061,208	13,061,208	13,061,208	9,505,447	72.8%	0	0	PERSONA	60,000.00	48,000.00	80.0%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE ROSCAS DE REYES, LECHE, BOTAS DE DULCES, PICTAS, FRUTAS Y LUCES DE BENGALA PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE REYES; ADQUISICION DE COBERTORES Y COBIJAS PARA CONTINGENCIAS Y FRENTES FRIOS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR Y APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A VECINOS DE LA DEMARCACION DEL BARRIO DE SAN MARTIN CARRERA PARA LA REALIZACION DE CARNAVALES, ASIMISMO PARA ATENDER A POBLACION VULNERABLE CON MEDICAMENTOS Y PARA LA REALIZACION DE EVENTOS CON MOTIVO DEL DIA DE LA ENFERMERA (LA PARTICIPACION DE RECURSOS DE FORTAMUN RESPECTO DEL TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE 46%)
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	59,987,154	59,987,154	59,987,154	37,471,311	62.5%	0	0	INMUEBLE	30.00	30.00	100.0%	LA META FISICA ES PERMANENTE, SE ATENDERAN LOS 30 INMUEBLES MENSUALMENTE.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	65,922,020	65,922,020	65,922,020	62,565,186	94.9%	0	0	SERVICIO	48.00	36.00	75.0%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	14,439,962	14,439,962	14,439,962	9,711,339	67.3%	0	0	ACCION	12.00	12.00	100.0%	LA META FISICA ES PERMANENTE, LAS 12 ACCIONES SE LLEVARAN A CABO CADA TRIMESTRE.
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	6-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,260,848	4,260,848	4,260,848	4,212,736	98.9%	0	0	LUMINARIA	10,533.00	10,414.00	98.9%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	130,000	130,000	130,000	110,236	84.8%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	12,572,748	12,572,748	12,572,748	12,295,828	97.8%	0	0	EVENTO	650.00	537.88	97.8%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,185,213	2,185,213	2,185,213	1,279,103	58.5%	0	0	PERSONA	567.00	332.00	58.6%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	80,306,475	80,306,475	80,306,475	67,288,364	83.8%	0	0	ACCION	0.25	0.08	32.0%	INTEGRA GASTO DE INVERSION Y GASTO CORRIENTE Y CONSIDERA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE AGUA



I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	8,263,875	8,263,875	8,263,875	8,261,875	100.0%	0	0	ACCION	7,195.00	7,195.00	100.0%	PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SE INCLUYE GASTO DE INVERSION QUE PROBABLEMENTE SEA UTILIZADO EN LA COMPRA DE PATRULLAS O TRANSFERIDO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SER ADQUIRIDAS EN COMPRA CONSOLIDADA.
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	1,998,127	1,998,127	1,998,127	1,816,496	90.9%	0	0	DOCUMENTO	3,515.00	3,515.00	100.0%	
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN DELEGACIONES	15-CUAUJHTEMOC	CUAUJHTEMOC	URBANO	517,000	517,000	517,000	407,990	78.9%	0	0	DOCUMENTO	150.00	160.00	106.7%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VIA PUBLICA	15-CUAUJHTEMOC	CUAUJHTEMOC	URBANO	11,182,802	11,182,802	11,182,802	10,716,316	95.8%	0	0	OTROS	26,250.00	26,580.00	101.3%	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	15-CUAUJHTEMOC	CUAUJHTEMOC	URBANO	24,995,874	24,995,874	24,995,874	24,652,195	98.6%	0	0	ACCION	35,956.00	33,627.00	93.5%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,199,261	1,199,261	1,199,261	44,384	3.7%	0	0	ACCION	21.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES.
PROGRAMAS DESCONCENTRADOS DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,642,354	2,642,354	2,642,354	2,122,432	80.3%	0	0	VIVIENDA	1,160.00	1,290.00	111.2%	EL INCREMENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA, SE DEBE EN GRAN MEDIDA A LOS LINEAMIENTOS CONSIDERADOS PARA PROPORCIONAR AYUDAS A LA VIVIENDA MEDIANTE REGLAS DE OPERACION, LA CUAL PRESENTA UNA META MAYOR A LA CONSIDERADA INICIALMENTE.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	8,508,474	8,508,474	8,508,474	7,038,369	82.7%	0	0	ACCION	10.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES.
ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA Ni, Niña Y ADOLESCENTES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	100.0%	0	0	PERSONA	2,000.00	2,000.00	100.0%	LA META FISICA ES CONSTANTE. APOYO ECONOMICO A 2,000 NiNs Y NiNs DE ESCUELAS PRIMARIAS \$700.00 BIMESTRALES
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	8,087,520	7,538,908	7,538,908	7,538,908	100.0%	0	0	PERSONA	1,860.00	1,860.00	100.0%	LA META FISICA ES CONSTANTE. POBLACION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS) QUE SE LES BRINDA ATENCION CONSTANTE
COORDINACION DE POLITICAS DELEGACIONALES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	921,001	872,302	872,302	872,302	100.0%	0	0	ACCION	3.00	3.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	100.0%	0	0	APOYO	2,000.00	2,000.00	100.0%	LA META FISICA ES CONSTANTE. 2,000 APOYOS ECONOMICOS A JOVENES DE SECUNDARIA \$700.00 BIMESTRALES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	3,900,078	3,749,597	3,749,597	3,749,597	100.0%	0	0	EVENTO	26.00	26.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	49,957,446	48,914,641	48,914,641	48,914,641	100.0%	0	0	ACCION	25,825.00	25,825.00	100.0%	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	2,940,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000	100.0%	0	0	PERSONA	700.00	700.00	100.0%	LA META FISICA ES CONSTANTE. APOYO ECONOMICO A 700 PERSONAS CON DISCAPACIDAD \$700.00 BIMESTRALES
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	100.0%	0	0	PERSONA	3,000.00	3,000.00	100.0%	LA META FISICA ES CONSTANTE. APOYO ECONOMICO A 3,000 ADULTOS MAYORES \$700.00 BIMESTRALES
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,037,874	935,593	935,593	935,593	100.0%	0	0	SERVICIO	152.00	152.00	100.0%	
SERVICIOS Y AYUDAS DESCONCENTRADAS DE ASISTENCIA SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,047,050	983,332	983,332	983,332	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	LA META FISICA SE REPORTA EN RECURSOS FISCALES
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,548,304	20,656,737	20,656,737	20,656,737	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA META FISICA ES CONSTANTE
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA															
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	92,176,656	92,176,656	92,176,656	90,323,587	98.0%	0	0	SERVICIO	1,069.00	1,069.00	100.0%	LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACION															
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PUBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	4,184,604	4,184,604	4,184,604	2,227,017	53.2%	0	0	SUPERVISION	11.00	13.00	118.2%	ES IMPORTANTE MENSIONAR QUE LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES AL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2010, ASI MISMO EL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION.
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	14,355,067	14,355,067	14,355,067	11,737,743	81.8%	0	0	ESTUDIO	42.00	42.00	100.0%	ES IMPORTANTE MENSIONAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS SON PRELIMINARES AL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2010, ASI MISMO EL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	2,769,177	2,769,177	2,769,177	2,189,487	79.1%	0	0	INMUEBLE	25.00	18.00	72.0%	ES IMPORTANTE MENSIONAR QUE LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES AL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2010, ASI MISMO EL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	2,791,040	2,791,040	2,791,040	2,078,986	74.5%	0	0	INMUEBLE	9.00	8.00	88.9%	ES IMPORTANTE MENSIONAR QUE LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES AL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2010, ASI MISMO EL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	53,998,346	53,998,346	53,998,346	39,759,911	73.6%	0	0	INMUEBLE	112.00	112.00	100.0%	ES IMPORTANTE MENSIONAR QUE LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES AL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2010, ASI MISMO EL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,747,987	1,747,987	1,747,987	1,742,534	99.7%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	ES IMPORTANTE MENSIONAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS SON PRELIMINARES AL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2010, ASI MISMO EL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	2,022,452	2,022,452	2,022,452	727,717	36.0%	0	0	PROYECTO	24.00	17.00	70.8%	ES IMPORTANTE MENSIONAR QUE LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES AL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2010, ASI MISMO EL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DREAJE	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,841,448	1,841,448	1,841,448	763,698	41.5%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%	ES IMPORTANTE MENSIONAR QUE LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES AL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2010, ASI MISMO EL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	5,385,010	5,385,010	5,385,010	3,281,196	60.9%	0	0	PROYECTO	12.00	12.00	100.0%	ES IMPORTANTE MENSIONAR QUE LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES AL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2010, ASI MISMO EL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	32,108,039	32,108,039	32,108,039	18,119,975	56.4%	0	0	PROYECTO	23.00	23.00	100.0%	ES IMPORTANTE MENSIONAR QUE LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES AL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2010, ASI MISMO EL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	251,461	251,461	251,461	251,461	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	1.00	14.3%	ES IMPORTANTE MENSIONAR QUE LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES AL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2010, ASI MISMO EL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	7,176,149	7,176,149	7,176,149	2,673,900	37.3%	0	0	METROS CUADRADOS	13,571.00	15,062.00	111.0%	ES IMPORTANTE MENSIONAR QUE LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES AL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2010, ASI MISMO EL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION.
<b>FAM</b>				<b>457,405,640</b>	<b>457,405,640</b>	<b>457,405,640</b>	<b>368,696,814</b>	<b>80.6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>116,027,785.00</b>	<b>102,705,816.00</b>	<b>88.5%</b>	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>															
DESAYUNOS ESCOLARES															
DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA MENORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	457,405,640	457,405,640	457,405,640	368,696,814	80.6%	0	0	SERVICIO	116,000,000.00	102,682,052.00	88.5%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO-2010

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES A MENORES VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,703,534	0	BECA	27,785.00	23,764.00	85.5%	RECURSOS GENERADOS COMO INTERESES DEL FAM. RAMO 33
<b>FASP</b>				<b>433,461,432</b>	<b>433,461,432</b>	<b>433,461,432</b>	<b>227,442,626</b>	<b>52.5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6.00</b>	<b>5.00</b>	<b>83.3%</b>	
<b>ELIJS ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>															
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			215,461,432	215,461,432	215,461,432	116,930,925	54.3%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	INCLUYE RECURSOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE QUE CORRESPONDEN AL GASTO CORRIENTE. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA DE DIVERSOS DESTINOS DE GASTO A UNA ISMA INSTITUCION EJECUTORA.
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			10,000,000	9,055,137	10,000,000	9,055,137	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NOTA ACLARATORIA: SE REPORTA UN PASIVO CIRCULANTE POR \$918,922.41; CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE HIDRAULICA EN LOS JUZGADOS PENALES ANEXOS AL RECLUSORIO PREVENTIVO ORIENTE. CABE DESTACAR QUE LA CONTRATACION FUE DEL ORDEN DE \$9974,069.37, QUE RESPECTO A LOS \$10,000,000.00, RESULTA UN SALDO DISPONIBLE \$25,940.63
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			2,000,000	2,000,000	1,276,472	1,276,472	63.8%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	EL INFORME DE EVALUACION SE ENTREGARA EL 31 DE MARZO DE 2011. A LA FECHA SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO. LA INFORMACION ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA (CONTRALORIA GENERAL)
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			89,499,747	89,499,747	89,499,747	20,405,946	22.8%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			35,197,297	35,197,297	35,197,297	28,795,529	81.8%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			50,000,000	50,000,000	50,000,000	31,124,751	62.2%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			31,302,956	31,302,956	31,302,956	19,853,866	63.4%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			0	944,863	723,528	0	0.0%	0	0	FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A MINISTRACIONES QUE ESTAN POR OTORGARSE A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO
<b>FAFEF</b>				<b>1,637,307,684</b>	<b>1,637,307,684</b>	<b>1,637,307,684</b>	<b>1,075,312,189</b>	<b>65.7%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,461,075.34</b>	<b>1,136,182.56</b>	<b>77.8%</b>	
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION EN INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,619,420	1,619,420	1,619,420	8	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN BORDO PONIENTE IV ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	123,855,183	123,855,183	123,855,183	97,575,419	78.8%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	19,565,326	19,565,326	19,565,326	19,538,847	99.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DESCONCENTRADA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	5,499,971	5,499,971	5,499,971	1,425,294	25.9%	0	0	PROYECTO	1.00	0.95	95.0%	CON RECURSOS ADICIONALES DEL DESTINO DE GASTO 61 Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FAFEF. SE ADJUDICO LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL U.H. SAN JUAN DE ARAGON 4TA Y 5TA SECCION, UBICADA EN LA CALLE 604 ENTRE LA CALLE 635 Y CALLE 637. COLONIA U.H. SAN JUAN DE ARAGON, D.T. NO. 1
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	86,147,796	86,147,796	86,147,796	67,609,804	78.5%	0	0	INMUEBLE	56.00	59.00	105.4%	RECURSOS PREVISTOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, SUSTITUCION, Y REESTRUCTURACION, ASI COMO DE ELABORACION DE PROYECTOS A DIVERSAS ESCUELAS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO A ESCUELAS LOCALIZADAS EN EL TERRITORIO DELEGACIONAL. EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ESTIMACIONES POR LA TERMINACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, EJECUCION DE OBRAS PARA CONSTRUCCION DE AULAS, NUCLEOS SANITARIOS, SUSTITUCION TOTAL EN JARDINES DE NIS, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, ASI COMO COLOCACION DE MALLAS SOLARES Y BURLADEROS.
ATENCION ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,064,460	42.6%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	CON RECURSOS ADICIONALES DEL DESTINO DE GASTO 61 Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FAFEF. SE ADJUDICO LA OBRA Y SUPERVISION PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EMERGENTES PARA LA ESTABILIZACION Y CONTENCIÓN DE TALUD, PARA LA MITIGACION DE RIESGO EN EL CERRO DEL TEPEYAC, EN 6A CERRADA DE ALLENDE, COL. ROSAS DEL TEPEYAC, DIRECCION TERRITORIAL 4.
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	773,909	773,909	773,909	463,259	59.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CON RECURSOS ADICIONALES DEL DESTINO DE GASTO 64 Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FAFEF. SE ADJUDICO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADICIONES GAM-1, UBICADO EN LA AV. SAN JUAN DE ARAGON CASI ESQUINA CON LA CALLE ANTIGUO CAMINO A. ATZACOALCO, DE LA COLONIA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE LA D.T. NO. 4.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,216,078	73.9%	0	0	PROYECTO	2.00	1.74	87.0%	CON RECURSOS ADICIONALES DEL DESTINO DE GASTO 61 Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FAFEF. CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION TERRITORIAL NO. 3 (I.A. ETAPA), UBICADA EN CALLE SINALOA NO. 165, COLONIA PROVIDENCIA DIRECCION TERRITORIAL 3, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,911,919	1,911,919	1,911,919	972,740	50.9%	0	0	PROYECTO	2.00	1.74	87.0%	CON RECURSOS ADICIONALES DEL DESTINO DE GASTO 64 Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FAFEF. SE ADJUDICARON CONTRATOS PARA EFECTUAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA VIALIDAD EN EL EJE 4 NORTE TRAMO EUZKARO, ENTRE LA AV. DE LOS INSURGENTES Y CALZADA DE GUADALUPE, ASI COMO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LOS CIEN METROS Y EJE 5 MONTEVIDEO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL, NUMERO 6.
CONSTRUCCION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	16,889,792	16,889,792	16,889,792	200,000	1.2%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FINANCIERO, PERO NO HAY AVANCE FISICO. SE DEBE A QUE AL PERIODO LOS GASTOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL PAGO DE SUELDOS, HONORARIOS Y PROYECTOS DE PREINVERSION, PRINCIPALMENTE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,785,269	3,785,269	3,785,269	1,721,790	45.5%	0	0	METRO CUADRADO	9,074.20	11,120.40	122.5%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,673,272	1,673,272	1,673,272	1,673,272	100.0%	0	0	PROYECTO	777.00	777.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN PARA LA ESTABILIZACION DEL TALUD UBICADO EN LA CALLE CERRADA DE GAMIS EN LA COLONIA ARTURO LOPEZ COLINDANTE CON LOMAS DE TARANGO, EN LA DELEGACION ALVARO OBREGÓN	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	2,500,176	2,500,176	2,500,176	2,493,112	99.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,330,133	66.5%	0	0	INMUEBLE	5.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	11,500,000	11,500,000	11,500,000	8,667,070	75.4%	0	0	PROYECTO	22.00	12.00	54.5%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,241,968	92.4%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	20,386,429	20,386,429	20,386,429	11,026,320	54.1%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	18,259,984	18,259,984	18,259,984	2,640,529	14.5%	0	0	PERSONA	1,603.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON LOS RECURSOS FEDERALES.
PREVENCION DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,798,369	3,798,369	3,798,369	2,285,485	60.2%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON LOS RECURSOS FEDERALES.
RECONSTRUCCION															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	5,600,471	5,600,471	5,600,471	4,064,287	72.6%	0	0	METRO CUADRADO	28,950.00	32,494.02	112.2%	SE PROPORCIONO MANTENIMIENTO A GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA CENTRO DE LA DELEGACION. 1-AV. MONTEVIDEO ENTRE AV. MISTERIOS Y AV. INSURGENTES, COL. TEPEYAC INSURGENTES. 2-AV. MONTEVIDEO ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. POLITECNICO NACIONAL, COL. LINDAVISTA. 3-CONGRESO DE LA UNION ENTRE HENRY FORD Y ENRIQUETA, COL. BONDÓUTO; A FIN DE QUE LA CIUDADANA TRANSITE POR AREAS SEGURAS Y DELIMITADAS PARA TRANSITO PEATONAL, ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN A TRAVES DE OBRA POR CONTRATO Y POR ADMINISTRACION DIRECTA.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,963,055	4,963,055	4,963,055	4,885,536	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	26,412.00	17,175.72	65.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
DEMOLICIÓN DE UN EDIFICIO EN LA CALLE MIGUEL A SCHULTZ, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC AMPLIACIÓN	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%		
PROGRAMA DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	10,038,129	10,038,129	10,038,129	5,949,962	59.3%	0	0	KILOMETRO		5.00	6.00	120.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	6-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	7,048,149	7,048,149	7,048,149	5,533,550	78.5%	0	0	KILOMETRO		2.47	1.55	62.8%	EN EL CORTE PRELIMINAR SE TIENE UN AVANCE DE 65% DE LA SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2.645 KILOMETROS DE TUBERÍA DE COLONIAS DE LA DT. 2 Y 4. QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTIRÁN EN ROMPIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, RETIRO DE TRAMOS DADOS, COMPACTACIÓN DE TERRENO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA, JUNTAS Y CONEXIÓN A POZOS Y ATARJEAS, RELLENO, REPAVIMENTACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA. ESTAS OBRAS SE REALIZAN A TRAVÉS DE OBRA POR CONTRATO, DIVERSIFICÁNDOSE LOS TRABAJOS CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	6-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	7,350,000	7,350,000	7,350,000	5,927,403	80.6%	0	0	PROYECTO		1.47	1.27	86.4%	SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA PROCEDER A LA REHABILITACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE 1.468 KILOMETROS LINEALES DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN AQUELLOS PUNTOS EN DONDE SE DETECTAN DAÑOS POR RAÍCES DE LOS ÁRBOLES, FUGAS DE AGUA Y PROBLEMAS DE DRENAJE FRACTURADO POR EL TRÁNSITO DE MAQUINARIA O EQUIPO PESADO. A ESTAS ACCIONES SE SUMÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL CÁRCAMO PARA EL TANQUE DE AGUA DE LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DENTRO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NO. 6.	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	INMUEBLE		1.00	0.00	0.0%		
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	5,288,640	5,288,640	5,288,640	4,882,371	92.3%	0	0	INMUEBLE		3.00	3.00	100.0%		
PROGRAMA DELEGACIONAL DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,483,506	98.9%	0	0	PROYECTO		2.00	1.00	50.0%		
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO		0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	33,607,705	33,607,705	33,607,705	3,256,911	9.7%	0	0	PROYECTO		11,909.90		3.10	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	16,783,220	16,783,220	16,783,220	7,393,521	44.1%	0	0	PROYECTO		13,180.20		16.20	0.1%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	12,629	12,629	12,629	0	0.0%	0	0	INMUEBLE			14.00	14.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	7,095,655	7,095,655	7,095,655	5,010,172	70.6%	0	0	INMUEBLE			1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	3,285,333	3,285,333	3,285,333	3,159,887	96.2%	0	0	INMUEBLE			5.00	5.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	10,392,407	10,392,407	10,392,407	8,232,086	79.2%	0	0	INMUEBLE			3.00	3.00	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,181,818	54.5%	0	0	LUMINARIA			3,750.00	3,750.00	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE REPARACIÓN DE FUGAS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	17,835	17,835	17,835	17,835	100.0%	0	0	OTROS			3.00	3.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,178,538	1,178,538	1,178,538	1,178,538	100.0%	0	0	KILOMETRO			6.00	6.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	54,230	54,230	54,230	54,230	100.0%	0	0	KILOMETRO			3.00	3.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,522,220	2,522,220	2,522,220	2,522,219	100.0%	0	0	PROYECTO			8,600.00	8,600.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	20,029,460	20,029,460	20,029,460	18,023,220	90.0%	0	0	PROYECTO			2.00	2.00	100.0%	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,392,168	1,392,168	1,392,168	969,846	69.7%	0	0	TONELADA			25,000.00	25,000.00	100.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	8,529,186	8,529,186	8,529,186	5,194,152	60.8%	0	0	INMUEBLE			2.00	2.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	173,480	173,480	173,480	173,480	100.0%	0	0	KILOMETRO			0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	194,478	194,478	194,478	169,111	87.0%	0	0	KILOMETRO			0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	9,616,882	9,616,882	9,616,882	7,959,682	82.8%	0	0	INMUEBLE			1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	INMUEBLE			45.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	22,672,303	22,672,303	22,672,303	20,586,063	90.8%	0	0	INMUEBLE			13.00	14.00	107.7%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	9,437,660	9,437,660	9,437,660	7,558,593	80.1%	0	0	KILOMETRO			5.94	3.27	55.1%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	11,935,384	11,935,384	11,935,384	9,692,770	81.2%	0	0	KILOMETRO			12.15	5.33	43.9%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	54,073,792	54,073,792	54,073,792	48,583,259	89.8%	0	0	INMUEBLE			47.55	25.89	54.4%	SE CONSIDERA MATERIAL ELECTRICO
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,692,000	1,692,000	1,692,000	682,106	40.3%	0	0	PROYECTO			6.00	26.00	433.3%	EL INCREMENTO EN LA META FISICA SE DEBE EN GRAN MEDIDA A LOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO BARRIAL MISMOS QUE FUERON CONSIDERADOS CON EL DESTINO DE GASTO 61.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BASICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	4,759,434	4,759,434	4,759,434	4,289,015	90.1%	0	0	INMUEBLE			1.00	1.00	100.0%	
MEJORAMIENTO																	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	48,594,172	48,594,172	48,594,172	421,273	0.9%	0	0	OBRA	0.00	20.00	0.0%	
DESAZOLVE EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	8,382,292	8,382,292	8,382,292	5,860,444	69.9%	0	0	METROS	410,708.00	392,000.00	95.4%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	22,997,594	22,997,594	22,997,594	15,089,678	65.6%	0	0	POSTE	0.00	9,690.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,090,057	4,090,057	4,090,057	0	0.0%	0	0	PIEZA	508.00	576.00	113.4%	
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y TRABAJOS RELATIVOS AL FORTALECIMIENTO DEL SUBSUELO EN ZONAS DE ALTO RIESGO DE LA COLONIA PALMITAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,025,124	95.5%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	23,863,717	23,863,717	23,863,717	17,722,527	74.3%	0	0	INMUEBLE	21.00	21.00	100.0%	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SON CIFRAS PRELIMINARES DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2010, ASI MISMO, EL PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,313,000	2,313,000	2,313,000	2,307,390	99.8%	0	0	METROS	255,735.37	186,553.92	72.9%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	4,292,259	4,292,259	4,292,259	4,272,441	99.5%	0	0	PIEZA	9.00	7.00	77.8%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	600,000	600,000	600,000	488,000	81.3%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
MANTENIMIENTO															
OBRAS DE FORESTACION Y CONSERVACION DE AREAS VERDES EN BORDO PONIENTE Y LA ZONA DEL TRIANGULO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	303,251	303,251	303,251	151,492	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
REALIZAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA REVISION ESTRUCTURAL Y EL REFORZAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,499,824	37,499,824	37,499,824	24,975,807	66.6%	0	0	PUENTE	14.00	14.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	8-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	8,731,194	8,731,194	8,731,194	5,491,650	62.9%	0	0	INMUEBLE	6.00	6.00	100.0%	SE EJERCERAN MAS RECURSOS, MEDIANTE EL PASIVO CIRCULANTE.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN RED SECUNDARIA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	15,538,991	15,538,991	15,538,991	10,777,467	69.4%	0	0	METRO CUADRADO	52,256.00	34,337.00	65.7%	
MANTENIMIENTO VIAL EN RED SECUNDARIA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	814,322	814,322	814,322	105,706	13.0%	0	0	OBRA	0.10	0.02	20.0%	
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	12,960,723	12,960,723	12,960,723	8,005,957	61.8%	0	0	SUPERVISION	4.00	2.50	62.5%	CON EL PROPOSITO DE REFLEJAR LA DIMENSION DE LOS TRABAJOS, SE AJUSTO LA META PROGRAMADA CONSIDERANDO EL CRITERIO DE SUPERVISION IGUAL A OBRA Y/O SUPERVISION DE LA MISMA, CON ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO UN CORTE PRELIMINAR DE CIERRE, SE REALIZA LA REHABILITACION DE LA PLAZA COMERCIAL DE LA AV. ZUMARRAGA 31, DONDE SE REUBICARA A 120 COMERCIANTES DE LA ZONA QUE SE ENCUENTRAN EN CONCENTRACIONES Y EN LA VIA PUBLICA; ETAPA COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION DEL MERCADO PUBLICO DE LA COLONIA LA ESMERALDA Y LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, COMPLEMENTARIOS PARA REALIZAR LA OBRA POR ADMINISTRACION.
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	12,232,521	12,232,521	12,232,521	8,062,659	65.9%	0	0	ACCION	40.00	32.00	80.0%	CON EL PROPOSITO DE REFLEJAR LA DIMENSION DE LOS TRABAJOS, SE AJUSTO LA META PROGRAMADA CONSIDERANDO EL CRITERIO DE ACCION IGUAL A OBRA Y/O SUPERVISION DE LA MISMA, CON ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO UN CORTE PRELIMINAR DE CIERRE, SE REALIZA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMELLON DE AV. CONGRESO DE LA UNION Y EL DE LA AV. 510 ESQ. EMILIANO ZAPATA, ASI COMO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ATENCION DE LA IMAGEN URBANA, A FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LOS ESPACIOS Y PLAZAS PUBLICAS.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	34,025,680	34,025,680	34,025,680	26,954,612	79.2%	0	0	METRO CUADRADO	186,794.00	140,095.00	75.0%	EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS SE DESTINA A LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE BACHEO Y REENCARPETADO DE CALLES Y AVENIDAS DE ESTA DELEGACION. LA PARTICIPACION DE ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS ES DE 26% RESPECTO AL TOTAL DE LOS RECURSOS QUE SE DESTINAN PARA ESTE FIN.
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	160,026	160,026	160,026	100,026	62.5%	0	0	INMUEBLE	7.00	9.00	128.6%	RECURSOS DISPUESTOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DELEGACIONAL QUE SE REALIZA A TRAVES DEL MECANISMO DE LA OBRA POR ADMINISTRACION.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,964,202	3,964,202	3,964,202	2,932,743	74.0%	0	0	METRO CUADRADO	30,000.00	30,000.00	100.0%	SE SALDARON ESTIMACIONES DE OBRA POR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS CON AREAS VERDES EN EL PARQUE DE LOS COCODRILOS. LA PARTICIPACION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FAPEF, FUE DE 12.3% RESPECTO AL PRESUPUESTO DESTINADO PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	88,470,641	88,470,641	88,470,641	72,439,530	81.9%	0	0	INMUEBLE	65.00	130.00	200.0%	RECURSOS UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION, ENTRE LOS QUE SE MENCIONAN: EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN PLANTELES DE EDUCACION BASICA, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DIVERSOS PLANTELES ESCOLARES UBICADOS DENTRO DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, ASI COMO TRABAJOS DE SUPERVISION A LOS MISMOS. EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR LA INICIACION DE LOS TRABAJOS DEL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. LA PARTICIPACION DE ESTA FUENTE DE RECURSOS RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO ES DE 30%.
MANTENIMIENTO VIAL EN RED SECUNDARIA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	6,553,974	6,553,974	6,553,974	5,703,323	87.0%	0	0	OBRA	150.00	150.00	100.0%	CON EL PROPOSITO DE REFLEJAR LA DIMENSION DE LOS TRABAJOS, SE AJUSTO LA META PROGRAMADA CONSIDERANDO EL CRITERIO DE ACCION IGUAL A OBRA Y/O SUPERVISION DE LA MISMA, CON ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO UN CORTE PRELIMINAR DE CIERRE, LOS RECURSOS SE DESTINARON PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, NECESARIOS PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES SECUNDARIAS
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	261,000	261,000	261,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	RECURSOS COMPLEMENTARIOS QUE REPRESENTAN EL 2.3% RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DESTINADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE A TRAVES DE OBRA POR ADMINISTRACION.
CENDIS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,483,697	74.2%	0	0	PERSONA	1,300.00	983.00	75.6%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	15,209,667	15,209,667	15,209,667	10,684,540	70.2%	0	0	METRO CUADRADO	92,980.00	80,008.60	86.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,233,333	1,233,333	1,233,333	1,109,939	90.0%	0	0	INMUEBLE	7.00	5.00	71.4%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,700,000	4,700,000	4,700,000	2,834,402	60.3%	0	0	INMUEBLE	15.00	5.00	33.3%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,624,845	1,624,845	1,624,845	1,401,562	86.3%	0	0	INMUEBLE	6.00	4.00	66.7%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	28,818,457	28,818,457	28,818,457	27,685,461	96.1%	0	0	INMUEBLE	147.00	147.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	751,648	50.1%	0	0	PERSONA	1,000.00	2,900.00	290.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	8-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,875,199	93.8%	0	0	KILOMETRO	1.15	0.57	49.6%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	8-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	3,621,187	3,621,187	3,621,187	3,132,394	86.5%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIDADES SECUNDARIAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	17,077,910	17,077,910	17,077,910	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	45,817.10	0.0%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,227,796	98.2%	0	0	PROYECTO	0.00	20.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	3,563,925	3,563,925	3,563,925	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	20.00	0.0%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,126,728	1,126,728	1,126,728	670,955	59.5%	0	0	INMUEBLE	3.00	2.00	66.7%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RED SECUNDARIA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	30,814	30,814	30,814	30,814	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	234.00	234.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,332,368	1,332,368	1,332,368	1,159,537	87.0%	0	0	INMUEBLE	11.00	10.00	90.9%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	6,283,687	6,283,687	6,283,687	4,425,056	70.4%	0	0	INMUEBLE	33.00	23.00	69.7%	
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	ACCION	2.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RED SECUNDARIA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	13,000,000	13,000,000	13,000,000	11,019,684	84.8%	0	0	METRO CUADRADO	14,289.00	12,112.33	84.8%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	208,040	208,040	208,040	200,000	96.1%	0	0	INMUEBLE	2.00	2.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	70,000	70,000	70,000	0	0.0%	0	0	EVENTO	2.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,237,909	1,237,909	1,237,909	123,790	10.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.10	10.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,124,085	97.6%	0	0	INMUEBLE	6.00	6.00	100.0%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PREELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	3,549,162	3,549,162	3,549,162	1,174,691	33.1%	0	0	INMUEBLE	79.00	62.00	78.5%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PREELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RED SECUNDARIA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	3,340,000	3,340,000	3,340,000	2,157,398	64.6%	0	0	METROS CUADRADOS	192,168.29	21,447.10	11.2%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PREELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	5,223,930	74.6%	0	0	INMUEBLE	27.00	9.00	33.3%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PREELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	17,958,921	17,958,921	17,958,921	16,853,401	93.8%	0	0	INMUEBLE	85.00	87.00	102.4%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PREELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,006,705	80.1%	0	0	INMUEBLE	45.00	38.00	84.4%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PREELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,788,534	2,788,534	2,788,534	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	18.00	2.00	11.1%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PREELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
MANTENIMIENTO VIAL EN RED SECUNDARIA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	20,014,000	20,014,000	20,014,000	18,783,737	93.9%	0	0	OBRA	4.16	1.34	32.2%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	12,222,886	12,222,886	12,222,886	6,482,486	53.0%	0	0	INMUEBLE	10.00	16.00	160.0%	
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	12,101,631	12,101,631	12,101,631	1,824,656	15.1%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA CONSIDERADA COMO ACCION PERMANENTE POR LO QUE LA FORMA DE MEDIR DICHA META, SE ENCUENTRA DETERMINADA POR EL TOTAL DE ACCIONES REPORTADAS AL TRIMESTRE CON RECURSOS FISCALES.
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	18,270,000	18,270,000	18,270,000	5,955,808	32.6%	0	0	INMUEBLE	24.00	24.00	100.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	32,629,527	32,629,527	32,629,527	20,471,003	62.7%	0	0	INMUEBLE	133.00	118.00	88.7%	EL AVANCE EN LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD, SE ENCUENTRA COMBINADA CON RECURSOS CORRESPONDIENTES A FORTAMUN, TODA VEZ QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN COMBINADAS.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	38,889,770	38,889,770	38,889,770	22,746,338	58.5%	0	0	INMUEBLE	43.00	43.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	5,702,830	5,702,830	5,702,830	3,995,143	70.1%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE RENOVACION DE BANQUETAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	22,694,541	22,694,541	22,694,541	13,983,358	61.6%	0	0	METROS CUADRADOS	49,638.00	49,638.00	100.0%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE PLANTA DE COMPOSTA Y PRODUCCION DE PASTO EN BORDO PONIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,621,724	33,621,724	33,621,724	19,910,815	59.2%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL PROGRAMA MANOS A LA OBRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,716,968	10,716,968	10,716,968	0	0.0%	0	0	ESPACIO CULTURAL	12.00	12.00	100.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	29,281,740	29,281,740	29,281,740	28,385,361	96.9%	0	0	INMUEBLE	52.00	44.00	84.6%	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	129,293	129,293	129,293	129,293	100.0%	0	0	INMUEBLE	30.00	30.00	100.0%	LA META FISICA ANUAL ES PERMANENTE, POR LO QUE SE ATIENDE LOS 30 INMUEBLES MENSUALMENTE.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REHABILITACION ALAMEDA SANTA MARIA LA RIBERA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	11,100,000	11,100,000	11,100,000	1,618,712	14.6%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
ATENCION ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON LOS RECURSOS FEDERALES. ASI MISMO EL NULO EJERCICIO SE DEBE HA QUE DICHO RECURSOS ESTAN COMPROMETIDOS AL CIERRE DE 2010, EN EL REPORTE DE PASIVO CIRCULANTE.
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	2,839,050	81.1%	0	0	TONELADA	2,104.00	1,706.67	81.1%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	323,636	323,636	323,636	323,636	100.0%	0	0	SERVICIO	48.00	48.00	100.0%	
MAQUINARIA															
ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRICO PARA LA SUBESTACION ELECTRICA DE SANTA FE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,126,783	28,126,783	28,126,783	28,052,758	99.7%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y VEHICULOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS URBANOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,654,112	5,654,112	5,654,112	5,654,112	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO, PROTECCIONES VIALES, SECLAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,439,424	12,439,424	12,439,424	5,290,065	42.5%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	640,786	640,786	640,786	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,868.21	3,783.30	48.1%	
MANTENIMIENTO DRENAJE DELEGACIONAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	6,000	6,000	6,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	
PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO DELEGACIONAL OTROS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	304,000	304,000	304,000	0	0.0%	0	0	ACCION	30.02	13.96	46.5%	
OPERACION Y SANEAMIENTO DE BORDO PONIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,541,566	56,541,566	56,541,566	42,335,206	74.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,437,303	1,437,303	1,437,303	716,242	49.8%	0	0	INMUEBLE	4.00	6.00	150.0%	RECURSOS COMPLEMENTARIOS QUE REPRESENTAN EL 6% RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS DIVERSOS ESPACIOS DEPORTIVOS, ASI COMO LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE AGUA UBICADA EN EL CRUCE DE CIRCUITO INTERIOR Y AV. EDUARDO MOLINA.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	4,612,657	4,612,657	4,612,657	3,696,945	80.1%	0	0	LUMINARIA	1,296.00	2,306.00	177.9%	SE LLEVARA A CABO EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EL CUAL CONSIDERA LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO.
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	TONELADA	10,000.00	0.00	0.0%	ACTIVIDAD CANCELADA CON ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,139,378	1,139,378	1,139,378	1,087,488	95.4%	0	0	LUMINARIA	550.00	943.00	171.5%	SE REBASO LA META FISICA PROGRAMADA, DEBIDO AL INCREMENTO DE LA DEMANDA CIUDADANA QUE SE RECIBE VIA CESAC Y DE LAS SUPERVISIONES QUE SE REALIZAN POR LAS NOCHES, ADEMÁS POR LA EXISTENCIA EN LAS BODEGAS DE MATERIAL Y CON PERSONAL DE LA PROPIA DELEGACION.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	7,464,094	7,464,094	7,464,094	5,545,344	74.3%	0	0	LUMINARIA	15,101.00	15,101.00	100.0%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	4,939,467	4,939,467	4,939,467	786,861	15.9%	0	0	PROYECTO	124.00	124.00	100.0%	LAS CIFRAS PROGRAMATICAS Y PRESUPUESTALES SON PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE.
MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN RED SECUNDARIA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	2,244,000	2,244,000	2,244,000	1,874,000	83.5%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SUELO DE CONSERVACION	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	633,900	633,900	633,900	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,474.65	5,284.87	96.5%	
PROGRAMAS DESCONCENTRADOS FOMENTO TURISTICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	ACCION	0.51	0.00	0.0%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)															
SUPERVISION DE LA OPERACION DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS BORDO PONIENTE IV ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	970,789	74.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
<b>SISTEMAS DE PROTECCION CIVIL</b>															
PREVENCIÓN															
INFRAESTRUCTURA PUBLICA															
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	25,681,370	25,681,370	25,681,370	6,010,773	23.4%	0	0	DOCUMENTO	0.00	20.00	0.0%	
<b>APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
PRIMARIA															
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	7,757,414	7,757,414	7,757,414	6,241,737	80.5%	0	0	PROYECTO	9.00	4.00	44.4%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	120,250,746	120,250,746	120,250,746	72,605,261	60.4%	0	0	PROYECTO	182.00	166.00	91.2%	
<b>CONVENIOS 89 REGISTROS</b>															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION				588,369,286	588,369,285	588,369,285	517,036,431	87.9%	4,498,306	3,464,403		1,321,312.00	1,081,175.41	81.8%	
CONSTRUCCION															
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,444,286	1,444,286	1,444,286	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	AFESAR DE CUMPLIR CON LA META FISICA AL PERIODO LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL DEPORTE NO SE HAN EJERCIDO EN SU TOTALIDAD, TODA VEZ QUE LA CONTRATACION DE LA OBRA OBLIGO QUE LOS RECURSOS SE COMPROMETIERAN EN EL PASIVO CIRCULANTE.
RECONSTRUCCION															

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	15.00	15.00	100.0%	EL INCREMENTO EN EL AVANCE DE LA META FISICA DE ESTA ACTIVIDAD, SE DEBE AL INCREMENTO DE RECURSOS FEDERALES ADICIONALES DEL CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA), LA CUAL SE INCREMENTO EN UNO, ASI MISMO, EL NULO EJERCICIO SE DEBE HA QUE DICHS RECURSOS ESTAN COMPROMETIDOS AL CIERRE DE 2010, EN EL REPORTE DE PASIVO CIRCULANTE.
REHABILITACION															
PROYECTOS DELEGACIONALES DE MEJORA VIAL INTEGRAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	74,925,000	74,925,000	74,925,000	49,334,391	65.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.41	41.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,300,658	80,300,658	80,300,658	76,674,841	95.5%	3,658,679	2,624,776	PERSONA	3,000.00	3,000.00	100.0%	RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010
ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,239,225	34,239,225	34,239,225	30,699,305	89.7%	164,510	164,510	PERSONA	148,291.00	148,073.00	99.9%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO-2010
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,729,153	23,729,153	23,729,153	21,231,396	89.5%	107,428	107,428	PERSONA	19,377.00	34,781.00	179.5%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO-2010
CENTROS DE DIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,476,499	8,476,499	8,476,499	7,718,464	91.1%	2,141	2,141	PERSONA	450.00	410.00	91.1%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO-2010
COCINAS Y COMEDORES POPULARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,191,923	7,191,923	7,191,923	6,305,153	87.7%	30,142	30,142	CENTRO	75.00	75.00	100.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO-2010
DESPENSAS A POBLACION EN CONDICION DE MARGINACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,139,580	2,139,580	2,139,580	1,866,223	87.2%	13,335	13,335	OTROS	269,981.00	0.00	0.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO-2010
PROGRAMA DE APOYO A LA NiñZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	257,214,911	257,214,911	257,214,911	240,739,075	93.6%	0	0	PERSONA	216,300.00	245,875.00	113.7%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN CENTROS ASISTENCIALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,741,328	5,741,328	5,741,328	4,891,435	85.2%	22,369	22,369	OTROS	252,000.00	269,400.00	106.9%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO-2010
PROGRAMA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,027,382	29,027,382	29,027,382	26,061,240	89.8%	158,702	158,702	ACCION	348,000.00	330,170.00	94.9%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO-2010
PROGRAMA DE PREVENCIÓN, REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,350,255	19,350,254	19,350,254	17,928,351	92.7%	99,548	99,548	PERSONA	3,220.00	4,513.00	140.2%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO-2010
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL A NiñS Y NiñS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,458,532	33,458,532	33,458,532	29,933,999	89.5%	218,842	218,842	PERSONA	57,401.00	41,551.00	72.4%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO-2010
SERVICIOS INFORMÁTICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,130,554	4,130,554	4,130,554	3,652,558	88.4%	22,610	22,610	SERVICIO	3,200.00	3,311.00	103.5%	RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 12, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO-2010, CIFRAS CORRESPONDIENTES A CUENTA PUBLICA 2009.
CONVENIOS DE REASIGNACION				148,500,000	148,500,000	148,500,000	136,289,247	91.8%	2,023,527	2,023,527		2,012,539.00	2,012,219.40	100.0%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
REHABILITACION															
PROYECTOS DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,500,000	41,500,000	41,500,000	32,408,336	78.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE PLAZA DE LA REPUBLICA, MUSEO DEL TEQUILA Y MEZCAL Y PLAZA SAN CAMILITO, ENTRE OTROS. CAPTURADO POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PLANEAR, COORDINAR Y OPERAR EL SISTEMA DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN EL DISTRITO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.0%	2,023,527	2,023,527	OTROS	12,537.00	12,218.00	97.5%	LOS RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA UNIVERSIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, SE CLASIFICARON EN GASTO CORRIENTE. LA VARIACION OBSERVADA ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO, OBEDECE A LOS INTERESES GENERADOS Y ABONADOS A LA CUENTA QUE ADMINISTRA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION FINANCIERA, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	APOYO	2,000,000.00	2,000,000.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100 POR CIENTO.
SECLETICA EN EL CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,880,911	37.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.40	40.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA EL PROYECTO DE SECLETICA EN EL CENTRO HISTORICO
OTROS CONVENIOS				2,082,222,465	1,995,273,674	2,074,289,563	1,716,553,729	86.0%	6,684,990	3,626,644		9,249,910.15	12,026,274.21	130.0%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE LA LINEA 12 DEL METRO TLAHUAC-MIXCOAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,429,240,000	1,421,553,436	1,421,553,436	1,421,553,436	100.0%	3,460,449	3,457,939	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DEL IMPORTE TOTAL ANUAL DE RECURSOS SCT PARA EL A# 2010 QUE SE REPORTA AL PERIODO POR \$ 1,429,240,000 EL MINISTRADO ASCIENDE A \$ 1,421,553,436 DE LO QUE CORRESPONDE \$ 429,240,000 AL CONVENIO SUSCRITO EN 2009 Y \$ 992,313,436 DEL CONVENIO SUSCRITO EN 2010.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	7,064,596	7,064,596	7,064,596	4,980,937	70.5%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA META REPORTADA EN ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A RECURSOS FISCALES POR LO QUE EL AVANCE PRESENTADO EN LA MISMA NO AFECTA EL AVANCE REFLEJADO EN ESTA ACTIVIDAD CON RECURSOS FEDERALES.
MANTENIMIENTO															
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA RETENCION DE SUELOS EN LAS MICROCUENCAS CILCUAYO, RIO MILPA ALTA Y SAN GREGORIO DE LA DELEGACION MILPA ALTA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	5,000,100	5,000,100	5,000,100	5,000,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,602.00	1,571.00	98.1%	
REHABILITACION															
IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL 05	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,639,650	14,639,650	14,393,466	0	0.0%	93,299	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	FOLIO DE RECUPERACION DE OTRA UNIDAD, FUERON 2 TIPOS DE GASTO CORRIENTE E INVERSION GASTO INVERSION \$7245544.41 SE DIVIDE EN OBRA \$2,088,000 Y EQUIPAMIENTO \$5,157,434.41 Y EN GASTO CORRIENTE \$7,394,215.63
REHABILITACION DE LA BASILICA DE GUADALUPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE LA BASILICA DE GUADALUPE, CAPTURE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO.
REHABILITACION DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO (3A. ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	141,631,586	141,631,586	141,631,586	80,972,764	57.2%	2,538,308	0	PROYECTO	2.15	1.21	56.3%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUIRIR VEHICULOS Y EQUIPO DE COMPUTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	20.00	0.00	0.0%	
SISTEMA DE REGISTRO ELECTRONICO PARA LA DISPONIBILIDAD DE CAMAS PARA LA ATENCION OBSTETRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	154.00	0.00	0.0%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,963,032	11,963,032	11,963,032	11,963,032	100.0%	80,260	80,260	ACCION	2,500,000.00	4,097,244.00	163.9%	EL PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL PARA EL 2010 TUVO COMO META LA CAPTURA DE AL MENOS 2,500,000 ACTOS REGISTRALES EN SU APARTADO DE CAPTURA HISTORICA, DE LOS CUALES AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE SE LOGRARON 4,097,244 ACTOS, POR LO QUE SE CUMPLIO LA META DE MANERA SATISFACTORIA, 63.9% MAS DE LO PROGRAMADO. DICHAS CAPTURAS HAN SIDO AGREGADAS A LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO CIVIL, LOGRANDO ASI QUE LA INSTITUCION AVANCE EN LOS PROCESOS DE AUTOMATIZACION DEL SERVICIO DE EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META SE ADQUIRIERON 10 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, (PARA FOTOGRAFIAR AQUELLOS ACTOS REGISTRALES QUE POR SUS CONDICIONES DE DETERIORO NO ES POSIBLE CAPTURARLAS DE MANERA DIRECTA), 1 SERVICIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP Y CALL CENTER, 1 EQUIPO BASE PARA ENLACE PUNTO MULTIPUNTO, 2 EQUIPOS REMOTOS PARA ENLACE, 29 ROUTERS CON SOPORTE OPEN WRT PARA VPN, 41 IMPRESORAS LASER TIPO 1, 41 IMPRESORAS TERMICAS, 73 ESCANEROS DE CAMA PLANA, 4 SERVIDORES BLADE, 1 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SAN, 4 UPS DE 2 KVAS, 16 SWITCH DE DISTRIBUCION TIPO 1-B, 54 SWITCH DE DISTRIBUCION TIPO 1-A, 1 SWITCH MODULAR MULTICAPA DE CORE Y 1 VEHICULO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN JUZGADO CIVIL ITINERANTE.
OTROS															
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,832,887	2,832,887	2,832,887	0	0.0%	20,683	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA LOS EQUIPOS E INSTRUMENTACION ADQUIRIDO PARA EL LABORATORIO DE COPEFRIS, LO QUE DA ORIGEN A LA CREACION DE PASIVOS. (PRELIMINAR AL CIERRE 2010).
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,400	16,557,800	74,400	0	0.0%	300	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	SE TIENE EN PROCESO EL PAGO DE FACTURAS DEL EQUIPO ADQUIRIDO (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,247,434	39,247,434	39,247,434	138,854	0.4%	106,284	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	ESTA EN PROCESO EL PAGO DE FACTURAS DE EL EQUIPO (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PRODUCCION DE PLANTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	10-ÁLVARO OBREGÓN	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	VEHICULO	9.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS SON PROCEDENTES DE UN CONVENIO CON LA SEMARNTAT, SE ADQUIRIRAN 9 VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS DENTRO DE UN PROYECTO DENOMINADO RENOVACION Y SUSTITUCION DEL PARQUE VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA DELEGACION ALVARO OBREGÓN, LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA EL GDF ES TONELADA, SIN EMBARGO, AL SER VEHICULOS RECOLECTORES, SE DECIDIÓ COLOCAR COMO UNIDAD DE MEDIDA VEHICULO.
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,595,604	4,595,604	4,595,604	47,079	1.0%	33,552	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	EL AVANCE ODEBE A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ENTREGA LOS INSUMOS ADQUIRIDOS, TALES COMO SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES DE LABORATORIO, TONERS ENTRE OTROS. LO QUE DA ORIGEN A LOS PASIVOS (PRELIMINAR AL CIERRE DE 2010).
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,061,799	76,061,799	76,061,799	26,885,110	35.3%	205,979	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE PAGO DE FACTURAS DE LAS MEDICINAS MATERIALES DE CURACION Y DE LABORATORIO (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	2,104	2,104	PERSONA	19,377.00	34,781.00	179.5%	CONVENIO CON DIF NACIONAL
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,500	205,500	205,500	0	0.0%	1,500	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	EL AVANCE REFLEJA A QUE NO SE LLEVO A CABO EL CURSO DE CAPACITACION PARA LOS VERIFICADORES YA QUE LOS RECURSOS NO FUERON MINISTRADOS OPORTUNAMENTE (PRELIMINAR AL CIERRE 2010).
PRODUCCION DE PLANTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,458,125	1,458,125	1,458,125	742,500	50.9%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,970,000	5,970,000	5,970,000	4,880,691	81.8%	0	0	TRAMITE	3.00	1.00	33.3%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ESTATALES DE LA JUVENTUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	513,158	513,158	513,158	513,158	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS EJERCIDOS AL CIERRE DEL 31 DIC 10.
ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	462,000	462,000	462,000	462,000	100.0%	3,042	3,042	PERSONA	148,291.00	148,073.00	99.9%	CONVENIO CON EL DIF NACIONAL
BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTÓRICO DEL D.F.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	130,000	130,000	130,000	0	0.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
CENTROS DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	PERSONA	20,469.00	20,300.00	99.2%	CONVENIO CON DIF NACIONAL
CICLO ESCOLAR EN ESCUELAS DE LA DIRECCION ACADÉMICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	13,760.00	13,760.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
CIRCUITO DE FESTIVALES CULTURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,600,000	5,600,000	4,600,000	1,600,000	28.6%	0	0	EVENTO	8.00	8.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y EL MINISTRADO SE DEBE A QUE DE LOS RECURSOS OTORGADOS POR CONACULTA (\$5,000,000.00) PARA EL EJERCICIO 2010 Y DERIVADO DE LA FECHA EN QUE SE ENTREGARON LOS MISMOS, SOLO SE ADICIONARON AL PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARIA \$4,000,000.00 Y LA DIFERENCIA, SERÁ UTILIZADA EN EL EJERCICIO 2011.
CREACIÓN DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS (LITE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CAPTURADA POR EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL DISTRITO FEDERAL.
DIVULGACION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	139,200	92.8%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
EXPOSICIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
FERIA DEL LIBRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,320,949	5,000,000	5,320,949	1,327,111	26.5%	0	0	EVENTO	1.00	100.00	10000.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
FONDO DE FOMENTO PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,670,680	2,670,680	2,670,680	2,260,903	84.7%	55,928	0	ACCION	2,670,680.00	2,260,903.00	84.7%	CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES GENERADOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SUMAN UN TOTAL DE \$ 22,266.66, DE LOS CUALES LA SECRETARIA DE FINANZAS SE LE SOLICITO POR MEDIO DE OFICIO NO INMUEBRES-DP/DG/CA/RH/YF0033/2011, REALICE EL REINTEGRO GENERADO AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES. ESTE MONTO SE INTEGRARÁ EN EL RENDIMIENTO FINANCIEROS ACUMULADOS AL CUARTO TRIMESTRE.
INCUBADORA DE EMPRESAS CREATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	ACCION	7.00	7.00	100.0%	AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 LAS METAS SE CUMPLERON EN SU TOTALIDAD DE ACUERDO AL CONVENIO FP-2010-451-122 ENTRE LA FUNDACION EDUCACION PARA EMPRENDEDORES, A.C. EL CUAL FUNGE COMO ORGANISMO INTERMEDIO Y EL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
MUSEO ARCHIVO DE LA FOTOGRAFIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	762,174	762,174	762,174	49,438	6.5%	0	0	PERSONA	60,000.00	60,000.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,761,263	1,761,263	1,761,263	1,761,263	100.0%	0	0	PERSONA	65,000.00	65,000.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
MUSEO DE LOS FERROCARRILEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	636,949	636,949	636,949	336,949	52.9%	0	0	PERSONA	10,000.00	10,000.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
MUSEO NACIONAL DE LA REVOLUCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	415,600	415,600	415,600	0	0.0%	0	0	PERSONA	195,000.00	195,000.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
MUSEO PANTEÓN SAN FERNANDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	236,500	236,500	236,500	236,500	100.0%	0	0	PERSONA	20,000.00	20,000.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
ORQUESTA FILARMONICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,113,154	2,113,154	2,113,000	613,000	29.0%	0	0	EVENTO	3.00	3.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
PROCURACION Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO 2A ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,329,840	2,329,840	2,329,840	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	22.00	22.00	100.0%	NO SE REPORTA EJERCIDO EN TANTO NO SE REGISTRE CONTABLEMENTE EN EL PRESUPUESTO DE ESTA PROCURADURIA, LAS APORTACIONES FEDERALES
PROCURACION Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO 2A ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,942,160	3,942,160	3,942,160	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	10.00	10.00	100.0%	NO SE REPORTA EJERCIDO EN TANTO NO SE REGISTRE CONTABLEMENTE EN EL PRESUPUESTO DE ESTA PROCURADURIA, LAS APORTACIONES FEDERALES
PRODUCCION DE PLANTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,571,375	2,571,375	2,571,375	0	0.0%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE APOYO A LA Niñz	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PERSONA	216,300.00	245,875.00	113.7%	CONVENIO CON DIF NACIONAL
PROGRAMA DE COMPROMISOS DE CALIDAD EN ACUERDOS DE GESTION Y CAPACITACION DE UNIDADES HOSPITALARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,200,868	1,200,868	1,200,868	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	2.00	0.00	0.0%	PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD)
PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,730,600	8,730,600	8,730,600	4,935,273	56.8%	0	0	ACCION	3.00	3.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACION RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE INTEGRIDAD FAMILIAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PERSONA	523,920.00	457,921.00	87.4%	CONVENIO CON DIF NACIONAL
PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	168,375	168,375	168,375	168,375	100.0%	80,260	80,260	ACCION	2,500,000.00	4,097,244.00	163.9%	EL PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL PARA EL 2010 TUVO COMO META LA CAPTURA DE AL MENOS 2,500,000 ACTOS REGISTRABLES EN SU APARTADO DE CAPTURA HISTORICA, DE LOS CUALES AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE SE LOGRARON 4,097,244 ACTOS, POR LO QUE SE CUMPLIO LA META DE MANERA SATISFACTORIA, 63.9% MÁS DE LO PROGRAMADO. DICHAS CAPTURAS HAN SIDO AGREGADAS A LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO CIVIL, LOGRANDO ASI QUE LA INSTITUCION AVANCE EN LOS PROCESOS DE AUTOMATIZACION DEL SERVICIO DE EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS. PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META SE ADQUIRIERON 41 MONITORES PARA LAS PC DE LAS SALAS DE CAPTURA, 41 TARJETAS DE VIDEO, 41 TARJETAS DE PUERTO PARALELO Y 51 DISCOS Duros.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL A Niñs Y Niñs	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	538,000	538,000	538,000	0	0.0%	3,042	3,042	PERSONA	57,401.00	71,004.00	123.7%	CONVENIO DE COLABORACION CON EL DIF-NACIONAL.
PROGRAMA DE REHABILITACION A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,165,708	20,165,708	20,165,708	10,176,164	50.5%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE SALUD ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL E INOCUIDAD (SANIDAD E INOCUIDAD2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,199,743	2,199,743	2,199,743	2,199,743	100.0%	0	0	PROYECTO	11.00	11.00	100.0%	
PROGRAMA DE SOLPORTE AGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,865,714	8,865,714	8,865,714	8,865,714	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	



I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA DE SOPORTE AGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	151.00	151.00	100.0%	
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	16.00	16.00	100.0%	
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE VINCULACION CULTURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,639,400	2,639,400	2,639,400	2,639,400	100.0%	0	0	ACCION	2.00	2.00	100.0%	
PROGRAMA, MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,895,000	3,895,000	3,895,000	3,895,000	99.2%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,329,673	14,329,673	14,329,673	14,329,673	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMACION ARTISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
RECINTOS MUSEISTICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
RED DE FAROS DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,870,000	8,500,000	6,870,000	3,214,817	37.8%	0	0	PERSONA	211,080.00	211,080.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO MINISTRADO OBEDECE A QUE DE LOS RECURSOS DEPOSITADOS POR CONACULTA (\$4,000,000.00) PARA EL EJERCICIO 2010 SOLO SE INCORPORO AL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA LA CANTIDAD DE \$2,370,000.00 CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y LA DIFERENCIA DE \$1,630,000.00 QUE CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2011.
SALÓN DE CABILDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	287,514	287,514	287,514	35,816	12.5%	0	0	PERSONA	12,000.00	12,000.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
SISTEMA DE RADIO POR INTERNET	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	697,885	69.8%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
SISTEMA DE TEATROS DE LA CIUDAD DE MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,467,007	9,150,000	9,467,007	7,244,404	79.2%	0	0	EVENTO	2.00	2.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
SOCORRO DE LEY, ALIMENTACIÓN DE INTERNOS DEL FUERO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,542,960	40,144,530	70,542,960	31,792,265	79.2%	0	0	PERSONA	4,580.00	4,164.00	90.9%	NUMERO DE INTERNOS DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA DEL SOCORRO DE LEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009 QUE EMITE EL ORGANISMO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL.
ESTUDIO DIAGNOSTICO Y CAPACITACION PARA EL SAMANEAMIENTO VEGETACION DEL SUELO DE SAN JUAN DE ARAGON	8-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	10,000,000	7,000,000	10,000,000	4,287,731	61.3%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CENTRO HISTÓRICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CENTRO HISTÓRICO
CONSERVACION USO Y BIOSEGURIDAD DEL MAIZ NATIVO EN EL SUELO DE CONSERVACION DEL DISTRITO FEDERAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	7,500,000	3,357,147	7,500,000	1,211,400	36.1%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y VIGILANCIA PARA EL SUELO DE CONSERVACION DEL DISTRITO FEDERAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	9,686,388	0	9,686,388	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MEXICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	13,400,000	5,600,000	13,400,000	1,300,000	23.2%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
REDISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO ATMOSFERICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	47,730,000	5,020,000	47,730,000	4,801,144	95.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
<b>8-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2009</b>															
<b>SUBSIDIOS 48 REGISTROS</b>															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				2,815,479	2,815,479	2,815,479	1,132,550	40.2%	36,988	0		0.00	0.00	0.0%	
<b>CARAVANAS DE LA SALUD</b>															
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL				2,815,479	2,815,479	2,815,479	1,132,550	40.2%	36,988	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE PAGO DE LAS FACTURAS DE LOS INSUMOS MÉDICOS (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				613,394,417	611,129,417	611,004,383	419,507,665	68.6%	0	0		35.58	27.44	77.1%	
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 DEL METROBUS				24,278,017	24,278,017	24,278,017	18,043,028	74.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO A CONTRA CORRIENTE LAGO DE TEXCOCO				13,603,096	13,603,096	13,603,096	3,438,803	25.3%	0	0	PROYECTO	0.51	0.13	25.5%	
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLAHUAC-MIXCOAC				127,921,336	127,921,336	127,921,336	95,098,480	74.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS TANQUES LA CALDERA				10,387,625	10,387,625	10,387,625	9,646,677	92.9%	0	0	PROYECTO	0.92	0.85	92.4%	
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO ATLAPULCO.				4,650,000	4,650,000	4,650,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.96	0.00	0.0%	
PLANTA Y COLECTOR PARA ALIMENTAR LA PLANTA DE BOMBEO INDECO - LAGUNA				11,194,447	11,194,447	11,194,447	3,256,387	29.1%	0	0	PROYECTO	1.05	0.36	34.3%	
PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR MÉXICO-TOLUCA-AV JUAREZ				2,088,987	2,088,987	2,088,987	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR MÉXICO-TOLUCA-PTO DE VERACRUZ				3,563,595	3,563,595	3,563,595	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO HIDRÁULICO DERIVADO DE LA AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA				5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,896,888	97.9%	0	0	PROYECTO	0.43	0.42	97.7%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUIR EL DEPRIMIDO VEHICULAR CONSTITUYENTES COLEGIO DE ARQUITECTOS ESTADO MAYOR	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	846,030	846,030	846,030	825,971	97.6%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUIR EL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA-ECHANOVE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	9,374,842	9,374,842	9,374,842	6,906,291	73.7%	0	0	PROYECTO	1.00	0.42	42.0%	
TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA EL LIBRAMIENTO VIAL EN SAN PEDRO ATLAPULCO, COLINDANTE CON LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	17,000,000	17,000,000	17,000,000	14,811,185	87.1%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL ARCO NORTE-CENTENARIO	6-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	128,213,820	128,213,820	128,213,820	95,724,517	74.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CHIMALHUACAN-CALLE 7, COLONIA PANITLÁN	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	7,176,121	7,176,121	7,176,121	5,011,857	69.8%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZARAGOZA TEXCOCO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	38,107	38,107	38,107	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN GRAN CANAL CIRCUITO INTERIOR-EJE 3 NORTE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	19,292,204	19,292,204	19,292,204	13,165,288	68.2%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL PERIFÉRICO SUR MUYUGUARDA EJE 3 ORIENTE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	23,717,580	23,717,580	23,717,580	12,574,780	53.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A LA CARRETERA AJUSCO-XALATLACO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	353,531	353,531	353,531	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR ACUEDUCTO CONSTITUYENTES LAS TORRES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	5,295,036	5,295,036	5,295,036	4,369,055	82.5%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR EJE 5 PONIENTE CONSTITUYENTES SUR 128	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	635,328	635,328	635,328	626,199	98.6%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUIR EL DEPRIMIDO VEHICULAR CONSTITUYENTES OBSERVATORIO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,596,600	3,596,600	3,596,600	472,120	13.1%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUIR EL DEPRIMIDO VEHICULAR EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE CHAPULTEPEC	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	20,320	20,320	20,320	20,275	99.8%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUIR LA GAZA NOR-ORIENTE EN EL CRUCE DE PERIFÉRICO-GRAN CANAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	9,667,006	9,667,006	9,667,006	7,118,850	73.6%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DE LA VIALIDAD CALZADA DE LA MONERA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,090,866	49.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.05	5.0%	
MODERNIZACIÓN															
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA DEL DISTRITO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	2,780,370	79.4%	0	0	PROYECTO	0.11	0.09	81.8%	
MEJORAMIENTO															
ACTUALIZACIÓN DE DIEZ PLANES HIDRÁULICOS DELEGACIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,890,688	96.4%	0	0	PROYECTO	0.09	0.09	100.0%	
CONTROL DE EROSIÓN DE CUENCAS DEL RÍO MAGDALENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,717,494	20,717,494	20,717,494	17,240,920	83.2%	0	0	PROYECTO	1.79	1.49	83.2%	
ESTUDIO PARA EL SANEAMIENTO DE LAS PRESAS TECAMACHALCO Y SAN JOAQUÍN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,474,527	2,474,527	2,474,527	1,532,308	61.9%	0	0	PROYECTO	0.21	0.13	61.9%	
PLAN PARA LA CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA EN TECHUMBRES DE LA ZONA URBANA Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,448,156	96.5%	0	0	PROYECTO	0.06	0.05	83.3%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUAS NEGRAS A LA PLANTA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SANTA FE, CONSTRUCCIÓN DEL DESFOGUE DE AGUA RESIDUAL CRUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,934,236	1,934,236	1,934,236	948,495	49.0%	0	0	PROYECTO	0.45	0.36	80.0%	
REHABILITACION DE LAS CUENCAS DEL RÍO MAGDALENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,358,472	3,358,472	3,358,472	3,319,445	98.8%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
PLAZA DE LA REPÚBLICA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	84,911,757	84,911,757	84,786,723	84,786,723	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REMANENTES DEL EJERCICIO 2009 REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA REPUBLICA. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO.
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
CONTROL DE EROSION DE CUENCAS DEL RÍO MAGDALENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	DENTRO DEL PROYECTO CONTROL DE EROSION DE CUENCAS DEL RIO MAGDALENA SE ESTABLECIO LLEVAR A CABO LA OBRA DEL PARQUE LINEAL CHIMALISTAC VIVEROS DE COYACAN
DEFINICION DE VALORES PERMISIBLES DE EMISION PARA VEHICULOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,413,670	6,413,670	6,413,670	3,586,329	55.9%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA STA FE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	232,000	232,000	232,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN DE PLANTA EN LOS VIVEROS SAN LUIS TLAXIATEMALCO, NEZAHUALCOYOTL Y YECAPITLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	321,963	321,963	321,963	140,395	43.6%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE TORRES DE VIGILANCIA Y DETENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,578	60,578	60,578	34,227	56.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE PREDIOS RELACIONADOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA-ECHÁNOVE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE EN AV. CENTENARIO	6-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	306,094	306,094	306,094	306,094	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,550,000	5,285,000	5,285,000	3,397,000	64.3%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	EN EL APARTADO DE DESTINO DE GASTO SE REGISTRO COMO OTROS POR TRATARSE DE UN ESTUDIO DE INFORMATICA (3303). EN EL RUBRO DE MUNICIPIO SE REGISTRO COMO COBERTURA ESTATAL POR TRATARSE DEL DISTRITO FEDERAL Y LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO. ESTE PROYECTO SE CONTEMPLA PARA DOS EJERCICIOS, DURANTE EL EJERCICIO 2009 SE EJERCIERON 2,265,000.00 Y SE REPORTA UNICAMENTE LO EJERCIDO EN 2010.
<b>OTROS PROGRAMAS</b>				<b>375,677,349</b>	<b>375,677,349</b>	<b>369,177,349</b>	<b>84,992,703</b>	<b>22.6%</b>	<b>3,632,029</b>	<b>0</b>		<b>3.00</b>	<b>2.00</b>	<b>66.7%</b>	
<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)</b>															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,832,088	7,832,088	7,832,088	2,034,833	26.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (REMANENTES)
<b>SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD</b>															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,343,514	15,343,514	15,343,514	1,724,402	11.2%	432,817	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE PAGO DE FACTURAS DEL EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE SALUD. (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
REFORMAZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,877,843	87,877,843	87,877,843	34,816,519	39.6%	2,478,897	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE PAGO DE FACTURAS DE LOS MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CURACION Y LABORATORIO. (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	252,963,706	252,963,706	252,963,706	41,256,752	16.3%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	REMANENTES DEL EJERCICIO 2009
<b>FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)</b>															
DETERMINACIÓN TEMPRANA DE LA MAGNITUD DE TEMBLORES DE OAXACA QUE POTENCIALMENTE SEAN GRANDES AMENAZAS SISMICAS A LA CIUDAD DE MÉXICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,500,000	6,500,000	0	0	0.0%	476,828	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
ESCENARIOS DE PÉRDIDA POR INUNDACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE UNA POSIBLE FALLA DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,774,000	3,774,000	3,774,000	3,774,000	100.0%	243,487	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN A LOS REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
<b>PROGRAMAS SALUD</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL IZTAPALAPA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,386,197	1,386,197	1,386,197	1,386,197	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
<b>APORTACIONES FEDERALES 12 REGISTROS</b>															
FASSA				68,166,070	68,166,070	68,166,070	40,018,239	58.7%	4,811,728	1,045,658		0.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS PERSONALES															
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,652,713	9,652,713	9,652,713	7,759,381	80.4%	1,763,312	699,676	TRAMITE	0.00	0.00	0.0%	SE TIENE EN PROCESO EL PAGO DE LA EMPRESA QUE AUDITO EL ALMACEN CENTRAL DEL ORGANISMO.(PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,961,023	2,961,023	2,961,023	2,522,468	85.2%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	0.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE PAGO DE LABORATORIO QUE LLEVO A CABO EXAMENES A LOS PACIENTES DE LAS CLINICAS DEL VIH/SIDA (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,748,967	30,748,967	30,748,967	18,336,661	59.6%	0	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE LA FACTURA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL, ASIMISMO EL PAGO DE LOS RESIDUOS DE BIOLÓGICOS INFECCIOSOS POR EL PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE, ASI MISMO COMISA NO HA PRESENTADO SUS FACTURAS PARA SU RESPECTIVO PAGO. (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,836,534	18,836,534	18,836,534	6,708,311	35.6%	1,224,081	21,647	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	SE TIENE EN PROCESO DE REMISION LAS ESTIMACIONES DE OBRA DE LOS CENTROS DE SALUD (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,729,422	4,729,422	4,729,422	4,036,531	85.3%	1,824,335	324,335	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE PAGO A LAS ACOMETIDAS ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,237,411	1,237,411	1,237,411	654,887	52.9%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	EL AVANCE OBEDECE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE LAS FACTURAS DE LA COMPRA DE DIPTICOS, TRIPLETICOS CON COMISA. (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)
<b>FAM</b>				<b>105,425,768</b>	<b>105,425,768</b>	<b>105,425,768</b>	<b>95,053,271</b>	<b>90.2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>143,785.00</b>	<b>143,785.00</b>	<b>100.0%</b>	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>															
DESAYUNOS ESCOLARES															
DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA MENORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,300,378	10,300,378	10,300,378	0	0.0%	0	0	OTROS	116,000.00	116,000.00	100.0%	REMANENTES FEDERALES DEL EJERCICIO 2009.
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
PROGRAMAS DE BECAS ESCOLARES A MENORES VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95,125,390	95,125,390	95,125,390	95,053,271	99.9%	0	0	BECA	27,785.00	27,785.00	100.0%	REMANENTES FEDERALES DEL EJERCICIO 2009.
<b>FASP</b>				<b>79,471,880</b>	<b>79,471,880</b>	<b>76,582,516</b>	<b>11,299,513</b>	<b>14.2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.00</b>	<b>1.08</b>	<b>36.0%</b>	
<b>EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>															
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			5,500,000	5,500,000	3,700,000	3,700,000	67.3%	0	0	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%	LOS DATOS QUE SE REGISTRAN, CORRESPONDEN A INFORMACIÓN PREVIA A CONCILIAR CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS, CABE SEÑALAR QUE ESTOS RECURSOS FUERON ASIGNADOS ORIGINALMENTE DURANTE EL EJERCICIO 2009, LOS CUALES ESTABAN CLASIFICADOS COMO RECURSOS FEDERALES DE ORIGEN, MISMO QUE NO FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD; SIN EMBARGO, PARA EL EJERCICIO 2010, ESTOS RECURSOS NOS FUERON ASIGNADOS, PERO AHORA CLASIFICADOS CON TIPO DE RECURSO 6 REMANENTES
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			1,775,500	1,775,500	686,196	686,196	38.6%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	LA VARIACION EN 500,000 CORRESPONDE A LA APORTACION ESTATAL POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL, YA QUE CORRESPONDE AL 25 POR CIENTO DE LO CORRESPONDIENTE POR LA APORTACION FEDERAL. DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACION 2010, EL INFORME DE EVALUACION SE ENTREGARA EL 31 DE MARZO DE 2011. A LA FECHA SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO. LA INFORMACION ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA (CONTRALORIA GENERAL)
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			70,510,468	70,510,468	70,510,468	5,961,481	8.5%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.08	8.0%	FOLIO DE RECUPERACION DE OTRA UNIDAD; EJES EJERCIDOS "ALINEACION DE LAS CAPACIDADES" \$5,815,582.59 PLATAFORMA MEXICO \$145,918.55
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			1,685,912	1,685,912	1,685,912	951,896	56.5%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 QUE CORRESPONDEN A LA ASIGNACION DE RECURSOS DEL FASP (EN EL EJERCICIO 2009 FUE DE 32,788,499.00, DE LOS CUALES SE EJERCIERON 31,102,587.24 QUEDANDO UN SALDO DE 1,685,911.76, MISMO QUE SE SUBIO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2010 MEDIANTE AMPLIACION LIQUIDA PARA CUBRIR LAS OBRAS CONCLUIDAS EN EL EJERCICIO 2009 COMO ADEFA)

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>CONVENIOS 31 REGISTROS</b>																
<b>OTROS CONVENIOS</b>																
INVERSIÓN				225,917,061	225,917,061	225,917,061	193,521,713	85.7%	201,201	0			107.00	25.08	23.4%	
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
08 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN EL PALACIO VIRREINAL RECONSTRUCCIÓN	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	3,680,586	3,680,586	3,680,586	3,680,586	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS VERDES EN EL PALACIO VIRREINAL	
14 RECONSTRUCCIÓN DE LA FACHADA DEL PORTAL DE SANTO DOMINGO , PAVIMENTO DE LA PLAZA EN EL CENTRO HISTÓRICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	5,087,500	5,087,500	5,087,500	5,087,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA RECONSTRUCCION DE LA FACHADA DEL PORTAL DE SANTO DOMINGO, PAVIMENTO DE LA PLAZA EN EL CENTRO HISTÓRICO	
14 RECONSTRUCCIÓN DE LA FACHADA DEL PORTAL DE SANTO DOMINGO , PAVIMENTO DE LA PLAZA EN EL CENTRO HISTÓRICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	832,017	832,017	832,017	734,629	88.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA EL PAGO DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA FACHADA DEL PORTAL DE SANTO DOMINGO , PAVIMENTO DE LA PLAZA EN EL CENTRO HISTÓRICO	
MANTENIMIENTO																
01 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SANTA CATARINA EN BRASIL 74, CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	9,637,600	9,637,600	9,637,600	8,113,614	84.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.95	95.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA DAR MANTENIMIENTO AL EDIFICIO SANTA CATARINA EN BRASIL 74, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE SERÁ LA SDE DE LAS OFICINAS DE ESTE FIDEICOMISO Y DE OTRAS DEPENDENCIAS DEL GDF.	
02 MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN DONCELES 99, CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	212,909	212,909	212,909	212,909	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN DONCELES 99, CENTRO HISTÓRICO	
03 MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN COLOMBIA 42, CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	1,061,889	1,061,889	1,061,889	1,061,889	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN COLOMBIA 42, CENTRO HISTORICO	
04 MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PEATONAL DE REGINA	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	100,628	100,628	100,628	100,628	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA 3L MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PEATONAL DE REGINA	
07 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CENTRO HISTÓRICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CENTRO HISTORICO	
12 MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA REHABILITACION	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA	
05 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA N 1 CESAR A. RUIZ	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	18,055,383	18,055,383	18,055,383	14,310,108	79.3%	0	0	PROYECTO	1.00	0.79	79.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION DE LA SECUNDARIA N 1 CESAR A. RUIZ	
06 REHABILITACION DEL INMUEBLE UBICADO EN REGINA 66, CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	847,916	847,916	847,916	847,916	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION DEL INMUEBLE UBICADO EN REGINA 66, CENTRO HISTÓRICO	
09 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y JARDINES EN EL CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	10,044,570	10,044,570	10,044,570	9,542,102	95.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.95	95.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION Y EL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y JARDINES EN EL CENTRO HISTORICO	
10 REHABILITACION DE LA ALAMEDA CENTRAL	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	703,548	703,548	703,548	691,720	98.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION DE LA ALAMEDA CENTRAL	
11 REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y PROYECTO EJECUTIVO DE INTERIORES DE DEPARTAMENTOS EN SAN JERONIMO, CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	3,640,000	3,640,000	3,640,000	2,964,294	81.4%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y PROYECTO EJECUTIVO DE INTERIORES DE DEPARTAMENTOS EN SAN JERONIMO, CENTRO HISTÓRICO	
13 REHABILITACION DEL INMUEBLE DE ISABEL LA CATOLICA N 79 COMO PLAZA COMERCIAL	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,510,407	75.5%	0	0	PROYECTO	1.00	0.76	76.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PRA LA REHABILITACION DEL INMUEBLE DE ISABEL LA CATOLICA N 79 COMO PLAZA COMERCIAL	
15 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CALLEJON CONDESA	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	900,000	900,000	900,000	810,776	90.1%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CALLEJON CONDESA	
16 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, PARA EL PARQUE DEL CONDE	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,394,737	93.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.93	93.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, PARA EL PARQUE DEL CONDE	
17 REHABILITACION, REMODELACION Y PROYECTO EJECUTIVO DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO EQUIPAMIENTO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	19,894,000	19,894,000	19,894,000	17,950,576	90.2%	0	0	PROYECTO	1.00	0.90	90.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REHABILITACION, REMODELACION Y PROYECTO EJECUTIVO DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO	
BIENES MUEBLES																
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA RETENCION DE SUELOS EN SUELO DE CONSERVACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,940,759	39,940,759	39,940,759	39,870,462	99.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO SON REMANENTES DE 2009	
CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE TRANSFERENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,807,763	15,807,763	15,807,763	0	0.0%	0	0	EQUIPO	80.00	0.00	0.0%	REMANENTES DEL EJERCICIO 2009	
OTROS																
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INCENDIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42,846,007	42,846,007	42,846,007	39,897,598	93.1%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO SON REMANENTES DE 2009	
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	746,648	746,648	746,648	629,397	84.3%	24,671	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE PAGO DE LAS FACTURAS PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)	
ADQUISICION DEL EDIFICIO SANTA CATARINA EN BRASIL 74, CENTRO HISTORICO	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	12,750,000	12,750,000	12,750,000	12,750,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA ADQUIRIR EL EDIFICIO SANTA CATARINA EN BRASIL 74, CENTRO HISTORICO	
INSTALACION DEL MODULO DE OBSERVACION CLIMATICA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,763,425	2,763,425	2,763,425	479,291	17.3%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO SON REMANENTES DE 2009	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,412,937	4,412,937	4,412,937	4,135,120	93.7%	145,816	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO (PRELIMINAR AL CIERRE 2010)	
PROGRAMA DE VACUNACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,000	160,000	160,000	0	0.0%	30,714	0	POSIS	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS SERAN UTILIZADOS PARA LA CONTRATACION DE PSICOLOGOS PARA DAR APOYO A PERSONAS QUE SUFREN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO. PRELIMINAR AL CIERRE 2010)	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
LABORATORIO PREFABRICADO DE SALUD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,801,514	5,801,514	5,801,514	5,801,514	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	LABORATORIO PREFABRICADO REMANENTES DE 2009	
PROGRAMA DE COMPROMISOS DE CALIDAD EN ACUERDOS DE GESTIÓN Y CAPACITACIÓN EN UNIDADES HOSPITALARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD),REMANENTES DEL EJERCICIO 2009	
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,218,818	10,218,818	10,218,818	8,049,507	78.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EL DINERO SE OTORGO DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DEDICADAS A LA ATENCION DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN; REMANENTES DE 2009;	
PROYECTO EL MUERDAGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,353,000	1,353,000	1,353,000	1,353,000	100.0%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	REMANETE DEL EJERCICIO 2009	
CONSTRUCCION DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	8,697,644	8,697,644	8,697,644	8,321,433	95.7%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO TOTAL INCLUYE INTERESES POR LA CANTIDAD DE \$297,644.00	
<b>0-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2008</b>																
<b>SUBSIDIOS 1 REGISTROS</b>																
<b>OTROS PROGRAMAS</b>																
<b>FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)</b>																
<b>GASTO CORRIENTE</b>																
<b>ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN RIESGOS GEOLOGICOS</b>																
0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		1,856,249	1,856,249	1,856,250	1,856,250	89.2%	640,319	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009, AUN CUANDO EL CICLO DEL RECURSO ES 2008.	
<b>APORTACIONES FEDERALES 3 REGISTROS</b>																
<b>FASP</b>																
<b>EL ES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>																
				21,301,407	21,301,407	21,301,407	11,389,564	53.5%	0	0		150.00	99.00	66.0%		

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	D-COBERTURA ESTATAL			14,072,047	14,072,047	14,072,047	6,401,606	45.5%	0	0	OBRA		5.00	2.00	40.0%	PAGO DE ADEMAS DE TRABAJOS REALIZADOS CONSISTENTES EN EL REACONDICIONAMIENTO AL SITE EN EL AREA INFORMATICA Y ARCHIVO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL 4TO PISO DEL EDIFICIO DE SAN ANTONIO ABAD NO 12Y LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE LAS UNIDADES DE SALUD EN LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACION SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, TRABAJOS DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO A LOS ESPACIOS DE LAS FISCALIAS DE PROCESOS EN JUZGADOS PENALES NORTE, SUR, ORIENTE, FEMENIL SANTA MARTHA ACATITLA, AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO XOCHIMILCO 2 E IZTAPALAPA, TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INCOROS Y MIGTORIOS EN LA PENITENCIARIA DEL D.F., ASI COMO MOTOBOMBAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACION SOCIAL Y COMPRA DE 3500 UNIFORMES PARA LOS INTERNOS DE LOS MISMOS, DE LOS CUALES CORRESPONDEN \$2,139,099.00 A GASTO CORRIENTE Y \$11,932,947.00 A GOSTO DE INVERSION
INSTANCIAS DE COORDINACION	D-COBERTURA ESTATAL			1,668,169	1,668,169	1,668,169	1,286,320	77.1%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE LSO JUZGADOS PENALES ANEXOS AL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE EN SU RED HIDRAULICA Y TRTAMIENTOS DE AGUAS DICHO RECURSO CORRESPONDE A GASTO DE INVERSION
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	D-COBERTURA ESTATAL			5,561,191	5,561,191	5,561,191	3,701,638	66.6%	0	0	OTROS		144.00	96.00	66.7%	HONORARIOS DE PERSONAL DE APOYO AL RESPONSABLE OPERATIVO DEL FOSEGDF, ASI COMO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (10 COMPUTADORAS Y 10 POLIGRAFOS), MOBILIARIO DE OFICINA (3 BANCAS TAMDEN, 10 ESCRITORIOS) PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL, DE ESTE RECURSO CORRESPONDEN \$1,661,191.20 DE GASTO DE INVERSION Y \$3,900,000.00 DE GASTO CORRIENTE
<b>CONVENIOS 1 REGISTROS</b>																
OTROS CONVENIOS				679,042	679,042	679,042	0	0.0%	0	0			5.00	0.00	0.0%	
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
CONVENIO PARA LA CRUZADA POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	679,042	679,042	679,042	0	0.0%	0	0	EQUIPO		5.00	0.00	0.0%	REMANENTES DE 2008