

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado		Ejercido	Generados						Ejercidos
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
<b>9-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2011</b>															
<b>SUBSIDIOS 226 REGISTROS</b>															
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>				1,037,612,574	1,033,577,295	1,037,612,574	1,001,900,269	96.9%	8,922,655	8,683,385		17,494.40	19,398.08	110.9%	
<b>DEPORTE</b>															
<b>INVERSIÓN</b>															
<b>OBRA PÚBLICA</b>															
<b>AMPLIACIÓN</b>															
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	9-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	849,998	21.2%	0	0	0	1.00	3.00	300.0%	LA META FÍSICA FUE SUPERADA DEBIDO A LA DEMANDA CIUDADANA LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	9-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA DELEGACIÓN SE BASAN EN TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	0	25.00	0.00	0.0%	NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DEL PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,510,925	62.8%	0	0	0	1.00	0.03	63.0%	CIFRAS PRELIMINARES, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	18,985,000	18,985,000	18,985,000	18,094,335	95.3%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	15-CUAUHTÉMOC	TLAUHTÉMOC	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	0	1.00	2.00	200.0%	SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DEPORTIVO BICENTENARIO, UBICADO EN EL EJE 3 SUR, DR. IGNACIO MORONES PRIETO, COL. BUENOS AIRES, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL Y PISTA DE TROTE EN EL DEPORTIVO CUAUHTÉMOC, UBICADO EN LA COL. BUENAVISTA. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	19,872,644	99.4%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,997,605	99.9%	23,874	23,813	0	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIONES DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
<b>MEJORAMIENTO</b>															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					13	14									15	16
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	4,776,599	4,776,599	4,776,599	4,776,599	100.0%	40,734	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. NOTA-EL INTERES GENERADO SERA REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS, ALBANILERIA (APLANADOS, LEVANTAR CANCHAS), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCION DE MALLA CICCÓNICA, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, CANCHAS, BARANDA, ETC.) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE. NOTA 2: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE.
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	18,139,507	18,139,507	18,139,507	18,139,507	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. RECURSOS DESTINADOS A LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO AZCAPOTZALCO.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION Y HABILITACION DE UNA PISTA DE PATINAJE Y UNA CANCHA DE VOLLEY BALL DE PLAYA EN EL COMPLEJO OLIMPICO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	5-ITZACALCO	ITZACALCO	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.0%	0	0	0	PERSONA	2,500.00	2,500.00	100.0%	ESTAS CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA DELEGACION SE BASAN EN OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.
<b>PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES</b>																
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	195,508	195,508	195,508	180,173	92.2%	0	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	5-ITZACALCO	ITZACALCO	URBANO	287,926	287,926	287,926	287,926	100.0%	0	0	0	PERSONA	1,250.00	1,250.00	100.0%	ESTAS CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTA DELEGACION INVIRTIÓ RECURSOS EN LA DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
<b>CARAVANAS DE LA SALUD</b>																
<b>GASTO CORRIENTE</b>																
SERVICIOS PERSONALES																
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,312,237	6,312,237	6,312,237	6,140,720	97.3%	100,837	0	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
<b>SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD</b>																
<b>INVERSIÓN</b>																

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	Ministrado									Programado
1	2	3	4	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24			
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	284,700	284,700	284,700	172,290	60.5%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	ESTA EN PROCESO EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL EQUIPO ADQUIRIDO PARA LAS UNIDADES MEDICAS. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	405,850	405,850	405,850	339,180	83.6%	1,757	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE FACTURAS DE LOS MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
<b>PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)</b>															
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67,874,731	63,839,452	67,874,731	59,741,567	93.6%	0	0	APOYO	7,699.00	6,675.00	86.7%	EN 2011 EL PAE OTORGO 6,675 APOYOS: 6,038 POR EL SUBPROGRAMA BÉCATE; 378 POR EL SUBPROGRAMA DE FOMENTO AL AUTODEMPLEO; 190 POR REPARTRIADOS TRABAJANDO Y 69 POR MOVILIDAD LABORAL. CON OFICIO STYFE/691/10 DEL 10/12/10, SE SOLICITO LA AUTORIZACION DEL CREDITO PUENTE POR LA CANTIDAD DE \$160,000.00 LO QUE PERMITIRIA EL REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES EN EL PPTO DEL GDF, ASI COMO EL FINANCIAMIENTO DE SU OPERACION CON OFICIO OM/DA/STYFE/0235/2011 DEL 21/02/2011 SE ENVIO LA REITERACION DE LA PETICION DE AUTORIZAR EL CREDITO PUENTE NO RECIBIENDOSE RESPUESTA. LA SUBCUENTA RECEPTORA APERTURADA CON BBVABANCOMER POR LA DIR. GRAL. DE PROGRAM. Y PRESUP. DE LA STPS SE UTILIZO PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS Y LA ELABORACION DE C.C.S. ES PARA EFECTOS CONTABLES QUE NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO Y SE TRAMITA ANTE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS PARA EL REGISTRO DEL GASTO REALIZADO DE LOS RECURSOS FEDERALES. CON LO PUBLICADO EL 28/02/11 EN EL DOP SE DIO A CONOCER EL MONTO ASIGNADO PARA EL PAE POR \$49,939,231 Y CON OFICIO NO. 300/1/22 DEL 10/05/11 EMITIDO POR LA STPS OTORGO \$17,935,500 PARA LOS SUBSIDIOS DE APOYO, DANDO UN TOTAL DE \$67,874,731. LA SRIA. DE FINANZAS AUTORIZO UN RECURSO INICIAL DE \$77,519,716 PARA EL PAE. CON AFECT. 6453 DEL 19/07/11 SE AUTORIZO LA REDUCCION LIQUIDA PRESUP. DE \$9,644,984.32 Y CON LA AFECT. PROGR. NO. APOYOS001 DEL 17/08/11 SE AUTORIZO LA REDUCC. DE META FISICA EN 698 APOYOS, QUEDANDO EN 7,699 APOYOS. CIFRAS PRELIMINARES LAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN CUENTA PUBLICA 2011.
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS MUYUGUARDIA Y SAN BERNARDINO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95,108,441	95,108,441	95,108,441	95,108,441	100.0%	0	0	PROYECTO	4.01	4.01	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,819,768	4,819,768	4,819,768	4,819,768	100.0%	0	0	SERVICIO	0.79	0.79	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCION DE COLECTORES Y REDES DE DRENAR EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,472,380	55,472,380	55,472,380	55,472,380	100.0%	0	0	PROYECTO	3.34	3.34	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MODERNIZACION															
REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAR Y TRATAMIENTO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,484,620	49,484,620	49,484,620	49,484,620	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.79	1.79	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MEJORAMIENTO															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS DEL COMPONENTE DE AGUA POTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	134,954	134,954	134,954	134,954	100.0%	0	0	PROYECTO	0.09	0.09	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS DEL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,309,114	19,309,114	19,309,114	19,309,114	100.0%	0	0	PROYECTO	0.09	0.09	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS DEL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE REHABILITACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,442,415	4,442,415	4,442,415	4,442,415	100.0%	0	0	PROYECTO	0.09	0.09	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS DEL COMPONENTE DE SANEAMIENTO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,691,560	4,691,560	4,691,560	4,691,560	100.0%	0	0	PROYECTO	0.09	0.09	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO															
CONCLUSIÓN DEL COLECTOR VIOLETA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,602,450	7,602,450	7,602,450	7,602,450	100.0%	0	0	PROYECTO	0.36	0.36	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONDICIÓN DE DESCARGAS A LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,480,562	4,480,562	4,480,562	4,480,562	100.0%	0	0	SERVICIO	0.02	0.02	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,320,838	75,320,838	75,320,838	75,320,838	100.0%	0	0	SERVICIO	0.31	0.31	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE COLECTORES Y REDES DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,515,065	64,515,065	64,515,065	64,515,065	100.0%	0	0	PROYECTO	1.25	1.25	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18 Generados	19 Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					14 Ministrado	15 Programado	16 Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN DIVERSAS DELEGACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,430,113	23,430,113	23,430,113	23,430,113	100.0%	0	0	PROYECTO	0.38	0.38	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52,281,631	52,281,631	52,281,631	52,281,631	100.0%	0	0	PROYECTO	3.51	3.51	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REHABILITACIÓN DE POZOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y EN EL ESTADO DE MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,430,850	18,430,850	18,430,850	18,430,850	100.0%	0	0	PROYECTO	1.19	1.19	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,636,762	31,636,762	31,636,762	31,636,762	100.0%	0	0	PROYECTO	0.60	0.60	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
EQUIPAMIENTO															
MAGUIÑARÍA															
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O INTERCONEXIÓN DE FUENTES, DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE; DE PLANTAS POTABILIZADORAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	113,545,727	113,545,727	113,545,727	113,545,727	100.0%	8,659,572	8,659,572	PROYECTO	0.33	0.33	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	193,906,521	193,906,521	193,906,521	193,906,521	100.0%	0	0	SERVICIO	0.75	0.75	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
<b>PROGRAMA HABITAT</b>															
Cuenta Pública															
Ampliación															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	656,260	656,260	656,260	650,998	99.2%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.19	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	9-COYACÁN	COYACÁN	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,968,922	99.5%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DE FISCALES NO EXISTE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA. SE REALIZARON OBRAS DE REHABILITACIÓN EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	D-MILPA ALTA	AA-MILPA ALTA	RURAL	6,652,310	6,652,310	6,652,310	6,058,909	91.1%	0	0	0	KILOMETRO	102.00	93.00	91.2%	CIFRAS PRELIMINARES.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	1,717,442	1,717,442	1,717,442	1,717,432	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0.00	5,193.90	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REHABILITACIÓN																
REHABILITACIÓN DEL CORREDOR AVENIDA JUÁREZ 1ERA ETAPA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,984,290	6,984,290	6,984,290	6,984,290	100.0%	0	0	0	OTROS	1.00	3.00	100.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	12,760,610	12,760,610	12,760,610	6,808,050	53.4%	0	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
PROGRAMA HABITAT VERTIENTE 2011	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,413,875	1,413,875	1,413,875	962,647	68.1%	0	0	0	OTROS	114.00	76.00	66.7%	LAS CAPACITACIONES FUERON REALIZADAS DE ACUERDO AL CONVENIO, LOS MONTOS SERAN CUBIERTOS DENTRO DEL PASIVO CIRCULANTE, Y LAS METAS DEFINITIVAS SE VERAN REFLEJADOS HASTA EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011
ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	602,880	602,880	602,880	0	0.0%	0	0	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
PROMOCION DE EQUITAD DE GENERO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	781,663	781,663	781,663	0	0.0%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14									
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	409,220	409,220	409,220	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.00	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	446,580	446,580	446,580	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.00	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	468,600	468,600	468,600	468,600	100.0%	0	0	PERSONA	1,050.00	1,050.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	APOYO	925.00	925.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	181,400	181,400	181,400	181,400	100.0%	0	0	APOYO	300.00	300.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	233,731	233,731	233,731	233,731	100.0%	0	0	PERSONA	350.00	350.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
<b>PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES</b>															
CIUDAD DE INDIOCO, CIUDAD DE VANGUARDIA Y LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,327,843	6,327,843	6,327,843	5,218,018	82.5%	95,881	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA CIFRAS MOSTRADAS EN EL RUBRO DE INTERESES GENERADOS FALTA POR REALIZAR LA DEVOLUCIÓN LA SECRETARÍA DE FINANZAS A LA ENTIDAD FEDERAL, ASÍ MISMO, EN EL RUBRO DE EJERCIDO FALTA EL REGISTRO DE DOCUMENTOS MULTIPLES POR LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS.
<b>PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>															
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					13	14									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	9-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	250,000	20.8%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DEL PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO- JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PREVENCION DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	330,000	30.0%	0	0	DOCUMENTO	3,135.00	940.00	30.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>				<b>2,494,073,000</b>	<b>2,494,073,000</b>	<b>2,467,575,430</b>	<b>1,701,283,240</b>	<b>68.3%</b>	<b>10,701,643</b>	<b>9,948,209</b>		<b>190,238.81</b>	<b>146,010.44</b>	<b>76.8%</b>	
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA ALIMENTAR A LA PLANTA INDECO LAGUNA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,348,327	13,348,327	13,348,327	13,348,327	100.0%	6,967,749	6,967,749	PROYECTO	1.39	1.39	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCION DE COLECTORES MARGINALES DEL RÍO MAGDALENA Y ESLAVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,744,157	1,744,157	1,744,157	1,744,157	100.0%	0	0	PROYECTO	1.13	1.13	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCION DE LA LINEA 12 DEL METRO TLAHUAC-MINCOAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	795,042,822	795,042,822	795,042,822	130,947,664	16.5%	0	0	PROYECTO	1.00	0.89	89.0%	CAPTURA REALIZADA POR EL PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO ATLAPULCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,280,535	9,280,535	9,280,535	9,280,535	100.0%	0	0	PROYECTO	0.58	0.58	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS CAVETANO ANDRADE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,275,841	22,275,841	22,275,841	22,275,841	100.0%	0	0	PROYECTO	1.39	1.39	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA MEXICO TOLUCA ECHÁNOVE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	52,067,931	52,067,931	52,067,931	42,549,276	81.7%	0	0	PROYECTO	0.33	0.15	45.5%	UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO: CARRETERA FEDERAL MEXICO-TOLUCA EN LA INTERSECCION CON LA CALLE CARLOS ECHÁNOVE HASTA LA CALLE VISTA HERMOSA. CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS PASOS VEHICULARES DEPRIMIDOS SOBRE LA CALLE CARLOS ECHÁNOVE Y LA CALLE VISTA HERMOSA EN SU CRUCE CON LA CARRETERA FEDERAL MEXICO-TOLUCA, CON LO CUAL SE RESUELVEN LOS MOVIMIENTOS DIRECCIONALES QUE SE GENERAN EN ESTA INTERSECCION. POBLACION BENEFICIADA: 1,728,000 ISQUIROS AL MES. CIFRAS PRELIMINARES 2011, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA EL LIBRAMIENTO VIAL EN SAN PEDRO ATLAPULCO, COLINDANTE CON LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,964,750	99.3%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.13	14.4%	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: SAN PEDRO ATLAPULCO EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MEXICO EN COLINDANCIA CON LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA. SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: COLOCACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES LIC. TIBURCIO PLATA, VERACRUZ, FAMILIA ANAYACALZON, ALTAMIRANO Y PROLONGACIÓN FERNÁNDEZ DE LOZARDO, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1,250 METROS CON SECCIONES VARIABLES ENTRE LOS 3.50 Y 6.3 METROS. POBLACIÓN BENEFICIADA: 9,000 HABITANTES POR DÍA. CIFRAS PRELIMINARES 2011, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL ARCO NORTE CENTENARIO	6-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	9,863,130	9,863,130	9,863,130	9,863,130	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: INTERSECCIÓN DEL PERIFÉRICO ARCO NORTE CON AV. CENTENARIO EN LOS LÍMITES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO CON LOS MUNICIPIOS DE TLALNEPANTLA Y ECATEPEC EN EL ESTADO DE MEXICO. CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN DISTRIBUIDOR VIAL SOBRE LA AV. CENTENARIO, LIBRANDO EL CRUCE DEL PERIFÉRICO ARCO NORTE (RÍO DE LOS REMEDIOS), CON UN PRINCIPAL DE 970 METROS DE LONGITUD Y GAZAS COMPLEMENTARIAS DE 266 METROS DE LONGITUD, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 13,590 M2. CONFORMADO A BASE DE UNA CIMENTACIÓN DE 584 PILOTES DE CONCRETO, QUE SOPORTAN A 21.22 MPAS; LA ESTRUCTURA CONSTA DE 72 COLUMNAS COLADAS EN SITIO Y 63 TRABES PREFABRICADAS. POBLACIÓN BENEFICIADA 400,000 USUARIOS AL DÍA. CIFRAS PRELIMINARES 2011, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUIR LA GAZA NOR-ORIENTE EN EL CRUCE DE PENÍFERO Y GRAN CANAL	6-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,298,390	2,298,390	2,298,390	2,298,390	100.0%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: INTERSECCIÓN DEL PERIFÉRICO ARCO NORTE CON AV. GRAN CANAL, EN LA COLINDANCIA DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO CON EL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO. SE CONSTRUYÓ UNA GAZA QUE PERMITE LA INCORPORACIÓN DEL PERIFÉRICO ARCO NORTE CON LA AV. GRAN CANAL, PERMITIENDO UNA UTILIZACIÓN MÁS ÓPTIMA DE LA AV. GRAN CANAL Y EL DESAHOQUE DEL TRÁNSITO VEHICULAR EN LAS VIALIDADES PARALELAS. DICHA GAZA CONSTA DE UNA LONGITUD DE 228 M. CON UN ANCHO DE VIALIDAD DE 6 M. CON 2 CARRILES DE CIRCULACIÓN, TENIENDO UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1348 M Y UNA SUPERFICIE DE PUENTES DE 39.62 M2. LOS RECURSOS SE AUTORIZARON PARA PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES, POR LO CUAL NO HAY AVANCE FÍSICO. POBLACIÓN BENEFICIADA, HABITANTES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO Y ZONA CONURBADA. CIFRAS PRELIMINARES 2011, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CHIMALHUACÁN CALLE 7, COLONIA PANITLÁN.	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	137,701,913	137,701,913	137,701,913	113,494,056	82.4%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.07	19.4%	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIFÉRICO ORIENTE AV. CHIMALHUACÁN, EN LA COLINDANCIA DE LAS DELEGACIONES VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO CON EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, EN EL ESTADO DE MEXICO. CONSISTE EN CONSTRUIR DOS PUENTES: UNO SOBRE LA AVENIDA CHIMALHUACÁN, QUE COMUNICA A ÉSTA CON ANILLO PERIFÉRICO Y CON LA AVENIDA RÍO CHURUBUSCO, Y OTRO SOBRE LA AVENIDA RÍO CHURUBUSCO COMUNICÁNDOLA CON ANILLO PERIFÉRICO EN EL SENTIDO SUR-NORTE Y CON AVENIDA CHIMALHUACÁN EN EL SENTIDO NOR-ORIENTE. POBLACIÓN BENEFICIADA: 71,600 USUARIOS AL DÍA. CIFRAS PRELIMINARES 2011, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN GRAN CANAL, CIRCUITO INTERIOR-EJE 3 NORTE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	1,749,174	1,749,174	1,749,174	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: SOBRE GRAN CANAL, TRAMO COMPRENDIDO DEL EJE 3 NORTE (ÁNGEL ALBINO CORZO) AL CIRCUITO INTERIOR (RÍO CONSULADO) EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA AV. GRAN CANAL, TRAMO ÁNGEL ALBINO CORZO (ORIENTE 101) A CIRCUITO INTERIOR (RÍO CONSULADO). SE CONSTRUYÓ UNA VIALIDAD CON UNA LONGITUD DE 1,000 M POR SENTIDO; UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 21,000 M2, CON UNA SECCIÓN TRANSVERSAL DE 10.50 M, UNA VELOCIDAD DE PROYECTO DE 80 KM/H Y TIENE UNA CAPACIDAD VEHICULAR DE 3,600 VEHÍCULOS/HR. LOS RECURSOS SE AUTORIZARON PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES, POR LO CUAL NO HAY AVANCE FÍSICO. POBLACIÓN BENEFICIADA 576,000 USUARIOS AL MES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL PERIFÉRICO MUJUGUARDIA EJE 3 ORIENTE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	6,609,729	6,609,729	6,609,729	5,644,715	82.4%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: EN LA INTERSECCIÓN VIAL 3 ORIENTE CON LA CALZADA ACOXPA, CALZADA TENORIOS, EN ANILLO PERIFÉRICO SUR Y LA AV. MUJUGUARDIA EN LAS DELEGACIONES TLALPAN Y XOCOMILCO. CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL QUE EN SU FUNCIONAMIENTO INCORPORA AL PUENTE VEHICULAR MUJUGUARDIA QUE PERMITE LOS MOVIMIENTOS DIRECCIONALES DE MAYOR DEMANDA EN LA ZONA, FORMADO POR VIALIDADES EN DOS NIVELES, UN CUERPO PRINCIPAL (NORTE-SUR), 5 GAZAS DE INCORPORACIÓN Y DESINCORPORACIÓN, CON UNA LONGITUD EN EL CUERPO PRINCIPAL DE 3,410 M. Y EN LAS GAZAS DE 1,487 M, TENIENDO UNA LONGITUD TOTAL DE 2,897 M Y UNA SUPERFICIE TOTAL DE 19,189 M. LOS RECURSOS SE AUTORIZARON PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES, POR LO CUAL NO HAY AVANCE FÍSICO. CIFRAS PRELIMINARES 2011, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACIÓN																
AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	204,354,945	204,354,945	204,354,945	204,354,945	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-TOLUCA, KILOMETRO 0.000 EN PASO DE LAS LILAS Y KILOMETRO 2.800, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA. POBLACIÓN BENEFICIADA HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA, CIFRAS PRELIMINARES 2011, QUE INCLUYEN LA ESTIMACIÓN DEL PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACIÓN DE LA VIALIDAD CALZADA DE LA MONERA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	13,487	13,487	13,487	12,835	95.2%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: CALZADA LA MONERA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC. POBLACIÓN BENEFICIADA: 172,800 HABITANTES. SE REALIZARON TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO																

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14										15
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
SANEAMIENTO DE LAS PRESAS TECAMACHALCO Y SAN JOAQUÍN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.0%	0	0	0	PROYECTO	0.01	0.01	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
TRABAJOS DE AZOLIE Y OBRA CIVIL PARA LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA CON PLANTA DE TRATAMIENTO PARA SO LPS.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,132,776	50,132,776	50,132,776	50,132,776	100.0%	0	0	0	PROYECTO	2.10	2.10	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REHABILITACION																
CONTROL DE EROSION DE CUENCAS DEL RIO MAGDALENA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LLEVAR A CABO LA OBRA URBANO PAISAJÍSTICA DEL PARQUE LINEAL CHIMALISTAC VIVEROS COYOACÁN, EN SU MODALIDAD DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN SU LER. ETAPA QUE TIENE UNA LONGITUD DE 1,980 M Y UNA SUPERFICIE DE 37,400 M <sup>2</sup> , SE DESARROLLA PARA CUATRO SECTORES, CADA UNO CON ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES PARTICULARES. ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN QUE ABARCAN LA REHABILITACIÓN DE ANDADORES, ACCESO A VIVEROS DE COYOACÁN, INCORPORACIÓN DE JARDINES DE LLUVIA Y ZANJAS DE IN FILTRACIÓN PARA EL MANEJO DE AGUAS PLUVIALES, IMPLANTACIÓN DE ÁREAS LÚDICAS, LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ANDADOR MONUMENTOS HISTÓRICOS, PUENTES E IGLESIAS, DISACCIÓN DEL OLICE DEL RIO MAGDALENA EN SU TRAMO AÑO ABIERTO, RECTIFICACIÓN DE BORDES DE PIEDRA PARA FORMAR MARCAS DE AGUA, SANEAMIENTO DEL ARBOLADO EXISTENTE, DE RIBO, PODA Y SUSTITUCIÓN DE ARBOLES ENFERMOS, PLANTACIÓN DE ARBOLES ARBUSTOS Y CUBRE SUELOS, MEJORAMIENTO DE SUELO, APLICACIÓN DE ACONDICIONADORES MINERALES DE ABONOS ORGÁNICOS. LAS INSOLACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS REQUERIDAS.
CONTROL DE EROSION DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS MAGDALENA Y ESLAVA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,147,154	7,147,154	7,147,154	7,147,154	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. EL GRUPO DE INTEGRACION TECNICA, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CONTROL DE EROSION DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS MAGDALENA Y ESLAVA DENTRO DEL PROGRAMA EN EL 2011 REPRESENTA EL AÑO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PROYECTADAS EN EL 2009 Y 2010. LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, TIENE A CARGO LA EJECUCION DEL PROGRAMA A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y COORDINACION DE POLITICAS (DGPCP) DADA LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO Y FORMANDO EN CUENTA QUE SE DEBE LOGRAR EL RESCATE INTREGAL DE LA CUENCA, SIN OMITIR NINGUNO DE LOS FACTORES, AMBIENTALES, SOCIALES ECONOMICOS Y POLITICOS, SE REQUIERE CONTAR CON LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS QUE APLICARA CADA UNO DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO (NEGOCIACION, PLANEACION Y EJECUCION, LIQUIDACION). ASI MISMO ESTABLECER MECANISMOS DE SUPERVISION PARA FACILITAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS POR PARTE DE AUTORIDADES Y DE LA POBLACION INVOLUCRADA. ESTE GRUPO REPORTARA DIRECTAMENTE A LA SMA, Y ESTARA SUPERVISADO POR LA DGPCP.
PARQUE LINEAL CHIMALISTAC VIVEROS DE COYOACAN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE PROYECTO SE DESARROLLA EN TRES SECTORES, CADA UNO CON OBRAS EN TRES SECTORES Y SOLUCIONES PARTICULARES: 1) CERRILCO, 2) FRENTE VIVEROS DE COYOACAN Y 3) PANZACOLA. LAS OBRAS DE REHABILITACION Y CONSERVACION ABARCAN LOS ANDADORES-PASEO A LO LARGO DEL RIO MAGDALENA, LAS PLAZAS DE CONECCION, CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, AREAS LUDICAS Y DE SERVICIO, MODULOS DE INFORMACION, RENTA DE BICICLETAS Y SERVICIOS, ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LA REUBICACION DE ZONAS DE JUEGOS INFANTILES Y CANCHA DEPORTIVA.
REHABILITACION DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85,821,267	85,821,267	85,821,267	85,821,267	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.22	1.22	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
TRABAJOS DE REFORZAMIENTO Y REHABILITACION EN LA ZONA FEDERAL DEL LAGO DE TEXCOCO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,219,491	2,219,491	2,219,491	2,219,491	100.0%	0	0	0	PROYECTO	0.67	0.67	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
CENTRO DE TRANSPARENCIA Y SITOS DE DISPOSICIÓN FINAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	424,011,737	424,011,737	424,011,737	423,665,629	99.9%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICACION FISICA, KM 3.5 AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO Y EJE 5 NORTE, AV. 41 ARAGON AMPLIACION, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, ESTACIONES DE TRANSFERENCIA ALVARO OBREGÓN, ACAPOTZALCO,CENTRAL DE ABASTOS I Y II, COYOACÁN, CUAHUATEMOC, GUSTAVO A MADERO, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLALPÁN, VENUSTIANO CARRANZA, XOCOMILCO, BENITO JUÁREZ, SE LLEVO A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA PLANTA DE CONSTRUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CENTRO DE TRANSPARENCIA SAN JUAN DE ARAGON (FASE I), 4 BANDAS, FASE II, ESTRUCTURA DE ACERO TIPO IPR, PERFILES Y MATERIAL HIDROSANITARIO, INCLUYENDO LA INSTALACION. SE REALIZO LA REVISIÓN DE 7 TOLVAS DE DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN: GAM (4 TOLVAS), BENITO JUÁREZ (2 TOLVAS) Y MILPA ALTA (1 TOLVA). SE PROPORCIONO MANTENIMIENTO A ESTACIONES DE TRANSPARENCIA: TLALPÁN, VENUSTIANO CARRANZA Y CENTRAL DE ABASTOS. SE INICIARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA E.T. TLALPÁN CON DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO FRACTURADO, ASÍ COMO EXCAVACIONES EN BASE DE COLUMNAS ADVACENTES PARA DESPLANTE DE REFUERZO ESTRUCTURAL. SE REALIZO LA DEMOLICION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO. POBLACION BENEFICIADA; HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA. CIFRAS PRELIMINARES 2011, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN TRIMESTRE ENERO-JUNIO UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado		Ejercido	Generados						Ejercidos
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
DEFINICION DE VALORES PERMISIBLES DE EMISION DE GASOLINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,999,840	1,999,840	1,999,840	1,999,840	100.0%	0	0	0 PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.ESTE PROYECTO PRETENDIÓ ADQUIRIR UN EQUIPO DE SISTEMA DE MEDICIÓN REMOTA, PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y VALORES PERMISIBLES DE EMISION PARA VEHICULOS A GASOLINA Y DIESEL. EL OBJETIVO ES OBTENER UN PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO A LAS PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, PARA DETECTAR LOS VEHICULOS QUE CIRCULAN EN LAS VIALIDADES DEL D.F.CON NIVELES DE EMISION SUPERIORES A LOS PERMISIBLES CORRESPONDIENTES A UNIDADES A GASOLINA Y DIESEL.SE PRETENDIÓ EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE ESTOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CONTAMINANTES VEHICULARES A DISTANCIA PARA UTILIZARLOS EN PROGRAMAS DE REVISIÓN Y VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN AMBIENTAL. ASÍ COMO DESARROLLAR UN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ESTADO OPERATIVO DE LOS VEHICULOS EN CIRCULACIÓN, EL CUAL DEBE INCLUIR LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES, LOGRANDO TENER LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES, DEBEN PRESENTARSE ESTRATIFICADOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL PARQUE VEHICULAR MONITOREADO A DIESEL Y GASOLINA QUE CIRCULA EN LA ZONA METROPOLITANA DESAGREGANDO LA INFORMACIÓN POR COMBUSTIBLE, TIPO DE UNIDAD Y EDAD VEHICULAR.
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE)															
RESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RUTA FIA HACIA LA LÍNEA 12 DEL METRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,449,600	6,449,600	6,449,600	0	0.0%	0	0	0 ESTUDIO	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS AUTORIZADOS SERÁN CANALIZADOS A LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DENOMINADO RESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RUTA FIA HACIA LA LÍNEA 12 DEL METRO, A FIN DE REALIZAR EL REORDENAMIENTO DEL SERVICIO DE RUTAS DEL TRANSPORTE CONCESIONADO CON INFLUENCIA DE LA LÍNEA 12 DEL METRO. CIFRAS PRELIMINARES.LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	59,940,000	59,940,000	59,940,000	59,917,949	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	29,049.99	29,049.99	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE CONSISTEN EN: CONCRETO ASFÁLTICO CONSISTENTE EN PREGADO CON EQUIPO MECÁNICO, ACARREOS DE MATERIAL FRESADO, BARRAIDO DE SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA, TENDIDO DE CARPETA CON EQUIPO MECÁNICO PESADO, COMPACTACIÓN CON EQUIPO PESADO Y NEUMÁTICO, SELLADO DE LA CARPETA CON LECHADA DE CEMENTO PORTLAND Y AGUA, ASÍ COMO LA RENOVACIÓN DE BROCALES, BALIZAMIENTO, PINTURA DE GUARNICIONES Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL.
<b>FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE</b>															
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE)															
PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,535,978	5,535,978	5,535,978	5,535,978	100.0%	0	0	0 PERSONA	4,381.00	4,381.00	100.0%	SE DEVOLVIERON A LA SAGARPA LOS RECURSOS DE 77 PRODUCTORES QUE NO SE PRESENTARON A RECIBIR EL APOYO EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$ 85,277.45, MÁS \$ 94,636.46 QUE CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA OPERADA POR LA INSTITUCIÓN BANCA MIFEL, S.A NO. 703100708. CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
<b>FONDO DE APOYO A MIGRANTES</b>															
FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,773,427	2,773,427	2,773,427	2,773,427	100.0%	0	0	0 PROYECTO	213.00	210.00	98.6%	QUE DE LOS 213 PROYECTOS, SE EJERCIERON 210 PROYECTOS SE REINTEGRARON \$ 37,500.00 A LA FEDERACIÓN ASÍ COMO \$ 998.21 QUE SON REMANENTES DE GASTOS DE OPERACIÓN. CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. AYUDA PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA FAMILIARES DIRECTOS DE MIGRANTES RESIDENTES DEL DISTRITO FEDERAL QUE RECIBIERON REMESAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, ASÍ COMO EL RETORNO DE MIGRANTES DEL DISTRITO FEDERAL.
<b>FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	6,985,065	6,985,065	6,985,065	3,728,686	53.4%	0	0	0 PROYECTO	22.00	11.74	53.4%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	6,929,403	6,929,403	6,929,403	4,118,553	59.4%	0	0	0 PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre		Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15									Ejercido 16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	4,991,433	4,991,433	4,991,433	1,483,101	29.7%	0	0	0 METRO CUADRADO	38,084.00	11,316.00	29.7%	CIFRAS PRELIMINARES.
<b>FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS</b>															
CONSTRUCCION															
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	11,455,453	11,455,453	11,455,453	11,422,132	99.7%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,281.80	5,281.80	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE REALIZARON TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LAS CALLES TABACHINES Y TEJOCOTES EN LA COL. BOSQUES DE LAS LOMAS.
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	8,910,000	8,910,000	8,910,000	8,910,000	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	3.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS ESTARIAN DESTINADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA 2A. ETAPA DEL DEPORTIVO DE SANTA ISABEL TOLA, CONSISTIENDO EN EL LEVANTAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE MALLA CILINDRICA (400 M), ANILLOS DE CONCRETO ESTAMPADO, CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, CONSTRUCCION DE PLAZOLETA DE ACCESO, AREA DE JUEGOS INFANTILES, TROTAPISTA, CONSTRUCCION DE CANCHAS DE BASQUETBOL, RENOVACION DE UNA CANCHA DE FUTBOL Y BASQUETBOL. ASIMISMO SE PREVEIAN RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION Y REINSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA CALZADA DE OPE.* NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO 2012. UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	11,206,800	11,206,800	11,206,800	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	30,187.00	0.00	0.0%	NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DEL PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,970,000	2,970,000	2,970,000	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACION															
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	9-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	4,950,000	4,950,000	4,950,000	1,363,786	27.6%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60,186.00	70,087.00	116.5%	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFALTICA A 35 COLONIAS DE ESTA DEMARCAION, 70,087.00 M2. LA VARIACION PRESUPUESTAL SE DEBE A QUE LOS CONTRATISTAS NO INGRESARON SU DOCUMENTACION PARA PAGO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	835.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10-ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	URBANO	7,239,990	7,239,990	7,239,990	7,239,990	100.0%	0	0	0 PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMPEDRADOS, ADOSQUINES Y CONCRETO HIDRAULICO, TALES COMO EL ROMPIMIENTO DE ESTRUCTURAS INVICACION DEL TURBINO, COMPACTACION, ANALISIS TOPOGRAFICO Y COLOCACION DE NUEVO MATERIAL DE MANERA GENERAL. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRAFICA 9. MEMORIA DESCRIPTIVA Y TECNICA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					14	15	16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,950,000	4,950,000	4,950,000	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	2,353,616	2,353,616	2,353,616	2,353,616	100.0%	0	0	0	15,000.00	15,000.00	100.0%	EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO EL REENCARPETAMIENTO DE VALIDADES SECUNDARIAS POR LO QUE REQUIRIO OBRA PUBLICA POR CONTRATO Y ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	3,374,111	3,374,111	3,374,111	3,374,111	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SE CONSIDERO EL EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON LA FINALIDAD DE SUSTITUIR AQUELLA QUE POR SU DETERIORO ES NECESARIO REEMPLAZARLA PARA CONTINUAR BRINDANDO UN SERVICIO DE CALIDAD, ASI MISMO SE REALIZO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CANCHA DE FUTBOL. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REHABILITACION															
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS (FF 92)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	8,910,000	8,910,000	8,910,000	8,910,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. RECURSOS DESTINADOS A LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO AZCAPOTZALCO.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	128,700	128,700	128,700	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DEL PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE															
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,156,179	59.3%	0	0	0	525.00	311.00	59.2%	CIFRAS PRELIMINARES.
<b>INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	5-ITZACALCO	ITZACALCO	URBANO	2,270,000	2,270,000	2,270,000	2,270,000	100.0%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA DELEGACION SE BASAN EN TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS.
CONSTRUCCION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,219,979	4,219,979	4,219,979	4,080,363	96.7%	0	0	0	1.00	0.97	97.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					13	14	15									16	17=14/13	20
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	904,000	904,000	904,000	904,000	100.0%	0	0	0	PROYECTO	20	21	22	23=22/21	24	
CONSTRUCCION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	6,643,551	6,643,551	6,643,551	6,643,551	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	20	21	22	23=22/21	24	
AMPLIACION																		
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,220,892	4,220,892	4,220,892	4,220,892	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	701,289	701,289	701,289	701,289	100.0%	0	0	0	KILOMETRO	20	21	22	23=22/21	24	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	11,589,789	11,589,789	11,589,789	11,589,789	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	20	21	22	23=22/21	24	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	509	509	509	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	13,445,121	13,445,121	13,445,121	5,896,539	43.9%	0	0	0	PROYECTO	20	21	22	23=22/21	24	
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	3,312,280	3,312,280	3,312,280	2,713,218	81.9%	0	0	0	INMUEBLE	20	21	22	23=22/21	24	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					14	15	16									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	6,474,991	6,474,991	6,474,991	6,210,596	95.9%	0	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	5,064,898	5,064,898	5,064,898	0	0.0%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	7,989,393	7,989,393	7,989,393	2,812,298	35.2%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	2.00	200.0%	SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DEPORTIVO BICENTENARIO, UBICADO EN EL EJE 3 SUR, DR. IGNACIO MORONES PRIETO, COL. BUENOS AIRES, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE EN EL DEPORTIVO CUAUHTÉMOC, UBICADO EN LA COL. BUENAVISTA LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	96,000	96,000	96,000	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON FISCALES Y FORTAMUN. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MEJORAMIENTO																
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	1,455,355	1,455,355	1,455,355	1,455,355	100.0%	0	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZÓ LA INSTALACION DE UNA ALARMA ANTICIPADA DE ALERTA SISMICA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,336,168	1,336,168	1,336,168	1,336,168	100.0%	0	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	COMPLEMENTO DE FAFEF TRABAJOS PARA LA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,180,266	3,180,266	3,180,266	3,170,616	99.7%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,584.54	1,584.54	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE REALIZÓ MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS, EN LAS CALLES ARTEAGA Y SALAZAR COL. CONTADERO, LOMA DEL PARQUE COL. VISTA HERMOSA Y HÉCTOR VICTORIA COL. NAVIDAD.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,554,040	2,554,040	2,554,040	2,554,040	100.0%	0	0	0	KILOMETRO	1.89	1.00	54.1%	ESTAS CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA DELEGACIÓN SE BASAN EN TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	3,157,601	3,157,601	3,157,601	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DEL PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,073,687	1,073,687	1,073,687	1,073,687	100.0%	0	0	0	KILOMETRO	0.10	0.00	60.0%	CIFRAS PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO LA RECONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES, BOCAS DE TORMENTA, ATARJEAS, RENOVACION DE POZOS, SUSTITUCION DE TUBERIAS DAÑADAS Y RETIRO DE AZOLVE DE LAS RED. DE MANERA GENERAL. CONSISTIERON EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRAFICA
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	5,992,558	5,992,558	5,992,558	5,992,558	100.0%	0	0	0	PROYECTO	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO SUSTITUCION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE, GENERALMENTE POR TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD HD-9" DE 4" Y 6" DE DIAMETRO. DE MANERA GENERAL LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRAFICA
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	14-BENTO JUAREZ	BENTO JUAREZ	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA ACTIVIDAD SE ESTAN REPARANDO LOS PISOS DE LAS CASA DE CULTURA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	950,000	950,000	950,000	936,401	98.6%	0	0	0	PROYECTO	4,825.00	8,729.10	180.9%	SUSTITUCION DE LA RED HIDRAULICA EN LA SEGUNDA SECCION DE LA UNIDAD HABITACIONAL TLATELOLCO, ASI COMO LA COMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE ENERGIZACION E INTERCONEXION DE LA SUBSTACION ELECTRICA DEL CARRANCO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS TLATELOLCO, UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL WINDOLCO TLATELOLCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,610,373	80.5%	0	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	META COMPLEMENTARIA CON RECURSOS FISCALES Y FORTAMUN. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,327,509	1,327,509	1,327,509	1,299,912	97.9%	0	0	0	INMUEBLE	6.00	6.00	100.0%	META COMPLEMENTARIA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REHABILITACION																

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS (PF71)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	4,827,849	4,827,849	4,827,849	4,827,849	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. RECURSOS DESTINADOS A LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO AZCAPOTZALCO.
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
CONSERVACION DELEGACIONAL DE LA IMAGEN URBANA	14-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS EN EL PARQUE MIRAFLORES, CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
<b>PROYECTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL</b>																
MAQUINARIA																
SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES PARA LOS CENTROS DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y CÁMPUTO, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN. CIUDAD SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	330,000,000	330,000,000	330,000,000	330,000,000	100.0%	3,180,284	2,980,460	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SE DESTINARON A CUBRIR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS TECNOLOGICOS DE VIDEO-VIGILANCIA EN VIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE MEXICO. INFORMACION CAPTURADA POR EL CENTRO DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO.
<b>FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>																
OBRA PUBLICA																
MODERNIZACION																
PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A BASE DE ELEVADORES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,800,030	27,800,030	401,457	401,457	1.4%	553,610	0	0	OTROS	0.30	0.30	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DE ELEVADORES EN 11 ESTACIONES DE CORRESPONDENCIA O CON MAYOR FLUJO DE USUARIOS/AS, DE LAS LINEAS 1, 2, 3, A Y B. PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO DE FORMA VERTICAL DE USUARIOS/AS CON ALGUNA DISCAPACIDAD MOTRIZ. EL AVANCE FISICO CORRESPONDE A TRABAJOS DE CAMPO COMO EL LEVANTAMIENTO DIMENSIONAL TOPOGRAFICO DE INTERFERENCIAS Y TRAZO Y UBICACION DONDE SE INSTALARÁN LOS ELEVADORES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012. ASÍ MISMO, EL MONTO REPORTADO COMO EJERCICIO CORRESPONDE A CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN LA ESTIMACION DEL PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. EN RELACION A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, SE SOLICITÓ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE OFICIO EL REINTEGRO DE LOS CITADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA SHCP.
OTROS PROGRAMAS				3,155,330,002	3,148,845,404	3,155,324,798	2,976,036,713	81.8%	72,680,007	7,093,287		21,111,417.92	20,184,242.92	95.6%		
<b>PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)</b>																
<b>CASTO CORRIENTE</b>																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
PROFIS 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,507,319	4,507,319	4,502,075	4,502,075	99.9%	1,563	0	0	AUDITORIA	9.00	9.00	100.0%	DEL APARTADO MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y EN ESPECIFICO PROGRAMADO Y EJERCIDO. SE REPORTAN \$4,502,075.48, CIFRA QUE DERIVA DE LOS REGISTROS INTERNOS DEL CONTROL PRESUPUESTAL, DONDE LA VARIACION DE \$5,243.52 RESPECTO A LO MINISTRADO, CORRESPONDE A LOS RECURSOS NO EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y QUE DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 18 DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO PARA EL EJERCICIO 2011, SERÁN ENTERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE) A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (SF), PARA LO CUAL, DICHO MONTO FUE REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE TRANSFERENCIA SPEI A LA CUENTA 703100983 CON CLABS 0431800703100983 DEL BANCO MEXI, A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CON CLAVE DE RASTRO 8846APAC20120100063214884, CUYO COMPROBANTE FUE REMITIDO A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON OFICIO AMS/12/035 DEL 10 DE ENERO DE 2012, JUNTO CON EL COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA CON NUMERO DE CLAVE DE RASTRO 8846APAC20120100063214882 POR \$1,562.07, IMPORTE QUE AMPARA LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO 2011, EN LA CUENTA QUE ESTA CONTABILIDAD ABRETIURA PARA EL MANEJO EXCLUSIVO DE RECURSOS DEL PROFIS, ADICIONALMENTE LA SF ENTERRARA A LA TESOFE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$70,553.05, GENERADOS EN LA CUENTA QUE DICHA SECRETARIA ABRETIURA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PROFIS.
<b>PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)</b>																
<b>INVERSION</b>																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES PARA REFORZAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,389,762	37,389,762	37,389,762	37,389,762	100.0%	0	0	0	PROYECTO	0.68	0.68	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCION DE MACROSECTORES Y SECTORES PARA REFORZAMIENTO DEL SUMINISTRO DE LA RED DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,689,032	36,689,032	36,689,032	36,689,032	100.0%	0	0	0	SERVICIO	0.18	0.18	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

**ANEXO XXI**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS PARA REFORZAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,176,723	1,176,723	1,176,723	1,176,723	100.0%	0	0	0	PROYECTO	3.51	3.51	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MEJORAMIENTO ACCIONES PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA (HPOCLORITO DE SODIO, CLORO LÍQUIDO ANHÍDRO Y OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,987,840	49,987,840	49,987,840	49,987,840	100.0%	0	0	0	LITRO	0.47	0.47	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
INSTALACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,975,754	4,975,754	4,975,754	4,975,754	100.0%	0	0	0	SERVICIO	0.02	0.02	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN DE COLECTORES, COMPUERTAS, REJILLAS Y REDES DE DRENAJE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,368,627	2,368,627	2,368,627	2,368,627	100.0%	0	0	0	PROYECTO	0.09	0.09	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,229,460	12,229,460	12,229,460	12,229,460	100.0%	0	0	0	PROYECTO	0.43	0.43	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE (INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52,568,653	52,568,653	52,568,653	52,568,653	100.0%	0	0	0	PROYECTO	2.99	2.99	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REHABILITACIÓN DE MANANTIALES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,521,949	4,521,949	4,521,949	4,521,949	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.61	1.61	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO PLANTA POTABILIZADORAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,198,424	2,198,424	2,198,424	2,198,424	100.0%	0	0	0	PROYECTO	0.43	0.43	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					13	14									15	16
REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,371,040	62,371,040	62,371,040	62,371,040	100.0%	0	0	0	PROYECTO	0.63	0.63	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA AGUA PLUVIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,599,604	8,599,604	8,599,604	8,599,604	100.0%	0	0	0	PROYECTO	0.22	0.22	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
EQUIPAMIENTO																
MAQUINARIA																
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS, BOMBAS TIPO SUMERGIBLES, MALCATES MECÁNICOS,	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91,469,287	91,469,287	91,469,287	91,469,287	100.0%	0	0	0	PROYECTO	0.33	0.33	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
<b>PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD</b>																
COSTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
PROGRAMA ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL D.F.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,153,825	21,153,825	21,153,825	21,153,825	100.0%	36,114	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	COMO RESULTADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS FEDERALES QUE SERÁN DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN DEL RPPY DF, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL GOBIERNO LOCAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011; SE DETERMINÓ COMO PRINCIPAL OBJETIVO HACER DEL REGISTRO PÚBLICO UN ORGANISMO EFICIENTE Y EFICAZ QUE GARANTICE PLENAMENTE LA CERTIDAZ JURÍDICA DE LOS DERECHOS SOBRE INMUEBLES Y ADRELLOS RELACIONADOS CON PERSONAS MORALES CIVILES Y CON ELLO GENERAR UNA PLATAFORMA JURÍDICA OPERATIVA Y TECNOLÓGICA ESTANDARIZADA Y HOMOLOGADA PARA LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD DEL PAÍS. PARA CUMPLIR CON EL CITADO OBJETIVO, SE CONTO CON EL APOYO Y LA EXPERIENCIA DE UNA FIRMA CONSULTORA CON PRESTIGIO A NIVEL INTERNACIONAL, QUIEN SE ENCARGÓ GARANTIZAR EL ADECUADO ALINEAMIENTO CON EL PROGRAMA ESTRATÉGICO ESTABLECIDO, PARA QUE SE REFORZARAN Y CONSOLIDARAN LAS ACCIONES QUE YA HAN GENERADO UN IMPACTO DE GRAN RELEVANCIA EN SU EJECUCIÓN, CON UN SIGNIFICADO REAL ORIENTADO TANTO A LA MEDIDA EN LA ATENCIÓN AL USUARIO, COMO EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS Y DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA, ENFOCADA A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN REGISTRAL. CABE RESALTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN EL PRESENTE REPORTE SON PRELIMINARES. LAS DEFINITIVAS SERÁN PRESENTADAS UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2011 Y QUE DEL TOTAL DE LOS RECURSOS REPORTADOS SE HA DESCONTADO EL 1 AL MILLAR, EQUIVALENTE A \$21,175.00
<b>PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS</b>																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN	0-MILPA ALTA	00-MILPA ALTA	RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	19,230,239.00	19,230,239.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)</b>																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
MEJORAMIENTO																
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	200,010	200,010	200,010	117,560	58.8%	0	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A TRABAJOS EN LA SUBCOMANDANCIA CLAVEHÍA. SE ESTIMA UN PASIVO POR UN IMPORTE DE \$82,450.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,300,609	1,300,609	1,300,609	713,641	54.9%	0	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A TRABAJOS EN LA SUBCOMANDANCIA TAXOUEÑA. SE ESTIMA UN PASIVO POR UN IMPORTE DE \$ 586,968.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										13
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	500,824	500,824	500,824	489,980	97.8%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A TRABAJOS EN LA SUBCOMANDANCIA ARAGÓN. SE ESTIMA UN PASIVO POR UN IMPORTE DE \$10,844.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	600,032	600,032	600,032	599,565	99.9%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBCOMANDANCIA PANTILÁN. SE ESTIMA UN PASIVO POR UN IMPORTE DE \$468.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,000,787	2,000,787	2,000,787	1,992,282	99.6%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A TRABAJOS EN LA SUBCOMANDANCIA ESTRELLA, ASÍ COMO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE POLICÍA METROPOLITANA MONTADO GUELATAD, SE ESTIMA UN PASIVO POR \$ 8,505
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	1,000,739	1,000,739	1,000,739	998,678	99.8%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS SUBCOMANDANCIAS DNAMO Y SAN JERÓNIMO, SE ESTIMA UN PASIVO POR \$ 2,062.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,100,725	1,100,725	1,100,725	1,099,171	99.9%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBCOMANDANCIA SAN ÁNGEL Y EN LA SUBCOMANDANCIA SANTA FÉ. SE ESTIMA UN PASIVO POR UN IMPORTE DE \$ 1,554.00.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,819,844	1,819,844	1,819,844	1,819,844	100.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE LA VARIACION QUE SE OBSERVA SE DEBE A QUE HASTA LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO EL CONVENIO QUE SE CELEBRO CON EL TECNOLOGICO DE MONTERREY PARA LA REALIZACION DEL CURSO DE CAPACITACION, QUE SE TIENE PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO FISCAL.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,600,180	1,600,180	1,600,180	1,390,864	86.9%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE POLICÍA METROPOLITANA FUERZA DE TAREA Y A LA SUBCOMANDANCIA MIQUJIC, SE ESTIMA UN PASIVO POR \$ 209,316.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	4,000,102	4,000,102	4,000,102	3,551,598	88.8%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A TRABAJOS EN LA SUBCOMANDANCIA FUENTES, SE ESTIMA UN PASIVO POR \$ 448,504.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	13-NOCHIMILCO	NOCHIMILCO	URBANO	300,378	300,378	300,378	256,507	85.4%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A TRABAJOS EN LA SUBCOMANDANCIA LA NORIA, SE ESTIMA UN PASIVO POR \$ 43,870.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	3,100,481	3,100,481	3,100,481	3,095,175	99.8%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LOS TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE POLICÍA METROPOLITANA GRUPO ESPECIAL METROPOLITANO Y EN LAS SUBCOMANDANCIAS PORTALES, NAPOLES Y DEL VALLE. SE ESTIMA UN PASIVO POR UN IMPORTE DE \$5,300.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	3,993,030	3,993,030	3,993,030	3,979,288	99.7%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS SUBCOMANDANCIAS CORREDOR CENTRO, ASTURIAS, TLATELOLCO Y MORELOS. SE ESTIMA UN PASIVO POR \$13,742.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE ESTIMA UN PASIVO POR \$ 600,000.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	3,200,513	3,200,513	3,200,513	2,201,325	68.8%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LA UPM FEMENIL, ASÍ COMO EN LAS SUBCOMANDANCIAS AEROPUERTO, ZARAGOZA, CONSULADO Y CONGRESO. SE ESTIMA UN PASIVO POR \$999,185.
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA	5-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,436,937	4,436,937	4,436,937	4,018,958	90.6%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD PARA LA MUJER MALTRATADA SE ADQUIRIRÁ UNA AMBULANCIA, UN CONSULTORIO QUE CONTEMPLARÁ UN JUEGO DE CONSULTORIO, 5 SILLAS DE RUEDAS, 2 CAMINADORAS, 10 CAMAS INDIVIDUALES CON COLCHÓN Y 3 BARRAS PARALELAS, EQUIPO ADMINISTRATIVO 3 ESCRITORIOS, 1 MÓDULO EJECUTIVO, 4 SILLONES EJECUTIVOS, 8 MONITORES, 2 CÁMARAS DE SEGURIDAD Y 2 TV, ADEMÁS SE INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL INMUEBLE QUE SERÁ EQUIPADO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.	
OTROS																
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	7,438,860	7,438,860	7,438,860	6,326,400	85.0%	70,578	0	0	0	15.00	14.00	93.3%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INCLUYE RECURSOS PARA BIENES INFORMÁTICOS. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 11 VEHÍCULOS TIPO SEDAN Y 3 PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLAS, SE ESTIMA UN PASIVO CIRCULANTE POR \$532,500.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 PICK UP.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	7,813,257	7,813,257	7,813,257	6,326,400	81.0%	85,734	0	0	0	15.00	14.00	93.3%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INCLUYE RECURSOS PARA BIENES INFORMÁTICOS. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 11 VEHÍCULOS TIPO SEDAN Y 3 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLAS, SE ESTIMA UN PASIVO CIRCULANTE POR \$532,500.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO TIPO PICK UP.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	4,224,360	4,224,360	4,224,360	3,111,900	73.7%	47,029	0	0	0	8.00	7.00	87.5%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INCLUYE RECURSOS PARA BIENES INFORMÁTICOS. LOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 6 VEHÍCULOS TIPO SEDAN Y 1 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLAS, SE ESTIMA UN PASIVO CIRCULANTE POR \$532,500.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULO TIPO PICK UP.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	24,349,235	24,349,235	24,349,235	18,344,100	75.3%	225,580	19	0 VEHICULO	45.00	41.00	91.1%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INCLUDE RECURSOS PARA BIENES INFORMÁTICOS. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 34 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 7 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLA, SE ESTIMA UN PASIVO CIRCULANTE POR \$2,130,000.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 VEHICULOS TIPO PICK UP.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	5,179,872	5,179,872	5,179,872	4,074,300	78.7%	64,299	0	0 VEHICULO	10.00	9.00	90.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INCLUDE RECURSOS PARA BIENES INFORMÁTICOS. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 7 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 2 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLAS, SE ESTIMA UN PASIVO CIRCULANTE POR \$532,500.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 VEHICULO TIPO PICK UP.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	36,691,335	36,691,335	36,691,335	28,847,400	78.6%	364,689	0	0 VEHICULO	68.00	64.00	94.1%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INCLUDE RECURSOS PARA BIENES INFORMÁTICOS. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 51 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 13 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLA, SE ESTIMA UN PASIVO CIRCULANTE POR \$2,130,000.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 VEHICULOS TIPO PICK UP.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,825,172	2,825,172	2,825,172	1,719,600	60.9%	47,026	0	0 VEHICULO	5.00	4.00	80.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INCLUDE RECURSOS PARA BIENES INFORMÁTICOS. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 4 VEHICULOS TIPO SEDAN EQUIPADOS COMO PATRULLA, SE ESTIMA UN PASIVO CIRCULANTE POR \$532,500.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 VEHICULO TIPO PICK UP.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	9-MILPA ALTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,766,189	3,766,189	3,766,189	2,682,000	71.2%	47,026	0	0 VEHICULO	7.00	6.00	85.7%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INCLUDE RECURSOS PARA BIENES INFORMÁTICOS. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 5 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 1 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLA, SE ESTIMA UN PASIVO CIRCULANTE POR \$532,500.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 VEHICULO TIPO PICK UP.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	8,419,394	8,419,394	8,419,394	6,653,700	79.0%	85,580	0	0 VEHICULO	17.00	15.00	88.2%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INCLUDE RECURSOS PARA BIENES INFORMÁTICOS. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 13 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 2 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLAS, SE ESTIMA UN PASIVO CIRCULANTE POR \$1,065,000.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 PICK UP.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	1,411,489	1,411,489	1,411,489	859,800	60.9%	47,026	0	0 VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INCLUDE RECURSOS PARA BIENES INFORMÁTICOS. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 2 VEHICULOS TIPO SEDAN EQUIPADOS COMO PATRULLAS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	4,790,983	4,790,983	4,790,983	3,656,800	75.3%	78,461	0	0 VEHICULO	9.00	8.00	88.9%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INCLUDE RECURSOS PARA BIENES INFORMÁTICOS, ASÍ COMO \$100,000.00 QUE ESTABAN DESTINADOS AL RUBRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE SERÁN REINTEGRADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 7 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 1 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLA, SE ESTIMA UN PASIVO CIRCULANTE POR \$532,500.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 VEHICULO TIPO PICK UP.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	13-NOCHIMILCO	NOCHIMILCO	URBANO	5,588,383	5,588,383	5,588,383	4,504,200	80.6%	60,744	0	0 VEHICULO	11.00	10.00	90.9%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INCLUDE RECURSOS PARA BIENES INFORMÁTICOS. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 8 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 2 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLAS, SE ESTIMA UN PASIVO CIRCULANTE POR \$532,500.01 PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 VEHICULO TIPO PICK UP.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	1,869,600	1,869,600	1,869,600	1,289,700	69.0%	67,565	19	0	VEHICULO	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INCLUYE RECURSOS PARA BIENES INFORMÁTICOS. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 3 VEHICULOS TIPO SEDAN EQUIPADOS COMO PATRULLAS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	10,067,007	10,067,007	10,067,007	6,653,700	66.1%	146,123	19	0	VEHICULO	17.00	15.00	88.2%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INCLUYE RECURSOS PARA BIENES INFORMÁTICOS, ASÍ COMO \$100,000.00 QUE ESTABAN DESTINADOS AL RUBRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MISMOS QUE SERÁN REINTEGRADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 13 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 2 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLAS. SE ESTIMA UN PASIVO CIRCULANTE POR \$1,065,000.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	7,410,584	7,410,584	7,410,584	6,326,400	85.4%	70,809	19	0	VEHICULO	15.00	14.00	93.3%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INCLUYE RECURSOS PARA BIENES INFORMÁTICOS. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 11 VEHICULOS TIPO SEDAN Y 3 TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLA. SE ESTIMA UN PASIVO CIRCULANTE POR \$532,500.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 VEHICULO TIPO PICK UP.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	3,909,953	3,909,953	3,909,953	2,514,400	64.3%	83,837	19	0	VEHICULO	7.00	6.00	85.7%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INCLUYE RECURSOS PARA BIENES INFORMÁTICOS. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 6 VEHICULOS TIPO SEDAN EQUIPADOS COMO PATRULLA. SE ESTIMA UN PASIVO CIRCULANTE POR \$532,500.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 VEHICULO TIPO PICK UP.
<b>GASTO CORRIENTE</b>																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	1,500,842	1,500,842	1,500,842	1,500,842	100.0%	0	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. RECURSOS DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES, APOYOS A JOVENES A TRÁVES DE BECAS Y ASESORÍAS TÉCNICAS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. (SUBSEMUN)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	5,868,701	5,868,701	5,868,701	5,078,143	86.5%	33,739	19	0	EQUIPO	87,452.00	4,974.00	5.7%	CIFRAS PRELIMINARES, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO CORRESPONDE A: 59 EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 300 FORNITURAS 300 CORRAS KEPIS 307 ZAPATOS 600 CAMISOLAS 600 PANTALONES 448 CHAMARRAS 369 INSIGNIAS Y DIVISAS 287 ESPOSAS 133 GRANADAS 133 CASCOS 82 CHALECOS 133 ESCUDOS 133 ESPINILLERAS 222 FUNDAS 50 EXÁMENES DE LABORATORIO 923 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS. INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE POR \$ 790,558.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE: 79,533 ARMAS CORTAS 3 ESPOSAS 265 FUNDAS 92 CURSOS DE CAPACITACIÓN 406 EXÁMENES DE LABORATORIO 245 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS 94 EXÁMENES POLÍGRAFOS.
COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,022,708	1,022,708	1,022,708	1,013,940	99.1%	0	0	0	OTROS	591.00	591.00	100.0%	NO EXISTE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA SE REFORZO LA SEGURIDAD PÚBLICA CON PERSONAL DE LA POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL Y POLICIA AUXILIAR DE GRUPO REALIZANDO RONDINES Y PATRULLAS EN LA DEMARCACIÓN. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. (SUBSEMUN)	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	8,090,509	8,090,509	8,090,509	6,939,136	85.8%	40,971	19	0	EQUIPO	44,397.00	6,695.00	15.1%	CIFRAS PRELIMINARES, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN CORRESPONDE A: 86 EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 400 FORNITURAS 400 CORRAS KEPIS 409 ZAPATOS 800 CAMISOLAS 800 PANTALONES 509 CHAMARRAS 492 INSIGNIAS Y DIVISAS 293 ESPOSAS 162 GRANADAS 162 CASCOS 128 CHALECOS 162 ESCUDOS 162 ESPINILLERAS 270 FUNDAS 15 BECAS 81 EXÁMENES DE LABORATORIO 1,350 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS. INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE POR \$ 1,151,373.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE: 35,125 ARMAS CORTAS 1,019 ARMAS LARGAS 4 ESPOSAS 322 FUNDAS 9 BECAS 133 CURSOS DE CAPACITACIÓN 593 EXÁMENES DE LABORATORIO 358 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS 139 EXÁMENES POLÍGRAFOS.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					13	14	15									16	20	21
CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	740,000	740,000	740,000	740,000	100.0%		0	0	ACCION			0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (SUBSEMUN).	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	5,035,634	5,035,634	5,035,634	4,033,380	80.1%	22,479	0	0	EQUIPO	59,554.00		1,739.00		6.3%	CIFRAS PRELIMINARES, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE EJERCICIO DE LA DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS CORRESPONDE A: 60 EVALUACION DE ESTANDARES DE DESEMPEÑO 200 FORNITURAS 200 GORRAS KEPIS 204 ZAPATOS 400 CAMISOLAS 400 PANTALONES 299 CHAMARRAS 246 INSIGNIAS Y DIVISAS 182 ESPOSAS 28 GRANADAS 89 CASCOS 126 CHALECOS 89 ESCUDOS 89 ESPINILLERAS 148 FUNDAS 50 EXAMENES DE LABORATORIO 923 EXAMENES TOXICOLÓGICOS. INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE POR \$ 1,002,254.00 PARA LA ADQUISICION DE: 53,453 ARMAS CORTAS 1,349 ARMAS LARGAS 2 ESPOSAS 176 FUNDAS 90 CURSOS DE CAPACITACION 406 EXAMENES DE LABORATORIO 245 EXAMENES TOXICOLÓGICOS 94 EXAMENES POLÍGRAFOS.
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (SUBSEMUN).	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	18,682,374	18,682,374	18,682,374	15,853,684	84.9%	107,820	0	0	EQUIPO	111,713.00		10,334.00		17.3%	CIFRAS PRELIMINARES, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE EJERCICIO DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO CORRESPONDE A: 100 EVALUACION DE ESTANDARES DE DESEMPEÑO 1,000 FORNITURAS 1,000 GORRAS KEPIS 1,023 ZAPATOS 2,000 CAMISOLAS 2,000 PANTALONES 1,496 CHAMARRAS 1,232 INSIGNIAS Y DIVISAS 840 ESPOSAS 134 GRANADAS 426 CASCOS 140 CHALECOS 426 ESCUDOS 426 ESPINILLERAS 711 FUNDAS 361 EXAMENES DE LABORATORIO 5,929 EXAMENES TOXICOLÓGICOS. INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE POR \$ 2,828,690.00 PARA LA ADQUISICION DE: 84,119 ARMAS CORTAS 2,207 ARMAS LARGAS 10 ESPOSAS 847 FUNDAS 400 CURSOS DE CAPACITACION 2,609 EXAMENES DE LABORATORIO 1,574 EXAMENES TOXICOLÓGICOS 613 EXAMENES POLÍGRAFOS.
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (SUBSEMUN).	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	6,845,989	6,845,989	6,845,989	5,979,811	87.3%	30,735	0	0	EQUIPO	56,944.00		5,037.00		8.9%	CIFRAS PRELIMINARES, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE EJERCICIO DE LA DELEGACION IZTACALCO CORRESPONDE A: 59 EVALUACION DE ESTANDARES DE DESEMPEÑO 300 FORNITURAS 300 GORRAS KEPIS 307 ZAPATOS 600 CAMISOLAS 600 PANTALONES 448 CHAMARRAS 370 INSIGNIAS Y DIVISAS 249 ESPOSAS 40 GRANADAS 127 CASCOS 216 CHALECOS 122 ESCUDOS 122 ESPINILLERAS 203 FUNDAS 56 EXAMENES DE LABORATORIO 923 EXAMENES TOXICOLÓGICOS. INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE POR \$ 866,374.00 PARA LA ADQUISICION DE: 49,256 ARMAS CORTAS 1,469 ARMAS LARGAS 3 ESPOSAS 242 FUNDAS 92 CURSOS DE CAPACITACION 406 EXAMENES DE LABORATORIO 245 EXAMENES TOXICOLÓGICOS 94 EXAMENES POLÍGRAFOS.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,047,321	1,047,321	1,047,321	1,047,321	100.0%		0	0	SERVICIO	48.00		48.00		100.0%	ESTAS CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTA DELEGACION INVIRTIÓ RECURSOS EN SERVICIOS DE VIGILANCIA.
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (SUBSEMUN).	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	31,582,578	31,582,578	31,582,578	27,423,510	86.8%	174,317	0	0	EQUIPO	137,233.00		32,542.00		23.7%	CIFRAS PRELIMINARES, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE EJERCICIO DE LA DELEGACION IZTAPALAPA CORRESPONDE A: 561 EVALUACION DE ESTANDARES DE DESEMPEÑO 1,800 FORNITURAS 1,800 GORRAS KEPIS 1,841 ZAPATOS 3,600 CAMISOLAS 3,600 PANTALONES 2,094 CHAMARRAS 2,217 INSIGNIAS Y DIVISAS 1,365 ESPOSAS 216 GRANADAS 687 CASCOS 338 CHALECOS 687 ESCUDOS 687 ESPINILLERAS 1,150 FUNDAS 534 EXAMENES DE LABORATORIO 6,765 EXAMENES TOXICOLÓGICOS. INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE POR \$4,159,068.00 PARA LA ADQUISICION DE: 94,289 ARMAS CORTAS 1,063 ARMAS LARGAS 16 ESPOSAS 1,370 FUNDAS 868 CURSOS DE CAPACITACION 3,854 EXAMENES DE LABORATORIO 2,326 EXAMENES TOXICOLÓGICOS 905 EXAMENES POLÍGRAFOS.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	7,274,967	7,274,967	7,274,967	3,660,000	50.3%		0	0	SERVICIO	0.00		0.00		0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (SUBSEMUN).	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	5,354,089	5,354,089	5,354,089	4,436,728	82.9%	22,478	0	0	EQUIPO	60,432.00		4,698.00		7.8%	CIFRAS PRELIMINARES, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE EJERCICIO DE LA DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS CORRESPONDE A: 59 EVALUACION DE ESTANDARES DE DESEMPEÑO 300 FORNITURAS 300 GORRAS KEPIS 307 ZAPATOS 600 CAMISOLAS 600 PANTALONES 448 CHAMARRAS 370 INSIGNIAS Y DIVISAS 189 ESPOSAS 29 GRANADAS 88 CASCOS 111 CHALECOS 88 ESCUDOS 88 ESPINILLERAS 148 FUNDAS 59 EXAMENES DE LABORATORIO 923 EXAMENES TOXICOLÓGICOS. INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE POR \$917,361.00 PARA LA ADQUISICION DE: 53,212 ARMAS CORTAS 1,504 ARMAS LARGAS 2 ESPOSAS 177 FUNDAS 92 CURSOS DE CAPACITACION 408 EXAMENES DE LABORATORIO 245 EXAMENES TOXICOLÓGICOS 94 EXAMENES POLÍGRAFOS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	820,000	820,000	820,000	0	0.0%		0	0	ACCION	1.00		0.00		0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DEL PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21		
					14	15	16									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	700,000	700,000	700,000	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.	
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. (SUBSEMUN)	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	5,533,814	5,533,810	5,533,810	4,508,840	81.5%	22,479	0	0	0	58,486.00	4,700.00	8.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA CORRESPONDE A: 59 EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 300 FORNITURAS 300 GORRAS KEPIS 307 ZAPATOS 600 CAMISOLAS 600 PANTALONES 449 CHAMARRAS 370 INSCINIAS Y DIVISAS 178 ESPOSAS 26 GRANADAS 88 CASCOS 120 CHALECOS 88 ESCUDOS 88 ESPINILLERAS 149 FUNDAS 56 EXÁMENES DE LABORATORIO 922 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS. INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE POR: \$1,024,970.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE: 51,442 ARMAS CORTAS 1,330 ARMAS LARGAS 2 ESPOSAS 176 FUNDAS 90 CURSOS DE CAPACITACIÓN 407 EXÁMENES DE LABORATORIO 245 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS 94 EXÁMENES POLÍGRAFOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. (SUBSEMUN)	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	6,858,474	6,858,474	6,858,474	6,320,568	92.2%	40,907	0	0	0	30,851.00	6,465.00	21.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN CORRESPONDE A: 76 EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 400 FORNITURAS 400 GORRAS KEPIS 400 ZAPATOS 800 CAMISOLAS 800 PANTALONES 599 CHAMARRAS 492 INSCINIAS Y DIVISAS 322 ESPOSAS 52 GRANADAS 162 CASCOS 93 CHALECOS 162 ESCUDOS 162 ESPINILLERAS 270 FUNDAS 73 EXÁMENES DE LABORATORIO 1,193 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS. INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE POR: \$ 5,37,906.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE: 22,701 ARMAS CORTAS 279 ARMAS LARGAS 4 ESPOSAS 321 FUNDAS 117 CURSOS DE CAPACITACIÓN 524 EXÁMENES DE LABORATORIO 316 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS 124 EXÁMENES POLÍGRAFOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. (SUBSEMUN)	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	6,188,330	6,188,330	6,188,330	5,314,377	85.9%	22,478	0	0	0	56,437.00	2,983.00	5.3%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN TLAHUAC CORRESPONDE A: 59 EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 100 FORNITURAS 100 GORRAS KEPIS 102 ZAPATOS 200 CAMISOLAS 200 PANTALONES 149 CHAMARRAS 123 INSCINIAS Y DIVISAS 26 ESPOSAS 26 GRANADAS 88 CASCOS 346 CHALECOS 186 ESCUDOS 88 ESPINILLERAS 149 FUNDAS 56 EXÁMENES DE LABORATORIO 923 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS. INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE POR: \$173,959.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE: 50,740 ARMAS CORTAS 1,679 ARMAS LARGAS 2 ESPOSAS 176 FUNDAS 90 CURSOS DE CAPACITACIÓN 408 EXÁMENES DE LABORATORIO 245 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS 94 EXÁMENES POLÍGRAFOS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	800,000	800,000	800,000	0	0.0%	0	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. (SUBSEMUN)	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	6,645,059	6,645,059	6,645,059	5,890,265	88.6%	37,509	0	0	0	25,212.00	5,138.00	20.4%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN TLAHUAC CORRESPONDE A: 59 EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 300 FORNITURAS 300 GORRAS KEPIS 307 ZAPATOS 600 CAMISOLAS 600 PANTALONES 449 CHAMARRAS 370 INSCINIAS Y DIVISAS 293 ESPOSAS 45 GRANADAS 147 CASCOS 146 CHALECOS 147 ESCUDOS 147 ESPINILLERAS 248 FUNDAS 56 EXÁMENES DE LABORATORIO 924 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS. INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE POR: \$754,793.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE: 18,937 ARMAS CORTAS 4 ESPOSAS 295 FUNDAS 92 CURSOS DE CAPACITACIÓN 407 EXÁMENES DE LABORATORIO 245 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS 94 EXÁMENES POLÍGRAFOS.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	1,248,400	1,248,400	1,248,400	1,248,400	100.0%	0	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. (SUBSEMUN)	13-NOCHIMILCO	NOCHIMILCO	URBANO	5,936,638	5,936,638	5,936,638	5,312,664	89.5%	29,039	0	0	0	25,605.00	4,910.00	19.2%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN NOCHIMILCO CORRESPONDE A: 60 EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 300 FORNITURAS 300 GORRAS KEPIS 307 ZAPATOS 600 CAMISOLAS 600 PANTALONES 448 CHAMARRAS 370 INSCINIAS Y DIVISAS 230 ESPOSAS 26 GRANADAS 114 CASCOS 155 CHALECOS 114 ESCUDOS 114 ESPINILLERAS 192 FUNDAS 56 EXÁMENES DE LABORATORIO 924 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS. INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE POR: \$423,974.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE: 19,224 ARMAS CORTAS 386 ARMAS LARGAS 3 ESPOSAS 228 FUNDAS 91 CURSOS DE CAPACITACIÓN 407 EXÁMENES DE LABORATORIO 245 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS 102 EXÁMENES POLÍGRAFOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	13-NOCHIMILCO	NOCHIMILCO	URBANO	1,091,711	1,091,711	1,091,711	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCION CIUDADANA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	1,436,758	1,436,758	1,436,758	1,436,758	100.0%	0	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD SE CONSIDERO LA IMPARTICION DE CURSOS DE PREVENCIÓN AL DELETO DIRIGIDO A LA POBLACION ESTUDIANTIL EN LOS TRES DIFERENTES NIVELES DE ESCOLARIDAD (NINDER, PRIMARIA Y SECUNDARIA). CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	7,960,678	7,960,678	7,960,678	7,084,821	89.0%	52,295	0	0	EQUIPO	81,190.00	4,273.00	5.3%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ CORRESPONDE A: 59 EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 200 FORNITURAS 200 GORRAS KEPIS 204 ZAPATOS 400 CAMISOLAS 400 PANTALONES 299 CHAMARRAS 246 INSIGNIAS Y DIVISAS 252 ESPOSAS 37 GRANADAS 128 CASCOS 400 CHALECOS 128 ESCUDOS 128 ESPINILLERAS 213 FUNDAS 56 EXÁMENES DE LABORATORIO 923 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS. INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE POR: \$ 875,857.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE: 75,382 ARMAS CORTAS 2,442 ARMAS LARGAS 3 ESPOSAS 253 FUNDAS 92 CURSOS DE CAPACITACIÓN 406 EXÁMENES DE LABORATORIO 245 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS 94 EXÁMENES POLÍGRAFOS.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	14,412,850	14,412,850	14,412,850	12,343,097	85.6%	69,840	0	0	EQUIPO	120,379.00	15,563.00	12.9%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC CORRESPONDE A: 213 EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 1,000 FORNITURAS 1,000 GORRAS KEPIS 1,023 ZAPATOS 2,000 CAMISOLAS 2,000 PANTALONES 1,496 CHAMARRAS 1,232 INSIGNIAS Y DIVISAS 545 ESPOSAS 87 GRANADAS 276 CASCOS 138 CHALECOS 276 ESCUDOS 276 ESPINILLERAS 460 FUNDAS 460 EXÁMENES DE LABORATORIO 3,355 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS. INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE POR: \$ 2,069,753.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE: 97,230 ARMAS CORTAS 3,987 ARMAS LARGAS 3 ESPOSAS 549 FUNDAS 333 CURSOS DE CAPACITACIÓN 1,475 EXÁMENES DE LABORATORIO 890 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS 346 EXÁMENES POLÍGRAFOS.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,600,000	2,600,000	2,600,000	18,059	0.7%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD NO SE REGISTRA AVANCE FÍSICO, SIN EMBARGO LE COMENTO QUE EL PRESUPUESTO SE DESTINO A CURSOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA VIOLENCIA, REDES DE MUJERES EN LA COLONIA GUERRERO, ASÍ COMO EL MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, ZANCOS, CLAVAS DE LUZ, ESFERAS, PELOTAS, BALONES DE FUTBOL, SOCCER, SILBATOS, CONOS DE PLASTICO, CRONOMETROS, PANTS, VENDAS, BICICLETAS, GUANTES, BAFLES, CONSOLAS PORTÁTILES, PANTALLA ELÉCTRICA, VIDEO PROYECTOR, CARPAS, RING DE BOX PROFESIONAL LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	5,540,373	5,540,373	5,540,373	4,796,088	86.6%	33,844	0	0	EQUIPO	87,407.00	4,947.00	5.7%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO CORRESPONDE A: 94 EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 300 FORNITURAS 300 GORRAS KEPIS 307 ZAPATOS 600 CAMISOLAS 600 PANTALONES 449 CHAMARRAS 370 INSIGNIAS Y DIVISAS 266 ESPOSAS 42 GRANADAS 133 CASCOS 48 CHALECOS 133 ESCUDOS 133 ESPINILLERAS 224 FUNDAS 56 EXÁMENES DE LABORATORIO 922 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS. INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE POR: \$ 744,285.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE: 79,505 ARMAS CORTAS 1,840 ARMAS LARGAS 3 ESPOSAS 266 FUNDAS 92 CURSOS DE CAPACITACIÓN 407 EXÁMENES DE LABORATORIO 245 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS 102 EXÁMENES POLÍGRAFOS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,505,662	1,505,662	1,505,662	1,505,662	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	META COMPLEMENTARIA CON RECURSOS FISCALES CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN).	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	9,134,690	9,134,690	9,134,690	8,279,494	90.6%	40,074	0	0	EQUIPO	36,872.00	6,929.00	18.8%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA CORRESPONDE A: 94 EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 400 FORNITURAS 400 GORRAS KEPIS 409 ZAPATOS 800 CAMISOLAS 800 PANTALONES 599 CHAMARRAS 493 INSIGNIAS Y DIVISAS 316 ESPOSAS 49 GRANADAS 157 CASCOS 335 CHALECOS 157 ESCUDOS 157 ESPINILLERAS 264 FUNDAS 87 EXÁMENES DE LABORATORIO 1,415 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS. INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE POR: \$ 855,196.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE: 27,736 ARMAS CORTAS 606 ARMAS LARGAS 4 ESPOSAS 316 FUNDAS 137 CURSOS DE CAPACITACIÓN 622 EXÁMENES DE LABORATORIO 376 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS 346 EXÁMENES POLÍGRAFOS.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	350,000	350,000	350,000	349,421	99.8%	0	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIONES DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,232,795	1,232,795	1,232,795	1,232,545	100.0%	0	0	0	ACCION	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIONES DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14									15
<b>SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD</b>															
<b>INVERSIÓN</b>															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,118,937	55,118,937	55,118,937	18,713,126	34.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	LA VARIACION DEL 66% SE DEBE A QUE SE TIENEN EN PROCESO EL PAGO DE LOS BIENES QUE SERAN DESTINADOS A LAS UNIDADES MEDICAS QUE ATIENDEN A LA POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL Y QUE SE ENCUENTRA AFILIADA AL SEGURO POPULAR. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	177,200	177,200	177,200	171,680	96.9%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	481,885,866	477,127,068	481,885,866	428,368,164	89.8%	2,485,468	2,485,468	ACCION	0.00	0.00	0.0%	LA VARIACION DEL 10.2% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES SE TIENE EN PROCESO DE PAGO LA PAPELERIA EL VESTUARIO DEL PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA, ASI MISMO EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA SE PAGA A MES VENCIDO, POR ULTIMO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES MEDICAS QUE SERAN INSTALADAS EN LA RED EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO ESTAN SIENDO REALIZADAS. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (CIERRE PRELIMINAR 2011)
OTROS GASTOS DE OPERACION															
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,000,000	58,000,000	58,000,000	53,955,101	93.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS UNIDADES MEDICAS ACTUALMENTE, POR TANTO SE TIENE EN PROCESO DE RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS DE DICHO MANTENIMIENTOS. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,315,409	70,315,409	70,315,409	51,299,231	73.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,539,545,614	1,539,545,614	1,539,545,614	1,206,064,502	78.3%	63,958,425	1,360,999	ACCION	800,000.00	820,133.00	102.5%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CON BASE EN EL ACUERDO DE COORDINACION CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL CUAL SE MODIFICÓ EN ENERO DE 2010; ACTUALMENTE LA AFILIACION SE REALIZA POR PERSONA EN EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD Y SE ENCUENTRAN AFILIADAS 820,133 PERSONAS.
<b>PORTALICIAMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (OTROS)</b>															
<b>INVERSIÓN</b>															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,247,684	4,247,684	4,247,684	3,925,347	92.4%	232,159	217,900	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y EL PAGO DE LAS FACTURAS DE LA COMPRA DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
SERVICIOS PERSONALES															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Píctico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					14	15	16								
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,391,214	5,391,214	5,391,214	3,881,386	72.0%	0	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.00	SE ENCUENTRA EN PROCESO EL PAGO DE LOS MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011 (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	259,000	259,000	259,000	229,281	88.5%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.00	SE ENCUENTRA EN PROCESO EL PAGO DE LOS CURSOS DE ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL DEL LABORATORIO DE ANALISIS DE RIESGOS SANITARIOS DEL DISTRITO FEDERAL. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011 (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
<b>CULTURA DEL AGUA</b>															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O INTERCONEXIÓN DE FUENTES DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, DE PLANTAS POTABILIZADORAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	466,082	466,082	466,082	466,082	100.0%	0	0	PROYECTO	0.33	0.33	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
<b>FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SP)</b>															
OTROS															
CONVENIO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,664,240	45,664,240	45,664,240	11,127,926	24.4%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. CONVENIO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL, A FIN DE CREAR E IMPLEMENTAR EL PRIMER MÓDULO DE POLICÍA ESTATAL CON 421 ELEMENTOS, LOS OBJETIVOS, FORMA, TÉRMINOS, METAS, ACCIONES, RUBROS, MONTOS Y CRONOGRAMA DE TRABAJO SE INCLUYEN EN EL ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO DE ADHESIÓN, CORRESPONDE AL ÁREA FUNCIONAL 090102 POLICÍA METROPOLITANA LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 364 ARMAS CORTAS Y 276 ARMAS LARGAS Y FUSILES, ASÍ COMO SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL LICENCIAMIENTO CORPORATIVO DE SOFTWARE PARA ACTUALIZACIÓN DE CAPACIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS) (SOFTWARE) Y SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SE ESTIMA UN PASIVO POR UN IMPORTE DE \$ 34,992,922.75 (INCLUYE RENDIMIENTOS).
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
CONVENIO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,335,760	54,335,760	54,335,760	41,389,540	76.2%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. CONVENIO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL, A FIN DE CREAR E IMPLEMENTAR EL PRIMER MÓDULO DE POLICÍA ESTATAL CON 421 ELEMENTOS, LOS OBJETIVOS, FORMA, TÉRMINOS, METAS, ACCIONES, RUBROS, MONTOS Y CRONOGRAMA DE TRABAJO SE INCLUYEN EN EL ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO DE ADHESIÓN, CORRESPONDE A LAS ÁREAS FUNCIONALES 090102 POLICÍA METROPOLITANA Y 090306 EVALUACIONES DE CONFIANZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A 842 UNIFORMES, 255 BOTAS, 422 FORNUTIMAS, 421 INSIGNIAS, 279 CHALECOS ANTIBALA, 279 CASCOS Y 9 ESCUDOS, Y EQUIPOS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE DE INTELIGENCIA, MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DEL SOFTWARE ARTUS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS GPS, CURSO PARA LAS UNIDADES POLICIALES ESTATALES DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE POLICÍA ACREDITABLE, PASAJES AEREOS Y TERRESTRES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS, ASÍ COMO ANÁLISIS, DESARROLLO Y MEJORAS A LOS SISTEMAS DE LA SSP. SE ESTIMA UN PASIVO POR UN IMPORTE DE \$ 12,946,219.58.
<b>PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
AMPLIACIÓN															
FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL TORRE MÉDICA TEPEPAN, EN LA DELEGACIÓN, TLALPÁN	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	77,922,000	77,922,000	77,922,000	77,922,000	100.0%	3,095,453	3,028,881	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: CALLE LA JOYA S/N, COL. VALLE ESCONDIDO EN LA DELEGACIÓN TLALPÁN. EL PROYECTO CONSISTE EN LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN EL HOSPITAL TORRE MÉDICA TEPEPAN, BENEFICIANDO A UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE 1,700 INTERAS. CIFRAS PRELIMINARES 2011, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
<b>REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL</b>															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO DE AUDIO-VIDEO Y MOBILIARIO DE P SALAS DE AUDIENCIA DE EJECUCION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,605,200	4,555,900	5,605,200	4,555,900	100.0%	23,111	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA SECRETARIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, AUTORIZO \$5,605,200.00, DE UN TOTAL \$7,296,450.00, LA DIFERENCIA CORRESPONDE AL PROYECTO DE CAPACITACION, AL CIERRE PRELIMINAR DEL 2011, SE REALIZARON LAS ERGACIONES EN SU TOTALIDAD, POR UN MONTO DE \$4,555,900.00, LO QUE GENERA UN SALDO ANUAL DE \$1,049,300.00, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COORDINACION, DICHS RECURSOS DEBERAN REINTEGRARSE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, EN ESTE CASO POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GDF. A SU VEZ EL TRIBUNAL PROCEDERA A REGISTRAR LA REDUCCION LIQUIDA A SU PRESUPUESTO
OTROS															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14	15								
IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,629,158	19,629,158	19,629,158	3,937,446	20.1%	0	0	OTROS	164.00	30.00	18.3%	LAS METAS SE CONSIDERARAN UNA VEZ REALIZADOS LOS PAGOS DE PASIVO CIRCULANTE
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
CAPACITACION INTEGRAL A LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,691,250	1,014,750	1,691,250	0	0.0%	6,979	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA SETEC OTORGO DE UN TOTAL DE \$7,296,450.00, \$3,691,250.00 PARA EL PROYECTO DE CAPACITACION INTEGRAL DE OPERADORES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. LA DIFERENCIA SE DESTINA A EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO Y MOBILIARIO PARA 9 SALAS DE AUDIENCIA DE EJECUCION. SE PRECISA QUE QUE DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS SUBSIDIOS FEDERALES, EL TRIBUNAL PROCEDIO AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS MINISTRADOS, DEBIDO A QUE NO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS CURSOS DE CAPACITACION AL 31 DE DICIEMBRE, CON MOTIVO DE LA REPROGRAMACION AUTORIZADA POR LA PROPIA SETEC. ASIMISMO, SE APLICARA LA REDUCCION LIQUIDA POR DICHO MONTO AL PRESUPUESTO
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL 2011	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	315,090	315,090	315,090	315,090	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN EL MES DE MAYO DE 2011, CUYO FIN ES LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. EL GOBIERNO FEDERAL REALIZO UNA APORTACIÓN DE RECURSOS, QUE TIENE COMO COMPROMISO PARA LA C.I.S.L.D.F. EL PROYECTO LEGISLATIVO DE LA LEY DE LA DEFENSORÍA DE OFICIO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LO CUAL ESTA DEPENDENCIA LLEVO A CABO UN ESTUDIO DE INVESTIGACION CON APOYO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. CABE RESALTAR QUE LOS RECURSOS REPORTADOS COMO EJERCIDOS SERÁN PAGADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN EL PRESENTE REPORTE SON PRELIMINARES. LAS DEFINITIVAS SERÁN PRESENTADAS UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2011.
<b>APORTACIONES FEDERALES 537 REGISTROS</b>															
FAKSA				3,082,907,339	3,082,907,339	3,082,907,339	3,028,780,632	98.2%	16,497,588	12,561,852		12,494,882.00	11,448,618.00	91.6%	
INVERSIÓN EQUIPAMIENTO															
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	683,325	683,325	683,325	676,495	99.0%	0	0	INMUEBLE	13.00	12.00	92.3%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,142,930	8,142,930	8,142,930	8,142,930	100.0%	2,857,000	2,772,609	INMUEBLE	207.00	195.00	94.2%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
SERVICIOS PERSONALES															
ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	223,746,018	223,746,018	223,746,018	213,683,325	95.5%	993,829	483,734	TRAMITE	300.00	285.00	95.0%	LA VARIACION DEL 4.5% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
ATENCIÓN MÉDICA A LAS ETS Y VIH / SIDA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,045,632	49,045,632	49,045,632	44,025,316	89.8%	0	0	CONSULTA	68,651.00	65,783.00	95.8%	LA VARIACION DEL 10.2% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES. SE TIENE EN PROCESO DE PAGO DE FACTURAS PARA SU PAGO DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS Y REACTIVOS, ASI COMO SUMINISTROS MEDICOS. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121,738,051	121,738,051	121,738,051	117,677,031	96.7%	0	0	CONSULTA	342,079.00	325,758.00	95.2%	LA VARIACION DEL 3.3% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/16	18	19	20	21	22	23=22/21	24
ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	354,513,617	354,513,617	354,513,617	352,950,498	99.6%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	9,063.00	8,865.00	97.8%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,037,770,177	1,037,770,177	1,037,770,177	1,031,514,910	99.4%	961,003	458,440	CONSULTA	4,320,419.00	3,985,759.00	96.7%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,116,702	57,116,702	57,116,702	50,285,240	88.0%	11,685,730	8,846,769	EQUIPO	3,866.00	3,476.00	89.9%	LA VARIACION DEL 22% SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCION Y PAGO DE LAS FACTURAS DE GASOLINA Y DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	207,694,093	207,694,093	207,694,093	207,337,111	99.8%	0	0	EVENTO	3,395,149.00	2,882,816.00	84.9%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CERVIC UTERINO Y DE MAMA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,221,660	8,221,660	8,221,660	6,850,523	83.3%	0	0	ESTUDIO	261,330.00	256,795.00	98.3%	LA VARIACION DEL 2.7% OBEDECE A QUE SE TIENEN EN PROCESO DE PAGO DE FACTURAS DE LOS CDS PARA LOS EQUIPOS DE MASTOGRAFIA. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	971,960	971,960	971,960	742,578	76.4%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	24,038.00	23,865.00	99.3%	LA VARIACION DEL 23.6% SE DEBE AL PROCESO DE PAGO DE FACTURAS DE LOS MEDICAMENTOS A SI COMO EL MATERIAL DE CURACION, PRENDAS DE PROTECCION ASI COMO MATERIALES DE LIMPIEZA ENTRE OTROS. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	229,371,812	229,371,812	229,371,812	229,334,132	100.0%	0	0	CONSULTA	1,795,579.00	1,715,538.00	95.5%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
PROGRAMA DE VACUNACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	487,904,690	487,904,690	487,904,690	470,452,855	96.4%	0	0	ODOSIS	1,364,774.00	1,152,410.00	84.4%	LA VARIACION DEL 3.6% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REPERCUTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES, ASI MISMO SE ESTA EN PROCESO DE PAGO DE LAS FACTURAS DE LAS VACUNAS QUE SUMINISTRA BIRMEK. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
VACUNACIÓN ANTIRIBICA A ANIMALES.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103,810,590	103,810,590	103,810,590	103,532,661	99.7%	0	0	ODOSIS	1,092,160.00	1,010,254.00	92.5%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					13	14	15		16	17=14/13					
VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO DEL MENOR DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	192,176,004	192,176,004	192,176,004	191,775,027	99.8%	0	0	PERSONA	17,254.00	16,798.00	97.4%	LA VARIACION DEL 3.6% OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), DEBIDO A QUE EL PERSONAL INCURRE EN FALTAS Y RETARDOS, MISMAS QUE REFERENTEN EN EL PAGO DE ESTIMULOS MENSUALES Y TRIMESTRALES. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
<b>PORTAMUN</b>				<b>3,048,404,637</b>	<b>3,048,404,637</b>	<b>3,048,404,637</b>	<b>3,488,050,801</b>	<b>88.4%</b>	<b>23,324,760</b>	<b>9,937,770</b>		<b>169,848,666.72</b>	<b>12,279,529.11</b>	<b>7.2%</b>	
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DISCONCENTRADA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,492,537	99.5%	0	0	INMUEBLE	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REFERENTES A LA CONSTRUCCION DE LOS FAROS DEL SABER HUIZACHITO, NAVIDAD Y CHIMALPA.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REFERENTES A LA CONSTRUCCION DE LOS FAROS DEL SABER HUIZACHITO, NAVIDAD Y CHIMALPA.
ATENCION DELEGACIONAL A AREAS NATURALES PROTEGIDAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,960.00	12,960.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL MURO VERDE PARA LA DELIMITACION FISICA EN ZONAS DE RESERVA ECOLOGICA, ASI COMO LOS TRABAJOS DE SANEAMIENTO DEL CAUSE Y COLECTORES MARGINALES EN LA BARRANCA TLAPEXCO.
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	123,825	123,825	123,825	123,825	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DESTINO PARA SANEAR LAS FINANZAS PUBLICAS Y COMPROMISOS PENDIENTES EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADICIONES GAM-3. LA META FISICA QUE SE ANOTA SE INCLARA QUE ES VIRTUAL, CONSIDERANDO QUE EL AVANCE DE ESTA OBRA YA FUE CONTABILIZADA EN SU AÑO EJERCICIO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,383,689	1,383,689	1,383,689	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,000.00	1,000.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
CONSTRUCCION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	6,996,780	100.0%	0	0	INMUEBLE	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,848,182	96.2%	0	0	METRO CUADRADO	22,110.00	3,153.00	14.3%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
RECONSTRUCCION															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	5,082,221	5,082,221	5,082,221	3,094,643	60.9%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,900.00	4,900.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
AMPLIACION																
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	5-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	16,806,614	16,806,614	16,806,610	16,750,820	99.7%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DE FAFEF NO EXISTE VARIACION EN LA META FISICA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE UN MERCADO PUBLICO DENOMINADO-MERCADO VERDE. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	5-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	10,999,510	10,999,510	10,999,510	10,980,093	99.8%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	LA VARIACION EN LA META FISICA SE DEBE A QUE ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA MODALIDAD MULTIANUAL 2011-2012. LOS TRABAJOS CONSISTEN DESMONTAMIENTO Y DESMONTAJE ASI COMO DEMOLICION Y ACARREO PRIMERA FASE DE INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	142,826	142,826	142,826	142,826	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE DESTINADO A CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES ADURRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR CONCEPTOS DE OBRA, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS. LA META FISICA QUE SE ANOTA SE ACLARA QUE ES VIRTUAL, CONSIDERANDO QUE EL AVANCE FÍSICO YA FUE CONTABILIZADA EN SU AÑO EJERCICIO.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,650,126	2,650,126	2,650,126	2,650,126	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	2.00	1.00	50.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LAS TAREAS DE RECUPERACION DE UN ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA AMPLIACION GABRIEL HERNANDEZ; A LA FECHA AUN QUEDAN POR EJERCER RECURSOS EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO POR IGUAL, EN LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EL CUYO LITO AMBOS PROYECTOS CORRESPONDEN A LAS OBRAS ENUNCIADAS EN EL ANEXO 1 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL DISTRITO FEDERAL 2011. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,613,730	1,613,730	1,613,730	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	359,700	359,700	359,700	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	70,156,993	70,156,993	70,156,993	20,486,162	29.2%	1,000,000	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	Ministrado										Programado
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
AMPLIACION DELEGACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	2,277,989	2,277,989	2,277,989	2,271,017	99.7%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS, ALBAÑILERIA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, DETALLES EN CANCHAS), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCION DE MALLA CICLONICA, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FICHADAS, GANCHAS, BARRANDAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,275,000	1,275,000	1,275,000	1,271,939	99.8%	0	0	0	KILOMETRO	2.00	1.00	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LA INCONSISTENCIA PRESENTADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA EN UN MENOR AVANCE FISICO AL QUE SE TENIA PROGRAMADO, ESTO SE DEBIO QUE FUE NECESARIO UTILIZAR MAS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE DRENAJE DERIVADO DE LA ALGIDA TEMPORADA DE LLUVIAS, ASI COMO AL INCREMENTO EN EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, SITUACION QUE NOS LLEVO A LA DESVIACION. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. LOS TRABAJOS A REALIZAR FUERON: DRENAJE 1.- SE DESHERVA Y SE LIMPIA EL TERRENO, 2.- SE DA NIVELACION Y TRAZO, 3.- SE REALIZA EXCAVACION, 4.- SE CUELA PLANTELAS DE CONCRETO SIMPLE O SE TIENDE CAMA DE ARENA PARA RECIBIR TUBERIA, 5.- SE TIENDE LA TUBERIA CON SU RESPECTIVA PENDIENTE, 6.- SE CONSTRUYE O SE FORJAN LOS POZOS DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO, JUNTEADO Y APLANADO, RECIBIENDO EN SU INTERIOR DE ESTE A DICHA TUBERIA, 7.- SE RELLENA LA CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 8.- SE PONE EN SERVICIO.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,737,378	4,737,378	4,737,378	4,601,148	97.1%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.97	97.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,507,643	1,507,643	1,507,643	1,368,142	90.7%	0	0	0	PROYECTO	8.00	7.20	90.8%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,123,468	3,123,468	3,123,468	2,381,418	76.2%	0	0	0	KILOMETRO	1.00	0.76	76.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	19,555,392	19,555,392	19,555,392	19,555,392	100.0%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	9,452,246	9,452,246	9,452,246	9,320,631	98.6%	0	0	0	KILOMETRO	4.30	0.10	2.4%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	416,490	416,490	416,490	416,490	100.0%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	1,430,985	1,430,985	1,430,985	1,417,922	99.1%	0	0	0	KILOMETRO	428.00	258.60	60.4%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18 Generados	19 Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	3,010,607	3,010,607	3,010,607	2,758,359	91.6%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	2.00	200.0%	EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DEPORTIVO BICENTENARIO, UBICADO EN EL EJE 3 SUR, DR. IGNACIO MORONES PRIETO, COL. BUENOS AIRES, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL Y PISTA DE TROTE EN EL DEPORTIVO CUAUHTEMOC, UBICADO EN LA COL. BUENAVISTA. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,562,921	1,562,921	1,562,921	1,264,565	80.9%	0	0	0	PROYECTO	3.00	8.00	266.7%	EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SEGURIDAD TALES COMO: CIMBRA EN ACABADO, COMÚN DESCIMBRA EN LOSAS Y TRABES, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICA ENTRE OTROS. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL A INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	7,154,085	7,154,085	7,154,085	7,154,085	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIONES DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MODERNIZACIÓN																
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	80,696,367	80,696,367	80,696,367	75,531,807	93.6%	0	0	0	LUMINARIA	2,811.00	3,851.00	137.0%	EL 58% DEL RECURSO EJERCIDO SE DESTINÓ AL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, Y CON EL 6% SE ESTA EJECUTANDO OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO; 24% PARA ADQUIRIR MATERIAL ELÉCTRICO, CON EL RESTO DEL RECURSO SE REALIZÓ LA COMPRA DE ARTÍCULOS METÁLICOS Y REFACCIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONALES	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	69,800,580	69,800,580	69,800,580	65,367,098	93.6%	0	0	0	ACCION	5,000.00	5,000.00	100.0%	NOTA: LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DEL PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MEJORAMIENTO																
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	28,215,180	28,215,180	28,215,180	28,215,180	100.0%	0	0	0	TONELADA	44,413.00	44,413.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTOS RECURSOS SON DESTINADOS AL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (PARTIDA CENTRALIZADA).
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	73,945,119	73,945,119	73,945,119	73,945,119	100.0%	1,244,500	1,244,500	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTOS RECURSOS SON DESTINADOS AL PAGO DE LA VIGILANCIA (PARTIDA CENTRALIZADA). LOS RENDIMIENTOS SE DESTINARON A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A SEGURIDAD PÚBLICA Y PARA LA COMPRA DE UN REPETIDOR VHF-UHF.
SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	9-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,967,971	98.9%	0	0	0	PIEZA	6,111.00	6,111.00	100.0%	NO EXISTE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA SE REALIZARON PODAS DE ÁRBOLES EN TODAS LAS COLONIAS QUE COMPRENDEN ESTA DELEGACIÓN. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/16	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	5-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	916,220	916,220	916,220	916,220	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	ESTAS CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	ESTAS CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	5-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,747,409	2,747,409	2,747,409	2,747,409	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	ESTAS CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA DELEGACIÓN CORRESPONDEN A LAS REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
ATENCIÓN DELEGACIONAL AL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,705,665	1,705,665	1,705,665	1,641,447	96.2%	0	0	0	0	0	0	0	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTAS DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ALBANILERÍA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, DETALLES), CANCELERÍA EN VENTANAS Y PUERTAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMO CAMBIO O CORRECCIÓN DE CABLEADO, CAMBIO DE LAMPARAS Y/O BALASTRAS, CONTACTOS, TABLEROS Y CORRECCIÓN DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, INTERIOR DEL INMUEBLE, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE.
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y CAJITAS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	16,914,538	16,914,538	16,914,538	16,662,793	98.5%	484,625	484,625	ESTUDIO	108.00	108.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. SE REALIZARON SONDEOS DE EXPLORACIÓN PARA DETERMINAR LAS CAUSAS QUE GENERAN LOS HUNDIMIENTOS, Y EN CASO DE ENCONTRAR CAUSAS SE PROCEDIÓ AL ESTUDIO DEL SUBSUELO, REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO RESPECTIVO ASÍ COMO EL CÁLCULO DE VOLÚMEN Y PROPUESTA DE PROYECTO PARA SU REGENERACIÓN RESPECTIVA A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REGENERACIÓN DE MINAS O TALUDES. DE MANERA GENERAL LOS ESTUDIOS CONSISTIÓ EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. ESTUDIOS DE GEOFÍSICA 2. VERIFICACION 3. EXPLORACION 4. CUANTIFICACIONES 5. ELABORACION DE PROYECTO 6. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 7. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS	
COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	50,349,995	50,349,995	50,349,995	844,279	1.7%	0	0	0	0	0	0	0	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES APOYOS VIALES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. NOTA 2: LA VARIACION QUE PRESENTA SE DEBE A QUE HASTA LA FECHA SE ENCUENTRAN EN PROCESO LAS NEGOCIACIONES PARA LLEVAR AL CABO EL CONVENIO DE COLABORACION CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE ESTA MANERA PODER EJERCER LOS RECURSOS DESTINADOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. LAS PRINCIPALES ACCIONES FUERON: CÓDIGO PROYECTO ESCOLAR, CÓDIGO ÁGUILA, APOYO A LA CIUDADANÍA, APOYO A PUNTOS VIALES, CÓDIGO LECHERIA, EL PROGRAMA CONDUCE SIN ALCOHOL, LA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL ES VERIFICAR A CONDUCTORES EN LA VÍA PÚBLICA
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,643,744	1,643,744	1,643,744	1,571,378	95.6%	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTAS, ALBANILERÍA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, ESCALERAS DE EMERGENCIA, CIMBRAS), CANCELERÍA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICAS, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCIÓN DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, BARANDAL, PASA MANOS, ESCALERAS, CANCHAS E INTERIOR DEL INMUEBLE) Y DESAZOLVE DE DRENAJE. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES. LOS TRABAJOS FUERON: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COMO PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, HERRERIA, ALBANILERÍA, ALUMBRADO EXTERIOR Y LAVADO DE CISTERNA. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	70,280,114	70,280,114	70,280,114	68,780,114	97.9%	1,405,640	305,779	LUMINARIA	55.00	55.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. LOS TRABAJOS FUERON: POSTEO, CABLEADO, TRANSFORMADOR Y ACOMETIDA	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 23=22/21	
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	9,924,070	9,924,070	9,924,070	9,924,038	100.0%	121,190	121,190	INMUEBLE		12.00	12.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS, ALBANILERIA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, ESCALERAS DE EMERGENCIA, CIMBRAS), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCION DE MALLA CICLONICA, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, BARRANDAL, PARRAS MANOS, ESCALERAS, CANCHAS E INTERIOR DEL INMUEBLE) Y DESAZOLVE DE DRENAJE. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	4,657,861	4,657,861	4,657,861	3,854,540	82.8%	0	0	METRO CUADRADO		9,720.00	9,032.00	92.9%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, TALES COMO EL ROMPIMIENTO DE ESTRUCTURAS NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTACION, ANALISIS TOPOGRAFICO Y COLOCACION DE NUEVO MATERIAL, DE MANERA GENERAL LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRAFICA 9. MEMORIA DESCRIPTIVA Y TECNICA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	7,041,000	7,041,000	7,041,000	6,474,423	92.0%	0	0	PROYECTO		32.00	32.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. LOS TRABAJOS FUERON: GUARNICION 1.- SE DESHIERVA Y SE LIMPIA EL TERRENO. 2.- SE DA NIVELACION Y TRAZO. 3.- SE REALIZA EXCAVACION. 4.- SE CIMBRA Y SE APUNTALA CON SUS RESPECTIVOS SEPARADORES. 5.- SE PREPARA UNA MEZCLA DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA. 6.- SE REALIZA EL VACIADO O COLADO DEL CONCRETO. 7.- SE LE PASA EL VOLTEADOR EN SUS ARISTAS, SE CURA CON AGUA Y SE DECIMBRA BANQUETA. 1.- SE DESHIERVA Y SE LIMPIA EL TERRENO. 2.- SE DA NIVELACION Y TRAZO. 3.- SE COMPACTA EL TERRENO NATURAL PARA RECIBIR UNA MEZCLA DE CONCRETO. 4.- SE CIMBRA CON POLINES, FORMANDO CUADROS. 5.- SE PREPARA UNA MEZCLA DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA. 6.- SE REALIZA EL VACIADO O COLADO DEL CONCRETO. 7.- SE LE PASA EL VOLTEADOR EN SUS ARISTAS, SE CURA CON AGUA Y SE DECIMBRA.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	150,000	150,000	150,000	149,176	99.5%	0	0	METROS		255,000.00	255,000.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN LIMPIAR Y/O DESAZOLVAR REJILLAS, ZONDEO DE ATARJEAS, LIMPIAR COLADERAS DE BANQUETA, POZOS DE VISITA, ASI COMO CANALETAS Y BOCAS DE TORMENTA.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACION DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	2,433,896	2,433,896	2,433,896	1,983,307	81.5%	0	0	OTROS		3,700.00	3,700.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. SE REALIZARON TRABAJOS PARA LA REPARACION DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA Y RAMALES DOMICILIARIOS, CONSISTENTES EN TRABAJOS COMO: RUPTRIA EN PAVIMENTO, CONCRETO (BANQUETA) ADOQUIN, Y EMPEDRADO.
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	TONELADA		0.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD SE REFIERE AL COMBUSTIBLE DE LOS CAMIONES RECOLECTORES POR LO TANTO NO REPRESENTA META FISICA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	79,424,922	79,424,922	79,424,922	79,166,853	99.7%	0	0	SERVICIO		1,069.00	1,069.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. APOYOS VIALES. APOYOS A LA CIUDADANIA. CODIGOS AGUAS. CODIGOS LEONERIA. CODIGO PROFESORAL. ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON CON PERSONAL DE LA POLICIA AUXILIAR DELEGACIONAL, AUNADO A ESTAS ACTIVIDADES SE IMPLEMENTARON DIVERSOS OPERATIVOS QUE SE PLANEARON CONFORME A LA PERCEPCION CIUDADANA EN RELACION A LA INCIDENCIA DELICTIVA, ENTRE LOS QUE DESTACAN LOS SIGUIENTES: OPERATIVO RASTRILLO VECINO SEGURO. PUNTOS DE REVISION. PROGRAMA POLICIA DE BARRIO EN SAN ANGEL, ENTRE OTROS. CABE DESTACAR QUE TAMBIEN SE INSTRUMENTO EL SUBPROGRAMA CONDUCIR SIN ALCOHOL EN COORDINACION CON LA DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN AL DELITO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	10,033,297	10,033,297	10,033,297	10,033,297	100.0%	0	0	ACCION		1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	1,675,851	1,675,851	1,675,851	1,675,851	100.0%	0	0	ACCION		3.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	996,369	996,369	996,369	996,369	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,312.00	1,312.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTOS RECURSOS SON DESTINADOS AL PAGO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA (PARTIDA CENTRALIZADA).
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS EN DELEGACIONES (INVERSION)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	9,150,484	9,150,484	9,150,484	9,150,484	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTOS RECURSOS SON DESTINADOS AL PAGO DE SEGUROS (PARTIDA CENTRALIZADA).
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	13,024,143	13,024,143	13,024,143	12,302,600	94.5%	0	0	METROS CUADRADOS	34,817.00	34,817.00	100.0%	NO EXISTE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA RED SECUNDARIA BACHEO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN TRABAJOS DE REENCARPETAMIENTO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,431,507	94.0%	0	0	INMUEBLE	38.00	38.00	100.0%	LA VARIACIÓN EN LA META FÍSICA SE SUPERO MEDIANTE OBRA POR ADMINISTRACIÓN, DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,326,284	3,326,284	3,326,284	2,649,272	79.6%	0	0	INMUEBLE	7.00	7.00	100.0%	NO EXISTE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA REPARACIÓN DE PUERTAS EN SANITARIOS EMPAQUETADO Y REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN LLAVE DE PASO EN COLUMNA GENERAL, DESAZOLBE DE SANITARIOS RETIRO DE CABLES EN MAL ESTADO POR CORTOR CIRCUITOS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS METÁLICAS DE CONTENEDORES DE BASURA LAVADO Y DESINFECTADO DE SISTEMAS LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,550,633	4,550,633	4,550,633	4,518,964	99.3%	0	0	INMUEBLE	41.00	41.00	100.0%	LA META FUE SUPERADA MEDIANTE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DEBIDO A QUE SE CONTO CON LOS RECURSOS DE MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES SUFICIENTES PARA SU EJECUCIÓN. REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN TUBERÍA EN LLENADO DE TINACO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN GRADAS, DIVISIÓN PORTON Y NÚMEROS, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARO EN CANCHAS DE BASQUEBOL FUGAS DE AGUA EN SANITARIO DE HOMBRES Y MUJERES REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN OFICINAS Y GRADAS. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,010,000	75.3%	0	0	INMUEBLE	10.00	10.00	100.0%	LA META FUE SUPERADA MEDIANTE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DEBIDO A QUE SE CONTO CON LOS RECURSOS DE MANO DE OBRA Y MATERIALES SUFICIENTES PARA SU EJECUCIÓN LAS OBRAS REALIZADAS FUERON REPARACIÓN DE FUGAS EN TINACOS REVISIÓN DE FILTRACIÓN DESMONTADO Y MONTADO EN TAZAS DE WC, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO SE ENERDIZO Y FIO LAS TUBERÍA EN INTERSECTOR PRINCIPAL REPARA FUGAS DE AGUA EN SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES REPARACIÓN DE SANITARIOS DE NIÑAS Y NIÑOS. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14										15
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	5,345,953	5,345,953	5,345,953	5,000,000	94%	0	0	0	INMUEBLE	45.00	45.00	100.0%	LA META FÍSICA FUE SUPERADA POR OBRA POR ADMINISTRACIÓN DEBIDO A QUE SE CONTO CON LOS RECURSOS DE MANO DE OBRA Y MATERIALES SUFICIENTES PARA SU EJECUCIÓN. LAS REALIZADAS FUERON EL RETIRO DE AZULEJO EN MAL ESTADO Y APLANADO DE MUROS, LAVADO Y DESINFECTADO DE TINACOS ETC. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO EN VALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	11,159,527	11,159,527	11,159,527	7,657,911	68.6%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NO EXISTE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA SENALAMIENTO VIAL Y BALLEZAMIENTO VEHICULAR EN DIFERENTES ZONAS DEL CENTRO DE LA DEMARCACIÓN. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	34,528,630	34,528,630	34,528,630	34,514,699	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	66.00	66.00	100.0%	LA VARIACIÓN EN LA META FÍSICA SE DEBE A QUE LOS RECURSOS FUERON CANALIZADOS A UN MENOR NÚMERO DE PLANTELES CON OBJETO DE PROPORCIONARLES UNA MEJOR ATENCIÓN A SUS NECESIDADES. LAS OBRAS REALIZADAS FUERON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A NIVEL BÁSICO INSTALACIÓN ELÉCTRICA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA AMBRODORA IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTAS ENTRE OTRAS OBRAS REALIZADAS. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	5,289,805	5,289,805	5,289,805	4,621,862	87.4%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,640.90	2,640.90	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE REALIZARON TRABAJOS DE REENCARPETADO MEDIANTE, ASÍ COMO LA PAVIMENTACIÓN EN LA AV. CHAMIZAL (PRIMERA SECCIÓN), CHAMIXTO, CAMINO AL OLIVO, ARTEAGA Y SALAZAR, HECTOR VICTORIA Y VISTA HERMOSA.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	5,457,400	5,457,400	5,457,400	5,050,144	92.5%	0	0	0	INMUEBLE	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE REALIZARON TRABAJOS REFERENTES A LA CONSERVACIÓN DE CUATRO CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO COMO SON: NAVIDAD, MEMETLA, LOMAS DE MEMETLA Y CHIMALPA.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,999,608	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	7.00	7.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE DIÓ MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN A SIETE CENDIS: CHIMALPA, ACOPILO, FLORIDA, ZENTLAPALT, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CENDI NO. 37 E IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	10,800.00	10,800.00	100.0%	SE OTORGÓ MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 10,800 METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES URBANAS QUE EXISTEN EN LA DELEGACIÓN AJARDINES, PARDILES, CENTROS DEPORTIVOS, GLORIAS, CAMELONES Y ÁREAS VERDES EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE PODA DE PASTO, SETO, FERTILIZACIÓN, LIMPIEZA, RIEGO A MANO Y CON PIPAS, RECUPERACIÓN Y PLANTACIÓN DE PLANTAS DE ORNATO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	2,554,245	2,554,245	2,554,245	2,353,873	92.2%	0	0	0	KILOMETRO	0.03	0.03	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE DIÓ MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE, A TRAVÉS DE TRABAJOS CONSISTENTES EN: DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE COLECTORES, BOCAS DE TORRENTE, COLADERAS PLUVIALES, ATARJEAS Y POZOS DE VISITA DE LA ZONA URBANA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LAS LÍNEAS DE DRENAJE, PARA EVITAR CONTAMINACIÓN AL MEDIO AMBIENTE, SATURACIÓN DE CONTAMINANTES EN COLADERAS Y PARA EVITAR GENERAR FOCOS DE INFECCIÓN PARA LA POBLACIÓN.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,038,682	2,038,682	2,038,682	2,038,682	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DESTINÓ PARA SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS Y CON ELLO CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES POR CONCEPTO DE ESTIMACIONES NO PAGADAS POR LA OBRA REALIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CAM N 52 Y SE SUPERVISIÓN. LA META FÍSICA QUE SE ANOTA SE ACLARA QUE ES VIRTUAL, CONSIDERANDO QUE EL AVANCE FÍSICO YA FUE CONTABILIZADA EN SU AÑO EJERCICIO. A ESTE CORTE PRELIMINAR DE CIERRE SE INFORMA QUE AUN EXISTE ESTIMACIONES QUE SE TIENE PREVISTO LIQUIDAR EN EL CIERRE DEL EJERCICIO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	S-GUSTAVO A. MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,294	13,294	13,294	13,294	100.0%	0	0	0	SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE DESTINARÁ A LA ADQUISICIÓN MENOR DE HERRERÍA, NECESARIO PARA LA REHABILITACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS EN MERCADOS PÚBLICOS, SIN QUE SE CONTEMPLA META FÍSICA EN VIRTUD DE CONSIDERARSE GASTO COMPLEMENTARIO.
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	22,773,192	22,773,192	22,773,192	21,309,070	93.6%	0	0	0	ACCION	52.00	54.00	103.8%	EL 32% DEL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, 25% PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE Y 43% PARA ADQUIRIR MATERIAL DIVERSO PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO URBANO, A LA FECHA SE REGISTRAN COMPROMISOS PENDIENTES DE CUBRIR POR LA ADQUISICIÓN DE APARATOS DEPORTIVOS Y MAQUINARIA Y HERRAMIENTA MAYOR. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	136,470	136,470	136,470	136,476	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE DESTINADO A CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR CONCEPTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADAS EN MERCADOS PÚBLICOS, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS. LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL QUE SE ANOTA SE CONSIDERA VIRTUAL SIN QUE SE CUANTIFIQUE CON LO ALCANZADO CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	47,576,991	47,576,991	47,576,991	47,576,991	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	196,100.00	206,100.00	105.1%	EL 88% DE LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ASIGNO A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, 7% PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y PERSONAL, EL RECURSO RESTANTE PARA LA COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TAREAS DE MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	5,845,186	5,845,186	5,845,186	5,845,186	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	40.00	38.00	95.0%	EL 75% DE LOS RECURSOS SE DESTINARON AL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DELEGACIÓN, EL 3% DEL RECURSO ERÓGADO EN EL PERIODO SE DESTINO AL PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A OBRAS PÚBLICAS, 10% PARA MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y EL RESTO SE ASIGNO A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SERVICIOS. A LA FECHA SE TIENEN AÚN FACTURAS EN TRÁMITE DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	116,003	116,003	116,003	116,003	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE DESTINADO A CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR CONCEPTOS DE OBRA EFECTUADA EN LOS CENTROS DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS. LA META FÍSICA QUE SE ANOTA SE CONSIDERA VIRTUAL, SIN QUE SE SUME CON LO ALCANZADO CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, YA QUE ESTOS AVANCES SE REPORTARON EN SU MOMENTO EN EL AÑO EJERCICIO QUE CORRESPONDE.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	7,401,948	7,401,948	7,401,948	7,401,948	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	875,567.50	875,567.50	100.0%	EL 79% DEL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y LA RAHABILITACIÓN DEL CAMELLÓN DE CONGRESO DE LA UNIÓN, REALIZÁNDOSE TAREAS COMO, REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES Y JARDINADAS, RAHABILITACIÓN DE MUROS Y BARRAS, APLICACIÓN DE PINTURA Y REFORESTACIÓN ENTRE OTRAS. EL 31.5% SE DESTINO AL PAGO DE ADEJAS Y CON EL RESTO DEL RECURSO SE LLEVO A CABO LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS PÚBLICOS	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,419,677	2,419,677	2,419,677	2,419,677	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	4.00	3.00	75.0%	EL 84% DEL RECURSO EJERCIDO SE EMPLEO PARA LA COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA ACABADOS, 11% PARA MATERIAL DE TRABAJOS DE HERRERÍA Y EL 5% RESTANTE FUE DESTINADO A CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2011 Y MONTOS MENORES EN OTRAS PARTIDAS. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,293,453	3,293,453	3,293,453	3,293,453	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS FINQUITANDO COMPROMISOS PENDIENTES DE SALDAR POR OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2011, SIN QUE SE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN ESTE EJERCICIO, EL DESTINO FUE PARA SADAR FINQUITOS POR TRABAJOS EFECTUADO EN EL EJERCICIO 2010 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, SUPERVISIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO EN PLANTELES ESCOLARES DE ESTA DELEGACIÓN. LA META FÍSICA ALCANZADA SE ANOTA A FIN DE GUARDAR PROPORCIÓN CON EL PRESUPUESTO ERÓGADO PERO NO SE SUMA CON OTRO TIPO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DESTINO PARA SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS Y CON ELLO CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES POR CONCEPTO DE ESTIMACIONES NO PAGADAS POR LA OBRA REALIZADA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 11 PLANTELES, ASÍ COMO LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN LA META FÍSICA QUE SE ANOTA SE ACLARA QUE ES VIRTUAL, CONSIDERANDO QUE EL AVANCE FÍSICO YA FUE CONTABILIZADA EN SU AÑO EJERCICIO, A ESTE CORTE PRELIMINAR DE CIERRE SE INFORMA QUE AÚN EXISTE UN PAGO PENDIENTE DE REALIZAR POR LA ADQUISICIÓN DE VIDRIOS PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO EN VALIDADES SECUNDARIAS	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,938,152	3,938,152	3,938,152	3,938,152	100.0%	0	0	ACCION	132.00	132.00	100.0%	EL 91% DEL RECURSO EROGADO CORRESPONDE A LA COMPRA DE PINTURAS, ABRASIVOS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN VALIDADES SECUNDARIAS EL 9% RESTANTE PARA COMPRA DE HERAMIENTAS MENORES Y MATERIAL DIVERSO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	AL FINALIZAR EL PERIODO EL RECURSO EJERCIDO SE DESTINO A LA ADQUISICION DE EQUIPO INDUSTRIAL Y ARTICULOS METALICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	66,972,310	66,972,310	66,972,310	64,857,588	96.8%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL 95% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA Y EL 5% RESTANTE PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA QUE CONSUMEN LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA DELEGACIÓN. AL CIERRE DEL EJERCICIO SE PREVE SE REGISTRE UN MAYOR GASTO EN EL ENERGIA ELÉCTRICA AL CUBRIR LAS ÚLTIMAS CUENTAS DEL AÑO.
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	3,099,153	3,099,153	3,099,153	3,099,153	100.0%	0	0	PIEZA	420.00	555.00	132.1%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE EQUIPO INDUSTRIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, SIN EMBARGO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PREVISTO AL CIERRE DEL EJERCICIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO ECONOMICO POR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE PODA Y TALA DE SUJETOS FORESTALES DE ALTO RIESGO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA MARCACION, ASI COMO UN MONTO MENOR PARA LA COMPRA DE INSUMOS TEXTILES Y MATERIA PRIMA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONES	S-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	7,429,520	7,429,520	7,429,520	7,429,520	100.0%	0	0	PERSONA	1,050.00	988.00	94.1%	ESTAS CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA DELEGACION SE BASAN EN ALIMENTACION DE PERSONAS Y PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASÁLTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS	S-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	355,206	355,206	355,206	355,206	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	83,000.00	56,250.00	67.8%	ESTAS CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTA DELEGACION INVIRTIÓ RECURSOS EN AUTOMÓVILES Y CAMIONES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS, INCLUYE LAS LABORES DE CAMPO.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	S-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	355,206	355,206	355,206	355,206	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	ESTAS CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA DELEGACION CORRESPONDEN A AUTOMÓVILES Y CAMIONES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS, INCLUYE LAS LABORES DE CAMPO.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	S-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	9,381,709	9,381,709	9,381,709	6,522,697	69.5%	0	0	LUMINARIA	10,750.00	0.00	0.0%	NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DEL PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	S-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,938,936	2,938,936	2,938,936	1,399,081	47.6%	0	0	PROYECTO	9.00	0.00	0.0%	NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DEL PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18 Generados	19 Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					14 Ministrado	15 Programado	16 Ejercido									20
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	9-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	9,053,423	9,053,423	9,053,423	6,087,702	67.2%	413,067	19	0	PROYECTO	14.00	14.00	100.0%	NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DEL PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	9-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	623,507	623,507	623,507	0	0.0%	0	0	0	DOCUMENTO	783.00	783.00	100.0%	NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DEL PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	9-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	10,675,920	10,675,920	10,675,920	10,675,920	100.0%	0	0	0	TONELADA	157,147,000.00	0.00	0.0%	NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DEL PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	4,521,251	4,521,251	4,521,251	4,429,878	98.0%	35,517	35,517	0	INMUEBLE	20.00	20.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO: IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ALBAÑILERÍA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, DETALLES), CANCELERÍA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMO CAMBIO O CORRECCIÓN DE CABLEADO, CAMBIO DE LAMPARAS Y/O BALASTRAS, CONTACTOS, TABLEROS Y CORRECCIÓN DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, INTERIOR DEL INMUEBLE, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE.
MANTENIMIENTO DE CARRETA ASFÁLTICA EN RED SECUNDARIA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,505,000	1,505,000	1,505,000	1,469,626	97.6%	107,879	107,879	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. LAS ACCIONES REALIZADAS FUERON: MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO, REPAVIMENTACIÓN Y PAVIMENTACIÓN), A BASE DE POLIETE DE AMARRE, FRESADO MANUAL, Y MAQUINARIA COMO LA DEMOLICIÓN EN MAL ESTADO, NIVELACIÓN DEL TERRENO, COMPACTACIÓN, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y COLOCACIÓN DE NUEVO MATERIAL; DE MANERA GENERAL LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACIÓN DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACIÓN Y NÚMEROS GENERADORES 5. INTEGRACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRÁFICA 9. MEMORIA DESCRIPTIVA Y TÉCNICA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	2,313,982	2,313,982	2,313,982	2,251,885	97.3%	50,097	50,097	0	INMUEBLE	29.00	29.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, ALBAÑILERÍA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, DETALLES), CANCELERÍA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, Y CORRECCIÓN DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, CANCHAS, BARANDAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	776,592	776,592	776,592	716,010	92.2%	42,892	42,892	0	INMUEBLE	15.00	15.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ALBAÑILERÍA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, DETALLES EN CANCHAS), CANCELERÍA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCIÓN DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, CANCHAS, BARANDAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	131,333	131,333	131,333	103,924	79.1%	0	0	0	INMUEBLE	2.00	2.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ALBAÑILERÍA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, DETALLES EN CANCHAS), CANCELERÍA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCIÓN DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, CANCHAS, BARANDAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,385,301	99.0%	0	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE JURÍDICA Y DE GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, EMITEN OPINIÓN TÉCNICA CONCLUYENDO QUE EXISTE UN ALTO E INMEDIATO RIESGO DE UN INMUEBLE CUYA PROBABILIDAD DE DAÑO SE ENCUENTRA EN DESARROLLO YA QUE SE ENCUENTRA MAL CONSTRUIDO Y CON DIVERSAS DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES CON UN RIESGO LATENTE DE COLAPSARSE, CABE MENCIONAR QUE LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REALIZAR EL DESMANTELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y LA DEMOLICIÓN DE LA OBRA

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14										15
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	6,239,702	6,239,702	6,239,702	6,034,531	96.7%	0	0	0	KILOMETRO	283.09	278.57	98.2%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. LAS ACCIONES REALIZADAS FUERON: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO LA RECONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES, BOCAS DE TORMENTA, ATARIAS, RENOVACION DE BOCOS, SUSTITUCION DE TUBERIAS DAÑADAS Y RETIRO DE AZOLVE DE LAS REJES DE MANERA GENERAL. CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRAFICA
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	6,648,487	6,648,487	6,648,487	6,458,344	97.1%	39,417	39,417	0	PROYECTO	13.00	13.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO SUSTITUCION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE, GENERALMENTE DE ASBESTO CEMENTO POR TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 DE 4 Y 6 DE DIAMETRO, DE MANERA GENERAL LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRAFICA
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	30,827,514	30,827,514	30,827,514	29,907,867	97.0%	0	0	0	PROYECTO	46.00	46.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMPEDRADOS, ADOSQUINES Y CONCRETO HIDRAULICO, TALES COMO EL ROMPIMIENTO DE ESTRUCTURAS INVICELACION DEL TERRENO, COMPACTACION, ANALISIS TOPOGRAFICO Y COLOCACION DE NUEVO MATERIAL, DE MANERA GENERAL. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRAFICA 9. MEMORIA DESCRIPTIVA Y TECNICA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	680,000	680,000	680,000	679,364	99.9%	86,072	86,072	0	VIVIENDA	14.00	5.00	35.7%	CIFRAS PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. LA INCONSISTENCIA PRESENTADA EN ESTA ACTIVIDAD SE REFLEJO EN SU AVANCE FISICO, ESTO SE EXPLICA YA QUE NO SE LOGRO ALCANZAR LA META QUE SE TENIA PROGRAMADA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE PIES DE CASA, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ALGIDAS, POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, FUE NECESARIO UTILIZAR MÁS MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LOS FRENTES DE OBRA DE MUROS DE ALTO RIESGO. LAS ACCIONES REALIZADAS FUERON: 1.- SE DESHERBIA Y SE LIMPIA EL TERRENO, 2.- SE DA INVICELACION Y TRAZO, 3.- SE REALIZA EXCAVACION PARA EL ANCLAJE DE LA CIMENTACION, 4.- SE CUELA PLANTILLA O FIRME PARA RECIBIR EL HABILITADO DEL ACERO (VARILLA), 5.- SE HABILITA EL ACERO (SE AMARRA LA VARILLA) DE LA CIMENTACION Y DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES VERTICALES O CASTILLOS, 6.- SE CIMBRA Y SE APUNTALA CON SUS RESPECTIVOS SEPARADORES, PARA LA CIMENTACION, 7.- SE PREPARA UNA MEZCLA DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, SE REALIZA EL VACIADO O COLADO DEL CONCRETO EN LA CIMENTACION, SE PREPARA UNA MEZCLA DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, SE REALIZA EL VACIADO O COLADO DEL CONCRETO EN LOS CASTILLOS, SE PREPARA UNA MEZCLA DE CEMENTO, ARENA GRAVA Y AGUA, SE REALIZA EL VACIADO O COLADO DEL CONCRETO EN LAS CADENAS DE ENRACE, SE CURA CON AGUA Y SE DECIMBRA.
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	8,568,329	8,568,329	8,568,329	5,351,389	62.5%	0	0	0	ACCION	12.00	7.49	62.4%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	9,906,877	9,906,877	9,906,877	9,470,176	95.6%	0	0	0	METRO CUADRADO	44,684.00	42,714.30	95.6%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	187,490	187,490	187,490	169,077	90.2%	0	0	0	INMUEBLE	2.00	1.80	90.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	627,282	627,282	627,282	627,210	100.0%	0	0	0	OBRA	6.00	6.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	538,069	538,069	538,069	538,070	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	7.00	7.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OPERACIÓN DE PANTONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	190,081	190,081	190,081	177,353	93.3%	0	0	SERVICIO	5.00	4.67	93.4%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,455,390	1,455,390	1,455,390	1,347,792	92.6%	0	0	INMUEBLE	24.00	22.21	92.6%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAGÜE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	2,920,100	2,920,100	2,920,100	2,919,650	100.0%	0	0	METROS	256,396.00	244,440.00	95.3%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	13-NOCHIMILCO	NOCHIMILCO	URBANO	4,272,552	4,272,552	4,272,552	4,272,553	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	339.24	339.24	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	11,402,966	11,402,966	11,402,966	11,402,966	100.0%	0	0	ACCION	16,070.00	14,900.00	92.7%	ENTRE LOS TRABAJOS QUE SE LLEVARON A CABO SE ENCUENTRAN LA REHABILITACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y FUENTES; CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO A EDIFICIO PUBLICOS DELEGACIONALES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	11,279,343	11,279,343	11,279,343	11,279,343	100.0%	0	0	INMUEBLE	30.00	26.00	86.7%	ENTRE OTROS TRABAJOS SE REALIZO LA SUSTITUCION DEL TECHO DE LAMINA DEL DEPORTIVO GUMERCINDO ROMERO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVAADORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CASE Y EL EDIFICIO PRINCIPAL, ASI COMO MANTENIMIENTOS MENORES EN DIVERSOS INMUEBLES DE LA DELEGACION. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	21,811,763	21,811,763	21,811,763	21,811,763	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	66,855.00	41,949.00	62.7%	SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN LA CARPETA ASFÁLTICA DE DIVERSAS VIALIDADES DE ESTA DELEGACION. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,623,042	2,623,042	2,623,042	2,623,042	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	361,271.00	361,271.00	100.0%	SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACION DE LAS AREAS VERDES, ASI COMO EL PAQUETE DE AGUA POTABLE Y TRATADA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	5,223,409	5,223,409	5,223,409	5,223,409	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SE INCLUYE GASTO CORRIENTE. COMO ES EL MANTENIMIENTO A LOS DIVERSOS EQUIPOS CON QUE OPERAN LOS DEPORTIVOS COMO SON CALDERAS, BOMBAS, CONTENEDORES DE AGUA, ETC. PARA DAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS USUARIOS DE LOS MISMOS. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,999,183	2,999,183	2,999,183	2,999,183	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	3.00	2.00	66.7%	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ALGUNOS MERCADOS DE ESTA DEMARCAACION. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	64,728	64,728	64,728	64,728	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	DENTRO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS SE EFECTUARON TRABAJOS DE CARPINTERIA EN ALGUNAS CASA DE CULTURA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	568,984	568,984	568,984	568,984	100.0%	0	0	0	LUMINARIA	5,700.00	4,079.00	71.6%	DENTRO DE LOS TRABAJOS DE OBRAS POR ADMINISTRACION SE ADQUIRIERON DIVERSOS MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO EL EQUIPAMIENTO DE EQUIPO PARA EL CONTROL. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	4,283,600	4,283,600	4,283,600	4,283,600	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	52.00	52.00	100.0%	SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE OBRAS POR ADMINISTRACION LOS CUALES REQUIRIERON LA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS Y UN COMPLEMENTO POR MEDIO DE OBRAS POR CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE BEBEDEROS Y LA DEMOLICION DE AULAS PROVISIONALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE BALIZAMIENTO DE VIALIDADES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	563,551	563,551	563,551	563,551	100.0%	0	0	0	METROS	350,000.00	204,152.00	58.3%	PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD SE REQUIRO LA ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	328,540	328,540	328,540	328,540	100.0%	0	0	0	EVENTO	2.00	1.00	50.0%	PARA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD SE REQUIRO EL MANTENIMIENTO DE LAS CASAS DE CULTURA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	10,457,175	10,457,175	10,457,175	10,457,175	100.0%	0	0	0	KILOMETRO	360.00	273.00	75.8%	ESTA ACTIVIDAD REQUIRO LA CONTRATACION DE OBRA POR CONTRATO PARA LA SUSTITUCION DE LA TUBERIA EN DIVERSAS COLONIA DE LA DELEGACION, ASI COMO LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE OBRAS POR ADMINISTRACION. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,469,103	2,469,103	2,469,103	2,469,103	100.0%	0	0	0	PROYECTO	51.00	19.00	37.3%	PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE OBRAS POR ADMINISTRACION SE REQUIRO DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA SUSTITUCION DE TUBERIA OBSOLETA O LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	20,433,747	20,433,747	20,433,747	20,433,747	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	SE LLEVARON A CABO PRINCIPALMENTE TRABAJOS DE OBRAS POR CONTRATO PARA LA RENOVACION DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DE ESTA DEMARCAACION, ASI COMO LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR OBRAS POR ADMINISTRACION. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					13	14	15								
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,560,725	2,560,725	2,560,725	2,560,725	100.0%	0	0	PIEZA	20,000.00	15,054.00	75.3%	PARA LA REPOSICIÓN DE LOS LETREROS Y NOMENCLATURAS SE REQUIERO LA COMPRA DE MATERIALES PARA SU SUSTITUCIÓN. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACION	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,787.00	3,408.00	58.9%	PARA CONTAR CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRASLADO DE FLORES, ARRILUSTOS Y ARBOLES SE REQUIERE CONTAR CON EL PARQUE VEHICULAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	21,387,825	21,387,825	21,387,825	21,387,825	100.0%	0	0	TONELADA	32,857.00	17,542.00	53.4%	SE LLEVO A CABO LA ADQUISICIÓN DE 10 CAMIONES DE BASURA PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	1,287,717	1,287,717	1,287,717	1,287,717	100.0%	0	0	PIEZA	8,559.00	6,692.00	78.2%	SE PROPORCIONO EL MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL RETIRO DE RAMAS A TRAVES DE OBRAS POR ADMINISTRACION. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	20,761,016	20,761,016	20,761,016	20,761,016	100.0%	0	0	ACCION	6,065.00	2,431.00	40.1%	PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD SE INCLUYE GASTO CORRIENTE Y COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	30,836,411	30,836,411	30,836,411	29,554,822	95.8%	500,000	75,823	ACCION	14,204.00	39,209.50	276.0%	EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES EN CUANTO A MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y VIGILANCIA A MONUMENTOS, JUEGOS INFANTILES, PROTECCIONES METÁLICAS, JUEGOS INFANTILES, RELOJES MONUMENTALES, RETIRO DE PROPAGANDA, LIMPIEZA DE PLAZAS, PINTURA EN CINTARILLA, GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS, ENTRE OTRAS. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,408,597	2,408,597	2,408,597	994,741	41.3%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ELEVADOR PRIVADO DEL JIFE DELEGACIONAL. NO SE REPORTA AVANCE, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA ESTA EN PERIODO DE ESTIMACIÓN, LA CUAL SE ESPERA QUE SE CONCLUYA LA OBRA AL 100% AL CIERRE DEFINITIVO DE LA CUENTA PÚBLICA LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	4,486,812	4,486,812	4,486,812	4,156,587	92.6%	0	0	METROS CUADRADOS	76,781.00	70,087.00	91.3%	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA A 35 COLONIAS DE ESTA DEMARCACIÓN, 70,087.00 M2. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	5,276,824	5,276,824	5,276,824	5,251,521	99.5%	0	0	INMUEBLE	22.00	19.00	86.4%	SE REALIZARON TRABAJOS EN LOS DIFERENTES CENOS DE ESTA DEMARCACIÓN TALES COMO LIMPIEZA A LOS ARENEROS, REGISTROS DE AGUA, DESTAPARON TUBERIAS, CAMBIOS DE CHAPAS EN LAS PUERTAS, TUBERIAS EN BAÑOS, COLOCACION DE BOMBAS DE AGUA Y SANITARIOS, LAVABOS, DESASOLVE EN LA RED DE DRENAJE, SE COLOCÓ YESO EN LOS PLAFONES, REPARACIÓN DE FUGAS DE GAS Y DE AGUA, ASÍ COMO IMPERMEABILIZACIÓN EN AZÓTEAS, ENTRE OTROS.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,387,550	2,387,550	2,387,550	508,491	21.3%	0	0	0 INMUEBLE	3.00	13.00	433.3%	SE REALIZARON TRABAJOS EN LOS DIFERENTES DEPORTIVOS DE ESTA DEMARCACION; SE APOYO CON MATERIAL Y MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, INSTALACIONES ELECTRICAS, HERRERIA, CARPINTERIA, PINTURA, ACABADOS, ALBAÑILERIA, SE REFORZO MALLA CICLONICA, SUPERVISION DE OBRA ENTRE OTROS. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,827,885	2,827,885	2,827,885	2,277,920	80.6%	0	0	0 INMUEBLE	20.00	33.00	165.0%	SE REALIZARON TRABAJOS EN LOS DIFERENTES MERCADOS DE ESTA DEMARCACION; SE APOYO CON MATERIAL Y MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, INSTALACIONES ELECTRICAS, HERRERIA, CARPINTERIA, PINTURA, ACABADOS, ALBAÑILERIA, SE REFORZO MALLA CICLONICA, SUPERVISION DE OBRA ENTRE OTROS. CABE MENCIONAR QUE EL AVANCE FISICO REGISTRADO SE REALIZO FUERA DE LO PROGRAMADO CON MATERIAL EXISTENTE EN EL ALMACEN. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	366,393	366,393	366,393	310,900	84.9%	0	0	0 INMUEBLE	12.00	22.00	183.3%	SE REALIZARON TRABAJOS EN LAS DIFERENTES CASAS DE CULTURA UBICADAS EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL, SE APOYO CON MATERIAL Y MANO DE OBRA TALES COMO: SE COLOCARON FOCOS, TUBOS Y BALASTAS, CONTACTOS, SE REPARO CIRCUITO CERRADO, SE CAMBIARON TAPAJOLDS DE GAS, CAMBIO DE ACCESORIOS EN SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION, ELECTRICA, HERRERIA, CARPINTERIA, PINTURA, ACABADOS, ALBAÑILERIA, SUPERVISION DE OBRA ENTRE OTROS. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	43,528,750	43,528,750	43,528,750	39,084,323	89.8%	0	0	0 INMUEBLE	60.00	74.00	123.3%	SE REALIZARON TRABAJOS EN LOS DIFERENTES CENDIS DE ESTA DEMARCACION TALES COMO: LIMPIEZA A LOS ARENOS, REGISTROS DE AGUA, DESTAPARON TUBERIAS, CAMBIOS DE CHAPAS EN LAS PUERTAS, TUBERIAS EN BAÑOS, COLOCACION DE BOMBAS DE AGUA Y SANITARIOS, LAVABOS, DESOLVE EN LA RED DE DRENAJE, SE COLOCO YESO EN LOS PLAFONES, REPARACION DE FUGAS DE GAS Y DE AGUA, ASÍ COMO IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS, ENTRE OTROS.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	13,881,348	13,881,348	13,881,348	12,857,997	92.6%	0	0	0 INMUEBLE	76.00	82.00	107.9%	META COMPLEMENTARIA CON RECURSOS FISCALES Y FAFEI. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO EN VALIDADES SECUNDARIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	11,788,929	11,788,929	11,788,929	11,218,333	95.2%	0	0	0 OBRA	2.00	2.00	100.0%	META COMPLEMENTARIA CON RECURSOS FISCALES Y F. INF. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,593,744	1,593,744	1,593,744	1,592,045	99.9%	0	0	0 PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,187,091	1,187,091	1,187,091	1,184,586	99.8%	0	0	0 PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,945,814	1,945,814	1,945,814	0	0.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.



ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15	16	17=14/14						18
COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	184,059	184,059	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	SIN VARIACION. ESTOS RECURSOS SE DESTINARON PARA LA COMPRA DE 20 RADIOS PORTATILES, PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,345,461	3,345,461	3,345,461	3,345,461	100.0%	0	0	METROS	2,500.00	2,500.00	100.0%	SE REALIZO BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL, A DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA DEMARCACION TERRITORIAL.
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	9-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,050,310	1,050,310	1,050,310	1,012,420	96.4%	0	0	DOCUMENTO	110.00	217.00	197.3%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DESTINO PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS ADQUIRIDOS EN AÑOS ANTERIORES, GENERADOS POR DIFUSIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS, CONCURSOS Y PROGRAMAS SOCIALES A POBLACIÓN ABIERTA, ASÍ COMO EL MONITOREO DE INFORMACIÓN EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	9-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	26,162,923	26,162,923	26,162,923	23,938,563	91.5%	3,491,410	3,491,410	TONELADA	760,000.00	760,000.00	100.0%	EL 62% DEL RECURSO EJERCIDO SE DESTINO AL PAGO DE SERVICIOS POR EL CONCEPTO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO PARA EN DESARROLLO DE DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, TAMBIÉN SE REALIZO EN PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, 7% POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, 1% PARA CONSUMO DE VARA DE PERILLA Y MORILLOS PARA UTILIZAR EN BARRIDO MANUAL, EL 12% RESTANTE SE DIVERSIFICA EN MONTOS MENORES DE OTRAS PARTIDAS. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,727,859	4,727,859	4,727,859	589,869	12.5%	0	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,508,044	2,508,044	2,508,044	2,442,932	97.4%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	9-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	956,678	956,678	956,678	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	0.00	0.0%	NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DEL PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	18,000	18,000	18,000	13,363	74.2%	0	0	PERSONA	4.00	2.97	74.3%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	25,723	25,723	25,723	0	0.0%	0	0	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	130,000	130,000	130,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACION	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	280,891	280,891	280,891	193,427	68.9%	0	0	METRO CUADRADO	9,476.00	6,525.30	68.9%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	12,125,393	12,125,393	12,125,393	8,474,624	69.9%	0	0	ACCION	4,926.00	3,442.80	69.9%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	726,400	726,400	726,400	704,027	96.9%	0	0	DOCUMENTO	61.00	59.12	96.9%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROMOCIÓN DE EQUITAD DE GÉNERO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,908,184	1,908,184	1,908,184	444,280	23.3%	0	0	ACCION	4.00	0.93	23.3%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	25,000	25,000	25,000	8,088	34.8%	0	0	SERVICIO	292.00	101.48	34.8%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,409,820	1,409,820	1,409,820	498,943	35.4%	0	0	PIEZA	176.00	62.29	35.4%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	38,413,730	38,413,730	38,413,730	33,975,032	88.4%	620,892	0	ACCION	289.00	251.54	87.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,279,020	1,279,020	1,279,020	1,279,020	100.0%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS DEL CONADE. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	792,168	792,168	792,168	738,516	93.2%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.00	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	231,519	231,519	231,519	123,725	53.4%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.00	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	9,141,190	9,141,190	9,141,190	9,141,190	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIONES DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011
TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCION A LA IGUALDAD SOCIAL	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	2,992,800	2,992,800	2,992,800	2,992,800	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.00	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIONES DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011
SISTEMAS DE INFORMACION															
SERVICIOS INFORMATICOS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,181,739	2,181,739	2,181,739	2,181,739	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	12.00	100.0%	ESTAS CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA DELEGACION CORRESPONDEN A MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION.
CENTROS DE INCUBACION DE EMPRESAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	43,082	43,082	43,082	33,710	78.2%	0	0	EMPRESA	0.00	0.00	0.00	META COMPLEMENTADA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	146,053	146,053	146,053	103,715	71.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.00	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACION Y QUEJAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	199,050	199,050	199,050	167,481	84.1%	0	0	QUEJA	0.00	0.00	0.00	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MAQUINARIA															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	897,314	897,314	897,314	897,314	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE DIÓ MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA RED SECUNDARIA, ASÍ COMO SUS ACCESORIOS MEDIANTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, CON LA FINALIDAD DE QUE LA COMUNIDAD SATISFAGA SUS NECESIDADES CON ESTE VITAL LIQUIDO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	122,952	122,952	122,952	122,952	100.0%	0	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO FUE DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL COMO BOMBAS CENTRIFUGAS SUMERGIBLES ESPIGA MANGUERA, NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA. ESTE GASTO SE CONSIDERA COMPLEMENTARIO POR ELLO NO SE CONSIDERA META FÍSICA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	503,934	503,934	503,934	503,934	100.0%	0	0	0	METRO CUBICO	100.00	96.00	96.0%	EL 27% DEL RECURSO SE DESTINÓ A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL COMO MOTORES DE PERFORACIÓN, BOMBAS INDUSTRIALES, HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN, ENTRE OTRAS. EL RESTO DEL RECURSO SE REALIZÓ LA COMPRA DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UTILIZADOS EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	10,615,879	10,615,879	10,615,879	10,508,829	99.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
OTROS																
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,490,000	99.9%	0	0	0	ACCION	27.00	27.00	100.0%	NO EXISTE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA REPARACIÓN DE FUGAS EN SANITARIOS TRABAJOS EN CONSTRUCCIÓN DE PISOS MEJORAMIENTO EN ÁREAS COMUNES, TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y COLOCACIÓN DE APARATOS DE RECONDICIONAMIENTO PSICO AL AIRE LIBRE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN VINILICA EN MUROS DE OFICINA Y ESMALTE EN CANCELERÍA Y RETIRO DE ALFONBRA, COLOCACIÓN DE ASIENTOS DEL WC, CAMBIO DE LLAVE DE NARIZ EN LAVADEROS, LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	56,725,153	56,725,153	56,725,153	44,146,614	77.8%	0	0	0	LUMINARIA	1,908.00	1,908.00	100.0%	NO EXISTE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA, REPARACIÓN DE BANQUETA Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	0	METROS CUBICOS	163.00	163.00	100.0%	NO EXISTE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA,REPARTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE PIPAS A LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	10,314,748	10,314,748	10,314,748	10,239,912	99.3%	0	0	0	OTROS	77,901.00	77,901.00	100.0%	NO EXITE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA, BARRIDO MECANICO PROGRAMAS DE LIMPIEZA EN EL CENTRO HISTORICO Y JARDINES BARRIDO MANUAL. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre		Ejercido 16	Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					Ministrado 14	Programado 15									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEPORTIVA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	5,232,367	5,232,367	5,232,367	5,202,360	99.4%	0	0	0 INMUEBLE	763.70	763.70	100.0%	
PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	0	0	0	0	0.0%	313,282	313,282	0 METROS	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	21,621,221	21,621,221	21,621,221	17,907,060	82.8%	0	0	0 ACCION	17.00	17.00	100.0%	
PROMOCIÓN DE EGIJIDAD DE GÉNERO	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	185,902	185,902	185,902	185,902	100.0%	0	0	0 ACCION	0.00	0.00	0.0%	EL PAGO ES CORRESPONDIENTE A ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS), POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE COMPUTO A CARGO DE ESTA DELEGACIÓN.
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,869,949	10,869,949	10,869,949	10,450,010	96.1%	0	0	0 TONELADA	49,500.57	49,500.57	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011 SE RECOLECTARON DE DESECHOS SÓLIDOS, DESGLOSÁNDOSE EN TONELADAS DOMICILIARIAS, COMERCIOS, INDUSTRIAS, ESCUELAS, EDIFICIOS PÚBLICOS, MERCADOS Y PANTEONES, ASÍ COMO BARRIDO MANUAL Y BARRIDO MECANICO.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DESCONCENTRADA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	320,423	320,423	320,423	320,423	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO EJERCIDO SE DESTINO PARA SANEAR LAS FINANZAS PUBLICAS FINQUITANDO COMPROMISOS PENDIENTES DE SALDAR POR OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2011, QUE CORRESPONDEN A LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA ESTABILIZAR TALUD EN LA COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	100.0%	0	0	0 OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO SE DESTINO PARA SALDAR FINQUITOS POR LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS VÍA EXPROPIACIÓN Y/O CONTRATOS DE COMPRA VENTA QUE SE LOGRO CON VECINOS HABITANTES DE ESTA VÍA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL EJE 4 NORTE ELIZABARDO. LA META FÍSICA QUE SE ANOTA SE ACLARA QUE ES VIRTUAL, CONSIDERANDO QUE EL AVANCE FÍSICO YA FUE CONTABILIZADA EN SU AÑO EJERCICIO.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	9,657,479	9,657,479	9,657,479	4,323,807	44.8%	0	0	0 ACCION	68.00	72.00	105.9%	EL 66% DEL RECURSO EJERCIDO SE DESTINO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, 30% PARA SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y EL RESTO PARA LA IMPRESIÓN DE FORMAS VALORADAS. A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE EFECTUAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE USO INFORMÁTICO, PRINCIPALMENTE. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,012,450	1,012,450	1,012,450	0	0.0%	0	0	0 INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21		24
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	90,317	90,317	90,317	90,108	99.8%	0	0	0 SUPERVISION	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE	
CONSERVACION DELEGACION DE IMAGEN URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	26,442,815	26,442,815	26,442,815	13,208,227	50.0%	0	0	0 ACCION	90.00	45.00	50.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE	
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	17,094,607	17,094,607	17,094,607	3,926,757	23.0%	0	0	0 PROYECTO	18.00	18.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE	
COORDINACION DE POLITICAS DELEGACIONALES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	10,006,127	10,006,127	10,006,127	630,623	6.3%	0	0	0 ACCION	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,067,400	1,067,400	1,067,400	618,317	57.9%	0	0	0 INMUEBLE	26.00	13.00	50.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESCENTRADA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	14.00	14.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CCDIK)	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	114,648	114,648	114,648	111,441	97.2%	0	0	0 INMUEBLE	13.00	8.00	61.5%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	418,120	418,120	418,120	416,073	99.5%	0	0	0 INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,719,098	1,719,098	1,719,098	1,707,391	99.3%	0	0	0 METROS CUADRADOS	432,188.00	432,188.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					14	15	16									18
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,498,343	2,498,343	2,498,343	248,264	9.9%	0	0	0	INMUEBLE	149.00	143.00	95.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,303,720	1,303,720	1,303,720	385,855	29.6%	0	0	0	INMUEBLE	15.00	15.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	611,271	611,271	611,271	611,271	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	7.00	7.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	708,843	708,843	708,843	699,954	98.7%	0	0	0	INMUEBLE	19.00	19.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
MANTENIMIENTO EN CARPETA ASFALTICA EN RED SECUNDARIA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	28,436,493	28,436,493	28,436,493	23,217,966	81.6%	0	0	0	METRO CUADRADO	122,117.00	122,117.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	200,000	200,000	200,000	123,840	61.9%	0	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	127,613,608	127,613,608	127,613,608	104,069,017	81.6%	0	0	0	LUMINARIA	20,500.00	17,548.00	85.6%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	10,691,609	10,691,609	10,691,609	8,902,605	83.3%	0	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	13,964,348	13,964,348	13,964,348	12,191,061	87.3%	0	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14										15
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE BALIZAMIENTO EN VALIDADES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	14,298,761	14,298,761	14,298,761	10,394,598	72.7%	0	0	0	METROS	350,000.00	350,000.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,469,174	4,469,174	4,469,174	2,016,561	45.1%	0	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,199,011	2,199,011	2,199,011	1,351,358	61.5%	0	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAGOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	15,715,150	15,715,150	15,715,150	11,084,469	70.5%	0	0	0	METROS	683,555.00	683,555.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	8,430,277	8,430,277	8,430,277	7,876,478	93.4%	0	0	0	PROYECTO	2,028.00	2,028.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACION DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	12,068,729	12,068,729	12,068,729	10,780,372	89.3%	0	0	0	OTROS	3,305.00	2,692.00	81.5%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	4,376,016	4,376,016	4,376,016	3,000,000	68.6%	0	0	0	EVENTO	2.00	1.00	50.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
PROMOCION DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	958,987	958,987	958,987	494,714	51.6%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	46,150,845	46,150,845	46,150,845	32,250,226	69.9%	0	0	0	METRO CUBICO	1,307,451.00	1,307,451.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	Ministrado									
PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	181,130	181,130	181,130	64,097	35.4%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	70,842,104	70,842,104	70,842,104	48,940,773	69.1%	0	0	TONELADA	1,250,296.00	1,250,296.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
REFORESTACION DE SUELO DE CONSERVACION	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	656,442	656,442	656,442	63,330	9.6%	0	0	PLANTA	6,344.00	4,645.00	73.2%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	66,509,610	66,509,610	66,509,610	58,043,848	88.6%	5,115,370	973,320	ACCION	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	199,499,073	199,499,073	199,499,073	163,219,687	81.8%	0	0	SERVICIO	1,825.00	1,825.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	778,310	778,310	778,310	778,310	100.0%	0	0	PIEZA	2,150.00	1,957.00	91.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	174,216	174,216	174,216	169,649	97.4%	0	0	INMUEBLE	6.00	5.88	97.3%	CIFRAS PREELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,871,098	4,871,098	4,871,098	4,637,053	95.2%	0	0	LUMINARIA	289.00	275.11	95.2%	CIFRAS PREELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO NYSES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	7,879	7,879	7,879	7,879	100.0%	0	0	APOYO	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	728,121	728,121	728,121	708,007	97.2%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,310.00	2,246.10	97.2%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	384,804	384,804	384,804	151,380	39.3%	0	0	0 METRO CUADRADO	10.00	3.91	39.3%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	188,204	188,204	188,204	177,902	94.5%	0	0	0 ACCION	2.00	1.89	94.5%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,964,159	4,964,159	4,964,159	4,164,552	83.9%	0	0	0 APOYO	773.00	648.40	83.9%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,548,499	3,548,499	3,548,499	3,062,783	86.3%	0	0	0 KILOMETRO	1.00	0.86	86.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,303,430	1,303,430	1,303,430	1,303,430	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,025.00	2,025.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	6,517,446	6,517,446	6,517,446	6,327,602	97.1%	0	0	0 TONELADA	22,928.00	22,250.14	97.1%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	27,260,420	27,260,420	27,260,420	27,260,420	100.0%	0	0	0 SERVICIO	24,650.00	24,650.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	21,097,275	21,097,275	21,097,275	21,097,275	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	154,050.00	154,050.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	Ministrado										Programado
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	800,000	800,000	800,000	798,158	99.8%	0	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	6,234,365	6,234,365	6,234,365	6,233,687	100.0%	0	0	0	KILOMETRO	428.00	428.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	5,831,638	5,831,638	5,831,638	5,831,638	100.0%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	3,315,240	3,315,240	3,315,240	3,315,240	100.0%	0	0	0	PROYECTO	124.00	117.00	94.4%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	51,496	51,496	51,496	51,184	99.4%	0	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	53,649,102	53,649,102	53,649,102	53,649,102	100.0%	0	0	0	METRO CUBICO	1,230,767.00	1,230,767.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	88,320,053	88,320,053	88,320,053	87,983,135	99.6%	0	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	NOCHIMILCO	NOCHIMILCO	URBANO	16,011,860	16,011,860	16,011,860	14,806,623	92.5%	0	0	0	METRO CUADRADO	427,223.62	427,223.62	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	NOCHIMILCO	NOCHIMILCO	URBANO	5,225,682	5,225,682	5,225,682	1,780,082	34.1%	0	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	INCLUYE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION. CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14	15								
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	13-NOCHIMILCO	NOCHIMILCO	URBANO	430,000	430,000	430,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	241.49	241.49	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	13-NOCHIMILCO	NOCHIMILCO	URBANO	98,148,290	98,148,290	98,148,290	85,701,171	87.3%	1,358,555	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	INCLUIE GASTO CORRIENTE Y SE EFECTUAN PAGOS DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUROS, SERVICIO DE FUMIGACION Y ADQUISICION DE VEHICULOS. CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	195,000	195,000	195,000	190,036	97.5%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,712,509	2,712,509	2,712,509	2,552,338	94.1%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	602,323	602,323	602,323	602,323	100.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	42,802,128	42,802,128	42,802,128	42,799,875	100.0%	0	0	TONELADA	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,728,400	1,728,400	1,728,400	1,728,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,665.00	9,665.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIONES DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	35,927,377	35,927,377	35,927,377	35,927,338	100.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIONES DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA 2011.
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	18,730,364	18,730,364	18,730,364	18,730,364	100.0%	1,502,993	1,502,993	TONELADA	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIONES DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14									15
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	174,023	174,023	174,023	174,023	100.0%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIONES DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011
GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES															
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	8-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	137,453	137,453	137,453	137,453	100.0%	0	0	PERSONA	300.00	300.00	100.0%	NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DEL PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	64,726,526	64,726,526	64,726,526	64,726,526	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTOS RECURSOS SON DESTINADOS AL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO, ASI COMO DE LOS SEMAFOROS, ALUMBRADO DECORATIVO Y DE LOS INMUEBLES Y CAMPAMENTOS (PARTIDA CENTRALIZADA).
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS EN DELEGACIONES (CORRIENTE)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	15,374,173	15,374,173	15,374,173	15,374,173	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTOS RECURSOS SON DESTINADOS AL PAGO DE AGUA POTABLE (PARTIDA CENTRALIZADA) Y AGUA TRATADA.
APOYOS DELEGACIONALES PARA LA ALIMENTACIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,600,966	2,600,966	2,600,966	2,600,966	100.0%	0	0	APOYO	8.00	8.00	100.0%	NO EXISTE VARIACION EN LA META FISICA SE APOYO ECONOMICAMENTE PARA LA ALIMENTACION A PERSONAS QUE VIVEN EN COLONIAS CON MAYOR GRADO DE MARGINACION. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011
COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	9,907,589	9,907,589	9,907,589	9,489,664	95.8%	1,329,312	0	OTROS	36.00	36.00	100.0%	NO EXISTE VARIACION EN LA META FISICA SE EFECUARON RONDINES CON LA POLICIA PIE A TIERRA Y EN PATRULLAS OPERATIVOS DE DISUASION ASI COMO DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN DIFERENTES EVENTOS LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	500,000	500,000	500,000	458,334	91.7%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	NO EXISTE VARIACION EN LA META FISICA SE COORDINO CON LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA ACTUALIZACION DEL MANUAL ADMINISTRATIVO CON UN ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	NO EXISTE VARIACION, SE DIO MANTENIMIENTO A LAS CANCHAS DE BASQUETBOLL. SE DIO MANTENIMIENTO A LA INSTALACION ELECTRICA SE REALIZO PODA EN AREAS VERDES, SE REHABILITARON JUEGOS INFANTILES LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
PLANEACIÓN Y DISEÑOS DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	5,700,000	5,700,000	5,700,000	3,656,107	64.1%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTO ES COMPLEMENTO DE RECURSOS FISCALES NO EXISTE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA SE ELABORO EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE EQUIDAD COMPRENDIENDO LAS ACCIÓN QUE SE REALIZARON EN ATENCIÓN A LA VIOLENCIA A LA EQUIDAD SOCIAL Y DE GENERO. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	25,628,505	25,628,505	25,628,505	25,628,505	100.0%	0	0	OTROS	60.00	59.00	98.3%	LA VARIACIÓN EN LA META FÍSICA OBEDECE A QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA Y EN TRÁMITE LA LIBERACIÓN DEL FINQUILITO. EL PROGRAMA CONSISTIO EN EL APOYO ECONOMICO PARA OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN LOS ESPACIOS COMUNES A FIN DE CUBRIR LAS DEMANDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA PROTECCIÓN CIVIL Y DESARROLLO URBANO. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	23,682,107	23,682,107	23,682,107	18,295,711	77.3%	0	0	EVENTO	1,917.00	1,917.00	100.0%	NO EXISTE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA SE REALIZARON TALLERES EN CENTROS CULTURALES, EVENTOS ESPECIALES Y APOYO A COMUNIDAD EN FIESTAS PATRIALES Y OTRAS CELEBRACIONES. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,340,903	89.4%	0	0	ACCION	689.00	689.00	100.0%	NO EXISTE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA SE APOYO A DESEMPLEADOS Y PERSONAS DEL SECTOR INFORMAS Y POBLACION EN GENERAL PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS HABILIDADES ASI COMO LA CONSTITUCIÓN DE COOPERARIVAS, EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL, REDES POPULARES Y MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,965,000	1,965,000	1,965,000	1,889,965	96.2%	0	0	KILOMETROS	20.00	20.00	100.0%	COMPLEMENTO DE FAPEF NO EXISTE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE REGISTRO PARA COLADORES PÚBLICOS. TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,809,845	3,809,845	3,809,845	3,321,490	87.2%	0	0	PROYECTO	9.00	9.00	100.0%	NO EXISTE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DE FISCALES NO EXISTE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AREAS VERDES TRABAJOS PARA LLEVAR A CABO LA IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BODIGAS DE PARQUES Y JARDINES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE ADOPRETO POR CONCRETO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y COLOCACIÓN DE APARATOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO AL AIRE LIBRE. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	0	0	0	0	0.0%	780,311	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NO EXISTE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA, SE LLEVO A CABO EL REORDENAMIENTO DE LA VIA PÚBLICA RETIRANDO AMBULANTES QUE NO CUENTEN CON PERMISOS PARA EJERCER EL COMERCIO EN VIA PÚBLICA. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	6,385,000	6,385,000	6,385,000	5,957,148	93.3%	0	0	ACCION	398.00	398.00	100.0%	NO EXISTE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA. ATENCIÓN A USUARIOS QUE REALIZAN TRÁMITES DE VENTANILLA ÚNICA CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre		Ejercido 16	Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					Ministrado 14	Programado 15									
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,309,900	2,309,900	2,309,900	1,127,955	48.8%	0	0	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	100.0%	NO EXISTE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA SE REALIZARON ESOBRAS JURÍDICAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA CIVIL, PENAL Y LABORAL. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	993,329	99.3%	0	0	QUEJA	855.00	855.00	100.0%	EN LA META FÍSICA NO EXISTE VARIACIÓN. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,845,000	1,845,000	1,845,000	1,845,000	100.0%	0	0	PERSONA	105.00	105.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. EN ESTA ACTIVIDAD SE PROPORCIONARÁN SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL, NUTRICIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LOS INFANTES, ENTRE LOS 90 DÍAS DE NACIDOS HASTA LOS 5 AÑOS 11 MESES DE EDAD, HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS SIETE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL UBICADOS DENTRO DE ESTA DEMARCAÇÃO POLÍTICA, CON ASISTENCIA DE LUNES A VIERNES EN APEGO AL CALENDARIO ESCOLAR VIGENTE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,531,600	1,531,600	1,531,600	1,331,596	86.9%	0	0	EVENTO	3.00	3.00	100.0%	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	0	0	0	0	0.0%	269,916	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,323,509	3,323,509	3,323,509	3,323,509	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	31,612,678	31,612,678	31,612,678	31,568,821	99.9%	516,361	516,361	ACCIÓN	12.00	12.00	100.0%	LA TOTALIDAD DEL RECURSO EJERCIDO AL PERIODO CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODA LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE ESTA DELEGACIÓN, COMO SON DEPORTIVOS, CASAS DE CULTURA, CENDIS, OFICINAS, CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y MERCADOS, PRINCIPALMENTE. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,195	1,195	1,195	1,195	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DESTINA PARA CUBRIR EL COMPROMISO PENDIENTE DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES DE UNA PERSONA EN SITUACIÓN VULNERABLE, ESTO CON EL FIN DE SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS. LA META FÍSICA QUE SE ANOTA SE CONSIDERA VIRTUAL Y NO SE SUMA A LO ALCANZADO CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	41,699	41,699	41,699	41,699	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	EL TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DESTINA PARA CUBRIR EL COMPROMISO CON UNA PERSONA VULNERABLE POR CONCEPTO DE AYUDA, ESTO PARA EL SANAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS CON COMPROMISOS PENDIENTES DE CUBRIR. LA META FÍSICA QUE SE ANOTA SE ACLARA QUE ES VIRTUAL, CONSIDERANDO QUE EL AVANCE FÍSICO YA FUE CONTABILIZADA EN SU AÑO EJERCICIO.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
					24										
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	6,687,600	6,687,600	6,687,600	6,687,600	100.0%	0	0	CONFLICTO	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO EJERCIDO SE DESTINÓ PARA RESOLVER CONFLICTO SOCIAL CON LOCATARIOS Y COMERCIANTES AFECTADOS QUE FUERON INSCRITOS EN EL PROGRAMA TEMPORAL DE OTORGAMIENTO DE APOYO ECONÓMICO POR LAS OBRAS DE LA PLAZA MARIANA. LA META FÍSICA Y UNIDAD DE MEDIDAD QUE SE CONTEMPLA SE CONSIDERA VIRTUAL YA QUE EL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS CORRESPONDE A COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	201,049,239	201,049,239	201,049,239	191,256,305	95.1%	0	0	SERVICIO	11,040.00	11,040.00	100.0%	EL 99% DEL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA QUE REALIZA LA POLICIA AUXILIAR, CON EL PROPOSITO DE CONTAR CON VIGILANCIA PROFESIONAL EN LAS INSTALACIONES, INMUEBLES, MODULOS, A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE EL PAGO DEL COMPROMISO GENERADO POR LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS Y TRICIMOTOS (VEHICULOS DE SEGURIDAD), COMO PARTE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO OTORGADO A LOS COMITÉS CIUDADANOS. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	187,500	187,500	187,500	187,500	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DESTINÓ PARA SANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS Y COMPROMISOS PENDIENTES EN LOS APOYOS ECONÓMICOS QUE SE BRINDÓ A ESCUELAS PÚBLICAS Y SUS ALUMNOS UBICADAS EN ESTA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL. LA META FÍSICA QUE SE ANOTA SE ACLARA QUE ES VIRTUAL, CONSIDERANDO QUE EL AVANCE FÍSICO YA FUE CONTABILIZADA EN SU AÑO EJERCICIO.
SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	PERSONA	7,000.00	7,910.00	113.0%	EN ESTE PERIODO SE EFECTUÓ LA DISPERSIÓN DE TARJETAS PARA LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN LAS MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MADRES JEFAS DE FAMILIA, CONSIDERANDO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
EL DEPORTE Y RECREACIÓN SON RECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO	S-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	614,102	0	INMUEBLE	10.00	8.00	80.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. LAS CIFRAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO	S-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	506,959	506,959	506,959	506,959	100.0%	0	0	EVENTO	370.00	370.00	100.0%	ESTAS CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	S-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	49,924,635	49,924,635	49,924,635	49,924,635	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011 SE UTILIZÓ EL RECURSO EN PARTIDAS QUE INVOLUCIARN EL CAPÍTULO 1000, PRINCIPALMENTE, LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA DELEGACIÓN ESTÁN DESTINADOS A CUBRIR EL IMPORTE DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES OFICIALES, INCLUYE ALUMBRADO PÚBLICO.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	S-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	73,027,342	73,027,342	73,027,342	73,027,342	100.0%	0	0	SERVICIO	48.00	48.00	100.0%	ESTAS CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTA DELEGACIÓN INVIRTÓ RECURSOS EN SERVICIOS DE VIGILANCIA.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	S-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	40,467,895	40,467,895	40,467,895	40,467,895	100.0%	712,700	0	ACCIÓN	12.00	12.00	100.0%	ESTAS CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTA DELEGACIÓN INVIRTÓ RECURSOS EN GASTOS ADMINISTRATIVOS COMO SEGUROS Y PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS, PRINCIPALMENTE.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y CUETAS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	736,583	736,583	736,583	729,710	99.1%	0	0	ESTUDIO	25.00	22	10.00	40.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
CAMPAÑAS DELEGACIONALES DE SALUD PUBLICA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	400,398	400,398	400,398	400,308	100.0%	0	0	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
GESTION DE CENTROS DEPORTIVOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,670,747	2,670,747	2,670,747	1,862,191	69.7%	0	0	CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
OPERACION DE PANTEONES PUBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	10,394	10,394	10,394	10,394	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMA DE CANALIZACION A HOSPITALES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,650,000	1,650,000	1,650,000	211,911	12.8%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO MYPS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	170,270	170,270	170,270	88,059	51.7%	0	0	APOYO	0.00	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,513,070	2,513,070	2,513,070	1,630,489	64.9%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	5,132,127	5,132,127	5,132,127	4,363,952	85.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	28,070,051	28,070,051	28,070,051	24,685,493	87.9%	0	0	KILOMETRO	1,485.00	1,485.00	1,485.00	100.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre		Ejercido 16	Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		24
					Ministrado 14	Programado 15										
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	3.00	1.00	33.3%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	69,540	69,540	69,540	37,332	53.7%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE	
PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	55,800	55,800	55,800	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE	
SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	1,335,953	1,335,953	1,335,953	497,397	37.2%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE	
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	202,404	202,404	202,404	17,523	8.7%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE	
SERVICIOS DELEGACIONALES DE EMISION DE LICENCIAS Y PERMISOS	7-IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	URBANO	795,685	795,685	795,685	795,685	100.0%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PREELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	52,431,724	52,431,724	52,431,724	45,875,034	87.5%	389,286	209,116	ACCION	1,201.00	1,048.00	87.3%	AUTORIZADO 389,286; PROGRAMADO 389,286; MINISTRADO 389,286 EJERCIDO 209,116 CIFRAS PREELIMINARES.	
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	3,086,740	3,086,740	3,086,740	2,854,013	92.5%	0	0	METRO CUADRADO	73,138.00	67,623.71	92.5%	CIFRAS PREELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	674,076	67.4%	0	0	0 APOYO	8.00	5.30	67.4%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	12,501,994	12,501,994	12,501,994	11,128,985	89.0%	0	0	0 EVENTO	240.00	213.04	89.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	0 OTROS	30.00	30.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROMOCION DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	433,842	433,842	433,842	409,494	94.4%	0	0	0 ACCION	4,085.00	3,855.74	94.4%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	1,200	1,200	1,200	1,200	100.0%	0	0	0 PERSONA	234.00	234.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,086,261	2,086,261	2,086,261	2,086,261	100.0%	0	0	0 INMUEBLE	5.00	5.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	43,020,000	43,020,000	43,020,000	43,020,000	100.0%	0	0	0 SERVICIO	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
COORDINACION DE POLITICAS DELEGACIONALES	13-NOCHIMILCO	NOCHIMILCO	URBANO	2,569,976	2,569,976	2,569,976	2,380,133	92.6%	0	0	0 ACCION	0.00	0.00	0.0%	GASTOS DE DIFUCION. CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	13-NOCHIMILCO	NOCHIMILCO	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	968,763	74.5%	0	0	0 LUMINARIA	324.60	324.60	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		17=16/14	Generados						Ejercidos
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	13-NOCHIMILCO	NOCHIMILCO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	0	EVENTO	0.22	0.22	100.0%	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
RECOLECCION DELEGACIONAL RESIDUOS SOLIDOS	13-NOCHIMILCO	NOCHIMILCO	URBANO	800,000	800,000	800,000	0	0.0%	0	0	0	TONELADA	4,515.63	4,512.10	100.4%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	13-NOCHIMILCO	NOCHIMILCO	URBANO	53,569,437	53,569,437	53,569,437	44,504,126	83.1%	0	0	0	SERVICIO	206.13	206.13	100.0%	INCLUYE ADQUISICION DE VEHICULOS. CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	13-NOCHIMILCO	NOCHIMILCO	URBANO	621,888	621,888	621,888	621,888	100.0%	0	0	0	SERVICIO	3,568.01	3,526.17	98.8%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCION DEL DELITO	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	15,032,783	15,032,783	15,032,783	15,032,783	100.0%	153,640	153,640	0	ACCION	13,873.00	6,835.00	49.3%	EN ESTA ACTIVIDAD SE CONSIDERA EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, ASI COMO LA COMPRA DE PATRULLAS Y MOTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA; SE INCLUYE LOS INTERESES GENERADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2011. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	3,573,018	3,573,018	3,573,018	3,573,018	100.0%	0	0	0	DOCUMENTO	469.00	330.00	70.4%	EN ESTA ACTIVIDAD SE ADQUIRIÓ UN PANEL DE ALARMA, UN SISTEMA DE ALARMA SISMICA, EQUIPO DE COMPUTO Y DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO QUE SE REQUIERE PARA LA LABOR DIARIA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	45,039,179	45,039,179	45,039,179	43,539,442	96.7%	0	0	0	ACCION	200.00	366.00	183.0%	EN APOYO A LOS CIUDADANOS SE BRINDO LA REPARACION DE 366 FUGAS DE AGUA A 13 COLONIAS DE ESTA DEMARCACION. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	660,611	660,611	660,611	603,830	91.4%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,267,000.00	1,267,000.00	100.0%	SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES: LIMPIEZA GENERAL 98,466,340 M2, CULTIVO 502,689 M2, RIEGO CON MANOQUERA 9,333,603 M2, PODA DE PASTO CON MAQUINA 2,039,654 M2, RECORTE DE PASTO 651,951 ML, PODA DE SETO 513,496 ML, CAJETEO 65,428 PZAS, ASI COMO LA RECOLECCION DE RAMA 20,721.70 TONS. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	14,566,025	14,566,025	14,566,025	12,793,273	87.8%	0	0	0	LUMINARIA	27,245.00	27,245.00	100.0%	ESTA ACTIVIDAD CONSTA DE PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO PERMANENTE A TODOS SUS COMPONENTES QUE SON: LAMPARAS, BALASTROS, CONTACTORES, FOTOCELDAS, LUMINARIOS Y SUSTITUCION DE POSTES DAÑADOS, INSTALACION DE FESTON Y GUARNALDA EN FECHAS CONMEMORATIVAS. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	9,830,661	9,830,661	9,830,661	9,598,820	97.6%	0	0	PROYECTO	70,200.00	63,676.80	90.7%	SE REALIZARON A 31 COLONIAS UBICADAS EN ESTA DEMARCACION. TRABAJOS DE BALIZAMIENTO POR 63,553.80 METROS, Y 123 PIEZAS DE SEÑALAMIENTO VIAL. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	3,106,538	3,106,538	3,106,538	3,105,199	100.0%	0	0	KILOMETRO	800.00	1,438.10	179.8%	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DELCAMBIO DE LA RED DE DRENAJE EN LAS COLONIAS DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES ROMA CONDESA Y OBRERA DOCTORES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	5,805,482	5,805,482	5,805,482	5,719,851	98.5%	0	0	PROYECTO	4,825.00	8,729.10	180.9%	SE REALIZO LA SUSTITUCION DE LA RED HIDRAULICA EN LA SEGUNDA SECCION DE LA UNIDAD HABITACIONAL TLATELOLCO, ASI COMO LA COMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE ENERIZACION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRIAS TLATELOLCO, UBICADO EN AL UNIDAD HABITACIONAL HONDALCO TLATELOLCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	9,606,900	9,606,900	9,606,900	9,581,639	99.7%	0	0	VIVIENDA	180.00	429.00	238.3%	ESTA DELEGACION BRINDO EL APOYO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA A LOS INQUILINOS DE VIVIENDAS EN SITUACION DE DETERIORO, UBICADAS EN ESTA DEMARCACION REALIZANDO TRABAJOS DE LAVADO DE TINACOS, RETIRO DE ESCOMBROS, IMPERMEABILIZACION, APUNTALAMIENTO DE FACHADA, REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y DE GAS, ENTRE OTROS. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACION	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,079,583	1,079,583	1,079,583	1,000,750	92.7%	0	0	METRO CUADRADO	136,000.00	50,293.00	37.0%	ESTA ACTIVIDAD REALIZA ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION PARA CONSERVAR EL ENTORNO TALES COMO: PLANTACION ORNAMENTAL, DE SETO, SOMBRAY Y DE ARBOLES, CABE MENCIONAR QUE EL AVANCE FISICO REGISTRADO CORRESPONDE AL NUMERO DE DONACIONES DE PLANTES POR EL DISTRIBO DE SUETOS FORESTALES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VIA PUBLICA	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	81,548	81,548	81,548	81,548	100.0%	0	0	OTROS	26,250.00	26,450.00	100.8%	EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA LA INTEGRACION DE LOS COMERCIANTES EN VIA PUBLICA AL PROGRAMA DE REDORDENAMIENTO: ACTUALIZACION DE CENSO DELEGACIONAL DE ORGANIZACIONES Y COMERCIANTES EN VIA PUBLICA, LLEVAR A CABO EL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR USO Y APORECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA, BOLETAS ELABORADAS, OPERATIVOS, ASI COMO FESTIVIDADES PROGRAMADAS. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011
PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	37,825	37,825	37,825	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,400.00	1,400.00	100.0%	EN ESTA ACTIVIDAD SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA QUE REQUIRIERON PIPAS DE AGUA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTA DEMARCACION LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	7,340,309	7,340,309	7,340,309	6,793,507	92.6%	0	0	TONELADA	800,000.00	705,124.90	88.1%	EN ESTA ACTIVIDAD SE DA ATENCION DE RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS, ESCUELAS LIMPIAS, RECOLECCION DE RAMAS, BARRIDO MANUAL Y MECANICO EN TODAS LAS COLONIAS DE ESTA DEMARCACION. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	42,014,150	42,014,150	42,014,150	36,977,653	88.0%	440,700	0	ACCION	33,110.00	37,751.00	114.0%	ACCIONES REALIZADAS, SOLICITUDES, TRAMITES RECIBIDOS E INFORMES PROPORCIONADOS POR VENTANILLA UNICA, ASI COMO EL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE MERCADOS.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15		16	17=16/14						18
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	9,378,113	9,378,113	9,378,113	9,378,113	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,766,191	2,766,191	2,766,191	2,766,191	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES Y FAFEF. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,096,169	2,096,169	2,096,169	1,909,182	91.1%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,558,142	2,558,142	2,558,142	2,558,142	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,453,166	3,453,166	3,453,166	3,312,435	95.9%	0	0	INMUEBLE	40.00	40.00	100.0%	META COMPLEMENTARIA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.	
OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,235,530	1,235,530	1,235,530	1,190,948	96.4%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO NYPPS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	APOYO	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.	
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	5,939,152	5,939,152	5,939,152	5,764,003	97.1%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	535,550	535,550	535,550	533,751	98.7%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,250,568	2,250,568	2,250,568	2,141,143	95.1%	0	0	ACCION	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	909,983	909,983	909,983	904,528	99.4%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,992,277	1,992,277	1,992,277	1,566,118	78.6%	0	0	KILOMETRO	771.00	771.00	100.0%	META COMPLEMENTADA CON RECURSOS FISCALES CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,879,120	2,879,120	2,879,120	2,531,816	87.9%	0	0	VIVIENDA	1,290.00	1,290.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	12,976,641	12,976,641	12,976,641	12,851,102	99.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES Y SUBSEMUN CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	249,990	249,990	249,990	195,228	78.1%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	105,610	105,610	105,610	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	18,726,478	18,726,478	18,726,478	16,979,498	90.7%	0	0	ACCION	8.00	8.00	100.0%	META COMPLEMENTARIA CON RECURSOS FISCALES CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,372,937	1,372,937	1,372,937	1,372,937	100.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	18 Generados	19 Ejercidos	20 Unidad de Medida	21 Programado Anual	22 Acumulado al Trimestre		Avance %	
					14 Ministrado	15 Programado									16 Ejercido
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	842,838	842,838	842,838	842,838	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIONES DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE NERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCION DEL DELITO	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	75,666,034	75,666,034	75,666,034	75,666,034	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIONES DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011
PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	12,196,354	12,196,354	12,196,354	12,196,354	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	50,000.00	50,000.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIONES DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	6,041,186	6,041,186	6,041,186	6,041,186	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIONES DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011
<b>FAM</b>				<b>470,233,293</b>	<b>470,233,293</b>	<b>470,233,293</b>	<b>489,548,210</b>	<b>97.7%</b>	<b>3,642,643</b>	<b>3,642,643</b>		<b>116,000,000.00</b>	<b>102,416,873.00</b>	<b>88.3%</b>	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>															
DESAYUNOS ESCOLARES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	470,233,293	470,233,293	470,233,293	489,548,210	97.7%	3,642,643	3,642,643	OTROS	116,000,000.00	102,416,873.00	88.3%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011
DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA MENORES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	470,233,293	470,233,293	470,233,293	489,548,210	97.7%	3,642,643	3,642,643	OTROS	116,000,000.00	102,416,873.00	88.3%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011
<b>FASP</b>				<b>445,548,644</b>	<b>445,504,245</b>	<b>445,548,644</b>	<b>265,740,488</b>	<b>59.4%</b>	<b>6,360,136</b>	<b>150,000</b>		<b>100,212.00</b>	<b>8,095.20</b>	<b>8.1%</b>	
<b>EEIS ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>															
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	D-COBERTURA ESTATAL			80,000,000	80,000,000	80,000,000	78,616,519	98.3%	6,060,136	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. RECURSOS DESTINADOS AL GASTO CORRIENTE POR UN IMPORTE MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO DE \$ 78,616,519. A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COORDINACION DEL FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP). LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICION DE VESTUARIO 15,515 UNIFORMES, 1,007 CHALECOS ANTIBALAS Y 1 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DIGITAL (PLATAFORMA MEXICO). LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 2009: \$3,576,234 2010: \$1,269,208 2011: \$1,214,694
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	D-COBERTURA ESTATAL			135,461,432	135,461,432	135,461,432	100,626,958	74.3%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. RECURSOS DESTINADOS AL GASTO DE INVERSION POR UN IMPORTE MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO DE \$ 100,626,958 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COORDINACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 2011 (FASP). LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE RADIOCOMUNICACION TETRA (PLATAFORMA MEXICO), LA CONSTRUCCION DE LA 2A. ETAPA DEL CUARTEL DE LA POLICIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE DORMITORIOS EN GRANADEROS PONIENTE (ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA) SE ESTIMA UN PASIVO POR \$ 34,834,474.
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	D-COBERTURA ESTATAL			10,000,000	9,955,601	10,000,000	9,955,601	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACION 2011 Y DEL ANEXO TECNICO, SE DESTINARON LOS RECURSOS FASP 2011 POR ACUERDO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL D.F. A LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA EN LOS JUZGADOS PENALES ANEXOS AL RECLUSORIO PREVENTIVO NORTE. LOS RECURSOS REPORTADOS EN EL MINISTRADO Y EJERCIDO CORRESPONDEN A CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN UN PASIVO CIRCULANTE POR \$749,400.47, LO QUE GENERA UN SALDO ANUAL DE \$44,399.00, POR LO QUE LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUN-2012 UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL			2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,961,942	98.1%	300,000	150,000	INFORME	1.00	0.20	20.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN 2011 EL INFORME DE EVALUACIÓN SE ENTREGARÁ EL 31 DE MARZO DE 2012, A LA FECHA SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO. LA INFORMACIÓN ES CAPTURADA POR LA UNIDAD EJECUTORA (CONTRALORIA GENERAL DEL D.F.), AUN CUANDO SE UTILIZA LA CLAVE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN 2011 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, Y SE CONTEMPLAN EN EL ANEXO TÉCNICO ÚNICO DENTRO DEL EJE INDICADORES DE MEDICIÓN EN LAS ACCIONES APOYO A LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL ASIGNADA A SEGUIMIENTO E INDICADORES DE MEDICIÓN Y LA ACCIÓN INFORMES DE EVALUACIÓN. DENTRO DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRAN CIFRAS PENDIENTES POR APLICAR QUE CORRESPONDEN A PASIVO CIRCULANTE.
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	D-COBERTURA ESTATAL			106,237,212	106,237,212	106,237,212	38,093,910	35.9%	0	0	OTROS	85,820.00	6,966.00	8.1%	LOS RECURSOS SE HAN EJERCIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ARMAS CORTAS \$4,721,043.80; MUNICIONES \$5,000,000.00; MOBILIARIO \$12,198,823.11; EQUIPO \$1,154,200.00; ACCESORIOS (ESPECIFICAR) \$2,755,484.17; SUSTANCIAS QUÍMICAS \$9,262,761.06; COORDINACIÓN TERRITORIAL GAM-2 \$1,500,000.00; COORDINACIÓN TERRITORIAL IZP-8 \$1,500,000.00; NO SE REPORTARON LAS METAS DE LAS ACCIONES DE ARMAS CORTAS, MUNICIONES, ACCESORIOS DE ARMAS CORTA, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ENTREGA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. NOTA: LAS CIFRAS DE MONTO Y METAS INFORMADAS HASTA EL MOMENTO CON CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE SON PRELIMINARES, TODA VEZ QUE LOS PAGOS DE PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO. LAS CIFRAS DE MONTO Y METAS DEFINITIVAS SE INFORMARÁN HASTA QUE SE FORMALICE EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	D-COBERTURA ESTATAL			15,050,000	15,050,000	15,050,000	9,396,541	62.4%	0	0	OTROS	4,438.00	1,004.00	24.0%	LOS RECURSOS SE EJERCERON DE LA SIGUIENTE MANERA: POLICIA INVESTIGADORA O MINISTERIAL ASPIRANTE \$203,700.00; PERITO ASPIRANTE \$80,378.03; OFICIAL SECRETARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO ASPIRANTE \$102,700.30; MINISTROS PÚBLICO \$2,401,900.58; POLICIA INVESTIGADORA O MINISTERIAL \$742,827.00; PERITO \$5,464,016.00. NOTA: LAS CIFRAS DE MONTO Y METAS INFORMADAS HASTA EL MOMENTO CON CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE SON PRELIMINARES, TODA VEZ QUE LOS PAGOS DE PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO. LAS CIFRAS DE MONTO Y METAS DEFINITIVAS SE INFORMARÁN HASTA QUE SE FORMALICE EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	D-COBERTURA ESTATAL			50,000,000	50,000,000	50,000,000	25,938,665	51.9%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FASP, QUE REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 2011 Y AL ANEXO TÉCNICO ÚNICO, SE REALIZA A DECIMAS PARTES DE MANERA MENSUAL DURANTE EL PERIODO ENERO OCTUBRE, EL CUAL SE EFECTÚA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS APORTADOS AL PFC, QUE ES ADMINISTRADO POR LA SEC. DE FINANZAS, POR LO QUE ESTA SUBSECRETARÍA DE SIST. PENITENCIARIO, DESCONOCE LAS FECHAS EN QUE ESTAS MINISTRACIONES SON REALIZADAS. DE LOS RECURSOS DE APORTACIONES FASP SE HAN EJERCIDO 29,938,665 QUEBANDO EN PASIVO \$20,061,335.00. LOS RECURSOS FUERON PARA LA ADQ. DE UNIFORMES, EQUIPO DE SEGURIDAD ACTIVO FIJO Y MANTENIMIENTO, CABE SEÑALAR QUE DEL RECURSO PENDIENTE DE EJERCER \$5,842,000.00 CORRESPONDEN A GASTO CONSOLIDADO, EL CUAL REALIZA LA OFICINA MAYOR POR LO QUE SE PROGRAMA CERRAR CON UN REMANENTE DE \$4,051,902.30, ESTO DEBIDO A QUE ALGUNOS PROYECTOS PROGRAMADOS YA NO SE REALIZARON PORQUE NO SE CONTÓ CON LA DOCUMENTACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN LAS CIFRAS PRELIMINARES REPORTADAS CORRESPONDEN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 31 DE DICIEMBRE CONCILIADA CON EL CRP.
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	D-COBERTURA ESTATAL			46,800,000	46,800,000	46,800,000	1,150,352	2.5%	0	0	OTROS	9,951.00	63.00	0.6%	EL RECURSO SE HA EJERCIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: TERMINALES DIGITALES PORTÁTILES \$1,150,352.28. NOTA: LAS CIFRAS DE MONTO Y METAS INFORMADAS HASTA EL MOMENTO CON CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE SON PRELIMINARES, TODA VEZ QUE LOS PAGOS DE PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO. LAS CIFRAS DEFINITIVAS DE LOS MONTO Y METAS SE INFORMARÁN HASTA QUE SE FORMALICE EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
<b>FAFEP</b>				<b>1,718,565,413</b>	<b>1,718,565,413</b>	<b>1,718,565,413</b>	<b>1,595,520,264</b>	<b>92.8%</b>	<b>28,868,476</b>	<b>28,868,476</b>		<b>951,279.23</b>	<b>1,010,019.60</b>	<b>106.2%</b>	
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>															
<b>INVERSIÓN</b>															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
<b>CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS MUYUGUARDIA</b>	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,674,522	31,674,522	31,674,522	31,674,522	100.0%	0	0	PROYECTO	1.17	1.17	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
<b>CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGAS EN DIVERSAS DELEGACIONES</b>	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,960,761	17,960,761	17,960,761	17,960,761	100.0%	0	0	PROYECTO	0.33	0.33	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
<b>CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COLECTORES Y REDES DE DRENAJE</b>	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,319,270	10,319,270	10,319,270	10,319,270	100.0%	0	0	PROYECTO	0.10	0.10	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14	15									16	17=14/13
CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,073,957	1,073,957	1,073,957	1,073,957	100.0%	0	0	0	PROYECTO		0.11	0.11	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	5-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	16,950,000	16,950,000	16,950,000	16,905,598	99.7%	0	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00		101,856.90	1018.6%	LA META FÍSICA FUE SUPERADA DEBIDO A QUE SE CONTO CON ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN LO CUAL PERMITIÓ CONTAR CON RECURSOS PARA INCREMENTAR EL VOLUMEN DE BANQUETAS CONTRATADAS Y ATENDIDAS. RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA DEMARCACIÓN. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	197,169	197,169	197,169	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	0.00		0.00	0.0%	
ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALLERES, MINAS Y GRIETAS	6-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	11,686,700	11,686,700	11,686,700	11,356,124	97.2%	0	0	0	ESTUDIO	8.00		8.00	100.0%	SE HAN PRESENTADO AL SUBCOMITÉ DE OBRAS LOS SIGUIENTES CASOS: 1. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 2. CONTINUACIÓN A LA AMPLIACIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO EN EL RÍO CUAUITEPEC. 3. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES AZEQUEITE Y PALMA 4. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS COLONIAS MALACATES Y VERÓNICA CASTRO 5. LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y ELABORACIÓN DE CATÁLOGO CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN OBRAS INMUEBLES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	6-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	19,563,690	19,563,690	19,563,690	19,549,955	99.9%	0	0	0	PROYECTO	1.00		1.00	100.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ESTIMACIÓN DE LA OBRA EN LA OT. 3. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	6-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	21,146,359	21,146,359	21,146,359	20,672,941	97.8%	0	0	0	INMUEBLE	2.00		0.20	10.0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS SE DESTINARON A LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA POLICLINICA EN CUAUITEPEC Y CENTRO DE ADICIONES GAM-1. A LA FECHA NO SE REGISTRA AVANCE FÍSICO POR SER OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	6-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	21,144,375	21,144,375	21,144,375	21,144,375	100.0%	0	0	0	PROYECTO	3.00		2.00	66.7%	PRESUPUESTO DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES DEL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LOS CINCUENTA Y MONTEVIDEO Y DE 4 NORTE, TRAMO LOS HANOS, ENTRE LA AV. DE LOS INSURGENTES Y CALZADA DE GUADALUPE. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	731,615	731,615	731,615	731,615	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	2.00		0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES, QUE INCLUYEN LAS PREVISIONES DEL PASIVO CIRCULANTE EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FÍSICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO. SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZÓ EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BODEGAS DE LA DEMARCACIÓN Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACIÓN. LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA DELEGACIÓN SE BASAN EN TRABAJOS DE ACABADO EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS.
PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL TLÁHUAC, SUS ACCESOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS ACCESORIAS REQUERIDAS PARA LA ATENCIÓN Y OPERACIÓN DEL CONJUNTO TLÁHUAC DE LA L. 12 TLÁHUAC- MICOAC	11-TLÁHUAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.0%	0	0	0	PROYECTO	0.12		0.12	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL TLÁHUAC, SUS ACCESOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS ACCESORIAS REQUERIDAS PARA LA ATENCIÓN Y OPERACIÓN DEL CONJUNTO TLÁHUAC DE LA LÍNEA 12 TLÁHUAC-MICOAC DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTES. SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR PARA EL ACCESO/SALIDA DEL CETRAM. SE COLOCARON BANQUETAS, BASES PARA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO, CARPETA ASPÁLTICA, CIMENTACIÓN DEL PUENTE, JAMPAS DE ACCESO Y SE CONSTRUYERON ÁREAS RECREATIVAS. TAMBIÉN SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS PASARELAS DE ACCESO/SALIDA DE LA ESTACIÓN TLÁHUAC CON LA ESCALERA, TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LAS BAHÍAS DEL PARADERO, CONSTRUCCIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LA GUARDERÍA PARA LOS HIJOS/AS DE TRABAJADORES ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EL PROYECTO SE REALIZA CON RECURSOS PROPIOS Y RECURSOS FEDERALES Y NO ES POSIBLE DISTINGUIR, NI SEPARAR LO REALIZADO CON CADA UNO DE LOS TIPOS DE RECURSO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SOBRE EL AVANCE FÍSICO Y LO QUE SE PROGRAMÓ ANUAL, CORRESPONDE A LA PARTE PROPORCIONAL DEL FAFIF PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. EL MONTO EJERCIDO QUE SE PRESENTA SON CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN LA ESTIMACIÓN DEL PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	280,000	280,000	280,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,979,312	99.0%	0	0	PROYECTO	1.79	4.70	272.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	5,257,403	5,257,403	5,257,403	4,122,992	78.4%	0	0	METRO CUADRADO	1.78	1.78	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	3,357,279	3,357,279	3,357,279	3,343,508	99.6%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. RECURSOS DESTINADOS A LA CONCLUSION DE LA CASA DEL CRONISTA EN EL PARQUE AZCALT PAQUI.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	6,521,036	6,521,036	6,521,036	6,521,036	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	28,832.00	24,778.00	85.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES, QUE INCLUYEN LAS PREVISIONES DEL PASIVO CIRCULANTE. LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA DELEGACION SE BASAN EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION, TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,491,717	99.7%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DE CONADE NO EXISTE VARIACION EN LA META FISICA TRABAJOS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE MINICANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y AREA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO AL AIRE LIBRE. LAS CIFRAS FINANCIERAS SON PRELIMINARES. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,650,000	3,650,000	3,650,000	2,517,906	69.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DE FORTAMUN NO EXISTE VARIACION EN LA META FISICA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DENOMINADO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CAPE TALES. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	700,000	700,000	700,000	694,110	99.2%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DE FORTAMUN NO EXISTE VARIACION EN LA META FISICA COLOCACION DE ESFERA GRITATORIA Y COLOCACION DE JUEGOS, SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN MESA DE CONCRETO. LAS CIFRAS FINANCIERAS SON PRELIMINARES. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	9-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	28,350,000	28,350,000	28,350,000	28,416,375	100.2%	0	0	PROYECTO	13.00	3.00	23.1%	LA VARIACIÓN EN LA META FÍSICA OBEDECE A QUE GRAN PARTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON CANALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ALBERCA SEMIOLÍMPICA EN EL DEPORTIVO EL COPETE. TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, SERVICIOS Y DESARROLLO URBANO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO FÍSICO AL AIRE LIBRE. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	9-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,939,301	3,939,301	3,939,301	3,932,100	99.8%	0	0	KILOMETROS	60.10	60.10	100.0%	NO EXISTE VARIACIÓN EN LA META FÍSICA. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	9-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	6,972,640	99.6%	0	0	KILOMETRO	90.00	90.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE REALIZARON TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN LA AV. CHAMIZAL (PRIMERA SECCIÓN), CHAMIXTO Y CAMINO AL OLIVO.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	9-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	27,990,921	27,990,921	27,990,921	27,965,926	99.9%	0	0	INMUEBLE	3.00	3.00	100.0%	AL FINALIZAR EL PERIODO DE ANÁLISIS SE REGISTRA UN AVANCE FÍSICO DEL 67% EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN A LA PLAZA COMERCIAL DE CALZADA DE GUADALUPE NO. 31 Y UN 40% EN LA PLAZA COMERCIAL DE CALZADA DE GUADALUPE NÚMERO 717. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	9-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	18,546,085	18,546,085	18,546,085	14,676,716	79.1%	0	0	INMUEBLE	2.00	1.00	50.0%	EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENEDIL LA LENGUA Y LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 9 MÓDULOS DE BIENESTAR SOCIAL Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	9-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	13,060,022	13,060,022	13,060,022	12,988,055	99.4%	0	0	INMUEBLE	3.00	2.00	66.7%	EL PRESUPUESTO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ESTA PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DE 02 PROYECTOS, EN EL PRIMERO SE REALIZARÁ LA TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO TORIO Y LA EJECUCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ALBERCA SEMIOLÍMPICA EN EL DEPORTIVO CARMEN SERDÁN. EN EL SEGUNDO PROYECTO SE TIENEN CONSIDERADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DEPORTIVO EN LA COLONIA SANTA ISABEL TOLA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A NIVEL BÁSICO	9-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	85,042,388	85,042,388	85,042,388	85,042,388	100.0%	0	0	INMUEBLE	52.00	65.00	125.0%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO CORRESPONDE A LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, ASÍ COMO LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	9-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	12,221,719	12,221,719	12,221,719	12,221,719	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.30	1.68	39.1%	COMO PARTE DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, SE ESTÁN EJECUTANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN, LIMPIEZA EN ATARJEAS, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DAÑADA, ATENCIÓN A SOCAMIENTOS PROVOCADOS POR FUGAS SUBTERRÁNEAS Y REPARACIÓN DE FUGAS. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	9-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	24,277,043	24,277,043	24,277,043	15,557,335	64.1%	0	0	PROYECTO	9.00	0.00	0.0%	NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	18,296,489	18,296,488	18,296,488	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,963,780	1,963,780	1,963,780	176,501	9.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	4,200,000	4,200,000	4,200,000	1,138,543	27.1%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	10,834,774	10,834,774	10,834,774	6,005,661	55.4%	0	0	0	0	4.00	2.00	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	763,000	763,000	763,000	608,609	79.8%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	25,037,374	25,037,374	25,037,374	23,530,648	94.0%	0	0	0	0	0.22	0.21	95.5%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	4,902,560	4,902,560	4,902,560	4,864,282	99.2%	0	0	0	0	2.00	1.98	99.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,015,589	2,015,589	2,015,589	2,013,786	99.9%	0	0	0	0	0.63	0.63	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	23,332,517	23,332,517	23,332,517	22,828,269	97.8%	0	0	0	0	13.00	13.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,484,278	99.4%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	16,750,175	16,750,175	16,750,175	16,568,279	98.9%	0	0	0	KILOMETRO	0.00	2.70	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	17,545,459	17,545,459	17,545,459	17,545,459	100.0%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	18,000,937	18,000,937	18,000,937	17,960,306	99.8%	0	0	0	KILOMETRO	9.84	7.00	71.1%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	6,182,285	6,182,285	6,182,285	2,584,448	41.8%	0	0	0	INMUEBLE	1.78	1.78	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	10,551,398	10,551,398	10,551,398	8,162,288	77.4%	0	0	0	INMUEBLE	5.97	5.97	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	8,870,670	8,870,670	8,870,670	3,097,889	34.9%	0	0	0	INMUEBLE	2.66	2.66	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	20,419,161	20,419,161	20,419,161	14,356,744	70.3%	0	0	0	KILOMETRO	9.03	9.03	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	3,800,140	3,800,140	3,800,140	1,137,673	29.9%	0	0	0	KILOMETRO	1.54	1.54	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	15-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	URBANO	846,989	846,989	846,989	0	0.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	EN ESTA ACTIVIDAD EL PRESUPUESTO LO ETIQUETARON EN EL ANEXO 3 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON DESTINO DE GASTO 64 PROYECTOS DELEGACIONALES ALDF, LOS RECURSOS NO SE TRANSFERIRON, DEBIDO A QUE NO SE REQUERIRAN, EN LO QUE RESPECTA A LA META FISICA SE CANCELARÁ. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES	15-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	URBANO	25,233,917	25,233,917	25,233,917	21,526,036	85.3%	0	0	0	UNIDAD	590.00	557.00	94.4%	EN ESTA ACTIVIDAD SE BRINDA EL APOYO EN MATERIAL Y MANO DE OBRA, ASI COMO CHEQUES A LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES EN ESTADO DE DETERIORO TANTO EN SUS VIVIENDAS COMO EN AREAS COMUNES.LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	15-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	URBANO	3,642,950	3,642,950	3,642,950	2,551,633	70.0%	0	0	0	KILOMETRO	800.00	1,438.10	179.8%	SE REALIZO MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DELCAMBIO DE LA RED DE DRENAJE EN LAS COLONIAS DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES ROMA CONDESA Y OBRERA DOCTORES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	15-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	7,514,918	83.5%	0	0	0	PROYECTO	4,825.00	8,729.10	180.9%	SE REALIZO LA SUSTITUCION DE LA RED HIDRAULICA EN LA SEGUNDA SECCION DE LA UNIDAD HABITACIONAL TLATELOLCO, ASI COMO LA COMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE ENERGIZACION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS TLATELOLCO, UBICADO EN AL UNIDAD HABITACIONAL NONGALCO TLATELOLCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	5,849,430	5,849,430	5,849,430	5,849,430	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIONES DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.
MODERNIZACIÓN																
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,172,918	2,172,918	2,172,918	2,172,918	100.0%	0	0	0	PROYECTO	11.00	11.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MEJORAMIENTO																
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	9-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,521,952	2,521,952	2,521,952	2,517,275	99.8%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DE FISCALES NO EXISTE VARIACION EN LA META FISICA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PISOS, FACHADAS EXTERIORES Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE UNIDADES HABITACIONALES. LAS CIFRAS FINANCIERAS SON PRELIMINARES. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	9-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,535,843	2,535,843	2,535,843	2,530,033	99.8%	0	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DE FISCALES NO EXISTE VARIACION EN LA META FISICA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	18 Generados	19 Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14									
PROYECTOS DELEGACIONALES DE MEJORA VIAL INTEGRAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	27,079,619	27,079,619	27,079,619	27,079,619	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZARON TRABAJOS DE REENCARPETADO EN DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, LOMA DEL RECUERDO, LOMA DE TLAPEXCO, LOMA LARGA, LOMA LINDA, PALO ALTO, LOMA CHICA ENTRE OTRAS.
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	5,891,358	5,891,358	5,891,358	4,139,082	70.3%	0	0	ACCION	71,929.00	50,535.00	70.3%	CIFRAS PRELIMINARES.
ATENCION ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	11,800,000	11,800,000	11,800,000	11,781,533	99.8%	0	0	ESTUDIO	9.00	9.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. SONDEOS DE EXPLORACION PARA DETERMINAR LAS CAUSAS QUE GENERAN LOS HUNDIMIENTOS, Y EN CASO DE ENCONTRAR CAVIDADES SE PROCEDE AL ESTUDIO DEL SUBSUELO, REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO RESPECTIVO ASI COMO EL CALCULO DE VOLUMEN Y PROPUESTA DE PROYECTO PARA SU REGENERACION RESPECTIVA A TRAVES DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REGENERACION DE MINAS O TALUDES, DE MANERA GENERAL LOS ESTUDIOS CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. ESTUDIOS DE GEOFISICA 2. VERIFICACION 3. EXPLORACION 4. CUANTIFICACIONES 5. ELABORACION DE PROYECTO 6. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 7. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	ACCION	3,664.00	1,709.00	46.6%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. LAS ACCIONES CONSISTIERON EN: INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES VERTICALES Y HORIZONTALES PREVENTIVOS, RESTRICIVOS, INFORMATIVOS Y NOMENCLATURA. BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL DE LINEAS DE BALIZAMIENTO, GUARNICIÓN, TOPES, FLECHAS, PASOS PEATONALES, LETRAS, LINEAS DE ALTO. VACIAR, LIMPIAR, PINTAR Y LLENAR LAS FUENTES, ENGRASAR MOTORES, LIMPIEZA Y ARREGLO DE TUBERIAS. AL PINTAR LAS LINEAS DE BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CINTA ASFALTICA, SE OFRECIO MAYOR SEGURIDAD AL CONDUCTOR Y PEATON QUE TRANSITA POR LA VIA PUBLICA YA QUE LA SEÑALIZACION LE INDICA SENTIDO Y CARRIL DE CIRCULACION, VELOCIDAD A RESPETAR, LINEAS QUE IMPIDEN LA INVASION DE VEHICULOS EN PASO DE PEATONES O CIRCULACION PERPENDICULAR Y LETRAS QUE INDICAN PRECAUCION.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN RED SECUNDARIA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	13,211,195	13,211,195	13,211,195	12,777,195	96.7%	0	0	METRO CUADRADO	98,640.00	98,640.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO, REPAVIMENTACION Y PAVIMENTACION) A BASE DE PIGUETE DE AMARRE, FRESADO MANUAL Y MAQUINARIA, COMO LA RESOLUCION EN MAL ESTADO, NIVELACION DEL TERRENO, COMPACTACION, ANALISIS TOPOGRAFICO Y COLOCACION DE NUEVO MATERIAL. DE MANERA GENERAL LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRAFICA 9. MEMORIA DESCRIPTIVA Y TECNICA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
PROGRAMA DELEGACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	5,965,170	5,965,170	5,965,170	5,952,051	99.8%	0	0	LUMINARIA	6,352.00	3,176.00	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. SE REALIZO SUPERVISION A INSTALACION Y CAMBIO DE CABLE, FOTOCELDAS, LAMPARAS, BALASTRAS, CONTACTORES, UNIDADES OV-25, ETC. SE REALIZO MANTENIMIENTO OPORTUNO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON LO QUE EL SE CONTRIBUYE A RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA CON MATERIALES DE TECNOLOGIA ACTUALIZADA, LO QUE CONLLEVA A LOGRAR UN CONSIDERABLE AHORRO DE ENERGIA, EVITAR FALLAS DE OPERACION, MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y A BRINDAR MÁS SEGURIDAD A LA POBLACION QUE TRANSITA EN LA NOCHE POR LA JURISDICCION.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	56,705,676	56,705,676	56,705,676	56,684,703	100.0%	0	0	INMUEBLE	104.00	104.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO IMPERMEABILIZACION DE AZOTAS, ALBAÑILERIA (APLANADOS, LEVANTAR MURDOS, ESCALERAS DE EMERGENCIA, CIMBRAS), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCION DE MALLA CICLONICA, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, BARANDAL, PASA MANOS, ESCALERAS, CANCHAS E INTERIOR DEL INMUEBLE) Y DESDOLZOLVE DE DRENAJE.
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	4,424,149	4,424,149	4,424,149	4,244,149	95.9%	0	0	ACCION	2.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	36,200,000	36,200,000	36,200,000	35,687,534	98.6%	0	0	ACCION	4.00	4.00	100.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES Y FAFEF. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre		Ejercido 16	Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO																
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,533,616	92.2%	0	0	0	INMUEBLE	5.00	5.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. RECURSOS DESTINADOS A LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS POTRERO DEL LLANO, NUEVA SANTA MARIA, OBRERO POPULAR, VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS Y TLATELCO.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	104,400	104,400	104,400	104,400	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	SIN VARIACION. RECURSOS DESTINADOS AL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS AZCAPOTZALCO.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	7,543,533	7,543,533	7,543,533	6,539,131	86.7%	0	0	0	INMUEBLE	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO CEYLAN, DEPORTIVO AZCAPOTZALCO Y DEPORTIVO 20 DE NOVIEMBRE.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	29,000,000	29,000,000	29,000,000	28,917,215	99.7%	0	0	0	INMUEBLE	33.00	33.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 33 INMUEBLES EDUCATIVOS 11 JARDIN DE NIÑOS, 11 PRIMARIAS Y 11 SECUNDARIAS.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	26,200,000	26,200,000	26,200,000	24,254,817	92.6%	0	0	0	METROS CUADRADOS	80,937.00	74,050.10	91.5%	LA VARIACION EN LA META FISICA OBEDECE A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMANDA CIUDADANA. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA DEMARCAACION. LAS CIFRAS FINANCIERAS SON PRELIMINARES. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	200,000	200,000	200,000	191,827	95.9%	0	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DE FISCALES NO EXISTE VARIACION EN LA META FISICA LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DE FORTAMUN NO EXISTE VARIACION EN LA META FISICA LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS	3-COYOACAN	COYOACAN	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,498,575	99.9%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DE FORTAMUN NO EXISTE VARIACION EN LA META FISICA TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DE ZONAS ESCOLARES. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre		Ejercido 16	Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,499,579	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DE FISCALES NO EXISTE VARIACION EN LA META FISICA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES CASBIO DE BALASTRAS, LAMPARAS , FOTOCELIDAS, SOQUET BASE/PARA FOTOCELIDAS CONTADORES, CABLE. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,143,611	4,143,611	4,143,611	4,140,191	99.9%	0	0	INMUEBLE	3.00	2.00	66.7%	LA VARIACION EN LA META FISICA OBEDECE A QUE LOS RECURSOS FUERON CANALIZADOS A UN MENOR NUMERO DE PLANTELES CON EL OBJETO DE PROPORCIONAR UNA MEJOR ATENCION A SUS NECESIDADES. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO INSTALACIONES ELECTRICAS ALBAÑILERIA , INSTALACIÓN HIDROSANITARIA INSTACIÓN ELECTRICA HERRERIA ALUMINIO Y VIDRIERIA. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	METROS	207,206.17	248,772.18	120.1%	LA VARIACION EN LA META FISICA OBEDECE A LA DEMANDA CIUDADANA LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	6,560,699	6,560,699	6,560,699	6,487,814	98.9%	0	0	PROYECTO	41.00	41.00	100.0%	NO EXISTE VARIACION EN LA META FISICA OBRAS DE REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,485,009	99.7%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	NO EXISTE VARIACION EN LA META FISICA TRABAJOS PARA LLEVAR A CABO LA IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE BODEGAS DE PARQUES Y JARDINES EN DIFERENTES UBICACIONES , CONSTRUCCION DE MURO DE REJA PERIMETRAL EN LA COLONIA CANAL NACIONAL. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	3-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,999,041	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,584.54	1,584.54	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA AV. SECRETARIA DE LA MARINA, DE PROLONGACION AV. PASEO DE LA REFORMA HASTA INGENIERIA NAVAL.
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	3-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	18,449,136	18,449,136	18,449,136	18,439,697	99.9%	0	0	ACCION	10.00	10.00	100.0%	EL 81.3% DEL PRESUPUESTO SE DESTINO A LA EJECUCION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO NORTE. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y CON EL 38.6% RESTANTE SE ESTAN REALIZANDO LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CAMELLONES DE DIVERSOS PUNTOS Y PLAZAS EN SAN JUAN DE ARAGON. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	3-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	37,500,000	37,500,000	37,500,000	36,545,258	97.5%	0	0	METRO CUADRADO	140,000.00	137,788.00	98.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFÁLTICA Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	3-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	6,469,813	6,469,813	6,469,813	6,234,359	96.4%	0	0	INMUEBLE	10.00	2.00	20.0%	EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENEDIL LA LENG ETA Y LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 9 MODULOS DE BIENESTAR SOCIAL Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14										15
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	7,378,168	7,378,168	7,378,168	7,201,167	97.6%	0	0	0	INMUEBLE	2.00	2.00	100.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CENTROS DEPORTIVOS: 6 DE JUNIO, DEPORTIVO UBICADO EN LA LATERAL DE LA AV. INSURGENTES NORTE Y EL DEPORTIVO UBICADO EN AV. 412 ESQUINA AV. CENTRAL EN LA COLONIA VILLA DE ARAGON CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	10,295,244	10,295,244	10,295,244	10,295,244	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	11.00	11.00	100.0%	SE HAN ATENDIDO 10 MERCADOS PUBLICOS CON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TRAVÉS DE LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,652,341	2,652,341	2,652,341	2,652,341	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	10.00	5.00	50.0%	AL FINALIZAR EL PERIODO EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO SU RESPECTIVA SUPERVISIÓN DE LAS SIGUIENTES 10 CASAS DE CULTURA: BENITO JUÁREZ, CUCHILLA DEL TESORO, JOSÉ MARÍA VELASCO, JOSÉ MARTÍ, JUVENITO ROSAS, PALMÁTILA, PRIMAVERA, PABLO IGNACIO TRIBOL, EL ENCUENTRO JUVENIL Y SUR 10 METROS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A NIVEL BÁSICO	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	88,957,632	88,957,632	88,957,632	88,927,611	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	232.00	199.00	85.8%	SE PRESENTARON 48 CASOS AL SUBCOMITÉ DE OBRAS LOS CUALES INCLUYEN LA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y ELABORACIÓN DE CATALOGO DE CONCEPTOS A 51 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA. EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 154 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS DE PILOTOS DE CONTROL EN 27 PLANTELES. EL RESTO DEL PRESUPUESTO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. AL FINALIZAR EL PERIODO SE REGISTRA UN AVANCE DE 100 PLANTELES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	19,190,217	19,190,217	19,190,217	19,190,217	100.0%	0	0	0	PROYECTO	2.00	1.00	50.0%	EL RECURSO SE DESTINARÁ A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO AL TANQUE DE AGUA POTABLE DE SANTA ISABEL TOLA, ASÍ COMO LOS TRABAJOS DE AUTOMATIZACIÓN DEL CARCAÑO O DESAGÜE DE LAS AGUAS DE LLUVIA DE LA COL. SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMAN
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	S-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	2,324,949	2,324,949	2,324,949	2,323,264	99.9%	0	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	RECURSO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A PUESTES PEATONALES CON PROBLEMAS EN LA ESTRUCTURA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CENOS	S-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,649,771	1,649,771	1,649,771	1,649,771	100.0%	0	0	0	PERSONA	1,050.00	988.00	94.1%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES, QUE INCLUYEN LAS PREVISIONES DEL PASIVO CIRCULANTE. LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA DELEGACIÓN SE BASAN EN ASIGNACIONES DESTINADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES PARA FINES INDUSTRIALES, COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIO. INCLUYE CONSTRUCCIÓN NUEVA, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN. ASÍ COMO LOS GASTOS EN ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN Y PREPARACIÓN DEL PROYECTO.
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	S-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,104,000	1,104,000	1,104,000	1,104,000	100.0%	0	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES, QUE INCLUYEN LAS PREVISIONES DEL PASIVO CIRCULANTE. LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA DELEGACIÓN SE BASAN EN TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS. EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FÍSICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZÓ EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BODEGAS DE LA DEMARCACIÓN Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACIÓN.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	S-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	8,325,742	8,325,742	8,325,742	8,325,742	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	83,000.00	56,250.42	67.8%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES, QUE INCLUYEN LAS PREVISIONES DEL PASIVO CIRCULANTE. LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA DELEGACIÓN SE BASAN EN TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	0-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	2,449,953	2,449,953	2,449,953	2,449,953	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	33.00	12.00	36.4%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES, QUE INCLUYEN LAS PREVISIONES DEL PASIVO CIRCULANTE EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FÍSICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZÓ EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BODEGAS DE LA DEMARCACIÓN Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACIÓN, LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA SE DELEGACIÓN BASAN EN TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	795,120	795,120	795,120	795,120	100.0%	0	0	0	PROYECTO	5.00	2.00	40.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES, QUE INCLUYEN LAS PREVISIONES DEL PASIVO CIRCULANTE. LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA DELEGACIÓN SE BASAN EN TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS, EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FÍSICO, PERO NO HAY PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE UTILIZÓ EL MATERIAL DE STOCK, EXISTENTE EN LAS BODEGAS DE LA DEMARCACIÓN Y ACCIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA MISMA DELEGACIÓN.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,708,830	1,708,830	1,708,830	1,708,830	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	10.00	8.00	80.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES, QUE INCLUYEN LAS PREVISIONES DEL PASIVO CIRCULANTE. LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA SE DELEGACIÓN BASAN EN TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIÓN.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	0-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	4,236,360	4,236,360	4,236,360	4,236,360	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	18.00	21.00	116.7%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES, QUE INCLUYEN LAS PREVISIONES DEL PASIVO CIRCULANTE. LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA DELEGACIÓN SE BASAN EN TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	1,956,918	1,956,918	1,956,918	1,956,918	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	27.00	26.00	96.3%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES, QUE INCLUYEN LAS PREVISIONES DEL PASIVO CIRCULANTE. EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJA DEBIDO A QUE SE UTILIZÓ MATERIAL DE STOCK Y CON PERSONAL DE LA PROPIA DELEGACIÓN, LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA SE DELEGACIÓN BASAN EN TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIÓN.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	31,023,800	31,023,800	31,023,800	31,023,800	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	134.00	146.00	109.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES, QUE INCLUYEN LAS PREVISIONES DEL PASIVO CIRCULANTE. LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA SE DELEGACIÓN BASAN EN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	3,008,000	3,008,000	3,008,000	3,008,000	100.0%	0	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES, QUE INCLUYEN LAS PREVISIONES DEL PASIVO CIRCULANTE. LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA DELEGACIÓN SE BASAN EN DIVISIÓN DE TIERRAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	0-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,499,966	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	5.00	0.00	0.0%	NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DEL PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	0-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	35,155,060	35,155,060	35,155,060	33,929,327	96.5%	0	0	0	INMUEBLE	70.00	0.00	0.0%	NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIONES DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14	15								
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	9-LA MAGDALENA CONTRERAS	LA MAGDALENA CONTRERAS	URBANO	20,464,453	20,464,453	20,464,453	11,689,884	57.1%	0	0	PROYECTO	14.00	0.00	0.0%	NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DEL PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	6,476,000	6,476,000	6,476,000	5,942,258	91.8%	0	0	INMUEBLE	20.00	19.00	95.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,432,560	1,432,560	1,432,560	1,310,424	91.5%	0	0	METRO CUADRADO	10,930.00	9,998.00	91.5%	CIFRAS PRELIMINARES.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	4,891,572	4,891,572	4,891,572	2,279,392	46.6%	0	0	INMUEBLE	19.00	9.00	47.4%	CIFRAS PRELIMINARES.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,989,430	1,989,430	1,989,430	655,360	32.9%	0	0	INMUEBLE	17.00	6.00	35.3%	CIFRAS PRELIMINARES.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	7,701,719	7,701,719	7,701,719	5,401,743	70.1%	0	0	INMUEBLE	36.00	25.00	69.4%	CIFRAS PRELIMINARES.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,963,786	1,963,786	1,963,786	841,570	42.9%	0	0	INMUEBLE	9.00	4.00	44.4%	CIFRAS PRELIMINARES.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	INMUEBLE	6.00	6.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	1,161,000	1,161,000	1,161,000	497,092	42.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	9-MILPA ALTA	AA MILPA ALTA	RURAL	5,702,630	5,702,630	5,702,630	3,015,213	63.4%	0	0	0	KILOMETRO	87.00	55.00	63.2%	CIFRAS PRELIMINARES.
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,048,111	1,048,111	1,048,111	1,048,111	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL DEPORTIVO PLATEROS, TALES COMO: IMPERMEABILIZACION DE AZOTAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS, ALBARRILERIA (APLANADOS, LEVANTAR MUROS, DETALLES EN CANCHAS), CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCION DE MALLA CICLONICA, CAMBIO Y ARREGLO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CORRECCION DE ACABADOS DE PINTURA (EN FACHADAS, CANCHAS, BARANDAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS) Y DESAZOLIVE DE DRENAJE PRINCIPALMENTE. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. NOTA 2: ESTA ACTIVIDAD ESTA COMPARTIDA CON RECURSOS DE FORTAMUN POR LO TANTO EL AVANCE FISICO SE VE REFLEJADO EN FORTAMUN.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	289,708	289,708	289,708	276,620	95.5%	0	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO LA RECONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES, BOCAS DE TORRENTE, ATARJEAS, RENOVACION DE POZOS, SUSTITUCION DE TUBERIAS DAÑADAS Y RETIRO DE AZOLIVE DE LAS RED. DE MANERA GENERAL. CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRAFICA
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	10-ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	URBANO	774,650	774,650	774,650	774,639	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TALES COMO SUSTITUCION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE, GENERALMENTE DE ASBESTO CEMENTO POR TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 DE 4 Y 6 DE DIAMETRO. DE MANERA GENERAL LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REALIZAR ACTIVIDADES DE: 1. MEDICIONES 2. CALAS 3. CUANTIFICACIONES 4. ELABORACION DE PLANOS, CROQUIS DE UBICACION Y NUMEROS GENERADORES 5. INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTO 6. ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 7. INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASE 8. MEMORIA FOTOGRAFICA
CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	805,934	805,934	805,934	750,491	93.1%	0	0	0	ACCION	20.68	19.26	93.1%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	2,189,655	2,189,655	2,189,655	2,189,655	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	30,113.72	30,113.72	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	1,690,229	1,690,229	1,690,229	1,352,212	80.0%	0	0	0	INMUEBLE	14.38	11.34	80.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	5,527,785	5,527,785	5,527,785	5,324,627	96.3%	0	0	0	KILOMETRO	0.29	0.28	96.6%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,233,926	98.0%	0	0	0	INMUEBLE	6.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					14	15	16									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	2,155,000	2,155,000	2,155,000	2,153,321	99.9%	0	0	0	INMUEBLE	17.00	3.00	17.6%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	10,797,425	10,797,425	10,797,425	10,797,425	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	34,050.00	23,215.87	68.2%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	600,000	600,000	600,000	599,909	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	6.00	4.00	66.7%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,987,461	99.7%	0	0	0	INMUEBLE	7.00	3.00	42.9%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	500,000	500,000	500,000	499,883	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	8.00	3.00	37.5%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	29,782,822	29,782,822	29,782,822	29,480,164	99.0%	0	0	0	INMUEBLE	91.00	84.00	92.3%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAGÜE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	1,898,000	1,898,000	1,898,000	1,898,000	100.0%	0	0	0	METROS	3,142.00	2,115.26	67.3%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	11,999,063	11,999,063	11,999,063	11,973,062	99.8%	0	0	0	PROYECTO	3.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	12-TLALPAN	TLALPAN	URBANO	5,980,843	5,980,843	5,980,843	5,980,843	100.0%	0	0	0	PIEZA	6.00	6.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES	12-TLALPÁN	TLALPÁN	URBANO	390,677	390,677	390,677	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.00	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	20,878,672	20,878,672	20,878,672	15,984,763	76.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,657.79	1,657.79	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A NIVEL BASICO	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	18,753,039	18,753,039	18,753,039	18,748,294	100.0%	0	0	INMUEBLE	56.02	56.02	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	8,132,763	8,132,763	8,132,763	7,995,276	98.3%	0	0	INMUEBLE	6.89	6.89	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	5,228,009	5,228,009	5,228,009	4,709,990	90.1%	0	0	INMUEBLE	5.56	5.56	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	7,598,784	7,598,784	7,598,784	7,155,107	94.2%	0	0	INMUEBLE	12.50	12.50	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONALES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	5,936,661	5,936,661	5,936,661	2,096,751	35.3%	0	0	INMUEBLE	17.27	17.27	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	20,202,109	20,202,109	20,202,109	18,198,576	90.1%	0	0	INMUEBLE	32.40	32.40	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	1,800,152	1,800,152	1,800,152	1,794,149	99.7%	0	0	INMUEBLE	10.29	10.29	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/16	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCION A UNIDADES HABITACIONALES	13-NOCHIMILCO	NOCHIMILCO	URBANO	1,667,202	1,667,202	1,667,202	1,667,028	100.0%	0	0	0	OTROS	11,493.82	11,467.28	99.8%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011...
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	13-NOCHIMILCO	NOCHIMILCO	URBANO	18,332,970	18,332,970	18,332,970	14,134,897	77.1%	0	0	0	ACCION	11,493.82	11,467.28	99.8%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	13-NOCHIMILCO	NOCHIMILCO	URBANO	2,858,199	2,858,199	2,858,199	1,271,815	44.5%	0	0	0	KILOMETRO	11.18	11.18	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	11,789,833	11,789,833	11,789,833	11,789,833	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS UTILIZADOS PARA LA CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD CAMPUS MIXCOAC, CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	19,700,130	19,700,130	19,700,130	19,700,130	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	32.00	20.00	62.5%	ESTOS RECURSOS SE USARON DENTRO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS (PIME), CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	4,379,619	4,379,619	4,379,619	4,379,619	100.0%	0	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	METAS REPORTADA CON RECURSOS FISCALES CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	12,650,000	12,650,000	12,650,000	12,608,063	99.7%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	METAS COMPARTIDAS CON RECURSOS FISCALES Y FORTAMUN CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	4,020,570	4,020,570	4,020,570	4,020,570	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIONES DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	5,130,120	5,130,120	5,130,120	5,130,120	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIONES DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	37,600,000	37,600,000	37,600,000	37,600,000	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	39.00	39.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	17-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	26,497,275	26,497,275	26,497,275	26,497,275	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	93,119.00	93,119.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIONES DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO - JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011
REHABILITACION	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	22,429,365	22,429,365	22,429,365	22,343,912	99.6%	0	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. RECURSOS DESTINADOS A LA OBRA DE REFORZAMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	2,322,030	2,322,030	2,322,030	2,322,030	100.0%	0	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	SIN VARIACION. RECURSOS DESTINADOS A LA REHABILITACION DE UN KILOMETRO DE DRENAJE.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	2,457,371	2,457,371	2,457,371	2,066,312	84.1%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,100.00	2,100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. RECURSOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA DEMARCACION.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	29,992,482	100.0%	0	0	0	INMUEBLE	52.00	52.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS 52 PLANTELES ESCOLARES, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR, MODERNIZAR, OPTIMIZAR Y REHABILITAR, REALIZANDO TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS, PINTURA VIBRILCA EN INTERIORES Y EXTERIORES, TECHOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISOS ANTIDERRAPANTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS, PUERTAS EN BAÑOS, RENOVACION DE PISOS, TRABAJOS DE PLOMERIA, REPARACION DE FLUXOMETROS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS, TRABAJOS DE ALBAÑERIA Y CAMBIOS DE TINACOS.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14			15	16					
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	2,811.00	3,851.00	137.0%	PRESUPUESTO PREVISTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMELONES, PARQUES Y ÁREAS PUBLICAS, ASI COMO LA COLOCACION DE SUPERPOSTES CON 12 LUMINARIAS DE 1,000 WATTS EN DIFERENTES CRUCEROS Y ÁREAS CON POCA ILUMINACION DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	5,924,098	5,924,098	5,924,098	5,924,098	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,500.00	7,500.00	100.0%	CON EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASI COMO SU RESPECTIVA SUPERVISIÓN. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES	6-IZTACALCO	IZTACALCO	URBANO	461,163	461,163	461,163	461,163	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS SON PRELIMINARES, QUE INCLUYEN LAS PREVISIONES DEL PASIVO CIRCULANTE. LOS RECURSOS INVERTIDOS EN ESTA DELEGACION SE BASAN EN TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O INTERCONEXIÓN DE FUENTES, DE ESTACIONES Y CÁRGENOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, DE PLANTAS POTABILIZADORAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,886,319	20,886,319	20,886,319	20,886,319	100.0%	28,868,476	28,868,476	PROYECTO	0.33	0.33	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
OTROS															
RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	13-NOCHIMILCO	NOCHIMILCO	URBANO	173,679	173,679	173,679	0	0.0%	0	0	TONELADA	980.34	98.93	100.4%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
<b>APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>															
OBRA PÚBLICA															
PRIMARIA															
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	11-TLAHUAC	TLAHUAC	URBANO	8,569,852	8,569,852	8,569,852	8,329,489	97.2%	0	0	INMUEBLE	73.00	70.95	97.2%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
<b>CONVENIOS 92 REGISTROS</b>															
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN</b>															
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>															
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,230,911	88,230,911	88,230,911	88,230,911	100.0%	511,524	511,524	TRAMITE	3,000.00	3,000.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14					
ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,875,420	80,875,420	80,875,420	80,875,420	100.0%	511,524	511,524	PERSONA	148,291.00	168,476.00	113.6%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,473,232	58,473,232	58,473,232	58,473,232	100.0%	511,524	511,524	PERSONA	19,377.00	24,175.00	124.8%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CENTROS DE DIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,892,614	7,892,614	7,892,614	7,892,614	100.0%	511,524	511,524	PERSONA	450.00	441.00	98.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
COSINAS Y COMEDORES POPULARES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,043,313	5,043,313	5,043,313	5,043,313	100.0%	511,524	511,524	CENTRO	75.00	75.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
DESPENSAS A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE MARGINACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,674,894	1,674,894	1,674,894	1,674,894	100.0%	511,524	511,524	OTROS	269,981.00	360,000.00	133.3%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DEFENSORA DE LA INFANCIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,404,243	3,404,243	3,404,243	3,404,243	100.0%	511,524	511,524	PERSONA	21.00	21.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA DE APOYO A LA NIÑEZ	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,823,652	102,823,652	102,823,652	102,823,652	100.0%	511,524	511,524	PERSONA	216,300.00	257,586.00	119.1%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN CENTROS ASISTENCIALES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,260,787	4,260,787	4,260,787	4,260,787	100.0%	511,524	511,524	OTROS	252,000.00	315,218.00	125.1%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,324,393	68,324,393	68,324,393	68,324,393	100.0%	511,524	511,524	ACCION	348,000.00	369,637.00	106.2%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14			15	16					
PROGRAMA DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,801,078	14,801,078	14,801,078	14,801,078	100.0%	511,524	511,524	PERSONA	3,220.00	9,285.00	288.4%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL A NIÑOS Y NIÑAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,039,461	66,039,461	66,039,461	66,039,461	100.0%	511,524	511,524	PERSONA	57,401.00	48,794.00	85.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SERVICIOS INFORMÁTICOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,155,990	3,155,990	3,155,990	3,155,990	100.0%	511,524	511,524	SERVICIO	3,200.00	3,278.00	102.4%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
<b>CONVENIOS DE REASIGNACIÓN</b>				<b>2,174,374,638</b>	<b>2,162,063,636</b>	<b>2,162,063,636</b>	<b>2,146,093,336</b>	<b>99.2%</b>	<b>18,296,384</b>	<b>18,296,384</b>		<b>15,015.00</b>	<b>13,080.89</b>	<b>86.9%</b>	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLÁHUAC-MIHCOCAC	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000,000	1,990,256,000	1,990,256,000	1,990,256,000	100.0%	14,313,064	14,313,064	PROYECTO	1.00	0.89	89.0%	LOS INTERESES REFLEJADOS EN EL PRESUPUESTO POR LA CANTIDAD DE \$14,313,064.42 SON LOS GENERADOS HASTA EL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2011. CAPTURA REALIZADA POR EL PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL CON INFORMACIÓN DE CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA DELEGACIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	2,975,000	2,975,000	2,975,000	1,192,761	40.1%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MEJORAMIENTO															
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	META REPORTADA CON RECURSOS FISCALES Y FAFEF. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE, LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	11-TLÁHUAC	TLÁHUAC	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	13.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,899,630	1,899,630	1,899,630	1,711,575	90.1%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
GASTO CORRIENTE															



ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
07 RESTAURACIÓN DE LA PLAZA 23 DE MAYO, SANTO DOMINGO	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARÁN PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA 23 DE MAYO, SANTO DOMINGO. LAS ACCIONES FUERON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y OBRAS NO COTEMPLADAS EN LA PLAZA 23 DE MAYO (SANTO DOMINGO) Y ARREGLO DE PAVIMENTOS Y ACCESIBILIDAD DE LA PLAZA DE LA SOBERANÍA, ILUMINACIÓN INTERNA DEL PORTAL DE SANTO DOMINGO, JARDONERÍA Y OBRAS INDICADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MEJORAMIENTO															
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES (FF 79)	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. RECURSOS DESTINADOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y SUPERVISIÓN DENOMINADO CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SUSTENTABILIDAD, REALIZANDO TRABAJOS DE READECUACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS AZCAPOTZALCO, CONSISTENTES EN SISTEMA DE RECICLAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EDUCATIVO, CARGAMOS, TRABAJOS Y NATURACIÓN.
MEJORAMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO LA REMODELACION DE UNA BIBLIOTECA, ASI TAMBIEN SE REQUIRO DEL EQUIPAMIENTO COMO FUE MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO, ENTRE OTROS Y GASTO CORRIENTE PARA DIFUSION DEL PROGRAMA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	INMUEBLE	5.00	5.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS ESTADO DE MEXICO, ITZCOATL, SAN ANDRES, FERNANDO MONTES DE OCA Y JOSE ALBERTO MANNIQUEZ.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	3-COYOACÁN	COYOACÁN	URBANO	7,646,421	7,646,421	7,646,421	1,646,421	21.5%	0	0	INMUEBLE	14.00	14.00	100.0%	LA VARIACIÓN EN LA META FISCA FUE SUPERADA MEDIANTE OBRA POR ADMINISTRACIÓN Y CONTRATO DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD DE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. CAMBIO DE TUBOS Y BALASTRAS COLOCACIÓN DE LÁMINAS DE POLICARBONATO REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA DE TRINCO REVISIÓN DE FILTRACIÓN, MONTADO Y DESMONTADO DE TAZAS WC. LIMPIEZA Y BARRIDO DE LOZA PARA EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DESCONCENTRADO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,499,606	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE REALIZARON TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA (BARRIDO) DE CUBIERTAS, ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y NUEVOS REQUERIMIENTOS ESPECIALES.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	14-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	EVENTO	2.00	1.00	50.0%	PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD SE REQUIRO EL MANTENIMIENTO DE LAS CASAS DE CULTURA, ASI COMO LA COMPRA DEL UN EQUIPO PARA EL TALLER DE FOTOGRAFIA, EQUIPO DE ILUMINACIÓN PARA EL MARIATEPECA MONTOYA Y UN TORCULO PARA EL JUAN RULFO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	12.00	22.00	183.3%	SE REALIZARON TRABAJOS EN LAS DIFERENTES CASAS DE CULTURA UBICADAS EN EL PERIMETRO DELEGACIONAL, SE APOYO CON MATERIAL Y MANO DE OBRA TALES COMO: SE COLOCARON POCOS, TUBOS Y BALASTRAS, CONTACTOS, SE REPARO CIRCUITO CERRADO, SE CAMBIARON TAPONES DE GAS, CAMBIO DE ACCESORIOS EN SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, ELÉCTRICA, HERRERIA, CARPINTERIA, PINTURA, ACABADOS, ALBAÑILERIA, SUPERVISIÓN DE OBRA ENTRE, OTROS. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REHABILITACIÓN															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					13	14	15								
1 EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO, CONSISTENTE EN REVESTIMIENTO DE PANEDES, RECUBRIMIENTOS Y RECONSTRUCCIÓN DE CUENTA EN LOS INTERCEPTORES.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,089,691	101,089,691	101,089,691	101,089,691	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
03 REHABILITACIÓN DEL TEATRO DEL PUEBLO	IS-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,726,967	2,726,967	2,726,967	2,726,967	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARÁN PARA LA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ORNAMENTAL DE LOS ELEMENTOS DECORATIVOS, DE CANTERA DEL INMUEBLE HISTÓRICO OCUPADO POR EL TEATRO DEL PUEBLO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO, 3ERA ETAPA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,239,000	6,239,000	6,239,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	407.00	407.00	100.0%	NO SE REPORTA EJERCIDO EN TANTO NO SE REGISTREN LAS APORTACIONES FEDERALESA CONTABLEMENTE EN EL PRESUPUESTO DE ESTA PROCURADURÍA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE. LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO SON FORTALECER LA PROCURACIÓN Y EL ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL DEL D. F. MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE LA PADT PARA QUE SE PUEDA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO A TRAVÉS DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS, VERIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE POSIBLES VIOLACIONES A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y URBANA. DISMINUIR Y CONTENER LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO POR LA PÉRDIDA DE SERVICIOS AMBIENTALES ANTE LA FALTA DE APLICACIÓN DE LA LEY EN ÁREAS DE ALTA VULNERABILIDAD AMBIENTAL EN EL D. F., REFORZAR LA FORMACIÓN DE LAS CAPACIDADES LOCALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PADT Y DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, COADYUVAR CON LAS INSTANCIAS LOCALES Y FEDERALES EN LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DENTRO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA HACER POSIBLE EL DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL D. F. LOS INSTRUMENTOS CON LOS CUALES SE BUSCA LA CONSECUENCIA DE ESTE PROYECTO SERÁN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESTUDIOS CONCRETOS, A FIN DE EJERCER TANTO LAS ATRIBUCIONES DE LA PADT, DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, COMO CONTRIBUIR EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS CONTENIDAS EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES DIRIGIDOS A MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, 3ERA ETAPA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	283,360	283,360	283,360	0	0.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	NO SE REPORTA EJERCIDO EN TANTO NO SE REGISTREN LAS APORTACIONES FEDERALESA CONTABLEMENTE EN EL PRESUPUESTO DE ESTA PROCURADURÍA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE. LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO SON FORTALECER LA PROCURACIÓN Y EL ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL DEL D. F. MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE LA PADT PARA QUE SE PUEDA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO A TRAVÉS DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS, VERIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE POSIBLES VIOLACIONES A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y URBANA. DISMINUIR Y CONTENER LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO POR LA PÉRDIDA DE SERVICIOS AMBIENTALES ANTE LA FALTA DE APLICACIÓN DE LA LEY EN ÁREAS DE ALTA VULNERABILIDAD AMBIENTAL EN EL D. F., REFORZAR LA FORMACIÓN DE LAS CAPACIDADES LOCALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PADT Y DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, COADYUVAR CON LAS INSTANCIAS LOCALES Y FEDERALES EN LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DENTRO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA HACER POSIBLE EL DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL D. F. LOS INSTRUMENTOS CON LOS CUALES SE BUSCA LA CONSECUENCIA DE ESTE PROYECTO SERÁN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESTUDIOS CONCRETOS, A FIN DE EJERCER TANTO LAS ATRIBUCIONES DE LA PADT, DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, COMO CONTRIBUIR EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS CONTENIDAS EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES DIRIGIDOS A MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	730,000	730,000	730,000	189,568	26.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN EL D.F.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	280,000,000	280,000,000	280,000,000	279,966,038	100.0%	0	0	ESCUELA	436.00	436.00	100.0%	259,966,038 PESOS SE DESTINARON A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA 381 ESCUELAS Y 20,000,000 PESOS SE DESTINARON PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 51 ESCUELAS. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL PERIODO ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DF.
OTROS															
LABORATORIO PREFABRICADO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,589,839	2,589,839	2,589,839	1,995,200	77.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,307,981	5,212,087	5,307,981	3,460,439	66.4%	382,151	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	LA VARIACIÓN DEL 33.6% OBEDECE A QUE SE TIENE EN PROCESO LA RECEPCIÓN DE BIENES Y FACTURAS PARA SU RESPECTIVO PAGO, DEL EQUIPO MEDICO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE TICOMAN. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21	
					13	14	15								
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,667,448	39,986,088	40,667,448	19,429,290	48.0%	2,927,870	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.00	LA VARIACION DEL 51.4% OBEDECE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO LOS MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,316,761	1,316,761	1,316,761	518,000	39.3%	94,801	0	CURSO	0.00	0.00	0.00	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA IMPARTICION DE LOS CURSOS Y LA REALIZACION DEL PAGO DE LAS MISMAS PARA ASI DAR CUMPLIMIENTO CON EL OBJETO DEL CONVENIO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ACCIONES DE PREVENCIÓN TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,371,744	8,371,744	8,371,744	3,749,180	44.8%	0	0	PERSONA	89,299.00	0.00	0.00	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. EL DINERO SE OTORGO DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DEDICADAS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN OTORGANDO ATENCIÓN A 89,299 PERSONAS.
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108,244,000	108,244,000	108,244,000	62,105,191	57.4%	0	0	TRÁMITE	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO.
CASA RIVAS MERCADO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,725,167	1,725,167	1,725,167	1,725,167	100.0%	0	0	TRÁMITE	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
CEJILLA DE IDENTIDAD PERSONAL PARA MENORES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,976,310	31,976,310	31,976,310	12,098,557	37.8%	107,967	0	PERSONA	195,000.00	85,352.00	43.8%	EL MONTO DE 19,877,753 QUE REFLEJA LA VARIACIÓN ENTRE EL PROGRAMADO Y EL EJERCIDO SE COMPROMETIÓ PARA SU APLICACIÓN EN PASIVO. EL RECURSO EJERCIDO SE APLICÓ EN PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA Y EN LA BIOMETRIZACIÓN DE 85,352 PERSONAS. CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LA VARIACIÓN EN LA META FÍSICA SE DEBió A QUE DE LOS 130 EQUIPOS INFORMÁTICOS DE BIOMETRIZACIÓN SE ENTREGARON ÚNICAMENTE 123 Y A QUE ALCUNOS PADRES DE FAMILIA NO INGRESARON CON OPORTUNIDAD LA DOCUMENTACIÓN DE LOS MENORES.
CIRCUITO DE FESTIVALES CULTURALES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA PARALIMPIADA NACIONAL 2011	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	8,813,664	97.9%	0	0	PERSONA	1,258.00	1,258.00	100.0%	SE DA COBERTURA A LOS GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL EVENTO PARALIMPIADA NACIONAL 2011, MEDIANTE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO, EL CENTRO OPERATIVO, CENTRO DE PRENSA, SISTEMAS COMPUTARIZADOS, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTACIÓN Y ASISTENCIA MÉDICA A LOS PARTICIPANTES, ASI COMO TODO LO CONCERNIENTE A RELACIONES PÚBLICAS, EVENTOS ESPECIALES, COMERCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL EVENTO. INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DF. CIFRAS PRELIMINARES 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,185,830	3,185,830	3,185,830	3,185,830	100.0%	0	0	PERSONA	1,034.00	1,034.00	100.0%	EL CONVENIO CONTEMPLA EL APOYO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES NIVEL PRIMARIA; APOYO AL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN ESPACIOS ABIERTOS; APOYO AL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA ESCOLAR; APOYO AL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EVENTOS MASIVOS; APOYO AL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS; Y APOYO AL PROGRAMA FERIA DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA PARA VIVIR MEJOR. INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DF. CIFRAS PRELIMINARES 2011.
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	148,502,681	148,502,681	148,502,681	144,937,352	97.6%	0	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO.
ESTRATEGIAS PARA TRATAMIENTO REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL EN RELACION A LA ATENCION DE LAS ADICCIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,430,047	61,430,047	61,430,047	59,580,794	97.0%	0	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO.
FERIA DEL LIBRO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
FONDO DE FOMENTO PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,045,525	2,045,525	2,045,525	1,812,467	88.6%	22,693	0	ACCION	100.00	88.61	88.6%	LA CIFRAS MOSTRADAS EN EL RUBRO DE INTERESES GENERADOS FALTA POR REALIZAR LA DEVOLUCIÓN. LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ENTIDAD FEDERAL, ASI MISMO, EN EL RUBRO DE EJERCIDO FALTA EL REGISTRO DE DOCUMENTOS MULTIPLES POR LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL UNIVRSO POBLACIONAL INVOLUCRADO EN LA ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,254,000	53,254,000	53,254,000	51,776,841	97.2%	0	0	PERSONA	1,500.00	2,500.00	166.7%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO.
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR SUS HIJAS E HIJOS DEL REFUGIO DEL GDF	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,207,514	99.0%	0	0	PERSONA	128.00	128.00	100.0%	ACCIONES REALIZADAS: TALLERES DE PINTURA, TEATRO, YOGA, PANDADERIA, COMPUTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL INVERNADERO CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CAPTURADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL DF.
INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EN RELACION A LA ATENCION DE LAS ADICCIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,117,178	24,117,178	24,117,178	13,009,237	53.9%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO.
MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,999,999	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14									
POLITICAS PUBLICAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y VERIFICACION EN RELACION A LA ATENCION DE LAS ADICIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,652,087	3,652,087	3,652,087	3,314,181	90.7%	0	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO.
PROCURACION Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO, 3ERA ETAPA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,037	20,037	20,037	0	0.0%	0	0	EQUIPO	14.00	14.00	100.0%	NO SE REPORTA EJERCIDO EN TANTO NO SE REGISTREN LAS APORTACIONES FEDERALEAS CONTABLEMENTE EN EL PRESUPUESTO DE ESTA PROCURADURIA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE.LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO SON FORTALECER LA PROCURACION Y EL ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL DEL D. F. MEDIANTE LA AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES DE LA PAOT PARA QUE SE PUEDA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO A TRAVES DE LAS ACCIONES DE ATENCION DE DENUNCIAS, VERIFICACION E INVESTIGACION DE POSIBLES VIOLACIONES A LA LEGISLACION AMBIENTAL Y URBANA.DISMINUIR Y CONTENER LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO POR LA PERDIDA DE SERVICIOS AMBIENTALES ANTE LA FALTA DE APLICACION DE LA LEY EN AREAS DE ALTA VULNERABILIDAD AMBIENTAL EN EL D. F., REFORZAR LA FORMACION DE LA CAPACIDADES LOCALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PAOT Y DE LA ADMINISTRACION LOCAL, COADYUVAR CON LAS INSTANCIAS LOCALES Y FEDERALES EN LA GENERACION DE INFORMACION AMBIENTAL Y TERRITORIAL DENTRO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA HACER POSIBLE EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL D. F. LOS INSTRUMENTOS CON LOS CUALES SE BUSCA LA CONSECUION DE ESTE PROYECTO SERÁN LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, CAPACITACION Y GENERACION DE ESTUDIOS CONCRETOS. A FIN DE EJERCER TANTO LAS ATRIBUCIONES DE LA PAOT, DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, COMO CONTRIBUIR EN LA EJECUCION DE LAS METAS CONTENIDAS EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES DIRIGIDOS A MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CIUDAD DE MEXICO.
PROCURACION Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMÁTICO, 3ERA ETAPA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,391,583	1,391,583	1,391,583	0	0.0%	0	0	CURSO	19.00	19.00	100.0%	NO SE REPORTA EJERCIDO EN TANTO NO SE REGISTREN LAS APORTACIONES FEDERALEAS CONTABLEMENTE EN EL PRESUPUESTO DE ESTA PROCURADURIA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE.LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO SON FORTALECER LA PROCURACION Y EL ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL DEL D. F. MEDIANTE LA AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES DE LA PAOT PARA QUE SE PUEDA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO A TRAVES DE LAS ACCIONES DE ATENCION DE DENUNCIAS, VERIFICACION E INVESTIGACION DE POSIBLES VIOLACIONES A LA LEGISLACION AMBIENTAL Y URBANA.DISMINUIR Y CONTENER LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO POR LA PERDIDA DE SERVICIOS AMBIENTALES ANTE LA FALTA DE APLICACION DE LA LEY EN AREAS DE ALTA VULNERABILIDAD AMBIENTAL EN EL D. F., REFORZAR LA FORMACION DE LA CAPACIDADES LOCALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PAOT Y DE LA ADMINISTRACION LOCAL, COADYUVAR CON LAS INSTANCIAS LOCALES Y FEDERALES EN LA GENERACION DE INFORMACION AMBIENTAL Y TERRITORIAL DENTRO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA HACER POSIBLE EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL D. F. LOS INSTRUMENTOS CON LOS CUALES SE BUSCA LA CONSECUION DE ESTE PROYECTO SERÁN LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, CAPACITACION Y GENERACION DE ESTUDIOS CONCRETOS. A FIN DE EJERCER TANTO LAS ATRIBUCIONES DE LA PAOT, DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, COMO CONTRIBUIR EN LA EJECUCION DE LAS METAS CONTENIDAS EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES DIRIGIDOS A MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CIUDAD DE MEXICO.
PROCURACION Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMÁTICO, 3ERA ETAPA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,464,530	3,464,530	3,464,530	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	7.00	7.00	100.0%	NO SE REPORTA EJERCIDO EN TANTO NO SE REGISTREN LAS APORTACIONES FEDERALEAS CONTABLEMENTE EN EL PRESUPUESTO DE ESTA PROCURADURIA. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE.LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO SON FORTALECER LA PROCURACION Y EL ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL DEL D. F. MEDIANTE LA AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES DE LA PAOT PARA QUE SE PUEDA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO A TRAVES DE LAS ACCIONES DE ATENCION DE DENUNCIAS, VERIFICACION E INVESTIGACION DE POSIBLES VIOLACIONES A LA LEGISLACION AMBIENTAL Y URBANA.DISMINUIR Y CONTENER LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO POR LA PERDIDA DE SERVICIOS AMBIENTALES ANTE LA FALTA DE APLICACION DE LA LEY EN AREAS DE ALTA VULNERABILIDAD AMBIENTAL EN EL D. F., REFORZAR LA FORMACION DE LA CAPACIDADES LOCALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PAOT Y DE LA ADMINISTRACION LOCAL, COADYUVAR CON LAS INSTANCIAS LOCALES Y FEDERALES EN LA GENERACION DE INFORMACION AMBIENTAL Y TERRITORIAL DENTRO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA HACER POSIBLE EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL D. F. LOS INSTRUMENTOS CON LOS CUALES SE BUSCA LA CONSECUION DE ESTE PROYECTO SERÁN LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, CAPACITACION Y GENERACION DE ESTUDIOS CONCRETOS. A FIN DE EJERCER TANTO LAS ATRIBUCIONES DE LA PAOT, DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, COMO CONTRIBUIR EN LA EJECUCION DE LAS METAS CONTENIDAS EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES DIRIGIDOS A MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CIUDAD DE MEXICO.
PRODUCCION DE PLANTAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,604,000	2,604,000	2,604,000	967,499	37.2%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO,UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. RECURSOS PROVENIENTES DEL ACUERDO ESPECIFICO DE COORDINACION, PARA LA PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE 4,000,000 DE PLANTAS DE DIFERENTES ESPECIES FORESTALES DE CLIMA TEMPLADO. LOS RECURSOS SE UTILIZAN PARA LA PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SAN LUIS TLXALITZTAMALCO
PROGRAMA AL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	436,513	436,513	436,513	436,513	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DESTINADOS APOYAR A LOS JOVENES DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA REALIZACION DE CONCURSOS Y CERTAMENES CON EL OBJETIVO DE ESTIMULAR EL PROTAGONISMO Y LA PARTICIPACION JUVENIL, ASI COMO A LA DIFUSION DEL PROGRAMA. CIFRAS DE CIERRE PRELIMINAR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
PROGRAMA CREACION JOVEN 2011	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,247,500	1,247,500	1,247,500	1,247,500	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DESTINADOS APOYAR A LOS JOVENES DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA CREACION DE EMPRESAS JUVENILES DE ACUERDO A SUS PROYECTOS E INICIATIVAS. CIFRAS DE CIERRE PRELIMINAR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
PROGRAMA DE USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	723.00	723.00	100.0%	PROGRAMA CONCURRENTE. CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,214,001	12,214,001	12,214,001	12,214,001	100.0%	0	0	PROYECTO	2,618.00	2,618.00	100.0%	PROGRAMA CONCURRENTE.CIFRAS PRELIMINARES LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO,UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=14/16	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIÓN RURAL.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,852,901	2,852,901	2,852,901	2,852,901	100.0%	0	0	0	PROYECTO	5,319.00	5,319.00	100.0%	PROGRAMA CONCURRENTE.CIFRAS PRELIMINARES.LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011 .
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIÓN RURAL.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,744,499	6,744,499	6,744,499	6,744,499	100.0%	0	0	0	PROYECTO	5,232.00	5,232.00	100.0%	PROGRAMA CONCURRENTE.CIFRAS PRELIMINARES.LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011 .
PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	6,978,318	99.7%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESGOS SANIDADES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,397,461	2,397,461	2,397,461	2,397,461	100.0%	0	0	0	PROYECTO	2,085.00	2,085.00	100.0%	PROGRAMA CONCURRENTE. CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011 .
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	194,763,366	194,763,366	194,763,366	194,763,366	100.0%	0	0	0	PROYECTO	50.00	50.00	100.0%	PROGRAMA CONCURRENTE.CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO,UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011 .
PROGRAMA DE VINCULACION CULTURAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
PROGRAMACION ARTISTICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROYECTO DE AULA DIGITAL EN EL DISTRITO FEDERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	100.0%	0	477,312	0	TRAMITE	40.00	40.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011 .
SISTEMA DE TEATROS DE LA CIUDAD DE MEXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14									15
SOCORRO DE LEV, ALIMENTACION DE INTERNOS DEL FUERO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,542,960	38,253,630	70,542,960	38,253,630	100.0%	9,423	0	PERSONA	2,936.00	2,936.00	100.0%	1º NUMERO DE INTERNOS DEL FUERO FEDERAL AL 31 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO AL REPORTE ENVIADO DE LA DIRECCION EJECUTIVA JURIDICA Y DE DERECHOS HUMANOS AL ORGANISMO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA LA ALIMENTACION DEL FUERO FEDERAL, QUE SE ENCUENTRAN PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL D.F. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL RECURSO SEÑALADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL, FUE MENOR AL RECURSO ASIGNADO DE ORIGEN, GENERÁNDOSE UN DEFICIT DE \$32,289,330.00. CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS INTERESES REPORTADOS CORRESPONDEN AL PERÍODO ENERO-NOVIEMBRE DE 2011 Y NO SE HAN INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO.
PROGRAMAS DELIGACIONALES DE CULTURA	2-AZCAPOTZALCO	AZCAPOTZALCO	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,999,792	100.0%	0	0	EVENTO	2.00	2.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. RECURSOS DESTINADOS A LA FERIA DEL LIBRO AZCAPOTZALCO Y FESTIVAL DE CINE PARA LA NIÑEZ.
PROGRAMAS DELIGACIONALES DE CULTURA	3-COYOACÁN	COYOACAN	URBANO	9,853,579	9,853,579	9,853,579	2,343,333	23.8%	0	0	EVENTO	591.00	591.00	100.0%	NO EXISTE VARIACION EN LA META FISICA SE REALIZARON PROYECTOS DE TRADICIONES Y DE IDENTIDAD COMUNITARIA A TRAVES DE FIESTAS PATRONALES Y OTRAS CELEBRACIONES ASI COMO OTRAS ACTIVIDADES COMO ENCUENTROS, CURSOS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y PARA LEER EN EL PARQUE. LAS CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMAS DELIGACIONALES DE CULTURA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	EVENTO	8.00	8.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
ESTUDIO DIAGNOSTICO Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL FORESTAL Y DE SUELOS DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	1,621,402	1,621,402	1,621,402	1,621,402	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. PARA EL PROYECTO ESTUDIO DIAGNOSTICO Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL FORESTAL Y DE SUELOS DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON SE REQUIERE LA CAPACITACION Y EQUIPO BASICO PARA SU IMPLEMENTACION, ADEMAS DE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA LOS BIENES NECESARIOS PARA CAPICITAR Y ADIESTRAR AL PERSONAL TECNICO OPERATIVO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VEGETACION Y DEL SUELO DEL MISMO.
RESIDUOS ORGANICOS EN EL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON	5-GUSTAVO A. MADERO	GUSTAVO A. MADERO	URBANO	5,302,160	5,302,160	5,302,160	5,302,166	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. DENTRO DEL PLAN MAESTRO DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON ESTÁ CONSIDERADO EL DESARROLLO Y LA CONSOLIDACION DEL PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA PARA LO CUAL SE CONTEMPLA DOTAR EL BOSQUE DE EQUIPAMIENTO BÁSICO
PROGRAMAS DELIGACIONALES DE CULTURA	10-ALVARO OBRIGÓN	ALVARO OBRIGÓN	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	EVENTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYE EN PASIVO CIRCULANTE. NOTA2: LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD SE DEBE A QUE HASTA EL MOMENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO LA AFECTACION CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION, DERIVADO DE LA AUTORIZACION DEL CONVENIO DE COORDINACION CON CONAGUILTA. LAS ACCIONES REALIZADAS FUERON 31 EVENTOS CULTURALES Y PROYECTOS DE LECTURA CON EL FIN DE LLEVAR A LAS COMUNIDADES MAS VULNERABLES ESTOS PROYECTOS QUE BRINDEN UN RESULTADO DE LA MAGNITUD DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL EN TERMINOS DE MARGINACION Y POCO ACCESO DE GRANDES SECTORES DE LA POBLACION. EN LAS COLONIAS, PLAZA HIDALGO PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, CAMELIA Y ALTA TECNOLOGIA COL. TORRES POTRERO, AV. SANTA LUCIA 810 COL. OLIVAR DEL CONDE, CALLE JAZMIN COL. CHAMONTOPYA, COL. PROGRESO, ENTRE OTRAS
PROGRAMA DE RESTAURACION DEL SISTEMA LACUSTRE Y DE XOCHIMILCO Y DEL AJOLOTE.	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	7,001,213	7,001,213	7,001,213	7,001,213	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE PRETENDE GENERAR REFUGIOS PARA AJOLOTES EN DONDE SE INCLUYA LA PARTICIPACION CHINAMPERA. ESTE PROGRAMA PERMITIRA ACCIONES RAPIDAS A PROBLEMAS QUE PUEDEN SER CATASTROFICOS PARA LA BIODIVERSIDAD.
RECUPERACION DE LA ZONA LACUSTRE Y CHINAMPERA DE XOCHIMILCO- TLINHUAC	13-XOCHIMILCO	XOCHIMILCO	URBANO	30,900,000	30,900,000	30,900,000	30,900,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE PRETENDE LA LIMPIEZA, REAPERTURA Y DESAZOLVE DE CANALES, ZANJAS Y APANTLES EN LA ZONA CHINAMPERA DE XOCHIMILCO; CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA, ESTABLECIMIENTO DE SEÑALIZACION INFORMATIVA. SE PRETENDE LOGRAR UN IMPACTO SOCIAL ADICIONAL SOBRE LA POBLACION MEDIANTE LA OCUPACION DE MANO DE OBRA RURAL CON LOS HABITANTES DE ESTA ZONA.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	18	19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16									
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	8,900,000	8,900,000	8,900,000	0	0.0%	0	0	0	EVENTO	3,208.00	3,285.00	102.4%	EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON 3,285 EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN BENEFICIO DIRECTO DE 372,186 PERSONAS, EN CONCIERTOS, FUNCIONES DE CINE, CONFERENCIAS, EXHIBICIONES, EXPOSICIONES, HOMENAJES, LITERATURA, PROMOCIÓN TURÍSTICA, TEATRO, TRADICIONES POPULARES (DÍA DE REYES, DÍA DE LAS MADRES, OFRENDA DE DÍA DE MUERTOS POSADAS Y PASTORALAS ENTRE OTRAS) BRIGADAS COMUNITARIAS POR PREVENCIÓN ALGUNAS. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSERVACION, USO Y BIOSEGURIDAD DEL MAIZ NATIVO EN SUELO DE	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	5,053,603	5,053,603	5,053,603	5,053,603	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. EL PROYECTO DE CONSERVACION, USO Y BIOSEGURIDAD DEL MAIZ NATIVO DEL ALTIPLANO MEXICANO CUYO OBJETIVO ES CONTAR CON LOS BIENES QUE PERMITA MONITOREAR LAS RAZAS DEL MAIZ, DETECTAR ORGANISMOS GENERICAMENTE MODIFICADOS Y ELABORAR UNA BASE DE DATOS DE LOS MISMOS, AFIN DE GENERAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE EVITEN LA PÉRDIDA DE LAS RAZAS DE MAIZ NATIVO DEL SUELO DE CONSERVACION DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LO CUAL ES NECESARIO LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE LECTORES, AMPLIFICADORES Y EQUIPO DE LABORATORIO.
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MEXICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,992,265	1,992,265	1,992,265	1,992,265	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. EL PROYECTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, SERÁ PARA AFANZAR LA VIGILANCIA E INSPECCION AMBIENTAL CON TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION SATELITAL Y VIDEO GRABACION, PARA EVITAR DELITOS AMBIENTALES, MEJORAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO ADQUIRIENDO NUEVO MOBILIARIO, EQUIPO INFORMATICO Y OPTIMIZAR EL TRASLADO DEL PERSONAL ENCARGADO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y SUELO DE CONSERVACION DEL DISTRITO FEDERAL. LA REALIZACION DE DOS ESTUDIOS POR EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, PARA LA ELABORACION DE UN INVENTARIO DE GRANDES GENERADORES PARA LA APLICACION DE LOS CENTROS DE ACOPIO, ASI COMO UN SISTEMA DE INFORMACION DE RESIDUOS SOLIDOS.
REDISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO ATMOSFERICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	6,814,440	6,814,440	6,814,440	6,814,440	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. EL PROYECTO DEL SISTEMA DE MONITOREO ATMOSFERICO DE LA CIUDAD DE MEXICO TIENE BAJO SU RESPONSABILIDAD EL MONITOREO CONTINUO DE LA CONTAMINACION DEL AIRE EN LA CIUDAD DE MEXICO, CON EL PROPOSITO DE EVALUAR EL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LA PROTECCION DE LA SALUD PUBLICA Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE, PARA LOGRAR LO ANTERIOR DEBE CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA ANALITICA E INFORMATICA ADECUADA PARA LA MEDICION DE LOS CONTAMINANTES DEL AIRE DE MANERA CONTINUA.
SISTEMA DE INFORMACION Y DOCUMENTACION AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	10,125,000	10,125,000	10,125,000	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ES INDISPENSABLE TENER UNA HERRAMIENTA QUE CONCENTRE TODA LA INFORMACION REFERENTE A LOS TEMAS DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL Y A SU VEZ FACILITE ACCESO PARA SU EXPLOTACION. EL SISTEMA DE INFORMACION Y DOCUMENTACION AMBIENTAL TENDRÁ UN COMPONENTE FÍSICO Y UNO DIGITAL SE REFIERE AL SERVO DOCUMENTAL EN SOPORTES FÍSICOS Y AL MOBILIARIO PARA SU RESGUARDO Y CONSULTA. EL COMPONENTE DIGITAL ESTÁ DADO POR LAS APLICACIONES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE PERMITA CONTAR CON UNA BASE DE DATOS QUE CLASIFICACION, CODIFICACION, PROCESAMIENTO Y CONSULTA DE LA INFORMACION EN MATERIA AMBIENTAL PARA LA TOMA DE DECISIONES, LA CONSULTA PÚBLICA POR TAL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE.
TRANSITO VEHICULAR Y SU IMPACTO EN EL RUIDO AMBIENTAL Y LA CONTAMINACION DEL AIRE EN LA CD	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	25,910,405	25,910,405	25,910,405	25,910,405	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES EVALUAR EL IMPACTO DEL TRANSITO VEHICULAR Y SU IMPACTO EN EL RUIDO AMBIENTAL Y LA CONTAMINACION DEL AIRE, PARA ASI CONTAR CON INFORMACION VERAZ PARA SU PROCESAMIENTO, ANALISIS Y DIFUSION DE LOS DATOS GENERADOS POR LA RED DE TRANSITO VEHICULAR Y RUIDO AMBIENTAL.
<b>9-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2010</b>																
<b>SURSIDIOS 26 REGISTROS</b>																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	0		0.00	0.00	0.0%	
<b>SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD</b>																
<b>GASTO CORRIENTE</b>																
ATENCIÓN MEDICA DE CARÁCTER GENERAL	5-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN RANGO SATISFACTORIO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR 2011)
<b>REDICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>																
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>																
<b>INVERSION</b>																
<b>OBRA PÚBLICA</b>																
<b>CONSTRUCCION</b>																

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA ALIMENTAR A LA PLANTA INDECO LAGUNA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,438,000	4,438,000	4,438,000	4,438,000	100.0%	0	0	PROYECTO	0.27	0.27	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES DEL RÍO MAGDALENA Y ISLAVA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,351,700	40,351,700	40,351,700	40,351,700	100.0%	0	0	PROYECTO	0.40	0.40	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLÁHUAC-MIXCOAC	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,627,631	71,627,631	71,627,631	71,627,631	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.89	89.0%	LOS RECURSOS POR \$71,627,631.44 CORRESPONDEN A LA ASIGNACIÓN DE INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2010 Y QUE FUERON DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO TLÁHUAC-MIXCOAC. CAPTURA REALIZADA POR EL PROYECTO METRO DISTRITO FEDERAL CON INFORMACIÓN DE CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE 2011. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO ATLAPULCO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,074	30,074	30,074	30,074	100.0%	0	0	PROYECTO	0.58	0.58	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS CAVETANO ANDRADE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,613,283	15,613,283	15,613,283	15,613,283	100.0%	0	0	PROYECTO	0.27	0.27	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA MÉXICO TOLUCA ECHÁNOVE (REMANENTES)	H-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	3,599,962	3,599,962	3,599,962	2,702,869	75.1%	0	0	PROYECTO	0.40	0.40	100.0%	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TOLUCA EN LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE CARLOS ECHÁNOVE HASTA LA CALLE VISTA HERMOSA. CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PASOS VEHICULARES DEPRIMIDOS SOBRE LA CALLE CARLOS ECHÁNOVE Y LA CALLE VISTA HERMOSA EN SU CRUCE CON LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TOLUCA, CON LO CUAL SE RESUELVEN LOS MOVIMIENTOS DIRECCIONALES QUE SE GENERAN EN ESTA INTERSECCIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA: 1,728,000 HABITANTES. CIFRAS PRELIMINARES 2011, QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO RECTIFICACIÓN DE LOS RÍOS MAJIMALCO Y SAN JAVIER TEMOLALCO, ASÍ COMO REHABILITACIÓN DE BORDOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,295,315	6,295,315	6,295,315	6,295,315	100.0%	0	0	PROYECTO	0.10	0.10	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REHABILITACIÓN TRABAJOS DE REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA ZONA FEDERAL DEL LAGO DE TEXCOCO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,464,809	15,464,809	15,464,809	15,464,809	100.0%	0	0	PROYECTO	0.13	0.13	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
					13	Ministrado	Programado		Ejercido	16						17=16/14	18	Ejercidos
<b>PLAZA DE LA REPUBLICA</b>	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	32,048	32,048	32,048	32,048	100.0%		0	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA REPUBLICA. INFORMACION CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO. REMANENTES 2010. LAS CIFRAS REFLEJAN EL FINQUIETO DEL PORYECTO EN COMENTO.
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>																		
MANTENIMIENTO																		
<b>PROYECTOS DELEGACIONALES DE MEJORA VIAL INTEGRAL</b>	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	21,946,467	21,946,467	21,946,467	21,854,981	99.6%		0	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE REALIZARON TRABAJOS DE SUSTITUCION DE SUPERFICIE DE CARPETA ASFALTICA, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, LUMINARIAS EN DIVERSAS CALLES.
<b>FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)</b>																		
CONSTRUCCION																		
<b>MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS</b>	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	9,977,231	9,977,231	9,977,231	9,974,962	100.0%		0	0	0	METROS CUADRADOS		4,753.62	4,753.62	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE REALIZARON OBRAS DE PAVIMENTACION EN LA AV. CHAMIZAL (PRIMERA SECCION), CHAMIXTO Y CAMINO AL OLIVO.
<b>OTROS PROGRAMAS</b>																		
<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)</b>																		
EQUIPAMIENTO																		
OTROS																		
<b>CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,575,153	1,575,153	1,575,153	1,575,153	100.0%		0	0	0	CONVENIO		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 3 MOTOS HARLEY, 4 YAMAHA, 7 ARMAS Y TRABAJOS EN EL AGRUPAMIENTO FUERZA DE TAREA EN LA DELEGACION TLÁHUAC
<b>GASTO CORRIENTE</b>																		
OTROS GASTOS DE OPERACION																		
<b>CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,680,539	4,680,539	4,680,539	4,680,539	100.0%		0	0	0	CONVENIO		1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 63 ESPOSAS, 85 ESCUDOS, 25 CASCOS, 5 ESPINILLERAS, 3 CHALECOS ANTIBALAS, 1091 ELEMENTOS POLICIALES CAPACITADOS (05 MANDOS Y 996 OPERATIVOS) Y 3807 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS.
<b>SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD</b>																		
<b>INVERSIÓN</b>																		
OBRA PUBLICA																		
MANTENIMIENTO																		
<b>PROYECTO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, REMODELACION Y ADSCRIPCION DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES CA COMO CENTRO ESPECIALIZADO EN MEDICINA INTEGRATIVA EN LA DELEGACION CUAUHTÉMOC</b>	15-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%		0	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	UBICACION FISICA DEL PROYECTO: CALLE FRANCISCO DIAZ COVARRUBIAS NO.23 COL. SAN RAFAEL, DELEGACION CUAUHTÉMOC. PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION CONSIDERANDO, CONSULTA EXTERNA CON 23 CUÉBULOS, ADECUACION DEL LABORATORIO, SALA DE RAYOS X (SIN EQUIPAMIENTO), ÁREAS DE GOBIERNO, FARMACIA GALENICA (PRODUGERIAS) Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, OBRA CIVIL, CIMENTACION, ESTRUCTURA, HERRERIAS, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACION DE RED DE COMPUTO, OBRA EXTERIOR: EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CEVE, ELEVADOR PARA SILLA DE RUEDAS, POBLACION BENEFICIADA 350,000 USUARIOS APROXIMADAMENTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
<b>EQUIPAMIENTO</b>																		
OTROS																		
<b>MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.</b>	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,276,650	28,276,650	28,276,650	20,644,362	73.0%		0	0	0	EQUIPO		0.00	0.00	0.0%	LA VARIACION DEL 27% OBEDECE A QUE SE TIENE EN PROCESO LA RECEPCION DE BIENES Y FACTURAS PARA SU RESPECTIVO PAGO, DEL EQUIPO MEDICO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE TICOMAN. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
<b>GASTO CORRIENTE</b>																		
SERVICIOS PERSONALES																		

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14			15	16						17=14/14
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,039,871	13,039,871	13,039,871	650,000	5.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	LA VARIACION DEL 95% SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO EL PAGO DE LOS CURSOS DE ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA DE LAS UNIDADES MEDICAS. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175,531,993	175,531,993	175,531,993	77,997,486	44.2%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	LA VARIACION DEL 55.8% OBEDECE A QUE SE TIENE EN PROCESO DE PAGO LO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA, SUSTANCIAS QUIMICAS, MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CURACION, Y MATERIALES DE LABORATORIO, ASI MISMO SE TIENE EN PROCESO DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE OBEIPO MEDICO, POR ULTIMO REFERENTE A LA DIFUSION DE MENSAJES, SE TIENE EN PROCESO DE PAGO LAS FACTURAS DEL MATERIAL DE DISEÑO PARA PODER LLEVAR A CABO LA DIFUSION PROMOCIONAL DE LOS PROGRAMAS DE SALUD. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
OTROS GASTOS DE OPERACION																
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCION MEDICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,313,314	3,313,314	3,313,314	2,801,821	84.6%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	SE TIENE EN PROCESO EL PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE DE LAS ADECUACIONES DE CONSULTORIOS MEDICOS, SALAS DE ESPERA, SALAS DE RAYOS X, ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS DE SALUD, MISMO QUE ESTAN SIENDO EJECUTADOS. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	738,473,598	738,473,598	738,473,598	548,024,843	74.3%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. REMANENTES DE 2010
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,671	80,671	80,671	11,860	14.7%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. PAGO DE ADECUOS
<b>FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)</b>																
ESTIMACIÓN TEMPRANA DE ATRAPADOS POR SIMOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESPLIEGUE DE MAPAS DE DAÑOS EN TIEMPO REAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	100.0%	275,934	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010, FUERON UTILIZADOS EN EL PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO POR LA SEGUNDA Y ÚLTIMA APORTACIÓN DEL CONVENIO DENOMINADO ESTIMACIÓN TEMPRANA DE ATRAPADOS POR SIMOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESPLIEGUE DE MAPAS DE DAÑOS EN TIEMPO REAL, CABE MENCIONAR QUE ESTOS RECURSOS FEDERALES CORRESPONDEN AL FOPREDEN 2010, LOS CUALES FUERON DEPOSITADOS EN EL MES DE ENERO DE 2011, A LA CUENTA BANCARIA QUE APERTURO LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SIN EMBARGO SE EJERCERON RECURSOS DEL FOPREDEN 2010 LOS CUALES FUERON PAGADOS EN EL PASIVO CIRCULANTE DE 2010, PRECISAMENTE EN EL MES DE FEBRERO DE 2011, CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011
<b>REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL</b>																
INVERSIÓN																
ECUAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,605,536	1,605,536	1,605,536	1,605,536	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL D.F. EN EL MES DE AGOSTO DE 2010, CUYO FIN ES LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EL GOBIERNO FEDERAL REALIZÓ UNA APORTACIÓN DE RECURSOS, QUE TIENE COMO COMPROMISO PARA LA CSL D.F. 2 PROYECTOS: EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y EQUIPAMIENTO EN UNA SALA DE SIMULACIÓN DE JUICIO ORAL. SIN EMBARGO, EL CITADO CONVENIO SE EJECUTÓ EN COORDINACIÓN CON LA PDI Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DF. A QUIENES LES FUERON ASIGNADOS OTROS PROYECTOS ESPECÍFICOS. POR LO ANTERIOR SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES: EQUIPAMIENTO DE SALAS DE SIMULACIÓN DE JUICIO ORAL: 2 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 2 VIDEO PROYECTORES. EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES: 82 EQUIPOS DE CÓMPUTO, 124 NO BREAKS, 34 IMPRESORAS LASER, 7 ESCÁNERS, 2 SERVIDORES TIPO 3, 2 UPS DE 2 KVAS CADA UNO, Y 124 LICENCIAS DE ANTI-VIRUS. CABE RESALTAR QUE LOS RECURSOS REPORTADOS, SON REMANENTES DEL EJERCICIO 2010, ASIMISMO QUE DEL TOTAL DEL RECURSOS REPORTADOS COMO EJERCIDOS, SIEMBORA SERÁN PAGADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN EL PRESENTE REPORTE SON PRELIMINARES. LAS DEFINITIVAS SERÁN PRESENTADAS UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2011.
OTROS																
IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,362,577	9,362,577	9,362,577	9,362,577	100.0%	0	0	0	0	100.00	100.00	100.0%	SE CUMPLIO EN MONTO Y METAS PROGRAMADAS.
<b>APORTACIONES FEDERALES 34 REGISTROS</b>																
TASA				228,746,422	228,746,422	228,746,422	182,712,436	88.4%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	Ministrado									Programado
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OBRA PÚBLICA															
PROYECTO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CA COMO CENTRO ESPECIALIZADO EN MEDICINA INTEGRATIVA EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	15-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,957,718	98.6%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	JUBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: CALLE FRANCISCO DÍAZ COVARRUBIAS NO.23 COL. SAN RAFAEL, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC. PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN CONSIDERANDO: CONSULTA EXTERNA CON 23 CUBÍCULOS, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO Y SALA DE RAYOS X (SIN EQUIPAMIENTO); ADECUACIÓN DE ÁREAS DE GOBIERNO, FARMACIA CALENCIA (DROGUERÍA), SALÓN DE USOS MULTIPLES, OBRA CIVIL: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, HERRERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIÓN DE RED DE CÓMPUTO, OBRA EXTERIOR, EQUIPAMIENTO: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CEYE, ELEVADOR PARA SILLA DE RUEDAS. POBLACIÓN BENEFICIADA 350,000 HABITANTES APROXIMADAMENTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
EQUIPAMIENTO															
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,137,538	90,137,538	90,137,538	69,260,735	76.8%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	LA VARIACIÓN DEL 23.2% SE DEBE A QUE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE FACTURAS DE LOS MANTENIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL EQUIPO MÉDICO, DE VEHÍCULOS, DE MAQUINARIA. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
SERVICIOS PERSONALES															
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,729,144	21,729,144	21,729,144	20,166,092	92.8%	0	0	TRÁMITE	0.00	0.00	0.0%	LA VARIACIÓN DEL 7.2% SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA LO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ASÍ MISMO EL PAGO DE LA LIMPIEZA ES CUBIERTO A MES VENCIDO, POR OTRA PARTE SE ESTÁ EN ESPERA DE LAS FACTURAS PARA EL PAGO DE GASOLINA. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	999,956	66.7%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	0.00	0.00	0.0%	LA VARIACIÓN DEL 33.3% OBEDECE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO LAS FACTURAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL COMEDOR QUE SE BRINDA AL HOSPITAL GENERAL DE TICOMAN. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,403,392	61,403,392	61,403,392	51,723,859	84.2%	0	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	LA VARIACIÓN DEL 15.8% OBEDECE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE FACTURAS LAS SUSCRIPCIONES QUÍMICAS, MATERIALES DE CUERCIÓN Y DE LABORATORIO, ASÍ MISMO ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO LAS FACTURAS DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,976,348	47,976,348	47,976,348	47,604,065	99.2%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
<b>PAM</b>				<b>18,485,622</b>	<b>18,485,622</b>	<b>18,485,622</b>	<b>18,485,622</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>116,027,785.00</b>	<b>102,440,993.00</b>	<b>88.3%</b>	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>															
DESAFORDOS ESCOLARES															
DESAFORDOS ESCOLARES Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA MENORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	298,322	298,322	298,322	298,322	100.0%	0	0	OTROS	116,000,000.00	102,416,873.00	88.3%	RECURSOS REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010, CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES A MENORES VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,187,300	18,187,300	18,187,300	18,187,300	100.0%	0	0	BECA	27,785.00	24,120.00	86.8%	RECURSOS REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2010, CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
<b>PASP</b>				<b>62,168,484</b>	<b>62,168,484</b>	<b>62,168,484</b>	<b>28,510,347</b>	<b>45.9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5,804.00</b>	<b>38.00</b>	<b>0.7%</b>	
<b>EFES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	D-COBERTURA ESTATAL			16,249,243	16,249,243	16,249,243	8,348,800	51.4%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011, CORRESPONDEN AL FONDO 609, INCLUYE GASTO CORRIENTE POR \$ 5,035,535 MISMOS QUE NO ESTAN EJERCIDOS, SE ESTIMA UN PASIVO POR UN MONTO DE \$ 5,035,535. RESPECTO AL GASTO DE INVERSION CORRESPONDE UN MONTO DE \$10,213,711, DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO \$8,348,800 POR CONCEPTO DE OBRA Y ADICIONES SE ESTIMA UN PASIVO POR UN MONTO DE \$ 2,264,911. CABE SEÑALAR QUE \$1,149,873 SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUERON GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2010, MISMOS QUE ESTAN INCLUIDOS EN EL GASTO CORRIENTE.
INSTANCIAS DE COORDINACION	D-COBERTURA ESTATAL			962,892	962,892	962,892	916,477	95.2%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. EL INFORME DE EVALUACION SE ENTREGO EL 31 DE MARZO DE 2011, A LA FECHA SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO. LA INFORMACION ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA (CONTRALORIA GENERAL DEL D.F.), AUN CUANDO SE UTILIZA LA CLAVE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COORDINACION 2010 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, Y SE CONTEMPLAN EN EL ANEXO TECNICO UNICO DENTRO DEL EJE DE INDICADORES DE MEDICION EN LAS ACCIONES APOYO A LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL ASIGNADA A SEGUIMIENTO Y LA ACCION INFORMES DE EVALUACION. DENTRO DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRAN CIFRAS PENDIENTES POR APLICAR QUE CORRESPONDEN PASIVO CIRCULANTE.
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	D-COBERTURA ESTATAL			36,783,238	36,783,238	36,783,238	12,464,343	33.9%	0	0	OTROS	5,766.00	2.00	0.0%	LOS RECURSOS SE HAN EJERCIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ARMAS CORTAS \$6,269,321.95 MUNICIONES \$399,065.37, ACCESORIOS DE ARMA CORTA \$1,101,358.43, AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO CUAUHTEMOC 1 \$4,116,903.67, AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO ESTAPALAPA 8 \$377,693.37. NOTALAS CIFRAS INFORMADAS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE SON PRELIMINARES, TODA VEZ QUE LOS PAGOS DE PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LOS CUALES SOBRESALEN LAS SIGUIENTES ACCIONES: AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO CUAUHTEMOC 1, AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO CUAUHTEMOC 4. LAS METAS SERAN CONSIDERADAS HASTA EL FINIQUITO DE LAS OBRAS, LAS METAS DE LAS ACCIONES ARMAS CORTAS, MUNICIONES Y ACCESORIOS DE ARMAS CORTAS SE CONSIDERARAN UNA VEZ UNA VEZ QUE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL REALICE LA ENTREGA DE LOS BIENES.
PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA (EJE 2009)	D-COBERTURA ESTATAL			5,963,505	5,963,505	5,963,505	4,582,120	76.8%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	REMANENTES DERIVADOS DE LOS \$50,000,000.00 2010 PROCEDENTES DE RECURSOS FASP DE LOS QUE SE EJERCIERON \$44,036,495.31, DEL REMANENTE EN 2011 MEDIANTE APL SE INCREMENTO EN PRESUPUESTO LA CANTIDAD \$5,963,505.00 PARA CONTINUAR CON EL PAGO DE LAS OBRAS CONCLUIDAS EN EL EJERCICIO 2010 COMO ADEAS Y ADQUIRIR EN 2011 COLCHONES Y CANADOS Y EL PAGO DE LOS TRABAJOS DE CONCERTINA DEL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR, EJERCINDO \$4,582,120.00 Y PROGRAMANDO EN PASIVO \$554,657.00 LOS \$826,827.62 RESTANTES QUE CORRESPONDEN AL REMANENTE DEL CIERRE DE LOS TRABAJOS DE OBRA DEL EJERCICIO 2010 POR ADEAS SE CONSIDERAN ECONOMIAS DERIVADAS DEL CIERRE DE LAS OBRAS CONTRATADAS QUE SE REPROGRAMARÁN PARA NUEVOS PROYECTOS DURANTE EL EJERCICIO 2012. CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	D-COBERTURA ESTATAL			1,058,692	1,058,692	1,058,692	1,047,675	99.0%	0	0	OTROS	35.00	33.00	94.3%	EL RECURSO SE HA EJERCIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: POLICIA INVESTIGADORA O MINISTERIAL ASPIRANTE \$1,047,675.00. NOTA: LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJERCIDO CORRESPONDE A UN REMANENTE DEL EJERCICIO, EN TRAYO QUE LA DIFERENCIA EN LA META SE DEBE A QUE DOS PERSONAS CAUSARON BAJA AL FINAL DEL CURSO.
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009)	D-COBERTURA ESTATAL			1,150,912	1,150,912	1,150,912	1,150,912	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO SE HA EJERCIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD DE REDES \$1,150,912. NOTA: SE CUMPLIO CON EL MONTO Y METAS ESTABLECIDOS.
<b>CONVENIOS 27 REGISTROS</b>															
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN</b>				<b>176,449</b>	<b>176,449</b>	<b>176,449</b>	<b>176,449</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
<b>ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES</b>				<b>176,449</b>	<b>176,449</b>	<b>176,449</b>	<b>176,449</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	TRAMITE	3,000.00	3,000.00	100.0%	REMANENTES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010, CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
<b>CONVENIOS DE REASIGNACION</b>				<b>2,900,000</b>	<b>2,900,000</b>	<b>2,900,000</b>	<b>2,437,920</b>	<b>97.5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.0%</b>	
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
REHABILITACION															
<b>PROYECTOS DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO</b>				<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,437,520</b>	<b>97.5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE LA CALLE DE FLORENCIA. REMANENTES 2010. INFORMACION CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO. LA DIFERENCIA DEL RECURSO EJERCIDO RESPECTO AL PROGRAMADO, FUE REINTEGRADA A LA FEDERACION A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA.
<b>OTROS CONVENIOS</b>				<b>224,892,383</b>	<b>224,892,383</b>	<b>224,892,383</b>	<b>176,070,629</b>	<b>78.3%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>298,999.00</b>	<b>298,998.44</b>	<b>100.0%</b>	

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
RECONSTRUCCIÓN															
RECONSTRUCCIÓN DEL RETABLO DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO	IS-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS SE UTILIZARÁN PARA LA RESTAURACIÓN DEL RETABLO COLATERAL DE IGLESIA DE SANTO DOMINGO, DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LAS ACCIONES FUERON TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE SUPERFICIES DORADAS, ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y REMANENTES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REHABILITACIÓN															
REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ENTORNO DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000,000	100,000,000	100,000,000	77,600,285	77.6%	0	0	OTROS	1.00	0.44	44.0%	INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO. CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
PROGRAMA: ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	762,804	76.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	COMPRA DE TRES VEHÍCULOS Y EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE ADUELLAS UNIDADES MÉDICAS PRIVADAS ASOCIADAS A DEFUNCIÓNES MATERNALES Y LA VERIFICACIÓN SANITARIA DEL 100% DE LOS HOSPITALES RESOLUTIVOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DF Y EL 90% DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS ASOCIADOS A DEFUNCIÓNES MATERNALES. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GDF.
OTROS															
MANUTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,463,158	58,463,158	58,463,158	50,186,136	85.8%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	LA VARIACIÓN DEL 14.2% OBEDECE A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y FACTURAS PARA SU RESPECTIVO PAGO, DEL EQUIPO MÉDICO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
GASTO CORRIENTE															
SERVICIO PERSONALES															
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	416,000	416,000	416,000	0	0.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS Y LA REALIZACIÓN DEL PAGO DE LAS MISMAS PARA ASÍ DAR CUMPLIMIENTO CON EL OBJETO DEL CONVENIO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
ACCIONES DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,292,923	12,292,923	12,292,923	1,301,000	10.6%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. EL DINERO SE OTORGÓ DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DEDICADAS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES.
APOYO AL DESARROLLO DE FILMACIONES EN EL DISTRITO FEDERAL.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	APOYO	2,500.00	2,500.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONSULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,720,177	21,720,177	21,720,177	17,618,168	81.1%	0	0	CONSULTA	0.00	0.00	0.0%	LA VARIACIÓN DE 18.91% SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO LAS FACTURAS DE LOS MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14									
BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTORICO DEL DISTRITO FEDERAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,227	99.9%	0	0	CONSULTA	70.00	70.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
CENTRO CULTURAL OLLIN YOLITLI - INFRAESTRUCTURA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PERSONA	1,920.00	1,920.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CICLO ESCOLAR EN ESCUELAS DE LA DIRECCION ACADÉMICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,499,987	100.0%	0	0	PERSONA	15,000.00	15,000.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
FESTIVALES POPULARES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	998,000	99.8%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
LA MUSICA VIVA EN PLAZAS PÚBLICAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67,500	67,500	67,500	34,568	51.2%	0	0	INMUEBLE	0.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS UNIDADES MEDICAS ACTUALMENTE, POR TANTO SE TIENE EN PROCESO DE PAGO DE FACTURAS DE DICHO MANTENIMIENTOS. NOTA: CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. (PRELIMINAR AL CIERRE 2011)
MUSEO ARCHIVO DE LA FOTOGRAFIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,996	100.0%	0	0	PERSONA	52,600.00	52,600.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	PERSONA	37,400.00	37,400.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
MUSEO DE LOS FERROCARRILEROS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	PERSONA	6,500.00	6,500.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	Ministrado	Programado								
MUSEO NACIONAL DE LA REVOLUCION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PERSONA	05,000.00	05,000.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
MUSEO PARTENON SAN FERNANDO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PERSONA	21,000.00	21,000.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
PRODUCCION DE PLANTA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,687,831	5,687,831	5,687,831	3,326,340	58.5%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. RECURSOS PROVENIENTES DE DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2010, DE TRES ACUERDOS ESPECIFICOS DE COORDINACION, PARA LA PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE 1,600,000, 1,160,000 Y 4,000,000 DE PLANTAS DE DIFERENTES ESPECIES FORESTALES DE CLIMA Templado. LOS RECURSOS SE UTILIZAN PARA LA PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SAN LUIS TLAXIALTÉMELCO
PROGRAMA DE VINCULACION CULTURAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
RED DE FAROS DE LA CIUDAD DE MEXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,665,995	1,665,995	1,665,995	1,665,219	100.0%	0	0	PERSONA	97,000.00	97,000.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
SISTEMA DE TEATROS DE LA CIUDAD DE MEXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	RESPECTO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES QUE SE GENERARON EN LA CUENTA APERTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE CONACULTA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MEXICO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,579,433	1,579,433	1,579,433	1,579,433	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. EL PROYECTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, SERVIRA PARA AFIANZAR LA VIGILANCIA E INSPECCION AMBIENTAL CON TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION SATELITAL Y VIDEO GRABACION, PARA EVITAR DELITOS AMBIENTALES, MEJORAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO ADQUIRIENDO NUEVO MOBILIARIO, EQUIPO INFORMATICO Y OPTIMIZAR EL TRASLADO DEL PERSONAL ENCARGADO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y SUELO DE CONSERVACION DEL DISTRITO FEDERAL. LA REALIZACION DE DOS ESTUDIOS POR EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, PARA LA ELABORACION DE UN INVENTARIO DE GRANDES GENERADORES PARA LA APLICACION DE LOS CENTROS DE ACOPHO, ASI COMO UN SISTEMA DE INFORMACION DE RESIDUOS SOLIDOS.
PROYECTO CULTURAL MUSEO DE HISTORIA NATURAL	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,999,360	1,999,360	1,999,360	1,999,360	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACION DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARAN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. EL PROYECTO DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL CUYO OBJETO ESPECIFICO ES DESTINAR A LA HABILITACION DE LOS SERVICIOS AL PUBLICO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA TAJUILLA Y UN GUARDARROPA, ADENAS DE LA IMPLEMENTACION DE LA ILUMINACION ECOTECNICA EXTERIOR DEL CONJUNTO. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LA ADUACION PLANEADA DEBERA CONSIDERAR EL CUIDADO SUFICIENTE PARA GARANTIZAR SU INTEGRIDAD, TANTO FISICA COMO VISUAL, PUESTO QUE ESTE EDIFICIO ES CONSIDERADO PATRIMONIO ARTISTICO. EL CRITERIO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO PREVISTO, CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE MANTENER EL CONTROL, DE ACCESO, NECESARIO PARA REDUCIR AL MINIMO LOS EFECTOS NOCIDOS DE LA ENTRADA EN GRANDES MASAS PARA VER EL MURAL EL AGUA, ORIGEN DE LA VIDA DE DIEGO RIVERA Y DE ESTE MODO LA CONSERVACION DE ESTA OBRA.
<b>SUBDISTRITO FEDERAL RECURSO 2009</b>															
<b>SUBSIDIOS 6 RESISTIVOS</b>															
<b>PRODIGANISMS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>				10,928,391	10,928,391	10,928,391	8,170,790	74.8%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>															
<b>INVERSION</b>															
<b>OBRA PUBLICA</b>															
<b>CONSTRUCCION</b>															

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	Ministrado										Programado
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
METROBUS LINEA 2 TACUBAYA-TEPICALCATES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,780,991	5,780,991	5,780,991	5,780,491	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: EJE 4 SUR XOLA, DESDE TACUBAYA HASTA TEPICALCATES Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA GENERAL ANTONIO LEÓN Y TELECOM, COL. U. H. TEPICALCATES. CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA LINEA 2 DEL METROBUS. POBLACIÓN BENEFICIADA HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA. CIFRAS PRELIMINARES 2011, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUIR EL DEPRIMIDO VEHICULAR CONSTITUYENTES COLEGIO DE ARQUITECTOS ESTADO MAYOR	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	20,059	20,059	20,059	676	3.4%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: ZONA PONIENTE, AV. CONSTITUYENTES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. CONSTRUCCIÓN DE DEPRIMIDO VEHICULAR, EL CUAL REQUIRIRÁ DE 324 PILAS COLADAS, 452 CABEZALES DE CONCRETO, 19,556 M3 DE EXCAVACIÓN, 550 M DE MUROS DE CONTENCIÓN, 57 TABLETAS PREFABRICADAS, 33 PÉRGOLAS, 3,075 M2 DE LOSA DE FONDO, 3,118.1 M2 DE PAVIMENTO RÍGIDO, 476 M DE PARAPETO METÁLICO Y 92 LUMINARIAS. POBLACIÓN BENEFICIADA, 400 000 USUARIOS AL DÍA. LOS RECURSOS SE AUTORIZARON PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES, POR LO CUAL NO HAY AVANCE FÍSICO. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA EL LIBRAMIENTO VIAL EN SAN PEDRO ATLAPULCO, COLINDANTE CON LA DELICACIÓN CUAJIMALPA	4-CUAJIMALPA DE MORELOS	CUAJIMALPA DE MORELOS	URBANO	1,171,789	1,171,789	1,171,789	1,135,392	96.9%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: SAN PEDRO ATLAPULCO EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO EN COLINDANCIA CON LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA. LOS TRABAJOS A REALIZAR SON LOS SIGUIENTES: COLOCACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ARMADURAS Y BANDEAS EN LAS CALLES LIC. TRIBUCIO PLATA, VERACRUZ, FAMILIA AKAVALCIZIN, ALTIMIRANO Y PROLONGACIÓN FERNÁNDEZ DE LIZARDI, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1,250 METROS CON SECCIONES VARIABLES ENTRE LOS 3.50 Y 7.00 METROS. POBLACIÓN BENEFICIADA: 9,000 USUARIOS POR DÍA. CIFRAS PRELIMINARES 2011, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR ACUEDUCTO CONSTITUYENTES LAS TORRES	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,105,417	1,105,417	1,105,417	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: SOBRE AV. ACUEDUCTO EN SU CRUCE CON LA AV. CONSTITUYENTES, EN LOS LÍMITES DE LAS DELEGACIONES MIGUEL HIDALGO Y ALVARO OBREGÓN. EL PROYECTO CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PASO VEHICULAR INFERIOR LOCALIZADO SOBRE AV. ACUEDUCTO EN SU CRUCE CON LA AV. CONSTITUYENTES, EN LOS LÍMITES DE LAS DELEGACIONES MIGUEL HIDALGO Y ALVARO OBREGÓN, QUE PERMITIRÁ EL CRUCE Y LOS MOVIMIENTOS DIRECCIONALES QUE SON DEMANDADOS EN LA ZONA SIN NECESIDAD DE SEMÁFOROS, DANDO UNA FLUJIDEZ VEHICULAR CONTINUA TANTO EN CONSTITUYENTES COMO EN AV. DE LAS TORRES Y ACUEDUCTO CON UNA LONGITUD TOTAL DE 430.00 M Y UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 9,440.00 M2. POBLACIÓN BENEFICIADA: 216 000 USUARIOS AL MES. LOS RECURSOS SE AUTORIZARON PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES, POR LO CUAL NO HAY AVANCE FÍSICO. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUIR EL DEPRIMIDO VEHICULAR CONSTITUYENTES OBSERVATORIO	16-MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,850,135	2,850,135	2,850,135	1,254,231	44.0%	0	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: COLONIA LAS PALMAS, AV. CONSTITUYENTES EN LA INTERSECCIÓN CON AV. OBSERVATORIO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO VEHICULAR FORMADO POR LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO Y PILAS COLADAS EN SITIO, TABLETAS PREFABRICADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UN CUERPO PRINCIPAL DE 7.0 METROS Y UNA GAZA CON UNA SECCIÓN DE 5.50 METROS, LONGITUD TOTAL 428 METROS Y SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 2,868.0 M2. LOS RECURSOS SE AUTORIZARON PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES, POR LO CUAL NO HAY AVANCE FÍSICO. POBLACIÓN BENEFICIADA, 243,000 HABITANTES. CIFRAS PRELIMINARES 2011, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
OTROS PROGRAMAS				4,500,000	4,500,000	4,500,000	3,000,000	66.7%	870,261	0	0	1.00	1.00	100.0%		
<b>FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (EOPREDEN)</b>																
<b>GASTO CORRIENTE</b>																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
DETERMINACIÓN TEMPRANA DE LA MAGNITUD DE TEMBLORES DE OAXACA QUE POTENCIALMENTE SEAN GRANDES AMENAZAS SÍSMICAS A LA CIUDAD DE MÉXICO.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,500,000	6,500,000	6,500,000	3,000,000	46.2%	870,261	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009, FUERON UTILIZADOS EN EL PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO POR LA TERCERA Y CUARTA APORTACIÓN DEL CONVENIO DENOMINADO DETERMINACIÓN TEMPRANA DE LA MAGNITUD DE TEMBLORES DE OAXACA QUE POTENCIALMENTE SEAN GRANDES AMENAZAS SÍSMICAS A LA CIUDAD DE MÉXICO. CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
<b>APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS</b>																
<b>PASP</b>																
<b>ELIS ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>																
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	D-COBERTURA ESTATAL			7,314,652	7,314,652	7,314,652	7,314,652	100.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REMANENTES PASP 2009, DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA DE LOS JUZGADOS PENALES ANXOS AL RECLUSORIO PREVENTIVO SUR POR ACUERDO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DF. LOS RECURSOS REPORTADOS EN EL MINISTRADO Y EJERCIDO CORRESPONDEN A CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN UN PASIVO CIRCULANTE POR \$1,534,087.14, POR LO QUE LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO 2012 UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL 2011, CON LO CUAL EJERCEN EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS ASIGNADOS.
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	D-COBERTURA ESTATAL			19,792,680	19,792,680	19,792,680	1,237,940	6.3%	0	0	0	OTROS	6.00	2.00	33.3%	LOS RECURSOS SE EJERCERON DE LA SIGUIENTE MANERA: OFICINA \$64,688.06, INFORMÁTICA \$107,153.20, EQUIPO \$11,330.87, CONSTRUCCIÓN DE LA ROVEDA DE ARMAS \$832,532.27, GERI CENTRAL DE LA POLICIA \$105,685.51, ALBERGUE TEMPORAL \$116,550.02. NOTA: LAS CIFRAS INFORMADAS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE SON PRELIMINARES, TODA VEZ QUE LOS PAGOS DE PASIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DENTRO DE LOS CUALES SOBRESALEN LAS SIGUIENTES ACCIONES: MEJORAMIENTO DE STAND DE TIRO, CONSTRUCCIÓN DE BOVEDA DE ARMAS, COORDINACIÓN TERRITORIAL GAM-1, COORDINACIÓN TERRITORIAL GAM-3 Y COORDINACIÓN TERRITORIAL GAM-7. LAS METAS SERÁN CONSIDERADAS HASTA EL FINIQUITO DE LAS OBRAS.

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009)	D-COBERTURA ESTATAL			734,013	734,013	734,013	493,799	67.3%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE DE RECURSOS DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO 2009 QUE CORRESPONDEN A LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) QUE EN EL EJERCICIO 2009 FUE DE \$32,788,499.00 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$31,102,587.24. DURANTE EL EJERCICIO 2010 SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$951,890.00, POR LO QUE PARA ESTE EJERCICIO 2011, MEDIANTE AMPLIACIÓN LÍQUIDA SE SUBIO AL PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE \$734,013.00 PARA EN EL MISMO CONTINUAR CON EL PRGCO DE LAS OBRAS CONCLUIDAS EN EL EJERCICIO 2009 COMO ADEAS DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$493,799.00 PROGRAMANDO EN PASIVO \$51,999.70. LOS \$188,216.00 RESTANTES SE CONSIDERAN ECONOMIAS DERIVADAS DE CIERRE DE LAS OBRAS CONTRATADAS QUE SE REPROGRAMARÁN PARA NUEVOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO 2012. CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009)	D-COBERTURA ESTATAL			41,394,209	41,394,209	41,394,209	41,291,233	99.8%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOS RECURSOS SE HAN EJERCIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SOFTWARE DE DESARROLLO DE SISTEMAS PARA INTERCONEXIÓN A LA RED NACIONAL, \$59,465.73 ENLACE DE MICROONDAS (PUNTO A PUNTO, ETC.) \$37,050,000.00, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE (CABLES, TARJETAS, MEMORIAS, ETC.) \$1,560,000.00, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE REDES \$2,621,767.35. NOTA: LAS CIFRAS INFORMADAS HASTA EL MOMENTO CON CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE SON PRELIMINARES, TODA VEZ QUE LOS PAGOS DE PASIVOS CIRCULANTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE INFORMARÁN HASTA QUE SE FORMALICE EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
<b>9-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2008</b>															
<b>SUBSIDIOS 1 REGISTROS</b>															
<b>OTROS PROGRAMAS</b>				832,454	832,454	832,454	199,999	24.0%	695,427	0		1.00	1.00	100.0%	
<b>FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEEN)</b>															
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN RIESGOS GEOLÓGICOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	832,454	832,454	832,454	199,999	24.0%	695,427	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2008, FUERON UTILIZADOS EN EL PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MEXICO POR DE LA ULTIMA APORTACION DEL CONVENIO DENOMINADO ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN RIESGOS GEOLÓGICOS. CABE MENCIONAR QUE EN EL EJERCICIO 2011 SE SOLICITÓ AFECTACIÓN LÍQUIDA POR LA CANTIDAD DE \$ 632,454.91 QUE CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE FUERON DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2008. ASÍ MISMO ESTOS RECURSOS SERÁN DEVUELTOS EN PERIODOS POSTERIORES MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE REDUCCIÓN LÍQUIDA. CIFRAS PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL TRIMESTRE ENERO-JUNIO, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
<b>APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS</b>															
<b>FASP</b>				3,411,934	3,411,934	3,411,934	3,192,797	93.6%	172,263	172,263		11.00	9.94	90.4%	
<b>ELIS ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>															
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	D-COBERTURA ESTATAL			2,819,162	2,819,162	2,819,162	2,669,390	94.7%	0	0	OBRA	1.00	0.94	94.0%	PAGO DE TRABAJOS DE SERVICIOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS ESPACIOS DE LAS FISCALIAS DE LA PGIDF EN LOS RECLISORIOS NORTE, SUR, ORIENTE Y FEMENIL SANTA MARTHA ACATITLA, AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO XOCHIMILCO 2 E IZTAPALAPA 5, Y LOS TRABAJOS SUPERVISIÓN AL MANTENIMIENTO DEL DRENAJE E INSTALACIONES DE LOS INMUEBLES QUE ALDIAN 5 CENTROS DE TRATAMIENTO PARA VARIOS, TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DEL SITE EN AREA DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN ANTONIO ABAD NO. 124, REHABILITACIÓN INTEGRAL Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INODOROS Y MINGITORIOS EN DIVERSAS INSTALACIONES DE LAS COMUNIDADES DE MENORES INFRACTORES, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN Y REHABILITACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE DORMITORIOS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA, CABE ACLARAR QUE LOS RECURSOS SON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES YA FIDECOMITIDOS Y EL DISPONIBLE SE REINTEGRARA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, TODA VEZ QUE EL FIDECOMISO ESTÁ EN EXTINCIÓN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL			592,772	592,772	592,772	523,407	88.3%	172,263	172,263	OTROS	10.00	9.00	90.0%	PAGO DE HONORARIOS DE 10 PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDECOMISO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011, Y LOS RENDIMIENTOS GENERADOS Y EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD CORRESPONDEN A LOS HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA NAFIN DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2011, CABE ACLARAR QUE LOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES YA FIDECOMITIDOS, Y EL DISPONIBLE SE REINTEGRARA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL TODA VEZ QUE EL FIDECOMISO ESTÁ EN EXTINCIÓN
<b>9-DISTRITO FEDERAL RECURSO 2007</b>															
<b>SUBSIDIOS 1 REGISTROS</b>															
<b>FIDECOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>				11,209,970	11,209,970	11,209,970	11,009,499	98.2%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>															
<b>INVERSIÓN</b>															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CETRAM PANITILAN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,209,970	11,209,970	11,209,970	11,009,499	98.2%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: AV. RIO CHURUBUSCO, ENTRE MIGUEL LEBRÍA Y GUSTAVO ORDÁZ, COL. AMPLIACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, SE ELEVARON A CABO TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE ASFALTO EXISTENTE, ASÍ COMO ACARRIOS DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A LOS TRIADEROS OFICIALES, UNA VEZ REALIZADO ESTO, SE PROCEDIÓ A REALIZAR UNA MEJORA DEL TERRENO A BASE DE GRAVA CONTROLADA EN SUB-BASE Y BASE EN CAPAS NO MAYORES DE 30 CM. POBLACIÓN BENEFICIADA, HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA. CIFRAS PRELIMINARES 2011, QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN TRIMESTRE ENERO-JUNIO UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.