

Distrito Federal

**Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a
Nivel Proyecto del periodo de Enero a Marzo del
Ejercicio Fiscal 2014**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00130400251807	Construcción De La Ampliación De La Línea 12 Del Sistema De Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac Observatorio	356 374	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
DIF00140100289106	Servicios Complementarios De Vigilancia	171203	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100289154	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100289228	Obras De Mantenimiento En El Bosque De Chapultepec Para 4.5 Millones De - Personas Que Lo Visitan Al Año		Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos
DIF00140100289258	Recolección De Residuos Sólidos	211203	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100289298	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación - Ciudadana (Patrullas)		Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00140100289308	Obras De Mantenimiento En El Bosque De Chapultepec		Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289327	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	213204	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100289364	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100289381	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Obras y Servicios	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$1,280,000,000	\$1,000,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$54,907,844	\$54,907,844	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$84,662,343	\$84,662,343	\$30,597,788	\$30,253,299
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Fondo Ambiental Publico del D.F.	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$27,601,494	\$27,601,494	\$5,550,000	\$5,508,525
Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$54,714,762	\$54,714,762	\$16,414,429	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fondo Ambiental Publico del D.F.	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$70,000,000	\$70,000,000	\$17,499,999	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$1,650,000	\$1,637,670
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,179,730	\$1,179,730	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$230,889	\$230,889	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto de la Ampliación comprenderá entre otras, las siguientes actividades: a. Las adecuaciones necesarias en las Instalaciones civiles y electromecánicas del actual Depósito de trenes Mixcoac, ubicado en el túnel debajo de la calle Benvenuto Cellini ubicado entre la Av. Revolución y la calle Franz Hals en la Col. Alfonso XIII al poniente de la ciudad, para convertirlo en un tramo de paso. b. La construcción de 3.84 km de línea. c. La construcción de la obra civil y electromecánica de las estaciones de paso Alta Tensión, Valentín Campa y de la estación terminal Observatorio, misma que adicionalmente hará correspondencia con la actual Línea 1 del Metro, así como la construcción de la obra civil y electromecánica de los tramos que unen dichas estaciones. La construcción de la obra civil y electromecánica del área de Maniobras a partir de la cabecera norte de la nueva estación de correspondencia Observatorio L12 incluyendo una fosa de visitas. e. La construcción de la obra civil y electromecánica de un Depósito de trenes con 18 posiciones a partir de la cabecera norte de la nueva estación de correspondencia Observatorio L12. f. La construcción de la estación de correspondencia Observatorio línea 12 se resolverá con excavación a cielo abierto, el resto de lo descrito anteriormente se resuelve en túnel con una solución constructiva con el método convencional de túnel sin escudo (caverna). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: SIN AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO AL PERIODO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$30,253,299	\$30,253,299	\$30,253,299	35.73	\$0	Trámite	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$5,508,525	\$5,508,525	\$5,508,525	19.96	\$0	Tonelada	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FOMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FOMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TÉCNICO ÚNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,637,670	\$1,637,670	\$1,637,670	20.47	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100289382	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infrestrutura Educativa	2-5-1-218	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289400	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100289421	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100289430	Construccion Y Ampliacion De Infraestructura De Desarrollo Social	2-6-9-227	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289435	Provisión Emergente De Agua Potable	223212	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100289444	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100289450	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100289523	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación - Ciudadana (Remolques)		Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00140100289553	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación - Ciudadana (Obra)		Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00140100289574	Construccion Y Ampliacion De Infraestructura De Desarrollo Social	2-6-9-227	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF00140100289789	Apoyo Administrativo	1 8 5 201	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100289799	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	213204	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTACALCO	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$53,661,022	\$53,661,022	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$20,154,193	\$20,154,193	\$4,216,233	\$1,637,670
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$16,198,649	\$16,198,649	\$1,410,000	\$1,399,463
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEACION IZTACALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$11,744,353	\$11,744,353	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$92,240	\$92,240	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$281,756	\$281,756	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$6,517,550	\$6,517,550	\$0	\$0
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$660,000	\$0
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$45,000,000	\$45,000,000	\$13,500,000	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTACALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$14,370,048	\$14,370,048	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$89,661,483	\$89,661,483	\$11,011,694	\$89,210,957
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,130,544	\$2,130,544	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	250,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,637,670	\$1,637,670	\$1,637,670	8.13	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,399,463	\$1,399,463	\$1,399,463	8.64	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	25,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FOMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FOMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TÉCNICO ÚNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. - RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FOMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FOMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FOMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TÉCNICO ÚNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. - RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FOMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	25,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$11,011,694	\$11,011,694	\$11,011,694	12.28	\$0	Trámite	720,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta actividad contempla de manera permanente y concentra todo tipo de acciones y tareas que sirven de apoyo para el eficiente desempeño de las diversas áreas, direcciones y jefaturas que conforman esta Delegación, realizando acciones de atención al público, así como para solventar las actividades administrativas y operativas de los trabajadores en beneficio de la población. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	8,997	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZARON TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100289862	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	221210	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289873	Servicios Complementarios De Vigilancia	1 7 1 203	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100289893	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289908	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva	241210	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289910	Adquisición, Operación Y Mantenimiento De Cámaras De Seguridad En El Distrito Federal	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF00140100289920	Construcción Y Ampliación De Edificios Públicos	221213	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289934	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica E Impartición De Justicia	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00140100289939	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289942	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289944	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289948	Construcción De Infraestructura Ára La Captación De Agua Pluvial	216204	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289952	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	221210	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289957	Balizamiento En Vialidades	221211	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$0	\$500,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$1,400,000
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,130,544	\$2,130,544	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$4,261,088	\$4,641,088	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$535,000,000	\$106,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$4,130,544	\$4,130,544	\$0	\$0
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del D.F.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$87,679,165	\$87,679,165	\$26,303,750	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,018,564	\$2,018,564	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$504,641	\$504,641	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$504,641	\$504,641	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,009,282	\$1,009,282	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$504,641	\$504,641	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	21,714	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Policía	320,000	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: En esta actividad se da apoyo a la ciudadanía para mejorar las condiciones en materia de seguridad pública - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	14,030	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	130,582	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Los recursos aún no han sido ministrados. Únicamente se reflejan los recursos del gasto de inversión conforme a los criterios establecidos por la SHCP. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	3,684	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Se llevara cabo el ejercicio a partir del segundo trimestre del año en curso. / Registro: Se llevara a cabo el ejercicio a partir del segundo trimestre del año en curso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	130,582	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100289963	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289969	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289972	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Cultural	242213	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289973	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cmercial	221217	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289977	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289980	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289986	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289988	Manejo Integral De Residuos Sólidos Urbanos	211 313	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos
DIF00140100289990	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289991	Apoyo A La Salud	231205	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289992	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura En Salud	233209	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289994	Fomento De Actividades Deortivas Y Recreativas	241211	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100289995	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$13,817,504	\$13,817,504	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$4,541,769	\$4,541,769	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,130,544	\$2,130,544	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$7,797,510	\$7,797,510	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$5,546,410	\$5,546,410	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$10,837,747	\$10,837,747	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$504,641	\$504,641	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$490,300,000	\$490,300,000	\$0	\$148,489,229
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$5,046,410	\$5,046,410	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$504,641	\$504,641	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$3,027,846	\$3,027,846	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$504,641	\$504,641	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	4,155	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$148,489,229	\$0	\$0	0.00	\$0	Tonelada	0	100.00	25.80	Financiera: / Física: / Registro: se llevó a cabo el traslado y disposición final de los residuos sólidos urbanos generados en las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en los sitios ubicados en el Estado de México como a continuación se indican: El Milagro 132,014.53 toneladas, La Cañada 131,864.32 toneladas, Cuautitlán 49,533.82 toneladas, Cuautla 9,114.07 toneladas y Tepotzotlán 9,333.33 toneladas realizando un total de 331,860.07 toneladas de residuos sólidos recepcionados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Evento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100289998	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	242214	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100290003	Mantenimiento A Puentes Peatonales En Vialidades Primarias Del Distrito Federal.	221 335	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos
DIF00140100290004	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Educativa	251217	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100290007	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100290009	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100290014	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Desarrollo Social	269228	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100290018	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF00140100290020	Mantenimiento De Infraestructura Vial-Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Diversas Vialidades	221 336	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos
DIF00140100290279	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	242214	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100290335	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100290364	Recolección De Residuos Sólidos	2 1 1 203	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290370	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$15,438,105	\$15,438,105	\$0	\$0	
23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$3,341,151	\$3,341,151	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$11,568,334	\$11,568,334	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$6,202,000	\$6,202,000	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$47,774,966	\$47,774,966	\$0	\$0	
23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$160,000,000	\$147,700,000	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$12,341,126	\$3,341,126	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$17,477,265	\$17,477,265	\$0	\$4,999,960	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$870,000	\$870,000	\$0	\$0	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Puente	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Las obras de mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias del Distrito Federal se deben a las necesidades detectadas con motivo de la revisión y el diagnóstico realizado en forma conjunta con diversas Dependencias del Gabinete de Gobierno, Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, dichas obras permitirán mejorar las condiciones de operación y de máxima eficiencia para los ciudadanos, con lo que se busca un mayor aprovechamiento de las obras viales y mayor seguridad para los peatones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se llevaron a cabo los procesos de adjudicación de contratos. Se iniciaron los trabajos de construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en la calle de Jesús Carranza en tramo comprendido entre el Eje 1 Norte y el Eje 2 Norte. Por otra parte se encuentran en proceso de adjudicación contratos para el ejercicio 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	23,027	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	39,841	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tonelada	750,000	100.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: En esta actividad se realiza la recolección de basura en las diferentes calles y colonias de la demarcación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	17,826	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100290396	Coordinacion De Politicas	131204	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290437	Mantenimiento De Áreas Verdes	2 1 5 207	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290464	Servicio De Poda De Árboles	2 1 5 208	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290521	Operación De Viveros En Delegaciones	2 1 5 209	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290537	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Comercial	221214	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100290550	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	2 2 1 210	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290558	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100290559	Centros De Readaptación Social (Centros Varoniles Reclusorio Norte)	221 323	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF00140100290614	Mejoramiento Urbano Y Mantenimiento Integral Del Circuito Interior De La Ciudad De México	221 323	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF00140100290628	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100290646	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACION TLALPAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$213,504	\$192,154	\$31,516	\$31,516
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Delegación Álvaro Obregón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$4,536,484	\$4,536,484	\$138,548	\$2,231,048
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Delegación Álvaro Obregón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$5,850,000	\$5,850,000	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Delegación Álvaro Obregón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$395,400
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$0	\$13,526,307	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0
23-Provisiones Económicas	Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$195,246,172	\$195,246,172	\$0	\$0
23-Provisiones Económicas	Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$329,600,000	\$329,600,000	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$6,783,265	\$15,786,821	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN TLALPAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$95,549,334	\$95,549,334	\$25,417,830	\$25,417,830

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$31,516	\$31,516	\$31,516	16.40	\$0	Servicio	0	100.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE, LO CUAL FUE GENERADO EN EL PRIMER TRIMESTRE, POR LO QUE EN EL TRANCURSO DE AÑO AUMENTARA LA META FISICA Y PRESUPUESTAL PARA LA REALIZACIÓN DE RECORRIDOS CON EL FIN DE DETECTAR Y TOMAR EN CUENTA LAS ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$138,548	\$138,548	\$138,548	3.05	\$0	Metro Cuadrado	750,000	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: En esta actividad se le da mantenimiento a las áreas verdes de la demarcación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	727,034	100.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance físico sin avance financiero se debe a que los trabajos se realizaron con materiales existentes en almacén. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	727,034	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance físico sin avance financiero se debe a que los trabajos se realizaron con materiales existentes en almacén. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	130,582	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad institucional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	130,582	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZARON TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se han llevado a cabo los procesos de adjudicación de la obra, por lo que la Secretaría de Obras y Servicios hasta el periodo que se reporta, no posee información acerca del proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Realización de actividades del servicio relativas a los segmentos de rehabilitación que comprenden soluciones y adecuaciones viales programadas para el ejercicio 2014, del Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo para el mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	130,582	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$25,417,830	\$25,417,830	\$25,417,830	26.60	\$0	Trámite	0	100.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO EL AVANCE PARA LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN EN LA INTEGRACION Y DEPURACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISION DE MERCADOS Y CONCENTRACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100290649	Rehabilitación, Modernización Y Operación De La Infraestructura Alumbrado Público	De 224 352	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF00140100290651	Balizamiento En Vialidades	2 2 1 211	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290668	Construcción Del Corredor Vial De La Línea 6 Del Metrobús Eje 5 Norte	356 374	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF00140100290670	Construcción Y Ampliación De Banquetas	2 2 1 212	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290677	Apoyo Jurídico	185202	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290680	Recolección De Residuos Sólidos	2 1 1 203	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290686	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	2 2 1 217	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290691	Recolección De Residuos Sólidos	211203	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$179,166,667	\$179,166,667	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,498,575	\$2,498,575	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$452,602,458	\$452,602,458	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$89,811	\$89,811	\$0	\$44,905
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLALPAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$170,000	\$153,000	\$25,094	\$25,094
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$22,690,812	\$22,690,812	\$2,413,174	\$2,413,174
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,635,546	\$18,415,776	\$2,603,220	\$2,603,220

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra civil Señalización de obra en proceso, trazo de instalaciones para ubicar elementos de instalación existentes de otros tipos, retiro de los postes de alumbrado público, replanteo o marcaje para la instalación de cimentación de poste de alumbrado y registros eléctricos, zanjeado de acuerdo a trazo para instalación de ductos, carga y acarreo de cimentaciones y registros, entre otras. Obra eléctrica Instalación de los postes de 9 a 11 metros según el proyecto, instalación de luminarias de 2 y 1 por poste (Obras de luminotecnia), instalación de centros de carga que constarán de protección e interrupción, instalación de cable con calibres según el proyecto, entre otras. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	727,034	100.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance físico sin avance financiero se debe a que los trabajos se realizaron con materiales existentes en almacén. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se llevó a cabo la planeación y proyección arquitectónica y estructural de los trabajos para la construcción del Corredor Vial de la Línea 6 del Metrobús, Eje 5 Norte en el tramo comprendido entre Av. Central Carlos Hank González e Insurgentes Norte, que considera 22 estaciones con sistema modular prefabricado y un patio de servicio para el mantenimiento y resguardo de las unidades del Metrobús. En vialidad adyacente se rehabilitarán banquetas y guarniciones considerando la accesibilidad para personas con discapacidad. Asimismo, se gestionó la autorización presupuestal para dar inicio a la procesos de adjudicación de contratos para el ejercicio 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	720,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad institucional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$25,094	\$25,094	\$25,094	16.40	\$0	Asesoría	0	100.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: SDE REALIZO EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE ASESORIAS JURIDICAS Y ASI AVANZAR EN LA CULTURA CON ENFOQUE DE GENERO Y CONCIENTIZAR A LA POBLACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,413,174	\$2,413,174	\$2,413,174	10.64	\$0	Tonelada	34,000	100.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (PARTIDA CENTRALIZADA). SIN DIFERENCIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	720,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad institucional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,603,220	\$2,603,220	\$2,603,220	14.14	\$0	Tonelada	0	100.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO DE LIMPIA PARA CUBRIR RUTAS, HORARIOS Y FRECUENCIAS EN EL QUE DEBE PRESENTARSE EL SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100290696	Conservación Y Mantenimiento De La Infraestructura Vial De La Línea 3 Del Metrobus Tenayuca - Etiopia (Pp'S)	356 380	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF00140100290707	Desazolve De La Red Del Sistema De Drenaje	213205	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290709	Pavimentación En Diversas Vialidades De La Ciudad De México	221 333	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100290716	Alumbrado Público	2 2 4 223	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290722	Atención A Áreas Naturales Protegidas	215202	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290729	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	2 2 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290739	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios	Secretaría de Obras y Servicios	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$321,448,889	\$321,448,889	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLALPAN	DELEGACIÓN TLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,820,000	\$3,820,000	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras y Servicios	Secretaría de Obras y Servicios	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$63,262,214	\$63,262,214	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Energía	En Ejecución	2014	\$91,237,932	\$91,237,932	\$28,793,342	\$28,793,342
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLALPAN	DELEGACIÓN TLALPAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$70,000	\$63,000	\$10,333	\$10,333
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$15,682,830	\$15,682,830	\$3,900,000	\$15,600,000
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN TLALPAN	DELEGACIÓN TLALPAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,862,299	\$4,461,837	\$591,130	\$591,130

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La Línea 3 del Metrobús, en el tramo comprendido de Tenayuca a Etiopía, tiene una longitud de 15.92 km, que incluye 16 estaciones de paso y 2 terminales, así como 2 patios de encierro y talleres de servicio para los camiones articulados del Sistema Metrobús. Estaciones con techumbre translúcida de policarbonato, piso de loseta de recinto natural, fachadas con cristales templados y baños para mujeres, hombres y personas con discapacidad. Se incluye la rehabilitación de la superficie de rodamiento con concreto hidráulico sobre el Eje 1 Poniente en sus tramos de Calzada Vallejo entre Tenayuca-La Raza y Avenida Guerrero entre Circuito Interior y Puente de Alvarado; 64 cruceros con semaforización computarizada, mejoramiento en banquetas, señalización, cruceros, rampas de acceso a las estaciones y puentes peatonales para hacerlo 100% accesible a personas con discapacidad. Obras inducidas consistentes en el desvío de colectores de drenaje y alcantarillado, así como de cableado de transmisión de voz y datos, reparación de líneas de suministros de agua potable y las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad; reconstrucción y adecuación de los registros de mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como suministro y colocación sobre el cajón de nuevas rejillas de ventilación con mayor capacidad de carga, sobre todo el Corredor de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca - Etiopía. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE REALIZARAN LA DISMINUCION EN RIESGOS DE INUNDACION POR LOS CAMBIOS CLIMATICOS, QUE PROVOCAN LAS CONSTANTES PRECIPITACIONES PLUVIALES, POR LO QUE SE MENCIONA QUE EN ESTE TRIMESTRE NO SE TIENE RECURSO PROGRAMADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se llevó a cabo la planeación para la proyección de las actividades del Programa de Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en las Vialidades de la Ciudad de México, que incluyen el fresado y reencarpetado con maquinaria propiedad del Gobierno del Distrito Federal, así como el bacheo con mezcla asfáltica templada, bacheo con equipo de alta presión y bacheo en frío. Asimismo, se gestionó la autorización presupuestal para dar inicio a los procesos de adjudicación de contratos para el ejercicio 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$28,793,342	\$28,793,342	\$28,793,342	31.56	\$0	Luminaria	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO (PARTIDA CENTRALIZADA). SIN VARIACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$10,333	\$10,333	\$10,333	16.40	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES Y PROYECTOS PARA RESTAURACION Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	720,000	100.00	24.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance físico sin avance financiero se debe a que los trabajos se realizaron con materiales existentes en almacén. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$591,130	\$591,130	\$591,130	13.25	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	13.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL PAGO AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CON EL FIN DE DAR MANTENIMIENTO PERMANENTE A LAS AREAS VERDES E IMPLEMENTAR CABALMENTE EL PROGRAMA DE RIESGO DE LAS MISMAS Y ASI ASEGURAR LA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100290745	Mantenimiento A Puentes Vehiculares En Vialidades Primarias Del Distrito Federal.	221 334	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100290753	Prevención, Control Y Combate De Incendios Forestales	215210	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290754	Adquisicion De Equipo De Computo Y _ Tecnologias De La Informacion		Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100290770	Mantenimiento Del Suelo De Conservación	215216	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290772	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	2 2 1 219	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290785	Autoempleo Rural Sustentable	216203	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290797	Construcción De Infraestructura Para La Captación De Agua Pluvial	216204	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290818	Promoción De Cultura De Manejo De Residuos Sólidos	216209	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290832	Balizamiento En Vialidades	221211	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290848	Señalamiento En Vialidades	2 2 1 220	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Obras y Servicios	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$55,000,000	\$55,000,000	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN TLALPAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$70,000	\$63,000	\$10,333	\$10,333
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN TLALPAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$78,286	\$71,286	\$10,333	\$10,333
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN TLALPAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$70,000	\$63,000	\$10,333	\$10,333
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN TLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$78,286	\$71,286	\$10,333	\$10,333
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN TLALPAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$78,286	\$71,286	\$10,333	\$10,333
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN TLALPAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$485,432	\$436,889	\$71,656	\$71,656
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,600,700	\$1,600,700	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Las obras de mantenimiento a puentes vehiculares en vialidades primarias del Distrito Federal se deben a las necesidades detectadas con motivo de la revisión y el diagnóstico realizado en forma conjunta con diversas Dependencias del Gabinete de Gobierno, Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, dichas obras permitirán mejorar las condiciones de operación y de máxima eficiencia para los ciudadanos, con lo que se busca un mayor aprovechamiento de las obras viales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$10,333	\$10,333	\$10,333	16.40	\$0	Servicio	0	100.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOGRAR IDENTIFICAR LOS TERRITORIOS DEGRADADOS POR INCENDIOS O SUSCEPTIBLES PARA LLEVAR ACTIVIDADES PARA LA RESTAURACION Y PREVENCIÓN ECOLÓGICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$10,333	\$10,333	\$10,333	14.49	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLAR PROYECTOS PARA LA RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AL SUELO DE CONSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio público	724,034	100.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance físico sin avance financiero se debe a que los trabajos se realizaron con materiales existentes en almacén. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$10,333	\$10,333	\$10,333	16.40	\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE RELIZO EL PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE GRUPOS VULNERABLES, PARA APOYAR A LA EJECUCION DE PROYECTOS FORESTALES Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$10,333	\$10,333	\$10,333	14.49	\$0	Metro cúbico	0	100.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE PROMOCION EN LA POBLACION DE LAS TECNOLOGIAS Y ALTERNATIVAS PARA LA COSECHA Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$10,333	\$10,333	\$10,333	14.49	\$0	Informe	0	100.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS JORNADAS DE EDUCACION AMBIENTAL PA RA LA INTEGRACION CON LA CIUDADANIA A TRAVEZ DE PARTICIPACION COMUNITARIA, BARRIAL Y VECINAL EN TEMAS DE MANEJOS DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$71,656	\$71,656	\$71,656	16.40	\$0	Metro Lineal	0	100.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODAS LAS VIAS SECUNDARIAS DE LA DELEGACION TLALPAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	727,034	100.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance físico sin avance financiero se debe a que los trabajos se realizaron con materiales existentes en almacén. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100290855	Construcción Y Ampliación De Banquetas	221212	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290874	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290875	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia		Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100290897	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	2 2 3 222	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100290916	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia		Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100290951	Adquisición De Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información		Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100290953	Alumbrado Público	2 2 4 223	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN TLALPAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$20,021,150	\$20,021,150	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN TLALPAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$24,855,932	\$24,845,932	\$14,761	\$14,761
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$4,729,651	\$4,729,651	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,614,680	\$1,614,680	\$0	\$0
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$107,087,231	\$107,087,231	\$38,757,867	\$90,992,079

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO PROGRAMADO DE ESTA ACTIVIDAD ESTA EN LOS PROXIMOS MESES POR LO QUE SE REQUERIRA MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA GARANTIZAR SEGURIDAD A LA POBLACION DE ESTA DEMARCAACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$14,761	\$14,761	\$14,761	0.06	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.60	Financiera: / Física: / Registro: SE REQUIRIO RELIZAR EL PAGO A SERVICIOS DE COMBUSTIBLE CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE LMANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFALTICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	40,000	100.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance físico sin avance financiero se debe a que los trabajos se realizaron con materiales existentes en almacén. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$38,757,867	\$38,757,867	\$38,757,867	36.19	\$0	Luminaria	727,034	100.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: La meta física se tiene programada al 100% al final del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100290963	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia		Distrito Federal	Benito Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100290966	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 227	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF00140100290994	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia		Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100290996	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva	2 4 1 210	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100291008	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia		Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$3,928,618	\$3,928,618	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$17,926,999	\$17,926,999	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$4,089,090	\$4,089,090	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$0	\$298,463
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$2,765,339	\$2,765,339	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de la Linea de conducción de agua potable del Pozo Ampliación San Pedro Xalpa 1 a la Calzada de la Naranja. Construcción de losas de concreto hidráulico, aplanados en muros, colocación de pisos, construcción de drenaje en viviendas precarias, colonia San Francisco Xocotitla. Período de ejecución del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014. Sin variación.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	40,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100291018	Adquisición De Equipo De Cómputo Y _ Tecnologías De La Información		Distrito Federal	Benito Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291026	Adquisición De Vehículos Para _ Vigilancia		Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291035	Adquisición De Vehículos Para _ Vigilancia		Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291042	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios 2 4 1 212 Deportivos		Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100291045	Adquisición De Equipo De Computo Y _ Tecnologías De La Información		Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$741,892	\$741,892	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$4,641,380	\$4,641,380	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,790,000	\$1,790,000	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	40,000	100.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance físico sin avance financiero se debe a que los trabajos se realizaron con materiales existentes en almacén. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100291050	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia		Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291057	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100291066	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia		Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291069	Adquisición De Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información		Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291082	Adquisición De Vehículos Para Vigilancia		Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$3,477,656	\$3,477,656	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACION TLALPAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$559,035	\$503,132	\$82,520	\$82,520
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$19,817,953	\$19,817,953	\$0	\$0
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$2,706,206	\$2,706,206	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: STOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$82,520	\$82,520	\$82,520	16.40	\$0	Espacio	0	100.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL PAGO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISION PARA LA REALIZACION DE ACCIONES QUE INCLUTEN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, PUENTES PEATONALES Y LLEVAR A CABO ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100291091	Adquisición De Equipo De Cómputo Y _ Tecnologías De La Información		Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291102	Adquisición De Vehículos Para _ Vigilancia		Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291125	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	2 2 1 216	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100291127	Adquisición De Vehículos Para _ Vigilancia		Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$2,546,169	\$2,546,169	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$6,175,064	\$6,175,064	\$0	\$0
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$2,765,348	\$2,765,348	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10,268	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción, Mantenimiento y Renovación de Banquetas, trabajos de los proyectos del presupuesto participativo en las siguientes colonias: Unidad del Rosario C, La Preciosa, Providencia, Rosendo Salazar, Fraccionamiento San Antonio, Unidad Habitacional Villa Azcapotzalco, Ampliación San Pedro Xalpa I, Ampliación Cosmopolita, Libertad, Los Reyes Barrio, Nueva el Rosario, Obrero Popular, Santa Barbara Pueblo, Santa Cruz de las Salinas, Sector Naval, Tlatilco, Un Hogar Para Cada Trabajador, Prohogar I, Prohogar II. período de ejecución del 7 de abril al 31 de diciembre de 2014. Sin variación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100291135	Adquisición De Equipo De Cómputo Y _ Tecnologías De La Información		Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291149	Adquisición De Vehículos Para _ Vigilancia		Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291155	Adquisición De Equipo De Cómputo Y _ Tecnologías De La Información		Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291170	Adquisición De Vehículos Para _ Vigilancia		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,032,845	\$1,032,845	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$4,278,689	\$4,278,689	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100291176	Adquisición De Equipo De Cómputo Y _ Tecnologías De La Información		Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291184	Adquisición De Vehículos Para _ Vigilancia		Distrito Federal	Venustiano Carranza		Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291194	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura 2 2 1 217 Comercial		Distrito Federal	Azcapotzalco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100291198	Adquisición De Vehículos Para _ Vigilancia		Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291226	Provisión Emergente De Agua Potable	223212	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100291236	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	2 2 1 219	Distrito Federal	Azcapotzalco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100291242	Adquisición De Equipo De Cómputo Y _ Tecnologías De La Información		Distrito Federal	La Magdalena Contreras		Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291250	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura 2 4 2 214 Cultural		Distrito Federal	Álvaro Obregón		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$3,317,630	\$3,317,630	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$6,540,253	\$6,540,253	\$0	\$0
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$3,026,699	\$3,026,699	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACION TLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$75,277,935	\$75,277,935	\$8,172,959	\$8,172,959
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$4,108,912	\$4,108,912	\$0	\$0
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Mantenimiento, conservación y rehabilitación de los Mercados Providencia y 23 de abril: Mercado Providencia (Calle Francisco Sarabia N° 355, col. Providencia), Mercado 23 de Abril (calle 23 de Abril y Adrian Castrejon, colonia San Pedro Xalpa. período de ejecución del 4 de marzo al 31 de diciembre de 2014. Sin variación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: STOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$8,172,959	\$8,172,959	\$8,172,959	10.86	\$0	Metro cúbico	0	100.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REQUIRIO EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE A LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACION TLALPAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio publico	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de 3 parques de bolsillo: en Encarción Ortíz entre calle 4 y Geraneo, colonia Arenal; camino Nextengo entre Aquiles Serdan y Centenario, colonia Nextengo Barrio, manuel Salazar esq, Zempoaltecatl, colonia Exhacienda el Rosario. período de ejecución del 7 de julio al 31 de diciembre de 2014. Sin variación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	45,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100291253	Adquisición De Equipo De Cómputo Y - Tecnologías De La Información	-	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291263	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291265	Adquisición De Equipo De Cómputo Y - Tecnologías De La Información	-	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291272	Adquisición De Equipo De Cómputo Y - Tecnologías De La Información	-	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291276	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 228	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$724,970	\$724,970	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$553,437	\$553,437	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	45,000	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance físico sin avance financiero se debe a que los trabajos se realizaron con materiales existentes en almacén. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100291279	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291286	Adquisición De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información		Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291291	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Benito Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291294	Adquisición De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información		Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291296	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias 221218		Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$340,876	\$340,876	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$588,267	\$588,267	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$190,000	\$190,000	\$0	\$0

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	130,582	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100291301	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291303	Adquisición De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	-	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291304	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291308	Adquisición De Alarmas Vecinales Con Servicio Integral, Para La Seguridad - Pública Del Distrito Federal	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U087 Fondo de Capitalidad
DIF00140100291311	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$653,164	\$653,164	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$343,449	\$343,449	\$0	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$429,000,000	\$429,000,000	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$641,919	\$641,919	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, DEL FONDO DE CAPITALIDAD. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE CAPITALIDAD. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE CAPITALIDAD.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100291318	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291325	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 228	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100291341	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF00140100291540	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	2 2 1 210	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100291575	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100291594	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Para Unidades Habitacionales Y Vivienda	225224	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100291596	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291602	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,656,686	\$1,656,686	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$3,957,802	\$3,957,802	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$36,325,980	\$36,325,980	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$8,958,794	\$8,958,794	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN	Energía	En Ejecución	2014	\$3,569,592	\$3,512,633	\$564,079	\$564,079
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$70,000	\$63,000	\$10,333	\$10,333
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$688,662	\$688,662	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$2,956,104	\$2,956,104	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Mantenimiento de Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS): en Avenida San Pablo y Eje Norte, Colonia Reynosa Tamaulipas; Centleotl y Acatl, colonia Santa Barbara y Rabaul y Norte 83, colonia Sindicato Mexicano de Electricistas. período de ejecución del 5 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Sin variación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	40,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad institucional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$564,079	\$564,079	\$564,079	16.06	\$0	Luminaria	0	100.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALISO EL PAGO DE SEGUROS Y SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION EN LA CONSERVA, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL TERRITORIO DELEGACIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$10,333	\$10,333	\$10,333	16.40	\$0	Apoyo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS QUE IMPULSEN LAS BUENAS PRACTICAS EN LOS HOGARES Y EN LAS EMPRESAS CON TECNOLOGIAS DE VANGUARDIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100291611	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291614	Fomento De Actividades Deportivas Y Recreativas	241211	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100291621	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291627	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100291630	Rehabilitación Y Acabados Del Inmueble En Santa Catarina-Centro De Legalidad Y Justicia, Centro Histórico De La Ciudad De México	007PH4002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R046 Ciudades Patrimonio Mundial

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$343,449	\$343,449	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACION TLALPAN	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$509,552	\$509,552	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACION TLALPAN	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$913,836	\$822,452	\$134,893	\$134,893
11-Educación Pública		FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,500,000	\$750,000	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Evento	0	10.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE PROGRAMARA EL RECURSO PARA LO GRAR REALIZAR EL PROGRAMA SOCIAL DE DEPORTE COMUNITARIO EL CUAL ESTA DIRIGIDO A FOMENTAR EL DEPORTE EN LAS ETAPAS BASICAS DE FORMACION DEL SER HUMANO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$134,893	\$134,893	\$134,893	16.40	\$0	Inmueble	0	100.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL PAGO AL SERVICIO DE COMBUSTIBOLE PARA LA GENERACION DE LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN OPTUIMAS CONDICIONES DEL USO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA DELEGACION TLALPAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100291632	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291637	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291640	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291648	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291655	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$354,694	\$354,694	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$381,520	\$381,520	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,875,001	\$1,875,001	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$592,603	\$592,603	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100291659	Promoción De Actividades Culturales	242215	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100291663	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291669	Adquisición De Armas	-	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291670	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291681	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACION TLALPAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$150,000	\$135,000	\$22,142	\$22,142
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$873,728	\$873,728	\$0	\$0
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$350,358	\$350,358	\$0	\$0
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$14,999,985	\$14,999,985	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$22,142	\$22,142	\$22,142	16.40	\$0	Evento	0	100.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y ASI LOGRAR TENER CONTACTO CON LA POBLACION EN LAS 5 ZONAS TERRITORIALES, PARA PROMOVER LA ORGANIZACION CULTURAL COMUNITARIA MEDIANTE CINE, CIRCULO DE LECTURA, RECUPERACION DE PLAZAS CIVICAS, TEATRO, FESTIVALES, INTERVENCIONES PLASTICAS EN ESPACIOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LECTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: STOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL AVANCE QUE SERA REFLEJADO EN EL TRANSCURSO DE AÑO SERA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO EFICAZ Y SEGURO DE LAS INSTALACIONES EN INMUEBLES DE EDUCACION BASICA DENTRO DE LA DELEGACION, PARA QUE LOS NIÑOS Y JOVENES ESTUDIANTES CUENTEN CON INSTALACIONES MAS SEGURAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100291685	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291693	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291699	Proyectos Estratégicos De Desarrollo Y Fomento Económico	311213	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100291705	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291713	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$14,999,971	\$14,999,971	\$0	\$0
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$2,499,892	\$2,499,892	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACION TLALPAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,246,286	\$2,231,657	\$341,594	\$341,594
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$3,125,065	\$3,125,065	\$0	\$0
4-Gobernación		Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$3,124,997	\$3,124,997	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$341,594	\$341,594	\$341,594	15.31	\$0	Evento	0	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES MEDIANTE LA INTEGRACION DE BASES DE DATOS DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, COOPERATIVAS, ARTESANOS Y PRODUCTORESAGROPECUARIOS, IDENTIFICACION DE LOS DIVERSOS PRODUCTOS O SERVICIOS, DISEÑO, PLANEACION Y MATERIAL DE DIFUSION PARA LA REALIZACION DE EVENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100291720	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291723	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema Drenaje	De 213204	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100291733	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
DIF00140100291734	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Tlalpan	Acopiaxco [Campamento Forestal]	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100291741	Obra Y Mantenimiento De Inmuebles	-	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$625,076	\$625,076	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$570,864	\$570,864	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$2,500,019	\$2,500,019	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$9,561,986	\$9,561,986	\$0	\$0
	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,249,995	\$1,249,995	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: APARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO SE PROGRAMA RECURSO PARA DOTAR DE REDES DE DRENAJE A COLONIAS DE LA DEMARCAACION QUE CARECEN DE ESTA INFRAESTRUCTURA, REDUCIENDO CON ELLO LA CONTAMINACION AMBIENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZARAN OBRAS PUBLICAS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA DELEGACIONJ TLALPAN, GARANTIZANDO EL DERECHO A LA CIUDADANIA A TRANSITAR CON MAYOR FLUIDEZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100291751	Mantenimiento, Rehabilitación Conservación De Imagen Urbana	Y 221219	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100291758	Construcción Y Ampliación Infraestructura De Agua Potable	De 223221	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100291768	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100291779	Construcción Y Ampliación Infraestructura En Salud	De 233207	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100291785	Construcción Y Ampliación Infraestructura Deportiva	De 241210	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100291789	Mantenimiento, Rehabilitación De Deportivos	Conservación Y Espacios 241212	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$25,724,660	\$25,724,660	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$285,432	\$285,432	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$12,416,292	\$12,416,292	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN	Salud	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$18,000,000	\$18,000,000	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZARA OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO Y PROTECCION CIVIL REALIZANDO TRES ACCIONES COMO SON LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN, PUENTES PEATONALES Y LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE ALTERNATIVO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACION TLALPAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EL TRANSCURSO DE LOS SIGUIENTES MESES SE PROGRAMO RECURSO PARA LA AMPLIACION, MEJORA Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y RED HIDRAULICA, EN LAS ZONAS DE ESTA DEMARACION QUE CARECEN DE REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZARA LA PROGRAMACION DEL RECURSO PARA LA ELABORACION DE CONSERVA, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y SUSTITUCION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TERRITORIO DELEGACIONAL, CON EL FIN DE BRINDAR ESPACIOS ADECUADAMENTE ILUMINADOS Y SEGUROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A PARTIR DE LOS SIGUIENTES MESES SE REALIZARA LA PROGRAMACION DE RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CLINICA DE MATERNIDAD Y ASI LOGRAR ABATIR, LA DESIGUALDAD EN MATERIA DE SALUD OFRECIENDO MEJORES CONDICIONES DE ATENCION Y SERVICIOS A LAS MUJERES DE LA DELEGACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EL TRANSCURSO DE LOS SIGUIENTES MESES SE REALIZARA LA PROGRAMACION DE RECURSOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA DEMERACION GARANTIZANDO EL DERECHO A LA SALUD, TIEMPO LIBRE Y ESPARCIMIENTO DE LA POBLACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZARAN ACCIONES PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL USO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS EN LA DELEGACION TLALPAN A TRAVES DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR, LO QUE SE REFLEJARA TANTO PRESUPUESTAL COMO FISICAMENTE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100291799	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	242214	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100291806	Equipamiento Del Sistema Penitenciario 2014	1-2-3-318	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00140100291811	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 227	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100291817	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Educativa	251217	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100291831	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100291834	Operación De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones	269229	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292059	Perforación De Un Pozo Profundo Exploratorio Denom. Agrícola Oriental N° 2 Así Como Elab. De Estudios Complementarios, Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De México	2-2-3-349-4015	Distrito Federal	Iztapalapa	Iztapalapa	Urbano	Convenios	U037 Infraestructura Hídrica

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0
Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$27,161,816	\$27,161,816	\$8,148,545	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$17,724,651	\$17,724,651	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLALPAN	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$70,000,000	\$70,000,000	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE REALIZARA LA PROGRAMACION DE RECURSOS PARA PROPORCIONAR ATENCION PUNTUAL Y OPORTUNA AL MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DE LA DELEGACION, GARANTIZANDO EL DERECHO QUE TIENE LA POBLACION DE CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y SEGUROS Y ASI TENER ACCESO A LA CULTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	41,490	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FASP, QUE REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 2014 Y A SU ANEXO TÉCNICO ÚNICO, SE REALIZA A DECIMAS PARTES DE MANERA MENSUAL DURANTE EL PERIODO ENERO-OCTUBRE, EL CUAL SE EFECTUA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS APORTADOS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ES ADMINISTRADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, POR LO QUE ESTA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DESCONOCE LAS FECHAS EN QUE ESTAS MINISTRACIONES SON REALIZADAS. CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS SE ADQUIRIRAN UNIFORMES, COLCHONES, CANDADOS, VEHÍCULOS DE TRASLADO, AMBULANCIAS Y MIDIBUS, SE IMPARTIRAN CURSOS DE CAPACITACIÓN Y SE DARA MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD, CONTROL DE VISITA, RADIOS Y BRAZALETES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Segunda etapa de rehabilitación integral del deportivo Renovación, en calle Francisco Sarabia y Calzada de las Armas, colonia Providencia, realizándose los trabajos de trazo y nivelación, despalmes, acarrees, excavaciones, cimbrado, habilitado y colocado de acero de refuerzo, colado de concreto, descimbrado, colocación de equipos para ejercitar, colocación de juegos infantiles y colocación de velaria. período de ejecución del 5 de mayo al 23 de agosto de 2014. Sin variación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EL TRANCURSO DE AÑO SE REALIZARA LA PRIGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR LA DEMANDA DE AMPLIACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EXISTENTES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACION TLALPAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EL TRANCURSO DE AÑO SE REALIZARA LA PROGRAMACION DE RECURSOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA POBLACION , MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CENTROS COMUNITARIOS Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, PARA GARANTIZAR SU DERECHO A LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE REALIZARA LA PROGRAMACION DE RECURSOS A FIN DE PROPORCIONAR APOYO EN CUANTO AL CUIDADO E INFANTES DE MADRES Y PADRES TRABAJADORES, EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DEMARCACIONLOS PARA LO CUAL SE BRINDARAN SERVICIOS DE CUIDADO, ALNIMENTACION, ESTIMULACION TEMPRANA, ACTIVIDADES LUDICAS Y ESPACIOS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LOS INFANTES ESCRITOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Procedimiento	0	20.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100292085	Adquisición De Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas De Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., Y Tanques, Para Garantizar El Servicio Hidráulico	2-1-3-320-4004	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF00140100292094	Adquisición De Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas De Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., Y Tanques, Para Garantizar El Servicio Hidráulico	2-2-3-351-4004	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF00140100292104	Rehabilitación De La Obra De Captación De Agua Pluvial, Hacia El Interceptor Central Del Drenaje Profundo, En La Delegación Cuauhtémoc	2-1-3-318-4011	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF00140100292118	Sustitución Y Rehabilitación De Acueductos, Líneas Y Redes De Agua Potable.	2-2-3-350-4021	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF00140100292126	Rehabilitación De Manantiales	2-2-3-350-4022	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF00140100292137	Rehabilitación De Plantas De Bombeo, Rebombeo Y Tanques De Agua Potable	2-2-3-350-4024	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF00140100292143	Rehabilitación De Plantas De Bombeo, Rebombeo, Cárcamos, Así Como Pasos A Desnivel	2-1-3-318-4025	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF00140100292150	Rehabilitación De Pozos Y Obras Electromecánicas En El Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable En El Distrito Federal Y El Estado De México	2-2-3-350-4026	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF00140100292156	Rehabilitación Y Sustitución De Colectores, Redes De Drenaje Y Red De Agua Residual Tratada	2-1-3-318-4028	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos
DIF00140100292238	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292266	Construcción Y Ampliación De Banquetas	2 2 1 212	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292283	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Tlalpan	Tlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF00140100292288	Realizar Estudios Para El Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	2-2-3-348-4030	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00140100292305	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	2 2 1 215	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$14,000,000	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,898,600	\$7,898,600	\$0	\$7,898,600
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,015,281	\$76,015,281	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$70,000,000	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,015,001	\$13,015,001	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$16,750,000	\$86,750,000	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,321,118	\$5,321,118	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegacion Tlalpan	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$17,344,248	\$17,344,248	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$7,565,789	\$7,565,789	\$0	\$3,779,842
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegacion Tlalpan	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$50,882,630	\$50,882,630	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$16,880,919	\$16,880,919	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$586,000	\$586,000	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas de Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., y Tanques, para garantizar el servicio Hidráulico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	4.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas de Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., y Tanques, para garantizar el servicio Hidráulico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	38.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de la Obra de Captación de agua pluvial, hacia el Interceptor Central del drenaje profundo, en la Delegación Cuauhtémoc - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	14.40	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sustitución y Rehabilitación de Acueductos, Líneas y Redes de Agua Potable. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	14.40	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Manantiales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	14.40	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Plantas de Bombeo, Rebombeo y Tanques de Agua Potable - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	38.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Plantas de Bombeo, Rebombeo, Cárcamos, así como Pasos a Desnivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	14.40	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Pozos y Obras Electromecánicas en el Sistema de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable en el Distrito Federal y el Estado de México - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	38.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación y Sustitución de Colectores, Redes de Drenaje y Red de Agua Residual Tratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El recurso autorizado para esta área funcional es derivado de recursos etiquetados para distribuirlos en los proyectos de infraestructura que elaborara esta demarcación, por lo que en el transcurso del año este recurso se dirigirá conforme a la planeación del destino de los recursos dentro de la demarcación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	30,000	100.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro: El avance físico sin avance financiero se debe a que los trabajos se realizaron con materiales existentes en almacén. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El recurso otorgado en esta área funcional se dirigirá a la mejora en la infraestructura de la demarcación, en el transcurso de 1 año se hará programando los recursos para dirigirlos a las actividades a realizar, esto únicamente para atender la infraestructura y con esto beneficiar a la población brindando espacios más seguros - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Procedimiento	0	10.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Realizar Estudios para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	40,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad institucional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100292366	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	2 2 1 217	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292396	Suministro, Instalación Y Puesta En Marcha De Un Sistema De Control De Olor Biofiltro	2-1-3-320-4001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292397	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	2 2 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292398	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 FASSA	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA
DIF00140100292416	Suministro, Instalación Y Puesta En Marcha De Un Grupo Electrogeno De Emergencia De 2500 Kw, De Motor A Diesel	2-1-3-320-4002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292424	Construccion De Juzgados Penales De Ejecucion De Sanciones En El Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Primera Etapa	TSJDF-001-FASP	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP
DIF00140100292448	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	2 2 3 222	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292459	Adquisición De Bombas Para Equipamiento Del Sistema Hidráulico	2-1-3-320-4003	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292502	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva	2 4 1 210	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292516	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	2 4 1 212	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292527	Adquisición De Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas De Emergencia, Substac. Elec., Maq. Mob. Pzas., Y Tanques, Para Garantizar El Servicio Hidráulico	2-1-3-320-4004	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292537	Adquisición De Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas De Emergencia, Substac. Elec., Maq. Mob. Pzas., Y Tanques, Para Garantizar El Servicio Hidráulico	2-2-3-351-4004	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292544	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	2 4 2 214	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292550	Rectificacion Del Canal De Llamada, Estructura De Control Y Descarga De La Ciénega Grande Al Semiprofundo Canal Nacional Canal De Chalco En La Delegación Xochimilco,D.F.	2-1-3-317-4013	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292567	Rehabilitación De Manantiales	2-2-3-350-4022	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$9,606,189	\$9,606,189	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$4,117,170	\$4,117,170	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2014	\$3,752,512	\$3,752,512	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$0	\$0
Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D. F.	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,913,000	\$2,913,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,750,000	\$7,750,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$5,037,428	\$5,037,428	\$0	\$5,031,647
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$2,610,000	\$2,610,000	\$0	\$997,000
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$66,950,000	\$66,950,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,600,000	\$7,600,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$5,054,000	\$5,054,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$27,131,213	\$27,131,213	\$0	\$21,703,226
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	45,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad institucional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de un Sistema de Control de Olor Biofiltro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	300,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad institucional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de un grupo Electrónico de Emergencia de 2500 Kw, de motor a diesel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: LA CALENDARIZACIÓN DEL PROYECTO ES A PARTIR DEL MES DE ABRIL. / Física: LA CALENDARIZACIÓN DEL RECURSO ES A PARTIR DEL MES DE ABRIL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	720,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han registrado movimientos en esta actividad institucional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de Bombas para Equipamiento del Sistema Hidráulico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	720,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad institucional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	720,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad institucional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas de Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., y Tanques, para garantizar el servicio Hidráulico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	4.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas de Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., y Tanques, para garantizar el servicio Hidráulico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	450,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad institucional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	0	38.58	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rectificación del canal de Llamada, estructura de control y descarga de la Ciénega Grande al semiprofundo Canal Nacional Canal de Chalco en la delegación Xochimilco, D.F. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	1.44	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Manantiales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100292576	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 227	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292580	Rehabilitación De Presas, Causas, Ríos Y Lagunas Para La Regulación Y Desalojo De Aguas Pluviales, Así Como Reforzamiento De Bordos Y Taludes	2-1-3-317-4023	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292603	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 228	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292614	Rehabilitación De Plantas De Bombeo, Rebombero, Cárcamos, Así Como Pasos A Desnivel	2-1-3-318-4025	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292634	Rehabilitación De Pozos Y Obras Electromecánicas En El Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable En El Distrito Federal Y El Estado De México	2-2-3-350-4026	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292646	Construcción De Colectores, Cárcamos, Descargas, Red Secundaria De Drenaje Y Obras Para Solucionar Encharcamientos.	2-1-3-315-4029	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292665	Rehabilitación Y Adecuación De Elementos De Infraestructura Para Macrosectores	2-2-3-350-4033	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292671	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 227	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF00140100292687	Construcción De Colectores, Cárcamos, Descargas, Red Secundaria De Drenaje Y Obras Para Solucionar Encharcamientos.	2-1-3-315-4029	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100292724	Construcción Del Colector Tlaxopa A Rio Santiago Y Colector Marginal En El Rio Santiago, Del Tramo Comprendido Entre La Calle 5 De Mayo Y Carretera A Topilejo, Delegación Xochimilco, D.F.	2-1-3-315-4003	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100292735	Adquisición De Bombas Para Equipamiento Del Sistema Hidráulico	2-1-3-320-4003	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100292747	Adquisición De Bombas Para Equipamiento Del Sistema Hidráulico	2-2-3-351-4003	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100292903	Adquisición De Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas De Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., Y Tanques, Para Garantizar El Servicio Hidráulico	2-1-3-320-4004	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Delegación Álvaro Obregón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$19,791,796	\$19,791,796	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$70,987,515	\$70,987,515	\$0	\$32,526,977
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Delegación Álvaro Obregón	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$2,109,441	\$2,109,441	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$22,261,486	\$22,261,486	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$36,875,000	\$36,875,000	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,256,059	\$8,256,059	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Delegación Álvaro Obregón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$49,252,449	\$49,252,449	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,881,361	\$6,881,361	\$6,881,361	\$0
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$19,956,827	\$19,956,827	\$0	\$0
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$58,551,000	\$58,551,000	\$0	\$0
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$20,248,830	\$20,248,830	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	45,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad institucional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	0	38.58	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Presas, Causes, Ríos y Lagunas para la regulación y desalojo de aguas pluviales, así como reforzamiento de bordos y taludes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	45,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad institucional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	38.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Plantas de Bombeo, Rebombeo, Cárcamos, así como Pasos a Desnivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	1.44	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Pozos y Obras Electromecánicas en el Sistema de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable en el Distrito Federal y el Estado de México - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Procedimiento	0	16.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Colectores, Cárcamos, Descargas, Red Secundaria de Drenaje y Obras para Solucionar Encharcamientos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	1.44	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación y Adecuación de elementos de Infraestructura para Macrosectores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	45,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Al trimestre no se han realizado trabajos en esta actividad institucional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Procedimiento	0	16.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Colectores, Cárcamos, Descargas, Red Secundaria de Drenaje y Obras para Solucionar Encharcamientos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Procedimiento	0	16.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción del Colector Tlaxopa a Rio Santiago y Colector Marginal en el Rio Santiago, del tramo comprendido entre la calle 5 de mayo y carretera a Topilejo, Delegación Xochimilco, D.F. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de Bombas para Equipamiento del Sistema Hidráulico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	4.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de Bombas para Equipamiento del Sistema Hidráulico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas de Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., y Tanques, para garantizar el servicio Hidráulico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100292915	Adquisición De Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas De Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., Y Tanques, Para Garantizar El Servicio Hidráulico	2-2-3-351-4004	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100292928	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Espacios Deportivos	2-4-1-212	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100292934	Construcción De Colector Pluvial En Diferentes Diámetros Y La Instalación De Rejillas Y Transversales Calles Gelati Y Gobernador Protasio Pérez De Tagle	2-1-3-315-4005	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100292951	Obras Para Solucionar Encharcamientos En Morvan Y Alencastre, En La Delegación Miguel Hidalgo	2-1-3-315-4008	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100292969	Construcción De Línea De Conducción Del Tanque Cerro Del Judío Al Tanque Pájaros I, Delegación Magdalena Contreras, D.F.	2-2-3-348-4009	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100292977	Construcción De Tanque De Agua Potable De 1000 M ³ En El Tl-33, En La Delegación Tlalpan, D.F.	2-2-3-348-4010	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100293003	Obras Para Solucionar Encharcamientos En La Colonia 2 De Octubre, En La Colonia Campamento 2 De Octubre En La Delegación Iztacalco	2-1-3-315-4014	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100293014	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion A Edificios Publicos	2-2-1-215	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293029	Estudio De Modelación De Red Primaria De Agua Potable De Los Macrosectores Ii, Iii Y Iv Y Unificación Con Modelos De Red Primaria De Los Macrosectores I Y V	2-2-3-348-4016	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100293039	Planeación Y Diseño De Programas Y Acciones En Pro De La Igualdad De Género (Políticas Públicas)	124202	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293050	Rehabilitación, Sustitución E Instalación De Medidores En El Distrito Federal	2-1-2-305-4019	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100293060	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura Comercial	2-2-1-217	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293067	Construcción De Líneas De Conducción Y Redes De Agua Potable.	2-2-3-348-4020	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,100,000	\$11,100,000	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTACALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,558,322	\$1,558,322	\$0	\$0	
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,589,556	\$4,589,556	\$0	\$0	
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,788,579	\$1,788,579	\$0	\$1,788,579	
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,616,991	\$2,616,991	\$0	\$0	
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,888,101	\$6,888,101	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTACALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$70,994,560	\$70,994,560	\$30,105,343	\$30,105,343	
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,602,785	\$1,602,785	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$850,481	\$850,481	\$163,146	\$163,146	
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$90,000,000	\$90,000,000	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTACALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$6,474,888	\$6,474,888	\$0	\$0	
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,346,174	\$31,346,174	\$0	\$0	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	4.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de Eq. Eléc., Lab., Seg., Audiovisual, Informático, Software, Plantas de Emergencia, Subestac. Elec., Maq. Mob. Pzas., y Tanques, para garantizar el servicio Hidráulico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	25,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Procedimiento	0	16.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Colector Pluvial en diferentes diámetros y la instalación de rejillas Transversales calles Gelati y Gobernador Protasio Pérez de Tagle - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Procedimiento	0	16.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obras para solucionar encharcamientos en Morvan y Alencastre, en la Delegación Miguel Hidalgo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Procedimiento	0	10.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de línea de conducción del Tanque Cerro del Judío al Tanque Pájaros I, Delegación Magdalena Contreras, D.F. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Procedimiento	0	10.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Tanque de agua potable de 1000 M³ en el TL-33, en la Delegación Tlalpan, D.F. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Procedimiento	0	16.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obras para solucionar encharcamientos en la Colonia 2 de Octubre, en la colonia Campamento 2 de Octubre en la Delegación Iztacalco - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$30,105,343	\$30,099,792	\$30,099,792	42.40	\$0	Inmueble	25,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Procedimiento	0	10.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Estudio de Modelación de Red Primaria de Agua Potable de los Macrosectores II, III y IV y unificación con modelos de Red Primaria de los Macrosectores I y V - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$163,146	\$163,146	\$163,146	19.18	\$0	Documento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	61.57	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación, Sustitución e Instalación de Medidores en el Distrito Federal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	25,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Procedimiento	0	10.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Líneas de Conducción y Redes de Agua Potable. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100293084	Sustitución Y Rehabilitación De Acueductos, Líneas Y Redes De Agua Potable.	2-2-3-350-4021	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100293091	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	2-2-1-218	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293097	Coordinación De Políticas	131204	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293123	Servicios Complementarios De Vigilancia	171203	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293131	Coordinación De Políticas	131204	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293134	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293147	Servicios Legales	135208	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293190	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293213	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293225	Atención A Áreas Naturales Protegidas	215202	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293239	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293260	Servicio De Poda De Árboles	215208	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293269	Prevención, Control Y Combate De Incendios Forestales	215210	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293272	Modernización Administrativa	185205	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$83,244,685	\$83,244,685	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTACALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$10,991,204	\$10,991,204	\$847,625	\$847,625
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$261,534,642	\$261,595,682	\$164,013	\$164,013
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$92,545,469	\$84,767,874	\$5,223,236	\$5,223,236
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$62,175,380	\$62,175,380	\$6,419,417	\$6,419,417
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,030,453	\$1,030,453	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$578,000	\$578,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$5,180,200	\$5,180,200	\$1,131,439	\$1,131,439
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$105,988	\$105,988	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$24,000	\$24,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$9,073,270	\$5,585,916	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	14.40	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sustitución y Rehabilitación de Acueductos, Líneas y Redes de Agua Potable. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$847,625	\$847,625	\$0	7.71	\$0	Metro Cuadrado	25,000	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$164,013	\$164,013	\$164,013	0.06	\$0	-1	0	100.00	98.86	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$5,223,236	\$5,223,236	\$5,223,236	6.16	\$0	-1	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$6,419,417	\$6,419,417	\$6,419,417	10.32	\$0	Trámite	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,131,439	\$1,131,439	\$1,131,439	21.84	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100293293	Recolección De Residuos Sólidos	211203	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293302	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	213204	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293311	Desazolve De La Red Del Sistema De Drenaje	213205	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293320	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293328	Atención A Áreas Naturales Protegidas	215202	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293337	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293345	Servicio De Poda De Árboles	215208	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293353	Promoción De Cultura De Manejo De Residuos Sólidos	216209	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293358	Balizamiento En Vialidades	221211	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293362	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293370	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293377	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293382	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Agua Potable	223221	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293388	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293397	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293405	Servicios Funerarios	226204	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$49,344,802	\$60,737,710	\$3,151,955	\$3,151,955
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,868,899	\$11,282,651	\$136,840	\$136,840
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,103,998	\$9,103,998	\$1,121,750	\$1,121,750
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,971,152	\$9,538,291	\$761,043	\$761,043
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,750,000	\$2,750,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$3,250,000	\$3,650,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$4,300,000	\$3,900,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$0	\$164,200	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$14,262,084	\$14,320,004	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$7,473,939	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$16,334,250	\$1,403,345	\$170,457	\$170,457
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$36,627,510	\$56,705,419	\$3,373,187	\$3,373,187
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$167,740,184	\$167,740,184	\$98,667,946	\$98,667,946
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,150,000	\$2,150,000	\$372,194	\$372,194

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$3,151,955	\$3,151,955	\$3,151,955	5.19	\$0	Tonelada	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$136,840	\$136,840	\$136,840	1.21	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,121,750	\$1,121,750	\$1,121,750	12.32	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$761,043	\$761,043	\$761,043	7.98	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	24.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	82.92	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$170,457	\$170,457	\$170,457	12.15	\$0	Metro Lineal	0	100.00	96.38	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,373,187	\$3,373,187	\$3,373,187	5.95	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$98,667,946	\$98,667,946	\$98,667,946	58.82	\$0	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$372,194	\$372,194	\$372,194	17.31	\$0	Apoyo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100293409	Campañas De Salud Pública	231206	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293417	Fomento De Actividades Deportivas Y Recreativas	241211	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293424	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Cultural	242213	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293430	Promoción De Actividades Culturales	242215	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293436	Servicios Complementarios De Apoyo A Personas Con Discapacidad	268224	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293443	Servicios Complementarios De Apoyo Social A Adultos Mayores	268225	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293448	Apoyo A La Juventud	269226	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293457	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293462	Operación De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones	269229	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293466	Servicio Y Ayuda De Asistencia Social	269230	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293470	Proyectos Estratégicos De Desarrollo Y Fomento Económico	311213	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293475	Apoyo A Mypes	393201	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293480	Gestión Integral Del Riesgo En Materia De Protección Civil	172204	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100293487	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	213204	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100293502	Balizamiento En Vialidades	221211	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$400,000	\$2,869,315	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$0	\$381,246	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$43,611,300	\$43,611,300	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$4,508,805	\$4,508,805	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$20,343,231	\$19,329,631	\$3,084,060	\$3,084,060
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$150,058,659	\$148,602,944	\$14,250,726	\$14,250,726
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,416,152	\$1,416,152	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$708,076	\$708,076	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,416,152	\$1,416,152	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Evento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Evento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,084,060	\$3,084,060	\$3,084,060	15.96	\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$14,250,726	\$14,250,726	\$14,250,726	9.59	\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Evento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Empresa	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100293505	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100293508	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100293512	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100293516	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100293518	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100293522	Construcción Y Ampliación De Infraestructura En Salud	233207	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100293524	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva	241210	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100293529	Mantenimiento Del Suelo De Conservacion	215216	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293540	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100293544	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion A Edificios Publicos	221215	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293547	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100293551	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293554	Rehabilitación De Espacios Publicos En Las Delegaciones Alvaro Obregón , Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Tlahuac Y Tlalpan.		Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100293560	Rehabilitación De Presas, Causas, Ríos Y Lagunas Para La Regulación Y Desalojo De Aguas Pluviales, Así Como Reforzamiento De Bordos Y Taludes	2-1-3-317-4023	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

					Avance Financiero				
Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$496,900	\$496,900	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$18,266,491	\$18,266,491	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,478,266	\$2,478,266	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$3,894,418	\$3,894,418	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$21,242,280	\$21,242,280	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Salud	En Ejecución	2014	\$708,076	\$708,076	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$3,540,380	\$3,540,380	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$86,800	\$86,800	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$33,306,902	\$33,306,902	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$11,963,040	\$11,963,040	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$102,062,856	\$102,062,856	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,158,100	\$1,158,100	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DF.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$65,412,485	\$65,412,485	\$0	\$62,394,631

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Público	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se encuentra en proceso de licitación la adjudicación de obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	0	38.50	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Presas, Causes, Ríos y Lagunas para la regulación y desalajo de aguas pluviales, así como reforzamiento de bordos y taludes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100293561	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion En Vilaidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293563	Operación De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones	269229	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100293570	Mejoramiento Urbano En El Perimetro De Santa Fé.		Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100293571	Rehabilitación De Plantas De Bombeo, Rebombeo Y Tanques De Agua Potable	2-2-3-350-4024	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100293573	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF00140100293574	Mantenimiento, Rehabilitacion Y Conservacion De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293579	Rehabilitación De Plantas De Bombeo, Rebombeo, Cárcamos, Así Como Pasos A Desnivel	2-1-3-318-4025	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100293586	Reposición Y Perforación De Pozos En El Distrito Federal Y Estado De México	2-2-3-349-4027	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100293589	Construccion Y Ampliacion De Infraestructura De Agua Potable	223221	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293598	Rehabilitación Y Sustitución De Colectores, Redes De Drenaje Y De Agua Residual Tratada	2-1-3-318-4028	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100293600	Mantenimiento De Infraestructura Vial-Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Diversas Vialidades	221 336	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100293604	Alumbrado Publico	224223	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100293610	Rehabilitación Del Corredor Urbano Av. Presidente Masaryk		Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos
DIF00140100293611	Construcción De Colectores, Cárcamos, Descargas, Red Secundaria De Drenaje Y Obras Para Solucionar Encharcamientos.	2-1-3-315-4029	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100293618	Realizar Estudios Para El Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	2-1-3-317-4030	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,169,910	\$2,169,910	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$10,824,587	\$10,824,587	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DF.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$62,400,000	\$62,400,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTAPALAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$167,395,320	\$167,395,320	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$10,609,275	\$10,609,275	\$1,377,121	\$1,377,121
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$99,000,000	\$99,000,000	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$46,000,000	\$46,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$970,000	\$970,000	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$48,977,509	\$48,977,509	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$12,300,000	\$12,300,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$30,492,549	\$30,492,549	\$10,368,360	\$10,368,360
	23-Provisiones Salariales y Económicas	AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DF.	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$96,849,287	\$96,849,287	\$96,849,287	\$96,849,287
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$168,909,641	\$168,909,641	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$45,000,000	\$45,000,000	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Público	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Recursos en proceso de reasignación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	14.40	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Plantas de Bombeo, Rebombeo y Tanques de Agua Potable - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,377,121	\$1,377,121	\$1,377,121	12.98	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	38.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Plantas de Bombeo, Rebombeo, Cárcamos, así como Pasos a Desnivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Procedimiento	0	20.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reposición y Perforación de Pozos en el Distrito Federal y Estado de México - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	38.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación y Sustitución de Colectores, Redes de Drenaje y Red de Agua Residual Tratada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se llevaron a cabo los procesos de adjudicación de contratos. Se iniciaron y concluyeron los trabajos de construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en la calle de Jesús Carranza en tramo comprendido entre el Eje 1 Norte y el Eje 2 Norte. Por otra parte se encuentran en proceso de adjudicación contratos para el ejercicio 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$10,368,360	\$10,368,360	\$10,368,360	34.00	\$0	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$73,751,582	\$73,751,582	\$73,751,582	76.15	\$0	Espacio Público	0	100.00	28.77	Financiera: / Física: / Registro: Se ejecuta el proyecto conforme a los tiempos establecidos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Procedimiento	0	16.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Colectores, Cárcamos, Descargas, Red Secundaria de Drenaje y Obras para Solucionar Encharcamientos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	0	38.50	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Realizar Estudios para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100293628	Realizar Estudios Para El Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	2-2-3-348-4030	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100293638	Construcción De Nuevas Conexiones En Agua Potable	2-2-3-351-4031	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100293646	Construcción De Nuevas Conexiones En Drenaje	2-1-3-320-4032	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100293650	Rehabilitación Y Adecuación De Elementos De Infraestructura Para Macrosectores	2-2-3-350-4033	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100293662	Construcción De Colector Ameca Entre Calzada De La Monera	2-1-3-315-4001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100293672	Construcción De Colector Pluvial En Diferentes Diámetros Y La Instalación De Rejillas Transversales Calles Gelati Y Gobernador Protasio Pérez De Tagle	2-1-3-315-4005	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100293687	Construcción De Línea De Conducción Del Tanque Cerro Del Judío Al Tanque Pájaros I, Delegación Magdalena Contreras, D.F.	2-2-3-348-4009	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100293694	Construcción De Tanque De Agua Potable De 1000 M ³ En El Tl-33, En La Delegación Tlalpan, D.F.	2-2-3-348-4010	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100293706	Obras Para Solucionar Encharcamientos En La Colonia 2 De Octubre, En La Colonia Campamento De Octubre En La Delegación Iztacalco	2-1-3-315-4014	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
DIF00140100293817	Gran Maqueta De La Ciudad De México	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos
DIF00140100294549	Sanidad Animal	226203	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100294567	Operacion De Panteones Publicos	226225	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100294597	Campañas De Salud Publica	231206	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100294616	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100294651	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura Cultural	242214	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$37,500,000	\$37,500,000	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$956,731	\$956,731	\$956,731	\$956,731
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,011,276	\$4,011,276	\$4,011,276	\$4,011,276
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,305,813	\$1,305,813	\$1,305,813	\$1,305,813
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,269,225	\$2,269,225	\$2,269,198	\$2,269,198
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000
	23-Provisiones Salariales y Económicas	Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$62,000,000	\$62,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Salud	En Ejecución	2014	\$430,735	\$430,735	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$196,250	\$196,250	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$162,500	\$162,500	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Procedimiento	0	10.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Realizar Estudios para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	4.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Nuevas Conexiones en Agua Potable - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Nuevas Conexiones en Drenaje - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	14.40	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación y Adecuación de elementos de Infraestructura para Macrosectores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$956,731	\$956,731	\$956,731	100.00	\$0	Procedimiento	0	16.00	0.07	Financiera: / Física: / Registro: construccion de colecto ameca entre calzada de la monera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,011,276	\$4,011,276	\$4,011,276	100.00	\$0	Procedimiento	0	16.00	0.29	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Colector Pluvial en diferentes diámetros y la instalación de rejillas Transversales calles Gelati y Gobernador Protasio Pérez de Tagle - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,305,813	\$1,305,813	\$1,305,813	100.00	\$0	Procedimiento	0	10.00	0.14	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de línea de conducción del Tanque Cerro del Judío al Tanque Pájaros I, Delegación Magdalena Contreras, D.F. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,269,198	\$2,269,198	\$2,269,198	100.00	\$0	Procedimiento	0	10.00	0.24	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Tanque de agua potable de 1000 M³ en el TL-33, en la Delegación Tlalpan, D.F. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Procedimiento	0	16.00	0.18	Financiera: / Física: / Registro: Obras para solucionar encharcamientos en la Colonia 2 de Octubre, en la colonia Campamento 2 de Octubre en la Delegación Iztacalco - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto dara inicio en el mes de mayo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100294670	Promocion De Actividades Culturales	242215	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100294684	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100294735	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100294753	Fomento Agropecuario	321206	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100294792	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion A Edificios Publicos	221215	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100294825	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100294838	Construccion Y Ampliacion De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100294851	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100294864	Construccion Y Ampliacion De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades
DIF00140100295414	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion Al Sistema De Drenaje	2 1 3 206	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100296066	Construccion Y Ampliacion De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 227	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF00140100296069	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Banquetas	2 2 1 216	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100296070	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura Comercial	2 2 1 217	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100296071	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion En Vialidades Secundarias	2 2 1 218	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100296073	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Imagen Urbana	2 2 1 219	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100296074	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Espacios Deportivos	2 4 1 212	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$206,250	\$206,250	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$562,500	\$562,500	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$287,004	\$287,004	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$14,785,643	\$14,785,643	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$15,030,264	\$15,030,264	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$10,518,712	\$10,518,712	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$3,900,000	\$3,900,000	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$36,391,046	\$36,391,046	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$3,131,025	\$3,135,820	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$36,093,459	\$36,093,459	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$0	\$11,916,098	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$0	\$3,982,108	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$2,504,820	\$2,508,656	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$859,291	\$5,017,312	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$0	\$627,164	\$0	\$0	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Evento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100296077	Recoleccion De Residuos Solidos	2 1 1 203	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100296078	Alumbrado Publico	2 2 4 223	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100296616	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100296645	Recolección De Residuos Sólidos	211203	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100296673	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100296707	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100296738	Balizamiento En Vialidades	221211	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100296760	Mantenimiento, Actualización De Adecuación Y Unidades Médicas	233327	Distrito Federal	FASSA	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I002 FASSA
DIF00140100296771	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100296795	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100296813	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100296848	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100296872	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100296913	Señalamiento En Vialidades	221220	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100296937	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$36,202,232	\$36,202,232	\$0	\$36,202,232
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$82,962,085	\$82,962,085	\$31,522,228	\$51,439,857
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,880,000	\$1,880,000	\$100,000	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$12,654,665	\$12,654,665	\$1,772,467	\$1,772,467
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,653,834	\$2,653,834	\$459,093	\$459,093
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,880,376	\$1,880,376	\$229,546	\$229,546
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$2,646,603	\$2,646,603	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2014	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DEMORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$3,953,759	\$3,953,759	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$4,024,443	\$4,024,443	\$535,503	\$535,503
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DEMORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$740,000	\$740,000	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tonelada	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$31,522,228	\$31,522,228	\$31,522,228	38.00	\$0	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Trámite	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,772,467	\$1,772,467	\$1,772,467	14.01	\$0	Tonelada	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$459,093	\$459,093	\$459,093	17.30	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$229,546	\$229,546	\$229,546	12.21	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: SE TIENE EN PROCESO DE LICITACION LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES MEDICAS. / Física: SE TIENE EN PROCESO DE LICITACION LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES MEDICAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$535,503	\$535,503	\$535,503	13.31	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100296961	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100296968	Apoyo A La Prevención Del Delito	171201	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100296993	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura En Salud	233209	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100296999	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100297014	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100297032	Promoción De Actividades Culturales	242215	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100297034	Recolección De Residuos Sólidos	211203	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100297055	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100297097	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	221210	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100297110	Construcción Y Ampliación De Banquetas	221212	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100297126	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100297149	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100297162	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100297192	Fomento De Actividades Deportivas Y Recreativas	241211	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100297198	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100297223	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Energía	En Ejecución	2014	\$30,022,069	\$30,022,069	\$13,187,460	\$13,187,460	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$56,679,683	\$56,679,683	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,702,701	\$1,702,701	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$7,043,073	\$7,043,073	\$3,317,052	\$3,317,052	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,515,000	\$1,515,000	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$990,533	\$990,533	\$175,550	\$175,550	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$10,639,195	\$10,639,195	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DEMORELOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$6,145,731	\$6,145,731	\$332,299	\$332,299	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,784,768	\$1,784,768	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,338,576	\$1,338,576	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$8,938,510	\$8,938,510	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,338,576	\$1,338,576	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$31,490,110	\$31,490,110	\$7,843,026	\$7,843,026	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$3,123,644	\$3,123,644	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Coyoacán	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$4,096,609	\$4,096,609	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$9,867,902	\$9,867,902	\$0	\$0	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$13,187,460	\$13,187,460	\$13,187,460	43.93	\$0	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Evento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,317,052	\$3,317,052	\$3,317,052	47.10	\$0	Trámite	0	100.00	44.14	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$175,550	\$175,550	\$175,550	17.72	\$0	Evento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tonelada	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$332,299	\$332,299	\$332,299	5.41	\$0	Inmueble	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$7,843,026	\$7,839,885	\$7,839,885	24.90	\$0	Luminaria	0	100.00	23.52	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Evento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100297225	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100297246	Mantenimiento Del Suelo De Conservación	215216	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100297267	Construcción Y Ampliación De Edificios Públicos	221213	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100297283	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Cultural	242213	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100297295	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	242214	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100297310	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100297325	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF00140100297339	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	2 2 1 218	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100297812	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100297901	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100298249	Apoyo Administrativo	1 8 5201	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100298344	Recolección De Residuos Sólidos	211203	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$889	\$889	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$21,420,000	\$21,420,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$17,500,000	\$17,500,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$8,531,128	\$8,531,128	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$19,814,042	\$19,814,042	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Coyoacán	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$11,279,692	\$11,279,692	\$1,979,137	\$1,979,137
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$40,680,402	\$40,680,402	\$6,086,757	\$6,086,757
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,135,134	\$1,135,134	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHTEMOC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$32,397,918	\$32,397,918	\$2,699,827	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$23,615,522	\$23,615,522	\$4,098,647	\$4,098,647

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Trámite	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,979,137	\$431,488	\$431,488	3.83	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$6,086,757	\$6,086,757	\$6,086,757	14.96	\$0	Trámite	130,582	100.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: SE RECIBIERON AVISOS Y REGISTROS DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, TRAMITES RELACIONADOS CON LA REGULARIZACIÓN DE LOS MISMOS SE BRINDAN ASESORÍAS A LA COMUNIDAD Y SE DA INDICACIONES DE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN Y REVALIDACIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Trámite	2,303	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,098,647	\$4,098,647	\$4,098,647	17.36	\$0	Tonelada	350,000	100.00	25.00	Financiera: / Física: META CUMPLIDA CON RECURSOS FISCALES, Y COMPLEMENTARIA CON RECURSOS FEDERALES DEL FORTAMUN. / Registro: META CUMPLIDA CON RECURSOS FISCALES, Y COMPLEMENTADA CON RECURSOS FEDERALES DEL FORTAMUN. RELACIONADA CON LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, RECOLECTADOS EN TODA LA DEMARCACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100298361	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100298368	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100298372	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF00140100298907	Apoyo A La Prevención Del Delito	171201	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100298935	Gestión Integral Del Riesgo En Materia De Protección Civil	172204	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100298942	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100298949	Recolección De Residuos Sólidos	211203	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100298959	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100299004	Servicio De Poda De Arboles	215208	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,497,620	\$1,497,620	\$185,970	\$185,970
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$29,855,285	\$29,855,285	\$3,505,408	\$3,505,408
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$12,046,843	\$12,046,843	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,800,000	\$2,800,000	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$21,410,000	\$21,410,000	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$14,385,675	\$14,385,675	\$1,290,223	\$1,290,223
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$185,970	\$185,970	\$185,970	12.42	\$0	Kilómetro	350,000	100.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: CON LA FINALIDAD DE APOYAR LAS DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DELEGACIÓN, PARA PROPORCIONAR SERVICIOS A LA POBLACIÓN, Y MANTENER EN MARCHA LOS PROGRAMAS QUE DÍA A DÍA LLEVA A CABO LA DELEGACIÓN, AL PERIODO DE ANÁLISIS SE REALIZÓ EL PAGO CENTRALIZADO RELACIONADO CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TODOS LOS VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN QUE PRESTAN SERVICIOS DIRECTOS A LA POBLACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,505,408	\$3,505,408	\$3,505,408	11.74	\$0	Metro Cuadrado	350,000	100.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: CON LA FINALIDAD DE APOYAR LAS DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DELEGACIÓN, PARA PROPORCIONAR SERVICIOS A LA POBLACIÓN, Y MANTENER EN MARCHA LOS PROGRAMAS QUE DÍA A DÍA LLEVA A CABO LA DELEGACIÓN, AL PERIODO DE ANÁLISIS SE REALIZÓ EL PAGO CENTRALIZADO RELACIONADO CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TODOS LOS VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN QUE PRESTAN SERVICIOS DIRECTOS A LA POBLACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS QUE SE UTILIZAN PARA HACER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN FUNCIONAR A LA DELEGACIÓN, TALES COMO SERVICIO DE GESTORÍA Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNIONES A TODO TIPO DE ENCUENTROS ADMINISTRATIVOS. PAGO EN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE EN LOS INMUEBLES QUE ESTÁN A CARGO DE LA DELEGACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO, TODA VEZ QUE CORRESPONDE A RECURSOS DE ORIGEN QUE NO CUENTAN CON UN PROYECTO DEFINIDO. - NO SE PRESENTAN AVANCE AL PERIODO, TODA VEZ QUE CORRESPONDE A RECURSOS CON PROYECTOS NO DEFINIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Evento	120,000	10.00	0.00	Financiera: Presupuesto previsto para el Py.02D7.4009 Adquisición de motos y cuatrimotos / Física: Al finalizar el periodo no se registra avance en la meta física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	12,000	0.00	0.00	Financiera: Recurso destinado a la adquisición de motos y cuatrimotos para acciones de protección civil / Física: Al finalizar el periodo no se registra avance en la meta física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Trabajador	120	100.00	0.00	Financiera: El recurso se destinará a la adquisición de equipo de computo / Física: Al finalizar el periodo no se registra avance en la meta física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tonelada	1,168,000	100.00	0.00	Financiera: El recurso será destinado a la adquisición de vestuario y equipo / Física: Al finalizar el periodo no se registra avance en la meta física / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,290,223	\$1,290,223	\$1,290,223	8.97	\$0	Metro Cuadrado	1,168,000	100.00	23.80	Financiera: El recurso fue destinado al pago por consumo de combustible y lubricantes. / Física: Al finalizar el periodo dio mantenimiento a 203,001 m2 de áreas verdes / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	120,000	100.00	0.00	Financiera: El recurso será destinado a la adquisición de maquinas herramientas / Física: al finalizar el periodo no se reporta avance físico / Registro: Se solicita validación

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100299022	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100299157	Recoleccion De Residuos Solidos	211203	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100299171	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100299175	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion A Edificios Publicos	221215	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100299179	Mantenimiento, Rehabilitacion Y Conservacion De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100299184	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100299188	Alumbrado Publico	224223	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100299190	Operacion De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones	269229	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100299194	Construccion Y Ampliacion De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF00140100299759	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100299779	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100299784	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100299799	Servicios Funerarios	226204	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$55,485,279	\$6,348,200	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHTEMOC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$9,457,044	\$9,457,044	\$1,926,874	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHTEMOC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$5,470,598	\$5,470,598	\$455,883	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHTEMOC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$55,485,279	\$55,485,279	\$10,097,056	\$10,097,056
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHTEMOC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$32,876,905	\$32,876,905	\$26,301,528	\$26,301,528
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHTEMOC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$5,632,993	\$5,632,993	\$469,416	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHTEMOC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$23,743,122	\$23,743,122	\$5,966,615	\$5,521,875
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHTEMOC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$5,233,956	\$5,233,956	\$436,163	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHTEMOC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$40,470,942	\$40,470,942	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$57,517,402	\$57,517,402	\$7,360,029	\$7,360,029
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$99,225,895	\$99,225,895	\$53,616,241	\$53,616,241
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$116,648,896	\$116,648,896	\$30,709,471	\$30,709,471
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: El recurso se destinará al pago de serv. de limpieza y compra de madera y mat. complem. / Física: Al finalizar el periodo no se registra meta física / Registro: Se solicita validación
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tonelada	0	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: solicito validacion
\$10,097,056	\$10,097,056	\$10,097,056	18.20	\$0	Inmueble	0	100.00	25.00	Financiera: . / Física: . / Registro: solicito validacion
\$26,301,528	\$26,301,528	\$26,301,528	80.00	\$0	Espacio	0	100.00	100.00	Financiera: . / Física: . / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: solicito validacion
\$5,521,875	\$5,521,875	\$5,521,875	23.26	\$0	Luminaria	0	100.00	93.00	Financiera: . / Física: . / Registro: solicito validacion
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$7,360,029	\$7,360,029	\$7,360,029	12.80	\$0	Metro Cuadrado	1,200,000	100.00	33.20	Financiera: El recurso fue destinado al pago por consumo de combustible y lubricantes / Física: Al finalizar el periodo se ha dado mantenimiento a 30,221 m2 de vialidades secundarias / Registro: Se solicita validación
\$53,616,241	\$53,616,241	\$53,616,241	54.03	\$0	Espacio	120,000	100.00	46.10	Financiera: El recurso fue destinado al pago por consumo de energía eléctrica / Física: Al finalizar el periodo se han atendido 12 espacios públicos / Registro: Se solicita validación
\$30,709,471	\$30,709,471	\$30,709,471	26.33	\$0	Luminaria	1,000,000	100.00	34.20	Financiera: El recurso fue destinado para el pago por consumo de energía eléctrica / Física: / Registro: Se solicita validación
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	272	100.00	0.00	Financiera: El recurso se destinará a la adquisición de vehículos para programas y servicios públicos / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100299805	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100299818	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100300310	Sistema De Orientación Y Quejas	185209	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100300391	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	213204	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100300404	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100300423	Construcción Y Ampliación De Edificios Públicos	221213	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100300432	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100300437	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100300454	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100300473	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100300490	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100300518	Proyectos Estratégicos De Desarrollo Y Fomento Económico	311213	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100300556	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF00140100300567	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Agua Potable	223221	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100300589	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100300610	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$307,482	\$307,482	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$45,170,632	\$45,170,632	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,702,701	\$1,702,701	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$567,567	\$567,567	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$5,533,291	\$5,533,291	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Coyoacán	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$15,250,936	\$15,250,936	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$5,108,103	\$5,108,103	\$1,135,134	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$475,566	\$475,566	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$2,270,268	\$2,270,268	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,837,835	\$2,837,835	\$567,567	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Coyoacán	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$27,664,110	\$27,664,110	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Coyoacán	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$24,880,328	\$24,880,328	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$567,567	\$567,567	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$567,567	\$567,567	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Energía	En Ejecución	2014	\$5,108,103	\$5,108,103	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	100,000	100.00	0.00	Financiera: El recurso será destinado la compra de material eléctrico / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	12,000	100.00	0.00	Financiera: El recurso será destinado a la adquisición de materiales y artículos de construcción / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Trámite	1,981	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Evento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100300629	Construcción Y Ampliación De Infraestructura En Salud	233207	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100300660	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	242214	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100300752	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF00140100301140	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos.	221215	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100301165	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100301199	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable.	223222	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2014	\$567,567	\$567,567	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$567,567	\$567,567	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$14,299,312	\$14,299,312	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$36,778,738	\$36,778,738	\$5,185,187	\$5,185,187	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$28,820,000	\$28,820,000	\$4,803,334	\$4,803,334	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,387,459	\$1,387,459	\$203,585	\$203,585	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$5,185,187	\$5,185,187	\$5,185,187	14.10	\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: . / Registro: CON LA FINALIDAD DE APOYAR LAS DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DELEGACIÓN, PARA PROPORCIONAR SERVICIOS A LA POBLACIÓN, Y MANTENER EN MARCHA LOS PROGRAMAS QUE DÍA A DÍA LLEVA A CABO LA DELEGACIÓN, AL PERIODO DE ANÁLISIS SE REALIZÓ EL PAGO CENTRALIZADO RELACIONADO CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TODOS LOS VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN QUE PRESTAN SERVICIOS DIRECTOS A LA POBLACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS QUE SE UTILIZAN PARA HACER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN FUNCIONAR A LA DELEGACIÓN, TALES COMO SERVICIO DE GESTORÍA Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNIONES A TODO TIPO DE ENCUENTROS ADMINISTRATIVOS. PAGO EN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE EN LOS INMUEBLES QUE ESTÁN A CARGO DE LA DELEGACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,803,334	\$4,803,334	\$4,803,334	16.67	\$0	Espacio	350,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: . / Registro: CON LA FINALIDAD DE APOYAR LAS DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DELEGACIÓN, PARA PROPORCIONAR SERVICIOS A LA POBLACIÓN, Y MANTENER EN MARCHA LOS PROGRAMAS QUE DÍA A DÍA LLEVA A CABO LA DELEGACIÓN, AL PERIODO DE ANÁLISIS SE REALIZÓ EL PAGO CENTRALIZADO RELACIONADO CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TODOS LOS VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN QUE PRESTAN SERVICIOS DIRECTOS A LA POBLACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS QUE SE UTILIZAN PARA HACER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN FUNCIONAR A LA DELEGACIÓN, TALES COMO SERVICIO DE GESTORÍA Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNIONES A TODO TIPO DE ENCUENTROS ADMINISTRATIVOS. PAGO EN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE EN LOS INMUEBLES QUE ESTÁN A CARGO DE LA DELEGACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$203,585	\$203,585	\$203,585	14.67	\$0	Metros	350,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: . / Registro: CON LA FINALIDAD DE APOYAR LAS DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DELEGACIÓN, PARA PROPORCIONAR SERVICIOS A LA POBLACIÓN, Y MANTENER EN MARCHA LOS PROGRAMAS QUE DÍA A DÍA LLEVA A CABO LA DELEGACIÓN, AL PERIODO DE ANÁLISIS SE REALIZÓ EL PAGO CENTRALIZADO RELACIONADO CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TODOS LOS VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN QUE PRESTAN SERVICIOS DIRECTOS A LA POBLACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS QUE SE UTILIZAN PARA HACER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN FUNCIONAR A LA DELEGACIÓN, TALES COMO SERVICIO DE GESTORÍA Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNIONES A TODO TIPO DE ENCUENTROS ADMINISTRATIVOS. PAGO EN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE EN LOS INMUEBLES QUE ESTÁN A CARGO DE LA DELEGACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100301229	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100301352	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100301390	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva	241210	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100301422	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos.	241212	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100301460	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100301500	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100301579	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100301607	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100302373	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$6,770,768	\$6,770,768	\$1,349,794	\$1,349,794
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$10,707,070	\$10,707,070	\$1,773,480	\$1,773,480
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$14,262,059	\$14,262,059	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$1,074,958	\$1,074,958
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$22,044,634	\$22,044,634	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$727,190	\$727,190	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$207,450,000	\$20,750,000	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DELEGACION COYOACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$15,391,341	\$15,391,341	\$4,181,167	\$4,181,167

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$1,349,794	\$1,349,794	\$1,349,794	19.94	\$0	Luminaria	350,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: . / Registro: CON LA FINALIDAD DE APOYAR LAS DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DELEGACIÓN, PARA PROPORCIONAR SERVICIOS A LA POBLACIÓN, Y MANTENER EN MARCHA LOS PROGRAMAS QUE DÍA A DÍA LLEVA A CABO LA DELEGACIÓN, AL PERIODO DE ANÁLISIS SE REALIZÓ EL PAGO CENTRALIZADO RELACIONADO CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TODOS LOS VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN QUE PRESTAN SERVICIOS DIRECTOS A LA POBLACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS QUE SE UTILIZAN PARA HACER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN FUNCIONAR A LA DELEGACIÓN, TALES COMO SERVICIO DE GESTORÍA Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNIONES A TODO TIPO DE ENCUENTROS ADMINISTRATIVOS. PAGO EN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE EN LOS INMUEBLES QUE ESTÁN A CARGO DE LA DELEGACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,773,480	\$1,773,480	\$1,773,480	16.56	\$0	Servicio	350,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: . / Registro: CON LA FINALIDAD DE APOYAR LAS DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DELEGACIÓN, PARA PROPORCIONAR SERVICIOS A LA POBLACIÓN, Y MANTENER EN MARCHA LOS PROGRAMAS QUE DÍA A DÍA LLEVA A CABO LA DELEGACIÓN, AL PERIODO DE ANÁLISIS SE REALIZÓ EL PAGO CENTRALIZADO RELACIONADO CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TODOS LOS VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN QUE PRESTAN SERVICIOS DIRECTOS A LA POBLACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS QUE SE UTILIZAN PARA HACER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN FUNCIONAR A LA DELEGACIÓN, TALES COMO SERVICIO DE GESTORÍA Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNIONES A TODO TIPO DE ENCUENTROS ADMINISTRATIVOS. PAGO EN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE EN LOS INMUEBLES QUE ESTÁN A CARGO DE LA DELEGACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,074,958	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	350,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,181,167	\$833,332	\$833,332	5.41	\$0	Espacio Público	1,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100302850	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100302918	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	221210	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100302951	Construcción Y Ampliación De Edificios Públicos	221213	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100302978	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100302992	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100303007	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100303026	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100303056	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100303106	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100303125	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF00140100303138	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100303270	Construcción Y Ampliación De Infraestructura En Salud	233207	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100303297	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva	241210	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100303313	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$11,000,000	\$11,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$15,557,013	\$15,557,013	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madera	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$43,500,000	\$43,500,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$14,800,000	\$14,800,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$10,730,251	\$10,730,251	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$82,929,728	\$82,929,728	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$22,000,000	\$22,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Salud	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	650,000	100.00	0.00	Financiera: Sin programación en el periodo / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita validación
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	240,000	100.00	0.00	Financiera: Sin recursos programados al periodo / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita validación
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	150,000	100.00	0.00	Financiera: Sin programación en el periodo / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita validación
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	240,000	100.00	0.00	Financiera: Sin programación en el periodo / Física: Sin programación en el periodo. / Registro: Se solicita validación
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	240,000	100.00	0.00	Financiera: Sin programación en el periodo / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita validación
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	250,000	100.00	0.00	Financiera: Sin programación en el periodo / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita validación
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,168,000	100.00	0.00	Financiera: Sin programación en el periodo / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita validación
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	1,168,000	100.00	0.00	Financiera: Sin programación en el periodo / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita validación
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,168,000	100.00	0.00	Financiera: Sin programación en el periodo / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita validación
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	240,000	100.00	0.00	Financiera: El recurso será destinando a los sig. rubros, agua, drenaje, escalinatas, superpostes, pavimentación / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	1,168,000	100.00	0.00	Financiera: Sin programación en el periodo / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita validación
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	250,000	100.00	0.00	Financiera: Sin programación en el periodo / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita validación
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	40,000	100.00	0.00	Financiera: Sin programación en el periodo / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita validación
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	480,000	100.00	0.00	Financiera: Sin recurso ejercido / Física: Sin programación al periodo / Registro: Se solicita validación

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100303334	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Cultural	242213	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100303383	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	242214	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100303402	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100303514	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100303531	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100303592	Atención A Áreas Naturales Protegidas	215202	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100303943	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
DIF00140100303957	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez Urbano		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100304005	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez Urbano		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100304006	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100304030	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Imagen Urbana	2 2 1 219	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100304047	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez Urbano		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100304053	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF
DIF00140100304063	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez Urbano		Aportaciones Federales	I012 FAFEF

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$22,982,435	\$22,982,435	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$4,906,277	\$4,906,277	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$19,145,908	\$19,145,908	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$3,514,240	\$3,514,240	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$8,906,337	\$8,906,337	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHEMOC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$6,605,012	\$6,605,012	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHEMOC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$4,650,822	\$4,650,822	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$9,632,814	\$9,632,814	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION CUAUHEMOC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$27,751,682	\$27,751,682	\$0	\$0	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$17,805,133	\$17,805,133	\$0	\$0	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	250,000	100.00	0.00	Financiera: Sin programación en el periodo / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita validación
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	16,000	100.00	0.00	Financiera: Sin programación en el periodo / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita validación
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	3,600	100.00	0.00	Financiera: Sin programación en el periodo / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	120,000	100.00	0.00	Financiera: Sin programación en el periodo / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	6,000	100.00	0.00	Financiera: Sin programación en el periodo / Física: Sin programación en el periodo / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	120,000	100.00	0.00	Financiera: Sin recurso programado / Física: Sin avance programado / Registro: Se solicita validación
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	1,500	100.00	0.00	Financiera: SE CONSTRUIRA UNA CENTRO PARA EL INTITUTO DE LA MUJER / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	15,000	100.00	0.00	Financiera: SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSOS MERCADOS DE ESTA DEMARCACION / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	15,000	100.00	0.00	Financiera: SE CONTINUARAN LOS TRABAJOS EN LA TORRE DEPORTIVA / Física: SE CONTINUARAN LOS TRABAJOS EN LA TORRE DEPORTIVA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	15,000	100.00	0.00	Financiera: SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSOS PLANTELES ESCOLARES DE ESTA DEMARCACION / Física: SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSOS PLANTELES ESCOLARES DE ESTA DEMARCACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	0	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	15,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF00140100305569	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100305589	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100305614	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100305668	221215 Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Edificios Públicos	221215	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100305726	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100305747	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100305764	Señalamiento En Vialidades	221220	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF00140100305783	Operación De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones	269229	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF13130100034405	Coordinación De Políticas	131204	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF13130100034412	Sistema Delegacional De Orientación Y Quejas	185209	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$25,621,905	\$25,621,905	\$3,323,140	\$3,323,140
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,550,000	\$1,550,000	\$350,921	\$350,921
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$3,095,675	\$3,095,675	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$4,122,047	\$4,122,047	\$780,513	\$780,513
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION BENITO JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$488,422	\$488,422	\$0	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$3,107,922	\$36,350,000	\$6,813,012	\$5,876,363
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$4,081,673	\$249,999	\$249,999

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$3,323,140	\$3,323,140	\$3,323,140	12.97	\$0	Trámite	1,500,000	100.00	0.00	Financiera: ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION / Física: ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$350,921	\$350,921	\$350,921	22.64	\$0	Kilómetro	1,500,000	100.00	0.00	Financiera: PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS SE REQUIERE DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,500,000	100.00	0.00	Financiera: SE TIENE CONTEMPLADO LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA SU CUMPLIMIENTO / Física: SE TIENE CONTEMPLADO LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA SU CUMPLIMIENTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	1,500,000	100.00	0.00	Financiera: PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS SE REQUIERE DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS / Física: PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS SE REQUIERE DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	1,500,000	100.00	0.00	Financiera: SE REALIZARAN DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS EN LOS MERCADOS / Física: SE REALIZARAN DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS EN LOS MERCADOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500,000	100.00	28.41	Financiera: SE TIENE CONTEMPLADO LA REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN ESTA DEMARCACION POLITICA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	1,500,000	100.00	0.00	Financiera: SE TIENE CONTEMPLADO LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA SU CUMPLIMIENTO / Física: SE TIENE CONTEMPLADO LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA SU CUMPLIMIENTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	700	100.00	0.00	Financiera: SE TIENE CONTEMPLADO LA ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA REFORZAR LAS ACTIVIDADES EN CENDIS / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$5,876,363	\$5,876,363	\$5,876,363	16.17	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$249,999	\$249,999	\$249,999	6.12	\$0	Queja	4,670	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 499

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
DIF13130100034413	Recolección Delegacional De Residuos Sólidos	211203	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF13130100034417	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF13130100034422	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF13130100034436	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF13130100034439	Provisión Emergente De Agua Potable	223212	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF13130100034443	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF13130100034447	Apoyo A La Salud	231205	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF13130100034451	.Fomento De Actividades Deportivas Y Recreativas	241211	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF13130100034456	Promoción De Actividades Culturales	242215	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN
DIF13130100034460	Mantenimiento, Conservación De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$27,466,133	\$12,134,503	\$1,124,838	\$1,124,838	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$212,499	\$212,499	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14,874,702	\$686,060	\$13,749	\$13,749	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$33,126,960	\$14,257,183	\$14,257,183	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$999,999	\$999,999	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$68,059,525	\$66,855,016	\$23,132,961	\$23,132,961	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN	Salud	En Ejecución	2014	\$600,000	\$5,251,992	\$1,312,998	\$1,312,998	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$9,797,795	\$2,177,985	\$2,177,985	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$17,987,874	\$3,911,669	\$977,916	\$977,916	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$35,000,000	\$18,131,161	\$18,131,161	\$18,131,161	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$1,124,838	\$1,124,838	\$1,124,838	9.27	\$0	Tonelada	111	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$212,499	\$212,499	\$212,499	25.00	\$0	Kilómetro	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	831,773	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$14,257,183	\$13,362,883	\$13,362,883	40.34	\$0	Proyecto	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$999,999	\$743,103	\$743,103	18.58	\$0	Metro cúbico	56,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$23,132,961	\$23,132,961	\$23,132,961	34.60	\$0	Luminaria	1,093	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	2,491	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,177,985	\$2,177,985	\$2,177,985	22.23	\$0	Persona	8,775	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$977,916	\$977,916	\$977,916	25.00	\$0	Evento	829	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$18,131,161	\$18,131,161	\$18,131,161	100.00	\$0	Inmueble	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.