

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF12140200349327	Construcción De Los Institutos Tecnológicos De Tlalpan Y Milpa Alta Ii	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF12140200351346	Construcción Del Instituto Tecnológico Iztapalapa Iii, Y Milpa Alta Ii	3	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	
DIF12140300385943	Construcción De La Secundaria Tecnica No 126 Tlahuizcalli	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	
DIF13150200511322	Construcción Del Refugio	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF14140100290614	Mejoramiento Urbano Y Mantenimiento Integral Del Circuito Interior De La Ciudad De México	221 323	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14140100316268	Rehabilitación, Construcción Y Mantenimiento De Espacios Culturales	28	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14140100317254	Infraestructura Y Equipamiento Cultural Sede Delegacional Y Entorno. Faro Salesiano, La Perulera, Universidad De Vida , Faro Carmen Serdán, Nelson Mandela, Ángela Peralta	24	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14140100317433	Rehabilitación Y Equipamiento De Auditorios Delegacionales	27	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14140100317807	Rehabilitación De Instalaciones Deportivas Como Son: Canchas De Voleibol, Trotapistas, Ciclopistas E Infraestructura Deportiva En Espacios Públicos	112	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal	Educación	En Ejecución	2012	\$38,701,280
U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior		11-Educación Pública	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal	Educación	En Ejecución	2012	\$48,149,879
E066 Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria		11-Educación Pública	INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL D. F.	Educación	En Ejecución	2012	\$40,000,000
I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal	Seguridad	En Ejecución	2013	\$4,435,698
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$329,600,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Miguel Hidalgo	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$7,000,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Miguel Hidalgo	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Miguel Hidalgo	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$7,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Miguel Hidalgo	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$28,639,523	\$28,639,523	\$28,639,523	\$15,920,376	\$15,920,376	\$15,920,376	55.59	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	94.00
\$78,022,153	\$78,022,153	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	4.33
\$3,065,414	\$3,065,414	\$3,065,414	\$3,065,414	\$480,361	\$480,361	15.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
\$4,435,698	\$4,435,698	\$4,435,698	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00
\$1,367,455	\$0	\$1,367,455	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	15,000	0.00	0.00
\$360,035	\$0	\$360,035	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	220,369	0.00	0.00
\$6,986,000	\$0	\$6,986,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	220,369	0.00	0.00
\$4,071,197	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: / Física: LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA FINAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: LAS LICITACIONES DE ESTAS OBRAS SE INICIARON EN JUNIO 2015, EL AVANCE DE ESTAS OBRAS CORRESPONDEN A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN 2012 Y 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISION DE VICIOS OCULTOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 / Física: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 / Registro: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados con la documentación correspondiente para su ejercicio en el año fiscal 2015, ya que estos recursos provienen de la modalidad multianual clasificados dentro del fondo 5MB5.

Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados con la documentación correspondiente para su ejercicio en el año fiscal 2015, ya que estos recursos provienen de la modalidad multianual clasificados dentro del fondo 5MB5. - NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO.

Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Física: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados con la documentación correspondiente para su ejercicio en el año fiscal 2015, ya que estos recursos provienen de la modalidad multianual clasificados dentro del fondo de cultura multianual.

Financiera: . / Física: . / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados con la documentación correspondiente para su ejercicio en el año fiscal 2015, ya que estos recursos provienen de la modalidad multianual.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF14140100317992	Infraestructura Económica Y Social En La Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal (Centro Cultural Cosmos).	3	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14140100317997	Pavimentación Y Bacheo En La Calle Bosques De Las Lomas, Lomas De Chapultepec Y Polanco	94	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14140100318180	Pavimentación, Bacheo, Iluminación, Banquetas, Infraestructura Ciclista Y Deportiva En La Colonia Escandón I	97	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14140100318381	Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento En El Centro Cultural 10 De Junio (Ex Cine Cosmos)	29	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14140100318768	Programa De Infraestructura Cultural Mh 2014	25	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14140200339799	Ciclovías, Cicloestaciones, Infraestructura Y Programas De Fomento Ciclista	28	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14140200342166	Programa De Infraestructura Y Equipamiento Del Deportivo Nueva Argentina Mh2014	32	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14140200342185	Proyecto Deportivo En La Delegación Miguel Hidalgo	33	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14140200342219	Infraestructura Deportiva De La Delegación Miguel Hidalgo	30	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14140200342252	Programa De Infraestructura Deportiva	31	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegacion Miguel Hidalgo	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$40,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Miguel Hidalgo	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Miguel Hidalgo	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Miguel Hidalgo	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$7,000,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Miguel Hidaalgo	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$7,000,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,992,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Deporte	En Ejecución	2014	\$7,000,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Deporte	En Ejecución	2014	\$7,000,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Deporte	En Ejecución	2014	\$7,000,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,200,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$33,176,037	\$20,663,218	\$33,176,037	\$20,663,218	\$20,663,218	\$20,663,218	62.28	\$0	Lote	220,369	0.00	40.00
\$7,514,295	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350,000	0.00	0.00
\$495,088	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00
\$1,934,848	\$0	\$1,934,848	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	220,369	0.00	0.00
\$3,029,966	\$0	\$3,029,966	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	220,369	0.00	0.00
\$606,028	\$0	\$606,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	350,000	0.00	0.00
\$25,209	\$0	\$25,209	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350,000	0.00	0.00
\$4,644,810	\$0	\$4,644,810	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350,000	0.00	0.00
\$6,791,129	\$0	\$6,791,129	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350,000	0.00	0.00
\$2,199,052	\$0	\$2,199,052	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350,000	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: . / Física: . / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados con la documentación correspondiente para su ejercicio en el año fiscal 2015, ya que estos recursos provienen de la modalidad multianual clasificados dentro del fondo 5MK5 - Con los recursos erogados se realizaron acciones de reforzamiento del edificio en su estructura, superestructura y subestructura (cuyos elementos son trabes de refuerzo, consideración de peraltes mas altos, perfiles estructurales y tubulares verticales con refuerzo en su fabricación con mayor proporción de acero, elementos de cerramiento - vigas t y vigas l - y placas de acero en entrecruces para recibir los entrepisos y las ultimas cubiertas para su anclaje).

Financiera: . / Física: . / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados con la documentación correspondiente para su ejercicio en el año fiscal 2015, ya que estos recursos provienen de la modalidad multianual

Financiera: . / Física: . / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados con la documentación correspondiente para su ejercicio en el año fiscal 2015, ya que estos recursos provienen de la modalidad multianual

Financiera: no presenta avance al periodo. / Física: no presenta avance al periodo. / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO.

Financiera: No se presenta avance. / Física: No se presenta avance. / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados con la documentación correspondiente para su ejercicio en el año fiscal 2015, ya que estos recursos provienen de la modalidad multianual clasificados dentro del fondo de cultura multianual.

Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO.

Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF14140200342450	Recuperacion Del Espacio Publico (Reencarpetado, Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones E Instalacion De Luminarias) Colonia Escandon Iera Etapa.	3	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14140300375848	Suministro E Instalación De Mobiliario Urbano	2	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14140300375886	Mejoramiento Del Camellón De Marina Nacional (Felipe Carrillo Puerto A Melchor Ocampo)	4	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14140300375892	Mejoramiento Del Camellon De Marina Nacional (Av. México-Tacuba A Felipe Carrillo Puerto)	5	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14140300375937	Pavimentación, Bacheo, Iluminación, Banquetas, Infraestructura Ciclista Y Deportiva En La Colonia Escandon Ii.	98	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14140300384961	Mejoramiento De Infraestructura Urbana, Segunda Sección Del Bosque De Chapultepec	215353	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	
DIF14140400443242	Proyecto De Cultura Para La Delegación Miguel Hidalgo (Cine Cosmos 1ª. Etapa)	1	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Convenios	
DIF14150100473600	Construcción De La Clínica De Geriatria En El Centro De Salud Dr. Manuel Pesqueira, De La Jurisdicción Sanitaria Iztacalco	-	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	
DIF14150100473685	Ampliación Del Centro De Salud Ampliación Presidentes, De La Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón.	-	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$33,000,000
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,000,000
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,000,000
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,500,000
U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría del Medio Ambiente	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$99,076,086
R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	DELEGACION MIGUEL HIDALGO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$0
U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Salud	En Ejecución	2014	\$0
U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Salud	En Ejecución	2014	\$0

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$2,485,679	\$0	\$2,485,679	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25,307	0.00	0.00
\$2,129,792	\$0	\$2,129,792	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	15,000	0.00	0.00
\$1,055,836	\$0	\$1,055,836	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	0.00
\$3,000,000	\$0	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	0.00
\$1,781,272	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00
\$89,168,478	\$89,168,478	\$89,168,478	\$26,268,724	\$26,268,724	\$26,268,724	29.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00
\$3,530,475	\$1,192,973	\$3,278,791	\$1,192,973	\$1,192,973	\$1,192,973	33.79	\$0	Metros Cuadrados	325,000	0.00	40.00
\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados con la documentación correspondiente para su ejercicio en el año fiscal 2015, ya que estos recursos provienen de la modalidad multianual clasificados dentro del fondo del Ramo 23 previsiones Salariales y Económicas.

Financiera: . / Física: . / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados con la documentación correspondiente para su ejercicio en el año fiscal 2015, ya que estos recursos provienen de la modalidad multianual clasificados dentro del fondo contingencias económicas 2014.

Financiera: . / Física: . / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados con la documentación correspondiente para su ejercicio en el año fiscal 2015, ya que estos recursos provienen de la modalidad multianual

Financiera: . / Física: . / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados con la documentación correspondiente para su ejercicio en el año fiscal 2015, ya que estos recursos provienen de la modalidad multianual.

Financiera: . / Física: . / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados con la documentación correspondiente para su ejercicio en el año fiscal 2015, ya que estos recursos provienen de la modalidad multianual

Financiera: / Física: / Registro: El proyecto considera la rehabilitación de infraestructura de la 2a. sección del Bosque de Chapultepec, para el segundo trimestre los trabajos presentan un 55% de avance. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: Con los recursos erogados se realizaron acciones de reforzamiento del edificio en su estructura, superestructura y subestructura (cuyos elementos son travesaños de refuerzo, consideración de peraltes mas altos, perfiles estructurales y tubulares verticales con refuerzo en su fabricación con mayor proporción de acero, elementos de cerramiento - vigas t y vigas l - y placas de acero en entrecruces para recibir los entrepisos y las ultimas cubiertas para su anclaje).

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

								Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF14150100473706	Ampliación Del Centro De Salud Ixnahualtongo, De La Jurisdicción Sanitaria Venustiano Carranza.	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14150100473732	Ampliación Y Remodelación Del Centro De Salud San Miguel Teotongo, En La Jurisdicción Iztapalapa.	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14150100473747	Ampliación Y Remodelación Del Centro De Salud Zapotitla, De La Jurisdicción Sanitaria Tláhuac.	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14150100473755	Construcción Del Cuerpo "A" Del Centro De Salud San Gregorio Atlapulco, De La Jurisdicción Sanitaria Xochimilco.	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14150100473776	Sustitución Del Centro De Salud Acopilco De La Jurisdicción Sanitaria Cuajimalpa	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14150100473781	Sustitución De Ampliación Del Centro De Salud Ejido Los Reyes, De La Jurisdicción Sanitaria De Iztapalapa.	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14150100473809	Sustitución Del Centro De Salud San Nicolás Norte, De La Jurisdicción Sanitaria De Tlalpan.	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14150100476546	Modernización Y Acondicionamiento En La Medición De Presiones En Líneas De La Red Primaria De Agua Potable Del Distrito Federal.	2-2-3-350-5026	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14150100476592	Perforación De Los Pozos Profundos Exploratorios "Agrícola Oriental No 2" Y Elaboración De Estudios Complementarios Para Abastecimiento De Agua	2-2-3-349-5054	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14150100476601	Rehabilitación De Plantas De Tratamiento En El Distrito Federal	2-1-3-319-5042	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14150100476607	Sustitución De Tubería De 508 Mm (20") En Av. Del Conscripto Y Boulevard Ávila Camacho, Colonia Periodista, Delegación Miguel Hidalgo.	2-1-2-305-5006	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14150100476615	Sustitución De Tubería De 508 Mm (20") En Av. Del Conscripto Y Boulevard Ávila Camacho, Colonia Periodista, Delegación Miguel Hidalgo.	2-2-3-351-5006	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14150200510124	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco (Proyecto De Infraestructura Económica Agua Y Saneamiento)	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF14150200510252	Construcción De Unidades De Mediación, Módulos De Atención Oportuna, Bodegas De Evidencia Y Remodelación Del Centro De Datos.	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF14150200513156	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 R-FASSA 2015	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF14150200513220	Mantenimiento, Adecuación Y Actualización De Unidades Médicas	233327 R-FASSA 2015	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Salud	En Ejecución	2014	\$0
U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Salud	En Ejecución	2014	\$0
U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Salud	En Ejecución	2014	\$0
U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Salud	En Ejecución	2014	\$0
U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Salud	En Ejecución	2014	\$0
U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Salud	En Ejecución	2014	\$0
U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Salud	En Ejecución	2014	\$0
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0
U037 Infraestructura Hídrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0
S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,354,633
U087 Fondo de Capitalidad	23-Provisiones Salariales y Económicas		Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal	Seguridad	En Ejecución	2014	\$70,973,327
I002 FASSA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2014	\$8,736,047
I002 FASSA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2014	\$2,930,496

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$12,600,000	\$0	\$12,545,385	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$13,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$13,200,000	\$0	\$13,151,618	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.01
\$12,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$11,352,485	\$0	\$11,346,116	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.12
\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$3,016,100	\$0	\$3,016,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.11
\$114,345	\$114,345	\$114,345	\$114,345	\$114,345	\$114,345	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00
\$12,808,044	\$10,858,044	\$10,858,044	\$10,858,044	\$10,858,044	\$10,858,044	84.78	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	84.78
\$3,021,210	\$3,021,210	\$3,021,210	\$3,021,210	\$3,021,210	\$3,021,210	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00
\$30,599,750	\$30,599,750	\$30,599,750	\$30,599,750	\$29,231,465	\$29,231,465	95.53	\$1,368,285	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00
\$7,122,276	\$7,122,276	\$7,122,276	\$7,122,276	\$7,122,276	\$7,122,276	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00
\$30,354,633	\$10,317,707	\$10,317,707	\$10,317,707	\$10,317,707	\$10,317,707	33.99	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	34.00
\$70,973,327	\$70,973,327	\$70,973,327	\$25,194,665	\$25,194,665	\$25,194,665	35.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00
\$8,736,047	\$3,847,427	\$2,281,219	\$2,281,219	\$2,281,219	\$2,281,219	26.11	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$2,930,496	\$2,930,496	\$1,865,561	\$1,865,561	\$1,865,561	\$1,865,561	63.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: MODERNIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA MEDICIÓN DE PRESIONES EN LÍNEAS DE LA RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS EXPLORATORIOS AGRÍCOLA ORIENTAL NO 2 Y AGRÍCOLA ORIENTAL NO 2-A, ASÍ COMO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL DISTRITO FEDERAL

Financiera: / Física: / Registro: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE 508 MM (20) EN AV. DEL CONSCRIPTO Y BOULEVAR ÁVILA CAMACHO, COLONIA PERIODISTA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.

Financiera: / Física: / Registro: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE 508 MM (20) EN AV. DEL CONSCRIPTO Y BOULEVAR ÁVILA CAMACHO, COLONIA PERIODISTA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.

Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.

Financiera: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 / Física: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 / Registro: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

								Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF14150200513565	Rehabilitación Del Deportivo Azcapotzalco	2 4 1 210	Distrito Federal	Azcapotzalco		Cobertura municipal	Fideicomisos	
DIF14150200515512	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 R-SEPO 2015	Distrito Federal			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios
DIF14150200515545	Mantenimiento, Adecuación Y Actualización De Unidades Médicas	233327 R-SEPO 2015	Distrito Federal			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios
DIF14150200515635	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 R-SEPO C.I. NEONATAL 2015	Distrito Federal			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios
DIF14150200515720	Mantenimiento, Adecuación Y Actualización De Unidades Médicas	233327 R-GPOS. VULNER. 2015	Distrito Federal			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios
DIF14150200521143	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 R-CALIDAD SS 2015	Distrito Federal			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios
DIF14150200524304	Seguro Popular	235 402	Distrito Federal			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios
DIF14150200525836	Construcción De La Tercera Etapa Del Polideportivo.	241 210	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano		Subsidios
DIF14150200525851	Renovación De Banquetas E Intersecciones Seguras	221 216	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano		Subsidios
DIF14150200525869	Mantenimiento A Los Mercados Públicos.	221 217	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano		Subsidios
DIF14150200536466	Construcción De La Segunda Etapa De La Fábrica De Artes Y Oficios "Faro" De Aragón	242413	Distrito Federal			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios
DIF14150200536601	Construcción Del Centro De Interculturalidad De La Ciudad De México	242413	Distrito Federal			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios
DIF14150200538727	Equipamiento De Las Areas De Hospitalizacion Servicios Auxiliares De Diagnostico, Auxiliares De Tratamiento Y Servicios Generales Del Hospital General Regional Iztapalapa (Segunda Etapa)	232 322	Distrito Federal			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Azcapotzalco	Deporte	En Ejecución	2014	\$15,000,000
U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2014	\$36,783,715
U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2014	\$2,601,585
U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2014	\$516,431
U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2014	\$727,737
U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2014	\$49,682
U005 Seguro Popular		12-Salud	SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2014	\$0
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,844,702
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$29,297,178
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$26,192,941
R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Obras y Servicios	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$0
R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Obras y Servicios	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$0
R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2014	\$0

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,993,728	\$14,993,728	\$14,993,728	\$14,993,728	99.96	\$0	Lote	414,711	0.00	100.00
\$36,783,715	\$9,538,239	\$8,571,279	\$8,571,279	\$8,571,279	\$8,571,279	23.30	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$2,601,585	\$2,601,585	\$2,590,183	\$2,590,183	\$2,590,183	\$2,590,183	99.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$516,431	\$516,431	\$516,431	\$516,431	\$516,431	\$516,431	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$727,737	\$727,737	\$727,681	\$727,681	\$727,681	\$727,681	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$49,682	\$49,682	\$49,682	\$49,682	\$49,682	\$49,682	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$128,224,236	\$128,224,236	\$393,303	\$393,303	\$393,303	\$393,303	0.31	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$9,844,702	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	5,000	0.00	0.00
\$29,297,178	\$25,236,280	\$25,236,280	\$25,236,280	\$25,236,280	\$25,236,280	86.14	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	86.00
\$26,192,941	\$17,560,521	\$17,560,521	\$17,560,521	\$17,560,521	\$17,560,521	67.04	\$0	Lote	500,000	0.00	92.86
\$17,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$31,803,603	\$0	\$31,803,603	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$139,126,290	\$139,126,290	\$139,126,290	\$138,860,525	\$138,860,525	\$138,860,525	99.81	\$0	Equipamiento	0	0.00	99.81

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación del Deportivo Azcapotzalco, los trabajos que se realizaran en el deportivo son: En la cancha de beisbol excavación a mano en zona A, demolición de guarniciones y banquetas, desmantelamiento de infraestructura de acero, trazo y nivelación para desplantes de instalaciones deportivas, relleno y excavación para estructura con tepetate compactado, construcción de bancas de Dug Auto con carga, acarreo, de material de producto de extracción, plantilla de concreto, suministro y colocación de Durock a base de una cara, suministro y colocación de pintura de esmalte alquídica; construcción de bancas de concreto, construcción de guarniciones, suministro y tendido de gravilla de tezontle, colocación de rejas de acero tipo Europeas; construcción de Cisterna; Suministro y colocación de sistema de riego programado para áreas jardinadas, suministro y colocación de tablero de control de bombas con Termomagnéticos de 2F 20 A; 3F 20A y 3F 100A. De los 414711 habitantes de la delegación, se benefician 248827 mujeres y 165884 hombres.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: EL AVANCE SE ENCUENTRA EN ESTADO SATISFACTORIO. / Física: / Registro:

Financiera: EL AVANCE SE ENCUENTRA EN ESTADO SATISFACTORIO. / Física: / Registro:

Financiera: EL AVANCE SE ENCUENTRA EN ESTADO SATISFACTORIO. / Física: / Registro:

Financiera: EL AVANCE SE ENCUENTRA EN ESTADO SATISFACTORIO. / Física: / Registro:

Financiera: Remanentes del Seguro Popular, segundo trimestre de 2015 / Física: / Registro: Remanentes del Seguro Popular, segundo trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: CONSTRUCCIÓN DEL POLI DEPORTIVO. / Física: EN PROCESO / Registro: PARA REVISIÓN

Financiera: RENOVACIÓN DE BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIONES SEGURAS / Física: / Registro: PARA REVISIÓN

Financiera: MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS MERCADOS DE LA DELEGACION. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: REMANENTES. ESTOS RECURSOS HAN GENERADO INTERESES POR \$446,537.36 EN EL EJERCICIO 2014 Y \$1,621,697.57 EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

								Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100461845	Rehabilitación Y Dignificación En La Escuela Primaria Vicenta Trujillo Ubicada En Lerdo No 246 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100461857	Construcción Y Rehabilitación Del Cendi De La Colonia Arturo López	2 6 9 227	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100462019	Rehabilitación Y Dignificación En La Preescolar Eva Samano De López Mateos Ubicado En Guerrero No 368 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100462081	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Colonias Delegacional	2 2 1 216	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100462105	Pavimentación Y Repavimentación De Calles De La Delegación	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100462377	Rehabilitación Y Dignificación De La Infraestructura Cultural De La Delegación Miguel Hidalgo	2	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100462381	Rehabilitación A La Biblioteca Misael Núñez Acosta De La Delegación Venustiano Carranza	2 4 2 214	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100462518	Reparación De Drenaje En La Colonia Centro	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100462581	Recuperación Y Rehabilitación Del Parque "Ferrocarriles Mexicanos" En La Colonia Maza-Felipe Pescador	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100462658	Pavimentación De La Calle Tonantzin De 1200 M2 En La Unidad Popular Tepeaca	2 2 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100462751	Rehabilitación Y Dignificación En La Preescolar José María Luis Mora Ubicado En Guerrero No 363 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100463043	Construcción Del Centro De Artes Y Oficios En La Colonia Presa En La Sección Hornos	2 4 2 213	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION CUAUHTEMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,500,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Miguel Hidalgo	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$4,000,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$2,497,500	\$0	\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320,000	0.00	0.00
\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$9,990,000	\$0	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	0.00
\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$3,996,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	220,369	0.00	0.00
\$799,200	\$0	\$799,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$699,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,498,500	\$0	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	0.00
\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$6,993,000	\$0	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Física: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Registro: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: / Física: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Registro: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: No se presenta avance. / Física: No se presenta avance. / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados para la licitación correspondiente, toda vez que el recurso se autorizó durante el mes de mayo 2015.

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: . / Física: Adición del Recurso a partir del 2do. trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Física: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Registro: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Física: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Al trimestre este proyecto no presenta avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100463045	Construcción Del Foro Al Aire Libre En La Casa De La Cultura Santa María La Ribera	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100463149	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En La Colonia Jardín Balbuena, Delegación Venustiano Carranza	2 2 1 218	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100463216	Renovación De Banquetas En La Colonia San Simón Tolnahuac	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100463340	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Las Colonias Arenal Primera Sección, Arenal Segunda Sección, Arenal Tercera Sección, Arenal Cuarta Sección Y Ampliación Caracol	2 2 1 216	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100463368	Mejoramiento De Imagen Urbana En La Colonia Doctores	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100463373	Reconstrucción, Reparación, Y Equipamiento De Las Escuelas Primarias "Dr. Belisario Domínguez" Y "Estado De Chihuahua" En La Colonia Guerrero; Escuela Primaria "Lucio Tapia"	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100463389	Rehabilitación Del Mercado Escandón, En La Delegación Miguel Hidalgo	63	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100463449	Rehabilitación Y Dignificación En La Escuela Primaria Fray Melchor De Talamantes Ubicada En Ricardo Flores Magón No. 165 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100463658	Rehabilitación Del Centro Social Y Cultural En La Colonia Presidentes	2 4 2 214	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100463680	Rehabilitación A La Biblioteca Amalia Caballero Ledon De La Delegación Venustiano Carranza	2 4 2 214	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100463709	Construcción Del Centro De Artes Y Oficios En La Colonia Capulín	2 4 2 213	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100463736	Rehabilitación Y Dignificación En La Preescolar Constitución De 1917 Ubicado En Ricardo Flores Magón No 77 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,110,168
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Miguel Hidalgo	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,097,300
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$9,990,000	\$0	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$9,990,000	\$0	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$3,107,058	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,096,203	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25,304	0.00	0.00
\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$6,993,000	\$0	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	0.00
\$799,200	\$0	\$799,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$1,998,000	\$0	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	0.00
\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: No se presenta avance / Física: No se presenta avance / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados para la licitación correspondiente, toda vez que el recurso se autorizó durante el mes de mayo 2015.

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Física: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Al trimestre este proyecto no presenta avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Física: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Al trimestre este proyecto no presenta avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información General	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100463747	Construcción Del Centro De Usos Múltiples Gilberto Owen En La Colonia Centro	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100463847	Construcción De Techumbre En La Escuela "Miguel Ángel De Quevedo"	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100463855	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Las Colonias Puebla E Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza	2 2 1 216	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100464031	Rehabilitación De Escuela Primaria República De Cuba	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100464258	Rehabilitación A La Biblioteca Emilio Kreiger De La Delegación Venustiano Carranza	2 4 2 214	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100464281	Rehabilitación A La Biblioteca Enrique Ramírez Y Ramírez De La Delegación Venustiano Carranza	2 4 2 214	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100464314	Rehabilitación Y Dignificación En La Preescolar Batallón De San Blas Ubicado En Eje Central Lázaro Cárdenas No 448 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100464414	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia San Rafael	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100464437	Renovación De Banquetas En La Colonia Buenavista	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100464465	Rehabilitación Y Dignificación En La Preescolar Melchor Ocampo Ubicado En Manuel González No 252 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100464543	Rehabilitación Del Parque Alexander Pushkin Colonia Roma Norte	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100464595	Rehabilitación Y Dignificación En La Preescolar Luz Padilla De Azuela Ubicado En Insurgentes Norte No 439 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100464602	Pavimentación En Diversas Calles De La Delegación La Magdalena Contreras	221218	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100464648	Reencarpetado En Las Calles Que Comprenden El Perímetro Geográfico De La Delegación Miguel Hidalgo Comocalzada Melchor Ocampo, Eje 4 Sur, Av. Observatorio, Av. Constituyentes, Paseo De Los Ahuehuetes	62	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,805,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación La Magdalena Contreras	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Miguel Hidalgo	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$10,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$7,992,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$349,650	\$0	\$349,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320,000	0.00	0.00
\$9,990,000	\$0	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,803,195	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$799,200	\$0	\$799,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$799,200	\$0	\$799,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	19,499	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Física: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Registro: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. trimestre de 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do trimestre de 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: No se presenta avance / Física: No se presenta avance / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados para la licitación correspondiente, toda vez que el recurso se autorizó durante el mes de mayo 2015.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

								Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100464667	Construcción Y Rehabilitación Del Cendi De La Colonia Palmas Zotoltitla	2 6 9 227	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100464853	Rehabilitación A La Biblioteca Felipe Madera Lauterio De La Delegación Venustiano Carranza	2 4 2 214	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100464875	Rehabilitación Del Centro Cultural Venustiano Carranza De La Delegación Venustiano Carranza	2 4 2 214	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100464902	Cambio De Electrificación Obsoleta En La Escuela Primaria "República De Jamaica"	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100464966	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Las Colonias; Moctezuma Ira Secc. Y Moctezuma 2da Secc. Delegación Venustiano Carranza.	2 2 1 216	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100464967	Rehabilitación Y Dignificación En La Preescolar Valeria Trujano Ubicado En Ricardo Flores Magon No 175 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100465046	Renovación Y Rehabilitación De La Red Vial Con Concreto Hidráulico En Diversas Colonias Del Perimetro Delegacional	2 2 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100465190	Alumbrado Público Con Luminarias Tipo Ménsula En Diversas Colonias Del Perimetro Delegacional	2 2 4 223	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100465477	Rehabilitación De La Plaza Pública "Plaza San Jerónimo"	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100465491	Rehabilitación Del Centro De Convivencia Enrique Tierno Galván De La Delegación Venustiano Carranza	2 4 2 214	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100465504	Rehabilitación A La Biblioteca José María Pino Suarez De La Delegación Venustiano Carranza	2 4 2 214	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100465510	Rehabilitación De La Biblioteca Ricardo Flores Magón De La Delegación Venustiano Carranza	2 4 2 214	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,500,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$2,497,500	\$0	\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320,000	0.00	0.00
\$699,300	\$0	\$699,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$5,994,000	\$0	\$5,994,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$299,700	\$0	\$299,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350,000	0.00	0.00
\$6,993,000	\$0	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$4,995,000	\$0	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350,000	0.00	0.00
\$9,990,000	\$0	\$9,899,987	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	720,000	0.00	0.00
\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,498,500	\$0	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$799,200	\$0	\$799,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$999,000	\$0	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación / Física: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación / Registro: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Física: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Registro: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Física: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Registro: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Física: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Registro: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información General	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100465531	Aplicación De Concreto Hidráulico En Tramos De Las Colonias Popotla, Irrigación, Agricultura, Lomas De Chapultepec, Amp. Daniel Garza Y Lomas De Chapultepec 2° Secc.	61	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100465608	Pavimentación De La Calle Nogal 440 M2 En La Col. Ixtlahuالتongo	221218	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100465662	Pavimentación Y Repavimentación De Calles De La Delegación	2 2 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100465793	Renovación Y Rehabilitación De La Red Vial Con Concreto Hidráulico En Diversas Colonias Del Perímetro Delegacional	2 2 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100465800	Pavimentación Del Camino Al Ojito De Agua 420 M2 En La Col. Ixtlahuالتongo	221218	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100465866	Construcción Del Centro Del Adulto Mayor (Primera Etapa), En La Colonia Roma	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100465877	Asfalto De Avenida San Jeronimo En El Tramo Puente Del Rosal A Calle 10 De Junio, Delegacion Magdalena Contreras	221218	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100465888	Renovación De Banquetas En La Colonia Atlapa	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100466129	Construcción Del Centro Cultural De La Infancia En Calzada De Guadalupe Esquina Aurora Colonia Maza	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100466135	2da Etapa De La Construcción Del Centro De Visitantes Plaza Del Nuevo Volador, Centro Histórico	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100466136	Rehabilitación Integral Del Centro Cultural "Casa De Día Del Adulto Mayor" Col. Paulino Navarro	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100466261	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria "República De Panamá"	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100466273	Pavimentación De Diversas Calles En La Colonia El Ermitaño	221218	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100466292	Pavimentación En Diversos Andadores Y Calles De La Demarcación La Delegación La Magdalena Contreras	221218	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$7,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación La Magdalena Contreras	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación La Magdalena Contreras	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación La Magdalena Contreras	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,500,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,000,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación La Magdalena Contreras	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación La Magdalena Contreras	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	44,876	0.00	0.00
\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$3,996,000	\$0	\$3,996,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	0.00
\$9,990,000	\$0	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	0.00
\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$3,496,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$349,650	\$0	\$349,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32,000	0.00	0.00
\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados para la licitación correspondiente, toda vez que el recurso se autorizó durante el mes de mayo 2015.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Física: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Registro: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Física: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Registro: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: Se adicionó el recurso en el 2do. trimestre de 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Física: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Registro: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Aun no se han registrado avances en este proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

								Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100466321	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Vialidades Secundarias En La Colonia Santiago Ahuizotla	2 2 1 218	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100466331	Remodelación De Aula De La Secundaria Para El Trabajo "Candelario Huizar Garcia"	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100466345	Rehabilitación Y Dignificación En La Preescolar Erasmo Castellanos Quinto Ubicado En Manuel González No 108 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100466356	Renovación De Banquetas En La Colonia Santa María La Ribera	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100466712	Rehabilitación A La Biblioteca Mario De La Cueva De La Delegación Venustiano Carranza	2 4 2 214	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100466717	Centro De Desarrollo Cultural La Comuna	2 4 2 214	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100466726	Construcción Del Centro Cultural De La Infancia En Constancia Esquina Paseo De La Reforma, Colonia Morelos	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100466734	Construcción Del Centro Cultural De La Infancia En La Calle Cerrada De Cedro, Colonia Atlampa	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100466739	Casa De La Cultura La Angostura	2 4 2 213	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100466748	Construcción De Centros De Artes Y Oficios En La Calle Encinal, Colonia Jalalpa Tepito	2 4 2 213	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,990,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Educación	En Ejecución	2015	\$3,300,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Educación	En Ejecución	2015	\$4,000,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	411,711	0.00	0.00
\$349,650	\$0	\$349,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320,000	0.00	0.00
\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$799,200	\$0	\$799,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$3,296,700	\$0	\$3,296,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	0.00
\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$3,996,000	\$0	\$3,996,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	0.00
\$6,993,000	\$0	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de carpeta asfáltica en vialidades secundarias en la colonia Santiago Ahuizotla, los trabajos consisten en renivelación de brocales, fresado, relleno de tepetate, mejoramiento de base y sub-base, aplicación de riego de liga e impregnación y colocación de carpeta asfáltica.

Financiera: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Física: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. / Registro: Este proyecto aun no registra avances debido a que es de reciente creación. La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Aun no se han registrado avances en este proyeto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Física: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Al trimestre este proyecto no presenta avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Física: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Al trimestre este proyecto no presenta avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Física: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Al trimestre este proyecto no presenta avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100466810	Mantenimiento Del Bosque De San Juan De Aragón	215353	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100468655	Servicios Complementarios De Vigilancia	1 7 1 203	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100468687	Adquisición De Patrullas Ecológicas	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100468702	Programa De Inversión Para Apoyo Administrativo	1 8 5 201	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100468706	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	2 1 3 204	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100468713	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	2 1 3 206	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100468717	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	2 2 1 210	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100469060	Construcción Y Ampliación De Banquetas	2 2 1 212	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$48,500,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,000,000
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$66,443,547
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,900,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$565,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,437,600
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$48,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	320,000	0.00	50.00
\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectárea	0	0.00	0.00
\$66,443,547	\$30,201,610	\$66,443,547	\$29,909,283	\$29,909,283	\$29,909,283	45.01	\$0	Metros cúbicos	720,000	0.00	50.00
\$1,900,000	\$0	\$1,736,330	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	720,000	0.00	12.00
\$565,000	\$0	\$233,467	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	720,000	0.00	100.00
\$3,437,600	\$0	\$3,165,813	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	100.00
\$4,363,312	\$0	\$3,766,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	3.00

Observaciones

Financiera: NO HAY RECURSOS PROGRAMADOS AL PERÍODO / Física: NO HAY RECURSOS PROGRAMADOS AL PERÍODO / Registro: NO HAY RECURSOS PROGRAMADOS AL 2do. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: El avance físico representado en este proyecto se refiere a los programas de apoyos viales, apoyos a la ciudadanía, código Águilas, códigos lechería, código protectoescolar, estas actividades se realizan con personal de la Policía Auxiliar Delegacional, aunado a estas actividades se implementaran diversos operativos que se planean conforme a la percepción ciudadana en relación a la incidencia delictiva, entre los que destacan: operativo rastrillo, vecino seguro programa Policía de barrio en San Ángel, entre otros. Cabe destacar que también se instrumentó el subprograma conduce sin alcohol en coordinación con la Dirección General de Prevención al Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Así mismo el recurso de este proyecto se utiliza para los vehículos necesarios para realizar todas estas actividades dentro de este proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: el proyecto no presenta avance / Física: el proyecto no presenta avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: La meta física se refiere al combustible representado en m3 utilizado en 893 vehículos necesarios para la atención de los diferentes proyectos que se realizan en la Delegación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: Se llevaron a cabo trabajos de demolición, excavación, colocación de plantilla, instalación de tubería de polietileno de alta densidad, relleno de cepa, compactación y colocación de firme de concreto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: Al trimestre se han realizado trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de reconstrucción de rejillas pluviales, bocas de tormenta, atarjeas, renivelación de pozos, sustitución de tuberías en dañadas y retiro de azolve de la red. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: Trabajos de retiro de material producto de deslave, limpieza de talud, reposición de concreto por sondeos, rehabilitación de talud, regeneración de grietas y mantenimiento de talud. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: En este proyecto se dio mantenimiento preventivo y correctivo de banquetas y guarniciones, tales como el rompimiento de estructuras nivelación del terreno, compactación, análisis topográfico y colocación de nuevo material. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100469077	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	2 2 1 215	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100469086	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	2 2 1 216	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100469117	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	2 2 1 217	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100469216	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	2 2 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100469244	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Agua Potable	2 2 3 221	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100469272	Proyecto De Inversión De Alumbrado Público	2 2 4 223	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100469324	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	2 4 1 212	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100469350	Adquisición De Motocicletas Y Automóviles Para Programas De Apoyo Vial	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100469370	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	2 4 2 214	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Urbanización	En Ejecución	2015	\$543,560
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$7,550,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$920,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$163,424,243
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Deporte	En Ejecución	2015	\$500,000
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,800,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$40,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	100.00
\$3,000,000	\$0	\$1,743,765	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	67.00
\$386,215	\$0	\$40,013	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	100.00
\$6,186,688	\$360,750	\$2,822,980	\$339,418	\$339,418	\$339,418	5.49	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	100.00
\$920,000	\$0	\$658,210	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	720,000	0.00	6.00
\$162,867,443	\$90,672,457	\$158,424,243	\$71,762,822	\$71,762,822	\$71,762,822	44.06	\$0	Luminaria	720,000	0.00	0.00
\$500,000	\$0	\$233,367	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	88.00
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00
\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	100.00

Observaciones

Financiera: . / Física: . / Registro: Se realizaron trabajos de desazolve en baños, reparo de fugas de agua en tubería de 4 de asbesto, desazolve en el canal del pasillo, individualización de lámparas, por medio de apagadores, reparación de alumbrado en oficinas e instalación hidrosanitaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: Los avances se refieren al mantenimiento preventivo y correctivo de banquetas y guarniciones, tales como el rompimiento de estructuras nivelación del terreno, compactación, análisis topográfico y colocación de nuevo material. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Los trabajos consistieron en colocación de cableado de la línea de alumbrado y desazolve de un wc en baño de hombres. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: Mantenimiento de vialidades secundarias (bacheo, repavimentación) a base de piquete de amarre, fresado manual y maquinaria, como la demolición en mal estado, nivelación del terreno, compactación, análisis topográfico y colocación de nuevo material. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: Los trabajos consisten en construcción y ampliación para sustituir la tubería de agua potable, generalmente de asbesto cemento por tubería de polietileno alta densidad rd-9 de 4 y 6 de diámetro. Realizando excavación, trazo y nivelación; colocación de tubería relleno, encamado y concreto para cerrar cepa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: En este proyecto parte del recurso se utiliza para el importe del consumo de energía eléctrica, necesaria para el funcionamiento de las instalaciones oficiales, incluyendo alumbrado público. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo m2, Se realizan trabajos de construcción de muro de piedra braza, resane de muro, demolición de muro, construcción de muro de tabique rojo aplanado y rehabilitación de reja de acceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: El proyecto de adquisición de automóviles y motocicletas para Programas de Apoyo Vial, no calificó, por lo que los recursos asignados fueron reducidos, mediante afectación líquida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo m2. Se repara una fuga de agua en cisterna. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100469394	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100469431	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	2 1 3 206	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100469462	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	2 2 1 210	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100469499	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	2 2 1 215	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100469513	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	2 2 1 217	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100469526	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	2 2 3 222	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100469643	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 228	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Educación	En Ejecución	2015	\$890,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,485,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,437,400
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,115,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,505,011
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,580,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,435,400

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$890,000	\$0	\$465,895	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	93.00
\$6,885,000	\$0	\$6,883,364	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	720,000	0.00	100.00
\$5,221,900	\$689,535	\$4,565,742	\$689,535	\$689,535	\$689,535	13.20	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	32.00
\$6,115,000	\$900,000	\$6,104,622	\$900,000	\$900,000	\$900,000	14.72	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	100.00
\$9,505,011	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	0.00
\$9,580,000	\$2,916,614	\$7,562,777	\$2,916,614	\$2,916,614	\$2,916,614	30.44	\$0	Metros	720,000	0.00	23.00
\$10,435,400	\$483,352	\$8,005,348	\$483,352	\$483,352	\$483,352	4.63	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: . / Física: . / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo m2, asimismo se realizan los trabajos de cambio de loseta, reconstrucción de registro y colocación de tapa, demoler trabe y construcción de trabe nueva para anclar barandal, resanes de bancas, muro y plafón, resanar piso de banquetta, demoler plancha de concreto, resane de piso de drenaje, desazolva en patio, colocación de malla de rejilla, reparación de fuga de agua en baños, reparación de acometida eléctrica y pintura en general. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: Trabajos de rehabilitación de drenaje en el sanitario en andadores, construcción de colector y de registros, colocación de válvulas Chek, sustitución de tubería de drenaje y construcción y rehabilitación de rejillas pluviales en las colonias Milagrosa, Ruedo, Garcimarrero, entre otras. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: Suministro y colocación de reja perimetral para delimitar espacios públicos, los trabajos consisten en regeneración de cavidad, concreto hidráulico en andadores y obras complementarias en talud, mantenimiento para mitigación de riesgo a través de suministro y colocación de reja perimetral en las colonias Angostura y Águilas 1er Parque. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Los trabajos en este proyecto consisten en de albañilería, herrería, instalación eléctrica, hidráulica y de gas, sustitución de pisos, aplanados, instalación sanitaria, instalación de accesorios para wc y regaderas, herrería en mamparas, impermeabilización y pintura en general en la Sede Delegacional, Territorias las Águilas, Módulo de Policía Tizapan, entre otros. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Aun no se han registrado avances en este proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: Se realizan trabajos para el mantenimiento preventivo y correctivo tales como sustitución de la tubería de agua potable, generalmente de asbesto por tubería de polietileno alta densidad rd-9 de 4 y 6 de diámetro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100469690	Programa De Modernización De Semaforos	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100469691	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 227	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100469948	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100469957	Adquisición De Mobiliario Para La Secretaría De Seguridad Pública	A11015002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100469988	Adquisición De Equipo De Cómputo E Informático	A11015009 Y 12	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100470023	Adquisición De Sistemas De Iluminación Portátil De Rescate	A11015008	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100470033	Adquisición De Vehiculos Para Seguridad Pública	A11015003	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100470044	Adquisición De Plantas Generadoras De Energía Eléctrica	A11015005	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$50,000,000
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,283,338
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$12,148,621
I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,500,000
I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$29,500,600
I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5,522,466
I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$13,019,400
I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00
\$50,283,338	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	0.00
\$12,148,621	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00
\$3,807,220	\$1,522,888	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00
\$29,500,600	\$11,800,240	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	0.00	0.00
\$5,522,466	\$2,208,986	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00
\$13,019,400	\$5,207,760	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00
\$13,000,000	\$5,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: RECURSOS SE ENCUENTRAN FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO METROPOLITANO / Física: RECURSOS SE ENCUENTRAN FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO METROPOLITANO / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO METROPOLITANO RECURSOS ORIENTADOS AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DE SEMAFOROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: Debido a que están en proceso de ser aceptados los proyectos en este fondo, al trimestre no se ha realizado ningún movimiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO / Registro: A la fecha de elaboración del informe, no se han determinado las acciones a realizarse.

Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO UNICO DEL FASP / Física: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO UNICO DEL FASP / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL ANEXO TECNICO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO UNICO DEL CONVENIO DE COORDINACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL ANEXO TECNICO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA. / Física: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL ANEXO TECNICO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA. / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO UNICO DEL CONVENIO DE COORDINACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO Y ANEXO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO UNICO DEL CONVENIO DE COORDINACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL ANEXO TECNICO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA. / Física: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL ANEXO TECNICO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA. / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO UNICO DEL CONVENIO DE COORDINACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso
DIF15150100470246	Construcción Y Rehabilitación De Inmuebles Para La Secretaría De Seguridad Pública	011015001 Y 2	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470352	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470375	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470383	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470396	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470407	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470422	Adquisición De Vehículos Para La Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100470435	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470450	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470465	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470481	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	242214	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470491	Adquisición De Vehículos Para La Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Benito Juárez	Cobertura municipal		Subsidios

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$57,650,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,177,691
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,014,300
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,387,252
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,481,967
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,387,252
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,877,668
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,193,625
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,984,065
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$225,000
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,192,104

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$57,650,000	\$1,995,318	\$1,995,318	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$4,966,767	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00
\$939,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$2,426,724	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,481,967	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$2,426,724	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$3,877,668	\$1,938,834	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00
\$858,114	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$3,033,405	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00
\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$3,192,104	\$1,596,052	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL ANEXO TECNICO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA. / Física: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL ANEXO TECNICO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA. / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO UNICO DEL CONVENIO DE COORDINACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN / Física: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACION CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION Y ANEXOS TECNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE ASI COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso
DIF15150100470498	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470508	Operación De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones	269229	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470519	Adquisición De Vehículos Para La Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100470530	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470548	Servicios Complementarios De Vigilancia	171203	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470591	Programa De Inversión Para Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470597	Adquisición De Vehículos Para La Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100470632	Programa De Inversión Para Modernización Administrativa	185205	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470643	Pavimentación De Vialidades Y Rehabilitación De Espacios Públicos	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470653	Adquisición De Vehículos Para La Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100470674	Recolección De Residuos Sólidos	211203	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470694	Coordinacion De Politicas	131204	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470711	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	213204	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470713	Servicios Legales	135208	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470732	Apoyo A La Prevencion Del Delito	171201	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470742	Mantenimiento A Puentes Vehiculares En Vialidades Primarias Del Distrito Federal	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,233,311
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Educación	En Ejecución	2015	\$3,809,372
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,210,236
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$37,223,018
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$264,310,124
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13,655,329
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,929,768
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$25,000,000
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$649,300
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Salud	En Ejecución	2015	\$0
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$290,100
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$150,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$450,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$60,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$1,763,311	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$3,809,372	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$3,210,236	\$1,605,118	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00
\$37,223,018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$264,310,124	\$76,807,400	\$76,807,400	\$76,807,400	\$76,807,400	\$76,807,400	29.06	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
\$15,655,329	\$2,004,709	\$2,004,709	\$2,004,709	\$2,004,709	\$2,004,709	12.81	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
\$1,929,768	\$964,884	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00
\$2,798,320	\$2,793,002	\$2,793,002	\$2,793,002	\$2,793,002	\$2,793,002	99.81	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$649,300	\$324,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00
\$3,847,236	\$723,972	\$723,972	\$723,972	\$723,972	\$723,972	18.82	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00
\$290,100	\$290,100	\$290,100	\$290,100	\$290,100	\$290,100	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00
\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00
\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$60,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIACION

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

Información General							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso
DIF15150100470752	Adquisición De Vehículos Para La Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100470754	Servicio Complementario De Vigilancia	171203	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470770	Gestion Integlar Del Riesgo En Materia De Proteccion Civil	172204	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470789	Adquisición De Vehículos Para La Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100470798	Programa De Inversion Para El Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470816	Programa De Inversion Para El Apoyo Juridico	185202	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470844	Recoleccion De Residuos Solidos	211203	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470865	Mantenimiento De Areas Verdes	215207	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470870	Desazolve De La Red Del Sistema De Drenaje	213205	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470884	Programa De Inversion De Poda De Arboles	215208	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470903	Mantenimiento De Suelo De Conservacion	215216	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470915	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470918	Mantenimiento Rehabilitacion Y Conservacion De La Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470927	Pavimentación De Diversas Vialidades De La Ciudad De México	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470936	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470952	Adquisición De Vehículos Para La Seguridad Pública	A11015003	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios

General del Proyecto							Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$649,300	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$36,952,910	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Otros Proyectos	Ejecución	2015	\$115,000	
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,298,600	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$35,590,327	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,000	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,339,447	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,475,274	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$103,655	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,800,000	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,540,000	
I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$38,054,266	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$596,813	
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,103,283	

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$649,300	\$324,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00
\$36,952,210	\$15,536,590	\$15,536,590	\$15,536,590	\$15,536,590	\$15,536,590	42.05	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	100.00
\$115,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$1,298,600	\$649,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00
\$35,566,354	\$16,440,456	\$16,440,456	\$16,440,456	\$16,440,456	\$16,440,456	46.22	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00
\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00
\$12,526,939	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$9,475,274	\$3,006,743	\$3,006,743	\$3,006,743	\$3,006,743	\$3,006,743	31.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
\$3,663,626	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	24.57	\$0	Metros	0	0.00	90.42
\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$103,655	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$952,764	\$943,230	\$943,230	\$943,230	\$943,230	\$943,230	99.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	85.83
\$5,590,000	\$3,229,481	\$3,229,481	\$3,229,481	\$3,229,481	\$3,229,481	57.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00
\$606,681	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$14,103,283	\$7,051,641	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso
DIF15150100470955	Proyecto De Invercion De Alubrado Publico	224223	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470972	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100470992	Adquisición De Vehículos Para La Seguridad Pública	-	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100471007	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100471019	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion Para Unidades Habitacionales Y Vivienda	225224	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100471031	Adquisición De Vehículos Para La Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100471046	Proyecto De Inversion Para La Operacion De Panteones Publicos	226225	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100471048	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Agua Potable	223221	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100471067	Proyecto De Inversion De Fomento Agropecuario	321206	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100471068	Adquisición De Vehículos Para La Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100471085	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100471091	Proyecto De Inversion De Fomento Turistico	371207	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100471125	Proyecto De Inversion De Apoyo A Mypes	393201	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100471133	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,244,266
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,298,600
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$200,000
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,929,768
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$300,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$53,334,250
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$537,083
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,929,768
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,053,639
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$400,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$239,028,362

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$24,244,266	\$19,028,088	\$19,028,088	\$19,028,088	\$19,028,088	\$19,028,088	78.48	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00
\$141,665	\$135,092	\$135,092	\$135,092	\$135,092	\$135,092	95.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
\$1,298,600	\$649,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00
\$1,500,000	\$239,532	\$239,532	\$239,532	\$239,532	\$239,532	15.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,929,768	\$964,884	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00
\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$40,334,250	\$20,667,638	\$20,667,638	\$20,667,638	\$20,667,638	\$20,667,638	51.24	\$0	Metros	0	0.00	100.00
\$614,083	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$1,929,768	\$964,884	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00
\$20,053,639	\$8,558,505	\$8,558,505	\$8,558,505	\$8,558,505	\$8,558,505	42.68	\$0	Metros	0	0.00	100.00
\$340,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$239,028,362	\$212,723,104	\$212,723,104	\$212,723,104	\$212,723,104	\$212,723,104	88.99	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100471161	Adquisición De Vehículos Para La Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Tlalpan		Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150100471166	Proyecto De Inversión De Trabajos Para Servicios De Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	Milpa Alta		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150100471167	Programa De Inversión Para Servicios Funerarios	226204	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150100471196	Renovación De Banquetas Y Guarniciones	221216	Distrito Federal	Miguel Hidalgo		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150100471199	Adquisición De Vehículos Para La Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Xochimilco		Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150100471202	Operación De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones	269229	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150100471203	Recolección De Residuos Solidos	2 1 1 203	Distrito Federal	Azcapotzalco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,929,768
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$71,880,955
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Otros Proyectos	Ejecución	2015	\$450,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$20,000,000
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,597,200
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Educación	En Ejecución	2015	\$17,903,231
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Azcapotzalco	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$27,117,878

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$1,929,768	\$964,884	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00
\$71,880,955	\$31,119,685	\$71,880,955	\$31,119,685	\$28,658,048	\$28,658,048	39.87	\$0	Metros	10,000	0.00	50.00
\$450,000	\$134,560	\$134,560	\$134,560	\$134,560	\$134,560	29.90	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$20,000,000	\$0	\$9,641,311	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	26,952	0.00	30.00
\$2,597,200	\$1,298,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00
\$17,903,231	\$8,137,830	\$8,137,830	\$8,137,830	\$8,137,830	\$8,137,830	45.45	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$27,117,878	\$12,295,838	\$12,295,838	\$12,295,838	\$12,295,838	\$12,295,838	45.34	\$0	Vivienda	414,711	0.00	45.30

Observaciones

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Financiera: No se presenta avance / Física: porcentaje de conformidad a programación original / Registro: Los trabajos realizados corresponden a la atención de 4,774.71 m2 de banquetas con acciones de demolición de la banqueta y guarnición existente, retiro de escombros, compactación de terreno, procediéndose a colocar el concreto a utilizar, dejando su junta constructiva para la dilatación del material a utilizar y evitar se estrellen el concreto, construcción de guarnición mediante un trapezoidal de 50x30x20 que conforma las medidas de la guarnición. - Los trabajos realizados corresponden a la atención de 4,774.71 m2 de banquetas con acciones de demolición de la banqueta y guarnición existente, retiro de escombros, compactación de terreno, procediéndose a colocar el concreto a utilizar, dejando su junta constructiva para la dilatación del material a utilizar y evitar se estrellen el concreto, construcción de guarnición mediante un trapezoidal de 50x30x20 que conforma las medidas de la guarnición.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Financiera: / Física: / Registro: Sin variación. De los 414711 habitantes de la Delegación Azcapotzalco, con este servicio se benefician 248827 mujeres y 165884 hombres.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso
DIF15150100471244	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100471270	Gestión Integral Del Riesgo En Materia De Protección Civil	172204	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100471286	Mantenimiento, Conservación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100471293	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100471297	Desazolve De La Red Del Sistema De Drenaje	213205	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100471314	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100471349	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100471357	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$14,739,249
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,054,634
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,355,382
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Deporte	En Ejecución	2015	\$15,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$450,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$13,063,487

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$14,739,249	\$8,015,679	\$14,312,250	\$8,015,679	\$8,015,679	\$8,015,679	54.38	\$0	Metros Cuadrados	21,952	0.00	80.00
\$10,230,299	\$4,581,998	\$4,581,998	\$4,581,998	\$4,581,998	\$4,581,998	44.79	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	7,218	0.00	0.00
\$8,493,534	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$12,204,630	\$2,174,682	\$2,174,682	\$2,174,682	\$2,174,682	\$2,174,682	17.82	\$0	Metros	0	0.00	91.70
\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	350,000	0.00	0.00
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	350,000	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: Atención de 21,207.30 m2 de pavimentación. / Física: El porcentaje de avance corresponde al programado contractual / Registro: Los trabajos realizados corresponden a la atención de 21,207.30 m2 de pavimentación con acciones de trazo y nivelación, excavación, conformación y compactación, sub-base con grava cementada, acarreo, base hidráulica con grava cementada, barrido previo al riego impregnación, colocación de carpeta de asfalto. - Los trabajos realizados corresponden a la atención de 21,207.30 m2 de pavimentación con acciones de trazo y nivelación, excavación, conformación y compactación, sub-base con grava cementada, acarreo, base hidráulica con grava cementada, barrido previo al riego de impregnación, riego de impregnación, colocación de carpeta de asfalto.

Financiera: . / Física: / Registro: .

Financiera: No se presenta avance / Física: No se presenta avance / Registro: A la fecha no se registra avance de obra, debido a que en la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano se detectaron otras prioridades de obra, y no se ha iniciado el proceso de contratación de la recuperación de espacios públicos con recursos de FAFEF.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: .

Financiera: No se presenta avance / Física: NO SE PRESENTA AVANCE / Registro: A la fecha de elaboración de este documento, la Coordinación Técnica de la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano se encuentra en proceso de contratación de los trabajos a realizarse con referencia a la rehabilitación de espacios deportivos.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: No se presenta avance recurso adecuado al proyecto 251218 / Física: No se presenta avance / Registro: Con oficio DMH/DGOPDU/0917/2015 el día 6 de junio de 2015 se solicitó el registro del proyecto para la rehabilitación de instancias educativas (Escuela Primaria General Pedro A. Ogazon, CAM 12 (Centro De Atencion Multiple), CAM 76 (Centro De Atencion Multiple), Jardín de Niños Adolfo Lopez Mateos, Jardín de Niños Agustín Melgar, Jardín de Niños Carlos Alcalde, Jardín de Niños Ramiro González del Sordo, Jardín de Niños Rigoberto Aguilar y Pico) - folio a cancelar, toda vez que estos recursos fueron adecuados a la actividad 251218 Mantenimiento y Conservación y Rehabilitación de Infraestructura educativa

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100471400	Operación De Desarrollo Infantil	269229	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471476	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De 3 Edificios Publico	221215	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471589	Apoyo Administrativo	185201	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471611	Recolección De Residuos Solidos	211203	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471618	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471626	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471639	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Edificios Públicos	221215	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471655	Alumbrado Público	1 8 5 201	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471662	Mantenimiento Y Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471664	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471673	Alumbrado Publico	224223	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471695	Desazolve De La Red Del Sistema De Drenaje	213205	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471696	Rehabilitación De Los Mercados Públicos Azcapotzalco, Cosmopolita Y Reynosa Tamaulipas.	2 2 1 217	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Educación	En Ejecución	2015	\$8,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MILPA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$21,003,799
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$23,653,891
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,053
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$23,810,204
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$40,735,441
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Azcapotzalco	Urbanización	En Ejecución	2015	\$104,670,770
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,955,257
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,389,713
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,362,370
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Azcapotzalco	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,660,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	33,180	0.00	0.00
\$1,500,000	\$1,422,300	\$1,427,352	\$1,422,300	\$1,422,300	\$1,422,300	94.82	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	94.80
\$21,003,799	\$10,664,991	\$21,003,799	\$10,664,991	\$10,664,991	\$10,664,991	50.78	\$0	Vehículos	350,000	0.00	100.00
\$23,653,891	\$12,393,515	\$23,653,891	\$12,393,515	\$12,393,515	\$12,393,515	52.40	\$0	Metros cúbicos	350,000	0.00	50.00
\$1,500,053	\$786,858	\$1,500,053	\$786,858	\$786,858	\$786,858	52.46	\$0	Kilómetro lineal	350,000	0.00	58.00
\$23,810,204	\$12,251,988	\$23,810,204	\$12,251,988	\$12,251,988	\$12,251,988	51.46	\$0	Metros Cuadrados	350,000	0.00	50.00
\$40,735,441	\$23,083,358	\$40,735,441	\$16,157,916	\$16,157,916	\$16,157,916	39.67	\$0	Lote	350,000	0.00	50.00
\$104,670,770	\$61,372,201	\$55,948,241	\$55,948,241	\$55,948,241	\$55,948,241	53.45	\$0	Luminaria	414,711	0.00	50.00
\$25,955,257	\$12,053,558	\$25,955,257	\$10,716,469	\$10,716,469	\$10,716,469	41.29	\$0	Lote	350,000	0.00	50.00
\$1,389,713	\$468,408	\$1,389,713	\$468,408	\$468,408	\$468,408	33.71	\$0	Metros lineales	350,000	0.00	45.90
\$7,362,370	\$2,893,342	\$7,362,370	\$2,231,723	\$2,231,723	\$2,231,723	30.31	\$0	Luminaria	350,000	0.00	100.00
\$2,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	15,000	0.00	0.00
\$6,660,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	414,711	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE. / Física: NO SE PRESENTA AVANCE. / Registro: No se registra avance de metas físicas, debido a que en determinación de las necesidades reales de los Centros de Desarrollo Infantil, la Dirección de Obras se encuentra en proceso de levantamientos en cada uno de los inmuebles, para que dada la escasez de recursos, los mismos se distribuyan de la mejor manera posible. - No se presenta avance al periodo.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LOS INMUEBLES A CARGO DE LA DELEGACIÓN. CONSIDERANDO UN UNIVERSO 625 VEHÍCULOS EN ACTIVO.

Financiera: / Física: CONVERSIÓN 130650 TONELADAS A METROS CÚBICOS. / Registro: SE REALIZO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS Y CAMIONES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS, TALES COMO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. SE UTILIZO LA CONVERSIÓN DE 130650 TONELADAS A METROS CÚBICOS.

Financiera: . / Física: . / Registro: SE REALIZO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS Y CAMIONES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.

Financiera: . / Física: . / Registro: SE REALIZO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS Y CAMIONES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS, ASI COMO EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS INMUEBLES A CARGO DE LA DELEGACIÓN.

Financiera: . / Física: . / Registro: SE REALIZO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS Y CAMIONES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS, ASI COMO EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS INMUEBLES A CARGO DE LA DELEGACIÓN.

Financiera: / Física: / Registro: Pago centralizado de energía eléctrica.

Financiera: . / Física: . / Registro: SE REALIZO EL SERVICIO, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS INMUEBLES A CARGO DE LA DELEGACIÓN.

Financiera: . / Física: . / Registro: SE REALIZO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS Y CAMIONES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.

Financiera: . / Física: . / Registro: SE REALIZO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS Y CAMIONES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS, ASI COMO EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS INMUEBLES A CARGO DE LA DELEGACIÓN.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: Sin variación.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

								Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100471714	Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica	2 2 1 218	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471744	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas	2 2 1 219	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471749	Adquisición De Armas Para La Secretaría De Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100471758	Adquisición De Armas Para La Secretaría De Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Benito Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100471761	Rehabilitación De Centros De Desarrollo Infantil	2 6 9 228	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471762	Mantenimiento,Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias Dentro Del Perimetro Delegacional	221218	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471771	Construcción De La Quinta Etapa De "Faro" En El Poblado De San Jerónimo Miacatlán.	242213	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471772	Adquisición De Armas Para La Secretaría De Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100471777	Mantenimiento De 3 Planteles Escolares De Nivel Primaria.	251218	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Azcapotzalco	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,125,528
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Azcapotzalco	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000,000
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$710,143
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$810,214
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Azcapotzalco	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,500,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MILPA ALTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,755,102
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MILPA ALTA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$834,086
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MILPA ALTA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$22,125,528	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	414,711	0.00	0.00
\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	414,711	0.00	0.00
\$710,143	\$355,071	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00
\$810,214	\$405,107	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00
\$2,500,000	\$747,588	\$747,588	\$747,588	\$747,588	\$747,588	29.90	\$0	Lote	0	0.00	30.00
\$6,755,102	\$3,299,542	\$6,755,102	\$3,299,542	\$3,299,542	\$3,299,542	48.85	\$0	Metros	5,000	0.00	48.80
\$3,000,000	\$984,219	\$2,610,213	\$984,219	\$984,219	\$984,219	32.81	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	19.40
\$834,086	\$417,043	\$417,043	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00
\$1,000,000	\$372,042	\$962,837	\$372,042	\$372,042	\$372,042	37.20	\$0	Piezas	10,000	0.00	8.30

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: Sin variación.

Financiera: / Física: / Registro: Sin variación.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: Sin variación.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso
DIF15150100471782	Adquisición De Armas Para La Secretaría De Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100471783	Construcción De Arco-Techos En 3 Planteles Escolares De Nivel Preescolar	251218	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100471789	Mantenimiento A 10 Planteles Escolares De Nivel Básico.	251218	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100471791	Adquisición De Armas Para La Secretaría De Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Cauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100471795	Construcción Y Ampliación De Banquetas Dentro Del Perimetro Delegacional	221216	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100471803	Adquisición De Armas Para La Secretaría De Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100471809	Construcción De Cendi San Pablo Aztotepec	269227	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$415,435
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MILPA ALTA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MILPA ALTA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,177,221
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MILPA ALTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,476,885
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,816,671
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION MILPA ALTA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,856,922

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$415,435	\$207,718	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00
\$2,000,000	\$0	\$1,834,803	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	5,000	0.00	0.00
\$1,500,000	\$0	\$1,427,352	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	0.00
\$1,177,221	\$588,611	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00
\$2,476,885	\$0	\$2,476,885	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00
\$1,816,671	\$908,336	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00
\$5,856,922	\$405,834	\$5,801,463	\$405,834	\$405,834	\$405,834	6.93	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	6.90

Observaciones

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

								Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100471816	Adquisición De Armas Para La Secretaría De Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100471824	Adquisición De Armas Para La Secretaría De Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100471835	Adquisición De Armas Para La Secretaría De Seguridad Pública	-	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100471838	Mejoramiento De Viviendas	2 6 9 227	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471845	Adquisición De Armas Para La Secretaría De Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$714,966
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,844,495
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$417,043
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Azcapotzalco	Vivienda	En Ejecución	2015	\$18,127,470
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$598,135

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$714,966	\$357,483	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00
\$3,844,495	\$1,922,248	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00
\$417,043	\$208,522	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00
\$285,040	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20,987	0.00	0.00
\$598,135	\$299,068	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE VAN A TRANSFERIR A LA CLAVE PRESUPUESTAL CORRECTA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA), EN CALLE 1 ENTRE PRIVADA ÁNGEL ZIMBRON Y 1a. PRIVADA DE FERROCARRIL INDUSTRIAL. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: LA EXCAVACIÓN DE CEPAS PARA ALOJAR LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEBIENDO TENER UNA CAMA DE ARENA, COLOCAR TUBERÍA, RELLENAR CON TEPETATE Y COLOCAR LA CARPETA ASFÁLTICA.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100471851	Adquisición De Armas Para La Secretaría De Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100471863	Adquisición De Armas Para La Secretaría De Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100471869	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471874	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269 277	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100471878	Adquisición De Armas Para La Secretaría De Seguridad Pública	-	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100471899	Regularización De Tenencias De La Propiedad	181202	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$386,057
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$913,500
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$543,730
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$84,276,724
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$548,100
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2015	\$101,250

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$386,057	\$193,029	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00
\$913,500	\$456,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00
\$543,730	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00
\$84,276,724	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	300,000	0.00	0.00
\$548,100	\$274,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00
\$101,250	\$36,818	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: No se programó recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se incluye meta física, debido a que se encuentra en un proyecto genérico. / Registro: el recurso se destinará conforme a las reglas de operación para la atención de los siguientes rubros, escalinatas, alumbrado, agua potable, escuelas, pavimentación. No se incluye meta física, considerando que su programación en este momento es de apertura genérica. - Como complemento a la información del recuadro siguiente y considerando el espacio limitado para registrar detalle de la obra se informa que al mes de junio se han realizado el alta de proyectos en el SAP-Cartera de Inversión 2015, para proceder a ubicar el recurso en base a los requerimientos de los siguientes proyectos: Construcción de Comedores Comunitarios en Zonas de Atención Prioritaria, Construcción de aulas nuevas en escuelas de nivel básico en Zonas de Atención Prioritaria, Construcción de Centros de Salud y Clínica Dental en Zonas de Atención Prioritaria. Sustitución de red o sistema de agua potable en Zonas de Atención Prioritaria, Instalación de señalamientos en vialidades de acceso en Zonas de Atención Prioritaria y Sustitución de drenaje pluvial y sanitario en Zonas de Atención Prioritaria.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el siguiente Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información General	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100471905	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213 206	Distrito Federal	Gustavo A. Madero		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150100471908	Programas De Inversión Para Apoyos Administrativos	185201	Distrito Federal	Tlalpan		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150100471924	Construcción De Canchas, Y Equipamiento En El Deportivo Bicentenario Colonia Buenos Aires	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150100471933	Construcción De Canchas Deportivas Y Áreas De Acondicionamiento Físico En Eje Central Lázaro Cárdenas Y Eje 2 Nte. Manuel González En La Colonia Unidad Hab. Nonoalco Tlatelolco.	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150100471940	Rehabilitación Del Deportivo Antonio Caso En La Unidad Habitacional Tlatelolco	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150100471944	Rehabilitación Al Deportivo 5 De Mayo En La Unidad Habitacional Tlatelolco	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150100471948	Rehabilitación Al Deportivo Tabasco En La Colonia Ex Hipódromo De Peralvillo	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150100471952	Rehabilitación Al Deportivo Peñones En La Colonia Valle Gómez	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150100471957	Construcción De Canchas Deportivas En La Calle Cerrada De Cedro Colonia Atlampa	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150100471959	Rehabilitación Integral Del Deportivo Guelatao En La Colonia Centro	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc		Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150100472093	Coordinación De Políticas (Programa De Inversión)	131204	Distrito Federal	Coyoacán		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150100472124	Apoyo Administrativo (Programa De Inversión)	185201	Distrito Federal	Coyoacán		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150100472149	Capacitación Y Actualización A Servidores Públicos (Programa De Inversión)	185203	Distrito Federal	Coyoacán		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150100472163	Recolección De Residuos Sólidos	211213	Distrito Federal	Coyoacán		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150100472189	Construcción Y Ampliación De Banquetas	221212	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150100472192	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Distrito Federal	Coyoacán		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150100472209	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Iztapalapa		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,000,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$156,704,365
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,000,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$22,287,010
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,769,855
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$80,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$13,699,035
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$56,881
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$12,395,510	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00
\$164,434,251	\$86,633,663	\$71,505,655	\$71,505,655	\$71,505,655	\$71,505,655	43.49	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$22,287,010	\$9,522,171	\$9,522,171	\$9,522,171	\$9,522,171	\$9,522,171	42.73	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00
\$2,769,855	\$1,265,834	\$1,265,834	\$1,265,834	\$1,265,834	\$1,265,834	45.70	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00
\$180,000	\$41,051	\$41,051	\$41,051	\$41,051	\$41,051	22.81	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00
\$10,962,259	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	1	0.00	0.00
\$17,999,630	\$3,040,422	\$3,040,422	\$3,040,422	\$3,040,422	\$3,040,422	16.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$56,881	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00
\$10,000,000	\$856,973	\$856,973	\$856,973	\$856,973	\$856,973	8.57	\$0	Piezas	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: No se programó recurso por ejercer al periodo. / Física: No se registra meta física, debido a que no se cuenta con recursos programados al periodo. / Registro: En este periodo el 96.8% del recurso se encuentra asignado a un proyecto genérico (por definir), el resto del presupuesto se destinará a la colocación y sustitución de drenaje en la colonia Castillo Chico, correspondiente al presupuesto participativo.

Financiera: / Física: / Registro: La variación del avance físico y el presupuestal se deriva de a que se realizaran adecuaciones presupuestales con la finalidad de reorientar el presupuesto participativo a los proyectos autorizados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: El ejercido se debe al pago del Servicio de Vigilancia / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: 0 / Física: . / Registro: .

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: .

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso
DIF15150100472210	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472216	Construcción Y Rehabilitación De Inmuebles Para La Secretaría De Seguridad Pública	011015001	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100472227	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472238	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472250	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472254	Construcción Y Rehabilitación De Inmuebles Para La Secretaría De Seguridad Pública	011015001	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100472270	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472276	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472284	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472287	Provision Emergente De Agua Potable	223212	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472290	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472292	Construcción Y Rehabilitación De Inmuebles Para La Secretaría De Seguridad Pública	011015001	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100472307	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,135,379
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,156
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,000,000
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$14,488,135
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$102,000,000
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$11,502,655
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,100,131
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2015	\$616,427
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,680,299
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,737,422
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,500,148
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,496,509

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$4,135,379	\$1,745,613	\$1,745,613	\$1,745,613	\$1,745,613	\$1,745,613	42.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.50
\$500,156	\$250,078	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$24,142,434	\$5,034,142	\$5,034,142	\$5,034,142	\$5,034,142	\$5,034,142	20.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
\$14,488,135	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$78,762,980	\$6,864,684	\$6,864,684	\$6,864,684	\$6,864,684	\$6,864,684	8.72	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$11,502,655	\$3,727,473	\$633,197	\$633,197	\$633,197	\$633,197	5.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.50
\$10,799,835	\$2,584,948	\$2,584,948	\$2,584,948	\$2,584,948	\$2,584,948	23.94	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00
\$15,400,000	\$3,371,473	\$3,371,473	\$3,371,473	\$3,371,473	\$3,371,473	21.89	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$616,427	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$920,075	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	1	0.00	0.00
\$4,942,804	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$7,500,148	\$5,773,929	\$5,773,929	\$5,773,929	\$5,773,929	\$5,773,929	76.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.98
\$5,496,509	\$1,543,025	\$1,543,025	\$1,543,025	\$1,543,025	\$1,543,025	28.07	\$0	Metros	1	0.00	83.30

Observaciones

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: . / Física: . / Registro: .

Financiera: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Física: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Registro:

Financiera: . / Física: . / Registro: .

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: SE ESTA LLEVANDO A CABO REMODELACIONES A UN INMUEBLE DE LA SSP / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: .

Financiera: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Física: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Registro:

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: .

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: SE ESTA LLEVANDO A CABO EL MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100472315	Construcción Y Rehabilitación De Inmuebles Para La Secretaría De Seguridad Pública	011015001	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100472317	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100472339	Gestión Integral Del Riesgo En Materia De Protección Civil	172204	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100472350	Construcción Y Rehabilitación De Inmuebles Para La Secretaría De Seguridad Pública	011015001	Distrito Federal	Iztacalco	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100472361	Alumbrado Publico	224223	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100472366	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	213204	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100472390	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100472393	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Para Unidades Habitacionales Y Vivienda	225224	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100472401	Construcción Y Rehabilitación De Inmuebles Para La Secretaría De Seguridad Pública	011015001	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100472440	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100472450	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 AFASPE 2015	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	
DIF15150100472463	Apoyo A La Salud	231205	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$11,500,160
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$616,427
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,171
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$30,224,949
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,082,135
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,449,281
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$12,696,430
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,166
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,281,681
U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA EL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2015	\$283,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Salud	En Ejecución	2015	\$5,431,610

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$11,500,160	\$5,750,080	\$865,664	\$865,664	\$865,664	\$865,664	7.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	7.53
\$4,523,739	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$616,427	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00
\$500,171	\$250,085	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$30,224,949	\$12,803,591	\$12,803,591	\$12,803,591	\$12,803,591	\$12,803,591	42.36	\$0	Luminaria	1	0.00	100.00
\$3,082,135	\$308,215	\$308,215	\$308,215	\$308,214	\$308,214	10.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	33.90
\$6,449,281	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00
\$12,696,430	\$6,216,664	\$6,216,664	\$6,216,664	\$6,216,664	\$6,216,664	48.96	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00
\$500,166	\$250,083	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$3,281,681	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$283,000	\$283,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$5,431,610	\$1,898,441	\$1,898,441	\$1,898,441	\$1,898,441	\$1,898,441	34.95	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00

Observaciones

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: SE ESTA LLEVANDO A CABO REMODELACIONES A UN INMUEBLE DE LA SSP / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: . / Física: . / Registro: .

Financiera: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Física: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Registro:

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Se realizaron obras de ampliación de drenaje en la colonia San Pablo Chimalpa / Física: Se realizaron obras de ampliación de drenaje en la colonia San Pablo Chimalpa / Registro:

Financiera: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Física: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Registro:

Financiera: . / Física: El ejercido se debe al pago del Servicio d Vigilancia / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Física: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Registro:

Financiera: / Física: SE TIENE EN PROCESO DE ENTREGA DE BIENES Y RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS PARA SU RESPECTIVO PAGO / Registro:

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso
DIF15150100472466	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472475	Construcción Y Rehabilitación De Inmuebles Para La Secretaría De Seguridad Pública	011015001	Distrito Federal	Tláhuac	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100472486	Mejoramiento De La Imagen Urbana	221336 (5P20)	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472495	Fomento De Actividades Deportivas Y Recreativas	241211	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472498	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472505	Construcción Y Rehabilitación De Inmuebles Para La Secretaría De Seguridad Pública	011015001	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100472522	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472536	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Agua Potable	223221	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472551	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472562	Mejoramiento De La Imagen Urbana	221336 (5M20)	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100472563	Promocion De Activides Culturales (Programa De Inversion)	242215	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,232,854
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,500,840
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Finanzas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$126,903,087
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$10,809,414
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,314,989
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,145
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,082,135
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$616,427
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,483,626
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Finanzas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,518,381

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$1,232,854	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$3,500,840	\$1,750,420	\$396,486	\$396,486	\$396,486	\$396,486	11.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	11.33
\$126,903,087	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$271,462	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00
\$4,314,989	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$500,145	\$250,072	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$3,082,135	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00
\$616,427	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$2,483,626	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$3,518,381	\$3,518,381	\$3,518,381	\$2,238,969	\$2,238,969	\$2,238,969	63.64	\$0	Kilómetro cuadrado	1	0.00	100.00

Observaciones

Financiera: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Física: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Registro:

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN / Física: CON DICHOS RECURSOS SE LLEVARON A CABO LA AMPLIACIÓN A LA SUBCOMANDANCIA ZAPOTITLAN. / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: A LA FECHA DEL TERMINO DEL PERIDO NO SE CUENTA CON RECURSOS PROGRAMADOS / Física: A LA FECHA DEL TERMINO DEL PERIDO NO SE CUENTA CON RECURSOS PROGRAMADOS. / Registro: SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Física: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Registro:

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Física: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Registro:

Financiera: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Física: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Registro:

Financiera: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Física: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Registro:

Financiera: EL PRESUPUESTO SE MODIFICO CON RED. LIQ. C09C001 6673, CONFORME AL OFICIO SFDF-SE-1822-2015. / Física: LAS METAS SE MODIFICAN CON RED. LIQ. C09C001 6673, CONFORME AL OFICIO SFDF-SE-1822-2015. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso
DIF15150100472573	Construcción Y Rehabilitación De Inmuebles Para La Secretaría De Seguridad Pública	011015001	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100472578	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472581	Mantnimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472610	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura Social	221217	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472630	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472646	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472654	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472673	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472700	Construcción De La Ampliación De L Alínea 12 Del Sistema De Transporte Colectivo Metro, Tramo Mixcoac- Observatorio	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios
DIF15150100472703	Mantenimiento, Rehabilitacion Y Conservacion De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472727	Autoempleo Rural Sustentable	216203	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472737	Construcción Y Ampliacion De Infraestructura En Salud	233207	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472754	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo	233326 FASSA 2015	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472816	Servicio Y Ayuda De Asistencia Social	269230	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100472844	Construcción De Infraestructura Para La Captación De Agua Pluvial	216204	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,003,694
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$616,427
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Educación	En Ejecución	2015	\$16,308,211
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$8,402,944
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$5,847,646
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,037,592
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$616,427
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$283,485
K041 Sistema de Transporte Colectivo		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,000,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,431,798
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2015	\$35,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Salud	En Ejecución	2015	\$50,000,000
I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2015	\$19,533,601
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$93,418,159
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$81,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$9,003,694	\$4,501,847	\$1,135,324	\$1,135,324	\$1,135,324	\$1,135,324	12.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	12.61
\$616,427	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00
\$16,308,211	\$16,308,211	\$16,308,211	\$10,377,951	\$10,377,951	\$10,377,951	63.64	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00
\$8,402,944	\$5,088,862	\$5,088,862	\$5,088,862	\$5,088,862	\$5,088,862	60.56	\$0	Kilómetro cuadrado	1	0.00	100.00
\$5,847,646	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$9,037,592	\$7,006,054	\$7,006,054	\$7,006,054	\$7,006,054	\$7,006,054	77.52	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00
\$616,427	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$283,485	\$103,085	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	60.00
#####	\$0	\$740,512,175	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00
\$14,431,798	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$35,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectárea	0	0.00	0.00
\$50,000,000	\$4,830,985	\$4,830,985	\$4,830,985	\$4,830,985	\$4,830,985	9.66	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00
\$19,533,601	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	12.00
\$92,754,533	\$41,474,516	\$41,474,516	\$41,474,516	\$41,474,516	\$41,474,516	44.71	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$81,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: RECURSOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS, CONVENIO Y ANEXOS TÉCNICOS DEL SUBSEMUN. / Física: SE ESTA LLEVANDO A CABO REMODELACIONES A DOS INMUEBLE DE LA SSP / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN Y ANEXOS TÉCNICOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE, ASÍ COMO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Física: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Registro:

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Física: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Registro:

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Física: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: La meta fue superada en un 8.4% eficientando el recurso humano, en beneficio de las necesidades de la población. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el siguiente Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el siguiente Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

								Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100472854	Apoyo A La Prevención Del Delito	171201	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100472871	Gestión Integral Del Riesgo En Materia De Protección Civil	172204	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100472885	Mantenimiento, Adecuación Y Actualización De Unidades Médicas	233327 FASSA 2015	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100472888	Construcción Del Corredor Vial Para El Transporte Público Línea 6 Metrobús, En El Eje Cinco Norte	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100472905	Recolección De Residuos Sólidos	211203	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100472906	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100472907	Fresado, Reencarpetado, Construcción De Banquetas Y Guarniciones "Calle Completa". Dyacente A La Línea 6 Metrobús	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100472918	Balizamiento En Vialidades	221211	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100472937	Recolección De Residuos Sólidos	2 1 1 203	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100472983	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100472989	Proyectos Etiquetados	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100472990	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473009	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473021	Rehabilitación Y Mantenimiento De Fuentes Urbanas De La Ciudad De México	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100473028	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De La Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473046	Balizamiento En Vialidades	221211	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473052	Corredores De Transporte	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,316,427
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$200,000
I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2015	\$13,827,960
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$0
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$23,567,435
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION COYOACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$25,315,553
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$0
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,420,800
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,284,153
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,713,834
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$550,000,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,800,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,910,376
U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,000,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$118,500
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$50,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$1,316,427	\$158,219	\$158,219	\$158,219	\$158,219	\$158,219	12.02	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	100.00
\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00
\$13,827,960	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	39.00
\$863,505,286	\$245,587,667	\$863,505,286	\$245,587,667	\$245,587,667	\$245,587,667	28.44	\$0	Kilómetro	0	0.00	2.49
\$24,267,435	\$10,642,613	\$10,642,613	\$10,642,613	\$10,360,408	\$10,360,408	42.69	\$0	Metros	24,000	0.00	41.70
\$25,315,553	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00
\$187,146,126	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00
\$1,420,800	\$516,655	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
\$8,284,153	\$8,284,153	\$8,284,153	\$7,275,787	\$7,275,787	\$7,275,787	87.83	\$0	Lote	0	0.00	87.83
\$3,013,834	\$1,532,326	\$1,532,326	\$1,532,326	\$1,532,326	\$1,532,326	50.84	\$0	Kilómetro	20,000	0.00	100.00
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00
\$7,800,000	\$2,836,364	\$2,793,392	\$2,793,392	\$2,793,392	\$2,793,392	35.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00
\$2,910,376	\$1,322,895	\$1,322,895	\$1,322,895	\$1,322,895	\$1,322,895	45.45	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	50.00
\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$500,000	\$181,818	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	50.00
\$118,500	\$118,500	\$118,500	\$118,500	\$118,500	\$118,500	100.00	\$0	Metros	100,000	0.00	100.00
\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: Se realizaron obras de mantenimiento al Parque Vehicular destinado a Seguridad Pública / Física: Se realizaron obras de mantenimiento al Parque Vehicular destinado a Seguridad Pública / Registro:

Financiera: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Física: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Se realizó el pago de consumo de combustible y mantenimiento al Parque Vehicular / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: La meta física alcanzada fue superada con el fin de dar atención a los requerimientos de la población. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS SE DESTINARON PARA EL PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR, EN LA PARTIDA 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS CLASIFICADA CON GASTO DE INVERSION. LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES TONELADA; EN VIRTUD QUE EL CATÁLOGO DEL SISTEMA NO ACOTA ESTA U.M. SE REGISTRA COMO LOTE

Financiera: Se realizó pago de consumo de combustible y mantenimiento a la red secundaria de drenaje / Física: Se realizó pago de consumo de combustible y mantenimiento a la red secundaria de drenaje / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: La meta física seguirá avanzando conforme a la realización de los proyectos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Se realizó el pago de consumo de combustible para el Parque Vehicular / Física: Se realizó el pago de consumo de combustible para el Parque Vehicular / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: Se cumplió con la meta programada en este Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Se adquirieron materiales y artículos de construcción y reparación para mantenimiento / Física: Se adquirieron materiales y artículos de construcción y reparación para mantenimiento / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso
DIF15150100473085	Provisión Emergente De Agua Potable	223212	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473086	Mantenimiento Y Rehabilitación Vial "Programa Pasos Seguros "	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100473108	Mantenimiento A Puentes Peatonales En Vialidades Primarias Del Distrito Federal.	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100473159	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473183	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Para Unidades Habitacionales Y Vivienda	225224	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473184	Mantenimiento De Areas Verdes	215207	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473214	Promoción De Actividades Culturales	242215	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473234	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	221210	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473235	Apoyos A La Educación	251216	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473251	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473255	Operación De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones	269229	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473265	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473279	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473303	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473315	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473339	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473349	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473399	Rehabilitación De La Red De Drenaje	213206	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473446	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473461	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Cultural	242213	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$86,535,588
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$50,000,000
U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,000,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación tlalpan	Vivienda	En Ejecución	2015	\$40,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$543,730
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$20,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,631,190
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,543,730
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$150,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,718,650
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,797,510
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,068,490
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,174,920
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$543,730
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,349,840
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$16,477,996
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$86,535,588	\$36,548,000	\$36,480,185	\$36,480,185	\$36,480,185	\$36,480,185	42.16	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	50.00
\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$16,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$800,000	\$290,909	\$131,327	\$131,327	\$131,327	\$131,327	16.42	\$0	Metros	0	0.00	45.00
\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00
\$543,730	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$20,000	\$7,273	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$1,631,190	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
\$6,208,730	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$2,718,650	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$6,797,510	\$60,194	\$60,194	\$60,194	\$60,194	\$60,194	0.89	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00
\$7,612,220	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$2,174,920	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$543,730	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$3,806,110	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00
\$8,570,712	\$1,400,828	\$1,400,828	\$1,400,828	\$1,400,828	\$1,400,828	16.34	\$0	Kilómetro	15,000	0.00	14.67
\$12,812,996	\$9,244	\$9,244	\$9,244	\$9,244	\$9,244	0.07	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00
\$5,000,000	\$667,572	\$667,572	\$667,572	\$667,572	\$667,572	13.35	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: Se atendió el total de la demanda ciudadana. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: La meta física de obra por contrato se reflejara al ultimo Trimestre, la meta física de obra por administración fue inferior derivado a que las solicitudes por parte de la población fueron menores. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el siguiente Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el siguiente Trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: La meta física esta comprometida con recurso Fiscal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el siguiente Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: METAS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN POR PARTE DEL AREA RESPONSABLE / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: METAS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN POR PARTE DEL AREA RESPONSABLE / Registro:

Financiera: / Física: METAS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN POR PARTE DEL AREA RESPONSABLE / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100473468	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones, Mantenimiento De Mobiliario Urbano Y Sustitución De Parapetos En Diversas Vialidades	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100473471	Rehabilitación De Edificios Públicos	221215	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473493	Mantenimiento, Conservación Ny Rehabilitación De Infraestructura Cultural	242214	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473500	Mantenimiento A Mercados	221217	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473501	Rehabilitación, Modernización Y Operación De La Infraestructura De Alumbrado Público (Iluminemos Tu Ciudad)	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100473505	Obra, Remozamiento, Mantenimiento Y Modernización De Los Inmuebles Ubicados En La Calle De Eje Central 51, Esquina Victoria 7 Y Calle De Argentina 75 Esquina Apartado 6, Colonia Centro.	007PH5000	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473541	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473567	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473587	Construcción De Red De Drenaje	213204	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473595	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473626	Apoyo A La Prevención Del Delito	171201	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473633	Apoyo A La Prevención Del Delito	171201	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473648	Servicios Complementarios De Vigilancia	171203	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473675	Trabajos De Mantenimiento Del Sistema De Drenaje.	213206	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473676	Materiales Y Suministros Para La Realización De Las Labores Administrativas	185201	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473687	Recolección De Residuos Solidos	211203	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473693	Trabajos De Mantenimiento En Áreas Verdes De La Delegación.	215207	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473696	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473698	Mantenimiento A Mercados Públicos.	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473707	Mantenimiento De Alumbrado Público	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto							Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	
U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$200,000,000	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$6,146,220	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,238,240	
U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$50,000,000	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,500,000	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2015	\$9,549,088	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,855,309	
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,129,772	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras	Seguridad	En Ejecución	2015	\$58,918,128	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,631,190	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$56,785,692	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$78,836,516	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Salud	En Ejecución	2015	\$198,900	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,098,320	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,605,012	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,650,822	

Avance Financiero								Avance Físico				
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado	
\$200,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	
\$482,921	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	15,000	0.00	0.00	
\$6,146,220	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	
\$4,238,240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	20,000	0.00	0.00	
\$550,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	
\$5,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
\$9,549,088	\$2,345,559	\$2,345,559	\$2,345,559	\$2,345,559	\$2,345,559	24.56	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	
\$6,855,309	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	
\$15,629,772	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	10,000	0.00	0.00	
\$1,000,000	\$176,615	\$176,615	\$176,615	\$176,615	\$176,615	17.66	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	
\$58,918,128	\$20,138,963	\$20,138,963	\$20,138,963	\$20,138,963	\$20,138,963	34.18	\$0	Equipo de seguridad	265,000	0.00	68.50	
\$1,631,190	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00	
\$56,785,692	\$18,810,096	\$18,810,096	\$18,810,096	\$18,810,096	\$18,810,096	33.12	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00	
\$800,000	\$108,977	\$108,977	\$108,977	\$108,977	\$108,977	13.62	\$0	Kilómetro	265,000	0.00	14.67	
\$78,836,516	\$60,382,909	\$60,382,909	\$60,382,909	\$60,382,909	\$60,382,909	76.59	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	
\$198,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	
\$1,000,000	\$108,977	\$108,977	\$108,977	\$108,977	\$108,977	10.90	\$0	Metros	260,000	0.00	100.00	
\$1,098,320	\$371,467	\$371,467	\$371,467	\$371,467	\$371,467	33.82	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	
\$6,605,012	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	
\$4,650,822	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: METAS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN POR PARTE DEL AREA RESPONSABLE / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: METAS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN POR PARTE DEL AREA RESPONSABLE / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: METAS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN POR PARTE DEL AREA RESPONSABLE / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: METAS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN POR PARTE DEL AREA RESPONSABLE / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: METAS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN POR PARTE DEL AREA RESPONSABLE / Registro:

Financiera: El Proyecto se llevará a cabo a partir del 3er. trimestre / Física: No se tiene programado al mes de junio meta física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: El Proyecto se llevará a cabo a partir del 3er. trimestre / Física: No se tiene programado al mes de junio meta física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

								Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100473710	Mantenimiento De Áreas Verdes	215207	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473714	Trabajos Mantenimiento En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473720	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	221216	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473729	Trabajos Mantenimiento De La Imagen Urbana.	221219	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473737	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473746	Trabajos Mantenimiento De La Infraestructura De Agua Potable.	223222	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473748	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservacion De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473763	Mantenimiento Al Alumbrado Publico De La Delegación.	224223	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473782	Programas De Inversión Para Apoyos Administrativos	185201	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473796	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	213204	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473802	Atención A Áreas Naturales Protegidas	215 202	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473805	Trabajos De Mantenimiento De Infraestructura Educativa.	251218	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473806	Construcción Y Ampliación De Banquetas	221212	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473813	Trabajos Mantenimiento En Centros De Desarrollo Social.	269228	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473815	Atención Estructural A Taludes Minas Y Grietas	221 210	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$269,700
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,500,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$638,520
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,300,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$9,694,350
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$915,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,158,100
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,469,359
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$29,314,472
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,880,360
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,000,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$554,214
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$269,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$6,500,000	\$3,463,649	\$3,463,649	\$3,463,649	\$3,463,649	\$3,463,649	53.29	\$0	Metros Cuadrados	260,000	0.00	100.00
\$638,520	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,300,000	\$195,864	\$195,864	\$195,864	\$195,864	\$195,864	15.07	\$0	Mobiliario y equipo	260,000	0.00	100.00
\$9,694,350	\$3,967,380	\$3,967,380	\$3,967,380	\$3,967,380	\$3,967,380	40.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$915,000	\$102,604	\$102,604	\$102,604	\$102,604	\$102,604	11.21	\$0	Metros	260,000	0.00	100.00
\$7,158,100	\$2,950,570	\$2,950,570	\$2,950,570	\$2,950,570	\$2,950,570	41.22	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00
\$19,469,359	\$11,670,390	\$11,670,390	\$11,670,390	\$11,593,225	\$11,593,225	59.55	\$0	Luminaria	260,000	0.00	100.00
\$29,314,472	\$9,161,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$9,880,360	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00
\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	0.00
\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	40,000	0.00	0.00
\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$554,214	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	10,000	0.00	0.00
\$36,931,020	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45,000	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: METAS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN POR PARTE DEL AREA RESPONSABLE / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: METAS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN POR PARTE DEL AREA RESPONSABLE / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: Recurso programado del Presupuesto participativo, el cual será distribuido conforme a los proyectos ganadores mencionados en el Decreto de Presupuesto de egresos 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el último Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: No se programo recurso para ejercer en el periodo. / Física: No se registra meta física, debido a que no se cuenta con recursos programados al periodo. / Registro: El recurso se destinará a la ejecución de obras de mitigación de riesgos en ríos, zonas altas, barrancas y áreas naturales protegidas. - Considerando que para realizar el proyecto se ha efectuado combinación de recursos, en este Fondo se reducen parte de los mismos para destinarlos a otras actividades de esta misma fuente de financiamiento con mayor presión de gasto.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el último Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: No se programó recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se registra meta física, considerando que no se cuenta con recursos programados en el periodo. / Registro: Con el presupuesto asignado a esta actividad institucional se realizarán obras de mitigación de riesgos en ríos y zonas altas y se llevara a cabo la construcción de muros de contención en las colonias Quetzalcoatl III y Martín Carrera II.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso
DIF15150100473819	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Comercial	221214	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473821	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473826	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473828	Construcción Y Ampliación De Edificios Públicos	221 213	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473830	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221217	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473831	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221 215	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473833	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473834	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473836	Manejo Integral De Residuos Sólidos Urbanos Y Disposición Final	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,530,495
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Xochimilco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$322,320
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,678,302
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,213,575
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,438,135
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,450,000
U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$695,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$7,530,495	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$322,320	\$60,427	\$60,427	\$60,427	\$60,427	\$60,427	18.75	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$3,678,302	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	8,000	0.00	0.00
\$1,213,575	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	24,000	0.00	0.00
\$5,438,135	\$834,128	\$834,128	\$834,128	\$834,128	\$834,128	15.34	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00
\$24,728,073	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$695,000,000	\$0	\$458,454,154	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el último Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: METAS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN POR PARTE DEL AREA RESPONSABLE / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el último Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: No se programó recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se registra meta física, debido a que no se cuenta con recursos programados al periodo. / Registro: El recurso se destinará a la reconstrucción de una Dirección Territorial, ubicada en el perímetro delegacional. Los trabajos previstos son los siguientes:demolición de estructuras, obra civil de recimentación y reconstrucción de espacios, acabados, instalación hidráulica, pluvial, eléctrica, herrería, domos, cancelería, carpintería, instalación de red de voz y datos y jardinería.

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el último Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: No se programó recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se registra meta física, debido a que no se cuenta con recursos programados al periodo. / Registro: Se llevará a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo en el Edificio Delegacional de GAM, se realizarán trabajo de aplicación de impermeabilizante y pintura en zonas no tratadas, revisión de estructuras, mantenimiento de fuentes, áreas verdes y sistemas de riego.

Financiera: / Física: METAS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN POR PARTE DEL AREA RESPONSABLE / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el último Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso
DIF15150100473840	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Comercial	221 217	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473841	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Agua Potable	223221	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473842	Reordenamiento De La Via Pública Con Enfoque De Desarrollo Económico	311215	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473846	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473847	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221 218	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473851	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura En Salud	233209	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473853	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva	241210	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473859	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241212	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473875	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Educativa	251217	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473884	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100473891	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,557,103
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,153,764
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$350,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,952,280
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$68,500,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Salud	En Ejecución	2015	\$5,283,019
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,466,175
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,886,792
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Educación	En Ejecución	2015	\$18,400,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Educación	En Ejecución	2015	\$23,350,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$11,778,073

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$15,557,013	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	140,000	0.00	0.00
\$5,153,764	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,952,280	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$48,828,160	\$9,599,235	\$9,599,235	\$9,599,235	\$9,599,235	\$9,599,235	19.66	\$0	Metros Cuadrados	300,000	0.00	33.00
\$5,283,019	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$2,466,175	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$1,886,792	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$18,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$25,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: No se programo recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se registra meta física, debido a que no se cuenta con recursos programados al periodo. / Registro: Se llevará a cabo el mantenimiento y remodelación de Mercados Públicos ubicados en el perímetro delegacional. Los trabajos previstos son, sustitución de cortinas metálicas, aplicación de pintura, sustitución de pisos, colocación de rampas, impermeabilización y sustitución de techumbres, según sea el caso. - Como complemento a la información del siguiente recuadro, se informa que se realizaran obras Mercado Río Blanco, Av. H. Congreso de la Unión, entre Oriente 95 y Oriente 91, colonia Mártires de Río Blanco y obras en otros Mercados ubicados en el perímetro delegacional, aún por definir.

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el último Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el último Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: El recurso se destinó a la adquisición de mezcla asfáltica. / Física: Al finalizar el periodo se atendieron 40,400 metros cuadrados de vialidades secundarias. / Registro: El recurso ejercido corresponde al pago por la adquisición de mezcla asfáltica, para los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de vialidades.

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el último Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el último Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el último Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el último Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el último Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el último Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

								Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100473927	Alumbrado Público	2 2 4 223	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	
DIF15150100473976	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	2 1 3 206	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473982	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas	2 2 1 216	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100473991	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	2 6 9 227	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100474171	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100474195	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100474212	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100474261	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100474306	Promoción De Actividades Culturales	242215	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100474333	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100474408	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269228	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100474621	Equipamiento Del Sistema Penitenciario 2015	1-2-3-318	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100474681	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	2-4-1-212	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano	Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$131,557,828
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,392,977
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Ejecución	2015	\$14,137,900
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$36,542,669
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,996,360
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$550,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$21,762,272
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,299,580
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$4,437,180
I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$39,165,500
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,270,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$131,557,828	\$88,411,982	\$131,557,828	\$88,411,982	\$88,411,982	\$88,411,982	67.20	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00
\$7,392,977	\$0	\$7,392,977	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00
\$14,137,900	\$0	\$14,137,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$36,542,669	\$0	\$36,542,669	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$700,000	\$649,980	\$649,980	\$649,980	\$533,527	\$533,527	76.22	\$0	Lote	0	0.00	100.00
\$5,196,360	\$2,126,763	\$2,126,763	\$2,126,763	\$2,105,547	\$2,105,547	40.52	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	50.00
\$1,150,000	\$899,986	\$899,986	\$899,986	\$899,986	\$899,986	78.26	\$0	Metros	100,000	0.00	100.00
\$20,362,272	\$18,740,653	\$18,740,653	\$18,740,653	\$18,740,653	\$18,740,653	92.04	\$0	Luminaria	100,000	0.00	80.00
\$1,299,580	\$590,715	\$590,715	\$590,715	\$590,715	\$590,715	45.45	\$0	Lote	100,000	0.00	40.00
\$700,000	\$687,693	\$687,693	\$687,693	\$687,693	\$687,693	98.24	\$0	Lote	50,000	0.00	100.00
\$4,437,180	\$1,515,037	\$1,515,037	\$1,515,037	\$1,515,037	\$1,515,037	34.14	\$0	Lote	100,000	0.00	100.00
\$40,983,428	\$24,590,057	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	38,361	0.00	0.00
\$1,270,000	\$59,500	\$59,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	25,000	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS SE DESTINARON PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA. LA META FISICA ES UNA ACCION PERMANENTE, EN VIRTUD QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES LUMINARIA, SE REGISTRA COMO 1 LUMINARIA

Financiera: / Física: / Registro: AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NO HA ENVIADO LA AUTORIZACION DE LAS MIDS.

Financiera: Se adquirieron materiales para mantenimiento de edificios delegacionales / Física: Se adquirieron materiales para mantenimiento de edificios delegacionales / Registro:

Financiera: Se realizó el pago de consumo de combustible para el Parque Vehicular y obras de mantenimiento / Física: Se realizó el pago de consumo de combustible para el Parque Vehicular y obras de mantenimiento / Registro:

Financiera: Se adquirieron materiales y artículos de construcción y reparación para obras de imagen / Física: Se adquirieron materiales y artículos de construcción y reparación para obras de imagen / Registro:

Financiera: Se adquirieron materiales para obras de alumbrado público / Física: Se adquirieron materiales para obras de alumbrado público / Registro:

Financiera: Se realizó el pago de consumo de combustible para el Parque Vehicular / Física: Se realizó el pago de consumo de combustible para el Parque Vehicular / Registro:

Financiera: Se adquirieron materiales para obras de mantenimiento a escuelas educativas / Física: Se adquirieron materiales para obras de mantenimiento a escuelas educativas / Registro:

Financiera: Se realizó el pago de consumo de combustible para el Parque Vehicular / Física: Se realizó el pago de consumo de combustible para el Parque Vehicular / Registro:

Financiera: / Física: A LA FECHA DE CORTE NO SE HA ADQUIRIDO NINGUN BIEN / Registro: LA MINISTRACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL PASP QUE REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA 2015 Y A SU ANEXO TECNICO UNICO, SE REALIZA A DECIMAS PARTE DE MANERA MENSUAL DURANTE EL PERIODO ENERO-OCTUBRE, EL CUAL SE EFECTUA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS APORTADOS AL GDF, QUE ES ADMINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS POR LO QUE LA SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO DESCONOCE LAS FECHAS EN QUE ESTAS MINISTRACIONES SON REALIZADAS. CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS SE ADQUIRIRAN: SISTEMA DE REGISTRO DE VISITANTES, CIRCUITO CERRADO DE TV, VEHICULOS DE TRASLADO, MIDIBUS, MAQUINAS DE RAYOS X, DETECTORES DE METAL Y PLANTAS DE LUZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: .. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

								Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100474717	Creacion De Centros Varoniles De Seguridad Penitenciaria , Proyecto De Prestacion De Servicios A Largo Plazo (Pps)	1-2-3-318	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100474724	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion A Edificios Publicos	2-2-1-215	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano	Aportaciones Federales	
DIF15150100474736	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100474752	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion De Infraestructura De Desarrollo Social	2-6-9-228	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano	Aportaciones Federales	
DIF15150100474758	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100474793	Provisión Emergente De Agua Potable	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100474813	Alumbrado Público	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100475249	Adquisición De Equipo Eléc, Lab, Seg, Audiovisual, Informático, Software, Plts. De Emerg, Subestac. Elec, Maq, Mobiliario Y Eq. Indu Strial Y Tanques Para Garantizar El Servicio	2-1-3-320-5001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475260	Rehabilitación Y Recuperacion De 8 Espacios Publicos En Los Poligonos De Las Delegaciones	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100475291	Adquisición De Equipo Eléc, Lab, Seg, Audiovisual, Informático, Software, Plts. De Emerg, Subestac. Elec, Maq, Mobiliario Y Eq. Indu Strial Y Tanques Para Garantizar El Servicio	2-2-3-351-5001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475319	Rehabilitacion De 4 Parques De Bolsillo	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100475339	Construcción Del Colector De Alivio Sobre Calle Amado Nervo Hasta La Interconexión Del Colector Tláhuac En La Colonia Barrio Santa Ana Zapotitlán En La Delegación Tláhuac, Df	2-1-3-315-5002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475381	Adquisición De Medidores Para La Sustitución En Tomas Generales En Las 16 Delegaciones Del Distrito Federal	2-1-2-305-5003	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475404	Rehabilitación Para Solucionar Encharcamientos, Consistente En Estructura De Control Colector De Alivio Del Colector Zaragoza Y Su Interconexión A La Lumbrera 4 Del Interceptor Oriente-Oriente	2-1-3-315-5003	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475419	Obras En Espacios Públicos En Diversas Delegaciones	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	

General del Proyecto							Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$278,190,509	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$230,000	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$55,485,279	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$4,400,000	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$97,049,715	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$27,549,100	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$18,406,245	
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$77,575,292	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$70,000,000	
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$229,852,000	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,000,000	
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$16,800,000	
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$136,503,857	
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,131,000	
U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$27,820,224	

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$230,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00
\$55,485,279	\$40,352,930	\$40,352,930	\$2,747,362	\$2,747,362	\$2,747,362	4.95	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$4,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00
\$97,049,715	\$67,398,470	\$67,398,470	\$45,635,819	\$45,635,819	\$45,635,819	47.02	\$0	Piezas	0	0.00	68.00
\$27,549,100	\$8,455,827	\$8,455,827	\$8,455,827	\$8,455,827	\$8,455,827	30.69	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00
\$18,406,245	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00
\$77,575,292	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00
\$70,000,000	\$17,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$99,703,317	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00
\$20,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$30,146,039	\$6,578,188	\$23,556,629	\$6,578,188	\$6,578,188	\$6,578,188	21.82	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	1.85
\$3,984,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00
\$2,157,689	\$262,231	\$2,131,000	\$262,231	\$262,231	\$262,231	12.15	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.07
\$27,820,224	\$11,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: SE REALIZO LA REDUCCION DE RECURSOS MEDIANTE AFECTACION C02C0016786 / Física: SE REALIZO LA REDUCCION DE RECURSOS MEDIANTE AFECTACION C02C0016786 / Registro: SE REALIZO LA REDUCCION DE LOS RECURSOS MEDIANTE AFECTACION LIQUIDA C02C0016786 EL 24 DE JUNIO DEL PRESENTE, EN VIRTUD DE QUE NO SE ASIGNARON RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2015 DEL FONDO DE CAPITALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: .. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: La variación se debe a que esta actividad esta en función de la demanda ciudadana. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SE SOLICITA VALIDACIÓN.

Financiera: / Física: .. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: La variación se debe a que esta actividad esta en función de la demanda ciudadana / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.

Financiera: . / Física: Se cubrió la meta planeada / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.

Financiera: Se tiene programado ejercer el recurso a partir del 3er trimestre 2015 / Física: No se tiene programado al mes de junio meta física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.

Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉC, LAB, SEG, AUDIOVISUAL, INFORMÁTICO, SOFTWARE, PLTS. DE EMERG, SUBESTAC. ELEC, MAQ, MOBILIARIO Y EQ. INDUSTRIAL Y TANQUES PARA GARANTIZAR EL SERV. HIDRÁ

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉC, LAB, SEG, AUDIOVISUAL, INFORMÁTICO, SOFTWARE, PLTS. DE EMERG, SUBESTAC. ELEC, MAQ, MOBILIARIO Y EQ. INDUSTRIAL Y TANQUES PARA GARANTIZAR EL SERV. HIDRÁ

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO SOBRE CALLE AMADO NERVO HASTA LA INTERCONEXIÓN DEL COLECTOR TLÁHUAC EN LA COLONIA BARRIO SANTA ANA ZAPOTITLÁN EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, DF

Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA LA SUSTITUCIÓN EN TOMAS GENERALES EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTOS, CONSISTENTE EN ESTRUCTURA DE CONTROL COLECTOR DE ALIVIO DEL COLECTOR ZARAGOZA Y SU INTERCONEXIÓN A LA LUMBRERA 4 DEL INTERCEPTOR ORIENTE-ORIENTE

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100475425	Rehabilitación De Lumbrera 8 Del Interceptor Oriente, Delegación Gustavo A. Madero, D.F.	2-1-3-318-5004	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475470	Construcción, Equipamiento Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Valle Verde Para Un Caudal De 5 Lps.	2-1-3-316-5010	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475493	Sustitución De Colector Av. 606 Entre Av. 661 Y Av. 613, Delegación Gustavo A. Madero, D.F.	2-1-3-318-5011	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475506	Construcción De 2 Pozos De Absorción Para Aguas Pluviales Denominados Pozo 1 Y Pozo 2 En La Col. Valle Verde, Del. Tlalpan, D.F.	2-1-3-315-5015	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475524	Sustitución De Línea De Conducción De Acero Del Rebombéo Aduana Al Rebombéo Gm-11, Colonia La Pastora En La Delegación Gustavo A. Madero.	2-2-3-350-5016	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475550	Construcción De Un Pozo De Absorción Denominado-Coy-1401 Para Mitigar Encharcamientos Ubicado En Calle Rivera, Entre Calle Pradera Y Avneida Centro Comercial, Colonia Ampliación Jardines Del Pedragal.	2-1-3-315-5017	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475565	Reposición Del Pozo Profundo Para Agua Potable Denominado 186 Granjas Agrícola Coapa, En La Delegación Tlalpan, Df.	2-2-3-349-5021	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475579	Reposición Del Pozo Profundo Para Agua Potable Denominado Tecómitl No. 18, Delegación Tláhuac, D.F.	2-2-3-349-5022	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475601	Reposición Del Pozo Profundo Para Agua Potable Denominado Tacubaya No. 1, Delegación Gustavo A. Madero, D.F.	2-2-3-349-5023	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475629	Reposición Del Pozo Profundo Para Agua Potable Denominado Tepexpan Norte No. 2 Municipio De Ecatepec, Estado De México.	2-2-3-349-5024	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475646	Reposición Del Pozo Profundo Para Agua Potable Denominado Deportivo San Sebastián, En La Degación Iztapalapa.	2-2-3-349-5025	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475656	Modernización Y Acondicionamiento En La Medición De Presiones En Líneas De La Red Primaria De Agua Potable Del Distrito Federal.	2-2-3-350-5026	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475678	Rehabilitación De Estaciones Hidrométricas Auxiliares En La Operación Del Sistema De Drenaje.	2-1-3-318-5027	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475695	Rehabilitación Y Adecuación De Los Elementos De La Infraestructura Hidráulica Existentes Para La Operación Según Modelos Y Análisis En El Macrosector V, En La Delegación Iztapalapa.	2-2-3-350-5028	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,000,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,530,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,000,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,500,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,293,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,298,200
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,700,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,862,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,897,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,500,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,204,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,900,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,800,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,763,233

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$8,662,805	\$4,861,055	\$7,923,767	\$4,861,055	\$4,861,055	\$4,861,055	56.11	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.87
\$8,530,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$10,258,345	\$1,292,126	\$9,924,843	\$1,292,126	\$1,292,126	\$1,292,126	12.60	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.23
\$2,500,000	\$0	\$997,444	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$8,293,000	\$0	\$5,132,550	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$2,298,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$10,700,000	\$943,091	\$3,389,998	\$943,091	\$943,091	\$943,091	8.81	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.27
\$10,862,000	\$3,159,874	\$4,559,188	\$3,159,874	\$3,159,874	\$3,159,874	29.09	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.90
\$10,897,000	\$703,455	\$7,292,013	\$703,455	\$703,455	\$703,455	6.46	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.20
\$9,500,000	\$3,698,589	\$3,772,623	\$3,698,589	\$3,698,589	\$3,698,589	38.93	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	1.05
\$9,204,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$1,900,000	\$0	\$1,735,771	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$2,800,000	\$655,439	\$2,642,811	\$655,439	\$655,439	\$655,439	23.41	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.12
\$4,763,233	\$0	\$4,763,233	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE LUMBRERA 8 DEL INTERCEPTOR ORIENTE, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.

Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VALLE VERDE PARA UN CAUDAL DE 5 LPS.

Financiera: / Física: / Registro: SUSTITUCIÓN DE COLECTOR AV. 606 ENTRE AV. 661 Y AV. 613, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.

Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE ABSORCIÓN PARA AGUAS PLUVIALES DENOMINADOS POZO 1 Y POZO 2 EN LA COL. VALLE VERDE, DEL. TLALPAN, D.F.

Financiera: / Física: / Registro: SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE ACERO DEL REBOMBEO ADUANA AL REBOMBEO GM-11, COLONIA LA PASTORA EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.

Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE ABSORCIÓN DENOMINADO-COY-1401 PARA MITIGAR ENCHARCAMIENTOS UBICADO EN CALLE RIVERA, ENTRE CALLE PRADERA Y AVNEIDA CENTRO COMERCIAL, COLONIA AMPLIACIÓN JARDINES DEL PEDRAGAL.

Financiera: / Física: / Registro: REPOSICIÓN DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO 186 GRANJAS AGRÍCOLA COAPA, EN LA DELEGACIÓN TLALPAN, DF.

Financiera: / Física: / Registro: REPOSICIÓN DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO TECÓMITL NO. 18, DELEGACIÓN TLÁHUAC, D.F.

Financiera: / Física: / Registro: REPOSICIÓN DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO TACUBAYA NO. 1, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.

Financiera: / Física: / Registro: REPOSICIÓN DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO TEPEXPAN NORTE NO. 2 MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

Financiera: / Física: / Registro: REPOSICIÓN DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO DEPORTIVO SAN SEBASTIÁN, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

Financiera: / Física: / Registro: MODERNIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA MEDICIÓN DE PRESIONES EN LÍNEAS DE LA RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS AUXILIARES EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE.

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EXISTENTES PARA LA OPERACIÓN SEGÚN MODELOS Y ANÁLISIS EN EL MACROSECTOR V, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100475709	Sustitución Del Colector Yucatán En La Colonia San Sebastián Tecoloxtitla , En La Delegación Iztapalapa, D.F.	2-1-3-318-5029	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475726	Construcción De Colectores, Plantas De Bombeo, Cárcamos, Descargas, Red Secundaria De Drenaje Y Obras Para Solucionar Encharcamientos	2-1-3-315-5030	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475737	Construcción De Plantas De Bombeo De Aguas Residuales.	2-1-3-316-5032	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475752	Construcción De Pozos De Absorción.	2-1-3-315-5033	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100475810	Mantenimiento, Conservacion Y Rehabilitacion En Infraestructura En Salud	2-3-3-209	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano	Aportaciones Federales	
DIF15150100475960	Reordenamiento De La Vía Pública Con Enfoque De Desarrollo Económico	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476088	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221 219	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476128	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223 222	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476147	Alumbrado Público	224 223	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476171	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva	241 210	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$27,723,473
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,050,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$927,116
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$50,500,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,436,528
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,500,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$4,643,037	\$0	\$4,343,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$18,993,461	\$0	\$5,642,047	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$6,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$927,116	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00
\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$20,016,960	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	350,000	0.00	0.00
\$9,832,038	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	24,000	0.00	0.00
\$15,201,261	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00
\$9,725,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	10,000	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR YUCATÁN EN LA COLONIA SAN SEBASTIÁN TECOLOXITLA , EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.

Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES, PLANTAS DE BOMBEO, CÁRCAMOS, DESCARGAS, RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTOS

Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES.

Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN.

Financiera: / Física: .. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: El Proyecto se llevará a cabo a partir del 3er. trimestre / Física: El Proyecto se llevará a cabo a partir del 3er. trimestre / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: No se programo recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se registra meta física, debido a que no se cuenta con recursos programados al periodo. / Registro: El recurso será destinado a la ejecución de Obras de recuperación de espacios públicos en GAM. Los trabajos consistirán en rehabilitación de alumbrado, áreas verdes, sistemas de riego, banquetas, andadores, mobiliario urbano y juegos infantiles, según sea el caso, en camellones, plazas y jardines públicas.

Financiera: No se programó recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se registra meta física, debido a que no se cuenta con recursos programados al periodo. / Registro: Con el presupuesto asignado se llevará a cabo la Rehabilitación de red secundaria de agua potable en diversas colonias de la demarcación; así mismo se atenderá la petición de Rehabilitación de la red secundaria de agua potable en en Comité Ciudadano de la Colonia DM Nacional.

Financiera: No se programó recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se registra meta física, debido a que no se cuenta con recursos programados al periodo. / Registro: El recurso será destinado a la Instalación de Superpostes y transformación e instalación de puntos de luz en diferentes espacios públicos y vialidades; así mismo se atenderán las peticiones de los Comités ciudadanos de las colonias La Forestal, Vallejo Poniente, Lindavista II y Gertrudis Sánchez 3a. Sección, para la colocación y/o sustitución de alumbrado público.

Financiera: No se programó recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se registra meta física, debido a que no se cuenta con recursos programados al periodo. / Registro: Con el presupuesto destinado a esta actividad institucional se realizará la construcción de canchas de futbol para niñas y niños; así mismo se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en Centros y Módulos deportivos ubicados en el perímetro delegacional.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso
DIF15150100476182	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241 212	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100476212	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Cultural	242 213	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100476226	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	242 214	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100476247	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269 227	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100476266	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Desarrollo Social	269 228	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100476289	Estudios Para El Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento.	2-1-3-315-5035	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100476294	Estudios Para El Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento.	2-2-3-348-5035	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Deporte	En Ejecución	2015	\$6,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$7,500,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,619,221
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,000,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$12,525,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$98,025,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$14,674,280	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	15,200	0.00	0.00
\$1,695,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	19,000	0.00	0.00
\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	15,000	0.00	0.00
\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	45,000	0.00	0.00
\$9,395,510	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	22,600	0.00	0.00
\$12,525,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$98,025,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: No se programó recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se registra meta física, debido a que no se cuenta con recursos programados al periodo. / Registro: Con el recurso corresponde al Presupuesto Participativo se dará atención a las peticiones de mantenimiento de espacios deportivos en 28 Comités Ciudadanos; así mismo se llevará a cabo la Rehabilitación y mantenimiento de Centros y Módulos deportivos ubicados en el perímetro delegacional.

Financiera: No se programó recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se registra meta física, debido a que no se cuenta con recursos programados al periodo. / Registro: El recurso esta destinado a la construcción de Casas de Cultura en las colonias Santa Rosa y Bondojito; así mismo se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento en los siguientes inmuebles, Centro Cultural Cristina Payan, Sala de Conciertos Tepecuicatl y Centro de Arte y Cultura Futurama

Financiera: No se programo recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se registra meta física, debido a que no se cuenta con recursos programados al periodo. / Registro: con el recurso asignado se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento en los siguientes inmuebles Centro Cultural Cristina Payan, Sala de Conciertos Tepecuicatl y Centro de Arte y Cultura Futurama. - Algunos de los proyectos que se han citado son integrales, en ocasiones aparecen en una o varias Actividades Institucionales, considerando la distribución de las claves presupuestarias.

Financiera: No se programó recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se registra meta física, debido a que no se cuenta con recursos programados al periodo. / Registro: Con el presupuesto asignado a esta actividad institucional se llevará a cabo la Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social: Escuela Delegacional de Artes y Oficios, ubicada en la colonia Constitución de la República.

Financiera: No se programó recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se registra meta física, debido a que no se cuenta con recursos programados al periodo. / Registro: Con el presupuesto destinado se ejecutaran los siguientes proyectos: 1. Transformación de una Biblioteca en la Estancia de la Sabiduría de la colonia Chalma de Guadalupe. 2. Mantenimiento de 05 Centros de Atención y Cuidado Infantil, ubicados en el perímetro delegacional. 3. Rehabilitación de sala de usos multiples en el Comité Ciudadano La Pradera I

Financiera: / Física: / Registro: ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO.

Financiera: / Física: / Registro: ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100476298	Rehabilitación De Presas, Cauces, Lagunas Y Lagos.	2-1-3-317-5036	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100476300	Rehabilitación De Plantas De Bombeo De Aguas Residuales.	2-1-3-318-5037	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100476311	Sustitución De Colectores, Atarjeas Y Redes De Drenaje.	2-1-3-318-5038	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100476318	Construcción De Sistemas De Captación De Agua De Lluvia En Escuelas De La Delegación Álvaro Obregón	2-2-3-351-5043	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100476323	Instalación De Bebederos, Tomas Y Conexiones De Agua Potable	2-2-3-351-5044	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100476324	Construcción De Plantas De Bombeo De Agua Potable.	2-2-3-348-5045	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100476326	Rehabilitación De Plantas Potabilizadoras, De Bombeo Y Rebombeo De Agua Potable.	2-2-3-350-5048	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100476332	Rehabilitación E Implementación De Sistemas De Automatización Y Estaciones De Medición De Agua Potable.	2-2-3-351-5053	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100476337	Instalación De Nuevas Conexiones De Tomas De Drenaje.	2-1-3-320-5055	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100476343	Instalación, Sustitución Y Rehabilitación De Medidores En El Distrito Federal	2-1-2-305-5059	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150100476413	Construcción Del Colector Tetelco-Mixquic	2-1-3-320-5001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476416	Construcción De Colectores, Plantas De Bombeo, Cárcamos, Descargas, Red Secundaria De Drenaje Y Obras Para Solucionar Encharcamientos	2-1-3-315-5030	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476418	Equipamiento De Las Bodegas De Evidencias Y Adquisición De Laboratorios Móviles	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476419	Rehabilitación De Presas, Cauces, Lagunas Y Lagos.	2-1-3-317-5036	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476422	Instalación De Bebederos, Tomas Y Conexiones De Agua Potable	2-2-3-351-5044	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476425	Rehabilitación De Plantas Potabilizadoras, De Bombeo Y Rebombeo De Agua Potable.	2-2-3-350-5048	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476427	Sustitución De Líneas Y Redes De Agua Potable.	2-2-3-350-5049	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476428	Rehabilitación De Tanques De Agua Potable.	2-2-3-350-5052	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476429	Instalación De Nuevas Conexiones De Tomas De Drenaje.	2-1-3-320-5055	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$139,417,233
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$40,000,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$46,643,557
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,224,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,750,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,000,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,000,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$47,523,209
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,750,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$43,365,648
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000
I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del D.F.	Seguridad	En Ejecución	2015	\$17,650,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$41,142,348
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$15,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$93,713,541	\$51,278,413	\$92,469,504	\$51,278,413	\$51,278,413	\$51,278,413	54.72	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	20.00
\$36,015,992	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$46,643,557	\$0	\$6,797,717	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$13,224,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$3,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$7,227,066	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$3,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$176,800,007	\$0	\$172,739,331	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$5,217,376	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$10,600,000	\$0	\$6,257,164	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$17,650,000	\$10,590,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$53,300,000	\$8,484,027	\$32,137,203	\$8,484,027	\$8,484,027	\$8,484,027	15.92	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	34.00
\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$19,820,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$8,054,872	\$0	\$4,854,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE PRESAS, CAUCES, LAGUNAS Y LAGOS.

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES.

Financiera: / Física: / Registro: SUSTITUCIÓN DE COLECTORES, ATARJEAS Y REDES DE DRENAJE.

Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN ESCUELAS DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

Financiera: / Física: / Registro: INSTALACIÓN DE BEBEDEROS, TOMAS Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE

Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE.

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS, DE BOMBEO Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE.

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN Y ESTACIONES DE MEDICIÓN DE AGUA POTABLE.

Financiera: / Física: / Registro: INSTALACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DE TOMAS DE DRENAJE.

Financiera: / Física: / Registro: INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL

Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR TETELCO-MIXQUIC

Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES, PLANTAS DE BOMBEO, CÁRCAMOS, DESCARGAS, RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y OBRAS PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTOS

Financiera: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015. / Física: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015. / Registro: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE PRESAS, CAUCES, LAGUNAS Y LAGOS.

Financiera: / Física: / Registro: INSTALACIÓN DE BEBEDEROS, TOMAS Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS, DE BOMBEO Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE.

Financiera: / Física: / Registro: SUSTITUCIÓN DE LINEAS Y REDES DE AGUA POTABLE.

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE.

Financiera: / Física: / Registro: INSTALACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DE TOMAS DE DRENAJE.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso
DIF15150100476444	Apoyo A La Prevención Del Delito	171 201	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100476447	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100476461	Gestión Integral Del Riesgo En Materia De Protección Civil	172 204	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100476465	Construcción Del Colector Tetelco-Mixquic	2-1-3-320-5001	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100476467	Construcción Del Colector De Alivio Sobre Calle Amado Nervo Hasta La Interconexión Del Colector Tláhuac En La Colonia Barrio Santa Ana Zapotitlán En La Delegación Tláhuac, Df	2-1-3-320-5002	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100476476	Rehabilitación De Lumbreira 8 Del Interceptor Oriente, Delegación Gustavo A. Madero, D.F.	2-1-3-320-5004	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100476483	Realizar Obras Inducidas De Agua Potable Para El Metrobus Línea 6.	2-2-3-350-5014	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100476487	Construcción De Pozos De Agua Potable	2-2-3-350-5047	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100476490	Rehabilitación De Plantas Potabilizadoras, De Bombeo Y Rebombeo De Agua Potable.	2-2-3-350-5048	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100476491	Rehabilitación De Pozos Y Obras Electromecánicas En El Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable En El Distrito Federal.	2-2-3-350-5050	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100476495	Rehabilitación De Manantiales	2-2-3-350-5051	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100476497	Rehabilitación De Tanques De Agua Potable.	2-2-3-350-5052	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100476503	Realizar Obras Inducidas De Drenaje Para El Metrobus Línea 6.	2-1-3-318-5056	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100476506	Apoyo Administrativo	185 201	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150100476512	Proyectos De Inversión Para La Realización De Servicios De Apoyo Adiministrativo	185 201	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales
DIF15150100476521	Rehabilitación De Plantas De Bombeo De Aguas Residuales.	2-1-3-318-5037	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150100476523	Rehabilitación De Pozos De Absorción.	2-1-3-318-5040	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,500,000
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,859,660
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,500,000
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$18,130,291
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,428,571
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,988,970
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,142,857
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,857,143
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,171,429
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,142,857
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,571,429
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$852,167
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,450,566
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$58,580,486
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$31,571,429
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,857,143

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	6,800	0.00	0.00
\$40,859,660	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	16,000	0.00	0.00
\$18,130,291	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00
\$6,119,523	\$6,119,523	\$6,119,523	\$6,119,523	\$6,119,523	\$6,119,523	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00
\$11,428,571	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00
\$22,837,140	\$0	\$16,274,874	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$1,142,857	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$40,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$7,171,429	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$9,142,857	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$9,571,429	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$3,417,000	\$0	\$3,417,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$9,450,566	\$199,766	\$199,766	\$199,766	\$199,766	\$199,766	2.11	\$0	Mobiliario y equipo	12,000	0.00	2.60
\$58,580,486	\$30,135,684	\$30,135,684	\$30,135,684	\$30,135,684	\$30,135,684	51.44	\$0	Piezas	385,439	0.00	47.00
\$31,571,429	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$2,857,143	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: No se programó recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se registra meta física, debido a que no se cuenta con recursos programados al periodo. / Registro: Con el recurso asignado se llevará a cabo la adquisición de vehículos de seguridad, para acciones de protección civil y seguridad pública.

Financiera: La obra se tiene programada a partir del 3er trimestre 2015 / Física: No se tiene meta física al mes de junio / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.

Financiera: No se programó recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se registra meta física, debido a que no se cuenta con recursos programados al periodo. / Registro: El presupuesto se asignará a la adquisición de motos, cuatrimotos y vehículos tipo patrulla para acciones de protección civil y seguridad pública.

Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR TETELCO-MIXQUIC

Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO SOBRE CALLE AMADO NERVO HASTA LA INTERCONEXIÓN DEL COLECTOR TLÁHUAC EN LA COLONIA BARRIO SANTA ANA ZAPOTITLÁN EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, DF

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE LUMBRERA 8 DEL INTERCEPTOR ORIENTE, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.

Financiera: / Física: / Registro: REALIZAR OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE PARA EL METROBUS LÍNEA 6.

Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS, DE BOMBEO Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE.

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE POZOS Y OBRAS ELECTROMECÁNICAS EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO FEDERAL.

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE MANANTIALES

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE.

Financiera: / Física: / Registro: REALIZAR OBRAS INDUCIDAS DE DRENAJE PARA EL METROBUS LÍNEA 6.

Financiera: Se realizó el pago por servicio de reparación de vehículos / Física: Se atendió el mantenimiento de equipo de transporte. / Registro: La totalidad del recurso ejercido corresponde al pago del servicio de reparación de vehículos asignados a labores administrativas.

Financiera: SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS PARA QUE LLEGUEN OPORTUNAMENTE A LOS HABITANTES. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES.

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100476529	Recolección De Residuos Sólidos	211 203	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476545	Proyecto De Inversión Para La Recolección De Residuos Sólidos	211 203	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	
DIF15150100476551	Mantenimiento De Áreas Verdes	215 207	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476584	Servicio De Poda Árboles	215 208	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476599	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213 206	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	
DIF15150100476603	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221 215	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476609	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221 215	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	
DIF15150100476610	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221 218	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$11,100,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$29,181,656
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,788,848
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,550,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$11,415,658
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$65,377,392

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$11,100,000	\$865,957	\$865,957	\$865,957	\$865,957	\$865,957	7.80	\$0	Maquinaria y equipo	1,185,000	0.00	7.90
\$29,181,656	\$11,101,716	\$11,101,716	\$10,268,382	\$10,268,382	\$10,268,382	35.19	\$0	Kilómetro	385,439	0.00	35.00
\$9,788,848	\$2,110,429	\$2,110,429	\$2,110,429	\$2,110,429	\$2,110,429	21.56	\$0	Metros Cuadrados	26,528	0.00	1.10
\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	542	0.00	0.00
\$10,550,000	\$6,330,004	\$6,330,004	\$6,015,090	\$6,015,090	\$6,015,090	57.02	\$0	Kilómetro	385,439	0.00	47.01
\$11,415,658	\$819,071	\$819,071	\$819,071	\$819,071	\$819,071	7.17	\$0	Mobiliario y equipo	30,936	0.00	0.00
\$3,500,000	\$1,728,162	\$1,728,162	\$1,597,186	\$1,597,186	\$1,597,186	45.63	\$0	Lote	385,439	0.00	45.45
\$65,377,392	\$19,637,141	\$19,637,097	\$19,637,097	\$19,637,097	\$19,637,097	30.04	\$0	Metros Cuadrados	177,175	0.00	30.00

Observaciones

Financiera: El recurso ejercido corresponde a la adquisición de refacciones y mantenimiento de maquinaria. / Física: Se realizó la recolección de residuos sólidos en todas las colonias de la demarcación. / Registro: Con el recurso ejercido se realizó la compra de refacciones para los camiones recolectores de residuos sólidos; así mismo se cubrió el pago por el servicio de mantenimiento de maquinaria.

Financiera: SERVICIOS DE APOYO PARA LA ADECUADA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN

Financiera: El recurso ejercido corresponde al pago de combustible. / Física: El avance corresponde al mantenimiento de áreas verdes y camellones. / Registro: El recurso ejercido corresponde al pago por el concepto de combustible que es destinado al equipo de transporte utilizado por las cuadrillas de parques y jardines.

Financiera: No se programó recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se registra meta física, debido a que no se cuenta con recursos programados al periodo. / Registro: La totalidad del recurso asignado se encuentra previsto para cubrir el pago por concepto de servicios de limpieza.

Financiera: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN

Financiera: El presupuesto ejercido corresponde al pago por servicio de limpieza / Física: Se realizaron servicios de limpieza en el edificio delegacional. / Registro: El recurso ejercido corresponde al pago por el servicio de limpieza realizado en el edificio delegacional, con esta actividad se brindaron instalaciones higiénicas en beneficio del personal que labora en este inmueble y a la población que acude a realizar diversos trámites. - Como complemento a la nota que aparece a continuación se informa que el servicio de limpieza se encuentra distribuido en todas las oficinas adscritas a la Delegación, incluyendo deportivos, centros culturales, Casas de Cultura, Casas de la Sabiduría, CACI's, Direcciones Territoriales, entre otros.

Financiera: MANTENIMIENTO A DIVERSOS EDIFICIOS DELEGACIONALES. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN

Financiera: El recurso ejercido corresponde al pago de combustible y fletes. / Física: Se realizó mantenimiento de 35,276 m2 de vialidades en diversas calles y avenidas de la demarcación. / Registro: Meta Física: se realizaron trabajos de mantenimiento en 35,276 m2 de vialidades en calles y avenidas de la demarcación. El recurso ejercido corresponde al pago de combustible destinado a los vehículos de transporte, así mismo se cubrió el pago de fletes por el traslado de la mezcla asfáltica.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100476616	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221 219	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476617	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221 218	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	
DIF15150100476624	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223 222	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476629	Proyecto De Inversion Para El Señalamiento En Vialidades	221 220	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	
DIF15150100476631	Alumbrado Público	224 223	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476636	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241 212	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100476638	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223 222	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	
DIF15150100476642	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251 218	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$95,593,363
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,122,047
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,643,500
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,200,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$153,116,139
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,883,600
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,350,000
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Educación	En Ejecución	2015	\$1,178,072

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$95,593,363	\$59,200,656	\$48,552,913	\$48,552,913	\$48,552,913	\$48,552,913	50.79	\$0	Mobiliario y equipo	259,061	0.00	50.60
\$4,122,047	\$493,758	\$493,758	\$395,520	\$395,520	\$395,520	9.60	\$0	Metros Cuadrados	385,439	0.00	10.00
\$2,643,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	7,163	0.00	0.00
\$1,200,000	\$592,512	\$592,512	\$392,512	\$392,512	\$392,512	32.71	\$0	Piezas	385,439	0.00	56.10
\$153,116,139	\$140,565,376	\$137,391,229	\$137,391,229	\$137,391,229	\$137,391,229	89.73	\$0	Luminaria	414,948	0.00	89.70
\$2,883,600	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	17.34	\$0	Mobiliario y equipo	7,814	0.00	28.60
\$1,350,000	\$666,576	\$666,576	\$441,576	\$441,576	\$441,576	32.71	\$0	Metros	385,439	0.00	33.00
\$1,178,072	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	3,192	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: Recurso destinado al pago de combustible y energía eléctrica / Física: Se realizaron trabajos de mantenimiento en 40 espacios públicos / Registro: Avance Físico: al finalizar el periodo se han atendido 40 espacios públicos ubicados en diversas colonias de la demarcación. Los trabajos realizados corresponden al retiro de propaganda, rehabilitación de alumbrado, áreas verdes, sistemas de riego, banquetas, andadores, mobiliario urbano y juegos infantiles. El recurso ejercido corresponde al pago de combustible; así mismo se cubrió el pago por servicio de energía eléctrica. - Como complemento a la información que se señala a continuación, se informa que el pago de energía eléctrica se realiza de forma centralizada a nivel GDF.

Financiera: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES SECUNDARIAS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN.

Financiera: No se programó recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se registra meta física, debido a que no se cuenta con recursos programados al periodo. / Registro: El recurso se destinará a la compra de herramientas, cemento, material metálico y productos minerales, que serán utilizados en los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable.

Financiera: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN SEÑALIZACIÓN / Física: / Registro: PARA REVISIÓN

Financiera: El recurso ejercido se destinó al pago de servicio de energía eléctrica / Física: Se ha realizado el pago de factura por consumo de energía eléctrica. / Registro: El recurso ejercido corresponde al pago por el consumo de energía eléctrica. - Para el ejercicio 2015, el 95.4 por ciento del presupuesto anual estará destinado al servicio de energía eléctrica, 3.6 por ciento para adquirir material eléctrico y el 1 por ciento restante a otras conceptos

Financiera: El recurso ejercido corresponde al pago de mantenimiento menor / Física: Se han atendido 02 deportivos ubicados dentro del perímetro delegacional. / Registro: Avance físico. Se ha brindado mantenimiento menor a 02 deportivos ubicados dentro del perímetro delegacional. Los trabajos realizados fueron, aplicación de pintura, impermeabilizante, reparación de red hidrosanitaria, mantenimiento de áreas verdes, entre otros.

Financiera: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN

Financiera: No se programó recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se registra meta física, debido a que no se cuenta con recursos programados al periodo. / Registro: El recurso será destinado al pago de materiales y artículos de construcción necesarios para los trabajos de mantenimiento de infraestructura educativa.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

								Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100476644	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	242 212	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	
DIF15150100476652	Proyecto De Inversión Para El Equipamiento De Operación De Centros De Desarrollo Infantil En Delegaciones	269 229	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	
DIF15150100479587	Programa De Mantenimiento De La Infraestructura Comercial	221 217	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	
DIF15150100479596	Acciones En Materia De Desarrollo Tecnológico	356362	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150100479762	Mantenimiento A Espacio Deportivo	241 212	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	
DIF15150100479820	Programa De Integral De Mantenimiento A Escuelas	251 218	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	
DIF15150100479893	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269 227	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	
DIF15150100480151	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269 227	Distrito Federal	Benito Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	
DIF15150100480689	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	2-2-1-219	Distrito Federal	Iztacalco	Iztacalco	Urbano	Aportaciones Federales	
DIF15150100480743	Construcción Y Ampliación De Infraestructura De Desarrollo Social	269227	Distrito Federal	Tlalpan		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150100481150	Equipamiento Y Mejoramiento De Los Centros De Salud O Unidades Medicas En Los C.A.I.S.	-	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150100481195	Equipamiento Y Mejoramiento De Los Comedores En Los C.A.I.S.	-	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150100481206	Equipamiento Y Mejoramiento De Los Albergues En Los C.A.I.S.	-	Distrito Federal	Cobertura estatal		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	

General del Proyecto							Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$11,000,000	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN BENITO JUAEZ	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,609,915	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,800,000	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000,000	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,443,476	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,551,190	
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,215,322	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION IZTACALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$7,572,884	
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Urbanización	En Ejecución	2015	\$52,005,353	
I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social	Salud	En Ejecución	2015	\$35,737,093	
I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social	Urbanización	En Ejecución	2015	\$32,915,749	
I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,392,148	

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$11,000,000	\$5,431,363	\$5,431,363	\$5,197,716	\$5,197,716	\$5,197,716	47.25	\$0	Lote	385,439	0.00	47.25
\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	500	0.00	0.00
\$6,609,915	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	385,439	0.00	0.00
\$6,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	50,000	0.00	0.00
\$15,443,476	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100,000	0.00	0.00
\$10,551,190	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	10,000	0.00	0.00
\$19,215,322	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	10,000	0.00	0.00
\$7,572,884	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00
\$1,372,403	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$35,737,093	\$20,458,290	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,297	0.00	0.00
\$32,915,749	\$19,158,571	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,297	0.00	0.00
\$25,392,148	\$16,978,655	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,297	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: SE REALIZARAN DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS DEPORTIVOS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN

Financiera: SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LOS CENDIS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN.

Financiera: SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO A LOS 15 MERCADOS PÚBLICOS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN.

Financiera: / Física: / Registro: El recurso se encuentra en proceso de asignación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS A ESPACIOS DEPORTIVOS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN.

Financiera: MANTENIMIENTO INTEGRAL A 44 PLANTELES ESCOLARES. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN.

Financiera: SE REALIZARA UN ESTUDIO PARA DETERMINAR EL DESTINO DE LOS RECURSOS / Física: / Registro: PARA SU REVISIÓN

Financiera: SE ESTA REVISANDO LA PROPUESTA DE LOS TRABAJOS. / Física: / Registro: PARA REVISIÓN.

Financiera: / Física: .. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el último Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: Debido a la naturaleza de los proyectos se replanteara el destino de la partida, motivo por el cual no existe al periodo un avance Financiero y Físico, el aumento en el modificado se debe a la autorización por parte de SEDESOL, es decir autorizó hasta un monto de 33,013,744.30, el recurso restante se canalizara como Gasto Indirecto.

Financiera: / Física: / Registro: Debido a la naturaleza de los proyectos se replanteara el destino de la partida, motivo por el cual no existe al periodo un avance Financiero y Físico

Financiera: / Física: / Registro: Debido a la naturaleza de los proyectos se replanteara el destino de la partida, motivo por el cual no existe al periodo un avance Financiero y Físico, por otra parte el motivo de la disminución en el modificado se debe a la autorización por parte de SEDESOL, es decir solo autorizó hasta un monto de 25,467,982.70

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

								Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150100481519	Construcción De Juzgados De Ejecución De Sanciones (Segunda Etapa)	TSJDF-FASP01-2015	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150100485304	Rehabilitación, Modernización Y Operación De La Infraestructura De Alumbrado Público (Iluminemos Tu Ciudad)	-	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150100485386	Pavimentación De Diversas Vialidades De La Ciudad De México	-	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150100485662	Pavimentación De Diversas Vialidades De La Ciudad De México	-	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150200500672	Adquisición De 202 Autobuses Nuevos Con Tecnologías Ambientales De Vanguardia Para La Red De Transporte De Pasajeros Del Distrito Federal.	-	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150200505223	Desazolve De La Red Del Sistema De Drenaje	213205	Distrito Federal	Tláhuac		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150200505982	Desazolve De La Red Del Sistema De Drenaje	2 1 3 205	Distrito Federal	Álvaro Obregón		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150200505994	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	2 2 1 219	Distrito Federal	Álvaro Obregón		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150200506007	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	2 5 1 218	Distrito Federal	Álvaro Obregón		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150200506821	Mina No. 150 (Acabados E Instalaciones Eléctricas, Hidráulicas Y Sanitarias)	-	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	
DIF15150200506883	Mobiliario Urbano, Centro Histórico	007PH 5005	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	
DIF15150200506990	Corredor Alhóndiga	007PH5006	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	
DIF15150200507097	Conservación Del Espacio Público Del Centro Histórico De La Ciudad De México	007PH5008	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tribunal Superior de Justicia del D.F	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$558,840,904
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$256,200,000
U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$94,679,776
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$575,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACION TLAHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Educación	En Ejecución	2015	\$0
R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0
R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Otros Proyectos	Ejecución	2015	\$0
R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00
\$52,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$573,850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00
\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$157,345	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	120,000	0.00	0.00
\$556,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	0.00
\$815,500	\$0	\$815,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	0.00
\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$289,146	\$289,146	\$289,146	82.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00
\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$4,533,846	\$4,533,846	\$4,533,846	\$891,669	\$891,669	\$891,669	19.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00
\$3,000,000	\$0	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: AMP LIQUIDA POR 5.0 MDP OTORGADA EN JUNIO 2015 / Física: REGISTRO DE AMPLIACION LIQUIDA POR 5.0 MDP DEL FASP HASTA EL MES DE JUNIO 2015 / Registro: EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y EL ANEXO TECNICO ÚNICO 2015, SE APROBARON 15.0 MDP PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F. CONFORME AL TECHO PRESUPUESTAL 2015, SOLO SE ETIQUETARON SOLO 10.0 MDP DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y 2.5 MILLONES DE PESOS DE APORTACION LOCAL. EN EL MES DE JUNIO SE OTORGO POR VIA DE LA AMPLIACION LIQUIDA 5.0 MDP, COMO COMPELEMNTARIOS DEL FASP Y LA RECLASIFICACION DE 1.25 MDP DE RECURSOS FISCALES PARA CUBRIR LA APORTACIÓN LOCAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: Al cierre del segundo trimestre no se tiene avance. / Registro: Al cierre del segundo trimestre de 2015, se encuentra en proceso la adquisiciÃ³n de los 202 autobuses nuevos. Debido a que en el Sistema no permite capturar el nombre completo del proyecto se describe a continuaciÃ³n: âAdquisiciÃ³n de 202 autobuses nuevos con tecnologÃ­as ambientales de vanguardia para la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, 30 autobuses sencillos Gas Natural Comprimido, 132 autobuses sencillos con motor a Diesel y 40 autobuses sencillos con motor a Diesel (con rampa)â. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: / Registro: Este proyecto se acaba de aperturar por lo tanto aun no se registran avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: La meta de este proyecto se representa en espacio pÃºblico debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo metros. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150200507132	Adquisición De Equipo Informático Y Audiovisual.	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200507186	Rehabilitación De Inmuebles Públicos	007PH5009	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200507229	Intervención Del Espacio Publico En Las Calles De República De Argentina, Republica De Guatemala Y Plaza Seminario	007PH5010	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200507293	Rehabilitación De Plazas Y Espacios Públicos Del Centro Histórico	007PH5011	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200507337	Rehabilitación De Calles Del Centro Histórico	007PH5012	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200507397	Colocación De Gimnasios Al Aire Libre En Diversas Colonias Del Perímetro Delegacional	2 2 1 219	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200507441	Construcción De Espacio Deportivo En La Colonia Ampliación La Cebada	2 4 1 210	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200507480	Construcción De Cancha Deportiva En Calle Encinal, Colonia Jalapa	2 4 1 210	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200507511	Rehabilitación Del Deportivo El Capulín	2 4 1 212	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200507551	Rehabilitación Del Espacio Deportivo La Comuna En La Colonia Palmas	2 4 1 212	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,326,446
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Fideicomiso Centro Historico de la Ciudad de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,880,000
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de Mexico	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13,557,091
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,328,643
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,480,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,000,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,000,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,000,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Deporte	En Ejecución	2015	\$7,000,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Deporte	En Ejecución	2015	\$7,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$2,326,446	\$930,578	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$8,880,000	\$0	\$8,880,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$13,557,091	\$0	\$13,557,091	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$10,328,643	\$0	\$10,328,643	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$8,435,754	\$0	\$8,435,754	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$4,995,000	\$0	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	320,000	0.00	0.00
\$3,996,000	\$0	\$3,996,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250,000	0.00	0.00
\$3,996,000	\$0	\$3,996,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	0.00
\$6,993,000	\$0	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	0.00
\$6,993,000	\$0	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN DEL SPA / Física: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN DEL SPA / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Física: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Registro: La meta de este proyecto se representa en espacio público debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Al trimestre este proyecto no presenta avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Física: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Registro: La meta de este proyecto se representa en espacio público debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Al trimestre este proyecto no presenta avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Física: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Registro: La meta de este proyecto se representa en espacio público debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Al trimestre este proyecto no presenta avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Física: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Registro: La meta de este proyecto se representa en espacio público debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Al trimestre este proyecto no presenta avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Física: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Registro: La meta de este proyecto se representa en espacio público debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Al trimestre este proyecto no presenta avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

								Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150200507573	Rehabilitación Del Espacio Deportivo Minestongo	2 4 1 212	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200507592	Adquisición De Patrullas Camionetas Y Motocicletas	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200507927	Rehabilitación De Escaleras Y Andadores En Rio San Borja	2 2 1 210	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200507941	Adquisición De Armamento Y Equipo Táctico	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200508121	Realizar Trabajos De Recuperación Y Dignificación De Espacio Público En La Colonia Las Presas	2 2 1 219	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200508620	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200508628	Construcción De Cancha Deportiva En La Av. Orizaba Entre M. Anza Y Huatabampo En La Colonia Roma Sur	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200508817	Construcción De Canchas Deportivas Y Áreas De Acondicionamiento Físico En Eje Central Lázaro Cárdenas Y Eje2 Nte. Manuel Gonzalez En La Col Unidad Hab. Nonoalco Tlatelolco Etapa Ii	-	Distrito Federal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Álvaro Obregón	Deporte	En Ejecución	2015	\$7,000,000
U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$86,348,497
U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Delegación Álvaro Obregón	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000
U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$16,468,493
U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Delegación Álvaro Obregón	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,018,529
U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$16,906,484
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$6,993,000	\$0	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	0.00
\$86,348,497	\$32,352,417	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00
\$3,500,000	\$0	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720,000	0.00	0.00
\$16,468,493	\$6,587,397	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$2,018,529	\$0	\$2,018,529	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250,000	0.00	0.00
\$16,906,484	\$11,557,794	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Física: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Registro: La meta de este proyecto se representa en espacio público debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Al trimestre este proyecto no presenta avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN DEL SPA / Física: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN DEL SPA / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Física: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Registro: Al trimestre este proyecto no presenta avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN DEL SPA / Física: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN DEL SPA / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Física: Al trimestre este proyecto no presenta avances. / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. Al trimestre este proyecto no presenta avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN DEL SPA Y SETEC / Física: RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN DEL SPA Y SETEC / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

								Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150200508847	Rehabilitación Integral Del Deportivo Mina En La Colonia Guerrero	-	Distrito Federal	Cauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200508879	Rehabilitación De Andadores Públicos	-	Distrito Federal	Cauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200508897	Renovación De Áreas De Convivencia Infantil.	-	Distrito Federal	Cauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200508902	Mantenimiento Del Área De Juegos Infantiles	-	Distrito Federal	Cauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200508912	Construcción De Área Deportiva Y Espacio Infantil En El Parque Del Indio	-	Distrito Federal	Cauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200508923	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Espacios Deportivos	241 212	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200508938	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Cultural	242 213	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200508979	Mejoramiento De Banquetas Y Guarniciones En Las Colonias lo De Mayo, Romero Rubio, Ampliación Venustiano Carranza, Venustiano Carranza, Peñón De Los Baños Y Pensador Mexicano, Dentro Del Perímetro De	2 2 1 216	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200508987	Bacheo De Carpeta Asfáltica Dentro Del Perímetro De La Delegación Venustiano Carranza	2 2 1 218	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200508997	Mejoramiento De Carpeta Asfáltica En Las Colonias 20 De Noviembre Y 5o Tramo De 20 De Noviembre De La Delegación Venustiano Carranza	2 2 1 218	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200509007	Rehabilitación De Carpeta De Concreto Hidráulico En La Colonia Jardín Balbuena (Calle Genaro García) Delegación Venustiano Carranza	2 2 1 218	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200509018	Mejoramiento A 4 Espacios Públicos (Espacio Cívico Y Recreativo Kennedy Y Sección 6, Plaza Cívica Y Recreativa "El Triángulo" Espacio Cívico Y Recreativo "Corazones De Manzana). Dellegación Venustiano	2 2 1 219	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,945,441
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Cuauhtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Gustavo A. Madero	Deporte	En Ejecución	2015	\$20,979,000
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Gustavo A. Madero	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$19,980,000
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$11,000,000
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,000,000
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$16,000,000
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$4,945,441	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$20,979,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	47,080	0.00	0.00
\$19,980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	75,698	0.00	0.00
\$11,000,000	\$0	\$11,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$6,000,000	\$0	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$5,000,000	\$0	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$16,000,000	\$0	\$16,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$5,000,000	\$0	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Física: Se adicionó el recurso a partir del 2do. Trimestre 2015 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

Financiera: No se programó recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se incluye meta física, debido a que no se programó recurso en el periodo. / Registro: El recurso será destinado a la construcción, rehabilitación y mantenimiento de Centros y módulos deportivos. 1. Módulo deportivo 100 metros, colonia Nueva Industrial Vallejo. 2. Deportivo Carmen Serdan, colonia Loma La Palma. 3. Deportivo Miguel Alemán, colonia Lindavista. 4. H. Mendel, colonia Progreso Nacional Ampliación. - Algunos proyectos aparecen en distintas fuentes de financiamiento, considerando la combinación de recursos.

Financiera: No se programó recurso por ejercer en el periodo. / Física: No se incluye meta física, debido a que no se programó recurso en el periodo. / Registro: El recurso se destinará a la construcción, rehabilitación y mantenimiento de centros de desarrollo social y cultural y casas de cultura, en las colonias Santa Rosa y Bondojoito.

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJECIDO LOS RECURSOS

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

								Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150200509026	Construcción Y Mantenimiento En El Deportivo Felipe Tibio Muñoz	2 4 1 210	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200509036	Construcción Y Mantenimiento En El Velódromo Olímpico Agustín Melgar De La Delegación Venustiano Carranza	2 4 1 210	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200509047	Mejoramiento De 12 Escuelas Y Mantenimiento A Pilotes De Control De 5 Inmuebles De Nivel Básico En La Delegación Venustiano Carranza	2 5 1 218	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200509160	Rehabilitación Al Deportivo Oceanía De La Delegación Venustiano Carranza	2 4 1 212	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200509163	Rehabilitación Del Deportivo Plutarco Elías Calles De La Delegación Venustiano Carranza	2 4 1 212	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200509165	Rehabilitación Del Deportivo Eduardo Molina De La Delegación Venustiano Carranza	2 4 1 212	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200509166	Rehabilitación Del Deportivo Venustiano Carranza De La Delegación Venustiano Carranza	2 4 1 212	Distrito Federal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200509905	Adquisicion De Patrullas Para La Policia De Investigacion Acreditable	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200510121	Equipamiento De Los Modulos De Atencion Oportuna Y Bodegas De Evidencias.	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200510385	Equipamiento De Las Oficinas De La Fiscalia Antisecuestro	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200510564	Adquisicion De Equipo De Computo Para Huella Balistica Y El Rastreo Computarizado	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200510609	Equipamiento Del Centro De Justicia Para Mujeres Y Refugio	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200510625	Equipamiento De Las Unidades De Mediacion Y Modulos De Atencion Oportuna	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,100,000
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$29,900,000
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$16,000,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,993,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,993,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,993,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,993,000
U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Procuraduría General de Justicia del D.F.	Seguridad	En Ejecución	2015	\$19,770,000
U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Procuraduría General de Justicia del D.F.	Seguridad	En Ejecución	2015	\$17,291,756
I011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del DF	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5,555,800
I011 FASP	Huella balística y rastreo computarizado de armamento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del D.F.	Seguridad	En Ejecución	2015	\$175,000
I011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del D.F.	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,498,447
I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal	Seguridad	En Ejecución	2015	\$44,259,157

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$20,100,000	\$0	\$20,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$29,900,000	\$0	\$29,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$16,000,000	\$0	\$16,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$6,993,000	\$0	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$6,993,000	\$0	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$6,993,000	\$0	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$6,993,000	\$0	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$19,770,000	\$7,908,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00
\$17,291,756	\$13,833,405	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$5,555,800	\$3,333,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$175,000	\$105,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$4,498,447	\$2,699,068	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$44,259,157	\$26,555,494	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: / Física: / Registro: AL PERIODO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS

Financiera: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 / Física: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 / Registro: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Los recursos seran ejercidos en el segundo semestre del 2015 / Física: Los recursos seran ejercidos en el segundo semestre del 2015 / Registro: Los recursos seran ejercidos en el segundo semestre del 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 / Física: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 / Física: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 / Registro: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 / Física: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 / Registro: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 / Física: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 / Registro: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150200510690	Adquisicion De Equipo Informatico Para Mantener La Red De Telecomunicaciones	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200510725	Adquisicion De Licencias Informaticas	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200511415	Equipamiento Para El Personal De Guarda Y Custodia Acreditable 2015	1-2-3-318	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200511445	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades	221218	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200511451	Rehabilitacion Integral Del Reclusorio Preventivo Varonil Sur	1-2-3-318	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200511458	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Deportiva	241210	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200511471	Adquisición De Equipo De Computo, Pantallas, Sistema De Video Y Sonido, Aparatos Deportivos Y Equipo De Video	VARIOS	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del D.F.	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,377,594
I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del D.F.	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,164,180
U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,042
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Gustavo A. Madero	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,997,000
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Gustavo A. Madero	Deporte	En Ejecución	2015	\$11,988,000
I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,450,818

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$12,377,594	\$7,426,556	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$6,164,180	\$3,698,508	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$600,042	\$475,000	\$475,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	37,774	0.00	0.00
\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	47,000	0.00	0.00
\$100,000,000	\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	6,457	0.00	0.00
\$11,988,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	5,109	0.00	0.00
\$6,450,818	\$2,580,327	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 / Física: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 / Registro: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 / Física: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 / Registro: El recurso se ejercera en el segundo semestre del 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: AL SEGUNDO TRIMESTRE SE ESTA EN ESPERA DE LA ENTREGA DEL VEHICULO / Registro: LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS SE REALIZA DE MANERA GLOBAL, NO POR PARTIDA, POR LO QUE LOS IMPORTES REFLEJADOS SON UN APROXIMADO DE LA MINISTRACION POR PARTIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: No se registra presupuesto programado al periodo. / Física: No se incluye meta física, debido a que no se programaron recursos en el periodo. / Registro: El presupuesto será destinado al proyecto de reencarpertado en vialidades en GAM, en donde se realizarán los siguientes trabajos, raspado de asfalto, compactación de suelo, reencarpetado y bacheo. - A través de este fondo se tiene previsto realizar la rehabilitación de 14 mil m2 de reencarpetado de vialidades secundarias distribuidos en las diez Direcciones Territoriales de la Delegación Gustavo A. Madero se realizaran trabajos de raspado de asfalto, compactación de suelo, reencarpetado y bacheo.

Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRA EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SHCP Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LLEVAR A CABO LA REHABILITACION INTEGRAL DEL RECLUSORIO VARONIL SUR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: No se registra recurso programado al periodo. / Física: No se incluye meta física, debido a que no se programó recurso al periodo. / Registro: Con el recurso destinado se dará atención a los siguientes Deportivos. 1. Carmen Sserdán. Los trabajos a ejecutarse serán, construcción de áreas de gimnasio y plataforma para actividades aeróbicas y reconstrucción de barda perimetral. 2. Módulo Deportivo 100 metros. Trabajos a realizarse, edificando sala digital, cancha de futbol soccer - americano, barda perimetral, instalación de alumbrado, herrería, juegos infantiles, recubrimientos de Liner, aplicación de pintura, cuarto de máquinas y jardinería.

Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO UNICO DEL FASP / Física: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y ANEXO UNICO DEL FASP / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información General	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150200511484	Adquisición De Un Dron Vigilante	A1101 5025	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200511505	Adquisición De Grabadora De Voz Para Los Radios Tetra E Inhibidor De Señal De Celular	A1101 5026	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200511509	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Banquetas.	221216	Distrito Federal	Gustavo A. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200511512	Adquisición De Licencias Informaticas	A1101 5027	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200512557	Mantenimiento Mayor A La Línea Del Tren Ligero (Taxqueña-Xochimilco)...	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200513088	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$850,000
I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$11,300,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Gustavo A. Madero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,260,810
I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,299,496
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$200,000,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,298,700

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$850,000	\$340,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00
\$11,300,000	\$10,449,369	\$10,449,369	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$12,260,810	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	52,000	0.00	0.00
\$2,299,496	\$919,798	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$199,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00
\$1,298,700	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL FASP / Física: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL FASP / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL FASP / Física: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL FASP / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA - ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: No se registra presupuesto programado al periodo. / Física: No se incluye meta física, debido a que no se programó recurso al periodo. / Registro: Con el presupuesto destinado a esta actividad institucional se atenderán 31 Comités Ciudadanos en los cuales se realizaran trabajos para la rehabilitación y sustitución de banquetas.

Financiera: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL FASP / Física: RECURSOS FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL FASP / Registro: ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO ÚNICO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: Dado el sistema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no dejó capturar el nombre completo del Proyecto el cual corresponde a Mantenimiento mayor a la Línea del Tren Ligero (Taxqueña-Xochimilco), mediante la adquisición de bienes para la sustitución de la Infraestructura electromecánica a través del cambio de vía y catenaria para el primer tramo de la Línea Taxqueña a Estadio Azteca y para el segundo tramo de la Línea Estadio Azteca a Xochimilco, considerando también la modernización de subestaciones, sistemas de tracción y frenado y sistema de alimentación eléctrica de material rodante, abarcando las delegaciones Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán; de igual manera los beneficios corresponden a Mejorar la calidad del servicio en el Tren Ligero a través de la adquisición de componentes para sustituir el sistema de Base de rodamiento del tren, así como el Sistema de Alimentación y Distribución Eléctrica para el funcionamiento y Tracción del Tren Ligero en el primer tramo y mantenimiento mayor para el segundo tramo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Física: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150200513236	Construcción Del Archivo De Concentración	2 2 1 213	Distrito Federal	Azcapotzalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200513518	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación En Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Cuajimalpa de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200514244	Construcción Y Remodelación Deportiva	36	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200514278	Rehabilitación Integral De Cancha De Fútbol Rápido Del Centro Deportivo Anahuac	37	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200514320	Construcción De Salón De Usos Múltiples Centro Deportivo Gran Libertador De América Simón Bolívar	38	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200514347	Rehabilitación De Fachadas Y Bardas Perimetrales Centro Deportivo Gran Libertador De América Simón Bolívar	39	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200514372	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples Centro Deportivo Anahuac	40	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200515851	Proteccion Contra Riesgos Sanitarios	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	
DIF15150200515976	Recuperación De Espacio Público En La Colonia La Milagrosa, Dentro Del Perímetro Delegacional	2 2 1 219	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,100,000
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,997,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,386,500
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Miguel Hidalgo	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Miguel Hidalgo	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,500,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Miguel Hidalgo	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Miguel Hidalgo	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000
G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios		12-Salud	AGENCIA DE PROTECCION SANITARIA DEL GDF	Salud	En Ejecución	2015	\$6,779,580
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$5,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	0.00
\$4,382,114	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	170,679	0.00	0.00
\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	124,428	0.00	0.00
\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	50,594	0.00	0.00
\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	50,594	0.00	0.00
\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	124,428	0.00	0.00
\$6,779,580	\$6,779,580	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$1,800,000	\$0	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: Construcción del Archivo de Concentración, en Eje 3 Norte San Isidro número 1016 colonia San Pedro Xalpa, construcción del Archivo Delegacional, realizando los trabajos de cimentación (excavaciones, acarreo, rellenos, habilitado de acero de refuerzo, cimbrado y colado), construcción de muros, aplanado, instalación eléctrica, colocación de cancelería y aplicación de pintura.

Financiera: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Física: Las obras se encuentran en proceso de adjudicación. / Registro:

Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Física: . / Registro: Los trabajos realizados corresponden a la atención de 21,207.30 m2 de pavimentación con acciones de trazo y nivelación, excavación, conformación y compactación, sub-base con grava cementada, acarreos, base hidráulica con grava cementada, barrido previo al riego de impregnación, riego de impregnación, colocación de carpeta de asfalto.

Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados para la licitación correspondiente, toda vez que el recurso se autorizó durante el mes de junio 2015.

Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados para la licitación correspondiente, toda vez que el recurso se autorizó durante el mes de junio 2015.

Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados para la licitación correspondiente, toda vez que el recurso se autorizó durante el mes de junio 2015.

Financiera: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Física: NO SE PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Registro: No se presenta avance de obra, debido a que los trabajos que se ejecutarán con dichos recursos aún no han sido registrados para la licitación correspondiente, toda vez que el recurso se autorizó durante el mes de junio 2015.

Financiera: / Física: / Registro: LOS RECURSOS ESTAN EN PROCESO DE COMPROMETERSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información General	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150200515984	Construcción De Red De Drenaje	2 1 3 206	Distrito Federal	Azacapozalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200516003	Parque Lineal En La Colonia Lomas De Becerra Dentro Del Perímetro Delegacional	2 2 1 219	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200516030	Recuperación De Espacio Público (Parque) En La Colonia Tolteca, Dentro Del Perímetro Delegacional	2 2 1 219	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200516066	Rehabilitación De Parque Arboledas Político, Dentro Del Perímetro Delegacional	2 2 1 219	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200516083	Realizar Trabajos De Recuperación De Espacio Atraves Del Parque Carlos A. Madrazo (Bajo Puente).	2 2 1 219	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200516103	Realizar Trabajos De Mejoramiento De Espacio Público En La Colonia Tlacoyaque, Dentro Del Perímetro Delegacional	2 2 1 219	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200516116	Recuperar Espacio Público A Través De Instalar Juegos Infantiles En La Colonia 19 De Mayo	2 2 1 219	Distrito Federal	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200516219	Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica En Vías Secundarias	2 2 1 218	Distrito Federal	Azacapozalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200516371	Rehabilitación De La Línea De Agua Potable	2 2 3 222	Distrito Federal	Azacapozalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200516466	Instalación De Electrificación	2 2 4 223	Distrito Federal	Azacapozalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$579,276
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Álvaro Obregón	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,724,305
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,138,513
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$533,019

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$579,276	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	42	0.00	0.00
\$2,574,854	\$0	\$2,574,854	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	0.00
\$3,200,000	\$0	\$3,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	0.00
\$1,500,000	\$0	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	0.00
\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	0.00
\$1,153,618	\$0	\$1,153,618	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	0.00
\$500,000	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	0.00
\$2,724,305	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	0.00
\$1,138,513	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	42	0.00	0.00
\$533,019	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	320	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: Construcción de red de drenaje (drenaje sanitario), en Ira Privada de Ángel Zimbrón, Colonia Francisco Xocotitla. Los trabajos a desarrollar son brindar a los habitantes el servicio fundamental de drenaje para lo cual se realizaran actividades de excavaciones, acarreos, tendido de tubería, rellenos colocación de piso firme.

Financiera: . / Física: . / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. -
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. -
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. -
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. -
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. -
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: La meta de este proyecto se representa en inmueble debido a que el Portal no cuenta con la unidad de medida correspondiente se designo poner m2. -
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de la carpeta asfáltica en vías secundarias (calles), en Campo Cantemec de Galeana a Av. Tezozómoc y Calle Democracia de Camino a Nextengo a Av. Morelos, Col. San Miguel Amantla.

Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de la línea de agua potable, en Ira Privada de Ángel Zimbrón, Colonia Francisco Xocotitla. Se realizará la excavación de cepas para alojar la tubería de conducción de agua potable debiendo tender una cama de arena, colocar tubería, rellenar con tepetate y colocar la carpeta asfáltica.

Financiera: / Física: / Registro: Instalación de electrificación, en Campo Cantemec de Galeana a Av. Tezozómoc y Calle Democracia de Camino a Nextengo a Av. Morelos, Col. San Miguel Amantla. Los trabajos consisten en realizar el cableado de cada vivienda hasta el tablero general realizando el balanceo de cargas y colocación del transformador para abastecer de alumbrado.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

								Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150200517938	Mantenimiento,Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Miguel Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200518272	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Del Sistema De Drenaje	213204	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200518471	Construcción De Aulas En La Primaria Tlamachihuapan	251217	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200521500	Adquisición De Equipo Eléc, Lab, Seg, Audiovisual, Informático, Software, Plts. De Emerg, Substac. Elec, Maq, Mobiliario Y Eq. Industrial.	2-1-3-318-5001	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150200521530	Construcción De Atarjea Sanitaria Para Conducir El Caudal De Agua Residual A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Valle Verde, Delegación Tlalpan D.F.	2-1-3-315-5077	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150200521546	Rehabilitación De Estaciones Hidrometricas De Drenaje En El Df Y Zona Conurbada	2-1-3-318-5009	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150200521625	Obras En Espacios Publicos	-	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150200521646	Rescate Del Parque De La Bombilla	-	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	
DIF15150200521700	Rehabilitación Electromecánica De Los Carcamos De Bombeo De Aguas Negras Caltongo,	2-1-3-318-5060	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150200521720	Rehabilitación Del Colector De Alivio Emiliano Zapata En Diferentes Diametros, En La Colonia Revolución Y Azteca, Delegación Venustiano Carranza	2-1-3-318-5063	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150200521736	Sustitución De Red De Drenaje En La Colonia Santa Cruz Acalpixa, Delegación Xochimilco, D.F.	2-1-3-318-5068	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150200521752	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De 12" De Diam. Del Pozo Sector Popular No. 3 A La Planta Panteón Civil Y Cajas De Válvulas, Del. Iztapalapa, D.F.	2-2-3-348-5074	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	
DIF15150200521774	Construcción De Línea De Conducción Del Pozo Popotla A La Cisterna Uno De La Unidad Habitacional El Rosario, Ubicada En La Delegación Azcapotzalco	2-2-3-348-5075	Distrito Federal		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Miguel Hidalgo	Salud	En Ejecución	2015	\$13,063,487
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$15,863,320
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2015	\$7,560,282
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$26,378,987
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,097,039
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,160,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,000,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,658,735
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,726,674
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,205,342
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,523,175
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$595,456

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$13,063,487	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	598	0.00	0.00
\$15,863,320	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00
\$7,560,282	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$26,378,987	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00
\$1,097,039	\$800,000	\$1,097,039	\$800,000	\$800,000	\$800,000	72.92	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	23.00
\$1,160,000	\$176,890	\$1,122,870	\$176,890	\$176,890	\$176,890	15.25	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	3.00
\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$4,658,735	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$8,726,674	\$3,226,671	\$8,573,231	\$3,226,671	\$3,226,671	\$3,226,671	36.97	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.58
\$2,205,342	\$241,711	\$2,153,832	\$241,711	\$241,711	\$241,711	10.96	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	4.00
\$2,523,175	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$595,456	\$533,956	\$533,956	\$533,956	\$533,956	\$533,956	89.67	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	8.00

Observaciones

Financiera: NO PRESENTA AVANCE AL PERIODO. / Física: NO SE PRESENTA AVANCE. / Registro: Con oficio DMH/DGOPDU/0917/2015 el día 6 de junio de 2015 se solicitó el registro del proyecto para la rehabilitación de instancias educativas (Escuela Primaria General Pedro A. Ogazon, CAM 12 (Centro De Atencion Multiple), CAM 76 (Centro De Atencion Multiple), Jardin de Niños Adolfo Lopez Mateos, Jardin de Niños Agustín Melgar, Jardin de Niños Carlos Alcalde, Jardin de Niños Ramiro Gonzalez del Sordo, Jardin de Niños Rigoberto Aguilar y Pico)

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: En espera de autorización / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de equipo eléc, lab, seg, audiovisual, informático, software, plts. de emerg, subestac. elec, maq, mobiliario y eq. industrial.

Financiera: / Física: / Registro: Construcción de atarjea sanitaria para conducir el caudal de agua residual a la planta de tratamiento de aguas residuales Valle Verde, delegación Tlalpan D.F.

Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de estaciones hidrométricas de drenaje en el DF y zona conurbada

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE LOS CARCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS CALTONGO,

Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación del colector de alivio Emiliano Zapata en diferentes diámetros, en la Colonia Revolución y Azteca, Delegación Venustiano Carranza

Financiera: / Física: / Registro: Sustitución de red de drenaje en la Colonia Santa Cruz Acapulco, Delegación Xochimilco, D.F.

Financiera: / Física: / Registro: Construcción de línea de conducción de agua potable de 12 de diam. Del pozo Sector Popular No. 3 a la planta Panteón Civil y cajas de válvulas, Del. Iztapalapa, D.F.

Financiera: / Física: / Registro: Construcción de línea de conducción del pozo Popotla a la cisterna uno de la Unidad Habitacional El Rosario, ubicada en la Delegación Azcapotzalco

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información General	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150200521823	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De 12" Sobre Calle Salvador Díaz Mirón, Del Rebombéo Quetzalcóatl A Camino A Las Minas, Colonia La Estación, Delegación Tláhuac.	2-2-3-348-5076	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200521826	Rescate Del Parque La Bombilla	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200521838	Construcción De Pozos De Agua Potable	2-2-3-349-5047	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200521877	Reposición Del Pozo Profundo Para Agua Potable Denominado Auxiliar Xotepingo 4-C, Del. Iztapalapa, D.F.	2-2-3-349-5065	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200521878	Rehabilitación Del Jardín Pushkin Y Su Entorno	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200521911	Reposición Del Pozo Profundo Para Agua Potable Denominado Auxiliar Xotepingo 11-B, Del. Coyoacán, D.F.	2-2-3-349-5066	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200521941	Estudios Para El Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	2-2-3-350-5035	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200521959	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En Espacios Públicos Del Distrito Federal	2-2-3-350-5044	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200521979	Rehabilitación De Redes De Agua Potable En La Central De Abastos Tercera Y Cuarta Etapa Y Rehabilitación Del Acueducto Lerma	2-2-3-350-5049	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200521991	Rehabilitación De Líneas Eléctricas En Pozos Del Sistema Lerma	2-2-3-350-5050	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200522006	Obras Complementarias De Vegetación Y Circuitos Eléctricos En Polanco	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200522020	Rehabilitación Eléctrica A La Planta De Bombeo De Agua Potable Tlaltenco, Pert. Al Sacm.	2-2-3-350-5061	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200522042	Rehabilitación Del Jardín Pushkin Y Su Entorno	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200522075	Reordenamiento De Espacios Públicos (Protecciones Metálicas) Y Provisión De Mobiliario Urbano De Estancia	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200522079	Adquisición De Bombas Para Equipamiento Del Sistema Hidráulico	2-1-3-318-5004	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200522101	Construcción De Colectores, Plantas De Bombeo, Cárcamos, Descargas, Líneas, Red Secundaria De Drenaje Y Obras Para Solucionar Encharcamiento (Construcción De Planta Vicente Guerrero)	2-1-3-315-5030	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200522112	Construcción De Lumbrera Adosada A La Lumbrera 4 Del Interceptor Oriente-Oriente	2-1-3-315-5070	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,301,146
S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,431,233
S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$21,000,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,831,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,920,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,095,722
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,620,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$16,781,888
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$87,912,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,479,075
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,485,500
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,993,000
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$27,500,000
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$48,750,000
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$1,301,146	\$0	\$1,301,146	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$10,000,000	\$5,000,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$60,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$5,431,233	\$0	\$4,048,881	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$21,000,000	\$10,499,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$5,831,000	\$0	\$3,897,830	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$13,920,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$3,095,722	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$14,620,000	\$0	\$10,706,183	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$16,781,888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$87,912,000	\$35,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,479,075	\$0	\$1,479,075	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$14,485,500	\$5,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$6,993,000	\$2,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$27,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00
\$48,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: Construcción de línea de conducción de agua potable de 12 sobre calle Salvador Díaz Mirón, del rebombeo Quetzalcóatl a Camino a las Minas, colonia La Estación, Delegación Tláhuac.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: Construcción de pozos de agua potable

Financiera: / Física: / Registro: Reposición del pozo profundo para agua potable denominado auxiliar Xotepingo 4-C, del. Iztapalapa, D.F.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: Reposición del pozo profundo para agua potable denominado auxiliar Xotepingo 11-B, del. Coyoacán, D.F.

Financiera: / Física: / Registro: Estudios para el mejoramiento del sistema de agua potable, drenaje y tratamiento

Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CENTRAL DE ABASTOS TERCERA Y CUARTA ETAPA Y Rehabilitación del Acueducto Lerma

Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitacion de lineas electricas en pozos del sistema lerma

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de bombas para equipamiento del Sistema Hidráulico

Financiera: / Física: / Registro: Construcción de colectores, plantas de bombeo, cárcamos, descargas, líneas, red secundaria de drenaje y obras para solucionar encharcamiento (CONSTRUCCION DE PLANTA VICENTE GUERRERO)

Financiera: / Física: / Registro: Construcción de lumbrera adosada a la Lumbrera 4 del interceptor Oriente-Oriente

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

								Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150200522117	Proyecto De Iluminacion Artistica	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200522135	Sustitución De Colectores, Atarjeas Y Redes De Drenaje	2-1-3-318-5038	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200522156	Rehabilitacion Del Callejon Heroes Del 57	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200522204	Rehabilitación E Implementación De Sistemas De Automatización Y Estaciones De Medición En La Infraestructura Hidráulica Del D.F	2-1-3-318-5053	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200522224	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable	2-2-3-348-5057	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200522248	Sustitución De Líneas Y Redes De Agua Potable	2-2-3-350-5049	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200522283	Rehabilitación E Implementación De Sistemas De Automatización Y Estaciones De Medición En La Infraestructura Hidráulica Del D.F	2-2-3-350-5053	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200522367	Adquisición De Medidores Para La Sustitución En Tomas Generales En Las 16 Delegaciones Del Distrito Federal - Prome	2-1-2-305-5003	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200522428	Construcción De Lumbrera Adosada A La Lumbrera 4 Del Interceptor Oriente-Oriente	2-1-3-315-5070	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200522449	Rehabilitación De Compuertas Y Rejillas Del Sistema De Drenaje (Rehabilitación Al Equipo Electromecánico Y Sustitución Del Sistema De Retención De Sólidos De La Planta 2 Del Sistema Del Gran Canal)	2-1-3-318-5037	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200522467	Rehabilitación De Colector De 91 Cm De Polietileno En La Colonia Ampliación La Conchita, Sustitución De Atarjea De 38 Cm De Diámetro En Polietileno En La Calle Leibintz Entre Victor Hugo Y Tolstoi.	2-1-3-318-5038	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200522487	Rehabilitación Electromecánica De Los Carcamos De Bombeo De Aguas Negras Caltongo,	2-1-3-318-5060	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200522504	Rehabilitación De Campamentos Propiedad Del Sacmex	2-1-3-318-5062	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200522517	Rehabilitación De Compuertas Y Rejillas Del Sistema De Drenaje	2-1-3-319-5037	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200522530	Rehabilitación De Plantas De Tratamiento En El Distrito Federal	2-1-3-319-5042	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200522540	Estudios Para El Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	2-2-3-350-5035	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200522552	Rehabilitacion De Lineas Electricas En Pozos Del Sistema Lerma	2-2-3-350-5050	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200522568	Rehabilitación E Implementación De Sistemas De Automatización Y Estaciones De Medición En La Infraestructura Hidráulica Del D.F	2-2-3-350-5053	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,485,500
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$34,940,000
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,000,000
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$25,000,000
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,500,000
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$29,254,141
U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,500,000
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$37,500,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,880,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,300,371
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$30,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$128,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,000,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,880,000
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,309,056
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,500,000

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$14,485,500	\$5,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$34,940,000	\$0	\$4,292,357	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$14,000,000	\$8,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$29,254,141	\$0	\$15,000,000	\$2,750,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$20,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$25,211,589	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$37,500,000	\$37,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$5,880,000	\$5,880,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$4,300,371	\$4,300,371	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$128,000	\$128,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$5,880,000	\$5,880,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$11,309,056	\$11,309,056	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$10,500,000	\$10,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: Sustitución de colectores, atarjeas y redes de drenaje

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación e implementación de sistemas de automatización y estaciones de medición en la infraestructura hidráulica del D.F

Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE

Financiera: / Física: / Registro: Sustitución de líneas y redes de agua potable

Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación e implementación de sistemas de automatización y estaciones de medición en la infraestructura hidráulica del D.F

Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de medidores para la sustitución en tomas generales en las 16 delegaciones del Distrito Federal - PROME

Financiera: / Física: / Registro: Construcción de lumbrera adosada a la Lumbrera 4 del interceptor Oriente-Oriente

Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Compuertas y rejillas del sistema de drenaje (REHABILITACIÓN AL EQUIPO ELCETROMECÁNICO Y SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS DE LA PLANTA 2 DEL SISTEMA DEL GRAN CANAL)

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 91 CM DE POLIETILENO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LA CONCHITA, SUSTITUCIÓN DE ATARJEA DE 38 CM DE DIÁMETRO EN POLIETILENO EN LA CALLE LEIBINTZ ENTRE VICTOR HUGO Y TOLSTOI.

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE LOS CARCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS CALTONGO,

Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de campamentos propiedad del SACMEX

Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de Compuertas y rejillas del sistema de drenaje

Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de plantas de tratamiento en el Distrito Federal

Financiera: / Física: / Registro: Estudios para el mejoramiento del sistema de agua potable, drenaje y tratamiento

Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitacion de lineas electricas en pozos del sistema lerma

Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación e implementación de sistemas de automatización y estaciones de medición en la infraestructura hidráulica del D.F

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

								Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150200522601	Sustitución De Línea De 12" De Agua Potable En La Calle Capulines, Entre Av. San Bernabé Y Andador Granada, Delegación Magdalena Contreras.	2-2-3-350-5069	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200522619	Rehabilitación E Implementación De Sistemas De Automatización Y Estaciones De Medición En La Infraestructura Hidráulica Del D.F	2-2-3-351-5053	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200522759	Equipamiento Y Mantenimiento A La Infraestructura Del Stc Metro	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200522832	Reforzamiento Del Acueducto Santa Catarina (Construccion De Línea De Conduccion Del Pozo Xotepingo)	2-2-3-348-5008	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200522868	Reforzamiento Del Acueducto Santa Catarina (Reposicion Del Pozo Xotepingo la)	2-2-3-349-5008	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200522895	Reforzamiento Del Acueducto Santa Catarina (Incremento En La Capacidad De Bombeo De La Planta Periferico)	2-2-3-350-5008	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200522924	Rehabilitación De La Primera Etapa De La Red Secundaria En La Col. Carlos Hank González (Sustitucion De 780 Metros De La Red De Distribucion En La Col. Hank Gonzales	2-2-3-350-5039	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200523310	Rehabilitación De Red De Agua Potable (Cda, 1ra, 2da Y 3ra Cerrada De 16 De Septiembre)	223222	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200523502	Rehabilitación De La Casa Frisaac	242214	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200524211	Rehabilitación Del Museo De Historia De Tlalpan	242214	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200524286	Rehabilitación A Módulos Deportivos: Diamante Y Torres De Padierna	241212	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200524309	Rehabilitación De Red De Agua Potable (Tlaltenango, Calvario, Tetipac, Maravilla, Cuautlalpan, Rio Seco, Arenal, Xitle Y Tepetonco)	223222	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200524328	Rehabilitación De Red De Agua Potable (Cda. Cuauhtemoc, Cuauhtemoc, Emiliano Zapata Y Vicente Guerrero)	223222	Distrito Federal	Tlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200524439	Seguro Popular	232 322	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	

General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,880,225
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,280,000
U087 Fondo de Capitalidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$173,840,904
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,225,867
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,041,067
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,733,067
R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,000,000
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Tlalpan	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$0
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Tlalpan	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$0
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Tlalpan	Deporte	En Ejecución	2015	\$0
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Tlalpan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0
U005 Seguro Popular		12-Salud	SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL	Salud	En Ejecución	2015	\$0

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$3,880,225	\$3,880,225	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$5,280,000	\$5,280,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$173,493,222	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$4,225,867	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$7,041,067	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$11,733,067	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
\$759,220	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$5,423,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$1,891,297	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$8,480,129	\$8,480,129	\$2,110,829	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: Sustitución de línea de 12 de agua potable en la calle Capulines, entre Av. San Bernabé y andador Granada, delegación Magdalena Contreras.

Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación e implementación de sistemas de automatización y estaciones de medición en la infraestructura hidráulica del D.F

Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO ESTA CONSIDERANDO EL IMPACTO DEL 2 AL MILLAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: REFORZAMIENTO DEL ACUEDUCTO SANTA CATARINA (CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO XOTEPINGO)

Financiera: / Física: / Registro: REFORZAMIENTO DEL ACUEDUCTO SANTA CATARINA (REPOSICION DEL POZO XOTEPINGO 1A)

Financiera: / Física: / Registro: REFORZAMIENTO DEL ACUEDUCTO SANTA CATARINA (INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE BOMBEO DE LA PLANTA PERIFERICO)

Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED SECUNDARIA EN LA COL. CARLOS HANK GONZÁLEZ (SUSTITUCION DE 780 METROS DE LA RED DE DISTRIBUCION EN LA COL. HANK GONZALES

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programados en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el siguiente Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programados en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el siguiente Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programados en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el siguiente Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programado en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el próximo Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programados en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el siguiente Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: El Presupuesto y Programa programados en esta Actividad Institucional se encuentran calendarizados para el siguiente Trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: Equipamiento del seguro popular segundo trimestre 2015 / Física: Equipamiento del seguro popular segundo trimestre 2015 / Registro: Equipamiento del seguro popular segundo trimestre 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información General	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	
DIF15150200524591	Cdmx, Ciudad Libre De Violencias Para Las Mujeres Y Las Niñas	-	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200524805	Equipamiento Tecnológico Para La Defensoría Pública Del Distrito Federal: Equipos De Computo, Multifuncionales Y Tecnologías De La Información.	135379	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200526608	Construcción De Parabuses (Paradero)	171201	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200526708	Construcción De La Casa De Las Americas Salvador A	242213	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200526797	Construcción De Cancha De Pasto Sintético Para Hockey	241210	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200526858	Rehabilitación Del Deportivo Espartaco Y Carmen Serdan	241212	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200526908	Reencarpelado De Vialidades Secundarias	221218	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Subsidios	
DIF15150200527370	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Al Sistema De Drenaje	213206	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200527389	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación A Edificios Públicos	221215	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200527407	Construcción Y Ampliación De Infraestructura Cultural	242213	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200527416	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural	242214	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200527434	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa	251218	Distrito Federal	Iztapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200528043	Obras Complementarias Al Sistema De Drenaje	213204	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200528093	Atención Estructural A Taludes, Minas Y Grietas	221210	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200528151	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación De Infraestructura De Agua Potable	223222	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200528299	Alumbrado Público	224223	Distrito Federal	La Magdalena Contreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200529371	Mantenimiento, Rehabilitación Y Conservación De Imagen Urbana	221219	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	
DIF15150200530254	Construcción De Modulo Sanitario En La Primaria Tlamchihuapan	251218	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	

General del Proyecto							Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres		4-Gobernación	INSITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,199,979	
U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Consejería Jurídica y de Servicios Legales D.F.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	DELEGACION COYOACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,420,991	
U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN COYOACÁN	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$6,993,000	
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN COYOACÁN	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,996,000	
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN COYOACÁN	Deporte	En Ejecución	2015	\$6,993,000	
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN COYOACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$9,990,000	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Educación	En Ejecución	2015	\$0	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Educación	En Ejecución	2015	\$0	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	Educación	En Ejecución	2015	\$0	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras	Urbanización	Ejecución	2015	\$2,414,610	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,965,842	
I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación La Magdalena Contreras	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,848,763	
I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN COYOACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,723,567	
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$1,199,979	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,137	0.00	0.00
\$3,484,589	\$3,484,589	\$3,484,589	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	585,815	0.00	0.00
\$3,420,991	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$3,996,000	\$798,143	\$798,143	\$798,143	\$798,143	\$798,143	19.97	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$1,523,739	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00
\$5,857,196	\$753,667	\$753,667	\$753,667	\$753,667	\$753,667	12.87	\$0	Piezas	0	0.00	33.33
\$3,732,792	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$1,142,804	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$1,329,009	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
\$2,414,610	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$6,965,842	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
\$1,848,763	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00
\$9,723,567	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: EL PRESUPUESTO SE CALENDARIZADO AL MES DE JULIO / Física: LAS METAS FISICAS SE CALENDARIZARON A PARTIR DEL MES DE JULIO / Registro: ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA PARA PAIMEF 2015, ES PERSONA; Y QUE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SON UN MEDIO PARA PODER CUMPLIR CON LAS MISMAS. SE CONSIDERO LA UNIDAD DE MEDIDA COMPUTADORAS POR QUE ES LA QUE MAYOR PRESUPUESTO TIENE PARA ESTE EJERCICIO EN LA CELEBRACION DE ESTE CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se encuentra en proceso de adjudicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: 0. / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: EL EJERCIDO SE DEBE AL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: .0 / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: .

Financiera: . / Física: . / Registro: .

Financiera: . / Física: . / Registro: .

Financiera: . / Física: . / Registro: .

Financiera: . / Física: . / Registro: .

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 745

							Información G
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso
DIF15150200530306	Mantenimiento A Aulas En La Primaria Tlamachihuapan	251218	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150200530424	Construcción De Red Secundaria De Drenaje En Avenida División Del Norte En Santiago Tulyehualco	213204	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150200530475	Construcción De Cárcamo De Bombeo En Avenida División Del Norte En Santiago Tulyehualco	213204	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150200530507	Construcción De Cárcamo En El Barrio De Tejomulco El Bajo	213204	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150200530541	Construcción De Red De Drenaje Secundario En El Barrio De Tejomulco El Bajo	213204	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150200530598	Mantenimiento Al Cárcamo Las Torres , Ampliación Tepepan	213206	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150200530656	Mantenimiento Al Cárcamo San Mateo En La Colonia San Jose Zacatepec	213206	Distrito Federal	Xochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150200531842	Rehabilitación De Infraestructura Deportiva En La Delegación Milpa Alta	-	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150200531990	Ampliación, Remodelación Y Adecuación De Espacios Del Centro De Salud De San Juan Tepenahuac.	-	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150200532133	Construcción De La 2a Etapa De La Escuela Secundaria En San Salvador Cuauhtenco.	-	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150200532169	Construcción De Una Sala De Rayos "X" En El Centro De Salud De Santa Ana Tlacotenco.	-	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150200532275	Construcción De Campo Deportivo (2ª Etapa) En San Agustín Ohtenco.	-	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150200532288	Construcción De Muro De Contención En El Deportivo Tepletehualco (Etapa 1)	-	Distrito Federal	Milpa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales
DIF15150200532995	Rehabilitacon Del Parque Ecologico Cultural, Recreativo Y Deportivo Huayamilpas	215207	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Convenios
DIF15150200533002	Renovación De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Ubicaciones Dentro De La Delegación Coyoacán	221216	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150200533013	Pavimentación En El Perimetro De La Conchita	221218	Distrito Federal	Coyoacán	Cobertura municipal		Subsidios
DIF15150200537015	Construcción Del Corredor Vial Para El Transporte Público Línea 7 Del Metrobús	356374	Distrito Federal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios

General del Proyecto							Ciclo Recurso	Presupuesto
Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,923,643		
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,789,736		
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$12,765,264		
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,708,000		
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,500,000		
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,222,618		
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,069,382		
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Delegación Milpa Alta	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000		
I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Milpa Alta	Salud	En Ejecución	2015	\$0		
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Milpa Alta	Educación	En Ejecución	2015	\$0		
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Milpa Alta	Salud	En Ejecución	2015	\$0		
I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Milpa Alta	Deporte	En Ejecución	2015	\$0		
I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Delegación Milpa Alata	Deporte	En Ejecución	2015	\$0		
U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DELEGACIÓN COYOACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$114,664,017		
R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN COYOACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,000,000		
R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DELEGACIÓN COYOACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000,000		
U087 Fondo de Capitalidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras y Servicios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$147,348,588		

Avance Financiero								Avance Físico			
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado
\$3,923,643	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
\$4,789,736	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00
\$12,765,264	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00
\$11,708,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00
\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00
\$1,222,618	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00
\$1,069,382	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00
\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$2,312,245	\$0	\$2,312,245	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$10,175,577	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$549,311	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$2,312,245	\$0	\$2,312,245	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$524,594	\$0	\$524,594	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$114,664,017	\$32,420,899	\$32,420,899	\$32,420,899	\$32,420,899	\$32,420,899	28.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
\$12,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
\$147,348,588	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00

Observaciones

Financiera: EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN / Física: / Registro:

Financiera: EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN / Física: / Registro:

Financiera: EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN / Física: / Registro:

Financiera: EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN / Física: / Registro:

Financiera: EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN / Física: / Registro:

Financiera: EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN / Física: / Registro:

Financiera: EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.